GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	**Código:** GD-FO-008 **Versión:** 6.0 **Fecha modificación:** 26/02/2024

Mecanismo de Integración / Proceso: Cambio de línea de inversión del contrato CO1.PCCNTR.8353793 y radicado 06102025-1609.	**Acta Nº: 2**
Objetivo: Evaluar y decidir sobre la solicitud de prórroga N° 2 presentada por el municipio de San José, Caldas, para el convenio de dotación de escenarios deportivos, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual ante los retrasos administrativos reportados por la entidad territorial.	
Objeto Contractual (Si Aplica): Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la dotación a escenarios deportivos que beneficien a la población del municipio de san José, Caldas.	
Fecha (dd/mm/aa): 28/04/2026	**Lugar: Despacho secretaria de Deportes** — **Hora de Inicio: 8:00 a.m.** — **Hora de Terminación: 8:30 a.m.**

Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo: x**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invit.**	**Asist.**	**Ausent.**		
ANDRES DUQUE OSORIO	X				SECRETARIO DE DESPACHO	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA – GOBERNACIÓN DE CALDAS
JUAN PABLO ANDRADE CHAVEZ	X				SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
ESTEBAN ALEJANDRO ACEVEDO RAMÍREZ	X				ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA

Agenda:

1. Apertura de la reunión y verificación de asistencia.
2. Lectura de la solicitud de prórroga N° 2 (Oficio 01.02.01.078-2026).
3. Análisis de la justificación técnica y administrativa presentada por el municipio.
4. Evaluación de la viabilidad técnica y determinación de la duración del nuevo plazo.
5. Definición del carácter final de la prórroga.

Desarrollo de la Agenda:

1. El secretario de Deporte, Andrés Duque Osorio, inicia la sesión confirmando la presencia de los responsables técnicos y administrativos del convenio.

2. Se da lectura al oficio enviado por el alcalde de San José, Jorge Andrés Henao Castaño , donde solicita la prórroga número 2 del Convenio CO1.PCCNTR.8353793.

3. Se expone que el municipio no logró ejecutar el convenio en el plazo de la primera prórroga (vencimiento 30 de abril de 2026) debido a que los recursos del balance de la vigencia 2025 no fueron aprobados por el Concejo Municipal en las sesiones de febrero y marzo de 2026. El municipio espera realizar la incorporación en las sesiones de mayo de 2026.

4. Juan Pablo Andrade Chávez confirma que la solicitud de 120 días es viable bajo el Decreto 1082 de 2015 para cumplir los fines estatales. Esteban Alejandro Acevedo Ramírez añade que este plazo es suficiente para culminar las actividades de dotación.

5. La Secretaría aprueba por unanimidad la prórroga de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del 30 de abril de 2026. Se establece de manera taxativa que esta es la última prórroga que se concederá al municipio para este objeto contractual hasta el

COPIA CONTROLADA

31/08/2026.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable
Seguimiento a la incorporación presupuestal en San José.	30/05/2026	JUAN PABLO ANDRADE CHAVEZ - Supervisor del Contrato

Tomó nota de esta acta	ESTEBAN ALEJANDRO ACEVEDO RAMÍREZ - CONTRATISTA - METODÓLOGO

Firmas:

ANDRES DUQUE OSORIO Secretario de Despacho Secretaria de Deportes, Recreación y Actividad Física	**JUAN PABLO ANDRADE CHAVEZ** Profesional Especializado Secretaria de Deportes, Recreación y Actividad Física Supervisor
ESTEBAN ALEJANDRO ACEVEDO RAMÍREZ Contratista Secretaría de Deportes, Recreación y Actividad Física	