Medellín, 17 de diciembre de 2025 **CVM-111-2025**

Ingeniero
**Camilo Andrés Ángel**
Director de Interventoría
**Consorcio Med Urbano**

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 4600105052 DE 2025.

**OBJETO:** REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

**ASUNTO:** Complemento oficio CVM-101-2025**,** Propuesta de trabajo segunda quincena de diciembre de 2025.

En mi calidad de directora de Obra del CONSORCIO VIALMED 2025, y en desarrollo del Contrato N.° 4600105052, cuyo objeto corresponde a la “Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada en la ciudad de Medellín”, me permito remitir para su conocimiento la propuesta de ajuste a la programación de actividades correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2025.

La presente propuesta se formula con fundamento en las condiciones operativas actuales del proyecto, las cuales inciden de manera directa en la disponibilidad de insumos y en la continuidad de algunas actividades del programa de obra, razón por la cual se hace necesario realizar un ajuste temporal y controlado de la programación, sin que ello implique modificación del alcance contractual.

En consecuencia, el CONSORCIO VIALMED 2025 plantea la ejecución del programa de obra conforme a la siguiente programación:

- Semana del 22 al 25 de diciembre de 2025

Se desarrollarán actividades los días 22 y 23 de diciembre de 2025, con las siguientes cuadrillas operativas:

- Cuadrilla 1
- Cuadrilla 2

- Cuadrilla 10
- Cuadrilla 12
- Cuadrilla 13
- Cuadrilla 18
- Cuadrilla 19
- Cuadrilla 20
- Cuadrilla 21
- Cuadrilla 23

- Semana del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Se desarrollarán actividades los días 29 y 30 de diciembre de 2025, con las siguientes cuadrillas operativas:

- Cuadrilla 1
- Cuadrilla 10
- Cuadrilla 12
- Cuadrilla 18
- Cuadrilla 19
- Cuadrilla 20

A partir del 5 de enero de 2026, se retomarán las actividades con la totalidad de las cuadrillas, conforme al programa de obra vigente y a la normalización de las condiciones operativas del proyecto.

**Reposición y forma de pago de los días no laborados**

Los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, durante los cuales no se desarrollarán actividades con la totalidad de las cuadrillas, serán compensados mediante la ejecución de actividades previamente realizadas los días sábado 8 y sábado 29 de noviembre de 2025, laborados como reposición de dichas fechas, conforme a la programación aprobada y sin afectación al valor ni al plazo contractual.

Cordialmente,

Natalia Calderón

**NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ**
**Directora de Obra**
**CONSORCIO VIALMED 2025**

Anexo 1. Archivo cronograma de actividades fin de año Planta Pavimentar S.A. y Planta Procopal S.A.

SEDE ADMINISTRATIVA

PBX: 448 64 04 / Calle 8B No. 65-191 / Centro Empresarial Puerto Seco

Medellín Colombia / licitaciones@pavimentarsa.com / www.pavimentarsa.com

Medellín, 01 de diciembre de 2025

**3550-2025**

Señores
**CLIENTES PAVIMENTAR**

Medellín, Antioquia

**Asunto:** CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIN DE AÑO 2025

Cordial saludo,

Es para **Pavimentar S.A**. es fundamental mantener una comunicación clara, oportuna y suficiente con nuestros clientes. Por lo anterior, compartimos información relevante referente al cronograma de despachos y servicio de botadero para el cierre operativo del año 2025.

**Planta Copacabana**

- **Fecha límite para recepción de solicitudes** de despacho de materiales triturados y mezclas asfálticas: **miércoles 17 de diciembre de 2025.**
- **Último día de despacho** de mezclas, triturados y servicio de botadero: **jueves 18 de diciembre de 2025.**

**Planta Valledupar**

- **Fecha límite para recepción de solicitudes** de despacho de materiales triturados y mezclas asfálticas: **jueves 18 de diciembre de 2025.**
- **Último día de despacho** de mezclas y triturados: **viernes 19 de diciembre de 2025.**

Agradecemos su planeación anticipada y la coordinación dentro de las fechas establecidas con el fin de garantizar el buen servicio que nos caracteriza.

Cordialmente,

**SEBASTIÁN MESA PÉREZ**
Director Comercial
**PAVIMENTAR S.A.**