Gmail **auxplaneacion auxplaneacion <auxplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co>**

Solicitud de Prórroga No. 2 al Convenio Interadministrativo UAEGRD-CD-CVI-142-2025 (Proceso UAEGRD-CD-CVI-009-2025).

3 mensajes

auxplaneacion auxplaneacion <auxplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co> 10 de marzo de 2026 a las 9:24
Para: william.rozo@cundinamarca.gov.co, contactenos@gestiondelriesgo.gov.co, oscar.saldana@cundinamarca.gov.co, jhon alexander diaz gomez <arqjhondiaz@gmail.com>, "secplaneacion @gacheta-cundinamarca.gov.co" <secplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co>

MUY BUENAS DIAS

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GACHETA.

En virtud del tiempo durante el cual el proyecto permaneció suspendido debido a los trámites ambientales **como el permiso de ocupación de cauce** —situación que constituye un **hecho externo a la voluntad de la entidad**—, se solicita muy amablemente **prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo**, **No. UAEGRD- CD-CVI-142-2025** con el fin de garantizar la **culminación satisfactoria de las obras físicas y el adecuado cierre administrativo del proceso** por un tiempo de dos (02) meses, contados a partir de 31 de marzo de 2026.

SE ADJUNTA COMUNICADO AMG-084 DE 2026, CON LA RESPECTIVA SOLICITUD DE PRORROGAR EL CONVENIO INTERMINISTRATIVO **No. UAEGRD- CD-CVI-142-2025**
ACTA DE REINICIO CONTRATO SA-MC-243-2026
APROBACION Y ACTUALIZACION DE PÓLIZAS CONTRATO SA-MC-243-2025
CONCEPTO TÉCNICO FÍSICO DE CORPOGUAVIO SGA No. 155 de 2026

CORDIALMENTE.
ARQ. KAREN DANIELA DUARTE MORENO

--

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHETÁ

4 adjuntos

- **ACTA DE RENICIO No.1 (1).pdf** 1019K
- **COMUNICADO CORPOGUAVIO 00262100745 RAD 440-2026.pdf** 2767K
- **APROBACION DE POLIZAS ANEXO 4 (REINICIO 1) SA-MC-243-2025 (1).pdf** 5719K
- **SOLICITUD PRORROGA No. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. UAEGRD- CD-CVI-142-2025.pdf** 1281K

auxplaneacion auxplaneacion <auxplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co> 13 de marzo de 2026 a las 8:53
Para: william.rozo@cundinamarca.gov.co, contactenos@gestiondelriesgo.gov.co, oscar.saldana@cundinamarca.gov.co, jhon alexander diaz gomez <arqjhondiaz@gmail.com>, "secplaneacion @gacheta-cundinamarca.gov.co" <secplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co>

Muy buenos dias a TODOS.

Cordial saludo.

Como complemento a la información suministrada para la Solicitud de Prórroga No. 2 al Convenio Interadministrativo UAEGRD-CD-CVI-142-2025 (Proceso UAEGRD-CD-CVI-009-2025), se adjunta el cronograma con respecto a la obra y el tiempo necesario para el recibo de obra y las respectivas liquidaciones del contrato derivado SA-MC-243-2025, como Del convenio interadministrativo. **No. UAEGRD- CD-CVI-142-2025**

[El texto citado está oculto]

CRONOGRAMA_CTO_MC_243_DE_2025 actualizado marzo 2026 convenio ueagrd.pdf
210K

---

auxplaneacion auxplaneacion <auxplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co> 19 de marzo de 2026 a las 17:12
Para: william.rozo@cundinamarca.gov.co, contactenos@gestiondelriesgo.gov.co, oscar.saldana@cundinamarca.gov.co, jhon alexander diaz gomez <arqjhondiaz@gmail.com>, "secplaneacion @gacheta-cundinamarca.gov.co" <secplaneacion@gacheta-cundinamarca.gov.co>

MUY BUENAS TARDES.

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DAMOS ALCANCE AL COMUNICADO AMG-084-2025 "EN DONDE SE HA SOLICITADO PRÓRROGA AL CONVENIO Interadministrativo UAEGRD-CD-CVI-142-2025 (Proceso UAEGRD-CD-CVI-009-2025)" MEDIANTE COMUNICADO ANEXO SPSI - 206 - 2025, EN DONDE SE INDICA EL AVANCE DE LA OBRA EL CUAL ES DE UN 25% AL DÍA DE AYER 18/03/2026, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SITIO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT VEREDA HATOGRANDE MUNICIPIO DE GACHETA.

SE ANEXA COMUNICADO.
[El texto citado está oculto]

ALCANCE AL COMUNICADO AMG-084-2026 SOLICITUD DE PRORROGA 2 AL CONVENIO UAEGRD-CD-CVI-142-2025.pdf
1421K