| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 2 (Día) 7 (Mes) 2020 (Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

## ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2288 DE 2019

CONTRATISTA: NOVA SARMIENTO CONSTRCCIONES
(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO DE LA VA CON CÓDIGO 24350 EN LA VA JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2289 DE 2019

INTERVENTOR: FERNANDO FERREIRA TOVAR

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 201
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2019 (Año)

MODIFICACIONES:

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 15-ene-20 | 15-ene-20 | 14-abr-20 |
| 2 | 03-jun-20 | 04-jun-20 | 03-jul-20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 28-dic-19 | 28-dic-19 | 12-ene-20 | 13-ene-20 |
| 2 | | 24-mar-20 | 24-mar-20 | 13-abr-20 | 14-abr-20 |
| 2 | 1 | 14-abr-20 | 14-abr-20 | 27-abr-20 | 28-abr-20 |
| 2 | 2 | 28-abr-20 | 28-abr-20 | 11-may-20 | 12-may-20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 2 | 7 | 2020 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03-jul-20
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 499.454.504,00 50% EN SMMLV: $ 284,49
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 499.454.504,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. SA-MET-INV-024 de fecha 02-jul-20 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
Prorroga No 3 del contrato 2288 de 2019, por quince (15) días, desde el 4 de julio de 2020 hasta el 18 de julio de 2020.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Terminar las actividades de cimentacion y montaje para el puente tipo bailey del contrato 2288 de 2019

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2020 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 49%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 88 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 443.000.000,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 241.146.339,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 241.146.339,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Mayo (mes anterior a la presente solicitud) de 2020 (año) $ 161.146.339,00 Último mes facturado: may-20
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 258.308.165,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 2 | 7 | 2020 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

La interventoria ha revisado la justificacion que expresa el contratista de obra mediante el oficio SA-MET-INV-024, relacionada con la disminución de rendimientos asociados a la implementación de medidas de bioseguridad para prevención de contagio y propagación del COVID-19, conceptúa viable y justificada la solicitud de prórroga del contrato de obra.

JURÍDICA:

Una vez revisadas las justificaciones del contratista al interventor y al supervisor del contrato de interventoría y teniendo en cuenta que a la fecha el mismo se encuentra vigente, con sus garantías debidamente actualizadas, jurídicamente se considera viable realizar prorroga solicitada.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Se realizara una re distribución de recursos para el contrato de interventoría lo que garantiza la concordancia con la ejecución del contrato de obra cumpliendo con el plazo establecido.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No hay solictud de recursos adicionales

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

No hay afectacion a las condiciones iniciales del contrato en los aspectos ambientales, sociales o prediales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 2 | 7 | 2020 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

OTRAS:

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: OFICIOS No. SA-MET-INV-024 Y No. CFFT-2289-050-2020

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 25202-095662 CND

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA OLAYA RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 25202-276784 CND

Vo.Bo.Firma: (ORIGINAL FIRMADO POR)
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-107846 NRÑ

Vo.Bo.Firma *"ORIGINAL FIRMADO POR"*
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula No. 25202-20459 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: N/A
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Nombre: N/A
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.