	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	Abril 14 de 2026				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	9/03/2026	Y EL	8/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Seis (6) meses
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 781.787.894,00
PROCESO No.:	CM2-021-2025	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2025
CONTRATO No.:	01407 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8 de Junio de 2026
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025	LOCALIZACIÓN	CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA
NIT CONTRATISTA:	902012245-1	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco	APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA MONSALVE

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	9/12/2025	9/12/2025	8/06/2026	6 M/180 D	0	8/06/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				6	180			
% AVANCE FISICO				19%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	CRC-100029259	12/12/2025	2	CUMPLIMIENTO	9/12/2025	9/12/2026	$ 156.357.578,50
				PAGO DE SALARIOS	99/12/2025	8/06/2029	$ 156.357.578,50
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	NA
				CALIDAD DEL SERVICIO	9/12/2025	8/06/2027	$ 156.357.578,50
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	CRC-10009180	12/12/2025	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	9/12/2025	8/06/2026	$ 284.700.000,00

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	ADICIONES			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO		FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 781.787.894,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 781.787.894,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 781.787.894,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 781.787.894,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	0%	0%	0%
2	7%	3%	0%
3	11%	4%	0%
4	87%	19%	0%
5	93%		
6	100%		

PROGRAMADO	87%	
EJECUTADO	19%	
ATRASOS	-67%	
DESEMPEÑO		0,23
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	152.370.461
Pendiente por can	$	629.417.433
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES:

A corte de este informe se ha realizado seis (6) mesas de trabajo Biótico, SIG, social; las cuales se encuetna en los anexos de este informe

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Fase Preparatoria. Se completa la fase y estan en ajustes de observaciones, solcilitadas por la interventoria para hacer entrega a la supervisión - se solicita al consultor el documento Sintesis para Declaratoria

Fase Aprestamiento: 1.2.1 Entrega parcial de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB. - 1.2.7 Programacion y elaboracion de recursos para los Espacios de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)

RECOMENDACIONES

Evaluar la solicitud de prórroga del consultor para generar la versión 2 del PDT

RIESGOS Y ALERTAS

OF-DAP-37-256 Notificación de presunto Incumplimiento de Obligaciones contenidas en el contrato y Apremio para Subsanación Inmediata por Atrasos en el PDT (Plan de trabajo) Versión 1 del 16 de enero de 2026 a corte del 17 de marzo de 2026 (Semana N° 14).- atraso de 54,78%

Oficio: 0074-2026 SOLICITUD DE PRÓRROGA, PRESENTACIÓN PLAN DE ACCION Y AJUSTE DE PDT - 02042026

OF-DAP-46-26 Traslado a la CAS comunicado consultor Oficio 0074 del 02 de abril de 2026 - Solicitud de Prorroga. -06042026

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1cG-uBDssCGbmSNzu79wv0_WOK6mUGXMq?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1m6hxxMl8pwWKM4ymt5yem-qZbRCWW5Ul?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1r2_pX8UOye2xmdoLBS5voYaywwUmTJLv?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1gCY1k4CU-ZW6VZXsTP1NRV1uvu5k4N8N?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1
Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1lapoQQVZyrdYSqhbv_R7b_G-MjjeG2nd?usp=drive_link	Programado a Fecha de Corte 86,62% Ejecutado a Fecha de Corte 19,49% Diferencia -67,14%		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 4	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA CAROLINA RAMOS**

REPRESENTANTE LEGAL

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Diana Carolina Ramos	Representante legal	
REVISO:	Elber Beltrán Gonzalez	Area Jurídica y Admon	
V.B:			