Bogotá, D.C. 5 de mayo de 2026

SENA - CFP 419116
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 41-1-2026-003576
5/5/2026 14:52:17
Destinatario: _____

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Regional Huila
Lina Maria Trujillo Ossa
Subdirectora encargada
Grupo Administrativo CEFA

Asunto: Solicitud de Prorroga 4 al Contrato No. CO1.PCCNTR.8732802 2025

Cordial saludo.

En nuestra condición de contratista **LIMACOR MY SAS**, del proceso cuyo objeto es **"Entregar a título de venta insumos de oficina, mobiliario, equipos para la estación de café, accesorios tecnológicos y elementos de agricultura de precisión, destinados al fortalecimiento del Centro de Formación Agroindustrial Regional Huila – Lote 1"**, de manera respetuosa nos permitimos **solicitar prórroga al plazo de ejecución contractual por un término de quince (15) días calendario**, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del SENA y las normas que regulan la ejecución contractual.

En primer lugar, respecto al ítem correspondiente a la **barra de cocina**, es importanteprecisar que el material del elemento (cuarzo seleccionado) corresponde a un **producto de importación**, el cual, una vez arriba al país, requiere un **proceso adicional de maquilación y adecuación** para cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

De igual manera, en relación con el ítem de **sillas**, informar que la entrega de las sillas para barha presentado una demora debido a circunstancias de fuerza mayor ajenas a nuestro control.

En los últimos días se han presentado imprevistos logísticos ocasionados por la ola invernal quehan afectado la cadena de suministro y los tiempos de transporte, lo cual ha generado un retraso en la recepción y posterior despacho del producto. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener el cronograma establecido, estas situaciones extraordinarias han impactado el cumplimiento de la fecha inicialmente acordada.

Actualmente, nos encontramos trabajando de manera prioritaria para normalizar el proceso y garantizar la entrega en el menor tiempo posible, asegurando al mismo tiempo que el producto cumpla con los estándares de calidad previstos.

Ahora bien, es pertinente señalar que, conforme a lo establecido en la **matriz de riesgos del proceso contractual**, se contemplan situaciones asociadas a condiciones del mercado, disponibilidad de bienes y circunstancias de fuerza mayor en especial cuando estos, lo cual implica la necesidad de acudir a procesos de maquilación y elaboración para asegurar el **cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas**.

En este sentido, los tiempos adicionales requeridos no obedecen a incumplimientos del contratista, sino a condiciones propias de la cadena de suministro internacional y a la necesidad de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual bajo los estándares de calidad exigidos.

Por lo anterior, solicitamos amablemente se conceda una **prórroga al plazo contractual**, que permita culminar satisfactoriamente la entrega de los bienes, asegurando el cumplimiento integral de las obligaciones adquiridas.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus indicaciones.



Firma representante legal
Nombre: Mónica Marcela Coronado Rodríguez
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 53.006.409 de Bogotá
Dirección: Carrera 29 B No. 71-43
Teléfono: (601) 805 1424

Bogotá D.C. 5 de mayo de 2026

Señores Contratantes
LIMACOR MY S.A.S.

Asunto: Estado del proceso de fabricación – Mesones de cocina

Cordial saludo,

Por medio del presente, **TEC-CONS INGENIERÍA S.A.S.**, en calidad de contratista dentro del contrato de **fabricación, suministro e instalación de mesones de cocina**, se permite informar a **LIMACOR MY S.A.S.** lo siguiente:

En relación con el ítem correspondiente a la **barra de cocina en cuarzo**, nos permitimos aclarar que el material seleccionado, al ser un producto de importación, ya ha sido recibido en el país. Actualmente, nos encontramos en el proceso de **maquilación**, el cual comprende la elaboración y adecuación de los acabados requeridos conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Es importante señalar que este proceso requiere tiempos adicionales debido a la naturaleza del material y al cuidado necesario para garantizar la calidad final del producto.

Ofrecemos disculpas por las demoras que esta situación haya podido generar y reiteramos que nuestro equipo se encuentra trabajando de manera comprometida para cumplir con los **estándares de calidad exigidos por el cliente final** y dar pronta culminación a esta actividad.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Yuesy Yanira Chala García
Representante Legal
TEC-CONS INGENIERIA S.A.S

3172543044
gerencia@teccons.co
Transversal 55 No. 98A - 66 OF 409
/tecconsingenieria /tec-cons @tecconsingenieria teccons.co