CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 2

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 16-mar-2026 07:27 AM Pág: 6
110-IT2603-2708
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

FECHA DE INFORME: Mar.13/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2511-277	7,089,279,466.00	Nov.25/2025	Ene.25/2027
Código BPC			

Objeto del contrato:

Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
63530474	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA
1020456181	JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
36952558	CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
110-CNT2511-277-O1	Ene.06/2026	Otrosi de modificación del contrato cuyo objeto es: Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 321486	Mar.13/2026	97,443,775.00	2,441,160,039.00
OPP 321486	Mar.13/2026	149,351,073.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	69,425,791.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	174,939,400.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	1,200,000,000.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	21,099,555.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	500,000,000.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	228,900,445.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia	100.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: GERENCIA	5.480	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Bajo Cauca	35.450	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico de los cuerpos de agua	26.770	INFORMES	1.000	0.000	0.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2026

priorizados por la Corporación					
Actividad: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus (Código 2308-05)	32.300	INFORMES	1.000	0.000	0.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 0.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Nov.06/2025	110-CNT2511-277*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (PMAA, PORH, POMCA) PRIORIZADOS POR CORANTIOQUIA/VALOR $7.089.279.466/PLAZO 14 MESES/JUAN ZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.07/2025	1042581 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2511-277	1042581 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2025	110-COE2511-41739*MINISTERIO DEL INTERIOR	CRISTHIAN DAVID RODRÍGUEZ BARAJAS/2025-2-002420-051617/650734/CONVOCATORIA PARA MESA DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROY.02808	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.19/2025	180-COE2511-42231*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2511-277	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.19/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, CON RADICADO 180-COE2511-42231	1
MEMORANDO	Nov.25/2025	110-MEM2511-8450*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRRATO 110-CNT2511-277/ ALCANCE 1 PRINCIPAL ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA Y SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ/ALCANCE 2 PRINCIPAL CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA Y SUPLENTE ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/ALCANCE 3 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA /NVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36452*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y DESPLAZAMIENTO DE PÓLIZA DEL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/CAROL BRAVO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN/ELABORÓ GIANCARLO PALACIO MONSA/JUAN GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.15/2025	110-COI2512-37572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CORANTIOQUIA DEL CONVENIO PARA SU EJECUCIÓN/ELABORÓ GIANCARLO PALACIO MONSALVE/ANDREA BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2025	180-COE2512-45716*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2511-277	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.16/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359,RADICADO 180-COE2512-45716	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2025	180-COE2512-46486*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/APERTURA CUENTA BANCARIA CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS 110-CNT2511-277 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON-C-484-B10210-CUENTA CONTABLE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2025	110-COI2512-38733*	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO/ VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO DEL EQUIPO DE GERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.24/2025	38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277	38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277/INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, COMPONENTE FINANCIERO Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
ACTA	Dic.30/2025	110-ACT2512-7494*ACTA	ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025/CAMBIO # 1 REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 /CAROL_BRAVO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.06/2026	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277, RELACIONADA A 38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.07/2026	110-COI2601-416*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2026	180-COE2601-2843*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS DIC 2025 -ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6414*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN ADENDA 3 CONVOCATORIAS ABIERTAS 001, 002 Y 003 DE 2026 - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6408*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (PRELIMINAR) REALIZADA DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 003 DE 2026 POMCA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 3517 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6400*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (PRELIMINAR) REALIZADA DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 002 DE 2026 PORH - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 2607 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6369*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/REMITE CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) COMPONENTES DEL PROYECTO, A SABER: PMAA, POMCA Y PORN - CONTRATO 110 CNT2511-277/ANEXOS DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6358*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN AJUSTES REQUERIDOS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN - CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA BORRADOR INVITACIÓN A COTIZAR/ANEXOS 53 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6227*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ INFORME NÚMERO 1 DE AVANCES DE ACTIVIDADES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 110-CNT2511-277 DE 2025/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6348*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ¿ CONVOCATORIA ABIERTA NO. 001, 002 Y 003 DE 2026/ANEXA 6 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6353*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN DE INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA INVITACIONES A COTIZAR/ANEXOS 147 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6347*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 307 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6529*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITEN EVALUACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE INVITACIONES A COTIZAR DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (PMAA, PORH Y POMCA) - CONTRATO 110-CNT2511-277/POR TAMAÑO, LA INFORMACIÓN ENVIADA A TRAVÉS DEL LINK	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			SE DESCARGÓ EN UN CD/ANEXOS UN CD	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6470*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 001 DE 2026 PMAA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 1968 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6454*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE INFORMACION DE CONVOCATORIAS ABIERTAS¿AJUSTADAS-CONTRATO 110-CNT2511-277	1
INFORME TÉCNICO	Feb.18/2026	110-IT2602-1402*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6887*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA AGUDELO ARIAS/ENVÍA DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 - REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ADJUNTA CERTIFICADO BANCARIO Y OTROS/NO SE INCLUYE LA CUENTA DE COBRO EN ESTE REGISTRO, POR QUE HAY UN PROCEDIMIENTO PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTOS/ANEXOS 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2026	180-COE2602-6996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE ADENDA NRO. 5 CONVOCATORIAS ABIERTAS 001, 002 Y 003 DE 2026 - CONTRATO-110-CNT2511-277/ANEXA SEIS PÁGINAS	1
MEMORANDO	Feb.23/2026	110-MEM2602-1798*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO/SOLICITUD AJUSTE EN PGAR RUBROS PRESUPUESTALES CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7363*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	ISABEL CRISTINA ARBOLEDA/110-CNT2511-277/ADENDA NRO. 6 CONVOCATORIAS 001, 002 Y 003 DE 2026/ANEXA 6 ÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7536*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA INTEGRAL/ISABEL CRISTINA ARBOLEDA/EVALUACIÓN PMAA - REMITEN EVALUACIÓN AJUSTADA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA NRO. 001 DE 2026 CUYO OBJETO ES: FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO PRIORIZADO (PMAA)., DE CONFORMIDAD CON LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS POR LA SUPERVISIÓN - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 31 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7569*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE INFORME DE EVALUACIÓN FINAL POMCA DEL CONTRATO 110-CNT2511-277.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7580*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE CONVOCATORIA ABIERTA NÚMERO 002 DEL CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2026	180-COE2602-7917*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALUACIÓN DE INVITACIONES A COTIZAR INTERVENTORÍA - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA 31 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2026	180-COE2603-8885*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 NC (223)/ENVÍA NOTA CRÉDITO POR COBRO GENERADO PRIMER DESEMBOLSO/ANEXA 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.05/2026	180-COE2603-8932*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ÁLVAREZ HINCAPIÉ/JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA/REMITE DOCUMENTOS VARIOS PARA COBRO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA Y RESOLUCIÓN AUTORREYENEDORES ICA/POR PROCEDIMIENTO INTERNO, LA CUENTA DE COBRO NO SE ADJUNTA A ESTE REGISTRO/ANEXOS 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9255*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESSA AGUDELO ARIAS/SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 (604954)/REMITE CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES/ANEXA DOS PÁGINAS	1
MEMORANDO	Mar.09/2026	110-MEM2603-2270*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO-SUBDIRECTOR/MEMORANDO/SITUACIÓN IDENTIFICADA EN LA APLICATIVO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (PGAR) CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL NO. 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
CONSTANCIA	Mar.10/2026	110-CON2603-1289*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2511-277/SE ANEXAN CUENTA DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	COBRO Y PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/JUAN GAVIRIA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.10/2026	190-COE2603-9606*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. CM-604954/CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9767*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME NO. 1 DE AVANCES DE ACTIVIDADES/CONTRATO N 110-CNT2511-277/ANEXA 35 PAGINAS Y 1 CD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

De conformidad con el informe N° 1 de actividades, presentado por Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), mediante radicado No. 180-COE2603-9767, se procede a emitir el presente Informe Técnico de Supervisión, en el cual se evalúa el avance y cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre del 2025 al 25 de enero de 2026, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 110-CNT2511-277, a continuación, se describen las actividades desarrolladas en el marco del Alcance 0 Gerencia del contrato:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

¿ El contrato 110-CNT2511-277 se suscribió el 6 de noviembre de 2025.

¿ Mediante acta emitida por la Secretaría General publicada en ESIRENA el 19 de noviembre de 2025, se aprobaron las garantías iniciales del contrato, posteriormente se emite una nueva acta de aprobación de garantías por parte de la Secretaría General publicada en ESIRENA el 16 de diciembre de 2025, en virtud del ajuste de las pólizas conforme a la fecha de inicio del contrato.

¿ Mediante memorando 110-MEM2511-8450 del 25 de noviembre de 2025 se delegó el equipo de supervisión conformado por los funcionarios Andrea Carolina Báez para el alcance 1, Carol Patricia Bravo Rueda para el alcance 2 y Juan Fernando Gaviria Suárez para el alcance 3.

¿ El contrato dio inicio el 25 de noviembre de 2025 mediante acta 110-ACT2511-6850.

¿ Mediante Otrosí #1 de fecha 6 de enero del 2026, se modificó la cláusula quinta del contrato con relación a la forma de pago.

ASPECTOS TÉCNICOS

1. Contratación del equipo de gerencia

La Supervisión validó las hojas de vida de los perfiles requeridos para el alcance 0 del contrato mediante radicado 110-COI2512-38733, por lo tanto el contratista procedió a la estructuración, suscripción y ejecución de los contratos asociados a los profesionales que conforman el equipo de gerencia del proyecto.

2. Proceso con los derivados

Durante el periodo de ejecución del presente informe se adelantaron por parte del contratista las gestiones necesarias para proceder con los procesos de selección y contratación de los contratistas que serán responsables de las consultorías e interventorías asociadas a la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica definidas en el contrato 110-CNT2511-277, con el propósito de estructurar adecuadamente los términos de referencia para cada convocatoria.

Como resultado, se logró consolidar un insumo técnico que permitió estructurar los documentos previos requeridos para adelantar los procesos de selección. Como evidencia de ejecución de esta actividad se cuenta con el informe presentado por el contratista el cual incluye documentos anexos relacionados con:

2026 cuyo objeto es ¿Formulación de los instrumentos de planificación hidrológica plan de manejo ambiental del acuífero priorizado (PMAA)¿

- Términos de condiciones proceso de selección de convocatoria abierta No. 002-2026 cuyo objeto es ¿Formulación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH)¿
- Términos de condiciones proceso de selección de convocatoria abierta No. 003-2026 cuyo objeto es ¿Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (POMCA)¿
- Invitación a cotizar cuyo objeto es ¿Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato de consultoría que tiene por objeto ¿Formulación de los instrumentos de planificación hidrológica plan de manejo ambiental del acuífero priorizado (PMAA).¿
- Invitación a cotizar cuyo objeto es ¿Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato de consultoría que tiene por objeto ¿Formulación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH)¿
- 05500373001426l1Invitación a cotizar cuyo objeto es ¿Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato de consultoría que tiene por objeto ¿¿Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (POMCA)¿

3. Avance en los Alcances 1, 2 y 3

Durante el periodo de evaluación del presente informe no se presentaron avances en la ejecución física de los Alcances 1, 2 y 3 del contrato 110-CNT2511-277. Derivando de ello un atraso del avance físico del 0.58%.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión aprueba un avance físico del 0.78% del total del contrato.

4. Seguridad social del equipo de gerencia

Se realizó la revisión por parte de la Supervisión de los soportes de los aportes de la seguridad social realizados por el equipo de gerencia y se constató que cumplen conforme a lo solicitado en las obligaciones del contrato.

ASPECTOS FINANCIEROS

Como antecedente se precisa que mediante constancia 110-CON2603-1289 la supervisión realizó el primer desembolso por valor de $2.441.160.039, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta del contrato, que corresponde a un avance financiero de 34.43%, conforme al Informe Técnico 110-IT2602-1402.

Mediante el presente informe se autoriza el primer pago al contratista por valor de $33.120.114, correspondiente al pago del equipo de gerencia cuyos recursos deberán ser retirados por el contratista, de la cuenta de ahorros DAMAS # 055003730014261, del Banco Davivienda, igualmente se autoriza y procede al pago por valor de $ 6.306.069, correspondiente a la administración e IVA sobre este

concepto, para lo cual la supervisión generará la respectiva constancia de desembolso.

Nota: considerando la delegación por parte de Corantioquia para actuaciones referentes a la cuenta conjunta, la supervisión queda atenta a los trámites que sean necesarios previamente al retiro de los recursos autorizados mediante este informe.

CONCLUSIONES

- Considerando que mediante el primer desembolso se alcanzó aproximadamente un avance financiero de 34.43% y que mediante el presente informe se desembolsa el valor de $6.306.069, correspondiente a un porcentaje de avance financiero de 0.089%, el PGAR determinará un porcentaje de avance financiero acumulado del 34.52%, sin embargo, conforme al primer informe presentado por el contratista (180-COE2603-9767), el avance financiero real del presente informe es del 0.55% aproximadamente que corresponden al pago de $39.426.183 compuestos por el pago del pago del equipo de gerencia más la administración y su respectivo IVA.
- Se aclara que el pago que se autoriza correspondiente a los $33.120.114 no afecta el porcentaje de avance financiero toda vez que este recurso se encuentra incluido en los $2.441.160.039 que fueron aprobados mediante el Informe Técnico # 1 emitido por la supervisión.
- Se aclara de igual manera que el avance financiero del 34.52% obedece a la sumatoria de los porcentajes financieros relacionados con el primer desembolso por valor de $2.441.160.039 (depositados en cuenta conjunta) y el pago de $ 6.306.069 (gestionados desde PGAR).
- En cuanto al porcentaje de ejecución física a la fecha se tiene el 0.78% de avance derivado de la presentación del primer informe por parte del contratista.

ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA

Interventor

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ

Interventor

CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 16-mar-2026 07:27 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

110-IT2603-2708

Favor citar este número al responder