	ACTA DE SUSPENSIÓN	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a partir de: 2025	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2091- 2026
		30	4	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO

INTERVENTORÍA ☑ **CONSULTORÍA** ☐ **OBRA** ☐

CONTRATO No 2091 (Número de contrato) DE 2026 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2026

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS INEM JOSE EUSTACIO RIVERA Y ONCE DE NOVIEMBRE UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO **7 MESES**

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** 03 (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 214.189.613,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.LC

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S NIT. 901665879-9, R.L HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR (E) ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	17/03/2026	41,00

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

	ACTA DE SUSPENSIÓN	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a partir de: 2025	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2091- 2026
		30	4	2026	

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SIETE (7) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 16 (Día) 10 (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 214.189.613,00

En Leticia; a los 30 días del mes ABRIL de 2026
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA representante legal
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

del contratista, _____ representante legal de la interventoría, y _____
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX Supervisor, con el fin de SUSPENDER
(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA del 28
(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de ABRIL de 2026
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

El contratista de obra presenta solicitud de suspensión mediante oficio AMAZONASD30-2026-063, radicado el veintiocho (28) de abril de 2026, en la cual expone los motivos de la suspension y los argumenta de la siguiente manera: la suspensión se justifica, entre otras, por las siguientes razones concurrentes: i) la propia interventoría solicitó suspender la actividad correspondiente al ítem 2.2 de demolición manual de mampostería del muro, mientras se definía la situación de continuidad del contrato y se garantizaba la seguridad de la institución educativa; ii) como consecuencia de ello, se impusieron medidas transitorias de vigilancia y control del frente intervenido; iii) persiste la necesidad de definir una metodología técnica segura para las excavaciones asociadas a zapatas y viga riostra del muro perimetral, luego de que la interventoría rechazara la solución de taludes propuesta por la cercanía de la vía y reconociera al mismo tiempo la posibilidad de riesgos y de mayores cantidades de obra; iv) ia sede Once de Noviembre solo fue comunicada como puesta a disposición a partir del 24 de abril de 2026, por lo que se requiere formalizar su entrega material, verificar su estado real y coordinar la programación efectiva de las actividades; y v) subsisten actuaciones administrativas y correctivos asociados al frente principal, cuyo manejo ordenado exige un compás breve de estabilización contractual y operativa

De esta forma, la suspensión que se solicita no corresponde a una renuncia del contratista a sus obligaciones, ni a una paralización unilateral o de hecho, sino a una medida temporal, fundada y proporcionada para evitar riesgos adicionales, ordenar técnicamente la ejecución, prevenir afectaciones a la comunidad educativa y permitir que las partes definan, con trazabilidad escrita y criterio de seguridad, las condiciones reales bajo las cuales debe continuar el proyecto.
Durante el término de suspensión propuesto, el CONSORCIO AMAZONAS D30 se compromete a concurrir a las reuniones y mesas técnicas que sean convocadas, mantener la atención de los requerimientos contractuales que no sean incompatibles con la suspensión, preservar las medidas mínimas de aseguramiento que resulten necesarias en los frentes intervenidos, y adelantar junto con la Entidad, la supervisión y la interventoría las actividades de revisión y definición que permitan superar las circunstancias que hoy afectan la ejecución ordinaria del contrato.

Adicionala lo anterior el contratista presenta mediante oficio AMAZONASD30-2026-062 radicado el dia 28 de abril 2026, Solicitud de Autorizacion Previa y Escrita de Cesion del Contrato de obra, por lo que este tiempo solicitado sera tomado para la presentacion, evaluacion y definicion de aceptacion a la propuesta del posible cesionario, situacion que es fundamental para la continuidad y ejecucion del contrato; por lo que el equipo juridico de la Gobernacion del Amazonas considera prudente el periodo de Quine (15) dias para evaluar y definir la aceptacion de legalizacion del contrato a traves de la cesion. Al suspender el contrato de obra al cual se realiza la interventoria es necesario suspender el contrato de interventoria por lo que en concordancia se realiza la suspension del contrato de interventoria.

	ACTA DE SUSPENSIÓN	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a partir de: 2025	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2091- 2026
		30	4	2026	

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN 30 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 41 DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 139 DÍAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 13 (Día) **DE** 05 (Mes) **DE** 2026 (Año)

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSION DE CONTRATO

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	ANDRES FELIPE VILLALVA	52202090501

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ASESOR AMBIENTAL	1
PROFESIONL SISO	1
TOPOGRAFO	1
SECRETARIA	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2091 de 2026 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión) en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 30 (Día en letras) (veintiseis) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma:
Nombre: VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S
R/L HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
Contratista

Firma:
Nombre: ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Supervisor Designado

Original Oficina Jurídica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato