Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

RV: Solicitud de ampliación de suspension contrato 146 de 2019

HS

Henry Castro Sanchez
Lun 11/05/2020 17:24
Para: Luisa Fernanda Perez Blanco
CC: Hugo German Guanumen Pacheco

SOLICITUD SUSPENCION 4.pdf
104 KB

Dra Luisa Fernanda buenas tardes, el contratista CONSORCIO VIAS BOGOTA 2019 solicita la ampliación de la suspension vigente del contrato COP-146-2019, por los motivos conocidos, el cual el es la emergencia sanitaria. el contratista ya entrego los protocolos exigidos de bioseguridad y plan de movilidad segura, por lo tanto una vez la supervision revise y avale estos se dará reinicio al contrato COP-146-2019. es de anotar también que la firma INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S solicita igualmente la suspensión del contrato CIN-156-2019. Como quiera que la solicitud procede dados los motivos expresados, el apoyo a la supervision considera viable la ampliación a los contratos mencionados anteriormente, hasta el 13 de mayo de 2020.

Cordialmente

Henry Castro Sanchez.
Apoyo a la Supervision CIN-156-2019.

De: inter con <iycsantafe@gmail.com>
Enviado: lunes, 11 de mayo de 2020 4:58 p. m.
Para: Henry Castro Sanchez <henry.sanchez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Solicitud de ampliación de suspension contrato 146 de 2019

Buenas tardes, teniendo en cuenta la revision y aprobacion que debe hacer el fondo de desarrollo local de santafe a los protocolos de bioseguridad y a los planes de movilidad segura realizados por el contratista y la interventoria, para poder dar inicio a las actividades, se avala la solicitud de ampliacion a la suspension al contrato 146 de 2019 realizada por el contratista consorcio vias Bogota 2019 y se solicita igualmente la ampliacion de la suspension al contrato de interventoria No 156 de 2019 hasta el dia 13 de mayo de 2020 hasta que sean revisados y aprobados los protocolos de seguridad y planes de movilidad segura por la alcaldia local de santafe.

Se anexa la solicitud realizada por el contratista.

Cordialmente:

Carlos Alberto Arambula