ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## Alcaldía Local de Santa Fe

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 14 de diciembre de 2020 | **Área de Origen:** FDLSF |

**I. RESUMEN CONTRACTUAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** FDLSF-CIN-156-2019 | **Fecha de Suscripción**: 24 de septiembre de 2019 | **Tipo de Contrato: INTERVENTORIA** |
| Plazo Inicial: OCHO (08) meses | Fecha de Inicio: 16 de octubre de 2019 | Fecha de. Terminación Inicial:15 de junio de 2020 |
| Contratista Interventor: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S | | |
| Apoyo a la supervisión: ANGIE KATHERINE PARDO RAMIREZ | Valor Inicial: $444.644.166,40 | |

**II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA**

**MODIFICACIÓN No. 06**

| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
|---|---|---|
| $ | **Tiempo:** | PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 HASTA EL 28/12/2020 |
| **CDP No.:** | **Fecha Terminación Final:** | |
| **CDP Valor:** | | |

**III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **CDP No.:** N/A<br>**Valor:** N/A | Tiempo: 3 MESES | 1) Suspensión del contrato por Cincuenta y cinco (55) días calendario.<br>2) Prorroga por 2 meses.<br>3) Prorroga por un mes.<br>4) Suspensión No. 2 del contrato por VEINTE (20) Días.<br>5) Prorroga 1 a la suspensión 2 hasta el 15/12/2020. |
| **CDP No.:** N/A<br>**Valor:** N/A<br>**CDP No.:** N/A<br>**Valor:** N/A | Fecha Terminación Final: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## Alcaldía Local de Santa Fe

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

**Información general del contrato:**

**Objeto:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO."

**Valor total ejecutado a la última factura: $400.179.749**

**Plazo de ejecución actual: Once (11) meses**

**Fecha de vencimiento: 16 de diciembre de 2020**

**Multas o sanciones impuestas: No**

| **Estado financiero del contrato:** | |
|---|---|
| **Valor Total:** | **$ 444.644.166,40** |
| **Valor ejecutado a 15 de 12 de 2020:** | **$ 400.179.749** |
| **Valor Adicional:** | **$ 0** |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

Teniendo en cuenta la comunicación No. CVB2019.20202401-107 enviada por parte del contratista de obra COP 146-2019 con fecha de diciembre 11 del 2020, mediante la cual están solicitando la ampliación 2 a la suspensión 2, justificados en qué;

> "a la fecha 26 de noviembre de 2020 se realizó la solicitud de ampliación de la suspensión del contrato, mientras se realiza los trámites adición del contrato de obra para de esta manera tener los recursos suficientes para la apertura de los nuevos frentes de obra necesarios para completar el alcance del contrato y de esta manera dar cumplimiento al objeto del contrato de referencia. Debido que a la fecha se vienen realizando los trámites correspondientes para la adición, solicito muy cordialmente la prorroga a la suspensión del contrato hasta el día 28 de diciembre de 2020, mientras se concluyen los trámites administrativos correspondientes y de esta manera darle continuidad a la ejecución de obras."

La interventoría manifiesta que después de hacer la debida revisión del documento enviado por el contratista Consorcio Vías Bogotá 2019, por medio del cual solicita la ampliación a la suspensión hasta el día 28 de diciembre del 2020, mientras la Alcaldía Local continúa con los trámites pertinentes referentes a la solicitud de adición y prorroga a la Secretaría Distrital de Gobierno, así como adelantar los trámites administrativos al interior de la entidad tendientes a la obtención de los recursos, dado que se tratan de recursos públicos, se debe realizar un trámite administrativo para contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente, para la apertura de los nuevos frentes de obra. La interventoría "INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S" da aval a la solicitud de la prorroga 2 a la suspensión No. 2 para el contrato de obra 146 de 2019.

En este sentido y teniendo en cuenta que el Contrato de Interventoría se constituye como un contrato necesario para la realización efectiva del seguimiento y control en la ejecución del contrato de obra No. 146-2019 y atendiendo a que el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, establece: "Continuidad de la Interventoría. Los contratos de Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia". En estas condiciones comedidamente se solicita la prorroga 2 a la

suspensión No. 2 de este contrato de interventoría 156 del 2019 hasta el 28 de diciembre de 2020

A la fecha de la presente solicitud el contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-156-2019 en su ejecución física presenta un avance del 98,9 % y el avance financiero 90%.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:** **N/A**

**Valor Contrato en SMLV:** **N/A**
**Valor Máximo para Adición en SMLV:** **N/A**
**Valor Adición Solicitada en SMLV:** **N/A**

**APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor (a), solicito la aprobación de la prorroga 2 a la suspensión No. 2 del Contrato de INTERVENTORIA No FDLSF-CIN-156-2019

Supervisor (a)
**DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO**
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

Apoyo a la Supervisión
**ANGIE KATHERINE PARDO RAMIREZ**
INGENIERA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Ing. Angie Katherine Pardo Ramírez – Ingeniera área Infraestructura
Revisó: Ing. Doris Julieth Mora Daza - Profesional Especializada Despacho
Revisó: Edna Rocío Valenzuela - Profesional área de Contratación