FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

ACTA No 9 **SUSPENSION** **AMPLIACION DE SUSPENSION** x **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1624 -2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATACIÓN DIRECTA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá .

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogotá (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO N.A. (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Tres(3) años, a partir de la suscripcion del acta de inicio. (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** julio (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $136,500,000,000.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. - EFR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR **NA.** (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.** N.A.	**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	**No.** N.A.	**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.	**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES				**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYORES CANTIDADES	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $136,500,000,000.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE INICIO	**No.** 1	**DE FECHA** 10/07/2023	**No. DIAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 15/05/2024	**No. DIAS**	180 días
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA** 14/11/2024	**No. DIAS**	3 meses
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA** 14/02/2025	**No. DIAS**	3 meses
ACTA DE REINICIO	**No.** 5	**DE FECHA** 15/05/2025	**No. DIAS**	-
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA** 7/07/2025	**No. DIAS**	4 meses
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 7	**DE FECHA** 6/11/2025	**No. DIAS**	3 meses
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 8	**DE FECHA** 6/02/2026	**No. DIAS**	3 meses
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION			**No. DIAS**	**22 Meses**

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 9	**DE FECHA** 6/05/2026	**No. DIAS**	3 meses

FECHA DE REINICIACIÓN 7 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 9 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2028 (Año)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	**CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS**	**2**

Las partes representadas por: ORLANDO SANTIAGO CELY
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; N.A.
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** Convenio Interadministrativo No. IDU- 1624 de 2023, de conformidad con la solicitud realizada por la Dirección Técnica de la **EMPRESA FERREA REGIONAL - EFR,** quien mediante la comunación EFR No. 2026103300008151 del 10 de abril de 2026 (Radicado IDU No. 202652600558852 del 13 de abril de 2026..

4. CAUSAS

Mediante la comunicación EFR No. 2026103300008151 del 10-04-2026, radicada en el IDU bajo el No. 202652600558852 del 13 de abril 2026, la Empresa Férrea Regional, solicita dar trámite a la ampliación de suspensión del Convenio Interadministrativo No. IDU-1624 de 2023, con fundamento en los siguientes argumentos,

"En el marco del Convenio Interadministrativo No. IDU-1624-2023, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá", la Empresa Férrea Regional S.A.S. se permite solicitar la prórroga de la suspensión actual del citado convenio, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Como es de su conocimiento, una vez recibidos los estudios y diseños, la Empresa Ferrrea Regional S.A.S. se encuentra adelantando los acercamientos con la Concesionaria Ferrea de Occidente - CFRO y el Consorcio Interventor Regional de Occidente - CIRO, orientadas a definir las condiciones tecnicas, administrativas, financieras, contractuales, de priorizacion de estaciones y disponibilidad de recursos, que se requieren para la eventual incorporacion al contrato de consesion de la construccion y materializacion de las obras correspondientes a las estaciones elevadas diseñadas.

En este contexto, y considerando que a la fecha continuan las mesas de trabajo, se solicita la prorroga de la suspension vigente del Convenio Interadministrativo No. IDU - 1624-2023 por un termino de tres mese (3) meses, con el fin de continuar adelantando las gestiones referidas".

En ese orden, considerando los fundamentos expuestos por la EFR y en atención a los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; encontrándose debidamente sustentada en la búsqueda de la correcta ejecución del convenio, la protección del interés público y la adecuada utilización de los recursos, las partes convienen en suspender el contrato por el plazo referido.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

(POLIZAS: NO APLICA)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SEIS (6) días del mes de mayo de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **ORLANDO SANTIAGO CELY**
Representante Legal EFR

(Firma)
(Nombre) **MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO**
Directora Técnica EFR SAS

(Firma)
(Nombre) **ERNESTO DIAZ MORALES**
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ**
Directora Tecnica de Construcciones - IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **MAURICIO REINA MANOSALVA.**
VB Hector Hernandez
Subdirector General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.