LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE SEGUIMIENTO OBRA FECHA: 20 08 2026

HORA INICIAL 9:00 HORA FINAL _____ LUGAR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE - LA BOLERA

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	LUIS A. MEDRANO B	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SAN JUDAS 21	proyecto2@soluvas01.com	3202213774
2	Eder Ramon Pedroza	Electrico interv	interventoria		CSJ021	eder.ramonpedroza@gmail.com	3124890280
3	Alvaro Eljach	Apoyo. STP.	STP		IDRD	alvaro.eljach@idrd.gov.co	3153050759
4	Ronald L. Ipuana J.	Residente	Interventoria		CSJ021	proyecto2@soluvas01.com	3204200073
5	Eduardo L. Gomez R.	Apoyo Supervision	STP		IDRD	eduardo.gomez@idrd.gov.co	3008563274
6	Wilder Osorio G.	Residente de Obra	AGODEX		AGODEX	sharsosorio@hotmail.com	3195195444
7	Andres Martinez	Residente obra	Contratista		AGODEX		
8	Edgar Andres Lopez	P. Apoyo	STP		IDRD	edgarlopez@idrd.gov.co	3125...
9	Francisco Andres Pico S.	DIRECTOR OBRA	AGODEX		AGODEX	garcuvi@gmail.com	3138003569
10	Sandra Liliana Tuta	INSPEC.	AGODEX		AGODEX	inop2@gmail.com	3177748373
11	DANIELA SANCHEZ MEDINA	AUX. ADMINISTRATIVA	AGODEX		AGODEX	CONSORCIOAGODEX@GMAIL.COM	3022428904
12	ANTONIO ROJAS L	CONTRA 71574	STP		IDRD	josea.rojas@idrd.gov.co	3157727952
13	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoría		CSJ021	proyectos@soluvas01.com	3047443572
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA FECHA: 27 03 2026

HORA INICIAL 9:00 AM HORA FINAL _____ LUGAR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE - LA BOLERA

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	LUIS A. MEDRANO B	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SAN JUAN 21	proyectos21@soluciones.com.	3202213278
2	Eduardo L Gomez R	Apoyo Supervisión	STP		IDRD	eduardo.gomez@idrd.gov	3008563221
3	Alvaro Eljach	Apoyo Sup.	STP		IDRD	alvaro.eljach@idr	3153050259
4	Patricia Zamora	Ref. Glided	SGODEX		SGODEX	pattys1976@gmail.com	3175772393
5	Wilder Osorio Giraldo	Residente - Obra	Contratista		Agodex	sharsosorio@hotmail.com	3195159544
6	Ronald R. Lozano J.	Residente	Interventoria		C.S.021	proyectos2@soluciones.com	3204200615
7	Ivan Andres Torres Barrios	Apoyo tecnico	Interventoria		Soluciones	ivanambiental@hotmail.com	3143701122
8	Edu Rovira Pedraza	Electrico - Interv	Interventoria		CS.021	edu.romeropedraza@gmail.com	3128903286
9	ANTONIO ROJAS L.	CONTRATISTA	STP		IDRD	JOSE.ROJAS@IDRD.GOV.CO	3157727432
10	Andres Martinez	Residente	Contratista		AGORA	consorcioagodex@gmail.com	
11	Andres Felipe Jaimes V	Ing. Electricista	Contratista		Agodex	—	3012411989
12	Hermes Andres Peñas	Direccion Obra	Contratista		AGODEX	gapcivil@gmail.com	3138003350
13	Raul Andres Gualteme	Inspector	Interventoria		CS3021	proyectos@soluciones	3125242426
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA SEMANAL. FECHA: 10 04 2026

HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: _____ LUGAR: UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE - LA NIEVA

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Wilber Osorio G.	Residente de Obra	Contratista		Agodex	shansosa:o@hotmail.com	3185152544
2	Alvaro E Ljach	Apoyo Supervisa	STP		IDRD	alvaro.eljach@idrd.	3153050756
3	Eduardo L. Gomez R.	Apoyo Cont.	STP		IDRD	eduardo.gomez@idrd	3006563221
4	Edgar Andres Taqua	Apoyo Supervisa	IDRD STP		IDRD	edgar-taqua@	3125077493
5	LUIS A. MEDRANO S.	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CSU 021	proyectos@csdinnsa.com.	3202213278.
6	Raul Andres Gaitame	Inspector	Interventoria		CSU021	proyectos@csdinnsa.com	3125242426
7	Ronald Bravo Jimenez	Residente	Interventoria		CSU021	proyectos@csdinnsa.com	3204700053
8	Eder Romero Pedraza	Ing Electricista	interventor		CSU021	eder.romeropedraza@gmail.com	3124890286
9	Germain Andres Teja Superviso	Director AGODEX	contratista		AGODEX	gapcivil@gmail.com	3138003368
10	ANTONIO ROJAS L.	CONTRATISTA	STP.		IDRD	JOSE.ROJAS@IDRD.GOV.CO.	3137727458
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ DE OBRA SEMANAL FECHA: 17 04 2026

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE - LA BOLERA

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Sharis Wilder Osorio Giraldo	Residente de Obra	Contratista		Agodex	sharisosorio@hotmail.com	3195159844
2	Andrs Felipe Jimenez V.	Ingeniero Electr	Contratista		Agodex		3012411487
3	Alvaro Elyach	Apoy. Sup	STP		IDRD	alvaro.elyach@idrd.gov.	3152050759
4	Eduardo L Gomez Rojas	Apoy. Sup	STP		IDRD	eduardo.gomez@idrd.gov.co	3009563224
5	Edgar Andres Tapia	Apoy Sup	STP		IDRD	[illegible]	3132002209
6	LUIS ALBERTO MEDRANO	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CSJ 021	proyectos@solucionesl.com	3202002218
7	Yineth Diaz Araujo.	Profesional SST	Interventoria		CSJ 021	yineth.diaz@[illegible]	3124882849
8	Edgar Romero Pedraza	Electricista	Interventoria		CSJ021	edgar.romero.pedraza@gmail	3124880286
9	Ronald R. Bravo	Residente	interventoria		CSS.021	proyectos2@solucionesjur	3204800035
10	Raul Andres Guatame	Supervisor	Interventoria		CSJ 021	proyectos2@solucionesjur.	3165242426
11	Juan Sebastian Diaz Gonzalez	Prof. Ambiental	Contratista		Agodex	ambientalcragodex@gmail.com	3213553762
12	Patricia Barrero	Prof. Calidad	Contratista		Agodex	Pattyrrrr@gmail.com	3175123093
13	Sandra Milena [illegible]	PROF SST	CONTRATISTA		AGODEX		3134615474
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE OBRA SEMANAL FECHA: 24 ABRIL 2026

HORA INICIAL 9:30 HORA FINAL _____ LUGAR RECORRIDO PARQUE JAZMIN 1 MILENTA, REUNION EN OFICINAS DE INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ronald P. Lozano J.	Residente	Soluciones		Interventoria	proyectos2@solucionessas	3204200075
2	Andres Guatame	Inspector	CSJ021		Interventoria	proyectos2@solucionessas	3128524476
3	Edgar Andres Tocha	A Supervision	STP		IDRD	edar	3125937092
4	LUIS Alberto Medrano	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CSJ021	proyectos2@solucionessas.com	3202213228
5	Eduardo L. Gomez Rojas	A. Supervision	STP		IDRD	eduardo.gomez@idrd.gov.co	3008568221
6	MARTHA CECILIA GOMEZ H.	INSPECTOR.			AGODEX		
7	DANIELA SANCHEZ.	ADMINISTRATIVA.			AGODEX		
8	Sandra Liliana TUTA	INSPECTORA			AGODEX.		3177748730.
9	Andres Martinez Castelblanco	Residente	Contratista		AGODEX		
10	Germán Andrés Faiza Sepulveda	DIRECTOR OBRA	Contratista		AGODEX		313 8003KP
11	Edwin Constanzo Caporale S.	Director	Interventoria		CSJ021	proyectos@soluciones.com	3017443574
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

IDRD-SG-3538-2025 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD." GRUPO1

NP-72

Programacion de tablero de control incluye (revision de parametros basicos de presión y realimentación, puesta en servicio de la maquina, validando la presión manometro principal

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 72	OBSERVACION
12772			$ 339.871,33	$ 339.871,33	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	11095	$ 575.467,42		$ 464.236,70	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	16643	$ 225.498,18		$ 225.498,18	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-73

Suministro e instalacion de tablero de control alternador para 3 bombas

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 73	OBSERVACION
108989			$ 3.567.560,70	$ 3.567.560,70	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
100943			$ 445.763,97	$ 445.763,97	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
12772			$ 339.871,23	$ 339.871,23	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	11095	$ 575.467,42		$ 464.236,70	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	10130	$ 759.779,51		$ 612.073,93	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-74

Extraccion y mantenimiento correctivo de bomba, incluye rebobinado, cambio de rodamiento, cambio de sello mecanico, lacado, barniz, pintura y pruebas

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 74	OBSERVACION
100943			$ 445.763,97	$ 445.763,97	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
12772			$ 339.871,23	$ 339.871,23	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	11095	$ 575.467,42		$ 464.236,70	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	10130	$ 759.779,51		$ 612.073,93	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-75

Mantenimiento preventivo general del sistema de bombeo evector

CODIGO EN	CODIGO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE	VALOR EN EL N. P. 75	OBSERVACION
12772			$ 339.871,23	$ 339.871,23	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	11095	$ 575.467,42		$ 464.236,70	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	10130	$ 759.779,51		$ 612.073,93	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-76

Empradizacion zona verd a recuperar (5cmTierra)STP

CODIGO EN	CODIGO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE	VALOR EN EL N. P. 76	OBSERVACION
102208			$ 5.430,54	$ 5.430,54	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
´000636			$ 24,70	$ 24,70	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
100740			$ 8.495,59	$ 8.495,59	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
12508			$ 176.622,76	$ 176.622,76	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	102218	$ 2.958,99		$ 2.752,01	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	100744	$ 84.206,00		$ 84.206,00	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	12459	$ 16.904,25		$ 12.637,05	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO
	12352	$ 644,29		$ 636,39	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-77

Desmonte y retiro de llantas**

CODIGO EN	CODIGO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE	VALOR EN EL N. P. 77	OBSERVACION
106084			$ 4.591,23	$ 4.591,23	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
102412			$ 431.717,37	$ 431.717,37	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL

NP-78

FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub200mm

CODIGO EN	CODIGO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE	VALOR EN EL N. P. 78	OBSERVACION
1760			$ 6.292,23	$ 6.292,23	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
100485			$ 187.014,96	$ 187.014,96	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
102412			$ 431.717,37	$ 431.717,37	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
10380			$ 103.752,83	$ 103.752,83	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	102207	$ 31.298,00		$ 37.523,00	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-79

Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF

CODIGO EN	CODIGO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE	VALOR EN EL N. P. 79	OBSERVACION
100660			$ 590.037,11	$ 590.037,11	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
´00269			$ 543.103,52	$ 543.103,52	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL

	102606	$ 1.902,00		$ 1.902,00	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

NP-80

Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**

CODIGO EN	CODIGO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE	VALOR EN EL N. P. 80	OBSERVACION
100938			$ 43.434,00	$ 43.434,00	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
101012			$ 35.988,00	$ 35.988,00	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
100943			$ 445.763,97	$ 445.763,97	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	EL VALOR DEL NP COINCIDEN CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL
	106874	$ 2.183,30		$ 2.183,30	EL VALOR DEL NP COINCIDE CON EL DEL CIO

Realizada la revision a los ajustes presentados se encuentra que todos los valores de los NP estan acordes

EDUARDO L GOMEZ R.

IDRD-3581-G2-2025-446 - Remisión Ajuste De Análisis De Precios Unitarios No Previstos – Acta 4

Resumen por Copilot

Eduardo Leon Gomez Rojas

Para: Edgar Andres Toquica Giraldo

Mié 8/04/2026 9:32 PM

Buenas noches
Revisada la documentación enviada con los ajustes solicitados se encontró que los NP 024 al 042 del acta N 4 del COP 3581-G2-2025-446 se encuentran correctamente y se puede dar la aprobación a estos.
Eduard L. Gómez R.
STP-IDRD

De: Edgar Andres Toquica Giraldo <edgar.toquica@idrd.gov.co>
Enviado el: miércoles, 8 de abril de 2026 5:20 p. m.
Para: Eduardo Leon Gomez Rojas <eduardo.gomez@idrd.gov.co>
Asunto: Fw: IDRD-3581-G2-2025-446 - Remisión Ajuste De Análisis De Precios Unitarios No Previstos – Acta 4

Ing buenas tardes

Remito con observaciones resultas
Obtener Outlook para iOS

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2.

NP-84

MANGUERA RIEGO MANUAL d=1/2" (SUM + INST.)

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 84	OBSERVACION
102552			$ 5.505,00	$ 5.505,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN
1984			$ 1.339,00	$ 1.339,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN
101748			$ 67.322,00	$ 67.322,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN

NP-85

VIAJE CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 Aprox

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 85	OBSERVACION
9471			$ 834.143,00	$ 834.143,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN

NP-86

INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 86	OBSERVACION
1638			$ 52.449,00	$ 52.449,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN
102486			$ 42.458,00	$ 42.458,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN
102487			$ 5.482,25	$ 5.482,25	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN
	104091	$ 247.108,00		$ 247.108,00	EL VALOR DEL NP CON CIO COINCIDEN
3973			$ 21.509,00	$ 21.509,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN

NP-87

VENTANA ALUMINIO FIJAS

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 87	OBSERVACION
	´001021	$ 169.932,01		$ 169.932,01	EL VALOR DEL NP CON CIO COINCIDEN
3896			$ 67.322,00	$ 67.322,00	EL VALOR DEL NP CON EL DE LA LISTA CONTRACTUAL COINCIDEN

EDUARDO L GOMEZ R.

STP-IDRD

Fw: Revision Y Aprobación Acta de Item no Previstos No 6 COP 3538 de 2025

Resumen por Copilot

E

Eduardo Leon Gomez Rojas

Para: Edgar Andres Toquica Giraldo

Lun 20/04/2026 10:37 AM

Buenos días
Realizada la revisión a la documentación enviada se encuentra que realizaron los ajustes solicitados por lo cual se puede aprobar los NPs 82 al 87
Eduardo L. Gomez R.
STP-IDRD

...

Responder Reenviar

Contrato N°3661/2025"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD."- GRUPO 2" - ZONA NORTE.

NP-024

Accesorios CPVC (agua caliente) 3/4" (Sum+inst)

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 024	OBSERVACION
	´001036	$ 3.578,00		$ 3.578,00	Sin novedad
	´001018	$ 4.154,00		$ 4.154,00	Cambiar el codigo 103973 por ´001018
102924			$ 12.601,01	$ 12.601,01	Sin novedad
´001286			$ 44.880,75	$ 44.880,75	Sin novedad
841			$ 88.872,99	$ 88.872,99	Sin novedad
102412			$ 432.597,63	$ 432.597,63	Sin novedad
11942			$ 234.136,69	$ 234.136,69	Sin novedad

NP-025

CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m Sin Viga **

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 025	OBSERVACION
	11803	$ 531.702,73		$ 531.702,00	El valor CIO no corresonde al del NP
10075			$ 301.499,71	$ 301.499,71	Sin novedad
102412			$ 432.597,63	$ 432.597,63	Sin novedad
12926			$ 170.333,64	$ 170.333,64	Sin novedad
12508			$ 176.622,76	$ 176.622,76	Sin novedad
100248			$ 84.355,98	$ 84.783,87	Sin novedad

NP-026

VALVULA CHEQUE 2" CORTINA (sum+inst).

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 026	OBSERVACION

	103642	$ 314.219,00		$ 314.219,00	Sin novedad
104749			$ 16.406,99	$ 16.406,99	Sin novedad
11942			$ 234.136,69	$ 234.136,69	Sin novedad

NP-027

DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 1"Mantenimiento

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 027	OBSERVACION
	105460	$ 119.671,70		$ 119.671,70	Sin novedad
104748			$ 87.586,27	$ 87.586,27	Sin novedad
104749			$ 16.406,99	$ 16.406,99	Sin novedad
11942			$ 234.136,69	$ 234.136,69	Sin novedad

NP-028

BANDEJA PORTACABLE 20X5 CAL.18

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 028	OBSERVACION
	002810	$ 61.622,96		$ 61.622,96	Sin novedad
	102750	$ 63.380,04		$ 63.380,04	Sin novedad
	002857	$ 116.543,00		$ 116.543,00	Sin novedad
11941			$ 234.925,43	$ 234.925,43	Sin novedad

NP-029

EmboquilladoSello junta contracc sikaflex **

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 029	OBSERVACION
104953			$ 235.985,37	$ 235.985,37	Sin novedad
11936			$ 246.919,62	$ 246.919,62	Sin novedad

NP-030

LAMINA INFORMATIVA SC-80(DESM+SUM+INST)

CODIGO EN EL NP	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 030	OBSERVACION
	14689	$ 433.652,11		$ 433.652,11	Sin novedad
	12842	$ 12.669,42		$ 12.669,42	Sin novedad

NP-031

Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 031	OBSERVACION
100938			$ 43.434,00	$ 43.434,00	Sin novedad
101012			$ 35.988,00	$ 35.988,00	Sin novedad
100943			$ 445.763,97	$ 445.763,97	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad

NP-032

Tapa para Caja Inspeccion .50x.50 (Sum+Inst)

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 032	OBSERVACION
104871			$ 127.953,00	$ 127.953,00	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad

NP-033

Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 80x80cm

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 033	OBSERVACION
	104521	$ 329.808,00		$ 329.808,00	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad

NP-034

RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 034	OBSERVACION
	100000	$ 193.795,00		$ 193.795,00	Sin novedad
	010731	$ 69.615,00		$ 69.615,00	Sin novedad
	003307	$ 87.346,00		$ 87.346,00	Sin novedad
3308			$ 40.321,86	$ 40.321,86	Sin novedad
102412			$ 432.597,63	$ 432.597,63	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad
12508			$ 176.622,76	$ 176.622,76	Sin novedad

NP-035

DESMONTE, CAMBIO LaMINAS + VINILOS Y REINSTAL. SEÑAL VALLA NORMAS GENERALES (0,80*1,20 DOS CARAS)

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 035	OBSERVACION
	105861	$ 873.746,00		$ 873.746,00	Sin novedad
12073			$ 581.459,04	$ 581.459,04	Sin novedad
102412			$ 432.597,63	$ 432.597,63	Sin novedad
11936			$ 246.919,62	$ 246.919,62	Sin novedad
12508			$ 176.622,76	$ 176.622,76	Sin novedad

NP-036

Tapa Concreto3000psi(1.0 x 1.0m)+Re.1/2e=0.10m+Ang

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 036	OBSERVACION
9			$ 7.280,24	$ 7.280,24	Sin novedad
100952			$ 16.943,40	$ 16.943,40	Sin novedad
3315			$ 4.942,33	$ 4.942,33	Sin novedad
525			$ 4.745,61	$ 4.745,61	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad
	102914	$ 1.923,00		$ 1.923,00	Sin novedad
	12821	$ 571.212,65		$ 571.212,65	Sin novedad

NP-037

CERRADURA BAÑOS

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 037	OBSERVACION
001193			$ 97.326,12	$ 97.326,12	Sin novedad
001225			$ 87.609,00	$ 87.609,00	Sin novedad

NP-038

POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO (Sum + Inst)

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 038	OBSERVACION
	104966	$ 695,00		$ 695,00	Sin novedad

10907			$ 619.283,23	$ 619.283,23	Sin novedad
14473			$ 754.295,58	$ 754.295,58	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad

NP-039

Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 039	OBSERVACION
106084			$ 4.591,23	$ 4.591,23	Sin novedad
102412			$ 432.597,63	$ 432.597,63	Sin novedad
11938			$ 242.588,67	$ 242.588,67	Sin novedad

NP-040

Koraza sobre pañete (3 MANOS) a<0.60m **

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 040	OBSERVACION
368			$ 12.789,91	$ 12.789,91	Sin novedad
104089			$ 18.035,93	$ 18.035,93	Sin novedad
104287			$ 1.813,76	$ 1.813,76	Sin novedad
000636			$ 24,70	$ 24,70	Sin novedad
100364			$ 125.191,28	$ 125.191,28	Sin novedad
102412			$ 432.597,63	$ 432.597,63	Sin novedad
11943			$ 234.925,43	$ 234.925,43	Sin novedad

NP-041

PISO VINILO LAMINCLICK 4mm DIS SOLIDO

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 041	OBSERVACION
	102173	$ 85.584,80		$ 85.584,80	Sin novedad
100943			$ 445.763,97	$ 445.763,97	Sin novedad
13074			$ 338.208,20	$ 338.208,20	Sin novedad
10210			$ 17.918,39	$ 17.918,39	Sin novedad


NP-042


SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 4" CUATRO VIAS

CODIGO CONTRATUAL	CODIGO REFERENCIA CIO	VALOR CIO	VALOR LISTA DE PRECIOS CONTRACTUALES	VALOR EN EL N. P. 042	OBSERVACION
103101			$ 165,19	$ 165,19	Sin novedad
	108695	$ 729,01		$ 729,01	Sin novedad
	12609	$ 50.234,01		$ 50.234,01	Sin novedad
	104061	$ 3.600,00		$ 3.600,00	Sin novedad
	106634	$ 80.009,00		$ 80.009,00	Sin novedad
	106635	$ 136.400,00		$ 136.400,00	Sin novedad

Realizada la revison hay que hacer los ajustes a los NP 024 y 025

Eduardo L. Gomez R.
STP-IDRD


172.17.7.29 - Conexión a Escritorio remoto
CIO Vesta Versión 5.3.1.0 Licencia 101042 Usuario EDUARDO.GOMEZ Fecha 20/03/2026
Espacios de Trabajo
Ayuda
Pantalla
Calculadora
Análisis Unitarios
Arrastre una columna aquí para agrupa
Código
Descripcion
Valor Unitario
14394
ACRILICO INCOLOF
$ 94.535,00
Consultar Análisis Unitario
Análisis Unitario
Código
14394
Archivado
Descripcion
ACRILICO INCOLORO 4mm - Puerta o Ven (Sum+Inst)
Unidad
METRO CUADRADO
Valor Unitario
$ 94.535,00
Grupo de Análisis
VARIOS
Detalles del Análisis Unitario
Otra Información
Detalles Componentes
Tipo
Código
Descripcion
Unidad
Cantidad
% Desp.
Valor Unidad
Valor Total
Tipo: Insumo
Material
104405
ACRILICO INCOLORO 4mm. - Puert...
M2
1,0000
0,00 %
$ 94.535,00
$ 94.535,00
Peso Colombiano - IDRD/2026/02/FEBR
Cerrar
Buscar
UV alto
ESP
5:03 p. m.
20/03/2026


172.17.7.29 - Conexión a Escritorio remoto
CIO Vesta Versión 5.3.1.0 Licencia 101042 Usuario EDUARDO.GOMEZ Fecha 20/03/2026
Espacios de Trabajo
Ayuda
Pantalla
Calculadora
Proyectos
Administración
Utilidades
Ventanas
Información
Análisis Unitarios
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha
Buscar
Código
Descripcion
Valor Unitario
14394
ACRILICO INCOLORO 4mm -
$ 94.535,00
Consultando Componentes
Análisis
ACRILICO INCOLORO 4mm - Puerta o Ven (Sum+Inst)
Unidad
METRO CUADRADO
Valor Unitario
$ 94.535,00
Tipo
Descripción
Unidad
Cantidad
% Desp.
Valor Unidad
Valor Total
% Factor
Actua sobre tipo
Tipo: Insumo
Material
ACRILICO INCOLORO 4mm. - Puerta o...
M2
1,0000
0,00 %
$ 94.535,00
$ 94.535,00
0,00 %

Peso Colombiano - IDRD/2026/02/FEBR
Cerrar
Buscar
UV alto
ESP
5:05 p. m.
20/03/2026

Código	Descripcion	Unidad	
000002	ABRAZADERA 1" DELGADA DE CREMALLERA(A=9-10MM)	UN	9
000003	ABRAZADERA 1/2" DELGADA DE CREMALLERA	UN	9
000005	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 10	KG	
000006	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	
000007	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	KG	
000012	CABLE ALMA ACERO 3/8"	ML	
000013	CABLE ALMA FIBRA 3/8"	ML	
000014	CANAL "U" DE 4" LIVIANO	UN	
000015	SIKALISTO RESANE 25kg	KG	1
000017	ACOPLE PARA LAVAMANOS Y SANITARIO PLASTICO	UN	
000018	Piso NEGRO EMEFLEX (Sum+transp)	M2	
000019	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1" Kg	KG	
000022	CASETEX Aligerante textil estr	M2	1
000029	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 4x8M	UN	
000031	LAMINA COLD ROLLED Cal.20 1x2M	UN	
000032	LAMINA COLD ROLLED Cal.22 1x2M	UN	
000033	LAMINA COLD ROLLED Cal.24 1x2M	UN	
000036	ALAMBRE DE PUAS C-12.5X330 MTS	RLL	
000038	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	
000039	MALLA L-098 (HELIACERO) 20 x 20 x 5mm	UN	
000041	MALLA Q-8 CONCREMALLA-8.5MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	M
000042	MALLA Q- 2 CONCREMALLA-4MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	E
000043	MALLA Q- 5 -CONCREMALLA- 6MM(6x2.35)hUECO:15X15CM	UN	M
000044	MALLA Q- 0 CONCREMALLA-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	F
000045	MALLA R- 21 CONCREMALLA-4mm(15x25 M)	UN	
000047	MALLA Q-3 CONCREMALLA-5MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	M
000048	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No 14	ML	2
000049	PERFIL ESTRUCTURAL C 120 X60 1.2 MM.	ML	P
000050	PERFIL ESTRUCTURAL C18 Galv. 16x6mts. ACESCO	ML	P
000051	PERFIL ESTRUCTURAL C 18 Galv. 22x8mts. ACESCO	ML	P
000053	TUBO CUADRADO 1" Cal. 18 CR	ML	
000054	TUBO CUADRADO 3/4" Cal. 20	ML	
000055	TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 20	ML	
000056	VIGA EN "I" 4" PESADA 6Mts.	ML	ti
000057	VENTANA SALA COMEDOR 1.5X1.8	M2	
000059	VENTANA ALCOBA Cal. 20	M2	
000061	BALASTO SILVANIA 2X32	UN	2
000063	BALASTRO DE RIO	M3	
000066	DUCTO TEL.LIV.3"(TUBO 6M)PAVCO	ML	1
000067	UNION PRESION Ø4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1
000069	AYUDANTE ALBAÑIL GENERAL SIN PRESTAC. HORA	HR	
000074	LAVAMANOS RIVIERA PREMIUM	UN	5
000077	LAVAMANOS CANCILLER BLANCO	UN	5
000078	SANITARIO NUEVO EMBAJADOR	UN	1
000082	CONCRETO FLUIDO 3000 psi Gr=1"	M3	
000086	HIERRO 40 Liso/Rect ½"	KG	

000087	COCINA SIST.1 51x150 AMERICAN	UN	A
000088	CAMPANA EXTRAC.44cm. AMERICAN	UN	A
000089	TABLETA YOMASA 10x10x2 Fab.	UN	F
000091	MALLA Protec.10mmx10mm 2M.Anch	ML	
000093	BLOQUE ESCORIA CONCREBLOCK 15x20x60 Fab.	UN	F
000094	TABLETA YOMASA 10x20x3 Obra	UN	
000099	CUBIERTA Arq. Galv.3.05 color	UN	T
000101	TRITURADO DE MAQUINA DE 1A sin transp.	M3	
000103	VITROMURO .0.19 x0.19x0.08	UN	
000106	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 10x20x40 Fab.	UN	F
000107	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 20x20x40 Fab.	UN	F
000109	MORTERO 2000 PSI Cte. - Ar	M3	
000110	BLOQUE DIV. MODULARES 9x19x39 Liso Obra	UN	C
000111	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x18 Estrd. Obra	UN	E
000112	BLOQUE ESCORIA CONCREBLOCK 10x20x40 Fab.	UN	F
000113	BLOQUE ESCORIA CONCREBLOCK 20x20x40 Fab.	UN	F
000114	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	O
000115	CANTONERA ELECTRICA AUTA	UN	
000117	CANTONERA ELECTRICA ESPAÑOLA DORCAR	UN	
000118	SARDINELES (H 30cm) B=17;L=1.0m	UN	S
000119	VENTANA BAÑO 0.60X0.60	UN	
000121	CANTONERA ELECTRICA GATO	UN	7
000123	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	D
000125	LADRILLO FACHADA MOORE 26x12.5x6 Vtrif. Fab.	UN	F
000126	CINTA SIKA PVC O-22	ML	4
000128	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Obr	UN	O
000130	SARDINELES (H 40cm) B-17;L=1.0m	UN	S
000132	SARDINELES (H 45cm)	UN	S
000133	CODO metalico 1"	UN	1
000134	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x7 Osc Fab.	UN	F
000137	ADOQUIN COLON.6CM STA/FE 24.5x12x6 ObFuera del mer	UN	O
000139	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	O
000140	MORTERO 2500 PSI Cte.	M3	
000141	ACRILICO 2mm.	M2	1
000142	ACRILICO 3mm. (Opal-Lámina de 1,20x1.80m)	M2	1
000143	LAVADERO GRANITO 80x60	UN	
000146	Extintor a base de polvo químico seco 10 libras tipo ABC multipropósit	UN	
000147	Extintor a base de polvo químico seco 20 libras tipo ABC multipropósit	UN	
000148	DURACUSTIC 5/8" S/inst. Fglas	M2	2
000149	OFICIAL ALBAÑIL GENER.SIN/PREST. HORA	HR	
000153	HIERRO 40 Liso/Rect 3/4"	KG	
000154	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	
000155	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	
000156	LUXALON Minicell 5x5 Aluzinc	M2	T
000158	LUXALON Aluzinc 130B Decor	M2	M
000159	CUBIERTA Arq. Galv.3.66 ACESCO	UN	T
000160	LUXALON Aluzinc 80B Decor	M2	M

000161	LUXALON Alumin bisel V5 Decor	M2	T
000162	LUXALON Alumin 130B Decor	M2	M
000163	LUXALON Alumin 180B Decor	M2	M
000164	LUXALON Alumin 80B Decor	M2	M
000165	TEJA Plast. #5 AJONIT AJOVER	UN	0
000166	LUXALON Bandeja Aluminio Natural	M2	T
000167	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	8
000169	PLANCHON EUCALIPTUS (0.18 x0.04x2.90M)	ML	
000172	PLANCHON EUCALIPTUS (0.18x0.04M) L=3.90M)	ML	
000173	REPISA (8CMX4CM) L=4M EN ORDINARIO	ML	
000175	VARA DE LIMATON L=4 M.	ML	
000176	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT (1.2x0.6)4 mm-MURO	UN	1
000177	PLACA PLANA 122x61x4mm ETERNIT	UN	
000178	GUARDAESCOBA VIROLA 6 Cm.	ML	
000179	GUARDAESCOBA VIROLA 8 Cm.	ML	
000182	GUARDAESCOBA ZAPAN NAZAREN 8cm	ML	
000183	CALIBRACION DE MEDIDOR ELECTROMECANICO monofasico	UN	
000184	PARAMETRIZACION ELECTRONICA	UN	
000185	CALIBRACION DE MEDIDOR ELECTRONICO monofasico	UN	
000186	MONOACUSTIC0 1 1/2" S/inst. Fglas	M2	2
000187	SUPERCEL .60x121x4mm ETERNIT	UN	
000188	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M	UN	
000189	BAJANTE Rect. AR x2.5M ETERNIT	ML	0
000190	BOVEDA CIRCULAR No.1 120x155	UN	1
000191	ALAMBRE AISLADO No.14 THHN-THWN 90 600V	ML	2
000192	CABALLETE FIJO T.ONDULADA ETERNIT	UN	0
000193	CABALLETE ART SUP TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	UN	0
000194	CABALLETE ONDULIT ARTICULADO ETERNIT	UN	0
000195	CANAL PVC (RAINGO)	ML	1
000196	CANAL S/Circ.BSx250m ETERNIT	ML	0
000197	CANALETA 43 x 3.50 ETERNIT	UN	0
000198	CANALETA 43 x 4.00 ETERNIT (DESCONTINUADA) (NO USAR)	UN	0
000200	TUBO GRES 16" (1.50)	UN	1
000201	CANALETA 43 x 5.50 ETERNIT	UN	
000202	CANALETA 43 x 6.00 ETERNIT	UN	
000203	TUBO GRES 24" (1.50) MOORE	UN	1
000204	TUBO GRES 30" (1.50) MOORE	UN	1
000205	CANALETA 90 x 5.25 ETERNIT	UN	
000206	CANALETA 90 x 6.00 ETERNIT	UN	
000207	CANALETA 90 x 7.50 FIBROCEMENTO	UN	
000208	CANALETA 90 x 9.00 ETERNIT	UN	
000209	CANALETA 90-240x100 ACRILICA	UN	1
000210	CANALETA Galv. 4.50 ACESCO	UN	T
000211	CODO BAJANTE BR x 90 ETERNIT	UN	
000212	BAJANTE CODO 90°PVC (RAINGO)	UN	1
000213	DOMO CIRCULAR 0.80 DIAMETRO	UN	1
000214	DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1

000215	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	
000216	CANAL S/PORTE PVC (RAINGO)	UN	1
000217	CANAL TAPA EXTERNA PVC(RAINGO)	UN	1
000218	TEJA ACRILICA No. 6 Ond. 2mm.	UN	1
000220	MEZCLADORA PARA CONCRETO 1 BULTO ELECTRICO	MES	
000222	TEJA ESPAÑOLA 0.74 M. ETERNIT	UN	
000223	TEJA ESPAÑOLA 1.34 M. ETERNIT	UN	
000224	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No. 4	UN	G
000225	TEJA PLACA Ond. No. 5 ETERNIT	UN	
000226	TEJA PLACA Ond. No. 6 ETERNIT	UN	
000227	TEJA PLACA Ond. No. 8	UN	
000228	TEJA INGLESA AA Ref.761 MOORE	M2	+
000229	TEJA CABLLETE AA Ref.771 MOORE	ML	+
000230	TEJA Plast. #4 RURALIT AJOVER	UN	0
000231	TEJA Plast. #6 RURALIT AJOVER	UN	0
000232	TEJA RURALIT No.4	UN	1
000233	TEJA RURALIT No.6	UN	1
000234	TEJA RURALIT No.8	UN	1
000235	TEJA Plast. #4 AJONIT AJOVER	UN	0
000236	TEJA TEJALIT # 4 DOBLE ETERNIT	UN	
000237	TEJA TEJALIT # 6 DOBLE ETERNIT	UN	
000238	TEJA TEJALIT # 8 DOBLE ETERNIT	UN	
000239	TEJA Tripl.No.1 179x117 Acr.2mm	UN	1
000240	TERMINAL LATERAL No. 4 ETERNIT	UN	
000241	TERMINAL LATERAL No. 6 ETERNIT	UN	
000242	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	
000243	TORNILL0 FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	
000244	VIDRIO PELDAR CRUDO BRONCE 5mm	M2	5
000245	CANAL UNION PVC (RAINGO)	UN	1
000246	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	A
000247	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 12	KG	
000249	TEJA PLANA AA Ref.763 MOORE	M2	+
000250	ADOQUIN GRES 10x10x2.5	M2	7
000251	PISOGRES ESMALTADO BLC 10x20 T.MOORE	M2	9
000255	ALFOMBRA ALFA VICTORY	M2	A
000256	ALFOMBRA ALFA KASHMIR IMPERIAL	M2	A
000257	ESPEJO PELDAR BRONCE 4 mm	M2	4
000258	PLUMA GRUA MOTOR A GASOLINA	DD	
000259	ALFOMBRA ALFA SPLENDOR (NYLON)	M2	A
000260	VIDRIO CRUD.INCOLO.4mm TRANSPARENTE	M2	4
000261	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 5mm	M2	5
000262	VIDRIO CRISTAL BRONC. 4mm	M2	4
000263	ALFOMBRA ALFA PREMIER (NYLON)	M2	A
000264	VIDRIO CRISTAL BRONC. 5mm	M2	5
000266	ESTUCO VENECIANO CLARO	GLN	C
000267	ALFOMBRA PAVCO ACUARELA Inst.	M2	
000268	HIERRO 40 Alambrón ¼"	KG	

000269	VIDRIO CRISTAL BRONC. 6mm	M2	6
000270	HIERRO 40 Alambrón 3/8"	KG	
000271	PISO ANTICADO GUAJIRA 33*33 CRNA	M2	3
000272	ALFOMBRA PAVCO MAGISTRAL Inst.	M2	
000273	ALFOMBRA PAVCO DALTON Inst.	M2	
000275	ALFOMBRA PAVCO MONACO Inst.	M2	
000276	ALFOMBRA PAVCO OASIS Inst.	M2	
000277	ALFOMBRA PAVCO MINK Inst.	M2	
000278	ALFOMBRA PAVCO FLORESTA II Inst.	M2	
000279	VIDRIO CRISTAL Templ.BRONC.5mm	M2	5
000280	VIDRIO CRISTAL Templ.BRONC.4mm	M2	4
000281	TANQUE CONICO 250 LT. COLEMPAQUES	UN	
000282	TANQUE CONICO 2000 LT. COLEMPAQUES	UN	
000283	CODO metalico 3/4" EMT	UN	1
000284	CODO metalico 1/2"	UN	1
000285	CODO metalico 1 1/2"	UN	1
000288	PISO OPAL BEIGE 20.5x20.5 CRNA	M2	3
000289	ENCHAPE JULIANA BALNCO 20 x 30 CRNA	M2	2
000290	ALFARJIA GRABADA 12x17x7 obra	UN	
000291	GRANO 1-N MELATO 33x33 PRIMERA ALFA -BALDOSA	M2	G
000292	ALFARJIA GRABADA 12x17x7 fab	UN	
000293	BALDOSIN GRANITO MARMOL Blc.#4 Base blanco 33 x33	M2	
000294	BALDOSIN MARMOL GRIS #4 DELTA 30 x 30	M2	3
000295	VENTANA COCINA 0.90X1.20	UN	
000297	LADRILLO ESTRUCTURAL G 29X14.5X9 fab	UN	
000300	PUERTA METALICA ENTRADA SIN CHAPA	UN	
000302	CONTRAPASOS ESCALERA Vinisol .Inst PAVCO	ML	
000305	PISO EGEO BLANCO 25X25 CRNA	M2	2
000306	EMEFLEX MOZAICO INST.	M2	A
000308	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/4"	KG	
000309	GUARDAESCOBA VINISOL 10 Inst PAVCO	ML	C
000310	GUARDAESCOBA VINISOL 6.8Inst PAVCO	ML	R
000313	MARMOL NEGRO SANGIL CUADREADO ALFA	M2	
000315	REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" COMBINADA	UN	T
000316	REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	T
000317	REJILLA CONCENTRICA 3"x2" COMBINADA	UN	T
000318	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Ml	ML	
000320	MARMOL RETAL TRAVERTINO VILLA DE LEYVA	M2	
000321	VIDRIO TEMPL.GRABD.BRONCE 5mm	M2	4
000322	TEJA Plast. #8 AJONIT AJOVER	UN	0
000323	PASO 30 cm x 3 mm	ML	
000326	CERCHA METALICA DE 3MT	SMN	
000327	PIEDRA CORALINA (305x305x16)	M2	B
000329	CRUCETAS CORTAS	SMN	
000330	POLISEC PAVCO	M2	
000331	ENCHAPE VERACRUZ AZUL 20*30 CRNA	M2	2
000337	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.5mm	M2	5

000339	ENCHAPE TURQUI AZUL 25x25 CRNA	M2	2
000340	BISAGRA DE HIERRO	PAR	
000342	PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	
000344	TABLON SAHARA LISO TUNEZ ALFA	M2	G
000345	TEE PRESION 3/4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000347	REJILLA LAVADERO 5x7cmx1 ½ "Al.	UN	L
000348	TABLETA 10 x 10 NATURAL MOORE	M2	
000349	TABLETA 15 x 15 NATURAL MOORE	M2	
000350	TABLETA 20 x 10 NATURAL MOORE	M2	+
000351	MARMOL Trav.VLLaLEIVA 30.5X15.3X1	M2	
000352	HIERRO A-40 Liso/Rect 7/8" Kg	KG	
000353	TABLON LISO TRADICION ROJA ALFA	M2	G
000354	PLANCHONES MADERA (A=0.30M;e=4CM,L=3M.)	SMN	
000355	TABLON DE ½-26 NATURAL MOORE	M2	
000356	PISO GERFLOR 1.5mm.Inst. KONKER	M2	
000357	VINISOL 1.6 RESIDENCIAL TERRAZO (sum+ Inst).	M2	
000358	VINISOL 2.0 TRAFICO Inst.	M2	
000359	VINISOL 3.0 TraficoPesadoTableta (30x30cm)+transp.	M2	
000360	TEJA Plast. #6 AJONIT AJOVER	UN	0
000361	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1
000362	ZOCALO Bald.GRANO 5-BHV ALFA	ML	
000363	ZOCALO Bald.GRANO 5 MELAT ALFA	ML	
000364	ZOCALO Bald.GRANO 1 MELAT ALFA	ML	
000365	PISOGRES NATURAL 30x30 T.MOORE	M2	7
000367	ANDAMIO COLGANTE 40mt.	DD	
000369	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	B
000370	REJILLA VENT. TRADICIONAL 3" Al. 15x15	UN	3
000372	BULLDOZER D-6 CATERPILLAR (Operario+Combustible)	DD	
000373	CARGADOR .40 M3 SOBRE LLANTAS	MES	C
000374	HIERRO 40 Liso/Rect 7/8"	KG	
000375	RODILLO VIBRATORIO "BENITIN" 1TON+ Operario	DD	1
000377	CALENTADOR 15 GN.Elec/Domes CIMSA	UN	E
000379	CALENTADOR 30 GN.Elec.Integral CIMSA	UN	E
000381	FORMCLAMPS	DD	
000382	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	
000385	REJILLA DE ARBOL DE 120 cm. H.F.	UN	R
000387	CALENTADOR 30 GN.GAS Domes CIMSA	UN	G
000388	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	
000389	REJILLA TRADICIONAL PLASTICO 3"x2" PLASTICO	UN	T
000391	MOTOBOMBAS TRIFASICA DE 2"SUMERGIBLE	DD	
000393	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	
000395	PESCANTE PARA ANDAMIO COLGANTE	SMN	
000396	PLANCHONESa=0.30M,e=4CM,l=3.00 M ALQUILER	DD	
000398	PISO CORSICO 33x33 CRNA	M2	3
000399	CALENTADOR 30 GN.Mix.Domes. CIMSA	UN	M
000403	ANTENA COMUNAL TV 10 SALIDAS	UN	8
000404	TEJA Plast.ESPAÑOLA pequeña AJOVER	UN	0

000405	CALENTADOR 100 GN.GAS Indus. CIMSA	UN	G
000406	ASCENSOR 7 PARADAS/8 PERSONAS	UN	G
000407	UNIVERSAL PRESION ½" PAVCO	UN	1
000408	BOMBA A/NEGRAS 3" 2HP SUMERGIB	UN	6
000410	HIERRO A-40 Liso/Rect 7/8" ML	ML	
000412	CENTRAL DE CONSERJERIA 10 PTOS	UN	V
000413	CALENTADOR 120 GN.Mixt.Indus CIMSA	UN	M
000414	CAMPANA EXTRAC.PINTURA HORNEABLE CIMSA	UN	C
000415	CAMPANA EXTRAC.57cm. AMERICAN	UN	P
000416	CAMPANA EXTRAC. a/inox 60 CIMSA	UN	C
000418	CITOFONOS TERRANEO BASICO	UN	3
000419	UNIVERSAL PRESION 3/4" PAVCO	UN	1
000420	UNIVERSAL PRESION 1" PAVCO	UN	1
000421	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000422	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
000423	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1
000424	CAMPANA EXTRAC. a/inox. CIMSA	UN	C
000425	CONEXION ACOMETIDA	UN	
000426	SANITARIO TREVI color CORONA	UN	0
000427	CANTONERA ELECTRICA GEBE ESPAÑOL	UN	G
000428	SARDINELES (H 55cm)	UN	S
000429	HI-PRESS 1 HP	UN	1
000430	HIERRO A-40 Liso/Rect 1" Kg	KG	
000432	ESTUFA GAS Color 3 Ptos.ALMENDRA	UN	3
000433	ESTUFA GAS Cr. 2 Ptos. INDUC.	UN	S
000434	ESTUFA GAS 4 Ptos ECONOMICA	UN	7
000435	ESTUFA Gas HACEB	UN	G
000436	ESTUFA MIXTA HACEB	UN	5
000437	PAPEL COLGADURA CINTIA ROLLO 5 M²	M2	C
000438	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	
000439	EXTINTOR 30 LbS. CLASE ABC	UN	
000440	LAVADERO L=.47x.60 POLIESTER	UN	6
000441	COCINA EUROSEL.51x171 AMERICAN	UN	U
000442	COCINA ERA 21. 51x209 AMERICAN	UN	E
000446	LAVADERO GRANITO 50x60X0.9 FLAUTA	UN	
000447	CORTACIRCUITO IND. 2POL 40AMP L/NEX	UN	D
000448	TANQUE CONICO 500 LT. COLEMPAQUES(SUM)	UN	
000449	LAVADERO L=.75x.60 con flauta	UN	1
000450	LAVAPLATOS 60 x 40 Esmaltado	UN	
000451	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
000452	VIDRIO PLANO 225x100-120-130-140 3mm	M2	3
000453	COCINA ERA 21. 51x171 AMERICAN	UN	e
000454	ESTUKA ACRILICO 1gall	GLN	2
000455	TUBO ALCANT DURAFOR CORRUGADO 4" RALCO	ML	
000456	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000457	CODO 90° PRESION 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000458	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1

000459	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000460	PLUMA GRUA MOTOR A GASOLINA	MES	
000462	T.V.CABLE CUOTA MENSUAL	MES	
000463	T.V.CABLE INSTALACION	UN	
000465	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	
000466	ALICATE MANGO AISLADO 8" PUNTA LARGA CORTANTE	UN	8
000468	LAMINA Galv. Cal. 30 1 x 2 M.	UN	
000469	BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO	UN	
000472	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	2
000474	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	1
000475	BISAGRA CAPSULA 3/4" PAR	UN	1
000476	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	2
000477	CANECA VACIA DE 55 GALONES	UN	
000478	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	
000479	BROCHA DE CERDA ½"	UN	
000480	CANECA 55 GL. METALICA	UN	
000481	YEE GRES 30 x 6" MOORE AA-1A(150)	UN	3
000482	CEPILLO CARPINTERO 3C STANLEY	UN	2
000484	CINCEL PLANOHEXAGONAL DE 5/8" X 7"	UN	3
000485	CIZALLA MANO 36"	UN	
000486	Alicate corte diagonal 7" STANLEY O SIMILAR	UN	3
000487	CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO	UN	4
000488	DESTORNILLADOR PALA 1/4" X 6" STANLEY O SIMILAR	UN	4
000489	DILATACION BRONCE ML	ML	F
000490	DISCO DIAMANTADO 9" DIAMOND(Utilizar cio-103154)	UN	
000491	DISCO REFRACTARIO T-1 9"x 1/8"	UN	4
000492	ESCUADRA FALSA DE 8"	UN	4
000493	TAPA REGISTRO 15x15 cm. ALUM.	UN	R
000494	ESPATULA 2" DE ACERO CARBONO - MANGO PLASTICO	UN	4
000495	FLEXOMETRO 3 MTS X 1/2"	UN	9
000496	FORMON 5/8" STANLEY	UN	4
000497	TUBO CU RIGIDO DE ½	ML	
000498	CORTADORA CERAMICA KROM	UN	
000499	LLANA DENTADA 25500	UN	5
000500	LLAVE DE TUBO 18" TRABAJO PESADO	UN	6
000501	LLAVE EXPANSION 8" STANLEY O SIMILAR	UN	6
000502	MACETA 4 Lbs STANLEY, HERRAGRO O SIMILAR	UN	6
000503	MANGUERA DE NIVEL 3/8" CAL 30	ML	
000505	MARCO PARA SEGUETA 12" VERA	UN	6
000507	GUARDAESCOBA MARMOL 7x33 GRS DELTA	ML	
000508	GUARDAESCOBA MARMOL Blc.7x30 DELTA	ML	
000509	MARTILLO BOLA 2 Lbs. o 32 onz STANLEY O SIMILAR	UN	6
000510	MARTILLO UDA 23mm. ZUBIOLA	UN	
000511	NIVEL DE BURBUJA O GOTA DE 12" - 2 Burbujas	UN	7
000512	FORMAPLAC NORMAL 2.44x1.22 9mm PIZANO	UN	L
000513	PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8"	UN	7
000514	LIJA MADERA CAR 12	UN	7

000515	PIRLAN ALUMINIO DORADO	ML	3
000516	ESPATULA DE ACERO CARBONO - MANGO PLASTICO 4"	UN	4
000517	UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000518	TEJA CABLLETE AA Ref.772 MOORE	UN	
000519	PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5"	UN	7
000520	PLATINA COBRE 1/8" x 3/4"	ML	
000521	PLATINA COBRE 1/8" x 1 1/2"	ML	
000522	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	
000523	LADRILLO ESTRUCTURAL G 29X14.5X9 obra	UN	
000526	GRIFERIA LAVAMANOS GAVIOTA 8" GRIVAL	UN	5
000527	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	
000528	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	
000530	SERRUCHO DE 20" MANGO PLÁSTICO DIENTE DIAMANTADO	UN	8
000533	TENAZA UÑA Y BOLA 8"	UN	
000535	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	A
000536	ZAPAPICO	UN	
000537	TUBO ALCANT DURAFOR CORRUGADO 6" RALCO	ML	
000538	BIDET ELITE Blanco	UN	8
000539	BIDE STILO BONE CRNA	UN	8
000540	BIDET TREVI CRNA	UN	C
000541	CALENTADOR 20 GN.Elec/Domes CIMSA	UN	E
000542	CALENTADOR 20 GN.GAS Domes CIMSA	UN	G
000543	CALENTADOR DE PASO 11 LT CIMSA	UN	C
000544	CALENTADOR 30 GN.Elec/Domes CIMSA	UN	E
000545	CALENTADOR 15 GN HACEB	UN	7
000546	CALENTADOR 20 GN HACEB	UN	7
000548	CALENTADOR 120 GN.Elec/Indus CIMSA	UN	E
000549	CALENTADOR 80 GN.Elec/Indus CIMSA	UN	E
000550	DESAGUE AUTOMATICO GRIVAL	UN	9
000551	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	9
000552	CARCAMO H.F.	UN	C
000553	DUCHA LOIRA Crist.VENEc GRIVAL	UN	4
000554	DUCHA LOIRA EUROPA GRIVAL	UN	4
000556	CALIBRACION CONT. ENERGIA E-5 bifßsica	UN	
000557	DUCHA PRISMA senc GRIVAL	UN	J
000558	REGADERA VENECIANA GRIVAL	UN	9
000559	DUCHA GAVIOTA GRIVAL	UN	5
000560	DUCHA PICIS GRIVAL	UN	5
000561	COCINA EUROSEL.51x209 AMERICAN	UN	U
000563	DUCHA GAVIOTA s/bañera GRIVAL	UN	5
000564	GABINETE WC PPAL 60x45	UN	L
000565	GABINETE WC SERVICIO 60x40	UN	L
000566	CALIBRACION DE MEDIDOR ELECTRONICO trifasico	UN	
000568	GRIFERIA ORINAL RESIDENCIAL GRIVAL	UN	7
000569	GRIFERIA ORINAL INFANTIL GRIVAL	UN	7
000571	SUMIDEROS 30x30 H.F.	UN	S
000572	JABONERA ASTRO DUCHA CRNA	UN	6

000576	ACELERANTE PARA MORTEROS SIKA-3 5 KLG	KG	1
000577	LAVAMANOS PEDEST.VERONA CORONA	UN	0
000578	HIERRO A-40 Liso/Rect 1" ML	ML	
000580	VIDRIO PLANO 225x100-120-130-140 -160 4mm FAVIDRIO	M2	4
000582	LAVAMANOS VERONA Peds CRNA	UN	0
000583	LAVAMANOS VICTORIANA/ MAZARA Sobreponerp	UN	0
000584	LAVAMANOS VICTORIANA Sbrp CRNA	UN	0
000585	LAVAMANOS MAZARA Peds CRNA	UN	4
000586	LAVAMANOS STILO 4-8" Sbrp CRNA	UN	0
000587	LAVAMANOS 4-8" Pedestal	UN	0
000588	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" Sbrp CRNA	UN	7
000589	LAVAMANOS MARSELLA 4-8" Peds CRNA	UN	0
000590	LADRILLO ME REJILLA SUPER 16X12X6 fab	UN	
000591	LAVAMANOS MARSELLA o similar Blanco Incr. CORONA	UN	0
000592	TABLETA YOMASA 12.5x25x1.8 Obra	UN	
000594	LLAVE JARDIN LIVIANA Ø1/2" EN BRONCE	UN	C
000595	LLAVE JARDIN SATINADA PESADA GRIVAL	UN	9
000596	GRIFERIA LAVAMANOS GALAXIA 2Und GRIVAL	UN	5
000597	GRIFERIA LAVAMANOS GALAXIA 1Und GRIVAL	UN	5
000598	TOPOGRAFO (SUELDO) - SIN PREST.	MES	
000599	REJILLA TIPO "T 30x100"	UN	G
000600	GRIFERIA LAVAMANOS PRISMA 4" GRIVAL	UN	5
000601	GRIFERIA LAVAMANOS LOIRA CRIST 8" GRIVAL	UN	4
000602	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000603	ORINAL GRANDE	UN	0
000605	Orinal para colgar Mediano(consumo 3.8 Lpf)	UN	0
000606	ORINAL INFANTIL O PETITE CORONA	UN	0
000607	PAPELERA ASTRO CRNA	UN	0
000608	TANQUE Septic.COMPLETO ETERNIT	UN	3
000609	REGADERA Cte. Cromada GRIVAL	UN	9
000610	SANITARIO DISTINCION Color CORONA	UN	0
000611	SANITARIO LAGUNA CRNA	UN	3
000613	CABLE ALUMINIO N° 4 THHN-AWG(SERIE 8.000)	ML	2
000614	SANITARIO AVANTI COLOR CRNA.	UN	2
000615	SANITARIO VICTORIANA CRNA.	UN	2
000616	SANITARIO STILO CORONA	UN	3
000617	SANITARIO MAXIMO BLANCO CORONA	UN	2
000618	SIFON + ADAPTADOR TIPO BOTELLA GRIS LAVAMANOS	UN	9
000619	LADRILLO ME REJILLA SUPER 16X12X6 obra	UN	
000620	MEZCLADORA A GASOLINA (1-1/2 BULTO)	MES	
000621	TANQUE CONICO 5000 LT. COLEMPAQUES	UN	
000622	TAPA MARMOL NEGRO Nal.	ML	A
000623	REJILLA TIPO "A 30x30"	UN	G
000624	TAZA CAMPESINA INSTITUCIONAL. CRNA	UN	0
000625	AISLADOR DE PIN DE 15KV	UN	A
000626	CORTACIRCUITO IND. 2POL 30AMP L/NEX	UN	D
000627	TELEDUCHA CROMADA MODERNA GRIVAL	UN	9

000628	REJILLA TIPO "S 30x100"	UN	G
000630	REJILLA TIPO "T 30x50"	UN	G
000631	VALVULA Regul. ½" Metal GRIVAL	UN	9
000632	VALVULA LAVADERO 2"	UN	
000633	ACPM*	GLN	
000634	ADERCRIL 4 KILOS	KG	
000635	EUCO ENCHAPE GRIS 5 KILOS	KG	
000636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	
000637	AIR TOC D (AIRE) 20 KILOS	KG	
000639	ASFALTO 190 CANECA DE 200 Kg	KG	
000640	CEMENTO PLAST TAPAGOTERA TEXSA	GLN	
000641	SIKAFLOOR 2430 CO 4 KILOS	KG	6
000642	CADENERO 1 - SIN PREST.	MES	
000644	EUCON "N" (Plast) 20 Kg	KG	
000645	CURASEAL BLANCO 20 KILOS	KG	
000646	CURASEAL TRANSPARENTE 20 Kg	KG	
000647	DESMOLDATOC 16 KILOS	KG	
000648	CORTACIRCUITO IND. 3POL 40AMP L/NEX	UN	D
000649	REJILLA EN CONCRETO PREF, 45X83X14 (VIAL)	UN	R
000651	FIBRATEX TEXSA	GL	
000652	SUR FHARD 4 KILOS	KG	
000653	REJILLA TIPO "A 50x50"	UN	G
000654	HARDTOP No.4 (32 KILOS) FRIO	KG	
000655	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	2
000656	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	8
000657	ALUMOL 16 Kg	KG	8
000658	SIKAFELT FV 225 (BASE EN FIBRA DE VIDRIO)	M2	2
000659	CEMENTO MARINO LIQUIDO	GLN	
000660	CEMENTO MARINO PLASTICO 4 Kg	KG	
000663	EMULSION ASFALTICA SIKA 18 KILOS	KG	
000665	PEGANTE DENSO FIBRATEX	GLN	0
000666	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	8
000667	TOXEMENT "1A" 2 KILOS	KG	
000668	SUPERMANTO 500 XT S/inst Fglas	M2	2
000669	HIERRO 40 Liso/Rect 1"	KG	
000670	SUPERMANTO ZETAL 4mm S/inst Fglas	M2	2
000671	SUPER MANTO ZETAL 600 X 1 Fglas	M2	2
000672	VIDRIO PELDAR ESMERILADO 5mm	M2	5
000673	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	D
000674	PIRLAN PLASTICO TAMAÑO 4.1 cm X 3 mm Inst.	ML	
000675	LAMINA Galv. Cal. 28 1 x 2 M.	UN	
000677	Anticorrosivo(Imprimane-Epoxic)Rojo-1galón+Cataliz	GLN	5
000679	IMPERMEABILIZANTE SIKATOP 121 - 20Kg	KG	1
000680	TOXEMENT POLVO EN BALDE 30 Kg	KG	
000681	TECHOS EN DRY-WALL ML	ML	
000682	MANTO MORTER-PLAS AL-80 TEXSA	M2	
000683	MANTO MORTER-PLAS N3 TEXSA	M2	

000684	MANTO MORTER-PLAS N4 TEXSA	M2	
000685	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
000686	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1
000688	MICRO AIRINCLUSOR DE AIRE	LT	C
000689	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	5
000690	UNION ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	UN	1
000691	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	2
000692	PROTECTOP TRANSPARENTE 6 KILOS	KG	
000693	PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA	GLN	
000694	PLASTIMENT BV40 (Plast) 20 KILOS (FUERA DE MERCADO	KG	1
000695	POZZOLITH 122-HE (ACELERANTE) x 4 Lt	LT	
000696	POZZOLITH 322-NT (Plastastificante) x 4 Lt	LT	
000697	POZZOLITH 322-R (RETARDANTE) x 4 Lt	LT	
000698	QUICKDONE (ACELERANTE) 5 KILOS	KG	
000700	ACCELGUARD HE 5 KILOS	KG	
000701	TUBO GAS ½" PAVCO	ML	1
000702	PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Negro 12x6mts. ACESCO	ML	P
000705	SIKA 3 (ACELERANTE) 5 KILOS	KG	1
000706	SIKA GUARD 63 N 4 KILOS	KG	5
000709	SIKASET L (ACELERANTE) 5 KILOS	KG	1
000711	SIKAGROUT-200 (PROTEC)30 KILOS	KG	1
000712	SIKAGUARD 62 (GRIS) 3 KILOS	KG	5
000713	SIKAMENT-HE 200 (Plast) 25 KILOS	KG	1
000714	CADENERO 2 - SIN PREST.	MES	
000715	TELA ASFALTICA No.30 TEXSA	M2	
000716	MANTO MORTEPLAST N-4	M2	B
000718	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	2
000720	VIBRADOR ELECTRICO	DD	
000722	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	F
000723	APLIQUE MURO B.REC P-8 OPAL	UN	6
000724	APLIQUE MURO 2x14 CM	UN	6
000725	MANTO LIDER EDIL 3 mm (O SIMILARES)	M2	M
000726	ESTUFA 3 pts. PRECISA 5000 CHLLG	UN	S
000727	CODO CU 90° DE ½	UN	
000728	BALASTO 2 x 96	UN	0
000729	BALASTO 2 x 48	UN	0
000730	CODO ROSCA SOLDADO CU 90° DE ½ C x F	UN	
000731	DUCHA ELITE s/bañera GRIVAL	UN	5
000733	BOMBILLO CLARO 150 WAT - 110V	UN	0
000734	BOMBILLO CLARO 60 WAT - 110V	UN	0
000735	TIMBRE BOTON 400 AVE	UN	4
000736	BOTON TIMBRE 600 AVE	UN	6
000737	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	
000739	CORTACIRCUITO ATORN.1POL 20AMP AVE	UN	2
000740	PERNO 5/8" X 24	UN	5
000741	CABLE cobre Aisl. 1/0 THW - 75 C 600V	ML	2
000742	CABLE cobre Aisl. 2/0 THW - 75 C 600V	ML	2

000744	CAJA 30x30x15 STRIP P/CHAPA EPM	UN	3
000746	CAJA BREAKER 4Circ. Monofasica	UN	C
000749	BOTON PUERTAS Elec.+T.Ameri. FOSF	UN	9
000750	CAJA OCTAG GALV OG-100 CAL-20	UN	C
000752	ESMALTE ALQUIDICO BLANCO SIKA (313050)	GLN	3
000753	BOTON TEMPORIZADOR + T Ameri. AVE	UN	3
000754	CLAVIJA BIPOLAR 20 AMP. MARFIL AVE	UN	0
000755	CODO metalico 2"	UN	1
000757	VENTILADOR SUMINISTRO FARMACIA	UN	
000759	INTERRUPTOR 4 VIAS AVE	UN	6
000760	INTERRUPTOR SENC +TOMA AMERIC. AVE	UN	6
000761	INTERRUPTOR DOBLE	UN	
000762	INTERRUPTOR DOBLE CONM 600 AVE	UN	6
000763	CONMUTABLE AVE	UN	4
000764	INTERRUPTOR SENC CONMUTABLE 600 AVE	UN	6
000765	INTERRUPTOR SENC 400 AVE/GALICA	UN	4
000766	INTERRUPTOR SENC 600 AVE	UN	6
000767	INTERRUPTOR TRIPLE 600 AVE	UN	6
000768	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	6
000770	GRIFERIA LAVAMANOS FENIX 4" GRIVAL	UN	5
000771	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	1
000772	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	1
000773	TIMBRE BOTON DOBLE 600 AVE	UN	6
000774	TIMBRE BOTON TRIPLE AVE	UN	6
000775	DIMMER 500 W - 110V ABITARE AVE	UN	9
000776	BOMBILLO MERCURIO 125W / 220V	UN	0
000777	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (10m)RESISTENC:1050Kg	UN	E
000778	REGLETA 10 PARES STRIP DOBLE NICHO CON BASE	UN	9
000779	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	0
000780	INTERRUPTOR SENC +Int.Conmutable MARFIL AVE	UN	9
000781	SOCKET TUBO FLUORESCENTE (JG) AVE	UN	2
000782	SOCKET SLIM LINEA NAL	UN	9
000783	STARTER 40 W	UN	9
000785	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	2
000788	TOMA 20AMP DOBLE POLO A TIERRA INCRUST+TAPA	UN	0
000789	TOMA SENCILLA AMERICANA 400 AVE	UN	4
000790	TOMA SENCILLA AMERICANA 600 AVE	UN	6
000791	TOMA TELEF 600 COLOMBIANA AVE	UN	6
000792	TOMA TELEF COLOMBIANA 400 AVE	UN	4
000793	MALLA Protec. fachada POLITEX	M2	A
000795	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	1
000798	TUBO CONDUIT PVC 1½"	UN	1
000803	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	6
000804	TUBO FLUORECENTE 40W PHILIPS	UN	0
000805	TUBO FLUOREC 32W CIRCULAR	UN	0
000806	UNION GALV. 2" EMT	UN	1
000811	UNION CONDUIT PVC 2"	UN	1

000812	ZUMBADOR 110 V. 600 AVE	UN	6
000813	ACOPLE PLAST. SANITARIO ó LAVAMANOS. ½"X1/2" 40CM	UN	
000815	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI 1½" S/NORMA ICO	UN	C
000816	CODO COBRE ½" 90°	UN	
000817	CODO COBRE 3/8"	UN	
000818	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	3
000819	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	3
000822	CODO GALVANIZADO 90° - 1½"	UN	3
000826	CODO 45° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
000827	CODO 45° CPVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
000830	CODO 45° PRESION 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1
000832	CODO 90° SANITARIO 6"1/4 CXE S/NORMA ICONTEC	UN	1
000834	CABLE Alum. Aisl. 2 THW	ML	2
000835	REGISTRO PASO Dto.Ø1" S/NORMA ICONTEC-215PSI	UN	R
000846	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1
000848	TUBO CPVC Ø ½"X3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1
000855	CORTACIRCUITO IND. 3POL 25AMP L/NEX	UN	D
000856	ESMALTE SIKA NEGRO 1gall	GLN	3
000857	TUBO CALIENTE ½" RALCO	ML	C
000858	TUBO CPVC CALIENTE Ø3/4" PVC X 3ML S/NORMA ICONTE	ML	C
000859	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	
000860	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	
000861	TUBO GALVANIZADO-AGUA(½")e=2.77MM Presión L=6M	ML	
000862	TUBO ACERO GALVANIZADO SCH 40 3/4" e=2.95mm	ML	
000863	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	
000864	BAJANTE (RAINGO) PAVCO	ML	1
000865	TUBO UNION MECANICA 4"	ML	
000866	TUBO ALCANT PVC 10" RIEBER RALCO	ML	
000867	TUBO UNION MECANICA 12"	ML	R
000868	TUBO UNION MECANICA 6"	ML	R
000869	TUBO ALCANT PVC 8" Unión Tipo Rieber	ML	
000871	TUBO PRESION RDE-21 Ø2" S/NORMA ICONTEC	ML	
000874	TUBO SANITARIO 4" PVC RALCO	ML	
000878	UNIVERSAL GALVANIZADO 3/4"	UN	3
000879	VALVULA Regul. ½" Plast GRIVAL	UN	C
000880	VALVULA ENTRADA ATLANTIS GRIVAL	UN	8
000881	TUBO ALCANT DURAFOR CORRUGADO 8" RALCO	ML	
000882	ADAPTADOR PRESION Macho 1¼" PAVCO	UN	1
000883	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	
000884	PIEZA CEDRO CAQUETA (2.5CMX2.5CM A 4CM)Descontinu	UN	
000886	GRIFERIA LAVAMANOS FENIX 8" GRIVAL	UN	5
000887	DUCHA FENIX GRIVAL	UN	5
000888	DUCHA FENIX s/bañera GRIVAL	UN	5
000889	ENCHAPE BALTICO AZUL (25 x 35 cm)	M2	
000890	MANTO MORTEPLAST N-3 3mm.	M2	B
000892	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	
000893	POSTE DE LUZ	ML	

000894	LISTON EN FLORMORADO	M2	P
000895	FORMALITE BRILLANTE F-6 - COLOR BLANCO	UN	2
000896	FORMALITE F-8 - UNICOLOR BLANCO	UN	P
000897	FORMALITE TEXTURADO F-6	UN	2
000898	FORMALITE TEXTURADO F-8 - COLOR BLANCO	UN	P
000899	DUCHA LIS s/bañera GRIVAL	UN	5
000900	DUCHA LIS GRIVAL	UN	5
000901	DUCHA PRISMA s/bañera GRIVAL	UN	5
000902	UNION ALCANT NOVAFORT 500MM S/NORMA ICONTEC	UN	1
000903	GUADUA	ML	
000904	GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 6 Cm.	ML	
000905	GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 8 Cm.	ML	
000906	PIEZA GUAYACAN RAYO 18 x 4 x 2.80M	UN	
000907	TUBO GAS 3/4" PAVCO	ML	1
000908	TUBO GAS 1" PAVCO	ML	1
000909	PUERTA ENTABLEX. CLASICA .80 x 2.00 PIZANO	UN	
000910	PUERTA ENTABLEX. CLASICA .90 x 2.00 PIZANO	UN	
000911	PUERTA TRIPLEX-TABLEX .60 PIZANO	UN	R
000912	PUERTA TRIPLEX-TABLEX .80 PIZANO	UN	R
000913	PUERTA DE 90 CM X 2M DE ALTURA TRIPLEX DECO	UN	R
000914	PUERTA ANDES .60 x 2.00 MT PIZANO	UN	
000915	PUERTA ANDES .80 x 2.00 MT PIZANO	UN	
000916	PUERTA ANDES .90 x 2.00 MT PIZANO	UN	
000917	PUERTA PIZANO .60	UN	
000918	PUERTA PIZANO .80	UN	
000919	PUERTA PIZANO .90	UN	
000920	VARA DE LIMATON L=6 M.	ML	
000921	LISTON .8x.17x3.00 ORDINARIO	M2	P
000922	ESCALERILLA Trans. VERTICAL	DD	
000924	FORMALETA LISTON EN AMARILLO + REPISA ORD.	M2	
000925	LISTON M.H. GUAYACAN OBO	M2	P
000926	LISTON M.H. PEINEMONO/TECHO	M2	6
000927	LISTON M.H. PINO ROMERON/TECHO	M2	E
000929	LISTON M.H. SAPAN/PISO a=8cm;e=12mm	M2	
000931	UNION GAS ½" PAVCO	UN	1
000932	MESA (abarco rio) 0.20 x 0.20 x 3.00 M.	UN	
000934	PARKET GUAYACAN INSTALADO	M2	
000935	PARKET GRANADILLO	M2	
000936	PARKET ZAPAN INSTALADO	M2	
000937	PLANCHON ABARCO (0.17x0.04x.3.0M)	ML	
000938	PUERTA ENTABLEX. CLASICA CLOSET .50 x 2.00 PIZAN	UN	h
000939	PUERTA ANDES CLOSET 2.10 x.60	UN	
000944	TABLERO 12c/total L/NEX	UN	T
000945	TABLEX OKUME 2.44x1.22M.9mm (dos caras) PIZANO	UN	L
000946	TABLEX RH 2.44 x1.53 M.9mm PIZANO	UN	L
000947	ADAPTADOR PRESION Macho 3" S/NROMA ICONTEC	UN	1
000948	PUERTA BLANCA .65 x2.00 Mtr MARQUETE ARQUITECT PZ	UN	6

000949	CINTURON DE SEGURIDAD	DD	
000951	LAVAMANOS AVANTI Pedestal CRNA	UN	0
000952	TRIPLEX 4mm TIPO-1 PIZANO (1.22X2.44M)	UN	
000953	BOMBILLOS HALOGENOS DE 1500x220	UN	
000954	TRIPLEX CORRIENTE OVERLINE TIPO-2(1.22 x2.4) 4mm	UN	T
000955	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	L
000956	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	
000957	SEMICODO CU 45° DE ½	UN	
000958	LAVAMANOS AVANTI Pedestal CRNA	UN	0
000959	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	
000960	TRIPLEX OKUME 2.44x1.22 PIZANO 4mm	UN	L
000961	VIBRADOR ELECTRICO	DD	
000962	TRIPLEX OVERLINE(2.44x1.22)TIPO-2 4mm	UN	L
000963	VARA DE CORREDOR L= 6 M.	ML	
000964	VIGA DE ABARCO 17X7 X 3 MTS CEPILLADA.	UN	
000965	TEE PRESION 4" PVC PAVCO	UN	1
000966	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	M
000968	VIBRADOR ELECTRICO	MES	
000970	BASE MDC1 COMPACTO ESPESOR 5.0 Cm.	M2	C
000971	BASE MDC1 COMPACTO ESPESOR 7.0 Cm.	M2	C
000972	VIBROCOMPACTADOR (TIPO RANA)GASOLINA(50X75CM)	MES	
000974	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	C
000976	VIBROCOMPACTADOR (TIPO RANA) ELECTRICO(50X75CM)	MES	
000977	MOTOBOMBA DE 3" MOTOR A GASOLINA AUTOCEBANTE	DD	
000978	RODADURA ESPESOR 2.5 Cm MDC2 COMPACTO	M2	C
000979	RODADURA ESPESOR 3.0 Cm MDC2 COMPACTO	M2	C
000980	RODADURA B1350 ESPESOR 2.5 Cm.SUELTO	M2	C
000981	RODADURA B1350 ESPESOR 3.0 Cm. SUELTO	M2	C
000982	IMPLEMENTO VENTANILLA PISAVIDRIO	UN	8
000983	UNION GAS 3/4" PAVCO	UN	1
000984	TAPA LUZ 5x1cm 2.5 m cedro blanco	UN	6
000987	ESTUFA GAS 4 pts. Compact 6000 CHLLG	UN	S
000988	CAMPANA EXTRAC.extra plana de 60 cm CHLLG	UN	C
000989	COCINA Int.1.60 Milano CHLLG	UN	7
000990	CELOSIA ALUMINIO .60 x 1.00 M.	ML	
000991	DIVISION BAÑO AL. LAMINA PLAST(ACRILICA) SUM+ INST	M2	
000992	PISO ANTICADO DAKOTA 33 x 33 CRNA	M2	3
000993	DIVISION ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO BRONCE INST.	M2	
000994	ESTUFA MIXTA 5 pts. INOX Classic CHLLG	UN	S
000996	TEJA CINDU CLIMATIZADA ancho .78	ML	V
000997	PUERTA .80 x 2.00 Metros INTERES SOCIAL PZ-1	UN	3
000998	PUERTA .65 x 2.00 Metros INTERES SOCIAL	UN	P
001003	PERFIL CANAL 2x1	ML	U
001004	TUBO DRENAJE GRES 6"(1) MOORE	UN	1
001005	PERFIL U ½ x ½" CRUDO	ML	U
001006	LUMINARIA MERCURIO 250 W	UN	IN
001007	CAMPANA EXTRAC.horiz.90cm CHLLG	UN	C

001009	PUERTA V.I.S. 1.0x2.1 FORTEC	UN	
001010	TUBO DRENAJE GRES 8" MOORE	UN	2
001011	LAVAPLATOS A.Inox.0.48 CHLLG	UN	L
001012	MOTOBOMBA DE 3" MOTOR A GASOLINA	MES	
001013	ESTUFA MIXTA 4 pts.DELTA CHLLG	UN	S
001014	ESTUFA GAS 2 pts. PRECISA CHLLG	UN	S
001015	TALADRO PERCUTOR DE ½" DEWALT (N0 USAR)	UN	6
001016	UNION GAS 1" PAVCO	UN	1
001017	CODO 90° GAS ½" PAVCO	UN	1
001018	TEE CPVC Ø3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
001019	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA TIPO PESADO	M2	
001020	VETANA ALUMINIO CORREDIZA ECONOMICA	M2	
001021	VENTANA ALUMINIO FIJA 38 - 31	M2	
001022	VENTANA ALUMINIO Proyect. DE 2.00 x 1.50 - XO	M2	
001024	ALUMINIO Liquido Brillante. ECP 100 PINTUCO	GLN	E
001027	BARNIZ BRILLANTE TRANSPARENTE PHILAAC 2100	GLN	2
001028	BARNIZ SINTETICO Int-Ext Brillante SD1 PINTUCO	GLN	S
001029	BASE Blanca P/LACA PINTUCO 7205	GLN	1
001030	BASE LACA BLANCA PHILAAC 5001	GLN	5
001033	CODO 90° CALIENTE ½" ULTRATEMP PAVCO	UN	1
001036	CODO 90° CPVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
001039	ESMALTE SINTETICO UNICOLOR BLANCO PHILAAC 2171	GLN	B
001041	ESTUCO CORONA BLANCO POR 5 Kg	KG	
001042	LACA ACRILICA BLANCA PHILAAC	GLN	6
001043	TOMA DOBLE AMERICANA ABITARE POLO TIERRA AVE	UN	9
001044	CUCHILLA MONOP. 400 A 15K	UN	
001045	LACA AUTOMOVIL. ROJO TOLOUDINE PHILAAC 5505	GLN	5
001046	MANTO MORTERPLAS AL 300 3 mm.	M2	M
001047	LACA MADERA Brillante.	GLN	7
001048	LACA METALES 7406 PINTUCO Bte.	GLN	7
001049	VITRIFLEX BARNIZ SEMIMATE 2150 PINTUCO O SIMILAR	GLN	2
001050	LACA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE.	GLN	7
001054	UNION CALIENTE ULTRATEMP ½" PAVCO	UN	1
001055	MASILLA BLANCA PHILAAC 5201	GLN	5
001056	MASILLA GRIS PINTUCO 119153	GLN	1
001057	PASTA PARA PULIR BLANCA PHILAAC 7001	GLN	7
001058	PASTA PULIDORA B. PINTUCO 120025	GLN	
001059	MANTO MORTEPLAS AL-80 3.5 mm.	M2	M
001061	PROMICAL (PAQUETE DE 10 Kg.)	KG	
001062	REMOVEDOR No.1020 PINTUCO	GLN	
001063	REMOVEDOR PHILAAC 8000	GLN	8
001065	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	7
001067	SILICONITE PINTUCO (Hidrofugo)	GLN	3
001068	TAPAPOROS NOGAL PHILAAC 8467	GLN	8
001071	THINNER EXTRAFINO PHILAAC 9100	GLN	9
001072	THINNER FINO PHILAAC	GLN	9
001073	TINTILLA P/MADERA 1/4 PINTUCO	LT	7

001074	VARSOL PHILAAC DISOLVENTES ESMALTES ALQUIDICOS	GLN	8
001075	VINICOLOR TIPO 1 PHILAAC	GLN	1
001076	PISO PRAGA VERDE 41x41 CRNA	M2	4
001077	VINILTEX CANECA 5 GN. PINTUCO	UN	
001081	MANTO POLIESTER 2.8 mm.	M2	E
001083	ANGULO 1x1x1/16 ANOLOK	ML	A
001084	GRIFERIA LAVAMANOS VENTO 4" GRIVAL	UN	5
001085	PANEL ENTREPISOO CUBIERTA M/H FIBRIT	M2	E
001087	ADAPTADOR CALIENTE ULTRATEMP ½" PAVCO	UN	1
001088	PILOTES HINCADOS CONCRET 25x25	ML	D
001089	BALASTRO GRUESO	M3	
001090	REGISTRO ½" PASO DIRECT-CORTINA BRONCE ROSCADO	UN	R
001091	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	3
001092	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	1
001093	ANGULO1X1X 1/16" BLANCO	ML	A
001094	TOMA TV AMERICANA GALICA	UN	1
001095	ADAPTADOR CALIENTE ULTRATEMP 3/4" PAVCO	UN	1
001096	PASAMANOS ANOLOK X 6M	ML	F
001097	ESTUFA GAS 4 pts. CORNING GLASS CHLLG	UN	S
001098	ESTUFA GAS 4 pts, CORNING GLASS CHLLG	UN	S
001100	CODO ALCANT 90° CxE 4" PAVCO	UN	1
001102	ADAPTADOR UNION Z 3"PVC PAVCO	UN	1
001103	ADAPTADOR UNION RAPIDA Z 3" PAVCO	UN	1
001104	CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO(FIBRIT)	UN	C
001105	CAJA INSPECCION Sin Tapa h=30 FIBRIT	UN	C
001106	CAJA INSPECCION h=65 cm FIBRIT	UN	C
001107	CAMPANA REDU/BAJA/ACR ETERNI	UN	0
001108	TOMA TV AMERICANA COAXIAL 400 AVE	UN	4
001109	CURVO DE GRES 4" MOORE	UN	S
001110	CURVO DE GRES 6" MOORE	UN	2
001112	CODO RECTO DE GRES 4" MOORE	UN	2
001113	CODO RECTO DE GRES 6" MOORE	UN	2
001114	CODO UNION Z 90° 3"PVC PAVCO	UN	1
001115	CODO UNION Z 90° 4" PAVCO	ML	1
001116	UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO	UN	1
001117	CUNETA PARA VIAS L= 1.00	UN	C
001118	CUPULA TRADICIONAL C-4"x2" Aluminio.	UN	C
001119	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	M
001120	TUBO CONDUIT PVC 1 ¼"	ML	1
001121	TUBO CONDUIT DUCTO PVC EB 3"	ML	0
001122	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
001123	MARCO REJILLA EN CONCRETO PREF. 45x83x14	UN	M
001124	CALADORA 3.7 Amp MAKITA	UN	6
001125	ARO/CARGUE + TAPA POZO INSPECCION D=1 MT	UN	M
001126	LIJADORA PALMA PROFESIONAL ¼" DE WALT	UN	8
001127	ESTUFA MIXTA 4 pts. Cristal CHLLG	UN	S
001130	REJILLA SIN CROMAR GRIVAL	UN	9

001132	FLUXOMETRO PALANCA SANITARIO GRIVAL	UN	7
001134	YEE GRES 10 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
001137	REJILLA SUMIDERO Continuo 46cm	UN	R
001138	REJILLA SUMIDERO VIAL 68x33x10 (fundicion)	UN	R
001139	PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" PG. 7.8AMP 11000 RPM	UN	9
001140	BOQUILLERA ALUMINIODE 3-X11/2X6 Mts	UN	
001141	TAPA Traf.Pes. CAJA INSPECCION	UN	C
001142	TAPA POZO INSP.VIAS CON MARCO	UN	T
001143	TAPA REGISTRO 15 x 15 cm.PLÁSTICA	UN	5
001145	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 8" (con anillo) ETERNI	ML	C
001146	TUBO ALCANT CONCRETO Ø 10" (con anillo)Sin refuerz	ML	C
001147	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 12" (con anillo) ETERN	ML	C
001148	TUBO DRENAJE PVC 100mm. PAVCO	ML	1
001149	TUBO DRENAJE PVC 65mm. PAVCO	ML	1
001150	TUBO ALCANT PVC 4" W RETEN PAVCO	ML	1
001151	TUBO ALCANT PVC 6" W RETEN PAVCO	ML	1
001152	TUBO ALCANT PVC 8" W RETEN PAVCO	ML	1
001153	TUBO ALCANT PVC 10" W RETEN PAVCO	ML	1
001154	TUBO GRES DRENAJE 4" (1M) MOORE	UN	1
001155	YEE GRES 18 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
001156	TUBO GRES 4" (Long 1.M) MOORE LIN. CORRIENTE	UN	1
001157	TUBO GRES 6" (Long 1M) MOORE DE 1A	UN	1
001158	TUBO GRES 8" (Long 1M) DRENAJE 1A	UN	1
001159	TUBO GRES 10" (Long 1.M) MOORE	UN	1
001160	DUCTO 4" (Tubo 4 M)MLC ETERNIT	ML	
001161	TUBO UNION Z 4" PVC PAVCO	ML	1
001162	TUBO UNION Z 6" PVC PAVCO	ML	1
001163	UNION CONICA 4" ETERNIT	UN	
001164	TUBO UNION Z 3" PVC	ML	1
001165	YEE ALCANT REDUCIDA 8x6" W RETEN PAVCO	UN	1
001167	YEE GRES 4 x 4" GENERICO CTE.	UN	3
001168	TEE GRES 4 x 4 MOORE	UN	3
001169	YEE GRES 6 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
001170	TEE GRES 6 x 6 MOORE	UN	3
001171	BISAGRA PISO DORADA PINTADA INAFER	UN	1
001172	CORTA CIRCUITO IND. 15 kv 100A	UN	5
001174	CERRADURA SAFE ALC.141A CLASIC ST	UN	1
001175	CERRADURA ALC CON LLAVES aluminio o SIMILAR	UN	1
001176	TEE SANITARIA 6" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
001177	CERRADURA SAFE BAÑO 152 CLASIC ST	UN	1
001178	CERRADURA SAFE Closet 145 CLAS ST	UN	1
001180	CERRADURA SAFE Entrad. 142A CLAS ST	UN	1
001182	YEE SANITARIA PVC Ø 6" S/NORMA ICONTEC	UN	1
001183	CERRADURA SAFE Entrad.2CIL. 143A ST	UN	1
001184	CERRADURA SAFE Patio 149 CLAS ST	UN	1
001186	CERRADURA SCHLAGE ALC. GOLD GEORGIA	UN	A
001187	CERRADURA SCHLAGE BAÑO ALUM NVO.GEO	UN	A

001188	CERRADURA SCHLAGE BAÑO GOLD GEORGIA	UN	A
001189	CERRADURA SCHLAGE CL. ALUM N/GEORG.	UN	A
001190	CERRRADURA SCHLAGE CL. GOLD GEORGIA	UN	A
001191	CERRADURA SCHLAGE CERROJ/B362 Dorado	UN	B
001192	CERRADURA SCHLAGE Dep. GOLD GEORGIA	UN	A
001193	CERRADURA SCHLAGE ENTR. CROMADO ORBIT A50PD	UN	A
001194	CERRADURA SCHLAGE ENTR.ALUM N/GEORG	UN	A
001195	CERRADURA SCHLAGE OFIC.GOLD GEORGIA	UN	A
001196	CERRADURA SCHLAGE PASO GOLD GEORGIA	UN	A
001197	CERRADURA SCHLAGE PASO ALUM.N/GEOR.	UN	A
001198	CERRADURA SCHLAGE TERRAZA GOLD GEOR	UN	A
001199	CERRADURA YALE BAÑO BRANDYWINE MADE	UN	5
001200	CERRADURA YALE INCRUSTAR N.D.P	UN	L
001201	CERRADURA YALE MUEBLES (larga)	UN	2
001202	CERRADURA SAFE HOTEL 5129 MONTEC CR	UN	
001203	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	9
001204	BRAZO RETENEDOR DORMA No. 2	UN	S
001205	VIDRIO CRISTAL BRONC.10mm	M2	1
001206	VIDRIO CRISTAL Templ.BRONC.6mm	M2	6
001211	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.6mm	M2	6
001212	REJILLA CONCENTRICA.ALUMINIOt.TC-3x2"	UN	T
001213	PUERTA CRISTAL 10mm 1.0x2.1 M.	UN	
001214	VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	4
001216	VIDRIO PELDAR Templ.BRONCE 5mm	M2	5
001217	VIDRIO PELDAR CRUDO 3mm	M2	3
001218	VIDRIO PELDAR CRUDO 4mm.	M2	4
001219	VIDRIO PELDAR CRUDO 5 mm	M2	5
001220	VIDRIO PELDAR CRUDO 6 mm.	M2	6
001221	BROCA HSS 1/8" (Para metal)	UN	
001222	PASAMANOS BLANCO MATE	ML	S
001225	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	
001226	BROCAS PARA MURO DE 1/2 X6"	UN	
001228	BROCAS PARA MURO DE 1/8	UN	
001229	BROCAS PARA MURO DE 1/16	UN	
001230	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	
001231	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 31/2	UN	
001234	BROCHA DE NYLON 2'' PROFESIONAL	UN	
001235	CABLE ALMA ACERO 1/4	ML	
001237	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	ML	
001238	CANDADO DE 40 mm EGRETT	UN	
001239	CANDADO DE 60 mm EGRET o similar	UN	
001240	CANDADO YALE 110-40	UN	
001241	CANDADO YALE 110-50	UN	
001242	CANDADO YALE 870	UN	
001243	CANDADO YALE 850	UN	
001244	CARRETILLA BOOGY RUEDA MACIZA PLATON PLASTICO	UN	
001245	CASCO ARSEG 10096R	UN	

001246	CASCO ARSEG TIPO CAPITAN	UN	
0012469	Rejilla de retorno de aire rra-01 (6"x6") CEFE COMETAS	UN	
001247	CASCO VENEZOLANO	UN	
0012470	Rejilla de suministro de aire (42"x6") CEFE COMETAS	UN	
001250	CINTA AISLANTE GRANDE ECONOMICA	RLL	
001253	CIZALLA TIJERA DE 24'' STANLEY	UN	
001254	CIZALLA TIJERA DE 30'' STANLEY	UN	
001255	CIZALLA TIJERA DE 36'' STANLEY	UN	
0012558	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=1.0 m Ancho=2.5 STC	ML	
0012559	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=1.5 m Ancho=2.5 STC	ML	
001256	CHALECO REFLECTIVO	UN	
0012560	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=2.5 STC	ML	
0012561	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=3.0 STC	ML	
0012562	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.40 m Ancho=3.0 STC	ML	
001257	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	
001258	DISCO PARA METAL DE 9'' dewualt	UN	
001259	DISCO DIAMANTADO 14'' PARA CORTADORA LADRILLO	UN	
001261	DISCO ZIRCONIO CORTE METAL 9'' DEWALT	UN	D
001264	ESTOPA CORRIENTE	UN	
001265	ESTOPA BLANCA PEINADA	UN	
001266	ESTUCO PLASTICO	GLN	
001267	ESTUCO PLASTICO	CÑT	
001268	FLEXOMETRO 5 MTS X 3/4"	UN	
001269	FLEXOMETROX 5mts KOMELOM	UN	
001270	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	UN	
001271	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO VAQUETA	PAR	
001272	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN VAQUETA LARGO	PAR	
001273	GUANTE CAUCHO C-35	PAR	
001275	HIERRO 1/4 Figurado	KG	
001276	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X0.5 cmD-10	UN	
001277	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X1 cm D-10	UN	
001278	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X1.5 cm D-10	UN	
001279	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X3 cm D-10	UN	
001280	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X4 cm D-10	UN	
001281	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X5 cm D-10	UN	
001285	LIJA ROJA # 100 PLIEGO	UN	
001286	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	
001287	LLAVE BRISTOL 11/6 a 3/8	UN	
001288	LLAVE PARA TUBO STANLEY No 12	UN	
001289	LLAVE PARA TUBO No 14 STANLEY O SIMILAR	UN	
001290	MALLA CERRAMIENTO TELAVERDE1.65m -80gr/m2 (2 AÑOS	M2	
001291	MALLA CERRAMIENTO TELA VERDE 2.10 ALTO-CONSTRUCC	M2	
001292	MALLA CON VENA 0.60 X 2 Mts	UN	
001295	MALLA PARA ZARANDA 3*3	M2	
001296	MALLA PARA ZARANDA 4*4	M2	
001297	MARCO PARA SEGUETA VERA	UN	
001298	PICA HERRAGRO sin cabo	UN	

001305	ACRISELLO BLANCO 5 KILOS	KG	
001307	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 3*2	UN	
001308	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 4*3	UN	
001310	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 5*4	UN	
001311	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 6*4	UN	
001312	REJILLA ALUMINIO PLANA T3	UN	
001313	REJILLA ALUMINIO PLANA T4	UN	
001314	REJILLA CUPULA 5*3 ALUMINIO	UN	
001315	REJILLA CUPULA 6*4 ALUMINIO	UN	
001317	PARED BELLOPISO CRISTY CORAL 20 x 25 ITALIA 2DA	M2	
001318	REJILLA VETILACION 15*15	UN	
001323	ROCETA DE PORCELANA	UN	
001328	VARILLA CORRUGADA DE 1'' 60.000 Lbs X 6 Mts	UN	
001333	VARILLA CORRUGADA DE 5/8'' 60,000 lbs X 6 MTS	UN	
001367	PISO IMPACTO FIORENTINO 44 x 44 ITALIA	M2	
001404	TUBO ALCANT DURAFOR CORRUGADO 10"RALCO	ML	
001405	LAMINA Galv. Cal. 26 1 x 2 M.	UN	
001426	TUBO ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	ML	1
001450	TUBO ALCANT NOVAFORT 500MM S/NORMA ICONTEC	ML	1
001498	TUBO ALCANT DURAFOR CORRUGADO 12"RALCO	ML	
001550	AYUDANTE POR ADMON SIN PREST. (SubsidioTrans.Incl	MES	
001551	CELADOR (CON VIVIENDA)	MES	
001553	DISCO PARA SIERRA 24 dientes 7 1/4 BAUKER	UN	3
001554	PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM	UN	6
001558	OFICIAL POR ADMON. SIN PREST. (MES).	MES	
001561	GAS E-1 Matricula serv+Conex	UN	
001562	GAS E-2 Matricula serv+Conex	UN	
001563	GAS E-3 Matricula serv+Conex	UN	
001564	GAS E-4 Matricula serv+Conex	UN	
001565	GAS E-5 Matricula serv+Conex	UN	
001566	GAS E-6 Matricula serv.+Conex	UN	
001567	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1½"	UN	M
001568	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1"	UN	M
001569	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO ½"	UN	
001570	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 2"	UN	N
001571	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 3"	UN	N
001572	UNION CU RIGIDO DE ½	UN	
001577	CABLE CITOFONO 10 PARES	ML	
001579	TOPE DE PISO PARA PUERTA	UN	C
001580	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	
001583	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	
001586	TUBO SANITARIOØ 6"X6ML PVC S/NORMA ICONTEC	ML	
001587	INSPECCION SISTEMAS DE MEDIDA de 55kva - 225 kva	UN	
001588	INSPECCION SISTEMAS DE MEDIDA mayor 225 kva	UN	
001589	PERFIL T 3/4x1/16	ML	D
001590	TUBO VENTILACION Ø1½"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1
001592	TUBO VENTILACION Ø3"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	

001595	CONEXION NO RESIDENCIAL	UN	
001600	CANALETA Galv. 4.50 ACESCO	ML	T
001602	TUBO CONDUIT 3/4" PVC X 3ML PAVCO O SIMILAR	ML	
001603	TUBO CONDUIT 1" RALCO	ML	
001604	TUBO CONDUIT 1¼" RALCO	ML	
001605	TUBO CONDUIT 1½" RALCO	ML	
001606	MEDIDOR DE AGUA 1 ½" (Sum+Inst)	UN	
001607	MEDIDOR DE AGUA 1" (Sum+Inst)	UN	
001608	MEDIDOR DE AGUA ½" (Sum+Inst)	UN	
001609	MEDIDOR DE AGUA 2" (Sum+Inst).	UN	
001610	MEDIDOR DE AGUA 3" Sum+Inst)	UN	
001611	ADAPTADOR MACHO CU DE ½	UN	
001612	MEDIDOR DE AGUA 4" (Sum+Inst)	UN	
001613	MEDIDOR DE AGUA 6" (Sum+Inst)	UN	
001620	INTERRUPTOR CONMUTABLE +TOMA AMERICANA ABITARE AVE	UN	9
001622	MORTERO 3000 PSI Cte.	M3	
001623	MORTERO 3500 PSI Cte.	M3	
001624	MORTERO 4000 PSI Cte.	M3	
001625	MORTERO 4500 PSI Cte.	M3	
001626	MORTERO 5000 PSI Cte.	M3	
001627	LUXALON Alumin espejo V5 Decor	M2	T
001628	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT (1.2x1.2) 4mm	UN	4
001629	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT (1.22x2.44) 6mm-MURO	UN	0
001631	LADRILLO ESTRUCT. YOMASA 24x12x7 Fab.	UN	F
001634	UNION CONDUIT PVC ½"	UN	1
001636	LADRILLO REJILLA VIS YOMASA 24x12x6 Osc. Fab.	UN	F
001640	CONMUTABLE Senc. Clas.C L/NEX	UN	L
001641	TOMA SENCILLA POLO A TIERRA CLASICA CREMA	UN	L
001642	TOMA CORRIENTE CLAS. C. P/TRABADA L/NEX	UN	L
001643	INTERRUPTOR SENC Pil.Clas.C L/NEX	UN	L
001644	CONMUTABLE Senc. Pil.Clas. L/NEX	UN	L
001645	TOMA+INTERRUPTOR SENCILLO L/NEX	UN	L
001646	TOMA TELEF DOBLE COLOMB+TAPA DEKO L/NEX	UN	L
001647	AVISO 4 M. x 3 M. LAMINA GALVANIZADA SIN INST.	UN	
001648	TOMA TELEF SALIDA DOBLE Amer DEKO+TAPA L/NEX	UN	D
001650	COMPRESOR Oper. sin Combustible	HR	P
001651	PISO PARKET CIPRES 31.5 x 31.5	M2	
001652	TABLERO EN PINO PATULA USADO	DD	
001653	LLAVES TENSORA (ALQUILER)	DD	
001654	LADRILLO ESTRUCT. YOMASA 24x12x7 Obra	UN	O
001655	PERROS GALVANIZADO 1/2"	DD	
001656	CILINDRO PRUEBA CONCRETO (Alq)	MES	H
001657	TABLERO METALICO (1.40 x 0.60)	DD	
001658	COMPRESOR Oper.sin Combustible	DD	P
001659	COMPRESOR Oper.+Comb	MES	P
001660	TEJA Plast.#10 AJONIT AJOVER	UN	0
001662	UNION CONDUIT PVC 1 ¼"	UN	1

001663	TANQUE CONICO 1000 LT. PVC - Almaceniamieno Agua	UN	
001664	TEJA HEXAGONAL 3.5 mm.	M2	E
001665	GUARDAESCOBA NAT. 25x7x1.2 MOORE	ML	re
001668	SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA VELA L/NEX	UN	D
001671	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	MES	
001673	TOMA COAXIAL CLASICA CREMA L/NEX	UN	L
001674	TOMA COAXIAL +TAPATV BLANCA DEKO L/NEX	UN	D
001675	PLAQUETA	M2	
001676	VIGUETA	ML	
001677	INTERRUPTOR SENC LUZ PIL.+TAPA DEKO L/NEX	UN	D
001681	ENSAYOS DENSIDAD TERRENO DENSIMETRO	UN	D
001683	EQUIPOS DE PRESION MOD.15H-3TW-L200H	UN	9
001684	RUTEADORA COLLET ¼"-9"-1- 3/4"	UN	6
001685	RUTEADORA PROFESIONAL COLLET ¼"	UN	6
001686	UNION CONDUIT PVC 1½"	UN	1
001687	SIERRA CIRCULAR 71/4 10 AMP 5300RPM 2 1/3HP	UN	5
001688	SIERRA CIRCULAR- 71/4"1400W 5700 rpm-Semi Industri	UN	5
001689	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Fab.	UN	F
001690	BLOQUE #5 STA/FE 33x23x11.5 Fab.	UN	F
001693	INTERRUPTOR SENCILLO +TAPA	UN	K
001695	ANDAMIOS GANCHO COLGANTE	DD	
001697	VENTILADOR EXTRACCION BAÑOS	UN	
001698	TOMA TELEF COLOMB+ AMER CLASICA L/NEX	UN	
001699	TOMA TELEF SALIDA AMERICAN SENCILLO. L/NEX	UN	L
001700	INTERRUPTOR DOBLE Pil. Clas. C L/NEX	UN	L
001701	INTERRUPTOR Triple Pil.Clas.C L/NEX	UN	L
001702	CONMUTABLE Senc. Blc.DEKO L/NEX	UN	D
001703	INTERRUPTOR TEMP. DE TOQUE+TAPA L/NEX	UN	D
001708	LADRIBLOC 14 STA/FE 39x14x19 Fab.	UN	F
001709	DUCTO VERTICAL DE 3X8	ML	
001710	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x6 COLOR COCIDO OBRA	UN	O
001711	ADOQUIN ESPAÑOL E= 6CM STA/FE 6x10x20	UN	F
001712	CERRADURA SAFE Libre 153 CLAS ST	UN	1
001713	BAJANTE SOPORTE RAINGO PAVCO	UN	1
001715	PLUMA GRUA ELECTRICA Trif:	MES	
001716	TUBO CONDUIT 2" RALCO	ML	
001717	EMPRADIZACION con pasto kikuyo	M2	S
001718	AISLAPOR LE BARON .61x1.22 25mm	UN	
001720	AISLAPOR FIGURADO .61x1.22 2.5m	UN	
001721	AISLAPOR TAYRONA .62x1.22 25mm	UN	
001724	INTERRUPTOR + TAPA Senc. Blc. DEKO L/NEX	UN	D
001726	LAVAMANOS RIVIERA BLANCO	UN	5
001727	CONMUTABLE LUZ PILOTO DEKO L/NEX	UN	D
001728	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Fab	UN	F
001729	LAMINA Galv. Cal. 24 1 x 2 M.	UN	
001730	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	
001731	COCINA Int.1.65 Milano CHLLG	UN	7

001732	CALENTADOR PASO GAS 11lt. CHLLG.	UN	W
001733	INTERRUPTOR Bipolar LK Clas.C L/NEX	UN	L
001734	ACERO FIG. DE 1/4" A 1" 60.000 LBS	KG	
001735	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	
001736	TOMA TELEF AMER.Duplex L/MEX	UN	L
001737	COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL.	UN	9
001738	CONMUTABLE DOBLE Pil. Clas.C L/NEX	UN	L
001739	CONMUTABLE Triple Pil.Clas.C L/NEX	UN	L
001740	TOMA+INTERUPTOR CLAS. CREMA L/NEX	UN	L
001743	PISTOLA DE ALTA 1000 CC INDUSTRIAL (NO USAR)	UN	7
001744	DECORAMA TIPO 2 PHILAAC 1201	GLN	1
001745	VARILLA LISA DE 1/4" A 1"	KG	
001746	TIMBRE SENCILLO LUZ PILOTO L/NEX	UN	L
001747	INTERRUPTOR 4 VIAS BLANCO DEKO L/NEX	UN	D
001748	PLACA CIEGA BLANCO+TAPA DEKO L/NEX	UN	D
001749	PISTOLA SPRAIT THOMAS MEZCLA INTERNA	UN	3
001750	TOMA+CONMUTABLE PILOTO AMERICANO AVE	UN	9
001751	LADRILLO COCO PARA REVOCAR 10X19X39	UN	fa
001752	TOMA DOBLE POLO A TIERR +TAPA BLC DEKO L/NEX	UN	D
001753	PISO CISA BALTICO 31.5 x 31 .5	M2	
001754	VINIHOGAR TIPO 3 PHILAAC 0901	GLN	0
001755	PEGANTE MADERA PAPEL(secado Rapido)	GLN	0
001756	TOALLERO LINEA ASTRO	UN	0
001758	TOMA TELEF DOBLE FUNCION DEKO+TAPA L/NEX	UN	D
001759	TOMA TELEF SALIDA AMER.DOBLE DEKO L/NEX	UN	D
001761	INTERRUPTOR DOBLE CONM ABITARE LUZ PILOTO AVE	UN	1
001762	CAJA METAL P/DEKO 2VENT L/NEX	UN	C
001763	VINIL0 MURAL TIPO1 PHILAAC 1701	GLN	1
001764	PLACALISTA	M2	
001765	ESMALTE Sint. UNIHOGAR BLANCO PHILAAC 2201	GLN	B
001766	RETARDADOR PHILAAC 8025	GLN	8
001767	PINTURA PARA TABLERO VERDE PHILAAC	GLN	2
001768	CAJA METAL P/DEKO 3VENT L/NEX	UN	C
001769	CONMUTABLE Triple Pil. ABITARE AVE	UN	9
001770	LADRILLO FACHADA CUARTERON YOMASA 24x7x7 Perf. FAB	UN	F
001771	ADOQUIN PRECOLOMBINO YOMASA 24x15x3 Mezcl. Obra	UN	L
001772	LADRILLO FACHADA ELE YOMASA 24x6x2.5 Fab.	UN	F
001773	BAJANTE UNION RAINGO PAVCO	UN	1
001775	TEE ALCANT CxC 6" PAVCO	UN	1
001776	YEE ALCANT CxC 6" W RETEN PAVCO	UN	
001777	BLOQUE #3 YOMASA 31.5x23x7 Perforado Fab.	UN	F
001778	BLOQUE #4 YOMASA 30x20x10 Estandar Fab.	UN	F
001779	BLOQUE #5S YOMASA 30x20x12 Perforado Fab.	UN	F
001780	UNION ALCANT 6" PAVCO	UN	
001781	UNION ALCANT 4" PAVCO	UN	
001782	UNION DRENAJE PVC 65mm. PAVCO	UN	1
001783	PISO ESCALERA YOMASA 9x7x17 obra	UN	

001784	PISO ESCALERA YOMASA 15.5x10x16 Obra	UN	O
001785	UNION DRENAJE PVC 100mm. PAVCO	UN	1
001787	GEOTEXTIL NT REPAVIMENTACION 400	M2	1
001788	PISO MONTEREY 31 x 31 CRNA	M2	3
001790	TIMBRE+ INTERRUPTOR PILOTO ABITARE AVE	UN	9
001791	PISO CLASICO TOLUCA 30x30 CRNA	M2	3
001792	ENCHAPE CLASICA VALENCIA 25*35 CRNA	M2	3
001793	PISO TURIN 41 x 41 CRNA	M2	4
001794	ENCHAPE CARRARA REC BLANCO 30 X 60	M2	4
001795	PISO CLASICO VENECIA 34 x 34 CRNA	M2	3
001796	ENCHAPE CLASICA CARRARA 30x45 CRNA	M2	4
001797	INTERVINILO PINTUCO	GLN	
001798	CASEINA PINTUCO	GLN	
001799	PISO CLASICO CARRARA 33 x 33 CRNA	M2	3
001800	ENCHAPE CLASICA ROMA 25x35 CRNA	M2	3
001801	PISO MIRO 33 x 33 CRNA	M2	3
001802	ENCHAPE CLASICA TRANI DECORADO 25 x 25 CRNA	M2	2
001803	PISO CERVIA 41*41 CRNA	M2	4
001804	PINTURAMA PINTUCO	GLN	
001805	IMPRIMANTE DE VINILO PINTUCOBlc.3501	GLN	1
001806	ESTUCO PASTA PINTUCO Int.	GLN	1
001807	GEOTEXTIL NT REPAVIMENTACION 450	M2	1
001808	PISO VIENA 41 x 41 CRNA	M2	4
001809	PISO QUIMBAYA 33 x 33 CRNA	M2	3
001810	SANITARIO SELECTA BLANCO CORONA	UN	3
001812	LUXALON Aluzinc 12mm Decor	M2	T
001813	LUXALON Aluzinc LISO V5 Decor	M2	T
001814	VITROLIT (MARQUESINAS)	M2	6
001815	LUXALON Aluzinc 280B Decor	M2	M
001816	LUXALON MaderAlum V5 Decor	M2	T
001817	LUXALON MaderAlum V5 Acust	M2	T
001818	CANALETA Galv. 6.00 ACESCO	UN	T
001819	CANALETA Galv. 8.00 ACESCO	UN	T
001820	CABALLETE LISO Galv. ACESCO	UN	T
001822	TABLETA 10 x 10 Vitrif. MOORE	M2	
001823	TABLETA 15 x 15 Vitrif. MOORE	M2	
001825	TEE POLIETILENO ½"	UN	1
001827	ESMALTE ICOMATE BLANCO ICO	GLN	1
001828	ESMALTE ICOMATE NEGRO ICO	GLN	1
001829	VINILO TIPO- 1	GLN	
001831	VINILO TIPO II	GLN	2
001836	UNION POLIETILENO 3/4" PAVCO	UN	2
001837	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE ICO	GLN	4
001838	BARNIZ Trns. BRILLANTE EXTERIORES ICO	GLN	4
001839	BARNIZ TRANSPARENTE MATE ICO	GLN	4
001840	PASTA PULIDORA ICO (Estuco)	GLN	
001841	REMOVEDOR ICO	GLN	4

001842	TAPAPOROS NATURAL	GLN	
001846	VINILICO OCRE ICO	GLN	2
001847	VINILICO NEGRO ICO	GLN	2
001848	VINILICO VERDE INTENSO ICO	GLN	2
001849	VARILLA LISA DE 1 1/4" Y 3/8"	KG	
001850	ESMALTE HORNEABLE BLANCO ICO	GLN	3
001851	ESMALTE HORNEABLE NEGRO ICO	GLN	3
001853	ESMALTE MARTILLADO azul real ICO	GLN	3
001854	ESMALTE MARTILLADO G/PLATA ICO	GLN	3
001855	PINTURA EPOXICA AZUL ICO	GLN	3
001858	TEJA RECTANGULAR 3.5 mm.	M2	T
001863	LACA MaderaTransp.Brillante ICO	GLN	6
001864	LACA Madera.Transp.MATE ICO	GLN	6
001865	ENCHAPE CLASICA CREMA MARFIL 25x35 CRNA	M2	3
001866	ESTUFA GAS Esmlt. 2Ptos	UN	3
001867	ESTUFA GAS Cr. 3 Ptos. INDUC.	UN	S
001868	ESTUFA GAS .Piso Gabinete	UN	4
001869	ESTUFA GAS Cr.Piso INDUC	UN	S
001870	ESTUFA GAS 4 Ptos	UN	4
001871	ADOQUIN VEHICULAR SULTANA	M2	
001872	TABLETA 20 x 10 Vitrif. MOORE	M2	+
001873	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	F
001874	GRANIPLAST / DECORAPLAST ESGRAFIADO CLARO	M2	C
001875	LADRILLO FACHADA MOORE 26x12.5x6 Arena Fab.	UN	F
001876	LADRILLO FACHADA MOORE 26x12.5x6 Nat. Fab.	UN	F
001877	LADRILLO DE 12 ESTRIADO 12X19X39	UN	o
001879	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	
001881	ALFAJIA 6 MOORE Nat. Fab.	ML	
001882	JAMBAS 16x6 MOORE Vitrif. Fab.	ML	
001883	JAMBAS 16x6 MOORE NATURAL Fab.	ML	
001884	GRIFERIA LAVAMANOS VENTO ECONOMICA 4" GRIVAL	ML	
001885	LADRILLO TOLETE MOLD. MOORE 26x12.5x6 Vtrif. Fab.	UN	F
001886	LADRILLO TOLETE MOLD. MOORE 26x12.5x6 Nat. Fab.	UN	F
001887	LADRILLO TOLETE MOLD.½ MOORE 26x6x6 Nat. Fab.	UN	F
001888	LADRILLO TOLETE MOLD.½ MOORE 26x6x6 Vtrif. Fab.	UN	F
001889	LADRILLO R/OLAS MOORE 30x15 Vtrif. Fab.	UN	F
001890	LADRILLO R/OLAS MOORE 30x13.5x6 Nat. Fab.	UN	F
001891	LADRILLO FACHADA ELE ESPECIAL OCRE MOORE 26x12.5x6	UN	F
001892	LADRILLO FACHADA ELE ESPECIAL.NAT. MOORE	UN	F
001893	LADRILLO ½ LUNA MOORE 25x12.5x6 Vtrif. Fab.	UN	F
001894	LADRILLO ½ LUNA MOORE 25x12.5x6 Nat. Fab.	UN	F
001895	CELOSIA VITRIFICADO PISO MOORE	UN	
001896	CELOSIA NATURAL PISO MOORE	UN	
001897	CORAZA METALICA DE 2"	ML	6
001898	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (SENCILLA)	UN	
001899	TABLETA 20 x20 Vitrif. MOORE	M2	
001900	TABLETA 20x20 NATURAL MOORE	M2	

001901	GEOTEXTIL T 1050 (PAVCO)	M2	1
001902	ENCHAPE LUMIK BLANCO 25x35 CRNA	M2	3
001903	PISO ANTICADO GUAJIRA 20*20	M2	2
001904	ENCHAPE CLASICA MIRO 25x35 CRNA	M2	3
001905	ADOQUIN Natural. 26x12.5x3.5 MOORE	M2	
001906	ADOQUIN Nat. 26x12.5x6 TRAF.VEHIC.LIV	M2	+
001907	ADOQUIN Vitrif. 20x10x5 MOORE	M2	
001908	ADOQUIN Nat. 20x10x5 MOORE	M2	+
001910	ADOQUIN Nat. 15x15x3.5 MOORE	M2	
001911	INSERTO POLIETILENO ½" PAVCO	UN	1
001912	WALL PLATE AJUSTE SENCILL CUPICON	UN	
001913	ADOQUIN Vitrif. ESCAMA MOORE	M2	
001915	MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL	KG	
001916	MALLA RAM	KG	
001917	ADOQUIN Vitrif. CORBATIN	M2	
001919	ADOQUIN Liv. Nat.20x10x3.5 MOORE	M2	
001920	ADOQUIN LIV. MOORE 15x15x5 Nat.	M2	
001922	ADOQUIN Liv. Nat.Corbati	M2	
001923	TABLON ¼-26-8 Vitrif. MOORE	M2	
001924	TABLON ¼-26-8 NATURAL MOORE	M2	
001925	TABLON ¼-26-6 Vitrif. MOORE	M2	
001926	TABLON ¼-26-6 NATURAL MOORE	M2	
001927	ESQUINERA DE 8 Vitrif. MOORE	ML	
001928	ESQUINERA DE 8 NATURAL MOORE	ML	+
001929	ESQUINERA DE 6 Vitrif. MOORE	ML	
001930	ESQUINERA DE 6 NATURAL MOORE	ML	
001931	TEJA PLANA 25x15 Vitrif MOORE	UN	
001932	TEJA PLANA 25x15 NATURAL MOORE	UN	
001933	CABALLETE vitrif Artic. MOORE	UN	0
001934	CABALLETE NATURAL Artic. MOORE	UN	0
001935	TAPA CIEGA BLANCA AVE	UN	1
001937	NEVERA NE 8 HACEB	UN	
001939	NEVERA NE10 HACEB	UN	2
001940	NEVERA NE12 HACEB	UN	
001942	ESMALTE ALQUIDICO SIKA AMARILLO 1gall	GLN	3
001944	TEJA Plast. #8 RURALIT AJOVER	UN	0
001945	CANALETA 43 x 4.50 ETERNIT	UN	
001946	CANALETA 43 x 5.00 ETERNIT	UN	
001947	CANALETA 43 x 7.50 ETERNIT	UN	
001948	CANALETA 90 x 4.50 ETERNIT	UN	
001949	PISO APALACHE 41 x 41 CRNA	M2	4
001950	DIMMER GIRATORIO DOBLE L/NEX	UN	L
001951	TEJA ONDULIT No. 4 ETERNIT	UN	
001952	TEJA ONDULIT No. 6 ETERNIT	UN	
001953	TEJA ONDULIT No. 8 ETERNIT	UN	
001954	TEJA FIBROCEMENTO No. 10	UN	
001955	ESMALTE ALQUIDICO SIKA ROJO BERMELLON 1gall	GLN	3

001957	CEMENTO PLASTICO	GLN	
001959	INMUNIZANTE PARA MADERA	GLN	
001960	TELA POLIESTER ROLLO 100 M2 (30 gr/m2)	M2	
001961	FIBRA DE VIDRIO AMERICANA 40M2	M2	
001963	DIMMER GIRATORIO SENCILLO L/NEX	UN	L
001964	GEOTEXTIL T 1400	M2	1
001965	BLOQUE #4 USME TRADICIONAL 33x23x9 Fab.	UN	D
001967	ASPIRADORA INDUSTRIAL 15 GALONES	UN	A
001968	LADRILLO FACHADA ELE YOMASA 24x6x2.5 Obra	UN	O
001969	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	O
001970	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS	UN	2
001971	ALMADENA 4 lbs S/cabo HERRAGRO	LB	
001972	BOMBA SUMERGIBLE POZO 4" 1HP	UN	E
001974	CABO PARA PALA EN MADERA 1,20mt (FINO)	UN	
001975	CABO PARA PICA MADERA (DIAMET 39mm LAR 90 CM FINO	UN	
001977	CARRETILLA Cte. R/CAUCHO	UN	
001980	PISO TACO PUGLIA 13 x 13 CRNA	UN	4
001981	ESTOPA No.4 (250 Grs)	UN	
001982	GUANTES CARNAZA CORTOS/SENCILLOS	UN	
001983	No 8 GUANTE CAUCHO NEGRO C-35 PROTEX	UN	5
001985	PERFIL T (7/8) 1x1/16	ML	D
001989	YEE GRES 8 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
001991	HIERRO A-37 1/4"	KG	V
001995	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	
002000	CODO 90° GAS 3/4" PAVCO	UN	1
002001	PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO	UN	
002002	PALA No.2 P/REDONDA CON CABO	UN	
002003	PICA 4.5 Lb con Cabo	UN	G
002004	SIKA 101 MORTERO GRIS 10 KILOS	KG	1
002005	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 14" (con anillo) ETERN	ML	C
002006	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 16" (con anillo) ETERN	ML	C
002007	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 18" (con anillo) ETERN	ML	C
002008	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 20" (con anillo) ETERN	ML	C
002009	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 24" (con anillo) ETERN	ML	C
002010	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 28" (con anillo) ETERNI	ML	C
002011	PUERTA BLANCA .70 x2.00 Mtr MARQUETE ARQUITECT	UN	6
002012	YEE GRES 6 x 4" MOORE AA-1A (150)	UN	3
002014	MOTOBOMBA JET 1HP	UN	1
002015	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT	UN	C
002016	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI 3/4" HELBERT	UN	C
002017	ESCOBA FIBRA PLASTICA DURA MANGO DE MADERA	UN	S
002018	CERRRADURA SCHLAGE TERRAZA ALUM N/G	UN	A
002019	CERRADURA SCHLAGE OFIC.ALUM N/GEOR	UN	A
002020	CERRADURA SCHLAGE Dep. ALUM N/GEORG	UN	A
002021	BOMBA ALTA PRESION 3 HP	UN	1
002022	CERRADURA SCHLAGE CERROJ/B362 Cromo	UN	B
002023	CERRADURA SCHLAGE CERROJ/B360 Cromo	UN	B

002024	HI-PRESS 9 HP	UN	1
002025	GEOTEXTIL T 1700	M2	1
002026	CERRADURA SCHLAGE TULIP - WOOD MADERA H380	UN	H
002027	CERRADURA SCHLAGE ORBIT COBRE H380	UN	H
002028	CERRADURA SCHLAGE TULIP - WOOD MADERA H387	UN	H
002029	CERRADURA SCHLAGE ORBIT COBRE H387	UN	H
002030	ENSAYO HORMIGON TIEMPO FRAGUADO DE HORMIGON	UN	D
002033	ENSAYO HORMIGON ROTURA POR COMPRESION DE CILINDRO	UN	C
002034	TEJA BAVARA AA Ref.763 MOORE	M2	+
002039	ADAPTADOR PRESION Macho 4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
002040	ADAPTADOR PRESION Hemb.1" PAVCO	UN	1
002041	ADAPTADOR PRESION Hemb.2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
002042	ADAPTADOR PRESION Hemb.4" PAVCO	UN	1
002043	TAPON PRESION SOLD.3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
002049	BUJE PRESION ROSC. 2x1" S/NORMA ICONTEC	UN	1
002050	VALVULA DE PIE PRESION 1¼"	UN	1
002051	TEE PVC GAS 3/4"	UN	1
002052	CODO 90° POLIETILENO 1" PAVCO	UN	2
002053	UNION POLIETILENO ½" PAVCO	UN	2
002054	REDUCC.POLIETILENO 3/4 x ½" GAS PAVCO	UN	1
002055	INSERTO POLIETILENO 3/4" PAVCO	UN	1
002056	TEE CALIENTE ½" ULTRATEMP PAVCO	UN	1
002057	LAMINA Galv. Cal. 14 1 x 2 M.	UN	|
002058	UNION CPVC Ø3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
002059	UNIVERSAL CALIENTE ½" PAVCO	UN	1
002065	CANALETA 90-292x100 ACRILICA	UN	1
002066	TEJA ACRILICA No. 6 Ond. 3mm.	UN	1
002067	TEJA Tripl.No.1 179x117Acr.3mm	UN	1
002069	FORMAPLAC NORMAL 2.44x1.22 18mm PIZANO	UN	L
002074	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M.URANO TipoC CR GRİCOL	UN	0
002075	PISO TAJO CENEFA 13.5 x 41 CRNA	UN	4
002076	DUCHA URANO Conj.Mezc.8"GRICOL	UN	0
002077	REGISTRO DUCHA URANO GRICOL	UN	0
002078	REGADERA DUCHA VICTORIA GRICOL	UN	0
002079	LLAVE L/M.URANO Cl GRICOL	UN	0
002080	LLAVE L/M.URANO CONJ.Cl GRICOL	UN	0
002081	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M. URANO 8" CR. GRICOL	UN	0
002082	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PLATOS PLATINO TIPO CISNE	UN	0
002083	ENSAYO NUCLEO CONC-ROTURA D=4"(PARA MUESTRA CAMPO)	UN	|
002084	DUCHA PLATINO Conj.Mezc. 8" GRICOL	UN	0
002085	REGISTRO DUCHA KRISTHAL GRICOL	UN	0
002086	REGADERA DUCHA GRADUABLE PLATINO GRICOL	UN	0
002087	ENSAYO NUCLEO CONCRETO D=7.6cm 3"	UN	|
002088	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M. PLATINO 8"	UN	0
002089	LLAVE TERMNINAL LIVIANA 1/2"-METAL CROMO	UN	0
002090	LLAVE TERMINAL Cr. GRICOL	UN	0
002091	LLAVE MANGUERA Amar. GRICOL	UN	0

002092	CANASTILLA L/P ITALIANA 4" Plast GRICOL	UN	0
002093	SIFON "P" ABS con Adapt.GRICOL	UN	0
002094	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M.URANO 4" CR GRICOL	UN	0
002095	DESAGUE ITALIANA Senc.Cr-Gris GRICOL	UN	0
002096	SIFON BOTELLA GRIS LAVAMANOS	UN	0
002097	DUCHA TELEFONO Cl-Cr GRICOL	UN	0
002098	MANIJA L/M.URANO Mezc.4"GRICOL	UN	R
002099	MANIJA L/M.KRISTHAL Mezc4"GRICOL	UN	R
002100	PIEZA GUAYACAN HOBO 18 x 4 x 2.90M	UN	
002101	PIEZA FLORMORADO 18 x 4 x 2.80M	UN	
002102	PIEZA PINO ROMERON 18 x 4 x 2.90M	UN	
002103	PIEZA MOHO	UN	
002104	PIEZA SAPAN 18 x 4 x 2.90M	UN	
002105	PIEZA OTOBO	UN	
002106	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M usar CIO-000885	UN	
002107	LISTON EN VIROLA/TECHO	M2	
002109	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 250MM PAVCO	UN	3
002110	PISO TAJO ANGULO 13 x 13 CRNA	UN	4
002111	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 315MM PAVCO	UN	3
002112	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 400MM PAVCO	UN	3
002113	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 450MM PAVCO	UN	3
002114	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 500MM PAVCO	UN	3
002119	MONOGAFA CON MONTURA	UN	R
002120	ANTEOJO DE Seg. COPA ARSEG	UN	R
002121	ANTEOJO TIPO COPA ARSEG	UN	R
002122	ALFOMBRA PAVCO MALAGA sahara Inst.	M2	
002123	ALFOMBRA PAVCO IMPERIAL Inst	M2	
002125	ALFOMBRA PAVCO TUNEZ II Inst.	M2	R
002126	ALFOMBRA PAVCO IGUAZU Inst.	M2	
002127	ALFOMBRA PAVCO SOLAR Inst.	M2	
002128	MASTICO LIQUIDO(1 GALON) PAVCO	UN	
002129	MASTICO POLVO (1 SACO) PAVCO	UN	1
002130	CERRADURA SAFE Dep.SEG 140A CLAS ST	UN	1
002131	ARMADURA DE TAPA Y PLACA PARA POZO DE INSPECCION	UN	
002132	CAJA INSPECCION 40X40X30CM FIBRIT	UN	C
002133	PISO SILEX 41X 41 CRNA	M2	4
002135	PISO SAVONA 41x41 CRNA	M2	4
002137	CONO DE ABRAMS (Alquiler)	DD	
002138	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x7 Osc. Obra	UN	O
002140	TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	UN	4
002141	RECEBO MEJORADO CANTERA planta	M3	
002142	CANDADO T.italiano 5x7,8cm YALE	UN	1
002143	BLOQUE #3 YOMASA 31.5x23x7 Perforado Obra	UN	O
002144	TUBO Circ 1''	ML	T
002145	BLOQUE #4S YOMASA 30x20x10 Perforado Obra	UN	O
002146	CANDADO T.italiano 4x6,2cm YALE	UN	1
002147	CANDADO T.alem. 5,5x7,8cm YALE	UN	8

002148	BLOQUE #5S YOMASA 30x20x12 Perforado Obra	UN	O
002149	TUBULAR ANOLOK 1x1	ML	T
002150	TUBULAR Al. CRUDO 1x1	ML	T
002151	TUBULAR Al. CRUDO 2x1	ML	T
002152	TUBULAR ANOLOK 2x1	ML	T
002153	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x6 Canela Obra	UN	O
002154	CANDADO T.alem. 6,5x9,1cm YALE	UN	8
002155	RECEBO MEJORADO CANTERA Obra	M3	
002156	REJILLA PLASTICA 3x2" C/sosco cte.	UN	0
002157	LADRILLO FACHADA CUARTERON YOMASA 24x7x7 Perf.Obra	UN	O
002158	CODO 90° GAS 1" PAVCO	UN	1
002161	CABLE Alum. Aisl. 4/0 THW	ML	2
002171	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO (ANCHO 14cm)	UN	b
002172	CAÑUELA (ANCHO 40cm)	UN	C
002174	BARRERA SEPARADOR VERDE	UN	
002175	BARRERA NEW JERSEY.	UN	B
002177	PLAQUETA DE 60x40x0.6	M2	A
002178	POSTES PARA CERCA (H 2.05)	UN	P
002179	POSTES PARA CERCA (H 2.80)	UN	P
002180	POSTES PARA CERCA (POLO PEQUEÑO)	UN	P
002181	PUERTA CRISTAL 10mm 1.20x2.1 M.	UN	c
002182	CEMENTO MARINO DENSO CANECA-180 KILOS	KG	
002183	CINTA P.V.C. A-10 20 ML	ML	
002184	CINTA P.V.C. A-15 30 ML	ML	
002185	CINTA P.V.C. A-22 15 ML	ML	
002187	LIBRO MARCACION MIXTA DESXON	UN	
002188	MASIL CARBURANTE 25 KILOS	KG	
002189	MASIL NEGRO 4 KILOS	KG	
002190	PROTECTOP BLANCO 5 KILOS	KG	
002191	TOC 8004 INYECCION 3 KILOS	KG	
002193	TOC 8015 JUNTA ANTIACIDA BEIGE 16 Kg	KG	
002194	TOXEMENT POLVO EN BOLSA 25 Kg	KG	
002201	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 4"	UN	N
002202	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 6"	UN	N
002204	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO (ANCHO 12cm)	UN	b
002205	CAÑUELA (59 X 21.50cm)	UN	C
002206	CAÑUELA (ANCHO 30cm)	UN	C
002207	BLOQUE DE CEMENTO CUADRATICO (40x40x0.6)	M2	A
002211	BARRERA CICLO RUTA	UN	B
002212	BOLARDO EN HIERRO TIPO IDU.	UN	M
002213	TOPELLANTAS H=15CM;B=0.20M;L=50CM	UN	T
002214	CONEX. NO Res.A/DUCTO+Acom.½ "	UN	D
002215	SARDINEL ACHAFLANADO 45 CM	UN	S
002216	PLAQUETA REJILLA (40x40x0.6) TRAFICO LIVIANO	UN	P
002217	BAJANTE TALUD	UN	
002218	PLAQUETA DE 50X1.00X0,6	M2	5
002219	POSTE DE CONC. PRETENS ENERG. Y TEL (8m) ROTURA 510(KG)	UN	L

002220	POSTE DE CONC. PRETENS. ENERG. Y TEL (8m) ROTURA 750(KG)	UN	R
002221	POSTE DE CONC. PRETENS. ENERG. Y TEL (10m) ROTURA 510(KG)	UN	L
002223	POSTE DE CONC. PRETENS. ENERG. Y TEL (12m) ROTURA 510(KG)	UN	L
002226	POSTE DE CONC. PRETENS. ENERG. Y TEL (14m) ROTURA 1050(KG)	UN	R
002227	ADAPTADOR HEMBRA CU DE ½	UN	
002228	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(8m) ROTURA 510(KG)	UN	A
002235	POSTE DE CONC. PRETENS A.P.(14m)RESISTENC:750Kg	UN	R
002236	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D 15cm (Con anillo)	ML	C
002237	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D20cm (Con anillo)	ML	C
002238	TANQUE K- 250 COMPLETO ETERNIT	UN	0
002239	TEJA PLACA Ond. No. 2 ETERNIT	UN	G
002240	TEJA PLACA Ond. No. 10 ETERNIT	UN	
002241	CANAL S/Circ. AS x250m ETERNIT	ML	0
002242	CANAL S/Circ. CS x250m ETERNIT	ML	0
002243	CODO BAJANTE AR x 90 ETERNIT	UN	
002244	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D25cm (Con anillo)	ML	C
002245	BAJANTE Rect. CR x2.5M ETERNIT	ML	0
002246	CODO BAJANTE CR x90 ETERNIT	UN	
002247	CAMPANA REDUC/BAJ/BCR ETERNIT	UN	0
002248	CAMPANA REDUC/BAJ/ABR ETERNIT	UN	0
002249	CAMPANA SIMPLE BAJ/AR ETERNIT	UN	0
002250	CAMPANA SIMPLE BAJ/BR ETERNIT	UN	0
002251	CAMPANA SIMPLE BAJ/CR ETERNIT	UN	0
002252	PLACA PLANA 122x122x4m ETERNIT	UN	
002253	PLACA PLANA 122x122x6m ETERNIT	UN	
002254	PLACA PLANA 122x244x6m ETERNIT	UN	
002255	TORNILLO Completo.Madera. C-43 ETERNIT	UN	
002256	FIJADOR ALA Compl.CANALETA-43 ETERNIT	UN	9
002257	FIJADOR ALA Compl.CANALETA-90	UN	
002258	CONDUCTOS LAMINA GALV. CAL.24	M2	
002259	AMARRE CABALLETE ETERNIT	UN	9
002260	TORNILLO PL.Ond.+ x4 3/4" ETERNIT	UN	
002261	CLARABOYA Color 4+ganchos ETERNIT	UN	
002262	CLARABOYA Color 6+ganchos ETERNIT	UN	
002263	CABALLETE ONDULIT FIJO ETERNIT	UN	0
002264	CABALLETE ONDULIT UNIVERSAL ETERNIT	UN	0
002265	CLARABOYA ONDULIT 4+ganchos ETERNIT	UN	
002266	CLARABOYA ONDULIT 6+ganchos ETERNIT	UN	
002267	PLACA ACANALADA 60x120 ETERNIT	UN	
002268	PLACA ACANALADA 60x170 ETERNIT	UN	
002269	PLACA ACANALADA 60x240 ETERNIT	UN	
002270	PLACA ACANALADA 60x340 ETERNIT	UN	
002271	BOVEDA CIRCULAR No.2 159x110	UN	1
002272	BOVEDA CIRCULAR No.3 245x155	UN	1
002273	BOVEDA CIRCULAR No.4 275x164	UN	1
002274	SUPERCANALETA 90x240x100 Colom	UN	1
002275	REJILLA PLAST.3x2"C/sosco cuad.cte	UN	0

002276	TIMPANO/BOV No.1 120x60 3mm	UN	1
002277	TIMPANO/BOV No.2 159x33 3mm	UN	1
002278	TIMPANO/BOV No.3 245x130 3mm	UN	1
002279	TIMPANO/BOV No.4 275x150 3mm	UN	1
002280	CUMBRERA No. 1 220x90 3mm.	UN	1
002281	CUMBRERA No. 2 150x204 3mm.	UN	1
002282	TIMPANO/CUMB No.1 90x54 3mm	UN	1
002283	TIMPANO/CUMB No.2 204x56 3mm	UN	1
002284	CUPULA No.1 158x114 3mm.	UN	1
002285	CUPULA No.2 158x140 3mm.	UN	1
002286	CUPULA No.3 158x230 3mm.	UN	1
002287	DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	UN	1
002288	DOMO Cuadr.BURBUJA 65x65 3mm.	UN	1
002289	DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	UN	1
002290	DOMO Cuadr.DIAMANT 65x65 3mm.	UN	1
002291	DOMO Rect.BURBUJA 80x115 3mm.	UN	1
002292	DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	UN	1
002293	TEJA ACRILICA No. 4 Ond. 2mm.	UN	1
002294	TEJA ACRILICA No. 4 Ond. 3mm.	UN	1
002295	TEJA ACRILICA No. 5 Ond. 2mm.	UN	1
002296	TEJA ACRILICA No. 5 Ond. 3mm.	UN	1
002297	TEJA ACRILICA No. 8 Ond. 2mm.	UN	1
002298	TEJA ACRILICA No. 8 Ond. 3mm.	UN	1
002299	TEJA ACRILICA No. 10 Ond. 3mm.	UN	1
002300	CABALLETE ONDULADO 50 x 112	UN	1
002301	TEJA Tripl.No.5 145x117 Acr.2mm	UN	1
002302	TEJA Tripl.No.5 145x117 Acr.3mm	UN	1
002303	TEJA Tripl.No.2 240x117 Acr.3mm	UN	1
002304	TEJA Tripl.No.2 240x117 Acr.2mm	UN	1
002305	CABALLETE TRIPLANO 52x107 3mm.	UN	1
002306	TEJA REYNALUM 66 2.40 x 74 2mm.	UN	1
002307	TEJA REYNALUM 77 2.40 x 85 3mm.	UN	1
002308	TUBO Pres. MLC 2" ETERNIT	ML	C
002309	TUBO Pres. MLC 3" ETERNIT	ML	C
002310	TUBO Pres. MLC 6" ETERNIT	ML	C
002311	TUBO Pres. MLC 8" ETERNIT	ML	C
002312	TUBO Pres. MLC 10" ETERNIT	ML	C
002313	TUBO Pres. MLC 12" ETERNIT	ML	C
002314	TUBO Pres. MLC 14" ETERNIT	ML	C
002315	TUBO Pres. MLC 16" ETERNIT	ML	C
002316	TUBO Pres. MLC 18" ETERNIT	ML	C
002317	TUBO Pres. MLC 20" ETERNIT	ML	C
002318	TUBO Pres. MLC 4" ETERNIT	ML	C
002319	TUBO Pres. MLC 24" ETERNIT	ML	C
002320	IMPLEMENTO MIRILLA CORTA FORTEC	UN	9
002321	IMPLEMENTO MIRILLA LARGA FORTEC	UN	9
002322	IMPLEMENTO CANTO REDONDEADO	UN	5

002323	PISO ANTICA TARQUINA CENEFA 15 x 30 CRNA	UN	3
002331	PISO ANTICADO TARQUINA ANGULO15 x 15 CRNA	UN	3
002335	CONDUCTOS LAMINA GALV. CAL.22	M2	
002336	DIFUSOR DE SUMINISTRO 12x12	UN	
002337	DIFUSOR DE SUMINISTRO 9x9	UN	
002338	REJILLA DE EXTRACCION 14"x12"	UN	
002339	REJILLA DE EXTRACCION 14"x6"	UN	
002340	REJILLA DE EXTRACCION 10"x8"	UN	
002341	REJILLA DE EXTRACCION 8"x6"	UN	
002342	REJILLA DE EXTRACCION 6"x6"	UN	
002343	REJILLA DE EXTRACCION 6"x4"	UN	
002344	PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	UN	
002347	VITROBLOCK PISO	UN	S
002348	ASCENSOR 7 PARADAS/6 PERSONAS	UN	G
002349	CABALLETE 4% C43 ETERNIT	UN	0
002350	CAMPANA EXTRACCION 2x1mt.	UN	
002351	TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN	
002352	CANALETA 90 x 3.75 ETERNIT	UN	
002354	REJILLA PLAST.3x2"C/sosco cuad.gal	UN	0
002355	BASTIDOR ABARCO	UN	
002357	REJILLA PLAST.3"plana cte.	UN	0
002358	REJILLA LAVADERO 2 1/2" + S/sosco	UN	0
002359	BASTIDOR AMARILLO	UN	
002361	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D30cm (Con anillo)	ML	C
002362	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 19x19x19 Liso Obra	UN	C
002363	REJILLA VENTILACION PLAST 15x15cm.	UN	0
002364	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x16 Pdra. Obra	UN	P
002365	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 36x19x16 Pdra. Obra	UN	P
002366	REJILLA VENTILACION PLAST 20x20cm	UN	0
002372	VALVULA POZUELO 2 ½"x1¼"C/sosco	UN	5
002373	BLOQUE DIV. MODULARES 9.5x19x39 Estrd. Obra	UN	P
002374	BLOQUE DIV. MODULARES 9x19x19 Liso Obra	UN	C
002375	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x12.5 Estrd.Obra	UN	E
002376	BLOQUE ENCHAPE TPI-16	UN	T
002377	BLOQUE ENCHAPE TEI-18	UN	T
002378	BLOQUE ENCHAPE EA-10	UN	E
002380	INTERRUPTOR SENC LUZ PIL+TAPA. MAX. L/NEX	UN	K
002382	PISO RUSTICO QUIMBAYA 33 x 33 CRNA	M2	3
002384	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D35cm (Con anillo)	ML	C
002386	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D40cm (Con anillo)	ML	C
002387	INSPECCION SISTEMAS DE MEDIDA revision general	UN	V
002388	BOMBA A/NEGRAS 3" 1HP SUMERGIB	UN	6
002389	MASCARILLA DESCHABLE	UN	R
002390	CINTURON DE Seg. FAJA ANGOSTA	UN	9
002390_1	CINTURON DE SEGURIDAD FAJA ANGOSTA	UN	
002391	CINTURON DE Seg. FAJA ANCHA	UN	9
002392	GUANTE (NITRILO) DE 13" ANSELL EDMONT(PAR)	UN	

002393	CINTURON P/HERRAMIENTA.	UN	R
002395	VALVULA POZUELO 2 ½" S/sosco	UN	5
002399	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50KVA	UN	
002401	ASCENSOR 5 PARADAS/6 PERSONAS	UN	
002402	T.V.CABLE/DERIVACION -POR UNA SOLA VEZ-	UN	
002403	TAPA REGISTRO VENTIL.20x20 cm	UN	5
002404	EXTRACTOR OLOR 20x20 cm	UN	5
002406	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	MES	
002407	TRAGANTE CUPULA 5x3	UN	5
002408	BLOQUE #5 USME TRADIC. 16.5x23x12 Medio Fab.	UN	F
002409	BLOQUE #4 USME 16.5x23x9 Medio Fab.	UN	F
002410	PISO RUSTICO QUIMBAYA CENEFA 16 x 33 CRNA	M2	3
002411	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D45cm (Con anillo)	ML	C
002412	CUARTON/DURMIENTE EN ABARCO (4X4X3M)	UN	
002413	CUARTON /DURMIENTE EN AMARILLO (4X4X3M)	UN	
002414	SIFON CONCENTRICO 4"x3" Br.	UN	S
002416	CUARTON / DURMIENTE EN FLORMORADO (4X4X3M)	UN	
002417	PISO RUSTICO QUIMBAYA TACO 16 x 16 CRNA	UN	3
002418	PISO ANTICADO GUAJIRA TACO 16 x 16 CRNA	UN	3
002419	CIERR EMPALME 10-100 PARES	UN	
002420	CUARTON OTOBO 4 x 3 x 3m	UN	
002421	PISO CLASICO MARMOL ALICANTE TERRACOTA 30 x30 CRN	M2	3
002422	CUARTON/DUEMIENTE EN SAJO (4X4X3M)	UN	
002424	ENCHAPE LUGO 20.5X30.5 CORONA	M2	2
002425	ENCHAPE ITALICA BEIGE 20x30 CRNA	M2	2
002426	CIERR EMPALME TUBULAR ESTANDAR 700 AWG	UN	
002430	LAMINA DRY WALL (2.44X1.22) 1/2"	M2	
002431	TABLA ABARCO	UN	
002432	VALVULA POZUELO VP-2 1/2" Br.	UN	V
002436	INSPECCION DE MEDIDOR RESIDENCIAL MONOFASICA	UN	
002437	BROCHA DE CERDA 1" JAMACA	UN	
002438	BROCHA DE CERDA 1 ½"	UN	
002440	BROCHA DE CERDA 2 ½"	UN	
002441	BROCHA 3" CERDA NATURAL mango plastico	UN	
002442	BROCHA DE CERDA 5"	UN	
002443	INSPECCION DE MEDIDOR RESIDENCIAL TRIFASICO	UN	
002446	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	
002449	FIJA-MIX BOLSA DE 2 KG ALFA	KG	G
002450	LISTO BLANCO (BOLSA 10 KG) ALFA	KG	G
002453	TEJA CRISTAL No. 4 POLICARBONATO AJOVER	UN	0
002454	TEJA CRISTAL No. 5 AJOVER	UN	0
002455	TEJA CRISTAL POLICARBONATO No. 6 AJOVER	UN	0
002456	TEJA CRISTAL POLICARBONATO No. 8 AJOVER	UN	0
002459	LISTON M.H. PINO PATULA	M2	T
002461	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	1
002462	PINTURA PARA TABLERO NEGRA PHILAAC	GLN	2
002463	LACA ESPECIAL NEGRA MATE PHILAAC 5330	GLN	5

002464	LACA ENTREMEZCLA NEGRA PHILAAC 5480	GLN	5
002465	CIRCUITO CERRADO DE T.V.	UN	A
002466	PARARRAYOS 140 M. DE RADIO IONOSTAR	UN	3
002468	COMPRESOR 250 PCM	HR	
002469	REVISION ENERGIA TRIFASICA	UN	
002470	REVISION ENERGIA E-4	UN	
002471	REVISION ENERGIA E-5	UN	
002472	PEGANTE P.V.A. PHILAAC	GLN	0
002474	TEJA SHINGLE Marathon	M2	2
002475	JUEGO DE RUEDAS PARA ANDAMIO(4)	SMN	
002476	BANDA PARA REMOVER ESCOMBROS 20 MTS	MES	
002477	VENTANA ANDINA VIDRIO	M2	
002478	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	9
002479	MERULEX I.F.A. Transparente . 3.5 KILOS	KG	5
002480	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	7
002481	TEJA PLANA 25x17 NATURAL MOORE	UN	+
002484	CODO RECTO DE GRES 8" MOORE	UN	2
002485	TEE GRES 8 x 8 MOORE	UN	3
002486	YEE GRES 12 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
002487	TUBO GRES 14" (1.50) MOORE	UN	1
002488	YEE GRES 14 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
002489	YEE GRES 16 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	3
002490	TUBO GRES 18" (1.50) MOORE	UN	1
002491	TUBO GRES 21" (1.50) MOORE	UN	1
002492	YEE GRES 20 x 6" MOORE AA-1A(150)	UN	3
002493	YEE GRES 24 x 6" MOORE AA-1A(150)	UN	3
002494	TUBO GRES 27" (1.50) MOORE	UN	1
002495	YEE GRES 27 x 6" MOORE AA-1A(103)	UN	3
002497	PALA DRAGA 320H 25 M PLUMA SOBRE ORUGA	HR	
002498	REVISION ENERGIA E-6	UN	
002501	DURACUSTIC ROCKS Fglas	PLC	2
002504	GRUA POTAIN 428 BRAZO 40 MTS	MES	
002505	CLOUDS sin/inst. Fglas	M2	2
002516	PIEDRA DE RIO	M3	
002518	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	
002519	FILTRO METALICO 20"x20"x2"	UN	
002520	TAPA Y PLACA FUNDIDA PARA POZO DE INSPECCION	UN	
002521	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.00 x3.00M	UN	
002523	VIGA I P E 140 mm	ML	
002524	ESMALTE SIKA VERDE1gall	GLN	3
002526	ENCHAPE CLASICA CORATO 20x30 CRNA ***	M2	2
002528	TINA ACRILICA (fibra de vidrio ó Poliester)	UN	C
002531	GRIFERIA LAVAMANOS CHATEAU 4" Cr. MOEN	UN	6
002532	ANGULO 3/16"x1"X6MT (4.5mm x 25mm)	UN	
002534	ANGULO ¼" x 1 ½"	ML	
002535	ANGULO ¼"x2½"	ML	
002538	ANGULO 5/16" x 3"	ML	

002539	ANGULO ½" x 3"	ML	
002540	CALIBRACION DE MEDIDOR ELECTROMECANICO trifasico	UN	
002541	REVISION INICIAL DE LA CONEXION	UN	
002544	EUCO FILLER FINO 9 KILOS	KG	
002545	EUCON 37 20 KI	KG	
002546	CALIBRACION CONT. ENERGIA E-3 trifßsica	UN	
002547	GRIFERIA LAVAPLATOS CHATEAU Cr. MOEN	UN	7
002548	GRIFERIA LAVAPLATOS CHATEAU 8" Cr. MOEN	UN	6
002550	PISO TORREON 30x30 CRNA	M2	3
002551	CALIBRACION CONT. ENERGIA E-4 trifßsica	UN	
002552	CALIBRACION CONT. ENERGIA E-5 trifßsica	UN	
002553	CALIBRACION DE MEDIDOR ELECTRONICO Trifásica	UN	
002555	GRIFERIA LAVAMANOS CHATEAU 8" Cr. MOEN	UN	6
002558	DUCHA CHATEAU POSI-TEMP	UN	2
002560	KIT FLOTADOR ½"BRONCE/ACERO(BOLA COBRE)PARA TANQUE	UN	V
002561	TABLON DE ½-26 VITRIF. MOORE	M2	
002563	MARMOLPLAST CLARO	M2	C
002564	CARAPLAST oscuros	M2	C
002572	INTERRUPTOR DOBLE MAX L/NEX	UN	K
002575	GRIFERIA LAVAMANOS CHATEAU 4" Cr. MOEN	UN	L
002576	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PIL.+TAPA MAX L/NEX	UN	
002577	LADRILLO BOCADILLO ROMANO S/CRIST. Moreno Obra	UN	C
002581	INTERRUPTOR ELEC L/NEX	UN	X
002590	LAVABO DOBLE CIRUJANO A.INOX.	UN	T
002591	DUCHA CHATEAU POSI TEMP Cr MOEN	UN	2
002593	MESA DE TRABAJO TIPO CENTRAL	UN	
002595	DUCHA CHATEAU MONTICHELLO br MO	UN	2
002596	ADOQUIN 3x6x25 S/CRIST.	UN	C
002598	TEJA ESPAÑOLA S/CRIST.	UN	C
002602	GRIFERIA LAVAMANOS .AQUA STREAM MOEN	UN	8
002603	MESA DE TRABAJO CONTRA PARED	UN	S
002604	DUCHA CHATEAU MONTICHELLO Cr 4"	UN	2
002605	MESA PARA AUTOPSIAS C/POCETA	UN	2
002606	LAVAPLATOS MOEN	UN	2
002607	DUCHA CHATEAU MONTICHELLO Cr 8"	UN	L
002608	POSTE CONCR(11X11) 2m.PARA CERCA(5 HILOS)	UN	
002610	POSTE CONCR(11x11) 2.2mPARA CERCA(6 HILOS)	UN	
002615	REJILLA LAVADERO L-2 ½"x 1 ½" Al.	UN	L
002618	INTERRUPTOR CONM SENC. MAX. L/NEX	UN	X
002623	REJILLA DESARENADORES C-50x120 Cm	UN	C
002624	BLOQUE DIV. CONCRETODO 10x20x40 Fab.	UN	F
002626	REJILLA DESARENADORES SB-30x70 Cm	UN	
002627	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D50cm (Con anillo)	ML	C
002630	COMPRESOR PORTATIL 3/4 CABALLOS DE FUERZA EVAN	UN	5
002631	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D60cm (Con anillo)	ML	C
002632	ELEVADOR 1000 KILOS	MES	
002633	ACELERANTE PARA MORTEROS SIKA-3-23.0 KLG	KG	1

002636	EXCAVADORA HIDRAUL.PC-307+Oper+Comb	HR	K
002638	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D70cm (Con anillo)	ML	C
002639	ENCHAPE CLASICA VICTORIA 20x30 CRNA	M2	2
002641	VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18 mm INCOLORO	M2	
002647	BLINDAJE REJILLAS DE VENTILACION X 30 MTS h	ML	M
002648	CRISTAL MULTILAMINADO/NIVEL 1	M2	
002649	REVELADOR AUTOMATICO	GL	
002651	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	
002652	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	
002654	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	
002656	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	
002657	CONCRETO 4500 PSI (315N) COMUN Gr=1"	M3	
002658	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	
002659	CONCRETO 6000 PSI (420N)	M3	
002660	CONCRETO PAVIMENTO MR-36	M3	
002661	CONCRETO PAVIMENTO MR-39	M3	
002662	CONCRETO PAVIMENTO MR-41	M3	
002663	CONCRETO PAVIMENTO MR-43	M3	
002664	CONCRETO PAVIMENTO MR-45	M3	
002665	DURMIENTE ORDINARIO (0.04m x 0.04m) x 2.80 M.	ML	
002667	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	
002668	VIGA DE ABARCO17X7 X 6 MTS CEPILLADA.	UN	
002671	PILOTE DE MADERA	ML	
002673	POSTE PARA CERCA 2.50 M.	UN	
002674	VIAJE DE LEÑA	VJ	
002675	PIEZA CEDRO MACHO	UN	
002676	PIEZA CEDRO PUERTO ASIS 18 x 4 x 2.80M	UN	
002677	TUBO DE CONC. REFORZADO D 60cm (Con anillo)	ML	C
002679	ENCHAPE MACEDONIA 25 x 25 CRNA	M2	2
002681	ADITIVO ADHERENTE PARA MORTEROS SikaLátex (4.5Kg)	KG	1
002682	PISO PRAGA AZUL 41x41 CRNA	M2	4
002684	PISO ANTICADO PIZARRA 33 x 33 CRNA	M2	3
002691	CONCRETO 4500 PSI C/Prem Gr=1"	M3	
002692	CONCRETO 5000 PSI C/Prem Gr=1"	M3	
002693	TABLETA GRES ROMANA ROJA EXTRA 18x9 ALFA	M2	G
002694	LAVAMANOS PRESTIGIO Peds 8" CRNA	UN	7
002695	LAVAMANOS PRESTIGIO Sbrp 8" CRNA	UN	0
002696	LAVAMANOS PRESTIGIO CRNA	UN	0
002697	LAVAMANOS ACUACER Colgar CRNA	UN	0
002698	SANITARIO PRESTIGIO CORONA	UN	3
002699	LAVAMANOS PRESTIGIO Peds+Grif.GAVIOTA CRNA	UN	7
002700	LAVAMANOS PRESTIGIO Peds+Grif.FENIX CRNA	UN	7
002701	LAVAMANOS PRESTIGIO Sbrp+Grif.ATHEN CRNA	UN	7
002702	LAVAMANOS PRESTIGIO Sbrp+Grif.SFERA CRNA	UN	7
002703	LAVAMANOS PRESTIGIO Incr+Grif.GAVIOTA CRNA	UN	7
002704	LAVAMANOS PRESTIGIO Incr+Grif.FENIX CRNA	UN	7
002705	LAVAMANOS STILO Peds+Grif.Mctrl CRNA	UN	7

002706	LAVAMANOS STILO Sbrp+Grif.Sfera CRNA	UN	7
002708	SERVICIO Provis. DE ENERGIA Kw	UN	
002711	ESPEJO PELDAR CLARO 3 mm	M2	3
002712	HIERRO 40 Liso/Rect 5/8"	KG	
002718	INTERRUPTOR CONM SENC. LUZ PIL.+TAPA	UN	
002719	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	
002720	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	
002721	MOTOBOMBA ELECTRICA DE 2" GASOLINA	MES	
002722	TIMPANO/BOV No.5 190x50 3mm	UN	1
002723	PISO SICILIA MARFIL 34 x 34 CRNA	M2	3
002724	PEGACOR I-40 GRIS CRNA	KG	9
002725	BOQUILLA CONCOLOR 2 KG CORONA	KG	9
002726	ESTUCOR BLANCO CRNA	KG	3
002727	MARMOL RETAL BLANCO Huila.	M2	
002728	MARMOL RETAL GRIS PAYANDE	M2	
002729	MARMOL RETAL NEGRO CARACOL	M2	
002730	TUBO DE CONC. REFORZADO D 70cm (Con anillo)	ML	C
002731	MARMOL RETAL ROSADO HUILA	M2	
002732	MARMOL RETAL IMPORTADOS	M2	
002733	PISO PARKET CEDRO 40*40 CRNA	M2	4
002734	PISO PARKET NOGAL 41*41 CRNA	M2	4
002735	PISO PARKET ALAMO 34 x 34 CRNA	M2	3
002736	PISO PARMA 41 x 41 CRNA	M2	4
002737	PISO PARKET ALISO 41 x 41 CRNA	M2	4
002740	PISO CLASICO MIRO 33x33 CRNA	M2	3
002743	CINTA SIKA PVC V-10 30 Mts.	ML	4
002744	ENCHAPE TAMPICO BEIGE 20x30 CRNA	M2	2
002747	EUCO FILLER COLOR 1 - 8 KILOS	KG	
002748	EUCO FILLER GRUESA 42 KILOS	KG	
002750	TUBO DE CONC. REFORZADO D 80cm (Con anillo)	ML	C
002751	ENCHAPE CLASICA MARMOL ROJO ALIC. 30x45 CRNA	M2	4
002752	TOMA CON POLO A TIERRA+INTER.AISLADO. MAX. L/NEX	UN	X
002754	ESTUFA MIXTA 6Pts CIMSA	UN	A
002755	CABLE cobre Aisl. 3U0 THW - 90 C 600V	ML	F
002756	CABLE cobre Aisl. 4U0 THW - 75 C 600V	ML	2
002757	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 8 ST	ML	2
002759	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 16 SPT - 60 C 300V	ML	F
002760	MIRILLA (OJO MAGICO) CROM PEQ.	UN	IN
002761	MIRILLA (OJO MAGICO) DORAD PEQ	UN	IN
002763	ALAMBRE DESN #4 INTER DI 1.35	ML	2
002764	ALAMBRE CU DESNUDO #10 AWG	ML	2
002765	ALAMBRE DESNUDO #12 INTER DI 1.62	ML	2
002766	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	2
002767	TEJA Plast.ESPAÑOLA grande AJOVER	UN	0
002768	SANITARIO PORTOBELLO BLANCO	UN	1
002769	TUBO DE CONC. REFORZADO D 90cm (Con anillo)	ML	C
002770	COCINA Int.1.80 Milano CHLLG	UN	7

002771	GRIFERIA CONJ.MEZC.L/M CRISTAL 8"	UN	0
002773	CAMPANA EXTRAC.horiz.pint.60cm CHLLG	UN	C
002774	CAMPANA EXTRAC.horiz.acero 60cm CHLLG	UN	C
002776	VALVULA DE SEGURIDAD BOLA PARA GAS CU DE ½	UN	
002778	COCINA Int.1.95 Milano CHLLG	UN	7
002779	ALACENA P/HORNO.76 x 1.96 FUTURA CHLLG	UN	7
002780	ALACENA P/HORNO.60 x 1.96 FUTURA	UN	7
002781	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" Sbrp CRNA	UN	7
002782	LAVAMANOS MAXIMO Sbrp+Grif.Monocontrol CRNA	UN	7
002784	LAVAMANOS TIFANY Peds+Grif.Monocontrol CRNA	UN	7
002785	LAVAMANOS TIFANY Peds+Grif.MctrlCRNA	UN	7
002786	LAVAMANOS MAXIMO Sbrp+Grif.Monocontrol CRNA	UN	7
002787	LAVAMANOS VERONA Colgar CRNA	UN	0
002788	LAVAMANOS VERONA Colgar CRNA	UN	0
002789	LAVAMANOS AVANTI Colgar+Grif.8" PRISMA CRNA	UN	0
002790	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M KRISTAL 4"	UN	0
002791	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SENC. GRIVAL	UN	C
002792	SANITARIO AVANTI BLANCO CRNA.	UN	2
002794	LAVAMANOS BLANCO COLGAR+Griferia (llave+sifon+desa	UN	7
002795	LAVAMANOS ACUACER+Grif.8" GALAXIA CRNA	UN	7
002796	TAZA FLUXOMETRO INSTIT. CRNA	UN	0
002797	LAVAMANOS AVANTI Colgar+Grif.8" PRIS CRNA	UN	0
002799	ORINAL Residencial+Grif Quick CRNA	UN	0
002800	LAVAMANOS AVANTI Sbrp+Grif.PRISMA CRNA	UN	0
002801	PASO ESCALERA FIBRIT	UN	P
002803	SANITARIO PORTOBELLO PREMIUM	UN	1
002804	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST.	JRN	
002806	GRIFERIA LAVAMANOS MONCTROL PRISMA GRIVA	UN	4
002807	SANITARIO MAXIMO COLOR CORONA	UN	2
002808	GRIFERIA LAVAPLATOS .PRISMA Sbrp. GRIVAL	UN	5
002809	GRIFERIA LAVAMANOS LIS 8" GRIVAL	UN	5
002810	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	
002811	GRIFERIA LAVAMANOS 4" LAZIO O SIMILAR	UN	
002812	VENTANA SERIE 2000	M2	
002813	VENTANA PROYECTANTE	M2	
002814	VENTANA EUROPA	M2	
002815	PUERTA PANORAMA	M2	
002816	ALAMBRE PARALELO 2x18 DWP - PVC	ML	2
002817	CONCRETO 1500 PSI Imperm.Gr=1"	M3	G
002818	CONCRETO 2000 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	
002819	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	
002821	CONCRETO 3500 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	
002822	CONCRETO 4000 PSI COMUN Inclusor de aire Gr=1"	M3	
002823	CONCRETO 4500 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	
002824	CONCRETO 5000 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	
002825	CONCRETO 6000 PSI Imperm.	M3	
002827	PISO CLASICO CREMA MARFIL 33x33 CRNA	M2	3

002828	PISO SONDRIO41*41 CRNA	M2	4
002829	ENCHAPE ANTICADO TICINO 25 x 25 CRNA	M2	2
002830	PISO CLASICO CALACATA 41 x 41 CRNA	M2	4
002831	ALAMBRE TRENZADO 2x18 DWT - PVC	ML	2
002832	ALAMBRE PARALELO 2x18 DWP - 2PE	ML	2
002833	CABLE COBRE AISLADO C.14 AWG THWN 600V 90°C	ML	
002834	ESCALERA Elec. 3.3 M. INCL.35	UN	
002835	ASCENSOR 6 PARADAS/8 PERSONAS	UN	G
002836	CAJA INSPECCION Sin Tapa h=50 FIBRIT(40x40cm)	UN	C
002837	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-PER+COMB	DD	
002838	ENCHAPE CLASICA FORLI 25x35 CRNA	M2	5
002839	ENCHAPE CLASICA MARMOL AURORA BONE 20x30 CRNA	M2	2
002843	ADITIVO ADHERENTE PARA MORTEROS SikaLátex (20Kg)	KG	1
002847	BANDEJA PORTA CAB. ESCALERA	UN	
002848	PISO PARKET CAFE 33 x 33 CRNA	M2	3
002849	RETARDADOR SIKA TARD-E - 230.0 KLG	KG	1
002850	SIKASET L - ACELERANTE FRAGUADO, RESISTENCIA (5kg)	KG	1
002851	SANITARIO VICTORIA BLANCO	UN	1
002852	ACELERANTE FRAGUADO,RESISTENCIA (230kg) Sikaset L	KG	1
002857	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	
002859	ENCHAPE LUMIK 25x35 CRNA	M2	3
002861	ENCHAPE CLASICA MARMOL PULPIS 30*45 CRNA	M2	4
002863	FLETE BUCARAMANGA/BOGOTA	TN	
002869	FLETE CALI/BOGOTA	TN	
002877	CABLE Alum. Aisl. 2/0 THW	ML	2
002878	TUBO DE CONC. REFORZADO D 100cm (Con anillo)	ML	C
002879	TUBO DE CONC. REFORZADO D 120cm (Con anillo)	ML	C
002880	TUBO DE CONC. REFORZADO D 140cm (Con anillo)	ML	C
002885	FLETE MEDELLIN/BOGOTA	TN	
002887	VIDRIO PELDAR Templ.BRONCE 6mm	M2	6
002888	MARMOL GRIS PAYANDE 30.5 x 30.5 x 1	M2	
002892	MARMOL NEGRO CARACOL 30.5 x 15.3 x 1	M2	
002898	LADRILLO TOLETE SUPER STA/FE 24.5x12x7.5 Perf. Fab	UN	F
002903	LADRILLO REJILLA VIS YOMASA 24x12x6 Cocido Fab.	UN	F
002909	INSPECCION SISTEMAS DE MEDIDA menor o igual 55kva	UN	
002914	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST.	JRN	
002915	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL SIN/PREST.	JRN	
002919	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	
002920	HIERRO PR-60 Corru/Rec 7/8"	ML	
002921	HIERRO PR-60 Corru/Fig 7/8"	KG	
002924	EXTINTOR MOD. PQS-M20 MANG. ABC	UN	
002925	PQS M20- BC MANGUERA	UN	
002926	Extintor a base agua penetrante a presión modelo 2.5 galones tipo A -	UN	
002927	SANITARIO VICTORIA PREMIUM	UN	1
002929	LADRILLO REJILLA VIS YOMASA 24x12x6 Cocido Obra	UN	F
002930	LADRILLO MACIZO MATIZADO HELIOS 24x12x6 Obra	UN	D
002931	LADRILLO ESTRUCTURAL HELIOS MATIZADO 24x12x6 Fab.	UN	D

002934	TEJA "S" Natural Terracota SANTAFE	UN	F
002935	PLASTOCRETE 169 HE	KG	1
002937	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL SIN/PREST.	JRN	
002938	PIEDRA CORALINA 30x15	M2	
002939	GRANITO NEGRO ABSOLUTO	M2	
002940	GRANITO NEGRO ESTELAR CUADREADO Y BRILLADO	M2	
002941	MARMOL RETAL PIEDRA CORALINA	M2	
002943	HIERRO A-40 Liso/Rect ¼"	KG	
002944	TABLEX PZ 2.44 x1.53 4.mm Lamina Tablex	UN	
002946	ENCHAPE EGEO 20.5x20,5 CORONA	M2	2
002957	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	2
002958	LAVAMANOS VICTORIA BLANCO	UN	1
002959	CABALLETE CUBIERTA ARQUITECTONICA ACESCO60X200	UN	T
002961	CAJA BREAKER 2Circ. Monof L/NEX	UN	C
002963	CAJA BREAKER 8Circ. Monof L/NEX	UN	C
002964	CAJA BREAKER 9Circ. Monof L/NEX	UN	C
002965	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm	M2	6
002966	TUBO COBRE ½" PESADO-TIPO-K	ML	
002967	TUBO COBRE ½" LIVIANO	ML	
002968	TUBO COBRE 3/8" PESADO	ML	
002969	TUBO COBRE 3/8" LIVIANO	ML	
002970	TEJA CRISTAL POLICARBONATO No.10 AJOVER	UN	0
002971	TEJA CRISTAL No.12 AJOVER	UN	0
002972	TEJA Plast. #5 RURALIT AJOVER	UN	0
002975	LAVAMANOS VICTORIA PREMIUM	UN	1
002976	MALLA SIN VENA 0.60 x 2.40 M.	UN	
002977	TANQUE PLASTICO 2000 LT AJOVER	UN	0
002979	TEJA Plast.#10 RURALIT AJOVER	UN	0
002981	CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 30AMP L/NEX	UN	D
002982	CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 50AMP L/NEX	UN	D
002983	CORTACIRCUITO ENCH. 2POL 20AMP L/NEX	UN	D
002984	CORTACIRCUITO ENCH. 2POL 30AMP L/NEX	UN	D
002985	CORTACIRCUITO ENCH. 2POL 50AMP L/NEX	UN	D
002986	CORTACIRCUITO ENCH. 3POL 20AMP L/NEX	UN	D
002987	CORTACIRCUITO ENCH. 3POL 30AMP L/NEX	UN	D
002988	CORTACIRCUITO ENCH. 3POL 50AMP L/NEX	UN	D
002990	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	D
002991	CORTACIRCUITO ATORN.1POL 50AMP L/NEX	UN	D
002992	CORTACIRCUITO ATORN.2POL 20AMP L/NEX	UN	D
002993	CORTACIRCUTO ATORN.2POL 30AMP L/NEX	UN	D
002994	CORTACIRCUITO ATORN.2POL 50AMP L/NEX	UN	D
002995	CORTACIRCUITO ATORN.3POL 20AMP L/NEX	UN	D
002996	CORTACIRCUITO ATORN.3POL 30AMP L/NEX	UN	D
002997	CORTACIRCUITO ATORN.3POL 50AMP L/NEX	UN	D
002998	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX	UN	L
002999	TOMA SENCILLA CLASICA CREMA L/NEX	UN	L
003000	TOMA DOBLE AMERICANA 600 AVE	UN	6

003001	TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UN	6
003002	INTERRUPTOR SENC 200 SOBREPARED AVE	UN	2
003003	BOTON TIMBRE 200 SOBREPARED AVE	UN	0
003004	TOMA SENCILLA AMER. POLARIZADA 200 SOBREPONER	UN	0
003005	TOMA TELEF COLOMB.200 SOBREPARED AVE	UN	0
003006	TOMA TELEF AMER.200 SOBREPARED 2HILOS AVE	UN	0
003007	ZUMBADOR 110 V. 200 SOBREPARED AVE	UN	2
003008	INTERRUPTOR DOBLE 200 SOBREPARED AVE	UN	2
003009	INTERRUPTOR SENC +TOMA AMERIC.ABITARE AVE	UN	9
003010	TOMA BIPOLAR 20 AMP MARFIL AVE	UN	0
003011	CLAVIJA TRIPOLAR 20 AMP. MARFIL AVE	UN	0
003012	TOMA TRIPOLAR 20 AMP. AVE	UN	0
003013	SOCKET TUBO FLUORESCENTE (JG) ENCENDIDO RAPIDO AVE	UN	0
003014	SOCKET TUBO SLIM LINE (JG) AVE	UN	0
003015	CLAVIJA DE PATA REDONDA AVE	UN	6
003016	TIMBRE BITONAL DIN DON 110V. AVE	UN	7
003017	CLAVIJA DE PATA PLANA AVE	UN	0
003018	TOMA AEREA AVE 15AMP CON POLO A TIERRA	UN	9
003019	INTERRUPTOR DE PASO MARFIL AVE	UN	0
003020	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	UN	9
003021	INTERRUPTOR SENC CONMUTABLE FOSF AVE	UN	9
003022	BOTON TIMBRE FOSF AVE	UN	9
003023	TOMA TELEF COLOMB.ABITARE AVE	UN	9
003025	ZUMBADOR 110 V. AVE	UN	9
003026	INTERRUPTOR DOBLE FOSF AVE	UN	9
003027	INTERRUPTOR TRIPLE FOSF AVE	UN	9
003028	INTERRUPTOR SENC+TOMA AMERIC. 200 SOBRE PONER AVE	UN	0
003029	INTERRUPTOR +TOMA POLO A TIERRA BLANCA	UN	1
003030	INTERRUPTOR DOBLE CONM ABITARE AVE	UN	9
003031	TOMA DOBLE AMERICANA FOSF AVE	UN	9
003032	INTERRUPTOR SENC MARFIL LUZ PIL. AVE	UN	9
003033	BOTON TIMBRE ABITARE LUZ PILOTO AVE	UN	1
003034	INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ PILOTO AVE	UN	9
003035	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada. Cal.10(Hueco 2½)	M2	
003036	INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ PILOTO AVE	UN	9
003037	INTERRUPTOR SENC +TOMA AMERIC.ABITARE LUZ PILOT	UN	9
003038	INTERRUPTOR LP.+TOMA POLO A TIERRA BLANCA	UN	1
003039	VIDRIO PLANO 225x100-120-130-140 -160-180 5mm	M2	5
003040	LAMINA BLACK THEATER 24 x 48 x 1" Fglas	M2	2
003041	ACUSTIFIBRA S/inst. Fglas	M2	2
003042	FRESCASA Suministro Fglas 2 1/2"	M2	2
003043	FRESCASA M.B.I. S/inst. Fglas	M2	2
003044	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	
003045	TOMA CON POLO A TIERRA +INT.SENC. LUZ PIL	UN	
003046	PLANTAS ELECTRICAS MOD.MLS25	UN	5
003047	TOMACORRIENTE POLO A TIERRA+TAPA	UN	X
003050	TIMBRE PUL+TAPA SENC. LUZ PIL.MAX L/NEX	UN	

003051	TIMBRE ZUMBADOR 120V COLOR TRIGO L/NEX	UN	A
003052	TOMA TELEF COLOM SENC + TAPA MAX L/NEX	UN	
003053	BOQUILLA CONCOLOR PORCELANATO	KG	
003054	PORCELANATO PIEDRA PIZARRA	M2	
003055	TOMA TELEF AMER+TAPA SENC. MAX L/NEX	UN	
003056	TOMA TELEF AMER DOBLE+TAPA MAX L/NEX	UN	X
003057	TERMINAL COAXIALTV AMER+TAPA MAX L/NEX	UN	
003058	PILOTE EN CONCRETO PROCESO .40 Blando	ML	
003060	EMULSION PX-900 / 5 GLN Fglas	CANEC	2
003061	VIDRIO PLANO 225x100-120-130-140 -160-180 6mm	M2	6
003062	EMULSION PX-900 / 55 GLN Fglas	CANEC	2
003063	SUPERMANTO 400 X S/inst Fglas	M2	2
003064	SUPERMANTO 600 XT S/inst Fglas	M2	2
003065	PINTURA BITUMINOSA SOLAR FLEX 1 GLN Fglas.	CANEC	2
003066	PINTURA BITUMINOSA SOLAR FLEX 5 GLN Fglas.	CANEC	2
003067	TEJA SHINGLE SPANISH RED S/inst. Fglas	M2	2
003068	DIMMER DESL SENC 120V+TAPA MAX L/NEX	UN	X
003069	PORCELANATO EBRO BEIGE	M2	
003070	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MOD.ABA-1W	UN	6
003071	LIMESTONE PLUS (3 Kg.)	KG	
003072	TOC 50-10 (3 kg.)	KG	
003073	DYMONIC FC Sellante Blanco (300 CM3)	CARTU	
003074	EUCON 537 230 kg	KG	
003075	GRAUTOC (30 Kg.)	KG	
003076	EPOTOC (4 Kg.) TOXEMENT	KG	
003077	SELLOTOC BLANCO (5 Kg.)	KG	
003078	TOC FIBRA FIBRILADA 500 (10 Kg.) 3/4	KG	
003080	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS ABA 1.5W	UN	6
003081	EQUIPOS DE PRESION MOD.20H-6W-L300	UN	9
003082	EQUIPOS DE PRESION MOD.20H-7.5W-L300	UN	6
003083	EQUIPOS DE PRESION MOD.20H-6W- L500	UN	9
003084	EQUIPOS DE PRESION MOD.20A-5TW-L300	UN	9
003085	EQUIPOS DE PRESION MOD.20A- 6W - L500	UN	9
003086	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MOD.ABA-2.MW	UN	6
003087	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES MOD.SRM4M1C	UN	8
003088	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES MOD.MW150 - 23	UN	8
003089	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES MOD.MW200 - 23	UN	8
003090	VIDRIO PIRAMIDE-240x120-130 4mm FAVIDRIO	M2	4
003091	PLANTAS ELECTRICAS MOD.MLS100	UN	5
003092	VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	4
003093	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS HY-FLO - 1 ETAPA	UN	6
003095	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS HY-FLO 6 - 1 ETAPA	UN	6
003096	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS HY-FLO 10 - 1 ETAPA	UN	6
003101	MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS HY-FLO - 2 ETAPAS	UN	6
003104	BOMBA AUTOCEBANTE 3.5HP GASOLINA	UN	1
003106	MARMOL PIEDRA MUÑECA CUADREADO e=2cm	M2	
003108	BOMBA JET MULTIETAPAS 3.6 HP	UN	1

003110	BOMBA JET MULTIETAPAS 6.6HP	UN	1
003111	BOMBA JET MULTIETAPAS 9.0 HP	UN	1
003112	BOMBA CARACOL 1/4HP EC - 2S	UN	1
003113	BOMBA CARACOL 1HP EC - 210 - S	UN	1
003114	BOMBA CARACOL 2HP EC - 220 - S	UN	1
003115	BOMBA AUTOCEBANTE 6.5 HP	UN	1
003116	BOMBA AUTOCEBANTE 16HP	UN	1
003117	BOMBA AUTOCEBANTE DIESEL 11.0 HP	UN	1
003118	BOMBA ALTA PRESION 5HP	UN	1
003119	BOMBA ALTA PRESION 6.6HP	UN	1
003120	BOMBA ALTA PRESION 7.5HP	UN	1
003124	HI-PRESS ½HP	UN	1
003125	HI-PRESS 3/4HP	UN	1
003129	HI-PRESS 2HP	UN	1
003130	HI-PRESS 3HP	UN	1
003132	HI-PRESS 3.6HP	UN	1
003134	HI-PRESS 5HP	UN	1
003135	HI-PRESS 6.6HP	UN	1
003136	GRANITO NAT.JASPE 305x305x10	M2	
003137	GRANITO NAT.JASPE (PLACAS A MEDIDA E=20mm)NAL	M2	
003138	GRANITO NAT.GIALLO S. FRANCISCO 305x305x20	M2	
003139	GRANITO NAT.GOLDEN CREAM	M2	
003140	GRANITO NAT.GRIS GUAYANA 305x305x 10	M2	
003141	GRANITO NAT.GRIS GUAYANA CUADREADO	M2	
003142	GRANITO NAT.NEGRO ABSOLUTO 305x305x10	M2	
003143	GRANITO NAT.NEGRO ABSOLUTO (A MEDIDAS x20)	M2	
003144	GRANITO NAT.ROJO GUAYANA 305x305x10	M2	
003145	GRANITO NAT.ROJO GUAYANA (PLACAS A MEDIDA x20)	M2	
003146	GRANITO NAT.ROSA PORRINO 305x305x10	M2	
003147	GRANITO NAT.ROSA PORRINO (PLACAS A MEDIDAx20)	M2	
003148	GRANITO NAT.VERDE UBATUBA (305x305x20)	M2	
003149	GRANITO NAT.VERDE UBATUBA	M2	
003151	MARMOL CAFE PINTA (305x305x10)	M2	
003152	MARMOL CAFE PINTA (ZOCALO 305x73x10)	UN	
003153	MARMOL CAFE PINTA PLACAS	M2	
003154	MARMOL GRIS RIO CLARO (305x305x10)	M2	
003155	MARMOL GRIS RIO CLARO (ZOCALO 305x73x10)	UN	
003156	MARMOL GRIS PERLA PLACAS	M2	
003157	MARMOL NEGRO CARACOL (305x305x10)	M2	
003158	MARMOL NEGRO CARACOL (ZOCALO 305x73x10)	UN	
003159	MARMOL NEGRO CARACOL PLACAS	M2	c
003160	MARMOL VERDE SALTAN (305x305x10)	M2	
003161	TABLETA GRES GRIEGA SAHARA EXTRA 9x9 ALFA	M2	G
003162	TABLETA GRES EGIPCIA ROJA 10x10 ALFA	M2	G
003163	MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEYVA (305x305x10)	M2	
003164	MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEYVA (ZOCALO 305x73x10)	UN	
003165	MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEYVA PLACAS	M2	

003166	MARMOL TV.ROMANO BEIGE (305x305x10)	M2	
003167	MARMOL CREMO TOSCANO (305x305x10)	M2	E
003168	TABLETA GRES ARAGONESA ROJA TERRANOVA 16,4x8,2 AL	M2	G
003169	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA SIN/PREST.	JRN	
003170	MARMOL BOTTICINO FLORITO (305x305x10)	M2	
003171	MARMOL BOTTICINO CLASICO CUADREADO	M2	
003172	MARMOL BOTTICINO CREMO PLACAS	M2	
003173	MARMOL BOTTICINO CLASICO (305x305x20)	M2	
003174	MARMOL CREMA MARFIL BEIGE (305x305x10)	M2	
003175	MARMOL CREMA MARFIL BEIGE (153x305x20)	M2	
003176	MARMOL CREMA MARFIL BEIGE PLACAS	M2	
003177	MARMOL CREMA MARFIL BEIGE (305x610x20)	M2	
003178	MARMOL MULATA CAMPIÑA (305x305x10)	M2	
003179	MARMOL MULATA CAMPIÑA PLACAS	M2	
003180	RUSTIPLAST CLARO/ DOS MANOS	M2	
003181	CORNISA MEDIACANA ATENAS	ML	M
003182	CORNISA DECORADA	ML	C
003183	CORNISA PECHO DE PALOMA	ML	P
003184	PIGMENTO ACRILICO	GLN	
003187	CUBIERTA SANDWICH ICOPOR ALUZINC cal.28	M2	2
003188	CONCRETO PROFESIONAL ANTIBACTERIANO GC 3500psi	M3	3
003189	BAQUETON Y ESQUINERAS APLICADO	ML	
003191	MEDALLON EN YESO MD3	UN	M
003192	CONCRETO PROFESIONAL AUTOCOMPACTANTE GC 4000psi	M3	4
003193	MORTERO SECO CONVENCIONAL	KG	
003194	RELLENO FLUIDO 30 BASE PAVIMENTO	M3	B
003195	YESO PIRAMIDE	BTO	P
003196	IMPERMEABILIZACION COMPLETA	M2	
003198	PINACOLOR /IMPERCOLOR	GLN	
003200	CONCRETO PROFESIONAL DURACREP GC 3500psi	M3	3
003201	INTERRUPTOR SENC+TOMA AMERIC. VOLARE	UN	1
003202	INTERRUPTOR SENC CONMUTABLE VOLARE	UN	1
003203	BOTON TIMBRE VOLARE	UN	1
003204	BOTON TEMPORIZADOR VOLARE	UN	1
003205	TOMA AMERICANA POLARIZADA VOLARE	UN	1
003206	TECHOS EN DRY-WALL M2	M2	
003207	TOMA AMERICANA CON POLO A TIERRA ABITARE	UN	1
003208	TOMA TELEF COLOMBIANA VOLARE	UN	1
003209	PINAKRIL	GLN	
003210	ZUMBADOR 110V VOLARE	UN	1
003211	DIMMER 500 W - 110V VOLARE	UN	1
003213	INTERRUPTOR SENC CON LUZ PILOTO VOLARE	UN	1
003214	TAPA PLASTICA GRIS PLOMO VOLARE	UN	1
003215	BOTON TIMBRE 800 PARA PISOS	UN	8
003216	TOMA SENCILLA AMERICANA 800 PARA PISOS	UN	8
003217	TOMA TELEF COLOMBIANA 800 PARA PISOS	UN	8
003218	TOMA TELEF AMERICANA 2 HILOS 800 P/ PISOS	UN	8

003232	EQUIPO DE COMPACTACION CANGURO WACKER	MES	
003235	COMPRESOR DE 750 CPM S/C	MES	
003237	VIBROCOMPACTADORA ELECTRICA(RANA)40X70CM	DD	
003238	VIBROCOMPACTADORA ELECTRICA (RANA)40X70CM	MES	
003239	CORTADORA CONCRETO SIN DISCO	DD	
003240	CORTADORA CONCRETO SIN DISCO	MES	
003242	PULIDORA MANUAL SIN DISCO	MES	
003244	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	MES	
003245	ESCALERA EXTENSIBLE EN ALUMINIO DE 3.5 A 7 m	DD	
003246	VIBRO DYNAPAC 2.5 TONELADAS	HR	
003247	VIBRO DYNAPAC 2.5 TONELADAS	MES	
003250	VIBRO REX 7 TONELADAS	DD	c
003251	MARTILLO ROTATORIO SDS MAX COMBINADO (D25404 SDS PLUS 4.8 1	DD	R
003252	MARTILLO ROMPEDOR	DD	P
003255	MINICARGADOR BOBCAT(OPER+COMB)	DD	C
003257	ESTUFA MIXTA 4 pts. 6000 CHLLG	UN	S
003258	ESTUFA GAS 4pts. Classic CHLLG	UN	S
003260	ESTUFA MIXTA 4 pts. enc. e/tronic Classic CHLLG.	UN	S
003261	COCINA Int.2.20 Milano CHLLG	UN	7
003262	COCINA Int.1.50 Salento V.I.S. CHLLG	UN	V
003263	COCINA Int.1.65 Salento V.I.S. CHLLG	UN	V
003264	COCINA Int.1.80 Salento V.I.S. CHLLG	UN	V
003266	POCETA V.I.S CHLLG	UN	L
003267	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA SIN/PREST.	JRN	
003269	OFICIAL INST. ELECTRICAS SIN/PREST.	JRN	
003272	METALDECK 2"- CAL.22 (0.51 MM) 0.94*6.10 M ACESCO	M2	0
003273	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	
003274	TEJA CINDU CLIMATIZADA ancho .68	ML	V
003275	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	P
003278	DURMIENTE ABARCO 4mx.(0.04mx0.04m)	ML	
003281	FLUXOMETRO DE PALANCA	UN	7
003282	CANCHA MULTIPLE RECUBR. SINT. DECOART	M2	T
003283	CANCHA MULTIPLE, TORRES	GL	
003284	CANCHA MULTIPLE ILUMINACION RECREATIVA	GL	
003285	TAZA FLUXOMETRO HANDICAP	UN	0
003286	SANITARIO INFANTIL CORONA	UN	3
003289	ENTREPISO ICOPOR 5mm	M2	O
003293	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	7
003302	LADRILLO PRENSADO MACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Fab.	UN	F
003304	PORCELANATO ANDORA	M2	
003305	BENITIN DE 2.5 TONELADAS	HR	V
003306	AYUDANTE INST. ELECTRICAS SIN/ PREST.	JRN	
003307	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	
003312	RODADURA 1150 (No la Producen)	M3	M
003313	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	M
003314	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	
003318	CONCRETO PAVIMENTO MR-46	M3	

003321	LAMINA EN DRY WALL 5/8"	UN	
003324	TABLETA GRES ROMANA ROJA 20x10 ALFA	M2	G
003325	MURO PANTALLA Y BARRETES PROCESO 0.30 A 0.40	M3	S
003326	MURO PANTALLA Y BARRETES PROCESO 0.60 A 0.40	M3	S
003327	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.80	ML	
003328	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.60	ML	
003329	CAJA D/PASO 15X20X10cm LUMINEX	UN	2
003331	CINTA SIKA PVC V-15	ML	V
003332	CERRADURA SCHLAGE-FLAIR (IZQ.DER)	UN	A
003333	CORTABALDOSA 400 MM	DD	
003334	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	
003335	CERRADURA ANTIPANICO SENCILLA	UN	4
003339	DIMMER DE TOQUE SENC O CONM LUZ PIL MAX	UN	X
003340	MARCO DECORATIVO SENC 2X4 KORA L/NEX	UN	K
003341	MARCO DECORATIVO SENC 2X4 KORA L/NEX	UN	K
003342	MARCO DECORATIVO SENC 2X4 KORA L/NEX	UN	K
003343	MARCO DECORATIVO DOBLE 4X4 KORA L/NEX	UN	K
003344	MARCO DECORATIVO DOBLE 4X4 KORA L/NEX	UN	K
003346	INTERRUPTOR SENC KORA L/NEX	UN	K
003347	INTERRUPTOR SENC LUZ PIL KORA L/NEX	UN	K
003348	INTERRUPTOR DOBLE KORA L/NEX	UN	
003350	INTERRUPTOR ELEC KORA	UN	K
003351	INTERRUPTOR CONM TRIPOLAR KORA L/NEX	UN	K
003352	INTERRUPTOR CONM LUZ PIL VELA L/NEX	UN	K
003353	TOMA CON POLO A TIERRA + INTERRUP SENC	UN	K
003354	AYUDANTE INST. SANITARIAS SIN/PREST.	JRN	
003355	TOMACORIENTE P/A TIERRA /BLANCO/ARQUEA LUMINEX	UN	K
003356	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15AMPERIOS	UN	K
003357	TOMACORRIENTE DOBLE/PROTEC FALLA TIER.	UN	K
003358	TIMBRE PULSADOR SENC LUZ PIL KORA L/NEX	UN	K
003359	TIMBRE ZUMBADOR 120V L/NEX	UN	A
003360	TOMA TELEF COLOMB SENC KORA L/NEX	UN	K
003361	TOMA CON TERMINAL COAXIAL T.V. AMERICANA KORA L/NE	UN	K
003363	DIMMERS DESLIZ SENC 120V KORA L/NEX	UN	K
003364	DIMMERS TOQUE SENC O CONM LUZ PIL KORA L/	UN	K
003365	INTERRUPTOR CONM DEKO L/NEX	UN	D
003366	PULSADOR TIMBRE SENC LUZ PIL DEKO L/NEX	UN	D
003367	PULSADOR TIMBRE AUXIL LUZ PIL DEKO L/NEX	UN	D
003368	TOMA TELEF SENC AMERIC DEKO L/NEX	UN	D
003372	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	
003373	LADRILLO TOLETE PERF. MOORE 26x12.5x6 Vtrif. Fab	UN	F
003374	LADRILLO TOLETE PERF. MOORE 26x12.5x6 Nat. Fab.	UN	F
003375	LADRILLO REJILLA MOORE 26x12.5x6 nat. Fab.	UN	F
003376	LADRILLO ESTRUCTURAL LIVIANO ARENA	UN	F
003377	LADRILLO ESTRUCT.LIVIANO NAT. MOORE 26x12.5x6 Fab.	UN	F
003378	SISTEMA ANTENA COMUNAL - SALIDA	UN	
003379	TABLETA GRES ETRUSCA ROJA LISA 7x25 ALFA	M2	G

003380	TABLETA GRES GUAYACAN ROJA 20x10 ALFA	M2	G
003381	TABLETA GRES GUAYACAN ROJA EXTRA 18x9 ALFA	M2	G
003382	TABLETA GRES GRIEGA ROJA 10x10 ALFA	M2	G
003383	TABLETA GRES ROMANA ROJA DISEÑO 1 AZUL 18x9 ALFA	M2	G
003384	PISO CERAMICA LISA 30x30 ALFA	M2	
003385	PISO CERAMICA LISA 20.3x30 .5 ALFA	M2	
003386	OFICIAL INST. SANITARIAS SIN/PREST.	JRN	
003387	PISO CERAMICA TEXTURIZADA 30x30 ALFA	M2	
003388	PISO CERAMICA MARMOLIZADA BEIGE30x30 ALFA	M2	
003389	PISO CERAMICA FERRARA 20.3x30.5 ALFA	M2	
003390	PISO CERAMICA MARMOLIZADA 30.5x30.5 ALFA	M2	
003391	PISO CERAMICA MADERA 30x30 ALFA	M2	
003392	CONECTOR UNITARIO RELLENO	UN	
003393	PISO CERAMICA GRANILLA 30.5x30.5 ALFA	M2	
003394	PISO CERAMICA ANTIQUE30.5x30.5 ALFA	M2	
003395	PISO CERAMICA ANTIQUE41x41 ALFA	M2	
003396	PUERTA ENTABLER. MADECOR 0.60 Con Arco PIZANO	UN	3
003397	PUERTA ENTABLER. MADECOR 0.80 Con Arco PIZANO	UN	3
003398	PUERTA ENTABLER. MADECOR 0.90 Con Arco PIZANO	UN	3
003399	PUERTA ENTABLER. MADECOR CL .50 x 2.00 Con Arco	UN	2
003400	PUERTA ENTABLER. MADECOR 0.60 PIZANO	UN	3
003401	PUERTA ENTABLER. MADECOR 0.80 PIZANO	UN	3
003402	PUERTA ENTABLER. MADECOR 0.90 PIZANO	UN	3
003403	PUERTA ENTABLER. MADECOR CLOSET .50 x 2.00 PIZANO	UN	2
003404	PUERTA INTERES SOCIAL .90 PIZANO	UN	3
003405	PUERTA INTERES SOCIAL .80 PIZANO	UN	3
003406	PUERTA INTERES SOCIAL .60 PIZANO	UN	3
003407	PUERTA INTERES SOCIAL CLOSET.50 x 2.00 MT	UN	3
003408	PUERTA TABLEX CLOSET .50 PIZANO	UN	3
003409	PUERTA ARQUITECTONICA .60 x 2.00 MT PIZANO	UN	3
003410	PUERTA ARQUITECTONICA .80 x 2.00 MT PIZANO	UN	3
003411	PUERTA ARQUITECTONICA .90 x 2.00 MT PIZANO	UN	3
003412	PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET .60 x 2.00 MT P	UN	3
003413	PUERTA TRIPLEX-TABLEX CLOSET .50 36mm PIZANO	UN	R
003415	CABLE AMP UTP 4P QUANTUM (CAT6)	CAJA	0
003416	CABLE AMP UTP 25P POWERSUM CAT 5	CAJA	0
003417	FACE PLATE COMUN	UN	
003418	FACEPLATE AMP 4P ANGULADO	UN	0
003419	FACEPLATE MULTIMEDIA AMP	UN	0
003420	FACEPLATE AMP PANEL MODULAR	UN	0
003421	PATCH PANEL AMP 12 PUERTOS CAT 5E	UN	0
003422	JACK RJ45 AMP CAT 5E	UN	0
003423	JACK RJ45 AMP QUANTUM (CAT 6)	UN	0
003424	PATCH PANEL AMP 24 PUERTOS CAT 5E	UN	0
003425	PATCH PANEL AMP 48 PUERTOS CAT 5E	UN	0
003426	PATCH PANEL AMP 24P QUANTUM (CAT6)	UN	0
003427	PATCH PANEL AMP 48P QUANTUM CAT6	UN	0

003428	BARRA AMP ORGANIZACION POSTERIOR	UN	0
003429	ORGANIZADOR AMP HORIZONTAL DE 2U	UN	0
003430	PATCH CORD AMP CAT 5E 5FTGRIS	UN	X
003431	PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6)	UN	X
003432	CONSOLIDATION POINT AMP PARA CABLEADO EN ZONA	UN	0
003433	MUO AMP 24P CABLEADO EN ZONA	UN	0
003434	BLOQUE DE CONEXION AMP 110CX 4 P	UN	0
003435	REGLETA 110XC AMP 100P CON BASE	UN	0
003441	CONECTOR ST AMP MM EPOXI	UN	0
003442	CONECTOR ST AMP INSERT PARA FACE PLATE	UN	0
003443	CONECTOR ST AMP MM LIGHT CRIMP	UN	0
003444	CONECTOR SC AMP MM LIGHT CRIMP	UN	0
003445	CONECTOR SC AMP MM LIGHT CRIMP PLUS	UN	0
003446	BANDEJA DE FIBRA AMP 24H HOL	UN	2
003447	BANDEJA DE FIBRA AMP 24H ST EURO	UN	0
003448	PATCH CORD FIBRA AMP ST-ST MM	UN	0
003450	PATCH CORD FIBRA AMP SC-ST MM	UN	0
003451	PATCH CORD FIBRA AMP MTRJ-SC MM	UN	0
003452	OFICIAL PINTURA SIN/PREST.	JRN	
003453	AMP ACCESS FLOOR WORKSTATION	UN	0
003454	LAMINA CORTEGA 24x24x5/8"ref:704	M2	7
003457	LAMINA FINE FISSURED 24x24x5/8"	M2	1
003458	LAMINA FINE FISSURED FIRE GURRO 24x24x5/8"	M2	1
003459	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	
003460	LAMINA FINE FISSURED 24x48x5/8"	M2	1
003461	LAMINA F.FISS.FIRE GUARD 24x48x5/8"	M2	1
003462	LAMINA DRY WAL 1/2" RH (Resis.Humedad)1.22X2.44	UN	
003463	LAMINA F.FISS. SECOND LOOK 24x48x3/4"	M2	2
003464	LAMINA CIRRUS 24x24x3/4"ref:550	M2	5
003465	LAMINA CIRRUS 24x24x3/4"ref:549	M2	5
003466	LAMINA CIRRUS 24x24x3/4"ref:584	M2	5
003467	LAMINA CIRRUS 24x24x3/4"ref:589	M2	5
003470	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	
003471	LAMINA ENCORE 1933	M2	R
003472	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST. HORA	HR	
003473	PISO MEDINTECH TANDEM	M2	
003474	PISO IMPERIAL TEXTURE	M2	
003475	PISO STONETEX	M2	
003476	PISO COMPANION SQUARE	M2	T
003477	PISO TRANSLATIONS	M2	
003478	PISO POSSIBILITIES	M2	
003479	PISO CORLON	M2	
003480	PISO MEDINTECH	M2	
003481	PUERTA FRANCESA	M2	
003482	ACABADOS FACHALETA DE PVC	M2	
003483	CUBIERTA ROYALCO	M2	
003484	TEJA ROYALCO ANDINA	M2	

003485	TAPON MACHO HG ½"	UN		
003486	MARCO PARA PUERTA Y VENTANA PVC	ML		
003487	GUARDAESCOBA DE PVC	ML		
003488	VIGA DE ACERO CUBIERTA DE PVC	ML		
003489	ANTENA COMUNAL AMPLIFICADOR	UN	3	
003490	CANCHA MULTIPLE OBRA CIVIL	M2		
003493	SANITARIO SELECTA COLOR CORONA	UN	3	
003494	LAVAMANOS SELECTA Peds CRNA	UN	7	
003496	LAVAMANOS SELECTA Sbrp CRNA	UN	0	
003497	LAVAMANOS SELECTA Sbrp CRNA	UN	0	
003498	LAVAMANOS SELECTA Incr CRNA	UN	0	
003499	LAVAMANOS SELECTA Incr CRNA	UN	0	
003500	SANITARIO ELITE BLANCO CRNA	UN	3	
003501	SANITARIO ELITE COLOR CORONA	UN	3	
003502	LAVAMANOS ELITE Peds CRNA	UN	0	
003503	LAVAMANOS ELITE Peds CRNA	UN	0	
003504	LAVAMANOS ELITE Sbrp CRNA	UN	0	
003505	LAVAMANOS ELITE Sbrp CRNA	UN	0	
003515	BANDEJA RACK C/16 TOM. ELE	UN		
003516	DUCTO VERT .80"P/MANEJ.CABLE	UN		
003518	GABINETE .600 x.400 x 2.50	UN		
003520	CAJA DOBLE PAVCO	UN	R	
003521	BALA ALUMINIO No.10	UN		
003523	BALA INCANDECENTE BL IFBL	UN	5	
003524	FAROL DE PEDESTAL DE 70W-208-220V	UN		
003526	TUBO ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	ML	1	
003527	TUBO ALCANT NOVAFORT 160MM S/NORMA ICONTEC	ML	1	
003529	UNION ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	UN	1	
003530	UNION ALCANT NOVAFORT 160MM /NORMA ICONTEC	UN	1	
003532	ADAPTADOR ALCANT NOVAFORT 4-110MM	UN	1	
003533	ADAPTADOR ALCANT NOVAFORT 6-160MM	UN	1	
003534	ADAPTADOR ALCANT NOVAFORT 8-200MM	UN	1	
003535	CODO 90° ALCANT NOVAFORT 110MM PAVCO	UN	1	
003536	CODO 90° ALCANT NOVAFORT 160MM PAVCO	UN	1	
003537	CODO 45° ALCANT NOVAFORT 110MM PAVCO	UN	1	
003538	CODO 45° ALCANT NOVAFORT 160MM S/ICONTEC	UN	1	
003539	TEE ALCANT NOVAFORT 160x160 PAVCO	UN	1	
003540	TEE ALCANT NOVAFORT 200x160 S/NROMA ICONTEC	UN	1	
003541	YEE ALCANT NOVAFORT 160x160 PAVCO	UN	1	
003542	YEE ALCANT NOVAFORT 200x160 PAVCO	UN	1	
003543	SILLAS TEE ALCANT NOVAFORT 160x110 PAVCO	UN	1	
003544	SILLAS TEE ALCANT NOVAFORT 200x110 PAVCO	UN	1	
003545	SILLAS TEE ALCANT NOVAFORT 200x160 PAVCO	UN	1	
003546	SILLAS YEE ALCANT NOVAFORT 160x110 PAVCO	UN	1	
003547	SILLAS YEE ALCANT NOVAFORT 200x110 PAVCO	UN	1	
003548	SILLAS YEE ALCANT NOVAFORT 200x160 PAVCO	UN	1	
003549	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 110MM PAVCO	UN	3	

003550	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 160MM PAVCO	UN	3
003551	HIDROSELLO ALCANT NOVAFORT 200MM PAVCO	UN	3
003552	CONECTOR UNITARIO RELLENO 200 PARES	UN	
003553	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M FRANCESA 8" Conj "G" GRI	UN	0
003554	GRIFERIA CONJ. MEZC. MONOBLOCK L/M FRANCESA	UN	0
003556	DUCHA 2 LLAVES FRANCESA Conj.Mezc.GRICOL	UN	0
003557	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PLATOS FRANCESA MEZCL. 8" G	UN	0
003558	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PALTOS MONOBLOCK FRANCESA	UN	0
003559	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M ITALIANA 8" Conj "A" GRI	UN	0
003560	GRIFERIA CONJ. MEZC. MONOBLOCK L/M ITALIANA	UN	0
003562	CONECTOR RESORTE AZUL ECO	UN	9
003563	CAJA SENCILLA PAVCO	UN	R
003565	ELEVADOR 250 KILOS	MES	
003566	DUCHA TELEFONO ITALIANA 8"Cr GRICOL	UN	0
003567	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PLATOS ITALIANA MEZCL. 8" G	UN	0
003568	MANGUERA HOMOLOGADA .80cmx38"	UN	
003569	DUCHA MONOCROMADO Conj.Mezc.GRICOL	UN	0
003570	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PLATOS PLATINO 8"	UN	0
003572	LLAVE L/M. PLATINO 4" GRICOL	UN	0
003574	DUCHA KRISTHAL Conj.Mezc.GRICOL	UN	0
003575	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PLATOS KRISTHAL CUELLO P	UN	0
003576	CAJA CUADRADADA 10.5x10.5x55mm galvanizada	UN	2
003577	ENSAYOS HUMEDAD NATURAL	UN	
003578	GRANULOMETRIA DE SUELO,TAMIZADO,LAVADO	UN	A
003579	GRANULOMETRIA POR HIDROMETRO	UN	
003580	EXTRACION MANUAL DE MUESTRA PAVIMENTO ASFALTICO	UN	B
003581	ENSAYOS DENSIDAD CEMENTO	UN	
003582	ENSAYO MORTERO ROTURA POR COMPRESION	UN	
003583	ENSAYOS DENSIDAD ARENA	UN	
003584	ENSAYOS DENSIDAD GRAVAS	UN	
003585	GRANULOMETRIA DE AGREGADOS HASTA EL TAMIZ .150MM	UN	D
003586	ENSAYO DE CILINDRO DE 24 HORAS DE EDAD	UN	
003587	CORTE Y ENSAYO DE NUCLEOS	UN	E
003588	ENSAYO NUCLEO DE COMPRESION	UN	
003589	ENSAYO DE DOBLADO EN BARRAS DE ACERO	UN	
003590	ENSAYO ROTURA POR COMPRESION EN BLOQ. LAD.	UN	
003591	ENSAYOS POR EL SISTEMA DE ULTRASONIDO Y ELEMENTO	UN	F
003593	MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (Sum+Inst)	UN	
003595	MEDIDOR MONOFASICO TRIFILAR 20(80A).	UN	
003596	MEDIDOR TRIFASICO 40-160 AMP	UN	
003600	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	
003602	ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14	ML	2
003603	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	
003604	CONCRETO 3500PSI (245N) TREMIE 19mm	M3	
003605	CONCRETO 4000 PSI (280N) TREMIE 19mm	M3	
003606	CONCRETO 2500 PSI (175N) OUTINORD	M3	
003607	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURD	M3	

003608	CONCRETO 3500PSI (245N) OUTINOURD	M3	
003609	CONCRETO 4000 PSI (280N) OUTINOURD G.F.	M3	
003612	BrazoØ3/4"LuminariaL=1.50m+(2)collarines1"sal4-6"	UN	1
003613	RELLENO FLUIDO ZANJA 7	M3	
003614	RELLENO FLUIDO ZANJA 10	M3	
003615	RELLENO FLUIDO B.ANDEN 15	M3	
003616	RELLENO FLUIDO B.PAV 30	M3	
003617	RELLENO FLUIDO B.PAV 6030	M3	
003618	IDENTIFICADOR GENERAL IDG-S UNA CARA	UN	ID
003619	IDENTIFICADOR GENERAL IDG-S DOS CARAS	UN	ID
003620	IDENTIFICADOR GENERAL IDG -M	UN	ID
003621	PLANO GENERAL FORMATO VERTICAL	UN	(F
003622	PLANO GENERAL FORMATO HORIZONTAL	UN	(F
003623	SEÑAL DIRECCIONAL TIPO POSTES(SUM+INST)DADOS	UN	P
003626	SEÑAL CIVICA SC-120 (Una Cara)	UN	S
003627	SEÑAL CIVICA SC-80 Panel Sencillo)	UN	S
003628	PORTAPENDONES 1 CARA	UN	P
003629	PORTAPENDONES 2 CARAS	UN	P
003630	SEÑAL PARA CICLORUTA SENDEROS (E)	UN	1
003631	SUMINISTRO E INSTALACION POLVO DE LADRILLO	M2	
003632	SEÑAL PARA CICLORUTA SEÑALES (F)	UN	1
003633	SEÑAL PARA CICLORUTA (G)	UN	1
003634	PASTO KIKUYO	M2	T
003637	TELA DE CERRAMIENTO AZUL Y VERDE H =2.00M	ML	2
003638	ESTRUCTURA PARA BALONCESTO	UN	
003639	OFICIAL ALBAÑILERIA ACABADOS SIN/PREST. HRsin sub	HR	
003640	LUMINARIA SODIO 250 W	UN	
003641	TRANSPORTE BOGOTA	KG	
003642	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. HORA**	HR	
003643	OFICIAL ALBAÑILERÍA GENERAL + PRESTACIONES	HR	
003644	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	
003646	RETIRO DE ESCOMBROS CON RETRO	M3	
003648	MESA PARA COCINERO -DL	UN	
003649	MAQUINA LAVAPLATOS.MARCA INOX	UN	
003650	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS MARCA INOX	UN	
003651	MARMITA A GAS.MARCA INOX	UN	
003652	REPISA SENCILLA TIPO CONTRA PARED	UN	
003653	LUMINARIA SODIO 400W (inc.fotoc+brazo+bomb)	UN	
003655	CAMPANA EXTRACTORA TIPO CAJON DL	UN	
003656	BARRA DE ENSALADAS	UN	
003657	FREIDORA A GAS	UN	
003658	MARMITA A GAS	UN	
003659	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS	UN	
003660	LAMPARA FLUORESCENTE T8(4x32)244 (CON BOMBILLAS)	UN	
003661	PLANCHA A GAS CON GABINETE	UN	
003662	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	
003663	POSTE GALVANIZADO h= 4.50 UN BRAZO	UN	3

003664	POSTE GALVANIZADO h= 4.50 DOS BRAZOS	UN	3
003665	Poste Galvanizado Ø4" h=6.00+Un brazoØ11/2"(1.20m)	UN	3
003666	POSTE GALVANIZADO h= 6.00 DOS BRAZOS	UN	3
003667	POSTE GALVANIZADO h= 8.00 UN BRAZO	UN	3
003668	POSTE GALVANIZADO h= 8.00 m DOS BRAZOS	UN	3
003669	POSTE GALVANIZADO h= 10.00 UN BRAZO	UN	3
003670	POSTE GALVANIZADO h= 10.00 DOS BRAZOS	UN	3
003671	POSTE GALVANIZADO h= 12.00 UN BRAZO	UN	3
003672	POSTE GALVANIZADO h= 12.00 DOS BRAZOS	UN	3
003673	POSTE GALVANIZADO h= 14.00 UN BRAZO	UN	3
003674	POSTE GALVANIZADO h= 14.00 DOS BRAZOS	UN	3
003675	POSTE GALVANIZADO h= 16.00 UN BRAZO	UN	3
003676	POSTE GALVANIZADO h= 16.00 DOS BRAZOS	UN	3
003677	GEOMEMBRANA HDPE SL 30MILS	M2	3
003678	GEOMEMBRANA HDPE SL 40MILS	M2	H
003679	TRANSFORMADOR ACEITE TRIFASICO 30KVA (11.4-208V	UN	
003680	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45KVA(440-208/120)Dyn5	UN	
003681	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Aceite) 13200v- 214	UN	
003682	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5KVA	UN	
003683	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA	UN	
003684	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	UN	
003686	PERNO ROSCADO 2" ALT.VEL.	UN	T
003687	CARGA FULMINANTE FUERTE CAL.22	UN	2
003688	LAMPARA FLCTE 2x48	UN	
003689	PROYECTOR DE PISO DE 250 W	UN	S
003692	CONDUCTOR ALUMINIO AWG 4/0	ML	
003693	AISLADOR PIN 34.5KV ANSI 56-3	UN	3
003694	TORNILLO ACERO 5/8 X 7"	UN	C
003695	PORTA AISLADOR 3 PUESTO	UN	
003696	SILLAS CRUCETA TIPO ICEL	UN	
003697	TORNILLO 5/8 x 1 1/4 "	UN	H
003698	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	
003699	DIAGONAL ANGULO RECTO 1 1/2" x 3/16 x 1.40.	UN	
003700	COLLARIN UNA SALIDA 5-6"	UN	5
003701	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	5
003702	PLATINA DIAGONALES 1.1cm	UN	
003704	TORNILLO ACERO 5/8 X 8" GRADO 5	UN	C
003705	DIAGONAL VARILLA 77CM	UN	5
003707	ABRAZADERA 1 SALIDA	UN	9
003708	ESPARRAGO 5/8x20 "+ TUERCAS	UN	
003709	RETENIDA PARA MEDIA TENSION	UN	
003710	HERRAJE P/ESTR. FINAL CPS	UN	
003723	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-1	UN	3
003725	PERNO DE OJO 5/8" x 8" MAQUINA	UN	5
003726	GUARDACABO P/CABLE 3/8"	UN	
003728	VARILLA ANCLAJE 3/4" X2M	UN	
003729	GRAPA PRENSORA/OPERARA EN CALIENTE	UN	

003730	PARARRAYOS FRANKLIN JUPITER	UN	3
003732	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-4	UN	3
003733	CONECTOR TUBULAR 1/0	UN	7
003735	CANALETA METALICA DIVIDIDA 10x4x240 CM	UN	
003736	CLAVO ALTA VELOCIDAD 1" x 1/4"	UN	H
003737	TORNILLO TIRAFONDO DE 4X 3/8 "	UN	
003738	TAPA TROQUEL PARA CANALETA 10X4 METAL 2 ORIF.	UN	
003740	DUCTO METALICO S. DIVISORIO .30	UN	
003744	RETENIDA TERM. POSTE VART	UN	
003745	CAMPERO	HR	
003746	CUARTON OTOBO 4 x 2 x 3.00	UN	
003748	ACCES.T P/CANALETA PLAST.	UN	
003751	PORTERIA MULTIFUNCIONAL	UN	
003752	MALLA BASQUET NYLON N° 5 INMUNIZADO	UN	
003756	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	1
003758	MALLA GALVANIZADA ESLABONADA ONDULAD.Cal.8(hueco2"	M2	1
003759	AYUDANTE PINTURA SIN/PREST.	JRN	
003760	MEDIDOR GAS 2.5	UN	
003761	REGULADOR GAS RP 40	UN	
003762	LOCTIGAS F/MEDIA 40ml	UN	
003765	CODO 3/8" AG	UN	
003766	ALMACENISTA + PREST IDRD	MES	
003768	CADENERO 1 + PRESTACIONES	MES	
003769	CADENERO 2 + PRESTACIONES	MES	
003772	AYUDANTE ALB. GENERAL+PREST(IDRD) HORA	HR	
003773	OFICIAL ALBAÑIL GENER+PREST HORA	HR	
003777	MAESTRO GENERAL + PREST. (IDRD)	MES	
003780	TOPOGRAFO 1 + PREST.	MES	
003781	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX 3/4"	UN	1
003782	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	2
003783	PLACA BAS.2"X4"C/TAPA KORA BLA	UN	4
003785	TRINQUETE	DD	
003786	JUEGO POLEAS ANTENAYA	UN	
003787	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALLER SIN/PREST.	JRN	
003788	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALLER SIN/PREST.	JRN	
003789	ANCLAJES (GRAPA + CHAZOS + CLAVOS)	UN	
003790	CANALETA PLASTICA AJOVER 10	ML	
003791	ABRAZADERA SIN SALIDA	UN	T
003792	GRUA HIDRAULICA (CARRO)	MES	
003796	ESTOPEROL REDUCTOR VELOCIDAD 11X3CM.	UN	
003797	MALLA CALATEX 150X120 cm	UN	
003798	PROTECTOR PARA OIDO CONTRA RUIDO	UN	9
003799	RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG	UN	1
003801	SEÑAL TRANSITORIA LAMINA (inst.)	UN	6
003802	TRAYLER O GATO PARA CABLES	DD	
003803	RODILLO D/PINTAS Y SONDEO	DD	
003804	SEÑAL REFLECTIVA GRADO INGENIERIA CON MASTIL 75cm	UN	6

003805	CONO SEÑALIZACION H = 0.90 ML	UN	.7
003806	PALETA PARE SIGA 30cm	UN	
003807	PISON DE MANO	UN	
003808	BARANDA PROTECTORA /CAMARA	DD	
003809	PEGANTE O SELLANTE Fuerza Media (36gr)	UN	
003810	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	
003811	FUNDENTE A	LB	1
003812	EQUIPO DE GAS PROPANO	UN	
003822	NICHO 37x20x10cm	UN	
003824	REJILLA DE VENTILACION DE 20x20 PLASTICA	UN	
003825	TEE CU DE ½	UN	
003828	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1/2"	UN	V
003830	ELEVADOR GAS DE ½"	UN	
003831	TUBO POLIETILENO ½"	ML	
003832	TEE POLIETILENO 1"	UN	
003834	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	
003836	REGULADOR E-METER	UN	
003846	ABRAZADERA PLASTICA 5/8"	UN	1
003848	TUBO COBRE 3/4" LIVIANO	ML	
003849	ABRAZADERA PLASTICA 3/8"PARA TUBO COBRE	UN	1
003890	CERRADURA INAFER C-1000 CROMADO-DORADO	UN	C
003891	CERRADURA INAFER C-999 CROMADO-DORADO	UN	
003892	CERRADURA INAFER MEGA CROMADO-DORADO	UN	
003893	CERRADURA INAFER C-333 DE PERFIL	UN	
003894	CERRADURA INAFER C-333 CORRIENTE	UN	
003895	CANTONERA INAFER C-333 CORRIENTE C/CADENA	UN	
003896	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	
003897	CUBIERTA SANDWICH ICOPOR GALV. cal.28	M2	2
003898	CUBIERTA SANDWICH FIBRA GALV. cal.28	M2	2
003900	CLOSET CEDRO 2.20x1.20 (materiales)	UN	
003901	PERFILERIA PARA CIELORASO EN DRY WALL	M2	
003902	CUBIERTA SANDWICH POLIURET. GALV. cal.28	M2	2
003903	CUBIERTA SANDWICH POLIURET. ALUZINC cal.28	M2	2
003904	CUBIERTA SENCILLA ALUZINC cal.28 2.5m	M2	2
003905	CUBIERTA SENCILLA GALV. cal.28 2.5m	M2	2
003906	CUBIERTA SENCILLA GALV. cal.28 3.5m	M2	3
003907	CUBIERTA SENCILLA ALUZINC cal.28 3.5m	M2	3
003908	LOSA ENTREPISO LP4 FIBRIT (VIS) long=3.45	M2	L
003910	LOSA ENTREPISO LP6 FIBRIT (VIS) long=4.10	M2	L
003911	LOSA ENTREPISO LP10 FIBRIT (bodegas) long=5.20	M2	L
003912	BLOQUE DE EMPRADIZADO 35x35x6.5 FIBRIT	M2	B
003913	REJILLA SUMIDERO Continuo 25cm (peatonal)	UN	R
003914	REJILLA SUMIDERO Continuo 85cm	UN	R
003915	CANECA TANKPLAST 75 LT.	UN	
003916	CANECA TANKPLAST 150 LT.	UN	
003917	TANQUE TANKPLAST 250 LT.	UN	B
003918	TANQUE TANKPLAST 500 LT.	UN	B

003919	TANQUE TANKPLAST 1000 LT.	UN	B
003920	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	L
003921	PARADERO M-10 (Sumin+Transp+Inst-Sin exc-Sin Conc)	UN	P
003922	PILOTES HINCADOS CONCRET 30x30	ML	D
003923	ENTREPISO ICOPOR 8mm	M2	O
003924	ENTREPISO ICOPOR 10mm	M2	O
003925	PUERTA TEXANA .80 x .80 Cm CHINGALE MADEFLEX	UN	P
003926	PUERTA V.I.S. .61 a 70x2.1 FORTEC	UN	
003927	PUERTA .50 x 2.00 Metros INTERES SOCIAL PZ'1	UN	3
003928	PUERTA .65 x 2.00 Metros INTERES SOCIAL PZ-1	UN	3
003929	PUERTA .75 x 2.00 Metros INTERES SOCIAL PZ-1	UN	3
003931	PISO IMPACTO AGATA 44x 44 ITALIA	M2	
003932	PISO TEMPO BEIGE 44 x 44 ITALIA	M2	N
003934	PISO DURAROCK TROYA NEGRO 30.5 x 30.5	M2	
003935	PISO DURAROCK ESPARTA BLANCO 31.5 x 31.5	M2	
003936	PISO MARMOL PRIMAVERA 31.5 x 31.5	M2	
003938	PISO VERSALLES 44 x44	M2	
003939	PISO CONFORT PIACENZA 20x25 ITALIA	M2	
003940	ENCHAPE PRESTIGIO BALTICO 25x35 ITALIA	M2	
003941	ENCHAPE ELITE ACUARELA 20x 25 ITALIA	M2	
003942	METALDECK 3"- Calibre 22 (0.76 mm) ACESCO	M2	(
003943	METALDECK 2"- Calibre 20 (0.94X 6.10ml)	M2	0
003944	METALDECK 3"- Calibre 20 (0.96 mm) ACESCO	M2	(
003946	PERFIL ESTRUCTURAL Z 16 Galv. 16x6mts. ACESCO	ML	P
003947	PERFIL ESTRUCTURAL Z 18 Galv. 16x6mts. ACESCO	ML	P
003948	PERFIL ESTRUCTURAL Z 18 Galv. 22x8mts. ACESCO	ML	P
003949	PERFIL ESTRUCTURAL Z 14 Galv.160x60 ACESCO	ML	P
003951	TORNILLO AUTOPERF. FIJADOR CORREA	UN	1
003953	GANCHO DE 3/16"x60 GA-6 ACESCO	ML	
003954	GANCHO DE 1/4"x140 GA-14 ACESCO	ML	
003955	ESPARRAGO DE 3/16"xTA-9 ACESCO	ML	T
003956	ESPARRAGO DE 3/16"xTA-18 ACESCO	ML	T
003957	ESPARRAGO DE 3/16"x60 GA-6 ACESCO	ML	T
003958	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.12mm	M2	1
003959	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.15mm	M2	
003960	VIDRIO CRISTAL Templ.REFLECTIVO BRONC.6mm	M2	6
003961	VIDRIO CRISTAL Templ.REFLECTIVO BRONCE.5mm	M2	5
003962	VIDRIO CRISTAL Templ.REFLECTIVO AZUL.4mm	M2	4
003963	VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL 4mm	M2	
003964	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 6mm	M2	
003965	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 8mm	M2	
003966	VIDRIO CRISTAL INCOLO.10mm	M2	
003967	PERFIL CANAL ESTRUCT. EN ACERO 3" 75mm DIACO	ML	
003968	PERFIL CANAL ESTRUCT. EN ACERO 4" 100mm DIACO	ML	L
003969	PERFIL EN ANGULO ESTRUCT. EN ACERO 3" 80mm DIACO	ML	1
003970	PERFIL EN ANGULO ESTRUCT. EN ACERO 4" 100mm DIAC	ML	1
003996	LABORATORISTA INSPECTOR + PREST.	MES	

003997	CLOSET TRIPLEX 2.20x1.20 (materiales)	UN	
004001	TINA AMERICANA FIRPLAK 1.48mtx.90x.40	UN	2
004002	JACUZZI FIRPLAK - Galapagos Spa – Hidro – Aero – Blanco (8 PERSONAS	UN	2
004003	TINA ESPAÑOLA FIRPLAK 1.60mtx.75x.41	UN	5
004004	JACUZZI ESPAÑOLA FIRPLAK 1.60mtx.75x.41	UN	5
004005	TINA FRANCESA FIRPLAK 1.80mtx.90x.41	UN	6
004006	JACUZZI FRANCESA FIRPLAK 1.80mtx.90x.41	UN	6
004007	LAVARROPA PORCELANA FRIAFIRPLAK 46x51	UN	1
004008	LAVARROPA PORCELANA FRIAFIRPLAK 48x60	UN	1
004009	LAVARROPA PORCELANA FRIAFIRPLAK 80x60	UN	1
004010	CAJA DE GRIFOS Lavadora FRIAFIRPLAK 30x21x9	UN	1
004011	LAMINA COLD ROLLED Cal.20 1x2M	M2	
004012	LAMINA COLD ROLLED Cal.22 1x2M	M2	
004013	LAMINA COLD ROLLED Cal.24 1x2M	M2	
004014	LAMINA Galv. Cal. 14 1 x 2 M.	M2	
004015	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	M2	
004016	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M	M2	
004017	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	M2	
004018	LAMINA Galv. Cal. 22 1 x 2 M.	M2	
004019	LAMINA Galv. Cal. 24 1 x 2 M.	M2	
004020	LAMINA Galv. Cal. 26 1 x 2 M.	M2	
004022	LAMINA Galv. Cal. 30 1 x 2 M.	M2	
004023	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	6
004025	CONCRETO PAVIMENTO MR-50	M3	
004027	ESCRITORIO EJECUTIVO KEFREN	UN	6
004028	ESTACION PARA COMPUTO KEFREN	UN	6
004029	ESCRITORIO AUXILIAR KEFREN	UN	6
004030	BIBLIOTECA MODULAR 6 ENTREPAÑOS REF. 6.2107.52.01	UN	6
004031	MODULO BASE DE ARCHIVO LOGIC	UN	6
004032	ARCHIVO 2 CAJONES UNA GAVETA 6.4300.52.01 ACABADO	UN	4
004033	ARCHIVO 4 GAVETAS REF. 6.3400.52.01	UN	6
004034	ESTACION DE COMPUTO HOME	UN	6
004035	ESTACION MULTIMEDIA HOME	UN	6
004036	MORDAZA 0.50 mt CON CUÑA	MES	
004037	MORDAZA 0.80 mt CON CUÑA	MES	
004038	MORDAZA 1.10 mt CON CUÑA	MES	
004039	MORDAZA 1.85 mt CON CUÑA	MES	
004040	BALDE PARA PLUMA ADICIONAL	MES	
004041	ALQUILER PLUMA GRUA - 500 KG	MES	
004042	PUERTA ENTABLERADA MACIZA 0.80x2m	UN	E
004043	PUERTA EN TRIPLEX 0.80x2m	UN	E
004044	FULMINANTES CAL.22 ALTA VEL MORADO	UN	2
004045	CLAVO 5/16 X 1" BAJA VELOCIDAD	UN	1
004046	CLAVO 5/16 X 1/4 " BAJA VELOCIDAD	UN	1
004047	CARGA VERDE MEDIA B.V.	UN	3
004048	CARGA AMARILLA FUERTE B.V.	UN	4
004049	CARGA VERDE 3RS27M	UN	3

004050	CARGA AMARILLA 4RS27M	UN	4
004051	CARGA DISCO AMARILLA FUERTE	UN	4
004052	CARGA DISCO VERDE MEDIA	UN	3
004053	PERNO 1/4 X 3/4 B.V.	UN	M
004054	VALVULA GAS MEDIA MARIPOSA SEGURO P/T	UN	
005713	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M. PLATINO 4"	UN	0
005763	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/PLATOS KRISTAL TIPO CISNE	UN	0
006023	CONCRETO 2500 PSI (175N) TREMIE Gr=1/2"	M3	
006533	POSTE METALICO h= 6.00 UN BRAZO	UN	3
007000	ALAMBRE AWG No.8	ML	0
007001	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/16 GL S/NORMA ICONTEC	UN	1
007002	PERFIL ESTRUCTURAL C 120 X60 1.2 MM.	UN	P
007004	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	
007005	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	
007006	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	
009333	PISO PARKET CAMBULO MADERA 31.5x 31.5	M2	
009360	VIDRIO CRISTALTempl. REFLECTIVO BRONCE 5mm	M2	5
009400	LAVAMANOS MARACAY VEGAS PETITE MARFIL	UN	
009401	LAVAMANOS RIVIERA PASTEL	UN	
009402	LAVAMANOS SIENA PASTEL	UN	
009403	LAVAMANOS VICTORIA PASTEL	UN	
009404	SANITARIO NUEVO EMBAJADOR	UN	
009405	SANITARIO PORTOBELLO PASTEL	UN	
009406	SANITARIO VICTORIA PASTEL	UN	
009407	PERFILERIA DE ENSAMBLE AUTOMATICO .60x1.20	M2	
009408	PERFILERIA DE ENSAMBLE AUTOMATICO .60x.60	M2	
009411	INTERNET ANCHO BANDA 700 kbps + paquete de t.v.	UN	1
009412	INTERNET ANCHO BANDA 300 kbps	UN	1
009413	INTERNET ANCHO BANDA 500 kbps	UN	1
009414	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 3/4"	UN	V
009415	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1"	UN	V
009417	TEJA ETERNIT No 4	UN	8
009418	TEJA ETERNIT No 5	UN	8
009419	TEJA ETERNIT No 6	UN	8
009420	TEJA FIBROCEMENTO CEMENTO No 8	UN	8
009421	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No 10	UN	8
009422	BOVEDA CIRCULAR No.5 190x150	UN	1
009427	MALLA ELECTROSOLDADA 6mm x 6mm 6M x 2.35 M-188	UN	M
009429	MALLA ZARANDA 4 mm x 4 mm	UN	
009431	MARCO DE PUERTA Cal 19 - PERFIL	ML	
009432	MARCO DE VENTANA Cal 18 - PERFIL	ML	
009433	MARCO DE VENTANA Cal 19 - PERFIL	ML	
009434	REJILLA SIFON SOSCO 4.5X3.5CM	UN	0
009435	CAJA PARA REGISTRO CORTE DE GAS	UN	5
009436	EXTRACTOR OLOR 15x15 cm	UN	5
009437	REJILLA LINEA SOCIAL 3" X 2" C /sosco	UN	0
009438	REJILLA PLAST.5x3"C/sosco Cte	UN	0

009439	REJILLA PLAST.4x3"C/sosco Cte	UN	0
009440	REJILLA PLAST.5x4"C/sosco Cte	UN	0
009441	REJILLA PLAST.3x2" C/sosco Anticucaracha	UN	0
009442	REJILLA VENTILACION DE GAS PLAST 20x20cm Cte	UN	0
009443	TAPA REGISTRO VENTILACION PLASTICA15 x 15 cm.	UN	5
009446	CITOFONOS TERRANEO	UN	6
009448	BALDOSIN MARMOL GRIS #4 DELTA 33 x 33	M2	3
009449	LAVAMANOS PEDEST.VERONA Color CORONA	UN	0
009450	ORINAL INFANTIL CON GRIFERIA CORONA	UN	0
009451	ORINAL SANTA FE CON GRIFERIA CORONA	UN	1
009452	SANITARIO DISTINCION Blanco CORONA	UN	0
009453	SANITARIO TREVI Blanco CORONA	UN	0
009454	TOALLERO LINEA ASTRO Color CORONA	UN	0
009455	ESTUFA GAS 3 pts. PRECISA CHLLG	UN	S
009456	PILOTES HINCADOS (GATO) CONCRETO 20x20	ML	H
009457	PILOTES HINCADOS (GATO) CONCRETO 25x25	ML	H
009458	PILOTES HINCADOS (GATO) CONCRETO 30x30	ML	H
009459	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 2 x 17 - LUXUS	UN	2
009460	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 2 x 32 - LUXUS	UN	2
009461	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 4 x 32 - LUXUS	UN	4
009462	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 2 x 17 - GAMMA	UN	2
009463	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 2 x 32 - GAMMA	UN	2
009464	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 4 x 32 - GAMMA	UN	4
009465	CHASIS PARA ENSAMBLADORAS 2 x 17 - LUXUS	UN	2
009466	CHASIS PARA ENSAMBLADORAS 2 x 32 - LUXUS	UN	2
009467	CHASIS PARA ENSAMBLADORAS 2 x 96 - LUXUS	UN	2
009468	CHASIS PARA ENSAMBLADORAS 2 x 17 - GAMMA	UN	2
009469	CHASIS PARA ENSAMBLADORAS 2 x 32 - GAMMA	UN	2
009470	CHASIS PARA ENSAMBLADORAS 2 x 96 - GAMMA	UN	2
009471	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	1
009472	PERFORACION CON EQUIPO MECANICO SUELOS	ML	/
009474	DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA, MÉTODO	UN	
009475	DISEÑO DE MEZCLAS DE MORTERO. (CON 1	UN	
009476	DISEÑO DE UNA MEZCLA DE HORMIGON	UN	
009477	CORTE DE NUCLEOS DE CONCRETO	UN	
009479	ENSAYO ABSORCION DE BLOQUES, LADRILLOS Y ADOQUINES	UN	F
009481	MANTO PROTEKTOR 2.5 mm	M2	2
009482	MANTO METAL FL 100	M2	2
009484	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (ROCA)	M3	
009485	MALLAS EN NYLON TENIS	UN	
009486	POSTES VOLEIBOL GRADUABLES	PAR	
009487	POSTES TENIS CON TRINQUETE	PAR	
009489	DEMARCACION SOBRE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO)	UN	
009491	VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22 mm INCOLORO	M2	
009788	DEMARCACION BALONCESTO - MICROFUTBOL	UN	
009789	PALA DRAGA NORWEST 3/4 DE YARDA 14 M S/O	HR	
009791	AMP FO CABLE 12 H EXT. ARMADO 62,5/125 HDPE	ML	

009792	PATCH PANEL 24 PTO CAT6	UN		
009793	PATCH PANEL 48 PTO CAT6	UN		
009794	CABLE SOLIDO CAT.E CM ENHANCED	UN		
009795	PATCH CORD ST ALC 62,5 /125 MULTMODO 01 MT	UN		
009796	FACE PLATE 2 PUESTOS	UN		
009797	AMP FO CABLE 4 H EXT. ARMADO 62,5/125 HDPE	ML		
009798	PATCH CORD SC-SC FO DUPLEX MM 2 MTS	UN		
009799	BANDEJA FO -SC 6 DUPLEX LOADE EXPANDIBLE A 24	UN		
009800	BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA (15X50) CAL.18	ML		
009801	BANDEJA LC DUPLEX 24 HILOS (12 PORTS) MULTIMODO	UN		
009803	PLUG RJ -45 SOLID	UN		
009804	AMP FO CABLE 24 H 50/125 ULSZH	ML		
009806	CABLE AMP UTP 4 PARES- CAT6	ML		
009807	AMP FO CABLE 24 H EXT. ARMADO 50/125 HDPE	ML		
009808	AMP FO CABLE 12 H XG 50/125 ULSZH	ML		
009809	AMP FO CABLE 08 H GIGAGRADE 50/125 ULSZH	ML		
009810	AMP FO CABLE 06 H GIGAGRADE 50/125 ULSZH	ML		
009811	AMP FO CABLE 04 H 62.5/125 ULSZH	ML		
009812	BANDEJA LS DUPLEX 48 HILOS (24 PORTS) MONOMODO	UN		
009813	PATCH CORD MT -RJ A LC 50/125 MULTIMODO 02 MT	UN		
009814	PATCH CORD ST/ST SIMPLEX MONOMODO SM 06 PIES	UN		
009815	PATCH CORD LC A LC XG MULTIMODO 02 MT	UN		
009816	MT -RJ TO SC DUPLEX MM 60.5 / 125 UM 1 MT	UN		
009817	PATCH CORD FO MM SC-SC DUPLEX 50.5 /125 2 MT	UN		
009818	PLUG RJ -45 CAT5E	UN		
009819	CONECTING BLOCK DE 4 PARES	UN		
009820	REGLETA S 110 50 PARES CON BASE	UN		
009821	FACE PLATE 4 PTO	UN		
009822	PLUG RJ -45 BLINDADO	UN		
0101596-1	Totalizador industrial 3x20/30/40A CDRC Cometas	UN		
0103535-1	BREAKER INDUSTRIAL 100/125/150 A CDRC Cometas	UN		
010633	Sistema de riego por goteo automatizado	M2		
010634	Mantenimiento (Deshierbe, poda hojas-flores marchitas, fertilizacion,	M2		
010635	GEOMALLA BIAXIAL 30X30	M2		
010636	Luminaria SLCS marca GDS Lighting	UN		
010637	Luminaria MAXIMO M marca GDS Lighting	UN		
010638	Luminaria SLCS marca GDS Lighting (CONSUMO ENERGIA (W): 63,2w)	UN		
010639	LUMINARIA SLCS 24leds - V20 - 5724lm - 40,1W	UN		
010640	LUMINARIA SLCS 24leds - V14 - 5753lm - 40,2W	UN		
010641	LUMINARIA SLCS 24leds - V20 - 8852lm - 63,1W	UN		
010642	LUMINARIA SLCM 4K_82.4W_11683lm_V20	UN		
010643	LUMINARIA S1MA 1 96leds - V20 - 17612lm - 127,6W	UN		
010644	LUMINARIA S1MA 1 96leds - V08 - 25586 - 192,4W	UN		
010645	PROYECTOR BUXUS 125leds - 40° - 17555lm - 150W	UN		
010646	PROYECTOR BUXUS 75leds - 40° - 13073lm - 105W	UN		
010647	LUMINARIA SLCS SW07-5,500 LUMENS 39w	UN		
010648	LUMINARIA SLCS V14-5,500 LUMENS-39 w	UN		

010649	LUMINARIA SLCS SW07-6,950 LUMENS - 52 w	UN		
010650	LUMINARIA SLCS V14:-8,700 LUMENS - 66 w	UN		
010651	LUMINARIA S1MB O MAXIMO M D3 FW	UN		
010652	PROYECTOR BUXUS 200 AS	UN		
010653	PROYECTOR BUXUS 200 25°	UN		
010654	PROYECTOR LUMINARIA TIPO PROYECTOR BUXUS 200 40°	UN		
010655	CODO NOVAFORT90° 160MM + TEE ALCAN 160 MM	UN		
010656	CODO NOVAFORT90° 200MM + TEE ALCAN 200 MM	UN		
010657	CODO NOVAFORT90° 250MM + TEE ALCAN 250 MM	UN		
010658	CODO NOVAFORT90° 315MM + TEE ALCAN 315 MM	UN		
010659	CURVA 4"	UN		
010660	SOLDADURA DE ARCO 6013	KG		
010661	REFLECTOR BUXUS 200 AS	UN		
010672	JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES LUDICOS EDAD 3-12 AÑOS	UN		
010673	JUEGO PRIMERA INFANCIA CASITA MUSICAL EDAD 1-8 AÑOS CAP 10 U	UN		
010674	JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE EDAD 5-12 AÑOS CAP 2	UN		
010675	JUEGO PANEL MUSICAL PIANO EDAD 1-7 AÑOS CAP 1 USUARIO	UN		
010676	MODULO EN CONCRETO TIPO SILLA ARBOL (suministro+instalación)	UN		
010677	MODULO EN CONCRETO TIPO BICICLETERO CON PANEL DE INFORMAC	UN		
010678	MODULO EN CONCRETO TIPO BICICLETERO CON ESPACIO PARA PLANT	UN		
010687	Cobertor para piscina x M2 (Suministro)	M2		
010688	Enrolladores para Cobertor de piscina (Suministro)	UN		
010700	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
010701	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
010708	Luminaria Tipo Led características de iluminación de parques - Uniurba	UN		
010709	Luminaria Tipo Led características de iluminación de parques - Bollard	UN		
010713	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP150 150W (sum	UN		
010717	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP431 100W (sum	UN		
010720	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP431 200W (sum	UN		
010723	Luminaria Tipo Led características de Iluminación Solar - BRP710 11W	UN		
010724	Luminaria Tipo Led características de Iluminación Solar - BRP710 17W	UN		
010726	VARA ROLLIZA EUCALIPTO 10 cm L= 3.00 m	UN		
010727	SEÑAL TIPO C 2 + DISEÑO (SENDERO PICO DEL AGUILA)	UN		
010728	SEÑAL TIPO B + DISEÑO (SENDERO PICO DEL AGUILA)	UN		
010729	LUMINARIA HIGH BAY 8 PCB 640 W 64640 lm 6500 K, 30° Y/O 15° IP 66	UN		
010730	ARENA PELDAR TIPO FLINT - CANCHA VOLEYPLAYA PLAZA DE TOROS	M3		
010731	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA	M3		
010732	AIREADOR DE 2HP TRIFASICO 220V / 440V, CON HELICE ALTA EFICIENC	UN		
010733	Cinta Antideslizante A=50mm Negra-TraficoPeaton.-Roll	ML		
010734	PARED JAYA PLANA BLANCO 25 X 43	M2		
010735	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN		
010736	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T)	UN		
010737	PORTA AISLADOR 3 PUESTO	UN		
010738	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML		
010739	Motobomba Eyectora sumergible 1HP trif.	UN		
010740	TRANSFORMADOR 45kva - 11.4/208/120v-Dy5 Ocas-Sumerg	UN		
010741	DISPOSICION FINAL ASBESTO CEMENTO	KG		

010742	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSA	UN
010743	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFU	GLN
010744	CABLE DE ALUMINIO 4/0 SERIE 800	ML
010745	INSPECCION DE TUBERIA CON CCTV (ML)	ML
010746	Retiro de conductor aéreo BT Desnudo o Pré-Reunido o conductores d	GLN
010747	LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 240W	UN
010748	LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 480W 60°	UN
010749	LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 640W 60°	UN
010750	LUMINARIA SPORTLED 400W	UN
010751	LUMINARIA SPORTLED 1000W	UN
010752	CESTA EXCREMENTO CANINO MODELO ITÁLICA (suministro+instalacio	UN
010753	CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	UN
010754	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	UN
010755	JUEGO INTERACTIVO DE REALIDAD AUMENTADA EL CIRCUITO	UN
010756	JUEGO INTERACTIVO DE REALIDAD AUMENTADA LAS CARRERAS	UN
010757	JUEGO INTERACTIVO DE REALIDAD AUMENTADA BUSCA Y ENCUENTRA	UN
010758	CAL VIVA X KG	M3
010759	POSTE METALICO DE 10M GALVANIZADO EN CALIENTE ACABADO EN P	UN
010760	NO USAR - KIT SOLAR ALUMBRADO PUBLICO URBAN 35W 4000K 100P	UN
010761	NO USAR - KIT SOLAR ALUMBRADO PUBLICO URBAN 60W 4000K 100P	UN
010762	NO USAR- KIT SOLAR ALUMBRADO PUBLICO URBAN 90W 4000K 100P	UN
010764	MALLA ESLABONADA CAL10 HUECO 2"	M2
010765	TUBERIA GALVANIZADA CAL 2,5 DE 2'' X 6M	UN
010766	TUBERIA GALVANIZADA CAL 2,5 DE 3'' X 6M	UN
010767	JUEGO PRIMERA INFANCIA DOS TORRES DESLIZADERO ESCALERA PANI	UN
010768	JUEGO DIABOLO RED ESCALERA MURO DE ESCALAR EDAD 2 A 12 AÑOS	UN
010769	JUEGO PRIMERA INFANCIA MURO INTERACTIVO DESLIZADERO EDAD 0	UN
010770	JUEGO TORRE DOBLE MURO DE ESCALAR DESLIZADERO TUBO PARA TR	UN
010771	JUEGO PUENTE COLGANTE DOBLE DESLIZADERO PUENTE RAMPA MUR	UN
010772	JUEGO TRIPLE DESLIZADERO ESCALERA PANELES LUDICOS MURO DE E	UN
010773	JUEGO DOS TORRES DOBLE DESLIZADERO RED MUROS DE ESCALAR ED	UN
010774	JUEGO KANOPE DESLIZADERO TIPO KAYAK ESCALERA COLGANTE H=5,2	UN
010775	JUEGO KANOPE DESLIZADERO TIPO KAYAK ESCALERA COLGANTE H=5,2	UN
010776	JUEGO GRAN ESCALA BIIBOX TIROLESA, MUELLE, DELIZADERO MURO I	UN
010777	JUEGO DESTREZAS IXO MURO DE ESCALAR EQUILIBRIO DESLIZADERO T	UN
010778	JUEGO DESTREZA MURO DE ESCALADA EDAD 6-14 AÑOS CAP 15 USUA	UN
010779	MODULO PRIMERA INFANCIA PUENTE RED DELIZADERO ESCALERA PA	UN
010780	MODULO TOBOGAN DESLIZADERO TRIPLE NIVEL PANELES MUSICALES	UN
010781	MODULO DINO PASADIZO ROTACION PUENTE EQUILIBRIO EDAD 3-12	UN
010782	JUEGO MUELLE BARCO VIKINGO EDAD 1-12 AÑOS CAP 8 USUARIOS (su	UN
010783	MODULO TOBOGAN DOBLE DESLIZADERO, TOBOGAN ESPIRAL MURO	UN
010784	PUNTO ECOLOGICO DE SEGURIDAD 3 X 180 LITROS CON SEÑALIZACIÓ	UN
010785	CARCAZA BASE HUECA PARA SEÑAL URBANA ROTOMOLDEADA PEQUE	UN
010786	CARCAZA BASE HUECA PARA SEÑAL URBANA ROTOMOLDEADA GRAND	UN
010787	GIMNASIO CROSSFIT modular - A (suministro)	UN
010788	GIMNASIO CROSSFIT modular - B (suministro)	UN
010789	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas -	UN

010790	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010791	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010792	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010793	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010794	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010795	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010796	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010797	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010798	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010799	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010800	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010801	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010802	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010803	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010804	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010805	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010806	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010807	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010808	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010809	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010810	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010811	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010812	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010813	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010814	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010815	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010816	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010817	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010818	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010819	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010820	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010821	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010822	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010823	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010824	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010825	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010826	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
010827	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	BTO		
010828	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
011779	Módulo Complementario Cafetería IDRD (mobiliario, sillas, mesas y vit	UN		
012287	ESTRUCTURA / PARALES DE TENIS (Suministro)	JGO		
012446	Estructura en tubo de 1-1/2 x 1-1/2 para instalación de Panelex CEFE C	M2		
012448	CAMARA TIPO BALA USO EXTERIOR	UN		
012449	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3		
012452	REJILLA DE RETORNO DE AIRE RRA-04 (8"x6") suministro	UN		
012453	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-05 (24"x14") Suministro	UN		
012454	Ductos para tensionimiento de vigas postenzadas	ML		

012455	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO (5ft-3S-1/2" - Ø6") Suministro	UN	
012456	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-01) (	UN	
012459	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-02) (	UN	
012460	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-03) (	UN	
012461	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-04) (	UN	
012462	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-05)	UN	
012463	DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-06)	UN	
012465	Damper motorizado con actuador on-off (8"x6") Cefe Cometas. Sumin	UN	
012466	Anemómetro Termómetro Digital CEFE COMETAS	UN	
012467	Multímetro De Pinzas Digitales Meterk 4000 CEFE COMETAS	UN	
012468	BASE + FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VAC O 21-30 VDC SMART STRUX	UN	
012471	Terminal premoldeado para media tensión, de uso exterior. 15kV, cali	UN	
012472	Terminal premoldeado para media tensión, de uso interior. 15kV, calib	UN	
012473	Celda Triplex MT(Entrada-Salida Protección)17.5KV-630A-NormaCTS 5	UN	
012474	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-02 (38"x6") Suministro	UN	
012476	Coraza Americana 1 1/4 Cefe Cometas	ML	
012477	BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS - CEFE COMETAS	UN	
012478	regilla de suministro lineal sistema continuo sin marco sin damper (30	UN	
012481	ANDAMIO ESTRUCTURAL DE CARGA	M2/MES	
012482	CASETON EN LONA 0.30 m***	M2	0
012483	Alquiler de terraja 1/2 a 2"	DD	
012487	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-03 (44"x6") SUM+INST - CRDC-CO	UN	
012488	Transformador trifásico de 500kVA seco clase H 11.400/120/208V, cor	UN	
012490	Transporte + Disposicion Final Escombros M3/KM - CEFE COMETAS	M3/KM	
012491	Teclado remoto del sistema de incendios	UN	
012494	Tubo presion Platino RDE-21 d=8" Union mecanica	ML	
012495	Codo d=8" Gran Radio 90° PVC, Unón mecánica RDE 21	UN	
012497	Codo d=3" Gran Radio 45° PVC, Unón mecánica RDE 21	UN	
012498	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO	UN	
012499	Caja de empotramiento en plastico	UN	
012502	Conector de unión de 2 vías IP 68	UN	
012503	Llave de apertura	UN	
012504	BREAKER(3X50/60/75A)	UN	
012512	DOTACIÓN EQUIPOS GIMNASIO - CEFE COMETAS	GL	
012513	TROTADORA OST ACTIVATE SERIES (Caminadora Life Fitness- Activie Se	UN	S
012514	ELIPTICA OSX ACTIVATE SERIES (Eliptica Life Fitness- Activie Series) CAF	UN	S
012515	BICICLETA RECUMBENT OSR ACTIVATE SERIES (Bicicleta Life fitness-Rec	UN	S
012516	BICICLETA VERTICAL OSC ACTIVATE SERIES (Bicicleta lite fit-ness uprigh	UN	S
012517	BICICLETA INDOOR IC4 ACTIVATE SERIES (IC4 INDOOR CYCLE) CARDIO	UN	S
012518	ESTRUCTURA SINERGY PRECISION - FUERZA	UN	S
012519	SOPORTE DOMINADAS Y FONDOS (chin/Dip/Leg Raise(Levantamiento	UN	li
012520	EXTENSION PIERNA (Leg Extension OSLE Life Fitness) - FUERZA	UN	L
012521	BANCO MULTIPOSICION (multi adjustable Bench del Hammer strength	UN	L
012522	FLEXIÓN PIERNA SENTADO (Seated leg curl de hammer strength select	UN	L
012523	BANCO PLANO (FIAT BENCH) FUERZA	UN	L
012524	BANCO FIJO CON APOYO (BANCO UTILITARIO 75 GRADOS)	UN	L
012525	EQUIPOS DE REHABILITACION PRO 1000 UPPER BODY	UN	s

012526	EQUIPOS DE REHABILITACION STEPONE TOTAL BODY RECUMBENT STE	UN	s
012527	EQUIPO DE REHABILITACION ERGONOMETRO BILATERAL DE BRAZOS U	UN	
012528	FLEXIÓN PIERNA ACOSTADO OSLC (Leg curl) - FUERZA	UN	L
012529	PECHO SENTADO ISOLATERAL (CHESS PRESS DE HAMMER STRENGH SE	UN	H
012530	CABINA INVERTIDA (PECTORAL FLY / REAR DELTOID) OSFLY - FUERZA	UN	O
012531	SIGNATURE GLUTE (GLUTEO) SS-GL - FUERZA	UN	L
012532	PRESIÓN HOMBRO ISOLATERAL (SHOULDER PRESS DE HAMMER STREN	UN	H
012533	SMITH MACHINE (SMITH) OSSM FUERZA	UN	L
012534	PRENSA ATLETICA INCLINADA (LINEAR LEG PRESS) FUERZA	UN	L
012535	BICEPS PREDICADOR (BICEPS CURL) OSBC - FUERZA	UN	O
012536	TRICEPS PARALELA (TRICEPS EXTENSION) OSTE - FUERZA	UN	O
012537	ADUCTOR Y ABDUCTOR (Hip Adductor/Hip Abductor) OSHAA - FUERZA	UN	L
012538	ABDOMEN (ABDOMINAL) OSAB - FUERZA	UN	O
012539	PRENSA HORIZONTAL (SEATED LEG PRESS MUS 3212) - FUERZA	UN	L
012540	BACK EXTENSION DE HAMMER STRENGTH SELECT HS-BE - FUERZA	UN	H
012541	BANCO DE PECHO PLANO (OLYMPIC FIAT BANCH) OFB FUERZA	UN	L
012543	BANCO DE PECHO INCLINADO (OLYMPIC INCLINE BENCH) CIB FUERZA	UN	L
012544	BANCA HIPEREXTENSION INCLINADA (EXTENSION DE ESPALDA AMPLIA	UN	L
012545	BANCA ABDOMEN INCLINADA (ADJUSTABLE DECLINE/ABDOMINAL BE	UN	L
012546	MULTIESTACIÓN MJ9 HoiST - FUERZA	UN	L
012547	POLEA ALTA ISOLATERAL - FUERZA	UN	L
012548	REMO CON APOYO ISOLATERAL (signature Row/Rear Delt) SS-RW - Fue	UN	L
012550	Transformador de corriente tipo barra 150/5A - 600V	UN	
012557	KIT VÁLVULA FLOTADORA Ø1" (Cuerpo y conector en bronce,Bola en c	UN	
012569	CONCRETO PAVIMENTO MR-42	M3	
012629	Reparacion de fisuras y microfisuras de la tapa del tanque del parque (	ML	
012630	Resurfacer - Aplicacion para sellar e impermeabilizar la superficie de ta	ML	
012631	Aplicacion de capas de latex para impermeabilizar la superficie de un t	ML	
01264-1	Damper motorizado con actuador on-off (6"x6") Cefe Cometas-Sumini	UN	
012665	NO USAR - LUMINARIA SYLVANIA LED STREET 45-90W NW URBAN	UN	P
012666	NO USAR- LUMINARIA LED PROYECTOR SYLVEO PRO 800W	UN	P
012668	NO USAR - LUMINARIA LED REFLECTOR SYLVEO 300W CW UNV	UN	P
012669	CAJA BORNERA PARA ACOMETIDA - NORMA ET925	UN	C
012670	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRET	UN	
012671	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRE	UN	
012685	CAJA METÁLICA DE PASO 100X100X40 AE287	UN	
012686	CAJA METÁLICA DE PASO DE 70X80X40 - AE287	UN	
012687	Tanque Hidroflo 300 litros solo suministro tanque	UN	
012688	MESA PING PONG INSTITUCIONAL TRÀFICO PESADO	UN	
012690	BRAZO SENCILLO TIPO CODENSA 1.5m diam 1" 1/2 CON CAPERUZA	BTO	
012691	Motoazada para arado y descompactación de tierra	DD	
012692	Extintor a base de polvo químico seco 20 libras tipo ABC multipropósit	UN	
012693	Extintor a base de polvo químico seco 10 libras tipo ABC multipropósit	UN	
012694	Extintor a base agua penetrante a presión modelo 2.5 galones tipo A -	UN	
012695	Extintor a base de polvo químico seco 10 libras tipo BC multipropósito	UN	
012696	Extintor a base de polvo químico seco 20 libras tipo BC multipropósito	UN	
012697	Extintor a base de polvo químico seco 5 libras tipo BC multipropósito -	UN	

012698	Extintor contra incendios a base de agente limpio 123 modelo 9.000 g	UN		
012699	Extintor contra incendios a base de agente limpio 123 modelo 3.700 g	UN		
012700	Extintor contra incendios a base de gas carbónico modelo 20 libras tip	UN		
012701	Extintor contra incendios a base de agente limpio 123 modelo 9.000 g	UN		
012702	Extintor contra incendios a base de agente limpio 123 modelo 3.700 g	UN		
012703	Extintor contra incendios a base de gas carbónico modelo 20 libras tip	UN		
012709	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 12 MM CON PASAMANO	ML		
012710	DIFERENCIAL DE PRESION Y SENSOR DE HUMEDAD	UN		
012711	TANQUE FILTRO ANAERÓBICO OVOIDE 500 L TAPA ACCE. EMPAQUE V	UN		
012713	TANQUE FILTRO ANAERÓBICO OVOIDE 1000 L TAPA ACCE. EMPAQUE V	UN		
012714	TANQUE FILTRO ANAERÓBICO OVOIDE 2000 L TAPA ACCE. EMPAQUE V	UN		
012715	ANILLO ROSETON PLASTICO ESTANDAR PARA TANQUE ANAERÓBICO	UN		
012716	BOMBILLO LED 20W LUMEK	UN		
012717	PROYECTOR LED BVP621 SPORTSSTAR PHILIPS	UN		
012718	LUMINARIA HIGHBAY 200W LUMEK	UN		
012719	PROYECTOR LED 400W LUMEK	UN		
012720	BALA LED 30W NW MV JUPITER HIGH POWER SYLVANIA	UN	P	
012721	PANEL LED RD 12W DL UNV SYLVANIA	UN	P	
012722	REFLECTOR LED SYLVEO 120W CW UNV SYLVANIA	UN	P	
012723	LUMINARIA LED DECO STEP 6W INC WW SYLVANIA	UN	P	
012724	BALA LED 20W NW MV JUPITER DIM 0-10V SYLVANIA	UN	P	
012725	LUMINARIA LED HIGHBAY 150W CW GC350 DIM SYLVANIA	UN	P	
012726	PANEL LED RD 18W DL UNV SYLVANIA	UN	P	
012727	PANEL LED RD 24W DL UNV SYLVANIA	UN	P	
012728	LUMINARIA LED HERMETICA 20W DL UNV SYLVANIA	UN	P	
012729	PANEL LED RD 24W DL MV SP SYLVANIA	UN	P	
012730	LUMINARIA LED CONTINUUM 40W NW SP120 SYLVANIA	UN	P	
012731	LUMINARIA LED CONTINUUM 80W NW SP240 SYLVANIA	BTO	P	
012732	LUMINARIA LED HERMETICA 40W DL100-277V SYLVANIA	UN	P	
012733	BALA LED 15W NW MV JUPITER SYLVANIA	UN	P	
012734	MADERAMEN BALONCESTO AVALADO FIBA NIVEL 1, IHF-WSF-BWF-NC	M2		
012735	PISO EN ROLLO VOLEIBOL CERTIFICADO FIVB (SUM+INST)	M2		
012736	PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 4x4 Ml CERTIFICACIÓN IV	UN		
012737	PISTA DE ESGRIMA EN ALUMINIO CERTIFICACIÓN FIE 17,00 X 1,50 Ml	UN		
012738	LUMINARIA LED PROYECTOR DMPL - P4 960 W (130LM/W IP 66 - IK 10	UN		
012739	BARRAJE PUESTA A TIERRA TGB 1/4"x2"x20" PANDUIT	UN	G	
012740	LUMINARIA LED 132.W.480.G.ACEX (1189/5700K)	UN		
012741	PENDON 100 X 100 CM CON OJALES	UN		
012742	MALLA TRIPLE TORSIÓN TALUD ABERTURA (OJO) DE 8X10CM	M2	M	
012743	PISTA DE ESGRIMA PARALIMPICO EN ALUMINIO	UN		
012744	TATAMI PARA TAEKWONDO Avalado por la World Taekwondo Federa	UN		
012745	PISOS DE CAUCHO - LAMINA DE 50x50 cm ARMABLE	M2		
012746	PLATAFORMAS DE ENTRENAMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS	M2		
012747	PUERTA DE 2X2,5M EN MALLA DE CERRAMIENTO TIPO M-71	UN	M	
012748	ARCO FIJO FUTBOL 8 (5 X 2,3 M) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO	JGO		
012749	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE 30X40X3,5 CM	UN		
012750	TAPA EN POLIPROPILENO 0,70M	UN		

012751	PLACA CUBIERTA D=1,70 M - POZO INSPECCION	UN		
012752	Sistema de Control de Iluminación - Show de Luces Tecnología DALI - D	UN		
012753	Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio E	UN		
012754	Revision, Inspeccion e instalación de Control de iluminación a cabina c	UN		
012756	TERMOMETRO LASER INFRAROJO	UN	C	
012757	DISPENSADOR GEL ANTIBACTERIAL PEDESTAL METÁLICO	UN		
012758	DISPENSADOR GEL ANTIBACTERIAL PEDESTAL ACERO INOXIDABLE	UN		
012759	MESON LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 1,50*0,60*0.80 I	UN		
012760	TRAMPA DE GRASA 90 LT ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 0,80*0,35 M	UN		
012761	CORAZA AMERICANA 1 1/4¨	ML		
012762	TUBO CONDUIT GALV IMC 1" x 3 M	ML		
012763	CABLE XLPE ALUMINIO 185MM - 15KV	ML		
012764	POSTE METALICO H:14 M TRONCOCÓNICO+CANASTA +SOPORTE+LINE	UN		
012765	CAJA MANIOBRA 3 VIAS 600 AMP DERIV 200 AMP 15 KV	UN		
012767	CERCHA CUADRADA 0,45 X 0,45 M - ANG. 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4"	ML		
012768	PROTECCIÓN ANTIVANDALICA PARA POSTES	UN		
012770	GENERACIÓN CÓDIGO SIGAU	UN		
012771	PASO / PELDAÑO PLASTICO AMARILLO ESCALERA GATO	UN		
012772	MARQUILLA / MARCADOR PLÁSTICO AMARILLO DE AMARRE	UN		
012773	MARQUILLA / MARCADOR EN ACRILICO -12X5CM - BAJO RELIEVE	UN		
012774	MESON ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 Largo 1 m Ancho 0.5 m x Alto (	UN		
012775	TRAMPA DE GRASA 49 LT ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 Largo 45 cm	UN		
012776	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO 120/208V	UN		
012777	CAJA ELECTRICA 80x80x40cm AEREA	UN		
012779	POSTE METALICO H=14M	UN		
012785	SIKADUR COMBIFLEX H:15	ML		
012786	LUMINARIA LED DECO PISO 9W WW MV	UN		
012787	GEOMALLA BIAXIAL BX 30X30	M2		
012788	PACHOMETRO - DETECTOR DE ARMADURAS EN ACERO (POR ELEMENT	UN		
012789	FIBRA OPTICA 12 HILOS - INSTALACION Y SUMINISTRO	ML		
012790	PUERTA CORREDERA MADECOR NORDICO -15 MM - SUMINISTRO E IN	UN		
012791	EQUIPO RED CONTRAINCENDIO Y BOMBA JOCKEY	UN		
012793	Poste Metálico H=12 m tipo AP+Base+Brazo Sencillo	UN		
012815	DEMARCACIÓN LACROSSE GRAMA COSIDA	ML		
012816	Extintor contra incendios a base de agente limpio 123 HCHC 3700 gra	UN		
012817	LIJA ROJA # 180 PLIEGO	UN		
012819	Extintor contra incendios a base de gas carbónico modelo 5 libras tipo	UN		
012820	Soporte de piso tipo pedestal para extintor	UN		
012822	GRUA PH (Capacidad de 90 Ton, izaje luminarias y estructura 4.5 t a alt	DD		
012824	Certificación RETIE RETILAP Parque Zonal Olaya Herrera Calle 22 Sur #	UN		
012825	Certificación RETIE RETILAP Parque Vecinal Santa Ana Occidental II Kr 7	UN		
012826	Certificación RETIE RETILAP Parque Vecinal Desarrollo Bilbao II Sector (	UN		
012830	ROLLO DE VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML	RLL		
012832	ESCUADRA REGLA MULTIFUNCION LARGA	UN		
012833	CUCHILLA PARA SIERRA CALADORA	SET		
012834	ESCUADRA REGLA MULTIFUNCIONAL LARGA	UN		
012835	CAJA DIRECTA PASIVA DOBLE CANAL	UN		

012836	CAJA DIRECTA ACTIVA	UN
012837	CORTA BALDOSA PROFESIONAL CON BALI- NERA 29" (74 CM)	UN
012838	CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1-5/8"	UN
012839	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 1/2 PULGADA	UN
012840	LIJA ROJA # 220	UN
012841	JUEGO DE SIERRAS DE COPA MULTIPLE PARA MADERA	JGO
012842	CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA (ETAPA 1)	UN
012843	CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR AGUA (ETAPA 2)	UN
012844	CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA (ETAPA 3)	UN
012845	CABLE 2,1 ULTRA -HD-UHD 8K 60HZ CABLE 48 GBS CON AUDIO	UN
012846	ROLLO DE CINTA MULTISEAL 15CMX10MTS	RLL
012847	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS JGO.10 PZS.	JGO
012848	BROCA SDS PLUS 1/2 X 10 X 12 PULGADAS	UN
012849	MADERA CEDRO ACHAPO 10*5*3MTS	UN
012850	ESTACION DE SOLDADURA 2 EN 1 AIRE Y CAUTIN	UN
012852	LAMINA DE TRIPLEX DE 9MM.X 1,22X2,44	UN
012860	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MM x 2.10 M	UN
012868	RECHAZO DE ZARANDA	M3
012878	PEINAZO DE 10X4 CM X 6M CAL.18	ML
012983	Esmalte verde Spray color Verde Esmeralda	UN
012984	Anticorrosivo Spray	UN
012985	Equipo de soldaura portátil	UN
012992	Hidrolavadora grande 3.5 HP	UN
012993	Taladro percutor de 780 watt con dos adaptadores	UN
012994	Sopladora 16000 RPM para limpieza equipos electrónicos	UN
012995	Generador de tonos para identificar cables de red, telefónicos o coaxia	UN
012996	Identificador de pares de cableado de redes Ethernet	UN
012997	Juego de ratchet en milímetros 1/4	UN
012998	Marquilladora	UN
012999	Cartuchos para marquilladora	UN
013000	Cincel de 3/4” con protección	UN
013001	Llave para tubos de 6”	UN
013002	Cizalla manual tipo pesado pequeña 8 pulgadas	UN
013003	Sonda Destapador de Cañería para Taladro mínimo 6 metros (Precio M	UN
013004	Mini Compresor Portátil ¼ HP para pintar Con manguera, Pistola	UN
013005	Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 8X½” Cantidad 2 Pa	PAQUE
013006	Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 6X¾” Cantidad 2 Pa	PAQUE
013007	Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 8X½” Cantidad	PAQUE
013008	Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 8X¾” Cantidad	PAQUE
013009	Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 1” Cantidad 1 P	PAQUE
013010	Tornillo Lámina Avellanado 6X¾” Paquete X 100 ud	PAQUE
013011	Tornillo Lámina Avellanado 8X1” Cantidad 1 Paquete X 100 unidades	PAQUE
013012	Tornillo Lámina Cabeza Pan 8X½” Cantidad 1 Paquete X 100 unidades	PAQUE
013013	Tornillo Lámina Cabeza Pan 8 ¾” Cantidad 1 Paquete X 100 unidades	PAQUE
013014	Tornillo Lámina Cabeza Pan 8X1” Cantidad 1 Paquete X 100 unidades	PAQUE
013015	Unión de Reparación PVC Presión de ½”	UN
013016	Tornillo Lámina Avellanado 8X½” Cantidad 1 Paquete X 100 unidades	PAQUE

013017	Unión de Reparación PVC Presión de 1"	UN		
013018	Unión de Reparación PVC Presión de 2"	UN		
013019	Unión de Reparación PVC Deslizante de ½"	UN		
013020	Unión de Reparación PVC Deslizante de 1"	UN		
013021	Unión de Reparación PVC Deslizante de 1½"	UN		
013022	Unión de Universal PVC-AF de ½"	UN		
013023	Unión de Universal PVC-AF de 1"	UN		
013024	Unión de Universal PVC-AF de 1½"	UN		
013025	Unión de Universal PVC-AF de 2"	UN		
013026	Unión de Reparación PVC Presión de 1 ½"	UN		
013027	Velcro enrollo para instalaciones eléctricas	RLL		
013028	Andamio Certificado Multidireccional (Módulo de 6 secciones de 1,20	SET		
013029	Hidrolavadora grande 5 HP	UN		
013030	Switch PoE+ 16 canales	UN		
013031	Bomba Eyectora sumergible 1HP	UN		
013032	Cincel de 1/2" con protección	UN		
013033	Unión de Reparación PVC Deslizante de 2"	UN		
013035	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) + PREST.	MES		
013036	PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (E.G.2) + PREST.	MES		
013042	PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (E.G.3;E.E.1) + PREST.	MES		
026569	NO USAR - LUMINARIA PROYECTOR SYLVANIA LED SYLVEO 150 W CW	UN		P
027273	NO USAR - LUMINARIA PROYECTOR SYLVANIA LED SYLVEO PRO 400 W	UN		P
027484	NO USAR - LUMINARIA SYLVANIA LED STREET 18-35 W NW URBAN	UN		P
027485	NO USAR - LUMINARIA SYLVANIA LED STREET 30-60 W NW URBAN	UN		P
027487	NO USAR - LUMINARIA SYLVANIA LED STREET 60-120 W NW URBAN	UN		P
027488	NO USAR - LUMINARIA SYLVANIA LED STREET 75-150 W NW URBAN	UN		P
031900	REGADERA ITALIANA DUCHA Cr GRICOL	UN		0
031901	CANTONERA ELECTRICA DE 110V DORCA	UN		
031902	CANTONERA ELECTRICA DE 12 V VIRO	UN		
031906	CANTONERA ELECTRICA DE 110V PLATINA ANGOSTA GRIS	UN		
031907	CANTONERA ELECTRICA DE 110 V	UN		
031909	LADRILLO ESTRUCTURAL HELIOS MATIZADO 24x12x6 Obra	UN		D
031912	BLOQUE #4 300 x 200 x 100	UN		D
031913	BLOQUE #4 32 x 20 x 9	UN		D
031915	CAOBA AFRICANO	UN		T
031916	CEDRO PUERTO ASIS	UN		T
031917	PERILLO	UN		T
031919	TAPA REGISTRO 20x20 cm. ALUM.	UN		R
090006	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4/0 AWG **	ML		
090009	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML		
090012	PEGACOR I-40 GRIS CRNA	KG		9
090016	TAZA FLUXOMETRO INSTIT. Fontanar**	UN		0
090037	ARBOL-MAGNOLIO (1-1,5M)	UN		
10	ANGULO ¼" x 2"	ML		
100000	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR		
100001	Adoquín de arcilla tipo tolete **	M2		+
100002	Geomalla Fortgrid BX 25 Ahora BX 30 tejida en pol	M2		3

100003	GEOmalla Fortgrid BX 65 refuerzo biaxiLafaDesconti	M2	3
100004	GEOmalla Fortgrid UX 100 refuerzo uniaxial **	M2	3
100005	GEOmalla Fortgrid UX 165 refuerzo uni axial **	M2	3
100006	GEOtextil Fortex BX 60 refuerzo Lafayet**	M2	3
100007	GEOtextil Fortex BX 90 refuerzo Lafayet**	M2	3
100008	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	3
100009	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	3
100010	Teja Arizona termo acustica **	M2	
100011	Teja sin traslapos termo acustica **	M2	
100012	Escalera de tijera 8 pasos en fibra de vidrio	UN	
100013	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	2
100014	PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (E.G.3;E.E.1) - SIN PREST.	MES	
100016	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	2
100017	GeoEcomatrix (Pavco) empradizacion y erosion **	M2	T
100019	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=3"	ML	A
100020	SikaSwell S **	UN	3
100021	Malla gaviones(2*1*1-triple tors.2.7mmCal 12-S=7.5	UN	1
100022	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)	M2	1
100023	PROFESIONAL AUXILIAR (Sin Títulos de Posgrado) SIN PREST.	MES	
100024	Perforacion de 3/4 y 3/8"***	UN	A
100025	Lamina acero inoxidable304 e=1.2(1.22X2.44M) **	UN	D
100026	Lamina acero inoxidable304 Cal18 1.55*3.05 **	UN	D
100027	Tubo gas polietileno 3" **	ML	0
100028	codo polietileno d=3" para gas	UN	0
100029	Tubo acero al carbón S/C d= 2 1/2" **	ML	T
100030	Tubo acero al carbón S/C d= 2 " **	ML	T
100031	Tubo acero al carbón S/C d= 1 1/2 " **	ML	T
100032	Codo 90º acero al carbón Sch40 d= 1 1/2 " **	UN	T
100033	Tee acero al carbón Sch40 d= 2 1/2 " **	UN	T
100034	Codo 90º acero al carbón Sch40 d= 2 1/2 " **	UN	T
100035	Silla de polietileno d=3" x 1" para gas **	UN	0
100036	Polivalvula d=1 " para gas **	UN	0
100038	Valvula de globo acero 150 lbs d=6" **	UN	C
100039	Brida acero d=6" para soldar **	UN	C
100040	Tee acero al carbón Sch40 d= 6 " **	UN	T
100041	Copa acero al carbón Sch40 d= 6 "x2" **	UN	T
100042	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 6 " **	ML	T
100043	Tubo cobre tipo L d= 2 " **	ML	T
100044	Copa cobre d= 2" **	UN	T
100045	Tee Cu 2 " cobre **	UN	T
100046	Reduccion cobre 2"x1/2" **	UN	2
100047	Adaptador macho cobre 2" **	UN	2
100048	Universal bronce d= 2 " **	ML	T
100049	Soldadura estaño Plata	KG	T
100050	Valvula de bola acero d=2" **	UN	C
100051	Perfil C 13 para soporte de tuberia **	ML	
100052	Empaque Flexitalico d=6" **	UN	

100053	Oxicorte (Senc) ML*	ML	
100054	PROFESIONAL ASESOR CATEGORIA 0 - SIN PREST.	MES	
100055	Cheque bridado acero al carbon d=2" **	UN	C
100056	Brida acero d=2" para soldar **	UN	C
100057	Cheque bridado acero al carbon d=3" **	UN	C
100058	Brida acero d=3" para soldar **	UN	C
100059	Brida acero d=4" para soldar **	UN	C
100060	Cheque bridado acero al carbon d=4" **	UN	C
100061	Valvula de globo acero 150 lbs d=4" **	UN	C
100062	Valvula de globo acero 150 lbs d=8" **	UN	C
100063	Valvula de globo acero 150 lbs d=10" bridada **	UN	C
100064	Empaque Flexitalico d=8" **	UN	
100065	Empaque Flexitalico d=10" **	UN	
100066	Copa acero al carbón Sch40 d= 10 "x3" **	UN	T
100067	Codo 90º acero al carbón Sch40 d= 2 " **	UN	T
100068	Codo acero al carbón Sch40 d= 6 " **	UN	T
100069	Codo acero al carbón Sch40 d= 8 " **	UN	T
100070	Codo acero al carbón Sch40 d= 10 " **	UN	T
100071	Resina epoxica secado rapido **	UN	T
100072	Reduccion cobre 6"x4" **	UN	2
100073	Bandeja porta cable 60*10 tipo escalera **	ML	
100074	Accesorios para bandeja 60*10 tipo escalera **	UN	
100075	Tee acero al carbón Sch40 d=8 " **	UN	T
100076	Tee acero al carbón Sch40 d=10 " **	UN	T
100077	Brida/FlancAcerCarbónTipoSliponSoldableØ=10"150psi	UN	C
100078	Tornillo grado 3 d=3/4"x2" con wasa y arandela **	UN	H
100079	Copa acero al carbón Sch40 d= 3 "x2" **	UN	T
100080	Copa acero al carbón Sch80 d= 3 "x2" **	UN	T
100081	Copa acero al carbón Sch80 d= 8 "x3" **	UN	T
100082	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 10 " **	ML	T
100083	Codo cobre Cu 2"	UN	
100084	Sika Latex (toxement Eucolatex) 20Kg **	KG	1
100085	Sika Binda Boquilla color (2Kg) **	KG	1
100086	Sikaflex-15 LMSL (Descontinuad.= 2CSL cio 104953))	KG	2
100087	Sika Boom Amarillo (250cc)**	UN	2
100088	SecadorManos electricoTipo Manos lib.1AA-1800 HOP	UN	2
100089	Secador manos electrico Push metalico blanco **	UN	2
100090	Secador manos libres automático acero inoxidable	UN	2
100091	Secador manos electrico Push acero inoxidable **	UN	2
100092	Dispensador jabon 1000 cc acero inoxidable **	UN	2
100093	Dispensador jabon 750 cc acero inoxidable **	UN	2
100094	Dispensador jabon sobreMeson acero inox 1000cc **	UN	2
100095	Dispensador jabon horizontal acero inox 1000cc **	UN	2
100096	Dispensador jabon de empotrar acero inox 1200cc **	UN	2
100097	Dispensador jabon de empotrar acero inox 700cc **	UN	2
100098	Dispensador jabon de empotrar ABS 900cc **	UN	2
100099	Dispensad jabon Empotr Import 950cc Acer-In Push	UN	2

100100	Dispensador jabon de empotrar Polimero 950cc **	UN	2
100101	Caneca basura tipo Bobrick acero .4x.3x.12 **	UN	2
100102	Caneca basura tipo Bobrick acero .58x03x.2 **	UN	2
100103	Caneca basura tipo Bobrick acero .46x.36x.15 **	UN	2
100104	Tubo acero agua negra ½" e=2 mm **	ML	
100105	Tubo acero agua negra ½" e=2.3 mm **	ML	
100106	Tubo acero agua negra 3/4" e=2 mm **	ML	
100107	Tubo acero agua negra 3/4" e=2.3 mm **	ML	
100108	Tubo acero negra Estruct. 1" e=2.5 mm **	ML	
100109	Tubo acero negra Estruct. 1 1/4" e=2.65 mm **	ML	
100110	TUBO ACERO ESTR. NEGRA Ø1 1/2" E=3.0 MM 6 ML A-500	ML	
100111	Tubo acero negra Estruct.Ø1 1/2"e=3 mmx6ml A-500	ML	
100112	Tubo acero negra Estruct. 2" e=2.9 mm **	ML	
100113	Tubo acero negra Estruct. 2" e=3 mm **	ML	
100114	Tubo acero negra Estruct. 2 1/2" e=3.2 mm **	ML	
100115	Tubo acero negra Estruct. 2 1/2" e=4.0 mm **	ML	
100116	Tubo acero negra Estruct. 3" e=3.2 mm **	ML	
100117	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML	
100118	Tubo acero negra Estruct. 4" e=3.6 mm **	ML	
100119	Tubo acero negra Estruct. 4" e=3.9 mm **	ML	
100120	Tubo acero negra Estruct. 4" e=4.0 mm **	ML	
100121	Tubo acero HG 3/8" e=2 mm sin rosca**	ML	
100122	Tubo acero HG 1/2" e=2 mm sin rosca**	ML	
100123	Tubo acero HG 1/2" e=2.3 mm sin rosca**	ML	
100124	Juego Modular Tobogan doble botones 5-12año cap45n	UN	
100125	PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1(E.G.12;E.E.10) - SIN PRES	MES	
100126	Tubo acero HG 1" e=2.5 mm sin rosca**	ML	
100127	Tubo acero HG 1 1/4" e=2.95 mm sin rosca**	ML	
100128	Tubo aceroEstructural Galv.11/2"e=3.0 mmsin rosca*	ML	
100129	Tubo aceroEstructural Galv. 11/2"e=3 mm sin rosca	ML	
100130	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	
100131	Juego Muelle Panel Lateral forma animal Cap:2niños	UN	
100132	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	
100133	Tubo aceroEstructural Galv. 2 1/2"e=4.0mm sin rosc	ML	
100134	Tubo acero HG 3" e=3.2 mm sin rosca**	ML	
100135	Tubo aceroEstructural Galv. 3"e=4.0mm sin rosca**	ML	
100136	Tubo acero HG 4" e=3.6 mm sin rosca**	ML	
100137	Tubo Estruct.negra HG 4" e=4.0 mm sin rosca**	ML	
100138	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	
100139	Elaboracion rosca tuberia entre 3/8" y 2" **	UN	
100140	Elaboracion rosca tuberia entre 2" y 3" **	UN	
100141	Elaboracion rosca tuberia entre 3" y 4" **	UN	
100142	PROFESIONAL ESPECIALISTA (II) CATEGORÍA 2 (E.G.10;E.E.7) - 1.501 SM	MES	
100143	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	
100144	PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES	
100145	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES	
100146	Foil de aluminio o Liencillo d=2" **	ML	

100147	PRUEBA PARA CERTIFICAC.DE PUNTOS CABLEADO	UN	.
100148	PROFESIONAL CATEGORÍA 6A (E.G.3;E.E.1) - SIN PREST.	MES	
100149	PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (E.G.2) - 1.501 y 1500 SMMLV - SIN PREST	MES	
100150	PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (E.G.2) - SIN PREST.	MES	
100151	Juego Inclusivo toboganmusicalconzonadesobra cap25	UN	
100152	Juego dinamicoTobogan trepa-escala 5-13año 30niños	UN	
100153	Juego Modular Tobogan Trepador 5-12años Cap:80niñ	UN	
100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UN	
100155	Pegamento para Foil de aluminio o Liencillo **	M2	
100156	Tubo acero al carbón Sch40 con costura d= 6 " **	ML	T
100157	Tubo acero al carbón Sch40 con costura d= 10 " **	ML	T
100158	Copa acero al carbón Sch40 d= 6 "x4" **	UN	T
100159	Copa acero al carbón Sch40 d= 2 "x1 1/2" **	UN	T
100160	Tubo acero al carbón S/C d= 3" **	ML	T
100161	Tee acero al carbón Sch40 d= 2 " **	UN	T
100162	Tee acero al carbón Sch40 d= 3 " **	UN	T
100163	Codo 90º acero al carbón Sch40 d= 3 " **	UN	T
100164	Valvula de bola acero d=3" Usa A-216 WCB a/c **	UN	C
100165	Valvula de bola acero d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	C
100166	Valvula compuert bridada d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	C
100167	Valvula compuert bridada d=3" Usa A-216 WCB a/c **	UN	C
100168	Valvula compuert bridada d=4" Usa A-216 WCB a/c **	UN	C
100169	Tubo gas polietileno 1 1/4" **	ML	0
100170	Tubo gas polietileno 2" **	ML	0
100171	Tubo gas polietileno 4" **	ML	0
100172	Tubo gas polietileno 6" **	ML	0
100173	Tubo gas polietileno 20 mm **	ML	0
100174	Tubo gas polietileno 25 mm **	ML	0
100175	Tubo gas polietileno 32 mm **	ML	0
100176	Tubo gas polietileno 63 mm **	ML	0
100177	Tubo gas polietileno 90 mm **	ML	0
100178	Tubo gas polietileno 110 mm **	ML	0
100179	Tubo gas polietileno 160 mm **	ML	0
100180	Union gas polietil 1/2" tipo socket (campana) **	UN	0
100181	Union gas polietil 3/4" tipo socket (campana) **	UN	0
100182	Union gas polietil 1" tipo socket (campana) **	UN	0
100183	Union gas polietil 2" tipo socket (campana) **	UN	0
100184	Reduccion gas polietil 3/4"x1/2" **	ML	0
100185	Reduccion gas polietil 1"x1/2" **	ML	0
100186	Reduccion gas polietil 1"x3/4" **	ML	0
100187	Polivalvula d=3/4 " para gas **	UN	0
100188	Polivalvula d=1/2 " para gas **	UN	0
100189	Tapon para gas d=1/ 2" PVC **	UN	
100190	Tapon para gas d=3/4" PVC **	UN	
100191	Tapon para gas d=1" PVC Macho	UN	
100192	Tapon para gas d=2" PVC **	UN	
100193	Tapon para gas d=3" PVC **	UN	

100194	Tapon para gas d=4" PVC **	UN	
100195	TEE Pvc gas 1/2" **	UN	2
100196	TEE Pvc gas 1" **	UN	2
100197	TEE reducida Pvc gas 3/4"x1/2" **	UN	2
100198	TEE reducida Pvc gas 1"x1/2" **	UN	2
100199	TEE reducida Pvc gas 1"x3/4" **	UN	2
100200	Silla de polietileno d=2"x1/2" para gas **	UN	0
100201	Silla de polietileno d=2"x3/4" para gas **	UN	0
100202	Silla de polietileno d=3"x1/2" para gas **	UN	0
100203	Silla de polietileno d=3"x3/4" para gas **	UN	0
100204	codo polietileno d=1/2" para gas	UN	0
100205	codo polietileno d=3/4" para gas	UN	0
100206	codo polietileno d=1" para gas	UN	0
100207	codo polietileno d=2" para gas	UN	0
100208	codo polietileno d=4" para gas	UN	0
100209	codo polietileno d=6" para gas	UN	0
100210	Equipo termofusion para tubo gas d=3" **	ML	0
100211	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0
100212	Marco ventana cal 18 acero inoxidable **	ML	
100213	Secador manos electrico metalico cromado **	UN	2
100214	DispensadorPapel higienico200/400m con llave Ac-In	UN	8
100215	Dispensador papel higienico 400 m cal 304 **	UN	2
100216	Dispensador jabon empotrar acero cromado pico6" **	UN	2
100217	Barra de seguridad 24" Acero inox import**	UN	2
100218	Barra de seguridad 18" d=1 1/4"Acero inox import**	UN	2
100219	Brida acero Slip on d=8" **	UN	C
100220	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 8 " **	ML	T
100221	Tubo acero al carbón Sch40 con costura d= 8 " **	ML	T
100222	Sikagrout 212 (toxement Hi flow grout) 30Kg **	KG	1
100223	Sikafloor 3 Quartz top Neutro 30Kg **	KG	6
100224	Sika Estuka acrilico (1.5Kg) **	KG	2
100225	SikaTop Armatec108 (toxem. Toc Armad. 6037) 4 Kg**	M2	1
100226	Sika Top Armatec 110 EpoCem 20Kg **	KG	1
100227	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	1
100228	TEE HG Ø 1 ½"	UN	1
100229	Sikadur Panel 1Kg **	KG	3
100231	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	3
100232	Sikadur AnchorFix-1(antesSikaPowerFix1) 300cc **	UN	3
100233	Sikadur Injection Gel (Sikadur Gel) (Descontinuado	KG	3
100234	Sikadur-52 (toxement Toc 8004) Inyección 3Kg **	KG	3
100235	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	3
100236	Rejilla Aluminio brillante TC 6"x4" **	UN	G
100237	Rejilla Aluminio brillante HC 5"x3" **	UN	G
100238	Rejilla Aluminio brillante HC 4"x3" **	UN	G
100239	Rejilla Aluminio TC 3"x2" (Tradic.Concentrica)	UN	G
100240	Rejilla Bronce brillante TC 3"x2" **	UN	G
100241	Rejilla Bronce brillante TC 4"x3" **	UN	G

100242	Sikaplan (rollo 1.55x20) 12 NTR **	M2	4
100243	Sika Primer 215 (caja por 6 unidades de 250 ml) **	UN	3
100244	Sikafill 10/ Sikafill 12 (kg)	KG	6
100245	Sikafill 5 (toxement Acriltoc) 1.2Kg **	KG	6
100246	Dispensador jabon sobreMeson acero inox 750cc **	UN	2
100247	Dispensador papel acero inoxidable AA-845**	UN	2
100248	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	A
100249	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	
100250	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	3
100251	Adaptador PVCP Hemb.1/2X3/8" SCH40 **	UN	1
100252	Adaptador PVCP Hemb.1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100253	Adaptador PVCP Hemb.3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100254	Adaptador PVCP Hemb.1" SCH40 **	UN	1
100255	Adaptador PVCP Hemb.1 1/4"	UN	1
100256	Adaptador PVCP Hemb.1 1/2" SCH40 **	UN	1
100257	Adaptador PVCP Hemb.2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100258	Adaptador PVCP Hemb.2 1/2" S/NORMA ICONTEC **	UN	1
100259	Adaptador PVCP Hemb.3" SCH40 **	UN	1
100260	Adaptador PVCP Hemb.4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100261	Adaptador PVCP Hemb.5" SCH40 **	UN	1
100262	Adaptador PVCP Hemb.6" SCH40 **	UN	1
100263	Adaptador PVCP Hemb.8" SCH40 **	UN	1
100264	Adaptador PVCP Macho 3/8" SCH40 **	UN	1
100265	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1
100267	Adaptador PVCP Macho 1" SCH40 **	UN	1
100268	Adaptador PVCP Macho 1 1/4"S/NORMA ICONTEC	UN	1
100269	Adaptador PVCP Macho 1 1/2" SCH40 **	UN	1
100270	Adaptador PVCP Macho 2"S/NORMA ICONTEC	UN	1
100271	Adaptador PVCP Macho 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100272	Adaptador PVCP Macho 3" SCH40 **	UN	1
100273	Adaptador PVCP Macho 4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100274	Adaptador PVCP Macho 5" SCH40 **	UN	1
100275	Adaptador PVCP Macho 6" SCH40 **	UN	1
100276	Adaptador PVCP Macho 8" SCH40 **	UN	1
100277	Tee Presion SW PVCP 3/8" SCH40 **	UN	1
100278	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1
100279	Tee Presion SW PVCP 3/4" SCH40 **	UN	1
100280	Tee Presion SW PVCP 1" SCH40 **	UN	1
100281	Tee Presion PVCP 1 1/4" **	UN	1
100282	Tee Presion SW PVCP 1 1/2" SCH40 **	UN	1
100283	Tee Presion SW PVCP 2" SCH40 **	UN	1
100284	Tee Presion SW PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100285	Tee Presion SW PVCP 3" SCH40 **	UN	1
100286	Tee Presion SW PVCP 4" SCH40 **	UN	1
100287	Tee Presion SW PVCP 5" SCH40 **	UN	1
100288	Tee Presion SW PVCP 6" SCH40 **	UN	1
100289	Tee Presion SW PVCP 8" SCH40 **	UN	1

100290	Tee Presion SW PVCP 10" SCH40 **	UN	1
100291	Tee Presion SW PVCP 12" SCH40 **	UN	1
100292	Codo 90º SW PVCP 3/8" SCH40 **	UN	1
100293	Codo 90º PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1
100294	Codo 90º SW PVCP 3/4" SCH40 **	UN	1
100295	CODO PRESIÓN 90º PVC Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100296	Codo 90º SW PVCP 6" SCH40 **	UN	1
100297	Codo 90º SW PVCP 1 1/2" SCH40 **	UN	1
100298	Codo 90º SW PVCP 2" SCH40 **	UN	1
100299	Codo 90º SW PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100300	Codo 90º PVCP 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100301	Codo 90º SW PVCP 4" SCH40 **	UN	1
100302	Codo 90º SW PVCP 5" SCH40 **	UN	1
100303	Codo 90º SW PVCP 8" SCH40 **	UN	1
100304	Codo 90º SW PVCP 10" SCH40 **	UN	1
100305	Codo 90º SW PVCP 12" SCH40 **	UN	1
100306	Juego Modulartobogan columpio pasam 5-12 Cap35	UN	
100307	Juego trepar escalar deslizar, 3a14años Cap:11niño	UN	
100308	Juego circuito destrezas mediano +6años Cap:17años	UN	
100309	Codo 45º PVCP 1 1/4"	UN	1
100310	Codo 45º PVCP 1 1/2"S/N0RMA ICONTEC*	UN	1
100311	Juego circuito destrezas multifunción +6años 31niñ	UN	
100312	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:43niñosH=3,90m	UN	
100313	Juegocuerdas doble piramidal 6-12 años Cap:60niños	UN	
100314	Codo 45º SW PVCP 4" SCH40 **	UN	1
100315	Juegocuerdas piramidal 6-12 años Cap: 62 niños H=5	UN	
100316	Juego red araña 6-12 años Cap: 11 niños	UN	
100317	Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22 niños H=3	UN	
100318	Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap:36 niños H=3.9	UN	
100319	Juegocuerdas piramidal rodadero 6-12 años Cap: 42	UN	
100320	Union Presion SW PVCP 3/8" SCH40 **	UN	1
100321	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
100322	Union Presion SW PVCP 3/4" SCH40 **	UN	1
100323	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
100324	UNION PRESIÓN Ø 1 1/4"PVCS/NORMA ICONTEC	UN	1
100325	UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
100326	Union Presion SW PVCP 2" SCH40 **	UN	1
100327	Union Presion SW PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100328	Union Presion SW PVCP 3" SCH40 **	UN	1
100329	Union Presion SW PVCP 4" SCH40 **	UN	1
100330	Union Presion SW PVCP 5" SCH40 **	UN	1
100331	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100332	Union Presion SW PVCP 8" SCH40 **	UN	1
100333	Union Presion PVCP 10" **	UN	1
100334	Union Presion SW PVCP 12" SCH40 **	UN	1
100335	Universal Presion SW PVCP 1/2" SCH40 **	UN	1
100336	Universal Presion SW PVCP 3/4" SCH40 **	UN	1

100337	Universal Presion SW PVCP 1" SCH40 **	UN	1
100338	Universal Presion SW PVCP 1 1/4" SCH40 **	UN	1
100339	Universal Presion SW PVCP 1 1/2" SCH40 **	UN	1
100340	Universal Presion SW PVCP 2" SCH40 **	UN	1
100341	Universal Presion SW PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100342	Universal Presion SW PVCP 3" SCH40 **	UN	1
100343	Universal Presion SW PVCP 4" SCH40 **	UN	1
100344	Universal Presion SW PVCP 6" SCH40 **	UN	1
100346	Ladrillo "L" especial tono natural Moore **	UN	
100347	Arena del Guamo **	M3	
100348	Tapon HG d=3" macho **	UN	
100349	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	
100351	Teja termo acustica Ajover trapezoidal **	M2	
100352	Perfil alma llena ASTM 36 Sencilla **	KG	
100353	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	
100354	Sal marina **	KG	V
100355	Juego de cuerdas estrella 2 a 6 años Cap: 21 niños	UN	
100356	Lamina concret aligerado fibra de vidrio GRC **	M2	
100357	SikaRod 32 mm 1 1/4" **	ML	2
100358	SikaRod 22 mm 7/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	2
100359	SikaRod 16 mm 5/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	2
100360	SikaRod 10 mm 3/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	2
100361	SikaRod 6 mm 1/4" (toxement sellasil soporte)**	ML	2
100362	Lamina en Superboard modular **	M2	
100363	Tierra seleccionada producto de excavacion **	M3	
100364	Pintura Koraza	GLN	
100365	Juego multifuncional primera infancia 1-8Año 12niñ	UN	
100366	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	3
100367	Geotextil TR 4000 **	M2	3
100368	Hidro blasting 4000 psi**	M2	
100369	Bordillo Piedra Muñeca (100x300x1000)	ML	
100370	Sikament 320 (Superplastificante)Tambor de 230kg	KG	1
100371	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	3
100372	Geomembrana 20 mil HDPE (0.5 m) **	M2	H
100373	Geomembrana Estructural 60 mil (1.5 mm) **	M2	H
100374	Geomembrana Estructural 40 mil (1 mm) TEX **	M2	H
100375	Geomembrana Estructural 60 mil (1.5 mm) TEX **	M2	H
100376	Geotextil NT 2500 **	M2	3
100377	Geotextil NT 3000 **	M2	3
100378	Geotextil NT 4000 **	M2	3
100379	Geotextil NT 5000 **	M2	3
100380	Geotextil NT 6000 **	M2	3
100381	Geotextil NT7000 **	M2	3
100382	GEOmalla LBO 202 Pavco**	M2	3
100383	GEOmalla LBO 302 Pavco**	M2	3
100384	GEOmalla LBO 330 Pavco**	M2	3
100385	GEOmalla LBO 440 Pavco**	M2	3

100386	GEOmalla TT 045 Pavco (descont.)	M2	3
100387	GEOmalla TT 060 Pavco**	M2	3
100388	GEOmalla TT 090 Pavco**	M2	3
100389	GEOmalla TT 120 Pavco**	M2	3
100390	GEOmalla TT 160 Pavco**	M2	3
100391	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	
100392	Acido muriatico (Clorhidrico) **	GLN	5
100393	ACIDO NITRICO **	GLN	5
100395	Juego infantil Modulo M-3 (Sumin) **	UN	
100396	Juego infantil Modulo M-3A (Sumin) **	UN	
100397	Balancin 1 Travesaño de dos puestos **	UN	
100398	Banca Madera Inmunizada M-50 **	UN	
100399	Baranda Cerrami.Patinodromo Barrio(Tub.Negro)	ML	
100400	Baranda Cerrami. Patinodromo Profesion(Tub.Galv.)	ML	
100401	Bicicletero M-101 **	UN	B
100402	Estructura voleyball	JGO	
100403	CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum)M-121	UN	
100404	Baranda cerramiento juego infantil M-80 **	ML	
100405	Baranda cerramiento juego infantil M-81(Suministro+Transporte+Insta	ML	
100406	Luminaria M-130	UN	1
100407	Marco multiple + tablero antibandalico **	JGO	
100408	Juego infantil Modulo M-6 Zonal (Suministro) **	UN	
100409	Juego infantil Modulo M-7 (Suministro) **	UN	
100410	Juego infantil Modulo M-8 (Suministro) **	UN	
100411	PROTECTOR DE ARBOL M-90 (Sumin) **	UN	P
100412	Escalera de gato para pozos de inspecc **	ML	
100413	Aro tapa d=1.7 pozo de inspeccion acuec **	UN	M
100414	Marco y tapa para camara CS276 **	UN	M
100415	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma Iconte	ML	
100416	Union ducto electrico tipo TDP 4" **	UN	
100417	Tubo ducto electrico tipo liviano EB 4"(LIVIANO)	ML	
100418	Bizcocho TAPA POZO INSPECCION **	UN	M
100419	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	T
100420	Tubo acero negra Estruct. 3" e=2.5 mm **	ML	
100421	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	1
100422	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1
100423	Cañuela pref (A-120)En V; H=22.5,B=30,L=0.80m **	UN	
100425	Sardinel especial rampa A-100(h=0.50M;b=0.20;L=0.6	UN	3
100426	Triturado 1 1/2" (Suministro + Transporte)	M3	
100427	Triturado 1" Lavado (Sin Transporte)*	M3	
100428	Sifon sanitario 135º CxE P.V.C. 4" **	UN	3
100429	Cadenas para columpio Modulo 5 (Sumin e Inst) **	UN	
100430	Asiento fibralona columpio Modulo 5 (Sumin e Ins**	UN	
100431	Acoples columpio Modulo 5 (Sumin e Ins) **	UN	
100432	Juego torre trepardeslizarsemanipular 3-14año12ni	UN	
100433	Plataforma cuadrada Modulo juegos (Sumin e Ins) **	UN	
100434	Plataforma triang Modulo juegos (Sumin e Ins) **	UN	

100435	Rodadero largo acero columpio (Sumin e instalac)**	UN		
100436	Rodadero corto acero columpio (Sumin+Instalación)*	UN		
100437	Juego balancin doble resorte 2-6 años Cap: 2 niños	UN		
100438	Barras rodadero (Sumin e Ins) **	UN		
100439	Barras de giro rodadero	UN		
100440	Baranda cerramiento juego infantil M-83 (M-80A)	ML		
100441	Baranda Discapacitados **	ML		
100442	Redes para baloncesto **	UN		
100443	Aros baloncesto **	JGO		
100444	Tablero antibandalico baloncesto (inst) **	UN		
100445	Tablero acrilico baloncesto **	UN		
100446	Señal civica SC-120 Dos Caras (Sumin+Transporte)	UN	S	
100447	Señal Civica SC-80 Panel Doble (sumin) **	UN	S	
100448	Señal Civica IDG-S 1 cara (sum.+ Trnasp.) **	UN	S	
100449	Señal Civica IDG-S 2 caras (sumin+transporte) **	UN		
100450	Lamina informativa SC-80 (sumin e instal) **	UN	S	
100451	Lamina informativa SC-120 (sumin e instal) **	UN	S	
100452	Lamina informativa IDG-S(sumin e instal) **	UN	S	
100454	Bolardo bajo en Acero M-62 (suministro) **	UN		
100455	Bolardo alto en Acero M-63 (suministro) **	UN		
100456	Cicloparqueadero modulo M-100 (sumin) **	UN	1	
100457	Juego infantil Modulo madera (Sumin e inst) **	UN		
100458	Cable Guaya de acero 1/4"	ML		
100459	Cadena galvanizada juegos infant 1/4" (Sumin) **	UN		
100460	RutaVida Estac01 PosteEstiramAquiles (sum)	UN	A	
100461	RutaVida Estac02 GemelosMuslos (sum)	UN	A	
100462	RutaVida Estac03 BancaAbdomAltos (sum)	UN	A	
100463	RutaVida Estac04 BarraSalto (sum)	UN	A	
100464	RutaVida Estac05 BarraFlexionEspalda Tipo-I (sum)	UN	A	
100465	RutaVida Estac06 BarraFlexionPecho (sum)	UN	A	
100466	RutaVida Estac07 BancaEstiramiento (sum)	UN	A	
100467	RutaVida Estac08 TubosParaBrinco (sum)	UN	A	
100468	RutaVida Estac09 BancaAbdomBajo (sum)	UN	A	
100469	RutaVida Estac10 BancaAbdom (sum)	UN	A	
100470	RutaVida Estac11 BancaTriceps (sum)	UN	A	
100471	RutaVida Estac12 PosteAbdomGluteos (sum)	UN	A	
100472	Banner de 13 onzas impresion digital (sumin) **	M2	S	
100473	Lamina informativa RutaVida (sumin e instal) **	UN	S	
100474	Loseta concreto tipo IDU A-30 (60x40x6) **	UN		
100475	Loseta concreto tipo IDU A-40 (60x20x6) **	M2		
100476	GEOBIOTEX /ECOMATRIX- EMPRADIZACIÓN Y EROSIÓN (MAN	M2		
100477	Geotextil NT 7000 **	M2	3	
100478	Sardinel bajo A-85 (20*35*80)**	UN	3	
100479	Bordillo "transicion A-95"(h=0.35*b=0.20L=0.40) **	UN	3	
100480	Barrera Ciclo Ruta A-130 **	UN	A	
100481	Barrera Ciclo Ruta A-140 **	UN	A	
100482	Barrera Ciclo Ruta A-150 **	UN	A	

100483	Barrera Ciclo Ruta A-160 **	UN	A
100484	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	3
100485	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	
100486	Tablero antibandalico baloncesto (sumin.) **	UN	
100487	Juego red estacion de giros, 5-12 años Cap:37niños	UN	
100488	Juego avion multifuncion +3 años Cap: 12 niños	UN	
100489	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	
100490	Fotocelda 1000 W - incluye base	UN	
100491	CONCRETO PAVIMENTO MR-47	M3	
100492	CONCRETO PAVIMENTO MR-53	M3	
100493	CODO 90º PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100494	Codo 45º PVCP 6" SCH40 **	UN	1
100495	CODO 45° PVCP Ø 4" S/NORMA ICONTEC*	UN	1
100496	Codo 45° PVCP 2" SCH40 **	UN	1
100497	Union PVCP 6" SCH40 **	UN	1
100498	UNION PVCP Ø4"-S/NORMA ICONTEC	UN	1
100499	Union PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100500	Tee Presion PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1
100501	Brida CPVC d=6" Sch 80 **	UN	C
100502	Adaptador PVCP Macho 4" SCH80 **	UN	1
100503	Universal Presion PVCP 4" SCH80 **	UN	1
100504	Union PVCP 4" SCH80 **	UN	1
100505	Union PVCP 2 " SCH80 **	UN	1
100506	Codo 45º PVCP 2" SCH80 **	UN	1
100507	Codo 45º PVCP 1 1/4" SCH80 **	UN	1
100508	Codo 45º PVCP 1 1/2" SCH80 **	UN	1
100509	Buje 4" x 3" Sch80 PAVCO **	UN	1
100510	Buje 4" x 2" Sch80 PAVCO **	UN	1
100511	Buje 3" x 2 1/2" Sch80 PAVCO **	UN	1
100512	Buje 2 1/2" x 2" Sch80 PAVCO **	UN	1
100513	Buje 2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO **	UN	1
100514	Buje 1 1/2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO **	UN	1
100515	Buje 1" x 1/2" Sch80 PAVCO **	UN	1
100516	Tubo presion Platino RDE-26 d=6" Union mecanica	ML	
100517	Tubing 1/4" (Tubo cobre) **	ML	0
100518	Brida acero d=2" para roscar **	UN	C
100519	Codo 90º acero al carbón Sch40 d= 4 " **	UN	T
100520	Universal Galvanizado HG Ø 2 1/2" **	UN	
100521	TEE HG Ø ½"*	UN	1
100522	Niple HG 2 ½" l=0.15m **	UN	1
100523	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	D
100524	Adoquin ecologico 29x43x8 GRAMOQUIN	UN	
100525	Loseta concreto tipo IDU A-60 (20x40x6)**	M2	ir
100526	Bordillo "A-70"(h=0.135*b=0.12*L=1.07) **	UN	
100527	Tubo agua potable polietileno 200 mm **	ML	0
100528	Equipo termofusion para tubo agua potab d=8" **	HR	0
100529	Marcos Mini-Futbol (SUM)+Malla **	JGO	

100530	MALLA MINIFUTBOL/FUTBOL-8 (5X2M)Nilon Imperm-N°4	JGO		
100531	LUMINARIA SODIO 250 W(Inc.Fotoc.+Brazo+Bomb)Coden	UN		
100532	Juego multifuncion escalardeslizar 3-12años Cap:24	UN		
100533	LUMINARIA SODIO 70 W (Inc.Fotoc+Brazo+Bomb)**	UN		
100534	RutaVida Estac13 Flexion espalda 3 (sum.)**	UN		A
100535	RutaVida Estac14 Escaladora (sum.) **	UN		A
100536	RutaVida Estac15 Barras Paralelas (sum)	UN		A
100537	Juego infantil columpio Modulo M-5A (Sumin+Transp)	UN		
100538	Pintura al horno (modulos pequeños) **	UN		
100539	Juego escalador deslizadero 3 a 12 niños 11 niños	UN		
100540	Sika felt (rollo de 48 M2) **	ML		8
100541	Sikaguard EpoCem 720 21Kg **	KG		1
100542	BLOQUE ESTRUCT.36x19x16 Pied-Pied Obra Color	UN		P
100543	Juego rotacion mas de 3 años Cap: 15 niños	UN		
100544	BLOQ.ESTR.MEDIO 18x19x16 Piedra-Liso Obra Gris	UN		P
100545	Juego circuito mas de 3 años Cap: 99 niños	UN		
100546	Juego circuito mas de 3 años Cap: 35 niños	UN		
100547	BLOQ.ESTR.MEDIO 18x19x16 Piedra-Liso Obra Color	UN		P
100548	Juego circuito, 3 a 5 años Cap: 18 niños	UN		
100550	Juego circuito, 3 a 5 años Cap: 18 niños	UN		
100551	Malla E-050 Q-1(HELIACERO) 4.0 x4.0@0.25 **	UN		
100552	Malla H-084 R-2.1(HELIACERO) 15 x 25 x 4mm **	UN		
100553	Malla H-106 R-3 (HELIACERO) 15 x 25 x 4.5mm **	UN		
100554	Malla H-131 (HELIACERO) 15 x 30 x 5mm **	UN		
100555	Malla H-158 R-3.2 (HELIACERO) 15 x 25 x 5.5mm **	UN		
100556	Malla H-221 R-8.1 (HELIACERO) 15 x 25 x 6.5mm **	UN		
100557	Malla H-257 R-8.2 (HELIACERO) 15 x 25 x 7mm **	UN		
100558	Malla M-042 (HELIACERO) 30 x 30 x 4mm **	UN		
100559	Juego circuito, 5 a 12 años Cap: 16 niños	UN		
100560	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN		
100561	Malla M-106 Q-3 (HELIACERO) 15 x 15 x 4.5mm **	UN		
100562	Malla M-159 Q-4 (HELIACERO) 15 x 15 x 5.5mm **	UN		
100563	Malla M-221 Q-6 (HELIACERO) 15 x 15 x 6.5mm **	UN		
100564	Malla M-262 Q-6.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 7mm **	UN		
100565	Malla M-295 Q-7 (HELIACERO) 15 x 15 x 7.5mm **	UN		
100566	Malla M-335 Q-7.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 8mm **	UN		
100567	Malla M-378 Q-8 (HELIACERO) 15 x 15 x 8mmX5mm	UN		
100568	Malla M-063 POP (HELIACERO) 20 x 20 x 4mm **	UN		5
100569	Malla E-050 POP (HELIACERO) 25 x 25 x 4mm **	UN		5
100570	TAPON SANITARIO 6" PVC PAVCO	UN		1
100571	Win aluminio blanco x 6 metros **	UN		
100572	Win aluminio Crudo x 6 metros **	UN		
100573	Win plástico x 2.40 metros **	UN		
100574	Juego casa, 1 a 5 años Cap: 8 niños	UN		
100575	Juego gran escala circuito 3a5 años cap: 61 niños	UN		
100576	Teja Ajover termo acustica **	M2		
100577	Malla fortinet medium **	M2		

100578	Poste PolipropilenoAltaResist.L=1.00 m(4.5x4.5cm)	UN	P
100579	Palma Fenix (h=1.5 mts)	UN	T
100580	Boxus h =0.6m	UN	T
100581	Bambu verde H= 1.20 m	UN	T
100582	Planta Carrizo	UN	T
100583	Planta Garra de canguro roja	UN	T
100584	Planta Garra de canguro amarilla	UN	T
100585	Planta Pennisetum**	UN	T
100586	Niple HG ½" l=0.15m **	UN	1
100587	Niple HG ½" l=0.1m **	UN	1
100588	Valvula compuert bridada d=3" **	UN	C
100589	Señal civica instrucc RutaVida 4 ejerc Doble cara	UN	S
100590	Tierra negra selec. con cascarilla y abono org.**	M3	
100591	PASTO KIKUYO (cantidad < 100 M2) **	M2	T
100593	TUBO DRENAJE PVC 160mm. PAVCO	ML	1
100594	TUBO DRENAJE PVC 200mm. PAVCO	ML	1
100595	Tubo Novafort 250MM PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	
100596	Repisa 8x.4x.3 polipropileno alto impacto **	ML	
100597	Cerco 8x.8x.1 polipropileno alto impacto**	ML	
100598	Repisa 8x.4 polipropileno mediano impacto **	ML	
100599	Repisa 8x.4 polipropileno bajo impacto DUROK **	ML	
100600	Cerco 8x.8x.1 polipropileno mediano impacto **	ML	
100601	Cerco 8x.8x.1 polipropileno bajo impacto DUROK **	ML	
100602	Juego red conica 3 a 12 años Cap: 12 niños	UN	
100603	Malla Electrosoldada estandar (codiACERO)**	KG	
100604	Teja Cal24termoAcustica sinPintar luxacustic poliu	M2	
100605	concertina 18" (Sencilla)acero inox**	ML	
100606	Topellantas prefabricado H=15cm,B=20cm,L=50cm **	UN	3
100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UN	
100608	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	
100609	ARENA PELDAR TIPO FLINT+Cargue+Transp.Zipaq**	M3	
100611	Juego modular giro 3 a 14 años Cap: 10 niños	UN	
100612	Figuración de tuberia metálica 2 1/2"	ML	
100613	TEJA AJOTA POLICARBONATO AJOVER (0.83X1.80)	M2	
100614	Neopreno a=5cm e=2cm Dureza 65 Shore	ML	
100615	Gasolina **	GLN	
100616	Valvula compuert elástica extremo liso 3"***	UN	C
100617	CASETON EN LONA 0.35m***	M2	0
100618	Lubricante 500G para tuberia PVC.P RDE 26***	UN	C
100619	REGISTRO PASO DIRECTO PESADO Ø.3"	UN	R
100620	REGISTRO CORTINA PESADO Ø2 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	R
100621	TABLETA ROMANA SAHARA ALFA***	M2	G
100622	TABLETA ECOCERAMICA (CORAL 20*20 ALFA)	M2	G
100623	Teja Cal24 termoAcustic2Cara pintad luxacustic **	M2	
100624	COMPRESOR 2HP TANQUE 25 LT	DD	4
100625	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	
100626	Recebo Comun sin transporte	M3	

100627	Bloque concreto 10x20x20 medio Fab. **	UN	F
100628	Bloque concreto 12x20x40 enteroFab. **	UN	F
100629	Bloque concreto 12x20x20 medio Fab. **	UN	F
100630	Bloque concreto 15x20x40 enteroFab. **	UN	F
100631	Bloque concreto 15x20x20 medio Fab. **	UN	F
100632	Bloque concreto 20x20x40 enteroFab. **	UN	F
100633	Bloque concreto 20x20x20 medio Fab. **	UN	F
100634	Rejilla sumidero lateral EAAB 14*83*L=45 **	UN	R
100635	Rejilla sumidero lateral EAAB 14*83*L=45 nueva **	UN	R
100636	Marco Rejilla sumidero lateral EAAB 14*100*L=65 **	UN	R
100637	Rejilla sumidero transvers EAAB 14*50*L=50 Vehicu	UN	R
100638	Remate rampa A-105(H=27.5cm;A=0.40m;L=0.80m)	UN	3
100639	Base pref pozo **	UN	M
100640	Seccion pozo 1.2*h=1.0 prefab **	UN	M
100641	Seccion pozo 1.2*h=0.50 prefab **	UN	M
100642	Seccion pozo D=1.2*h=0.25 prefab e=0.10m **	UN	M
100643	Aro de ajuste pozo prefab para cono h=0.1 **	UN	M
100644	Cono excentrico pozo 1.2*0.6 h=0.75 prefab **	UN	M
100645	Viga de transicion pozo 1.5 prefab **	UN	M
100646	Placa pozo 1.7*h=0.25 prefab **	UN	M
100647	Placa pozo 1.0*h=0.20 prefab **	UN	M
100648	Tapa pozo EAAB 1.0*h=0.20 prefab **	UN	M
100649	Sika IGAS negro (toxement masil negro) 30Kg **	KG	2
100650	Tee HG 2" **	UN	1
100651	Codo 90°HG 1/2" **	UN	1
100652	CODO GALVANIZADO 90° - Ø 3"	UN	3
100653	Tubo aceroEstructural Galv.1 1/2"e=3.0mm sin rosca	ML	
100654	ADOQUIN 26x12.5 x 6 MOORE(VEHICULAR LIVIANO)FABRIC	M2	
100655	Juego primera infancia pasadizo 0-6 años Cap:6niño	UN	
100656	POXIPOLIAMIDA ANTIHONGO ANTIMOHO 2 COMPONENTES	GLN	1
100657	CONCRETO 1500 PSI (105N) gravilla fina Gr=3/8"	M3	
100658	CONCRETO 2000 PSI (140N) Gravilla Fina Gr=1/2"	M3	
100659	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	
100660	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	
100661	CONCRETO 3000 PSI gravilla comun Gr=1"baja permea	M3	
100662	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina1/2" **	M3	
100663	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	
100664	CONCRETO 4500 PSI (315N) gravilla fina 1/2" **	M3	
100665	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	
100666	CONCRETO 6000 PSI (420N) gravilla fina **	M3	
100667	Mortero 1500 PSI Corriente** (1:7)	M3	
100668	Mortero 1500 PSI grouting **	M3	
100669	Mortero 2000 PSI grouting **	M3	
100670	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	
100671	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	
100672	Mortero 3500 PSI grouting **	M3	
100673	Mortero 4000 PSI grouting **	M3	

100674	Fibra para refuerzo de concreto **	M3	B
100675	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=2**	ML	2
100676	GEOmalla Fortgrid BX 25 refuerzo biaxial Lafayet**	M2	3
100677	ROCKTOP GRIS (30 Kg)	KG	
100678	CURASEAL Blanco 20Kg **	KG	
100679	Sika Concrelisto-RE 5000 **	KG	1
100680	Sikafloor 363 CO 4.5Kg **	KG	6
100681	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	A
100682	ARBOL - EUCALIPTO POMARROSO**	UN	
100683	Juego primera infancia 2 a 5 años Cap: 45 niños	UN	
100684	Plataforma Para Banca Abdominales(en Mto)Sum+Trans	UN	
100685	MODULO VENTAS TIPO CONTENEDOR(20 Ft) IDRD	UN	
100686	ARBOL - SIETECUEROS**	UN	
100687	Poliuretano 4 mm **	M2	2
100688	MODULO CAMERINO TIPO CONTENEDOR(20 Ft) IDRD	UN	
100689	Poliuretano 1 mm **	M2	2
100690	Polietileno **	M2	
100691	Separador tipo atecon **	UN	
100692	ARBOL - CEDRO NOGAL(1.5-2.0m)**	UN	
100693	ARBOL - SANGREGADO**	UN	
100694	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	C
100695	LAVAMANOS VALENCIA Sbrp Blanco CRNA	UN	0
100696	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=2"	ML	A
100697	TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100698	TEE PRESION 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
100699	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 4000 PSI	M3	
100700	Valla informativa de obra 1.50X2.50M (sumi+insta)l	UN	S
100701	CODO 90° PVC PRESION Ø 2 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100702	UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
100703	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
100704	TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
100705	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2" PVC	UN	1
100706	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1
100707	TUBO PRESION RDE-13.5 Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	
100708	UNION PRESIÓN Ø 3" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	1
100709	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	3
100710	Sikadur 31 repar+adhesivo toxement Toc 5010 **	KG	3
100711	Sika CarboDur tipo S512 50mm*1.2mm **	ML	3
100712	Sika CarboDur tipo S1012 100mm*1.2mm **	ML	3
100713	Sika Wrap 103C a=64cm **	ML	3
100714	Sika Wrap 300C a=30cm **	ML	3
100715	Hidro sand blasting a todo costo**	M2	
100716	Sikadur 301 **	KG	3
100717	CODO 90° AGUA CALIENTE 3/4" PAVCO O SIMILAR	UN	1
100718	Sikafloor 161 imprimante **	KG	6
100719	Sikadur 501 arena de cuarzo 32.5 kg **	KG	6
100720	Sikafloor 400 N Recubrimiento (Salio del Mercado)	KG	6

100721	Sika Colma limpiador ** (DESCONTINUADO)	KG	5
100722	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GC ***	M3	
100723	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	
100724	CONCRETO 3500 PSI (245N) Ocre GC ***	M3	
100725	CONCRETO 3500 PSI (245N) Ocre GF ***	M3	
100726	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	
100727	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	
100728	CONCRETO 4500 PSI (315N) Ocre GC ***	M3	
100729	CONCRETO 4500 PSI (315N) Ocre GF ***	M3	
100730	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	
100731	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GC ***	M3	
100732	CONCRETO 3000 PSI (210N) Tremie tornillo cont **	M3	
100733	CASETON EN LONA 0.52 m***	M2	0
100734	MODULO BAÑOS TIPO CONTENEDOR(20 Ft) IDRD	UN	
100735	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 33" (con anillo) ETERNI	ML	
100736	CODO 90° SANITARIO 8" PAVCO O SIMILAR **	UN	1
100737	Medidor de agua 3/4" (Sum+Inst) **	UN	
100738	CODO 90° SANITARIO 10" PAVCO **	UN	
100739	TUBO SANITARIO 6" PVC (TIPO LIVIANO) PAVCO	ML	1
100740	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	T
100741	Tableta piedra Cid Negro	M2	G
100742	Alfalisto Gris	KG	
100743	CODO COBRE3/4**	UN	
100744	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	
100745	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	
100746	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	DD	
100747	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	
100748	MODULO SANITARIO MULTIPLE-DISEÑO IDRD	UN	
100749	CURVA CONDUIT 90° PVC 1 1/2"	UN	1
100750	elementos fijacion bandit**	ML	
100752	VallaCerramienContraImpacto2.5m(Sum+Instal+Transp)	UN	
100753	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClase-1	UN	
100754	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	
100755	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	
100756	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)	JRN	
100757	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	
100758	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	
100759	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	
100760	AYUDANTE PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	
100761	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	
100762	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	
100763	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	
100764	Vigilante Armado + Canino 24 Horas(Obras Parques)	MES	
100765	Vigilante Armado 24 Horas (VigilanciaObrasParques)	MES	
100766	Alquiler de Contenedor para almacende obra(20Pies)	MES	
100767	Transporte Contenedor Almac obra(20Pies)Ida y regr	VJ	
100768	MUEBLE LAMPARA 60X60ESPECULAR SOBREPONER	UN	

100769	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 T-8	UN		
100770	CIELO RASO OWA-FUT- HUNTER-FIBRA +PERFILER(RES)**	M2		
100771	MUR-LAM DRY WALL 5/8"+PERFIL+SOPORT+TORNIL+MASI+LI	M2		
100772	CIELO RASO-LAM DRY WALL 3/8"+VIGA+OMEGA+ANGULO	M2		
100773	CIELO RASO-LAM DRY WALL 1/2"+VIG+OMEGA+ANGULO	M2		
100774	CIELO RASO-LAM DRY WALL 5/8"+VIGA+OMEGA+ANGULO	M2		
100775	Alquiler de Contenedor para almacende obra(40Pies)	MES		
100776	CIELO RASO FUTURA- HUNTER-FIBRA +PERFILER(LIS)**	M2		
100777	PUERTA PERFIL.ALUM2.55 x 3.25M+VIDR.TEMP5MM+SANDBL	UN	P	
100778	Transporte de Contenedor obra(40Pies)Ida y regreso	VJ		
100779	MdeO Siembra de Arbol	UN		
100780	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN		
100781	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN		
100782	ARBOL - FALSO PIMIENTO**	UN		
100783	ARBOL-FALSO PIMIENTO (1-1,5M)	UN		
100784	ARBOL-CEDRO (1-1,5M)	UN		
100785	ARBOL-CAUCHO SABANERO (1-1,5M)	UN		
100786	ARBOL-CEREZO (1-1,5M)	UN		
100787	ARBOL-SANGREGADO (1-1,5M)	UN		
100788	ARBOL-SAUCE (1-1,5M)	UN		
100789	ARBOL-CALISTEMO (1-1,5M)	UN		
100790	PALMA PHOENIX (1-1,5M)	UN		
100791	ARBOL-ALISO (1-1,5M)	UN		
100792	ARBOL-HAYUELO (1-1,5M)	UN		
100793	ARBOL-GUAYACAN (1-1,5M)	UN		
100794	ARBOL-SIETE CUEROS NATIVO (1-1,5M)	UN		
100795	ARBOL-ARRAYAN (1-1,5M)	UN		
100796	ARBOL-ARRAYAN (1-1,5M)	UN		
100797	ARBOL-EUGENIA (1-1,5M)	UN		
100798	ARBOL-HOLLY LISO (1-1,5M)	UN		
100799	ARBOL-CAJETO (1-1,5M)	UN		
100800	ARBOL-MERMELADA (0,5-1,0M)	UN		
100801	ARBOL-CARBONERO ROJO (1-1,5M)	UN		
100802	ARBOL-MANO DE OSO (1-1,5M)	UN		
100803	ARBOL-CAYENO (0,5-1,0M)	UN		
100804	Cargue y Descargue Contenedor (40pies)para obra	UN		
100805	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN		
100806	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN		
100807	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN		
100808	ARBOL-CHICALA (1,5M)	UN		
100809	ARBOL-ROBLE (1,5M)	UN		
100810	ARBOL-CIRUS (0,60M)	UN		
100811	ARBUSTO- ABEDUL (0,30M)	UN		
100812	PLANTA STATIS PARA JARDIN(Sum+Inst)	UN		
100813	PLANTA VINCA PARA JARDIN	UN		
100814	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN		
100815	PLANTA HELECHO NATIVO JARDIN(Sum+Inst)sin tierr	UN		

100816	RETROEXCAVADORA 331 de Oruga Inc. Oper+comb.	HR	h
100817	TRANSP. DE RETROEX. PC 40 (Oruga) Ida y regreso.	UN	h
100818	Perfil alma llena ASTM 36 Estruct. Compleja **	KG	
100819	Oxicorte (Estruct.Compleja) **	UN	
100822	BRIGADA DE ASEO MANEJO AMBIENTAL	DD	
100823	SEÑAL PREVENTIVA75X75cmLam.Cal.20+Trip<2x2x1/8"	UN	
100824	SEÑAL INFORMATIVA OBRA 75x75cmLam.Cal20 sopt.2x2x1	UN	
100825	Humedad Natural	UN	
100826	ENSAYO PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	UN	
100827	Extracción de Núcleos de 4" de Pavimento asf.	UN	
100828	Desgaste en la Máquina de los Angeles con trit. IGUAL A 100885	UN	
100829	Ensayo Densidad del terreno con Densímetro nuclear	UN	
100830	Limites de Consistencia Atterberg	UN	
100831	Juego Muelle 2 + años Capacidad:6 niños	UN	
100832	CBR en Campo	UN	
100833	TEE UNION MEC PVC (ACUEDUCTO) ø 4" X 2" x 4"	UN	
100834	Vehículo de transporte de 1300 a 2000cc.	MES	
100836	ENSAYO CALIDAD DEL CONCRETO(COMPRESION)	UN	
100837	REINSTALACION CANCHA MULTIPLE	JGO	
100838	Estructura Lavado de LLantas	UN	
100839	BISAGRA CAPSULADA 1"	PAR	1
100840	PEINAZO CAL.18 DE 10,5X4CM	ML	
100841	PASADOR NEGRO DE 2" (5CM)	UN	
100842	TOPE DE PUERTA METALICO 2-3/4"	UN	C
100843	COMPRESOR DE AIRE	HR	
100844	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	
100845	Vehículo de transporte Mayores a 2000cc.	MES	
100846	Vehículo con Capacidad Mayor a 3 Ton.	MES	
100847	Transito, Nivel y Otros	MES	
100848	Distanciometro	MES	
100849	Estación Total Topografia (mes) **	MES	
100850	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	(F
100851	MINICARGADOR BOBCAT-15DIAS(Inc. Oper+comb+tansp)	DD	C
100852	TRANSPORTE- RETROEXC.PC40(Oruga)2 Escolt Ida yReg	UN	h
100853	TRANSPORTE- RETROEXCAV.J.D.510 (Ida y regreso)	UN	h
100854	ARBOL SALVIO	UN	
100855	PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4)+Prest.	MES	
100856	Señal de Identificación Obra (0.40x0.70m)sum+Ins	UN	S
100857	ENSAYO SONDEO MECANICO, suelo blando **	ML	
100858	ENSAYO PERF. (SONDEO) MANUAL SUELOS BLANDOS	ML	
100859	APIQUES HASTA 50CM MATERIAL COHESIVO	UN	
100860	APIQUES HASTA 50CM MATERIAL GRANULAR	UN	
100861	PERFORACION MANUAL SUELOS DUROS	ML	
100862	ENSAYO (Prueba penetración dinámica cono) PDC	UN	
100863	ENSAYO EXPANSION EN EL APARATO DE LAMBE	UN	
100864	ENSAYO CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA M. IGNICION	UN	
100865	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	

100866	ENSAYO TRIAXIAL DINAMICO	UN		
100867	ENSAYO COLUMNA RESONANTE	UN		
100868	ENSAYO ACELEROGRAMAS	UN		
100869	ENSAYO CONSULTA SISMICA	UN		
100870	ENSAYO INFORMACION SUBSUELO	UN		
100871	ENSAYO CONSOLIDACION LENTA	UN		
100872	ENSAYO CONSOLIDACION RAPIDA	UN		
100873	ENSAYO COMPRESION INCONFINADA EN ARCILLA	UN		
100874	ENSAYO COMPRESION INCONFINADA EN ROCA	UN		
100875	ENSAYO HUMEDAD NATURAL	UN		
100876	ENSAYO PESO UNITARIO DE SUELOS	UN		
100877	ENSAYO LIMITES DE CONSISTENCIA ATTERBERG	UN		
100878	ENSAYO GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN		
100879	ENSAYO ANÁLISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva de compa	UN		
100880	ENSAYO ANGULO DE FRICCION Y COHESION (ver Des.Tec)	UN		
100881	ENSAYO CBR MUESTRA INALTERADA CON INMERSION	UN		
100882	ENSAYO CBR MUESTRA INALTERADA SIN INMERSION	UN		
100883	ENSAYO CBR MATERIAL GRANULAR INCLUYE PROCTOR	UN		
100884	ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA	UN		
100885	ENSAYO DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES CON TRITURA IGUAL A	UN		
100886	ENSAYO EXPANSION LIBRE EN PROBETA	UN		
100887	ENSAYO CBR EN CAMPO	UN		
100888	EXTRACCION DE NUCLEOS 4" DE PAVIMENTO ASF.	UN		
100889	ENSAYO MODULO DE ROTURA SOBRE VIGUETAS	UN		
100890	ENSAYO CONTENIDO DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA	UN		
100891	ENSAYO PUNTO DE LLAMA E IGNICION	UN		
100892	ENSAYO ESTABILIDAD MARSHALL	UN		
100893	ENSAYO PUNTO DE ABLANDAMIENTO	UN		
100894	DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS, Mét. Marshall	UN		
100895	NUCLEOS DE ASFALTO	UN		
100896	ENSAYO PESO ESPECIFICO DE ASFALTOS SOLIDOS O LIQUI	UN		
100897	ENSAYO CALIDAD DEL ACERO <= 1"	UN		
100898	ENSAYO CALIDAD DEL ADOQUIN(MODULO DE ROTURA)	UN		
100899	TRANSPORTE DE MUESTRAS CILINDROS	UN		
100900	ENSAYO compresión de muretes (superior a una un)	UN		
100901	ENSAYO MORTERO DE INYECCION-(NTC-4043-2000)	UN		
100902	ENSAYO DE CARBONATACION	UN		
100903	ENSAYO DENSIDAD EN ARENAS Y GRAVAS	UN		
100904	ENSAYO CONTENIDO DE ARCILLA	UN		
100905	ENSAYO CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA M. COLORIMETR	UN		
100906	ENSAYO DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES SIN TRITURA	UN		
100907	ENSAYO GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVADO	UN		
100908	ENSAYO RESISTENCIA A LOS SULFATOS	UN		
100909	ENSAYO INDICE DE PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS	UN		
100910	ENSAYO INDICE DE CARAS FRACTURADAS	UN		
100911	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	UN		
100912	Diseño de mezclas de mortero (1 agregado)	UN		

100913	ENSAYO COMPRESION EN BLOQUES HUECOS	UN		
100914	ENSAYO ABSORCION EN BLOQUES HUECOS	UN		
100916	ALQUILER DE CAMISAS 6" X 12"	DD		
100917	ALQUILER DE CAMISA 4" X 8" (UN)	DD		
100918	ALQUILER DE CAMISA 3" X 6" (UN)	DD		
100919	GramaSintetica50mmFibrilada+UV(Sum+Trnasp+Inst)	M2		
100920	EXTRACCION DE NUCLEO DE 6"X12" CONC. (15cm x 30cm)	UN		
100921	EXTRACCION DE NUCLEO DE 4" X 8"CONC. (10cm x 20cm)	UN		
100922	EXTRACCION DE NUCLEO DE 3"X6" CONC.(Corte+Ensayo)	UN		
100923	EXTRACCION DE NUCLEO DE 2" X 4" CONC. (5cm x 10cm)	UN		
100924	CABLE Alum. Aisl. 6 THW	ML		
100925	ENSAYO DE NUCLEOS DE CONCRETO (ROTURA)	UN		
100926	ENSAYO RECUPERACION DE POLVO DE CONCRETO	UN		
100927	ENSAYO RELLENO DE HUECO NUCLEO EXTRAIDO	UN		
100928	ENSAYO ESCLEROMETRO (MINIMO 5 ELEMENTOS)	UN		
100929	ENSAYO DENSIDAD CONCRETO	UN		
100930	ENSAYO DE POROSIDAD CONCRETO	UN		
100931	ENSAYO MEDICION EN CAMPO CON FERROSCAN (<40Pts) IGUAL A 106	UN		
100932	REGATAS DETECCION DE REFUERZO (EQUIP.FERROSCAN)	UN		
100933	ENSAYO ADHERENCIA A TENSION pintura	UN		
100934	ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSIMETRO	UN		
100935	TOMA DE BRIQUETAS DE PAVIMENTO ASFALTICO	UN		
100936	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	T	
100937	BULLDOZER NUEVO D-6M CATERPILLAR(Oper+Comb.)	HR		
100938	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	5	
100939	BAÑO PORTATIL (IVA+TRANSP+ 2 ASEOS) Min 15 Dias	DD		
100940	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML		
100941	ALQUILER CONO SEÑALIZACION H=0,60M	DD	.7	
100942	ALQUILER COLOMBINA DE SEÑALIZACION	DD	.7	
100943	CAMIONETA PICKUP	DD		
100944	Arcilla **	M3	+	
100945	TRANSPORTE-MAQUINARIA PESADA(Ida y regreso)Escolta	UN	h	
100946	GPS+operador+vigilancia **	DD		
100947	MEZCLADORA A GASOLINA(1-1/2 Bulto)	DD		
100948	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (DOBLE)	UN		
100949	WALL PLATE AJUSTE DOBLE AMP	UN		
100950	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	K	
100951	Rejilla sumidero Peatonal Continuo 33x46x10**	UN	R	
100952	ANGULO 3/16" x 1 1/2"	ML		
100953	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldadda a angulo	UN		
100954	CERTIFICAC.DE PUNTO CAT-5	UN	.	
100955	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5)+ Prest.	MES		
100956	CAJA DE PASO METALICA CM (60X60X20CM)	UN		
100957	ARBOL-LIQUIDAMBAR (1-1,5M)	UN		
100958	Fumigación de Insectos y Desinfección (1servicio)	UN		
100959	Control Roedores(1servicio)Rodenticida Parafinado	UN		
100960	Pivote para Puerta D=3/4" L=15CM	UN		

100961	BISAGRA 3" Tipo Muñeca	UN	2
100962	VARILLA CUADRADA 1"X1"	ML	
100963	FORJA EN PUNTA DE VARILLA CUADRADA 1"X1"	UN	
100964	BLOQ. CONCRETO 20X20X40 + Transporte	UN	F
100965	ALQUILER DE COMPUTADOR	DD	
100966	PLATINA 2" x 3/16" + Angulo 1"x1"L=0,12m	UN	
100968	CHAZO DE EXPANSION DE1/4" x 2 1/4"	UN	
100969	DISCO DIAMANTADO 4 1/2" SEGMENTADO	UN	
100970	SIKA TRANSPARENTE 10 x 3Kg	KG	5
100971	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	
100972	ARBOL-ABUTILON (1,5M)	UN	
100973	Planta Enredadera Ojo de Poeta (0,40M)+ transporte	UN	
100974	Malla Plastica gallinero**	M2	1
100975	Juego columpio cesta rotomoldeado 3-12años Cap:5ni	UN	
100976	Estación Total Topografia (dia) **	DD	
100977	GEOMEMBRANA POLIFLEX-60	M2	H
100978	PLATINA 1/2" x 1/2 "	ML	
100979	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	
100980	ANGULO 1" x 1/8"	ML	
100981	ANGULO 2" x 1/8"	ML	
100982	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	
100983	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/M	
100984	Juego Muelle Panel Lateral forma transporte Cap:2n	UN	
100985	FLOTADOR MECANICO 2" (Valv+Varilla+Bola)Cobre	UN	V
100986	Tablero Trifasico autosoportado +mueble 1x1x0,6m**	UN	T
100987	Codo 22 1/2° PVC Unión Mec. 6" **	UN	1
100988	CODO 90° PVC SANITARIO 6" CXC.	UN	1
100989	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	
100990	TUBO CLASE II CONC. REFORZ.40"(100CM)	ML	C
100991	Valvula compuert Elástica Beta d=6" **	UN	C
100992	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SIKA-1 (60Kg) **	KG	1
100993	Cub.Sand.Deck333CBand.lisaAisl.Polui30MM-Pint2C	M2	
100994	Sikaflex-11 FC 300cc (ToxementSELLASIL 40 FC) **	UN	2
100995	Hidro blasting 3000 psi**	M2	
100996	Remates para Cubierta Deck 333C (Sum+Inst)	ML	3
100997	BALDOSIN DE GRANITO BLANCO 33x33 BH-1	M2	
100998	BOMBA EQUIPO PRESION 2.4 HP	UN	1
100999	Ventana Alum. Natural1.40x1.60Vidrio templado,Sanb	UN	3
101001	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	
101002	PUERTA PERC.MET.cal.18 2X2	UN	3
101003	SANITARIO DISCAPAC ALONGADO Adriatico sin grif	UN	1
101004	Asiento abierto para Taza Sanitario A.P.	UN	0
101005	Valvula Antivandalica.Sanitario.AltaPresión.11/4"	UN	9
101006	Botón Cromado Sanitario minusvalido	UN	1
101008	PERFIL TUBULAR (4X8") cAL.18	ML	D
101009	VARILLA LISA DE 3/4"(A-36) Igual a 000023 HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4	ML	
101010	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	

101011	REPISA 8x4x3M PINO	ML		
101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD		
101013	Platina 1 1/4" x 1/8" x 6.00m **	ML		
101014	ANTICORROSIVO ROJO PINTUCO	GLN	4	
101015	CARGADOR FRONTAL 930(1.7M3)Min 15 dias	DD	C	
101016	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS	UN	8	
101017	ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	1	
101018	Juego columpio cesta 3-14 años Cap: 4 niños	UN	Jl	
101019	Juego Muelle panel lateral ludicas mas 2años 2niño	UN		
101020	Juego Muelle panel lateral trans mas 3años Cap:7añ	UN		
101021	Teja Trapeziodal Acero galvanizadaCal.24(1.13x2.40	UN		
101022	TornilloAutoperforante 11/2" +Arandela de neopreno	UN		
101023	VALLA 4X12M (S/Especificación IDRD)	UN		
101024	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO ½" Andén Loseta IDU**	UN		
101025	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO ½" Andén Conc.**	UN		
101026	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO ½" Andén Adoq. IDU**	UN		
101027	Alquiler de Contenedor para oficina obra (20 Pies)	MES		
101028	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 3/4" Andén Loseta IDU**	UN		
101029	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 3/4" Andén Adoq. IDU**	UN		
101030	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 3/4" Andén Conc.**	UN		
101031	Transporte Contenedor oficina (20Pies)ida y regres	UN		
101032	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1" Andén Loseta IDU**	UN		
101033	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1" Andén Conc.**	UN		
101034	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1" Andén Adoq. IDU**	UN		
101035	Arcos para Hockey(S/Especificac.)+Mallas(Sum+trans	JGO		
101036	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1 1/2" Andén Conc.**	UN		
101037	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 1 1/2" Andén Loseta IDU**	UN		
101038	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 2" Andén Conc.**	UN		
101039	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 2" Andén Loseta IDU**	UN		
101040	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 3" Andén Conc.**	UN		
101041	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 3" Andén Loseta IDU**	UN		
101042	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 4" Andén Conc.**	UN		
101043	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 4" Andén Loseta IDU**	UN		
101044	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 6" Andén Conc.**	UN		
101045	ACOMETIDA PISO ACUEDUCTO 6" Andén Loseta IDU**	UN		
101046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	h	
101047	ADOQUIN CONC. COLORES A-8 OBRA (10X20X8)	UN		
101048	ALQ.BAÑO PORTATIL(TRANSP+8 ASEOS+INSUM)S/DESC-TECN	MES		
101049	TELEFONO PUBLICO -PEDEST.DOBLE(M-20)Suministro	UN		
101050	PARADERO M-10 (Suministro+Instalac.)	UN	P	
101051	Tablero antibandalico baloncesto (sumin.) *	UN		
101052	Saco Polip(Lona Blanca)(72gr.)(A=0.40m;L=0.76m).	UN		
101053	FIBRA PARA AMARRE (ROLLO DE 750m)	UN		
101054	Juego Muelle Panel Lateral Medios Transpor 2a6cap2	UN		
101055	Juego balancin doble mas 4años Cap:2 niños	UN		
101056	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML		
101057	Sika Binda Boquilla Acrílico(2Kg) **	KG	1	

101058	IGAS GRIS (SELLANTE) 30 KILOS	KG	2
101059	DISEÑO ESTRUCT. OBRAS DE CONTENC. PARQUE DE BARRIO	UN	
101060	DISEÑO ELECTRICO PARA PARQUE DE BARRIO	UN	
101061	DISEÑO HIDRAULICO PARA PARQUE DE BARRIO	UN	
101062	DISEÑO ARQUITECTONICO PARA PARQUE DE BARRIO	M2	
101063	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PARQUE DE BARRIO	M2	
101064	ESTUDIO GEOTECNICO Y ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TA	UN	
101065	CONCRETO 5000 PSI (350N) Blanco GF ***	M3	
101066	Codo calle galvanizado ½"	UN	3
101067	TEE reducida polietileno (gas) 1"x1/2" **	UN	2
101068	Rejilla sumidero (.50x.50X.15) TITAN VEHIC.	UN	G
101069	TUBO ALCANT NOVAFORT 350 MM S/NORMA ICONTEC	ML	4
101070	Tubo acero agua negra 2" e=1.9 mm **	ML	
101071	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.70	ML	
101072	PisoCauchoNegroGimnasio50x50 (Sumin+Instal)	M2	
101073	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	
101074	CortasolCeloscreen+RevestimiScreenPanelBMX2aEtapa	M2	
101075	SistContraIncendioListadoUL/FMTurbinVert(BMX2aEtap	UN	
101076	EquipoBombeoAguasfiltradasEyectoras(BMX2aEtapa)	UN	
101077	LuminariaRALEDII32LED.4000K.RA02.54W.TipoCodensa	UN	
101078	SIKALIMPIADOR "U" Sika (Ladrillo) 20Kg **	KG	5
101079	LIMPIADOR Rinse de Gloriel (Ladrillo)	GLN	
101080	ANCLAJE HILTI HKBIII (1"X6")"	UN	W
101081	CONCRETO 4500 PSI (315N) Outinord ***	M3	
101082	Brida acero 300Lb d=21/2" **	UN	C
101083	TUBO HIERRO GALVANIZADO IMC 2" 3.25mm	ML	
101084	TUBO HG PRESIÓN AGUA-(Ø1") 3.38 mm L=6M ASTM A53	ML	
101085	TUBO HG- CERRAMIENTO Ø 1 1/2" 3.25mm L=6M*	ML	
101086	TUBO HIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" 3.25mm L=6M	ML	
101087	TUBO HG-CERRAMIENTO Ø3" e=3.25mm L=6M	ML	
101088	Sellante	M2	7
101089	UNION HIERRO GALV. 1 1/2"	UN	1
101090	SIKA 1 (2 KG)	KG	1
101091	Plastocrete169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	1
101092	LuminariaRALEDII48LED.4000K.RA04.104W.TipoCodensa	UN	
101093	ProyectorAreaLED.64LED4000K.RAP212.140W.TipoCodens	UN	
101094	Kit MH 1000 W (Balsto-Conden.-Arrancador)	UN	0
101095	Kit MH 400 W (Balsto-Conden.-Arrancador)	UN	0
101096	Reflector MH 400 W(Inc. Bombillo Tubular)	UN	
101097	BOMBILLO MH 1000 W E40 Tub. Europeo	UN	0
101098	BOMBILLO MH 400 W E40 Tub. Europeo	UN	0
101099	BALA FLUORESCENTE 2X26 (Inc. Bombillo)	UN	5
101100	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	5
101101	PORCELAGRES ALFA 30X30 **	M2	G
101102	EST. GEOTECNICO PARQUE DE BARRIO HUNZA	UN	
101103	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	
101104	Neopreno	KG	

101105	Silice	KG	
101106	polimero monolitico	KG	
101107	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	1
101108	Resina Pack level	KG	T
101109	SINTETICO RESYROCK	KG	B
101110	Gravilla de rio (Material.)	M3	
101111	Prueba Carga Estática-Dinámica Pte.LASTREsum+equip	UN	
101112	Prueba Carga Estática-Dinámica Pte. manejo LASTRE	UN	
101113	ARBOL BORRACHERO ROJO	UN	
101114	CADENERO 1 + PREST.	JRN	
101117	ESTACION MULTIMEDIA HOME	UN	6
101118	ESCALERA MET. RECTA A=1.35 H= 1.66 PALACIO DEPORT.	UN	
101119	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HR	
101120	BALDOSA ALFA GRANILLA GRIS 30x30	M2	
101121	Juego Columpio doble adapt 3-14 años Cap2 P.N	UN	
101122	ALQUILER TORRE GRUA (Inc. Operario)	MES	
101123	DESARMADO DE TORRE GRUA	UN	
101124	TRASLADO DE TORRE GRUA	UN	
101125	ASFALTO DE LIGA	KG	
101126	GRAPA 1"	KG	8
101127	Black out negro **	M2	
101129	Celoscreen liso Paso 120 Aluzinc	M2	
101131	Baranda Met. Escalera Palacio de Los Deportes**	UN	
101132	Prueba Carga Estática y Dinámica Puentes Peatonale	UN	
101133	Pintura Acrilica Base Solvente Negro S/mate-Pintuc	GLN	6
101134	Pintura Acrilica Base Solvente Rojo S/mate-Pintuco	GLN	6
101135	THINNER INCOLORO PINTUCO 121214	GLN	1
101136	CERTIFICACION RETIE PISTA BMX 2 ExclusivoBMX 2aEta	UN	
101137	CERTIFICACION RETILAP PISTA BMX 2 ExclusivoBMX 2aE	UN	
101138	RETIE_ParqueCiudadelaCafam2_PredioGavilanes	UN	
101139	RETILAP_ParqueCiudadelaCafam2_PredioGavilanes	UN	
101140	CONCEPTUALIZACIÓN GEOTECNICA / M2	M2	
101141	PERCHA 2 PUESTOS(Percha+Aisl.+Fijac)AP.	UN	
101142	PERCHA 3 PUESTOS(Percha+Aisl.+Fijac)AP.	UN	
101143	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	
101144	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm x 5mm 6Mtsx2.35(N0 USAR)	UN	M
101145	ELEMENTOS DE SEGURIDAD(Casc+visor+masc+guant)	UN	R
101146	Rejilla plástica antivandálica (29X100X3.8 cm) Peatonal	UN	R
101147	Rejilla sumidero (46X33X10) Peaton carcamT-1(Obra)	UN	R
101148	Rejilla sumidero (46X33X10) VEH.LIVIANO- CARC.T-1	UN	R
101149	DURMIENTE ORDINARIO (5x5CM) L=3M	ML	
101150	CARBONILLA ESCORIA CON TRANSPORTE	M3	
101151	Rejilla sumidero (40*40*6) PEAT. FIBRIT **	UN	
101152	Estructura liviana recepción IDRD según diseño	UN	
101153	Rejilla sumidero (33*46*10) VEH.P FIBRIT **	UN	
101154	Rejilla sumidero (40*40*6) PEATONAL.	UN	
101155	Rejilla sumidero (46*40*10) PEAT. 4000psi **	UN	

101156	Rejilla sumidero (40*40*6) PEATONAL	UN		
101157	Rejilla sumidero(29*40*4)PEAT4000psi(DESCONTINUADA	UN		
101158	Rejilla sumidero (33*25*6) PEAT. FIBRIT **	UN		
101159	Rejilla sumidero (33*25*8) VEH. FIBRIT **	UN		
101160	Restauración mueble recepción IDRD	GL		
101161	BOMBILLO AHORRADOR 26 WAT - 110V	UN		0
101162	BALA HALOGENA 50 W (Inc. Bombill	UN		5
101163	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG		
101164	Mant. puert. vidrio port. IDRD	UN		
101165	Escrit. superf. fórmica 0.575X1.49C (Rec.IDRD) **	UN		6
101166	Escrit. superf. P fórmica 0.84X1.41 (Rec.IDRD) **	UN		6
101167	Escrit. cost. H metálico (Rec.IDRD) **	UN		6
101168	TEJA DE ZINC (2.14X0.82) Imperfecta.	UN		
101169	Escrit. portateclado plástico (Rec.IDRD) **	UN		6
101170	TEJA DE ZINC (2.14X0.82) de 1A	UN		
101171	Escrit. archivador metálico (Rec.IDRD) **	UN		6
101172	TABLON GRES GRAFILADO(30X30) ALFA	M2		G
101173	TABLON GRES RECOC.ESMALTADO(15X30) ALFA	M2		G
101174	UNION ALCANT NOVAFORT 355MM S/NORMA ICONTEC	UN		
101175	FICHA TECN. FORESTAL(Inc.Format1 y 2):1-19 Árboles	UN		
101176	Silla paño neum. 0.91x0.45x0.40 (Rec.IDRD) **	UN		6
101177	CLIPS DE FIJACION PARA FORTIMALLA	UN		8
101178	Proyector AREA-LED-312W-160Leds-33.000Lum-4.000K	UN		
101179	Señal IDE-46 Dos caras (sumin) **	UN		S
101180	BANCA TIPO M-30 (A) CON ESPALDAR METALICO	UN		
101181	PINTUCOAT DOBLE COMPONENTE Blc.516	GLN		6
101182	PANEL EN TRIPLEX ESTRUCTURAL 14MM(Sum+Inst.)	M2		E
101183	Rejilla sumidero (0.25X1X0.4) Peat. Maderplast **	UN		R
101184	Recub.Fibra de Vidrio 5-9mm Panel dos caras(Sum+In	M2		E
101185	Rejilla sumidero (0.40X1X0.4) Peat. Maderplast **	UN		R
101186	Rejilla sumidero (0.46X1X0.4) Peat. Maderplast **	UN		R
101187	Rejilla sumidero (0.25X1X0.4) Veh. Maderplast **	UN		R
101188	Rejilla sumidero (0.25X1X0.4) Veh.P. Maderplast **	UN		R
101189	Rejilla sumidero (0.29X1X0.4) Veh. Maderplast **	UN		R
101190	Rejilla sumidero (0.29X1X0.4) Veh.P. Maderplast **	UN		R
101191	Rejilla sumidero (0.40X1X0.4) Veh. Maderplast **	UN		R
101192	Rejilla sumidero (0.40X1X0.4) Veh.P. Maderplast **	UN		R
101193	Rejilla sumidero (0.46X1X0.4) Veh. Maderplast **	UN		R
101194	Rejilla sumidero (0.46X1X0.4) Veh.P. Maderplast **	UN		R
101195	SUMIN. E INSTAL.CUERDAS DINÁMICAS 50 M MURO ESCALA	UN		
101196	SUMIN E INSTAL DE CHAPA MURO ESCALAR	UN		
101197	SUMIN E INSTAL DE CINTA MURO ESCALAR	UN		
101198	SUMIN E INSTAL DE MAILLONES MURO ESCALAR	UN		
101199	SUMIN E INSTAL MOSQUETONES SENCILLOS MURO ESCALAR	UN		
101200	SUMIN E INSTAL DE PRESAS MURO ESCALAR	UN		
101201	SUMIN E INSTAL DE ARNESES MURO ESCALAR	UN		
101202	SUMIN E INSTAL DE ARNESES NIÑO MURO ESCALAR	UN		

101203	SUMIN E INSTAL DE ARNESES ADULTOS MURO ESCALAR	UN	
101204	SUMIN E INSTAL SISTEMA SEGUR. AUTOMÁTICO MURO ESCA	UN	
101205	SUMIN E INSTAL SISTEMA SEGUR. MANUAL MURO ESCA	UN	
101206	TORNILLO AUTOPERFORANTE SELLO NEOPRENO (Sum+Inst.)	UN	6
101207	TUBO EMT E:0.65 1½ "	ML	
101208	Capacete liso en Aluminio 1 1/2"	UN	1
101209	SEÑAL CIVICA SC-80 dos caras (sum)**	UN	S
101210	Proyector AREA-LED-182W-80Leds-19.800Lum-4.000K	UN	
101211	Cerram. M-70 (Tubo 1x1".)S/Dis M.U.(Sum+Inst) **	ML	
101212	Vegetación Arbustiva Rastrera	M2	
101213	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	
101214	PLATINA 1/8" media luna r=0.15m	UN	
101215	Borde contenedor de raices BA75 (Sum) **	UN	3
101216	Elementos fijacion Archivador**	UN	
101217	H - EN TUBO CUAD.1 1/2 ESCRIT.Sum+Inst."	UN	
101218	RecubrimientoSintetico+Demarcac(Patinodromo-Hockey	M2	
101219	Lámina 1.2 x 2.40 Formica Escritorio	UN	
101220	Juego Muelle panel lateral forma ludica 3a12años C	UN	
101221	ALQUILER EQUIPO CERTIFICADOR PARA CABLE ESTRUCTURADO	UN	
101222	TORNILLO,PUNTILLAS Y ELEMENTOS FIJACIÓN	UN	C
101223	PANEL DIVISIÓN 1.35X0.56M(Sum+Inst.)	UN	E
101224	PANEL DIVISIÓN 1.35X0.84M(Sum+Inst.)	UN	E
101225	PUERTA VENTANA EN PERFIL 1/2"	M2	
101226	Silla Sencilla plastica anclada a piso **	UN	6
101227	ARCHIVADOR METÁLICO DE 2.5X1X2.1	UN	6
101228	ARCHIVADOR METÁLICO DE 2.6X1X2.1	UN	6
101229	ARCHIVADOR METÁLICO DE 3.6X1X2.1	UN	6
101230	Juego columpio cesta rotomoldeado 6-12 años Cap: 5	UN	
101231	PANEL DIVISIÓN 0.95X0.56M(Sum+Inst.)	UN	E
101232	PANEL DIVISIÓN 0.95X0.84M(Sum+Inst.)	UN	E
101233	CABLE cobre Aisl. 350 MCM THW - 90 C 600V	ML	F
101234	CABLE cobre Aisl. 250 MCM THW - 90 C 600V	ML	F
101235	Triturado 3-4" **	M3	
101236	TABLERO C/P TRIF.36 CTS	UN	2
101237	Juego Columpio 3 a 14 años Cap: 4 niños	UN	
101238	Juego Infantil 2 a 5 años Cap: 6 niños	UN	
101239	Banca Arco sin Espaldar GRC 21 MP Según diseño	UN	
101240	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	
101241	CORTADORA PAV. CONCRETO-Gasolina(sin disco)	MES	T
101242	BENITIN DE 2. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	V
101243	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	
101244	REGLA VIBRATORIA TIPO ESCALERA GASOLINA	DD	D
101245	TALADRO ROMPEDOR - DEMOLEDOR-11/4" ELECT.	DD	
101247	TABLERO EN PINO PATULA NUEVO (1.4x0.7m)	DD	
101248	SumBancaPrefabConcreSinEspalL:1.8mA:0.5mH:0.40CDRC	UN	
101249	CARROTANQUE DE AGUA FORD-600	HR	1
101250	DISCO DIAMANT.14"CORTE ASFALTO ABRASIVO E=20MM	UN	

101251	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	
101252	ARENA LAVADA DE PEÑA Pozo + transp.	M3	
101253	Juego carrusel Cap: 6 niños 3-8 años	UN	
101254	CAMPERO PASAJEROS	HR	
101255	TRANSPORTE MOTONIVELADORA-C.BAJA (Con Escolta)	VJ	
101256	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	2
101257	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	2
101258	RODADURA ASFALTICA MDC-3(SUELTA-En Planta)	M3	M
101259	BULLDOZER D-6D CAT. O SIMILAR(Oper+Comb)	DD	
101260	BULLDOZER D-6D CATERPILLAR(Oper+Comb)	HR	
101261	EXCAVADORA KOMATSU PC-200	HR	h
101262	Juego columpio cesta madera	UN	
101263	VIBRO CMPACTA (7.0 TON).Dynapac o Simil.(ope+Comb)	HR	
101264	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA	DD	5
101265	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(16m) ROTURA 1050(KG) -1 SE	UN	A
101266	ORINAL ECOLOGICO (Cerámica Porcelanizad)SinAgua**	UN	
101267	Juego de rotación Carrusel Cap 6 niños de 3+ años	UN	
101268	RETROEXCAVADORA CAT 420-2006 (Oper+Comb)	HR	h
101269	Juego tematico de gran escala barco mas 5 años Cap	UN	
101270	Juego Excavadora arena 2+años Cap1 niño	UN	
101271	CORTE DE VARILLA LISA	KG	
101272	HIERRO PR-60 1/2" Corrugado/Recto	ML	N
101273	Juego de rotación Cap 4 niños de 8+ años	UN	
101274	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" ML	ML	
101275	JuegoMuellePaneleslateralesAnimal2+añosCap4	UN	
101276	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	
101277	GraderíaMultidireccionalPistaBMX2Etapa2000personas	UN	
101278	JuegoCircuitoBomberoDeslizaEscalar3-12años	UN	
101279	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1" ML	ML	
101280	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½ (Rollo 330 ML-34 Kg)	KG	
101281	REPISA 8x4x3M AMARILLO	ML	
101282	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	
101283	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	
101284	PARAL EN MADERA ORDINARIO 3M	ML	M
101285	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=4M	ML	
101286	PLANCHON ORDINARIO (0.20x0.04x5M)	ML	
101287	PLANCHON ORDINARIO (0.20x0.04x3M)	ML	
101288	DURMIENTE ORDINARIO 5Mx.04x.04	ML	
101289	VIGA DE 18X8 X4 M ORDINARIO CEPILLADA.	UN	
101290	VIGA DE 18X8 X5M ORDINARIO CEPILLADA.	UN	
101291	CañuelaConc.(3.500psi)H=18cm;A=30m;L=100cmRedondea	UN	
101292	Juego columpio tradicional combinado 4-12 años Cap	UN	
101293	Juego Torre Metropolis Cap25niños masde 2años PN	UN	
101294	EPOTOC 1-1 (4 Kg) **	KG	
101295	RETIE PARQUE ZONAL CORDOBA	UN	
101296	TUBO VENTILACION Ø2" PVCX6ML PAVCO O SIMILAR	ML	1
101297	CODO 45° SANITARIO 3" CxC PAVCO	UN	1

101298	PORCELANATO BLANCO - BEIGE ALFA (60X60)	M2	
101299	RETILAP PARQUE ZONAL CORDOBA	UN	
101300	GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH DISCAPACITADOS	UN	4
101302	Juego red cónica 3 a 12 años Cap: 7 niños	UN	
101303	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1
101304	TUBO EMT 3/4 "	ML	1
101305	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 1/2" **	UN	9
101306	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 3/4" **	UN	9
101307	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 1" **	UN	9
101308	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 1 1/4" **	UN	9
101309	CODO 90°-PVC-(C-900)Ø4"-Sist.Plast.Contra Incendio	UN	
101310	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 2 1/2" **	UN	9
101311	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 3" **	UN	9
101313	Broca SDS 5/8" x 6" x 8" (Para muro) Dewalt o sim	UN	2
101314	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1
101315	RESTRICTOR DE MOVIMIENTO HD (C-900)Ø4"-Sist.Plast.	UN	
101316	UNION EMT 3/4"Acero	UN	1
101317	UNION EMT 1"Acero	UN	1
101318	UNION EMT 1 1/4" Acero	UN	1
101319	UNION EMT 2" GALVANIZADA	UN	1
101320	CAJA CUADRADA 3 PERFORACIONES DE 3/4" ELECT.	UN	6
101321	CAJA CUADRADA 2 PERFORACIONES DE 1" ELECT.	UN	6
101322	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1
101323	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	5
101324	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 3/4" AC1	UN	5
101325	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 1" AC1	UN	5
101326	CAJA CUADRADA 2 PERFORACIONES DE1" ELECT.	UN	6
101327	TERMINAL EMT 1 "	UN	1
101328	TUBO EMT 1" L=3M	ML	
101329	UNION EMT 1" Acero	UN	1
101330	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 1 1/4" AC1	UN	5
101331	TUBO EMT 1 1/4 "	ML	1
101332	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1
101333	TUBO EMT 3 "	ML	1
101334	TERMINAL EMT 1 1/4 "	UN	1
101335	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 2" AC1	UN	5
101336	TERMINAL EMT 2 "	UN	1
101337	UNION EMT 3 "Acero	UN	1
101338	TERMINAL EMT 3"	UN	1
101339	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 3" AC1	UN	5
101340	BANDEJA DE FIBRA OPTICA LC 12 PTOS	UN	
101341	Planoteca en cold rolled infer-super Cap:12bandeja	UN	
101342	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	6
101343	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	S
101344	TOMA DOBLE POLO TIERRA HUBELL + TAPA COLOR	UN	6
101345	PIEDRA MUÑECA 305x15.3x2	M2	
101346	PLATINA 2 x 3/16" (6m)	UN	

101347	Tapa pozo Conc.EAAB D=70 CM; e=0.10m (sum) **	UN	M
101348	SUMIDERO SL-100	UN	S
101349	SUMIDERO SL-150	UN	S
101350	SUMIDERO SL-200	UN	S
101351	SARDINEL ACHAFLANADDO 40 CM	UN	S
101352	SARDINEL ACHANFLADO 45 CM	UN	S
101353	Borde Ccontenedor de Raices IDU A-70 13.5x12x107	UN	3
101354	BOLARDO CIRCULAR M-60 Alto enConcreto	UN	
101355	BOLARDO M-61 Bajo enConcreto (Sumin)	UN	
101356	Bolardo alto en Fundición Gris M-63 (suministro)	UN	
101357	Bolardo bajo en Fundición Gris M-62 (suministro)	UN	
101358	Borde Separador Verde (A-170)H=80,B=30L=81.2	UN	3
101359	Baranda M-80 con (1) Travesaño Intermedio **	ML	
101360	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-40- 1"	ML	
101361	PROTECTOR DE ARBOL M-91 - 2 Tubos (Sumin) **	JGO	P
101362	Cicloparqueadero M-101 Para 11 bicicletas (Sumin)	UN	1
101363	Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**	UN	
101364	Aro Separador de Cicloruta SC-01(Sum)**	UN	M
101365	IDENTIFICADOR (IDE-46) DE ESCEN.DEPORT.Panel Senc.	UN	ID
101366	IDENTIFICADOR (IDE-46) DE ESCEN.DEPORT.Panel Doble	UN	ID
101367	IDENTIFICADOR (IDE-67) DE ESCEN.DEPORT.Panel Senci	UN	ID
101368	IDENTIFICADOR (IDE-67) DE ESCEN.DEPORT.Panel Doble	UN	ID
101369	Ascensor 6 paradas/8 personas sin sala de máquinas CEFE COMETAS	UN	
101370	BOMBA INYECCION LECHADA ANCLAJE CEFE COMETA	HR	
101371	DURACUSTIC 5/8" S/inst.Fglas Cielo Raso 1.25x0.605	UN	2
101372	Balancin 2 Travesaños de 2"x2.50mts (4Puestos)	UN	
101373	Tablero antibandalico baloncesto (sumin.) *	JGO	
101374	Bicicletero / Cicloparquedero M-100 (Sum) **	UN	B
101375	CANCHA MULTIPLE BALONCESTO Y MICROFUTBOL (Sum)**	UN	
101376	Baranda Jockey/ o patinaje **	M2	
101377	Separador de cicloruta **	UN	
101378	JUEGOS RUEDA GIRATORIA (SUMINISTRO)	UN	
101379	ENCHAPE BLANCO 20.5x30,5 CORONA	M2	2
101380	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 20.3x30,5 CORONA/ALFA	M2	2
101381	ZOCALO MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1 ALFA(h=0.10m)	ML	
101382	ENSAYO DOWN HOLE (0-50m) uniandes	UN	
101383	ENSAYO DOWN HOLE (50-100m) uniandes	UN	
101384	UNION DRENAJE PVC 250mm. PAVCO	UN	
101385	UNION DRENAJE PVC 315mm. PAVCO	UN	
101386	TUBO DRENAJE PVC 315mm. PAVCO	ML	2
101387	Cuneta Prefabricada Reves(0.30+0.10M)L=1.00M;H=10C	UN	C
101388	ARBOL-LAUREL DE CERA (1,5M)	UN	
101389	ARBOL-DURAZNO COMÚN (1,5M)	UN	
101390	Tubo HG 2" e=2.49 mm con rosca**	ML	
101391	Tapon roscadoHG d=2" **	UN	
101392	LUMINARIA METAL HALIDE 70 W (Inc.Fotoc+Brazo+Bomb	UN	
101393	CODO 90°CALIENTE 1/2"CPVC PAVCO O SIMILAR	UN	1

101394	BOMBA PARA GATO TENSONAMIENTO CEFE COMETAS	HR	
101395	ENSAYO CORTE DIRECTO M. COHESIVO CU 3P-NO DRENADO	UN	
101396	ENSAYO CORTE DIRECTO COHESIVO CD 3 PUNTOS	UN	
101397	ENSAYO CORTE DIRECTO M. COHESIVO UU 3P	UN	
101398	DISEÑO ESTRUCTURAL PARA PARQUE DE BARRIO	UN	
101399	ESTUDIO GEOTECNICO PARA PARQUE DE BARRIO	UN	
101400	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (<8000M2)	UN	
101401	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (8000M2-10000M2))	UN	
101402	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (10.000M2-20.000M2))	M2	
101403	AJUSTE AL DISEÑO ARQUITECTONICO PARA PARQUE DE BAR	UN	
101404	DivisiónBañoLam12mm(herrajAceInox(1.80m)CefeCometa	M2	
101405	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (A: 6400-8000M2)	M2	
101406	EquipoBombeoAguapo(DE-3-75 o similar. 3x7.5HP)+hidroacum+tabler	UN	
101407	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (A:10000-20000M2)	M2	
101408	Loseta concreto tipo IDU A-55 A-56 (40x40x6)**	M2	+
101409	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	
101410	Equipo Perforación (TRACKDRILL) 40 HP-CEFE COMETA	HR	
101411	GATO TENSONAMIENTO 200TN-aTens=314cm2 CEFE COMETAS	HR	
101412	Torón de tensionamiento 1/2´´ o 5/8´´ CEFE COMETAS	KG	
101413	Anclajes o Cuñas para tensionamiento CEFE COMETAS	UN	
101414	Trompetas 12 torones (tensionamiento) CEFE COMETAS	UN	
101415	Candado anticizalla 90mm (suministro)	UN	
101416	CAJILLA MEDIDOR ELECTRICO	UN	C
101417	CAJILLA MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO	UN	C
101418	Empalme de Resina Sumergible **	JGO	
101419	Reflector de Sodio 400 W**	UN	
101420	BOMBILLO DE SODIO 400 W	UN	0
101421	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	
101422	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	2
101423	CABLE cobre 8 THH - 90 C 600V	ML	
101424	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	2
101425	GUAYA ACERADA X METRO ENCAUCHETADA DE 1/8	ML	
101426	ALAMBRE COBRE # 10	ML	2
101427	BOMBILLO LED DE INCRUSTAR 3W 270 LUMENS A 120V 2,5	UN	
101428	GRANULOMETRIA CON HIDROMETRO	UN	E
101429	ENSAYO LIMITES DE CONTRACCION	UN	E
101430	ENSAYO TRIAXIAL ESTATICO CD. Monotónico (3 Puntos)	UN	E
101431	ENSAYO ULTRASONIDO POR ELEMENTO	UN	E
101432	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1
101433	UNION EMT 1 1/2"Acero	UN	1
101434	ADOQUIN GRES BISELADO 20X10X8 CM-VEHIC.EN OBRA	M2	7
101435	BALDOSIN GRANITO MARMOL Blc.#4 DELTA	M2	
101436	CORTA CIRCUIT. IND.TRIP.AUT25 KA120/240.80A 44-63A	UN	5
101437	CORTA CIRCUIT IND.TRIP.AUT 25 KA120/240.50A 44-63A	UN	5
101438	CORTA CIRCUITO IND.TRIP AUT25 KA120/240.40A 28-40A	UN	5
101439	CORTA CIRCUITO IND.TRIP AUT.10 KA240V.30AEnchufabl	UN	5
101440	CORTA CIRCUITO IND.TRIP AUT.10 KA240V.20AEnchufabl	UN	5

101441	CORTA CIRCUITO MONOPOLAR. AUT.10 KA240V.20A**	UN	5
101442	Bebedero M-110 **	UN	
101443	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(3P+T+N)IP67	UN	0
101444	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(2P+T)IP44	UN	0
101445	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(3P+T+N)IP67	UN	K
101446	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(2P+T+IP44)	UN	K
101447	Cortasol Aerobrise 100 (Separac. 175mm) en Aluzinc	M2	
101448	Cortasol CeloscreenPanel Liso(Separ.120mm) Aluzinc	M2	
101449	Remate Lateral Contra Muro 0.25m Aluzinc	ML	2
101450	Remate SuperiorTeja CumbreraDos Aguas Aluzinc	ML	2
101451	Cub.Sencilla.Deck333CAlumin-Pintura2Caras	M2	
101452	CieloRasoTipoBandejaTile lisaSistemaClip InAzulinc	M2	2
101453	Fachada en 150 FS Aluzinc	M2	F
101454	ENSAYO-MED EN CAMPOconFERROSCAN (NoUsar) **	UN	
101455	ENSAYO ESTABILIDAD Y FLUJO	UN	
101456	ENSAYO SOLIDEZ 5 CICLOS(RESIST.SULFATOS)	UN	
101457	ENSAYO COMP. 1 PROBETA ESTAB. MARSHALL	UN	
101458	TABLERO TRIF PARA 12C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	2
101459	TABLERO TRIF PARA 18C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	2
101460	TABLERO TRIF PARA 24C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	2
101461	TABLERO TRIF PARA 36C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	2
101462	POSTE DE CONC.PRETENS.A.P.(14m) RESISTENC:1050Kg	UN	A
101463	CLAVIJA ELECTRICA 15 AMP 110V	UN	
101464	TABLERO MONOF PARA 6C CON BARR NEUTRO Y TIERR INST	UN	2
101465	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (10m)RESISTENC:510Kg	UN	A
101466	LAMINA DE ZINC LISA 2,24 X 0,90 M CALIBRE 34	UN	
101467	Poste metálicoH=16m con peldaños,canasta y anclaje ROTURA 1050(K	UN	A
101468	SELLANTE JUNTA METALICA HOL MAX 0,25 MM *50 ML	UN	
101469	Proyector MH 400 W 208/220V(inc bomb. oboide)	UN	
101470	Proyector MH 250 W 208/220V(inc bomb.oboide)	UN	
101471	PROYECTOR DE PISO SODIO 70 W TERRA O SUPERIOR	UN	S
101472	PROYECTOR SUMERGIBLE IP 68 MH 400 W BAROLET O SUPE	UN	S
101473	Cable desnudo # 2 AWG instalaciones internas	ML	2
101474	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	
101475	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado	ML	2
101476	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM(8.85X2.10M)	UN	
101477	Acero Estruct.ASTM A-572 Viga(IPE450) Perfi.Cubier	KG	
101478	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	4
101479	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	3
101480	INTRAPLAST Z - SIKA (Relleno para Lechadas)	KG	
101481	FORMAL.METALICA vaciado kaisson D=1.20 H=1.0m	UN	
101482	HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12")	UN	
101483	CANALETA METAL. 20X12,5X2,10 SEPARADOR CENTRAL	UN	
101484	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	2
101485	BASE ASFALTICA SUELTO MDC-1 (En Planta).	M3	M
101486	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	6
101487	Soldadura cad well 115 gr	LB	

101488	CASETON DE ICOPOR PERDIDO (DENS: 8- 10 Kg/M3)	M3	0
101489	Base plana para punta 5/8" en cobre	UN	
101490	Base universal 90° para punta 5/8" en cobre	UN	
101491	Punta captora 5/8" X 60 cm punta blunt en aluminio	UN	
101492	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	U
101493	PERFILALUMINIO C 2 1/2" CRUDO	ML	U
101494	LAMINA ACRILICO COLOR 3MM (1.20X1.80M)	UN	R
101495	Luminaria de piso 150 W-208 V MH OU30126-G12 o sup	UN	
101496	Luminaria cuadrum 8x54 W+4x50 AR 111 120 V CO8013G	UN	
101497	JUEGO ROTACION 2 USUARIOS ALTURA 3,4	UN	
101498	Lum lineal modulable 4x54W 110 V CO8008B o superio	UN	
101499	Lum hermética fluoresc IP65 2X54W T5 proffit o sup	UN	
101500	Bala performa 2X26 WCO1016B Construlita o superior	UN	
101501	Luminaria 60x60 T8 3X17W 120Vceldas parabólicas	UN	
101502	VENTILADOR CENTRIF en linea a transmici 745/655CFM	UN	
101503	Toma RJ45 tipo Jack Categoría 6 marca Amp o superi	UN	6
101504	Portatoma para canaleta 10x4 de 2 puntos de datos	UN	6
101505	Regleta de 50 pares	UN	6
101506	Estructura microfutbol Fija	JGO	
101507	Strip general 50 pares	UN	6
101508	Placa identificación 2x1 cm	UN	6
101509	Juego infantil columpio Modulo M-5 (Sumin)**	UN	
101510	Valvula de Compuerta Ø1 1/4"BronceRoscada (200psi)	UN	
101511	Cable Cu 15 KV,3 # 2/0 XLPE 90°C aislameinto 100 %	ML	2
101512	Cable Cu 15 KV, Nº 2 XLPE 90°C aislamiento 100 %	ML	2
101513	Rotura en concreto Cámara ETB	M3	
101514	PLACA BASE CONCRETO 0.10	M2	2
101515	MURO TOLETE COMÚN 0.12	M2	2
101516	Juego Panel sensorial Pared de ritmo 2-12 años P.N	UN	
101517	Juego granescala torre circuito 1-12 añoCap:80 P.N	UN	
101518	Juego columpio multiple 3-12 años Cap: 2 niños	UN	
101519	Juego columpio familiar con asiento doble Cap: 6 u	UN	
101520	ENSAYO ADHERENCIA PINTURA CON CINTA**	UN	
101521	Juego columpio multiple 3-12 años Cap: 6 niños	UN	
101523	Juego Tobogan recto L=8m H=3.8m Polietileno rotomo	UN	
101524	MONTAPLATOS 750x750x900mm POZO, RECOR 20M 3PARADAS	UN	
101525	ENSAYO ECOMETRO ESPESOR PINTURA **	UN	
101526	Ascensor EdifiDeportivo 1970 x1788 mm POZO 20,6 6P	UN	
101527	DUCTOS TENSIONAMIENTO Anclaje Activo CEFE COMETAS	ML	
101528	Sensor presencia multitecnología 360º	UN	
101529	Trafo baja-baja 30KVA 480/208/120V Fontanar	UN	
101530	Gabinete metálico, instrumentos y proteccion.(Fon)	UN	
101531	Transforrma 15 KVA11400/480/277 V para inst.en pos	UN	
101532	Fusible NH con soporte	UN	
101533	Bajante en CG 4",amarres, hebillas, curva PVC 4"	UN	
101534	Alambre Cu 3N°12 AWG THHN	ML	2
101535	EmpalmeBT1000Vconresina91-B1x2 3Mosuperio(NO USAR)	JGO	

101536	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	2
101537	Adapatdor Terminal Campana Ø3" Ducto TDP	UN	
101538	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	
101539	Cable Aluminio N°2/0 AWG 600 V 75°C	ML	2
101540	Cable Aluminio 4/0 AWG 600 V 75°C	ML	2
101541	Cable Aluminio N°2 AWG 600 V 75°C	ML	2
101542	Cable Aluminio N°1/0 AWG 600 V 75°C	ML	2
101543	Cable telefónico uso exterior relleno 10x2x0.4mm	ML	2
101544	Baldosa flex 50x50 lisa EPDM 100% color 1.7 cm	M2	3
101545	Power pack para sensor de movimiento	UN	
101546	UPS 15 KVA TRIFASICA CEFE COMETAS	UN	
101547	ARBOL TROMPETO	UN	
101548	Voltímetro análogo 0-600 V	UN	T
101549	ARBOL NAZARENO	UN	
101550	Interrup protecc tripolar DPX-U250ER 250A 625129	UN	T
101551	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 400KVA CEFE COMETAS	UN	
101552	OXIGENO INDUSTRIAL AnclajeActivo CEFE COMETAS	KG	
101553	Black Theater 1" 0.61 x 1.22 Fiberglass	M2	
101554	LADRILLO TOLETE GRAN FORM COCOA RUG2C StaFe5x11x39	UN	
101555	Equipo Bombeo Red Contra incendio-Cefe-Cometas	UN	
101556	Caja de cambio de nivel según norma CODENSA AE287-	UN	
101557	Transformador tipo seco clase H 120 KVA 440/208 V	UN	
101558	GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO CEFE COMETAS	ML	
101559	Piso Laminado 10 milímetros AC5-35 CEFE COMETAS	M2	
101560	PANELEX - EXTERIORES F-60 ACABADO MATE CRDC	M2	
101561	ESTR-TUBO DE 1-1/2 X 1-1/2 PARA INSTALACION CRDC	M2	
101562	UNION CPVC 1½" **	UN	
101563	CODO90 CPVC 1½" PAVCO**	UN	4
101564	TUBO CPVC 1 ½" RDE-11	ML	C
101565	ESTRUCTURA DE MINIFUTBOL+malla (sum.) **	JGO	
101566	Juego Villa primera infanc 2-5 añosCap:1-30ni P.N	UN	
101567	MEMBRANA BUTYL PARA TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 L	UN	
101568	Panelex - exteriores f-60 una cara acabado mate roble lineal 1467 CEF	M2	
101569	Juego electronic accesible 360 2-12 añosCap:4p P.N	UN	
101570	Juego columpio hexagonal 5-12 años Cap:6 niños	UN	
101571	Gabinete metálico con barraje 1500A y Tot 3x1000A	UN	T
101572	Celulosa proyectada-CRDC-COMETAS	M2	
101573	LISTONES SILENCIA DE 128X2400 EN 15MM CEFE COMETAS	M2	
101574	Cofre Al fundido IP 65,barraje 3F,5H y accesorios	UN	T
101575	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE LISTON	M2	
101576	Juego muro electronico 2-12 años Cap:4 niños P.N	UN	
101577	SISTEMA GRADERIA RETRACTIL(90puestos) CEFE COMETAS	UN	
101578	Totalizador industrial 3x175A	UN	T
101579	Amperímetro análogo 0-200/5 A.	UN	T
101580	POSTE METALICO ALUMBRADO PUBLICO 5 MTS	UN	
101581	Transformador de corriente 200/5 A	UN	T
101582	Flanche en lám galv cal 22 - Desar 0.35 mt	ML	

101583	Interruptor atornillable de 3x15 A	UN	T
101584	Interruptor atornillable de 3x40 A	UN	T
101585	Bala LED de sobreponer cuadrada 5.1x5.1 cm 4.7 W 1	UN	
101586	Bala LED de sobreponer o descolgar Ø14x20 cm 10 W	UN	
101587	Tablero General equipado del T-2 (Fontanar)	UN	T
101588	Totalizador industrial 3x125A 25KA	UN	T
101589	Interruptor atornillable de 3x50 A	UN	T
101590	BREAKER Interruptor atornillable de 3x30 A	UN	T
101591	Tablero General equipado del T-4 (Fontanar)	UN	T
101592	Gabinete TI-EX1 a 440V Tablero Sobre poner IP 20	UN	T
101593	Totalizador industrial 3x60A	UN	T
101594	SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360° BAJO VOLTAJE, 111 M² (120	UN	
101595	Gabinete	UN	T
101596	Totalizador industrial 3x50A	UN	T
101597	Gabin. metál. para barraj, tot 3x50A y 5 interrupt	UN	T
101598	Gabinete metál. según CODENSA CS 503-1,CS 504-4	UN	T
101599	BalaLED-IncrustarØ10.9x9.5 cm 13.9W CRDC-COMETAS	UN	
101600	CABLE Cu 15 KV ,XLPE AWG 3#2 apantallado	ML	
101601	Fusibles (3) tipo HH de 25 A	JGO	
101602	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	C
101603	Juego circuito reto 5-12 años Cap:1-73 P.N	UN	
101604	TUBO CPVC Ø 3/4" X 3ML	ML	C
101605	TUBO CPVC 1" **	ML	C
101606	TUBO CPVC 1 1/2" **	ML	C
101607	TUBO CPVC 2" X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	C
101608	Bala LED sobreponer 24 W 1560 lm CRDC-COMETAS	UN	
101609	UNION CPVC Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1
101610	UNION CPVC Ø 3/4 S/NORMA ICONTEC	UN	1
101611	UNION CPVC 1" **	UN	1
101612	UNION CPVC 1 1/2" **	UN	1
101613	UNION CPVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
101614	CODO 90° CPVC 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
101615	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	1
101616	CODO 90° CPVC 3/4"S/NORMA ICONTEC	UN	1
101617	CODO 90° CPVC 1" **	UN	1
101618	CODO 90° CPVC 1 1/2" **	UN	1
101619	CODO 90° CPVC 2" **	UN	1
101620	Caja en fundic. de AI IP 55 para breaker 50x40x20	UN	T
101622	SENSOR DE MOVIMIENTO LARGO ALCANCE CEFE COMETAS	UN	
101623	Terminales MT 2/0, 15 KV pantalla en hilos 100% ai	JGO	
101624	Varilla Franklin 1/2"X0,6 m Cob-Cob con base Cobre	UN	
101625	Planta 300 KVA 1800rpm 60 Hz ACPM 208/120V	UN	
101626	POWER PACK PARA SENSOR MOVIMIENTO CEFE COMETAS	UN	
101627	Planta Insonorización+accesorios Montaje+traslado	UN	
101628	U.P.S. 15 minutos 30 kva 260-190/208-110 V sellada	UN	
101629	Transferencia automática 3x1000A	UN	
101630	Barraje interconexión entre totalizador y transfer	UN	

101631	LUMINARIA SOLAR LED (Alumbrado publico)	UN		
101632	Transferencia automática 3x100A diseño Fontanar	UN		
101633	Barraje interconexión totalizador y transfer 2	UN		
101634	Manometro marca winters, ver descripcion tecnica	UN		
101635	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS-275	UN		
101636	UNIVERSAL PRESION 2 1/2" PAVCO	UN		
101637	DISCO DIAMANTADO TURBO 7 PULGADAS	UN		
101638	Tubo HG ½" 2.49mm**	ML		1
101639	Tubo HG 1 1/4" 2.95mm **	ML		1
101640	Tubo HGØ 1" e=2.5mm (AGUA) L=6M NTC:5890	ML		1
101641	Trípode Metálico para aspersor (Angulo 3/4") **	UN		1
101642	Tubo HG 2" 3.25mm **	ML		1
101643	Tubo HG 3" 3.25mm CERRAMIENTO**	ML		1
101644	Codo 90°HG 3/4" **	UN		1
101645	Codo 90°HG 1" **	UN		1
101646	Codo 90°HG 11/2" **	UN		1
101647	Codo 90°HG 2" **	UN		1
101648	Codo 45°HG 1/ 2" **	UN		1
101649	Codo 45°HG 3/4" **	UN		1
101650	Codo 45°HG 1" **	UN		1
101651	Lum-LED lineal de sobreponer o descolgar CRDC-COME	UN		
101652	Codo 45°HG 11/2" **	UN		1
101653	Codo 45°HG 2" **	UN		1
101654	Sist Autom contr alumbr Tablero Gral Edificio s+i	UN		
101655	Codo 45°HG 3" **	UN		1
101656	Lum-LED lineal-SOBRE-O-DESCOL 28W CRDC-COME	UN		
101657	Unión HG 1/2" **	UN		1
101658	Unión HG 3/4" **	UN		1
101659	Lum-LED lineal-SOBRE-O-DESCOL 41W CRDC-COME	UN		
101660	UNIÓN HG Ø 1"	UN		1
101661	Unión HG Ø 11/2" **	UN		1
101662	Unión HG 2" **	UN		1
101663	Sist Autom control alumbr Tab Plazoleta (sumi+inst	UN		
101664	Unión HG Ø 3" **	UN		1
101665	Universal HG 1/2" **	UN		1
101666	SIERRA COPA MADERA 38 MM	UN		
101667	Universal HG 3/4" **	UN		1
101668	DPS tipo C 440/277V- modo común, 20KA	UN		
101669	Universal HG 1" **	UN		1
101670	Universal HG Ø1 1/2" **	UN		1
101671	Lumin-LED lineal cuadrada 50 W 4150 lmCRDC-Cometas	UN		
101672	Universal HG 2" **	UN		1
101673	UNIVERSAL GALVANIZADA 3"X150PSI	UN		1
101674	suministro +instalación 1000 m cable control e interconexión	UN		
101675	Gabinete metálico 2x1,5x0,6 equipado (Fontanar)	UN		T
101676	Totalizador industrial de 3x1000 A	UN		T
101677	PLANTA SOLAR 1.5 KWp (1.950 KWh)	UN		

101678	CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN24 17AMP 220V	UN	
101679	BREAKER Interruptor Industrial 3x30 A	UN	T
101680	Interruptor Industrial 3x70 A	UN	T
101681	RELE 100015968 MULTIRRANGO 3RP1525-1AP30	UN	
101682	Interruptor Atornillable 1x30 A	UN	T
101683	Sist exosto y silenciador y acces Planta 300KVA	UN	
101684	Cuarto 10 m X 5 m a prueba de fuego x 3 horas	UN	
101685	LED tipo bañador de pared 27cm9 W1420lmCRDC-Cometa	UN	
101686	Sensor optico para humo, direccionable	UN	
101687	Puerta a prueba de fuego, damper, empaquet entumec	UN	
101688	Tanque para ACPM para planta de emergencia	UN	
101689	Seccionador de 3 vías de 50 A-240 V (sum+ins)	UN	
101690	Caja maniobras 4 vías, 200 A, 15 KV (sum+ins)	UN	
101691	Caja maniobras 3 vías, 200 A, 15 KV (sum+ins)	UN	
101692	Refuerzo cruce calzada para unir 2 cajas de paso	UN	
101693	POSTE CONCRETO 12m ROTURA 1050(KG)	UN	A
101694	Estructura terminal LA 218	UN	A
101695	Cortacircuitos 15 KV-100A+fusibles+tierra	UN	A
101696	Base para sensor de humo	UN	
101697	Estructura LA 220+templete+tierra (VER CIO-A-16612	UN	A
101698	Pararrayos 12 KV 100 A	UN	A
101699	Cortacircuitos 15 KV-100A	UN	A
101700	Tubo HG 2 1/2" 3.25mm **	ML	1
101701	Unión HG Ø 2 1/2" **	UN	1
101702	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	1
101703	CODO 90° SANITARIO 2" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1
101704	Alistado en Madera (3x3cm)L=3m**	UN	
101706	Estación manual direccionable con stopper	UN	
101707	CUBIERT.POLICARB.ALVEOLAR10mm+CONECT+ASEG+TORN	M2	
101708	LAMINA 1/4"HR 1x2 M	UN	
101709	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 1 " **	ML	T
101710	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 2 " **	ML	T
101711	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	
101712	TUBO CORRUGADO ALCANTAR. RIB-LOC PVC 20"	ML	
101714	TUBO ALCANT RIB LOC CORRUGADO PVC 8"	ML	
101715	CODO 45° SANITARIO 3" C x C PAVCO	UN	1
101716	CODO 45° SANITARIO 4" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1
101717	UNION SANITARIA 8"	UN	
101718	HIDROSELLO 8"	UN	1
101719	ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIA 4"	UN	
101720	TAPON SANITARIO 6" PVC PAVCO	UN	1
101721	TROQUEL SAL. MOMOFASICA VOZ DATOS**	UN	
101722	CALENTADOR MANU TRON3000C6.9L CEFECOMETAS	UN	
101723	CABLE cobre Aisl. 400 MCM THW - 90 C 600V	ML	2
101724	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	
101725	Cinta LED en perfil para exteriores IP65 por metro lineal, incluye acces	UN	
101726	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	

101727	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML		
101728	Aislador snap para Alambrón CDRC Cometas	UN		
101729	CODO GRAN RADIO (90°) PVC UNION MEC (RDE-21) ø 2"	UN		
101730	Driver 120-277 Vac 24 Vdc - CometaCRDC	UN		
101731	GABINETE RACK 45U CDRC Cometas	UN		
101732	Modulo de interconexión NAC	UN		
101733	PEGACOR O PEGANTE GRIS PARA CERÁMICA (POR 25 KG)	KG	9	
101734	PISO CERAMICA LISA 20x20 ALFA	M2		
101735	GABINETE RACK 15U CDRC Cometas	UN		
101736	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	1	
101737	TAZA FLUXOMETRO INSTIT. Fontanar**	UN	0	
101738	Codo 11 1/4° Mec. 6" Fontanar **	UN	1	
101739	TUBO PVC P RDE 41 100psi 8" PAVCO	ML	1	
101740	TUBO PVC P RDE 41 100psi 10" PAVCO	ML	1	
101741	Union platino 8" Pavco **	UN	1	
101742	Union platino 10" Pavco **	UN	1	
101743	TUBO PVC P 100psi 12" PAVCO	ML	1	
101744	Union platino 12" Pavco **	UN	1	
101745	TUBO PVC P RDE 41 100psi 6" PAVCO	ML	1	
101746	Union platino 6" Pavco **	UN	1	
101747	TUBO PVC P RDE 41 100psi 4"	ML	1	
101748	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN		
101749	AYUDANTE PINTURA +PREST(IDRD). **	JRN		
101750	Luminaria tipo spot LED 35 W 2643 lm-CRDC-COMETAS	UN		
101751	ADAPTADOR LIMPIEZA D=6" PVC	UN	1	
101752	Riel de aluminio 100-277 V CRDC - COMETAS	UN		
101753	LumEmergLED2x1.6W160lm6500-K CRDC-COMETAS	UN		
101754	BolardoLED95cm13.6W1216lm3000k-CRDC-COMETAS	UN		
101755	CINTA FIJA DEMARC. CANCHA TENIS-POLVO(Sum+Inst) *	UN		
101756	POSTE DE CONC.PRETENS A.P. (12m)RESISTENC:1050Kg	UN	E	
101757	YEE SANITARIA PVC reducida 4" x 2"	UN	1	
101758	YEE SANITARIA PVC reducida 3" x 2"	UN	1	
101759	TUBO NOVARIEGO PVC 6" 160mm. PAVCO	ML	1	
101760	TUBO NOVARIEGO PVC 8" 200mm. PAVCO	ML	1	
101761	TUBO NOVARIEGO PVC 10" 250mm. PAVCO	ML	1	
101762	TUBO NOVARIEGO PVC 12" 315mm. PAVCO	ML	1	
101763	TUBO NOVARIEGO PVC 16" 400mm. PAVCO	ML	1	
101764	CODO 11 1/4° PVC 3" PAVCO	ML	1	
101765	ARBOL-PALMA PHOENIX O FENIX (1-1,5M)	UN		
101766	ARBOL-MAGNOLIO (1-1,5M)	UN		
101767	ARBOL-PALMA DE CERA (1-1,5M)	UN		
101768	BRANCH 1 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS-Suministr	UN		
101769	Tierra arcillo-limosa**	M3	+	
101770	ARBOL-PALMA ALEJANDRA (1-1,5M)	UN		
101771	Union platino 4" PVC	UN	1	
101772	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL		
101773	Mallas tenis de Campo	UN		

101774	PARALES CANCHA DE TENIS(Sum+Inst)**	PAR	
101775	MALLA CANCHA DE TENIS(N°5-Inmunis+Guaya+Inst)**	UN	
101776	LAMINA COLD ROLLED Ca.18 1x2 M	M2	
101777	Alambre de cobre desnudo N°4 AWG	ML	2
101778	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS274 incl concreto+r	UN	C
101779	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	C
101780	TUBO DRENAJE PVC 160mm. S/NORMA ICONTEC	ML	1
101781	SIKAFLEX-15 LM SL 22.7Kg **	KG	2
101782	TUBO DRENAJE PVC 100mm (Usar CIO-105777)	ML	1
101784	VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	D
101785	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper+Comb)**.	HR	h
101786	DISCO CORTE METAL 12" X 1/8"	UN	
101787	Piedra media Zonga(Rajon)Sum+Transp >15000M3**	M3	
101788	Recebo Afirmado Sum+Transp >15000 m3 **	M3	
101789	RECUBRIMIENTO SINTETICO DECOART	M2	
101790	DEMARCACION EN DECO-SPORT BLANCO CANCHA DE TENIS**	M2	
101791	Cable 4X10 Cu aisl termoplástico 75 °C 600 V	ML	2
101792	Cable 4X8 Cu aisl termoplástico 75 °C 600 V	ML	2
101793	FIBRA OPTICA DE 6HILOS MULTIMODO	ML	
101794	Totalizador industrial 3x100A	UN	T
101795	TAZA INST. ADRIATICO ES BLANCO CORONA Discapacita	UN	0
101796	VALV. ANTIV. CROMO GRIVAL CORONA **	UN	7
101797	ASIENTO INST. ABIERTO GRIVAL CORONA **	UN	8
101798	SIST. DE INST. VALV. ANTIB.CR. CORONA Posterior	UN	0
101799	TAZA INST. BALTICO BLANCO*	UN	0
101800	FLUXOMETRO ELECT. CROMO GRIV. CORONA **	UN	7
101803	Adoquin ecologico 20x20x3.8 **	M2	
101804	Adoquin Estructural fino Ecologico 6x12x24.5cm **	M2	
101805	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	
101806	PIEDRA BOLA (Sum+Inst)**	M3	
101807	ROTOMARTILLO 23SDS PLUS 2.4 JLS	DD	P
101808	EXPANSIVO QUIMICO PARA ROCA (POLVORA)**	KG	P
101809	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	
101810	Branch 2 - Modelo ARBLN03321 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORE	UN	
101811	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	
101812	APISONADOR MANUAL METALICO (TUBO+PLATINA DE 20X20)	DD	
101813	PLATINA 0.30X0.30M; 1/4" USAR CIO 100979	UN	
101814	PLATINA 0.20X0.20M; 1/4"	UN	
101815	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2")	M2	
101816	ANCLAJE (3/8"X4") TIPO CUÑA	UN	W
101817	Cable 4X10 Encauchetado**	ML	2
101818	Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC CDRC Cometas	UN	
101819	Cable Cobre HFFRLS 600V 75°C # 6 AWG CDRC Cometas	ML	
101820	TEE UNION MEC PVC (ACUEDUCTO) ø 4"X 4" X 4"	UN	
101821	LAVAMANOS MILANO Colgar	UN	0
101822	Lum-LED-Lineal112.9cmRecesada393.7W-CRDC-COMETAS	UN	
101824	ControlHorarioParaEquipos deVentilación	UN	

101825	TAPON DE PRUEBA 4"SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1
101826	Niple HG 1"X 5 CM	UN	1
101827	TAPON HEMBRA HG D=1" **	UN	1
101828	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/64 S/NORMA ICONTEC	UN	1
101829	SELLADOR ETERNA A-53 (1/8) GAL	GLN	7
101830	CALENTADOR TRIFASICO 16L CEFECOMETAS	UN	
101831	Tubo IMC de 4"	ML	
101832	Unión IMC de 4"	UN	
101833	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 30 KVA CEFE COMETA	UN	
101834	EquipoBombeoAguapo(12.22HP)+Tanque presión Menbrana -CefeCon	UN	
101835	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1
101836	TAPON HEMBRA PVC D=1/2" **	UN	1
101837	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1500A 208/120V CEFE COMETAS	UN	
101838	Valvula compuerta Bronce Ø1-1/2"Roscada (200Psi)	UN	
101839	Niple HG 1"X0.20m**	UN	1
101840	DESAGUE ORINAL	UN	9
101841	ADAPTADOR RACOR PARA ORINAL**	UN	
101842	Niple HG 3/4"X8" **	UN	1
101843	UNION 4"PVC **	UN	1
101844	CODO 45° SANITARIO 4" C x C 1/8 PAVCO	UN	1
101845	CODO 45° SANITARIO 4" C x E 1/8 PAVCO	UN	1
101846	ABRAZADERA 1/2" a 3/4" Tub. HG**	UN	1
101847	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4"**	UN	C
101848	Sifon PVC-S D=2 " - 180° **	UN	3
101849	PLANTA POTABILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	UN	
101850	LUMINARIA LED HERMETICA 36 W 2520 lm CEFE COMETAS	UN	
101851	ValvulaSelenoideBronce1"(24vol)cerradaUsoGeneral Cefe Cometas	UN	
101852	EquipoBombeoPozoEyector-1.0HP(Sum)Cefe-Cometas	UN	
101853	Cable HDMI CDRC Cometas	ML	
101854	Cable VGA CDRC Cometas	ML	
101855	TUBO C900 4" RED INCENDIOS SUBTERRANEA	ML	
101856	Sensor termico para humo direccionable CDRC Cometa	UN	
101858	Modulo de relé de bajo voltaje CDRC Cometas	UN	
101859	Modulo control detección de incendios CDRC Cometas	UN	
101860	Panel de detección de incendios CDRC Cometas	UN	
101861	Controlador de acceso de dos lectoras CDRC Cometas	UN	
101862	Lector de proximidad para accesos CDRC Cometas	UN	
101863	Electroimán de 600 lb CDRC Cometas	UN	
101864	Tablero de cargas Moviles TCM	UN	
101865	Tablero general de distribución TGDD	UN	
101866	UPS 3 KVA Monofasica	UN	
101867	Marco y tapa para camara cs 274	UN	
101868	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1
101869	NVR 16 canales POE CDRC Cometas	UN	
101870	Disco duro 1 TB CDRC Cometas	UN	
101871	Monitor HDMI 22" CDRC Cometas	UN	
101872	Certificación Retie Predio IDU-La Candelaria	UN	

101873	Tablero General de Distribución AE311 CDRC Cometas	UN	
101874	Tablero bypass 60A CDRC Cometas	UN	
101875	Tablero general de distribución TGDC CDRC Cometas	UN	
101876	Barraje de Tierra TMGB CDRC Cometas	UN	
101877	Barraje de Tierra TGB CDRC Cometas	UN	
101878	TABLERO DE CARGAS NORMALES 208V - TND CDRC Cometas	UN	
101879	ARANDELA CURVA CUAD 2-1/4X2-1/4X3/16 CDRC Cometas	UN	
101880	ARANDELA PLANA REDONDA DE 5/8" CDRC Cometas	UN	
101881	AISLADOR SUSPENSIÓN SINTÉTICO 15KV CDRC Cometas	UN	A
101882	DPS POLIMÉRICO 15 KV 10 KA TIPO LÍNEA CDRC Cometas	UN	
101883	AccPis-SalModCruzado-PletinaRectangulaCRDC-COMETAS	UN	
101884	PasoEmbebidoPRFV NormalizadoPiscinaCRDC-COMETAS	UN	
101885	ESLABÓN DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL CDRC Cometas	UN	
101886	ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 18" CDRC Cometas	UN	
101887	PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 18" CDRC Cometas	UN	
101888	CANASTA CONCRETO ARMADO PARA POSTE (CEFE COMETAS)	UN	
101889	FiltroArenØ79"/2000MmConexiónLateralCRDC-Cometas	UN	
101890	TUBERIA DESFOGUE PARA GRUPO (CEFE COMETAS)	UN	
101891	GRUPO ELECTRÓGENO 500KVA FP 0.8, 440V/254V (CEFE COMETAS)	UN	
101892	BombaCentrifugaQ:70 M^3/H; 7,5 HpCRDC-Cometas	UN	
101893	REFLECTOR SUBACUÁTICO LED14W/12VAC(CEFE COMETAS)	UN	
101894	CAJA PASO ELÉCTRICA PLÁSTICA PISCINA (CEFE COMETAS	UN	
101895	CalentadorMEGATHERM 1200 KBTUCRDC-Cometas	UN	
101896	SistDesinfeccUltraviolet60m^3/h220V50HzCRDC-Cometas	UN	
101897	VálvulaBolaPVCØ3"CON2Universal-CRDC-Cometas	UN	
101898	TableroControlPisCompeticionCRDC-Cometas	UN	
101899	Sistema de Liberación de Vacio - CRDC-Cometas	UN	
101900	Abrazadera Tipo Pera/Trapecio 6"	UN	
101901	RecubrimInternoPiscinaMembranaPVC-CRDC-Cometas	M2	
101902	SeñalizacionCarrilesMembranaPVC-CRDC-Cometas	ML	
101903	PROTECTOR HIDROFUGANTE WPC	GLN	
101904	REJILLA DE FONDO ANTIATRAPAMIENTO DE 9"X9"	UN	
101905	ModuloPolifuncionalDiscap-6-usuariosGimnasioALibre	UN	
101906	COMPRESOR AIRE LUBRICADO 2H 108 Lt 125 Psi Max	UN	
101907	BalaLED-sobreponer29.6cm24W1560lmCRDC-COMETAS	UN	
101908	Kit Silla Yee (160x110) PVC	UN	
101909	BalaLED-Incrus22.6Cm57.8W4730lm3000KCRDC-COMETAS	UN	
101910	Cable Acero Encauchetado Ø1/8"	ML	
101911	Cable Acero Encauchetado Ø1/4"	ML	
101913	Polea de 2" sencilla cabeza movil	UN	
101914	JUEGO RED GRAN ESCALA TOBOGAN TORRE 9,2 MTS CAP 94	UN	
101915	VIDRIO AHUMADO ESPESOR 4MM	M2	
101916	Soldadura 6011 diametro de 1/8	KG	
101917	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP A 2 METROS	UN	
101918	Rodillos para puerta B 43	UN	
101919	LAMINA DE ZINC LISA 2.14X0.90 CALIBRE 34	UN	
101920	SELLANTE PARA JUNTA METALICA HOLL MAX O,25MM	UN	

101921	CERRADURA DE SOBRE PONER 396 DE ROSETA YALE	UN		
101922	Juego 4 torres pasadizotirolineadeslizadero 42niño	UN		
101923	FV-1 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101924	FV-69 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101925	FV-70 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101926	JUEGO TEMATICO BARCO MEDIANAESCALA 3-12AÑOS CAP25	UN		
101927	FV-71 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101928	FV-72 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101929	FV-73 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101930	FV-74 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101931	FV-75 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101932	FV-76 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101933	Juego cuerdas gran escala Bote 5-12años Cap:362 ni	UN		
101934	FV-77 SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometas	M2		
101935	FV-78 SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometas	M2		
101936	FV-79 SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometas	M2		
101937	FV-35 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv3 CEFE Cometas	M2		
101938	FV-80: SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometa	M2		
101939	FV-36 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2		
101940	FV-37 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2		
101941	FV-38 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2		
101942	FV-39 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2		
101943	FV-40 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2		
101944	FV-2 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101945	FV-3 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101946	Tubo ducto electrico corrugado TDP 4"x 6ml*	ML		
101947	FV-81: SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometa	M2		
101948	FV-4 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101949	FV-5 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101950	FV-41 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2		
101951	FV-6 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101952	FV-7 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101953	FV-82SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2		
101954	FV-8 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101955	FV-42 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2		
101956	FV-9 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101957	FV-10 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometa	M2		
101958	FV-43 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2		
101959	FV-11 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101960	FV-83SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2		
101961	FV-44 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2		
101962	FV-84SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2		
101963	FV-85SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2		
101964	FV-86SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2		
101965	FV-45 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2		
101966	FV-87SIST.FACHADAVENTANER-Vol-InteNiv2a3CEFECometa	M2		
101967	FV-12 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2		

101968	FV-13 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101969	FV-14 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101970	FV-46 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ01 CEFE Cometas	M2		
101971	FV-15 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2		
101972	FV-88SIST.FACHADAVENTANER-Vol-InteNiv2a3CEFECometa	M2		
101973	FV-47 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ02 CEFE Cometas	M2		
101974	FV-89SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2		
101975	FV-90SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2		
101976	FV-48 SIST. FACHADA VENTANERIA MQ03 CEFE Cometas	M2		
101977	FV-91SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2		
101978	FV-92SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2		
101979	FV-93SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2		
101980	FV-94SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2		
101981	FV-95SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2		
101982	Luminaria a AREALED I 80L RAP 01 175W	UN		
101983	FV-96SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2		
101984	FV-97SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2		
101985	FV-98SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2		
101986	FV-99SIST.FACHADAVENTAN-PergolaIntNivel2CEFECometa	M2		
101987	FV-100SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2		
101988	FV-101SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2		
101989	FV-102SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2		
101990	FV-49 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101991	FV-50 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101992	FV-51 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101993	FV-52 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101994	FV-53 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101995	FV-54 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101996	FV-55 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101997	FV-56 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
101998	FV-16 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2		
101999	FV-17 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2		
102000	FV-18 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2		
102001	FV-56 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102002	FV-19 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102003	FV-57 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102004	FV-20 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102005	FV-58 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102006	FV-21 SIST. FACHADA VENTANE OrteNiv 3 CEFE Cometa	M2		
102007	FV-59 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102008	FV-60 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102009	FV-22 SIST. FACHADA VENTANE SurOrteNiv 4 CEFE Come	M2		
102010	FV-23 SIST. FACHADA VENTANE SurOrNiv 4 CEFE Cometa	M2		
102011	FV-24 SIST. FACHADA VENTANE OriNiv 5 CEFE Cometas	M2		
102012	FV-61 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102013	FV-25 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 2 CEFE Cometas	M2		
102014	FV-62 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		

102015	FV-63 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102016	FV-64 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102017	FV-26 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102018	FV-65 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102019	FV-66 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102020	FV-27 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102021	FV-28 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102022	FV-67 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102023	FV-30 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 4 CEFE Cometas	M2		
102024	FV-31 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 5 CEFE Cometas	M2		
102025	FV-68 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2		
102026	FV-32 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 5 CEFE Cometas	M2		
102027	FV-33 SIST. FACHADA VENTANE NorNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102028	FV-34 SIST. FACHADA VENTANE NorNiv 3 CEFE Cometas	M2		
102029	FV-29 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 4 CEFE Cometas	M2		
102030	UNION REPARACIÓN Platino 8" RDE 26	UN		
102031	Tubo presion Platino RDE-26 d=8" Union mecanica	ML		
102032	Juego cuerdas gran escala colina 5-12años Cap: 105	UN		
102033	Juego gran escala torre circuito 3-12 años Cap:80niños EXCLUSIVO PAR	UN		
102034	CATALIZADOR GRUPO 1 (A:B=4:1)SIKA O SIMILAR	GLN		
102035	ESMALTE URETANO SIKA O SIMILAR	CÑT		
102036	CATALIZADOR SERIE 36 (A:B=4:1) SIKA O SIMILAR	GLN		
102037	SIKA AJUSTADOR EPOXICO	GLN		
102038	DivisiónSanit.CompactTipoPanelex Ref.Mediterraneo	M2		
102039	BANCA TRAPEZO GRC 21 MP A=2.06 m h=0.45 m p=0.45 M	UN		
102041	UNIDAD FANCOIL Tipo Low Static 706/565/424CFM refrige Var TIPO IN	UN		
102042	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGOcfm600/330descHorizont	UN		
102043	Transmisor de presión diferencial de aire de ducto	UN		
102044	HOMBRE SOLO RECTO 10"	UN		
102045	PISO TIPO DECK PREFABRICADO EN CONCRETO SUM	M2		
102046	BORDILLO A-81 15 X 35 X 80 CM	UN		
102047	Pelacables Resorte	UN		
102048	Probador de Tomas Pt Gfci	UN		
102049	TAPA TOMA DOBLE NARANJA AÍSLA TIERRA	UN		
102050	Cordel para Competencia 12,5m CDR Cometas	UN		
102051	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 1/8 REF DW44820	UN		
102052	CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS NEWMILLENIUM BANDEJA	UN		
102053	Válvula Mariposa PVC Ø6" CRDC COMETAS	UN		
102054	Birda PVC Presión Ø6" CRDC COMETAS	UN		
102055	UNIDAD CONDENSADORA A.ACONDIC R-410A CEFE COMETAS	UN		
102056	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGOcfm2191/826descHorizon	UN		
102057	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGOcfm9840/3280descVertic	UN		
102058	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS LOW STATIC CEFE COMETAS	UN		
102059	Silla Moldeada HDPE 450Wx310Dx8mmH CEFE COMETAS	UN		
102060	RESTRICTOR C900 4" BELLSERIE 1200 - TUBO PVC x ACC	UN		
102061	RESTRICTOR HD SERIE 4000 - TUBO PVC x ACC HD 4"	UN		
102062	Vlavula Compuerta bronce RoscadaØ1/2"(200psi)	UN		

102063	CABLE DE COBRE HFFRLS AWG #10	ML		
102064	Certificación RETIE 10000m2 CEFE COMETAS	UN		
102065	Certificación RETILAP 10000m2 CEFE COMETAS	UN		
102066	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01 CEFE COMETAS	UN		
102067	EXTENSIÓN 30M 100FT NARANJA POLO TIERRA 1SAL CAL12	UN		
102068	GRAPA 1" DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	UN		
102069	GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	UN		
102070	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01A CEFE COMETA	UN		
102071	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA TRANSM CEFE COMETAS	UN		
102072	PATCH PANEL CAT 6 A 24 PUERTOS CEFE COMETAS	UN		
102073	UNIDAD PAQUETE CON RECUPERADOR R-410A CEFE COMETAS	UN		
102074	BombaCentrifugaQ:41 M^3/H; 5,5 HpCRDC-Cometas	UN		
102075	HERRAJE 24 PUERTOS CEFE COMETAS	UN		
102077	PUERTA-AGLOMERADO12-9 CEFE COMETAS	M2		
102078	TABLERO CONTROL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CEFE COMETAS	UN		
102079	LUMINARIA LED YOA 72W CEFE COMETAS	UN		
102080	NICHO PLÁSTIC ESTANDAR PARA REFLECTOR CEFE COMETAS	UN		
102081	PARTIDOR SALIDA A.I PLATAFORMA CEFE COMETAS	UN		
102082	BOQUILLA LINER PARA TRAGANTE CANAL 3" CEFE COMETAS	UN		
102083	UNIÓN CANALETA PARA PISO 60X13	UN		
102084	ALICATE 12 PULGADAS PELÍCANO PC980-3	UN		
102085	ATORNILLADOR IMPACTO 1/4 6.35MM V.V.R. ATORNILLAR	UN		
102086	Cortafrios Diagonal Aislado 1000V 6.1/4 Pulgadas	UN		
102087	CORTAFRIOS PROF FRONTAL AISLADO 1000V 8 PULGADAS A	UN		
102088	DESTORNILLADOR TESTER 100V - 500V 150 MM LARGO -MA	UN		
102090	BREAKER INDUSTRIAL 3X70-100AMP	UN		
102091	FIJACIONES BREAKER **	UN		
102092	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 0.055 PULGADAS REF	UN		
102093	LAMINA COLD ROLLED Ca.25 1x2 M	UN		
102094	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/8 REF DW44840	UN		
102095	DISCO MADERA 12 PULGADAS 60DIENTES REF DW03140	UN		
102096	DISCO PARA MADERA 7-1/4 PULGADA 40 DIENTES B725A40	UN		
102097	Marco multiple + tablero antibandalico	JGO		
102098	ARBOL-ARRAYAN (1-1,5M)	UN		
102099	TUBO DRENAJE PVC 65mm.(Usar CIO-105776)	ML	1	
102101	DISCO SIERRA CIRCULAR ECO 184MM 7 1/4 PULGADAS 24D	UN		
102102	POSTE DE CONC. PRETENS. ENERG. Y TEL (10m) ROTURA 750KG	UN	L	
102103	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(8m) RESISTENC:ROTURA 750(KG)	UN	R	
102104	ESCALERA MULTIPROPÓSITO 3.5MT 12 PASOS	UN		
102105	HOMBRESOLO 8 PULGADAS HOJALATERO REF 84-398	UN		
102106	HOMBRESOLO DE CADENA DE 19"	UN		
102107	SIKA MULTISEAL 15CM X 10M	UN		
102108	SIKA-2 (2,5KG)	UN		
102109	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS 1HP	UN	1	
102110	Pistola Para Aplicar Silicona gruesa. De 10W.	UN		
102111	Teja zinc No. 10 de 3.05m x 0.8m calibre 33 **	UN		
102112	CONCRETO FLUIDO 2500 psi Gr=1"	M3		

102113	Epoxibonder Transparente 25 GramosLoctite	UN		
102114	BREAKER 2 POLO 70AMP ENCHUFE	UN		
102116	AMARRE NEGRO 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES	PAQUI		
102117	BISTURÍ ERGONÓMICO 18MM REDLINE	UN		
102118	CAJA DE CONVERSION DE HDMI A RCA	UN		
102119	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L	PAR		
102120	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS	PAR		
102121	SOGA TRENZADA POLIPROPILENO 12.7MM X 15M FIXSER	ML		
102122	SPLITTER HDMI 1X2 4K 1 ENTRADA 2 SALIDAS	UN		
102123	VÁLVULA DE COMPUERTA D= 1/2"	UN		
102125	CerramientoModularContraImpacto H=2.0M A=2.5M STC	ML		
102126	CerramientoModularContraImpacto H=2.4M A=2.5M STC	ML		
102127	Codo PVC 45°Sanitario Ø8"	UN		
102128	TeePVC Sanitaria Ø8"	UN		
102129	Unión PVC Sanitaria Ø8"	UN		
102130	Tapón PVC Sanitaria Ø8"	UN		
102131	CerramientoModularContraImpacto H=4.0M A=2.5M STC	ML		
102132	CerramientoModularContraImpacto H=4.8M A=2.5M STC	ML		
102133	Faceplate quickport HDMI+VGA CDRC Cometas	UN		
102134	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(42x6")	UN		
102135	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(38x6")	UN		
102136	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(24x14")	UN		
102137	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(8x6")	UN		
102138	piedra barrichara CEFE COMETAS	M3		
102139	BALA LED INCRUS14.4cm30.9W1960lm3000K CEFE COMETAS	UN		
102140	Estructura Lúdica en acero y refuerzos según cálcu	UN		
102141	Compuerta Batiente Aluminio(24"x16")Cocina Cometas	UN		
102142	APLIQ PARED LED18x18x6cm10W1420lm3000K CEFE COMETAS	UN		
102143	DamperControlAireOperaciónOn/Off(Dca-01-0)8"x6"	UN		
102144	BAÑADOR DE PISO LED165x10x11cm44.6W2222lm4000K CEFE COMET	UN		
102145	Cinta LED 4000K CDRC Cometas	ML		
102146	LUMINARIA LED HIGHBAY 165W19140lm4000K O SIMILARES CEFE COM	UN		
102147	Modulo aislador de fallas CDRC Cometas	UN		
102148	CALENTADOR ALTO REND HAYWARD 500 KBTU CEFE COMETAS	UN		
102149	GABINETE 32 RELES SOBREP PTA Y LLAVE CDRC Cometas	UN		
102150	MODULO DE COMANDO 32 ENTRADAS, 70 W CDRC Cometas	UN		
102151	PANEL DE INSERCION VACIO 32 MODULOS CDRC Cometas	UN		
102152	TABLERO CONTROL ELECT PISCI RECREAT CEFE COMETAS	UN		
102153	RELE 1 POLO, 24-277 VAC, 20 A CDRC Cometas	UN		
102154	SISTEMA DOSIFICACIÓN Y CONTROL ORP CEFE COMETAS	GL		
102155	Botonera dig 8 control de Iluminación CDRC Cometas	UN		
102156	REGISTRO ½"PASO DIRECTO-CORTINA/NORMA ICONTEC	UN	R	
102157	Señalización Natación Espalda PostAnclBa CDRCometa	UN		
102158	Cable de cobre HFFRLS AWG # 3/0 CDRC Cometas	ML		
102159	Acces Point Inalambrico POE	UN		
102161	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML		
102162	Módulo MonitorSistema Detección de Incendios	UN		

102163	VALVULA DE COMPTA REDWHITE ROSCADO 3" CDRC Cometas	UN		
102164	Boquilla Aspira,Acero Inox. Liner me CDRC Cometas	UN		
102165	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1200 A CDRC Cometas	UN		
102166	Pasamuros Acero Inox. Rosca Hembra 1 1/2 CEFE Come	UN		
102167	VALVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4" CDRC Cometas	UN		
102168	Boquilla impul,Acero Inox. Liner me CDRC Comet	UN		
102169	Rejilla Fondo Cuadrada Nicho 18X18 CEFE COMETAS	UN		
102170	PISO ACQUAFLOOR CLIC5MM ROBLE TROPICO CEFE COMETAS	M2		
102171	Panel Viraje Acero Inox. + Rejilla Plastica (incluye Soporte) CEFECometa	UN		
102172	Subbase Granular Reciclada Tipo-A	M3		
102173	PISO LVT CLICK LAMINCLICK 4mm WL0.3mm CEFE COMETAS	M2		
102174	modulo de monitoreo detencion de incendios, CEFE	UN		
102175	Acces point inalambrico POE	UN		
102176	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL6"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN		
102178	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL8"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN		
102179	DAMPER CONTROL AIREMANUAL10"X8"DCA01M CEFE COMETAS	UN		
102180	DAMPER CONTROL AIREMANUAL12"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN		
102181	TEE COBRE Ø 1/4" CRDC-COMETAS	UN		
102182	REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PAR	UN		
102183	TEE COBRE Ø 3/8" CRDC-COMETAS	UN		
102184	CODO COBRE Ø 3/8" CRDC-COMETAS	UN		
102185	CODO COBRE Ø 5/8" CRDC-COMETAS	UN		
102186	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x6")SIN MARCO SIN DAMPER C	UN		
102187	Proyector Na 250 W 208/220V(inc bomb. oboide)	UN		
102188	TEE COBRE Ø 5/8" CRDC-COMETAS	UN		
102189	TEE COBRE Ø 7/8" CRDC-COMETAS	UN		
102190	CODO COBRE Ø 7/8" CRDC-COMETAS	UN		
102191	REJILLA SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, DECORACION SIN M	UN		
102192	REJILLA RETORNO AIRE RRA-01 (8"x4")CEFE COMETAS	UN		
102194	REJILLA SUMIN LINEAL SIS CONTINUO (50"x4") SIN MARCO CON DAMP	UN		
102195	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (30"x6")CEFE COMETAS	UN		
102196	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (34"x6")CEFE COMETAS	UN		
102197	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (58"x4") SIN MARCO SIN DAMPER C	UN		
102198	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (14"x6")CEFE COMETAS	UN		
102199	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x4")CEFE COMETAS	UN		
102200	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x6")SIN MARCO CON DAMPER (	UN		
102201	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (20"x4")CEFE COMETAS	UN		
102202	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (22"x6")CEFE COMETAS	UN		
102203	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (36"x6")CEFE COMETAS	UN		
102204	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (26"x6")CEFE COMETAS	UN		
102205	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (28"x6")CEFE COMETAS	UN		
102206	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (12m)RESISTENC: 750kg	UN	R	
102207	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1	
102208	Guadañadora gasolina (Oper+Comb) **	HR	D	
102209	TUBO DRENAJE PVC 200mm. PAVCO	ML	1	
102210	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN		
102211	TUBO DRENAJE PVC 160mm.(USAR CIO-105743)	ML	1	

102212	SikaSwell S2 (Cartucho 300 cc)	UN	3
102213	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x4")CEFE COMETAS	UN	
102214	CAJA LAMINA PARA REGISTRO ACUEDUCTO 40X20X20	UN	
102215	CAJA PREFABRIC.DE PISO PARA MED.DE ACUEDUCTO	UN	
102216	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1
102217	SACAPANTA MECÁNICA (NO UTILIZAR)	HR	T
102218	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	
102219	CARBONILLA ESCORIA GRUESA+TRANSPORTE	M3	
102220	MANGUERA DE 1/2" JARDÍN TIPO LIVIANO (de 50 m)	ML	0
102221	DAMPER CONTROL AIREMANUAL14"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	
102222	DAMPER CONTROL AIRE ON/OFF48X28"DCA01M CEFE CO	UN	
102223	CAMION18 T-Transp.Bogotá-Sumapaz(Carg+Desc) **	TN	
102224	EXPLOSIVO QUIMICO PARA ROCA **	KG	P
102225	EQUIPO INYECTOR PARA SUBMURACION**	HR	9
102226	TALADRO SACA NUCLEO	HR	5
102227	Tablero Nuevo en Pino (1.40x0.70m)	DD	
102228	ESTRUC PARA LISTONES ACUSTICOS CEFE COMETAS	M2	
102229	ACPM**	GLN	
102230	Neopreno a=20cm e=5mm **	ML	
102231	EQUIPO REACTOR EXP2 GRACO (POLIUREA)	DD	
102231_1	EQUIPO REACTOR XP2 GRACO (POLIURETANO)	DD	
102232	MANGUERAS - PISTOLA FUSIÓN POLIUREA	DD	
102233	IMPERMEABILIZANTE POLIUREA VP BR 100 BICOMP.**	KG	8
102234	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	
102235	TUBO ALCANT NOVAFORT 355 MMS/NORMA ICONTEC	ML	4
102236	Extracción de Núcleos Concreto 3 "L=20cm**	UN	
102237	Extracción de Núcleos Concreto 3 "L=21-30cm**	UN	
102238	Extracción de Núcleos Concreto 3"L=31-40cm	UN	
102239	BOMBA ALTA PRESION 25HP	UN	1
102240	Extracción de Núcleos Concreto 3"L=41-50cm	UN	
102241	Extracción de Núcleos Concreto 3"L=51-60cm	UN	
102242	Extracción de Núcleos Concreto 3"L=61-65cm	UN	
102243	ADOQUIN VEHICULAR 8x10x20 Santafé Español	M2	
102244	ADOQUIN VEHICULARMEDIANO(8x10x20) Moore Nat.OBRA	M2	
102245	Silla Inglesa Madera Zapan-13 tablas L=1.28Hierro	UN	
102246	GEOmalla Biaxial LBO 202 Pavco**	M2	3
102247	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X54WIP65120VSOBREPONER	UN	
102248	GavionRecubPVC(2*1*1)TriplTors.Cal13-H10x10SinDiaf	UN	1
102249	MARCO Y CONTRAM.FUND.CONC. CAJA INSPECCION(1X1M)	UN	M
102250	Bala circular incandescente halógena 35 W 12 V	UN	5
102251	Fumigación de Insectos y Desinfección (1servicio)	UN	
102252	Herbicida Glifosato Gramosol-Maleza	LT	
102253	FUMIGADORA DE ESPALDA	DD	
102254	FLOTADOR HK COMPUERTA DE BOLA - COBRE 1"	UN	
102255	Superf.Puest. Trabaj.1.5X0.9Tablex30mmForm.T8(S+I)	UN	
102256	MEDIDOR TOTALIZADOR DE 1" CEFE COMETAS	UN	
102257	Luminaria 60x60 T8 4X17W 120Vceldas parabólicas	UN	

102258	TABLERO PARCIALES 30 CTS	UN	2
102259	UNION DRESSER HIERRO 1"	UN	
102260	NIPLE EN A.G 1" CEFE COMETAS	UN	
102261	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	C
102262	CALDERIN ALTA EFICIENCIA (95%) CONDENSACIÓN CON POTENCIA DE	UN	
102263	CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 (2.40m)	UN	
102264	PERF.NUEVADIV.MEDIA ALT.COLDR.ELECTGRIS(Sum+Inst)*	ML	D
102265	DIVISION PISOTECHOVIDRIO-PAÑO(Sum+Inst) **	M2	D
102266	DIVISION MEDIA ALTURA PAÑO COLOR(Sum+Inst)	M2	D
102267	Sum Transp Instal Sistema Detecc Humo archivo	UN	D
102268	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UN	K
102269	TOMACORRIENTE SENCILLA POLO A TIERRA GFCI	UN	K
102270	TABLERO PARCIALES 6 CTS LUMINEX	UN	2
102271	RACKS DE COMUNICACIONES	UN	0
102272	Cable Encauchetado 3X12 Cu THHN/THWN 600 V 90°C	ML	2
102273	THERMO TANQUE ACUMULACIÓN AGUA CALIENTE 550 GAL AI CAL 6N	UN	
102274	ARCHIVO METALICO PARA PUESTO DE TRABAJO	UN	6
102275	CABLE cobre THHN 90-600V 3/0 AWG	ML	
102276	Silla paño Ergonomica sin Brazo **	UN	6
102277	Pintura Puertas 2x0.80mElectrost.(Sum+Inst) **	UN	2
102278	CABLE cobre 1X250 KCM THHN - 90 C 600V	ML	F
102279	Inspección, medición Tierra y ailamiento 8 h	ML	F
102280	GUARDAESCOBA h=0.10m PAVCO	ML	R
102281	BOMBA ESPECIAL RECIRCULACION ENTRE TANQUE Y CALDERINES CEFE	UN	
102282	BOMBA ESPECIAL PARA LA COLUMNA RECIRCULACION - CEFE COMETA	UN	
102283	AQUASTATO PARA CONTROL TEMPERATURA DE COLUMNA DE RECIRC	UN	
102284	Mueble pra recepcionIDRD1.80x1.50h=1.00m(Sum+Inst	UN	
102285	ARCHIVADOR METÁLICO2X1 A=0.38m(Sum+Inst.)**	UN	6
102286	Transformador de corriente 400/5 A	UN	T
102287	Medidor electrónico multifuncional	UN	T
102288	Interruptor regulable 500/630A	UN	T
102290	Interrup 3x100 A protecc contactores existe	UN	T
102291	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS OLAYA HERRERA	UN	2
102292	Herraje 30x30	UN	1
102293	Trámite sustitución Transformador 75 KVA X150 KVA	UN	1
102294	Equipo automático alumbrado emergencia 2x20W 12V	UN	
102295	Aviso de señalización con LED 2 caras Iluram o sup	UN	
102296	U.P.S. 6 KVA Bifásica	UN	
102297	Barra seguridad Discap.para.Sanit.sinTanque Import	UN	2
102298	Barra segurid.Pared a Piso Acero Imp+Tornil+chazos	UN	2
102299	Barra segurid.18"Acero Sobrepon.Pared. Import.**	UN	2
1023	ACRILTEX SEMIMATE	GLN	
102300	Totalizador industrial 3x75A (70-100A)L/NEX	UN	T
102301	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA CAT 6	UN	
102302	Jack nivel 6 MP	UN	
102303	Certificación EIA/TIA 568 y rotulación rack y toma	UN	
102304	Troquel metálico triple para canaleta calibre 20	ML	

102305	Patch cord en cable UTP 4 pares 1,5 m Cat 6	UN	X
102306	TABLERO 8 CTS 0,40x050 según RETIE	UN	2
102307	Reducción PVCP 3/4"x1/2" **	UN	0
102308	Totalizador de 75 A Industrial	UN	T
102309	TABLERO 8 CTS(0.40X0.50)RETIE-NTC-REGULADO	UN	2
102310	Reducción PVCP 1"x 3/4" **	UN	0
102311	ADITIVO ADHERENTE TEXILAN 553	M2	1
102312	Impermeabilizante Morter Plas AL-80	M2	M
102313	Soplete a gas	DD	P
102314	Rejilla Aluminio brillante HC 5"x3" **	UN	G
102315	REJILLA CUPULA ALUMINIO 6X4**	UN	
102317	ARBOL-ALCAPARRO (1-1,5M)	UN	
102318	Cerámica importada antártica 33x60 **	M2	G
102319	Placa negro san gil a medidas (marmol) **	M2	
102320	LAVAMANOS VARESE Sbrp ALFA	UN	0
102321	MALLA CERAMICA PIEDRACID NEGRO 30x30 **	M2	3
102322	LUM FLUORESC 60X60 4x17 T8 120 V acrílprotec UV	UN	
102323	Cable de cobre desnudo # 10 (sum+transp+inst)	ML	2
102324	TUBO 3/4" PVC P/11	ML	6
102325	AQUASTATO PARA CONTROL TEMPERATURA DEL TANQUE - CEFE COM	UN	
102326	MANOMETRO REGISTRO PRESIÓN TANQUE AGUA - CEFE COMETA	UN	
102327	TERMOMETRO PARA REGISTRO TEMPERATURA DEL TANQUE - CEFE CO	UN	
102328	VÁLVULA DE ALIVIO PARA EL TANQUE - CEFE COMETAS	UN	
102329	CAPACETE PARA Ø2" EMT	UN	1
102330	REGULADOR DE GAS SEGUNDA ETAPA, INCLUYE MANOMETROS - CEFE	UN	
102331	INST CALDERINES+TANQUE+CONTROLES+AJUSTE CEFE COMET	UN	
102332	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL28"X10"DCA01M CEFE COMET	UN	
102333	FV-103PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME	M2	
102334	FV-104PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME	M2	
102335	POLIURETANO 3" (2.00 m X 1.00 m)	M2	
102337	inspección, medición tierra y aislamiento(8h)	UN	
102338	ACRILICO LÁMINA DE 1.20x1.80	UN	1
102339	LAMINA FUTURA RH 70 1.22x61 14 mm	UN	R
102340	LAMINA CIRRUS RH 70 1.22X61 12mm	UN	R
102341	LAMINA FUTURA 60x60 14 mm	UN	R
102342	LAMINA COSMOS RH 95 60x60 15 mm	UN	R
102343	Grifería lavaplatos monocontrol	UN	
102344	CANDADO BARRILITO 60MM	UN	
102345	CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO	UN	
102346	Válvula de Compuerta 3/4" Bronce PN 16 Bar	UN	
102347	Lamina policarbonato maciza cristal 4mm 2.05x5.8m	M2	
102348	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML	
102349	LAMINA ETERBOARD 10mm 2.44X1.22	M2	
102350	VENTANA METALIC.CAL.20+BASCULANTE 0.15M	M2	
102351	PISAVIDRIO CALIBRE 20	ML	4
102352	TORNILLO PARA LÁMINA 8X9/16"	UN	C
102353	VENTANA+MARC.ALUM.BLANCO MATE 0.60X0.40M	UN	

102354	Sikaplan 12 G CO (1.55m x 20m)(Membrana reforz) **	ML	4
102355	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	2
102356	Geotextil Sika PP 1800 **	M2	4
102357	Cable telefónico de 2 pares	ML	2
102358	Perfil para membranas de Fondo (L=1m, 70un) **	UN	4
102359	Sika Repair 224 (25Kg) **	KG	1
102360	Cable de Belden 1 par	ML	2
102361	CABLE 20 PARES SILICONADO	ML	
102362	CAJA 60x60x12 sTRIP P/CHAPA EPM	UN	2
102363	Regleta Strip Tel. 20 pares	UN	6
102364	Conector Omega (Base Aluminio+tapa policarbonato)	UN	
102365	BloqueCementoCuadradoGris(10x10x6cm)Suministro	UN	
102366	SISTEMA DE PARTIDOR Y CONTROL S8 bicicros	UN	
102367	BloqueCementoCuadradoGris(20x20x6cm)Suministro	UN	
102368	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	
102369	Sistema DrenajeSitedrain6012Syntex(Sumnistro)	ML	
102370	Poste poliester reforzado con fibra de vidrio12mt	UN	
102371	Poste poliester reforzado con fibra de vidrio10 mt	UN	
102372	ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES	DD	
102373	ENSAYO DE ULTRASONIDO PHASED ARRAY	ML	
102374	PendonBanner13onz(1.0x1.50m)+dieseñVarillaMet+cuer	UN	
102375	BaldosaFlexExt.Lisa(0.50x0.50m-1.7cm)SBR+EPDM-S+In	M2	
102376	Estación de Gimnasia NTD V.2.0. DISEÑO IDRD	UN	
102377	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP PTAR SALITRE	GL	
102378	Luminaria LED P27484 / LED STREET LIGHT 35W NW URB	UN	
102379	Luminaria LED P27485 / LED STREET LIGHT 60W NW URB	UN	
102380	Luminaria LED P27487 / LED STREET LIGHT 120W NW UR	UN	
102381	REFLECTOR LED SYLVEO 120W CWP / 26568	UN	
102382	CANALETA METAL 15 X15 CAL.16 (Suministro)	ML	
102383	CAJA 20x20x15 PASO TAPA BISAGRA	UN	2
102384	CAJA ELECTR.10x10x10 - GALVANIZADA	UN	2
102385	Interrup 3x225 A	UN	T
102386	Interrup 3x50A	UN	T
102387	Reflector silveo P26569 / LED REFL SYLVEO 150W CW	UN	
102388	ENSAYO ESTUDIO REFRACCION SISMICA 100 M CON MASW	UN	
102389	CARAPLAST CLARO INSTALADO	M2	C
102390	CARAPLAST OSCURO INSTALADO	M2	C
102391	ESTUCO VENECIANO CLARO	M2	C
102392	ESTUCO VENECIANO OSCURO	M2	C
102393	MARMOLPLAST OSCURO	M2	C
102394	PASTA ACRILICA	??	
102395	EMPALME EN DERIVACIÓN 91B2 (Juego x 2)	JGO	
102396	GRANIPLAST/ DECOR ES. CLARO INSTALADO	M2	C
102397	GRANIPLAST/ DECOR ES. OSCURO INSTALADO	M2	C
102398	ESTUCO VENECIANO OSCURO	GLN	C
102399	ESTUCO VENECIANO CLARO INSTALADO	M2	C
102400	ESTUCO VENECIANO OSCURO INSTALADO	M2	C

102401	MARMOLPLAST CLARO INSTALADO	M2	C
102402	MARMOLPLAST OSCURO INSTALADO	M2	C
102403	REJILLA SUMIDERO Continuo 25cm	UN	R
102404	REJILLA SUMIDERO Continuo 85cm	UN	R
102405	BRAZO DOBLE LUMINARIA 1 1/2" x 1.20m CON COLLARIN	UN	
102406	TUBO GRES 8" (Long 1M) MOORE CORRIENTE	UN	1
102407	Motosierra	HR	5
102408	Guaya de acero 5/8" ** Alquitranada	ML	
102409	CERAMICA BLANCA 20x35CM	M2	
102410	Tapon roscado HG d=4"Hembra	UN	
102411	PERFIL ABIERTO GALV. 120X60 CAL.16	ML	U
102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	
102413	SikaFerroGard - 903 **	KG	3
102414	EQUIPO DE SEGURIDAD	UN	R
102415	CONCRETO 3000 PSI (210N) AUTOCOMPACTANTE	M3	
102416	SPLITTER HDMI 1X2 4K 1 ENTRADA 2 SALIDAS	UN	
102417	Esterilla Guadua (A=0.40M) L=4M	UN	
102418	CERCO ORDINARIO INMUNIZ. X ASPERSIÓN(6X6cm)L=3M	UN	
102419	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	3
102420	CONCRETO 1500 PSI Imperm.Gr=1/2"	M3	G
102421	Luminaria AVENTO 2 240 Leds, 179W-120/277V	UN	
102422	Luminaria AVENTO 1 de 96 Leds, 71W-120/277V	UN	
102423	BALDOSIN DE GRANITO 33.3x33.3	M2	
102424	Luminaria AVENTO 1 de 144 Leds, 108W-120/277V	UN	
102425	GRIFERIA LAVAMANOS SENSOR	UN	C
102426	SECADOR MANOS LIBRES 1-AA-JA02 (sum+inst)	UN	C
102427	DISPENSADOR JABON MANOS LIB. 1-AA-RSD (sum+inst)	UN	C
102428	U.P.S. 10 kva 208-110 V sellada	UN	
102429	CENTRAL TELEFONICA 824 6 LINEAS- 16 EXT. TELEFONIC	UN	2
102430	PLATINAS PARA LAS ESTACIONES RUTAS MURO ESCALAR	UN	
102431	MONTAJE ESTACIONES Y LAS MRESAS PARA RUTAS M.E.	JGO	
102432	Luminaria AVENTO 1 de 192 Leds, 142W-120/277V	UN	
102433	Aro Base Cámara ETB T-13 **	UN	M
102434	Aro Tapa Cámara ETB T-13 **	UN	M
102435	PELDAÑO EN PLATINA ¼" x 1 ½"	ML	
102436	PERNOS CONSOLA	UN	
102437	Proyector OMNISTAR 144 Leds de310Wa463W-120/277V	UN	
102438	Proyector OMNISTAR 144 Leds 547W 63.996Lm 120/277V	UN	
102439	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	
102440	CAJA DE CONVERSION DE HDMI A RCA	UN	
102441	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO TODAS LAS TALLAS	PAR	
102442	TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 50x50cm	UN	C
102443	ENCHAPE CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	2
102444	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS 0.4HP	UN	1
102445	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS 2HP	UN	1
102446	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS 3/4 HP	UN	1
102447	CODO 45° CALIENTE 3/4" ULTRATEMP PAVCO	UN	1

102448	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA S-M-L	PAR		
102449	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS	PAR		
102450	KIT REPUESTO RESPIRADOR PINTURA 6022P	KIT		
102451	KIT RESPIRADOR PINTURA 2 VÍAS 6211P	KIT		
102452	SOGA POLIPROPILENO SÓLIDA CAL 12MM X 20M	ML		
102453	VÁLVULA DE COMPUERTA 1 PULGADA	UN		
102454	FORMALETA METALICA PARA VIGAS	M2		
102455	VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 1/2"	UN		
102456	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD) HR	HR		
102457	TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 60x60cm	UN	C	
102458	ROLLO CARTÓN CORRUGADO 24M2	M2		
102459	MADERA FLOR MORADO ACHAPO RUSTICO 12 CM X 12 CM	UN		
102460	MADERA FLOR MORADO ACHAPO RUSTICO 30 CM X 3 CM	UN		
102461	CANDADO BARRILITO 30MM	UN		
102462	CORTE DE PLATINA (100X50CM)	UN		
102463	CORTE DE PLATINA (30X64CM)	UN		
102464	CORTE DE PLATINA (10X60CM)	UN		
102465	CORTE DE PLATINA (10X10CM)	UN		
102466	ABONO ORGANICO	KG		
102467	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN		
102468	OXICLORURO DE COBRE	KG		
102469	TUBO CONDUIT IMC 3" L=3M	ML	1	
102470	CURVA EMT 3"	UN	1	
102471	CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15	UN	6	
102472	ARBOL-ACACIA NEGRA (1-1,5M)	UN		
102473	Totalizador industrial 3x40A	UN	T	
102474	BREAKER Totalizador industrial 3x30Amp.	UN	T	
102475	Totalizador industrial 3x(28-40Amp)	UN	T	
102476	Barraje en Cobre de 150 AMP.	UN	T	
102477	Planta generadora eléctrica trifásica 220V GEP13.5	UN		
102478	Tubo PVCP 1 1/2" SCH80 **	ML	1	
102479	CIZALLA (Alquiler)	DD		
102480	MALLA DE PROTECCIÓN (Construcc.Edificios)	M2	2	
102481	CANDADO CUELLO ALTO 20MM	UN		
102482	Máquina de Costura Fibra en lona	DD		
102483	Empaques Asiento de Fibra Lona Columpio **	JGO		
102484	Herrajes para asiento en Lona Columpio **	JGO		
102485	LONA FIBRA PARA ASIENTO DE COLUMPIO	UN		
102486	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD		
102487	Formica Recubrimiento paredes	M2		
102488	DOBLADORA (Alquiler)	DD		
102489	PINTURA PARA REMATES JUEGOS	ML	6	
102490	Rodadero corto acero (Suministro)L=2.40m	UN		
102491	Espaldar para Banca M-30.	UN		
102492	CANDADO CUELLO ALTO 40MM	UN		
102493	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD		
102494	Cadenas para columpio Modulo 5 (Sumin) **	UN		

102495	Cadenas de 3/8" Zincada (Sumin) **	ML	
102496	Varilla de 3/8" Zincada (Sumin) **	ML	
102497	Acoples de Teflón(Sumin) **	ML	
102498	TEE REDUCCION MEC PVC (ACUEDUCTO) ø 4" X 3"	UN	
102499	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	
1025	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	3
102500	Mesa controladoralp ptz Controller 3d Sdk95	UN	
102501	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	
102502	TECNICO ELECTRICISTA + PREST.	JRN	
102503	AYUDANT. ELECTRIC.ESPECIALIZ. + PREST.	JRN	
102505	CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	UN	
102506	PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 24W	UN	
102507	PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 3W	UN	
102508	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.40 M	UN	
102509	PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 6W	UN	
102510	CABLE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG 19hilos	ML	
102511	PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 9W	UN	
102512	Transformador 30Kva-11.4/208-120v-ocasionalSumergi	UN	
102513	TAPA SALIDA CORDON CAJA OCTOGONAL	UN	
102514	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	
102515	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	
102518	Banderín asta esquinera(Estaca+Banderín) futbol(4u	JGO	
102519	MARQUILLA EN ACRILICO No. 22	UN	
102520	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 24W	UN	
102521	RIEL PARA AUTOMATICOS	UN	
102522	LUMINARIA FLUORESCENTE(1.27X0.14m)2x32w Hermetica	UN	
102523	TUBO PVC 4" PARA CANALIZACION	ML	
102524	PROYECTOR CYCLONE 2000W 480V	UN	
102525	BOMBILLA METAL HALIDE 2000W	UN	
102526	TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 125KVA 11400 480/277V	UN	
102527	Arena Fina Roja + transp.	M3	
102528	MALLA FUTBOL PROF.CAL.8,Nylon Imp.Hexago.8cmCampin	UN	
102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	
102531	AIREADOR EQUIPO PERF CESPED C/OPERARIO	M2	
102532	EQUIPO TOP DRESSING (OPER+COMB)	M2	
102533	EQUIPO FUMIGACION OPERARIO+COMBUSTIBLE	M2	
102534	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	
102535	Alquiler de Vactor (Solo Lavado)**	HR	
102536	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN 2-3" (SUMERG)	HR	
102537	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	1
102538	POLVO DE LADRILLO ENLONADO+TRANSPORTE	M3	
102539	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	
102540	Malla Nylon Imperm.CAL.14,Hexago 10cm**	M2	
102541	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0
102542	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	
102543	Director de Proyecto + Prest. Cat.-5**	MES	
102544	Ing. Hidráulico Residente+ Prest. Cat.-8	MES	

102545	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES		
102546	MANGUERA 3"POLIETILENO NEGRA(ROLLO 50 ML)Cal.-40	ML		
102547	MANGUERA Ø2" TRANSP-CAL.40(ROLLO 50 ML)	ML		
102548	MANGUERA Ø11/2" TRANSP-CAL.40(ROLLO 50 ML)	ML		
102549	MANGUERA CAUCHO NEGRA RIEGO 1"(100m)CAL-40	ML		
102550	MANGUERA CAUCHO NEGRA RIEGO3/4"(100m)CAL-40	ML		
102551	VERTICUTTER (OPER+COMB)	M2		
102552	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN		
102553	REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO	UN	R	
102554	REGISTRO CORTINA.Ø2"PESADO S/NROMA ICONTEC(125Psi	UN	R	
102555	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL		
102556	REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) S/ICONTEC	UN	R	
102557	REGISTRO CORTINA.Ø1/2"(125 PSI)S/ICONTEC	UN	R	
102558	Tubo HG 2" 3.25mm **	ML	1	
102559	Aspersor Impacto en Bronce (1") **	UN	1	
102560	Aspersor Impacto en Bronce (3/4") **	UN	1	
102561	Aspersor Impacto en Bronce (1/2") **	UN	1	
102562	Tripode Ángulo1x1/8"Tubo Galv.3/4"+Codo+ adaptador	UN	1	
102563	Valvula Selenoide d=2"(Suministro). **	UN	C	
102564	PORTERIA FUTBOL SEMI PROFESIONAL (SUM+INST) **	UN		
102565	Caja en PVC Rectang.(15"X9.5"X10")control Valvulas	UN	5	
102566	Aspersor de Rotor(Turbina-2001/TR-70)r=21mEmergent	UN		
102567	Aspersor de Rotor	UN		
102568	Swing Joint (Brazo articul. aspersor de rotor 1")*	UN		
102569	Boquillas Graduables caudal de presión -aspersor**	JGO		
102570	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 6W	UN		
102571	Lubricante/Grasa**	UN	C	
102572	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR		
102573	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN		
102574	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	2	
102575	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	h	
102576	Zanjadora Autopropulsada llanta(Oper+Comb)**	HR	h	
102577	TUBO PVC UM NORMA NTC 382 D=4" RDE21	ML		
102578	TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 80x80cm	UN	C	
102579	Señal C.R. 90x60Tubo2"Ploteado color-Jgos-Ad.Mayor	UN		
102580	Equipo Fumigador de Bomba**	HR		
102581	MALLA FUTBOL PROF.CAL.8,Nylon Imp.Hexago.8cmCampin	JGO		
102582	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.4,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO		
102583	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.2,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO		
102584	Controlador Electrónico(para sistem.RiegoAutomátic	UN		
102585	Sensor de LLuvia a 24 Voltios(Sum)	UN		
102586	CAJA LAMINA PARA CONTROLADOR RIEGO AUTOM**	UN		
102587	CABLE ENCAUCHETADO 2 x12 SPT - 60 C 300V	ML	0	
102588	Regulador de Voltaje 1000W(90-140V)Supres de Picos	UN	T	
102599	TRIPLEX ARAUCO 2.44x1.22 4mm	UN		
1026	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	2	
102600	PLANCHON DE 0.30X0.05X3 ORDINARIO	UN		

102604	SILLA GIRATORIA ALTA SIN BRAZOS	UN	
102605	RASTRILLO DE 16 DIENTES CON MANGO DE MADERA	UN	
102606	LADRIBLOC 12 STA/FE -19X12X39 Obra.	UN	
102607	Poste Para barra Flexión espalda Tipo-1 (Sum)	UN	
102609	MINIRETRO (331)-ORUGA(OPERARIO+COMBUSTIBLE)	HR	C
102610	LIMO ARCILLOSO INCLUYE TRANS	M3	+
102611	SEÑAL CIVICA SC-80 una cara (sum)**	UN	S
102614	Templete para Guaya** 5/8	UN	
102615	MALLA PROTECC.FUTBOL Cal.2,Nylon Imp.(13X13)	M2	
102616	VINILO TIPO 2 **	GLN	
102617	TALCO (400) por bulto de 50Kg **	BTO	
102618	MOLDE PARA SOLDADURA CADWELD EN T y X	UN	
102619	PINZA PARA SUJETAR MOLDE SOLD CADWELL	UN	
102620	ENCENDEDOR TIPO CHIMENEA (CHISPERO)	UN	
102621	Fungicida Fulgitox**	LT	
102622	Adherente fungicida Agrotin **	LT	
102623	TRACTOR CORTA CESPED **	DD	
102624	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 9W	UN	
102625	Empalme para afloramiento de 3" **	UN	
102626	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+Ins	M2	T
102627	MASTERSEAL C 20Kg **	KG	
102628	Arena de cuarzo **	KG	6
102630	Color base acrylic **	UN	6
102631	Prexichrome sintetic finish **	GLN	6
102632	Plexipave line color **	GLN	6
102633	Primer **	GLN	6
102634	Acoples Sencillo columpio (Sumin) **	UN	
102635	Chapetas (para barras de giro)0.08x0.06m) **	UN	T
102636	Chapetas para reja**	UN	T
102637	Agarradera Rodadero tubo Gal.3/4 (Jug Inf Madera)	UN	T
102638	Escalador de Arbol (sum.) **	UN	A
102639	Escalador de Arco (sum.) **	UN	A
102640	Escalador de Arbol (sum.) Juego M-3**	UN	A
102641	Pasamanos Angulado (sum.) **	UN	A
102642	Juego Pasamanos Recto Completo(sum+Transporte) **	UN	A
102643	Escalera de Gato (sum.) **	UN	A
102644	CORAZA DE 2"	ML	6
102645	Toma RJ-45 x 1 CAT 6	UN	
102646	Toma RJ-45 x 2 CAT 6	UN	
102647	Cable 3X12 Cu Trenzado AWGTHHN/THWN600V75°C	ML	2
102648	PANEL LED DE INCRUSTAR Y REDONDA 3W	UN	
102649	SikaColor 555W**	KG	3
102650	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 0.80X0.80	UN	
102651	Poste tensión fortinet; Ø=60mm; e=1.5mm L=2.50M	UN	
102652	Tapon HG d=2" MACHO*	UN	
102653	Poste tornapuntas fortinet; Ø=38mm; e=1.5mm	UN	
102654	PERNO DE OJO 1/4"X6 PULGADAS	UN	5

102655	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 24W	UN		
102656	FORMALETA METÁLICA	DD		
102657	DIVISION MEDIA ALT.H=1.20M PAÑO COLORES(Sum+Inst)	M2		D
102658	División Mod.Mixta Paño+Vidrio4mmH=1.0m(Sum+Inst)	M2		D
102659	Superfic.Mostrad.VidrioTempl.6mm(1.5x0.30)Sum+Inst	UN		D
102660	Divis.Mod.MixtaPañoCol+Vidrio4mmH=2.2+Sanblast(S+i	M2		D
102661	Desmonte.Mod.divis.Med. Altura+paño2caras(S+I)	M2		D
102662	Superf.Puest. Trabaj.1.5X0.6Tablex30mmForm.T8(S+I)	UN		
102663	SUPERFIC.RETORNO(0.60X0.90M)Tablex30mmFormT8(S+I)	UN		
102664	MuebleRecepcion1.80x1.50h=1.00m+Vidrio Temp6mmSum	UN		
102665	Divisi.Modul.PisoTecho.lMixto+VidrioSanblast(S+I)	M2		D
102666	Soporte/costadoFrestandingCollrolled+Pin-Elec(S+I)	UN		
102667	ArchivadorMinitorre2X1 A=0.38mNivelad.Cal.22(S+I)	UN		6
102668	Silla Ref. penta alta tipo lisaNylonCarcasaPañoErg	UN		6
102669	SillaInterloc.IsóscelesTapiz.Espum.AltaDensid.Paño	UN		
102670	SillaGerenteRef.Excell.Brazos.Tapiz.PrannaNegro.	UN		6
102671	CABLE DUPLEX Cu N°12	ML		2
102672	CANALETA METAL 15 X5 Cal.16 (Suministro)	ML		
102673	Mesa para sala de reun.1.8x0.90mTablex30mmForm.T8*	UN		6
102674	ARCHIVO RODANTE EXISTENTE 8.5x2.2m(Desm+Inst)) *	UN		
102675	ARCHIVO RODANTE EXISTENTE 6.9x2.2m(Desm+Inst)) *	UN		
102676	ARCHIVO RODANTE EXISTENTE 5.49x2.2m(Desm+Inst)) *	UN		
102677	DIVISION ALUMINIO piso-techo(Vidrio+SandBlasting)	M2		
102678	Desmonte,reubic, mto.PuertaDobleVidrio+Zocal+cerra	UN		
102679	Desmonte,reubic, mto.PuertaDoblebAT.Aluminio.Bisag	UN		
102680	Desmonte Puerta Batient.Aluminio.	UN		
102681	Instalación Puerta Batient.Aluminio.	UN		
102682	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 3W	UN		
102683	PUERTA CORREDIZA ALUM. 2.10 x 1.8Cerra+bisag	UN		
102684	PUERTA CORREDIZA ALUM. 2.10 x 1.8Cerra+bisag	UN		
102685	PUERTA ALUM. 2.0 x 0.8+Cerra+Vidrio Sand Blasting	UN		
102686	VENTANA CORREDIZA ALUM. 1.50 x 0.9+Vidrio inc.5mm	UN		
102687	VENTANA CORREDIZA ALUM. 1.80 x 0.9+Vidrio inc.5mm	UN		
102688	VENTANA FIJA ALUM. 1.80 x 2.1+Vidrio.	M2		
102689	PRLICULA DE SEGURIDAD (SUM+INSTAL)	M2		
102690	VENTANA FIJA ALUM. 1.60 x 0.60+Vidrio iNC. 5MM.	UN		
102691	VENTANA CORRED.ALUM. 1.63 x 1.60+Vidrio iNC. 5MM	UN		
102692	VENTANA CORRED.ALUM. 1.94 x 1.80+Vidrio iNC. 5MM	UN		
102693	CIELO RASO MODULAR.0.60X0.60 ALUM.BLANCO MATE	M2		
102694	GUARDAESCOBA PVC NEGROh=6CM (Sum+Inst)	ML		R
102695	DESMONT.MUROS DRY-WALLCON RETIRO.(A TODO COSTO)	M2		
102696	MUROS DRY-WALL-9cm,3 manos de pintura(Todo costo)	M2		
102697	PINTURA MUROS DRY-WALL EXIST.DOS CARAS(TODO COSTO)	M2		
102698	Pintura Acrilica Base Solvente Negro S/mate-Pintuc	GLN		6
102699	BANDEJA LS DUPLEX 48 HILOS (24 PORTS) MONOMODO	UN		
102700	SEÑAL DE EMERGENCIA ACRILICO (15X15CM)Sum+Inst.	UN		P
102701	SEÑAL VIDRIO TEMPLADO 6MM (10X20CM)CON EXT.Sum+Ins	UN		P

102702	PINTURA PUERTA Y MARCO MADERA BAÑO SUBDIRECC.	M2	
102703	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	6
102704	CORTE DE PISO CORTADORA 1.0X0.30M GRANIT.SUBDIRECC	UN	4
102705	GRANITO PULIDO REPARC.1X0.30M.SUBDIRECC.	UN	4
102706	Tablero antibandalico baloncesto (sumin.) **	JGO	
102707	Elementos Varios Repar.Juego Madera**	UN	
102708	EQUIPO CORTE ACETILENO	DD	
102709	PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 6W	UN	
102710	ACCESORIOS PARA BAÑO BLANCO 4 PIEZAS.	UN	0
102711	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7X33	ML	
102712	BOQUILLA BLANCA -1 (Saco de 25 Kg)	KG	9
102713	TRANSP. CAMION 18TN BOGOTA-SUMAPAZ(CARG Y DESC)	TN	
102714	GRANITO DE MARMOL N°2 (40KG).	KG	
102715	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	
102716	TAPA REGISTRO ACERO INOX.(20 x 20)/(23X23CM)	UN	5
102717	Dispensador jabon Vertical **	UN	2
102718	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CANTONERA	UN	1
102719	BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS Yale, Steel Lock o similar	UN	C
102720	Perfil.Estruct.254x64x19mm;e=2mmPara Cubiertas.	KG	
102721	RETAL PIEDRA MUÑECA	M2	
102722	LADRILLO 20x10x4 Obra	UN	D
102723	MANTO CON FOIL DE ALUMINIO X 10M2,E=3mm	RLL	2
102724	Soplete a gas para calentar 3 boquillas (Discover)	UN	A
102725	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO (1/4 de Galon)	UN	
102726	RODILLO REPUESTO FELPA DE 9" X3/4"	UN	
102727	RODILLO REPUESTO EN POLYESTER DE 2"	UN	
102728	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	3
102729	ALFACOLOR 1-3 BLANCO (5Kg-1)	KG	3
102730	PORCELANATO BLANCO 46.1X46.1 CAJA X 1.48M2	CAJA	
102731	PORCELANATO BLANCO 46.1X46.1	M2	
102732	GUARDAESCOBA PORCELANATO BLANCO 0.07X0.38M	ML	
102733	PLANCHON (0.18x0.04x6.00M)	ML	
102734	Valvula flotadora sola d=1/2"Helbert o similar	UN	C
102735	bola cobre d=1/2"Helbert.o Similar (175PSI) **	UN	C
102736	SANITARIO CORONET	UN	1
102737	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 12W	UN	
102738	ESQUINERO BLANCO X 2.40M - PVC	UN	F
102739	Semilla Pasto Rye-grass**	KG	T
102740	LAMINA C.R. DECAP.Y ACEITAD.1.20x2.40 e=2.5mm	UN	
102741	TAPA SEMIESFERICA**	UN	
102742	TORNILLO MET GALV BRISTOL 1/2"X1" GR-5	UN	C
102743	Tubo ducto electrico tipo liviano 3" **	ML	
102744	Tubo aceroEstructural Galv. 3"e=3.0mm sin rosca**	ML	
102745	Tubo aceroEstructural Galv.2"e=4.0 mm sin rosca**	ML	
102746	Tensor Banner 3/8 x 6"**	UN	C
102747	SEÑAL DIRECCIONAL TIPO POSTES(SUM+INST)DADOS P4-ID	UN	P
102748	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W	UN	

102750	BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18	ML		
102751	TERMINAL AUTODESFORRE**	UN		
102752	PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 6W	UN		
102753	PANEL LED SOBREPONER 30X120 45W BLANCA	UN		
102754	MULTITOMA 6 SALIDAS ABSORCIÓN DE ENERGÍA REPENTINA	UN		
102755	EXTENSIÓN 30MT, 100 FT COLOR NARANJA POLO A TIERRA	UN		
102756	GRAPA 1" DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	UN		
102757	GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	UN		
102758	JUEGO 8 LLAVES ALLEN PULGADAS REF 69-252	JGO		
102759	JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 5/16-3/4 REF 88-854	JGO		
102760	JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 8-19 MM REF 88-855	JGO		
102761	JUEGO DESTORNILLADORES PRECISIÓN 14 EN1 CPPH148 RE	JGO		
102762	JUEGO FORMONES 3UND REF 16-125LA	JGO		
102763	JUEGO LLAVE B/FIJA 8 PIEZAS 6-22 MM REF 86-072	JGO		
102764	JUEGO LLAVES TORX 8 PIEZAS REF 69-266	JGO		
102765	KIT DE TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 3/8 PULG+atorn	KIT		
102766	KIT MOTOTOOL DREMEL 3000 125W 127V + 10 ACCESORIOS	KIT		
102767	LIJADORA ORBITAL 1/4 230W 2.4A 14.000 OPM	UN		
102768	LIMA MEDIA CAÑA 8 PULGADAS 15F8171	UN		
102769	LIMA PLANA 8 PULGADAS 15F8111	UN		
102770	LIMA REDONDA 8 PULGADAS 15F8131 REDLINE	UN		
102771	MAQUINA PARA CORTA BALDOSA 3 EN 1 600 MM	UN		
102772	PALÍN HOYADOR COLIMA CON CABO	UN		
102773	RATCHET M/ART. 8 PULGADAS-M3/8 PULGADAS REF 4-86-2	UN		
102774	SET 94 PIEZAS COPAS 1/4 Y 1/2 PULGADA SD-GS506	SET		
102775	SET DE DESTORNILLADORES PRO DE 6 PIEZAS	KIT		
102776	SET PUNTAS MAXFIT MAGNETICAS 30 PIEZAS REF DWA2SLS	SET		
102777	MADERAMEN REF: GraboSpringAirElite 43mm(SUM+INST)	M2		
102778	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA Cu	UN		
102779	Cable de cobre HFFRLS AWG # 250	ML		
102780	SIERRA COPA MADERA 48 MM	UN		
102781	ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM	UN		
102782	IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS BLANCO TERRAZA CUBIERTA	CÑT		
102783	SUPER BONDER 5 GRAMOS PRECISIÓN	UN		
102784	TUBO GALVANIZADO 3" (e=3.25mm)	ML		
102785	PINTURA DE TECHO VINILO BLANCO TIPO 1(SUBDIRECC)**	M2	6	
102786	PILA TIPO MONEDA LITHIUM GP CR 2032 DE 3 V	PAR		
102787	BISAGRA DE ALA GALVANIZADA 3PG 2UND	UN		
102788	Sika Estuka acrilico (6kg) **	KG	2	
102789	BISAGRA OMEGA PUERTA 3PULG DORADA X 3UND	UN		
102790	PLATINA GALVANIZADA PARA BARANDA	UN		
102791	ORGANIZADOR CABLES VERTICAL 0.80X0.80H=7PIES	UN		
102792	Sika Estuka acrilico (30Kg) **	KG	2	
102793	UPS ON-LINE CON POLO A TIERRA (10KVA)**	UN		
102795	ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA VIAL**	MES		
102796	Sika Primer 215 (caja por 6 unidades) **	UN	3	
102797	PINTURA PARA REMATES JUEGOS	ML	6	

102798	PELICULA ANTIRAYON ***	M2	6
102799	REMACHE PARA SEÑAL	UN	C
102800	BISAGRA PARCHE RECTA 26MM 2UND 95GRADOS	UN	
102801	Señal de Obra(Lam.Galv Cal.20-Ang.2X2x1/8"-75X75cm	UN	1
102802	GEOMEMBRANA HDPE 20MILS	M2	3
102803	MANTO CONTROL EROSIÓN	M2	2
102804	BISAGRA T 5PG GALVANIZADA 2UND	UN	
102805	REMACHE POP 4-2 1/8X1/4 100UN	PAQU	
102806	REMACHE POP 4-3 1/8X5/16 100UN	PAQU	
102807	REMACHE POP 4-4 1/8X3/8 100UN	PAQU	
102808	PLANTA HIEDRA MIAMI PARA JARDIN	UN	
102809	REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 100UN	PAQU	
102810	TAPA DILATADOR ALUMINIO 1-1/2PGX6MM	UN	
102811	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1-1/4 100UN	PAQU	
102812	TORNILLO LÁMINA PAN PHILIPS ZINCADO 6X3/8 100UN	PAQU	
102813	ADAPTADOR PRESION MACHOROSCADOPVC 3"	UN	
102814	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE BLANCO 86CM LVP/LVM	UN	
102815	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO	UN	
102816	UNION CPVC 3/4 **	UN	1
102817	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1
102818	Tapón CPVCSoldado 1/2" **	UN	1
102819	Niple HG 3/4"L=0.1m **	UN	1
102820	Adaptador PVCP Macho 11/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
102821	Tapon roscadoHG d=11/4" Macho	UN	
102822	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
102823	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(2.15X2.44M) e=19mm	UN	
102824	REMOVEDOR PARA TUBERIA PVC (12 ONZ)	UN	8
102825	SIKA quick 2500	KG	5
102826	Sikalatex 4.5kg **	KG	3
102827	Buje PVCSØ 3" PAVCO **	UN	1
102828	Buje Soldado PVCS- Ø 2"X11/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
102829	TAPON PRUEBA PVC SANITARIA 11/2"***	UN	T
102830	TAPA PRUEBA PVC SANITARIA 2"***	UN	T
102831	LIJA BANDA 4X24 PULGADA GR60 CAR 79 77696027471	UN	
102832	PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/4 PULGADA	UN	
102833	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT	RLL	
102834	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1 100UN	UN	
102835	LINTERNA METALICA RECARGABLE CON ZOOM ALCANCE 100M	UN	
102836	Banca Arco con Espaldar GRC 21 MP Según diseño	UN	
102837	TAPA PRUEBA PVC SANITARIA 4"***	UN	T
102838	Malla gaviones(2*1*1-triple tors.2.7mmCal 12-S=10	UN	1
102839	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	R
102840	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1 1/2"	UN	3
102841	TEE SANITARIA 4x3" PAVCO	UN	1
102842	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 26 WAT-120V-LUZ	UN	0
102843	BOMBILLO AHORRADOR 4 PIN DE 32 A 42W PHILIPS	UN	0
102844	ALFOMBRA ALFA ALEGRO 800gr POLIPROPILENO	M2	

102845	PEGANTE PARA ALFOMBRA	GLN	2
102846	Barrera Antioxidante **	GLN	3
102847	Lámina cold rolled cal. 18 (4'x8') (1.22x2.44) **	UN	
102848	TUERCA y ARANDELA 3/4""	UN	5
102849	SOLDADURA INOX 308- 1/8 WEST ARCO**	KG	
102850	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA NICHOLSON 2	UN	
102851	ARBOL CORONO	UN	
102853	SOPORTE PARA LAMPARA EUROPEA	UN	
102854	TUBO T8-17W 865 L/BLANCA PHILIPS(LAMPAR.EUROPEA)	UN	
102855	BALASTO 4 x 32 ELECTRON	UN	0
102856	SOCKET PARA TUBO T8	UN	0
102857	LAMPARA FLUORESC. 2x32W(ARMAZON+BALAST+SOCKET+TUBO	UN	
102858	Tapón CPVCSoldado 1" **	UN	1
102859	Tee CPVC 1" **	UN	1
102860	Adaptador CPVC Macho 1" **	UN	1
102861	Sifon pvc 3" **	UN	S
102862	VIDRIO LAMINADO 3+3 (6 mm)VERDE.	M2	6
102863	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)***	UN	8
102864	GRAVILLA BLANCA	BTO	
102865	GRAVILLA NEGRA	BTO	
102866	GRAVILLA GRIS	BTO	
102867	ABRAZADERA DE 1"	UN	
102868	ABRAZADERA DE 11/4"	UN	
102869	ABRAZADERA DE 11/2"	UN	
102870	Reja Bancaria varilla 12mm (anticorrosivo+esmalte)	M2	T
102871	TEJA ARQUITECTONICA ACESCO TRAPEZOIDAL CAL.26 PREPINTADA	M2	T
102872	CANAL METALICO CAL.20 (10 X10) (Suministro)	ML	
102873	Estructura Metálica **	KG	
102874	Lamina en Superboard (1.22x2.44) 8mm **	UN	
102875	Canal(Riel)RoladoGrafiladoBase9Cal.24(2.44m)***	UN	
102876	Carga Ramset tiro a Tiro verdes***	UN	
102877	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	
102878	Clavo Ramset 5/16" x 1"***	UN	
102879	MASILLA ETERGLASS LLENADO Y ACAB. CANECAX5GAL.	UN	
102880	Paral Rodado y Grafilado Base8Cal.24(2.44m)***NO USAR	UN	
102881	Tornillo ceramizado Punta Broca 8 x 11/4"***	UN	
102882	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2"***	UN	
102883	Banca Concreto GRC 21 MP Pigmentado Según diseño	UN	
102884	BALA DULUX 2XE27 BL SV PROYECTOS***	UN	5
102885	BOMBILLO FC DB 26W/840 PHL***	UN	0
102886	VIDRIO BALA DULUX /HQI SERIGRAFIADO CON A***	UN	5
102887	ROLADORA (Alquiler)	DD	
102888	Lamina acero inoxidable304Cal.20 (0.9mm)	M2	D
102889	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	
102890	PINTURA ACRILICA MURALLA GRIS BASALTO	GLN	3
102891	LIJA TELA PABMERIL PLIEGO 9X11" GRANO 150	UN	
102892	GEOmalla Tensar Triax TX 160 (4x75m rollo 300m2)**	M2	3

102893	Banca Concreto GRC 21 MP Pigmentado Según diseño	UN		
102894	Banca Infantil Fusión Madera GRC 21MP Según diseño	UN		
102895	Banca Trapezoidal Espaldar GRC 21MP Según diseño	UN		
102896	Banca Concreto Brazos Metal GRC 21MP Según diseño	UN		
102897	Banca Concreto Brazos Metal S GRC21MP Según diseño	UN		
102898	Silla Indiv Canales Concreto GRC21MP Según Diseño	UN		
102899	BebederoDual Concreto S.Hidrauli UHPC Según Diseño	UN		
102900	Banca UHPC Trapezo Modular Espaldar Segun Diseño	UN		
102901	Butaco Hexagonal Concret Especial D50 Segun Diseño	UN		
102902	Butaco Hexagonal Concret Especial D40 Segun Diseño	UN		
102903	Banca Estructura Metal Madera PVC TA Según Diseño	UN		
102904	ESMALTE SINTÉTICO DOMÉSTICO INTERIOR	GLN		
102905	GUARDAESCOBA EN GRANADILLO (sum+ins) h=0.1m;e=1CM	ML		R
102906	Banca Estructura Metal Madera PVC TB Según Diseño	UN		
102907	Banca Modular Curva Externa Según Diseño	UN		
102908	Banca Modular Curva Interior Según Diseño	UN		
102909	EQUIPO COMPRESOR MICROESFERAS	DD		4
102910	Banca Modular Curva Arco Según Diseño	UN		
102911	Tamizado (granul.) especial para mezcla **	UN		
102912	Producción especial en planta para mezcla asf. **	UN		
102913	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN		F
102914	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML		
102915	ASESORIA TÉCNICA PARA PISTA DE BICICROSS	M3		
102916	TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 16	ML		
102917	CONECTOR x 5.90 MARQUESINAS LAMINA POLICARBONATO A	UN		7
102918	PISO MADERA GRANADILLO **	M2		
102919	U de Remate (2.10m) MARQUESINAS LAMINA POLICARBONA	UN		7
102920	Cinta Microperforada/33m.MARQ.POLICARBONATO ALVEOL	RLL		7
102921	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN		3
102922	LAMINA.POLICARB.ALVEOLAR 6mm(2.10 X 2.90 M)	UN		
102923	TORNILLO CABEZA PLANA **	UN		H
102924	ESTOPA (1 Kg) **	KG		
102926	FICHA TECN.FORESTAL(Inc.Format1 y 2):20-99 Árboles	UN		
102927	Banca Modular Contención Según Diseño	UN		
102930	Señal Civica IDG-S 1 cara (sum.) **	UN		S
102931	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN		C
102932	Lamina informativa SC-80 (suministro+Transporte)	UN		S
102933	Lamina informativa SC-120 (suministro+Transporte)	UN		S
102934	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN		2
102935	Lamina informativa IDG-S(suministro+Transp.) **	UN		S
102936	TomaDobleRJ-45con Flace Plate CAT5	UN		
102937	PATCH PANEL 24 PTOS- CAT5	UN		
102938	PATCH CORD CAT 6 1 MT (3 Feet) con apantallamiento utp y clasificaci	UN		
102939	PATCH CORD CAT 6 3 MT (10 Feet)***	UN		
102940	TomaElectricaPolo AisladoNaranja HG	UN		
102941	PRUEBA PARA CERTIFICAC.DE PUNTOS CABLEADO ESTRUCT	UN		.
102942	TomaElectricaPolo Normal	UN		

102943	CABLE AMP UTP 4P CAT 5E	ML	0
102944	PISO CORSARIO COLORES ANCHO=1.40M***	M2	
102945	PEGANTE PARA PISO CAUCHO CORSARIO/TOPEROL	GLN	2
102946	CANALETA METAL .12 X6 BLANCA	ML	
102947	Balancin Tubo Galvanizado 2" x 2.00m **(2 Puestos)	UN	
102948	Balancin Tubo Galvanizado 2" x 2.50m **(2 Puesto)	UN	
102949	LAMPARA 24 CELDAS 4X18W TUBOT8+BALASTO	UN	
102950	TravesañoTuboGalv.2"Cal.105.(2.00m)***	UN	
102951	TravesañoTuboGalv.2"Cal.105.(2.50m)***	UN	
102953	TORNILLO 1/2" X 2 ½"	UN	N
102954	Acople Completo **	UN	
102955	Asiento en Fibra de Vidrio con soporte **	UN	
102957	Acoples en U lámina Cal. 3/16"(Sumin) **	UN	
102958	Tornillo Hexagonal G-2 R.O. 1/4 X 3" Doble arandel	UN	N
102959	Asiento en Fibra de Vidrio **	UN	
102960	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (e=3.25mm) "	ML	
102961	Cinta Bandit 1/2"***	ML	
102962	Cinta Bandit 5/8"***	ML	
102963	Hebilla Cinta band-it 5/8"	UN	
102964	TORNILLO 1/4 X 4" (incluye arandela y tuerca seg)	UN	N
102965	TUBO GALVANIZADO 1" x 2.5 mm	ML	
102966	TUBO GALVANIZADO - IMC - Ø 1" L=3M	ML	
102967	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/4"	ML	
102968	ANGULO 3/16" x 1 1/4"	ML	
102969	TORNILLO 1/4 X 6"(Incluye arandela y tuerca seg.)	UN	N
102970	Rodachines en V 2"	PAR	
102971	Rodachines corredera ROG-800 **	PAR	
102972	TORNILLO 1/4 X 9"	UN	N
102973	Riel corredera cal. 18 (L=2m) **	UN	
102974	BROCA HSS 3/4" (Para metal)	UN	2
102975	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	
102976	TOMA DE MUESTRAS PARA CBR INALTERADO	UN	
102977	Escalera 3, pasos en aluminio/metal plegable 150kg	UN	
102978	Deslizadero en Fibra de Vidrio 4mts. **	UN	
102979	DESTORNILLADORES X 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA	JGO	6
102980	PUNTERO HOJA DE RESORTE L= 35 cm **	UN	8
102981	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" - 600W - VEL.VAR.REV **	UN	6
102982	TORNILLO HEXAGONAL ZINC 1/4 X 1"	UN	N
102983	BROCAS CON PUNTA EN TUNGSTENO 8 PZS 3-10mm **	JGO	2
102984	CAJA PARA HERRAMIENTAS 18" NEGRO **	UN	4
102985	MARTILLO DE UÑA- 20 ONZAS MANGO EN FIBRA O CAUCHO	UN	5
102986	LLAVE PARA TUBO DE 12" ** STANLEY O SIMILAR	UN	1
102987	LLAVE EXPANSION AISLADA 10" 1.000V ** STANLEY O S	UN	
102988	BROCAS AR 1.5mm A 6.5mm CALID. IND. JUEGO 13 pzs**	JGO	M
102989	LLAVE PARA TUBO DE 8" ** STANLEY O SIMILAR	UN	1
102990	MACETA CON CABO DE 2LB **	UN	1
102991	MARCO PARA SEGUETA FIJO METALICO DE 12"	UN	2

102992	Balancin en Madera **	UN	
102993	ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO **	UN	3
102994	Deslizadero en Fibra de Vidrio 2.40m.***	UN	
102995	LLAVES COPA 10mm A 19mm JGO 11 CUADRANTE 1/2" **	JGO	8
102996	ESCALERA TIPO EXTENSION DE 4.88MT A 9.17MT 32 PASO	UN	1
102998	Generador de tonos **	UN	
102999	Bocina de prueba de tonos **	UN	
103000	LUMINARIA METAL HALIDE 1000 W (Completa)	UN	
103001	LUMINARIA METAL HALID400 W (inc.fotoc+brazo+bom)	UN	
103002	SOPORTE EN ANGULO 1X1/8"PARA LAMPARA	UN	
103003	Colchonetas espuma rosada, forro cordobán3.5x0.4**	UN	
103004	Platina 1/8" x 1"***	ML	
103005	PERNO 3/8 X 3/4 "EXPANSIVO	UN	
103006	TORNILLO 1/4 X 2 CARRIAJE "	UN	
103007	Batería tractor 22NFIS-440 **	UN	
103008	Perro para guaya 3/8" tipo pesado	UN	
103009	Reactancia 1000W incl. condensador y arrancador **	UN	
103010	Canal U 4" x 6m **	UN	
103012	INGENIERO FORESTAL + PREST. CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3)	DD	
103013	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	4
103014	Perro para cable de 1/8"(Tipo Liviano)	UN	
103015	TORNILLO 1/4"-3-16	UN	N
103016	Tunel en Fibra de Vidrio **	UN	
103017	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	1
103018	TORNILLO Ø3/4"X6" AUTORROSCANTE	UN	N
103019	BARNIZ 559 PINTUCO **	GLN	
103020	Trapecio Tubo de 3/4" **	UN	
103021	Cadena galvanizada 1/4" (Sumin) **(1.5-2.00 MT)	UN	
103023	TORNILLO ACERO 5/8 X 7"	UN	C
103024	TORNILLO 6(4mm) X2"	UN	N
103025	Sección tobogán plástico iny. incl. elem. fij. **	UN	
103026	Rejilla pref. conc. 2500 psi 0.8x0.4x0.06	UN	
103027	Plataforma cuadrada juego inf. (suministro) **	UN	
103028	BLOQUE GRAMOQUIN 60X40X8CM + Transporte	UN	
103029	Plataforma triangular juego infantil (sumin.) **	UN	
103030	Cilindro completo M-120 (sumin.) **	UN	
103031	Juego de aros Baloncesto (sumin+Transporte) **	UN	
103032	Patas caneca M-120 **	UN	
103033	Pivote o eje de caneca **	UN	
103034	Banca M-31 (sin espaldar) **	UN	
103035	Losa banca en concretro ** M-31	UN	
103036	Listón en madera para banca **	UN	
103037	Tablero metálico antibandálico **	UN	
103038	Tablero acrílico baloncesto 1.80 x 1.20 **	UN	
103039	Bolardo bajo hierro M-62 **	UN	
103040	Rejilla indust.T(ASTM A-36)0.90x2.00mGalvan. **	UN	G
103041	GRAPA DE FIJACIÓN TIPO CLIP	UN	8

103042	TRONZADORA DE METALES 14 '' DEWALT	UN	
103043	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	3
103044	BLOQUE CONCRETO ESTRIADO 14X19X39 EN OBRA	UN	
103045	PINTURA MODULO M-5 COLUMPIO (TODO COSTO)	UN	6
103046	PINT. MODULO M-3 COLUMPIO (USAR 15778)	UN	6
103047	TABLA BURRA (28x2,5CM) L=3M CEDRO MACHO	ML	
103048	Hidroflo(Bomba5HP+Tanque300lt)+Instal-Techo(51 Pto	UN	1
103049	CANAL 92MM 3X5/8" LONG 2.44M CAL 20	UN	
103051	PARAL 89MM 3X1/2" LONG 2.44M CAL 20	UN	
103053	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	
103054	FULMINANTE DE FIJACIÓN	UN	
103055	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	
103056	TIJERAS HOJALATA 10" STANLEY O SIMILAR	UN	
103057	CORTADORA CIRCULAR	DD	
103058	BROCA ACERO HSS DE 5/16 (PÁSTICO-METAL-MADERA)	UN	
103059	DISOLVENTE THINNER	GLN	
103060	Lamina en Superboard 17MM	UN	
103061	TORNILLO PLACA AVELLANADO 8X1/4" PUNTA BROCA	UN	
103062	CINTA EN FIBRA DE VIDRIO TOPEX	UN	
103063	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	
103064	LIJA 80 PLIEGO	UN	
103065	MASILLA TEXPLACA	KG	
103066	BROCA 1/2"	UN	
103067	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	
103068	DISCO DE CORTE 7" (DISCOS PARA CORTAR METAL 7" X 1	UN	
103069	RETIRO DE MASILLA PILIURETANO, LIM JUNTA, LLENAD J	ML	
103070	SIKADUR 35-HI MOD -LV - 3 KG.	KG	
103071	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	
103072	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	
103073	Barrera LLenable L=1.45m;H=0.60; Ab=0.45m	UN	.7
103074	Barrera LLenableH=0.60m;L=1.45m;Ab=0.45m.Sin Cinta	UN	.7
103075	Polietileno Negro Cal. 8(Inc. Transp)**	M2	
103076	ARBOL de CHILCO(1,5M)	UN	
103077	ARBOL de LAUREL HOJA PEQUEÑA(1,5M)	UN	
103078	BALASTO ELECTRONICO 2 X 26 **	UN	
103079	PISO PIZARRA NEW BLACK **	M2	
103080	EMULSION ASFALTICA (CRL-0)**	M2	2
103081	MALLA ESLABONADA PVC CAL 10 HUECO 21/4"	M2	
103082	Tapa Cuadrada (60x60cm)e=9cmPoliprop.Peatonal**	UN	M
103083	PLATINA HR 1/2 X1/8 X 6MT	UN	
103084	PLATINA 11/2X1/8"	ML	
103088	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	
103090	TALADRO 1/2"	HR	
103091	Papelera Acero Inox. con tapaH=28cm;D=19cm	UN	0
103092	PARED OTUN BLANCO MATE CRNA FORM:30X60CM**	M2	
103093	PARED MOSAICO CRISTAL ROJO CRNA **	M2	
103094	EPOXICO MASTER TOP 216 (ANRES TOP 1116) 25KG VERD	KG	

103095	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG		
103096	ORINAL GOTTA CRNA CON GV VALV. SENSOR 1.0 **	UN		
103097	Instalación lavamanos Novara CRNA (acc. y herr) **	UN		
103098	LAVAMANOS NOVARA CRNA **	UN		
103099	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X28W	UN		
1031	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO		
103100	Triturado3/4"SinTransporte	M3		
103101	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO"**	UN	C	
103102	Mueble espejo 4mm IDRD **	M2		
103103	PULIDORA MANUAL 9"	HR		
103104	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2		
103105	Percha doble metálica cromada **	UN	8	
103106	Protector papel higiénico sobreponer bco 400m **	UN	7	
103107	CAJA D/PASO 15X15X10cm	UN	2	
103108	VARILLA ANCLAJE 5/8" X 1.80 HIERRO	UN		
103109	TOMA GFCI 2P 15A/125V	UN	9	
103110	TELA ASFALTICA	M2		
103111	AdoquínConcretoPentagonal-14x14x14x14x10x6	M2		
103112	CERTIFICACIÓN VOZ O DATOS CAT 5 - 6*	UN		
103113	IMPRESIÓN DE CERTIFICADO*	UN		
103114	TERMINAL ADAPTADOR PVC 1 "	UN	1	
103116	AMARRE PARA TUBERIA PVC	UN		
103117	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN		
103118	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN		
103119	CURVA 90° PVC 1"	UN	1	
103120	TOMA COAXIAL ROSCA T.V. L/NEX	UN	D	
103121	TOMA TELEFONICA RJ11 DOBLE**	UN		
103122	CURVA EMT 1"	UN	1	
103123	TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA PBROCA 8x1"	UN		
103124	DILATACION EN COBRE (NO USAR)	ML	F	
103125	TOMA SENCILLA BEIGE CON TAPA	UN		
103126	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1	
103127	BUJE CPVC soldado 3/4x 1/2" **	UN	1	
103141	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG		
103142	Geomembrana PVC 1.2 mm /Expuesta) Sumin.+Intal.	M2		
103143	Acople a desague hasta 4"(Imperm. membranas Sint.)	UN		
103144	CINTA ANTIDESLIZANTE MINERAL FUNDIDO ESCALERAS 1"	ML		
103145	MALLA ESLABONADA CAL 10 (Hueco 2")	M2		
103146	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN		
103147	VARILLA 1/2" CUADRADA	ML		
103148	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN		
103150	WASH PRIMER COMPONENTE- A (PINTURA)	1/4GL		
103151	WASH PRIMER B CATALIZADOR	1/4GL		
103152	PINTURA ESMALTE	GLN		
103154	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN		
103155	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN		
103158	CABLE cobre desnudo AWG 1/0 NO USAR	ML	2	

103159	CABLE 3#2/0 cobre AWG 15Kv XLPE	ML	
103161	TUBO CONDUIT ½" RALCO CON CAMPANA	ML	
103162	CABLE cobre RG59 AMERICANO	ML	F
103163	SPLITER DE DERIVACIÓN. TV (1 ENTRAD. 2 SALIDAS)	UN	F
103164	TOMA TV AMERICANA COAXIAL AMBIA BL L/NEX	UN	4
103165	Sikacryl - S ** (RemplazadoXSika Fill 12 Power)	KG	3
103172	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(12m)RESISTENC:510KG	UN	E
103174	Gavión TripleTors.Cal.13(2x1x1m)Hc=10x10cm+Diafrag	UN	
103175	Poste plastico de 9.5x9.5mts por 2.20 (reciclado)	UN	
103177	SIKA 3 (ACELERANTE) 5 KILOS	KG	
103178	GRANITO N°2 Y 3 (BULTO DE 40 Kg).	UN	
103179	Totalizador industrial 3x80A	UN	T
103182	CANALETA 20X20MM 2M ND	UN	
103183	CAJA BREAKER 9Circ. Monof L/NEX	UN	C
103184	FLUXOMETRO PALANCA BRONCE Pm=25PSI-SANITARIO	UN	
103185	CURVA CONDUIT 90° PVC 1"	UN	
103186	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7pg BOSCH	UN	
103187	IGOL DENSO	GLN	8
103188	Breaker Ench 2X20/30/40Amp (10KA)	UN	
1032	CAL PROMICAL	KG	
103204	ETERBOARD 6mm (244X122cm) 24.11KG-ETERNIT	UN	
103207	MACHETE 22 PULGADAS- 3 CANALES ACERO-MANGO ANTIDES	UN	
103208	Módulo tres canecas tipo Barcelona Acero+Soporte	UN	
103210	TAPA ANTIROBOMETALIC.PARA CAJA TELEFONOS 2X2M	UN	C
103211	Totalizador enchufablel 3x(40Amp/50)	UN	T
103212	CABLE ENCAUCHETADO 2x8	ML	2
103213	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2"CE**	UN	
103214	SONDA PARA CABLEAR 1/8X15M	UN	
103215	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	
103216	BOMBILLO AHORRADOR LUZ BCA. 20W 8000HR **	UN	
103217	VENTANA AL. ANONIZ.MATE.1.20 x1.20+Vid5MM.+ PERSIA	UN	
103219	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	9
103220	ANGULO 2x2 2.44	UN	
103222	Equip.Hidroneum.Capac.50gal/min.Presión 44-64PSI.	UN	1
103223	VALVULA/REGISTRO BOLA Ø2 EN BRONCE DE 175 PSI	UN	
103224	PERFIL PRINCIPAL X 3 66	UN	
103225	PERFIL SECUNDARIO X 1 22	UN	
103226	PERFIL SECUNDARIO X 0 61	UN	
103228	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	
103230	Amarre Plástico de 15 cm	UN	
103231	Marquilla de papel Dexon, Números**	UN	S
103232	CINTA MALLA X (90 MTS)	ML	
103233	TABLERO BIF.12 CTOS CON ESPACIO .PARA TOT.LUMINEX	UN	2
103234	TABLERO 24 CTOS- ESP.PARA TOT.+PUERT+CHAPA	UN	
103235	TABLERO 30 CTOS CON ESP.PARA TOT.LUMINEX	UN	
103237	TOTALIZADOR GENERAL 3X70A	UN	
103238	TOTALIZADOR GENERAL 3X100A	UN	

103239	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS PLAST(1/2X1/2")L=40CM	UN		
103240	BALA METALAR 150 MULTIV 110/277	UN		
103241	ACOPLE SANITARIO ½"X7/8" Con Registro PLASTICOL=40CM	UN		
103242	BALA DULUX 2X26W BALAST.ELECTRON BOM. AHORRADOR	UN		
103243	BALASTO ELECTRONICO 2 x 32W-120 voltios	UN		
103245	LIMPIADOR ELECTRÓNICO 235CM3 CRC	UN		
103247	BROCHA DE NYLON 3" PROFESIONAL	UN		
103248	BALDE PLASTICO NEGRO ECOPLASTICOS	UN		
103249	BROCHA DE NYLON 4" PROFESIONAL	UN		
103250	BAYETILLA	UN		
103251	CANALETA PLASTICA 20X20MM (2M ND)	UN		
103252	CURVA PVC CONDUIT CXE 45º 3/4" **	UN	3	
103256	CABLE DE NEOPRENO 2X18 TELEFONICA PRICEX	ML		
103258	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN		
103261	BOMBILLO AHORRADOR 13 WAT - 120V LUZ B.	UN	0	
103262	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W	UN		
103263	BREAKER INDUSTRIAL 3X30A L.G.	UN		
103264	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2	
103265	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	2	
103266	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN		
103267	LAMINA FIBROCEMENTO 20MM (1.22X2.44)**	M2		
103268	LAMINA SUPERBOARD 6.0MM (1.22X2.44)	UN		
103269	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 28 L=2.44	UN		
103270	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN		
103271	ANGULO 30X20 CAL.26 L=2.44M	UN		
103272	AMARRE DEXSON 15CM BLANCO	UN		
103273	PELICULA TIPO SANDBLASTING PERSIANA 1.0CM	M2		
103274	CAJA LUMINOSA CON ESCUDO EN ACRÍLICO 40x40 cm	UN		
103275	LAMINA ALFAJOR (1.0X2.0M) 3MM/1/8"	UN		
103276	TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS **	UN		
103277	PISTOLA DE SILICONA CERRADA PROFESIONAL FRIA	UN		
103278	ESCUDO EN PELICULA DE SEGURIDAD (0.40X0.40M)SUM**	UN		
103283	VIDRIO LAMINADO TRANS. PEATONAL 5+5	UN		
103286	CAJA D/PASO 20X25 LUMINEX **	UN		
103287	GRIFERIA LAVAMANOS ELECTRONICA CROMADA GRIVAL **	UN		
103288	COMBO BAÑO ACUARIO **	UN		
103289	MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 4.74m **	UN		
103290	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN		
103291	BASES MESON GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 4.74m **	UN		
103294	DIVISION BAÑO VIDRIO TEMPL. 5 FIJOS 3 PUERTAS **	UN		
103295	DIVISION ORINAL BAÑO VIDRIO TEMPLADO (SUM.INST) **	UN		
103296	LIJA ROJA # 120 PLIEGO	UN		
103298	ESPEJO 4mm CDD CRISTAL DILATADORES ACERO 3cm **	UN		
103299	DIVISION BAÑO VIDRIO TEMPL. 2 FIJOS 2 PUERTAS **	UN		
103300	TAPA PARA TABLERO **	UN		
103301	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 25mm 4.5m **	UN	0	
103305	GEODREN CIRCULAR 100MMM H=2M	ML		

103306	Buje de 21/2" a 11/2" PVC	UN		
103307	Arrancador para Motobomba 2 A 4A A 110/220V.	UN		
103308	Pulsador para Motobomba 2 A 4A A 110/220V.	UN		
103309	Tubo ducto electrico corrugado TDP 6"X6ML	ML		
103310	BASE GRANULAR BG-1 (INVIAS) + Transp.	M3		
103311	FORMALETA METÁLICA PARA MUROS DE CONTENCIÓN-(ML)	MES		
103312	CanecaAceroInoxidable Mobiliario Urbano(Sum)M-121*	UN		
103313	División media alt. mixta (paño vidrio) h=1.65 **	M2		
103314	PINTURA ALQUIDICA ESMALTE GRIS (7035)	GLN		
103315	POLISOMBRA	M2		
103316	Puesto de trabajo incl. cajonera met. 1.35x1.35 **	UN		
103317	Silla red alta, contacto permanente, brazo fijo **	UN		
103318	Puesto de trabajo L 1.50mx1.35m incl. cajonera **	UN		
103320	Mesa de centro en fórmica **	UN		
103321	Desmonte de Silla Estadio	UN		
103322	PLATINA 21/2"X 3/16"	ML		
103323	PLATINA 0.15X0.15X3/16""	UN		
103324	ANCLAJE (3/8"X2")"	UN		W
103326	MASILLAEPOXICA PÁRA METAL (50 GR)	UN		
103327	ENCHAPE MURO NEVADA 45*30 CRNA	M2		
103328	FORMALETA SUPER T (M2)	DD		
103329	REGADERA VERCALI CRNA **	UN		V
103330	Puerta, fijo vidrio (2.1mx1.1m) 8mm sandblasting**	UN		
103331	Llave para regadera prysma CRNA **	UN		
103332	Espejo para baño sec. IDRD marco en madera **	UN		
103334	División vidrio 8mm sandbl. 1mont 3 fijos 1 puerta	UN		
103335	PISO ESTOPEROL-3.2MM (50X50CM) INTERIOR	M2		
103336	Canaleta met. cal 22 pint. electrost. 15x4 (2.4m)	UN		
103337	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN		
103338	CONECTOR PARA POLICARBONATO (12M)	UN		
103339	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20	UN		
103340	ROLLO DE CINTA CON FILTRO DE 25MM (33M).	UN		
103341	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN		
103342	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN		
103343	Domo circular acrílico 3mm D=0.76 (sum e inst) **	UN		
103344	Piso madera laminado (secr. IDRD) e=8mm x 0.19m **	M2		
103345	Guardaescoba para piso laminado nacional 8cm **	ML		
103346	Bocel (perfil T) laminado nacional **	ML		
103347	Mueble madera para baño secretaria IDRD **	UN		
103348	Destronque, pulida y brillada piso granito cancha	M2		
103349	PISO EPOXICO STONCLAD GS/GS4 e=4MM	M2		
103351	VENTANA CON PERSIANA CR 18(0.65X0.60M)	UN		
103352	GUARDAESCOBA MOORE 25X7.5X1.2 EXPORTAC.	ML		
103353	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN		
103354	ZOCALO GRANITO PERLADO	ML		
103355	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD		
103356	Boton Antivandalico CromadoPara Valvul. de Descarg	UN		

103357	AccesoriosConexiónValv.deSanitarioInstitucional	UN		
103358	Sanitario Institucional ref.21-AA41 Mancesa	UN		
103359	Equipo de montaje para Duro panel	DD		
103360	Anclajes para Duro Panel	UN		
103361	Masilla de Poliuretano	UN		
103362	Duro Panel concreto e=0.10m Titán	M2		
103363	Shampoo especial para fachadas e hidrofugo	UN		
103364	SERVICIO DE VIGILANCIA CON CANINO+RADIO DE COM.	MES		
103365	ESPEJO CRISTAL incoloro BISELADO 4MM imp.	M2		
103366	CAJA D/PASO 28X28X15cm LUMINEX	UN		
103367	Rejilla Con Sosco 3X2"METALICA(ALUMINIO)	UN		
103368	PERFIL H**	ML	U	
103369	PUERTA ACERO VIDRIO 10MM SEGURIDAD(VerDescripc	M2		
103370	Barraje para neutros de 30 circuitos Legran- tierr	UN		
103371	VENTANA ALUMINIO PROYECT.V-3831+VIDRIO SEG.6MM	M2		
103372	SANITARIO DISCAPACITADOS ALONGADO BLANCO NAL.MANCE	UN		
103373	LAVAMANOS COLGAR INSTITUC. DISCAPACIT.BLANCO NAL.	UN		
103374	Soplete + Cilindro a gas	DD	P	
103375	VINISOL 3.2 Trafico Instalado	M2		
103376	VINISOL 3.2 Trafico (Suministro)	M2		
103377	Instalación de Silla Estadio	UN		
103378	PIRLAN DE CAUCHO A=0.15M	ML		
103379	Tapòn Soldado PVCP 11/4"	UN		
103385	REGISTRO CORTINA.2" ITAP	UN	R	
103386	REGISTRO CORTINA 2" ITAP	UN		
103387	REGISTRO CORTINA Ø1" S/NROMA ICONTEC	UN		
103388	REGISTRO CORTINA 11/2" ITAP	UN		
103389	REGISTRO CORTINA 3" ITAP	UN		
103390	REGISTRO CORTINA 1/2" ITAP	UN		
103391	REGISTRO CORTINA 11/4" RW	UN		
103392	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML		
103393	Codo 90º PVCP 1 1/4" **	UN	1	
103394	TUBO 1 1/4" PVCP - RDE-21	ML		
103395	Perfil para membranas de borde (L=1m, 60un) **	UN	4	
103396	kit soldadura membranas impermeables **	UN	4	
103397	Arandela fijacion membranas impermeabiliz **	UN	4	
103398	TERMINAL ADAPTADOR EMT 1 1/2" **	UN		
103399	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN		
1034	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	1	
103401	TUBO CONDUIT EMT 1½"	ML		
103403	Abrazadera en"U"Doble Ala+2-perf.Ø3/8"(Para Tub 6"	UN		
103408	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD		
103409	CODO 45ª PVCS 6" CXE 1/8	UN		
103410	Cortasol Termobrise 150 Hunter Douglas**	M2		
103411	Estructura Aluminio para cortasol termobrise 150*	M2		
103412	Alfajia para Aluzinc calibre 26**	ML		
103413	Sellamientos inferiores y superiores para cortasol	ML		

103414	Tapa Juntas Laterales para cortasol**	ML		
103415	Porcelanato Pizarra 30x60 Beige**	M2		
103416	Boquilla para piso**	KG		
103417	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	KG		
103418	CORTE Y BISELADO PARA GUARDAESCOBA	UN		
103419	camilla 140*40 Maderplast **	UN	R	
103420	DUCTO PVC 3" TDP CORRUGADO	ML		
103421	PUERTA AUTOMATICA CON RADAR **	UN		
103422	FORMALETA METALICA PLACAS (MES)	M2		
103423	TESTERO EN MADERA (0.50X1.00M)	M2		
103424	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN		
103425	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W(+BALAST.ELECT.TIPO INDU	UN		
103426	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W(+BALAST.ELECT.TIPO INDU	UN		
103428	TUBO FLUORESCENTE T5 39W	UN		
103429	TOMA GFCI (LEVINTON) 15A o similar	UN		
103430	TOMA MONOFASICA GFCI (LEVINTON)15AMP	UN		
103431	INTERRUPTOR SENCILLO KORA LUMINEX	UN		
103432	Breaker Enchufable 1x15A	UN		
103433	Breaker Ench. 2x20A	UN		
103434	Kit Transformador. Regulable.+Bombillo 400W Sodio*	UN		
103435	Alambre de Cobre Desnudo N°6	ML		
103436	Cable Cobre desnudo N°4	ML		
103437	ALAMBRE COBRE DESNUDO N°10	ML		
103438	LOSA DE CONCRETO PRETENSADO+ANG.GALV.2X2X1/8.	M2		
103439	TRAGANTE REJILLA CUPULA TUBO 4"(5x4)-Plastica	UN		
103440	TUBO FLEX.PEAD 110MMPE100PN16**	ML		
103441	ETERBOARD 4mm (122X122cm) -ETERNIT	UN		
103442	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT(1.22X2.44M)8MM-MURO	UN		
103443	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT(1.22X2.44M)10MM-MURO	UN		
103444	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT(1.22X2.44M)11MM-MURO	UN		
103445	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT(1.22X2.44M)17MM-MURO	UN		
103446	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO3 Valv.certificada	UN		
103447	SIAMESA DE BRONCE DE 4"X2 salidas de 21/2"	UN		
103448	ARNES MULTIPROPOSITO EN X	UN		
103449	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO Ø4"	UN		
103450	Kit Transformador Regulable+Bombillo 1000W Sodio	UN		
103451	TUBO FLEX.PEAD 160MMPE100PN16**	ML		
103452	UNION ELECTROFUSION-PEAD-PE100PN10**	UN		
103453	UNION ELECTROFUSION-PEAD-PE100PN16**	UN		
103454	REDUCCION-PEAD-160X110-PE100PN10**	UN		
103455	TEE-PEAD-160-PE100PN10**	UN		
103456	TABLERO 30 CTOS CON ESP. PARA TOTALIZ. L/NEX	UN		
103457	TABLERO TRIF.12 CTOS+ESP.TOTALIZ.+PUERTA	UN		
103458	Totalizador industrial 3x50A (44-63A)L/NEX	UN	T	
103459	TABLERO 18 CTOS+ESP. PARA TOTALIZADOR	UN		
103460	CAJA METALICA ELECTRICOS(20X20X10CM)INDELPA	UN		
103461	IMPERMEABILIZANTE INTEG-CONCENT- XYPEX(CANEC25KG)	UN		

103462	TUBO ACERO NEGRO 11/2" e=2.5mm	ML		
103463	TUBO ACERO NEGRO 3" e=2.5mm	ML		
103464	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-40- 1 1/2"	ML		
103465	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-40-3"	ML		
103466	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10-(11/2")C-INCEND	ML		
103467	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (3")C-INCENDIO	ML		
103468	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (4")C-INCENDIO	ML		
103478	SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA+RADIO DE COM.	MES		
103479	PUNTO DE SOLDADURA	UN		
103480	PLATINA 1X3/16"**	ML		
103481	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN		
103482	SARDINEL A-85 (BAJO RAMPA)**	UN		
103483	TABLON GRES 12.5X26CM**	M2		
103485	SARDINEL A-86 (ALTO RAMPA)**	UN		
103486	Perro Galvanizado 3/16" **	UN		
103487	Guardaescoba Rinconera o Esquinera grano marmol	UN		
103488	Perro de 1/2"**	UN		
103489	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN		
103490	CORTE EN CONCRETO(CORTAD.MANUAL HIDRAULIC)	CM		
103491	BLOQUE GRAMOQUIN Adoquin ecologico e=0.09 (43x29)	M2		
103492	EUCON 452 GEL	UN		
103493	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD		
103494	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD		
103495	BALA INCANDESCENTE 4"ESPECULAT+BONB+TAPA	UN		
103496	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA 10X10X100CM PREFAB. ALFA	ML		
103497	DIVISION EN ACERO INOX.PARA BAÑO	M2		
103498	PUERTA DOS HOJAS PERSIANA+CHAPA+PASADOR+PINT.(2X1M	UN		
103499	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA 0.60X0.60M(SUM+INST)	UN		
103500	UPS 1 KVA ON LINE MONOFASICATiempoRespaldo(6 min)	UN		
103501	Cable Acero galvanizado 3/16"**	ML		
103502	Grapa 1 1/4 x 9	UN		
103503	LAMPARA FLUORESCENTE 2X54W(+BALAST.ELECT.TIPO INDU	UN		
103504	Sanitario Discapacit. ref.21-AA-1318	UN		
103506	PISO CORONA CASIOPEA , O , AVOREO	M2		
103507	Acople en S (3/8") para columpio(Rodamient+ Buje)	UN		
103508	Tapón Roscado Ø3" PVC	UN		
103509	TOMA GFCI LEGRAN LINEA-ARQUEA (15A)**	UN		
103510	Sanitario Institucional+mueble impor ref.21-AA-02	UN		
103511	Orinal con desague y sifon porcel impor blanco**	UN		
103512	Lámina policarbonato alveolar trnsp.4mm	M2		
103513	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN		
103514	Lámina policarbonato alveolar trnsp.4mm(2.10x2.90m	UN		
103515	FluxometroParaSanitarioManosLibresSensor+Generador	UN		
103516	Secador Elect.Manos Tipomanoslib.1AA-1800HO	UN		
103517	ACCESORIO CONEXION POSTERIOR SANIT. INSTITUCIONAL	UN		
103518	Regulador Bifásico 8 Kva(RelevoRta.20 Mil segundo)	UN		
103519	POSTE CONCR(11X11) 2.4m.PARA CERCA(8 HILOS)	UN		

103520	VENTILACION MAXI-VANT STUDOR REF:27990001(3-4")	UN	
103521	GRANO MARMOL BLANCO/NEGRO	BTO	
103522	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	
103523	HIPOCLORITO DE CALCIO	KG	
103524	Lavaplatos empotrar cal. 20 acero inox 50x35 **	UN	
103525	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4"	UN	
103526	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO ERANURADO 1 1/2"	UN	
103527	UNION TIPO RANURADO 1 1/2"	UN	
103528	UNION TIPO RANURADO 4"	UN	
103529	ANCLAJE QUIMICO Nº5 L=20CM+EPOXICO HY-150(SUM+INST	UN	
103530	ANCLAJE QUIMICO Nº6 L=20CM+EPOXICO HY-150(SUM+INST	UN	
103531	ANCLAJE QUIMICO Nº7 L=20CM+EPOXICO HY-150(SUM+INST	UN	
103532	ANCLAJE QUIMICO Nº8 L=25CM+EPOXICO HY-150(SUM+INST	UN	
103533	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2" rollo 20m **	ML	2
103535	BREAKER INDUSTRIAL 3X300 AMP	UN	
103536	PLATAFORMA METALICA	UN	
103537	Cinta aislante 3M temflex (18 M)	RLL	
103538	ARNES 4 ARGOLLAS (ARSEG)	UN	
103539	Cinta Antideslizante 2 cm negra	ML	
103540	ESLINGA CON ABSORVEDOR CHOQUE	UN	
103541	LINEA DE VIDA, L= 30MTS (ARSEG)	UN	
103542	Alfajia en aluminio de 11cms	ML	
103543	MANILA POLIPROPILENO DE 1"	ML	1
103544	TEJA ESPAÑOLA 1.60X1.00mts. ETERNIT	UN	
103545	GANCHO EN ALUMINIO PARA TEJA	UN	
103546	AMARRE TEJA	UN	
103547	TORNILLO FIJACIÒN DE TEJA ETERNIT	UN	
103548	TEJA ETERNIT No 6 CON CLARABOYA	UN	8
103550	DOBLADORA DE LÁMINA (Alquiler)	DD	
103551	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	
103552	PRODUCTO LIMPIEZA DE VIDRIOS Liquido	UN	
103553	Triplex 6.5mm	M2	
103554	LAMINA CALIBRE 20	M2	
103555	TORNILLO PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	6
103556	PISTOLA DE PINTURA EN ALUMINIO	UN	7
103557	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	4
103558	PINTURA TRAFICO 653	GLN	6
103559	DISOLVENTE VARSOL (No utilizar mas)	GLN	
103560	Deslizadero en Fibra de vidrio Recorrido=3.00m	UN	
103561	Baranda Curva Ø1 1/2"+Plat.20x20 - 5/16"+Plat.7x13	ML	
103562	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	
103563	POMAS CRISTAL PRISMA	UN	
103564	PLATINA 1/2" x 3/16" X 6.00 ML	UN	
103565	ASIENTO SANITARIO BLANCO COMODOR	UN	
103566	CANALETA 90 x 9.00 ETERNIT	UN	
103567	CANALETA 90 x 9.00 ETERNIT	M2	
103568	TORNILLO CANALETA 90 de Traba	UN	

103569	FIJADOR CANALETA 90	UN		
103570	GANCHO PARA CANALETA 90	UN		
103571	LAVADERO PREFABRICADO 0.60x0.50x0.40m **	UN		
103572	TUBO CUADRADO 1 " X 1" X6M Cal. 18 CR	UN		
103573	TUBO RECTANGULAR 1"X2" X 6MTS	UN		
103574	POLIETILENO A=4M; CAL.6 NEGRO	ML		
103575	TUBO GALVANIZADO 2" CAL. 0.128" X 6MTS	UN		
103576	POLIETILENO A=4M; CAL.6 NEGRO	M2		
103577	EMPALME 500 Amp 3M subterráneo	UN		
103578	REMOVEDOR PINTURA ESMALTE	1/4GL		
103579	TUBO RECTANGULAR DE 80X40X2.0mm x6mts	ML		
103580	PERFIL TUBULAR (3/4"X 3/4") CAL.18	ML	D	
103581	MALLA TRIPLE TORSIÓN ALAM GALV CAL BWG 12 HUC 7.5X	UN		
103582	PIEDRA DE RIO	M3		
103583	PIEDRA GAVION	M3		
103584	IGAS GRIS MASILLA PLASTICA 4.5 MxROLLO	RLL		
103585	PARALES ALUMINIOS PARA MARCOS **NO USAR**	UN		
103586	malla angeo pajarito 0.90 x 30mts rollo	RLL		
103587	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML		
103591	Lamina tablex 18 mm (1.53x2.44m)***	UN		
103592	PERFIL RECTANGULAR 20X40MM CAL. 18	ML		
103593	ANCLAJES PARA ENTREPAÑO EN TABLEX	UN		
103594	Rejilla anticucaracha TA 8x16 x 2" Aluminio **	UN		
103596	TUBO PRESION RDE-9 1/2".	ML		
103599	TEJA DE ZINC ACESCO(3.05X0.80M)Nº10.Cal.33**	UN		
103600	CODO 90 PVCS 3" CXC S/NORMA ICONTEC	UN		
103601	TEE SANITARIA Ø3"S/NORMA (NO USAR)	UN		
103602	DUCTO ELECTRICO DB 3" L=6M NORMA ICONTEC	ML		
103603	TAPON ROSCADO Ø1" S/NROMA ICONTEC	UN		
103604	TAPON PVCP SOLDADO Ø1"	UN		
103605	TAPON PVCP SOLDADO Ø3/4"	UN		
103606	TAPON ROSCADO Ø3/4" PVCP-S/NORMA ICONTEC	UN		
103607	SikaFill 5 (5 Gl) **	KG	2	
103608	Breaker Ench. 3x50A L/nex	UN		
103609	VIDRIO TEMPLADO 6MM**	M2		
103610	Enchape blanco 25x40cm brillante**	M2		
103611	PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6)	UN		
103612	PISO ARQUITECTONICO VINISOL KUARZARA	M2		
103613	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN		
103614	BALDOSA RETAL DE MARMOL	M2		
103616	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN		
103617	BALDOSA RETAL DE MARMOL 35X60 NAL.ROYAL APOMASADO	M2		
103618	PORCELANATO BOUT. GIORDANO WITE 45X45	M2		
103619	PISO PIZARRA MULTICOLOR (40X40CM)1a; e=7MM	M2		
103620	MARMOL NAL. ADOQUIN NEGRO SAN GIL 12X6X3 **	M2		
103621	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN		
103623	MARMOL ROYAL VERDE espesor 20mm, incl. flete **	M2		

103624	BALDOSA RETAL DE MARMOL NEGRO SAN GIL F.VERDE	M2		
103625	LAVAMANOS EN ACERO INOX. CAL.18 TIPO 304-2B BEBED	UN		
103626	PIEDRA ROYAL DORADO espesor 20mm, incl. flete **	M2		
103628	TUBO COBRE 2 1/2" RIGIDO L **	ML		
103629	TUBO COBRE 1" RIGIDO L **	ML		
10363	Rocio, escarcha jade florida (Aptenia cordifolia)	UN		
103630	TEE COBRE 1"	UN		
103631	TAPON COBRE 1" **	UN		
103632	CODO COBRE 1" **	UN		
103633	Locker 6 puestos Lam Cal.22HT=1.80m;A=0.93;E=0.30+	UN		
103634	LOCKER 4 PUESTOS LAM CAL.22 HT=1.80M;AT=0.63;E=0.3	UN		
103635	BANCA PLASTICA EN POLIPROPILENO SIN ESPAL ALT.IMPA	ML		
103636	Piso Everlast Caucho 61x61 - 8 mm* Basic Black	M2		
103637	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS TIPO PUSH PARED	UN		
103638	Válvula de bola gas 1 1/2"	UN		
103639	ADAPTADOR MACHO COBRE 1 1/2"	UN		
103640	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN		
103641	Válvula de bola gas 2"	UN		
103642	VALVULA CHEQUE Ø 2" CORTINA HELVERT	UN		
103643	SANITARIO FLUXMASTER CYCLON O SIMILAR(DOS-PIEZAS)	UN		
103644	TORNILLO Ø 1/2" L=10"(2 ARANDELAS+2 TUERCAS)Hierr	UN		
103645	TORNILLO HEX G2 1/2"X6"+ARANDELA+TUERCA (ZINC)	UN		
103646	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 10CM L=2.50M	UN		
103647	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 9CM L=3.00M	UN		
103649	COLOR GLAS BLANCO(SIN ARENA)	KG		
103650	CENEFA MARMOL Y VIDRIO MALLA FIX-COLORES (30X30CM)	UN		
103651	JUNTA DE EXPANSION AGWJ 70, Incl. accesorios **	ML		
103652	SANDBLASTING (CON DISEÑO)SOBRE VIDRIO	M2		
103653	PULIDO Y BRILLADO DE VIDRIO	ML		
103654	DISTANCIADOR DOBLE 1"X3.5CM INC. EMPAQUES	UN		
103655	PERFORACION EN ESPEJO Y VIDRIOS	UN		
103656	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 2.5 GAL)	UN		
103657	Sikalatex 20kg **	KG	2	
103658	SIKADUR 32 PRIMER (PRESENTACIÓN: 3 KG)	KG	2	
103659	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	2	
103661	LOSETA 0.25X0.25M FLAMEADA P.ESACLERA	UN		
103662	GUARDAESCOBA PVC 6.8CM (Sum+Inst)	ML		
103663	canal desarrollo 1.22m lam galv cal 18 (sum+inst)	ML		
103664	PELICULA FROSTED (SANDBLASTING) PARA VIDRIO SUMIN	M2		
103665	JABONERA CERÁMICA	UN		
103666	DURMIENTE .04mx.08m (3m)	ML		
103667	TAPA LUZ PARA PUERTA MADERA	ML		
103668	CAJA PLASTICA CONDUIT DOBLE FONDO REF 2400	UN		
103669	TOMA RJ45 Cat 6 AMP	UN		
103670	PISO ESTOPEROL - 4.0MM (50X50CM) INTERIOR	M2		
103671	PLATINA (15X25CM)3/8"HIERRO	UN		
103672	PLATINA 21/2"X3/8"L=0.60M	UN		

103673	BASE GANULAR B-600 + TRANSPORTE	M3		
103674	LAVAMANOS ACERO INOX REDONDO ESFERICO Ø 42 cm	UN		
103675	PISO CAUCHO ESTOPEROL 50X50cm X 3.5mm	M2		
103676	BUJE SANITARIO SOLDADO 6X4" PVC S/NORMA ICNOTEC	UN		
103677	BUJE SANITARIO SOLDADO 4X3"	UN		
103678	TORNILLO LAMINA No. 10 X 11/2	UN		
103679	CORTADORA DE LAMINA	DD		
103680	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4" DEWALT	UN		
103683	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG		
103684	CALENTADOR ELECT.TRIFASICO SM 700 SMARTEC 9.4LTS	UN		
103685	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG		
103686	CHEQUE 1/2"	UN		
103687	Ventana Fija alumin mate 38-31 Vidrio laminado 6mm	M2		
103688	DESMONTE E INSTALACIÒN PUERTAS VIDRIO TEMPLADO 10m	UN		
103689	SUM + INST TOPE PARA PUERTA VIDRIO TEMPLADO 10mm	UN		
103690	MARMOL ROYAL DORADO espesor 10mm, incl. flete **	M2		
103691	JUNTA PLUS (BOLSA DE 5 Kg)	UN		
103692	ALFACOLOR 1-5 PLUS NEGRO (5Kg)	KG		
103694	Protector STON PROTEC 20LT **	LT		
103695	REACTANCIA ALVANCE MULTITAP 400W 220V	UN		
103696	TERMINAL BORNA No. 4	UN		
103697	sum+inst ventana alum anodz sis 38-31 vid temp 8mm	M2		
103698	sum+inst ventana alum anodz sis 38-31 vid 5mm inco	M2		
103699	Puerta Vidri tem 10mm incluye manij+cerr (sum+ins	M2		
1037	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN		
103700	Tubo Estructural abierto 5"x2" espesor 1.5mm	ML		
103701	TORNILLO HEXAGONAL 1/2" x 1"	UN		
103702	ARANDELA PRESIÓN ZINCADA 1/2"	UN		
103703	TUERCA HEXAGONAL 1/2"	UN		
103704	CUBEIRT SANDW 2 LAM CAL 26 FIBR VDR 38mm Sum+Inst	M2		
103705	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN		
103706	transporte y evacuación de lodos	HR		
103707	Tratamiento y disposición de lodos	VJ		
103708	Servicio de carrotanque (10 M3)	UN		
103709	ELEMNTOS DE FIJACION PARA ARGOLLA EN ALUMNIO	UN		
103710	TABLA TRAPEZOIDAL ZAPAN 0.25X0.75X0.55M	UN		
103711	MANIJA O AGARRADERA JUEGO INF.TUB.GALV 3/4"L=0.86M	UN		
103712	PLATAFORMA HIDRAULIC. TIPO TIJERA	DD		
103713	TABLERO BALONCESTO 1.20*1.80 FIBRA VIDR	JGO		
103714	INSTALAC TABLERO BALONCESTO 1.20*1.80 FIBRA VIDR	JGO		
103715	SEPARADOR DE CARRILES PARA PISCINA (UN=25ML)	UN		
103716	LAMPARA(60X60CM) ESPECULAR 4X17 SOBREPONER TUBO-T8	UN		
103717	TOPE PARA PUERTA EN ACERO	UN		
103718	ESCALERA DE EXTENSIÓN 24 PASOS	DD		
103719	ESCALERA DE EXTENSIÓN 16 PASOS	DD		
103720	GARGOLA 0.15X0.09X0.50M	UN		
103721	DESMONTE ACOPLE	UN		

103722	INSTALACIÓN ACOPLE	UN		
103723	SUM E INST ACOPLE FLEXIBLE METALICO (LAV)	UN		
103724	RETIRO TAPAS SEMIESFERICAS	UN		
103725	INSTALACIÓN TAPAS SEMIESFERICAS	UN		
103726	SUMINISTRO TAPAS SEMIESFERICAS	UN		
103727	RODADERO LARGO EN ACERO L= 4 mts SUMINISTRO	UN		
103735	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL SENCILLA(Suminis)	UN		
103736	CONTRAHUELLA EN LAMINA	UN		
103737	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA	UN		
103738	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR	UN		
103739	BASE CILINDRO CANECA M-120	UN		
103740	PATAS BANCA M-30 (UN)	UN		
103741	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS	UN		
103742	POSTE DE BALONCESTO	UN		
103743	ESTRUCTURA DE TENIS (Sunministro)	UN		
103744	ESTRUCTURA MINITENIS	JGO		
103745	MALLA MINITENIS	UN		
103746	VALLA ESPECIAL 6X3 angulo de 2"x 3/16"	UN		
103747	ASOLEADORA PLÁSTICA	UN		
103748	MALLA MICROFUTBOL 3mtx2mt (nylon Nº4)	JGO		
103749	MESA PLÁSTICA	UN		
103750	DIVAN TAPIZADO	UN		
103751	SILLA PLÁSTICA	UN		
103752	TABLERO EN ACRILICO 2X1	UN		
103753	SILLA GIRATORIA	UN		
103754	PARASOL	UN		
103755	BASE PLASTICA PARASOL	UN		
103756	SILLA GRADERIA	UN		
103757	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBANDALICA COMPLETA	JGO		
103758	TANDEM 3 PUESTOS	UN		
103759	ESTRUCTURA VOLEIBOL	JGO		
103760	RED DE VOLEIBOL	JGO		
103761	RED DE FUTBOL (SEMIPROFESIONAL)	JGO		
103762	SEÑAL SALIDA 25X50CM ACRILICO	UN		
103763	SEÑAL SERVICIOS 33X30CM	UN		
103764	SEÑAL PALCO 20X40	UN		
103765	SEÑAL TRIBUNAS 30X1,20 Acrilico 3 mm	UN		
103766	SEÑAL INT NUMER 30X1,50	UN		
103767	SEÑAL ORIENTADOR PLG-V PLANO GENERAL	UN		
103768	PENDONES 0.50X6,00M	UN		
103769	Señal Riesgo EléctricoTexto Acrilico 3 mm(20X25CM)	UN		
103770	Señal Extintor con Texto Acrilico 20x25x3 mm	UN		
103771	Señal Ruta de Evacuación Acrilico 20x25x3 mm	UN		
103772	Señal Salida de Emergencia con iluminación 40x40	UN		
103773	Señal Salida Emergencia sin Iluminación(20X40CM	UN		
103774	Señal Informativa 1 Cara IDE 46	UN		
103775	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	UN		

103776	Señal Prohibido Fumar Acrilico20x20x3mm	UN		
103777	Señal Entrada Prohibida a Personas No Autorizadas	UN		
103778	Señal Extintor Acrilico 20x25x3 mm	UN		
103779	Señal Riesgo Eléctrico 20x25x3 mm	UN		
103780	Señal Protección de Manos Acrilico 20x25x3 mm	UN		
103781	Señal Prohibido Fumar Con Texto Acrilico 20x25x3mm	UN		
103782	Señal Entrada Prohi. Personas No Autori. con Texto	UN		
103783	Señal IDE-67 1 Cara	UN		
103784	Señal Protección de Manos con Texto 20*25*3mm	UN		
103785	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO Gal. 3/4 "T"	UN		
103786	JUEGO INFANTIL EN MADERA(pino patula inmuniz)	UN		
103787	MADERA ESTACONES DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4"	UN		
103788	ASADOR(Varilla 5/8")DosDandejas+Recolec(1.90x2.50m	UN		
103789	GUAYA DE ACERO DE 1/4- L.=2-2,50+PERNOS	UN		
103790	MANIJAS O AGARRADERAS BALANCIN	UN		
103792	Columpio en Madera (3 Puestos)	UN		
103794	ESTACION 1-POSTE ESTIRAMIENTO	UN		
103795	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO	UN		
103796	ESTACION 11- BANCA FORTALECIMIENTO	UN		
103797	ESTACION 12- POSTE ABDOMINALES	UN		
103798	LAMINA VALLA INSTRUCCIÓN	UN		
103799	VALLAS INSTRUCCIÓN 3 EJERCICIOS	UN		
1038	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN		
103800	ESTACION 2-TUBO EJERCICIO GEMELOS	UN		
103801	ESTACION 3- BANCA ABDOMINALES	UN		
103802	ESTACION 4- BARRA PARA SALTO	UN		
103803	ESTACION 5- BARRA FLEXION ESPALDA	UN		
103804	ESTACION 6- BARRA FLEXION PECHO	UN		
103805	ESTACION 6- BANCA PARA ESTIRAMIENTO	UN		
103806	ESTACION 7- BARRAS PARALELAS	UN		
103807	ESTACION 8- TUBOS PARA BRINCO	UN		
103808	ESTACION 9- BANCA ABDOMINALES ALTO	UN		
103809	ESPALDAR PARA BANCA M-31	UN		
103810	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO-3/8"(1.5-2.0m)	UN		
103811	BARRA DE GIRO TRAVEZAÑO(Tub. Galv.1"e=0.09")Repues	UN		
103812	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA	ML		
103813	ESCALADOR DE ARCO	UN		
103814	TORNILLOS BUTTON	UN		
103815	POSTES DE 2 MTS METÁLICO	UN		
103816	POSTES DE 2.7 MTS METÁLICO	UN		
103817	POSTES DE 3 MTS METÁLICO	UN		
103818	POSTES DE 3.3 MTS METÁLICOS **NO USAR**	UN		
103819	VALLA ESPECIAL 6X3 - SOLO LAMINA Y BANNER	UN		
103820	VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO BANNER)	UN		
103821	REGISTRO BOLA Ø3"	UN		
103822	karraplast	KG		
103823	SEÑAL ENTRADA 95X25	UN		

103824	SEÑAL IDG-S 1 CARA	UN		
103825	SEÑAL IDG-S 2 CARAS Reforzada (modf x100449)	UN		
103826	LAMINA INFORMATIVA SC-80	UN		
103827	LAMINA INFORMATIVA SC-120	UN		
103828	LAMINA SEÑAL IDG-S	UN		
103829	TORNILLO HEX G2 ZINC 1/2 X10"+2arandela+tuerca seg	UN		
103830	Cable Cobre 4/0 AWG-THHN	ML		
103831	Cable Cobre Aislado N°2/0 AWG THHN	ML		
103832	REMATE SIMPLE Cielo raso PVC L=2.70 mts (10 mm)	UN		
103836	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML		
103838	cable cobre 12 AWG THHN	ML		
103839	cable encauchetado 2 x18	ML		
103840	CABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)	ML		
103841	Cable Encauchetado 3 x12	ML		
103842	cable encauchetado 3x10	ML		
103844	cable coaxial RG59 al 60%	ML		
103845	Cable duplex 2 x14	ML		
103846	Totalizador industrial de 3x150A MG	UN		
103847	totalizador 3 x 20 A MG	UN		
103848	Breaker Ench. 3x40A LMX	UN		
103849	Breaker Ench. 3 x30Amp	UN		
103850	Breaker Ench. 2x30A LMX (10KA)	UN		
103851	Breaker Ench. 1x50A LMX	UN		
103852	Breaker Ench. 1 x40A LMX	UN		
103853	Semiila Grama DecorativaTipo Mustang III+Flete Bog	LB		
103854	tubo galvanizado 1 1/4¨ e=3.25mm	ML		
103858	Tubo galvanizado 1/2¨ e=2.5mm	ML		
103859	TEE UNION MEC PVC (ACUEDUCTO) ø 3" X 2" X 3"	UN		
103860	Tubo PVC Conduit 1 1/4¨	UN		
103861	Toma aerea caucho p/t 15a 250v codel Bifásica	UN		
103862	toma trifasica incrustar	UN		
103863	TOMA TV	UN		
103864	TOMA TELEFONICA DOS HILOS	UN		
103865	interruptor triple incluye tapa	UN		
103866	lampara hermetica 2x32W	UN		
103867	TUBO FLUORESCENTE T8 32W	UN		
103868	Tubo fluorescente 1x17 W	UN		
103869	patch panel de 24 puertos categoria 6	UN		
103870	Switch de 24 puestos categoria 6	UN		
103871	Tubo PVC 1 1/2¨	ML		
103872	UNION PVC 1 1/2" PRESION S/NORMA ICONTEC	UN		
103873	UNION PVC 1 1/4" PRESIÓN S/NORMA ICONTEC	UN		
103874	Tubo estructural Galv.ASTMA-500 GradoC- 2"e=2.5mm	ML		
103875	TUBO GALVANIZADO Ø 2" (2.5MM) CERRAMIENTO(0.098")	ML		
103876	PLATINA 5/8"X1/8**	ML		
103877	UNION PVC 1" PRESION S(NORMA ICONTEC	UN		
103878	UNION REPARACION MECANICA ø 4"	UN		

103879	Toma logica doble	UN		
103880	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN		
103881	toma monofasica regulada u hospitalaria	UN		
103882	toma sonido	UN		
103883	ALAMBRE COBRE DESNUDO C.14 AWG	ML		
103884	BREAKER TACO ENCHUF 2x15	UN		
103885	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML		
103886	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML		
103887	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML		
103888	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML		
103889	tubos hermeticos 2x32W	UN		
103890	Bombillo ahorrador 1x15 W Espiral 8.000 Hrs.	UN		
103891	pach panel de 8 puertos categoria 6	UN		
103892	patch cord 1.50 m catergoría 6	UN		
103895	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML		
103897	TEE UNION MEC PVC (ACUEDUCTO) ø 3"X 3" X 3"	UN		
103898	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2		
103899	TABLERO TRIF C/P 9 CIRCUITOS DESCONTINUADO	UN		
103900	SUM+INST TABLERO 9 CIRCUITOS	UN		
103901	VALVULA DE ALIVIO Ø2" (AIRE Y AGUA) Bronce/Acero	UN		
103902	Relleno Fluido de 10 Kg/Cm2	M3		
103903	Porton Industrial (puerta metalica correziz) **	M2		
103904	CANALETA METALICA pintura electros.12x5cm Certificada	UN		
103905	Sum+Inst canaleta metl pintura electro10x4cm	ML		
103906	Sum+Inst caja de paso 15x15	UN		
103907	Sum+InsT toma logica senll CAT 6, incluye caja,fac	UN		
103908	Sum+Ins toma cantonera, incluye caja	UN		
103909	Sum+Ins toma Video Beam, incluye caja	UN		
103910	Sum+Ins secador de manos, incluye caja	UN		
103911	Tapón PVC roscado presión de 2"S/NORMA ICONTEC	UN		
103912	Tapón PVC soldado presión Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN		
103913	ENCHAPE CRISTANAC	M2		
103914	BOQUILLA LATEX (ENCHAPES CRISTANAC+OTROS)	KG		
103915	Tapón PVC roscado presión de 1 1/2" S/NORMA ICONTE	UN		
103916	Tapón PVC soldado presiónØ 1 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN		
103917	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN		1
103918	Sum+Ins sensor iluminación, incluye caja	UN		
103919	Sum+Ins salida ilumin, incluye caja cable conexn	UN		
103920	Instalación de lampara 60x60	UN		
103921	Instalación de lampara	UN		
103922	Sum+Inst lampara redonda cerr 2x32W, incluye bomb	UN		
103923	Sum+Inst lampara redonda cerr 1x32W, incluye bomb	UN		
103924	Sum+Inst lamparar redonda cerr 1x26W, incluye bomb	UN		
103925	Sum+Inst lampara tipo tortuga 1x26W, incluye bombi	UN		
103926	Sum+Inst lampara tipo tortuga 1x16W, incluye bombi	UN		
103927	Suministro e instalación de lampara autonoma	UN		
103928	Sum+Ins varll polo tier, inclu caj insp30x30, conc	UN		

103929	Sum+Insgabinete cerr met120x60x80 cm incl vent mot	UN		
103930	Sum+Insgabinete cerr met 60x60x80 cm incl vent mo	UN		
103931	Sum+Ins pach panel de 12 puertos categoria 6	UN		
103932	Sum+Ins Switch de 8 puestos categoria 6	UN		
103933	TUBO CUADRADO 1X1"(2.0mm)ASTM ; GRADO-C A-500	ML		
103934	Sum+Ins Switch de12 puestos categoria 6	UN		
103935	Suministro e instalación de organizador vertical	UN		
103936	Suministro e instalación de organizador horizontal	UN		
103937	Marcación de puntos logicos	UN		
103938	Suministro e instalación de cable N°4 AWG	UN		
103939	Suministro e instalacion de fotocontrol	UN		
103940	Suministro e instalación de fusibles de fotocontro	UN		
103941	Sumint e inst de luminaria 70 W Metal Halide	UN		
103942	Luminaria 150 W Metal Halide (Completa)	UN		
103943	Sumint e inst de luminaria 250 W Metal Halide	UN		
103944	Sumint e inst de luminaria 400 W Metal Halide	UN		
103945	Sumint e inst de luminaria 700 W Metal Halide	UN		
103946	Sumint e inst de luminaria 70 W Sodio	UN		
103947	Sumint e inst de luminaria 125 W Sodio	UN		
103948	Sumint e inst de luminaria 250 W Sodio	UN		
103949	Sumint e inst de luminaria 400 W Sodio	UN		
103950	Sumint e inst de luminaria 700 W Sodio	UN		
103951	Sumint e inst de luminaria 1000 W Sodio	UN		
103952	Sum + Inst bombilla 70 W Sodio	UN		
103953	Sum + Inst bombilla 125 W Sodio	UN		
103954	Sum + Inst bombilla 250 W Sodio	UN		
103955	Sum + Inst bombilla 400 W Sodio	UN		
103956	Sum + Inst bombilla 1000 W Sodio	UN		
103957	Bombilla 70 W Metal Halide	UN		
103958	Bombilla 150 W Metal Halide Oboide	UN		
103959	Bombilla 250 W Metal Halide Tubular	UN		
103960	Bombilla 400 W Metal Halide	UN		
103961	Sum + Inst bombilla 1000 W Metal Halide	UN		
103962	kit luminaria 70 W, arrancad, condens, reacta	UN		
103963	kit luminaria 150 W, arranc, condens, reactancia	UN		
103964	kit luminaria 250W, arranc, cond, reactancia	UN		
103965	kit luminaria 400W, arranc, cond, reactancia	UN		
103966	kit luminaria 1000W, arranc, cond, reactancia	UN		
103967	Sum+ Inst caja de inspección eléctrica, tipo Coden	UN		
103968	Servicio de limpieza de caja de inspección eléctri	UN		
103969	Sum + Inst totalizador 3 x 50-3x100A	UN		
103970	luminaria 1000W Metal Hali T.Camp A.P+foto+bra+bom	UN		
103971	Pegaporcelanato**	KG		
103972	TABLERO TRIF S/P 6 CIRCUITOS	UN		
103973	TEE CPVC 3/4"	UN		
103974	TEE CPVC 2"S/NORMA ICONTEC	UN		
103976	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN		W

103977	PINTURA MODULO M-3A COLUMPIO (TODO COSTO)	UN	6
103978	PINTURA MODULO 3a (todo costo)	UN	
103979	ALQUILER DE FINISHER	DD	
103980	POCETA LAVAPLAT.ACERO.INOX.L=56CM,A=34CM,PROF=17CM	UN	
103981	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO	M2	
103982	SUM E INST DE GUARDA ESCOBAS 75mm PVC COLOR NEGRO	ML	
103983	SUMIN+INSTALACDE BORDE NARIZ(A=5CM;CAIDA=3CM)	ML	
103984	LAVAMANOS ESFERICO 0.32m ACERO INOX. BRILLANTE **	UN	
103985	LAVAMANOS ESFERICO 0.42m ACERO INOX. BRILLANTE **	UN	
103986	BASE GRANULAR BG-2 (INVIAS)	M3	
103987	LOSETA PREPULIDA LISTON (30X30)FONDO ROJO	M2	
103988	DISCO PARA SIERRA 10" 80 DIENTES	UN	3
103989	PLANCHON EN SAPAN (0.20x0.03x4M)	UN	
103990	TORNILLO NEGRO PARA MADERA 6"x1"	UN	
103991	PLATINA ACERO 0.2 X 0.20 X 1/8"	UN	
103992	COLBON MR 60	KG	
103993	planeadora para cantear	DD	
103994	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA	DD	
103995	BLOQUE MADERA 18X18X3 MTS	UN	
103996	Geotextil T-2100	M2	
103997	INMUNIZANTE INCOLORO TEXSA	GLN	
103998	GEOmalla Fortgrid BX 100 refuerzo biaxial	M2	
1040	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	1
104000	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	
104001	Control de Alumbrado (S/Diagrama Unifilar)PALACIO	UN	
104002	DISCO PARA PULIR MADERA VELCRO 5" GRANO 120	UN	
104003	BOLILLO SAPAN 10mm PARA TARUGO 2.70mts	UN	
104005	MASILLA POROSIL (5,3KG) 1GLN	GLN	
104006	FILTRO TRAMPA PARA ORINAL GBA	UN	
104007	GUARDAESCOBA PVC NEGRO h=7.5CM(Sum+Inst)	ML	
104008	PLATAFORMA METALICA (UN)	DD	
104009	LAMINA ACRILICO TRNSP.2MM(1.2X1.8M)	UN	
104010	TORNILLO CARRIAJE 5/16" X 2"	UN	
104011	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"X11/4" PUNTA BROCA	UN	
104012	PLATINAS EN ELE Y U BISAGRAS Y ENGANCHE	UN	
104013	BALINERAS PARA RODAMIENTO DE RIEL	UN	
104015	TUERCA HEXAGONAL 5/16" + ARANDELA 5/16"	UN	
104016	RESORTE ACERO DE 3"	UN	
104017	GRASA LUBRICANTE MINERAL	KG	
104018	DISCO 9"X1/8" para corte de metal	UN	
104019	Perro Galvanizado 5/16"	UN	
104020	Tensor 5/16"	UN	
104021	tornillo hexagonal punta broca 10"x1/2"	UN	
104022	Flanche en lám galv cal 26 L=2.40mts desar 0.20mt	UN	
104023	TALADRO MANUAL INALAMBRICO	DD	
104024	Cable Acero galvanizado 5/16" (Alma de acero)	ML	
104025	BREAKER TOTALIZADOR 1000AMP - 1250AMP	UN	

104026	Bandeja AceroInoxi.Cal.18+rejilla varilla 3/8"-304	UN		
104027	Polea Diferencial 5Tn-2 Ramal Cadena 6-3m de levan	UN		
104028	Tapa blanca doble para tomacorriente	UN		
104029	TOMA DOBLE HOSPITALARIA POLO TIERRA 15 A	UN		
104030	CONECTOR TIPO BASTAGO SERIE SC COMPRESION 2/0 (MT)	UN		
104031	FUSION DE CONECTORES	UN		
104032	BANDEJA DE FIBRA OPTICA (CAJA MONDRAGON)	UN		
104033	PATCH CORD MULTIMODE SC-SC 3	UN		
104035	CABLE TELEFONICO 10 PARES INTERIOR	ML		
104036	CABLE TELEFONICO 10 PARES EXTERIOR	ML		
104037	GRAPA ZINCADA / GALV 1" UN ALA	UN		
104038	GEOmalla Biaxial LBO 301 Pavco	M2		
104039	Geodren planar e=5.0mm GMX-7 h=0.50m	ML		
104040	Soldadura epóxica de dos componentes (EPOTOC L - S	KG		
104041	cofre metálico-para tablero general 1.20x0.80m+pin	UN		
104042	InterruptorTermomagnéticoIndust.3x100Amp	UN		
104043	InterruptorTermomagnéticoIndust.3x70Amp(LG)LS	UN		
104044	Contactor3x70Ampx220V Telemecanic	UN		
104045	InterruptorTermomagnéticoIndust.3x100AmpLEGRAN	UN		
104047	Arco pony futbol movil H=1m x A=1.2m x Prof 0.50m	UN		
104048	PLATINA 1-1/2"X3/16"L=6M	UN		
104049	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN		
104050	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO EB 6"(LIVIANO)	ML		
104051	TERMINAL ADAPTADOR PVC 2"	UN		
104052	TERMINAL APADTADOR PVC 3"	UN		
104053	TERMINAL APADTADOR PVC 6"	UN		
104054	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 4"(PESADO)	ML		
104055	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN		
104056	BREAKER INDUSTRIAL (LUMINEX) 3X150AMP	UN		
104057	Contactor3x70Ampx220V Telemecanic	UN		
104058	Contactor3x70Ampx220V CHINT-Tripolar	UN		
104059	Interruptor perilla para tablero electrico	UN		
104060	ABRAZADERA COLGANTE 3"	UN		
104061	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML		
104062	TUERCA HEXAGONAL 1/4" ZINCADA	UN		
104063	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN		
104064	TORNILLO CARRIAJE 21/2"X1/4" ZINCADO	UN		
104065	TERMINAL IMC 3"	UN		
104066	UNION GALV IMC 3"	UN		
104067	TUBO IMC 3"	ML		
104068	CURVA GALV IMC 3"	UN		
104069	CAJA D/PASO 40X40X25cm METALICA-INTERPERIE	UN		
104070	Regadera Saona Redonda 8 pulg brazo 40cm Cromo	UN		
104071	TAPA REGISTRO ALUMIN. 20X30CM	UN		
104073	LAMINA ETERBOARD 8MM-1.22X2.44M	UN		
104074	LAMINA ETERBOARD 10MM-1.22X2.44M	UN		
104075	LAMINA FIBROCEMENTO 14MM-1.22X2.44M	UN		

104076	LAMINA ETERBOARD 17MM-1.22X2.44M	UN		
104077	TIRO A TIRO + PERNO	UN		
104078	PARAL BASE 9 CAL.26	ML		
104079	PARAL BASE 9 CAL.26	ML		
104080	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN		
104081	PARAL BASE 6 CAL.24	ML		
104082	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN		
104083	CANAL BASE 9 CAL.24	ML		
104084	CANAL BASE 6 CAL.24	ML		
104085	ESLINGA EN Y CON GANCHOS+TERM+MOSQUET	UN		
104086	ARNES CUERPO ENTERO 1 ARGOLLA	UN		
104087	LINEA DE VIDA CON ABSORCION DE ENERGIA-1.80M	UN		
104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD		
104090	RODILLO OVEJERO (Lana)	UN		
104091	LAMINA GALVANIZADA CAL.18 (1.22X2.44M)	UN		
104092	ABRAZADERA COLGANTE 2"	UN		
104093	TERMINAL IMC 2"	UN		
104094	UNION GALV IMC 2"	UN		
104095	TUBO IMC 2"	ML		
104096	CURVA GALV IMC 2"	UN		
104097	CABLE DUPLEX 2X10 AWG	ML		
104098	CableFibraOptica2x12HilosMuitimodo50/125 HDPE	ML		
104099	Hebilla Bandit 1/2"	UN		
104100	Cinta Bandit 1/2" Acero Inoxidable	ML		
104101	UNION EMT - 3/4"	UN		
104102	MARMOL ROYAL VERDE JP-30X1	M2		
104103	CORAZA AMERICANA 3/4"	ML		
104104	CONECTOR PARA CORAZA 3/4"	UN		
104105	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ		
104106	PARARAYOS DE 5 PUNTAS FARADAY	UN		
104108	GABINETE IP-65 (1.0X0.8X0.30M)	UN		
104109	FAVIGEL SUELO ARTIF.MEJOR.PUETA A TIERRA (25Kg)	UN		
104110	CORONA ANTIESCALATORIA DE SEGURIDAD	UN		
104111	TEE UNION MEC PVC (ACUEDUCTO) ø 4"X 3" X 4"	UN		
104112	Tubo Estruct.Galv.Ø2"-1.5mmASTM A-500 Grad-C	ML		
104113	Tubo Estructur.(100x100x4.0mm) ASTM- GRADO-C	ML		
104114	Tubo Estructur.(150x50x4.0mm)ASTM A-500 Grado-C	ML		
104115	Tubo Estructural Negra (50x50x3.0mm) ASTM GRADO-C	ML		
104116	PLATINA (0.033X0.84m) 5/8" Acero Inoxidable	UN		
104117	PLATINA (0.02X0.45m) e=2cm Acero Inox.	UN		
104118	TORNILLO 5/8 X 3-1/2"Zincado (Inc. Tuerca)(	UN		
104119	PINTURA ELECTROSTATICA GRIS POLVO	KG		
104120	bombilla 70 W Sodio	UN		
104121	bombilla 150 W Sodio	UN		
104122	bombilla 250 W Sodio	UN		
104124	BIOSALUDABLE FLEXION DE ESPALDA (Acensor)	UN		
104125	MODULO BALANCÍN CINTURA IDRD (PENDULO)	UN		

104126	CAMINADOR BIOSALUDABLES -DISEÑO-IDRD+TRANSP	UN		
104127	GIRO CADERA ADULTOS/ MAYORES- DISEÑO-IDRD+TRNSP	UN		
104128	PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-IDRD(SUM+INST)	UN		
104129	ABDOMINALES ADULTOS MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN		
104130	BARRAS BIOSALUDABLES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN		
104131	GIRO DE MANOS ADULTOS/ MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN		
104132	TOMADOBLEGRAD.HOSPITAL.POLO-TIERRANARANJA 15+TAPA	UN		
104133	SOLDADOR + PREST. IDRD	DD		
104134	MONTACARGA (2.5 Ton.)	DD		
104135	PINTURA POLIURETANO GRIS/NEGRO(DUPONT)+DISOLVENTE	GLN		
104136	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN		
104137	RODILLO 3" FELPA MANGO PLASTICO PARA VINILO	UN		
104138	ESMALTE URETANO NEGRO (COMPONENTE-A)	GLN		
104139	ESMALTE URETANO NEGRO (COMPONENTE-B)	GLN		
104140	Tubo Estructural Galv Ø4"2.5mm ASTM A-500Grad-C	ML		
104141	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN		
104142	LAMINA HOT ROLLED (HR) 3/8" (9.5mm) de 2m x 1m **	UN		
104143	Perno 1/4" grado 5, L=0.075m **	UN		
104144	TORNILLO Nº8 X 1" AUTOPERFORANTE	UN		
104145	SUPERVISOR CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURA **	HR		
104146	PLATINA 1/8 X 1/2"	ML		
104147	MARMOLINA (40Kg)	BTO		
104148	TOMA DOBLE HOSPI POLO TIERRA NARAN.15A+TAPA LEVITO	UN		
104149	Vigueta 41.3mmX2.44mm	UN		
104150	Omega 60.3mm 2.3/8X2.44m	UN		
104151	Angulo 29mmX2.44m	UN		
104152	Masilla Supermastico 5 Gl	UN		
104153	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN		
104154	LOCTITE (3 ONZAS)	UN		
104155	REGULADOR GAS 2 ETAPA Ø2"	UN		
104156	BASE GRANULAR BG-1 / BG-2	M3		
104157	MANOMETRO GAS 1-10PSI - CARATULA 2 1/2"	UN		
104158	hidrante milan canexión pvc 3"	UN		
104159	POSTE CONC.TIPO LINEA/A.P.-(RESIST:510Kg)H=8M	UN		
104160	POSTE DE CONC.PRETENS.A.P.(10M)RESISTENC:750KG	UN		
104161	POSTE DE CONC.PRETENS.A.P.(10M)RESISTENC:510KG	UN		
104164	Protector de arbol M-90 Metàlico Circular IDU	UN		
104165	LAMPARA HERMETICA 2X32 (ACRILICO)+ TUBOS	UN		
104166	Tablero monofasico 4 Cicuit.	UN		
104167	MALLA CERRAMTO TELA VERDE2.10M ALTO 80Gr/M2 CONSTR	ML		
104168	MALLA CERRAMTO TELA VERDE 1.65M -80Gr/M2(2 AÑOS)	ML		
104169	CERCO ORDINARIO (10X10CM) L=3M	ML		
104170	CERCO ORDINARIO (10X10CM) L=4M	ML		
104171	Breaker Ench. 3x60A	UN		
104172	Totalizador de Industrial 70 A 100 AMP	UN		
104173	CONECTOR PARA CORAZA 3/4"RECTO	UN		
104174	CORAZA LIQUID TAPE 3/4"	ML		

104175	CABLE UTP CAT 5E SIEMON	ML		
104176	CONECTOR PARA CORAZA LIQUID TAPE 3/4"	UN		
104177	Resina Poliol (Componente A) de Polyurea	KG		
104178	Isocianato (Componente B) de Polyurea	KG		
104179	Pigmento para Polyurea	KG		
104180	Primer Barrera de vapor	KG		
104181	Platina 3/4"x1/4"	ML		
104182	Piso laminado madera 1.215 m x a=0.125 m, e=12mm *	M2		
104183	JUEGO EN MADERA -1 CASETA-20 NIÑOS	UN		
104184	JUEGO EN MADERA -2 CASETA-35 NIÑOS	UN		
104185	ALFARDA L=2.5M Ø=10CM	UN		
104187	VALVULA/REGISTRO BOLA Ø 1" (MANIJA - METALICA)	UN		
104188	REGISTRO BOLA Ø 2 1/2"	UN		
104190	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTO	UN		
104191	DESENGRASANTE IXELL-COLPISA	GLN		
104192	BARNIZ MARINO-COLPISA ALTA RESISTENCIA	GLN		
104193	BARNIZ 70.000-COLPISA ALTA RES. BICOMPONENTE	GL		
104194	PROMOTOR DE ADHERENCIA IXELL-COLPISA	1/4GL		
104196	EXTENSION ELECTRICA -100M	DD		
104197	ENSAYO (Prueba estandar de penetración) SPT **	UN		
104198	ENSAYO (Prueba corte directo con veleta) SVT **	UN		
104199	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS (TIRO)	UN		
104200	DECK PLASTICO 40% MADER-60%PLASTIC;A-15CM-INTERIOR	M2		
104201	Base Granular + Transporte (recebo)	M3		
104202	LAMINA POLICARBONATO MACIZA 6MM(2.05X5.80M)	UN		
104203	CLORURO DE METILENO	LT		
104204	TORNILLO PASANTE CABEZ.EXAG.3/8"L=20CM+ARAND+DOB.T	UN		
104205	ULAMINA-HR(15X15X15CM)L=0.15Me=1/8"+2 PERF3/8"	UN		
104206	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML		
104207	CORTE DE LAMINA POLICARBONATO CON RUTEADORA	ML		
104208	PERFIL HR RECTANGULAR 120X60 (e=2.5MM)6M	UN		
104210	VIDRIO TEMP.10MM+MARCO ALUMINIO-ALUMINA INSTAL	M2		
104211	BORDILLO PREFABRICADO B-30 (H=0.30M;A=0.10M:L=1.0M	UN		
104212	TANQUEPLAST20M3POLIETIL. Y UV+TAPA+ACC+TRANSP.	UN		
104213	RODILLO FELPA CON MANGO DE 9" PROFESIONAL	UN		
104214	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1-1.5M)	UN		
104215	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1.5-2.0M)	UN		
104216	ENDURECEDOR COLPISA X 20	GLN		
104217	DISOLVENTE D-20	GLN		
104219	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO 235	HR		
104220	DISOLVENTE LENTO O RAPIDO (IXELL PLUS) **	GLN		
104221	Sifón PVC-S D=4"	UN		
104222	Abrillantador de 40 cm3	UN		
104223	TAPON ROSCADO PVC D=3"	UN		
104225	ADOQUIN Nat. 24X12X6 (VEHICULAR LIVIANO) obra	UN		
104226	CARBONILLA(ESCORIA FINA+TIERRA CERN+ARENA)+TRANSP	M3		
104231	Rejilla tipo Sifón en aluminio 20x20 sosco 6"	UN		

104232	Placa Conc+Grafil4mm+Recub.granBlanc62.5x62.5e=4cm	UN		
104233	TRANSITO (6 SEGUNDOS)	MES		
104234	NIVEL (AUTOMATICO)TOPOGRAFIA	MES		
104235	CALADORA	DD		
104236	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN		
104237	Rejilla Bronce TC 31/2"x3"	UN		
104238	COMPACTADOR DINAPAC 2 TON (Oper+Comb)	DD		
104239	COMPACTADOR DINAPAC 1 TON (Oper+Comb)	DD		
104240	COMPACTADOR DINAPAC 1/2 TON (Oper+Comb)	DD		
104244	TRANSPORTE VIBROC.DOBLE RODILL.3TON.(IDA Y REGRES)	UN		
104245	TRANSPORTE VIBROC.DOBLE RODILL.7TON.(IDA Y REGRES)	UN		
104246	TRANSPORTE VIBROC.DOBLE RODILL.11/2TON.(IDA Y REGR	UN		
104247	TRANSPORTE VIBROC.DOBLE RODILL.800KG.(IDA Y REGR	UN		
104248	MONOCILINDRO UN RODILLO 800 KILOS (SIN OPERARIO)	DD		
104249	RETROEXCAVADORA PC-40 (ORUGA) Inc. Oper+Comb	HR		
104250	Arrancador Motobomba direct.trifasico 10 a16A 220V	UN		
104251	Cable de control AWG 3X18 blindado	ML		
104252	ELECTROBOMBA 10HP-TRIFAS.ALTA PRES. 3"SUCC 3"DESC	UN	2	
104253	CONTACTOR TRIPOLAR 32A AC BOBINA 220	UN		
104254	MINIINTERRUPTOR TRIPOLAR 32A	UN		
104255	RELE DE SOBRECARGA TERMICA 24-32A	UN		
104256	RIEL OMEGA 2m	UN		
104257	PILOTO 22 mm (ABB O Similar) Con LED Incluido	UN		
104258	CANALETA PLASTICA 32X12 POR 2m	UN		
104259	MARQUILLAS (Usar cio-101343)	UN		
104260	PULSADOR DOBLE START STOP	UN		
104261	FLOTADOR PARA PROTECCION DE NIVEL	UN		
104262	BORNA N°12	UN		
104263	MANOMETRO 0-100psi GLICERINA VERT. CARAT4"	UN		
104264	TECNICO ELECTROMECANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN		
104265	Deslizadero en Fibra de Vidrio 5Mts (Inc. Transp)	UN		
104266	ESPEJO CRISTAL INCOLORO(SUM+INST)	M2		
104268	SEÑAL P4-ID PARQUE METROPOLITANO (SUM)	UN		
104269	CENIZA + TRANSPORTE	M3		
104270	ORINAL GOTTA CORONA BLANCO	UN		
104271	VALVULA ANTIVANDALICA ORINAL EMPOTRAR ALTA EFICIEN	UN		
104272	SANITARIO ALONGADO CORONA CONTROL-SAN GIORGIO	UN		
104274	REGISTRO BOLA 1 1/2"BRONCE ROSCAD0	UN		
104275	GRUA TELESCOPICA P&H (50 TON)	DD		
104277	PLANCHON ORDINARIO (0.20X0.04X4M)	UN		
104279	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD		
104280	REPISA ORDINARIO (5X10CM) L=3M	ML		
104281	BLOQUE ALIGERANT.BLOQELON SANTAFE(8X23X80CM)	UN		
104282	ALQUILER DE TRONZADORA PARA METAL	DD		
104283	REMOVEDOR PVC (1/8 Gal)	UN		
104284	UNIVERSAL PVC-P Ø 2"	UN		
104285	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.12 (Hueco 2-1/4")	M2		

104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD		
104288	TAZA INSTITUC. ELONGADO Vitromex	UN		
104289	TAZA INSTITUC. ELONGADO DISCAPACITADOS BLANCO	UN		
104291	VALVULA DE ALIVIO 1/2" -AMERICANA	UN		
104292	CHEQUE VERTICAL 1/2" HELBERT	UN		
104293	ORINAL TIPO SECO PORCELANA	UN		
104294	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")	UN		
104295	LLAVE ANTIVANDALICA CROMADA DOCOL	UN	4	
104296	Accesorios Conex.Valv.Antiv.a Sanit.BRIGGSx Encima	UN		
104297	PUNTILLA ESTRIADA ACERADA 3" CON CABEZA	LB		
104298	SEÑAL (0.60X0.70M) EJERCIC ADULTOS MAYOR+TRANSP	UN		
104299	DUCHA ANTIVANDALICA CROMADA	UN		
104300	Papelera Metal.Cromada multiusos. 5 lts - Essenza	UN		
104301	EQUIPO PARA SOLDADURA MIG(Pinza+Antorcha+Manguera)	MES		
104302	TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	UN		
104303	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN		
104304	TORNILLO AUTOPERFORANTE (10X21/2")	UN		
104306	GABINETE.MET.1.20X0.60MLAM.CAL.22-PARA SWITCH 24PT	UN		
104307	AUTOADHESIVO PARA AMARRE PLÁSTICO	UN		
104308	Percha Sencilla Cromada importada	UN		
104309	GabineteAceroImport.Toallas de papelSobrepon+Cerra	UN		
104310	BarraSeguridad 12"Acero Inox.Sobrepon a pared	UN		
104311	DispensadorAntiBact.BlancoBocherini(1 Botella)	UN		
104312	Arandela Plana Ø3/8"	UN		
104313	BLOQUE MEDIO #5(33X11.5X11.5CM) HELIOS	UN		
104314	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN		
104315	ANÁLISIS DE SUELO AGRONOMICO COMPLETO	UN		
104316	ANÁLISIS FITOSANITARIO (microbiologico)	UN		
104317	ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD CABEZA VARIABLE	UN		
104318	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO		
104319	Marco y tapa para camara CS 280	UN		
104320	TEJA DE ZINC(TZO) Cal.33 (2.44*0.80M)	UN		
104321	VARA CORREDOR D=8CM (L=3M)	UN		
104322	VARA DE CLAVO (Ø 4-5CM) L=3.00M	UN		
104323	Graniplast Blanco (Saco de 35 Kg)	KG		
104324	IMPERMEABILIZANTE IMPERMUR	KG		
104325	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR		
104326	LINIERO ELECTRICO CON CERTIFICAC+PREST.	JRN		
104327	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO-1COMPLETO	UN		
104328	RETROEXCAVADORA 320(ORUGA)OPER+COMB	HR		
104329	Piedra Pizarra 5-8mm Negro (40x40cm) Suministro	M2		
104330	IGAS GRIS ROLLO (de 3/8" - 10mm) rollo de 4,5	ML		
104331	ASIENTO EN LONA PARA COLUMPIO	UN		
104332	Metrosidero rojo(1-1,5M)	UN		
104334	ARBOL Jazmin Chino (1-1,5M)	UN		
104335	Tornillo 1/2*6"	UN		
104336	Suministro tornillos 1/2*9"	UN		

104337	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	UN		
104338	Papiro (1,1m)	UN		
104339	Arbol Higuerilla roja o amarilla H=1-1.50m	UN		
104340	Llanta Reciclada de 1-2 MM Negra	KG		
104341	Pigmentación de Llanta (HULEX)	KG		
104342	PEGANTE PU MONOCOMPONENTE. para Caucho	KG		
104343	ALCOHOL ETÍLICO AL 97%	KG		
104344	XILENO	KG		
104345	Ripio de Llanta en forma de paja negra	KG		
104346	TABLERO 36 CTOS, ESP. PARA TOTALIZ LUMINEX	UN		
104347	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SIKA-1 (4Kg)**	KG		
104349	UNION GALV EMT 3"	UN		
104350	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN		
104351	UNION GALV EMT 3/4"	UN		
104352	UNION PVC CONDUIT 3"	UN		
104353	CURVA CONDUIT 90º PVC 1 1/4"	UN		
104354	CURVA CONDUIT 90º PVC 3/4"	UN		
104355	CURVA CONDUIT 90º PVC 1/2"	UN		
104356	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/2"	ML		
104357	CURVA GALV IMC 1 1/2"	UN		
104358	UNION GALV IMC 3/4"	UN		
104359	UNION GALV IMC 1 1/2"	UN		
104360	TUBO CONDUIT GALV IMC 2"	ML		
104361	UNION GALV IMC 1 1/4"	UN		
104362	CURVA GALV IMC 1 1/4"	UN		
104363	CURVA GALV IMC 1"	UN		
104364	UNION GALV IMC 1"	UN		
104365	TUBO GALVANIZADO IMC 3/4"	ML		
104366	CURVA GALV IMC 3/4"	UN		
104367	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML		
104368	TUBO CONDUIT GALV IMC 1/2"	ML		
104369	CURVA GALV IMC 1/2"	UN		
104370	UNION GALV IMC 1/2"	UN		
104371	SENSOR DE ILUMINACION	UN		
104372	SUBBASE GRANULAR SBG-1/SBG-2 (INVIAS) + Transp.	M3		
104373	LAMPARA REDONDA CERRADA 2X32+BOMB.	UN		
104374	LAMPARA REDONDA CERRADA1X32W+bombillo	UN		
104375	LAMPARA REDONDA CERRADA(1X26W)+bomb	UN		
104376	LAMPARA TIPO TORTUGA 1X26 W + bombillo	UN		
104377	LAMPARA TIPO TORTUGA 1X16W+bombillos	UN		
104378	LAMPARA AUTONOMA	UN		
104379	PACH PANEL 12 PUERTOS CAT. 6	UN		
104380	SWITCH DE 8 PUESTOS CAT. 6	UN		
104381	SWITCH DE 12 PUESTOS CAT. 6	UN		
104382	BOMBILLA SODIO 1000 W OVOIDE GRANDE	UN		
104383	RACK METALICO 0,60MX0,60MX0,80 +multitoma	UN		
104384	FOTOCONTROL	UN		

104385	LUMINARIA METAL HALIDE 250 W (Completa)***	UN		
104386	LUMINARIA METAL HALID 250W (inc.fotoc+braz+bomb)	UN		
104387	LUMINARIA SODIO 1.000W (inc fotoc+brazo+bomb)	UN		
104388	BRAZO LUMINARIA 1 1/2"	UN		
104389	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR		
104390	BOMBILLA 1000 W Metal Halide Oboide Claro	UN		
104391	SIFON PARA LAVAPLATOS PLASTICO+CANASTILLA (4")	UN		
104392	SIFON PARA ORINAL	UN		
104393	ENSAYO DE DENSIDAD EN NUCLEO DE ASFALTO	UN		
104394	TUBO PRESION Ø3/4´´ RDE 21 PVC X6ML S/NORMA ICONTE	ML		
104395	ENSAYO DE FLEXION EN ADOQUIN	UN		
104396	ENSAYO DE COMPRESIÓN EN ADOQUIN	UN		
104398	VINILO TIPO II TITO PABON	GLN	2	
104399	Puerta aluminio + vidrio templado 6mm con perfil 1 1/2x3"	M2		
104400	VETANA ALUMINIO CORREDIZA 50-20	M2		
104401	ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN CAMPO Y LABORATORIO	UN		
104402	ENSAYO DE VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN EN CAMPO	UN		
104403	Alfajia en aluminio de 11cms (sumnist+inst)	ML		
104404	VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6mm	M2	5	
104405	ACRILICO INCOLORO 4mm. - Puerta o Vent.(Sum+inst)	M2	1	
104406	TRANSPORTE DE MUESTRAS(VIAJEXCADA CUATRO PARQUES)	VJ		
104407	TERMINAL CONDUIT PVC 1/2" **	UN		
104408	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	5	
104409	Tornilllo Fija T Eter,punta broca 12.5 cm Galv cal	UN		
104410	TANQUE CONICO 2000 LTS.PVC- AguA Negro+tapa	UN		
104411	SIKA TRANSPARENTE-10 X (5 GALONES)	GLN		
104412	Niple HG 3/4"x6"	UN		
104413	Anclaje Epóxico Resina Red Head G-5 (1/4 Gln)	UN		
104414	PIEDRA CREMA DURA RUSTICA(SEC-PROM.15X30X30)BLOQUE	M2		
104415	CAMILLA EN MADERA PARA FORMALETA (UN)	SMN		
104416	LADRILLO ESTRUCTURAL VERT 0,33*0,115*0,11 STA/FE	UN		
104417	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Roca	ML		
104418	PILOTE EN CONCRETO PROCESO .40 Roca	ML		
104419	LISTON ZAPAN (Tabla 0.02X0.20X2.90M)	UN		
104420	BARNIZ (BASE + ACABADO)MADERA	GLN		
104421	BARNIZ TRANAPARENTE MADERA	GLN		
104423	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (Nueva) 19MM	M2		
104424	REJILLA PEATONAL 40X40X8CM CONCRTETO REFORZADO	UN		
104425	CUARTON /DURMIENTE EN ORDINARIO 4X4X3M	UN		
104426	REJILLA SL-100(83.5X45.5X14CM)+MARCO(100X65X14CM)	UN		
104427	TORNILLO1/2"L=9"ZINCADO.CAB.LISACARRIAJE(2ARAN+2T)	UN		
104428	SELLANTE CORONA PARA BOQUILLA (FRASCO 540CM3)	UN		
104429	ENCHAPE CRISTANAC MOSAICO CRISTAL COLOR 30X30CM	M2		
104430	BLACK INSERT-SUPLEMENTO	UN		
104431	JACK RJ 45 CAT 6 SIEMON	UN		
104433	BREAKER(3X200AMP) TERMOMAGN.TRIFÁSICO	UN		
104434	BREAKER 3X(70-100AMP)LUMINEX	UN		

104435	TERMINAL PARA CABLE	UN		
104436	INTERRUPTOR TIPO RIEL MONOP(1X20AMP)	UN		
104437	BREAKER INDUSTRIAL 3X50A	UN		
104438	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1000/A5	UN		
104439	TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LTS	UN		
104440	VALVULA DE PIE DE 4"BRONCE + CANASTILLA -150 PSI	UN		
104441	FLAUTA DE DESCARGA DE 6"	UN		
104442	TUBO GALVANIZADO 4" AGUA	ML		
104443	TUBO PRESION HG 6"	ML		
104444	UNION GALVANIZ.6"	UN		
104445	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN		
104446	TEE GALVANIZ.4"	UN		
104447	TEE GALVANIZ.6"	UN		
104448	CODO GALVANIZADO 90°-Ø6"	UN		
104449	CODO 90 °GALVANIZADO Ø4"	UN		
104450	VALVULA DE PIEØ 3"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALIC	UN		
104451	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA. EYECTOR	UN		
104452	UNION DRESER DE 3"	UN		
104453	CAMILLA EN MADERA DE (1.40X0.70M) CONVENCIONAL (UN)	DD		
104454	CERCO ABARCO CEPILLADO(8X8CM) L=4M	UN		
104455	BIOSALUDABLE ELIPTICA	UN		
104456	BIOSALUDABLE BICICLETA ESTÁTICA	UN		
104457	MODULO BARRAS PARALELAS S/DISEÑO	UN		
104458	MODULO MOVIMIENTO CADERA S/DISEÑO	UN		
104459	MODULO TIMON VOLANTES DOBLES S/DISEÑO	UN		
104460	MODULO RUEDA DE BRAZO S/DISEÑO	UN		
104461	BIOSALUDABLE MASAJEADOR DE ESPALDA	UN		
104462	MODULO DORSAL PECTORAL DOBLE (Brazos altos)	UN		
104463	MODULO PIERNAS PRENSA HORIZ.-FLEX. S/DISEÑO	UN		
104464	MODULO BALANCIN CINTURATWISTER TRIPLE S/DISEÑ.IMP	UN		
104465	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS S/DISEÑO.IMPORTADO	UN		
104466	MODULO CAMINADOR AEREO S/DISEÑO.	UN		
104467	ADOQUIN CEMENTO PEAT. AMAR-MARRON-SALMON(6X10X20CM	UN		
104468	ADOQUIN CEMENT PEAT. AMAR-MARRON-SALMON(6X10X20CM	M2		
104470	ACRONAL/GRECONAL	GLN		
104471	PVA	GLN		
104472	EMULSIÓN ASFALT.SIKA(CUBIERTAS/TERRAZAS) 200KG	UN		
104473	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN		
104474	TAPA REGISTRO PLÁSTICA 25X25CM	UN		
104475	TAPA REGISTRO PLÁSTICA 30X30CM	UN		
104476	TOMA L (6-20) LEVINTON+ TAPA(DE INCRUSTAR)	UN		
104477	CLAVIJA LEVINTON L6-20	UN		
104478	SUPLEMENTO PARA CAJA 2.400/2.800	UN		
104479	LADRILLO RECOCIDO (19X9X6.5CM) DEPOSITO	UN		
104481	ACCESORIOS CONEX. VALVULA ANTIVAND. A ORINAL	UN		
104482	GRIFERIA LAVAMANOS DE PUSH DOCOL	UN		
104483	BROCA 5/8" (L=12") MUROS	UN		

104484	GUARDAESCOBA O ZOCALO BH5 (33X7.2-1)	ML		
104485	ALQUILER DESTRONCADORA	DD		
104486	UNIÓN GALVANIZADA DE 1 1/2"	UN		
104487	FICHA TECN. REGIST.FORM.SDA+PLANO UBIC+SEGUIM+CONC+RESOLU	UN		
104488	TUBO PVC PRESIÓN Ø1/2" RDE-21	ML		
104489	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ6" CON RUANA	UN		
104490	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ 4" CON RUANA	UN		
104491	TUBO PVCP 21/2"	ML		
104492	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" e=3-38mm Roscado	ML		
104493	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ2" CON RUANA CAL.18 30X30	UN		
104494	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ1" CON RUANA	UN		
104495	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR		
104496	PLANTA ACHIRA PARA JARDIN	UN		
104497	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2		
104498	ADOQUIN 26X12.5X6CM(VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	UN		
104500	ADOQUIN 10X20X8CM(VEHIC.MEDIANO) EN FABRICA	UN		
104501	Sifon en P lavamanos Discapaci. Ref.62-AA-1040448	UN		
104502	Desague con rejilla lavamanos Ref. 62-AA-210	UN	6	
104503	Válvula Institu. Sanitario Antivandalica Ref.75127 tipo push	UN		
104504	Valvula Orinal Antivand. tipo push Ref. 751290001	UN		
104505	IPE(120) SUMINISTRO	KG		
104506	IPE(140) SUMINISTRO	KG		
104507	IPE(180) SUMINISTRO	KG		
104508	Griferia Lavamanos Push Antivan. Ref. 947120001	UN	9	
104509	NIPLE GALVANIZADO Ø 4 " L=0.40M	UN		
104510	NIPLE GALVANIZADO Ø 4 " L=0.60M	UN		
104511	Valvula Mezcladora Ducha Ref. 4-AA-00000906	UN	4	
104512	Tubo Estrctur.Negro redond Ø 6" (e=6mm)	ML		
104513	Tubo Estrctur.Negro redond Ø 4" (e=3mm)	ML		
104514	Barra Seguridad 36" Acero Inox. Satinada 8-AA-536	UN	8	
104515	Ring para Boxeo (reglamentario) Sum + inst	GL		
104516	CODO 90º SANITARIO PVC Ø 3"CXE	UN		
104517	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN		
104518	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN		
104519	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 70x70cm	UN		
104520	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 90x90cm	UN		
104521	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 80x80cm	UN		
104522	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc3.000)Caja 100x100cm	UN		
104524	TAPA INSPECC.METALICA SIFÓN DE 5X3" LISA	UN		
104525	REGISTRO 11/4"PASO DIRECTO-CORTINA BRONCE ROSCADO	UN		
104526	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN		
104527	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1 1/4"	UN		
104528	PERFIL OMEGA(60.3MM) L=3.05M CAL.26	UN		
104529	VIGUETA PRINCIPAL(L=3.05M) CAL.26	UN		
104530	Impervinil HR 1200RF (Membrana reforz) 1.2MM A=1.5	ML	4	
104531	PARAL VERTICAL DE(3,5/8") L=3.00M CAL.26	UN		
104532	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB		

104533	ANCLAJE METALICO DE ROSCA INTERNA (1/4")	UN		
104534	REPISA EN PINO TRATADO (0.05X0.10M)2"X4"	ML		
104535	Activador PVC (Membrana reforz)**	ML	4	
104536	TEMPLETE VARILLA DE 1/4" CON ROSCA	ML		
104537	CALENTADOR 60 GN.Elec/Indus (BIFASICO)	UN	E	
104538	CAJA METALIC.(20X20X15CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTROS	UN		
104539	Grama Sintetica poli 700 Grs + (Sum + trans+ins)	M2		
104540	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700GR)+ soporte pared	UN		
104541	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN		
104542	BORNA TERMINAL ESTAÑADA Nº8	UN		
104543	PERFIL PHR C -120 X60 - Cal. 18 (1.2 MM.)	ML	P	
104544	VIGA IPE 240	ML		
104545	TAPON ROSCADO PVCP (1-1/4") S/NORMA ICONTEC	UN		
104546	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML		
104547	TAPON ROSCADO PVCP (1/2")	UN		
104548	CHEQUE VERTICAL HYDRO DE 1/2"	UN		
104549	VALVULA/REGISTRO DE BOLA Ø 1/2"(MANIJA - METALICA)	UN		
104550	REDUCCIÓN HG 3/4"A 1/2"	UN		
104551	acople plástico de 1/2"x1/2" (L=0.60m)	UN		
104552	CALENTADOR DE PASO BIFASICO (13 LTS/MIN)	UN		
104553	ESMALTE ACRILICO PINTUCO	GLN		
104554	VIGA IPE 200	ML		
104555	MALACATE 300 KG.	DD		
104556	TEE CPVC 1 1/2"	UN		
104557	SANITARIO ACOMET. POSTERIOR BALTICO CORONA	UN		
104558	SANITARIO TREVI ACOMET. POSTERIOR SIST. INSTALACIO	UN		
104559	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN		
104561	PINTURA POLIURETANO COLOR	GLN		
104562	CATALIZADOR PINTURA POLIURETANO (1/8 GaL)	GLN		
104563	DISOLVENTE PINTURA POLIURETANO (DUPONT)	GLN		
104564	CINTA ACERO INOX. 5/8" BAND-IT	ML		
104565	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN		
104566	CAPACETE EN ALUMINIO DE 1 "	UN		
104567	COLUMNA EN ABARCO DE 18 X 18/h=3,9	UN		
104568	CAJA PARA MEDIDOR TRIFA.CARGA30 KVA ESPAC. TOTALIZ	UN		
104569	MEDIDOR DE ENERG.TRIFÁSICO(20-100AMP)CERTIF+CALIBR	UN		
104570	BALA DE INCRUSTAR 50 W-120 V- BOMBILLO HALOGENO	UN		
104571	PLATINA ACERO 0,20 X 0,10 X 1/4"	UN		
104572	AYUDANTE CARPINTERIA MADERA TALLER+ PREST(IDRD)	JRN		
104573	OFICIAL CARPINTERIA MADERA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN		
104574	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN		
104575	LAMINA MADECOR E:12mm (1.53x2.54m)	UN		
104576	BISAGRA PARA MUEBLE PARCHE CIERRE LENTO 35mm	UN		
104577	LISTON EN FLORMORADO	ML		
104578	GUIA CAJON FULL EXTENTION DE 35 cms	UN		
104579	TOPE MAGNETICO PARA PUERTA DE MUEBLE	UN		
104580	BOTON MANIJA CROMADO DE 1,1/4"	UN		

104581	TAPACANTOS FORMICA PVC (22mm)	ML		
104582	GRANO DE MARMOL PERLATO/BEAGE CLARO No.1 bto 25 kg	KG		
104583	BALA SOBRE MURO 50W-120V HALOGENA INCRUST-INTEMPER	UN		
104584	LAMPARA FLUORESC.T8(4X32W-36W)120VKIT(+ BOMBILLAS)	UN		
104585	CAJA PLASTICA 2.400	UN		
104586	TOMA DE INCRUSTAR 50AMP-250VOL(TRIFILAR)	UN		
104587	TABLON GRES 0,30 X 0,30 LisoSahara-Tipo. Alfa	M2		
104588	TABLERO 8 CIRCUITOS MONOFASICO SIN PUERTA	UN		
104589	TABLERO ACRILICO BALONCESTO 1.20*1.80 e=10mm	UN		
104590	TABLERO ACRILICO MINIBALONCESTO 1.20*0.90 e=10mm	UN		
104591	Baldosa Grano de Marmol 30 x 60 PerlatoClaroAlfa	M2		
104592	Pizarra Natural Negra 0,60 x 0,30 Tipo Pesado	M2		
104593	Riel aluminio embutido para mueble madera - vidrio	ML		
104594	PIRLAN EN ALUMINIO	ML		
104595	GRANITO DE MARMOL VILLA DE LEIVA N.3-21/2	KG		
104596	CUBIERTA Arq. Galv. 3.05	UN		
104597	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG		
104598	MESON GRANITO NEGR0 SAN GABRIEL a=0.60	ML		
104599	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN		
104600	CERRADURA ANTIPANICO VERT. TIPO PUSH CON MANIJA EX	UN		
104601	CERROJO DOBLE LLAVE ALTA SEGURIDAD -LLAVE MULTIPUN	UN		
104602	CERRADURA MANIJA SATINADO	UN		
104603	CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMOSCHLAGE,YALEOSIMILAR	UN		
104604	MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO 22,4cms	UN		
104605	PISO MADERA ZAPAN 0,16 X 1,8 mm	M2		
104606	LACA NITRO PARA MADERA PINTUCO	GLN		
104607	TEJA AJOTA TRASLUCIDA 3.00 Ml trapezoidal Ajover	UN		
104608	Motosierra mediana (4.6HP)	DD		
104609	GUARDAESCOBA ZAPAN (Suministro) h= o,10	ML		
104610	CENEFA EN ZAPAN DE a= 0,16(suministro) e=18mm	ML		
104611	PV-1 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104612	PV-2 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104613	PV-3 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104614	PV-4 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104615	P-1 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104616	V-1 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104617	CICATRIZANTE HORMONAL PARA PODAS (460Gr)	UN		
104618	V-2 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104619	V-3 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104620	POLIETILENO BAJA DENS.CAL.6; A=6.00M	ML		
104621	V-4a V-4b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104622	V-5 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104623	V-6a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104624	MADERA GUAYMARO 0.08X0.017	M2		
104625	V-7-V7a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104626	V-8 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		
104627	V-9 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN		

104628	V-10 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
104629	V-10 a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
104630	V-11 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
104631	MODULO BALANCÍN CINTURA /PENDULO (IMPORT)	UN	
104632	V-12 a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
104633	MODULO BANCO ABDOMINAL LIBRE	UN	
104634	V-13 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
104635	VR-1Rejilla aluminio natural Col Gim Sur	UN	
104636	VR-2 Rejilla Aluminio Natural Col Gim Sur sum+ins	UN	
104637	VR-3 y 4 Rejilla Alum Natural Col Gim Sur sum+inst	UN	
104638	VALLA PARA MÓDULOS	UN	
104639	LAMINA NEOPRENO 0.04X0.003	ML	
104640	PERFIL PHR C - 305X80X2,5	KG	
104641	MALLA PREONDULADA (1 1/2" x 1 1/2")CAL.8(4.25MM)	M2	
104642	Platina de transferencia 3/4"x1/4"	KG	
104643	TABLERO PANEL SIST. ILUMINACION 8 CIRCUITOS	UN	L
104644	MADERA LAMINADA 7 mm (ASAMTEAK HIGH) ALFA	M2	
104645	YUMBOLON 2 mm	M2	
104646	Ladrillo Estruct. Liviano Arena Moore26X12,5X6obra	UN	
104647	ARENA SILICE	KG	
104648	GRAMA SINTETICA 1000 gr/m2 ALFA	M2	
104649	CAUCHO GRANULADO SBR - No Incluye transporte al sitio	KG	
104650	Breaker Ench. 2X50A	UN	
104651	Breaker Ench. 1x30A LMX	UN	
104653	TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	UN	
104654	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE Nº2- TUBULAR	UN	
104655	BORNA CONEXIÓN CABLE Nº4 AWG ESTAÑADA	UN	
104656	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE Nº6	UN	
104657	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE Nº8	UN	
104658	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE Nº10	UN	
104659	LUMINARIA FORZA MH SCHREDER 250W+BOMB OVOIDE FOSFO	UN	
104660	LUMINARIA FORZA MH SCHREDER 400W+BOMB OVOIDE FOSFO	UN	
104661	CINTA ENMASCARAR 1" X 40 MTS	UN	
104662	LUMINARIA POSTE TIPO TABACO 60 W+ BOMB.AHORR 20W B	UN	
104663	SENSOR DE TECHO CONTR.ALUMB. LEVINTON 360º+FOTOCEL	UN	
104664	BALA HALOG SELLIP65 50W-12V;SUME+BOB.LED5W(NO USAR	UN	
104665	EXTRACTOR BAÑO Ø6" REJILLA PLÁSTICA	UN	
104666	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	D
104667	Ventana Alum Tub.4"x1.3/4" Vid Lam 3+3 Squash UDS	M2	
104668	Vent Alum Tub4"x1.3/4"Corred Vid Lam 3+3 SquashUDS	M2	
104669	Accesorios piso en madera (remates, tapaluces...)	M2	
104670	VIDRIO TEMPLADO incoloro 10 MM (Suministro)	M2	
104671	MEZCLADOR DUCHA	UN	
104672	TORNILLO HEXAG-(GR-8)3/8"L=0.30M+ARAND+GUASA+TUERC	UN	
104674	CINTA ENMASCARAR 18MM X 55M - Scoth Blue	UN	
104675	SUMINIS + IINST.CUBIERTA EN MAXBONDde 4mm+perfiler	M2	
104676	SIAMESA DE BRONCE 3X21/2X21/2" + ACCESORIOS	UN	

104677	Tubo acero carbon C/C SCH 2 1/2"/Costura/COLMENA	ML		
104678	Tubo acero carbon C/C SCH 3"/Costura	ML		
104679	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2 1/2"	UN		
104680	ABRAZADERA TIPO PERA DE 3"	UN		
104681	EQUIPO DE PRESIÓN CON 2 MOTOBOMBAS DE 2.0HP	UN		
104682	Tubo aceroEstructural Galv. 11/2"e=1.5 mm	ML		
104683	DUCHA HELVETIA Cromada GRICOL	UN	6	
104684	Escalera de Gato A. Inox. 10 pasos para tanque	UN		
104685	LAVAPLATOS A . INOX. 0.57M X 0.51M SOCODA	UN		
104686	TUBO PEAD 63MM (PE-100/PN-16/RDE-11) AGUA PRESION	ML		
104687	UNIÓN MECANICA PEAD 63MM (PE-100/PN-16/RDE-11)	UN		
104688	UNIÓN MECANICA PEAD 90MM (PE-100/PN-16/RDE-11)	UN		
104689	UNION MECANICA PEAD 110MM(PE/PN-16RDE-11) /RD	UN		
104690	TUBO PEAD 90MM (PE-100/PN-16/RDE-11) AGUA PRESION	ML		
104691	TUBO PEAD 110MM (RDE-11/PE-100/PN-16)AGUA PRESI	ML		
104692	Grapa"U" Zincada(e=5/16")A=4.5";H=9";Rosca=2"	UN		
104693	Tubo HG (AGUA) 1-1/2" (2.67MM) L=6M NTC:5890	ML		
104694	TUBO HG (AGUA) 2" (2.95MM) L=6M NTC:5890	ML		
104695	TUBO HG (AGUA) 2-1/2" (3.38MM) L=6M NTC:5890	ML		
104696	CODO 90º2-1/2"	UN		
104697	TUBO EMT 3/4"	ML		
104698	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN		
104699	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN		
104700	PERNO (P-100)L=1 PULGADA PARA FIJAC. ELEMENTOS MET	UN		
104701	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN		
104702	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN		
104703	CARGA AMERICANA PARA TIRO-VERDE (32CW)	UN		
104704	TUBO GALVANIZADO 6" Rosc. SCH 40 grado B 0,28"	ML		
104705	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BEIGE	UN		
104706	NIPLE GALVANIZADO Ø 6 " L=0.20M	UN		
104707	TOMA AEREA 15AMP-USO INDUST.-RETIE	UN		
104708	CLAVIJA CAUCHO TIPO INDUST.15AMP	UN		
104709	Codo 90°HG Ø4"	UN		
104710	NIPLE GALVANIZADO Ø 4 " L=0.25M	UN		
104711	NIPLE GALVANIZADO Ø 2 " L=0.20M	UN		
104712	TUBO GALVANIZADO 4" (e=3.81mm)	ML		
104713	BISAGRA HIDRÁULICA SPEEDY M-25 FUERZA ROJA	UN		
104714	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN		
104715	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 2"	UN		
104716	Breaker industrial 3x50/60 AMP (25 KA)	UN		
104717	Breaker Ind 3x40 AMP (25 KA)	UN		
104718	LADRILLO PRENSADO Liviano 24.5 x 6 x 12 cm STA/FE	M2		
104719	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN		
104720	TOMA TRIFASICA (3X50AMP)	UN		
104721	BOTON TIMBRE BEIGE LINEA GALICA 10A(250V)	UN		
104722	CABLE VEHICULAR Nº16	ML		
104723	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN		

104724	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN		
104725	TERMINAL DE COBRE 8"	UN		
104726	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN		
104727	LUMINARIA METAL HALID250W-220V(FOTOC+BOMB)SIN BRAZ	UN		
104728	LAMPARA(60X30CM)ESPECULAR(2X17)SOBREPONER TUBO-T8	UN		
104729	LUMINARIA FULORESC(2X32W)SOBREP,BALAST.ELECT,16CEL	UN		
104730	PAVISINT SYSTEM e=11cm (Sum + Inst)	M2		
104731	DISCO MULTIPROPÓSITO-9"(CONC/ASFALTO) GROZ	UN		
104732	DISCO DIAMANTADO 9" ASFALTO	UN		
104733	ESCALGRES ROJO 30.5 X 30.5	M2		
104734	TABLON TRADICION MOCCA 30 X 30	M2		
104735	CAJA METALICA 30X20X12CM	UN		
104736	LAMINA SOFTWAVE 25 LISA (SIN ESTRUC+TRANS+ACCES)	M2		
104737	BOQUILLA CONCOLOR FLEX /STON MIX-LATEX	KG		
104738	CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA Pintuco	GLN		
104739	CAÑUELA CUNETA TIPO MEDIO TUBO (Titan)	UN		
104740	TUBO HIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 3,6 mm COLMENA	ML		
104741	ROCIADOR AUTOMATIC.68ºC;5.6K;RR;HORIZONTAL;SIN ESC	UN		
104742	Codo 90°HG Ø 2 1/2"	UN		1
104743	TABLETA ETRUSCA MORO GUARDAESCOBAS (25X7cm)	M2		
104744	TUBO HG Ø 4" e=3.9 mm (AGUA)L=6M - NTC:5890	ML		
104745	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA(BOMB+BATERIA)MICKEY N	UN		
104746	Codo 90°HG Ø6"	UN		
104747	VALVULA FLOTADOR ROSCADA Ø3"COMPLETA	UN		
104748	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN		
104749	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN		
104750	CODO GALVANIZADO 90°-Ø 2 1/2"	UN		3
104751	PERFIL CUADRADO COLDROLLED 1" CAL.18	ML		
104752	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS SOBREPONER	UN		
104753	TEE HG Ø 3"	UN		1
104754	TEE HG Ø4"	UN		1
104755	REDUCCION HG DE 1 1/2" A 1" BUSHING	UN		
104756	REDUCCION HG DE 2 1/2" A 1 1/2" BUSHING	UN		
104757	ESPARRAGO 5/8"L=5" GRADO-7	UN		
104758	TUERCA PARA ESPARRAGO 5/8"L=5" GRADO-7	UN		
104759	REGISTRO CORTINA 4"	UN		R
104760	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 4"	UN		1
104761	REGISTRO CORTINA 6" (300PSI)FLANCHADO	UN		R
104762	Universal HG 6"	UN		1
104763	VALVULA CHEQUE Ø 1 1/2" CORTINA HELBERT O SIMILAR	UN		
104764	CABLE MULTIPAR TELEFONICO 50 PARES (INTERIOR)	UN		
104765	VALVULA CHEQUE Ø 2 1/2" CORTINA HELBERT	UN		
104766	TOMA TELEFONICA DECUATRO HILOS	UN		
104767	VALVULA DE PIE DE 6"+CANASTILLA HELBERT O SIMILAR	UN		
104768	ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA 3/4"	UN		
104769	VALVULA CHEQUE Ø 4" CORTINA S/MORMA ICONTEC	UN		
104770	LUMINARIA 2X32 EMERG DOBLE BALASTO+BAT	UN		

104771	TEE HG Ø 2 ½"	UN	1
104772	TAPA PARA REGISTRO 0.15x0.15	UN	5
104773	CERRADURA SCHLAGE JUPITER ANTICADO Ref.A50PD-A	UN	
104774	Valvula flotador 1"(valvula+varilla+bola bronce)	UN	
104775	UNION SANITARIA Ø1 1/2" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	
104776	REJILLA SIFON CON SOSCO (3X2") PLÁSTICA	UN	
104777	COFRE PARA CONTADOR TRIFÁSICO INCRUSTAR 27X57X18CM	UN	
104778	LAMINA GALVANIZADA CAL.22 (1X2M)	UN	
104779	NIPLE GALVANIZADO 4"X10CM	UN	
104780	NIPLE GALVANIZADO 1"X10CM	UN	
104781	TUBO IMC GALV. Ø2" L=3MTS	UN	
104782	VALVULA FLOTADORA COMPLETA.BOLA COBRE(3") HELBERT	UN	
104783	CUBIERTA SANDWICH FIBRA Aluzinc. Cal 26 sum	M2	
104784	Platina 6mm ASTM A570 - Grado 33	KG	
104785	CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL (20x30x10cm)metalica	UN	
104786	NIPLE GALVANIZADO L=0.90M Ø3" CON RUANA	UN	
104788	EQUIPO PRESION AGUA POTAB-TUNAL(BOMBAS+TABLERO+TAN	UN	
104789	PERFIL DE ALMA LLENA ASTM A36	KG	
104790	EQUIPO CONTRA INCENDIO+TABLERO+ACCESORIOS HIDRA	UN	
104791	Perfiles angulares A572 Gr 50 Coliseo Tunal	ML	
104792	TVSS categoría A3fases+prote a tierr+prot.neutro 5	UN	
104793	TELERRUPTOR BIPOLAR 120V-16AMPERIOS	UN	
104794	TERMINAL CONDUIT PVC 1 1/2"	UN	
104795	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	
104796	Ventana Alumin M-3831 Vidrio lam4+4mm mont rej 8"	M2	
104797	VALVULA PLASTIC. VENTILACION 2"- 145PSI- VENTOSA C	UN	
104798	Ventana Alumin mate 38-31 Vidrio lam4+4mm basculan	M2	
104799	Ventana Alumin mate 38-31 tipo Persiana	M2	
104800	Perno/Tornillo Hexag ASTM A-325Ø1/2”TIPO1L=90MM	UN	
104801	Broca de tungsteno de 1/2"X4"	UN	
104802	Valvula Inst. sanitaria tipo push REF: 7512500001	UN	9
104803	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 4mm	M2	
104804	TORNILLO EXPANSION 3/8" X 3"	UN	
104805	SILICONA PEGADIT SELLO PERIMETRAL 280 ml	UN	
104806	ESPEJO BRONCE BISELADO 4mm	M2	
104807	Ventana Alumin mate 38-31+Policarb.8mm+mont rejill	M2	
104808	GRIFERIA LAVAMANOS FENIX DE 8" GRIVAL	UN	
104809	LAVAMANOS SOBREPONER ENNA CORONA	UN	0
104810	SILLA GRADERIA SIN ESPALDAR TIPO CARIBE	UN	
104811	LAMPARA HERM. DE SOBREPONER 2X17W-POLICARBONATO C	UN	
104812	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	
104813	MALLA MICROFUTBOL Nylon Iperm.Nº5	JGO	
104814	LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET CORONA	UN	
104815	ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO/MICRO móvil	UN	
104816	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 30 KVA Bogota	UN	
104817	INSONORIZACION PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	UN	
104818	MONTAJE, TRANS, INST Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ELE	UN	

104819	TRANSFERENCIA AUTO PLANTA ELECTRICA	UN		
104820	SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE 18 Kg	KG		
104821	Rejilla 0.77x2.0m tipo persian2 Hojas+antic(Sum+In	UN		
104822	Sum+Ins.Puerta-Vent.(2.0x3.34m)S/Descripc.Técnica	UN		
104823	Sum+Ins.Puerta-Vent.(1.87x3.18m)S/Descripc.Técnica	UN		
104824	DESTRONCADO-PULIDA Y BRILLADO DE PISO(TODO COSTO)	M2		
104825	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM(5.90X2.10M)+tran	UN		
104826	Ventana Alumin M3831 Vidrio lam4+4mm Pleg 3" x 1½"	M2		
104827	TOTALIZADOR IND.(3X100AMP)GRADUABLE-50KA	UN		
104828	BREAKER IND.(3X30AMP)25KA	UN		
104829	BREAKER IND.(3X40AMP)25KA	UN		
104830	BREAKER IND.(3X50AMP)25KA	UN		
104831	Làmina Policarbonato Alveolar transp. 6mm	M2		
104832	UNION DE REMATE PARA 6MM, (2,10m) Cubierta	UN		
104833	GABINETE 200 AMP-LAM.CAL.16C.R.;ESP.TOTALIZ+PUERTA	UN		
104834	Cinta selladora microperforada /33	ML		
104835	PLATINA DE COBRE 5X25MM (L=1.00M)	UN		
104836	AISLADOR PARA BARRAJE 40X30MM (100AMP) TORN- 1/4	UN		
104837	Puerta cortafuego 2*2 (Espec. CODENSA(Sum+Inst)	UN		
104838	Puerta Lamina C. R. Cal. 18 perf+Marco Col Tunal	UN		
104839	CERRADURA O BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL AMERICANA	UN		
104840	CERRADURA O BARRA ANTIPANICO VERTICAL AMERICANA	UN		
104841	PUERTA ENTAMB. CORREDIZA C.R. C.18 2.95*4.61M+PINT	UN		
104842	CERRADURA PARA BARRA ANTIPANICO EXTERNA AMERICANA	UN		
104844	Perforacion en diamante de 1" x 70 cm	UN		
104845	Perforacion en diamante de 1" x 50 cm	UN		
104847	Malla Gallinero (11/4")TripTors.H=0.90m.L=36mCal22	UN		
104848	MECANISMO ANTIPÁNICO (ISEO) PUERTA DOBLE	UN		
104849	MANIJA EXTERIOR CON CILINDRO	UN		
104850	SeñalizacionAavisoExter(1.2 X 1.2)mts.Alum.Sum+ins	UN		
104851	Señal.InfoColiseo ySedeAdmin0.33x0.23 AlumSum+inst	UN		
104852	Señal Planos Sistem Evacuacion 0.7x0.6m Sum+instal	UN		
104853	Señal Ruta Entrada y Salidas(1.0x0.33)m Sum+Instal	UN		
104854	Señal Ruta Evacua y Salida Emerg(0.5x0.33)m Sum+In	UN		
104855	Señal Precaucion ySeguridad(0.33x0.23)m Sum+Instal	UN		
104856	Cortina enrollable 2,10x2,50Coliseo Primero de May	UN		
104857	NIPLE GALVANIZADO Ø 3 " L=0.10M	UN		
104858	PASTO KIKUYO (cantidad >600 M2 <1000M2)	M2		
104859	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (10.000M2-20.000M2))	UN		
104860	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (>=20.000M2<30.000M2))	UN		
104861	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (<=30.000M2<40.000M2))	UN		
104862	DISEÑO ARQUITECT. PARQUE (>=40.000M2<50.000M2)	UN		
104864	EMULSION ASFALTICA ED 9 / 55 GLN.	CANEC		
104865	Perforacion en diamante de 7/8"-3/4"-5/8"" x 70 cm	UN		
104866	Perforacion en diamante de 7/8"-3/4"-5/8"" x 50 cm	UN		
104867	TRANSFERENCIA DE 500AMP-220V(SUMINST+INSTAL)	UN		
104868	DURMIENTE PINO SECO CEPILLADO (4X4CM) 3M	ML		

104869	CHAZO PUNTILLA 2 7/8" X 1/4"	UN		
104870	INMUNIZANTE DE MADERA TEXSA (3.2KG)	GLN		
104871	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 50x50cm	UN		
104872	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR(50X30MM)E=2.5MM	ML		
104874	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO(GRIS PLATA)	GLN		
104876	BOMBILLA SOADIO OVOIDE PEQUEÑA	UN		
104877	GAVIÓNTRIP.TORS.CAL3MM(2X1X1)7.5X7.5GALV.BOR3.8MM	UN		
104878	CASETON EN LONA 0.39 m	M2		
104879	Placa Circul.Super.Con.Reforz.D=1.70m;e=0.25mEAAB	UN		
104880	TUBO DRENAJE CORRUG.CON FILTRO(160MM)-6"+TRANSPORT	ML		
104881	PIEDRA LAJA+TRANSPORTE	M3		
104882	TuboConc.Vibrocompactado.Sin Refuerz.D=6" (Sum)	ML		
104883	TuboConc.Vibrocompactado.Con Refuerz.D=36"L=2.50m	ML		
104884	SARNAFIL S327-12LWHITE(1.2MM)10 AÑOS (ROLL 2X25M)	ML		
104885	Malla Voleyball incluye antenas	UN		
104886	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN		
104887	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML		
104888	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE (BIOBRIT)	GLN		
104889	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=0.50m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104890	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=1.10m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104891	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=1.20m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104892	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=2.44m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104893	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=1.50m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104894	Canal Lám.Galv. Cal.18 (D=1.00m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104895	Canal Lám.Galv. Cal.18 (D=1.22m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104896	Canal Lám.Galv. Cal.20 (D=1.22m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104897	Canal Lám.Galv. Cal.22 (D=0.50m)Sin Pintura(Sum)	ML		
104898	ARBOL CHICALA ROSADO (1-1,50)	UN		
104899	ARBOL TIBAR (1,2 - 1,50M)	UN		
104900	TUBO ALCANT NOVAFORT 450MM X6 M PAVCO O SIMILAR	UN	1	
104901	Alfarda 9cm x 3ml	ML		
104902	FLUXOMETRO Diafragma SLOAN Gen 77 mantenimi.	UN		
104903	FLUXOMETRO Disco Interno SLOAN - Mantenimiento	UN		
104904	FLUXOMETRO Piston Bajo consumo1.6 SLOAN -Mant	UN		
104905	FLUXOMETRO kit repararacion manija SLOAN -Mant	UN		
104906	FLUXOMETRO disco racor SLOAN -Mant	UN		
104907	FLUXOMETRO empaque tapa SLOAN -Mant	UN		
104908	FLUXOMETRO anillo seguridad colilla SLOAN -Mant	UN		
104909	FLUXOMETRO o-ring colilla SLOAN -Mant	UN		
104910	ANTICORROSIVO VERDE OLIVA(CROM. DE ZINC)	GLN		
104911	LUMINARIA RALED III 64 LED 143 W PARA SENDEROS	UN		
104912	CODO 45° PRESION Ø2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		
104913	AISLADOR TIPO CARRETE	UN		
104914	VALVULA ANTIFRAUDE (3/4")AGUA	UN		
104915	VALVULA CORTINA (3/4")AGUA (R.W.)	UN		
104916	TANQUE PLAST. DE 20.000 LTS Vertical(Acce+transp)	UN		
104917	MEDIDOR PARA AGUA (3/4") APROB.EE.AA.BB	UN		

104918	Papelera de acero con pedal (5 Litros) Aeluxx	UN		
104919	Sikaflex®AT-Connection - Tubo 300 CC	UN		
104920	FLUXOMETRO PALANCA BRONCE (30-60PSI)SANITARIO	UN		
104921	ADOQUIN COLONIAL (26X12.5X6CM)TRAF.LIV-OBRA	UN		
104922	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3		
104923	Rejilla sumidero (40X40X10) VEIH. CARCAMO T-B	UN		
104924	DESNATADOR DE PISCINA 2"	UN		
104925	REJILLA DE FONDO ANTIATRAPAMIENTO DE 18" * 18"	UN		
104926	REFLECTOR 300W - 12 V	UN		
104928	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN		
104929	peldaño en fibra de vidrio	UN		
104930	Transformador de 300w a 12 v	UN		
104931	jUEGO DE PASAMANOS DE 1 1/2"	UN		
104932	PINTURA TRAFICO AMARILLO	GLN		
104933	SIKAGUARD 68 (BRILLANTE) 7.3 Kg	KG		
104934	SIKAGUARD 50 23 Kg.	KG		
104935	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc3.000)caja40x40cm	UN		
104936	HIDRO BLASTING (EST. METÁLICA)	KG		
104937	OFICIAL TRABAJOS ALTURA PERF.+PREST.(IDRD)	JRN		
104938	AYUDANTE TRABAJOS ALTURA PERF.+ PREST(IDRD)	JRN		
104939	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD		
104941	BROCA SDS PLUS 3/4" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN		
104942	BROCA SDS PLUS 5/8" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN		
104943	BROCA SDS PLUS 7/8" x 12-3/4" x 10" GALAXY	UN		
104944	BROCA SDS PLUS 1" x 10-3/4" x 8"	UN		
104945	BROCA SDS MAX 1.1/4" x 10-3/4" x 18" GALAXY	UN		
104946	TAPA POZO INSP D= 0.70 cm	UN	T	
104950	Seccion pozo 0.70 CM	UN	M	
104952	BLOQUE CEMENTO TIPO SPLIT 15X20X40	UN		
104953	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN		
104954	Sikadur®-30 Adhesivo para pegado de refuerzo 6 kg	KG		
104956	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT		
104957	BREAKER IND. GRADUABLE 50 KA-125A	UN		
104958	GABINETE TRANSFERENCIA 200AMP.S/DESCRIP. TÉCNICA	UN		
104959	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN		
104960	ADOQUIN (6X12X24) EN OBRA	M2		
104961	TABLERO CAJA MINIPRAGMA 30 CIRCUITOS DE EMPOTRAR	UN		
104962	TELERRUPTOR BIPOLAR DE 120V-16AMPERIOS	UN		
104963	DPS (TVSS) CATEGORIA - A (25KA) 120 VOLTIOS	UN		
104964	Equipo contra incendio -(S/Descripcion Técnica)	UN		
104965	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE S/ 85 GPM 7.5 HP	UN		
104966	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN		
104967	LADRILLO PRENSADO Liviano 24.5 x 6 x 12 cm	UN	6	
104968	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG		
104969	Win aluminio x 3 metros **	UN		
104970	BRIDA -PVC LISA Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN		
104972	TUBO GALVANIZADO Ø1 1/2" AGUA (3.68MM)PresiónL=6M	ML		

104973	TUBO GALVANIZADO Ø 21/2" AGUA (5.16MM)PresiónL=6M	ML		
104974	TABLERO MINIPRAGMA DE 18 CIRCUITOS EMPOTRAR	UN		
104975	TELERRUPTOR MONOPOLAR 120V-16 AMP.	UN		
104976	TERMINAL DE COBRE N° 4	UN		
104977	CABLE DE COBRE DESNUDO N°8	ML		
104978	CABLE DE COBRE DESNUDO N°10	ML		
104979	TUBO CONDUIT EMT Ø 1 1/2"	ML		
104980	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML		
104981	TUBO CONDUIT EMT Ø 2"	ML		
104982	TERMINAL EMT - 1 1/2"	UN		
104983	BOQUILLA TERMINAL EMT 1 1/2"	UN		
104984	BOQUILLA TERMINAL EMT 2"	UN		
104986	REFLECTOR METAL HALIDE 250W- FACHADA(BASE+BOMBILL	UN		
104987	APLIQUE DE SOBREPONER(2X27W)LUZ BLANCA	UN		
104988	BOMBILLA DE 27W PARA APLIQUE DE SOBREPONER	UN		
104989	Ensayo azul de metileno (cantidad arcilla)	UN		
104990	REBOBINAR (Motor Electrico 3.5HP 3.60 rpm/220)	UN		
104991	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 3/4"	UN		
104992	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 1 1/2""	UN		
104993	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 2""	UN		
104994	TORNILLO+ARANDELA+CAPUCHON (5") TEJA	UN		
104995	Griferia Orinal tradicional cromo	UN		
104996	PERFIL PESTAÑA - Impervinil HR	ML		
104997	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN		
104998	Seccionador tripolar(Cortacircuito) de 15 KV 100 A	UN		
104999	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN		
105000	COLLARÍN TRANSFORMADOR 8" - 9" T3	UN		
105001	TRANSFERENCIA AUTOM.(3X630AMP) EN AC3 CON TARJETA	UN		
105002	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN		
105003	ESPARRAGO 5/8x24 "	UN		
105004	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN		
105005	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN		
105006	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN		
105007	FUSIBLE DUAL 5.2 15 KV	UN		
105008	CABINA INSONORA(PINT. ELECTROST.+CHAPAS DE SEG)	UN		
105009	PERNO DE OJO 5/8" x 4 " ABIERTO	UN		
105010	PLANTA DE EMERGENCIA POT.PRIME (45 KVA-2.640mN.M)	UN		
105011	CONECTOR TERMINAL COMPRE. TIPO PALA 2 -4/0AWG	UN		
105012	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 3X160AMP EN AC1	UN		
105013	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN		
105014	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN		
105015	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN		
105016	PRECALENTADOR DE CAMISAS PARA PLANTA DE EMRGENCIA	UN		
105017	CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS	UN		
105018	TORNILLO CARRIAJE 5/8" X 1 1/2"	UN		
105019	TUBO DE ESCAPE 25M LAM.CAL.16 PINTURA NEGRA	UN		
105020	MONTAJE-TRANSPORTE-MANTENIMIENT(1 AÑO)	UN		

105021	ARRANCADOR SUAVE CORRIENTE NOMINAL 106AMP	UN		
105022	SEMILLA PASTO ORNAMENTAL	KG		
105023	SARNAFIL S327-12L WHITE (1.2MM)ROLL:2X25M	M2		
105024	TUBO DRENAJE PVC 200MM-perforada(L=5.90m)	ML		
105025	UNIÓN TUBERIA DRENAJE PEAD-PERF. CORRUG 200MM	UN		
105026	Piso Caucho reciclPigment 1cm sum+ inst	M2		
105027	Piso Caucho reciclPigment 3cm sum+ inst	M2		
105028	Piso Caucho reciclPigment 4cm sum+ inst	M2		
105029	SOPORTE PARA BARRAJE DE 500AMP	UN		
105030	PRIMER EPOXICO POLIAMIDA VERDE (2 COMPONENTES)	GLN		
105031	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN		
105032	Templete o Tensor Ø 3/8" Trabajo Pesado	UN		
105033	Guaya en Acero (1/8")	ML		
105034	NYLON CRUDO (N°2)	ML		
105036	CERTIFICACION FIFA - CANCHA GRAMA SINT. 60mm	UN		
105037	CABLE ALUMINIO 2/0 THNN-600V	ML		
105038	CABLE ALUMINIO ACSR(2/0)DESNUDO AWG	ML		
105039	POSTE METAL.H=18MLaminHr3.0mm+Canast+Parrilla	UN		
105040	REFLECTOR METAL HALIDE 1000 W redonda	UN		
105041	BALASTO 1000 W CWA (KID) CON CONDENSADOR	UN		
105042	PisoMaderaGranidillo(Pulido+sellado+lacado) A=0.12M; E=1.7MM. Su	M2		
105043	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GLN		
105044	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR	GLN		
105045	Lañado-Pulida-Sellado y Lacado de Piso en Madera	M2		
105046	Dilatación Plástica A=2.4cm;E=.51cm L=2m	UN		
105047	Punta Captora 5/8" X 2.40 ml en aluminio	UN		
105048	CARBONILLA:80%+TIERRA:20% CERNIDOS+TRANSPORTE	M3		
105049	CARBONILLA:60%+TIERRA:20%+ARENA:20%CERNIDA+TRANSP	M3		
105050	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL BAJO CROMO	UN		
105051	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTO CROMO	UN		
105052	SIFON BOTELLA GRIS PARA LAVAMANOS	UN		
105053	DESAGUE PUSH PLÁSTICO SIN REBOSE	UN		
105054	MEZCLADOR LAVAMANOS Ø4" CIERRE RÁPIDO CROMO(Des+Si	UN		
105055	CONDULETA Ø 1" EN T CON ROSCA	UN		
105056	CONDULETA Ø 3/4" EN T CON ROSCA	UN		
105057	CAJA RADWELL 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN		
105058	MARMOLINA NEGRA (SACO DE 40 KG)	BTO		
105059	GRANITO GRIS (N°2-2.5-3.0) SACO DE 40 KG	BTO		
105061	GRAVILLA MONA (N°1-2-21/2")SACO DE 20 KG	BTO		
105062	PEGACOR MAX-CONSTRUCTOR (BOLSA DE 40KG)	KG		
105063	CANAL "U" (3/8"X1/2") ALUMINIO CRUDO	ML		
105064	NIPLE GALVANIZADO Ø 4 " L= 1.00 M (SIN RUANA)	UN		
105065	PARARRAYOS TIPO FRANKLIN	UN		
105066	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN		
105067	MALLA ONDULADA GALV. Cal.10 Hueco1 1/2"x1 1/2"	M2		
105068	ARBOL CEDRILLO (H=1-1.50M)	UN		
105069	ARBOL CHIRIPIQUE (H=1-1.50M)	UN		

105070	ARBOL CAYENO (H=1-1.50M)	UN		
105071	SIETE CUEROS MEXICANO-PLANTA RASTRERA-JARDIN	UN		
105072	HEBE ENANO VERDE PARA JARDIN	UN		
105073	LANTANA PARA JARDIN	UN		
105074	PENNISETUM PARA JARDIN	UN		
105075	VINCA MAJOR PARA JARDIN	UN		
105076	PERNO 3/8"X2" (GRADO-5)+ARANDELA+TUERCA	UN		
105077	PAPIRO COMÚN PARA JARDIN	UN		
105078	FLORES BEGONIA PARA JARDIN	UN		
105079	PLANTA ENREDADERA MADRESELVA PARA JARDIN	UN		
105080	SETO CIPRES H=0.80-1.00M	UN		
105081	PLANTA DE AROMA RESEDA PARA JARDIN	UN		
105082	TRONCO PINO PATULA INMUN- VACIO Ø30-35CM;H=0.10	UN		
105083	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc3.000)Caja 120x120cm	UN		
105084	ARBOL MANGLE (1-1.50M)	UN		
105085	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD		
105086	ADOQUIN Nat.Cuarteron 25X6X6 (VEHICULAR LIVIANO)	M2		
105087	GEOCELDA NEOWEB (e=0.12m) A=2.50M	M2		
105088	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(14m)RESISTENC:750kg	UN		
105089	Adaptador CampanaDuctoElectricoTipoTDPØ6"	UN		
105090	LUMINARIA SODIO TIPO CODENSA-70W(Fot+br+Bo)	UN		
105091	LUMINARIA SODIO TIPO CODENSA-150W(Fotoc+bra+Bomb)	UN		
105092	LUMINARIA SODIO TIPO CODENSA-400W(Fotoc+bra+Bomb)	UN		
105093	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN		
105094	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE 120 GPM 7.5hp	UN		
105095	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA RIEGO(S/DESCRIPC-TECN)	UN		
105096	ARENA PELDAR TIPO BUNKER+Cargue+Transp-zipa	M3		
105097	CAJA METALIC.(20X20X20CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTRO	UN		
105098	BALA DULUX (1X26W) ABIERTA(Chasis+Balasto+Bombilla	UN		
105099	CABLE cobre Aisl. 300 MCM THW - 90 C 600V	ML		
105100	BALA(1X27W)+Vidrio(Chasis+Bomb Ahorrad de Rosca)	UN		
105101	BALA(2X27W)+Vidrio(Chasis+Bomb Ahorrad de Rosca)	UN		
105102	Transform Tipo seco 112.5KVA-11400-208/120vDy560Hz	UN		
105103	Cable Aluminio XLPE - 15 KV - N°2/0 - 90°C Aislam	ML		
105104	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 30x30cm	UN		
105105	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN		
105106	Cinta Bandit de 5/8"	ML		
105107	Terminal premoldeado Interior cable(2-2/0)AWG-15k	UN		
105108	CABLE Cu(2/0)XLPE - 15 KV M.T.	ML		
105109	TORNILLO DE 5/8"X2" EXAGONAL ZINCADO	UN		
105110	PROYECTOR METAL HALIDE (1.000W) CIRCULAR CAMPANA	UN		
105111	BOMBILLA METAL HALIDE (1.000W) TUBULAR	UN		
105112	TUBO IMC Ø 6" (L=3m)	ML		
105113	BOQUILLA GALVANIZADA D=6"	UN		
105114	CABLE DE Cu DESNUDO N°12	ML		
105115	TABLERO TRIF PARA 30C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN		
105116	BREAKER INDUSTRIAL 3X70 AMP 25KA.	UN		

105117	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UN		
105118	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN		
105119	Gabinete+Seccionador .tripol+Fusibles	UN		
105120	Interruptor Diferencial 1X20A	UN		
105121	Terminal premoldeadoExterior cable(2-2/0)AWG-15KV	UN		
105122	BreakerIndGraduable ABB-Schneider 224 - 320A 85KA	UN		
105123	PuertamMet.celosia (H=2.30m;A=2.0m)2 hojasT-Codens	UN		
105124	ArmarioEquip.Medida+Transf.(TCS)Corri.BT(N-AE-319)	UN		
105125	Aspiradora cabezote en bronce cromado mang.2"x15m	UN		
105126	Ruedas de aspiradora Quick-Vac	UN		
105127	Manguera para piscina 2"x50mts	UN		
105128	CONDUCTIVIDAD Análisis Aguas Superficiales Piscina	UN		
105129	Aspiradora plastica de 8 ruedas Cabezote plastico	UN		
105130	ALUMINIO Análisis Aguas Superficiales Piscina	UN		
105131	NITROGENO AMONIACAL Análisis Aguas Superf. Piscina	UN		
105132	COBRE Análisis Aguas Superficiales Piscina	UN		
105133	Mango telescopico para piscinas o fuentes	UN		
105134	HIERRO TOTAL Análisis Aguas Superficiales Piscina	UN		
105135	PLATA Análisis Aguas Superficiales Piscina	UN		
105136	Cepillo cerdas de nylon de 18"	UN		
105137	Cepillo 10" con cerdas acero inoxidable	UN		
105138	RECUENTO HETEROTROFOS Análisis Aguas Super. Piscin	UN		
105139	Nasa plastica Tipo Bolsa para piscinas	UN		
105140	Hidrolavadora grande 10.7 HP	UN		
105141	ESCHERICHIA COLI - ANÁLISIS AGUAS SUPERF. PISCINAS	UN		
105142	PSEUDOMONA AEROUGINOSA Análisis Aguas Superf. Pisc	UN		
105143	CRYPTOSPORIDIUM PARVUM Análisis Aguas Superf. Pisc	UN		
105144	Hidrolavadora grande 8.2 HP	UN		
105145	GIARDIA Análisis Aguas Superferficial Piscinas	UN		
105146	MANGUERA PLASTICA DE 1 1/2" X 30 PIES (9,144 m) (AMERICANA)	UN		
105147	Cloro tambor Kg	KG		
105148	CLARIFICADOR	GLN		
105149	Soda Caustica Kilogramo	KG		
105150	Alguicida x Galón	GLN		
105151	Bicarbinato de Sodio x Kilogramo	KG		
105152	Desengrasante industrial x Galón	GLN		
105153	Sulfato de Aluminio x Kilogramo	KG		
105154	COLIFORMES TERMOTOLERANTES Análisis Aguas Superf.	UN		
105155	Kit 7 pasos Medidor multiparametros de funcionamiento visual (Piscin	UN		
105156	Disco de Secchi (Piscinas)	UN		
105157	BROCA SDS PLUS 1/2" x6-5/8" x 4" GALAXY	UN		
105158	ABRAZADERA"U"Doble Ala+2- Perf.3/8"(Para Tubo 3")	UN		
105159	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2		
105160	SISTEMA DE PRESION (Motobomba 10HP) Instal. y sumi	UN		
105161	YEE SANITARIA REDUCCION 10" X 4"	UN		
105162	Piso CauchoRecicPigment 5cm Sum+Inst	M2		
105163	BANCA M-41 (0.40X0.40M)H=0.43M	UN		

105164	ARBOL - CAUCHO TEQUENDAMA (H=1-1.50M)	UN		
105165	Losa Sentadero para Banca en Concreto M-31	UN		
105166	ANDAMIO CERTIFICADO H=9Mts + PLATAFORMA	DD		
105167	CADENA GALVANIZADA ESLABONADA Ø 3/8"	ML		
105168	MURO DESLIZADERO DIS/IDRD NIÑOS (1-5 AÑOS) Sum+Trans	UN		
105169	BALANCIN- D/IDRD NIÑOS (1-5 AÑOS)Sum+Transporte	UN		
105170	JUEGO RUEDA SENC./IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Transp	UN		
105171	JUEGO TAPETE GATEADOR/IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Tran	UN		
105172	JUEGOPASAMANOSCOMPUESTO/IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Su+Tra	UN		
105173	JUEGO COLUMPIO/IDRD NIÑOS(6-12 AÑOS)Su+Tra	UN		
105174	MURO DESLIZADERO/IDRD NIÑOS(6-12 AÑOS)Su+Tra	UN		
105175	PERFIL ESTRUCTIRAL (90X50X2.5MM) A-500;GR-C	KG		
105176	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.0X3.0M	KG		
105177	PERFIL ESTRUCTIRAL (250X150X6.0MM) A-500;GR-C	KG		
105178	PINTURA ANRICORROSIVA PINTUCO (505)	GLN		
105179	PINTURA ALQUIDICA PINTUCO (271)	GLN		
105180	GRIFERIA VÁLVULA ANTIBAN. SANITARIO TIPO PUSH	UN		
105181	SISTEMA INST.VALVULA ANIBAND.ENTRADA SUPER.CROMO S	UN		
105182	BARNIZ 980-COLPISA ALTA RES. BICOMPONENTE	GLN		
105183	ASIENTO SANITARIO INSTITUC. ANTIBACT.BLANCO ANTIB	UN		
105184	PLASTIMENT AD-20 (TAMBOR DE 230 Kg)	KG		
105186	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG		
105187	AGAPANTO - Planta Ornamental	UN		
105188	ACANTO - Planta ornamental	UN		
105189	BELLA HELENA - Planta ornamental	UN		
105190	HORTENSIA - Planta ornamental	UN		
105191	TUBO NEGRO ESTRUCT.CUADDRADO(75X75MM)e=4.0MM	ML		
105192	ROLADO DE TUBERIA	ML		
105193	CURVA EMT 1/2"	UN		
105194	UNIÓN EMT - 1/2"	UN		
105195	ABRAZADERA EN "U"Ø2"-PLATINA 1"X1/8" FIJAR PARED	UN		
105196	CABLE DUPLEX 2X20 (GRIS)	ML		
105197	CAJA MONOFASICA TRES CIRCUITOS BARRAJE 75AMP	UN		
105198	CAJA MONOFASICA SEIS CIRCUITOS BARRAJE 100AMP	UN		
105199	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 150 AMP	UN		
1052	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	3	
105201	LETRA PARA ESCALADA (SUM+TRANSPORTE)	UN		
105202	SUBESTACION PEDESTAL 75 KVA-11.4-208/110V	UN		
105203	Llanta enDesusoRin13-14 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bta	UN		
105204	Mantenimiento silleteria auditorio, incluye desmo.	UN		
105222	ANGULO CHAMPAÑA (0.66X0.39CM) L=3M	ML		
105223	PEGANTE PARA PISO VINISOL	GLN		
105224	SELLADOR PARA PISO VINISOL	GLN		
105226	ORINAL ARRECIFE CON GRIFERIA DE PUSH CORONA O SIM	UN		
105228	Mantenimiento 2 estructuras hidráulicas baloncesto	UN		
105229	MANTENIMIENTO SILLETERIA AUDITORI, INCLUYE DES.	UN		
105230	Reparación y modernización de ascensor hidráulico	UN		

105231	Adoquin de arcilla tipo vehicular (20x10x8) obra	UN		
105232	Gradería Metalica Galvanizada para 54 puestos	UN		
105233	ADHESIVO VINILO BRILLANTE DIAMETRO 40CM	UN		
105234	Gradería Metalica Galvanizada para 60 puestos	UN		
105235	Mueble Camerino+Caja Seguridad Squash (Sum+Inst)	UN		
105236	Locker láminaPuerta Microper 0.40X0.80X0.30(Sum+In	UN		
105237	Banca LockerMadera Zapán+Estructura Met (Sum+Inst)	ML		
105238	Bicicletero de espiral acero inoxidable	UN		B
105240	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN		
105241	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN		
105242	SIKALASTIC-612 MTC (26.5KG)	KG		
105243	Adoquín Curvo Ecológico Traf. Peatonal 33x16x3.5	M2		
105244	Adoquín Rectangular Ecológico Peatonal 20x15x4 cm	M2		
105245	Adoquín Rombiode Ecológico Peatonal 31x20x3.5 cm	M2		
105247	Panel de salida especial en fibra de vidrio, diame	UN		
105248	Codo de 90 L: 1,20m en fibra de vidrio (Diametro 6	UN		
105249	Sección túnel L: 85 cm, diámetro 60cm, en fibra de	UN		
105251	Poste PolipropilenoAlta Resist.L=1.00m(Ø=7cm)punta	UN		
105252	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm)piso-Nacional(Su+tra	M2		
105253	Planta Enredadera Ojo de Poeta (0,40M) sin transp.	UN		
105254	Bocel (1/4) laminado nacional **	ML		
105255	MESON EN GRANITO NATURAL JASPE SERENO (e=20MM)	ML		
105256	GRAPA DOBLE OREJA PARA TUBO METALICO (Ø3/4")	UN		
105257	GRAPA DOBLE OREJA PARA TUBO METALICO (Ø11/2")	UN		
105258	GRAPA DOBLE OREJA PARA TUBO METALICO (Ø2")	UN		
105259	TUBO PVC 1" RDE-21	ML		
105261	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPORTE)	UN		
105262	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPO	UN		
105263	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPO	UN		
105264	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPO	UN		
105265	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO(SUM+TRA)	UN		
105266	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRA	UN		
105267	FORMALETA CIRCULAR Ø=0.30M;H=0.60M-SECC	DD		
105268	TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 MtsS/NORMA ICON	ML		
105269	Amplificador de cuatro canales 4x100w	UN		
105270	Instalacion Amplificador de cuatro canales 4x100w	UN		
105271	Suministro e instalacion Amplificador de cuatro ca	UN		
105272	PARQUE EN MADERA(Escale+Roda.Fibra+Colump.2 puest)	UN		
105273	CarcamoPref.(4.000)(Trf.Veh.Liv)H=35cm;A=40cm;L=1M	UN		
105274	RejillaPref.(4.000)(Tr.Veh.Liv)H=9cm;A=31cm;L=50CM	UN		
105275	JUEGO SUBE Y BAJA NIÑOS (6-12 AÑOS)Sum+trasnp	UN		
105276	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN		
105277	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN		
105278	Tala de árboles - igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts - Bajo Gra	UN		
105279	Tala de arboles h=15.1 a 20m a ras del suelo + retiro + transporte - M	UN		
105280	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN		
105281	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN		

105282	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN		
105283	Peinado de gabinetes en centros de. Estadio el cam	UN		
105284	Remarcacion de identificación de. estadio el campi	UN		
105285	Limpieza de swich estadio el campin	UN		
105286	pruebas y entrega mant. voz y datos estadio el cam	UN		
105287	Readecuación de acces point. estadio el campim	UN		
105288	Power injector bridge wifi tribuna norte. estadio	UN		
105289	Mante. Preven. y correct. UPS trifasica de 160 KVA	UN		
105290	Mante. Preven. y correct. UPS trifasica de 40 KVA	UN		
105291	Mante. Preven. y correct. UPS bifasica de 10 KVA	UN		
105292	Mante. Preven. y correct. UPS monofasica de 3 KVA	UN		
105293	Revisión, limpieza física y virtual de servidor CCTV Campín	UN		
105294	Limpieza de domo movil, estadio el campim	UN		
105295	Limpieza camara fija, estadio el campim	UN		
105296	Limpieza, peinado y remarcacion de cables y equip	UN		
105297	Marcacion de camaras en patch panel, estadio el ca	UN		
105298	Pruebas y entrega, estadio el campim	UN		
105299	Limpieza y peinado de cables en amplificadores est	UN		
1053	MARMOLINA	KG		
105300	Limpieza y peinado de cables en plataformas IP, Es	UN		
105301	Limpieza y reorientación de parlantes cubierta Est	UN		
105302	Limpieza y reorientación de parlantes de muro Est	UN		
105303	Limpieza y revisión de parlantes de techo Estadio el Campin	UN		
105304	Limpieza peinado y remarcacion de cables y equi Es	UN		
105305	Retorqueado, resoldado y remarcado de conecto. Est	UN		
105306	Revisión, limpieza física y virtual de servidor sonido Estadio el Campin	UN		
105307	Pruebas y entrega Mant. sistema sonido Est	UN		
105308	TABLA BURRA (28X2.5CM)L=3M CEDRO ACHAPO	ML		
105309	Llanta Ref. 18,4 de 6 lonas Tipo R-1 - Suministro	UN		
105310	Suministro Neumatico Ref. 18,4 x 30 TRACTOR	UN		
105311	Limpieza y revisión del panel de incendio. Estadio el Campin	UN		
105312	Revisión de detectores, estaciones manuales, Estad	UN		
105313	Pruebas y entrega detencion de incendio Estadio	UN		
105314	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN		
105315	Rejilla perimetral para piscina color blanco fabri	ML		
105316	Mueble plástico, medidas 2,40 metros de ancho X 35	UN		
105317	Mueble plástico, medidas 1,60 metros de ancho X 35	UN		
105318	Mueble plástico, medidas 1,30 metros de ancho X 35	UN		
105319	Mueble plástico, medidas 90 centimetros de ancho X	UN		
105320	Mueble plástico, A=2,10 m X P=30cm H=1.22m 28compa	UN		
105321	Mueble plástico, A=2.10 m X P=30cmXH=72cm 14compar	UN		
105322	Mueble plástico, medidas 60 centimetros de ancho X	UN		
105323	Mueble plástico, A=2,10 m X P=30cmX H=30cm 7 compa	UN		
105324	Mueble plástico, medidas 30 centimetros de ancho X	UN		
105325	Banca plastica sin espaldar de 40 centimetros de a	UN		
105326	TERMINAL PARA CABLE N°1/0 Cu/Estaño (Ponchar)	UN		
105327	TERMINAL PARA CABLE N°2	UN		

105328	TERMINAL PARA CABLE N°4	UN		
105329	CONECTOR TORNILLO INTERIOR PARA EMT Ø2"	UN		
105330	CONECTOR ACERO EMT Ø2"	UN		
105332	UNION ACERO Ø2" EMT	UN		
105333	UNION ACERO Ø2" EMT	UN		
105334	CURVA EMT 2"	UN		
105335	CONDULETA EN "T" Ø 2-EMT	UN		
105336	ABRAZADERA PARA TUBERIA EMT Ø1"	UN		
105337	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN		
105338	TERMINAL CONECTOR EMT Ø 1"	UN		
105339	REFLECTOR LED TIPO WALLPACK 50W(3.000K)100-240V	UN		
105340	REFLECTOR LED TIPO WALLPACK 30W(3.000K)100-240V	UN		
105341	VALVULA CHEQUE Ø 1" CORTINA	UN		
105342	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105343	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105344	Poda de árboles y retiro de los desechos producto	UN		
105345	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105346	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105347	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105348	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105349	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105350	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105351	Tala de árboles - igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts - Medio G	UN		
105352	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105353	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105354	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105355	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105356	Mantent. de subestación B5 con transfor. 20 KVA	UN		
105357	Mantent. de subestación B4 con transfor. 30 KVA	UN		
105358	Mantent. de subestación B4 con transfor. 50 KVA	UN		
105359	Mantent. de subestación B3 con transfor. 20 KVA	UN		
105360	Mant. preventivo aire acondicionado Mini split	UN		
105361	Mant. preventivo aire acondicionado piso techo	UN		
105362	Mant. preventivo aire acondicionado tipo casset	UN		
105363	Mant. preventivo condensadores Multi V,	UN		
105365	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105366	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105367	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105369	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105370	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105371	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105372	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105373	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN		
105374	Piscina olimpica, cambio de PLC Easy	UN		
105375	PLATINA 5/16" D=0.15 m	UN		
105377	Piscina niños cambio transductor MESCON	UN		
105378	PT100 piscinas complejo acuatico	UN		

105379	Lampara de señalización piscina complejo acuatico	UN		
105380	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105381	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105382	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105383	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105384	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105385	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105386	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105387	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105388	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105389	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105390	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105391	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105392	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN		
105393	Repique de árboles caídos y retiro de los desechos	UN		
105394	BRIDA ROSCADA D=4" ACERO	UN		
105395	VALVULA PRUEBA-DRENAJE 1" BR C-VISOR UL-FM	UN		
105396	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105398	Mesa en concreto ver Descripcion tecnica	UN		
105399	Mesa concreto. ajedrez ver Descripcion tecnica	UN		
105400	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105401	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105402	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105403	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105404	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105405	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN		
105406	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105407	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105408	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105409	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105410	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105411	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105412	Poda de árboles y retiro de. Ver descripion tecni.	UN		
105413	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105414	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105415	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105416	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105417	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105418	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105419	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN		
105421	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES Arbol(2 – 4m)	UN		
105423	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES Arbol (5 – 9,99m)	UN		
105424	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLESArbol entre10–14m	UN		
105425	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 2 – 4,99 mts	UN		
105426	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 5 – 9,99 mts	UN		
105427	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 10 – 14,99 mts	UN		
105428	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 15 – 19,99 mts	UN		

105429	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árboles mayores a 20 mts	UN		
105430	DESENRAIZADO DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN		
105431	DESENRAIZADO DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN		
105432	DESENRAIZADO DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN		
105433	PLANTACION DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN		
105434	VALVULA DE PIE Ø 2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-METAL	UN		
105435	VALVULA DE PIE Ø11/2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET	UN		
105436	VALVULA DE PIE Ø11/4"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET	UN		
105437	VALVULA DE PIE Ø1"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALIC	UN		
105439	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	R	
105441	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 11/4" RED WHITE	UN	R	
105442	CUERPO DIFUSOR TAPA (Mant. Equip)	UN		
105446	ARENA PARA FILTRO (Piscinas 45 Kg)	BTO		
105450	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	R	
105451	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	R	
105452	REGISTRO CORTINA PESADO 2"S/NROMA ICONTEC	UN		
105455	ABRAZADERA 2" INDUSTRIAL	UN		
105456	ABRAZADERA 3" INDUSTRIAL	UN		
105457	ABRAZADERA 4" INDUSTRIAL (ACERO ZINCADO)	UN		
105458	VALVULA CHEQUE CORTINA Ø 3"BRONCE-EXTREMO ROSCADO	UN		
105459	CERAMICA PARA PISCINA PARQUE PATIO BONITO	M2		
105460	CHEQUE CORTINA Ø 1"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	C	
105461	CHEQUE CORTINA Ø 11/4"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	C	
105462	CHEQUE CORTINA Ø 11/2"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	C	
105463	CHEQUE CORTINA Ø 2"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	C	
105464	CHEQUE CORTINA RW DE 4"	UN		
105465	LIMA TRIANGULAR DE 6” CABO PLASTICO PARA AFILAR	UN		
105466	CORAZA Y NEUMATICO DE 4 LONAS PARA CRRETILLA	UN		
105467	GRATAS ACERO CON MANGO MADERA (5X11/4")	UN		
105468	BRIDA CPVC LISA Ø4"(Agua Caliente) S/NORMA ICONTEC	UN		
105469	ANALISIS A-CIANURO TOTAL	UN		
105470	ANALISIS PH (mant. piscinas)	UN		
105471	ANALISIS TURBIDEZ (mante. piscinas)	UN		
105472	ANALISIS ALCALINIDAD TOTAL (Mant. piscinas)	UN		
105473	ANALISIS DUREZA TOTAL (Mant. piscinas)	UN		
105474	ANALISIS CLORO RESIDUAL LIBRE	UN		
105475	ANALISIS CLORO RESIDUAL TOTAL (Mant. piscinas)	UN		
105476	ANALISIS HONGO LEVADURAS Y DERMATOFITOS	UN		
105477	FLOCULANTE (Reactivo quimico piscinas)	KG		
105478	HOMBRESOLO 10" METALICO CURVO	UN		
105479	MALLA DE ANJEO PLASTICA GALLINERO 25X30MM A=1.80M	ML		
105480	GUADAÑADORA PARA CESPED 43 cc. 2,5HP(TRAB.PESADO)	UN		
105481	BOLSAS INDUSTRIALES PARA BASURA PAQX25(tama70x100c	UN		
105482	ZUNCHO PLÁSTICO DE 3/4" POR 500mts - NO Usar (Usar codigo 14272	UN		
105483	OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL MANGA LARGA	UN		
105484	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE	UN		
105485	FLOTADORES SALVAVIDAS CON SOGA	UN		

105486	BOTAS PANTANERAS EN PVC	UN		
105487	CANDADO DE SEGURIDAD REFERENCIA 840 TIPO ALEMAN	UN		
105488	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/16”	ML		
105489	MANGUERA DE 1/2” JARDÍN TIPO PESADO ML	ML		
105490	OVEROL FONTANERO IMPERMEABLE	UN		
105491	GUANTES MOSQUETERO	UN		
105492	GUANTES DE CAUCHO PEQUEÑO CAL.35 (PAR)	UN		
105493	GUANTE LANA	UN		
105494	GORRO INDUSTRIAL CON POLERA (TIPO CHAVO)	UN		
105495	CHALECOS SALVAVIDAS REFLECTIVOS	UN		
105496	CAL HIDRATADA	KG		
105497	DBO (Demanda bioquimica de oxigeno)	UN		
105498	DQO (Demanda quimica de oxigeno)	UN		
105499	OXIGENO DISUELTO	UN		
105500	COLIFORMES FECALES	UN		
105501	TEMPERATURA	UN		
105502	FOSFORO TOTAL	UN		
105503	NITROGENO TOTAL	UN		
105504	NITRATOS	UN		
105505	NITRITOS	UN		
105506	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	UN		
105507	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	UN		
105508	GRASAS Y ACEITES	UN		
105510	SIKADUR COMBIFLEX H-15 (ROLLO DE 12.5 MTS)	ML		
105511	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN		
105512	PICA CON CABO MADERA (5 lbs)- ZAPAPICO	UN		
105514	JABON LIMPIA PISOS	UN		
105515	TRAPERO ENCABADO ALGODON 350 Gr. MANGO MADERA	UN		
105518	TENSOACTIVOS	UN		
105519	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA DE 1” PARA TRABAJO LIVIA	UN		
105520	COLOR	UN		
105521	MERCURIO	UN		
105522	PLOMO	UN		
105523	CADMIO	UN		
105524	COBRE	UN		
105525	TABLA BURRA 20 CM	ML		
105526	ZINC	UN		
105527	NIQUEL	UN		
105528	GRAPA METALICA CERCA DE 1”	KG		
105529	CROMO TOTAL	UN		
105530	TOMA DE MUESTRAS (Analisis Fisicoquimicos)	UN		
105531	DESEMBUCHADORES	UN		
105532	TAMICES METALICOS	UN		
105533	GANCHOS METALICOS	UN		
105534	CAÑAMO (SEDAL) VER DESCRIPCION TECNICA	ML		
105535	ARAÑAS METALICAS	UN		
105536	ACEITE 20 W -40	UN		

105537	PAÑOS DESENGRASANTES PAQ. x 100 UNDS	UN		
105538	SUSTRATO ADSORBENTE DE GRASAS	KG		
105539	EQUIPO FUMIGADOR MANUAL DE ESPALDA – TANQUE 20 LTS	UN		
105540	TUBO PRESIÓN PVC Ø6"EXTREMO LISO S/NORMA ICONTEC	ML		
105541	PISTOLA DE CALAFATEO ALUMINIO-PROFESIONAL 9"	UN		
105542	TornilloAceroGalvaniz.(1/2"x11/2")GR-5;tuerc+Arand	UN		
105544	BISAGRA REDONDA O DE CAPSULA (1") L=14.5CM Par	UN		
105545	BRAZO SENCILLO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.5M, CON COLL	UN		
105546	TUBO CONC.REFORZ.Ø24"CLASEIII-N/ICONTEC-401	ML		
105547	TUBO CONC.REFORZ.Ø20"CLASEIII-N/ICONTEC-401	ML		
105548	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML		
105549	Breaker Industrial Regulable (3x28 a 40 AMP) 40KA	UN		
105550	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN		
105551	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN		
105552	ARBOL PINO ROMERON (H=1-1.50M)	UN		
105553	Equip.PresiónAguaPotable(Sist.Presurizacion N°1)	UN		
105554	CAJA D/PASO 40X40X20 METALICA pint elctrostatica	UN		
105555	Equip.PresiónAguaPotable(Sist.Presurización N°2)	UN		
105556	Equip.PresiónAguaPotable(Sist.Presurización N°3)	UN		
105557	Equipos Sistema Eyector Automático N°1	UN		
105558	Equipos Sistema Eyector Automático N°2	UN		
105559	VALVULA DE PIE Ø 1” cuerpo bronce Malla metalica	UN		
105560	VALVULA DOBLE COMPUERTA ELAS. 2" (Ver descripción)	UN		
105561	VALVULA DOBLE COMPUERTA ELAS. 3" (Ver descripción)	UN		
105562	VALVULA DOBLE COMPUERTA ELAS. 4" (Ver descripción)	UN		
105563	VALVULA CHEQUE Ø 2" CON CORTINA PERFORADA	UN		
105564	Tubo Estructural Galv-11/4"2.MM ASTM A-500Grad-C	ML		
105565	BREAKER INDUSTRIAL 3x44 a 63A Ajustable	UN		
105566	BREAKER INDUSTRIAL 3x70 a 100A Ajustable	UN		
105567	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN		
105568	LLAVE CONMUTACIÓN MANUAL Tetrapolar 70 AMP	UN		
105569	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatB	UN		
105570	BREAKER INDUSTRIAL 3x102 a 160A Ajustable	UN		
105571	BREAKER INDUSTRIAL 87.5a125A-GRADUABLE	UN		
105572	BREAKER INDUSTRIAL 3x18 a 25A Ajustable	UN		
105574	BREAKER INDUSTRIAL 3x12 a 16A Ajustable	UN		
105575	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN		
105576	PISO DECK MADERA WPC-CHOCOLATE/MARRON+Acc+Est	M2		
105577	REJILLA PEATONAL DE 29X50X5 (SUM+ TRANSPORTE)	UN		
105578	Transformador Trifasico seco75KVA 440-208/120vDyn5	UN		
105579	Transformador Trifasico seco45KVA 440-208/120vDyn5	UN		
105580	Transformador Trifasico seco30KVA 440-208/120vDyn5	UN		
105581	Transformador Trifasico seco10KVA 440-208/120vDyn5	UN		
105582	MODULO MADERA JUEZ(Secretario,Testigo)SUMIN+I	UN		
105583	MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion)	UN		
105584	MODULO MADERA ACUSADO (suministro+instalacion)	UN		
105585	MODULO MADERA ACUSADO (suministro+instalacion)	UN		

105586	MUEBLE TIPO RACK 2.9X1.73MTS (suministro+instalac	UN		
105587	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN		
105588	AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO+Foil (Fibr. vidrio)	M2		
105589	Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal	UN		
105590	GEOMEMBRANA HDPE 60 mils Lisa	M2		
105591	MANTO REVEGETACION - Ecomatrix Verde o similar	M2		
105592	Llanta enDesusoRin22.5 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bt	UN		
105593	Luminaria LED 80W - 530mA - Tipo Codensa	UN		
105594	Luminaria LED 150W - 530mA- (Utilizar CIO-106115)	UN		
105595	Luminaria LED 250W - 350 Ma(Utilizar CIO-104911)	UN		
105596	Luminaria LED 400W - 530 mA (Utilizar CIO-106175)	UN		
105597	Luminaria LED 450W - 1000mA(Utilizar CIO-105598)	UN		
105598	Proyector-96LEDS-310 W-28100 Lumen-1.000mA-ClaseII	UN		
105599	POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE	UN		
105600	POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE	UN		
105601	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE	UN		
105602	CABLE XLPE 2/0 15KV 100% CINTA 120 mm	ML		
105603	TERMINAL PREFORMADO TIPO CODO PARA CABLE DE M.T.	UN		
105604	TERMINAL PREFORMADO TIPO BUJE PARA CABLE DE M.T.	UN		
105605	TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR PARA CABLE DE M	UN		
105606	CELDA DUPLEX DE M.T. (ENTRADA-SALIDA), 17.5 kV, 63	UN		
105607	CELDA TRIPLEX M.T. (ENTR-SAL-PROTECC)17.5KV-630A	UN		
105608	CELDA PARA TRANSFORMADORTRIFÁSIC SECO 225 KVA	UN		
105609	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN TIPO CODO DE 15 kV (DP	UN		
105610	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE 225 kVA, 11.4	UN		
105611	CELDA DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSIÓN	UN		
105614	BORNERA DE PRUEBA	UN		
105616	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClase-2	UN	T	
105617	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 150 norma codensa	UN		
105618	PLANTA DE EMERGENCIA 95KVA -105 KVA PRIME	UN		
105619	SILENCIADOR	KG		
105620	Cable de aluminio desnudo calibre #2AWG	ML		
105621	Alambrón de aluminio calibre #8AWG	ML	2	
105622	Union bimetálica cobre-aluminio calibre #2AWG	UN		
105623	Acometida en cable de aluminio 7 hilos con aislami	ML		
105624	PLANTA DE EMERGENCIA DE 95kW - 105 kVA PRIME, EFEC	UN		
105625	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG		
105626	BRIDA SANITARIA 3"	UN		
105627	BREAKER IND.(3X60AMP)25KA	UN		
105628	TABLERO GENERALDE DISTRIBUC. COLISEO EDUARD-SANTOS	UN		
105629	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS-N°1-EDUARDO SANTOS	UN		
105630	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS-N°2-EDUARDO SANTOS	UN		
105631	KIT BRILLANTES CON ARENA BLANCO (EMBOQUILLADO)	KG		
105632	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE DE 11/2"	UN		
105633	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE DE 21/2"	UN		
105634	FLOTADOR DE MERCURIO	UN		
105635	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 3mm	M2		

105636	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 35 KVA Bogota	UN		
105637	PLATINA HIERRO (1/4"X3") L=6M;PESO=22.8Kg/UN	KG		
105638	SOLDADURA MIG (0.35) ROLLO DE 15 KG	KG		
105639	CILINDRO PIPETA MEZCLA ARGON/CO2(7.0m3)	UN		
105640	LuminariaBahiaAlta (12000lumens;120-277v;4000k)med	UN		
105641	CABLE EN ACERO GALVANIZADO Ø1/8"(7X7) POR 100ML	ML		
105642	MURO VERDE(Diseñ,constr,estr,plant,riego)315 m2	M2		
105643	Puerta Metal Entanbor A=1M, H=2m Cal.18+Marco+Cerr	UN		
105644	Puerta Metal Entanbor A=0.80M, H=2m Cal.18+Marco+C	UN		
105645	PuertaMetal.Entamb.Corredizl(A=4.85m;H=2.85m)+Marc+	UN		
105646	Puerta para Divsion Baño Acero Inoxida (0.60x1.80m	UN		
105647	Equipo Contra Incendio Coliseo Eduardo Santos	UN		
105648	Sikafloor - 261 (Piso epóxico)	KG		
105649	Sikafloor - 156 (Imprimante epóxico)	GLN		
105650	Sikadur®-510/520 (Arenas finas de cuarzo)	KG		
105651	Decapar (limpieza mecanica abrasiva)	M2		
105652	CUBIERTA SANDWICH FIBRA Aluzinc. Cal 26 sum+Inst	M2		
105653	ESTRUCTURA CANCHA MULTINIVEL BALONCESTO móvil	JGO		
105654	NVR 32 CANALES Dahua ref Dhi-nvr 4832-4ks2	UN		
105655	Escalera de Gato en Aluminio H=2.00M (suministro)	UN		
105656	GRIFERIA ANTIVAN.LAVAM. MESA TIPO PUSH 947120001	UN		
105657	LOSA CONCRETO 0.62X0.62 e=4cm,Acab. grant.cuchuco	UN		
105658	NEOPRENO NIVELADOR |	UN		
105659	BALDOSA PLASTICA PERFORADA 30X30 (Piscinas)	UN		
105660	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 160 K (Emerson)	UN		
105661	AIRE ACONDI. DE 56600 BTU TIPO SPLIT (Pisotecho)	UN		
105662	ANTISOL ROJO (CURA) 20 KILOS Base Agua	KG		
105663	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (5.85X.25)	UN		
105664	T CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (2.70 ml)	UN		
105666	LuminiariaLed(/50W)6.300Lm-4.000K-Blanco-IP66(A.P)	UN		
105668	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UN		
105669	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN		
105670	REFLECTOR 230W LED 220/240V. 50.000 HORAS.	UN		
105671	LUMINARIA 18.000 LUMENES. 156W. 100.000 HORAS	UN		
105672	CINTA BANDIT 5/8"	UN		
105673	GRAPA METALICA PARA CINTA BANDIT 5/8"	UN		
105674	ADHESIVO EN VINILO BRILLANTE D=40 cm	UN		
105675	PORTERIA MOVIL FUTBOL 11 2.50X7.32 ml (SUM)	JGO		
105676	PORTERIA MOVIL FUTBOL 8 2.0x3.0 mts (SUM)	JGO		
105677	MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ	UN		
105678	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ	UN		
105679	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT S8 (315MM)L=6M	UN		
105680	TUBO ALCANT. NOVAFORT S8(400MM) L=6M NORMA ICONTEC	UN		
105681	CELDA AQUACELL RD CON KIT (Celda 1x0.50x0.39m)	UN		
105682	ARO TAPA PP CAJA (315) LIVIANA	UN		
105683	BASE CAJA DE INSPECCION (315)160X110MM	UN		
105684	ARO TAPA PP CAJA (400) LIVIANA	UN		

105685	BASE CAJA DE INSPECCION (400)200X160MM	UN		
105686	BASE CAMARA DE INSPECCION (600) TIPO TANQUE	UN		
105687	ELEVADOR CAMARA DE INSPECCIÓN(600)600X1750MM	UN		
105688	ARO TAPA PP CAMARA DE INSPECCION REDONDA	UN		
105689	HIDROSELLO NOVAFORT (315MM S8 Y S4)	UN		
105690	REDUCCION EXCENTRICA NOVAFORT (160X110MM)	UN		
105691	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT S8 (500MM)L=6M	UN		
105692	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT S8 (250MM)L=6M	UN		
105693	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT S8 (355MM)L=6M	UN		
105694	KIT SILLA YEE S4 PLUS(200MMX160MM)ALCANT.NOVAFORT	UN		
105695	TuboDrenajeCorrugaPerforada(160mm)sin filtro-Rollo	ML		
105696	Diafragma MallaTriple Tors.Rec.PVCcal-10Hueco10x10	M2		
105697	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 13	KG		
105698	GaviónRecubPVC(2x1x1m)TripTorsCal.13.H10x10cm+Diaf	UN		
105699	Poste plastico de 9.5x9.5 mts por2.20 no reciclado	UN		
105701	TEE PRESION PVC.P 6" S/NOMA INCONTEC	UN		
105702	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML		
105703	TUBO GALVANIZADO-Ø3"(3.38MM)-AGUA-NTC-5890-6M	ML		
105704	REGISTRO CORTINA Ø4" PESADO S/NORMA ICONTEC	UN		
105705	CODO 45°PVCP Ø6" S/NORMA ICONTEC	UN		
105707	BUJE PRESION SOLDADO 6X4" S/NORMA ICONTEC	UN		
105708	BUJE PRESION SOLDADO 4X3" S/NORMA ICONTEC	UN		
105709	REBOBINAR (Motor Electrico 7.5 HP (3.600 rpm/220)	UN		
10571	TUBO ACERO ESTR. NEGRO 4" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML		
105710	CAMBIO SELLOS (Motor Electrico2.4 a 5.0 HP (3.600	UN		
105711	CAMBIO SELLOS 7.2 HP (Motor Electrico 3.600 rpm)	UN		
105712	JUEGO RODAMIENTOS 2.4 A 5.0 HP(Motor Electrico3600	UN		
105713	JUEGO RODAMIENTOS 7.5HP (Motor Electrico3600	UN		
105714	JUEGO RODAMIENTOS 12.0HP (Motor Electrico3600	UN		
105715	JUEGO RODAMIENTOS 20 HP (Motor Electrico3600	UN		
105716	RECTIFICAR EJE MOTOR 2.4 A 5.0HP (Motor Electrico3	UN		
105717	RECTIFICAR EJE MOTOR 7.5HP (Motor Electrico3.600rp	UN		
105718	RECTIFICAR EJE MOTOR 12HP (Motor Electrico3.600rp	UN		
105719	RECTIFICAR EJE MOTOR 20HP (Motor Electrico3.600rp	UN		
105720	CAMBIO RETENEDORES 2.4 A 5.0HP (Motor Electrico3	UN		
105721	CAMBIO RETENEDORES 7.5HP (Motor Electrico3600rpm)	UN		
105722	CAMBIO RETENEDORES 12HP (Motor Electrico3600rpm)	UN		
105723	CAMBIO RETENEDORES 20HP (Motor Electrico3600rpm)	UN		
105724	CAMBIO AUTOMATICO 2.4 A 5.0HP (Motor Electrico3600	UN		
105725	CAMBIO AUTOMATICO 7.5HP (Motor Electrico3600	UN		
105726	CAMBIO AUTOMATICO 12HP (Motor Electrico3600rpm)	UN		
105727	GUANTE MOSQUETERO CAUCHO CAL. 65 - PAR	UN		
105728	GUANTE DE HILAZA MULTIPROPÓSITO	UN		
105729	CARTELERA INFORMATIVA ALUMINIO (2X1 Mts)	UN		
105730	TRAPERO EN ALGODON N°1.000(450Gr) MANGO EN MADERA	UN		
105731	TUBO GALVANIZADO Ø1/2" AGUA (e=2.0mm)	ML		
105732	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 36 UNIDADES	UN		

105733	JABON LIQUIDO PARA MANOS(POR GALON)	GLN		
105734	BOLSA INDUST. BASURA CAL-2 ; PAQ.DE 25 UN (70X100C	UN		
105735	OVEROL FONTANERO IMPER.CA.25 AMARIL.BOTAPVCPTA ACE	UN		
105736	FLOTADOR SALVAVIDAS ESPUMA POLIESTIRENO 20"CONSOGA	UN		
105737	CHALECO SALVAVIDAS REFLECT.IMPERM.ABULLANADO3CORR	UN		
105738	HIDROLAVADORA MEDIANA MOTOR 7,5 HP	UN		
105739	M-RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI	UN		
105740	MANGUERA FLOTANTE 2" X 50 PIES (15,2 M) (AMERICANA)	UN		
105741	Kit para determinar parámetros in situ	UN		
105743	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML		
105744	Mapa Vinilo Adhesivo con Acetato (2.10x1.50m)S/Des	UN		
105745	Banner Impreso y pegado con cinta(1.30x0.80m)S/Des	UN		
105746	Banner Impreso y pegado con cinta(3.06x2.40m)S/Des	UN		
105747	Banner Impreso y pegado con cinta(4.40x0.80m)S/Des	UN		
105748	Banner Impreso (5.03x3.02m)S/Descripción "banco de	UN		
105749	Banner Impreso (2.56x2.04m)S/Des"Idrd Estadio de T	UN		
105750	Banner Impreso (3.50x1.07m)S/Des"Idrd Estadio de t	UN		
105751	Banner Impreso (3.00x2.55m)S/Des"Banco Arbitros Es	UN		
105752	STIKERS(22x15CM)S/Des"Puntos de Comida Estadio	UN		
105753	TUBO PVC UM NORMA NTC 382 D=3" RDE21	ML		
105754	Banner Impreso (6.30x2.94m)S/Des"Banco de supl	UN		
105755	SumBancaindivConcretoConEspaldarEstruAceroPintCDRC	UN		
105757	Geotextil T-2400	M2		
105758	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1”	UN		
105759	SERVICIO DE SACAPANTAS ROLLO GRANDE (1.5M)	M2		
105760	Malla en hilos de polietileno	M2		
105761	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre	UN		
105762	Modulo Sky - Gimnasio al aire libre	UN		
105763	Modulo Banca Abd. Cronch Incl - Gimnasio aire libr	UN		
105764	Modulo flexionesTriceps senci- Gimnasio al aire li	UN		
105765	Modulo Calentador pierna Sissy- Gimnasio al aire l	UN		
105766	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre	UN		
105767	Modulo Bicicleta Recumbent - Gimnasio al aire libr	UN		
105768	Modulo Remo - Gimnasio al aire libre	UN		
105769	Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre	UN		
105770	Modulo T Pecho 100 lbs - Gimnasio al aire libre	UN		
105771	Modulo T Sentadilla 100 lbs - Gimnasio al aire lib	UN		
105772	Modulo Barra Fijas Dominadas100 lbs-Gim al aireli	UN		
105773	Modulo Abdomen Aéreo y Paralela-Gim al aire libre	UN		
105775	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ		
105776	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML		
105777	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML		
105778	REJILLA PERIMETRAL PISCINA (,29X,03X1 MT)	UN		
105779	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS	KG		
105781	Succión y Disposición de Resíduos y Lodos Pozo Séptico	KG		
105782	SERVICIO DE VACTOR PARA SUCCION DE LODOS	HR		
105783	CONCEPTUALIZACION GEOTECNICA (NO USAR)	UN		

105784	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(15)días.	DD		
105785	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(30)días.	DD		
105786	CanecaZonaCaninaAceroInox.304cal.16+Dispensador	UN		
105787	BebederoCaninoDobleAceroInox.304Cal.16 (DiseñoIDRD	UN		
105789	PosteSujetadorCaninoTuboGalvanizado(Diseño IDRD)	UN		
105790	Panel de acero H=1.50mx2.50mAlambre N°6 acero	ML		
105791	Puerta+Pasador+portacand rejaAceroCal.16(1.50x1.0m	UN		
105792	Abrazadera Metalica y tornillo Acero Inoxidable	UN		
105793	Poste Galvanizado Int. y Ext.(57x57mm)Cal.16-Pint.	ML		
105794	TUBO CONCRETO REFORZØ48"CLASE-1+Transp.(L=2.50m)	UN		
105795	LAMINA HR (1/8") 1.20X6.0M	UN		
105796	MALLA ESLABONADA CAL.10 HUECO DE 11/2X11/2"	M2		
105798	ArcoMovilMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JGO		
105799	ArcoMovilFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JGO		
105800	FiltroVerticalArena-36"fibraVidrio+Valvula 3 vias	UN		
105801	MotobombaSumerg.-1HPAceroInox.Descarg11/2"Q=78glp	UN		
105802	FiltroLentoLavadoFibraVidrFalsoFondo(60x80cm)L=1M	UN		
105804	JuegocircuitoRedEquilibrioRodadero5-12añosCap:12Ni	UN		
105805	JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8añosCap:1	UN		
105806	JuegoMuellePanelLateralMediosTransport0.5-5añoCap1	UN		
105807	NO USAR JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50	UN		
105814	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8niñ	UN		
105815	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ	UN		
105816	NO USAR Juego Muelle Balancin Doble 4-12 años Cap:	UN		
105817	PINTURA ELECTROSTÁTICA (Sum+Intal) tubo Ø3"	ML		
105818	Cancha de Rugby("H") Tube.Ø4y31/2"(S/Especif.tecn)	JGO		
105819	Protectores en lona espuma cancha de rugby H=1.7	UN		
105820	CubiertaStandingSeamSandwichCal.26-38mmcolorSum+in	M2		
105821	Banderines cancha de Rugby H=1.30m	UN		
105822	VálvulaMariposa 10"x150psiHierroCortiAcero316+pint	UN		
105823	VálvulaMariposa 8"X150HierroCortiAceroInox316+Pint	UN		
105824	MODULO M-142(CicloEstación)-Diseño C.M.U.	UN		
105825	MODULO M-144(Punto de café)DiseñoC.M.U.	UN		
105828	MORTERO 1500 PSI ArenaR - PLANTA	M3		
105829	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-40-12"	ML		
105830	TUBO PRESION ASTM A 53 -12" Colmena	ML		
105832	Sikadur Crack Weld - Kit de inyección de fisuras	UN		
105833	BOQUILLA CDA 32 - SIKA	UN		
105835	PILOTEADORA OPERARIO+COMBUSTIBLE	HR		
105836	MEZCLADORA PARA CONCRETO 3 BULTOS ELECTRICO	DD		
105837	Grapa Metalica 5/8" para fijación de Geoceldа	UN		
105838	LLANTA TRASERA, 18,4 X 30 – 10 LONAS – R1 TACO BAJ	UN		
105839	LLANTA TRASERA, 12,4 X 24,8 – 8 LONAS – R1 TACO BA	UN		
105840	GRAPADORA NEUMATICA	DD		
105842	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN		
105843	PLATINA 3X 1/4"	ML		
105844	TUBO CUADRADO 3/4X3/4" Cal..16	ML		

105845	PLATINA 3X 3/8"HIERRO	ML		
105846	TORNILLO ZINCADO ROSCADO (1/2"X5")	UN		
105847	PINTURA ELECTROSTATICA PARA ANGULO DE 3/4"	ML		
105848	PINTURA ELECTROSTATICA PARA TUBO DE 3/4"X3/4"	ML		
105849	PALTINA HG 2X1/4"	ML		
105850	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG		
105851	REMACHE DE 1/8"X3/4"	UN		
105852	ZUNCHO METALICO Ø3/8" (Bnad-it)	ML		
105853	MANIJA CAUCHO NEGRO NEOPRENO Ø2" L=15CM-BIOSALUD	UN		
105854	GRAPA PARA ZUNCHO O CINTA MET. Ø3/8"	UN		
105855	BANNER DE (6X0.80M) ACCESO DOS CARAS	UN		
105856	PENDON(6X1.0M) Banner13-Onz.Fullcolor-Ojaletc/1m	UN		
105857	VELETA(0.08X0.25M)Lam.Cal.18+Impres.Alta+ViniloAdh	UN		
105858	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(60x90cm)+Vinilo AdhesiBrilan	UN		
105859	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 3"	ML		
105860	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 2"	ML		
105861	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(90x120cm)+Vinilo AdhesiBrila	UN		
105862	BANNER PLASTICO 13 ONZ.(3.0X1.0M) MICROPERFORADO	UN		
105863	L´minaPoliestirenoAltoImpacto(60x90cm)cal.5mmBlanc	UN		
105864	L´minaPoliestirenoAltoImpacto(60x70cm)cal.5mmBlanc	UN		
105865	L´minaPoliestirenoAltoImpacto(30x40cm)cal.5mmBlanc	UN		
105866	L´minaPoliestirenoAltoImpacto(90x120cm)cal.5mmBlan	UN		
105867	Tensor Acero Inox. Ansi 316Trinqute Interno (2)per	UN		
105868	Alacenador para Carril de 50ml Acero Al Carbono	UN		
105869	Guaya en Acero Inoxidable Encauchetada tramo 25ML	UN		
105871	Bateria para planta electrica 8dt 1600	UN		
105872	TornilloConector5/8"x3"+Arandela+Tuerca Acero G-5	UN		
105873	CONCRETO PAVIMENTO MR-36 (>500 M3) AS-4"(10CM)	M3		
105874	ARBOL LAVANDA (0.50-1.0M)	UN		
105875	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPA GRIS (10X20X6CM)Obra	UN		
105876	AdoquínPeat,conc,bicapa,colorocre/terra(10x20x6)ob	UN		
105877	CAMION CARPADO DE 10 TON DENTRO DE CIUDAD	VJ		
105878	Tubo PE 100 Agua 32 mm	ML		
105879	Adaptador rosca macho para PE 32 mm	UN		
105880	unión PP agua 32 mm	UN		
105882	LuminariaRALED II,32Led, 700 Ma 72W.4000K120-277v	UN		
105883	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist:(5.000lbs)	UN		
105884	Motosierra, 40cm3, espada16"3/8", 4,7 kg.	UN		
105885	CañuelaPref.A-125(0.80x0.40x0.225) Incl.tranp+desc	UN		
105886	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPAVERDE(10X20X6CM)	UN		
105887	Bicicletero Acero Inox. en espiral (10 Puestos)	UN		
105888	BOMBILLO LUZ MIXTA (160W/220V)	UN		
105889	Panel LED 18 W DE INCRUSTAR CUADRADO O REDON	UN		
105890	Panel LED 18W de sobreponer CUADRADO-REDONDO	UN		
105891	Panel LED DE 12 W SOBREPONER REDONDO-CUADRADO	UN		
105892	Panel LED de 12 W de incrusta cuadrado o redon	UN		
105893	Lampara hermetica se sobrepone 2 x18	UN		

105894	Tubo LED 1X18	UN		
105895	S/Inst.División vidriotemp 6mm. Color,No transluc	M2		
105896	Tubo Rectang. 4"x 1 1/2" Cal 16	ML		
105897	Tubo Cuadrado 1 1/2" Cal 18	ML		
105898	AvisoLam2mm,acabOxidoCalado(9*0.45M)marcotub4x4cm	UN		
105899	ParalPlatAcerInox3 1/2"x 1/2"Ref.PlatInox2"x1/8"	UN		
105900	BrazoAcero Inox Platina 2"x1/2"(silla parque)	UN		
105901	LuminariaparaPosteM-130(ap-70w208/220v)+fotoc+bomb	UN		
105902	GramaSinteticaMonofil40mmGalga5/8"	M2		
105903	Sum/Inst Puerta tub.cuad1 1/2"-4"x1 1/2"(2.4x1.8m)	UN		
105904	AdoquinGramoquinConc.Gris(30x30x6CM)Peaton-Obra	UN		
105907	Piston lacrado para ducha antivandalica. DOCOL	UN		
105909	Eje central grif. presmatic (lavam,orinal, ducha)	UN		
105910	Resorte grif. push presmatic (orinal,lavamanos)	UN		
105913	Tornillo antirobo flux. electr.	UN		
105914	CABLE COBRE AISLADO 500 MCM THW - 90 C	ML		
105915	CABLE XLPE 15 KV #4/0 (120 mm) HILOS 100%	ML		
105916	hoja puerta entamborada (80x2.05-2.20)	UN		
105917	Marco en pino puerta de 80cmx220cm;A=10cm;E=3cm	UN		
105919	manija chapa puerta int. madera	UN		
105920	Guardaescoba PVC wengue de 8.5 cm x 3ml	UN		
105921	BarandaM-82 (PasamØ2"+Tubo laterØ2"+3Tubos:1.5")	ML		
105922	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCp:30Niñ	UN		
105923	CONCRETO 2500 PSI (175N) Ocre GF ***	M3		
105924	AYUDANTE INST. ELECTROMECÁNICAS + PREST	JRN		
105925	OFICIAL ELECTROMECANICA OBRA+PREST	JRN		
105926	Pluviómetro electr. RAIN CHECK de rain & bird o eq	UN		
105927	tripode soporte cañon aereo de 3"	UN		
105928	Anemometro electr. wind Speed	UN		
105931	VALVULA DE BOLA DE 4"	UN		
105935	REFLECTOR LED (100W) BLANCO FRIO EXTERIOR	UN		
105937	MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 7.5HP	UN		
105938	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO directo	UN		
105939	CONEXION DE SUCCION	GL		
105940	CONEXION DE DESCARGA	GL		
105941	FILTRO DE MALLA 2"	UN		
105942	SALIDA DE AIRE 1" (Inc. Dos Válulas)	JGO		
105943	CONTROLADOR DE 4 ESTACIONES (rain bird) sim	UN		
105944	RELEVO ENCENDIDO AUTOMATICO MOTOBOM	UN		
105945	SWITCH FLOTADOR PARA TANQUE	UN		
105946	VALVULA SOLENOIDES DE 2"	UN		
105947	CAJA RECTANGULAR PARA VALVULAS	UN		
105948	ASPERSOR ROTOR	UN		
105949	UNION FLEXIBLE 1” x 12”	UN		
105950	CUELLO CISNE 3” EN ACERO	UN		
105951	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UN		
105952	TUBO PVC 2" RDE 26 U.M	ML		

105953	ACCESORIOS PVC 2"/1" (incluye sold.limp.lubri.cin)	GL		
105954	CONEXION MOTOBOMBA	GL		
105956	ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	UN		
105957	LUMINARIA RALED II 32 LED 72 W PARA SENDEROS	UN		
105958	Fotocelda electrónica 1000 W 1800 V	UN		
105959	REFLECTOR LED (200W) BLANCO FRIO	UN		
105960	SIKATOP-122 (30KG) CLIMA FRIO	KG		
105961	SIKACOLOR-C (GAL=5KG)	GLN		
105962	SIKA VISCOBOND (3.2Kg)	GLN		
105963	MarmolSinuAguamarinaFachada (12mm)Nat:30cmJ.P.	M2		
105964	MASTIK PARA RESANAR TABLETA DE MARMOL	KG		
105965	PEGACOR PARA VIDRIO BLANCO (BOLSA DE 10Kg)	UN		
105966	TableroDistribuc(1.20x1.0x0.40m)FrenteMuertoS/Espe	UN		
105967	SillaTipoCubo(JugadoresSuplentes-Arbitros)Estadio	UN		
105968	Silla Con Espaldar Estadio Polipro Alto Imp (Sum+Inst)	UN		
105969	IMPRIMANTE EPOXICO ROJO (Componente A+B)	GLN		
105970	ESMALTE EPOXICO AMARILLO (Componente A+B)	GLN		
105971	ESMALTE URETANO AMARILLO (Componente A+B)	GLN		
105972	SillasSinEspaldarEstadioPoliproAltoImp(Sum+Inst)	UN		
105973	GramaSintetica(10mm)500Gr/m2 (Sumin+Instalación)	M2		
105974	CintaAntideslizanteA=50mmNegra-TraficoPeaton.-Roll	ML		
105975	AdhesivoSpray(24 Onz)para pega de cinta antidesliz	UN		
105976	Sellador Bordes Cinta Antideslizante (Tubo 5 Onz)	UN		
105977	TransformadorTrifasico(480/220-127V)60 KVA-BT+Tran	UN		
105978	TransformadorTrifasico(480/220-127V)40 KVA-Dy5+Tra	UN		
105979	CanaletaPolimeroPistaAtletismo(Sum+Inst)NormaIAAF	ML		
105980	CajaInspecciónPolimeroPistaAtletismo(Sum+Inst)IAAF	UN		
105981	DelimitadorAluminMovilPistaAtletismo(Sum+Ins)IAAF	ML		
105982	FosoAguaPrefab.SaltoPistaAtletismo(Sum+Inst)IAAF	UN		
105983	ObstáculoParaRiaFosoPistaAtletismo(Sum+Inst)IAAF	UN		
105984	CubiertaBastidorFosoAguaPistaAtlet(Sum+Inst)IAAF	UN		
105985	VallasPistaAtletisto-80Unidades/Juego(Sumini) IAAF	JGO		
105986	VallasObstáculosAtletisto- (3) Unid/Jgo-IAAF(Sumin	JGO		
105987	CajetinAcero+Tapa+Saltometro+Zona de caida(IAAF)	UN		
105988	Tabla de Batida+TablaPlastilinaSaltoLongitud(IAAF)	JGO		
105989	Zona de CaidaSaltodeAltura(Sum+Inst)IAAF(0.70x4x6m	UN		
105990	Tabla de Batida Salto Triple (Sum+Instal) IAAF	JGO		
105991	CírculoLanzamientoPesoMartillo (Sum+Instal) IAAF	UN		
105992	ContenedorLanzamientoPeso(Sum+Instal) IAAF	UN		
105993	CírculosConcentricosLanzamientoDiscoyMartillo-IAAF	UN		
105994	Certificación tipo (B) IAAF-Pista Atletismo.	UN		
105995	JaulaProtecciónLanzam.DiscoyMartillo(Sum+Ins)IAAF	UN		
105996	SISTEMA ELECTRÓNICO FOTO FINISH+CRONOMET AUTOMÁTIC	JGO		
105997	Piso Pista AtletismoVertidoSitu (Sum+inst) IAAF-(2	M2		
105998	SISTEMA ELECTRÓNICO DE MARCADORES Y MEDIDOR DE CAR	JGO		
105999	SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARRANQUE EN FALSO	JGO		
1060	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	6	

106000	CALDERA DE 40 BHP	UN		
106001	MANTA TERMICA FLOTANTE PARA PISCINAS 25 Largo X 1	UN		
106002	ENROLLADOR PARA MANTA TERMICA USO DE TRABAJO PESAD	UN		
106003	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UN		
106004	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UN		
106005	Juego Funcion Multiple 5-12 Años Cap: 11 niños	UN		
106006	Juego Funcion Multiple Rodadero, 3-12 AñosCap12niñ	UN		
106007	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UN		
106008	Juego Cabaña 2-6 Años Cap: 4 niños	UN		
106009	JuegoMuellepaneleslateralesformasludicas2-8a	UN		
106010	JuegoCasita0,5-5 Años Cap: 6 Niños	UN		
106012	Juego ArcoRecódromoRed Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UN		
106013	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños	UN		
106014	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN		
106015	JuegoPasadizoDeslizaderoManipular2-6 añosCap:8niño	UN		
106016	JuegoMuellePanelesFormasludicas2-8añosCap:1niño	UN		
106017	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UN		
106018	Juegocuerdasestructurapiramidal5-12añosCap15nH=2.5	UN		
106019	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN		
106020	Juego TorresRedMuroEscalarRodadero4-14añosCap18niñ	UN		
106021	SEPARADOR DE CARRIL PISCINA-50 M DE LARGO	UN		
106022	SEPARADOR DE CARRIL PISCINA-25 M DE LARGO	UN		
106023	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD		
106024	TRAILER CAMA ALTA (CAPACIDAD 25 TONELADAS)	VJ		
106025	POSTE EN CONCRETO PRETENSADO H=16M(1.350KG)linea	UN		
106026	Saltometro Salto Altura, requerimiientos IAAF	JGO		
106027	Aviso(50x100cm)marco Tubo Cuadrado h=1.80M+Banner	UN		
106028	Vidrio Laminado Transparente 3+3mm (Inc. transport	M2		
106029	CanecaPedalConTapa(5 litros)AceroInox.D=21cmh=32cm	UN		
106030	MANTO TEXAPLAS - 3.2 mm Foil Aluminio	M2		
106031	Triturado 1/2"	M3		
106032	TUBO DE DRENAJE PEAD ADS 6” DW AASTHO M252	ML		
106033	TUBO DE DRENAJE PEAD ADS 8” DW AASTHO M252	ML		
106034	TUBO DE DRENAJE PEAD ADS 10” DW AASTHO M252	ML		
106035	UNION TUBERIA PLANAR Ø 12”PEAD-ADVAN EDGE-12"	UN		
106036	TAPON Tuberia Planar 12”Advan Edge End	UN		
106037	UNION EXTERNA – SNAP TYPE ADS 6”	UN		
106038	UNION EXTERNA – SNAP TYPE ADS 8”	UN		
106039	UNION EXTERNA – SNAP TYPE ADS 10”	UN		
106040	TRANSICION TUBERIA PLANAR-12"x 6”PEAD ADS END OUTL	UN		
106041	TUBERIA PLANAR CON FILTRO ADVAN EDGE 12”	ML		
106043	YEE ADVAN EDGE DE 8”A 6"	UN		
106044	YEE ADVAN EDGE DE 8” A 10”	UN		
106045	REDUCCION CAMPANA ESPIGO ADVAN EDGE DE 6” A 8”	UN		
106046	TANQUE TORMENTA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA DE 25	UN		
106048	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UN		
106050	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añosCap:25N	UN		

106051	Juego carrusel 5-12 años Cap: 8 niños	UN		
106052	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UN		
106054	Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años Cap:6	UN		
106056	JuegoFuncionMultipleRodaderoRedMuro3-12AñoCap:15ni	UN		
106057	GIMNASIO-AIRE-LIBRE BANCA-LUMBARES-PARALELAS	UN		
106058	GIMNASIO-AIRE-LIBRE- FlexionesPecho-TricepsDoble	UN		
106059	GIMNASIO-AIRE-LIBRE GRX DOMINADAS	UN		
106060	GIMNASIO-AIRE-LIBRE BarraFijaParalelaDoble	UN		
106061	BancaSinEspaldarPolipropileno(2.60x0.43)H=0.43m	UN		
106062	BancaSinEspaldarPolipropileno(1.25x0.43)H=0.43m	UN		
106063	BancaSinEspaldarPolipropileno(0.70x0.43)H=0.43m	UN		
106064	Amortiguador de Ariete (1/2")	UN		
106065	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2”) AF	ML		
106066	UNION POLIPROPILENO Ø 11/2” (50MM)	UN		
106067	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/4”) AF	ML		
106068	UNION POLIPROPILENO Ø 11/4” (40MM)	UN		
106069	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1”) AF	ML		
106070	UNION POLIPROPILENO Ø 1” (32MM)	UN		
106071	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø3/4”) AF RDE-7,4	ML		
106072	TEE POLIPROPILENO Ø 3/4” (25MM)	UN		
106073	TUBO POLIPROPILENO Ø1/2" FUSION AF	ML		
106074	Tubo Polipropileno PN-16 (3/4”) AC	ML		
106075	UNION POLIPROPILENO Ø 3/4” (25MM)	UN		
106076	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2”) AC	ML		
106077	UNION POLIPROPILENO Ø 1/2” (20MM)	UN		
106078	Codo90°Polipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN		
106079	Tapon Polipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN		
106080	Tee Polipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN		
106081	AdaptadorMachoPolipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN		
106082	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/2”) AC	ML		
106083	UNION POLIPROPILENO Ø 2” (63MM)	UN		
106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3		
106085	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:15m3)	M3		
106086	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:15m3)	M3		
106087	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3		
106088	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:15m3)	M3		
106089	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3		
106090	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR		
106091	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:15M3)	M3		
106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3		
106093	Vale Excavación RCD Lodos l (Vj:15M3)	M3		
106094	Vale Excavación RCD Lodos l(Vj:6M3)	M3		
106095	LISTON MH EN PINO PATULA	M2		
106096	Programador (4) Estaciones paraSistemaAutom.Riego	UN		
106097	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN		
106098	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML		
106099	Canaleta Galv.TapaTornillo (4x8)L=2.40m+División Certificada	ML		

106100	InterrruptorTripolar250A(40Ka-240v)Regu175-250amp	UN		
106101	InterrruptorTripolar630A(40Ka-240v)Regu400-600amp	UN		
106102	TVSS categoria B (208/120V)	UN		
106103	TVSS categoria C (208/120V)	UN		
106104	terminal cobre para cable 400 MCM	UN		
106105	Terminal en Cobre para Cable 4/0	UN		
106106	Tablero Bifásico de (12) Circuitos	UN		
106107	TableroTrifásico(42)Circuit.EspacTotal+Chapa+puert	UN		
106108	POSTE-METALICO-H=16M-CON -CANASTA-SOPORTE REFLECTO	UN		
106109	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD		
106111	CAÑUELA T-B PREFA- 80*18*100 REDONDEADA	ML		
106112	CONECTOR DE PERFORACIÓN	UN		
106113	MESA DE AJEDREZ 4 PUESTOS NO APTA INTERPERIE REFO	UN		
106114	Modulo Barra FijaAbdomen Aéreo y Paralela-Gim aire	UN		
106115	Luminaria 32 Leds;700mA;8900Lum;74 Watts-4000K	UN		
106116	Proyector Led 335 W/NW SmartLED 220/240v- AWB	UN		
106117	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Seco) 13200v- 214	UN		
106118	PisoPistaAtletismoPrefabricado(Sum+inst) IAAF-(2)	M2		
106119	ESTACION GIMNASIA CONVENCIONAL IDRD	UN		
106120	Deck PlásticoImport.SobreponPolietil+Rampa(Sum+Ins	M2		
106121	EstacaPlást.Poliet.AltoImpact(6x6cm)L=30cm(Su+Ins)	UN		
106122	Piso DeckColor Madera+Estrct.Acero Galv. (Sum+Ins)	M2		
106123	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued	UN		
106124	INTERCAMBIADOR DE CALOR PLACA INICIAL	UN		
106125	INTERCAMBIADOR DE CALOR PLACA FINAL	UN		
106126	INTERCAMBIADOR DE CALOR PLACA CANAL	UN		
106127	INTERCAMBIADOR DE CALOR JUNTA PLACA	UN		
106128	INTERCAMBIADOR DE CALOR (CALDERA M MUIRA DE 50BPH	UN		
106132	Tubo Polipropileno PN-16(Ø11/2”) AF RDE-7,4	ML		
106133	Tubo Polipropileno PN-16(Ø2”) AF RDE-7,4	ML		
106134	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1”) AC	ML		
106135	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/4”) AC	ML		
106136	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø2”) AC	ML		
106137	TEE POLIPROPILENO Ø 1/2” (20MM)	UN		
106138	Juego de rotación Cap 4 niños de 8+ años P.N	UN		
106139	TEE POLIPROPILENO Ø 1” (32MM)	UN		
106140	TEE POLIPROPILENO Ø 11/4” (40MM)	UN		
106141	TEE POLIPROPILENO Ø 11/2” (50MM)	UN		
106142	TEE POLIPROPILENO Ø 2” (63MM)	UN		
106143	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1/2” (20MM)	UN		
106144	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 3/4” (25MM)	UN		
106145	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1” (32MM)	UN		
106146	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 11/4” (40MM)	UN		
106147	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 11/2” (50MM)	UN		
106148	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 2” (63MM)	UN		
106149	REDUCCIÓN 20 A 25MM POLIPROPILENO	UN		
106150	REDUCCIÓN 32 A 20MM POLIPROPILENO	UN		

106151	TEE DE COBRE 1/2"	UN		
106152	UPS-10 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN		
106153	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN		
106154	UPS-20 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN		
106155	BANDEJA PARA RACK DE 35CM	UN		
106156	CABLE TELEFONICO DE 50- PARES	ML		
106157	CORAZA TIPO AMERICANA Ø 11/2"	ML		
106160	Bandeja TipoDucto (5x30cm)Lam.Cal.16+Pint.Electros	ML		
106161	CABLE MULTIPAR N°6	ML		
106162	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 3"	UN		
106163	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3"	UN		
106164	Abrazadaera Uacero inox.de 5/16"para Ø 2"+tuerca3	UN		
106165	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 1"+tuerca	UN		
106166	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/4"+tuerca	UN		
106167	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/2"+tuerca	UN		
106168	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 2"+tuerca	UN		
106169	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 3"+tuerca	UN		
106170	JUNTA DE EXPANSIÓN PVCS Ø 6"	UN		
106171	TUBO GALVANIZADO PRESION ASTM A53 Ø6"	ML		
106172	Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm Ref5136	UN		
106173	Luminaria 72 LED 157W - 700 Ma - 19800Lm Ref 5102	UN		
106174	Luminaria 128LED 279W - 700 mA -34600Lm Tipo Coden	UN		
106175	Luminaria 128LED 279W - 1000mA -45700Lm Tipo Coden	UN		
106176	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6"	UN		
106177	TUBO GALVANIZADO AGUA NTC-5890- Ø4"	ML		
106178	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4"	UN		
106179	TUBO AGUA NTC-5890- Ø3" GALVANIZADA	ML		
106180	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 3"	UN		
106181	Medición Sist. Puesta Tierra y Resistividad (UDS)	UN		
106182	CONECTOR DE CORAZA RECTO 11/2"	UN		
106183	Switch Conectividad 24 Puertos Auton-10base/100 tx	UN		
106184	MANÓMETRO GLICERINA DIAL4”ACERO-CONEX-VERT.(0-200	UN		
106185	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN		
106186	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN		
106187	Interruptor tripolar de 50Amp-industrial	UN		
106188	Interruptor tripolar de 60Amp-industrial	UN		
106189	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 6"+tuerca	UN		
106190	Luminaria Led Hermetica (2x18W) Sobreponer 120cm	UN		
106191	Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer	UN		
106192	Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer usar CIO106191	UN		
106193	Luminaria Tipo BalaLed -15W(1.100 Lm)4.00K-Jupiter	UN		
106194	Luminaria Teceo-2-(96 Leds)22.400Lm;700mA;+Fotoc	UN		
106195	Transferencia Automat (1000A)Contact-Contr+Barraje	UN		
106196	Transferencia Automat (250A)Contact-Contr+Barraje	UN		
106197	Bombillo Led (12W) 100/240V-1.1150Lm(3.000-6000K	UN		
106198	Luminaria Lineal Led Driver (64W) -8x8cm L=2.40m	UN		
106199	TUBO ACERO CARBON C/C SCH 40 – ½" CON ROSCA	ML		

106200	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 – 1" CON ROSCA	ML		
106201	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1 ¼" CON ROSCA	ML		
106202	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1 1/2"RANURADO	ML		
106203	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 2" RANURADO	ML		
106204	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 2 ½" RANURADO	ML		
106205	TUBO ACERO CARBON C/C SCH 40 - 3" RANURADA	ML		
106206	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 4" RANURADO	ML		
106207	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 6" RANURADO	ML		
106208	UNION ACERO CARBON ROSCADA SCH 40 - 2"	UN		
106209	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO–Ø2”ROSCADO+RUANA	ML		
106210	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO - Ø6” ROSCADO	UN		
106211	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE - Ø6” ROSCADO 1ml	UN		
106212	Niple Pasamuro Acero Galvaniz- Ø6”Roscad(1m)Cal.40	UN		
106213	LAMINA ANTIVORTICE PARA TUBO DE Ø6"	UN		
106214	TEE ACERO NEGRO - 1 "	UN		
106215	TEE ACERO NEGRO -1 1/4"	UN		
106216	TEE ACERO NEGRO - 2"	UN		
106217	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 1 1/2"	UN		
106218	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 2"	UN		
106219	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 2 ½"	UN		
106220	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 3"	UN		
106221	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 4"	UN		
106222	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 6"	UN		
106223	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 1 1/2"	UN		
106224	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 2"	UN		
106225	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 2 1/2"	UN		
106226	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 3"	UN		
106227	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 4"	UN		
106228	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 6"	UN		
106229	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 1 1/2"	UN		
106230	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 2"	UN		
106231	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 2 1/2"	UN		
106232	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 3"	UN		
106233	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 4"	UN		
106234	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 6"	UN		
106235	CODO ACERO NEGRO ROSCADO 150 S.C.I. - 1 "	UN		
106236	CODO ACERO NEGRO ROSCADO 150 S.C.I. - 1 ¼"	UN		
106237	UNIÓN ACERO NEGRO X 150 S.C.I.1”	UN		
106238	UNIÓN ACERO NEGRO X 150 S.C.I.1 1/4”	UN		
106239	UNIÓN ACERO NEGRO X 150 S.C.I.2”	UN		
10624	Impermeabilizacion manto bicapa 3+3 mm ultima capa con inhibidor d	M2		
106240	TAPON MACHO ACERO AL CARBON 1/2”	UN		
106241	COPA CONCENTRICA ACERO NEGRO ROSCAR 1 1/2”	UN		
106242	COPA CONCENTRICA ACERO NEGRO SOLDAR 3”X2”	UN		
106243	COPA EXCENTRICA ACERO NEGRO ROSCAR 3”X2”	UN		
106244	ESCUDO PARA ROCIADOR CROMADO 1/2”	UN		
106245	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR CROMADO 1/2”	UN		

106246	ROCIADOR TIPO PENDENT QR K=5.6 R. RÁPIDA CROMADO	UN		
106247	ROCIADOR TIPO UP RIGHT K=5.6 R. RÁPIDA CROMADO	UN		
106248	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL -2”	UN		
106249	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL -6”	UN		
10625	Bandeja contenedora techos verdes elaborada en polietileno alta den	UN		
106250	UNIVERSAL ACERO 1 1/4"	UN		
106251	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 1"	UN		
106252	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 3"	UN		
106253	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 ½"	UN		
106254	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 "	UN		
106255	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 ½"	UN		
106256	STRAP 2”X1”X11/4”	UN		
106257	STRAP 11/2”X1”X11/4”	UN		
106258	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 1" ACERO NEGRO	UN		
106259	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ¼" ACERO NEGRO	UN		
10626	Membrana de drenaje (PEAD)	M2		
106260	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ½" ACERO NEGRO	UN		
106261	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 2" ACERO NEGRO	UN		
106262	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 2 1/2”" ACERO NEGRO	UN		
106263	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN		
106264	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN		
106265	VALVULA MARIPOSA EXTREM. RANURA UL/FM2”Pmin(175psi	UN		
106266	VALVULA MARIPOSA EXTRE.RANUR.UL/FM21/2”Pmi(175psi)	UN		
106267	VALVULA VASTAGO ASCEND.TIPOOS&YUL/FM 6”(175psi)	UN		
106268	VALVULA DE BOLA LISTADA 3” Pmin(175 Psi)	UN		
106269	ValvulaAngularDrenaje/pruebaVictaulicRosc1"(175psi	UN		
10627	Carretón, trebol blanco enano (Trifolium repens)	UN		
106270	VALVULA MARIPOSA EXTRE. RANURA.UL/FM 6”Pmin(175psi	UN		
106271	VALVULA ALIVIO AGUA 1”X1” Pmin(175 Psi)	UN		
106272	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2” - 300 PSI	UN		
106273	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2 1/2” - 300 PSI	UN		
106274	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4” - 300 PSI	UN		
106275	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 6” - 300 PSI	UN		
106276	SENSOR DE FLUJO 2”	UN		
106277	SENSOR DE FLUJO 2 1/2”	UN		
106278	ManometroGlicerinDial 4"acero-conex-vert.(0-200psi	UN		
106279	SIAMESA DE BRONCE 3”X21/2”X21/2”LISTADA UL/FM	UN		
10628	Diente de leon (Taraxacum officinale)	UN		
106280	GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO II-Valv.Certificada	UN		
106281	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB		
106282	TUBO COBRE 1” RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML		
106283	TUBO COBRE 2 ” RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML		
106284	TUBO COBRE 2 1/2 ” RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML		
106285	CODO COBRE Ø2"	UN		
106286	CODO COBRE 2 1/2"	UN		
106287	TEE COBRE 2 "	UN		
106288	TEE COBRE 2 1/2"	UN		

106289	Tee acero galvanizado 1 "	UN		
10629	Lengua de Vaca (Rumex Crispus)	UN		
106290	Tee acero galvanizado 1 1/2"	UN		
106291	Tee acero galvanizado 2"	UN		
106292	Tee acero galvanizado 3"	UN		
106293	Tee acero galvanizado 4"	UN		
106294	TUBO ACERO GALVANIZADOØ11/2” (e=2.95MM) L=6M	ML		
106295	TUBO ACERO GALVANIZADOØ3” (e=3.25MM) L=6M	ML		
106296	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 6"	UN		
106297	Luminaria Led Continum (64W) 3.000k (2.4x0.08x0.8m	UN		
106298	ABRAZADERA EN U ACERO INOX-5/16"PARA Ø6"+TUERCA	UN		
106299	CHAQUE GLOBO Ø2" (125-200psi)	UN		
10630	Clavellina (Dianthus deltoides)	UN		
106300	CHAQUE GLOBO Ø1" (125-200psi)	UN		
106301	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø2”	UN		
106302	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø6”	UN		
106303	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø3”-150 lb	UN		
106304	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø4”-150 lb	UN		
106305	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø6” -150 lb	UN		
106306	VALVULA DE GLOBO Ø 2"(200PSI)	UN		
106307	VALVULA DE GLOBO Ø 1" (200PSI)	UN		
106308	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 1 1/4”	UN		
106309	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø4”) AC	ML		
10631	Calanchoe pumila (Kalanchoe brevicaulis)	UN		
106310	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 4”	UN		
106311	TEE POLIPROPILENO Ø 4”	UN		
106312	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 1/2”	UN		
106313	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/4"	UN		
106314	TAPON PVC ROSCADO Ø 1 1/4"	UN		
106315	TAPON PVC SOLDADO Ø 1 1/4"	UN		
106316	TUBO GALVANIZ. PRES. ASTM- A 53 (2")SCH-40(3.91MM)	ML		
106317	CHEQUE HIDRO BRIDADO Ø3”-300PSI	UN		
106318	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA. EYECTOR	UN		
106319	CHEQUE GLOBO Ø2 1/2"(125/200)	UN		
10632	Repolla (Echeveria Elegans)	UN		
106320	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE Ø6”-300PSI	UN		
106322	VALVULA DE ALIVIO ACERO/BRONCE Ø11/2”-200PSI-AGUA	UN		
106323	VALVULA DE GLOBO Ø21/2” (200PSI)	UN		
106324	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE Ø3/4”(BRONCE)-300PSI	UN		
106325	REGISTRO GLOBO Ø1/2" (200PSI) BRONCE ROSCADO	UN		
106326	BRIDA METALICA Ø 1/2"- TIPO SLIPON	UN		
106327	BRIDA METALICA Ø 3/4"- TIPO SLIPON	UN		
106328	REGISTRO GLOBO 3/4”-200PSI-WOG	UN		
106329	CHEQUE GLOBO 1/2”-200PSI	UN		
106330	JUNTA FLEXIBLEØ2"-ACERO AL CARBON)-150PSI	UN		
106331	JUNTA FLEXIBLEØ1/2"-ACERO AL CARBON)-150PSI	UN		
106332	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø6”-300PSI -ACERO	UN		

106333	COPA CONCENTRICA ACERO CARBON SOLDAR 4”X2”	UN		
106334	VALVULA ALIVIO-AC (Ø11/2")-300PSI	UN		
106335	VALVULA DE PASO DIRECTO (1 1/2") TIPO PESADA	UN		
106336	MANOMETRO GLICERINA (0-200PSI) ACERO- (21/2")Vert	UN		
106337	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML		
106338	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML		
106339	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML		
106340	CAÑUELA POLIETILENO (21/2") E=1 1/2" FOIL BRILLANT	ML		
106341	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML		
106342	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1" FOIL BRILLANTE	ML		
106343	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML		
106344	CAÑUELA POLIETILENO (2 1/2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML		
106345	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=2" FOIL BRILLANTE	ML		
106346	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=2" FOIL BRILLANTE	ML		
106347	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=2" FOIL BRILLANTE	ML		
106348	Calderin 500GPH-157W-Acero Inox. Cal.12 (Acpm)Sum+	UN		
106349	SIKA BOND T52 FC (600CC)	UN		
106350	Abrazadera Metalica+Tornillo seguridad (Reja Acero	UN		
106351	TUBO PVC UM NORMA NTC 382 D=2" RDE21	ML		
106352	Panel Acero H=2.0m ; L=2.50m Alamb. N°6 acero	UN		
106353	Poste Bayoneta Pua-acero 21/4"x21/4"Cal.16L=2.50m	UN		
106354	Puerta+Pasador+portacand rejaAceroCal.16(2.0x1.0m)	UN		
106356	Cable Aluminio 350 (MCM) THHW	ML		
106357	PARTIDOR PISTAsupercross8m y challenger 5m Sum+ins	UN		
106358	FERROSCAN SERVICIO DIA (MAX- 40 PUNTOS) IGUAL A 100931	UN		
106359	Sika AnchorFix-S (300ml)	UN		
106360	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN		
106361	TABLERO C/P TRIF.18CTS Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN		
106362	ADHESIVO-80 EN SPRAY (19 ONZAS)	UN		
106363	Tubo CPVC Ø2 1/2" (RDE-11)	ML		
106364	TUBO COBRE Ø1 1/2" RIGIDO- TIPO L	ML		
106365	TUBO COBRE Ø1 1/4" RIGIDO- TIPO L	ML		
106366	TUBO COBRE Ø 3/4" RIGIDO- TIPO L	ML		
106367	TUBO COBRE Ø 1/2" RIGIDO- TIPO L	ML		
106368	TEE COBRE Ø 1 1/2"	UN		
106369	TEE COBRE Ø 1 1/4"	UN		
106370	TEE COBRE Ø 3/4"	UN		
106371	TEE COBRE Ø 1/2"	UN		
106372	CODO 90° COBRE Ø 1 1/2"	UN		
106373	CODO 90° COBRE Ø 1 1/4"	UN		
106374	CODO 90° COBRE Ø 3/4"	UN		
106375	CODO 90° COBRE Ø 1/2"	UN		
106376	TUBO CPVC Ø 1 1/4" (RDE-11)	ML		
106377	CODO CPVC - 90°Ø 2 1/2"	UN		
106378	CODO CPVC - 90°Ø 1 1/4"	UN		
106379	UNION CPVC Ø 2 1/2"	UN		
106380	TELEDUCHAS DESLIZABLES BRENA-Corona	UN		

106381	UNION CPVC Ø 1 1/4"	UN		
106382	BANCA prefa- conc sin espaldar 180x0.4x h=0.43	UN		
106383	TEE CPVC Ø 2 1/2"	UN		
106384	TEE CPVC Ø 11/4"	UN		
106385	Mezclador monocontrol ref. Amur o similar	UN		
106387	SANITARIO KIDDY SIN TANQUE entrada superior	UN		
106388	CHEQUE HIDRO Ø 3/4" VERTICAL (150-200 PSI)	UN		
106389	SELLADOR ETERNA A-53 (1/8) GAL	UN		
106390	REGADERA CABEZA DE DUCHA INCRUSTAR	UN		
106391	ELECTROVALVULA SELENOIDE BRONCE Normalmente Cerrad	??		
106392	Sensor movimiento techo interiores800 w-120 v	UN		
106393	CIRCUITO IMPRESO CALENTADOR A GAS THERM 8000S	UN		
106394	INSTALACIÓN CIRCUITO IMPRESO THERM 8000-S	UN		
106395	MANTENIMIENTO CALENTADOR A GAS BOSH THERM 8000S.	UN		
106396	Barra de Seguridad abatible para Sanitarios	UN		
106397	LAVAMANOS MILANO ENSO PEDESTAL	UN		
106398	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML		
106399	TOMA DOBLE MONO TIPO INTEMPERIE POLO TIERRA	UN		
106400	Luminaria Hermetica LED 2X18 T8 DL 120VP37188	UN		
106401	Luminaria LED Continua 40W Tipo P24868	UN		
106402	CINTA LED 14.4 W X 5 MTS CON ADAPTADOR	UN		
106403	LUMINARIA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	UN		
106404	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML		
106405	Puerta panel corrediza lamina CR cal18+rejillavent	M2		
106406	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 DE 5 mm	KG		
106407	Puerta Aluminio nat tipo Persiana+marco	UN		
106408	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 3+3mm	M2		
106409	Uglass 25 cm x 6mm, instalado en cámara	ML		
106410	Tubo Estructural GalvØ 3"-2mmCuadraASTM A-500 Grad	ML		
106411	PISO EASYDECK AQUA GRIS 30.48X30.48	M2		
106412	ESQUINERO PISO EASY DECK AQUA	UN		
106413	RAMPA PISO EASY DECK AQUA	UN		
106414	PISO-VINILO TRAF-PESADO ACCZENT EVOLUTION	M2		
106415	AUTO NIVELANTE SUECO SCHONOX FA (4000 PSI)	M2		
106416	SOLDADURA PISO VINILO	ML		
106417	MEDIACAÑA PVC	ML		
106418	MUBLE GUARDAROPA VERTICAL 5 PUESTOS	UN		
106419	LAMINA PLASTICA EN POLIPROPILENO A-IMPACTO DE 4mm	M2		
106420	Torniquete BiderecAcero Inox.Catrax plus brz.abati	UN		
106421	TORNILLO 5/16" X 3 1/2""	UN		
106422	Poste PolipropilenoAltaResist(8x2cm) A=61cm F=38cm	UN		
106423	Bisagra Perno Anticada 3x2.5pgCal.2.5mm	UN		
106424	Poste PolipropilenoAltaResist. (4.5x4.5cm)	ML	P	
106425	CERROJO DOBLE SATINADO	UN		
106426	PERFIL PHR 100X50X1.5 mm	ML		
106427	MUEBLE GUADAROPA	UN		
106428	LAMINA MICROPERFORADA CAL 20 HUECO 3mm	M2		

106429	TUBO CUADRADO DE 1. 1/2" ESPESOR 1.10 mm	ML		
106430	TUBO RECTANGULAR ACERO DE 3" X 1. 1/2 ESP 1,2mm	ML		
106431	UNION COBRE Ø 1/2"	UN		
106432	UNION COBRE Ø 3/4"	UN		
106433	UNION COBRE Ø 1"	UN		
106434	UNION COBRE Ø 11/4"	UN		
106435	UNION COBRE Ø 11/2"	UN		
106436	UNION COBRE Ø 2"	UN		
106437	UNION COBRE Ø 2 1/2"	UN		
106438	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UN		
106439	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UN		
106440	Grafadora tipo simmer autoTejaStandinSeam h=1 1/2"	UN		
106441	UNIÓN MECANICA PEAD 110MM (PE-100/PN-16/RDE-11)	UN		
106442	ESTACION AJEDREZ URBANO(EN A. INOX DISEÑO IDRD)	UN		
106444	Puerta Cortafuego (2x2m) RF-180-Lam.Cal-16 (Retie)	UN		
106446	MODULO M-145 - PUNTO DE INFORMACION	UN		
106447	Silla Yee PVC (12"x8") 315x200mm	UN		
106448	Silla Yee PVC (14"x 6") 355x160mm	UN		
106449	TUBO DUCTO ELÉCTRICO TIPO DB-PESADO Ø6"	ML		
106450	PasoEscalera JuegoInf.L=1.05mTubGalv.11/4" e=2.5mm	UN		
106451	Travesaño para módulo M-5 Tubo Estruct.galv. Ø3"	UN		
106452	Plato para Módulo Twister Lam. Alfajor 3mm Ø=30cm	UN		
106453	Barra Para Pasamanos AnguladoTuboØ1"e=2.5mmL=1.47m	UN		
106454	Plataforma Encuachetada escaleras-Puentes (50x60cm	UN		
106456	Juego Infantil Módulo Triki (Sum+trnasporte)	UN		
106457	Martillo para Banca de Abdominales (Sum)	UN		
106459	Tope Caucho Balancin o Biosaludable(Inc.Sum+Transp	UN		
106460	Buje para Balancin Metalico D=11/2"(Sum) sin Tranp	UN		
106461	Soporte para Plataforma juegos infantiles (Sum)	UN		
106462	Barra de Giro travezaño L=1.47m; Ø=11/4" e=2.5mm	UN		
106463	Tapa Plástica Seguridad Protecc.Rodamientos(5-10cm	UN		
106464	Tubo Estruct. 11/4" Cal.3.0mm+pint Electrostát-ML	UN		
106465	Rodamiento KML 63/04 (Suministro)	UN		
106466	Eje de 3/4" L=15cm Pintura Electrost.Biosaludable	UN		
106467	CURVA EMT 4"	UN		
106468	Piso Caucho reciclPigment 8cm sum+ inst	M2		
106469	Piso Caucho reciclPigment 10cm sum+ inst	M2		
106470	Cortassol Termobraise -150 + Estructura (Sum+Int)	M2		
106471	CABLE ENCAUCHETADO DE 4 X 8	ML		
106472	LLAVE LAVAMANOS (individual o sencilla)	UN		
106473	LAMINAS DE TRIPLEX 15 MM x 1,22 x 2,44	UN		
106474	LAMINA DE TRIPLEX DE 9 M.M x 1,22 x 2,44	UN		
106475	CANDADO DE 40 mm TIPO ITALIANO	UN		
106476	ASPERSOR PARA MANGUERA DE 1/2”—PLÁSTICO DE ESTACA	UN		
106477	BROCHA DE NYLON 5" PROFESIONAL	UN		
106478	MASCARILLA RESPIRADOR FILTRO DOBLE	UN		
106479	AZADÓN FORJADO CON CABO EN MADERA HERRAGR O Simila	UN		

106480	BISAGRA REDONDA (CÁPSULA O PISTON) DE 5/8" HIERR	UN		
106481	CAJA PORTA HERRAMIENTAS 24" PLASTICO	UN		
106482	CERRADURA CARTELERA CORREDERA mueble vitrina nique	UN		
106483	GAFAS DE SEGURIDAD – LENTE CLARO CHELSEA	UN		
106484	CERRADURA DE EMBUTIR PICO LORO DOBLE 854	UN		
106485	CERRADURA TIPO POMO MADERA EXTERIOR	UN		
106486	CERRADURA TIPO POMO INTERIOR	UN		
106487	CHAPA ESCRITORIO mueble cajón 20 - 25 mm	UN		
106488	GRAPAS PARA ANCLAR LAVAMANOS (PLASTICA)	UN		
106489	CERRADURA MUEBLE PESTILLO VERTICAL 2044 YALE O SIM	UN		
106490	GRIFERIA SANITARIO CONJUNTO	UN		
106491	GUANTES DE CUERO VAQUETA	UN		
106492	Cerradura Mueble Pestillo Horizontal 2045.	UN		
106493	CHAZO PLASTICO NEGRO ESTRIADO 5/16	UN		
106494	LLAVE ESTRELLA JUEGO 6 A 22MM 8 PZ STANLEY 86-091	UN		
106495	LIMA TRIANGULAR DE 8" CON CABO plastico Bastarda	UN		
106496	LIQUIDO PEQUEÑO DESTAPADOR DE CAÑERIA X 500ml	UN		
106497	LLANA DENTADA MANGO MADERA (UE=60)	UN		
106498	LLANA METÁLICA Lisa 11x5 MANGO PLASTICO	UN		
106499	GRIFERIA SANITARIO PALANCA CROMADA ENTRADA-SALIDA	UN		
106500	LLAVE BOCA FIJA DE 6 A 22 MM (JUEGO 8 PZAS)	UN		
106501	MANILA LONA ¼	ML		
106502	PALA HOYADORA O PALIN SIN MANGO	UN		
106503	PALÍN CON CABO DE MADERA	UN		
106504	PASADOR PUERTA DE BAÑO SATINADO 2"	UN		
106505	RASTRILLO- ESCOBA 25 DIENTES PLASTCA C/CABO	UN		
106506	REJILLA P/PISO PLASTICA CON SOSCO 4" x 3"	UN		
106507	REMACHADORA 10"	UN		
106508	REMACHE POP 3/16 X 1/2" (BOLSA X 100)	UN		
106509	REMACHE POP 5/32 X 5/8 (BOLSA X 100)	UN		
106510	REMACHE POP 5/32" X 3/4 " (BOLSA X 100)	UN		
106511	TARRO ADHESIVO INSTANTÁNEO UNIV PRECISION X 5GR	UN		
106512	Silla concreto GRC 21MP 0.81x0.64 Segun diseño	UN		
106513	TIJERA JARDINERIA cortacesped 12" mango madera	UN		
106514	TORNILLO AUTOROSCANTE DE 6 X1" (BOLSA X 100)	UN		
106515	TORNILLO AUTOROSCANTE DE 6X2 (BOLSA X 100)	UN		
106516	TORNILLO DE 8 X 1 1/2 PULG. DRYWALL PUNTA DE BROCA	UN		
106517	TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 3/8X1	UN		
106518	TUERCA HEXAGONAL INOXIDABLE 304 DE 1/2	UN		
106519	CORREDERA METALICA (ZINC) CAJON X 40CMS 40KG	UN		
106520	CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA X 500GR	LB		
106521	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500GR	LB		
106522	CLAVO ACERO LISO DE 3/4" X 500GR	LB		
106523	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	UN		
106525	ACOPLES-BRONCE MACHO Y HEMBRA TIPO CONVENCIONAL	UN		
106526	LLAVE ABASTO PLASTICO C/ACOPLE LAVAMANOS	UN		
106527	REGISTRO/VALVULA BOLA Ø 3/4" (MANIJA - METALICA)	UN		

106528	SIKABOOM-500ccAMARILLO PRESENTACION-AEROSOL-SIMILA	UN		
106529	SIKASIL C CARTUCHO DE 300 CC O SIMILAR	UN		
106530	SILICONA GRUESA en barra para pistola de 1/2"x10"	UN		
106531	PISTOLA METÁLICA PARA MANGUERA DE 1/2"	UN		
106532	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN		
106533	ABRAZADERAS METÁLICA DOBLE TORNILLO PARATUBO 1/2"	UN		
106534	ANGULO EXTERNO 20X20 BL	UN		
106535	ANGULO EXTERNO 25X25 BL	UN		
106536	ANGULO PLANO 20X20 BL	UN		
106537	ANGULO PLANO 20X12 BL	UN		
106538	ANGULO PLANO 25X25 BL	UN		
106539	BOMBILLOS HALOGENOS DICROICOS 50 W, 12 VOLTIOS	UN		
106540	BOMBILLO LED GU 10	UN		
106541	CABLE COAXIAL RG-6 CERTIFICADO	ML		
106542	CABLE DUPLEX 2X12 (ROLLO X 100 Mts)	ML		
106543	CABLE SILICONADO NO. 12	ML		
106544	CABLE UTP CATEGORIA 6 S/N CERTIFICADO – BLINDADO	UN		
106545	PLUG TELEFÓNICO RJ-11	UN		
106546	PLUG TELEFÓNICO RJ-9	UN		
106547	SOCKET HALOGENO CABLE SILICONADO GU-10	UN		
106548	TAPA FINAL 20X12 BL (PLASTICA)	UN		
106549	TAPA FINAL 20X20 BL (PLASTICA)	UN		
106550	TAPA FINAL 25X25 BL (PLASTICA)	UN		
106551	UNION CANALETA 20 X 12 (PLASTICA)	UN		
106552	UNION CANALETA 20X20 BL (PLASTICA)	UN		
106553	UNION CANALETA 25X25 BL	UN		
106554	CANALETA PLASTICA 20X20MM (2 METROS ND) FERRETERIA	UN		
106555	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (ROLLO X 40 Mts)	UN		
106556	TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS	UN		
106557	TUBO T-8 TIPO LED DE 9 A 11W JE 60 CMS	UN		
106558	TUBO FLUORESCENTE 48 39W T12 LUZ DIA 122 CM	UN		
106559	TOMA PATATRABADA 2X20 AMP.	UN		
106560	TOMA EN T ELÉCTRICA 15-20 AMP	UN		
106561	TOMA BIFASICA INCRUSTAR 220 AMP	UN		
106562	PILA RECARGABLE TRIPLE A X CUATRO (4)	PAR		
106563	PILA RECARGABLE AAX(2) -VARTA, ENERGIZER -SIMILAR	PAR		
106564	PILA P/TELÉFONO INHALAMBRICO DE 3.6 VOLTIOS	UN		
106565	PILA DE 9V RECARGABLES (CUADRADA)	PAR		
106566	PILA CUADRADA ALKALINA 9V.	PAR		
106567	PILA ALKALINA TRIPLE AAA (PAR)	PAR		
106568	PILA ALKALINA DOBLE AA (PAR)	UN		
106569	MULTITOMA 6 SALIDAS SUPRESOR DE PICO CON FUSIBLE	UN		
106570	CINTA AISLANTE-SUPER33-19 mm ANCHO/20 M LARGO	RLL		
106571	CAUTIN ELECTRICO TIPO LAPIZ 25 A 50 W PARA SOLDAR	UN		
106572	CARGADOR PARA PILAS AAA-AA (4 PUESTOS)	UN		
106573	CANALETA PARA PISO 60X13 LARGO 2M. NORMA TIA/EIA	UN		
106574	CANALETA BLANCA 25X25 LARGO 2M C/ADHESIVO	UN		

106575	CANALETA BLANCA 20X12-L 2M. NORMA TIA/EIA 569	UN		
106576	CANDADO TIPO ALEMAN DE 40 mm	UN		
106577	CANDADO TIPO ALEMAN DE 70 mm	UN		
106578	SILBATO PITO DE SEGURIDAD	UN		
106579	LINTERNA 18 LUCES TIPO LED RECARGABLE-INDUSTRIAL	UN		
106580	DUCHA ELÉCTRICA — 110V — 220 V	UN		
106581	DESTORNILLADOR ESTRELLA 6" X ¼ (LARGO 150 mm)	UN		
106582	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4" X 4"	UN		
106583	CINTA AUTO ADHESIVA DOBLE FAZ (3/4"-ROLLO X 5M)	RLL		
106584	CABLE 1/0 Cu-19 Hilos	ML		
106585	ANGULO EXTERNO 20X12 BL	UN		
106586	Cable 4 Cu-Blanco 7 Hilos	ML		
106587	Cable 6 Cu-Verde 7 Hilos	ML		
106588	Cable 8 Cu-Negro 7 Hilos	ML		
106589	LOGO PROGRAMADOR V-8 SIEMENS(8ENT-4SALID)	UN		
106590	TOTALIZADOR REGULABLE IND. 200-250 AMP	UN		
106591	MODULO DE EXPANSIÓN (4 ENT-4SALID)12/24V	UN		
106592	CAJA TOTALIZADOR (40X40X10CM)Pint. Electrost.	UN		
106593	Programa Logo Soft (Control y programación)	UN		
106594	NIVELADOR CON TORNILLO PLANO 3/8	UN		
106595	CABLE DUPLEX 2 X 18 AWG 18, 600V 100% COBRE	ML		
106598	Puerta en aluminio tipo persiana + marco (según di	UN		
106599	Filtro Aire FBW-B7241 Filter-Lube (Spin On)-Baldwi	UN		
1066	CARAPLAST claro	M2	C	
106600	ServicioTécnico(CambfiltroAceitePlantaCummins-880	UN		
106601	Filtro de Aceite PH675 LUBER FINER	UN		
106602	Filtro de combustible LFF8062 LUBER FINER	UN		
106603	Filtro de Aceite 1207061512 LISTER	UN		
106604	Filtro de combustible 9101-1201031729 LISTER	UN		
106605	Filtro de combustible 9102-1201031729 LISTER	UN		
106606	Filtro de Aceite BALDWIN BW5071	UN		
106607	Filtro de Aceite LUBER FINER LFP3000	UN		
106608	Filtro de Combustible LUBER FINER LFF3417	UN		
106609	Filtro de Combustible DONALDSON P553004	UN		
106610	PARLANTE DE TECHO DE 6 W, 5” TRANSFORMADOR-LINEA	UN		
106611	BAFLE SATÉLITE O PARLANTE DE PARED DE 30 W, 5.5”	UN		
106612	MICRÓFONO DE MESA PORFESIONAL CUELLO FLEXIBLE	UN		
106613	LAMPARA LED 30W REDONDO blanca de incrustar	UN		
106614	LAMPARA PANEL REDONDO LED 18CM DIÁMETRO 12W	UN		
106615	LAMPARA PANEL REDONDO LED 30CM DIÁMETRO 25W	UN		
106616	ServicioTécnico(CambfiltroAceitePlantaListerPetter	UN		
106617	ServicioTécnico(CambfiltroAceitePlantListerStamfor	UN		
106618	ServicioTécnico(CambfiltroAceitePlantDieselCummmin	UN		
106619	Filtro de Aceite DONALDSON P181099	UN		
10662	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2		
106620	Estacion Gimnasia NTD- Street Workout(Diseño IDRD)	UN		
106621	Poste MetálicoH=9mTipoAP+Base+BrazoSenc.Norma AP-8	UN		

106622	SOLDADURA EXOTERMICA 150 GRS (TIRO)	UN		
106623	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UN		
106624	JuegoModularTobogan TrepadorBotones3a12añosCap:5-10	UN		
106625	SOLDADURA EXOTERMICA 90 GRS (TIRO)	UN		
106626	Señal Biosalud(0.80x1.20m)Lam.galv.Cal.20+TuboØ2"	UN		
106627	BOTA DE CUERO SIN PUNTERA	UN		
106628	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	UN		
106629	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTA DE ACERO	UN		
10663	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2		
106630	PisoCauchoReciclado:e=3cm(2:SBR+1:EPDM)Sum+Inst	M2		
106631	CHALECO EN DRIL DOTACION	UN		
106632	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL+PREST.(IDRD) NOCTURNO	JRN		
106633	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)nocturno	JRN		
106634	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST(IDRD)	JRN		
106635	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN		
106636	Piso Caucho reciclPigment 2cm sum+ inst	M2		
106637	Ensayo Laboratorio Cancha Grama sintetica Futbol 5	UN		
106638	Ensayo Laboratorio Cancha Grama sintetica Futbol 8	UN		
106639	Ensayo Laboratorio Cancha Grama sintetic Futbol 11	UN		
10664	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 CMS	M2		
106640	Señal Civica Instrucc.Ruta de la Vida(6 Ejercicios	UN		
106641	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2		
106642	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2		
106643	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst)	M2		
106644	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2		
106645	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		
106646	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		
106647	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2		
106648	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2		
106649	Piso Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst	M2		
10665	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML		
106650	Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2		
106651	Piso Caucho recicl 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+ins	M2		
106652	Piso Caucho recicl 13cm (EPDM 1cm+SBR 12cm sum+ins	M2		
106653	VÁLVULA CHEQUE CORTINA 1 1/4 - 250PSI EN BRONCE	UN		
106654	Cortina Enrollable Black out blanco 100% polieste	M2		
106655	Tintilla (1/2 galón)	UN		
106656	Graniplast Blanco Esgrafiado Antihongo(4 Galones)	GLN		
106657	MÓDULO JOTA (Estiramiento de pierna)VER DESCR. TEC	UN		
106658	MÓD.CABALLOPectoral sentado-BiopectoralesVERDESCRI	UN		
106659	MÓDUL TUBO O BAUL (Sumi+trans)VER DESCRIPCION TECN	UN		
10666	LAMINA DRENANTE PARA CUBIERTAS	M2		
106660	MESA DE AJEDREZ (Sumin +transp) Ver descri Técnica	UN		
106661	Sumnistro e instalación guarda escobas en MDF 8 cm	ML		
106662	BANDEJA CABLOFIL 54*400*3 Mts ELECTROCINCADA	ML		
106663	BANDEJA CABLOFIL 54*300*3 Mts ELECTROCINCADA	ML		
106664	CABLE COBRE AISLADO # 250 MCM- KCM THHN/600V	ML		

106665	TERMINAL BORNA PARA CABLE #250 (1/2")	UN	
106666	SumnistroeinstpisoviniloPVC tipoclic0.3micras	M2	
106667	TERMINAL BORNA PARA CABLE 2/0	UN	
106668	CABLE ALUMINIO N°4/0 AWG SERIE 8000 THHN	ML	2
106669	TERMINAL BORNA PARA CABLE 4/0	UN	
10667	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	
106670	Luminaria (24 Leds) 55W-700mA-6800Lm (rfe:5120)	UN	
106671	Proyector (128 Leds)431 W-1.000mA-45.700Lm(Rf.5120	UN	
106672	FOTOCELDA 1000 W 208 V 5 PINES	UN	
106673	Banca bicolor concreto GRC 21MP L=1.8 Segun diseño	UN	
106674	Banca en concreto GRC 21 MP 50 x 50 Segun diseño	UN	
106675	Banca concreto GRC 21MP Circular ø0.47mSegundiseño	UN	
106677	Banca en concreto GRC 21MP 0.55x0.63m Según diseño	UN	
106678	Banca concreto GRC 21MP Circular ø0.87mSegundiseño	UN	
10668	MATERAS EN CONCRETO (1.21*0.47*0.60)	UN	
106680	Silla en concreto GRC 21MP 0,7x0.51 Segun diseño	UN	
106682	Banca concreto GRC 21 MP L=2,06 m Segun diseño	UN	
106684	Banca concreto GRC 21 MP L=1,52 m Segun diseño	UN	
106685	Banca concreto GRC 21MP 1,23x0.45m Segun diseño	UN	
106686	Banca petalo concreto L=2.0m Temik UHPC + transp	UN	
106687	Banca petalo concreto L=1.2m Temik UHPC + transp	UN	
106688	Banca cilindrica Ø0,5m concreto Temik UHPC Segundi	UN	
106689	Banca en concreto Temik UHPC L= 0,6 m Segundiseño	UN	
10669	IPOMOEA PURPUREA	UN	
106690	Banca rectangular concreto L=1m Temik UHPC Segun/D	UN	
106691	Banca sobreponer concreto Temik UHPC L=045m Segun/	UN	
106692	Banca rectangular concreto L=0,5m Temik UHPC Segun	UN	
106693	Banca rectangular concreto L=2m Temik UHPC Segun/D	UN	
106694	Banca en concreto L=0,93mTemik UHPC Según diseño	UN	
106695	Juego Animal 3D(EPDM) Forma erizo 2a8años Cap:4niñ	UN	
106696	Juego Animal 3D(EPDM) Forma gato 2a8años Cap:2niño	UN	
106697	Juego Animal 3D(EPDM) Formacaracol 2a8años CaP:3ni	UN	
106698	Juego Animal 3D(EPDM) Formarana 2a8años Cap:2niños	UN	
106699	Juego Animal 3D (EPDM) Forma mariquita 2 a 8 años	UN	
10670	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	
106700	Juego Animal 3D (EPDM) Forma tortuga 2 a 8 años Ca	UN	
106702	Juego de balanceo y rotación 6-12 años Cap:2niños	UN	
106703	Poste Metáli H=14M+Canast Mant.+Cruceta+Parrill 4	UN	
106704	Juego incluyente Pasadizo 2-12 años Cap: 33 niños	UN	
106705	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	
106706	LuminariaTECEO1-5120-40Leds90W-700mA-11100Lm	UN	
106707	Piso Caucho recicl3cm (EPDM1cm+SBR2cm-spara1250m2	M2	
106708	juego Multifuncional primerainfancia0-3añoCap:25ni	UN	
106709	CINTA BANDIT Ø3/4" (ROLLO DE 30ML)	ML	
10671	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	
106710	HEBILLA PARA CINTA BANDIT Ø 3/4"	UN	
106711	Poda Zona Verde (Carg+Retiro) 30.000 M2	M2	

106712	Silla concreto GRC 21MP 0.82x0.78 Segun diseño	UN		
106713	CableAluminio#4-AWG-THHN-600V(Ser-8.000)7.000ml	ML		
106714	Tubo Corrugado Ø65mm (Con Filtro) Rollo	ML		
106715	Geocelda Neoloy-356-120A-76ps	M2		
106716	JuegoCuerdasDoblePiramidal 6-12años Cap:60niños PE	UN		
106722	Cable 4x12AWG MULTIFLEX PVC/NY600V90CTC	ML		
106723	Señal informativa Identificador escenarios deporti	UN		
106724	Vinilo publicitario para modulos de servicio	M2		
106725	Señal poste direccional (sumin + trasn) H.=3.50	UN		
106726	CAJA AE-303 - CODENSA - MEDIDOR TRIFASICO	UN		
106727	MESA PLASTICA DEMARACADA TENIS DE MESA PING PONG	UN		
106728	RegistroPublicidad Exterior Visual vallas de obra	M2		
106729	Evaluación arboles aislados < 25 inidividuos	GL		
106730	Evaluación arboles aislados entre 25 y 50 inidivid	GL		
106731	Evaluación arboles aislados entre 50 y 100 inidivi	GL		
106732	Evaluación arboles aislados entre 100 y 200 inidiv	GL		
106733	Evaluación arboles aislados entre 200 y 300 inidiv	GL		
106734	Evaluación arboles aislados entre 300 y 400 inidiv	GL		
106735	Evaluación arboles aislados entre 400 y 500 inidiv	GL		
106736	Evaluación arboles aislados entre 500 y 1.000 inid	GL		
106737	Evaluación arboles aislados > 1.000 inidividuos	GL		
106738	Seguimiento arboles aislados < 25 inidividuos	GL		
106739	Seguimiento arboles aislados entre 25 y 50 inidivi	GL		
106740	Seguimiento arboles aislados entre 50 y 100 inidiv	GL		
106741	Seguimiento arboles aislados entre 100 y 200 inidi	GL		
106742	Seguimiento arboles aislados entre 200 y 300 inidi	GL		
106743	Seguimiento arboles aislados entre 300 y 400 inidi	GL		
106744	Seguimiento arboles aislados entre 400 y 500 inidi	GL		
106745	Seguimiento arboles aislados entre 500 y 1.000 ini	GL		
106746	Seguimiento arboles aislados > 1.000 inidividuos	GL		
106747	LUMINARIA RALED II-48 LED NW-4.000K-12.800Lum	UN		
106748	Certificación RETIE RETILAP parquevecinal 13.383m2	GL		
106749	Certificación RETIE RETILAP parquevecinal 8.736 m2	UN		
106750	Breaker Ind.(3x250Amp)25KA-Regulable 160-250 Amp	UN		
106751	Breaker Ind.(3x100Amp)25KA-Regulable 70-100 Amp	UN		
106752	Breaker Ind.(3x25Amp)25KA-Regulable 18-25 Amp	UN		
106753	Breaker Ind.(3x40Amp)25KA-Regulable 28-40 Amp	UN		
106754	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	UN		
106755	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO3X220/380V-CLASE-1	UN		
106756	CAMION CAPACIDAD 6 TONELADAS DENTRO DE LA CIUDAD	VJ		
106757	PLANTA OREJA DE RATON (Sum+Inst) sin tierra	UN		
106758	TUBERIA ALCANATRILLADO HERMÉTICA Ø24"(L=6.5M)	ML		
106759	ABRAZADERA EN U TIPO-1	UN		
106760	PERNO 5/8" X 545MM	UN		
106761	ESPARRAGO DE 578X18" + TUERCAS	UN		
106762	ConectorTerminal de Compresión Tipo vastago ET-301	UN		
106763	BOQUILLA GALVANIZADA Ø 4"	UN		

106764	CURVA 90° Ø 4" EN ACERO	UN		
106765	terminal Premoldeado Ext-15KV (2-4/0) TFT 151	UN		
106766	TransformadorSecClasH75KVA-11.4-208-120V+3DPS+Rued	UN		
106767	TransformadorSecClasH-15KVA-11.4-208-120V+3PDS+Rue	UN		
106768	Celda paraTransformadorSecoClaseH75KVA-11400-208v	UN		
106769	Celda Duplex Seccionadores Entrada y Salida-15 KV	UN		
106770	Celda paraTransformadorSecoClaseH15KVA-11400-208v	UN		
106771	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN		
106772	CELDA B.T.MEDIDA CR EQUIPÁDA(Bajo techo 2x0.8x0.40	UN		
106773	BORNERA PRUEBA 3 ELEMENTOS	UN		
106774	TERMINAL PREMOLDEADO EXT-15KV (2-4/0)	UN		
106775	Prueba VLF (tramo 465 ml)cable Alumin-Zona Franca	UN		
106776	Certificacion Parque Infantil - Zona de Juegos con superficie en caucho	UN		
106777	PuertaPlegable (CTS548-1-Codensa)L=6.87m;H=2.34m	UN		
106778	PuertaMeta.Celosia (CTS548-Codensa)L=2.87m;H=2.34	UN		
106779	Certificación Retie Parque-Zona Franca (10.0.96m2)	UN		
106780	Certificación Retilap Parque -Zona Franca(10.096m2	UN		
106781	Luminaria Raled II-48 Leds-700mA-12.800Lm,120-277V	UN		
106782	PERNO MAQUINA DE 5/8"X6"	UN		
106783	Loseta concreto tipo IDU A-20 (20x20x6) Color**	M2		
106784	Celda Protección+Seccionador en Aire+Fusibles	UN		
106785	CURVA IMC - GALVANIZADA- Ø 6"	UN		
106786	TERMINAL- BOQUILLA IMC GALVANIZADA Ø 6"	UN		
106787	UNION IMC- GALVANIZADA- Ø 6"	UN		
106788	RutaVida Estac16 Estiramiento Pierna	UN		
106789	Certif.Parque Infantil Norma NTC-5.600 y NTC 5176	UN		
10679	BANCA WPC CON PANEL DE INFORMACIÓN (suministro+instalación)	UN		
106790	Juego Circuito Cap: 30 niños 1 a 12 años	UN		
106791	Juego Barco Cap: 30 niños 2 a 12 años	UN		
106792	Volantes Con diferente Diseño por Millar	MILL		
106793	Servicio de Time Lapse en Video	MES		
106794	Servicio de Time Lapse con Fotos	MES		
106795	NO USAR Juego deslizadero estimulación 0-5 años Ca	UN		
106797	Deck Liston WPC Macizo A=16cm ; E=2cm , L=3m	UN		
106799	Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños	UN		
10680	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instal	UN		
106800	ESTACION PARA EXTENSION DE PIERNAS	UN		
106801	ESTACION PARA FLEXION DE PIERNAS	UN		
106802	ESTACION PARA PANTORRILLA PRENSA	UN		
106803	MAQUINA SENTADILLA COMBINADA	UN		
106804	ESTACION PARA PRESION PECHO	UN		
106805	ESTACION PARA PRESION HOMBRO	UN		
106806	ESTACION PREDICADOR BICEPS	UN		
106807	ESTACION PARA TRICEP FONDOS PARALELAS	UN		
106808	ESTACION PARA REMO BAJO	UN		
106809	ESTACION PARA HALON SUPERIOR ESPALDA	UN		
10681	MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instal	UN		

106810	TORRE PARA DOMINADAS Y FONDOS 4P	UN		
106811	ESTRUCTURA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL AIRELIBRE 11USU	UN		
106812	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN		
106813	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	UN		
106814	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS 2 FLEXOR 2 GRX	UN		
106815	GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 3 TORRES PECHOSENTADILLARE	UN		
106816	GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 6 TORRES	UN		
106817	GIMNASIO PRENSA DE PECHO JALON ESPALDA ADULTOS	UN		
106818	GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA PIERNAS ADULTOS	UN		
106819	GIMNASIO TORRE DOBLE FLEXION EXT PIERNA 150 LB	UN		
10682	MODULO EN CONCRETO TIPO MATERA (suministro+instalación)	UN		
106820	GIMNASIO TORRE DOBLE PECHO SENTADILLA 150 LB	UN		
106821	GIMNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA 150 LB	UN		
106822	PLATAFORMA NATACION-PROFESIONAL-C-ACUATICO	UN		
106823	Backstroke PROFESIONAL (ARRANQUE DE ESPALDA) COMP	UN		
106824	CajaManiobras4VíasEntr:600A-Deriv:200A(15Kv)Sumerg	UN		
106825	Transformador 45Kva-11.4/208-120v-ocasionalSumergi	UN		
106826	CANALETA 43 METALICA CAL.26 X 4.0M	UN		
106827	ESTACION DE GIMNASIA NTD LIGTH	UN		
106828	PLATAFORMA NATACION SEMIPROFESIONAL-	UN		
106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UN		
10683	MODULO EN CONCRETO DISEÑO SILLA Y MATERA BAJA (suministro+in	UN		
106830	MODULO ADMINISTRACION Y VESTIER M-149-IDRD	UN		
106831	Celda para TransformadorClaseH-75Kva11.4-208/120	UN		
106832	TransformadorTrifas-Seco-ClaseH-75Kva11.4-208/120	UN		
106833	Módulo Sanitario M-143-IDRD(S/Especificación)	UN		
106834	Cable Aluminio N°2 serie 8.000	ML		
106835	Luminaria 24 Leds,80W,1.000mA-8.600LmBlanco Neutro	UN		
106836	Licencia de Programas Computacionales Especiales	MES		
106837	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES		
106838	CURVA 90° EMT 3/4"	UN		
106839	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML		
10684	MODULO EN CONCRETO DISEÑO SILLA Y MATERA MEDIA (suministro+	UN		
106840	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN		
106841	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN		
106842	TOMA BIFASICA 25AMP PATA TRABADA	UN		
106843	Sensor de Movimiento de 360°	UN		
106844	Sensor de Movimiento de 180°	UN		
106845	Tobogan recto cap 3 niños de 2+ años	UN		
106847	JuegoCIRCUITO MOTRIZ 1-12 añosCap:51 niñosH=3,80	UN		
106848	JUEGO ROTACION 4 USUARIOS ALTURA 2.350	UN		
106849	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UN		
10685	MODULO EN CONCRETO DISEÑO SILLA Y MATERA ALTA (suministro+in	UN		
106850	CABLE UTP CATEGORIA 6 S/N CERTIFICADO – BLINDADO	ML		
106851	CERTIFICACION RETIE RETILAP PARQUE DE LOS NIÑOS	UN		
106852	PROFESIONAL ELECTRICO CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES		
106853	PROFESIONAL DIRECTOR CATEGORÍA 4(E.G.6;E.E.3) CON PRESTACIONE	MES		

106854	GramaSinteticaMonofil60mmCertfFIFAPREFER+arena+cau	M2		
106855	GramaSinteticaMonofil50mmCertfFIFAPREFER+arena+cau	M2		
10686	CASILLERO METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO (suministro+instalació	UN		
106869	Grapa metálica galvanizada 1/8"	UN		
106873	Puerta P-17Madera(6.60x3.20)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106875	Manijas o Agarraderas	UN		
106876	Puerta P-00Metalica(3.0x3.60)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106877	Puerta P-34Madera(9.20x4.0)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106878	Tablero Aglomerado Melaminico 18mm-rh	M2		
106879	Canto rigido de 22 mm	ML		
106880	Tablilla en Teka de 3/4"x3"	ML		
106881	SILLA AUDITORIO REF. NOVA ANCHO 508 MM DE INORCA - SUMINISTF	UN		
106882	CieloFalsoStrech Metal Aluzinc hd10 Hunter Douglas	M2		
106883	CieloRasoFalso AluminioMiniwavePerofradoPint.polie	M2	2	
106884	CieloRasoFalsoAluminioMiniwaveMicroperf.Pint.polie	M2		
106885	CieloRasoFalsoAluzinBaffle100+FibVidrio+pin Zseca	M2		
106886	CieloRasoFalsoPanelAbsorbenteTipoPerforado+FibraC1	M2		
106887	Fibtra de Vidrio Black Theater 2" A	M2		
106888	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2"	ML		
106889	Sarnafil G-476-151 (2x20m)	M2		
10689	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106890	Geotextil PP2.500 (110x1.8m)	M2		
106891	Lamina Sika drenaje 32T	M2		
106892	CODO 90 PVC-P SCH 80 2"	UN		
106893	Teja Sanwich Aluzinc Cal.26+poliuretano525C	M2		
106894	TEE PVC-P SCH 80 2"	UN		
106895	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2 1/2"	ML		
106896	CODO 90 PVC-P SCH 80 2 1/2"	UN		
106897	TEE PVC-P SCH 80 2 1/2"	UN		
106898	UNION PVC-P SCH 80 2 1/2"	UN		
106899	TUBERÍA PVC-P SCH-80 3"	ML		
10690	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106900	CODO 90 PVC-P SCH 80 3"	UN		
106901	TEE PVC-P SCH 80 3"	UN		
106902	UNION PVC-P SCH 80 3"	UN		
106903	Lamina Cold rolled Cal.22 (1.22x2.44m)	UN		
106904	TUBERÍA PVC-P SCH-80 4"	ML		
106905	CODO 90 PVC-P SCH 80 4"	UN		
106906	TEE PVC-P SCH 80 4"	UN		
106907	TUBERÍA PVC-P SCH-80 6"	ML		
106909	Cierrapuerta Hidráulico Ajustable 80 Kg	UN		
10691	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106910	Puerta P-01Metalica(3.0x2.75)CRDl(S/Esp.Tecnica	UN		
106911	CODO 90 PVC-P SCH 80 6"	UN		
106912	Cable 1/0 Cu PE LS-HF-FR	ML		
106913	TEE PVC-P SCH 80 6"	UN		
106914	UNION PVC-P SCH 80 6"	UN		

106915	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML		
106916	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML		
106917	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML		
106918	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML		
106919	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR	ML		
10692	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106920	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.75x3.00	DD		
106921	Puerta P-02Metalica(7.40x3.60)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106922	Puerta P-04Metalica(1.50x3.60)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106923	Lámina Cold Rolled Cal.20 (1.22x2.44m)	UN		
106924	Puerta P-05Metalica(1.20x3.00m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106925	Puerta P-06Metalica(0.70x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106926	Puerta P-07Metalica(1.95x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106927	Puerta P-09Metalica(2.40x3.60m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106928	Puerta P-11Metalica(1.00x2.40m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106929	JUNTA DILAT. FLEXI 300 PSI L=0,5 1/2" BRIDA INOX.	UN		
10693	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106930	JUNTA DILAT FLEX 300 PSI L=0,5 1" BRIDA INOX.	UN		
106931	JUNTA DILAT. FLEX. 300 PSI L=0,5 3" BRIDA INOX.	UN		
106932	TUBERÍA COBRE TIPO M 1"	ML		
106933	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML		
106934	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML		
106935	Puerta P-12Metalica(1.00x2.75m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106936	Puerta P-13Metalica(1.25x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106937	Puerta P-15Metalica(2.90x3.60m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106938	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/2"	ML		
106939	TUBERÍA COBRE TIPO M 2"	ML		
10694	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106940	Puerta P-21Metalica(1.00x2.40m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106941	Puerta P-22Metalica(1.80x3.10m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106942	CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBR. PAPEL KRAFT 1"	ML		
106943	TUBO EMT 4 "	ML		
106944	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/4"	ML		
106945	prefabricado en l para graderia cine huella a:1.1m	UN		
106946	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/2"	UN		
106947	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML		
106948	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2"	ML		
106949	Cable 250 Cu PE LS-HF-FR	ML		
10695	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106950	prefabricado tipo 1 en l para graderia general	UN		
106951	prefabricado tipo 1 en l para graderia general - h	UN		
106952	CODO 45 CXE PVC-S 2"	UN		
106953	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD		
106954	Prefab tipo 2 en escalera para GraderiaGeneL=1.40	UN		
106955	Prefab tipo 2 en escalera para GraderiaGeneL=1.57	UN		
106956	Prefabricad tipo 3 en l para gradería gen l=5,16	UN		
106957	Prefabricad tipo 3 en l para gradería gen l=6,10	UN		

106958	Puerta P-23Metalica(8.55x6.85m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106959	Puerta P-25Metalica(0.85x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
10696	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106960	Puerta P-26Metalica(1.20x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106961	Puerta P-27Metalica(1.00x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106962	Puerta P-28Metalica(17.95x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN		
106963	Puerta P-29Metalica(0.80x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106964	Puerta P-30Metalica(0.75x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106965	Puerta P-33Metalica(2.80x2.75m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106966	Puerta P-37Metalica(4.85x3.60m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
106967	Puerta P-39Metalica(17.15x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN		
106968	Puerta P-40Metalica(27.54x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN		
106969	JUNTAS DE EXPANSION PVC-S 4"	UN		
10697	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106970	Puerta P-41Met.Enrollable(3.70x3.30m)CDRC(S/Esp.Te	UN		
106971	Puerta P-42Met.Reja(27.45x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN		
106972	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 2"	ML		
106973	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN		
106974	Puerta P-43Met.Reja(2.45x3.30m)CRD(S/Esp.Tec	UN		
106975	Puerta P-45Met.Reja(1.50x2.40m)CRD(S/Esp.Tec	UN		
106976	CODO 90 HIERRO FUNDIDO NH 4 2"	UN		
106977	TEE HIERRO FUNDIDO NH 28 2"	UN		
106978	YEE HIERRO FUNDIDO NH 20 2"	UN		
106979	MuroCortina V-A1(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
10698	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106980	MuroCortina V-A2(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106981	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 2"	UN		
106982	MuroCortina V-A3(19.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106983	MuroCortina V-A4(19.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106984	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 3"	ML		
106985	MuroCortina V-B1(36.33x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106986	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD		
106987	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD		
106988	CASETON DE ICOPOR RECUPERABLE (DENS: 8- 10 K/M3)	M3		
106989	MuroCortina V-B2(36.33x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
10699	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - DigiStreet M	UN		
106990	MuroCortina V-B3(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106991	MuroCortina V-B4(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106992	MuroCortina V-B5(67.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106993	CODO 90 HIERRO FUNDIDO NH 4 3"	UN		
106994	MuroCortina V-B6(67.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106995	TEE HIERRO FUNDIDO NH 28 3"	UN		
106996	YEE HIERRO FUNDIDO NH 20 3"	UN		
106997	MuroCortina V-C1(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
106998	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 3"	UN		
106999	MuroCortina V-C2(36.33x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
1070	THINNER EXTRAFINO	GLN	1	

107000	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 4"	ML		
107001	MuroCortina V-C3(86.37x7.05m)CristalLamT6+8mm	UN		
107002	MuroCortina V-C4(86.37x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
107003	CODO 90 HIERRO FUNDIDO NH 4 4"	UN		
107004	TEE HIERRO FUNDIDO NH 28 4"	UN		
107005	MuroCortina V-C3(86.37x7.05m)CristalLamT6+6mmSG	UN		
107006	YEE HIERRO FUNDIDO NH 20 4"	UN		
107007	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 4"	UN		
107008	Ventana V-01(56.45x3.10m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
107009	Ventana V-02(46.85x3.10m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
107010	Ventana V-03(27.65x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
107011	Ventana V-04(37.25x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
107012	TUBERÍA PVC-S 8"	ML		
107013	Ventana V-37(29.31x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN		
107014	CODO 90 CXC PVC-S 8"	UN		
107015	TEE PVC-S 8"	UN		
107016	UNION PVC-S 8"	UN		
107017	Pasamanos Tipo 1 Rectos o InclinadosCRD(S/Esp.Tecn	ML		
107018	TUBERÍA PVC-S 10"	ML		
107019	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 4"	UN		
10702	Luminaria Tipo Led características de iluminación de campos deportiva	UN		
107020	Minibreaker 3x50A 20 KA.	UN		
107021	Junta Neopreno ra-200 de wabo o equivalente CDRC	UN		
107022	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 1/2"	UN		
107023	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 3/4"	UN		
107024	Esructura metálica (materiales, fabricación y montaje) + limpieza + imp	KG		
107025	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 6"	UN		
107026	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 8"	UN		
107027	CELOSIA L 90	UN		
107028	Pasamanos Tipo 2 Rectos o InclinadosCRD(S/Esp.Tecn	ML		
107029	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2"	UN		
10703	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
107030	Pasamanos Tipo 3Anclados a murosCRD(S/Esp.Tecn	ML		
107031	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 3/4"	UN		
107032	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 2"	UN		
107033	Pasamanos Tipo5Doble Tubo Acero CRD(S/Esp.Tecn	ML		
107034	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 2"	ML		
107035	Pasamanos Tipo 7 Rectos o inclinadoCRD(S/Esp.Tecn	ML		
107036	CODO 90 A. INOX 150L 2" ROSCAR	UN		
107037	TEE A. INOX 150L 2" ROSCAR	UN		
107038	UNION A. INOX TIPO 304L 150 LB ROSCAR 2"	UN		
107039	Pasamanos Tipo 4 Recto Platina H=0.90CRD(S/Esp.Tec	ML		
10704	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas	UN		
107040	Pasamanos Tipo 4A Recto Platina H=0.90CRD(S/Esp.Te	ML		
107041	Malla Expandida Tipo EXR-12 de Hierro Cal.22.	M2		
107042	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 4"	ML		
107043	CODO 90 A. INOX 150L 4" ROSCAR	UN		

107044	TEE A. INOX 150L 4" ROSCAR	UN		
107045	UNION A. INOX TIPO 304L 150 LB ROSCAR 4"	UN		
107046	CHEQUE HIDRO ROSCADO 1 1/2"	UN		
107047	CHEQUE HIDRO ROSCADO 2"	UN		
107048	JUNTA AMORTIGUADORA EN CAUCHO JEPTU 1 1/2" HEMBRA	UN		
107049	TOMA HDMI	UN		
10705	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas -	UN		
107050	Cable HDMI 4K 15m	UN		
107051	Conectores bimetalicos para transicion de aluminio	UN		
107052	Patch cord de 1,5 M categoría 6A blindado con identificador en ambos	UN		
107053	NIPLE PASAMURO ACERO INOX. 2" L=0,60 MTS	UN		
107054	NIPLE PASAMURO ACERO INOX. 4" L=0,60 MTS	UN		
107055	Patch panel categoría 6A blindado 24 puestos	UN		
107056	Cable FTP categoría 6A blindado.	UN		
107057	PDU 8 salidas 1800W 120V rackeable	UN		
107058	CHEQUE DE BOLA BRONCE 1 1/2"	UN		
107059	Panel 19" 3U capacidad 12 cassetes	UN		
10706	Luminaria Tipo Led características de iluminación de áreas deportivas -	UN		
107060	VÁLVULA DE BOLA PVC 1 1/2" (MONORADIAL LISA)	UN		
107061	CHEQUE DE BOLA BRONCE 3"	UN		
107062	Cassette Multimodo 12 Fibras OM4- 6 puertos duplex	UN		
107063	VÁLVULA DE BOLA PVC 3" (MONORADIAL LISA)	UN		
107064	CHEQUE DE BOLA BRONCE 4"	UN		
107065	VÁLVULA DE BOLA PVC 4" (MONORADIAL LISA)	UN		
107066	CUERDA PARA IZAJE BOMBAS	UN		
107067	CAJILLA 3 MEDIDORES	UN		
107068	Puerta Aluminio P-03(1.00x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107069	Puerta Aluminio P-08(1.20x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
10707	Luminaria Tipo Led características de iluminación de vía - PostTop 30N	UN		
107070	Puerta Aluminio P-10(2.00x2.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107071	Placa ciega para módulo cassette	UN		
107072	Panel 19" 1U capacidad 4 cassettes	UN		
107073	Cable de Fibra 12 Fibras 140 M	UN		
107074	Cable de Fibra 12 Fibres 200 M	UN		
107075	Cable de Fibra 12 Fibres 230 M	UN		
107076	Cable de Fibra 12 Fibres 270 M	UN		
107077	Transformador trifasico tipo seco 500KVA 11.4KV 44	UN		
107078	Patchcord Fibra Optica Multimodo 2 M	UN		
107079	Puerta Aluminio P-14(1.00x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107080	Puerta Aluminio P-16(1.20x3.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107081	Puerta Aluminio P-19(3.50x3.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107082	Puerta Aluminio P-20(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107083	Puerta Aluminio P-24(2.25x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107084	Puerta Aluminio P-31(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107085	Puerta Aluminio P-32(3.60x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107086	Puerta Aluminio P-35(1.50x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107087	Puerta Aluminio P-36(2.12x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		

107088	Puerta Aluminio P-38(0.90x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107089	Puerta Aluminio P-44(1.96x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107090	Puerta Aluminio P-46(1.95x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN		
107091	Ventana Aluminio V-05(4.54x2.35m)+Vidrio s/Des.Te	UN		
107092	Ventana Aluminio V-06(3.74x2.35m)+Vidrio s/Des.Te	UN		
107093	Ventana Aluminio V-07(1.80x2.35m)+Vidrio s/Des.Te	UN		
107094	Ventana Aluminio V-8(45.29x3.30m)+Vidrio s/Des	UN		
107095	Puerta P-18Madera(8.00x3.20)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
107096	CieloRasoFalsoAluzinBaffle100+FibVidrio+pin Zpisc	M2		
107097	Pintura acrilica alta asepsia pintuco o equiva 5gl	GLN		
107098	BOMBA PARA PRUEBAS DE PRESIÓN	HR		
10710	Luminaria Tipo Led características de iluminación interior - Panel 60x6	UN		
107100	Kit de marcaciones de tuberías	UN		
107101	Actualización de planos	UN		(F
107102	Derechos y legalización de redes	UN		
107103	Luminaria suspendida fil led g2 (1.137x50x67mm)	UN		
107104	luminaria lineal de suspensión 1.137x50x67mm41w	UN		
107105	Luminaria empotrada fil led g2 (1.137 x 50 x67)	UN		
107106	luminaria lineal de empotrar led g2 1.700x66x67m	UN		
107107	Luminaria suspender fil led g2 (1700x66x67) 61w	UN		
107108	luminaria lineal de suspender led 100-240vac dali	UN		
107109	Luminaria empotrada fil led g2 (0.60x50x67 mm) 20w	UN		
10711	Luminaria Tipo Led características de iluminación interior - Panel 30x1	UN		
107110	luminaria lineal de descolgar led0.60x50x67mm 20w	UN		
107111	Luminaria empotrada fil led g2 (1700x66x67 mm)32w	UN		
107112	luminaria lineal de empotrar led1.137x50x67mm21w	UN		
107113	Luminaria empotrada angular 90°	UN		
107114	luminaria angular 90º de suspender	UN		
107115	Ventana Aluminio V-09(1.20x2.85m)+Vidrio s/Des	UN		
107116	Luminaria empotrada kombic (22x106 mm) 25w	UN		
107117	luminaria de empotrar kombic bright led d22mm 25w 2944lm	UN		
107118	Luminaria adosar kombic (197x230 mm) 26w	UN		
107119	luminaria de empotrar domo 160 led 160mmx130mm	UN		
10712	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP150 100W (sum	UN		
107120	Luminaria suspender stombell led (173x173 mm) 26w	UN		
107121	luminaria de sobreponer clx led 1219 x 4w 8667lm	UN		
107122	Luminaria suspender led pgx (406x203 mm) 54w	UN		
107123	luminaria de suspender led pgx con kit406 x 203mm	UN		
107124	Luminaria exterior city (540x560 mm) 78w	UN		
107125	luminaria de exterior city max 540 x 650 104w	UN		
107126	Luminaria proyector (635x280x150 mm) 480w	UN		
107127	luminaria tipo proyector para areas deportivas ph	UN		
107128	Luminaria hermetica led (1277x101) 63w	UN		
107129	luminaria hermetica led de sobreponer dunaled	UN		
107130	Luminaria uplight led (98x139 mm) ip65	UN		
107131	luminaria de empotrar easy kap diametro 80	UN		
107132	Luminaria step light empotrar (80x142 mm) 1,2w	UN		

107133	step ligth de empotrar en pared theblockoflight	UN		
107134	Luminaria empotrada led (120x50x42 mm) 34,7w	UN		
107135	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8"x8" CON DAMPER DE BALANCEO	UN		
107136	luminaria led de empotrar compass 10 5w 450lm 3000	UN		
107137	TORNILLO AUTORROSCANTE	UN		
107138	Luminaria empotrada en ligth (429x60x55 mm) 32,4w	UN		
107139	LUMINARIA DE EMPOTRAR EN LIGHT SHADOW	UN		
10714	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP150 200W (sum	UN		
107140	Luminaria empotrada cielo (350x146x71 mm) 13w	UN		
107141	iluminacion indirecta ref. value flex power 3000k	UN		
107142	Cinta led iluminacion indirecta value flex power	UN		
107143	Cinta led iluminacion indirecta 3000k (rollo 6m)	UN		
107144	Luminaria empotrada emergencia led izar (40x43mm)	UN		
107145	LÁMINA BLACH THEATER 1" FGLAS	M2		
107146	Luminaria empotrada emergencia led lens (86x105mm)	UN		
107147	DÁMPER DE BALANCEO 25x25 CM	UN		
107148	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 8"	UN		
107149	DÁMPER DE BALANCEO 30x25 CM	UN		
10715	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP431 50W (sum)	UN		
107150	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 8"	UN		
107151	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 8"	UN		
107152	DÁMPER DE BALANCEO 30x30 CM	UN		
107153	Acabado texturizado acrilico ref. cover up de	GLN		
107154	DÁMPER DE BALANCEO 35x30 CM	UN		
107155	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 ¼"	UN		
107156	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 8"	UN		
107157	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO HORIZONTAL	UN		
107158	TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2 X 1"	UN		
107159	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/4"	UN		
10716	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP431 70W (sum)	UN		
107160	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/2"	UN		
107161	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 2"	UN		
107162	TEE MECANICA ROSCADA 2 X 1"	UN		
107163	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/4"	UN		
107164	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/2"	UN		
107165	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO VERTICAL 16	UN		
107166	TEE MECANICA H.D RANURADA 1 1/2 X 1 1/4"	UN		
107167	STRAP 2 1/2 x 1"	UN		
107168	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO VERTICAL 32	UN		
107169	STRAP 1 1/4 x 1"	UN		
107170	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 1 1/4"	UN		
107171	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2"	UN		
107172	ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN UNIDADES VENTIL	UN		
107173	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 6"	UN		
107174	REJILLA RETORNO LINEAL + PLENUM AISLADO 4 SLOTS 1"	UN		
107175	ESTUCO ACRILICO - ESTUKA - SIKA o similar	GLN		
107176	Luminaria sobreponer emergencia (84x140mm) 150ml	UN		

107177	Luminaria sobreponer emergencia (84x140mm) 155ml	UN		
107178	Luminaria suspender emergencia (84x140mm) 155ml	UN		
107179	Luminaria emergencia led elmlt (318x95x127mm)	UN		
10718	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP431 120W (sum	UN		
107180	REJILLA RETORNO LINEAL + PLENUM AISLADO 8 SLOTS 1"	UN		
107181	IZAJE	UN		
107182	Aviso salida emergencia NEW LIGHTING	UN		
107183	Sensor infrarrojo LRF2-OCR2B-P-WH	UN		
107184	Sensor infrarrojo MS-OPS2-WH	UN		
107185	Power pack RMJ-5R-DV-B	UN		
107186	Botonera proporciona 3 BOTONES	UN		
107187	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	UN		
107188	Sensor ocupación vacantes LRFX-OKLB-P-WH	UN		
107189	Módulo entrada salida QSM2-XW-C	UN		
10719	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP431 150W (sum	UN		
107190	Módulo 2 redes dali QSN-2DAL-S-CPN6619	UN		
107191	Paneles conmutación TABLERO CONTROL XP-16	UN		
107192	Paneles conmutación TABLERO CONTROL XP-20	UN		
107193	Controlador lógico QSL-BMS-PKG + QSW-RPT-PP-A	UN		
107194	Módulo conmutación QSN-4S16-S	UN		
107195	Cable dali 2x16awg	UN		
107196	Cable de control GRX-360	UN		
107197	Puesta en marcha sistema iluminacion	UN		
107198	Tablero Autosoportado Transformador Seco 500kVA	UN		
107199	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"-B	UN		
107200	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	M2		
107201	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) ML N°1	UN		
107202	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN		
107203	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) ML N°2	UN		
107204	PERFIL CHANNEL 2x1	ML		
107205	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°1	UN		
107206	VALVULA ANGULAR PARA GABINETE DE 2 1/2"	UN		
107207	TORNILLO CARRIAJE 3/8" X 1"	UN		
107208	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°2	UN		
107209	VARILLA ROSCADA 5/8"	ML		
10721	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP433 345W (sum	UN		
107210	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°3	UN		
107211	EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML		
107212	ESQUINEROS CALIBRE 20	UN		
107213	CLIPS PARA TDC CALIBRE 18	UN		
107214	SERVICIO DOBLADORA	UN		
107215	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) Medidor N°1	UN		
107216	SERVICIO CORTADORA	UN		
107217	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) Regulado	UN		
107218	Tablero Autosoportado (IP 20) GAB-BOM-PISC-440V	UN		
107219	Tablero Autosoportado (IP 20) Celda Transferencia	UN		
10722	Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP433 380W (sum	UN		

107220	Tablero Autosoportado (IP 20) Planta Eléctrica	UN		
107221	Tablero Autosoportado (IP 20) capacitores	UN		
107222	COPA 150L 1 x 3/4"	UN		
107223	TAPÓN ACERO NEGRO 3/4"	UN		
107224	TAPA RANURADO H.D. 1 1/2"	UN		
107225	Ventana Aluminio V-10(11.00x3.30m)+Vidrio s/Des	UN		
107226	Ventana Aluminio V-11(27.14x2.30m)+Vidrio s/Des	UN		
107227	ROCIADOR TIPO PENDENT K=11,2 - QR CROMADO	UN		
107228	ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR CROMADO	UN		
107229	Ventana Aluminio V-12(8.40x3.20m)+Vidrio s/Des	UN		
107230	Ventana Aluminio V-13(3.93x3.30m)+Vidrio s/Des	UN		
107231	Ventana Aluminio V-14(2.98x3.30m)+Vidrio s/Des	UN		
107232	Ventana Aluminio V-15(3.82x2.00m)+Vidrio s/Des	UN		
107233	Ventana Aluminio V-16(2.0x2.30m)+Vidrio s/Des	UN		
107234	Ventana Aluminio V-17(2.75x0.70m)+Vidrio s/Des	UN		
107235	Ventana Aluminio V-18(2.30x3.20m)+Vidrio s/Des	UN		
107236	Ventana Aluminio V-19(0.70x1.35m)+Vidrio s/Des	UN		
107237	sikaceram b.a blanco 25 kg	KG		
107238	Enchape ceramica 25x25 ref. ticino de corona o equ	M2		
107239	Enchape ceramica color blanco 30x60 ref. egeo de c	M2		
107240	Vinilo tipo walltalkers o equivalente (Revestimiento mural para escribi	M2		
107241	Paneles en madera tipo acustico ref. slit SUM+INST	M2		
107242	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 2 1/2"	UN		
107243	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 2 1/2"	UN		
107244	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 4"	UN		
107245	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 4"	UN		
107246	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 6"	UN		
107247	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 6"	UN		
107248	SOPORTE ANTISISMICO (CUATRO VIAS) 6"	UN		
107249	Ventana Aluminio V-20(4.10x0.70m)persiana-s/Des	UN		
10725	Luminaria Tipo Led características de Iluminación Solar - BRP710 26W	UN		
107250	Ventana Aluminio V-21(8.90x0.65m)Persiana s/Des	UN		
107251	Ventana Aluminio V-22(8.50x1.10m)Persiana s/Des	UN		
107252	GUASA 3/4"	UN		
107253	Ventana Aluminio V-23(9.05x0.65m)Persiana s/Des	UN		
107254	COPA EXCENTRICA 6 X 4"	UN		
107255	Ventana Aluminio V-24(8.20x1.10m)+Vidrio s/Des	UN		
107256	Ventana Aluminio V-25(8.50x0.70m)Persiana s/Descr	UN		
107257	COPA 6 X 4" RANURADA	UN		
107258	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22	M2		
107259	Ventana Aluminio V-26(4.66x0.70m)Persiana s/Descr	UN		
107260	BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135 PSI	UN		
107261	Ventana Aluminio V-27(8.85x0.65m)Persiana s/Descr	UN		
107262	BOMBA JOCKEY	UN		
107263	EMPAQUE DE ASBESTO 1" X 1/8"	ML		
107264	Tobogan recto L=8m H=3.8m aceroinox panel HPL Cap:	UN		
107265	CABEZAL DE PRUEBA 6 x 4 x 2 1/2"	UN		

107266	Tobogan Tubular acero inoxidable doblados Ø 88.9mm	UN		
107267	Sanitario institucional de tanque ref. power one 1	UN		
107268	TEE GALVANIZADA S.C.I. 3/4"	UN		
107269	Sanitario infantil ref. kiddy blanco 501101001 de	UN		
107270	EQ VENTILACIÓN MEC EXTRACC TIPO HEL 1900 CFM	UN		
107271	CODO 90 GALVANIZADO S.C.I. 1 1/4"	UN		
107272	TEE GALVANIZADA S.C.I. 1 1/4"	UN		
107273	UNION GALVANIZADA S.C.I. 1 1/4"	UN		
107274	REGULADOR DE GAS 1 ETAPA	UN		
107275	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1/2"	UN		
107276	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 3/4"	UN		
107277	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1"	UN		
107278	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/4"	UN		
107279	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/2"	UN		
107280	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 2"	UN		
107281	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 3"	UN		
107282	Ventana Aluminio V-28(8.41x0.70m)Persiana s/Descr	UN		
107283	Ventana Aluminio V-29(4.65x2.64m)+Vidrio s/Descr	UN		
107284	Ventana Aluminio V-30(23.62x0.65m)Persianas/Descr	UN		
107285	Ventana Aluminio V-31(31.53x0.65m)Persianas/Descr	UN		
107286	Ventana Aluminio V-32(19.04x0.65m)Persianas/Descr	UN		
107287	Ventana Aluminio V-33(7.75x0.65m)Persianas/Descr	UN		
107288	Ventana Aluminio V-34(8.40x0.65m)Persianas/Descr	UN		
107289	Ventana Aluminio V-35(0.92x2.40m)+Vidrio/Descr	UN		
107290	Ventana Aluminio V-36(8.50x1.10m)+Vidrio/Descr	UN		
107291	Ventana Aluminio V-38(2.11x0.70m)Persiana/Descr	UN		
107292	Ventana Aluminio V-39(3.87x0.70m)Persiana/Descr	UN		
107293	Ventana Aluminio V-40(1.0x0.70m)Persiana/Descr	UN		
107294	Ventana Aluminio V-41(3.0x3.20m)+Vidrio/Descr	UN		
107295	Ventana Aluminio V-42(3.88x3.20m)+Vidrio/Descr	UN		
107296	EQ VENTILACIÓN MECÁNICA EXTRAC TIPO HEL 1800 CFM	UN		
107297	EQ VENTILACIÓN MECÁNICA EXTRACC TIPO HEL 1300 CFM	UN		
107298	Ventana Aluminio V-43(0.92x2.40m)+Vidrio/Descr3	UN		
107299	Ventana Aluminio V-44(0.83x2.40m)+Vidrio/Descr	UN		
107300	Alfombra tipo kansas de colalfombras o equivalente	M2		
107301	EQ VENTILACIÓN MEC EXTRACC TIPO HEL 700 CFM	UN		
107302	EQ VENTILACIÓN MEC CENTRÍFUGO DE TEJADO 2000 CFM	UN		
107304	Pasamanos Vidrio templadoH=1.0m CRD(S/Esp.Te	ML		
107305	Piedra Royal verde espesor: 2 cm	M2		
107306	Piedra Royal dorado e: 2 cm	M2		
107307	PISO EN VINILO REF. MIPOLAM SYMBIOZ 6016 SEA BLUE	M2		
107308	BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACER	UN		
107309	Barra de seguridad en acero inosidable 18" ref 706	UN		
107310	portarollos metalico de papel higiénico circular a	UN		
107311	Dispensador de jabón acero inoxidable ref. 7065100	UN		
107312	secador de manos acero inoxidable ref. 1-aa-ja04 d	UN		
107313	dispensadores de toallas de papel ref. 706150001 d	UN		

107314	papelera metalica acero inoxidable ref. 706630001	UN		
107315	BANCA TRAPEZO.GRC 21 MP L=1.8 m H=0.45 m P= 0.45	UN		
107316	Banca concreto GRC 21MP Circular ø1.22mSegundiseño	UN		
107317	EQ VENTILACIÓN MEC CENTRÍFUGO DE TEJADO 1200 CFM	UN		
107318	EQ VENTILACIÓN MEC CON DAMPER 100 CFM	UN		
107319	Enchape ceramica 25x25 ref. ticino de corona o equ	M2		
107320	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 5.000 CFM	UN		
107321	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 3.600 CFM	UN		
107322	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	ML		
107323	CAMPANA EXTRACCIÓN 3.5M X 1.25M TIPO ISLA SENCILLA	UN		
107324	GUAYA PARA SUSPENSIÓN DE CAMPANA	UN		
107325	CHAZOS PARA SUSPENSIÓN DE CAMPANA	UN		
107326	PERROS PARA SUSPENSIÓN DE CAMPANA	UN		
107328	Rejilla industrial transitable tipoA Taesmet CDRC	M2		
107329	CAMPANA EXTRACC TIPO ADOSADA A LA PARED 5.0 X 1.1M	UN		
107330	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 40.000 CFM	UN		
107331	EQ VENTILACIÓN MEC TIPO HEL EN LINEA 900 CFM	UN		
107332	EQ VENTILACIÓN MEC TIPO HEL EN LINEA 450 CFM	UN		
107333	EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 700 CFM	UN		
107334	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2	UN		
107335	EQ CONDENSADORA EXT DE REFRIGERANTE VARIA 100 MBH	UN		
107336	CARGA DE REFRIGERANTE R410A	KG		
107337	RED DE REFRIG ACCESORIO TIPO Y-BRANCH UND.TIPO 2	UN		
107339	Piedra royal dorado e: 3 cm	M2		
107340	RED DE REFRIG ACCESORIO TIPO Y-BRANCH UND. TIPO 1	UN		
107341	silla de seguridad plegable para duchas ref. 70653	UN		
107342	EQ CONDENSADORA EXT DE REFRIGERANTE VARIA 48 MBH	UN		
107343	cambiador de pañal ref. 3-aa-kb110-ssre-inb de acc	UN		
107344	EQ EVAPORADORA INT DE REFRIG VARIABLE 24MBH TIPO C	UN		
107345	KIT PANEL FRONTAL PARA UNIDAD EVAPORADORA	UN		
107346	Juego piezas de escalada 2 a 12 años	UN		
107347	KIT AUTOELEVACIÓN PARA MANTENIMIENTO	UN		
107349	KIT CABLEADO DE CONTROL CABLE TIPO "Y" Y CABLE LAR	UN		
107350	grifo de pared de push antivandalico ref. 70133000	UN		
107351	mezclador antivandalica para ducha ref. tdp-04 Tig o SIMILAR	UN		
107352	Regadera antivandalica para ducha ref. tda-01 de t	UN		
107353	grifo incrustado para ducha ref. tig o equivalente	UN		
107354	EQ EVAPORADORA INT DE REFRIG VARIABLE 42 MBH	UN		
107355	CONTROL INDIVIDUAL ALÁMBRICO CON PROGRAMACIÓN DE H	UN		
107356	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD		
107357	Hidroretenedor	GR		
107358	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/8"	ML		
107359	RED REFRIGERACION DOBLE TUBERÍA COBRE TIPO L 5/8	ML		
107360	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/8"	ML		
107361	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 5/8" INDEPENDI	ML		
107362	PERFIL CHANELL 4x2	ML		
107363	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/8"	UN		

107364	ABRAZADERA AJUSTABLE 5/8"	UN		
107365	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/4"	ML		
107366	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/4" INDEPENDI	ML		
107367	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4"	UN		
107368	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 7/8"	ML		
107369	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 7/8" INDEPENDI	ML		
107370	ABRAZADERA AJUSTABLE 7/8"	UN		
107371	GRIFERIA DE LAVAPLATOS PARA COCINETAS REF. MALLORC	UN		
107372	meson lavamanos 0.50 cocas Ø0.30x0.11 + salpicader	ML		
107373	meson lavamanos 0.60 cocas Ø0.37x0.17 + salpicader	ML		
107374	meson lavapinceles tanque corrido + salpicadero +	ML		
107375	MUEBLE COCINETA. MESON EN ACERO INOXIDABLE + SALPI	UN		
107376	vinilo fundido o cast opaco, adhesivo permanente g	M2		
107377	plantilla en plotter de corte de baja adherencia	M2		
107378	totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0,70 x 2,95m.	UN		
107379	Elemento marcación en lámina galvanizada de 2mm. D	UN		
107380	Elemento marcación en lámina galvanizada de 2mm. D	UN		
107381	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.12X0.26m	UN		
107382	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.33X0.26m	UN		
107383	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.22X0.26 m	UN		
107384	Letras en lámina HR de 9mm, soldadas a estructura	UN		
107385	Plantas varias	UN		
107386	Plantas varias tipo2 (mediana altura)	UN		
107387	GABINETE EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18	UN		
107388	TUBERIA TIPO PESADA CORRUGADA DE 6"	ML		
107389	SIKA BOOM O SIMILAR 500 ML	UN		
107390	ADPTADOR DE CAMPANA TERMINAL CONDUIT 4" PVC	UN		
107391	ASCENSOR GIMNASIO-535Kg -2PARADAS-7 PASAJEROS	UN		
107392	EQUIPO DE PRUEBA INGENIERIA	UN		
107393	CELDA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA	UN		
107394	AYUDANTE INST. MECANICAS + PREST	JRN		
107395	OFICIAL INST. MECANICAS + PREST	JRN		
107396	Base para cubiertas verdes	M2		
107397	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACIÓN	UN		
107398	TABLEROS FUERZA Y CONTROL SIST CLIMATIZ CAL. 12	UN		
107399	ACCESOR Y ELEMEN DE ANCLAJE PARA TABLERO ELECT	UN		
107400	BREAKER INDUSTRIAL 1X1A	UN		
107401	Ascensor restaurante-825 kg-2 paradas 11-Pasajeros	UN		
107402	BREAKER INDUSTRIAL 1X3A	UN		
107403	BREAKER INDUSTRIAL 1X5A	UN		
107404	BREAKER INDUSTRIAL 3X1A	UN		
107405	BREAKER INDUSTRIAL 3X10A	UN		
107406	BREAKER INDUSTRIAL 3X15A	UN		
107407	INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR ELÉCTRONICO PARA PROG	UN		
107408	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 10 HP	UN		
107409	TRANSFORMADOR TRIFA DE 500 KVA TIPO SECO CLASE F	UN		
107410	Ascensor Z-Cultural-675 kg-3 paradas 9-Pasajeros	UN		

107411	DPS CLASE C 12 KA	UN		
107412	CONTROLADOR PRINCIPAL 16UI/16UO	UN		
107413	MÓDULO DE EXPANSIÓN PARA CONTROLADOR 15UI/8UO	UN		
107414	ROUTER DE COMUNICACIÓN BACNET	UN		
107415	SOFTWARE DE MONITOREO PARA CONTROLADORES	UN		
107416	TRANSFORMADOR 120 VAC - 24 VAC; 96 VA	UN		
107417	RELÉ DPDT BOBINA 12 VDC	UN		
107418	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	UN		
107419	CARCAMOS SUBESTACION	M2		
107420	CONTROL CENTRALIZADO ALÁMBRICO PROG. HORARIOS	UN		
107421	SUMINISTRO ESTRUCTURA DE BALONCESTO BRAZO 3.20 M.	UN		
107422	TABLERO GEN. EN LAMINA COLD ROLL CALIB 16 2X1X,04m	UN		
107423	ESTRUCTURA DE VOLEIBOL DE DISDEPORTES O EQUIVALENT	UN		
107424	SUMINISTRO ATRIL PROFESIONAL VOLEIBOLdisdeportes o	UN		
107425	SUMINISTRO JUEGO DE PORTERIAS PARA MICROFUTBOL	UN		
107426	BREAKER INDUSTRIAL 3X150 A, 25 KA	UN		
107427	BREAKER INDUSTRIAL 3X300 A, 25 KA	UN		
107428	BREAKER INDUSTRIAL 3X450 A, 25 KA	UN		
107429	SISTEMA DE TRANSFERENCIA MOTORIZADO	UN		
107430	ANALIZADOR DE RED	UN		
107431	TABLERO GENERAL COLD ROLL CALIBRE 16 2X0,8X,04 m	UN		
107432	TABLERO GENERAL A 440 V EN LAMINA 0,8X0,8X0,40 m	UN		
107433	BREAKER INDUSTRIAL 3X100 REG	UN		
107434	BREAKER INDUSTRIAL 3X125 A, 25 KA	UN		
107435	BREAKER INDUSTRIAL 3X200 A, REG (25 Ka) Suministro	UN		
107436	TECNICO INSTALACIONES ESP. PISCINAS + PREST (IDRD)	JRN		
107437	AYUDANTE INSTALACIONES ESP. PISCINAS +PREST (IDRD)	JRN		
107438	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA TIPO SECO	UN		
107439	BANCO DE CAPACITORES DE 115 KVAR	UN		
107440	INTERRUPTOR TIPO ENCHUFABLE 1X20 A	UN		
107441	KIT TERMINAL REJILLA 24X3	UN		
107442	Ventana Aluminio V-01(56.45x3.10m)+Vidrios/Des.Tec	UN		
107443	Ventana Aluminio V-02(46.85x3.10m)+Vidrios/Des.Te	UN		
107444	Ventana Aluminio V-03(27.65x3.60m)+Vidrios/Des.Te	UN		
107445	Ventana Aluminio V-04(37.25x3.60m)+Vidrios/Des.Te	UN		
107446	CAJA PREMOLDEADA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UN		
107447	BREAKER INDUSTRIAL 3X50 A 3X150, 25 KA	UN		
107448	GABINETE COLD ROLL CALIBRE 16 1X0,8X,04 m	UN		
107449	Rejilla perimetral 345x24 mm Poliprop o ABS	ML		
107450	BREAKERS MAGNETICOS DE 3X320 AMP, 100 KA.	UN		
107451	Ventana Aluminio V-37(29.31x3.30m)+Vidrio s/Desc	UN		
107452	BOQUILLA ASPIRADO INSERTO TAPON rosca int ø2"metal	UN		
107453	Boquilla inyeccion agua caliente - 60gpm AceroInox	UN		
107454	Anclaje cordel tipo finlandes polo tierra+soporA I	UN		
107455	Soporte Corchera Acero Inox para cordel piscina	UN		
107456	Ventana Aluminio V-45(23.55x0.65m)PersianaS/Espec	UN		
107457	CORDEL PARA COMPETENCIA 50m piscina	UN		

107458	TENSOR CORCHERAS LATON CROM piscina	UN		
107459	Juego cuerdas escalada Incl nodo poliamida 2-12año	UN		
107460	AMORTIGUADOR CORCHERA piscina	UN		
107461	Ventana Aluminio V-46(1.97x3.30m)+VidrioS/Espec	UN		
107462	Ventana Aluminio V-47(4.30x0.50m)PersianaS/Espec	UN		
107463	Ventana Aluminio V-48(4.23x0.70m)PersianaS/Espec	UN		
107464	CORDEL PARA COMPETENCIA 25m piscina	UN		
107465	Ventana Aluminio V-49(1.70x0.95m)PersianaS/Espec	UN		
107466	Escalera acero inox para canal-4 pasos Piscina	UN		
107467	ANCLAJE PARA ESCALERA Piscina	UN		
107468	CHAPETONES PARA ESCALERA Piscina	UN		
107469	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	ML		
107470	POSTES NATACION ESPALDA (4) Piscina	UN		
107471	ANCLAJES INCLINADOS (4) Piscina	UN		
107472	BANDEROLAS NATACION ESPALDA Piscina	UN		
107473	PUNTAS CAPTADORAS DE ALUMINIO 0,60 M CON BASE	UN		
107474	POSTES SALIDA FALSA (2) Piscina	UN		
107475	FLOTADORES Y CUERDA PARA SALIDA FALSA Piscina	UN		
107476	CAJA DE REGISTRO DE 220X175X150 CM	UN		
107477	BARRAJE DE 15X7CM X1/4"	UN		
107478	GRAPA DEHN	UN		
107479	BASE PLASTICA	UN		
107480	PARTIDOR DE SALIDA piscina	UN		
107481	ANCLAJE PODIUM CHAPA Piscina	UN		
107482	NUMERO PARA PODIUMS Piscina	UN		
107483	SOPORTE DENH SNAP	UN		
107484	PANEL DE VIRAJE Piscina	UN		
107485	PANEL DE VIRAJE Soporte Piscina	UN		
107486	ANCLAJE PLANO Panel Viraje Piscina	UN		
107487	BANDEJA TIPO MALLA DE 20 cm	UN		
107488	BANDEJA TIPO MALLA DE 40 cm	UN		
107489	Puerta P-19Metalica(3.50x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN		
107490	Puerta Metalica P-41(3.70x3.30m)CRD(S/Espec	UN		
107491	Puerta Metalica P-42(27.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN		
107492	Puerta Metalica P-43(2.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN		
107493	Puerta P-47Met.Reja(1.00x2.60m)CRD(S/Esp.Tec	UN		
107494	Ventana V-50(3.92X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN		
107495	JuegoMuellePaneleslateralesFormaAnimal2-8añosCap1	UN		
107496	NICHO PARA REFLECTOR PISCINA	UN		
107497	CAJA DE PASO ELECTRICA PLASTICA PISCINA	UN		
107498	TRANSFORAMADOR 300W PISCINA	UN		
107499	TABLERO DE PARADA DE EMERGENCIA - PISCINA OLIMPICA	UN		
107500	VALVULA DE LIBERACION DE VACIO PISCINA	UN		
107501	FILTRO ø60"X102" PISCINA	UN		
107502	PANEL DE MANOMETROS PISCINA	UN		
107503	TUBERÍA CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 2 1/2"	ML		
107504	Cable de control AWG 2X8 Blindado	ML		

107505	ANCLA METALICA MULTIUSO	UN		
107506	CANALETA METALICA DE 5X12X240cm	ML		
107507	TAPA TROQUELDA METALICA DE 2 ORIFICIOS	UN		
107508	CHAZO PARA TORNILLO 1/8"X1-1/4	UN		
107509	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML		
107510	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML		
107511	Borna terminal estañada 1/0	UN		
107512	Borna terminal estañada 2	UN		
107513	CABLE Cu LSZH 2/0 AWG	ML		
107514	Borna terminal estañada 2/0	UN		
107515	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML		
107516	CABLE Cu LSZH 4/0 Kcmil	ML		
107517	Borna terminal estañada 500 Kcmil	UN		
107518	Borna terminal estañada 4/0	UN		
107519	DUCTO IMC DE 3", INCLUYE ACCESORIOS	ML		
107520	Tubo pvc Presión RDE-21Ø6"	ML		
107521	CABLE Al LSZH 250 KCMIL	ML		
107522	Banca individual redonda en concreto diametro 36"	UN		
107523	Borna terminal estañada 250 KCMIL	UN		
107524	CABLE Cu LSZH 8 AWG	ML		
107525	CABLE Cu LSZH 6 AWG	ML		
107526	CABLE Cu LSZH 10 AWG	ML		
107527	Borna terminal estañada 8	UN		
107528	Borna terminal estañada 6	UN		
107529	Borna terminal estañada 10	UN		
107530	CABLE Cu LSZH 4 AWG	ML		
107531	Borna terminal estañada 4	UN		
107532	Tubo pvc Presión RDE-21Ø8"	ML		
107533	Codo 45° pvc Presión Ø8"	UN		
107534	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" A	UN		
107535	Codo 90° pvc Presión Ø8"	UN		
107536	Tee pvc Presión Ø8"	UN		
107537	Vlavula Cuerpo de Hierro Disco Inox Ø8"	UN		
107538	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 1"	UN		
107539	SOPO-ACERO INOXI TIPO MECANOCPVC-P-Sch-80Ø11/2"	UN		
107540	MOTOBOMBA 50 HP centrifuga monobloque 1200gpm / 11	UN		
107541	TRAMPA ø10"xø6" - 50 PSI fibra vidrio Piscina	UN		
107542	Arrancador suave bomba 50 Hp - 63A / 440V Piscina	UN		
107543	Spool Filtración 8.5m, tubo ø10" en acero inox Pis	UN		
107544	Adaptador Hembra PVC Presión Ø6"	UN		
107545	Brida Acero Inoxidable 304- Ø6"	UN		
107546	Brida Roscada Pvc Presión- Ø6"	UN		
107547	Spool 0,80m tubo ø10"a inox ASPIRADO+LIBERAC Vacio	UN		
107548	Brida Pvc Presión- 8"	UN		
107549	Cheque mariposa Cuerpo en Hierro Disco en Inox 6"	UN		
107550	Suministro Mango telescopico - Longitud de 13 metr	UN		
107551	Suministro Juego de tuerca y manguito - Plastico p	UN		

107552	MANGUERA DE ASPIRACIÓN ø2" - 30m	UN		
107553	TERMINAL MANGUERA AZUL	UN		
107554	Suministro Nasa aseo piscina - Platica	UN		
107555	Suministro Kit para pruebas de agua en sitio profe	UN		
107556	Suministro Cepillo de nylon - Longitud 18"	UN		
107557	Suministro Cepillo de pared recto para aseo (IMPO	UN		
107558	Boton de parada de emergencia (piscina olimpica) -	UN		
107559	Boton de parada de emergencia (piscinas recreativa	UN		D
107560	Suministro e instalación Señalizacion perimetral piscinas	UN		D
107561	Suministro Diagrama de flujo filtracion - Carteler	UN		D
107562	Perilla de seguridad, mas bisagras para puerta li	UN		D
107563	Alarma de haces opticos - Juego de Postes señal i	UN		D
107564	Gancho de salvamento - Metalico con tubo	UN		D
107565	Camilla con inmovilizador de cuello y arnes	UN		
107566	Botiquin basico de primeros auxilios - Contenido s	UN		
107567	citofono o telefono	UN		
107568	Equipo de Oxigeno terapia adulto y pediatrico - S	UN		
107569	Termohigrometro (Incluye base plastica)	UN		
107570	Codo 45° pvc Presión Ø6"	UN		
107571	Tee Presión PVC - Ø6"	UN		
107572	Unión Pvc Presión- 6"	UN		
107573	Valvula mariposa -Ø 6"	UN		
107574	Copa Pvc Presión- 6"x8"	UN		
107575	Cheque Cuerpo en Hierro Disco en Inox 8"	UN		
107576	Buje Pvc Presión- 8"x10"	UN		
107577	Collar Derivación PVC Presión 8"x2"	UN		
107578	Unión Presión Ø8"	UN		
107579	Brida Pvc Presión- 10"	UN		
107580	Cheque Cuerpo en Hierro Disco en Inox 10"	UN		
107581	Codo 45° pvc Presión Ø10"	UN		
107582	Codo 90° pvc Presión Ø10"	UN		
107583	Tee pvc Presión Ø10"	UN		
107584	Tubo pvc Presión RDE-21Ø10"	ML		
107585	Vlavula VolanteCuerpo de Hierro Disco Inox Ø10"	UN		
107586	Buje CPVC SCH-80 11/2"x2""	UN		
107587	Buje CPVC SCH-80 11/2"x21/2""	UN		
107588	Tubo CPVC SCH-80 Ø11/2""	ML		
107589	Adaptador Macho CPVC-SCH-80 Ø"2""	UN		
107590	Buje CPVC SCH-80 2"x21/2""	UN		
107591	Buje CPVC SCH-80 2"x4""	UN		
107592	Codo 90° CPVC SCH-80 2"	UN		
107593	Tubo CPVC SCH-80 Ø2""	ML		
107594	Adaptador Hembra CPVC-SCH-80 Ø"2""	UN		
107595	Buje CPVC SCH-80 2"x3""	UN		
107596	Buje CPVC SCH-80 21/2"x3""	UN		
107597	Tee CPVC SCH-80 21/2"	UN		
107598	Tubo CPVC SCH-80 Ø21/2"	ML		

107599	Buje CPVC SCH-80 3"x4"	UN		
107600	Codo 90° CPVC SCH-80 3"	UN		
107601	Tee CPVC SCH-80 3"	UN		
107602	Tubo CPVC SCH-80 Ø3"	ML		
107603	Codo 90° CPVC SCH-80 4"	UN		
107604	Tee CPVC SCH-80 4"	UN		
107605	Tubo CPVC SCH-80 Ø4"	ML		
107606	Buje CPVC SCH-80 4"x6"	UN		
107607	Brida CPVC SCH-80 4"	UN		
107608	Union CPVC SCH-80 4"	UN		
107609	Valvula mariposa -Ø 4"	UN		
107610	Tubo CPVC SCH-80 Ø6"	ML		
107611	Brida CPVC SCH-80 6"	UN		
107612	Codo 90° CPVC SCH-80 6"	UN		
107613	Tee CPVC SCH-80 6"	UN		
107614	Buje CPVC SCH-80 6"x8"	UN		
107615	Union CPVC SCH-80 6"	UN		
107616	Brida CPVC SCH-80 8"	UN		
107617	Cheque mariposa Cuerpo en Hierro Disco en Inox 8"	UN		
107618	Tee CPVC SCH-80 8"	UN		
107619	Tubo CPVC SCH-80 Ø8"	ML		
107620	Brida Pvc Presión- 4"	UN		
107621	Copa Pvc Presión- 4"x6"	UN		
107622	Adaptador Hembra PVC Presión Ø4"	UN		
107623	Codo 90° Pvc Presión- 4"	UN		
107624	SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y DOSIFICACION DE PR	UN		
107625	CALENTADOR 3,000,000 BTU condensacion gas natural	UN		
107626	Vallvula compuerta BroncerRoscada Ø1"(200psi)	UN		
107627	SPOOL CALEFACCION 85cm tubo de ø6" acero inox	UN		
107628	SOPORTERIA ACERO INOXI TIPO MECANO 1"CM P-Recreat	UN		
107629	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-11 LAMPARAS Piscinas	UN		
10763	ANGULO 1 1/2"x 1/8"x 6m	UN		
107630	SOPORTERIA ACERO INOXTipoMECANO1"CuartMaqPiscOlimp	UN		
107631	PASAMURO TIPO 1ø1 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN		
107632	PASAMURO TIPO 1ø2 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN		
107633	Adaptador hembra PVC-Presión Ø11/2"	UN		
107634	PASAMURO TIPO 1ø4 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN		
107635	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 11/2"	UN		
107636	PASAMURO TIPO 1ø6 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN		
107637	BOQUILLA DE INYECCION PARA PISO	UN		
107638	CONJUNTO BOQUILLA CHORRO	UN		
107639	Buje Pvc Presión- 2"x21/2""	UN		
107640	Buje Pvc Presión- 2"x3""	UN		
107641	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 2"	UN		
107642	Adaptador PVC Presión hembra 2"	UN		
107643	Cheque Cortina Bronce Ø2"	UN		
107644	ESCALERA EN ACERO INOX PARA CANAL -3 PASOS	UN		

107645	PASAMURO TIPO 2ø6 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN		
107646	ANCLAJE PARA ESCALERA	UN		
107647	CHAPETONES PARA ESCALERA	UN		
107648	PASAMURO TIPO 2ø8 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN		
107649	Universal PVC Presión- 2"	UN		
107650	SOPORTERIA AC-INOX TIPO MECANO 2"CuartMaqPiscRecre	UN		
107651	Valvula compuerta de Bronce Ø2"	UN		
107652	DUCTO PVC DE 1/4" TIPO PESADO	ML		
107653	SOPORTERIA AC-INOXI T-MECANO 2"CuartMaqPiscOlimpi	UN		
107654	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML		
107655	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA PLANTA PRIME 500KVA	UN		
107656	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14	ML		
107657	REFLECTOR LED MINI	UN		
107658	PASAMURO TIPO 2ø10" Acero Inox bridado+ruana Pisci	UN		
107659	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUM	ML		
107660	REFLECTOR LED MINI CABLE 50 ft de LONGITUD	UN		
107661	PASAMURO TIPO 3ø8 Acero Inox bridado1+ruana Piscin	UN		
107662	DUCTO CON FILTRO Y SILENCIADOR	UN		
107663	PASAMURO TIPO 4ø8 Acero Inox brid liso+ruana Pisci	UN		
107664	REFLECTOR LED MINI CABLE 100 ft de LONGITUD	UN		
107665	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRINCIPAL	UN		
107666	TUBERÍA DE ACERO PARA ALIMENTACIÓN	ML		
107667	BOQUILLA DE INYECCIÓN AGUA CALIENTE-POLIPROPILENO	UN		
107668	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM	UN		
107669	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" E	UN		
107670	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" B	UN		
107671	NICHO PARA REFLECTOR MINI	UN		
107672	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" C	UN		
107673	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" D	UN		
107674	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø8"	UN		
107675	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø10"	UN		
107676	SOPO-ACERO INOXI TIPO MECANOCPVC-P-Sch-80Ø2"	UN		
107677	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE	UN		
107678	SOPO-ACERO INOXI TIPO MEC-CPVC-P-Sch-80Ø2"PiscOlim	UN		
107679	TRANSFORAMADOR 150W PARA MINI LED	UN		
107680	SOPORTERIA ACERO INOX TIPO MECANO-21/2"PiscRecreat	UN		
107681	SOPORTERIA ACERO INOX TIPO MECANO-3" PiscRecreat	UN		
107682	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-3po	UN		
107683	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-4"	UN		
107684	SOPORTERIA ACERO INOXTIPO MECANO-4"PiscinaOlimpica	UN		
107685	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCT AIRE FRESCO	UN		
107686	AceroEstruct.PuentePetaonalTipoTransmilenio	KG		
107687	SOPORTERIA A-INOX T-MECCPVC-P-Sch-80Ø4"CuarMaqPisR	UN		
107688	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-6"	UN		
107689	SOPORTERIA ACERO INOX TIPO MECANO-6"CM PisRecrea	UN		
107690	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-6"PO	UN		
107691	Neopreno e=5.0cm(40x50cm)Dureza-60+Ref.1/4"	UN		

107692	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-8"PO	UN		
107693	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-4"PR	UN		
107694	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-8"CM	UN		
107695	MOTOBOMBA 30 HP	UN		
107696	Tubo transparentex3mPVC-Presión RDE-21 Ø2"	ML		
107697	Codo 90° PVC-presión Ø21/2"	UN		
107698	Tee PVC-presión Ø21/2"	UN		
107699	Tubo PVC-Presión RDE-21 Ø21/2"	ML		
107700	Unionl PVC Presión- 21/2"	UN		
107701	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 21/2"	UN		
107702	Brida PVC-presión Ø21/2"	UN		
107703	Buje PVC PresiónØ21/2" x 4"	UN		
107704	Valvula mariposa -Ø 21/2"	UN		
107705	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 21/2"A	UN		
107706	BATERIA	UN		
107707	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" A	UN		
107708	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA	ML		
107709	UPS ONLINE DE 20 kVA TRIFASICA	UN		
107710	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3"	UN		
107711	Brida Pvc Presión- 3"	UN		
107712	Copa Pvc Presión- 3"x4"	UN		
107713	Valvula mariposa -Ø 3"	UN		
107714	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" B	UN		
107715	Adaptador Hembra PVC Presión Ø3"	UN		
107716	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" C	UN		
107717	TRAMPA ø 8"X ø 5"	UN		
107718	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" D	UN		
107719	CABLE UTP CAT 6A	ML		
107720	FACEPLATE	UN		
107721	ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 45A	UN		
107722	JACK RJ45	UN		
107723	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 1m	UN		
107724	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN + ORGANI VERTICALES	UN		
107725	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UN		
107726	ENLACE FIBRA OPTICA MONOMODO OM4	ML		
107727	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	ML		
107728	EQUIPO UV	UN		
107729	RACK DE DISTRIBUCION DE 90X60X70	ML		
107730	MOTOBOMBA 5 HP	UN		
107731	ARRANCADOR DIRECTO SIEMENS 22-32	UN		
107732	PASAMURO TIPO 3 de ø 6" acero inoxidable 304	UN		
107733	ROBOT ULTRAMAX-G (RobotCarroAspiradoraPiscinas50M	UN		
107734	Suministro carro aspirador metalico ø1,1/2" (IMPO)	UN		
107735	Buje Presión Ø6"x8"	UN		
107736	Soldadura grandes diametros PVC-P-RDE-21Ø6"	UN		
107737	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"CuartMaqPi	UN		
107738	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"PerimPR	UN		

107739	Soldadura grandes diametrosPVC-P-RDE-21Ø6"Recreati	UN		
107740	Soldadura G-diametroPVC-P-RDE-21Ø6"Perim Pisc.Olim	UN		
107741	Slodadura grandes diametros	UN		
107742	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"PerimPO	UN		
107743	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"CuarMaqPO	UN		
107744	Soldadura G-diamet-PVC-P-RDE-21Ø6"CuarMaqPiscOlimp	UN		
107745	Soldadura G-diametPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscRecr	UN		
107746	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.MaqPR	UN		
107747	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.MaqPO	UN		
107748	Soldadura G-diametPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscOlim	UN		
107749	Soldadura G-diametPVC-P-RDE-21Ø10"CurtMaqPiscOlimp	UN		
107750	LimpiadorGrandeDiametrosPVC-P-RDE-21Ø10"Curt.MaqPO	UN		
107751	Adaptador Hembra CPVC-SCH-80 Ø"21/2"	UN		
107752	Codo 90° CPVC SCH-80 21/2"	UN		
107753	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PiscOlimp	UN		
107754	Soldadura G-diametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PiscOlimpica	UN		
107755	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPO	UN		
107756	Soldadura G-diametCPVC-P-Sch-80Ø6"Perim.PiscOlimpi	UN		
107757	LimpiadorGrandesDiametroCPVC-P-Sch-80Ø6"CuartMaqPO	UN		
107758	Soldadura G-diametCPVC-P-Sch-80Ø6"CuartMaq.PiscRec	UN		
107759	Soldadura G-diametCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPiscRecreat	UN		
107760	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPR	UN		
107761	Banca VATTEM tipo Curvo	UN		
107762	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 6"	UN		
107763	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø8"PiscOlimp	UN		
107764	Soldadura G-diamerostCPVC-P-Sch-80Ø8"PiscOlimpica	UN		
107765	Buje Pvc Presión- 6"x8"	UN		
107766	BANDEJA FIBRA OPTICA, CONECTORES 6 PUERTOS	ML		
107767	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML		
107768	ESTANTERÍA SÓLIDA	UN		
107769	TARIMA PARA BULTOS	UN		
107770	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP -FONTANAR	UN		
107771	REJILLAS Y BANDEJAS PARA CARCAMOS	UN		
107772	REFRIGERADOR VERTICAL, CAP. 50 PIES	UN		
107773	CONGELADOR VERTICAL DE 23 PIES	UN		
107774	LICUADORA INDUSTRIAL VOLCABLE	UN		
107775	MESA DE TRABAJO TIPO SOBRE PARED POCETA	UN		
107776	TERMINAL CONECTOR PVC- 3/4"	UN		
107777	TANQUE O POCETA PARA ZONAS PREPARACION	UN		
107778	PLACA PARA PICAR EN ULTRAPOL	UN		
107779	MAQUINA PELADORA DE TUBÉRCULOS	UN		
107780	LAVAMANOS QUIRÚRGICO A PARED	UN		
107781	CUELLO DE GANSO DE SOBRE MESA. ENCORE	UN		
107782	LINEA DE VIDA PARA CUBIERTAS CDRC	GL		
107783	EQUIPOS DE BOMBEO - VER ANEXO CDRC	GL		
107784	EQUIPOS DE CALDERAS CDRC	GL		
107785	VÁLVULA DE PEDAL PARA (2) AGUAS	UN		

107786	KIT DE MANGUERAS PARA (2) AGUAS	UN		
107787	PROCESADOR DE VEGETALES CL 50 ULTRA 1 SPEED	UN		
107788	KIT DE 8 DISCOS PARA PROCESADORES	UN		
107789	HORNO SELF COOKING CENTER	UN		
107790	KIT CONEXIÓN PARA HORNO RATIONAL	UN		
107791	PASTILLAS CARE CONTROL RATIONAL	UN		
107792	PASTILLAS DE DETERGENTE RATIONAL	UN		
107793	PARRILLA PARA ASADOS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		
107794	PARRILLA COMBIGRILL 1/1	UN		
107795	COMBIFRY	UN		
107796	SUPERSPIKE PARA 8 POLLOS (2.9 LB).	UN		
107797	AZAFATES Ó FUENTES EN ACERO INOX	UN		
107798	AZAFATE PERFORADO GN2/3	UN		
107799	MUEBLE BASE PARA EQUIPOS	UN		
1078	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN		
107800	MESA DE APOYO TIPO ESCABILADERO	UN		
107801	PLANCHA ASADORA A GAS	UN		
107802	ESTUFA A GAS 4 FOGONES	UN		
107803	ESTUFA A GAS TIPO ENANA	UN		
107804	SARTEN VOLCABLE A GAS	UN		
107805	CAMPANA EXTRACTORA TIPO PLAFÓN	UN		
107806	FILTRO PARA CAMPANAS DE EXTRACCIÓN	UN		
107807	LAMPARA TIPO MARINO INDUSTRIAL	UN		
107808	EXTRACTOR CENTRÍFUGO	UN		
107809	DUCTOS ESPECIALES PARA CONEXIÓN CAMPANA 20"	UN		
107810	SISTEMA DE ARRANQUE, PARADA Y CONTROL	UN		
107811	SECCIÓN BANDEJERO CUBIERTERO.	UN		
107812	MOSTRADOR DE AUTOSERVICIO	UN		
107813	SECCIÓN CALIENTE CON CALEFACCIÓN	UN		
107814	REPISA DE SOBRE MESA SENCILLO	UN		
107815	SECCIÓN REFRIGERADA.	UN		
107816	REPISA DE SOBRE MESA DOBLE	UN		
107817	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS	UN		
107818	SECCIÓN CUBIERTERO DE SOBRE MESA.	UN		
107819	DESLIZADOR DE BANDEJAS	UN		
107820	TANQUE O POCETA PARA LAVADO	UN		
107821	REPISA DE SOBRE PARED	UN		
107822	SHUT EN NEOPRENO.	UN		
107823	TRAMPA PARA GRASAS	UN		
107824	LAVAVAJILLAS ELECTRICO LC900	UN		
107825	CAMPANA EXTRACTORA	UN		
107826	DUCTOS ESPECIALES PARA CONEXIÓN CAMPANA 15"	UN		
107827	ESTANTERIA VENTILADA EN ACERO	UN		
107828	VENTANA PLEGABLE	UN		
107829	VENTANA PLEGABLE	UN		
107830	CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA DE SEGURIDAD.	UN		
107831	DUCHA DE MESA CON SOPORTE A PARED	UN		

107832	MEZCLADOR A MESA DE 8" Y CUELLO DE 10	UN		
107833	CANASTILLA DE PALANCA 4" TS.	UN		
107834	SIFON INDUSTRIAL EN ALUMINIO DE 1 ½'	UN		
107835	MANGUERA PARA GAS ACOPLES RÁPIDOS.	UN		
107836	JUEGO DE 4 RUEDAS DE 4". IMSA	UN		
107837	TRANSPORTE, IZAJE, INSTALACION	UN		
107838	BANDA DE TROTE (Treadmill T1x)	UN		
107839	ELIPTICO (Elliptical E1x-03)	UN		
107840	BICICLETA RECUMBENT (Recumbent Bike)	UN		
107841	BICICLETA VERTICAL (Upright Cycle U3x)	UN		
107842	BICICLETA ERGO BASIC	UN		
107843	FORMA FUNCIONAL CROSSFIT COMPACTA	UN		
107844	MULTIESTACIÓN DE 8 TORRES	UN		
107845	EXTENSION PIERNA (Leg Extension/ 230LBS	UN		
107846	FLEXION PIERNA SENTADO (Seated Leg	UN		
107847	FLEXION PIERNA ACOSTADO (Prone Leg	UN		
107848	CADERA (Glute/150 LBS)	UN		
107849	ADUCTOR Y ABDUCTOR (Hip Abductor)	UN		
107850	PRENSA HORIZONTAL (Leg Press/415 LBS)	UN		
107851	TOTAL CADERA (Rotary Hip W/295 LB)	UN		
107852	PECHO SENTADO ISOLATERAL	UN		
107853	CABINA INVERTIDA (Pectoral Fly/Rear)	UN		
107854	PRESION HOMBRO ISOLATERAL	UN		
107855	POLEA ALTA ISOLATERAL	UN		
107856	REMO CON APOYO ISOLATERAL (Diverging	UN		
107857	BICEPS PREDICADOR (Biceps Curl/200 LBS)	UN		
107858	TRICEPS PARALELAS (Seated Triceps)	UN		
107859	ABDOMEN (Abdominal/230 LBS)	UN		
107860	LUMBARES (Back Extension 230LBS) CEFE TUNAL	UN		
107861	LUMBARES (Back Extension 230LBS)	UN		
107862	SMITH MACHINE (Smith Machine)	UN		
107863	PRENSA ATLETICA INCLINADA (45 Degree)	UN		
107864	PANTORRILLA SENTADO (Seated Calf)	UN		
107865	BANCA DE PECHO PLANO (Breaker Olympic)	UN		
107866	BANCA DE PECHO INCLINADO (Breaker)	UN		
107867	BANCA HIPEREXTENCION INCLINADA (Back)	UN		
107868	BANCA ABDOMEN INCLINADA (Adjustable)	UN		
107869	SOPORTE DOMINADAS Y FONDOS	UN		
107870	BANCA MULTIPOSICION (Multi Adjustable)	UN		
107871	BANCA PLANA LIBRE (Flat Bench)	UN		
107872	BANCA FIJA CON APOYO PARA PIES (Utility)	UN		
107873	BANCO SCOTT O PREDICADOR (Preacher)	UN		
107874	SET DE MANCUERNAS RECUBIERTAS	UN		
107875	BARRA OLIMPICA LARGA 20 KG	UN		
107876	BARRA OLIMPICA CORTA 10 KG	UN		
107877	BARRA OLIMPICA ZETA 10 KG	UN		
107878	SET DE MANCUERNAS RUSAS	UN		

107879	SET SACOS DE PESOS POWER BAG	UN		
107880	DISCO BUMPER PLATE 10 LB	UN		
107881	DISCO BUMPER PLATE 25 LB	UN		
107882	DISCO BUMPER PLATE 35 LB	UN		
107883	DISCO BUMPER PLATE 45 LB	UN		
107884	TULA BOXEO 1900 180 CM (CUERO)	UN		
107885	TRAMPOLIN 48"	UN		
107886	DISCO OLIMPICO RECUBIERTO 2.5 KG	UN		
107887	DISCO OLIMPICO RECUBIERTO 5 KG	UN		
107888	DISCO OLIMPICO RECUBIERTO 10 KG	UN		
107889	DISCO OLIMPICO RECUBIERTO 20 KG	UN		
107890	STEP DECK – BANCO	UN		
107891	COLCHONETA TRAFICO PESADO	UN		
107892	CUERDAS PARA ENTRENAMIENTO	UN		
107893	COJIN - SUPERFICIE INESTABLE	UN		
107894	BALON FLEXIBLE DE GIMNASIA 55 CM	UN		
107895	BALON FLEXIBLE DE GIMNASIA 65 CM	UN		
107896	FLETES GRAVADOS	UN		
107897	MESA IRREGULAR 1,50 x 0,80 altura 0.50	UN		
107898	SILLA TAFI INFANTIL	UN		
107899	ESTANTE ABIERTO. De 1,90 x 2,60 fondo 0,60	UN		
1079	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL		
107900	ESTANTE DEPOSITO DE INSTRUMENTOS	UN		
107901	SILLA MUSICOS. BENET	UN		
107902	DEPOSITO DANZAS. Altura 3,20 fondo 0,60	UN		
107903	BANCA VESTIER MUJERES Y HOMBRES	UN		
107904	RECEPCION CONTROL. Diametro 5,20	UN		
107905	RECEPCION PORTERIA HALL CULTURAL.	UN		
107906	Banca individual redonda en concreto diametro 45"	UN		
107907	PUESTO CUARTO CONTROL. 2,30 x 0,60	UN		
107908	PUESTO OFICINA . 1,80 x 0,70	UN		
107909	PUESTOS ADMISTRACION . 1,80 x 0,70	UN		
107910	POLTRONA BRAVIA 2 PUESTOS CDRC	UN		
107911	MESA DE CENTRO 80 x 80	UN		
107912	MESA APILABLE 70 x 50	UN		
107913	MESA APILABLE 70 x 50 CDRC1 TUNAL	UN		
107914	MESA PROFESOR OVALADA DE 110 x 80	UN		
107915	SILLA ESTUDIANTES. SMART	UN		
107916	MESA 80 x 60	UN		
107917	SILLA BOLOGNA SB	UN		
107918	MESA K-2 FIJA 80 x 80	UN		
107919	SILLA KIRA V-2	UN		
107920	BARRA CONTINUA FIJA ALTURA 1,20	UN		
107921	SILLA BUTACO SHELL ALTO	UN		
107922	MESA K-1 FIJA 60 x 60	UN		
107923	SOFA CORRIDO BOOTH	UN		
107924	MESA PING PONG 25mm. CON MAYA Y SET	UN		

107925	MESA BILLAR LIBRES	UN		
107926	MESA BILLAR POOL	UN		
107927	MESA JUEGO DE FUTBOLÍN	UN		
107928	Puerta MaderaTipo U (1.0X2.50M)Entanb.EnchapRoble	UN		
107929	formaleta muro a la vista - alquiler m2/dia	M2		
107930	ANTENA PARA CONTROL DE PROCESAMIENTO	UN	3	
107931	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML		
107932	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8años P.N	UN		
107933	SENSOR DE OCUP. DE PARED CONTROL DE ILUMINACION	UN		
107934	POWER PACK CON RECEPCION DE CONTROL	UN		
107935	BOTONERA PARED INALÁM PARA CONTROL LOCAL	UN		
107936	SENSOR DE OCUPACIÓN DE TECHO INALÁM 360°	UN		
107937	ANTENA DE CONTROL PARA COMUNICACIÓN CON EQUIPOS	UN	3	
107938	TABLERO DE CONTROL DE 16 RELES MÍNIMO	UN	T	
107939	TABLERO DE CONTROL DE 24 RELES MÍNIMO	UN	T	
107940	Silla AuditorioTubular metalPoliuret.InyectNova35	UN		
107941	Mueble Almac.Aulas M03(3.13x2.72mEst.Tubular	UN		
107942	MuebleRecepcBibliotecM08(1.82x1.10)S/DescripTec	UN		
107943	Mueble Almac.Danza M07(7.25x2.40mPanel Aglomerad	UN		
107944	MuebleEstanteriaLavapincelesM09(5.95x2.30)S/Descr	UN		
107945	ModuloMaderaPiscinasM10(0.40x0.33)S/Descripc	UN		
107946	MuebleEscritorioGimnasio y Admin M11,M19 (H=0.75m)	UN		
107947	Panel Alarma Incendio Inteligente (UL FM)	UN		
107948	Módulo direccionable 2 lazos, UL V-SLC2-2	UN		
107949	MuebleAtenciónGimnasioM13 (3.33X1.10) S/DescripTec	UN		
107950	Tarjeta de red ethernet, UL SA-ETH	UN		
107951	Anunciador remoto LCD, UL, ULC RLCD-C-SP	UN		
107952	Detector Humo Fotoeléctrico analogo UL FM V-PS	UN		
107953	MuebleCocinetaM20 (1.25X0.95) S/DescripTec	UN		
107954	MuebleAlmacenam.EnfermM21(1.55X2.40) S/DescripTec	UN		
107955	Detector Humo Temperatura analogo UL FM V-PHS	UN		
107956	MuebleAlmacenam.LudotecaM26(5.95X2.40) S/DescripTe	UN		
107957	MuebleAlmacenam.SalónKarateM27(7.05X2.40)S/Descri	UN		
107958	MuebleAlmacenam.BibliotecaM28(10.30X2.40)S/Descri	UN		
107959	MuebleAlmacenam.SalónGimnasioM29(5.43X0.45)S/Desc9	UN		
107960	CieloFalsoStrech Metal Aluminio hd10 Hunter Dougla	M2		
107961	Base detector estandar 43SM5KB	UN		
107962	Modulo control de acceso GSA-CR	UN		
107963	CieloRasoFalsoPanelAbsorbenteTipoPerforado+FibraC2	M2		
107964	Modulo control audio evacuacion GSA-CR	UN		
107965	Fibtra de Vidrio Black Theater 2" B	M2		
107966	Estacion manual Accion doble UL FM GSA-M278	UN		
107967	Stopper protector activador manual (Sin sonido9	UN		
107968	Sirena roja pared luz LED UL FM GL1RF-HDVMC	UN		
107969	Sirena Techo luz led UL FM GCFR-VM	UN		
107970	Resistencias 47K Listadas UL EOL-47	UN		
107971	Bateria panel 12V 24A 12V24A	UN		

107972	JuegoMuellePaneleslateralesFormaanimal1-5años P.N	UN		
107973	Cable de incendio 2X16 Honeywell	ML		
107974	Controlador PVA-4CR12	UN		
107975	Enrutador PVA-4R24	UN		
107976	Amplificador PVA-2P500	UN		
107977	Estación de llamada PVA-15CST	UN		
107978	Altavoz para montaje de techo LBC 3087/41	UN		
107979	Burbuja ignífuga LBC3080/11	UN		
107980	Altavoz de caja, montaje en muro LBC3018/01	UN		
107981	Altavoz colgante LS1-UC20E-1-US	UN		
107982	Cargador de baterias PLN-24CH12	UN		
107983	Tarjeta supervisora de linea PVA-1WEOL	UN		
107984	Baterias 12 VDC 50Ah 12VDC50Ah	UN		
107985	Cable 2X18 polarizado retardante llama	ML		
107986	Domo Antivandálico IP IPC-HDBW2320RN-ZS	UN		
107987	Panorámica + PTZ DH-PSD81602-A360	UN		
107988	Protector sobrevoltaje video datos camaras	UN		
107989	Controlador Biometrico + Lector HID	UN		
107990	Panel de intrusión HS2128PCBSPA	UN		
107991	NVR 16CH NVR4416-16P-4KS2	UN		
107992	Gabinete TBOMB-S a 440V sobre poner Interior IP 20	UN		
107993	DISCO DURO 6TB SATA 6 GB/S, 64MB	UN		
107994	Video portero IP DHI-VTK-VTO6210B-VTH1560B	UN		
107995	Monitor Industrial LED 43" 43SM5KB	UN		
107996	Controlador para domos PTZ HDCVI IP NKB1000	UN		
107997	Teclado LCD alfanumérico XPH-PoE-V2	UN		
107998	Expansor 8 zonas cableadas HSM2108	UN		
107999	Modulo de comunicaciones IP y 4G TL2803GE-LAT	UN		
1080	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO		
108000	Infrarrojo de doble tecnologia, antimascotas BV-60	UN		
108001	Sirena de 30W SD-30W	UN		
108002	Transceptor Inalámbrico de 915 MHZ HSM2HOST9	UN		
108003	Repetidor inalámbrico de 915 MHz.	UN		
108004	Transformador 9VAC-40VA 120VAC	UN		
108005	Botón de pánico inalámbrico PG9938	UN		
108006	Sensor de puerta inalambrico PG9975	UN		
108007	Botón de pánico sencillo N.A SS075	UN		
108008	Magnético liviano SM-200W	UN		
108009	Caja metálica pequeña expansoras tamper	UN		
108010	Fuente auxiliar de poder 12V 1A	UN		
108011	PISO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA	M2		
108012	Controlador + Lector HID (Prox) 125kHz HID	UN		
108013	Lectora de proximidad MiniProx	UN		
108014	Botón de salida iluminado, anti vandálico	UN		
108015	Electroimán de 600 lb	UN		
108016	Fuente de 2,5A a 12VDC ST-2406-3AQ	UN		
108017	Fuente de 5A a 12VDC ST-2406-5A	UN		

108018	Tarjeta de proximidad 1326	UN		
108019	Gabinete transformador Bateria de 12V-7A KIT3A	UN		
108020	Gabinete transformador Bateria de 12V-7A KIT5A	UN		
108021	Torniquete bidireccional Twister Light	UN		
108022	licencia Standard Edition	UN		
108023	baldosa de grano firenze habana brush 30 x 30	M2		
108024	SillaAuditorio ref.Nova35Sin Mesa Abatible-Inorca	UN		
108025	CieloFalsoPlafonMadera Aglomerada12mm+Estructura	M2		
108026	Remate Perimetralde PlafonesMaderaAglomerada0.12m	ML		
108027	Ventana Aluminio V-37(28.31x3.30m)+Vidrio-s/Desc	UN		
108028	PerfilEstructuralAcero31/2"x2"x2mm (6m)	UN		
108029	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 20x20x40 Obra	UN		
108030	Plnatas varias tipo 2	UN		
108031	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-2"PO	UN		
108032	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO ,MECANO 4"	UN		
108033	BUJE PRESIÓN 4"X6"	UN		
108034	CODO SANITARIOCXC Ø6"	UN		
108035	CODO 90° CPVC Ø11/2"	UN		
108036	FORMALETA LOSA ALIGERADA VIGAS DESCOLGADAS M2	DD		
108037	Sika Unitherm W Sika o equivalente	GLN		
108038	Plantas Techo Verde	UN		
108039	meson lavapinceles 0.50 cocas Ø0.30 + salpicadero	ML		
108040	Sum.+ Inst de la plantilla en plotter de corte y aplicación pintura color	M2		
108042	Juego red carrusel 5 a 12 años Cap: 40 niños	UN		
108046	Juego Barco gran escala 3 a 12 años Cap: 150 niños	UN		
108047	Juego gran escala torre circuito 1a12 años Cap:80	UN		
108048	JuegoAnimal3D CauchoEPDM Reptil cap4 2-8 años P.N	UN		
108049	Juego gran escala incluyente funcionmultip 3-12PN	UN		
108050	Juego gran escala incluyente funcion multiple 3-5	UN		
108051	Juego trampolin circular 2 a 14 años Cap: 1 niño p	UN		
108052	Juego trampolin cuadrado 2 a 14 años Cap: 1 niño p	UN		
108053	Juego trampolin cuadrado 2 a 14 años Cap: 4 niños	UN		
108054	JUEGOROTACION4USUARIOSALTURA2.350ParqueNiños	UN		
108055	Juego Barco Cap: 30 niños 2 a 12 años BARCO ECOO	UN		
108056	ESTRUCTURA MICROFUTBOL MOVIL 3x2m	JGO		
108057	MALLA MICROFUTBOL Nylon Iperm.Nº5	JGO		
108058	JuegoMuellePaneleslateralesFormaAnimal2-10años P.N	UN		
108059	Puerta Tipo U(1.00x2.50)CRD-Font(S/Esp.Tecnic	UN		
108060	Silla Auditorio Tubula. Metal Poliuret-CDRC-Fontan	UN		
108061	MuebleAlmacenamientoAulas-M-03(3.13x2.72m)S/Espec	UN		
108062	MuebleAlmacenam/toDanza-M-07(7.25x2.40m)S/Esp(A)	UN		
108063	MuebleRecepciónBiblioteca-M-08(1.82x1.10m)S/Espec	UN		
108064	MuebleAlmacenam/toDanza-M-07(7.25x2.40m)S/Esp(B)	UN		
108065	MuebleEstanteriaLavaPinceles-M-09(5.95x2.30m)S/Esp	UN		
108066	MódulosMaderaPiscinas-M-10(0.40x0.33m)S/Esp	UN		
108067	MuebleEscritorioGimnasioyAdminM-11,M19H=0.75m	ML		
108068	MuebleAtenciónGimnasio-M-13(3.33x1.10m)S/Esp	UN		

108069	MuebleCocineta-M-20(1.25x0.95m)S/Especificación	UN		
108070	MuebleAlmacenamientoEnfermeria-M-21(1.55x2.40m)S/E	UN		
108071	MuebleAlmacenamientoLudoteca-M-26(5.95x2.40m)S/E	UN		
108072	MuebleAlmacenamientoSalónKarate-M-27(7.05x2.40m)S/	UN		
108073	CONEXIÓN FLEXIBLE	UN		
108074	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 38..000 CFM @0.4 INWG	UN		
108075	MuebleAlmacenamientoBibilioteca-M-28(10.30x2.40m)S	UN		
108076	MuebleAlmacenamientoSalon Gimnasio-M-29(5.43x0.45)	UN		
108077	TUBERÍA CPVC 2 1/2"	ML		
108078	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.60x3.00	DD		
108079	TUBERÍA COBRE TIPO M 2 1/2"	ML		
108080	CODO 90° COBRE Ø 2 1/2"	UN		
108081	TEE COBRE 2 1/2"	UN		
108082	UNION CU 2 1/2"	UN		
108083	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2 1/2"	UN		
108084	CODO 90 CXC PVC-S 10"	UN		
108085	TEE PVC-S 10"	UN		
108086	UNION PVC-S 10"	UN		
108087	VÁLVULA PASO DIRECTO 3/4"	UN		
108088	GEODRÉN PLANAR	M2		
108089	EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO DOS BOMBAS 10 HP C	UN		
108090	BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S	UN		
108091	EQUIPO DE CALDERAS	UN		
108092	TAPÓN SOLDAR CU 2"	UN		
108093	Codo G.Rad.PVC90°Tipo U.M.Ø2" (Sumini+Instalac)	UN		
108094	PRENSASTOPA	UN		
108095	TUBERIA TIPO PESADA CORRUGADA DE 4"	ML		
108096	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML		
108097	Teja Dekoceiling pvc 7mmBlanco Arkos o equivalente	UN		
108098	Conector L:5.85-H Dekoceiling pvc de Arkos o equiv	UN		
108099	U de Remate L:5.85 Dekoceiling pvc Arkos o Equiv	UN		
108100	Teja Ajota Policarbonato A-360 Ajover (3.60x0.83m	UN		
108101	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9U 1+añosCap:9 niños P.N	UN		
108102	Juego Tobogan recto cap 4 niños de 2 + años	UN		
108103	UniónGibaul T DØ4"(Sumin+Ins)	UN		
108104	Juego Tobogan cap 3 niños de 2+ años P.N	UN		
108105	Codo G.Rad.PVC90°Tipo U.M.Ø2" (Sumini+Instalac)	UN		
108106	Juego Muelle 2 + años Capacidad:6 niños	UN		
108107	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 6"	UN		
108108	Juego de muelle nave paneles laterales espacialP.N	UN		
108109	borde metalico	M2		
108110	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE 1"	UN		
108111	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 1 1/2"	ML		
108112	CODO 90 A. INOX 150L 1 1/2" ROSCAR	UN		
108113	TEE A. INOX 150L 1 1/2" ROSCAR	UN		
108114	UNION A. INOX TIPO 304L 150 LB ROSCAR 1 1/2"	UN		
108115	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 3"	ML		

108116	PERFIL ESTRUCTURAL 3 1/2"x2"x2mm - 6m	UN		
108117	CODO 90 A. INOX 150L 3" ROSCAR	UN		
108118	TEE A. INOX 150L 3" ROSCAR	UN		
108119	UNION A. INOX TIPO 304L 150 LB ROSCAR 3"	UN		
108120	EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOMBAS 10 HP C	UN		
108121	Juego de muelle nave espacial Cap1 de 2 + años N.P	UN		
108122	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CALDERAS - INCLUYE BOMBAS,	UN		
108123	CAJILLA 2 MEDIDORES	UN		
108124	CAJILLA 4 MEDIDORES	UN		
108125	VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1 1/4"	UN		
108126	Juego Tobogan Tubular 5 A 12 AÑOS Cap 7 niños	UN		
108127	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN		
108128	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-02A Y VE-0	UN		
108129	TORNILLOS PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN	UN		
108130	TUERCAS PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN	UN		
108131	GUASA ZINCADA 3/8"	UN		
108132	ARANDELAS PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN	UN		
108133	CHAZO DE EXPANSION DE1/4" (NO USAR)	UN		
108134	VARILLA ROSCADA 1/4"	ML		
108135	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN		
108136	SUMINISTRO DE ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR	UN		
108137	Cambiador de pañal en polipropileno	UN		
108138	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN		
108139	BASES ANTIVIBRATORIAS EQ VENTILACIÓN	UN		
108140	LINEA DE VIDA HORIZONTAL (SUM+INST)	ML		
108141	SOPORTE ACERO INOXIDABLE LINEA DE VIDA	UN		
108142	CARRO DESPLAZAMIENTO LINEA DE VIDA	UN		
108143	NEOPRENO DE SOPORTE EQ. VENT.	ML		
108144	BASE EN PERFIL METÁLICO PARA EQ. VENT.	UN		
108145	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN		
108146	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05A Y VE-0	UN		
108147	MOGOLLA EN NEOPRENO 4"X2"	UN		
108148	CHAZO DE EXPANSION DE 3/8"	UN		
108149	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05C 296 C	UN		
108150	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-07 405CFM	UN		
108151	CAJA VENTILADOR CENTRÍFUGO EN LINEA VE-09 1100 RPM	UN		
108152	CieloFalsoPanelAcusticoFibra de vidrio+Estructura	M2		
108153	H EN HIERRO PARA UNIDAD CONDEN	UN		
108154	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-10A Y VE-	UN		
108155	Celulosa ref.K13 en 11/2"	M2		
108156	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO INSTALACION E	UN		
108157	BASES ANTIVIBRATORIAS CON RESORTE Y NEOPRENO	UN		
108158	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE DESCARGA VE	UN		
108159	CONDENSADORA UCON-01 SOLO FRIO CAPACIDAD 240.000 B	UN		
108160	BANDEJA DE CONDENSADOS AISLADA EN LÁM GALV	UN		
108161	BASE EN NEOPENO	UN		
108162	UNIDAD EVAPORADORA DE PARED REFRIGERANTE VARIABLE	UN		

108163	BOMBA DE CONDENSADO A 220/1/60	UN		
108164	Cubierta Teja SanducheAcero Galv.Cal.26+lana roca	M2		
108165	TejaGip Clase 7color T3 CristalPrismaxPanel a 42	M2		
108166	Cristal 5+6+prlícula Lucernarios ycubiertas(Sum+In	M2		
108167	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 15 HP @ 220/3	UN		
108168	EstructuraCubiertaVidrio y lucernarioa(Sum+In	M2		
108169	CanalMetalic.Cal.20Des:1.50mInc.Pint+Anclajes	ML		
108170	VentanaV-001(7.25*4.43m)Perf.Aluminio-Fontnar	UN		
108171	VentanaV-002(2.73*3.20m)Perf.Aluminio-Fontnar	UN		
108172	VentanaV-003(2.77*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN		
108173	VentanaV-004(3.00*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108174	VentanaV-005(3.97*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108175	VentanaV-006(7.00*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108176	VentanaV-007(16.20*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN		
108177	VentanaV-008(15.55*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN		
108178	VentanaV-009(6.53*4.95m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN		
108179	Transformador trifasico tipo seco 20 KVA 440/208/1	UN		
108180	UPS de 12 kVA, trifásica	UN		
108181	VentanaV-010(3.87*4.95m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN		
108182	VentanaV-011(20.13*VARIABLE)Perf.Aluminio-FontnarS	UN		
108183	VentanaV-012(4.65*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS	UN		
108184	Gabinete con barraje de 852A	UN		
108185	Interruptor tipo industrial de 3x(320-800)A	UN		
108186	EQUIPO MINISPLIT TIPO FAN COIL OCULTO INVERTER MS-	UN		
108187	TORNILLOS MANEJADORA	UN		
108188	VALLA NORMAS GRAL. 2 Caras (1.00x3.00m) - J. INFAN	UN		
108189	TORNILLOS CONDENSADORA	UN		
108190	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN		
108191	BASE EN ÁNGULO PARA UNIDAD CONDENSADORA	UN		
108192	MINISPLIT INVENTER 24.000 BTU/HR	UN		
108193	BOMBA DE CONDENSADO A 220V	UN		
108194	BASE SOPORTE	UN		
108195	MANGUERA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN		
108196	ACOPLES Y ACCESORIOS CONEXIÓN TUBERÍA	UN		
108197	CHASIS BANCO DE FILTROS	UN		
108198	PREFILTROS LAVABLES	UN		
108199	FILTROS 65%	UN		
1082	GEOTEXTIL NT 1600	M2		1
108200	BASE SOPORTE BANCO FILTROS	UN		
108201	CONTROL CENTRALIZADO CON PANTALLA TACTIL	UN		
108202	SENSOR DE TEMPERATURA DE ZONA PARA EQUIPOS DE REFR	UN		
108203	TARJETA CONTROL REFRIGERANTE VAR PARA VENTILADOR	UN		
108204	CABLEADO TARJETA DE CONTROL	UN		
108205	VARIADOR FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1 HP @ 220/3/60	UN		
108206	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 HP @ 220/	UN		
108207	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 5 HP @ 220/3/	UN		
108208	ANTENA DE CONTROL NLTAIR G2	UN		

108209	SWITCH DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE	UN		
108210	ACCESORIOS SWITCH DIFERENCIAL	UN		
108211	TABLERO FUERZA Y CONTROL VENTILADORES P1 TEFC-01	UN		
108212	TABLERO FUERZA Y CONTROL VENTILADORES P2 TEFC -02	UN		
108213	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-03	UN		
108214	FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO ø60"X102"	UN		
108215	VentanaV-013(0.45*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Espe	UN		
108216	VentanaV-014(12.60*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108217	VentanaV-015(6.80*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108218	VentanaV-016(7.46*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108219	VentanaV-017(6.35*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108220	VentanaV-018(5.50*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108221	BALDOSA GRANO FIRENZA FONDO HABANA 30X30 Brush	M2		
108222	VentanaV-019(3.40*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108223	VentanaV-020(8.48*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108224	VentanaV-021(4.78*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108225	VentanaV-022(1.64*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108226	VentanaV-023(6.80*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108227	VentanaV-024(19.56*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108228	VentanaV-025(4.15*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108229	VentanaV-026(9.68*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108230	VentanaV-027(8.53*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108231	VentanaV-028(7.47*4.43)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN		
108232	VentanaV-029(7.19*4.43)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN		
108233	MESA DE TRABAJO TIPO SOBRE PARED	UN		
108234	MESA DE TRABAJO LAVADO TIPO SOBRE PARED	UN		
108235	VentanaV-030/072(2.00*1.20)AcusticaPerf.Alum-S/Esp	UN		
108236	VentanaV-031(4.01*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108237	VentanaV-033(4.72*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108238	VentanaV-032(8.11*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108239	VentanaV-034(6.02*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108240	VentanaV-035(5.25*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108241	VentanaV-036(4.29*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108242	VentanaV-037(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108243	VentanaV-039(1.75*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108244	VentanaV-043(60.45*2.57)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108245	VentanaV-070(38.90*VARIABLEPerf.Alum-S/Especificac	UN		
108246	VentanaV-071(0.52*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108247	PuertaVentanaPV-001(3.50*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108248	PuertaVentanaPV-002(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108249	PuertaVentanaPV-003(7.55*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108250	PuertaVentanaPV-004(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108251	PuertaVentanaPV-005(4.44*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108252	PuertaVentanaPV-006(1.68*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108253	PuertaVentanaPV-007(9.45*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108254	PuertaVentanaPV-008(6.31*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN		
108255	PuertaVentanaPV-009(37.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN		

108256	PuertaVentanaPV-011(24.00*4.85)Perf.Alum-S/Especi	UN		
108257	PuertaVentanaPV-012(5.78*3.20)Perf.Alum-S/Especif	UN		
108258	tablilla de pino para cara de contacto - venta - 4	M2		
108259	Juego columpio Hexagonal 3-14 años Cap:6 niños	UN		
108260	VALLA NORMAS GRAL. (0.90x1.40m) - CANCHA FUT SINT	UN		
108261	Separador homologado para pilotes CDRC	UN		
108262	Excavacion pilotes Ø0.20m tornillo continuo CDRC	ML		
108263	Excavacion pilotes Ø0.40m tornillo cont+bento CDRC	ML		
108264	Excavacion pilotes Ø0.60m tornillo cont+bento CDRC	ML		
108265	Excavacion pilotes Ø0.70m tornillo cont+bento CDRC	ML		
108266	Excavacion barretes / pantallas Ø0.40m +bento CDRC	GL		
108267	PuertaTipoA(17.60x4.85)Riel+Alas(Sum+Ins)S/Descrip	UN		
108268	PuertaTipoB1.B2(0.9x3.3m)LamCal18+Alas(Sum)S/Descr	UN		
108269	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-04	UN		
108270	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD NETA EXTERIOR	UN		
108271	PuertaTipoc1.C2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum)S/Descripció	UN		
108272	SENSOR DE TEMPERATURA DE ZONA 0-12 Amp	UN		
108273	CAJA ACRILICA PARA SENSOR	UN		
108274	PuertaTipoD1.D2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum)S/Descripció	UN		
108275	PuertaTipoE1.E2(0.9x3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN		
108276	PuertaTipoF1.F2(0.9x3m)LamCal18(Sum)S/Descripció	UN		
108277	PuertaTipoG(0.9x3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN		
108278	PuertaTipoH(1.10x3.3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN		
108279	PuertaTipoI(1.10x3.0m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN		
108280	PuertaTipoJ1.J2(1.10x3.0m)LamCal18(Sum)S/Descripci	UN		
108281	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 1/4"	ML		
108282	PuertaTipoK1.K2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum)S/Descripc	UN		
108283	CODO Cu DE 1/4"	UN		
108284	UNIÓN Cu DE 1/4"	UN		
108285	PuertaTipoL1.L2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum)S/Descripc	UN		
108286	SOLDADURA DE PLATA	LB		
108287	FUNDENTE B	ONZ		
108288	PuertaTipoM(0.9x2.14m)LamCal18(Sumin)S/Descripción	UN		
108289	RUBATEX DE 1/4"	ML		
108290	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN		
108291	PuertaTipoN(2.08x3.15m)LamCal18(Sumin)S/Descripció	UN		
108292	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN		
108293	repisa metalica acero inoxidable	UN		
108294	PuertaTipoÑ(2.0x2.5m)LamCal18(Sumin)S/Descripción	UN		
108295	PuertaVentanaPV-010(37.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN		
108296	PuertaTipoO(1.2x2.5m)LamCal18(Sumin)S/Descripción	UN		
108297	PuertaTipoP(4.8x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Desc	UN		
108298	PuertaTipoQ(3.6x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Desc	UN		
108299	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1"	UN		
108300	Griferia lavamanos de mesa de push antivandalico	UN		
108301	PuertaTipoR(5.23x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Des	UN		
108302	PuertaTipoS(1.6x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Des	UN		

108303	PuertaTipoT(1x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN		
108304	PuertaTipoV(2x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN		
108305	VentanaV-040(8.9*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especifi	UN		
108306	RUBATEX DE 3/8"	ML		
108307	piso bamboo supreme natural Hunter Douglas CDRC	M2		
108308	VentanaV-41(19.63*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif	UN		
108309	VentanaV-42(24.82*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif	UN		
108310	VentanaV-44(37*10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN		
108311	VentanaV-45(37*7.93m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN		
108312	VentanaV-46(37*6.77m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN		
108313	VentanaV-47(3.5*11.04m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108314	VentanaV-48(3.5*10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108315	VentanaV-49(3x1.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Especi	UN		
108316	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2 1/2"	UN		
108317	VentanaV-50(6.0x1.0m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108318	VentanaV-51(2.97x1.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108319	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 3/8"	ML		
108320	CODO Cu DE 3/8"	UN		
108321	UNIÓN Cu DE 3/8"	UN		
108322	SEMICODO Cu DE 3/8"	UN		
108323	VentanaV-038(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN		
108324	PuertaVentanaPV-013(1.40*3.20)Perf.Alum-S/Especif	UN		
108325	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 1/2"	ML		
108326	CODO Cu DE 1/2""	UN		
108327	UNIÓN Cu DE 1/2""	UN		
108328	SEMICODO Cu DE 1/2"	UN		
108329	RUBATEX DE 1/2"	ML		
108330	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1/2" ACABADO ZINCADO.	UN		
108331	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO K DE 5/8"	ML		
108332	CODO Cu DE 5/8"	UN		
108333	UNIÓN Cu DE 5/8"	UN		
108334	RUBATEX DE 5/8"	ML		
108335	SEMICODO Cu DE 5/8"	UN		
108336	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 7/8"	ML		
108337	CODO Cu DE 7/8"	UN		
108338	UNIÓN Cu DE 7/8"	UN		
108339	SEMICODO Cu DE 7/8"	UN		
108340	RUBATEX DE 7/8"	ML		
108341	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 3/4"	UN		
108342	baldosa de grano verde eco kristal montaña 30 x 30	M2		
108343	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO K DE 1 1/8"	ML		
108344	CODO Cu DE 1 1/8"	UN		
108345	UNIÓN Cu DE 1 1/8"	UN		
108346	SEMICODO Cu DE 1 1/8"	UN		
108347	RUBATEX DE 1 1/8"	UN		
108348	VentanaV-52(2.51x2.26m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp	UN		
108349	VentanaV-53(4.5x1.80m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		

108350	VentanaV-54(4.0x2.10m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108351	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN		
108352	CINTA RUBATEX	ML		
108353	PEGANTE ARMAFLEX 520-S	GLN		
108354	VentanaV-55(6.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108355	VentanaV-56(3.0x1.65m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108356	VentanaV-57(8.0x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108357	PINTURA ELASTOMERICA PARA RUBATEX	GLN		
108358	LIMPIADOR PARA RUBATEX (POR BOTELLA)	UN		
108359	VentanaV-58(2.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108360	VentanaV-59(4.34x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108361	VentanaV-60(6.0x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espec	UN		
108362	LAMINA FIBRA DE VIDRIO AEROCOR 1"	M2		
108363	PINES ADHESIVOS PARA AEROCOR	UN		
108364	VentanaV-61(1.5x1.81m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108365	PEGANTE PARA AEROCOR	GLN		
108366	VentanaV-62(11x3.17m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espec	UN		
108367	VentanaV-63(8x2.74m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Especi	UN		
108368	VentanaV-64(3.22x3.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN		
108369	VentanaV-65(37.09x2.7m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp	UN		
108370	VentanaV-66(3.55x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN		
108371	VentanaV-67(3.32x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN		
108372	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X6"	UN		
108373	TORNILLERÍA	UN		
108374	VentanaV-68(4.86x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN		
108375	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X8"	UN		
108376	VentanaV-69(14.11x1.55m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Es	UN		
108377	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X6"	UN		
108378	SuminBancaPrefabConcreEspaldL:1.8mA:0.5mH:0.87CDRC	UN		
108379	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 6"X6"	UN		
108380	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X4"	UN		
108381	PuertaVentanaPV-15(36x6.75m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN		
108382	PuertaVentanaPV-16(4.07x2.5m)(Sum+Inst)S/Especific	UN		
108383	PuertaVentanaPV-17(6.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN		
108384	PuertaVentanaPV-18(4.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN		
108385	PuertaVentanaPV-19(4.01x2.5m)(Sum+Inst)S/Especific	UN		
108386	PuertaVentanaPV-20(35.35x12.63m)(Sum+Inst)S/Especi	UN		
108387	PuertaVentanaPV-21(3.5x10.99m)(Sum+Inst)S/Especifi	UN		
108388	CanalLaminaCal.20 Des:1.50m	ML		
108389	REJILLA TIPO PERSIANA CON MALLA MOSQ PLAST 26"X12"	UN		
108390	REJILLA TIPO PERSIANA CON MALLA MOSQ PLAST 30"X24"	UN		
108391	DIFUSOR SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 9"X9"	UN		
108392	DIFUSOR SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 12"X9"	UN		
108393	DIFUSOR SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 15"X12"	UN		
108394	Tableta tipo 24x6x3.5 Yomasa o equivalente	M2		
108395	PuertaVentanaPV-22(11.7x3.0m)(Sum+Inst)S/Especific	UN		
108396	PuertaVentanaPV-23(15.56x2.1m)(Sum+Inst)S/Especif	UN		

108397	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 16"X8"	UN		
108398	PuertaVentanaPV-24(17.41x3.0m)(Sum+Inst)S/Especif	UN		
108399	PuertaVentanaPV-25(1.5x3.0m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN		
108400	PuertaVentanaPV-27(4.98x3.2m)(Sum+Inst)S/Especific	UN		
108401	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 10"X8"	UN		
108402	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 8"X8"	UN		
108403	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 8"X4"	UN		
108404	REJILLA LINEAL DE RETORNO 12"X60" CON PLENUM	UN		
108405	PLENUM	UN		
108406	GUAYA 1/8"	ML		
108407	REJILLA SUMINSTRO 1 ALETA MOVIL 835X325 MM + DAMPE	UN		
108408	REJILLA SUMINSTRO 1 ALETA MOVIL 835X225 MM + DAMPE	UN		
108409	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 24"X24" CON DAMPER	UN		
108410	lechada y pegante para zocalo media caña CRDC	ML		
108411	Zocalo pref m-caña c- verde de Roca o Equiva CRDC	ML		
108412	DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA GRANDES ALTURA DE 800 M	UN		
108413	Zocalo gres Sanit rs70 de alfa 24.5x0.09x0.09-CRDC	UN		
108414	Sumin+Siembra y MtoEspecMayores(Arboles-Palmas)	GL		
108415	Bloqueo,Traslado y Tala Arboles Existentes	GL		
108416	Suministro,Siembre y MtoEspecMenoresyTaludes Ext	GL		
108417	Suministro,Siembra yMtoEspecMenoresyCubiertaVerde	GL		
108418	Suminist,Siembra y Mto. Especies en Jardineras.	GL		
108419	Hempacore One 43600de Hempel o equivalente	M2		
108420	ascensor pasaje-675 k -2 paradas -9-PasajerosCRDC	UN		
108421	Anillas de 5000 lb con fijacion a concreto	UN		
108422	Escalera y sistema de deteccion vertical CRDC	UN		
108423	Equipos,Elementos y Accesorios para Piscinas CDRC	GL		
108424	TUBO CONDUIT Ø 2 1/2"	ML		
108425	Juego columpio tradicional mas de 3 años Cap:2 niñ	UN		
108428	SISTEMA CFP TIPO II 67602-00 DE LATCHWAYS	UN		
108429	SISTEMA CFP TIPO II 67602-00 DE CUB-PISCINAS	UN		
108430	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.90x3.00	DD		
108431	SEÑALETICA PARA CRDC	GL		
108432	Tablilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2		
108434	Estructura especial de encofrado para tablilla	M2/DI		
108435	COLUMNAS RECT+PANTALLAS Y MUROS OCRE VISTOS	GL		
108439	MAMPOSTERIA CDRC FONTANAR	GL		
108443	Banner Publicitario Módulos Camerinos y Cafe M-144	M2		
108445	ARBOL GARROCHO	UN		
108447	totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0,80 x 2,90m.	UN		
108448	Elemento marcación lámina galvani 2mm 0,42 x 0,1 m	UN		
108449	Elemento marcación lámina galv 2mm 0,40 x1.6 x0.15	UN		
108450	Letras en lámina HR de 6mm corte laser, Estructura	UN		
108451	Loseta concreto HPC, con grabado en bajo relieve d	UN		
108452	Transporte desde lugar de producción a lugar de in	UN		
108453	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS IN	UN		
108454	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-08 1019	UN		

108455	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-11 868 CF	UN		
108456	ANCLAJE INCLINADO (2)	UN		
108457	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-12 242 CF	UN		
108458	PASAMURO TIPO 4 DE ø 6"	UN		
108459	MOTOR 220v73PH/60HZ DE 5HP 1.300RPM	UN		
108460	TRANSMISIÓN (POLEAS CORREA) 10hp	UN		
108461	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VI-01 1025 R	UN		
108462	UNIDAD DE VENTILACION VI-02 2.340 CFM @ 1.63" C.A.	UN		
108463	TRANSMISIÓN (POLEA - CORREA) 3hp	UN		
108464	MOTOR 220V/3PH/60HZ 1.5HP; 1.300 RPM	UN		
108465	MOTOR 220V/3PH/60HZ 1HP; 1.300 RPM	UN		
108466	UNIDAD DE VENTILACION VI-03 1.564 CFM @ 1.78" C.A.	UN		
108467	UNIDAD DE VENTILACION VI-04 1.800 CFM @ 1.30" C.A.	UN		
108468	UNIDAD DE VENTILACION VI-PI-01 22.500 CFM @ 1.50"	UN		
108469	MOTOR 220V/3PH/60HZ 15HP	UN		
108470	TRANSMISIÓN (POLEAS - CORREA) 15hp	UN		
108471	MOTOR 220V/3PH/60HZ 10 HP	UN		
108472	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-01 MODEL	UN		
108473	PasamanosRecto/InclinadoPlatinaTubularH=1mS/Especi	ML		
108474	PasamanosEscaleraPlatinasMetalicasH=1mS/Especifica	ML		
108475	Luminaria con difusor cilindricLEDNW2PCB-1Rx2200lm	UN		
108476	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-02 Y VE-	UN		
108477	PasamanosAncladoPlatinasMetalH=1.10 - 0.90mS/Espec	ML		
108478	PasamanosVidrioTempladoRemateSupInoxH=0.90mS/Espec	ML		
108479	Luminaria para suspenderLED47,4W 4000K NW3PCB -1R	UN		
108480	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS,+TAB+ CONEX+FIJ+IMP	UN		
108481	PasamanosBancasPlatinasMetal2"x5/16"H=0.45mS/Espec	ML		
108482	NITROGENO	M3		
108483	REFRIGERANTE R-410A	KG		
108484	PasamanosDobleTubularInoxØ2"H=0.90 - 0.70m S/Espec	ML		
108485	LED3 LED 79W 4000K NW 5PCB -1R x 2200lm- 2834mm	UN		
108486	CONDENSADORA UCON-02 BOMBA DE CALOR CAPACIDAD 48.0	UN		
108487	DETECTOR OPTICO TERMICO	UN		
108488	LED4 126.4W 4000K NW 8PCB -1R x 2200lm Longitud	UN		
108489	BarandaPiscinaPerfilTubularCristalTempladoS/Especi	UN		
108490	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø10"Perim.PO	UN		
108491	UNIDAD FANCOIL MEDIA PRESION UMA-01 Y UMA-02 CAPA	UN		
108492	Soldadura grandes diametros PVC-P-RDE-21Ø10"	UN		
108493	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-10"PO	UN		
108494	Camion sencillo entre 6 y 7 metros largo-2.50 anch	M3		
108495	DETECTOR TERMICO	UN		
108496	UNIDAD FANCOIL MEDIA PRESION UMA-04 CAPACIDAD 30.	UN		
108497	SENSOR RECEPTOR TRANSMISOR BEAM	UN		
108498	LED5 15.8W 4000k 1PCB-1R x 2200lm Longitud 595mm	UN		
108499	UNIDAD FANCOIL MEDIA PRESION UMA-08 CAPACIDAD 54.	UN		
108500	LED6 31,6W 4000k 2PCB-1R x 2200lm Longitud 1161m	UN		
108501	UNIDAD FANCOIL ALTA PRESION UMA-05 Y UMA-06 CAPAC	UN		

108502	LED7 47.4W - 4000k 3PCB-1R x 2200lm 1727mm	UN		
108503	ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN		
108504	LED8 63.2W - 4000k 4PCB-1R x 2200lm- 2293mm	UN		
108505	PerfilEstructuralAcero4"x2"x2mm - 6m	UN		
108506	UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 24.000 BTU/H"S-	UN		
108507	EQUIPO MINISPLIT INVERTER MS-01 CAPACIDAD 18.000 B	UN		
108508	FILTRO METALICO LAVABLE 24"X24"X2"	UN		
108509	bloque concreto tipo tolete 15 x 10 x 40 color are	UN		
108510	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 10 HP @ 220/3	UN		
108511	LED9 79W - 4000k 5PCB-1R x 2200lm Longitud 2859mm	UN		
108512	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC -AA-0, INCLUYE BA	UN		
108513	REFLECTOR LED PISCINA (30ft)	UN		
108514	Piedra Royal verde espesor: 8 cm	M2		
108515	bloque 15 x 20 x 40 12 mpa gris 15.0 kg ntc 4026	UN		
108516	LED10 DUNA LED 1x1.2 35W112lm/w3900lm 120-277V	UN		
108517	NICHO PARA REFLECTOR PISCINA CONCR PoloTierra CDRC	UN		
108518	LED11 Cinta LED LINEARlight Flex Shrort pitch 9.6W	UN		
108519	Vervena Morada /Stachytarpheta Cayenennsis	M2		
108520	Bloque concreto 12x20x40 enteroFab. **	UN		
108521	TR1 Perfil en aluminio 2,5cm x 2,5cm	ML		
108522	PROTECTOR DE ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN		
108523	Vervena Bonariensis /Stachytarpheta Sp.	UN		
108524	LED12 158W 4000K NW 10PCB -1R x 2200lm Longitud	UN		
108525	Helichrysum Helichrysu Petiolaire	UN		
108526	MallaMetalScreenHD40H.DouglasoEquivaleS/Especifica	M2		
108527	Iris Africano Dietes vegeta en Taludes Exteriores	UN		
108528	VerbenaMorada/Stachytarpheta cayennensis	UN		
108529	LED13NW 3PCB -1R x 2200lm 1.70m - 42,9W - 4000K	UN		
108530	Acanto Planta ornamental	UN		
108531	Limonium/Limonium Spectabile	UN		
108532	Bergenia/Bergenia Winterglut	UN		
108533	LED14 15.8W 4000K NW 1PCB -1R x 2200lm -582mm	UN		
108535	Gabinete G-CH a 440V sobre poner exterior IP65	UN		
108536	LED15 142,2W 4000K NW 9PCB -1R x 2200lm 5086mm	UN		
108537	Salvia Morada/Salvia leucantha	UN		
108538	Lavanda/Lavandula Dentata	UN		
108539	Romero Rosmarinus Officinalis	UN		
108540	Roble Australiano/Grevillea Robusta	UN		
108541	LLamas/Kniphofia Uvaria	UN		
108542	PerfilEstructuralAcero2"x2"x1mm-6mS/Especificación	UN		
108543	LED16 110,6W 4000K NW 7PCB -1R x 2200lm-3960mm	UN		
108544	LED17 31,6W 4000K NW 2PCB -1R x 2200lm- 1145mm	UN		
108545	Malamadre/Neomarica Gracilis	UN		
108546	Ligustro/Ligustrum lucidum	UN		
108547	Hinojo/Foeniculum Vulgare	UN		
108548	SEMICODO Cu DE 3/4"	UN		
108549	RUBATEX DE 3/4"	ML		

108550	EstanteriaGimnasioTubularMallaMetalicaM12S/Especif	UN		
108551	Equiseto/Equisetum Bogotense	UN		
108552	Lino Variedad(Lino Morado)/Phormium Crimson Devil	UN		
108553	Cissus/Cissus Rhombifolia	UN		
108554	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia Ellen Danica	UN		
108555	PerfilEstructuralAcero1 1/2"x 1 1/2"x1.5mm6mS/Espe	UN		
108556	Tuberia de cobre rigida tipo K de 1 3/8"	ML		
108557	Codo de cobre de 1 3/8"	UN		
108558	Union de cobre de 1 3/8"	UN		
108559	Semicodo de cobre de 1 3/8"	UN		
108560	Filtro Lamidren	M2		
108561	Rubatex de 1 3/8"	UN		
108562	Rubatex de 1 5/8"	UN		
108563	Tuberia de cobre rigida tipo K de 1 5/8"	ML		
108564	Codo de cobre de 1 5/8"	UN		
108565	Union de cobre de 1 5/8"	UN		
108566	Semicodo de cobre de 1 5/8"	UN		
108567	BOQUILLA DE INYECCION PARED	UN		
108568	INYECTOR PARA PISCINA	UN		
108569	Juego columpio tradicional combinado 3-14año	UN		
108570	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores	UN		
108571	Sarro/Cyathea caracasana	UN		
108572	Acanto /Alcanthus mollis	UN		
108573	Pennisetum Morado/Setaceum Morado	UN		
108574	Pennisetum Verde/Setaceum Verde	UN		
108575	Palma Robelini/Phoenix Roebellini	UN		
108576	Sarro/ Palma Boba Cyathea Caracasana	UN		
108577	POSTENSADO PARA VIGAS DE FACHADA CDRC	ML		
108578	POSTENSADO PARA PUENTES DE CONEXION CDRC	ML		
108579	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia Ellen Danica-Jardinera	UN		
108580	LED18 63.2W 4000K NW 4PCB -1R x 2200lm-2271mm	UN		
108581	Difusor4viasL-AVS con Damper de 9"x9"	UN		
108582	LED20NW 7PCB -1R x 2200lm Longitud 3.96m - 98.4W	UN		
108583	Difusor4viasL-AVS con Damper de 12"x12"	UN		
108584	DL2 Ø 19 cm x h 21 cm (Ref CALISTO 2B)	UN		
108585	Bombilla (LED A6725WW Duralamp) 22W 2800k	UN		
108586	Difusor4viasL-AVS con Damper de 15"x15"	UN		
108587	Difusor3viasL-AV3 con Damper de 15"x12"	UN		
108588	DL3-Luminaria tipo cilindroPCB FORTIMO 12W 4000K	UN		
108589	Accesorio tipo base para instalacion de luminarias	UN		
108590	Difusor2viasL-AV2 con Damper de 15"x12"	UN		
108591	CR1Accesorio Esquinero de 90grados + difusor	UN		
108592	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN		
108593	DL1Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W 721lm	UN		
108594	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN		
108595	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO T-JOINT CA	UN		
108596	RejillasExtracTipoAletaFijaConDamper4"X4"S/Especif	UN		

108597	CR2Accesorio Esquinero de 90grados + difusor	UN		
108598	DRX150Driver de ULP150 para LED 150W de 6.3Amp	UN		
108599	RejillasExtracTipoAletaFijaConDamper6"X12"S/Especi	UN		
1086	ANGULO 1x1x1/8	ML	A	
108600	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 12"X8"	UN		
108601	Rejilla Sum 1 Aleta Movil LHV 32"x14" con Damper	TN		
108602	DRX240 - Driver de ULP150 para LED 240W de 6.3	UN		
108603	RejillasExtracTipoAletaFijaConDamper6"X16"S/Especi	UN		
108604	Rejilla Sum 1 Aleta Movil LHV 32"x10" con Damper	TN		
108605	LAMINA FIBRA DE VIDRIO 1.5" DUCT WRAP	M2		
108606	Difusor4viascon Damper de 24"x24"	UN		
108607	PR1LEDOptica (5147)Extensiva310W-144LEDS-33.68lm	UN		
108608	PR2Luminaria LED Optica (5186) Asimetrica 547W	UN		
108609	TuberíaNovafort (200mm) S4-Dalian	ML		
108610	DAMPER MANUAL L-D-25 12"X6"	UN		
108611	Difusor Sum Grandes Altura VDR-H-E1-800 MM	UN		
108612	REJILLA DE RETORNO ALERTA FIJA CON DAMPER 10"X6"	UN		
108613	PR3Luminaria LED Optica (2259) Simetrica 322W-144	UN		
108614	EM2Luminaria 142 x 142 x 39 - Flujo 170lm 2 LEDx3W	UN		
108615	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X4"	UN		
108616	EM1Luminaria de emergencia 142 x 142 x 39 - Flujo	UN		
108617	Manguera Flexible Diam 14	UN		
108618	DAMPER MANUAL L-D-25 8"X6"	UN		
108619	EM3 Luminaria de emergencia LED 3W	UN		
108620	DAMPER MANUAL L-D-25 6"X6"	UN		
108621	EM4Luminaria 328 x 125 x 57- Flujo Luminoso200lm.	UN		
108622	EM5Luminaria 370 x 243x191-Flujo Luminoso 2070lm	UN		
108623	EM6Luminaria 150lm Para alturas de 4m	UN		
108624	Rejilla Tip Persiana Malla Mosquitera Plast 20x26"	UN		
108625	Rejilla Tip Persiana Malla Mosquitera Plast 44x34"	UN		
108626	PU1Luminaria urbana Exterior LED54W-24 LEDS-5	UN		
108627	PT1Columna Cilindrica con brazo sencillo 50cm	UN		
108628	Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)	M3		
108629	Canastilla de 1/2	UN		
108630	Accesorios (Sctiker BAXXXXX y Sctiker Potencia)	??		
108631	PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP C	UN		
108632	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH CON	UN		
108633	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MOD L-RA-AG 10"x10"	UN		
108634	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MOD L-RA-AG 12"x10"	UN		
108635	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MOD L-RA-AG 14"x14"	UN		
108636	REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"	UN		
108637	REJILLA EXTRACCION ALETA FIJA A 0° MOD L-BG 48X8	UN		
108638	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH12"X12"	UN		
108639	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH 8"X6"	UN		
108640	Enchape ceramica 25x25 ticino verde corona	M2		
108641	PU2Luminaria urbana ExteriorLED54W-24LEDS-5221lm	UN		
108642	PU3Luminaria urbana Exterior LED54W-24 LEDS-5453lm	UN		

108643	BL2 Luminaria Bolardo Exterior cortoLED10.8W-1400	UN		
108644	LED21Luminaria tipo lineal Wall washer15X56 - 24°	UN		
108645	family brazos Orientables 90 L=30cm de aluminio	UN		
108646	LED22Cinta LED Linearlight Value Flex protect 1000	ML		
108647	TR2Perfil de Aluminio para cinta LED Linearlight	ML		
108648	LED23CintaLED Linearlight Flex protect Short pitch	ML		
108649	TR3Perfil de Aluminio+difusor opal para Cinta LED	ML		
108650	RCMS PDT 9 G2	UN		
108651	RCMS PDT 10 G2	UN		
108652	RPP20 DS 24V G2	UN		
108653	WSX PDT WH	UN		
108654	RPODB DX WH G2	UN		
108655	ECLYPSE-ANTENA PARA CONTROL 400PIES	UN		
108656	ARP ARP INTENC16 NLT 12SPR MVOLT SC SM	UN		
108657	SVEM - SOTFWARE	UN		
108658	SPACE UTILIZATION EDGE	UN		
108659	CABLE DE CONTROL DIM	UN		
108660	CABLE UTP CATEGORIA 5V- CABLE DE CONTROL TABLERO	UN		
108661	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS	UN		
108662	FACTORY COMMISSIONING	UN		
108663	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA	UN		
108664	Parlante de sobreponer EVID S4.2T	UN		
108665	Amplificador Electrovoice PA2250-T	UN		
108666	Parlante de sobreponer EVID S8.2T	UN		
108667	Amplificador Electrovoice PA2400-T	UN		
108668	BOTON DE EMERGENCIA	UN		
108669	Pre Amp / Mixer M-900MK2	UN		
108670	RETENDOR MAGNETICO DE INCENDIO	UN		
108671	Altavoz Electrovoice EVC 1122 95	UN		
108672	MODULO MONITOR	UN		
108673	Altavoz Electrovoice EVC 1181S	UN		
108674	MODULO DE CONTROL	UN		
108675	Amplificador Electrovoice CPS 2.9	UN		
108676	Amplificador Electrovoice CPS 2.12	UN		
108677	EQUIPO DE COMPUTO	UN		
108678	Procesador Electrovoice DC ONE	UN		
108679	Mezclador Peavy PV6-BT	UN		
108680	UNIDAD CONTROLADORA	UN		
108681	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/66	UN		
108682	LECTORA DE TARJETA	UN		
108683	Consola Peavy FX-2 24	UN		
108684	DETECTOR DE APERTURA TIPO PESADO	UN		
108685	DETECTOR DE APERTURA	UN		
108686	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/99	UN		
108687	Altavoz Electrovoice EVF - 1181S	UN		
108688	BOTON DE PANICO	UN		
108689	DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UN		

108690	Amplificador Electrovoice CPS 2.4	UN		
108691	Chaqueta bocelada en aluminio calibre 0,4 mm para	M2		
108692	Manguera flexible aislada diametro 12"	UN		
108693	Abrazadera tipo horquilla 6"	UN		
108694	Ducto de poliisocianurato de 1"	M2		
108695	Arandela galvanixada + tuerca 3/8"	UN		
108696	Riel chanel perforado 1-5/8'' x 13/16'' (3m)	UN		
108697	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN		
108698	Difusor de suministro tipo 2 conos,de 24"x24" cuel	UN		
108699	Rejilla de retorno tipo aleta fija con damper, de	UN		
108700	Rejilla T.A.E.(Toma de Aire Exterior),tipo louver,	UN		
108701	Lámina de acero galvanizado para ovaloducto con re	M2		
108702	KIT de guaya de 4m, terminación Lazo + Gripple tip	UN		
108703	Rejilla de suministro tipo doble aleta con damper	UN		
108704	Rejilla de extracción tipo cubo de 16"x10" con dam	UN		
108705	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN		
108706	Variador de frecuencia 5 HP	UN		
108707	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN		
108708	Programador y control horario digital	UN		
108709	Mano de obra inspector mecánico	DD		
108710	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN		
108711	Variador de frecuencia 3 HP	UN		
108712	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN		
108713	Variador de frecuencia 7,5 HP	UN		
108714	Ventilacion inyeccion,de aleta curva,caudal 2400 c	UN		
108715	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN		
108716	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN		
108717	Variador de frecuencia 2 HP	UN		
108718	Ventilador extractor tipo hongo 1300cfm	UN		
108719	Variador de frecuencia 1 HP	UN		
108720	Ventilador extractor tipo hongo,transmisión por po	UN		
108721	Extractor helicocentrífugo en línea de 350 cfm, pr	UN		
108722	Extractor axial de techo de capacidad 150 cfm	UN		
108723	Caldera para piscina con capacidad 2500 MBTU/h	UN		
108724	Ducto salida de gases 10"	ML		
108725	Accesorios de conexión de 2 1/2"	UN		
108726	Caldera condensado pisicna 500 MBTU/H	UN		
108727	Caldera agua caliente 750 MBTU/h	UN		
108728	Unidad control humedad de 12000 CFM, 50TR + Acceso	UN		
108729	MOLINETE SENCILLO ABATIBLE	UN		
108730	PUERTA BATIENTE PARA DISCAPACITADOS	UN		
108731	RETENEDOR DE PUERTA DE ACCESO	UN		
108732	SWITCH 24 PUERTOS PoE	UN		
108733	SWITCH 16 PUERTOS	UN		
108734	OUTLET DE DATOS CDRC	UN		
108735	CAMARA TIPO BULLET	UN		
108736	CAMARA EXTERIOR 270°	UN		

108737	CAMARA DOMO INTERIOR	UN		
108738	GABINETE DE PARED ABATIBLE	UN		
108739	GABINETE DE PISO	UN		
108740	MONITOR 42"	UN		
108741	CABLEADO GLOBAL	UN		
108742	Abrazadera tipo horquilla 4"	UN		
108743	Chazo expansivo 3/8" x 1-7/8" (10un)	UN		
108744	CAÑUELA POLIETILENO (3/4") E=2" FOIL	ML		
108745	MEDIDOR CORAZA FLEXIBLE TRIFASICO 20-100A	UN		
108746	CAJA INTERPERIE 2 MEDIDORES	UN		
108747	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS TBC-12MB	UN		
108748	CIRCUIT BREAKER TRIPOLAR IND 100A/25KA/240V	UN		
108749	CIRCUIT BREAKER TRI ENCH 3X15-50A/25KA/240V	UN		
108750	CIRCUIT BREAKER BI ENCH GFCI 15-30A/6MA/240V	UN		
108751	CIRCUIT BREAKER MONO ENCH GFCI 15-30A/6MA/240V	UN		
108752	CABLE ENCAUCHEADO 3X10	UN		
108753	Unidada extractora de deshumidificación 15900 cfm	UN		
108754	Vidrio Templado Incoloro 8 MM (Suministro)	M2		
108755	TANQUE COMBUSTIBLE ELECTROGENO	UN		
108758	TuboEstructural A.N. Ø3" e=2.5mm	ML		
108759	REMONTA ESTABILIZADA	M3		
108760	PuertaEnrollableMicroperforada+Pintura Electrostat	M2		
108761	BARANDA PLASTICA CORAZA FLEXIBLE	ML		
108762	EscaleraSobreponerMarcaAstral3PeldañosInoxS/Especi	UN		
108763	BANDEJA PORTACABLE PERFORADA (600MMX150MM)	UN		
108764	Diamond brite, acabado de agregados de cuarzo expu	KG		
108765	ADAPTADOR TERMINAL PVC DB 6"	UN		
108766	FiltroArenaØ57"(1447mm)FlanchadoS/EspecificCDRC	UN		
108767	DERIVACION RED AEREA A SUBTERRANEA 11.4KV	UN		
108768	PocetaSencilla M-709(60x69x87cm)	UN		
108769	Mesa deTrabajoEsquinDobleSalpicad M-702(69x69x87cm	UN		
108770	INTERCAMBIADOR DE CALOR(Sumin)S/EspeciCDRC	UN		
108771	Piso Mikonos Ard 33,8 x 33,8 corona o similar	M2		
108772	Mesa deTrabajo M-701(100x69x87cm	UN		
108773	Mesa deTrabajo M-704(200x69x87cm)	UN		
108774	MOTOBOMBA4,5 HP3600RPM208-230/460VS/EspeciCDRC	UN		
108775	Repisa a Muro M-1850	UN		
108776	Estanteria Solida M-2000 (140x40x180cm)	UN		
108777	Refrigerador Traulsen UPT4812-LR48"	UN		
108778	AutoservicioCaliente a Gas M-758 (180x95x120cm)	UN		
108779	Freidora(2)Tanques(2)Canastasa GasM-24(46x23x108cm	UN		
108780	Azafate de 1/4" o Fuentes en acero	UN		
108781	rejilla fondo antiatrapamiento H/W ABS 7 3/4"X73/4	UN		
108782	Cocina Industrial de 16 Puestos M-5107	UN		
108783	SistemaCloraciónTipoWardenConAutomatizS/EspeciCDRC	UN		
108784	Plancha Asadora a Gas de piso 36" Ref:AVP-36	UN		
108785	Gratinador a Gas de 39" ref.GTF-39 Tornado	UN		

108786	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerRenova	M2		
108787	Wok de Sobremesa M-7865	UN		
108788	Damper manual de balanceo de 28" x 15"	UN		
108789	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ8"S/EspecifiCDRC	UN		
108790	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerMalibu	M2		
108791	Alfombra alf.nal.inspiracion nube de Alfa en Nylon	M2		
108792	Listones de Madera Choiba de 8 x 4 cm *CDRC	ML		
108793	Damper manual de balanceo de 28" x 14"	UN		
108794	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 4"	UN		
108796	Baldosa micrograno perla (NL)-C trafico comercial	M2		
108797	Vidrio Laminado 5+5 PolivinilButiralColor Opaco	M2		
108798	Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico com	M2		
108799	ENVOLVENTES CDRC	M2		
108800	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 3"	UN		
108802	ACCESORIOS - GL - CDRC	GL		
108803	Piso en vinilo rollo Renova ref. espiritGris-claro	M2		
108804	MUEBLES - GL - CDRC	GL		
108805	Cielo raso en listones de madera de pino 9 x 4 cm	M2		
108806	Mamposteria Bl. No. 4 incluye instal y Mortero	M2		
108808	Pintura Epóxica Sobre Pañete	M2		
108809	Bombas eyectoras san cristobal	UN		
108810	Valvula.Filtro.Motobomba.Intercambia22a26+28VerDes	GL		
108812	CABLE XLPE 4/0 AWG 35 kV IL 133%	UN		
108813	Pañete Liso 1:5 muros impermeabilizado e:1.5 cm	M2		
108815	CONECTOR TIPO COMPRESION 600A 4/0 AWG 15KV	UN		
108816	Pañetes Sobre Muros Insumo Global	GL		
108817	BASURERA RECTANGULAR CONCRETO L=55 cm a 40 H=94 cm	UN		
108819	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA Insumo Global CDRC	GL		
108821	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML		
108822	Cono Camara I-1000 Concentrico	UN		
108824	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	GL		
108825	KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC	UN		
108827	INSTALACION DE GAS Insumo Global S. CRISTOBAL	GL		
108828	INTERRUPTOS SENCILLO CONMUTABLE (SIN LUZ PILOTO)	UN		
108829	Piso Mikonos Ard 33.8 x 33.8 Corona o Similar	M2		
108830	M.O. Especializada Fachada DANPAL (Herram+Andamio)	M2		
108831	Fachada NM Avanzada Danpal incly Panel 16mm gold	M2		
108832	Transporte Material a Obra para Fachadas DANPAL	M2		
108833	CAÑUELA POLIETILENO (3/4") E=2" FOIL	ML		
108834	Ventana en Aluminio Modular (S/Descripc.tecn	M2		
108835	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara(Sum+Ins	M2		
108837	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ10"S/EspecifiCDR	UN		
108838	FiltroArenaØ60"(1500mm)FlanchadoS/EspecificCDRC	UN		
108839	MOTOBOMBA15 HP3600RPM208-230/460VS/EspeciCDRC	UN		
108840	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/2") E=2" FOIL	ML		
108841	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/4") E=2" FOIL	ML		
108842	Equipo de presión preensamblado agua potable A	UN		

108843	SUMINISTRO Equipo de presión preensamblado agua de	UN		
108844	Desinfección según especificaciones	GLN		
108845	Lavado según especificaciones.	GL		
108846	ROCIADOR ESFR K=14	UN		
108847	Registro Vastago ascendente 8"	UN		
108848	Registro Vastago ascendente 2"	UN		
108849	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø8”-300PSI -ACERO	UN		
108850	Copa excentrica 8x6"	UN		
108851	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø8”	UN		
108852	PRUEBA GENERAL RED CONTRA INCENDIOS	GL		
108853	ELEVADOR RED MEDIA PRESION	UN		
108854	Lavamanos Ganamax Blanco Corona	UN		
108855	Barra de Seguridad Horizontal en L	UN		
108856	Granito Pulido Silver Gray	ML		
108857	Estación Cambia Pañal AC-BCSBY Acuaval	UN		
108858	SENSOR PIR PARA EXTERIORES	UN		
108859	NVR	UN		
108860	CELDA EN AIRE ENTRADA Y SALIDA	UN		
108861	STRAP 2 x 1"	UN		
108862	STRAP 1 1/2 x 1"	UN		
108863	Antivibratorio de neopreno diametro 2" x 2 (AA)	UN		
108864	UNIDAD AA PISOTECHOCap13000-36500-btu/hNominal3TR	UN		
108865	Damper manual de balanceo de 28"x13"	UN		
108866	Arandela Galv + Tuerca 3/8"	UN		
108867	Damper manual de balanceo de 23" x 12"	UN		
108868	Damper manual de balanceo de 18" x 10"	UN		
108869	Damper manual de balanceo de 16" x 9"	UN		
108870	Damper manual de balanceo de 16" x 10"	UN		
108871	Damper manual de balanceo de 15" x 10"	UN		
108872	Damper manual de balanceo de 15" x 12"	UN		
108873	Damper manual de balanceo de 14" x 12"	UN		
108874	Damper manual de balanceo de 14" x 9"	UN		
108875	Tablero eléct control sistemas de extracción BCDRC	UN		
108876	Ventana Modular Fija Piso techo (S/Descripc tec)	M2		
108877	ventana Modular FijaPiso techo(S/Descripctec)	M2		
108878	ventana Modular FijaFalsoFlotado(S/Descripctec)	M2		
108879	SistemaCubreLosas+Perfil a la VistaAluminio(S/Desc	M2		
108880	Caldera future 500 incl material acces conex CDRC	UN		
108881	PuertaVitrinaPerf.Aluminio(S/Descripcion Tec)	M2		
108882	Enchape en Listones de Madera Choiba *CDRC	ML		
108883	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumAnoniz(S/D	M2		
108884	Excavacion pilotes Ø0.30m tornillo continuo CDRC	ML		
108885	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumVid4+4(S/D	M2		
108886	Tren de gas natural CDRC	UN		
108887	Damper manual de balanceo de 14" x 8"	UN		
108888	Tablero eléctrico control sistemas de extracción c	UN		
108889	Damper manual de balanceo de 12" x 9"	UN		

108890	TuboRectangular20*40mm Cold Rolled1.51mm	ML		
108891	Arrancador suave para 7,5 HP	UN		
108892	Caldera future 2500 incl material acces conex CDRC	UN		
108893	Arrancador suave para 2 HP	UN		
108894	Arrancador suave para 1 HP	UN		
108895	Tablero eléct control sistema extracción BB CDRC	UN		
108896	TERMOMETRO 3/4" CDRC	UN		
108897	Ductoglass metal 117*48-1"	M2		
108898	Damper manual de balanceo de 12" x 8"	UN		
108899	Damper manual de balanceo de 12" x 6"	UN		
108900	Damper manual de balanceo de 12" x 5"	UN		
108901	Tubo redondo en lámina Cold Rolled Cal. 18	ML		
108902	Damper manual de balanceo de 11" x 8"	UN		
108903	Tubo redondo en Acero Inoxidable	ML		
108904	Ducto lámina fibra fono absorbente espesor 1 1/2"	M2		
108905	Difusor flujo laminar L-FL de 24"x24", cuello 16"	UN		
108906	Damper manual de balanceo de 11" x 4"	UN		
108907	Damper motorizado con actuador on-off 26"X12"	UN		
108908	Termostato digital con caja guarda termostato	UN		
108909	EscaleraGato Retractil+Jaula protector+Escot (S+In	ML		
108910	Rejilla de descarga T. Louver sin damper 12"x8" gr	UN		
108911	Rejilla de extracción tipo cubo de 10"x6" con dam	UN		
108912	Rejilla de extracción tipo cubo de 12"x10" con dam	UN		
108913	Rejilla de extracción tipo cubo de 10"x8" con dam	UN		
108914	Rejilla de extracción tipo cubo de 6"x6" con dam	UN		
108915	Difusor de suministro 3 vias 15"x15" con Dam Blanc	UN		
108916	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida(H=1.0-1.5m)	UN		
108917	Ducto Lamina galv Cal 18 Flanchado para campana	M2		
108918	Lamina galv Cal 22	M2		
108919	Ducto Lamina galv Cal 24	UN		
108920	Campana Tipo Isla acero inox 1x4x0.8m SAE AISi 304	UN		
108921	PERFIL PERLIN NEGRO EN C 150x50 PHR CAL.14	ML		
108922	Piso-viniloRolloDiseñoGeomCipresMarbellaGris	M2		
108923	Material antivibratorio neolite macizo de 5mm CDRC	UN		
108924	Lamina galv Cal 24	M2		
108925	Tablero eléctrico control sistemas de extracción P	UN		
108926	Difusor tipo inyector aire mod L-SPP2, 8"	UN		
108927	Rejilla de retorno aleta fija con damper de 46x60"	UN		
108928	Chapeta cuadrada sencilla fija acero inoxida CDRC	UN		
108929	Caja ventilación extracción aleta curva 600cfm***	UN		
108930	Chapeta cuadrada sencilla 90° acero inoxida CDRC	UN		
108931	Chapeta cuadrada bisagra 90° acero inoxida CDRC	UN		
108932	Ventilador centrífugo 10400 cfm	UN		
108933	SumBancaindivBConcretoConEspaldarEstruAceroPintCDR	UN		
108934	Variador de velocidad para 10 HP	UN		
108935	UNIDAD AA PISOTECHOCap21600-56600-btu/h 4.5.T.R	UN		
108936	UNIDAD AA PISOTECHOCap12000btu/Q4000cfm	UN		

108937	UNIDAD AA CASETTE Cap13000-36500-btu/hNominal3TR	UN		
108938	SIFON POLIPROPILENO 4"	UN		
108939	INTERRUPTOS DOBLE CONMUTABLE (SIN LUZ PILOTO)	UN		
108940	INTERRUPTOS TRIPLE CONMUTABLE (SIN LUZ PILOTO)	UN		
108941	Equipo de presión preensamblado agua potable B	UN		
108942	Equipo presión preensamblado agua Reutilización	UN		
108943	TABLERO TRIFASICO TDG 24 CIRC 2500A 40KA	UN		
108944	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALL	UN		
108945	CAJAS WIREMOLD LEGRAND	UN		
108946	CONEXIÓN DOMICILIARIA AR	UN		
108947	TABLERO TRIFASICO T1 12 CIRC 500A 25KA	UN		
108948	ALVEODREN	ML		
108949	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN		
108950	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T)	UN		
108951	TABLERO TRIFASICO T6 08 CIRC 250A 25KA	UN		
108952	DERECHOS DE CONEXIÓN EAAB	UN		
108953	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) PROTEC FALLA	UN		
108954	TABLERO TRIFASICO Tsis6-7-8 06 CIRC 250A 10KA	UN		
108955	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"-A	UN		
108956	TOMA REGULADA + TIERRA AISLADA 15A	UN		
108957	TAPA UN HUECO CON TORNILLOS EXTERIORES MARCADA IG	UN		
108958	LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED RD 24 W	UN		
108959	TRES TERMINALES EXTERIOR 15KV No. 4/0	UN		
108960	SUCCION ANTIVORTICE 8"	UN		
108961	LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED SQ 40 W	UN		
108962	Tres terminales preform interior 15KV	UN		
108963	LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED LINEAL ECO 32 W	UN		
108965	Jgo tres descargadore sobretens oxidometal12kV10KA	UN		
108966	CENTRAL CONVENCIONAL 4 ZONAS 2 SALIDAS 1 ALARMA	UN		
108967	TORNIQUETE PANEL ACCESO INBIOS LECTORES HUELLA	UN		
108968	SENSOR DE HUMO DETECTOR TERMICO ANALOGICO	UN		
108969	LUMINARIA SYLVANIA SYLVANIA LED EMERG R3 2X1 W	UN		
108970	SIRENA DIGITAL MICROPROCESADA Y DIRECCIONABLE	ML		
108971	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA,	UN		
108972	PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE	UN		
108973	LUMINARIA SYLVANIA LED REFL SYLVEO 300 W	UN		
108974	Derechos de conexión GAS NATURAL	UN		
108975	luminaria SYLVANIA LED HIGH BAY 200 W DL GC 410	UN		
108976	Celda de protección para transformador tipo seco	UN		
108977	GABINETE RACK 35U MULTITOMA 8 4 BANDEJAS	UN		
108978	luminaria SYLVANIA LED HIGH BAY 400 W DL GC 410	UN		
108979	luminaria SYLVANIA LED BLOCO LED	UN		
108980	CALDERA FUTURE 750	UN		
108981	TABLERO TRIFASICO Tsis14 06 CIRC 250A 10KA	UN		
108982	Unión novafort (200mm) S4	UN		
108983	Celda de ent y/o salid seccionad de operacion	UN		
108984	CABLE ANTIFLAMA DE ALARMA DE INCENDIO 2 x 18 ROJO	ML		

108985	TABLERO TRIFASICO TEP 06 CIRC 250A 10KA	UN		
108986	PATCH PAN 48 PUERT CAT 6A INC BAND PORT EQU RACK	UN		
108987	NSYS3X4320 Tablero INOX S3X 304L 400 x 300 x 200	UN		
108988	Tren de gas natural	UN		
108989	TABLERO TRIFASICO T3BOMBAS 06 CIRC 250A 10KA	UN		
108990	Amarres pasticos 20 cm x 1	UN		
108991	CAJA RAWELT OCTOGONAL	UN		
108992	Rollo Cinta SCOTH 3M Super 33	UN		
108993	Celda de medida en SM6-GBC B, incl dos medidores	UN		
108994	TABLERO TRIFASICO TC 12 CIRC 500A 25KA	UN		
108995	Barraje rectangular en cobre con termoencogible	UN		
108996	TAPA DE SEGURIDAD OCT RAWELT	UN		
108997	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN		
108998	Telerruptor bipolar 40 A, 250 V AC	UN		
108999	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AC	UN		
109000	Celda protecc con seccionador operación b/car SF6	UN		
109001	Pulsador luminoso LED	UN		
109002	TERMINAL DE CONTROL DE TIEMPO 1500 HUELLAS	ML		
109003	Interruptor tripolar enchufable I Nominal 40 A	UN		
109004	Grupo Electrógeno C18 de 800 KVA/60Hz/1800rpm/220V	UN		
109005	Diferencial tipo AC 4 polos In: 40 A	UN		
109006	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN		
109007	INGENIERO ESPECIALISTA	HR		
109008	CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN TEATRO	UN		
109009	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN		
109010	Transferencia automática (315 Amperios, 120 KVA, 9	UN		
109011	Poste en Acero inoxidable 6m	UN		
109012	luminaria de tecnología LED Modullom Maxi 2 modulo	UN		
109013	Kit de montaje luminaria Modullom	UN		
109014	Transferencia automática (2000 Amp, 762 KVA,609KW	UN		
109015	interruptor sencillo antiexplosivo	UN		
109016	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN		
109017	ROCIADOR ESFR K=22.5	UN		
109018	CAMARA TPO BALA 20 MTS 2,8 mm IP66 1080P 2MP	UN		
109019	LUMINARÍA LED SPOT TRACK, 25W, 100-277V	UN		
109020	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN		
109021	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN		
109022	Circuit Breaker Bipolar Enchufable 15-50A/10KA	UN		
109023	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML		
109024	Luminaria LED para piscinas IntelliBrite 5G, 55W	UN		
109025	Transformador aislado 60W, 120/12V	UN		
109026	Control iluminacion piscina	UN		
109027	TERMINAL BARRERA ABATIBLE	ML		
109028	Luminaria Antiexplosiva de 40 W grupoas A,B,C y	UN		
109029	CAMARA TPO BALA 40 MTS 2,8 mm IP66 1080P 2MP	UN		
109030	SWITCH DE NIVEL 3 ADMINISTRABLE 24 PUERTOS	UN		
109031	Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + Pue	UN		

109032	Sujetador Alambron	UN		
109033	Dervivación en cruz uniones alambron	UN		
109034	Luminaria empotrada compass adjustable	ML		
109035	base para punta captadora	UN		
109036	CAMARA TPO BALA 80 MTS 3,6 mm IP66 1080P 2MP	UN		
109037	CAMARA TPO BALA 40 MTS 3,6 mm IP66 1080P 2MP	UN		
109038	PC ALL IN ONE- 520-22IKU - INTEL Core i3	UN		
109039	Conductor XLPE 4/0 AWG 35 kV IL 133%	ML		
109040	Aviso simbolo de riesgo electrico	UN		
109041	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN		
109042	Conector tipo Compresion 600A 4/0 AWG 15KV	UN		
109043	CAMARA TIPO DOMO 20 MTS 2,8 mmIP66 1080P 2MP	UN		
109044	ACCES POINT UAP-AC-PRO-E 5GHz y 2.4 GHzUN1	UN		
109045	CAMARA TIPO DOMO 40 MTS 2,8 mm IP66 1080P 2MP	UN		
109046	Cable de Cobre THHN-THWN 600 V 90 °C – 400 AWG	ML		
109047	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 4/0 AWG	ML		
109048	CAMARA TIPO DOMO 40 MTS VARIFOCAL 1P66 1080P 2MP	UN		
109049	Borna 400	UN		
109050	Borna 4/0	UN		
109051	cinta aislante super 33 MT	RLL		
109052	DVR CAMARAS 2 MP 32 CANALES 1080P 2MP	UN		
109053	TuboExtremoLisoRDE-21 Ø11/4" (U.M.)	ML		
109054	HARD DISK 4TB	UN		
109055	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 350 AWG	ML		
109056	Banda Plastica CORAZA FLEXIBLE	ML		
109057	SumBancaIndivConcretotRedondaØ=0.45mH=0.43mCDRC	UN		
109058	Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int	UN		
109059	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 2/0 AWG	ML		
109060	FUENTE DE PODER SALIDA MULTICANAL DC: 18 CANALES A	UN		
109061	Adaptador terminal campana	UN		
109062	Borna 2/0	UN		
109063	TV 43" 108 cm 43LK5700 FHD Internet Puerto HDMI	UN		
109064	BancaPrefabrConcrSin Espald(L=1.80;A=0.40;H=0.43m)	UN		
109065	BASE FIJA LED 40"- 55" ST-WTV-22F METALICO	UN		
109066	BYPASS 50A/10KA 5 HILOS	UN		
109067	SUMI E INST DE PLANTA IP P/VOZ 500 USU 50 CU	UN		
109068	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 1/0 AWG	ML		
109069	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML		
109070	TABLERO TRIFASICO TBCI 12 CIRC 600A 25KA	UN		
109071	Borna 1/0	UN		
109072	BANDEJA PORTA EQUIPO RACK	UN		
109073	Borna 2	UN		
109074	Borna 6	UN		
109075	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML		
109076	PLANTA IP PARA VOZ 500 US 50 CUENT TR SIP 30 LLA	UN		
109077	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML		
109078	Borna 4	UN		

109079	Borna 8	UN		
109080	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE 1 1/2"	UN		
109081	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML		
109082	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE 1 "	UN		
109083	VALVULA DE BOLA 1 1/2"	UN		
109084	VALVULA DE BOLA 1 "	UN		
109085	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML		
109086	Proyector PowerLite Pro G7100 c/ Lente estándar	UN		
109087	LENTE FIJA PROYECTORA 5 MTS	UN		
109088	Cerradura Steelcraft Ref Serie SZ	UN		
109089	Cerradura schlage ref C100 ultra sobreponer CDRC	UN		
109090	Cerradura Schlage ref Latitude A80pdCromadoMate	UN		
109091	Cerradura Schlage Ref. Latitude a40s T.Boton CDRC	UN		
109092	Cerradura Schlage Ref. LA62 T. Cerrojo Segur. CDRC	UN		
109093	Cerradura Schlage Ref. Latitude A50pd T.Botón CDRC	UN		
109094	Barra Antipanico Schlage Ref Von Durpin 98/99 CDRC	UN		
109095	Cierra Puertas Hidrául LCN Ref Ser 40 40 xp Cromad	UN		
109097	TABLERO DIGITAL CON CONTROL C18	UN		
109098	Filtro biologico (acondicionador magnetico)	UN		
109099	tuberia en acero sch 40 1"	ML		
109100	Manguera flexible para conexión de tanque de nivel	UN		
109101	Electroválvulas 1" 120 V incluyendo By-Pass	UN		
109102	Sensores para nivel tipo flotador	UN		
109103	Tuberia IMC de 3/4" y 1" incluye cableado, cajas d	GL		
109104	Filtro para combustible separador de agua tipo turbina (Racor o simila	UN		
109105	SIKAFELT FPP 30 (Refuerzo Impermeabilización acrí)	M2		
109106	SIKALASTIC 1K Mortero acrílico imper. tanque pisci	KG		
109108	HidranteExtremoBridaDØ4"TipoPoste	UN		
109109	UniónPVCTipoU.M.NormaNTC382Ø4"	UN		
109110	LAMINA ALFAJOR	KG		
109111	TUBERIA PVC-P SCH80 ** 2"	ML		1
109112	TUBERIA PVC-P SCH80 3"	ML		1
109113	ARBOL CUCHARO	UN		
109114	TUBERIA PVC-P SCH-80 4"	ML		1
109115	TUBERIA PVC-P SCH-80 6"	ML		1
109116	ACOPLE FLEXIBLE METALICO (LAV) Sum + Inst	UN		
109118	ARBOL GARBANCILLO	UN		
109119	CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN		
109120	ARBOL DURAZNILLO	UN		
109121	ARBOL GAQUE	UN		
109122	TUBO IMC Ø 6" RIGID (L=3m)	ML		
109123	ARBOL RAQUE	UN		
109124	ARBOL MANZANO COLORADO	UN		
109125	TotemSeñalTipo B Estruc Perfil metal+lam	UN		
109126	ARBOL UVA CAMARONA	UN		
109127	TotemSeñalTipo A Estruc Perfil metal+lam	UN		
109128	MedidorTrifasicoEstaticoA1100-5-100 AMPERIOS	UN		

109129	Cable Cobre desnudo N°6	ML		
109130	Medidor trifasicoEstaticoA1100 5-100Amp - LCD	UN		
109131	Cono concentrico pozo 1.2*0.6 h=0.75 prefab	UN		
109132	Unión Z -RDE17 -Ø4"(250Psi)	UN	1	
109133	Buje Presión Roscado PVC - 2"x1/2"	UN		
109134	Buje Presión Soldado PVC - 2"x1/2"	UN		
109135	Yee Sanitaria PVC Reducida 10x4"	UN		
109137	LOCKERS PARA PISCINA 100% PLASTICO	UN		
109138	CAJA AE-308 - CODENSA--MEDIDOR	UN		
109140	ARBOL CARISECO	UN		
109141	ARBOL GUAYAVILLO	UN		
109142	ARBOL AMARRABOLLOS	UN		
109143	BancaSinEspaldar 240X60X43 tapa en madera Abarco	UN		
109144	Juego columpio doble tipo arnes 4-12 años Cap:2ni	UN		
109145	BancaConEspaldar 240X60X77 tapa en madera Abarco	UN		
109146	SUM PEGANTE POLIURETANO	GLN		
109147	Juego columpio tradicional combinado 3-14año Cap4	UN		
109148	Juego columpio multiple 1-12 Años Cap: 4 niños	UN		
109149	Juego columpio pentagono Mas de 3 años Cap: 5 niño	UN		
109150	Juego columpio multiple 1-12 años Cap: 11 niños	UN		
109151	Juego de traslación Doble Cap 2 niños de +6año P.N	UN		
109152	Juego de rotación Carrusel Cap 6 niños 3+ años P.N	UN		
109153	Juego Metropolis Cap 25 niños de 2+ años P.N	UN		
109154	Juego manipulacion elemento natural arena 2-12 P.N	UN		
109155	Juego Excavadora arena 2+años Cap1 niño P.N	UN		
109156	Juego Casita muro escalada +2 años Cap14 niños P.N	UN		
109157	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UN		
109158	Juego Animal 3D EPDM Octopus cap11 de2-8 años P.N	UN		
109159	Juego Animal3D EPDM Bee cap 3 de 2-8 años P.N	UN		
109160	Juego columpio Hexagonal 3-14 años Cap:6 niños P.N	UN		
109161	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4" RDE 21	UN		
109162	JuegoMuellePaneleslateralesFormaAnimal2+añosP.N	UN		
109163	Juego columpio multiple 1-12 Años Cap: 4 niños	UN		
109164	Juego Tobogan Curvo cap 3 niños de 2+ años	UN		
109165	JuegoMuellePaneleslateralesAnimal2+añosCap4 P.N	UN		
109166	Cámara Segurid AHD 1080P antiv varifocal	UN		
109167	Barra de Seguridad plegable para baños	UN		
109168	Juego circuito obstáculos 5-12 años Cap: 36 niños	UN		
109169	JuegoDiseñoPersonalizadoEstructura (sum+ins)P.N	M2		
109170	JuegoparqueTrampolineDiseñoEspecial (sum+ins) P.N	M2		
109171	JuegoEstructuraCuerdaDAventura (Diseño+sum+in)P.N	M2		
109172	Juego parque trampolines NacionalZonaABC(Dis+su PN	M2		
109173	Juego columpio 3-14 años Cap:4 niños P.N	UN		
109174	Luminaria RALED III,48Led, 700 Ma 104 W.Sendero	UN		
109178	JuegoAnimal3D EPDM crab cap 6 de 2-8 años P.N	UN		
109179	Juego villa de niños 2-5 añosCap:32 niños P.N	UN		
109180	VALLA NORMAS GRAL. (.90x1.40m) - CANCHAS LIBRE=1M	UN		

109181	VALLA NORMAS GRAL. (.80x1.20m) - VESTIER LIBRE=1M	UN		
109182	VALLA NORMAS GRAL (.9x1.4m) - CANCHAMUL LIBRE=1M	UN		
109183	VALLA TOTEM (1x3m) 2CARAS- J.INFANT METROPOL 0.6LI	UN		
109184	PALUSTRE MANGO MADERA 8"	UN		
109185	SERRUCHO 20" MANGO MADERA	UN		
109186	FLEXOMETRO 8M REF. 30626	UN	3	
109187	CARRETILLA METALICA LLANTA ANTIPINCHAZO	UN	1	
109188	ESCALERA TIPO TIJERA INDUSTRIAL 4 PASOS	UN		
109190	Paral Rodado y Grafilado Base 9 Cal.24 (2.44m)	UN		
1099	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1	
11	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML		
110000	Luminaria SLCS 5 V25 NW 24LED 32 W 150 mA 4392 lm	UN		
110001	Luminaria SLCS 5 V25 NW 24LED 52 W 150 mA 6947 lm	UN		
110002	Luminaria SLCS 5 V25 NW 24LED 66 W 150 mA 8688 lm	UN		
110003	Luminaria H-Bay Stil Led 200W-240W Chip SAMSUNG	UN		
110004	Modulo Mueble Camerino de 2 puestos de 1,40 x 0,65 x 2,05 H	UN		
110005	NO USAR - CERTIFICACION RETIE Y RETILAP – SISTEMA ILUMINACIÓN E	UN		
110006	BASE METALICA PARA LA CONDENSADORA 1,20X0,50M	UN		
110007	CANALETA EN PVC DE 10X20CM Y ACCESORIOS	UN		
1101	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1	
1111	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1	
1135	TUBO ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	ML	1	
1136	TUBO ALCANT NOVAFORT 400MM S/NORMA ICONTEC	ML	1	
1144	TAPA REGISTRO PLASTICA 20 x 20 cm.	UN	5	
116	BLOQUE #5 33x23x11.5 Obra Perf.Vertical + Trans	UN	O	
11778	Aire acondicionado piso techo tipo mini split de 18000 btu/h 220 v.	UN		
1179	YEE SANITARIA PVC Ø 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1	
1185	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN		
1207	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10 mm	M2	1	
1208	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4mm	M2	4	
1215	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD		
122	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	O	
12450	Filtro de arena 60" / 1500 mm CEFE COMETAS	UN		
12500	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	3	
12556	TERMINAL EN COBRA PARA CABLE N°10	UN		
12564	Organizador ranurado metalico 19" con dos unidades de Rack	UN		
12565	Patch cord de 2,0 M categoría 6A blindadocon identificador en ambos	UN		
12566	Rollo Cinta Velcro adhesivo (1") 25m	RLL		
12567	Amarre Plastico 4.8mm , L=20 cm x 100 Un.	UN		
12568	Marquilla Adhesiva para UTP- Panduit	UN		
12571	Lampara Led Tipo Tortuga Ovalada-12W-960Lm-6.00K-IP-65(120/240)	UN		
12572	Transformador Trifasico 300Kva Seco Tipo H -11.4/208-120-DYN-5	UN		
12574	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CRUCE SE	UN		
12575	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL PARA VIA	UN		
12576	SEÑAL VERTICAL EN AMBOS SENTIDOS PARA VIA - PARQUE EL JAPÓN (	UN		
12577	SEÑAL VERTICAL TRANSITO EN AMBOS SENTIDOS VIA - PARQUE EL JA	UN		
12578	SEÑAL VERTICAL DE PARE PARA VIA - PARQUE EL JAPÓN (Suministro e	UN		

12579	SEÑAL VERTICAL PROHIBIDO PARQUEAR VIA PARQUE EL JAPÓN (sumir	UN		
12581	CERTIFICACION DE ASCENSORES MARCA SHILDREN CON CAPACIDAD P	UN		
12582	CERTIFICACION DE ASCENSORES SHILDREN CON CAPACIDAD PARA 7 PI	UN		
12583	letrero en acrilico sin iluminacion letras de h=1.30	UN		
12584	Letrero suspendido para zonas 4m x 1.49m	UN		
12585	Letrero sobre piso para zonas 4m x 1.49m	UN		
12586	Aviso evacuación, en acrílico, impresión digital tamaño 200 x 100 cm,	UN		
12587	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital tamaño 18 x28 cm,	UN		
12588	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital tamaño 41 X 15 cm	UN		
12589	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital tamaño 130 X 66,20cn	UN		
12590	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital, tamaño 130 x 50 cm.	UN		
12591	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital, tamaño 11O x 50 cm.	UN		
12593	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital, tamaño 63 x 90 cm.	UN		
12594	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital,tamaño 130 x 90 cm.	UN		
12595	Aviso informativo, en acrílico, impresión digital, tamaño 180 x 90	UN		
12596	Vinilo adhesivo en impresión digital M2.	M2		
12598	tubería Novafort D=24"	ML		
12599	tuberia Novafort D=27"	ML		
12600	tuberia Novafort D=30"	ML		
12601	CODO 90 PVC C907 CAMXCAM 4"	UN		
12602	TEE CAMXCAMXCAM PVC C907 4"	UN		
12603	UNION DE REPARACION PVC C907 4"	UN		
12604	SOPORTE SISMORESISTENTE 1 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN		
12605	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS TRANSVERSAL	UN		
12606	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN		
12607	SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS TRANSVERSAL	UN		
12608	SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN		
12609	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" CUATRO VIAS	UN		
12610	RESTRICTOR EN HIERRO DÜCTIL PARA PVC C 900 4"	UN		
12614	Suministro e Instalacion Geobloque d-18	M3		
12615	Suministro e Instalacion de Vinilo Blackout	M2		
12616	recubrimiento skate master	M2		
12619	Certificado retie	UN		
12620	certificado retilap	UN		
12621	Valla Totem dos caras H=3.00m X 1.00m	UN		
12622	ALCORQUE CIRCULAR D. 1,20 M - D.INT. 0,40 M - PLATINA 3"	UN		
12623	Luminaria MILLENIUM de 40W (2700-6500)K,	UN		
12624	Luminaria MILLENIUM de 70W (2700-6500)K,	UN		
12626	suministro e instalacion de pisos modulares	M2		
12627	suministro e instalacion de baranda H=1.00M para cerramiento perim	ML		
12628	suministro e instalacion de baranda H=1.00M para cerramiento AMBIE	ML		
12632	Geotextil TR3000	M2		
12633	TUBERIA NOVAFORT 36"	ML		
12634	switch 24 puertos 10/100/1000 4SFP CAPA 3 LIGHT	UN		
12635	SWITCH DE CORE FULL CAPA 3 MIN 1GBPS-10GBPS	UN		
12636	Gabinete gm para 32 reles de sobreponer.	BTO		
12637	unidada de programacion y control Lumacan GM	UN		

12638	Panel de Insercion gm 16 Modulos	UN		
12639	Rele Latching GM 1-polo 0-10 vdc 24-277 vac	UN		
12640	Rele latching GM 1-polo 24-277 vac 20A	UN		
12641	MÓDULO CIEGO PARA LLENAR ESPACIO EN PANEL DE INSERCIÓN	UN		
12642	SENSOR DE TECHO 360gr 14X7m+ UNIDAD DE CONTROL	UN		
12643	SENSOR DE MURO IR 110gr 30X10m+ UNIDAD DE CONTROL	UN		
12644	Suministro e Instalacion CHIMENEA EN DUCTO LÁMINA CAL 12 DIAM 2	ML		
12645	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-2 LÁMPARAS PISCINAS	UN		
12646	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA INTERCAMBIADOR DE CALOR TI	GL		
12647	CASILLEROS EN MELAMÍNICO DE 15mm DOBLE CARA, MÓDULOS DE 1,	UN		
12648	suministro e instalacion de planta ELÉCTRICA 630 KVA 440	GL		
12649	Celda para Transformador de 150 KVA	UN		
12650	transformador seco clase F 150KV	UN		
12651	sistema de calderas gas 2´9000,000 BTU/H	UN		
12652	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA PARA PISCINA RECREAT	UN		
12653	SUMINISTRO DE FUSIBLE TIPO HH DE 16 AMP	UN		
12654	SUMINISTRO DE FUSIBLE TIPÓ HH DE 50 AMP	UN		
12655	GEOMALLA BIAXIAL BX30X30 PARA TALUDES	M2		
12656	Geocelda sloperunner ega 30/150	M2		
12657	tendones tipo reata 1"	ML		
12658	Geotextil Geotex 451 hm	M2		
12659	Manto permanente TRM Excell 510	M2		
12660	Loker de 3*9 X 0,30 X 1.80	UN		
12661	Loker de 4*12 X 0,30 X 1.80	UN		
12662	Suministro e Instalacion de Silla para Salavavidas	UN		
12663	Suministro e Instlacion TEE Mecanica Ranurada de 2 1/2" X 1 1/2"	UN		
12664	Suministro e Instalacion de Cortaviento en Cristal Laminado Templado	M2		
12672	Rejillas en acero inoxidable calidad 304	ML		
12673	Impermeabilización con Poliurea Master Traffic – Superficie externa	M2		
12674	Recolección, tratamiento y Disposición final de raíces de arboles	KG		
12675	EUCO PLUG X 5KG	UN		
12676	EUCO K-11	UN		
12677	SIKASIL POOL 300ML	UN		
12678	SENSOR DE HUMEDAD TEMPERATURA PARA DUCTOS	UN		
12679	PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA CON MALLA PLASTICA 44¨X24	UN		
12680	REJILLA EXTRACCION ALETA FIJA LRA - OB 50"X8"	UN		
12681	REJILLA SUMINISTROS MOD LHV OB 50"X8"	UN		
12682	DILATACION ALUMINIO U DE 1/2" X 1/2" 6MTS	ML		
12683	TUBO SCH-40 CALIBRE 1"	UN		
12684	Recolección, tratamiento y disposición final de llantas usadas	KG		
12689	BANDEJA PORTA CABLE TIPO CABLOFIL DE 600 mm X 54 mm	ML		
127	LAMINA EN DRY WALL 3/8"	UN		
12705	Banco de condensadores de 50 KVAR-208 Voltios	UN		
12706	PASOS EN POLIPROPILENO PARA POZO DE INSPECCION 30X40X12	UN		
12707	sensor de flujo tipo paleta de 4"	UN		
12708	Rejilla de piso rectangular en acero inoxidable	UN		
12769	TELUROMETRO Alquiler	DD		

12780	ENSAYO INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE LÍQUIDOS PENETRANT	DD		
12781	ENSAYO INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE PARTÍCULAS MAGNÉT	DD		
12782	EXTRACCION MEDICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PINTURA (días de 8 h	DD		
12783	ENSAYO INSPECCIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE ULTRASONIDO para estru	DD		
12784	PACHÓMETRO - DETECCIÓN DE ARMADURAS DE ACERO	DD		
12794	Andamio colgante eléctrico 4 A 6 Ml	MES		
12795	Rollos de Vinipel calibre 6 x 300 Ml	RLL		
12796	Overoles desechables	UN		
12797	Extensores para rodillo	UN		
12798	Aerosoles baja presión (Marca auster o similar Diferentes colores)	UN		
12799	Aerosoles alta presión (Marca Montana o similar Diferentes colores y M	UN		
12800	difusor Referencia Skinny 94	UN		
12801	difusor Referencia New York cap	UN		
12802	difusor Referencia hardcore	UN		
12803	Máscara con Filtro	UN		
12804	Pliego acetato grueso para stencil	ML		
12805	Caja de rapidógrafos referencia artline 12 unidades	UN		
12806	Rollo de papel adhesivo color blanco	UN		
12807	Tinta PVC color negro por kilos	KG		
12808	Frasco de isoforono (disolvente tinta PVC)	GLN		
12809	Marcos para serigrafía 100X70 SEDA 120	UN		
12810	Marcos para serigrafía 70X50 SEDA 120	UN		
12811	Marcos para serigrafía 50X35 SEDA 120	UN		
12812	Escobillines para serigrafía 70 CM Dureza 80	UN		
12813	Escobillines para serigrafía 60 CM Dureza 80	UN		
12814	Escobillines para serigrafía 41 CM Dureza 80	UN		
12828	TUBO ACERO ESTR. NEGRO 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML		
12831	SERVICIO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBO	KG		
1284	LIJA DE AGUA GRANO 120.150.180	UN		
12857	ALQUILER PLANTA ELECTRICA TRIFASICADE 100 KVA (INCLUYE OPERAD	DD		
12858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CON MARCO EN LAMINA DE AL	UN		
12859	FRASCOS PARA GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML CON VALVULA	UN		
12861	GEL ANTIBACTERIAL	GLN		
12862	ESTIBA PLASTICA DE 1,20 M X 1,0 M X 0,12 M CON CAPACIDAD DE 2 T	UN		
12863	KIT ANTIDERRAME - ANTICHISPA 5 GALONES	UN		
12864	SEÑAL DE NORMAS GENERALES A DOS CARAS.	UN		
12865	DISPOSICION DE MATERIAL DE MANTO ASFALTICO	KG		
12866	Certificaciones RETIE y RETILAP de cuatro (4) escenarios	UN		
12867	CAMBIO DE SUPERFICIE DE MESA DE PING PONG	JGO		
12869	TABLA DE MADERA PINO CARIBE 24CM X 2CM 3MT	UN		
12870	ACRILIC ADHESION PROMETER	GLN		
12872	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE MONITOREO ASTM D5092-04 (7m profu	UN		
12873	ENSAYO AGUA: Naftaleno, Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(	UN		
12874	ENSAYO AGUA: BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos)	UN		
12875	PRUEBAS SLUG ASTM D4044 / D4044M-15	UN		
12876	Masilla moldeable fire barrier MPS2 STICK 3M Dimension: 2,54 x 2,54 x	UN		
12877	MONITOREO NIVELES FRATICOS (9 pozos)	UN		

12878	ANALISIS RBCA (TIER 1 Y TIER 2)	UN		
12879	Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP c	UN		
12880	Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP c	UN		
12886	Suministro del transformador de pedestal tipo malla, 150 kva, 11400 /	UN		
12887	RIEL CORTINA XMT C16	ML		
12888	FLEJE CORTINA ANCHO ESTAMPADO CR	ML		
12889	RESORTE 3" X 1/4	ML		
12890	BANDEROLA 30*30 1/8	UN		
12891	TUBO CERR NEGRO 2" (2,00 MM)	ML		
12896	Empaque silicona unión garrafas Ekomuro	UN		
12897	Niple en PVC-P 1 1/2", Longitud 2" para Union garrafas	UN		
12898	Botellón 20 Lts. Recuperado Policarbonato	UN		
12899	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	UN		
12900	Bancas para espacios públicos (sum+inst)	UN		
12901	Banca plástica infantil (sum+inst)	UN		
12902	Mesas de comedor urbano tipo picnic (sum+inst)	UN		
12903	Parques infantiles Ecológicos 4 Torres (sum+inst)	UN		
12904	Banca Bicicletero Plástico con diseño y espaldar (sum+inst)	UN		
12905	Banca Bicicletero madera plástica (sum+inst)	UN		
12906	Liston plástico para cerramiento 4x4x3M	UN		
12907	Liston plástico para cerramiento 5x5x210	UN		
12908	Perfil plástico para cerramiento 8x8x206	UN		
12909	Perfil plástico para cerramiento 8x8x245	UN		
12910	Perfil plástico para cerramiento 9x9x210	UN		
12911	Perfil plástico para cerramiento 9x9x245	UN		
12916	MUELLE CUADRUPLE	UN		
12917	JUEGO ANIMAL 3D CAUCHO EPDM OCTOPUS CAP11 DE 2-8 AÑOS	UN		
12918	MANGO TELESCÓPICO 2 a 5 M EN ALUMINIO 1 1/4"X1"	UN		
12919	CEPILLO NYLON 10"	UN		
12920	JUEGO ESTRUCTURA 4 TORRES PASADIZO, TIROLINA TUBO DESLIZADE	UN		
12921	HIDROLAVADORA 3.5 HP 1500 PSI VOLTAJE 110 V MONOFÁSICO	UN		
12922	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 5HP 2.500 PSI TRIFASICO CUBIERTA MET	UN		
12923	RED DOBLE CAP 100 USUARIOS H=7.50	UN		
12924	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 3 HP 220V 1900 PSI	UN		
12925	RED TORRE VIGIA CON TOBOGAN TUBULAR 94 USUARIOS 6-12 AÑOS	UN		
12926	FLOTADOR ARO SALVAVIDAS ALTA DENSIDAD DIÁM. EXT. 57 CM DIÁM	UN		
12927	TORRE DESLIZADERO ESCALERA MURO DE ESCALAR CAP 25 USUARIOS	UN		
12928	GANCHO SALVAVIDAS EN ALUMINIO	UN		
12929	TORRE DOBLE DESLIZADERO ESCALERA MURO DE ESCALAR PASADIZO	UN		
12930	CARRIL ANTI TURBULENCIA SEPARADOR DE 4" X 25 M + TENSOR EN AC	UN		
12931	TORRE RED, DOBLE DESLIZADERO MURO DE ESCALAR PASADIZO ESCAL	UN		
12932	CARRIL ANTI TURBULENCIA SEPARADOR DE 6" X 50 M + TENSOR EN AC	UN		
12933	ALARMA PARA INMERSION TIPO L	UN		
12934	MODULO MURO ESCALAR DESLIZADERO PEQUEÑO CAP 10 USUARIOS	UN		
12935	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE VACIO - STINGL-SR 500	UN		
12936	TORRE CON DESLIZADERO Y RED PASADIZO Y MURO DE ESCALAR CAP	UN		
12937	BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA	UN		

12938	SILLA PARA SALVAVIDAS EN POLIPROPILENO - ASTRAPOOL	UN		
12939	REDUCCIÓN 1 1/4" A 1 " PVC-PRESION	UN		
1294	ENCHAPE PARED COLOR 35x25CM)	M2		
12940	REDUCCIÓN 1" A 1/2 " PVC-PRESION	UN		
12941	UNION DE 6" PVC-PRESION	UN		
12942	UNIVERSAL DE 1 ¼" PVC-PRESION	UN		
12943	UNIVERSAL DE 1 ½" PVC-PRESION	UN		
12944	UNIVERSAL DE 3" PVC-PRESION	UN		
12945	UNIVERSAL DE 4" PVC-PRESION	UN		
12946	MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 300 PSI	UN		
12947	MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 100 PSI	UN		
12948	MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 150 PSI	UN		
12949	MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 200 PSI	UN		
12950	MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 60 PSI	UN		
12951	VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER ACERO 6"	UN		
12952	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A	UN		
12953	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 12 A	UN		
12954	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A	UN		
12955	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A	UN		
12956	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A	UN		
12957	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A	UN		
12958	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A	UN		
12959	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A	UN		
12960	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A	UN		
12961	CONTROL DE NIVEL: TARJETA WARRICK CONTROL ENCAPSULADO MOD	UN		
12962	CONTROL DE NIVEL TARJETA WARRICK CONTROL ENCAPSULADO MOD	UN		
12963	FLOCULANTE Kilogramo (CLARIFICADOR)	KG		
12964	ACIDO ESTABILIZADOR DE PH DECAPANTE (ACIDO MURIATICO) x Litro	LT		
12966	TORRE, DOBLE DESLIZADERO, PASADIZO ESCALERA MURO CAP 24 USU	UN		
12967	TORRE DOBLE, PASADIZO, DOBLE DESLIZADERORO, MURO DE ESCALAI	UN		
12968	TORRE DESLIZADERO MURO CAP 10 USUARIOS 2-10 AÑOS	UN		
12969	MODULO KANOPE RED, EQUILIBRIO TUNEL RED DESLIZADERO, MURO	UN		
12970	MODULO RED, DESLIZADERO, MURO DE ESCALAR, TUNEL, ESCALERA C	UN		
12971	MULTIFUNCIONAL TUBULAR PEQUEÑO MODULO GIRATORIO CAP 14 U	UN		
12972	MUELLE TRIPLE BARCO CAP 6 USUARIOS 2-8 AÑOS	UN		
12973	MUELLE DOBLE VIS A VIS PANALES LATERALES CAP 2 USUARIOS 2-8 AÑ	UN		
12974	MUELLE DOBLE DELFIN PANELES LATERALES CAP 6 USUARIOS 2-8 AÑO	UN		
12975	JUEGO ROTACIÓN GYROSPEED CAP 8 USUARIOS 3-12 AÑOS	UN		
12976	JUEGO ROTACIÓN INCLUYENTE CAP 6 USUARIOS 2-12 AÑOS	UN		
12977	JUEGO ROTACIÓN TULIPAN CAP 1 USUARIO 1-8 AÑOS	UN		
12980	GENERADOR 25 KVA - Incl. transporte, operario y combustible.	DD		
12981	GENERADOR 70 KVA - Incl. transporte, operario y combustible.	DD		
12982	GENERADOR 125 KVA - Incl. transporte, operario y combustible.	DD		
12988	VALLA TIPO A DIRECCIONAL EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICO	UN		
12989	VALLA TIPO B PANEL DE BIENVENIDA EN MADERA PARA SENDEROS EC	UN		
12990	VALLA TIPO C-1 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLO	UN		
12991	VALLA TIPO C-2 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLO	UN		

13034	PENDON COLGAR (TUBOS+CUERDA) - BANNER 13 ONZAS - 100x100cm	M2		
13037	MEMBRANA BUTYL PARA TANQUE HIDRONEUMATICO DE 200 L	UN		
13038	Manómetro con caratula de 4”de 0-150 psi	UN		
13039	Manómetro Dial 2” presión 0-160 PSI en glicerina	UN		
13040	Pintura antioxidante para tanque filtro de arena	GLN		
13041	Inspección, verificación y dictamen cumplimiento RETIE y RETILAP Dian	UN		
13043	ALCORQUE CIRCULAR D. 0,80 M - D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN		
13044	ALCORQUE CIRCULAR D. 1,20 M - D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN		
13045	ALCORQUE CIRCULAR D. 1,20 M - D.INT. 0,80 M - PLATINA 1"	UN		
13046	ALCORQUE CUADRADO 0,80 a 1,00 M D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN		
13047	ALCORQUE CUADRADO 1,20 x 1,20 M D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN		
13048	ALCORQUE CUADRADO 1,20 x 1,20 M D.INT. 0,80 M - PLATINA 1"	UN		
13049	APUNTAMIENTO REFLECTORES DE 1500 VATIOS EN EL ESTADIO EL CAN	UN		
13050	PISO CAUCHO NEGRO GIMNASIO 50X50 E= 3 CM (SUMINISTRO E INST	M2		
13051	MUEBLES ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 0,6X2,75X,96 CON DIVISIONE	UN		
13052	SUM E INST LAVAMANOS EN L EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0,9X0	UN		
13053	MANTENIMIENTO ASCENSOR A1 PRENSA DEL ESTADIO NEMESIO CAM	UN		
13054	MANTENIMIENTO ASCENSOR A2 VIP 1 DEL ESTADIO NEMESIO CAMACI	UN		
13055	MANTENIMIENTO ASCENSOR A3 VIP 2 DEL ESTADIO NEMESIO CAMACI	UN		
13056	MANTENIMIENTO ASCENSOR A4 PRENSA 2 DEL ESTADIO NEMESIO CA	UN		
13057	POLISOMBRA PARA ENCERRAMIENTO TIPO CORTAVIENTO PRIVACIDAD	M2		
13058	DESMONTE EQ DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN EL C	UN		
13060	LUMINARIA SLCS SW07 39W LEDS:24 5500lm	UN		
13061	LUMINARIA SLCS V14 39W LEDS:24 5500lm	UN		
13062	LUMINARIA S1MB O MAXIMO M D3 FW 154W LEDS:64 15,800lm	UN		
13063	LUMINARIA SLCS SW07 52W LEDS:24 6950lm	UN		
13064	LUMINARIA SLCS V14 66W LEDS:24 8700lm	UN		
13065	PROYECTOR BUXUS 200 AS 300W LED:max 200 34000lm	UN		
13066	PROYECTOR BUXUS 200 25° 300W LED:max 200 36000lm	UN		
13067	PROYECTOR BUXUS 200 40° 300W LED:max 200 36000lm	UN		
13068	Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	J5	
13069	Juego Panel de Escalada Inclinado +8años Cap:2 (suministro+instalacio	UN	J5	
13070	Juego Postes Balanceantes mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	J5	
13071	Juego Paneles de Salto mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	J5	
13072	Juego Salto Vertical mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	J5	
13073	Juego Arco Suspendido mas 8años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	J5	
13074	Juego Torre con Rampa de escalar mas 8años Cap: 4 (suministro+insta	UN	J5	
13075	Juego de Obstáculo en Tunel mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion	UN	J5	
13076	Juego Pasalera Tambaleante mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion	UN	J5	
13077	Juego Ondas de Equilibrio mas 6años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	J5	
13078	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	UN	J5	
13079	Juego Estructura Trepa mas 6años Cap: 7 (suministro+instalacion)	UN	J5	
1307a	PESOS DE PORTERÍA DE FÚTBOL PLAYA PROFESIONAL	BTO		
13080	Juego Cinta de Equilibrio mas 6años Cap: 2 (suministro+instalacion)	UN	J5	
13081	Estación Para Remo (suministro+instalacion)	UN	R	
13082	Estación Elíptica (suministro+instalacion)	UN	R	
13083	Estación Mariposa (suministro+instalacion)	UN	R	

13084	Estación para Abdominales (suministro+instalacion)	UN	R
13085	Estación Prensa de Miembros Inferiores (suministro+instalacion)	UN	R
13086	Estación para Sentadillas (suministro+instalacion)	UN	R
13087	Estación para Abductor de Muslo (suministro+instalacion)	UN	R
13088	Estación Banco de Abdominales (suministro+instalacion)	UN	R
13089	Estación para pectorales, Biceps y Espalda (suministro+instalacion)	UN	R
13090	Estación de caminata aerea (suministro+instalacion)	UN	R
13091	Estación Pendulo y Twist para abdomen y espalda (suministro+instalac	UN	R
13092	Estación Prensa de Triceps (suministro+instalacion)	UN	R
13093	Estación Prensa de Pecho (suministro+instalacion)	UN	R
13094	Estación Prensa de Hombro (suministro+instalacion)	UN	R
13095	Estación para tronco superior (suministro+instalacion)	UN	R
13096	Estación para Biceps (suministro+instalacion)	UN	R
13097	Estación Rotación de Pelvis (suministro+instalacion)	UN	R
13098	Estación para Abdomen, Oblicuos y espalda Twister (suministro+instal	UN	R
13099	Estación Rotación Brazos (suministro+instalacion)	UN	R
13100	Estación Rueda de Hombro (suministro+instalacion)	UN	R
13101	Modulo Bicicleta Estatica (suministro+instalacion)	UN	R
13102	Estación Remo Bajo (suministro+instalacion)	UN	R
13103	Estación para muslos y pantorrilla Step (suministro+instalacion)	UN	R
13104	Estación Banco de Press (suministro+instalacion)	UN	R
13105	Estación Extensor de Muslo (suministro+instalacion)	UN	R
13106	Modulo Kit Boxing (suministro+instalacion)	UN	R
13110	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacio	UN	P
13111	Columpio Inclusivo Doble Bebé 1-7años (suministro+instalacion)	UN	P
13112	Juego Muelle Inclusivo Tortuga (suministro+instalacion) Desde 2 años	UN	P
13113	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años	UN	P
13114	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 añ	UN	P
13115	EJERCITADOR BRAZOS DESCENDENTES - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINI	UN	
13116	EJERCITADOR PECTORAL - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	
13117	EJERCITADOR MIEMBROS SUPERIORES - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINI	UN	
13118	EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINIST	UN	
13119	EJERCITADOR DE PIERNAS - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	
13120	EJERCITADOR PANTORRILLA Y GLUTEOS - EQUIPO INCLUYENTE (SUMIN	UN	
13121	Baldosas elásticas tipo profesional para uso abierto y cerrado en canch	M2	
13184	CONCRETO 4000 PSI LANZADO	M3	
13185	BOMBA LANZADO DE CONCRETO	M3	
13186	CARCAMO EN CONCRETO 35X40cm L:100cm + REJILLA	UN	
13187	CARCAMO EN CONCRETO 25x40cm L:100cm + REJILLA	UN	
13251	LOSETA PANOT 20X20X6 COLOR TERRACOTA	UN	
1326	RODILLO ESPUMA PARA PINTAR 9'' TIPO MASTER	UN	
13270	POSTE METALICO H:11,60 M GALVANIZADO EN CALIENTE TRONCOCON	UN	
13293	SUMIDERO NS-47 + REJILLA EN CONCRETO	UN	
13294	RODADURA ASFÁLTICA MDC 19 E: 0.13 cm	UN	
1331	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6 ML	UN	
13316	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL SUELOS CONTAMINADOS RESPEL	TN	
13337	RETIRO ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA - SOLO USAR EN UDS	KG	

13338	PROFESIONAL ESPECIALISTA CONSTRUCCIÓN VELÓDROMOS CATEGOR	MES		
13339	PROFESIONAL ESPECIALISTA/COORDINADOR BIM CATEGORÍA 3B (E.G.8	MES		
13340	PROFESIONAL ESPECIALISTA HIDROGEÓLOGO CATEGORÍA 3C (E.G.8;E.I	MES		
13341	CONTADOR - SIN PREST.	BTO		
13342	TRABAJADOR SOCIAL - SIN PREST.	MES		
13343	TOPÓGRAFO AUXILIAR - SIN PREST.	MES		
13344	TECNÓLOGO EN INGENIERÍA - SIN PREST.	MES		
13345	MAESTRO O INSPECTOR 1 CATEGORÍA 1 - SIN PREST.	MES		
13346	MAESTRO O INSPECTOR 2 CATEGORÌA 2 - SIN PREST.	MES		
13347	LABORATORISTA INSPECTOR - SIN PREST.	MES		
13348	OPERADOR DE EQUIPO - SIN PREST.	MES		
13349	OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO - SIN PREST.	MES		
13350	OFICIAL O INSPECTOR 2 - SIN PREST.	MES		
13351	LABORATORISTA AUXILIAR - SIN PREST.	MES		
13352	CONDUCTOR O MOTORISTA - SIN PREST.	MES		
13353	SECRETARIA 1 - SIN PREST.	MES		
13354	SECRETARIA 2 - SIN PREST.	MES		
13356	CELADOR - SIN PREST.	MES		
13357	DIGITADOR 1 - SIN PREST.	MES		
13358	DIGITADOR 2 - SIN PREST.	MES		
13359	ADMINISTRADOR - SIN PREST.	MES		
13360	ALMACENISTA - SIN PREST.	MES		
13361	OBRERO - SIN PREST.	MES		
13362	CRUCE DE VIA POR MEDIO DE PERFORACION DIRIGIDA CON TOPO O M	ML		
13363	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 PERMEABLE GRIS	UN		
13364	ADAPTADOR CAMPANA DUCTO ELECTRICO	UN		
13365	TABLETA A 60 GRISES	UN		
13366	TABLETA A 60 OCRE	UN		
13367	Suministro Luminaria Tipo Schreder FLEXIA 17 w	UN		
13368	Suministro Luminaria tipo Schreder FLEXIA 39 w	UN		
13369	Suministro Luminaria tipo Schreder FLEXIA 62 w	UN		
13370	Suministro Luminaria tipo Schreder AVENTO 71 w	UN		
13371	Cañuela prefabricada concreto H=10cm, B=30cm,	UN		
13372	POSTE METALICO TRONCOCONICO OCTOGONAL DE 14 METROS ET211	UN		
13373	POSTE METALICO TRONCOCONICO OCTOGONAL DE 14 METROS ET211	UN		
13374	CRUCETAS METALICAS FABRICADAS EN ANGULO DE 4" X 1/4" PARA PO	UN		
13375	Bloque Loseta prefabricada en concreto, color gris, de medidas 20x20x	UN		
13376	Luminaria SLCS marca GDS Lighting	UN		
13377	Luminaria MAXIMO L marca GDS Lighting	UN		
13378	Luminaria BUXUS 125 Marca GDS Lighting Light Distribution	UN		
13379	CAJA PARA MEDIDOR TRIFA.CARGA30 KVA ESPAC. TOTALIZ	UN		
13380	MEDIDOR DE ENERG.TRIFÁSICO(20-100AMP)CERTIF+CALIBR	UN		
13381	Cancha minitejo incluye 4 tejos	UN		
13382	RANA INSTITUCIONAL (EN ACERO INOX TIPO IDRD)	UN		
13383	Plantas Exterior (pajarito 1-1.2 m)	UN		
13384	Plantas Exterior (fucsia 1 m)	UN		
13385	Plantas Exterior (penca 12 por m2)	M2		

13386	Plantas Exterior (gurrubo 12 por m2)	M2		
13387	Tubo de rodadero de bombero en acero inoxidable de 3" doblado	UN		
13388	Dos Marcos Arquitectonicos y Panoramicos en concreto	JGO		
13389	LAMINA A36 3/16 110MM X 110MM 12MM	UN		
13390	Plantas Exterior Dietes (Lirio de Páramo) 12 por m2	UN		
13391	Plantas Exterior Clavel Chino 12 por m2	UN		
13392	Plantas Exterior Cola de Zorro 12 por m2	UN		
13393	Sikadur AnchorFix-3001 600cc=900gr **	UN		
13394	Geodren vial TB 160MM e= 5,0mm H=1 incluye TUBO DRENAJE PVC 1	ML		
13395	Geodren planar e= 5.0mm h=1	ML		
13396	CONCRETO PAVIMENTO MR-43	M3		
13397	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML		
13398	BORDILLO (H 50cm)	UN		
13399	JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO	UN		
13400	Desmoldante En Polvo Para Concreto Estampado (20 Kg)	UN		
13401	COLOR ENDURECEDOR	BTO		
13402	Bordillo "transicion A-100 (h=0.35*b=0.20L=0.40) **	UN		
13403	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)SinFiltro	ML		
13404	Equipo termofusion	HR		
13405	Paneles solares de 550w	UN		
13406	Inversores hibridos off grid-on grid de 8kva	UN		
13407	Controladores mppt 100amp epver con monitoreo remoto	UN		
13408	Baterias de 100amp 48vdc litio	UN		
13409	Rack para banco de baterias litio	UN		
13410	Estructura aluminio paneles	UN		
13411	Combiner box (incluye: dps,ac,vdc, interruptores, barrajes y accesorios	UN		
13412	Puesta a tierra paneles solares	UN		
13413	Acometida eléctrica vdc y vac	UN		
13414	Transformador trifásico de pedestal tipo Pad Mounted Radial de 45 kV	UN		
13415	Caja de maniobra de 3 vías 15 kV (Entrada y Salida 600 Amp y una (1) c	UN		
13416	CABLE 3X185mm2 XLPE-15KV	ML		
13417	Terminal premoldeado exterior 15kv 250-500	UN		
13418	Terminal premoldeado interior 15kv 250-500	UN		
13419	TUBO GALVANIZADO 6"	ML		
13420	CURVA PVC 6"	UN		
13421	CUCHILLAS MONOPOLARES 400 A	UN		
13422	CRUCETA 2,2M MADERA IMUNIZADA	UN		
13423	DIAGONAL VARILLA 5/8"	UN		
13424	TUBO GALVANIZADO 1/2"	ML		
13425	Cable de cobre desnudo # 4	ML		
13426	PARARRAYO POLIMERICO 12KV 10KA	UN		
13427	cartucho amp azul	UN		
13428	BONO DE CARBONO	UN		
13429	Verificación inventario corporativo GEI y Verificación	UN		
13430	Adoquin en concreto reciclado 20X10X6 cm	M2		
13431	Luminaria Avento 106W 5195	UN		
13432	Gradería Metálica Galvanizada para 108 puestos con Cubierta	UN		

13433	BANCO DE SUPLENTES DE 3 SILLAS PLÁSTICAS	UN		
13434	BANCO DE SUPLENTES DE 12 SILLAS PLÁSTICAS	UN		
13435	JUEGO DE 32 FICHAS DE AJEDREZ DE COLOR NEGRO Y MARFIL	UN		
13436	CANCHA DE TEJO LARGO, FIJAS CON TABLERO DE CARRETE, BOCINES, A	UN		
13437	BLOQUE DE CEMENTO LISO TERMINAL12X19X39cm	UN		
13438	LOSETA DE CONCRETO 20X60X6 CM BLANCO/GRIS	M2		
13439	INSPECCION DE TUBERIA CON CCTV	HR		
13440	CONCRETO 3000 PSI + MICROFIBRA	M3		
13441	SEÑAL INFORMATIVA T1	UN		
13442	SEÑAL INFORMATIVA T2	UN		
13443	SEÑAL INFORMATIVA T3	UN		
13444	SEÑAL EDUCATIVA	UN		
13445	TABLERO DE CONTROL ARRANQUE DIRECTO Y MANDO PARA 2 BOM	UN		
13446	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS DE AFLUENTE 1.0HP	UN		
13447	ELECTROBOMBA TRIFÁSICA 220/440V	UN		
13448	TANQUE HIDROACUMULADOR DE PRESIÓN CON MEMBRANA INTERCA	UN		
13449	ELECTROBOMBA DE ANILLO LIQUIDO MODELO: CKM 80 DE 0.75HP	UN		
13450	TABLERO DE CONTROL ARRANQUE DIRECTO Y MANDO PARA 3 MOT	UN		
13451	ELECTROBOMBA TIPO PERIFÉRICA DE 0.5HP SUCCIÓN 1" Y DESCARGA	UN		
13452	ARRAYAN BLANCO	UN		
13453	CHICALA AMARILLO	UN		
13454	RODAMONTE	UN		
13455	TIBAR	UN		
13456	ENCENILLO	UN		
13457	TAGUA	UN		
13458	AYER, HOY Y MAÑANA	UN		
13459	FUCSIA ARBUSTIVA	UN		
13460	FUCSIA BOLIVIANA	UN		
13461	ABUTILON CAMPANILLA	UN		
13462	ABUTILON FAROLITO	UN		
13463	SIETE CUEROS ROJO	UN		
13464	SIETE CUEROS MORADO O ANGELITO	UN		
13465	CABALLERO DE LA NOCHE O JAZMIN DE NOCHE	UN		
13466	TOMATE DE ARBOL	UN		
13467	PERA	UN		
13468	ACANTO	UN		
13469	LIRIO AMARILLO	UN		
13470	LIRIO ROJO	UN		
13471	SALVIA	UN		
13472	CILANTRO	UN		
13473	TOMILLO	UN		
13474	BORRAJA	UN		
13475	CALENDULA	UN		
13476	AMAPOLA	UN		
13477	TUTOR DE MADERA MACIZA PARA MATERIAL VEGETAL ARBÓREO Y AR	UN		
13478	CABUYA DE FIQUE DE 6 MM (1/4 PULGADAS)	ML		
13479	ESTACAS DE MADERA DE 40 CM DE LARGO X 3 CM X 3 CM	UN		

13480	HILO EN POLIPROPILENO BLANCO	ML		
13481	HIDRO RETENEDOR HYDROSOIL (POLÍMERO ORGÁNICO SUPER ADSOR	KG		
13482	CAL DOLOMITA (CON MÍNIMO 35% DE CALCIO)	KG		
13483	COMPOST ORGÁNICO	KG		
13484	ESTACIÓN DE EQUILIBRIO PARKOUR 6 ELEMENTOS	UN		
13485	ESTACIÓN DE EQUILIBRIO PARKOUR 5 ELEMENTOS	UN		
13486	ESTACIÓN DE EQUILIBRIO PARKOUR 16 ELEMENTOS	UN		
13487	ESTACIÓN DE EQUILIBRIO PARKOUR 11 ELEMENTOS	UN		
13488	ESTACIÓN DE EQUILIBRIO PARKOUR 13 ELEMENTOS	UN		
13489	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, DE	MES		
13490	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 4 P	MES		
13491	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 6 P	MES		
13492	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD DE 750 A 1000 KG	MES		
13493	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONA	MES		
13494	RESORTE MARCA GALOPIN	UN		
13495	ASIENTO + TAPONES +TORNILLOS +L's	UN		
13496	BARRA+ TORINLLOS + TAPONES	UN		
13497	CABLE ENCAUCHETADO 3*4 (SUMINISTRO)	ML		
13498	BREAKER 2 X 20 A (SUMINISTRO)	UN		
13499	LUMINARIA LED 820W (SUM)	UN		
135	LADRILLO PRENSADO LIVIANO	UN	F	
13500	LUMINARIA LED 580W (SUM)	UN		
13501	PONENTE ACTIVO PROFESIONAL, Nivel de presión sonora de hasta 131	UN		
13502	SUBWOOFER DOBLE PROFESIONAL DE 18"	UN		
13503	CONSOLA DE MEZCLAS DE 10 CANALES CON MÚLTIPLES EFECTOS Y GR	UN		
13504	BASE CABINA	UN		
13505	MICRÓFONO VOCAL SUPERCARDIOIDE DINÁMICO PROFESIONAL	UN		
13506	BASTIDOR DE UNIDAD PA2, SISTEMA COMPLETO DE GESTIÓN DE ALTA	UN		
13507	ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS 127 dB SPL máximo	UN		
13508	CONSOLA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTI-FX	UN		
13509	SUB 702-ASII SUBWOOFER ACTIVO	UN		
13510	SET INSTRUMENTAL DUAL WMS40	UN		
13511	CAJA DE ESCENARIO DE AUDIO - 16 ENTRADAS/4 SALIDAS	UN		
13512	INSTALACIÓN Y SETEO DE EQUIPOS	GL		
13517	UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 3"	UN		
13518	TUBO PVC PRESION SCH 80 3" 6.10m	UN		
13519	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION SCH 80 3"	UN		
13520	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 3"	UN		
13521	TUBO PVC PRESION SCH 80 4" 6.10m	UN		
13522	REDUCCIÓN PVC PRESION SCH 80 4x2"	UN		
13523	REDUCCIÓN PVC PRESION SCH 80 2x1"	UN		
13524	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 4"	UN		
13525	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 1"	UN		
13526	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACIÓN TIPO PROYE	UN		
13527	MATERAS EN CONCRETO (0.3*0.4*0.60)	UN		
13528	GEL HIDRORETENEDOR	KG		
13529	COLCHONETA PROTECTOR PARA POSTE ANCHO ARRIBA 2,77 ANCHO A	UN		

13530	COLCHONETA PROTECTOR PARA POSTE ANCHO ARRIBA 2,50 ANCHO A	UN		
13531	COLCHONETA PROTECTOR PARA POSTE ANCHO ARRIBA 2,50 ANCHO A	UN		
13532	COLCHONETA PROTECTOR PARA POSTE ANCHO ARRIBA 2,47 ANCHO A	UN		
13533	MADERAMEN PORTATIL IMPORTADO APROBADO FIBA (SUM+INST)	M2		
13560	ASESOR + PRESTACIONES	MES		
13561	ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1 (E.G.12;E.E.10) + PRESTACIONES	MES		
13562	ESPECIALISTA (II) CATEGORÍA 2 (E.G.10;E.E.7) + PRESTACIONES	MES		
13563	PROFESIONAL ESPECIALISTA CONSTRUCCIÓN VELÓDROMOS CATEGOR	MES		
13564	PROFESIONAL ESPECIALISTA/COORDINADOR BIM CATEGORÍA 3B (E.G.8	MES		
13565	PROFESIONAL ESPECIALISTA HIDROGEÓLOGO CATEGORÍA 3C (E.G.8;E.I	MES		
13566	PROFESIONAL CATEGORÍA 6A (E.G.3;E.E.1) + PRESTACIONES	MES		
13567	CONTADOR + PRESTACIONES	MES		
13568	TRABAJADOR SOCIAL + PRESTACIONES	MES		
13569	PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (E.G.2) + PRESTACIONES	MES		
13570	PROFESIONAL AUXILIAR + PRESTACIONES	MES		
13571	Topógrafo Auxiliar + prest.	MES		
13572	Tecnólogo En Ingeniería + prest.	MES		
13573	Maestro O Inspector Categorìa 2 + Prest.	MES		
13574	Operador De Equipo + Prest.	MES		
13575	Operador Auxiliar De Equipo + Prest.	MES		
13576	Oficial O Inspector 2 + Prest.	MES		
13577	Laboratorista Auxiliar + Prest.	MES		
13578	Conductor O Motorista + Prest.	MES		
13579	Secretaria 1 + Prest.	MES		
13580	Secretaria 2 + Prest.	MES		
13581	Celador + Prest.	MES		
13582	Digitador 1 + Prest.	MES		
13583	Administrador + Prest.	MES		
13584	APARATO DE SEÑALIZACIÓN HOMOLOGADO F.I.E. PARA ESGRIMA	UN		
13585	CARRETE ENROLLADOR PARA CABLE DE ESGRIMA	UN		
13586	CABLE TRIPOLAR DE ESGRIMA DE 14mts	UN		
13587	Juego COMUNICADOR	UN		
13588	Juego POSTES INTERACTIVOS MUSICALES	UN		
13589	Juego POSTES INTERACTIVOS	UN		
13590	Juego RUEDA DE EJERCICIO	UN		
13591	Juego TRAMPOLIN 1.50 x 1.50	UN		
13592	Juego TABLERO LUDICO SENSORIAL ANIMALES	UN		
13593	Juego TABLERO LUDICO SENSORIAL FLORES	UN		
13594	Juego COLUMPIO INCLUSIVO SILLA DE RUEDAS	UN		
13595	Juego DESLIZADERO LADERA	UN		
13596	Juego CONCERTO 2 CONGAS	UN		
13597	Juego CONCERTO 3 CONGAS	UN		
13598	Juego CONCERTO 5 CONGAS	UN		
13599	Juego CONCERTO CHIMES	UN		
13600	Juego SMALL CABASA	UN		
13601	Juego 360 ACCESSIBLE	UN		
13602	Juego REVO	UN		

13603	Juego COZY COCOON	UN		
13604	Juego CLIMBOO 414-1	UN		
13605	Juego NETTIX 1638	UN		
13606	Juego COLUMPIO DE NIDO MARIPOSAS	UN		
13607	Juego MUELLE DOBLE INCLUYENTE	UN		
13608	Juego SWING 520	UN		
13609	Juego HOOP 714	UN		
13610	Juego JUMPOO EUROTRAMP 2200	UN		
13611	Juego JUMPOO EUROTRAMP 2202	UN		
13612	Juego JUMPOO 2221	UN		
13613	Juego WOODEN 1506	UN		
13614	Juego WOODEN 1506 MATERIAL RECICLADO	UN		
13615	Juego PLAY CUBES 1.0	UN		
13616	Juego PLAY CUBES 1.0M	UN		
13617	Juego PLAY CUBES 1.0MC	UN		
13618	Juego PLAY CUBES 1.1C	UN		
13619	Juego PLAY CUBES 2.0MC	UN		
13620	Juego PLAY CUBES 3.0N	UN		
13621	Juego PLAY CUBES 3.0MN	UN		
13622	Juego PLAY CUBES 4.0C	UN		
13623	Juego PLAY CUBES 4.0	UN		
13624	Juego PLAY CUBES 4.0M	UN		
13625	Juego PLAY CUBES 5.0MCN	UN		
13626	Juego PLAY CUBES 7.0	UN		
13627	Juego PLAY CUBES 7.0M	UN		
13628	Juego PLAY CUBES 8.0SL	UN		
13629	Juego MURO	UN		
13630	Juego SALTO	UN		
13631	Juego PUERTA	UN		
13632	Juego CUERDAS	UN		
13633	Juego PLATAFORMA	UN		
13634	Juego PISADA	UN		
13635	Juego BALANCEO	UN		
13636	Juego TUNEL	UN		
13637	Juego PUENTE	UN		
13638	Juego SLALOM	UN		
13639	Juego VALLA DE SALTO SIMPLE	UN		
13640	Juego MESA DE DETENCIÓN	UN		
13641	Juego BALANCÍN PERROS	UN		
13642	Juego SLALOM PERROS	UN		
13643	Juego PASARELA PERROS	UN		
13644	Juego TUNEL PERROS	UN		
13645	Juego BARRA DE SALTO	UN		
13646	Juego SLALOM PERROS 1	UN		
13647	Juego TUNEL PARA PERROS	UN		
13648	Juego PASARELA PARA PERROS 1	UN		
13649	LOSETA PANOT 20X20X6 COLOR VERDE	UN		

13650	LOSETA PANOT 20X20X6 COLOR CHOCOLATE	UN	
13652	Luminaria UNISTREET 60leds - DW10 - 6000 lm - 39 W	UN	P
13653	Luminaria UNISTREET 70leds - DW10 - 7000 lm - 43 W	UN	P
13654	Luminaria UNISTREET 80leds - DW10 - 8000 lm - 50 W	UN	P
13655	Luminaria UNISTREET 90leds - DW10 - 9000 lm - 57 W	UN	P
13656	Luminaria UNISTREET 90leds - DM50 - 9000 lm - 57 W	UN	P
13657	Luminaria UNISTREET 120leds - DW10 - 12000 lm - 71 W	BTO	P
13658	Luminaria UNISTREET 139leds - DW10 - 14000 lm - 83 W	UN	P
13659	Luminaria UNISTREET 160leds - DW10 - 16000 lm - 97 W	UN	P
13660	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 2000 L	UN	
13661	ESTAMPADO DEL CONCRETO COLOR *	M2	
13662	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 1650 L	UN	
13663	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 10000 L	UN	
13664	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 5000 L	UN	
13665	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL 17500 L	UN	
13666	NEBULIZADOR PARA RIEGO 4MM TIPO DIG FOGGER	UN	
13667	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 1.0 HP S/D 1 1/4" 110 VAC ACER	UN	
13668	ELECTROBOMBA MULTIETAPA VERTICAL 2.0 HP 220 VAC ACERO INOX.	UN	
13669	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE 5.95x0.25 7MM	UN	
13670	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20×10x6 cm Depósito	UN	
13671	Probeach Courtline - Cinta de demarcacion Rugby playa en polipropile	ML	
13672	SEÑAL EN POLIESTIRENO DE 1,25 m 0,35 m, LAMINADO VINILO FOTOL	UN	
13673	VIDRIO INCOLORO 5 MM FILETEADO MEDIDA 545 X 1700	M2	
13674	VIDRIO LAMINADO 3+3 CON PELICULA TIPO ESPEJO	M2	
13675	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	
13676	VIDRIO LAMINADO 3+3 PULIDO LADOS LARGOS	M2	
13677	VIDRIO LAMINADO 5+5 INCOLORO MONOLITICO CON TRANSPORTE	M2	
13678	MANIJA CON LLAVE NEGRA + BARRA ANTIPANICO ROJO-NEGRO PUSH	UN	
13679	Tanque Ponyplast 500L Con Tapa Negro	UN	
13680	Repuesto para balancín doble en x soporte de eje doble	UN	
13681	Repuesto rotador 4 ejes para balancin rotador cuadruple	UN	
13682	CINTA FIJA DEMARCACION CANCHA TENIS POLVO	ML	
13683	ARCOS BALONMANO PROFESIONAL (PAR), INCLUYE RED	JGO	
13684	ANCLAJES PARA FIJACIÓN DE ARCOS DE BALONMANO PROFESIONAL	JGO	
13685	CINTA DELIMITANTE DEL CAMPO BALÓNMANO PROFESIONAL	JGO	fu
13686	POSTES DE RED PARA TENIS PLAYA PROFESIONAL	JGO	
13687	PIEZAS DE FUNDAS DE SUELO PARA TENIS PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13688	PIEZAS DE PLACAS DE ANCLAJE A SUELO PARA TENIS PLAYA PROFESIOI	JGO	fu
13689	JUEGO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TENIS PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13690	RED DE TENIS PLAYA PROFESIONAL	UN	F
13691	ANTENAS DE RED DE TENIS PLAYA PROFESIONAL	PAR	F
13692	CINTAS DELIMITADORAS DE TENIS PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13693	ALMOHADILLAS PARA POSTES DE TENIS DE PLAYA PROFESIONAL	PAR	fu
13694	JUEGO DE POSTES DE VOLEY PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13695	PIEZAS DE PANELES DE SUELO PARA VOLEY PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13696	JUEGO DE VIGAS DE MADERA (6 PIEZAS) PARA VOLEY PLAYA PROFESIO	JGO	F
13697	RED PARA VOLEY PLAYA PROFESIONAL - Pro beach Net Plus	UN	F

13698	ANTENAS DE RED DE VOLEY PLAYA PROFESIONAL	PAR	fu
13699	CINTAS DELIMITADORAS DE VOLEY PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13700	ALMOHADILLAS PARA POSTES DE VOLEY PLAYA PROFESIONAL	PAR	F
13701	PORTERÍA DE FÚTBOL PLAYA	JGO	F
13702	LÍNEA DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA PROFESIONAL	JGO	fu
13703	TRANSPORTE DE 1 CONTENEDOR TIPO BAÑO / VR X VIAJE	VJ	
13704	ALQUILER DE CAMION GRUA / CARGUE / DESCARGUE /VR DIA 8 HORA	DD	
13705	TRANSPORTE EQUIPO Y ACCESORIOS / 25 TONELADAS	VJ	
13706	REDES DE PORTERÍA DE FÚTBOL PLAYA PROFESIONAL	PAR	
13707	PESOS DE PORTERÍA DE FÚTBOL PLAYA PROFESIONAL	JGO	F
13708	BANDERAS (SET) DE FÚTBOL PLAYA PROFESIONAL	JGO	
13709	Fabricacion e instalacion de puertas en acero inox cal 20 baño de muje	UN	
13710	Cambio de pasadores de puertas baño discapacitados	UN	
13711	Divisiones de orinales en acero inox cal 20	UN	
13712	Cambio de mueble en acero inox cal 20	UN	
13713	Lavamanos en acero inox antivandalico y mueble en acero inox	UN	
13714	Mantenimiento de puerta de ingreso corrediza	UN	
13715	Cambio de celosia parte externa del modulo recubrimiento del modul	UN	
13716	CAMBIO DE 38 PERFILES RECTANGULARES 7,5CM*2,5CM CAL18	UN	
13717	CAMBIO DE VIDRIO LAMINADO 4+4 229MM*84MM	UN	
13718	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATERO EN ACERO INOX	UN	
13719	DESMONTE DE LISTONES DE MADERA	UN	
13720	CAMBIO DE LAMINAS DE ACERO INOXODABLE 304 120CM*50CM	UN	
13721	PINTURA GENERAL DEL MODULO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE GR	UN	
13722	Lavado con Hidrolavadora piso de caucho. (En m2).	M2	
13723	Tratamiento con resina alifatica sobre el área del cuacho	M2	
13724	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO MECÁNICO PARA ASCENSORES EN EVEN	UN	
13725	Control, extraccion y manejo de colmenas incluye trajes especiales, pla	UN	
13726	FORRO O FUNDA EN NYLON PARA BAFLES, CON CREMALLERA PARA LA	UN	
13727	LUMINARIA LED CW 120-277V 200W SWB GM 5700K	UN	
13728	LUMINARIA LEDVANCE HIGH POWER 100-277V 600W 5700K	UN	
13729	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES. INCLUYE: LIMPIEZA, ENGRA	UN	
13730	PROTECTORES AMORTIGUACIÓN PARA POSTES, ETHAURETANO DE 30	UN	
13731	Repuesto tapas juego red piramidal - marca Berliner. (SUM+INST)	UN	B
13732	Repuesto malla red juego red piramidal - marca Berliner. (SUM+INST)	UN	B
13733	Repuesto tensores juego red piramidal - marca Berliner. (SUM+INST)	UN	B
13734	RED REPUESTO JUEGO TOBOGÁN 5-13 AÑOS 30 NIÑOS. (SUM+INST)	UN	A
13735	TUBOS REPUESTO ESTRUCTURA JUEGO TOBOGÁN 5-13 AÑOS 30 NIÑO	JGO	A
13736	TOBOGÁN REPUESTO JUEGO TOBOGÁN 5-13 AÑOS 30 NIÑOS. (SUM+I	UN	A
13737	RED REPUESTO JUEGO CIRCUITO OBSTÁCULOS 5-12 AÑOS, 36 NIÑOS (	UN	A
13738	TUBOS REPUESTO ESTRUCTURA JUEGO CIRCUITO OBSTÁCULOS 5-13 A	JGO	A
13739	TRAMO DESLIZADERO ROTOMOLDEADO PARA JUEGO TOBOGAN RECT	UN	G
13740	CESTA O CANASTA TIPO NIDO PARA COLUMPIO, EDAD 2 A 8 AÑOS. (SU	UN	
13741	REJILLA PREFABRICADA PARA CÁRCAMO 0,50m x 0,25m x 0,05m	UN	
13742	BLACKOUT ENRROLLABLE BLANCO	M2	
13743	Suministro de baño en acero inox antivandalico	UN	
13744	PERFILES O VIGAS DE MADERA ESCUADRADAS PARA PORTERÍAS DE FÚ	JGO	F

13745	PASOS REPUESTO JUEGO TOBOGÁN 5-13 AÑOS 30 NIÑOS. (SUM+INST	UN	A
13756	GPS - ALQUILER DIA	DD	
13758	VARA DE LIMATON DIAMETRO=10CM Y LONG 4 M	ML	
13759	TINA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2,00 m X1,8	UN	
13760	CABLE AL AISLADO THHN/THWN #500 MCM	ML	
13761	COFRE KIT METALAR	UN	
13762	LIMATON 10 A 12 DE DIAMETRO X 3,5 MTS INMUNIZADOS	UN	
13763	Malla Nylon #3 inmunizado color negro + accesorios	M2	
13764	GRAMA SINTETICA NEW GOLDEN II VERDE, 30 MM 3/8", 1500 g/m2	M2	
13765	ALFOMBRA 6,45 MM - 542,5 G/M2	M2	
13766	EQUIPO SPLIT, AIRE ACONDICIONADO, DE CAPACIDAD 24000 BTU	UN	
13767	EXTRACTOR DE AIRE DE 16" INDUSTRIAL	UN	
13768	CALENTADOR DE ALTA RECUPERACION, 30 galones.	UN	
13769	Sistema de iluminación y control	GL	
13770	Sistema de pantallas para visualización de eventos culturales y deporti	GL	
13771	Sistema de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables - Pane	GL	
13772	Sistema de piso maderamen para prácticas deportivas	GL	
13773	MOLDE ADOQUIN EN HILERA (0,92M X 0,45M)	UN	
13774	PASO RECTANGULAR 30X75CM	UN	
13775	PASO CIRCULAR D=30CM	UN	
13780	Tratamiento / disposición de residuos de retamo espinoso	KG	
13781	LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24	UN	P
13782	Tablero trifásico de 18 ctos, Luminex LEGRAND TWS-18BO	UN	
13783	TRANSFERENCIA MANUAL REVERSIBLE TRIFÁSICO 3 POLOS 100 AMP 1	UN	
13784	GRAMA SINTeTICA VERDE 30MM 3/8 1500G/M2	M2	N
13785	GRAMA SINTeTICA VERDE 25MM 3/8 750g/m2	M2	N
13786	PISO MODULAR ANTIDESLIZANTE ZONAS HUMEDAS 30,5x30,5 cm	M2	
13787	ESQUINERO / RAMPA PISO MODULAR ANTIDESLIZANTE	UN	
13788	BANCAS CAMERINOS JUGADORES L=2m CON PERCHERO	UN	
13789	RECUBRIMIENTO SINTETICO PATINODROMO	M2	V
13790	MESON BAÑO CON POCETA CORRIDA X 55CM	ML	
13791	VIDRIO EN MARQUETERIA EN ALUMINIO, TUBERIA 3"X1 - 1/2"	M2	
13792	VIDRIO EN MARQUETERIA EN ALUMINIO, TUBERIA 1-1/2" X 1-1/2"	M2	
13793	Escritorio, tablex de 36mm, dimensiones 50cm x 100cm	ML	
13794	PUERTA SISTEMA PROYECTANTE, MARCO EN ALUMINIO 2 HOJAS	M2	
13795	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 91 cm x 50 m, 75 gr	UN	
13796	TINTA PARA PLOTTER 1000 ml	UN	
13797	TONER PARA IMPRESORA LASER 136X HP negro	UN	
13798	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO I	UN	
13799	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO II	UN	
138	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	D
13800	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO III	UN	
13801	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO IV	UN	
13802	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO V	UN	
13803	CAJA NIDO PEQUEA TIPO VI	UN	
13804	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO VII	UN	
13805	CAJA NIDO PEQUEÑA TIPO VIII	UN	

13806	ARMELLA CERRADA DE 14X30 MM - CAJA X 144 UN	UN		
13807	ARMELLA CERRADA DE 26X52mm - CAJA X 144UN	UN		
13808	MADEJA FIQUE X 100M X 1.5MM DE CALIBRE	UN		
13809	ROLLO X 175M SOGA FIQUE 16MM, 5/8" (ROLLO X25 kg X 175M)	UN		
13810	PROTECCIÓN ANTI-ESCALADA CON PINTURA DE ACEITE PARA EXTERIO	UN		
13811	PANTALLA INDUSTRIAL DE 65” PARA INTERIORES	UN		
13812	SOPORTE PANTALLA 32" - 80" TUBULAR DE TECHO	UN		
13813	PANTALLA INDUSTRIAL DE 75” TIPO ESCAPARATE	UN		
13814	SOPORTE DE DOS LADOS, CON UBICACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL.	UN		
13815	LED SYL-STREET 22-35W NW 7P	UN		
13816	LED SYL-STREET 36-60 W NW 7P	UN		
13817	LED Street Light Syl-Street 66-100W	UN		
13818	Led SYLVANIA Street 94-120W	UN		
13819	LED SYL STREET 96-150W NW 7P	UN		
13820	KIT SOLAR SYL-STREET 35W 36H	UN		
13821	Kit Solar Syl-Street Gel 60W	UN		
13822	Kit Solar Syl-Street Gel 90W	UN		
13823	LED Proyector Sylflood High Wattage 800W 45°	UN		
13824	LED Proyector Sylflood High Wattage 300W	UN		
13825	LED SYLFLOOD 150W CW 60°	UN		
13826	LED Proyector Sylflood High Wattage 400W	UN		
13827	Proyector LED SYLFLOOD 960W CW 45°	UN		
13828	Proyector LED SYLFLOOD 960W CW 15°	UN		
13830	Tornillos rosca ordinaria 3/8 x 4” con arandela, guasa y tuerca	UN		
13831	Tornillos rosca ordinaria 3/8 x 2” con arandela, guasa y tuerca	UN		
13832	Tornillos rosca ordinaria 5/16 x 2” con arandela, guasa y tuerca	UN		
13833	Tornillos rosca ordinaria 1/4 x 2” con arandela, guasa y tuerca	UN		
13834	Rodamiento 6204	UN		
13835	Correa A120	UN		
13836	Correa A 80	UN		
13837	Correa B 208	UN		
13838	Correa A 72	UN		
13839	Correa A136	UN		
13840	Correa B 198	UN		
13841	Correa A 96	UN		
13842	Correa A 64	UN		
13843	Correa A 94	UN		
13844	Desengrasante hidrosoluble P-444	GLN		
13845	Aceite Conditioner ICE	GLN		
13846	WORM SHAFT Ref.12-860171-000	UN		
13847	CLUTCH PULLEY Ref.12-860717-000	UN		
13848	DECK LIFT HOOK Ref.12-100832-3	UN		
13849	INSTALLATON AIR FITTING Ref.12-700268-000	UN		
13850	CROSS CONVEYOR BELT Ref.12-450037-000	UN		
13851	PIN Ref.12-100306-000	UN		
13852	SCISSOR ARM Ref.12-200016-091	UN		
13853	URETHANE POWER Ref.90-520060-000	UN		

13854	RUBBER DECK CHUTES Ref.12-200894-000	UN
13855	RUBBER DECK CHUTES Ref.12-2000864-000	UN
13856	RUBBER DECK CHUTES Ref.12-2000895-000	UN
13857	SOLENOIDE 208V Ref.10-688003-000	UN
13858	Aceite	UN
13859	RUBBER DECK ROLLER ASSEMBLY Ref.12-200114-000	UN
13860	MODULAR PIN WHEEL Ref.12-860071-000	UN
13861	URETHANE PIT CUSHION FACING Ref.12-252308-000	UN
13862	MAGNETIC Ref.12-862163-000	UN
13863	SPOTTING FINGERS Ref.12-200892-000 (R.H)	UN
13864	SPOTTING FINGERS Ref.12-200893-000(L.H)	UN
13865	BALL WHEEL ROLLER ASSEMBLY Ref.12-400268-000	UN
13866	PINSETTER MOTOR Ref.12-752056-000	UN
13867	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150294-000	UN
13868	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150295-000	UN
13869	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150297-000	UN
13870	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150296-000	UN
13871	SERVICIO DE VACTOR PARA SUCCION DE LODOS	M3
13872	DECK HOOK CAM LAVER Ref.12-100178-00	UN
13873	ELECTRONIC TRIGGERING CONTROL SYSTEM Ref.12-862584-400	UN
13874	CAM FOLLOW NEEDLE BEARING Ref.11-480001-000	UN
13876	RODAMIENTO 607 R	UN
13877	PAPEL K2 CLOTH	RLL
13878	POWER LIFT MOTOR Ref.53-8600022-010	UN
13879	PURE RUBBER LIFT ROD COVERS Ref.12-400048-091	UN
13880	MOGADOR UNA CARA DIGITAL EXTERIOR CON PANTALLA DE 75”	UN
13881	TÓTEM TIPO COLUMNA METALICA AUTOPORTANTE CON PANEL SOLA	UN
13882	MICROSENSOR MONITOREO MATERIAL PARTICULADO INSTALACION W	UN
13883	POSTE PARA UNIDAD DE CAMARA LPR	UN
13884	LICENCIA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CONTENIDO VISUAL	UN
13885	MICROSENSOR MONITOREO MATERIAL PARTICULADO CON WIFI MOV	UN
13888	SUMINISTRO DE TRAMPOLÍN COMPLETO NUEVO Maxiflex B16, marca	UN
13889	Señal complementaria, braille, 0.2 m x 0.3 m, acrílico mate.	UN
13890	Señal complementaria, braille, 0.3 m x 0.15 m, acrílico mate.	UN
13891	Señal condición de seguridad, braille, 0.2 m x 0.3 m, acrílico mate, foto	UN
13892	Señal condición de seguridad, braille, 0.3 m x 0.15 m, acrílico mate, fo	UN
13893	Señal contra incendio, braille, 0.3 m x 0.15 m, acrílico mate, fotolumin	UN
13894	Señal de advertencia, braille, 0.2 m x 0.3 m, acrílico mate, fotoluminis	UN
13896	Señal de prohibición, braille, 0.2 m x 0.3 m, acrílico mate, fotoluminis	UN
13897	CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA CEMENTO 0,4	M3
13898	ALIGERAMIENTO PERDIDO EN ICOPOR D = 8 RECUBIERTO EN POLIETILE	M3
13899	CONCRETO 6000 PSI-28 DIAS-AST 6"	M3
13900	CONCRETO 5000 PSI-28 DIAS-AST 6"	M3
13901	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP-46B(PLAQUETA) DE 60 CM E	UN
13902	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP-28(PLAQUETA) DE 60 CMEN	UN
13903	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP-47B(PLAQUETA) DE 75 CM E	UN
13904	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PLASTICO EN FRIO (Demarc. (	UN

13905	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PLASTICO EN FRIO (Demarc. p	UN	
13906	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETACI	UN	
13907	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO ROJO P	UN	
13908	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO AMARI	UN	
13909	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION PICTOGRAMA VMP ARI	UN	
13910	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION PICTOGRAMA PCP ARE	UN	
13911	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO I	UN	
13912	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO I	UN	
13913	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO I	UN	
13914	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO I	UN	
13915	BORRADO POR FRESADO CON MAQUINA PARA LINEAS DE DEMARCAC	UN	
13916	BORRADO POR FRESADO CON MAQUINA PARA LINEAS DE DEMARCAC	UN	
13917	BORRADO POR FRESADO CON MAQUINA PARA PICTOGRAMAS DE DEI	UN	
13918	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION TEXTZONA ESCOLAR. A	UN	
13919	RETIRO DE ESTOPEROLES	UN	
13920	RETIRO DE TACHÓN PLASTICO TRANSPASABLE	UN	
13921	CODO HD 3" JUNTA HIDRÁULICA	UN	
13922	TEE HD 6"X3" JUNTA HIDRÁULICA	UN	
13923	VÁLVULA CORTINA 3" BRIDADA SELLO ELASTICO	UN	
13924	HIDRANTE 3"	UN	
13925	KIT NIVELACIÓN 500 MM	UN	
13926	MATERA PENTAGONAL	UN	
13927	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo	UN	
13929	KIT SOLAR DE 1KW PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 110V- 220V	UN	
13930	Tratamiento / disposición de residuos de retamo espinoso con incinera	KG	
13931	CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2	M3	
13932	CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2	M3	
13933	Alveodren geotextil termofundido a una lámina nodular HDPE	M2	
13934	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA DE PÁDEL DE 20 M DE LARG	GL	
1397	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
140333	ARBOL Metrosidero ROJO (1-1,5M)	UN	
14067	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 GUIA/ALERTA AMARILLO	UN	
14068	Concreto A/C0.45 Resistencia 350 kg/cm2 Asentamiento 6”,Grava Fina	M3	
14069	LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ABSORBE	ML	
14070	VARILLA ROSCADA 1/2" A193 B7 x 3,66 MTS	UN	
14071	TUERCA EXAGONAL A-194 GRADO 2H 1/2"	UN	
14072	ADHESIVO INYECTABLE HY 200-R V3 500	UN	
14073	APLICADOR HDM 500	UN	
14074	PORTACARCHUDO HIT-CB-500	UN	
14075	PERFIL METALICO 8X4 CMS CAL 18 6 MTS	ML	
14076	TUBO POLIPROPILENO PN 16 PE 100 160 MM	ML	
14077	TEE POLIPORPILENO 6"PE 100 PN 16 160 MM	UN	
14078	CODO 90" POLIPORPILENO 6"PE 100 PN 16 160 MM	UN	
14079	TEE POLIPORPILENO 4"PE 100 PN 16 110 MM	UN	
14080	CODO 90" POLIPORPILENO 4"PE 100 PN 16 160 MM	UN	
14081	CODO 45" POLIPORPILENO 6"PE 100 PN 16 160 MM	UN	
14082	CODO 45" POLIPORPILENO 4"PE 100 PN 16 160 MM	UN	

14083	BRIDA CON ALMA DE ACERO 6"	UN
14084	BRIDA CON ALMA DE ACERO 4"	UN
14085	PORTA BRIDA PE 100 RDE 11 6"	UN
14086	PORTA BRIDA PE 100 RDE 11 4"	UN
14087	REDUCCION EXCENTRICA 4" x 3"	UN
14088	CABEZAL DE PRUEBAS 6" X 3 SALIDAS 2 1/2"	UN
14089	PRACTICABLE DE COMPETICIÓN 'MONTRÉAL' CON MUELLES (NO MON	UN
14090	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL - 200 x 200 x 10 cm	UN
14091	COLCHONETA DE RECEPCION CLASSICO PARA VIGA DE EQUILIBRIO - AI	UN
14092	COLCHONETA DE RECEPCION CLASSICO PARA VIGA DE EQUILIBRIO - AI	UN
14093	TRAMPOLINES DE COMPETICIÓN ULTIMATE - CAMA DE 4 x 4 mm - PR	UN
14094	COLCHONETAS DE SEGURIDAD TRAMPOLINES GRANDES - DIMENSION	UN
14095	PLATAFORMAS DE SEGURIDAD PARA TRAMPOLINES ULTIMATE Y GRAI	UN
14096	Eurotramp Spotting mat, 164x113x14 cm	UN
14097	PLACA DE ESTABILIDAD PARA GRAND MASTER Y MASTER	UN
14098	PLACA DE ESTABILIDAD PARA TRAMPOLINE ULTIMATE	UN
14099	PISTA ACROBATICA 18X2M CON MUELLES 'Montréal' + FOSO Y PISTA E	UN
14100	COLCHONETA DE RECEPCION CLASSICO PARA VIGA DE EQUILIBRIO - AI	UN
14101	BLOQUE DE RECEPCIÓN - COLCHONETA DE CONFORT, MODELO GRAI	UN
14102	CABALLO CON ARCOS DE COMPETICIÓN - CUERO	UN
14103	CABALLO CON ARCOS BAJO - 50 cm	UN
14104	PROTECCIÓN PATAS CABALLOS - EL PAR	UN
14105	PROTECCIÓN PARA CADENAS Y MESAS DE SALTO	UN
14106	COLCHONES RECEPCIÓN ESPECIAL PARA ARCOS - 400 x 200 x 10 cm	UN
14107	COLCHONETA DE RECEPCIÓN PARA ARCOS - 400 x 200 x 20 cm	UN
14108	CHAMPIÑÓN	UN
14109	COLCHONETA PARA CHAMPIÑÓN - 200 x 200 cm	UN
14110	PÓRTICO DE ANILLOS DE COMPETICIÓN AJUSTABLE EN ELASTICIDAD	UN
14111	PÓRTICO DE ANILLAS DE COMPETICIÓN	UN
14112	COLCHONETA DE RECEPCION CLÁSICO PARA VIGA/BARRAS (300 x 200	UN
14113	EDUCANO: Cuerda con mosquetón	UN
14114	BANCO DE MUSCULACIÓN SOBRE PATAS	UN
14115	PLATAFORMA DE ACCESO PARA BARRAS ASIMÉTRICAS Y FIJAS	UN
14116	PLATAFORMA DE ACCESO PIVOTANTE PARA ANILLAS	UN
14117	BLOQUE DE AYUDA Y ACCESO - 100 x 70 x 50 cm	UN
14118	MESA DE SALTO DE COMPETICIÓN 'MONTRÉAL' CON PATA CENTRAL	UN
14119	MESA DE SALTO DE PATA CENTRAL PARA BORDE DE FOSO	UN
14120	PISTA DE IMPULSO PARA COMPETICIÓN - 25 x 1 m	UN
14121	PLACA REALZADA COMPLETA DE COMPETICIÓN FIG PARA SALTO	UN
14122	PROTECCIÓN PARA BASE DE MESA DE SALTO CON PATA CENTRAL	UN
14123	PROTECCIÓN PARA TRAMPOLÍN	UN
14124	COLCHONETA PARA RONDADA CON ANTIDESLIZANTE	UN
14125	TRAMPOLÍN DE COMPETICIÓN DE EJECUCIÓN HARD	UN
14126	TRAMPOLÍN DE COMPETICIÓN DE EJECUCIÓN SOFT	UN
14127	CONJUNTO DE COLCHONETAS PARA SALTO DE COMPETICIÓN	UN
14128	COLCHONETA DE CAÍDA ADICIONAL - MONODENSIDAD	UN
14129	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL - 200 x 200 x 10 cm	UN

14130	MESA DE SALTO DE ESPUMA	UN		
14131	TRAMPOLÍN DOBLE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UN		
14132	TRAMPO TREMP - ESTRUCTURA ELÁSTICA	UN		
14133	BARRAS PARALELAS DE COMPETICIÓN 'LIVERPOOL'	UN		
14134	BARRAS PARALELAS ABATIBLES PARA BORDE DE FOSO	UN		
14135	CONJUNTO DE BARRAS PARALELAS - 4 MÓDULOS	UN		
14136	COLCHONETA CENTRAL ESPECIAL PARA BARRAS PARALELAS	UN		
14137	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA BARRAS	UN		
14138	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA BARRAS PARALELAS	UN		
14139	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA BARRAS	UN		
14140	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA BARRAS POR 2	UN		
14141	COLCHONETA ESPECIAL PARA BARRAS PARALELAS	UN		
14142	TRAMPOLÍN DE COMPETICIÓN SOFT	UN		
14143	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL	UN		
14144	BARRAS PARALELAS BAJAS	UN		
14145	PROTECCIÓN PARA SOLTAR BARRAS PARALELAS	UN		
14146	BARRA FIJA DE COMPETICIÓN 'MONTRÉAL'	UN		
14147	BARRA FIJA DE ENTRENAMIENTO REGULABLE	UN		
14148	CONJUNTO DE COLCHONETAS PARA BARRA FIJA DE COMPETICIÓN	UN		
14149	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL PARA VIGA/BARRAS	UN		
14150	PLATAFORMA DE ACCESO Y DE AYUDA PARA BARRAS ASIMÉTRICAS	UN		
14151	BLOQUE DE AYUDA Y ACCESO - 50 x 50 x 50 cm	UN		
14152	CAJA DE ESPUMA CON FUNDA - 80 x 50 x 18 cm	UN		
14153	PROTECCIONES PARA CAMBIOS DE BARRAS FIJAS	UN		
14154	BARRAS ASIMÉTRICAS DE COMPETICIÓN 'RÍO'	UN		
14155	COLCHONETA DE RECEPCIÓN CLÁSICA PARA VIGA/BARRAS (300 x 200	UN		
14156	COLCHONETA DE RECEPCIÓN CLÁSICA PARA VIGA/BARRAS (200 x 200	UN		
14157	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL PARA VIGA/BARRAS (400 x 2(	UN		
14158	TRAMPOLÍN DE COMPETICIÓN SOFT	UN		
14159	BLOQUE DE AYUDA Y ACCESO - 150 x 60 x 50 cm	UN		
14160	REBOTADOR DOBLE	UN		
14161	PLATAFORMA DE ACCESO Y AYUDA PARA BARRAS ASIMÉTRICAS	UN		
14162	VIGA DE COMPETICIÓN CON PATAS ESTÁNDAR	UN		
14163	VIGA DE EQUILIBRIO BAJA - ALTURA 40 CM	UN		
14164	PAR DE PROTECCIONES DE PATAS DE VIGAS	UN		
14165	COLCHONETA DE RECEPCIÓN CLÁSICA PARA VIGA/BARRAS	UN		
14166	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA VIGA/BARRAS	UN		
14167	COLCHONETA DE RECEPCIÓN CLÁSICA PARA VIGA/BARRAS	UN		
14168	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA VIGA/BARRAS	UN		
14169	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ESPECIAL PARA VIGA/BARRAS	UN		
14170	COLCHONETA DE RECEPCIÓN CLÁSICA PARA VIGA/BARRAS	UN		
14171	COLCHONETA DE RECEPCIÓN CLÁSICA PARA VIGA/BARRAS	UN		
14172	VIGA DE ESPUMA PARA APRENDIZAJE	UN		
14173	PROTECCIÓN ACOLCHADA PARA VIGA DE EQUILIBRIO	UN		
14174	ENSANCHADOR DE VIGA DE EQUILIBRIO EN 'U'	UN		
14175	COLCHONETA CARPETTE MULTIUSOS	UN		
14176	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL PARA VIGA/BARRA	UN		

14177	COLCHONETA DE RECEPCIÓN ADICIONAL	UN		
14178	TRAMPOLÍN DE COMPETICIÓN SOFT	UN		
14179	FOSO GRAN VUELTA	UN		
14180	MINIMONTANTES COMPLETOS PARA BARRAS FIJAS	UN		
14181	BARRA ESTÁNDAR PARA BARRAS FIJAS	UN		
14182	COLCHONETA DE CAÍDA ADICIONAL - MONODENSIDAD	UN		
14183	COLCHONETA ADICIONAL PARA FOSOS DE RECEPCIÓN	UN		
14184	COLCHONETA DE CAÍDA ADICIONAL - MONODENSIDAD	UN		
14185	BLOQUE DE RECEPCIÓN DE ESPUMA	UN		
14186	MAGNESERA GVA	UN		
14187	MAGNESERA PARA PIES	UN		
14188	ANCLAJES CON ZAPATAS SIN RESINA - 16 unidades	UN		
14189	Cartucho de 380 ml de resina (+ boquilla)	UN		
14190	POSTE PARA BARRA DE BALLET	UN		
14191	BARRA PARA BALLET - ELEMENTO DE 1,60 M	UN		
14192	ESPALDERA DE 5 PLAZAS - LONGITUD DE 403 CM	UN		
14193	PISTA DE EJECUCIÓN ENROLLABLE	UN		
14194	FOSO: 86 m² - Espuma entrecruzada, colchoneta superior elástica y pr	UN		
14270	SOPORTE UNIVERSAL CON EXTENSIÓN DE 45 A 70 CM	UN		
14272	ZUNCHO PLÁSTICO DE 1/2 POR 500 MTS	UN		
14273	TRANSFORMADOR BT-BT 400 kVA 460/208V TIPO SECO CLASE H	UN		
14274	LED Street Light KIT SOLAR 60W 9300 lm 12h 4000K IP 66	UN		Z
14275	ARCOS DE FUTBOL 8 MOVILES TIPO CABAÑA	JGO		
14276	ARCOS DE FUTBOL 11 MOVILES TIPO CABAÑA	JGO		
14277	Camara FIJA 360° FISHEYE IP 5 MP	UN		
14278	Domo PanoVu series / Vista Panorámica 360°	UN		
14279	Fuente de Poder	UN		
14280	Montaje Vertical de Pared / Color Plata / Exterior	UN		
14281	PTZ TURBO HD 1080P 25X ZOOM	UN		
14282	INYECTOR Hi-POE	UN		
14283	Adpatador de Montaje en Techo	UN		
14284	Pantalla LCD 46"	UN		
14285	Multiplexor de VideoWall 2x2	UN		
14286	BASE EN MADERA DE CEDRO PARA BARANDA CON DIMENSIONES DE 1	ML		
14287	PASAMANOS EN MADERA CEDRO 7.6CM DE DIAMETRO	ML		
14288	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA EN VIDRIO (8+8 laminando ter	ML		
14289	"CÁRCAMO PLÁSTICO CON REJILLA INTERNA	ML		
14290	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA DUCHAS	GL		
14291	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PISCINA	GL		
14292	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXI	UN		
14293	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXI	UN		
14294	SUMINISTRO DE LOSAS PAVISOL -VEHICULAR, ESPESOR: 0.15M, INCLU	M2		
14295	SUMINISTRO DE LOSAS PAVISOL - PEATONAL, ESPESOR: 0.15M, INCLU	M2		
14296	Luminaria de emergencia tipo aplique 4W/120V-277V 6.000K SYL	UN		
14297	Panel Value led 59,5x 59.5 36W/120V-277V 4.000K	UN		
14298	Luminaria Hérmetica Damp Proff Led 36W/120V-277V 4.000K	UN		
14299	Luminaria lineal Led E0878-HERA-S-T2.5-2800x44x72 mm 100W/120V-	UN		

14300	Luminaria lineal Led E0878-HERA-S-T1-1120x44x72 mm 40W/120V-27	UN		
14301	Luminaria lineal Led E0878-HERA-S-T1-1680x44x72 mm 64W/120V-27	UN		
14302	Bala cilindro E0654-KT6617-LV-24W-4K SOB/DESC 100V-240V	UN		
14303	Bala E0654-KT6617-LV-24W-4K INC 100V-240V	UN		
14304	Bala cilindro E0654-KT6617-LV-12W-4K SOB/DESC 100V-240V	UN		
14305	Bala E0654-KT6617-LV-12W-4K INC 100V-240V	UN		
14306	Luminaria HIGH BAY STIL LED SLIM 70W 5000K DESC 120V-277V	UN		
14307	Proyector HIGH BAY STIL LED 3-G 90° 320W 4000K DESC 120V-277V	UN		
14308	Proyector STIL LED SPORT ARENA 3-G 640W 4000K DESC 120V-277V	UN		
14309	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZ	ML		
14310	PEGUE DE DEMARCACION, SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA, INCLU	ML		
14311	LED Señalizador de emergencia Multiproposito 1W S2, 100-240V	UN		
14312	Aplique de pared 12W 5000K WL347 IP65 100-130V	UN		
14313	SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL 150 Gr	UN		
14314	FAVIGEL X 25 KILOS	UN		
14315	TERMINAL CLAMP RANGE 19-36 MM	UN		
14316	TROQUEL SENCILLO PARA CANALETA 120X50 mm	UN		
14317	CABLE CU AISLADO LSZH NO 2	ML		
14318	CABLE CU DESNUDO NO 2	ML		
14319	CABLE CU DESNUDO NO 1/0	ML		
14320	CABLE CU DESNUDO NO 4/0	ML		
14321	CABLE AL AISLADO LSZH NO 250	ML		
14322	CAJA METALICA DE PASO 100x100x40cm	UN		
14323	TERMINAL TIPO CODO 185mm2	UN		
14324	GRAMA CURLY MONOFIL. 14MM 5/16 750 G/M2 COLOR + 4 LOGOS - S	M2		
14325	TERMINAL TIPO PALA NO 1/0	UN		
14326	BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO 300X80 mm	ML		
14327	TEE PARA DUCTO PORTACABLE 30CM	UN		
14328	PROTECCION TIPO INDUSTRIAL 3X1250A(875-1250A)	UN		
14329	TOMA DOBLE TIARRA AISLADA 15A CON CAJA PARA MONTAJE EN PISO	UN		
14330	CORAZA LT 1Ø1¼"	ML		
14331	CORAZA LT 1Ø3/4"	ML		
14332	CONECTOR RECTO PARA CORAZA LT 1Ø3/4"	UN		
14333	CONECTOR RECTO PARA CORAZA LT 1Ø1¼"	UN		
14334	CONMUTADOR MANUAL PARA BYPASS TETRAPOLAR 3 POSICIONES 3x	UN		
14335	Coraza Americana 3/4"	ML		
14336	Batería 12V 18 AH	UN		
14337	Batería 12V 7 AH	UN		
14338	Conector Coraza Americana 3/4"	UN		
14339	Transformador de Marco Abierto. Voltaje de salida: 24 o 28 V C.A. /18	UN		
14340	Disco Duro 8 TB	UN		
14341	Botón de emergencia con enclavamiento	UN		
14342	Detector de apertura magnéticos de Montaje Oculto, Para circuitos N.	UN		
14343	Barrera de acceso peatonal Bidireccional con brazo abatible	UN		
14344	Barrera de Acceso peatonal para personas con movilidad reducida, En	UN		
14345	KIT de Fuente de Alimentación 12V 10 AMP y 8 Salidas.	UN		
14346	TRANSFORMADOR FUENTE	ML		

14347	LECTOR ENROLADOR DE HUELLA	UN		
14348	Lector Codigo de Barras	UN		
14349	Camara web	UN		
14350	Cable Utp Cat 5e	UN		
14351	MONITOR DE 34"	UN		
14352	Gabinete Rack de Pared Tapas Laterales Removibles de 9U con Puerta	UN		
14353	Multitoma Horizontal de 8 entradas NEMA 5-15R Polo aislado a tierra	UN		
14354	Rack de 45U Cal 16 con puertas desmontables y laterales desmontab	UN		
14355	SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT 2 PUERTOS SFP POE 370W	UN		
14356	SWITCH 16 PUERTOS GIGABIT POE 240W 802 3AF	UN		
14357	Switch Administrable PoE con 8 puertos Gigabit PoE 120w	UN		
14358	" i7- 12700k 3.6GHz a 5.0GHz. Memoria: 8GB (1x8GB) DDR5 hasta 440	UN		
14359	Bandeja cablofil 100x65mm	ML		
14360	CABLE CU DESNUDO NO 6	ML		
14361	Panel principal de incendio	UN		
14362	Modulo RS232 comunicación	UN		
14363	TARJETA DE LAZO	UN		
14364	CABLE DE INTEGRACIÓN	UN		
14365	Anunciador Remoto de 40 caracteres	UN		
14366	Gabinete de Anunciador Remoto	UN		
14367	Fuente NAC	UN		
14368	Modulo Monitor	UN		
14369	Modulo de Control	UN		
14370	Modulo ZAM	UN		
14371	Detector de Gas Metano y Propano 12-24 VAC o VDC	UN		
14372	Sensor de Haz Proyectado Emisor/Receptor	UN		
14373	NVR DE 16 CANALES 12 MP 4K	UN		
14374	Bandeja porta equipos	UN		
14375	CELDA DE MEDIDA MT	UN		
14376	TRANSFERENCIA AUTOMATICA OTM 250 A / 460 V PARA SISTEMA CON	UN		
14377	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1250 A / 460 V REGULABLE	UN		
14378	CAJA PARA PROTECCIÓN INDUSTRIAL HASTA 125 A	UN		
14379	SISTEMA DE CALENTAMIENTO MODULAR EN CASCADA INTELIGENTE IN	GL		
14380	CAJA TIPO INTEMPERIE 10X10 cm	UN		
14381	CABLE Cu SOLDADOR NO 250	ML		
14382	Perforación Mecánica por Rotación en Roca de 0 a 30m	ML		
14383	MUTLITOMA DE 6 SALIDAS CON SUPRESOR DE PICOS	UN		
14384	UNION PVCP 8" SCH 40	UN		
14385	CODO PVCP 8" SCH 40	UN		
14386	TEE PVCP 8" SCH 40	UN		
14387	TUBO POLIPROPILENO PN 16 PE 100 100 MM	ML		
14388	Botón pánico N.C. con llave para rearmar.	UN		
14389	Sirena de Intrusión	UN		
14390	BANDEJA DE FIBRA OPTICA	UN		
14391	MODULO ADAPTADOR DE FIBRA OPTICA 12 H	UN		
14392	CONECTORES LC	UN		
14393	PATCH CORD FIBRA ÓPTICA LC-LC 2MTS	BTO		

14394	PATCH CORD 3 MTS CAT 6A	UN		
14395	TERMINAL CAT 6A	UN		
14396	CERTIFICACION DE ENLACE DE FIBRA	UN		
14397	BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO 300X80 mm	ML		
14398	BANCO DE CONDENSADORES 90KVAR SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN		
14399	BANCO DE CONDENSADORES 30KVAR SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN		
144	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG		
14400	CAJA TIPO INTEMPERIE 30X30 cm	UN		
14401	CONMUTADOR / TRANSFERENCIA MANUAL TETRAPOLAR 3x80A	UN		
14402	TRANSFORMADOR BT-BT 150 kVA 460/208V TIPO SECO CLASE H	UN		
14403	TRANSFORMADOR 1000KVA (11400V/460/208V) TIPO SECO CLASE F IN	UN		
14404	REFLECTOR EXTERIOR -100W- 5K IP65 100-265 V	UN	E	
14405	REFLECTOR EXTERIOR -50W- 5K IP65 100-265 V	UN	E	
14406	POSTE SENDERO 35 o 50W 4000K IP54 120-277 V	UN	F	
14407	POSTE METÁLICO 8 M TUBO 4" - 2 BRAZOS 1 M TUBO 1 1/2"	UN	3	
14408	4x500W, switchable to 2x1000W at 100V line DSP	UN		
14409	8 mono+2 stereo audio mixer with 48V DC phantom power	UN		
14410	Micrófono inalámbrico de alto desempeño UHF 600-900MHz	UN		
14411	200W Line array speaker	UN		
14412	Tuberia Emt de 3/4	UN		
14413	Cable Speker 2x16	UN		
14414	ACCESS POINT INDOR	UN		
14415	KIT DE MONTAJE	UN		
14416	ACCESS POINT OUTDOOR	UN		
14417	8 In 8 out DSP audio processor,with AFC, AEC, ANS,	UN		
14418	Bandeja cablofil 150x65mm	ML		
14419	Bandeja cablofil 200x65mm	ML		
14420	Soporte a Techo para Bandeja Portacable Tipo Malla	UN		
14421	Software CCTV	UN		
14422	Controladora de acceso para 4 puertas, comunicación TCP/IP y RS232	BTO		
14423	TRANSFORMADOR CONTROLADORA	UN		
14424	Lectora Dual Biométrica y Proximidad (125kHz EM, HID Prox & 13.56M	UN		
14425	FUENTE LECTORA BIOMETRICA	UN		
14426	Cerradura electro magnética de 300 libras. 12 VDC;	UN		
14427	soporte Z de fijacion	UN		
14428	UNION GALV IMC 1"	UN		
14429	CURVA GALV IMC 2"	UN		
14430	ACCESO VERTICAL TIPO ESCALERA DE GATO INCLUYE LINEA DE VIDA V	UN		
14431	JUNTA SISMICA FLEXOMETALICA 2-1/2" LARGO (80-100) CM	UN		
14432	JUNTA SISMICA FLEXOMETALICA 3" LARGO (80-100) CM	UN		
14433	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ESTRUCTURAL PARA TERRAZA	ML		
14434	SWITCH CORE 24P SFP Y 4 PUERTOS 10/100/1000	UN		
14435	SFP 1G	UN		
14436	PRUEBA DE AISLAMIENTO VLF 15 Kv 96m	UN		
14437	OMNIVISTA CIRRUS	UN		
14438	Micrófono inalámbrico de alto desempeño UHF 600-900MHz, con 1 tr	UN		
14439	Wall speaker; 10/20/40W/100V, OFF 60W at 8ohm; IP 66 water proof,	UN		

14440	18 sub woofer at 1000w 8 ohm	UN		
14441	15 inch subwoofer	UN		
14442	TUBERIA PVCP 8" SCH 40	ML		
14443	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO RECTANGULAR EN LAMINA GALV	M2		
14444	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO RECTANGULAR - LAMINA GALVA	M2		
14445	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO RECTANGULAR - LAMINA GALVA	M2		
14446	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO RECTANGULAR - LAMINA GALVA	M2		
14447	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO CIRCULAR PUNTEADO - LAMINA	M2		
14448	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO CIRCULAR GRAFADO - LAMINA G	M2		
14449	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO CIRCULAR GRAFADO - LAMINA	M2		
14450	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO CIRCULAR GRAFADO - LAMINA	M2		
14451	SUMINISTRO MATERIAL PARA DUCTO CIRCULAR GRAFADO - LAMINA	M2		
14452	SUMINISTRO CHAQUETA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	UN		
14453	SUMINISTRO REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46"	UN		
14454	SUMINISTRO DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03	UN		
14455	SUMINISTRO DE UNIDAD PAQUETE DX 92 TR - 50.000 CFM; UPAQ-01/	UN		
14456	SUMINISTRO SENSOR VOC SALIDA 0-10V	UN		
14457	SUMINISTRO SENSOR HUMEDAD EN DUCTO SALIDA 0-10V	UN		
14458	Class D Mixer Amplifier with Audio Sources 350W @ 100v	UN		
14459	Software de Acceso	UN		
14460	TUBO CONDUIT GALV IMC 2"	UN		
14461	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA EN VIDRIO (8+8 laminando ten	ML		
14467	CERTIFICACIÓN FIFA GRAMA	UN	F	
14468	CANALETAS BASHTO X-100	UN		
14469	CANOA C1 FIGHTER 1000 Río 2016	UN		
14470	ANTIFAZ HANDI LIFE SPORT	UN		
14471	PLANTA ELÉCTRICA 1000 KVA - 460/266V - CABINA INSONORA	UN		
14472	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA JUEGO MUL	UN		
14473	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE TEFLON PARA SALTARIN	UN		
14474	SUMINISTRO INSTALACION DE REPARACION PIEZA DESLIZADERO TUBU	UN		
14475	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO EN MADERA ENT	UN		
14476	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLUCION SOLAR INDI	UN		
14477	MESON DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1,80 X 0,52 (SUM. + INST	LB		
14478	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BANCAS DEL ÁREA TÉCN	UN		
14479	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA DESLIZADERO TUBULAR EN POL	UN		
14480	SUMINSTRO E INSTALACION DE CUERDA RECUBIERTA EN CAUCHO TER	UN		
14481	DESMONTE, SUMINSITRO E INSTALACION DE BRAZO CON ASIENTO, M	UN		
14482	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PERFIL RECTAN	KG		
14483	ANDAMIO CERTIFICADO TORRE - 12M - BASE 2.07x2.07 M PLANA (SIN	MES		
14484	ANDAMIO CERTIFICADO TORRE - 12M - BASE 2.07X2.07 M RODANTE C	MES		
14485	CALICATAS DE CIMENTACIÓN / APIQUES	UN		
14487	COMPRESIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO 2"-2 1/2"-3"-4"-6"	UN		
14488	ENSAYO CON ESCLEROMETRO (POR ELEMENTO)	UN		
14489	ENSAYO CON DETECTOR DE METALES (FERROSCAN) POR ELEMENTO	UN		
14490	REGATAS PARA INSPECCION DE CIMENTACION (60X60CM)	UN		
14491	LAVADO E INSPECCION RED ALCANTARILLADO CCTV NORMA NSC058 c	UN		
14492	PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1 (E.G.12;E.E.8) - 1.501 SM	MES		

14493	PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1 (E.G.12;E.E.5) - 1500 SM	MES		
14494	PROFESIONAL ESPECIALISTA (II) CATEGORÍA 2 (E.G.10;E.E.4) - 1500 SM	MES		
14495	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.6) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES		
14496	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.3) - 1500 SMMLV - SIN PREST.	MES		
14497	PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.2) - 1500 SMMLV - SIN PREST.	MES		
14498	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.2) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES		
14499	PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (E.G.2;E.E.1) - 1.501 y 1500 SMMLV - SIN P	MES		
14502	EXCAVACIÓN PILOTE TIPO KELLY 24.5 MPA D=50 L=33 - 35	ML		
14503	BUJE Ø1"-Ø1/2" CPVC	UN		
14504	ACOPLE RANURADO FLEXIBLE: DIAM=Ø6"	UN		
14505	NIPLE PASA MURO DE 4"	UN		
14506	NIPLE PASA MURO DE 3"	UN		
14507	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA: DIAM= Ø6x4"	UN		
14508	ACCESORIO ROSCADO REDUCCIÓN COPA: DIAM= Ø1½"x1¼"	UN		
14509	ACCESORIO BRIDADO REDUCCIÓN EXCÉNTRICA: DIAM= Ø6x5"	UN		
14510	ACCESORIO SOLDADO TAPÓN: DIAM= Ø4"	UN		
14511	ACCESORIO RANURADO TEE MECÁNICA: DE Ø6" HASTA Ø2½"	UN		
14512	VALVULA CHEQUE RANURADA: DIAM= Ø6"	UN		
14513	SOPORTE TIPO PERA UL/FM: DIAM= Ø4"	UN		
14514	ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT RESPUESTA ESTANDAR (K=5,6) TEM	UN		
14515	ROCIADOR AUTOMATICO UPRIGHT RESPUESTA ESTANDAR (K=5,6) TEM	UN		
14516	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 6"	UN		
14517	RELE CON CONTROL INTEGRADO POR HORARIOS	UN		
14518	PISO BALDOSA GRANO NEGRO GRANO 1-2-PULIDO	UN		
14519	FACHADA METÁLICA MICROPERFORADA MINIWAVE O SIMILAR	M2		
14520	TELEDUCHA ALUVIA	UN		
14521	TAZA ADRIATICA SUMINISTRO + GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN		
14522	LAVAMANOS CORRIDO DE 1,4 M	UN		
14523	LAVAMANOS CORRIDO DE 1,45 M	UN		
14524	LAVAMANOS CORRIDO DE 1,8 M	UN		
14525	LAVAMANOS CORRIDO DE 2,1 M	UN		
14526	BORDILLO EN CONCRETO DE 15 CM	UN		
14527	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR	UN		
14528	SANITARIOS "MONTECARLO"- GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN		
14529	BARANDA EN RAMPA	ML		
14530	BARANDA ESCALERA DE EMERGENCIA	ML		
14531	LAVAPLATOS SUBMONTAR SATINADO 59 X 46CM ACERO INOXIDABLE	UN		
14532	FACHADA GEOCLAD DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	M2		
14533	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SANDWICH TIPO PANEL CO	M2		
14534	CUBIERTA, EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE, DE LA SE	M2		
14535	SAUNA 1	UN		
14536	SAUNA 2	UN		
14537	ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL CON GRIFERIA PUSH	UN		
14538	LAVAMANOS CON PEDESTAL ALUVIAL	UN		
14539	BRAZOS LAV. FREE MAMPOSTERIA EN CAJA	UN		
14540	LADRILLO BLOQUE N°6	UN		
14541	BARANDAL EN VIDRIO LAMINADO CRUDO + RODAMANOS EN ALUMIN	ML		

14542	BARANDAL EN ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO LAMINADO + PERFILERIA	ML		
14543	EQUIPO AGUA POTABLE (2 BOMBAS 100% C/U)	UN		
14544	EQUIPO EYECTORES VACIADO TANQUE AGUAS LLUVIAS (2 BOMBAS 10	UN		
14545	BOMBA 1 AGUA CALIENTE	UN		
14546	BOMBA 2 AGUA CALIENTE	UN		
14547	BOMBA 3 AGUA CALIENTE	UN		
14548	JUNTA ESTRUCTURAL	UN		
14549	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA INTUMESCENTE POR KG DE	KG		
14551	LOSETA GUIA PREFABRICADA MISMO COLOR DE ADOQUIN DIMENSIOI	ML		
14552	ESCALERA DE GATO CON LINEA DE VIDA CUBIERTA METALICA, ACABAI	ML		
14553	EQUIPO CERTIFICADO PARA VIGAS	UN		
14554	SUMINISTRO E INTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DE C	ML		
14555	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE RE	M2		
14556	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOTERO EN CUBIERTA DE LÁMINA LIS	ML		
14557	TUBERIA POLIPROPILENO 3"	ML		
14558	VALVULA FLOTADOR ROSCADA D=2"	UN		
14559	VALVULA FLOTADOR ROSCADA D=1"	UN		
14560	UNIÓN ANTIVIBRATORIA 3"	UN		
14561	VALVULA_REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ø3"-ø2"	UN		
14562	TUBERÍA ACERO CARBÓN (ASTM A795 GRADO A O B)/ ENRUTAMIENTO	ML		
14563	TUBERÍA ACERO CARBÓN (ASTM A795 GRADO A O B)/ ENRUTAMIENTO	ML		
14564	ACCESORIO RANURADO CODO: 90º DIAM= Ø6"	UN		
14565	ACCESORIO ROSCADO CODO: 90º DIAM= Ø1¼"	UN		
14566	VALVULA CHEQUE ROSCADA: DIAM= Ø1¼"	UN		
14567	VALVULA ANGULAR PARA PRUEBAS: DIAM= Ø2½"	UN		
14568	VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR: DIAM= Ø4"	UN		
14569	VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR: DIAM= Ø6"	UN		
14570	VALVULA OS&Y ROSCADA: DIAM= Ø1½"	UN		
14571	VALVULA OS&Y UNIÓN BRIDA: DIAM= Ø6"	UN		
14572	VALVULA DE ALIVIO UNIÓN BRIDA: DIAM= Ø4"	UN		
14573	ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT RESPUESTA ESTANDAR (K=11,2) TE	UN		
14574	ROCIADOR AUTOMATICO UPRIGHT RESPUESTA ESTANDAR (K=11,2) TE	UN		
14575	TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 DIAM= 1¼"	ML		
14576	TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 DIAM= 2"	ML		
14577	ACCESORIO ROSCADO REDUCCIÓN COPA DIAM= 1x3/4"	UN		
14578	ACCESORIO ROSCADO REDUCCIÓN COPA DIAM= 1¼x1"	UN		
14579	ACCESORIO ROSCADO REDUCCIÓN COPA DIAM= 1½x1¼"	UN		
14580	STRAP DIAM= DE Ø3" A Ø1¼"	UN		
14581	ACCESORIO RANURADO TAPÓN DIAM= 1¼"	UN		
14582	ACCESORIO RANURADO TAPÓN DIAM= 1½"	UN		
14583	ACCESORIO RANURADO TAPÓN DIAM= 2"	UN		
14584	ACCESORIO RANURADO TAPÓN DIAM= 2½"	UN		
14585	ACCESORIO RANURADO TAPÓN DIAM= 4"	UN		
14586	ACCESORIO RANURADO TAPÓN DIAM= 6"	UN		
14587	ACCESORIO RANURADO TEE DIAM= 1¼"	UN		
14588	ACCESORIO ROSCADO TEE DIAM= 1"	UN		
14589	ACCESORIO RANURADO TEE MECÁNICA: DE Ø6" HASTA Ø2½"	UN		

14590	GABINETE BOMBEROS DIAM= 1½"	UN		
14591	TOMA PARA BOMBEROS DIAM= 2½"	UN		
14592	SIAMESA 4" X 2.1/2" X 2.1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	UN		
14593	VÁLVULA ANGULAR DE DRENAJE Ø1¼" + SENSOR DE FLUJO DIAM= Ø2	UN		
14594	CHEQUE RANURADA RISER DIAM= 2½"	UN		
14595	VALVULA DE PRUEBA (ITC) DIAM= 1¼"	UN		
14596	SOPORTES ANTISISMICOS LATERAL DIAM= 2½"	UN		
14597	SOPORTES ANTISISMICOS LATERAL DIAM= 3"	UN		
14598	SOPORTES ANTISISMICOS LATERAL DIAM= 4"	UN		
14599	SOPORTES ANTISISMICOS LATERAL DIAM= 6"	UN		
14600	SOPORTES ANTISISMICOS LONGITUDINAL DIAM= 2½"	UN		
14601	SOPORTES ANTISISMICOS LONGITUDINAL DIAM= 3"	UN		
14602	SOPORTES ANTISISMICOS LATERAL DIAM= 4"	UN		
14603	SOPORTES ANTISISMICOS LONGITUDINAL DIAM= 6"	UN		
14604	SOPORTES ANTISISMICOS 4 VIAS DIAM= 1½"	UN		
14605	SOPORTES ANTISISMICOS 4 VIAS DIAM= 2½"	UN		
14606	NIPLE PASA MURO DE 1 1/4"	UN		
14607	DAMPERS DE BALANCEO - 10"X10"	UN		
14608	REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - 6"X6"	UN		
14609	REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - 12"X12"	UN		
14610	REJILLA TIPO LOUVER RTLV - TAMAÑO 1 - 12"X12"	UN		
14611	REJILLA TIPO LOUVER RTLV - TAMAÑO 2 - 14"X6"	UN		
14612	REJILLA TIPO LOUVER RTLV - TAMAÑO 3 - 22"X12"	UN		
14613	REJILLA TIPO LOUVER RTLV - TAMAÑO 4 - 24"X10"	UN		
14614	AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE 1"	UN		
14615	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA Ø4" CAST IRON PN16 FLANGED GA	UN		
14616	VENTILADOR centrifugo en línea - TIPO 1 - VE-01	UN		
14617	VENTILADOR centrifugo en línea - TIPO 2 - VE-02	UN		
14618	VENTILADOR centrifugo en línea - TIPO 3 - VE-04	UN		
14619	VENTILADOR centrifugo en línea - TIPO 4 - VS-01	UN		
14620	VENTILADOR helicocentrifugo - TIPO 1 - VE-03	UN		
14621	VENTILADOR individual - TIPO 1 - CFP-01	UN		
14622	VENTILADOR individual - TIPO 2 - CFP-02	UN		
14623	VENTILADOR individual - TIPO 3 - CFP-03	UN		
14624	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 20"x20"	UN		
14625	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 10"x10"	UN		
14626	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 14"x14"	UN		
14627	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 18"x16	UN		
14628	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR centrifugo en linea - TI	UN		
14629	LUMINARIA PARA POSTE METÁLICO DE POTENCIA 20,2W	UN		
14630	LUMINARIA PARA POSTE METÁLICO DE POTENCIA 39,3W	UN		
14631	LUMINARIA PARA POSTE METÁLICO DE POTENCIA 57,7W	UN		
14632	LUMINARIA PARA POSTE METÁLICO DE POTENCIA 68,2W	UN		
14633	LUMINARIA PARA POSTE METÁLICO DE POTENCIA 111W	UN		
14634	LUMINARIA PARA POSTE METÁLICO DE POTENCIA 157,4W	UN		
14635	(P-01) Puerta en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pintura E	UN		
14636	(P-02) Puerta en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pintura E	UN		

14637	(P-03) Puerta en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pintura E	UN		
14638	(P-04) Puerta corrediza en lámina metálica Cold Rolled con acabado en	UN		
14639	(P-06) Puerta Doble en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pi	UN		
14640	(P-08) Puerta Doble en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pi	UN		
14641	(P-11.) Puerta Doble en lámina metálica Cold Rolled con acabado en P	UN		
14642	(P-09) Puerta Doble en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pi	UN		
14643	(P-10) Puerta Doble en lámina metálica Cold Rolled con acabado en Pi	UN		
14644	(P-07) Puerta Doble cortafuego con resistencia al fuego de 180 minuto	UN		
14645	(P-05) Puerta cortafuego con resistencia al fuego de 180 minutos certi	UN		
14646	(P-13) Puerta enrollable comercial cortina fabricada en fleje plano galv	UN		
14647	(P-14) Puerta enrollable comercial cortina fabricada en fleje plano galv	UN		
14648	(P-15) Puerta enrollable comercial cortina fabricada en fleje plano galv	UN		
14649	V1 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14650	V2 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14651	V3 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14652	V4 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14653	V5 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14654	V6 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14655	V7 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14656	V8 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14657	V9 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUN	UN		
14658	V10 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14659	V11 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14660	V12 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14661	V13 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14662	V14 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14663	V15 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14664	V16 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14665	V17 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14666	V18 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14667	V19 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14668	V20 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14669	V21 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14670	V22 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14671	V23 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14672	V24 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14673	V25 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14674	V26 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGUI	UN		
14675	V-27 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚ	UN		
14676	V-28 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚ	UN		
14677	V-29 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚ	UN		
14678	V-30 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚ	UN		
14679	V-31 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚ	UN		
14680	V-32 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚ	UN		
14681	V-33 REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚN	UN		
14682	V-34 REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE SEGÚN	UN		
14683	CABLE CU DESNUDO NO 14	ML		

14684	INTERRUPTOR TOTALIZADOR 3X40A 15 KA A 120/240V	UN		
14685	INTERRUPTOR TOTALIZADOR 3X50A 15 KA A 120/240V	UN		
14686	CURVA PVC DE 3"	UN		
14687	UNION PVC 3"	UN		
14688	TUBO CONDUIT PVC DE DE 4"	ML		
14689	REFLECTOR LED 300W	UN		
14690	AVISO LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA	UN		
14691	CORAZA 1/2" CON REVESTIMIENTO EN PVC	ML		
14692	TERMINAL TIPO PALA CABLE # 8 AWG	UN		
14693	CABLE CU AISLADO LSZH NO 250 KCMIL	ML		
14694	TERMINAL TIPO PALA CABLE # 1/0 AWG	UN		
14695	CURVA EMT 1 1/4"	UN		
14696	CURVA EMT 1 1/2"	UN		
14697	BREAKER TOTALIZADOR 400	UN		
14698	BORNA BIMETAL 35KV 1/0 H3/8"	UN		
14699	BORNA BIMETAL 35KV 2 H5/16"	UN		
14700	CABLE DE COBRE AISLADO NO 350 MCM METRO	ML		
14701	CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4 AWG	ML		
14702	BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO 500 mmx100 mm	ML		
14703	TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 DIAM= 2½"	ML		
14704	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 1 1/4"	UN		
14705	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 1 1/2"	UN		
14706	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 2"	UN		
14707	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 2½"	UN		
14708	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 3"	UN		
14709	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 4"	UN		
14710	ACOPLE RANURADO RIGIDO DIAM= 6"	UN		
14711	ACCESORIO RANURADO CODO 90º DIAM= 1¼"	UN		
14712	ACCESORIO RANURADO CODO 45º DIAM= 1¼"	UN		
14713	ACCESORIO RANURADO CODO 45º DIAM= 2½"	UN		
14714	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 2x1½"	UN		
14715	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 2½x1¼"	UN		
14716	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 2½x1½"	UN		
14717	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 2½x2"	UN		
14718	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 3x2½"	UN		
14719	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 4x2½"	UN		
14720	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 4x3"	UN		
14721	ACCESORIO RANURADO REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DIAM= 6x4"	UN		
14722	ACCESORIO ROSCADO REDUCCIÓN COPA DIAM= 1x½"	UN		
14723	CAMILLA DE TRATAMIENTO O REHABILITACIÓN CON BARANDILLAS	UN		
14724	LOCKER DE 3 PUESTOS	UN		
14725	SILLA CHAIR MULTI PURPOSE	UN		
14726	SILLAS CHAIR - TASK ARMS	UN		
14727	SILLAS DE ESCRITORIO CON BRAZOS AJUSTABLES	UN		
14728	SILLA EAMES FRANCESA	UN		
14729	MUEBLES MESAS PLANK MART MESA REDONDA	UN		
14730	SILLÓN GRAND REPOS Y TABURETE OTOMANO	UN		

14731	ESCRITORIO DE OFICINA	UN		
14732	MESA DE JUNTAS	UN		
14733	SILLA DE RUEDAS	UN		
14734	MESA RECTANGULAR	UN		
14735	SILLAS DE OFICINA FRITZ HANSEN PEQUEÑA JIRAFA	UN		
14736	MUEBLES SILLONES FRITZ-HANSEN	UN		
14737	MUEBLES SALVATORI MESA DRITTO CAFÉ	UN		
14738	ESCRITORIO	UN		
14739	SILLA OFICINA	UN		
14740	SILLAS CHAIR - TASK ARMS SIN APOYABRAZOS	UN		
14741	SILLAS CADEIRAS LINHA 43	UN		
14742	MUEBLES SOFÁS TOM DIXON WINGBACK MICRO SOFÁ TAPICERÍA	UN		
14743	BAFLE SATÉLITE 10 150WTS	UN		
14744	BAFLE SATÉLITE DE 40WTS 100V TAP 40/20/10W	UN		
14745	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE ALTO DESEMPEÑO UHF 600-900MHZ,	UN		
14746	PROGRAMMABLE MP3 TIMER WITH 4GB BUILT-IN MEMORY	UN		
14747	DSP SYSTEM PROCESSOR 4-IN X 4-OUT PLUS DANTE	UN		
14748	POWER AMPLIFIER, 4*60W CLASS D, 100V LINE	UN		
14775	SEÑAL - ESTÁNDAR DOBLE (PROHIBICIÓN): 20 cm de ancho x 32,5 cm d	UN		
14776	SEÑAL - AVISOS (TIPO 1 Dimensiones: 100 cm de ancho x 24,5 cm de a	UN		
14777	SEÑAL - AVISOS (TIPO 2) Dimensiones: 46,5 cm de ancho x190 cm de a	UN		
14778	SEÑAL - AVISOS (TIPO 3) Dimensiones: 220 cm de ancho x 38 cm de alt	UN		
14779	SEÑAL REGLAMENTARÍA- EVACUACIÓN, CONDICIÓN SEGURA, SALIDA I	UN		
14780	SEÑAL - EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO: 35 cm de ancho x 46,7	UN		
14781	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	UN		
14782	CHALECO REFLECTIVO EN TELA._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1	UN		
14783	POLISOMBRA 47% (4x100m)	UN		
14784	PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9"	KG		
14785	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN		
14786	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN		
14787	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z	UN		
14788	PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA	UN		
14789	CONECTORES DE RESORTE CABLES NO 22-12	UN		
14790	INTERRUPTOR TRIPOLAR AJUSTABLE 63 A CORRIENTE NOMINAL 30 A	UN		
14791	INTERRUPTOR TOTALIZADOR 3x70 -15 A 120/240 V	UN		
14793	INTERRUPTOR TRIPOLAR AJUSTABLE 100 A -CORRIENTE NOMINAL 100	UN		
14794	INTERRUPTOR CORTACIRCUITOS MAGNETICO 3X150 A 15K 120/240 T	UN		
14795	INTERRUPTOR AJUSTABLE 3X250 A _ NOMINAL 200 25 KA 120/240 V	UN		
14796	BRIDA PVC 3"	UN		
14797	BRIDA PVC 2"	UN		
14798	BRIDA PVC 1 1/2"	UN		
14799	BUJE PVC 1.1/2"X3/4"	UN		
14800	BUJE 1-1/2" X 1/2” PVC	UN		
14801	BRIDA PVC 2 1/2"	UN		
14802	BRIDA ROSCADA DE ACERO 4"	UN		
14803	SEMICODO POLIPROPILENO 3"	UN		
14804	ADAPTADOR LIMPIEZA PVC-S 6"	UN		

14805	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 3	UN		
14806	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN		
14807	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN		
14808	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES._(Según Apénd	UN		
14809	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLICERINADO, CON PE	UN		
14810	INTERRUPTOR AJUSTABLE 3X630A INOMILAN: 400 A Y 35 KA A 120/24	UN		
14811	UNION PVC 4"	UN		
14812	MOLDE PARA UNIÓN TIPO T PARA CABLE 1/0	UN		
14813	AVISO DE PREVENCIÓN RECTANGULAR QUE INDIQUE"MANTENGA SU	UN		
14814	AVISO DE PREVENCIÓN TRIANGULAR SEGÚN RETIE "CLASIFICACIÓN Y C	UN		
14815	PUNTA DE CAPTURA TIPO 120/A PARA RD 8-10 MM	UN		
14816	UPS DE 20 KVA CON MÓDULOS EXPANSIBLES DE 5KVA	UN		
14817	FEILO SYLVANIA P24359 LED HERMETICA50W DL	UN		
14818	UNIÓN TIPO T PARA CABLE 8	UN		
14819	UPS 2416 POWER SUPPLY 24V/6A NAC SYNC	UN		
14820	PANEL DE CONTROL "PANEL CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS" C	UN		
14821	PULSADOR MANUAL COD EL0355	UN		
14822	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA RACK TGB)+ LAMINA DE TIERRA MICRO	UN		
14823	CONECTORES FIBRA OPTICA LC	UN		
14824	UNIÓN TIPO T PARA CABLE 2/0	UN		
14825	ELECTRO IMAN CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 V Y 1,5 A	UN		
14826	CABLE AL AISLADO LSZH NO 3/0	ML		
14827	TERMINAL TIPO PALA CABLE # 350 AWG	UN		
14828	CAJA DE PASO 10X10 PVC	UN		
14829	PROTECTOR PARA PULSADOR DE EMERGENCIA CON ESPACIADOR STI	UN		
14830	KIT DE GUAYAS	UN		
14831	RIEL CHANEL	ML		
14832	TERMINAL SH 40 3/4"	UN		
14833	CELDA AE319	UN		
14834	BREAKER 3X600 AMP	UN		
14835	CTS 600/5 AMP	UN		
14836	DIAGONALES METALICAS	UN		
14837	CRUCETA METALICA	UN		
14838	COLLARINES	UN		
14839	BORNA BIMETAL 35KV 2/0 H3/8"	UN		
14840	BORNA BIMETAL -35KV 250 H1/2"	UN		
14841	BORNA BIMETAL -35KV 3/0 H1/2"	UN		
14842	BORNA BIMETAL -35KV 350 H1/2"	UN		
14843	BORNA BIMETAL -35KV 4 H5/16"	UN		
14844	BORNA BIMETAL -35KV 6 H/14"	UN		
14845	BORNA CU ESTAN -35KV 3/0 H1/2"	UN		
14846	BORNA CU ESTAN -35KV 350 H1/2"	UN		
14847	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 1/0	UN		
14848	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 2	UN		
14849	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 2/0	UN		
14850	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 250	UN		
14851	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 3/0	UN		

14852	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 350	UN		
14853	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 4	UN		
14854	CONECTOR TUBULAR BIMETAL -35KV 6	UN		
14855	CONECTOR TUBULAR CU ESTAN -35KV 2	UN		
14856	CONECTOR TUBULAR CU ESTAN -35KV 2/0	UN		
14857	CONECTOR TUBULAR CU ESTAN -35KV 250	UN		
14858	CONECTOR TUBULAR CU ESTAN -35KV 3/0	UN		
14859	CONECTOR TUBULAR CU ESTAN -35KV 350	UN		
14860	CONECTOR TUBULAR CU ESTAN -35KV 4	UN		
14862	UNION POLIETILENO 1"	UN		
14863	CALENTADOR DE PASO ELECTRICO (10LPM)	UN		
14864	TEE MECANICA RANURADA 2"X1.1/4"	UN		
14865	TAPON MACHO HG 1"	UN		
14866	TUBERIA DE COBRE DE 2"	ML		
14867	COPA ACERO AL CARBON DE 1X1/2"	UN		
14868	Equipos mecánicos DE ELEVADOR_3/4"	UN		
14869	Equipos mecánicos DE ELEVADOR_1/2"	UN		
14870	SUMINISTRO E INSTALACION PISO DEPORTIVO EN MADERA	M2		
14871	GUARDAESCOBAS PVC	ML		
14872	CIRO (CIRO - Planta ornamental)	UN		
14873	HELECHO ARBORESCENTE	UN		
14874	CINTA	UN		
14875	HELECHO MACHO	UN		
14876	POLIGALA	UN		
14877	VENTUROSA	UN		
14878	PASTO ALEMAN	UN		
14879	PINO COLOMBIANO	UN		
14880	PALMA BOBA H= 1M	UN		
14881	TALA DE ARBOL H= 0 - 2 METROS	UN		
14882	TALA DE ARBOL H= 2 - 5 METROS	UN		
14883	TALA DE ARBOL H= 5 - 10 METROS	UN		
14884	TALA DE ARBOL H< 15 METROS	UN		
14885	PODA ARBOL H= 5 - 10 METROS	UN		
14886	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1"	UN		
14887	CODO MIXTO BRONCE 1"	UN		
14888	BRIDA FLANCHADA 4" EN ACERO INOXIDABLE	UN		
14889	TEE ACERO INOXIDABLE 4"	UN		
14890	CODO POLIETILENO DE 2"	UN		
14891	TAPON MACHO HG 3/4"	UN		
14892	RIEL TROQUELADO 4X2 - 3 MTS	UN		
14893	ABRAZADERA DE 3/4"	UN		
14894	CODO A.C 2"	UN		
14895	SEMICODO A.C RANURADO 6"	UN		
14896	SEMICODO A.C RANURADO 2.1/2"	UN		
14897	TAPON MACHO HG 3/4"	UN		
14898	COPA A.C RANURADA 2.1/2"X1.1/4"	UN		
14899	BUJE PVC SOLDADO 3 X 2 “	UN		

14900	BRIDA ACERO INOXIDABLE, 150LB 3”	UN		
14901	BRIDA ACERO INOXIDABLE, 150LB 2”	UN		
14902	BRIDA ACERO INOXIDABLE, 150LB 1.1/2”	UN		
14903	BRIDA ACERO INOXIDABLE, 150LB 1”	UN		
14904	BRIDA ACERO INOXIDABLE, 150LB 3/4”	UN		
14919	BUJE PVC PRESIÓN 2.1/2" x 1.1/2"	UN		
14920	BRIDA PVC 1"	UN		
14921	DERECHO DE VALLA	UN		
14922	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN		
14923	Enchape ceramica 25x25 ref. ticino de corona	M2		
14924	CONCOLOR ACQUA (5KG)	KG		
14925	PEGACOR FLEX (25KG)	KG		
14926	Enchape ceramica 25x25 ref. ticino azul para demarcación reglamenta	M2		
14927	Membrana PVC lisa 1,5 mm	M2		
14928	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg	KG		
14929	PORCELANATO MALAYA ADR BEIGE CORONA	M2		
14930	ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1 (E.G.12;E.E.8) + PRESTACIONES	MES		
14931	ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1 (E.G.12;E.E.5) + PRESTACIONES	MES		
14932	ESPECIALISTA (II) CATEGORÍA 2 (E.G.10;E.E.4) + PRESTACIONES	MES		
14933	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.6) + PRESTACIONES	MES		
14934	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.3) + PRESTACIONES	MES		
14935	PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.2) + PRESTACIONES	MES		
14936	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.2) + PRESTACIONES	MES		
14937	PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (E.G.2;E.E.1) + PRESTACIONES	MES		
14938	Obrero + Prestaciones	MES		
14940	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m	UN		
14941	SEÑAL TEMPORAL MÓVIL CON TRÍPODE TIPO SIO, SP, SI, SR DE (100 x 9	UN		
14942	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN		
14943	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN		
14944	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON	UN		
14945	SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SIO, SP, SI,	UN		
14946	SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SIO, SP, SI,	UN		
14947	Video Beam (Alquiler)	DD		
14948	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN		
14949	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	BTO		
14950	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60 x60 cm) POSTE 3.5m	UN		
14951	EXÁMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA TRABAJO EN ALTURA (Incluye	UN		
14952	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES._(Según Apénd	UN		
14953	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 11	UN		
14954	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4	UN		
14955	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	UN		
14956	UPS DE 60 KVA	UN		
14957	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR TIPO 2X50A	UN		
14958	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR TIPO 2X30A	UN		
14959	TRANSPORTE CAMABAJA >(1 recorrido dentro de la ciudad)<	VJ		
14960	ADAPTADOR MACHO BRONCE 3/4"	UN		
14961	TAPON MACHO EN ACERO AL CARBON DE 1/2"	UN		

14962	TUBERIA POLIETILENO 2"	ML		
14963	Equipo Bombas Eyección (2 bombas 100% C/U) Q=80 GPM (5.0)	UN		
14964	Equipo Bombas Eyección (2 bombas 100% C/U) Q=35 GPM (2.20 l/s), C	UN		
14965	Equipo Bombas Eyección (2 bombas 100% C/U) Q=52 GPM (3.25 l/s), C	UN		
14966	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	MES		
14967	Escalera tres peldaños estan fabricadas con una estructura en acero in	UN		
14968	Escalera dos peldaños estan fabricadas con una estructura en acero in	UN		
14969	La rejilla de fondo antiatrapamiento de 18"x18" es una pieza de seguri	UN		
14970	Partidor Salida Natacion Homologado WA	UN		
14971	Tope parachoque caucho escalera incox	UN		
14972	Canastilla desnatador 15 lts.	BTO		
14973	Tapa desnatador 15 Lts	UN		
14974	VALVULAS LAVADERO 2"	UN		
14975	CORAZA AMERICANA 1/2"	UN		
14976	CONECTOR PARA CORAZA 1-1/4"	UN		
14977	CABLE DE CONTROL 2X18AWG	ML		
14978	CABLE DE CONTROL 2X22AWG	ML		
14979	SOPORTE ALAMBRON DE 8 MM	UN		
14980	PUNTA CAPTORA 5/8" X 100 CM PUNTA BLUNT EN ALUMINIO	UN		
14981	TABLERO DE 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZAD	UN		
14982	CAJA METALICA 0,2M X 0,2M X 10CM	UN		
14983	CAJA METALICA 0,5M X 0,5M X 20CM	UN		
14984	CAJA METALICA 0,4M X 0,4M X 20CM	UN		
14985	CAJA METALICA 0,3M X 0,3M X 15CM	UN		
14986	TABLERO DE 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZAD	UN		
14987	CONECTOR PARA CORAZA 1/2"	UN		
151	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD		
151504	kit baterías de emergencia CDRC Cometas	UN		
152	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG		
15616	SEÑAL - GIGANTOGRAFÍA PINTADA A MURO Dimensiones: 260 cm de a	UN		
15617	SEÑAL - HORARIO 41,5 cm de ancho x 58 cm de alto	UN		
15618	SEÑAL - DIRECTORIO GENERAL Dimensiones: 72,5 cm de ancho x200 cr	UN		
15619	SEÑAL - DIRECTORIO DE ASCENSOR Dimensiones: 25 cm de ancho x 41	UN		
15620	SEÑAL - DIRECTORIO DE PISO: Dimensiones: 110 cm de ancho x 19,5 c	UN		
15621	SEÑAL - MAQUTE TÁCTIL Dimensiones: 114 cm de ancho x 110 cm de a	UN		
15622	SEÑAL - TÓTEM 45 cm de ancho x250 cm de alto	UN		
15623	SEÑAL - IMPRESIÓN DIGITAL GRAN FORMATO Dimensiones: 127,7 cm	UN		
15624	SEÑAL - ESTÁNDAR - TIPO 1: Dimensiones: 20 cm de ancho x 25,5 cm c	UN		
15625	SEÑAL - ESTÁNDAR DOBLE (RIESGO) Dimensiones: 20 cm de ancho x 3	UN		
1581	TUBO PRESION RDE-21 1¼" S/NORMA ICONTEC	ML		
1584	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML		
1585	TUBO SANITARIO Ø1,1/2" PVC X6MLS/NORMA ICONTEC	ML		
1591	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML		
1593	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML		
1621	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3		
1630	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1	
1633	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1	

1635	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1
1638	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	
1661	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	1
1666	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	
1672	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	
1682	ENSAYO PROCTOR MODIFICADO	UN	A
1691	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	4
170	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	
171717	Tablero de planta electrica TPLANTA 208/120 V CDRC Cometas	UN	
1725	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	
1760	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1
1774	CODO ALCANT 90° CxE 6" PVC S/NROMA ICONTEC	UN	1
1786	GEOTEXTIL NT 2000	M2	1
1811	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cuñete de 5Gal)	GLN	
1821	PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Galv. 12x6mts.	ML	P
1824	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	
1826	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	1
1830	VINILO TIPO II	GLN	2
1832	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	4
1834	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	4
1835	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	4
1878	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	
1958	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	
1962	YESO (saco de 25Kg)	KG	
1966	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	D
1976	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	
1984	MANGUERA 1/2" TRANSP.C-40(ROLLO 100M)**	ML	
1987	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	
1990	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	
1992	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	
20	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	
2035	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	1
2036	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2037	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	1
2038	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2044	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
2045	TAPON PRESION SOLD. 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2046	BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2047	BUJE PRESION SOLD.PVC 3x2" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2048	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1
2060	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	1
2061	TEE SANITARIA Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2062	YEE SANITARIA PVC Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	1
2063	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
2064	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1
21	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	
2117	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON RATCHET	UN	R

2162	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2		
2176	BOLARDO CIRCULAR M-60	UN		
2210	BANCA TIPO M-40	UN		
23	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML		
2345	REJILLA PLAST.3x2"c/sosco cuadrada anticucaracha	UN	0	
2346	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2		
2394	CARETA PROTECTORA FACIAL VISOR CLARO	UN	R	
24	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML		
2439	BROCHA 2" CERDA NATURAL mango plástico	UN		
2445	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	G	
2447	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ		
2473	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3		
248	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	A	
25	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG		
2506	MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	ML	1	
2522	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN		
2529	ANGULO 3/16" x 2 ½"	ML		
2533	ANGULO 3/16" x 2"	ML		
2536	ANGULO ¼" x 3"	ML		
2543	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML		
2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	7	
2666	DURMIENTE ORDINARIO (4CMx4CM) L=6M	ML		
2672	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML		
2683	PISO DUROPISO 34x34 CORONA	M2	3	
2685	CONCRETO 1500 PSI Acelerado Fraguado Gr=1"	M3		
27	HIERRO CUADRADO 10mm	ML		
2717	IGASOL CUBIERTA 20 KILOS	KG	8	
2739	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	2	
2745	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR		
2746	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	2	
2783	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONER BLANCO	UN	0	
2802	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN		
2820	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3		
2876	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW	ML	2	
2910	LADRILLO ESTRUCTURAL 24x12x6 Obra	UN	D	
2917	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG		
2918	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG		
2947	SANITARIO BLANCO TAZA REDONDA ACUAPLUS	UN	1	
2962	CAJA BREAKER 6Circ. Monof	UN	C	
2980	CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 20AMP L/NEX	UN	D	
2989	BREAKER ATORN.1x20A	UN	D	
30	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN		
300001	Cable de cobre HFFRLS AWG # 300 Kcmil CDRC Cometas	ML		
300003	Caja de inspección de alumbrado público AP280 CDRC Cometas	UN		
303	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	ML	1	
304	UNION ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	UN	1	
3059	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2		

3122	BOMBA ALTA PRESION 10HP (suministro + transporte)	UN	1
3186	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	2
31918	CRUCETAS CORTAS	DD	
3233	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	
324	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	9
3241	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	
3243	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	
3248	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	c
3253	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	h
3256	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	
3291	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	1
3301	PLATINA 3/8" x 1 1/2"	UN	
3308	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	M
3309	Recebo Comun sin transporte	M3	
3315	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	N
3317	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (IMPRIMANTE)	M2	C
332	ENCHAPE MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	3
3371	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	
341	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	
343	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
3455	LAMINA DRY WALL 1/2''	UN	
3456	LIJA Nº-120 PLIEGO	UN	
3468	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	
3469	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	
35	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	
3517	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	W
3528	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1
3531	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	1
3561	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	
3594	MEDIDOR MONOFASICO TRIFILAR	UN	
3636	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	
366	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL	UN	S
368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	
3703	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	H
3706	CAMION 3 TONELADAS	DD	
371	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	
3711	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	5
3712	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	5
3734	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	2
3747	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	
3750	MALLA MICROFUTBOL Nylon Iperm.Nº4	JGO	
3753	PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (SUM)FIJA	JGO	
376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	
3767	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	
3778	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	
378	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	T
3784	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	2

3793	BOTA CAUCHO SEGURIDAD EN PVC CON PUNTERA	UN	1
3794	CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD	UN	
3795	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	C
3800	SEÑAL TRANSITORIA BARRICADA	UN	1
383	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	
3837	Silicona transparente 300 ml	UN	8
3838	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	N
384	CRUCETAS LARGAS	DD	
3840	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	
386	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	
390	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	
3909	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	F
3937	GUANTE CARNAZA REFORZADO LARGO	PAR	
394	PARALES - MES	UN	M
3945	MARMOLINA BLANCA HUILA (40Kg)	BTO	
3950	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	¼
3952	TORNILLO FIJADOR A LA CORREA ACESCO	UN	
3973	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	
3976	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	
3977	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	
4	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	
40	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	
400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	
401	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	
4021	LAMINA Galv. Cal. 28 1 x 2 M.	M2	
473	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	1
483	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3
504	MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	3
52	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	
524	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	
525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	
532	LIJA DE AGUA 50-100	UN	5
534	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	C
567	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	1
570	UNION ALCANT NOVAFORT 400MM S/NORMA ICONTEC	UN	1
581	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	
593	LLAVE JARDIN Pesada.1/2"	UN	9
604	ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL PARA FLUX	UN	0
62	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	
638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1
64	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	
661	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	
662	EMULSION ASFALTICA EMULSION PLASTICA	GLN	
664	BORDILLOS DE DELIMITAR PREF(A=0.10;H=0.20M)L=1.0m	UN	b
676	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	1
678	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	1
699	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	

70	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	
703	SIKA 101 MORTERO BLANCO 10 KILOS	KG	1
707	SIKA TOP 121 (ADHER.) 18 KILOS	KG	1
708	SIKA TRANSPARENTE 10 16 KILOS=5 GAL	KG	5
710	SIKADUR 32 PRIMER 1 KILO	KG	3
72	MINERAL COLOR ROJO	KG	
721	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	2
738	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	
745	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	6
748	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	6
756	CURVA CONDUIT 90° PVC 2"	UN	1
758	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	2
769	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	6
784	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	2
786	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	
787	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	
794	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1
796	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1
797	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1
807	UNION GALV. 1" EMT	UN	1
808	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	1
809	UNION Ø 1 1/2" EMT Zinc	UN	1
810	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1
814	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	MES	
820	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	3
823	CODO 45° PRESION 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1
824	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1
825	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1
829	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	1
83	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	
831	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	1
833	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	
836	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	R
837	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	R
838	REGISTRO CORTINA PESADOØ3/4"S/NORM.ICONT-200PSI	UN	R
839	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC	UN	R
841	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	1
842	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	1
843	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1
844	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1
845	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1
849	TUBO CPVC AGUA CALIENTE 3/4"X3MLS/NORMA ICONTEC	ML	1
85	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	
850	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1
851	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1
852	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1
853	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1

854	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1
870	TUBO PRESION RDE-13.5 ½"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	
872	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	
873	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	
875	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	
876	UNIVERSAL GALVANIZADO Ø 1"	UN	3
877	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1/2"	UN	3
885	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	
891	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	
9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	
90004	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	
90007	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	
90011	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	
923	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	T
933	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	
940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	
941	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	
942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	
9423	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	M
9424	MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm x 4.5mm 6Mts x 2.35Mt	UN	M
9425	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	M
9426	MALLA ELECTROSOLD.5.5 mm 6Mts x 2.35M-159 hueco 15 x 15	UN	M
9428	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 mm x 6.5 mm 6Mts x 2.35	UN	M
943	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	
9430	MARCO DE PUERTA Cal 18 - PERFIL(Tipo Aluminio)	ML	
950	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	
975	RODADURA ASFALTICA SUELTO PLANTA MDC2	M3	P
98	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	

Grupo	Imágen	Proveedor	Valor Base	% IVA	Precio
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
ALAMBRES		860061089 - IDR	6316,81	0,19	7517
ALAMBRES		860061089 - IDR	3822,69	0,19	4549
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
MORTEROS LISTOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2319,33	0,19	2760
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	41207,56	0,19	49037
LAMINAS PLATINAS		8956232 - IDRD -	33207,56	0,19	39517
ALAMBRES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		555555555555 -	134779,83	0,19	160388
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ALAMBRES		562221312 - IDR	7089,92	0,19	8437
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	3821,85	0,19	4548
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	5126,89	0,19	6101
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
AGREGADOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	40530,25	0,19	48231
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	8357	0	8357
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	4489,92	0,19	5343

EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		8956232 - IDRD -	30028,57	0,19	35734
FERRETERIA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
MURO VIDRIO			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA		8956232 - IDRD -	1080	0	1080
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		5421452 - SERVI	45689,66	0,16	53000,01
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA		860061089 - IDR	663	0	663
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	72505,04	0,19	86281
LADRILLO BOGOTA		860061089 - IDR	2663,03	0,19	3169,01
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	359289,08	0,19	427554,01
MOLDURAS			0	0	0
MOLDURAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	51300,84	0,19	61048
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	74312,61	0,19	88432
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	15917	0	15917
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CIELO RASOS		860061089 - IDR	2048	0,19	2437,12
CIELO RASOS			0	0	0
LAMINAS		860061089 - IDR	46000,84	0,19	54741
LAMINAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	54525,08	0,19	64884,85
LAMINAS			0	0	0

LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	37373,95	0,19	44475
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	11103,36	0,19	13213
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		6555555555 - ID	192000	0,19	228480
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0

CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	806,86	0,19	960,16
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	1801,68	0,19	2144
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	4480,67	0,19	5332
CUBIERTAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	69600,34	0,19	82824,41
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	66292,14	0,19	78887,65
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		860061089 - IDR	17300	0,19	20587
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	28468,03	0,19	33876,96
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	42521,33	0,19	50600,38
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	1018,35	0,19	1211,83
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	6216,81	0,19	7398
BLOQUES Y LADRILLOS		562221312 - IDR	1020,17	0,19	1214
ALAMBRES			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Alfombra			0	0	0
Alfombra		860061089 - IDR	186388,24	0,19	221802,01
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
Alfombra			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
Alfombra			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0

VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
Pisos		860061089 - IDR	85393,28	0,19	101618
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	55282,35	0,19	65786
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS		860061089 - IDR	9885,67	0,19	11763,95
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	3617,65	0,19	4305
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		66665555555 - I	646,55	0,16	750
Enchapes			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0

Enchapes			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	954,58	0,19	1135,95
REJILLAS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2319,33	0,19	2760
Enchapes y Pisos			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1896,28	0,19	2256,58
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	71271,43	0,19	84813
REJILLAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
Calentadores			0	0	0
Calentadores			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	67,23	0,19	80
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	6023,53	0,19	7168
REJILLAS			0	0	0
Calentadores			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	47549,15	0,19	56583,48
REJILLAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	27181,51	0,19	32346
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	947,06	0,19	1127
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
Pisos			0	0	0
Calentadores			0	0	0
T.V.			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0

Calentadores			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3590,76	0,19	4273
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
CITOFONIA			0	0	0
Calentadores			0	0	0
Calentadores			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
Campanas			0	0	0
CITOFONIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	442,86	0,19	527
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	750,67	0,19	893,29
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1317,86	0,19	1568,25
Campanas			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2379,31	0,16	2760
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	56644,54	0,19	67407
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
Lavaplatos, Pocetas,Lavaderos			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	5796,64	0,19	6898
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
MORTEROS LISTOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	35650,11	0,19	42423,64
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	65627,73	0,19	78097
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	479,33	0,19	570,4

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	758,87	0,19	903,05
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
T.V.			0	0	0
T.V.			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	78224,37	0,19	93087
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	38777,31	0,19	46145
LAMINAS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	10177,31	0,19	12111
FERRETERIA		562221312 - IDR	2275,63	0,19	2708
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	3791,6	0,19	4512
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	9096,63	0,19	10824,99
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	87691,6	0,19	104353
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	47791,6	0,19	56872
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	16669,75	0,19	19837
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	6207,56	0,19	7387
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
HERRAMIENTA		860.061.099.1 - I	379224,14	0,16	439900
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	32973,11	0,19	39238
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	42514,29	0,19	50592,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	1037,82	0,19	1235
HERRAMIENTA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	24974,79	0,19	29720
MADERAS			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	11049,58	0,19	13149
FERRETERIA			0	0	0

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	5647,06	0,19	6720
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1444,85	0,19	1719,37
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	24659,66	0,19	29345
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	5668,07	0,19	6745
FERRETERIA		555555555555 -	3263,03	0,19	3883,01
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	26336,98	0,19	31341,01
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	53,78	0,19	64
HERRAMIENTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
Calentadores			0	0	0
Calentadores			0	0	0
Calentadores			0	0	0
Calentadores			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
Calentadores			0	0	0
Calentadores			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	13615,61	0,19	16202,58
REJILLAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0

IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS		562221312 - IDR	115611,76	0,19	137578
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
APARATOS		860061089 - IDR	137186,56	0,19	163252,01
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		8956232 - IDRD -	29322,69	0,19	34894
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	4212989	0	4212989
REJILLAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	3172,67	0,19	3775,48
APARATOS			0	0	0
APARATOS		860061089 - IDR	223799,16	0,19	266321
APARATOS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS		562221312 - IDR	217391,6	0,19	258696
CABLES		860061089 - IDR	1731,09	0,19	2060
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	13023,14	0,19	15497,54
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0

REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
COMBUSTIBLES		999XXX-1 - MINI	9456	0	9456
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	20	0	20
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ASFALTO		562221312 - IDR	5700,84	0,19	6784
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	2849242	0	2849242
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS		860061089 - IDR	15338	0,19	18252,22
CORTACIRCUITOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	170280,67	0,19	202634
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	27124,37	0,19	32278
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	8628,57	0,19	10268
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	7975,63	0,19	9491
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	29730,25	0,19	35379
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	22011,77	0,19	26194,01
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
MORTEROS LISTOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
YESO			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0

IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	541,68	0,19	644,6
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	6438,99	0,19	7662,4
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	175741	0,19	209131,79
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	31295,8	0,19	37242
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	76942,86	0,19	91562
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	6030,25	0,19	7176
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	125737,82	0,19	149628,01
MORTEROS LISTOS			0	0	0
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	2443180	0	2443180
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ALAMBRES		8956232 - IDRD -	2221,01	0,19	2643
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	48146,22	0,19	57294
ALAMBRES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		8956232 - IDRD -	12614,29	0,19	15011,01
Estufas			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		555555555555 -	36194,12	0,19	43071
CORTACIRCUITOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0

CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	20068,07	0,19	23881
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
MORTEROS LISTOS		562221312 - IDR	83463,03	0,19	99321
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	6448,74	0,19	7674
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	6252,94	0,19	7441
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	9227,73	0,19	10981
TUBERIA		562221312 - IDR	712,61	0,19	848
GRIFERIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	377,31	0,19	449
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	605,47	0,19	720,51
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	1097444,54	0,19	1305959
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	2646,22	0,19	3149
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
TUBERIA		860061089 - IDR	10049,58	0,19	11959
TUBERIA		555555555555 -	7408,4	0,19	8816
TUBERIA		555555555555 -	4348,74	0,19	5175
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	4342,27	0,19	5167,31
TUBERIA		860061089 - IDR	2520,17	0,19	2999

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	287688,24	0,19	342349
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	2446,22	0,19	2911
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		666666666252 -	7842,86	0,19	9333
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1731,93	0,19	2061
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	38302,52	0,19	45580
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	95063,03	0,19	113125,01
CABLES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		555555555555 -	45000	0,19	53550
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	6568,91	0,19	7817
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	6436,14	0,19	7659,01
CORTACIRCUITOS			0	0	0
MORTEROS LISTOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	10659,66	0,19	12685
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	40272,27	0,19	47924
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	14081,68	0,19	16757,2
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	11890,76	0,19	14150
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	16393,28	0,19	19508
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	19785,72	0,19	23545,01
TUBOS			0	0	0
TUBOS		860061089 - IDR	63008,4	0,19	74980
TUBOS		860061089 - IDR	133294,12	0,19	158620
TUBOS		860061089 - IDR	35398,32	0,19	42124
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	61021,85	0,19	72616
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	12277,31	0,19	14610
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	11326,44	0,19	13478,46
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	3387,4	0,19	4031,01
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
Enchapes			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
MADERAS		562221312 - IDR	4849,58	0,19	5771
MADERAS			0	0	0

MADERAS			0	0	0
CIELORASOS			0	0	0
CIELORASOS			0	0	0
CIELORASOS			0	0	0
CIELORASOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
MADERAS		8956232 - IDRD -	3222,86	0,05	3384
MADERAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
CIELORASOS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS		8956232 - IDRD -	61463,87	0,19	73142,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0

EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
APARATOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS		562221312 - IDR	55517	0	55517
LAMINAS		8956232 - IDRD -	70059,66	0,19	83371
INST. DE GAS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
FORMALETA		562221312 - IDR	439,5	0,19	523
LAMINAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	38201,68	0,19	45460
LAMINAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	103384,03	0,19	123027
PAVIMENTOS		555555555555 -	462184,87	0,19	550000
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	365348,74	0,19	434765
PAVIMENTOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PAVIMENTOS		555555555555 -	504201,68	0,19	600000
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
Estufas			0	0	0
Campanas			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		555555555555 -	126000	0,19	149940
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
Enchapes			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
Estufas			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PERFILES			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
PERFILES			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
Campanas			0	0	0

PUERTAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
Lavaplatos, Pocetas,Lavaderos			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
Estufas			0	0	0
Estufas			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3490,76	0,19	4154
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		860061089 - IDR	142800,01	0,19	169932,01
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
Barniz			0	0	0
Barniz			0	0	0
Bases			0	0	0
Bases			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	11785,72	0,19	14025,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3006,72	0,19	3578
Esmaltes		562221312 - IDR	86628,98	0,19	103088,48
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	73014,78	0,19	86887,59
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	92857,53	0,19	110500,46
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	12018,49	0,19	14302
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	102662,23	0,19	122168,06
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0

PINTURAS		860061089 - IDR	29453,78	0,19	35050
Vinilos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Vinilos			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	15587,4	0,19	18549,01
PREFABRICADOS			0	0	0
AGREGADOS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	81400,84	0,19	96867
HERRAMIENTA			0	0	0
PERFILES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	19255,46	0,19	22914
PASAMANOS			0	0	0
Estufas			0	0	0
Estufas			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	11449,58	0,19	13625
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	25130,25	0,19	29905
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	43313,45	0,19	51543,01
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	85635,29	0,19	101906
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	348,74	0,19	415
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
TUBERIA		860061089 - IDR	5998,32	0,19	7138
TUBERIA		860061089 - IDR	13580,67	0,19	16161
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	263,03	0,19	313,01
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	69177,31	0,19	82321
HERRAMIENTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	830521,01	0,19	988320
HERRAMIENTA			0	0	0
Estufas			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
REJILLAS		562221312 - IDR	60317,65	0,19	71778
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	466698,32	0,19	555371
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS		860061089 - IDR	88497,48	0,19	105312
TUBOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	19118,49	0,19	22751
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	10821,85	0,19	12878
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	19570,59	0,19	23289
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	37870,59	0,19	45066
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	54136,14	0,19	64422,01
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	79068,07	0,19	94091
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	131749,58	0,19	156782
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	293323,53	0,19	349055
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	19124,37	0,19	22758
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		562221312 - IDR	45810,08	0,19	54514
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	84680,67	0,19	100770
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	78086,56	0,19	92923,01
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0

CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES	562221312 - IDR	85789,08	0,19	102089
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES	562221312 - IDR	141023,53	0,19	167818
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.	66665555555 - I	5069,75	0,19	6033
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		0	0	0
HERRAMIENTA	860061089 - IDR	2602,52	0,19	3097
PASAMANOS		0	0	0
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS	860.061.099.1 - I	104130	0	104130
HERRAMIENTA	860061089 - IDR	7510,08	0,19	8937
HERRAMIENTA		0	0	0
HERRAMIENTA		0	0	0
HERRAMIENTA	562221312 - IDR	8355,46	0,19	9943
HERRAMIENTA	860061089 - IDR	3396,64	0,19	4042
HERRAMIENTA	860061089 - IDR	3832,77	0,19	4561
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		0	0	0
CABLES		0	0	0
FERRETERIA		0	0	0
FERRETERIA	860061089 - IDR	28579,83	0,19	34010
FERRETERIA		0	0	0
FERRETERIA		0	0	0
FERRETERIA		0	0	0
FERRETERIA		0	0	0
HERRAMIENTA		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	18078,15	0,19	21513
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	187997,48	0,19	223717
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	15967,23	0,19	19001
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	137152,53	0,19	163211,51
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	168493,68	0,19	200507,48
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	205047,93	0,19	244007,04
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	185027,53	0,19	220182,76
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	223242,07	0,19	265658,06
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	692732,77	0,19	824352
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS		860061089 - IDR	74594,96	0,19	88768
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	8047,9	0,19	9577
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	3153,78	0,19	3753
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	1144,54	0,19	1362
INST. DE GAS		562221312 - IDR	38540,34	0,19	45863
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0

ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	102235	0,19	121659,65
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	361062,19	0,19	429664,01
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	1750905	0	1750905
SUELDOS Y JORNALES			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	447461,35	0,19	532479,01
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	1919164	0	1919164
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
INST. DE GAS		562221312 - IDR	1658,82	0,19	1974
INST. ELECTRICAS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	2821,85	0,19	3358
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	25870,59	0,19	30786
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	51373,11	0,19	61134
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
PERFILES			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	6080,67	0,19	7236
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	11447,06	0,19	13622

TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1952,94	0,19	2324
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	7905,88	0,19	9408
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	3060879,04	0,19	3642446,05
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
TUBERIA		860061089 - IDR	416,81	0,19	496
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	690184,87	0,19	821320
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
Pisos			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	350,42	0,19	417
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	46014,26	0,19	54756,97
TUBERIA			0	0	0

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	717531,26	0,19	853862,2
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
Guardaescobas			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		555555555555 -	44547,9	0,19	53012
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		8956232 - IDRD -	229745,38	0,19	273397
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA		555555555555 -	999	0	999
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	5852,1	0,19	6964
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA		8956232 - IDRD -	579	0	579
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	2852,94	0,19	3395
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	330000	0,19	392700
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	11863,87	0,19	14118,01
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS		562221312 - IDR	167692,44	0,19	199554
Cocinas Integrales			0	0	0

Calentadores			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2458,82	0,19	2926
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	14958,82	0,19	17801
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
Vinilos			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LADRILLO MEDELLIN			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Vinilos			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	64085,76	0,19	76262,05
ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	13868,91	0,19	16504
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
Vinilos			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
Esmaltes		562221312 - IDR	69756,99	0,19	83010,82
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	9843,7	0,19	11714
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	33720,17	0,19	40127
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	13915,97	0,19	16560
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	6532,77	0,19	7774
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0

ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	9170,59	0,19	10913
AISLAMIENTOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes		666666666252 -	15932,77	0,19	18960
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Pisos			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
AISLAMIENTOS		860061089 - IDR	2875,63	0,19	3422
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
Vinilos			0	0	0
Vinilos			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	700,84	0,19	834
Barniz			0	0	0
Barniz			0	0	0
Barniz			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0

PINTURAS		860061089 - IDR	62596,64	0,19	74490
Vinilos			0	0	0
Vinilos			0	0	0
Vinilos			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
PINTURAS		860061089 - IDR	132158,82	0,19	157269
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS		860061089 - IDR	46597,48	0,19	55451
Enchapes			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO MEDELLIN			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	4168,07	0,19	4960
ALFAJIAS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		6555555555 - ID	19314,29	0,19	22984,01
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0

IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CABLES		66665555555 - I	2252,1	0,19	2680
Pisos			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
Pisos		8956232 - IDRD -	32742	0	32742
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	1763,87	0,19	2099
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	56430,68	0,19	67152,51
PINTURAS			0	0	0

MORTEROS LISTOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
AISLAMIENTOS		860061089 - IDR	1247,06	0,19	1484
AISLAMIENTOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
VARIOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
VARIOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
Pisos			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	5147,9	0,19	6126
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
PERFILES		860061089 - IDR	1355,46	0,19	1613
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		555555555555 -	3660,5	0,19	4356
AGREGADOS		562221312 - IDR	77962,18	0,19	92775
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	20136,98	0,19	23963,01
HERRAMIENTA		555555555555 -	29000	0,19	34510
HERRAMIENTA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	47536,97	0,19	56569
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4048,74	0,19	4818
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		562221312 - IDR	20258,82	0,19	24108
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0

EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	4816,81	0,19	5732
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		8956232 - IDRD -	5972,27	0,19	7107
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	43908,4	0,19	52251
ACCESORIOS		860061089 - IDR	1767,23	0,19	2103
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	10857,14	0,19	12920
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	46227,73	0,19	55011
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	776,47	0,19	924
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	8587,4	0,19	10219,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	2262,19	0,19	2692,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	2498,32	0,19	2973
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	11809,24	0,19	14053
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	62178,99	0,19	73993
CUBIERTAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
Pisos			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA		562221312 - IDR	32584,03	0,19	38775
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0

ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
MADERAS		860061089 - IDR	48815,97	0,19	58091
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS		860061089 - IDR	22179,83	0,19	26394
MADERAS			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	14815,97	0,19	17631
Pisos			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	31081,51	0,19	36987
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	63295,8	0,19	75322
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	91493,28	0,19	108877
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	102929,41	0,19	122486
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	8252,94	0,19	9821
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	119491,83	0,19	142195,28
Enchapes y Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		555555555555 -	1278,15	0,19	1521
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	44289,08	0,19	52704,01
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	35679,83	0,19	42459
FERRETERIA			0	0	0

BLOQUE BOGOTA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
LADRILLO BOGOTA		860061089 - IDR	570	0	570
FERRETERIA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	2226,05	0,19	2649
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		66665555555 - I	21754,62	0,19	25888
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	598278,15	0,19	711951

CONCRETOS		562221312 - IDR	633576,47	0,19	753956
CONCRETOS		562221312 - IDR	800427,73	0,19	952509
CONCRETOS		562221312 - IDR	870768,91	0,19	1036215
CONCRETOS		562221312 - IDR	1835799,16	0,19	2184601
INST. DE GAS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	608092,44	0,19	723630
CONCRETOS		562221312 - IDR	1594507,56	0,19	1897464
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0

CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0

Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
MURO VIDRIO		860061089 - IDR	3663,03	0,19	4359,01
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
MADERAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
MADERAS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	4881,51	0,19	5809
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	27559,66	0,19	32796
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	35462,19	0,19	42200,01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	5534,45	0,19	6586

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	74555,46	0,19	88721
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
T.V.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
Pisos			0	0	0
TUBOS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
CABLES			0	0	0
MADERAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
MADERAS			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Enchapes			0	0	0
CABLES			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	6611,45	0,19	7867,62
HERRAMIENTA			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	198202	0	198202
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0

PINTURAS			0	0	0
T.V.			0	0	0
VARIOS			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	114271,97	0,19	135983,64
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		8956232 - IDRD -	13504,2	0,19	16070
BLOQUES Y LADRILLOS		562221312 - IDR	53477	0	53477
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	2988,24	0,19	3556
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
MORTEROS LISTOS		860.000.896-2 -	65000	0,19	77350
Enchapes			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		860061089 - IDR	13701,68	0,19	16305
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0

CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	125595,1	0,19	149458,17
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LADRILLO MEDELLIN			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	32306,72	0,19	38445
PREFABRICADOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
BLOQUE MEDELLIN			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
TUBOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0

EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
TUBOS			0	0	0
Enchapes			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
INSTALACIONES HOSPITALARIAS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	420639,5	0,19	500561
CONCRETOS		555555555555 -	404847,9	0,19	481769
CONCRETOS		562221312 - IDR	514737,82	0,19	612538
CONCRETOS		562221312 - IDR	490230,25	0,19	583374
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	371527,73	0,19	442118
MADERAS			0	0	0
MADERAS		860061089 - IDR	36967,23	0,19	43991
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
Enchapes			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0

APARATOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	4489,92	0,19	5343
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	23843,7	0,19	28374
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	1995,8	0,19	2375
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	1020286,56	0,19	1214141,01
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		8956232 - IDRD -	886,55	0,19	1054,99
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
TUBOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
Enchapes			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Estufas			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	1352,1	0,19	1609
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
ALAMBRES		8956232 - IDRD -	1270,59	0,19	1512
ALAMBRES			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0

GRIFERIA			0	0	0
Campanas			0	0	0
Campanas			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS		860061089 - IDR	89821,85	0,19	106888
APARATOS			0	0	0
APARATOS		860061089 - IDR	526442,86	0,19	626467
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	122563	0	122563
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	133884,58	0,19	159322,65
GRIFERIA			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	51784	0,19	61622,96
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		66665555555 - I	81931,09	0,19	97498
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		555555555555 -	426693,28	0,19	507765
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		8956232 - IDRD -	409687,39	0,19	487527,99
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0

Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Pisos			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
CABLES		8956232 - IDRD -	1197,48	0,19	1425
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Enchapes			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	60094,96	0,19	71513
Pisos			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	19262,18	0,19	22922
APARATOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	97935,29	0,19	116543
Enchapes			0	0	0
Enchapes			0	0	0
FLETES			0	0	0
FLETES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	4879,83	0,19	5807
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
FLETES			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	64200	0	64200
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	61282	0	61282
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2319,33	0,19	2760
ACEROS Y HIERROS		860061089 - IDR	7295,8	0,19	8682
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2319,33	0,19	2760
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
APARATOS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0

CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	3118,69	0,19	3711,24
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	6610,08	0,19	7866
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	116727	0	116727
Enchapes y Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		66665555555 - I	2417,65	0,19	2877
CIELORASOS			0	0	0
Enchapes			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	81141,18	0,19	96558
APARATOS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	31657,14	0,19	37672
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		860061089 - IDR	111832,77	0,19	133081
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS		860061089 - IDR	18514,29	0,19	22032,01
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	3086,55	0,19	3673
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	2530,25	0,19	3011
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	21667,23	0,19	25784
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PLANTAS ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	3551,26	0,19	4226
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	5664,71	0,19	6741
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
PLANTAS ELECTRICAS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0

EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		860061089 - IDR	2275847,06	0,19	2708258
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0

ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Pisos			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	119645	0	119645
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
YESO		562221312 - IDR	10994,79	0,19	13083,8
YESO			0	0	0
YESO			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
YESO			0	0	0
YESO			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
MORTEROS		860061089 - IDR	321,85	0,19	383
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
YESO			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

EQUIPOS DE COMPACTACION		555555555555 -	950000	0,19	1130500
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS DE COMPACTACION			0	0	0
EQUIPOS DE COMPACTACION			0	0	0
EQUIPOS DE COMPACTACION			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE		8956232 - IDRD -	33287,4	0,19	39612,01
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION		8956232 - IDRD -	355893,28	0,19	423513
Estufas			0	0	0
Estufas			0	0	0
Estufas			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
Cocinas Integrales			0	0	0
Lavaplatos, Pocetas,Lavaderos			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	64200	0	64200
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	122563	0	122563
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	54865,55	0,19	65290
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		860061089 - IDR	29165,55	0,19	34707
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	2558,93	0,19	3045,13
MADERAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	1153283,6	0,19	1372407,48
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	156338,66	0,19	186043
EQUIPOS DE COMPACTACION			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	64783	0	64783
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	73400	0,19	87346
PAVIMENTOS			0	0	0
PAVIMENTOS		562221312 - IDR	701338,66	0,19	834593
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	17038,29	0,19	20275,56
CONCRETOS			0	0	0

MUROS YESO			0	0	0
Pisos			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	22510,93	0,19	26788,01
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	14029,41	0,19	16695
DRYWALL		562221312 - IDR	2300	0,19	2737
CERRADURAS Y HERRAJES		562221312 - IDR	441260,5	0,19	525100
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	64200	0	64200
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	5195,8	0,19	6183
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	4422,69	0,19	5263
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
HERRAMIENTA		555555555555 -	54621,85	0,19	65000
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
T.V.			0	0	0
Pisos			0	0	0

Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	122563	0	122563
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
CABLES			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0

CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	122563	0	122563
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
DRYWALL		562221312 - IDR	52715,97	0,19	62732
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
CIELO RASOS		562221312 - IDR	3831,93	0,19	4560
LAMINAS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	8755	0	8755
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
Enchapes			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0

INST. DE GAS		562221312 - IDR	1747,06	0,19	2079
VENTANERIA			0	0	0
Guardaescobas			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
T.V.			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	276064,71	0,19	328517
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	20926,05	0,19	24902
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	162256,3	0,19	193085
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	2320,17	0,19	2761
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	12983,19	0,19	15450
TUBOS		8956232 - IDRD -	22953,78	0,19	27315
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	15114,29	0,19	17986
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	34160,5	0,19	40651
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	14547,9	0,19	17312
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	38305,04	0,19	45583
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	54163,03	0,19	64454,01
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	49458,82	0,19	58856
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	116100	0,19	138159
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	24949,58	0,19	29690
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	69592,44	0,19	82815
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	95067,23	0,19	113130
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	181877,31	0,19	216434
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	138280,67	0,19	164554
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	159836,14	0,19	190205,01
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	159835,9	0,19	190204,72
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	138280,67	0,19	164554
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	159836,14	0,19	190205,01
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	159836,14	0,19	190205,01
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	2889,92	0,19	3439

ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	4693,28	0,19	5585
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	8483,19	0,19	10095
CABLES			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
CABLES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		666666666252 -	7993,28	0,19	9512
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		8956232 - IDRD -	45449,58	0,19	54085
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	6948,74	0,19	8269
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	31899,75	0,19	37960,7
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	156775,63	0,19	186563
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	33798,32	0,19	40220
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	141789,08	0,19	168729
MEDIDORES			0	0	0
MEDIDORES			0	0	0
MEDIDORES			0	0	0
CONCRETOS		555555555555 -	436673,95	0,19	519642
CABLES			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	415526,05	0,19	494476
CONCRETOS		562221312 - IDR	663841,18	0,19	789971
CONCRETOS		860061089 - IDR	401041,18	0,19	477239
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0

CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	418638,66	0,19	498180,01
LAMPARAS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	284020,17	0,19	337984
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	7555	0	7555
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		562221312 - IDR	1715,97	0,19	2042
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	16713	0	16713
LAMPARAS			0	0	0
FLETES		562221312 - IDR	27,43	0,19	32,64
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	14200	0	14200
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	23858	0	23858
DRYWALL		562221312 - IDR	3655,46	0,19	4350
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	174962	0	174962
METALICOS		562221312 - IDR	346886,55	0,19	412795

METALICOS		562221312 - IDR	370759,66	0,19	441204
METALICOS		562221312 - IDR	618925,21	0,19	736521
METALICOS			0	0	0
METALICOS		562221312 - IDR	982345,38	0,19	1168991
METALICOS		562221312 - IDR	1044294,12	0,19	1242710
METALICOS		562221312 - IDR	1354303,36	0,19	1611621
METALICOS		562221312 - IDR	1413558,82	0,19	1682135
METALICOS		562221312 - IDR	1506790,76	0,19	1793081
METALICOS		562221312 - IDR	1566136,97	0,19	1863703
METALICOS		562221312 - IDR	2525190,76	0,19	3004977
METALICOS		562221312 - IDR	2582892,44	0,19	3073642
METALICOS		562221312 - IDR	3201202,52	0,19	3809431
METALICOS		562221312 - IDR	3373786,55	0,19	4014806
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	4179725,21	0,19	4973873
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	15285334,45	0,19	18189548
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	22941453,78	0,19	27300330
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
MADERAS		860061089 - IDR	33330,25	0,19	39663
MADERAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	14422,69	0,19	17163
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	20241,18	0,19	24087
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
FERRETERIA		555555555555 -	4254	0,19	5062,26
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	7919,33	0,19	9424
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	25805,88	0,19	30709
FERRETERIA		860061089 - IDR	3789,92	0,19	4510
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

VARIOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	50633,61	0,19	60254
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	1198,32	0,19	1426
FERRETERIA		562221312 - IDR	4610,09	0,19	5486,01
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MADERAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	28051,26	0,19	33381
FERRETERIA		562221312 - IDR	6440,06	0,19	7663,67
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	64783	0	64783
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5353890	0	5353890
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	4841432	0	4841432
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3374015	0	3374015
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	14200	0	14200
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	23858	0	23858
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	4957685	0	4957685
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	6314849	0	6314849
TUBERIA			0	0	0
ALAMBRES		860061089 - IDR	2682,35	0,19	3192
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	51133	0	51133
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	99667	0	99667
INST. DE GAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		66665555555 - I	1642,02	0,19	1954
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		6555555555 - ID	7001,68	0,19	8332
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	117030,25	0,19	139266
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		66665555555 - I	109433,61	0,19	130226

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	53137,82	0,19	63234,01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	17229,41	0,19	20503
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS		562221312 - IDR	55639,5	0,19	66211
INST. DE GAS		8956232 - IDRD -	10089,08	0,19	12006,01
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS		562221312 - IDR	8348,74	0,19	9935
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS		562221312 - IDR	84921,85	0,19	101057
INST. DE GAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	104130	0	104130
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
PERFILERIA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
Pisos		860061089 - IDR	46395,8	0,19	55211
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		860061089 - IDR	66700	0,19	79373
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS		8956232 - IDRD -	1742,02	0,19	2073
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	59301,68	0,19	70569
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		555555555555 -	61900	0,19	73661
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	5611468	0	5611468

MADERAS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS		860061089 - IDR	21588106,72	0,19	25689847
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS		8956232 - IDRD -	26321,01	0,19	31322
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	20,98	0,19	24,96
CONCRETOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	1303487,39	0,19	1551149,99
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
METALICOS		562221312 - IDR	921329,54	0,19	1096382,15
CABLES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		8956232 - IDRD -	5486,56	0,19	6529,01
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		8956232 - IDRD -	13108,4	0,19	15599
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
PERFILERIA			0	0	0
PERFILERIA			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		860061089 - IDR	34030,25	0,19	40496
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	38175,63	0,19	45429
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		860061089 - IDR	44412,61	0,19	52851,01
CUBIERTAS			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS		555555555555 -	192010,08	0,19	228492
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0

TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	3861,34	0,19	4595
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		6555555555 - ID	3100,84	0,19	3690
REJILLAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CITOFONIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
Estufas			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	480025,21	0,19	571230
PRELIMINARES			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	38396,64	0,19	45692
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0

CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	502337,82	0,19	597782,01
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	4038,66	0,19	4806,01
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		6555555555 - ID	56957,98	0,19	67780
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	1756,3	0,19	2090
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CORTACIRCUITOS		66665555555 - I	110833,61	0,19	131892
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	250924,37	0,19	298600
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	31405,04	0,19	37372
GRAMAS SINTETICAS		666666666252 -	9063,03	0,19	10785,01
MALLAS ELECTROSOLDADAS		8956232 - IDRD -	9317,65	0,19	11088
LAMPARAS		555555555555 -	1168230,25	0,19	1390194
LAMPARAS		555555555555 -	1510000	0,19	1796900
LAMPARAS		555555555555 -	1168230,25	0,19	1390194
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	1342252,94	0,19	1597281
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	1766667,23	0,19	2102334
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	2297316,81	0,19	2733807
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	2116629,41	0,19	2518789
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	1445502,52	0,19	1720148
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942

LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	1233839,5	0,19	1468269,01
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	3458881,51	0,19	4116069
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	3458881,51	0,19	4116069
LAMPARAS		901.165.110-9 - A	3458881,51	0,19	4116069
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		8956232 - IDRD -	120010,08	0,19	142812
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		8956232 - IDRD -	309182,35	0,19	367927
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		8956232 - IDRD -	593351,26	0,19	706088
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		8956232 - IDRD -	1085490,76	0,19	1291734
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		555555555555 -	26050,42	0,19	31000
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		555555555555 -	15078,15	0,19	17943
LAMPARAS		555555555555 -	117226,89	0,19	139500
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	112763526,1	0,19	134188596
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	45722889,92	0,19	54410239
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	20343745,38	0,19	24209057
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	38096282,35	0,19	45334576
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	16003615,97	0,19	19044303
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	14496725,22	0,19	17251103,01
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	12656758,83	0,19	15061543,01
CUBIERTAS		562221312 - IDR	68097,21	0,19	81035,67
PISCINAS		562221312 - IDR	624269,75	0,19	742881
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2771392,44	0,19	3297957
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2771392,44	0,19	3297957
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1380852,11	0,19	1643214,01
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	898914,29	0,19	1069708,01
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	239884,04	0,19	285462,01
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	656289,08	0,19	780984,01
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	935066,39	0,19	1112729
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2121047,9	0,19	2524047
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2542900,85	0,19	3026052,01
MADERAS		8956232 - IDRD -	42857,14	0,19	51000
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	5789915,97	0,19	6890000
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	9067226,89	0,19	10790000
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	5533600	0,19	6584984
AGREGADOS		8956232 - IDRD -	193410,08	0,19	230158
AGREGADOS		555555555555 -	58500	0,19	69615
EQUIPOS DE AIRE		8956232 - IDRD -	2600000	0,19	3094000
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	9058,82	0,19	10780
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		8956232 - IDRD -	22899,16	0,19	27250
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	1512,61	0,19	1800,01
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	7142,86	0,19	8500
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	26049,58	0,19	30999
AISLAMIENTOS		8956232 - IDRD -	15864,71	0,19	18879
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	1637194,96	0,19	1948262
PLANTAS ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	17478024,37	0,19	20798849
CONCRETOS		8956232 - IDRD -	680,67	0,19	810

PINTURAS		555555555555 -	985000	0,19	1172150
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		8956232 - IDRD -	571428,57	0,19	680000
CABLES		8956232 - IDRD -	11494,45	0,19	13678,4
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	7000	0,19	8330
APARATOS ELECTRICOS		830.037248-0 - C	26049008,4	0,19	30998320
LAMPARAS		562221312 - IDR	1005515,97	0,19	1196564
LAMPARAS		562221312 - IDR	2572976,47	0,19	3061842
LAMPARAS		562221312 - IDR	2572976,47	0,19	3061842
LAMPARAS		562221312 - IDR	2785910,4	0,19	3315233,38
LAMPARAS		562221312 - IDR	7031745	0,19	8367776,55
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1068654,62	0,19	1271699
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		900661288 - CON	1800000	0,19	2142000
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		900661288 - CON	2800000	0,19	3332000
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		901145966 - MD	162632000	0,19	193532080
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		901145966 - MD	178618250,4	0,19	212555718
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		901145966 - MD	184824750,4	0,19	219941453
CONCRETOS		555555555555 -	1019,33	0,19	1213
METALICOS		562221312 - IDR	1325087,39	0,19	1576854
LAMPARAS		562221312 - IDR	4086852,77	0,19	4863354,79
LAMPARAS		562221312 - IDR	4787405,59	0,19	5697012,65
LAMPARAS		562221312 - IDR	5038389	0,19	5995682,91
MALLAS ELECTROSOLDADAS		8956232 - IDRD -	28160,5	0,19	33511
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	182016,81	0,19	216600
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	218034,45	0,19	259461
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	72850003,36	0,19	86691504
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	69570847,9	0,19	82789309
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	62598894,12	0,19	74492684
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	112344280,7	0,19	133689694
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	131485768,9	0,19	156468065
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	129492080,7	0,19	154095576
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	116606755,5	0,19	138762039
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	258555833,6	0,19	307681442
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	624468989,1	0,19	743118097
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	470078208,4	0,19	559393068
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	88646735,29	0,19	105489615
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	101376639,5	0,19	120638201
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	133052139,5	0,19	158332046
MOBILIARIO PARQUES		CONCENTRICA SC	103426874,8	0,19	123077981
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	114711526,9	0,19	136506717
MOBILIARIO PARQUES		CONCENTRICA SC	43211474,79	0,19	51421655
MOBILIARIO PARQUES		CONCENTRICA SC	247258574,8	0,19	294237704
MOBILIARIO PARQUES		66665555555 - I	2250000	0,19	2677500
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		66665555555 - I	290547,9	0,19	345752
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		66665555555 - I	400074,79	0,19	476089
MOBILIARIO PARQUES		666666666252 -	16449464,71	0,19	19574863
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	18920338,66	0,19	22515203,01
LAMPARAS		555555555555 -	9517404,2	0,19	11325711

LAMPARAS		555555555555 -	9465091,6	0,19	11263459
LAMPARAS		555555555555 -	9543611,77	0,19	11356898,01
LAMPARAS		555555555555 -	9596131,93	0,19	11419397
LAMPARAS		555555555555 -	7537972,27	0,19	8970187
LAMPARAS		555555555555 -	7532095,8	0,19	8963194
LAMPARAS		555555555555 -	6764211,77	0,19	8049412,01
LAMPARAS		555555555555 -	6807891,6	0,19	8101391
LAMPARAS		555555555555 -	5842979,83	0,19	6953146
LAMPARAS		555555555555 -	5877872,27	0,19	6994668
LAMPARAS		555555555555 -	4984875,63	0,19	5932002
LAMPARAS		555555555555 -	4984875,63	0,19	5932002
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	5027620,17	0,19	5982868
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	5023772,27	0,19	5978289
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	758701,68	0,19	902855
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	761782,35	0,19	906521
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	768183,19	0,19	914138
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	783536,98	0,19	932409,01
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	785799,16	0,19	935101
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	986673,95	0,19	1174142
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	991415,13	0,19	1179784
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	1002052,1	0,19	1192442
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	1006721,01	0,19	1197998
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	1088615,97	0,19	1295453
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	1093152,1	0,19	1300851
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	2379285,72	0,19	2831350,01
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	2380068,07	0,19	2832281
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	2422351,26	0,19	2882598
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	107327,73	0,19	127720
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	169988,24	0,19	202286,01
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	243931,93	0,19	290279
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	741311,77	0,19	882161,01
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	992368,07	0,19	1180918
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	26846,22	0,19	31947
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	40557,14	0,19	48263
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	58427,73	0,19	69529
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	85612,61	0,19	101879,01
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	173678,99	0,19	206678
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	268221,01	0,19	319183
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	332131,09	0,19	395236
MOBILIARIO PARQUES		666665454444 -	129705243,7	0,19	154349240
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	1277789,92	0,19	1520570
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		77777777777 - C	184463,44	0,19	219511,49
T.V.		860061089 - IDR	150874,79	0,19	179541
CONCRETOS		860061089 - IDR	634882,35	0,19	755510
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	25959,66	0,19	30892
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	114496	0,19	136250,24
ACEROS Y HIERROS		77777777777 - C	91152	0,19	108470,88

SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	144958	0,19	172500,02
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	21008,4	0,19	25000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	24789,92	0,19	29500
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	30987,4	0,19	36875,01
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	41316,81	0,19	49167
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	51645,38	0,19	61458
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	82632,77	0,19	98333
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	716806,72	0,19	853000
EQUIPOS DE AIRE		77777777777 - C	246134,45	0,19	292900
EQUIPOS DE AIRE		860061089 - IDR	239198,32	0,19	284646
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	401722,69	0,19	478050
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	345937,93	0,19	411666,14
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	267385,85	0,19	318189,16
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		77777777777 - C	12800000	0,19	15232000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	85714,28	0,19	101999,99
TUBERIA			6723	0,19	8000,37
CERRADURAS Y HERRAJES		77777777777 - C	136716	0,19	162692,04
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	100000	0,19	119000
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		77777777777 - C	580052,1	0,19	690262
FORMALETA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		6555555555 - ID	15000	0,19	17850
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	115088,24	0,19	136955
SUBESTACION		77777777777 - C	44292100	0,19	52707599
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	836,14	0,19	995,01
APARATOS ELECTRICOS			999160	0,19	1189000,4
TUBERIA HIDROSANITARIA		860.035.027-7 9	67442,86	0,19	80257
TUBERIA HIDROSANITARIA			391289,07	0,19	465633,99
TUBERIA HIDROSANITARIA		860.035.027-7 9	34142,02	0,19	40629
SISTEMAS VENTILACION			670110,08	0,19	797431
LAMPARAS		77777777777 - C	241052	0,19	286851,88
LAMPARAS		77777777777 - C	84303	0,19	100320,57
LAMPARAS		77777777777 - C	17647	0,19	20999,93
APARATOS ELECTRICOS			131260,5	0,19	156200
MUEBLES ACCESORIOS		860061089 - IDR	825783631,1	0,19	982682521
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA		125457845 - FITN	22070250,42	0,19	26263598
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	19928250,42	0,19	23714618
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	12087000	0,19	14383530
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	11237850,42	0,19	13373042
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA		125457845 - FITN	6112350,42	0,19	7273697
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	29990000	0,19	35688100
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	7612094,12	0,19	9058392
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	12775500	0,19	15202845
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	5508248,74	0,19	6554816
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	19118214	0,19	22750674,66
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	1920236,98	0,19	2285082,01
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	2348659,81	0,19	2794905,17
DOTACION GIMNASIOS CEFE		125457845 - FITN	16637132,77	0,19	19798188

DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	12822792,87	0,19	15259123,52
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	25112001,7	0,19	29883282,02
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	11682078	0,19	13901672,82
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	17404536,98	0,19	20711399,01
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	13150943,7	0,19	15649623
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	22713877	0,19	27029513,63
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	16876663,03	0,19	20083229,01
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	12615199	0,19	15012086,81
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	24458158,24	0,19	29105208,31
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	10526875,63	0,19	12526982
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	10526875,63	0,19	12526982
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	4148673	0,19	4936920,87
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	9371673,95	0,19	11152292
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	14703196	0,19	17496803,24
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	18016563,87	0,19	21439711,01
DOTACION GIMNASIOS CEFE	860061089 - IDR	2124438,66	0,19	2528082,01
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	5347543,54	0,19	6363576,81
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	4712610	0,19	5608005,9
DOTACION GIMNASIOS CEFE	125457845 - FITN	4704959,86	0,19	5598902,23
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	77025627,73	0,19	91660497
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	23555415,13	0,19	28030944
DOTACION GIMNASIOS CEFE EQUIPOS PA	125457845 - FITN	22713877,31	0,19	27029514
APARATOS ELECTRICOS	860061089 - IDR	165259,66	0,19	196659
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	66665555555 - I	108394,96	0,19	128990
CONCRETOS	860061089 - IDR	402981,51	0,19	479548
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS	860061089 - IDR	17984,03	0,19	21401
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS	562221312 - IDR	31107,78	0,19	37018,26
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS	562221312 - IDR	25902,78	0,19	30824,3
SISTEMAS VENTILACION	77777777777 - C	699159,66	0,19	832000
LAMPARAS	562221312 - IDR	534734,21	0,19	636333,71
LAMPARAS	562221312 - IDR	2257767,78	0,19	2686743,66
LAMPARAS	562221312 - IDR	771062,41	0,19	917564,27
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS	6555555555 - ID	143915	0,19	171258,85
PREFABRICADOS	6555555555 - ID	263800	0,19	313922
PREFABRICADOS	6555555555 - ID	498824,37	0,19	593601
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS	6555555555 - ID	457983	0,19	544999,77
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS	6555555555 - ID	300840	0,19	357999,6
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS	860061089 - IDR	1514626,05	0,19	1802405
MOBILIARIO PARQUES	8956232 - IDRD -	981631,09	0,19	1168141
INST. ELECTRICAS	555555555555 -	118000	0,19	140420
EQUIPOS DE COMPACTACION		13525,21	0,19	16095
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8956232 - IDRD -	13521,01	0,19	16090
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8956232 - IDRD -	9570,59	0,19	11389
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8956232 - IDRD -	10573,11	0,19	12582
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8956232 - IDRD -	9164,71	0,19	10906
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8956232 - IDRD -	13074,79	0,19	15559
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8956232 - IDRD -	8272,27	0,19	9844

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	19012,61	0,19	22625,01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	19416,81	0,19	23106
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		555555555555 -	32200	0,19	38318
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	169921,01	0,19	202206
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	84309,24	0,19	100328
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	57036,14	0,19	67873,01
CARPINTERIA METALICA		8956232 - IDRD -	376109,24	0,19	447570
SISTEMAS VENTILACION		860061089 - IDR	706597,48	0,19	840851
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	535728,57	0,19	637517
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	878652,94	0,19	1045597
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1455147,06	0,19	1731625
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1031,09	0,19	1227
LAMPARAS		562221312 - IDR	12189,08	0,19	14505
LAMPARAS		6555555555 - ID	5513000	0,19	6560470
LAMPARAS		6555555555 - ID	308510	0,19	367126,9
LAMPARAS		6555555555 - ID	692520	0,19	824098,8
LAMPARAS		562221312 - IDR	124411,76	0,19	148050
LAMPARAS		555555555555 -	18756,3	0,19	22320
LAMPARAS		562221312 - IDR	623544,9	0,19	742018,43
LAMPARAS		555555555555 -	66667,23	0,19	79334
LAMPARAS		6555555555 - ID	108049	0,19	128578,31
LAMPARAS		562221312 - IDR	278756,3	0,19	331720
LAMPARAS		6555555555 - ID	21659	0,19	25774,21
LAMPARAS		6555555555 - ID	33217	0,19	39528,23
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	49803,36	0,19	59266
LAMPARAS		6555555555 - ID	19141	0,19	22777,79
LAMPARAS		6555555555 - ID	250790,76	0,19	298441
LAMPARAS		6555555555 - ID	533292	0,19	634617,48
LAMPARAS		6555555555 - ID	67868	0,19	80762,92
LAMPARAS		555555555555 -	100840,34	0,19	120000
Pisos		562221312 - IDR	650123,86	0,19	773647,39
Pisos		562221312 - IDR	500984,58	0,19	596171,65
Pisos		562221312 - IDR	116041332,8	0,19	138089186
Pisos		562221312 - IDR	44882557,85	0,19	53410243,84
LAMPARAS		PRODIELCO - DIA	4552000	0,19	5416880
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	255772	0,19	304368,68
LAMPARAS		860061089 - IDR	7053642,86	0,19	8393835
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	16440,34	0,19	19564
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		5241521 - PAVC(	25510	0,19	30356,9
Pisos		562221312 - IDR	60192150	0,19	71628658,5
Pisos		562221312 - IDR	213806,51	0,19	254429,74
Pisos		562221312 - IDR	96082,01	0,19	114337,59
Pisos		666665454444 -	616000	0,19	733040
CERRAMIENTOS		6555555555 - ID	1554621,85	0,19	1850000
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	2100000	0,19	2499000
PREFABRICADOS		6555555555 - ID	51000	0,19	60690
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	522000	0,19	621180

PREFABRICADOS		555555555555 -	562500	0,19	669375
LAMPARAS		6555555555 - ID	193835700	0,19	230664483
LAMPARAS		9011109788 - C&	34666	0	34666
LAMPARAS		9011109788 - C&	8273769,74	0,19	9845785,99
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		555555555555 -	105000	0,19	124950
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		860061089 - IDR	130027,73	0,19	154733
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		860061089 - IDR	190100	0,19	226219
EQUIPOS PARA COCINA		6555555555 - ID	1102950	0,19	1312510,5
EQUIPOS PARA COCINA		6555555555 - ID	774000	0,19	921060
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	8250,42	0,19	9818
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	18869157,98	0,19	22454298
CABLES		8956232 - IDRD -	32337,82	0,19	38482,01
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	4265589,92	0,19	5076052
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		555555555555 -	27975000	0,19	33290250
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		8956232 - IDRD -	520463,03	0,19	619351,01
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	59963,87	0,19	71357,01
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	36967	0	36967
PREFABRICADOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA		860061089 - IDR	898213,45	0,19	1068874,01
EQUIPOS PARA COCINA		860061089 - IDR	665672,27	0,19	792150
MEDIDORES		562221312 - IDR	198971,43	0,19	236776
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	3207511,77	0,19	3816939,01
AISLAMIENTOS		860061089 - IDR	101160,5	0,19	120381
LAMPARAS		860061089 - IDR	113013,45	0,19	134486,01
GEOSINTETICOS		860061089 - IDR	9252,94	0,19	11011
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	105620,17	0,19	125688
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	63847,06	0,19	75978
CARPINTERÍA DE MADERA		860061089 - IDR	604408,4	0,19	719246
EQUIPOS ESPECIALES		860061089 - IDR	168632855,5	0,19	200673098
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2189863,87	0,19	2605938
GRAMAS SINTETICAS			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	228619,33	0,19	272057
PINTURAS		860061089 - IDR	1144,54	0,19	1362
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	158430,25	0,19	188532
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	33727,73	0,19	40136
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		6555555555 - ID	8900000	0,19	10591000
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	9717040,34	0,19	11563278
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	4224800	0,19	5027512
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	8449600	0,19	10055024
FERRETERIA		860061089 - IDR	52810,08	0,19	62844
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	22189,08	0,19	26405,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	19742,02	0,19	23493
FERRETERIA		860061089 - IDR	21294,12	0,19	25340
VARIOS		860061089 - IDR	119826,89	0,19	142594

VARIOS		860061089 - IDR	119787,4	0,19	142547,01
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	436015,13	0,19	518858
FERRETERIA		860061089 - IDR	21162,19	0,19	25183,01
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	771347,9	0,19	917904
FERRETERIA		860061089 - IDR	1193,28	0,19	1420
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	31115,13	0,19	37027
EQUIPOS PARA COCINA		860061089 - IDR	28420,17	0,19	33820
EQUIPOS PARA COCINA		860061089 - IDR	32703,36	0,19	38917
EQUIPOS PARA COCINA		860061089 - IDR	35157,14	0,19	41837
CABLES		860061089 - IDR	83599,16	0,19	99483
FERRETERIA		860061089 - IDR	123282,35	0,19	146706
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	53697,48	0,19	63900
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	15503,36	0,19	18449
MADERAS		860061089 - IDR	32369,52	0,05	33988
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	238754,62	0,19	284118
LAMINAS		860061089 - IDR	90504,2	0,19	107700
ACCESORIOS CUBIERTA		860061089 - IDR	11449,58	0,19	13625
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	21124,37	0,19	25138
CARPINTERIA METALICA		860061089 - IDR	16610,08	0,19	19766
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	15532,77	0,19	18484
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	12403,36	0,19	14760
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	524773,11	0,19	624480
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	2365383,19	0,19	2814806
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	551954,62	0,19	656826
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	277449,58	0,19	330165
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	207441,18	0,19	246855
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	230147,06	0,19	273875
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	68123,53	0,19	81067
VARIOS		860061089 - IDR	138552,1	0,19	164877
VARIOS		860061089 - IDR	21642,86	0,19	25755
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	17017,65	0,19	20251
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	84436,14	0,19	100479,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	17307,56	0,19	20596
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	76419,33	0,19	90939
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	339721,85	0,19	404269
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4459,66	0,19	5307
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4703,36	0,19	5597
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4348,74	0,19	5175
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	7029,41	0,19	8365
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	10979,83	0,19	13066
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	5325,21	0,19	6337
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	7091,6	0,19	8439
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	6212,61	0,19	7393,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	5742,86	0,19	6834
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4075,63	0,19	4850
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4913,45	0,19	5847,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	7590,76	0,19	9033

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	11266,39	0,19	13407
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	15700,84	0,19	18684
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4663,87	0,19	5550,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	10078,99	0,19	11994
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4062,19	0,19	4834,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	3006,72	0,19	3578
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	7394,12	0,19	8799
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	23161,35	0,19	27562,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	21212,61	0,19	25243,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	17811,77	0,19	21196,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	22282,35	0,19	26516
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		860061089 - IDR	21822443,7	0,19	25968708
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	5809100	0,19	6912829
VARIOS		860061089 - IDR	1671222,69	0,19	1988755
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	1317855,46	0,19	1568248
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4601,68	0,19	5476
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	16907,56	0,19	20120
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10949862	0	10949862
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6945296	0	6945296
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10202448	0	10202448
LAMPARAS		562221312 - IDR	570382,92	0,19	678755,68
LAMPARAS		562221312 - IDR	1401225,42	0,19	1667458,25
LAMPARAS		562221312 - IDR	415904,02	0,19	494925,78
LAMPARAS		562221312 - IDR	427786,39	0,19	509065,8
LAMPARAS		562221312 - IDR	570382,93	0,19	678755,69
LAMPARAS		562221312 - IDR	736744,21	0,19	876725,61
ACCESORIOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		860061089 - IDR	88018,49	0,19	104742
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	5342,86	0,19	6358
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
APARATOS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	269116	0	269116
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	21944,54	0,19	26114
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	162852,94	0,19	193795
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		8956232 - IDRD -	4336,98	0,19	5161,01

ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
GEOSINTETICOS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
GEOSINTETICOS		562221312 - IDR	9405,04	0,19	11192
GEOSINTETICOS		562221312 - IDR	7873,95	0,19	9370
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	470408,4	0,19	559786
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	96155,46	0,19	114425
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6694520	0	6694520
GEOSINTETICOS		562221312 - IDR	22092,44	0,19	26290
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	4798,32	0,19	5710
ACTIVIDADES ESPECIALES		859858444 - PRI	122923,53	0,19	146279
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	116832,77	0,19	139031
MALLAS ELECTROSOLDADAS		8956232 - IDRD -	17133,61	0,19	20389
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	4307910	0	4307910
PRELIMINARES			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	94715,97	0,19	112712
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		8956232 - IDRD -	4672,27	0,19	5560
PERFILES Y DIVISIONES		8956232 - IDRD -	18373,95	0,19	21865
PERFILES Y DIVISIONES		8956232 - IDRD -	14232,77	0,19	16937
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		8956232 - IDRD -	163808,4	0,19	194932
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	708793,83	0,19	843464,65
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		860061089 - IDR	14014,29	0,19	16677,01

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	30000	0,19	35700
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	14729721	0	14729721
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	1166710,47	0,19	1388385,46
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		860061089 - IDR	19116,81	0,19	22749
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		860061089 - IDR	24821,01	0,19	29537
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS		860061089 - IDR	429710,09	0,19	511355,01
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS		860061089 - IDR	91025,21	0,19	108320

VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	16176,74	0,19	19250,32
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		89898985 - TUB	11550,42	0,19	13745
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	56704,2	0,19	67478
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	101175503,4	0,19	120398849
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	14729721	0	14729721
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	28461,34	0,19	33869
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	8361758,82	0,19	9950493
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	24282,35	0,19	28896
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	56563,5	0,19	67310,57
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		555555555555 -	31980,67	0,19	38057
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	92723,53	0,19	110341
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	8664548	0	8664548
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	8049434	0	8049434
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	7617192	0	7617192
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	7184949	0	7184949
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		6555555555 - ID	4621,85	0,19	5500

INST. DE GAS			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6694520	0	6694520
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	4557281	0	4557281
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	4557281	0	4557281
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	199514479,8	0,19	237422231
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	110863046,2	0,19	131927025
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	148829016	0,19	177106529
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	74143419,33	0,19	88230669
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	101950,42	0,19	121321
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	424830,25	0,19	505548
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0

INST. DE GAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	23309,24	0,19	27738
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS		860061089 - IDR	151505,88	0,19	180292
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	2033,61	0,19	2420
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		555555555555 -	4889,92	0,19	5819
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	111773,95	0,19	133011
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	111135,29	0,19	132251
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		8956232 - IDRD -	64523,28	0,16	74847
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0

IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	100790,76	0,19	119941
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	87359	0,19	103957,21
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	22026,89	0,19	26212
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS		860061089 - IDR	153946,22	0,19	183196
PRELIMINARES		562221312 - IDR	120657,14	0,19	143582
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	9336,13	0,19	11110
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	376081,51	0,19	447537
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	430,25	0,19	512
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	774,79	0,19	922
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	1290,76	0,19	1536
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	4796,64	0,19	5708
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	16902,52	0,19	20114
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	8679,83	0,19	10329
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	250,78	0	250,78
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	1388,24	0,19	1652,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	4116,34	0	4116,34
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	585	0	585
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1509,24	0,19	1796
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	2788,24	0,19	3318,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	7030,25	0,19	8366
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	10011,77	0,19	11914,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	15931,93	0,19	18959
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	37810,93	0,19	44995,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	82522,69	0,19	98202
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	352,84	0	352,84
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	1428,57	0,19	1700
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	18515,13	0,19	22033
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	91676143,7	0,19	109094611
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	33644868,91	0,19	40037394
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	122702530,3	0,19	146016011
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	2297,48	0,19	2734
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	276835770,6	0,19	329434567
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	180600207,6	0,19	214914247
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	106054096,6	0,19	126204375
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	201242755,5	0,19	239478879
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	201546491,6	0,19	239840325
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	89839434,45	0,19	106908927
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	144966537	0,19	172510179
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	254439371,4	0,19	302782852
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	315	0	315
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	700,84	0,19	834
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	945,38	0,19	1125
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1843,58	0	1843,58
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1624,37	0,19	1933
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	4708,4	0,19	5603
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	18628,57	0,19	22168
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	23078,15	0,19	27463
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	50127,73	0,19	59652
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	63973,95	0,19	76129
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3797,48	0,19	4519
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	6728,57	0,19	8007

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	10167,23	0,19	12099
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	18236,98	0,19	21702,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	31304,2	0,19	37252
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	40015,97	0,19	47619
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
AGREGADOS			0	0	0
INST. DE GAS		562221312 - IDR	22126,89	0,19	26331
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	1867,23	0,19	2222
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	10143,93	0,19	12071,28
PINTURAS		562221312 - IDR	412203,96	0,19	490522,71
Cocinas Integrales			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	222940079	0,19	265298694
MUROS YESO			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	5429,41	0,19	6461
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	4126,05	0,19	4910
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	1732,77	0,19	2062
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
Vinilos		562221312 - IDR	105202,75	0,19	125191,28
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	62980755,46	0,19	74947099
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	9487,4	0,19	11290,01
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
MISCELANEA		66665555555 - I	3851,26	0,19	4583
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MORTEROS LISTOS		6555555555 - ID	6988,24	0,19	8316,01
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	4832,77	0,19	5751
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS		562221312 - IDR	4630,25	0,19	5510
AISLAMIENTOS		66665555555 - I	5047,9	0,19	6007
AISLAMIENTOS		562221312 - IDR	11695,8	0,19	13918
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0

IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	18038,66	0,19	21466
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	15320,17	0,19	18231
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	23550,42	0,19	28025
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9416407,56	0,19	11205525
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7307057,14	0,19	8695398
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	603133,61	0,19	717729
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	19129,56	0,19	22764,18
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	925766,39	0,19	1101662
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		8956232 - IDRD -	471824,37	0,19	561471
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	447644,54	0,19	532697
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	278556,3	0,19	331482
LAMPARAS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	919267,23	0,19	1093928
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	833095,76	0,19	991383,95
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	9863,03	0,19	11737
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	6719,33	0,19	7996
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	9624,37	0,19	11453
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	7283,19	0,19	8667
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	31442,02	0,19	37416
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	1579,83	0,19	1880
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	35926,89	0,19	42753
PREFABRICADOS CONCRETO		860061089 - IDR	27292,44	0,19	32478
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	105170,59	0,19	125153
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
REJILLAS		860061089 - IDR	8461,34	0,19	10068,99
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	118775758,8	0,19	141343153
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0

MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	18739316,81	0,19	22299787
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	264726,89	0,19	315025
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	393299,16	0,19	468026
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	248711,76	0,19	295967
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	22868,91	0,19	27214
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			395000	0,19	470050
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	526926,89	0,19	627043
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	205992,44	0,19	245131
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	343392,44	0,19	408637
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	4254,62	0,19	5063
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		555555555555 -	699231,09	0,19	832085
PREFABRICADOS CONCRETO		555555555555 -	1130735,29	0,19	1345575
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		555555555555 -	1075740,34	0,19	1280131
PREFABRICADOS CONCRETO		555555555555 -	645443,7	0,19	768078
PREFABRICADOS CONCRETO		555555555555 -	979970,59	0,19	1166165
PREFABRICADOS CONCRETO		860061089 - IDR	645443,7	0,19	768078
PREFABRICADOS CONCRETO		860061089 - IDR	1028839,5	0,19	1224319,01
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		860061089 - IDR	567231,93	0,19	675006
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		860061089 - IDR	65654,62	0,19	78129
GEOSINTETICOS			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		8956232 - IDRD -	26419,33	0,19	31439
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0

PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	26748,74	0,19	31831
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	155328,57	0,19	184841
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	129547945,4	0,19	154162055
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	50016527,73	0,19	59519668
CONCRETOS		562221312 - IDR	450176,47	0,19	535710
LAMPARAS		562221312 - IDR	22613,45	0,19	26910
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	125342,02	0,19	149157
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	44348,74	0,19	52775
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	40530,25	0,19	48231
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	18291,6	0,19	21767
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	37810,93	0,19	44995,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	174356,3	0,19	207484
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	95995,8	0,19	114235
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	95995,8	0,19	114235
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	66708,4	0,19	79383
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	40965,55	0,19	48749
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	42663,03	0,19	50769,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2743,7	0,19	3265
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	16987,4	0,19	20215,01
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	33120,17	0,19	39413
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	26536,98	0,19	31579,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2411,41	0	2411,41
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	17833,77	0,19	21222,19
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	793	0	793
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		860061089 - IDR	42602,52	0,19	50697
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2993794,12	0,19	3562615

PREFABRICADOS METALICOS		555555555555 -	340336,13	0,19	405000
LAMPARAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	163185658,8	0,19	194190934
LAMPARAS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		860061089 - IDR	645443,7	0,19	768078
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	67153321,01	0,19	79912452
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	43807851,26	0,19	52131343
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		3654542346456	195708441,2	0,19	232893045
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	269880838,7	0,19	321158198
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	76999584,87	0,19	91629506
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	81225,21	0,19	96658
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		8956232 - IDRD -	161268,91	0,19	191910
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	356411,76	0,19	424130
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	434466,39	0,19	517015
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	15014,29	0,19	17867,01
Enchapes			0	0	0
Enchapes		562221312 - IDR	12102,52	0,19	14402
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	21212599,16	0,19	25242993
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	501644695	0,19	596957187
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	44463,71	0,19	52911,81
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	28351,26	0,19	33738

CONCRETOS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	203950	0	203950
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	15068	0	15068
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	22798	0	22798
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	15272	0	15272
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	13519	0	13519
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	13519	0	13519
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	2532	0	2532
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	3328,74	0	3328,74
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2660,71	0	2660,71
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	549401,68	0,19	653788
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	6337	0	6337
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	48497,48	0,19	57712
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	63982,35	0,19	76139
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	77421,01	0,19	92131
MADERAS			0	0	0
MADERAS		860061089 - IDR	190115,97	0,19	226238
MADERAS		860061089 - IDR	96958,82	0,19	115381
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	57090484,87	0,19	67937677
MALLAS ELECTROSOLDADAS		8956232 - IDRD -	6469,75	0,19	7699
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	43121715,13	0,19	51314841
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	4109,24	0,19	4890
AGREGADOS		562221312 - IDR	264430,42	0,19	314672,2
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	30150312,61	0,19	35878872,01
CARPINTERIA METALICA		562221312 - IDR	25833,61	0,19	30742
MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
COMBUSTIBLES		562221312 - IDR	15948	0	15948
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
FORMALETA			0	0	0
MISCELANEA		666665454444 -	9879,83	0,19	11757
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	369670	0,19	439907,3
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	341783,66	0,19	406722,56
Pisos			0	0	0
Pisos		562221312 - IDR	15639,5	0,19	18611
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	48343,7	0,19	57529
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	136625,21	0,19	162584
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	10341,18	0,19	12306

BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA		789630 - ABENSA	2657	0	2657
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	70272,27	0,19	83624
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	741104,2	0,19	881914
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	605531,93	0,19	720583
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	288123,53	0,19	342867
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	177289,08	0,19	210974,01
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		66665555555 - I	180655,46	0,19	214980
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	876,47	0,19	1043
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	23731,93	0,19	28241
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	47206584,87	0,19	56175836
Bases		562221312 - IDR	158657,98	0,19	188803
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	489016,81	0,19	581930
CONCRETOS		562221312 - IDR	495829,5	0,19	590037,11
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		555555555555 -	437432,77	0,19	520545
CONCRETOS		562221312 - IDR	522070,34	0,19	621263,7
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	406101,68	0,19	483261
CONCRETOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		860061089 - IDR	392847,06	0,19	467488
MORTEROS		860061089 - IDR	452750,42	0,19	538773
MORTEROS			0	0	0
MORTEROS			0	0	0

EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
GEOSINTETICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PRELIMINARES		562221312 - IDR	36415,13	0,19	43334
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	52333	0	52333
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	366160523,5	0,19	435731023
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	562500	0,19	669375
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	22193088,24	0,19	26409775,01
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	35200	0	35200
CUBIERTAS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	45276649,58	0,19	53879213
CUBIERTAS			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	1921,81	0,19	2286,95
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		555555555555 -	79950	0	79950
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	33071	0	33071
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	288151,48	0,19	342900,26
APARATOS		562221312 - IDR	130076,47	0,19	154791
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	7928,01	0	7928,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	38055,46	0,19	45286
MISCELANEA			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	2939495,8	0,19	3498000
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	35934,45	0,19	42762
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	18176,47	0,19	21630
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	41527,47	0,19	49417,69
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	5535,29	0,19	6587
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1127	0	1127
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1929	0	1929
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	7352,94	0,19	8750
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	17039,82	0,19	20277,39
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	76729,41	0,19	91308
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	120217,65	0,19	143059
IMPERMEABILIZANTES		6555555555 - ID	109200	0,19	129948
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	67457	0,19	80273,83
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		66665555555 - I	33869,75	0,19	40305
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	2352,1	0,19	2799
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0

IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	624174,79	0,19	742768
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		8956232 - IDRD -	554994,96	0,19	660444
CONCRETOS		555555555555 -	403750,42	0,19	480463
CONCRETOS		860061089 - IDR	622199,16	0,19	740417
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
FORMALETA		830.213333 - CA	20032,77	0,19	23839
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	67036310,92	0,19	79773209,99
TUBOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	663494,96	0,19	789559
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	59161,35	0,19	70402,01
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	7836	0	7836
Enchapes y Pisos			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	795,8	0,19	947
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	95578	0	95578
MADERAS		562221312 - IDR	3894,12	0,19	4634
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PAVIMENTOS		562221312 - IDR	336121,85	0,19	399985
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	214986906,7	0,19	255834419
TUBERIA		860061089 - IDR	11046,22	0,19	13145
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CERRAMIENTOS		66665555555 - I	2855750,42	0,19	3398343
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	181670,59	0,19	216188
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	109089	0	109089
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	174962	0	174962
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	117022	0	117022
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	109089	0	109089
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	110079	0	110079
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	109089	0	109089
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	110079	0	110079
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
TARIFAS Y SERVICIOS		800217123-2 - SI	524768,91	0,19	624475
TARIFAS Y SERVICIOS		555555555555 -	20038038	0	20038038
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	336812,61	0,19	400807,01
TRANSPORTE		8956232 - IDRD -	568366,39	0,19	676356
LAMPARAS			0	0	0

LAMPARAS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
MUROS YESO			0	0	0
MUROS YESO			0	0	0
MUROS YESO			0	0	0
MUROS YESO			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	426600	0,19	507654
FIBRA DE VIDRIO		860061089 - IDR	88700,84	0,19	105554
PUERTAS			0	0	0
TRANSPORTE		555555555555 -	800000	0	800000
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		8956232 - IDRD -	20894,12	0,19	24864
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		555555555555 -	35000	0,19	41650
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		8956232 - IDRD -	8889,08	0,19	10578
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	36967	0	36967
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	36967	0	36967
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	48977,31	0,19	58283
ARBOLES Y PLANTAS		8956232 - IDRD -	74667	0	74667
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	34737	0	34737
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	16296	0	16296
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	49978,99	0,19	59475
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	30552	0	30552
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	209396	0	209396
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	35501,68	0,19	42247
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	40214	0	40214
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	26972	0	26972
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	36874	0	36874
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	34221	0	34221
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	34221	0	34221
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	12550	0	12550
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	28486	0	28486
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	41526	0	41526
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	22170	0	22170
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	37964	0	37964
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	42837	0	42837
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	31065	0	31065
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	752000	0	752000
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	159758,73	0	159758,73
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	179336	0	179336
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	21777	0	21777
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	19901	0	19901
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	82384	0	82384
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	6722	0	6722
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	1584	0	1584
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	1602	0	1602
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0

EQUIPOS DE EXCAVACION		0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION		0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES	860061089 - IDR	2547,9	0,19	3032
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS	860061089 - IDR	3672,27	0,19	4370
TARIFAS Y SERVICIOS		0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	176336,13	0,19	209840
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	121175,63	0,19	144199
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	46639,5	0,19	55501
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS	562221312 - IDR	60915,01	0,19	72488,86
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	14079423,53	0,19	16754514
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	6415,97	0,19	7635
PAVIMENTOS		0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		0	0	0
FERRETERIA	562221312 - IDR	26196,51	0,19	31173,84
CARPINTERIA METALICA	562221312 - IDR	9917,65	0,19	11802
MISCELANEA	562221312 - IDR	2715,97	0,19	3232
CERRADURAS Y HERRAJES	562221312 - IDR	3468,07	0,19	4127
EQUIPOS DE AIRE	562221312 - IDR	6219,33	0,19	7401
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS	562221312 - IDR	62784,03	0,19	74713
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA	562221312 - IDR	2045600	0,19	2434264
VARIOS	562221312 - IDR	1161874,85	0,19	1382631,07
EQUIPOS DE EXCAVACION		0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION	666665454444 -	1300000	0	1300000
EQUIPOS DE EXCAVACION	562221312 - IDR	356845,44	0,19	424646,07
ARBOLES Y PLANTAS	562221312 - IDR	33734	0	33734
TARIFAS PROFESIONALES	860.061.099.1 - I	11608601	0	11608601
PREFABRICADOS METALICOS	8956232 - IDRD -	321485,72	0,19	382568,01
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	217729,41	0,19	259098
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	265325,21	0,19	315737
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	93884,87	0,19	111723
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	145414,55	0,19	173043,31
PRELIMINARES	860061089 - IDR	125863,87	0,19	149778,01
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	91404,2	0,19	108771
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	238881,51	0,19	284269
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	39500	0,19	47005
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	562221312 - IDR	2200	0,19	2618

ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	887208,4	0,19	1055778
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	411005,88	0,19	489097
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	301404,2	0,19	358671
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	89615,13	0,19	106642
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	84373,11	0,19	100404
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	14066,39	0,19	16739
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	40443,79	0,19	48128,11
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	35652,94	0,19	42427
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	77259,66	0,19	91939
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	242741,18	0,19	288862
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	366269,75	0,19	435861
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	164925,21	0,19	196261
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	109601,68	0,19	130426
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	428882,35	0,19	510370
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	108392,44	0,19	128987
ENSAYOS DE LABORATORIO	555555555555 -	90000	0,19	107100
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	137933,61	0,19	164141
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	36162,18	0,19	43033
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	169156,3	0,19	201296
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	71908,98	0,19	85571,69
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	109067,23	0,19	129790
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	555555555555 -	862816,81	0,19	1026752
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS	555555555555 -	82006,72	0,19	97588
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	58693,28	0,19	69845
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	187418,49	0,19	223028
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	34279,83	0,19	40793
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	3508,4	0,19	4175
ENSAYOS DE LABORATORIO	66665555555 - I	77457,98	0,19	92175
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	13443,7	0,19	15998
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	58284,03	0,19	69358
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	110093,28	0,19	131011
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	114101,68	0,19	135781
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	34068,07	0,19	40541
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	96763,03	0,19	115148
ENSAYOS DE LABORATORIO	562221312 - IDR	162994,12	0,19	193963
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	8956232 - IDRD -	70539,5	0,19	83942,01
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	466547,9	0,19	555192
ENSAYOS DE LABORATORIO	555555555555 -	330832,77	0,19	393691

ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	33798,32	0,19	40220
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	29516,71	0,19	35124,88
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	1124,37	0,19	1338
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	447762,18	0,19	532837
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	301300	0,19	358547
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	268710,08	0,19	319765
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	220043,7	0,19	261852
MISCELANEA		562221312 - IDR	2481,51	0,19	2953
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	41349,58	0,19	49206
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	50611,77	0,19	60228,01
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	165808,4	0,19	197312
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	1189590,76	0,19	1415613
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	58395,8	0,19	69491
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	62442,24	0,19	74306,27
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	60280,67	0,19	71734
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	82352,94	0,19	98000
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	168722,95	0,19	200780,31
PLANTAS ELECTRICAS		562221312 - IDR	180835,29	0,19	215194
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	108,4	0,19	129
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		555555555555 -	5000	0,19	5950
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	2500	0,19	2975
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	348798,32	0,19	415070
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION		666665454444 -	1092436,97	0,19	1299999,99
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	242779,83	0,19	288908
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		66665555555 - I	26479,83	0,19	31511
CABLES		555555555555 -	4621,85	0,19	5500
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	19306,72	0,19	22975
REJILLAS		860061089 - IDR	26626,8	0,19	31685,89
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	8447,06	0,19	10052
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	27299,16	0,19	32486
INST. DE GAS			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	12267337	0	12267337
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	140121,85	0,19	166745
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	37653	0	37653
INFESTACIONES			0	0	0
INFESTACIONES			0	0	0
CERRAMIENTOS			0	0	0

FERRETERIA			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		8956232 - IDRD -	7889,92	0,19	9389
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	581,11	0,19	691,52
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	21931,93	0,19	26099
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	52020,17	0,19	61904
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	12289	0	12289
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	26111067,23	0,19	31072170
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	69247,9	0,19	82405
AISLAMIENTOS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	16258,51	0,19	19347,63
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	4469,75	0,19	5319
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	9482,35	0,19	11284
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	15143,8	0,19	18021,12
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	42210,08	0,19	50230
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	8049459,66	0,19	9578857
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	601093,28	0,19	715301
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
AGREGADOS		562221312 - IDR	88600	0,19	105434
TUBOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	204518,03	0,19	243376,46
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	51288,24	0,19	61033
MISCELANEA		860061089 - IDR	3689,08	0,19	4390,01
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	72919,75	0,19	86774,5
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		555555555555 -	44705,88	0,19	53200
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	1123,53	0,19	1337
PUERTAS			0	0	0
APARATOS		562221312 - IDR	677947,9	0,19	806758
APARATOS		562221312 - IDR	97870,59	0,19	116466
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	453684,4	0,19	539884,44
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	355075	0,19	422539,25
PERFILES			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	9865,81	0,19	11740,31
FERRETERIA		562221312 - IDR	15951,26	0,19	18982

MADERAS		860061089 - IDR	2421,01	0,19	2881
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	48530,25	0,19	57751
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	3696,64	0,19	4399
PINTURAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	14667856,3	0,19	17454749
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2490,58	0	2490,58
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	24682575,63	0,19	29372265
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	10439755,46	0,19	12423309
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12746233,61	0,19	15168018
CUBIERTAS		66665555555 - I	58487,39	0,19	69599,99
CUBIERTAS		860061089 - IDR	409,24	0,19	487
AVISOS Y VALLAS		860061089 - IDR	2357367,23	0,19	2805267
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	741757,98	0,19	882692
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	655031,09	0,19	779487
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	2137284,03	0,19	2543368
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	360537,82	0,19	429040
BLOQUE BOGOTA		6555555555 - ID	1222	0	1222
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	841884,03	0,19	1001842
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	757,98	0,19	902
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	11741025,21	0,19	13971820
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	29076835,29	0,19	34601434
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	5686,55	0,19	6767
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	7142,86	0,19	8500

ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS		860.061.099.1 - I	326,62	0,19	388,68
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
TUBOS		860061089 - IDR	133286,56	0,19	158611,01
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
Pisos		562221312 - IDR	90176,67	0,19	107310,24
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	3829,72	0,0019	3837
FACHADAS		6555555555 - ID	337521,85	0,19	401651
EQUIPOS ESPECIALES		6555555555 - ID	144301850,4	0,19	171719202
EQUIPOS ESPECIALES		666666666252 -	13670726,89	0,19	16268165
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2198766,39	0,19	2616532
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	40611,76	0,19	48327,99
PINTURAS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	16783,19	0,19	19972
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		85965425122 - R	1054374,79	0,19	1254706
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2198766,39	0,19	2616532
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	199794,96	0,19	237756
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	29860,5	0,19	35534
Pisos		6555555555 - ID	22605,04	0,19	26900
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	44917,65	0,19	53452
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0

AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	1465,12	0,19	1743,49
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
PUENTES		8302145666 - SA	2007773,11	0,19	2389250
PUENTES		8302145666 - SA	2695416,81	0,19	3207546
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	41993	0	41993
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	2969477	0	2969477
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
Pisos			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	18443110,92	0,19	21947302
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	7327809,24	0,19	8720093
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ASFALTO			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PUENTES		8302145666 - SA	17461988,24	0,19	20779766,01
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	4394472,27	0,19	5229422
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	5475000	0,19	6515250
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	4800000	0,19	5712000
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	6200000	0,19	7378000
TARIFAS PROFESIONALES		562221312 - IDR	333,61	0,19	397
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	786714,29	0,19	936190
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
REJILLAS		2121212121 - M	181500	0,19	215985
REJILLAS		562221312 - IDR	52721,85	0,19	62739
REJILLAS			0	0	0
MADERAS		562221312 - IDR	3112,61	0,19	3704
AGREGADOS		860061089 - IDR	135496,64	0,19	161241
REJILLAS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0

REJILLAS		562221312 - IDR	79918,49	0,19	95103
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	4386,35	0,19	5219,76
LAMPARAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	17965,55	0,19	21379
Enchapes			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		860061089 - IDR	19103,36	0,19	22733
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
Enchapes y Pisos		562221312 - IDR	33894,96	0,19	40335
Enchapes y Pisos			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	323291,6	0,19	384717
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	36967,23	0,19	43991
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	712,61	0,19	848
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	3700000	0,19	4403000
PREFABRICADOS METALICOS			760000	0,19	904400
MOBILIARIO PARQUES		66665555555 - I	465000	0,19	553350
PINTURAS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0

IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA		8956232 - IDRD -	4171,43	0,19	4964
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	324768,91	0,19	386475
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	1935000	0,19	2302650
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	9990,81	0,19	11889,06
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	8496,64	0,19	10111
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	57679	0,19	68638,01
CIELORASOS		555555555555 -	24789,92	0,19	29500
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	5394117,65	0,19	6419000
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	30290,76	0,19	36046
FERRETERIA			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	15285820,17	0,19	18190126
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	29978,15	0,19	35674
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	389211,76	0,19	463161,99
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	31328602,52	0,19	37281037
MOBILIARIO PARQUES		900470679 - Esc	17267521,85	0,19	20548351
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2185477,31	0,19	2600718
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	80706,72	0,19	96041
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS DE COMPACTACION			0	0	0
PLANTAS ELECTRICAS		562221312 - IDR	83302,52	0,19	99130
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		830126433-1 - A	22000	0,19	26180
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	609596,66	0,19	725420,03

HERRAMIENTA		562221312 - IDR	422319,33	0,19	502560
AGREGADOS		562221312 - IDR	170104,2	0,19	202424
MOBILIARIO PARQUES		999999999999 -	6722689,08	0,19	8000000,01
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	6410,92	0,19	7629
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	9324,37	0,19	11096
PAVIMENTOS		8956232 - IDRD -	596163,86	0,19	709434,99
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	21144336,98	0,19	25161761,01
EQUIPOS DE COMPACTACION			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	3197295,8	0,19	3804782
APARATOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	43500334,45	0,19	51765398
EQUIPOS DE EXCAVACION			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		3654542346456	106770400	0,19	127056776
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	23039410,92	0,19	27416899
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	2319,33	0,19	2760
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	45830768,91	0,19	54538615
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	5926,05	0,19	7052
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	19388442,02	0,19	23072246
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	4878,99	0,19	5806
CARPINTERIA METALICA		8956232 - IDRD -	2445192809	0,19	2909779443
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		830065750 - ELE	241803855,5	0,19	287746588
ACEROS Y HIERROS		860061089 - IDR	10064,08	0,19	11976,26
ALAMBRES			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS		562221312 - IDR	4998,32	0,19	5948
MADERAS		562221312 - IDR	6216,81	0,19	7398
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MADERAS		8956232 - IDRD -	7827,73	0,19	9315
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		NINGUNO EN PA	20294,12	0,19	24150
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	27102535,29	0,19	32252017
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	443359852,9	0,19	527598225
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		6555555555 - ID	1570000	0,19	1868300
TUBERIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	6367,23	0,19	7577

ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	47800,84	0,19	56883
INST. ELECTRICAS		6555555555 - ID	1980000	0,19	2356200
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	288000	0,19	342720
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECO	35624231,09	0,19	42392835
TUBERIA		562221312 - IDR	5187,39	0,19	6173
TUBERIA		562221312 - IDR	6628,57	0,19	7888
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	325,21	0,19	387
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	185,71	0,19	221
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	501662,22	0,19	596978,04
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	13811,06	0,19	16435,16
TUBERIA		562221312 - IDR	1768,69	0,19	2104,74
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	148736,97	0,19	176996,99
TUBERIA		8956232 - IDRD -	874,79	0,19	1041
TUBERIA		555555555555 -	1142,01	0,19	1358,99
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA		555555555555 -	3340,6	0,19	3975,31
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	14676,47	0,19	17465
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	523,13	0,19	622,52
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	7119,33	0,19	8472
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1016,81	0,19	1210
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	642,86	0,19	765
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	16005,09	0,19	19046,06
TUBERIA		8956232 - IDRD -	2201,68	0,19	2620
TUBERIA		555555555555 -	11260,5	0,19	13400
TUBERIA		8956232 - IDRD -	1493,28	0,19	1777
INST. ELECTRICAS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA		8956232 - IDRD -	21969,75	0,19	26144
TUBERIA		562221312 - IDR	42385,4	0,19	50438,62
TUBERIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1015,13	0,19	1208
TUBERIA		562221312 - IDR	5235,32	0,19	6230,03
TUBERIA		562221312 - IDR	16791,6	0,19	19982
TUBERIA		562221312 - IDR	21239,5	0,19	25275
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1568,91	0,19	1867
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS		8956232 - IDRD -	7643652,94	0,19	9095947
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	3664,71	0,19	4361
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	1981,51	0,19	2358
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0

TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	110565,55	0,19	131573
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		8956232 - IDRD -	15440,34	0,19	18374
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	39067,23	0,19	46490
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		555555555555 -	102000	0,19	121380
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	11380,67	0,19	13543
OTROS PREFABRICADOS		860061089 - IDR	221493,28	0,19	263577
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	303150,42	0,19	360749
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	111803,36	0,19	133046
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES		77777777777 - C	121770000	0,19	144906300
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		77777777777 - C	12930,25	0,19	15387
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		66665555555 - I	344000	0,19	409360
PAVIMENTOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
Enchapes			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		8956232 - IDRD -	24285,71	0,19	28899,99
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	26807	0	26807
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	46209	0	46209
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0

EQUIPOS DE AIRE		77777777777 - C	41335,29	0,19	49189
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	528942,86	0,19	629442
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	1279836,97	0,19	1523006
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		77777777777 - C	903141,18	0,19	1074738
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	37043650,11	0,19	44081943,63
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		555555555555 -	46743,7	0,19	55625
AGREGADOS		562221312 - IDR	121356,3	0,19	144414
MISCELANEA		77777777777 - C	103868,07	0,19	123603
EQUIPOS DE AIRE		77777777777 - C	128245,38	0,19	152612
ACEROS Y HIERROS		77777777777 - C	4239,5	0,19	5045,01
ACEROS Y HIERROS		77777777777 - C	9163,03	0,19	10904,01
ACEROS Y HIERROS		77777777777 - C	52146,22	0,19	62054
FERRETERIA		860061089 - IDR	80420,17	0,19	95700
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CABLES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	71723,53	0,19	85351
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	12052,81	0,19	14342,85
CABLES		562221312 - IDR	1799,16	0,19	2141
CABLES		8956232 - IDRD -	2949,58	0,19	3510
ALAMBRES		8956232 - IDRD -	3313,45	0,19	3943,01
FERRETERIA		555555555555 -	1365,55	0,19	1625
CABLES			0	0	0
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	15277,31	0,19	18180
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	58042,02	0,19	69070
ENSAYOS DE LABORATORIO		8956232 - IDRD -	1615621,85	0,19	1922590
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	25648,74	0,19	30522
TUBERIA		8956232 - IDRD -	2037,82	0,19	2425,01
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	160488,24	0,19	190981,01
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	164004,2	0,19	195165
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0

CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	2797181,51	0,19	3328646
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	23200	0,19	27608
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	22300	0,19	26537
CUBIERTAS		860061089 - IDR	399527,73	0,19	475438
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	19310,28	0,19	22979,24
CUBIERTAS		562221312 - IDR	183790,75	0,19	218711
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		6555555555 - ID	45210,08	0,19	53800
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	109067,23	0,19	129790
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	146176,47	0,19	173950
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	322457,98	0,19	383725
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	258476,47	0,19	307587
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CONCRETOS		8956232 - IDRD -	1042786,55	0,19	1240915,99
FERRETERIA		860061089 - IDR	4705,88	0,19	5600
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	948607,56	0,19	1128843
FERRETERIA		860061089 - IDR	24763,03	0,19	29468,01
CONCRETOS		562221312 - IDR	7185354,62	0,19	8550572
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	25617,65	0,19	30485
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
CABLES			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	27142	0	27142
CABLES		562221312 - IDR	35982,35	0,19	42819
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	506972,36	0,19	603297,11
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	7457,14	0,19	8874
PINTURAS		562221312 - IDR	105250,52	0,19	125248,11
PINTURAS		562221312 - IDR	213253,74	0,19	253771,95
QUIMICOS CIMENTACION		1112222222222	3821,01	0,19	4547
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	4243,7	0,19	5050
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	27279,83	0,19	32463
PAVIMENTOS		860061089 - IDR	396636,14	0,19	471997,01
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	135463,03	0,19	161201
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	109102,52	0,19	129832

FORMALETA		562221312 - IDR	104146,85	0,19	123934,75
MADERAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	61969,75	0,19	73744
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	51531,93	0,19	61323
PERFILES		562221312 - IDR	7236,13	0,19	8611
PERFILES			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		830057342 - ECO	25586016,81	0,19	30447360
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	2133459,66	0,19	2538817
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	16157,98	0,19	19228
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	3126954,62	0,19	3721076
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3643621,01	0,19	4335909
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	131708,4	0,19	156733
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	103317880,7	0,19	122948278
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECO	526756946,2	0,19	626840766
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	14666273,95	0,19	17452866
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	18140281,51	0,19	21586935
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	65931,32	0,19	78458,27
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	9747680,67	0,19	11599740
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	51971431,09	0,19	61846003
ASCENSORES Y ESCALADORES		77777777777 - C	90560000	0,19	107766400
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES		77777777777 - C	108560000	0,19	129186400
ACEROS Y HIERROS		77777777777 - C	9115,13	0,19	10847
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	27315,97	0,19	32506
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	9404399,16	0,19	11191235
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	8989989,08	0,19	10698087
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		555555555555 -	1932,77	0,19	2300
CABLES			0	0	0

CABLES		555555555555 -	1689,08	0,19	2010,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	2658,82	0,19	3164
CABLES		562221312 - IDR	2826,89	0,19	3364
CABLES			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	8836,13	0,19	10515
CABLES			0	0	0
CABLES		8956232 - IDRD -	6237,82	0,19	7423,01
CABLES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	70386,55	0,19	83759,99
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	21141730,25	0,19	25158659
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	33896	0	33896
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	39992	0	39992
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	36244293	0,19	43130708,67
GASES/QUIMICOS		77777777777 - C	9782,35	0,19	11641
DRYWALL		860061089 - IDR	26586	0,19	31637,34
Enchapes y Pisos		860.000.762-4 -	2313	0	2313
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		66665555555 - I	131795291,4	0,19	156836396,7
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	949294,96	0,19	1129661
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	16462069,04	0,19	19589862,16
Pisos		77777777777 - C	5216,81	0,19	6208
Pisos		666666666252 -	41932,77	0,19	49900
CIELO RASOS		562221312 - IDR	710384,03	0,19	845357
CIELO RASOS		562221312 - IDR	257085,71	0,19	305932
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	32353,78	0,19	38501
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	11982,35	0,19	14259
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	277993803,4	0,19	330812626
EQUIPOS ESPECIALES		860061089 - IDR	660125,21	0,19	785549
Enchapes		77777777777 - C	444604,2	0,19	529079
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	371595766,4	0,19	442198962
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	27685936,14	0,19	32946264,01
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES		77777777777 - C	9663,87	0,19	11500,01
CIELO RASOS		77777777777 - C	319327,73	0,19	380000
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CIELO RASOS		77777777777 - C	90756,3	0,19	108000
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	549713759,7	0,19	654159374
CARPINTERIA METALICA		77777777777 - C	265054432,8	0,19	315414775
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	192812,84	0,19	229447,27
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	454314,29	0,19	540634
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	19241,18	0,19	22897

CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	50129,41	0,19	59654
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	145631	0,19	173300,89
LAMPARAS		77777777777 - C	124500	0,19	148155
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	354366,5	0,19	421696,14
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	1730260,5	0,19	2059010
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	192594,96	0,19	229188
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	17955,46	0,19	21367
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	123004,29	0,19	146375,1
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	60000	0,19	71400
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	143078,15	0,19	170263
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	3634,45	0,19	4325
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	1184990596	0,19	1410138809
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	117046	0,19	139284,75
LAMPARAS		562221312 - IDR	17539,5	0,19	20872
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1088,14	0,19	1294,89
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1236,48	0,19	1471,41
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	23611,55	0,19	28097,74
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	46499,06	0	46499,06
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1169,67	0,19	1391,91
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	695300	0,19	827407
CABLES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	27988,7	0,19	33306,55
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	70386,55	0,19	83759,99
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	19022167,23	0,19	22636379
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		8956232 - IDRD -	150900,84	0,19	179572
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	251300,84	0,19	299048
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	37361,35	0,19	44460,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	1375,63	0,19	1637
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	2446,22	0,19	2911
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	5438,66	0,19	6472,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1169,75	0,19	1392
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	278921,01	0,19	331916
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	280000	0,19	333200
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	783,83	0,19	932,76
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	1097,48	0,19	1306
LAMPARAS		77777777777 - C	387921,01	0,19	461626
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	3124,37	0,19	3718
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	21037,39	0,19	25034,49
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	32839,5	0,19	39079,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	1404323,53	0,19	1671145
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	418094,96	0,19	497533
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	217601,01	0,19	258945,21
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	280094,96	0,19	333313
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	206741,46	0,19	246022,34
APARATOS ELECTRICOS		66665555555 - I	7403237,82	0,19	8809853,01
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	1746989,08	0,19	2078917
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	11008,4	0,19	13100
CONCRETOS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	89153,78	0,19	106093
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	170881,51	0,19	203349
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	12189,06	0,19	14504,99
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	30623,89	0,19	36442,43
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1691	0	1691
MADERAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	549847,9	0,19	654319
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		860061089 - IDR	87756,3	0,19	104430
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	441973,95	0,19	525949
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		860061089 - IDR	39737,82	0,19	47288,01
FERRETERIA		562221312 - IDR	15217,65	0,19	18109
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	232020,17	0,19	276104
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	36848,74	0,19	43850
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	5699,25	0	5699,25
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	11121,01	0,19	13234
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	83994,12	0,19	99953
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	6695,8	0,19	7968
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	16535,29	0,19	19677
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	15014,29	0,19	17867,01
FERRETERIA			0	0	0
VARIOS		8956232 - IDRD -	536482,35	0,19	638414
CABLES			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	33074,79	0,19	39359
LAMPARAS		77777777777 - C	173297	0,19	206223,43
CABLES		562221312 - IDR	44372,27	0,19	52803

CABLES		562221312 - IDR	67831,93	0,19	80720
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	3741,18	0,19	4452
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	70800	0,19	84252
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	2206355,46	0,19	2625563
MISCELANEA		562221312 - IDR	179336,13	0,19	213410
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		8956232 - IDRD -	886,55	0,19	1054,99
Pisos			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	737116,81	0,19	877169
PINTURAS		562221312 - IDR	8914,38	0,19	10608,12
APARATOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	89094,12	0,19	106022
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	139321,01	0,19	165792
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	323035,66	0,19	384412,44
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	577163,87	0,19	686825,01
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	193789,92	0,19	230610
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	894474,79	0,19	1064425
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	52747,9	0,19	62770
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	175823,58	0,19	209230,06
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	10886,56	0,19	12955,01
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	104130	0	104130
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	110079	0	110079
LAMPARAS		77777777777 - C	105947,9	0,19	126078
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA			0	0	0
LAMPARAS		77777777777 - C	53520,17	0,19	63689
LAMPARAS		77777777777 - C	100775	0,19	119922,25
LAMPARAS		77777777777 - C	2677647	0,19	3186399,93
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	1746989,08	0,19	2078917
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	11011,76	0,19	13103,99
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	37523,53	0,19	44653
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	53638,66	0,19	63830,01
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	78342,86	0,19	93228
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	112730,25	0,19	134149
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	206633,61	0,19	245894
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	39277,31	0,19	46740
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	154334	0	154334
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	269116	0	269116
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	144000	0	144000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	129580,67	0,19	154201
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	111787	0	111787
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	17873,95	0,19	21270
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	13528,57	0,19	16099
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	511280,67	0,19	608424

PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	252654,62	0,19	300659
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	453178,15	0,19	539282
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	39721,01	0,19	47268
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	63649,58	0,19	75743
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	170969,44	0,19	203453,64
HERRAMIENTA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		8956232 - IDRD -	31987,39	0,19	38064,99
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		8956232 - IDRD -	29975,63	0,19	35671
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	6492,44	0,19	7726
ALAMBRES			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	155737,9	0,19	185328,1
APARATOS		860061089 - IDR	572143,7	0,19	680851
APARATOS		562221312 - IDR	390498,32	0,19	464693
APARATOS		860061089 - IDR	35413,45	0,19	42142,01
APARATOS		562221312 - IDR	105814,29	0,19	125919
APARATOS		562221312 - IDR	646217,65	0,19	768999
APARATOS		562221312 - IDR	2983158,82	0,19	3549959
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
AGREGADOS		562221312 - IDR	174605,88	0,19	207781
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE		860061089 - IDR	26069,75	0,19	31023
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
AGREGADOS		562221312 - IDR	48731,93	0,19	57991
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	162015,97	0,19	192799
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	34472,27	0,19	41022
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	13515,13	0,19	16083
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		555555555555 -	43713,45	0,19	52019,01
CABLES		66665555555 - I	5409,24	0,19	6437
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	73855,46	0,19	87888
LAMPARAS		77777777777 - C	4727808,4	0,19	5626092
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	1260504,2	0,19	1500000

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	2496,64	0,19	2971
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	3518,95	0,19	4187,55
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	3002,66	0	3002,66
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
VARIOS		77777777777 - C	1067226,89	0,19	1270000
TUBERIA		562221312 - IDR	134592,62	0,19	160165,21
TUBERIA		555555555555 -	17815,13	0,19	21200
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	6735070,59	0,19	8014734
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	40275418,06	0,19	47927747,49
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1127	0	1127
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	207	0,19	246,33
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	18588514,28	0,19	22120331,99
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	86788,58	0,19	103278,41
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	40530,25	0,19	48231
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	16210,93	0,19	19291,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	16211,34	0,19	19291,49
FERRETERIA		860061089 - IDR	2011,77	0,19	2394,01
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	57,14	0,19	68
REJILLAS		860061089 - IDR	2376	0,19	2827,44
VARIOS		77777777777 - C	33613445,38	0,19	40000000
LAMPARAS		66665555555 - I	40580,67	0,19	48291
REGISTROS Y CHEQUES		555555555555 -	980000	0,19	1166200
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	6024090,09	0,19	7168667,21
CABLES		8956232 - IDRD -	2240,47	0,19	2666,16
CABLES		8956232 - IDRD -	1723,49	0,19	2050,95
RED CONTRA INCENDIO		77777777777 - C	55626,5	0,19	66195,54
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	174552,1	0,19	207717
RED CONTRA INCENDIO		77777777777 - C	323126,05	0,19	384520
RED CONTRA INCENDIO		77777777777 - C	758783,19	0,19	902952
RED CONTRA INCENDIO		77777777777 - C	4275825,21	0,19	5088232
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	2137923,53	0,19	2544129
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	723214,29	0,19	860625,01
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	331368,91	0,19	394329
SUBESTACION		77777777777 - C	16561195,8	0,19	19707823
MEDIDORES		77777777777 - C	22516041,18	0,19	26794089
PLANTAS ELECTRICAS		860061089 - IDR	2264436,14	0,19	2694679,01
MISCELANEA		562221312 - IDR	271438,66	0,19	323012
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	4407,27	0,19	5244,65
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	3595174,79	0,19	4278258
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	546218,49	0,19	650000
MISCELANEA		77777777777 - C	599549	0,19	713463,31
TARIFAS Y SERVICIOS		555555555555 -	1100000	0,19	1309000

CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		77777777777 - C	12179906,72	0,19	14494089
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	2941176,47	0,19	3500000
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	22516041,18	0,19	26794089
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	366609,24	0,19	436265
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	325658,82	0,19	387534
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		77777777777 - C	10504201,68	0,19	12500000
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		77777777777 - C	1155,46	0,19	1375
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	401,68	0,19	478
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	34870,59	0,19	41496
APARATOS ELECTRICOS		6555555555 - ID	88529,41	0,19	105350
PISCINAS		77777777777 - C	1428571,43	0,19	1700000
PISCINAS		77777777777 - C	84033,61	0,19	100000
FERRETERIA		860061089 - IDR	11476,47	0,19	13657
FERRETERIA		860061089 - IDR	7314,29	0,19	8704,01
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	5578,75	0,19	6638,71
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		77777777777 - C	50420,17	0,19	60000
PISCINAS		77777777777 - C	14201680,67	0,19	16900000
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		77777777777 - C	150945,2	0,19	179624,79
EQUIPOS ESPECIALES		77777777777 - C	88992000	0,19	105900480
PISCINAS		77777777777 - C	20548500	0,19	24452715
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	1017647,06	0,19	1211000
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	70032,77	0,19	83339
PISCINAS		77777777777 - C	68277310,92	0,19	81249999,99
PISCINAS		77777777777 - C	4117647,06	0,19	4900000
PISCINAS		77777777777 - C	378151,26	0,19	450000
PISCINAS		77777777777 - C	13445378,15	0,19	16000000
PISCINAS		77777777777 - C	2689075,63	0,19	3200000
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	12425,21	0,19	14786
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	142149,58	0,19	169158
PISCINAS		77777777777 - C	100840,34	0,19	120000
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		66665555555 - I	120021,01	0,19	142825
EQUIPOS ESPECIALES		8956232 - IDRD -	206005,88	0,19	245147
MOBILIARIO PARQUES		6555555555 - ID	14746000	0,19	17547740
EQUIPOS ESPECIALES		666666666252 -	1730942,86	0,19	2059822
LAMPARAS		77777777777 - C	70538,66	0,19	83941,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		6555555555 - ID	49178,99	0,19	58523
LAMPARAS		77777777777 - C	2040888,24	0,19	2428657,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		66665555555 - I	1118,49	0,19	1331
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		66665555555 - I	2710,92	0,19	3225,99
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	8510,08	0,19	10127
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	619156921	0,19	736796736
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	7002,52	0,19	8333
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	705221,85	0,19	839214
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	15798,32	0,19	18800
CARPINTERIA METALICA		8956232 - IDRD -	26463,87	0,19	31492,01
MISCELANEA		555555555555 -	45546,22	0,19	54200

MISCELANEA		8956232 - IDRD -	105214,29	0,19	125205,01
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	300152105,9	0,19	357181006
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1046205,04	0,19	1244984
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	117658821	0,19	140013997
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
MOBILIARIO PARQUES		900513667 - AM	507376470,6	0,19	603778000
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1194334,45	0,19	1421258
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1183238,66	0,19	1408054,01
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1185282,35	0,19	1410486
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1013819,33	0,19	1206445
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1304225,21	0,19	1552028
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	829246,22	0,19	986803
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	958768,91	0,19	1140935
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	975378,99	0,19	1160701
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1075724,37	0,19	1280112
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1098121,01	0,19	1306764
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	13586,56	0,19	16168,01
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1278974,79	0,19	1521980
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1098121,01	0,19	1306764
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	895286,55	0,19	1065390,99
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1211782,35	0,19	1442021
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1074795,8	0,19	1279007
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	927293,28	0,19	1103479
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	970430,25	0,19	1154812
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	927293,28	0,19	1103479
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	768526,05	0,19	914546
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	927293,28	0,19	1103479
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1078389,92	0,19	1283284
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	669856,3	0,19	797129
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1113750,42	0,19	1325363
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	961377,31	0,19	1144039
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	788247,9	0,19	938015
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	959333,61	0,19	1141607
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1304225,21	0,19	1552028
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1033482,35	0,19	1229844
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	768526,05	0,19	914546
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	946410,92	0,19	1126228,99
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1116726,05	0,19	1328904

VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1025889,92	0,19	1220809
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1019708,4	0,19	1213453
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	999402,52	0,19	1189289
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	956200	0,19	1137878
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	943515,97	0,19	1122784
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1103772,27	0,19	1313489
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	560262,18	0,19	666711,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	560262,18	0,19	666711,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	900831,09	0,19	1071989
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	560262,18	0,19	666711,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	560262,18	0,19	666711,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	787962,18	0,19	937674,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	787962,18	0,19	937674,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	787962,18	0,19	937674,99
LAMPARAS	562221312 - IDR	1409057,98	0,19	1676779
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	787962,18	0,19	937674,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	787962,18	0,19	937674,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	787962,18	0,19	937674,99
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	918226,05	0,19	1092689
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	2518,29	0,19	2996,77
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	918226,05	0,19	1092689
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	918226,05	0,19	1092689
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1167420,17	0,19	1389230
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	943515,97	0,19	1122784
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	670594,12	0,19	798007
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1020777,31	0,19	1214725
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	690603,36	0,19	821818
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1279757,98	0,19	1522912
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	901720,17	0,19	1073047
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	931871,43	0,19	1108927
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	829246,22	0,19	986803
VENTANERIA EN ALUMINIO	77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431

VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	829246,22	0,19	986803
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	833471,43	0,19	991831
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	913603,36	0,19	1087188
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	707806,72	0,19	842290
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	796971,43	0,19	948396
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	1172631,09	0,19	1395431
TUBERIA HIDROSANITARIA		666665454444 -	145323,53	0,19	172935
TUBERIA HIDROSANITARIA		666665454444 -	55477,31	0,19	66018
MOBILIARIO PARQUES		900513667 - AM	480091305	0,19	571308653
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECO	245337761,3	0,19	291951936
PINTURAS		6555555555 - ID	44000	0,19	52360
PINTURAS		6555555555 - ID	720000	0,19	856800
PINTURAS		6555555555 - ID	218000	0,19	259420
PINTURAS		6555555555 - ID	43000	0,19	51170
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		77777777777 - C	903141,18	0,19	1074738
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	2574694,12	0,19	3063886
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	1738052,1	0,19	2068282
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	2282740	0,19	2716460,6
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	634453,78	0,19	755000
FERRETERIA		860061089 - IDR	38829,41	0,19	46207
MISCELANEA		555555555555 -	115630,25	0,19	137600
MISCELANEA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	12600	0,19	14994
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	22557,98	0,19	26844
FERRETERIA		860061089 - IDR	3590,76	0,19	4273
PISCINAS		562221312 - IDR	2715489,92	0,19	3231433
FERRETERIA		860061089 - IDR	4482,35	0,19	5334
FERRETERIA		860061089 - IDR	46528,57	0,19	55369
PISCINAS		6555555555 - ID	216806,72	0,19	258000
PISCINAS		77777777777 - C	58823,53	0,19	70000
AIRE ACONDICIONADO		77777777777 - C	4048514,29	0,19	4817732,01
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	3078781,51	0,19	3663750
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	9390756,3	0,19	11175000
AIRE ACONDICIONADO		77777777777 - C	1513964,71	0,19	1801618
MUEBLES ACCESORIOS		77777777777 - C	445763,86	0,19	530458,99
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		77777777777 - C	250568,07	0,19	298176
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		77777777777 - C	208417,65	0,19	248017
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	36579,83	0,19	43530

CABLES		NINGUNO EN PA	15652,94	0,19	18627
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	5462184,87	0,19	6500000
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	6302521,01	0,19	7500000
EQUIPOS ESPECIALES		77777777777 - C	5529580	0,19	6580200,2
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	339847,9	0,19	404419
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	2215,97	0,19	2637
FERRETERIA		860061089 - IDR	459,66	0,19	547
EQUIPOS ESPECIALES		77777777777 - C	3100670	0,19	3689797,3
EQUIPOS ESPECIALES		77777777777 - C	13295250,42	0,19	15821348
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	895585,71	0,19	1065746,99
EQUIPOS ESPECIALES		77777777777 - C	149346901,7	0,19	177722813
PISCINAS		77777777777 - C	5714285,71	0,19	6799999,99
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	76424,37	0,19	90945
CARPINTERÍA DE MADERA		77777777777 - C	106305,04	0,19	126503
EQUIPOS ESPECIALES		77777777777 - C	7150000	0,19	8508500
LAMPARAS		6555555555 - ID	1970000	0,19	2344300
INST. ELECTRICAS		77777777777 - C	181428,57	0,19	215900
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	10003950,42	0,19	11904701
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		77777777777 - C	247899,16	0,19	295000
FERRETERIA		860061089 - IDR	2347,06	0,19	2793
FERRETERIA		860061089 - IDR	24815,13	0,19	29530
FERRETERIA		860061089 - IDR	337184,87	0,19	401250
FERRETERIA		860061089 - IDR	45119,33	0,19	53692
FERRETERIA		860061089 - IDR	39591,6	0,19	47114
FERRETERIA		860061089 - IDR	6124,37	0,19	7288
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	6249,58	0,19	7437
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	7056,3	0,19	8397
FERRETERIA		860061089 - IDR	150147,06	0,19	178675
FERRETERIA		860061089 - IDR	39956,3	0,19	47548
OTROS PREFABRICADOS		8956232 - IDRD -	5150247,06	0,19	6128794
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	34221	0	34221
TUBOS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	35294,96	0,19	42001
CONCRETOS		562221312 - IDR	1047951,26	0,19	1247062
CONCRETOS		562221312 - IDR	812919,33	0,19	967374
FERRETERIA		860061089 - IDR	266179,83	0,19	316754
FERRETERIA		860061089 - IDR	34291,6	0,19	40807
FERRETERIA		860061089 - IDR	39940,34	0,19	47529
FERRETERIA		860061089 - IDR	59345,38	0,19	70621
FERRETERIA		860061089 - IDR	62696,64	0,19	74609
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	17751,26	0,19	21124
CUBIERTAS			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	350446,22	0,19	417031

FERRETERIA		860061089 - IDR	15266,39	0,19	18167
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	47861,35	0,19	56955,01
MISCELANEA		860061089 - IDR	5296,64	0,19	6303
MISCELANEA		860061089 - IDR	24763,03	0,19	29468,01
MISCELANEA		66665555555 - I	43655,46	0,19	51950
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	5631,09	0,19	6701
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	3189,92	0,19	3796
MISCELANEA		860061089 - IDR	2153,78	0,19	2563
MISCELANEA		666665454444 -	39243,7	0,19	46700
MISCELANEA		66665555555 - I	27684,87	0,19	32945
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	556521,85	0,19	662261
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	597305,04	0,19	710793
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	124721,01	0,19	148418
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	372621,85	0,19	443420
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	79684,87	0,19	94825
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	169705,88	0,19	201950
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	898531,09	0,19	1069252
CERRAMIENTOS		333333 - DEACEF	990194,12	0,19	1178331
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	45482,35	0,19	54124
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	158000	0,19	188020
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	144000	0,19	171360
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	167000	0,19	198730
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	38000	0,19	45220
MISCELANEA		77777777777 - C	79831,93	0,19	95000
LAMPARAS		77777777777 - C	93600	0,19	111384
MISCELANEA		NINGUNO EN PA	105217400	0,19	125208706
CARPINTERIA METALICA		77777777777 - C	139804,2	0,19	166367
LAMPARAS		77777777777 - C	894286	0,19	1064200,34
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	666797,48	0,19	793489
LAMPARAS		77777777777 - C	295273,11	0,19	351375
LAMPARAS		77777777777 - C	29411,76	0,19	34999,99
LAMPARAS		555555555555 -	338163,87	0,19	402415,01
RED CONTRA INCENDIO		77777777777 - C	476384,87	0,19	566898
PISCINAS		77777777777 - C	14285714,29	0,19	17000000,01
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	4560063,03	0,19	5426475,01
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	2224201,68	0,19	2646800
LAMPARAS		77777777777 - C	859327,73	0,19	1022600
PISCINAS		77777777777 - C	12605042,02	0,19	15000000
MISCELANEA		77777777777 - C	121166,39	0,19	144188
PISCINAS		77777777777 - C	14285714,29	0,19	17000000,01
MISCELANEA		77777777777 - C	1020078,15	0,19	1213893
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	24465,68	0,19	29114,16
PISCINAS		77777777777 - C	6932773,11	0,19	8250000
CABLES		77777777777 - C	5527,73	0,19	6578
APARATOS ELECTRICOS		77777777777 - C	1954843,7	0,19	2326264
CABLES		562221312 - IDR	3626,05	0,19	4315
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	146357,98	0,19	174166

MISCELANEA		77777777777 - C	356704,2	0,19	424478
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		77777777777 - C	442016,81	0,19	526000
MISCELANEA		77777777777 - C	16331389,07	0,19	19434352,99
PISCINAS		77777777777 - C	28977,31	0,19	34483
MISCELANEA		77777777777 - C	167983,19	0,19	199900
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		77777777777 - C	215126,05	0,19	256000
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		77777777777 - C	1008403,36	0,19	1200000
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		77777777777 - C	110504,2	0,19	131500
PISCINAS		562221312 - IDR	8545430,25	0,19	10169062
AGREGADOS		562221312 - IDR	173088,24	0,19	205975
Pisos		77777777777 - C	71920	0,19	85584,8
MISCELANEA		NINGUNO EN PA	300810,92	0,19	357964,99
MISCELANEA		NINGUNO EN PA	1954843,7	0,19	2326264
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	21008,4	0,19	25000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	24789,92	0,19	29500
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	29411,76	0,19	34999,99
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	26218,49	0,19	31200
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	588,24	0,19	700,01
MISCELANEA		NINGUNO EN PA	100000	0,19	119000
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	630,25	0,19	750
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	504,2	0,19	600
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	1218,49	0,19	1450
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	135294,12	0,19	161000
LAMPARAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	2016,81	0,19	2400
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	2478,99	0,19	2950
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		77777777777 - C	1638,66	0,19	1950,01
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	197478,99	0,19	235000
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	30498,32	0,19	36293
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	125878,15	0,19	149795
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	100000	0,19	119000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	115882,35	0,19	137900
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	152100,84	0,19	181000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	42016,81	0,19	50000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	197478,99	0,19	235000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	210084,03	0,19	250000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	46218,49	0,19	55000
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	76050,42	0,19	90500
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	124285,71	0,19	147899,99
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	84537,82	0,19	100600,01
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	100000	0,19	119000
CONCRETOS		562221312 - IDR	1559908,4	0,19	1856291
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	24841,18	0,19	29561
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	7817,65	0,19	9303
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	59596,64	0,19	70920
PINTURAS		8956232 - IDRD -	47363,87	0,19	56363
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0

IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	99159,66	0,19	118000
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1728	0,19	2056,32
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	2608,4	0,19	3104
PAVIMENTOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	27899,16	0,19	33200
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	556302,52	0,19	662000
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
Enchapes		77777777777 - C	90756,3	0,19	108000
COMBUSTIBLES		562221312 - IDR	11269	0	11269
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	165033,08	0,19	196389,37
EQUIPOS DE AIRE		860061089 - IDR	132016,81	0,19	157100
FERRETERIA		860061089 - IDR	59513,45	0,19	70821,01
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	7222,69	0,19	8595
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	73789,92	0,19	87810
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	166340,34	0,19	197945
LAMPARAS			0	0	0
INFESTACIONES			0	0	0
INFESTACIONES			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		77777777777 - C	100840,34	0,19	120000
MISCELANEA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		77777777777 - C	300739,5	0,19	357880,01
LAMPARAS			0	0	0

CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		555555555555 -	210986	0,19	251073,34
REGISTROS Y CHEQUES		77777777777 - C	1489,92	0,19	1773
TUBERIA HIDROSANITARIA		77777777777 - C	10300,84	0,19	12258
FERRETERIA		562221312 - IDR	1783,2	0,19	2122,01
MISCELANEA		77777777777 - C	12009562,18	0,19	14291378,99
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	28000	0,19	33320
PERFILES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	27299,16	0,19	32486
APARATOS ELECTRICOS		66665555555 - I	10504,2	0,19	12500
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ALAMBRES		555555555555 -	4031,93	0,19	4798
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		77777777777 - C	17818804,2	0,19	21204377
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	45034,45	0,19	53591
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	1412633,61	0,19	1681034
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	1925528,57	0,19	2291379
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	325992,46	0,19	387931,03
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	93443,06	0,19	111197,24
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	732618,49	0,19	871816
LAMPARAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
VARIOS		562221312 - IDR	365758,38	0,19	435252,47
VARIOS		860061089 - IDR	182024,37	0,19	216609
VARIOS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	89483,2	0,19	106485,01
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	30176,47	0,19	35910
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
TUBOS		860061089 - IDR	22852,94	0,19	27195

CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	572,27	0,19	681
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	1139,5	0,19	1356,01
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS		562221312 - IDR	19706,72	0,19	23451
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	58201	0	58201
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
APARATOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
CABLES			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	325992,44	0,19	387931
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	86931,09	0,19	103448
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	91278,15	0,19	108621
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		77777777777 - C	224572,27	0,19	267241
TUBERIA			0	0	0
INST. DE GAS		77777777777 - C	640394,12	0,19	762069
MISCELANEA		77777777777 - C	3622138,66	0,19	4310345,01
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	92436,97	0,19	109999,99
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	350036,97	0,19	416543,99
VENTANERIA EN ALUMINIO		77777777777 - C	889274,79	0,19	1058237
Enchapes			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MOLDURAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
GRIFERIA		860061089 - IDR	170645,38	0,19	203068
FERRETERIA		860061089 - IDR	44378,15	0,19	52810
FERRETERIA		562221312 - IDR	30918,64	0,19	36793,18
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	59078,15	0,19	70303
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	160713,45	0,19	191249,01
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0

IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	366969,75	0,19	436694
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	7331,93	0,19	8725
CABLES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	7441,18	0,19	8855
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MISCELANEA		66665555555 - I	120685,72	0,19	143616,01
BLOQUE BOGOTA		8956232 - IDRD -	474	0	474
MISCELANEA		6555555555 - ID	103227235,3	0,19	122840410
BLOQUE BOGOTA		8956232 - IDRD -	1755	0	1755
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
GEOSINTETICOS		565555521 - SYN	55332,77	0,19	65846
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	1396078,17	0,19	1661333,02
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	1031074,6	0,19	1226978,77
PUENTES		8302145666 - SA	493522,69	0,19	587292
PUENTES		666666666252 -	742905,88	0,19	884058
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	38660,5	0,19	46006
Pisos		66665555555 - I	285336,97	0,19	339550,99
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	7329210,08	0,19	8721760
INST. ELECTRICAS		6555555555 - ID	9462500	0,19	11260375
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	461033,61	0,19	548630
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	553352,94	0,19	658490
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	714499,16	0,19	850254
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	437843,7	0,19	521034
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	4863,89	0,19	5788,03
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	608230,25	0,19	723794
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	2421796,64	0,19	2881938
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		66665555555 - I	20673,11	0,19	24601
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0

PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	118800	0,19	141372
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
HERRAMIENTA		8956232 - IDRD -	65463,03	0,19	77901,01
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	14157,98	0,19	16848
Pisos		562221312 - IDR	21551,65	0,19	25646,46
INST. DE GAS		860061089 - IDR	31721,01	0,19	37748
PERFILES			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	347666,39	0,19	413723
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
CONCRETOS		860061089 - IDR	375092,44	0,19	446360
FERRETERIA		860061089 - IDR	44081,51	0,19	52457
MADERAS		562221312 - IDR	27457,48	0	27457,48
MADERAS		555555555555 -	24000	0,19	28560
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	53858,82	0,19	64092
CONCRETOS		8956232 - IDRD -	335976,47	0,19	399812
LAMPARAS		562221312 - IDR	1195875	0,19	1423091,25
LAMPARAS		562221312 - IDR	755793	0,19	899393,67
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	803628	0,19	956317,32
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	387270,59	0,19	460852
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	908865	0,19	1081549,35
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
LAMPARAS		830. - SCHREDER	4269489,92	0,19	5080693
LAMPARAS		830. - SCHREDER	5382747,9	0,19	6405470
FERRETERIA		555555555555 -	237,82	0,19	283,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	34881,51	0,19	41509
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	16252,1	0,19	19340
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
Enchapes			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3081,51	0,19	3667

FERRETERIA		860061089 - IDR	5090,76	0,19	6058
FERRETERIA		860061089 - IDR	4900,84	0,19	5832
FERRETERIA		860061089 - IDR	42183,19	0,19	50198
FERRETERIA		860061089 - IDR	90677,31	0,19	107906
FERRETERIA		860061089 - IDR	1544,54	0,19	1838
FERRETERIA		860061089 - IDR	32795,8	0,19	39027
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	919,33	0,19	1094
FERRETERIA		860061089 - IDR	17307,56	0,19	20596
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	14876	0	14876
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	2657,98	0,19	3163
FERRETERIA		860061089 - IDR	127986,56	0,19	152304,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	50635,29	0,19	60256
FERRETERIA		860061089 - IDR	15037,82	0,19	17895,01
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	4437,82	0,19	5281,01
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		66665555555 - I	21085,71	0,19	25091,99
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	103084,85	0,19	122670,97
TUBERIA		860.061.099.1 - I	37721,85	0,19	44889
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	47053,78	0,19	55994
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	15949	0	15949
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	121525,21	0,19	144615
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	89252,94	0,19	106211
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	179576,47	0,19	213696
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	148887,39	0,19	177175,99
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	17751,26	0,19	21124
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	38294,12	0,19	45570
GRANITOS Y MARMOLINAS		555555555555 -	73943,7	0,19	87993
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	61538,66	0,19	73231
PINTURAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1454806,72	0,19	1731220
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	16774,79	0,19	19962
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	76205,88	0,19	90685
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0

OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
FERRETERIA		555555555555 -	4285,71	0,19	5100
PINTURAS		8956232 - IDRD -	60348,74	0,19	71815
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	110079	0	110079
FERRETERIA		860061089 - IDR	56804,2	0,19	67597
LAMPARAS		860061089 - IDR	22789,92	0,19	27120
LAMPARAS		860061089 - IDR	4393,28	0,19	5228
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	156034,45	0,19	185681
LAMPARAS		860061089 - IDR	5538,66	0,19	6591,01
CABLES		562221312 - IDR	39323,53	0,19	46795
LAMPARAS		860061089 - IDR	8431,93	0,19	10034
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	819,33	0,19	975
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	185,71	0,19	221
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	1370,55	0,19	1630,95
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	185966,39	0,19	221300
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	25175,63	0,19	29959
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
AGREGADOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
EQUIPOS MANTE. CANCHAS		860061089 - IDR	97675,63	0,19	116234
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	1668,07	0,19	1985
ACTIVIDADES ESPECIALES		860061089 - IDR	780,67	0,19	929
MISCELANEA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	193071,43	0,19	229755
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	293450,42	0,19	349206
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	10133,61	0,19	12059
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	169034,45	0,19	201151
PAVIMENTOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	75601,68	0,19	89966
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
GRIFERIA		562221312 - IDR	10226,16	0,19	12169,13
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	252832,77	0,19	300871
TARIFAS PROFESIONALES		562221312 - IDR	11435753,85	0	11435753,85
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	7253462	0	7253462

SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5375966	0	5375966
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	10053,78	0,19	11964
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	18252,1	0,19	21720
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	12952,94	0,19	15414
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	10424,37	0,19	12405
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	5839,5	0,19	6949
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	1157,98	0,19	1378
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	10074,79	0,19	11989
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	576704,88	0,19	686278,8
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	255365,85	0,19	303885,36
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	22206,72	0,19	26426
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	99923,53	0,19	118909
REGISTROS Y CHEQUES		555555555555 -	48991,6	0,19	58300
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	134476,47	0,19	160027
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	74550,42	0,19	88715
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	52129,41	0,19	62034
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	207040,34	0,19	246378
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	553852,1	0,19	659084
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
ACCESORIOS		562221312 - IDR	157913,45	0,19	187917
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	274907,56	0,19	327140
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	191812,61	0,19	228257
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	5879,83	0,19	6997
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	131302,52	0,19	156250
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	344131,09	0,19	409516
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	8197,48	0,19	9755
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	126068,07	0,19	150021
EQUIPOS DE EXCAVACION			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	34924,37	0,19	41560
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	127393,28	0,19	151598
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	1210558,82	0,19	1440565
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	991794,12	0,19	1180235
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	187770,59	0,19	223447
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	462734,45	0,19	550654
CABLES		562221312 - IDR	6252,1	0,19	7440
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	186082,35	0,19	221438
MADERAS		860061089 - IDR	36936,98	0,19	43955,01
Vinilos		8956232 - IDRD -	53382,35	0,19	63525
MISCELANEA			0	0	0

MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS		66665555555 - I	1902	0	1902
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	22681,51	0,19	26991
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	345321,85	0,19	410933
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	18962,19	0,19	22565,01
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	336096,64	0,19	399955
PINTURAS		562221312 - IDR	31860,49	0,19	37913,98
PINTURAS		562221312 - IDR	30705,88	0,19	36540
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	129190,76	0,19	153737
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	162951,26	0,19	193912
CABLES		562221312 - IDR	46417,65	0,19	55237
INFESTACIONES		562221312 - IDR	31117,65	0,19	37030
INFESTACIONES		562221312 - IDR	22709,24	0,19	27024
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	6207,56	0,19	7387
CABLES			0	0	0
PAVIMENTOS		8956232 - IDRD -	54271,43	0,19	64583
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		66665555555 - I	316,81	0,19	377
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS		860061089 - IDR	40826,89	0,19	48584
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	83589,92	0,19	99472
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	1067602,52	0,19	1270447
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	702394,12	0,19	835849
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	1118279,83	0,19	1330753
PREFABRICADOS CONCRETO		860061089 - IDR	630098,32	0,19	749817
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	15973,11	0,19	19008
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
ALAMBRES			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	4546,22	0,19	5410
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	47041,18	0,19	55979
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	128856,3	0,19	153339
INST. DE GAS		562221312 - IDR	7636,97	0,19	9088
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	116182,35	0,19	138257
FERRETERIA		860061089 - IDR	4168,07	0,19	4960

LAMPARAS		860061089 - IDR	17205,04	0,19	20474
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PERFILES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
PERFILES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
PERFILES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	4956,3	0,19	5898
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	115052,94	0,19	136913
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	17430,25	0,19	20742
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0

PUERTAS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	51003,36	0,19	60694
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	9505,88	0,19	11312
ACCESORIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS		860061089 - IDR	284,03	0,19	338
PISOS Y GUARDAESCOBAS		562221312 - IDR	506,67	0,19	602,94
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		860061089 - IDR	124169,75	0,19	147762
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	249877,31	0,19	297354
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	5108,77	0,19	6079,43
PINTURAS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	1310,08	0,19	1559
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	4319,14	0,19	5139,78
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MADERAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	10948,74	0,19	13029
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	2979,83	0,19	3546
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	25562,18	0,19	30419
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	864,71	0,19	1029
TUBERIA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	17133,61	0,19	20389
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	14503,36	0,19	17259

CABLEADO ESTRUCTURADO		8956232 - IDRD -	53260,54	0,19	63380,04
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	8936,98	0,19	10635,01
LAMPARAS		860061089 - IDR	77011,77	0,19	91644,01
LAMPARAS		860061089 - IDR	123905,04	0,19	147447
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	153548,74	0,19	182723
FERRETERIA		860061089 - IDR	608,4	0,19	724
FERRETERIA		860061089 - IDR	384,87	0,19	458
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	16556,3	0,19	19702
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	69268,91	0,19	82430
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	75220,17	0,19	89512
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	40002,52	0,19	47603
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	52322,69	0,19	62264
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	105531,09	0,19	125582
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	52198,32	0,19	62116
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	394511,77	0,19	469469,01
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	179509,24	0,19	213616
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	303920,17	0,19	361665
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	19434,45	0,19	23127
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	17193,28	0,19	20460
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	13126,89	0,19	15621
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	251828,57	0,19	299676
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	26537,82	0,19	31580,01
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	29200,84	0,19	34749
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	252336,98	0,19	300281,01
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	56182,35	0,19	66857
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	105694,96	0,19	125777
Pisos		562221312 - IDR	680974,53	0,19	810359,68
SUBESTACION		77777777777 - C	44292100	0,19	52707599
CABLES		861556545 - NA(	35315,13	0,19	42025
FERRETERIA		860061089 - IDR	30285,72	0,19	36040,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	169849,58	0,19	202121
FERRETERIA		860061089 - IDR	408323,53	0,19	485905
FERRETERIA		860061089 - IDR	8178,15	0,19	9732
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	72740,34	0,19	86561
PINTURAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	2663,03	0,19	3169,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	4393,28	0,19	5228
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	2070,59	0,19	2464
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	53939,5	0,19	64188,01
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PINTURAS			0	0	0

PINTURAS		562221312 - IDR	46757,14	0,19	55641
FERRETERIA		562221312 - IDR	40,34	0,19	48
FERRETERIA		860061089 - IDR	2259,66	0,19	2689
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
AISLAMIENTOS		562221312 - IDR	9518,49	0,19	11327
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	3949,58	0,19	4700
FERRETERIA		860061089 - IDR	5414,29	0,19	6443,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	4881,51	0,19	5809
FERRETERIA		860061089 - IDR	4881,51	0,19	5809
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	1244,46	0	1244,46
FERRETERIA		860061089 - IDR	7011,77	0,19	8344,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	8578,15	0,19	10208
FERRETERIA		860061089 - IDR	43,7	0,19	52
FERRETERIA		860061089 - IDR	4437,82	0,19	5281,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	20184,03	0,19	24019
FERRETERIA		860061089 - IDR	14141,18	0,19	16828
FERRETERIA		860061089 - IDR	74474,79	0,19	88625
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1268,49	0	1268,49
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	591	0,19	703,29
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	3435,29	0	3435,29
INST. DE GAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	3101	0	3101
FORMALETA			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	17357,98	0,19	20656
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	4165,55	0,19	4957
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	1122,69	0,19	1336
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	400	0,19	476
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	514	0,19	611,66
FERRETERIA		860061089 - IDR	5724,37	0,19	6812
FERRETERIA		860061089 - IDR	909,24	0,19	1082
FERRETERIA		860061089 - IDR	11399,16	0,19	13565
FERRETERIA		860061089 - IDR	29,41	0,19	35
FERRETERIA		860061089 - IDR	97500	0,19	116025
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2601221,01	0,19	3095453
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	180204,19	0,19	214442,98
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	31122,2	0,19	37035,42
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	30673,12	0,19	36501,01
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0

IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	28861	0	28861
INST. ELECTRICAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	39758,84	0,19	47313,02
LAMPARAS		562221312 - IDR	754,62	0,19	898
LAMPARAS		555555555555 -	49835,29	0,19	59304
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	7031,93	0,19	8368
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	29051,26	0,19	34571
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	390,76	0,19	465
MISCELANEA		860061089 - IDR	799,16	0,19	951
MISCELANEA		860061089 - IDR	1243,7	0,19	1480
PERFILES Y DIVISIONES		666665454444 -	90272,27	0,19	107424
CUBIERTAS		860061089 - IDR	34489,92	0,19	41043
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
LAMINAS		562221312 - IDR	59173,95	0,19	70417
DRYWALL		562221312 - IDR	11350,42	0,19	13507
DRYWALL		562221312 - IDR	229,41	0,19	273
DRYWALL		562221312 - IDR	10997,48	0,19	13087
DRYWALL		562221312 - IDR	157,14	0,19	187
DRYWALL		562221312 - IDR	113943,7	0,19	135593
DRYWALL		66665555555 - I	7599,16	0,19	9043
DRYWALL		562221312 - IDR	95,8	0,19	114
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	33,61	0,19	40
MOBILIARIO PARQUES		900435618 - KOI	1781000	0,19	2119390
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FORMALETA		66665555555 - I	35599,16	0,19	42363
PINTURAS		562221312 - IDR	88596,9	0,19	105430,32
PINTURAS		562221312 - IDR	1089,48	0,19	1296,49
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0

MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2445317,65	0,19	2909928
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1779685,71	0,19	2117826
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3224838,66	0,19	3837558
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2614740,34	0,19	3111541
MOBILIARIO PARQUES		900435618 - KOI	1775000	0,19	2112250
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1800913,45	0,19	2143087
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	4045246,22	0,19	4813843
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	988603,36	0,19	1176438
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	420000	0,19	499800
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	400000	0,19	476000
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	897770,59	0,19	1068347
Esmaltes		562221312 - IDR	67990,37	0,19	80908,55
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	7154,62	0,19	8514
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	1003390,76	0,19	1194035
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	575200	0,19	684488
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	502855,46	0,19	598398
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	20043,21	0,19	23851,42
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	744100	0,19	885479
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	793	0	793
MADERAS		8956232 - IDRD -	1615,97	0,19	1923
SUELDOS Y JORNALES		562221312 - IDR	27446,72	0	27446,72
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	5914,29	0,19	7038,01
CABLES		562221312 - IDR	97568,91	0,19	116107
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	10738,66	0,19	12779,01
CABLES		562221312 - IDR	80130,25	0,19	95355
FERRETERIA		860061089 - IDR	573,11	0,19	682
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	155337,11	0,19	184851,16
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	8609,24	0,19	10245
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	341900	0,19	406861
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	471531,93	0,19	561123
FERRETERIA		562221312 - IDR	107,56	0,19	128
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	2633,61	0,19	3134
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	14787,4	0,19	17597,01
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	11626,89	0,19	13836
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0

CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	2300,84	0,19	2738
Pisos			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	788938,66	0,19	938837,01
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	1038865,55	0,19	1236250
LAMPARAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	162176,47	0,19	192990
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	204595,8	0,19	243469
FERRETERIA		562221312 - IDR	1310,3	0,19	1559,26
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	61427,73	0,19	73099
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	161901,68	0,19	192663
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	173342,02	0,19	206277
FERRETERIA		562221312 - IDR	430,94	0,19	512,82
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	141425,21	0,19	168296
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	15340,34	0,19	18255
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	1576,47	0,19	1876
ALAMBRES			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	1370,59	0,19	1631
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	10321,01	0,19	12282
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	21506,72	0,19	25593
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	27339,5	0,19	32534
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	69508,4	0,19	82715
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	18899,16	0,19	22490
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	129177,31	0,19	153721
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	875576,47	0,19	1041936
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	38705,04	0,19	46059
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	170112,61	0,19	202434
FERRETERIA		562221312 - IDR	256,99	0,19	305,82
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	34705,88	0,19	41300
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	58805,04	0,19	69978
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	30548,74	0,19	36353
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	64765,55	0,19	77071
MISCELANEA		562221312 - IDR	73401,68	0,19	87348
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	14981,51	0,19	17828
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	32365,55	0,19	38515
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	31072,27	0,19	36976
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	19538,66	0,19	23251

PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	814179,83	0,19	968874
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	40299,16	0,19	47956
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	650356,3	0,19	773924
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	97283,19	0,19	115767
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	1958651,26	0,19	2330795
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	838009,24	0,19	997231
LAMPARAS		562221312 - IDR	324266,39	0,19	385877
INST. ELECTRICAS		860.061.099.1 - I	2810,92	0,19	3344,99
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	3083,19	0,19	3669
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	1270,59	0,19	1512
FERRETERIA		860061089 - IDR	857,98	0,19	1021
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	3994,12	0,19	4753
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	252438	0	252438
MISCELANEA		562221312 - IDR	13806,72	0,19	16430
FERRETERIA		860061089 - IDR	745,38	0,19	887
FERRETERIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	737306,72	0,19	877395
FERRETERIA		562221312 - IDR	1844,2	0,19	2194,6
FERRETERIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	74698,32	0,19	88891
OTROS PREFABRICADOS		562221312 - IDR	14514,29	0,19	17272
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	878425,21	0,19	1045326
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	22421	0	22421
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	794271,43	0,19	945183
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	245936,98	0,19	292665,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	224807,56	0,19	267521
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	83232,77	0,19	99047
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	39478,15	0,19	46979
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	374840,34	0,19	446060
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	362848,74	0,19	431790
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	31111,77	0,19	37023,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	808059	0,19	961590,21
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	685848,6	0,19	816159,83
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	193516,81	0,19	230285
REJILLAS			0	0	0
FERRETERIA		860.061.099.1 - I	4645	0,19	5527,55

MISCELANEA		562221312 - IDR	664656,3	0,19	790941
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	32666,39	0,19	38873
BLOQUE MEDELLIN		860061089 - IDR	3294,12	0,19	3920
PINTURAS		562221312 - IDR	539185,71	0,19	641631
PINTURAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	25,21	0,19	30
MISCELANEA		860061089 - IDR	205,88	0,19	245
MISCELANEA		860061089 - IDR	21715,13	0,19	25841
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	48591,6	0,19	57824
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	5325,21	0,19	6337
PINTURAS		8956232 - IDRD -	28620,17	0,19	34058
LAMINAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	1315,13	0,19	1565
PINTURAS		562221312 - IDR	1157,6	0,19	1377,54
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	3089,92	0,19	3677
MISCELANEA		860061089 - IDR	5809,24	0,19	6913
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	3825,21	0,19	4552
CABLES		562221312 - IDR	8179,83	0,19	9734
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
HERRAMIENTA		8956232 - IDRD -	963,87	0,19	1147,01
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	25137	0	25137
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	42825	0	42825
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	26084,95	0,19	31041,09
Enchapes y Pisos		562221312 - IDR	29819,33	0,19	35485
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PINTURAS		8956232 - IDRD -	2266,39	0,19	2697
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		66665555555 - I	17175,63	0,19	20439

IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		555555555555 -	19687,4	0,19	23428,01
MISCELANEA		555555555555 -	593445,38	0,19	706200
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	16977,42	0,19	20203,13
AGREGADOS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	138,81	0,19	165,19
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		860061089 - IDR	536782	0,19	638770,58
MISCELANEA		562221312 - IDR	28092,27	0,19	33429,8
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	21607,74	0,19	25713,22
ACEROS Y HIERROS		9878965 - DIACO	6681,9	0,16	7751
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	2690,76	0,19	3202
Pisos			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO		562221312 - IDR	12571,43	0,19	14960
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	889,27	0,19	1058,23
LAMPARAS		562221312 - IDR	451,74	0,19	537,58
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	64,71	0,19	77
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3322,69	0,19	3954
TUBERIA		562221312 - IDR	985,12	0,19	1172,3
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	2452,25	0,19	2918,18
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		860061089 - IDR	62,19	0,19	74,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1736,12	0	1736,12
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS		66665555555 - I	5451,26	0,19	6487
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	83945,38	0,19	99895
MISCELANEA		860061089 - IDR	47089,08	0,19	56036,01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	18000	0,19	21420
MISCELANEA			0	0	0
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	11863,88	0,19	14118,02
MISCELANEA			0	0	0
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	55283,59	0,19	65787,48
PINTURAS		860061089 - IDR	36296,64	0,19	43193
PINTURAS			0	0	0
Esmaltes		555555555555 -	35410,92	0,19	42138,99
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		8956232 - IDRD -	66309,24	0,19	78908
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	15134,41	0,19	18009,94
CABLES			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	21384,87	0,19	25448
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	869859,66	0,19	1035133
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	725,21	0,19	863
MISCELANEA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CORTACIRCUITOS		860061089 - IDR	16982	0,19	20208,58
PINTURAS		8956232 - IDRD -	1501,68	0,19	1787
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	15662,19	0,19	18638,01
OTROS PREFABRICADOS		860061089 - IDR	1637896,64	0,19	1949097
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CABLES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	944,63	0,19	1124,11
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	6034,45	0,19	7181
VENTANERIA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	5592,21	0,19	6654,73
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	111241,83	0,19	132377,78
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	2361	0,19	2809,59
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	39,5	0,19	47
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	98079,83	0,19	116715
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	122342,64	0,19	145587,74

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	3325,21	0,19	3957
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	2873,11	0,19	3419
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	21937,74	0,19	26105,9
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	6070,59	0,19	7224
HERRAMIENTA			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	5704,2	0,19	6788
MISCELANEA		562221312 - IDR	3223,81	0,19	3836,33
MISCELANEA		562221312 - IDR	9900,47	0,19	11781,56
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	165,55	0,19	197
LAMPARAS		562221312 - IDR	5013,43	0,19	5965,98
LAMPARAS		562221312 - IDR	13725,03	0,19	16332,78
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	215,97	0,19	257
DRYWALL		562221312 - IDR	8491,6	0,19	10105
DRYWALL		562221312 - IDR	15308,4	0,19	18217
MISCELANEA			0	0	0
DRYWALL		562221312 - IDR	46572,27	0,19	55421
CIELO RASOS		860061089 - IDR	3903,36	0,19	4645
DRYWALL		562221312 - IDR	3855,46	0,19	4588
CIELO RASOS		562221312 - IDR	2115,13	0,19	2517
MISCELANEA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	403557,79	0,19	480233,77
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		830113629-9 - IN	52436,97	0,19	62399,99
MISCELANEA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		632598721 - TEC	1551724,14	0,16	1800000
DRYWALL		860061089 - IDR	16878,15	0,19	20085
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	1915,25	0,19	2279,15
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	23742,86	0,19	28254
AGREGADOS		8956232 - IDRD -	71694,12	0,19	85316
MISCELANEA			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		6555555555 - ID	52577,31	0,19	62567
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		860061089 - IDR	5876,47	0,19	6993
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	5899,16	0,19	7020
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		555555555555 -	2843,7	0,19	3384
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		860061089 - IDR	23636,98	0,19	28128,01
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	225821,85	0,19	268728
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	89036,97	0,19	105953,99
MISCELANEA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	83484,91	0,19	99347,04
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	109067,82	0,19	129790,71
CIELORASOS		562221312 - IDR	12173,95	0,19	14487
MISCELANEA		562221312 - IDR	82675,62	0,19	98383,99
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	10537,82	0,19	12540
MISCELANEA		562221312 - IDR	25645,99	0,19	30518,73
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		555555555555 -	241456,3	0,19	287333
MISCELANEA			0	0	0
PINTURAS		8956232 - IDRD -	118612,61	0,19	141149
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	44705,04	0,19	53199
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		860061089 - IDR	142010,08	0,19	168992
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PERFILES			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	412597,48	0,19	490991
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	397912,61	0,19	473516,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	305779,83	0,19	363878
EQUIPOS DE AIRE			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	95058	0,19	113119,02
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	8293,28	0,19	9869
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	2828,57	0,19	3366
MISCELANEA		555555555555 -	7388,24	0,19	8792,01
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	6599,16	0,19	7853
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	2949783,19	0,19	3510242
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	1142,02	0,19	1359
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2277,31	0,19	2710
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	21937,06	0,19	26105,1
PINTURAS		555555555555 -	53319,33	0,19	63450
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	9367,14	0,19	11146,89
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	82999,37	0,19	98769,24
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	2752,1	0,19	3275
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	1646,22	0,19	1959
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	42204,2	0,19	50223
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	11448,74	0,19	13624
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	1095290,76	0,19	1303396
MISCELANEA		860061089 - IDR	482547,9	0,19	574232
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	148395,8	0,19	176591
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	675442,56	0,19	803776,65
MISCELANEA			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	259262,18	0,19	308522
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	119005,04	0,19	141616
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	350832,77	0,19	417491
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	25162,18	0,19	29943
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	610113,45	0,19	726035,01

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	16802,52	0,19	19995
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	24035,29	0,19	28602
MISCELANEA		562221312 - IDR	50520,17	0,19	60119
MISCELANEA		562221312 - IDR	61607,56	0,19	73313
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	8405,04	0,19	10002
MISCELANEA			0	0	0
Bases		562221312 - IDR	71522,69	0,19	85112
PREFABRICADOS		555555555555 -	18493,28	0,19	22007
MISCELANEA			0	0	0
PREFABRICADOS		555555555555 -	19543,7	0,19	23257
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	6939,5	0,19	8258
MISCELANEA			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	57804,64	0,19	68787,52
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	954800	0,19	1136212
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	20800	0,19	24752
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA		124582152 - ALF	40336,13	0,19	47999,99
MISCELANEA			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	329363,03	0,19	391942
PLANTAS ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	14,83	0,19	17,65
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		562221312 - IDR	14231,09	0,19	16935
MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	70817,65	0,19	84273
MISCELANEA			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
GASES/QUIMICOS		562221312 - IDR	15661,34	0,19	18637
GASES/QUIMICOS		562221312 - IDR	14389,08	0,19	17123
Lavaplatos, Pocetas,Lavaderos		562221312 - IDR	78186,3	0,19	93041,7
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	490277,31	0,19	583430
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	4837,82	0,19	5757,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		860061089 - IDR	124258,82	0,19	147868
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	702700,17	0,19	836213,2
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	79136,47	0,19	94172,4
PINTURAS		562221312 - IDR	59626,46	0,19	70955,49
PINTURAS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	371294,96	0,19	441841
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	27605,88	0,19	32851
MISCELANEA			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	12911,76	0,19	15365
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	52772,27	0,19	62799
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		8956232 - IDRD -	14362,18	0,19	17090,99
MISCELANEA		562221312 - IDR	35469,75	0,19	42209
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	1748,74	0,19	2081
CABLES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
TUBOS		562221312 - IDR	21348,98	0,19	25405,28
PERFILES		562221312 - IDR	3006,72	0,19	3578
MISCELANEA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	23265,55	0,19	27686
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	3933,61	0,19	4681
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	31414,29	0,19	37383,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	2941,18	0,19	3500
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	9584,87	0,19	11406
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	1585,72	0,19	1887,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	1173,11	0,19	1396
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	1205,04	0,19	1434
IMPERMEABILIZANTES		1112222222222	6690,76	0,19	7962
CORTACIRCUITOS		860061089 - IDR	61685,72	0,19	73406,01
MISCELANEA		860061089 - IDR	74006	0,19	88067,14
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		860061089 - IDR	19131,09	0,19	22766
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	95698,32	0,19	113881
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	88350,37	0,19	105136,94
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	86579,5	0,19	103029,6
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	121358,82	0,19	144417
MISCELANEA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	2872	0	2872
MISCELANEA		6555555555 - ID	6471,43	0,19	7701
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		66665555555 - I	4568,07	0,19	5436
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
Pisos		562221312 - IDR	146381,88	0,19	174194,43
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	343195,8	0,19	408403
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	546277,31	0,19	650070
MISCELANEA		860061089 - IDR	126743,7	0,19	150825
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	264049,58	0,19	314219
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	3335,29	0,19	3969
MADERAS		860061089 - IDR	28313,45	0,19	33693,01
MADERAS		860061089 - IDR	36438,66	0,19	43362,01
MISCELANEA			0	0	0
Enchapes			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	31884,87	0,19	37943
MISCELANEA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		562221312 - IDR	137207,56	0,19	163277
MISCELANEA		555555555555 -	7278,99	0,19	8662
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		860061089 - IDR	39940,34	0,19	47529
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

AGREGADOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		8956232 - IDRD -	258041,18	0,19	307069
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	27952,1	0,19	33263
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	7243,7	0,19	8620
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	6330,25	0,19	7533
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	4296,64	0,19	5113
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		555555555555 -	3527,73	0,19	4198
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	29879	0,19	35556,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
Esmaltes		562221312 - IDR	70045,31	0,19	83353,92
MISCELANEA		562221312 - IDR	18173,09	0,19	21625,97
MISCELANEA		562221312 - IDR	361,81	0,19	430,56
MISCELANEA		562221312 - IDR	72,38	0,19	86,14
MISCELANEA		562221312 - IDR	221,7	0,19	263,82
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	36,97	0,19	44
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA		562221312 - IDR	28133,61	0,19	33479
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		555555555555 -	12016,81	0,19	14300
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2263271,43	0,19	2693293
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3550835,29	0,19	4225494
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	44484,87	0,19	52937
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	489702,52	0,19	582746
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	288655,46	0,19	343500
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	80785,72	0,19	96135,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	39750,42	0,19	47303
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1371765,55	0,19	1632401
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	80522,69	0,19	95822
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	497756,3	0,19	592330
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	208262,19	0,19	247832,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	2315552,1	0,19	2755507
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	117973,26	0,19	140388,18
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	4778252,1	0,19	5686120
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	1006719,33	0,19	1197996
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	207452,94	0,19	246869
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	326999,16	0,19	389129
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		66665555555 - I	73227,73	0,19	87141
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	31536,98	0,19	37529,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	19174,79	0,19	22818
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		66665555555 - I	84997,48	0,19	101147
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	132084,87	0,19	157181
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	623811,77	0,19	742336,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	97896,64	0,19	116497
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25150,42	0,19	29929
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	25173,11	0,19	29956
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25150,42	0,19	29929
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	83663,03	0,19	99559
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	36165,55	0,19	43037
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	566227,73	0,19	673811
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	304907,56	0,19	362840

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	24218,49	0,19	28820
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	119228,57	0,19	141882
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25150,42	0,19	29929
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25150,42	0,19	29929
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25150,42	0,19	29929
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	25173,11	0,19	29956
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	171094,12	0,19	203602
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	393915,97	0,19	468760
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25150,42	0,19	29929
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	75277,31	0,19	89580
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	4099808,4	0,19	4878772
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	28965,55	0,19	34469
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	434784,03	0,19	517393
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	11568,07	0,19	13766
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	47433,12	0,19	56445,41
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	977503,36	0,19	1163229
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3251390,76	0,19	3869155
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
Esmaltes		8956232 - IDRD -	75286,56	0,19	89591,01
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	2026182,35	0,19	2411157
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	853461,35	0,19	1015619,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	407864,71	0,19	485359
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	52042,34	0,19	61930,39
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	161231,09	0,19	191865
CERRAMIENTOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	13616,81	0,19	16204
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		6555555555 - ID	150000	0,19	178500
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2820860,5	0,19	3356824
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	713049,58	0,19	848529
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	386230,25	0,19	459614
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		66665555555 - I	84022,69	0,19	99987

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	479197,48	0,19	570245
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	338343,7	0,19	402629
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	409240,34	0,19	486996
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	122657,98	0,19	145963
FERRETERIA		562221312 - IDR	3455,46	0,19	4112
CABLES		562221312 - IDR	69725,21	0,19	82973
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	39415,97	0,19	46905
MISCELANEA		555555555555 -	6482,35	0,19	7714
CABLES		562221312 - IDR	5376,47	0,19	6398
CABLES		562221312 - IDR	2057,98	0,19	2449
CABLES		562221312 - IDR	2429,41	0,19	2891
CABLES		562221312 - IDR	5001,68	0,19	5952
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	2085,72	0,19	2482,01
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	463225,21	0,19	551238
MISCELANEA		6555555555 - ID	89414,29	0,19	106403,01
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	78316,75	0,19	93196,93
CORTACIRCUITOS		8956232 - IDRD -	105907,56	0,19	126030
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	21623,03	0,19	25731,4
CORTACIRCUITOS		860061089 - IDR	9611,77	0,19	11438,01
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	10672,43	0,19	12700,19
MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACEROS Y HIERROS		6555555555 - ID	5583,19	0,19	6644
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	36057,98	0,19	42909
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	6240,34	0,19	7426
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4730,25	0,19	5629
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	75111,4	0,19	89382,57
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3249,58	0,19	3867
MISCELANEA		562221312 - IDR	4415,29	0,19	5254,2
MISCELANEA		555555555555 -	252500	0,19	300475
MISCELANEA		555555555555 -	323529,41	0,19	385000
MISCELANEA		562221312 - IDR	3525,21	0,19	4195
MISCELANEA		860061089 - IDR	1624,37	0,19	1933
MISCELANEA		860061089 - IDR	1779,83	0,19	2118
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	1588,72	0,19	1890,58
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	945,38	0,19	1125
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	33064,71	0,19	39347

MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4372,27	0,19	5203
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1100	0,19	1309
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	36430,25	0,19	43352
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	19505,88	0,19	23212
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	21989,92	0,19	26168
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	20862,18	0,19	24826
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		562221312 - IDR	33116,81	0,19	39409
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	6405,04	0,19	7622
MISCELANEA		562221312 - IDR	85107,56	0,19	101278
MISCELANEA		562221312 - IDR	13975,63	0,19	16631
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	9836,97	0,19	11706
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	26549,58	0,19	31594
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		66665555555 - I	448142,02	0,19	533289
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		66665555555 - I	36462,19	0,19	43390,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	5314,29	0,19	6324
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	4571,43	0,19	5440
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	2276,47	0,19	2709
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	2776,47	0,19	3304
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	223,53	0,19	266
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		860061089 - IDR	7939,5	0,19	9448,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		555555555555 -	278800	0,19	331772
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS		555555555555 -	37390,76	0,19	44495
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	75437,82	0,19	89771,01
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	47929,41	0,19	57036
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	52000	0,19	61880
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	37087,8	0,19	44134,48
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	52429,57	0,19	62391,19
MISCELANEA		562221312 - IDR	162397,82	0,19	193253,4
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	95339,58	0,19	113454,1
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	350120,04	0,19	416642,85
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	535266,39	0,19	636967
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	1308,4	0,19	1557
FERRETERIA		860061089 - IDR	1040,34	0,19	1238

PINTURAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	134308,4	0,19	159827
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		66665555555 - I	125564,71	0,19	149422
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	69967,23	0,19	83261
HERRAMIENTA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
GEOSINTETICOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
Esmaltes		562221312 - IDR	110636,52	0,19	131657,45
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	38583,19	0,19	45914
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2618409,11	0,19	3115906,84
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	33039,5	0,19	39317
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	99,65	0,19	118,58
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		66665555555 - I	8991,6	0,19	10700
FERRETERIA		860061089 - IDR	1965,55	0,19	2339
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1288,24	0,19	1533
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		562221312 - IDR	71066,39	0,19	84569
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	203351,26	0,19	241988
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	1136,35	0,19	1352,26
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	21595,92	0,19	25699,15
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	138419,21	0,19	164718,87
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		8956232 - IDRD -	3025,21	0,19	3600
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	16084,87	0,19	19141
MISCELANEA		562221312 - IDR	103953,49	0,19	123704,65
MISCELANEA		562221312 - IDR	84347,06	0,19	100373
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	80588,24	0,19	95900,01
MISCELANEA			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0

CIELO RASOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
DRYWALL		562221312 - IDR	17903,36	0,19	21305
DRYWALL		860061089 - IDR	5819,33	0,19	6925
DRYWALL		562221312 - IDR	6994,96	0,19	8324
DRYWALL			0	0	0
DRYWALL		860061089 - IDR	5026,89	0,19	5982
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	15991,6	0,19	19030
PINTURAS		562221312 - IDR	4915,13	0,19	5849
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	207653,78	0,19	247108
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	5760,3	0,19	6854,76
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4857,98	0,19	5781
MISCELANEA		562221312 - IDR	48447,9	0,19	57653,01
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	19480,67	0,19	23182
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	8003,36	0,16	9283,9
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	536,97	0,19	639
TUBERIA		562221312 - IDR	1855,46	0,19	2208
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1114,72	0,19	1326,52
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	4482,35	0,19	5334
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	4500,84	0,19	5356
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	671354,77	0,19	798912,18
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		555555555555 -	120000	0,19	142800
INST. ELECTRICAS		6555555555 - ID	95000	0,19	113050
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		2362565 - TUBEF	33119,33	0,19	39412
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		2362565 - TUBEF	33119,33	0,19	39412
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		2362565 - TUBEF	12000	0,19	14280
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		58854747 - FERR	81588,24	0,19	97090,01
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		58854747 - FERR	45685,71	0,19	54365,99
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		8956232 - IDRD -	1121,85	0,19	1335
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	19113,45	0,19	22745,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	37581,43	0,19	44721,9
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2788263,03	0,19	3318033
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2366694,96	0,19	2816367

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2029974,79	0,19	2415670
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3406236,13	0,19	4053421
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1689920,17	0,19	2011005
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1589792,44	0,19	1891853
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3700020,17	0,19	4403024
INST. ELECTRICAS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.001.498-9 - (	158272	0	158272
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	347557,98	0,19	413594
PINTURAS		8956232 - IDRD -	246959,66	0,19	293882
PINTURAS		562221312 - IDR	8398,03	0,19	9993,66
PINTURAS		562221312 - IDR	3156,19	0,19	3755,87
PINTURAS		562221312 - IDR	474484,03	0,19	564636
PINTURAS		562221312 - IDR	342263,03	0,19	407293
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		860061089 - IDR	58672,27	0,19	69820
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS		562221312 - IDR	15350,42	0,19	18267
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
DRYWALL		562221312 - IDR	58440,34	0,19	69544
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
AGREGADOS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	617801,68	0,19	735184
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	760601,68	0,19	905116
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	816749,58	0,19	971932
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	620314,29	0,19	738174
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	47192,64	0,19	56159,25
INST. ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	44449,58	0,19	52895
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	44449,58	0,19	52895
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	44449,58	0,19	52895
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	138145,38	0,19	164393
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	37554,62	0,19	44690
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	35947,06	0,19	42777
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	85558,82	0,19	101815
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	43410,08	0,19	51658
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	14467,23	0,19	17216
MISCELANEA		860061089 - IDR	866555,46	0,19	1031201
AGREGADOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	1976218,66	0,19	2351700,21
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	2884,59	0,19	3432,66
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	27625,75	0,19	32874,64
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	6099,42	0,19	7258,31
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	252271,55	0,19	300203,14
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	19045,38	0,19	22664
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	23639	0	23639
ARBOLES Y PLANTAS		8956232 - IDRD -	54545	0	54545
PINTURAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		666665454444 -	180000	0,19	214200
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	16758,82	0,19	19943
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0

PREFABRICADOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	417384,03	0,19	496687
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1010,56	0,19	1202,57
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		6555555555 - ID	233932,77	0,19	278380
MISCELANEA		6555555555 - ID	3543,7	0,19	4217
MISCELANEA			0	0	0
MEDIDORES		860061089 - IDR	121956,3	0,19	145128
MISCELANEA		77777777777 - C	28300	0,19	33677
MISCELANEA		6555555555 - ID	129579,83	0,19	154200
MISCELANEA		6555555555 - ID	29579,83	0,19	35200
MISCELANEA		6555555555 - ID	14033,61	0,19	16700
MISCELANEA		6555555555 - ID	7977,31	0,19	9493
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	24062,18	0,19	28633,99
MISCELANEA		6555555555 - ID	45000	0,19	53550
MISCELANEA		555555555555 -	840,34	0,19	1000
MISCELANEA		77777777777 - C	155000	0,19	184450
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	1066162,18	0,19	1268733
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	83863,03	0,19	99797
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		6555555555 - ID	539159,66	0,19	641600
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	562679,83	0,19	669589
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MADERAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	103,36	0,19	123
MADERAS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	22594,12	0,19	26887
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	37917,65	0,19	45122
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0

FORMALETA		562221312 - IDR	606,72	0,19	722
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	688605,88	0,19	819441
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	1099947,9	0,19	1308938
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		6555555555 - ID	143100	0,19	170289
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		555555555555 -	72000	0,19	85680
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		860061089 - IDR	315439,5	0,19	375373,01
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	12779,83	0,19	15208
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	102,52	0,19	122
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	16956,3	0,19	20178
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	30615,13	0,19	36432
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	205006,72	0,19	243958
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	310140,34	0,19	369067
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	427047,06	0,19	508186
LAMPARAS		562221312 - IDR	140285,71	0,19	166940
INST. ELECTRICAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	20201,68	0,19	24040
MADERAS		860061089 - IDR	6864,76	0,05	7208
MADERAS			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	165510,08	0,19	196957
SUELDOS Y JORNALES		8956232 - IDRD -	2760323	0	2760323
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	705018,49	0,19	838972
MISCELANEA			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	93037,82	0,19	110715
MISCELANEA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		8956232 - IDRD -	44946	0	44946
FERRETERIA		562221312 - IDR	2786,69	0,19	3316,16
MISCELANEA		562221312 - IDR	9945,38	0,19	11835

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	549626,05	0,19	654055
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	10690	0	10690
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	59831	0	59831
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		66665555555 - I	11842,02	0,19	14092
MISCELANEA		555555555555 -	2401,68	0,19	2858
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1227,73	0,19	1461
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2897,36	0,19	3447,86
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	985,02	0,19	1172,18
TUBERIA		562221312 - IDR	36335,72	0,19	43239,51
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	5241,66	0,19	6237,57
MISCELANEA		562221312 - IDR	1243,34	0,19	1479,58
TUBERIA		562221312 - IDR	3728,32	0,19	4436,7
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	44172,26	0,19	52564,99
MISCELANEA		562221312 - IDR	2915,43	0,19	3469,36
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	6222,69	0,19	7405
MISCELANEA		562221312 - IDR	20690,83	0,19	24622,09
MISCELANEA		562221312 - IDR	5522,71	0,19	6572,03
MADERAS		562221312 - IDR	2340,34	0,19	2785
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	12815,13	0,19	15250
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	1047,06	0,19	1246
MISCELANEA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		555555555555 -	60715,97	0,19	72252
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	37821,85	0,19	45008
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	14584,03	0,19	17355
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	633173,42	0,19	753476,37
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	20501,68	0,19	24397

LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	150000	0,19	178500
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	136042,86	0,19	161891
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	21616,81	0,19	25724
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	21008,4	0,19	25000
ENSAYOS DE LABORATORIO		8956232 - IDRD -	51409,24	0,19	61177
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	40792,44	0,19	48543
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	39940,34	0,19	47529
Vinilos			0	0	0
PRELIMINARES		562221312 - IDR	1944749,58	0,19	2314252
VENTANERIA			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		8956232 - IDRD -	128957,14	0,19	153459
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	350757	0,19	417400,83
MISCELANEA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	49821,79	0,19	59287,93
MOLDURAS		562221312 - IDR	79441,18	0,19	94535
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	295	0,19	351,05
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	57890,43	0,19	68889,61
MISCELANEA		562221312 - IDR	961,53	0,19	1144,22
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	1150330,25	0,19	1368893
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS			0	0	0
MADERAS		562221312 - IDR	57399,89	0	57399,89
PINTURAS		562221312 - IDR	86444,48	0,19	102868,93
PINTURAS		562221312 - IDR	60938,64	0,19	72516,98
FORMALETA		860061089 - IDR	26948,74	0,19	32069
PREFABRICADOS		8956232 - IDRD -	23530,17	0,16	27295
MADERAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	45,38	0,19	54
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
INST. ELECTRICAS		895412 - MEM L	414,29	0,19	493,01
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CORTACIRCUITOS		555555555555 -	96638,66	0,19	115000,01
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	873200	0,19	1039108
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	54320,17	0,19	64641
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	23793,28	0,19	28314
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	37429,41	0,19	44541
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	379652,94	0,19	451787
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
FORMALETA		860061089 - IDR	140,34	0,19	167
MADERAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	4004479,83	0,19	4765331
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3559161,34	0,19	4235402
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2771905,88	0,19	3298568
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	4039910,92	0,19	4807494
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	5826317,65	0,19	6933318
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	4205472,27	0,19	5004512
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	4722488,24	0,19	5619761
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3396640,34	0,19	4042002
BLOQUE BOGOTA		555555555555 -	827	0	827
BLOQUE BOGOTA		8956232 - IDRD -	55963,87	0,19	66597,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
FORMALETA		8956232 - IDRD -	217537,82	0,19	258870,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	1087,39	0,19	1294
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
APARATOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0

ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
Pisos			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	105620,17	0,19	125688
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	221878,99	0,19	264036
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	46705,88	0,19	55580
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	300545,04	0,19	357648,6
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	9410	0	9410
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	38638	0	38638
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
GRIFERIA		8956232 - IDRD -	41144,83	0,16	47728
GRIFERIA		860061089 - IDR	36967,23	0,19	43991
GRIFERIA		860061089 - IDR	293348,74	0,19	349085
GRIFERIA		562221312 - IDR	433447,9	0,19	515803
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
GRIFERIA		562221312 - IDR	245818,49	0,19	292524
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	6816,88	0	6816,88
BLOQUES Y LADRILLOS		562221312 - IDR	699,01	0	699,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	196265,55	0,19	233556
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	217021,56	0,19	258255,66
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	277149,58	0,19	329808
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	180341,85	0,19	214606,8
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	102031,99	0,19	121418,07
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	17455	0	17455
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	16260,37	0	16260,37
ACCESORIOS			0	0	0
PERFILERIA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	6481,69	0,19	7713,21

ACCESORIOS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	39663,87	0,19	47200,01
ACCESORIOS			0	0	0
Calentadores			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	17489,92	0,19	20813
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	179452,1	0,19	213548
FERRETERIA		562221312 - IDR	19145,83	0,19	22783,54
CABLES		6555555555 - ID	672,27	0,19	800
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	15105,88	0,19	17976
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	3067,23	0,19	3650
TUBERIA HIDROSANITARIA		6555555555 - ID	1715,33	0,19	2041,24
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	383,28	0	383,28
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	19977,31	0,19	23773
ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	87232,83	0,19	103807,07
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	68305,88	0,19	81284
PINTURAS		562221312 - IDR	164633,87	0,19	195914,3
MISCELANEA		562221312 - IDR	341523,53	0,19	406413
PINTURAS		562221312 - IDR	62864,71	0,19	74809
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2441,18	0,19	2905
ALAMBRES		562221312 - IDR	540,34	0,19	643
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	13078,73	0,19	15563,69
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	117022	0	117022
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	201206	0	201206
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	22982,35	0,19	27349
MADERAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS		562221312 - IDR	351,26	0,19	418
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	596,64	0,19	710
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Enchapes y Pisos		562221312 - IDR	32913,45	0,19	39167
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
Enchapes y Pisos		8956232 - IDRD -	61943,7	0,19	73713
Enchapes y Pisos			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	47097,8	0,19	56046,39
ADITIVOS. MORTEROS		562221312 - IDR	39935,29	0,19	47523
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	15693,28	0,19	18675
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	67828,57	0,19	80716
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	10636,26	0,19	12657,15
Pisos			0	0	0
Barniz			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
Guardaescobas			0	0	0
Pisos			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0

VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	3652144,54	0,19	4346052
VENTANERIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		6555555555 - ID	2568,07	0,19	3056
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		860061089 - IDR	25121,01	0,19	29894
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061099 - ME	7803931,93	0,19	9286679
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MISCELANEA		6555555555 - ID	1865,55	0,19	2220
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	831,93	0,19	990
GRAMAS SINTETICAS		860061089 - IDR	62573,11	0,19	74462
GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	4045,38	0,19	4814
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	26582,59	0,19	31633,29
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	425,82	0,19	506,72
CABLES		562221312 - IDR	2294,12	0,19	2730
CABLES		562221312 - IDR	1158,82	0,19	1379
CABLES		8956232 - IDRD -	803,36	0,19	956
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	93165,89	0,19	110867,41
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	182865,6	0,19	217610,06
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
MADERAS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	90999,16	0,19	108289
FERRETERIA			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
GRIFERIA		0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS	666666666252 -	609857,14	0,19	725730
Lavaplatos, Pocetas,Lavaderos		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA	562221312 - IDR	54064,71	0,19	64337
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
TUBERIA	562221312 - IDR	7645,38	0,19	9098
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
CABLES	562221312 - IDR	1002,52	0,19	1193
TUBERIA		0	0	0
TUBERIA	562221312 - IDR	109,26	0,19	130,02
CABLES	562221312 - IDR	238,66	0,19	284
CABLES		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA	860061089 - IDR	1390454,62	0,19	1654641
APARATOS ELECTRICOS	860061089 - IDR	3234,45	0,19	3849
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
MISCELANEA	555555555555 -	2857,14	0,19	3400
CABLES	860061089 - IDR	1467	0,19	1745,73
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES	562221312 - IDR	560314,29	0,19	666774
APARATOS ELECTRICOS	562221312 - IDR	91,65	0,19	109,06
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	38959,56	0	38959,56
CORTACIRCUITOS	562221312 - IDR	166901,68	0,19	198613
CORTACIRCUITOS	562221312 - IDR	180084,71	0,19	214300,8
LADRILLO BOGOTA	562221312 - IDR	71064	0	71064
APARATOS ELECTRICOS	562221312 - IDR	8257,14	0,19	9826
APARATOS ELECTRICOS	562221312 - IDR	19881,51	0,19	23659
APARATOS ELECTRICOS		0	0	0
CABLES		0	0	0
CABLES	562221312 - IDR	2100	0,19	2499

CABLES		562221312 - IDR	1038,66	0,19	1236
CABLES		562221312 - IDR	750,42	0,19	893
CABLES		8956232 - IDRD -	555,46	0,19	661
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos		562221312 - IDR	36789,08	0,19	43779
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
FACHADAS			0	0	0
FERRETERIA		555555555555 -	6705,88	0,19	7980
PINTURAS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	21989,89	0,19	26167,97
Guardaescobas			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
LAMPARAS		555555555555 -	51896,64	0,19	61757
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	1168412,45	0,19	1390410,81
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	66272,27	0,19	78864
INST. DE GAS		562221312 - IDR	13524,37	0,19	16094
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	60590,76	0,19	72103
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	2668,07	0,19	3175
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	430,25	0,19	512
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	1293265,42	0,19	1538985,85
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	153292,44	0,19	182418
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1801268,91	0,19	2143510
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	790787,4	0,19	941037,01
LAMPARAS			0	0	0

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS		860061089 - IDR	8970,6	0,19	10675,01
VIDRIOS Y ESPEJOS		860061089 - IDR	51605,88	0,19	61411
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	170758,82	0,19	203203
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	43683,23	0,19	51983,05
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
CUBIERTAS		860061089 - IDR	147011,77	0,19	174944,01
LAMINAS PLATINAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	180046,22	0,19	214255
MISCELANEA			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		860061089 - IDR	241194,12	0,19	287021
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	57266,91	0,19	68147,62
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	9815,24	0,19	11680,14
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
ACABADOS			0	0	0
LAMPARAS		555555555555 -	64000	0,19	76160
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	184,03	0,19	219
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		860061089 - IDR	34631,93	0,19	41212
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
VENTANERIA			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	584988,24	0,19	696136
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		6555555555 - ID	103224,37	0,19	122837
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	123004,29	0,19	146375,1
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	5464404,2	0,19	6502641
VENTANERIA			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
PERFILES Y DIVISIONES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES		860.000.054-8 - /	248500	0,16	288260
PRELIMINARES			0	0	0
PRELIMINARES			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PERFILES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	5710	0	5710
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
PRELIMINARES			0	0	0
PRELIMINARES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MADERAS			0	0	0

FERRETERIA			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	144278,15	0,19	171691
PERFILES			0	0	0
Esmaltes		860061089 - IDR	66478,15	0,19	79109
LAMPARAS			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
FORMALETA		860061089 - IDR	12843,7	0,19	15284
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
AISLAMIENTOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	5769,18	0,19	6865,32
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	8293,28	0,19	9869
Bases		562221312 - IDR	18048,74	0,19	21478
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	45438,66	0,19	54072
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	114978,99	0,19	136825
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	78240,34	0,19	93106
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	52695,8	0,19	62708
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	20798,32	0,19	24750
ARBOLES Y PLANTAS		555555555555 -	60000	0	60000
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	30546	0	30546
TUBOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
ACCESORIOS		562221312 - IDR	658039,65	0,19	783067,19
GRIFERIA		562221312 - IDR	28031,74	0,19	33357,77
GRIFERIA		562221312 - IDR	147438,66	0,19	175452
GRIFERIA		562221312 - IDR	47813,45	0,19	56898
GRIFERIA		562221312 - IDR	20194,12	0,19	24031
GRIFERIA		562221312 - IDR	19548,74	0,19	23263
GRIFERIA		562221312 - IDR	14711,1	0,19	17506,21
GRIFERIA		562221312 - IDR	14901,22	0,19	17732,46
Bases		562221312 - IDR	118243,7	0,19	140710
LAMPARAS		562221312 - IDR	1320359,66	0,19	1571228
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	10394,96	0,19	12370
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	22858,82	0,19	27202
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	19916489,08	0,19	23700622
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	238172,27	0,19	283425

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	34264,71	0,19	40775
ACCESORIOS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	65259,24	0	65259,24
PREFABRICADOS		860061089 - IDR	59069,75	0,19	70293
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
TUBERIA		8956232 - IDRD -	4878,15	0,19	5805
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
Esmaltes		860061089 - IDR	87779,83	0,19	104458
ADITIVOS Y QUIMICOS		66665555555 - I	28981,51	0,19	34488
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		6555555555 - ID	32263,87	0,19	38394,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	82595,8	0,19	98289
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2005,83	0,19	2386,94
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	196833	0	196833
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	117022	0	117022
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	7520,94	0,19	8949,92
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	29605,88	0,19	35231
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	27773,45	0,19	33050,41
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	31655,46	0,19	37670
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	57526,05	0,19	68456
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	356328,57	0,19	424031
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS		562221312 - IDR	198307,04	0,19	235985,37
ADITIVOS Y QUIMICOS		6555555555 - ID	72143,7	0,19	85851
DRYWALL		562221312 - IDR	43884,03	0,19	52222
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	360660,62	0,19	429186,14
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	4706689,85	0,19	5600960,93
FERRETERIA		860061089 - IDR	1039,5	0,19	1237,01
LADRILLO BOGOTA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	270466,39	0,19	321855
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	23551,26	0,19	28026
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
LADRILLO BOGOTA		860061089 - IDR	695	0	695
LADRILLO BOGOTA		800242106-2 - H	727	0	727
Enchapes y Pisos		562221312 - IDR	4994,96	0,19	5944
Enchapes y Pisos			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		66665555555 - I	40216,81	0,19	47858
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		555555555555 -	1218,49	0,19	1450
CABLES			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	1505,04	0,19	1791
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	8780,67	0,19	10449
TUBERIA		860061089 - IDR	11791,6	0,19	14032
CABLES		562221312 - IDR	4930,25	0,19	5867
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	2709,24	0,19	3224
LAMPARAS		562221312 - IDR	241929,41	0,19	287896
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	137968,91	0,19	164183
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		NINGUNO EN PA	123941,18	0,19	147490
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	777,31	0,19	925
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	87060,5	0,19	103602
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	79045,38	0,19	94064
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	196715,13	0,19	234091
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	107975,63	0,19	128491
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	23275,63	0,19	27698
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	30000	0,19	35700
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	9620,17	0,19	11448
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	21044,54	0,19	25043
FERRETERIA		555555555555 -	5054,62	0,19	6015
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	3667,23	0,19	4364
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	11963,87	0,19	14237
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	5131,09	0,19	6106
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	11531,93	0,19	13723
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	5772,27	0,19	6869
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	6053,78	0,19	7204
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	31397,48	0,19	37363
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	1743,7	0,19	2075
TUBERIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	23821,54	0	23821,54
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	39642,86	0,19	47175
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	3463,87	0,19	4122
PINTURAS		562221312 - IDR	175118,49	0,19	208391
FERRETERIA		562221312 - IDR	1668,07	0,19	1985
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	5986,55	0,19	7124
FERRETERIA		562221312 - IDR	1110,92	0,19	1322
FERRETERIA		562221312 - IDR	289,92	0,19	345
GRAMAS SINTETICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	6652,94	0,19	7917
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	4700	0,19	5593
TUBERIA		8956232 - IDRD -	8744789,08	0,19	10406299,01
LAMPARAS		562221312 - IDR	1036073,95	0,19	1232928
LAMPARAS		562221312 - IDR	343305,88	0,19	408534
Pisos		8956232 - IDRD -	209948,74	0,19	249839
Esmaltes		562221312 - IDR	59638,4	0,19	70969,7
Barniz		8956232 - IDRD -	64150,42	0,19	76339
Pisos		562221312 - IDR	33569,57	0,19	39947,79
FERRETERIA		562221312 - IDR	3001,27	0,19	3571,51
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	62651,26	0,19	74555
Pisos			0	0	0
Pisos		8956232 - IDRD -	171900	0,19	204561
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	22208,4	0,19	26428
Bases			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS		562221312 - IDR	12458,82	0,19	14826
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA		555555555555 -	1119,33	0,19	1332
ACABADOS		555555555555 -	15294,12	0,19	18200
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	45437	0	45437
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	41993	0	41993

ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	15753	0	15753
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	1647,23	0,19	1960,2
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	1584	0	1584
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	5488	0	5488
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	2602	0	2602
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	3447	0	3447
MISCELANEA			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	9981	0	9981
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	2640	0	2640
MADERAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	299130,39	0,19	355965,16
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	15936	0	15936
EQUIPOS DE COMPACTACION		562221312 - IDR	236217,65	0,19	281099
LADRILLO BOGOTA		666666666252 -	32142	0	32142
PAVIMENTOS		8956232 - IDRD -	30220,17	0,19	35962
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1543207,45	0,19	1836416,87
TUBOS		8956232 - IDRD -	14647,06	0,19	17430
LAMPARAS		562221312 - IDR	190903,46	0,19	227175,11
LAMPARAS		562221312 - IDR	302160,04	0,19	359570,45
LAMPARAS		562221312 - IDR	422233,52	0,19	502457,88
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	1943,7	0,19	2313
EQUIPOS ESPECIALES		66665555555 - I	11237889,08	0,19	13373088,01
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
AGREGADOS		860061089 - IDR	104107,56	0,19	123888
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	42514,29	0,19	50592,01
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	22306,39	0,19	26544,6
INST. ELECTRICAS		66665555555 - I	11612073,95	0,19	13818368
CABLES		8956232 - IDRD -	34161,35	0,19	40652,01
REJILLAS		562221312 - IDR	125235,53	0,19	149030,28
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	462,18	0,19	550
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	2128,57	0,19	2533
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	236128,57	0,19	280993
CABLES		8956232 - IDRD -	16848,74	0,19	20050
FERRETERIA		562221312 - IDR	5275,63	0,19	6278
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	264212,61	0,19	314413
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	51766,39	0,19	61602
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		555555555555 -	348989,92	0,19	415298
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	145846,1	0,19	173556,86

CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	158225,32	0,19	188288,13
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	3194253,27	0,19	3801161,4
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	270273,95	0,19	321626
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	1130838,66	0,19	1345698
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	3912877,31	0,19	4656324
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	4331515,97	0,19	5154504
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PISCINAS		860061089 - IDR	208290,76	0,19	247866
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	21550,42	0,19	25645
PISCINAS		860061089 - IDR	62387,4	0,19	74241,01
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	28629,41	0,19	34069
AGUAS		860061089 - IDR	24847,06	0,19	29568
ACTIVIDADES ESPECIALES		860061089 - IDR	34791,6	0,19	41402
PISCINAS		860061089 - IDR	118739,5	0,19	141300,01
ACTIVIDADES ESPECIALES		860061089 - IDR	37649,58	0,19	44803
AGUAS		860061089 - IDR	31701,68	0,19	37725
PISCINAS		860061089 - IDR	27652,94	0,19	32907
PISCINAS		860061089 - IDR	39025,21	0,19	46440
AGUAS		860061089 - IDR	31180,67	0,19	37105
PISCINAS		860061089 - IDR	22568,07	0,19	26856
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
PISCINAS		860061089 - IDR	31686,56	0,19	37707,01
AGUAS		860061089 - IDR	31685,72	0,19	37706,01
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
PISCINAS		860061089 - IDR	84614,29	0,19	100691,01
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	13627,73	0,19	16217
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	4642,02	0,19	5524
MISCELANEA		860061089 - IDR	36967,23	0,19	43991
MISCELANEA		860061089 - IDR	2680,67	0,19	3190
MISCELANEA		860061089 - IDR	34885,72	0,19	41514,01
MISCELANEA		860061089 - IDR	2307,56	0,19	2746
ACTIVIDADES ESPECIALES		860061089 - IDR	34300	0,19	40817
PISCINAS		860061089 - IDR	114682,35	0,19	136472
PISCINAS		860061089 - IDR	240530,25	0,19	286231
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	921,01	0,19	1096
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0

JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	50775	0	50775
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		555555555555 -	43783,19	0,19	52102
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	24024,37	0,19	28589
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	2957360,5	0,19	3519259
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	1576209,24	0,19	1875689
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
Esmaltes			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	353066,46	0	353066,46
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	242733,61	0,19	288853
PINTURAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	32195,8	0,19	38313
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		562221312 - IDR	7348,74	0,19	8745
ARBOLES Y PLANTAS		666666666252 -	3621,02	0,19	4309,01
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	6451	0	6451
FERRETERIA		562221312 - IDR	215589,92	0,19	256552
PERFILES		562221312 - IDR	15153,78	0,19	18033
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1733,61	0,19	2063
TUBERIA		860061089 - IDR	3132,4	0,19	3727,56
CABLES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		555555555555 -	134453,78	0,19	160000
Vinilos		555555555555 -	105952,94	0,19	126084
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
SUBESTACION			0	0	0
ELEMENTOS EN DESUSO		860061089 - IDR	2699	0	2699
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
DRYWALL			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS		860061089 - IDR	356390,76	0,19	424105
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0

LADRILLO BOGOTA			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		8956232 - IDRD -	17814943,7	0,19	21199783
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	151,26	0,19	180
FERRETERIA		555555555555 -	59,66	0,19	71
ADITIVOS. MORTEROS		6555555555 - ID	18485,71	0,19	21997,99
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS		8956232 - IDRD -	41309,24	0,19	49158
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
Pisos		860061089 - IDR	42107,56	0,19	50108
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Enchapes y Pisos		555555555555 -	329178,15	0,19	391722
FERRETERIA		860061089 - IDR	368,91	0,19	439
FERRETERIA		562221312 - IDR	480,46	0,19	571,75
FERRETERIA		860061089 - IDR	2467,23	0,19	2936
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	1154250,42	0,19	1373558
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	882662,18	0,19	1050367,99
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	1228666,39	0,19	1462113
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	611073,95	0,19	727178
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	3150426,05	0,19	3749007
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	2240604,2	0,19	2666319
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	35720,58	0,19	42507,49
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		830 032 102-1 - I	918156,3	0,19	1092606
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0

JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	370,59	0,19	441
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
MADERAS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	2006	0	2006
PISCINAS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2854,62	0,19	3397
INST. ELECTRICAS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	13112,74	0,19	15604,16
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	916,5	0,19	1090,64
TUBERIA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	38010,93	0,19	45233,01
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		6555555555 - ID	622173,11	0,19	740386
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	111471,43	0,19	132651
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	171880,76	0,19	204538,1
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	179538,11	0,19	213650,35
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	177288,15	0,19	210972,9
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	819825,21	0,19	975592
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	15741,18	0,19	18732
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0

EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS

JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	199911,77	0,19	237895,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	128705,88	0,19	153160
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	96983,19	0,19	115410
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	63454,62	0,19	75511
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	62888,28	0,19	74837,05
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	115038,82	0,19	136896,2
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	153299	0,19	182425,81
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	226262,89	0,19	269252,84
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	4117,65	0,19	4900
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		66665555555 - I	4204,2	0,19	5003
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	774936,98	0,19	922175,01
Pisos			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	100564,45	0,19	119671,7
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	310890,25	0,19	369959,4
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1132702,52	0,19	1347916
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	39660,5	0,19	47196
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	41231,09	0,19	49065
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	13050,42	0,19	15530
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	13501,68	0,19	16067
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	21122,69	0,19	25136
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	21942,02	0,19	26111
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	22242,02	0,19	26468
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	20757,14	0,19	24701
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	35447,9	0,19	42183
GASES/QUIMICOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		860061089 - IDR	30576,47	0,19	36386
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
EQUIPOS MANTE. CANCHAS			0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	10515,13	0,19	12513
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	75273,11	0,19	89575
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	429,41	0,19	511
ELEMENTOS DE PROTECCION LAGOS		66665555555 - I	164384,03	0,19	195617

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	860061089 - IDR	5554,62	0,19	6610
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	860061089 - IDR	2437,82	0,19	2901,01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
ELEMENTOS DE PROTECCION LAGOS		0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS	860061089 - IDR	861,35	0,19	1025,01
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS	562221312 - IDR	195642,86	0,19	232815
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS	860061089 - IDR	41626,89	0,19	49536
MISCELANEA	860061089 - IDR	24852,1	0,19	29574
MISCELANEA		0	0	0
MISCELANEA		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
MADERAS		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO	860061089 - IDR	58936,14	0,19	70134,01
ORNAMENTACION FORJADO		0	0	0
ORNAMENTACION FORJADO		0	0	0
ORNAMENTACION FORJADO		0	0	0
FERRETERIA	860061089 - IDR	969,75	0,19	1154
ORNAMENTACION FORJADO		0	0	0
COMBUSTIBLES	562221312 - IDR	16546,22	0,19	19690

FERRETERIA			0	0	0
GASES/QUIMICOS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	110988,24	0,19	132076
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	24987,4	0,19	29735,01
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		555555555555 -	1176,47	0,19	1400
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	22510,08	0,19	26787
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	86957,14	0,19	103479
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4311,42	0,19	5130,59
INST. ELECTRICAS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	104130	0	104130
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	174962	0	174962
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	41180	0	41180
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		562221312 - IDR	4375649,58	0,19	5207023
MISCELANEA		562221312 - IDR	86826,55	0,19	103323,6
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		66665555555 - II	11075184,03	0,19	13179469
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	57164,71	0,19	68026
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		666323211 - FER	9705,88	0,19	11550
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	122587,84	0,19	145879,53
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	195922,51	0,19	233147,79
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	173055,77	0,19	205936,37
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	985098,32	0,19	1172267
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	1058496,1	0,19	1259610,35
Pisos		562221312 - IDR	318014,29	0,19	378437
CONCRETOS		555555555555 -	22494,96	0,19	26769
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	11084316,81	0,19	13190337
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS		830098247-4 - E-	2700000	0,16	3132000
MUEBLES ACCESORIOS		830098247-4 - E-	1410000	0,16	1635600
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0

MUEBLES ACCESORIOS		860061089 - IDR	2076492,44	0,19	2471026
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	182000	0,19	216580
DRYWALL		6555555555 - ID	15023,53	0,19	17878
PERFILES Y DIVISIONES		830098247-4 - E-	1146551,72	0,16	1330000
GEOSINTETICOS		555555555555 -	33193,28	0,19	39500
GEOSINTETICOS		562221312 - IDR	5452,1	0,19	6488
ELEMENTOS EN DESUSO			0	0	0
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	704168,91	0,19	837961
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
LAMPARAS		830. - SCHREDER	4049898,32	0,19	4819379
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1443265,55	0,19	1717486
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	2799838,66	0,19	3331808,01
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	5643004,02	0,19	6715174,78
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	151027,73	0,19	179723
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	16283187,4	0,19	19376993,01
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	3495324,27	0,19	4159435,89
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	19409693,28	0,19	23097535
CABLES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	210393,61	0,19	250368,39
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
CABLES		8956232 - IDRD -	2886,56	0,19	3435,01
ALAMBRES		555555555555 -	3875,63	0,19	4612
ALAMBRES		555555555555 -	3407,56	0,19	4055
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PILOTAJE		860061089 - IDR	907,56	0,19	1080
ACCESORIOS		860061089 - IDR	30121,85	0,19	35845
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	3632955,29	0,19	4323216,79
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	70000	0,19	83300
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	21086027,73	0,19	25092373

SUBESTACION			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
GASES/QUIMICOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		555555555555 -	1531,09	0,19	1822
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	322372,27	0,19	383623
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	203262,32	0,19	241882,16
CONCRETOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	30765,55	0,19	36611
PERFILERIA		562221312 - IDR	17747,06	0,19	21119
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	488867,23	0,19	581752
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		6555555555 - ID	2650000	0,19	3153500
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	855522,69	0,19	1018072
MISCELANEA		85965425122 - R	4122386,55	0,19	4905639,99
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	1576,47	0,19	1876
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1029,41	0,19	1225
AVISOS Y VALLAS		860061089 - IDR	11822,69	0,19	14069
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	3932824,37	0,19	4680061
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	1929171,43	0,19	2295714
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		900320797-9 - D	3401551,72	0,16	3945800
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS		0	0	0
ALAMBRES		0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS		0	0	0
ACEROS Y HIERROS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	860061089 - IDR	182300	0,19	216937
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	860061089 - IDR	126739,5	0,19	150820,01
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES	860061089 - IDR	1084747,58	0,19	1290849,62
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	66665555555 - I	78727,73	0,19	93686
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	66665555555 - I	48305,04	0,19	57483
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	860061089 - IDR	12705,04	0,19	15119
MISCELANEA	NINGUNO EN PA	129789,92	0,19	154450
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU	860061089 - IDR	60225,21	0,19	71668
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	1923650798 - AC	24369,75	0,19	29000
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	NINGUNO EN PA	34957,98	0,19	41600
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	NINGUNO EN PA	44117,65	0,19	52500
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	NINGUNO EN PA	55252,1	0,19	65750
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0
MISCELANEA		0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA	66665555555 - I	5344,54	0,19	6360
ELEMENTOS DE ASEO		0	0	0

ELEMENTOS DE ASEO		555555555555 -	20588,24	0,19	24500,01
ELEMENTOS DE ASEO		8956232 - IDRD -	9799,16	0,19	11661
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		555555555555 -	39075,63	0,19	46500
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	161345,38	0,19	192001
MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	23168,07	0,19	27570
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
GEOSINTETICOS		562221312 - IDR	6499,16	0,19	7734
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	15005,02	0,19	17855,98
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	4030,25	0,19	4796
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	2651,26	0,19	3155
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3928955,46	0,19	4675457
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5413690,76	0,19	6442292
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2872210,08	0,19	3417930
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1922340,34	0,19	2287585
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2423008,4	0,19	2883380
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	17770448,74	0,19	21146834
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	6033874,79	0,19	7180311
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5413690,76	0,19	6442292
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8013941,18	0,19	9536590
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	11981907,56	0,19	14258470
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	10634195,8	0,19	12654693
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3989604,2	0,19	4747629
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3970789,92	0,19	4725240
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	475490,76	0,19	565834
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	19830,25	0,19	23598
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	100,84	0,19	120
MISCELANEA			0	0	0
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	3791,6	0,19	4512
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	277,6	0,19	330,34
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	175875,63	0,19	209292
ENSAYOS DE LABORATORIO			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	701453,78	0,19	834730
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1615987,39	0,19	1923025
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	282629,41	0,19	336329
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	79011,77	0,19	94024,01
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		860061089 - IDR	719954,62	0,19	856746
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	9049,58	0,19	10769
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	76418,46	0,19	90937,97
PREFABRICADOS			0	0	0
LAMINAS PLATINAS		555555555555 -	999394,96	0,19	1189280
MALLAS ELECTROSOLDADAS		555555555555 -	31500	0,19	37485
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	2501489,08	0,19	2976772,01
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4042282,35	0,19	4810316
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	92504744,54	0,19	110080646
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	13854454,62	0,19	16486801
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	13990855,46	0,19	16649118
MOBILIARIO PARQUES		900513667 - AM	0	0,19	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	69302905,88	0,19	82470458
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12159183,19	0,19	14469428
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	0	0,19	0
PINTURAS		860061089 - IDR	5478,15	0,19	6519
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	3970908,4	0,19	4725381
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	544578,99	0,19	648049
CUBIERTAS		562221312 - IDR	115095,62	0,19	136963,79
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	60303,36	0,19	71761
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	992827,73	0,19	1181465
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	148224761,3	0,19	176387466
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	72147689,92	0,19	85855751
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
EQUIPOS DE EXCAVACION			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
GEOSINTETICOS		8956232 - IDRD -	17,65	0,19	21
EQUIPOS MANTE. CANCHAS			0	0	0
EQUIPOS MANTE. CANCHAS			0	0	0
EQUIPOS DE AIRE		8956232 - IDRD -	14694,12	0,19	17486
MADERAS		562221312 - IDR	23916,62	0	23916,62
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU			0	0	0

ACEROS Y HIERROS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	2547,06	0,19	3031
Bases		562221312 - IDR	3364,71	0,19	4004
Bases			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	19942,02	0,19	23731
FERRETERIA		562221312 - IDR	58,82	0,19	70
FERRETERIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	21399,16	0,19	25465
FERRETERIA		860061089 - IDR	209,24	0,19	249
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	41633,61	0,19	49544
MISCELANEA		562221312 - IDR	564152,94	0,19	671342
Bases			0	0	0
Bases			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	734240,34	0,19	873746
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
CONCRETOS		562221312 - IDR	593002,52	0,19	705673
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	7406	0	7406
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	1256	0	1256
PREFABRICADOS		555555555555 -	731,09	0,19	870
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	748412,61	0,19	890611,01
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		860061089 - IDR	173033,61	0,19	205910
HERRAMIENTA			0	0	0
PREFABRICADOS		555555555555 -	31000	0	31000
PREFABRICADOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4569355,46	0,19	5437533
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	18063,87	0,19	21496,01
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	15646,22	0,19	18619
MISCELANEA		860061089 - IDR	14378,15	0,19	17110
LAMPARAS		860061089 - IDR	9722,69	0,19	11570
INST. ELECTRICAS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
GRAMAS SINTETICAS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
MISCELANEA		860536345-7 - A	26320	0,19	31320,8
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		860536345-7 - A	1462,18	0,19	1739,99
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	28366,39	0,19	33756
MADERAS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	173105,88	0,19	205996
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	121533378,2	0,19	144624720
CONCRETOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	117022	0	117022
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	201206	0	201206
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	675173,11	0,19	803456
LAMPARAS		562221312 - IDR	52100,84	0,19	62000
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	375047,06	0,19	446306
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	21775,63	0,19	25913
LAMPARAS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1576298,41	0,19	1875795,11
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	111467,16	0,19	132645,92
ADITIVOS Y QUIMICOS		666666666252 -	96762,18	0,19	115146,99
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
EQUIPOS ATLETISMO			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
EQUIPOS ATLETISMO			0	0	0
EQUIPOS ATLETISMO			0	0	0
PINTURAS		8956232 - IDRD -	95525,21	0,19	113675

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	56106298,32	0,19	66766495
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	51241126,89	0,19	60976941
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	64868885,71	0,19	77193974
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	59548821,85	0,19	70863098
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	60902204,2	0,19	72473623
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	29376442,02	0,19	34957966
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	6781996,64	0,19	8070576
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	30281043,7	0,19	36034442
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	72153894,96	0,19	85863135
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	84787819,33	0,19	100897505
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	16044009,24	0,19	19092371
MOBILIARIO PARQUES		9003118116 - LY	64705882,35	0,19	77000000
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	10132652,94	0,19	12057857
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	66555104,2	0,19	79200574
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	81255961,34	0,19	96694594
MOBILIARIO PARQUES		9003118116 - LY	60504201,68	0,19	72000000
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	124477832,8	0,19	148128621
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	2430442,02	0,19	2892226
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS ATLETISMO			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		860.061.099.1 - I	45334,43	0,19	53947,97
MISCELANEA		860.061.099.1 - I	17452,1	0,19	20768
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		8-154752692 - TI	92427,73	0,19	109989
MISCELANEA		860.061.099.1 - I	31952,1	0,19	38023
MISCELANEA		66665555555 - II	55871,43	0,19	66487
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		9003118116 - LY	201680672,3	0,19	240000000
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	185739323,5	0,19	221029795

MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	35098924,37	0,19	41767720
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	137387917,7	0,19	163491622
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	35777163,87	0,19	42574825
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	57989952,1	0,19	69008043
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	78416,81	0,19	93316
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	3114,29	0,19	3706,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		877774414141 -	5503,36	0,19	6549
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	13285,72	0,19	15810,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	8200	0,19	9758
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1712,61	0,19	2038,01
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	5398,32	0,19	6424
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	1921,01	0,19	2286
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	924,37	0,19	1100
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	3114,29	0,19	3706,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	571,43	0,19	680
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		877774414141 -	570,59	0,19	679
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	20475,63	0,19	24366
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	3858,17	0,19	4591,23
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	1943,7	0,19	2313
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	51443,7	0,19	61218
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	3178,48	0,19	3782,39
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	10263,87	0,19	12214
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	7498,54	0,19	8923,27
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	278577,31	0,19	331507
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	2112,61	0,19	2514,01
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	7498,54	0,19	8923,27
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	2253,78	0,19	2682
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	5721,01	0,19	6808
MADERAS		860061089 - IDR	21301,68	0,19	25349
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	509454	0	509454
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	54142,86	0,19	64430
CABLES		860061089 - IDR	1723,21	0,19	2050,62
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		66665555555 - I	13310,92	0,19	15839,99

APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	301020,17	0,19	358214
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	1142422,69	0,19	1359483
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES		8956232 - IDRD -	354660,5	0,19	422046
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	8114341,58	0,19	9656066,48
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2173729,42	0,19	2586738,01
PREFABRICADOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	5231484,87	0,19	6225467
LAMPARAS		562221312 - IDR	966147,06	0,19	1149715
LAMPARAS		555555555555 -	1400000	0,19	1666000
SUBESTACION		562221312 - IDR	21832193,08	0,19	25980309,76
PAVIMENTOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	20614609,24	0,19	24531385
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos		8956232 - IDRD -	323547,06	0,19	385021
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	19113326,05	0,19	22744858
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	11278,15	0,19	13421
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	52678,99	0,19	62688
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1027,73	0,19	1223
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	25740836,13	0,19	30631595
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3737	0,19	4447,03
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	8185,72	0,19	9741,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	12998,32	0,19	15468
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	24588,24	0,19	29260,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1047,9	0,19	1247
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1892,44	0,19	2252
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	3445,38	0,19	4100
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	6142,02	0,19	7309
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	11189,92	0,19	13316
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	19863,03	0,19	23637,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	1764,71	0,19	2100
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	6186284,87	0,19	7361679
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	4710223,53	0,19	5605166
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	8046,22	0,19	9575
TUBERIA		860061089 - IDR	8057,98	0,19	9589
MISCELANEA		860061089 - IDR	40499	0,19	48193,81
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	4670,59	0,19	5558
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	23729,29	0,19	28237,86
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	18397,21	0,19	21892,68
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	719,33	0,19	856
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	1596834,4	0,19	1900232,94
LAMPARAS		830. - SCHREDER	3296073,11	0,19	3922327
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	21325,21	0,19	25377
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	12185	0,19	14500,15
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	10129,41	0,19	12054
SUBESTACION			0	0	0
TUBERIA		860061089 - IDR	7457,98	0,19	8875
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	771975,63	0,19	918651
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		6555555555 - ID	5363,87	0,19	6383,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3143,7	0,19	3741
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	109033,61	0,19	129750
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	53544,54	0,19	63718
LAMPARAS		860061089 - IDR	102015,13	0,19	121398
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA		860061089 - IDR	97207,56	0,19	115677
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	8110,08	0,19	9651
LAMPARAS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0

RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	9573,95	0,19	11393
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	12867,23	0,19	15312
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	15913,45	0,19	18937,01
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	21152,94	0,19	25172
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	32439,5	0,19	38603,01
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	41390,76	0,19	49255
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	58531,09	0,19	69652
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	65978,15	0,19	78514
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	656234,45	0,19	780919
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	6137,82	0,19	7304,01
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	10727,73	0,19	12766
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	14640,34	0,19	17422
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	19511,77	0,19	23219,01
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	32361,34	0,19	38509,99
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	6552,1	0,19	7797
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	7209,24	0,19	8579
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	8280,67	0,19	9854
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	10477,31	0,19	12468
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	12094,12	0,19	14392
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		555555555555 -	6435,29	0,19	7658
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	10047,06	0,19	11956
RED CONTRA INCENDIO		555555555555 -	15000	0,19	17850
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	18993,28	0,19	22602
RED CONTRA INCENDIO		555555555555 -	25700	0,19	30583
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	2940,34	0,19	3499
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		860.061.099.1 - I	1850,42	0,19	2202
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	117089,08	0,19	139336
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	939,5	0,19	1118,01
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		6555555555 - ID	3500	0,19	4165

RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	18378,15	0,19	21870
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	18247,06	0,19	21714
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	7815,97	0,19	9301
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		66665555555 - I	6470,59	0,19	7700
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		555555555555 -	7600	0,19	9044
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	6987	0,19	8314,53
RED CONTRA INCENDIO		860061089 - IDR	8139	0,19	9685,41
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	1256,3	0,19	1495
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	1142,86	0,19	1360
CUBIERTAS		562221312 - IDR	49400	0,19	58786
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1325,21	0,19	1577
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1354,62	0,19	1612
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1915,13	0,19	2279
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	3143,7	0,19	3741
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	5547,06	0,19	6601
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1228793,28	0,19	1462264
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	3107	0	3107
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	634279,83	0,19	754793
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	305726,05	0,19	363814
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	504960	0,19	600902,4
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		666665454444 -	301975,63	0,19	359351
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		6555555555 - ID	252091,6	0,19	299989
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	941068,91	0,19	1119872
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	2872	0	2872
RED CONTRA INCENDIO		562221312 - IDR	1022981,51	0,19	1217348
FERRETERIA		562221312 - IDR	74024,34	0,19	88088,96
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	50295,8	0,19	59852
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	33207,56	0,19	39517
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	50574,79	0,19	60184
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	70592,44	0,19	84005

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	3147,9	0,19	3746
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	2872	0	2872
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	7000	0,19	8330
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	10313,45	0,19	12273,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	28884,03	0,19	34372
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		555555555555 -	50907,56	0,19	60580
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	359347,06	0,19	427623
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	573149,58	0,19	682048
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	8239,5	0,19	9805,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		6555555555 - ID	246400	0,19	293216
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	3070	0	3070
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	31052,1	0,19	36952
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	204099,16	0,19	242878
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	2593	0	2593
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	1394,12	0,19	1659
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	1200,84	0,19	1429
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	1195	0,19	1422,05
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	2593	0	2593
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	1267440	0,19	1508253,6
MISCELANEA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	497531,44	0,19	592062,41
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	21242,86	0,19	25279
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	55002,28	0,19	65452,71
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	4200,84	0,19	4999
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	7253,78	0,19	8632
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	70089,07	0,19	83405,99
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	57129,77	0,19	67984,43
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	81639,5	0,19	97151,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	72019,33	0,19	85703
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0

RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES		860061089 - IDR	143359,18	0,19	170597,42
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		555555555555 -	34577,31	0,19	41147
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	11045,38	0,19	13144
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	7675,84	0,19	9134,25
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	321727,73	0,19	382856
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	170255,46	0,19	202604
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	19535,29	0,19	23247
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	1189590,76	0,19	1415613
ADITIVOS. MORTEROS			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	316,81	0,19	377
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	399982,05	0,19	475978,63
FERRETERIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	16518,49	0,19	19657
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	10035,29	0,19	11942
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	18081,51	0,19	21517
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	11237,82	0,19	13373,01
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	2857,14	0,19	3400
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	1382,35	0,19	1645
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	10222,69	0,19	12165
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	6647,06	0,19	7910
TUBERIA HIDROSANITARIA		66665555555 - I	2016,81	0,19	2400
TUBERIA HIDROSANITARIA		6555555555 - ID	756,3	0,19	900
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
GRIFERIA		555555555555 -	195305,88	0,19	232414

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
GRIFERIA		860061089 - IDR	216121,85	0,19	257185
APARATOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
APARATOS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	2375,63	0,19	2827
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	46071,43	0,19	54825
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	39958,82	0,19	47551
DRYWALL		860061089 - IDR	531,09	0,19	632
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
MALLAS ELECTROSOLDADAS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
TUBOS			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	117884,87	0,19	140283
Pisos		562221312 - IDR	2631,09	0,19	3131
Pisos		562221312 - IDR	3684,03	0,19	4384
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
CONCRETOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA		8956232 - IDRD -	50312,61	0,19	59872,01

CARPINTERIA METALICA		555555555555 -	4877,31	0,19	5804
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		555555555555 -	5720,17	0,19	6807
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	5950778,15	0,19	7081426
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	5950778,15	0,19	7081426
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	4283177,31	0,19	5096981
SUBESTACION			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	135865890,8	0,19	161680410
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860.061.099.1 - I	91873,95	0,19	109330
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		860061089 - IDR	53874,79	0,19	64111
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
SUBESTACION		860061089 - IDR	105080,67	0,19	125046
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
GRIFERIA			0	0	0
MADERAS		860061089 - IDR	147751,26	0,19	175824
MADERAS		860061089 - IDR	87616,81	0,19	104264
FERRETERIA		860061089 - IDR	23279,83	0,19	27703
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	12336,14	0,19	14680,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	21215,13	0,19	25246
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	29573,95	0,19	35193

FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	7988,24	0,19	9506,01
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		555555555555 -	6119,33	0,19	7282
FERRETERIA		860061089 - IDR	49703,36	0,19	59147
FERRETERIA		860061089 - IDR	26078,15	0,19	31033
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	9319,33	0,19	11090
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	25650,42	0,19	30524
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		8956232 - IDRD -	9802,52	0,19	11665
FERRETERIA		860061089 - IDR	23076,47	0,19	27461
FERRETERIA		860061089 - IDR	103,36	0,19	123
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	13605,04	0,19	16190
ELEMENTOS DE ASEO		860061089 - IDR	4083,19	0,19	4859
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	10650,42	0,19	12674
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	7544,54	0,19	8978
HERRAMIENTA			0	0	0
REJILLAS			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	20325,21	0,19	24187
FERRETERIA		860061089 - IDR	7426,89	0,19	8838
FERRETERIA		860061089 - IDR	6212,61	0,19	7393,01
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2445317,65	0,19	2909928
HERRAMIENTA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	6075,63	0,19	7230
FERRETERIA		860061089 - IDR	6075,63	0,19	7230
FERRETERIA		860061089 - IDR	7168,07	0,19	8530
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3027359,66	0,19	3602558
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0

AISLAMIENTOS		860061089 - IDR	30995,8	0,19	36885
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	370,59	0,19	441
FERRETERIA		860061089 - IDR	22988,24	0,19	27356,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	4058,82	0,19	4830
CABLES			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	3418,49	0,19	4068
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	673,95	0,19	802
CABLES		860061089 - IDR	818,49	0,19	974
CABLES			0	0	0
CABLES		860061089 - IDR	7650,42	0,19	9104
FERRETERIA			0	0	0
LAMPARAS		860061089 - IDR	7941,18	0,19	9450
LAMPARAS		860061089 - IDR	6299,16	0,19	7496
LAMPARAS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	31379,83	0,19	37342
FERRETERIA		860061089 - IDR	17691,6	0,19	21053
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	30942,86	0,19	36822
FERRETERIA		860061089 - IDR	13037,82	0,19	15515,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	5768,91	0,19	6865
FERRETERIA		860061089 - IDR	2930,25	0,19	3487
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	12066,39	0,19	14359
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	18152,1	0,19	21601
CABLES		860061089 - IDR	25724,37	0,19	30612
CABLES		860061089 - IDR	9374,79	0,19	11156

CABLES		860061089 - IDR	6187,4	0,19	7363,01
FERRETERIA		860061089 - IDR	35052,94	0,19	41713
FERRETERIA		860061089 - IDR	58210,93	0,19	69271,01
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		562221312 - IDR	69341,18	0,19	82516
FERRETERIA		860061089 - IDR	13313,45	0,19	15843,01
FERRETERIA			0	0	0
FERRETERIA		860061089 - IDR	4702,52	0,19	5596
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FERRETERIA			0	0	0
CABLES			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	14153,78	0,19	16843
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	21290,76	0,19	25336
LAMPARAS		860061089 - IDR	9805,04	0,19	11668
LAMPARAS		860061089 - IDR	19478,99	0,19	23180
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
COMBUSTIBLES			0	0	0
FACHADAS		562221312 - IDR	19887,39	0,19	23666
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	2403366,39	0,19	2860006

CORTACIRCUITOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	17980537,81	0,19	21396839,99
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	33950935,29	0,19	40401613
CORTACIRCUITOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	188793,28	0,19	224664
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
FACHADAS		562221312 - IDR	6745,38	0,19	8027
ACABADOS			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	140576	0	140576
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	236198	0	236198
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	80009	0	80009
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	136400	0	136400
PAVIMENTOS			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	4245200	0,19	5051788
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	2640500	0,19	3142195
GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	4003600	0,19	4764284
FACHADAS		562221312 - IDR	6606,72	0,19	7862
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
Pisos		562221312 - IDR	197759,66	0,19	235334
Pisos		66665555555 - II	263477,31	0,19	313538
Pisos		562221312 - IDR	264813,45	0,19	315128
Pisos		562221312 - IDR	298943,7	0,19	355743
Pisos		562221312 - IDR	357880,67	0,19	425878
Pisos		562221312 - IDR	406413,45	0,19	483632
Pisos			484364,71	0,19	576394
Pisos		562221312 - IDR	434365,55	0,19	516895
Pisos		562221312 - IDR	470210,08	0,19	559550
FACHADAS		562221312 - IDR	37805,88	0,19	44989
Pisos		562221312 - IDR	505776,47	0,19	601874
Pisos		562221312 - IDR	541247,9	0,19	644085
Pisos		562221312 - IDR	576642,02	0,19	686204
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PINTURAS		860061089 - IDR	66199,16	0,19	78777
MISCELANEA		66665555555 - II	20504,2	0,19	24400
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
FACHADAS		562221312 - IDR	28600,84	0,19	34035
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		555555555555 -	18986,56	0,19	22594,01
CABLES			0	0	0

CABLES			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
CABLES		8956232 - IDRD -	4876,47	0,19	5803
CABLES		860061089 - IDR	6401,68	0,19	7618
CABLES		860061089 - IDR	5015,13	0,19	5968
FACHADAS		562221312 - IDR	93184,87	0,19	110890
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		830. - SCHREDER	3950000	0,19	4700500
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	24355,65	0,19	28983,23
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	1390413,45	0,19	1654592
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	555188,24	0,19	660674
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	1398029,41	0,19	1663655
PREFABRICADOS		555555555555 -	480000	0,19	571200
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	2391557,14	0,19	2845953
FACHADAS		562221312 - IDR	286033,61	0,19	340380
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	1085141,18	0,19	1291318
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	2462529,41	0,19	2930410
PREFABRICADOS		66665555555 - I	1038321,01	0,19	1235602
PREFABRICADOS		555555555555 -	795000	0,19	946050
PREFABRICADOS		860061089 - IDR	2537176,47	0,19	3019240
PREFABRICADOS		860061089 - IDR	1766150,42	0,19	2101719
PREFABRICADOS		66665555555 - I	691562,18	0,19	822958,99
PREFABRICADOS		900468122 - TEN	691344,54	0,19	822700
FACHADAS		562221312 - IDR	6362,18	0,19	7571
PREFABRICADOS		900468122 - TEN	976680,67	0,19	1162250
PREFABRICADOS		900468122 - TEN	344453,78	0,19	409900
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS		900468122 - TEN	948571,43	0,19	1128800
PREFABRICADOS		66665555555 - I	903596,64	0,19	1075280
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	36579988,24	0,19	43530186
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	29506857,14	0,19	35113160
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	20365072,27	0,19	24234436
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	32094192,44	0,19	38192089
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	28840616,81	0,19	34320334
FACHADAS		562221312 - IDR	5202,52	0,19	6191
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	29506857,14	0,19	35113160
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	43687323,53	0,19	51987915
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	4514742,02	0,19	5372543
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	246574212,6	0,19	293423313
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	235500	0,19	280245
LAMPARAS			0	0	0
ACABADOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	97513107,56	0,19	116040598
TUBERIA		562221312 - IDR	2868,91	0,19	3414
FACHADAS		562221312 - IDR	4244,54	0,19	5051
TUBERIA		562221312 - IDR	574,79	0,19	684
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	547	0	547

CONCRETOS		562221312 - IDR	2078293,28	0,19	2473169
CABLES			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
GEOSINTETICOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	130841588,2	0,19	155701490
CABLES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	979870,59	0,19	1166046
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	58781,51	0,19	69950
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	370294,96	0,19	440651
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	97984618,49	0,19	116601696
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	9627323,53	0,19	11456515
TARIFAS Y SERVICIOS		555555555555 -	176562,18	0,19	210109
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	92000	0	92000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	126000	0	126000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	160000	0	160000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	194000	0	194000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	261000	0	261000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	387000	0	387000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	513000	0	513000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	852000	0	852000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	1055000	0	1055000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	160655	0	160655
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	261000	0	261000
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	272450	0	272450
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	328762	0	328762
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	440558	0	440558
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	552353	0	552353
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	833085	0	833085
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	1602404	0	1602404
TARIFAS Y SERVICIOS		899.999.061 - SE	1882308	0	1882308
LAMPARAS			0	0	0
TARIFAS Y SERVICIOS		562221312 - IDR	7852030,31	0,19	9343916,07
TARIFAS Y SERVICIOS		8956232 - IDRD -	8060605	0,19	9592119,95
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	588446,07	0,19	700250,82
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS		555555555555 -	123082,35	0,19	146468
CORTACIRCUITOS			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		8956232 - IDRD -	4910889,33	0,19	5843958,3
MEDIDORES			0	0	0
EQUIPOS MANTE. CANCHAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ALAMBRES		66665555555 - I	12703,36	0,19	15117
FERRETERIA		6555555555 - ID	7100,84	0,19	8450
FERRETERIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	43900,84	0,19	52242
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	10194,96	0,19	12132

APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	121322,69	0,19	144374
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CORTACIRCUITOS		66665555555 - I	2360740,34	0,19	2809281
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	506266,39	0,19	602457
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	245377,31	0,19	291999
CABLES			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	6124184,87	0,19	7287780
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CABLES		666665454444 -	2800000	0,19	3332000
CABLES		666665454444 -	3500000	0,19	4165000
LAMPARAS		85965425122 - R	1986600	0,19	2364054
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	2505,88	0,19	2982
CONCRETOS		66665555555 - I	46650	0	46650
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	725457,98	0,19	863295
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	82432,77	0,19	98095
APARATOS ELECTRICOS		6555555555 - ID	77323,53	0,19	92015
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	5798319,33	0,19	6900000
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	24946830,25	0,19	29686728
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	80984958,82	0,19	96372101
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	218913251,3	0,19	260506769
TARIFAS Y SERVICIOS		8956232 - IDRD -	137847,9	0,19	164039
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	3156986,55	0,19	3756814
ACTIVIDADES ESPECIALES		8956232 - IDRD -	2477988,24	0,19	2948806,01
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	0	0,19	0
Pisos		66665555555 - I	69921,85	0,19	83207
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	22949226,05	0,19	27309579
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12114587,39	0,19	14416359
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	9976208,4	0,19	11871688
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	16902401,68	0,19	20113858

MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	6097557,98	0,19	7256094
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	20058924,37	0,19	23870120
PINTURAS		562221312 - IDR	67388,99	0,19	80192,9
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	17440613,45	0,19	20754330,01
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	15487974,79	0,19	18430690
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	27070672,27	0,19	32214100
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	51389899,16	0,19	61153980
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	6119303,36	0,19	7281971
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	10672945,38	0,19	12700805
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8812382,35	0,19	10486735
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	18195042,02	0,19	21652100
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	18195042,02	0,19	21652100
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	156638,96	0,19	186400,36
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	105382872,3	0,19	125405618
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	21569643,7	0,19	25667876
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	169246104,2	0,19	201402864
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	2836907,56	0,19	3375920
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	10452399,16	0,19	12438355
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	311269056,3	0,19	370410177
CABLES			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	386108,84	0,19	459469,53
EQUIPOS ESPECIALES		860061089 - IDR	394157,14	0,19	469047
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	446418	0,19	531237,42
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1442,5	0,19	1716,58
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1872,27	0,19	2228
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	22550853,78	0,19	26835516
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	400,84	0,19	477
FERRETERIA		562221312 - IDR	79,83	0,19	95
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	74592697,48	0,19	88765310
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	231496952,9	0,19	275481374
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	49490376,47	0,19	58893548
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	88173566,39	0,19	104926544
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	25034933,61	0,19	29791571
CABLES		8956232 - IDRD -	1095,8	0,19	1304
TARIFAS Y SERVICIOS			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	8049434	0	8049434
TARIFAS PROFESIONALES		562221312 - IDR	12805847,89	0	12805847,89

GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	198568,07	0,19	236296
GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	76023,89	0,19	90468,43
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2213323,53	0,19	2633855
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS		666665454444 -	514600	0,19	612374
FIBRA DE VIDRIO		8956232 - IDRD -	145878,15	0,19	173595
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		47874222222 - C	46705,88	0,19	55580
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	874356,3	0,19	1040484
GEOSINTETICOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CUBIERTAS		562221312 - IDR	147617,95	0,19	175665,36
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	996662,18	0,19	1186028
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	77133,61	0,19	91789
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	67466,35	0,19	80284,95
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	89391,6	0,19	106376
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1022776,47	0,19	1217104
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CABLES		66665555555 - I	14194,96	0,19	16892
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0

CABLES		562221312 - IDR	8199,16	0,19	9757
CABLES			0	0	0
CABLES		830054002-8 - N	18496	0,19	22010,24
CABLES		562221312 - IDR	2206,72	0,19	2626
CABLES		562221312 - IDR	5621,85	0,19	6690
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1013175,63	0,19	1205679
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		47874222222 - C	20196,64	0,19	24034
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1037387,39	0,19	1234491
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	37500,84	0,19	44626
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	55012,61	0,19	65465,01
CABLES		8956232 - IDRD -	26723,53	0,19	31801
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	76216,81	0,19	90698
TUBERIA HIDROSANITARIA		555555555555 -	59644,54	0,19	70977
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1136531,09	0,19	1352472
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	41718,49	0,19	49645
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	1857,98	0,19	2211
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1161778,99	0,19	1382517
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		860061089 - IDR	2973,11	0,19	3538
MISCELANEA			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0
PREFABRICADOS			0	0	0

PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1224101,68	0,19	1456681
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		47874222222 - C	1258540,34	0,19	1497663
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1281209,24	0,19	1524639
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		6555555555 - ID	4000000	0,19	4760000
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	2205774,79	0,19	2624872
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1830210,92	0,19	2177951
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		47874222222 - C	600	0,19	714
FORMALETA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2579473,11	0,19	3069573
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PINTURAS		8956232 - IDRD -	28096,64	0,19	33435

TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA	555555555555 -	42297,48	0,19	50334
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	8956232 - IDRD -	83094,12	0,19	98882
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	66665555555 - I	180091,6	0,19	214309
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	66665555555 - I	40742,86	0,19	48484
CARPINTERIA METALICA	47874222222 - C	284857,98	0,19	338981
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. ELECTRICAS	562221312 - IDR	11501581,51	0,19	13686882
INST. ELECTRICAS		0	0	0
MISCELANEA		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	47874222222 - C	1069,75	0,19	1273
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	47874222222 - C	1104,2	0,19	1314
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES	562221312 - IDR	15515,03	0,19	18462,89
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	47874222222 - C	6977,31	0,19	8303
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
CARPINTERIA METALICA		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
INST. ELECTRICAS	562221312 - IDR	5259159,66	0,19	6258400
CARPINTERIA METALICA		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
CARPINTERIA METALICA		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA	47874222222 - C	63392,44	0,19	75437
CARPINTERIA METALICA		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	47874222222 - C	18512,61	0,19	22030,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
CARPINTERIA METALICA		0	0	0
INST. ELECTRICAS	562221312 - IDR	5115803,72	0,19	6087806,42
CARPINTERIA METALICA		0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA	47874222222 - C	188144,54	0,19	223892
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	47874222222 - C	90619,75	0,19	107837,5

ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		47874222222 - C	120733,19	0,19	143672,5
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	48050,42	0,19	57180
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4730555,9	0,19	5629361,52
CABLES		860061089 - IDR	62708,4	0,19	74623
CORTACIRCUITOS			0	0	0
CABLES		555555555555 -	22420,17	0,19	26680
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		66665555555 - I	1624,37	0,19	1933
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		47874222222 - C	232000	0,19	276080
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4319418,5	0,19	5140108,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		47874222222 - C	604000	0,19	718760
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		47874222222 - C	155519,33	0,19	185068
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1673801,68	0,19	1991824
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	609363,03	0,19	725142
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		860061089 - IDR	2653656,3	0,19	3157851
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0

PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	117338,66	0,19	139633
MISCELANEA			0	0	0
OTROS PREFABRICADOS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	126638,66	0,19	150700
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	145126,89	0,19	172701
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0

LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	168,07	0,19	200
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	256473,95	0,19	305204
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	612499,16	0,19	728874
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	619005,88	0,19	736617
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		47874222222 - C	11899,16	0,19	14160
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	12868,07	0,19	15313
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	193364,71	0,19	230104
ADITIVOS. MORTEROS		562221312 - IDR	23722,69	0,19	28230
LAMPARAS			0	0	0

LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	816162,18	0,19	971233
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	257352,94	0,19	306250
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	21008,4	0,19	25000
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	795112,61	0,19	946184
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		47874222222 - C	4733013,18	0,19	5632285,68
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		555555555555 -	17502,52	0,19	20828
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	487,39	0,19	580
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	4805,04	0,19	5718
LAMPARAS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	168,07	0,19	200
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	2563,03	0,19	3050,01
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2107101,2	0,19	2507450,43
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	2941,18	0,19	3500
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	630,25	0,19	750
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	630,25	0,19	750
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	1932,77	0,19	2300
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	2268,91	0,19	2700
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2144533,9	0,19	2551995,34

LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		47874222222 - C	2350	0,19	2796,5
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
ADITIVOS. MORTEROS		666666666252 -	1839,5	0,19	2189,01
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
PINTURAS		66665555555 - I	161906,72	0,19	192669
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		860061089 - IDR	940699,16	0,19	1119432
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3644934,55	0,19	4337472,11
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO		47874222222 - C	197500	0,19	235025
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		66665555555 - I	21120,17	0,19	25133
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	44097550,42	0,19	52476085
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA		555555555555 -	1324,37	0,19	1576
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		8956232 - IDRD -	343985,72	0,19	409343,01
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA		555555555555 -	3775,63	0,19	4493
CARPINTERIA METALICA		6555555555 - ID	2999,16	0,19	3569
CARPINTERIA METALICA		6555555555 - ID	2800	0,19	3332
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
Alfombra			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
Pisos			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	1604559,66	0,19	1909426
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0

GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	2964997,48	0,19	3528347
PREFABRICADOS		555555555555 -	2429000	0,19	2890510
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
Pisos			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CABLES		555555555555 -	1862,18	0,19	2215,99
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
Pisos		47874222222 - C	157000	0,19	186830
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	1274900	0,19	1517131
MISCELANEA		47874222222 - C	1260504,2	0,19	1500000
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	136401,68	0,19	162318
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	277473,95	0,19	330194
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	29411,76	0,19	34999,99
ADITIVOS Y QUIMICOS		8956232 - IDRD -	36,14	0,19	43,01
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	2394,96	0,19	2850
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	5462,18	0,19	6499,99
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
AVISOS Y VALLAS		860061089 - IDR	135047,9	0,19	160707
AVISOS Y VALLAS		47874222222 - C	43697,48	0,19	52000
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
AISLAMIENTOS		860061089 - IDR	30424,37	0,19	36205
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		47874222222 - C	1344537,82	0,19	1600000,01
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	110079	0	110079
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	183710	0	183710
ARBOLES Y PLANTAS		47874222222 - C	1848,74	0,19	2200
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SUBESTACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
VARIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
VARIOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	174962	0	174962
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	104130	0	104130
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		47874222222 - C	8807919,33	0,19	10481424
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	9596,64	0,19	11420
PISCINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PISCINAS		47874222222 - C	212815,13	0,19	253250
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	1161731,93	0,19	1382461
PISCINAS		562221312 - IDR	533530,25	0,19	634901
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	13641750,42	0,19	16233683

PISCINAS		562221312 - IDR	1432677,31	0,19	1704886
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	11886381,51	0,19	14144794
PISCINAS		562221312 - IDR	1005980,67	0,19	1197117
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	8292863,03	0,19	9868507
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	6902759,66	0,19	8214284
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	3020,17	0,19	3594
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	51532,77	0,19	61324
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	12743507,56	0,19	15164774
PISCINAS		562221312 - IDR	2330319,33	0,19	2773080
PISCINAS		562221312 - IDR	1467835,29	0,19	1746724
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	10169061,34	0,19	12101183
PISCINAS		562221312 - IDR	5535058,82	0,19	6586720
PISCINAS		562221312 - IDR	1463191,6	0,19	1741198
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	6586224,37	0,19	7837607
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	307456,3	0,19	365873
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS		47874222222 - C	1650000	0,19	1963500
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	31730,25	0,19	37759
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	3407,56	0,19	4055
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	3175,63	0,19	3779
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	4321,01	0,19	5142
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	4081,51	0,19	4857
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	2383,19	0,19	2836
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1071,43	0,19	1275
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		47874222222 - C	178500	0,19	212415
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PISCINAS		555555555555 -	1480759,66	0,19	1762104
PISCINAS			0	0	0

PISCINAS		555555555555 -	609891,6	0,19	725771
PISCINAS		6555555555 - ID	21494,96	0,19	25579
PISCINAS		6555555555 - ID	45811,77	0,19	54516,01
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS		6555555555 - ID	62115,97	0,19	73918
PISCINAS		6555555555 - ID	41715,97	0,19	49642
PISCINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		6555555555 - ID	51505,88	0,19	61292
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		6555555555 - ID	396338,66	0,19	471643,01
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	7895159,66	0,19	9395240
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	79643,7	0,19	94776
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	178056,3	0,19	211887
MISCELANEA		8956232 - IDRD -	293253,78	0,19	348972
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	509838,66	0,19	606708,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	124963,87	0,19	148707,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	182300	0,19	216937
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	65351,26	0,19	77768
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	393661,35	0,19	468457,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	666665454444 -	88031,09	0,19	104757
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	66665555555 - I	123500,84	0,19	146966
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	666665454444 -	104982,35	0,19	124929
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	666665454444 -	177933,61	0,19	211741
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	47874222222 - C	402031,93	0,19	478418
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES	860061089 - IDR	52157,64	0,19	62067,59
PISCINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
LAMINAS PLATINAS	562221312 - IDR	52534,45	0,19	62516
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
PISCINAS		0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		0	0	0
CARPINTERIA METALICA	562221312 - IDR	900205,04	0,19	1071244

PISCINAS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA		562221312 - IDR	38175,63	0,19	45429
CARPINTERIA METALICA		562221312 - IDR	23236,13	0,19	27651
PISCINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	37917,65	0,19	45122
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	8298,32	0,19	9875
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	138647,06	0,19	164990
PISCINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	193446,22	0,19	230201
PISCINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	319870,59	0,19	380646
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
PISCINAS		562221312 - IDR	30492,44	0,19	36286
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		2565698 - IDU	10613,45	0,19	12630,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	17220100,84	0,19	20491920
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	1795,8	0,19	2137
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	291961,35	0,19	347434,01
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	52,94	0,19	63
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA		562221312 - IDR	834454,62	0,19	993001
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0

EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0

EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
EQUIPOS PARA COCINA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	260441,18	0,19	309925
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
Vinilos		562221312 - IDR	28975,56	0,19	34480,92
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PUERTAS			0	0	0
FORMALETA			0	0	0
T.V.			0	0	0
CABLES		66665555555 - I	2514,29	0,19	2992,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	8159708,4	0,19	9710053
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
T.V.			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		47874222222 - C	5735000	0,19	6824650
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
MUEBLES Y CLOSETS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	134614,29	0,19	160191,01
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
FIBRA DE VIDRIO			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		66665555555 - I	162310,92	0,19	193149,99
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	179000	0,19	213010
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	96672,27	0,19	115040
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	98887,39	0,19	117675,99
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	5891995,8	0,19	7011475
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	2567,23	0,19	3055
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		66665555555 - I	8468636,98	0,19	10077678,01
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	5106989,08	0,19	6077317
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	358303,36	0,19	426381
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	2577290,76	0,19	3066976
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PINTURAS		562221312 - IDR	27418,79	0,19	32628,36
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	482571,43	0,19	574260
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	92221,01	0,19	109743
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PERFILES			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		47874222222 - C	1562,19	0,19	1859,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		47874222222 - C	1898,32	0,19	2259
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
ADITIVOS Y QUIMICOS		47874222222 - C	114000	0,19	135660
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
AVISOS Y VALLAS		47874222222 - C	90756,3	0,19	108000
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	427563025,2	0,19	508800000
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	526756947,1	0,19	626840767
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		9999999999999	17010000	0,19	20241900
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	223682420,2	0,19	266182080
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	92913907,56	0,19	110567550
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	8867762,18	0,19	10552636,99
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	10623685,71	0,19	12642185,99
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECC	47346089,08	0,19	56341846,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3209334,45	0,19	3819108
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	240205,04	0,19	285844
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	5966386,55	0,19	7099999,99
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS		555555555555 -	730000	0,19	868700
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0

MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	78463,03	0,19	93371,01
FORMALETA		47874222222 - C	25201,68	0,19	29990
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	13146,22	0,19	15644
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		8956232 - IDRD -	283460,5	0,19	337318
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	361605,88	0,19	430311
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		66665555555 - I	113479,83	0,19	135041
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		66665555555 - I	173545,38	0,19	206519
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	60795917,65	0,19	72347142
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	51971431,09	0,19	61846003
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	22655268,07	0,19	26959769
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	10536138,66	0,19	12538005,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	5889957,98	0,19	7009050
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		47874222222 - C	13005	0,19	15475,95
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		47874222222 - C	132050,59	0,19	157140,2

CERRAMIENTOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		47874222222 - C	57213	0,19	68083,47
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		47874222222 - C	74349	0,19	88475,31
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	4286409,24	0,19	5100827
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		830057342 - ECO	45686326,89	0,19	54366729
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ACCESORIOS CUBIERTA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	8162273,95	0,19	9713106
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
AISLAMIENTOS		562221312 - IDR	2878,99	0,19	3426
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	2720874,79	0,19	3237841
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	4858768,07	0,19	5781934
VARIOS			0	0	0

SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM

PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
MADERAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	48532430,25	0,19	57753592
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	723118,49	0,19	860511
PILOTAJE			0	0	0
PILOTAJE			0	0	0
PILOTAJE			0	0	0
PILOTAJE			0	0	0
PILOTAJE			0	0	0
PILOTAJE			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	5644,54	0,19	6717
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	2808,4	0,19	3342
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	626,89	0,19	746
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	26218,49	0,19	31200
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	5462,18	0,19	6499,99
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		860061089 - IDR	5591,65	0,19	6654,06
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	8857,14	0,19	10540
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	42579,83	0,19	50670
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	655,46	0,19	780
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0

PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
Pisos			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	8830,25	0,19	10508
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	905,88	0,19	1078
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	1129,41	0,19	1344
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	2497,48	0,19	2972
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	12563,03	0,19	14950,01
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	1810,08	0,19	2154
SISTEMAS VENTILACION		860061089 - IDR	1279,57	0,19	1522,69
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	1474,79	0,19	1755
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	1889,92	0,19	2249
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	546,22	0,19	650
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	16386,55	0,19	19499,99
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	928,57	0,19	1105
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	1471,43	0,19	1751
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	2156,3	0,19	2566
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	1919,33	0,19	2284
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	19117,65	0,19	22750
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	3823,53	0,19	4550
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	1471,43	0,19	1751
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	5286,55	0,19	6290,99
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	3110,92	0,19	3701,99
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	655,46	0,19	780
Pisos			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0

PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	60357,98	0,19	71826
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		77777777777 - C	38000	0,19	45220
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	193364,71	0,19	230104
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
Pisos			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0

SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
Guardaescobas			0	0	0
Guardaescobas			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
Guardaescobas			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
PINTURAS		89585454444 - C	48395	0,19	57590,05
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	8813822,69	0,19	10488449
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
FORMALETA			0	0	0
FORMALETA		47874222222 - C	900	0,19	1071
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	21137,83	0,19	25154,02
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	31544	0	31544
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	13445,38	0,19	16000
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA		562221312 - IDR	165425,21	0,19	196856
INST. ELECTRICAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	169231,93	0,19	201386
Pisos		555555555555 -	945378,15	0,19	1125000
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
BLOQUE BOGOTA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	1584	0	1584
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	3697	0	3697
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	8428	0	8428
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	4731,09	0,19	5630
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	3533	0	3533
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	9079	0	9079
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	2603,07	0,19	3097,65
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	2918	0	2918
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			4134,45	0,19	4920
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

CARPINTERIA METALICA			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	10658	0	10658
ACEROS Y HIERROS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
GEOSINTETICOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		900513667 - AM	18587200	0,19	22118768
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	2112	0	2112
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	2112	0	2112
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	126744	0	126744
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS		860061089 - IDR	10658	0	10658
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	123361,34	0,19	146799,99
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PERFILES		562221312 - IDR	5207,64	0,19	6197,1
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	13563,03	0,19	16140,01
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	87899,16	0,19	104600
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	83529,41	0,19	99400
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	152571,43	0,19	181560
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		47874222222 - C	124831,93	0,19	148550
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		555555555555 -	35462,18	0,19	42199,99
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	1016,81	0,19	1210
MISCELANEA			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	154244,54	0,19	183551
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		6555555555 - ID	1632607,56	0,19	1942803
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		860061089 - IDR	612,61	0,19	729,01
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	20913,45	0,19	24887
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	356776,47	0,19	424564
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	94448000	0,19	112393120
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0

ELEMENTOS DE SEGURIDAD		77777777777 - C	1505263,87	0,19	1791264,01
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
MEDIDORES		8956232 - IDRD -	181586,56	0,19	216088,01
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	103938,66	0,19	123687
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	106300,84	0,19	126498
CORTACIRCUITOS		555555555555 -	164400	0,19	195636
CORTACIRCUITOS		8956232 - IDRD -	79436,14	0,19	94529,01
CORTACIRCUITOS		8956232 - IDRD -	142447,9	0,19	169513
CORTACIRCUITOS		8956232 - IDRD -	14542,86	0,19	17306
CABLES		562221312 - IDR	13033,61	0,19	15510
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
PRELIMINARES			0	0	0
CARPINTERIA METALICA		89585454444 - C	244200	0,19	290598
TUBERIA			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
Pisos			0	0	0
TUBERIA		555555555555 -	12100,84	0,19	14400
PISCINAS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
Pisos			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		562221312 - IDR	107084,03	0,19	127430
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0

Pisos			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
Pisos			0	0	0
Alfombra			0	0	0
MADERAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
TUBERIA		562221312 - IDR	4532,77	0,19	5394
Pisos			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
Pisos			0	0	0
Alfombra			0	0	0
TUBERIA		8956232 - IDRD -	6523,53	0,19	7763
Alfombra			0	0	0
Pisos		555555555555 -	63445,38	0,19	75500
Alfombra			0	0	0
CIELO RASOS			0	0	0
SUELDOS Y JORNALES			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
REGISTROS Y CHEQUES			0	0	0
Alfombra			0	0	0
CABLES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CABLES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
PREFABRICADOS CONCRETO			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	2179,83	0,19	2594
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.			0	0	0
CITOFONIA		89585454444 - C	104675809,6	0,19	124564213,4
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	5598,32	0,19	6662
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL			0	0	0
FACHADAS			0	0	0
FACHADAS			0	0	0
FLETES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
CUBIERTAS			0	0	0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
PISCINAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0

MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRANITOS Y MARMOLINAS		66665555555 - I	282500	0,19	336175
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		47874222222 - C	12807378,15	0,19	15240780
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PILOTAJE			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

CARPINTERIA METALICA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		47874222222 - C	562611,77	0,19	669508,01
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		89585454444 - C	103438,66	0,19	123092,01
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	65048	0	65048
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES			0	0	0
Pisos			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION		562221312 - IDR	525156,3	0,19	624936
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0

SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	14667,23	0,19	17454
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	31636,13	0,19	37647
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	46305,04	0,19	55103
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		666666666252 -	10669,75	0,19	12697
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	2997950,16	0,19	3567560,7
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TARIFAS PROFESIONALES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS		89585454444 - C	3781512,61	0,19	4500000,01
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	5408,4	0,19	6436
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	33968,91	0,19	40423
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
MISCELANEA		6555555555 - ID	72726,89	0,19	86545
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	8724,37	0,19	10382
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MISCELANEA		555555555555 -	170630,25	0,19	203050
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	65313,45	0,19	77723
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		562221312 - IDR	23258,82	0,19	27678
INST. ELECTRICAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	103993,28	0,19	123752
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	43400	0,19	51646
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	37595,8	0,19	44739
CABLES		562221312 - IDR	28005,04	0,19	33326
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		860061089 - IDR	2984,03	0,19	3551
MISCELANEA		562221312 - IDR	1038,66	0,19	1236
CABLES		562221312 - IDR	8827,73	0,19	10505
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	14005,04	0,19	16666
MISCELANEA		562221312 - IDR	1158,82	0,19	1379

MISCELANEA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	8937,82	0,19	10636
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		89585454444 - C	127903,03	0,19	152204,61
MISCELANEA			0	0	0
CABLES		562221312 - IDR	2417,65	0,19	2877
PERFILERIA			0	0	0
PERFILERIA			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
CERRADURAS Y HERRAJES			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA		NINGUNO EN PA	706722,69	0,19	841000
MISCELANEA			0	0	0
MISCELANEA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	48813	0	48813
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	63969	0	63969
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	19136,13	0,19	22772
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	16292	0	16292
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	47953	0	47953
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	352906,72	0,19	419959
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	25962	0	25962
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	42880	0	42880
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
MEDIDORES			0	0	0

CABLES		562221312 - IDR	7380,67	0,19	8783
MEDIDORES			0	0	0
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		555555555555 -	403410,08	0,19	480058
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MUEBLES ACCESORIOS			0	0	0
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		860061089 - IDR	42037	0	42037
ARBOLES Y PLANTAS			0	0	0
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	39514	0	39514
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	15137228,57	0,19	18013302
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
Pisos			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	24208575,63	0,19	28808205
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	12906046,22	0,19	15358195
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	32671297,48	0,19	38878844
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	67901853,78	0,19	80803206
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	118888760,5	0,19	141477625
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	15636918,49	0,19	18607933
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	165612505,9	0,19	197078882
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	90777713,45	0,19	108025479
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	12564243,7	0,19	14951450
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	24766542,02	0,19	29472185
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	155321878,2	0,19	184833035
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	83352911,77	0,19	99189965,01
MOBILIARIO PARQUES		5898454121 - BA	16766876,47	0,19	19952583
MOBILIARIO PARQUES		900513667 - AM	31321428,57	0,19	37272500
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		5898454121 - BA	4204175,63	0,19	5002969
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	89502259,66	0,19	106507689
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	9528954,62	0,19	11339456
T.V.			0	0	0
ACCESORIOS			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	122282175,6	0,19	145515789
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECO	3499563,03	0,19	4164480,01
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECO	1800000	0,19	2142000
MOBILIARIO PARQUES		830057342 - ECO	9800000	0,19	11662000
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	1226748,74	0,19	1459831
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	71089047,9	0,19	84595967
MOBILIARIO PARQUES		830065750 - ELE	434216652,9	0,19	516717817
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	723118,49	0,19	860511

PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	656200,84	0,19	780879
PREFABRICADOS METALICOS		860061089 - IDR	723118,49	0,19	860511
PREFABRICADOS METALICOS		66665555555 - I	768655,46	0,19	914700
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA			0	0	0
HERRAMIENTA		860061089 - IDR	33440,34	0,19	39794
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	263786,55	0,19	313906
FERRETERIA			0	0	0
DRYWALL		562221312 - IDR	10394,12	0,19	12369
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1305,04	0,19	1553
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	3101,68	0,19	3691
LAMPARAS		6555555555 - ID	779000	0,19	927010
LAMPARAS		6555555555 - ID	779000	0,19	927010
LAMPARAS		6555555555 - ID	779000	0,19	927010
LAMPARAS		6555555555 - ID	1002240	0,19	1192665,6
MADERAS		860061089 - IDR	2422126,05	0,19	2882330
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	24292,44	0,19	28908
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		860061089 - IDR	177512,61	0,19	211240,01
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	159761,35	0,19	190116,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	4202,33	0,19	5000,77
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	5679,19	0,19	6758,24
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	54875,63	0,19	65302
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	150405,88	0,19	178983
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		562221312 - IDR	9587,5	0,19	11409,12
BLOQUE BOGOTA		562221312 - IDR	2583,19	0,19	3074
EQUIPOS DE AIRE		860061089 - IDR	1597613,45	0,19	1901160,01
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	8794,79	0,19	10465,8
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	13216,66	0,19	15727,82
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	146521,06	0,19	174360,07
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	113431,28	0,19	134983,22
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	58293,28	0,19	69369
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	1481	0	1481
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			9941180	0,19	11830004,2
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	5757,98	0,19	6852
CABLES		860061089 - IDR	535,29	0,19	637
CABLEADO ESTRUCTURADO		555555555555 -	50336,14	0,19	59900,01
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	15239,5	0,19	18135,01
CABLEADO ESTRUCTURADO		860061089 - IDR	46658,82	0,19	55524
FERRETERIA		860061089 - IDR	63,03	0,19	75,01
CABLEADO ESTRUCTURADO		895412 - MEM L	237,82	0,19	283,01
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	23116,81	0,19	27509
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	18222389,92	0,19	21684644
PAVIMENTOS			0	0	0
PAVIMENTOS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0
AVISOS Y VALLAS			0	0	0

AVISOS Y VALLAS			0	0	0
ASCENSORES Y ESCALADORES		666666666252 -	699594,96	0,19	832518
ASCENSORES Y ESCALADORES			0	0	0
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	18858286,09	0,19	22441360,45
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	4213549,58	0,19	5014124
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	4294788,24	0,19	5110798,01
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	842232,77	0,19	1002257
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	24855,46	0,19	29578
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	30364,71	0,19	36134
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	378449,58	0,19	450355
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	291988,23	0,19	347465,99
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	247068,91	0,19	294012
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	254721,85	0,19	303119
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	510262,19	0,19	607212,01
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	706521,85	0,19	840761
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	76868,07	0,19	91473
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	457047,9	0,19	543887
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	545994,12	0,19	649733
ACCESORIOS TUBERIA SUBTERRANEA		860061089 - IDR	3649846,22	0,19	4343317
TUBOS		555555555555 -	422591,6	0,19	502884
TUBOS		555555555555 -	618846,22	0,19	736427
TUBOS		555555555555 -	217893,28	0,19	259293
RED CONTRA INCENDIO			53890,76	0,19	64130
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	56124,37	0,19	66788
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	70749,58	0,19	84192
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	58834,45	0,19	70013
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	76799,16	0,19	91391
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	42213,45	0,19	50234,01
RED CONTRA INCENDIO		8956232 - IDRD -	249491,6	0,19	296895
GEOSINTETICOS		66665555555 - I	223382,35	0,19	265825
AVISOS Y VALLAS		66665555555 - I	163218,49	0,19	194230
PINTURAS		8956232 - IDRD -	96130,25	0,19	114395
ACTIVIDADES ESPECIALES		8956232 - IDRD -	2282652,1	0,19	2716356
ACTIVIDADES ESPECIALES		8956232 - IDRD -	2777436,98	0,19	3305150,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	2532600	0,19	3013794
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1318137,82	0,19	1568584,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	732526,05	0,19	871706
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	929882,35	0,19	1106560
Pisos			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
IMPERMEABILIZANTES		860061089 - IDR	12283,19	0,19	14617
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		860061089 - IDR	1103237,82	0,19	1312853,01
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	7055709,24	0,19	8396294
MISCELANEA		666665454444 -	17300000	0,19	20587000
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	4814100	0,19	5728779
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	3219800	0,19	3831562

INST. ELECTRICAS		666665454444 -	1155000	0,19	1374450
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	556500	0,19	662235
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	159500	0,19	189805
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	16800	0,19	19992
INST. ELECTRICAS		555555555555 -	331600	0,19	394604
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	330046,22	0,19	392755
EQUIPOS ESPECIALES		666665454444 -	2357142,02	0,19	2804999
PISCINAS		666665454444 -	128504958	0,19	152920900
PISCINAS		666665454444 -	230000000	0,19	273700000
MUEBLES ACCESORIOS		666665454444 -	552000	0,19	656880
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	335411930,3	0,19	399140197
PLANTAS ELECTRICAS		666665454444 -	2450000	0,19	2915500
PLANTAS ELECTRICAS			0	0	0
PISCINAS		666665454444 -	98611510,93	0,19	117347698
PISCINAS		666665454444 -	16000000	0,19	19040000
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	143000	0,19	170170
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	175400	0,19	208726
GEOSINTETICOS			8332,77	0,19	9916
GEOSINTETICOS		666665454444 -	39000	0,19	46410
GEOSINTETICOS		666665454444 -	6077	0,19	7231,63
GEOSINTETICOS		666665454444 -	2833	0,19	3371,27
GEOSINTETICOS		666665454444 -	13666,67	0,19	16263,34
MUEBLES ACCESORIOS		666665454444 -	1575000	0,19	1874250
MUEBLES ACCESORIOS		555555555555 -	1873800	0,19	2229822
PISCINAS		666665454444 -	2647058,82	0,19	3150000
RED CONTRA INCENDIO		666665454444 -	14240,34	0,19	16946
VIDRIOS Y ESPEJOS		860061089 - IDR	190722,69	0,19	226960
METALICOS		666665454444 -	356065,55	0,19	423718
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		666665454444 -	95488,23	0,19	113630,99
ARBOLES Y PLANTAS		666665454444 -	672,27	0,19	800
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		666665454444 -	29520,17	0,19	35129
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		666665454444 -	394400	0,19	469336
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		666665454444 -	38662,19	0,19	46008,01
PISCINAS			735750,42	0,19	875543
PISCINAS		666665454444 -	368600	0,19	438634
PISCINAS		666665454444 -	273927,73	0,19	325974
PISCINAS		666665454444 -	179450,42	0,19	213546
METALICOS			4167,23	0,19	4959
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		666665454444 -	11329,41	0,19	13482
ACTIVIDADES ESPECIALES		666665454444 -	1152	0	1152
ACEROS Y HIERROS		6555555555 - ID	25384,87	0,19	30208
MUROS YESO		562221312 - IDR	35989,08	0,19	42827
INST. ELECTRICAS		666665454444 -	14342669,75	0,19	17067777
PREFABRICADOS		666665454444 -	61000	0,19	72590
RED CONTRA INCENDIO		666665454444 -	291600	0,19	347004
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		666665454444 -	73073,11	0,19	86957
VARIOS		562221312 - IDR	425368,07	0,19	506188

ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	1267440,34	0,19	1508254
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	833342,02	0,19	991677
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	982313,45	0,19	1168953,01
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	982313,45	0,19	1168953,01
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	62189,08	0,19	74005,01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		860061089 - IDR	4159163,87	0,19	4949405,01
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	24534,45	0,19	29196
PINTURAS		562221312 - IDR	17362,18	0,19	20661
PINTURAS		860061089 - IDR	9209,24	0,19	10959
PINTURAS		860061089 - IDR	12425,21	0,19	14786
PINTURAS		860061089 - IDR	15532,77	0,19	18484
PINTURAS		860061089 - IDR	887,4	0,19	1056,01
PINTURAS		860061089 - IDR	887,4	0,19	1056,01
PINTURAS		860061089 - IDR	887,4	0,19	1056,01
PINTURAS		860061089 - IDR	14999,16	0,19	17849
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	17701,68	0,19	21065
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	60622,69	0,19	72141
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	24115,13	0,19	28697
PINTURAS		860061089 - IDR	49389,08	0,19	58773,01
PINTURAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	115972,27	0,19	138007
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	75331,93	0,19	89645
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	43397,48	0,19	51643
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	133223,53	0,19	158536
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	98532,77	0,19	117254
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	64965,55	0,19	77309
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		860061089 - IDR	67023,53	0,19	79758
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTU		860061089 - IDR	1872,27	0,19	2228
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	992,44	0,19	1181
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		860061089 - IDR	1214630,25	0,19	1445410
CARPINTERIA METALICA		860061089 - IDR	264049,58	0,19	314219
ELEMENTOS DE ASEO		860061089 - IDR	1509,24	0,19	1796
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		8956232 - IDRD -	30133,61	0,19	35859
FORMALETA		860061089 - IDR	126743,7	0,19	150825
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		562221312 - IDR	115683,19	0,19	137663
AVISOS Y VALLAS		562221312 - IDR	1778395,8	0,19	2116291
TARIFAS Y SERVICIOS		860061089 - IDR	915,13	0,19	1089
VARIOS		860061089 - IDR	9188940,34	0,19	10934839
VARIOS		860061089 - IDR	2847515,13	0,19	3388543
MADERAS		860061089 - IDR	58090,76	0,19	69128
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		860061089 - IDR	44828,57	0,19	53346
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	8739883,19	0,19	10400461
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	793072,27	0,19	943756
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	605666,39	0,19	720743
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	404188,24	0,19	480984,01
RED CONTRA INCENDIO		666665454444 -	74556	0,19	88721,64
ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	367093,28	0,19	436841

ENSAYOS DE LABORATORIO		860061089 - IDR	7875598,32	0,19	9371962
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2465133,06	0,19	2933508,34
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3429624,6	0,19	4081253,27
APARATOS ELECTRICOS		860061089 - IDR	23051564,71	0,19	27431362
MISCELANEA		860061089 - IDR	16823,53	0,19	20020
MISCELANEA		860061089 - IDR	24612,61	0,19	29289,01
MISCELANEA		860061089 - IDR	71005,04	0,19	84496
MISCELANEA		860061089 - IDR	15532,77	0,19	18484
FERRETERIA		860061089 - IDR	20394,96	0,19	24270
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		860061089 - IDR	4036,13	0,19	4803
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1842,74	0,19	2192,86
MISCELANEA		562221312 - IDR	28900,84	0,19	34392
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2376641,18	0,19	2828203
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2694296,64	0,19	3206213
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2449621,85	0,19	2915050
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	11765803,36	0,19	14001306
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	64955678,15	0,19	77297257
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	10941498,32	0,19	13020383
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5253327,73	0,19	6251460
CERRAMIENTOS		562221312 - IDR	32029,41	0,19	38115
CERRAMIENTOS		562221312 - IDR	19156,3	0,19	22796
CERRAMIENTOS		562221312 - IDR	35136,13	0,19	41812
CERRAMIENTOS		562221312 - IDR	52762,18	0,19	62787
CERRAMIENTOS		562221312 - IDR	54049,58	0,19	64319
CERRAMIENTOS		562221312 - IDR	64957,98	0,19	77300
DOTACION GIMNASIOS CEFE		562221312 - IDR	7969721,01	0,19	9483968
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PISCINAS		860061089 - IDR	67467,23	0,19	80286
PISCINAS		860061089 - IDR	17507,56	0,19	20834
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
PISCINAS		860061089 - IDR	2504738,66	0,19	2980639,01
PISCINAS		860061089 - IDR	5518877,31	0,19	6567464
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	590995045,4	0,19	703284104
PISCINAS		860061089 - IDR	3225635,29	0,19	3838506
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	1109575678	0,19	1320395057
PISCINAS		860061089 - IDR	90833,61	0,19	108092
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	63299071,43	0,19	75325895
PISCINAS		860061089 - IDR	34991,6	0,19	41640
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	95712847,06	0,19	113898288
PISCINAS		860061089 - IDR	2319945,38	0,19	2760735
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	98537215,13	0,19	117259286
PISCINAS		860061089 - IDR	4525191,6	0,19	5384978
PISCINAS		860061089 - IDR	1080765,55	0,19	1286111
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	24023742,02	0,19	28588253
PISCINAS		860061089 - IDR	4090542,86	0,19	4867746
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	69961257,14	0,19	83253896
PISCINAS		860061089 - IDR	84496,64	0,19	100551

PISCINAS		860061089 - IDR	9221484,03	0,19	10973566
PISCINAS		860061089 - IDR	2159,66	0,19	2570
Enchapes		562221312 - IDR	16577,31	0,19	19727
PISCINAS		860061089 - IDR	1120,17	0,19	1333
PISCINAS		860061089 - IDR	128662,19	0,19	153108,01
PISCINAS		860061089 - IDR	15886,56	0,19	18905,01
PISCINAS		860061089 - IDR	26494,96	0,19	31529
PISCINAS		860061089 - IDR	125509,24	0,19	149356
PISCINAS		860061089 - IDR	156767,23	0,19	186553
PISCINAS		860061089 - IDR	43933,61	0,19	52281
PISCINAS		860061089 - IDR	43933,61	0,19	52281
PISCINAS		860061089 - IDR	43933,61	0,19	52281
PISCINAS		860061089 - IDR	43933,61	0,19	52281
PISCINAS		860061089 - IDR	43933,61	0,19	52281
PISCINAS		860061089 - IDR	387286,56	0,19	460871,01
PISCINAS		860061089 - IDR	73858,82	0,19	87892
PISCINAS		860061089 - IDR	78760,5	0,19	93725
PISCINAS		860061089 - IDR	84657,14	0,19	100742
PISCINAS		860061089 - IDR	124258,82	0,19	147868
PISCINAS		860061089 - IDR	142010,08	0,19	168992
PISCINAS		860061089 - IDR	144324,37	0,19	171746
PISCINAS		860061089 - IDR	185964,71	0,19	221298
PISCINAS		860061089 - IDR	161260,5	0,19	191900
PISCINAS		860061089 - IDR	161837,82	0,19	192587,01
PISCINAS		860061089 - IDR	1036160,5	0,19	1233031
PISCINAS		860061089 - IDR	1389376,47	0,19	1653358
PISCINAS		860061089 - IDR	6416,81	0,19	7636
PISCINAS		860061089 - IDR	4858,82	0,19	5782
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	92954935,29	0,19	110616373
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	141351311,8	0,19	168208061
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	41152703,36	0,19	48971717
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	183600533,6	0,19	218484635
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	120035640,3	0,19	142842412
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	70110782,35	0,19	83431831
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	14583706,72	0,19	17354611
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	31159424,37	0,19	37079715
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	32000089,92	0,19	38080107
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	105631363	0,19	125701322
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	14163374,79	0,19	16854416
PLANTAS ELECTRICAS		562221312 - IDR	921089,92	0,19	1096097
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	1599930,08	0,19	1903916,8
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2608785,89	0,19	3104455,2
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1661441,18	0,19	1977115
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	5527359,66	0,19	6577558
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	2067840,34	0,19	2460730
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	1406417,65	0,19	1673637

AVISOS Y VALLAS		860061089 - IDR	22179,83	0,19	26394
EQUIPOS ESPECIALES		860061089 - IDR	507526,89	0,19	603957
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		860061089 - IDR	88358,82	0,19	105147
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		860061089 - IDR	52915,97	0,19	62970
PINTURAS		860061089 - IDR	38955,46	0,19	46357
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1639120,01	0,19	1950552,82
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	358358,82	0,19	426447
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	600755,46	0,19	714899
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	635652,1	0,19	756426
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	483919,33	0,19	575864
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	854530,25	0,19	1016891
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		860061089 - IDR	743217,65	0,19	884429
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	80159	0	80159
Pisos		860061089 - IDR	196180	0	196180
MUEBLES ACCESORIOS		860061089 - IDR	6205175,63	0,19	7384159
MUEBLES ACCESORIOS		860061089 - IDR	937377,31	0,19	1115479
ASCENSORES Y ESCALADORES		860061089 - IDR	9764736,14	0,19	11620036,01
ASCENSORES Y ESCALADORES		860061089 - IDR	3836252,94	0,19	4565141
ASCENSORES Y ESCALADORES		860061089 - IDR	3965110,08	0,19	4718481
ASCENSORES Y ESCALADORES		860061089 - IDR	10728127,73	0,19	12766472
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		555555555555 -	3261,35	0,19	3881,01
EQUIPOS ESPECIALES		860061089 - IDR	3440972,27	0,19	4094757
LAMPARAS		901.165.110-9 -	826001,68	0,19	982942
LAMPARAS		562221312 - IDR	656205,88	0,19	780885
LAMPARAS		901.165.110-9 -	1233839,5	0,19	1468269,01
LAMPARAS		562221312 - IDR	753884,96	0,19	897123,1
LAMPARAS		562221312 - IDR	753884,96	0,19	897123,1
LAMPARAS		562221312 - IDR	3156892,79	0,19	3756702,42
LAMPARAS		562221312 - IDR	3156892,79	0,19	3756702,42
LAMPARAS		562221312 - IDR	3156892,79	0,19	3756702,42
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	31077368	0	31077368
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	34668286,55	0,19	41255261
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8022866,39	0,19	9547211
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	52742580,67	0,19	62763671
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8278721,01	0,19	9851678
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	46547246,22	0,19	55391223
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	65517030,25	0,19	77965266
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	30207463	0	30207463
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	20340433,61	0,19	24205116
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	40954997,48	0,19	48736447
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12390668,07	0,19	14744895
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	72498204,2	0,19	86272863
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1008309,24	0,19	1199888
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	40132608,4	0,19	47757804
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	31035760,5	0,19	36932555
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	35589422,69	0,19	42351413
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	39478773,95	0,19	46979741

MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	35979382,35	0,19	42815465
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	36522391,6	0,19	43461646
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	26925147,06	0,19	32040925
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	41310065,55	0,19	49158978
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	20225979,83	0,19	24068916
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	13635561,34	0,19	16226318
MOBILIARIO PARQUES		860061089 - IDR	11972868,91	0,19	14247714
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	19698401,68	0,19	23441098
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	28510584,03	0,19	33927595
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	29844180,67	0,19	35514575
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	29844180,67	0,19	35514575
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	10872200,84	0,19	12937919
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	28510584,03	0,19	33927595
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	30007273,11	0,19	35708655
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	6786197,48	0,19	8075575
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12022631,09	0,19	14306931
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	10495810,92	0,19	12490015
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4404925,21	0,19	5241861
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	25456835,29	0,19	30293634
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	18056538,66	0,19	21487281
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	35973611,76	0,19	42808598
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	32309922,69	0,19	38448808
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	32523082,35	0,19	38702468
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	101300111,8	0,19	120547133
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	23337587,39	0,19	27771729
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8790430,25	0,19	10460612
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	26480942,02	0,19	31512321
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	22880704,2	0,19	27228038
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7781269,75	0,19	9259711
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9892391,6	0,19	11771946
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9892391,6	0,19	11771946
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9892391,6	0,19	11771946
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9892391,6	0,19	11771946
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9892391,6	0,19	11771946
Pisos		562221312 - IDR	284466,84	0,19	338515,54
CONCRETOS		6555555555 - ID	485100	0,19	577269
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		6555555555 - ID	52341,18	0,19	62286
PREFABRICADOS		6555555555 - ID	122000	0,19	145180
PREFABRICADOS		6555555555 - ID	115000	0,19	136850
Pisos		562221312 - IDR	2905,88	0,19	3458
PINTURAS		562221312 - IDR	9340,63	0,19	11115,34
METALICOS		562221312 - IDR	1872673,95	0,19	2228482
PREFABRICADOS		6555555555 - ID	2694000	0,19	3205860
PAVIMENTOS		6555555555 - ID	122704,2	0,19	146018
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	11794,96	0,19	14036
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		8956232 - IDRD -	315235	0	315235
ACTIVIDADES ESPECIALES		8956232 - IDRD -	1249,58	0,19	1487

TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	13316619,85	0	13316619,85
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10415056,4	0	10415056,4
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	10415056,4	0	10415056,4
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6694520	0	6694520
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6386963	0	6386963
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3450561	0	3450561
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3894401	0	3894401
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3442276	0	3442276
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	5117127	0	5117127
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3743724	0	3743724
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3325631	0	3325631
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3078946	0	3078946
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3092957	0	3092957
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	2888833	0	2888833
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	1980182	0	1980182
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	2436687	0	2436687
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	1985649	0	1985649
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	2401987	0	2401987
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3599550	0	3599550
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3163822	0	3163822
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3828330	0	3828330
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	3150830	0	3150830
SUELDOS JORNALES Y CUADRILLAS		860.061.099.1 - I	1160000	0	1160000
PAVIMENTOS		8956232 - IDRD -	2019969,75	0,19	2403764
PAVIMENTOS		562221312 - IDR	3554	0	3554
TUBERIA		555555555555 -	5312,61	0,19	6322,01
PAVIMENTOS		8956232 - IDRD -	4468,91	0,19	5318
PAVIMENTOS		8956232 - IDRD -	5056,3	0,19	6017
LAMPARAS		830. - SCHREDER	2330000	0,19	2772700
LAMPARAS		830. - SCHREDER	2450000	0,19	2915500
LAMPARAS		830. - SCHREDER	2500000	0,19	2975000
LAMPARAS		830. - SCHREDER	940000	0,19	1118600
CONCRETOS		562221312 - IDR	30030,25	0,19	35736
METALICOS		562221312 - IDR	16767107,56	0,19	19952858
METALICOS		555555555555 -	16300000	0,19	19397000
METALICOS		8956232 - IDRD -	529275,63	0,19	629838
CONCRETOS		562221312 - IDR	7644,54	0,19	9097
LAMPARAS		555555555555 -	1017000	0,19	1210230
LAMPARAS		555555555555 -	2195000	0,19	2612050
LAMPARAS		555555555555 -	2608000	0,19	3103520
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		555555555555 -	205697,48	0,19	244780
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	168766,39	0,19	200832
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	4360000	0,19	5188400
MOBILIARIO PARQUES		555555555555 -	1918515,13	0,19	2283033
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	23512	0	23512
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	14459	0	14459
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	17776	0	17776

ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	11620	0	11620
OTROS PREFABRICADOS		555555555555 -	50000000	0,19	59500000
CONCRETOS		555555555555 -	43216644,54	0,19	51427807
LAMINAS PLATINAS		555555555555 -	8823,53	0,19	10500
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	29441	0	29441
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	23534	0	23534
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	3886	0	3886
IMPERMEABILIZANTES		555555555555 -	177415,13	0,19	211124
GEOSINTETICOS		8956232 - IDRD -	85230	0,19	101423,7
GEOSINTETICOS		8956232 - IDRD -	43320	0,19	51550,8
CONCRETOS		562221312 - IDR	666579,83	0,19	793230
TUBOS		8956232 - IDRD -	51255,34	0,19	60993,85
CONCRETOS		562221312 - IDR	31484,03	0,19	37466
CONCRETOS		562221312 - IDR	396320,17	0,19	471621
CONCRETOS		562221312 - IDR	172228,57	0,19	204952
CONCRETOS		562221312 - IDR	97658,82	0,19	116214
CONCRETOS		562221312 - IDR	32843,7	0,19	39084
TUBOS		8956232 - IDRD -	56425	0,19	67145,75
TUBERIA HIDROSANITARIA		8956232 - IDRD -	23309,24	0,19	27738
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	458163,87	0,19	545215
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	20125000	0,19	23948750
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	3623000	0,19	4311370
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	12938000	0,19	15396220
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	2185000	0,19	2600150
METALICOS		8956232 - IDRD -	219000	0,19	260610
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	8500000	0,19	10115000
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3194421,3	0,19	3801361,35
TUBERIA		8956232 - IDRD -	5500000	0,19	6545000
SUBESTACION		8956232 - IDRD -	33000000	0,19	39270000
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	41000000	0,19	48790000
CABLES		562221312 - IDR	52385,71	0,19	62339
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	393867,23	0,19	468702
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	376845,38	0,19	448446
TUBERIA		8956232 - IDRD -	235294,12	0,19	280000
TUBERIA		8956232 - IDRD -	113445,38	0,19	135000
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	436974,79	0,19	520000
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	107742,86	0,19	128214
ACEROS Y HIERROS		8956232 - IDRD -	13025,21	0,19	15500
TUBERIA		8956232 - IDRD -	7563,03	0,19	9000,01
CABLES		562221312 - IDR	11600,84	0,19	13805
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	92436,98	0,19	110000,01
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	11619,33	0,19	13827
VARIOS		8956232 - IDRD -	16806,72	0,19	20000
VARIOS		8956232 - IDRD -	5100000	0,19	6069000
CONCRETOS		562221312 - IDR	51182,35	0,19	60907
INST. ELECTRICAS		830. - SCHREDER	1962042,02	0,19	2334830
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	134412080,7	0,19	159950376

MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	3004544,54	0,19	3575408
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	10364272,27	0,19	12333484
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	5037733,61	0,19	5994903
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	1558631,93	0,19	1854772
CONCRETOS		562221312 - IDR	3905,04	0,19	4647
CONCRETOS		562221312 - IDR	49788,24	0,19	59248
TUBERIA SUBT,REJILLAS,SUMIDER.		8956232 - IDRD -	292310,92	0,19	347849,99
CONCRETOS		562221312 - IDR	665426,05	0,19	791857
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	6434889,92	0,19	7657519
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	4461200,84	0,19	5308829
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	3755819,33	0,19	4469425
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		555555555555 -	3381026,05	0,19	4023421
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	5460000	0,19	6497400
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		8956232 - IDRD -	1285200	0,19	1529388
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		8956232 - IDRD -	4106927,73	0,19	4887244
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		8956232 - IDRD -	3832359,66	0,19	4560508
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		8956232 - IDRD -	3648540,34	0,19	4341763
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	6500200	0,19	7735238
EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		8956232 - IDRD -	942956,3	0,19	1122118
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	16022	0	16022
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	20375	0	20375
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	45778	0	45778
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	18514	0	18514
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	16357	0	16357
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	70107	0	70107
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	44116	0	44116
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	18328	0	18328
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	18185	0	18185
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	9716	0	9716
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	15684	0	15684
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	41348	0	41348
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	26845	0	26845
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	22977	0	22977
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	22253	0	22253
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	22253	0	22253
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	5293	0	5293
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	2268	0	2268
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	8901	0	8901
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	3956	0	3956
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	4856	0	4856
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	4484	0	4484
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	4728	0	4728
ARBOLES Y PLANTAS		562221312 - IDR	5229	0	5229
ARBOLES Y PLANTAS		8956232 - IDRD -	2217,65	0,19	2639
MADERAS		555555555555 -	7500	0,19	8925
JARDINERIA Y GRAMAS		555555555555 -	840,34	0,19	1000
MADERAS		8956232 - IDRD -	3220,17	0,19	3832

JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	754,62	0,19	898
JARDINERIA Y GRAMAS		555555555555 -	51005,88	0,19	60697
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	3282,35	0,19	3906
JARDINERIA Y GRAMAS		8956232 - IDRD -	14072,27	0,19	16746
MOBILIARIO PARQUES		8956232 - IDRD -	131982865,6	0,19	157059610
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	177945939,5	0,19	211755668
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	258380800,8	0,19	307473153
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	147466058	0,19	175484609
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	208899293,3	0,19	248590159
ASCENSORES Y ESCALADORES		562221312 - IDR	497793,28	0,19	592374
ASCENSORES Y ESCALADORES		562221312 - IDR	508021,85	0,19	604546
ASCENSORES Y ESCALADORES		562221312 - IDR	586441,18	0,19	697865
ASCENSORES Y ESCALADORES		562221312 - IDR	554050,42	0,19	659320
ASCENSORES Y ESCALADORES		562221312 - IDR	342268,91	0,19	407300
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2348394,96	0,19	2794590
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2747105,88	0,19	3269056
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	670188,24	0,19	797524
CABLES		562221312 - IDR	63755,46	0,19	75869
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	17262,18	0,19	20542
LAMPARAS		562221312 - IDR	6347339,5	0,19	7553334
LADRILLO BOGOTA		562221312 - IDR	1221,01	0,19	1453
LAMPARAS		562221312 - IDR	3799909,24	0,19	4521892
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	5125248,74	0,19	6099046
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	26529801,68	0,19	31570464
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1834080,67	0,19	2182556
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	265866,39	0,19	316381
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	352655,46	0,19	419660
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	3979315,13	0,19	4735385
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2150647,06	0,19	2559270
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1491511,76	0,19	1774899
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	5859174,79	0,19	6972418
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1291282,35	0,19	1536626
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1973094,12	0,19	2347982
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	21138165,55	0,19	25154417
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	159006,72	0,19	189218
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	413588,24	0,19	492170
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	56957,98	0,19	67780
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	424382,35	0,19	505015
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	552340,34	0,19	657285
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	94359,66	0,19	112288
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	24726,05	0,19	29424
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	62494,96	0,19	74369
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	11194,12	0,19	13321
LAMPARAS		562221312 - IDR	862670,59	0,19	1026578
FACHADAS		562221312 - IDR	111251,26	0,19	132389
QUIMICOS CIMENTACION		562221312 - IDR	44724,37	0,19	53222
MISCELANEA		562221312 - IDR	4096594,96	0,19	4874948

MISCELANEA		562221312 - IDR	3763207,56	0,19	4478217
MISCELANEA		562221312 - IDR	3763207,56	0,19	4478217
MISCELANEA		562221312 - IDR	4147860,5	0,19	4935954
PISOS Y GUARDAESCOBAS		562221312 - IDR	1725105,88	0,19	2052876
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	22448095	0	22448095
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	22448095	0	22448095
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	13204771	0	13204771
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	20294528,85	0	20294528,85
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	15872546,4	0	15872546,4
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	15872546,4	0	15872546,4
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10202448	0	10202448
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10202448	0	10202448
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	9733732	0	9733732
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6945296	0	6945296
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6565255	0	6565255
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	5172046	0	5172046
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	5837318	0	5837318
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	7670062	0	7670062
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	4908705	0	4908705
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5650912	0	5650912
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5231745	0	5231745
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5255553	0	5255553
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	4151451	0	4151451
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	3364725	0	3364725
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	4140419	0	4140419
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	4081456	0	4081456
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5395365	0	5395365
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	5738284	0	5738284
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	8975013,45	0,19	10680266
MISCELANEA		562221312 - IDR	3566593,28	0,19	4244246
MISCELANEA		562221312 - IDR	484921,85	0,19	577057
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	14316029,41	0,19	17036075
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	58871100,84	0,19	70056610
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	204789911,8	0,19	243699995
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	192367052,1	0,19	228916792
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	38946941,18	0,19	46346860
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	11544593,28	0,19	13738066
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7803799,16	0,19	9286521
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	105571537	0,19	125630129
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	45460883,19	0,19	54098451
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	13685490,76	0,19	16285734
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	18274168,07	0,19	21746260
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	27474398,32	0,19	32694534
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	38767831,09	0,19	46133719
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8130840,34	0,19	9675700
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	288463831,1	0,19	343271959
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	71704857,98	0,19	85328781

MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	28865952,94	0,19	34350484
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	71451840,34	0,19	85027690
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	74441956,3	0,19	88585928
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	20160190,76	0,19	23990627
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	36226171,43	0,19	43109144
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	27922942,02	0,19	33228301
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	29521503,36	0,19	35130589
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	27209899,16	0,19	32379780
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	32615122,69	0,19	38811996
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	113416707,6	0,19	134965882
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	259873944,5	0,19	309249994
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	306772442	0,19	365059206
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	32465608,4	0,19	38634074
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	56708353,78	0,19	67482941
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	73015871,43	0,19	86888887
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	64919647,9	0,19	77254381
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	143283163,9	0,19	170506965
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	125331073,1	0,19	149143977
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	194045815,1	0,19	230914520
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	166847396,6	0,19	198548402
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	143444159,7	0,19	170698550
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	227097913,5	0,19	270246517
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	335534892,4	0,19	399286522
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	281563637	0,19	335060728
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	423294250,4	0,19	503720158
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	491322912,6	0,19	584674266
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4105690,76	0,19	4885772
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3776393,28	0,19	4493908
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4105690,76	0,19	4885772
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5014172,27	0,19	5966865
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7141731,09	0,19	8498660
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5646759,66	0,19	6719644
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7647766,39	0,19	9100842
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	23610331,09	0,19	28096294
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9752363,87	0,19	11605313
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7268283,19	0,19	8649257
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4612089,92	0,19	5488387
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9482787,39	0,19	11284517
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8161246,22	0,19	9711883
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4596454,62	0,19	5469781
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9827722,69	0,19	11694990
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9162545,38	0,19	10903429
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5810513,45	0,19	6914511
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	3639552,94	0,19	4331068
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	9593730,25	0,19	11416539
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12898062,18	0,19	15348694
Pisos		562221312 - IDR	3785,71	0,19	4505

Pisos		562221312 - IDR	2905,88	0,19	3458
LAMPARAS		562221312 - IDR	858159,9	0,19	1021210,28
LAMPARAS		562221312 - IDR	858159,9	0,19	1021210,28
LAMPARAS		562221312 - IDR	8581599	0,19	10212102,81
LAMPARAS		562221312 - IDR	858159,9	0,19	1021210,28
LAMPARAS		562221312 - IDR	858159,9	0,19	1021210,28
LAMPARAS		562221312 - IDR	858159,9	0,19	1021210,28
LAMPARAS		562221312 - IDR	1078200,9	0,19	1283059,07
LAMPARAS		562221312 - IDR	1078200,9	0,19	1283059,07
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	4380307,56	0,19	5212566
ACABADOS		562221312 - IDR	35433,61	0,19	42166
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	3295788,24	0,19	3921988
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	17491311,76	0,19	20814661
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	9626064,71	0,19	11455017
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	27429991,6	0,19	32641690
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	2961,34	0,19	3524
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	1023031,93	0,19	1217408
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	3277257,14	0,19	3899936
CIELO RASOS		562221312 - IDR	28721,01	0,19	34178
BLOQUES Y LADRILLOS		8956232 - IDRD -	725	0	725
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	27944,54	0,19	33254
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	811465,55	0,19	965644
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	319186,55	0,19	379832
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	562584,87	0,19	669476
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	674966,39	0,19	803210
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	798101,68	0,19	949741
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	813973,95	0,19	968629
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	610510,08	0,19	726507
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	623061,34	0,19	741443
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	11202756,3	0,19	13331280
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	11688790,76	0,19	13909661
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	28701,68	0,19	34155
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	27811095,8	0,19	33095204
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2123743,7	0,19	2527255
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4070652,1	0,19	4844076
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	12611951,26	0,19	15008222
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2093029,41	0,19	2490705
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2199754,62	0,19	2617708
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1260686,55	0,19	1500217
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1826542,02	0,19	2173585
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	725348,74	0,19	863165
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2366275,63	0,19	2815868
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	706100,84	0,19	840260
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	18689178,15	0,19	22240122
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2093029,41	0,19	2490705
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2200223,53	0,19	2618266
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1529494,12	0,19	1820098

MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1553591,6	0,19	1848774
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1037673,95	0,19	1234832
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1453442,02	0,19	1729596
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	20951483,19	0,19	24932265
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	2157325,21	0,19	2567217
TRANSPORTE		562221312 - IDR	1549977	0	1549977
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2608370	0	2608370
TRANSPORTE		562221312 - IDR	2066636	0	2066636
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	720613,45	0,19	857530
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	986900	0,19	1174411
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	922790,76	0,19	1098121
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	36180605,04	0,19	43054920
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	91941,18	0,19	109410
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	4213976,47	0,19	5014632
MUEBLES ACCESORIOS		562221312 - IDR	5210007,56	0,19	6199909
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	2681621,85	0,19	3191130
PERFILES Y DIVISIONES		555555555555 -	1134530	0,19	1350090,7
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	31592904,2	0,19	37595556
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	156190,76	0,19	185867
VIDRIOS Y ESPEJOS		562221312 - IDR	847896,64	0,19	1008997
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	4400282,35	0,19	5236336
MADERAS		562221312 - IDR	50105,04	0,19	59625
LAMINAS PLATINAS		8956232 - IDRD -	22026	0,19	26210,94
PINTURAS		562221312 - IDR	4174629,41	0,19	4967809
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	30041,18	0,19	35749
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	37000	0,19	44030
ASCENSORES Y ESCALADORES		8956232 - IDRD -	1658858	0,19	1974041,02
EQUIPOS ESPECIALES		8956232 - IDRD -	5722290	0	5722290
APARATOS		562221312 - IDR	842060,5	0,19	1002052
LAMPARAS		562221312 - IDR	1405900,84	0,19	1673022
LAMPARAS		562221312 - IDR	4648019,33	0,19	5531143
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	869775,63	0,19	1035033
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	1609085,71	0,19	1914812
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	127674,79	0,19	151933
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	16046821,85	0,19	19095718
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	388046,22	0,19	461775
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7393096,64	0,19	8797785
ALAMBRES		562221312 - IDR	8045428,57	0,19	9574060
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	6305876,47	0,19	7503993
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7936743,7	0,19	9444725
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8598148,74	0,19	10231797
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	4936805,04	0,19	5874798
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	8233691,6	0,19	9798093
MOBILIARIO PARQUES			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	1956996,64	0,19	2328826
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	974584,03	0,19	1159755

MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	139884,87	0,19	166463
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	25170,59	0,19	29953
MADERAS		562221312 - IDR	10128,57	0,05	10635
APARATOS		562221312 - IDR	8787074,79	0,19	10456619
CABLES		562221312 - IDR	23350,42	0,19	27787
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	99345,38	0,19	118221
MADERAS		562221312 - IDR	72393,28	0,19	86148
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	13725,21	0,19	16333
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	64231,09	0,19	76435
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	87300	0,19	103887
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	2692697,48	0,19	3204310
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	358194,12	0,19	426251
Calentadores		562221312 - IDR	2707777,31	0,19	3222255
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	141127151,3	0,19	167941310
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	780488396,6	0,19	928781192
PLANTAS ELECTRICAS		562221312 - IDR	434614364,7	0,19	517191094
Pisos		562221312 - IDR	1220225920	0,19	1452068845
Pisos		562221312 - IDR	364529,41	0,19	433790
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	41688,24	0,19	49609
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	14208,4	0,19	16908
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	189,08	0,19	225
LAMPARAS		562221312 - IDR	577350,42	0,19	687047
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	180090,76	0,19	214308
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	109308,4	0,19	130077
GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	64231,09	0,19	76435
GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	42336,97	0,19	50381
Pisos		562221312 - IDR	118837,82	0,19	141417
Pisos		562221312 - IDR	3803,36	0,19	4526
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	3094750,42	0,19	3682753
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	279252,94	0,19	332311
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	996305,88	0,19	1185604
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	381410,08	0,19	453878
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	372611,76	0,19	443408
MUEBLES ACCESORIOS		562221312 - IDR	553338,66	0,19	658473
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		562221312 - IDR	533110,08	0,19	634401
MISCELANEA		562221312 - IDR	38105,04	0,19	45345
MISCELANEA		562221312 - IDR	81893,28	0,19	97453
MISCELANEA		562221312 - IDR	363311,76	0,19	432341
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	66946	0	66946
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	69167	0	69167
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	97370,59	0,19	115871
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	217877	0	217877
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	117585	0	117585
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	109515	0	109515
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	259378	0	259378
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	245544	0	245544
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	486006	0	486006

CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	10194,12	0,19	12131
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	69477,31	0,19	82678
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	8765,55	0,19	10431
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	538226,05	0,19	640489
CARPINTERÍA DE MADERA		562221312 - IDR	227106,72	0,19	270257
MISCELANEA		562221312 - IDR	5433560,5	0,19	6465937
MISCELANEA		562221312 - IDR	220641,18	0,19	262563
MISCELANEA		562221312 - IDR	8860700	0,19	10544233
MISCELANEA		562221312 - IDR	109782,35	0,19	130641
LAMPARAS		562221312 - IDR	413436,13	0,19	491989
LAMPARAS		562221312 - IDR	425247,9	0,19	506045
LAMPARAS		562221312 - IDR	531561,34	0,19	632558
LAMPARAS		562221312 - IDR	566998,32	0,19	674728
LAMPARAS		562221312 - IDR	732373,11	0,19	871524
LAMPARAS		562221312 - IDR	4062604,2	0,19	4834499
LAMPARAS		562221312 - IDR	4759000	0,19	5663210
LAMPARAS		562221312 - IDR	5008494,12	0,19	5960108
LAMPARAS		562221312 - IDR	2244371,43	0,19	2670802
LAMPARAS		562221312 - IDR	766487,39	0,19	912120
LAMPARAS		562221312 - IDR	566998,32	0,19	674728
LAMPARAS		562221312 - IDR	1392911,76	0,19	1657565
LAMPARAS		562221312 - IDR	2369890,76	0,19	2820170
LAMPARAS		562221312 - IDR	3140105,04	0,19	3736725
FERRETERIA		562221312 - IDR	1014,29	0,19	1207
FERRETERIA		562221312 - IDR	523,53	0,19	623
FERRETERIA		562221312 - IDR	346,22	0,19	412
FERRETERIA		562221312 - IDR	207,56	0,19	247
FERRETERIA		562221312 - IDR	16319,33	0,19	19420
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	41780,67	0,19	49719
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	16936,13	0,19	20154
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	69021,01	0,19	82135
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	21602,52	0,19	25707
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	27471,43	0,19	32691
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	66705,04	0,19	79379
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	20937,82	0,19	24916
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	13342,86	0,19	15878
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	27951,26	0,19	33262
FERRETERIA		562221312 - IDR	31035,29	0,19	36932
FERRETERIA		562221312 - IDR	592169,75	0,19	704682
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	5181341,18	0,19	6165796
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	3415492,44	0,19	4064436
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	541532,77	0,19	644424
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	203841,18	0,19	242571
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	543932,77	0,19	647280
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	103680,67	0,19	123380
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	985530,25	0,19	1172781
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	658420,17	0,19	783520

EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	268303,36	0,19	319281
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	416333,61	0,19	495437
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	273809,24	0,19	325833
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	311358,82	0,19	370517
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	32368,07	0,19	38518
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	77628,57	0,19	92378
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	5263570,59	0,19	6263649
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2203660,5	0,19	2622356
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2180033,61	0,19	2594240
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	322738,66	0,19	384059
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	253075,63	0,19	301160
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	707573,95	0,19	842013
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	11272389,08	0,19	13414143
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	121258,82	0,19	144298
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	121258,82	0,19	144298
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	136505,04	0,19	162441
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	159616,81	0,19	189944
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	175875,63	0,19	209292
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	979228,57	0,19	1165282
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	4329181,51	0,19	5151726
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	221993,28	0,19	264172
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	15185,71	0,19	18071
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	229205,88	0,19	272755
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2362668,07	0,19	2811575
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	131406,72	0,19	156374
MISCELANEA		562221312 - IDR	27382826,05	0,19	32585563
MISCELANEA		562221312 - IDR	5619330,25	0,19	6687003
MISCELANEA		562221312 - IDR	2730914,29	0,19	3249788
MUEBLES ACCESORIOS		562221312 - IDR	875674,79	0,19	1042053
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	422447,9	0,19	502713
MISCELANEA		562221312 - IDR	3294303,36	0,19	3920221
APARATOS		562221312 - IDR	105367500	0,19	125387325
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	30293,28	0,19	36049
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	31152,1	0,19	37071
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	31756,3	0,19	37790
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	32550,42	0,19	38735
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	30654,62	0,19	36479
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	30682,35	0,19	36512
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	36957,98	0,19	43980
CONCRETOS		562221312 - IDR	647359,66	0,19	770358
COMBUSTIBLES		562221312 - IDR	130786,55	0,19	155636
CONCRETOS		562221312 - IDR	674089,92	0,19	802167
CONCRETOS		562221312 - IDR	629489,92	0,19	749093
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	456480,67	0,19	543212
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	425939,5	0,19	506868
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	506683,19	0,19	602953
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	140343,7	0,19	167009

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	162033,61	0,19	192820
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	7973,95	0,19	9489
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	69396,64	0,19	82582
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	63087,39	0,19	75074
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	214342,86	0,19	255068
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	263705,88	0,19	313810
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	2870,59	0,19	3416
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	3785,71	0,19	4505
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	4731,09	0,19	5630
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	22711,76	0,19	27027
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	5897,48	0,19	7018
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	7372,27	0,19	8773
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	58978,15	0,19	70184
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	356444,54	0,19	424169
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	2673,11	0,19	3181
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	20052,1	0,19	23862
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	112021,85	0,19	133306
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	476268,91	0,19	566760
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	478273,95	0,19	569146
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	2479476,47	0,19	2950577
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	840900,84	0,19	1000672
MOBILIARIO PARQUES	562221312 - IDR	485565,55	0,19	577823
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	18398879,83	0,19	21894667
INST. ELECTRICAS	562221312 - IDR	6877015,97	0,19	8183649
JARDINERIA Y GRAMAS	562221312 - IDR	2115	0	2115
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS	562221312 - IDR	656024,37	0,19	780669
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS	562221312 - IDR	602008,4	0,19	716390
GEOSINTETICOS	562221312 - IDR	23261,34	0,19	27681
CANCHA PADEL	562221312 - IDR	122602210,1	0,19	145896630
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	562221312 - IDR	1889,08	0,19	2248
ARBOLES Y PLANTAS		0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.	562221312 - IDR	3542	0	3542
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS	562221312 - IDR	620948,74	0,19	738929
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	562221312 - IDR	287999,16	0,19	342719
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS	562221312 - IDR	21167,23	0,19	25189
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS	562221312 - IDR	208,4	0,19	248
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS	562221312 - IDR	204305,88	0,19	243124
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS	562221312 - IDR	419981,51	0,19	499778
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS	562221312 - IDR	64974,79	0,19	77320
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS	562221312 - IDR	53051,26	0,19	63131
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	125671,43	0,19	149549
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	223232,77	0,19	265647
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	170258,82	0,19	202608
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	167356,3	0,19	199154
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	137754,62	0,19	163928
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	189735,29	0,19	225785
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS	562221312 - IDR	76205,04	0,19	90684

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	266405,88	0,19	317023
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	6332,77	0,19	7536
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	140238,66	0,19	166884
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	74515,13	0,19	88673
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	144298,32	0,19	171715
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	1580614,29	0,19	1880931
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0

DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0

DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	104159,66	0,19	123950
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	26253,78	0,19	31242
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	35817651,26	0,19	42623005
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3719999,16	0,19	4426799
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	5714562,18	0,19	6800329
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	7887857,98	0,19	9386551
VARIOS		562221312 - IDR	2099354,62	0,19	2498232
VARIOS		562221312 - IDR	73032421,01	0,19	86908581
VARIOS		562221312 - IDR	648290,76	0,19	771466
VARIOS		562221312 - IDR	158590,76	0,19	188723
VARIOS		562221312 - IDR	2541447,06	0,19	3024322
VARIOS		562221312 - IDR	815338,66	0,19	970253
VARIOS		562221312 - IDR	89833,61	0,19	106902
VARIOS		562221312 - IDR	13323586,55	0,19	15855068
VARIOS		562221312 - IDR	669237,82	0,19	796393
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	106062,18	0,19	126214
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	177400	0,19	211106
PERFILES Y DIVISIONES		562221312 - IDR	1253567,23	0,19	1491745
PREFABRICADOS		562221312 - IDR	659836,97	0,19	785206
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	92859057,98	0,19	110502279
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1303679916	0,19	1551379100
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	373019,33	0,19	443893
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	230932,77	0,19	274810
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	657363,87	0,19	782263
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	373234,45	0,19	444149
LAMPARAS		562221312 - IDR	95152,94	0,19	113232
LAMPARAS		562221312 - IDR	104715,13	0,19	124611
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	987358,82	0,19	1174957

LAMPARAS		562221312 - IDR	454015,97	0,19	540279
LAMPARAS		562221312 - IDR	705330,25	0,19	839343
LAMPARAS		562221312 - IDR	153357,14	0,19	182495
LAMPARAS		562221312 - IDR	161442,86	0,19	192117
LAMPARAS		562221312 - IDR	231728,57	0,19	275757
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS		562221312 - IDR	852683,19	0,19	1014693
LAMPARAS		562221312 - IDR	2869869,75	0,19	3415145
LAMPARAS		562221312 - IDR	5539552,94	0,19	6592068
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	81132,77	0,19	96548
MOBILIARIO PARQUES		562221312 - IDR	94258,82	0,19	112168
LAMPARAS		562221312 - IDR	56117,65	0,19	66780
LAMPARAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	20524,37	0,19	24424
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	48463,03	0,19	57671
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	9346,22	0,19	11122
CABLES		562221312 - IDR	25434,45	0,19	30267
CABLES		562221312 - IDR	18784,87	0,19	22354
CABLES		562221312 - IDR	31468,91	0,19	37448
CABLES		562221312 - IDR	58936,97	0,19	70135
CABLES		562221312 - IDR	24726,89	0,19	29425
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	610631,93	0,19	726652
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1249049,58	0,19	1486369
GRAMAS SINTETICAS		562221312 - IDR	78295,8	0,19	93172
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	5772,27	0,19	6869
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	114147,9	0,19	135836
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	137088,24	0,19	163135
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	6603284,03	0,19	7857908
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	519526,05	0,19	618236
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	9034,45	0,19	10751
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4970,59	0,19	5915
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4966,39	0,19	5910
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	7833,61	0,19	9322
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1413229,41	0,19	1681743
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	5836,13	0,19	6945
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	153794,12	0,19	183015
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	74601,68	0,19	88776
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	4429,41	0,19	5271
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	261256,3	0,19	310895
ACCESORIOS		562221312 - IDR	771306,72	0,19	917855
VARIOS		562221312 - IDR	724942,86	0,19	862682
VARIOS		562221312 - IDR	24197,48	0,19	28795
VARIOS		562221312 - IDR	32628720,17	0,19	38828177
VARIOS		562221312 - IDR	13067770,59	0,19	15550647
VARIOS		562221312 - IDR	4348095,8	0,19	5174234
VARIOS		562221312 - IDR	917127,73	0,19	1091382

VARIOS		562221312 - IDR	765566,39	0,19	911024
VARIOS		562221312 - IDR	966907,56	0,19	1150620
VARIOS		562221312 - IDR	80575,63	0,19	95885
CABLES		562221312 - IDR	2546,22	0,19	3030
VARIOS		562221312 - IDR	1484923,53	0,19	1767059
VARIOS		562221312 - IDR	355394,96	0,19	422920
VARIOS		562221312 - IDR	142284,03	0,19	169318
VARIOS		562221312 - IDR	1627524,37	0,19	1936754
VARIOS		562221312 - IDR	1173076,47	0,19	1395961
VARIOS		562221312 - IDR	911590,76	0,19	1084793
VARIOS		562221312 - IDR	465668,07	0,19	554145
VARIOS		562221312 - IDR	8721484,03	0,19	10378566
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	19740,34	0,19	23491
CABLES		562221312 - IDR	7622,69	0,19	9071
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	15464265,55	0,19	18402476
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2564228,57	0,19	3051432
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2231860,5	0,19	2655914
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	759053,78	0,19	903274
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	2433714,29	0,19	2896120
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	636259,66	0,19	757149
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	6863006,72	0,19	8166978
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	190590,76	0,19	226803
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	228945,38	0,19	272445
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	311810,08	0,19	371054
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1224373,11	0,19	1457004
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	4384257,14	0,19	5217266
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	12890389,08	0,19	15339563
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	164831,93	0,19	196150
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	63570209,24	0,19	75648549
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	24882967,23	0,19	29610731
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	26168973,11	0,19	31141078
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	60126,05	0,19	71550
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	92859057,98	0,19	110502279
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	8014,29	0,19	9537
CABLES		562221312 - IDR	126031,93	0,19	149978
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	406110,08	0,19	483271
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	146843,7	0,19	174744
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	161078,15	0,19	191683
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	412160,5	0,19	490471
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	567078,15	0,19	674823
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	63370,59	0,19	75411
VARIOS		562221312 - IDR	153047,9	0,19	182127
VARIOS		562221312 - IDR	88760,5	0,19	105625
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	719989,08	0,19	856787
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	555564,71	0,19	661122
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	47620,17	0,19	56668
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	155526,05	0,19	185076

EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	71589,92	0,19	85192
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	48012,61	0,19	57135
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	17648,74	0,19	21002
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	190683,19	0,19	226913
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	62677629,41	0,19	74586379
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	44709683,19	0,19	53204523
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	4301,68	0,19	5119
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	52444,54	0,19	62409
APARATOS ELECTRICOS		562221312 - IDR	174688,24	0,19	207879
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	18150929,41	0,19	21599606
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	92203655,46	0,19	109722350
LAMPARAS		562221312 - IDR	20098,32	0,19	23917
LAMPARAS		562221312 - IDR	16322,69	0,19	19424
LAMPARAS		562221312 - IDR	216453,78	0,19	257580
METALICOS		562221312 - IDR	1247700,84	0,19	1484764
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	10384610,92	0,19	12357687
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	3915154,62	0,19	4659034
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	3031178,15	0,19	3607102
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	9211190,76	0,19	10961317
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	10961316,81	0,19	13043967
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	16995,8	0,19	20225
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	529189,08	0,19	629735
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	100546,22	0,19	119650
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	862377,31	0,19	1026229
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	13529376,47	0,19	16099958
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	64017,65	0,19	76181
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	72326,89	0,19	86069
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	111382,35	0,19	132545
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1529582,35	0,19	1820203
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	11252068,07	0,19	13389961
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	916405,88	0,19	1090523
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	346882,35	0,19	412790
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	97076,47	0,19	115521
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	2282,35	0,19	2716
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	21805,88	0,19	25949
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	24006113,45	0,19	28567275
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	258697,48	0,19	307850
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	258697,48	0,19	307850
CUBIERTAS Y ACCESORIOS		562221312 - IDR	289132,77	0,19	344068
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	34101026,05	0,19	40580221
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	467685,71	0,19	556546
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	1312218,49	0,19	1561540
INTALACIONES VOZ Y DATOS		562221312 - IDR	620421,01	0,19	738301
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	922494,12	0,19	1097768
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	609277,31	0,19	725040

INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	5821630,25	0,19	6927740
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	5058527,73	0,19	6019648
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	178241,18	0,19	212107
METALICOS		562221312 - IDR	218927,73	0,19	260524
METALICOS		562221312 - IDR	208868,07	0,19	248553
METALICOS		562221312 - IDR	168799,16	0,19	200871
METALICOS		562221312 - IDR	144928,57	0,19	172465
METALICOS		562221312 - IDR	235295,8	0,19	280002
METALICOS		562221312 - IDR	218927,73	0,19	260524
METALICOS		562221312 - IDR	208868,07	0,19	248553
METALICOS		562221312 - IDR	168799,16	0,19	200871
METALICOS		562221312 - IDR	144928,57	0,19	172465
METALICOS		562221312 - IDR	67742,02	0,19	80613
METALICOS		562221312 - IDR	1594214,29	0,19	1897115
AIRE ACONDICIONADO		562221312 - IDR	58629511,76	0,19	69769119
AIRE ACONDICIONADO		562221312 - IDR	257776865,6	0,19	306754470
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	1621463,03	0,19	1929541
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	940334,45	0,19	1118998
INSTALACIONES SONIDO		562221312 - IDR	3863905,88	0,19	4598048
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	9706915,13	0,19	11551229
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	54625,21	0,19	65004
VARIOS		562221312 - IDR	1427431,09	0,19	1698643
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	10009000	0,19	11910710
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	13864686,55	0,19	16498977
EQUIPOS ESPECIALES		562221312 - IDR	39860650,42	0,19	47434174
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	786479216	0,19	935910267
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	2421684,87	0,19	2881805
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	78491,6	0,19	93405
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	4631837,82	0,19	5511887
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	6108559,66	0,19	7269186
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	64831921,01	0,19	77149986
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	420316,81	0,19	500177
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	9271714,29	0,19	11033340
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	22053694,96	0,19	26243897
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	6133238,66	0,19	7298554
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	3216449,58	0,19	3827575
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	3679,83	0,19	4379
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2305967,23	0,19	2744101
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2460584,87	0,19	2928096
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	317015,97	0,19	377249
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	22173,11	0,19	26386
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	90210,08	0,19	107350
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	192567,23	0,19	229155
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	261822,69	0,19	311569
ACTIVIDADES ESPECIALES		562221312 - IDR	2256731,09	0,19	2685510
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	14729721	0	14729721

TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	13815362	0	13815362
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	8115933	0	8115933
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	8232306	0	8232306
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	7683691	0	7683691
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	7251448	0	7251448
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	7002077	0	7002077
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	6569834	0	6569834
PILOTAJE			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
Enchapes y Pisos			0	0	0
FACHADAS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
CARPINTERIA METALICA			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
FACHADAS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS			0	0	0
BLOQUES Y LADRILLOS			0	0	0
VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0

VIDRIOS Y ESPEJOS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
PINTURAS			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
ORNAMENTACION FORJADO			0	0	0
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA			0	0	0
CUBIERTAS Y ACCESORIOS			0	0	0
QUIMICOS CIMENTACION			0	0	0
ACABADOS			0	0	0
INST. DE GAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0

RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
SISTEMAS VENTILACION			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0

PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM		0	0	0

APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLES			0	0	0
CABLES			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
RED CONTRA INCENDIO			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0

DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
DOTACION			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
ACTIVIDADES ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			0	0	0
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	12194,12	0,19	14511
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	1192,44	0,19	1419
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	8850,42	0,19	10532
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	25889,08	0,19	30808
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	39199,16	0,19	46647
VARIOS		562221312 - IDR	34498,32	0,19	41053
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	22678,99	0,19	26988
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	34317,65	0,19	40838
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	23574,79	0,19	28054
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	17660,5	0,19	21016
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	1902,52	0,19	2264
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	1836,14	0,19	2185,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	20126,89	0,19	23951
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	80882,35	0,19	96250
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	8437,82	0,19	10041,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	30756,3	0,19	36600

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	70526,89	0,19	83927
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	29740	0	29740
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		555555555555 -	38000	0	38000
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	1333333	0	1333333
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	130909	0	130909
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
LAMPARAS			0	0	0
TUBERIA			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
CABLEADO ESTRUCTURADO			0	0	0
APARATOS ELECTRICOS			0	0	0
PUERTAS Y VENTANAS ALUM Y LAM			0	0	0
CABLES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
EQUIPOS ESPECIALES			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0

INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. ELECTRICAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	840,34	0,19	1000
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	829057,14	0,19	986578
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	16386,56	0,19	19500,01
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	2100,84	0,19	2500
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	151051,26	0,19	179751
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	3700	0,19	4403
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
PISOS Y GUARDAESCOBAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
JARDINERIA Y GRAMAS			0	0	0
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	26744,54	0,19	31826
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	39445,38	0,19	46940
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	252509,24	0,19	300486
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	242731,93	0,19	288851
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	106669,75	0,19	126937
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	1672,27	0,19	1990
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	18991,6	0,19	22600
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	1050,42	0,19	1250
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	15030,25	0,19	17886
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	59900	0,19	71281
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	13834,45	0,19	16463
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	1656,3	0,19	1971
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	7898,32	0,19	9399
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	4531,09	0,19	5392

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	190426,05	0,19	226607
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	96799,16	0,19	115191
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	58971,43	0,19	70176
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	44463,87	0,19	52912
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	31165,55	0,19	37087
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		555555555555 -	7770,59	0,19	9247
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	9436,14	0,19	11229,01
TARIFAS Y SERVICIOS		6555555555 - ID	1471348,74	0,19	1750905
TARIFAS Y SERVICIOS		6555555555 - ID	135,29	0,19	161
Enchapes y Pisos		6555555555 - ID	50292,44	0,19	59848
Enchapes		8956232 - IDRD -	26278,15	0,19	31271
Enchapes		8956232 - IDRD -	4455,46	0,19	5302
Enchapes y Pisos		6555555555 - ID	50840,34	0,19	60500
PISCINAS		6555555555 - ID	190375,63	0,19	226547
MORTEROS LISTOS		6555555555 - ID	10463,87	0,19	12452,01
Enchapes		6555555555 - ID	60420,17	0,19	71900
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	21890702	0	21890702
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	21054612	0	21054612
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	12546034	0	12546034
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	12368682	0	12368682
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	11709945	0	11709945
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	11051207	0	11051207
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10671165	0	10671165
TARIFAS PROFESIONALES		860.061.099.1 - I	10012427	0	10012427
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	2975138	0	2975138
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	313598,32	0,19	373182
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	214891,6	0,19	255721
VARIOS		8956232 - IDRD -	38318,49	0,19	45599
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		8956232 - IDRD -	20916,81	0,19	24891
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		555555555555 -	546,22	0,19	650
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	174448,74	0,19	207594
AVISOS Y VALLAS		8956232 - IDRD -	154791,6	0,19	184202
EQUIPOS ESPECIALES		8956232 - IDRD -	81967,5	0,2	98361
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	20069	0	20069
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	29124	0	29124
AVISOS Y VALLAS		555555555555 -	279900	0,19	333081
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	55685	0	55685
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		8956232 - IDRD -	1120447,9	0,19	1333333
TARIFAS Y SERVICIOS		8956232 - IDRD -	2070,59	0,19	2464
TARIFAS Y SERVICIOS		8956232 - IDRD -	842,02	0,19	1002
ELEMENTOS DE SEGURIDAD			0	0	0
PLANTAS ELECTRICAS		555555555555 -	51631932,77	0,19	61442000
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	210470,59	0,19	250460
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	210276,47	0,19	250229
TRANSPORTE		8956232 - IDRD -	111455,46	0,19	132632
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	11800	0,19	14042
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	1137,82	0,19	1354,01

INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	221,01	0,19	263
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	9687315,97	0,19	11527906
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		8956232 - IDRD -	6043860,5	0,19	7192194
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		6555555555 - ID	8656700	0,19	10301473
MISCELANEA		6555555555 - ID	1260967	0	1260967
PISCINAS		8956232 - IDRD -	1045462,19	0,19	1244100,01
PISCINAS		8956232 - IDRD -	935237,82	0,19	1112933,01
PISCINAS		8956232 - IDRD -	1474829,41	0,19	1755047
PISCINAS		555555555555 -	5200000	0,19	6188000
PISCINAS		8956232 - IDRD -	10568,91	0,19	12577
PISCINAS		6555555555 - ID	36177,31	0,19	43051
PISCINAS		555555555555 -	40336,14	0,19	48000,01
PISCINAS		8956232 - IDRD -	7351,26	0,19	8748
APARATOS ELECTRICOS		6555555555 - ID	4747,06	0,19	5649
APARATOS ELECTRICOS		8956232 - IDRD -	7866,39	0,19	9361
CABLES		6555555555 - ID	3468,91	0,19	4128
CABLES		555555555555 -	2521,01	0,19	3000
APARATOS ELECTRICOS		555555555555 -	2178,15	0,19	2592
LAMPARAS		8956232 - IDRD -	27970,59	0,19	33285
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	590348,74	0,19	702515
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	28395,8	0,19	33791
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	139047,06	0,19	165466
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		555555555555 -	79957,98	0,19	95150
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		8956232 - IDRD -	54342,02	0,19	64667
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		555555555555 -	524831,93	0,19	624550
INST. ELECTRICAS		8956232 - IDRD -	4141,18	0,19	4928
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	38163,26	0,19	45414,28
LAMPARAS		77777777777 - C	195798,32	0,19	233000
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	4530,25	0,19	5391
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.			0	0	0
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	5431,93	0,19	6464
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	24132,77	0,19	28718
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	5089,92	0,19	6057
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	5046,22	0,19	6005
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	12676,35	0,19	15084,86
JARDINERIA Y GRAMAS		562221312 - IDR	102289,19	0,19	121724,13
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2491,83	0,19	2965,28
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	24282,09	0,19	28895,69

TUBERIA		562221312 - IDR	521,01	0,19	620
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	54365	0,19	64694,35
TUBERIA		562221312 - IDR	869,75	0,19	1035
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	2137,68	0,19	2543,84
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	35147,29	0,19	41825,27
ENSAYOS DE LABORATORIO		562221312 - IDR	192059,66	0,19	228551
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	579715,97	0,19	689862
MADERAS		562221312 - IDR	4329,51	0,19	5152,12
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		77777777777 - C	10109243,7	0,19	12030000
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	13562,26	0,19	16139,08
AISLAMIENTOS		562221312 - IDR	6791,6	0,19	8082
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	57249,58	0,19	68127
AISLAMIENTOS		562221312 - IDR	6608,4	0,19	7864
Esmaltes		562221312 - IDR	64910,08	0,19	77243
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	18031,09	0,19	21457
Esmaltes		562221312 - IDR	71167,23	0,19	84689
Esmaltes		562221312 - IDR	64983,46	0,19	77330,32
Vinilos		562221312 - IDR	33250,92	0,19	39568,6
PINTURAS		562221312 - IDR	118549,18	0,19	141073,52
PINTURAS		562221312 - IDR	52432,05	0,19	62394,14
PINTURAS		555555555555 -	57134,45	0,19	67990
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	4051,26	0,19	4821
IMPERMEABIL.,ADITIVOS,QUIMICOS		562221312 - IDR	149118,49	0,19	177451
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	1136,97	0,19	1353
BLOQUE BOGOTA		562221312 - IDR	1266,29	0	1266,29
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	221523,53	0,19	263613
FERRETERIA		562221312 - IDR	2228,57	0,19	2652
FERRETERIA		562221312 - IDR	4821,85	0,19	5738
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	7344,54	0,19	8740
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	3600	0,19	4284
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	4082,35	0,19	4858
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1933,62	0,19	2301
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	16118,89	0,19	19181,48
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1463,44	0,19	1741,49
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	4640,22	0,19	5521,87
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	277,88	0,19	330,68
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	18311,23	0,19	21790,37
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	4457,1	0,19	5303,95
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	18729,9	0,19	22288,58
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	332,77	0,19	396
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	38658,82	0,19	46004
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	14956,97	0,19	17798,8
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	13813,45	0,19	16438
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	4715,97	0,19	5612
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	1162,91	0,19	1383,86
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	3676,47	0,19	4375
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	14212,61	0,19	16913

EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	1670,59	0,19	1988
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	71951,26	0,19	85622
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	155806,72	0,19	185410
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	9322,69	0,19	11094
REJILLAS		562221312 - IDR	2607,12	0,19	3102,47
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	14275,63	0,19	16988
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	30823,53	0,19	36680
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	8247,9	0,19	9815
HERRAMIENTA		562221312 - IDR	3813,45	0,19	4538
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	1135256,3	0,19	1350955
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	233464,45	0,19	277822,7
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		555555555555 -	58823,53	0,19	70000
BLOQUES Y LADRILLOS		562221312 - IDR	2087,53	0	2087,53
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	3021,85	0,19	3596
FERRETERIA		562221312 - IDR	1707,13	0,19	2031,48
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	396612,61	0,19	471969
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	20289,92	0,19	24145
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	17036,97	0,19	20274
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	34442,02	0,19	40986
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	7748,74	0,19	9221
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	86899,16	0,19	103410
MADERAS		562221312 - IDR	4326,89	0,19	5149
MADERAS		562221312 - IDR	2967,41	0,19	3531,22
Enchapes y Pisos		562221312 - IDR	30672,27	0,19	36500
CONCRETOS		562221312 - IDR	559518,49	0,19	665827
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	3310,08	0,19	3939
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	14059,66	0,19	16731
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	183130,25	0,19	217925
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	190500	0,19	226695
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	49122,69	0,19	58456
APARATOS		562221312 - IDR	188809,24	0,19	224683
CABLEADO ESTRUCTURADO		562221312 - IDR	1242,02	0,19	1478
CONCRETOS		562221312 - IDR	588257,98	0,19	700027
CABLES		562221312 - IDR	6835,29	0,19	8134
BLOQUE BOGOTA		562221312 - IDR	1216	0	1216
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	4249,58	0,19	5057
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	4009,24	0,19	4771
APARATOS		562221312 - IDR	318914,29	0,19	379508
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	34842,02	0,19	41462
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	14569,98	0,19	17338,27
CORTACIRCUITOS		562221312 - IDR	11303,36	0,19	13451
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	57150,42	0,19	68009
INST. ELECTRICAS		860061089 - IDR	82942,86	0,19	98702
LAMPARAS		77777777777 - C	363870,59	0,19	433006
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	37031,93	0,19	44068
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	121760,5	0,19	144895
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	149313,45	0,19	177683

EQUIPOS PRESION Y BOMBAS		860061089 - IDR	4152813,45	0,19	4941848,01
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	35784,03	0,19	42583
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	50,42	0,19	60
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	224823,53	0,19	267540
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	1639,5	0,19	1951
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	24472,27	0,19	29122
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	34884,87	0,19	41513
EQUIPOS DE COMPACTACION		562221312 - IDR	49755,46	0,19	59209
EQUIPOS DE EXCAVACION		562221312 - IDR	151052,94	0,19	179753
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	62586,55	0,19	74477,99
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	82448,74	0,19	98114
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	77841,18	0,19	92631
EQUIPOS DE COMPACTACION		562221312 - IDR	68481,51	0,19	81493
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	60181,51	0,19	71616
ACEROS Y HIERROS		562221312 - IDR	3811,76	0,19	4536
PAVIMENTOS		562221312 - IDR	3029,35	0,19	3604,92
Enchapes		562221312 - IDR	24908,4	0,19	29641
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	74936,97	0,19	89175
ENCHAPES,PISOS,ALFOMBRAS,PAPEL		562221312 - IDR	16389,08	0,19	19503
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	4879,83	0,19	5807
LAMINAS		562221312 - IDR	32952,94	0,19	39214
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	1376,47	0,19	1638
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	18,49	0,19	22
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	21,01	0,19	25
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		562221312 - IDR	21034,45	0,19	25031
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	1220,17	0,19	1452
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	24948,74	0,19	29689
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	38915,13	0,19	46309
FERRETERIA		562221312 - IDR	66,43	0,19	79,06
MEDIDORES		562221312 - IDR	160678,17	0,19	191207,02
FERRETERIA		555555555555 -	911,77	0,19	1085,01
REJILLAS		562221312 - IDR	5211,57	0,19	6201,77
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	1792,44	0,19	2133
FERRETERIA		562221312 - IDR	1548,94	0,19	1843,23
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	351524,37	0,19	418314
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	38775,88	0,19	46143,3
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	19947,9	0,19	23738
FERRETERIA		562221312 - IDR	12482,35	0,19	14854
CABLES		562221312 - IDR	30552,1	0,19	36357
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	36088,24	0,19	42945
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	265486,55	0,19	315929
PREFABRICADOS METALICOS		562221312 - IDR	5031017,65	0,19	5986911
EQUIPOS DE AIRE		562221312 - IDR	27039,5	0,19	32177
SUELDOS Y JORNALES		860.061.099.1 - I	2167263	0	2167263
SUELDOS Y JORNALES		562221312 - IDR	3963002,83	0	3963002,83
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	66812,61	0,19	79507
ALAMBRES		562221312 - IDR	2663,87	0,19	3170

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	48636,97	0,19	57878
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	23412,61	0,19	27861
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	26014,29	0,19	30957
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZAC.		8956232 - IDRD -	351902,52	0,19	418764
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	10346,02	0,19	12311,76
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS		562221312 - IDR	8667,23	0,19	10314
FERRETERIA		8956232 - IDRD -	1115,97	0,19	1328
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	94,12	0,19	112
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	56834,45	0,19	67633
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	986,55	0,19	1174
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	202,56	0,19	241,05
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	49102,52	0,19	58432
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		562221312 - IDR	8454,62	0,19	10061
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	5201,24	0,19	6189,48
PINTURAS		562221312 - IDR	29068,07	0,19	34591
FERRETERIA		562221312 - IDR	58,57	0,19	69,69
CERCHAS,VIGAS, ANG, PERFILES		562221312 - IDR	245,38	0,19	292
FERRETERIA		562221312 - IDR	18166,39	0,19	21618
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	39605,04	0,19	47130
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	39192,44	0,19	46639
ALAMBRES		562221312 - IDR	678,99	0,19	808
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	207014,29	0,19	246347
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	40975,63	0,19	48761
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	57491,6	0,19	68415
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	34380,37	0,19	40912,64
FERRETERIA		562221312 - IDR	1951,26	0,19	2322
FERRETERIA		562221312 - IDR	494,96	0,19	589
FERRETERIA		562221312 - IDR	5278,99	0,19	6282
LAMINAS PLATINAS		562221312 - IDR	53129,41	0,19	63224
FERRETERIA		562221312 - IDR	4349,58	0,19	5176
FERRETERIA		562221312 - IDR	4079,83	0,19	4855
FERRETERIA		562221312 - IDR	1186,55	0,19	1412
FERRETERIA		562221312 - IDR	82,35	0,19	98
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	206136,13	0,19	245302
INST. HIDRAUL/SANIT. Y LAMINAS		562221312 - IDR	408349,58	0,19	485936
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	609,24	0,19	725
GRIFERIAS,APARATOS,ACCESORIOS		562221312 - IDR	38511,78	0,19	45829,02
APARATOS		562221312 - IDR	343616,81	0,19	408904
AGREGADOS		562221312 - IDR	94212,61	0,19	112113
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	11274,79	0,19	13417
AGREGADOS		562221312 - IDR	69445,38	0,19	82640
ASFALTO		562221312 - IDR	33500,84	0,19	39866
ASFALTO		562221312 - IDR	30744,59	0,0019	30803
PREFABRICADOS CONCRETO		562221312 - IDR	18126,89	0,19	21571
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	21400,84	0,19	25467
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	17717,65	0,19	21084
ADITIVOS Y QUIMICOS		562221312 - IDR	4142,86	0,19	4930

AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	1763,03	0,19	2098
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	7765,55	0,19	9241
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	16856,3	0,19	20059
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	34700	0,19	41293
IMPERMEABILIZANTES		562221312 - IDR	153094,96	0,19	182183
VARIOS		562221312 - IDR	13396,76	0,19	15942,15
ALAMBRES		562221312 - IDR	1279,83	0,19	1523
CABLES		562221312 - IDR	5688,24	0,19	6769
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	2004,2	0,19	2385
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	2363,87	0,19	2813
TUBERIA		562221312 - IDR	5004,2	0,19	5955
CABLES		562221312 - IDR	26122,69	0,19	31086
TUBERIA		562221312 - IDR	821,66	0,19	977,78
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	164036,13	0,19	195203
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	7054,62	0,19	8395
CAJAS, ARMARIOS, TABLEROS		562221312 - IDR	215615,97	0,19	256583
TUBERIA		562221312 - IDR	1913,45	0,19	2277
TUBERIA		562221312 - IDR	1055,46	0,19	1256
TUBERIA		562221312 - IDR	1467,23	0,19	1746
TUBERIA		562221312 - IDR	1714,1	0,19	2039,78
TUBERIA		562221312 - IDR	800,84	0,19	953
TUBERIA		562221312 - IDR	2897,43	0,19	3447,94
TUBERIA		562221312 - IDR	881,51	0,19	1049
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		8956232 - IDRD -	1490508,4	0,19	1773705
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2232,6	0,19	2656,79
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	2704,52	0,19	3218,38
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	9897,17	0,19	11777,63
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	888,28	0,19	1057,05
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	6673,97	0,19	7942,03
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	28880,67	0,19	34368
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	9604,2	0,19	11429
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	57786,96	0,19	68766,48
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	214202,72	0,19	254901,24
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	53227,73	0,19	63341
REGISTROS Y CHEQUES		8956232 - IDRD -	80641,18	0,19	95963
REGISTROS Y CHEQUES		555555555555 -	239805,88	0,19	285369
REGISTROS Y CHEQUES		555555555555 -	57058,82	0,19	67900
REGISTROS Y CHEQUES		562221312 - IDR	93913,71	0,19	111757,31
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	9542,02	0,19	11355
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	14261,34	0,19	16971
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	27691,6	0,19	32953
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	6698,32	0,19	7971
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	103676,47	0,19	123375
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	4450,42	0,19	5296
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	10876,47	0,19	12943
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	1253,78	0,19	1492
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	3466,39	0,19	4125

TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	5798,32	0,19	6900
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	1814,29	0,19	2159
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	6485,71	0,19	7718
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	8275,63	0,19	9848
TUBERIA HIDROSANITARIA		562221312 - IDR	2178,99	0,19	2593
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	12647,82	0,19	15050,9
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		562221312 - IDR	7889,66	0,19	9388,7
MADERAS		562221312 - IDR	18027,73	0,19	21453
MADERAS		562221312 - IDR	2209,24	0,19	2629
ALAMBRES		562221312 - IDR	5531,09	0,19	6582
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	13390,76	0,19	15935
CABLES		562221312 - IDR	20935,29	0,19	24913
INST. ELECTRICAS		562221312 - IDR	3436,97	0,19	4090
MADERAS		562221312 - IDR	6050,42	0,19	7200
MADERAS		562221312 - IDR	15073,5	0,19	17937,47
MADERAS		562221312 - IDR	8298,32	0,19	9875
MADERAS		562221312 - IDR	8757,14	0,19	10421
MADERAS		562221312 - IDR	9970,59	0,19	11865
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	99929,13	0,19	118915,66
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	110519,75	0,19	131518,51
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	118557,14	0,19	141083
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	156400	0,19	186116
MALLAS ELECTROSOLDADAS		562221312 - IDR	227099,16	0,19	270248
MADERAS		562221312 - IDR	9605,88	0,19	11431
ACEROS,HIERROS/MALLAS,CERCHAS		562221312 - IDR	12332,93	0,19	14676,18
EQUIPO ALQUILER Y MAQUINARIA		562221312 - IDR	176,57	0,19	210,12
PAVIMENTOS		562221312 - IDR	691320,87	0,19	822671,83
AGREGADOS CONCRETOS Y MORTEROS		562221312 - IDR	106456,3	0,19	126683

Fecha	Empaque	Base Unitario	Precio Unitario	Moneda
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	6316,81	7517	Peso Colombiano
13/03/2019	1	3822,69	4549	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/03/2019	1	2319,33	2760	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/01/2026	1	41207,56	49037	Peso Colombiano
22/01/2026	1	33207,56	39517	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/04/2022	1	134779,83	160388	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	7089,92	8437	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3821,85	4548	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	5126,89	6101	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	40530,25	48231	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8357	8357	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	4489,92	5343	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2026	1	30028,57	35734	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/03/2019	1	1080	1080	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/12/2019	1	45689,66	53000,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/03/2023	1	663	663	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	72505,04	86281	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2663,03	3169,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	359289,08	427554,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	51300,84	61048	Peso Colombiano
30/01/2026	1	74312,61	88432	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	15917	15917	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	2048	2437,12	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	46000,84	54741	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	54525,08	64884,85	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	37373,95	44475	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	11103,36	13213	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
14/02/2019	1	192000	228480	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

20/02/2025	1	806,86	960,16	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1801,68	2144	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4480,67	5332	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	69600,34	82824,41	Peso Colombiano
20/02/2025	1	66292,14	78887,65	Peso Colombiano
1/02/2022	1	17300	20587	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	28468,03	33876,96	Peso Colombiano
20/02/2025	1	42521,33	50600,38	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1018,35	1211,83	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6216,81	7398	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1020,17	1214	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	186388,24	221802,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	85393,28	101618	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	55282,35	65786	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	9885,67	11763,95	Peso Colombiano
13/03/2019	1	3617,65	4305	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/04/2019	1	646,55	750	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	954,58	1135,95	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/03/2019	1	2319,33	2760	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1896,28	2256,58	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	71271,43	84813	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/04/2022	1	67,23	80	Peso Colombiano
4/04/2022	1	6023,53	7168	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	47549,15	56583,48	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	27181,51	32346	Peso Colombiano
24/01/2022	1	947,06	1127	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	3590,76	4273	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	442,86	527	Peso Colombiano
20/02/2025	1	750,67	893,29	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1317,86	1568,25	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/03/2019	1	2379,31	2760	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	56644,54	67407	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5796,64	6898	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	35650,11	42423,64	Peso Colombiano
30/01/2026	1	65627,73	78097	Peso Colombiano
20/02/2025	1	479,33	570,4	Peso Colombiano

20/02/2025	1	758,87	903,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	78224,37	93087	Peso Colombiano
24/01/2022	1	38777,31	46145	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	10177,31	12111	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2275,63	2708	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3791,6	4512	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	9096,63	10824,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	87691,6	104353	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	47791,6	56872	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	16669,75	19837	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	6207,56	7387	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/03/2022	1	379224,14	439900	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	32973,11	39238	Peso Colombiano
24/01/2022	1	42514,29	50592,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1037,82	1235	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	24974,79	29720	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	11049,58	13149	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
24/01/2022	1	5647,06	6720	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1444,85	1719,37	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	24659,66	29345	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5668,07	6745	Peso Colombiano
2/03/2023	1	3263,03	3883,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	26336,98	31341,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	53,78	64	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	13615,61	16202,58	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	115611,76	137578	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	137186,56	163252,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2023	1	29322,69	34894	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4212989	4212989	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	3172,67	3775,48	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	223799,16	266321	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	217391,6	258696	Peso Colombiano
28/01/2022	1	1731,09	2060	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	13023,14	15497,54	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	9456	9456	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	20	20	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	5700,84	6784	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2849242	2849242	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
14/01/2020	1	15338	18252,22	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/08/2025	1	170280,67	202634	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	27124,37	32278	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8628,57	10268	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	7975,63	9491	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	29730,25	35379	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	22011,77	26194,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
20/02/2025	1	541,68	644,6	Peso Colombiano
20/02/2025	1	6438,99	7662,4	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	175741	209131,79	Peso Colombiano
31/01/2022	1	31295,8	37242	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	76942,86	91562	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	6030,25	7176	Peso Colombiano
31/01/2022	1	125737,82	149628,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2443180	2443180	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
7/03/2019	1	2221,01	2643	Peso Colombiano
13/02/2026	1	48146,22	57294	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2019	1	12614,29	15011,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/03/2019	1	36194,12	43071	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
31/01/2022	1	20068,07	23881	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	83463,03	99321	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6448,74	7674	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6252,94	7441	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	9227,73	10981	Peso Colombiano
30/01/2026	1	712,61	848	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	377,31	449	Peso Colombiano
20/02/2025	1	605,47	720,51	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1097444,54	1305959	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2646,22	3149	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/02/2022	1	10049,58	11959	Peso Colombiano
2/05/2022	1	7408,4	8816	Peso Colombiano
3/02/2026	1	4348,74	5175	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	4342,27	5167,31	Peso Colombiano
8/02/2022	1	2520,17	2999	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
5/02/2026	1	287688,24	342349	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	2446,22	2911	Peso Colombiano
28/03/2019	1	7842,86	9333	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1731,93	2061	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	38302,52	45580	Peso Colombiano
27/01/2022	1	95063,03	113125,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/11/2021	1	45000	53550	Peso Colombiano
4/02/2026	1	6568,91	7817	Peso Colombiano
4/02/2022	1	6436,14	7659,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	10659,66	12685	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2026	1	40272,27	47924	Peso Colombiano
20/02/2025	1	14081,68	16757,2	Peso Colombiano
30/09/2019	1	11890,76	14150	Peso Colombiano
29/03/2019	1	16393,28	19508	Peso Colombiano
4/02/2022	1	19785,72	23545,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2022	1	63008,4	74980	Peso Colombiano
4/02/2022	1	133294,12	158620	Peso Colombiano
4/02/2022	1	35398,32	42124	Peso Colombiano
4/02/2022	1	61021,85	72616	Peso Colombiano
4/02/2022	1	12277,31	14610	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	11326,44	13478,46	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/05/2022	1	3387,4	4031,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4849,58	5771	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/06/2022	1	3222,86	3384	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
25/04/2022	1	61463,87	73142,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	55517	55517	Peso Colombiano
29/03/2019	1	70059,66	83371	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	439,5	523	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	38201,68	45460	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	103384,03	123027	Peso Colombiano
18/03/2019	1	462184,87	550000	Peso Colombiano
18/03/2019	1	365348,74	434765	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/03/2019	1	504201,68	600000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/05/2019	1	126000	149940	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	3490,76	4154	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	142800,01	169932,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	11785,72	14025,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	3006,72	3578	Peso Colombiano
20/02/2025	1	86628,98	103088,48	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	73014,78	86887,59	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	92857,53	110500,46	Peso Colombiano
24/01/2022	1	12018,49	14302	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	102662,23	122168,06	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

31/01/2022	1	29453,78	35050	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	15587,4	18549,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	81400,84	96867	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	19255,46	22914	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	11449,58	13625	Peso Colombiano
4/02/2022	1	25130,25	29905	Peso Colombiano
4/02/2022	1	43313,45	51543,01	Peso Colombiano
6/03/2019	1	85635,29	101906	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	348,74	415	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/02/2022	1	5998,32	7138	Peso Colombiano
8/02/2022	1	13580,67	16161	Peso Colombiano
27/01/2022	1	263,03	313,01	Peso Colombiano
29/08/2025	1	69177,31	82321	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	830521,01	988320	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	60317,65	71778	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/08/2025	1	466698,32	555371	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	88497,48	105312	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2022	1	19118,49	22751	Peso Colombiano
4/02/2022	1	10821,85	12878	Peso Colombiano
4/02/2022	1	19570,59	23289	Peso Colombiano
4/02/2022	1	37870,59	45066	Peso Colombiano
4/02/2022	1	54136,14	64422,01	Peso Colombiano
4/02/2022	1	79068,07	94091	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	131749,58	156782	Peso Colombiano
4/02/2022	1	293323,53	349055	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	19124,37	22758	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	45810,08	54514	Peso Colombiano
27/01/2022	1	84680,67	100770	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	78086,56	92923,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	85789,08	102089	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	141023,53	167818	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/03/2019	1	5069,75	6033	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	2602,52	3097	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	104130	104130	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7510,08	8937	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8355,46	9943	Peso Colombiano
30/01/2022	1	3396,64	4042	Peso Colombiano
31/01/2022	1	3832,77	4561	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	28579,83	34010	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	18078,15	21513	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	187997,48	223717	Peso Colombiano
31/01/2022	1	15967,23	19001	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/12/2019	1	137152,53	163211,51	Peso Colombiano
3/12/2019	1	168493,68	200507,48	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/12/2019	1	205047,93	244007,04	Peso Colombiano
3/12/2019	1	185027,53	220182,76	Peso Colombiano
3/12/2019	1	223242,07	265658,06	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	692732,77	824352	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	74594,96	88768	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8047,9	9577	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3153,78	3753	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/01/2022	1	1144,54	1362	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38540,34	45863	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	102235	121659,65	Peso Colombiano
9/02/2022	1	361062,19	429664,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1750905	1750905	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	447461,35	532479,01	Peso Colombiano
8/06/2022	1	1919164	1919164	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1658,82	1974	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2821,85	3358	Peso Colombiano
4/02/2022	1	25870,59	30786	Peso Colombiano
4/02/2022	1	51373,11	61134	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	6080,67	7236	Peso Colombiano
4/02/2022	1	11447,06	13622	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	1952,94	2324	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	7905,88	9408	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	3060879,04	3642446,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/02/2022	1	416,81	496	Peso Colombiano
30/01/2026	1	690184,87	821320	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/05/2022	1	350,42	417	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	46014,26	54756,97	Peso Colombiano
	0	0	0	

20/02/2025	1	717531,26	853862,2	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/02/2019	1	44547,9	53012	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/01/2022	1	229745,38	273397	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/03/2019	1	999	999	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5852,1	6964	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/02/2019	1	579	579	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2022	1	2852,94	3395	Peso Colombiano
29/03/2019	1	330000	392700	Peso Colombiano
4/02/2022	1	11863,87	14118,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	167692,44	199554	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
4/07/2019	1	2458,82	2926	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14958,82	17801	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	64085,76	76262,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/04/2019	1	13868,91	16504	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	69756,99	83010,82	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	9843,7	11714	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	33720,17	40127	Peso Colombiano
4/02/2022	1	13915,97	16560	Peso Colombiano
4/02/2022	1	6532,77	7774	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
4/02/2022	1	9170,59	10913	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/03/2019	1	15932,77	18960	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/06/2020	1	2875,63	3422	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	700,84	834	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

31/01/2022	1	62596,64	74490	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	132158,82	157269	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	46597,48	55451	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4168,07	4960	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/04/2019	1	19314,29	22984,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/04/2019	1	2252,1	2680	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/06/2022	1	32742	32742	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1763,87	2099	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	56430,68	67152,51	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	1247,06	1484	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/01/2022	1	5147,9	6126	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/06/2020	1	1355,46	1613	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/02/2026	1	3660,5	4356	Peso Colombiano
30/01/2026	1	77962,18	92775	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	20136,98	23963,01	Peso Colombiano
23/01/2026	1	29000	34510	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	47536,97	56569	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	4048,74	4818	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	20258,82	24108	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	4816,81	5732	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/02/2019	1	5972,27	7107	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	43908,4	52251	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1767,23	2103	Peso Colombiano
27/01/2022	1	10857,14	12920	Peso Colombiano
27/01/2022	1	46227,73	55011	Peso Colombiano
27/01/2022	1	776,47	924	Peso Colombiano
27/01/2022	1	8587,4	10219,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	2262,19	2692,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	2498,32	2973	Peso Colombiano
27/01/2022	1	11809,24	14053	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	62178,99	73993	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	32584,03	38775	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	48815,97	58091	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/06/2022	1	22179,83	26394	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	14815,97	17631	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	31081,51	36987	Peso Colombiano
28/01/2022	1	63295,8	75322	Peso Colombiano
28/01/2022	1	91493,28	108877	Peso Colombiano
28/01/2022	1	102929,41	122486	Peso Colombiano
4/02/2022	1	8252,94	9821	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	119491,83	142195,28	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/05/2022	1	1278,15	1521	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	44289,08	52704,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	35679,83	42459	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	570	570	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2226,05	2649	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/04/2019	1	21754,62	25888	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	598278,15	711951	Peso Colombiano

30/01/2026	1	633576,47	753956	Peso Colombiano
30/01/2026	1	800427,73	952509	Peso Colombiano
30/01/2026	1	870768,91	1036215	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1835799,16	2184601	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	608092,44	723630	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1594507,56	1897464	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	3663,03	4359,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	4881,51	5809	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	27559,66	32796	Peso Colombiano
10/09/2021	1	35462,19	42200,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	5534,45	6586	Peso Colombiano

24/01/2022	1	74555,46	88721	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	6611,45	7867,62	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
16/12/2019	1	198202	198202	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	114271,97	135983,64	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2019	1	13504,2	16070	Peso Colombiano
30/01/2026	1	53477	53477	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	2988,24	3556	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/08/2019	1	65000	77350	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	13701,68	16305	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	125595,1	149458,17	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	32306,72	38445	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	420639,5	500561	Peso Colombiano
13/02/2026	1	404847,9	481769	Peso Colombiano
30/01/2026	1	514737,82	612538	Peso Colombiano
30/01/2026	1	490230,25	583374	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/06/2022	1	371527,73	442118	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/02/2022	1	36967,23	43991	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	4489,92	5343	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23843,7	28374	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1995,8	2375	Peso Colombiano
4/04/2022	1	1020286,56	1214141,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/03/2019	1	886,55	1054,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	1352,1	1609	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/03/2019	1	1270,59	1512	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	89821,85	106888	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	526442,86	626467	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	122563	122563	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	133884,58	159322,65	Peso Colombiano
	0	0	0	
14/01/2020	1	51784	61622,96	Peso Colombiano
19/02/2019	1	81931,09	97498	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/02/2026	1	426693,28	507765	Peso Colombiano
	0	0	0	
23/05/2023	1	409687,39	487527,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/10/2020	1	1197,48	1425	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	60094,96	71513	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	19262,18	22922	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	97935,29	116543	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	4879,83	5807	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	64200	64200	Peso Colombiano
30/01/2026	1	61282	61282	Peso Colombiano
8/03/2019	1	2319,33	2760	Peso Colombiano
13/01/2020	1	7295,8	8682	Peso Colombiano
8/03/2019	1	2319,33	2760	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

20/02/2025	1	3118,69	3711,24	Peso Colombiano
31/01/2022	1	6610,08	7866	Peso Colombiano
30/01/2026	1	116727	116727	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
17/12/2020	1	2417,65	2877	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	81141,18	96558	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	31657,14	37672	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	111832,77	133081	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	18514,29	22032,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	3086,55	3673	Peso Colombiano
28/01/2022	1	2530,25	3011	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5664,71	6741	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	2275847,06	2708258	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	119645	119645	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	10994,79	13083,8	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	321,85	383	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

9/07/2019	1	950000	1130500	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
21/01/2020	1	33287,4	39612,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
18/03/2019	1	355893,28	423513	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	64200	64200	Peso Colombiano
3/02/2026	1	122563	122563	Peso Colombiano
28/01/2022	1	54865,55	65290	Peso Colombiano
31/01/2022	1	29165,55	34707	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	2558,93	3045,13	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1153283,6	1372407,48	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	156338,66	186043	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	64783	64783	Peso Colombiano
30/01/2026	1	73400	87346	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	701338,66	834593	Peso Colombiano
20/02/2025	1	17038,29	20275,56	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	22510,93	26788,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	14029,41	16695	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2300	2737	Peso Colombiano
30/01/2026	1	441260,5	525100	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	64200	64200	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	5195,8	6183	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	4422,69	5263	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
18/02/2026	1	54621,85	65000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	122563	122563	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	122563	122563	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	52715,97	62732	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3831,93	4560	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8755	8755	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	1747,06	2079	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	276064,71	328517	Peso Colombiano
9/01/2020	1	20926,05	24902	Peso Colombiano
9/01/2020	1	162256,3	193085	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2320,17	2761	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2026	1	12983,19	15450	Peso Colombiano
4/02/2026	1	22953,78	27315	Peso Colombiano
4/02/2026	1	15114,29	17986	Peso Colombiano
4/02/2026	1	34160,5	40651	Peso Colombiano
28/01/2022	1	14547,9	17312	Peso Colombiano
28/01/2022	1	38305,04	45583	Peso Colombiano
28/01/2022	1	54163,03	64454,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	49458,82	58856	Peso Colombiano
28/01/2022	1	116100	138159	Peso Colombiano
28/01/2022	1	24949,58	29690	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	69592,44	82815	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	95067,23	113130	Peso Colombiano
28/01/2022	1	181877,31	216434	Peso Colombiano
28/01/2022	1	138280,67	164554	Peso Colombiano
28/01/2022	1	159836,14	190205,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	159835,9	190204,72	Peso Colombiano
28/01/2022	1	138280,67	164554	Peso Colombiano
28/01/2022	1	159836,14	190205,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	159836,14	190205,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	2889,92	3439	Peso Colombiano

28/01/2022	1	4693,28	5585	Peso Colombiano
28/01/2022	1	8483,19	10095	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/02/2019	1	7993,28	9512	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
12/04/2019	1	45449,58	54085	Peso Colombiano
1/02/2022	1	6948,74	8269	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/12/2020	1	31899,75	37960,7	Peso Colombiano
30/01/2026	1	156775,63	186563	Peso Colombiano
1/02/2022	1	33798,32	40220	Peso Colombiano
30/01/2026	1	141789,08	168729	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/02/2026	1	436673,95	519642	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	415526,05	494476	Peso Colombiano
30/01/2026	1	663841,18	789971	Peso Colombiano
31/01/2022	1	401041,18	477239	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
31/01/2022	1	418638,66	498180,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	284020,17	337984	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	7555	7555	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1715,97	2042	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	16713	16713	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	27,43	32,64	Peso Colombiano
3/02/2026	1	14200	14200	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23858	23858	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3655,46	4350	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	174962	174962	Peso Colombiano
30/01/2026	1	346886,55	412795	Peso Colombiano

30/01/2026	1	370759,66	441204	Peso Colombiano
30/01/2026	1	618925,21	736521	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	982345,38	1168991	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1044294,12	1242710	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1354303,36	1611621	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1413558,82	1682135	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1506790,76	1793081	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1566136,97	1863703	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2525190,76	3004977	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2582892,44	3073642	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3201202,52	3809431	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3373786,55	4014806	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
12/02/2019	1	4179725,21	4973873	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15285334,45	18189548	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	22941453,78	27300330	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/02/2022	1	33330,25	39663	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	14422,69	17163	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20241,18	24087	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/10/2019	1	4254	5062,26	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/01/2022	1	7919,33	9424	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	25805,88	30709	Peso Colombiano
30/01/2022	1	3789,92	4510	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	50633,61	60254	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	1198,32	1426	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4610,09	5486,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
18/06/2021	1	28051,26	33381	Peso Colombiano
20/02/2025	1	6440,06	7663,67	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	64783	64783	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/02/2026	1	5353890	5353890	Peso Colombiano
5/02/2026	1	4841432	4841432	Peso Colombiano
5/02/2026	1	3374015	3374015	Peso Colombiano
3/02/2026	1	14200	14200	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23858	23858	Peso Colombiano
15/01/2025	1	4957685	4957685	Peso Colombiano
5/02/2026	1	6314849	6314849	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	2682,35	3192	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/02/2024	1	51133	51133	Peso Colombiano
7/02/2024	1	99667	99667	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/12/2020	1	1642,02	1954	Peso Colombiano
22/12/2020	1	7001,68	8332	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2023	1	117030,25	139266	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
22/12/2020	1	109433,61	130226	Peso Colombiano

22/12/2020	1	53137,82	63234,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17229,41	20503	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	55639,5	66211	Peso Colombiano
15/03/2019	1	10089,08	12006,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8348,74	9935	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	84921,85	101057	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	104130	104130	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	46395,8	55211	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	66700	79373	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/04/2019	1	1742,02	2073	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	59301,68	70569	Peso Colombiano
6/06/2022	1	61900	73661	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/02/2026	1	5611468	5611468	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	21588106,72	25689847	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/04/2019	1	26321,01	31322	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	20,98	24,96	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	1303487,39	1551149,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	921329,54	1096382,15	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
17/02/2026	1	5486,56	6529,01	Peso Colombiano
17/02/2026	1	13108,4	15599	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/02/2022	1	34030,25	40496	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38175,63	45429	Peso Colombiano
1/02/2022	1	44412,61	52851,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/03/2023	1	192010,08	228492	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	3861,34	4595	Peso Colombiano
2/10/2020	1	3100,84	3690	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	480025,21	571230	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	38396,64	45692	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
9/01/2020	1	502337,82	597782,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	4038,66	4806,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
21/08/2019	1	56957,98	67780	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	1756,3	2090	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
25/11/2020	1	110833,61	131892	Peso Colombiano
7/10/2019	1	250924,37	298600	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31405,04	37372	Peso Colombiano
14/03/2022	1	9063,03	10785,01	Peso Colombiano
25/04/2022	1	9317,65	11088	Peso Colombiano
25/04/2022	1	1168230,25	1390194	Peso Colombiano
25/04/2022	1	1510000	1796900	Peso Colombiano
25/04/2022	1	1168230,25	1390194	Peso Colombiano
16/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
16/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
16/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
16/05/2023	1	1342252,94	1597281	Peso Colombiano
6/05/2022	1	1766667,23	2102334	Peso Colombiano
23/05/2023	1	2297316,81	2733807	Peso Colombiano
8/05/2023	1	2116629,41	2518789	Peso Colombiano
16/05/2023	1	1445502,52	1720148	Peso Colombiano
23/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
23/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano

23/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
23/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
23/05/2023	1	1233839,5	1468269,01	Peso Colombiano
23/05/2023	1	3458881,51	4116069	Peso Colombiano
23/05/2023	1	3458881,51	4116069	Peso Colombiano
23/05/2023	1	3458881,51	4116069	Peso Colombiano
10/05/2022	1	120010,08	142812	Peso Colombiano
10/05/2022	1	309182,35	367927	Peso Colombiano
10/05/2022	1	593351,26	706088	Peso Colombiano
10/05/2022	1	1085490,76	1291734	Peso Colombiano
10/05/2022	1	26050,42	31000	Peso Colombiano
10/05/2022	1	15078,15	17943	Peso Colombiano
10/05/2022	1	117226,89	139500	Peso Colombiano
30/01/2026	1	112763526,1	134188596	Peso Colombiano
30/01/2026	1	45722889,92	54410239	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20343745,38	24209057	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38096282,35	45334576	Peso Colombiano
19/12/2022	1	16003615,97	19044303	Peso Colombiano
19/12/2022	1	14496725,22	17251103,01	Peso Colombiano
19/12/2022	1	12656758,83	15061543,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	68097,21	81035,67	Peso Colombiano
30/01/2026	1	624269,75	742881	Peso Colombiano
19/12/2022	1	2771392,44	3297957	Peso Colombiano
19/12/2022	1	2771392,44	3297957	Peso Colombiano
19/12/2022	1	1380852,11	1643214,01	Peso Colombiano
19/12/2022	1	898914,29	1069708,01	Peso Colombiano
19/12/2022	1	239884,04	285462,01	Peso Colombiano
19/12/2022	1	656289,08	780984,01	Peso Colombiano
29/03/2023	1	935066,39	1112729	Peso Colombiano
19/12/2022	1	2121047,9	2524047	Peso Colombiano
19/12/2022	1	2542900,85	3026052,01	Peso Colombiano
29/06/2022	1	42857,14	51000	Peso Colombiano
29/06/2022	1	5789915,97	6890000	Peso Colombiano
29/06/2022	1	9067226,89	10790000	Peso Colombiano
29/06/2022	1	5533600	6584984	Peso Colombiano
29/06/2022	1	193410,08	230158	Peso Colombiano
11/07/2022	1	58500	69615	Peso Colombiano
15/07/2022	1	2600000	3094000	Peso Colombiano
15/07/2022	1	9058,82	10780	Peso Colombiano
18/07/2022	1	22899,16	27250	Peso Colombiano
18/07/2022	1	1512,61	1800,01	Peso Colombiano
18/07/2022	1	7142,86	8500	Peso Colombiano
18/07/2022	1	26049,58	30999	Peso Colombiano
18/07/2022	1	15864,71	18879	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1637194,96	1948262	Peso Colombiano
18/08/2022	1	17478024,37	20798849	Peso Colombiano
18/08/2022	1	680,67	810	Peso Colombiano

4/02/2025	1	985000	1172150	Peso Colombiano
18/08/2022	1	571428,57	680000	Peso Colombiano
18/08/2022	1	11494,45	13678,4	Peso Colombiano
18/08/2022	1	7000	8330	Peso Colombiano
18/08/2022	1	26049008,4	30998320	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1005515,97	1196564	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2572976,47	3061842	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2572976,47	3061842	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2785910,4	3315233,38	Peso Colombiano
20/02/2025	1	7031745	8367776,55	Peso Colombiano
28/12/2022	1	1068654,62	1271699	Peso Colombiano
24/08/2022	1	1800000	2142000	Peso Colombiano
24/08/2022	1	2800000	3332000	Peso Colombiano
8/09/2022	1	162632000	193532080	Peso Colombiano
8/09/2022	1	178618250,4	212555718	Peso Colombiano
8/09/2022	1	184824750,4	219941453	Peso Colombiano
13/09/2022	1	1019,33	1213	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1325087,39	1576854	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4086852,77	4863354,79	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4787405,59	5697012,65	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5038389	5995682,91	Peso Colombiano
13/09/2022	1	28160,5	33511	Peso Colombiano
13/09/2022	1	182016,81	216600	Peso Colombiano
30/01/2026	1	218034,45	259461	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72850003,36	86691504	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69570847,9	82789309	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62598894,12	74492684	Peso Colombiano
30/01/2026	1	112344280,7	133689694	Peso Colombiano
6/06/2025	1	131485768,9	156468065	Peso Colombiano
30/01/2026	1	129492080,7	154095576	Peso Colombiano
30/01/2026	1	116606755,5	138762039	Peso Colombiano
30/01/2026	1	258555833,6	307681442	Peso Colombiano
30/01/2026	1	624468989,1	743118097	Peso Colombiano
30/01/2026	1	470078208,4	559393068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	88646735,29	105489615	Peso Colombiano
30/01/2026	1	101376639,5	120638201	Peso Colombiano
30/01/2026	1	133052139,5	158332046	Peso Colombiano
6/03/2023	1	103426874,8	123077981	Peso Colombiano
30/01/2026	1	114711526,9	136506717	Peso Colombiano
6/03/2023	1	43211474,79	51421655	Peso Colombiano
6/03/2023	1	247258574,8	294237704	Peso Colombiano
26/10/2022	1	2250000	2677500	Peso Colombiano
26/10/2022	1	290547,9	345752	Peso Colombiano
26/10/2022	1	400074,79	476089	Peso Colombiano
26/10/2022	1	16449464,71	19574863	Peso Colombiano
26/10/2022	1	18920338,66	22515203,01	Peso Colombiano
2/12/2022	1	9517404,2	11325711	Peso Colombiano

2/12/2022	1	9465091,6	11263459	Peso Colombiano
5/12/2022	1	9543611,77	11356898,01	Peso Colombiano
5/12/2022	1	9596131,93	11419397	Peso Colombiano
5/12/2022	1	7537972,27	8970187	Peso Colombiano
5/12/2022	1	7532095,8	8963194	Peso Colombiano
7/12/2022	1	6764211,77	8049412,01	Peso Colombiano
7/12/2022	1	6807891,6	8101391	Peso Colombiano
7/12/2022	1	5842979,83	6953146	Peso Colombiano
7/12/2022	1	5877872,27	6994668	Peso Colombiano
7/12/2022	1	4984875,63	5932002	Peso Colombiano
7/12/2022	1	4984875,63	5932002	Peso Colombiano
3/02/2023	1	5027620,17	5982868	Peso Colombiano
3/02/2023	1	5023772,27	5978289	Peso Colombiano
3/02/2023	1	758701,68	902855	Peso Colombiano
3/02/2023	1	761782,35	906521	Peso Colombiano
3/02/2023	1	768183,19	914138	Peso Colombiano
3/02/2023	1	783536,98	932409,01	Peso Colombiano
3/02/2023	1	785799,16	935101	Peso Colombiano
3/02/2023	1	986673,95	1174142	Peso Colombiano
6/03/2023	1	991415,13	1179784	Peso Colombiano
6/03/2023	1	1002052,1	1192442	Peso Colombiano
6/03/2023	1	1006721,01	1197998	Peso Colombiano
6/03/2023	1	1088615,97	1295453	Peso Colombiano
6/03/2023	1	1093152,1	1300851	Peso Colombiano
6/03/2023	1	2379285,72	2831350,01	Peso Colombiano
6/03/2023	1	2380068,07	2832281	Peso Colombiano
6/03/2023	1	2422351,26	2882598	Peso Colombiano
6/03/2023	1	107327,73	127720	Peso Colombiano
6/03/2023	1	169988,24	202286,01	Peso Colombiano
6/03/2023	1	243931,93	290279	Peso Colombiano
6/03/2023	1	741311,77	882161,01	Peso Colombiano
6/03/2023	1	992368,07	1180918	Peso Colombiano
6/03/2023	1	26846,22	31947	Peso Colombiano
6/03/2023	1	40557,14	48263	Peso Colombiano
6/03/2023	1	58427,73	69529	Peso Colombiano
6/03/2023	1	85612,61	101879,01	Peso Colombiano
6/03/2023	1	173678,99	206678	Peso Colombiano
6/03/2023	1	268221,01	319183	Peso Colombiano
6/03/2023	1	332131,09	395236	Peso Colombiano
30/09/2019	0	129705243,7	154349240	Peso Colombiano
30/01/2022	0	1277789,92	1520570	Peso Colombiano
20/09/2019	1	184463,44	219511,49	Peso Colombiano
2/03/2022	1	150874,79	179541	Peso Colombiano
31/01/2022	1	634882,35	755510	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25959,66	30892	Peso Colombiano
24/09/2019	1	114496	136250,24	Peso Colombiano
24/09/2019	1	91152	108470,88	Peso Colombiano

24/09/2019	1	144958	172500,02	Peso Colombiano
27/09/2019	1	21008,4	25000	Peso Colombiano
24/09/2019	1	24789,92	29500	Peso Colombiano
24/09/2019	1	30987,4	36875,01	Peso Colombiano
24/09/2019	1	41316,81	49167	Peso Colombiano
25/09/2019	1	51645,38	61458	Peso Colombiano
25/09/2019	1	82632,77	98333	Peso Colombiano
25/09/2019	1	716806,72	853000	Peso Colombiano
25/09/2019	1	246134,45	292900	Peso Colombiano
4/02/2022	1	239198,32	284646	Peso Colombiano
25/09/2019	1	401722,69	478050	Peso Colombiano
16/03/2021	1	345937,93	411666,14	Peso Colombiano
26/09/2019	1	267385,85	318189,16	Peso Colombiano
27/09/2019	1	12800000	15232000	Peso Colombiano
8/10/2019	1	85714,28	101999,99	Peso Colombiano
30/09/2019	1	6723	8000,37	Peso Colombiano
1/10/2019	1	136716	162692,04	Peso Colombiano
1/10/2019	0	100000	119000	Peso Colombiano
2/10/2019	1	580052,1	690262	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/09/2019	1	15000	17850	Peso Colombiano
30/01/2026	0	115088,24	136955	Peso Colombiano
30/09/2019	1	44292100	52707599	Peso Colombiano
7/10/2019	1	836,14	995,01	Peso Colombiano
7/10/2019	1	999160	1189000,4	Peso Colombiano
7/10/2019	1	67442,86	80257	Peso Colombiano
7/10/2019	1	391289,07	465633,99	Peso Colombiano
8/10/2019	1	34142,02	40629	Peso Colombiano
24/01/2022	1	670110,08	797431	Peso Colombiano
8/10/2019	0	241052	286851,88	Peso Colombiano
8/10/2019	0	84303	100320,57	Peso Colombiano
8/10/2019	0	17647	20999,93	Peso Colombiano
30/09/2019	1	131260,5	156200	Peso Colombiano
11/10/2019	1	825783631,1	982682521	Peso Colombiano
21/10/2019	1	22070250,42	26263598	Peso Colombiano
21/10/2019	1	19928250,42	23714618	Peso Colombiano
22/10/2019	1	12087000	14383530	Peso Colombiano
22/10/2019	1	11237850,42	13373042	Peso Colombiano
22/10/2019	1	6112350,42	7273697	Peso Colombiano
22/10/2019	1	29990000	35688100	Peso Colombiano
5/11/2019	1	7612094,12	9058392	Peso Colombiano
22/10/2019	1	12775500	15202845	Peso Colombiano
23/10/2019	1	5508248,74	6554816	Peso Colombiano
22/10/2019	1	19118214	22750674,66	Peso Colombiano
5/11/2019	1	1920236,98	2285082,01	Peso Colombiano
22/10/2019	1	2348659,81	2794905,17	Peso Colombiano
5/11/2019	1	16637132,77	19798188	Peso Colombiano

22/10/2019	1	12822792,87	15259123,52	Peso Colombiano
22/10/2019	0	25112001,7	29883282,02	Peso Colombiano
22/10/2019	1	11682078	13901672,82	Peso Colombiano
22/10/2019	1	17404536,98	20711399,01	Peso Colombiano
22/10/2019	1	13150943,7	15649623	Peso Colombiano
22/10/2019	1	22713877	27029513,63	Peso Colombiano
23/10/2019	1	16876663,03	20083229,01	Peso Colombiano
23/10/2019	1	12615199	15012086,81	Peso Colombiano
23/10/2019	1	24458158,24	29105208,31	Peso Colombiano
23/10/2019	1	10526875,63	12526982	Peso Colombiano
23/10/2019	1	10526875,63	12526982	Peso Colombiano
23/10/2019	1	4148673	4936920,87	Peso Colombiano
23/10/2019	1	9371673,95	11152292	Peso Colombiano
23/10/2019	1	14703196	17496803,24	Peso Colombiano
23/10/2019	1	18016563,87	21439711,01	Peso Colombiano
1/02/2022	1	2124438,66	2528082,01	Peso Colombiano
23/10/2019	1	5347543,54	6363576,81	Peso Colombiano
23/10/2019	1	4712610	5608005,9	Peso Colombiano
23/10/2019	1	4704959,86	5598902,23	Peso Colombiano
23/10/2019	1	77025627,73	91660497	Peso Colombiano
23/10/2019	1	23555415,13	28030944	Peso Colombiano
23/10/2019	1	22713877,31	27029514	Peso Colombiano
28/01/2022	1	165259,66	196659	Peso Colombiano
20/11/2019	1	108394,96	128990	Peso Colombiano
31/01/2022	1	402981,51	479548	Peso Colombiano
3/06/2022	1	17984,03	21401	Peso Colombiano
20/02/2025	1	31107,78	37018,26	Peso Colombiano
20/02/2025	1	25902,78	30824,3	Peso Colombiano
25/09/2019	1	699159,66	832000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	534734,21	636333,71	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2257767,78	2686743,66	Peso Colombiano
20/02/2025	1	771062,41	917564,27	Peso Colombiano
11/09/2020	1	143915	171258,85	Peso Colombiano
11/09/2020	1	263800	313922	Peso Colombiano
14/09/2020	1	498824,37	593601	Peso Colombiano
16/09/2020	1	457983	544999,77	Peso Colombiano
16/09/2020	1	300840	357999,6	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1514626,05	1802405	Peso Colombiano
18/09/2020	1	981631,09	1168141	Peso Colombiano
23/09/2020	0	118000	140420	Peso Colombiano
28/09/2021	1	13525,21	16095	Peso Colombiano
26/10/2020	1	13521,01	16090	Peso Colombiano
26/10/2020	1	9570,59	11389	Peso Colombiano
26/10/2020	1	10573,11	12582	Peso Colombiano
26/10/2020	1	9164,71	10906	Peso Colombiano
26/10/2020	1	13074,79	15559	Peso Colombiano
26/10/2020	1	8272,27	9844	Peso Colombiano

26/10/2020	1	19012,61	22625,01	Peso Colombiano
26/10/2020	1	19416,81	23106	Peso Colombiano
26/10/2020	1	32200	38318	Peso Colombiano
26/10/2020	1	169921,01	202206	Peso Colombiano
26/10/2020	1	84309,24	100328	Peso Colombiano
26/10/2020	1	57036,14	67873,01	Peso Colombiano
13/10/2020	0	376109,24	447570	Peso Colombiano
2/03/2022	1	706597,48	840851	Peso Colombiano
31/01/2022	1	535728,57	637517	Peso Colombiano
31/01/2022	1	878652,94	1045597	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1455147,06	1731625	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1031,09	1227	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12189,08	14505	Peso Colombiano
30/10/2020	1	5513000	6560470	Peso Colombiano
30/10/2020	1	308510	367126,9	Peso Colombiano
30/10/2020	1	692520	824098,8	Peso Colombiano
30/01/2026	1	124411,76	148050	Peso Colombiano
5/11/2020	1	18756,3	22320	Peso Colombiano
20/02/2025	1	623544,9	742018,43	Peso Colombiano
6/11/2020	1	66667,23	79334	Peso Colombiano
6/11/2020	1	108049	128578,31	Peso Colombiano
30/01/2026	1	278756,3	331720	Peso Colombiano
6/11/2020	1	21659	25774,21	Peso Colombiano
6/11/2020	1	33217	39528,23	Peso Colombiano
6/11/2020	1	49803,36	59266	Peso Colombiano
6/11/2020	1	19141	22777,79	Peso Colombiano
6/11/2020	1	250790,76	298441	Peso Colombiano
6/11/2020	1	533292	634617,48	Peso Colombiano
6/11/2020	1	67868	80762,92	Peso Colombiano
6/11/2020	1	100840,34	120000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	650123,86	773647,39	Peso Colombiano
20/02/2025	1	500984,58	596171,65	Peso Colombiano
20/02/2025	1	116041332,8	138089186	Peso Colombiano
20/02/2025	1	44882557,85	53410243,84	Peso Colombiano
18/11/2020	1	4552000	5416880	Peso Colombiano
25/11/2020	1	255772	304368,68	Peso Colombiano
9/02/2022	1	7053642,86	8393835	Peso Colombiano
23/11/2020	1	16440,34	19564	Peso Colombiano
24/11/2020	1	25510	30356,9	Peso Colombiano
20/02/2025	1	60192150	71628658,5	Peso Colombiano
20/02/2025	1	213806,51	254429,74	Peso Colombiano
20/02/2025	1	96082,01	114337,59	Peso Colombiano
26/11/2020	1	616000	733040	Peso Colombiano
30/11/2020	1	1554621,85	1850000	Peso Colombiano
27/11/2020	1	2100000	2499000	Peso Colombiano
27/11/2020	1	51000	60690	Peso Colombiano
27/11/2020	1	522000	621180	Peso Colombiano

30/11/2020	1	562500	669375	Peso Colombiano
6/02/2021	1	193835700	230664483	Peso Colombiano
6/02/2021	1	34666	34666	Peso Colombiano
6/02/2021	1	8273769,74	9845785,99	Peso Colombiano
2/05/2022	1	105000	124950	Peso Colombiano
26/01/2022	1	130027,73	154733	Peso Colombiano
26/01/2022	1	190100	226219	Peso Colombiano
10/12/2020	1	1102950	1312510,5	Peso Colombiano
10/12/2020	1	774000	921060	Peso Colombiano
28/01/2022	1	8250,42	9818	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18869157,98	22454298	Peso Colombiano
18/12/2020	1	32337,82	38482,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4265589,92	5076052	Peso Colombiano
13/12/2020	1	27975000	33290250	Peso Colombiano
23/12/2020	1	520463,03	619351,01	Peso Colombiano
23/12/2020	1	59963,87	71357,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	36967	36967	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	898213,45	1068874,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	665672,27	792150	Peso Colombiano
30/01/2026	1	198971,43	236776	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	3207511,77	3816939,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	101160,5	120381	Peso Colombiano
9/02/2022	1	113013,45	134486,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	9252,94	11011	Peso Colombiano
27/01/2022	1	105620,17	125688	Peso Colombiano
28/01/2022	1	63847,06	75978	Peso Colombiano
31/01/2022	1	604408,4	719246	Peso Colombiano
27/01/2022	1	168632855,5	200673098	Peso Colombiano
30/01/2026	0	2189863,87	2605938	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2022	1	228619,33	272057	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1144,54	1362	Peso Colombiano
4/02/2022	1	158430,25	188532	Peso Colombiano
4/02/2022	1	33727,73	40136	Peso Colombiano
19/10/2020	1	8900000	10591000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	9717040,34	11563278	Peso Colombiano
24/01/2022	1	4224800	5027512	Peso Colombiano
24/01/2022	1	8449600	10055024	Peso Colombiano
30/01/2022	1	52810,08	62844	Peso Colombiano
29/01/2022	1	22189,08	26405,01	Peso Colombiano
29/01/2022	1	19742,02	23493	Peso Colombiano
29/01/2022	1	21294,12	25340	Peso Colombiano
26/01/2022	1	119826,89	142594	Peso Colombiano

26/01/2022	1	119787,4	142547,01	Peso Colombiano
26/01/2022	1	436015,13	518858	Peso Colombiano
29/01/2022	1	21162,19	25183,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	771347,9	917904	Peso Colombiano
29/01/2022	1	1193,28	1420	Peso Colombiano
29/01/2022	1	31115,13	37027	Peso Colombiano
27/01/2022	1	28420,17	33820	Peso Colombiano
27/01/2022	1	32703,36	38917	Peso Colombiano
27/01/2022	1	35157,14	41837	Peso Colombiano
31/01/2022	1	83599,16	99483	Peso Colombiano
30/01/2022	1	123282,35	146706	Peso Colombiano
29/01/2022	1	53697,48	63900	Peso Colombiano
28/01/2022	1	15503,36	18449	Peso Colombiano
10/02/2022	1	32369,52	33988	Peso Colombiano
26/01/2022	1	238754,62	284118	Peso Colombiano
31/01/2022	1	90504,2	107700	Peso Colombiano
27/01/2022	1	11449,58	13625	Peso Colombiano
28/01/2022	1	21124,37	25138	Peso Colombiano
31/01/2022	1	16610,08	19766	Peso Colombiano
29/01/2022	1	15532,77	18484	Peso Colombiano
27/01/2022	1	12403,36	14760	Peso Colombiano
26/01/2022	1	524773,11	624480	Peso Colombiano
27/01/2022	1	2365383,19	2814806	Peso Colombiano
27/01/2022	1	551954,62	656826	Peso Colombiano
27/01/2022	1	277449,58	330165	Peso Colombiano
27/01/2022	1	207441,18	246855	Peso Colombiano
27/01/2022	1	230147,06	273875	Peso Colombiano
27/01/2022	1	68123,53	81067	Peso Colombiano
27/01/2022	1	138552,1	164877	Peso Colombiano
26/01/2022	1	21642,86	25755	Peso Colombiano
26/01/2022	1	17017,65	20251	Peso Colombiano
27/01/2022	1	84436,14	100479,01	Peso Colombiano
26/01/2022	1	17307,56	20596	Peso Colombiano
27/01/2022	1	76419,33	90939	Peso Colombiano
24/01/2022	1	339721,85	404269	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4459,66	5307	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4703,36	5597	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4348,74	5175	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7029,41	8365	Peso Colombiano
30/01/2022	1	10979,83	13066	Peso Colombiano
27/01/2022	1	5325,21	6337	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7091,6	8439	Peso Colombiano
30/01/2022	1	6212,61	7393,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	5742,86	6834	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4075,63	4850	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4913,45	5847,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7590,76	9033	Peso Colombiano

30/01/2022	1	11266,39	13407	Peso Colombiano
30/01/2022	1	15700,84	18684	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4663,87	5550,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	10078,99	11994	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4062,19	4834,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	3006,72	3578	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7394,12	8799	Peso Colombiano
30/01/2022	1	23161,35	27562,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	21212,61	25243,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	17811,77	21196,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	22282,35	26516	Peso Colombiano
24/01/2022	1	21822443,7	25968708	Peso Colombiano
24/01/2022	1	5809100	6912829	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1671222,69	1988755	Peso Colombiano
26/01/2022	1	1317855,46	1568248	Peso Colombiano
26/01/2022	1	4601,68	5476	Peso Colombiano
30/01/2022	1	16907,56	20120	Peso Colombiano
5/02/2026	1	10949862	10949862	Peso Colombiano
5/02/2026	1	6945296	6945296	Peso Colombiano
5/02/2026	1	10202448	10202448	Peso Colombiano
20/02/2025	1	570382,92	678755,68	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1401225,42	1667458,25	Peso Colombiano
20/02/2025	1	415904,02	494925,78	Peso Colombiano
20/02/2025	1	427786,39	509065,8	Peso Colombiano
20/02/2025	1	570382,93	678755,69	Peso Colombiano
20/02/2025	1	736744,21	876725,61	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	88018,49	104742	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5342,86	6358	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	269116	269116	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21944,54	26114	Peso Colombiano
30/01/2026	1	162852,94	193795	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/04/2022	1	4336,98	5161,01	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	9405,04	11192	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7873,95	9370	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	470408,4	559786	Peso Colombiano
30/01/2026	1	96155,46	114425	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6694520	6694520	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22092,44	26290	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4798,32	5710	Peso Colombiano
17/04/2019	1	122923,53	146279	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	116832,77	139031	Peso Colombiano
9/06/2022	1	17133,61	20389	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4307910	4307910	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	94715,97	112712	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	4672,27	5560	Peso Colombiano
8/10/2019	1	18373,95	21865	Peso Colombiano
30/09/2019	1	14232,77	16937	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/10/2019	1	163808,4	194932	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	708793,83	843464,65	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	14014,29	16677,01	Peso Colombiano

18/12/2025	1	30000	35700	Peso Colombiano
28/01/2026	1	14729721	14729721	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	1166710,47	1388385,46	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	19116,81	22749	Peso Colombiano
31/01/2022	1	24821,01	29537	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	429710,09	511355,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	91025,21	108320	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	16176,74	19250,32	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	11550,42	13745	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	56704,2	67478	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/10/2021	1	101175503,4	120398849	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14729721	14729721	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	28461,34	33869	Peso Colombiano
28/04/2022	1	8361758,82	9950493	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24282,35	28896	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	56563,5	67310,57	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/07/2019	1	31980,67	38057	Peso Colombiano
3/02/2026	1	92723,53	110341	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8664548	8664548	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8049434	8049434	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7617192	7617192	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7184949	7184949	Peso Colombiano
8/10/2019	1	4621,85	5500	Peso Colombiano

	0	0	0	
30/01/2026	1	6694520	6694520	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4557281	4557281	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4557281	4557281	Peso Colombiano
28/04/2022	1	199514479,8	237422231	Peso Colombiano
26/04/2022	1	110863046,2	131927025	Peso Colombiano
19/10/2021	1	148829016	177106529	Peso Colombiano
26/04/2022	1	74143419,33	88230669	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
23/03/2023	1	101950,42	121321	Peso Colombiano
23/03/2023	1	424830,25	505548	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2023	1	23309,24	27738	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	151505,88	180292	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2033,61	2420	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/01/2020	1	4889,92	5819	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	111773,95	133011	Peso Colombiano
30/01/2026	1	111135,29	132251	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	64523,28	74847	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	100790,76	119941	Peso Colombiano
14/01/2020	1	87359	103957,21	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22026,89	26212	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	153946,22	183196	Peso Colombiano
30/01/2026	1	120657,14	143582	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9336,13	11110	Peso Colombiano
30/01/2026	1	376081,51	447537	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	430,25	512	Peso Colombiano
27/01/2022	1	774,79	922	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/02/2019	1	1290,76	1536	Peso Colombiano
27/01/2022	1	4796,64	5708	Peso Colombiano
27/01/2022	1	16902,52	20114	Peso Colombiano
13/01/2020	1	8679,83	10329	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	250,78	250,78	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/02/2019	1	1388,24	1652,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	4116,34	4116,34	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	585	585	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1509,24	1796	Peso Colombiano
27/01/2022	1	2788,24	3318,01	Peso Colombiano
4/05/2022	1	7030,25	8366	Peso Colombiano
27/01/2022	1	10011,77	11914,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	15931,93	18959	Peso Colombiano
27/01/2022	1	37810,93	44995,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	82522,69	98202	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	352,84	352,84	Peso Colombiano
	0	0	0	
26/05/2022	1	1428,57	1700	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
6/03/2019	1	18515,13	22033	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/04/2022	1	91676143,7	109094611	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33644868,91	40037394	Peso Colombiano
30/01/2026	1	122702530,3	146016011	Peso Colombiano
28/02/2019	1	2297,48	2734	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	276835770,6	329434567	Peso Colombiano
30/01/2026	1	180600207,6	214914247	Peso Colombiano
9/01/2019	1	106054096,6	126204375	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	201242755,5	239478879	Peso Colombiano
30/01/2026	1	201546491,6	239840325	Peso Colombiano
30/01/2026	1	89839434,45	106908927	Peso Colombiano
30/01/2026	1	144966537	172510179	Peso Colombiano
30/01/2026	1	254439371,4	302782852	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	315	315	Peso Colombiano
27/01/2022	1	700,84	834	Peso Colombiano
27/01/2022	1	945,38	1125	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1843,58	1843,58	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1624,37	1933	Peso Colombiano
27/01/2022	1	4708,4	5603	Peso Colombiano
27/01/2022	1	18628,57	22168	Peso Colombiano
27/01/2022	1	23078,15	27463	Peso Colombiano
27/01/2022	1	50127,73	59652	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	63973,95	76129	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	3797,48	4519	Peso Colombiano
27/01/2022	1	6728,57	8007	Peso Colombiano

27/01/2022	1	10167,23	12099	Peso Colombiano
27/01/2022	1	18236,98	21702,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	31304,2	37252	Peso Colombiano
27/01/2022	1	40015,97	47619	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	22126,89	26331	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1867,23	2222	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	10143,93	12071,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	412203,96	490522,71	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	222940079	265298694	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	5429,41	6461	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	4126,05	4910	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1732,77	2062	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	105202,75	125191,28	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62980755,46	74947099	Peso Colombiano
31/01/2022	1	9487,4	11290,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/04/2019	1	3851,26	4583	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	6988,24	8316,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4832,77	5751	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4630,25	5510	Peso Colombiano
27/03/2019	1	5047,9	6007	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11695,8	13918	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	18038,66	21466	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15320,17	18231	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23550,42	28025	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9416407,56	11205525	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7307057,14	8695398	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	603133,61	717729	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	19129,56	22764,18	Peso Colombiano
30/01/2026	1	925766,39	1101662	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2023	1	471824,37	561471	Peso Colombiano
30/01/2026	1	447644,54	532697	Peso Colombiano
30/01/2026	1	278556,3	331482	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/08/2025	1	919267,23	1093928	Peso Colombiano
20/02/2025	1	833095,76	991383,95	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9863,03	11737	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6719,33	7996	Peso Colombiano
19/10/2020	1	9624,37	11453	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	7283,19	8667	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	31442,02	37416	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1579,83	1880	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35926,89	42753	Peso Colombiano
31/01/2022	1	27292,44	32478	Peso Colombiano
28/01/2022	1	105170,59	125153	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	8461,34	10068,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	118775758,8	141343153	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	18739316,81	22299787	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	264726,89	315025	Peso Colombiano
3/02/2026	1	393299,16	468026	Peso Colombiano
30/01/2026	1	248711,76	295967	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22868,91	27214	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	395000	470050	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	526926,89	627043	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	205992,44	245131	Peso Colombiano
29/03/2023	1	343392,44	408637	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	4254,62	5063	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/12/2022	1	699231,09	832085	Peso Colombiano
9/12/2022	1	1130735,29	1345575	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/12/2022	1	1075740,34	1280131	Peso Colombiano
9/12/2022	1	645443,7	768078	Peso Colombiano
9/12/2022	1	979970,59	1166165	Peso Colombiano
19/12/2022	1	645443,7	768078	Peso Colombiano
19/12/2022	1	1028839,5	1224319,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
19/12/2022	1	567231,93	675006	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/02/2022	1	65654,62	78129	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
2/12/2019	1	26419,33	31439	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	26748,74	31831	Peso Colombiano
30/01/2026	1	155328,57	184841	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	129547945,4	154162055	Peso Colombiano
26/04/2022	1	50016527,73	59519668	Peso Colombiano
30/01/2026	1	450176,47	535710	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22613,45	26910	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	125342,02	149157	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	44348,74	52775	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	40530,25	48231	Peso Colombiano
27/01/2022	1	18291,6	21767	Peso Colombiano
27/01/2022	1	37810,93	44995,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	174356,3	207484	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	95995,8	114235	Peso Colombiano
27/01/2022	1	95995,8	114235	Peso Colombiano
27/01/2022	1	66708,4	79383	Peso Colombiano
27/01/2022	1	40965,55	48749	Peso Colombiano
27/01/2022	1	42663,03	50769,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2743,7	3265	Peso Colombiano
27/01/2022	1	16987,4	20215,01	Peso Colombiano
29/03/2019	1	33120,17	39413	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	26536,98	31579,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2411,41	2411,41	Peso Colombiano
20/02/2025	1	17833,77	21222,19	Peso Colombiano
30/01/2026	1	793	793	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/02/2022	1	42602,52	50697	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2993794,12	3562615	Peso Colombiano

5/02/2026	1	340336,13	405000	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/04/2022	1	163185658,8	194190934	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
19/12/2022	1	645443,7	768078	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	67153321,01	79912452	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/04/2022	1	43807851,26	52131343	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2019	1	195708441,2	232893045	Peso Colombiano
26/04/2022	1	269880838,7	321158198	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	76999584,87	91629506	Peso Colombiano
30/01/2026	1	81225,21	96658	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/12/2020	1	161268,91	191910	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	356411,76	424130	Peso Colombiano
30/01/2026	1	434466,39	517015	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	15014,29	17867,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	12102,52	14402	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/04/2022	1	21212599,16	25242993	Peso Colombiano
28/04/2022	1	501644695	596957187	Peso Colombiano
20/02/2025	1	44463,71	52911,81	Peso Colombiano
30/01/2022	1	28351,26	33738	Peso Colombiano

	0	0	0	
31/01/2022	1	203950	203950	Peso Colombiano
31/01/2022	1	15068	15068	Peso Colombiano
13/01/2020	1	22798	22798	Peso Colombiano
31/01/2022	1	15272	15272	Peso Colombiano
31/01/2022	1	13519	13519	Peso Colombiano
31/01/2022	1	13519	13519	Peso Colombiano
28/01/2022	1	2532	2532	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3328,74	3328,74	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2660,71	2660,71	Peso Colombiano
27/01/2022	1	549401,68	653788	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	6337	6337	Peso Colombiano
4/02/2022	1	48497,48	57712	Peso Colombiano
4/02/2022	1	63982,35	76139	Peso Colombiano
4/02/2022	1	77421,01	92131	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/02/2022	1	190115,97	226238	Peso Colombiano
10/02/2022	1	96958,82	115381	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/04/2022	1	57090484,87	67937677	Peso Colombiano
20/02/2023	1	6469,75	7699	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/06/2023	1	43121715,13	51314841	Peso Colombiano
28/01/2022	1	4109,24	4890	Peso Colombiano
20/02/2025	1	264430,42	314672,2	Peso Colombiano
26/04/2022	1	30150312,61	35878872,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25833,61	30742	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	15948	15948	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/05/2019	1	9879,83	11757	Peso Colombiano
24/01/2022	1	369670	439907,3	Peso Colombiano
24/01/2022	1	341783,66	406722,56	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	15639,5	18611	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	48343,7	57529	Peso Colombiano
30/01/2026	1	136625,21	162584	Peso Colombiano
13/01/2020	1	10341,18	12306	Peso Colombiano

	0	0	0	
18/12/2019	1	2657	2657	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	70272,27	83624	Peso Colombiano
23/08/2019	1	741104,2	881914	Peso Colombiano
23/08/2019	1	605531,93	720583	Peso Colombiano
23/08/2019	1	288123,53	342867	Peso Colombiano
23/08/2019	1	177289,08	210974,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/11/2019	1	180655,46	214980	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	876,47	1043	Peso Colombiano
28/03/2019	1	23731,93	28241	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	47206584,87	56175836	Peso Colombiano
30/01/2026	1	158657,98	188803	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	489016,81	581930	Peso Colombiano
20/02/2025	1	495829,5	590037,11	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/02/2026	1	437432,77	520545	Peso Colombiano
20/02/2025	1	522070,34	621263,7	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	406101,68	483261	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	392847,06	467488	Peso Colombiano
29/03/2023	1	452750,42	538773	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	36415,13	43334	Peso Colombiano
28/01/2022	1	52333	52333	Peso Colombiano
28/04/2022	1	366160523,5	435731023	Peso Colombiano
7/03/2019	1	562500	669375	Peso Colombiano
31/01/2022	1	22193088,24	26409775,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35200	35200	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2019	1	45276649,58	53879213	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	1921,81	2286,95	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/02/2026	1	79950	79950	Peso Colombiano
28/01/2022	1	33071	33071	Peso Colombiano
20/02/2025	1	288151,48	342900,26	Peso Colombiano
30/01/2026	1	130076,47	154791	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	7928,01	7928,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	38055,46	45286	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2026	1	2939495,8	3498000	Peso Colombiano
27/01/2022	1	35934,45	42762	Peso Colombiano
27/01/2022	1	18176,47	21630	Peso Colombiano
20/02/2025	1	41527,47	49417,69	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5535,29	6587	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1127	1127	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1929	1929	Peso Colombiano
27/01/2022	1	7352,94	8750	Peso Colombiano
20/02/2025	1	17039,82	20277,39	Peso Colombiano
31/01/2022	1	76729,41	91308	Peso Colombiano
18/07/2024	1	120217,65	143059	Peso Colombiano
10/01/2020	1	109200	129948	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	67457	80273,83	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	33869,75	40305	Peso Colombiano
18/07/2024	1	2352,1	2799	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
31/01/2022	1	624174,79	742768	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/06/2022	1	554994,96	660444	Peso Colombiano
6/04/2022	1	403750,42	480463	Peso Colombiano
31/01/2022	1	622199,16	740417	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	20032,77	23839	Peso Colombiano
31/01/2019	1	67036310,92	79773209,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	663494,96	789559	Peso Colombiano
4/02/2022	1	59161,35	70402,01	Peso Colombiano
16/02/2026	1	7836	7836	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	795,8	947	Peso Colombiano
	0	0	0	
16/02/2026	1	95578	95578	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3894,12	4634	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	336121,85	399985	Peso Colombiano
31/01/2019	1	214986906,7	255834419	Peso Colombiano
8/02/2022	1	11046,22	13145	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	2855750,42	3398343	Peso Colombiano
30/01/2026	1	181670,59	216188	Peso Colombiano
3/02/2026	1	109089	109089	Peso Colombiano
30/01/2026	1	174962	174962	Peso Colombiano
3/02/2026	1	117022	117022	Peso Colombiano
3/02/2026	1	109089	109089	Peso Colombiano
3/02/2026	1	110079	110079	Peso Colombiano
3/02/2026	1	109089	109089	Peso Colombiano
3/02/2026	1	110079	110079	Peso Colombiano
30/01/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
3/02/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
3/02/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
11/04/2025	1	524768,91	624475	Peso Colombiano
3/02/2026	1	20038038	20038038	Peso Colombiano
13/06/2022	1	336812,61	400807,01	Peso Colombiano
13/06/2022	1	568366,39	676356	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
12/02/2019	1	426600	507654	Peso Colombiano
29/03/2023	1	88700,84	105554	Peso Colombiano
	0	0	0	
12/02/2019	1	800000	800000	Peso Colombiano
9/02/2026	1	20894,12	24864	Peso Colombiano
17/12/2025	1	35000	41650	Peso Colombiano
9/02/2026	1	8889,08	10578	Peso Colombiano
24/01/2022	1	36967	36967	Peso Colombiano
24/01/2022	1	36967	36967	Peso Colombiano
30/01/2026	1	48977,31	58283	Peso Colombiano
11/02/2026	1	74667	74667	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34737	34737	Peso Colombiano
28/01/2022	1	16296	16296	Peso Colombiano
30/01/2026	1	49978,99	59475	Peso Colombiano
28/01/2022	1	30552	30552	Peso Colombiano
30/01/2026	1	209396	209396	Peso Colombiano
28/01/2022	1	35501,68	42247	Peso Colombiano
28/01/2022	1	40214	40214	Peso Colombiano
28/01/2022	1	26972	26972	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36874	36874	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34221	34221	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34221	34221	Peso Colombiano
28/01/2022	1	12550	12550	Peso Colombiano
28/01/2022	1	28486	28486	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41526	41526	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22170	22170	Peso Colombiano
30/01/2026	1	37964	37964	Peso Colombiano
30/01/2026	1	42837	42837	Peso Colombiano
28/01/2022	1	31065	31065	Peso Colombiano
14/02/2019	1	752000	752000	Peso Colombiano
21/02/2025	1	159758,73	159758,73	Peso Colombiano
3/02/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
3/02/2026	1	179336	179336	Peso Colombiano
28/01/2022	1	21777	21777	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19901	19901	Peso Colombiano
28/01/2022	1	82384	82384	Peso Colombiano
28/01/2022	1	6722	6722	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	1584	1584	Peso Colombiano
28/01/2022	1	1602	1602	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	2547,9	3032	Peso Colombiano
13/01/2020	1	3672,27	4370	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	176336,13	209840	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/02/2022	1	121175,63	144199	Peso Colombiano
30/01/2026	1	46639,5	55501	Peso Colombiano
20/02/2025	1	60915,01	72488,86	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14079423,53	16754514	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6415,97	7635	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	26196,51	31173,84	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9917,65	11802	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2715,97	3232	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3468,07	4127	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6219,33	7401	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62784,03	74713	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2045600	2434264	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1161874,85	1382631,07	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/03/2019	1	1300000	1300000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	356845,44	424646,07	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33734	33734	Peso Colombiano
5/02/2026	1	11608601	11608601	Peso Colombiano
16/02/2026	1	321485,72	382568,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	217729,41	259098	Peso Colombiano
30/01/2026	1	265325,21	315737	Peso Colombiano
1/02/2022	1	93884,87	111723	Peso Colombiano
20/02/2025	1	145414,55	173043,31	Peso Colombiano
2/03/2022	1	125863,87	149778,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	91404,2	108771	Peso Colombiano
30/01/2026	1	238881,51	284269	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39500	47005	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2200	2618	Peso Colombiano

1/02/2022	1	887208,4	1055778	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	411005,88	489097	Peso Colombiano
30/01/2026	1	301404,2	358671	Peso Colombiano
30/01/2026	1	89615,13	106642	Peso Colombiano
30/01/2026	1	84373,11	100404	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14066,39	16739	Peso Colombiano
20/02/2025	1	40443,79	48128,11	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35652,94	42427	Peso Colombiano
30/01/2026	1	77259,66	91939	Peso Colombiano
29/08/2025	1	242741,18	288862	Peso Colombiano
30/01/2026	1	366269,75	435861	Peso Colombiano
30/01/2026	1	164925,21	196261	Peso Colombiano
30/01/2026	1	109601,68	130426	Peso Colombiano
30/01/2026	1	428882,35	510370	Peso Colombiano
30/01/2026	1	108392,44	128987	Peso Colombiano
23/01/2026	1	90000	107100	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	137933,61	164141	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	36162,18	43033	Peso Colombiano
1/02/2022	1	169156,3	201296	Peso Colombiano
1/12/2020	1	71908,98	85571,69	Peso Colombiano
30/01/2026	1	109067,23	129790	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/07/2019	1	862816,81	1026752	Peso Colombiano
10/07/2019	1	82006,72	97588	Peso Colombiano
1/02/2022	1	58693,28	69845	Peso Colombiano
30/01/2026	1	187418,49	223028	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34279,83	40793	Peso Colombiano
1/02/2022	1	3508,4	4175	Peso Colombiano
28/02/2019	1	77457,98	92175	Peso Colombiano
1/02/2022	1	13443,7	15998	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58284,03	69358	Peso Colombiano
30/01/2026	1	110093,28	131011	Peso Colombiano
30/01/2026	1	114101,68	135781	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34068,07	40541	Peso Colombiano
30/01/2026	1	96763,03	115148	Peso Colombiano
30/01/2026	1	162994,12	193963	Peso Colombiano
	0	0	0	
12/04/2019	1	70539,5	83942,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/02/2022	1	466547,9	555192	Peso Colombiano
4/03/2019	1	330832,77	393691	Peso Colombiano

1/02/2022	1	33798,32	40220	Peso Colombiano
1/12/2020	1	29516,71	35124,88	Peso Colombiano
24/01/2022	1	1124,37	1338	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	447762,18	532837	Peso Colombiano
30/01/2026	1	301300	358547	Peso Colombiano
30/01/2026	1	268710,08	319765	Peso Colombiano
30/01/2026	1	220043,7	261852	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2481,51	2953	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41349,58	49206	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/02/2022	1	50611,77	60228,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	165808,4	197312	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/02/2022	1	1189590,76	1415613	Peso Colombiano
2/02/2022	1	58395,8	69491	Peso Colombiano
1/12/2020	1	62442,24	74306,27	Peso Colombiano
30/01/2026	1	60280,67	71734	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	82352,94	98000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	168722,95	200780,31	Peso Colombiano
30/01/2026	1	180835,29	215194	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	108,4	129	Peso Colombiano
16/02/2026	1	5000	5950	Peso Colombiano
16/02/2026	1	2500	2975	Peso Colombiano
30/01/2026	1	348798,32	415070	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/03/2019	1	1092436,97	1299999,99	Peso Colombiano
30/01/2026	1	242779,83	288908	Peso Colombiano
	0	0	0	
7/03/2019	1	26479,83	31511	Peso Colombiano
11/04/2019	1	4621,85	5500	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19306,72	22975	Peso Colombiano
24/01/2022	1	26626,8	31685,89	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8447,06	10052	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27299,16	32486	Peso Colombiano
	0	0	0	
5/02/2026	1	12267337	12267337	Peso Colombiano
30/01/2026	1	140121,85	166745	Peso Colombiano
28/01/2022	1	37653	37653	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/02/2022	1	7889,92	9389	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	581,11	691,52	Peso Colombiano
26/01/2022	1	21931,93	26099	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	52020,17	61904	Peso Colombiano
28/01/2022	1	12289	12289	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	26111067,23	31072170	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69247,9	82405	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	16258,51	19347,63	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4469,75	5319	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9482,35	11284	Peso Colombiano
20/02/2025	1	15143,8	18021,12	Peso Colombiano
16/05/2023	1	42210,08	50230	Peso Colombiano
26/04/2022	1	8049459,66	9578857	Peso Colombiano
20/02/2025	1	601093,28	715301	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	88600	105434	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	204518,03	243376,46	Peso Colombiano
30/01/2026	1	51288,24	61033	Peso Colombiano
9/01/2020	1	3689,08	4390,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	72919,75	86774,5	Peso Colombiano
15/07/2019	1	44705,88	53200	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1123,53	1337	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	677947,9	806758	Peso Colombiano
30/01/2026	1	97870,59	116466	Peso Colombiano
20/02/2025	1	453684,4	539884,44	Peso Colombiano
20/02/2025	1	355075	422539,25	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	9865,81	11740,31	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15951,26	18982	Peso Colombiano

9/01/2020	1	2421,01	2881	Peso Colombiano
30/01/2026	1	48530,25	57751	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3696,64	4399	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	14667856,3	17454749	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2490,58	2490,58	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24682575,63	29372265	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10439755,46	12423309	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12746233,61	15168018	Peso Colombiano
4/03/2019	1	58487,39	69599,99	Peso Colombiano
1/02/2022	1	409,24	487	Peso Colombiano
28/01/2022	1	2357367,23	2805267	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/02/2026	1	741757,98	882692	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/02/2026	1	655031,09	779487	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	2137284,03	2543368	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	360537,82	429040	Peso Colombiano
8/03/2019	1	1222	1222	Peso Colombiano
30/01/2026	1	841884,03	1001842	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	757,98	902	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	11741025,21	13971820	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29076835,29	34601434	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5686,55	6767	Peso Colombiano
31/01/2022	1	7142,86	8500	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	326,62	388,68	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/03/2022	1	133286,56	158611,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	90176,67	107310,24	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3829,72	3837	Peso Colombiano
9/03/2019	1	337521,85	401651	Peso Colombiano
9/03/2019	1	144301850,4	171719202	Peso Colombiano
9/03/2019	1	13670726,89	16268165	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2198766,39	2616532	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/03/2023	1	40611,76	48327,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	16783,19	19972	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/03/2019	1	1054374,79	1254706	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2198766,39	2616532	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	199794,96	237756	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	29860,5	35534	Peso Colombiano
4/07/2019	1	22605,04	26900	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	44917,65	53452	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1465,12	1743,49	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/03/2019	1	2007773,11	2389250	Peso Colombiano
11/03/2019	1	2695416,81	3207546	Peso Colombiano
28/01/2022	1	41993	41993	Peso Colombiano
24/01/2022	1	2969477	2969477	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	18443110,92	21947302	Peso Colombiano
24/01/2022	1	7327809,24	8720093	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/03/2019	1	17461988,24	20779766,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/03/2019	1	4394472,27	5229422	Peso Colombiano
22/03/2019	1	5475000	6515250	Peso Colombiano
12/03/2019	1	4800000	5712000	Peso Colombiano
12/03/2019	1	6200000	7378000	Peso Colombiano
31/05/2022	1	333,61	397	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	786714,29	936190	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
21/11/2019	1	181500	215985	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52721,85	62739	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3112,61	3704	Peso Colombiano
11/09/2025	1	135496,64	161241	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

20/02/2025	1	79918,49	95103	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	4386,35	5219,76	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	17965,55	21379	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/02/2022	1	19103,36	22733	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	33894,96	40335	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	323291,6	384717	Peso Colombiano
31/01/2022	1	36967,23	43991	Peso Colombiano
	0	0	0	
18/07/2024	1	712,61	848	Peso Colombiano
12/03/2019	1	3700000	4403000	Peso Colombiano
9/02/2026	1	760000	904400	Peso Colombiano
4/03/2019	1	465000	553350	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/06/2022	1	4171,43	4964	Peso Colombiano
24/03/2023	1	324768,91	386475	Peso Colombiano
12/03/2019	1	1935000	2302650	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	9990,81	11889,06	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8496,64	10111	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	57679	68638,01	Peso Colombiano
3/04/2019	1	24789,92	29500	Peso Colombiano
28/04/2022	1	5394117,65	6419000	Peso Colombiano
13/01/2020	1	30290,76	36046	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	15285820,17	18190126	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	29978,15	35674	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	389211,76	463161,99	Peso Colombiano
28/04/2022	1	31328602,52	37281037	Peso Colombiano
13/03/2019	1	17267521,85	20548351	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2185477,31	2600718	Peso Colombiano
30/01/2026	1	80706,72	96041	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	83302,52	99130	Peso Colombiano
18/12/2019	1	22000	26180	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	609596,66	725420,03	Peso Colombiano

30/01/2026	1	422319,33	502560	Peso Colombiano
30/01/2026	1	170104,2	202424	Peso Colombiano
19/03/2019	1	6722689,08	8000000,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6410,92	7629	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9324,37	11096	Peso Colombiano
9/06/2023	1	596163,86	709434,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	21144336,98	25161761,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3197295,8	3804782	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/04/2022	1	43500334,45	51765398	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/03/2019	1	106770400	127056776	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23039410,92	27416899	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/03/2019	1	2319,33	2760	Peso Colombiano
30/01/2026	1	45830768,91	54538615	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5926,05	7052	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19388442,02	23072246	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4878,99	5806	Peso Colombiano
20/05/2019	1	2445192809	2909779443	Peso Colombiano
8/03/2019	1	241803855,5	287746588	Peso Colombiano
24/01/2022	1	10064,08	11976,26	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4998,32	5948	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6216,81	7398	Peso Colombiano
	0	0	0	
16/05/2023	1	7827,73	9315	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/03/2019	1	20294,12	24150	Peso Colombiano
26/04/2022	1	27102535,29	32252017	Peso Colombiano
20/03/2019	1	443359852,9	527598225	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	1570000	1868300	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	6367,23	7577	Peso Colombiano

30/01/2026	1	47800,84	56883	Peso Colombiano
29/03/2019	1	1980000	2356200	Peso Colombiano
29/03/2019	1	288000	342720	Peso Colombiano
1/04/2019	1	35624231,09	42392835	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5187,39	6173	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6628,57	7888	Peso Colombiano
31/01/2022	1	325,21	387	Peso Colombiano
30/01/2026	1	185,71	221	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	501662,22	596978,04	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	13811,06	16435,16	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1768,69	2104,74	Peso Colombiano
1/04/2019	1	148736,97	176996,99	Peso Colombiano
26/05/2022	1	874,79	1041	Peso Colombiano
23/02/2020	1	1142,01	1358,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
23/01/2020	1	3340,6	3975,31	Peso Colombiano
31/01/2022	1	14676,47	17465	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	523,13	622,52	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7119,33	8472	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1016,81	1210	Peso Colombiano
13/01/2020	1	642,86	765	Peso Colombiano
13/01/2020	1	16005,09	19046,06	Peso Colombiano
3/02/2026	1	2201,68	2620	Peso Colombiano
3/02/2026	1	11260,5	13400	Peso Colombiano
3/02/2026	1	1493,28	1777	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	21969,75	26144	Peso Colombiano
20/02/2025	1	42385,4	50438,62	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	1015,13	1208	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5235,32	6230,03	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16791,6	19982	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21239,5	25275	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1568,91	1867	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/04/2019	1	7643652,94	9095947	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3664,71	4361	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1981,51	2358	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

22/08/2019	1	110565,55	131573	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/07/2019	1	15440,34	18374	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	39067,23	46490	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
3/10/2020	1	102000	121380	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/04/2019	1	11380,67	13543	Peso Colombiano
30/01/2022	1	221493,28	263577	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	303150,42	360749	Peso Colombiano
24/03/2023	1	111803,36	133046	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/04/2019	1	121770000	144906300	Peso Colombiano
2/04/2019	1	12930,25	15387	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/03/2019	1	344000	409360	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/03/2019	1	24285,71	28899,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	26807	26807	Peso Colombiano
28/01/2022	1	46209	46209	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

2/04/2019	1	41335,29	49189	Peso Colombiano
2/02/2022	1	528942,86	629442	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1279836,97	1523006	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/04/2019	1	903141,18	1074738	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/10/2019	1	37043650,11	44081943,63	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2026	1	46743,7	55625	Peso Colombiano
30/01/2026	1	121356,3	144414	Peso Colombiano
3/04/2019	1	103868,07	123603	Peso Colombiano
2/04/2019	1	128245,38	152612	Peso Colombiano
3/04/2019	1	4239,5	5045,01	Peso Colombiano
3/04/2019	1	9163,03	10904,01	Peso Colombiano
3/04/2019	1	52146,22	62054	Peso Colombiano
28/01/2022	1	80420,17	95700	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	71723,53	85351	Peso Colombiano
20/02/2025	1	12052,81	14342,85	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1799,16	2141	Peso Colombiano
24/12/2020	1	2949,58	3510	Peso Colombiano
17/02/2026	1	3313,45	3943,01	Peso Colombiano
3/04/2019	1	1365,55	1625	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/04/2019	1	15277,31	18180	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	58042,02	69070	Peso Colombiano
13/03/2019	1	1615621,85	1922590	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	25648,74	30522	Peso Colombiano
16/04/2019	1	2037,82	2425,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	160488,24	190981,01	Peso Colombiano
10/01/2020	1	164004,2	195165	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	2797181,51	3328646	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/10/2020	1	23200	27608	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/08/2020	1	22300	26537	Peso Colombiano
1/02/2022	1	399527,73	475438	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	19310,28	22979,24	Peso Colombiano
20/02/2025	1	183790,75	218711	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/12/2019	1	45210,08	53800	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	109067,23	129790	Peso Colombiano
31/01/2022	1	146176,47	173950	Peso Colombiano
31/01/2022	1	322457,98	383725	Peso Colombiano
1/04/2019	1	258476,47	307587	Peso Colombiano
	0	0	0	
15/03/2019	1	1042786,55	1240915,99	Peso Colombiano
29/01/2022	1	4705,88	5600	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	948607,56	1128843	Peso Colombiano
29/01/2022	1	24763,03	29468,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7185354,62	8550572	Peso Colombiano
3/04/2019	1	25617,65	30485	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/02/2024	1	27142	27142	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35982,35	42819	Peso Colombiano
20/02/2025	1	506972,36	603297,11	Peso Colombiano
18/07/2024	1	7457,14	8874	Peso Colombiano
20/02/2025	1	105250,52	125248,11	Peso Colombiano
20/02/2025	1	213253,74	253771,95	Peso Colombiano
3/04/2019	1	3821,01	4547	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	4243,7	5050	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	27279,83	32463	Peso Colombiano
30/01/2022	1	396636,14	471997,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	135463,03	161201	Peso Colombiano
30/01/2026	1	109102,52	129832	Peso Colombiano

20/02/2025	1	104146,85	123934,75	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	61969,75	73744	Peso Colombiano
31/01/2022	1	51531,93	61323	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7236,13	8611	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/04/2019	1	25586016,81	30447360	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
25/06/2019	1	2133459,66	2538817	Peso Colombiano
9/01/2020	1	16157,98	19228	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3126954,62	3721076	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3643621,01	4335909	Peso Colombiano
31/01/2022	1	131708,4	156733	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/03/2019	1	103317880,7	122948278	Peso Colombiano
13/03/2019	1	526756946,2	626840766	Peso Colombiano
28/04/2022	1	14666273,95	17452866	Peso Colombiano
26/04/2022	1	18140281,51	21586935	Peso Colombiano
1/12/2020	1	65931,32	78458,27	Peso Colombiano
26/04/2022	1	9747680,67	11599740	Peso Colombiano
8/03/2019	1	51971431,09	61846003	Peso Colombiano
3/07/2019	1	90560000	107766400	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/09/2019	1	108560000	129186400	Peso Colombiano
4/04/2019	1	9115,13	10847	Peso Colombiano
28/01/2022	1	27315,97	32506	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9404399,16	11191235	Peso Colombiano
18/07/2024	1	8989989,08	10698087	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/05/2022	1	1932,77	2300	Peso Colombiano
	0	0	0	

2/05/2022	1	1689,08	2010,01	Peso Colombiano
12/02/2019	1	2658,82	3164	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2826,89	3364	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8836,13	10515	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/06/2022	1	6237,82	7423,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/04/2019	1	70386,55	83759,99	Peso Colombiano
28/01/2022	1	21141730,25	25158659	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33896	33896	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	39992	39992	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/09/2019	1	36244293	43130708,67	Peso Colombiano
4/04/2019	1	9782,35	11641	Peso Colombiano
14/01/2020	1	26586	31637,34	Peso Colombiano
4/04/2019	1	2313	2313	Peso Colombiano
30/09/2019	1	131795291,4	156836396,7	Peso Colombiano
3/07/2019	1	949294,96	1129661	Peso Colombiano
20/09/2019	1	16462069,04	19589862,16	Peso Colombiano
5/04/2019	1	5216,81	6208	Peso Colombiano
5/04/2019	1	41932,77	49900	Peso Colombiano
30/01/2026	1	710384,03	845357	Peso Colombiano
30/01/2026	1	257085,71	305932	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/02/2022	1	32353,78	38501	Peso Colombiano
28/03/2019	1	11982,35	14259	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	277993803,4	330812626	Peso Colombiano
27/01/2022	1	660125,21	785549	Peso Colombiano
20/09/2019	1	444604,2	529079	Peso Colombiano
20/03/2019	1	371595766,4	442198962	Peso Colombiano
26/04/2022	1	27685936,14	32946264,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
5/04/2019	1	9663,87	11500,01	Peso Colombiano
5/04/2019	1	319327,73	380000	Peso Colombiano
	0	0	0	
5/04/2019	1	90756,3	108000	Peso Colombiano
20/03/2019	1	549713759,7	654159374	Peso Colombiano
20/09/2019	1	265054432,8	315414775	Peso Colombiano
20/02/2025	1	192812,84	229447,27	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	454314,29	540634	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	19241,18	22897	Peso Colombiano

31/01/2022	1	50129,41	59654	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/10/2019	1	145631	173300,89	Peso Colombiano
9/10/2019	1	124500	148155	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	354366,5	421696,14	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/03/2019	1	1730260,5	2059010	Peso Colombiano
24/01/2022	1	192594,96	229188	Peso Colombiano
28/01/2022	1	17955,46	21367	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	123004,29	146375,1	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
11/04/2019	1	60000	71400	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	143078,15	170263	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3634,45	4325	Peso Colombiano
20/03/2019	1	1184990596	1410138809	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	117046	139284,75	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17539,5	20872	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1088,14	1294,89	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1236,48	1471,41	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	23611,55	28097,74	Peso Colombiano
20/02/2025	1	46499,06	46499,06	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1169,67	1391,91	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/10/2019	1	695300	827407	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	27988,7	33306,55	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/04/2019	1	70386,55	83759,99	Peso Colombiano
24/04/2019	1	19022167,23	22636379	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	150900,84	179572	Peso Colombiano
30/01/2026	1	251300,84	299048	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	37361,35	44460,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	1375,63	1637	Peso Colombiano
28/03/2019	1	2446,22	2911	Peso Colombiano
28/03/2019	1	5438,66	6472,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	1169,75	1392	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
3/07/2019	1	278921,01	331916	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/04/2019	1	280000	333200	Peso Colombiano
23/01/2020	1	783,83	932,76	Peso Colombiano
29/03/2019	1	1097,48	1306	Peso Colombiano
3/07/2019	1	387921,01	461626	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	3124,37	3718	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	21037,39	25034,49	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	32839,5	39079,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
26/09/2019	1	1404323,53	1671145	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
3/07/2019	1	418094,96	497533	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

20/02/2025	1	217601,01	258945,21	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/07/2019	1	280094,96	333313	Peso Colombiano
25/09/2019	1	206741,46	246022,34	Peso Colombiano
21/03/2019	1	7403237,82	8809853,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1746989,08	2078917	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
8/04/2019	1	11008,4	13100	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	89153,78	106093	Peso Colombiano
30/01/2026	1	170881,51	203349	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	12189,06	14504,99	Peso Colombiano
20/02/2025	1	30623,89	36442,43	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1691	1691	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/07/2019	1	549847,9	654319	Peso Colombiano
1/02/2022	1	87756,3	104430	Peso Colombiano
30/01/2026	1	441973,95	525949	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	39737,82	47288,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15217,65	18109	Peso Colombiano
4/02/2022	1	232020,17	276104	Peso Colombiano
4/02/2022	1	36848,74	43850	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5699,25	5699,25	Peso Colombiano
28/01/2022	1	11121,01	13234	Peso Colombiano
28/01/2022	1	83994,12	99953	Peso Colombiano
28/01/2022	1	6695,8	7968	Peso Colombiano
28/01/2022	1	16535,29	19677	Peso Colombiano
28/02/2022	1	15014,29	17867,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
26/09/2019	1	536482,35	638414	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	33074,79	39359	Peso Colombiano
8/10/2019	1	173297	206223,43	Peso Colombiano
30/01/2026	1	44372,27	52803	Peso Colombiano

30/01/2026	1	67831,93	80720	Peso Colombiano
28/01/2022	1	3741,18	4452	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/04/2019	1	70800	84252	Peso Colombiano
9/04/2019	1	2206355,46	2625563	Peso Colombiano
30/01/2026	1	179336,13	213410	Peso Colombiano
5/03/2019	1	886,55	1054,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
25/06/2019	1	737116,81	877169	Peso Colombiano
20/02/2025	1	8914,38	10608,12	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
2/03/2022	1	89094,12	106022	Peso Colombiano
2/03/2022	1	139321,01	165792	Peso Colombiano
24/01/2022	1	323035,66	384412,44	Peso Colombiano
28/02/2022	1	577163,87	686825,01	Peso Colombiano
2/03/2022	1	193789,92	230610	Peso Colombiano
28/02/2022	1	894474,79	1064425	Peso Colombiano
2/03/2022	1	52747,9	62770	Peso Colombiano
24/01/2022	1	175823,58	209230,06	Peso Colombiano
9/01/2020	1	10886,56	12955,01	Peso Colombiano
3/02/2026	1	104130	104130	Peso Colombiano
3/02/2026	1	110079	110079	Peso Colombiano
4/07/2019	1	105947,9	126078	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/04/2019	1	53520,17	63689	Peso Colombiano
8/10/2019	1	100775	119922,25	Peso Colombiano
8/10/2019	1	2677647	3186399,93	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1746989,08	2078917	Peso Colombiano
2/07/2019	1	11011,76	13103,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/03/2022	1	37523,53	44653	Peso Colombiano
2/03/2022	1	53638,66	63830,01	Peso Colombiano
2/03/2022	1	78342,86	93228	Peso Colombiano
2/03/2022	1	112730,25	134149	Peso Colombiano
2/03/2022	1	206633,61	245894	Peso Colombiano
2/03/2022	1	39277,31	46740	Peso Colombiano
28/01/2022	1	154334	154334	Peso Colombiano
28/01/2022	1	269116	269116	Peso Colombiano
28/01/2022	1	144000	144000	Peso Colombiano
25/09/2019	1	129580,67	154201	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	111787	111787	Peso Colombiano
9/01/2020	1	17873,95	21270	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13528,57	16099	Peso Colombiano
29/03/2023	1	511280,67	608424	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	252654,62	300659	Peso Colombiano
30/01/2026	1	453178,15	539282	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/06/2022	1	39721,01	47268	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	63649,58	75743	Peso Colombiano
20/02/2025	1	170969,44	203453,64	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/07/2019	1	31987,39	38064,99	Peso Colombiano
3/06/2022	1	29975,63	35671	Peso Colombiano
6/06/2022	1	6492,44	7726	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	155737,9	185328,1	Peso Colombiano
28/01/2022	1	572143,7	680851	Peso Colombiano
30/01/2026	1	390498,32	464693	Peso Colombiano
28/01/2022	1	35413,45	42142,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	105814,29	125919	Peso Colombiano
30/01/2026	1	646217,65	768999	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2983158,82	3549959	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	174605,88	207781	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	26069,75	31023	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	48731,93	57991	Peso Colombiano
25/09/2019	1	162015,97	192799	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34472,27	41022	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	13515,13	16083	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/04/2019	1	43713,45	52019,01	Peso Colombiano
29/12/2020	1	5409,24	6437	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	73855,46	87888	Peso Colombiano
9/04/2019	1	4727808,4	5626092	Peso Colombiano
9/04/2019	1	1260504,2	1500000	Peso Colombiano

23/03/2023	1	2496,64	2971	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3518,95	4187,55	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3002,66	3002,66	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/06/2019	1	1067226,89	1270000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	134592,62	160165,21	Peso Colombiano
24/12/2020	1	17815,13	21200	Peso Colombiano
20/08/2019	1	6735070,59	8014734	Peso Colombiano
30/09/2019	1	40275418,06	47927747,49	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1127	1127	Peso Colombiano
13/01/2020	1	207	246,33	Peso Colombiano
25/09/2019	1	18588514,28	22120331,99	Peso Colombiano
24/01/2022	1	86788,58	103278,41	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	40530,25	48231	Peso Colombiano
28/02/2022	1	16210,93	19291,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	16211,34	19291,49	Peso Colombiano
27/01/2022	1	2011,77	2394,01	Peso Colombiano
13/02/2026	1	57,14	68	Peso Colombiano
13/01/2020	1	2376	2827,44	Peso Colombiano
11/04/2019	1	33613445,38	40000000	Peso Colombiano
8/07/2019	1	40580,67	48291	Peso Colombiano
8/07/2019	1	980000	1166200	Peso Colombiano
8/10/2019	1	6024090,09	7168667,21	Peso Colombiano
26/09/2019	1	2240,47	2666,16	Peso Colombiano
26/09/2019	1	1723,49	2050,95	Peso Colombiano
26/09/2019	1	55626,5	66195,54	Peso Colombiano
30/01/2026	1	174552,1	207717	Peso Colombiano
12/04/2019	1	323126,05	384520	Peso Colombiano
3/07/2019	1	758783,19	902952	Peso Colombiano
8/07/2019	1	4275825,21	5088232	Peso Colombiano
8/07/2019	1	2137923,53	2544129	Peso Colombiano
8/07/2019	1	723214,29	860625,01	Peso Colombiano
8/07/2019	1	331368,91	394329	Peso Colombiano
20/09/2019	1	16561195,8	19707823	Peso Colombiano
20/09/2019	1	22516041,18	26794089	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2264436,14	2694679,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	271438,66	323012	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4407,27	5244,65	Peso Colombiano
8/07/2019	1	3595174,79	4278258	Peso Colombiano
15/04/2019	1	546218,49	650000	Peso Colombiano
8/10/2019	1	599549	713463,31	Peso Colombiano
16/04/2019	1	1100000	1309000	Peso Colombiano

27/09/2019	1	12179906,72	14494089	Peso Colombiano
16/04/2019	1	2941176,47	3500000	Peso Colombiano
27/09/2019	1	22516041,18	26794089	Peso Colombiano
8/07/2019	1	366609,24	436265	Peso Colombiano
8/07/2019	1	325658,82	387534	Peso Colombiano
17/04/2019	1	10504201,68	12500000	Peso Colombiano
22/04/2019	1	1155,46	1375	Peso Colombiano
27/01/2022	1	401,68	478	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34870,59	41496	Peso Colombiano
26/09/2019	1	88529,41	105350	Peso Colombiano
23/04/2019	1	1428571,43	1700000	Peso Colombiano
23/04/2019	1	84033,61	100000	Peso Colombiano
29/01/2022	1	11476,47	13657	Peso Colombiano
29/01/2022	1	7314,29	8704,01	Peso Colombiano
26/09/2019	1	5578,75	6638,71	Peso Colombiano
24/04/2019	1	50420,17	60000	Peso Colombiano
24/04/2019	1	14201680,67	16900000	Peso Colombiano
24/04/2019	1	150945,2	179624,79	Peso Colombiano
24/04/2019	1	88992000	105900480	Peso Colombiano
24/04/2019	1	20548500	24452715	Peso Colombiano
24/04/2019	1	1017647,06	1211000	Peso Colombiano
24/04/2019	1	70032,77	83339	Peso Colombiano
24/04/2019	1	68277310,92	81249999,99	Peso Colombiano
24/04/2019	1	4117647,06	4900000	Peso Colombiano
24/04/2019	1	378151,26	450000	Peso Colombiano
25/04/2019	1	13445378,15	16000000	Peso Colombiano
25/04/2019	1	2689075,63	3200000	Peso Colombiano
28/01/2022	1	12425,21	14786	Peso Colombiano
30/01/2026	1	142149,58	169158	Peso Colombiano
25/04/2019	1	100840,34	120000	Peso Colombiano
29/04/2019	1	120021,01	142825	Peso Colombiano
29/04/2019	1	206005,88	245147	Peso Colombiano
30/04/2019	1	14746000	17547740	Peso Colombiano
10/05/2019	1	1730942,86	2059822	Peso Colombiano
3/07/2019	1	70538,66	83941,01	Peso Colombiano
14/05/2019	1	49178,99	58523	Peso Colombiano
3/07/2019	1	2040888,24	2428657,01	Peso Colombiano
16/05/2019	1	1118,49	1331	Peso Colombiano
16/05/2019	1	2710,92	3225,99	Peso Colombiano
17/05/2019	1	8510,08	10127	Peso Colombiano
17/05/2019	1	619156921	736796736	Peso Colombiano
	0	0	0	
17/05/2019	1	7002,52	8333	Peso Colombiano
17/05/2019	1	705221,85	839214	Peso Colombiano
17/05/2019	1	15798,32	18800	Peso Colombiano
16/08/2019	1	26463,87	31492,01	Peso Colombiano
17/05/2019	1	45546,22	54200	Peso Colombiano

17/05/2019	1	105214,29	125205,01	Peso Colombiano
20/05/2019	1	300152105,9	357181006	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1046205,04	1244984	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
20/05/2019	1	117658821	140013997	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
25/01/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
25/01/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
20/05/2019	1	507376470,6	603778000	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1194334,45	1421258	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1183238,66	1408054,01	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1185282,35	1410486	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1013819,33	1206445	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1304225,21	1552028	Peso Colombiano
21/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
21/05/2019	1	829246,22	986803	Peso Colombiano
21/05/2019	1	958768,91	1140935	Peso Colombiano
21/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
21/05/2019	1	975378,99	1160701	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1075724,37	1280112	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1098121,01	1306764	Peso Colombiano
31/01/2022	1	13586,56	16168,01	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1278974,79	1521980	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1098121,01	1306764	Peso Colombiano
21/05/2019	1	895286,55	1065390,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1211782,35	1442021	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1074795,8	1279007	Peso Colombiano
21/05/2019	1	927293,28	1103479	Peso Colombiano
21/05/2019	1	970430,25	1154812	Peso Colombiano
21/05/2019	1	927293,28	1103479	Peso Colombiano
21/05/2019	1	768526,05	914546	Peso Colombiano
21/05/2019	1	927293,28	1103479	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1078389,92	1283284	Peso Colombiano
21/05/2019	1	669856,3	797129	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1113750,42	1325363	Peso Colombiano
21/05/2019	1	961377,31	1144039	Peso Colombiano
21/05/2019	1	788247,9	938015	Peso Colombiano
21/05/2019	1	959333,61	1141607	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1304225,21	1552028	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1033482,35	1229844	Peso Colombiano
21/05/2019	1	768526,05	914546	Peso Colombiano
21/05/2019	1	946410,92	1126228,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1116726,05	1328904	Peso Colombiano

21/05/2019	1	1025889,92	1220809	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1019708,4	1213453	Peso Colombiano
21/05/2019	1	999402,52	1189289	Peso Colombiano
21/05/2019	1	956200	1137878	Peso Colombiano
21/05/2019	1	943515,97	1122784	Peso Colombiano
21/05/2019	1	1103772,27	1313489	Peso Colombiano
21/05/2019	1	560262,18	666711,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	560262,18	666711,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	900831,09	1071989	Peso Colombiano
21/05/2019	1	560262,18	666711,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	560262,18	666711,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	787962,18	937674,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	787962,18	937674,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	787962,18	937674,99	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1409057,98	1676779	Peso Colombiano
21/05/2019	1	787962,18	937674,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	787962,18	937674,99	Peso Colombiano
21/05/2019	1	787962,18	937674,99	Peso Colombiano
22/05/2019	1	918226,05	1092689	Peso Colombiano
17/03/2021	1	2518,29	2996,77	Peso Colombiano
22/05/2019	1	918226,05	1092689	Peso Colombiano
22/05/2019	1	918226,05	1092689	Peso Colombiano
22/05/2019	1	1167420,17	1389230	Peso Colombiano
22/05/2019	1	943515,97	1122784	Peso Colombiano
22/05/2019	1	670594,12	798007	Peso Colombiano
22/05/2019	1	1020777,31	1214725	Peso Colombiano
22/05/2019	1	690603,36	821818	Peso Colombiano
22/05/2019	1	1279757,98	1522912	Peso Colombiano
22/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
22/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
21/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	901720,17	1073047	Peso Colombiano
23/05/2019	1	931871,43	1108927	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	829246,22	986803	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano

23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
3/02/2022	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	829246,22	986803	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
4/10/2019	1	833471,43	991831	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	913603,36	1087188	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
23/05/2019	1	707806,72	842290	Peso Colombiano
23/05/2019	1	796971,43	948396	Peso Colombiano
30/09/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
4/10/2019	1	1172631,09	1395431	Peso Colombiano
28/05/2019	1	145323,53	172935	Peso Colombiano
28/05/2019	1	55477,31	66018	Peso Colombiano
29/05/2019	1	480091305	571308653	Peso Colombiano
29/05/2019	1	245337761,3	291951936	Peso Colombiano
14/06/2019	1	44000	52360	Peso Colombiano
14/06/2019	1	720000	856800	Peso Colombiano
14/06/2019	1	218000	259420	Peso Colombiano
14/06/2019	1	43000	51170	Peso Colombiano
21/06/2019	1	903141,18	1074738	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2574694,12	3063886	Peso Colombiano
21/06/2019	1	1738052,1	2068282	Peso Colombiano
21/06/2019	1	2282740	2716460,6	Peso Colombiano
25/06/2019	1	634453,78	755000	Peso Colombiano
29/01/2022	1	38829,41	46207	Peso Colombiano
4/07/2019	1	115630,25	137600	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	12600	14994	Peso Colombiano
31/01/2022	1	22557,98	26844	Peso Colombiano
30/01/2022	1	3590,76	4273	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2715489,92	3231433	Peso Colombiano
29/01/2022	1	4482,35	5334	Peso Colombiano
28/01/2022	1	46528,57	55369	Peso Colombiano
4/07/2019	1	216806,72	258000	Peso Colombiano
4/07/2019	1	58823,53	70000	Peso Colombiano
8/07/2019	1	4048514,29	4817732,01	Peso Colombiano
21/06/2019	1	3078781,51	3663750	Peso Colombiano
21/06/2019	1	9390756,3	11175000	Peso Colombiano
5/07/2019	1	1513964,71	1801618	Peso Colombiano
3/12/2019	1	445763,86	530458,99	Peso Colombiano
5/07/2019	1	250568,07	298176	Peso Colombiano
5/07/2019	1	208417,65	248017	Peso Colombiano
31/01/2022	1	36579,83	43530	Peso Colombiano

5/07/2019	1	15652,94	18627	Peso Colombiano
5/07/2019	1	5462184,87	6500000	Peso Colombiano
5/07/2019	1	6302521,01	7500000	Peso Colombiano
26/09/2019	1	5529580	6580200,2	Peso Colombiano
26/01/2022	1	339847,9	404419	Peso Colombiano
5/07/2019	1	2215,97	2637	Peso Colombiano
29/01/2022	1	459,66	547	Peso Colombiano
26/09/2019	1	3100670	3689797,3	Peso Colombiano
26/09/2019	1	13295250,42	15821348	Peso Colombiano
5/07/2019	1	895585,71	1065746,99	Peso Colombiano
5/07/2019	1	149346901,7	177722813	Peso Colombiano
5/07/2019	1	5714285,71	6799999,99	Peso Colombiano
27/09/2019	1	76424,37	90945	Peso Colombiano
5/07/2019	1	106305,04	126503	Peso Colombiano
5/07/2019	1	7150000	8508500	Peso Colombiano
2/10/2019	1	1970000	2344300	Peso Colombiano
5/07/2019	1	181428,57	215900	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10003950,42	11904701	Peso Colombiano
5/07/2019	1	247899,16	295000	Peso Colombiano
30/01/2022	1	2347,06	2793	Peso Colombiano
27/01/2022	1	24815,13	29530	Peso Colombiano
27/01/2022	1	337184,87	401250	Peso Colombiano
29/01/2022	1	45119,33	53692	Peso Colombiano
29/01/2022	1	39591,6	47114	Peso Colombiano
29/01/2022	1	6124,37	7288	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/01/2022	1	6249,58	7437	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	7056,3	8397	Peso Colombiano
29/01/2022	1	150147,06	178675	Peso Colombiano
29/01/2022	1	39956,3	47548	Peso Colombiano
6/06/2022	1	5150247,06	6128794	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34221	34221	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	35294,96	42001	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1047951,26	1247062	Peso Colombiano
30/01/2026	1	812919,33	967374	Peso Colombiano
29/01/2022	1	266179,83	316754	Peso Colombiano
29/01/2022	1	34291,6	40807	Peso Colombiano
24/01/2022	1	39940,34	47529	Peso Colombiano
30/01/2022	1	59345,38	70621	Peso Colombiano
30/01/2022	1	62696,64	74609	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	17751,26	21124	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	350446,22	417031	Peso Colombiano

29/01/2022	1	15266,39	18167	Peso Colombiano
28/01/2022	1	47861,35	56955,01	Peso Colombiano
9/02/2022	1	5296,64	6303	Peso Colombiano
9/02/2022	1	24763,03	29468,01	Peso Colombiano
8/07/2019	1	43655,46	51950	Peso Colombiano
8/07/2019	1	5631,09	6701	Peso Colombiano
8/07/2019	1	3189,92	3796	Peso Colombiano
9/02/2022	1	2153,78	2563	Peso Colombiano
8/07/2019	1	39243,7	46700	Peso Colombiano
8/07/2019	1	27684,87	32945	Peso Colombiano
8/07/2019	1	556521,85	662261	Peso Colombiano
8/07/2019	1	597305,04	710793	Peso Colombiano
28/01/2022	1	124721,01	148418	Peso Colombiano
28/01/2022	1	372621,85	443420	Peso Colombiano
28/01/2022	1	79684,87	94825	Peso Colombiano
28/01/2022	1	169705,88	201950	Peso Colombiano
8/07/2019	1	898531,09	1069252	Peso Colombiano
8/07/2019	1	990194,12	1178331	Peso Colombiano
28/01/2022	1	45482,35	54124	Peso Colombiano
8/07/2019	1	158000	188020	Peso Colombiano
8/07/2019	1	144000	171360	Peso Colombiano
8/07/2019	1	167000	198730	Peso Colombiano
8/07/2019	1	38000	45220	Peso Colombiano
8/07/2019	1	79831,93	95000	Peso Colombiano
8/07/2019	1	93600	111384	Peso Colombiano
8/07/2019	1	105217400	125208706	Peso Colombiano
8/07/2019	1	139804,2	166367	Peso Colombiano
7/10/2019	1	894286	1064200,34	Peso Colombiano
8/07/2019	1	666797,48	793489	Peso Colombiano
8/07/2019	1	295273,11	351375	Peso Colombiano
8/07/2019	1	29411,76	34999,99	Peso Colombiano
2/10/2019	1	338163,87	402415,01	Peso Colombiano
9/07/2019	1	476384,87	566898	Peso Colombiano
8/07/2019	1	14285714,29	17000000,01	Peso Colombiano
9/07/2019	1	4560063,03	5426475,01	Peso Colombiano
9/07/2019	1	2224201,68	2646800	Peso Colombiano
9/07/2019	1	859327,73	1022600	Peso Colombiano
8/07/2019	1	12605042,02	15000000	Peso Colombiano
9/07/2019	1	121166,39	144188	Peso Colombiano
8/07/2019	1	14285714,29	17000000,01	Peso Colombiano
9/07/2019	1	1020078,15	1213893	Peso Colombiano
24/01/2022	1	24465,68	29114,16	Peso Colombiano
2/12/2019	1	6932773,11	8250000	Peso Colombiano
9/07/2019	1	5527,73	6578	Peso Colombiano
9/07/2019	1	1954843,7	2326264	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3626,05	4315	Peso Colombiano
28/01/2022	1	146357,98	174166	Peso Colombiano

10/07/2019	1	356704,2	424478	Peso Colombiano
10/07/2019	1	442016,81	526000	Peso Colombiano
7/10/2019	1	16331389,07	19434352,99	Peso Colombiano
10/07/2019	1	28977,31	34483	Peso Colombiano
10/07/2019	1	167983,19	199900	Peso Colombiano
10/07/2019	1	215126,05	256000	Peso Colombiano
10/07/2019	1	1008403,36	1200000	Peso Colombiano
10/07/2019	1	110504,2	131500	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8545430,25	10169062	Peso Colombiano
30/01/2026	1	173088,24	205975	Peso Colombiano
11/07/2019	1	71920	85584,8	Peso Colombiano
11/07/2019	1	300810,92	357964,99	Peso Colombiano
11/07/2019	1	1954843,7	2326264	Peso Colombiano
12/07/2019	1	21008,4	25000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	24789,92	29500	Peso Colombiano
12/07/2019	1	29411,76	34999,99	Peso Colombiano
12/07/2019	1	26218,49	31200	Peso Colombiano
12/07/2019	1	588,24	700,01	Peso Colombiano
12/07/2019	1	100000	119000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	630,25	750	Peso Colombiano
12/07/2019	1	504,2	600	Peso Colombiano
12/07/2019	1	1218,49	1450	Peso Colombiano
12/07/2019	1	135294,12	161000	Peso Colombiano
	0	0	0	
12/07/2019	1	2016,81	2400	Peso Colombiano
12/07/2019	1	2478,99	2950	Peso Colombiano
12/07/2019	1	1638,66	1950,01	Peso Colombiano
1/10/2019	1	197478,99	235000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30498,32	36293	Peso Colombiano
12/07/2019	1	125878,15	149795	Peso Colombiano
12/07/2019	1	100000	119000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	115882,35	137900	Peso Colombiano
12/07/2019	1	152100,84	181000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	42016,81	50000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	197478,99	235000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	210084,03	250000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	46218,49	55000	Peso Colombiano
12/07/2019	1	76050,42	90500	Peso Colombiano
12/07/2019	1	124285,71	147899,99	Peso Colombiano
12/07/2019	1	84537,82	100600,01	Peso Colombiano
12/07/2019	1	100000	119000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1559908,4	1856291	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24841,18	29561	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7817,65	9303	Peso Colombiano
2/03/2022	1	59596,64	70920	Peso Colombiano
3/02/2026	1	47363,87	56363	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
12/07/2019	1	99159,66	118000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	1728	2056,32	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2608,4	3104	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
12/07/2019	1	27899,16	33200	Peso Colombiano
12/07/2019	1	556302,52	662000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
12/07/2019	1	90756,3	108000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11269	11269	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	165033,08	196389,37	Peso Colombiano
10/09/2021	1	132016,81	157100	Peso Colombiano
16/03/2023	1	59513,45	70821,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	7222,69	8595	Peso Colombiano
30/01/2026	1	73789,92	87810	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/08/2025	1	166340,34	197945	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/07/2019	1	100840,34	120000	Peso Colombiano
	0	0	0	
15/07/2019	1	300739,5	357880,01	Peso Colombiano
	0	0	0	

27/01/2020	1	210986	251073,34	Peso Colombiano
15/07/2019	1	1489,92	1773	Peso Colombiano
15/07/2019	1	10300,84	12258	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1783,2	2122,01	Peso Colombiano
15/07/2019	1	12009562,18	14291378,99	Peso Colombiano
26/02/2019	1	28000	33320	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	27299,16	32486	Peso Colombiano
29/03/2019	1	10504,2	12500	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
17/12/2019	1	4031,93	4798	Peso Colombiano
15/07/2019	1	17818804,2	21204377	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	45034,45	53591	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/07/2019	1	1412633,61	1681034	Peso Colombiano
15/07/2019	1	1925528,57	2291379	Peso Colombiano
15/07/2019	1	325992,46	387931,03	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	93443,06	111197,24	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	732618,49	871816	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	365758,38	435252,47	Peso Colombiano
4/02/2022	1	182024,37	216609	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	89483,2	106485,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	30176,47	35910	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	22852,94	27195	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	572,27	681	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	1139,5	1356,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	19706,72	23451	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58201	58201	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/07/2019	1	325992,44	387931	Peso Colombiano
15/07/2019	1	86931,09	103448	Peso Colombiano
15/07/2019	1	91278,15	108621	Peso Colombiano
15/07/2019	1	224572,27	267241	Peso Colombiano
	0	0	0	
15/07/2019	1	640394,12	762069	Peso Colombiano
15/07/2019	1	3622138,66	4310345,01	Peso Colombiano
12/07/2019	1	92436,97	109999,99	Peso Colombiano
15/07/2019	1	350036,97	416543,99	Peso Colombiano
15/07/2019	1	889274,79	1058237	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	170645,38	203068	Peso Colombiano
24/01/2022	1	44378,15	52810	Peso Colombiano
20/02/2025	1	30918,64	36793,18	Peso Colombiano
3/02/2026	1	59078,15	70303	Peso Colombiano
16/05/2023	1	160713,45	191249,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	366969,75	436694	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7331,93	8725	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2023	1	7441,18	8855	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	120685,72	143616,01	Peso Colombiano
17/07/2019	1	474	474	Peso Colombiano
16/07/2019	1	103227235,3	122840410	Peso Colombiano
17/07/2019	1	1755	1755	Peso Colombiano
30/01/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
17/07/2019	1	55332,77	65846	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1396078,17	1661333,02	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1031074,6	1226978,77	Peso Colombiano
17/07/2019	1	493522,69	587292	Peso Colombiano
17/07/2019	1	742905,88	884058	Peso Colombiano
18/07/2019	1	38660,5	46006	Peso Colombiano
18/07/2019	1	285336,97	339550,99	Peso Colombiano
23/07/2019	1	7329210,08	8721760	Peso Colombiano
22/07/2019	1	9462500	11260375	Peso Colombiano
24/07/2019	1	461033,61	548630	Peso Colombiano
24/07/2019	1	553352,94	658490	Peso Colombiano
24/07/2019	1	714499,16	850254	Peso Colombiano
24/07/2019	1	437843,7	521034	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	4863,89	5788,03	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/07/2019	1	608230,25	723794	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2421796,64	2881938	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/07/2019	1	20673,11	24601	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/07/2019	1	118800	141372	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/02/2026	1	65463,03	77901,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	14157,98	16848	Peso Colombiano
20/02/2025	1	21551,65	25646,46	Peso Colombiano
31/01/2022	1	31721,01	37748	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	347666,39	413723	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	375092,44	446360	Peso Colombiano
30/01/2022	1	44081,51	52457	Peso Colombiano
20/02/2025	1	27457,48	27457,48	Peso Colombiano
25/04/2022	1	24000	28560	Peso Colombiano
30/01/2026	1	53858,82	64092	Peso Colombiano
6/04/2022	1	335976,47	399812	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1195875	1423091,25	Peso Colombiano
20/02/2025	1	755793	899393,67	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	803628	956317,32	Peso Colombiano
30/01/2026	1	387270,59	460852	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	908865	1081549,35	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/08/2019	1	4269489,92	5080693	Peso Colombiano
9/08/2019	1	5382747,9	6405470	Peso Colombiano
13/02/2026	1	237,82	283,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34881,51	41509	Peso Colombiano
16/02/2026	1	16252,1	19340	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/02/2022	1	3081,51	3667	Peso Colombiano

29/01/2022	1	5090,76	6058	Peso Colombiano
29/01/2022	1	4900,84	5832	Peso Colombiano
29/01/2022	1	42183,19	50198	Peso Colombiano
29/01/2022	1	90677,31	107906	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1544,54	1838	Peso Colombiano
30/01/2022	1	32795,8	39027	Peso Colombiano
18/03/2019	1	919,33	1094	Peso Colombiano
30/01/2022	1	17307,56	20596	Peso Colombiano
3/02/2026	1	14876	14876	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	2657,98	3163	Peso Colombiano
29/01/2022	1	127986,56	152304,01	Peso Colombiano
29/01/2022	1	50635,29	60256	Peso Colombiano
28/01/2022	1	15037,82	17895,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	4437,82	5281,01	Peso Colombiano
19/03/2019	1	21085,71	25091,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	103084,85	122670,97	Peso Colombiano
12/04/2019	1	37721,85	44889	Peso Colombiano
30/01/2026	1	47053,78	55994	Peso Colombiano
28/01/2022	1	15949	15949	Peso Colombiano
31/01/2022	1	121525,21	144615	Peso Colombiano
31/01/2022	1	89252,94	106211	Peso Colombiano
30/01/2026	1	179576,47	213696	Peso Colombiano
16/05/2023	1	148887,39	177175,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	17751,26	21124	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	38294,12	45570	Peso Colombiano
9/05/2022	1	73943,7	87993	Peso Colombiano
30/01/2026	1	61538,66	73231	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1454806,72	1731220	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	16774,79	19962	Peso Colombiano
30/01/2026	1	76205,88	90685	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	4285,71	5100	Peso Colombiano
5/02/2026	1	60348,74	71815	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
3/02/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
3/02/2026	1	110079	110079	Peso Colombiano
28/01/2022	1	56804,2	67597	Peso Colombiano
9/02/2022	1	22789,92	27120	Peso Colombiano
9/02/2022	1	4393,28	5228	Peso Colombiano
31/01/2022	1	156034,45	185681	Peso Colombiano
9/02/2022	1	5538,66	6591,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39323,53	46795	Peso Colombiano
9/02/2022	1	8431,93	10034	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	819,33	975	Peso Colombiano
30/01/2026	1	185,71	221	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1370,55	1630,95	Peso Colombiano
30/01/2026	1	185966,39	221300	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	25175,63	29959	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
17/09/2025	1	97675,63	116234	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1668,07	1985	Peso Colombiano
11/09/2025	1	780,67	929	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	193071,43	229755	Peso Colombiano
20/02/2025	1	293450,42	349206	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10133,61	12059	Peso Colombiano
30/01/2026	1	169034,45	201151	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	75601,68	89966	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	10226,16	12169,13	Peso Colombiano
30/01/2026	1	252832,77	300871	Peso Colombiano
21/02/2025	1	11435753,85	11435753,85	Peso Colombiano
23/09/2025	1	7253462	7253462	Peso Colombiano

5/02/2026	1	5375966	5375966	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10053,78	11964	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18252,1	21720	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12952,94	15414	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10424,37	12405	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5839,5	6949	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1157,98	1378	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10074,79	11989	Peso Colombiano
20/02/2025	1	576704,88	686278,8	Peso Colombiano
20/02/2025	1	255365,85	303885,36	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22206,72	26426	Peso Colombiano
3/02/2026	1	99923,53	118909	Peso Colombiano
3/02/2026	1	48991,6	58300	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	134476,47	160027	Peso Colombiano
30/01/2026	1	74550,42	88715	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52129,41	62034	Peso Colombiano
30/01/2026	1	207040,34	246378	Peso Colombiano
30/01/2026	1	553852,1	659084	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	157913,45	187917	Peso Colombiano
30/01/2026	1	274907,56	327140	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	191812,61	228257	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	5879,83	6997	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	131302,52	156250	Peso Colombiano
30/01/2026	1	344131,09	409516	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8197,48	9755	Peso Colombiano
30/01/2026	1	126068,07	150021	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	34924,37	41560	Peso Colombiano
29/08/2025	1	127393,28	151598	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1210558,82	1440565	Peso Colombiano
30/01/2026	1	991794,12	1180235	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	187770,59	223447	Peso Colombiano
30/01/2026	1	462734,45	550654	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6252,1	7440	Peso Colombiano
30/01/2026	1	186082,35	221438	Peso Colombiano
10/02/2022	1	36936,98	43955,01	Peso Colombiano
4/02/2026	1	53382,35	63525	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	1902	1902	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	22681,51	26991	Peso Colombiano
24/03/2023	1	345321,85	410933	Peso Colombiano
30/01/2022	1	18962,19	22565,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	336096,64	399955	Peso Colombiano
20/02/2025	1	31860,49	37913,98	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30705,88	36540	Peso Colombiano
30/01/2026	1	129190,76	153737	Peso Colombiano
30/01/2026	1	162951,26	193912	Peso Colombiano
30/01/2026	1	46417,65	55237	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31117,65	37030	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22709,24	27024	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	6207,56	7387	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/05/2022	1	54271,43	64583	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/04/2019	1	316,81	377	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/03/2023	1	40826,89	48584	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	83589,92	99472	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1067602,52	1270447	Peso Colombiano
30/01/2026	1	702394,12	835849	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1118279,83	1330753	Peso Colombiano
29/03/2023	1	630098,32	749817	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	15973,11	19008	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	4546,22	5410	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	47041,18	55979	Peso Colombiano
30/01/2022	1	128856,3	153339	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7636,97	9088	Peso Colombiano
30/01/2022	1	116182,35	138257	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4168,07	4960	Peso Colombiano

9/02/2022	1	17205,04	20474	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4956,3	5898	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	115052,94	136913	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/11/2020	1	17430,25	20742	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
30/01/2026	1	51003,36	60694	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	9505,88	11312	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	284,03	338	Peso Colombiano
20/02/2025	1	506,67	602,94	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	124169,75	147762	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	249877,31	297354	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	5108,77	6079,43	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1310,08	1559	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4319,14	5139,78	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	10948,74	13029	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2979,83	3546	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25562,18	30419	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	864,71	1029	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	17133,61	20389	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	14503,36	17259	Peso Colombiano

1/04/2019	1	53260,54	63380,04	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	8936,98	10635,01	Peso Colombiano
9/02/2022	1	77011,77	91644,01	Peso Colombiano
9/02/2022	1	123905,04	147447	Peso Colombiano
28/01/2022	1	153548,74	182723	Peso Colombiano
29/01/2022	1	608,4	724	Peso Colombiano
29/01/2022	1	384,87	458	Peso Colombiano
31/01/2022	1	16556,3	19702	Peso Colombiano
31/01/2022	1	69268,91	82430	Peso Colombiano
31/01/2022	1	75220,17	89512	Peso Colombiano
31/01/2022	1	40002,52	47603	Peso Colombiano
31/01/2022	1	52322,69	62264	Peso Colombiano
31/01/2022	1	105531,09	125582	Peso Colombiano
31/01/2022	1	52198,32	62116	Peso Colombiano
31/01/2022	1	394511,77	469469,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	179509,24	213616	Peso Colombiano
31/01/2022	1	303920,17	361665	Peso Colombiano
31/01/2022	1	19434,45	23127	Peso Colombiano
31/01/2022	1	17193,28	20460	Peso Colombiano
31/01/2022	1	13126,89	15621	Peso Colombiano
31/01/2022	1	251828,57	299676	Peso Colombiano
31/01/2022	1	26537,82	31580,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	29200,84	34749	Peso Colombiano
31/01/2022	1	252336,98	300281,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	56182,35	66857	Peso Colombiano
31/01/2022	1	105694,96	125777	Peso Colombiano
20/02/2025	1	680974,53	810359,68	Peso Colombiano
20/08/2019	1	44292100	52707599	Peso Colombiano
20/08/2019	1	35315,13	42025	Peso Colombiano
30/01/2022	1	30285,72	36040,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	169849,58	202121	Peso Colombiano
29/01/2022	1	408323,53	485905	Peso Colombiano
30/01/2022	1	8178,15	9732	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72740,34	86561	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	2663,03	3169,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	4393,28	5228	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	2070,59	2464	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	53939,5	64188,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	46757,14	55641	Peso Colombiano
18/07/2024	1	40,34	48	Peso Colombiano
28/01/2022	1	2259,66	2689	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	9518,49	11327	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	3949,58	4700	Peso Colombiano
30/01/2022	1	5414,29	6443,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4881,51	5809	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4881,51	5809	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1244,46	1244,46	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7011,77	8344,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	8578,15	10208	Peso Colombiano
30/01/2022	1	43,7	52	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4437,82	5281,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	20184,03	24019	Peso Colombiano
30/01/2022	1	14141,18	16828	Peso Colombiano
29/01/2022	1	74474,79	88625	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	1268,49	1268,49	Peso Colombiano
13/01/2020	1	591	703,29	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	3435,29	3435,29	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3101	3101	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	17357,98	20656	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/02/2022	1	4165,55	4957	Peso Colombiano
20/03/2019	1	1122,69	1336	Peso Colombiano
20/03/2019	1	400	476	Peso Colombiano
13/01/2020	1	514	611,66	Peso Colombiano
29/01/2022	1	5724,37	6812	Peso Colombiano
30/01/2022	1	909,24	1082	Peso Colombiano
29/01/2022	1	11399,16	13565	Peso Colombiano
30/01/2022	1	29,41	35	Peso Colombiano
29/01/2022	1	97500	116025	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2601221,01	3095453	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	180204,19	214442,98	Peso Colombiano
20/02/2025	1	31122,2	37035,42	Peso Colombiano
28/02/2022	1	30673,12	36501,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	28861	28861	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	39758,84	47313,02	Peso Colombiano
30/01/2026	1	754,62	898	Peso Colombiano
21/01/2020	1	49835,29	59304	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	7031,93	8368	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	29051,26	34571	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	390,76	465	Peso Colombiano
9/02/2022	1	799,16	951	Peso Colombiano
13/01/2020	1	1243,7	1480	Peso Colombiano
25/04/2019	1	90272,27	107424	Peso Colombiano
1/02/2022	1	34489,92	41043	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	59173,95	70417	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11350,42	13507	Peso Colombiano
30/01/2026	1	229,41	273	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10997,48	13087	Peso Colombiano
30/01/2026	1	157,14	187	Peso Colombiano
20/02/2025	1	113943,7	135593	Peso Colombiano
7/06/2022	1	7599,16	9043	Peso Colombiano
30/01/2026	1	95,8	114	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33,61	40	Peso Colombiano
17/04/2023	1	1781000	2119390	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
25/04/2022	1	35599,16	42363	Peso Colombiano
20/02/2025	1	88596,9	105430,32	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1089,48	1296,49	Peso Colombiano
	0	0	0	

30/01/2026	1	2445317,65	2909928	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1779685,71	2117826	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3224838,66	3837558	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2614740,34	3111541	Peso Colombiano
5/09/2019	1	1775000	2112250	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1800913,45	2143087	Peso Colombiano
30/01/2022	1	4045246,22	4813843	Peso Colombiano
30/01/2022	1	988603,36	1176438	Peso Colombiano
29/04/2022	1	420000	499800	Peso Colombiano
29/04/2022	1	400000	476000	Peso Colombiano
30/01/2022	1	897770,59	1068347	Peso Colombiano
20/02/2025	1	67990,37	80908,55	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7154,62	8514	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1003390,76	1194035	Peso Colombiano
29/04/2022	1	575200	684488	Peso Colombiano
30/01/2022	1	502855,46	598398	Peso Colombiano
20/02/2025	1	20043,21	23851,42	Peso Colombiano
29/04/2022	1	744100	885479	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	793	793	Peso Colombiano
25/04/2022	1	1615,97	1923	Peso Colombiano
20/02/2025	1	27446,72	27446,72	Peso Colombiano
28/12/2020	1	5914,29	7038,01	Peso Colombiano
28/12/2020	1	97568,91	116107	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/12/2020	1	10738,66	12779,01	Peso Colombiano
28/12/2020	1	80130,25	95355	Peso Colombiano
29/01/2022	1	573,11	682	Peso Colombiano
20/02/2025	1	155337,11	184851,16	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8609,24	10245	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/04/2022	1	341900	406861	Peso Colombiano
24/03/2023	1	471531,93	561123	Peso Colombiano
18/07/2024	1	107,56	128	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2633,61	3134	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	14787,4	17597,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	11626,89	13836	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

28/01/2022	1	2300,84	2738	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2023	1	788938,66	938837,01	Peso Colombiano
29/03/2023	1	1038865,55	1236250	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/03/2023	1	162176,47	192990	Peso Colombiano
22/12/2022	1	204595,8	243469	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1310,3	1559,26	Peso Colombiano
30/01/2026	1	61427,73	73099	Peso Colombiano
30/01/2026	1	161901,68	192663	Peso Colombiano
30/01/2026	1	173342,02	206277	Peso Colombiano
20/02/2025	1	430,94	512,82	Peso Colombiano
30/01/2026	1	141425,21	168296	Peso Colombiano
29/03/2019	1	15340,34	18255	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	1576,47	1876	Peso Colombiano
	0	0	0	
18/07/2024	1	1370,59	1631	Peso Colombiano
29/03/2019	1	10321,01	12282	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21506,72	25593	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27339,5	32534	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	69508,4	82715	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18899,16	22490	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	129177,31	153721	Peso Colombiano
30/01/2026	1	875576,47	1041936	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38705,04	46059	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	170112,61	202434	Peso Colombiano
20/02/2025	1	256,99	305,82	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34705,88	41300	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58805,04	69978	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30548,74	36353	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64765,55	77071	Peso Colombiano
30/01/2026	1	73401,68	87348	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14981,51	17828	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32365,55	38515	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31072,27	36976	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19538,66	23251	Peso Colombiano

29/03/2023	1	814179,83	968874	Peso Colombiano
30/01/2026	1	40299,16	47956	Peso Colombiano
30/01/2026	1	650356,3	773924	Peso Colombiano
30/01/2026	1	97283,19	115767	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1958651,26	2330795	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
15/03/2019	1	838009,24	997231	Peso Colombiano
18/07/2024	1	324266,39	385877	Peso Colombiano
13/03/2019	1	2810,92	3344,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3083,19	3669	Peso Colombiano
14/03/2019	1	1270,59	1512	Peso Colombiano
30/01/2022	1	857,98	1021	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	3994,12	4753	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	252438	252438	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13806,72	16430	Peso Colombiano
30/01/2022	1	745,38	887	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	737306,72	877395	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1844,2	2194,6	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2023	1	74698,32	88891	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14514,29	17272	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	878425,21	1045326	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22421	22421	Peso Colombiano
30/01/2026	1	794271,43	945183	Peso Colombiano
29/03/2023	1	245936,98	292665,01	Peso Colombiano
29/03/2023	1	224807,56	267521	Peso Colombiano
29/03/2023	1	83232,77	99047	Peso Colombiano
29/03/2023	1	39478,15	46979	Peso Colombiano
30/01/2026	1	374840,34	446060	Peso Colombiano
30/01/2026	1	362848,74	431790	Peso Colombiano
29/03/2023	1	31111,77	37023,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	808059	961590,21	Peso Colombiano
20/02/2025	1	685848,6	816159,83	Peso Colombiano
30/01/2026	1	193516,81	230285	Peso Colombiano
	0	0	0	
26/09/2019	1	4645	5527,55	Peso Colombiano

30/01/2026	1	664656,3	790941	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32666,39	38873	Peso Colombiano
8/06/2022	1	3294,12	3920	Peso Colombiano
30/01/2026	1	539185,71	641631	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	25,21	30	Peso Colombiano
9/02/2022	1	205,88	245	Peso Colombiano
27/01/2022	1	21715,13	25841	Peso Colombiano
27/01/2022	1	48591,6	57824	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	5325,21	6337	Peso Colombiano
5/02/2026	1	28620,17	34058	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1315,13	1565	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1157,6	1377,54	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	3089,92	3677	Peso Colombiano
9/02/2022	1	5809,24	6913	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	3825,21	4552	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8179,83	9734	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
1/03/2019	1	963,87	1147,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25137	25137	Peso Colombiano
30/01/2026	1	42825	42825	Peso Colombiano
20/02/2025	1	26084,95	31041,09	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29819,33	35485	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/02/2026	1	2266,39	2697	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/04/2022	1	17175,63	20439	Peso Colombiano

4/04/2022	1	19687,4	23428,01	Peso Colombiano
28/03/2019	1	593445,38	706200	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	16977,42	20203,13	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	138,81	165,19	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
14/01/2020	1	536782	638770,58	Peso Colombiano
20/02/2025	1	28092,27	33429,8	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	21607,74	25713,22	Peso Colombiano
28/03/2019	1	6681,9	7751	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2690,76	3202	Peso Colombiano
	0	0	0	
21/08/2019	1	12571,43	14960	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	889,27	1058,23	Peso Colombiano
20/02/2025	1	451,74	537,58	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64,71	77	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3322,69	3954	Peso Colombiano
20/02/2025	1	985,12	1172,3	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	2452,25	2918,18	Peso Colombiano
31/01/2022	1	62,19	74,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1736,12	1736,12	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/09/2019	1	5451,26	6487	Peso Colombiano
22/03/2023	1	83945,38	99895	Peso Colombiano
27/03/2023	1	47089,08	56036,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18000	21420	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	11863,88	14118,02	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	55283,59	65787,48	Peso Colombiano
31/01/2022	1	36296,64	43193	Peso Colombiano
	0	0	0	
25/10/2019	1	35410,92	42138,99	Peso Colombiano
22/03/2023	1	66309,24	78908	Peso Colombiano
20/02/2025	1	15134,41	18009,94	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	21384,87	25448	Peso Colombiano
30/01/2026	1	869859,66	1035133	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	725,21	863	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	16982	20208,58	Peso Colombiano
5/02/2026	1	1501,68	1787	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	15662,19	18638,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1637896,64	1949097	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	944,63	1124,11	Peso Colombiano
13/03/2019	1	6034,45	7181	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	5592,21	6654,73	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	111241,83	132377,78	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	2361	2809,59	Peso Colombiano
18/07/2024	1	39,5	47	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	98079,83	116715	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	122342,64	145587,74	Peso Colombiano

30/01/2026	1	3325,21	3957	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	2873,11	3419	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	21937,74	26105,9	Peso Colombiano
31/01/2022	1	6070,59	7224	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	5704,2	6788	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3223,81	3836,33	Peso Colombiano
20/02/2025	1	9900,47	11781,56	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
8/03/2019	1	165,55	197	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5013,43	5965,98	Peso Colombiano
20/02/2025	1	13725,03	16332,78	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	215,97	257	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8491,6	10105	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15308,4	18217	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	46572,27	55421	Peso Colombiano
31/01/2022	1	3903,36	4645	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3855,46	4588	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2115,13	2517	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	403557,79	480233,77	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/12/2019	1	52436,97	62399,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/12/2019	1	1551724,14	1800000	Peso Colombiano
13/01/2020	1	16878,15	20085	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1915,25	2279,15	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	23742,86	28254	Peso Colombiano
16/05/2023	1	71694,12	85316	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/06/2019	1	52577,31	62567	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	5876,47	6993	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5899,16	7020	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	2843,7	3384	Peso Colombiano
13/01/2020	1	23636,98	28128,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	225821,85	268728	Peso Colombiano
	0	0	0	
15/07/2019	1	89036,97	105953,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	83484,91	99347,04	Peso Colombiano
20/02/2025	1	109067,82	129790,71	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12173,95	14487	Peso Colombiano
20/02/2025	1	82675,62	98383,99	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10537,82	12540	Peso Colombiano
20/02/2025	1	25645,99	30518,73	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/05/2023	1	241456,3	287333	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	118612,61	141149	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	44705,04	53199	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	142010,08	168992	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	412597,48	490991	Peso Colombiano
31/01/2022	1	397912,61	473516,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	305779,83	363878	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	95058	113119,02	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8293,28	9869	Peso Colombiano
26/05/2022	1	2828,57	3366	Peso Colombiano
26/05/2022	1	7388,24	8792,01	Peso Colombiano
29/03/2023	1	6599,16	7853	Peso Colombiano
9/01/2020	1	2949783,19	3510242	Peso Colombiano
9/01/2020	1	1142,02	1359	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2277,31	2710	Peso Colombiano
20/02/2025	1	21937,06	26105,1	Peso Colombiano
5/02/2026	1	53319,33	63450	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	9367,14	11146,89	Peso Colombiano
20/02/2025	1	82999,37	98769,24	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/03/2019	1	2752,1	3275	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	1646,22	1959	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	42204,2	50223	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	11448,74	13624	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1095290,76	1303396	Peso Colombiano
13/01/2020	1	482547,9	574232	Peso Colombiano
27/01/2022	1	148395,8	176591	Peso Colombiano
24/01/2022	1	675442,56	803776,65	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	259262,18	308522	Peso Colombiano
9/01/2020	1	119005,04	141616	Peso Colombiano
30/01/2026	1	350832,77	417491	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25162,18	29943	Peso Colombiano
31/01/2022	1	610113,45	726035,01	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
2/04/2019	1	16802,52	19995	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	24035,29	28602	Peso Colombiano
30/01/2026	1	50520,17	60119	Peso Colombiano
30/01/2026	1	61607,56	73313	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/03/2023	1	8405,04	10002	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	71522,69	85112	Peso Colombiano
11/05/2022	1	18493,28	22007	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/06/2022	1	19543,7	23257	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6939,5	8258	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	57804,64	68787,52	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	954800	1136212	Peso Colombiano
16/02/2026	1	20800	24752	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	40336,13	47999,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	329363,03	391942	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	14,83	17,65	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	14231,09	16935	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	70817,65	84273	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	15661,34	18637	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14389,08	17123	Peso Colombiano
20/02/2025	1	78186,3	93041,7	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/04/2019	1	490277,31	583430	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	4837,82	5757,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	124258,82	147868	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	702700,17	836213,2	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	79136,47	94172,4	Peso Colombiano
20/02/2025	1	59626,46	70955,49	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	371294,96	441841	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	27605,88	32851	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	12911,76	15365	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52772,27	62799	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	14362,18	17090,99	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35469,75	42209	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1748,74	2081	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	21348,98	25405,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3006,72	3578	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	23265,55	27686	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3933,61	4681	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/02/2019	1	31414,29	37383,01	Peso Colombiano
6/03/2019	1	2941,18	3500	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	9584,87	11406	Peso Colombiano
26/05/2022	1	1585,72	1887,01	Peso Colombiano
26/05/2022	1	1173,11	1396	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1205,04	1434	Peso Colombiano
2/12/2019	1	6690,76	7962	Peso Colombiano
31/01/2022	1	61685,72	73406,01	Peso Colombiano
13/01/2020	1	74006	88067,14	Peso Colombiano
9/01/2020	1	19131,09	22766	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	95698,32	113881	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	88350,37	105136,94	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	86579,5	103029,6	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2019	1	121358,82	144417	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2872	2872	Peso Colombiano
27/03/2019	1	6471,43	7701	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/03/2019	1	4568,07	5436	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	146381,88	174194,43	Peso Colombiano
30/01/2026	1	343195,8	408403	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	546277,31	650070	Peso Colombiano
9/02/2022	1	126743,7	150825	Peso Colombiano
31/01/2022	1	264049,58	314219	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	3335,29	3969	Peso Colombiano
10/02/2022	1	28313,45	33693,01	Peso Colombiano
10/02/2022	1	36438,66	43362,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	31884,87	37943	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	137207,56	163277	Peso Colombiano
20/03/2019	1	7278,99	8662	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	39940,34	47529	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
9/09/2019	1	258041,18	307069	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	27952,1	33263	Peso Colombiano
28/01/2022	1	7243,7	8620	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	6330,25	7533	Peso Colombiano
4/07/2019	1	4296,64	5113	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/07/2019	1	3527,73	4198	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/12/2019	1	29879	35556,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	70045,31	83353,92	Peso Colombiano
20/02/2025	1	18173,09	21625,97	Peso Colombiano
20/02/2025	1	361,81	430,56	Peso Colombiano
20/02/2025	1	72,38	86,14	Peso Colombiano
20/02/2025	1	221,7	263,82	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	36,97	44	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	28133,61	33479	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
6/03/2019	1	12016,81	14300	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2263271,43	2693293	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3550835,29	4225494	Peso Colombiano
18/07/2024	1	44484,87	52937	Peso Colombiano
24/03/2023	1	489702,52	582746	Peso Colombiano
24/03/2023	1	288655,46	343500	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2023	1	80785,72	96135,01	Peso Colombiano
30/03/2023	1	39750,42	47303	Peso Colombiano
30/03/2023	1	1371765,55	1632401	Peso Colombiano
30/03/2023	1	80522,69	95822	Peso Colombiano
30/03/2023	1	497756,3	592330	Peso Colombiano
30/03/2023	1	208262,19	247832,01	Peso Colombiano
30/03/2023	1	2315552,1	2755507	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	117973,26	140388,18	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4778252,1	5686120	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	1006719,33	1197996	Peso Colombiano
3/02/2026	1	207452,94	246869	Peso Colombiano
30/01/2026	1	326999,16	389129	Peso Colombiano
26/04/2022	1	73227,73	87141	Peso Colombiano
26/04/2022	1	31536,98	37529,01	Peso Colombiano
26/04/2022	1	19174,79	22818	Peso Colombiano
26/04/2022	1	84997,48	101147	Peso Colombiano
26/04/2022	1	132084,87	157181	Peso Colombiano
6/04/2022	1	623811,77	742336,01	Peso Colombiano
30/03/2023	1	97896,64	116497	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25150,42	29929	Peso Colombiano
16/02/2026	1	25173,11	29956	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25150,42	29929	Peso Colombiano
30/01/2026	1	83663,03	99559	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36165,55	43037	Peso Colombiano
24/03/2023	1	566227,73	673811	Peso Colombiano
24/03/2023	1	304907,56	362840	Peso Colombiano

30/01/2026	1	24218,49	28820	Peso Colombiano
30/01/2026	1	119228,57	141882	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25150,42	29929	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25150,42	29929	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25150,42	29929	Peso Colombiano
16/02/2026	1	25173,11	29956	Peso Colombiano
16/02/2026	1	171094,12	203602	Peso Colombiano
24/03/2023	1	393915,97	468760	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25150,42	29929	Peso Colombiano
30/01/2026	1	75277,31	89580	Peso Colombiano
24/03/2023	1	4099808,4	4878772	Peso Colombiano
24/03/2023	1	28965,55	34469	Peso Colombiano
30/03/2023	1	434784,03	517393	Peso Colombiano
18/07/2024	1	11568,07	13766	Peso Colombiano
20/02/2025	1	47433,12	56445,41	Peso Colombiano
30/03/2023	1	977503,36	1163229	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3251390,76	3869155	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/02/2026	1	75286,56	89591,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/06/2022	1	2026182,35	2411157	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/03/2023	1	853461,35	1015619,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	407864,71	485359	Peso Colombiano
20/02/2025	1	52042,34	61930,39	Peso Colombiano
30/03/2023	1	161231,09	191865	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	13616,81	16204	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
25/02/2019	1	150000	178500	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2820860,5	3356824	Peso Colombiano
30/01/2026	1	713049,58	848529	Peso Colombiano
30/01/2026	1	386230,25	459614	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/04/2022	1	84022,69	99987	Peso Colombiano

30/01/2022	1	479197,48	570245	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	338343,7	402629	Peso Colombiano
30/01/2026	1	409240,34	486996	Peso Colombiano
30/01/2026	1	122657,98	145963	Peso Colombiano
18/07/2024	1	3455,46	4112	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69725,21	82973	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39415,97	46905	Peso Colombiano
4/09/2019	1	6482,35	7714	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5376,47	6398	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2057,98	2449	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2429,41	2891	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5001,68	5952	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	2085,72	2482,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	463225,21	551238	Peso Colombiano
23/12/2020	1	89414,29	106403,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	78316,75	93196,93	Peso Colombiano
13/02/2026	1	105907,56	126030	Peso Colombiano
20/02/2025	1	21623,03	25731,4	Peso Colombiano
31/01/2022	1	9611,77	11438,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	10672,43	12700,19	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
7/10/2019	1	5583,19	6644	Peso Colombiano
4/02/2019	1	36057,98	42909	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	6240,34	7426	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4730,25	5629	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	75111,4	89382,57	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3249,58	3867	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4415,29	5254,2	Peso Colombiano
17/12/2019	1	252500	300475	Peso Colombiano
2/10/2019	1	323529,41	385000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3525,21	4195	Peso Colombiano
9/02/2022	1	1624,37	1933	Peso Colombiano
9/02/2022	1	1779,83	2118	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1588,72	1890,58	Peso Colombiano
4/02/2022	1	945,38	1125	Peso Colombiano
15/02/2019	1	33064,71	39347	Peso Colombiano

	0	0	0	
30/01/2026	1	4372,27	5203	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	1100	1309	Peso Colombiano
31/01/2022	1	36430,25	43352	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19505,88	23212	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21989,92	26168	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20862,18	24826	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33116,81	39409	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	6405,04	7622	Peso Colombiano
30/01/2026	1	85107,56	101278	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13975,63	16631	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9836,97	11706	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	26549,58	31594	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
15/03/2019	1	448142,02	533289	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/01/2020	1	36462,19	43390,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5314,29	6324	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4571,43	5440	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2276,47	2709	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2776,47	3304	Peso Colombiano
30/01/2026	1	223,53	266	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	7939,5	9448,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/05/2023	1	278800	331772	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/05/2023	1	37390,76	44495	Peso Colombiano
16/05/2023	1	75437,82	89771,01	Peso Colombiano
23/05/2023	1	47929,41	57036	Peso Colombiano
16/05/2023	1	52000	61880	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	37087,8	44134,48	Peso Colombiano
20/02/2025	1	52429,57	62391,19	Peso Colombiano
20/02/2025	1	162397,82	193253,4	Peso Colombiano
20/02/2025	1	95339,58	113454,1	Peso Colombiano
20/02/2025	1	350120,04	416642,85	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/05/2023	1	535266,39	636967	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1308,4	1557	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1040,34	1238	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2022	1	134308,4	159827	Peso Colombiano
11/03/2019	1	125564,71	149422	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	69967,23	83261	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	110636,52	131657,45	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38583,19	45914	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2618409,11	3115906,84	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	33039,5	39317	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	99,65	118,58	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/05/2019	1	8991,6	10700	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1965,55	2339	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1288,24	1533	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	71066,39	84569	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	203351,26	241988	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1136,35	1352,26	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	21595,92	25699,15	Peso Colombiano
20/02/2025	1	138419,21	164718,87	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/01/2020	1	3025,21	3600	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	16084,87	19141	Peso Colombiano
20/02/2025	1	103953,49	123704,65	Peso Colombiano
30/01/2026	1	84347,06	100373	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/09/2019	1	80588,24	95900,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	17903,36	21305	Peso Colombiano
1/02/2022	1	5819,33	6925	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6994,96	8324	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/02/2022	1	5026,89	5982	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	15991,6	19030	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4915,13	5849	Peso Colombiano
29/01/2022	1	207653,78	247108	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	5760,3	6854,76	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4857,98	5781	Peso Colombiano
20/02/2025	1	48447,9	57653,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19480,67	23182	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/10/2019	1	8003,36	9283,9	Peso Colombiano
30/01/2026	1	536,97	639	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1855,46	2208	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1114,72	1326,52	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	4482,35	5334	Peso Colombiano
27/01/2022	1	4500,84	5356	Peso Colombiano
20/02/2025	1	671354,77	798912,18	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/03/2019	1	120000	142800	Peso Colombiano
6/03/2019	1	95000	113050	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/05/2019	1	33119,33	39412	Peso Colombiano
7/05/2019	1	33119,33	39412	Peso Colombiano
7/05/2019	1	12000	14280	Peso Colombiano
9/05/2019	1	81588,24	97090,01	Peso Colombiano
9/05/2019	1	45685,71	54365,99	Peso Colombiano
7/05/2019	1	1121,85	1335	Peso Colombiano
30/01/2022	1	19113,45	22745,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	37581,43	44721,9	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2788263,03	3318033	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2366694,96	2816367	Peso Colombiano

30/01/2026	1	2029974,79	2415670	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3406236,13	4053421	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	1689920,17	2011005	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1589792,44	1891853	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3700020,17	4403024	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/06/2022	1	158272	158272	Peso Colombiano
20/02/2025	1	347557,98	413594	Peso Colombiano
3/02/2026	1	246959,66	293882	Peso Colombiano
20/02/2025	1	8398,03	9993,66	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3156,19	3755,87	Peso Colombiano
30/01/2026	1	474484,03	564636	Peso Colombiano
30/01/2026	1	342263,03	407293	Peso Colombiano
31/01/2022	1	58672,27	69820	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	15350,42	18267	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	58440,34	69544	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	617801,68	735184	Peso Colombiano
30/01/2026	1	760601,68	905116	Peso Colombiano
30/01/2026	1	816749,58	971932	Peso Colombiano
30/01/2026	1	620314,29	738174	Peso Colombiano
20/02/2025	1	47192,64	56159,25	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	44449,58	52895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	44449,58	52895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	44449,58	52895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	138145,38	164393	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	37554,62	44690	Peso Colombiano
31/01/2022	1	35947,06	42777	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	85558,82	101815	Peso Colombiano
2/02/2022	1	43410,08	51658	Peso Colombiano
30/01/2022	1	14467,23	17216	Peso Colombiano
28/03/2023	1	866555,46	1031201	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	1976218,66	2351700,21	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	2884,59	3432,66	Peso Colombiano
20/02/2025	1	27625,75	32874,64	Peso Colombiano
20/02/2025	1	6099,42	7258,31	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	252271,55	300203,14	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	19045,38	22664	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	23639	23639	Peso Colombiano
11/02/2026	1	54545	54545	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/03/2019	1	180000	214200	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	16758,82	19943	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	417384,03	496687	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	1010,56	1202,57	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/07/2019	1	233932,77	278380	Peso Colombiano
4/07/2019	1	3543,7	4217	Peso Colombiano
	0	0	0	
7/02/2022	1	121956,3	145128	Peso Colombiano
4/07/2019	1	28300	33677	Peso Colombiano
4/07/2019	1	129579,83	154200	Peso Colombiano
4/07/2019	1	29579,83	35200	Peso Colombiano
4/07/2019	1	14033,61	16700	Peso Colombiano
4/07/2019	1	7977,31	9493	Peso Colombiano
	0	0	0	
22/01/2020	1	24062,18	28633,99	Peso Colombiano
4/07/2019	1	45000	53550	Peso Colombiano
4/07/2019	1	840,34	1000	Peso Colombiano
4/07/2019	1	155000	184450	Peso Colombiano
3/02/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1066162,18	1268733	Peso Colombiano
30/01/2026	1	83863,03	99797	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2019	1	539159,66	641600	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	562679,83	669589	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	103,36	123	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	22594,12	26887	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	37917,65	45122	Peso Colombiano
	0	0	0	

30/01/2026	1	606,72	722	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	688605,88	819441	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1099947,9	1308938	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	143100	170289	Peso Colombiano
22/10/2019	1	72000	85680	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	315439,5	375373,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	12779,83	15208	Peso Colombiano
30/01/2026	1	102,52	122	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	16956,3	20178	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	30615,13	36432	Peso Colombiano
29/08/2025	1	205006,72	243958	Peso Colombiano
29/08/2025	1	310140,34	369067	Peso Colombiano
29/08/2025	1	427047,06	508186	Peso Colombiano
30/01/2026	1	140285,71	166940	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	20201,68	24040	Peso Colombiano
10/02/2022	1	6864,76	7208	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	165510,08	196957	Peso Colombiano
3/02/2026	1	2760323	2760323	Peso Colombiano
30/01/2026	1	705018,49	838972	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	93037,82	110715	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/02/2026	1	44946	44946	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2786,69	3316,16	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9945,38	11835	Peso Colombiano

30/01/2026	1	549626,05	654055	Peso Colombiano
28/01/2022	1	10690	10690	Peso Colombiano
28/01/2022	1	59831	59831	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/04/2019	1	11842,02	14092	Peso Colombiano
12/04/2019	1	2401,68	2858	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1227,73	1461	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	2897,36	3447,86	Peso Colombiano
20/02/2025	1	985,02	1172,18	Peso Colombiano
20/02/2025	1	36335,72	43239,51	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5241,66	6237,57	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1243,34	1479,58	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3728,32	4436,7	Peso Colombiano
20/02/2025	1	44172,26	52564,99	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2915,43	3469,36	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6222,69	7405	Peso Colombiano
20/02/2025	1	20690,83	24622,09	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5522,71	6572,03	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2340,34	2785	Peso Colombiano
4/02/2026	1	12815,13	15250	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1047,06	1246	Peso Colombiano
	0	0	0	
16/05/2023	1	60715,97	72252	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	37821,85	45008	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	14584,03	17355	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	633173,42	753476,37	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20501,68	24397	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	150000	178500	Peso Colombiano
18/07/2024	1	136042,86	161891	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21616,81	25724	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21008,4	25000	Peso Colombiano
16/02/2026	1	51409,24	61177	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	40792,44	48543	Peso Colombiano
24/01/2022	1	39940,34	47529	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1944749,58	2314252	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/02/2022	1	128957,14	153459	Peso Colombiano
20/02/2025	1	350757	417400,83	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	49821,79	59287,93	Peso Colombiano
30/01/2026	1	79441,18	94535	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	295	351,05	Peso Colombiano
20/02/2025	1	57890,43	68889,61	Peso Colombiano
20/02/2025	1	961,53	1144,22	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1150330,25	1368893	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	57399,89	57399,89	Peso Colombiano
20/02/2025	1	86444,48	102868,93	Peso Colombiano
20/02/2025	1	60938,64	72516,98	Peso Colombiano
31/01/2022	1	26948,74	32069	Peso Colombiano
29/07/2019	1	23530,17	27295	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	45,38	54	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
17/12/2019	1	414,29	493,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
26/06/2019	1	96638,66	115000,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	873200	1039108	Peso Colombiano
	0	0	0	
14/03/2019	1	54320,17	64641	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
14/03/2019	1	23793,28	28314	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	37429,41	44541	Peso Colombiano
31/01/2022	1	379652,94	451787	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
26/01/2022	1	140,34	167	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	4004479,83	4765331	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3559161,34	4235402	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2771905,88	3298568	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4039910,92	4807494	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5826317,65	6933318	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4205472,27	5004512	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	4722488,24	5619761	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3396640,34	4042002	Peso Colombiano
27/08/2019	1	827	827	Peso Colombiano
17/02/2026	1	55963,87	66597,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
25/04/2022	1	217537,82	258870,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1087,39	1294	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	105620,17	125688	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/06/2022	1	221878,99	264036	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/07/2019	1	46705,88	55580	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	300545,04	357648,6	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9410	9410	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38638	38638	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	41144,83	47728	Peso Colombiano
31/01/2022	1	36967,23	43991	Peso Colombiano
31/01/2022	1	293348,74	349085	Peso Colombiano
30/01/2026	1	433447,9	515803	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	245818,49	292524	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	6816,88	6816,88	Peso Colombiano
20/02/2025	1	699,01	699,01	Peso Colombiano
13/02/2026	1	196265,55	233556	Peso Colombiano
20/02/2025	1	217021,56	258255,66	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	277149,58	329808	Peso Colombiano
18/03/2021	1	180341,85	214606,8	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	102031,99	121418,07	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17455	17455	Peso Colombiano
20/02/2025	1	16260,37	16260,37	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	6481,69	7713,21	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	39663,87	47200,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	17489,92	20813	Peso Colombiano
	0	0	0	
7/06/2022	1	179452,1	213548	Peso Colombiano
20/02/2025	1	19145,83	22783,54	Peso Colombiano
14/08/2019	1	672,27	800	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15105,88	17976	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/05/2022	1	3067,23	3650	Peso Colombiano
8/10/2019	1	1715,33	2041,24	Peso Colombiano
20/02/2025	1	383,28	383,28	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	19977,31	23773	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	87232,83	103807,07	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/02/2026	1	68305,88	81284	Peso Colombiano
20/02/2025	1	164633,87	195914,3	Peso Colombiano
30/01/2026	1	341523,53	406413	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62864,71	74809	Peso Colombiano
27/01/2022	1	2441,18	2905	Peso Colombiano
30/01/2026	1	540,34	643	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	13078,73	15563,69	Peso Colombiano
3/02/2026	1	117022	117022	Peso Colombiano
30/01/2026	1	201206	201206	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22982,35	27349	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	351,26	418	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	596,64	710	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	32913,45	39167	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	61943,7	73713	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	47097,8	56046,39	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39935,29	47523	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	15693,28	18675	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	67828,57	80716	Peso Colombiano
20/02/2025	1	10636,26	12657,15	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3652144,54	4346052	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/06/2019	1	2568,07	3056	Peso Colombiano
9/01/2020	1	25121,01	29894	Peso Colombiano
	0	0	0	
21/01/2022	1	7803931,93	9286679	Peso Colombiano
	0	0	0	
5/04/2019	1	1865,55	2220	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	831,93	990	Peso Colombiano
31/01/2022	1	62573,11	74462	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4045,38	4814	Peso Colombiano
20/02/2025	1	26582,59	31633,29	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	425,82	506,72	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2294,12	2730	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1158,82	1379	Peso Colombiano
9/04/2019	1	803,36	956	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	93165,89	110867,41	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	182865,6	217610,06	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	90999,16	108289	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
21/03/2019	1	609857,14	725730	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	54064,71	64337	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	7645,38	9098	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	1002,52	1193	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	109,26	130,02	Peso Colombiano
30/01/2026	1	238,66	284	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/03/2023	1	1390454,62	1654641	Peso Colombiano
9/01/2020	1	3234,45	3849	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/08/2019	1	2857,14	3400	Peso Colombiano
14/01/2020	1	1467	1745,73	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	560314,29	666774	Peso Colombiano
20/02/2025	1	91,65	109,06	Peso Colombiano
20/02/2025	1	38959,56	38959,56	Peso Colombiano
30/01/2026	1	166901,68	198613	Peso Colombiano
20/02/2025	1	180084,71	214300,8	Peso Colombiano
30/01/2026	1	71064	71064	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8257,14	9826	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19881,51	23659	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2100	2499	Peso Colombiano

30/01/2026	1	1038,66	1236	Peso Colombiano
30/01/2026	1	750,42	893	Peso Colombiano
4/05/2022	1	555,46	661	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	36789,08	43779	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/02/2026	1	6705,88	7980	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	21989,89	26167,97	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
21/01/2020	1	51896,64	61757	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	1168412,45	1390410,81	Peso Colombiano
30/01/2026	1	66272,27	78864	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13524,37	16094	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	60590,76	72103	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2668,07	3175	Peso Colombiano
30/01/2026	1	430,25	512	Peso Colombiano
24/01/2022	1	1293265,42	1538985,85	Peso Colombiano
13/01/2020	1	153292,44	182418	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	1801268,91	2143510	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	790787,4	941037,01	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
24/01/2022	1	8970,6	10675,01	Peso Colombiano
4/02/2022	1	51605,88	61411	Peso Colombiano
23/03/2023	1	170758,82	203203	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	43683,23	51983,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/02/2022	1	147011,77	174944,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/06/2022	1	180046,22	214255	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	241194,12	287021	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	57266,91	68147,62	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	9815,24	11680,14	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
23/10/2019	1	64000	76160	Peso Colombiano
30/01/2026	1	184,03	219	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
28/01/2022	1	34631,93	41212	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	584988,24	696136	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
23/12/2020	1	103224,37	122837	Peso Colombiano
20/02/2025	1	123004,29	146375,1	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/05/2022	1	5464404,2	6502641	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
12/12/2019	1	248500	288260	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	5710	5710	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	144278,15	171691	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	66478,15	79109	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	12843,7	15284	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	5769,18	6865,32	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8293,28	9869	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18048,74	21478	Peso Colombiano
30/01/2026	1	45438,66	54072	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	114978,99	136825	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	78240,34	93106	Peso Colombiano
4/03/2019	1	52695,8	62708	Peso Colombiano
1/02/2022	1	20798,32	24750	Peso Colombiano
11/02/2026	1	60000	60000	Peso Colombiano
28/01/2022	1	30546	30546	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	658039,65	783067,19	Peso Colombiano
20/02/2025	1	28031,74	33357,77	Peso Colombiano
30/01/2026	1	147438,66	175452	Peso Colombiano
30/01/2026	1	47813,45	56898	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20194,12	24031	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19548,74	23263	Peso Colombiano
20/02/2025	1	14711,1	17506,21	Peso Colombiano
20/02/2025	1	14901,22	17732,46	Peso Colombiano
30/01/2026	1	118243,7	140710	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1320359,66	1571228	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10394,96	12370	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	22858,82	27202	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	19916489,08	23700622	Peso Colombiano
20/03/2019	1	238172,27	283425	Peso Colombiano

	0	0	0	
31/01/2022	1	34264,71	40775	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	65259,24	65259,24	Peso Colombiano
31/01/2022	1	59069,75	70293	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2026	1	4878,15	5805	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/01/2022	1	87779,83	104458	Peso Colombiano
10/01/2020	1	28981,51	34488	Peso Colombiano
10/01/2020	1	32263,87	38394,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	82595,8	98289	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2005,83	2386,94	Peso Colombiano
30/01/2026	1	196833	196833	Peso Colombiano
3/02/2026	1	117022	117022	Peso Colombiano
20/02/2025	1	7520,94	8949,92	Peso Colombiano
28/01/2022	1	29605,88	35231	Peso Colombiano
20/02/2025	1	27773,45	33050,41	Peso Colombiano
28/01/2022	1	31655,46	37670	Peso Colombiano
28/01/2022	1	57526,05	68456	Peso Colombiano
28/01/2022	1	356328,57	424031	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	198307,04	235985,37	Peso Colombiano
10/01/2020	1	72143,7	85851	Peso Colombiano
30/01/2026	1	43884,03	52222	Peso Colombiano
20/02/2025	1	360660,62	429186,14	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4706689,85	5600960,93	Peso Colombiano
27/01/2022	1	1039,5	1237,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	270466,39	321855	Peso Colombiano
9/01/2020	1	23551,26	28026	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	695	695	Peso Colombiano
9/01/2020	1	727	727	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4994,96	5944	Peso Colombiano
	0	0	0	
7/10/2019	1	40216,81	47858	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
17/02/2026	1	1218,49	1450	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	1505,04	1791	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8780,67	10449	Peso Colombiano
9/01/2020	1	11791,6	14032	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4930,25	5867	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	2709,24	3224	Peso Colombiano
18/07/2024	1	241929,41	287896	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	137968,91	164183	Peso Colombiano
2/12/2019	1	123941,18	147490	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	777,31	925	Peso Colombiano
5/03/2019	1	87060,5	103602	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	79045,38	94064	Peso Colombiano
30/01/2026	1	196715,13	234091	Peso Colombiano
11/02/2026	1	107975,63	128491	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23275,63	27698	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/02/2026	1	30000	35700	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9620,17	11448	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21044,54	25043	Peso Colombiano
9/02/2026	1	5054,62	6015	Peso Colombiano
9/02/2026	1	3667,23	4364	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11963,87	14237	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	5131,09	6106	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/02/2026	1	11531,93	13723	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	5772,27	6869	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6053,78	7204	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31397,48	37363	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1743,7	2075	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
20/02/2025	1	23821,54	23821,54	Peso Colombiano
10/01/2020	1	39642,86	47175	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3463,87	4122	Peso Colombiano
30/01/2026	1	175118,49	208391	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1668,07	1985	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5986,55	7124	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1110,92	1322	Peso Colombiano
30/01/2026	1	289,92	345	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2026	1	6652,94	7917	Peso Colombiano
4/02/2026	1	4700	5593	Peso Colombiano
17/02/2026	1	8744789,08	10406299,01	Peso Colombiano
18/07/2024	1	1036073,95	1232928	Peso Colombiano
18/07/2024	1	343305,88	408534	Peso Colombiano
29/04/2022	1	209948,74	249839	Peso Colombiano
20/02/2025	1	59638,4	70969,7	Peso Colombiano
8/04/2022	1	64150,42	76339	Peso Colombiano
20/02/2025	1	33569,57	39947,79	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3001,27	3571,51	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62651,26	74555	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/05/2022	1	171900	204561	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	22208,4	26428	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	12458,82	14826	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	1119,33	1332	Peso Colombiano
28/02/2019	1	15294,12	18200	Peso Colombiano
28/01/2022	1	45437	45437	Peso Colombiano
28/01/2022	1	41993	41993	Peso Colombiano

28/01/2022	1	15753	15753	Peso Colombiano
11/12/2023	1	1647,23	1960,2	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1584	1584	Peso Colombiano
31/01/2022	1	5488	5488	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2602	2602	Peso Colombiano
31/01/2022	1	3447	3447	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	9981	9981	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	2640	2640	Peso Colombiano
	0	0	0	
18/03/2021	1	299130,39	355965,16	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15936	15936	Peso Colombiano
30/01/2026	1	236217,65	281099	Peso Colombiano
7/03/2019	1	32142	32142	Peso Colombiano
2/05/2022	1	30220,17	35962	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1543207,45	1836416,87	Peso Colombiano
4/02/2026	1	14647,06	17430	Peso Colombiano
20/02/2025	1	190903,46	227175,11	Peso Colombiano
20/02/2025	1	302160,04	359570,45	Peso Colombiano
20/02/2025	1	422233,52	502457,88	Peso Colombiano
7/05/2019	1	1943,7	2313	Peso Colombiano
4/03/2019	1	11237889,08	13373088,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/03/2023	1	104107,56	123888	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	42514,29	50592,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	22306,39	26544,6	Peso Colombiano
15/03/2019	1	11612073,95	13818368	Peso Colombiano
4/05/2022	1	34161,35	40652,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	125235,53	149030,28	Peso Colombiano
4/02/2026	1	462,18	550	Peso Colombiano
4/02/2026	1	2128,57	2533	Peso Colombiano
4/05/2022	1	236128,57	280993	Peso Colombiano
15/03/2019	1	16848,74	20050	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5275,63	6278	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	264212,61	314413	Peso Colombiano
4/02/2026	1	51766,39	61602	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/05/2022	1	348989,92	415298	Peso Colombiano
20/02/2025	1	145846,1	173556,86	Peso Colombiano

20/02/2025	1	158225,32	188288,13	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3194253,27	3801161,4	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/05/2022	1	270273,95	321626	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1130838,66	1345698	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3912877,31	4656324	Peso Colombiano
31/01/2022	1	4331515,97	5154504	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	208290,76	247866	Peso Colombiano
2/02/2022	1	21550,42	25645	Peso Colombiano
31/01/2022	1	62387,4	74241,01	Peso Colombiano
2/02/2022	1	28629,41	34069	Peso Colombiano
28/01/2022	1	24847,06	29568	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34791,6	41402	Peso Colombiano
31/01/2022	1	118739,5	141300,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	37649,58	44803	Peso Colombiano
28/01/2022	1	31701,68	37725	Peso Colombiano
31/01/2022	1	27652,94	32907	Peso Colombiano
31/01/2022	1	39025,21	46440	Peso Colombiano
28/01/2022	1	31180,67	37105	Peso Colombiano
24/01/2022	1	22568,07	26856	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	31686,56	37707,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	31685,72	37706,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	84614,29	100691,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	13627,73	16217	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	4642,02	5524	Peso Colombiano
9/02/2022	1	36967,23	43991	Peso Colombiano
9/02/2022	1	2680,67	3190	Peso Colombiano
9/02/2022	1	34885,72	41514,01	Peso Colombiano
9/02/2022	1	2307,56	2746	Peso Colombiano
28/01/2022	1	34300	40817	Peso Colombiano
31/01/2022	1	114682,35	136472	Peso Colombiano
31/01/2022	1	240530,25	286231	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	921,01	1096	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	50775	50775	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/05/2019	1	43783,19	52102	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24024,37	28589	Peso Colombiano
30/01/2022	1	2957360,5	3519259	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
6/05/2022	1	1576209,24	1875689	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	353066,46	353066,46	Peso Colombiano
13/01/2020	1	242733,61	288853	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	32195,8	38313	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	7348,74	8745	Peso Colombiano
3/10/2022	1	3621,02	4309,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	6451	6451	Peso Colombiano
30/01/2026	1	215589,92	256552	Peso Colombiano
18/07/2024	1	15153,78	18033	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	1733,61	2063	Peso Colombiano
29/08/2025	1	3132,4	3727,56	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/12/2020	1	134453,78	160000	Peso Colombiano
4/02/2026	1	105952,94	126084	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
1/02/2022	1	2699	2699	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	356390,76	424105	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
21/03/2019	1	17814943,7	21199783	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	151,26	180	Peso Colombiano
13/02/2026	1	59,66	71	Peso Colombiano
10/01/2020	1	18485,71	21997,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	41309,24	49158	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	42107,56	50108	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
1/03/2019	1	329178,15	391722	Peso Colombiano
29/01/2022	1	368,91	439	Peso Colombiano
20/02/2025	1	480,46	571,75	Peso Colombiano
29/01/2022	1	2467,23	2936	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/12/2022	1	1154250,42	1373558	Peso Colombiano
28/12/2022	1	882662,18	1050367,99	Peso Colombiano
28/12/2022	1	1228666,39	1462113	Peso Colombiano
28/12/2022	1	611073,95	727178	Peso Colombiano
28/12/2022	1	3150426,05	3749007	Peso Colombiano
28/12/2022	1	2240604,2	2666319	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	35720,58	42507,49	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/10/2019	1	918156,3	1092606	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	370,59	441	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2006	2006	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	2854,62	3397	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	13112,74	15604,16	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	916,5	1090,64	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	38010,93	45233,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/10/2019	1	622173,11	740386	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	111471,43	132651	Peso Colombiano
20/02/2025	1	171880,76	204538,1	Peso Colombiano
20/02/2025	1	179538,11	213650,35	Peso Colombiano
20/02/2025	1	177288,15	210972,9	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	819825,21	975592	Peso Colombiano
30/01/2022	1	15741,18	18732	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	199911,77	237895,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	128705,88	153160	Peso Colombiano
31/01/2022	1	96983,19	115410	Peso Colombiano
31/01/2022	1	63454,62	75511	Peso Colombiano
24/01/2022	1	62888,28	74837,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	115038,82	136896,2	Peso Colombiano
24/01/2022	1	153299	182425,81	Peso Colombiano
24/01/2022	1	226262,89	269252,84	Peso Colombiano
15/07/2022	1	4117,65	4900	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	4204,2	5003	Peso Colombiano
31/01/2022	1	774936,98	922175,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	100564,45	119671,7	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	310890,25	369959,4	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1132702,52	1347916	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	39660,5	47196	Peso Colombiano
2/02/2022	1	41231,09	49065	Peso Colombiano
2/02/2022	1	13050,42	15530	Peso Colombiano
2/02/2022	1	13501,68	16067	Peso Colombiano
2/02/2022	1	21122,69	25136	Peso Colombiano
2/02/2022	1	21942,02	26111	Peso Colombiano
2/02/2022	1	22242,02	26468	Peso Colombiano
2/02/2022	1	20757,14	24701	Peso Colombiano
2/02/2022	1	35447,9	42183	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	30576,47	36386	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	10515,13	12513	Peso Colombiano
16/02/2026	1	75273,11	89575	Peso Colombiano
16/02/2026	1	429,41	511	Peso Colombiano
15/03/2019	1	164384,03	195617	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	5554,62	6610	Peso Colombiano
29/01/2022	1	2437,82	2901,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	861,35	1025,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	195642,86	232815	Peso Colombiano
31/01/2022	1	41626,89	49536	Peso Colombiano
9/02/2022	1	24852,1	29574	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/02/2022	1	58936,14	70134,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	969,75	1154	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	16546,22	19690	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	110988,24	132076	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	24987,4	29735,01	Peso Colombiano
9/02/2026	1	1176,47	1400	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22510,08	26787	Peso Colombiano
4/02/2026	1	86957,14	103479	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	4311,42	5130,59	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	104130	104130	Peso Colombiano
3/02/2026	1	174962	174962	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41180	41180	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4375649,58	5207023	Peso Colombiano
20/02/2025	1	86826,55	103323,6	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/03/2019	1	11075184,03	13179469	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/02/2026	1	57164,71	68026	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
16/07/2019	1	9705,88	11550	Peso Colombiano
20/02/2025	1	122587,84	145879,53	Peso Colombiano
20/02/2025	1	195922,51	233147,79	Peso Colombiano
20/02/2025	1	173055,77	205936,37	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	985098,32	1172267	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1058496,1	1259610,35	Peso Colombiano
30/01/2026	1	318014,29	378437	Peso Colombiano
29/04/2022	1	22494,96	26769	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	11084316,81	13190337	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/12/2019	1	2700000	3132000	Peso Colombiano
3/12/2019	1	1410000	1635600	Peso Colombiano
	0	0	0	

9/01/2020	1	2076492,44	2471026	Peso Colombiano
4/02/2026	1	182000	216580	Peso Colombiano
28/03/2019	1	15023,53	17878	Peso Colombiano
3/12/2019	1	1146551,72	1330000	Peso Colombiano
9/06/2022	1	33193,28	39500	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5452,1	6488	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2026	1	704168,91	837961	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/08/2019	1	4049898,32	4819379	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1443265,55	1717486	Peso Colombiano
13/02/2026	1	2799838,66	3331808,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5643004,02	6715174,78	Peso Colombiano
	0	0	0	
23/09/2019	1	151027,73	179723	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	16283187,4	19376993,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3495324,27	4159435,89	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	19409693,28	23097535	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	210393,61	250368,39	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/06/2022	1	2886,56	3435,01	Peso Colombiano
9/06/2022	1	3875,63	4612	Peso Colombiano
9/06/2022	1	3407,56	4055	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	907,56	1080	Peso Colombiano
13/01/2020	1	30121,85	35845	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	3632955,29	4323216,79	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/03/2019	1	70000	83300	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21086027,73	25092373	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	1531,09	1822	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/07/2019	1	322372,27	383623	Peso Colombiano
20/02/2025	1	203262,32	241882,16	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	30765,55	36611	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17747,06	21119	Peso Colombiano
28/01/2022	1	488867,23	581752	Peso Colombiano
20/03/2019	1	2650000	3153500	Peso Colombiano
30/01/2022	1	855522,69	1018072	Peso Colombiano
27/11/2019	1	4122386,55	4905639,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	1576,47	1876	Peso Colombiano
28/01/2022	1	1029,41	1225	Peso Colombiano
24/03/2023	1	11822,69	14069	Peso Colombiano
24/03/2023	1	3932824,37	4680061	Peso Colombiano
24/03/2023	1	1929171,43	2295714	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/12/2019	1	3401551,72	3945800	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	182300	216937	Peso Colombiano
31/01/2022	1	126739,5	150820,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	1084747,58	1290849,62	Peso Colombiano
1/04/2019	1	78727,73	93686	Peso Colombiano
1/04/2019	1	48305,04	57483	Peso Colombiano
13/01/2020	1	12705,04	15119	Peso Colombiano
2/12/2019	1	129789,92	154450	Peso Colombiano
31/01/2022	1	60225,21	71668	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/12/2019	1	24369,75	29000	Peso Colombiano
2/12/2019	1	34957,98	41600	Peso Colombiano
2/12/2019	1	44117,65	52500	Peso Colombiano
2/12/2019	1	55252,1	65750	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2019	1	5344,54	6360	Peso Colombiano
	0	0	0	

16/02/2026	1	20588,24	24500,01	Peso Colombiano
12/02/2026	1	9799,16	11661	Peso Colombiano
12/02/2026	1	39075,63	46500	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2022	1	161345,38	192001	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	23168,07	27570	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6499,16	7734	Peso Colombiano
20/02/2025	1	15005,02	17855,98	Peso Colombiano
31/03/2023	1	4030,25	4796	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2651,26	3155	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3928955,46	4675457	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5413690,76	6442292	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2872210,08	3417930	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1922340,34	2287585	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2423008,4	2883380	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17770448,74	21146834	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6033874,79	7180311	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5413690,76	6442292	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8013941,18	9536590	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11981907,56	14258470	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10634195,8	12654693	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3989604,2	4747629	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3970789,92	4725240	Peso Colombiano
30/01/2026	1	475490,76	565834	Peso Colombiano
4/02/2022	1	19830,25	23598	Peso Colombiano
4/02/2026	1	100,84	120	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3791,6	4512	Peso Colombiano
20/02/2025	1	277,6	330,34	Peso Colombiano
30/01/2026	1	175875,63	209292	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
13/03/2019	1	701453,78	834730	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/08/2025	1	1615987,39	1923025	Peso Colombiano
28/12/2022	1	282629,41	336329	Peso Colombiano
30/01/2022	1	79011,77	94024,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	719954,62	856746	Peso Colombiano
30/01/2022	1	9049,58	10769	Peso Colombiano
20/02/2025	1	76418,46	90937,97	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/04/2022	1	999394,96	1189280	Peso Colombiano
7/04/2022	1	31500	37485	Peso Colombiano
30/03/2023	1	2501489,08	2976772,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4042282,35	4810316	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	92504744,54	110080646	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13854454,62	16486801	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13990855,46	16649118	Peso Colombiano
8/03/2019	1	0	0	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69302905,88	82470458	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12159183,19	14469428	Peso Colombiano
14/03/2019	1	0	0	Peso Colombiano
24/03/2023	1	5478,15	6519	Peso Colombiano
30/01/2022	1	3970908,4	4725381	Peso Colombiano
30/01/2022	1	544578,99	648049	Peso Colombiano
20/02/2025	1	115095,62	136963,79	Peso Colombiano
30/01/2022	1	60303,36	71761	Peso Colombiano
28/01/2022	1	992827,73	1181465	Peso Colombiano
	0	0	0	
21/03/2019	1	148224761,3	176387466	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72147689,92	85855751	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/05/2022	1	17,65	21	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	14694,12	17486	Peso Colombiano
20/02/2025	1	23916,62	23916,62	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
18/07/2024	1	2547,06	3031	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3364,71	4004	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	19942,02	23731	Peso Colombiano
18/07/2024	1	58,82	70	Peso Colombiano
	0	0	0	
18/07/2024	1	21399,16	25465	Peso Colombiano
29/01/2022	1	209,24	249	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/03/2023	1	41633,61	49544	Peso Colombiano
30/01/2026	1	564152,94	671342	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	734240,34	873746	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	593002,52	705673	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7406	7406	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1256	1256	Peso Colombiano
5/05/2022	1	731,09	870	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/03/2019	1	748412,61	890611,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	173033,61	205910	Peso Colombiano
	0	0	0	
6/05/2019	1	31000	31000	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	4569355,46	5437533	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	18063,87	21496,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	15646,22	18619	Peso Colombiano
9/02/2022	1	14378,15	17110	Peso Colombiano
9/02/2022	1	9722,69	11570	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/12/2019	1	26320	31320,8	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/12/2019	1	1462,18	1739,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	28366,39	33756	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/03/2019	1	173105,88	205996	Peso Colombiano
30/01/2026	1	121533378,2	144624720	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	117022	117022	Peso Colombiano
30/01/2026	1	201206	201206	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/08/2019	1	675173,11	803456	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52100,84	62000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	375047,06	446306	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21775,63	25913	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1576298,41	1875795,11	Peso Colombiano
20/02/2025	1	111467,16	132645,92	Peso Colombiano
14/06/2019	1	96762,18	115146,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	56106298,32	66766495	Peso Colombiano
30/01/2026	1	51241126,89	60976941	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64868885,71	77193974	Peso Colombiano
30/01/2026	1	59548821,85	70863098	Peso Colombiano
30/01/2026	1	60902204,2	72473623	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29376442,02	34957966	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6781996,64	8070576	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30281043,7	36034442	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72153894,96	85863135	Peso Colombiano
30/01/2026	1	84787819,33	100897505	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16044009,24	19092371	Peso Colombiano
3/02/2026	1	64705882,35	77000000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10132652,94	12057857	Peso Colombiano
30/01/2026	1	66555104,2	79200574	Peso Colombiano
30/01/2026	1	81255961,34	96694594	Peso Colombiano
3/02/2026	1	60504201,68	72000000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	124477832,8	148128621	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	2430442,02	2892226	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/03/2019	1	45334,43	53947,97	Peso Colombiano
20/03/2019	1	17452,1	20768	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
19/03/2019	1	92427,73	109989	Peso Colombiano
12/03/2019	1	31952,1	38023	Peso Colombiano
21/05/2019	1	55871,43	66487	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	201680672,3	240000000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	185739323,5	221029795	Peso Colombiano

30/01/2026	1	35098924,37	41767720	Peso Colombiano
30/01/2026	1	137387917,7	163491622	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35777163,87	42574825	Peso Colombiano
30/01/2026	1	57989952,1	69008043	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	78416,81	93316	Peso Colombiano
9/01/2020	1	3114,29	3706,01	Peso Colombiano
25/04/2019	1	5503,36	6549	Peso Colombiano
9/01/2020	1	13285,72	15810,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	8200	9758	Peso Colombiano
9/01/2020	1	1712,61	2038,01	Peso Colombiano
9/01/2020	1	5398,32	6424	Peso Colombiano
9/01/2020	1	1921,01	2286	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	924,37	1100	Peso Colombiano
9/01/2020	1	3114,29	3706,01	Peso Colombiano
9/02/2020	1	571,43	680	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	570,59	679	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2020	1	20475,63	24366	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	3858,17	4591,23	Peso Colombiano
4/03/2022	1	1943,7	2313	Peso Colombiano
30/01/2026	1	51443,7	61218	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3178,48	3782,39	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10263,87	12214	Peso Colombiano
20/02/2025	1	7498,54	8923,27	Peso Colombiano
9/02/2026	1	278577,31	331507	Peso Colombiano
4/03/2022	1	2112,61	2514,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	7498,54	8923,27	Peso Colombiano
4/03/2022	1	2253,78	2682	Peso Colombiano
4/03/2022	1	5721,01	6808	Peso Colombiano
10/02/2022	1	21301,68	25349	Peso Colombiano
30/01/2026	1	509454	509454	Peso Colombiano
30/01/2026	1	54142,86	64430	Peso Colombiano
13/01/2020	1	1723,21	2050,62	Peso Colombiano
20/01/2020	1	13310,92	15839,99	Peso Colombiano

9/01/2020	1	301020,17	358214	Peso Colombiano
9/01/2020	1	1142422,69	1359483	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/05/2019	1	354660,5	422046	Peso Colombiano
20/02/2025	1	8114341,58	9656066,48	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2173729,42	2586738,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	5231484,87	6225467	Peso Colombiano
30/01/2026	1	966147,06	1149715	Peso Colombiano
16/02/2026	1	1400000	1666000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	21832193,08	25980309,76	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	20614609,24	24531385	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/02/2026	1	323547,06	385021	Peso Colombiano
10/02/2026	1	19113326,05	22744858	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	11278,15	13421	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	52678,99	62688	Peso Colombiano
9/01/2020	1	1027,73	1223	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25740836,13	30631595	Peso Colombiano
9/01/2020	1	3737	4447,03	Peso Colombiano
31/01/2022	1	8185,72	9741,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	12998,32	15468	Peso Colombiano
31/01/2022	1	24588,24	29260,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1047,9	1247	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1892,44	2252	Peso Colombiano
31/01/2022	1	3445,38	4100	Peso Colombiano
31/01/2022	1	6142,02	7309	Peso Colombiano
31/01/2022	1	11189,92	13316	Peso Colombiano
31/01/2022	1	19863,03	23637,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

20/01/2020	1	1764,71	2100	Peso Colombiano
21/01/2020	1	6186284,87	7361679	Peso Colombiano
21/01/2020	1	4710223,53	5605166	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	8046,22	9575	Peso Colombiano
10/01/2020	1	8057,98	9589	Peso Colombiano
13/01/2020	1	40499	48193,81	Peso Colombiano
10/01/2020	1	4670,59	5558	Peso Colombiano
20/02/2025	1	23729,29	28237,86	Peso Colombiano
20/02/2025	1	18397,21	21892,68	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	719,33	856	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	1596834,4	1900232,94	Peso Colombiano
9/08/2019	1	3296073,11	3922327	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/03/2019	1	21325,21	25377	Peso Colombiano
	0	0	0	
14/01/2020	1	12185	14500,15	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/03/2019	1	10129,41	12054	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/02/2020	1	7457,98	8875	Peso Colombiano
10/01/2020	1	771975,63	918651	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/09/2019	1	5363,87	6383,01	Peso Colombiano
13/01/2020	1	3143,7	3741	Peso Colombiano
9/01/2020	1	109033,61	129750	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	53544,54	63718	Peso Colombiano
9/02/2022	1	102015,13	121398	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/01/2020	1	97207,56	115677	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/01/2020	1	8110,08	9651	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

28/03/2019	1	9573,95	11393	Peso Colombiano
28/03/2019	1	12867,23	15312	Peso Colombiano
13/01/2020	1	15913,45	18937,01	Peso Colombiano
13/01/2020	1	21152,94	25172	Peso Colombiano
13/01/2020	1	32439,5	38603,01	Peso Colombiano
13/01/2020	1	41390,76	49255	Peso Colombiano
13/01/2020	1	58531,09	69652	Peso Colombiano
30/09/2019	1	65978,15	78514	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/04/2019	1	656234,45	780919	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	6137,82	7304,01	Peso Colombiano
9/01/2020	1	10727,73	12766	Peso Colombiano
9/01/2020	1	14640,34	17422	Peso Colombiano
9/01/2020	1	19511,77	23219,01	Peso Colombiano
9/01/2020	1	32361,34	38509,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	6552,1	7797	Peso Colombiano
31/01/2022	1	7209,24	8579	Peso Colombiano
2/03/2022	1	8280,67	9854	Peso Colombiano
2/03/2022	1	10477,31	12468	Peso Colombiano
10/01/2020	1	12094,12	14392	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/01/2020	1	6435,29	7658	Peso Colombiano
20/01/2020	1	10047,06	11956	Peso Colombiano
20/01/2020	1	15000	17850	Peso Colombiano
20/01/2020	1	18993,28	22602	Peso Colombiano
20/01/2020	1	25700	30583	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/09/2019	1	2940,34	3499	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/09/2019	1	1850,42	2202	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	117089,08	139336	Peso Colombiano
25/04/2019	1	939,5	1118,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	3500	4165	Peso Colombiano

1/04/2019	1	18378,15	21870	Peso Colombiano
1/04/2019	1	18247,06	21714	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	7815,97	9301	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/01/2020	1	6470,59	7700	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/01/2020	1	7600	9044	Peso Colombiano
14/01/2020	1	6987	8314,53	Peso Colombiano
14/01/2020	1	8139	9685,41	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	1256,3	1495	Peso Colombiano
1/04/2019	1	1142,86	1360	Peso Colombiano
30/01/2026	1	49400	58786	Peso Colombiano
13/01/2020	1	1325,21	1577	Peso Colombiano
13/01/2020	1	1354,62	1612	Peso Colombiano
13/01/2020	1	1915,13	2279	Peso Colombiano
13/01/2020	1	3143,7	3741	Peso Colombiano
13/01/2020	1	5547,06	6601	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	1228793,28	1462264	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3107	3107	Peso Colombiano
15/11/2019	1	634279,83	754793	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/01/2020	1	305726,05	363814	Peso Colombiano
20/12/2019	1	504960	600902,4	Peso Colombiano
14/11/2019	1	301975,63	359351	Peso Colombiano
14/11/2019	1	252091,6	299989	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/01/2020	1	941068,91	1119872	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2872	2872	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1022981,51	1217348	Peso Colombiano
20/02/2025	1	74024,34	88088,96	Peso Colombiano
31/01/2022	1	50295,8	59852	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	33207,56	39517	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	50574,79	60184	Peso Colombiano
31/01/2022	1	70592,44	84005	Peso Colombiano

28/03/2019	1	3147,9	3746	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2872	2872	Peso Colombiano
28/03/2019	1	7000	8330	Peso Colombiano
28/03/2019	1	10313,45	12273,01	Peso Colombiano
28/03/2019	1	28884,03	34372	Peso Colombiano
28/03/2019	1	50907,56	60580	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
9/01/2020	1	359347,06	427623	Peso Colombiano
9/01/2020	1	573149,58	682048	Peso Colombiano
30/01/2019	1	8239,5	9805,01	Peso Colombiano
14/03/2019	1	246400	293216	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3070	3070	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	31052,1	36952	Peso Colombiano
30/01/2026	1	204099,16	242878	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2593	2593	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	1394,12	1659	Peso Colombiano
22/01/2020	1	1200,84	1429	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/01/2020	1	1195	1422,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2593	2593	Peso Colombiano
24/01/2022	1	1267440	1508253,6	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	497531,44	592062,41	Peso Colombiano
9/01/2020	1	21242,86	25279	Peso Colombiano
24/01/2022	1	55002,28	65452,71	Peso Colombiano
20/01/2020	1	4200,84	4999	Peso Colombiano
20/01/2020	1	7253,78	8632	Peso Colombiano
24/01/2022	1	70089,07	83405,99	Peso Colombiano
24/01/2022	1	57129,77	67984,43	Peso Colombiano
9/01/2020	1	81639,5	97151,01	Peso Colombiano
25/04/2019	1	72019,33	85703	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	143359,18	170597,42	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/01/2020	1	34577,31	41147	Peso Colombiano
30/01/2022	1	11045,38	13144	Peso Colombiano
8/10/2019	1	7675,84	9134,25	Peso Colombiano
30/01/2022	1	321727,73	382856	Peso Colombiano
30/01/2022	1	170255,46	202604	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	19535,29	23247	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/01/2022	1	1189590,76	1415613	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	316,81	377	Peso Colombiano
20/02/2025	1	399982,05	475978,63	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/03/2019	1	16518,49	19657	Peso Colombiano
27/03/2019	1	10035,29	11942	Peso Colombiano
29/03/2019	1	18081,51	21517	Peso Colombiano
29/03/2019	1	11237,82	13373,01	Peso Colombiano
27/03/2019	1	2857,14	3400	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1382,35	1645	Peso Colombiano
29/03/2019	1	10222,69	12165	Peso Colombiano
29/03/2019	1	6647,06	7910	Peso Colombiano
27/03/2019	1	2016,81	2400	Peso Colombiano
27/09/2019	1	756,3	900	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	195305,88	232414	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	216121,85	257185	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2375,63	2827	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	46071,43	54825	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	39958,82	47551	Peso Colombiano
1/02/2022	1	531,09	632	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	117884,87	140283	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2631,09	3131	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3684,03	4384	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/03/2019	1	50312,61	59872,01	Peso Colombiano

4/03/2019	1	4877,31	5804	Peso Colombiano
6/03/2019	1	5720,17	6807	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/02/2026	1	5950778,15	7081426	Peso Colombiano
10/02/2026	1	5950778,15	7081426	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/12/2024	1	4283177,31	5096981	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	135865890,8	161680410	Peso Colombiano
20/03/2019	1	91873,95	109330	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/02/2022	1	53874,79	64111	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/03/2022	1	105080,67	125046	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/02/2022	1	147751,26	175824	Peso Colombiano
10/02/2022	1	87616,81	104264	Peso Colombiano
28/01/2022	1	23279,83	27703	Peso Colombiano
28/01/2022	1	12336,14	14680,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	21215,13	25246	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	29573,95	35193	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	7988,24	9506,01	Peso Colombiano
16/02/2026	1	6119,33	7282	Peso Colombiano
28/01/2022	1	49703,36	59147	Peso Colombiano
29/01/2022	1	26078,15	31033	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	9319,33	11090	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	25650,42	30524	Peso Colombiano
	0	0	0	
16/02/2026	1	9802,52	11665	Peso Colombiano
28/01/2022	1	23076,47	27461	Peso Colombiano
29/01/2022	1	103,36	123	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	13605,04	16190	Peso Colombiano
1/02/2022	1	4083,19	4859	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	10650,42	12674	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/01/2022	1	7544,54	8978	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	20325,21	24187	Peso Colombiano
30/01/2022	1	7426,89	8838	Peso Colombiano
30/01/2022	1	6212,61	7393,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2445317,65	2909928	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/01/2022	1	6075,63	7230	Peso Colombiano
29/01/2022	1	6075,63	7230	Peso Colombiano
29/01/2022	1	7168,07	8530	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3027359,66	3602558	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

28/01/2022	1	30995,8	36885	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	370,59	441	Peso Colombiano
30/01/2022	1	22988,24	27356,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	4058,82	4830	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	3418,49	4068	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	673,95	802	Peso Colombiano
31/01/2022	1	818,49	974	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	7650,42	9104	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2022	1	7941,18	9450	Peso Colombiano
9/02/2022	1	6299,16	7496	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	31379,83	37342	Peso Colombiano
30/01/2022	1	17691,6	21053	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	30942,86	36822	Peso Colombiano
30/01/2022	1	13037,82	15515,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	5768,91	6865	Peso Colombiano
30/01/2022	1	2930,25	3487	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	12066,39	14359	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	18152,1	21601	Peso Colombiano
31/01/2022	1	25724,37	30612	Peso Colombiano
31/01/2022	1	9374,79	11156	Peso Colombiano

31/01/2022	1	6187,4	7363,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	35052,94	41713	Peso Colombiano
28/01/2022	1	58210,93	69271,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	69341,18	82516	Peso Colombiano
29/01/2022	1	13313,45	15843,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/01/2022	1	4702,52	5596	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	14153,78	16843	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	21290,76	25336	Peso Colombiano
9/02/2022	1	9805,04	11668	Peso Colombiano
9/02/2022	1	19478,99	23180	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	19887,39	23666	Peso Colombiano
	0	0	0	
13/02/2026	1	2403366,39	2860006	Peso Colombiano

	0	0	0	
10/02/2026	1	17980537,81	21396839,99	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33950935,29	40401613	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	188793,28	224664	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6745,38	8027	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
3/02/2026	1	140576	140576	Peso Colombiano
3/02/2026	1	236198	236198	Peso Colombiano
7/02/2024	1	80009	80009	Peso Colombiano
7/02/2024	1	136400	136400	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	4245200	5051788	Peso Colombiano
24/01/2022	1	2640500	3142195	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4003600	4764284	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6606,72	7862	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	197759,66	235334	Peso Colombiano
9/02/2026	1	263477,31	313538	Peso Colombiano
30/01/2026	1	264813,45	315128	Peso Colombiano
30/01/2026	1	298943,7	355743	Peso Colombiano
30/01/2026	1	357880,67	425878	Peso Colombiano
30/01/2026	1	406413,45	483632	Peso Colombiano
9/02/2026	1	484364,71	576394	Peso Colombiano
30/01/2026	1	434365,55	516895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	470210,08	559550	Peso Colombiano
30/01/2026	1	37805,88	44989	Peso Colombiano
30/01/2026	1	505776,47	601874	Peso Colombiano
30/01/2026	1	541247,9	644085	Peso Colombiano
30/01/2026	1	576642,02	686204	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	66199,16	78777	Peso Colombiano
6/12/2019	1	20504,2	24400	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	28600,84	34035	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	18986,56	22594,01	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
17/02/2026	1	4876,47	5803	Peso Colombiano
31/01/2022	1	6401,68	7618	Peso Colombiano
31/01/2022	1	5015,13	5968	Peso Colombiano
30/01/2026	1	93184,87	110890	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/08/2019	1	3950000	4700500	Peso Colombiano
20/02/2025	1	24355,65	28983,23	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1390413,45	1654592	Peso Colombiano
30/01/2026	1	555188,24	660674	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1398029,41	1663655	Peso Colombiano
28/02/2019	1	480000	571200	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2391557,14	2845953	Peso Colombiano
30/01/2026	1	286033,61	340380	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1085141,18	1291318	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2462529,41	2930410	Peso Colombiano
20/03/2019	1	1038321,01	1235602	Peso Colombiano
28/02/2019	1	795000	946050	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2537176,47	3019240	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1766150,42	2101719	Peso Colombiano
19/03/2019	1	691562,18	822958,99	Peso Colombiano
13/03/2019	1	691344,54	822700	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6362,18	7571	Peso Colombiano
18/03/2019	1	976680,67	1162250	Peso Colombiano
18/03/2019	1	344453,78	409900	Peso Colombiano
	0	0	0	
18/03/2019	1	948571,43	1128800	Peso Colombiano
20/03/2019	1	903596,64	1075280	Peso Colombiano
3/02/2026	1	36579988,24	43530186	Peso Colombiano
3/02/2026	1	29506857,14	35113160	Peso Colombiano
26/04/2022	1	20365072,27	24234436	Peso Colombiano
3/02/2026	1	32094192,44	38192089	Peso Colombiano
3/02/2026	1	28840616,81	34320334	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5202,52	6191	Peso Colombiano
3/02/2026	1	29506857,14	35113160	Peso Colombiano
30/01/2026	1	43687323,53	51987915	Peso Colombiano
14/02/2022	1	4514742,02	5372543	Peso Colombiano
30/01/2026	1	246574212,6	293423313	Peso Colombiano
2/10/2019	1	235500	280245	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	97513107,56	116040598	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2868,91	3414	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4244,54	5051	Peso Colombiano
30/01/2026	1	574,79	684	Peso Colombiano
30/01/2026	1	547	547	Peso Colombiano

30/01/2026	1	2078293,28	2473169	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	130841588,2	155701490	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	979870,59	1166046	Peso Colombiano
30/01/2022	1	58781,51	69950	Peso Colombiano
30/01/2026	1	370294,96	440651	Peso Colombiano
30/01/2026	1	97984618,49	116601696	Peso Colombiano
10/02/2026	1	9627323,53	11456515	Peso Colombiano
4/02/2026	1	176562,18	210109	Peso Colombiano
11/02/2022	1	92000	92000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	126000	126000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	160000	160000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	194000	194000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	261000	261000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	387000	387000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	513000	513000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	852000	852000	Peso Colombiano
11/02/2022	1	1055000	1055000	Peso Colombiano
19/03/2019	1	160655	160655	Peso Colombiano
11/02/2022	1	261000	261000	Peso Colombiano
19/03/2019	1	272450	272450	Peso Colombiano
19/03/2019	1	328762	328762	Peso Colombiano
19/03/2019	1	440558	440558	Peso Colombiano
19/03/2019	1	552353	552353	Peso Colombiano
19/03/2019	1	833085	833085	Peso Colombiano
19/03/2019	1	1602404	1602404	Peso Colombiano
19/03/2019	1	1882308	1882308	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	7852030,31	9343916,07	Peso Colombiano
17/02/2026	1	8060605	9592119,95	Peso Colombiano
20/02/2025	1	588446,07	700250,82	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/06/2022	1	123082,35	146468	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/02/2026	1	4910889,33	5843958,3	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	12703,36	15117	Peso Colombiano
17/07/2019	1	7100,84	8450	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/07/2019	1	43900,84	52242	Peso Colombiano
24/07/2019	1	10194,96	12132	Peso Colombiano

24/12/2020	1	121322,69	144374	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
23/04/2019	1	2360740,34	2809281	Peso Colombiano
30/09/2019	1	506266,39	602457	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/07/2019	1	245377,31	291999	Peso Colombiano
	0	0	0	
2/02/2022	1	6124184,87	7287780	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
10/07/2019	1	2800000	3332000	Peso Colombiano
10/07/2019	1	3500000	4165000	Peso Colombiano
30/04/2019	1	1986600	2364054	Peso Colombiano
24/08/2020	1	2505,88	2982	Peso Colombiano
4/07/2019	1	46650	46650	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	725457,98	863295	Peso Colombiano
28/01/2022	1	82432,77	98095	Peso Colombiano
28/03/2019	1	77323,53	92015	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/03/2021	1	5798319,33	6900000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24946830,25	29686728	Peso Colombiano
30/03/2023	1	80984958,82	96372101	Peso Colombiano
26/04/2022	1	218913251,3	260506769	Peso Colombiano
16/02/2026	1	137847,9	164039	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3156986,55	3756814	Peso Colombiano
9/05/2022	1	2477988,24	2948806,01	Peso Colombiano
8/03/2019	1	0	0	Peso Colombiano
8/03/2019	1	69921,85	83207	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22949226,05	27309579	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12114587,39	14416359	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
24/01/2022	1	9976208,4	11871688	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16902401,68	20113858	Peso Colombiano

24/01/2022	1	6097557,98	7256094	Peso Colombiano
24/01/2022	1	20058924,37	23870120	Peso Colombiano
20/02/2025	1	67388,99	80192,9	Peso Colombiano
30/01/2022	1	17440613,45	20754330,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	15487974,79	18430690	Peso Colombiano
24/01/2022	1	27070672,27	32214100	Peso Colombiano
30/01/2022	1	51389899,16	61153980	Peso Colombiano
30/01/2022	1	6119303,36	7281971	Peso Colombiano
24/01/2022	1	10672945,38	12700805	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8812382,35	10486735	Peso Colombiano
24/01/2022	1	18195042,02	21652100	Peso Colombiano
24/01/2022	1	18195042,02	21652100	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	156638,96	186400,36	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	105382872,3	125405618	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21569643,7	25667876	Peso Colombiano
30/01/2026	1	169246104,2	201402864	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2836907,56	3375920	Peso Colombiano
31/01/2022	1	10452399,16	12438355	Peso Colombiano
30/01/2026	1	311269056,3	370410177	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	386108,84	459469,53	Peso Colombiano
7/03/2022	1	394157,14	469047	Peso Colombiano
20/02/2025	1	446418	531237,42	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1442,5	1716,58	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1872,27	2228	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22550853,78	26835516	Peso Colombiano
30/01/2026	1	400,84	477	Peso Colombiano
30/01/2026	1	79,83	95	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/04/2022	1	74592697,48	88765310	Peso Colombiano
30/03/2023	1	231496952,9	275481374	Peso Colombiano
28/04/2022	1	49490376,47	58893548	Peso Colombiano
30/01/2026	1	88173566,39	104926544	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25034933,61	29791571	Peso Colombiano
1/04/2019	1	1095,8	1304	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	8049434	8049434	Peso Colombiano
21/02/2025	1	12805847,89	12805847,89	Peso Colombiano

30/01/2026	1	198568,07	236296	Peso Colombiano
20/02/2025	1	76023,89	90468,43	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2213323,53	2633855	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/10/2020	1	514600	612374	Peso Colombiano
3/04/2019	1	145878,15	173595	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
19/11/2019	1	46705,88	55580	Peso Colombiano
30/01/2026	1	874356,3	1040484	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	147617,95	175665,36	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	996662,18	1186028	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	77133,61	91789	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	67466,35	80284,95	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	89391,6	106376	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1022776,47	1217104	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	14194,96	16892	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

29/12/2020	1	8199,16	9757	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/10/2019	1	18496	22010,24	Peso Colombiano
29/12/2020	1	2206,72	2626	Peso Colombiano
29/12/2020	1	5621,85	6690	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1013175,63	1205679	Peso Colombiano
17/04/2019	1	20196,64	24034	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1037387,39	1234491	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	37500,84	44626	Peso Colombiano
31/01/2022	1	55012,61	65465,01	Peso Colombiano
10/04/2019	1	26723,53	31801	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	76216,81	90698	Peso Colombiano
29/03/2019	1	59644,54	70977	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1136531,09	1352472	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	41718,49	49645	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	1857,98	2211	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1161778,99	1382517	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	2973,11	3538	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1224101,68	1456681	Peso Colombiano
8/01/2020	1	1258540,34	1497663	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1281209,24	1524639	Peso Colombiano
29/03/2019	1	4000000	4760000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2205774,79	2624872	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	1830210,92	2177951	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/08/2019	1	600	714	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	2579473,11	3069573	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/02/2026	1	28096,64	33435	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	42297,48	50334	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/01/2020	1	83094,12	98882	Peso Colombiano
20/01/2020	1	180091,6	214309	Peso Colombiano
20/01/2020	1	40742,86	48484	Peso Colombiano
9/09/2019	1	284857,98	338981	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	11501581,51	13686882	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	1069,75	1273	Peso Colombiano
30/09/2019	1	1104,2	1314	Peso Colombiano
20/02/2025	1	15515,03	18462,89	Peso Colombiano
30/09/2019	1	6977,31	8303	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5259159,66	6258400	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/08/2019	1	63392,44	75437	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/08/2019	1	18512,61	22030,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	5115803,72	6087806,42	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
8/08/2019	1	188144,54	223892	Peso Colombiano
8/08/2019	1	90619,75	107837,5	Peso Colombiano

8/08/2019	1	120733,19	143672,5	Peso Colombiano
	0	0	0	
14/03/2019	1	48050,42	57180	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	4730555,9	5629361,52	Peso Colombiano
31/01/2022	1	62708,4	74623	Peso Colombiano
	0	0	0	
17/12/2019	1	22420,17	26680	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/03/2019	1	1624,37	1933	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/08/2019	1	232000	276080	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/02/2025	1	4319418,5	5140108,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
8/08/2019	1	604000	718760	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/09/2019	1	155519,33	185068	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1673801,68	1991824	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	609363,03	725142	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	2653656,3	3157851	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	117338,66	139633	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	126638,66	150700	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	145126,89	172701	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	168,07	200	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	256473,95	305204	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	612499,16	728874	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	619005,88	736617	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/12/2019	1	11899,16	14160	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
14/08/2019	1	12868,07	15313	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	193364,71	230104	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23722,69	28230	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	816162,18	971233	Peso Colombiano
24/09/2019	1	257352,94	306250	Peso Colombiano
24/09/2019	1	21008,4	25000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	795112,61	946184	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/09/2019	1	4733013,18	5632285,68	Peso Colombiano
	0	0	0	
22/04/2019	1	17502,52	20828	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	487,39	580	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/07/2019	1	4805,04	5718	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
4/07/2019	1	168,07	200	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/07/2019	1	2563,03	3050,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2107101,2	2507450,43	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/07/2019	1	2941,18	3500	Peso Colombiano
4/07/2019	1	630,25	750	Peso Colombiano
4/07/2019	1	630,25	750	Peso Colombiano
4/07/2019	1	1932,77	2300	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/07/2019	1	2268,91	2700	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	2144533,9	2551995,34	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
8/01/2020	1	2350	2796,5	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	1839,5	2189,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
5/04/2019	1	161906,72	192669	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/06/2022	1	940699,16	1119432	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3644934,55	4337472,11	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/08/2019	1	197500	235025	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/04/2019	1	21120,17	25133	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	44097550,42	52476085	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	1324,37	1576	Peso Colombiano
1/04/2019	1	343985,72	409343,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/04/2019	1	3775,63	4493	Peso Colombiano
28/03/2019	1	2999,16	3569	Peso Colombiano
28/03/2019	1	2800	3332	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
30/01/2026	1	2964997,48	3528347	Peso Colombiano
29/04/2022	1	2429000	2890510	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/10/2020	1	1862,18	2215,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/09/2019	1	157000	186830	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/11/2019	1	1274900	1517131	Peso Colombiano
2/12/2019	1	1260504,2	1500000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	136401,68	162318	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	277473,95	330194	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	29411,76	34999,99	Peso Colombiano
17/02/2026	1	36,14	43,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	2394,96	2850	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/09/2019	1	5462,18	6499,99	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/03/2023	1	135047,9	160707	Peso Colombiano
23/12/2019	1	43697,48	52000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	30424,37	36205	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
14/11/2019	1	1344537,82	1600000,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/02/2026	1	110079	110079	Peso Colombiano
30/01/2026	1	183710	183710	Peso Colombiano
7/10/2019	1	1848,74	2200	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	174962	174962	Peso Colombiano
3/02/2026	1	104130	104130	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/09/2019	1	8807919,33	10481424	Peso Colombiano
28/01/2022	1	9596,64	11420	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/11/2019	1	212815,13	253250	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1161731,93	1382461	Peso Colombiano
30/01/2026	1	533530,25	634901	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	13641750,42	16233683	Peso Colombiano

30/01/2026	1	1432677,31	1704886	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11886381,51	14144794	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1005980,67	1197117	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8292863,03	9868507	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	6902759,66	8214284	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	3020,17	3594	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	51532,77	61324	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	12743507,56	15164774	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2330319,33	2773080	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1467835,29	1746724	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	10169061,34	12101183	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5535058,82	6586720	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1463191,6	1741198	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	6586224,37	7837607	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	307456,3	365873	Peso Colombiano
	0	0	0	
25/04/2019	1	1650000	1963500	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	31730,25	37759	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/02/2022	1	3407,56	4055	Peso Colombiano
28/01/2022	1	3175,63	3779	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	4321,01	5142	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	4081,51	4857	Peso Colombiano
28/01/2022	1	2383,19	2836	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	1071,43	1275	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/08/2019	1	178500	212415	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	1480759,66	1762104	Peso Colombiano
	0	0	0	

29/12/2020	1	609891,6	725771	Peso Colombiano
29/12/2020	1	21494,96	25579	Peso Colombiano
29/12/2020	1	45811,77	54516,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/12/2020	1	62115,97	73918	Peso Colombiano
29/12/2020	1	41715,97	49642	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
29/12/2020	1	51505,88	61292	Peso Colombiano
	0	0	0	
29/12/2020	1	396338,66	471643,01	Peso Colombiano
29/12/2020	1	7895159,66	9395240	Peso Colombiano
29/12/2020	1	79643,7	94776	Peso Colombiano
16/02/2026	1	178056,3	211887	Peso Colombiano
16/02/2026	1	293253,78	348972	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	509838,66	606708,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	124963,87	148707,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	182300	216937	Peso Colombiano
15/02/2019	1	65351,26	77768	Peso Colombiano
31/01/2022	1	393661,35	468457,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
28/10/2019	1	88031,09	104757	Peso Colombiano
20/11/2019	1	123500,84	146966	Peso Colombiano
28/10/2019	1	104982,35	124929	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
28/10/2019	1	177933,61	211741	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/10/2019	1	402031,93	478418	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/01/2022	1	52157,64	62067,59	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	52534,45	62516	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	900205,04	1071244	Peso Colombiano

	0	0	0	
30/01/2026	1	38175,63	45429	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23236,13	27651	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	37917,65	45122	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	8298,32	9875	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	138647,06	164990	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	193446,22	230201	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	319870,59	380646	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	30492,44	36286	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/04/2019	1	10613,45	12630,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	17220100,84	20491920	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	1795,8	2137	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	291961,35	347434,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	52,94	63	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	834454,62	993001	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	57934,91	68942,55	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	260441,18	309925	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	28975,56	34480,92	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/04/2019	1	2514,29	2992,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8159708,4	9710053	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/10/2019	1	5735000	6824650	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/03/2019	1	134614,29	160191,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/03/2019	1	162310,92	193149,99	Peso Colombiano
8/03/2019	1	179000	213010	Peso Colombiano
8/03/2019	1	96672,27	115040	Peso Colombiano
8/03/2019	1	98887,39	117675,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

20/03/2019	1	5891995,8	7011475	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2567,23	3055	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
25/12/2020	1	8468636,98	10077678,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
18/07/2024	1	5106989,08	6077317	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/03/2019	1	358303,36	426381	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2577290,76	3066976	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	27418,79	32628,36	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	482571,43	574260	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
25/12/2020	1	92221,01	109743	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/12/2019	1	1562,19	1859,01	Peso Colombiano
3/12/2019	1	1898,32	2259	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/10/2019	1	114000	135660	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
23/12/2019	1	90756,3	108000	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/03/2019	1	427563025,2	508800000	Peso Colombiano
19/03/2019	1	526756947,1	626840767	Peso Colombiano
19/03/2019	1	17010000	20241900	Peso Colombiano
13/03/2019	1	223682420,2	266182080	Peso Colombiano
13/03/2019	1	92913907,56	110567550	Peso Colombiano
20/03/2019	1	8867762,18	10552636,99	Peso Colombiano
20/03/2019	1	10623685,71	12642185,99	Peso Colombiano
20/03/2019	1	47346089,08	56341846,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	3209334,45	3819108	Peso Colombiano
30/01/2026	1	240205,04	285844	Peso Colombiano
20/03/2019	1	5966386,55	7099999,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
23/03/2023	1	730000	868700	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	78463,03	93371,01	Peso Colombiano
23/09/2019	1	25201,68	29990	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/03/2019	1	13146,22	15644	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/01/2020	1	283460,5	337318	Peso Colombiano
20/01/2020	1	361605,88	430311	Peso Colombiano
20/01/2020	1	113479,83	135041	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
26/11/2020	1	173545,38	206519	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	60795917,65	72347142	Peso Colombiano
20/03/2019	1	51971431,09	61846003	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	22655268,07	26959769	Peso Colombiano
	0	0	0	
4/12/2019	1	10536138,66	12538005,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	5889957,98	7009050	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/08/2019	1	13005	15475,95	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
13/08/2019	1	132050,59	157140,2	Peso Colombiano

	0	0	0	
13/08/2019	1	57213	68083,47	Peso Colombiano
13/08/2019	1	74349	88475,31	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
20/03/2019	1	4286409,24	5100827	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/03/2019	1	45686326,89	54366729	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8162273,95	9713106	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2878,99	3426	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
9/09/2019	1	2720874,79	3237841	Peso Colombiano
	0	0	0	
9/09/2019	1	4858768,07	5781934	Peso Colombiano
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	48532430,25	57753592	Peso Colombiano
31/01/2022	1	723118,49	860511	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	5644,54	6717	Peso Colombiano
	0	0	0	
12/07/2019	1	2808,4	3342	Peso Colombiano
27/09/2019	1	626,89	746	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/09/2019	1	26218,49	31200	Peso Colombiano
27/09/2019	1	5462,18	6499,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/01/2022	1	5591,65	6654,06	Peso Colombiano
27/09/2019	1	8857,14	10540	Peso Colombiano
	0	0	0	
27/09/2019	1	42579,83	50670	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	655,46	780	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	8830,25	10508	Peso Colombiano
27/09/2019	1	905,88	1078	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1129,41	1344	Peso Colombiano
27/09/2019	1	2497,48	2972	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	12563,03	14950,01	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1810,08	2154	Peso Colombiano
24/01/2022	1	1279,57	1522,69	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1474,79	1755	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1889,92	2249	Peso Colombiano
27/09/2019	1	546,22	650	Peso Colombiano
27/09/2019	1	16386,55	19499,99	Peso Colombiano
27/09/2019	1	928,57	1105	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1471,43	1751	Peso Colombiano
27/09/2019	1	2156,3	2566	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1919,33	2284	Peso Colombiano
27/09/2019	1	19117,65	22750	Peso Colombiano
27/09/2019	1	3823,53	4550	Peso Colombiano
27/09/2019	1	1471,43	1751	Peso Colombiano
27/09/2019	1	5286,55	6290,99	Peso Colombiano
27/09/2019	1	3110,92	3701,99	Peso Colombiano
27/09/2019	1	655,46	780	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	60357,98	71826	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/07/2019	1	38000	45220	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	193364,71	230104	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/10/2019	1	48395	57590,05	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
26/04/2022	1	8813822,69	10488449	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	900	1071	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2022	1	21137,83	25154,02	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31544	31544	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	13445,38	16000	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	165425,21	196856	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	169231,93	201386	Peso Colombiano
4/07/2019	1	945378,15	1125000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	1584	1584	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/01/2022	1	3697	3697	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	8428	8428	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/12/2023	1	4731,09	5630	Peso Colombiano
31/01/2022	1	3533	3533	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9079	9079	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/12/2023	1	2603,07	3097,65	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	2918	2918	Peso Colombiano
	0	0	0	
11/12/2023	1	4134,45	4920	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	10658	10658	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
3/12/2019	1	18587200	22118768	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	2112	2112	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2112	2112	Peso Colombiano
24/01/2022	1	126744	126744	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	10658	10658	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
4/10/2019	1	123361,34	146799,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	5207,64	6197,1	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/10/2019	1	13563,03	16140,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/10/2019	1	87899,16	104600	Peso Colombiano
	0	0	0	
7/10/2019	1	83529,41	99400	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/01/2020	1	152571,43	181560	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
5/07/2019	1	124831,93	148550	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
1/04/2019	1	35462,18	42199,99	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1016,81	1210	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	154244,54	183551	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
24/12/2020	1	1632607,56	1942803	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/03/2022	1	612,61	729,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	20913,45	24887	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	356776,47	424564	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
27/09/2019	1	94448000	112393120	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

25/09/2019	1	1505263,87	1791264,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/03/2023	1	181586,56	216088,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	103938,66	123687	Peso Colombiano
30/01/2026	1	106300,84	126498	Peso Colombiano
24/03/2023	1	164400	195636	Peso Colombiano
24/03/2023	1	79436,14	94529,01	Peso Colombiano
24/03/2023	1	142447,9	169513	Peso Colombiano
24/03/2023	1	14542,86	17306	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13033,61	15510	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
14/08/2019	1	244200	290598	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
24/12/2020	1	12100,84	14400	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	107084,03	127430	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
19/10/2020	1	4532,77	5394	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/06/2022	1	6523,53	7763	Peso Colombiano
	0	0	0	
1/04/2019	1	63445,38	75500	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	2179,83	2594	Peso Colombiano
	0	0	0	
3/12/2019	1	104675809,6	124564213,4	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5598,32	6662	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
8/04/2019	1	282500	336175	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
11/12/2019	1	12807378,15	15240780	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
10/12/2019	1	562611,77	669508,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
7/10/2019	1	103438,66	123092,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	65048	65048	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	525156,3	624936	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
30/01/2026	1	14667,23	17454	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31636,13	37647	Peso Colombiano
30/01/2026	1	46305,04	55103	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
19/10/2020	1	10669,75	12697	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
20/02/2025	1	2997950,16	3567560,7	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
14/08/2019	1	3781512,61	4500000,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5408,4	6436	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	33968,91	40423	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
22/04/2019	1	72726,89	86545	Peso Colombiano
28/01/2022	1	8724,37	10382	Peso Colombiano
	0	0	0	
24/03/2023	1	170630,25	203050	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	65313,45	77723	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	23258,82	27678	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	103993,28	123752	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	43400	51646	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	37595,8	44739	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28005,04	33326	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	2984,03	3551	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1038,66	1236	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8827,73	10505	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	14005,04	16666	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1158,82	1379	Peso Colombiano

	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	8937,82	10636	Peso Colombiano
	0	0	0	
10/10/2019	1	127903,03	152204,61	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2417,65	2877	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2/12/2019	1	706722,69	841000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	48813	48813	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	63969	63969	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19136,13	22772	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16292	16292	Peso Colombiano
30/01/2026	1	47953	47953	Peso Colombiano
30/01/2026	1	352906,72	419959	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25962	25962	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	42880	42880	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	

30/01/2026	1	7380,67	8783	Peso Colombiano
	0	0	0	
23/08/2019	1	403410,08	480058	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
28/01/2022	1	42037	42037	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	39514	39514	Peso Colombiano
	0	0	0	
28/04/2022	1	15137228,57	18013302	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	24208575,63	28808205	Peso Colombiano
26/04/2022	1	12906046,22	15358195	Peso Colombiano
26/04/2022	1	32671297,48	38878844	Peso Colombiano
28/04/2022	1	67901853,78	80803206	Peso Colombiano
20/03/2019	1	118888760,5	141477625	Peso Colombiano
30/01/2022	1	15636918,49	18607933	Peso Colombiano
30/01/2026	1	165612505,9	197078882	Peso Colombiano
30/01/2026	1	90777713,45	108025479	Peso Colombiano
20/03/2019	1	12564243,7	14951450	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24766542,02	29472185	Peso Colombiano
30/01/2026	1	155321878,2	184833035	Peso Colombiano
30/01/2022	1	83352911,77	99189965,01	Peso Colombiano
19/03/2019	1	16766876,47	19952583	Peso Colombiano
19/03/2019	1	31321428,57	37272500	Peso Colombiano
	0	0	0	
20/03/2019	1	4204175,63	5002969	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	89502259,66	106507689	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9528954,62	11339456	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	122282175,6	145515789	Peso Colombiano
19/03/2019	1	3499563,03	4164480,01	Peso Colombiano
19/03/2019	1	1800000	2142000	Peso Colombiano
19/03/2019	1	9800000	11662000	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1226748,74	1459831	Peso Colombiano
30/01/2022	1	71089047,9	84595967	Peso Colombiano
20/03/2019	1	434216652,9	516717817	Peso Colombiano
31/01/2022	1	723118,49	860511	Peso Colombiano

31/01/2022	1	656200,84	780879	Peso Colombiano
31/01/2022	1	723118,49	860511	Peso Colombiano
4/03/2019	1	768655,46	914700	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	33440,34	39794	Peso Colombiano
16/02/2026	1	263786,55	313906	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	10394,12	12369	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1305,04	1553	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3101,68	3691	Peso Colombiano
28/10/2019	1	779000	927010	Peso Colombiano
28/10/2019	1	779000	927010	Peso Colombiano
28/10/2019	1	779000	927010	Peso Colombiano
28/10/2019	1	1002240	1192665,6	Peso Colombiano
27/01/2022	1	2422126,05	2882330	Peso Colombiano
29/01/2022	1	24292,44	28908	Peso Colombiano
31/01/2022	1	177512,61	211240,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	159761,35	190116,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4202,33	5000,77	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5679,19	6758,24	Peso Colombiano
30/01/2026	1	54875,63	65302	Peso Colombiano
30/01/2026	1	150405,88	178983	Peso Colombiano
20/02/2025	1	9587,5	11409,12	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2583,19	3074	Peso Colombiano
24/01/2022	1	1597613,45	1901160,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	8794,79	10465,8	Peso Colombiano
20/02/2025	1	13216,66	15727,82	Peso Colombiano
20/02/2025	1	146521,06	174360,07	Peso Colombiano
20/02/2025	1	113431,28	134983,22	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58293,28	69369	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1481	1481	Peso Colombiano
24/09/2019	1	9941180	11830004,2	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5757,98	6852	Peso Colombiano
18/11/2019	1	535,29	637	Peso Colombiano
17/12/2019	1	50336,14	59900,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	15239,5	18135,01	Peso Colombiano
28/01/2022	0	46658,82	55524	Peso Colombiano
27/01/2022	1	63,03	75,01	Peso Colombiano
17/12/2019	1	237,82	283,01	Peso Colombiano
18/02/2026	1	23116,81	27509	Peso Colombiano
19/12/2019	1	18222389,92	21684644	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
23/04/2020	1	699594,96	832518	Peso Colombiano
	0	0	0	
17/04/2020	1	18858286,09	22441360,45	Peso Colombiano
17/04/2020	1	4213549,58	5014124	Peso Colombiano
28/04/2020	1	4294788,24	5110798,01	Peso Colombiano
17/04/2020	1	842232,77	1002257	Peso Colombiano
17/04/2020	1	24855,46	29578	Peso Colombiano
17/04/2020	1	30364,71	36134	Peso Colombiano
17/04/2020	1	378449,58	450355	Peso Colombiano
17/04/2020	1	291988,23	347465,99	Peso Colombiano
17/04/2020	1	247068,91	294012	Peso Colombiano
17/04/2020	1	254721,85	303119	Peso Colombiano
17/04/2020	1	510262,19	607212,01	Peso Colombiano
17/04/2020	1	706521,85	840761	Peso Colombiano
17/04/2020	1	76868,07	91473	Peso Colombiano
4/02/2022	1	457047,9	543887	Peso Colombiano
4/02/2022	1	545994,12	649733	Peso Colombiano
28/01/2022	1	3649846,22	4343317	Peso Colombiano
13/05/2020	1	422591,6	502884	Peso Colombiano
13/05/2020	1	618846,22	736427	Peso Colombiano
13/05/2020	1	217893,28	259293	Peso Colombiano
13/05/2020	1	53890,76	64130	Peso Colombiano
13/05/2020	1	56124,37	66788	Peso Colombiano
13/05/2020	1	70749,58	84192	Peso Colombiano
13/05/2020	1	58834,45	70013	Peso Colombiano
13/05/2020	1	76799,16	91391	Peso Colombiano
13/05/2020	1	42213,45	50234,01	Peso Colombiano
13/05/2020	1	249491,6	296895	Peso Colombiano
8/06/2020	1	223382,35	265825	Peso Colombiano
10/06/2020	1	163218,49	194230	Peso Colombiano
10/04/2020	1	96130,25	114395	Peso Colombiano
10/06/2020	1	2282652,1	2716356	Peso Colombiano
10/06/2020	1	2777436,98	3305150,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2532600	3013794	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1318137,82	1568584,01	Peso Colombiano
9/06/2020	1	732526,05	871706	Peso Colombiano
9/06/2020	1	929882,35	1106560	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
31/01/2022	1	12283,19	14617	Peso Colombiano
4/02/2022	1	1103237,82	1312853,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7055709,24	8396294	Peso Colombiano
14/07/2020	1	17300000	20587000	Peso Colombiano
14/07/2020	1	4814100	5728779	Peso Colombiano
14/07/2020	1	3219800	3831562	Peso Colombiano

14/07/2020	1	1155000	1374450	Peso Colombiano
14/07/2020	1	556500	662235	Peso Colombiano
14/07/2020	1	159500	189805	Peso Colombiano
14/07/2020	1	16800	19992	Peso Colombiano
14/07/2020	1	331600	394604	Peso Colombiano
14/07/2020	1	330046,22	392755	Peso Colombiano
14/07/2020	1	2357142,02	2804999	Peso Colombiano
14/07/2020	0	128504958	152920900	Peso Colombiano
14/07/2020	1	230000000	273700000	Peso Colombiano
14/07/2020	1	552000	656880	Peso Colombiano
14/07/2020	1	335411930,3	399140197	Peso Colombiano
21/07/2020	1	2450000	2915500	Peso Colombiano
	0	0	0	
21/07/2020	1	98611510,93	117347698	Peso Colombiano
21/07/2020	1	16000000	19040000	Peso Colombiano
11/08/2020	1	143000	170170	Peso Colombiano
11/08/2020	1	175400	208726	Peso Colombiano
11/08/2020	1	8332,77	9916	Peso Colombiano
11/08/2020	1	39000	46410	Peso Colombiano
11/08/2020	1	6077	7231,63	Peso Colombiano
11/08/2020	1	2833	3371,27	Peso Colombiano
11/08/2020	1	13666,67	16263,34	Peso Colombiano
23/08/2020	1	1575000	1874250	Peso Colombiano
23/08/2020	1	1873800	2229822	Peso Colombiano
23/08/2020	1	2647058,82	3150000	Peso Colombiano
23/08/2020	1	14240,34	16946	Peso Colombiano
4/02/2022	1	190722,69	226960	Peso Colombiano
11/09/2020	1	356065,55	423718	Peso Colombiano
11/09/2020	1	95488,23	113630,99	Peso Colombiano
11/09/2020	1	672,27	800	Peso Colombiano
11/09/2020	1	29520,17	35129	Peso Colombiano
11/09/2020	1	394400	469336	Peso Colombiano
11/09/2020	1	38662,19	46008,01	Peso Colombiano
11/09/2020	1	735750,42	875543	Peso Colombiano
21/09/2020	1	368600	438634	Peso Colombiano
11/09/2020	1	273927,73	325974	Peso Colombiano
21/09/2020	1	179450,42	213546	Peso Colombiano
23/01/2020	1	4167,23	4959	Peso Colombiano
14/09/2020	1	11329,41	13482	Peso Colombiano
15/09/2020	1	1152	1152	Peso Colombiano
11/11/2020	1	25384,87	30208	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35989,08	42827	Peso Colombiano
6/10/2020	1	14342669,75	17067777	Peso Colombiano
7/10/2020	1	61000	72590	Peso Colombiano
7/10/2020	1	291600	347004	Peso Colombiano
7/10/2020	1	73073,11	86957	Peso Colombiano
30/01/2026	1	425368,07	506188	Peso Colombiano

2/02/2022	1	1267440,34	1508254	Peso Colombiano
2/02/2022	1	833342,02	991677	Peso Colombiano
2/02/2022	1	982313,45	1168953,01	Peso Colombiano
2/02/2022	1	982313,45	1168953,01	Peso Colombiano
2/02/2022	1	62189,08	74005,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	4159163,87	4949405,01	Peso Colombiano
30/01/2022	1	24534,45	29196	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17362,18	20661	Peso Colombiano
31/01/2022	1	9209,24	10959	Peso Colombiano
31/01/2022	1	12425,21	14786	Peso Colombiano
31/01/2022	1	15532,77	18484	Peso Colombiano
31/01/2022	1	887,4	1056,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	887,4	1056,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	887,4	1056,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	14999,16	17849	Peso Colombiano
30/01/2022	1	17701,68	21065	Peso Colombiano
30/01/2022	1	60622,69	72141	Peso Colombiano
30/01/2022	1	24115,13	28697	Peso Colombiano
31/01/2022	1	49389,08	58773,01	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2022	1	115972,27	138007	Peso Colombiano
30/01/2022	1	75331,93	89645	Peso Colombiano
30/01/2022	1	43397,48	51643	Peso Colombiano
30/01/2022	1	133223,53	158536	Peso Colombiano
30/01/2022	1	98532,77	117254	Peso Colombiano
30/01/2022	1	64965,55	77309	Peso Colombiano
31/01/2022	1	67023,53	79758	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1872,27	2228	Peso Colombiano
30/01/2026	1	992,44	1181	Peso Colombiano
4/02/2022	1	1214630,25	1445410	Peso Colombiano
31/01/2022	1	264049,58	314219	Peso Colombiano
1/02/2022	1	1509,24	1796	Peso Colombiano
13/06/2022	1	30133,61	35859	Peso Colombiano
31/01/2022	1	126743,7	150825	Peso Colombiano
30/01/2026	1	115683,19	137663	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1778395,8	2116291	Peso Colombiano
11/02/2022	1	915,13	1089	Peso Colombiano
4/02/2022	1	9188940,34	10934839	Peso Colombiano
26/01/2022	1	2847515,13	3388543	Peso Colombiano
10/02/2022	1	58090,76	69128	Peso Colombiano
31/01/2022	1	44828,57	53346	Peso Colombiano
2/02/2022	1	8739883,19	10400461	Peso Colombiano
2/02/2022	1	793072,27	943756	Peso Colombiano
2/02/2022	1	605666,39	720743	Peso Colombiano
2/02/2022	1	404188,24	480984,01	Peso Colombiano
6/10/2020	1	74556	88721,64	Peso Colombiano
2/02/2022	1	367093,28	436841	Peso Colombiano

2/02/2022	1	7875598,32	9371962	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2465133,06	2933508,34	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3429624,6	4081253,27	Peso Colombiano
24/01/2022	1	23051564,71	27431362	Peso Colombiano
9/02/2022	1	16823,53	20020	Peso Colombiano
9/02/2022	1	24612,61	29289,01	Peso Colombiano
24/01/2022	1	71005,04	84496	Peso Colombiano
9/02/2022	1	15532,77	18484	Peso Colombiano
30/01/2022	1	20394,96	24270	Peso Colombiano
29/08/2025	1	4036,13	4803	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1842,74	2192,86	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28900,84	34392	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2376641,18	2828203	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2694296,64	3206213	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2449621,85	2915050	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11765803,36	14001306	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64955678,15	77297257	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10941498,32	13020383	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5253327,73	6251460	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32029,41	38115	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19156,3	22796	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35136,13	41812	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52762,18	62787	Peso Colombiano
30/01/2026	1	54049,58	64319	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64957,98	77300	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7969721,01	9483968	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	67467,23	80286	Peso Colombiano
31/01/2022	1	17507,56	20834	Peso Colombiano
	0	0	0	
31/01/2022	1	2504738,66	2980639,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	5518877,31	6567464	Peso Colombiano
30/01/2026	1	590995045,4	703284104	Peso Colombiano
27/01/2022	1	3225635,29	3838506	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1109575678	1320395057	Peso Colombiano
31/01/2022	1	90833,61	108092	Peso Colombiano
30/01/2026	1	63299071,43	75325895	Peso Colombiano
31/01/2022	1	34991,6	41640	Peso Colombiano
30/01/2026	1	95712847,06	113898288	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2319945,38	2760735	Peso Colombiano
30/01/2026	1	98537215,13	117259286	Peso Colombiano
31/01/2022	1	4525191,6	5384978	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1080765,55	1286111	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24023742,02	28588253	Peso Colombiano
31/01/2022	1	4090542,86	4867746	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69961257,14	83253896	Peso Colombiano
31/01/2022	1	84496,64	100551	Peso Colombiano

31/01/2022	1	9221484,03	10973566	Peso Colombiano
31/01/2022	1	2159,66	2570	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16577,31	19727	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1120,17	1333	Peso Colombiano
31/01/2022	1	128662,19	153108,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	15886,56	18905,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	26494,96	31529	Peso Colombiano
31/01/2022	1	125509,24	149356	Peso Colombiano
31/01/2022	1	156767,23	186553	Peso Colombiano
31/01/2022	1	43933,61	52281	Peso Colombiano
31/01/2022	1	43933,61	52281	Peso Colombiano
31/01/2022	1	43933,61	52281	Peso Colombiano
31/01/2022	1	43933,61	52281	Peso Colombiano
31/01/2022	1	43933,61	52281	Peso Colombiano
31/01/2022	1	387286,56	460871,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	73858,82	87892	Peso Colombiano
31/01/2022	1	78760,5	93725	Peso Colombiano
31/01/2022	1	84657,14	100742	Peso Colombiano
24/01/2022	1	124258,82	147868	Peso Colombiano
24/01/2022	1	142010,08	168992	Peso Colombiano
31/01/2022	1	144324,37	171746	Peso Colombiano
31/01/2022	1	185964,71	221298	Peso Colombiano
31/01/2022	1	161260,5	191900	Peso Colombiano
31/01/2022	1	161837,82	192587,01	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1036160,5	1233031	Peso Colombiano
31/01/2022	1	1389376,47	1653358	Peso Colombiano
31/01/2022	1	6416,81	7636	Peso Colombiano
31/01/2022	1	4858,82	5782	Peso Colombiano
30/01/2026	1	92954935,29	110616373	Peso Colombiano
30/01/2026	1	141351311,8	168208061	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41152703,36	48971717	Peso Colombiano
30/01/2026	1	183600533,6	218484635	Peso Colombiano
30/01/2026	1	120035640,3	142842412	Peso Colombiano
30/01/2026	1	70110782,35	83431831	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	14583706,72	17354611	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31159424,37	37079715	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32000089,92	38080107	Peso Colombiano
30/01/2026	1	105631363	125701322	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14163374,79	16854416	Peso Colombiano
30/01/2026	1	921089,92	1096097	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1599930,08	1903916,8	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2608785,89	3104455,2	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1661441,18	1977115	Peso Colombiano
30/01/2022	1	5527359,66	6577558	Peso Colombiano
30/01/2022	1	2067840,34	2460730	Peso Colombiano
30/01/2022	1	1406417,65	1673637	Peso Colombiano

28/01/2022	1	22179,83	26394	Peso Colombiano
27/01/2022	1	507526,89	603957	Peso Colombiano
27/01/2022	1	88358,82	105147	Peso Colombiano
27/01/2022	1	52915,97	62970	Peso Colombiano
31/01/2022	1	38955,46	46357	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1639120,01	1950552,82	Peso Colombiano
30/01/2022	1	358358,82	426447	Peso Colombiano
30/01/2022	1	600755,46	714899	Peso Colombiano
30/01/2022	1	635652,1	756426	Peso Colombiano
30/01/2022	1	483919,33	575864	Peso Colombiano
30/01/2022	1	854530,25	1016891	Peso Colombiano
30/01/2022	1	743217,65	884429	Peso Colombiano
29/01/2022	1	80159	80159	Peso Colombiano
31/01/2022	1	196180	196180	Peso Colombiano
30/01/2022	1	6205175,63	7384159	Peso Colombiano
30/01/2022	1	937377,31	1115479	Peso Colombiano
28/01/2022	1	9764736,14	11620036,01	Peso Colombiano
28/01/2022	1	3836252,94	4565141	Peso Colombiano
28/01/2022	1	3965110,08	4718481	Peso Colombiano
28/01/2022	1	10728127,73	12766472	Peso Colombiano
23/01/2026	1	3261,35	3881,01	Peso Colombiano
27/01/2022	1	3440972,27	4094757	Peso Colombiano
23/05/2023	1	826001,68	982942	Peso Colombiano
30/01/2026	1	656205,88	780885	Peso Colombiano
23/05/2023	1	1233839,5	1468269,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	753884,96	897123,1	Peso Colombiano
20/02/2025	1	753884,96	897123,1	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3156892,79	3756702,42	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3156892,79	3756702,42	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3156892,79	3756702,42	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31077368	31077368	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34668286,55	41255261	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8022866,39	9547211	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52742580,67	62763671	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8278721,01	9851678	Peso Colombiano
30/01/2026	1	46547246,22	55391223	Peso Colombiano
30/01/2026	1	65517030,25	77965266	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30207463	30207463	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20340433,61	24205116	Peso Colombiano
30/01/2026	1	40954997,48	48736447	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12390668,07	14744895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72498204,2	86272863	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1008309,24	1199888	Peso Colombiano
30/01/2026	1	40132608,4	47757804	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31035760,5	36932555	Peso Colombiano
18/06/2024	1	35589422,69	42351413	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39478773,95	46979741	Peso Colombiano

30/01/2026	1	35979382,35	42815465	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36522391,6	43461646	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26925147,06	32040925	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41310065,55	49158978	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20225979,83	24068916	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13635561,34	16226318	Peso Colombiano
22/12/2022	1	11972868,91	14247714	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19698401,68	23441098	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28510584,03	33927595	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29844180,67	35514575	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29844180,67	35514575	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10872200,84	12937919	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28510584,03	33927595	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30007273,11	35708655	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6786197,48	8075575	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12022631,09	14306931	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10495810,92	12490015	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4404925,21	5241861	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25456835,29	30293634	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18056538,66	21487281	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35973611,76	42808598	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32309922,69	38448808	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32523082,35	38702468	Peso Colombiano
30/01/2026	1	101300111,8	120547133	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23337587,39	27771729	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8790430,25	10460612	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26480942,02	31512321	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22880704,2	27228038	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7781269,75	9259711	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9892391,6	11771946	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9892391,6	11771946	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9892391,6	11771946	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9892391,6	11771946	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9892391,6	11771946	Peso Colombiano
20/02/2025	1	284466,84	338515,54	Peso Colombiano
24/05/2022	1	485100	577269	Peso Colombiano
24/05/2022	1	52341,18	62286	Peso Colombiano
25/05/2022	1	122000	145180	Peso Colombiano
25/05/2022	1	115000	136850	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2905,88	3458	Peso Colombiano
20/02/2025	1	9340,63	11115,34	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1872673,95	2228482	Peso Colombiano
27/10/2022	1	2694000	3205860	Peso Colombiano
27/10/2022	1	122704,2	146018	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11794,96	14036	Peso Colombiano
9/02/2023	1	315235	315235	Peso Colombiano
24/03/2023	1	1249,58	1487	Peso Colombiano

30/01/2026	1	13316619,85	13316619,85	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10415056,4	10415056,4	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10415056,4	10415056,4	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6694520	6694520	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6386963	6386963	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3450561	3450561	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3894401	3894401	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3442276	3442276	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5117127	5117127	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3743724	3743724	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3325631	3325631	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3078946	3078946	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3092957	3092957	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2888833	2888833	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1980182	1980182	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2436687	2436687	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1985649	1985649	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2401987	2401987	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3599550	3599550	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3163822	3163822	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3828330	3828330	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3150830	3150830	Peso Colombiano
25/04/2023	1	1160000	1160000	Peso Colombiano
8/06/2023	1	2019969,75	2403764	Peso Colombiano
30/01/2026	0	3554	3554	Peso Colombiano
20/06/2023	0	5312,61	6322,01	Peso Colombiano
20/06/2023	0	4468,91	5318	Peso Colombiano
20/06/2023	0	5056,3	6017	Peso Colombiano
20/06/2023	0	2330000	2772700	Peso Colombiano
20/06/2023	0	2450000	2915500	Peso Colombiano
20/06/2023	0	2500000	2975000	Peso Colombiano
20/06/2023	0	940000	1118600	Peso Colombiano
30/01/2026	0	30030,25	35736	Peso Colombiano
30/01/2026	0	16767107,56	19952858	Peso Colombiano
9/08/2023	0	16300000	19397000	Peso Colombiano
9/08/2023	0	529275,63	629838	Peso Colombiano
30/01/2026	0	7644,54	9097	Peso Colombiano
9/08/2023	0	1017000	1210230	Peso Colombiano
9/08/2023	0	2195000	2612050	Peso Colombiano
9/08/2023	0	2608000	3103520	Peso Colombiano
9/08/2023	0	205697,48	244780	Peso Colombiano
9/08/2023	0	168766,39	200832	Peso Colombiano
10/08/2023	0	4360000	5188400	Peso Colombiano
10/08/2023	0	1918515,13	2283033	Peso Colombiano
30/01/2026	0	23512	23512	Peso Colombiano
30/01/2026	0	14459	14459	Peso Colombiano
30/01/2026	0	17776	17776	Peso Colombiano

30/01/2026	0	11620	11620	Peso Colombiano
10/08/2023	0	50000000	59500000	Peso Colombiano
10/08/2023	0	43216644,54	51427807	Peso Colombiano
10/08/2023	0	8823,53	10500	Peso Colombiano
30/01/2026	0	29441	29441	Peso Colombiano
30/01/2026	0	23534	23534	Peso Colombiano
30/01/2026	0	3886	3886	Peso Colombiano
16/08/2023	0	177415,13	211124	Peso Colombiano
23/08/2023	0	85230	101423,7	Peso Colombiano
23/08/2023	0	43320	51550,8	Peso Colombiano
30/01/2026	0	666579,83	793230	Peso Colombiano
23/08/2023	0	51255,34	60993,85	Peso Colombiano
30/01/2026	0	31484,03	37466	Peso Colombiano
30/01/2026	0	396320,17	471621	Peso Colombiano
30/01/2026	0	172228,57	204952	Peso Colombiano
30/01/2026	0	97658,82	116214	Peso Colombiano
30/01/2026	0	32843,7	39084	Peso Colombiano
23/08/2023	0	56425	67145,75	Peso Colombiano
24/08/2023	0	23309,24	27738	Peso Colombiano
30/01/2026	0	458163,87	545215	Peso Colombiano
24/08/2023	0	20125000	23948750	Peso Colombiano
25/08/2023	0	3623000	4311370	Peso Colombiano
24/08/2023	0	12938000	15396220	Peso Colombiano
24/08/2023	0	2185000	2600150	Peso Colombiano
24/08/2023	0	219000	260610	Peso Colombiano
24/08/2023	0	8500000	10115000	Peso Colombiano
20/02/2025	0	3194421,3	3801361,35	Peso Colombiano
24/08/2023	0	5500000	6545000	Peso Colombiano
24/08/2023	0	33000000	39270000	Peso Colombiano
24/08/2023	0	41000000	48790000	Peso Colombiano
30/01/2026	0	52385,71	62339	Peso Colombiano
24/08/2023	0	393867,23	468702	Peso Colombiano
25/08/2023	0	376845,38	448446	Peso Colombiano
24/08/2023	0	235294,12	280000	Peso Colombiano
24/08/2023	0	113445,38	135000	Peso Colombiano
24/08/2023	0	436974,79	520000	Peso Colombiano
24/08/2023	0	107742,86	128214	Peso Colombiano
24/08/2023	0	13025,21	15500	Peso Colombiano
24/08/2023	0	7563,03	9000,01	Peso Colombiano
30/01/2026	0	11600,84	13805	Peso Colombiano
25/08/2023	0	92436,98	110000,01	Peso Colombiano
25/08/2023	0	11619,33	13827	Peso Colombiano
25/08/2023	0	16806,72	20000	Peso Colombiano
25/08/2023	0	5100000	6069000	Peso Colombiano
30/01/2026	0	51182,35	60907	Peso Colombiano
25/08/2023	0	1962042,02	2334830	Peso Colombiano
31/08/2023	0	134412080,7	159950376	Peso Colombiano

31/08/2023	0	3004544,54	3575408	Peso Colombiano
31/08/2023	0	10364272,27	12333484	Peso Colombiano
1/09/2023	0	5037733,61	5994903	Peso Colombiano
1/09/2023	0	1558631,93	1854772	Peso Colombiano
30/01/2026	0	3905,04	4647	Peso Colombiano
30/01/2026	0	49788,24	59248	Peso Colombiano
24/11/2023	0	292310,92	347849,99	Peso Colombiano
30/01/2026	0	665426,05	791857	Peso Colombiano
27/11/2023	0	6434889,92	7657519	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4461200,84	5308829	Peso Colombiano
27/11/2023	0	3755819,33	4469425	Peso Colombiano
27/11/2023	0	3381026,05	4023421	Peso Colombiano
27/11/2023	0	5460000	6497400	Peso Colombiano
27/11/2023	0	1285200	1529388	Peso Colombiano
27/11/2023	0	4106927,73	4887244	Peso Colombiano
27/11/2023	0	3832359,66	4560508	Peso Colombiano
27/11/2023	0	3648540,34	4341763	Peso Colombiano
27/11/2023	0	6500200	7735238	Peso Colombiano
27/11/2023	0	942956,3	1122118	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16022	16022	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20375	20375	Peso Colombiano
30/01/2026	1	45778	45778	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18514	18514	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16357	16357	Peso Colombiano
30/01/2026	1	70107	70107	Peso Colombiano
30/01/2026	1	44116	44116	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18328	18328	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18185	18185	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9716	9716	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15684	15684	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41348	41348	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26845	26845	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22977	22977	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22253	22253	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22253	22253	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5293	5293	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2268	2268	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8901	8901	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3956	3956	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4856	4856	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4484	4484	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4728	4728	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5229	5229	Peso Colombiano
11/12/2023	1	2217,65	2639	Peso Colombiano
11/12/2023	1	7500	8925	Peso Colombiano
11/12/2023	0	840,34	1000	Peso Colombiano
11/12/2023	1	3220,17	3832	Peso Colombiano

11/12/2023	0	754,62	898	Peso Colombiano
11/12/2023	0	51005,88	60697	Peso Colombiano
11/12/2023	0	3282,35	3906	Peso Colombiano
11/12/2023	0	14072,27	16746	Peso Colombiano
22/12/2023	0	131982865,6	157059610	Peso Colombiano
30/01/2026	0	177945939,5	211755668	Peso Colombiano
30/01/2026	0	258380800,8	307473153	Peso Colombiano
30/01/2026	0	147466058	175484609	Peso Colombiano
30/01/2026	0	208899293,3	248590159	Peso Colombiano
30/01/2026	1	497793,28	592374	Peso Colombiano
30/01/2026	1	508021,85	604546	Peso Colombiano
30/01/2026	1	586441,18	697865	Peso Colombiano
30/01/2026	1	554050,42	659320	Peso Colombiano
30/01/2026	1	342268,91	407300	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2348394,96	2794590	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2747105,88	3269056	Peso Colombiano
30/01/2026	1	670188,24	797524	Peso Colombiano
30/01/2026	0	63755,46	75869	Peso Colombiano
30/01/2026	0	17262,18	20542	Peso Colombiano
30/01/2026	0	6347339,5	7553334	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1221,01	1453	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3799909,24	4521892	Peso Colombiano
30/01/2026	0	5125248,74	6099046	Peso Colombiano
30/01/2026	0	26529801,68	31570464	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1834080,67	2182556	Peso Colombiano
30/01/2026	0	265866,39	316381	Peso Colombiano
30/01/2026	0	352655,46	419660	Peso Colombiano
30/01/2026	0	3979315,13	4735385	Peso Colombiano
30/01/2026	0	2150647,06	2559270	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1491511,76	1774899	Peso Colombiano
30/01/2026	0	5859174,79	6972418	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1291282,35	1536626	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1973094,12	2347982	Peso Colombiano
30/01/2026	0	21138165,55	25154417	Peso Colombiano
30/01/2026	1	159006,72	189218	Peso Colombiano
30/01/2026	1	413588,24	492170	Peso Colombiano
30/01/2026	1	56957,98	67780	Peso Colombiano
30/01/2026	1	424382,35	505015	Peso Colombiano
30/01/2026	1	552340,34	657285	Peso Colombiano
30/01/2026	1	94359,66	112288	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24726,05	29424	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62494,96	74369	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11194,12	13321	Peso Colombiano
30/01/2026	1	862670,59	1026578	Peso Colombiano
30/01/2026	1	111251,26	132389	Peso Colombiano
30/01/2026	1	44724,37	53222	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4096594,96	4874948	Peso Colombiano

30/01/2026	1	3763207,56	4478217	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3763207,56	4478217	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4147860,5	4935954	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1725105,88	2052876	Peso Colombiano
5/02/2026	1	22448095	22448095	Peso Colombiano
5/02/2026	1	22448095	22448095	Peso Colombiano
5/02/2026	1	13204771	13204771	Peso Colombiano
5/02/2026	1	20294528,85	20294528,85	Peso Colombiano
5/02/2026	1	15872546,4	15872546,4	Peso Colombiano
5/02/2026	1	15872546,4	15872546,4	Peso Colombiano
5/02/2026	1	10202448	10202448	Peso Colombiano
5/02/2026	1	10202448	10202448	Peso Colombiano
5/02/2026	1	9733732	9733732	Peso Colombiano
5/02/2026	1	6945296	6945296	Peso Colombiano
5/02/2026	1	6565255	6565255	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5172046	5172046	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5837318	5837318	Peso Colombiano
5/02/2026	1	7670062	7670062	Peso Colombiano
5/02/2026	1	4908705	4908705	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5650912	5650912	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5231745	5231745	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5255553	5255553	Peso Colombiano
5/02/2026	1	4151451	4151451	Peso Colombiano
5/02/2026	1	3364725	3364725	Peso Colombiano
5/02/2026	1	4140419	4140419	Peso Colombiano
5/02/2026	1	4081456	4081456	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5395365	5395365	Peso Colombiano
5/02/2026	1	5738284	5738284	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8975013,45	10680266	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3566593,28	4244246	Peso Colombiano
30/01/2026	1	484921,85	577057	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14316029,41	17036075	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58871100,84	70056610	Peso Colombiano
30/01/2026	1	204789911,8	243699995	Peso Colombiano
30/01/2026	1	192367052,1	228916792	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38946941,18	46346860	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11544593,28	13738066	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7803799,16	9286521	Peso Colombiano
30/01/2026	1	105571537	125630129	Peso Colombiano
30/01/2026	1	45460883,19	54098451	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13685490,76	16285734	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18274168,07	21746260	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27474398,32	32694534	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38767831,09	46133719	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8130840,34	9675700	Peso Colombiano
30/01/2026	1	288463831,1	343271959	Peso Colombiano
30/01/2026	1	71704857,98	85328781	Peso Colombiano

30/01/2026	1	28865952,94	34350484	Peso Colombiano
30/01/2026	1	71451840,34	85027690	Peso Colombiano
30/01/2026	1	74441956,3	88585928	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20160190,76	23990627	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36226171,43	43109144	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27922942,02	33228301	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29521503,36	35130589	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27209899,16	32379780	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32615122,69	38811996	Peso Colombiano
30/01/2026	1	113416707,6	134965882	Peso Colombiano
30/01/2026	1	259873944,5	309249994	Peso Colombiano
30/01/2026	1	306772442	365059206	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32465608,4	38634074	Peso Colombiano
30/01/2026	1	56708353,78	67482941	Peso Colombiano
30/01/2026	1	73015871,43	86888887	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64919647,9	77254381	Peso Colombiano
30/01/2026	1	143283163,9	170506965	Peso Colombiano
30/01/2026	1	125331073,1	149143977	Peso Colombiano
30/01/2026	1	194045815,1	230914520	Peso Colombiano
30/01/2026	1	166847396,6	198548402	Peso Colombiano
30/01/2026	1	143444159,7	170698550	Peso Colombiano
30/01/2026	1	227097913,5	270246517	Peso Colombiano
30/01/2026	1	335534892,4	399286522	Peso Colombiano
30/01/2026	1	281563637	335060728	Peso Colombiano
30/01/2026	1	423294250,4	503720158	Peso Colombiano
30/01/2026	1	491322912,6	584674266	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4105690,76	4885772	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3776393,28	4493908	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4105690,76	4885772	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5014172,27	5966865	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7141731,09	8498660	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5646759,66	6719644	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7647766,39	9100842	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23610331,09	28096294	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9752363,87	11605313	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7268283,19	8649257	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4612089,92	5488387	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9482787,39	11284517	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8161246,22	9711883	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4596454,62	5469781	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9827722,69	11694990	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9162545,38	10903429	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5810513,45	6914511	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3639552,94	4331068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9593730,25	11416539	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12898062,18	15348694	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3785,71	4505	Peso Colombiano

30/01/2026	1	2905,88	3458	Peso Colombiano
20/02/2025	1	858159,9	1021210,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	858159,9	1021210,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	8581599	10212102,81	Peso Colombiano
20/02/2025	1	858159,9	1021210,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	858159,9	1021210,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	858159,9	1021210,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1078200,9	1283059,07	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1078200,9	1283059,07	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4380307,56	5212566	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35433,61	42166	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3295788,24	3921988	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17491311,76	20814661	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9626064,71	11455017	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27429991,6	32641690	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2961,34	3524	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1023031,93	1217408	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3277257,14	3899936	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28721,01	34178	Peso Colombiano
19/02/2026	1	725	725	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27944,54	33254	Peso Colombiano
30/01/2026	1	811465,55	965644	Peso Colombiano
30/01/2026	1	319186,55	379832	Peso Colombiano
30/01/2026	1	562584,87	669476	Peso Colombiano
30/01/2026	1	674966,39	803210	Peso Colombiano
30/01/2026	1	798101,68	949741	Peso Colombiano
30/01/2026	1	813973,95	968629	Peso Colombiano
30/01/2026	1	610510,08	726507	Peso Colombiano
30/01/2026	1	623061,34	741443	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11202756,3	13331280	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11688790,76	13909661	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28701,68	34155	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27811095,8	33095204	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2123743,7	2527255	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4070652,1	4844076	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12611951,26	15008222	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2093029,41	2490705	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2199754,62	2617708	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1260686,55	1500217	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1826542,02	2173585	Peso Colombiano
30/01/2026	1	725348,74	863165	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2366275,63	2815868	Peso Colombiano
30/01/2026	1	706100,84	840260	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18689178,15	22240122	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2093029,41	2490705	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2200223,53	2618266	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1529494,12	1820098	Peso Colombiano

30/01/2026	1	1553591,6	1848774	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1037673,95	1234832	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1453442,02	1729596	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20951483,19	24932265	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2157325,21	2567217	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1549977	1549977	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2608370	2608370	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2066636	2066636	Peso Colombiano
30/01/2026	1	720613,45	857530	Peso Colombiano
30/01/2026	1	986900	1174411	Peso Colombiano
30/01/2026	1	922790,76	1098121	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36180605,04	43054920	Peso Colombiano
30/01/2026	1	91941,18	109410	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4213976,47	5014632	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5210007,56	6199909	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2681621,85	3191130	Peso Colombiano
23/08/2024	1	1134530	1350090,7	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31592904,2	37595556	Peso Colombiano
30/01/2026	1	156190,76	185867	Peso Colombiano
30/01/2026	1	847896,64	1008997	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4400282,35	5236336	Peso Colombiano
30/01/2026	1	50105,04	59625	Peso Colombiano
23/08/2024	1	22026	26210,94	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4174629,41	4967809	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30041,18	35749	Peso Colombiano
30/01/2026	1	37000	44030	Peso Colombiano
23/08/2024	1	1658858	1974041,02	Peso Colombiano
23/08/2024	1	5722290	5722290	Peso Colombiano
30/01/2026	1	842060,5	1002052	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1405900,84	1673022	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4648019,33	5531143	Peso Colombiano
30/01/2026	1	869775,63	1035033	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1609085,71	1914812	Peso Colombiano
30/01/2026	1	127674,79	151933	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16046821,85	19095718	Peso Colombiano
30/01/2026	1	388046,22	461775	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7393096,64	8797785	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8045428,57	9574060	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6305876,47	7503993	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7936743,7	9444725	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8598148,74	10231797	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4936805,04	5874798	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8233691,6	9798093	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	1956996,64	2328826	Peso Colombiano
30/01/2026	1	974584,03	1159755	Peso Colombiano

30/01/2026	1	139884,87	166463	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25170,59	29953	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10128,57	10635	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8787074,79	10456619	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23350,42	27787	Peso Colombiano
30/01/2026	1	99345,38	118221	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72393,28	86148	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13725,21	16333	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64231,09	76435	Peso Colombiano
30/01/2026	1	87300	103887	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2692697,48	3204310	Peso Colombiano
30/01/2026	1	358194,12	426251	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2707777,31	3222255	Peso Colombiano
30/01/2026	1	141127151,3	167941310	Peso Colombiano
30/01/2026	1	780488396,6	928781192	Peso Colombiano
30/01/2026	1	434614364,7	517191094	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1220225920	1452068845	Peso Colombiano
30/01/2026	1	364529,41	433790	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41688,24	49609	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14208,4	16908	Peso Colombiano
30/01/2026	1	189,08	225	Peso Colombiano
30/01/2026	1	577350,42	687047	Peso Colombiano
30/01/2026	1	180090,76	214308	Peso Colombiano
30/01/2026	1	109308,4	130077	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64231,09	76435	Peso Colombiano
30/01/2026	1	42336,97	50381	Peso Colombiano
30/01/2026	1	118837,82	141417	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3803,36	4526	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3094750,42	3682753	Peso Colombiano
30/01/2026	1	279252,94	332311	Peso Colombiano
30/01/2026	1	996305,88	1185604	Peso Colombiano
30/01/2026	1	381410,08	453878	Peso Colombiano
30/01/2026	1	372611,76	443408	Peso Colombiano
30/01/2026	1	553338,66	658473	Peso Colombiano
30/01/2026	1	533110,08	634401	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38105,04	45345	Peso Colombiano
30/01/2026	1	81893,28	97453	Peso Colombiano
30/01/2026	1	363311,76	432341	Peso Colombiano
30/01/2026	1	66946	66946	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69167	69167	Peso Colombiano
30/01/2026	1	97370,59	115871	Peso Colombiano
30/01/2026	1	217877	217877	Peso Colombiano
30/01/2026	1	117585	117585	Peso Colombiano
30/01/2026	1	109515	109515	Peso Colombiano
30/01/2026	1	259378	259378	Peso Colombiano
30/01/2026	1	245544	245544	Peso Colombiano
30/01/2026	1	486006	486006	Peso Colombiano

30/01/2026	1	10194,12	12131	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69477,31	82678	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8765,55	10431	Peso Colombiano
30/01/2026	1	538226,05	640489	Peso Colombiano
30/01/2026	1	227106,72	270257	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5433560,5	6465937	Peso Colombiano
30/01/2026	1	220641,18	262563	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8860700	10544233	Peso Colombiano
30/01/2026	1	109782,35	130641	Peso Colombiano
30/01/2026	1	413436,13	491989	Peso Colombiano
30/01/2026	1	425247,9	506045	Peso Colombiano
30/01/2026	1	531561,34	632558	Peso Colombiano
30/01/2026	1	566998,32	674728	Peso Colombiano
30/01/2026	1	732373,11	871524	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4062604,2	4834499	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4759000	5663210	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5008494,12	5960108	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2244371,43	2670802	Peso Colombiano
30/01/2026	1	766487,39	912120	Peso Colombiano
30/01/2026	1	566998,32	674728	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1392911,76	1657565	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2369890,76	2820170	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3140105,04	3736725	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1014,29	1207	Peso Colombiano
30/01/2026	1	523,53	623	Peso Colombiano
30/01/2026	1	346,22	412	Peso Colombiano
30/01/2026	1	207,56	247	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16319,33	19420	Peso Colombiano
30/01/2026	1	41780,67	49719	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16936,13	20154	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69021,01	82135	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21602,52	25707	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27471,43	32691	Peso Colombiano
30/01/2026	1	66705,04	79379	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20937,82	24916	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13342,86	15878	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27951,26	33262	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31035,29	36932	Peso Colombiano
30/01/2026	1	592169,75	704682	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5181341,18	6165796	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3415492,44	4064436	Peso Colombiano
30/01/2026	1	541532,77	644424	Peso Colombiano
30/01/2026	1	203841,18	242571	Peso Colombiano
30/01/2026	1	543932,77	647280	Peso Colombiano
30/01/2026	1	103680,67	123380	Peso Colombiano
30/01/2026	1	985530,25	1172781	Peso Colombiano
30/01/2026	1	658420,17	783520	Peso Colombiano

30/01/2026	1	268303,36	319281	Peso Colombiano
30/01/2026	1	416333,61	495437	Peso Colombiano
30/01/2026	1	273809,24	325833	Peso Colombiano
30/01/2026	1	311358,82	370517	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32368,07	38518	Peso Colombiano
30/01/2026	1	77628,57	92378	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5263570,59	6263649	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2203660,5	2622356	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2180033,61	2594240	Peso Colombiano
30/01/2026	1	322738,66	384059	Peso Colombiano
30/01/2026	1	253075,63	301160	Peso Colombiano
30/01/2026	1	707573,95	842013	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11272389,08	13414143	Peso Colombiano
30/01/2026	1	121258,82	144298	Peso Colombiano
30/01/2026	1	121258,82	144298	Peso Colombiano
30/01/2026	1	136505,04	162441	Peso Colombiano
30/01/2026	1	159616,81	189944	Peso Colombiano
30/01/2026	1	175875,63	209292	Peso Colombiano
30/01/2026	1	979228,57	1165282	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4329181,51	5151726	Peso Colombiano
30/01/2026	1	221993,28	264172	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15185,71	18071	Peso Colombiano
30/01/2026	1	229205,88	272755	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2362668,07	2811575	Peso Colombiano
30/01/2026	1	131406,72	156374	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27382826,05	32585563	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5619330,25	6687003	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2730914,29	3249788	Peso Colombiano
30/01/2026	1	875674,79	1042053	Peso Colombiano
30/01/2026	1	422447,9	502713	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3294303,36	3920221	Peso Colombiano
30/01/2026	1	105367500	125387325	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30293,28	36049	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31152,1	37071	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31756,3	37790	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32550,42	38735	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30654,62	36479	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30682,35	36512	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36957,98	43980	Peso Colombiano
30/01/2026	1	647359,66	770358	Peso Colombiano
30/01/2026	1	130786,55	155636	Peso Colombiano
30/01/2026	1	674089,92	802167	Peso Colombiano
30/01/2026	1	629489,92	749093	Peso Colombiano
30/01/2026	1	456480,67	543212	Peso Colombiano
30/01/2026	1	425939,5	506868	Peso Colombiano
30/01/2026	1	506683,19	602953	Peso Colombiano
30/01/2026	1	140343,7	167009	Peso Colombiano

30/01/2026	1	162033,61	192820	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7973,95	9489	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69396,64	82582	Peso Colombiano
30/01/2026	1	63087,39	75074	Peso Colombiano
30/01/2026	1	214342,86	255068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	263705,88	313810	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2870,59	3416	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3785,71	4505	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4731,09	5630	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22711,76	27027	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5897,48	7018	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7372,27	8773	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58978,15	70184	Peso Colombiano
30/01/2026	1	356444,54	424169	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2673,11	3181	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20052,1	23862	Peso Colombiano
30/01/2026	1	112021,85	133306	Peso Colombiano
30/01/2026	1	476268,91	566760	Peso Colombiano
30/01/2026	1	478273,95	569146	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2479476,47	2950577	Peso Colombiano
30/01/2026	1	840900,84	1000672	Peso Colombiano
30/01/2026	1	485565,55	577823	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18398879,83	21894667	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6877015,97	8183649	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2115	2115	Peso Colombiano
30/01/2026	1	656024,37	780669	Peso Colombiano
30/01/2026	1	602008,4	716390	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23261,34	27681	Peso Colombiano
30/01/2026	1	122602210,1	145896630	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1889,08	2248	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	3542	3542	Peso Colombiano
30/01/2026	1	620948,74	738929	Peso Colombiano
30/01/2026	1	287999,16	342719	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21167,23	25189	Peso Colombiano
30/01/2026	1	208,4	248	Peso Colombiano
30/01/2026	1	204305,88	243124	Peso Colombiano
30/01/2026	1	419981,51	499778	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64974,79	77320	Peso Colombiano
30/01/2026	1	53051,26	63131	Peso Colombiano
30/01/2026	1	125671,43	149549	Peso Colombiano
30/01/2026	1	223232,77	265647	Peso Colombiano
30/01/2026	1	170258,82	202608	Peso Colombiano
30/01/2026	1	167356,3	199154	Peso Colombiano
30/01/2026	1	137754,62	163928	Peso Colombiano
30/01/2026	1	189735,29	225785	Peso Colombiano
30/01/2026	1	76205,04	90684	Peso Colombiano

30/01/2026	1	266405,88	317023	Peso Colombiano
30/01/2026	19	333,3	396,63	Peso Colombiano
30/01/2026	1	140238,66	166884	Peso Colombiano
30/01/2026	1	74515,13	88673	Peso Colombiano
30/01/2026	1	144298,32	171715	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1580614,29	1880931	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	104159,66	123950	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26253,78	31242	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35817651,26	42623005	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3719999,16	4426799	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5714562,18	6800329	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7887857,98	9386551	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2099354,62	2498232	Peso Colombiano
30/01/2026	1	73032421,01	86908581	Peso Colombiano
30/01/2026	1	648290,76	771466	Peso Colombiano
30/01/2026	1	158590,76	188723	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2541447,06	3024322	Peso Colombiano
30/01/2026	1	815338,66	970253	Peso Colombiano
30/01/2026	1	89833,61	106902	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13323586,55	15855068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	669237,82	796393	Peso Colombiano
30/01/2026	1	106062,18	126214	Peso Colombiano
30/01/2026	1	177400	211106	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1253567,23	1491745	Peso Colombiano
30/01/2026	1	659836,97	785206	Peso Colombiano
30/01/2026	1	92859057,98	110502279	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1303679916	1551379100	Peso Colombiano
30/01/2026	1	373019,33	443893	Peso Colombiano
30/01/2026	1	230932,77	274810	Peso Colombiano
30/01/2026	1	657363,87	782263	Peso Colombiano
30/01/2026	1	373234,45	444149	Peso Colombiano
30/01/2026	1	95152,94	113232	Peso Colombiano
30/01/2026	1	104715,13	124611	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	987358,82	1174957	Peso Colombiano

30/01/2026	1	454015,97	540279	Peso Colombiano
30/01/2026	1	705330,25	839343	Peso Colombiano
30/01/2026	1	153357,14	182495	Peso Colombiano
30/01/2026	1	161442,86	192117	Peso Colombiano
30/01/2026	1	231728,57	275757	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	852683,19	1014693	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2869869,75	3415145	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5539552,94	6592068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	81132,77	96548	Peso Colombiano
30/01/2026	1	94258,82	112168	Peso Colombiano
30/01/2026	1	56117,65	66780	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	20524,37	24424	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	48463,03	57671	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9346,22	11122	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25434,45	30267	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18784,87	22354	Peso Colombiano
30/01/2026	1	31468,91	37448	Peso Colombiano
30/01/2026	1	58936,97	70135	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24726,89	29425	Peso Colombiano
30/01/2026	1	610631,93	726652	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1249049,58	1486369	Peso Colombiano
30/01/2026	1	78295,8	93172	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5772,27	6869	Peso Colombiano
30/01/2026	1	114147,9	135836	Peso Colombiano
30/01/2026	1	137088,24	163135	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6603284,03	7857908	Peso Colombiano
30/01/2026	1	519526,05	618236	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9034,45	10751	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4970,59	5915	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4966,39	5910	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7833,61	9322	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1413229,41	1681743	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5836,13	6945	Peso Colombiano
30/01/2026	1	153794,12	183015	Peso Colombiano
30/01/2026	1	74601,68	88776	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4429,41	5271	Peso Colombiano
30/01/2026	1	261256,3	310895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	771306,72	917855	Peso Colombiano
30/01/2026	1	724942,86	862682	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24197,48	28795	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32628720,17	38828177	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13067770,59	15550647	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4348095,8	5174234	Peso Colombiano
30/01/2026	1	917127,73	1091382	Peso Colombiano

30/01/2026	1	765566,39	911024	Peso Colombiano
30/01/2026	1	966907,56	1150620	Peso Colombiano
30/01/2026	1	80575,63	95885	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2546,22	3030	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1484923,53	1767059	Peso Colombiano
30/01/2026	1	355394,96	422920	Peso Colombiano
30/01/2026	0	142284,03	169318	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1627524,37	1936754	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1173076,47	1395961	Peso Colombiano
30/01/2026	1	911590,76	1084793	Peso Colombiano
30/01/2026	1	465668,07	554145	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8721484,03	10378566	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19740,34	23491	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7622,69	9071	Peso Colombiano
30/01/2026	1	15464265,55	18402476	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2564228,57	3051432	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2231860,5	2655914	Peso Colombiano
30/01/2026	1	759053,78	903274	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2433714,29	2896120	Peso Colombiano
30/01/2026	1	636259,66	757149	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6863006,72	8166978	Peso Colombiano
30/01/2026	1	190590,76	226803	Peso Colombiano
30/01/2026	1	228945,38	272445	Peso Colombiano
30/01/2026	1	311810,08	371054	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1224373,11	1457004	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4384257,14	5217266	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12890389,08	15339563	Peso Colombiano
30/01/2026	1	164831,93	196150	Peso Colombiano
30/01/2026	1	63570209,24	75648549	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24882967,23	29610731	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26168973,11	31141078	Peso Colombiano
30/01/2026	1	60126,05	71550	Peso Colombiano
30/01/2026	1	92859057,98	110502279	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8014,29	9537	Peso Colombiano
30/01/2026	1	126031,93	149978	Peso Colombiano
30/01/2026	1	406110,08	483271	Peso Colombiano
30/01/2026	1	146843,7	174744	Peso Colombiano
30/01/2026	1	161078,15	191683	Peso Colombiano
30/01/2026	1	412160,5	490471	Peso Colombiano
30/01/2026	1	567078,15	674823	Peso Colombiano
30/01/2026	1	63370,59	75411	Peso Colombiano
30/01/2026	1	153047,9	182127	Peso Colombiano
30/01/2026	1	88760,5	105625	Peso Colombiano
30/01/2026	1	719989,08	856787	Peso Colombiano
30/01/2026	1	555564,71	661122	Peso Colombiano
30/01/2026	1	47620,17	56668	Peso Colombiano
30/01/2026	1	155526,05	185076	Peso Colombiano

30/01/2026	1	71589,92	85192	Peso Colombiano
30/01/2026	1	48012,61	57135	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17648,74	21002	Peso Colombiano
30/01/2026	1	190683,19	226913	Peso Colombiano
30/01/2026	1	62677629,41	74586379	Peso Colombiano
30/01/2026	1	44709683,19	53204523	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4301,68	5119	Peso Colombiano
30/01/2026	1	52444,54	62409	Peso Colombiano
30/01/2026	1	174688,24	207879	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18150929,41	21599606	Peso Colombiano
30/01/2026	1	92203655,46	109722350	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20098,32	23917	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16322,69	19424	Peso Colombiano
30/01/2026	1	216453,78	257580	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1247700,84	1484764	Peso Colombiano
30/01/2026	0	10384610,92	12357687	Peso Colombiano
30/01/2026	0	3915154,62	4659034	Peso Colombiano
30/01/2026	0	3031178,15	3607102	Peso Colombiano
30/01/2026	0	9211190,76	10961317	Peso Colombiano
30/01/2026	0	10961316,81	13043967	Peso Colombiano
30/01/2026	0	16995,8	20225	Peso Colombiano
30/01/2026	1	529189,08	629735	Peso Colombiano
30/01/2026	1	100546,22	119650	Peso Colombiano
30/01/2026	1	862377,31	1026229	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13529376,47	16099958	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64017,65	76181	Peso Colombiano
30/01/2026	1	72326,89	86069	Peso Colombiano
30/01/2026	1	111382,35	132545	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1529582,35	1820203	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11252068,07	13389961	Peso Colombiano
30/01/2026	1	916405,88	1090523	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	346882,35	412790	Peso Colombiano
30/01/2026	1	97076,47	115521	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	2282,35	2716	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21805,88	25949	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24006113,45	28567275	Peso Colombiano
30/01/2026	1	258697,48	307850	Peso Colombiano
30/01/2026	1	258697,48	307850	Peso Colombiano
30/01/2026	1	289132,77	344068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34101026,05	40580221	Peso Colombiano
30/01/2026	1	467685,71	556546	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1312218,49	1561540	Peso Colombiano
30/01/2026	1	620421,01	738301	Peso Colombiano
30/01/2026	1	922494,12	1097768	Peso Colombiano
30/01/2026	1	609277,31	725040	Peso Colombiano

30/01/2026	1	5821630,25	6927740	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5058527,73	6019648	Peso Colombiano
30/01/2026	1	178241,18	212107	Peso Colombiano
30/01/2026	0	218927,73	260524	Peso Colombiano
30/01/2026	0	208868,07	248553	Peso Colombiano
30/01/2026	0	168799,16	200871	Peso Colombiano
30/01/2026	0	144928,57	172465	Peso Colombiano
30/01/2026	0	235295,8	280002	Peso Colombiano
30/01/2026	0	218927,73	260524	Peso Colombiano
30/01/2026	0	208868,07	248553	Peso Colombiano
30/01/2026	0	168799,16	200871	Peso Colombiano
30/01/2026	0	144928,57	172465	Peso Colombiano
30/01/2026	0	67742,02	80613	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1594214,29	1897115	Peso Colombiano
30/01/2026	0	58629511,76	69769119	Peso Colombiano
30/01/2026	0	257776865,6	306754470	Peso Colombiano
30/01/2026	0	1621463,03	1929541	Peso Colombiano
30/01/2026	0	940334,45	1118998	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3863905,88	4598048	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9706915,13	11551229	Peso Colombiano
30/01/2026	1	54625,21	65004	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1427431,09	1698643	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10009000	11910710	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13864686,55	16498977	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39860650,42	47434174	Peso Colombiano
	0	0	0	
30/01/2026	1	786479216	935910267	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2421684,87	2881805	Peso Colombiano
30/01/2026	1	78491,6	93405	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4631837,82	5511887	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6108559,66	7269186	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64831921,01	77149986	Peso Colombiano
30/01/2026	1	420316,81	500177	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9271714,29	11033340	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22053694,96	26243897	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6133238,66	7298554	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3216449,58	3827575	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3679,83	4379	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2305967,23	2744101	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2460584,87	2928096	Peso Colombiano
30/01/2026	1	317015,97	377249	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22173,11	26386	Peso Colombiano
30/01/2026	1	90210,08	107350	Peso Colombiano
30/01/2026	1	192567,23	229155	Peso Colombiano
30/01/2026	1	261822,69	311569	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2256731,09	2685510	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14729721	14729721	Peso Colombiano

30/01/2026	1	13815362	13815362	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8115933	8115933	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8232306	8232306	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7683691	7683691	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7251448	7251448	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7002077	7002077	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6569834	6569834	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	12194,12	14511	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1192,44	1419	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8850,42	10532	Peso Colombiano
30/01/2026	1	25889,08	30808	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39199,16	46647	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34498,32	41053	Peso Colombiano
30/01/2026	1	22678,99	26988	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
23/01/2026	1	34317,65	40838	Peso Colombiano
23/01/2026	1	23574,79	28054	Peso Colombiano
23/01/2026	1	17660,5	21016	Peso Colombiano
23/01/2026	1	1902,52	2264	Peso Colombiano
23/01/2026	1	1836,14	2185,01	Peso Colombiano
23/01/2026	1	20126,89	23951	Peso Colombiano
23/01/2026	1	80882,35	96250	Peso Colombiano
18/02/2026	1	8437,82	10041,01	Peso Colombiano
23/01/2026	1	30756,3	36600	Peso Colombiano

23/01/2026	1	70526,89	83927	Peso Colombiano
8/01/2026	1	29740	29740	Peso Colombiano
8/01/2026	1	38000	38000	Peso Colombiano
8/01/2026	1	1333333	1333333	Peso Colombiano
8/01/2026	1	130909	130909	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
13/01/2026	1	840,34	1000	Peso Colombiano
13/01/2026	1	829057,14	986578	Peso Colombiano
15/01/2026	1	16386,56	19500,01	Peso Colombiano
13/01/2026	1	2100,84	2500	Peso Colombiano
13/01/2026	1	151051,26	179751	Peso Colombiano
13/01/2026	1	3700	4403	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
15/01/2026	1	26744,54	31826	Peso Colombiano
15/01/2026	1	39445,38	46940	Peso Colombiano
15/01/2026	1	252509,24	300486	Peso Colombiano
15/01/2026	1	242731,93	288851	Peso Colombiano
15/01/2026	1	106669,75	126937	Peso Colombiano
22/01/2026	0	1672,27	1990	Peso Colombiano
22/01/2026	0	18991,6	22600	Peso Colombiano
18/02/2026	1	1050,42	1250	Peso Colombiano
18/02/2026	1	15030,25	17886	Peso Colombiano
22/01/2026	0	59900	71281	Peso Colombiano
18/02/2026	1	13834,45	16463	Peso Colombiano
22/01/2026	0	1656,3	1971	Peso Colombiano
18/02/2026	1	7898,32	9399	Peso Colombiano
22/01/2026	0	4531,09	5392	Peso Colombiano

22/01/2026	0	190426,05	226607	Peso Colombiano
22/01/2026	0	96799,16	115191	Peso Colombiano
22/01/2026	0	58971,43	70176	Peso Colombiano
22/01/2026	0	44463,87	52912	Peso Colombiano
22/01/2026	0	31165,55	37087	Peso Colombiano
22/01/2026	1	7770,59	9247	Peso Colombiano
23/01/2026	1	9436,14	11229,01	Peso Colombiano
23/01/2026	1	1471348,74	1750905	Peso Colombiano
23/01/2026	1	135,29	161	Peso Colombiano
3/02/2026	1	50292,44	59848	Peso Colombiano
3/02/2026	1	26278,15	31271	Peso Colombiano
3/02/2026	1	4455,46	5302	Peso Colombiano
3/02/2026	1	50840,34	60500	Peso Colombiano
3/02/2026	1	190375,63	226547	Peso Colombiano
3/02/2026	1	10463,87	12452,01	Peso Colombiano
3/02/2026	1	60420,17	71900	Peso Colombiano
5/02/2026	1	21890702	21890702	Peso Colombiano
5/02/2026	1	21054612	21054612	Peso Colombiano
5/02/2026	1	12546034	12546034	Peso Colombiano
5/02/2026	1	12368682	12368682	Peso Colombiano
5/02/2026	1	11709945	11709945	Peso Colombiano
5/02/2026	1	11051207	11051207	Peso Colombiano
5/02/2026	1	10671165	10671165	Peso Colombiano
5/02/2026	1	10012427	10012427	Peso Colombiano
5/02/2026	1	2975138	2975138	Peso Colombiano
12/02/2026	1	313598,32	373182	Peso Colombiano
12/02/2026	1	214891,6	255721	Peso Colombiano
12/02/2026	1	38318,49	45599	Peso Colombiano
12/02/2026	1	20916,81	24891	Peso Colombiano
12/02/2026	1	546,22	650	Peso Colombiano
12/02/2026	1	174448,74	207594	Peso Colombiano
12/02/2026	1	154791,6	184202	Peso Colombiano
17/02/2026	1	81967,5	98361	Peso Colombiano
16/02/2026	1	20069	20069	Peso Colombiano
16/02/2026	1	29124	29124	Peso Colombiano
16/02/2026	1	279900	333081	Peso Colombiano
16/02/2026	1	55685	55685	Peso Colombiano
16/02/2026	1	1120447,9	1333333	Peso Colombiano
16/02/2026	1	2070,59	2464	Peso Colombiano
16/02/2026	1	842,02	1002	Peso Colombiano
	0	0	0	
19/02/2026	1	51631932,77	61442000	Peso Colombiano
16/02/2026	1	210470,59	250460	Peso Colombiano
16/02/2026	1	210276,47	250229	Peso Colombiano
16/02/2026	1	111455,46	132632	Peso Colombiano
18/02/2026	1	11800	14042	Peso Colombiano
18/02/2026	0	1137,82	1354,01	Peso Colombiano

18/02/2026	0	221,01	263	Peso Colombiano
18/02/2026	0	9687315,97	11527906	Peso Colombiano
18/02/2026	0	6043860,5	7192194	Peso Colombiano
18/02/2026	0	8656700	10301473	Peso Colombiano
18/02/2026	1	1260967	1260967	Peso Colombiano
18/02/2026	1	1045462,19	1244100,01	Peso Colombiano
18/02/2026	0	935237,82	1112933,01	Peso Colombiano
18/02/2026	1	1474829,41	1755047	Peso Colombiano
18/02/2026	1	5200000	6188000	Peso Colombiano
18/02/2026	1	10568,91	12577	Peso Colombiano
18/02/2026	1	36177,31	43051	Peso Colombiano
18/02/2026	1	40336,14	48000,01	Peso Colombiano
18/02/2026	1	7351,26	8748	Peso Colombiano
18/02/2026	0	4747,06	5649	Peso Colombiano
18/02/2026	0	7866,39	9361	Peso Colombiano
18/02/2026	0	3468,91	4128	Peso Colombiano
18/02/2026	0	2521,01	3000	Peso Colombiano
18/02/2026	0	2178,15	2592	Peso Colombiano
18/02/2026	0	27970,59	33285	Peso Colombiano
18/02/2026	0	590348,74	702515	Peso Colombiano
18/02/2026	0	28395,8	33791	Peso Colombiano
18/02/2026	0	139047,06	165466	Peso Colombiano
18/02/2026	0	79957,98	95150	Peso Colombiano
18/02/2026	0	54342,02	64667	Peso Colombiano
18/02/2026	0	524831,93	624550	Peso Colombiano
18/02/2026	1	4141,18	4928	Peso Colombiano
20/02/2025	1	38163,26	45414,28	Peso Colombiano
30/09/2019	1	195798,32	233000	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4530,25	5391	Peso Colombiano
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
30/01/2026	1	5431,93	6464	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24132,77	28718	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5089,92	6057	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5046,22	6005	Peso Colombiano
20/02/2025	1	12676,35	15084,86	Peso Colombiano
20/02/2025	1	102289,19	121724,13	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2491,83	2965,28	Peso Colombiano
20/02/2025	1	24282,09	28895,69	Peso Colombiano

30/01/2026	1	521,01	620	Peso Colombiano
20/02/2025	1	54365	64694,35	Peso Colombiano
30/01/2026	1	869,75	1035	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2137,68	2543,84	Peso Colombiano
20/02/2025	1	35147,29	41825,27	Peso Colombiano
30/01/2026	1	192059,66	228551	Peso Colombiano
30/01/2026	1	579715,97	689862	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4329,51	5152,12	Peso Colombiano
7/10/2019	1	10109243,7	12030000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	13562,26	16139,08	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6791,6	8082	Peso Colombiano
30/01/2026	1	57249,58	68127	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6608,4	7864	Peso Colombiano
30/01/2026	1	64910,08	77243	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18031,09	21457	Peso Colombiano
30/01/2026	1	71167,23	84689	Peso Colombiano
20/02/2025	1	64983,46	77330,32	Peso Colombiano
20/02/2025	1	33250,92	39568,6	Peso Colombiano
20/02/2025	1	118549,18	141073,52	Peso Colombiano
20/02/2025	1	52432,05	62394,14	Peso Colombiano
3/02/2026	1	57134,45	67990	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4051,26	4821	Peso Colombiano
30/01/2026	1	149118,49	177451	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1136,97	1353	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1266,29	1266,29	Peso Colombiano
30/01/2026	1	221523,53	263613	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2228,57	2652	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4821,85	5738	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7344,54	8740	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3600	4284	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4082,35	4858	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1933,62	2301	Peso Colombiano
20/02/2025	1	16118,89	19181,48	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1463,44	1741,49	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4640,22	5521,87	Peso Colombiano
20/02/2025	1	277,88	330,68	Peso Colombiano
20/02/2025	1	18311,23	21790,37	Peso Colombiano
20/02/2025	1	4457,1	5303,95	Peso Colombiano
20/02/2025	1	18729,9	22288,58	Peso Colombiano
30/01/2026	1	332,77	396	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38658,82	46004	Peso Colombiano
20/02/2025	1	14956,97	17798,8	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13813,45	16438	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4715,97	5612	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1162,91	1383,86	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3676,47	4375	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14212,61	16913	Peso Colombiano

30/01/2026	1	1670,59	1988	Peso Colombiano
30/01/2026	1	71951,26	85622	Peso Colombiano
30/01/2026	1	155806,72	185410	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9322,69	11094	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2607,12	3102,47	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14275,63	16988	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30823,53	36680	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8247,9	9815	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3813,45	4538	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1135256,3	1350955	Peso Colombiano
20/02/2025	1	233464,45	277822,7	Peso Colombiano
11/02/2026	1	58823,53	70000	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2087,53	2087,53	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3021,85	3596	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1707,13	2031,48	Peso Colombiano
30/01/2026	1	396612,61	471969	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20289,92	24145	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17036,97	20274	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34442,02	40986	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7748,74	9221	Peso Colombiano
30/01/2026	1	86899,16	103410	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4326,89	5149	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2967,41	3531,22	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30672,27	36500	Peso Colombiano
30/01/2026	1	559518,49	665827	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3310,08	3939	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14059,66	16731	Peso Colombiano
30/01/2026	1	183130,25	217925	Peso Colombiano
30/01/2026	1	190500	226695	Peso Colombiano
30/01/2026	1	49122,69	58456	Peso Colombiano
30/01/2026	1	188809,24	224683	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1242,02	1478	Peso Colombiano
30/01/2026	1	588257,98	700027	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6835,29	8134	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1216	1216	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4249,58	5057	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4009,24	4771	Peso Colombiano
30/01/2026	1	318914,29	379508	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34842,02	41462	Peso Colombiano
20/02/2025	1	14569,98	17338,27	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11303,36	13451	Peso Colombiano
30/01/2026	1	57150,42	68009	Peso Colombiano
28/01/2022	1	82942,86	98702	Peso Colombiano
7/10/2019	1	363870,59	433006	Peso Colombiano
30/01/2026	1	37031,93	44068	Peso Colombiano
30/01/2026	1	121760,5	144895	Peso Colombiano
30/01/2026	1	149313,45	177683	Peso Colombiano

17/09/2025	1	4152813,45	4941848,01	Peso Colombiano
30/01/2026	1	35784,03	42583	Peso Colombiano
30/01/2026	1	50,42	60	Peso Colombiano
30/01/2026	1	224823,53	267540	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1639,5	1951	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24472,27	29122	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34884,87	41513	Peso Colombiano
30/01/2026	1	49755,46	59209	Peso Colombiano
30/01/2026	1	151052,94	179753	Peso Colombiano
20/02/2025	1	62586,55	74477,99	Peso Colombiano
30/01/2026	1	82448,74	98114	Peso Colombiano
30/01/2026	1	77841,18	92631	Peso Colombiano
30/01/2026	1	68481,51	81493	Peso Colombiano
30/01/2026	1	60181,51	71616	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3811,76	4536	Peso Colombiano
20/02/2025	1	3029,35	3604,92	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24908,4	29641	Peso Colombiano
30/01/2026	1	74936,97	89175	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16389,08	19503	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4879,83	5807	Peso Colombiano
30/01/2026	1	32952,94	39214	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1376,47	1638	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18,49	22	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21,01	25	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21034,45	25031	Peso Colombiano
18/07/2024	1	1220,17	1452	Peso Colombiano
30/01/2026	1	24948,74	29689	Peso Colombiano
30/01/2026	1	38915,13	46309	Peso Colombiano
20/02/2025	1	66,43	79,06	Peso Colombiano
20/02/2025	1	160678,17	191207,02	Peso Colombiano
13/02/2026	1	911,77	1085,01	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5211,57	6201,77	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1792,44	2133	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1548,94	1843,23	Peso Colombiano
20/02/2025	1	351524,37	418314	Peso Colombiano
20/02/2025	1	38775,88	46143,3	Peso Colombiano
30/01/2026	1	19947,9	23738	Peso Colombiano
30/01/2026	1	12482,35	14854	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30552,1	36357	Peso Colombiano
30/01/2026	1	36088,24	42945	Peso Colombiano
30/01/2026	1	265486,55	315929	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5031017,65	5986911	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27039,5	32177	Peso Colombiano
11/07/2024	1	2167263	2167263	Peso Colombiano
21/02/2025	1	3963002,83	3963002,83	Peso Colombiano
30/01/2026	1	66812,61	79507	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2663,87	3170	Peso Colombiano

30/01/2026	1	48636,97	57878	Peso Colombiano
30/01/2026	1	23412,61	27861	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26014,29	30957	Peso Colombiano
16/02/2026	1	351902,52	418764	Peso Colombiano
20/02/2025	1	10346,02	12311,76	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8667,23	10314	Peso Colombiano
9/02/2026	1	1115,97	1328	Peso Colombiano
20/02/2025	1	94,12	112	Peso Colombiano
30/01/2026	1	56834,45	67633	Peso Colombiano
30/01/2026	1	986,55	1174	Peso Colombiano
20/02/2025	1	202,56	241,05	Peso Colombiano
30/01/2026	1	49102,52	58432	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8454,62	10061	Peso Colombiano
20/02/2025	1	5201,24	6189,48	Peso Colombiano
30/01/2026	1	29068,07	34591	Peso Colombiano
20/02/2025	1	58,57	69,69	Peso Colombiano
30/01/2026	1	245,38	292	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18166,39	21618	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39605,04	47130	Peso Colombiano
30/01/2026	1	39192,44	46639	Peso Colombiano
30/01/2026	1	678,99	808	Peso Colombiano
30/01/2026	1	207014,29	246347	Peso Colombiano
30/01/2026	1	40975,63	48761	Peso Colombiano
30/01/2026	1	57491,6	68415	Peso Colombiano
20/02/2025	1	34380,37	40912,64	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1951,26	2322	Peso Colombiano
30/01/2026	1	494,96	589	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5278,99	6282	Peso Colombiano
30/01/2026	1	53129,41	63224	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4349,58	5176	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4079,83	4855	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1186,55	1412	Peso Colombiano
30/01/2026	1	82,35	98	Peso Colombiano
30/01/2026	1	206136,13	245302	Peso Colombiano
30/01/2026	1	408349,58	485936	Peso Colombiano
30/01/2026	1	609,24	725	Peso Colombiano
20/02/2025	1	38511,78	45829,02	Peso Colombiano
30/01/2026	1	343616,81	408904	Peso Colombiano
30/01/2026	1	94212,61	112113	Peso Colombiano
30/01/2026	1	11274,79	13417	Peso Colombiano
30/01/2026	1	69445,38	82640	Peso Colombiano
30/01/2026	1	33500,84	39866	Peso Colombiano
30/01/2026	1	30744,59	30803	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18126,89	21571	Peso Colombiano
30/01/2026	1	21400,84	25467	Peso Colombiano
30/01/2026	1	17717,65	21084	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4142,86	4930	Peso Colombiano

30/01/2026	1	1763,03	2098	Peso Colombiano
18/07/2024	1	7765,55	9241	Peso Colombiano
30/01/2026	1	16856,3	20059	Peso Colombiano
30/01/2026	1	34700	41293	Peso Colombiano
30/01/2026	1	153094,96	182183	Peso Colombiano
20/02/2025	1	13396,76	15942,15	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1279,83	1523	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5688,24	6769	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2004,2	2385	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2363,87	2813	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5004,2	5955	Peso Colombiano
30/01/2026	1	26122,69	31086	Peso Colombiano
20/02/2025	1	821,66	977,78	Peso Colombiano
30/01/2026	1	164036,13	195203	Peso Colombiano
30/01/2026	1	7054,62	8395	Peso Colombiano
30/01/2026	1	215615,97	256583	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1913,45	2277	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1055,46	1256	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1467,23	1746	Peso Colombiano
20/02/2025	1	1714,1	2039,78	Peso Colombiano
30/01/2026	1	800,84	953	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2897,43	3447,94	Peso Colombiano
30/01/2026	1	881,51	1049	Peso Colombiano
18/02/2026	1	1490508,4	1773705	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2232,6	2656,79	Peso Colombiano
20/02/2025	1	2704,52	3218,38	Peso Colombiano
20/02/2025	1	9897,17	11777,63	Peso Colombiano
20/02/2025	1	888,28	1057,05	Peso Colombiano
20/02/2025	1	6673,97	7942,03	Peso Colombiano
30/01/2026	1	28880,67	34368	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9604,2	11429	Peso Colombiano
20/02/2025	1	57786,96	68766,48	Peso Colombiano
20/02/2025	1	214202,72	254901,24	Peso Colombiano
3/02/2026	1	53227,73	63341	Peso Colombiano
5/02/2026	1	80641,18	95963	Peso Colombiano
3/02/2026	1	239805,88	285369	Peso Colombiano
5/02/2026	1	57058,82	67900	Peso Colombiano
20/02/2025	1	93913,71	111757,31	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9542,02	11355	Peso Colombiano
30/01/2026	1	14261,34	16971	Peso Colombiano
30/01/2026	1	27691,6	32953	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6698,32	7971	Peso Colombiano
30/01/2026	1	103676,47	123375	Peso Colombiano
30/01/2026	1	4450,42	5296	Peso Colombiano
30/01/2026	1	10876,47	12943	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1253,78	1492	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3466,39	4125	Peso Colombiano

30/01/2026	1	5798,32	6900	Peso Colombiano
30/01/2026	1	1814,29	2159	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6485,71	7718	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8275,63	9848	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2178,99	2593	Peso Colombiano
20/02/2025	1	12647,82	15050,9	Peso Colombiano
20/02/2025	1	7889,66	9388,7	Peso Colombiano
30/01/2026	1	18027,73	21453	Peso Colombiano
30/01/2026	1	2209,24	2629	Peso Colombiano
30/01/2026	1	5531,09	6582	Peso Colombiano
30/01/2026	1	13390,76	15935	Peso Colombiano
30/01/2026	1	20935,29	24913	Peso Colombiano
30/01/2026	1	3436,97	4090	Peso Colombiano
30/01/2026	1	6050,42	7200	Peso Colombiano
20/02/2025	1	15073,5	17937,47	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8298,32	9875	Peso Colombiano
30/01/2026	1	8757,14	10421	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9970,59	11865	Peso Colombiano
20/02/2025	1	99929,13	118915,66	Peso Colombiano
20/02/2025	1	110519,75	131518,51	Peso Colombiano
30/01/2026	1	118557,14	141083	Peso Colombiano
30/01/2026	1	156400	186116	Peso Colombiano
30/01/2026	1	227099,16	270248	Peso Colombiano
30/01/2026	1	9605,88	11431	Peso Colombiano
20/02/2025	1	12332,93	14676,18	Peso Colombiano
20/02/2025	1	176,57	210,12	Peso Colombiano
20/02/2025	1	691320,87	822671,83	Peso Colombiano
30/01/2026	1	106456,3	126683	Peso Colombiano

Código	Descripcion	Unidad	Imág
71717	Sum trans inst Tablero de planta TPLANTA 208/120 V CDRC Cometas	UN	
29164	Sum trans inst alimentador cable CU HFFRLS (3x12+1x12+1x12) , incluye tubería 3/4". CDRC Cometas	ML	
20927	Tala de árboles h= 5.1 a 10 m incluye transporte	UN	
20926	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES).	UN	
20925	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 274	UN	
20924	POZO EN MAMPOSTERIA H=2.5 M; D: 1.20M, ARO: 1M, TAPA: 0.70M, SIN EXCAVAC	UN	
20923	Punto captacion caja .40x.40 rejilla y accesorios	UN	
20922	Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac act	UN	
20921	Contenedor Raìces mamposterìa 1.5*1.5 h=0.6 act ladrillo	UN	
20920	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47	UN	
20919	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA DE 2.40 M CINTA GRADO INGENIER	MES	
20918	Losa Concreto Tactil A-57/A-58 Discapacidad Amarillo+Arena (A=0.20m)	ML	
20917	Corte, Trozado, Enlomado, Traslado y disposición con Incineración de residuos de retamo espinoso	KG	
20916	Suministro e Instalacion de KIT SOLAR DE 1KW PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 110V- 220V	UN	
20915	Cargue ,Reiro Y Dispocision de escombros con Minicargador	M3	
20914	Proyección eléctrica campo profesional y/o sintético promedio IDRD	UN	
20913	Conceptualización Geotécnica campo profesional y/o sintético promedio IDRD.	UN	
20912	Proyección hidrosanitaria (riego y drenaje)	UN	
20911	Microsensor monitoreo de material particulado, con wifi móvil	UN	
20910	Microsensor monitoreo de material particulado, con WIFI FIJO	UN	
20909	SUM. E INST. TÓTEM TIPO COLUMNA METALICA, PANEL SOLAR INTEGRADO	UN	
20908	SUM. E INST. MOGADOR 1 CARA DIGITAL EXTERIOR PANT. 75”	UN	
20907	SUM. E INST. DE PANTALLA INDUSTRIAL 75”, INTERIORES, TIPO ESCAPARATE	UN	
20906	SUM. E INST. DE PANTALLA INDUSTRIAL 65”, INTERIORES	UN	
20905	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POWER LIFT MOTOR	UN	
20904	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURE RUBBER LIFT ROD COVERS	UN	
20903	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES EXTERIORES PARA N° 1, 7, 10	UN	
20902	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES EXTERIORES PARA N° 2, 3, 4, 6, 8, 9	UN	
20901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES INTERIORES PARA N° 1, 7, 10	UN	
20900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES INTERIORES PARA N° 2, 3, 4, 6, 8, 9	UN	
20899	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRONIC TRIGGERING CONTROL SYSTEM	UN	
20898	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAM FOLLOW NEEDLE BEARING	UN	
20897	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALANCA DE LEVA DEL GANCHO DE LA PLATAFORMA (DECK HOOK CAM LAVER)	UN	

20896	SUMINISTRO E INSTALACION INSUMOS PARA MAQUINA LIMPIADORA DE LA PISTA DE BOLOS	UN	
20895	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO 607 R	UN	
20894	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINSETTER MOTOR	UN	
20893	SUMNISTRO E INSTLACIÓN DE BALL WHEEL ROLLER ASSEMBLY	UN	
20892	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOTTING FINGERS IZQUIERDO	UN	
20891	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOTTING FINGERS DERECHO	UN	
20890	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC	UN	
20889	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URETHANE PIT CUSHION FACING	UN	
20888	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULAR PIN WHEEL	UN	
20887	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBBER DECK ROLLER ASSEMBLY	UN	
20886	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLEOIDE 208V	UN	
20885	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PIN (RUBBER DECK CHUTES) PARA LOS PINES 7 Y 10	UN	
20884	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PIN (RUBBER DECK CHUTES) PARA LOS PIN N° 1	UN	
20883	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PIN (RUBBER DECK CHUTES) PARA LOS PINES 2, 3, 4, 6, 8 Y 9	UN	
20882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEA EN URETANO (URETHANE POWER)	UN	
20881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIJERA DETECTORA DE PINES (SCISSOR ARM)	UN	
20880	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN	UN	
20879	SUMINISTRO E INSTALACION DE CROSS CONVEYOR BELT	UN	
20878	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALLATON AIR FITTING	UN	
20877	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK LIFT HOOK	UN	
20876	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUTCH PULLEY	UN	
20875	SUMINISTRO E INSTALACION DE WORM SHAFT	UN	
20874	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA LA SEGUNDA POLEA DEL MOTOR	UN	
20873	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA LA PRIMERA POLEA DEL MOTOR	UN	
20872	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA EL RETORNO DE BOLAS	UN	
20871	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA LA RUEDA ELEVADORA DE PINES	UN	
20870	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA TORRE	UN	
20869	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA EL VIBRADOR	UN	
20868	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA RUEDA ELEVADORA DE BOLAS	UN	
20867	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA CANAL SUBE PINES	UN	
20866	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA A 120 PARA LOS EJES LATERALES	UN	
20865	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO 6204	UN	
20864	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 1/4"x2"	UN	
20863	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 5/16"x2"	UN	

20862	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 3/8"x2"	UN	
20861	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 3/8"x4”	UN	
20860	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE 20w-40	GLN	
20859	CORTE DE CÉSPED NATURAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS, INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	
20858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA 1500gr/m2 Espesor 30mm	M2	
20857	PASOS CIRCULARES PREFABRICADAS EN CONCRETO (D=30CM)	M2	
20856	LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO (75x30)	M2	
20855	SIEMBRA DE ARBOLES (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)	UN	
20854	Escalones Vernáculas	UN	
20853	CONCRETO ESTAMPADO (e=0,15)	M2	
20852	Holly Liso (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)	UN	
20851	Arbol Tibar (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)	UN	
20850	Arbol Cedro (1,5-2,0m) (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)	UN	
20849	Placa concreto e=0,1 m con caucho reciclado e=3cm	M2	
20848	Base en Tierra cemento (E=0,15)	M2	
20847	BORDILLO EN MADEROS L=0,5 m y D=10 cm	ML	
20846	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	
20845	Desmonte y retiro adoquin H=0.26m + relleno Base**	M2	
20844	Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33 Const.de nuevo	M2	
20843	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**madera aprovechable	UN	
20842	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp** madera aprovechable	UN	
20841	REGISTRO Ø 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	
20840	NEBULIZADOR PARA RIEGO 4MM TIPO DIG FOGGER - Suministro e Instalación	UN	
20839	ELECTROBOMBA MULTIETAPA VERTICAL 2.0 HP - Suministro e Instalación	UN	
20838	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL 17500 L - Suministro e Instalación	UN	
20837	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 1650 L - Suministro e Instalación	UN	
20836	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 10000 L - Suministro e Instalación	UN	
20835	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 5000 L - Suministro e Instalación	UN	
20834	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 2000 L - Suministro e Instalación	UN	
20833	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 1.0 HP - Suministro e Instalación	UN	
20832	DESMONTE, CAMBIO LaMINAS + VINILOS Y REINSTAL. SEÑAL VALLA NORMAS GENERALES (0,80*1,20 DOS CARA	UN	
20831	PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	
20830	SEÑAL SC-80 (0,30*0,40 DOS CARAS) InstalaciOn	UN	
20829	SEÑAL IDG-S (0,60*0,70 DOS CARAS) InstalaciOn	UN	

20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	
20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	
20826	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTURA HASTA 2,00M	M2	
20825	CERRAM MALLA NYLON H= 5 M+ PILOTINES (Sum + Inst)	ML	
20824	COMPLEMENTO EN MALLA NYLON H= 2,50 M SOBRE CERRAMIENTO (Sum + Inst)	ML	
20823	CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	
20822	BARANDA M-81 ANCLADA CON PLATINA Y CHAZO (Sum + Inst)	ML	
20821	BARANDA PASAMANOS M-80 CON PLATINA Y CHAZO (Sum + Inst)	ML	
20820	UNIoN UNIVERSAL PVC PRESIoN SCH 80 4" (Sum + Inst)	UN	
20819	TUBO PVC PRESION SCH 80 4" (Sum + Inst)	ML	
20818	TEE PVC PRESIoN SCH 80 3" (Sum + Inst)	UN	
20817	DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. SUP. A 4 M	UN	
20816	SIMULACIoN FOTOMeTRICA DE COLISEOS	UN	
20815	ACOMETIDA EN CABLE ALUMINIO 3#4 + 1#4 AWG 600V	ML	
20814	TOTALIZADOR 3 X 60 AMP (Sum+Inst)	UN	
20813	CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + inst)	UN	
20812	DESMONTE KIT DE LUMINARIA 400W, ARRANC, COND, REDACTANCIA	UN	
20811	INSTALACIoN LUMINARIA ALUMB. PuBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA	UN	
20810	INSTALACIoN DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	UN	
20809	INSTALACIoN DE LUMINARIA ESCENARIO DEPORTIVO HASTA 3 MTS CON ESCALERA	UN	
20808	DESMONTE DE LUMINARIA ALTURA MAYOR A 3 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO	UN	
20807	DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA	UN	
20806	DUCHA ELeCTRICA DE 110V - 220V (Sum + Inst)	UN	
20805	TOMACORRIENTE GFCI 20 A (Sum + Inst)	UN	
20804	RECUPERACION DE GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT.BRONCE.	M2	
20803	PULIDA DE PISO TABLON EN GRANITO	M2	
20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN	
20801	DESMONTE, CORTE, REINSTALACIoN ADOQUiN PEGADO (Suministro)*	M2	
20800	VALLA NORMAS GENERALES CAMPOS DEPORTIVOS 3,00M x 1,00M (incluye dados en concreto)	UN	
20799	PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en conc	UN	
20798	PINTURA SINTETICA + ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA PERGOLA Y COLUMNAS (INCLUYE DESMONTE Y REINST	UN	
20797	Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red	UN	
20796	DESMONTE Y REINSTALACION DE MAQUINA DE RUTA DE LA VIDA (INCLUYE DEMOLICION DE DADOS, EXCAVACI	UN	
20795	Desmonte traslado y reinstalacion de Estructura Modulo De lectura	UN	

20794	ESTRUCTURA INFERIOR BASE CANASTILLA DE PROTECCION PARA BAJOS 1,36M*0,96M + PINTURA (SUM+INS)	UN	
20793	ESTRUCTURA INFERIOR BASE CANASTILLA DE PROTECCION PARA BAJOS 2,65M*1,25M + PINTURA (SUM+INS)	UN	
20792	ESTRUCTURA SUPERIOR CANASTILLA DE PROTECCION PARA BAJOS 1,35M*0,67M + INCLUYE PINTURA (SUM+INS	UN	
20791	Adecuación de modulo sanitario (incluye desmonte y reinstalación de cubierta + desmonte y reinstalación de ra	UN	
20790	Acometida 3(3#350 MCM)+1#2/0 AWC Aluminio	ML	
20789	Acometida 3#350 MCM +1#2/0 AWC Aluminio	ML	
20788	TRANSFORMADOR SECO 75 kVA CON 380/220V (SUM+INS)	UN	
20787	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCONICO DE 14M + CANASTILLA PARA 12 REFLECTORES	UN	
20786	Templada y fijación de malla eslabonada en estructura existente (SUM+INS)	M2	
20785	DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	UN	
20784	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C (SUM+INS)	ML	
20783	PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16 (SUM+INS)	M2	
20782	PINTURA POLIURETANO BROCHA+RODILLO (Sum+Instalac)	M2	
20781	RELLENO EN RAJON SUM+INST	M3	
20780	MORTERO DE REHABILITACION + SIKATOP 121 O SIMILAR (ESPESOR DE 1 A 2 CM)	M2	
20779	REPARACION DE GOTERAS EXISTENTES EN CUBIERTAS (SUM+INT)	UN	
20778	Bordillo Zarpa e=0.15;a=0.40;h=0.35 m -3000 psiObra (Sum+Inst)	ML	
20777	VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)	UN	
20776	SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5	UN	
20775	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 5 (INCLUYE HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANT	M2	
20774	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 4 (INCLUYE MATERAS EN CONCRETO = 0,60*0,40*0,30	M2	
20773	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 3 (INCLUYE HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANT	M2	
20772	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 2 (incluye hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por gar	M2	
20771	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 1 (INCLUYE MATERAS EN CONCRETO = 0,60*0,40*0,30	M2	
20770	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	UN	
20769	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado	UN	
20768	Instalacion de luminaria escenario deportivo superior a 4 mts con andamio certificado	UN	
20767	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	ML	
20766	Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (SUM+INST)	M2	
20765	Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	
20764	Rodadura asfaltica mdc-19 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	
20763	Desmonte y retiro de tela verde h=2.00	ML	
20762	Tela para cerramiento verde oliva h=2.00 (suministro+instalacion)	ML	
20761	PARAL PARA BARANDA CERRAMIENTO (SUM +INST)	ML	

20760	DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA	M2	
20759	BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)	UN	
20758	INSTALACION DE MALLA POLISOMBRA SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	
20757	Baranda metálica rampas 4 tubos 2"	M2/DD	
20756	Baranda metálica escaleras tubo 2"	M2/DD	
20755	Pintura poliuretano(Sum+Instalac)	M2/DD	
20754	Dados en concreto 3000 psi 20 X 20 X 40 cms	UN	
20753	Filtro geodren planar	M2	
20752	Relleno en recebo común (minica+motoniv+vibrocompactador)-nivelación	M3	
20751	Tanques de agua 1000 lts	UN	
20750	JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20746	ARBOL NOGAL- JUGLANS NEOTROPICA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20745	ARBOL MANO DE OSO - OREOPANAX FLORIBUNDUM (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENED	UN	
20744	ARBOL MACLE - ESCALLONIA PENDULA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20743	ARBOL ARRAYAN - MYRCIANTHES LEUCOXYLA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AG	UN	
20742	ARBOL CAUCHO SABANERO - FICUS SOATENSIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+A	UN	
20741	ARBOL TIBAR DE JARDÍN - ESCALLONIA SPP (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA	UN	
20740	ARBOL HAYUELO - DODONAEA VISCOSA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20739	ARBOL ALCAPARRO - SENNA VIARUM (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20738	ARBOL CAJETO - CITHAREXYLUM SUBFLAVESCENS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR	UN	
20737	ARBOL ALISO - ALNUS ACUMINATA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20736	ARBOL DE CHILCO - BACCHARIS LATIFOLIA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)	UN	
20735	ARBOLES CARISECO - BILLIA COLUMBIANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)	UN	
20734	ARBOLES RAQUE - VALLEA STIPULARIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20733	BANCA ABDOMEN INCLINADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20732	ESCALADOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20731	PILOTE D=0.5 CONC. 3000 PSI	ML	
20730	CONCRETO CICLOPEO 3000PSI MEJORAMIENTO ZAPATAS	M3	
20724	ARBOL SAUCE LLORÓN - SALIX HUMBOLDTIANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+A	UN	
20723	ARBOL SIETE CUEROS NAZARENO - TIBOUCHINA GROSSA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETE	UN	
20721	JUEGO PERROS DOG PARKING (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20720	MULTIFINCIONAL 6 TORRES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20719	ARBOL YARUMO PLATEADO /CECROPIA TELENITIDA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDO	UN	
20718	ARBOL FUCSIA ARBUSTIVA - FUCSHIA ARBORESCENS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENED	UN	

20717	ARBOL ROBLE - QUERCUS HUMBOLDTII (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20716	ARBOL GUAYACÁN DE MANIZALEZ - LAFOENSIA ACUMINATA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDROR	UN	
20715	ARBOL DURAZNILLO - ABATIA PARVIFLORA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA	UN	
20714	ARBOL CHICALÁ ROSADO - DELOSTOMA INTEGRIFOLIUM (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETE	UN	
20713	ARBOL CHICALÁ - TECOMA STANS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20712	ARBOL CEDRO - CEDRELA MONTANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	
20711	Desmonte y retiro de cerramiento perimetral existente	ML	
20710	Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños	UN	
20709	Columpio Combinado con cesta incluyente	UN	
20708	ARBOLES FUCSIA BOLIVIANA - FUCSHIA BOLIVIANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDO	UN	
20707	Cuneta en tierra con enrocado de protección	ML	
20706	Tuberia PVC UM ext corrguado/int liso UM morna NTC 3722 d=24"	ML	
20705	Tuberia PVC.S d=16"	ML	
20704	Tuberia PVC.S d=12"	ML	
20703	Válvula de compuerta en bronce tipo pesado 3/4" rosca NPT PRESIÓN DE TRABAJO 125 S 200WOG	UN	
20702	Válvula de compuerta en bronce tipo pesado 1-1/2" rosca NPT PRESIÓN DE TRABAJO 125 S 200WOG	UN	
20701	ACOMETIDA 3#6 + 1#6 ALUMINIO THWN	ML	
20700	BAJANTE EN TUBO IMC Ø6"(Inc. curva + Fijaciones)	ML	
20699	Módulo administración	UN	
20698	ARBOL CUCHARO - MYRSINE GUIANENSIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)	UN	
20697	Prehuecos pilotes	UN	
20696	Geobolsas de 80 x 40 x 25	UN	
20695	Rampas en concreto 4000 psi E= 7.5 cm + malla electrosoldada	M2	
20694	Geotextil Nt 2500	M2	
20693	ARBOL SANGREGADO- CROTON MAGDALENENSIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR	UN	
20692	Canales y pondaje enchapado con piedra laja	M2	
20691	SISTEMA DE SONIDO PARA PARQUE O ESCENARIO DEPORTIVO - intalacion	UN	
20690	SISTEMA DE SONIDO PARA PARQUE O ESCENARIO DEPORTIVO - Suministro	UN	
20689	LUMINARIA LED 580W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	
20688	LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	
20687	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A, 10 KA, 208 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20686	CABLE ENCAUCHETADO 3X4 (SUM+INS)	UN	
20685	BARRA PARA JUEGO MUELLE (INCLUYE TORNILLERIA Y TAPONES)	UN	
20684	ASIENTO PARA JUEGO MUELLE (INCLUYE TORNILLERIA TAPONES Y SOPORTE) (Suministro e Instalación)	UN	

20683	RESORTADO JUEGO BALANCÍN MARCA: GALOPIN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	
20682	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS O 1000 KG. POR ASCENSOR (OTIS)	UN	
20681	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD DE 750 A 1000 KG, 2 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER	UN	
20680	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 6 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)	UN	
20679	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 4 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)	UN	
20678	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, DE 2 A 3 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDL	UN	
20677	GRADERIA METALICA GALVANIZA PARA 108 PUESTOS (Suministro+Instalacion+Transporte)	UN	
20676	CANCHA DE TEJO LARGO, FIJAS CON TABLERO DE CARRETE, BOCINES, ARCILLA, 6 TEJOS, PIZÓN, MECHAS	UN	
20675	JUEGO DE 32 FICHAS DE AJEDREZ DE COLOR NEGRO Y MARFIL	UN	
20674	BANCO DE SUPLENTES DE 12 SILLAS PLÁSTICAS EN TUBERÍA RECTANGULAR 40 *80 Y REFUERZOS EN TUBERÍA	UN	
20673	BANCO DE SUPLENTES DE 3 SILLAS PLÁSTICAS EN TUBERÍA RECTANGULAR 40 *80	UN	
20672	SUMINISTRO DE INSTALACION BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 PERMEABLE GRIS	M2	
20671	CRUCE DE VIA POR MEDIO DE PERFORACION DIRIGIDA CON TOPO O MISIL PARA ACOMETIDA ELECTRICA 4X6"	ML	
20670	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blandoGeotextil / Estructura SBG-1+BG-1 / Rodadura MDC-3	M2	
20669	Diagnóstico estructura de pavimento existente para cancha deportiva 500m2 con recomendaciones	M2	
20668	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	UN	
20667	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	
20666	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UN	
20665	JuegoFuncionMultipleRodaderoRedMuro3-12AñoCap:15ni	UN	
20664	Juego Cinta de Equilibrio mas 6años Cap: 2 (suministro+instalacion)	UN	
20663	Juego de Obstáculo en Tunel mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	
20662	Juego Ondas de Equilibrio mas 6años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	
20661	Juego Pasalera Tambaleante mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	
20660	Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	
20659	Juego Paneles de Salto mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	
20658	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	UN	
20657	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA SPORTLED 1000W	UN	
20656	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA SPORTLED 400W	UN	
20655	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 640W 60°	UN	
20654	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 480W 60°	UN	
20653	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 240W	UN	
20652	INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CCTV	ML	
20651	CABLE DE ALUMINIO 4/O SERIE 8000	ML	
20650	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFUNCIONAL TORRE A-4 Y A-6	GLN	

20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	
20648	DISPOSICION FINAL ASBESTO CEMENTO (CARGUE + TRANSPORTE)	KG	
20647	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED REGULADA	UN	
20646	BOMBAS EYECTORAS SUMERGIBLES AN	UN	
20645	Junta Neopreno a=0.20m Estructural **	ML	
20644	AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 JGO	UN	
20643	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL	UN	
20642	ENCHAPE PARA PARED JAYA PLANA BLANCO 25 X 43	M2	
20641	Cinta Negra antideslizanteA=50MM+Adhesivo+Sellador	ML	
20640	AIREADOR DE 2HP TRIFASICO 220V / 440V, CON HELICE ALTA EFICIENCIA, CANASTA TODO EN POLIMERO	UN	
20639	ABRAZADERA 2" INDUSTRIAL (MANTENIMIENTO)	UN	
20638	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA	M3	
20637	RELLENO DE ARENA PELDAR TIPO FLINT - CANCHA VOLEYPLAYA PLAZA DE TOROS + CERNIDO ADICIONAL	M3	
20636	LUMINARIA HIGH BAY 8 PCB 640 W 64640 lm 6500 K, 30° Y/O 15° IP 66, CHIP MARCA SAMSUNG 120-277 V	UN	
20635	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO B SEGUN DISEÑO PICO SENDERO PICO DEL AGUILA	UN	
20634	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO C SEGUN DISEÑO PICO SENDERO PICO DEL AGUILA	UN	
20633	BARANDA MADERA ROLLIZA (S/DISEÑO MONSERRATE) SIN DADO	ML	
20632	TRINCHO PARA ESTABILIZACION	ML	
20631	Suministro e Instalación de PROYECTOR LUMINARIA TIPO PROYECTOR BUXUS 200 40°	UN	
20630	Suministro e Instalación de PROYECTOR BUXUS 200 25°	UN	
20629	Suministro e Instalación de PROYECTOR BUXUS 200 AS	UN	
20628	Suministro e Instalación de LUMINARIA S1MB O MAXIMO M D3 FW	UN	
20627	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS V14:-8,700 LUMENS - 66 w	UN	
20626	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS SW07-6,950 LUMENS - 52 w	UN	
20625	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS V14-5,500 LUMENS 39 w	UN	
20624	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS SW07-5,500 LUMENS 39w	UN	
20623	Suministro e Instalación de LUMINARIA S1MA 1 4000K V20 127.6W	UN	
20622	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCM 4K_82.4W_11683lm_V20	UN	
20621	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS _4K_63.1W_8852lm_V20	UN	
20620	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS 4K_40.1W_5724lm_V20	UN	
20619	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	M2	
20618	TECHOS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	M2	
20617	Sistema de recolección de Aguas Lluvias EKOMURO G3 (Para 1 módulo) 0,60X2,35	UN	
20616	Pintura en Acriltex mate o similar	M2	

20615	Sistema de recolección de Aguas Lluvias EKOMURO G3 (Para 6 módulos) 3,25x2,44	UN	
20614	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	ML	
20613	Estruc metalica cerram malla cal 10 eslab h=5m incluye tubo negro 4" + galvanizado	ML	
20609	Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	
20604	Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac con CIO I 1125	UN	
20603	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	ML	
20602	Estruc metalica para cerramiento contra impac h=5m incluye tubo negro 4" + galvanizado	ML	
20601	ESTRUCTURA / PARALES DE TENIS (Suministro)	JGO	
19886	RECUBRIMIENTO EN CAPA LATEX IMPERMEABILIZANTE	M2	
19885	Accesorios PVC S (8")Codo o unión Cefe Cometas	UN	
19525	Tubo Galvan Ø 2 1/2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	
19370	Muro contencion concreto 28MPA 4000psi CEFE COMETA	M3	
19368	SALIDA TOMA GFCI+TUBO EMT+Cable HFFRLS+CAJA+TOMA	UN	
19367	SalidaLuminaria Iluminac.Emergenc.(CR-CometasTub+A	UN	
19366	Acometida HFFRLS 2x(3x250F+1x250N)+1x2T+tub IMC 4"	ML	
19365	Transfor SecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA Cu-Cu	??	
19364	SALIDA TOMACORRIE TRIFASICA +TUBO EMT+CableHFFR+CA	UN	
19363	SALIDA TOMACORRIE BIFASICA +TUBO EMT+CableHFFR+CAJ	UN	
19362	SALIDA TOMACORRIE REGULADA+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	UN	
19361	SALIDA TOMACORR+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	UN	
19360	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 2:3 +PREST.**	JRN	
19359	BaldosaFlexExt.Lisa(0.50x0.50m-1.7cm)SBR+EPDM-S+In	M2	
19358	PendonBanner13onz(1.0x1.50m)+dieseñVarillaMet+cuer	UN	
19357	SistemaDrenajeSITEDRAIN-6012(Syntex)	ML	
19356	Cinta Ajuste baldosa 20x20x6cmPanderetaMortero1:6	ML	
19355	Piso Bloque de Cemento10x10x6cm+Mortero1:4	M2	
19354	Poste de fibra de vidrio 10 mts (Sum+ instal)	UN	
19353	Poste de fibra de vidrio 12 mts (Sum+ instal)	UN	
19352	LOSA ALIGERADA CUBIERTA EDIF. DEPORTIVO ZONA ABIERTA CONCR. 4000PSI Gris Perla e=0.38m CEFE COMETA	M2	
19351	LAMINA EN POLICARBONATO MACIZA CRISTAL 4M - SUM+INST	M2	
19350	FV-104 Ventaneria +Marco Perfileria aluminio CEFE COMETAS	M2	
19349	FV-103PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME	M2	
19348	DAMPER CONTROL AIREMANUAL28"X10"DCA01M CEFE COMETA	UN	
19347	Viga aerea Concreto Color 4000Psi CEFE COMETAS	M3	

19346	SISTEMA CALENTAMIENTO AGUA DUCHAS - CEFE COMETAS	UN	
19345	VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 6mm CEFE Cometas	M2	
19344	BALANCEO-PRUEBAS CAUDALES AIRE E.DEPORTIVO CEFE COMETAS	GL	
19342	ACOMETIDA PVCP 1" RDE 21 CEFE COMETAS	UN	
19341	Enchape para Muro Panelex resinas+enchapados CEFE COMETAS (Suministro e instalación)	M2	
19340	Banca individual redonda en concreto 0,45m COMETAS	UN	
19339	Columna Rectangular Conc 4000 psi Gris Perla 1.75x0.40 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
19338	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.50x0.50 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
19337	DAMPER CONTROL AIRE ON/OFF(48X28)DCA01M CEFE COMET	UN	
19336	Columna Rectangular Conc 4000psi Gris Perla 0.75x0.45(Inc .formaleta) CEFE COMETAS	M3	
19335	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL14"X6"DCA01M CEFE COMETA	UN	
19334	Columna Rectangular Conc 4000 psi Gris Perla 1.20x0.40 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
19333	BancaConcVistaFund.SitioAncladaMuroCDRC(a=0.36m)	ML	
19332	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x4")CEFE COMETAS	UN	
19331	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (36"x6")CEFE COMETAS	UN	
19330	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (28"x6")CEFE COMETAS	UN	
19329	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (26"x6")CEFE COMETAS	UN	
19328	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (22"x6")CEFE COMETAS	UN	
19327	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (20"x4")CEFE COMETAS	UN	
19326	Columna Rectangular Conc 4000psi 0.80x0.50 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
19325	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x6") SIN MARCO CON DAMPER CEFE COMETAS	UN	
19324	Columna Rectangular Conc 4000psi 0.70x0.50(Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
19323	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x4") SIN MARCO SIN DAMPER CEFE COMETAS	UN	
19322	ENTREPISO ALIGER h=0.60 CasetLonaConc.ComunCDRC	M2	
19321	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (58"x4") SIN MARCO SIN DAMPER CEFE COMETAS	UN	
19320	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (34"x6")CEFE COMETAS	UN	
19319	Columna Rectangular Concreto 4000psi 0.60x0.40 (Inc.formaleta)	M3	
19318	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (14"x6")CEFE COMETAS	UN	
19317	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (30"x6")CEFE COMETAS	UN	
19316	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (48"x6") SIN MARCO CON DAMPER CEFE COMETAS	UN	
19315	ENCHAPE ACUSTICO PARA MUROS EN PANEL CEFE COMETAS	M2	
19314	REJILLAS RETORNO AIRE RRA-01 8"x4" CRDC-COMETAS	UN	
19313	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (30"x6") SIN MARCO SIN DAMPERCEFE COMETAS	UN	
19312	ACCESORIOS EN COBRE Ø 7/8" 90º CRDC-COMETAS	UN	

19311	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x6")CEFE COMETAS	UN	
19310	ACCESORIOS EN COBRE Ø5/8" 90º CRDC-COMETAS	UN	
19309	BancaIndividualRedondaConc.3.000Psi(Ø=0.36m)Cometa	UN	
19308	ACCESORIOS EN COBRE Ø3/8" 90º CRDC-COMETAS	UN	
19307	DAMPER CONTROL AIREMANUAL12"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	
19306	DAMPER CONTROL AIREMANUAL10"X8"DCA01M CEFE COMETAS	UN	
19305	ACCESORIOS EN COBRE Ø1/4" 90º CRDC-COMETAS	UN	
19304	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL8"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	
19303	Columna Rectangular Concreto 4000psi 0.80x0.40 (Inc.formaleta)	M3	
19302	Rejilla de suministro lineal cometas	UN	
19301	LosaAliger.CubiertaedificDeportConc.4.000psiCometa	M2	
19300	LOSA CIMENTACIÓN 4.000psi e=0.30 (Tmax:1";Asent:4";plástico) CEFE COMETAS	M2	
19299	MURO CONTENCIÓN -PANTALLAS -CONTRAFUERTES Concr 28MPA 4000PSI GC CEFE COMETAS	M3	
19298	Cámara tipo bala uso exterior (Suministro, transporte e instalación cometas)	UN	
19297	REJILLAS PISO 0.30 CEFE COMETAS	ML	
19295	Suministro, transporte e instalación de Brazo hidr	UN	
19294	ALFAJIA CONCRETO (0.25) CEFE COMETAS	ML	
19293	Columna Circular Concreto Gris 4000PSI (tamaño max 1" asentamiento 4"+/-1") Ø060-0.65m CEFE COMETAS	M3	
19292	PROTECCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PINT INTUMESCENTE - CEFE COMETAS	M2	
19291	instalación de módulo monitor del sistema cometas	UN	
19290	LOSA ENTREPISO Lamina Colaborante e=10cm Concr 4.000 PSI (T-max1";4"+/-1) CEFE COMETAS	M2	
19289	ENTREPISO ALIGERADO h=0.80 Casetón Lona Conc.4000 PSI GC Cubierta CEFE COMETAS	M2	
19288	Zapata Zarpa Dado Concr 3000 PSI (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1") sin ref CEFE COMETAS	M3	
19287	Interruptor termomagnético enchufable 1 x 15/20/30 Amp.- 10 KA CEFE COMETAS	UN	
19286	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (50"x4") SIN MARCO CON DAMPER CEFE COMETAS	UN	
19285	PISO ACQUAFLOOR FIJACION TIPO CLIC CEFE COMETAS	M2	
19284	ACCESORIO ACERO GALV SCH-40 - Ø1" CDRC Cometas	UN	
19283	Rejilla Fondo Cuadrada Nicho 18X18 CEFE COMETAS	UN	
19282	SuperDeslizanFormica0.25m ApoyoCornisaCEFE COMETAS	ML	
19281	Aligeramiento de placas con icopor CEFE COMETAS	M3	
19280	Boquilla Impulsión Acero Inox pisc Liner COMETAS	UN	
19279	instalación de alimentador de tablero de gimnasio	ML	
19278	Boquilla Aspiración Acero Inox pisc Liner COMETAS	UN	
19274	sumi e insts de transferencia automatica bomba con	??	

19272	PISO VINILO LAMINCLICK 4mm DIS SOLIDO CEFE COMETAS	M2	
19269	DILATACION EN BRONCE CEFE COMETAS	ML	
19264	Accesorios PVC.P Ø 3" CDRC Cometas	UN	
19261	PUNTO HIDRAUL PVC Ø1 1/2" ORINAL FLUXOM CEFE COMET	UN	
19260	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi + Malla	M2	
19257	Registro Válvula comp Red White Rosc 3" CEFE COMET	UN	
19256	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA LLAVE CDRC Cometas	UN	
19254	RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale) CDRC Cometas	M3	
19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3	
19247	Muro Estructural e=0.12m (V-1) CEFE COMETAS	M2	
19245	Módulo MonitorSistema Detección de IncendiosCOMETA	UN	
19244	ALIMENTADOR TAB BOMBAS DE TGDC CDRC Cometas	UN	
19243	ALIMENTADOR TRANS AUT BOMBA DE PLANTA CDRC Cometas	UN	
19242	ALIMENTADOR TRANS AUT PPAL DE PLANTA CDRC Cometas	UN	
19241	|ALIMENTADOR TGA DE TRANS AUT PPAL TAUTGA CDRC Cometas	UN	
19240	|ALIMENTADOR TRANS AUT PPAL DE TRPPAL CDRC Cometas	UN	
19239	ALIMENTADOR TAUTBCI DE TRANSF 500KVA CDRC Cometas	ML	
19238	ALIMENTADOR TGDD DE TRANSF ELEVADOR CDRC Cometas (Suministro+Instalación)	ML	
19237	ALIMENTADOR TCP4 DE TGA CDRC Cometas	UN	
19236	Acces Point Inalambrico POE (Suministro+Instalación)	UN	
19235	ALIMENTADOR TRANSFOR ELEVADOR DE TGA CDRC Cometas	UN	
19234	ALIMENTADOR TABLERO TGDC DE TGA CDRC Cometas	UN	
19233	Señalización Natación Espalda Sum+ inst CDRC COMETAS	UN	
19232	VIGA CIMEN 4000PSI 1" ASENTAM=6"+/-1" CEFE COMETAS	M3	
19231	Panel Viraje AceroInox Rejilla Sum+Ins CEFE Cometas	UN	
19230	Botonera dig 8 control de Iluminación CDRC Cometas	UN	
19229	SISTEMA DOSIFIC CONTROL ORP (SUM+INS) CEFE COMETAS	UN	
19228	TABLERO CONTROL ELEC PISC RECR(SUM+INS)CEFECOMETAS	UN	
19227	Sum trans inst Tablero control Ilum CDRC Cometas	UN	
19226	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN ON/OFF (DCA-01-O) (6"x6")Cefe Cometas (Suministro e instalac	UN	
19225	Modulo aislador de fallas sist incend CDRC Cometas	UN	
19224	CALENTADOR MEGATHERM500 KBTU (SUM+INS) CEFECOMETAS	UN	
19223	DamperControlAireMec.Manual(DCM-06)16"x10"-Cefe Cometas (Suministro e instalación)	UN	
19222	DamperControlAireMec.Manual(DCM-05)11"x4"	UN	

19221	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-04) (10"x8")	UN	
19220	DamperControl Aire Mec.Manual (DCM-03)10"x6". Cefe Cometas (Sum+Instalación)	UN	
19219	LUMINARIA LED HIGHBAY 165W 19140lm CEFE COMETAS	UN	
19218	DamperControlAireMec.Manual(DCM-02)8"x6"	UN	
19217	DamperControlAireMec.Manual(DCM-01)6x6"(sum+Inst)	UN	
19216	Sum, trans e inst de cinta LED. CDRC Cometas	ML	
19215	BAÑADOR PISO LED 44.6W 2222 lm CEFE COMETAS	UN	
19214	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN ON/OFF (DCA-01-O) (8"x6")Cefe Cometas (Suministro e instalac	UN	
19213	DamperControlAireOperación On/Off (DCA-01-0)26x12"	UN	
19212	APLIQUE PARED LED 10W 1420 lm CEFE COMETAS	UN	
19211	Compuerta Batiente Aluminio(24"x16")Cocina - Cefe Cometas (suministro e instalación)	UN	
19210	MURO LADRIBLOC STA/FE + trasiego	M2	
19209	Difusor4viasL-AVS con Damper de 15"x15"	UN	
19208	VIGA CIMIENTACION 4000 PSI GC Bomb sin Refuezo +Air CEFEFE COMETAS	M3	
19207	Estructura Lúdica en acero y refuerzos según cál	UN	
19206	RejillaRetornoAireAletaFijaDamperAlet.opue(24"x14"	UN	
19205	Caisson (ExcavManual+Anillo Concreto) d=1.30COMETA	ML	
19204	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(42x6")	UN	
19203	BALA LED RECESADA 30,9W 1960 lm CEFE COMETAS	UN	
19202	Válvula Mariposa PVC Ø4" - Suministro e Instalación	UN	
19201	Rejilla Retorno Aire RRA-02 (38"x6") Cefe Cometas Suministro e instalación.	UN	
19200	ABRAZADERA TRAPECIO 4" (Inc Elem Fija)CEFE COMETAS	UN	
19199	ABRAZADERA TRAPECIO 3" (Inc Elem Fija)CEFE COMETAS	UN	
19198	CerramientoModularContraImpacto H=4.8M A=2.5M STC	ML	
19197	CerramientoModularContraImpacto H=4.0M A=2.5M STC	ML	
19196	ABRAZADERA TRAPECIO2-1/2"(IncElemFija)CEFE COMETAS	UN	
19195	CerramientoModularContraImpacto H=2.4M A=2.5M STC	ML	
19194	Accesorios PVC S (8") Cefe Cometas (Suministro e instalación)	UN	
19193	CerramientoModularContraImpacto H=2.0M A=2.5M STC	ML	
19192	VálvulaSelenoideBronce1"24Vol.CerradaUsoGeneraL Cefe Cometas (Suministro e instalación)	UN	
19191	Columna Cuadrada Concr 4000psiGris .5x.5(Inc.forma	M3	
19190	ABRAZADERA TRAPECIO 2"(Inc Elem Fija) CEFE COMETAS	UN	
19189	BOQUILLA LINER PARA TRAGANTE CANAL 3" CEFE COMETAS	UN	
19188	PARTIDOR SALIDA A.I PLATAFORMA CEFE COMETAS	UN	

19187	NICHO PLÁSTIC ESTANDAR PARA REFLECTOR CEFE COMETAS	UN	
19186	LUMINARIA OPTICA 5068 40W 24LED 500mA + POSTE METALICO 8m CEFE COMETAS	UN	
19185	TABLERO CONTROL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CEFE COMETAS	UN	
19184	SUM+INST Transferencia Aut Bomba CDRC-Cometas	UN	
19183	Alimentador de TRD proveniente de UPS cable CU HFFRLS f#10+n#10+t#10, incluye coraza amer. 3/4" EMT	ML	
19182	PATCH PANEL CAT 6 A 24 PUERTOS CEFE COMETAS	UN	
19181	BombaCentQ:41M3/H 5.5 HP CRDC-CometasSUM+INS	UN	
19180	UNIDAD PAQUETE CON RECUPERADOR R-410A CEFE COMETAS	UN	
19179	Alimentador tablero TRD proveniente de tablero de bypass cable CU HFFRLS (f#10+n#10+t#10) 3/4"EMT	ML	
19178	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA TRANSM CEFE COMETAS	UN	
19177	Alimentador de UPS 3kva proveniente de tablero cable HFFRLS (1#10+1#10+1#10) EMT 3/4"	ML	
19176	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01A CEFE COMETA	UN	
19175	CERTIFICACION RETILAP CEFE COMETAS	UN	
19174	Válvula de compuerta Ø1 1/2"bronce 200psi Cefe Cometas (Suministro+Instalación)	UN	
19173	Alimentador de tablero bypass proveniente tablero TCD cable CU HFFRLS (f#10+n#10+t#10)+TUB 3/4" EMT	ML	
19172	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01 CEFE COMETAS	UN	
19171	CERTIFICACION RETIE DE MT Y BT CEFE COMETAS	UN	
19170	Alimentador tablero tomas normales TND2prov de tablero TCD cable CU HFFRLS (3f#6+n#6+t##10)1 1/4"EMT	ML	
19169	Valvula de Compuerta Bronce roscadaØ1/2"(200psi) Cefe Cometas (Sumnistro e instalación)	UN	
19168	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE (42"x6") CEFE COMETAS	UN	
19167	Puerta Aglomerado Madera 30mm+Marco CR +montante CEFECOMETAS	M2	
19166	Alimentador tablero tomas normales TND1 prov de tablero TCD cable CU HFFRLS (3#2+n#2+t#10) 1 1/4"EMT	ML	
19165	RESTRICTOR C900 4" BELLSERIE 1200 - TUBO PVC x ACC	UN	
19164	Sum trans inst alimentador cable CU HFFRLS (3x10+1x10+1x12) , incluye tubería 3/4". CDRC Cometas	ML	
19163	RESTRICTOR C900 GRIP PVC x ACC HD 4" CEFE COMETAS	UN	
19162	Silla Graderias Edificio Deportivo CEFE COMETAS	UN	
19161	ACCESORIOS C900 4" Codos RED INCENDIOS CEFE COMETA	UN	
19160	UNIDAD FANCOIL Tipo Low Static 530 / 441 / 353 CFM refrige Var TIPO INVERTER-INCL TERMO CEFE COMETAS	UN	
19159	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGO 9840/3280cfm Descarga Vertical (UEH-H-01) 5.0/0.19 hp CEFE COMETAS	UN	
19158	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGO 2191/826cfm Descarga Horizont (UEH-H-01)0.75/0.04 hp 55 dB CEFE COME	UN	
19157	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 18	M2	
19156	Válvula Mariposa PVC Ø6" CRDC COMETAS SUM+INST	UN	
19155	CordelCompetencia25mCRDC-CometasSUM+INST	UN	
19154	NIVELACION PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA GF e=0.05	M2	

19153	Caisson(Excavación+AnilloConcret) d=1.3 CEFE COMET	ML	
19152	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 745/655CFM - 0.25/0.17 hp, 50dB, 208/3/60 CEFE COME	UN	
19151	Punto A.C. Duchas CEFE Cometas	UN	
19150	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO - CEFE COMETAS	UN	
19149	UNIDAD EXTRACCIO TIPO HONGO 600/330cfm Descarga Horizontal (UEH-H-01) 0.25/0.04hp 52dB CEFE COMET	UN	
19148	UNIDAD FANCOIL Tipo Low Static 706/565/424CFM refrige Var TIPO INVERTER-INCL TERMO CEFE COMETAS	UN	
19147	ACCESORIOS ACERO AL CARBON- Ø 6"	UN	
19146	Cable Cat-6A comunicaciónes + tubería	ML	
19145	MORTERO 1:3 ARENA S/Lav. PEÑA(M3)	M3	
19144	DivisiónSanit.CompactTipoPanelex Ref.MediterCOMETA	M2	
19143	ESTRUC METAL CUBIERTA - ACERO-60.000PSI CEFE TUNAL	KG	
19142	Tuberia PVC.P d=8" RDE 26 Reparación Red Menor o Codo PVC CEFE COMETAS	UN	
19141	Accesorios PVC.P Ø 3" y 8" (Instalación) CEFE COMETAS	UN	
19140	Tuberia PVC.P d=6"y 8" RDE 26 (instalación) CEFE COMETAS	ML	
19139	Relleno en arena Peña compactada+minicargador	M3	
19138	RELLENOS RECEBO COMUN (Minic+Motoniv+Vibrocom)	M3	
19137	BASE CONCRETO 17.5 MPa - 2500psi GC - Tubería EAAB CEFE COMETAS	M3	
19136	EXCAVACION MANUAL SIN RETIRO SUELO COMPACTO + TRASIEGO	M3	
19135	Relleno Gravilla Rio(Sum+Transp+comp+Lab)CEFE Come	M3	
19134	EXCAVACION MECANICA (Suelo Compacto h=2-4m) CEFE COMETAS	M3	
19133	EXCAVACION MECANICA (Suelo Compacto h=2m) CEFE COMETAS	M3	
19132	FV-29 SIST. FACHADA VENTANE M-3 OccNiv 4 CEFE Cometas	M2	
19131	FV-34 SIST. FACHADA VENTANE M- 5 NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19130	FV-33 SIST. FACHADA VENTANE M-4 NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19129	FV-32 SIST. FACHADA VENTANE M-7 NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19128	FV-68 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19127	FV-31 SIST. FACHADA VENTANE M-2 OccNiv 5 CEFE Cometas	M2	
19126	FV-30 SIST. FACHADA VENTANE M-4 OccNiv 4 CEFE Cometas	M2	
19125	FV-67 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19124	FV-28 SIST. FACHADA VENTANE M-9 OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19123	FV-66 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19122	FV-27 SIST. FACHADA VENTANE M-7 OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19121	FV-65 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19120	FV-26 SIST. FACHADA VENTANE M-7 OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	

19119	FV-64 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19118	FV-63 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19117	FV-62 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19116	FV-61 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19115	FV-25 SIST. FACHADA VENTANE M-7 Norte Niv 2 CEFE Cometas	M2	
19114	FV-24 SIST. FACHADA VENTANE M-2 SurNiv 5 CEFE Cometa	M2	
19113	FV-23SIST. FACHADA VENTANE M-5 SurOrteNiv 4 CEFE Comet	M2	
19112	FV-60 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19111	FV-22 SIST. FACHADA VENTANE M-7 SurOrteNiv 4 CEFE Come	M2	
19110	FV-21 SIST. FACHADA VENTANE M--11 Norte Niv 3 CEFE Cometas	M2	
19109	FV-59 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19108	FV-58 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19107	FV-20 SIST. FACHADA VENTANE M-5 SurNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19106	FV-57 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19105	FV-56 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19104	FV-19 SIST. FACHADA VENTANE M-7 SurNiv 3 CEFE Cometas	M2	
19103	FV-18 SIST. FACHADA VENTANE M-11 SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	
19102	FV-17 SIST. FACHADA VENTANE M-10 SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	
19101	FV-16 SIST. FACHADA VENTANERIA M-7 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19100	FV-55 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19099	FV-54 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19098	FV-53 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19097	FV-52 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19096	FV-51 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19095	FV-50 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19094	FV-49 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	
19093	FV-102SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2	
19092	FV-101SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2	
19091	FV-100SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2	
19090	FV-99SIST.FACHADAVENTAN-PergolaIntNivel2CEFECometa	M2	
19089	FV-98SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	
19088	FV-97SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	
19087	FV-96SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	
19086	FV-95SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	

19085	FV-94SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	
19084	FV-93SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	
19083	FV-92SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	
19082	FV-48 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ03 CEFE Cometas	M2	
19081	FV-91SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	
19080	FV-47 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ02 CEFE Cometas	M2	
19079	FV-90SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	
19078	FV-89SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	
19077	FV-88SIST.FACHADAVENTANER-Vol-InteNiv2a3CEFECometa	M2	
19076	FV-15 SIST. FACHADA VENTANERIA M-1 M-2 M-3 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19075	FV-46 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ01 CEFE Cometas	M2	
19074	FV-14 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3 M-5 M-6 M-11 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19073	FV-13 SIST. FACHADA VENTANERIA M-5 M- 3 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19072	FV-87SIST.FACHADAVENTANER-Vol-InteNiv2a3CEFECometa	M2	
19071	FV-45 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3 Niv5 CEFE Cometas	M2	
19070	FV-12 SIST. FACHADA VENTANERIA M-10 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19069	FV-86SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	
19068	FV-44 SIST. FACHADA VENTANERIA M-4 Niv5 CEFE Cometas	M2	
19067	FV-84SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	
19066	FV-85SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	
19065	FV-43 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3 Niv5 CEFE Cometas	M2	
19064	FV-83SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	
19063	FV-11 SIST. FACHADA VENTANERIA M-10 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19062	FV-10 SIST. FACHADA VENTANERIA M-10 SurNiv1 CEFE Cometa	M2	
19061	FV-9 SIST. FACHADA VENTANERIA M-14 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19060	FV-42 SIST. FACHADA VENTANERIA M-2 Niv5 CEFE Cometas	M2	
19059	FV-8 SIST. FACHADA VENTANERIA M-14 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19058	FV-7 SIST. FACHADA VENTANERIA M-14 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19057	FV-6 SIST. FACHADA VENTANERIA M-11 M-10 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19056	FV-5 SIST. FACHADA VENTANERIA M-13 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19055	FV-4 SIST. FACHADA VENTANERIA M-11 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19054	FV-82SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	
19053	FV-3 SIST. FACHADA VENTANERIA M-11 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19052	FV-41 SIST. FACHADA VENTANERIA M-1 Niv5 CEFE Cometas	M2	

19051	FV-2 SIST. FACHADA VENTANERIA M-13 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19050	FV-1 SIST. FACHADA VENTANERIA M-13 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	
19049	FV-40 SIST. FACHADA VENTANERIA M- 1 Niv5 CEFE Cometas	M2	
19048	FV-81 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	
19047	FV-39 SIST. FACHADA VENTANERIA M-2 Niv4 CEFE Cometas	M2	
19046	FV-38 SIST. FACHADA VENTANERIA M-4 Niv4 CEFE Cometas	M2	
19045	FV-37 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3 Niv4 CEFE Cometas	M2	
19044	FV-36 SIST. FACHADA VENTANERIA M-2 Niv4 CEFE Cometas	M2	
19043	FV-35 SIST. FACHADA VENTANERIA M-6 Niv3 CEFE Cometas	M2	
19042	FV-80 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	
19041	FV-79 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	
19040	FV-78 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	
19039	FV-77 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	
19038	FV-76 SIST.FACHADA VENTANER-Occ Niv1a3 CEFE Cometa	M2	
19037	FV-75 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	
19036	FV-74 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	
19035	FV-73 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	
19034	FV-72 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	
19033	FV-71 SIST.FACHADA VENTANER-Occ Niv1a3 CEFE Cometa	M2	
19032	FV-70 SIST.FACHADA VENTANER-Occ Niv1a3 CEFE Cometa	M2	
19031	FV-69 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	
19030	Bala LED 57,8 W 4730 lm CRDC COMETAS	UN	
19029	Válvula de compuerta Ø1 1/4"Bronce(200Psi) Cefe Cometas (Suministro+Instalación.)	UN	
19028	Bala LED sobreponer 24 W 1560 lm CRDC COMETAS	UN	
19027	Transformador45KVA-11.4/208/120V-Dy5 Ocas-Sumerg	UN	
19026	PLACA MACIZA aerea 0.25 m+aire incorpo3000psi **	M2	
19025	PISO Porcelagres Carcamo Perim (INCL PIEZAS 664, 647, 245FL, 245EF+BLQ S9 PRESTIGE)0.3mCEFE COMETAS	ML	
19024	SeñalizaciónCarrilesMembranaCRDC-CometasSUM+INST	UN	
19023	RecubrimientoInternoPiscinaCRDC-CometasSUM+INST	M2	
19022	ALIMENTADOR DE TABLERO DE CARGAS REGULADAS TRS DE TRC CDRC COMETAS	ML	
19021	AbrazaderaPera/Trapecio 6"CRDC - CometasSUM+INST	UN	
19020	Sistema LiberaciónVacio CRDC - CometasSUM+INST	UN	
19019	TableroControlPisCompeticionCRDC-CometasSUM+INS	UN	
19018	ValvBolaPVCØ3DobleUniversalCometasCRDCSUM+INST	UN	

19017	SistDesinfeccUltravioleta60m³/h220V50HzCometasCRDC	UN	
19016	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE CEFE COMETAS	UN	
19015	CAJA PASO ELÉCTRICA PLÁSTICA PISCINA (CEFE COMETAS	UN	
19014	CalentadoMEGATHERM 1200 KBTUCRDC-CometasSUM+INS	UN	
19013	REFLECTOR SUBACUÁTICO LED14W/12VAC(CEFE COMETAS)	UN	
19012	Grupo electrógeno 500 KVA 440 V (CEFE COMETAS)	UN	
19011	BombaCentQ:70M3/H 7.5 HP CRDC-CometasSUM+INS	UN	
19010	Filtro de Arena Ø79" / 2000MmCRDC-CometasSUM+INS	UN	
19009	Sum+Trans+Inst caja de inspección de 30x30cm (AP-280 ENEL CODENSA) CDRC COMETAS	UN	
19008	SALIDA AVISO LUMINOSO SAL EMERGEN CEFE COMETAS	UN	
19007	AccPiscina-SalidModelo Cruzado CRDC-CometasSUM+INS	UN	
19006	ACOMETIDA ELECTRICA POTENCIA CONTROL CEFE COMETAS	ML	
19005	ESTRUCTURA LA-218 poste12m IMC 6" CDRC Cometas	UN	
19004	TABLERO DE CARGAS NORMALES 208V - TND CDRC Cometas	UN	
19003	SUM+INST DE BARRAJE DE TIERRA TGB CDRC Cometas	UN	
19002	SUM+INST DE BARRAJE DE TIERRA TMGB CDRC Cometas	UN	
19001	TABLERO TGDC CDRC Cometas	UN	
19000	TABLERO BYPASS 60A CDRC Cometas	UN	
18999	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN AE311 CDRC Cometas	UN	
18998	ALIMENTADOR DE TRD PPROVENIENTE DE UPS cable CU HF	ML	
18997	ALIMENTADOR DE UPS 3kVA PPROVENIENTE DE TABLERO DE	ML	
18996	ALIMENTADOR DE TABLERO DE BYPASS PPROVENIENTE DE T	ML	
18995	CABLE2x18AWG INSTRUMENTAC APANTALLAM CEFE COMETAS	ML	
18994	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS NORMALES TND2 PPRO	ML	
18993	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS NORMALES TND1 PPRO	ML	
18992	ALIMENTADOR DE TABLERO DE EQUIPOS DE PISCINAS TPIS	ML	
18991	CABLE3x16 AWG POLIFUNCIONAL+1 x12 AWG CEFE COMETAS	ML	
18990	Muro en Piedra Barichara	M3	
18989	Sistema de cubierta verde	M2	
18988	ALIMENTADOR DE TGDD PROVENIENTE DE TRANSFORMADOR E	ML	
18987	Monitor HDMI 22" CDRC Cometas	UN	
18986	CABLE COMUNICACIÓN (INCLUYE TUBERIA) CEFE COMETAS	ML	
18985	CONECTOR TIP RESINA LUMINARIAS POSTE CEFE COMETAS	ML	
18984	NVR CCTV con disco duro CDRC Cometas	UN	

18982	FOTOCELDAS LUMINARIAS POSTE(EXT)CRDC COMETAS	UN	
18981	ALIMENTADOR DE TILD2 PPROVENIENTE DE TABLERO TCD c	ML	
18980	ALIMENTADOR TRANSFORMADOR BAJA DE TGDD (Suministro e instalación) CDRC COMETAS	ML	
18979	UPS DE 3 KVA MONOFASICA	UN	
18978	TABLERO TGDD	UN	
18977	TABLERO DE CARGAS MOVILES - TCM	UN	
18976	Electroimán de 600 lb CDRC Cometas	UN	
18975	ALIMENTADOR DE TABLERO ILUMINACIÓN TILD1 PPROVENIE	ML	
18974	Lector de proximidad para accesos CDRC Cometas	UN	
18973	Controlador de acceso de dos lectoras CDRC Cometas	UN	
18972	Panel de control de incendios CDRC Cometas	UN	
18970	Modulo control detección de incendios CDRC Cometas	UN	
18969	ALIMENTADOR DE TABLERO DE CARGAS REGULADAS TR1 DE TRC CDRC COMETAS	ML	
18968	ALIMENTADOR TABLERO TRC PROVENIENTE DE UPS 10 kVA CDRC COMETAS	ML	
18967	ALIMENTADOR DE TABLERO TRC PROVENIENTE DE BYPASS CDRC COMETAS	ML	
18966	ALIMENTADOR DE UPS 10 KVA DE BYPASS CDRC COMETAS	ML	
18965	ALIMENTADOR DE BYPASS PROVENIENTE DE TABLERO TGDC CDRC COMETAS	ML	
18964	Sensor termico humo detección incendio CDRC Cometa	UN	
18963	ALIMENTADOR DE TABLERO TSLP2 DE TABLERO TGDC CDRC COMETAS	ML	
18962	TUBERIA C900 4" RED INCENDIOS SUBTERR CEFE COMETAS	ML	
18961	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS TTC2 DE TGDC	ML	
18960	Equipo Bombeo pozo Eyector(1.0HP)Cefe Cometas(Sum+instalación)	UN	
18959	PAÑETE LISO MUROS 1:5 (IMP) e=1.5cm	M2	
18958	LUMINARIA LED HERMETICA 36 W 2520 lm CEFE COMETAS	UN	
18957	alimentador de tomas TTC2 proveniente de tablero T	??	
18956	PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Cefe Cometas (Suministro e instalación)	UN	
18955	Alimentador de tablero TTC1 proveniente de tabler	ML	
18953	BANCO CONDENSADORES 115kVAR CEFECOMETAS	UN	
18952	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1500A 208/120V CEFE COMETAS	UN	
18951	PUNTO HIDRÁUL.AGUA CALIENTE DUCHAS(Cefe Cometas)Sumnistro+Instalación	UN	
18950	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"Poceta Aseo (Cefe Cometas)Suministro e instalación	UN	
18949	Alimentador en cable CU HFFRLS (3x4/0+1x4/0+1x6) , incluye tubería 3". CDRC COMETAS	ML	
18948	PUNTO HIDRAUL-AGUA FRIA Ø1"OrinalFluxome(Cometas)	UN	
18947	Piso EPDM1cm+SBR1cm sobre Grava+Tritura	M2	

18946	DESMONTEMANUAL Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	UN	
18945	Impermea.Piscina Mortero Flexi+Refue Poliprop CDRC	M2	
18944	Cierra Puertas Hidráu LCN Ref Ser 40 40 xp Cromado	UN	
18943	Barra Antipanico Schlage Ref Von Durpin 98/99 Crom	UN	
18942	Refrigerante R410A para Aire Acondic. CDRC (Sum)	??	
18941	Cerradura Schlage Ref. Latitude a50pd T.Botón Crom	UN	
18940	Cerradura Schlage Ref LA62 T.Cerrojo Segur. Cromad	UN	
18939	Cerradura Schlage Ref Latitude a40s T.Botón Llave	UN	
18938	Cerradura Schlage ref Latitude A80pdCromadoMate	UN	
18937	Cerradura Steelcraft Ref Serie SZ	UN	
18936	Cerradura schlage ref C100 ultra sobreponer CDRC	UN	
18935	SUM E INST GABINETE LÓGICO DE 60X60X80CM PARA RACK	UN	
18934	PUNTO HIDRÁULICO DUCHAS FRIAPVC-P1/2"(Cometas)	UN	
18933	2 No. 6 CUxHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 8 CUxDesxAWG	ML	
18932	3 NO. 12 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 12 CUXHFFR-L	ML	
18931	PROYECTOR POWER LITE Pro G7100 c/ Lente estándar Video Beam	UN	
18930	3 NO. 8 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 8 CUXHFFR-LSX	ML	
18929	3 NO. 6 CU AWG FASES + 1 NO. 8 CU AWG	ML	
18928	3 NO. 4 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 4 CUXHFFR-LSX	ML	
18927	TABLERO TRIFASICO TR12 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18926	TABLERO TRIFASICO TR11 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18925	TABLERO TRIFASICO T72 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18924	3 NO. 2 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 2 CUXHFFR-LSX	ML	
18923	TABLERO TRIFASICO T2 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18922	TABLERO TRIFASICO TBCI 12 CIRC 600A 25KA	UN	
18921	3 NO. 1/0 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 1/0 CUXHFFR	ML	
18920	SUM E INST PLANTA IP PARA VOZ , 500 USUARIOS, 50 C	UN	
18919	BYPASS 50A/10KA 5 HILOS	UN	
18918	2X3 NO. 4/0 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 2 NO. 4/0 CUXHF	ML	
18917	TABLERO TRIFASICO TR 30 CIRC 250A 10KA	UN	
18916	MONITOR O TV DE 43", RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	UN	
18915	TABLERO TRIFASICO TPr 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18914	TABLERO TRIFASICO Tes 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18913	TABLERO TRIFASICO Tef 12 CIRC 125A 10KA	UN	

18912	3 NO. 350 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 350 CUXHFFR	ML	
18911	FUENTE DE PODER: AC a DC, RANGO DE VOLTAJE DE ENTR	UN	
18910	PUESTA EN SERVICIO BANCO DUCTOS SUBT.	UN	
18909	TABLERO TRIFASICO T31 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18908	MARQUILLADO Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DAT	UN	
18907	TABLERO TRIFASICO TC1 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18906	TABLERO TRIFASICO TSOT 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18905	2X3 NO. 350 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 2 NO. 350 CUXHF	ML	
18904	TABLERO TRIFASICO TeqE 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18903	Excavación en zona verde (RELLENO+COMPAC)	UN	
18902	TABLERO TRIFASICO Tsis11-13 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18901	SUM E INST CANALETA METALICA 10 X 4 CM, INCLC Y AC	UN	
18900	DVR 32 CANALES PAL: 1080P@25fps	UN	
18899	TABLERO TRIFASICO Tsis9-10-12 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18898	CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 40 mts. VARIFOCA	UN	
18897	TABLERO TRIFASICO Tsis1-2-3-4-5 30 CIRC 250A 10KA	UN	
18896	4X3 NO. 400 CUXTHWNXAWG FASES + 4 NO. 400 CUXTHWN	ML	
18895	CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 40 mts.	UN	
18894	PUESTA EN SERVICIO CUARTO DE COMUNICACIONES	UN	
18893	SUM E INST ACCESS POINT INC MARC Y ACC DE INST	UN	
18892	PUESTA EN SERVICIO AVISO SIMBOLO RIESGO	UN	
18891	TABLERO TRIFASICO TS 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18890	TABLERO TRIFASICO TL3 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18889	TABLERO TRIFASICO TL2 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18888	PUESTA EN SERVICIO CABLE DESNUDO 7	UN	
18887	TABLERO TRIFASICO TL1 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18886	CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 20 mts	UN	
18885	TABLERO TRIFASICO TB 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18884	SUM E INST DE PATCH PANEL DE 24 PUER CAT 6A INC	UN	
18883	TABLERO TRIFASICO TA 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18882	PUESTA EN SERVICIO APANTALLAMIENTO BAJANTE	UN	
18881	TABLERO TRIFASICO TA1 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18880	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 40 mts. VARIFOCA	UN	
18879	PC ALL IN ONE- 520-22IKU - INTEL Core i3 - 21.5"	UN	

18878	TABLERO TRIFASICO T71 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18877	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 80 mts	UN	
18876	LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED UNDERGROUND DE SYLVANI	UN	
18875	PUESTA EN SERVICIO APANTALLAMIENTO	UN	
18874	TABLERO TRIFASICO T61 30 CIRC 250A 10KA	UN	
18873	TABLERO TRIFASICO TGYM 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18872	TABLERO TRIFASICO T41 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18871	LUMINARIA ANTIEXPLOSIVA DE 40 W GRUPOS A,B,C Y D	UN	
18870	TABLERO TRIFASICO T42 30 CIRC 125A 10KA	UN	
18869	SUM E INST SWITCH ADM 24P GEST, 24RJ-45 4 SFP 100/	UN	
18868	PUESTA TIERRA SUBESTACIÓN ELECTRICA	UN	
18867	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 40 mts	UN	
18866	luminaria LED para piscinas IntelliBrite 5G, 55W	UN	
18865	TABLERO TRIFASICO Til 50 CIRC 125A 10KA	UN	
18864	SUM. E INST. TERMINAL BARRERA ABATIBLE	UN	
18863	LUMINARÍA LED SPOT TRACK, 25W, 100-277V, 2200Lm	UN	
18862	SUM E INST SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW	UN	
18861	TABLERO TRIFASICO T4 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18860	TABLERO TRIFASICO T5 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18859	TABLERO TRIFASICO T13 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18858	ROCIADOR ESFR K=22.5	UN	
18857	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 20 mts	UN	
18856	TABLERO TRIFASICO T12 18 CIRC 125A 10KA	UN	
18855	INTERRUPTOR SENCILLO ANTIEXPLOSIVO REF. S7-INT1075	UN	
18854	SUM E INST PATCH CORD 5 FT COLOR AZUL/ROJO; RJ	UN	
18853	S/In Transfer automática (2000 Amp, 762 KVA,609KW	UN	
18852	S/In Transfer automática (315 Amp. 120 KVA,96KW	UN	
18851	TABLERO TRIFASICO T11 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18850	MEDIDOR AGUA 1/2"	UN	
18849	MEDIDOR AGUA 3/4"	UN	
18848	TABLERO TRIFASICO T14 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18847	SALIDA LUMINARIA LED MODULLOM 2 SCH REDER	UN	
18846	MEDIDOR AGUA 1"	UN	
18845	TABLERO TRIFASICO T0 12 CIRC 125A 10KA	UN	

18844	MEDIDOR TOTALIZADOR 2	UN	
18843	S/In Grupo Electrog de 800 KVA/60Hz/1800rpm/220V	UN	
18842	CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN TEATRO	UN	
18841	TABLERO TRIFASICO T01 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18840	CALDERA (VER PLANO)	UN	
18839	S/Ins celda protecc seccionador operac B/Car SF6	UN	
18838	PATCH CORD 10 FT COLOR AZUL/ROJO; RJ. (Suministro e instalación)	UN	
18837	RED PRINCIPAL DETECCION INCENDIOS, suspendida TECH	ML	
18836	TABLERO TRIFASICO T12 12 CIRC 125A 10KA	UN	
18835	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AC (VER DISEÑO)	UN	
18834	TABLERO TRIFASICO TC 12 CIRC 500A 25KA	UN	
18833	S/Inst.Celda de medida en SM6-GBC B	UN	
18832	TABLERO TRIFASICO T3BOMBAS 06 CIRC 250A 10KA	UN	
18831	INTERRUPTOR, PARA CONTROL PARA ILUMINACIÓN A 220 V	UN	
18830	TERMINAL DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTROL DE ACCESO	UN	
18829	TABLERO TRIFASICO TEP 06 CIRC 250A 10KA	UN	
18828	SUM E INST PATCH PANEL 48 Puert Cat 6A INC MARC AC	UN	
18827	S/Inst.celda ent y/o salid con secc oper baj carga	UN	
18826	CALDERA FUTURE 750	UN	
18825	SALIDA ELÉCTRICA 1 NO. 10 FASES 1 NO. 10 NEUTRO 1	ML	
18824	TABLERO TRIFASICO Tsis14 06 CIRC 250A 10KA	UN	
18823	SALIDA CON LUMINARIA BLOCO LED DE SCHREDER INDIREC	UN	
18822	S/Ins CeldaProtec Transformador seco	UN	
18821	cable ANTIFLAMA 2 X 18 para Sistema de Deteción de	ML	
18820	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED HIGH BAY 400 W	UN	
18819	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA,	UN	
18818	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED HIGH BAY 200 W	UN	
18817	Derechos de conexión GAS NATURAL	UN	
18816	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED REFL SYLVEO 300	UN	
18815	Jgo tres descargadore sobretens oxidometal12kV10KA	UN	
18814	PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE	UN	
18813	SIRENA DIGITAL MICROPROCESADA Y DIRECCIONABLE	UN	
18812	GABINETE RACK COMUNACIONES 35U (60X60X150CM)	UN	
18811	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED EMERG R3 2X1 W	UN	

18810	PUNTO DE ACERO GAS COBRE 1"	ML	
18809	DETECTOR OPTICO TERMICO ANALOGICO DIRECCIONALBLE –	UN	
18808	TUBO COBRE Ø3/4 ” L	ML	
18807	ACCESORIOS EN COBRE Ø1	UN	
18806	TORNIQUETE INBIOS 260 PRO LECTORES DE HUELLA	UN	
18805	Jgo tres descargadore sobretens oxidometal12kV10KA	UN	
18804	TUBO COBRE Ø1 L	ML	
18803	TRES TERMINALES PREF INTERIOR 15KV No. 4/0	UN	
18802	PUNTO CERO GAS COBRE 1 1/4"	UN	
18801	CENTRAL CONVENCIONAL. 4 ZONAS. 2 SALIDAS 1 ALARMA	UN	
18800	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED LINEAL ECO	UN	
18799	SUCCION ANTIVORTICE 8"	UN	
18798	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED SQ 45	UN	
18797	TRES TERMINALES EXTERIOR 15KV No. 4/0	UN	
18796	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED RD 24 W	UN	
18795	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"	UN	
18794	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED REGULADA	UN	
18793	TABLERO TRIFASICO Tsis6-7-8 06 CIRC 250A 10KA	UN	
18792	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA PROT FALLA	UN	
18791	DERECHOS DE CONEXIÓN EAAB	UN	
18790	TABLERO TRIFASICO T6 08 CIRC 250A 25KA	UN	
18789	ALVEODREN	ML	
18788	TABLERO TRIFASICO T1 12 CIRC 500A 25KA	UN	
18787	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL	UN	
18786	CONEXIÓN DOMICILIARIA AR	UN	
18785	TABLERO TRIFASICO TDG 24 CIRC 2500A 40KA	UN	
18784	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALL	UN	
18783	CAJA TOMAS DE PISO TIPO POP UP	UN	
18782	Equipo de presión preensamblado agua de reutilizac	UN	
18781	Equipo de presión preensamblado agua potable	UN	
18780	DUCTO EMT 1XØ2"	ML	
18779	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE	UN	
18778	DUCTO EMT 1XØ1"	ML	
18777	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UN	

18776	DUCTO EMT 1XØ3/4"	ML	
18775	POZOS EYECTORES SC	UN	
18774	ACCESORIO PVC-S 10"	UN	
18773	TUBERIA PVC-S 10"	ML	
18772	ACCESORIOS PP DESAGUES 4"	UN	
18771	TUBERIA PP DESAGUES 4"	ML	
18770	S.S. SIFON DE PISO PP DESAGUES 4"	UN	
18769	UNIDAD AA CASSETTE Cap13000-36500-btu/hNominal3 TR	UN	
18768	Termostato digital+caja guarda termostato(Sum)CDRC	UN	
18767	UNIDAD AA PISOTECHOCap21600-56600-btu/hNominal4.5T	UN	
18766	UNIDAD AA TipoFancoil21600-56600-btu/h 4.5 TR	UN	
18765	PAÑETE LISO MUROS1:4 Imper e=0.015M+ANDAMIO CDRC	M2	
18764	PisoConcret alisad 3000 psi con adoquin 10 cm verd	M2	
18763	CicloRutaAsfaltoRod-IDRD=6cm+Subb=.40+Base=.20mCDR	M2	
18762	Bordillo en L 68x80cm sitio + concreto 3000	ML	
18761	AdoquínCuarto26cobrizo cocoa 26x6x6+Estructur CDRC	M2	
18760	Sum+Iinst ventilador centrífugo 10400 cfm	UN	
18759	MediaCaña- mortero10cmAcavadoViniloCipresMarbGris	ML	
18758	Media caña en mortero 10 cm acabado pintura epoxi	ML	
18757	Media caña en mortero 10 cmSPIRIT-CLARO	ML	
18756	Sum+Inst caja ventilación extracción caudal 600cfm	UN	
18755	Media caña en mortero 10 cmAcavadoViniloVerdeLimon	ML	
18754	Muro Acustico Tolete+frescasa+bloque #5 CDRC	M2	
18753	Media caña en mortero 10 cm acabado vinilo liston	ML	
18752	Guardaescoba baldosa ceramica egeo 10 cm	ML	
18751	Sum+Inst difusor tipo inyector aire mod L-SPP2, 8"	UN	
18750	Guardaescoba baldosa Micrograno 10 cm	ML	
18749	Rejilla retorno aleta fija damper 46X60" Sum+Inst	UN	
18748	BLOQUE #4 TBQUE .09 STA/FE + Grafil CDRC	M2	
18747	Guardaescoba 10 cm concreto esmaltado y dilatacion	ML	
18746	Campana t isla acero inox 1m x 4m x 0,8 m Sum+Ins	UN	
18745	Guardaescoba baldosa Mikonos 11 cm	ML	
18744	Ducto Lamina galv Cal 24 Sum + Instal	M2	
18743	Ducto Lamina galv Cal 22 Sum + Instal	M2	

18742	Arbol Caucho Tequendama/(Siemb+Caja+tierrAbonada	UN	
18741	Arbol Pomarroso/Corymbia Facifolia (Siemb+Caja+Ti	UN	
18740	Cortasol Aerobrise 100(Separ.175mm) en Aluzin CDRC	M2	
18739	Ducto Lamina galv flanchada Cal 18 Sum + Instal	M2	
18738	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	UN	
18737	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida (Siemb+Caja+Tier.	UN	
18736	Difusor de sum 3 v 15"x 15" con Dam blanc. Sum+Ins	UN	
18735	Rejill ext T. cubo 6"x 6" con Dam blanco Sum+In	UN	
18734	Rejill ext T. cubo 10"x 8" con Dam blanco Sum+In	UN	
18733	Rejill ext T. cubo 12"x 10" con Dam blanco Sum+In	UN	
18732	LOSA ENTREPISO Lámina Colaborante 3" Cal20 e=12 f´c = 24.5 Mpa CDRC	M2	
18731	Rejill ext T. cubo 10"x 6" con Dam blanco Sum+Ins	UN	
18730	Rejill desc T. Louver sin dam12"x 8" gris Sum+Ins	UN	
18729	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2	
18728	División Orinal Cantiliver (148x46cm) acero inox	UN	
18727	Divisiones metalicas baño acero inoxidaCal.18CDRC	M2	
18726	EscaleraGato Retractil+Jaula protector+Escot (S+In	ML	
18725	Placa contrapiso h=0.12 F'c=21Mpa 3000PsiCDRC	M2	
18724	Sum+Iinst Damper motorizado con actuador on-off***	UN	
18723	ESCALERAS RAMPA, DESCANSOS, CONCRETO 5000PSI CDRC	M3	
18722	Sum+Iinst difusor flujo lam L-FL de 24X24" cuello	UN	
18721	Columna Rectang Concr 5000psi 1x.5 (Inc.form)CDRC	M3	
18720	Damper Manual de balanceo. 11"X 4" Sum + Instal	UN	
18719	Columna Circ Conc Visto 5000PSI Ø0.90 M. CDRC	M3	
18718	Columna Cuadrada Concr 5000psi .5x.5(Inc.formaCDRC	M3	
18717	Columna Rectang Concr 5000psi 1.5x.5 (Inc.formCDRC	M3	
18716	Banca Anclada A Muro para Vestieres (72x40cm) CDRC	UN	
18715	Columna Rectang Concreto 5000psi .8x.6(Inc.formal)	M3	
18714	Damper Manual de balanceo. 11"X 8" Sum + Instal	UN	
18713	Columna Cuadrada Concr 5000psi .6x.6(Inc.forma)CDR	M3	
18712	Columna Cuadrada Concr 5000psi 7.x.7(Inc.forma)CDR	M3	
18711	Muro contencion concrFoso ascens5000 psi e=.15CDRC	M3	
18710	Damper Manual de balanceo. 12" x 5" Sum + Instal	UN	
18709	Sum+Iinst conducto lámina fibra fono abs. 1 1/2"	M2	

18708	Tubo redondoØ21/2"Acero inoxudable Anclado a muro	ML	
18707	Damper Manual de balanceo. 12" x 6" Sum + Instal	UN	
18706	Banca Concreto Visto Fundida en sitio Anclada a Muro CDRC a=0.45m	ML	
18705	Damper Manual de balanceo. 12" x 8" Sum + Instal	UN	
18704	Muro contencion concr 35MPA Ocre V1C e=.20 CDRC	M3	
18703	Damper Manual de balanceo. 12" x 9" Sum + Instal	UN	
18702	Damper Manual de balanceo. 14" x 8" Sum + Instal	UN	
18701	Sum+Inst conducto en lámina en fibra de vidrio 1"	M2	
18700	TERMOMETRO CDRC	UN	
18699	VIGAS VIGUETAS LosaEntrep.Concr4000PsiFc'35MpaCDRC	M3	
18698	Caldera Futera Fusion XLF 500 CDRC	UN	
18697	RejaAccesoTubularCuadrado2"x4"Cal.16LamColdR	M2	
18696	PuertaHojaEntam.Lam.Cold RMarc4x4x4(2,44m)+persian	M2	
18695	Banca Superf Liston Madera Choiba Apoyo Concr CDRC	UN	
18694	PuertaHojaEntamb.Lam.Cold RolledMarco4x4x4(2,44m)	M2	
18693	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumVid4+4(S/D	M2	
18692	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.30+Concreto3500+retiro CDRC	ML	
18691	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumAnoniz(S/D	M2	
18690	PuertaVitrinaPerf.Aluminio(S/Descripcion Tec)	M2	
18689	SistemaCubreLosas+Perfil a la VistaAluminio(S/Desc	M2	
18688	Ventana Modular FijaFalsoFlotado(S/Descripctec)	M2	
18687	Caldera Futera Fusion XLF 2500 CDRC	UN	
18686	Ventana en Aluminio Modular FijaVidrio4+4-S/Descri	M2	
18685	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara+Remates	M2	
18684	Excavacion manual con retiro en roca Caisson CDRC	M3	
18683	Damper Manual de balanceo. 14" x 9" Sum + Instal	UN	
18682	Damper Manual de balanceo. 14" x 12" Sum + Instal	UN	
18681	Damper Manual de balanceo. 15" x 12" Sum + Instal	UN	
18680	Damper Manual de balanceo. 15" x 10" Sum + Instal	UN	
18679	Damper Manual de balanceo. 16" x 10" Sum + Instal	UN	
18678	Damper Manual de balanceo. 16" x 9" Sum + Instal	UN	
18677	Damper Manual de balanceo. 18" x10" Sum + Instal	UN	
18676	UNIDAD AA PISOTECHOCap13000-36500-btu/hNominal3TR	UN	
18675	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	M3	

18674	Zarpa para muro de piscina f´c=35 Mpa+Formale CDRC	M3	
18673	Malla electrosoldada Estandar KG	KG	
18672	Cerr Mad Inm 15 cm hinc + mall eslab galv h 1.5m	UN	
18671	Cerr/mto Estac Mad Inm 15 cm Hin + Malla Eslab Gal	UN	
18670	Cerram.obra Teja de zinc .h=2.10ml Exterior CDRC	ML	
18669	Cerram.obra Teja de zinc .h=3.05 interior CDRC**	ML	
18668	Pintura Anticorr+EsmalteTubería Ø11/4"COLGANTE	ML	
18667	STRAP 1 1/2 x 1"	UN	
18666	STRAP 2 x 1"	UN	
18665	CELDA EN AIRE ENTRADA Y SALIDA	UN	
18664	SUMINISTRO E INSTALACION NVR	UN	
18663	SENSOR PIR PARA EXTERIORES	UN	
18662	SUPERF. PLANA GRANITO PULIDO SILVER GREY BAÑOS	ML	
18661	ESTACIÓN CAMBIA PAÑAL REF. AC-BCSBY ACUAVAL	UN	
18660	LAVAMANOS CORRIDO EN GRANITO SILVER GREY	ML	
18659	ASEO GENERAL CDRC	M2	
18658	Llenado Piscina y Desinfección Preliminar CDRC	M3	
18657	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	M2	
18656	Gravilla suelta sin estruc h=0.15 PlatFund CDRC	M2	
18655	BARRA DE SEGURIDAD HORIZONTAL EN L	UN	
18654	BARRA DE DISCAPACITADOS A PISO Ref. 219059 SOCODA	UN	
18653	Lavamanos Ganamax Semi-pedestal Blanco Corona	UN	
18652	SANITARIO INFANTIL KIDDY CORONA	UN	
18650	ACCESORIO POLIETILENO	UN	
18649	ELEVADOR RED MEDIA PRESION	UN	
18648	PRUEBA GENERAL RED CONTRA INCENDIOS	GL	
18647	Junta flexible borracha 8"	UN	
18646	Copa excentrica 8x6"	UN	
18645	Cheque Hidro bridado 8"	UN	
18644	Registro Vastago ascendente 2"	UN	
18643	Registro Vastago ascendente 8"	UN	
18642	ROCIADOR ESFR K=14 (PISCINAS)	UN	
18641	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 3"	UN	
18640	CHEQUE SIAMESA	UN	

18639	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH-40 1 1/2	ML	
18638	Lavado según especificaciones.	GL	
18637	Desinfección según especificaciones	??	
18636	Equipo de presión preensamblado agua de reutilizac	UN	
18635	Equipo de presión preensamblado agua potable	UN	
18634	Lavamanos Aquajet Corona	UN	
18633	Sanitario Adriatico Entr Post Valv Push Empotrar	UN	
18632	CAJA SIFONADA	UN	
18631	Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	UN	
18630	caja de aforo y muestras	UN	
18629	Sanitario Báltico Entrada Post. Valv. Push Empotra	UN	
18628	TUBERIA ACERO Ranurada SCH 40 4"	ML	
18627	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/4") E=2" FOIL	ML	
18626	MOTOBOMBA15 HP3600RPM208-230/460VS/EspeciCDRC	UN	
18625	FiltroArenaØ60"(1500mm)FlanchadoS/EspecificCDRC	UN	
18624	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ10"S/EspecifiCDR	UN	
18623	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/2") E=2" FOIL	ML	
18622	Panel de Fachada NM AVANZADA DANPAL 16mm Godl	M2	
18621	Entrepiso torta sup E=.12 concreto f´c= 35 MpaCDRC	M2	
18620	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" LAVAMANOS(Cefe-Cometas)Suministro e instalación.	UN	
18619	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara(Sum+Ins	M2	
18618	Ventana en Aluminio Modular FijaVidrio6+6-S/Descri	M2	
18617	Recubrimiento Cuarto Frio (Poliu+Fibrocem+Ceram)	M2	
18616	Enchape Muro Mikonos Blanco Corona o Simil ,33x,33	M2	
18615	Accesorios PVC.P Ø 10" (Sum + Instalación)	UN	
18614	INSTALACION DE GAS Global S. CRISTOBAL	GL	
18613	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	
18612	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DE AIRE (EdificCultural)TUBO PITOT Y/O LECTOR DIRECTO.CefeCometas	GL	
18611	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	??	
18610	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UN	
18609	CAÑUELA POLIETILENO (3/4") E=2" FOIL	ML	
18608	EquipoBombeoAgua potable(12.22HP)Cefe Cometas-hidroacum+tablero+accesorios(Sum+inst	UN	
18607	ALIMENTADOR DE TABLERO DE ILUMINACIÓN TILC4 CDRC COMETAS	ML	
18606	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA Insumo Global CDRC	??	

18605	TuberiaPVC.PresiónRDE13.5Ø=10"S/EspecificaCDRC	ML	
18604	Alimentador de tablero de cargas móviles TCM de tablero TND CDRC COMETAS	ML	
18603	Alimentador de tablero iluminación TILD1 de tablero TND CDRC COMETAS	ML	
18602	Puesto Recepcion en Granit Negro Formica Neon CDRC	UN	
18601	Alimentador de tablero TND de transformador baja CDRC COMETAS	ML	
18600	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 30 KVA CEFE COMETA	UN	
18599	Alimentador de tablero de cargas mecanicas CDRC COMETAS	ML	
18598	ACOMETIDA TRIFASICA MEDIA TENSION ALU 15 KV	UN	
18597	Valvula.Filtro.Motobomba.Intercambia22a26+28VerDes	UN	
18596	MUROS EN CONCRETO TANQUE 5000 PSI 0.30 CDRC	M3	
18595	Bombas Eyectoras	??	
18594	Puerta para duchas en vidrio laminado 5 +5 Polivin	UN	
18593	VIGAS DE FUNDACION F'C 35 MPA. 5.000 psi CDRC	M3	
18592	CIELO RASO EN LISTONES DE MADERA PINO 9x4 cm	M2	
18591	Damper Manual de balanceo. 23" x12" Sum + Instal	UN	
18590	Banca Exteri List Mad sobre mamp acab Tarimex CDRC	ML	
18589	Dia de Trasiego Equipos Especiales con 2 ayudantes	DD	
18588	Damper Manual de balanceo. 28" x13" Sum + Instal	UN	
18587	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 3X3"	UN	
18586	Damper Manual de balanceo. 28" x14" Sum + Instal	UN	
18585	Piso-vinilo rollo diseñoSolid-trafCom-espirit gris	M2	
18584	Excava manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50mCDRC	M3	
18583	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 8X4"	UN	
18582	Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico com	M2	
18581	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 6X4"	UN	
18580	ENCHAPE EGEO 20.5x20,5 CORONA (Sum+Inst) *CRD	M2	
18579	BaldosaMicrogranoPerla .3x.3(NL)-C traf comer CDRC	M2	
18578	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 4X4"	UN	
18577	Piso caucho tapete para proteción de impactos	M2	
18576	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 2X4"	UN	
18575	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 2X2"	UN	
18574	Piso-viniloRolloDiseñoGeomCipresMarbellaGris	M2	
18573	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerMalibu	M2	
18572	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ8"S/EspecifiCDRC	UN	

18571	Wok de Sobremesa M-7865	UN	
18570	Gratinador a Gas de 39" ref.GTF-39 Tornado	UN	
18569	Plancha Asadora a Gas de piso 36" Ref:AVP-36	UN	
18568	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerRenova	M2	
18567	SistemaCloraciónTipoWardenConAutomatizS/EspeciCDRC	UN	
18566	Cocina Industrial de 16 Puestos M-5107	UN	
18565	Silla Gorgona Polip mod x sopla plast sin espaldar	UN	
18564	Azafate de 1/4" o Fuentes en acero Inoxidable	UN	
18563	Rejilla de fondo antiatrapamiento H/W ABS 7 3/4" X	UN	
18562	Freidora(2)Tanques(2)Canastasa GasM-24(46x23x108cm	UN	
18561	Damper Manual de balanceo. 28" x15" Sum + Instal	UN	
18560	AutoservicioCaliente a Gas M-758 (180x95x120cm)	UN	
18559	Refrigerador Traulsen UPT4812-LR48"	UN	
18558	Estanteria Solida M-2000 (140x40x180cm)	UN	
18557	Repisa a Muro M-1850	UN	
18556	MOTOBOMBA4,5 HP3600RPM208-230/460VS/EspeciCDRC	UN	
18555	Mesa deTrabajo M-704(200x69x87cm)	UN	
18554	INTERCAMBIADOR DE CALOR(Sumin+Inst)S/EspeciCDRC	UN	
18553	Mesa deTrabajo M-701(100x69x87cm	UN	
18552	Piso Mikonos Arcoíris Ard. Cor- similar ,33 x,33	M2	
18551	Mesa deTrabajoEsquinDobleSalpicad M-702(69x69x87cm	UN	
18550	Acabado esmaltado sobre placa de concreto estructu	M2	
18549	DERIVACION RED AEREA A SUBTERRANEA 11.4KV	UN	
18548	PocetaSencilla M-709(60x69x87cm)	UN	
18547	Estante ranurado AceroInox.(1.20x0.55x1.80m)	UN	
18546	FiltroArenaØ57"(1447mm)FlanchadoS/EspecificCDRC	UN	
18545	SuperfTipo Diamond BriteTM colorOyster quartz CDRC	M2	
18544	BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC-DB 4X6"	UN	
18543	BANDEJA PORTACABLE PERFORADA (600MMX150MM)	UN	
18542	Espejo 4mm Borde Pul Canteado Flot Muro 1" CDRSC	M2	
18541	BarandaVidrioypasamanosAceroEscalerasyGraderíaCDRC	ML	
18540	EscaleraSobrepoMarAstral3PeldañosInoxS/EspeciCDRC	UN	
18539	EXCAVACION RELLENO COMPACTACION CODENSA CS-208	ML	
18538	Puerta EnrollableMicroperforada AcabadoPint. Elect	M2	

18537	TANQUE COMBUSTIBLE ELECTROGENO	UN	
18536	Tubo.RedondoØ3"lamColRolled+Pintura.ElectCDR	ML	
18535	Accesorios PVC.P Ø 8" (Sum + Instalación)	UN	
18534	PuertaHojaEntab.Lam.ColdRCal.16MarcoCal.18+Persian	M2	
18533	PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	
18532	VentanaVidrioTemplado8mmPerf.aluminioAnodizadoNatu	M2	
18531	Sum+Inst unidad extractora 15900 CFM con variador	UN	
18530	Sum+Inst Unidad control humedad de 12000 CFM	UN	
18529	Sum+Inst caldera piscina agua caliente 750 MBT/h	UN	
18528	Sum e inst caldera tipo condensación 500 MBTU	UN	
18527	Sum+Inst caldera ultra alta eficiencia 2500 MBTU/H	UN	
18526	Sum e inst de extractor axial de presión 150 cfm	UN	
18525	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-274	UN	
18524	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-275	UN	
18523	Suministro e instalación de extractor axial 176cmf	UN	
18522	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-276	UN	
18521	Sum+Iinst ventilador helicocentrífugo 350cfm	UN	
18520	Ventilador extractor tipo hongo 2500cfm	UN	
18519	Ventilador extractor tipo hongo 1300cfm Sum+Inst	UN	
18518	Ventilador extractor centrífugo simple oído2750cfm	UN	
18517	CABLEADO GLOBAL	UN	
18516	MONITOR 42"	UN	
18515	GABINETE DE PISO	UN	
18514	GABINETE DE PARED ABATIBLE	UN	
18513	Ventilador extractor centrífugo simple oído6350cfm	UN	
18512	Caja ventilación inyección de aleta curva 2400cfm	UN	
18511	Ventilador extractor centrífugo simple oído5640cfm	UN	
18510	Ventilador extractor centrífugo simple oído7150cfm	UN	
18509	Cámara tipo minidomo uso interior Suministro e instalación	UN	
18508	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 CRDC	M2	
18507	Ventilador extractor centrífugo simple oído6310cfm	UN	
18506	CAMARA EXTERIOR 270°	UN	
18505	CAMARA TIPO BULLET	UN	
18504	Ventilador extractor centrífugo simple oído5430cfm	UN	

18503	Rejilla de extracción tipo cubo de 16"x10" con dam	UN	
18502	Rejilla suministro tipo doble aleta 32"x8"	UN	
18501	OUTLET DE DATOS CDRC	UN	
18500	Sum e inst ovalducto con recubrimiento en pintura	KG	
18499	Rejilla T.A.E.(Toma de Aire Exterior) 16"x12"	UN	
18498	SWITCH 16 PUERTOS	UN	
18497	Sum e inst rejilla retorno tipo aleta fija 18"x32"	UN	
18496	Sum e inst difusor suministro tipo 2 conos, 24"x24	UN	
18495	SWITCH 24 PUERTOS PoE	UN	
18494	Sum e inst ducto lámina de poliisoci 1"	M2	
18493	RETENEDOR DE PUERTA DE ACCESO	UN	
18492	Sum e inst de manguera flexible aisl 12"	ML	
18491	PUERTA BATIENTE PARA DISCAPACITADOS	UN	
18490	MOLINETE SENCILLO ABATIBLE	UN	
18489	Placa cimentación+vigas descolgadas f´c=35Mpa CDRC	M3	
18488	Suministro e instalación recubrimiento en aluminio	M2	
18487	Dado y Viga ciment concr F'C35 MPA5000psi CDRC	M3	
18486	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno d=1.2 CDRC	ML	
18485	VentanaVidrioLaminadoTemplado6+5ButiralPolivinilo	M2	
18484	CubiertaSanwich e=5cmMembranaFlex.+Lam.Acero	M2	
18483	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno) d=1.2 **	ML	
18482	DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UN	
18481	Excavacion manual con retiro en roca Caisson CDRC	M3	
18480	Amplificador Electrovoice CPS 2.4	UN	
18479	Altavoz Electrovoice EVF - 1181S	UN	
18478	BOTON DE PANICO	UN	
18477	CONCRETO CICLOPEO40% Concr f´c=21 Mpa+60 %piedCDRC	M3	
18476	DETECTOR DE APERTURA	UN	
18475	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/99	UN	
18474	DETECTOR DE APERTURA TIPO PESADO	UN	
18473	Consola Peavy FX-2 24	UN	
18472	LECTORA DE TARJETA	UN	
18471	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/66	UN	
18470	UNIDAD CONTROLADORA 1 Y 2	UN	

18469	Mezclador Peavy PV6-BT	UN	
18468	EQUIPO DE COMPUTO	UN	
18467	Procesador Electrovoice DC ONE	UN	
18466	Amplificador Electrovoice CPS 2.12	UN	
18465	Amplificador Electrovoice CPS 2.9	UN	
18464	MODULO DE CONTROL	UN	
18463	MODULO MONITOR	UN	
18462	Altavoz Electrovoice EVC 1181S	UN	
18461	RETENDOR MAGNETICO DE INCENDIO	UN	
18460	Altavoz Electrovoice EVC 1122 95	UN	
18459	Pre Amp / Mixer M-900MK2	UN	
18458	Amplificador Electrovoice PA2400-T	UN	
18457	Amplificador Electrovoice PA2250-T	UN	
18456	Parlante de sobreponer EVID S8.2T CDRC	UN	
18455	BOTON DE EMERGENCIA	UN	
18454	Parlante de sobreponer EVID S4.2T CDRC	UN	
18453	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA	UN	
18452	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS (ANUNCIADOR REMOTO)	UN	
18451	FACTORY COMMISSIONING	UN	
18450	CABLE DE CONTROL TABLERO - CABLE UTP CATEGORIA 5V	UN	
18449	CABLE DE CONTROL DIM 2X16AWG 0-10V	UN	
18448	SOTFWARE GRAFICO-SPACE UTILIZATION EDGE	UN	
18447	SVEM - SOTFWARE	UN	
18446	ARP ARP INTENC16 NLT 12SPR MVOLT SC SM	UN	
18445	ANTENA PARA CONTROL DE PROCESAMIENTO 400PIES	UN	
18444	RPODB DX WH G2 - BOTONERA DE PARED	UN	
18443	WSX PDT WH - SENSOR DE OCUPACIÓN	UN	
18442	RPP20 DS 24V G2 - POWER PACK	UN	
18441	RCMS PDT 10 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN	UN	
18440	RCMS PDT 9 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN	UN	
18439	(LED23) Cinta LED Linearlight Flex protect Short p	UN	
18438	(LED22) - Cinta LED Linearlight Value Flex protect	UN	
18437	(LED21)Luminaria tipo lineal Wall washeLED15x56 24	UN	
18436	(BL2) -Luminaria Bolardo Exterior corto LED 10.8W	UN	

18435	(PU3)-Luminaria urbana ExteriorLED54W-24LEDS5453lm	UN	
18434	(PU2)-Luminaria urbana ExteriorLED54W-24LEDS5221lm	UN	
18433	ENCHAPE EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 TICINO verde	M2	
18432	REJILLA EXTRACCION ALETA FIJA A 0° MOD L-BG 48X8	UN	
18431	REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"	UN	
18430	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DA	UN	
18429	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DA	UN	
18428	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH CO6X6	UN	
18427	Sum e Inst Rejilla Reto Tip Cubo ModL-RA-AG10x10"	UN	
18426	Sum e Inst Persiana Desc Tip Fach ModL-RA-LP22x12"	UN	
18425	Sum e Inst Persiana Desc Tip Fach ModL-RA-LP44x34"	UN	
18424	Sum e Inst Persiana Desc Tip Fach ModL-RA-LP20x26"	UN	
18423	(PU1)-Luminaria urbana ExteriorLED54W-24LEDS-5370	UN	
18422	(EM6)-Luminaria emergencia cilindrica 150lm	UN	
18421	REJILLA EXTRAC TIPO ALETA FIJA DAMPER 10X6" ó 6X10	UN	
18420	(EM5)-Luminaria 370 x243x191-Flujo Luminoso 2070lm	UN	
18419	(EM4)-Luminaria 328x125x57- Flujo Luminoso 200lm	UN	
18418	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X10"	UN	
18417	(EM3)-Luminaria LED 3W60 min,Ik04,IP42 120lm	UN	
18416	Sum e Inst Ducto Flexible Aislado Diam. 14	ML	
18415	(EM2)Luminaria de emergencia 170lm. 2 LED x 3W	UN	
18414	(EM1) - Luminaria de emergencia 142 x 142 x 39	UN	
18413	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X4"	UN	
18412	(PR3) - Luminaria LED Optica (2259) Simetrica 322W	UN	
18411	(PR2) - Luminaria LED Optica(5186)Asimetrica 547W	UN	
18410	Sum e Ins Difusor Sum Grandes Alt Mod.VDR-H-E1-800	UN	
18409	AISLAMIENTO EXTERNO TIPO DUCT WRAP 1.5"	M2	
18408	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA L-VH CON 8"x6"	UN	
18407	(PR1) - Luminaria LED Optica (5147) Extensiva 310W	UN	
18406	Sum e Inst Rejilla de Suministros Mod LHV 32"x10"	UN	
18405	REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MOD L-RA 6x16	UN	
18404	REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MOD L-RA 6x12	UN	
18403	(DRX240) Driver de ULP150 para LED 240W de 6.3Amp	UN	
18402	(DRX150)1-Driver de ULP150 para LED150W de 6.3Amp	UN	

18401	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH CON	UN	
18400	(CR2)-Accesorio Esquinero de 90grados+difusor Lumi	UN	
18399	Sum e Inst Rejilla de Suministros Mod LHV 32"x14"	UN	
18398	(DL2) - Luminaria tipo Decorativa esferica con bom	UN	
18397	REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MOD L-RA 4x4	UN	
18396	Sumin+Instal PinturaEpoxicaDuctosVentilaS/Especifi	M2	
18395	(DL1) - Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W	UN	
18394	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	
18393	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	
18392	Difusor3Conos24x24"con PlenumAisladoDamper14"	UN	
18391	(CR1)-Accesorio Esquinero de 90grados+difusor	UN	
18390	Difusor2ViasModeloL-AV2 con Damper15"x12"Blanco	UN	
18389	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLO CDRC	M2	
18388	(DL3) Luminaria tipo cilindro PCB FORTIMO12W 4000K	UN	
18387	Difusor3ViasModeloL-AV3 con Damper15"x12"Blanco	UN	
18386	Trasp y Bloqueo Arboles 5 m a 10m**fuera de proyec	UN	
18385	Difusor4ViasModeloL-AV4 con Damper15"x15"Blanco	UN	
18384	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO T-JOINT CA	UN	
18383	Difusor4ViasModeloL-AV4 con Damper12"x12"Blanco	UN	
18382	Difusor4ViasModeloL-AV4 con Damper9"x9"Blanco	UN	
18381	(LED20) - LuminariaNW 7PCB-1Rx2200lm 3.96m-98.4W	UN	
18380	(LED18)-Luminaria63.2W 4000K NW 4PCB -1R x 2200lm	UN	
18379	CUELGA CONCR VISTO OCRE F'C 21 MPA - E: 0.12M CDRC	M2	
18378	LOSETA SILLAR CONCR Ocre F'C 21 MPA a=0.7-h=0.10	ML	
18377	DINTEL CONCR Ocre F'C 21 MPAh=0.10+RefCDRC	M2	
18376	DINTEL CONCR Ocre F'C 21 MPA a=0.75-h=0.10+RefCDRC	ML	
18375	DINTEL CONCR Ocre F'C 21 MPA a=0.65-h=0.10+RefCDRC	ML	
18374	COLUMNETA CONFINA MAMP CONCRF'C 21MPA -..25X.15 CD	ML	
18373	COLUMNETA CONFINA MAMP CONCRF'C 21MPA -..2X.15 CDR	ML	
18372	COLUMNETA CONFINA MAMP CONCRF'C 21MPA -.12x.10 CDR	ML	
18371	CABLES DE POSTENSADO LOSAS VIGAS DE PUENTES CDRC	ML	
18370	Arrancador suaveBomba50 HP45A/440V-SUM+INST	UN	
18369	CABLES DE POSTENSADO PARA VIGAS DE FACHADA CDRC	ML	
18368	PELDAÑOS ESCALERAS+GRADERIA CONC4000PSI Ocre+Viga+	M3	

18367	Trampa de ø8"xø5"- fibra de vidrioRefoPlasSUM+INST	UN	
18366	Sarro/Palma Boba Cyathea Caracasana en Jardineras	UN	
18365	Motobomba 30 Hp - BombaCentr600gpmSUM+INST	UN	
18364	GRADERIAS AEREAS CONC3000PSI Ocre+Viga+PeldañoCDRC	M3	
18363	Palma Robelini/Phoenix Roebellini en Jardineras	M2	
18362	ESCALERAS RAMPA, DESCANSOS, CONCRETO 3000PSI CDRC	M3	
18361	Transformador luz mini 150 W SUM+INST	UN	
18360	Uvo Ruso/Cissus Rhombifolia EllenDanica Jardineras	M2	
18359	Nicho reflector mini LED para concretoSUM+INST	UN	
18358	Equiseto/Equisetum Bogotense en Jardineras	M2	
18357	Reflector subacuatico miniCable100ftlong SUM+INST	UN	
18356	LOSA MACIZA RAMPA AEREA+Viga e=0.15x20 Conc28 MPA	M2	
18355	Hinojo/Foeniculum Vulgare en Jardineras	M2	
18354	LOSA MACIZA GRADERIAS CONCR VISTO OcreE=0.1+H=.8	M2	
18353	LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCR VISTO OcreE=0.10	M2	
18352	Malamadre/Neomarica Gracilis en Jardineras	M2	
18351	Reflector sub miniled15W/12V-50ft-long-SUM+INST	UN	
18350	LOSA MACIZA CUBIERTA TANQUE CONCRF'C 28 MPA E: 0.4	M2	
18349	Reflector subacuatico miniled15W/12V-SUM+INST	UN	
18348	LLamas/Kniphofia Uvaria en Jardineras	M2	
18347	Pennisetum Verde/Setaceum verde en Jardineras	M2	
18346	LOSA MACIZA DIAFRAG Conform VanoConcVisOcreE=.12	M2	
18345	Pennisetum Morado/SetaceumMorado en Jardineras	M2	
18344	Aroma Pelagornium Sp en Jardineras	M2	
18343	ENTREPISO ALIGER h=.80 Caset recup ConcVisOcreT.15	M2	
18342	Acanto /Acanthus Mollis en jardineras	M2	
18341	ENTREPISO ALIGER h=.80 Caset recup ConcVistoOcreCD	M2	
18340	Helichrysum Helichrysu Petiolaire en Jardineras	M2	
18339	Sarro/Cyathea caracasana	UN	
18338	VerbenaBonariensisStachytarphetaSp.en Jardineras	M2	
18337	VerbenaMoradasStachytarphetaCayennensisJardineras	M2	
18336	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier.) CRDF	UN	
18335	VIGAS AEREAS CONCR F'C 28 MPA 4000PSI Ocre Graderi	M3	
18334	Muros Tabique Concr 5000psiOcre A:.15 E=.1+formale	M3	

18333	Arbol Pino Romeron H=1-1.50 (Siemb+Caja+Tier) CRDF	UN	
18332	Arbol PalmaFenix h=1-1.5m(Siemb+Caja+Tier.) CRDF	UN	
18331	Arbol Palma de Cera (Siemb+Caja+Tier.) CRDF	UN	
18330	Empradización Grama Con semilla Cubierta Verde	M2	
18329	Arbol Nogal 1.5-2.0m(Siemb+Caja+Tier.) CRDF	UN	
18328	Lavanda/Lavandula Dentata Sobre Cubierta verde	M2	
18327	Romero Rosmarinus Officinalis Sobre Cubierta verd	M2	
18326	Arbol LIQUIDAMBAR (1-1.5M) CRDF	UN	
18325	LLamas/Kniphofia Uvaria Sobre Cubierta verde	M2	
18324	Equiseto/Equisetum Bogotense Sobre Cubierta verde	M2	
18323	Agapanto Planta Ornamental Sobre Cubierta verde	M2	
18322	Hinojo/Foeniculum Vulgare Sobre Cubierta Verde	M2	
18321	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia EllenDanicaCubiertVerd	M2	
18320	Malamadre/Neomarica Gracilis Sobre Cubierta Verde	M2	
18319	Limonium/Limonium Spectabile Sobre Cubierta verde	M2	
18318	Iris Africano Dietes vegeta Sobre Cubierta verde	M2	
18317	Bergenia/Bergenia Winterglut Sobre Cubierta Verde	M2	
18316	Pennisetum para jardin Sobre Cubierta verde(1/M2)	M2	
18315	Acanto Planta Ornamental Sobre Cubierta Verde	M2	
18314	Aroma Pelagornium Sp.Sobre Cubierta Verde	M2	
18313	Aroma Pelagornium Sp Cubierta Verde	M2	
18312	Helichrysum Helichrysu Petiolaire Cubierta Verde	M2	
18311	BOQUILLA- INYECCIÓN AGUA C-POLIPROPILENO CRDC	UN	
18310	Muros Tabique ConexFach Concr 5000psiOcre A:.15	M3	
18309	Muros Fach Concr 5000psiOcre A:.5 E=.1 (Inc.form C	M2	
18308	VervenaBonariensisStachytarphetaSp.CubiertaVerde	M2	
18307	MUROS CONCRETO FC21 3000 PSI OCRE 0.20 CDRC	M3	
18306	MUROS CONCRETO FC21 3000 PSI OCRE 0.15 CDRC	M3	
18305	VerbenaMoradasStachytarphetaCayennensisCubier.verd	M2	
18304	Pantalla Concr F'C 28 MPA4000psiOcre 7.5x.4(Inc.fo	M3	
18303	Empradización Grama Con semilla Taludes Exteriores	M2	
18302	TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1 5/8", INCLUYE AISLAMI	ML	
18301	TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1 3/8", INCLUYE AISLAMI	ML	
18300	Cissus/Cissus Rhombifolia TaludesExteriores	M2	

18299	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia EllenDanica taludesExt	M2	
18298	Columna Cuadrada Concr 4000psiOcre .5x.5(Inc.forma	M3	
18297	Equipo de desinfeccion UV CRDC	UN	
18296	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia EllenDanica taludesExt	M2	
18295	MuebleAtenciónAccesoPpalM18TubularLamMetS/Especifi	UN	
18294	Columna Cuadrada Concr 4000psiOcre .6x.6(Inc.forma	M3	
18293	Lino Variedad(Lino Morado)/Phormium Crimson Devil	M2	
18292	Columna Cuadrada Concr 4000psiOcre 7.x.7(Inc.forma	M3	
18291	Equiseto/Equisetum Bogotense Taludes Exterio	M2	
18290	Columna Rectang Concr 4000psiOcre .6x.3(Inc.formal	M3	
18289	EstanteriaGimnasioTubularMallaMetalicaM12S/Especif	UN	
18288	Columna Rectang Concr 4000psiOcre .8x.7(Inc.formal	M3	
18287	Columna Rectang Concr 4000psiOcre .9x.6(Inc.formal	M3	
18286	Agapanto Planta Ornamental Taludes Exteriores	M2	
18285	EstanteriaTubularLamMetalM02.A:0.50m3EstanS/Especi	ML	
18284	Hinojo/Foeniculum Vulgare Taludes Exteriores	M2	
18283	Ligustro/Ligustrum Lucidum	UN	
18282	Anclaje epóxico1/2"L=0.20m+sikad42.sin And,sinRef	UN	
18281	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4", INCLUYE AISLAMIEN	ML	
18280	Malamadre/Neomarica Gracilis Taludes Exteriores	M2	
18279	DintelesMetálicosEstrucCuelgas2"x2"LamHRS/Especifi	M2	
18278	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.5-2m CRDF	UN	
18277	(LED17)Luminaria 31,6W 4000K NW 2PCB -1R x 2200lm	UN	
18276	Lavanda/Lavandula Dentata Taludes Exteriores	M2	
18275	MAMPOSTERIA EN BLOQUE CON 15x10x40 GRIS TOLETE	M2	
18274	MachonesMetálicosEstrucMetal2"x2"LamHRS/Especifica	M2	
18273	Pantalla Concr F'C 28 MPA4000psiOcre 5.1x.4(Inc.fo	M3	
18272	LLamas/Kniphofia Uvaria Taludes Exteriores	M2	
18271	Romero Rosmarinus Officinalis Taludes Exteriores	M2	
18270	Columna Rectang Concr 5000psiOcre 1x.5 (Inc.form)	M3	
18269	(LED16)110,6W 4000K NW 7PCB -1R x 2200lm3960mm	UN	
18268	Salvia Morada/Salvia leucantha Taludes Exteriores	M2	
18267	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores	M2	
18266	Roble Australiano/Grevillea Robusta	UN	

18265	(LED15)Luminaria142,2W 4000K NW 9PCB -1R x 2200lm	UN	
18264	SistemaFachadaFijaPuertaBatienteEnMallaS/Especific	M2	
18263	Pennisetum para jardin Taludes Exteriores(1/M2)	M2	
18262	(LED14) Luminaria15.8W 4000K NW1PCB -1R x 2200lm	UN	
18261	Bergenia/Bergenia Winterglut Talud Exterior	M2	
18260	Limonium/Limonium Spectabile Taludes Exteriores	M2	
18259	Acanto Planta Ornamental Talud exterior	M2	
18258	VerbenaMoradasStachytarphetaCayennensisTalud.Exter	M2	
18257	Iris Africano Dietes vegeta en Taludes Exteriores	M2	
18256	(LED13)-LuminariaNW3PCB1Rx2200lm1.70m-42,9W-4000K	UN	
18255	PROTECTOR DE ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN	
18254	Helichrysum Helichrysu Petiolaire en taludes Exte	M2	
18253	MURO LIVIANO EN PANEL YESO + AISLAMIENTO EN LANA D	M2	
18252	(LED12) Luminaria 158W4000K NW10PCB-1Rx2200lm-5650	UN	
18251	Caja paso electrica plast Piscina SUM+INST CRDC	UN	
18250	SUM E INSTALACIÓN CABLE DE BAJA VEHICULO # 16 AWG	UN	
18249	VervenaBonariensisStachytarphetaSp.Talud.Exter	M2	
18248	CAJA DE PASO ELECTRICA CRDC	UN	
18247	TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE IMC	UN	
18246	MAMPOSTERIA EN BLOQUE CON ENTERO 12x20x40. INCLUY	M2	
18245	BancaPlatinaTubularLamMetalM32,A:0.52mH:0.41mS/Esp	ML	
18244	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier.) CRDF	UN	
18243	(LED11) - Cinta LED LINEARlight Flex Shrort pitch	UN	
18242	Nicho reflector piscina - para concreto polo CRDC	UN	
18241	BancaPlatinaTubularLamMetalM30, A:1.00mH:0.4mS/Esp	ML	
18240	TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE EMT	UN	
18239	(LED10)-LuminariaDUNA LED 1x1.2 35W112lm/w 3900lm	UN	
18238	BancaPlatinTubulLamMetalM16M17, A:0.5mH:0.4mS/Espe	ML	
18237	MAMPOSTERIA EN BLOQUE CON 15x10x40 GRIS TOLETE	M2	
18236	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-05	UN	
18235	Reflector subacuaticoPiscina 500W CDRC	UN	
18234	(LED9)Luminaria79W- 4000k 5PCB-1R x 2200lm-2859mm	UN	
18233	BancaPlatinasTubularLamMetalM05A:0.35mH:0.58mS/Esp	ML	
18232	BancaPlatinasTubularLamMetalM04A:0.5mH:0.58mS/Espe	ML	

18231	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x10x40 TOLETE	M2	
18230	EQUIPO MINISPLIT INVERTER MS-01 CAPACIDAD 18.000 B	UN	
18229	EQUIPO MINISPLIT TIPO FAN COIL OCULTO INVERTER MS-	UN	
18228	BancaEnPlatinasTubularLamMetalA:0.56mH:0.58mS/Espe	ML	
18227	ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN	
18226	(LED8) Luminaria 63.2W-4000k 4PCB-1Rx2200lm-2293mm	UN	
18225	(LED7)Luminaria47.4W-4000k 3PCB-1R x 2200lm-1727mm	UN	
18224	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE ALTA PRESION	UN	
18223	Sum+instTubPVC-PresRDE-21-Ø1"Perim.PiscRecrea-(A)	ML	
18222	(LED6)31,6W 4000k 2PCB-1R x 2200lm Longitud1161mm	UN	
18221	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESIO	UN	
18220	SENSOR RECEPTOR TRANSMISOR BEAM	UN	
18219	(LED5)-Luminaria15.8W 4000k 1PCB-1R x 2200lm -595m	UN	
18218	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESIO	UN	
18217	DETECTOR TERMICO	UN	
18216	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESIO	UN	
18215	CerramienGraderiaPiscinaEstrucMetalEnTubularS/Espe	M2	
18214	Sum e instaTuberPVC-P-RDE-21Ø10"Perim.PiscOlimp	ML	
18213	DETECTOR OPTICO TERMICO	UN	
18212	CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE UCON-02 BOMBA	UN	
18211	(LED4)-Luminaria 126.4W 4000K NW 8PCB -1R x 2200lm	UN	
18210	PasamanosPasarelasCubiertaEnTubularH=0.90mS/Especi	ML	
18209	PasamanosDobleTubularInoxØ2"H=0.90 - 0.70m S/Espec	ML	
18208	(LED3) -Luminaria 79W 4000K NW 5PCB -1R x 2200lm	UN	
18207	PasamanosBancasPlatinasMetal2"x5/16"H=0.45mS/Espec	ML	
18206	PasamanosVidrioTempladoRemateSupInoxH=0.90mS/Espec	ML	
18205	(LED 2)LuminariaNW3PCB-1Rx2200lmLongitud 17008mm	UN	
18204	PasamanosAncladoPlatinasMetalH=1.10 - 0.90mS/Espec	ML	
18203	PasamanosEscaleraPlatinasMetalicasH=1mS/Especifica	ML	
18202	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-02 Y VE-	UN	
18201	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS + TABLERO.	UN	
18200	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø3"Per.PiscOlimpica	ML	
18199	Arbol Aliso (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**CR	UN	
18198	PasamanosRecto/InclinadoPlatinaTubularH=1mS/Especi	ML	

18197	(LED 1) - LuminariaNW2PCB-1R x 2200lm Long.1136mm	UN	
18196	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-01 MODEL	UN	
18195	Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)** CRDF	UN	
18194	Sum+InstalTubPVC-P-RDE-21Ø4"CuartMaq Pisc.Recr-A	ML	
18193	UNIDAD DE VENTILACION VI-PI-01 880 RPM 22.500 CFM	UN	
18192	UNIDAD DE VENTILACION VI-04 1150 RPM 1.800 CFM @	UN	
18191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACION VI-	UN	
18190	UNIDAD DE VENTILACION VI-02 1300 RPM 2.340 CFM @	UN	
18189	UNIDAD DE VENTILACION ALABES ADELANTADOS VI-01 102	UN	
18188	PASAMURO TIPO 4ø6"	UN	
18187	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-12 242 CF	UN	
18186	Señaliza salida falsa A.I.2postes+2ancla+1jgFlotad	UN	
18185	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	
18184	CAJA DE VENTILACIÓN EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	
18183	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	
18182	Losetas en concreto HPC	UN	
18181	Marcacion urbana nombre parque en letras lamina HR	UN	
18180	Planos codificados de evacuación inter 0.22x0.26	UN	
18179	Marcación de punto de información en lámina galvan	UN	
18178	Marcación de espacios en lámina galvanizada de 2mm	UN	
18177	totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0,80 x 2,90m.	UN	
18176	LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES	M2	
18175	Alimentador de tablero de cargas mecánicas TMECD de TGDD CDRC COMETAS	ML	
18174	IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON HIDROFUGO	M2	
18173	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 630KVA CEFE COMETA	UN	
18172	Alimentador de tablero ascensor TASCD proveniente de tablero TGDD cable HFFRLS (3x10+1x10+1x10), inc	ML	
18171	Alimentador de tablero de iluminacion TILCS	ML	
18168	Alimentador tablero cable HFFRLS (3x6+1x6+1x10) tubería Ø1-1/4" EMT CDRC COMETAS	ML	
18167	ALIMENTADOR TGDD TRANSFOR ELEVADOR cableHFFRLSIMC4	UN	
18166	CALENTADOR ELEC TRIF 16LT CEFECOMETAS	UN	
18165	CONTROL HORARIO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN - CEFE COMETAS	UN	
18164	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL6"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	
18163	Conexión a tierra de TGB CDRC Cometas	ML	
18162	Columna Rectang Concr 5000psiOcre 1.5x.5 (Inc.form	M3	

18161	SEÑALETICA PARA CDRC	??	
18160	Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	ML	
18159	MesonAtenciónConcretoA=0.8m	ML	
18158	Columna Circ Conc Ocre Visto 4000PSI Ø0.90 M.	M3	
18157	SIST-CFP-TIPO II 67602-00 Cub-PiscinaSum+inst CRDC	UN	
18156	SISTEMA CEP-TIPO II 67602-00LATCHWAYS sum+instCRDC	UN	
18155	Lum-LED lineal recesada-piso39,7 W1591CRDC Cometas	UN	
18154	Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC CDRC Cometas	UN	
18153	Placa Maciza Fondo Foso Ascensor 3000 psi e=0.25	M2	
18152	MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0.40 v1C Z TANQUES CDRC	M3	
18151	Banca L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59 M-31	ML	
18150	ECALERA-SIST-DET-VERTICAL sum+inst CRDC-Piscinas	UN	
18149	(BRANCH 2 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS.Cefe Cometas(Sumin+instalación)	UN	
18148	BRANCH 1 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS -Cefe Cometas (Sum+instalación)	UN	
18147	ESCALERA-SISTEMA-DETECCION VERTICAL sum+inst CRDC	UN	
18146	Muro contenc concr 21 MPA 3000 psi OcreV1C e=.4	M3	
18145	Anillas 5000 lb con fijacion a concreto SUM+INST	UN	
18144	Junta tanque en Cinta PVC Sika V-15 o similar CDRC	ML	
18143	MUROS CONCRETO 4000 PSI 0.30 PISCINAS+PASAMUR CDRC	M3	
18142	ASCENSOR 2 PARADAS - 9 PASA-675-Kg CRDC	UN	
18141	MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 0.40 v1C PISCINAS CDRC	M3	
18140	LOSA AEREA CONC F'C 28 MPA FONDO CARACAMOS e=.10	M2	
18139	ProteccEstrucMetaCubiertaPintIntumescen30milscCRDC	M2	
18138	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALAS CDRC	KG	
18137	LOSA AEREA CONCRETO F'C 28 MPA FONDO PISCINA e=.40	M2	
18136	MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 0.25 v1C PISCINAS CDRC	M3	
18135	DESCANSO-PREFABRICADOS EN CONC BANDEJA EN LAMINA	M2	
18134	Suminist,Siembra y Mto. Especies en Jardineras.	GL	
18133	Suministro,Siembra yMtoEspecMenoresyCubiertaVerde	GL	
18132	Suministro,Siembra y MtoEspecMenoresyTaludes Ext	GL	
18131	Bloqueo,Traslado y Tala Arboles Existentes	GL	
18130	MUROS CONCRETO FC28 4000 PSI 0.40 TANQUE AGUA CDRC	M3	
18129	Sumin+Siembra y MtoEspecMayores(Arboles-Palmas)	GL	
18128	PELDAÑOS PREFABRICADOS EN CONC BANDEJA EN LAMINA	ML	

18127	Banca L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59 M-24	ML	
18126	GUARDAESCOBAS EN GRES REF. SANITARIO RF70 DE ALFA	ML	
18125	DIFUSOR DE INYECCION PARA GRANDES ALTURAS	UN	
18124	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPAh=.60 Caset.CDRC	M2	
18123	GUARDAESCOBAS PREF M-CAÑA GRANITO-PULIDO-CRDC	ML	
18122	LOSA FONDO CONCRETO F'C 28 MPA TANQUE h=.25 CDRC	M2	
18121	LOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO F´C 21 MPA	ML	
18120	PISO-REJILLA METALICA TIPO A- TAESMET O EQUIV CRDC	M2	
18119	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 24"X24"	UN	
18118	REJILLA DE INYECCION 825X225 MM CON DAMPER	UN	
18117	PuertaVentanaPV-27(4.98x3.2m)(Sum+Inst)S/Especific	UN	
18116	REJILLA DE INYECCION 825X325 MM CON DAMPER	UN	
18115	PuertaVentanaPV-25(1.5x3.0m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	
18114	REJILLA DE EXTRACCION LINEAL CON PLENUM 12" X60"	UN	
18113	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA CON DAMPER 8"X4"	UN	
18112	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA CON DAMPER 8"X8"	UN	
18111	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA CON DAMPER 10"X8"	UN	
18110	PuertaVentanaPV-24(17.41x3.0m)(Sum+Inst)S/Especifi	UN	
18109	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH 12"X12	UN	
18108	PuertaVentanaPV-23(15.56x2.1m)(Sum+Inst)S/Especif	UN	
18107	PuertaVentanaPV-22(11.7x3.0m)(Sum+Inst)S/Especific	UN	
18106	DIFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER 15"X12" BLANCO	UN	
18105	DIFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER 12"X9" BLANCO	UN	
18104	DIFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER 9"X9" BLANCO	UN	
18103	PERSIANA DESCARGA TIPO FACHADA CON MALLA 30"x24"	UN	
18102	PERSIANA DESCARGA TIPO FACHADA CON MALLA 26"x12"	UN	
18101	PuertaVentanaPV-21(3.5x10.99m)(Sum+Inst)S/Especifi	UN	
18100	PuertaVentanaPV-20(35.35x12.63m)(Sum+Inst)S/Especi	UN	
18099	PuertaVentanaPV-19(4.01x2.5m)(Sum+Inst)S/Especific	UN	
18098	PuertaVentanaPV-18(4.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	
18097	PuertaVentanaPV-17(6.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	
18096	PuertaVentanaPV-16(4.07x2.5m)(Sum+Inst)S/Especific	UN	
18095	PISO SOBRE LOSA - ANDEN FACHALETA ESP ARCILLA CDRC	M2	
18094	PuertaVentanaPV-15(36x6.75m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	

18093	VentanaV-69(14.11x1.55m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Es	UN	
18092	PISO-CERAMICA RECTIFICADA 25x25 VERDE TICINO CDRC	M2	
18091	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X4"	UN	
18090	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 6"X6"	UN	
18089	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X6" (Suministro e instalación)	UN	
18088	VentanaV-68(4.86x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	
18087	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X8"	UN	
18086	VentanaV-67(3.32x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	
18085	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"x6"	UN	
18084	VentanaV-66(3.55x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	
18083	VentanaV-65(37.09x2.7m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp	UN	
18082	VentanaV-64(3.22x3.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18081	PINTURA EPOXICA DUCTOS	M2	
18080	VentanaV-63(8x2.74m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Especi	UN	
18079	VentanaV-62(11x3.17m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espec	UN	
18078	VentanaV-61(1.5x1.81m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18077	VentanaV-60(6.0x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espec	UN	
18076	AISLAMIENTO INTERNO TIPO AEROCOR	M2	
18075	VentanaV-59(4.34x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18074	VentanaV-58(2.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18073	VentanaV-57(8.0x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18072	PINTURA ESPECIAL PARA AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESP	ML	
18071	VentanaV-56(3.0x1.65m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18070	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	
18069	VentanaV-55(6.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18068	VentanaV-54(4.0x2.1m)TubularAcero(Sum+Inst)S/E	UN	
18067	VentanaV-53(4.5x1.80m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18066	VentanaV-52(2.51x2.26m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp	UN	
18065	Afinado de PISO Mortero1:5 E=0.05M	M2	
18064	PISO-BALDOSA GRANO VERDE ECO-KRISTAL-MONTAÑA 30X30	M2	
18063	PuertaVentanaPV-013(1.40*3.20)Perf.Alum-S/Especif	UN	
18062	PISO EN PIEDRA ROYAL VERDE E: 2 CM. FORM RECTANGUL	M2	
18061	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8", INCLUYE AISLAMI	ML	
18060	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 7/8", INCLUYE AISLAMIEN	ML	

18059	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 5/8", INCLUYE AISLAMIEN	ML	
18058	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/2", INCLUYE AISLAMIEN	ML	
18057	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/8", INCLUYE AISLAMIEN	ML	
18056	PISO AUDITORIO-ALFOMBRA TRAFICO REF KANSAS CDRC	M2	
18055	VentanaV-51(2.97x1.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18054	VentanaV-50(6.0x1.0m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espec	UN	
18053	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2 1/2"	UN	
18052	VentanaV-49(3.0x1.60m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18051	VentanaV-48(3.5x10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Esp	UN	
18050	VentanaV-47(3.5x11.04m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espe	UN	
18049	VentanaV-46(37*6.77m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN	
18048	VentanaV-45(37*7.93m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN	
18047	VentanaV-44(37*10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN	
18046	VentanaV-42(24.82*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif	UN	
18045	VentanaV-41(19.63*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif	UN	
18044	VentanaV-040(8.9*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especifi	UN	
18043	PISO-MADERA AltoTRAFIC R-MOSO BAMBOO SUPREME- CDRC	M2	
18042	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3" L=0,60 MTS	UN	
18041	PuertaTipoV(2x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN	
18040	PuertaTipoT(1x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN	
18039	PuertaTipoS(1.6x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descrip	UN	
18038	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=5cm (FONTANAR)	M2	
18037	PuertaTipoR(5.23x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descr	UN	
18036	Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 10 CDRC	M2	
18035	MANÓMETRO GLICERINA 0-200 PSI C-3"	UN	
18034	PuertaTipoQ(3.6x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descrip	UN	
18033	LOSA FONDO CONCRETO F'C 28 MPA TANQUE h= .40 CDRC	M2	
18032	PuertaTipoP(4.80x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descri	UN	
18031	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO CDRC	M3	
18030	Cambiador de pañal acero inoxidable	UN	
18029	PuertaTipoO(1.25x2.5m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripci	UN	
18028	PILOTE FUNDACION CONCR TREMIE F'C 24.5 MPA CDRC	M3	
18027	PANTALLA FUNDACION CONCR TREMIE F'C 28 MPA CDRC	M3	
18026	PuertaTipoÑ(2.0x2.5m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripció	UN	

18025	PuertaTipoN(2.08x3.15m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripc	UN	
18024	REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS REF. 234996	UN	
18023	BARRETES EN CONCRETO TIPO TREMIE F'C 28 MPA CDRC	M3	
18022	PuertaTipoM(0.9x2.14m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripc	UN	
18021	GRADERIA SOBRE TERRENO F'C 28 MPA+Vigas CDRC	M3	
18020	PuertaTipoL1.L2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	
18019	PuertaTipoK1.K2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	
18018	TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 10 2"	ML	
18017	LOSA MACIZA SOBREPLACA F'C 21 MPAh=.10+ Blq#5 CDRC	M2	
18016	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/4", INCLUYE AISLAMIEN	ML	
18015	PuertaTipoJ1.J2(1.10x3.0m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	
18014	PuertaTipoH(1.1x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri	UN	
18013	PuertaTipoG(0.9x3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri	UN	
18012	PuertaTipoF1.F2(0.9x3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri	UN	
18011	PuertaTipoE1.E2(0.9x3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri	UN	
18010	ACOMETIDA CONTROL REFRIGERANTE VARIABLE	ML	
18009	PuertaTipoI(1.10x3.0m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripci	UN	
18008	PuertaTipoD1.D2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	
18007	LOSA MACIZA DE SUPRESION EN CONCRETO e=0.15 CDRC	M2	
18006	PuertaTipoC1.C2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri	UN	
18005	SENSOR DE TEMPERATURA DE ZONA 0-12 Amp	UN	
18004	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD NETA EXTERIOR	UN	
18003	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL EQUIPOS A.A.	UN	
18002	Placa contrapiso F´C 21MPA 3000 psi 0.15m CDRC	M2	
18001	PuertaTipoB1.B2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum+ins)S/Descri	UN	
18000	PuertaTipoA(17.60x4.85)Riel+Alas(Sum+Ins)S/Descrip	UN	
17999	EXCAVA. BARRETE-PANTALLA+Bento D=0.40+retiro CDRC	M3	
17998	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.70 + retiro.CDRC	ML	
17997	Transformador45 KVA-11.4/208/120V-Dy5	UN	
17996	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + retiro.CDRC	ML	
17995	ENCHAPE MUROS CONCRETO ARQ OCRE F'C 21 MPA CDRC	M2	
17994	PuertaVentanaPV-012(5.78*3.20)Perf.Alum-S/Especif	UN	
17993	PuertaVentanaPV-011(24.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN	
17992	PuertaVentanaPV-010(37.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN	

17991	PuertaVentanaPV-009(37.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN	
17990	PuertaVentanaPV-008(6.31*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17989	PuertaVentanaPV-007(9.45*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17988	PuertaVentanaPV-006(1.68*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17987	PuertaVentanaPV-005(4.44*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17986	PuertaVentanaPV-004(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17985	PuertaVentanaPV-003(7.55*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17984	PuertaVentanaPV-002(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17983	PuertaVentanaPV-001(3.50*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	
17982	VentanaV-071(0.52*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17981	VentanaV-070(38.90*VARIABLEPerf.Alum-S/Especificac	UN	
17980	VentanaV-043(60.45*2.57)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17979	VentanaV-039(1.75*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17978	VentanaV-038(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17977	VentanaV-037(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17976	VentanaV-036(4.29*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17975	VentanaV-035(5.25*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17974	VentanaV-034(6.02*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17973	VentanaV-032(8.11*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17972	VentanaV-033(4.72*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17971	VentanaV-031(4.01*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN	
17970	VentanaV-030/072(2.00*1.20)AcusticaPerf.Alum-S/Esp	UN	
17969	VentanaV-029(7.19*4.43)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17968	VentanaV-028(7.47*4.43)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17967	VentanaV-027(8.53*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17966	VentanaV-026(9.68*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17965	VentanaV-025(4.15*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17964	VentanaV-024(19.56*3.20)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17963	VentanaV-023(6.80*3.20)Perf.AluminioS/Especificac	UN	
17962	VentanaV-022(1.64*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17961	VentanaV-021(4.78*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17960	VentanaV-020(8.48*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17959	VentanaV-019(3.40*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17958	VentanaV-018(5.50*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	

17957	VentanaV-017(6.35*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	
17956	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PARA MESON C	UN	
17955	VentanaV-016(7.46*3.20)Perf.AluminioS/Especificac	UN	
17954	VentanaV-015(6.80*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17953	VentanaV-014(12.60*3.20)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17952	VentanaV-013(0.45*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17951	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	M3	
17950	FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO ø60"X102"	UN	
17949	TABLERO FUERZA Y CONTROL VENTIL PISCINA TEFC -03	UN	
17948	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-02	UN	
17947	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-01	UN	
17946	SWITCH DE DIFERENCIAL DE PRESION PARA AIRE	UN	
17945	Alimentador 3N°6(F)+1N°8(T) Cu	UN	
17944	Muro contencion concr 35MPA 5000psi V1C e=.20 CDRC	M3	
17943	VARIADOR DE FRECUENCIA 10 H.P.	UN	
17942	VARIADOR DE FRECUENCIA 5 H.P.	UN	
17941	VARIADOR DE FRECUENCIA 1.5 H.P.@ 208/3/60	UN	
17940	MUROS CONCRETO 4000 PSI 0.30 v1C TANQUES AGUA CDRC	M3	
17939	VARIADOR DE FRECUENCIA 1 H.P. @ 208/3/60	UN	
17938	TARJETA CONTROL EQ AIRE RENOVACION SALAS DE MUSICA	UN	
17937	SENSOR DE ZONA PARA REFRIGERANTE VARIABLE	UN	
17936	PANTALLA TACTIL DE CONTROL PARA REFRIGERANTE VARIA	UN	
17935	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO METALICO LAVABLE	UN	
17934	SUM E INST DAMPER MANUAL MODELO L-D-25 6"X6"	UN	
17933	SUM E INST DAMPER MANUAL MODELO L-D-25 8"X6"	UN	
17932	DAMPER MANUAL MODELO L-D-25 12"X6"	UN	
17931	LOSA FONDO CONC F'C 28 MPA MUROS PISCINA e=.30CDRC	M2	
17930	VentanaV-012(4.65*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	
17929	VentanaV-011(20.13*VARIABLE)Perf.Aluminio-S/Especi	UN	
17928	VentanaV-010(3.87*4.95m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17927	VentanaV-009(6.53*4.95m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17926	Transformador Trifasico seco75KVA 440-208/120vDyn5	UN	
17925	VentanaV-008(15.55*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especific	UN	
17924	Transformador trifasico tipo seco 500KVA 11.4KV 44	UN	

17923	VentanaV-007(16.20*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especific	UN	
17922	VentanaV-006(7.00*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17921	VentanaV-005(3.97*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17920	VentanaV-004(3.00*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17919	VentanaV-003(2.77*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especific	UN	
17918	VentanaV-002(2.73*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17917	VentanaV-001(7.25*4.43m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	
17916	CanalK031Rectang.Lam.Met. Cal.20(908x250)S/Especif	ML	
17915	LucernarioVidrioTempladoLaminado5+6-PelículaS/Espe	UN	
17914	CubiertaTraslucidaen Vidrio Templado5+6SobreEstruc	M2	
17913	Cubierta DobleTejaTraslucidaInyecPoliuretanoS/espe	M2	
17912	VARIADOR DE FRECUENCIA 15 H.P.@ 208/3/60	UN	
17911	Cubierta Teja SanducheAcero Galv.Cal.26+lana roca	M2	
17910	BOMBA DE CONDENSADO HASTA 5 T.R. @ 220/1/60 INCLU	UN	
17909	UNIDAD FANCOIL BAJA PRESION FC-RV-02 CAP 9.000 BTU	UN	
17908	CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE UCON-01 SOLO FR	UN	
17907	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE DESCARGA VE	UN	
17906	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO INSTALACIÓN E	UN	
17905	Protección Acústica Losa Celulosa Ref.K.13(11/2")	M2	
17904	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-10A Y VE-	UN	
17903	CieloFalsoPanelAcusticoFibra de vidrio+Estructura	M2	
17902	REBANCOS LOSA CASETON PERD CONCR F'C 28 MPA h=vari	M2	
17901	CAJA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRÍ	UN	
17900	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-07 405CFM	UN	
17899	UNIDAD DE VENTILACION VR-01 MODELO 2000 CFM @ 0.3"	UN	
17898	ESTRUCTURA LA-228-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	
17897	PUNTO HIDRÁULICO PARA DUCHAS FRIA PVC-P 1/2"	UN	
17896	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05A Y VE-0	UN	
17895	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	
17894	CARRO DESPLAZAMIENTO LINEA DE VIDA	UN	
17893	SOPORTE ACERO INOXIDABLE LINEA DE VIDA	UN	
17892	LINEA DE VIDA HORIZONTAL (SUM+INST)	ML	
17891	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	
17890	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-02A Y VE-0	UN	

17889	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	
17888	CAMBIADOR DE PAÑAL EN POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA	UN	
17887	SUMINISTRO DE ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR	UN	
17886	COPA EXCENT 2 x 1 1/2"	UN	
17885	SUMINISTRO DE BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135	UN	
17884	VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1 1/4"	UN	
17883	MALLA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE DUCTOS	UN	
17882	UNIDAD CONDENSADORA A.ACONDIC R-410A CEFE COMETAS	UN	
17881	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR PISO	UN	
17880	MONTAJE CAJA PARA VÁLVULAS - NO INCLUYE TAPA REGIS	UN	
17879	MONTAJE MEDIDORES AGUA FRIA (M.O. MONTAJE)	UN	
17878	MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 4 MEDIDOR AGUA FRIA 1	UN	
17877	MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 2 MED. AGUA FRIA	UN	
17876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CALDERA	UN	
17875	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S	UN	
17874	SUMINISTRO BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0	UN	
17873	MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN 2 BOMBAS 10 HP C/U@220V	UN	
17872	SUMINISTRO EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOM	UN	
17871	CONEXIÓN LLAVE MANGUERA (M.O. CONEXIÓN LLAVE)	UN	
17870	CONEXIÓN LAVAMANOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELEM	UN	
17869	CONEXIÓN LAVAPLATOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELE	UN	
17868	CONEXION MEZCLADORES DUCHAS (M.O. CONEXIÓN,	UN	
17867	CONEXION ADITAMENTOS DUCHAS	UN	
17866	MONTAJE DE SANITARIO DE FLUXÓMETRO	UN	
17865	VÁLVULA MARIPOSA 6"	UN	
17864	ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCAR 3"	UN	
17863	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 3"	ML	
17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2	
17861	ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCAR 1 1/2"	UN	
17860	CANECA METALICA TIPO M-120	UN	
17859	CICLOPARQUEADERO TIPO 2 FICHA M-101	UN	
17858	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 1 1/2"	ML	
17857	CHEQUE CORTINA 1/2"	UN	
17856	CAÑUELA PREFABRICADA FICHA A-125	ML	

17855	PISOBLANDO POLIURETANO KA REF. MUSAMU EV4PU 4MM	M2	
17854	MUROS DE CONTENCION GRIS CLARO F'C 35 MPA	M3	
17853	VÁLVULA DE AIRE DE DOBLE EFECTO 1"	UN	
17852	REBANCOS LOSA CONC. V CLARO F'C 28 MPA	M2	
17851	REBANCOS LOSA CONC V COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA	M2	
17850	JUNTAS DE EXPANSION PVC-S 10"	UN	
17849	PISO-CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. PIGMENT-OCRE	M2	
17848	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 6"	UN	
17847	ACCESORIO PVC-S 10"	UN	
17846	ACCESORIO PVC-S 8"	UN	
17845	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML	
17844	CieloRasoPanelAlveolarPvcRigidoExtruido(250x7MM)	M2	
17843	ACCESORIO PVC-P SCH-80 4"	UN	
17842	ACCESORIO PVC-P 1 1/4"	ML	
17841	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	
17840	ACCESORIO PVC-P 1"	UN	
17839	TUBERÍA PVC-P RDE 11 3/4"	ML	
17838	EQUIPO DE CALDERAS	UN	
17837	BOMBA EYECTORA CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S	UN	
17836	EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO DOS BOMBAS 10 HP C	UN	
17835	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE PARA CALDERÍN COBRE	UN	
17834	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE PARA PARAL	UN	
17833	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE PARA DUCHAS CPVC	UN	
17832	GEODRÉN PLANAR	M2	
17831	PUNTO HIDRÁULICO FUTURO FRIA PVC-P	UN	
17830	VÁLVULA PASO DIRECTO 3"	UN	
17829	PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P	UN	
17828	VÁLVULA PASO DIRECTO 3/4"	UN	
17827	PUNTO HIDRÁULICO PARA LLAVES MANGUERA FRIA PVC-P	UN	
17826	ACCESORIO PVC-S 10"	UN	
17825	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2 1/2"	ML	
17824	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 1/2"	UN	
17823	TUBERÍA COBRE TIPO M 2 1/2"	ML	
17822	PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAPLATOS FRIA PVC-P	UN	

17821	CieloRasoLaminaTabla-YesoCuelgas+pinturaS/Descrip	M2	
17820	MuebleAlmacenamientoSalon Gimnasio-M-29(5.43x0.45)	UN	
17819	MuebleAlmacenamientoBibilioteca-M-28(10.30x2.40m)S	UN	
17818	Dado ciment concreto F'C21 MPA3000psi sin ref CDRC	M3	
17817	PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV	UN	
17816	MuebleAlmacenamientoSalónKarate-M-27(7.05x2.40m)S/	UN	
17815	MuebleAlmacenamientoLudoteca-M-26(5.95x2.40m)S/E	UN	
17814	MuebleAlmacenamientoEnfermeria-M-21(1.55x2.40m)S/E	UN	
17813	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 38.000 CFM SUM E INST	UN	
17812	MuebleCocineta-M-20(1.25x0.95m)S/Especificación	UN	
17811	MuebleAtenciónGimnasio-M-13(3.33x1.10m)S/Esp	UN	
17810	MuebleEscritorioGimnasioyAdminM-11,M19H=0.75m	ML	
17809	MódulosMaderaPiscinas-M-10(0.40x0.33m)S/Esp	UN	
17808	MuebleEstanteriaLavaPinceles-M-09(5.95x2.30m)S/Esp	UN	
17807	MuebleRecepciónBiblioteca-M-08(1.82x1.10m)S/Espec	UN	
17806	MuebleAlmacenamientoDanza-M-07(7.25x2.40m)S/Espec	UN	
17805	MuebleAlmacenamientoAulas-M-03(3.13x2.72m)S/Espec	UN	
17804	Silla Auditorio Tubula. Metal Poliuret-CDRC-Fontan	UN	
17803	Puerta Tipo U(1.00x2.50)CRD-Font(S/Esp.Tecnic	UN	
17802	Divisiones acero inoxidable Cal20 en cantilever para baños(suministro+Instalación)	M2	
17801	Arbol Mano de Oso (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)	UN	
17800	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	
17799	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**	UN	
17798	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.0-1.5m (Siem+Caja+T	UN	
17797	Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	
17796	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	UN	
17795	PROTECC ESTRUC METALICA PINT INTUMESCENT 19m2/mils	M2	
17794	PROTECC ESTRUC METALICA PINT INTUMESCENT 18m2/mils	M2	
17793	PROTECCION ESTRUCTURA METALICA PINTURA INTUMESCENTE 15m2/mils CDRC	M2	
17792	PROTECC ESTRUC METALICA PINT INTUMESCENT 12m2/mils	M2	
17791	Pasamanos Metalico MallaEslabonadaH=0.90m+Estruct	ML	
17790	Ventana Aluminio V-37(28.31x3.30m)+Vidrio-s/Desc	UN	
17789	CieloFalsoPlafonMadera AglomeradaAltaDens12MM	M2	
17788	Cable de control en 3 No 10 (Fase) y tubería EMT	UN	

17787	licencia Standard Edition (SUMI INST)	UN	
17786	Torniquete bidireccional Twister Light (SUMI INST)	UN	
17785	Gabinete transformador Bateria KIT5A (SUMI INST)	UN	
17784	Gabinete transformador Bateria KIT3A (SUMI INST)	UN	
17783	Tarjeta de proximidad 1326 (SUMI INST)	UN	
17782	Fuente de 5A a 12VDC ST (SUMI INST)	UN	
17781	Fuente de 2,5A a 12VDC ST (SUMI INST)	UN	
17780	Electroimán de 600 lb (SUMI INST)	UN	
17779	Botón salida iluminado antivandálico (SUMI INST)	UN	
17778	Lectora de proximidad MiniProx (SUMI INST)	UN	
17777	Controlador + Lector HID (Prox) 125kHz (SUMI INST)	UN	
17776	Cable UTP categoria 5e (SUMI INST)	ML	
17775	Fuente auxiliar de poder 12V 1A (SUMI INST)	UN	
17774	Caja metálica pequeña expansora tamper (SUMI INST)	UN	
17773	Magnético liviano (SUMI INST)	UN	
17772	Botón de pánico sencillo N.A (SUMI INST)	UN	
17771	Sensor de puerta inalámbrico (SUMI INST)	UN	
17770	Botón de pánico inalámbrico (SUMI INST)	UN	
17769	Transformador 9VAC-40VA 120VAC (SUMI INST)	UN	
17768	Repetidor inalámbrico de 915 MHz (SUMI INST)	UN	
17767	Transceptor Inalámbrico de 915 MHZ (SUMI INST)	UN	
17766	Sirena de 30W (SUMI INST)	UN	
17765	Infrarrojo tecnologia antimascotas (SUMI INST)	UN	
17764	Modulo de comunicaciones IP y 4G (SUMI INST)	UN	
17763	Expansor 8 zonas cableadas HSM2108 (SUMI INST)	UN	
17762	Teclado LCD alfanumérico (SUMI INST)	UN	
17761	Controlador para domos PTZ HDCVI IP (SUMI INST)	UN	
17760	Monitor Industrial LED 43" (SUMI INST)	UN	
17759	Video portero IP (SUMI INST)	UN	
17758	DISCO DURO 6TB SATA 6 GB/S, 64MB (SUMI INST)	UN	
17757	NVR 16CH NVR4416-16P-4KS2 (SUMI INST)	UN	
17756	Panel de intrusión 8 zonas integradas (SUMI INST)	UN	
17755	Controlador Biometrico + Lector HID (SUMI INST)	UN	
17754	Protector de sobrevoltaje camaras (SUMI INST)	UN	

17753	Panorámica + PTZ (SUMI INST)	UN	
17752	Domo Antivandálico 3 MP@20fps (SUMI INST)	UN	
17751	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.60 + retiro.CDRC	ML	
17750	Cable 2X18 polarizado retardante llama (SUMI INST)	ML	
17749	Cable UTP categoría 6 (SUMI INST)	ML	
17748	Baterias 12 VDC 50Ah (SUMI INST)	UN	
17747	Tarjeta supervisora de linea PVA-1WEOL(SUMI INST)	UN	
17746	Cargador de baterias PLN-24CH12 (SUMI INST)	UN	
17745	Altavoz colgante LS1-UC20E-1-US (SUMI INST)	UN	
17744	Altavos caja montaje muro LBC3018/01 (SUMI INST)	UN	
17743	SUPERFICIE CAUCHO TRITU-RECICLADO A-RUSTICO -LOSA	M2	
17742	Burbuja ignífuga LBC3080/11 (SUMI INST)	UN	
17741	Altavoz montaje techo LBC 3087/41 (SUMI INST)	UN	
17740	Estación de llamada PVA-15CST (SUMI INST)	UN	
17739	Amplificador PVA-2P500 (SUMI INST)	UN	
17738	Enrutador PVA-4R24 (SUMI INST)	UN	
17737	Controlador PVA-4CR12 (SUMI INST)	UN	
17736	Cable de incendio 2X16 Honeywell (SUMI INST)	ML	
17735	Caja tipo rawell 4X2 con tapa (SUMI INST)	UN	
17734	Caja metálica con tapa universal (SUMI INST)	UN	
17733	Bateria para el panel 12V 24A (SUMI INST)	UN	
17732	Resistencias de 47K Listadas UL (SUMI INST)	UN	
17731	Sirena Techo luz LED UL FM (SUMI INST)	UN	
17730	Sirena roja pared luz LED UL FM (SUMI INST)	UN	
17729	Stopper protector de activador manual (SUMI INST)	UN	
17728	Estacion manual Accion doble UL FM (SUMI INST)	UN	
17727	Modulo control audio evacuacion GSA-CR (SUMI INST)	UN	
17726	ProtecciónAcustica LosaCelulosaRefK13- 11/2"S/Espe	M2	
17725	CieloFalsoPanelAcusAbsorTipoPerforadoFibr CDRC2	M2	
17724	Modulo control de acceso GSA-CR (SUMI INST)	UN	
17723	Base detector estandar 43SM5KB (SUMI INST)	UN	
17722	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.20 + retiro CDRC	ML	
17721	CieloRasoPanelAlveolarPvcRigidoExtruidoS/Descripci	M2	
17720	CieloRasoMallaExpandida AluHD10Pint.poliestS/Descp	M2	

17719	CieloRasoLaminaTabla-YesoCuelgas+pinturaS/Descrip	M2	
17718	MuebleAlmacenam.SalónGimnasioM29(5.43X0.45)S/Desc	UN	
17717	MuebleAlmacenam.BibliotecaM28(10.30X2.40)S/Descri	UN	
17716	MuebleAlmacenam.SalónKarateM27(7.05X2.40)S/Descri	UN	
17715	Detector Humo Temperatura UL FM (SUMI INST)	UN	
17714	MuebleAlmacenam.LudotecaM26(5.95X2.40) S/DescripTe	UN	
17713	MuebleAlmacenam.EnfermM21(1.55X2.40) S/DescripTec	UN	
17712	Detector Humo Fotoeléctrico UL FM (SUMI INST)	UN	
17711	Anunciador remoto LCD, UL, ULC (SUMI INST)	UN	
17710	MuebleCocinetaM20 (1.25X0.95) S/DescripTecnica	UN	
17709	Tarjeta de red ethernet, UL (SUMI INST)	UN	
17708	Módulo direccionable 2 lazos UL (SUMI INST)	UN	
17707	MuebleAtenciónGimnasioM13 (3.33X1.10) S/DescripTec	UN	
17706	Panel Alarma Incendio Inteligente (SUMI INST)	UN	
17705	ModuloMaderaPiscinasM10(0.40x0.33)S/Descripc	UN	
17704	MuebleEstanteriaLavapincelesM09(5.95x2.30)S/Descri	UN	
17703	MuebleRecepcBibliotecM08(1.82x1.10)S/DescripTec	UN	
17702	MuebleEscritorioGimnasio y Admin M11,M19 (H=0.75m)	UN	
17701	Mueble Almac.Danza M07(7.25x2.40mS/descripTec	UN	
17700	Mueble Almac.Aulas M03(3.13x2.72mS/DescripTec	UN	
17699	Silla AuditorioTubular metalPoliuret.InyectNova35	UN	
17698	TABLERO DE CONTROL DE 24 RELES MÍN. (sum ins)	UN	
17697	TABLERO DE CONTROL DE 16 RELES MÍN. (sum ins)	UN	
17696	ANTENA DE CONTROL PARA COMUNICAC CON EQUIPOS	UN	
17695	BOTONERA DE PARED INALÁMBRICO (sum ins)	ML	
17694	POWER PACK CON RECEP DE CONTROL INALÁM (sum ins)	UN	
17693	SENSOR DE OCUP TECHO INAL360° CONTROL ILUM.	UN	
17692	SENSOR DE OCUP TECHO INAL360° DOBLE TEC.	UN	
17691	CABLE 2X18AWG APANTALLADO,LUTRON (SUM INS)	ML	
17690	ANTENA C/trol PROCEs COBER min.400 pies (sum ins)	UN	
17689	PUNTO HIDRÁULICO DUCHAS/TANQUE FRIA PVC-P	UN	
17688	Puerta MaderaTipo U (1.0X2.50M)Entanb.EnchapRoble	UN	
17687	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES FRIA PVC-P	UN	
17686	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS FLUX FRIA PVC-P	UN	

17685	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS FRIA PVC-P	UN	
17684	EQUIPOS DE CALDERAS CDRC	??	
17683	EQUIPOS DE BOMBEO - VER ANEXO CDRC	??	
17682	EQUIPOS DE BOMBEO - VER ANEXO CDRC	??	
17681	LINEA DE VIDA PARA CUBIERTA CDRC	GL	
17680	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	UN	
17679	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2"	UN	
17678	CAJA DE MAMPOSTERIA SENCILLA ETB	UN	
17677	SRIPT TELEFONICO 20 PARES 60X60X10	UN	
17676	BANDEJA FIBRA OPTICA, CONECTORES 6 PUERTOS	UN	
17675	Suministro carro aspirador metalico ø1,1/2" (IMPO	UN	
17674	Sum Robot carro aspirador piscinas publicas d 50M	UN	
17673	PASAMURO TIPO 3ø6"- Acero Inox liso+ruana Piscina	UN	
17672	Sum+Inst Arrancador directo Bomba 5 HP 22-32A/230V	UN	
17671	Sum+Inst Motobomba 5 H -192 gpm+ trampa cabellos	UN	
17670	RACK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE ORGANIZADORES VERTIC	UN	
17669	Suministro e instalación Equipo de desinfeccion UV	UN	
17668	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UN	
17667	ENLACE EN FIBRA OPTICA MONOMODO OM4	ML	
17666	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UN	
17665	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN	UN	
17664	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 1,00m	UN	
17663	FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UN	
17662	Sum+Inst Arrancador suave para bomba 50 HP	UN	
17661	CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 6A	ML	
17660	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	UN	
17659	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"CuartMaqPiscOlimpic	ML	
17658	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"PerimPiscOlimpica	ML	
17657	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"CuartMaqPiscRecreat	ML	
17656	UPS ONLINE DE 20 kVA TRIFASICA VOLTAJE DE ENTRADA	UN	
17655	Sumi+InstA Trampa de ø8"xø5" - fibra de vidrio	UN	
17654	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO	ML	
17653	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"PerimPiscRecreat	ML	
17652	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"PerimPiscRecreat	ML	

17651	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UN	
17650	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø21/2"CuartMaqcPiscRec	ML	
17649	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø21/2"PerimPiscPiscRec	ML	
17648	Suministro e instalación Motobomba 30 Hp - Bomba c	UN	
17647	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO TOMA AIRE FRESCO	UN	
17646	SUMINISTROEINSTALACIÓN DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIE	UN	
17645	Sum+Insta Transformador luz mini 150 W	UN	
17644	Sum+ instal Nicho reflector mini LED para concreto	UN	
17643	BOQUILLA DE INYECCIÓN AGUA CALIENTE-POLIPROPILENO	UN	
17642	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)	??	
17641	TUBERÍA DE ACERO PARA ALIMENTACIÓN +INCLUYE ACCESO	ML	
17640	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE	UN	
17639	Sum+ inst Reflector subacuatico miniCable100ftlong	UN	
17638	PASAMURO TIPO 4ø8" Acero Inox brid liso+ruana Pisc	UN	
17637	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UN	
17636	PASAMURO TIPO 3ø8" Acero Inox bridado1+ruana Pisci	UN	
17635	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUM	ML	
17634	Sum+ inst Reflector subacuatico mini cable50ftlong	UN	
17633	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 +ACCESORIOS	ML	
17632	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"CuartMaqPiscOlimpic	ML	
17631	Suministro e instalación Reflector subacuatico min	UN	
17630	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA PRIME DE EMERGENCIA	UN	
17629	DUCTO EMT DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	ML	
17628	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"PerimPiscOlimpica	ML	
17627	DUCTO PVC DE 1 1/4" TIPO PESADO	ML	
17626	PASAMURO TIPO 2ø10 Acero Inox bridado+ruana Piscin	UN	
17625	PASAMURO TIPO 2ø8 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN	
17624	PASAMURO TIPO 2ø6 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN	
17623	Sum+inst Escalera en acero inoxidable para canal	UN	
17622	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"CuartMaqPiscRecreat	ML	
17621	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"PerimPiscrecreat	ML	
17620	Sum+ inst Conjunto boquilla para chorro 12GPM	UN	
17619	PASAMURO TIPO 1ø6 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	
17618	PASAMURO TIPO 1ø4 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	

17617	PASAMURO TIPO 1ø2 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	
17616	Sum+inst Boquilla d inyeccion A-Caliente (import)	UN	
17615	PASAMURO TIPO 1ø1 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	
17614	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø11/2"CuartMaqPiscOlim	ML	
17613	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø1"CuartMaqPiscOlimpic	ML	
17612	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-11 LAMPARAS Piscinas	UN	
17611	SPOOL CALEFACCION 85cm tubo de ø6" acero inoxPisci	UN	
17610	CALENTADOR 3,000,000 BTU condensacion gas natural	UN	
17609	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø1"CuartMaqPisc Recrea	ML	
17608	SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y DOSIFIC PRODUC QUIMIC	UN	
17607	Sumin e instalTubPVC-P-RDE-21Ø4"CuartMaq Pisc.Olim	ML	
17606	Sum+InstTubPVC-P-RDE-21Ø4"CuartMaq Pisc.Recr - (B)	ML	
17605	Sumin e instalTubPVC-P-RDE-21Ø4"Perim Pisc.Recrea	ML	
17604	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø8"PiscOlimpica	ML	
17603	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"PiscOlimpica	ML	
17602	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"Perim.PiscOlimpica	ML	
17601	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"CuartMaq.PiscRecre	ML	
17600	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPiscRecreativ	ML	
17599	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø4"CuartoMaqPiscRecre	ML	
17598	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø4"Per.PiscOlimpica	ML	
17597	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø4"Per.PiscRecreativa	ML	
17596	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø3"Per.PiscOlimpica	ML	
17595	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø3"Per.PiscRecreat	ML	
17594	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø21/2"Per.PiscRecreat	ML	
17593	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø2""Per.PiscOlimpica	ML	
17592	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø2""Per.PiscRecrea	ML	
17591	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø11/2""Per.PiscRecrea	ML	
17590	Sum e instaTuberPVC-P-RDE-21Ø10"Curt.Maq.PiscOlimp	ML	
17589	Sumin e instalTuberPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscOli	ML	
17588	Sumin e instTuberPVC-P-RDE-21Ø6"CuarMaqPiscOlimp	ML	
17587	Sumin e instalTubaPVC-P-RDE-21Ø6"Perim Pisc.Recrea	ML	
17586	Termohigrometro (Incl base plastica -Sum e inst)	UN	
17585	Suministro de Equipo de Oxigeno terapia adulto y p	UN	
17584	Suministro e instalacion del citofono o telefono a	UN	

17583	Botiquin basico de primeros auxilios - Contenido s	UN	
17582	Suministro e instalación Camilla con inmovilizador	UN	
17581	Flotadores salvavidas - Plasticos - Suministro e instalación	UN	
17580	Gancho de salvamento - Metalico con tubo - Suministro e instalación	UN	
17579	Alarma de haces opticos - Juego de Postes señal in	UN	
17578	Perilla de seguridad, mas bisagras para puerta liv	UN	
17577	Suministro Diagrama de flujo filtracion - Carteler	UN	
17576	Suministro e instalación Señalizacion perimetral p	UN	
17575	Boton de parada de emerge (piscinas recreativa)	UN	
17574	Boton de parada de emergencia (piscina olimpica)	UN	
17573	Suministro Cepillo de pared recto para aseo (IMPO	UN	
17572	Suministro Cepillo de nylon - Longitud 18"	UN	
17571	Suministro Kit para pruebas de agua en sitio profe	UN	
17570	Nasa aseo piscina - Plastica Suministro	UN	
17569	Suministro Manguera de aspiracion ø2" de 30m de la	UN	
17568	Suministro Juego de tuerca y manguito - Plastico para acople manguera de aspiracion	UN	
17567	Suministro Mango telescopico - Longitud de 13 metr	UN	
17566	Spool 0,80m tubo ø10"a inox ASPIRADO+LIBERAC Vacio	UN	
17565	Sumin e instalTubPVC-P-RDE-21Ø6"CuartMaqPiscRecre	ML	
17564	Spool Filtración 8.5m, tubo ø10" en acero inox Pis	UN	
17563	Arrancador suave bomba 50 Hp - 63A / 440V Piscina	UN	
17562	Trampa ø10"xø6" - 50 PSI fibra vidrio Piscina	UN	
17561	Motobomba 50 Hp - centrifuga monobloque 1200gpm	UN	
17560	ACOMETIDA EN B.T. TGD 1 AIRE ACONDICIONADO	ML	
17559	ACOMETIDA EN B.T. TGD1 BOMBA SUMINISTRO Y EYECTORA	ML	
17558	ACOMETIDA EN B.T.DESDE TGD 13X2+1X1/0+1X2T Cu LSZH	ML	
17557	ACOMETIDA EN B.T. TABLERO PRINC. DE PISCINAS RECRE	ML	
17556	Sumin e instalTuberPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscRec	ML	
17555	ACOMETIDA EN B.T. TABLERO PRINC. DE PISCINAS OLIMP	ML	
17554	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 Y TGD 2 3X6+1X4+1X8T	ML	
17553	Sum+instTubPVC-PresRDE-21-Ø1"Perim.PiscRecrea-(B)	ML	
17552	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 Y TGD 2+TABLEROS	ML	
17551	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TGD2	ML	
17550	Sumin e instalTubaPVC-P-RDE-21Ø6"Perim Pisc.Olimp	ML	

17549	CANALIZACION BANCO DE DUCTOS 3 DUCTOS PVC	ML	
17548	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	
17547	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	
17546	EXCAVACION Y CONST. CAJA DE INSPECC SENCILLA CS275	UN	
17545	ACOMETIDA GENERAL DE B.T.BORNE + TRANSFERENCIA BCI	ML	
17544	ACOMETIDA GENERAL DE B.T. DESDE BORNES DEL TRANSF.	ML	
17543	ACOMETIDA EN B.T. TRANS. SECO BAJA-BAJA DE 150 KVA	ML	
17542	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 TRANS.SEC 150 KVA	ML	
17541	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1	ML	
17540	CANALETA PERIMETRAL METALICA DE 12X5 cm	ML	
17539	CABLEADO PARA INST Y CONTROL 2X18 AWG SUM E INST	ML	
17538	SUM E INST CABLEADO PARA INST Y CONTROL 3X18 AWG	ML	
17537	Panel manometros acero inox.Piscina (Incl accesori	UN	
17536	Arena para 1 filtro Piscinas	UN	
17535	Filtro fibra vidrio bobinado 600gpm @15gpm/ft2Pisc	UN	
17534	VALVULA DE LIBERACIÓN DE VACIO - Piscina	UN	
17533	Tablero parada de emeregencia - Piscina Olimpica	UN	
17532	Transformador para luz piscina - 300W 120V/12V	UN	
17531	Caja de paso electrica plastica Piscina	UN	
17530	Nicho para reflector Piscina - concreto polo Tierr	UN	
17529	Reflector subacuatico piscina, led blanca 55W/12V	UN	
17528	Puerta Metalica P-47(1.00x2.60m)CRD(S/Espec	UN	
17527	Puerta Metalica P-43(2.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	
17526	Puerta Metalica P-42(27.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	
17525	Puerta Metalica P-41(3.70x3.30m)CRD(S/Espec	UN	
17524	Puerta Metalica P-19(3.50x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
17523	BANDEJA TIPO MALLA DE 40 CM GALVANIZADA	ML	
17522	BANDEJA TIPO MALLA DE 20 CM GALVANIZADA	ML	
17521	Panel Viraje acero inox+rejilla plast(incl soporte	UN	
17520	SOPORTES DEHN SNAP	UN	
17519	BAJANTE TUBO CONDUIT EMT 1"	ML	
17518	Partidor salida A.I-platafor fibra de vidr+ancl+nu	UN	
17517	ACCESORIOS DE SUJECION, GRAPAS Y UNIONES	UN	
17516	CAJA DE REGISTRO DE 220X175X150 mm	UN	

17515	Señaliza salida falsa A.I.2postes+2ancla+1jgFlotad	UN	
17514	PUNTAS CAPTADORAS DE ALUMINIO 0,60 M CON BASE	UN	
17513	Señaliza natación espalda A.I.4postes+4ancla+1jgBa	UN	
17512	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	ML	
17511	Escalera en acero inoxidable para canal - 4 pasos	UN	
17510	Ventana Aluminio V-49(1.70x0.95m)+VidrioS/Espec	UN	
17509	Cordel para competencia 25m incl tensor+amortigu	UN	
17508	Ventana Aluminio V-48(4.23x0.70m)PersianaS/Espec	UN	
17507	Ventana Aluminio V-47(4.30x0.50m)PersianaS/Espec	UN	
17506	CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30 CM MAMPOSTERIA	UN	
17505	Ventana Aluminio V-46(1.97x3.30m)+VidrioS/Espec	UN	
17504	SOLDADURA EXOTERMICA	UN	
17503	Cordel para competencia 50m incl tensor+amortigu	UN	
17502	Ventana Aluminio V-45(23.55x0.65m)PersianaS/Espec	UN	
17501	Anclaje cordel tipo finlandes polo tierra+soporA I	UN	
17500	Boquilla inyeccion agua caliente - 60gpm AceroInox	UN	
17499	CABLE DESNUDO 2/0 EN Cu	ML	
17498	BOQUILLA ASPIRADO INSERTO TAPON rosca int ø2"metal	UN	
17497	ELECTRODO DE COBRE DE 5/8" X 2,4 m Cu	UN	
17496	Ventana Aluminio V-37(29.31x3.30m)+Vidrio s/Desc	UN	
17495	Rejilla perimetral 345 mm Poliprop o ABS (IMPORT)	UN	
17494	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO	UN	
17493	CAJA CON BREAKER INDUSTRIAL ASCENSORES	UN	
17492	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS	UN	
17491	Ventana Aluminio V-04(37.25x3.60m)+Vidrios/Des.Tec	UN	
17490	Ventana Aluminio V-03(27.65x3.60m)+Vidrios/Des.Tec	UN	
17489	Ventana Aluminio V-02(46.85x3.10m)+Vidrio s/Des.Te	UN	
17488	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS	UN	
17487	Terminal rejilla perimetral 345 mm Poliprop o ABS	UN	
17486	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	
17485	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	
17484	TUBERIA EMT 2 1/2" (ACCES + FIJACION)	ML	
17483	BANCO DE CONDENSADORES	UN	
17482	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:1+PREST**	JRN	

17481	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 kVA TIPO SECO	UN	
17480	TABLERO GENERAL A 440V.EQUIPOS DE PISCINAS.	UN	
17479	Rejilla antiatrapamiento caudal min500gpm NTC-5763	UN	
17478	TABLERO GENERAL No 2 COLD ROLL CALIBRE 16	UN	
17477	JUEGO DE PORTERIAS PARA MICROFUTBOL sumCRDC	JGO	
17476	PLATAFORMA NATACION SEMIPROFESIONAL DE SWIMMER LTD	UN	
17475	EST VOLEIBOL-DE-DISDEPORTES-EQUIVALENTE sumCRDC	UN	
17474	TRANSFERENCIA GEN. MOTORIZADA+ BREAKERS DE 3X1400	UN	
17473	SISTEMA DE CONTROL HVAC SUM E INST	UN	
17472	ESTRUCTURA BALONCESTO BRAZO 3.20m (sum+inst) CRDC	UN	
17471	CARCAMOS SUBESTACION, BT Y PLANTA	M2	
17470	SISTEMA DE CONTROL VENTILACION SUM E INST	UN	
17469	TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 15 KV	JGO	
17468	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 kVA TIPO SECO	UN	
17467	SUM+INST ASCENSOR Z-CULTURAL 3 PARADAS-9-PASAJEROS	UN	
17466	CELDA TRIPLEX EN AIRE CELDA CON SECCIO DE ENTRADA	UN	
17465	SUM+INST ASCENSOR RESTAURANTE 2 PARADAS-11-PASAJE	UN	
17464	Techo Verde -CDRC	M2	
17463	CELDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 kVA	UN	
17462	Jardinería Densidad 20 Plantas por M2 -CDRC	UN	
17461	PRUEBA CABLE DE MEDIA TENSION VLF	UN	
17460	SUM+INST DE ASCENSOR PARA GIM 2 PARADAS - 7 PASA	UN	
17459	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	
17458	TABLEROS ELÉCTRICOS DE FUERZA Y CONTROL SUM E INST	UN	
17457	CAJA DE INSPECCION DOBLE CS276 - EXCAVACION Y CONSTRUC	UN	
17456	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	UN	
17455	GUARDAESCOBAS EN PVC TIPO RODAPIE H: 6 CM. REF. VY	ML	
17454	EXCAVACION Y CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC	ML	
17453	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, Tub. emt	UN	
17452	GUARDAESCOBAS M-CAÑA GRANITO VACIADO PULI-GRIS	ML	
17451	GUARDAESCOBAS M-CAÑA GRANITO VACIADO PULI-DORADO	ML	
17450	GABINETE CONTROL ILUMINACION POR MEDIO DE CONTACTO	UN	
17449	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT	UN	
17448	Jardinería Densidad 1 planta por M2- CDRC	UN	

17447	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT	UN	
17446	Replante de Jardin	M2	
17445	Marcación urbana del nombre del parque en letras e	UN	
17444	Planos evacuación inter LG 2mm 0,22 x 0,26m.	UN	
17443	Planos evacuación inter LG 2mm 0,33 x 0,26m	UN	
17442	Planos evacuación Int. Dimensiones: 0.12 x 0.26 cm	UN	
17441	Marcación de punto de información en lámina galvan	UN	
17440	Marcación de espacios en lámina galvanizada de 2mm	UN	
17439	Tótem en lámina HR de 9mm, Base en lámina HR 500x2	UN	
17438	APLICACIONES DE PINTURA SOBRE MUROS Y COLUMNAS CON STENCIL	M2	
17437	VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. NCLUYE INSTA	M2	
17436	MUEBLE LACTANCIA. MESON EN ACERO INOXIDABLE + SALP	ML	
17435	MESON DE LAVAPINCELES - A: 0.60 M. DE QUASAR O EQU	ML	
17434	MESON DE LAVAMANOS ADULTOS - A: 0.60 M. DE QUASAR	ML	
17433	Replante de Arbol	UN	
17432	Mantenimiento para Jardineria	UN	
17431	Mantenimiento para Arbolado	UN	
17430	MESON DE LAVAMANOS NIÑOS - A: 0.50 M. DE QUASAR O	ML	
17429	GRIFERIA DE LAVAPLATOS PARA COCINETAS REF. MALLORC	UN	
17428	Tratamiento Radicular (CDRC)	UN	
17427	RED DE REFRI TUB COBRE TIPO L 3/8 Y 7/8 SUM E INST	ML	
17426	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT	UN	
17425	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA A 220V 50 A	UN	
17424	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 220V 20 A PARA MAQ	UN	
17423	RED DE REFRI TUB COBRE TIPO L 3/8 Y 3/4 SUM E INST	ML	
17422	SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	UN	
17421	Protección Arbol con tela verde(CDRC-Tunal) H=1m	UN	
17420	Reubicación de Arbol < a 10mts de Altura(CDRC-Tuna	UN	
17419	SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.aT. MURO 15A	UN	
17418	RED DE REFRI TUB COBRE TIPO L 3/8 Y 5/8 SUM E INS	ML	
17417	Replantación Arbol > a 3mts de Altura(CDRC-Tunal)	UN	
17416	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A	UN	
17415	Replantación Arbol hasta 3mts de Altura(CDRC-Tunal	UN	
17414	Bloqueo de Arbol > a 3mts de Altura (CDRC-Tunal)	UN	

17413	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE P. A TIERRA EN MUR	UN	
17412	CONTROL ALÁMBRICO TEMPERATURA SUM E INST	UN	
17411	EQ EVAPO INT REFRIG VARIABLE 42 MBH(sum+inst) CDRC	UN	
17410	Tala Arbol mas de 3mts de Altura (CDRC-tunal)	UN	
17409	Bloqueo de Arbol hasta 3mts de Altura (CDRC-tunal	UN	
17408	GRIFO DE SENSOR ELECTRONICO PARA DUCHAS DE ACCESO	UN	
17407	REGADERA ANTIVANDALICA PARA DUCHAS EN CAMERINOS Y	UN	
17406	MEZCLADOR PARA DUCHAS INSTITUCIONAL EN CAMERINOS R	UN	
17405	EQ EVAPO INT REFRIG VARIABLE 24MBH (sum+inst) CDRC	UN	
17404	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PUSH DE PARE	UN	
17403	Tala Arbol hasta altura de 3mts (CDRC-tunal)	UN	
17402	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFAS. DOBLE CON POLO A TI	UN	
17401	CAMBIADOR DE PAÑALEN POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA	UN	
17400	EQ CONDENSADORA EXT REF VAR 48 MBH(sum+inst) CDRC	UN	
17399	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO I	UN	
17398	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4	ML	
17397	REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS REF. 234996	UN	
17396	ALIMENTACIONES EN DUCTO EMT DE 3/4"	ML	
17395	EQ CONDENSAD EXT REFRIG VAR 100MBH (sum+inst) CDRC	UN	
17394	SALIDA PARA AVISO EN LOCALES EMT 3/4"	UN	
17393	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2 SUM E INST	UN	
17392	SUM E INST EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 700 CFM	UN	
17391	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES	UN	
17390	EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 450 CFM SUM E INST	UN	
17389	SALIDA PARA LUMINARIAS A 220V PISCINAS, CANCHA	UN	
17388	EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 900 CFM SUM E INST	UN	
17387	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGENCIA 3/4"	UN	
17386	PERCHA EN ACERO INOXIDABLE REF. 241981 DE SOCODA O	UN	
17385	SUPERF. CAUCHO RECIC+Tritu3/4" ACABA-RUSTIC CDRC	M2	
17384	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 40.000 CFM SUM E INST	UN	
17383	PISO SOBRE TERRENO EN ADOQUIN ARCILLA 10x20x6 Cm	M2	
17382	SUM E INST CAMP EXTRAC TIP ADOS A PARED 5.0X1.15M	UN	
17381	Basurera Caneca M-120 (sumin e insta) CDRC	UN	
17380	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) CDRC	UN	

17379	CAMPANA EXTRACCIÓN TIPO ISLA SENCILLA 3 SUM E INST	UN	
17378	PISO REJILLA METALICA TIPO A TAESMET O EQUI CDRC	UN	
17377	PISO EN PVC CON SISTEMA DE FIJACION TIPO CLIC REF.	M2	
17376	SALIDA PARA LUMINARIA EMT3/4" INCL MATERIAL	UN	
17375	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 3.600 CFM SUM E INST	UN	
17374	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 5.000 CFM SUM E INST	UN	
17373	PISO EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO	M2	
17372	SALIDA PARA LUMINARIAS	UN	
17371	EQ VENTILACIÓN MEC CON DAMPER 100 CFM SUM E INST	UN	
17370	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1200 CFM SUM E INST	UN	
17369	Banca Circular Pref Tepyl Konkretus o sim D=0.47	UN	
17368	Banca Circular Pref Tepyl Konkretus o sim D=0.87	UN	
17367	Banca Circular Pref Tepyl Konkretus o sim D=1.22	UN	
17366	Banca Trapezo prefab DobbeltKonkretus o similar	UN	
17365	PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE REF. 706630001 DE COR	UN	
17364	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	UN	
17363	SECADOR DE MANOS ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE REF	UN	
17362	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065	UN	
17361	PISO EN BALDOSA DE GRANO FONDO GRIS - GRANO GRIS #	M2	
17360	BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACER	UN	
17359	PISO EN VINILO REF. MIPOLAM SYMBIOZ 6016 SEA BLUE	M2	
17358	PISO EN PIEDRA ROYAL DORADA E: 2 CM. FORMATO RECT	M2	
17357	Pasamanos Vidrio TempladoH=1.0m(CRD(S/Espec	ML	
17356	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV- CDRC	ML	
17355	PISOBALDOSA GRANO FIRENZE FON-HABANA AcabadoBrus	M2	
17354	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 2000 CFM SUM E INST	UN	
17353	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 700 CFM SUM E INST	UN	
17352	PISOCONCRETO F'C 21MPA E:0.05 M.ACABADO LLANA-MADE	M2	
17351	PISO AUDITORIO-ALFOMBRA ALTO TRAFICO REF KANSAS	M2	
17350	Ventana Aluminio V-44(0.83x2.40m)+Vidrios/Desc	UN	
17349	Ventana Aluminio V-43(0.92x2.40m)+Vidrios/Desc	UN	
17348	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1300 CFM SUM E INST	UN	
17347	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1800 CFM SUM E INST	UN	
17346	PISO PIEDRA GRN FIRENZE Hab BR roca 30x.30 CDRC	M2	

17345	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	
17344	ANDENES e=0.10m CONCRETO F'C 21 MPA CDRC	M2	
17343	Pintura Anticorr+EsmalteTubería Ø3/4"COLGANTE	ML	
17342	Pintura Anticorr+EsmalteTubería Ø1/2"COLGANTE	ML	
17341	PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO 1"	UN	
17340	Ventana Aluminio V-42(3.88x3.20m)+Vidrios/Desc	UN	
17339	Ventana Aluminio V-40(1.00x0.70m)Persiana s/Desc	UN	
17338	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC	M2	
17337	Ventana Aluminio V-39(3.87x0.70m)Persiana s/Desc	UN	
17336	Ventana Aluminio V-38(2.11x0.70m)Persiana s/Desc	UN	
17335	Ventana Aluminio V-41(3.00x3.20m)+Vidrios/Desc	UN	
17334	Ventana Aluminio V-36(8.50x1.10m)+Vidrio s/Desc	UN	
17333	Impermeabili Muro Cont igol impriman+igol densoCDR	M2	
17332	Ventana Aluminio V-35(0.92x2.40m)+Vidrio s/Desc	UN	
17331	Ventana Aluminio V-34(8.40x0.65m)+Persiana s/Desc	UN	
17330	Ventana Aluminio V-33(7.75x0.65m)+Persiana s/Desc	UN	
17329	Ventana Aluminio V-32(19.04x0.65m)+Persiana s/Desc	UN	
17328	Relleno Compact.Mecánica material insitu TaludCRCD	M3	
17327	PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO 2"	UN	
17326	Ventana Aluminio V-31(31.53x0.65m)+Persiana s/Desc	UN	
17325	PUNTO DE GAS EN TUBERIA GALVANIZADA 1/2" CEFE COMETAS(Suministro e instalación)	UN	
17324	PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	
17323	FILTRO GEODREN PLANAR MUROS CONTENCION TALUD CDRC	M2	
17322	Ventana Aluminio V-30(23.62x0.65m)+Persiana s/Desc	UN	
17321	Ventana Aluminio V-29(4.65x2.64m)+Vidrio s/Descri	UN	
17320	PRUEBA DE HERMETICIDAD TUBERÍAS	UN	
17319	Ventana Aluminio V-28(8.41x0.70m)Persiana s/Descri	UN	
17318	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 3"	UN	
17317	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 2"	UN	
17316	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/2"	UN	
17315	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/4"	UN	
17314	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1"	UN	
17313	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 3/4"	UN	
17312	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1/2"	UN	

17311	REGULADOR DE GAS 1 ETAPA	UN	
17310	PAÑETE LISO MUROS(1:4) e=0.015M + ANDAMIO CDRC	M2	
17309	VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1/2"	UN	
17308	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3"	UN	
17307	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 3"	ML	
17306	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 2"	UN	
17305	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 2"	ML	
17304	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	
17303	TUBERÍA GALVANIZADA GAS SCH-40- Ø1 1/2" CEFE COMETAS (Suministro e instalación)	ML	
17302	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	
17301	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 Ø1 1/4"(Suministro+Instalación)	ML	
17300	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1"	UN	
17299	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 1"	ML	
17298	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1900 CFM Sum + inst	UN	
17297	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3/4"	UN	
17296	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 3/4"	ML	
17295	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1/2"	UN	
17294	TUBERIA GALVANIZADA SCH-40 - Ø1/2"	ML	
17293	PRUEBA GENERAL POR ESTACION	UN	
17292	PRUEBA DEL SISTEMA POR ESTACION	UN	
17291	CABEZAL DE PRUEBA 6 x 4 x 2 1/2"	UN	
17290	CONDUCTO VENTILACIÓN EN LÁMINA C.R CAL 16- CEFE COMETAS (Suminbistro e instalación)	M2	
17289	BOMBA JOCKEY (SUM+INS)	UN	
17288	Ventana Aluminio V-27(8.85x0.65m)Persiana s/Des.Te	UN	
17287	BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135 PSI (SUM+INS)	UN	
17286	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 20	M2	
17285	Ventana Aluminio V-26(4.66x0.70m)Persiana s/Des.Te	UN	
17284	Ventana Aluminio V-25(8.50x0.70m)Persiana s/Des.Te	UN	
17283	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 22	M2	
17282	COPA 6 x 4"	UN	
17281	Ventana Aluminio V-24(8.20x1.10m)+vidrio s/Des.Te	UN	
17280	COPA EXCENT 6 x 4"	UN	
17279	Ventana Aluminio V-23(9.05x0.65m)Persiana s/Des.Te	UN	
17278	Ventana Aluminio V-22(8.50x1.10m)Persiana s/Des.Te	UN	

17277	BRIDA INDIVIDUAL HIERRO DUCTIL RANURADA	UN	
17276	Ventana Aluminio V-21(8.90x0.65m)Persiana s/Des.Te	UN	
17275	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 2"	UN	
17274	Ventana Aluminio V-20(4.10x0.70m)Persiana s/Des.Te	UN	
17273	SOPORTE ANTISISMICO (CUATRO VIAS) 6"	UN	
17272	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 6"	UN	
17271	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 6"	UN	
17270	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 4"	UN	
17269	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 4"	UN	
17268	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 2 1/2"	UN	
17267	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 2 1/2"	UN	
17266	ENCHAPE ACUSTI MUROSPANEL REFSLIT ACO CDRC Sum+Ins	M2	
17265	REVESTIMIENTO VINILICO PARA SUPERFICIES DE ALTA RE	M2	
17264	ENCHAPE EN CERAMICA COLOR BLANCO FORMATO 30x60 REF	M2	
17263	ENCHAPE EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO	M2	
17262	Ventana Aluminio V-19(0.70x1.35m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17261	Ventana Aluminio V-18(2.30x3.20m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17260	Ventana Aluminio V-17(2.75x0.70m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17259	Ventana Aluminio V-16(2.00x2.30m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17258	Ventana Aluminio V-15(3.82x2.00m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17257	Ventana Aluminio V-14(2.98x3.30m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17256	Ventana Aluminio V-13(3.93x3.30m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17255	ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR CROMADO	UN	
17254	Ventana Aluminio V-12(8.40x3.20m)+Vidrio s/Des.Te	UN	
17253	ROCIADOR TIPO PENDENT K=11,2 - QR CROMADO	UN	
17252	Ventana Aluminio V-11(27.14x2.30m)+Vidrio s/Des.Te	UN	
17251	PUNT. HIDR. ACERO K=5,6 (niple max=0,25 m) 1 1/2"	UN	
17250	Gabinete de capacitores (SUMI INST)	UN	
17249	Gabinete de Planta Eléctrica (SUMI INST)	UN	
17248	PUNT. HIDR. ACERO K=5,6 (niple max=0,25 m) 3/4"	UN	
17247	Ventana Aluminio V-10(11.00x3.30m)+Vidrio s/Des.Te	UN	
17246	Gabinete de Transf y protección RCI (SUMI INST)	UN	
17245	GAB-BOM-PISC-440V (SUMI INST)	UN	
17244	Gabinete Regulado (SUMI INST)	UN	

17243	Gabinete de medidores N°1SUMI INST)	UN	
17242	Gabinete GAB-208-N°3(SUMI INST)	UN	
17241	Gabinete GAB-208-N°2(SUMI INST)	UN	
17240	Gabinete GAB-208-N°2 (SUMI INST)	UN	
17239	Gabinete GAB-208-N°1 (SUMI INST)	UN	
17238	Gabinete ML N°2 (SUMI INST)	UN	
17237	Gabinete ML N°2 (SUMI INST)	UN	
17236	Gabinete ML N°1 (SUMI INST)	UN	
17235	VALVULA ANGULAR PARA GABINETE DE 2 1/2"	UN	
17234	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 24	M2	
17233	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"	UN	
17232	Celda Transformador 500 kVA 13200/440/254V	UN	
17231	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	UN	
17230	REJILLA RETORNO LINEAL TIRO VERTICAL 8 SLOTS	UN	
17229	ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	M2	
17228	REJILLA RETORNO LINEAL TIRO HORIZONTAL 4 SLOTS	UN	
17227	TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 10 3"	ML	
17226	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 6"	UN	
17225	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2"	UN	
17224	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 1 1/4"	UN	
17223	STRAP 1 1/4 x 1"	UN	
17222	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO VERTICAL 32	UN	
17221	STRAP 2 1/2 x 1"	UN	
17220	DIFUSOR LINEAL TIRO VERTICAL	UN	
17219	TEE MECANICA H.D RANURADA 1 1/2 X 1 1/4"	UN	
17218	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/2"	UN	
17217	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/4"	UN	
17216	Gabinete TBOMB-S a 440V	UN	
17215	TEE MECANICA ROSCADA 2 X 1"	UN	
17214	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 2"	UN	
17213	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/2"	UN	
17212	Bolardo LED 13,6 W 1216 lm - CRDC-Cometas	UN	
17211	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/4"	UN	
17210	Gabinete TI-EX1 a 440V	UN	

17209	Gabinete G-CH a 440V	UN	
17208	TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2 X 1"	UN	
17207	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 6"	UN	
17206	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 8"	UN	
17205	DIFUSOR LINEAL SUMINISTRO TIRO HORIZONTAL 13 FT	UN	
17204	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 ¼"	UN	
17203	DÁMPER DE BALANCEO 35X30 CM	UN	
17202	DÁMPER DE BALANCEO 30X30 CM	UN	
17201	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 8" - (sum+inst)	UN	
17200	DÁMPER DE BALANCEO 30X25 CM	UN	
17199	Gabinete T2-TI a 440V	UN	
17198	RECUBRIMIENTO ACRILICO TEXTURIZADO SOBRE ESTUCO TI	M2	
17197	Tablero multibreaker Trifásico de 30 circuitos	UN	
17196	DÁMPER DE BALANCEO 25X25 CM	UN	
17195	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 8"(sum+inst)	ML	
17194	AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR PARA CONDUCTOS 1"	M2	
17193	Gabinete T1-TI a 440VTablero de sobreponer.	UN	
17192	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	
17191	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8"x8" CON DAMPER DE BALANCEO	UN	
17190	TUBERÍA PVC DRENAJE SIN FILTRO 4"	ML	
17189	PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 4"	UN	
17188	PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 3"	UN	
17187	PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 2"	UN	
17186	PASES PLACA TANQUE PVC-S L MAX = 0.10M PVC-S 4"	UN	
17185	PASES PLACA TANQUE PVC-S L MAX = 0.10M PVC-S 3"	UN	
17184	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø10"COLGANTE	ML	
17183	Ventana Aluminio V-09(1.20x2.85m)+Vidrio s/Des.Te	UN	
17182	LOSETA SILLAR CONCR Vis F'C 21 MPA e=0.10+Ref CDRD	ML	
17181	DINTEL CONCR Vis F'C 21 MPA a=0.75-h=0.10+Ref CDRC	ML	
17180	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø8"COLGANTE	ML	
17179	PINTURA ESMALTE PARA TUBERÍA COLGANTE PVC 1"	ML	
17178	DINTEL CONCR Vis F'C 21 MPA a=0.55-h=0.10+Ref CDRC	ML	
17177	PINTURA ESMALTE PARA TUBERÍA COLGANTE PVC 3/4"	ML	
17176	PINTURA ESMALTE PARA TUBERÍA COLGANTE PVC 1/2"	ML	

17175	DINTEL EN CONCRETO F'C 21 MPA A=0.15 M-H=0.20 CDRC	ML	
17174	UPS de 12 kVA, trifásica	UN	
17173	Planta eléctrica de 500KW 440V	UN	
17172	Transformador trifasico tipo seco 20 KVA 440/208/1	UN	
17171	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD POR BAJANTE	UN	
17170	PRUEBA DE FLUJO POR PISO	UN	
17169	PINTURA ACRILICA SOBRE ESTUCO TIPO ALTA ASEPSIA DE	M2	
17168	Anclaje epóxico1/2"L=0.20m+sikad42.sin And,sinRef	UN	
17167	CARCAMO EN CONCRETO F'C 21 MPA TIPO B ESPECIFICACI	ML	
17166	Ventana Aluminio V-08(45.29x3.30m)+Vidrio s/Des.T	UN	
17165	Ventana Aluminio V-07(1.80x2.35m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17164	Ventana Aluminio V-06(3.74x2.35m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17163	Ventana Aluminio V-05(4.54x2.35m)+Vidrio s/Des.Tec	UN	
17162	Puerta Aluminio P-46(1.95x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17161	Puerta Aluminio P-44(1.96x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17160	Puerta Aluminio P-38(0.90x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17159	Puerta Aluminio P-36(2.12x2.74m)+Vidrio s/Des.T	UN	
17158	Puerta Aluminio P-35(1.50x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17157	Puerta Aluminio P-32(3.60x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17156	Puerta Aluminio P-31(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17155	Puerta Aluminio P-24(2.25x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17154	Puerta Aluminio P-20(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17153	Ventana AluminioV-01(56.45x3.10m)+Vidriocs/Des.tec	UN	
17152	Puerta Aluminio P-16(1.20x3.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17151	Patchcord Fibra Optica Multimodo 2 M (SUMI INST)	UN	
17150	Cable de Fibra 12 Fibres -270 M (SUMI INST)	UN	
17149	Cable de Fibra 12 Fibres -230 M (SUMI INST)	UN	
17148	Cable de Fibra 12 Fibres -200 M (SUMI INST)	UN	
17147	Panel 19" 1U capacidad 4 cassetes (SUMI INST)	UN	
17146	Placa ciega para módulo cassette (SUMI INST)	UN	
17145	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ML	
17144	Puerta Aluminio P-10(2.00x2.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17143	Puerta Aluminio P-08(1.20x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17142	Puerta Aluminio P-03(1.00x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	

17141	PISO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA A	M2	
17140	CAJILLA 3 MEDIDOR AGUA FRIA 1/2" - 3/4"	UN	
17139	CUERDA PARA IZAJE BOMBAS	UN	
17138	VÁLVULA DE BOLA PVC 4" (MONORADIAL LISA)	UN	
17137	Resina para sello de conectores bimetálicos, marca	UN	
17136	CHEQUE DE BOLA BRONCE 4"	UN	
17135	ADAPTADOR MACHO PVC-P 3"	UN	
17134	VÁLVULA DE BOLA PVC 3" (MONORADIAL LISA)	UN	
17133	CHEQUE DE BOLA BRONCE 3"	UN	
17132	Cassette Multimodo 12 Fibras 6 puertos (SUMI INST)	UN	
17131	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	ML	
17130	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2"	UN	
17129	VÁLVULA DE BOLA PVC 1 1/2" (MONORADIAL LISA)	UN	
17128	Panel 19" 3U 12 modulos, cassetes (SUMI INST)	UN	
17127	CHEQUE DE BOLA BRONCE 1 1/2"	UN	
17126	PDU 8 salidas 1800W 120V rackeable (SUMI INST)	UN	
17125	Puerta Aluminio P-14(1.00x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	
17124	Cable F/UTP categoría 6A blindado (SUMI INST)	ML	
17123	Certificación de cable UTP categaría 6A blindado.	UN	
17122	Conector de compresión bimetálico	UN	
17121	Patch panel 6A blindado 24 puestos (SUMI INST)	UN	
17120	Conector de compresión bimetálico	UN	
17119	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4" L=0,60 MTS	UN	
17118	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2" L=0,60 MTS	UN	
17117	Patch Cord 1.5M 6A blindado (COLOR) (SUMI INST)	UN	
17116	VÁLVULA PASO DIRECTO 4"	UN	
17115	Cable HDMI 4K 15m (SUMI INST)	UN	
17114	Conector variable bimetálico de obo betterman	UN	
17113	Conector de compresión en aluminio	UN	
17112	CUELGA EN "L" DRYWALL 1/2"+Estruc+Masilla+Vinilo	ML	
17111	Conector variable aluminio obo betterman bajante.	UN	
17110	Toma de TV (SUMI INST)	UN	
17109	Toma doble RJ 45 categoría 6A (SUMI INST)	UN	
17108	JUNTA AMORTIGUADORA EN CAUCHO JEPTU 2" HEMBRA	UN	

17107	PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. CON ARENAS	M2	
17106	JUNTA AMORTIGUADORA EN CAUCHO JEPTU 1 1/2" HEMBRA	UN	
17105	Conector variable en aluminio obo betterman punta	UN	
17104	CHEQUE HIDRO ROSCADO 2"	UN	
17103	Toma sencillo RJ 45 categoría 6A (SUMI INST)	UN	
17102	Rack cerrado de muro en lamina (SUMI INST)	UN	
17101	MURO FIBROCEMENTO (10mm) - 1CARA+EstrucGalv - CDRC	M2	
17100	CHEQUE HIDRO ROSCADO 1 1/2"	UN	
17099	ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCAR 4"	UN	
17098	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 4"	ML	
17097	Cerramiento Buitrones Malla ExpandidaHierro Cal.22	M2	
17096	Pasamanos Tipo 4A Recto Platina H=0.90mCRD(S/Espec	ML	
17095	Pasamanos Tipo 4 Recto Platina H=0.90mCRD(S/Especi	ML	
17094	ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCAR 2"	UN	
17093	Cable de Cobre Desnudo 1/0 AWG	UN	
17092	Pasamanos Recto o inclinadoTubularCRD(S/Especif	ML	
17091	Cable de Aluminio 1/0 AWG Aislad. (inc. accesorios	UN	
17090	Toma HDMI (SUMI INST)	UN	
17089	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 2"	ML	
17088	Cable de alum.1/0 AWG aisl. para equipot. en cubie	UN	
17087	PasamanosPiscina Doble Tubular acero(CRD(S/Especif	ML	
17086	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 2"	UN	
17085	Pasamanos Tipo 3 Anclado a Muros)CRD(S/Especif	ML	
17084	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 3/4"	UN	
17083	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2"	UN	
17082	Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	UN	
17081	Pasamanos Tipo 2 Rectos o Inclinados)CRD(S/Especif	ML	
17080	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40 CDRC	M2	
17079	Salida luminaria piso 3N12 (PVC 3/4")	UN	
17078	VALVULA DE PASO DIRECTO 2 1/2" TIPO PESADA	UN	
17077	VALVULA DE PASO DIRECTO 2" TIPO PESADA	UN	
17076	ABRAZADERAS TIPO PERA 10"	UN	
17075	ABRAZADERAS TIPO PERA 8"	UN	
17074	ABRAZADERAS TIPO PERA 6"	UN	

17073	ABRAZADERAS TIPO PERA 4"	UN	
17072	ABRAZADERAS TIPO PERA 3"	UN	
17071	ABRAZADERAS TIPO PERA 2 1/2"	UN	
17070	ABRAZADERAS TIPO PERA 2"	UN	
17069	ESTRUCTURA METALICA CDRC (materiales, fabricación y montaje)+limpieza+imprimante+acabado (sum+inst)	KG	
17068	Punta Franklin una sola asta (incl.sopor y fijac.)	UN	
17067	Salida luminaria techo 3N12 (EMT 3/4")	UN	
17066	ABRAZADERAS TIPO PERA 1 1/2"	UN	
17065	ABRAZADERAS TIPO PERA 1 1/4"	UN	
17064	ABRAZADERAS TIPO PERA 1"	UN	
17063	ABRAZADERAS TIPO PERA 3/4"	UN	
17062	Tubería EMT de 1 1/2". Incluye accesorios	ML	
17061	Alimentador de circuito 3N10 Cu (SUMI+INST)	UN	
17060	Minibreaker de 3x50A Icc 10KA, 440V. Incluye caja	UN	
17059	ABRAZADERAS TIPO PERA 1/2"	UN	
17058	Alimentador de circuito 3N12 Cu (SUMI+INST)	UN	
17057	Tomacorriente polo a tierra no aislado 20 A, 208 V	UN	
17056	JUNTAS DE EXPANSION PVC-S 8"	UN	
17055	JUNTA ESTRUCTURAL NEOPRENO RA-200 DE WABO CDRC	ML	
17054	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 4"	UN	
17053	ESCALON ALIGERADO GRADERIAS CINE. PELDAÑOS + CONTR	ML	
17052	Tomacorriente polo a tierra aislado 15 A, 120 V	UN	
17051	MUEBLES DE RECEPCION Y ATENCION A PUBLICO RECTOS Y	ML	
17050	NEOPRENO APOYO EN MENSULA 0.20x0.45+ + PORON CDRC	UN	
17049	TUBERÍA PVC-S 10"	ML	
17048	CONCRETO 3000PSI ESCALERASsobre terreno CDRC	M3	
17047	ACCESORIO PVC-S 8"	UN	
17046	BASE EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO	ML	
17045	Pasamanos Tipo 1 Rectos o Inclinados)CRD(S/Especif	ML	
17044	Breaker industrial de 3x30A Icc 10KA. 208 V	UN	
17043	Breaker industrial de 3x70A Icc 10KA. 208 V	UN	
17042	Ventana V-37(29.31X3.30m)CRD(S/Especificacion	UN	
17041	ESCALERAS RAMPA, DESCANSOS, CONC 3000PSI Ocre CDRC	M3	
17040	TUBERÍA PVC-S 8"	ML	

17039	Breaker industrial de 3x50A Icc 10KA. 208 V	UN	
17038	Tomacorriente polo a tierra no aislado 15 A, 120 V	UN	
17037	Cable Nº 8 AWG desnudo (SUMI+INST)	UN	
17036	Ventana V-04(37.25X3.60m)CRD(S/Especificacio	UN	
17035	LOSA MACIZA RAMPA AEREA+Viga e=0.15variabCDRC	M2	
17034	Breaker industrial de 3x60A Icc 10KA. 208 V	UN	
17033	Bandeja portacables metálica tipo malla de 30 x 5.	UN	
17032	Base concreto 21 MPA LS A: 1.20m E: 0.15m + muret	ML	
17031	Ventana V-03(27.65X3.60m)CRD(S/Especificacio	UN	
17030	Breaker industrial de 3x40A Icc 10KA. 208 V	UN	
17029	LOSA MACIZA CUBIERTA FOSO CONCRETO VISTOe=0.20 CDR	M2	
17028	Base concreto 21 MPA LS A: 0.80 m E: 0.10 m + mure	ML	
17027	LOSA MACIZA Z. PISCINAS CONCRETO VISTOe=0.15 CDRC	M2	
17026	BANCAS EN TERRAZA CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO	ML	
17025	Ventana V-02(46.85X3.10m)CRD(S/Especificacio	UN	
17024	Breaker enchufe de 3x40A, 10Ka,208 V	UN	
17023	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 4"	UN	
17022	Ventana V-50(3.92X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	
17021	LOSA MACIZA DE PASARELAS EN CONCRETO VISTOe=0.15	M2	
17020	Banca concreto 21 MPA. LS A: 0.40 M. - E: 0.10 M.	ML	
17019	MuroCortina V-C4(86.37X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	
17018	ACCESORIO HIERRO FUNDIDO 4"	UN	
17017	Breaker enchufable de 3x20A, 10 kA, 208 V	UN	
17016	Banca concreto gris 21 MPA L: 7.70 M LS A: 0.79 M	UN	
17015	MuroCortina V-C3(86.37X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	
17014	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 4"	ML	
17013	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 3"	UN	
17012	Banca concreto gris 21 MPA L: 3.50 M. L.S A: 0.79	UN	
17011	MuroCortina V-C2(36.33X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	
17010	LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTOe=0.10	M2	
17009	ACCESORIO HIERRO FUNDIDO 3"	UN	
17008	MuroCortina V-C1(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacio	UN	
17007	Breaker enchufable de 2x30A, 10 kA, 208 V	UN	
17006	MuroCortina V-B6(67.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	

17005	MuroCortina V-B5(67.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	
17004	MuroCortina V-B4(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	
17003	Bancas concreto 21 MPA L: 2.80m LS A: 0.39m E: 0.1	UN	
17002	MuroCortina V-B3(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	
17001	MuroCortina V-B2(36.33X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	
17000	Loseta banca concreto 21MPA A:0.65m - E:0.1m	ML	
16999	Loseta banca concreto 21MPA A: 0.55m - E: 0.10m	ML	
16998	Loseta banca concreto 21 MPA A: 0.39 - 0.40 m E: 0	ML	
16997	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 3"	ML	
16996	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset recup ConcVisto	M2	
16995	MuroCotina V-B1(36.33X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	
16994	MuroCotina V-A4(19.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	
16993	VIGAS AEREAS Y GUALDERAS CONCR 4000PSI Graderias**	M3	
16992	MuroCotina V-A3(19.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	
16991	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 2"	UN	
16990	MuroCotina V-A2(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	
16989	MuroCotina V-A1(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	
16988	MENSULA CONCRE VISTO .2x.3x.5 -F'C 35 MPA 5000 Psi	UN	
16987	Breaker enchufable de 2x20A, 10 kA, 208 V	UN	
16986	ACCESORIO HIERRO FUNDIDO 2"	UN	
16985	Puerta Metalica P-45(1.50x2.40m)CRD(S/Espec	UN	
16984	Columna Cuadrada Concreto 4000psi 35x35(Inc.formal)	M3	
16983	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 2"	ML	
16982	Puerta Met.Reja P-43(2.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	
16981	Columna Cuadrad Concreto 4000psi .6x.6(Inc.formal)	M3	
16980	Puerta Met.Reja P-42(27.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	
16979	Columna Rectang Concreto 4000psi .5x.2(Inc.formal)	M3	
16978	Puerta Met. Enrollable P-41(3.70x3.30m)CRD(S/Espec	UN	
16977	JUNTA DE EXPANSIÓN PVCS Ø4"	UN	
16976	Puerta Metalica P-40(27.54x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16975	Puerta Metalica P-39(17.15x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16974	TUBERÍA PVC-L 3"	ML	
16973	Puerta Metalica P-37(3.95x2.75m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16972	Columna Rectang Concreto 5000psi .7x.4(Inc.formal)	M3	

16971	Puerta Metalica P-33(2.80x2.75m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16970	Columna Rectang Concreto 4000psi .7x.5(Inc.formal)	M3	
16969	Puerta Metalica P-30(0.75x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16968	Puerta Metalica P-29(0.80x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16967	Puerta Metalica P-28(17.95x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16966	Puerta Metalica P-27(1.00x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16965	Puerta Metalica P-26(1.20x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16964	Puerta Metalica P-25(0.85x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16963	Puerta Metalica P-23(8.55x6.85m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16962	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.37m - E:0.08m	ML	
16961	Prefabricado L gradería huella a:1.05m E:0.10 m co	UN	
16960	S.S. PARA PUNTO PVC-S 3"	UN	
16959	Prefabricado L gradería huella A: 1.05m E:0.1m con	UN	
16958	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4"	UN	
16957	Prefabricado escalera gradería huella A:0.3m E:0.1	UN	
16956	Prefabricado gradería huella A: 0.3m E:0.1m L: 1.4	UN	
16955	prefabricado tipo 1 en l para graderia general hue	UN	
16954	S.S. PARA SANITARIO PVC-S 4"	UN	
16953	TABLERO DIST 30 CIRC	UN	
16952	Columna Rectang Concreto 4000psi .8x.6(Inc.formal)	M3	
16951	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 3"	UN	
16950	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 2"	UN	
16949	Alimentador 3N6 1N6 1N6 Cu	UN	
16948	S.S. PARA LAVAPLATOS PVC-S 2"	UN	
16947	PREFABRICADO TIPO 1 EN L GRADERIA GENERAL H=1.05 m	UN	
16946	Columna Circ Conc Gris Visto 4000PSI Ø0.75 M.	M3	
16945	Alimentador 3N10 1N10 1N10 Cu (EMT 1")	UN	
16944	Alimentador 3N2 1N4 1N8 Cu	UN	
16943	TUBERÍA PVC-L 2"	ML	
16942	Alimentador 3N2 1N4 1N8 Cu (EMT 2")	UN	
16941	Alimentador 3N4 1N4 1N4 Cu	UN	
16940	Alimentador 3N6 1N8 1N8 Cu (EMT 1 1/2")	UN	
16939	Alimentador 3N6 1N8 1N8 Cu	UN	
16938	Alimentador 3N8 1N8 1N8 Cu	UN	

16937	S.S. PARA LAVAMANOS PVC-S 2"	UN	
16936	Alimentador 12N250 4N250 1N2/0 Cu (BANDEJA)	UN	
16935	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2"	ML	
16934	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/2"	ML	
16933	Alimentador 3N10 Cu (EMT 3/4")	UN	
16932	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/4"	ML	
16931	Alimentador 6N4/0 2N2/0 1N2 Cu (EMT 4")	UN	
16930	PREFABRICADO EN L PARA GRADERIA CINE - HUELLA A: 1	UN	
16929	CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBR. PAPEL KRAFT 1"	ML	
16928	Alimentador 6N2/0 2N1/0 1N2 Cu (EMT 3")	UN	
16927	Puerta Metalica P-22(1.80x3.10m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16926	Alimentador 3N2/0 1N4 Cu (TMG 3")	UN	
16925	ACOPLE FLEXOMETÁLICO LAVAMANOS	UN	
16924	TUBERÍA COBRE TIPO M 2"	ML	
16923	Puerta Metalica P-21(1.00x2.40m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16922	Alimentador 3N6 1N6 1N6 Cu (EMT 1 1/2")	UN	
16921	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/2"	ML	
16920	Alimentador 3N4/0 1N2/0 1N2 Cu	UN	
16919	Puerta Metalica P-15(2.90x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16918	Puerta Metalica P-13(1.25x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16917	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML	
16916	Puerta Metalica P-12(1.00x2.75m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16915	TUBERÍA COBRE TIPO M 1"	ML	
16914	JUNTA DILAT. FLEX. 300 PSI L=0,5 3" BRIDA INOX.	UN	
16913	JUNTA DILAT FLEX 300 PSI L=0,5 1" BRIDA INOX.	UN	
16912	JUNTA DILAT. FLEX. 300 PSI L=0,5 1/2" BRIDA INOX.	UN	
16911	Puerta Metalica P-11(1.00x2.40m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16910	Puerta Metalica P-09(2.40x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16909	Puerta Metalica P-07(1.0x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16908	Puerta Metalica P-06(0.70x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16907	Puerta Metalica P-05(1.20x3.00m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16906	Puerta Metalica P-04(1.50x2.75)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16905	Puerta Metalica P-02(7.40x3.60)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16904	COLUMNA Circ Conc Blco Visto 5000PSI Ø0.75	M3	

16903	Impermeabilización Tanque y Piscina membranasPVC	M2	
16902	ACCESORIO PVC-P SCH-80 6"	UN	
16901	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)CDRC	KG	
16900	TUBERÍA PVC-P SCH-80 6"	ML	
16899	ACCESORIO PVC-P SCH-80 4"	UN	
16898	TUBERÍA PVC-P SCH-80 4"	ML	
16897	Alimentador 3N4 1N6 1N8 Cu	UN	
16896	ACCESORIO PVC-P SCH-80 3"	UN	
16895	TUBERÍA PVC-P SCH-80 3"	ML	
16894	Alimentador 6N2/0 2N1/0 1N2 Cu	UN	
16893	ACCESORIO PVC-P SCH-80 2 1/2"	UN	
16892	Muro contencion concreto Foso ascens3000 psi e=.15	M3	
16891	Alimentador 3N1/0 1N2 1N6 Cu	UN	
16890	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIE	M2	
16889	Placa Maciza Fondo Foso Ascensor 3000 psi e=0.30	M2	
16888	desmonte bebederos existente inc retiro acarrero	UN	
16887	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.15	M3	
16886	Puerta Metalica P-01(3.0x2.75)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16885	Puerta Metalica P-00(3.0x2.75)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	
16884	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura	ML	
16883	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2 1/2"	ML	
16882	CanalLam.Metalica Cal.20 Des=1.50m Cubiertas+Pintu	ML	
16881	Alimentador 18N4/0 6N2/0 1N4/0 Cu (PVC DB 4")	UN	
16880	ACCESORIO PVC-P SCH-80 2"	UN	
16879	CerramientLateralTejaPolicarTrap.AjotaTraslucA-360	M2	
16878	Sist.Impem.CubiertaMembrana Sarnafil G-476-151+lam	M2	
16877	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.20	M3	
16876	Sist.Impem.CubiertaMembrana Sarnafil G-476-151	M2	
16875	Mortero1:4 PendientCubierta Imperm.Inc.flanche-5cm	M2	
16874	MUROS CONTEN BLQ CONC20x20x40 GRADERÍAS graF'C17.5	M2	
16873	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2"	ML	
16872	Divisiones metalicas baño acero inoxidable Cal.18	M2	
16871	MUROS CONTEN BLQ CONC15x20x40 GRADERÍAS F'C 21 MPA	M2	
16870	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.35	M3	

16869	Junta tanque en Cinta PVC Sika O-22 o similar CDRC	ML	
16868	MENSULA CARCAMO PISCINAS Transv4000 Psi F'C 28 MPA	ML	
16867	MENSULA CARCAMO PISCINAS Long 4000 Psi F'C 28 MPA	ML	
16866	MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 0.30 v1C PISCINAS CDRC	M3	
16865	ProtecciónAcustica LosaFibraVidrioBlcak Theater 2"	M2	
16864	CieloFalsoPanelAcusAbsorTipoPerforadoFibr CDRC1	M2	
16863	CieloFalsoZonaDeportivaGimnasYRestaurPanelAluzinc+	M2	
16862	CieloFalsoZonaPiscinasPanelAluzinc+Pintura	M2	
16861	Cerramiento lateralPanelAluminioPerforado+Pintura	M2	
16860	CieloRasoFalsdoPergolaExteriorPanelAluminioPerfora	M2	
16859	CieloRasoMallaExpandida Aluzinc(1.2mm)Pint.poliest	M2	
16858	Pruebas de aislamiento cable XLPE	UN	
16857	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 28 MPAh=.50 Caset.CDRC	M2	
16856	CieloRasoLaminaTabla-Yeso RH(Cuelgas+pinturaAcabad	M2	
16855	LOSA FONDO CONCRETO F'C 28 MPA TANQUE h=.30 CDRC	M2	
16854	Placa contrapiso F´C 21MPA 3000 psi 0.10m CDRC	M2	
16853	Silla AuditorioTubular metalPoliuret.Inyect(508mm)	UN	
16852	EnchapeBanca(0.79m)MaderaTeca Inmuniz.(2-7cm)	UN	
16851	Tuberia PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	
16850	VIGAS DE FUNDACION F'C 28 MPA. 4.000 psi CDRC	M3	
16849	EnchapeBanca(0.55m)MaderaTeca Inmuniz.(2-7cm)	UN	
16848	EnchapeBanca(0.37-0.39m)MaderaTeca Inmuniz.(2-7cm)	UN	
16847	PEDESTAL EN CONCRETO F'C28 MPA - 4000PSI CDRC	M3	
16846	Mueble Almac.GimasioTipo-2H-12(2Módulos2.78x2.35m	UN	
16845	ZAPATAS EN CONCRETO F'C 28 MPA 4000Psi CDRC	M3	
16844	Mueble Almac.GimasioTipo-1H-11(2Módulos2.45x2.35m	UN	
16843	Concreto limpieza F'C 14.5 MPA2.000psi e=0.05CDRC	M2	
16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	
16841	Relleno rajon (mecanico)LOSA FONDO PISCINAe=0.20	M3	
16840	Relleno Compactado Subbase tipo IDRD(Canguro)Contr	M3	
16839	Puerta P-34Madera(9.20x4.0)CRD-Tunal(S/Esp.Tecnic	UN	
16838	Mueble Almac.Aulas H-9 (3 Módulos 1.86x2.00m)S/Esp	UN	
16837	Relleno compactado Base granular tipo IDRDcontrap	M3	
16836	Puerta P-18Madera(8.0x3.20)CRD-Tunal(S/Esp.Tecnic	UN	

16835	IMPRIMACION ASFALTICA (Emulsion CRR-1)CAPAS GRANUL	M2	
16834	REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS CDRC	M3	
16833	RELLENOS RECEBO COMUN CDRC	M3	
16832	Compactación fondo de excavación equipos liviaCDRC	M2	
16831	PROVISIONAL ELECTRICA	UN	
16830	ExcavacionMecanica sin retiroSuelo blan+trasieCDRC	M3	
16829	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DispFinal)CDRC	M3	
16828	Puerta P-17Madera(6.60x3.20)CRD-Tunal(S/Esp.Tecnic	UN	
16827	Conector variable en aluminio obo betterman (Al-Al	UN	
16826	Grapa metálica galvanizada 1/8" para fijación de c	UN	
16825	Cable de aluminio 1/0 AWG Aislado para aquipotenci	UN	
16824	Cable encauchetado 3N14 Cu (SUMI INST)	UN	
16823	Montaje luminaria altura igual menor 3M (SIN SUMI)	UN	
16822	Montaje luminarias altura mayor 3M (SIN SUMI)	UN	
16821	Alimentador de Circuito(CR-Tunal)3N°10CuAWGPEHFLS	UN	
16820	Alimentador de Circuito(CR-Tunal)3N°12CuAWGPEHFFR	UN	
16819	SalidaLuminaria Sensor(CR-Tunal) IncluyTub+Cab+Acc	UN	
16818	Salida para Luminaria Iluminación interior-Tub EMT 3/4"+cable HFFRLS+Accesorios.Cefe Cometas(Sum+ins	UN	
16817	Salida LuminariaPiso(CR-Tunal)Tub+Cab+Caja+Acc.	UN	
16816	Luminaria (24 Leds) 55W-700mA-6800Lm (rfe:5120)	UN	
16815	TABLERO PARCIALES 18 CIRC(CON ESP.TOTAL)	UN	
16814	Salida LuminariaTecho(CR-Tunal)Tub+Cab+Caja+Acc	UN	
16813	GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	
16812	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	
16811	Diseño Iluminación Cancha Sintética**	UN	
16810	Diseño Eléctrico Cancha Sintética**	UN	
16809	Imprimacion Asfaltica en Frio para Gravilla	M2	
16808	Grava Triturada 1/2" (Suministro e Instalación)	M3	
16807	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	
16806	Instalación Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25	UN	
16805	Acometida en 3Nº6 +1 Nº 8 + 1 Nº 8 T	ML	
16804	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.50	UN	
16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UN	
16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UN	

16801	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=1.00	UN	
16800	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre placa	UN	
16799	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UN	
16798	JUEGO ROTACION 4 USUARIOS ALTURA 2.35 - 6 Años	UN	
16797	JuegoCIRCUITO MOTRIZ 1-12 añosCap:51 niñosH=3,80	UN	
16795	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=3,8	UN	
16794	Sardinel bajo prefabricado A-85 m+Mortero	ML	
16793	AdoquinPeat.BicapaColor Gris +Mortero+Concreto	M2	
16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	
16791	SalidaParaSensor Movimiento-180°Tub EMT(Inc.Sensor	UN	
16790	SalidaParaSensor Movimiento360°Tub EMT(Inc.Sensor)	UN	
16789	SalidaParaInterruptorConmutablSencTub PVC(Inc.Int)	UN	
16788	SalidaParaInterruptorTripleTubo EMT(IncInterrupt)	UN	
16787	Salida Para Interruptor Doble Tubo EMT(Incluye interruptor)	UN	
16786	Salida Interruptor Sencillo tubo PVC(Inc Interr.sencillo luz piloto+Cable+Caja)Cefe Cometas-Sum+inst	UN	
16785	SalidaTomaTrifasica250V-20AparaMotorPuertaAutomati	UN	
16784	SalidaTomaBifasica250V-20AparaDuplicadorTubopvc3/4	UN	
16783	SalidaTomaRegulada Naranja Polo tierra Muro	UN	
16782	SalidaTom Doble GFCIPoloTierra PVC 3/4"cablelLSZH	UN	
16781	SALIDATOMADOBLEPOLOTIERRAPVC 3/4"cablelLSZH	UN	
16780	SALIDA LUMINARIAS EMT3/4"+CableN°12 ; 4/0 y 3x18	UN	
16779	TUBERÍA CPVC IPS RISE 2 1/2"	ML	
16778	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4"ORINAL	UN	
16777	PUNTO HIDRAULICO PVCAGUA FRIA Ø1 1/2" FLUXOMETRO	UN	
16776	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS	UN	
16775	Luminaria (24)Led;1000mA;8600Lum;80W (Sum+Instal)	UN	
16774	Acometida BT en Aluminio 3#2 +1#2 SERIE 8.000	ML	
16773	Acometida 3#8+1#8+1#10	ML	
16772	Geomenbrana 30 mils	M2	
16771	Juego estructura marco Rugby + futbol (sum+ins) si	JGO	
16770	Malla electrosoldada d=8.0mm@0.15 x 0.15 m(area 6x	KG	
16769	CerramMallaEslabonada cal10 h=1.0 sin pilotin	ML	
16768	PortonMallaEslabC10TUB2"2 hojas 1.25 m c/u H=2.5 m	UN	
16767	CerramientoContraImpacto h=2.5 + MallaNylon+Pilot	ML	

16766	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ML	
16765	Liston en Deck WPC Macizo A=16cm;e=2cm;L=3m(Sum+In	ML	
16764	Hincado de poste de 14 M	UN	
16763	Dado Conc3.500psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	
16762	Suministro+Transp+Instalac-Garvilla para Filtro	M3	
16761	Jardinera Alameda Ambiental (Helecho Nativo-Acanto	M2	
16760	JardinOrnamentalMatera(Oreja de Raton+Sietecueros	M2	
16759	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub160mm	ML	
16758	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub200mm	ML	
16757	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub100mm	ML	
16756	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.80m(tub100mm	ML	
16755	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo160mm	ML	
16754	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo200mm	ML	
16753	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	ML	
16752	Filtro frances40*35 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
16751	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	ML	
16750	Medidor Electronico (3x220/380V)-Calse -1	UN	
16749	Medidor Electronico 10-100 Amp-Calse -1	UN	
16748	Tberia Alcantarillado PVC Ø 24" (Sum+Inst)	ML	
16747	SobreanchoPlazoletasAdoquin/SenderosPolvo Ladrillo	M2	
16746	Caja Inspección (0.50x0.50m) Hprom=0.47m (Inc.Ex	UN	
16745	Caja Inspección (0.50x0.50m) Hprom=0.32m (Inc.Exca	UN	
16744	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	UN	
16743	Caja Inspección (1.0x1.0m) Hprom=2.25m (Inc.Excava	UN	
16742	Caja Inspección (1.0x1.0m) Hprom=1.55m (Inc. .Exca	UN	
16741	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)	M3	
16740	AdoquinConcDoble Capa Color Gris e=0.6m+ Estructur	M2	
16739	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.80m(tub160mm	ML	
16738	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.80m(Tub200mm	ML	
16737	Contenedor Raìces mamposterìa Arbol (1.80x1.80 int)H=1.57m	UN	
16736	Cañuela Prefabricada A-125 en "V" (Sum+Inst)	ML	
16735	Banca Corrida Concreto(3.000psi- sitio(S/Dise Arqu	UN	
16734	Estructura paraPisoFlexible plazoletas+Bse+Asfalto	M2	
16733	AdoquinConcDoble Capa Color arena e=0.6m+ Estructu	M2	

16732	AdoquinConcDoble Capa Color e=0.6m+ Estructura	M2	
16731	Adoquin Ecológico Gramoquin e=8cm+Estructura	M2	
16730	Muro Estructural e=0.12m (Vista una cara)	M2	
16729	ESTRUCTURA LA-202-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	
16728	Placa Maciza Aérea(3.000psi)-e=0.16m+Aire Incorpor	M2	
16727	Placa AligeradaCimentaciónH=0.50m(3.000psi)Subesta	M2	
16726	Sendero Trote Polvo ladrillo (Incluye Estructura)	M2	
16725	Cable de Cobre 2#12 (Suministro+Instalación)	ML	
16724	CELDA PARA TRANSFROMADOR SECO (15KV)	UN	
16723	CELDA PARA tRANSFROMADOR SECO (75KV)	UN	
16722	Celda Protecc(15 Kv)+Seccionador en Aire+Fusibles	UN	
16721	LuminariaRALED II,48Led, 700 Ma 72W.4000K,1000 H	UN	
16720	LuminariaRALED II,32Led, 700 Ma 72W.4000K,1000 H	UN	
16719	Canalización+Cableado (TuboØ2"PVC+3#1/0+1#6+8TAWG)	ML	
16718	CárcamoSubest Eléct.(0.30mX0.50M);E=0.10M)3.000psi	ML	
16717	Malla PuestaTierra-Varilla 5/8" X 2,4m+Suelo Artif	UN	
16716	Acometida Cable Aluminio 25mm2(Transf. a Equipo)	ML	
16715	Breaker Industrial 3 x 40 AMP (25 KA)sum + inst.	UN	
16714	Breaker Industrial 3 x 25 AMP (25 KA)sum + inst.	UN	
16713	Breaker Industrial 3 x 100 AMP (25 KA)sum + inst.	UN	
16712	Breaker Industrial 3 x 250 AMP (25 KA)sum + inst.	UN	
16711	Puerta Meta.Celosia(CTS548-Codensa)L=2.87m;H=2.34m	UN	
16710	PuertaPlegable (CTS548-1-Codensa)L=6.87m;H=2.34m	UN	
16709	EquipoMedida BajaTensión-Norma AE-303(Caja+Totaliz+Breaker+Medidor Electronico)Cefe Cometas -Sum+Ins	UN	
16708	TransformadorSecClasH15KVA-11.4-208-120V+3DPS+Rued	UN	
16707	TransformadorSecClasH75KVA-11.4-208-120V+3DPS+Rued	UN	
16706	Prueba VLF (tramo 465 ml)cable Alumin-Zona Franca	UN	
16705	Bajante Tubo Galv.Ø6" (Inc.curva,unión y terminal)	ML	
16704	ESTRUCTURA LA-218-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	
16703	ESTRUCTURA LA-203-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	
16702	ESTRUCTURA LA-209-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	
16701	Señal poste direccional (sumin + insta) H.=3.50	UN	
16700	Filtrofrances35x35excav+geotextil+tub65mmconFiltro	ML	
16699	Empradizacion zonas verdes (5cmTierra)A=30.000M2	M2	

16698	BAJANTE TUBO GALV.Ø3/4"(Inc.Cinta+Hebilla+Cable)	UN	
16697	Cable Aluminio 1#6 AWG	ML	
16696	Cable Aluminio 1#2	ML	
16695	LuminariaTECEO1-5120-40Leds90W-700mA-11100Lm	UN	
16694	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	
16693	AndenCuneta 2500 psi e=0.10(Sin estructura)	M2	
16692	Capa en Concr2.500psi base tuberia para Filtros	M3	
16691	Proyector 128 LED 431W - 1000mA- 45700Lm (Sum+inst	UN	
16690	Luminaria 24 LED 55W - 700mA- 6800Lm (Sum+inst)	UN	
16689	Acometida en Cable Alum. 3Nº4/0 +1 Nº4/0 THHN	ML	
16688	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Dura	ML	
16687	Canaliz ducto electric PVC- D2X2" Zona Dura	ML	
16686	Acometida en Cobre en 3Nº2/0 +1 Nº 4 THHN	ML	
16685	SumnistroeinstpisoviniloPVC tipoclic0.3micras	M2	
16684	Sumnistro e instalación guarda escobas en MDF 8 cm	ML	
16683	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE. 0.42m (sum e inst) STP	UN	
16682	MESA DE AJEDREZ (Sumin +transp)	UN	
16681	Modulo Tubo o Baul	UN	
16680	Modulo Caballo (Pectoral sentado o Biopectorales)	UN	
16679	MÓDULO JOTA (Estiramiento de pierna)	UN	
16678	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	
16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	
16676	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst	M2	
16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	
16674	Piso Caucho recicl 13cm (EPDM 1cm+SBR 12cm sum+ins	M2	
16673	Piso Caucho recicl 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+ins	M2	
16672	Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2	
16671	Piso Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst	M2	
16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	
16669	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	
16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	
16667	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	
16666	Cerramiento Lona (Obra Zona Interior)	M2	
16665	Nivelación de Cielo Raso Modulado (Hasta 6m)	M2	

16664	MURO FIBROCEMENTO8mm-LINEAL-UNA-CARA	ML	
16663	Desmonte de Black out (H=2.20m)	M2	
16662	Retiro Peliculas seguridad Fachada y Limpie vidrio	M2	
16661	Black Out Blanco (Suministro e Instalación)H=3.0m	M2	
16660	GraniplastBlancoFachada(H=5mts)EsgrafiadoAntihongo	M2	
16659	DUROPISO BLANCO 34 X 34Tráfi.Moderado(A=0.40m)	ML	
16658	Regata piso (A=0.40m; Prof=0.17m)	ML	
16657	Dintel DryW3 caras h=0.75M+perfileria H=305m(sum+i	M2	
16656	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA 1:1+PREST.**	JRN	
16655	Mantenimiento cielo raso en madera (Pinturas)	M2	
16654	Frescasa e=2.5"(Suministro e instalación)	M2	
16653	Desmonte+ReinstalacDivisiónMetalica/vidrio+Andamio	M2	
16652	GRANITO (FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO).	ML	
16651	CIELO RASO DRYWALL 1/2" (3 manos Tipo2)	M2	
16650	DUROPISO BLANCO 34 X 34 Tráfico Comercl moderado	M2	
16649	Señal Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	
16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UN	
16647	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTnocturno	JRN	
16646	Demol. manual concreto (cargue+retiro) hora noctur	M3	
16645	Demol. manual concreto (cargue+retiro)	M3	
16644	Lum-Emergencia LED 3.2 W 90 minAuto-CRDC-Cometas	UN	
16643	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	
16642	Estación Gimna.Convenc./IDRD (7x7m)+ Sin Piso	UN	
16641	Mejoramiento Suelo Con Demolic. de Concreto	M3	
16640	Desmonte Cerramiento Mampost+Malla Eslabon h=2.5m	M2	
16639	Recalce de Sardinel A-10	ML	
16638	PLACA BASE CONCRETO (e=0.07m) 3000psi+Refuerzo	M2	
16637	Cenefa o Franja Conc.3.000 psi;e=0.10m;ap=0.12m**	ML	
16636	Cenefa o Dilatac concr e=0.10 a=0.20 sinEstruct**	ML	
16635	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado sin Sumin	M2	
16634	Rodaduraasfaltica IDRD e=0.05compac+finisherPistaA	M2	
16633	Sendero trote(Gravas+Geoc+Cucho Rec.)A=2.0mH=0.43m	ML	
16632	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	
16631	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.30	UN	

16630	JuegoModularTobogan TrepadorBotones3a12añosCap:5-10	UN	
16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UN	
16628	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc+refuerz)sinFormH=1.00m	UN	
16627	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm	M2	
16626	POSTE METAL.H=9M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hinc)	UN	
16625	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=1.00	UN	
16624	Tablero General Distrib.1 barraje 350 AMP CofreT-6	UN	
16623	Subestación Derivación(45Kva)Gabi+Celd+Fusi+Transf	UN	
16622	Subestación Derivación(75Kva)Gabi+Celd+Fusi+Transf	UN	
16621	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.85	UN	
16620	Empradizacion zona verd a recuperar (5cmTierra)STP	M2	
16619	Desague PVC d=2", Inc. accesorios.	ML	
16618	Placa contra Concreto 3000 0.10 m sin rfzo allanad	M2	
16617	Desmon + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UN	
16616	Desmonte manual Banca M31 Exist.(demo bases+retir)	UN	
16615	GABINETE TIPO RACK 15U CDRC Cometas	UN	
16614	Camara tipo minidomo uso interior	UN	
16613	CELDA+SECCIONADORES DE ENTRADA Y SALIDA (15 Kv)	UN	
16612	ESTRUCTURA LA220 Sin Poste	UN	
16611	Redes Para Ftubol-8 (Sum+Instalación)	UN	
16610	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	
16609	Tapa Plástica Seguridad Protecc.Rodamientos(5-10cm	UN	
16608	Barra de Giro travezaño L=1.47m; Ø=11/4" e=2.5mm	UN	
16607	Soporte para Plataforma juegos infantiles(Sum+inst	UN	
16606	Desm+Sum+Inst- Buje para Balancin Metalico D=11/2"	UN	
16605	Tope Caucho Balancin o Biosaludabl(Sum+Transp+dado	UN	
16604	Martillo para Banca de Abdominales(Sum+InstTransp)	UN	
16603	Desm+Sum+Instalación (Juego Infantil triki)	UN	
16602	Plataforma Encuachetada escaleras-Puentes (50x60cm	UN	
16601	Barra Para Pasamanos AnguladoTuboØ1"e=2.5mmL=1.47m	UN	
16600	Plato para modulo Twistwer Lam. Alfajor 3mm D=30cm	UN	
16599	Desmonte+Sum+Inst-Travezaño módulo Columpio M-5	UN	
16598	Desm+Sum+Inst-Paso EscaleraTubul juego inf.L=1.05m	UN	
16597	Desm+Sum+Inst (Poste Flexión Espalda tipo-1)	UN	

16596	cancha itenierante cesped sintetico 6cm	UN	
16595	Perfor vertical D=6" inyección agua cal 10:1	ML	
16594	Cable Cu 4 # 4/0 THNN-AWG(sum+instalación)	ML	
16593	Tubo Estructural Galv.Ø3"+Soldaduras+pint(Sum+Inst	ML	
16592	TUBO IMC Ø6" + ACCESORIOS (SUM+INST) L=3M	UN	
16591	Grupo de Medidas (Celda+Transform+Interrup) Subest	UN	
16590	CONCRETO (1:1.29 :2.12) AreLavRio+Grav. (4000psi)	M3	
16589	Placa contrapiso 4000 psi + refuerzo **	M3	
16588	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	ML	
16587	Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)	ML	
16586	Cable Aluminio 2/0 THNN_600V (Sum+Insta)	ML	
16585	Subestac.TipoH-30Kva(Celd+Dps+Transformador)	UN	
16584	Subestac.TipoH-75Kva(Celd+Fusi+Cel+Term+Dps+Transf	UN	
16583	Sirena estrobo con modulo NAC	UN	
16582	Tablero Distribuc. General (Cofre+Barraje 300 Amp)	UN	
16581	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofrT- 10	UN	
16580	Canalizac.Ducto Elec.PesadoPVC-2 D4"+Exc+Arena Z.V	ML	
16579	CanalizaciónDucto Elec.PesadPVC(6 x6")z.verde+Aren	ML	
16578	Losa Concreto Tactil A-50 Discapacidad+Arena (A=0.40m)	ML	
16577	Cable Aluminio 3N°6 AWG (Suministro+instalación)	ML	
16576	Yee Advan Edge de 8"x 6" (Sumin + Instal)	UN	
16575	Silla Yee PVC Ø14"x 6" (Sumin + Instal)	UN	
16574	Silla Yee PVC Ø12"x8" (Sumin + Instal)	UN	
16573	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	UN	
16572	Unión Tubería geodren Ø12" Pad Advan Edge(Sum+ Ins	UN	
16571	Transición tuberia planar 12x6"" (Sumin + Instal)	UN	
16570	Tapón Tubería Planar 12"Advanedge end(Sumi+Inst)	UN	
16569	TUBERIA PLANAR CON FILTRO 12”-Pad Advan Edge	ML	
16568	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued	UN	
16567	Reparación Plato Twister Biosaludable	UN	
16566	BebederoCon.3.000 psi Ø=1.0m (Sin tub y sin acces)	UN	
16565	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UN	
16564	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UN	
16563	ExcavacionMecanica sin retiroSuelo blando+trasieg	M3	

16562	ACCESORIOS EN COBRE Ø1 "(Sum+Inst)	UN	
16561	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 "(Sum+Inst)	UN	
16560	TUBO COBRE Ø1 ” RIGIDO -L (200PSI)	ML	
16559	BANCA EN PERFIL TUBULAR LAMINA MICRO(SUM+INST)	ML	
16558	Excavación+Transporte+conformac+compact de terreno	M3	
16557	DEPOSITO DE INCRUSTAR POLIPROPILENO (SUM+INST)	UN	
16556	Cortassol Termobraise -150 + Estructura (Sum+inst	M2	
16555	Torniquete Acero Inox.Antrax plusNegroBrazoAbatibl	UN	
16554	CASILLERO PARA VESTIDORES DE ADULTOS (SUM+INST)	UN	
16553	EntrepisoSteelDeck2"cal22ref 5mmC.15e=10cm+3.000ps	M2	
16552	PISO VINILO-TráficoPesado-ACCZENTEVOLUTION	M2	
16551	NIVELACIÓN ACABADO BORDE PISCINA CONCRETO GRANITO	ML	
16550	NIVELACIÓN ACABADO BORDE PISCINA GRANITO ESP 5 CM	ML	
16549	RAMPA PISO EASY DECK AQUA	ML	
16548	PISO EASYDECK AQUA G 30.48X30.48	M2	
16547	Divisiones en Uglass de 26 Cm, E=6 mm en Greca	M2	
16546	Divisiones en Uglass de 26 Cm, E=6 mm en Cámara	M2	
16545	Puerta VidrioTempl 10mm incl manija AI+cerradu+bis	M2	
16544	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 3+3mm	M2	
16543	LOSA- FIBROCEMENTO 20mm-INCLUYE TORNILLOS	M2	
16542	LOSETA CONCRETO-REFORZADO CON MALLA 65X65	UN	
16541	Puerta Aluminio nat tipo Persiana+marco+cerrojo+ac	UN	
16540	Dilatacion Plastica en Z (12mm)+Andamio (Sum+Inst	ML	
16539	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO-CONCRETO REFORZADO 12X17	ML	
16538	Puerta panel corrediza lamina CR cal18+rejillavent	M2	
16537	COLUMNETA DE CONCRETO REFORZ 12X17 (3000PSI)	ML	
16536	TAPAS- FIBROCEMENTO-8mm-INCLU-CINT-FILO-VINILO-T1	ML	
16535	MURO FIBROCEMENTO8mm-LINEAL-UNA-CARA-VINILO-TIPO 1	ML	
16534	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE A<0.60m (h=3,80)	ML	
16533	MURO FIBROCEMENTO8MM-LINEAL DOBLE-CARA -VINILO T-1	ML	
16532	MURO FIBROCEMENTO8mm-UNA-CARA-INCLUYE-VINILO T-1	M2	
16531	Lampara Emergencia Tipo Mickey Mouse (Sum+inst)	UN	
16530	MURO FIBROCEMENTO8MMDOBLE CARAINCLUYE-VINILO T-1	M2	
16529	CINTA LED 14W x 5 ml (Sum+Inst)	UN	

16528	Muro bloque No 5 INCLUYE GRAFILES	M2	
16527	Luminaria Led Continuum 40W Tipo P24868	UN	
16526	CERTIFICACION RETILAP -INTERIORES-	UN	
16525	Luminaria Led Herme2X18 T8 DL 120V P36667 techo	UN	
16524	SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	UN	
16523	SALIDA Secador maTOMA DOBLE P T PVC 3/4" cableHFFR	UN	
16522	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER Intemp PVC 3/4"cablHFFR	UN	
16521	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER GFCI PVC 3/4" cableHFFR	UN	
16520	SALIDA TOMA DOBLE POLO TIERRA - PVC 3/4" cableHFFR	UN	
16519	CANALETA METALICA 10X4 CON DIVIDSION INTERNA	ML	
16518	CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40	UN	
16517	Tuberia EMT d=1" - Accesorios y fijación	ML	
16516	Tuberia EMT d=1 1/4"(Accesorios y fijación)	ML	
16515	LAVAMANOS PEDESTAL ENSO +Griferia (Sum+Inst)**	UN	
16514	BarradeSegur.Discapac.Acero.Abatible Sanit.sinTanq	UN	
16513	TINA PARA CRIOTERAPIA1.8x0.90 H=0.41ml+GRIF+DESAG	UN	
16512	JUEGO REGADERAS SEGURIDAD PARA TUNEL DE AGUAniños	UN	
16511	JUEGO REGADERAS SEGURIDAD PARA TUNEL DE AGUA	UN	
16510	CHEQUE HIDRO Ø 3/4" (150-200 PSI) VERTICAL	UN	
16509	Acometida 3#6+1#6+1#6T	ML	
16508	ORINAL GOTA+VALV.ANTIVAND.+ENTRADA POSTERIOR	UN	
16507	Acometida en 3Nº8 +1 Nº 8 T	ML	
16506	SANITARIO KIDDY+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVANDDiscap	UN	
16505	SANITARIO ADRIATICO+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVANDDiscap	UN	
16504	ACCESORIOS EN COBRE Ø1/2 " (Sum+Inst)	UN	
16503	ACCESORIOS EN COBRE Ø3/4 " (Sum+Inst)	UN	
16502	ACCESORIOS EN COBRE Ø 1 1/4 " (Sum+Inst)	UN	
16501	ACCESORIOS EN COBRE Ø 1 1/2 " (Sum+Inst)	UN	
16500	TUBO COBRE Ø1/2 ” RIGIDO -L (200PSI)+Soporte	ML	
16499	TUBO COBRE Ø3/4 ” RIGIDO -L (200PSI)+Soporte	ML	
16498	TUBO COBRE Ø1 ” RIGIDO -L (200PSI)+Soporte	ML	
16497	TUBO COBRE Ø1 1/4 ” RIGIDO -L (200PSI)	ML	
16496	TUBO COBRE Ø1 1/2 ” RIGIDO -L (200PSI)	ML	
16495	TUBO COBRE Ø1 1/4 ” RIGIDO -L (200PSI)+Soporte	ML	

16494	Accesorios CPVC Ø 1/2 "	UN	
16493	Accesorios CPVC Ø 3/4 "	UN	
16492	Accesorios CPVC Ø 1 "	UN	
16491	Accesorios CPVC Ø 1 1/4"	UN	
16490	Accesorios CPVC Ø 1 1/2"	UN	
16489	Accesorios CPVC Ø 2"	UN	
16488	Tuberia CPVC Ø 1/2 "(RDE-11) Suministro+Instalaci	ML	
16487	Accesorios CPVC Ø 2 1/2"	UN	
16486	Tuberia CPVC Ø 3/4 "(RDE-11) Suministro+Instalaci	ML	
16485	Tuberia CPVC Ø 1 "(RDE-11) Suministro+Instalaci	ML	
16484	Tuberia CPVC Ø 1 1/4"(RDE-11) Suministro+Instalaci	ML	
16483	Tuberia CPVC Ø 1 1/2"(RDE-11) Suministro+Instalaci	ML	
16482	DUCHA MONOCON+TELEDUCHA ANTIVANDALICA (Sum+Inst)	UN	
16481	BREAKER INDUSTRIAL 3X50 A - SUM E INSTALA	UN	
16480	BREAKER INDUSTRIAL 3X40 A 63 AMP - SUM E INSTALA	UN	
16479	BREAKER INDUSTRIAL 3X28 A 40 AMP - SUM E INSTALA	UN	
16478	LAVAMANOS ACER INOX REDONDO +Griferia (Sum+Inst)**	UN	
16477	TABLERO/TIFASI-18 CIRC-CONPUERTA-ESPACO-TOTALIZADO	UN	
16476	TUBO COBRE Ø 2 ” RIGIDO -L (200PSI) +Soporte	ML	
16475	TUBO COBRE Ø1 1/2 ” RIGIDO -L (200PSI) +Soporte	ML	
16474	Tuberia CPVC Ø2 "(RDE-11) Suministro+Instalación	ML	
16473	Tuberia CPVC Ø2 1/2"(RDE-11) Suministro+Instalació	ML	
16472	Aislante Neopreno Alta densidad 1"a=12cm Mueble.	ML	
16471	NivelacionDadoConcreto(Limp,Escarif,Adheren+Neopre	UN	
16470	Desmonte y Reinstalación Parlantes cenitales (Cabl	UN	
16469	Desmonte y Reinstalación Rejilla de HVAC	UN	
16468	Desmonte y Reinstalac.Juego Pasama(Dos Brazos)Pisc	UN	
16467	Desmonte y Reinatalación Rejiila Plástica(Cárcamo)	ML	
16466	Desmonte y Reinstalación Piso Easydecck Agua Azul	M2	
16465	Desmonte y Reinstalación Loseta Fibrocemento	M2	
16464	Desmonte Tranpolin hasta 3m+Reinstalación Anclajes	UN	
16463	Desmonte Plataforma Salida + Reinstalación Anclaje	UN	
16462	Desmonte de Redes Hidro Sanitarias	ML	
16461	Cancelacion+RetiroTubería de punto Sanitario	UN	

16460	Cancelacion+RetiroTubería de punto hidraulico	UN	
16459	Desmonte de Guardaropa Existente	M2	
16458	Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Inte	UN	
16457	Corte 4" Desague Piscina a Cárcamo Existente	UN	
16456	DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret	M2	
16455	Demolición Muro mamposteria (e = >0.16m)	M2	
16454	DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	ML	
16453	Demolición Acabado de Piso	M2	
16452	Demolición Bordillo Granito Piscina + Retiro	ML	
16451	Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación	M3	
16450	Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C	ML	
16449	Cable Aluminio 350-MCM-THHW (Suministro+Instalac)	ML	
16448	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	
16446	PuertaPeatonalAlambAcerGalv.6(H=2.0L=1.0m)+pasador	UN	
16445	RejaClásicaAlambAcerGalv.6(H=2.0L=2.50m)+PostBayon	ML	
16444	Luminaria RALED III - 64 LEDS - 143W - Sendero (sum+Inst)	UN	
16443	AdoquinPeat.BicapaColor Ocre/terrec.+Mortero+Arena	M2	
16442	AdoquinPeat.BicapaColor Gris +Mortero+Arena/Sello	M2	
16441	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA - ACERO-60.000PSI	KG	
16440	ADHESIVO ELASTICO POLIURETANO PARA MADERA	ML	
16439	MADERA PARA REFUERZO DE MUROS	ML	
16438	MORTERO DE NIVELACIÓN (8X1CM)+ CURADO	LT	
16437	ESCARIFICACIÓN DE 8X1CM	ML	
16436	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN - UDS	UN	
16435	Calderin 500GPH-157W-AceroInox.Cal12 (Acpm)Sum+Ins	UN	
16434	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=2" FOIL BRILLANTE	ML	
16433	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=2" FOIL BRILLANTE	ML	
16432	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=2" FOIL BRILLANTE	ML	
16431	CAÑUELA POLIETILENO (2 1/2") E=1 1/2" FOIL BRILLAN	ML	
16430	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	
16429	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	
16428	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	
16427	CAÑUELA POLIETILENO (2 1/2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	
16426	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	

16425	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	
16424	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	
16423	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	
16422	TUBO COBRE Ø 21/2 ”RIGIDO-L (200PSI)-(REFORZ-UDS)	ML	
16421	MANOMETRO GLICERINA (0-200PSI) ACERO- (21/2")Vert	UN	
16420	CHEQUE GLOBO Ø1"-(125/200)	UN	
16419	CHEQUE GLOBO Ø2"-(125/200)	UN	
16418	CHEQUE GLOBO Ø2 1/2"-(125/200)	UN	
16417	VALVULA DE GLOBO Ø1”- (200PSI)	UN	
16416	VALVULA DE GLOBO Ø2”- (200PSI)	UN	
16415	VALVULA DE GLOBO Ø21/2” (200PSI)	UN	
16414	ACCESORIOS EN COBRE Ø1 "(REFORZ-UDS)(Sum+Inst)	UN	
16413	TUBO COBRE Ø1”RIGIDO-L (200PSI)-(REFORZ-UDS)+tras	ML	
16412	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 "-(REFORZ-UDS) (Sum+Inst)	UN	
16411	TUBO COBRE Ø 2 ” RIGIDO -L (200PSI)-(REFORZ-UDS)	ML	
16410	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 1/2"-(REFORZ.-UDS) Sum+Inst	UN	
16409	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø3” -150 lb	UN	
16408	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA. EYECTOR	UN	
16407	VALVULA DE PASO DIRECTO (1 1/2") TIPO PESADA	UN	
16406	REGISTRO DE PASO DIRECTO Ø3"	UN	
16405	Accesorio polipropileno 4"Fusión(Sum+Inst)PN-16	UN	
16404	Tubería Polipropileno PN-16 (Ø4”)FUSION- AC	ML	
16403	VALVULA DE ALIVIO ACERO/BRONCE Ø11/2”-200PSI-AGUA	UN	
16402	COPA CONCENTRICA 4x2" (sum+inst).	UN	
16401	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø3”	UN	
16400	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø4”-150 lb	UN	
16399	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø6”-150lb	UN	
16398	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø6”	UN	
16397	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø2”	UN	
16396	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø6”-300PSI -ACERO	UN	
16395	JUNTA FLEXIBLEØ-1/2"-ACERO AL CARBON)-150PSI	UN	
16394	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 6"+tuerca	UN	
16393	JUNTA FLEXIBLEØ2"-ACERO AL CARBON)-150PSI	UN	
16392	CHEQUE GLOBO DE 1/2"- 200PSI	UN	

16391	REGISTRO GLOBO DE 3/4"- 200PSI	UN	
16390	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE Ø3/4”(BRONCE)-300PSI	UN	
16389	REGISTRO GLOBO DE 1/2"- 200PSI	UN	
16388	VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE TIPO OS&Y UL/FM 6”	UN	
16387	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø1"	UN	
16386	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	
16385	TUBO ACERO GALVANIZADOØ11/2” (e=2.95MM) L=6M	ML	
16384	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø2"	UN	
16383	Tubería polipropileno1"Fusión AC(Sum+Inst)PN-16	ML	
16382	Tubería polipropileno 1 1/4"FusiónAC(Sum+Inst)PN-	ML	
16381	Tubería polipropileno1 1/4"FusiónAC(Sum+Inst)PN-16	ML	
16380	Tubería polipropileno1 1/2"FusiónAC(Sum+Inst)PN-16	ML	
16379	Accesorio polipropileno 2"Fusión(Sum+Inst)PN-16	UN	
16378	Tubería polipropileno2"Fusión-AC-(Sum+Inst)PN-16	ML	
16377	PUNTO HIDRAUL. PVCP -ORINAL-FLUXOM- 1/2"	UN	
16376	PUNTO HIDRAUL. PVCP -SANITARIO-FLUXOM- 1 1/4"	UN	
16375	PUNTO HIDRAUL. POLIPROPILENO ORINAL-FLUXOM- 1/2"	UN	
16374	PUNTO HIDRAUL. POLIPROPILENO SANIT-FLUXOM-1 1/4"	UN	
16373	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL 6" (sum+inst)	UN	
16372	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL 2" (sum+inst)	UN	
16371	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 6" (sum+inst)	UN	
16370	COPA EXCENTRICA 3x2" (sum+inst).	UN	
16369	COPA CONCENTRICA 3x2" (sum+inst).	UN	
16368	VALVULA TIPO BOLA LISTADA 3" (sum+inst).	UN	
16367	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM	UN	
16366	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 3"	UN	
16365	VALVULA VASTAGO ASCENDENTE TIPO OS&Y UL/FM	UN	
16364	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1" (sum+inst)	UN	
16363	LAMINA ANTIVORTICE 6" (sum+inst)	UN	
16362	NIPLE PASAMURO ACERO GALV. 6" - 1ml (sum+inst)	UN	
16361	NIPLE PASAMURO ACERO INOX 6" - 1ml (sum+inst)	UN	
16360	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO 6" - 1ml (sum+inst)	UN	
16359	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO 2" - 1ml (sum+inst)	UN	
16358	ESCUDO DOBLE ROCIADOR CROMADO (sum+inst)	UN	

16357	ROCIADOR TIPO UP RIGHT QR K=5,6 Stok emergencia	UN	
16356	ROCIADOR TIPO PENDENT QR K=5,6 Stock emergencia	UN	
16355	ROCIADOR TIPO UP RIGHT QR K=5,6 RESP RAPIDA Cromad	UN	
16354	ROCIADOR TIPO PENDENTQR K=5,6 RESP RAPIDA Cromado	UN	
16353	PUNTO HIDR. ACERO ROCIADOR K=5,6 (Paral Lmax=0.60m	UN	
16352	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 2	UN	
16351	SIAMESA BRONCE 3"X2 1/2"X2 1/2" (sum+inst)	UN	
16350	MANOMETRO GLICERINA DIAL 4" (200PSI)(sum+inst)	UN	
16349	ValvulaAngularDrenaje/pruebaVictaulicRosc1"(175psi	UN	
16348	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2 1/2" (sum+in	UN	
16347	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2" (sum+inst)	UN	
16346	SENSOR DE FLUJO 2 1/2" (sum+inst)	UN	
16345	SENSOR DE FLUJO 2" (sum+inst)	UN	
16344	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM 21/2”Pmin(	UN	
16343	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM 2”Pmin(175	UN	
16342	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4" (sum+inst)	UN	
16341	VALVULA ALIVIO AGUA 1"X1" (sum+inst)	UN	
16340	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM 6" (sum+in	UN	
16339	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 3" - (sum+inst)	UN	
16338	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 3"(sum+inst)	ML	
16337	STRAP 2" X 1" X 1 1/4"	UN	
16336	STRAP 1 1/2"X1"*1 1/4"	UN	
16335	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4" (sum+inst)	UN	
16334	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 ½" (sum+inst)	UN	
16333	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2" (sum+inst)	UN	
16332	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1 1/2" (sum+inst)	UN	
16331	UNIVERSAL ACERO 1 1/4" (sum+inst)	UN	
16330	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 6" - (sum+inst)	UN	
16329	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 6" + abrazadera (sum+inst)	ML	
16328	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4"(sum+inst)	ML	
16327	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 4" - (sum+inst)	UN	
16326	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 2 ½" - (sum+inst)	UN	
16325	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2 ½"(sum+inst	ML	
16324	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 2" - (sum+inst)	UN	

16323	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2"(sum+inst)	ML	
16322	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 1 1/2" - (sum+inst)	UN	
16321	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1 ½"(sum+ins	ML	
16320	ACERO CARBON ROSCAR 1¼" - ACCESORIOS (sum+inst)	UN	
16319	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1 ¼"(sum+inst)	ML	
16318	ACERO CARBON ROSCAR 1" - ACCESORIOS (sum+inst)	UN	
16317	Luminaria Led Continuum (64W) 3.000k(2.4x0.0mx0.8m	UN	
16316	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1"(sum+inst)	ML	
16315	Luminaria Lineal Led Driver (64W) -8x8cm L=2.40m	UN	
16314	Luminaria Led Hermet(40W)Sobrep.Techo (7X11X120CM)	UN	
16313	Luminaria Teceo-2-(96 Leds)22.400Lm;700mA;+Fotoc	UN	
16312	Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer	UN	
16311	Transferencia Automat (1000A)Contact-Contr+Barraje	UN	
16310	Interruptor Tripolar-Indust.-6O Amp	UN	
16309	Interruptor Tripolar-Indust.-5O Amp	UN	
16308	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-6	UN	
16307	TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LTS	UN	
16306	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN	
16305	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN	
16304	MANÓMETRO GLICERINA DIAL4”ACERO-CONEX-VERT.(0-200	UN	
16303	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6" (sum+inst)	UN	
16302	Switch Conectividad 24 Puertos Auton-10base/100 tx	UN	
16301	Acometida Cable Multifilar #6	UN	
16300	Canaleta Metalica (50x5cm)+Pint. Electrost. Cal.20	ML	
16299	Canaleta Metalica (30x5cm)+Pint. Electrost. Cal.20	ML	
16298	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 3"	UN	
16297	TUBERIA AGUA NTC-5890- Ø3" GALVANIZADA	ML	
16296	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4"	UN	
16295	TUBERIA AGUA NTC-5890- Ø4" GALVANIZADA	ML	
16294	Luminaria128LED279W-1000mA -45700LmTipoCoden Sum+I	UN	
16293	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6" (sum+inst)	UN	
16292	Luminaria128LED 279W-700mA -34600LmTipoCoden Sum+I	UN	
16291	Luminaria72 RALED III 175W-700 mA-19800Lm Sumin+Inst	UN	
16290	Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm	UN	

16289	CARCAMO DE PROTECCIÓN(50X50CM)Mamposteria+Concreto	ML	
16288	TUBERIA GALVANIZADA SCH-40 - Ø6"	ML	
16287	CODO DE DESAGUE - Ø6"	UN	
16286	JUNTA DE EXPANSIÓN PVCS Ø6"	UN	
16285	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 3"+tuerca	UN	
16284	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 2"+tuerca	UN	
16283	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/4"+tuerca	UN	
16282	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/2"+tuerca	UN	
16281	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 1"+tuerca	UN	
16280	PUNTO DESAGÜE ORINAL FLUXOMETRO Ø3"	UN	
16279	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	UN	
16278	Tuberia PVC.P d=2" RDE21	ML	
16277	TUBO GALVANIZ. PRES. ASTM- A 53 (2")SCH-40(3.91MM)	ML	
16276	Retiro Instalaciones Electricas Fuera de Servicio	UN	
16275	BANDEJA PARA RACK DE 35CM (Suminist+Instal)	UN	
16274	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN	
16273	UPS-10 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN	
16272	UPS-20 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN	
16271	REGISTRO DE PASO 1"	UN	
16270	MONTAJE DE BOMBA JOCKEY	UN	
16269	MONTAJE DE BOMBA CONTRA INCENDIO	UN	
16268	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø3"COLGANTE	ML	
16267	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø6"COLGANTE	ML	
16266	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberiaØ4"COLGANTE	ML	
16265	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberiaØ21/2"COLGANTE	ML	
16264	PINTURA ANTICORROSIVOTUBERIA Ø21/2"COLGANTE	ML	
16263	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø2"COLGANTE	ML	
16262	Pintura Anticorr+EsmalteTubería Ø11/2"COLGANTE	ML	
16261	Pintura Aanticorros+EsmalteTubería Ø11/4"COLGANTE	ML	
16260	PINTURA ANTICORROSIVOTUBERIA Ø1"COLGANTE	ML	
16259	Pintura Anticorr.+EsmalteTuberia Ø1"COLGANTE	ML	
16258	Pintura Anticorrosiva Tuberia Colgante Ø1"	ML	
16257	Pintura Anticorrosiva Tuberia Colgante Ø1"	ML	
16256	TUBERIA ACERO CARBON C/C- SCH-40 Ø1"	ML	

16255	Spot LED 35 W 2643 lm - CRDC-Cometas	UN	
16254	Demol.Pavim.Asfal.e=0.10m+Minicarg (Vol-6m3)	M2	
16253	Relleno Material SeleccionadoExcav(Vibro+Minicarg)	M3	
16252	Demol.Pavim.Asfal.e=0.10m+Minicarg (Vol-15m3)	M2	
16251	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.50	UN	
16250	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3.000PSI SIN REFUERZO	M3	
16249	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	UN	
16248	EntrepisoSteelDeck2"cal22 ref 5mmC.15 e=10cm+MR-36	M2	
16247	Arbol Lavanda H=0.50-1.00m (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tu	UN	
16246	AdoquinPeat.BicapaColor e=0.06 p<5%4.2-1bland+geot	M2	
16245	AdoquinPeat.BicapaGris e=0.06 p<5% 4.2-1bland+geot	M2	
16244	Escalera en concreto contrapiso MR-36	M3	
16243	Revestimient Skate"J" MR-36+Malla5.5mm@15 e=15cm	M2	
16242	Placa contrapiso MR-36 sin reforz.+Bombeo e=15	M3	
16241	Pintura Esmalte Sintético+Andamios(trabajo altura	M2	
16240	EstaciónGimna+ModuloDiscapacidDRD(7x14m)+DeckPlast	UN	
16239	MóduloPers.Discapc.Multif.IDRD(7x7)+PisoDeck Plast	UN	
16238	EstaciónGiman+ModuloDiscapacDRD(7x14m)+CauchoRecic	UN	
16237	MúduloPers.DiscapMultif.IDRD(7x7m)+Placa+CauchoRec	UN	
16236	EstaciónGiman+ModuloDiscapaDRD(7x14m)+Deck+EstAcer	UN	
16235	MóaduloPers.Discapac.Multifunc.IDRD+Deck+Est.Acero	UN	
16234	Estación Giman.Convenc.IDRD(7x7m)+Placa+Caucho Rec	UN	
16233	Estación Gimna.Convenc.IDRD (7x7m)+Deck+Estr.Acero	UN	
16232	Estación Gimna.Convenc./IDRD (7x7m)+PisoDeck Plast	UN	
16231	PisoPistaAtletismoPrefabricado(Sum+inst) IAAF-(2)	M2	
16230	TRANSFORMADOR Seco 75 KVA + Poste 1050 Kg	UN	
16229	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	
16228	Toma Doble Cableado Estruct. Categ-6 (face plat	UN	
16227	Toma Sencilla Cableado Estruct. Categ-6 (face plat	UN	
16226	Traslado de Luminaria Fluorescente Existente	UN	
16225	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL	UN	
16224	AcometidaTrifasica (3N°10+1N°10+1N°10)AWG-THNN10	ML	
16223	Acometida Trifasica 1#8 + 1#8 + 1#10	ML	
16222	AcometidaTrifasica 2#8 + 1#8 + 1#10	ML	

16221	Acometida Trifasica 3#8 + 1#8 + 1#10	ML	
16220	AcometidaTrifasica (3N°6+1N°6+1N°8)AWG-THNN	ML	
16219	AcometidaTrifasica (3N°4+1N°4+1N°6)AWG-THNN	ML	
16218	AcometidaTrifasica (3N°2+1N°2+1N°4)AWG-THNN	ML	
16217	GABINETE TIPO RACK 45U CDRC Cometas	UN	
16216	Acometida 3#1/0 + 1#1/0 + 1#2	ML	
16215	TABLERO TRIFAS.(42) CIRCUITOS(Con Espac.Totalizad)	UN	
16214	TABLERO BIFASICO (12) CIRCUITOS (Sum+Inst)	UN	
16213	AcometidaTrifasica 2x(3N°2/0+1N°2/0+1N°4)AWG-THNN	ML	
16212	Acometida 3#4/0 + 1#4/0 + 1#2	ML	
16211	TVSS categoria- C (208/120V)	UN	
16210	TVSS categoria B (208/120V)	UN	
16209	AcometidaTrifasic2(3N°400MCM+1N°400CMC+1N°2/0)AWG-	ML	
16208	Montaje y conexión Interruptor Bipolar 120 V-16 Am	UN	
16207	Suministro-montaje de interrup monop 120v-16amp	UN	
16206	Ajuste y mantenimientoTablero Didtribuc (Ligas)	UN	
16205	Mantenimiento General Tablero Red Normal(Subestac)	UN	
16204	InterrruptorTripolar630A(40Ka-240v)Regu400-600amp	UN	
16203	Interruptor Tripolar-Indust.Graduable40Ka-175Amp	UN	
16202	PASE TUBO CONDUIT 3/4" UNION DE CANALETA	UN	
16201	SALIDA TOMA MONOFAS.DOBLE(RED NORMAL)+TUBO+CANALET	UN	
16200	DERIVACIÓN LUMINARIA Cable encauch 3x16 Toma+ tapa	UN	
16199	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refu+Aire	M3	
16198	DESMONTE MANUAL DE CASETON (Cargue + retiro)	M2	
16197	Excavación Mecanic+retiro(200m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	
16196	Excavación Mecanic+retiro(150m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	
16195	Excavac.Mecanic+retiro(464m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	
16194	Excavación Mecanic+retiro(450m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	
16193	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3- Tierra	M3	
16192	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3- Tierra	M3	
16191	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø3"	UN	
16190	Tubería polipropileno2"Fusión AC(Sum+Inst)PN-20	ML	
16189	Aislador snap para Alambrón CDRC Cometas	ML	
16188	PuntoHidráulicoPolipropilenoDucha(1/2")Sum+Ins	UN	

16187	PuntoHidráulicoPolipropilenoLavamanos(1/2")Sum+Ins	UN	
16186	Accesorio de polipropileno 1/2" Fusión (Sum+Ins)	UN	
16185	Tubería polipropileno1/2"Fusión AC(Sum+Inst)PN-20	ML	
16184	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø4"	UN	
16183	Tubería polipropileno3/4"FusiónAF(Sum+Inst)PN16	ML	
16182	Tubería polipropileno1/2"Fusión AF(Sum+Inst)PN-16	ML	
16181	Accesorio polipropileno 3/4"Fusión (Sum+Inst)PN-16	UN	
16180	Tubería polipropileno 3/4"FusiónAC(Sum+Inst)PN-16	ML	
16179	Accesorio polipropileno1 "Fusión (Sum+Inst)PN-16	UN	
16178	Tubería polipropileno1"Fusión AF(Sum+Inst)PN-16	ML	
16177	Accesorio polipropileno1 1/4"Fusión(Sum+Ins)PN-16	UN	
16176	Tubería polipropileno1 1/4"FusiónAF(Sum+Inst)PN-16	ML	
16175	Accesorio polipropileno1 1/2"Fusión(Sum+Inst)PN-16	UN	
16174	Tubería polipropileno1 1/2"FusiónAF(Sum+Inst)PN-16	ML	
16173	Amortiguador Golpe de Ariete(1/2") Sumin+Instal	UN	
16172	Cancha de Volley Playa (Arena Tipo Bunker)	M2	
16171	Tuberia PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo	ML	
16170	Instalación de Puerta provisional (Obra)	UN	
16169	CONCRETO CICLOPEO 2000 p.s.i. 40% Rajon	M3	
16168	Cubierta en Canaleta 90 - 7.50 ml (Sum+Inst)	M2	
16167	Impermeabilización manto TEXAPLAS 3mm Foil Alumi**	M2	
16166	VIDRIO LAMINADO 3+3mm Transparente (SUM+INST).***	M2	
16165	Aviso(50X100cm)TuboCuadr.3/4";H=1.80PintElect+Bann	UN	
16164	REPARACION MURO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	
16163	Desmonte Cubierta. Canaleta -90	M2	
16162	Pavimento asfaltico MDC2 sin impr(METRO CUBICO)*	M3	
16161	Cañuela en tierra a=0.50M;h=0,40 Mexcav. sin retir	ML	
16160	Suministro e instalacion Geotextil NT-2500	M2	
16159	PosteConcretoPretensadoH=16m(1.350Kg)Linea(Sum+Ins	UN	
16158	Juego Uniplay Niños:5-12Años (Instalación)	UN	
16157	JuegoDiaboloColump-Incl-Niños:3-12Año(Instalación)	UN	
16156	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	
16155	JuegoInfantilMiniuniverso(>=5 años) (Instalción)	UN	
16154	JuegoInfantilUniverso(>=5años)45Niños(Instalación	UN	

16153	JuegoInfantil BotaLocaIncluyDisc(2-6 a)Instalación	UN	
16152	JuegoInfantiPasadizoSecreto(2-6 años)Instalación	UN	
16151	JuegoTorresAnchas+RedIncluy-Disc(4-14a)Instalacion	UN	
16150	JuegoInfantCasitaTorcidatoboganIncluyDisc(Instalac	UN	
16149	JuegoMuroActivoIncluyDiscapMotora(1-4a)Instalacion	UN	
16148	JuegoBarcoPirataIncluyDiscapMotora(2-8)Instalación	UN	
16147	JuegoArcoconRecódromo Red y Pasitos (Instalación)	UN	
16146	Araña-JuegoInfant(3-14Año)6.6x6.6x2.8(Instalación)	UN	
16145	Juego Casita Preescolar-Niños:2-6 Años(Instalación	UN	
16144	JuegoLaEstrella-Incluy-Niño2-6AñResor(Instalación)	UN	
16143	JuegoCabaña-IncluyNiñoDiscap2-6Años(Instalación)	UN	
16142	JuegoFusión-2-IncluyNiñoDiscap4-14Año(Instalación)	UN	
16141	JuegoFusión-1-IncluyNiñoDiscap2-8Años(Instalacion)	UN	
16140	Juegocuerdasestructurapiramidal5-12añosCap15nH=2.5	UN	
16139	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinFormH=0.80	UN	
16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UN	
16137	JuegoMuellePanelesFormasludicas2-8añosCap:1niño	UN	
16136	JuegoPasadizoDeslizaderoManipular2-6 añosCap:8niño	UN	
16135	Juego TorresRedMuroEscalarRodadero4-14añosCap18niñ	UN	
16134	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN	
16133	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN	
16132	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños	UN	
16131	Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UN	
16129	Juego Casita Preescolar-Niños:2-6 Años (6Niños)	UN	
16128	Juego La Estrella-Incluyente-Niños:2-6Años(Resorte	UN	
16127	Juego Cabaña 2-6 Años Cap: 4 niños	UN	
16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UN	
16125	JuegoFunciónMultiple-Incluy-Niños:3-12Años(12niños	UN	
16124	Juego Funcion Multiple Modular 5-12AñosCap:16niños	UN	
16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UN	
16122	Dado Conc3.000psi(80x60)Exc-sin ref)sinFormH=0.6	UN	
16121	Dado Conc3.000psi(75x40)Exc-sin ref)sinFormH=0.6	UN	
16120	Dado Conc3.000psi(100x100)Exc-sin ref)sinFormH=0.6	UN	
16119	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	

16118	Dado Conc3.000psi(40x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	
16117	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	
16116	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	
16115	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UN	
16114	Modulo Abdomen Aéreo y Paralela-Gim Aire(Instalac)	UN	
16113	Modulo Barra Fijas Dominadas100 lbs-Gim(Instalac)	UN	
16112	Modulo T Sentadilla100 lbsGimn aire libre(Instalac	UN	
16111	Modulo T Pecho100 lbs Gimn aire libre(Instalación)	UN	
16110	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Instalac	UN	
16109	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Instalación)	UN	
16108	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Instalac)	UN	
16107	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Instalación)	UN	
16106	Modulo Bicicleta Recumbent Gim. Aire(Instalción)	UN	
16105	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Instalación)	UN	
16104	Modulo BancaAbd.CronchGimnasio.aire libre(Instal)	UN	
16103	Modulo Calentador pierna Sissy Gimnasio aire(Inst)	UN	
16102	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Instalación	UN	
16101	RefuerzFachadMamp(top122+dur30+perlin	ML	
16100	Placa aerea aligerada+conc280 0.50 m **	M2	
16099	PLACA MACIZA aerea 0.12 m+aire incorpo4000psi **.	M2	
16098	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	
16097	Pañete estructural liso sobreMuro 1:3e=0.03imperme	M2	
16096	Piso Pista AtletismoVertidoSitu(Sum+inst) IAAF-(2)	M2	
16095	SISTEMA DE RIEGO PISTA DE ATLETISMO UDS	GL	
16094	REFLECTOR LED (200W) (Sum+Instalación) en altura	UN	
16093	REFLECTOR LED (100W) (Sum+Instalación) en altura	UN	
16092	Válvula de bola de 4' (suministro e insta	UN	
16089	Suministro e instalacion Anemómetro electr. Win	??	
16088	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	
16087	BordilloSitio(0.20x0.35m)2.500psiConc-Ocre(SinRece	ML	
16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCp:30Niñ	UN	
16085	Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Trraves1.5")CMU.	ML	
16084	Sendero Piedra Laja (A=1.50m) Estr(Base:15;Sub:15)	M2	
16083	SenderoConcretoOcre(A=1.50m) ConEstruct+Bombeo	M2	

16082	Bordillo enSitio(0.20x0.35m)2.500psi(Sin Recebo)	ML	
16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSinReceb	ML	
16080	Bordillo Zarpa (e=0.15m;A=0.50m;H=0.40m)2.500psi	ML	
16079	Desmonte y retiro de guardaescoba y/o cenefa	??	
16078	Desm y ret. de guardaescoba/cenefas	ML	
16077	Sumin/ inst Puerta entamb marco (80 x 2.05 - 2.20)	UN	
16076	ModuloAbdomAéreo yParalel-GimAire(Incluido en F-7)	UN	
16075	ModuloBarraFijasDominada100 lbs-Gim(Incluido enM-7	UN	
16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UN	
16073	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UN	
16072	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Inst	UN	
16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	
16070	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN	
16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UN	
16068	Modulo Bicicleta Recumbent Gim. Aire(Sumin+Inst)	UN	
16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UN	
16066	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UN	
16065	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UN	
16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UN	
16063	Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos)	M2	
16062	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla madera plastic (canal)	ML	
16061	Piso en arena suelta e=0.13m con geocelda suds	M2	
16060	Malla en manila polip.1/2"Parques (Sum+Inst)	M2	
16059	Desmonte, Cargue y Retiro Puesto Trabajo (Oficina)	UN	
16058	Desmonte y retiro tapa concreto canal **	M2	
16057	trampa de arena para pista de salto	ML	
16056	Bordillo prefabricado(0.35x0.2) con borde blando	ML	
16055	Desmonte delimitador aluminio pista Atletismo	ML	
16054	Desmonte tapete pista Atletismo incluye retiro**	M2	
16053	Puerta tub.cuad1 1/2"marco4"x1 1/2"H=2.40A=1.80M	UN	
16052	DESMONT+SUM+INSTAL-SEÑAL ENTRADA (6X0.80M) 2 CARAS	UN	
16051	SEÑAL ENTRADA (6X0.80M) 2 CARAS (Sum+Instal)	UN	
16050	Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.00m- (Desmonte)**	UN	
16049	SUMINISTRO + INSTAL. PENDON (6.0X1.0M)+Bannner13On	UN	

16048	SUMINIOSTR+ INSTAL. PENDON (6.0X1.0M)+Bannner13Onz	UN	
16047	LÁMINA SEÑAL(90X120CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-	UN	
16046	LÁMINA SEÑAL(60X90CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-B	UN	
16045	LÁMINA SEÑAL(30X40CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-B	UN	
16044	LÁMINA SEÑAL(60X70CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-B	UN	
16043	Señal en lámina galv (90X120CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	UN	
16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN	
16041	SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	
16040	Ruta de vida Barra Salto Esta.04(Sum+Inst)	UN	
16039	DESM+SUM+INST-Lámina (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhe	UN	
16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN	
16037	BANDERIN INFORMATIVO (100X300CM) (Sum+Instal)	UN	
16036	MARCO PARA SEÑAL IDG-S(Desmonte+Suministro+Instal)	UN	
16035	MARCO PARA SEÑAL IDG-S (UMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	
16034	MARCO PARA SEÑAL SC(Desmonte+Suministro+Instalac)	UN	
16033	MARCO PARA SEÑAL SC (UMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	
16032	DESM+SUM+INST-AvisoMultidirecc(Tub+veletas)+Dado	UN	
16031	AvisoMultidirecc(Tub+veletas)+Dado Ø=30cmH=0.80m	UN	
16030	PLACA CONCRETO-2.500PSI(0.08X0.35X1.40M)Sin refuer	UN	
16029	JUEGO MUELLE RESORTADO SILLA INCLUY(INSTALACIÓN)	UN	
16028	SUM + INSTAL BANNER (0.60X6.30M)ACCESOS DOS CARAS	UN	
16027	DESMONTE DE BANNER (0.60X6.30M)ACCESOS DOS CARAS	UN	
16026	MANIJA DE CAUCHO NEOPRENO (Ø2";L=15CM)BIOSALUDABLE	UN	
16025	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	
16024	Geocelda Neoweb H=12cm A=2.50m Sum + Insta	M2	
16023	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	
16022	Perforacion pared tubo complejo Acuatico	UN	
16021	Nivelación Pisos en Concreto 3000PSI GF	M3	
16020	Desmonte Sensores Piscina (Sin retiro)	UN	
16019	Desmonte baranda acceso Piscina (Sin retiro)	UN	
16018	Desmonte Acabados Piso Placa Antidesliz. CompAcuat	M2	
16017	Inyección a presión de cemento y bentonita 1:1	M3	
16016	Encamisado para Inyección de mezcla tubo metal 4"	UN	
16015	Perforacion vertical D=6" L=10ml ComplejoAcu	ML	

16014	Encamisado 12" - 8.3mm ruptura tuberia drenaje Com	ML	
16012	Relleno con Mortero Arena Rio 1500 PSI inyectado	M3	
16011	Perforacion vertical D=30cm ComplejoAcuatico	ML	
16010	Cable Cu # 4/0 THNN-AWG(sum+instalación)	ML	
16009	Cable Cu # 1/0 THNN-90-600v AWG (sum+instal)	ML	
16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	
16007	Cable Cu desnudo # 1/0 AWG (sum+instal)	ML	
16006	JUEGO COLUMPIO InfantilTipo Cesta Incluy (Ins)	UN	
16004	JUEGO ARAÑA-Infan incluy10 mlX10 ml H=1.6m(Inst)	UN	
16002	JUEGO ARAÑA -Infantil incluy-14mlX14 ml (Inst)	UN	
16000	Juego cuerdaspiramidal 3-8añosCap37niñosH=3,9cimen	UN	
15998	JUEGO DE ARENA - Juego Infantil Incluy (Inst)	UN	
15997	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8niñ	UN	
15996	JUEGO DE AGUA - Juego Infantil Incluyent(Inst)	UN	
15994	AVION DE MERCANCIAS - Juego Inf Incluy (Inst)	UN	
15992	JUEGO DE MUELLE Balancin Doble- Juego Inf(Inst)	UN	
15991	JUEGO DE MUELLE BalancinDoble- Juego Infa Inc(Sum)	UN	
15990	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ	UN	
15989	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ	UN	
15988	JuegoCircuitoBomberoDeslizaEscalar3-12añosCap:30ni	UN	
15986	JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50niños(In	UN	
15985	JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50niños	UN	
15984	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8niñ	UN	
15983	Juego Muelle Balancin Doble 4-12 años Cap: 2niños	UN	
15982	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8años cimenta	UN	
15975	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.85	UN	
15974	JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8añosCap:1	UN	
15973	JuegoMuellePanelLateralMediosTransport2-6añoCap:1n	UN	
15972	JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50niños	UN	
15971	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	
15970	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.55	UN	
15969	Dado Conc3.000psi(35x35)Exc-sin ref)sinForm H=0.70	UN	
15967	Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte y reinstalac)	UN	
15966	ArcoMovilFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JGO	

15965	ArcoMovilMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JGO	
15964	Estructura marco Rugby (sumin+ instal)+accesorios	JGO	
15963	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	M3	
15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	M3	
15961	Desmonte e instal.juegos infantiles (por event)**	UN	
15960	Desmonte y reinst bolardo hierro M-63**	UN	
15959	Demolicion concreto ciclopeo sin retiro	M3	
15958	Demol. manual placa conc (cargue+retir	M3	
15957	Suministro de Discos Lámina HR (1/8") D=0.30M	UN	
15956	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:4+PREST.**	JRN	
15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	
15954	Suministro+Instal. Malla Eslabonada Cal.10+Pintura	M2	
15953	Poste Estruct.Galvaniz.Ø3"+pilotin+piint-epox(h=3M	UN	
15952	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 2:3+PREST.**	JRN	
15951	Poste Estruct.Galvaniz.Ø4"+pilotin+piint-epox(h=6M	UN	
15950	SUMIN+INSTALAC-TAPON HG-21/2"(Dos ptos soldadura)	UN	
15949	DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	ML	
15948	SUMIN+INSTALAC-TAPON HG- 3"(Dos ptos de soldadura)	UN	
15947	SUMIN+INSTALAC-TAPON HG- 2"(Dos ptos de soldad)	UN	
15946	Excavación Mecanic+retiro(350m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	
15945	Poda Zonas verdes Cancha (Cargue y Retiro)*	M2	
15944	Relleno material Local Selecc.Excava sin suministr	M3	
15943	TUNEL CANINO PARQUE EL TUNAL (Tubo Conc.Ø48")	ML	
15942	Puerta+ PasadorRejaAlambAceroGalv.(L=1.0;H=1.5m)	UN	
15941	RejaClásicaAlambreAceroGalv.6(Panel1.50x2.50m)+Pos	ML	
15940	PosteSujetadorCanino TuboGal.Ø2PinturaElectrostati	UN	
15939	BebederoCaninoDoble(AceroInox.304Cal.18)+Dado+Plac	UN	
15938	PLACA EN CONCRETO e=.10 + Subbase Granular	M2	
15937	CanecaZonaCanina (AceroInox.304Cal.18)+Dispensador	UN	
15936	Excavac.Mecanic+retiro(464m3/dia)V-6m3(15d)Blando	M3	
15935	Excavac.Meca+retiro(464m3/dia)V-15m3(30dias)Blando	M3	
15934	Excavac.Meca+retiro(464m3/dia)V-15m3(15dias)Blando	M3	
15933	Excavac.Meca+retiro(450m3/dia)V-15m3(15dias)Blando	M3	
15932	Excavac.Meca+retiro(450m3/dia)V-15m3(30dias)Blando	M3	

15931	Excavac.Mecanic+retiro(350m3/dia)V-15m3Blando	M3	
15930	Excavación Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Tierra	M3	
15929	Excavación Mecanic+retiro(200m3/dia)V-6m3-Blando	M3	
15928	Excavac.Mecanic+retiro(350m3/dia)V-15m3(15d)Blando	M3	
15927	SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER	HR	
15926	Excavación Mecanic+retiro(165m3/dia)V-6m3-Blando	M3	
15925	SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS	M3	
15924	Excavación Mecanic+retiro(165m3/dia)V-15m3-Blando	M3	
15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	
15922	Excavación Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-Blando	M3	
15921	Excavación Mecanic+retiro(200m3/dia)V-15m3-Blando	M3	
15920	Excavación Mecanic+retiro(150m3/dia)V-15m3-Blando	M3	
15919	Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir	M2	
15918	Modulo FlexionesTriceps Senc.Gim-Aire Libre(2dados	UN	
15917	Excavación Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Blando	M3	
15916	CubiertaStandingSeamSandwichCal.26-38mmcolorSum+in	M2	
15915	Reempradizacion con Rollos de Cesped (L=.1.50Mts)	M2	
15914	Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr)	M2	
15913	INSTALACIONl IDG-S 60x70 (2 Caras)STPM	UN	
15912	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	
15911	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla6.5mm@15 e=10cm	M2	
15910	CARTELERA INFORMATIVA ALUMINIO (Sum+Inst)	UN	
15909	Lavado+ desinfección de tanque 20000 LT	UN	
15908	CAMBIO AUTOMATICO 12HP (Mant. equipos)	UN	
15907	CAMBIO AUTOMATICO 7.5HP (Mant. equipos)	UN	
15906	CAMBIO AUTOMATICO 2.4 A 5.0HP (Mant. equipos)	UN	
15905	CAMBIO RETENEDORES 20HP (Mant. equipos)	UN	
15904	CAMBIO RETENEDORES 12 HP (Mant. equipos)	UN	
15903	CAMBIO RETENEDORES 7.5 HP (Mant. equipos)	UN	
15902	CAMBIO RETENEDORES 2.4 A 5.0HP (Mant. equipos)	UN	
15901	RECTIFICADA EJE MOTOR 20HP (Mant. equipos)	UN	
15900	RECTIFICADA EJE MOTOR 12HP (Mant. equipos)	UN	
15899	RECTIFICADA EJE MOTOR 7.5HP (Mant. equipos)	UN	
15898	RECTIFICADA EJE MOTOR 2.4 A 5.0HP (Mant. equipos)	UN	

15897	Lavado+ desinfección de tanque 20000 LT	UN	
15896	CAMBIO RODAMIENTOS 20 HP (Mant. equipos)	UN	
15895	CAMBIO RODAMIENTOS 12.0 HP (Mant. equipos)	UN	
15894	Lavado+ desinfección de tanque 10000 LT	UN	
15893	Lavado+ desinfección de tanque 5000 LT	UN	
15892	CAMBIO RODAMIENTOS 7.5 HP (Mant. equipos)	UN	
15891	Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	UN	
15890	Lavado+ desinfección de tanque 500 LT	UN	
15889	CAMBIO RODAMIENTOS 2.4 A 5.0 HP(Mant. equipos)	UN	
15888	CAMBIO DE SELLOS Mot.7.5 HP(Mant. equipos)	UN	
15887	CAMBIO DE SELLOS Mot.2.4 a 5.0 HP(Mant. equipos)	UN	
15886	REBOBINAR Mot.7.5 HP(Mant. equipos)	UN	
15885	Breaker enchufable de 1x20A, 10 kA, 120 V	UN	
15884	Mantenimiento .Contactor 100044618 3RT 1025-	UN	
15883	Tablero 8 circuitos sin puerta - Sumini. e inst.	UN	
15882	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP Sumini. e inst.	UN	
15881	CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN2 - Sumin.i. e inst.	UN	
15880	RELE 100015968 MULTIRRANGO 3RP1525 - Sumi. e inst	UN	
15879	Contactor 100044618 3RT 1025 - Retiro+sumi. e inst.	UN	
15878	PLANTA SOLAR 1.5 KWp (1.950 KWh) Suministro	UN	
15877	Manometro marca winters, ver descripción - Retiro+sum e inst.	UN	
15876	ALUMBRADO PUBLICO SOLAR (+Poste metalico)	UN	
15875	Membrana Butyl - Retiro+suministro e instalacion	UN	
15873	DESM+SUM+INST-Tuberia HG d=4"(Sin Accesorios)	ML	
15872	DESM+SUM+INST-Tuberia HG d=3"(Sin Accesorios)	ML	
15871	DEM+SUM+INST-Tuberia HG d=2"(Sin Accesorios)	ML	
15870	DESM+SUM+INST-Tuberia HG d=1" (Sin Accesorios)	ML	
15869	Valvula Flotador Rosc3" Bron(Desm+Sum+Inst)SinAcce	UN	
15868	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVC.P6"(SinAcces)	ML	
15867	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuberPVC.P4"(SinAcces	ML	
15866	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCP3"(SinAcces)	ML	
15865	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCPd=2 1/2"RDE	ML	
15864	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)Tubo2"PVCP(SinAcce)	ML	
15863	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)Tubo11/2"PVCP(sinAcce	ML	

15862	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCP11/4"(SinAcce	ML	
15861	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCP1"(SinAcce)	ML	
15860	Accesorios PVC.P Ø 6" (Desmonte+Sum+Instalación)	UN	
15859	Accesorios PVC.P Ø 4" (Desmonte+Sum+Instalación)	UN	
15858	Accesorios PVC.P Ø 3" (Desmonte+Sum+Inst) mantenim	UN	
15857	Accesorios PVC.P Ø 2 1/2"(Desmonte+Sum+Instalación	UN	
15856	Accesorios PVC.P Ø 2" (Desmonte+Sum+Instalación)	UN	
15855	Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Desmonte+Sum+Instalación)	UN	
15854	Accesorios PVC.P Ø1 1/4"(Desmonte+Sum+Instalación)	UN	
15853	Accesorios PVC.P Ø 1"(Desmonte+Sumin+Instalación)	UN	
15852	Cinta LED en perfil para exteriores IP65 por metro lineal COMETAS	UN	
15851	Cable Cu 1#12	ML	
15850	DESM+SUM+INST VALVULA DE PIE 4"BRONCE(Mantenimient	UN	
15849	BANCA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccio	UN	
15848	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 4"BRONCE(Mantenimiento)	UN	
15847	REGISTRO DE 3" BRONCE DESM+SUM+INST (Mantenimient	UN	
15846	REBOBINAR Mot.2.4 a 5.0 HP(Mant. equipos)	UN	
15845	Manten.Equipos(Sum+Inst)TuberPVC.Pd=6" RDE- 21	ML	
15844	Manten.Equipos(Sum+Inst)TuberPVC.Pd=4"RDE- 21	ML	
15843	Manten.Equipos(Sum+Inst)Tuber PVC.P d=3" RDE- 21	ML	
15842	Manten.Equipos(Sum+Inst)TuberPVC.Pd=2 1/2"RDE-21	ML	
15841	Manten.Equipos(Sum+Inst)TuberPVC.P d=2" RDE21	ML	
15840	Accesorios PVC.P Ø 6" (Sum + Instalación)	UN	
15839	ALAMBRE DE PUAS 1 HILOS (Sum+Inst)	ML	
15838	MESA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccion	UN	
15837	Tuberia PVC.P RDE 21 d=6" **	ML	
15836	Refuerzo acero MUROS 60000	KG	
15835	Ruta de vida Tubos para Brinco Esta08 (Sum+In)	UN	
15834	Instalacion Ruta de la Vida dado 30x30x70	UN	
15833	Ruta de vida Poste Abdomen Gluteos Esta12 (Sum+In)	UN	
15832	Ruta de vida Barra Flexion Pecho Esta.06 (Sum+Ins)	UN	
15831	Instalacion Ruta de la Vida dado 30x30x50	UN	
15830	Ruta de vida Estira Muslos Gemelos Esta.02(Sim+Ins	UN	
15829	Dado Concr.3.000psi(30x30x50)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	

15828	Dado Concr.3.000psi(30x30x.70)Exc+ret+Refuerz)sin	UN	
15827	Desmonte- Tornillo 1/2 x 6" -STPM**	UN	
15826	INSTALACION MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ	UN	
15825	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins	UN	
15824	INSTALACION MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ	UN	
15823	MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Insta)	UN	
15822	INSTALACION BARRAS PARALELAS	UN	
15821	MODULO BARRAS PARALELAS S (SUMIN+INSTAL)	UN	
15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN	
15819	INSTALACION MODULO CAMINADOR AEREO	UN	
15818	MODULO CAMINADOR AEREO (Suminis.+Instal))	UN	
15817	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	UN	
15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UN	
15815	INSTALACION MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA	UN	
15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UN	
15813	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	
15812	INSTALACION MODULO ELIPTICA	UN	
15811	Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte)	UN	
15810	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud	JRN	
15809	ESTRUCTURA MOVIL FUTBOL 8 2.0x3.0 mts (sumist	JGO	
15808	ESTRUCTURA MOVIL FUTBOL 11 2.50X7.32 mts (sumist	JGO	
15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UN	
15806	ADHESIVO EN VINILO BRILLANTE D=40 cms (Canecas)	UN	
15805	CONCRETO ANDENES e=0.08 m Sin refuerzo	M2	
15804	ABRAZADERA 5/8" EN ACERO INOXIDABLE (Sumins+Inst)	UN	
15803	Rejilla peat.0.29x0.50mConc.(Suministro e instal)	UN	
15802	Modulo Balancin Cintura (DobSwing-Surf) (Inst)	UN	
15801	Modulo Caballo Bicicleta Estatica (Inst)	UN	
15800	Instalacion ModuloPiernas Prensa Horizontal-Flexio	UN	
15799	Dado Concr.3.000psi(60x60)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	
15798	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	
15797	Caneca M-120 Transporte e inst.	UN	
15796	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	
15795	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	UN	

15794	Luminaria LED (50W)6.300Lm-4000K(Tipo A.P.)Sum+Ins	UN	
15792	REMATE SIMPLE Cielo raso PVC L=2.70 mts	ML	
15791	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO (menor 5 mts)	M2	
15790	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO (h=3,80)	M2	
15789	Pararrayos torres Sobre ,postes alumbrado	UN	
15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UN	
15787	Muro bloque No 4 Tabique pañetar	M2	
15786	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-1 estructura+instala	M2	
15785	AIRE ACONDI. DE 56.600 BTU TIPO SPLIT (Pisotecho)	UN	
15784	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 160 K (Emerson)	UN	
15783	DESMONTE,SUMINISTRO,INSTALACION BALDOSA PERFORADA	M2	
15782	LOSA CONCRETO 0.62X0.62 e=4cm,Acab. grant.cuchuco	UN	
15781	Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Mesa)	UN	
15780	ANTICORROSIVO S/ESTRUCT. METALICACubierta(e=1.5mm)	KG	
15779	Desmonte estruc metal Cubierta coliseo con transpo	KG	
15778	PINTURA ESTRUCTURA CUBIERTA ESMALTE	KG	
15777	ESTRUCTURA MICROFUTBOL MOVIL (Sum + Transp)	JGO	
15776	ESTRUCTURA CANCHA MULTINIVEL BALONCESTO móvil	??	
15775	Cubierta Sandwich Aluzinc Cal 26 ref 525c (Sum+Ins	M2	
15774	Decapado de superficie(limpieza mecanica abrasiva)	M2	
15773	Recubrimiento Acabado antideslizante sikafloor-261	M2	
15772	EQUIPO CONTRA INCENDIO COLISEO EDUARDO SANTOS	UN	
15771	Puerta para Divsion Baño Acero Inoxida (0.60x1.80m	UN	
15770	PuertaMetal.Entamb.Corredizl(A=4.85m;H=2.85m)+Marc+	UN	
15769	Puerta Metal Entanbor A=0.80M, H=2m Cal.18+Marco+C	UN	
15768	Puerta Metal Entanbor A=1M, H=2m Cal.18+Marco+Cerr	UN	
15767	MuroVerde(Diseñ,const,estr,plant,rieg)315 m2(S/Esp	M2	
15766	LuminariaLedBahiaAlta-12.000L-125W-4.000K(Sum+Inst	UN	
15765	PLATINA PARA REFORZAMIENTO DE CERCHAS (SUM+INST)	KG	
15764	LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA HIDROBLASTING	KG	
15763	Relleno Estructural SIKATOP 122 o similar	LT	
15762	ANTICORROSIVO S/ESTRUCT. METALICA(e=1.5mm)SupGalva	KG	
15761	Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5mt	ML	
15760	Desmonte reja metálica h=3.0 m cargue y retiro	M2	

15759	Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro	M2	
15758	PLANTA DE EMERGENCIA DE 35KVA BOGOTA	UN	
15757	VIDRIO CRISTAL 4mm	M2	
15756	DESMONTE MALLA METALICA EN COLISEO H=5m	M2	
15755	FLOTADOR DE MERCURIO (Sumin+Instal)	UN	
15754	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE 21/2" (Sum+Inst	UN	
15753	DESMONTE LAMINA METALICA ONDULADA COLISEO H=3m	M2	
15752	Win de Aluminio Blanco**	ML	
15751	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE 11/2" (Sum+Inst	UN	
15750	Desmonte y reinstalación de Vitriblock	M2	
15749	TABLERO N°2/24 CIRC+ESPAC.TOT+BREAK-EDUARDO SANTOS	UN	
15748	TABLERO N°1/24 CIRC+ESPAC.TOT+BREAK-EDUARDO SANTOS	UN	
15747	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUC.-COLIS EDUARDO SANTOS	UN	
15746	Impermeabilizacion Cubiertas (membrana sintetica)	M2	
15745	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE MET(Sum+tran+Hin)	UN	
15744	Terminales Preformado conexi red elect. MT.uso Ext	UN	
15743	Suministro y construc Sist. integ. de protecc Rayo	UN	
15742	PLANTA DE EMERGENCIA 95KVA -105 KVA	UN	
15741	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 100 AMP.baja tension	UN	
15740	Celda medida indirecta en media tension codensa	UN	
15739	transformador . tipo seco de 225 kva V. 11.4 kv	UN	
15738	celda para. transfor. trif. t.seco de 225 kVA	UN	
15737	Celda Triplex MT(Entrada-Salida Protección)17.5KV-630A-NormaCTS 506-2+AccesoriosCefe Cometas(Sum+Ins	UN	
15736	Celda Duplex MT (Entrada-Salida) 17.5 kV, 630 A	UN	
15735	Terminales Preformado conexion red elect. uso int	??	
15734	Terminales Preformado conexion red elect. tipo buj	JGO	
15733	Terminales Preformado conexion red elect. tipo cod	UN	
15732	Acometida de MT. Transformador, alumbrado publico	ML	
15731	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE CONCRETO (Sum+tran+Hin)	UN	
15730	POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hin)	UN	
15729	POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE	UN	
15728	Proyector-96LEDS-310 W-28100 Lumen-1.000mA-ClaseII	UN	
15727	Luminaria LED 450W -1000mA -Tipo Codensa (Sum+Inst	UN	
15726	Luminaria 128LED 279W - 1000mA -45700Lm Tipo Coden	UN	

15725	Luminaria LED 250W-350 Ma -Tipo Codensa (sum+Inst)	UN	
15724	Luminaria LED 150W - 530mA-Tipo Codensa (Sum+Inst)	UN	
15723	Luminaria LED 80W - 530mA Tipo Codensa (Sum+Inst)	UN	
15722	Tanque tormenta con llantas (suds Lineal)	M3	
15721	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa sin refuerzo**	ML	
15720	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	M3	
15719	JuegoInf.-Balancín 4 Puestos tub.galv.2"(Sum+Ins)*	UN	
15718	Instalación Balancin 4 Puestos en Tubo Galv.2"	UN	
15717	Cenefa o Dilatac en concr e=0.09a=0.25 Duro**	ML	
15716	AdoquinConcColore=0.06 5p>10%5.3-3duro-mortGT-2400	M2	
15715	AdoquinConcColore=0.06 p>10%4.2-1med-mortGeoT-1700	M2	
15714	CUADRILLA DE JARDINERIA 0:2 + PREST	JRN	
15713	MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion)	UN	
15712	MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO ACUSTICO+PINT	M2	
15711	MUEBLE TIPO RACK 2.9X1.73MTS(suministro+instalacio	UN	
15710	DIVISION DE MADERA .90X.60 (suministro+instalacio)	UN	
15709	MODULO DE MADRA ACUSADO (suministro+instalacion)	UN	
15708	MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion)	UN	
15707	MODULO MADERA JUEZ (Secret,Testigo)SUMIN+INSTA	UN	
15706	PISO DECK MADERA WPC- MARRON(Sum+Inst)	M2	
15705	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofrT- 10	UN	
15704	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT- 8	UN	
15703	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT- 4	UN	
15702	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT- 3	UN	
15701	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT-2	UN	
15700	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT-1	UN	
15699	Tablero General Distrib. Red Normal 250 AMP CofreT	UN	
15698	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5	UN	
15697	BRAZO DOBLE LUMINARIA - SUM.MONT E INST. (Ver descripción)	UN	
15696	VALVULA CHEQUE Ø 2" CON CORTINA PERFORADA	UN	
15695	VALVULA COMPUERTA Ø 4"	UN	
15694	VALVULA COMPUERTA D:3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	
15693	Puertas Cerr Malla EslabCal10 2Hojas a=1.68 H=2.30	UN	
15692	VALVULA COMPUERTA D:2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	

15691	VALVULA COMPUERTA D:1" INCLUYE ACCESORIOS	UN	
15690	Equipos Sistema Eyector Automático N°2.	UN	
15689	Equipos Sistema Eyector Automático N°1.	UN	
15688	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE(Sist.PresurizacN°3)	UN	
15687	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE(Sist.PresurizacN°2)	UN	
15686	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE(Sist.PresurizacN°1)	UN	
15685	Modulo tomacorrientes varios+acometida+caja met+ac	UN	
15684	Arbol pino Romeron H=1-1.50(Siemb+Caja+Tier.Abona)	UN	
15683	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+Breaker ind. ajust	UN	
15682	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	
15681	Jardin en Garra de Canguro (Roja)	M2	
15680	Jardin en Garra de Canguro (Amarilla)	M2	
15679	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)Rosa	UN	
15678	Arbol Cayeno H=1-1.50M(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	UN	
15677	Acometida 3#1/0 + 1#1/0 + 1#4T	ML	
15676	Acometida 3#1/0 + 1#1/0 + 1#6T	ML	
15675	Acometida BT en Aluminio 3#1/0 +1#1/0	ML	
15674	TABLERO .24 CIRCUITOS CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKER	UN	
15673	Acometida BT en Aluminio 3#2 +1#2	ML	
15672	Empalme Resina 91B1(1*4) Suministro e Instalac.	JGO	
15671	Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4	ML	
15670	Tubería ConcretoReforz.Ø20"CLASE III-Norma Icontec	ML	
15669	POSTE METAL.H=18M GALV. CALIENTE+BASE (Sum+tran+Hi	UN	
15668	Tubería ConcretoReforz.Ø24"CLASE III-Norma Icontec	ML	
15667	PASAMURO NIPLE GAL.2"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18	UN	
15666	BRAZO SENCILLO LUMINARIA (Ver descripción) SUM.MONT E INST.	UN	
15665	Tapa Lamin.AlfajorAcero+Marc+Bisag(Tanque)90x160CM	UN	
15664	Sellado de juntas Sikadur Combiflex SG (Cinta)	ML	
15663	Tapa Lamin.AlfajorAcero+Marco+Bisag(Tanque)90x90cm	UN	
15662	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.0-1.5m (Siem+Caja+T	UN	
15661	SenderoTrote Grava+CauchoRecice=0.13M;A=2.0m+Bordi	ML	
15660	Muro contenc concPremezc3000GF+air+Ref+Bomb	M3	
15659	Tuberia PVCP 6"(RDE- 21) excav y relleno recebo *	ML	
15658	Tuberia PVC.P d=1"(RDE-21) Excav y relleno receb	ML	

15657	Escalera en concreto contrapiso 4000 psi **	M3	
15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML	
15655	Malla electrosoldada d=8.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
15654	Concreto Lanzado4000psi+dobl-MallaElec8.5mm@15e=15	M2	
15653	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)h=0.10m(SueloDuro)	ML	
15652	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)h=0.10m(SueloMedio	ML	
15651	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)h=0.10m(SueloBlando	ML	
15650	Señal IDG-S -2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	UN	
15649	Caisson (AnilloConcret+grav)d=1.2chimenea filtrant	ML	
15648	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 4"Mantenimiento	UN	
15647	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 3"Mantenimiento	UN	
15646	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 2"Mantenimiento	UN	
15645	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 11/2"Mantenimiento	UN	
15644	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 11/4"Mantenimien	UN	
15643	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 1"Mantenimiento	UN	
15642	Abrazadera 4" industrial	UN	
15641	Abrazadera 2" industrial (Mantenimiento)	UN	
15640	Abrazadera 3" industrial	UN	
15639	Alimentador en cable HFFR LS 3x10 CDRC Cometas	ML	
15638	Estación manual direccionable con stopper	UN	
15636	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 2"BRONCE(Mantenimiento)	UN	
15635	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 11/2" BRONCE (Mantenimi	UN	
15634	Cable Antiflama 2x16 AWG tipo FPLR - Suministro e instalación	ML	
15633	Sensor optico de humo para detección de incendios	UN	
15632	Salida en tubería EMT 3/4" para sensor de detección de incendios	UN	
15631	Luminaria LED bañador-Pared 9W 1420 lm CRDC-Cometa	UN	
15630	DPS TIPO C 440/277V-5 HILOS/FASE20KA	UN	
15629	MANTENIM. CAMBIO DE CUERPO DIFUSOR TAPA	UN	
15628	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 11/4" BRONCE (Mantenim)	UN	
15627	Alimentador en cable HFFR LS 3x12 CDRC Cometas	ML	
15626	Luminaria LED lineal cuadrada 50 W 4150 lm CRDC	UN	
15625	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 1" BRONCE (MantenimienT	UN	
15624	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 1"(Mantenimiento)	UN	
15623	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 11/4"(Mantenimie	UN	

15622	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 11/2"(Mantinimien	UN	
15621	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 2" (Mantenimient	UN	
15620	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 3" (Mantenimiento	UN	
15619	PLANTACION DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN	
15618	DESENRAIZADO DE ARBOLES d>50cm	UN	
15617	DESENRAIZADO DE ARBOLES 25<d<50cm	UN	
15616	DESENRAIZADO DE ARBOLES d<25cm	UN	
15615	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tecnica	UN	
15614	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tecnica	UN	
15613	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tecnica	UN	
15612	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tec.	UN	
15611	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tec,	UN	
15610	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES .entre 10 – 14,99 mt	UN	
15609	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES .entre 5 – 9,99 mts	UN	
15608	Lineal LED sobreponer o descolgar41 W 2763 lm CRDC	UN	
15607	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES entre 2 – 4,99 mts	UN	
15606	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15605	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15604	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15603	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15602	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15601	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15600	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	
15599	Poda árboles+retiro >40m Alto GradoDificu	UN	
15598	Poda árboles+retiro >30m y <40m Alto GradoDificu	UN	
15597	Poda árboles+retiro >20m y <30m Alto GradoDificu	UN	
15596	Poda árboles+retiro >15m y <20m Alto GradoDificu	UN	
15595	Poda árboles+retiro >10m y <15m Alto GradoDificu	UN	
15594	Poda árboles+retiro >5m y <10m Alto GradoDificu	UN	
15593	Poda árboles+retiro menor a 5 m Alto GradoDificu	UN	
15592	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	
15591	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	
15590	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	
15589	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	

15588	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	
15587	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	
15586	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	
15585	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 2"(Sum+ins)	ML	
15584	VALVULA PRUEBA-DRENAJE 1" BRONCE	UN	
15583	Brida roscada d=4" 125Lbs **	UN	
15582	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15581	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15580	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15579	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15578	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15577	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15576	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15575	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15574	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15573	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15572	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15571	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15570	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15569	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	
15568	Lampara de señalización piscina complejo acuatico	UN	
15567	PT100 piscinas complejo acuatico	UN	
15566	Piscina niños cambio transductor MESCON	UN	
15565	Lineal LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm CRDC	UN	
15564	Piscina olimpica, cambio de PLC Easy	UN	
15563	Estruc Met Tubo galv. 2"Estruct+ang+platina(Sumin)	UN	
15562	Tubo Galvan Ø 2" cerram (2.5mm)ASTM-500Grad-C Sumi	UN	
15561	SuministroMalla eslab. C10-Hueco 2 1/4"+pintura	M2	
15560	Poda árboles+retiro >30m y <40m Medio GradoDificu	UN	
15559	Poda árboles+retiro >20m y <30m Medio GradoDificu	UN	
15558	Poda árboles+retiro >15m y <20m Medio GradoDificu	UN	
15557	Poda árboles+retiro =>40m Medio GradoDificu	UN	
15556	Poda árboles+retiro >30m y <40m Medio GradoDificu	UN	
15555	Poda árboles+retiro >10m y <15m Medio GradoDificu	UN	

15554	Poda árboles+retiro >5m y <10m Medio GradoDificu	UN	
15553	Poda árboles+retiro <5m Medio GradoDificu	UN	
15552	REJA BANCARIA (Hierro de 10mm)+Esmalte	M2	
15551	CerramMalla eslab.C10 h=2.00 Pilote 0.70m+EstrMeta	ML	
15550	Mant. preventivo condensadores Multi V,	UN	
15549	Mant. preventivo aire acondicionado tipo casset	UN	
15548	Mant. preventivo aire acondicionado piso techo	UN	
15547	Mant. preventivo aire acondicionado Mini split	UN	
15546	Mantent. de subestación B3 con transfor. 20 KVA	UN	
15545	Mantent. de subestación B4 con transfor. 50 KVA	UN	
15544	Mantent. de subestación B4 con transfor. 30 KVA	UN	
15543	Mantent. de subestación B5 con transfor. 20 KVA	UN	
15542	Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los de	UN	
15541	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	
15540	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	
15539	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnicar	UN	
15538	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	
15537	Tala de árboles - igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts - Medio Grado de Dificultad	UN	
15536	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	
15535	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	
15534	Poda árboles+retiro =>40m Bajo GradoDificu	UN	
15533	Poda árboles+retiro >30m y <40m Bajo GradoDificu	UN	
15532	Poda árboles+retiro >20m y <30m Bajo GradoDificu	UN	
15531	Poda árboles+retiro >15m y <20m Bajo GradoDificu	UN	
15530	Poda árboles+retiro >10m y <15m Bajo GradoDificu	UN	
15529	Poda árboles+retiro >5m y <10m Bajo GradoDificu	UN	
15528	Poda árboles+retiro <5m Bajo GradoDificultad	UN	
15527	Amplificador 4 canales- 4x100w Higt Efficient Clas	UN	
15526	Suministro e instalacion Amplificador de cuatro ca	UN	
15525	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM + INST) Guiro	UN	
15524	Instalación Manila Polipropileno1/2" Control acces	ML	
15523	MANILA POLIPROP 1/2"Control acce. (DES+SUM+INST)	ML	
15522	Manila de Poliprop1/2" Control acceso (SUM + INST)	ML	
15521	Desmonte Manila Poliprop1/2" Control acceso	ML	

15520	Cancha de futbol en grama con espina pescado @5.5	M2	
15519	Malla en Manila Polipropileno1/2" (Instalacion)	M2	
15518	Desmonte y retiro Malla de polimero para proteccio	M2	
15517	Malla en manila polip.1/2"Parques (Retir+Sum+Inst)	M2	
15516	Tala de árbol igual o mayor a 40 mts	UN	
15515	Tala de árbol igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs	UN	
15514	Tala de árboles - igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs - Bajo Grado de Dificultad	UN	
15513	Tala de arboles h=15.1 a 20m a ras del suelo + retiro + transporte - Medio Grado Dificultad	UN	
15512	Tala de árboles - igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts - Bajo Grado de Dificultad	UN	
15511	Tala de árbol igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts	UN	
15510	Tala de árbol menor a 5 metros	UN	
15509	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UN	
15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	UN	
15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UN	
15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UN	
15505	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UN	
15504	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UN	
15503	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)	ML	
15502	Cable de Cobre 1#10 (Instalación)	ML	
15501	Cable de Cobre 1#10	ML	
15500	Pilote Infiltrac D=0.30 m exc.maxim35 m Bland Suds	ML	
15499	Piso en grava suelta e=0.175m conLlantas usadaSuds	M2	
15498	Piso en grava suelta e=0.20m conLlantas usada suds	M2	
15497	RefuerzFachadMamp(SobrePuesto+dur30+platin+pint	ML	
15496	Planta Enredadera Ojo de Poeta (Siemb+Malla Plast)	ML	
15495	AdoquinConc.EcoloGramoquin e=0.09 Geocelda(are+tie	M2	
15494	Adoquín Romboide concreto+estructura gravilla-aren	M2	
15493	Adoquín Rectang. concreto+estructura gravilla-aren	M2	
15492	Adoquín Curvo en concreto+estructura gravilla-aren	M2	
15491	Pintura de grafitis sobre muros 3 manos	M2	
15490	ENCHAPE EN CRISTANAC (MOSAICO CRISTCOLOR 30X30CM)	ML	
15489	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	UN	
15488	Banca LockerMadera Zapán+Estructura Met (Sum+Inst)	ML	
15487	Locker láminaPuerta Microper 0.40X0.80X0.30(Sum+In	UN	

15486	Mueble Camerino+Caja Seguridad Squash(Sum+Inst)	UN	
15485	Gradería Metalica Galvanizada 60 puestos(Sum+Inst)	UN	
15484	Gradería Metalica Galvanizada 54 puestos(Sum+Inst)	UN	
15483	Tanque tormenta con llantas suds	M3	
15482	Concreto3.000PSIGF.Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal	M3	
15481	Aligeramiento de skate con bloque #5 **	M3	
15480	Suministro e instalación de adoquin de arcilla tip	M2	
15479	Resiembra de césped común	M2	
15478	Asegurar barandas metalicas, incluye tuercas y ele	UN	
15477	Mantenimiento persianas en fachada, incluye materi	UN	
15476	Reparación y modernización de ascensor hidráulico	UN	
15475	Mantenimiento silleteria auditorio, incluye desmo.	UN	
15473	Junta vertical corte, contraccion concreto skate*	ML	
15472	Junta horizontal corte,contraccion concreto Skate	ML	
15471	Junta horizontal contraccion concreto con corte**	ML	
15470	Endurecedor Rocktop colores-Pesado Sumin/aplicac	M2	
15469	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla5.5mm@15 e=10cm	M2	
15468	Placa contrapiso h=012 3000psi + Acelerante+Malla	M2	
15467	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA LAMPARAS EN PORC.	UN	
15466	PORTA LAMPARAS ROSETA PORCELANA (Sum+Inst)	UN	
15465	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINAS ACRILICAS	UN	
15464	Mantenimiento y reparacion estruc.hidraul Balonct.	UN	
15463	DESMONTE Y REINSTALACION SIFONES DE LAVAMANOS Y OR	UN	
15462	TUBO PVC SANITARIO 2" X6ML S/NORMA	ML	
15461	Carcamo perimet.0.40x0.30 - 3000 psi Campín	ML	
15460	Mantenimiento silleteria auditorio, incluye desmo.	UN	
15459	Campo de infiltracion con llantas y gravill Suds	M2	
15458	Reinstalación sistema estructural existente, entre	ML	
15457	Manten. Equipos (Sum+Inst) Tuber PVCP 11/2 "RDE 21	ML	
15456	Manten. Equipos (Sum+Inst)Tuberia PVCP11/4 "RDE 21	ML	
15455	Manten. Equipos (Sum+Insta) Tuberia PVCP 1"RDE 21	ML	
15454	DISIPADOR CONC.2.500PSI(H=0.17M;A=0.30M:L=0.30M)	UN	
15453	DISIPADOR CONC.2.500PSI(H=0.17M;A=0.45M:L=0.30M)	UN	
15452	ConjuntoRuta de la Vida-parq barrio(6 event)+Señal	UN	

15451	Bordillo en sitio Contenedor 0.135*0.12 m 2500 psi	UN	
15450	Cuneta Tipo-1(Area Secc.Transv=0.0938m2)l	ML	
15449	SUBESTACION PEDESTAL 75 KVA-11.4-208/110V (Sum+ins	UN	
15448	GraderiaSitio huell0.80m*cont=0.32m3.000psie=0.10M	ML	
15447	LETRA PARA ESCALADA (SUM+INSTALACIÓN)	UN	
15446	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.	ML	
15445	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 100 AMP	UN	
15444	CAJA MONOFASICA SEIS CIRCUITOS BARRAJE DE 100 AMP	UN	
15443	CABLE 3X2/0-Aluminio- XLPE-15KV M.T. (+Accesorios)	ML	
15442	CABLE Duplex 2x20	ML	
15441	Suministro e instalación de cable duplex 2x20	UN	
15440	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	
15439	BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva + Fijaciones)	ML	
15438	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 2"(Inc Exc+Aren+Sub	ML	
15437	TUBERIA PVC CONDUIT 2" (sum e inst) **	ML	
15436	Cable 2#6	ML	
15435	Cable 2#10	ML	
15434	Acometida 3#10 + 1#12T	ML	
15433	Acometida 4#10 + 1#12T	ML	
15432	Acometida 3#1/0 +1#2 +1#4	ML	
15431	Acometida 3#1/0 +1#2	ML	
15430	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	
15429	SALIDA ELECTRICA PARA FAROL JARDIN	UN	
15428	Filo en tubo Cuadr.SkatePark (SUM+INST)+Grouting	ML	
15427	Esquinero metal Pirámide SkatePark Ángulo 3"	ML	
15426	JARDIN HORTENSIA (Sum+Inst)	M2	
15425	JARDÍN BELLA HELENA Planta Ornamental (Sum+Inst)	M2	
15424	JARDIN AGAPANTO + ACANTOS (Sum+Inst)	M2	
15423	Bordillo ladrillo prens.4 x ml lineal (excav+mort)	ML	
15422	Desmonte y reinstalacion Bordillo B-30 (10x30)	ML	
15421	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-5 o 5A-STP	UN	
15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UN	
15419	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	UN	
15418	Desmonte y reinstal. estruc Multiple (excav+retir)	JGO	

15417	Banca prefab M-41(Sin Estruct.de Relleno)sum+inst.	UN	
15416	PORTON MALL Eslab.C10Tub2"H=2.00 a=2.20 2Hojas	UN	
15415	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"H=1.80 a=2.80 2Ho	UN	
15414	Muro contencion concreto En Obra 3.000 psi GC**	M3	
15413	MIRADOR PANTALLAS CONCRETO+VIGAS+PERF+LÁMINA	UN	
15412	MORTERO GROUTING (3.00PSI) Sum+Instalación.	M3	
15411	JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+In	UN	
15410	JUEGO COLUMPIO-IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UN	
15409	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UN	
15408	JUEGO TAPETE GATEADOR-IDRD-NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Inst	UN	
15407	JUEGO RUEDA GIR.SENC.-IDRD-NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Inst	UN	
15406	JUEGO BALANCIN-IDRD-NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Instala	UN	
15405	Muro Concreto Premezclado 3.500psi G.F.+Formaleta	M3	
15404	Concreto3.500PSIGF.Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal	M3	
15403	PELDAÑO CONCRETO 2.500PSI(A=0.70M;E=0.10M;L=1.0M)	UN	
15402	CONCRETO 1:2:2 ZARPA OBRA (SUM+INST)+Formale	M3	
15401	Concreto de limpieza (solado)2.000psi e=0.05enObra	M2	
15400	ARENA BUNKER (Sumin+Instal.)	M3	
15399	JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+In	UN	
15398	Plaqueta2.500PSI(0.80x0.80m)+Refrz.e=8cm+Afirmado	UN	
15397	MORTERO GROUTING (2.500PSI) Sum+Instalación.	M3	
15396	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.70	UN	
15395	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=1.00	UN	
15394	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.55	UN	
15393	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	
15392	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	
15391	Estac.7 banca estiramiento (sum.+inst)	UN	
15390	Estacion 5- Barra flexion espalda (sum+inst)	UN	
15389	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (DESM.+INST.)	UN	
15388	SEÑAL IDG-S 1 CARA (DES+ INST)	UN	
15387	SEÑAL IDG-S 1 CARA (DESM. + INST.)	UN	
15386	Señal SC-120 (Desmonte y instalacion)	UN	
15385	BARANDA DISCAPACITADOS.(DESM+SUM+INST)	ML	
15384	TABLERO ACRILICO(DESM+SUM+INST)	UN	

15383	MEDIA ALFARDA L=2.5m(DES.+SUM+INST)	UN	
15382	BANCA M-40 (DESM+SUM+INST)	UN	
15381	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 2 1/2"	ML	
15380	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	
15379	Relleno en tierra negra + arena de rio (30-70) %	M3	
15378	Piso EPDM1cm+SBR1cm Biosaludables -sum+ inst	M2	
15377	SenderoTroteGrava+TrituradLLanta1cmHt=0.10m;A=2.0+	ML	
15376	Imprimac emuls asfalt aglutin grava de piso cauc	M2	
15375	VIGA DE CIMIENTO 0.25 x 0.40 CONC.3000PSI.+Ref.	ML	
15374	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	UN	
15373	PLANTA SIETE CUEROS RASTRERA MEXICANO(Sum+Inst)	M2	
15372	Baranda PasamTub.4" y 21/2" estructural Parkour"	UN	
15371	ANGULO 1 1/4x1/8"+anticorr.+pintura(Sum + insta)	ML	
15370	Lineal LED sobreponerOdescolgar 20 W 1656 lm CRDC	UN	
15369	Platina5/8"x1/8" (Sum + instal.)***	ML	
15368	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"2 hojas de 2.40 m c/uH=2	UN	
15367	SenderoTrote Grava+CauchoRecicl.e=0.13M;A=1.20m+Bo	ML	
15366	SenderoTrote Grava+Caucho Recicl.e=0.13M;A=1.60m	ML	
15365	Piso Caucho recic Pigment 5 cm Sum+Inst	M2	
15364	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	
15363	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:3 + PREST.**	JRN	
15362	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.06 m con anchorfix 4*	UN	
15361	Piso en grava suelta e=0.13m con geocelda suds	M2	
15360	Sist de imperm manto Impervinil HR1(NO UTILIZAR)	M2	
15359	PLACA MACIZA aerea aire incorpo3500psi **.	M3	
15358	Armario ParaEquipoMed.+Transf(CTS)B.T.Norma AE-319	UN	
15357	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc) **	ML	
15356	Canaliz ducto electric. PVC- D6X3"+ 4x2" Zona Verd	ML	
15355	PuertaMet.CelosíaH=2.30m;A=2.0m; (2 Hojas)Codensa	UN	
15354	TERMINAL PREMOLD.USO EXTERIOR Cu (2-2/0)AWG-15KV	JGO	
15353	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS+TELERRUPTORES	UN	
15352	Puesta a Tierra Para UPS **	UN	
15351	Canaliz ducto electrico PVC- D2X6" EB+RellenoZDura	ML	
15350	SISTEMA PUESTA TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m 2/0 AWG	UN	

15349	Sellado y Esmaltado con mortero 1:2	M2	
15348	Tablero General 1 barraje 300 AMP Cofre 2x1.5X0.4	UN	
15347	Breaker Industrial 3 x 80 AMP (sum + inst)	UN	
15346	Breaker Industrial 3 x 70 AMP (sum + inst)	UN	
15345	TABLERO TRIF PARA 30 CIRC. Y ESP. TOTALIZADOR	UN	
15344	Ducto Afloramiento media tension Ø6" (L=9 m)+tierr	UN	
15343	Sum+ inst Proyector+Bombilla(1000 W)+Cable+Emp.M.H	UN	
15342	CABLE 3X2/0-Cu XLPE-15KV M.T. (Cables+Accesorios)	ML	
15341	TERMINAL PREMOLD.USO INTERIOR Cu (2-2/0)AWG-15KV	GL	
15340	CABLE 3X2/0-Cu XLPE-15KV M.T.+Terminal (Interc+Ins	ML	
15339	Cable Aluminio 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst)	ML	
15338	CAJA PASO(.30x.30x.30) Control Tierras	UN	
15337	TRANSFORMADOR TIPOSECO112.5KVA(11400-208/120v)Dy5	UN	
15336	CAJA PASO(.40x.40x.40) Red Telefónica	UN	
15335	ACOMETIDA THHN 1#2 Equipotencializar	ML	
15334	ACOMETIDA THHN 2#10	ML	
15333	ACOMETIDA THHN 2#8+1#10 T-BT	ML	
15332	ACOMETIDA THHN 2#4+1#10 T-BT a porteria2	ML	
15331	ACOMETIDA THHN 2#6+1#10 Margarita T-BT a porteria1	ML	
15330	ACOMETIDA THHN 3#8 Control Alumbrado	ML	
15329	ACOMETIDA THHN 3#4+1#6	ML	
15328	ACOMETIDA THHN 3#4+1#4tierra+1#6T	ML	
15327	Pararrayos 12 KV y Cortacircuitos de 15KV(Sum+Inst	UN	
15326	Bala (2X27W) vidrio+Chasis+Bomb Ahorrad (Sum+Inst)	UN	
15325	Bala(1x27W) vidrio+ bomb Ahorrad Rosca (Sum+inst)	UN	
15324	Acometida BT 3#300MCM+1#4/0+1#2T	ML	
15323	AcometidaTransfo. a medidor3#300+1#4/0THHMargarita	ML	
15322	Sume inst.Bala Dulux Redonda Abierta(1x26W)+ bom	UN	
15321	CAJA ELECT. EMPOT . TAPA BISAGRA 20X20X20 CM	UN	
15320	SALIDA PARA TOMA POLO T+TUBO COND+ALAMB+CAJA+TOMA	UN	
15319	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA RIEGO	UN	
15318	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE (S/ESPECIFIC)	UN	
15317	ExcavacionMecanica Roca+Compres+carg+retioZonaPend	M3	
15316	Canaliz ducto electrico PVC- D1X3" Zona Verde	ML	

15315	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	
15314	Canaliz ducto electico PVC- D1X3"+ 2x2" Zona Verde	ML	
15313	Canaliz ducto electric PVC- D2X3"+ 2x2" Zona Verde	ML	
15312	Canaliz ducto electrico PVC- D3X3" Zona Verde	ML	
15311	canaliz ducto electric PVC- D3X3"+ 2x2" Zona Verde	ML	
15310	Canaliz ducto electric. PVC- D3X3"+ 4x2" Zona Verd	ML	
15309	Luminaria Sodio 400W Tipo Codensa (sum+instal)	UN	
15308	Luminaria Sodio 150W Tipo Codensa (Sum+Instal)	UN	
15307	Luminaria Sodio 70W Tipo Codensa (Sum+Instal) **	UN	
15306	Canaliz ducto elec. PVC- D9X3"+ 5x2" Zona Verde	ML	
15305	Canaliz ducto electrico. PVC- D2X6"+ 1x3" Zona Ver	ML	
15304	Sume inst Llampara Hermetica 2x32+ tubos+Toma+Clav	UN	
15303	Canaliz ducto electrico PVC- D2X6"+ 2x3" Zona Ver	ML	
15302	Cable Cobre # 2 AWG THHN (sum+inst)	ML	
15301	Acometida cable AL 2#4 AWG THHN AP	ML	
15300	Cable 3Nº4 AWG (Sum+Instal) Aluminio	ML	
15299	ARENA BUNKER (Sumin+Instal)e=0.40M+exc+geotextil	M2	
15298	Escarificación ladrillo visto a=0.08 x 0.01	ML	
15297	Cable XPLE Aluminio 3x120 mm2 15 KV CDRC Cometas	ML	
15296	Poste concreto AP14 m750Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	
15295	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLO + Estructura **	M2	
15294	AdoquinArcilla Cuarteron 12x6x6 p<5% -Geot.T-1700	M2	
15293	AdoquinConc.EcologicoGramoquin e=0.09 con geocelda	M2	
15292	AdoquinGramoquin e=0.09Est+Base+Mort Geot T-2100	M2	
15291	AdoquinGramoquin e=0.09Estr+rellen+Mort.GeotT-2100	M2	
15290	AdoquinConc.Gramoquin e=0.09Base 20cm+Geot T2100	M2	
15289	Arbol Mangle H=1-1.50m (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)	UN	
15288	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	
15287	Sardinel prefabricado especRampaA-100 **	UN	
15286	Caja de Inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC-IDRD	UN	
15285	Filtro geodren planar tuberia 160 mm h=1.0 Zanja	ML	
15284	Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	ML	
15283	Piso en secciones de Tronco(D=35-40cm)Sobre Arena	M2	
15282	RESEDA DE AROMA PARA JARDIN(Suministro+Instalaci	M2	

15281	Arbol Pino Boxus como Barrera (Sum+Siembra+Tierra)	ML	
15280	Planta Enredadera madreselva para jardines (Sumin+	M2	
15279	Arbol SETO CIPRES(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
15278	Flores Begonia para jardines (Suministro+Instalaci	M2	
15277	PAPIRO COMÚN PARA JARDIN(Suministro+Instalació	M2	
15276	Arbol Pino Boxus h=0.60m (Sum+Siembra+Tierra)	M2	
15275	VINCA PARA JARDIN(Suministro+Instalaci	M2	
15274	PENNISETUM PARA JARDIN(Suministro+Instalació	M2	
15273	LANTANA PARA JARDIN(Suministro+Instalació	M2	
15272	HEBE ENANO VERDE PARA JARDIN(Suministro+Instalació	M2	
15271	SIETE CUEROS PARA JARDIN(Suministro+Instalación)**	M2	
15270	Anclaje epóxico3/8"prof 0.07m+ sikadur 42Sin Andam	UN	
15269	Arbol Chiripique(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)	UN	
15268	Arbol Cedrillo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)	UN	
15267	Arbol Tibar(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)	UN	
15266	Tanque Almacenamiento Concreto Imp. 3000 psi	M3	
15265	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	
15264	Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.10M) **	M2	
15263	Estriado con bocel en U de Aluminio Crudo **	ML	
15262	Anden en concreto reforz e=.07 3000psi sin estr**	M2	
15261	PLACA MACIZA aerea 0.12 m+aire incorpo3000psi **.	M2	
15260	Cerramiento Malla Ondulada.cal 10 IDRDh=2.50 ml	ML	
15259	Estruc metalic.cerram ondulada.cal10 -h=2.50m*	ML	
15258	GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	
15257	Niple HG d=1" long 1.00m **	UN	
15256	MURO FIBROCEMENTO 10 MM DOBLE CARA B9	M2	
15255	ENCHAPE ELITE PARED MACAEL 30x20 ITALIA <0.6m	ML	
15254	Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Espal	ML	
15253	Filtro geodren planar tuberia 160 mm h=1.0 Espald	ML	
15252	Esquinero metalicoSkatePark(SUM+INST).angulo2 1/2"	ML	
15251	Carbonilla(Escoria 80%+Tierr.Neg:20%+Transp)+Compa	M3	
15250	Punta Captora 5/8" X 2.40 ml Aluminio	UN	
15249	INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE)	M2	
15248	PROYECTOR 1000 W Metal Halide, Balasto CWA	UN	

15247	POSTE METAL.H=18M GALV. CALIENTE+CAN(Sum+tran+Hinc	UN	
15246	Piso en Triturado suelto (1-3/4")+Conformación Sup	M3	
15245	ACERO DE PREESFUERZO VIGAS POSTENZADAS - CEFE COMETA	KG	
15244	CABLE DE ALUMINIO 2(4X2/0) THHN-600V)	ML	
15243	CABLE DE ALUMINIO (4X2/0) THHN-600V	ML	
15242	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR (3X2/0) AWG+ACCESOR	ML	
15241	Certificacion Grama Sintet Star 2 FIFA cancha60mm	UN	
15240	Caisson relleno (Concret 4000psi bombeado) d=1.2 *	M3	
15239	PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (sumist e insta) IDRD	JGO	
15238	Cenefa o Dilatac adoq arcill e=0.06a=0.24 blan**	ML	
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	
15236	PosteTuboESTRUCT.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilote(Sin Guaya)	UN	
15235	PosteTubo ESTRUCTØ 21/2""h=6.0m+Pilote(Sin Guaya)	ML	
15234	SENSOR DE MOVIMIENTO LARGO ALCANCE CEFE COMETAS	UN	
15233	Muro en Piedra Barichara suministro e instalacion cefe cometas	M2	
15232	DUCTO FIBRA VIDRIO RIGIDA CON REVEST INTERIOR EN MALLA TEXTIL EN FIBRA VIDRI REFORZADA CEFE COMET	M2	
15231	SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360° BAJO VOLTAJE, 111 M² (1200 FT²) CEFE COMETAS	UN	
15230	ESTACION de CONTROL (Incluye manometro, válvula mariposa, registro)	UN	
15229	Bala LED recesada 13.9 W 1093 lm CRDC COMETAS	UN	
15228	SenderoTroteGrava+TriturEPDM1cm+SBR1cmHt=.10m A1.2	ML	
15227	Poste de concreto 12 mt - 1050Kg (Sum+Instal) **	UN	
15226	TRANSFORMADOR Seco 45 KVA + Poste 1050 Kg	UN	
15225	PLANTA DE EMERGENCIA 45 KVA-POT.PRIME: 2.640MS.N.M	UN	
15224	Canal de descole (3000psi)+Antisol+Sika**	M3	
15223	CAJA PASO(.60x.60x.60) Red Comunicaciones	UN	
15222	CAJA PASO(.60x.60x.60) Medicion Sistema Tierra Apa	UN	
15221	Valla para Modulos	UN	
15220	Modulo Banco Abdominal Libre	UN	
15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	
15218	Modulo Espalda Brazos Altos	UN	
15217	Balancin Cintura Twister Triple	UN	
15216	ModuloPiernas Prensa Horizontal-Flexion (Sum)	UN	
15215	Modulo Espalda-Doble Pect-Doble	UN	
15214	Modulo Masajeador de Espalda	UN	

15213	Modulo ruedad de brazo	UN	
15212	CANECA ACERO INOXIDABLE (Desmonte)	UN	
15211	Modulo movimiento de Cadera	UN	
15210	Modulo Barras Paralalelas	UN	
15209	Modulo Caballo Bicicleta Estatica (sum)	UN	
15208	INSTALACION MODULO DORSAL PECTORAL (doble)	UN	
15206	LUMINARIA FLUORESCENTE (1.27X0.14M)2X32W HERMETICA	UN	
15205	APLIQUE DE SOBREPONER (2X27W)+BOMBILLAS	UN	
15204	REFLECTOR METAL HALIDE 250WCompleto (Sum+Instal) *	UN	
15203	Acometida en 3N°10 + 1N°10 + 1N°10 T	ML	
15202	Tuberia EMT d=2"(Boquill+union+soporte+perno)*	ML	
15201	Tuberia EMT d=3/4"(Boquill+union+soporte+perno)*	ML	
15200	Acometida en 3Nº8 +1 Nº 8 + 1 Nº 10 T	ML	
15199	Acometida en 3N°2 + 1N°2 + 1N°8 T	ML	
15198	Acometida en 3N°2 + 1N°2 + 1N° 4 T	ML	
15197	TELERRUPTOR MONOPOLAR 120V-16 AMPERIOS	UN	
15196	Tuberia drenaje d=12" Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	
15195	Brida CPVC lisa d=4" **	UN	
15194	Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **	M2	
15193	POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40	UN	
15192	SANITARIO TREVI - Acometida Posterior+ValvulaSum+I	UN	
15191	Huella Escalera adoquin a=0.60**	ML	
15190	Limpieza e impermebilización fachada Hmax=1.50m **	M2	
15189	Hilada parada LadrilloPrensadoMacizo.A=0.12mH=0.24	ML	
15188	Enchape Remate Muro Contenc.A=0.37m(Lad.Rejilla)	ML	
15187	Remate de Muro Lad.Prens.Macizo(PandieretaA=0.37m)	ML	
15186	Enchape cara Muro Contenc.H=0.24m(Lad.Regilla)	ML	
15185	SALIDA PULSADOR REMOT TELERRUP+TUBO CONDUIT+CABLE+	UN	
15184	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE COLISEO ARBORIZADOR	UN	
15183	EQUIPO CONTRA INCENDIO ARBORIZADORA ALTA	UN	
15182	Muro vitroblock o vidrioblock (m2)	M2	
15181	DEMOLICIÓN GRADAS EN MAMPOST. (0.34M3/M2)	M2	
15180	DPS (TVSS) CATEG. - A PARA 25 KA (120/208V)SUM+IN	UN	
15179	TABLERO MINIPRAGMA PARA 30 CIRCUITOS DE EMPOTRAR	UN	

15178	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**	UN	
15177	Breaker Indust.TrifásicoGraduab.de 50KA a 125 Amp	UN	
15176	GABINETE DE TRANSFERENCIA PARA 200 AMPERIOS	UN	
15175	breaker 3 x 20/ 30 Amperios- 10 KA (Sum+Inst.)	UN	
15174	MarcoRefuerzFachadMamp(escarif+top122+dur30+plati	ML	
15173	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=1cm	ML	
15172	Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	M2	
15171	RefuerzFachadMamp(Cala+top122+dur30+platin+pint	ML	
15170	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.14 m Anchorfix4*	UN	
15169	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.17m+adhesivo	UN	
15168	Anclaje epóxico1/2"Estructural 0.11m+Adhesivo	UN	
15167	Recalce zapata cara lateral 3500psi GF. (1/2").	M3	
15166	Malla Preondulada - Sum+Inst	M2	
15165	Desmonte y reinstalación de bicicletero	UN	
15164	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.15 **	ML	
15163	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	M3	
15162	Proteccion de pisos con camilla 652 m2**	MES	
15161	Demolicion enchape ladrillo **	M2	
15160	Placa de contrapiso C:210 kg/cm2**	M3	
15159	Acodalado con andamio para mamposteria hmax=9m **	M2	
15158	MuroContencionConc.Premezclado 3500 psi GF+aire	M3	
15157	Ancla epóx1"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M /2012	UN	
15156	Ancla epóx7/8"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	
15155	Ancla epóx3/4"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	
15154	Ancla epóx5/8"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	
15153	Ancla epóx1/2"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	
15152	Ancla epóx3/8"Estruc.0.12m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	
15151	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi Coliseo	M3	
15150	Anclaje epóxico1"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M	UN	
15149	Anclaje epóxico7/8"Estruc.0.15m+Adhesivo -h=3a4M	UN	
15148	Anclaje epóxico3/4"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M	UN	
15147	Anclaje epóxico5/8"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M	UN	
15146	Anclaje epóxico1/2"Estruc.0.15m+Adhesivo h=3a4M	UN	
15145	Tapa concret. 3.000PSIE=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo	UN	

15144	SUM+INSTAL.CONC.4.000PSI PLACA TANQUE ALMACENAMIEN	M3	
15143	Losa fondo tanque almac .Conc.4.000PSI-Imper	M3	
15142	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	
15141	LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntiv	UN	
15140	Anclaje epóxico3/8"Estruc.0.12m Anchorfix4 -h=3a4M	UN	
15139	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	ML	
15138	Desm.+Inst. losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30cm	UN	
15137	Instalación losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30	UN	
15136	DEMOLICION MUROS 0.25 - TOLETE(Trasieg+Retiro)	M2	
15135	Desmonte+ reinst. Cerram. malla eslab. IDRD	M2	
15134	Caja de inspeccion .40x.40 h=0.60+Excav(ESPEC/IDRD	UN	
15133	Placa de contrapiso h=0.20 C:210 kg/cm2**	M2	
15132	Placa Maciza Aerea 0.2 m+aire incorpo3000psi **.	M2	
15131	Tratamiento superficial simple e=1/2"** asfalt	M2	
15130	MuroContencionConc.Premezclado 3500 psi GC+aire	M3	
15129	Concreto Ciclopeo 2500 psi. premezclado(SinFormal)	M3	
15128	ZapataCiment.Con3.500Aireinc.0.35% sinRef+FormMade	M3	
15127	CIELO RASO DRYWALL 1/2" h= 3,00mts (1 mano Tipo2)	M2	
15126	ESTUCO Y VINILTEX (1 MANO)	M2	
15125	Recub. Protector epoxico SIKAGUARD 50 (2manos)	M2	
15124	Pintura epóxica aséptica SIKAGUARD 68 (2manos)	M2	
15123	EscarificadoManualZapataConcretoE=6cm(Tras+carg+re	M2	
15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	
15121	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO(Trasieg+Carg+ retiro)	M3	
15120	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROBaldosa(Trasie+Carg+ret)	M2	
15119	TABLON GRES 12.5 X 26 MOORE	M2	
15118	Anclaje pasivo d=3" suelo duros21Mpa barra5/8" T	ML	
15117	Anclaje pasivo d=3" suelo duros 21Mpa barra3/4"	ML	
15116	Muroe=0.12 ladrilloprensSantFe2CV (ml)<0.70	ML	
15115	TABLERO MINIPRAGMA DE 18 CIRCUITOS Sum+Inst	UN	
15114	Corte dilataciones en mortero pega mampost **	ML	
151132	Alimentador de tablero iluminación TILD2 de tablero TND CDRC COMETAS	ML	
15113	Recuperación de endientados en ladrillo tolete	ML	
15112	CarcamoT-B 2500 psi+Rejilla Vehic. (35x40 Inter)	ML	

15111	Mantenimiento estruc metal cubierta Altura-Coliseo	KG	
15110	FLUXOMETRO PARA SANITARIO(30-60PSI) PALANCA	UN	
15109	Totalizador 3x40 A + Caja (Sum+Inst.)	UN	
15108	Papelera en acero (5 LTS)+ Elementos de sobreponer	UN	
151072	SUM TRANS INST TRANSFORMADOR 400 KVA SECO CLASE H 208/440 V CDRC COMETAS	UN	
15107	Relleno Fluido para sub-muraciones	M3	
15106	ORINAL + FLUXOMETRO + SIFON (Sum + Inst)	UN	
15105	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15 e=10**	M2	
15104	Tanque 20000Lt (suministro+instalación) **	UN	
15103	Tuberia PVC.P d=3/4" RDE21 VILA-MAYOR **	ML	
15102	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:6 + PREST.**	JRN	
15101	Demolicion viga-contrapiso concr reforz sin retiro	M3	
151004	SUM TRANS INST KIT BATERÍA DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS SEGÚN PLANO CDRC COMETAS	UN	
15100	Cañuela en tierra rellena de cal a=0.3 h=0.2	ML	
15099	Relleno en cal	M3	
15098	FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento	UN	
15097	RUSTICO MUROS 1:5 con malla de gallinero	M2	
15096	Arbol Mano de Oso (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)	UN	
15095	Demolición Bolardo (Inc.Minicarg+Compres+carg+ret.	UN	
15094	Sist.Impem.Manto Sarnafil S327-12LWhite	M2	
15093	Placa aerea aligerada+conc210 0.50 m **	M2	
15092	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 +polisec	M2	
15091	ACCESORIOS ACERO AL CARBON- Ø2-1/2"	UN	
15090	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.5+ExcaV(ESPEC/IDRD	UN	
15089	Caja de inspeccion .50x.50 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	
15088	SUM + INST DURMIENTE 4X4 (3MTS)PINO SECO SEPILLADO	ML	
15087	BRIGADA DE ASEO MANEJO AMBIENTAL	DD	
15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML	
15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	
15084	Desmonte y retiro de troncos de madera	UN	
15083	SUM+INSTAL. DE TRANSFER. 500AMP-220V-CONTACTORES	UN	
15082	MORTERO 1:4 ARENA S/Lav.PE¥A+ SIKA(M3)	M3	
15081	Instalación bolardo Concreto M-60-STPM COPIA	UN	
15080	MORTERO 1:5 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3)	M3	

15079	Tuberia EMT d=1"(Accesorios) bajante apantallamien	ML	
15077	PASANTES LARGOS MAYORES A 50cm VIGAS Y COLUMNAS	UN	
15076	PASANTES LARGOS MAYORES A 70cm VIGAS Y COLUMNAS	UN	
15074	Puerta Entam. Corred 2.95x4.61+pint+cerr Col Tunal	UN	
15073	Puerta Lamina C. R. Cal. 18 perfor+Marco Col Tunal	UN	
15072	PUERTA ACERO INOX. 0.60x1.80 CANTIL. Col Tunal	UN	
15071	Puerta a prueba de fuego 2*2 ESP.CODENSA (sum+ins)	UN	
15070	Puerta Lamina tablereada cal 18 1.00x2.85 + Esmalt	M2	
15069	MUEBLE DISTRIBUC.RED BAJA TEN. CUARTO ELECTRICO	UN	
15068	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mmplegabl	M2	
15067	Lamina Policarbonato 8mm Coliseo(sum+inst)	M2	
15066	DESTRONCADO+PULIDA+BRILLADO DE PISO	M2	
15065	SUM+INSTAL. PUERTA VENTANA PV-2 S/DESCRIPCION TECN	UN	
15064	SUM+INSTAL. PUERTA VENTANA PV-1 S/DESCRIPCION TECN	UN	
15063	Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado Gim Tunal	ML	
15062	SUM+INSTAL. REJILLA TIPO PERSIANA(0.77X2.0M) 2 HOJ	UN	
15061	Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	ML	
15060	Sellado y Esmaltado concreto en Sikaguard Decor	M2	
15059	TOMA SENCI CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6	UN	
15058	PLANTA DE EMERGENCIA DE 30KVA BOGOTA	UN	
15057	Lavamanos colgar inst color blanco ref. Aquajet 01	UN	
15056	Puerta Lamina tablereada cal 18 0.80x2.00 + Esmal	UN	
15055	SILLAS PARA GRADERIA TIPO CARIBE O SIM(SUM + INST)	UN	
15054	APLIQUE DE SOBREPONER 17W POLICARBONATO COMPLETA	UN	
15053	Puerta Lamina tablereada cal 18 1.00x2.00 + Esmalt	UN	
15052	Sum. e Instal. Cancha Mùltiple Movil Balonce/micro	UN	
15051	LAVAMANOS DE SOBREPONER (Sum + Inst)	UN	
15050	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+Policarbon.8mm+rejilla	M2	
15049	Barra Seg. pared a piso+Barra 18" A.I.	UN	
15048	BARANDA BAÑOSMINUSVALIDOS ACERO INOX (SUM+INST)	ML	
15047	ESPEJO BRONCE BISELADO 4mm (Sum + Inst)	M2	
15046	Baranda H=0.58mTub.2"Estr.Galv y Tubo 1x1"CR	ML	
15045	SANITARIO TREVI BLANCO 02855 + VALV. ANTIVANDALICA	UN	
15044	Pernos de 1/2" L= 90 mm CAL A-325 (SUM + INST)	UN	

15043	Recubrimiento en granito fundido + pulida	M2	
15042	VENTANA ALUMINIO PROY.3831 TIPO PERSIANA	M2	
15041	Locker 4 puestos Lam. Cal.22 H=1.80 AT=0.63Sum.+In	UN	
15040	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mmbascula	M2	
15039	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mm+rejill	M2	
15038	VALVULA DE VENTILACION 2"	UN	
15037	POCETA ASEO CONC 3000PSI+GRANITO PERLATO 1x1x0.5	UN	
15036	Pernos de 3/8" L= 50 mm CAL A-325 (SUM + INST)	UN	
15035	Tapa para Caja Inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+Inst)	UN	
15034	Cable Telefónico 50 pares Interior	ML	
15033	Acometida Telefonica Tubo PVC Conduit 1 1/2"	ML	
15032	TELERRUPTOR BIPOLAR 120V-16 AMPERIOS	UN	
15031	SUM + INST DE TVSS CATEG-A EN TABLERO GEN. B-TENS.	UN	
15030	Placa tanque concreto 4000PSI Imperm	M3	
15029	PERFILES ANGULARES, A572 Gr 50 (SUM+TRANS+INST)	KG	
15028	Pintura de elemento metal Esmalte Sintetico(2Manos	KG	
15027	EQUIPO CONTRA INCENDIO (COLISEO TUNAL)	UN	
15026	EQUIPO DE PRESION SUM. DE AGUA(COLISEO TUNAL)	UN	
15025	PERFILES EN ALMA LLENA ASTM 36 (SUM+TRANS+INST)	KG	
15024	CONCRETO 4000PSI PARA TANQUE coliseo	M3	
15023	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi	M3	
15022	SALIDA PARA TELEFONO TUBERIA EMT	UN	
15021	Soldadura exotérmica para Varilla (1 por varilla)	UN	
15020	PASAMURO NIPLE GAL.3"L= 0.9 m+Ruana lam.cal18	UN	
15019	PLATINAS DE APOYO ANCLAJE CERCHAS(SUM+TRANS+INST)	KG	
15018	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	
15017	LAMINA STEEL DECK 2" CAL 20 (SUM + INST)	M2	
15016	Cubierta SandwichAluzincCal 26+poliuretano(Sum+Ins	M2	
15015	Valvula Flotador Roscada d=1" Bronce	UN	
15014	PASAMUROS NIPLE GAL.4"L= 0.9 m +Ruana lam. cal.18	UN	
15013	PASAMURO NIPLE GAL.1"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18	UN	
15012	PASAMUROS NIPLE GAL.6"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18	UN	
15011	PUNTO VENTILADO PVC Ø 2" (TUBO 3,50M)	UN	
15010	PUNTO VENTILADO PVC Ø 1 1/2.(TUBO 3,50M)	UN	

15009	PUNTO DESAGUE PVCS Ø4" (TUBO 2,00M)sin excav	UN	
15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)	UN	
15007	Medición Sist. Tierra Apantalllamiento y Malla tie	UN	
15006	Recub. meson en granito fundido Col Tunal	M2	
15005	AndenCuneta 2500psi e=0.10 4.2-3 duro + geotextil	M2	
15004	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	
15003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-1 bland+ Geotextil	M2	
15002	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-3 duro + geotextil	M2	
15001	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-2 medio + geotexti	M2	
15000	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-1 bland geotextil	M2	
14999	Varilla Cobre 2.40m (5/8") Suministro e Instalación	UN	
14998	CAÑUELA PERIMETRAL A. LL.CONCRETO + SARDINEL	ML	
14997	TAPA PLASTICA PARA VALVULAS 0.15 X 0.15 (Sum+Ins)	UN	
14996	TRAGANTE CUPULA C- 3" aluminio.	UN	
14995	Desmonte y retiro red elect.Interna con tubPVC	M2	
14994	TUBO PVC VENTILACION Ø 4" X6ML S/NORMA	ML	
14993	TEE HG 2 1/2"	UN	
14992	VALVULA CHEQUE 4" CORTINA (sum+inst).	UN	
14991	Luminaria sobrep 2x32 Emerg doble balasto+bat	UN	
14990	VALVULA DE PIE DE 6" - CANASTILLA-BRONCE (sum+in	UN	
14989	VALVULA DE PIE DE 4" - CANASTILLA-BRONCE (sum+in	UN	
14988	VALVULA CHEQUE 2 1/2" CORTINA (sum+inst).	UN	
14987	VALVULA CHEQUE 1 1/2" CORTINA (sum+inst).	UN	
14986	PLACA MACIZA EN CONCRETO COLISEO EL TUNAL	M3	
14985	REGISTRO DE COMPUERTA 6" (Sum + Inst)	UN	
14984	Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido	ML	
14983	Placa contrapiso 0.125 m 3000 psi Coliseo Tunal	M2	
14982	REGISTRO DE CORTINA 4" (Sum + Inst)	UN	
14981	Placa Maciz 4000ps sobre SteelDeck 0.10 m	M2	
14980	REDUCCION BUSCHING - HG DE 2 1/2" A 1 1/2"	UN	
14979	VIGACANAL CONCRETO 3500 psi imperm (0.45m3/m) **	M3	
14978	REDUCCION BUSHING - HG DE 1 1/2" A 1"	UN	
14977	TEE HG 4"	UN	
14976	TEE HG 3"	UN	

14975	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS Sum+Inst	UN	
14974	TEE HG 1 1/2"	UN	
14973	Universal HG 1 1/2" **	UN	
14972	CODO GALVANIZADO Ø6"	UN	
14971	CODO GALVANIZADO 4"(90°)	UN	
14970	Relleno en arena de Pozo suelta**	M3	
14969	CODO GALVANIZADO 2 1/2"(90°)	UN	
14968	PIRLAN EN ALUMINIO (SUM + INST)	ML	
14967	Valvula Flotador Roscada d=3" Bronce **	UN	
14966	Recalce Vigas Aereas Concreto.4000 psi	M3	
14965	ZAPATAS concreto3500PSI G.1/2" + formaleta sin ref	M3	
14964	Tuberia HG d=6" Agua Potable + Accs.	ML	
14963	LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA(2 BOMB+BATER)120/220	UN	
14962	GUARDAESCOBAS TABLETA ETRUSCA MORO (25X7cm)	ML	
14961	Tuberia HG d=4" Agua Potable + Accs.	ML	
14960	Tuberia Presion HG d=2 1/2" (AGUA)	ML	
14959	ROCIADOR AUTOMÁT.CLASIFIC. DETEMPERAT.CROMAD.5,6K	UN	
14958	Tuberia Presion HG d=1-1/2" (AGUA)	ML	
14957	Tuberia Presion HG d=1" (AGUA)	ML	
14956	DUROPISO GRANILLA BLANCA 30,5 X 30,5 ALFA	M2	
14955	Cable de Fibra 12 Fibres -140 M (SUMI INST)	UN	
14954	Vinilo Tipo-1 sobre pañete (2 MANOS) +Andamios	M2	
14953	SOFTWAVE 25 LISA (SIN ESTRU+TRASN+ACCES) SUM + INS	M2	
14952	PLACA CONTRAPISO PARA TANQUE CONCRETO 4000PSI	M3	
14951	Viga CimientoConcreto3.500PSI G.C.(Gr=1")+Separol	M3	
14950	CAJA (30X20X12CM)INCRUST- PARA AUTOMÁTICO INDUST.	UN	
14949	TABLON TRADICION MOCCA 30 X 30 ALFA	M2	
14948	POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO (Sum + Inst)	UN	
14947	ESCALGRES ROJO 30.5 X 30.5 ESCALERAS+ALISTADO	ML	
14946	RECALCE DE COLUMNAS 4000 psi COLISEO TUNAL	M3	
14945	DUCHA ANTIVANDALICA + BORDILLO EN LADRIILLO	UN	
14944	ENCHAPE CERAMICA PARED ALFA LISA BLANCO 20 X 30	M2	
14943	PAVISINT SYSTEM e=11cm (SUM + INST)	M2	
14942	Luminaria Fluoresc.(2 x 32w)Sobrep.Semiespec-16Cel	UN	

14941	LAMPARA DE 4X17W(60X60CM)SOBREPONER ESPECULAR	UN	
14940	LAMPARA DE 2X17W(60X30CM)SOBREPONER ESPECULAR	UN	
14939	Luminaria METAL HALIDE 250WSin Brazo (Sum+Instal)	UN	
14938	SALIDA PARA FLOTADOR(Cable+Tubo+union+Boquill+Caja	UN	
14937	Tuberia EMT d=1 1/2"(Boquill+union+soporte+perno)*	ML	
14936	Acometida en 3Nº8 +1 Nº8+1Nº10(Inc.Terminales)	ML	
14935	Acometida 3#6 +1#6 +1#8 Incluye terminales	ML	
14934	Acometida 3#2 + 1#2 + 1#6 (Inc.retiro acomt exis)	ML	
14933	ADOQUIN CONCRETO 10X20X6 ANDEN+MAT BASE (sum+inst)	M2	
14932	SALIDA PARA PULSADOR+TUBO CONDUIT+CABLE+CAJAS+ACC	UN	
14931	SALIDA PARA TOMA TRIFASICA+ CABLE HFFRLS+TUBO EMT+ALAMB+CAJA+TOMA(Sum+Inst)	UN	
14930	EscarificadoVigaAereaConcretManualE=4cm(Tras+ ret)	M2	
14929	Seto Eugenia Andícola(Siemb+Caja+Tier. Abonada)	ML	
14928	Escarificado Columnaconcreto manual E=4cm(Tras+ret	M2	
14927	SALIDA PARA TOMA BIFASICA+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA	UN	
14926	Muro e=0.12 prensado liviano STA/FE (m2)	M2	
14925	Breaker Industrial40 Amp 'para 25 KA(Sum+Inst.)**	UN	
14924	Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)	UN	
14923	Breaker Industrial 3 x 100 AMP (sum + inst)	UN	
14922	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:0 +PREST**	JRN	
14921	DEMOLICION PISO GRAVILLA LAVADA + RETIRO	M2	
14920	BISAGRA HIDRÁULICA SPEEDY M-25 (Sum + Inst)	UN	
14919	TABLERO .24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTAL (EMPOTRADO)	UN	
14918	SALIDA PARA TOMA MONOFAS.DOBLE(RED REGULAD)+canale	UN	
14917	SALIDA PARA TOMA MONOFAS.DOBLE(RED NORMAL)+TUBO+AL	UN	
14916	SALIDA PARA SECADOR+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA+TOMA	UN	
14915	SALIDA PARA TOMA GFCI+TUBO EMT+7m-CEFE COMETAS (Sum+Inst)	UN	
14914	DERIVACIÓN DE LUMINARIA+CABLE+TOMA+CLAVIJA	UN	
14913	SALIDA PARA LAMPARA EMERGENCIA+TUBO EMT+CABE+CAJA (Suministro e instalación)Cefe Cometas	UN	
14912	SALIDA PARA LAMPARA MH+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA	UN	
14911	SALIDA PARA APLIQUE+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT	UN	
14910	Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue y ret	M2	
14909	SALIDA PARA ROSETA+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT	UN	
14908	DESMONTE PUERTA+ MARCO METAL.(Trasiego+Retiro)	UN	

14907	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15 h= 3,00 +retiro	M2	
14906	SALIDA LAMPARA FLUORES+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT	UN	
14905	MESON EN CONCRETO SIN REFUERZ.a=0.65M e=0.10M+MURO	ML	
14904	PAÑETE LISO MUROS(1:4) e=0.015M + ANDAMIO	M2	
14903	Tuberia HG d=2-1/2" AGUA+ SOPORTE EN "U" +ANDAMIO*	ML	
14902	Tuberia HG d=2" + SOPORTE EN "U" +ANDAMIO**	ML	
14901	Tuberia HG d=1-1/2" + SOPORTE EN "U"+ANDAMIO **	ML	
14900	Tuberia HG d=1" + SOPORTE EN "U"+ANDAMIO **	ML	
14899	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO1(SUM+INST)	UN	
14898	TUBERIA PEAD (110MM)RDE-11+ACCES(unión mec)+Excava	ML	
14897	TUBERIA PEAD (90MM)RDE-11+ACCES(unión mec)+Excavac	ML	
14896	TUBERIA PEAD (63MM)RDE-11+ACCES(unión mec)+Excavac	ML	
14895	CALENTADOR 60 GALON (ACERO INOX)+ACCESORIOS CONEX	UN	
14894	PUNTO AGUA CALIENTE PVC 1/2"(SQUASH)	UN	
14893	Demolicion Manual Vigas y Columnas +retito Colise	M3	
14892	Escalera de Gato en Aluminio 10 pasos para tanque	UN	
14891	BARANDA EXISTENTE DISCAPACITADOS(DESM+SUM+INST)	ML	
14890	TABLERO EN ACRILICO(DESM+SUM+INST)	UN	
14889	MEDIA ALFARDA L=2,5 M(DESM+SUM+INST)	UN	
14888	BANCA M-40(DESM+SUM+INST)	UN	
14887	Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)	UN	
14886	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO(DESM+SUM+INST)	UN	
14885	Columpio en Madera(DESM+SUM+INST)	UN	
14884	MANIJAS O AGARRADERAS(DESM+SUM+INST)	UN	
14883	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL(DESM+SUM+INST)	UN	
14882	CADENA GALVANIZADA DE 1/4(DESM+SUM+INST)	UN	
14881	TRAPECIO TUBO DE 3/4"(DESM+SUM+INST)	UN	
14880	ARGOLLA ALUMINIO MALEABLE(DESM+SUM+INST)	UN	
14879	GUAYA DE ACERO DE 1/4(DESM+SUM+INST)	UN	
14878	MANILA POLIPROP 1/2" Baranda (DESM+SUM+INST)	ML	
14877	TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO(DESM+SUM+INST)	UN	
14876	DESLIZADERO EN F. DE V. 2,40 MTS (DESM+SUM+INST)	UN	
14875	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (DESM+SUM+INST)	UN	
14874	ASADORES(DESM+SUM+INST)	UN	

14873	BALANCIN EN MADERA(DESM+SUM+INST)	UN	
14872	VARILLA DE 3/4 ROSCADA 1 MTS(DESM+SUM+INST)	UN	
14871	TORNILLOS 1/2 X9"(DESM+SUM+INST)	UN	
14870	TORNILLOS 1/2 X6"(DESM+SUM+INST)	UN	
14869	TORNILLOS 1/4 X 4"(DESM+SUM+INST)	UN	
14868	TORNILLOS 1/4 X 3"(DESM+SUM+INST)	UN	
14867	ACOPLES EN U LAM CAL 3/16(DESM+SUM+INST)	UN	
14866	ASIENTO EN FIBRA DE VIDRIO(DESM+SUM+INST)	UN	
14865	MADE ESTACONES 2,5 MTS D = 3 Y 4"(DESM+SUM+INST)	UN	
14864	JUEGO INFANTIL EN MADERA(DESM+SUM+INST)	UN	
14863	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4(DESM+SUM+INST)	UN	
14862	ASIENTO EN F. DE V. CON SOPORTE(DESM+SUM+INST)	UN	
14861	TRAVESA DE 2,50 MTS GALV 2" CAL 105(DESM+SUM+INST)	UN	
14860	TRAVESAÑO 2,00 ML GALV 2" CAL 105(DESM+SUM+INST)	UN	
14859	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.5(DESM+SUM+INST)	UN	
14858	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00(DESM+SUM+INST)	UN	
14857	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100(DESM+SUM+INST)	UN	
14856	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63(DESM+SUM+INST)	UN	
14855	BOLARDO BAJO HIERRO M-62(DESM+SUM+INST)	UN	
14854	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61(DESM+SUM+INST)	UN	
14853	BOLARDO EN CONCRETO M-60(DESM+SUM+INST)	UN	
14852	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UN	
14851	LAMINA INFORMATIVA SC-120(DESM+SUM+INST)	UN	
14850	LAMINA INFORMATIVA SC-80(DESM+SUM+INST)	UN	
14849	Señal IDE-67 1 Cara(DESM+SUM+INST)	UN	
14848	SEÑAL IDG-S 2 CARAS(DESM+SUM+INST)	UN	
14847	SEÑAL IDG-S 1 CARA(DESM+SUM+INST)	UN	
14846	SEÑAL SC-80 2 CARA(DESM+SUM+INST)	UN	
14845	SEÑAL SC-80 1 CARA(DESM+SUM+INST)	UN	
14844	SEÑAL SC-120 2 CARAS(DESM+SUM+INST)	UN	
14843	SEÑAL SC-120 2 CARAS(DESM+SUM+INST)	UN	
14842	JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)	JGO	
14841	REDES DE FUTBOL(DESM+SUM+INST)	JGO	
14840	PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL(DESM+SUM+INST)	JGO	

14839	RED DE VOLEIBOL(DESM+SUM+INST)	UN	
14838	REDES BALONCESTO(DESM+SUM+INST)	JGO	
14837	ESTRUCTURA VOLEIBOL(DESM+SUM+INST)	JGO	
14836	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBAN (DESM+SUM+INST)	JGO	
14835	REDES MICROFUTBOL(DESM+SUM+INST)	KG	
14834	VALLA ESP 6X3; angulo de 2"*2"*3/16(DESM+SUM+INST)	UN	
14833	TABLERO ACRILI; 1,80*1,05 m; e=8mm(DESM+SUM+INST)	UN	
14832	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO(DESM+SUM+INST)	UN	
14831	POSTE DE BALONCESTO(DESM+SUM+INST)	UN	
14830	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(DESM+SUM+INST)	JGO	
14829	LISTON EN MADERA BANCA(DESM+SUM+INST)	UN	
14828	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS(DESM+SUM+INST)	UN	
14827	PATAS BANCA (UN)(DESM+SUM+INST)	UN	
14826	LOSA BANCA EN CONCRETO(DESM+SUM+INST)	UN	
14825	BANCA EN MADERA M-50(DESM+SUM+INST)	UN	
14824	BANCA M-31(DESM+SUM+INST)	UN	
14823	PIVOTES O EJE CANECA(DESM+SUM+INST)	UN	
14822	PATAS CANECA M-120(DESM+SUM+INST)	UN	
14821	CILINDRO COMPLETO M-120(DESM+SUM+INST)	UN	
14820	CANECAS ACERO INOXIDABLE (DESM+SUM+INST)	UN	
14819	CANECAS M-120(DESM+SUM+INST)	UN	
14818	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	
14817	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR(DESM+SUM+INST)	UN	
14816	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA(DESM+SUM+INST)	UN	
14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	UN	
14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	UN	
14813	BARANDA DISCAPACITADOS(DESM+SUM+INST)	ML	
14812	VALLA ESPECIAL 6X3 (LAMINA Y VANER)(DESM+SUM+INST)	UN	
14811	BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES(DESM+SUM+INST)	ML	
14810	POSTES DE 3.3 MTS METÁLICOS(DESM+SUM+INST)	UN	
14809	POSTES DE 3 MTS METÁLICO(DESM+SUM+INST)	UN	
14808	POSTES DE 2.7 MTS METÁLICO(DESM+SUM+INST)	UN	
14807	POSTES DE 2 MTS METÁLICO(DESM+SUM+INST)	UN	
14806	TORNILLOS BUTTON(DESM+SUM+INST)	UN	

14805	TAPAS SEMIESFERICAS(DESM+SUM+INST)	UN	
14804	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 3"(Sum+ins)	ML	
14803	EQUIPO DE PRESION SUM. DE AGUA(GIMNASIO DEL SUR)	UN	
14802	CONTRAHUELLA EN LAMINA(DESM+SUM+INST)	UN	
14801	ESCALERA DE GATO(DESM+SUM+INST)	UN	
14800	PASAMANOS RECTO(DESM+SUM+INST)	UN	
14799	MODULO 3A(DESM+SUM+INST)	UN	
14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	UN	
14797	ESCALADOR DE ARBOL(DESM+SUM+INST)	UN	
14796	ESCALADOR DE ARCO(DESM+SUM+INST)	UN	
14795	AGARRADERAS(DESM+SUM+INST)	UN	
14794	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA(DESM+SUM+INST)	ML	
14793	BARANDAS CERRAMIENTO M-80(DESM+SUM+INST)	ML	
14792	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(DESM+SUM+INST)	UN	
14791	BARRAS RODADERO(DESM+SUM+INST)	UN	
14790	ESPALDAR PARA BANCA M-31(DESM+SUM+INST)	UN	
14789	RODADERO CORTO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	
14788	MODULO M-3(DESM+SUM+INST)	UN	
14787	MODULO M-5 COLUMPIO(DESM+SUM+INST)	UN	
14786	ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)	UN	
14785	ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)	UN	
14784	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 2 1/2"(Sum+ins)	ML	
14783	CADENAS GALVA COLUMPI0 M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UN	
14782	Sumin+Instal.Cubiert Maxbond Fronton-fachad4mm+per	M2	
14781	SIAMESA DE BRONCE DE 3X21/2"X21/2" (Sum+Inst)	UN	
14780	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UN	
14779	Deslizadero en fibra de vidrio L=5m (SUM + INST)	UN	
14778	Tamden 3 puestos (SUM + INST)	UN	
14777	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	UN	
14776	MODULO TIMON VOLANTES (Sumi+Insta) Giro manos	UN	
14775	MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	
14774	Plataforma adultos mayores (SUM + INST)	UN	
14773	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN	
14772	Abdominales adultos mayores (SUM + INST)	UN	

14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	
14770	Flexion piernas presnsa horizontal (SUM + INST)	UN	
14769	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UN	
14768	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.20 m con sikadur 42**	UN	
14767	Revestimien muros front y later.Mez 1:1cancha+anda	M2	
14766	Mesón GranitoNeg. SanGabriel +frontal a=0,30+sopor	ML	
14765	Cam cancha volei, L=0,5m, D= 3",e=3,25mm (SUM+INST	JGO	
14764	Señal Protección de Manos con Texto (SUM + INST)	UN	
14763	Señ Entra Prohi a Pers No Auto con tex (SUM+INST)	UN	
14762	Señal Prohibido Fumar Con Texto (SUM + INST)	UN	
14761	Señal Protección de Manos (SUM + INST)	UN	
14760	Señal Riesgo Eléctrico (SUM + INST)	UN	
14759	Señal Extintor (SUM + INST)	UN	
14758	Señal Entrad Prohib a Pers No Autoriza(SUM + INST)	UN	
14757	Señal Prohibido Fumar (SUM + INST)	UN	
14756	Señal Punto de Encuentro 1 Cara (SUM + INST)	UN	
14755	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	
14754	Señal Salida Emerg sin Iluminación (SUM + INST)	UN	
14753	Señal Salida de Emerg con ilumina (SUM + INST)	UN	
14752	Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST)	UN	
14751	DIVISION VIDRIO TEMPLADO incoloro 10mm SquashUDS	M2	
14750	Señal Extintor con Texto (SUM + INST)	UN	
14749	Señal Riesgo Eléctrico con Texto (SUM + INST)	UN	
14748	PENDONES 0.50 X 6,00 (SUM + INST)	UN	
14747	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	
14746	SEÑAL INT NUMER 30X1,50 (SUM + INST)	UN	
14745	SEÑAL TRIBUNAS 30X1,20 (SUM + INST)	UN	
14744	SEÑAL PALCO 20X40 (SUM + INST)	UN	
14743	SEÑAL ENTRADA 95X25 (SUM + INST)	UN	
14742	SEÑAL SERVICIOS 33X30 (SUM + INST)	UN	
14741	SEÑAL SALIDA 25 X 50	UN	
14740	VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO VANER) (SUM + INST)	UN	
14739	MALLA MINITENIS (SUM + INST)	UN	
14738	MALLA TENIS (SUM + INST)	UN	

14737	ESTRUCTURA MINITENIS (SUM + INST)	JGO	
14736	ESTRUCTURA DE TENIS (SUM + INST)	JGO	
14735	BARANDA EXISTENTE DISCAPACITADOS (SUM + INST)	ML	
14734	TABLERO EN ACRILICO (SUM + INST)	UN	
14733	MEDIA ALFARDA L=2,5 M (SUM + INST)	UN	
14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	
14731	Deslizadero en fibra de vidrio L=3.0m (SUM + INST)	UN	
14730	DUCHA CON MEZCLADOR+TUB PVC Y CPVC (Sum+ins)	UN	
14729	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO (SUM + INST)	UN	
14728	Columpio en Madera (SUM + INST)	UN	
14727	MANIJAS O AGARRADERAS (SUM + INST)	UN	
14726	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL (SUM + INST)	UN	
14725	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 (SUM + INST)	UN	
14724	TRAPECIO TUBO DE 3/4" (SUM + INST)	UN	
14723	ARGOLLA ALUMINIO MALEABLE (SUM + INST)	UN	
14722	GUAYA DE ACERO DE 1/4 (SUM + INST)	UN	
14721	MANILA POLIPROPILENO 1/2" Baranda (SUM + INST)	ML	
14720	TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO (SUM + INST)	UN	
14719	Vent Alum Tub4"x1.3/4"Corred Vid Lam 3+3 SquashUDS	M2	
14718	DESLIZADERO EN F. DE V. 2,40 MTS (SUM + INST)	UN	
14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UN	
14716	ASADORES (SUM + INST)	UN	
14715	Ventana Alum Tub.4"x1.3/4" Vid Lam 3+3 Squash UDS	M2	
14714	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UN	
14713	VARILLA DE 3/4 ROSCADA 1 MTS (SUM + INST)	UN	
14712	TORNILLOS 1/2 X9" (SUM + INST)	UN	
14711	TORNILLOS 1/2 X6" (SUM + INST)	UN	
14710	TORNILLOS 1/4 X 4" (SUM + INST)	UN	
14709	TORNILLOS 1/4 X 3" (SUM + INST) Mobiliario	UN	
14708	ACOPLES EN U LAM CAL 3/16 (SUM + INST)	UN	
14707	ASIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (SUM + INST)	UN	
14706	MADERA ESTA DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4" (SUM + INST)	UN	
14705	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UN	
14704	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	UN	

14703	ASIENTO EN F. DE V. CON SOPORTE (SUM + INST)	UN	
14702	ACOPLE COMPLETO (SUM + INST)	UN	
14701	TRAVESAÑO DE 2,50 MTS GALV 2" CAL 105 (SUM + INST)	UN	
14700	TRAVESAÑO DE 2,00 MTS GALV 2" CAL 105 (SUM + INST)	UN	
14699	Remate Horizontal ladrillo Moore Color Arena e=12	M2	
14698	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.5 (SUM + INST)	UN	
14697	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UN	
14696	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	
14695	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	UN	
14694	BOLARDO BAJO HIERRO M-62 (SUM + INST)	UN	
14693	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	UN	
14692	BOLARDO EN CONCRETO M - 60 (SUM + INST)	UN	
14691	LAMINA SEÑAL IDG-S (SUM + INST)	UN	
14690	LAMINA INFORMATIVA SC - 120 (SUM + INST)	UN	
14689	LAMINA INFORMATIVA SC-80 (SUM + INST)	UN	
14688	EXTRACTOR PARA BAÑO ACRILICO Ø6"+REJILLA PLASTICA	UN	
14687	BALA HALOG.SELLADA 50W-12V BALAST. ELECT.TERM LEDS	ML	
14686	SENSOR DE TECHO CONTROL ALUMB.360ºCON FOTOCELD+TUB	ML	
14685	SEÑAL IDE-67 1 CARA (SUM + INST)	UN	
14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	
14683	LUMINARIA EXTER.JARDINTIP-POSTE/H=1.10MTABACO 60W	ML	
14682	SEÑAL IDG-S 1 CARA (SUM + INST)	UN	
14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	
14680	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	
14679	JUEGO DE AROS (SUM + INST)	JGO	
14678	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	
14677	REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	JGO	
14676	PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	JGO	
14675	RED DE VOLEIBOL (SUM + INST)	UN	
14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JGO	
14673	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)	JGO	
14672	Tablero Acrilico 1.20x1.80 e=10mm (Sum+Ins)	UN	
14671	Acometida 3#2 + 1#4 + 1#4T	ML	
14670	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	

14669	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	
14668	Acometida 3#6+1#8+1#8T	ML	
14667	VALLA ESP 6X3; angulo de 2"*2"*3/16 (SUM + INST)	UN	
14666	TABLERO ACRILICO; 1,80*1,05 m; e=8mm (SUM + INST)	UN	
14665	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UN	
14664	POSTE DE BALONCESTO (SUM + INST)	UN	
14663	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	
14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UN	
14661	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS (SUM + INST)	UN	
14660	PATAS BANCA (UN) (SUM + INST)	UN	
14659	Acometida 3#4+1#6+1#6T	ML	
14658	LOSA DE PISO BANCA EN CONCRETO (SUM + INST)	UN	
14657	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)	UN	
14656	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN	
14655	PIVOTES O EJE CANECA (SUM + INST)	UN	
14654	Acometida 3#8+1#10+1#10T	ML	
14653	PATAS CANECA M-120 (SUM + INST)	UN	
14652	CILINDRO COMPLETO M-120 (SUM + INST)	UN	
14651	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN	
14650	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UN	
14649	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	UN	
14648	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR (SUM + INST)	UN	
14647	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA (SUM + INST)	UN	
14646	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	UN	
14645	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	UN	
14644	BARANDA DISCAPACITADOS (SUM + INST)	ML	
14643	VALLA ESPECIAL 6X3 (LAMINA Y VANER) (SUM + INST)	UN	
14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	
14641	POSTES DE 3.3 MTS METALICOS (SUM + INST)	UN	
14640	POSTES DE 3 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	
14639	POSTES DE 2.7 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	
14638	POSTES DE 2 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	
14637	TORNILLOS BUTTON (SUM + INST)	UN	
14636	TAPAS SEMIESFERICAS (SUM + INST)	UN	

14635	CONTRAHUELLA EN LAMINA (SUM + INST)	UN	
14634	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)	UN	
14633	PASAMANOS RECTO (SUM + INST)	UN	
14632	MODULO 3A (SUM + INST)	UN	
14631	PASAMANOS ANGULADO (SUM + INST)	UN	
14630	ESCALADOR DE ARBOL (SUM + INST)	UN	
14629	ESCALADOR DE ARCO (SUM + INST) Juego M-3	UN	
14628	AGARRADERAS (SUM + INST)	UN	
14627	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA (SUM + INST)	ML	
14626	LUMINARIA FORZA MH+TUB.CONDUIT+ALAMBRE+BRAZO+ACCES	UN	
14625	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)	ML	
14624	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UN	
14623	BARRAS RODADERO (SUM + INST)	UN	
14622	ESPALDAR PARA BANCA M-31 (SUM + INST)	UN	
14621	RODADERO CORTO EN ACERO (SUM + INST)	UN	
14620	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UN	
14619	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UN	
14618	ACOPLES COLUMP METALICO 3/8" forma S (SUM + INST)	UN	
14617	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	
14616	CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	UN	
14615	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA Portico 4	ML	
14614	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA Portico 2	ML	
14613	Estructura Metal para Cubiertas -Columna Portico 3	ML	
14612	Estructura Metal para Cubiertas -Columna Portico 1	ML	
14611	ADOQUIN CONCRETO 10X20X8 ANDENES (SUM+INST)	M2	
14610	Tablero 6 Circuitos Monofasico TREG.EX Squash UDS	UN	
14609	Enchape en ladrillo Moore Color Arena +Andam+Imper	M2	
14608	GRAMA SINTETICA 1000 gr (SUM + INST)	M2	
14607	Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX	UN	
14606	MURO EN LADRILLO MOORE Color Arena e=0,125	M2	
14605	TABLERO ILUMINAC.8 ZONAS+EST.PARED+CONFI SUM+ INS	UN	
14604	PISO MADERA LAMINADA 7 mm (TRAFICO PESADO)	M2	
14603	CERROJO DOBLE ALTA SEGURIDAD Gim Col Sur	UN	
14602	Puerta Metálica Doble Hoja entam.C18 Col Gim Sur	UN	

14601	Reja en Malla Protecc. Ventanas Col Gim Sur	M2	
14600	CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO Gimnasio	UN	
14599	CUADRILLA CARPINT. METAL. TALL 1:2:4+PREST.**	JRN	
14598	CERRADURA MANIJA SATINADO Gim Col Sur	UN	
14597	Estructura Metal. Cancha Squash UDS segun especifi	KG	
14596	PISO MADERA GUAYMARO (SUM + INS) SQUASH	M2	
14595	CERRADURA ANTIPANICO VERT. TIPO PUSH CON MANIJA EX	UN	
14594	VR-3 y 4 Rejilla Alum Natural Col Gim Sur sum+ins	UN	
14593	VR-2 Rejilla Aluminio Natural Col Gim Sur sum+ins	UN	
14592	VR-1 Rejilla Aluminio Natural Col Gim Sur sum+ins	UN	
14591	V-13 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
14590	V-12 a y b Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
14589	V-11 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
14588	V-10a y b Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
14587	V-10 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	
14586	V-9 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+ins	UN	
14585	V-8 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+ins	UN	
14584	V-7-V7a-b Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+	UN	
14583	V-6 a-b Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	
14582	V-6 Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	
14581	PISO MADERA GUAYMARO-AMORT (SUM + INS) SQUASH	M2	
14580	V-5 Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	
14579	V-4a V-4b Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	
14578	V-3 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14577	V-2 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14576	V-1 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14575	P-1 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14574	PV-4 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14573	PV-3 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14572	PV-2 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	
14571	Cenefa pared Pizarra natural negra 0,10x0,60 Gimna	ML	
14570	PV-1 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm 2,29 X 2,92 Col Gim Sur sum+inst	UN	
14569	CENEFA ZAPAN a= 0,16 e= 18 mm + liston c/0,35m	ML	
14568	GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE(TIPO EXPORTAC.)	M2	

14567	Cubierta en teja Ajota Trapezoidal traslucida	M2	
14566	CIELO RASO DRYWA InclinadoPlacaYeso 1/2" h<3,80	M2	
14565	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" LINEALES	ML	
14564	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 6mts	M2	
14563	CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80	M2	
14562	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 7,00mts	M2	
14561	Cubierta lamina arquitect Acesco TZA73*305-30	M2	
14560	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 3,00mts	M2	
14559	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANT. ORINALES BAÑOS	UN	
14558	Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	ML	
14557	Tuberia PVCP 1-1/4 " RDE 21+Arena -Sin excavac	ML	
14556	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1: 2 +PREST.**	JRN	
14555	Revestimiento muros frontales y later. cancha Squa	M2	
14554	Acabado en meson+salpic en granito fundidoColiseo	M2	
14553	Mueble Alto en Madera - Col Gim Sur	ML	
14552	PISO EN GRANITO LAVADO	M2	
14551	Mueble Bajo en Madera - Col Gim Sur	ML	
14550	Puerta triplex cedro+mont+marco met 0.60 Col Gim S	UN	
14549	MARCO PUERTA 1.00x2.05 Des .25 Cal.18	UN	
14548	MARCO PUERTA .60x2.05 Des .25 Cal.18	UN	
14547	MARCO PUERTA .70x2.05 Des .25 Cal.18	UN	
14546	Guardaescoba Med.Caña fun.sitio GranitoPulid a=0,1	ML	
14545	Pizarra natural negra 0,60x0,30 Tipo pesadoGimnasS	M2	
14544	Piso Baldosa Grano Marmol 0,60x0,30color perlatocl	M2	
14543	SUM+INSTAL TOMA TRIFILAR INCRUST.(50AMP)250V	UN	
14542	Pintura epoxica base agua 3 manosmuro/pañete baños	M2	
14541	Sumin e Instalac Bala S/Muro Halogena 50 Itemperie	UN	
14540	Puerta triplex cedro+mont+marco met 1.00 Col Gim S	UN	
14539	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	
14538	Tablero Acrilico 1.20 X 0.90 e=10mm (Sum + inst)	UN	
14537	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	
14536	Platina Acero 0,20x0,10x1/4" Estr.made - Sum.e Instal.	UN	
14535	SUMINIST. E INSTAL. INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UN	
14534	Barra Seg. pared a piso+Barra 18" A.I. Col Gim Sur	UN	

14533	Mantenimiento Estruct. Madera(pelar,inmuniz,pintar	ML	
14532	MEDIDOR DE ENERGIA+CAJA+TOTALIZADOR (SUM+INSTAL.)	UN	
14531	SUMIN + INST TABLERO- 8 CIRCUIT.MONOF+BREAK 1X20A	UN	
14530	TABLERO 24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS	UN	
14529	ORINAL CORONA SANTA FE (Incluye Grifería)	UN	
14528	LIJADO, LIMP Y PINTURA (ESTACION RUTA DE LA VIDA)	UN	
14527	Estruct.Subterranizac.Poste Acomet.PPal	UN	
14526	COLUMNAS EN MADERA ABARCO 0,19 X 0,19 inc. pint	UN	
14525	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONERsin griferia/Sum+Inst	UN	
14524	SANITARIO TREVI - Acometida Posterior Sum+Inst	UN	
14523	Accesorios CPVC (agua caliente) 3/4" (Sum+inst)	UN	
14522	Koraza sobre pañete (3 MANOS) h =7m **	M2	
14521	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA IPE 200	ML	
14520	Tubería conduit PVC 1/2" (Sum+Inst)GIMN-SUR.	ML	
14519	Piso Bald. Grano Marmol Vibropr. GR-5 33x33 pulida	M2	
14518	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	
14517	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	
14516	Acometida 3#10+1#2T	ML	
14515	Acometida 3#10+1#12T	ML	
14514	CALENTADOR DE PASO BIFASICO (13 LTS/MIN)	UN	
14513	PUNTO AGUA FRIA (1/2")PVCP-RDE-9+ACC(GIM-SUR)	UN	
14512	PUNTO AGUA FRIA (1-1/4")PVCP-RDE-21+ACC(GIM-SUR)	UN	
14511	TUBERIA DE COBRE(1/2")TIPO"L"(GIMAS DEL SUR)	ML	
14510	Puerta triplex cedro+mont+marco met 0.70 Col Gim S	UN	
14509	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA IPE 240	ML	
14508	Acometida 3#12+1#12T	ML	
14507	Acometida 2#12 + 1#12T	ML	
14506	LOSETA PREFAB-L=3.7M;A=0.55M;E=7CM(CONC.3.000PSI)	UN	
14505	SALIDA BIFASICA PARA ILUMINACIÓN (GIMN-SUR)	UN	
14504	SALIDA BIFASICA PARA BOMBAS (GIMN-DEL SUR)	UN	
14503	AcometidaCable Cobre Aislado 2 Nº10+1N°12T(GIM-SUR	ML	
14502	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700) SUMINISTRO E INSTAL.	UN	
14501	Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR C+pint	ML	
14500	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA (GFCI)CABLE+TUBO+CAJA	UN	

14499	Tuberia PVCP 1/2 "RDE-9+ arena- Sin excav(GIM-SUR)	ML	
14498	Tuberia PVCP 3/4 " RDE 21+Arena-Sin Excav(GIMN-SUR	ML	
14497	Tuberia PVCP 2 " RDE 21Exc+rellen Tierra(GIMN-SUR)	ML	
14496	Tuberia PVCP 1 " RDE 21+Arena-Sin Excav.(GIMN-SUR)	ML	
14495	CALENTADOR 60 GALONES (ACERO INOXIDABLE)	UN	
14494	fijacion de borde membrana Impervinil HR 1200RF	ML	
14493	CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M)	M2	
14492	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
14491	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 12.7MM+SIKAFLEX	M2	
14490	TUBERIA NOVAFORT D=200MM+Grav.Sin Excavación	ML	
14489	Caja de Inspección100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)	UN	
14488	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	
14487	Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)	UN	
14486	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	
14485	Cinta Pisa Concreto 3000psi imperm(cubierta)e=4cm	ML	
14484	REGISTRO PASO DIR.11/4"BRONCE+UNIVERS+CAJA METALIC	UN	
14483	REGISTRO PASO DIR.1/2"BRONCE+UNIVERS+CAJA METALICA	UN	
14482	Muro contencion curvo concr 3000 psi GF-Imperm*	M3	
14481	Tuberia Novafort d=110mm Inc.Grav(GIMN-SUR)sin exc	ML	
14480	TUBERIA NOVAFORTD=160MM+.Grav(Sin exca)	ML	
14479	Sifon PVCS (3") Incl 0.20M de tuberia+tapón+tapa	UN	
14478	Sist. de imperm. manto Impervinil HR1200 RF	M2	
14477	MENSULAS Y RIOSTRAS EN CONCRETO de 3000psi	M3	
14476	codales estructuras existente, con madera **	UN	
14475	Poyo para Mueble Bajo en Concreto 2500psi e= 0,05m	ML	
14474	Columneta concreto 3000 psi (secc.<=400cms2)	ML	
14473	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3)	M3	
14472	Pilotines d=0.25m suelo malos 3000psi sin reforz	ML	
14471	PUNTO DESAGUE PVCS Ø 3"ENTERR.(TUBO3.5 M)sin exca	UN	
14470	Ring para Boxeo Col Gim Sur - Suministro e Instala	??	
14469	PUNTO DESAGUE PVCS Ø4" ENTERR (TUBO 3.5M)sin excav	UN	
14468	PEDESTAL -T5 en Concreto 3000PSI -Columnas en mad	M3	
14467	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI -	M3	
14466	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" ENTERR.(TUBO 3.5M)SIN EXCAV	UN	

14465	Barra Seguridad 36" Acero Inox Sat - Coli Gim Sur	UN	
14464	Valvula Mezcladora para Ducha - Col Gim Sur	UN	
14463	Griferia Lavaman.Push Antvandalica	UN	
14462	Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+Inst)	UN	
14461	Valvula Institu. Sanitario Antivan - Colis Gim Sur	UN	
14460	Desmonte de Mobiliar tipo bicicletero exist(Cargue	UN	
14459	Desmonte Ring de Boxeo - Coliseo Gimnasio del Sur	UN	
14458	Desmonte Columnas en Madera 0,20x0,20 h=4,53m+reti	UN	
14457	Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	M2	
14456	CIELO RASO DRYWALL SUPER PLACA RH 1/2"+SIKAFLEX	M2	
14455	Lavamanos Institu Colgar Discapaci Colis.Gim.Sur	UN	
14454	PLANTA ACHIRA (Suministro+Instalación)**	UN	
14453	Arbol Higuerilla(Siem+Caja+Tier. Abo+Tutor)H=1-1.5	UN	
14452	Desmonte y re-instalac tablaestacado en Madera**	ML	
14451	Caja de inspeccion (0.40x0.40m-Interno) h=1.0 **	UN	
14450	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	
14449	INSTALACION DE BOMBA EYECTORA 2.5HP	UN	
14448	EQUIPO DE BOMBEO 25 HP(VALV+FLAUTA+TANQUES+TUBER.G	UN	
14447	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)	KG	
14446	TRAGALUCES O LUCERNA. CONCRETO 28 MPA CEFE COMETAS	UN	
14445	Celda y Tablero Distrib. Baja Tensión Gral. 208V	UN	
14444	TABLERO GEN.40KVA(INT+BREAKER200AMP+ 2 BREAK REG	UN	
14443	SALIDA DOBLE RJ-45(TUB+ACC+JACK+CAJA+MARQUILL+FACE	UN	
14442	SALIDA RJ-45(TUB+ACC+JACK+CAJA+MARQUILL+BLANK)	UN	
14441	TABLERO PARCIALES 18 CIRC(CON ESP.TOTAL)+BREAK	UN	
14440	ENCHAPE EN CRISTANAC (MOSAICO CRISTCOLOR 30X30CM)	M2	
14439	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	
14438	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	ML	
14437	Dado concreto 2500psi 30x30x50sin refuerzo+Formal	UN	
14436	BARANDA MADERA ROLLIZ(S/DISEÑ.MONSERR)CON DADO	ML	
14435	Dado concreto 3.000psi 30x30x50 sin refuerzo.	UN	
14434	Revestim asfalto Espejo agua (Sum+Inst)*	M2	
14433	Mortero impermeabili 1:5 e =1 cm***	M2	
14432	Relleno mezcla arena de rio+tierra 50%+50% jardi**	M3	

14431	Cuneta revestid asfalt r=0.30m;h=0.10m(Sum+Inst)**	ML	
14430	Puerta Lamina tablereada cal 20 + Chapa (Pte aran)	M2	
14429	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL V1- 33X11.5X11 sin ref.	M2	
14428	Demolición Viga Ciment. Conc. Reforzado 0.045m3/m	ML	
14427	Bala LED sobreponer 10 W 1118 lm CRDC COMETAS	UN	
14426	PISO EPDM 1cm+SBR 3cm+ESTRUCTURA SUBBASE**	M2	
14425	Bala LED sobreponer 4.7 W 185 lm CRDC COMETAS	UN	
14424	ESTRUCTURA EN MADERA ZAPAN REFORZAMIENTO-MUROS	M2	
14423	PILOTE +Concret210 D=0.40 m exc.maxima 35 m Roca	ML	
14422	PILOTE +Concret210 D=0.30 m exc.maxima 35 m Roca	ML	
14421	Anclaje pasivo d=3" suelo malos21Mpa barra5/8" T	ML	
14420	Instalacion Bocel madera muro contenc, goteros etc	ML	
14419	RampaEscalonada piedra Laja sobre puesto en tierr	M2	
14418	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 2:2 + PREST.**	JRN	
14417	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M;H=0.10M	ML	
14416	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE CON SIKA 101(2 CAPAS)	M2	
14415	MUROPIEDRA CREMA DURA PERFIL.MONSER.H=1.20M;A=0.4	M3	
14414	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.20 m con Red H G-5	UN	
14413	SUMIN E INSTAL.CUBIERTA SANWICH DOBLE LAM.CAL.26FV	M2	
14412	CIELO RASO DRYWALL 1/2 (INSTALACION)	M2	
14411	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 2:2 +PREST.**	JRN	
14410	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.18	M2	
14409	FIJACIÓN CORREAS PERFIL C 5"x2" (Instalacion)	ML	
14408	CABALLETE TEJA BARRO/TEJA AC(Instalacion)	ML	
14407	Cubierta en teja Ajota policarbonato (instalacion)	M2	
14406	Cubierta lamina arquitect TZA73*366-30 (Instalación)	M2	
14405	Desmonte de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30cm	UN	
14404	TEJA DE BARRO MOORE (Instalacion)	M2	
14403	TEJA TRANSPARENTE No. 10 (instalacion)	M2	
14402	DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)(instal)	UN	
14401	Corte de Muro en ladrillo toleteCon Pulidora+retir	ML	
14400	Malla eslabonada cal10+anticorr+pin (Instalacion)	M2	
14399	PUNTO SANITARIO PVC (4") Basico**	UN	
14398	Tuberia HG d=3" **cerramiento	ML	

14397	Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)	M2	
14396	Tuberia HG d=2" **cerramiento	ML	
14395	Lamina Policarbonato 4mm (Estrc 3/4 sum+inst)	M2	
14394	ACRILICO INCOLORO 4mm - Puerta o Ven (Sum+Inst)	M2	
14393	VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6 mm (sumi+insta)	M2	
14392	Alfajia para ventana en aluminio (sum.+inst.)	ML	
14391	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS 50-20	M2	
14390	Ventana Fija alum mate 38-31 Vidrio laminado 6mm	M2	
14389	Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	
14388	Puerta Vidrio Templ 10mm incl. manija AI y cerradu	M2	
14387	BOMBILLA METAL HALIDE 150W (SUM + INST)	UN	
14386	Cubierta lamina arquit. Acesco TZA73*366-30 (inst)	M2	
14385	conector en acero d=5/8" l=0.75 60.000 **	UN	
14384	CONTROL Y MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES	DD	
14383	Trasiego interno con Equipo(Minicargador) **	DD	
14382	Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac	ML	
14381	Piso caucho tipo Everlast 8 mm (instalación)**	M2	
14380	Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m	ML	
14379	GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **	ML	
14378	GRANITO (FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO).	M2	
14377	REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	
14376	Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo	UN	
14375	Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	
14374	SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIM- CARAPLAST	M2	
14373	Tornillo 1/2 x 6" - Suministro	UN	
14372	Instalación Señal Salida 25X50	UN	
14371	Luminaria METAL HALIDE 150W (Sum+Instal) **	UN	
14370	Silla graderia - Suministro	UN	
14369	Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	
14368	Sumi+Insta Kit Luminaria400W,arrancad,condens,reac	UN	
14367	Sumi+Insta Kit Luminaria250W,arrancad,condens,reac	UN	
14366	Sumi+Insta Kit Luminaria150W,arrancad,condens,reac	UN	
14365	Sumi+Instal Kit Luminaria70W,arrancad,condens,reac	UN	
14364	GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumini)	UN	

14363	PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumini)	UN	
14362	GIRO MANOS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumi)	UN	
14361	BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(suminist)	UN	
14360	ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumin)	UN	
14359	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	UN	
14358	CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sum)	UN	
14357	Vallas instruccion 3 ejercicios - Suministro	UN	
14356	Lamina valla instruccion - Suministro	UN	
14355	Estacion 9 - Banca abdominales alto - Suministro	UN	
14354	Estacion 8 - Tubos para brinco - Suministro	UN	
14353	Estacion 7 - Barras paralelas - Suministro	UN	
14352	Estacion 6- Barra flexion pecho - Suministro	UN	
14351	Estacion 6 - Banca para estiramiento - Suministro	UN	
14350	Estacion 5 - Barra flexion esaplda - Suministro	UN	
14349	Estacion 4 - Barra para salto - Suministro	UN	
14348	Estacion 3 - Banca abdominales - Suministro	UN	
14347	Estacion 2. Tubo ejercicios gemelos - Suministro	UN	
14346	Estacion 12 - Poste Abdominales - Suminstro	UN	
14345	Estacion 11 - Banca Fortalecimiento - Suministro	UN	
14344	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 3.0m-STPM*	UN	
14343	Bolardo M-60 (Suministro)**	UN	
14342	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 3m-STPM***	UN	
14341	Estacion 1 - Poste estiramiento - suministro	UN	
14340	Punto Soldadura 308L 3/32"(Sum+inst) hasta 50 pts	UN	
14339	Señal protec manos con texto (Suministro)	UN	
14338	Señal entrada prohibida perso no aurto (suministro	UN	
14337	Señal Prohibido Fumar (Suministro)	UN	
14336	Señal Protección de Manos (Suministro)	UN	
14335	Señal Riesgo Eléctrico (Suministro)	UN	
14334	LUMINARIA SODIO 1.000W (sum+instal)	UN	
14333	Señal Extintor (Suministro)	UN	
14332	Señal Entrad Prohib.a Pers. no autoriza(suministro	UN	
14331	Señal Prohibido Fumar (Suministro)	UN	
14330	Señal punto de encuentro 1 cara (Suministro)	UN	

14329	Señales Informativa (suministro)	UN	
14328	Señal Salida Emergencia sin Iluminación (suminist)	UN	
14327	Señal Salida Emergencia con Iluminación (suminist)	UN	
14326	Señal ruta de evacuacion (Suministro)	UN	
14325	Señal ruta de evacuacion (instalacion)	UN	
14324	Señal extintor con texto (Suministro)	UN	
14323	Señal riesgo electrico con texto (Suministro)	UN	
14322	Pendon 0.50 x 6.00 (Suministro)	UN	
14321	Señal orientador 30x1.70 (Suministro)	UN	
14320	Señal int numer 30x1.50	UN	
14319	Señal tribunas 30x1.20 (Suministro)	UN	
14318	Señal palco 20x40 (suministro)	UN	
14317	señal entrada 95x25 (suministro)	UN	
14316	Tandem de 3 puestos (suministro)	UN	
14315	Suministro señal servicios 33x30	UN	
14314	Suministro señal salida 25x50	UN	
14313	Base Plastica Parasol (suministro)	UN	
14312	SISTEMA GRADERIA RETRACTIL(90puestos) CEFE COMETAS	UN	
14311	Silla Giratoria (suministro)	UN	
14310	Suministro valla especial 6x3	UN	
14309	Tablero en Acrilico 2X1 (suministro)	UN	
14308	Suministro malla minitebnis	UN	
14307	Locker 6 puestos Cal.22 H=1.80;A=0.93;P=0.30m+Tran	UN	
14306	Suministro malla tenis	UN	
14305	Silla Plástica (suministro)	UN	
14304	Suministro estructura minitenis	??	
14303	Diván Tapizado (suministro)	??	
14302	Mesa Plástica (suministro)	UN	
14301	Estructura de tenis - Suministro	JGO	
14300	Asoleadora Plástica (suministro)	??	
14299	Suministro media alfarda L=2.5 mt, e= 7 cm	UN	
14298	Banca M-40 (Suministro)	UN	
14297	Suministro Estacion 10- Banca abdom bajo	UN	
14296	Columpio en Madera (Suministro) -STPM**	UN	

14295	Fotocelda - Suministro e instalacion	UN	
14294	Manijas o Agarraderas (Suministro)	UN	
14293	BOMBILLA METAL HALIDE 400W (SUM+INST)	UN	
14292	BOMBILLA METAL HALIDE 250W (SUM + INST)	UN	
14291	BOMBILLA METAL HALIDE 70W (SUM + INST)	UN	
14290	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	
14289	LUMINARIA METAL HALIDE 400W (sum+instal)	UN	
14288	Luminaria METAL HALIDE 250WCompleta (Sum+Instal) *	UN	
14287	SuministroEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **	M2	
14286	Luminaria METAL HALIDE 70W (Sum+Instal) **	UN	
14285	Suministro Asador	UN	
14284	Juegos infantiles Madera (Instalacion) **	UN	
14283	Suministro e instalacion Fusibles de Fotocontrol	UN	
14282	Suministro e instalacion Fotocontrol	UN	
14281	Suministro varilla roscada 3/4 L= 1 mt	UN	
14280	Suministro tornillo 1/2 x 9"	UN	
14279	Suministro tornillo 1/4X3"	UN	
14278	Suministro acople en U lam cal 3/16"	UN	
14277	Suministro Asiento en Fibra de vidrio	UN	
14276	Suministro Señal IDE-46 Una Cara	UN	
14275	Cicloparqueadero Modulo M-100 (suministro)	UN	
14274	Bolardo bajo en Concreto M-61(Suministro)-STPM**	UN	
14273	Suministro red de futbol Semiprofesional.	JGO	
14272	Lamina Señal IDG-S (suministro)STPM **	UN	
14271	Suministro porteria futbol	UN	
14270	Estruc. Baloncesto antibandalica (Suministro)	JGO	
14269	Poste de baloncesto (Suministro) STPM	UN	
14268	Suministro red de voleybol	UN	
14267	Estructura marcos micro futbol (suministro) **	JGO	
14266	suministro RED DE BALONCESTO	UN	
14265	Estructura voleyball (suministro)	JGO	
14264	Sum + Inst Switch de 8 puestos categoria 6	UN	
14263	Sum + Inst Switch de 12 puestos categoria 6	UN	
14262	Anclaje de Banca para dos dados (Suministro)	UN	

14261	RED DE MICROFUTBOL - SUMINISTRO	JGO	
14260	Pata Banca (Suminist.)	UN	
14259	Sum + InstalGABINETE MET.(0,60MX0.60Mx0,80M)+multi	UN	
14258	Suministro Plastificado Plataforma triangular	UN	
14257	Suministro Plastificado Plataforma Cuadrada	UN	
14256	Base Cilindro Caneca M-120 (suministro) STPM **	UN	
14255	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 2.7 mts)	UN	
14254	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 2 mts)	UN	
14253	Suministro- Agarradera **	UN	
14252	BOMBILLA SODIO 1000W (SUM+INST)	UN	
14251	Cable Cu 1#4	ML	
14250	pach panel de 12 puertos categoria 6	UN	
14249	Sume inst. lampara autonoma	UN	
14248	Sume inst. lampara tipo tortuga1x16W + bombill	UN	
14247	Sume inst. lampara tipo tortuga1x26W + bombill	UN	
14246	Sume inst. lampara redonda cerrada1x26W + bombill	UN	
14245	Sume inst. lampara redonda cerrada1x32 + bombillo	UN	
14244	Juegos infantiles M-3 (Suministro)-STPM *	UN	
14243	Sume inst. lampara redonda cerrada2x32 + bombillo	UN	
14242	Instalacion. Lampara de 0.60X0.60- **	UN	
14241	SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	UN	
14240	SUM + INST SENSOR PARA ILUMINACION	UN	
14239	Toma para secador de manos +caja Sumi e inst	UN	
14238	Sumi e inst de toma para Video Bean +caja	UN	
14237	Toma para cantonera +caja Sumi e inst	UN	
14236	Muro contenc concPremezc3000psi GF h=1.9+air+Refue	M3	
14235	REJILLA Aluminio Cupula 6"x4" c/SOSCO CTE	UN	
14234	CANALETA METALICA Portacabl12X5 pint electros+acc	ML	
14233	SUM+INST TABLERO 6 CIRCUITOS	UN	
14232	SUM+INST TABLERO DE 12 CTOS	UN	
14231	Cielo Raso AcusticoListones de MDF CRDC COMETAS	ML	
14230	Rejilla de Retorno de Aire RRA-05	UN	
14229	Rejilla de Retorno de Aire RRA-04	UN	
14228	Rueda Giratoria Carrusel Sencilla (Suminist+Inst)	UN	

14227	Tanque Almacenam. Concreto Imp. 3500psiCol.Gim Sur	M3	
14226	ZapataCiment.Conc.245 Aireinc.0.35% sinRef+FormMet	M3	
14225	Papiros 5 UN/M2 (siemb+Caja 1x1x0.5+Tier. Abonad)	M2	
14224	Anclaje pasivo d=3" suelo malos21Mpa barra3/4"	ML	
14223	tubo 100mm para dreanje**	ML	
14222	PILOTE +Concret245 D=0.30 m exc.maxima 35 m **	ML	
14221	Señal Plano Ubic.(0.90x1.20m) 1 Cara H=2.0mTub2"+p	UN	
14220	Juego de aros (instalacion) STPM **	UN	
14219	Sumini. e Inst. Cubierta Teja Tipo Sandw+pint+acc	M2	
14218	impermeabili vigas cim y zapata Igol denso **	M2	
14217	Suministro e InstalacLoseta A40 sin estruc+Mortero	M2	
14216	SUM + INST TOMA LOGICA SENCILLA CAT 6	UN	
14215	Adoquin arcilla e= 8 cm sobre arena (instalación)*	M2	
14214	Rejilla peat.Titan 0.40x0.40 (instalación.)	UN	
14213	Adoquin arcilla e= 8 cm sobre arena (instalación)*	M2	
14212	INSTALACION ALFAJIA LADRILLO TOLETE FINO STA/FE	ML	
14211	PISO MADERA MACH. GRANADILLO (INSTALACION) **	M2	
14210	Deslizadero Largo 4.0m Fibr Vidrio(Suministro)STP	UN	
14209	Deslizadero Corto 2.4m Fibr Vidrio(Suministro)STP	UN	
14208	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 2.4m-STPM*	UN	
14207	Rodadero Largo acero(Suministro) -STPM**	UN	
14206	SuministroAsiento Fibra de Vidrio-+SoporteSTPM**	UN	
14205	Desmonte Asiento Fibra de Vidrio	UN	
14204	Suministro Asiento Fibra lona Columpio-STPM**	UN	
14203	Arbol JazminChino(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)	UN	
14202	Arbol MetrosideroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)	UN	
14201	Arbol Abutilon (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	
14200	CONCRETO 3000PSI MUROS e=0.15M** G.C.	M3	
14199	AsientoFibraLonaColumpio(Sumin)-STPM **	UN	
14198	Demolición cañuela manual (Inc.cargue y retiro)	ML	
14197	Sendero en piedra Laja sobre puesto en tierra **	M2	
14196	Jardin vertical en conct premezclado 3000 psi GF*	M3	
14195	Desmonte y retiro tablaestacado en Madera**	M2	
14194	Muro contencion curvo inclinad concr 3000 psi GF*	M3	

14193	Excavacion bulldozer con retiro suelo blando suelt	M3	
14192	Anclaje epóxico3/8"L=0.20m+AnchorFix.+TalPerc+Pist	UN	
14191	Anclaje epóxico3/8"L=0.11m+AnchorFix.+TalPerc+Pist	UN	
14190	IPERMEABILIZAC. IPERMUR FACHADA**	M2	
14189	Desm división met.baño incluye SIN transp. y retir	M2	
14188	Graniplast BlancoFachada(H=5mts)	M2	
14187	MORTERO 1:4 ARENA de Pozo(M3)***	M3	
14186	Anclaje epóxico1/2"Estruct.0.20m Anchorfix4Sin Ref	UN	
14185	Demolicion Escalera Mampost Ap=1.20m;H=0.65m+Retir	M2	
14184	Encamizado 2500psi tub domiciliaria AN 6" gres	ML	
14183	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	
14182	Desmonte División en Madera+vidri-Gimnasio-Colis-s	M2	
14181	Demolicion enchape de piso e=4cm	M2	
14180	Instalac Señal Ruta de Evacuación1Dad(30x30x50)	UN	
14179	InstalaciónSeñal Servicios (33x30cm)	UN	
14178	InstalaciónSeñal Servicios (33x30cm)	UN	
14177	Instalación Lámina Valla Instrucción	UN	
14176	Instalación Valla Instrucc.Ejercic 2Dad(30x30x50)	UN	
14175	Instalacion Red de Futbol **	JGO	
14174	Instalación Valla Especial 6x3m 4Dad(60x50x90)	UN	
14173	InstalaciónSeñal Protección de Manos	UN	
14172	InstalaciónSeñal Riesgo Eléctrico	UN	
14171	InstalaciónSeñal Extintor	UN	
14170	InstalaciónSeñal Entrad Prohib.a Pers. no autoriza	UN	
14169	Instalación Señal Prohibido Fumar	UN	
14168	Instalación Señal Salida Emergencia Sin Iluminació	UN	
14167	Instalación Señal Salida Emergencia con Iluminació	UN	
14166	Instalación Ruta de Evacuación	UN	
14165	Instalación Señal Extintor con texto	UN	
14164	Instalación Señal Riesgo Eléctrico con texto	UN	
14163	Instalación de pendon (50x6.0m)	UN	
14162	InstalaciónSeñal Orientador (30x170cm)	UN	
14161	InstalaciónSeñal Interior Numeración (30x150cm)	UN	
14160	InstalaciónSeñal Tribunas (30x120cm)	UN	

14159	InstalaciónSeñalPalco (20x40cm)	UN	
14158	InstalacEstac.15-BarrasParalelas 4Dad(20x20x50)	UN	
14157	InstalacEstac.12-Poste AbdominGluteos1Dad(30x30x50	UN	
14156	InstalacEstac.10-BancaAbdominales 4Dad(30x30x50)	UN	
14155	InstalacEstac.8-Tubos para Brinco 3Dad(30x30x50)	UN	
14154	InstalacEstac.7-BancaEstiramiento 4Dad(30x30x50)	UN	
14153	InstalacEstac.5-BarraFlexiónEspalda 2Dad(30x30x70)	UN	
14152	InstalacEstac.4-Barra para Salto 3Dad(30x30x50)	UN	
14151	InstalacEstac.3-Banca AbdomAltos 4Dad(30x30x50)	UN	
14150	InstalacEstac.2-TuboEjerc.Gemel-Muslo2Dad(25x25x50	UN	
14149	InstalacEstac.11-Banca Fortalec.4Dad(30x30x50)3000	UN	
14148	DEMOLIC. MURO 0.20x 0,25(machon)-Bloque+carg+reti	M2	
14147	DemoliciónVigaDintelConc.Reforzado(22x23)+Andamios	ML	
14146	DEMOLICION PAÑETE DE MURO e=0.03m	M2	
14145	Demolicion columnas en Ladrillo (0.43 x 0.18m) **	ML	
14144	Demolicion meson en concreto + Enchape hp=0.06m	M2	
14143	Desmonte de lavamanos + retiro	UN	
14142	Desmonte Piso Machimbre Est. Madera-Gimnasio-Colis	M2	
14141	Desmonte de Piso en Lona sobre Madera Gim (Carg+re	M2	
14140	Demolicion enchape de Baldosa de Cemento 4-5cm *	M2	
14139	Demolicion enchape de piso e=2cm*	M2	
14138	Desmonte tanque Elevado(Asb-cemento/o Pvc)-Coliseo	UN	
14137	Demolic.Manual PlacaMaciz. Elevada.0.20M Colis- Su	M2	
14136	Desmonte bajante en lámina A.LL.(7x10cm) h= 4-5mt	ML	
14135	Desmont +Retiro.Canal LamD=42cm+Andam h=4,5ColisSu	ML	
14134	Desmonte Cubierta(Estruc+Teja)+Retiro***	M2	
14133	Demolición+Ret.Hilada ladrilloCubierta-Coliseo Sur	ML	
14132	DESMONTE Y RETIRO TEJA FIBRO-CEMENTO-COLISEO DEL S	M2	
14131	Cerram.obra Teja de zinc .h=2.10ml	ML	
14130	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.+Bombeo e=12	M3	
14129	Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir	M2	
14128	Demolicion meson en concreto h=0.10m**	M2	
14127	Demol. manual anden conc e=0.20M incl. cargue-ret	M2	
14126	Camara de inspección AP 280 Codensa **	UN	

14125	Camara de inspección AP 275 Codensa **	UN	
14124	CUADRILLA PINTURA 1:5 +PREST. **	JRN	
14123	CUADRILLA PINTURA 1:6 +PREST. **	JRN	
14122	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JGO	
14121	Acometida 3#4 Aluminio Aislado	ML	
14120	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	
14119	InstalacEstac6- BarrFlexPechoIndivid2Dad(30x30x70)	UN	
14118	Pedestal Señal ruta de evacuación (Una y Dos caras	UN	
14117	Tablero Acrilico 1,80x1,05, e=8mm (Instalacion)	UN	
14116	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **	M3	
14115	Cenefa o Dilatac concr e=0.15, a=0.20+Subb+Base	ML	
14114	InstalacEstac.1-PosteEstiram.(Aquiles)Dad30x30x70	UN	
14113	Columpio en Madera (Instalación)	UN	
14112	Instalador de Asador	UN	
14111	Instalación Cicloparquadero-M-100(STP)	UN	
14110	Instalación de Redes para Voleibol	UN	
14109	Instalación de Redes para Baloncesto	JGO	
14108	Instalaciòn Tandem de 3 puestos	UN	
14107	Instalacion Red de Microfutbol **	JGO	
14106	Instalación de Valla Especial (3x6m)	UN	
14105	Instalacion Malla de Minitenis **	UN	
14104	Instalacion Malla de Tenis **	UN	
14103	Instalacion Estructura Tenis **	JGO	
14102	Instalacion Estructura Minitenis **	JGO	
14101	Poste de baloncesto (Instalación) STPM	UN	
14100	Anclaje de Banca para dos dados (Instalación)	UN	
14099	Pata Banca (inst.)	UN	
14098	Instalación Plastificado Plataforma Cuadrd(Carg+Re	UN	
14097	Instalación Plastificado Plataforma Cuadrd(Carg+Re	UN	
14096	Desmonte Estación 9 -Banca Abdominales Alto(Carg+R	UN	
14095	Desmonte Estación 8 -Tubos para Brinco(Carg+Ret	UN	
14094	Desmonte Estación 7 -Barras Paralelas(Carg+Ret	UN	
14093	Desmonte Estación -Banca para Estiramiento(Carg+Re	UN	
14092	Desmonte Estación 6-Banca Flexión Pecho(Carg+Re	UN	

14091	Desmonte Estación 5-Banca Flexión Espalda(Carg+Re	UN	
14090	Desmonte Estación 4-Banca Barra para Salto(Carg+Re	UN	
14089	Desmonte Estación 3-Banca Abdominales(Carg+Re	UN	
14088	Desmonte Estación 2-TuboEjercicio Gemelos(Carg+Re	UN	
14087	Desmonte Valla Instrucción 3 Ejercicios(Carg+Re	UN	
14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN	
14085	Desmonte Estación 12-Poste de Abdominales (Carg+Re	UN	
14084	Desmonte Estación 11-BancaFortalecimiento(Carg+Re)	UN	
14083	Desmonte Estación 1-PosteEstiramiento(Carg+Ret)	UN	
14082	Desmonte de Asador	UN	
14081	DesmonteTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM*	UN	
14080	Desmonte Cicloparquadero (Cargue y retiro) -STPM**	UN	
14079	Desmonte bolardo Bajo hierro M-62-STPM**	UN	
14078	Desmonte y Demolicion Bolardo M-61 concreto**	UN	
14077	Desmonte Señal (IDE-67)	UN	
14076	Desmonte de Redes de futbol (Cargue y Retiro)	UN	
14075	Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**	JGO	
14074	Desmonte de Redes de Voleibol (Cargue y Retiro	UN	
14073	Desmonte de Redes de Baloncesto (Cargue y Retiro	JGO	
14072	Desmonte de Estructura voleyball (Cargue y Retiro)	JGO	
14071	Desmonte de Redes de Microfutbol (Cargue y Retiro	UN	
14070	Desmonte de Tablero Acrilico(Cargue y retiro)	UN	
14069	Anclaje de Banca para dos dados (Desmonte)	UN	
14068	Pata Banca (desm.)	UN	
14067	Desmonte Plastificado Plataforma Triang(Carg+Retir	UN	
14066	Desmonte Plastificado Plataforma Cuadrd(Carg+Retir	UN	
14065	Desmonte de Valla Especial (3x6m) Cargue y retiro	UN	
14064	Desmonte de Contrahuella Metálica (Cargue y Retiro	UN	
14063	Realce PozoPrefab.D=1.20mh=0.75m+Placa+TapaSinExca	UN	
14062	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15)Sin A	M2	
14061	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:5+PREST.**	JRN	
14060	BLOQUE MEDIO #5 (33X11.5X11.5CM) HELIOS	M2	
14059	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA CIMIENTOS	M2	
14058	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA MUROS	M2	

14057	Puerta Lamina tablereada cal 20 **	M2	
14056	DESMONTE MARCO+ PUERTA(Trasiego+retiro)	M2	
14055	Dado Concr.2.500psi(0.80x0.80)H=1.10mExc+ret+Refue	ML	
14054	Reinstalación Divisiones Aluminio y Vidrio**	M2	
14053	Dispensador Jabón AntiBact.Botella	UN	
14052	Barra de Seguridad 12"acero inoxid Satin.Import	UN	
14051	Barra de Seguridad pared a piso acero inoxid impor	UN	
14050	Gabinete Acero. toallas de papel sobreponer pared	UN	
14049	Percha Sencilla metálica cromada **	UN	
14048	AMARRE PLÁSTICO 15CM+AUTOADHESIVO DE FIJACIÓN	UN	
14047	DEMOLICION MUROS 0.25 - TOLETE	M2	
14046	DEMOLICION MUROS 0.15 - BLOQUE	M2	
14045	Sum + InstalGABINETE MET.(1.2X0.60Mx0,80M)+ventila	UN	
14044	PULIDA Y BRILLADO PISO EN TABLETA DE GRANITO	M2	
14043	CHAZO PUNTILLA + TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	
14042	TOMACORRIENTE DOBLE AISLADA COLOR NARANJA	UN	
14041	MESA EN CONCRETO PARA PARQUE + DADO CONC.3000PSI	UN	
14040	Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal	UN	
14039	PAPELERA METALICA CROMADA DE SOBREPONER	UN	
14038	DUCHA ANTIBANDALICA CROMADA(VALV+BOTON)DOCOL	UN	
14037	GRIFERIA ANTIVAND SANIT-PARED-DISCAP(VALV+BOT+ACC)	UN	
14036	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=1.5cm)	M2	
14035	Instalación de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=8-12	UN	
14034	Desmonte de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=8-12cm	UN	
14033	VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sumi.+Intal)	UN	
14032	LLAVE LAVAMANOS PARED ANTIVAND CROMADA	UN	
14031	Orinal Seco (sumin + Instal.)***	UN	
14030	CALENTADOR SAMARTEC SM-700 (TRIFASICO)2.48GAL	UN	
14029	SANITARIO TAZA INSTITUCIONAL ELONGADO SIN ASIENTO DISCAPACITADOS	UN	
14028	TAZA INSTITUCIONAL ELONGADO SIN ASIENTO **	UN	
14027	SOBREPISO BLOQUE+MALLA+CONC.2.500PSI	M2	
14026	Pañete liso sobre muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 mH>2.5M	M2	
14025	MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	M2	
14024	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	UN	

14023	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	
14022	Desmont+RetiroAlambrePuas(3Hilos)ParteSuper.Cerram	ML	
14021	UNIVERSAL PVC 2"	UN	
14020	Muro Bloque en Bloquelon(0.08x0.23x0.80m)Mort:1:5	M2	
14019	Relleno Recebo Subbase granular (Comp-rana)+GeoT-1	M3	
14018	Relleno material selecc.excava (Rana+Retro+Minicar	M3	
14017	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica	M3	
14016	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	
14015	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	
14014	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:10 +PREST.**	JRN	
14013	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 3:12 +PREST.**	JRN	
14012	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	
14011	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **	M2	
14010	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m, c24m Viga+Pilotin**	ML	
14009	Demolicion anden concr e=0.15 incl. cargue y ret *	M2	
14008	Registro de Paso 1 1/2" Bronce Roscado **	UN	
14007	Tuberia PVC.P d=2" RDE21 +Accesorios	ML	
14006	Desmonte de Orinal + Retiro***	UN	
14005	DESMONTE ACOMODA Y FIJAC.TEJA ASBEST. CEMENT	M2	
14004	DESMONTE Y RETIRO DE TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	
14003	SANITARIO BALTICO+FLUXOMETRO+TUB 1"	UN	
14002	SANITARIO ADRIATICO+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVAND.+TUB	UN	
14001	ORINAL GOTA+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVAND.+TUB PVC 3/4"	UN	
14000	MEZCLA CENIZA+RECEBO+CEMENTO 3%+EQUIPO	M3	
13999	Cemento 3% compSubbas(Atraque Bordillo - Suministr	M3	
13998	INSTALACION DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-I	UN	
13997	INSTALACION DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-I	UN	
13996	INSTALACION DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-I	UN	
13995	INSTALACION MODULO TIMON VOLANTES DOBLES	UN	
13994	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (twister)	UN	
13993	INSTALACION DOTACION CAMINADOR ADULTOS(No utilizar	UN	
13992	INSTALACION MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO	UN	
13991	INSTALACION DOTACION FLEXION ADULTOS/MAYORES-IDRD	UN	
13990	SUMINISTRO DOTACION FLEXION ADULTOS/MAY-IDRD	UN	

13989	SEÑAL P4-ID (PARQUE METROPOLITANO (SUM+INST)	UN	
13988	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	
13987	Pintura Bicicletero (4.8ml tub galv. 11/2")	ML	
13986	Pintura Baranda Pasaman2"+ 3 Trav 11/2"+paral2"	ML	
13985	Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2"	ML	
13984	Pintura Baranda Pasaman2"+Trav11/2"+paral 2"	ML	
13983	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 5MM (SUM+INST)	M2	
13982	Instalación Aviso Multidireccional -STPM**	UN	
13981	Desmonte Aviso Multidireccional -STPM**	UN	
13980	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 5m-STPM***	UN	
13979	SuministroDeslizaderoFibra deVidrio 5m-STPM+Transp	UN	
13978	Placa en Concreto para Banca M-31/M-50 (Sin Ref)	M2	
13977	Instalación de Baranda PasamTubGal.21/2"Paral11/2"	ML	
13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML	
13975	MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9	M2	
13974	Pintura guardaescoba h=0.10m (2 manos)	ML	
13973	BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	
13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN	
13971	MOTOBOMBA 10 HP (Suministro e Instalacion)	UN	
13970	Concreto ciclopeo3000psi MurosMezcl(60%).en Obra	M3	
13969	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	UN	
13968	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +Compact**	M2	
13967	Rejilla tipo sifón 20x20cm Aluminio sosco 6"	UN	
13966	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=5cm	M2	
13965	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	
13964	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.25M	M2	
13963	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.20M	M2	
13962	CONCRETO 1:1.5:2 AreLavRio+Grav.	M3	
13961	Cenefa/Dilatación Adoquín arcilla e=0.12m;a=0.24m	ML	
13960	Dia de Trasiego con 3 ayudantes**	DD	
13959	Baranda juegos infant M-80 sin viga+Anclaj(Sum+Ins	ML	
13958	Sum+Instal. Columpio para Juego	UN	
13957	DESMONTE Y RETIRO POSTE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS**	UN	
13956	Sendero Polvo de Ladrillo+Subbase+Geotex+Carbonill	M2	

13955	Mantenimiento silla estadio SIN espaldar	UN	
13954	Mantenimiento silla estadio CON espaldar	UN	
13953	Sumin+Instal de Sifón D=4"(Inc.Excav+Rellenos)	UN	
13952	Carbonilla(Escoria Fina+Tierr.Negra+Arena)+Comp	M3	
13951	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.15M	M2	
13950	PISO DECK PLASTICO 40%MADER-60%PLAST-TAB.14CM	M2	
13949	VIGA DE CIMIENTO 0.20 x 0.40 CONC.3000PSI.+Ref.	ML	
13948	Desmonte y Reinstalación Cerram. C-Impacto H=5.00m	ML	
13947	CanchaConcret e=0.10 5.4-A bland geoLAFAY	M2	
13946	PlacaConcr.Ajuste e=0.10:3.000psi+Subb (0.20m)+Mal	M2	
13945	Descapote mecanico y Apile m2 **	M2	
13944	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.5-2m (Siem+Caja+Tie	UN	
13943	Bordillo en sitio 0.20*0.35 m 3000 psi **	ML	
13942	Cenefa Franja Conc.1500 psi;e=0.10m;a=0.05m	ML	
13941	Demolición Viga en Ciclópeo H=0.50m A=0.30m	ML	
13940	Adoquin Ecológico+Grava e=0.15m.	M2	
13939	Demolición Sumidero en Concreto y Ladriillo+retiro	UN	
13938	Desmonte y Reinstalac. Estruc.Baloncesto	??	
13937	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MANUAL	M3	
13936	SUMINST+UBICAC TANQUE DE 20M3 PLASTICO+ACCE+TRANSP	UN	
13935	INSTALACION JUEGO MECANICO BIOSALUDABLE	UN	
13934	INSTALACION PISO CAUCHO BIOSAL-PARQUE NOVIOS	M2	
13933	Placa Conc.3000psi-5CM+mortero limp+malla galliner	M2	
13932	Cenefa o Dilatac concr 3.000PSI e=0.05a=0.15 sinEs	ML	
13931	Pilotines h= 2.0m d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	UN	
13930	SUMINISTRO I INST. VIDRIO TEM.10MM+MARCO EN ALUM+A	M2	
13929	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.7m	ML	
13928	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	ML	
13927	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m Sin Viga **	ML	
13926	Cerramiento Policarbonato Tribuna/Pista Patinaje	ML	
13925	Rampa Discapac. Tableta A-50.+Pieza A-105+SardA-10	M2	
13924	PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	
13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	
13922	Restauración de Silla SIN espaldar para Estadio	UN	

13921	DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+ RETIRO	M2	
13920	Restauración de Silla CON espaldar para Estadio	UN	
13919	Instalación de Media Alfarda L=2.5m	UN	
13918	Desmonte de Media Alfarda L=2.5m	UN	
13917	Banca M-40 (desmonte)	UN	
13916	Banca prefab M-40(Sin Estruct.de Relleno)Instalaci	UN	
13915	Banca prefab M-40(Sin Estruct.de Relleno)sum+inst.	UN	
13914	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.125m Anchorfix4*	UN	
13913	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.40m+adhesivo	UN	
13912	Anclaje epóxico 7/8"Estructural 0.40m+Adhesivo	UN	
13911	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.15m+Adhesivo	UN	
13910	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.275m+Adhesivo	UN	
13909	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" (sum e inst) **	ML	
13908	CERRAMIENTO CAMPIN-FIFA H=1M.TUB.Ø4"Pilot=1.5m	ML	
13907	Desmonte de cerramiento en Superboard	M2	
13906	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.90m Anchorfix4**	UN	
13905	Piso madera laminado e = 12mm, a = 0.125m **	M2	
13904	Cerramiento en Làmina Drywall (Incl. lámina)	M2	
13903	Cerramiento en LàminaSuperboardH=2.40m(Sin Lamina)	M2	
13902	Desmonte Asta Bandera H=7.00m Inc.Demolic+Carg+Ret	UN	
13901	MantenimientoMallaEslabon.H=2.0:Pint+platina+templ	M2	
13900	Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	M2	
13899	Conector pàra Coraza Liquid Tape de 3/4"(+ Transpo	ML	
13898	Coraza Liquid Tape de 3/4" (transporte).	ML	
13897	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 5E	ML	
13896	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:0 +PREST**	JRN	
13895	Desmonte y retiro adoquin H=0.26m+relleno Base**	M2	
13894	VIGA DE CIMIENTO 0.20 x 0.20m	ML	
13893	Tapa Concreto2500psi+Refuerz.3/4 e=5cm	M2	
13892	DESMONTE Flanche METALICo EXISTENTE**	ML	
13891	TUBERIA PVC CONDUIT 1"+Accesorios (sum e inst) **	ML	
13890	Acometida en 3Nº6 +1 Nº 8 + 1 Nº 8 T**	ML	
13889	Acometida 3#4 +1#6 + 1#8T en PVC2"	ML	
13888	Tablero Monofás. 4 circuitos+taco+Accesorios (S+I)	UN	

13887	Tope llantas (Prefabricado)H=15cm,B=20cm;L=50cm**	UN	
13886	Rodadura asfaltica MDC-2 compactado **	M3	
13885	Desmonte Divisiones Oficina media altura con retir	M2	
13884	Nariz en Mortero (Hasta 10cm) **	ML	
13883	Protector metàlico de Arbol circular M-90 Tipo IDU	UN	
13882	Limpieza piso enchapado en ladrillo con acido**	M2	
13881	Enchape cenefa anden de concreto en adoquin **	M2	
13880	DEMOLICION PLACAS PISO h=30 + trasiego	M2	
13879	Afinado piso mortero 1:4 h=3cm+gallinero**	M2	
13878	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex **	ML	
13877	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.20 **	ML	
13876	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.25 **	ML	
13875	Superficie deslizanteFormica 0.25m apoyo cornisa**	ML	
13874	Almohada Neopreno 0.20m*0.15m;e=5mm Estructural**	UN	
13873	Almohada Neopreno 0.20m*0.25m;e=5mm Estructural**	UN	
13872	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4"sobrcabeza**	UN	
13871	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	UN	
13870	Pulido de superf concreto reparado **	M2	
13869	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi **	M2	
13868	Corte horizontal en concreto con Pulidora e=10cm*	ML	
13867	Limpieza acero de refuerzo instal quitar babas **	M2	
13866	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA Gran Al	UN	
13865	Suministro e inst. de Hidrante Conexión PVC3"	UN	
13864	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-16 D 2"(Inc. Excav) **	ML	
13863	Retiro Apuntalamiento con cerh y camill existent**	M2	
13862	BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2VISTA HERM(SIN IMPRIMAC	M3	
13861	Pintura esmalte tubería 2"	ML	
13860	MANOMETRO GAS 1-10 PSI (CARATULA 2 1/2")	UN	
13859	BANDERA FIFA (1.50mx2.25m) ESTADIO EL CAMPIN **	UN	
13858	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 6:6 +PREST.**	JRN	
13857	BANDERA FIFA (2.01mx3.01m) ESTADIO EL CAMPIN **	UN	
13856	BANDERA FIFA (3.00mx4.50m) ESTADIO EL CAMPIN **	UN	
13855	Adoquin gres 10x20x6 pegado mortero+cenefa **	M2	
13854	PINTURA SIKA COLOR C microesferas + ANDAMIO>10m **	M2	

13853	PINTURA SIKA COLOR C (3 MANOS) + ANDAMIO>10m **	M2	
13852	ESMALTE URETANO FACHADA (3 MANOS) + ANDAMIO>10m *	M2	
13851	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a< 0.60 **	ML	
13850	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	
13849	ViniloTipo 1 sobre pañete (3 MANOS)+Andamios **	M2	
13848	PINTURA POLIURETANO(Sum+Instalac)	M2	
13847	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	
13846	TRASLADO CAJILLA MEDIDOR DE AGUA POTABLE	UN	
13845	DOTACION GIRO MANOS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+i	UN	
13844	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	
13843	DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	
13842	DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+I	UN	
13841	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	
13840	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+In	UN	
13839	CANECA EN ACERO INOXIDABLE (Desmonte)	UN	
13838	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID	UN	
13837	Suministro e instalac Guaya galvaniz 5/16"**	ML	
13836	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 2:2+PREST.**	JRN	
13835	Tanque 2000Lt (suministro+instalación) **	UN	
13834	BOMBILLA SODIO 400W (SUM+INST)	UN	
13833	TOMA ELECTRICA POLO A TIERRA GRAD. COMERC sum+ins	UN	
13832	BOMBILLA SODIO 250W - SUM + INST	UN	
13831	bombilla Sodio 150W (Sum+Instal) **	UN	
13830	SUM + INST BOMBILLA SODIO70W	UN	
13829	PINTURA ELECTROSTATICA(Sum+Instalac)	M2	
13828	BASE PARRILLA REFLECTORES-TORRES CAMPIN(S/DISEÑ)	UN	
13827	Impermeabilizacion de Cárcamo	ML	
13826	Reparación escalera Intern en concreto CAMPIN	ML	
13825	Rejilla Tipo A con Marco Metálica A=0.53m (Instal)	ML	
13824	Bordillo sitio0.15*0.30 m3.000psi+Refz-Sin excav	ML	
13823	AceroEstructural (portico)Sencillo.+ pint CAMPIN	KG	
13822	CERRAMIENTO CAMPIN-FIFA H=1M.TUB.Ø4"Pilot=1.80m	ML	
13821	CANALIZ.PVC- Ø 2"(Exc-Placa:0.25m+Adoquin)H=1,A=1M	ML	
13820	PosteConc.AP14m(Pararayo+Corona+gabine+PuestaTier)	UN	

13819	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 5E -Trab. Gran Altura	ML	
13818	Coraza de 3/4" (Acce, transp e instalac)Gran Altur	ML	
13817	Coraza de 3/4" (Accesorios, transporte e instalac)	ML	
13816	MARMOL ROYAL VERDE PULIDO, BRILLA Y SELLAD.JP-30X1	M2	
13815	MARMOL ROYAL VERDE ANTICADO(JP-30X1) **	M2	
13814	Tuberia EMTd=3/4"(Accesorios+anclajes)Trab.GranAlt	ML	
13813	Limpieza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	
13812	Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo	UN	
13811	Plaqueta 3000PSI+Sin Refrz.e=7.0cm	M2	
13810	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud + 2 Ofic Redes Elect. *	JRN	
13809	Tuberia EMTd= 2"(Accesorios+anclajes)TrabGranAltur	ML	
13808	Tuberia EMTd=1"(Accesorios+anclajes)Trab.GranAltur	ML	
13807	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D6"+2D3+10D2"(Inc. Exc	ML	
13806	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- D32X3"+2X2" Z V sin exc	ML	
13805	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-12 D 2"(Inc. Excav) **	ML	
13804	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-10 D 2"+2D3(Inc. Excav)	ML	
13803	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-10 D 2"(Inc. Excav) **	ML	
13802	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	
13801	CableDuplex 2x10 AWG (S+I)trab.gran Altura)	ML	
13800	CableFibraOptica2x12HilosMultimodo50/125GranAltura	ML	
13799	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP-Trab. Gran Altur	ML	
13798	CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) **	M2	
13797	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4 D6" (Inc Exc)**	ML	
13796	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-13 D 3" Inc.Excav**	ML	
13795	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.30m Anchorfix4**	UN	
13794	PINTURA TRAFICO 0.70m	ML	
13793	Malla Protección Cerram.Nylon Imperm.H=8.5m(Sum+In	M2	
13792	limpieza CarcamoH=0.20M(Desm3Lad+Limp-ret+Rep3lad)	ML	
13791	LAMINA FIBROCEMENTO(10mm)-1CARA - SUMINIST.E INST	M2	
13790	Montaje estruc metal Cubierta para coliseos*	KG	
13789	Desmonte estruc metal Cubierta para coliseos*	KG	
13788	Tapa Registro 20x20 Aluminio **	UN	
13787	Regadera Saona Redonda 8 pulg Cromo (Sum+Inst)	UN	
13786	DRYWALL YESO 1/2 -2 CARAS (INCLUYE PINTURA)	M2	

13785	PLATINA 1-1/2"X3/16" REPARAC. PORTON L=0.10M	UN	
13784	LAMPARA de 1000W Royal Alfa (SUM+INST)Altura**	UN	
13783	SALIDA LAMP1000WTUBR EMT 1" 2 CABL No.8 altura	UN	
13782	CofreMetalic- tableroGenl(1.20x0.80m)+Interrup+Con	UN	
13781	Geomalla Biaxial LBO 301 (Sum+Instalac) **	M2	
13780	Dilatacion Plastica 5mm(L=2m)+Epotoc 1-1 **	ML	
13779	LIMPIEZA DE BORDIILO EN PIEDRA	ML	
13778	Tuberia EMT d=1 1/2"parcial lamparas 220v	ML	
13777	Sumi+Inst Tuberia EMT d=1" incluy acces y anclaje	ML	
13776	Desmonte y Reins. Lampara 1000w (H=18m)+andamios**	UN	
13775	BREAKER INDUSTRIAL 3x100 AMP. (Sum+Inst)	UN	
13774	Cable telefónico 10 pares (Exterior)	ML	
13773	Cable telefónico 10 pares (Interior)	ML	
13772	Anclaje epóxico1/2"L=0.20m+sikad42.sin And,sinRef	UN	
13771	Anclaje epóxico3/8"L=0.15m+sikad42.sin And,sinRefu	UN	
13770	Anclaje epóxico3/8"L=0.10m+sikad42.sin And,sinRefu	UN	
13769	ENLACE FIBRA OPTL CONEX RED DATOS PANT ESTAD CAMP	UN	
13768	Anclaje epóxico1/2"L=0.10m+sikad42.sin And,sinRefu	UN	
13767	Suministro e instalac. tapa toma corriente**	UN	
13766	Impermeabilización manto morter plas AL-300 3mm **	M2	
13765	SUM+INST BREAKER TOTAL 1000 -1250 AMP REGULABLE	UN	
13764	Sum+ Inst Flanche Lám Galv. Desarrollo 0.20 Cal 26	??	
13763	Anclaje epóxico 1/2" prof. 0.10m con sikadur 42**	UN	
13762	Anclaje epóxico 3/8"prof 0.10m con sikadur 42**	UN	
13761	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 2:2+PREST.**	JRN	
13760	MANT PUER CORRD TORIL,INCLY GRAS, RECTF GUIAS RESL	UN	
13759	MANTN PUERTAS, CORRALES Y RUEDO, INCLY GRASA HERRJ	UN	
13758	LAMINA 60X60CM-ACRILICO TRNSP.2MM**	UN	
13757	Instalación de Orinal Seco(Incluye Filtro)***	UN	
13756	MANTENIMIENTO ESTRIBOS DEL RUEDO	ML	
13755	BASE ASFALTICA MDC-1 (e=4 cm) COMPACTADO+IMPRI	M3	
13754	Control A lumbradoPublic.(S/Diagr Unif) Sum+Instal	UN	
13753	Desmonte y retiroTuberiaPVC3"y 15 cables+inst.cabl	ML	
13752	PULIDA DE TABLILLAS AREA RUEDO	UN	

13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2	
13750	SUMIN + INST COLUMNAS EN ABARCO PARA BURLADEROS	UN	
13749	Geomalla Bx-100 (Sum+Instalac) **	M2	
13748	MANTENIMINETO PUERTAS DOBLE HOJA, ACCESO TENDIDOS	UN	
13747	Loseta Prepulida Ext. (30x30) Roja Mort - Sumin e instalac	M2	
13746	BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMACIÓN)	M3	
13745	LAVAMANOS ACERO INOX. 0.42m (sum e inst) **	UN	
13744	LAVAMANOS ACERO INOX. 0.32m (sum e inst) **	UN	
13743	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	
13742	INSTALACION DE APARATO SANITARIO **	UN	
13741	POCETA LAVAPLATOS AEROINOXL=56CM,A=34CM,PROF=17CM	UN	
13740	CONSTRUCCIÓN CARCAMO DEBAJO Y VOMITORIOS	ML	
13739	CARCAMO (A=0.85;H=0.25M)CON.3.000PSIG.F.+REFUERZ	ML	
13738	BASE ASFALTICA MDC-3 (e=4 cm) COMPACTADO-SIN IMPRI	M3	
13737	Base asfaltica MDC-3 e=4cm compactado**	M2	
13736	BASE ASFALTICA MDC-1 (e=6 cm) COMPACTADO-SIN IMPRI	M3	
13735	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 2,4m-STPM***	UN	
13734	Desmonte- Tornillo 1/2 x 9" -STPM**	UN	
13733	Desmonte- Tornillo 1/2 x 6" -STPM**	UN	
13732	Desmonte- Tornillo 1/4 x 4" -STPM**	UN	
13731	SANITARIO INSTITUCIONAL DE FLUXOMETRO **	UN	
13730	DOVELAS (0.08x0.08m)+ Refuerzo	ML	
13729	Anclaje expansivo 3/8" * 3"	UN	
13728	Instalación Tornillo 1/2 x 9"-STPM**	UN	
13727	Instalación Tornillo 1/2 x 6"-STPM**	UN	
13726	Instalación Tornillo 1/4 x 4"-STPM**	UN	
13725	InstalaciónTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM	UN	
13724	Bolardo bajo en Concreto M-61(Instalación)-STPM**	UN	
13723	ANCLAJE PARA SILLETERIA (SUMINISTRO + INSTALACION)	UN	
13722	Señal IDE-46 Una Cara (Instalación)	UN	
13721	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Intalación)	UN	
13720	FLUXOMETRO ELECTRONICO (sum e inst) **	UN	
13719	Estructura marco futbol (Iinstalación)	JGO	
13718	Estructura voleyball (Instalación)	JGO	

13717	Marco y contram.Ang.2x1/8"+tapa en lám. alfaj 1/8"	M2	
13716	Accesorios CPVC (agua caliente) 2" **	UN	
13715	Placa contrapiso h=0.10 210k/cm2 sinReforz+Aire**	M2	
13714	Concreto ciclopeo 3000 psi.Escalera MezcladoObra**	M3	
13713	PISO PORCELANATO 60x60+Pegap+Boq+sell,A=0.70m	ML	
13712	Basurera Caneca inoxidable (Instal)	UN	
13711	Sumn e inst de luminaria 1000 W Metal Halide	UN	
13710	Accesorios CPVC (agua caliente) 1 1/2" **	UN	
13709	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=2.00A=1.40 1Ho	UN	
13708	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=2.00A=1.90 1Ho	UN	
13707	Suministro e instalación de salida para fotocelda	UN	
13706	MALLA ESLAB CAL.10+Angulo11/2"x1/8"+Plat(Sum+Ins)	M2	
13705	Cable Cu 1#10 AWG	ML	
13704	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=1.50A=3.50 2Ho	UN	
13703	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=1.50A=1.24 2Ho	UN	
13702	Cable Cu 1#8 AWG (Sum+Inst)	ML	
13701	Cable Cu 1#6	ML	
13700	PosteTubo Estruct.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilot.H=1.50m.Pro	ML	
13699	Mortero impermeabili 1:3 e =3.0 cm***	M2	
13698	Mortero impermeabili 1:3 e =2.5 cm***	M2	
13697	ANGULO 11/2x11/2x1/8"+Tubo Cuad.1x1"(Sum + insta	ML	
13696	Tubo Galvan Ø 2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	
13695	Pintura de caneca M-120	UN	
13694	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	UN	
13693	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=1.00A=1.24 2Ho	UN	
13692	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5	M2	
13691	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5	ML	
13690	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1 1/2" **	UN	
13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	
13688	PAÑETE LISO 1:3 COLUMNAS ANTIG-ESTADIO+AND(e=9cm)	M2	
13687	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=0.03m)	M2	
13686	PAÑETE LISO 1:3 MUROS CURVOS-ESTADIO+AND(e=3cm)	M2	
13685	ENCHAPE EN CRISTANAC (A=0.10m)	ML	
13684	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 2" **	UN	

13683	Tuberia EMT d=3/4"(Accesorios)***	ML	
13682	BISELADO PARA ENCHAPES	ML	
13681	Relleno Fluido de 10 Kg/cm2	M3	
13680	Tuberia EMT d=1"(Accesorios)***	ML	
13679	Tuberia EMT d= 2"(Accesorios)***	ML	
13678	Tubería EMT 3¨ incluye accesorios (Sum + inst)	ML	
13677	Porton tipo industrial metalico (puerta)**	M2	
13676	Valvula de Alivio Ø 2"(Agua y Aire) **	UN	
13675	Sum+Inst de tablero 18 circuitos	UN	
13674	TABLERO12 CIRC CON ESP TOTALIZ+PUERTA (Sum+Inst).	UN	
13673	Tratamiento superficial simple e=1"** asfalt	M2	
13672	Tablero18 circui- espacio totalz+Puerta+chaSum+InS	UN	
13671	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 0.70m**	ML	
13670	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	ML	
13669	MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+Inst)	M2	
13668	Pie de Amigo Cerramientoh=2.50Tubo 2"+pilotin **	UN	
13667	Aislante Celulósico Proyectado CRDC COMETAS	M2	
13666	TABLERO .24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ(SUM+INST	UN	
13665	Sum e inst de pach cord 1.50 m catergoría 6	UN	
13664	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.12M	M2	
13663	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.08M	M2	
13662	Sum e inst de pach panel de 8 puerto categoria 6	UN	
13661	pach panel de 24 puertos categoria 6	UN	
13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	
13659	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	
13658	Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)	UN	
13657	Suministro e instalación de socket	UN	
13656	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	
13655	tubo fluorescente 1x17 W	UN	
13654	ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	ML	
13653	bombillo ahorrador 1x15 W (Sumi+Inst)	UN	
13652	Lampara hermetica 2x32 incluye tubos (Sum+inst)	UN	
13651	tubo fluorescente 1x32 W	UN	
13650	Lämpara hermetica 2x32W * - SUMIN + INST.	UN	

13649	SUM + INST INTERRUPTOR CONM SENC. LUZ PIL.+TAPA	UN	
13648	Sum + Inst interruptor triple incluye tapa	UN	
13647	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PIL VELA L/NEX	UN	
13646	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE	UN	
13645	Toma telefonica + caja - Sum e inst	UN	
13644	Sumi e inst de toma sonido	UN	
13643	Sumi e inst de toma TV + caja	UN	
13642	Sumi e inst de toma trifasica de incrustar+caja	UN	
13641	Toma bifasica AEREA - Sumi e inst	UN	
13640	Sumi e inst DE toma monofasica regulada Uu hospit	UN	
13639	Suministro e instalación de toma monofasica GFCI	UN	
13638	Toma monofasica Suministro e instalación	UN	
13637	SUM + INST TOMA LOGICA DOBLE CAT 6	UN	
13636	Tubería PVC Conduit Ø 1/2" + Accesorios**	ML	
13635	Tubería PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	ML	
13634	Tubería PVC Conduit Ø 1 " + Accesorios**	ML	
13633	Tubería PVC Conduit Ø 1 1/4" + Accesorios**	ML	
13632	ANGULO 11/2x11/2x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	ML	
13631	Cerrammalla eslabonada cal 10 h=3.0PiloteH=1.00m	ML	
13630	Tubería PVC Ø 1 1/2" + Accesorios** Sin Excav.	ML	
13629	Pilotines h= 1.00m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	
13628	Tubería Electrico PVC-DB Ø 2" + Accesorios**	ML	
13627	Pilotines h= 0.70m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	
13626	CerramMalla eslabonada cal 10 h=1.0+PilotinL=0.70	ML	
13625	Tubería PVC DB- Ø 3"(DUCTO ELECTRICO)	ML	
13624	Tuberia EMT d=1/2" (Accesorios+anclajes)***	ML	
13623	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1/2 ¨	ML	
13622	Tubería galvanizada CONDUIT 3/4 ¨Sum + Inst	ML	
13621	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 ¨	ML	
13620	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 1/4¨	ML	
13619	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 1/2¨	ML	
13618	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2¨	ML	
13617	Tubería galvanizada CONDUIT 3¨ IMC Sum + Inst	ML	
13616	Breaker 3 x 50 A (Suministro+Instalación)	UN	

13615	Breaker 1 x 15/20/30 Amp.- 10 KA (Sum+Inst.)	UN	
13614	breaker 1 x 40 A (Sum+Inst.)	UN	
13613	breaker 1 x 50 A (Sum+Inst.)	UN	
13612	breaker 2 x 30 A (Sum+Inst.)	UN	
13611	Breaker(3 x 30 Amperios) Suministro+Instalación.	UN	
13610	Totalizador 3 x 40A (Sum+Inst.)	UN	
13609	Totalizador 3 x 20A(Sum+Inst.)	UN	
13608	Totalizador 3 x 50 A(Sum+Inst.)	UN	
13607	Totalizador 3 x125 A(Sum+Inst.)	UN	
13606	Totalizador 3 x150 A(Sum+Inst.)	UN	
13605	Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **	M2	
13604	Sum e instalación tablero 36 circuitos esp totalz	UN	
13603	TABLERO BIFASICO-12 CIRCUITOS (4Hilos)Barraje225AEspacio para totalizador+puerta +chapa(Sum+inst)	UN	
13602	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.08 **	M2	
13601	Suministro e instalación de cable duplex 2x14	UN	
13600	Suministro e instalación de cable coaxial RG59	ML	
13599	Alambre N° 12 AWG THW 90° C 600 V	ML	
13598	Cable Encauchetado 3 x10 (Sum + Instalación).	ML	
13597	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	
13596	Cable Encauchetado 3 x14 (Sum e Instalación).	ML	
13595	Cable Encauchetado 2x18 (Sum e Instalación).	ML	
13594	Instalación.Estructura.Multiple**	??	
13593	Cable Cu 1#10 + 1#10 + 1#10	ML	
13592	Cable Cu 1#12+1#12+1#12 AWG THHN sum+ins	ML	
13591	Cable Cu 2#10 + 1#10 + 1#10	ML	
13590	Cable Cu 3#12+1#12+1#12 AWG THHN SUM+INS	ML	
13589	Cable Cu 3#10 + 1#12 + 1#12	ML	
13588	Cable Cu 3#8 + 1#10 + 1#12	ML	
13587	Acometida 3#6+1#8+1#10	ML	
13586	Acometida 3#4+1#6+1#8	ML	
13585	Acometida 3#2 + 1#4 + 1#6	ML	
13584	Cable Cu 3#1/0 + 1#2 + 1#4	ML	
13583	Cable Cu 3#2/0 + 1#1/0 + 1#2	ML	
13582	Cable Cu 3#4/0+1#2/0+1#1/0 AWG THHN sum+ins	ML	

13581	MampostEstructur >0.7 m	M2	
13580	Muro-cimiento conc.3000psi GF para mamposter**	M3	
13579	Anclaje epóxico 1" prof 0.05 m con sikadur 31**	UN	
13578	Luminaria GAMMA 2 x 32w+Andamio(Sum+Instalación)	UN	
13577	Dado concreto 4000psi 30x30x50 sin refuerzo.	UN	
13576	DemoliciónVigaCoronaConc.Reforzado(20x20)+trasiego	ML	
13575	Desmonte y reinstal. juego M-3A	??	
13574	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	
13573	Recubrimiento reforzado sikaguard62 (2manos)**	M2	
13572	PINTURA KARAPLAST	M2	
13571	REGISTRO 3"BOLA ***	UN	
13570	Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)	M2	
13569	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	ML	
13568	PISO EN MADERA (CAMBIO) **	M2	
13567	Desmonte tanque asbesto-cemento h=4.50M	UN	
13566	Destape y limpieza canal en lámina bajante***	ML	
13565	MANTENIMIENTO DE VIDRIOS	ML	
13564	INSTALACION DE VIIDRIOS l.	ML	
13563	Tuberia PVCP 1-1/2 " RDE 21+Arena -Sin excavac	ML	
13562	Platina1"x1/8" (Sum + instal.)***	ML	
13561	Platina 1/2"x1/8" (Sum + instal.)***	ML	
13560	ANGULO 2"x2"x1/8" (Sum + instal.)***	ML	
13559	ANGULO 11/2x11/2x1/8" (Sum + instal.)***	ML	
13558	Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50	M2	
13557	Malla eslabonada cal10+ang+platin+pint (Sum+Inst)	M2	
13556	Tuberia PVCP 2 " RDE 21 excav Mec y relleno recebo	ML	
13555	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.y relleno tierra	ML	
13554	TEJA TRANSPARENTE No. 10 (sum+instalacion)	M2	
13553	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.10	M2	
13552	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	ML	
13551	Escalera en concreto contrapiso 3000 psi **	M3	
13550	Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.20 m PVC.All **	UN	
13549	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	

13547	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15 e=15**	M2	
13546	Bocel en tubo metalSkatePark (SUM+INST)+Grouting	ML	
13545	GARGOLA EN CONCRETO (0.09X0.15X0.50M)	UN	
13544	TOPE PARA PUERTA EN ACERO	UN	
13543	PUNTO ELECTRICO (2Nº12+1Nº14+1Nº14t)	UN	
13542	TUBO PVC VENTILACION Ø 3" X6ML S/NORMA	ML	
13541	Esquinero metalicoSkatePark (SUM+INST). angulo-2"	ML	
13540	Relleno en tierra negra + arena de rio (50-50) %	M3	
13539	Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	ML	
13538	Conectores en acero PRD 60 Psi **	KG	
13537	CAJA INSPECCION varias medidas STP **	M3	
13536	Descabece de pilotines d=30 cm **h= 0.50 ml	ML	
13535	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	
13534	Pintura esmalte madera rolliza 3-4"	ML	
13533	DESMONTE ESTRUCT. METAL. MOLINO DE VIENTO	UN	
13532	Suministro- Agarradera Balancin 3/4" -STPM**	UN	
13531	Instalación de Tabla en Madera para Carrusel	UN	
13530	Suministro de Tabla en Madera para Carrusel	UN	
13529	Desmonte de Tabla en Madera para Carrusel	UN	
13528	Instalación- Banca Abdominales Bajo -STPM**	UN	
13527	Suministro- Banca Abdominales Bajo -STPM**	UN	
13526	Desmonte- Banca Abdominales Bajo	UN	
13525	Bajante A.LL. PVC. d=4" **	ML	
13524	Bajante A.LL. PVC. d=3" **	ML	
13523	Desmonte Argolla Aluminio Maleable -STPM**	UN	
13522	Bajante A.LL. PVC. d=3" incl. andamio **	ML	
13521	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+8ASEOS)	MES	
13520	DESMONTE DE TOMACORRIENTE**	UN	
13518	Loseta IDU 0.25x0.25m (Sin estruct.) Sum+Inst*	M2	
13517	Placa contrapiso 0.08m 3000 psi Premez sin refuerz	M2	
13516	Empradizacion de Adoquinado con semiilla ray-grass	M2	
13515	FIJACIÓN CORREAS PERFIL C 5"x2" (Inst+sum)	ML	
13514	SUMNT E INST TERMINAL BORNA No. 4 ALUMBRADO	UN	
13513	SUMNT E INST REACTANCIA ALVANCE MULTITAP 400W 220V	UN	

13512	CHAPA TIPO PERA - DESMONTE E INSTALACIÓN	UN	
13511	PINTURA ESPALDAR EN MALLA BANCA CONCRETO	UN	
13510	limpieza CarcamoH=0.20M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad)	ML	
13509	Limpieza CarcamoH=0.20M(Desm+sum+Inst. lad. nuevo	ML	
13508	Suministro e instalaciòn Calentador paso electri	UN	
13507	Realce caja inspecc electrica 30*30*50 incly tapa	UN	
13506	TUBO SOPORTE DISCAP. BAÑO (Instalación)	UN	
13505	BUJE SOLDADO SANITARIO 6X4"	UN	
13504	Rejilla de Retorno de Aire RRA-02 (10"x6")	UN	
13503	ESTUCO PARA MUROS (4 MANOS)	M2	
13502	Sumi + Inst Piso caucho Gimnasio 50X50cm X 3.5 mm	M2	
13501	Sumin + Inst Face plate AMP	UN	
13500	SUM + INST LAVAMANOS ACER INOX REDONDO ESF	UN	
13499	SUM + INST DE PATCH CORD 5 mts Cat 6	UN	
13498	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP	ML	
13497	SUM + INST TOMA RJ45 Cat 6 AMP	UN	
13496	SUM + INST SOBREPUESTA CAJA PLASTICA CONDUIT DOBLE	UN	
13495	SUM + INST TAPA LUZ PUERTA MADERA	ML	
13494	SUM + INST DURMIENTE 8X4 (3MTS)	ML	
13493	JABONERA EN CERAMICA (SUMIN + INST)	UN	
13492	Canal en lamina galvanizada cal 18 D=1.22 m	ML	
13491	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	M2	
13490	Rejilla peatonal 0.40x0.40 (sum. e inst.)	UN	
13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN	
13488	DESMONTE Y REINST. CENEFA EN ADOQUIN (SIN ESTRUCT	ML	
13487	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO 8 cm	ML	
13486	DESMONTE Y RETIRO CENEFA EN ADOQUIN (CARG.Y RETIR	M2	
13485	Plaqueta 3000PSI+Refrz.e=7.5cm	M2	
13484	DESMONTE Y RETIRO LOSETA CONC. 0.25X0.25M	UN	
13483	LOSETA CONCRETO 0.25X0.25M (SUM+INST) SIN ESTRUCT	UN	
13482	Tapon PVC S (2") **	UN	
13481	DADO+ SOPORTE ANC.JUEGO GIMNAS 3000psObra sin ref	UN	
13480	DEMOLICION PAÑETE BAJO GRADERÍA h>= A 5MTS	M2	
13479	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC TDP-2 D 3"(Inc Exc) **	ML	

13478	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC TDP-4 D 3"(Inc Exc) **	ML	
13477	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	
13476	Recalce en gradería sillas Campín A=0.1545m2 **	ML	
13475	Nivelacion carpeta 6cm con Rod.1350 **	M2	
13474	Desmonte y Reinstalac Cuneta Prefabricada	ML	
13473	Cenefa o Franja Conc.3.000 psi;e=0.10m;ap=0.115m**	ML	
13472	DISTANCIADOR EN ACERO PARA VIDRIOS(1"X 3.5CM)SUM+I	UN	
13471	ESPEJO TIPO CRISTAL 4MM SOBRE VIDRIO TEMPLADO+SAND	M2	
13470	JUNTA DE EXPANSION AGWJ 70 (INCL. ACCESORIOS) **	ML	
13469	BARANDA MADERA ROLLIZ(S/DISEÑ.MONSERR)SIN DADO	ML	
13468	CENEFA EN VIDRIO (MALLA MIX) H=0.10M ENBOQ.SIN ARE	ML	
13467	BARANDA MADERA ROLLIZ(S/DIS.MONSERR)2.000MSIN DADO	ML	
13466	PERFIL ESTRUCTURAL 254X64X19MME=2MM**	KG	
13465	Sanitario institucional de tanque ref. power one	UN	
13464	VALVULA CHEQUE 2" CORTINA (sum+inst).	UN	
13463	DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	UN	
13462	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 2:4 + PREST.**	JRN	
13461	Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Pared)	UN	
13460	Piso caucho tipo Everlast 8 mm **	M2	
13459	Muro contencion concreto 3000 psi GC **	M3	
13458	VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst).	UN	
13457	VALVULA DE BOLA 3/4" (sum+inst).	UN	
13456	VALVULA BOLA GAS 2"	UN	
13455	VALVULA BOLA GAS 1 1/2"	UN	
13454	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	M2	
13453	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 100 mts.	M3	
13452	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 50 mts.	M3	
13451	PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE COBRE 1" TECHO **	UN	
13450	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	
13449	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.010 a> 0.60 m **	M2	
13448	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.Impermeabilizado	M3	
13447	TUBERIA COBRE TIPO L 2 1/2" **	ML	
13446	GUARD. MARMOL ROYAL AMARILLO PULIDO **	ML	
13445	GUARDAESCOBA MARMOL ROYAL AMARILLO ANTICADO **	ML	

13444	MARMOL ROYAL DORADO (O BRONCE) 10mm ANTICADO **	M2	
13443	MARMOL ROYAL DORADO (O BRONCE) 10mm PULIDO **	M2	
13442	Filtro frances40*115 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm *	ML	
13441	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
13440	LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (1.28X0.50X0.25M)	UN	
13439	GUARDAESCOBA MARMOL ROYAL VERDE ANTICADO.JP-15X2 *	ML	
13438	GUARD. RETAL DE MARMOL 30X30 NEGR. SAN GIL VERDE	ML	
13437	GUARD. MARMOL ROYAL VERDE PULIDO **	ML	
13436	RETAL DE MARMOL 30X30 PULIDO NEGR. SAN GIL F.VERDE	M2	
13435	MARMOL ROYAL VERDE ANTICADO(JP-15X2) **	M2	
13434	GUARDAESCOBA TABLON DE GRES 30X30	ML	
13433	MARMOL ROYAL VERDE PULIDO, BRILLA Y SELLAD.JP-15X2	M2	
13432	PISO VINISOL (KUARZARA) SUM+INST.	M2	
13431	GUARD. MARMOL NACIONAL 12X6X3 SAN GIL PULIDO	ML	
13430	GUARDAESCOBA PIZARRA NEGRO (NL) 40X40 (sum. e ins	ML	
13429	PISO PIZARRA NEGRA (NL) 40X40 (sum. e inst.) **	M2	
13428	MARMOL NACIONAL 12X6X3 SAN GIL **	M2	
13427	RETAL DE MARMOL 30X30 PULIDO	M2	
13426	ENCHAPE PISO PORCELANATO BOUT. GIORDANO WHITE	M2	
13425	GUARDAESCOBA PORCELANATO BOUT. GIORDANO WHITE	ML	
13424	MARMOL NACIONAL ROYAL **	M2	
13423	GUARDAESCOBA EN RETAL DE MARMOL NAL.VETEADO	ML	
13422	GUARDAESCOBA EN RETAL DE MARMOL PULIDO	ML	
13421	GUARDAESCOBA VINISOL PAVCO (KUARZARA)	ML	
13420	GRANITO PULIDO+DILAT+COLOR **	M2	
13419	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 25X40	M2	
13418	Tubería conduit 1/2" sobrepuesta (Sum+Inst).	ML	
13417	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	ML	
13416	Corte con pulidora en tubería metálica	UN	
13415	DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO	UN	
13414	SANITARIO TREVI BLANCO 02855 **	UN	
13413	VIDRIO TEMPL 6 mm	M2	
13412	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	
13411	PUNTO SANITARIO Ø3"**	UN	

13410	SALIDA PARA CELDA ELECT.(TUBO 1/2"COND.+CAJA 5.800	UN	
13409	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	UN	
13408	Cerram.obra Teja de zinc .h=3.05 interior**	ML	
13407	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS+trasiego	UN	
13406	Mortero impermeabili 1:4 e =2.5 cm***	M2	
13405	DEMOLICION PLACAS PISO h=20 + trasiego	M2	
13404	Impermeabilizante integral Xypex **	M2	
13403	LAMPARA FLUORESCENTE T8(4X32) COMPLET(SUM+INST)**	UN	
13402	Roseta + Bombillo Ahorrador **	UN	
13401	Cable Telefónico CABLE 2Nº22 **	ML	
13400	GRANITO **	M2	
13399	CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) 0.5m	ML	
13398	Tuberia PVC.P d=1/2"RDE-9 Excav y relleno recebo *	ML	
13397	Tuberia PVCP 1 1/4 " RDE 21 excav y relleno recebo	ML	
13396	ESPEJO 4mm pegado a lámina icopor 5mm	M2	
13395	Desmponte de lampara fluorescente**	UN	
13394	Dovela en grouting 3000psi**	ML	
13393	Dilatacion Plastica A=2.4cm;E=0.51cm; L=2m **	ML	
13392	DINTEL CONCRETO REFZ. 12x20	ML	
13391	Demolición de Dintel en conc. reforzado+ trasiego*	ML	
13390	Nivelación placa e=7 cm Conc.3000psi.+trasiego	M2	
13389	Mortero impermeabili 1:4 e =2 cm***	M2	
13388	Rejilla anticucaracha TA 8x16 x 2" Aluminio **	UN	
13387	Entrepaño Tablex 18mm Estructura.Metálica a=0.60m	ML	
13386	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4" **	UN	
13385	DEMOLICION CIELO RASO FALSO + ANDAMIO+ESTRUCT. MET	M2	
13384	Desmonte tuberia Hierro Fund.Sanitaria Ø1"+trasieg	ML	
13383	Tuberia PVC.PRESION Ø 1" RDE-21	ML	
13382	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1" **	UN	
13381	Tuberia PVC.S d=1 1/2" **	ML	
13380	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	M2	
13379	Angeo (Sum+Inst).	M2	
13378	Malla gallinero (Sum+Inst).	M2	
13377	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	

13376	Muro gaviones (Alam.Galv.Cal.12) Hueco7.5x7.5cm.	M3	
13375	Tubo 80x40x2mm x 6m Sum + Inst + Pintura	ML	
13374	ANGULO 1 1/4" X 1/8" - SUM. E INST. Y PINTURA	ML	
13373	REMOVEDOR PINTURA EN ESMALTE	M2	
13372	CONECTOR DE RESINA (EMPALME 500AMP)	UN	
13371	POLIETILENO CAL.6 NEGR SUM + INST	M2	
13370	CAMISA VOLEIBOL (INSTAL-DADO.)TUB.GALV.3"e=3.25 mm	UN	
13369	Lavadero prefabricado 0.6x0.5x0.4m **	UN	
13368	ARREGLO PUERTA 4.40 X 1.30 EN TUBO DE 2" Y PINTURA	UN	
13367	Cubierta en Canaleta 90 - 9,00 ml (Sum+Inst)	M2	
13366	SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO	UN	
13365	SUMINISTRO, INSTAL. Y PINT. DE PLATINA 1/2X3/16"	ML	
13364	FACHADA EXTERIOR MUROS EN COMPACT T. MADERA, REF MATE ROBLE LINEAL DE PANELEX O SIMI CEFE COM	M2	
13363	TELA VERDE PARA CERRAMIENTO H=2.10M (sumin)	ML	
13362	CINTA DE SEÑALIZACION - SUMINISTRO	ML	
13361	CAMISA DE VOLEIBOL (SUMINIST.)TUB.GALV.3"e=3.25 mm	??	
13360	Desmonte y Reinstalación Baranda Pista Patinaje	ML	
13359	Baranda Curva de Deslizamiento (Tub.Acero 11/2")	ML	
13358	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 3.0m-STPM**	UN	
13357	Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33yConst.de nuevo	ML	
13356	Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4 sum+inst)	M2	
13355	ESMALTE LÁMINA LLENA	ML	
13354	PINTURA PARA RAMPAS DE BISICROSS	M2	
13353	Breaker (Taco) Enchufable15-30 Amp.(Sum+Inst)	UN	
13352	DPS TIPO C 208/120V-5 HILOS-809KA/FASE40KA NEUTRO	UN	
13351	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	
13350	TEJA ETERNIT No. 6 CLARABOYA+tornillos+Sikaflex	M2	
13349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINAS PARA RAMPAS BISI	M2	
13348	TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex	M2	
13347	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PA	ML	
13346	Suministro y Instalación de Teja Colonial	UN	
13345	Alfajia para ventana en aluminio	ML	
13344	Pie de amigo àngulo 1x3/16"	UN	
13343	Cinta antideslizante 2 Cm	ML	

13342	BREAKER DE 300 AMP. (Suministro+Instalación)Cefe Cometas	UN	
13341	PULIDA CON MAQUINA DE GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	
13340	Cinta Negra antideslizanteA=50MM+Adhesivo+Sellador	ML	
13339	TRABAJO EN ALTURAS	M2	
13338	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 1 1/2"	UN	
13337	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4"	UN	
13336	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.50m x 0.35m **	UN	
13335	Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)	UN	
13334	CORTE,DEMOLIC.GRANITO + GRANITO MARMOL NUEVO PULID	M2	
13333	VENTILACION TIPO STUDOR**	UN	
13332	CERCA POSTE CONC.11X11+ALAMBRE DE PUAS 5 HILOS	ML	
13331	Regulador Bifásico 8 Kva (Sum+Inst)**	UN	
13330	Puente de adherencia sikadur 32 primer (0.1m) **	ML	
13329	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG inst internas (sum+inst	ML	
13328	Secador de manos metalico blanco(1-AA-1800 HO)	UN	
13327	TAPON ROSCADO DE 3" PARA CERRAMIENTO - SUM E INST.	UN	
13326	FLUXOMETRO PARA SANITARIO Manos libres bajo consum	UN	
13325	lamina en policarbonato de 4mm (División Lateral)*	M2	
13324	PASADOR PORTA CANDADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	
13323	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA **	M2	
13322	TEMPLADA MALLA FORTINET H=2.00m	ML	
13321	Desmonte Malla Fortinet H=2.00m	ML	
13320	TOMA GFCI 15A + CABLEADO**	UN	
13319	TEMPLADA ALAMBRE DE PUA	ML	
13318	ALAMBRE DE PUAS 1 HILOS (Sum+Inst)	ML	
13317	Instalación Juego de aros baloncesto metálico	JGO	
13316	Cadena Galvanizada 1/4" (Suministro) -STPM	UN	
13315	Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	
13314	Suministro de Acople en S para Columpio**	UN	
13313	PISO CORONA CASIOPEA O AVOREO**	M2	
13312	Cable Acero Galvanizado Malla Cerram.3/16"(Sum+Ins	ML	
13311	Alfajia en concreto (5cm)+ refuerzo	ML	
13310	UPS (1 KVA) MONOFASICA-ON LINE(Tiempo Resp:6 Min)	UN	
13309	Desmonte de Secador de manos**	UN	

13308	Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	UN	
13307	Pintura estructura Futbol (con Compresor) **	JGO	
13306	Tanque 250Lt (Sum.+Instal.) **	UN	
13305	Desmonte y retiro de incrustación.	UN	
13304	PUERTA PERSIANA.LAM.CAL.18(0.60x0.60m)**	UN	
13303	PUERTA PERSIANA.LAM.CAL.18(2x1m)DOBLEHOJA**	UN	
13302	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA PREFAB.BALDOSIN ALFA	ML	
13301	REINSTALACIÓN GRIFERIA DE PUSH	UN	
13300	LAMPARA 4" CON ESPECULAR+BONB.AHORRAD+TAPA	UN	
13299	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	M3	
13298	Cargue y Reiro de escombros con Minicargador	M3	
13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	
13296	Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo	UN	
13295	RECALCE SARDINEL 12x14 C:3.000psi en sitio+Sikadur	ML	
13294	Plaqueta2500(0.50x1.0m)+Refrz.e=8cml	UN	
13293	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con EUCO 52 GEL	UN	
13292	Gramoquin e=0.10 Con Estruct incluye seguimiento	M2	
13291	Rinconera/Esquinera Prefabricada (Sum+ instalac)	UN	
13290	Perro de Sujeción HG 3/16" (Sumin. e instalac.)	UN	
13289	Corte Concreto Dilatac.cortadora(e=6-10cm)	ML	
13288	Desmonte y reinst.AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1	M2	
13287	Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando	M2	
13286	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 4" + 1 D 3"(in Exc)	ML	
13285	ZOCALO TABLON DE GRES**	ML	
13284	Relleno material Local Selecc.Excava sin sum+Trasi	M3	
13283	Cenefa o Dilatac concr e=0.13, a=0.25+Subb+Conc p	ML	
13282	Rampa Estandar B-5 (4.2-1 blando geo)Area=6m2	UN	
13281	Bordillo en sitio 0.20*0.30 m 2500 psi **	ML	
13280	PLATINA 1X3/16"PARA CERRAMIENTO	ML	
13279	Tuberia Sistema Contraincendio Ø4"***	ML	
13278	Tuberia Sistema Contraincendio Ø3"***	ML	
13277	Tuberia Sistema Contraincendio Ø1 1/2"***	ML	
13276	TABLERO 30 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS	UN	
13275	MantenimientoProyector1000W+Kit +BombilloGranAltur	UN	

13274	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO DE 4"***	UN	
13273	SIAMESA DE BRONCE DE 4"X2 salidas de 21/2" (Sum+I	UN	
13272	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 3	UN	
13271	TRATAMIENTO RADICULAR URAPAN	UN	
13270	Muro contencion concreto premezclado 3.000 psi GC*	M3	
13269	LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA e=5CM	M2	
13268	Desmonte y Reins. Proyector 1000 WGran Altura. **	UN	
13267	Columna concreto 3000 psi 0.15m x 0.15m **	ML	
13266	Reinstalacion de Cañuela A-120	ML	
13265	Tratamiento radicula urapan (cor, sicatz, excv, mu	UN	
13264	MantenimientoProyector 400 WIncKit y Bomb.Gran alt	UN	
13263	Desmonte yReins.Proyector400 W,EnPoste gran Altura	UN	
13262	TABLERO.24 CIRCLU/NEX CON ESPAC.TOTALIZ.	UN	
13261	Desmonte y retiro de Cableado+tomas+interrupt.L=9m	UN	
13260	PUERTA AUTOMATICA CON RADAR **	UN	
13259	CANALIZ.DUCTODUCTO.PVC-D3"TDP ZonVerde(Inc. Exc)	ML	
13258	Proteccion Angeo rejillas y gargolas **	UN	
13257	Recalce de Bordillo Conc. 3000psi+Acero 3/8"**	ML	
13256	Desmonte y reinstalacion fanche en lamina **	ML	
13255	Instalacion Alfajia conc prefab a<0.50 **	ML	
13254	Instlacion Alfajia conc prefab a>=0.50 **	ML	
13253	Limpieza tuberia existente**	ML	
13252	Desmonte Alfajia Perim.concreto a<0.50m **	ML	
13251	camino sobre camilla Madera plastica a=1.4m **	M2	
13250	GUARDAESCOBA PORCELANATO PIZARRA**	ML	
13249	PORCELANATO PIZARRA 30X60 BEIGE**	M2	
13248	CieloPanelex comp (resinas) y enchapados CEFE COME	M2	
13247	Cable Encauchetado 2x16 (Sum e Instalación).	ML	
13246	Tuberia EMT d=1 1/2" + (Accesorios)	ML	
13245	Desmonte y retiro red elect.Interna con tubPVC	ML	
13244	Relleno en gravilla de rio seleccinada blanca **	M3	
13243	fijacion de borde para membrana Sarnafil	ML	
13242	DESAGUE PVC Ø 3"+ SIFON Ø3"	UN	
13241	Tuberia PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	

13240	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21 **	ML	
13239	REGISTRO CORTINA Ø 11/4"	UN	
13238	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 21-11/4"Sanitario de Pus	UN	
13237	Remate en caucho palco Estadio-pirlan a=0.15m	ML	
13236	Desmonte Silla para Estadio	UN	
13235	Instalaciòn Silla para Estadio	UN	
13234	PISO VINISOL 3.2 mm	M2	
13233	PISO VINISOL 3.2 mm	M2	
13232	MANTO EDIL CON FOIL DE ALUMINIO**	M2	
13231	SANITARIO Y LAVAMANOS DISCAPACITADOS(Valv+boton**	UN	
13230	VENTANA ALUMINIO PROY. 3831+VIDRIO DE SEGURIDA 6mm	M2	
13229	PUERTA ACERO VIDRIO 10MM SEGURIDAD(VerDescripc	M2	
13228	Retiro de Gancho H=17m **	UN	
13227	MARQUESINA DE CUBIERTA PERFIL U+POLICARBONATO	M2	
13226	Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UN	
13225	CAJA D/PASO 28X28X15cm INCL. BARRAJES **	UN	
13224	VIDRIO CRISTAL BISELADO 4mm	M2	
13223	Duro Panel prefabricado concreto e=0.10m**	M2	
13222	DEMOLICION CIELO RASO FALSO MODULAR PESADO	M2	
13221	Protector papel higienico Acero Inox. Satinad.	UN	
13220	Sanitario Institucional(Valv.Antiv.+BotonAntiv+Acc	UN	
13219	Tapa inspección alumb. el. 45x45 lám CR cal.16 **	UN	
13218	ANTICORROSIVO A BASE DE ZINC	M2	
13217	ZOCALOTABLETA GRANITO PERLADO	ML	
13216	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	
13215	GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE(TIPO EXPORTAC.)	M2	
13214	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m **	ML	
13213	PISO EPOXICO STONCLAD GS/GS4/e=4MM(Sum+Inst).***	M2	
13212	Borrada y Demarcac pintura trafico microfutbol**	M2	
13211	Mueble madera para baño secretaria IDRD **	UN	
13210	Bocel (perfil T) laminado nacional **	ML	
13209	Guardaescoba para piso laminado nacional 8cm **	ML	
13208	Piso madera laminado e = 8mm, a = 0.19m **	M2	
13207	PLACA MACIZA 0.15 M.+Antisol+Super T	M2	

13206	Domo circular acrílico 3mm D=0.76 (sum e inst) **	UN	
13205	Roseta **	UN	
13204	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE **	UN	
13203	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO ABITARE **	UN	
13202	Cubierta Policarbonato AlveolarCal.8mm+Conet.+Perfil	M2	
13201	CANALETA METALICA 15X4 CAL 22 PINT. ELECT. **	ML	
13200	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset. lona.+Sika+Antiso	M2	
13199	CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psi)+Antisol+Sika**	M3	
13198	Piso Estoperol 3.2mm - 50x50cm-Interior-(Sum+Inst)	M2	
13197	PASOGRADAH=0.21M;L=1.60M;A=0.40M(3.000PSI)	UN	
13196	AdoquínConcretEcolog Con Estructura + Adoq.Arena	M2	
13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	
13194	Trasiego m3 (4 Ayudantes) **	M3	
13193	Dia de Trasiego con 4 ayudantes**	DD	
13192	División vidrio 8mm sandbl. 1mont 3 fijos 1 puerta	UN	
13191	Espejo para baño sec. IDRD marco en madera **	UN	
13190	Llave para regadera prysma CRNA (suministro) **	UN	
13189	Puerta, fijo vidrio (2.1mx1.1m) 8mm sandblasting**	UN	
13188	REGADERA VERCALI CRNA (sum e inst) **	UN	
13187	ENCHAPE MURO BLANCO NEVADA 30x45 **	M2	
13186	ACOMETIDA THHN 3#4+1#6+1#8T-TUB.1" EMT**	ML	
13185	ACOMETIDA THHN 3#1/0+1#2+1#4T-TUB.11/2" EMT**	ML	
13184	ACOMETIDA THHN 3#4+1#6+1#8T-TUB.11/4" EMT**	ML	
13183	ACOMETIDA THHN 3#2+1#4+1#6T-TUB.11/4" EMT**	ML	
13182	Baranda H=1.00mTub.11/2"A.N.y Platina 21/2x3/16"	ML	
13181	Acometida en CablE Cobre 2 Nº10 + 1N°10	ML	
13180	Mesa de centro en fórmica **	UN	
13179	CABEZAL DE PRUEBA DE 21/2"- CEFE COMETAS (Sumnistro e Instalación)	UN	
13178	Puesto de trabajo L 1.50mx1.35m incl. cajonera **	UN	
13177	Silla red alta, contacto permanente, brazo fijo **	UN	
13176	Puesto de trabajo incl. cajonera met. 1.35x1.35 **	UN	
13175	División media alt. mixta (paño vidrio) h=1.65 **	M2	
13174	DEMOLICION PAÑETE DE COLUMNA+ANDAMIO+PLASTICO**	M2	
13173	DEMOLICION PAÑETE DE COLUMNA+ANDAMIO	M2	

13172	DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	
13171	BALA DULUX (2X26W) BALAST.ELECTRONICO+BOMB.AHORRAD	UN	
13170	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D6" (Inc Exc)**	ML	
13169	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MOTOBOMBA 2.5HP.(ACCESO	UN	
13168	Cinta antideslizante 25mm **	ML	
13167	Tapa para tablero (sum e inst) **	UN	
13166	Ajuste aparato eléctrico (toma, roseta, etc.) **	UN	
13165	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" (SUM E INST) Y GRIFERIA	UN	
13164	DIVISION BAÑO VIDRIO TEMPL. 2 FIJOS 2 PUERTAS **	UN	
13163	ESPEJO 4mm 0.6x1.0 CRISTAL DILATAD ACERO 3cm **	UN	
13162	DIVISION ORINAL BAÑO VIDRIO TEMPLADO (SUM.INST) **	UN	
13161	DIVISION BAÑO VIDRIO TEMPL. 5 FIJOS 3 PUERTAS **	UN	
13160	MESON NEGRO GRANITO NEGRO SAN GABRIEL **	UN	
13159	Caja galvanizada 5800 **	UN	
13158	COMBO BAÑO ACUARIO (SUM E INST) **	UN	
13157	Grifería lavamanos m. libres sensor **	UN	
13156	CAJA DE PASO ELECTRICA 20X25 **	UN	
13155	MARQUESINA ANGULO+PLATINA+VIDRIO LAMIN.TRANS. PEAT	UN	
13154	ESCUDO PELICULA SEGURIDADO.40X0.40 sum+inst	UN	
13153	Tablero bifásico 8 circuitos **	UN	
13152	Franja Antideslizante mineral fundido 1"+grano abr	ML	
13151	ESCUDO DistritalACRILICO BLANCO 8MM O.40X0.40+DIST	UN	
13150	PELICULA SANDBLANSTING PERSIANA SOBRE VIDRIO	M2	
13149	CIELO RASO ETERBOARD 6.0mm (INCL.PINTURA VINILO)	M2	
13148	Breaker Industrial30 Amp(Sum+Inst.)**	UN	
13147	Tapa Concreto3000psi(1.0 x 1.0m)+Re.1/2e=0.10m+Ang	UN	
13146	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W (SUM+INST) **	UN	
13145	BOMBILLO AHORRADOR DE 13W (SUM+INST) **	UN	
13144	Cable de Neopreno 2x18 Teléfonos (Sum e Instalac)*	ML	
13143	CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)**	ML	
13142	ACOMETIDA UPS A TABLERO REG. 3X10+1X10T PVC 3/4"	UN	
13141	Mantenimiento General de Lampara ***	UN	
13140	LuminariaDulux H.L.2 x 26wBalast.Electron(Sum+Inst	UN	
13139	BALA METALAR CIRCULAR 150W **	UN	

13138	TABLERO 12 CIRC CON TOTALIZADOR Y BREAKERS	UN	
13137	DESMONTE Y REINST.TABLERO ELECTRICO 12 CIRC.**	UN	
13136	EQUIPO HIDRON. 50GAL/MIN PRES.44-64PSI,3.0HP+TANQ.	UN	
13135	SALIDA MONOFASICA 5.25m para ilumin. PVC **	UN	
13134	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W (SUM+INST) **	UN	
13133	Cable Encauchetado 2x8 (Sum e Instalación).	ML	
13132	SALIDA MONOFASICA 5m PVC **	UN	
13131	NichoEcológico3Canecas Acero+Subb+Placa (sum+Ins)	UN	
13130	Señal Ruta de la vida - 4 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	
13129	Cancha de futbol en grama con espina pescado @10	M2	
13128	Rampa Discapac. adoquín.+Pieza A-105+SardA-10+A-80	M2	
13127	Cenefa o DilatacConcreto2.500psle=0.09m a=0.16m	ML	
13126	Breaker 2 X 20/30 Amperios - 10 KA (Suministro + instalación)	UN	
13125	Breaker 3*20 amp (SUM E INST) **	UN	
13124	Dado ciment concreto 3500psi Premezcl sin refuer**	M3	
13123	CarcamoProtecc.Tubería.Placa 0.10mConc. reforzad.	ML	
13122	FLUXOMETRO PARA SANITARIO(sum+instal.)	UN	
13121	Totalizador de 75 Amp(Sum+Inst.)**	UN	
13120	Accesorios PVC.P 1 1/4" **	UN	
13119	Tuberia PVC.P d=1" RDE 13.5**	ML	
13118	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA LLAVE MANGUERA**	UN	
13117	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" LAVAMANOS	UN	
13116	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**	M2	
13115	ENTRADA Y SALIDA PARA UPS +TUBERIA+CABLE+ACCES**	UN	
13114	CAJA ELECT. DE PASO TAPA BISAGRA 15X15X10	UN	
13113	GRAVILLA LAVADA PARA VIGAS FACHADA (O.45X0.05M)	ML	
13112	SPLITER DERIVAC. TV 1ENTRAD. 2 SALID(Sumin e Inst	ML	
13111	CABLE Cu RG59 Amaerican(Suministro e instalación)	ML	
13110	CAÑUELA EN TERRENO NATURAL h:0.40cm A:30cm incluye	ML	
13109	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"	UN	
13108	Dilatacion en Cobre 5MM (inc.Cortepiso)**(NO USAR)	ML	
13107	ACCESORIOS CPVC Ø 1/2"**	ML	
13106	TOMA ELECTRICA NORMAL LEVINTON BEIGE sum+ins	UN	
13105	Dilatacion en Cobre ** (NO USAR)	ML	

13104	Abrazadera 3"(Sum+Inst). **	UN	
13103	Acometida en 4Nº6 Tubería EMTØ1"**	ML	
13102	Toma Telefónica RJ11 Doble.+Caja+Tub(sum+inst).	UN	
13101	Toma Coaxial Rosca para T.V.(sum+inst).	UN	
13100	ACOMETIDA INTERNET TUB.PVC CONDUIT 1"(sum+inst)	ML	
13099	Papelera (caneca) acero inox.H=0.28m;D=0.19m+Tapa	UN	
13098	CERTIFICACION PUNTOS DE VOZ O DATOS**	UN	
13097	DESMONTE Y REINSTAL TEJA+TELA ASF.+EMULSIÓN+PINT	M2	
13096	Desmonte de Calentador Eléctrico**	UN	
13095	DesmonteTuberia Electrica y Desalambrada	ML	
13094	Protector papel higiénico sobreponer bco 400m **	UN	
13093	Percha doble metálica cromada **	UN	
13092	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANTILEVER BAÑOS **	M2	
13091	DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM A=0.30m	ML	
13090	Mueble con espejo 4mm para baño IDRD **	M2	
13089	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X28 W**	UN	
13088	LAVAMANOS NOVARA CRNA **	UN	
13087	Muro contencion concreto premezclado 2.500 psi GC*	M3	
13086	Muro contenc concreto 2.500psi GC incopAire0.3%	M3	
13085	Orinal Gotta y Grifería con sensor **	UN	
13084	Sanitario báltica crna Institucional Flux. **	UN	
13083	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	
13082	Enchape mosaico cristal rojo crna **	M2	
13081	Enchape muro cerámica crna otún blanco mate(30x60)	M2	
13080	RECUBRIMIENTOSINTETICO (SUM.+ALIST+ APLI)NO USAR	M2	
13079	Traslado de Caja Medidor de Gas (0.30x0.40m)**	UN	
13078	Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	M3	
13077	ANDEN h=10 C:245 KG/Cm2 reforzad	M2	
13076	Demolición cañuela manual(Inc.cargue y retiro)	ML	
13075	DEMARCACIÓN CON MICROESFERA SUMINIST. Y APLICACIÓN	ML	
13074	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	
13073	TABLERO 18 CIRC **	UN	
13072	Realce caja inspecc 100*100 mampost **	UN	
13071	Tapa Cuadrada(0.60 x 0.60m)Polipropileno.Peatonal	UN	

13070	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO H=1M MALLA ES	ML	
13069	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+	M2	
13068	Tapa Concreto2500(0.44x1.0m)+Refrz.3/8e=10cmCañuel	ML	
13067	Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M2	
13066	Excavacion manual con retiro en roca fragment. **	M3	
13065	Arbol de LAUREL HOJA PEQUEÑA H=1,50(Siemb+Caja+Tie	UN	
13064	Arbol de CHilco H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**	UN	
13063	Balasto electrónico 2x26 120V **	UN	
13062	Protección de talud con Polietileno	M2	
13061	Nivelacion y ConformacionTerrenoConRetiroSobrantes	M2	
13060	Barrera Autollenable(o Maletín) para Contenc.Arena	UN	
13059	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	
13058	ANGULO 1x1x1/8" (Sum + instal.)***	UN	
13057	Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst	ML	
13056	PINTURA POSTE EXTERIOR	UN	
13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML	
13054	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:6+PREST.**	JRN	
13053	Derivación Luminaria Cable Encauchetado **	UN	
13052	Acometida en 2 Nº4 Aluminio Aislado	ML	
13051	VentanaTipoPersiana lám.cal.18 (h=0.4a0.55)NO USAR	M2	
13050	Portón acceso No.6 (plaza de toros) mant. **	UN	
13049	Desmonte tablero electrónico y est. met. Campin **	UN	
13048	Sillas madera para palcos L=3.5m **	UN	
13047	Tarima palco cristales Plaza de Toros **	UN	
13046	Marco en lámina cal. 18 des. 32cm **	UN	
13045	Recarga extintores 20 lb **	UN	
13044	Equipos cabina de sonido estadio El Campín **	UN	
13043	INYECCION ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKADUR 35-HI MO	KG	
13042	Reparación de rastrillo Plaza de Toros **	ML	
13041	RECUPERACION DE JUNTAS EN PISCINAS DEL COMPLEJO AC	??	
13040	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR 20 LB **	UN	
13039	ESTR. CAL. 20 GALV., CAB. PROV. EST. CAMPIN **	M2	
13038	CANALETA METALICA 12X4 CON DIV. CHAZO **	ML	
13037	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA SUPERBOARD(17mm)	M2	

13036	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CALIBRE 20	DD	
13035	Sumin/aplicac endurecedor Rocktop gris y curado**	M2	
13034	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA CALIBRE 20 GAL	M2	
13033	Lavada sanitarios,lavam, y orinal Acido Nítrico	UN	
13032	CanchaConcret e=0.07:3.000psi 5.4-A bland geoLAFA	M2	
13031	Baranda Patinodromo+Viga Conc.(Tub. Galvanizada)	ML	
13030	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	JGO	
13029	Muro contencion concreto 3000 psi GC(En Obra) **	M3	
13028	Pozo en mamposteria h=1.2 m con excavac **	UN	
13027	COLUMNAS CONCRETO(0.25X0.25)3.000PSI-TABLA CEDRO M	M3	
13026	Muro Ladrillo TabicónTolete Común 20*10*6 **	M2	
13025	Instalación- Cerramiento Juego Infantil -STPM**	ML	
13024	Demolicion Manual gradería Ladrillo y Placa Conc.	ML	
13023	Muro contencion conc. premezclado3000psi GF+Form**	M3	
13022	Desmonte- Cerramiento Juego Infantil	ML	
13021	RETIRO SOBRANTES TIERRA (CON MINCARGADOR Y VOLQ.)	M3	
13020	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	
13019	Golosa10CírculosColores+Numeros+Nube del Cielo***	UN	
13018	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:4+ PREST.**	JRN	
13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M **	ML	
13016	Contenedor Raìces mamposterìa 1.2*1.2 h=1.57 **	UN	
13015	Proteccion de pisos con camilla 1.40x0.70 + trans	MES	
13014	Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	
13013	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Columpio-STPM	UN	
13012	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM**	UN	
13011	Sumin.cadena Galvan.3/8"(1.5-2.0m) -STPM	UN	
13010	MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCT. ESTRIADO(PIEDRA GRIS	M2	
13009	Alambre N° 12 AWG THW 90° C 600 V	ML	
13008	Cenefa o Franja Conc.2.000psi;e=5cm;a=0.20m+Morter	ML	
13007	TABLERO .24 CIRC+ TOTALIZ-100A+INTERRUPTORES	UN	
13006	Realce pozo inspeccion Mamposteria d=1.0M h=0.75	UN	
13005	Rampa en concreto e=0.10 Subb:20cm+Base:20cm	M2	
13004	Tapa Concreto3000psi(1.50 x 1.50m)+Re.1/2e=0.20m	UN	
13003	Tuberia Novafort d=315mm **	ML	

13002	Acero estructural rampas, skate **	KG	
13001	Rejilla IndustrialT(ASTM A-36)Platina Galv.0.90x2m	UN	
13000	Sumin. e Instalac. bolardoBajo hierro M-62-STPM	UN	
12999	Suministro bolardoBajo hierro M-62-STPM**	UN	
12998	Instalación bolardo Concreto M-60-STPM**	UN	
12997	Instalación bolardo Bajo hierro M-62-STPM**	UN	
12996	PILOTE EN CONCRETO D=0.25 M exc.maxima 27 MTS+Acer	ML	
12995	Pilotines d=0.25m suelo malos 1500psi reforz**	ML	
12994	Juego de aros (desmonte) STPM **	UN	
12993	Tablero acrílico (sumin.) STPM **	UN	
12992	Tablero metálico antibandálico (sumin.) STPM **	UN	
12991	Tablero metálico antibandálico (inst.) STPM **	UN	
12990	Tablero metálico antibandálico (desmonte) STPM **	UN	
12989	Poste de baloncesto (desmonte) STPM **	UN	
12988	Listón en madera banca (suministro) STPM **	UN	
12987	Listón en madera banca (instalación) STPM **	UN	
12986	Listón en madera banca (desmonte)	UN	
12985	Losa banca en concreto (suministro) STPM **	UN	
12984	Losa banca en concreto (instalación) STPM **	UN	
12983	Losa banca en concreto (desmonte) STPM **	UN	
12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UN	
12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UN	
12980	Banca M-31 (suministro) STPM **	UN	
12979	Banca M-31 (instalación) STPM **	UN	
12978	Banca M-31 (desmonte) STPM **	UN	
12977	Pivotes o eje de caneca M-120 (suministro) STPM **	UN	
12976	Pivotes o eje caneca M-120 (inst.) STPM **	UN	
12975	Pivotes o eje caneca M-120 (desm.) STPM	UN	
12974	Patas caneca M-120 (suministro) STPM **	UN	
12973	Juego de aros (desm.) STPM	UN	
12972	Señal SC-120 dos caras (desm.) STPM	UN	
12971	Juego de aros (suministro) STPM **	UN	
12970	Patas caneca M-120 (inst.) STPM **	UN	
12969	Patas caneca M-120 (desm.) STPM	UN	

12968	Cilindro completo M-120 (suministro) STPM **	UN	
12967	Cilindro completo M-120 (inst.) STPM **	UN	
12966	Cilindro completo M-120 (desm.) STPM	UN	
12965	Caneca M-120 (suministro) STPM **	UN	
12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UN	
12963	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	UN	
12962	Plataforma triangular juego infantil (sum) STPM **	UN	
12961	Plataforma triangular juego infantil (inst.) STPM	UN	
12960	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)	UN	
12959	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Instalación)	UN	
12958	AdoquinConc.Gramoquin e=0.09 +Geotext T2100	M2	
12957	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	UN	
12956	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Suministro)	UN	
12955	Rejilla Prefabricada Concreto 2500PSI 0.8x0.4x0.06	UN	
12954	Transformador tipo seco clase H 120 KVA 440/208 V	UN	
12953	Banca en madera M-50 (suministro) STPM **	UN	
12952	Tratamiento radicular(muro Concr.h=1.40m,e=0.20m).	ML	
12951	PISO EN AGLOMERADO QUINTUPLEX CEFE COMETAS	M2	
12950	Equipo Bombeo Red Contra incendio-Cefe-Cometas tablero de control, una Bomba eléctrica-250GPM	UN	
12949	Instalación Argolla Aluminio Maleable -STPM**	UN	
12948	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2	
12947	Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	
12946	Rueda Giratoria Carrusel (Instalación)"***	UN	
12945	Rueda Giratoria Carrusel- (Desmonte) STPM**	UN	
12944	Cadena Galvanizada 1/4"-STPM Suministro	UN	
12943	Cadena Galvanizada 1/4"- (Instalación) STPM	UN	
12942	Cadena Galvanizada 1/4" (Desmonte) -STPM**	UN	
12941	Suministro trapecio Tubo 3/4"-STPM	UN	
12940	Apoyo vertical baranda tub galv 2" L=1m **	ML	
12939	Totalizador Industrial 3x40 Amp(Sum+Inst.)	UN	
12938	Instalación trapecio Tubo 3/4"-STPM	UN	
12937	Desmonte de Trapecio tubo de 3/4"-STPM**	UN	
12936	Pintura pasamanos en madera - STPM**	UN	
12935	Suministro Manila Polipropileno1/2" -STPM**	ML	

12934	Manila Polipropileno1/2" Baranda (Instalación)STP	ML	
12933	DESMONTE MANILA POLIPROP. 1/2" Baranda -STPM**	ML	
12932	Suministro Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	
12931	Instalación Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	
12930	Desmonte Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	
12929	DIAGNOSTICO FORESTAL**	UN	
12928	Peldaños escaleraConc.+ adoquin tolete a=0.93 m *	ML	
12927	PASO ESCALERA PLAQUETA 8CM (1*0.80M)CONC.3000PSI+R	UN	
12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	
12925	Estacado contención de arena de playa **	M2	
12924	Perfil U ref. dintel puerta Plaza Toros **	UN	
12923	Reactancia 1000W sum. e inst. **	UN	
12922	Suminstro Guaya de Acero de 1/4"***	ML	
12921	Instalación Guaya de Acero de 1/4"***	UN	
12920	Perfil metálico en ángulo de 2" x 3/16 **	ML	
12919	BATERIA PARA TRACTOR (Suministro)	UN	
12918	LAMPARA de 400W METAL-HALIDE REF.TRAZO	UN	
12917	Colchonetas para sillas palcos 3.5m x 0.4m **	UN	
12916	LAMPARA de 1000W Metal Halide (SUM+INST)**	UN	
12915	Desmonte Guaya de Acero de 1/4"***	UN	
12914	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 2.4m-STPM**	UN	
12913	Suministro de Balancin Madera-STPM**	UN	
12912	Instalación de Balancin Madera-STPM**	UN	
12911	Desmonte de Balancin Madera-STPM**	UN	
12910	InstalaciónEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **	UN	
12909	DesmonteEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **	M2	
12908	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***	UN	
12907	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***	UN	
12906	KIT DE HERRAMIENTAS Sumin. **	UN	
12905	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***	UN	
12904	Baranda de Deslizamiento (Tub.Acero Negra 2")***	ML	
12903	Suministro Varilla de 3/4" rosacada-STPM **	UN	
12902	Instalación Varilla de 3/4" roscada-STPM **	UN	
12901	Desmonte Varilla de 3/4" rosacada-STPM **	UN	

12900	Suministro- Tornillo 1/4 x 9" -STPM**	UN	
12899	Suministro- Tornillo 1/4 x 6" -STPM**	UN	
12898	TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1"(Cinta Vandit)	ML	
12897	Porton metálico (plaza de toros) mant y rep.(puert	UN	
12896	Suministro- Tornillo 1/4 x 4" -STPM**	UN	
12895	Instalación- Agarradera Balancin Tubo 3/4" -STPM**	UN	
12894	Desmonte- Agarradera Balancin Tubo 3/4" -STPM**	UN	
12893	TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1"(Cinta Vandit)	ML	
12892	DESMONTE MARCO DE PUERTA METALICA	UN	
12891	Demolicion columnas en Ladrillo (0.30 x 0.30m) **	ML	
12890	CicloRuta asfaltoRod-IDRD=6cm+Subb=0.40+Base=0.20m	M2	
12889	Franja de Ajuste Conc.2500 psi A=0.10m;H=0.10m **	ML	
12888	Adoq.Concreto e=0.06 p<5%Subb(0.25m);Base(0.20m)Ge	M2	
12887	SuministroAsiento Fibra de Vidrio-STPM**	UN	
12886	InstalaciónAsiento Fibra de Vidrio-STPM**	UN	
12885	DesmonteJuegos infantil Madera	UN	
12884	Instalación Tornillo 1/4 x 3"-STPM**	UN	
12883	Suministro- Tornillo 1/4 x 3" -STPM**	UN	
12882	Desmonte- Tornillo 1/4 x 3"-STPM**	UN	
12881	SuministroAcople en U lámina cal.3/16" -STPM**	UN	
12880	Instalación Acople en U lámina cal.3/16" -STPM**	UN	
12879	Desmonte Acople en U lámina Cal.3/16" -STPM**	UN	
12878	SuministroAsiento Fibra de Vidrio+ Soporte-STPM**	UN	
12877	InstalaciónAsiento Fibra de Vidrio+ Soporte-STPM**	UN	
12876	Desmonte Asiento Fibra de Vidrio con Soporte-STPM*	UN	
12875	Acople Completo (Suministro)	UN	
12874	Instalación Acople Completo -STPM**	UN	
12873	Desmonte Acople Completo -STPM**	UN	
12872	SuministroTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM	UN	
12871	SuministroTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM	UN	
12870	InstalaciónTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM	UN	
12869	LAMPARA 24 CELDAS 4X18W TUBO T8 (SUM+INST)**	UN	
12868	DesmonteTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM*	UN	
12867	Suministro Balancin Tubo Galv.2"x2.50m-STPM**	UN	

12866	Suministro Balancin Tubo Galv.2"x2.00m-STPM**	UN	
12865	CANALETA METAL 12X6COLOR BLANCA***	ML	
12864	PISO CORSARIO NEGRO 1.2MM (Sum+Inst).***	M2	
12863	Cable UTP CAT-5***	ML	
12862	TOMA ELECTRICA POLO AISLADO NARANJA HG sum+ins	UN	
12861	TOMA ELECTRICA POLO NORMAL sum+ins	UN	
12860	PATCH CORD (3 metros).10 Feet.**	UN	
12859	PATCH CORD (1 metro).3 Feet.**	UN	
12858	PATCH PANEL 24 Puertos.Cat.-5**	UN	
12857	Instalación Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM*	UN	
12856	Desmonte Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM**	UN	
12855	Bolardo metalico M-63 Suministro-STPM **	UN	
12854	Instalación bolardo Alto hierro M-63-STPM**	UN	
12853	Desmonte bolardo Alto hierro M-63-STPM**	UN	
12852	Suministro Lámina IDG-S -STPM**	UN	
12851	TUBERIA PVC CONDUIT 1" (sum e inst) **	ML	
12850	Instalación Lámina IDG-S -STPM**	UN	
12849	Desmonte Lámina IDG-S -STPM**	UN	
12848	Suministro Lámina SC-120 -STPM**	UN	
12847	Suministro Lámina SC-80 -STPM**	UN	
12846	Sum. e Inst. madera rolliza juego Inf.Madera STPM	UN	
12845	Lámina SC-120 -(Desmonte)**	UN	
12844	Instalación Lámina SC-80/SC-120 -STPM**	UN	
12843	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15m**	M2	
12842	Lámina SC-80 (Desmonte) **	UN	
12841	Señal IDG-S 60x70 dos caras (suministro)STPM **	UN	
12840	Señal IDG-S 60x70 una cara (suministro)STPM **	UN	
12839	Señal IDG-S 60x70 (Instalación)STPM **	UN	
12838	Demolición Sardinel (Inc.Minicargador+carg.+retir)	ML	
12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	
12836	Señal SC-80 30x40 dos caras (Suministro)STPM **	UN	
12835	CIELO RASO EN DRY WALL e=.12 (1/2).**	M2	
12834	Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	
12833	Señal SC-80 30x40 una cara (suministro)STPM **	UN	

12832	Señal SC-80 - 30x40 (instalación)STPM **	UN	
12831	Señal SC-120 dos caras (suministro)STPM **	UN	
12830	Señal SC-120 dos caras (instalación)STPM **	UN	
12829	Apuntalamiento de terreno **	M2	
12828	DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)	M2	
12827	Tuberia+platina**	ML	
12826	LISTON M.H.SAPAN PISO A=8CM;E=12MM+PINTURA **	M2	
12825	DESMONTE AREA DESPRENDIDA PISO MADERA **	M2	
12824	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	ML	
12823	PISO MADERA MACH. ZAPAN (SUM + INS) **	M2	
12822	MARQUESINAS LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	
12821	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	
12820	Tapa Concreto2500psi(0.23x0.50m)+Refuerz.3/4 e=5cm	UN	
12819	Realce caja inspecc1.60*1.60 H=0.35m Reforzada+tap	UN	
12818	Reparación baranda **	ML	
12817	REJILLA PERIMETRAL CONCRETO SUMIDERO	ML	
12816	Realce caja inspecc 70*70 H=0.45m Reforzada **	UN	
12815	Pista de Bicicross en Limo Arcilloso+Asesor. técni	M3	
12814	Rodadura asfaltica R-IDRD e=0.05 granul especial**	M2	
12813	Demarcación de pista (microesferas) Ancho=0.1m **	ML	
12812	Piso Tolete Gran Formato Tolete Cocoa Rug 5x11x39 CEFE COMETAS	M2	
12811	Guardaescobas GranadilloH=10 cm;E=1cm-Lacado(SUM+I	ML	
12810	PISO MADERA MACH.GRANADILLO A=0.A=0.12M; E=1.7MM.10M (SUM+INS) **	M2	
12809	Sardinel en sitio 0.20*0.30 m 3000 psi sin relleno	ML	
12808	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO PARA PISTA	M2	
12807	DESMONTE ADEC.Y MONTAJE 4 REJAS ZONA DE GRADERIA *	UN	
12806	Corte horizont en concreto con pulidora e=8cm**	ML	
12805	Geomalla TensarTriax TX 160 (4x75m) Rollo de 300m2	M2	
12804	Arreglo de Graderias para Parque***	ML	
12803	Reinstalacion adoquin + arena+ Base(0.15m) **	M2	
12802	Demolición Manual de Bordillo incly cargue y reti	ML	
12801	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	
12800	Recalce de Bordillo Conc. 3000psi+Acero 3/8"**	ML	
12799	JUNTA EMULSIÓN ASFALTICA EN FRIO A=0.05M H=0.03M	ML	

12798	ENCHAPE COLUMNA D=0.6M LAMINA ACERO INOX. Cal.20	M2	
12797	BALA DULUZ 2XE27 SALON DE PERIODISTAS***	UN	
12796	Pintura de Lampara Bovedas de Cubierta estadio **	UN	
12795	Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) ** NO USAR	M2	
12794	CubiertaTejaAcescoCal.26+Canal met.Cal.20+Est.Meta	M2	
12793	Mortero de Imprimación con Sikalatex(Suministro) *	KG	
12792	Mortero de Imprimación con Sikalatex **	M2	
12791	Abrazadera 11/2" **	UN	
12790	Abrazadera 11/4" **	UN	
12789	Abrazadera 1" **	UN	
12788	Aislante acústico tipo Black Theater CRDC COMETAS	M2	
12787	Abrazadera 1/2" A 3/4"(Suministro+Instalación)	UN	
12786	mortero reparac. superrapid**	KG	
12785	Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	M2	
12784	DESMONTE ELEMENTOS DE VIGAS CUBIERTA ESTADIO**	UN	
12783	ENCHAPE FACHADA GRANITO BLANCO***	M2	
12782	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA + Andamio	ML	
12781	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	ML	
12780	Demolición y Retiro Mortero Graderias Estadio***	M2	
12779	VIDRIO LAMINADO 6mm COLOR (SUM+INST).***	M2	
12778	Sifon de PisoPVC S (3") incluye 1 m de tuberi	UN	
12777	ACCESORIOS CPVC Ø 1"**	ML	
12776	Tubería CPVC Ø 1/2"**	ML	
12775	LAMPARA FLUORESCENTE (2X32) SUM+INST**	UN	
12774	SUM + INST. LAMPARA FLUORESC.60X60 EUROP.)**	UN	
12773	Tuberia EMT d=1 1/4"(Accesorios)***	ML	
12772	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	
12771	SALIDA LUMINARIA EMT3/4"+Alambre12AWG**	UN	
12770	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.18 **	UN	
12769	Adecuación 4Tranpolines foso Clavados(Complejo Ac)	UN	
12768	Filos y dilat mortero modific polimero(Hasta 10cm)	ML	
12767	Mantenimiento Lampara Gradería Estadio***	UN	
12766	CABLES 1#1/0 + 1#2 EN TUBERIA PVC CONDUIT 2"	ML	
12765	Mantenimiento Lampara Reflect. cubierta H=18m. **	UN	

12764	Mantenimiento Lampara Fluoresc.2x48/2x32/2x96 **	UN	
12763	Vinilo Tipo-1 Exteriores (3 MANOS) Altura>2.50m.	M2	
12762	SUMIN. E INSTAL. DE ALFOMBRA ALFA ALEGRO POLIPROPI	M2	
12761	BOMBILLO AHORRADOR 4PIN DE 32 A 42W (SUM+INST)**	UN	
12760	BOMBILLO AHORRADOR 26W 120V ESPIRAL (SUM+INST)**	UN	
12759	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	
12758	Tuberia PVCS.4" desagues cubierta EstadioTecho	ML	
12757	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4" (Sum + Inst)	UN	
12756	Reparación de losa Inf.Mortero 1:4 e=0.02m y Malla	ML	
12755	Restauración de alfagia en concreto***	ML	
12754	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **	ML	
12753	Suministro sika aer-D Aireinc.0.35%	M3	
12752	Junta vertical construcc concreto con llave **	ML	
12751	Junta horiz construccion concr + llave * muro	ML	
12750	PUNTO DESAGUE FLUXOMETRO 4"	UN	
12749	PUNTO SANITARIO DESAGUE DUCHA Ø2"	UN	
12748	PUNTO DESAGUE ORINAL	UN	
12747	Accesorios PVC S (3") EST. TECHO**	UN	
12746	Recubrimiento con polímero acrilico Sup. sin Traf	M2	
12745	DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE**	UN	
12744	DESMONTE Y REINSTALACION DE DUCHA**	UN	
12743	MURO CONCRETO TUNEL3000 ESTAD. TECHO PSI ***	M2	
12742	PLACA SUPERIOR 3000PSI TECHO***	M2	
12741	mortero reparac. superrapid+ curado**	KG	
12740	CONCRETO 3000PSITRIANGULOARQUITECT***	UN	
12739	DESMONTE DE SEÑALIZACION IDRD(ESTADIO)***	UN	
12738	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 21-11/4"	UN	
12737	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal.	UN	
12736	Demolición y Reconst. carcamo 40x40cm Mampost.	ML	
12735	Concreto 2000psi relleno entre bordillos***	M3	
12734	Concreto de limpieza(solado)2000 psi e=0.05+Mezcla	M2	
12733	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m (Sum+InstaL-Malla)	ML	
12732	Señal entrada 95x25 *Instalacion*	UN	
12731	Juntas Muros Dilatac.madera+hierro5/8" **	ML	

12730	Concreto de limpieza(solado)2500 ps e=0.05+Mezclad	M2	
12729	Demolicion Muro ladrillo y Conc. Ciclopeo(Manual)*	M3	
12728	Sika Transparente (Sum + Inst.)***	M2	
12727	HIEDRA UÑA DE GATO(Suministro+Instalación)**	M2	
12726	HIEDRA MIAMI(Suministro+Instalación)**	M2	
12725	RELLENOS RECEBO COMUN (Apisonador)	M3	
12724	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Retro)	M3	
12723	Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	M2	
12722	Pozo en mamposteria D=1.2 mH=2.50m excavac **	UN	
12721	Señal Punto Mando Unificado 300x70cms(Instalación)	UN	
12720	Señal Punto de Encuentro 300x70cms-2caras (sumin)	UN	
12719	Señal PlanoUbicac. Parque 90x120cms(Instalación)	UN	
12718	Señal Plano UbicaciónParque90x120cms-1cara (sumin)	UN	
12717	Señal Punto Mando Unificado 200x70cms(Instalación)	UN	
12716	Caja de Inspección 120x120x120**	UN	
12715	Biocuneta A=1.00m;H=0.30m(Sum+Inst). **	ML	
12714	CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO**	MES	
12713	UPS ON-LINE CON POLO A TIERRA (10 KVA)**	UN	
12712	ORGANIZADOR CABLES VERTIC. 80X80 H=7 PIES	UN	
12711	Instalación Baranda Discapacitados-STPM**	ML	
12710	Señal PuntoMandoUnificado 200x70cms-2caras (sumin)	UN	
12709	Terminales Autodesforre**	UN	
12708	BANDEJA PORTACABLE 20X5 CAL.18	ML	
12707	TABLERO .24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS	UN	
12706	Valla especial 6x3(Sumin.)solo Banner	UN	
12705	valla especial 6x3 (instalac.) solo Banner	UN	
12704	Suministro Baranda Discapacitados-STPM**	ML	
12703	Desmonte Baranda Discapacitados (Cargue+ Retiro)	ML	
12702	DesmonteValla especial 6x3(solo lámina y Banner)**	UN	
12701	Reinst-Temple.Malla Eslab.Cerr.h=2.0m+Mto.sardinel	ML	
12700	Valla especial 6x3(Sumin.)solo lámina y Banner	UN	
12699	valla especial 6x3 (instalac.)solo lámina y Banner	UN	
12698	Suministro baranda M-83ES***	ML	
12697	Instalación baranda M-83ES***	ML	

12696	Desmonte baranda M-83ES***	ML	
12695	SUMINISTRO POSTE H=3.0M**	UN	
12694	SUMINISTRO POSTE H=3.30M**	UN	
12693	INSTALACION POSTE H=3.30M**	UN	
12692	DESMONTE POSTE H=3.30M**	UN	
12691	SUMINISTRO POSTE METALICO H=3.0M**	UN	
12690	INSTALACION POSTE H=3.0M**	UN	
12689	DESMONTE POSTE H=3.0M**	UN	
12688	Basurera Caneca inoxidable (sumin) **	UN	
12687	INSTALACION POSTE H=2.7M**	UN	
12686	DESMONTE POSTE H=2.7M**	UN	
12685	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 3.3 mts)	UN	
12684	INSTALACION POSTE H=2.0M**	UN	
12683	DESMONTE POSTE H=2.0M**	UN	
12682	Poste concreto AP 12 m 1050 Kg (Sum+Instal)	UN	
12681	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D3"(Inc. Exc) **	ML	
12680	Instalación- Tornillo Button -STPM**	UN	
12679	Desmonte- Tornillo Button -STPM**	UN	
12678	Suministro Tornillo Button -STPM**	UN	
12677	Suministro Tapa Semiesferica -STPM**	UN	
12676	Instalación Tapa Semiesferica -STPM**	UN	
12675	Desmonte Tapa Semiesferica -STPM**	UN	
12674	SUMINISTRO CONTRAHUELLA EN LAMINA-STPM**	UN	
12673	INSTALACION CONTRAHUELLA EN LAMINA-STPM**	UN	
12672	Desmonte- Escalador de Arbol	UN	
12671	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	M2	
12670	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra + 3 podas de matenimiento + riego	M2	
12669	Filtro frances60*180Excav+geoNT-2000+tubo 100mm**	ML	
12668	AndenCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland geoPAVCO	M2	
12667	Bordillo prefabri a=0.10*h=0.20 m+Atraq Receb/Cem	ML	
12666	Muro Ladrillo Tabicón 25*12*6 **	M2	
12665	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.	M3	
12664	GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1**	ML	
12663	MANTOEDILFOIL DE ALUMINIO+PINT. BITUM.PLACACUBIERT	M2	

12662	PisoBaldosaGranoMarmol33x33 a=0.50m	ML	
12661	ESQUINERO PLASTICO PARA FILOS DE MUROS (SUM+INST).	ML	
12660	PINTURA ANTICORROSIVA VIGA CANAL D=1.00M	ML	
12659	Pintura Bituminosa sobre manto existente**	M2	
12658	APARATO SANITARIO (sum+instal).	UN	
12657	Tanque 500Lt (sum.+Instal.) **	UN	
12656	MESON EN CONCRETO REFORZ.a=0.60M e=0.10M	ML	
12655	Desmonte manto edil (Sin cargue y retiro)l	M2	
12654	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BLANCO DE 0.070X0.38M	ML	
12653	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)	M2	
12652	CicloRuta asfalto e=0.06Rod-IDRD 4.3-A blando geoP	M2	
12651	encamisado o recalce vigas en U 4500psi*	M3	
12650	PISO EN RETAL DE PIEDRA MUÑECA SOBRE MORTERO 2CM	M2	
12649	MANTOEDILFOIL DE ALUMINIO S/VIGA CANAL CONC.D=1m	ML	
12648	DESMONTE MARQUESINA ACRILICO H=3.10M	M2	
12647	Anclaje Varilla de 1/4"L=1.00m+Sika Top 122 *	UN	
12646	RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(Interior)	M2	
12645	DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM	M2	
12644	.Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta*	KG	
12643	BRAZO HIDRÁULICO	UN	
12642	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.80 M	ML	
12641	BRAZO HIDRÁULICO	UN	
12640	CANTONERA ELECTRICA + CHAPA (SuM+Inst)	UN	
12639	MONTAJE LAMPARA EXIST. 2T 2X48" .	UN	
12638	PisoBaldosaGranoMarmol33x33sin pulir, sin brillar.	M2	
12637	Dispensador de jabon vertical*	UN	
12636	TAPA- REGISTRO-ACERO INOXI.(20X20) (SUM+INST)	UN	
12635	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO D=27CM	ML	
12634	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7x33	ML	
12633	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7x33	ML	
12632	JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (BLANCO) 4 PIEZAS	UN	
12631	DESMONTE DE GUARDESCOBA SIN RETIRO***	ML	
12630	Relleno Material Obra Base gran (in Sum.estab cem	M3	
12629	Excavacion manual sin retiro en recebo **	M3	

12628	Temple. Malla Eslab.Cerram.h=2.0m(SinPintura)	ML	
12627	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	JGO	
12626	Arreglo y templada Malla Eslab.h=2.0m(Plat+Pint)	ML	
12625	piso en gravilla suelta sin estructura h=0.10 **	M2	
12624	Conformación taludes en material local (Manual)**	M3	
12623	BANDEJA PORTACABLE 15X50 CAL.18	ML	
12622	GUARDAESCOBA PVC 6.CM	ML	
12621	CIELO RASO MODULAR 0.60X0.60 ALUM.YESO DRYWALL1/4	M2	
12620	VENTANA ALUMINIO CORREDIZ. 1.94X1.8+VIDRIO INC.5MM	UN	
12619	VENTANA ALUMINIO CORREDIZ. 1.63X1.6+VIDRIO INC. 5M	UN	
12618	VENTANA ALUMINIO FIJA1.6X0.6+VIDRIO INC. 5MM.**	UN	
12617	DESMONTE VENTANA PERSIANA	UN	
12616	DESMONTE VENTANA PERSIANA OF.DIRECC. GENERAL	M2	
12615	Reinstalac. Divis.sobre muro Dry Wall.**	M2	
12614	Desmonte Divis.sobre muro Dry Wall.**	M2	
12613	PELICULA DE SEGURIDAD (SUM+INSTAL).	M2	
12612	VENTANA ALUMINIO FIJA1.8X2.19+VIDRIO.**	M2	
12611	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA1.8X0.9+VIDRIO INC.5mm	UN	
12610	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA1.5X0.9+VIDRIO INC.5mm	UN	
12609	PUERTA ALUMIN.2.0X0.8+CERR+VIDRIO SANBLAST.**	UN	
12608	PUERTA ALUMINIO CORREDIZA+CERR+BISAG.2.1X1.8**	UN	
12607	Caja de cambio de nivel según norma AE-287-1	UN	
12606	INSTALACION PUERTA BATIENTE ALUMINIO.	UN	
12605	DESMONTE PUERTA BATIENTE ALUMINIO.	UN	
12604	DESMONTE , REUBIC.y MTO.PUERTA DOBLE BAT.ALUMINIO.	UN	
12603	DESMONTE , REUBIC.y MTO.PUERTA DOBLE VIDRIO TEMP.*	UN	
12602	DIVIS.ALUMINIOPISO-TECHO(Vidrio+SandBlast)	M2	
12601	DESMONTE Y REINSTAL.DIVIS.ALUMINIOPISO-TECHO	M2	
12600	DESMONTE Y REUBIC. PUERTA MADERA CON MARCO.**	UN	
12599	Desmonte y Reinstalac.Archivo Rodante(5.4x2.2m)	UN	
12598	Desmonte y Reinstalac.Archivo Rodante(6.9x2.2m)	UN	
12597	Desmonte y Reinstalac.Archivo Rodante(8.5x2.2m)	UN	
12596	MESA PARA SALA DE REUNIÓN1.80XA 0.90Tablex	UN	
12595	CABLE Cu Duplex N°12	ML	

12594	TABLERO PARCIALES 18 CIRC (Sin totaliz.)	UN	
12593	Totalizador Industrial 3x30 A(Sum+Inst.)	UN	
12592	Junta vertical corte, contraccion concreto muros*	ML	
12591	SillaTip.GerenteRef.Excell.BrazosEspu.AltaDens.	UN	
12590	SillaInterloc.IsóscelesTapiz.EspumaAltaDensid.Paño	UN	
12589	SillaRef.PentaAltaLisaPañoCarcasaErgonómicaAmareto	UN	
12588	ArcivadorMinittorre2x1+NiveladorCal.22(0.38m)S+I	UN	
12587	Soporte/CostadoFrestandingColdroll.+Pint.Elec.(S+I	UN	
12586	Division ModularPisoTechoPanel Mixto+Sanblast(S+I)	M2	
12585	MuebleRecep.1.8x1.5H=1.0mTab+Form+VidrioT.6mm(S+I)	UN	
12584	SUM. E INST.SUPERFIC.RETORNO(0.60 x 0.90m)**	UN	
12583	Superfic.Puesto Trabajo1.5m x 0.6mTablex 30mm+Form	UN	
12582	Desmonte.+modif.Reinst.divis.Ofic.Med.Alt+Camb pañ	M2	
12581	DivisiónModul.MixtaH=2.2m.paño+vidrio4mm+Sanblast.	M2	
12580	Superficie Mostrador VidrioTemplado1.50x0.30m(6mm)	UN	
12579	Division Modul.MixtaH=1.0m.paño+vidrio4mm(Sum+Inst	M2	
12578	DivisionMediaAlturaH=1.20Mpaño color(Sum+inst)	M2	
12577	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 80X80	UN	
12576	Cable 3 N° 12 Trenzado 75°C600v(Sum e Instal)**	ML	
12575	Desmonte y Reins. Lampara de 0.60X0.60- 4 tubos **	UN	
12574	Filtro frances(trinchera)40*150Excav+geoNT-2000**	ML	
12573	Filtro frances(trinchera)80*150Excav+geoNT-2000**	ML	
12572	SikaColor 555W (Tres Capas min12 mils o 305micras)	M2	
12571	ESCALERA DE GATO(Instalación)-STPM	UN	
12570	TOMA DOBLE RJ-45 CON FLACE PLATE- CAT 5 sum+ins	UN	
12569	Toma RJ-45 CAT 6 X 1 sum+ins	UN	
12568	Coraza de 1" (suministro, transporte e instalación	ML	
12567	LUMINARIA MERCURIO ALTA PRESION CERRAD250W	UN	
12566	INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO-STPM	UN	
12565	ESCALERA DE GATO(Suministro)-STPM	UN	
12564	ESCALERA DE GATO(Desmonte)-STPM	UN	
12563	DESMONTE ESCALERA DE GATO	UN	
12562	Instalación Pasamanos Recto-STPM**	UN	
12561	Suministro- Pasamanos Recto -STPM**	UN	

12560	Desmonte Pasamanos Recto-STPM**	UN	
12559	Suministro- Pasamanos Angulado -STPM**	UN	
12558	Instalación Pasamanos Angulado-STPM**	UN	
12557	Desmonte Pasamanos Angulado-STPM**	UN	
12556	Suministro- Escalador de Arbol -STPM** Juego M-3	UN	
12555	Instalación- Escalador de Arbol -STPM**	UN	
12554	Desmonte- Escalador de Arbol -STPM**	UN	
12553	Suministro- Escalador de Arco -STPM**	UN	
12552	Agarradera (Instalación) -STPM**	UN	
12551	Desmonte- Agarradera -STPM**	UN	
12550	Agarradera (Instalación y suministro) -STPM**	UN	
12549	Suministro Reja Pequeña Cerramiento-STPM**	ML	
12548	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	
12547	Suministro Acople Sencillo en SColumpio -STPM**	UN	
12546	AdoquinArcille=0.06 p>10%4.2-1medo-mort.GeotT-1700	M2	
12545	PLACA MACIZA aerea 0.2 m+aire incorpo3500psi **.	M2	
12544	Concreto 3500 psi Tanque inc cinta PCV-V15**	M3	
12543	Bordillo en sitio 0.22*0.45 m 3000 psi **	ML	
12542	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI(Sin refuerzo)	M3	
12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	
12540	DRYWALL 1/2 **	M2	
12539	BLOQUE #5 TABIQUE 11.5cm SANTAFE **	M2	
12538	Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Trasiego	M3	
12537	DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **	M2	
12536	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	
12535	Tuberia PVCP 1 1/2 " RDE 21 excav y relleno recebo	ML	
12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	
12533	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	
12532	GOTERO EN MORTERO 1:4**	ML	
12531	FILOS Y DILATACIONES BAJO MALLA (MORTERO)	ML	
12530	FILOS Y DILATACIONES BAJO PLACA (MORTERO)	ML	
12529	COLUMNAS EN CONCRETO 3000psi GC**	M3	
12528	ENTREPISO STEEL DECK e=.13	M2	
12527	ENTREPISO STEEL DECK e=.15	M2	

12526	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.12m Anchorfix4**	UN	
12525	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.15m Anchorfix4**	UN	
12524	BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)	M3	
12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	
12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	
12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	
12520	Demarcacion con ACPM cancha fútbol **	UN	
12519	Demarcacion con ACPM cancha mini-fútbol **	UN	
12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	
12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	
12516	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1: 1: 4 + PREST.*	JRN	
12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	
12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UN	
12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UN	
12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	
12511	DESHIERBE/BORDEO GUADAÑA PISTA L. ATLETISMO UDS **	UN	
12510	CORTE CESPED PISTA L. ESTADIO ATLETISMO UDS **	UN	
12509	TANQUE DE AGUA ELEVADO	M3	
12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	
12507	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	
12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	
12505	Reparación divots -trozos cesped- (polo Country)**	UN	
12504	RellenoReceboCemento 4% compact Base granular **	M3	
12503	RellenoReceboCemento 4% compact Subbase (recebo)**	M3	
12502	Estruc. marco (portería) minifútbol (sum e inst)**	JGO	
12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	
12500	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	
12499	Malla Protección Cerram.Nylon Imperm.H=2m(Sum+Inst	M2	
12498	Excavacion en roca (Compresor+MO)con retiro**	M3	
12497	Base placa e=0.03 Concr. Pobre 2000psi**	M2	
12496	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.+Bombeo e=15	M3	
12495	DEMOLICION MUROS 0.15 + Trasiego	M2	
12494	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	UN	
12493	Malla Futbol Arco Tipo C(Barrio.)Cal.2(Sum+Ins)	??	

12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	
12491	CAJA INSPECCION .60x.60x.60 (Inc. Excavac.)	UN	
12490	CAJA INSPECCION .80x.80x.80	UN	
12489	Tuberia PVC.P d=1"Excav.Zanjadora+relleno tierra**	ML	
12488	Tuberia PVC.P d=1.1/2"Excav.Zanjadora+relleno tier	ML	
12487	Tuberia PVC.P d=2"Excav. Zanjadora+ relleno tierra	ML	
12486	Tuberia PVC.P d=3" Excav.Zanjadora+relleno tierra*	ML	
12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	
12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	
12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN	
12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	
12481	Grama Sintética Poli 700Grs +UV(Sum++trans+Inst)	M2	
12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	
12479	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	
12478	Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	
12477	Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	
12476	Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	
12475	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	
12474	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	UN	
12473	CAJA INSPECCION .60x.60 H=0.30m Concreto.	UN	
12472	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	
12471	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)**	UN	
12470	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"**	UN	
12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	
12468	Verticutter + ayudante **	M2	
12467	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	UN	
12466	REGISTRO DE CORTINA 1" (Sum + Inst)	UN	
12465	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	UN	
12464	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	ML	
12463	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	ML	
12462	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	ML	
12461	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	ML	
12460	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	ML	
12459	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	

12458	Diseño Hidráulico(Sist.Riego/Drenaje)Parque+Record	UN	
12457	Arena Blanca Fina FlinPeld Suministro y Extendido	M3	
12456	Sumin e Instal mallas ProtecciónFutbol Nylon Imper	??	
12455	PosteTubo Estruct.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilot.H=1.50m.P	UN	
12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	
12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	
12452	Relleno Recebo Subbase granul (Compt-Vibrocomp.)**	M3	
12451	Vibrocompactador ingersoll rand 3Ton + ayudante **	HR	
12450	Vibrocompactador benitín 1.5Ton + ayudante **	HR	
12449	Rotovator o motocultivador + ayudante **	HR	
12448	Montoniveladora tipo CAT 12H operario+ayudante **	HR	
12447	Limpieza de Tuberías Drenaje con Vactor **	HR	
12446	Minicargador tipo bobcat + ayudante **	HR	
12445	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	
12444	Cerramiento lona h=1.00 mt(Exc) **	ML	
12443	Malla Futbol Arco Tipo B(Semiprofes.)Cal.4(Sum+Ins	JGO	
12442	Malla Futbol Arco profesional(Campin)Cal.8(Sum+Ins	JGO	
12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3	
12440	Suministro y Extendido de Arena Fina Roja **	M3	
12439	Suministro y Extendido Rajón (manual)**	M3	
12438	Escoria Fina Mixta - Suministro y Instalación	M3	
12437	Escoria Gruesa - Suministro y Instalación	M3	
12436	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)**	JGO	
12435	Desmonte Acople Sencillo Columpio -STPM**	UN	
12434	Instalación Acople Sencillo Columpio -STPM**	UN	
12433	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 0:2+PREST.**	JRN	
12432	Instalación- Escalador de Arco -STPM**	UN	
12431	Desmonte- Escalador de Arco -STPM**	UN	
12430	Instalación Cerramiento Reja Pequeña-STPM**	ML	
12429	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	
12428	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	
12427	Baranda juegos infantiles M-80 sin viga(Suminist)*	ML	
12426	Instalación Baranda M-80 sin viga -STPM*	ML	
12425	Barras de Giro Travezaño(Suministro)-STPM**	UN	

12424	Instalación Barras de Giro Travezaño-STPM**	UN	
12423	Desmonte Barras de Giro Travezaño-STPM**	UN	
12422	Barras Rodadero(Suministro)-STPM**	UN	
12421	Instalación Barras Rodadero-STPM**	UN	
12420	Desmonte Barras Rodadero-STPM**	UN	
12419	Instalación de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	
12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	
12417	Espaldar para Banca M-31-(Suministro)-STPM**	UN	
12416	Rodadero Corto acero(Suministro) -STPM**	UN	
12415	Instalación- Rodadero Corto acero -STPM**	UN	
12414	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	
12413	Juegos infantiles M-3A (Suministro)-STPM **	UN	
12412	Juegos infantiles M-3 (Suministro)-STPM **	UN	
12411	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	
12410	Desmonte- Rodadero Corto acero -STPM**	UN	
12409	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	
12408	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	UN	
12407	Juegos infantiles M-5 Columpio (Suministro)-STPM *	UN	
12406	Instalación de Juego tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	
12405	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	
12404	AsientoFibraLonaColumpio(Sumin)- **	UN	
12403	Instalación Asiento Fibra lona Columpio-STPM**	UN	
12402	Desmonte Asiento Fibra lona Columpio-STPM**	UN	
12401	Cadena Galvan.3/8"(1.5-2.0m) (Suministro)-STPM**	UN	
12400	Instalación cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UN	
12399	Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UN	
12398	Tuberia PVC.P d=1.1/2" SCH-80Excav+ relleno receb*	ML	
12397	Planta Generadora Elécrtrica Diesel Trifásica 220V	UN	
12396	Relleno Recebo Base granul (Compact-Pison-Manual)*	M3	
12395	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
12394	CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15 EN ALTURA	UN	
12393	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	
12392	Afloramiento Media Tension Ø 3" Galvanizada**	ML	
12391	Relleno Perimetral tronco-tratamiento arbóreo**	UN	

12390	Piso en arena e=0.04 m **	M2	
12389	Totalizador 3x100 A(Sum+Inst.)	UN	
12388	TABLERO PARCIALES 18 CIRC	UN	
12387	TABLERO PARCIALES 18 CIRC	UN	
12386	CABLE Cu 3#6 +1# 8	ML	
12385	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	
12384	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	ML	
12383	VIGA DE CIMIENTO 0.35 x 0.45 CONC.3000PSI.	ML	
12382	Pieza de Remate A-105 Rampa.	UN	
12381	Camara ETB T-13 **	UN	
12380	Poste de concreto 12 mt (Instalación) **	UN	
12379	CENTRAL TELEFÓNICA KXTEM 824 6L-16EXT.**	UN	
12378	U.P.S. 10 kva 220/208-110 V sellada	UN	
12377	TABLERO PARCIALES 12 CIRC UDS	UN	
12376	U.P.S. 10 KVA 120/208 V	UN	
12375	TABLERO PARCIALES 24 CIRC UDS	UN	
12374	TABLERO PARCIALES 24 CIRC UDS	UN	
12373	Niple HG d= 1/2" long 0.15m **	UN	
12372	DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	UN	
12371	PistaHockeyBaldosaGranito+Conc3000e=0.10m4.2-1Blan	M2	
12370	Piso Baldosa Grano Marmol Viboprensado GR-5 33x33	M2	
12369	Grada Esterilla guadua + ParalesA=0.70m,H=0.45m**	ML	
12368	SikaFerrogard inhibidor de corrosión(Sum + Inst.)*	M2	
12367	Anclaje epóxico 1"Estructural 0.50m Anchorfix4**	UN	
12366	Demolicion concreto ciclopeo **	M3	
12365	DEMOLICION PLACAS PISO h=20	M2	
12364	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:5 +PREST**	JRN	
12363	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:4 +PREST**	JRN	
12362	CañuelaTipo A en sitio 2500 psi mezc-Obra+Acero *	ML	
12361	Sardinel en sitio 0.20*0.50 m 3000 psi	ML	
12360	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:8+PREST. **	JRN	
12359	Acometida Subterranea Cable Alum. 3Nº4/0 +1 Nº1/0	ML	
12358	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	
12357	Puerta Peatonal AccesoParque L=3,75m,H=2.80m(Fonta	UN	

12356	Tuberia PVC.P d=1" RDE21 +Trasiego	ML	
12355	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav y relleno recebo **	ML	
12354	Tuberia PVCP 2 " RDE 21 excav y relleno recebo **	ML	
12353	Tuberia PVCP 4 "(RDE- 21) excav y relleno recebo	ML	
12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	
12351	PLACA MACIZA CUBIERTA 4000PSI IMPERM.(0.12 M.)	M2	
12350	ENCHAPE MURO 20x20 (SUMIN E INSTALACION)**	M2	
12349	Trozado, cargue y retiro de árbol **	UN	
12348	UPS 15 KVA TRIFASICA CEFE COMETAS	UN	
12347	Circuito en 2NºTHW12Cu + 1N°12 Cu Desnudo**	ML	
12346	CAJA ELECT. 10X10X10	UN	
12345	Tuberia EMT d=1"***	ML	
12344	CAJA ELECT. DE PASO TAPA BISAGRA 20X20X15	UN	
12343	Acometida Parcial teléfono de 3/4"	ML	
12342	CANALETA METALICA 15X15 CHAZO	ML	
12341	CAJA DE STRIP TELEFONICO Y REGLETA 20 PARES	UN	
12340	Cable de 20 Pares siliconado **	ML	
12339	Cable de Belden de 1 Par**	ML	
12338	Cable Telefónico de 2 Pares **	ML	
12337	Alambre Nº10 AWG THHN**	ML	
12336	Cable de Cobre 1#8	ML	
12335	TABLERO DIST 24 CIRC LUMINEX	UN	
12334	VENTANA MARC. ALUM.BLANCO MATE 0.60X0.40M	UN	
12333	CALENTADOR ELEC TRONIC3000C CEFECOMETAS	UN	
12332	Viga cimiento aire inc 0.35% 4500psiG.F. Imperm.**	M3	
12331	PISAVIDRIO (Sum+Inst.)	ML	
12330	Concreto ciclopeo3000psi mezc.Obra piedra río **	M3	
12329	Excavacion manual sin retiro en roca fragment. **	M3	
12328	Relleno de piso confinam.mamp. + placa a=0.72m**	ML	
12327	Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **	M2	
12326	Junta Neopreno a=0.20m Estructural **	ML	
12325	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	
12324	ZapataCiment.Conc.sinrefuaerzo Aireinc.0.35%	M3	
12323	Rodadura asfaltica MDC-2 e=5cm compactado **	M2	

12322	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	
12321	Desmonte tuberia galv 6" **	ML	
12320	Replanteo general **	M2	
12319	Mueble cocina triplex 12mm fórmica **	M2	
12318	BasureraCaneca rebord. sum. inst. (8-AA-940) **	UN	
12317	Dispensador de jabon (manos libres 1-AA-RSD) **	UN	
12316	Secador de manos (manos libres 1-AA-JA02) **	UN	
12315	Archivador para medios magnéticos (sum. inst.) **	M2	
12314	Tuberia PVC.P d=3/4" RDE 11 + Accesorios **	ML	
12313	Planoteca de 1.3 x 0.95 (sum. inst.) **	M2	
12312	Archivador rodante 3.40x0.90 h=2m (sum. inst.) **	M2	
12311	GRANITO (FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO).	M2	
12310	Demol. cargue y ret. estr. met. (cielo raso) **	M2	
12309	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE 9 + Accesorios **	ML	
12308	Grif lavamanos m. libres sensor 5-AA-TEL3GW-60 **	UN	
12307	Espejo Cristal biselado 4mm (sum + Instal)	M2	
12306	Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" **	ML	
12305	División en vidrio para sanitario 6mm **	M2	
12304	Tuberia PVC.S d=6"+ Abraz. + Demolic. **	ML	
12303	Tuberia PVC.S d=4" **	ML	
12302	Tuberia PVC.S d=2" **	ML	
12301	PUNTO SANITARIO PVC (2") **	UN	
12300	PUNTO SANITARIO PVC (4") **	UN	
12299	CELOSIA ALUMINIO m2	M2	
12298	CABLE Cu 3#8 (suministro+instalacion) **	ML	
12297	CABLE Cu 3#10 +1#10 + 1#10 T	ML	
12296	TABLERO PARCIALES 12 CIRC CAFETERIA IDRD	UN	
12295	CABLE Cu 3#6 Acometida Archivo**	ML	
12294	LUMIN FLUORESC 60X60 4X17W PROTECC UV (s+i)**	UN	
12293	Tuberia y accesorios PVC d=1/2" ** (sum+inst)	ML	
12292	Breaker 20 A	UN	
12291	TABLERO PARCIALES 36 CIRC archivo IDRD	UN	
12290	Desmonte cocina (campana y buitrón) **	M2	
12289	BALDOSA MALLA CERÁMICA 30x30 NEGRO **	M2	

12288	PUERTA EN ALUMINIO 2 HOJAS+CHAP+VIDRIO	M2	
12287	Lavamanos sbrp cerámica blanco + acces. **	UN	
12286	Sanitario adriatico crna Inst. push Flux. **	UN	
12285	Sanitario adriatico crna Institucional Flux. **	UN	
12284	Mesón en marmol negro san gil **	M2	
12283	Enchape muro en cerám. imp. antartica 60x33**	M2	
12282	Piso en Baldosin piedracid negro 45x45**	M2	
12281	Demolición y retiro div. baño (60%muro, 40%lám.)**	M2	
12280	Embudos de Drenaje (inc. Rejilla cúpula 6X4")**	ML	
12279	Mediacaña mortero Imperm.Arena Pozo**	ML	
12278	Manto Impermeab. morter plas AL-80**	M2	
12277	TABLERO PARCIALES 12 CIRC TRIFASICO	UN	
12276	Totalizador de 75 Amp(Sum+Inst.)**	UN	
12275	Breaker Normal 1x30 Amp(Sum+Inst.)**	UN	
12274	Breaker para barraje 20 Amp(Sum+Inst.)**	UN	
12273	Reducción PVCP 1" x 3/4" **	UN	
12272	Reducción PVCP 3/4" x 1/2" **	UN	
12271	SALIDA TOMACORRIENTEPOLO T.MONOF**	UN	
12270	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE**	UN	
12269	Instalación Alfajia Perim.Dirección general IDRD**	ML	
12268	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	
12267	TABLERO PARCIALES 8 CIRC 0,40x0,50 OF UEL	UN	
12266	Patch cord cable UTP de 4 pares 1,5 m Cat 6	UN	
12265	Troquel metálico triple para canaleta (sum + inst)	ML	
12264	Certificación EIA/TIA 568 Rotulación rack y toma	UN	
12263	JACK NIVEL 6 MP sum+instal.	UN	
12262	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA sum+ins	UN	
12261	MORTERO 1:3 ARENA POZO(M3)	M3	
12260	Rack (organizador) de comunicaciones (SUMI INST)	UN	
12259	Tuberia y codo PVC d=1" **	ML	
12258	Rependientado de Superficie**	M2	
12257	Demolic.impermeabilización Existente Cubierta**	M2	
12256	Desmonte Alfajia Perim.concreto a>=0.50m **	ML	
12255	CABLE Cu 4#4 (2 FASES+N+T) **	ML	

12254	CABLE Cu 4#4 AWG (2F+N+T) **	ML	
12253	TABLERO PARCIALES 12 CIRC OF UEL	UN	
12252	BarradeSegur.18"Acer Sobrep.Pared tornillos(Sum+	UN	
12251	BarradeSegur.Pared a PisoAcero tornillos(Sum+Inst)	UN	
12250	BarradeSegur.Discapac.Acero.Sanit.sinTanq(Sum+Inst	UN	
12249	U.P.S. 6 KVA Bifásica	UN	
12248	Aviso Señalizac LED 2 caras SD permanent y apagone	UN	
12247	Equipo Alumbr Emergencia 2x20W 12V/20AHM(sum+inst)	UN	
12246	TAPA CIEGA (suministro e instlación)**	UN	
12245	TABLERO PARCIALES 36 CIRC	UN	
12244	Trámite ante Codensa susti trafo 75 KVA Olaya Herr	UN	
12241	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	
12240	Sensor presencia multitecnología 360º	UN	
12239	Ascensor EdifiDeportivo 1970 x1788 mm POZO 20,6 6P	UN	
12238	Acometida en 3Nº8 +1 Nº 8 + 1 Nº 8 T	ML	
12237	Kit Silla Yee (160x110) -Cefe Cometas. Suministro e instalación.	UN	
12236	Corte Sobre granito y Conc.concortadora (1x0.30m)	UN	
12235	CERTIFICACION RETIE -INTERIORES-	UN	
12234	Acometida 7X250 KCM + 1X2T	ML	
12233	Acometida 2(3#4/0+1#3/0)+1#2/0	ML	
12232	Acometida 2(3#4/0+1#3/0)+1#2/0 en 2 DE 2"	ML	
12231	Ducto división piso-techo cal 22 pint elect 12.5x4	ML	
12230	Pintura puerta 2m x 0.8m p. electrostática gris**	UN	
12229	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	ML	
12228	RACK DE COMUNICACIONES	UN	
12227	TABLERO TRIFASICO 12 CTOS. + TOTALIZADOR	UN	
12226	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m-CEFE COMETAS(Sum+Ins	UN	
12225	SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UN	
12224	Sist detección de incendio y de humo archivo IDRD	UN	
12223	PULIDA PISO EN GRANITO CRISTALIZADO	M2	
12222	Divisiones media altura en vidrio-paño **	M2	
12221	Divisiones piso techo en vidrio-paño(Sum+Inst) **	M2	
12220	Perfileria.div.media alt.coldrolled.pint.elec.gris	ML	
12219	CANALETA METALICA 10X4 CHAZO	ML	

12218	Montaplatos 750 mmX750 mmX900 mm POZORECOR 20M 3PA	UN	
12217	Alambre Cu 2 Nº12 AWG THHN (sum e inst) **	ML	
12216	TABLERO PARCIALES 30 CIRC	UN	
12215	LUMINARIA 60X60 T8 4X17 W CELDAS PARABOLICAS	UN	
12214	Salida HDMI para proyectores CDRC Cometas	UN	
12213	Alimentador de tablero de tomas TTC3 de TGDC CDRC COMETAS	ML	
12212	Roceria y desmalezado de lote**	M2	
12211	MURO DRYWALL 1/2 Dos caras (INCLUYE PINTURA VINILTEX)	M2	
12210	Pintura vinilo tipo 1 sobre dry wall 2 manos **	M2	
12209	Desm. y ret. Archivo Rodant.3.5x2x2.10m**	UN	
12208	Desmonte y Reinstal TAPETE**	M2	
12207	Desmonte y Reinstal VENTANA ALUMINIO**	M2	
12206	Desmonte.modific.y Reinst.divisiónOfic.Media Altur	M2	
12205	Desmonte y Reinstalc.división Ofic. H=3.10m**	M2	
12204	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PUERTA MET.**	UN	
12203	REINSTAL. PUESTO DE TRABAJO 1.5m x 1.5m (OF.) **	UN	
12202	Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**	M2	
12201	Fumigación con Herbicida (Glifosato)**	M2	
12200	Realce Cuneta (Conc+form+resina+Sikadur) **	ML	
12199	Filtrofrances(trinch)50*120Excav+geoNT-2000+tubo4"	ML	
12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	
12197	INTERRUPTOR TRIPLE	UN	
12196	INTERRUPTOR CONM DOBLE	UN	
12195	INTERRUPTOR CONM SENCILLO	UN	
12194	BALA INCANDESCENTE HALÓGENA 35 W 12 V	UN	
12193	Alambre de cobre desnudo N° 12	ML	
12192	Alambre 2 N° 12 AWG THW 90° C 600 V	ML	
12191	Muro contenc. en gavion (Malla rec. en PVC)Cal.10	M3	
12190	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X54 W IP 65 120 V**	UN	
12189	Revestim.e=0.10mPara gaviones2500psi+Malla Electro	M2	
12188	Muro Contencion Conc.Ciclopeo3000psi60Mezc-40Pied.	M3	
12187	Geomalla Biaxial LBO 202 (Sum+Instalac) **	M2	
12186	Protector de Arbol M-91**	JGO	
12185	Silla en Madera Inglesa Madera zapan(sum+ inst)**	UN	

12184	Tube-Nova d=355mm Exca y relleno recebo *(NoUsar)	ML	
12183	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 0:2 + PREST.**	JRN	
12182	Recubrimiento Impermeable Polyurea**	M2	
12181	RELLENOS EN RECEBO CEMENTO CON PIZON**	M3	
12180	Excavacion con equipo en roca Caisson**	M3	
12179	Junta neopreno preformado a=5cm e=3/16"(5mm)**	ML	
12178	SUMIN E INSTALACION ENCHAPE 20.5x20.5**	M2	
12177	Construccion cancha baloncesto barrio **	M2	
12176	Construccion cancha de futbol+filtro barrio **	M2	
12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	
12174	Muro contencion conc. premezclado3000psi GF+Form**	M3	
12173	Cerca Poste madera+Alambre Puas 8 hilos+BaseConcr	ML	
12172	ConcretoCanal Hidr.4000psiImperm.sin reforz.+Form.	M3	
12171	Demolicion Pozo en mamposteria h=2.20 m **	UN	
12170	Muro ESTRUCT. 2 VISTAS (6x12x24)**	M2	
12169	inyeccion en cemento para submuración de vía**	??	
12168	Explosión en Roca con Químico Detonante	UN	
12167	Adecuación estr. met. cerr. contra impac h=2.5m**	ML	
12166	piso gravilla e=0.1 suelta+estructurSubb+Base**	M2	
12165	Empradiz. zonas canchas(Humus+tierra+arena+pasto)	M2	
12164	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	
12163	Traslado de arbol pequeño**	UN	
12162	Descapote, resiembra tapetes de cesped **	M2	
12161	Traslado de Medidor agua 1/2 "**	UN	
12160	CAJA MEDIDOR PREFABRICADA DE PISO ACUEDUCTO	UN	
12159	Caja de Registro 40x20x20	UN	
12158	DESMONTE Y REINST.DE PASAMANOS**	ML	
12157	Desmonte y retiro de Farol (Inc. Demolición)**	UN	
12156	PROYECTOR Na 250W TIPO RD-3 O SUPERIOR (Sumi+Inst)	UN	
12155	TEJA ETERNIT No. 6	M2	
12154	Desmonte Cubierta. A.C.**	M2	
12153	Pista Trote Carbonilla e=0.05m Subb+Mortero **	M2	
12152	Acometida 2#4 + 1#4T	ML	
12150	Sello juntas ConcretoFluido+Emulsión Asf.e=3.0cm**	ML	

12149	Relleno Recebo Base granular (Compact 2.5 Ton) **	M3	
12148	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)+Trasie	M3	
12147	CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psi)**	M3	
12146	Poda Aerea y cicatrización arboles h= 15.1 - 20 m	UN	
12145	Poda Aerea y cicatrización arboles h= 10.1 - 15 m	UN	
12144	Poda Aerea y cicatrización arboles h= 5.1 - 10 m *	UN	
12143	Poda Aerea y cictrización arboles h= 2.1 - 5 m **	UN	
12142	Corte y cicatrización de Raices Arbol > a 20M**	UN	
12141	Corte y cicatrización de Raices Arbol 10 a 20M**	UN	
12139	Via de servicio en asfalto MDC-2**	M2	
12138	Tuberia EMT d= 4"(Accesorios+anclajes)***	ML	
12137	CAJA PARA TACO 20X20X20X+ BREAKER INDUSTRIAL **	UN	
12136	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4 Ayud ObraNegra **	??	
12135	CANALIZ. DUCTO ELECT.CORRUG. PVC- 4 D 4"(Inc Exc)	ML	
12134	Desm. y reinst. Baranda juegos inf. M-80 sin viga	ML	
12133	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno) d=1.3 **	ML	
12132	PUNTO HIDRAULICO Galv. Sanitario.	UN	
12131	Muro Bordillo Ducha e=0.15m+ Enchape **	ML	
12130	PUNTO DESAGUE PVC DUCHAS**	UN	
12129	PUNTO HIDRAULICO Galv. Ducha.	UN	
12128	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1/2"	ML	
12127	RECONSTRUCCIÓN PUNTO HIDRAULICO"**	UN	
12126	RECONSTRUCCIÓN PUNTO SANITARIO 4"**	UN	
12125	INSTALACION DE CALENTADOR**	UN	
12124	Instalación de Orinal y Grifería***	UN	
12123	Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	ML	
12122	Desmonte tuberia ALLØ4"Hasta Caja **	ML	
12121	DESMONTE CANAL EXISTENTE+Andamio**	ML	
12120	Piso Gravilla Naturale=0.03p<5% 4.2-2medio+geotext	M2	
12119	Desmonte de Calentador+Accesorios**	UN	
12118	Desmonte de Orinal y Grifería***	UN	
12117	Desmonte de Lavamanos y Grifería***	UN	
12116	DESMONTE SANITARIO FLUXOMETRO Y PROTECTOR**	UN	
12115	Reconstrucc.Zona de Juegos Infant.Estab.Escocia **	M2	

12114	Demol. y Reconst.Cenefa en concreto Estab. Escocia	ML	
12113	Demol.y Reconst.Bordillo Carcamo Estab.Escocia**	ML	
12112	Desm. y reinstal.adoq.arcilla Estab.Escocia**	M2	
12111	Estruc metal.Baranda(Cruceta+Malla Eslab.cal10)**	ML	
12110	Relleno Recebo Subbase gran (Compact-Pison-Man) **	M3	
12109	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	
12108	Perforación roca Imploxión Expansivo Químicoh>1.0M	UN	
12107	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	
12106	PISO EN PIEDRA BOLA(Sumi+Inst)**	M2	
12105	BASE CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.0.30X0.40	ML	
12104	Cancha de futbol en Grama Natural (Kikuyo)**	M2	
12103	Sello de juntas en Concreto e=1.5cm **	ML	
12102	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	
12101	Desmonte y Reinstal.CastilloModularMadera(CiudSali	??	
12100	Desmonte e instal.juegos Inf.Madera(6 event)**	UN	
12099	Cable Cu 1#10	ML	
12098	Cable multiconductor portátil 4X8 Cu aislado	ML	
12097	Cable multiconductor portátil 4X10 Cu aislado	ML	
12096	Cable Cu aislado 4 N° 8 (suminis y mano de obra)	ML	
12095	Cable 1#2 AWG (SUM+INST)	ML	
12094	Cable de Cobre 1#6	ML	
12093	Cable Aluminio 1#4	ML	
12092	BasureraCaneca M-120 (instalación) STPM **	UN	
12091	Desmonte y reinstalac.adoquinGeot+Base+arena**	M2	
12090	RecubrimientoSintéticoCanchaTenis **	M2	
12089	Relleno rajon y suavizado con Afirm >15000m3	M3	
12088	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 1.00m**	ML	
12087	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m **	ML	
12086	ConcretoCanal Hidráulico4000psi sin reforz.Imperm.	M3	
12085	Rodadura asfaltica R-1350 e=0.03 compactado **	M2	
12084	CanchaAsfalt e=0.07R-IDRDgeoLAFAYET-Arborizadora**	M2	
12083	Nivelacion y Conformac talud (m2) e=0.10 conMaquin	M2	
12082	Concreto Ciclopeo3000 p.s.i.(Sin formaleta)mezc40%	M3	
12081	CONCRETO CICLOPEO 2500 P.S.I. MURO CIERRE	M3	

12080	CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.	M3	
12079	CONCRETO BASE GRADAS	M2	
12078	CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	
12077	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	
12076	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	
12075	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	
12074	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	
12073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	
12072	SIST. DE PUESTA A TIERRA TRS VARILLAS 5/8" X 2,4	UN	
12071	Sum. e inst. malla No. 5 y parales cancha tenis *	UN	
12070	Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50Fontanar	UN	
12069	Arbol Palma C.(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tuto**	UN	
12068	Placa para Cancha Movil de Squash-Fontanar**	M2	
12067	Rampa en adoquín e=0.06 5.3-2 medio geoLAFAYETT	M2	
12066	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	
12064	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	
12063	Sardinel en sitio 0.20*0.50 m 2500 psi	ML	
12062	Rampa en adoquín e=0.06 5.3-1 bland geoLAFAYETT	M2	
12061	Rampa en adoquín e=0.06 4.2-2 medio geoPAVCO	M2	
12060	Rampa en adoquín e=0.06 4.2-1 blando geotextil	M2	
12059	Nivelación asfalto cancha (realce usando recebo)**	M2	
12058	Reparcheo h=0.40 m	M2	
12057	Reparcheo h=0.35 m	M2	
12056	Reparcheo h=0.30 m	M2	
12055	Nivelación carpeta fisurada(con geomalla)**	M2	
12054	Nivelacion carpeta desgast(Con Geotext) e=0.05**	M2	
12053	Bordillo ladrillo hilada parada h=0.25 m sin atra	ML	
12052	Bordillo Zarpa 0.10*0.6*0.40 m 2500 psi D-065b **	ML	
12051	Bordillo Zarpa e=0.10;a=0.4;h=0.30 m -2500 psiObra	ML	
12050	AdoquínConcr e=0.08 5<p<10%5.3-3duro geot.GT-2400	M2	
12049	AdoquínConcret e=0.08 5<p<10% 4.2-3 duro+ geotexti	M2	
12048	AdoquínConcr e=0.08 p<5%5.3-3 duro geot-GT-2400	M2	
12047	AdoquínConcreto e=0.08 p<5% 4.2-3 duro geot T-1700	M2	

12046	AdoquínConcr e=0.08 p>10%5.3-2 medio geot GT-2400.	M2	
12045	AdoquínConcret e=0.08 p>10%4.2-2 medio geot.T-1700	M2	
12044	AdoquínConcrete=0.08 5<p<10%5.3-2medio geotGT-2400	M2	
12043	AdoquínConcret e=0.08 5<p<10% 4.2-2 medio+ geotext	M2	
12042	AdoquínConcret e=0.08 p<5%5.3-2 medio geot GT-2400	M2	
12041	AdoquínConcret e=0.08 p<5% 4.2-2 medio+ geotextil	M2	
12040	AdoquínConcreto e=0.08 p>10%5.3-1bland geotGT-2400	M2	
12039	AdoquínConcret e=0.08 p>10%4.2-1blando geot T-2100	M2	
12038	AdoquínConcret e=0.08 5<p<10% 5.3-1blando+geotexti	M2	
12037	AdoquínConcrer e=0.08 5<p<10% 4.2-1blando+ geotext	M2	
12036	AdoquínConcr e=0.08 p<5%5.3-1 blando+ geot GT-2400	M2	
12035	AdoquínConcret e=0.08 p<5% 4.2-1 blando+ geotexti	M2	
12034	Andenconcretoe=0.07 5.3-3duro geot GT-2400 peaton	M2	
12033	Andenconcreto e=0.10 5.4-C duro geoLAFAYETT Vehicu	M2	
12032	Andenconcret e=0.07 5.3-2 medio+geotextil peatonal	M2	
12031	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	
12030	Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal	M2	
12029	Andenconcret e=0.10 5.4-Abland+ geotextilVehicular	M2	
12028	Andenconcreto e=0.07 4.2-3duro+ geotextil peatonal	M2	
12027	Andenconcreto e=0.10 4.3-C duro geoPAVCO Vehicula	M2	
12026	Andenconcreto e=0.07 4.2-2medio+ geotext peatonal	M2	
12025	Andenconcreto e=0.10 4.3-Bmedio+ geotext Vehicular	M2	
12024	Andenconcreto e=0.07 4.2-1blando+geotextilpeatonal	M2	
12023	Andenconcreto e=0.10 4.3-Abland geotext Vehicular	M2	
12022	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 5.4-C duro geoLAFAYET	M2	
12021	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-C duros+ geotexti	M2	
12020	CanchaAsfalt e=0.05 R-IDRD 5.4-B medio geoLAFAYET	M2	
12019	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	
12018	CanchaAsfalt e=0.05 R-IDRD 5.4-A bland geoLAFAYE	M2	
12017	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blandoGeotextil	M2	
12016	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-3 duro geotGT-2400	M2	
12015	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-3Duro+GeotT-1700	M2	
12014	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-3 duros+geot GT-2400	M2	
12013	AdoquinArcill e=0.06 p<5%4.2-3duro geot. T-1700	M2	

12012	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 5.3-2medio geot.GT-2400	M2	
12011	AdoquínArcill e=0.06 p>10%4.1-2 medio geot.T-1700	M2	
12010	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-2 mediogeotGT-2400	M2	
12009	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-2Medio+GeotT-1700	M2	
12008	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-2 medio geot GT-2400	M2	
12007	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	M2	
12006	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 5.3-1bland geot GT-2400	M2	
12005	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 4.2-1blando+geotextil	M2	
12004	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-1bland+geotGT-2400	M2	
12003	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-1bland+GeotT-2100	M2	
12002	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-1bland geot GT-2400	M2	
12001	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	
12000	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	M3	
11999	YEE PVC S (4" x 3") Sumin+Instalc. **	UN	
11998	YEE PVC S (3" x 2") Sumin+Instalc. **	UN	
11997	Paneles de recubrimiento Muro escalada **	M2	
11996	YEE PVC S (4" x 2") Sumin+Instalc. **	UN	
11995	Union PVC S d=6" **	UN	
11994	Pases o lloraderos d=1 1/2" Lmax 0.5 m PVC.All *	UN	
11993	Tuberia PVC.P RDE 41 d=4" **	ML	
11992	Tuberia PVC.P d=6" RDE41 **	ML	
11991	Tuberia PVC.P 100psi d=12"+Accesorios Fontanar **	ML	
11990	Tuberia PVC.P 100psi d=10"+Accesorios Fontanar **	ML	
11989	.Acero Estruct. ASTM A-572 Estruct.Metal.Muro Esca	KG	
11988	Tuberia PVC.P 100psi d=8"+Accesorios **	ML	
11987	Arbol Magnolio(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tuto	UN	
11986	Codo PVC Grado 11 1/4°Unión Mec. 6"**	UN	
11985	Arbol Palma Alejandra(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tuto	UN	
11984	Muro bloque No5 -23 por m2 helios + Mortero imp**	M2	
11983	Estructura para Pista de Dirt Jump- Fontanar**	M2	
11982	Tapon roscado HG (2") **	UN	
11981	ORINAL + FLUXOMETRO (Sum + Inst)	UN	
11980	RellenosPista de Dirt Jump - Fontanar **	M3	
11979	Tala de arboles h= > a 25< 30 m incluye transp**	UN	

11978	Tuberia PVC. d=6"+Aceesorios+Geotext- Fontanar **	ML	
11977	Tuberia PVC. d=6"+Aceesorios+Geotext- Fontanar **	ML	
11976	SANITARIO FLUXOMETRO bajo consumo	UN	
11975	Concreto de limpieza 2000 psi	M3	
11974	ANDEN h=8 C:210 KG/Cm2	M2	
11973	Poste concretoAP12 m750 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	
11972	Demarc. pint. pictograma paso peat.=1M2 Fontanar *	UN	
11971	Demarc. pint. traf. Flecha FD a=2.1750 Fontanar**	UN	
11970	Demarc. pint. traf. Flecha FA a=1.2000 Fontanar**	UN	
11969	Demarc. pint. traf. Flecha FC a=1.5037 Fontanar**	UN	
11968	MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar **	M2	
11967	PUERTA-AGLOMERADO12-9 mmENCHAP-TRIPLEX4mm	M2	
11966	ENCHAPE CERÁMICA ALFA LISA BLANCA Fontanar **	M2	
11965	CABLE Cu 2#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**	ML	
11964	CABLE Cu 3#6 + 1#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**	ML	
11963	CABLE Cu 3#4 + 1#6 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**	ML	
11962	CABLE Cu 3#2 + 1#4 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**	ML	
11961	CABLE Cu 3#8 + 1#10 + 1#10 T EMT 1"	ML	
11960	Acometida BT 3#2/0+1#1/0+1#4T EN 3 EMT	ML	
11959	Acometida BT 3#250MCM+1#4/0+1#2T	ML	
11958	Acometida BT 3#4/0+1#2/0+1#2T	ML	
11957	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15	M3	
11956	DE TRANSF. Cu 3(4X400)+2(4X400) Fontanar**	ML	
11955	Punto Agua fria para Fluxometro Ø11/4"(Suministro+Instalación)	UN	
11954	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	
11953	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	
11952	CanchaTenis Polvo de Ladrillo-Fontanar**	M2	
11951	SALIDA 2#10 + 1#12 - 3/4" EMT Fontanar**	UN	
11950	TROQUEL SALIDA MONOFASICA VOZ DATOS Fontanar **	UN	
11949	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto	M3	
11948	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	
11947	INSTALACION SANITARIA PROVISIONAL **	UN	
11946	CAMPAMENTO 36 M2 **	UN	
11945	ESTUCO Y VINILTEX (3 MANOS) **	M2	

11944	EXCAVACION ZANJA h=1m Material Suelto **	M3	
11943	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	
11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	
11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	
11940	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	
11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	
11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	
11937	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1+PREST. HR**	HR	
11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	
11935	Aro Separador Ciclo Ruta SC-01 (Sum+Instal) **	UN	
11934	SALIDA 2#10 + 1#12 - 3/4" EMT Fontanar**	UN	
11933	TUBERIA perf. PVC 4" 100mm	ML	
11932	Piso Carbonilla e=0.10 estructura + geotxtil	M2	
11931	Base asfaltica MDC-3 e=7cm compactado**	M2	
11930	Adaptador de limpieza sanitaria 4"**	UN	
11929	PUNTO DESAGUE PVC (3" y 4") Fontanar**	UN	
11928	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	UN	
11927	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	
11926	Ascensor 6 paradas/8 personas sin CEFE COMETAS	UN	
11925	YEE PVC S (6")Sumin+Instalc. **	UN	
11924	YEE PVC S (2")Sumin+Instalc. **	UN	
11923	Tuberia d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**	ML	
11922	Tuberia PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	
11921	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2	
11920	Codo 90° PVC sanitario CC. 6"Fontan**	UN	
11919	Codo 90° PVC sanitario CC.2 Font "**	UN	
11918	Tuberia PVC.L d=4" +Accesorios Fontanar **	ML	
11917	Tuberia PVC.L d=3"+Aceesorios Fontanar **	ML	
11916	Tuberia PVC.L d=2"+Aceesorios Fontanar **	ML	
11915	Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	
11914	Tuberia PVC.S d=4"+Accesorios **	ML	
11913	Tuberia PVC.S d=3"+Accesorios **	ML	
11912	Geotextil NT-2000** - Suministro e instalacion	M2	
11911	Tuberia PVC.P d=2"Exc+relleno Bebederos	ML	

11910	Tuberia PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos fonta	ML	
11909	Tuberia PVC.P d=1" Exc+relleno Bebederos Fontanar	ML	
11908	Tuberia PVC.P d=1" Fontanar**	ML	
11907	Tuberia PVC.P d=3/4" Exc.+ relleno Bebederos	ML	
11906	Tuberia HG d=3" Red contra Incendio **	ML	
11905	Tuberia HG d=2" **	ML	
11904	Tuberia HG d=3" ** aireacion cuelloGanzo	ML	
11903	Tuberia HG d=2 1/2" Sin Excav; Sin relleno	ML	
11902	Tuberia HG d=1/2" **	ML	
11901	Estruc LA 220 poste exisT y subterraniz (NO USAR)	UN	
11900	Retiro 600 m línea aérea MT y retiro 10 postes 12m	UN	
11899	Estructura LA 218 en poste 12 m 1050 kg para trafo	UN	
11898	Acometida Telefónica, refuerzo en Cra 146xAv Suba	UN	
11897	Caja maniobras 3 vías S/E tipo pedestal intemperie	UN	
11896	Caja maniobras 4 vías S/E tipo pedestal intemperie	UN	
11895	Seccionador de 3 vías de 50 A - 240 V	UN	
11894	Tanque combustible (ACPM), 8 h trabajo plena carga	UN	
11893	Puerta a prueba de fuego S/E según CODENSA	UN	
11892	Tapon PVC S(6") Fontanar**	UN	
11891	Siste Exosto y Silenciador Planta 300 KVA Fontan	UN	
11890	LECHADA INYECCIÓN DUCTOS AceroPreesf CEFE COMETAS	LT	
11889	Sist Automat Lutron o super Cable Contr Interconex	UN	
11888	EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN AGUA POTABLE MOTOBOMBA QE-2-75 O SIMILAR , 3x7,5 HP +Hidroa+Tablero	UN	
11887	DivisiónBañoLam12mm(herrajAceInox(1.80m)CefeCometa	M2	
11886	ANCLAJE ACTIVO 30 TN - Mejoram Terreno CEFE COMETA	ML	
11885	Sist AutomatismoLutronosuperioTbl Plazolet(NO USAR	UN	
11884	Piso en grava suelta e=0.13m con geocelda + NT3000	M2	
11883	GraderíaMultidireccionalPistaBMX2Etapa2000personas	UN	
11882	Sist. Automat Lutron o superior Tablero Gral. Edif	UN	
11881	REFLECTOR LED (312W-160Leds-33.000Lm-4000k) (Sum+I	UN	
11880	CERTIFICACION RETILAP PISTA BMX 2 ExclusivoBMX2aEt	UN	
11879	Borde separador verde A-170 **	ML	
11878	Tuberia HG d=1" **	ML	
11877	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC-Fontanar**	UN	

11876	PUNTO AGUA FRIA PVC-Fontanar	UN	
11875	DEMOLICION PIEDRA-PARQUE ENSUEÑO0.60X1X2**	UN	
11874	Sist automatismo control alumbrado Tablero Gral.	UN	
11873	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UN	
11872	Transferencia automática 3x100A diseño Fontanar	UN	
11871	Transferencia automática 3x1000A	UN	
11870	U.P.S. 15 minutos 30 kva 260-190/208-110 V sellada	UN	
11869	Planta 300 KVA 1800rpm 60 Hz ACPM 208/120V	UN	
11868	Pararrayos torres,postes alumbrado diseño Fontanar	UN	
11867	Terminales cable MT 2/0, 15 KV 100% aislamiento	JGO	
11866	Tuberia PVC.P d=2 1/2" RDE21 ***	ML	
11865	Interconex. tierras postes, torres alumbrad y S/E	UN	
11864	Tubería CPVC Ø 2"+Accesorios**	ML	
11863	Tubería CPVC Ø 1"+Accesorios**	ML	
11861	Tubería CPVC Ø 3/4"+Accesorios**	ML	
11860	Caja en fundic. de Al IP 55 para breaker 50x40x20	UN	
11859	CERTIFICACION RETIE PISTA BMX 2 ExclusivoBMX 2aEta	UN	
11858	Celda de Protección(GabineteSeccionador+Fusibles)	UN	
11857	Sub Tablero Juegos Infantiles (Fontanar)	UN	
11856	ProyectorAreaLED.64LED4000K.RAP212.140W.TipoCodens	UN	
11855	Sub Tablero cancha de tennis adultos y niños (Font	UN	
11854	LuminariaRALEDII48LED.4000K.RA04.104W.TipoCodensa	UN	
11853	LuminariaRALEDII32LED.4000K.RA02.54W.TipoCodensa	UN	
11852	EquipoBombeoAguasfiltradasEyectoras(BMX2aEtapa)	UN	
11851	EquipoContraIncendioTubinaVertical(BMX 2a Etapa)	UN	
11850	Tablero conexiones lumin torres cofre metál y barr	UN	
11849	Tablero para alojar interruptor industrial 3X1000A	UN	
11848	CortasolCeloscreen+RevestimiScreenPanelBMX2aEtapa	M2	
11847	Tubería CPVC Ø 1- 1/2"+Accesorios**	ML	
11846	Tuberia PVC.P d=3/4"(RDE-21) Excav y relleno receb	ML	
11845	PisoCauchoNegroGimnasio50x50 (Sumin+Instal)	M2	
11844	ACOMETIDA TELEFÓNICA Cable telefónico 10 pares sub	ML	
11843	Cable Al 3#4+1#4+1#6 THW 600 V 75°C	ML	
11842	Cable Al 1#2+1#2+1#6 THW 600 V 75°C	ML	

11841	Cable Al 2#2+1#2+1#6 THW 600 V 75°C	ML	
11840	Cable Al 3#2+1#2+1#6 THW 600 V 75°C	ML	
11839	Cable Al 3#2+1#4+1#6 THW 600 V 75°C	ML	
11838	Cable Al 3#1/0+1#2+1#4 THW 600 V 75°C	ML	
11837	Cable Al 3#4/0+1#2/0+1#4 THW 600 V 75°C	ML	
11836	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLOa=2,30mFontanar **	ML	
11835	Acometida luminarias de torres cable Al Nº6 AWG	ML	
11834	Acometida luminarias alambre Cu 3Nº12 AWG THHN	ML	
11833	Transformador 15 KVA para poste 11400/480/277V Fon	UN	
11832	Transformador baja-baja 30 KVA 480/208/120 V Font	UN	
11831	BancaCorridaMateraConcre1:2:3EnSitio(S/DiseñBMX2Et	ML	
11830	Banca Matera Concreto InSitu S/Diseño BMX2aEtapa	M2	
11829	CanchaAsfalt e=0.05 R-IDRDgeoT2400-Fontanar**	M2	
11828	AdoquinConcrColor e=0.08 p<5% 4.2-1 blando+geotex	M2	
11827	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D 4"(Inc. Exc) **	ML	
11826	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 4"+Recebo	ML	
11825	ACOMETIDA TELEFONICA Caja de paso doble ETB	UN	
11824	Cable Cu 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst)	ML	
11823	ACOMETIDA TELEFONICA Caja de paso sencilla ETB	UN	
11822	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-10 D 3"(Inc. Excav) **	ML	
11821	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-9 D 3" (Inc Exc)**	ML	
11820	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-7 D 3"(inc Exc) **	ML	
11819	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D 3"(Inc Exc) **	ML	
11818	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-5 D 3"(inc Exc) **	ML	
11817	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4 D 3"(Inc Exc) **	ML	
11816	SIST PUESTA A TIERRA S/E T1,T2,T3,T4 según diseño*	UN	
11815	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	
11814	Peldaños escalera contrahuella bordillo A-80 a=.50	ML	
11813	Puerta Vehicular AccesoParque L=6,00m(Fontanar)**	UN	
11812	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla5.5mm@15 e=5cm	M2	
11811	Dado cim skatepark 3000psi PreMez sin refuerzo **	M3	
11810	viga 0.2*0.3 cim IDRD 21 Mpa **	ML	
11809	Concreto ciclopeo 3000 psi. Muros mezcladoObra **	M3	
11808	STRIP GENERAL DE 50 PARES	UN	

11807	PORTATOMA PARA CANALETA DE 10 X 4 2 PUNTOS DE DAT	UN	
11806	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6	UN	
11805	MejoramientoTerreno ExistenteBarreno2.0mØ2"+cal1.8	ML	
11804	LUMINAR 60X60 T8 3X17 W CELDAS PARABOLICAS	UN	
11803	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=2.5m**	ML	
11802	BALA PERFORMA 2X26 W CO1016B O SUPERIOR	UN	
11801	LUMINARIA HERMÉTICA FLUORESC IP65 2X54 T5 PROFFIT	UN	
11800	LUMINARIA LINEAL MODULABLE 4X54 W 110 V CO8008B	UN	
11799	LUMINARIA CUADRUM 8X54 W T5 + 4X50 CO8013G O SUPER	UN	
11798	LUMINARIA DE PISO 150 W-208 V MH REF OU30126-G12	UN	
11797	MODULO ACRILICO PARA LABERINTO+RIEL+ESTRUCT.**	ML	
11796	CANALES PVC 3" CUBIERTA EDIFICIO**	ML	
11795	Piso en arena e=0.10 m **	M2	
11794	Placa aerea aligerada+conc-210 - 0.50 m **	M3	
11793	PLACA MACIZA 0.14 M. CONC.3000PSI.	M3	
11792	Placa contrapiso h=0.17 C:210 kg/cm2 +Malla**	M3	
11791	CONCRETO 3000PSI MUROS DE FACHADA e=0.15M**	M3	
11790	MESON EN CONCRETO h=1.0m e=0.10m+Granito pulido	M2	
11789	MATERA EN CONCRETO+ REFUERZO **	M3	
11788	Muro contencion concreto 3000 psi GC **	M3	
11787	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	
11786	CONCRETO 3500PSI ESCALERAS(3500psi)**	M3	
11785	CONCRETO 4000PSI PARA TANQUE**	M3	
11784	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+Ofic Redes Elect.**	??	
11783	Punta captora 5/8" X 60 cm Punta blunt aluminio	UN	
11782	Base vertical 90° para punta 5/8" en cobre	UN	
11781	CONCRETO 4000PSI PARA PISCINA**	M3	
11780	Base plana para punta 5/8" en cobre	UN	
11779	PLACA AEREA RAMPA EN CONCR.3000PSI MINUSVALIDOS	M2	
11778	SIST PUESTA A TIERRA VARILLA S/E T5 300 KVA Fontan	UN	
11777	SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m #2AWG	UN	
11776	Piso Parquead.Rod.1350 e=0.05geot.Fontanar	M2	
11775	CANALETA METALICA 20 X 12,5 mm X 2,10 m. Separador	ML	
11774	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	

11773	Placa contrapiso h=0.11 C:210 kg/cm2 +Malla**	M3	
11772	Acero Estruct. ASTM A-572 Estruct.Metal.Cubierta*	KG	
11771	Cubierta Policarb.Alveolar Arkopal Cal.10mm+Conet.	M2	
11770	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado (sum+inst)	ML	
11769	Cable Cu desnudo # 2 AWG inst internas (sum+inst)	UN	
11768	PROYECTOR SUMERGIBLE MH 400 W BAROLET O SUPERIOR	UN	
11767	PROYECTOR DE PISO MH 400 W TERRA O SUPERIOR	UN	
11766	PROYECTOR LED-335W-220/240V- AWB (Sumi+Inst)	UN	
11765	PROYECTOR MH 400W TIPO RD-3 O SUPERIOR (Sumi+Inst)	UN	
11764	POSTE METAL H=16 m peldaños y canasta (Sum+Inst)	UN	
11763	Poste concretoAP10 m510 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	
11762	TABLERO MONOF 6C 3H BARR 100A 120 V fontanar	UN	
11761	Poste concreto AP14 m1050Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	
11760	TABLERO TRIF 36C 3F 5H BARR 225A 240 V fontanar	UN	
11759	TABLERO TRIF 24C 3F 5H BARR 225A 120/208VCon espacio para totalizador+Puerta+Chapa+Acce.CefeCometas	UN	
11758	TABLERO TRIF 18C 3F 5H BARR 225A 240 V	UN	
11757	TABLERO TRIF 12C 3F 5H BARR 225A 240 V	UN	
11756	RellenReceboCemento4%compSubbaseAtraque Bordillo**	M3	
11755	Fachada en 150 FS Aluzinc **	M2	
11754	CIELO RASO TIPO BANDEJA TILE LISA.CLIP IN AZULINC*	M2	
11753	Cubierta Sencilla Deck 333C-.Alum.Pint.Dos Caras**	M2	
11752	Remate SuperiorTeja Cumbrera Dos Aguas Aluzinc**	ML	
11751	Remate Lateral contra Muro 0.25m Aluzinc	ML	
11750	Cubierta Sandwich Deck 333C-Band.lisa.Alum.Pintada	M2	
11749	Cortasol Celoscreen PanelLiso(Separ120mm)Aluzinc	M2	
11748	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	
11747	Cortasol Aerobrise 100 (Separ.175mm) en Aluzin**	M2	
11746	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UN	
11745	CORTACIRCUIT.MONOPOLAR.TERM.AUT.10KA240V20A.*	UN	
11744	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.10KA240V20A.Echufab**	UN	
11743	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.10KA240V30A.Echufab**	UN	
11742	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.25KA240V40A.INDUST**	UN	
11741	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.25KA240V50A.INDUST**	UN	
11740	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.25KA240V80A.INDUST**	UN	

11739	SALID.TOMA NORMAL2#12+1#12Cu-EMT1/2"	UN	
11738	SALIDA MONOF.CARCAMOTUB.1/2"EMT-IP4TOM+CLAV.(Font	UN	
11737	SALIDA TRIFAS. CARCAMOTUB.1"EMT-IP67TOM+CLAV.(Font	UN	
11736	SALIDA TOMA NORMAL.2x12+1x12CuTub.1/2" EMT(Fontana	UN	
11735	AdoquinArcill e=0.08(e=0.20 y 0.40m) geot. T-2400l	M2	
11734	SALID.ALUMB.SUBMAR.PISC.3#10+1#12+1#12(Fontanar)**	UN	
11733	SALID.ALUMB.PIST.BOXEO2#12+1#12EMT3/4"(Fontanar)**	UN	
11732	SALID.ALUMB.PISCINA3#6+1#8+1#12EMT11/2"15M (Font	UN	
11731	SALID.ALUMB.LAMPARA2#10+1#12PVC1"L=18M (Fonta	UN	
11730	SALID.REFLECTOR3#6+1#8+1#12Cu-PVC1/2" (Fonta	UN	
11729	SALID.LAMPARA PISO3#8+1#10+1#12Cu-PVC1" (Fonta	UN	
11728	SALIDA EL.CARCAMO 2x10+1x12 AWGTub.3/4" EMT(Fontan	UN	
11727	SALIDA ELECT. 2x12+1x12 AWGTub.1/2" EMT(Fontanar)	UN	
11726	Piso en Baldosin Granito Marmol(Fontanar)**	M2	
11725	Peldaños escalera contrah. bordillo a=.50 m(Fontan	ML	
11724	REFLECTOR PARA MONUMENTO 400W- MH	UN	
11723	EMPALME RESINA SUMERGIBLE	JGO	
11722	CAJILLA PARA 1 MEDIDOR (ELECTRICO)	UN	
11721	Loseta IDU A50 p<5% geoPAVCO (Fontanar)**	M2	
11720	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1geoPAVCO(Fontanar)	M2	
11719	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	
11718	Desmonte Estructura Metálica (Cercha+ Correa)*	M2	
11717	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE **	UN	
11716	SALIDA LAMPARA 1X100**	UN	
11715	Acometida en 2 Nº4	ML	
11714	Acometida 3#4	ML	
11713	Acometida 3#2 +1#4	ML	
11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	
11711	Placa contrapiso 0.07m2500psi sin ref + form**	M2	
11710	Placa Contrapiso7Cm 2500 psi Prem+refuer+form+bomb	M2	
11709	Concreto ciclopeo 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	M3	
11708	Nivelacion carpeta 5cm con Rod.1350 **	M2	
11707	Nivelacion carpeta 4cm con Base MDC-1 **	M2	
11706	Estructura marcos micro futbol (instalacion) **	??	

11705	Desmonte estruc. de cancha multiple sin demol base	JGO	
11704	Placa contrapiso 0.07m 2500 psi Premez sin refuerz	M2	
11703	Placa contrapiso 0.07m 2500 psi Premez + refor**	M2	
11702	Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	
11701	Nivelacion carpeta 4cm con Rod.1350 **	M2	
11700	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	
11699	Geomalla biaxial Bx-35 (Sum+Instalac) **	M2	
11698	Rodadura asfaltica IDRD e=0.04 compactado **	M2	
11697	Demarcacion pintura trafico a=0.075m **	ML	
11696	Mejoramiento con cal suelo expansivo Tingua**	M2	
11695	Rampa en concreto e=0.07 T2400 Tingua **	M2	
11694	Concreto de limpieza (solado)1500psi e=0.05enObra	M2	
11693	Cabezal en concreto 4000psi 1x1x1.75	UN	
11692	Loseta tactil A-55 Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	ML	
11691	Adoquin Conc. e=0.06 p<5% geotextil T-2400	M2	
11690	Filtro perforac horizont d=2'' sin cabezote conc**	ML	
11689	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	
11688	Arbol Durazno Común H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Ab	UN	
11687	Arbol Laurel de Cera H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+T	UN	
11686	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)L=1.0m(S/tierra)	ML	
11685	Tuberia PVC.S d=12" Excavacion y rellenos**	ML	
11684	Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno	ML	
11683	Señal SC-120 Una cara (sumin+instal) **	UN	
11682	MEDIACAÑA GRANITO PREFAB. (Sum. e inst.)	ML	
11681	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4 Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	
11680	ENCHAPE BLANCO BRILL. TECHO 20.5*30.5 CRNA	M2	
11679	ENCHAPE BLANCO BRILL. MURO 20.5*30.5 CRNA	M2	
11678	Muro de contenc en gavion sin piedra+geotextil**	M3	
11677	Concreto de limpieza (solado) 2500 psi e=0.05 **	M2	
11676	Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	
11675	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	M3	
11674	Excavacion mecanica sin retiro en roca **	M3	
11673	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R REGULADA DE COLOR	UN	
11672	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R LEVINT. O SIMILAR**	UN	

11671	Bandeja Fibra Optica 12 Ptos LC.	UN	
11670	Tuberia EMT d= 3"(Accesorios+anclajes)***	ML	
11669	Tuberia EMT d= 2"(Accesorios+anclajes)***	ML	
11668	Proteccion Pañete taludes con malla gallinero **	M2	
11667	Caisson (solo relleno de concreto 3000psi) d=1.2	ML	
11666	Tuberia EMT d=1 1/4"(Accesorios+anclajes)***	ML	
11665	Tuberia EMT d=1"(Accesorios+anclajes)***	ML	
11664	Tuberia EMT d=3/4"(Accesorios+anclajes)***	ML	
11663	CerramientoLaminaTrapeziodalCal.24(Tubo Rect+Lámin	ML	
11662	Trasiego de Acero (MdeO + Minicargador) **	KG	
11661	Tuberia PVC.P RDE 21 d=4" **	ML	
11660	ADHESIVO EPOXICO(EPOTOC) PARA CONCRETOS	M2	
11659	Trampa de grasas en mamposteria h=0.6 **	UN	
11658	Adoquin gres e= 5 cm sobre arena (sum e inst)**	M2	
11657	Desmonte adoquin (Crague y retiro)	M2	
11656	CarcamoT-2 3000 h=0.37+Rej.peat.conc.ref 0.40 **	ML	
11655	Localizacion y Replanteo + equipo pequeñas areas**	M2	
11654	CAJA INSPECCION .80x.80x.7O	UN	
11653	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.04 **	M2	
11652	ANDEN h=10 C:175 KG/Cm2 + refuerzo malla	M2	
11651	Sardinel en sitio 0.15*0.40 m 3000 psi sin refuerz	ML	
11650	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS DE SEGURIDAD	UN	
11649	DESMONTE Y REINSTAL.CABALLETE TEJA ETERNIT	ML	
11648	DESMONT.Y REINSTAL.TEJA ESPAÑOLA(40%Nueva)**	M2	
11647	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4mm **	M2	
11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	
11645	Dado concreto 4000psi 50x50x50 con refuerzo 1/2" *	UN	
11644	Sardinel en sitio 0.15*0.40 m 3000 psi sin relleno	ML	
11643	Muro bloque No5 -23 por ml (h=0.50m) helios**	ML	
11642	Mortero impermeabili 1:4 e =4 cm+malla gall.***	M2	
11641	TABLERO PARCIALES 36 CIRC	UN	
11640	Base placa e=0.05 Concr. Pobre 2500psi**	M2	
11639	Desmonte y Reinstalacion de luminaria Alumb Publi	UN	
11638	Acometida en 3Nº6 +1 Nº 8 + 1 Nº 8 T	ML	

11637	Acometida 3#350MCM +1#250MCM	ML	
11636	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-3 Ø 2" (in Exc)**	ML	
11635	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 Ø 2"(Inc Exc) **	ML	
11634	Acometida 3#4/0 +1#2/0	ML	
11633	Acometida en Cable Cobre 2 Nº10	ML	
11632	Acometida 3#4 +1#8 + 1#8T	ML	
11631	Acometida 3#2 +1#8 + 1#8T	ML	
11629	Acometida 3#1/0 +1#8 + 1#8T	ML	
11628	Puesta a Tierra Medidor **	UN	
11627	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 2" (Inc Exc)**	ML	
11626	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 2"(Inc Exc+Aren+Sub	ML	
11625	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 Ø 2" Z Dura(inc Exc)**	ML	
11624	Profesional Auxiliar (Sin Títulos de Posgrado)	MES	
11623	Profesional categoria 8	MES	
11622	Profesional categoria 7	MES	
11621	Profesional categoria 6	MES	
11620	Profesional categoria 5	MES	
11619	Profesional categoria 4	MES	
11618	Profesional categoria 0 ASESOR	MES	
11617	Profesional categoria 2	MES	
11616	PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1(E.G.12;E.E.10)) - SIN PREST.	MES	
11615	DESMONTE Y RETIRO PUERTA VIDRIO	M2	
11614	Sumin. e Inst. Archivad. rodantes a=3.6m h<=2.1	UN	
11613	Sumin. e Inst. Archivad. rodantes a=2.6m h<=2.1	UN	
11612	Sumin. e Inst. Archivad. rodantes a<=2.5m h<=2.1	UN	
11611	Desm. y ret. Archivad. a <= 2.5 m y h <= 2.1 m **	UN	
11610	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cms	M2	
11609	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	
11608	DESMONTE MANT.Y REINST.PERSIANAS.**	UN	
11607	PUERTA VENTANA perfil 1/2"+vidrio lam. 6mm	M2	
11606	Superficie Mad+FormicaEscritorio 0.57x1.5m.Sum+Ins	UN	
11605	CERTIFICACION PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO**	UN	
11604	VALLA 4X12M (S/Especificación IDRD) Sum+Inst	UN	
11603	DESMONTE VIDRIOS (Limp,siliconado e instal.)	M2	

11602	Desmonte Traslado y reubic Archivador **	UN	
11601	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA - PVC	UN	
11600	DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE**	ML	
11599	Demolicion gradería muro, placa relleno **	M3	
11598	Reja de Protección M-70(base 30x30 Conc.3000psi.)	ML	
11597	Vegetación Arbustiva Rastrera(SiembTier.Abonad)**	M2	
11596	Señal SC-80 30x40 dos caras (sumin+instal) **	UN	
11595	Desmonte y demol. gradería aérea incl. retiro **	M3	
11594	Afloramiento Baja Tension Ø 1 1/2 Tuberia EMT**	ML	
11593	Preparac superf para instalar sikaCarboDur e=1mm**	M2	
11592	Desmonte y reinst STRIP	UN	
11591	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 1/2" 50.3 cm2*	ML	
11590	Alistado 2.0 mm sikaguardEpocem720 **	M2	
11589	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=20cm	ML	
11588	Apuntalamiento con cerha+camilla cubierta estadio*	M2	
11587	encamisado o recalce vigas en U 3000psi*	M3	
11586	encamisado o recalce vigas cara lateral 3000psi**	M3	
11585	encamisado o recalce column 3000psi**	M3	
11584	encamisado o recalceColumn115*115a125*125 3000ps**	M3	
11583	encamisado o recalceColumn 60*120a80*140 3000psi**	M3	
11582	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 3000psi**	M3	
11581	encamisado o recalce column 60*90a80*110 3000psi**	M3	
11580	Encamisado o recalce column 60*180a80*275 3000psi*	M3	
11579	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.09 m con anchorfix 4*	UN	
11578	Anclaje epóxico 7/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**	UN	
11577	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.16m Anchorfix4**	UN	
11576	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.10m Anchorfix4**	UN	
11575	Columnet concr2000 psi 0.12 x 0.15 conf BloqN°4 **	ML	
11574	ALQUILER TORREGRUA 500 k (Inc. Instalac y Desmont	MES	
11573	Escalerilla Refuerzo hierro grafil 4 mm **	ML	
11572	Recubrim protec concret sikaColorC muros**	M2	
11571	Desmonte y reinst acometida PVC.P 3 d=1 1/2" **	ML	
11570	Desmonte lamina metalica enchape columnas+retiro**	M2	
11569	Demolicion alistado de piso **	M2	

11568	Afinado piso mortero impermeab 1:4 h=2 cm boved **	M2	
11567	Impermeab manto Edil 3 mm +foil alumini+ pintura**	M2	
11566	Cancha de futbol en grama Natural La Joya	M2	
11565	Desmonte y retiro cerramiento metalico incl. viga*	ML	
11564	AceroEstructural Compleja +pint esma interiores**	KG	
11563	Desmonte y Reinstal VENTANA **	M2	
11562	Desmonte y retiro ducto 40*40 **	ML	
11561	Desmonte y reinstalac carpinteria metálica **	M2	
11560	Demolicion piso en granito pulido	M2	
11559	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	M2	
11558	Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	M2	
11557	Canal en lamina galvanizada cal 20 D=1.22 m	ML	
11556	Aligeramiento de placas con bloque #5 **	M2	
11555	Bordillo en sitio sin concreto sin refuerzo **	ML	
11554	Bordillo en sitio + concreto 0.1125 ni refuerzo *	ML	
11553	Bordillo en sitio sin concreto ni refuerzo **	ML	
11552	Placa rampa sobre terreno en concre abujard**	M2	
11551	Rejilla Vehic. c.ref 0.46m (retiro, sum. e inst.)	ML	
11550	Piso enArenae=0.20+Afirmadoe=0.20+ geotex no tejid	M2	
11549	Placa contrapiso 4000 psi sin reforz. **	M3	
11548	Suministo e instalcion geotec NT1800 **	M2	
11547	Suministo e instalcion geotec NT2000 **	M2	
11546	ANDAMIO TUBULAR (50 SECCIONES 1MES)+Armado	MES	
11545	Demarcacion numeros con sika color **	UN	
11544	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	UN	
11543	Trasplante y bloqueo de arboles de 10 m a 15m**	UN	
11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML	
11541	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m, c9m Viga+Pilotin.**	ML	
11540	Baranda juegos infantilesM-81(Pas3"+2Trav-2")+Viga	ML	
11539	SALIDA LUMINARIA PISO 250 W SODIO**	UN	
11538	SALIDA LUMINARIA PISO 70 W METAL HALIDE**	UN	
11537	DESMONTE Y RETIRO. POSTE MADERA 10 A 12 M**	UN	
11536	AdoquinArcill e=0.08 p<5% 4.2-1blando geot.T-2100	M2	
11535	Demolicion Maq. muro cerram. 0.75m(Sin malla) **	ML	

11534	Corte en asfalto con cortadora disco 14" **	ML	
11533	Arbol Arrayan (Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
11532	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=4 cms	M2	
11531	Enchape tablón Gres Recoc.Esmalt. (15x30) matera**	M2	
11530	Piso con tablón gres grafilado.30x30**	M2	
11529	Impermeab manto Edil 3 mm sin pintura **	M2	
11528	Cerram.obra vara roll.Teja de zinc y polis.h=3.0**	ML	
11527	DUCTO PVC 1" CABLE UTP. (PVC)	ML	
11526	Suministro e Instalacion de Bala Halogena 50 W**	UN	
11525	SALIDA BALA HALOGENA**	UN	
11524	BOMBILLO AHORRADOR DE 26W (SUM+INST)**	UN	
11523	DESMONTE Y REINSTALACION PBX**	ML	
11522	SALIDA PUNTO ELECTRICO RECEP**	UN	
11521	SALIDA TOMACORRIENTE RECEP PVC**	UN	
11520	SALIDA TOMACORRIENTE RECEP REGULADA**	UN	
11519	DESMONTE Y REINSTALACION TOMACORRIENTES**	UN	
11518	DESMONTE Y REINSTALACION VOZ Y DATOS**	ML	
11517	Demolic.Caja Conc. reflector de piso+carg.y ret **	UN	
11516	DESMONTE Y REHUBICACION DE REFLECTOR DE PISO 250W	UN	
11515	Restauración mueble de recepción sede IDRD**	UN	
11514	Reparacion de unidades de mamposteria patrimonio**	UN	
11513	Conducto curvo 15cmx25cm lamina cal 22 **	ML	
11512	Conducto 15cmx25cm lamina cal 22 **	ML	
11511	Suministro e Instal Tapa Camara MT Codensa **	UN	
11510	Realce Camara insp Mamp CS277 Triple Codensa **	UN	
11509	Desmonte y Reinstal.juegos Inf.Madera(10 event)**	UN	
11508	Desmonte y Reinstalación Balancin Madera**	UN	
11507	Desmonte y reinstalaciòn de luminaria de piso**	UN	
11506	Remate ladrillo hilada parada patrimonio a=0.30**	ML	
11505	Enchape vigas+columnas patrimonio sin ladrillos **	ML	
11504	Enchape viga+column patrimonio sin sumin ladrill**	ML	
11503	Enchape Piso con adoquin**	M2	
11502	Mediacaña en mortero 1:4 h=0.10 arena de Peña**	ML	
11501	Demolición dintel ladrillo incly carge y retiro**	M3	

11500	Demolicion muros 0.30m **	M2	
11499	CarcamoT-2 h=0.35+Rej.peat.conc.ref 3.500psi	ML	
11498	Limpieza tuberia existente 1 a 2"**	ML	
11496	CarcamoT-2 h=0.37+Rej.peat.conc.ref Titan 0.40 **	ML	
11495	CarcamoT-1 h=0.53+Rej.peat.conc.ref 0.46 **	ML	
11494	CarcamoT-2 h=0.37+Rej.peat.conc.ref 0.40 **	ML	
11492	CarcamoT-1 h=0.53+Rej.vehp.conc.ref Fibrit 0.46 **	ML	
11491	Muro TBCON .30 recuperar patrimonio sin ladrillo**	M2	
11490	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	
11489	Muro TBQUE .12 recuperar patrimonio sin ladrillo**	M2	
11488	Recuperacion ladrillo producto demolicion **	UN	
11487	CarcamoT-2 h=0.35+Rej.peat.conc.reforzado **	ML	
11486	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	
11485	CarcamoT-1 h=0.53+Rej.peat.conc.ref Fibrit 0.46 **	ML	
11484	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	
11483	DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	UN	
11482	Contened.Raices arboles (1.70x1.70 int) h=1.57 **	UN	
11481	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC TDP- D 2x3" Z Verde+Exc	ML	
11480	Sendero piedra Laja Suelos blandEstr(Bas:15;Sub:20	M2	
11479	Jardin en Garra de Canguro (Amarilla y roja)	M2	
11478	Demolición cancha de volley playa **	UN	
11477	Desm. y reinst. Baranda juegos inf. M-80 con viga	ML	
11476	Demolicion sendero en piedra incly carge+reti **	M2	
11475	Juegos infantiles Rueda (Instalac)**	UN	
11474	Juegos infantiles Rueda (Desmonte)**	UN	
11473	Desmonte e Instalación Juego infantil Tipo Rued	UN	
11472	DESMONTE BOMBA AGUA	UN	
11471	Bordillo en sitio + concreto 0.094 sin refuerzo **	ML	
11470	Bordillo en sitio + concreto sin refuerzo **	ML	
11469	Bordillo en sitio sin concreto ni refuerzo abujard	ML	
11468	Bordillo en sitio sin concreto con refuerzo **	ML	
11467	Filtro frances con escoria e=0.15m **	M2	
11466	CarcamoT-2 h=0.37+Rej.peat.conc.3.500psi **	ML	
11465	Superficie Piso polvo ladrillo e=5cm **	M2	

11464	Demarcacion pintura trafico golosa A=1 m L=3 m***	UN	
11463	Relleno en arena tipo peldar compactada**	M3	
11462	Demarcacion pintura trafico Stop diam=2.60***	UN	
11461	DEMOLICION DE PISO EN GRAVILLA(inc. cargue y tra	M3	
11460	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	
11459	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15 **	M3	
11458	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.75m Anchorfix4**	UN	
11457	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**	UN	
11456	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.1 m	ML	
11455	Poda Aerea arboles h= >a 20 m **	UN	
11454	Poda Aerea arboles h= 15.1 - 20 m **	UN	
11453	Poda Aerea arboles h= 10.1 - 15 m **	UN	
11452	CarcamoT-1 3000 psi+Rejilla Veh.Conc.Ref. (canal)	ML	
11451	Poda Aerea arboles h= 5.1 - 10 m **	UN	
11450	Poda Aerea arboles h= 2.1 - 5 m **	UN	
11449	Jardines zonas exteriores + prado**	M2	
11448	DESM, ADECUAC Y REINST MARCO Y PUERTA METAL	M2	
11447	Desmon, adec. y reinstalac. reja metálica**	M2	
11446	ENCHAPE PARED CERÁMICA ALFA LISA BLANCA	M2	
11444	Black Out Negro (Suministro e Instalación)**	M2	
11443	PISO BALDOSA ALFA GRANILLA GRIS 30x30	M2	
11442	ESCALERA METÁLICA Amax=1.40 PALACIO DEPORTES	UN	
11441	Numeracion Graderías en Concreto (5X10CM)**	UN	
11440	Corte vertical en concreto con cortadora e=20cm**	ML	
11439	Corte ConcretoReforz.con Cortadora de Pav(6-10cm)	ML	
11438	Corte horizont en concreto con Pulidora e=20cm**	ML	
11437	Recubrimiento sintetico Resyrock**	M2	
11436	Capa Base con Resina**	M2	
11435	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	
11434	Cinta poliester con resina polimerica**	ML	
11433	Baranda de Deslizamiento Virgilio B **	UN	
11432	Tratamiento junta dilat.con neopreno+Silice**	ML	
11431	sangrado mecanico de juntas**	ML	
11430	Cenefa piso con mortero a=10cm e=4cm**	ML	

11429	Instalac tapa luz Lamina Galv. Cal. 22 des=20cm **	ML	
11428	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.17m Anchorfix4**	UN	
11427	Demolición quirurjica concreto (carg+retir) nudos	CM3	
11426	Apuntalamiento con cerha y camilla **	M2	
11425	VIGAS CANALES EN CONCRETO	M3	
11424	Piso en Porcelagres Alfa 30x30**	M2	
11423	Caja de Registro 20x20x20 8(INSTALACIÓN)	UN	
11422	Desm. y Ret. Lumin. entrada Palacio de Los Dep.**	UN	
11421	Bajante PVC-ALL 6" (inc. uniones, sumin y pint**	ML	
11420	Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	M2	
11419	DEMOL. PUNTUAL CIMIENTO PARA ANCLAR VARILLAS	ML	
11418	Proyector MH 400 W** - Suministro e Instalacion	UN	
11417	Desmonte y Reinst. Lampara Fluor(cable+Canaleta)	UN	
11416	Desmon. y reinst. muro, div., panel Dry Wall **	M2	
11415	Bala LED-15W-1.100Lm(4.000K) Sum+ Instalac	UN	
11414	Desmonte y Reins. Balas Halogena **	UN	
11413	Desmonte y reinstal. redes elect cubierta.**	ML	
11412	Desmonte y Reinst. Cubierta Termoac.**	M2	
11411	Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	UN	
11410	Desmonte y Reins. Riel Fluoresc **	UN	
11409	Mantenimiento Proyector 1000 W Inc Bal,Cond,Arr**	UN	
11408	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M	UN	
11407	Adoquin arcilla corbatin sobre arena (sum+Inst.)**	M2	
11406	encamisado o recalce column 4500psi**	M3	
11405	encamisado o recalceColumn115*115a125*125 4500ps**	M3	
11404	encamisado o recalceColumn 60*120a80*140 4500psi**	M3	
11403	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 4500psi**	M3	
11402	encamisado o recalce column 60*180a80*275 4500psi*	M3	
11401	encamisado o recalce column 60*90a80*110 4500psi**	M3	
11400	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	
11399	Canal en lamina galvanizada cal.22 D=0.50 m **	ML	
11398	VigaRemat3000psi secc<500cm2 granAltura imperm**	ML	
11397	Anclaje Mecánico Hilti (1"x 6")Sum+Instal.**	UN	
11396	Toldo proteccion Angeo fachada lona h=15m **	ML	

11395	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADOS	M3	
11394	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	
11393	Retiro de tubería existente(cargue retiro esc.)**	ML	
11392	Concreto ciclopeo 2500 psi. MezclObra 0.6x0.4 **	M3	
11391	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	
11390	Demolición carcamo manual incly. cargue y retiro*	ML	
11389	Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro **	ML	
11388	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	
11387	Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin refuer**	M3	
11386	PILOTE D=0.70 M exc.maxima 55 MTS	ML	
11385	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4D4"+1Ø1"+1Ø 3" (inc Exc	ML	
11384	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4D4"+1Ø 1(Inc Exc)"**	ML	
11383	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- D 4"(In Exc) Z. Verde	ML	
11382	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-3 D 4"(in Exc) **	ML	
11381	Tuberia Novafort d=355mm Exca y relleno recebo **	ML	
11380	Abujardado mecanico "abuzard" superficie ml **	ML	
11379	Abujardado mecanico "abuzard" superficie m2 **	M2	
11378	Abujardado manual "abuzard" superficie ml **	ML	
11377	Muro contencion concreto premez 5000 psi GF claro*	M3	
11376	Base placa e=0.05 Concr. Pobre 2000psi**	M2	
11375	Viga de cimiento con aire inc 0.3% 4000psi**	M3	
11374	Placa de contrapiso h=0.30 C:280 kg/cm2**	M2	
11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	
11372	Muro contencion curvo premez 5000 psi GF claro*	M3	
11371	Empaque y Disposición- Arena con Fibra Polipropil	UN	
11370	ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	M3	
11369	SANITARIO PARA DISCAPAC. ALONGADO**	UN	
11368	PUERTA PERSIANA.LAM.CAL.18(FONTANAR)2x2m**	UN	
11367	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 16"**	ML	
11366	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 12"**	ML	
11364	Ventana Alum 1.4X1.6 Sist.Proyect Vidrio 6mmTemp**	UN	
11363	Hidro sand blasting **+equipo+agua	M2	
11362	Hidro blasting 4000 psi**+equipos +agua	M2	
11361	Hidro blasting 3000 psi**+equipos + agua	M2	

11360	Tapon PVC P (3") **	UN	
11359	BOMBA AGUA 2 1/2 HP. 110V**	UN	
11358	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	
11357	Protecc junta o canto tipo vehicular 10"*3/16" **	ML	
11356	Protecc junta o canto tipo vehicular 5"*3/16" **	ML	
11355	Malla electrosoldada d=4.0mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
11354	Sellado fisuras alta Presion sikadur 35 HI **	KG	
11353	Sellado fisuras baja Presion sikadur 35 HI **	KG	
11352	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	
11351	Tuberia PVC.L d=4" sobre muro **	ML	
11350	Cubierta Sandwich Deck 333C-**	M2	
11349	CAMARA DE CONCRETO REFORZADO.FONTANAR**	UN	
11348	CONCRETO REVEST. CANAL PPAL OCC.FONTANAR**	M2	
11347	Tuberia PVC.L d=3" sobre muro **	ML	
11346	Union PVCP Sanitaria d=6" **	UN	
11345	Valvula de Compuerta 6" **	UN	
11344	Valvula de Retención 6" **	UN	
11343	TUBERIA DE CONCRETO 40"(1M)**	ML	
11342	Codo 90° PVC sanitario CC. 6"**	UN	
11341	Codo PVC Grado 22 1/2°Unión Mec. 6"**	UN	
11340	ESTRUCTURA DE ENTREGA(FONTANAR)INCLUYE REFUERZO**	UN	
11339	ESTACION DE BOMBEO(FONTANAR)INCLUYE REFUERZO**	UN	
11338	POZOS EYECTORES	UN	
11337	BOX CULVERT (Secc:2X1M)Conc-3.000psiG.F.SinRefuerz	M3	
11336	CAJA INSPECCION 200x200x100	UN	
11335	MURO ESCALONADO- 3000PSI (FONTANAR)**	M3	
11334	Puerta Peatonal AccesoParque L=4,75m(Fontanar)**	UN	
11333	Puerta Peatonal AccesoParque L=3,90m(Fontanar)**	UN	
11332	Puerta Peatonal AccesoParque L=3,75m(Fontanar)**	UN	
11331	Puerta Vehicular AccesoParque L=5,00m(Fontanar)**	UN	
11330	PLACA CIMENTACIÓN-ESPEJO DE AGUA (FONTANAR)**	M3	
11329	Ruta vida asf e=0.05R-1350geot.(Fontanar)**	M2	
11328	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav y relleno recebo **	ML	
11327	Filtro frances Pista de trote (Fontanar) **	ML	

11326	Geomembrana 60 mil **	M2	
11325	AdoquínConcreto=0.08, 4.2-1blando,geot T-2400	M2	
11324	AdoquínConcret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando geoPAVCO	M2	
11323	CicloRutaAsfaltoe=0.05Rod-IDRDgeot.T2400(Fontanar)	M2	
11322	AdoquinArcill e=0.06 p<5% geotextil T-2400	M2	
11321	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML	
11320	Nivelacion y Conformacion con mater.de Excavac**	M2	
11319	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.e=0.20**	M2	
11318	Planta Enredadera Ojo de Poeta (Siemb+Malla Plast+	UN	
11317	Monumento en Concreto 3500 psi (Villa Mayor)**	M3	
11316	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**	UN	
11315	Pie de Amigo Cerramientoh=2.50**	UN	
11314	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med**	M2	
11313	PLACA en voladizo acceso principal**	M2	
11312	Puerta de Entrada H=1,00m,A=3,80m (2 Hojas)**	UN	
11311	Puerta de Entrada H=2,50m,A=3,00m (2 Hojas)**	UN	
11310	Puerta de Entrada H=1,60m,A=3,00m (2 Hojas)**	UN	
11309	Corte y cicatrización de Raices Arbol 5 a 10M**	UN	
11308	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	UN	
11307	Control de Roedores(2 Servicios C/15Días)**	UN	
11306	Fumigación y Desinfección(2 Servicios C/15Días)**	UN	
11305	Arbol LIQUIDAMBAR (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tuto	UN	
11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	
11303	DESMONTE MARCO Y PUERTA METALICA(6x4m)	UN	
11302	REFLECTOR LED (182W-80Leds-19.800Lm-4000k) (Sum+In	UN	
11301	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	
11300	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA**	UN	
11299	Desmonte y retiro de red electrica Interna**	ML	
11298	DESMONTE Y RETIRO VOZ Y DATOS	UN	
11297	Desmonte y Reinstal.Puesto de Trabajo (Oficina)	UN	
11296	Desmonte y Reinstalac.Puerta Ventana(Divisón).	M2	
11295	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA Y MARCO EN MADERA	UN	
11294	Cable AMP UTP CAT-6	ML	
11293	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**	UN	

11292	SALIDA DE VOZ Y DATOS (DOBLE)	UN	
11291	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	M2	
11290	Nivelacion y Conformacion de Arcilla **	M3	
11289	ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M	DD	
11288	PERSONAL DE OBRA (ADMINISTRAC. DELEGADA)	DD	
11287	Desenraices (Arbol H= > a 20m)+Rellen**	UN	
11286	Desenraices (Arbol H=15,1 a 20m)+Rellen**	UN	
11285	Desenraices (Arbol H= 10,1 a 15m)+Rellen**	UN	
11284	Desenraices (Arbol H= 5,1 a 10m)+Rellen**	UN	
11283	Desenraices (Arbol H= 2,1 a 5m)+Rellen**	UN	
11282	Desenraices (Arbol H= 0 a 2m)+Rellen**	UN	
11281	Cerramiento Perimetral Hierro Forjado H=2,40m***	ML	
11280	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 4" (Inc. Exc)**	ML	
11279	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-3 D 3" (Inc Exc)**	ML	
11278	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 4"(In. Exca) Z.Verd	ML	
11277	Puerta Metalica acceso Parque	M2	
11276	Instalacion señales de Transito **	UN	
11275	Desmonte Y Reinstalac.estruc.de cancha multiple**	JGO	
11274	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal.16+regata	ML	
11273	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.20 cal.16+regata	ML	
11272	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+regata	ML	
11271	Desmonte CerramMalla eslabon. h=0,5 a 2 m + retiro	ML	
11270	Acero Estruct.Portico(Est.compleja) +PintUretano**	KG	
11269	PLANTA STATIS(Suministro+Instalación)**	M2	
11268	Helecho Nativo(Suministro+Instalación)**	M2	
11267	Arbusto Abedul(Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11266	Arbol Cirus (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11265	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11264	Arbol Alcaparro (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	
11263	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**	UN	
11262	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. transp**	UN	
11261	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(Inc Exc) **	ML	
11260	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 3"(in Exc) Z.Verde	ML	
11259	Tala de arboles h= 0 a 2 m incly. transp**	UN	

11258	NO USAR Caja electricaSencillaCS275 Codensa	UN	
11257	Tuberia Novafort d=500mm Exc+relleno rec **	ML	
11256	Tuberia Novafort d=450mm Exc+relleno rec **	ML	
11255	Arbol Cayeno(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
11254	Arbol Palma de Cera(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)	UN	
11253	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
11252	Arbol Mermelada(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	
11251	Arbol Cajeto(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	
11250	Arbol Holly Liso(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	
11249	Arbol Eugenia (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11248	Arbol Eugenia (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11247	Arbol Siete Cueros(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
11246	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11245	Arbol Hayuelo (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11244	Arbol Aliso (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11243	Arbol PalmaFenix h=1-1.5m(Siemb+Caja+Tier.Abon+tu)	UN	
11242	Arbol Calistemo(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	
11241	Arbol Sauce (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	
11240	Arbol Sangregado (Siembra+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	
11239	Arbol Cerezo (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	
11238	Arbol CauchoSabanero (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	
11237	Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	
11236	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	
11235	PUERTA EN ALUMINIO (2.55X3.25M)2 HOJAS+CHAP+VIDRIO	UN	
11234	CIELORASO OWA-FUT-FIBRA+PERF.+INSTAL(LIS)**	M2	
11233	CIELO RASO EN DRY WALL e=.12 (5/8).**	M2	
11232	CIELO RASO EN DRY WALL e=.12 (1/2).**	M2	
11231	CIELO RASO EN DRY WALL e=.10 (3/8).**	M2	
11230	MURO EN DRY WALL e=.12 (5/8").**	M2	
11229	CIELORASO OWA-FUT-FIBRA+PERF.+INSTAL(RES)**	M2	
11228	LAMPARA FLUORESC.2X32 T-8 (SUM+INST)**	UN	
11227	SUM +INST.LAMPARA 60X60ESPECULAR 4X17WTUBOT8**	UN	
11226	DESMONTE DE REJA MET. 2.55X2.70M**	UN	
11225	SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32** EMT	UN	

11224	SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60**	UN	
11223	Desmonte y reinstal. redes elect y telecomunic.**	ML	
11222	Desmonte y reinstalación bafle sonido ambiental**	UN	
11221	Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	UN	
11220	Desmonte y retiro tubo fluorescente**	UN	
11219	Proteccion de taludes con polietil + maten diari**	M2	
11218	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	
11217	Dia de Trasiego con 6 ayudantes**	DD	
11216	Densificacion terreno con inclado vara de clavo**	UN	
11215	Tabla estacado h=2.20 m con codales **	ML	
11214	CerramMalla IDRD (Invel)**	ML	
11213	Instalacion cañuela prefabricada (A-120) (canal)**	ML	
11212	Suministro e instalacion Geotextil NT-1800**	M2	
11211	tuberia dreanje 100 mm **	ML	
11210	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes Hidra**	??	
11209	Tratamiento superficial con pulidora	M2	
11208	Breaker 2*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	
11207	Breaker 1*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	
11206	SALIDA TOMACORRIENTE PVC**	UN	
11205	CONCEPTUALIZACIÓN GEOTECNICA	UN	
11204	Empalme Resina 1*4 - Suministro e Instalacion	JGO	
11203	Cable Aluminio 2 N° 4 Sum e Instal**	ML	
11202	Cable Aluminio 3 N° 4 Sum e Instal**	ML	
11201	Afloramiento Baja Tension Ø 1 1/2 Galvanizada**	ML	
11200	Apoyo movil para correas **	UN	
11199	SeccionPerfil "C" 12*6 Galv. C.12 Acesco **	ML	
11198	ReInstalac Cubierta lamina arquitect Acesco **	M2	
11197	Escalerilla Refuerzo hierro grafil 3 mm **	ML	
11196	Impermeab en frio sika fill 5 **	M2	
11195	Andenconcret+rerfuerz e=0.07 sinEstruct MezEnObr**	M2	
11194	Andenconcret+rerfuerz e=0.07sinEstruct premezc**	M2	
11193	Bajante aguas lluvias HG d=3" bajo placa **	ML	
11192	LOCALIZACION Y REPLANTEO + EQUIPO	M2	
11191	Mediacaña en mortero reparac h=0.05 m **	ML	

11190	Mediacaña en mortero reparac h=0.10 **	ML	
11189	Desmonte juntas metalicas+ retiro **	ML	
11188	Junta neopreno preformado a=5cm e=2cm**	ML	
11187	Corte nucleos (costo por cm2 de area cortada) **	??	
11186	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	
11185	Refuerzo acero grafil 5 mm **	TN	
11184	Protecc junta o canto tipo vehicular 4"*1/4" **	ML	
11183	AdoquínArcill e=0.06 p<5% GEOTEXTIL T2400*	M2	
11182	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 GEOT2400	M2	
11181	Loseta IDU A-50p<5%GEOT2400-TINGUA**	M2	
11180	mortero modific polimero reparac espesor 3mm **	M2	
11179	AdoquínArcill e=0.06 p>10% Geotextil T-2400	M2	
11178	Zinfantil asfalto e=0.08R-idrd GEOT2400-TINGUA**	M2	
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	
11176	Filtro frances20*30 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
11175	Filtro frances30*30 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
11174	Geotextil NT-4000 Suministro e instalacion **	M2	
11173	Proteccion talud con malla triple tors **	M2	
11172	Proteccion Pañete talud con malla triple tors **	M2	
11171	Demolicion muro Kystone **	M2	
11170	Sacos de arena(reductor de energia) **	M3	
11169	Totalizador Industrial 3x80 Amp(Sum+Inst.)	UN	
11168	ReinstalacionReja proteccion anclada a concret**	M2	
11167	Desmonte laminas metalicas a=0.2 + retiro **	ML	
11166	Demolicion viga aerea concr reforz incly carg+ ret	M3	
11165	Desmonte reja existente h=2.0 m	ML	
11164	Refuerzo acero grafil 4 mm **	TN	
11163	ANDAMIO TUBULAR (por m2 mamp culata coliseo3 piso	M2	
11162	Muro estruc. ladriblock 0.15 en 2CV <0.6 ml**	ML	
11161	Muro estruc. ladriblock 0.15 en 2CV **	M2	
11160	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.15m Anchorfix4**	UN	
11159	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.12m Anchorfix4**	UN	
11158	Anclaje epóxico 4mm Estructural 0.10m Anchorfix4**	UN	
11157	Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado **	M2	

11156	Sembrado de Arboles (Caja+Tierra Abon+Tutor)**	UN	
11155	Tableta de piso Piedra Cid Negro**	M2	
11154	ALUMBRADO PROVISIONAL monofasica **	UN	
11153	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	
11152	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno) d=1.2 **	ML	
11151	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales**	M2	
11150	Dado cerramient 3000psi mezObra sin refuerzo *	M3	
11149	Malla electrosoldada d=7.0mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
11148	VIGA AMARRE CONCRETO3.000 psiCimentación+Aireador	M3	
11147	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi sin reforz. **	M2	
11146	GraderiaEnSitio huella0.80m*contra0.32 m 3000psi**	ML	
11145	Placa contrapiso 0.05 m 2500 psi sin reforz. **	M2	
11144	GraderiaEnSitio huella0.80m*contra0.32 m 2500psi**	ML	
11143	Tuberia Novafort d=400mm Exca y relleno recebo **	ML	
11142	Pases o lloraderos d=6" Lmax=0.5m PVCS	UN	
11141	Mediacaña Gravilla lavada fundida in situ h=0.10 *	ML	
11140	Tuberia PVC.P d=3/4" RDE-11***	ML	
11139	Suministro e instalacion Loseta IDU sobre mortero	M2	
11138	Pozo mamposteria sinExcavac d=1.2 e=0.25 por ml**	ML	
11137	Sifon PVC S (10") incluye 1 m de tuberia **	UN	
11136	Sardinel en sitio 0.20*0.60 m 2500 psi	ML	
11135	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 + Reforz+Aire**	M2	
11134	AdoquínConcretVehicular sobre arena**	M2	
11133	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	
11132	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	M2	
11131	Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **	M2	
11130	Demolicion anden concr e=0.2 incl. cargue y ret *	M2	
11129	conector en acero d=3/4" l=0.75 60.000 **	KG	
11128	Señalizacion general de obras grandes**	??	
11127	Señal turistica acero inox dos caras (sumin+instal	UN	
11126	Banca prefab M-30 con espald sumin+instala Z.V**	UN	
11125	Banca prefab MB-10 sinEspald sumin e instala Z.V.*	UN	
11124	Banca prefab M-30 con espald sumin+instala Z.V**	UN	
11123	Poda arboles h=3.0 m **	UN	

11122	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500 psi +Enchape**	ML	
11121	Enchape canal tablilla "L" Moore **	ML	
11120	Corte+EmboquilladoSelloJuntaSikaflex+ sikarod 10mm	ML	
11119	Tope llantas (Fundido)**	UN	
11118	AdoquínConcreto Ecologico (Gramoquin)29x43x8	M2	
11117	AdoquínConcretVehicEstampSobrPlac existent**	M2	
11116	Placa vehicular MR-45 MPa psi reforz. m3 **	M3	
11115	AdoquínConcretEstampillado sobre placa existente**	M2	
11114	Suministro e instalacion Loseta+rejilla+sobrMorter	M2	
11113	Bordillo en sitio circular d=1.2m0.15*0.20 m encha	UN	
11112	Bordillo en sitio circular 0.15*0.20 m 3000 psi **	ML	
11111	Bordillo en sitio 0.10*0.20 m 2500 psi **	ML	
11110	Ajuste en mortero para adoquin 1:3 h=0.10 **	ML	
11109	Placa vehicular e=0.1 MR-45 MPa psi reforz. m2**	M2	
11108	Demolicion construccion existente estructura 1 pis	M2	
11107	Desmonte cabinas paraderos o similares + retiro **	UN	
11106	Desmonte y retiro señales informativas**	UN	
11105	conector en acero d=5/8" l=0.75 60.000 **	UN	
11104	Medidor agua 1" **	UN	
11103	Medidor agua 3/4 "+Válvula Antifraude **	UN	
11102	ACOMETIDA PVC alcantarillado **.	UN	
11101	Sifon PVC S (8") incluye 1 m de tuberia **	UN	
11100	Instalación Sifon PVC S (6") incluy 0.5 m de tubo	UN	
11099	Muro contencion concreto premezclado 5000 psi GF**	M3	
11098	Muro contenc concreto 5000psi GF incopAire0.3%	M3	
11097	TABLERO DE CONTROL (ESPEJO DE AGUA)**	UN	
11096	Entibado de Excavacion **	M2	
11095	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:3 + PREST.	JRN	
11094	Sifon concreto 33" **	UN	
11093	Sifon concreto 16" **	UN	
11092	Sifon concreto 10" **	UN	
11091	Refuerzo malla losa macisa 4.5mm c/15*15 **	M2	
11090	Placa aerea aligerada+conc280 0.75 m ***	M2	
11089	Retiro tuberia Galvanizada existente***	ML	

11088	Abujardado manual "abuzard" superficie m2 **	M2	
11087	Enchape Piso piedra muñeca y/o labor**	M2	
11086	AfinadoPiso morterImperm 1:3 + mallaGallin h=4cm**	M2	
11085	ColumnaConcreto 5000 psi grav fina aire incor**	M3	
11084	Muro contencion curvo premezclado 5000 psi GC*	M3	
11083	Muro contencion curvo premezclado 5000 psi GF*	M3	
11082	Placa contrapiso 0.08m 2500 psi Premez + refor**	M2	
11081	Placa aerea aligerada+conc210 0.60 m ***	M2	
11080	Bordillo en sitio 0.10*0.40 m 3000 psi ocre **	ML	
11079	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 3000 psi ocre **	ML	
11078	Refuerzo acero pilotes 60000 **	TN	
11077	PILOTE D=0.60 M exc.maxima 55 MTS	ML	
11076	PILOTE D=0.30 M exc.maxima 27 MTS-Suelo Blando	ML	
11075	Recubrimiento protector sikaguard62 (2manos)**	M2	
11074	Recubrim Sikafloor-156+Sikadur-501+Sikalastic-612	M2	
11073	accesorios HG 1/2" **	UN	
11072	Accesorios PVC agua caliente 3/4 " **	UN	
11071	accesorios HG 1 1/2" **	UN	
11070	RefuerzExtern (sikaWrap300C+dur301) a=0.3cm**	M2	
11069	RefuerzExtern (sikaWrap103C+dur301) a=0.64cm**	M2	
11068	Nivelacion superf para sistema sikacarbodur o Wrap	M2	
11067	RefuerzExtern (sikaCarboDurS1012+dur30)**	ML	
11066	RefuerzExtern (sikaCarboDurS512+dur30)**	ML	
11065	Tuberia PVC.P rde 13.5 d=1" ***	ML	
11064	PILOTE +Concret210 D=0.25 M exc.maxima 27 MTS	ML	
11063	Accesorios PVC.P Ø 4" (Sum + Instalación)	UN	
11062	Accesorios PVC S (2") **	UN	
11061	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	M2	
11060	Accesorios PVC.P Ø 2 1/2" (Sum + Instalación)	UN	
11059	Filtro frances(trinchera)40*120Excav+geoNT-2000**	ML	
11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	
11057	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000PSI**	M3	
11056	Columna En Concreto 4000psi G.C.(Inc. formaleta)	M3	
11055	Muro contencion concreto premezclado 4000 psi GC**	M3	

11054	Muro contenc. concret premezc.autocompac.4000psi**	M3	
11053	ESCALERAS EN CONCRETO 4000 psi**	M3	
11052	Filtro perforac horizont d=2'' +cabezote conc **	ML	
11051	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 165 cm2**	ML	
11050	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 325 cm2**	ML	
11049	Aligeramiento de placas con icopor **	M3	
11048	Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	
11047	AnclajeEpóxico1/4"L=0.05 m+sikadur42+Andam+Ref**	UN	
11046	Poste M-130 (Sum+Instal) **	UN	
11045	Luminaria M-130 (Sum+Instal) **	UN	
11044	Poste M-130 + Luminaria 70wSodio208/220v(Sum+Inst)	UN	
11043	Tuberia Novafort d=160mm **	ML	
11042	Tuberia Novafort d=250mm**	ML	
11041	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relle.zona verde**	ML	
11040	Sardinel prefabricado especRampaA-100 **	ML	
11039	Sardinel prefabricado bajo rampa A-85 (20*35*80)**	ML	
11038	Muro e=0.12 prensado-TabiqueSTA/FE 1CV (m2) **	M2	
11037	DESMONTE ACCESORIOS SANITARIOS	UN	
11036	Desmonte y reinstalacion sanitario **	UN	
11035	DESMONTE/retiro cajonera madera palacio deportes**	M2	
11034	DESMONTE Y REINSTALACION ESPEJO **	M2	
11033	Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	
11032	Demolicion meson en concreto corrido e=0.10m a=0.6	ML	
11031	Lavamanos Inst. BlancoSobrep+Grif push auto/mesa**	UN	
11030	Tapon PVC S (6") **	UN	
11029	Calzada V6 analisis de proyeccion **	M2	
11028	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:8+PREST.**	JRN	
11027	CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento Rutinario	M2	
11026	Malla electrosoldada d=6.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
11025	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
11024	malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
11023	Juegos infantiles M- 6 Zonal (Sum+Instalación) **	UN	
11022	Demolición escarificado concreto (carg+retir)**	ML	
11021	Tapon PVC P (1/2") **	UN	

11020	Bicicletero de arco M-100 (Sum+Instal) **	UN	
11019	Recubrim poliuretano e=1.0 mm **	M2	
11018	Fondo de junta sikarod **	ML	
11017	CORTE GRAMA SINT. PARA DESMONTE	ML	
11016	Placa maciza aerea concret sin refuer+fibra 0.1 **	M2	
11015	Pilotines d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	ML	
11014	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	ML	
11013	EUCALIPTO POMARROSO (Sum+Inst+Mant)**	UN	
11012	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.20 m con sikadur 42	UN	
11011	Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +sikadur 42 +Andami	UN	
11010	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	
11009	Cubierta teja sin traslapos termoAcusticPintada **	M2	
11008	Cubierta en teja Arizona termo acustica **	M2	
11007	Recalce o encamisado de columnas 3000 psi **	M3	
11006	Recalce o encamisado de columnas 3500 psi **	M3	
11005	Recalce o encamisado column 4000psi GF f+aire	M3	
11004	Junta tanque en cinta PVC Sika O-22 **	ML	
11003	Junta tanque en cinta PVC Sika V-15 **	ML	
11002	Junta tanque en cinta PVC Sika V-10 **	ML	
11001	Pases o lloraderos d=3" PVC.All **	ML	
11000	Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	
10999	Reconstrucción anden cuneta mortero sika 101**	ML	
10998	Recubrimiento Sikalastic-612(cubiertas y terrazas)	M2	
10997	mortero modific plimero reparac granEspesor **	LT	
10996	Filos y dilat mortero modific plimero reparac **	ML	
10995	Recubrim protec concret sikaColorC techo**	M2	
10994	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.20m Anchorfix4**	UN	
10993	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.20m Anchorfix4**	UN	
10992	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.15m Anchorfix4**	UN	
10991	Anclaje epóxico1/2"Estruct. 0.20m Anchorfix4+Andam	UN	
10990	Reja de proteccion anclada a concreto **	M2	
10989	Concret modificado+ plimeros (repar bajaRetrac)**	M3	
10988	PUERTA F/PINO marco/hoja 2x 1cerrad+herra(Sum+Ins)	UN	
10987	Perfilacion de talud sin retiro material (m3)**	M3	

10986	Demolicion base estr baloncesto	JGO	
10985	conector en acero d=3/8" l=0.75 60.000 **	UN	
10984	conector en acero d=3/8" l=0.25 60.000 **	UN	
10983	Estabilizac inmenc con agua-cal 1kg/m2+perfo	M2	
10982	Tub-Nova d=250mm Exca y relle.zona verde	ML	
10981	Pilotines h= 2.5m d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	UN	
10980	Endurecedor Rocktop gris y curado - Sumin/aplicac	M2	
10979	Pintura epoxi base agua 1mano asepsia bajo placa**	M2	
10978	Pintura epoxica base agua 1 mano muro asepsia **	M2	
10977	PUERTA F/MORADO MARCO Y HOJA 2X1**	UN	
10976	VENTANA LAMINA Des..38 inc. Esmalte	M2	
10975	MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled	UN	
10974	Resane: regata, pañete, estuco, vinilo 3 manos**	M2	
10973	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2	
10972	Desmonte carpinteria metálica **	M2	
10971	Desmonte muro, division, panel Dry Wall y retiro**	M2	
10970	Poyo muebles espesor 10 cm**	M2	
10969	Recebo cemento compactado AfirmadGranul 3% en vol	M3	
10968	Tuberia HG d=3"	ML	
10967	Tuberia HG d= 1 1/2" sin excav y relleno recebo *	ML	
10966	Tuberia HG d=2" sin excav y relleno recebo **	ML	
10965	accesorios HG 3" **	UN	
10964	accesorios HG 2" **	UN	
10963	Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0 **	UN	
10962	Recuperacion Gradas concreto angulo borde CALA**	ML	
10961	Monticulo empradizado, recebo y tierra negra	M3	
10960	Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	
10959	Puerta Lamina tablereada cal 16 **	M2	
10958	Lavamanos Inst. Blanco Sobrep+Grif Monocontrol **	UN	
10957	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	ML	
10956	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA CON COMPRESOR**	M2	
10955	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.16 campin**	M2	
10954	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 22+regata	ML	
10953	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=0.50 m **	ML	

10952	Cubierta teja termAcustic Pint2cara poliu-spray**	M2	
10951	Graderìa en concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	
10950	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 ** +ACCESORIOS	ML	
10949	Retiro tuberia existente***	ML	
10948	Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+ transporte	M2	
10947	GraderiasAereas concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	
10946	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 sinReforz+Aire**	M2	
10945	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluColumneta***	ML	
10944	Sardinel en sitio 0.20*0.30 m 3000 psi sin relleno	ML	
10943	TABLETA CORAL 20*20 ALFA ***	M2	
10942	Meson en granito natural a= 55 cm***	M2	
10941	Demarcacion pintura trafico golosa a=0.10***	UN	
10940	Demolición de Gueradescoba+cargue y retiro	ML	
10939	Tuberia PVC.P d=1.1/2"-RDE-21	ML	
10938	CALZADA EN CONCRETO***	M2	
10937	Tuberia PVC.P d=1"(RDE-315 PSI)	ML	
10936	PUNTO AGUA FRIA PVC 1 1/2"***	UN	
10935	instalación sonido Campin ***	UN	
10934	desmonte sonido Campin ***	UN	
10933	INST SOBRE ANGULO LAMINA COLD ROLCal.16***	M2	
10932	PINT Y ARREGLO LAM DE SEGU CAMPIN***	M2	
10931	PINTURA Y ARREGLO VIGAS I (RIELES) CAMPIN***	ML	
10930	Destape y limpieza viga canal***	ML	
10929	REGISTRO DE COMPUERTA 2 1/2" (Sum + Inst)	UN	
10928	REGISTRO 3" (Cortina) ***NO USAR	UN	
10927	CALZADA EN CONCRETO	M2	
10926	REGISTRO DE CORTINA 2" (Sum + Inst)	UN	
10925	Tuberia PVC.P d=2" RDE21 + trasiego ***	ML	
10924	Mortero impermeabili 1:4 (M3)***	M3	
10923	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	
10922	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 med-mortGeotT-1700	M2	
10921	Valvula 3" tipo compuerta elastica extremo liso***	UN	
10920	PLACA BASE CONCRETO (0.07) 3000psi***	M2	
10919	Nivelacion y Conformacion talud sin retiro (m3)**	M3	

10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML	
10917	Banca Madera M-50 sumin+instala sobre ZD existe**	UN	
10916	desmonte y reinstalación Biciclet de arco M-101***	UN	
10915	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	ML	
10914	EmboquilladoSello juntaExpansSikaflex+SikaRod 2cm	ML	
10913	ANDEN h=10 C:105 KG/Cm2	M2	
10912	canal en piedra enchapada a=0.90 m**	ML	
10911	EXCAVACION ZANJA h=2M Matr Comp sin trans	M3	
10910	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(e=2CM))***	M2	
10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3	
10908	GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	
10907	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	
10906	Mortero impermeabili 1:4 e =3 cm***	M2	
10905	Demol.Muro Piedra(Inc.Retroexc+ cargue y retiro)	M3	
10904	Desm división met.baño incluye transp. y retir***	M2	
10903	Demolicion lavamanos corrido***	ML	
10902	Relleno gravill e=0.15+(rio+tierra 70%+30%) e=0.10	M2	
10901	EmboquilladoSello junta contracc sikaflex **	ML	
10900	Enchape con piedra Laja sin estructura**	M2	
10899	Tuberia HG d=2" Excav y relleno recebo **	ML	
10898	Tuberia PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	
10897	Tuberia PVC.P d=1 1/4" RDE21 ***	ML	
10896	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE21 ***	ML	
10895	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 sin refuerzo ***	M3	
10894	Placa aerea aligerada+conc210 0.40 m ***	M2	
10893	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. 40Piedra-60Mezcla***	M3	
10892	Banca Madera M-50 sumin+instala Z.dura**	UN	
10891	MEDIDORES AGUA 2"	UN	
10890	Cañuela en tierra/revestida/mort1:5 a0.5 e0.02 h0,	ML	
10889	Cubierta en teja Ajota policarbonato*Sum+instalac)	M2	
10888	Rebordeo cesped primetro bordillo***	ML	
10887	Demarcacion pintura trafico a=0.05***	ML	
10886	Muro contencion inclinado premezclado 3000 psi GF*	M3	
10885	Demarcacion pintura trafico tenis a=0.05	M2	

10884	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.05 ***	M2	
10883	Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	
10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	
10881	InstalacMalla eslabonada cal 10 IDRD h=2.5+viga+pi	ML	
10880	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	
10879	Endurecido superficial concreto traf-Pesado**	M2	
10878	Endurecido superficial concreto traf-Mediano**	M2	
10877	Baranda de Deslizamiento***	ML	
10876	Endurecido superficial concreto traf-Liviano**	M2	
10875	Tuberia de confinamiento Skatepark***	ML	
10874	Luminaria GAMMA 2 x 32w+grua+Brazo+Cable (Sum+Inst	UN	
10873	Via de servicio en recebo	M2	
10872	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 200mm **	ML	
10871	Protector de arbol metálico**	UN	
10870	Señal IDG-S 60x70 una cara (sumin+instal) **	UN	
10869	Cenefa o Dilatac concr e=0.09a=0.25 sinEstruct**	ML	
10868	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	
10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	UN	
10866	AdoquinArcill e=0.08 p<5% 4.2-1blando geot.T-2100	M2	
10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML	
10864	Conjunto Ruta de la Vida- parque barrio(6 event)**	UN	
10863	Excavacion mecanica sin retiro suelo blando **	M3	
10862	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	
10861	Cancha de Volley Playa (Arena Tipo Flint)	M2	
10860	Desmonte y retiro canecas **	UN	
10859	PatinodromoGranito+concret e=0.10 4.3-1 bland geoP	M2	
10858	CanchaConcret e=0.07 5.4-A bland geoLAFAY	M2	
10857	Nivelación en concreto de cancha en concreto	M2	
10856	Punto reparacion AGUA FRIA PVC	UN	
10855	Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	JGO	
10854	Empradizacion canchas y zonas especiales sin pasto	M2	
10853	AndenAdoqu e=0.08 bland geoLafayettevehicu**	M2	
10852	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 3000psi**	M3	
10851	Pintura estructura baloncesto **	JGO	

10850	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro	M3	
10849	Desmonte y Reinstalacion juegos tipo M-5 o 5A	UN	
10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UN	
10847	Desmonte y Reinstalacion juegos infantil tipo M-3	UN	
10846	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 5.3-3Duro geotl GT-2400	M2	
10845	Loseta IDUA50 p>10% 5.3-3 Duro LAFAYETTE **	M2	
10844	Loseta IDUA50 p>10% 5.3-2 Medio LAFAYETTE **	M2	
10843	Loseta IDUA50 5<p<10% 5.3-3 Duro LAFAYETTE **	M2	
10842	Loseta IDUA50 5<p<10% 5.3-2 Medio LAFAYETTE **	M2	
10841	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-3 Duro LAFAYETT**	M2	
10840	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-2 Medio LAFAYETT**	M2	
10839	Loseta IDUA50 p>10% 4.2-3 Duros geoPAVCO	M2	
10838	Loseta IDUA50 p>10% 4.2-2 Medios geoPAVCO	M2	
10837	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-3 Duro geoPAVC **	M2	
10836	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-2 Medio+ geotextil	M2	
10835	Loseta IDUA50 p<5% 4.2-3 Duro + geotextil	M2	
10834	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 5.4-C duros Lafay	M2	
10833	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 5.4-B medio Lafay	M2	
10832	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 5.4-A blando Lafa	M2	
10831	Filtro geodren planar **	M2	
10830	atraque triangular en concre contra bordillo **	ML	
10829	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 5.4-B MedioLAFAYE	M2	
10828	Rampa en concreto e=0.07 5.3-3 Duro geoLafay**	M2	
10827	Rampa en concreto e=0.07 5.3-2 Medio geoLafay**	M2	
10826	Rampa en concreto e=0.07 5.3-1 blando geoLafay**	M2	
10825	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.12a=0.25 blan**	ML	
10824	Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF	M2	
10823	Afloramiento en baja tensión D=2" (incluy. acce)**	ML	
10822	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.60 **	UN	
10821	PLACA BASE CONCRETO 3000 psi (0.20)**	M2	
10820	Desmonte y reinstalaciòn bolardo M-60 **	UN	
10818	Recubri impermeable para pañetes (zonaHumeda)**	M2	
10817	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	ML	
10816	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 + gallin	M2	

10815	Muro e=0.12 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.70Alt	ML	
10814	Muro e=0.12 prensado STA/FE 2CV (m2) **	M2	
10813	Muro ladrillo recocido Mort.1:5 **	M2	
10812	Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **	ML	
10811	Canal en lamina galvanizada cal 18 D=1.0 m	ML	
10810	Estruc.Baloncesto Tabl.Antiband (SoloInstalacion)	JGO	
10809	Relleno en tierra negra e=0.15 **	M2	
10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r	ML	
10807	Realce camara telefon (Concreto+ Ref.) 2,00 x 2,00	UN	
10806	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	
10805	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE9**	ML	
10804	Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.25 m PVC.All **	UN	
10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN	
10802	Empalme drenajes a sumidero**	UN	
10801	AdoquínArcilla Estampillado sobre placa existente*	M2	
10800	Adoq.concreto.EstampillsobreConcreto e=0.07+Subb**	M2	
10799	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con Sumin	M2	
10798	AdoquínEstampillado sobreConcreto e=0.07+Subb**	M2	
10797	Sardinel prefabricado a=0.20 * h=0.15 **	ML	
10796	Sardinel prefabricado a=0.17 * h=0.55 **	ML	
10795	Sardinel prefabricado a=0.17 * h=0.45 **	ML	
10794	Sardinel prefabricado a=0.17 * h=0.40 **	ML	
10793	Cerramiento superior concertina 18" **	ML	
10792	Descapote mecan sin retiro+cuidad para reemprad**	M2	
10791	Desmonte y reinstalacion señales civicas **	UN	
10790	Suministro e instalacion geoNT-1600**	M2	
10789	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	
10788	Malla electrosoldada d=5.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	
10787	Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	
10786	Cubierta teja termoAcustic sinPint. poliu-spray **	M2	
10785	Desmonte y demolicion banca inclu retiro escom.**	UN	
10784	Ruta vida asf e=0.05R-1350 4.3-A blando geoPAV**	M2	
10783	Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	UN	
10782	Desmonte y reinstalacion canecas **	UN	

10781	Adoq.Concreto e=0.06 p<5% 4.2-1 blan Geot. T-2400*	M2	
10780	Vinilo sobre pañete (3 MANOS) **	M2	
10779	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	
10778	Muro bloque de cemento 20*20*40 **	M2	
10777	TUBERIA DE concreto 8" **	ML	
10776	CañuelaTipoB en sitio 2500 psi mezcladObra **	ML	
10775	CañuelaTipoB en sitio 2500 psi Premezclado**	ML	
10774	Concreto Ciclopeo 2500 psi. premezclado+ Trasiego	M3	
10773	SardinelZarpa 0.15*0.5*0.80 m 2500 psi **	ML	
10772	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	
10771	Demolición cañuela Con Equipo(Inc.cargue y retiro)	ML	
10770	Reparacion Andenconcreto 4.2-1 bland **	M2	
10769	Empradizacion ecomatrix ladera anclaj cerco sintet	M2	
10768	Empradizacion ecomatrix ladera anclaj repisa sinte	M2	
10767	TUBERIA NOVAFORT D= 250mm-excav y relle zona dura	ML	
10766	Tuberia PVCP 6"(RDE- 26) excav y relleno recebo *	ML	
10765	Tuberia drenaje d=200mm exca y relleno recebo **	ML	
10764	Tuberia drenaje d=160mm exca y relleno recebo **	ML	
10763	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 160mm **	ML	
10762	Concreto ciclopeo 2500 psi. Muros mezcladoObra **	M3	
10761	Bordillo en sitio 0.20*0.40 m 2500 psi **	ML	
10760	Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro	ML	
10759	Nivelacion y Conformacion taludes con Retiro (m3)	M3	
10758	Relleno mezcla arena de rio + tierra 70%+30% **	M3	
10757	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo200mm **	ML	
10756	Tuberia PVC d=3'' para bajante (inc. pintura)**	ML	
10755	Esmalte marco y puerta en lámina. **	M2	
10754	Dintel en ladrillo prensado V-3c .25x.25	ML	
10753	Remate en ladrillo tipo cremallera **	ML	
10752	Remate en ladrillo hilada parada h=0.25 m **	ML	
10751	Machón Contador Energía h=2.30m. **	UN	
10750	Muro estruc. prensado 0.15 en 2CV **	M2	
10749	Muro en ladrillo estructural prensado 0.15 2CV**	ML	
10748	Poyo para muebles **	ML	

10747	Acometida 3#8 +10 + 10T en 3/4"	ML	
10746	Demolición+reconstrucc asfalto cancha **	M2	
10745	Tuberia PVC.S d=8" Excavacion y rellenos**	ML	
10744	Reja Bancaria **	M2	
10743	Muro contencion concreto premezclado 3000 psi GF**	M3	
10742	Abrazadera Bajante ALL 6" con pernos 1/2" **	UN	
10741	Abrazadera Bajante ALL 6" con pernos 3/8" **	UN	
10740	Levantamiento de redes Topografia **	ML	
10739	Topografia (comision completa+equip+trans) **	DD	
10738	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	ML	
10737	Relleno mezcla arena rio+tierra 70%+30% sinTierra	M3	
10736	Relleno en arena o gravilla de rio compactada**	M3	
10735	Desmonte Muro de contenc en gavion **	M3	
10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	
10733	Filtro frances30*60 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
10732	Relleno rajon y suavizado Subbase (manual) **	M3	
10731	FiltroChimeneaVertical Exc+geoNT-1600h=0.6d=0.2**	UN	
10730	Descapote manual sin retiro- Apile**	M2	
10729	EmpradizacionCancha y ZonasEspeciales sin pasto**	M2	
10728	Caja de inspeccion (0.40x0.40m-Externo) h=1.0 **	UN	
10727	Demarcacion pintura trafico futbol sobre prado **	M2	
10726	Tuberia Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **	ML	
10725	Empradizacion zonas de prestamo sin sum de pasto *	M2	
10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	
10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	
10722	Geotextil geoNT-2000 (Sum+Inst)**	M2	
10721	Tratamiento radicular (muro alrededor de arbol)**	ML	
10720	Valvula bridada d=3" tipo compuerta **	UN	
10719	SumideroCaja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	UN	
10718	SumideroCaja LateralSL-100 en concreto (inc. excav	UN	
10717	Realce sumidero en concreto (sin tapa) **	UN	
10716	Realce sumidero (sin tapa) **	UN	
10715	ParquederoAsfalto traf vehic medi+Demarc **	M2	
10714	Punto para llave manguera incluye 2.5 m tubo **	UN	

10713	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	
10712	PLACA BASE CONCRETO 3000 psi (0.15)	M2	
10711	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.25 m con sikadur 42	UN	
10710	REJILLA PLASTICA 4"x3" c/SOSCO CTE	UN	
10709	Jardines zonas exteriores sin pasto	M2	
10708	Bordillo Zarpa 0.10*0.4*0.30 m 3000 psi D-065a **	ML	
10707	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)	M2	
10706	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	ML	
10705	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo65mm **	ML	
10704	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	ML	
10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML	
10702	Estabilizac Postes + Ecomatrix + empradizacion**	M2	
10701	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop**	ML	
10700	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h<0.7**	ML	
10699	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h>0.7**	ML	
10698	Filtro geodren planar tuberia 110 mm **	M2	
10697	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	
10696	Lavamanos de COLGAR Blanco Milano+Grifería **	UN	
10695	Dispensador toallas de papel acero inoxid **	UN	
10694	EntramadoCubierta en teja Ajover termo acustica **	M2	
10693	Cubierta en teja Ajover termo acustica **	M2	
10692	Reconstrucción Domiciliaria Alcantarillado **	UN	
10691	Reconstrucción Acometida Acueducto **	UN	
10690	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.50+Excavac **	UN	
10689	Koraza sobre pañete (3 MANOS) a<0.60m **	ML	
10688	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	
10687	Ducha Antivandalica Completa **	UN	
10686	Tapon PVC S (4") **	UN	
10685	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	M2	
10684	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret **	M2	
10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	
10682	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.35 cal.22 +regat	ML	
10681	Lavamanos Pedestal **	UN	
10680	Lavamanos Blanco de Colgar+Grifería **	UN	

10679	Orinal Ecológico en Cerámica **	UN	
10678	Andenconcreto e=0.10 4.2-1 bland geoPAVCO peatonal	M2	
10677	PLACA MACIZA aerea 0.225 m+aire incorpo3000psi **	M2	
10676	Juntas de icopor 1cm contra vigaCimen a=0.07 **	ML	
10675	Columnet concr3000psi dienteDeSierra conf bloN°4**	ML	
10674	VigaCanal 3000 psi imperm (4m2/m3) **	M3	
10673	VigaCanal 3000 psi imperm (3.0m2/m) **	M3	
10672	Viga de cimiento con aire incor0.3% 3000psi **	M3	
10671	Proteccion Pañete taludes sin malla gallinero **	M2	
10670	Proteccion Pañete taludes sin malla vigas ciment**	ML	
10669	piso gravilla e=0.1 suelta+ estructura**	M2	
10668	Concreto Ciclopeo 3.000 PSI Sobrecimento Zapata (40%MezcObra)	M3	
10667	Tratamiento con sal de roca **	M2	
10666	Tratamiento manual con lech cal+agua proporc 1:10	M2	
10665	Tubería de Concreto 12" **	ML	
10664	Muro contencion concreto in situ 3000 psi GF **	M3	
10663	Tuberia drenaje perforada corrugada d=200 mm **	ML	
10662	Demolición carcamo equipo no incly cargue y retir	ML	
10661	Desmonte juegos infantiles **	EVENT	
10660-1	RECONSTRUCCION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO - MDC1	UN	
10660	Bordillo Zarpa 0.15*0.5*0.98 m 2500 psi D-065a **	ML	
10659	Tuberia PVC.S d=4" + Excavacion **	ML	
10658	Caja Inspección 120x120x200 interior sin exc**	UN	
10657-1	BASE MDC1 COMPACTO ESPESOR 5.0 Cm PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO	UN	
10657	Rejilla Aluminio- 3x2"	UN	
10656	ORINAL ARRECIFE CON GRIFERIA PUSH+FLUXOMETRO	UN	
10655	Sanitario Institucional + Fluxómetro **	UN	
10654	Sanitario Adriatico+ Fluxómetro	UN	
10653	Llave GRIVAL jardin 1/2" 60400 **	UN	
10652	Bloque #5 Tabique .12 (a=0.3) **	ML	
10651	Koraza sobre pañete (2 MANOS) a<0.60m **	ML	
10650	Tapa Registro Plastica 20x20 **	UN	
10649	Pirlán Gravilla lavada **	ML	
10648	Win de Aluminio Crudo **	ML	

10647	GUARDAESCOBA ZAPAN H= 0,10 e= 1cm	ML	
10646	Mediacaña en mortero imperm 1:3 h=0.10 **	ML	
10645	Accesorios PVC S (6") **	UN	
10644	Mampost Estructur Modulares PT-16 color**	M2	
10643	Sobre cimient Mampost Estructur h<=0.6 PT-16 **	M2	
10642	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 sin refuerzo **	ML	
10641	Sobre cimient Mampost Estructur h>0.6 PT-16 **	M2	
10640	Mampost Estructur Modulares PT-16 gris**	M2	
10639	Desmonte loseta IDU concreto**	M2	
10638	Loseta IDU A50 +0.25 receb B400 (Sum+Inst)**	M2	
10637	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y1.8m(tierra) *	UN	
10636-1	PROYECTOR BUXUS 200 AS 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)	UN	
10636	Secador eléctrico push acero inox. p/manos **	UN	
10635-1	LUMINARIA SLCS SW07 NW 52W 24LEDS (SUM+INSTAL)	UN	
10635	Cantonera Hidráulica Puertas **	UN	
10634-1	LUMINARIA BUXUS 200 40° NW 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)	UN	
10634	Baranda Acero Inoxidable (Patinódromo) **	ML	
10633-1	LUMINARIA BUXUS 200 25° NW 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)	UN	
10633	Poda Aerea arboles h= 0 - 2 m **	UN	
10632-1	LUMINARIA S1MB D3 FW NW 154W 64LEDS (SUM+INSTAL)	UN	
10632	Alistado 2.0 mm sikaguardEpocem720 + sikaguard62*	M2	
10631-1	LUMINARIA LED 66W SLCS V14 (SUM+INSTAL)	UN	
10631	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (solo sumin)**	M2	
10630-1	LUMINARIA LED 39W SLCS SW07 (SUM+INSTAL)	UN	
10630	Alistado 1.5 mm sikaguardEpocem720 + sikaguard62*	M2	
10629-1	LUMINARIA LED 39W SLCS V14 (SUM+INSTAL)	UN	
10629	impermeab sika 4 capIgasolCubierta+3 capSikafelt**	M2	
10628-1	LOSETA CONCRETO TIPO IDU A-56 (INCLUYE DE ARENA)	ML	
10628	REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst)	UN	
10627-1	ACOMETIDA 3 X 1/0	ML	
10627	Codo 90° PVCP Sch40 d=1 1/2" **	UN	
10626-1	ACOMETIDA BT 3X2 ALUMINIO	ML	
10626	Demolición+reconstrucc pavimento cruce vias **	M2	
10625-1	REJILLA SOBRE CAÑUELA	ML	

10625	Codo 90° PVCP Sch40 d=3/4" **	UN	
10624-1	STELL DECK PUENTE	M2	
10624	Acometida PVC.P 2 1/2" **	ML	
10623	Corte dilataciones en asfalto **	ML	
10622	Caja doble para conexion medidor (1.8x1x1)**	UN	
10621	Atraque de tuberias **	UN	
10620	tee 12" con reduccion a 3 AN" **	UN	
10619	Union dresser 3" **	UN	
10618	Union dresser 4" **	UN	
10617	Union dresser 12" **	UN	
10616	Conexion a red A.L L - 10" L=1m **	UN	
10615	Tapa Muro concreto (0.20) inc. gotero **	ML	
10614	Alfajia concreto (0.20) inc. gotero **	ML	
10613	Tuberia Polietileno para gas d=3" sum e instal**	ML	
10612	Modulo Civico "meson" sin imagen **	UN	
10611	Modulo Civico "Cubierta" sin imagen **	UN	
10610	Modulo Civico "Panel publicitario" sin imagen **	UN	
10609	Modulo Civico "Panel trasero" sin imagen **	UN	
10608	Estruc metal acc parqZonal electrSold h=2.0*L=6.16	UN	
10607	Acceso Zonal.Malla electrosol. h=2.0 L=6.16**	UN	
10606	Piso en gravilla (0.01m) suelta e=0.15m**	M3	
10605	BLOQUE #5 TBCON .23 HELIOS	ML	
10604	Divisiones metalicas baño cal16 electroestatica**	M2	
10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2	
10602	Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm. **	M2	
10601	Accesorios PVC S (4") **	UN	
10600	Tapon PVC S (3") **	UN	
10599	Accesorios PVC S (3") **	UN	
10598	Trampa de grasas en mamposteria h=1.0 **	UN	
10597	Tuberia Novafort d=200mm **	ML	
10596	Tuberia Novafort d=200 mm **	ML	
10595	TUBO PVC SANITARIO 3" X 6ML S/NORMA	ML	
10594	Tuberia PVC.S d=2" **	ML	
10593	viga 0.2*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	

10592	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.4-A blando+geotextil	M2	
10591	Loseta IDUA50 p>10% 5.3-1 blando LAFAYETTE **	M2	
10590	Loseta IDUA50 5<p<10% 5.3-1 blando+ geotextil	M2	
10589	Pompeyano p<5% 5.4-A bland Lafayette vehicu**	M2	
10588	Acometida PVC.P 3" **	ML	
10587	Accesorios PVC.P 1/2 " **	UN	
10586	Accesorios PVC.P 3/4 " **	UN	
10585	Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	
10584	Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)	UN	
10583	Accesorios PVC.P Ø1 1/4" (Sum + Instalación)	UN	
10582	Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	
10581	Accesorios PVC.P Ø 3" (Sum + Instalación)	UN	
10580	Tanque 1000Lt (sum.+instal.) **	UN	
10579	Tuberia PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	
10578	Tuberia PVC.P d=1.1/4" Excav y relleno recebo **	ML	
10577	Desmonte y reinstalacion tuberia de gres 8" **	ML	
10576	Tuberia PVC.P d=3"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	
10575	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h=0.7**	ML	
10574	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	
10573	Entrepiso Steel Deck 2" cal 22 ref 5mm c/15 e=12**	M2	
10572	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.30 **	ML	
10571	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.15 **	ML	
10570	Endurecido superficial concreto traf-LivianoBajo**	M2	
10569	Placa aerea aligerada+conc210 0.45 m **	M2	
10568	Juegos infantiles M-5A Columpio (Sum+Instal)-STPM	UN	
10567	Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.5 m PVC.All **	UN	
10566	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **	ML	
10565	Swich Flotador (contr. nivel) Espejo de Agua**	UN	
10564	Desmonte+Sum+Inst(PlataformaBancaAbdominal)0.5x2.0	UN	
10563	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	
10562	Pompeyano p<5% 4.3-1 bland geoPAVCO vehicu**	M2	
10561	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	
10560	Loseta IDUA50 p>10% 4.2-1 blando geoPAVCO	M2	
10559	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando geotextil	M2	

10558	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1+Afirmado LAFAYETT**	M2	
10557	Conjunto Ruta de la Vida-Parque Zonal (15 event)**	UN	
10556	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.0 **	ML	
10555	Cerramalla eslabonada cal 12 IDRD h=2m +Pilotín h=1.5mØ=0.30mConc.3000psi	ML	
10554	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.0m**	ML	
10553	AdoqArcill clar-osc.e=0.06 p>10% 5.3-1GeoGT-2400	M2	
10552	AdoqArcill clar-osc.e=0.06 5<p<10% 5.3-1GeoGT-2400	M2	
10551	AdoqArcill claro-osc. e=0.06 p<5% 5.4-Geot. BX-40	M2	
10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	
10549	Pozo en mamposteria h=1.5 m sin excavac **	UN	
10548	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	UN	
10547	Tuberia Polietileno agua potable d=8" **	ML	
10546	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.05 **	M2	
10545	Poste de concreto 12 mt - 750Kg (Sum+Instal) **	UN	
10544	Pases d=8" Lmax=0.5 m PVC	UN	
10543	Pañete liso bajo malla 1:4 inc.malla **	M2	
10542	Desmonte estruc volleyball con demol base conc **	JGO	
10541	Perfilar taludes con tierra negra **	M3	
10540	Perfilar taludes con empradizacion **	M2	
10539	Poste de concreto 10 mt (Instalación) **	UN	
10538	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M+Base Conc.	UN	
10537	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10%4.2-2 medio+GeotT-2100	M2	
10536	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	ML	
10535	Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5M **	ML	
10534	Trasplante y bloqueo de arboles de 5 m a 10m**	UN	
10533	Realce Semaforo **	UN	
10532	Adoq.Concreto e=0.06 p<5% 5.3-1 bland Geot. Bx-40	M2	
10531	Nivelacion carpeta desgast asfalto adicional**	M3	
10530	Conjunto Ruta de la Vida-Parque de Barrio (4 ev)**	UN	
10529	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	
10528	Pases o lloraderos d=2" Lmax=0.5m PVC.All **	UN	
10527	Pases d=6" Lmax=0.5 m PVC **	UN	
10526	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	
10525	Placa Flotante 0.45 m **	M2	

10524	Alfajia conc 3000psi prefab con refuerz a=0.60 **	ML	
10523	PUNTO AGUA CALIENTE PVC 1/2"(DUCHA)	UN	
10522	Juegos infantiles Madera (Suministro) **	UN	
10521	Codo 90° AceroCarb Sch40 d=2" **	UN	
10520	Codo 90° PVCP Sch40 d=4" **	UN	
10519	Codo 90° PVCP Sch40 d=3" **	UN	
10518	Codo 90° PVCP Sch40 d=2" **	UN	
10517	Codo 90° PVCP Sch40 d=2 1/2" **	UN	
10516	Codo 90° PVCP Sch40 d=1/2" **	UN	
10515	Adaptador macho PVC Sch40 d=4" **	UN	
10514	Adaptador macho PVC Sch40 d=2" **	UN	
10513	Adaptador macho PVC Sch40 d=1/2" **	UN	
10512	Adaptador hembra PVCP Sch40 d=2" **	UN	
10511	Bajante PVCS 4" (inc. pintura) **	ML	
10510	Poste de concreto 10 mt 510 Kg (Sum+Instal) **	UN	
10509	Estruc metalica acceso parque zonal cal10 h=2.5 **	UN	
10508	Acceso Parq. Zon.Malla eslab. cal 10 IDRD h=2.5 **	UN	
10507	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	
10506	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a< 0.60 **	ML	
10505	Piso grano 1-N MELATO 30.5x30.5 pulida **	M2	
10504	Mediacaña granito fundido in situ h=0.10 **	ML	
10503	Rodadero largo acero(Instalación) **	UN	
10502	JuegoInf.-Balancín 2 Puestos tub.galv.2"(Sum+Ins)*	UN	
10501	Juegos Inf. - Balancín en tubo galv. 2" (Inst) **	UN	
10500	Cenefa o Dilatac conce=0.09a=0.25 sinEstruct +Acer	ML	
10499	CerramMalla eslab.cal 12 IDRD h=5, 3000 psi **	ML	
10498	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	
10497	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	UN	
10496	Realce caja inspecc 100*70 mampost **	UN	
10495	INSTAL CERRAM- IDRD h=2.5, 3000psi (pilot+viga+Pin	ML	
10494	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	
10493	Meson concreto + mamposter apoyo **	M2	
10492	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **	M2	
10491	Niple HG d=2 1/2" long 0.15m **	UN	

10490	Tee HG d=1/2" **	UN	
10489	Codo galvanizado HG 1/2" **	UN	
10488	Codo galvanizado HG 2" **	UN	
10487	Universal HG d=1/2" **	UN	
10486	Universal HG d=2 1/2" **	UN	
10485	Codo 90° AceroCarb Sch40 d=4" **	UN	
10484	Tee AceroCarb d=6" Sch40 **	UN	
10483	Brida roscada d=2" 125Lbs **	UN	
10482	Tubing (Tuberia Cobre) d=1/4" **	ML	
10481	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	
10480	Tuberia PVC.P d=6" RDE26 **	ML	
10479	Buje 1" x 1/2" PVC Sch80 **	UN	
10478	Buje 1 1/2" x 1 1/4" PVC Sch80 **	UN	
10477	Buje 2" x 1 1/4" PVC Sch80 **	UN	
10476	Buje 2 1/2" x 2" PVC Sch80 **	UN	
10475	Buje 3" x 2 1/2" PVC Sch80 **	UN	
10474	Caja electrica MuroDoble CS 276 Codensa **	UN	
10473	Buje 4" x 3" PVC Sch80 **	UN	
10472	Codo 45° PVC Sch80 d= 1 1/2" **	UN	
10471	Codo 45° PVC Sch80 d= 1 1/4" **	UN	
10470	Codo 45° PVC Sch80 d=2" **	UN	
10469	Union PVCP Sch80 d=2 " **	UN	
10468	Union PVCP Sch80 d=4" **	UN	
10467	Universal PVC Sch80 d=4" **	UN	
10466	Adaptador macho PVC Sch80 d=4" **	UN	
10465	Brida CPVC Sch80 d=6" **	UN	
10464	Tee PVC Sch40 d=2 1/2" **	UN	
10463	Union PVCP Sch40 d=2 1/2" **	UN	
10462	Union PVCP Sch40 d=4" **	UN	
10461	Union PVCP Sch40 d=6" **	UN	
10460	Codo 45° PVC Sch40 d=2" **	UN	
10459	Codo 45° PVC Sch40 d=4" **	UN	
10458	Codo 45° PVC Sch40 d=6" **	UN	
10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	

10456	Adaptador hembra PVC Sch40 d=2 1/2" **	UN	
10455	Adaptador hembra PVC Sch40 d=6" **	UN	
10454	Adaptador hembra PVC Sch40 d=1/2" **	UN	
10453	Puerta Lamina tablereada cal 18 **	M2	
10452	Estruc.Mult +Balonc.Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	
10451	Muro Contencion ciclopeo 3000 psi mezc.obra(40%)	M3	
10450	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	
10449	Luminaria (32)Led;700mA;8900Lum;74W (Sum+Instal) *	UN	
10448	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Instalac)**	UN	
10447	Instalación Juego tipo M-3A -STPM**	UN	
10446	Juegos infantiles M-3 (Instalación)-*	UN	
10445	Anden en concreto reforz e=.10 3000psi sin estr**	M2	
10444	Contened.Raices arboles (1.30x1.50 int) h=1.57 **	UN	
10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	
10442	AdoqArcill(1/4x26) e=0.06 p<5% 5.4-1blandGeotBX-40	M2	
10441	Estrucutra Baloncesto antibandalica (instalacion)	JGO	
10440	Estructura marcos micro futbol (instalacion) **	JGO	
10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO	
10438	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	JGO	
10437	Sumidero SL100 Suministro+instalac rejilla+marco **	UN	
10436	Loseta 40x40IDU sobre are Suministro e instalacio	M2	
10435	Adoquin Conc. A-8 e= 8 cm sobre arena (sum e inst	M2	
10434	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)**	M2	
10433	Desmonte y retiro adoquin **	M2	
10432	EmboquilladoSello junta sikaflex y sikarod 2.2mm *	ML	
10431	EmboquilladoSello junta con mortero **	ML	
10430	Desmonte malla proteccion contra impacto **	M2	
10429	Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	
10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UN	
10427	Banca prefab M-30 conEspald sumin+instala Z.dura**	UN	
10426	Piso piedra muñeca y/o labor estruc 5.4-A**	M2	
10425	Peldaño graderia recubrim conc e=0.05 premezcl**	M3	
10424	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
10423	Tuberia PVC.P d=1.1/2" Excav y relleno recebo **	ML	

10422	Barrera Cicloruta A-160 prefab. h=0.30m **	UN	
10421	Barrera Cicloruta A-150 prefab. h=0.40m **	UN	
10420	Barrera Cicloruta A-140 prefab. h=0.40m **	UN	
10419	Barrera Cicloruta A-130 prefab. h=0.40m **	UN	
10418	Bordillo transición A-95 prefab. h=0.35m **	UN	
10417	Bordillo en sitio 0.135*0.12 m 2500 psi **	ML	
10416	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=3.0 **	ML	
10415	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	
10414	Suministro e instalacion Geotextil GT-2.400 **	M2	
10413	Suministro e instalacion geoBX40 **	M2	
10412	Geotextil geoBX40 (Sum+Inst)**	M2	
10411	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLOa=2,30m **	ML	
10410	Tableta Moore 4.2-1 blando geoPAVCO**	M2	
10409	Mantenimiento PisoCarbonilla **	M3	
10408	Mantenimiento Piso polvo ladrillo **	M3	
10407	Base asfaltica B-1350 e=5cm compactado**	M2	
10406	Nivelacion carpeta desgast 4cm sin geotext **	M2	
10405	Nivelacion carpeta desgast 5cm sin geotext **	M2	
10404	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.5 **	ML	
10403	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 1.50m**	ML	
10402	Cerrammalla eslabonada cal 10 h=3.0PiloteH=1.50m	ML	
10401	Sardinel bajo prefabricado A-85 m+Mortero+Concreto	ML	
10400	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0 **	ML	
10399	CerramMalla eslabonada cal 10 h=1.0+PilotinL=1.50	ML	
10398	Desm.Trasl. e instalac. estruc Microfut+balonc.**	??	
10397	Paso escaleras en gravilla y tableta 1/4 x 26 **	ML	
10396	Cenefa o Dilatac adoq arcill e=0.09a=0.25 blan**	ML	
10395	Empradizacion con Biotex para laderas **	M2	
10394	Piso tablon arcilla estruc 5.4-A+pega mort Lafay**	M2	
10393	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m +platina**	ML	
10392	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m con dado**	ML	
10391	Placa Concreto 1:2:2 Blanco e=0.10 est 5.4.A**	M2	
10390	Concreto 1:2:2 AreLavRio+Grav. Blanco **	M3	
10389	Piso polvo ladrillo e=0.03 con estructura **	M2	

10388	Piso balastro con estructura 5.3-A EspejoAgua **	M2	
10387	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1 blando LAFAYETT**	M2	
10386	CicloRuta adoq.requemado no vitrificada 5.4-1 LF**	M2	
10385	AdoquinArcill e=0.06p<5% 5.4-A blandogeotext.BX-40	M2	
10384	Carbonilla (Sum+Tansp.) **	M3	
10383	PisoCarbonilla e=0.10 estructura lafayett	M2	
10382	Ruta vida asfalto e=0.05R-1350 5.4-A blando LAFAYE	M2	
10381	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 5.4-A blando LAFAYE	M2	
10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	
10379	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	UN	
10378	Desmonte y retiro cerramiento alambre puas **	ML	
10377	Columna Concreto 3000 PSI gravilla fina(Sec.Rect)	M3	
10376	Entrepiso Steel Deck 2" cal 22 ref 5mm c/15 e=15**	M2	
10375	Peldaño graderia recubrim conc e=0.05 fund sitio**	M3	
10374	Relleno compactado Subbase granular en pendiente**	M3	
10373	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	M3	
10372	Pases o lloraderos d=4" L=1.00 PVC.All **	ML	
10371	Tuberia Novafort D= 75 mm **	ML	
10370	REJILLA Aluminio 3"x2" c/SOSCO CTE	UN	
10369	Tuberia PVC.P d=1" sobre muro incluye resane **	ML	
10368	Cancha de futbol y mini futbol en pasto Kikuyo**	M2	
10367-1	PROYECTOR BUXUS 200 AS 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)	UN	
10367	Adaptador hembra PVC Sch40 d=6" **	UN	
10366	Anden h=15 C:210 Kg/cm2 sin refuerzo **	M2	
10365	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	
10364	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (Comp.meca)	M3	
10363	Anclaje epóxico 3/4" prof 0.10m con sikadur 42	UN	
10362	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.10m con sikadur 42	UN	
10361	ColumnConcret 3000psi gravfina aireIncor circula**	M3	
10360	Realce sumidero (inc.rejilla tapa) **	UN	
10359	Malla eslab+marco modulo adic cerra Z.J.I. **	ML	
10358	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relle. zona dura**	ML	
10357	Nivelación carpeta DianaTurbay(realce+geomalla)**	M2	
10356	BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **	UN	

10355	Tuberia drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	
10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	
10353	Cañuela Tipo C - fundida en sitio 2.500PSI	ML	
10352	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	
10351	Canal en U 30*35 sin tapa +exc+recebo+pobre**	ML	
10350	Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	
10349	PLACA MACIZA piso 0.15 m+aire incorpo **.	M2	
10348	Muro e=36 Ladrillo Comun repellado **	M2	
10347	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 sinReforz imper**	M2	
10346	Placa contrapiso 0.07m2500 psi sin reforz.+Bombeo	M2	
10345	PLACA MACIZA aerea 0.15 m+aire incorpo3000psi **.	M2	
10344	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	JGO	
10343	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	
10342	Desmonte y retiro de llantas**	UN	
10341	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	ML	
10340	Realce caja inspecc 60*60 mampost **	UN	
10339	Proteccion Pañete taludes con malla gallinero *	M2	
10338	Calzada V3 a V4 asfalto1350+Subb+Base **	M2	
10337	ColumnaConcreto 4000 psi grav fina aire incor**	M3	
10336	Placa aerea h=0.45 C:210 aligerada **	M2	
10335	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	M2	
10334	CarcamoT-2 2500 psi+PlaquetaRejillaPrefab+Imperm.	ML	
10333	AceroEstruc cub Tubo curva +pint alquidica**	KG	
10332	Relleno rajon+base granular estabCemt3% (recebo)**	M3	
10331	Pavimento asfaltico (METRO CUBICO)**	M3	
10330	DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	
10329	canalizacion control PVCP 3/4" **	ML	
10328	Enchape cenefa anden de concreto en adoquin **	ML	
10327	Imprimacion asfaltica para andenes**	M2	
10326	Refuerzo malla losa macisa 4mm c/15*15 **	M2	
10325	Desmonte y retiro rieles y tanque	UN	
10324	CarcamoT-5 sitio 2500 psi+RejCorbatin(canal)h=10cm	ML	
10323	Zinfantil gravilla e=0.15 geotex no tejido **	M2	
10322	AdoquínConcret e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geoPAVCO	M2	

10321	AndenConcReforz 3000psi e=15cm+imprim sin base**	M2	
10320	Mantenimiento pañeles divisorios sede idrd **	ML	
10319	Mantenimiento corredera superior sede idrd **	ML	
10318	Guia superior en angulo sede idrd **	ML	
10317	Guia inferior lamina acero inox cal 16 d=25 cm **	ML	
10316	Calzada V3 a V4 en asfalto para cruce vias **	M2	
10315	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst)	UN	
10314	Señal SC-80 30x40 una cara (sumin+instal) **	UN	
10313	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura**	UN	
10312	Rampa en concreto e=0.07 4.2-2 medio geotextil T-1	M2	
10311	CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobrColumnet**	ML	
10310	cerram contra impac en recuad existente h=2.5m**	ML	
10309	Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	
10307	Placa contrapiso 0.15 m 2500 psi reforz.+Bombeo**	M2	
10306	Realce hidrante **	UN	
10305	Desmonte y retiro loseta IDU concreto**	M2	
10304	Tuberia PVC. ALL 4" Exca y relleno recebo **	ML	
10303	Tuberia PVC.S 4" Exca y relleno recebo **	ML	
10302	Sardinel alto tipo muro Concr. e=.17 reforzado *	M3	
10301	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UN	
10300	Caja de inspeccion .50x.50 h=1.0 **	UN	
10299	Geomenbrana 20 mil (0.5mm) **	M2	
10298	Graderia Talud(cntrah.conc.HuellaAdoqu)a=.80m	ML	
10297	CañuelaTipoB+Bordillo en sitio 2500 psi **	ML	
10296	SardinelZarpa e=0.15;a=0.5h=0.40 m- 2500 psiObra *	ML	
10295	Tuberia Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	ML	
10294	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	
10293	AdoquínConcret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando geoPAVCO	M2	
10292	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	
10291	Viga 0.2*0.4 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	
10290	Tuberia Polietileno para gas d=1" zona verd**	ML	
10289	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	M2	
10288	Realce pozo inspecc Mampost d=1.20 h=0.75+tapa esp	UN	
10287	Cerrammalla eslabonada cal 12 IDRD h=3.0 **	ML	

10286	Ducto electrico PVC TDP 4" sin excavac **	ML	
10285	Ducto electrico Liviano PVC 4" con excavac **	ML	
10284	Estruc metalica cerram malla cal 10 eslab h=5m**	ML	
10283	Estruc metalica cerram malla cal 12 eslab h=5m**	ML	
10282	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	
10281	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 **	ML	
10280	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.5 bland**	ML	
10279	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.5 Medio**	ML	
10278	Realce Camara insp Mamp CS275 Codensa **	UN	
10277	NO USAR-Camara electricdobleCS276Codenmampos	UN	
10276	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	
10275	Sardinel alto tipo muro Concr. e=.17 reforzado *	ML	
10274	Extraccion tocones area de menor a 1 m2 pequeño**	UN	
10273	Extraccion tocones area de 2.01 a 3 m2 gran porte	UN	
10272	Extraccion tocones area de 1 a 2 m2 mediano porte*	UN	
10271	Banca prefab M-40 (Inc. Base+ Subb)sumin+inst	UN	
10270	Machon ladrillo 4CV+colum+ groutin+zarpa **	ML	
10269	Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M)	ML	
10268	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	
10267	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	
10266	CerramMalla eslabonada cal 12 IDRD h=5 **	ML	
10265	SumideroCaja LateralSL-100 en ladrillo con excavac	UN	
10264	.Acero Estruct. ASTM A-36(Grad-50)Sumapaz**	KG	
10263	Realce Camara insp Mamp CS276 Codensa **	UN	
10262	Tuberia PVC.S d=6" Excavacion y relleno**	ML	
10261	Muro PANDERETA .12 Ladrillo Comun **	M2	
10260	Pozo en mamposteria h=1.2 m sin excavac **	UN	
10259	Pozo en mamposteria h=2.5 m sin excavac **	UN	
10257	SumideroCaja Lateral SL-100 en ladrillo (sin excav	UN	
10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	
10255	Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.1 **	M2	
10254	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	
10253	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	M2	
10252	Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**	UN	

10251	Estructura voleyball+Malla (suministro e instala)	UN	
10250	Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	
10249	Contenedor Raìces mamposterìa 1.5*1.5 h=1.57 **	UN	
10248	Banca prefab M-30 con espald+Rellenos(sum+inst)ZV	UN	
10247	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 Medio **	ML	
10246	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.25 Med **	ML	
10245	Impermeab manto Edil 3 mm + pintura **	M2	
10244	Muro contecion concreto ciclopeo 3000 psi 50-50	M3	
10243	Submuracion concretoCiclopeo 3000psi mezcladObra**	M3	
10242	Desmonte estruc baloncesto con demol base conc **	JGO	
10241	Desmonte y retiro marco de micro y futbol **	JGO	
10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	
10239	Peldaños escalera contrahuella bordillo a=.50 m **	ML	
10238	Muro contenc concreto 3000psi GF incopAire0.3%	M3	
10237	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	
10236	Estruc metalic.cerram eslabon.cal10-Cruc-h=2.50**	ML	
10235	Cerrammalla eslabon.cal 12+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	
10234	Estruc metalic.cerram eslabon.cal12-Cruc-h=2.50m**	ML	
10233	Estructura Baloncesto antibandalica (sumin e insta	JGO	
10232	Estructura marcos micro futbol Dado+malla(sum+Inst	JGO	
10231	Estructura marco futbol (suministro e instala) **	JGO	
10230	Talud en tierra negra h=0.15 m **	M2	
10229	Piso en gravilla suelta sin estructura **	M3	
10228	Juegos infantiles M-3A (Sum+Instal)-STPM **	UN	
10227	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UN	
10226	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UN	
10225	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **	M2	
10224	VigaCintaRemate 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	
10223	MampostEstructur(groutin+refuerz) e=.14 h<0.7 **	ML	
10222	MampostEstructur(groutin+refuerz) e=.14 0.7< h<1.5	M2	
10221	Filtro frances80*30 Excav+geoNT-1600+tubo160mm **	ML	
10220	Demolición escarificado mortero (carg+retir)**	M2	
10219	Limpieza e impermebilización fachada Hmax=4.50m **	M2	
10218	Adoquin gres 10x10x2.5 pegado mortero **	M2	

10217	Loseta IDUA50 p<5% 4.2-2 Medio + geotextil	M2	
10216	Loseta IDU A50 p<5% 4.2-1 blando + geotextil	M2	
10215	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD4.3-Cduros+geotext	M2	
10214	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD4.3-Bmedio+Geotext	M2	
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	M2	
10212	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-B medio geoPAVC	M2	
10211	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-C duros geoPAVC	M2	
10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	
10209	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retir	M2	
10208	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	
10207	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	
10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML	
10205	AceroEstructural (sencillo) +pint esmal y antic. Compejo Acuatico porticos metali **	KG	
10204	AceroEstructural (portico)Compleja+pintEsmaAlquid*	KG	
10203	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	ML	
10202	Contenedor Raìces mamposterìa 2.5*2.5 h=1.75 **	UN	
10201	Contenedor Raìces mamposterìa 1.5*1.5 h=1.75 **	UN	
10200	Huella Escalera adoquin a=0.20**	ML	
10199	Graderia huella concr ench. adoquin a=0.50M	ML	
10198	Cenefa o Dilatac en concr e=0.09a=0.25 blan2500psi	ML	
10197	Realce caja valvulas mampost(30x40cm)h=0.30m **	UN	
10196	Muro Tbcon .24 Común Hmax=0.60m	ML	
10195	Realce pozo inspeccion Mamposteria d=1.20 h=0.75	UN	
10194	Realce pozo de inspeccion Conceto d= 1.20**	UN	
10193	Cañuela tipo B h=0.25*0.30 IDRD**	ML	
10192	Conformación taludes en material local **	M2	
10191	Impermeabilización con Sika Transparente10 Fachada	M2	
10190	Piso en gravilla suelta sin estructura h=0.15 **	M2	
10189	Rampa discapacit concreto pisc niños p=15% **	UN	
10188	Rampa discapacit concreto pisc niños p=10% **	UN	
10187	Granito ancho max 0.15(Inluye pulida)**	ML	
10186	Muro Contencion recebo reforzado con geomalla**	M3	
10185	Viga concreto aerea con aire incorporado 0.3% **	M3	
10184	Talud en tierra negra h=0.45 m **	M2	

10183	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 7/8 50.3 cm2**	ML	
10182	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 3/4 50.3 cm2**	ML	
10181	Mortero inyecc grout 210kg/cm2 ref 5/8 50.3 cm2**	ML	
10180	Mortero inyecc grout 210kg/cm2 ref 3/8 50.3 cm2**	ML	
10179	Mortero inyecc grout 210kg/cm2 ref 1/2 50.3 cm2**	ML	
10178	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 5/8 50.3 cm2**	ML	
10177	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 1/2 325 cm2**	ML	
10176	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 ref 3/8 325cm2 **	ML	
10175	Entrepiso Steel Deck 2" cal 20 ref 5mm c/15 e=15**	M2	
10174	Cubierta lamina arquitect TZA73*366-30 (Sum + Inst) **	M2	
10173	Cubierta lamina arquitect Acesco TZA73*305-30 colo	M2	
10172	Ventana Lamina cal 20 anclado con patas**	M2	
10171	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	
10170	Desmonte e instal Bordillo Piedra muñec 0,1*0,3 **	ML	
10169	Bordillo en Piedra muñeca 0.1*0.3 **	ML	
10168	Filtro frances50*30 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	ML	
10167	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	ML	
10166	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes Elect. **	JRN	
10165	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	
10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	
10163	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	
10162	Caja electrica Muro Doble CS 275 Codensa **	UN	
10161	Cubierta en lamina galvanizada cal 16 **	M2	
10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	M2	
10159	AndenAdoqu e=0.08 blando geotext-T-2100 +Malla	M2	
10158	Andenconcreto e=0.15 bland 4.3-A geotextil T-2100	M2	
10157	Andenconcreto e=0.08 4.2-1 bland geoPAVCO peatonal	M2	
10156	Instalacion asador metalico tipo timiza **	UN	
10155	Asador metalico tipo timiza suministr e instal **	UN	
10154	Cenefa confinamiento adoquin pegado en bordillo **	ML	
10153	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.25 blan**	ML	
10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2	
10151	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti	M3	
10150	Desmonte y reinstala cerramiento metalico h=2.0m	M2	

10149	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	
10148	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.60 Medio **	ML	
10147	AdoquínArcille=0.06 p>10% vehicLivaMedioGeotT-2400	M2	
10146	Cenefa o Dilatac en concr e=0.09a=0.25 Medio**	ML	
10145	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.60 bland **	ML	
10144	Muro Contencion recebo reforzado **	M3	
10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UN	
10142	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% Geotextil T-2100	M2	
10141	Koraza sobre color diferente (2 MANOS) **	M2	
10140	Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	M2	
10139	Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2	M2	
10138	Relleno tierra comun seleccionada compactada **	M3	
10137	Valvula bridada d=3" tipo compuerta importada **	UN	
10136	Paneles en Superboard **	M2	
10135	Paneles en concreto aligerado GRC Complejo Acuatic	M2	
10134	Codo para evacuac gas 5"x5" lamina cal 20 **	UN	
10133	Conducto para evacuac gas 5"x5" lamina cal 20 **	ML	
10132	Valvula d=1" de bola para gas **	UN	
10131	Tuberia HG d=1/2" Excav y relleno recebo **	ML	
10130	CUADRILLA INST. SANITAR/HIDRAULICAS 1:5+PREST. **	JRN	
10129	Tuberia HG d=1" Excav y relleno recebo **	ML	
10128	Tuberia Polietileno para gas d=3/4" zona verd**	ML	
10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	
10126	Anclaje barandas sobre losa stell deck **	UN	
10125	Salado superficiall de concreto **	M2	
10124	Maquillaje superf concreto **	M2	
10123	Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	M2	
10122	AndenConcrRefor 3000psi e= 5cm +imprim**	M2	
10121	Piso concreto endurecido estriado a=30cm e=5cm**	M2	
10120	MESON DE LAVAPINCELES - A: 0.50 M. DE QUASAR O EQU	M2	
10119	Impermeabili espaldon con igol impriman y denso **	M2	
10118	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=2.44 m	ML	
10117	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.5 m	ML	
10116	Afinado piso mortero impermeabili 1:3 h=4 cm **	M2	

10115	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	
10114	TUBO PVC VENTILACION Ø 2" X 6ML S/NORMA	ML	
10113	TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML S/NORMA	ML	
10112	ElementRemate conc 3000psi con refuerz a=0.5 **	ML	
10111	AceroEstructural (portico)Sencillo. inc pint esmal	KG	
10110	Alero conc 3000psi prefab+refuerz a=1.05 CompleAcu	ML	
10109	Alfajia conc 3000psi prefab con refuerz a=1.35 **	ML	
10108	TUBO PVC SANITARIO 6" X6ML S/NORMA	ML	
10107	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	
10106	Pañete liso sobre muros 1:4 e=0.015 a<60 cm **	ML	
10105	Cubierta teja supertrapezoid termoAcusticPintada**	M2	
10104	Encamisado de pilotes en lamina cal 24 **	ML	
10103	Sifon PVC S (2") incluy 1 m de tuberia **	UN	
10102	Sifon PVC S (3") incluye 1 m de tuberia **	UN	
10101	Sifon PVC S (4") incluye 1 m de tuberia **	UN	
10100	ColumnaConcreto 3500 psi grav fina aire incorporad	M3	
10099	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	
10098	Escalera en concreto aerea 3000 psi **	M3	
10097	PILOTE +Concreto 3.000psi D=0.50 m exc.maxima 35 m	ML	
10096	PILOTE +Concret210 D=0.40 m exc.maxima 35 m Blando	ML	
10095	PILOTE +Concret210 D=0.30 m exc.maxima 35 m Blando	ML	
10094	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	M3	
10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	
10092	Desmonte e instalac fach provisional zona acces **	M2	
10091	Estruc metalica para cerram contra impac h=3.0m**	ML	
10090	Cerramiento contra impacto IDRD h=3.0 **	ML	
10089	viga 0.3*0.4 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	
10088	Estruc metalica para cerram contra impac h=5m**	ML	
10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	
10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UN	
10085	Bolardo metalico tipo IDU **	UN	
10084	Piso gravilla e=0.1 suelt+estructura Subb e=0.25**	M2	
10083	Piso en arena de guamo e=0.15 m **	M2	
10082	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 bland **	ML	

10081	Enchape nariz escalera tablilla "L" Moore **	ML	
10080	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego **	M3	
10079	Guardaescoba en baldosa alfa pulida y brillada **	ML	
10078	Adaptador hembra PVC Sch40 d=8" **	UN	
10077	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.5m**	ML	
10076	viga 0.3*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	
10075	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	
10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	ML	
10073	Desmonte y retiro manto impermeabilización (edil)	M2	
10072	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	
10071	Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 **	ML	
10070	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-A blando geotex	M2	
10069	Filtro frances35x35 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	
10068	Filtro frances(trinchera)60*80 Excav+geoNT-1600**	ML	
10067	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	
10066	Columnet concr3000 psi 0.20 x 0.15 conf BloqN°4 **	ML	
10065	Dispensador papel higienico 400 cal 304 **	UN	
10064	Dispensador papel higienico 200/400 con llave **	UN	
10063	Dispensador papel higienico acero inoxidable **	UN	
10062	Dispensador de jabon acero inox de meson **	UN	
10061	Secador de manos acero inoxidable **	UN	
10060	Secador de Manos Libres Acero **	UN	
10059	Secador de manos metalico blanco(1-AA-1800 HOP) **	UN	
10058	Secador de manos acero inoxidable **	UN	
10057	Secador de manos push metalico blanco **	UN	
10056	Impermeabilización con Sikafill 5 **	M2	
10055	Impermeabilización con Sikafill 10 **	M2	
10054	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	
10053	VentanaVidrioTempladoDoble10mm marcoAceroInoxid**	M2	
10052	VentanaVidrioTemplado10mm marco acero inox cal18**	M2	
10051	Aislamiento termico con fibra de vidrio	M2	
10050	RiegoSubterran para arbolesd=3''h=1.5barrenManua**	UN	
10049	Manguera Polietilen d=1/2" con relleno recebo	ML	
10048	Tuberia PVC.P d=1/2" Excav y relleno recebo **	ML	

10047	Acces bandeja tipo escalera(codo-reducc-T horiz)**	UN	
10046	Bandeja tipo escalera 0.6*0.1 lamina galvanizada	ML	
10045	Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMed	M2	
10044	Filtro geodren planar tuberia 110 mm h=5.0 ***	ML	
10043	Muro de contenc en gavion(cargue con Equipo) **	M3	
10042	Demolicion enchape ladrillo **	ML	
10041	Enchape Vigas y Columnas Lad.Tolete A<=0.60m-1cara	ML	
10040	Recalce alas de canal en concreto a= .10 h=.10 **	ML	
10039	Filtro perforac horizont d=3'' +cabezote conc **	ML	
10038	Tuberia HG d=21/2" Excav y relleno recebo **	ML	
10037	Tuberia PVC.S d=3" Excav y relleno recebo **	ML	
10036	Tuberia C.PVC d=1" Excav y relleno recebo **	ML	
10035	Tuberia PVC.P d=1"(RDE.13.5) Excav y relleno receb	ML	
10034	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	
10033	Tuberia PVC.P d=2 1/2"(RDE-21) Excav y relleno rec	ML	
10032	Tuberia PVC.LL d=3" Excav y relleno recebo **	ML	
10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML	
10030	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ML	
10028	Tuberia PVC d=3'' para bajante **	ML	
10027	Inyeccion con agua cemento	GLN	
10026	Cañuel en tierr/revestida/mort1:5 a0.3 e0.02 h0.2	ML	
10025	Cuneta en tierra/revestida/mort1:5 a0.5 e0.02 h0,4	ML	
10024	Submuracion concretCiclopeo2500 psi mezcladObra**	M3	
10023	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	
10022	Templada malla y arreglo estruc metalica	M2	
10021	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	
10020	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales+capaMezcl**	M2	
10019	Empradizacion con ecomatrix para laderas **	M2	
10018	Dilatac. losa IDU e=0.08 a=0.4 p<5% 4.2-1 bland**	ML	
10017	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=2.0 **	ML	
10016	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	
10015	Reinstalacion AdoquínArcill e=0.06 sobre arena	M2	
10014	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y2.4m(tierra) *	UN	
10013	Prueba de presion tuberias **	UN	

10012	canalizacion control PVCC 1" 2#10 incluy excav **	ML	
10011	Placa de contrapiso h=0.15 C:210 kg/cm2 reforz**	M2	
10010	ENTREPISO ALIGERADO h=.55 Caseten lona.60x50	M2	
10009	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caseten lona.60x45	M2	
10008	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	
10007	Codo PVC Sch40 d=6" **	UN	
10006	Desmonte y Reins. Proyector 1000 W **	UN	
10005	ExcavacionMecanica Roca+Compres+carg+retioZonaPlan	M3	
10004	Nivelación+Configuracion terreno ZV **manual h=0.4	M2	
10003	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) **	M2	
10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	
10001	impermeabilizado con Xypex **	M2	
10000	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	
09046	MODULO ACRILICO + RIEL+ ESTR. Fontanar**	M2	
09038	YEE PVC S (4" x 3") Sumin+Instalc. **	UN	
09037	YEE PVC S (3" x 2") Sumin+Instalc. **	UN	
09036	YEE PVC S (4" x 2") Sumin+Instalc. **	UN	
09034	Pases o lloraderos d=1 1/2" Lmax 0.5 m PVC.All *	UN	
09033	Tuberia PVC.P RDE 41 d=4" **	ML	
09031	Tuberia PVC.P 100psi d=12"+Accesorios Fontanar **	ML	
09030	Tuberia PVC.P 100psi d=10"+Accesorios Fontanar **	ML	
09029	Tuberia PVC.P 100psi d=8"+Accesorios Fontanar **	ML	
09027	TUBERIA perf. PVC 4" 100mm geotextil NT Fontanar *	ML	
09025	Muro bloque No5 -23 por m2 helios + Mortero imp**	M2	
09024	Tapon PVC S (2") **	UN	
09021	Concreto de limpieza 2000 psi	M3	
09013	ENCHAPE CERÁMICA ALFA LISA BLANCA Fontanar **	M2	
09012	CABLE Cu 2#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**	ML	
09011	CABLE Cu 3#6 + 1#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**	ML	
09010	CABLE Cu 3#4 + 1#6 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**	ML	
09009	CABLE Cu 3#2 + 1#4 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**	ML	
09008	CABLE Cu 3#8 + 1#10 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**	ML	
09006	Acometida BT 3#250MCM+1#4/0+1#2T AWG Font NO USAR	ML	
09005	Acometida BT 3#4/0+1#2/0+1#2T AWG Fontanar NO USAR	ML	

09003	DE TRANSF. Cu 3(4X400)+2(4X400) Fontanar**	ML	
09001	SALIDA 2#10 + 1#12 - 3/4" EMT Fontanar**	UN	
09000	TROQUEL SALIDA MONOFASICA VOZ DATOS Fontanar **	UN	
06089	Pluviómetro electr. (suministro e instalacion)	UN	
03943	HERRAMIENTA TENDIDO CABLE AEREO	DD	
03942	HERRAMIENTA PARA CAMARAS	DD	
03941	JUEGO SEGURIDAD CONCRETO	UN	
03940	HERRAMIENTA PARA RELLENO	DD	
03939	JUEGO SEGURIDAD CAMARAS	UN	
03938	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	
03937	JUEGO SEÑALES PRECAUCION	UN	
03936	JUEGO SEÑALES DE PELIGRO	UN	
03935	JUEGO. PROTECCION CANALIZACION	UN	
03934	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	
03933	COMPLEMENTO TENDIDO CABLE	DD	
03932	JUEGO SEGURIDAD CALZADA	UN	
03931	HERRAMIENTA CERRA. REPAVIMENTACION	DD	
03930	REGULADOR 2A ETAPA- GAS	UN	
03929	MEDIDOR GAS 2.5	UN	
03928	CAJA MEDIDOR GAS 140X45	UN	
03738	DUCTO VERTICAL 30X8	ML	
03688	LAMPARA 4X48" BAJO PLACA	UN	
03047	HORA /Cuad INST./Of+Ayu+Prest	HR	
03046	HORA /Cuad CARPINT/Of+Ayu+Prest	HR	
03045	HORA /Cuad ALBA-IL/Of+Ayu+Prest	HR	
03044	HORA OFICIAL ALBA-IL+Prest	HR	
03043	HORA AYUDANTE ALBA-IL+ PREST.	HR	
03042	CAJA MEDIDOR GAS 45X45	UN	
03041	PORTERIA CANCHA FUTBOL (Profesional)	JGO	
03040	PORTICO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL(inc. Mallas)	UN	
03039	PATCH CORD 2m	ML	
03038	CUARTO DE CONTROL	UN	
03037	CANALETA PLASTICA 10X4 CHAZO	ML	
03036	CANALETA PLASTICA 10X4 ANCLAJE	ML	

03035	CANALETA METAL 10X4 CHAZO	ML	
03034	CANALETA METAL 10X4 ANCLAJE	ML	
03033	RETENIDA TERM POSTE	UN	
03032	VIGUETA ANCLA DE RETENIDA	UN	
02629	TUERCA DE OJO ALARGADO	UN	
02628	GRAPA P/OPERAR EN CALIENTE	UN	
02030	SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION C/RET INF	UN	
02027	ESTRIBO P/MEDIA TENSION	UN	
02026	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA P/MEDIA TENS.	UN	
02025	HERRAJE P/ESTRUCTURA FINAL CPS	UN	
02024	AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 JGO	UN	
02023	ESTRUCTURA TANGENTE CPS	UN	
02022	VESTIDA P/ESTRUCTURA TANG.CPS	UN	
02021	PARARRAYOS 45MT	UN	
02020	REFLECTOR DE PISO 250W	UN	
016724	CELDA TRANSFORMADOR SECO 500 KVA CDRD COMETAS	UN	
013616	Interruptor termomagnético industrial de 3 x 20/30/40 A. 25kA.SUM+TRANS+ CDRC COMETAS	UN	
013342	Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas	UN	
010941	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.40x0.40 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
010686	Cable 3x185 mm. 15 kV XLPE Aluminio - Suministro e Instalación	ML	
010639	CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	
010623	Peldaños Graderia contrahuella bordillo A-10 a=.50	ML	
010622	VALLA TIPO C-2 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)	UN	
010621	VALLA TIPO C-1 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)	UN	
010620	VALLA TIPO B PANEL DE BIENVENIDA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)	UN	
010619	VALLA TIPO A DIRECCIONAL EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)	UN	
010618	CerramMalla eslabon.cal 12+IDRDh=2.50m Sin Viga **	ML	
010610	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1: 1: 1 + PREST.*	JRN	
010607	Hilada parada LadrilloPrensadoMacizo.A=0.50m H=0.12	ML	
010606	Muro e=0.50 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.50Alt	ML	
010605	Desmonte Corte y reinstal. adoquin Arcilla 20X10X6CM + arena + B-600(10cm)	M2	
010600	Puente en madera rolliza 2,00 x 2,00 acceso canal punto 7.81- Pico del Águila	UN	
010599	Baranda madera rolliza mantenimiento - Pico del Aguila	ML	
010598	Baranda madera polipropileno (2 Travesaños-2") sin viga-Incl Excav.+Dado concreto - Pico del Águila	ML	

010597	Corte y retiro de vegetación caída contigua a la huella (DE 0.5 A 2 M2) - Pico de Águla	M2	
010596	Limpieza de acícula	M2	
010595	Trozado, cargue y retiro de árboles y material de deslizamiento - Pico del Aguila	UN	
010594	Mantenimiento de huellas en tierra 2.00x0.80 - Pico del Águila	ML	
010593	Implementación de huellas en tierra 2.00x0.80 - Pico del Águila	ML	
010591	Luminarias LED, Cajas eléctricas, soportes, racks - Sum+Inst en CUBIERTA ESTADIO EL CAMPIN	UN	
010590	Desconexión y desmonte de parrilla de iluminación existente en torres del ESTADIO EL CAMPIN	UN	
01059	Suministro, transporte e instalación de teclado remoto del sistema de detección de incendio.	UN	
010589	Montaje de parrilla par iluminación y conexión luminarias en TORRES de iluminación ESTADIO EL CAMPIN	UN	
010588	Luminarias LED, Cajas eléctricas, soportes, racks - Sum+Inst en parrilla en piso ESTADIO EL CAMPIN	UN	
010587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (SUM + INST)	UN	
010586	CUADRILLA PINTURA 1:0 +PREST. **	JRN	
010585	Desmonte y retiro de luminaria de cubierta - Estadio El Campin	UN	
010584	Instalación de luminaria de cubierta - Estadio El Campin (Incl. AIU)	UN	
010583	Desmonte y retiro de luminaria de torre - Estadio El Campin	UN	
010582	Instalación de luminaria de torre - Estadio El Campin (Incl. AIU)	UN	
010581	Revision, Inspeccion e instalación de Control de iluminación a cabina central - Estadio El Campin	UN	
010580	Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio El Campin (Incl. AIU)	UN	
010579	Sistema de Control de Iluminación Estadio El Campín - Show de Luces	UN	
010578	Desmonte y retiro e Instalación de luminaria de cubierta - Estadio El Campin	UN	
010577	Embalaje y almacenamiento luminarias HID	UN	
010576	Luminarias LED, cajas eléctricas, soportes para montajes y racks para componentes eléctricos - Sumin	UN	
010575	Desmonte y retiro e Instalación de luminaria de torre - Estadio El Campin	UN	
010574	Sistema CCTV - Mantenimiento preventivo	UN	
010573	Sistema Control Accesos - Mantenimiento preventivo	UN	
010572	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:2+ PREST.	JRN	
010571	Sistema Detección de Incendios - Mantenimiento preventivo	UN	
010570	Riego de mantenimiento empradización	M2	
010569	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	M2	
010568	DESCOMPACTACIÓN Y ARADO DE BASE PARA EMPRADIZACIÓN CON MOTOAZADA	M2	
010566	AFINADO ENDURECIDO TRAFICO LIVIANO MORTERO ALav/Peña 1:3 h=4	M2	
010565	SISTEMA DE MEJORAMIENTO CON GEOCELDA SLOPERUNNER	M2	
010564	Suministro e instalacion "EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-2 LÁMPARAS PISCINAS	UN	
010563	Suministro e Instalacion SENSOR DE MURO IR 110gr 30X10m+ UNIDAD DE CONTROL	UN	

010562	Suministro e Instalacion SENSOR DE TECHO 360gr 14X7m+ UNIDAD DE CONTROL	UN	
010561	Suministro e Instalacion MÓDULO CIEGO PARA LLENAR ESPACIO EN PANEL DE INSERCIÓN	UN	
010560	Suministro e Instalacion RELÉ LATCHING GM 1-POLO 24-277 VAC 20A	UN	
010559	Suministro e Instalacion RELÉ LATCHING GM 1-POLO 0-10 vdc 24-277 vac	UN	
010558	Suministroi e Instalacion PANEL DE INSERCIÓN GM 16 MÓDULOS	UN	
010557	Suministro e Instalacion UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL LUMACAN GM	UN	
010556	Suministro e Instalacion GABINETE GM PARA 32 RELÉS DE SOBREPONER	UN	
010555	Suministro e Instalacion SWITCH DE CORE FULL CAPA 3 MIN 1GBPS-10GBPS	UN	
010554	Suministro e Instalacion SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 4SFP CAPA 3 light	UN	
010552	Suministro e InstalacionTuberia Novafort d=36"	ML	
010551	Suministro e Instalacion de Geotextil TR3000/BX 50 o similar	M2	
010549	suministro e instalacion Luminaria MILLENIUM de 70W (2700-6500)K,	UN	
010548	suministro e instalacion Luminaria MILLENIUM de 40W (2700-6500)K,	UN	
010546	Geomalla Repav 450	M2	
010545	Estructura metalica obra	KG	
010543	Normas Generales Campos Deportivos 2,20m X 0,90m (incluye dados en concreto)	UN	
010542	Casquete de esfera con recubrimiento en caucho EPDM e=2cms.	M2	
010541	CANAL DE DESAGUE SOBRE LA TAPA DEL TANQUE DEL PARQUE COMETAS EN ACABADOS DE PINTURA SINTETICA	ML	
010540	MEDIA CAÑA EN CONCRETO CON ACABADO EN PINTURA SINTETICA	ML	
010539	SUMINISTRO E INSTALACION RESTRICTOR EN HIERRO DÜCTIL PARA PVC C 900 4"	UN	
010538	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 4" CUATRO VIAS	UN	
010537	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	
010536	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS TRANSVERSAL	UN	
010535	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	
010534	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS TRANSVERSAL	UN	
010533	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 1 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	
010532	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC C907 AZUL 4"	UN	
010531	Suministro e Instalación tuberia Novafort D=30"	ML	
010530	suministro e instalación tubería Novafort D=27"	ML	
010529	Suministro e instalación tubería Novafort D=24"	ML	
010524	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C + Bomba - sin refuerzo 0.20x0.30	M3	
010518	Puerta Aglomerado Madera 30mm+Marco CR + acustifibra +montante CEFECOMETAS	M2	
010515	Llenado Piscina Final CDRC	M3	
010514	Codo d=3" Gran Radio 45° PVC, Unón mecánica RDE 21	UN	

010513	Codo d=8" Gran Radio 90° PVC, Unón mecánica RDE 21	UN	
010512	Tuberia PVC.P d=8" RDE21 NTC382 - 200 Psi ASTM1483 CEFE COMETAS	ML	
010506	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 500KVA CEFE COMETA	UN	
010505	GRADERIAS PISCINAS Y CAFETERIA - Concreto 28Mp 4000PSI GC Gris Perla CEFE COMETAS	M3	
010504	PEDESTAL EN CONCRETO 4000PSI(280N) GRIS PERLA CEFE COMETAS	M3	
010503	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-03 (44"x6")Cefe Cometas Suministro e instalación.	UN	
010501	Puerta Met. Enrollable 2*2,5m CRDC-COMETAS	UN	
010499	LOSA ENTREPISO Lámina Colaborante 2" Cal. 20 e=12 4000 PSI f´c = 28 Mpa CEFE COMETAS	M2	
010498	Columna Cuadrada Concreto 4000psi 30x30 (Inc.formal) CEFE COMETAS	M3	
010496	Columna Cuadrada Concreto 4000psi 25x25 (Inc.formal) CEFE COMETAS	M3	
010495	PUNTO DE GAS EN TUBERIA GALVANIZADA Ø1" CEFE COMETAS (Suministro e instalación)	UN	
010494	LOSA ALIGERADA PISCINAS F'C 28 MPA h=.50 Caseton Lona - CEFE COMETAS	M2	
010492	VIGA POSTENSADA S=0.4X2.00m Concreto Arqui. 4000 Psi Color Gris perla (tamaño max 1") CEFE COMETAS	M3	
010490	Columna Rectangular Concreto 4000psi 0.65x0.50 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	
010489	Celda Triplex MT(Seccionadores SF6)11.4KV-630A-NormaCTS 508+Accesorios Cefe Cometas(Sum+Ins	UN	
010488	TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR Cu (4/0-120mm2)AWG-15KV Cefe Cometas (Sum+Inst)	JGO	
010487	TERMINAL PREMOLDEADOUSO INTERIOR Cu (4/0-120mm)AWG-15KV.CEFE COMETAS (Sum+Instalación)	JGO	
010486	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3x50/60/75 A 25kA.(Suministro e insttalación)	UN	
010483	Salida para Luminaria Iluminación interior-Tub EMT 3/4"+cable HFFRLS+Accesorios.Cefe Cometas(Sum+ins	UN	
010482	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO -Cefe Cometas (Sum+Inst)	UN	
010481	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-05) (10"x10")Cefe Cometas (Sum+Inst)	UN	
010480	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-02) (8"x6")Cefe Cometas-Sumin+Instalación	UN	
010479	alimentador de tablero de iluminación TILC proveniente de tablero TGDC cable CU HFFRLS (3x8+1x8+1x12) inclu	ML	
010478	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-01) (6"x6")Cefe Cometas(Suministro+Inst)	UN	
010477	PEDESTAL PISCINA S=50X50 CONCRETO F'C28 MPA - 4000PSI GC - CEFE COMETAS	M3	
010476	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO (5ft-3S-1/2" - Ø6") Cefe Cometas-Suministro e instalación	UN	
010475	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-05 (24"x14") Cefe Cometas-Suministro e instalación	UN	
010474	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-04 (8"X6") Cefe Cometas(Suministro e instalación)	UN	
010473	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000PSI GF Gris Perla CEFE COMETAS	M3	
010472	Sistema de cubierta verde COMETAS	M2	
010471	Filtro de Arena Ø60" / 1500Mm conexion lateral -CometasSUM+INS	UN	
010470	Interruptor Termomagnetico Enchufable 3x20/30/40 - 10 KA	UN	
010469	PATCH CORD CAT- 6 (3 FT) (1 METRO) - CEFE COMETAS apantallami.utp y clasif Lszh (Sumin+Instalac)	UN	
010468	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA+TUBO EMT+CABLE HFFRLS-10m-CEFE COMETAS (Suministro+instalación)	UN	

010467	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA MONOFASICA 120 V-TUB EMT+5m-CEFE COMETAS(Sum+inst)	UN	
010466	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL MONOFASICA 120V-TUBO EMT+CABLE HFFFRLS-CEFE COMETAS (Sum+Inst)	UN	
010465	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC-3/4"+ CABLE HFFRLS (CEFE COMETAS)Sum+inst	UN	
01041	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 SIN/PREST. H	HR	
01040	CIELO RASO DRYWALL 1/2(INCLUYE PINTURA VINILTEX)	M2	
01039	PORCELANATO PIEDRA PIZARRA	M2	
01038	ESCALERA PASO Prefab. FIBRIT	UN	
01037	BAÑO PROV OBRA 4m2(SANITARIO) USAR CIO-I-101048	UN	
01036	BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 USAR CIO-I-101048	UN	
01035	JACUZZI FIRPLAK 1.80mtx.90x.41 (INST. COMPLETA)	UN	
01034	JACUZZI FIRPLAK 1.60mtx.75x.41 (INST. COMPLETA)	UN	
01033	TINA FIRPLAK 1.60mtx.75x.41 (INST.COMPLETA)	UN	
01032	TINA FIBRA- 1.80mtx.90x.41 (INST.COMPLETA)	UN	
01031	TUBERIA NOVAFORT D= 500MM	ML	
01030	TUBERIA NOVAFORT D= 450MM	ML	
01029	TUBERIA NOVAFORT D= 400MM	ML	
01028	TUBERIA NOVAFORT D= 315MM	ML	
01027	TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	ML	
010264	IMPERMEABILIZACION MANTO BICAPA 3+3 mm ULTIMA CAPA CON INHIBIDOR DE RAIZ + MANO DE OBRA Y TRA	M2	
01026	TUBERIA NOVAFORT D= 200MM	ML	
01025	TUBERIA NOVAFORT D= 160MM	ML	
01024	TUBERIA NOVAFORT D= 110MM - sin exc ni relleno	ML	
01023	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 30	M2	
01022	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 28	M2	
01021	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 26	M2	
01020	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 24	M2	
01019	LAMPARA 4X20" BAJO PLACA	UN	
01018	LUMINARIA SODIO 400W (sum+instal) NO USAR	UN	
01017	CERRADURA ANTIPANICO PUERTA DOBLE	UN	
01016	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA)	M2	
01015	CERRADURA ANTIPANICO PUERTA SENCILLA	UN	
01014	CERRADURA ANTIPANICO PUERTA SENCILLA	UN	
01013	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 22	M2	
01012	SALIDA TV PVC+Cable coaxial	UN	

01011	PISCINAS SEMIOLIMPICA 25M X 13M PROF.PROM 1.60	UN	
01010	SALIDA TV CN	UN	
01009	CAJA AMPLIFICADOR T.V.	UN	
01008	PLACA FLOTANTE 0.90	M2	
01007	PASO ESCALERAS EN GRAVILLA Y TABLETA MOORE	UN	
01006	Acometida 4#12 en 3/4	ML	
01005	Acometida 3#2 +1#1/0 en 2"	ML	
01004	MURO PANTALLA Y BARRETES E=0.60 M y 0.80 M.	M3	
01003	MURO PANTALLA Y BARRETES E=0.30 M y 0.40 M.	M3	
01002	PILOTE CONCRETO 3.500psiD=0.30m h.max27mBlando	ML	
01001	PILOTE EN CONCRETO D=0.80 M exc.maxima 55 MTS+Acer	ML	
01000	PILOTE EN CONCRETO D=0.40 M exc.maxima 27 MTS+Acer	ML	
00999	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 20	M2	
00998	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 18	M2	
00997	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 16	M2	
00996	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 14	M2	
00995	ALISTADO Y TABLERO AGLOMERADO	M2	
00994	PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,5 e=2.5	M2	
00993	PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,4 e=2.5	M2	
00992	FILO O DILATACION BAJO PLACA	ML	
00991	MURO TBQUE .12 VIS YOMASA	M2	
00990	MURO TBQUE .12 T/FINO 1cv STAF	M2	
00989	BLOQUE ESCORIA 10 P/P C/BLC	M2	
00987	MURO PNDETA .06 COMUN MOORE	M2	
00986	MURO TBQUE .11 COMUN P/P MOORE	M2	
00985	MURO TBCON .24 COMUN P/P	M2	
00983	BLOQUE ESCORIA .10 PAÑETADO C/BLC	M2	
00982	DINTEL CONCRETO REFZ. 20x20	ML	
00981	DINTEL CONCRETO REFZ. 15x20	ML	
00980	MURO TBQUE .12 REJILLA YOMASA	M2	
00979	BLOQUE #4 TBCON .23 STA/FE	M2	
00978	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.24	M2	
00977	MURO LADRIBLOC STA/FE	M2	
00976	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.22	M2	

00975	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.20	M2	
00974	MURO TBCON .24 PRENS 1cv STAFE	M2	
00973	SECCION PERFIL "Z" Galv. C.18 ACESO	ML	
00972	MURO PNDETA .06 LADRILLO COMUN	M2	
00971	DINTEL EN VARILLA b=25 cm.	ML	
00970	DINTEL EN VARILLA b=15 cm.	ML	
00969	SECCION PERFIL "Z" Galv. C.16 ACESO	ML	
00968	SECCION PERFIL "Z" Galv. C.14 ACESO	ML	
00967	SECCION PERFIL "C" Galv. C.18 ACESO	ML	
00966	SECCION PERFIL "C" Galv. C.16 ACESCO	ML	
00965	SECCION CANAL ACERO 100mm DIACO	ML	
00964	SECCION CANAL ACERO 75mm DIACO	ML	
00963	VIGA PERFIL ACERO EN T 75mm DIACO	ML	
00962	VIGA PERFIL ACERO EN T 100mm DIACO	ML	
00961	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET ALISO	M2	
00960	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET NOGAL	M2	
00959	ADOQUIN LIV. YOMASA	M2	
00958	TABLETA DE LADRILLO 12x24 YOMASA	M2	
00957	TABLETA DE LADRILLO 10x20 YOMASA	M2	
00956	TABLETA DE LADRILLO 10x10 YOMASA	M2	
00955	RETAL DE MARMOL NEGRO AZABACHE	M2	
00954	RETAL DE MARMOL ROSADO Nal.	M2	
00953	RETAL DE MARMOL IMPORTADOS	M2	
00952	RETAL DE MARMOL GRIS PAYANDE	M2	
00951	RETAL DE MARMOL BLANCO Import.	M2	
00950	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN VINILO PAVCO	ML	
00949	TABLON Vitrif. 1/4-26-8 MOORE	M2	
00948	TABLON NATURAL 1/4-26-8 MOORE	M2	
00947	ADOQUIN NATURAL. 26x12.5 MOORE	M2	
00946	ADOQUIN NATURAL 15x15 MOORE	M2	
00945	ADOQUIN Liv. Nat.15x15 MOORE	M2	
00944	ADOQUIN I GRES 10x20x6 MOORE	M2	
00943	ZOCALO MARMOL 7x33 BCO DELTA	ML	
00942	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SONDRIO 41x41CRNA	M2	

00941	PISO CLASICO VENECIA 34x34 CRNA	M2	
00940	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CLASICA CALACATA	M2	
00939	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SILEX 41X41	M2	
00938	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SAVONA 41X41	M2	
00937	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CORSICO 33x33 CR	M2	
00936	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTICADO PIZARRA	M2	
00935	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CLASICA MIRO	M2	
00934	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PRAGA AZUL	M2	
00933	ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	
00932	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTICADO GUAJIRA	M2	
00931	ENTREPISO STEEL DECK e=.12	M2	
00930	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO OPAL BEIGE	M2	
00929	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SICILIA MARFIL	M2	
00928	SUMINISTRO E INSTAL DE PISO CLASICA CREMA MARFIL	M2	
00927	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURAROCK CAPRI	M2	
00926	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ELITE MACAEL	M2	
00925	ENCHAPE BALTICO AZUL (25x35 CM)	M2	
00924	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET GRANADILLO	M2	
00923	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MARMOL PRIMAVERA	M2	
00922	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURAROCK TROYA	M2	
00921	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO REFLEJO	M2	
00920	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO DAMASCO	M2	
00919	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO MONACO	M2	
00918	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO MINK	M2	
00917	SUMINISTRO E INSTALACION PISO IMOLA ELITE	M2	
00916	SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALFOMBRA PAVCO MALAGA	M2	
00915	SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALFOMBRA PAVCO MAGISTRA	M2	
00914	ENCHAPE PARED PRESTIGIO BALTICO 25x35 ITALIA	M2	
00913	SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALFOMBRA PAVCO DALTON	M2	
00912	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO OASIS	M2	
00911	SUMINISTRO E INSTALACION DEALFOMBRA PAVCO TERUEL	M2	
00910	MURO TBQUE .12 MACIZO HELIOS	M2	
00909	MURO TBCON .25 REJILLA HELIOS	M2	
00908	Muro ESTRUCT. e=.14 Ladrillo portan prens	M2	

00906	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA PREMIER	M2	
00905	BLOQUE #5 TBCON .23 HELIOS	M2	
00904	BLOQUE #5 TBQUE .12 HELIOS	M2	
00903	BLOQUE DE EMPRADIZADO FIBRIT	M2	
00902	ENTREPISOS FIBRIT E=13cm (BODEGAS)	M2	
00901	TUBERIA DE CONCRETO 8"	ML	
00900	TUBERIA DE CONCRETO 6"	ML	
00899	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO GRANO 1-N MELATO	M2	
00898	LAMINA PLANA ETERNIT 244x122x6	M2	
00897	CIELORASO AMSTRONG FINE FISSURED	M2	
00896	CIELORASO AMSTRONG F.FISS SECOND LOOK	M2	
00895	ENTREPISOS FIBRIT E=9cm (VIS)	M2	
00894	CIELORASO AMSTRONG CORTEGA	M2	
00893	CIELORASO AMSTRONG CIRRUS	M2	
00892	CLOSET CEDRO 2.20x1.20 (subcontrato)	UN	
00891	LUMINARIA (32)LED-700mA-8900Lum-72Watts	UN	
00890	LUMINARIA MERCURIO 250W	UN	
00889	CIELORASO FIBERGLASS CRAYON	M2	
00888	DURACUSTIC ROCKS 121x60 FGLAS	M2	
00887	SALIDA VENTILADOR PVC	UN	
00886	SALIDA BOMBA TRIFASICA PVC	UN	
00885	SALIDA PUNTO ALARMA PVC	UN	
00884	SALIDA SONIDO PVC	UN	
00883	MONOACUSTICO 1" FGLAS	M2	
00882	SALIDA FOTOCELDA PVC	UN	
00881	TRANSFORMADOR 225KWA	UN	
00880	TRANSFORMADOR 150KWA	UN	
00879	AISLADOR .61x1.22 25mm FORMAPLAC	M2	
00878	LAMINA PLANA ETERNIT 122x122x4	M2	
00877	PANELES EN DRY WALL e=.15	M2	
00876	CIELORASO ACRILICO 3mm.	M2	
00875	CIELORASO ACRILICO 2mm.	M2	
00874	PANELES EN DRY WALL e=.10	M2	
00873	DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)(sum+instal)	UN	

00872	DOMO CUADRADO DIAMANTE(1.17x1.17)	UN	
00871	DOMO CUADRADO DIAMANTE(0.65x0.65)	UN	
00870	DOMO CUADRADO BURBUJA (1.17x1.17)	UN	
00869	DOMO CUADRADO BURBUJA (0.65x0.65)	UN	
00868	DOMO CIRCULAR D=0.80 Cristacr.	UN	
00867	CUPULA #3 (1.58x2.30)Cristacr.	UN	
00866	CUPULA #2 (1.58x1.40)Cristacr.	UN	
00865	CUPULA #1 (1.58x1.13)Cristacr.	UN	
00864	CUMBRERA #2(1.50x2.04)Cristac.	UN	
00863	CUMBRERA #1 (2.20x.90)Cristac.	UN	
00862	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	
00861	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A(M3)	M3	
00860	LAVAMANOS VICTORIA BLANCO	UN	
00859	SUMISTRO E INSTALACION DELUXALON ALUHORIZ 12mm.	M2	
00858	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUXALON MADERALUM 84R	M2	
00857	ENTRAMADO + CANALETA ACESCO	M2	
00856	ENTRAMADO + RURALIT	M2	
00855	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON MADERALUM 84R	M2	
00854	ENTRAMADO + TEJALIT	M2	
00853	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.8	M2	
00852	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.6	M2	
00851	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	
00850	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.50x30 Piso1	M2	
00849	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	
00848	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.60x45 PisoT	M2	
00847	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.50x45 PisoT	M2	
00846	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.40x45 PisoT	M2	
00845	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO(Cargue+ retiro).	M3	
00844	COLUMNAS EN CONCRETO (CONCRETO:3.000PSI)	M3	
00843	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	M2	
00842	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.45	M2	
00841	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.45	M2	
00840	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45	M2	
00839	BASE GRAVA RECEBO Compac. Mec.	M3	

00838	BASE TIERRA CEMENTO Compac.Mec	M3	
00837	TUBERIA DE GRES 10"	ML	
00836	TUBERIA DE GRES 8" BASE Concr.	ML	
00835	TUBERIA DE GRES 6" BASE Concr.	ML	
00834	TUBERIA DE GRES 4" BASE Concr.	ML	
00833	SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)	UN	
00832	SANITARIO VICTORIA BLANCO/PASTEL	UN	
00831	SANITARIO PORTOBELLO BLANCO/PASTEL	UN	
00829	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.18	M2	
00828	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.17	M2	
00826	CALZADA V3 A V8 EN CONCRETO	M2	
00825	OFICIALES ADMON. SIN PRESTACIONES	MES	
00824	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES AGUA 1/2"	UN	
00822	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	
00821	CALZADA V0 A V2 EN CONCRETO	M2	
00819	CANCHA MULTIPLE 510M²	UN	
00818	FAROL DE PEDESTAL	UN	
00817	BALA INCANDECENTE 150W	UN	
00816	BALA ALUMINIO No.10	UN	
00815	GABINETE RACK CERRADO	UN	
00814	PATCH PANEL MP 48 Puert.Cat.6(33voz-34Datos)**	UN	
00813	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO CORONA AVANTI	UN	
00812	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO ACUACER CORONA	UN	
00811	SALIDA CITOFONO PVC	UN	
00810	EMPALME AEREO DE 20 PARES	UN	
00809	EMPALME Y CANALIZACION 200PARES	UN	
00808	SARDINEL EN CONCRETO 0.15x0.40m (2.500 psi)	ML	
00807	ACCESORIOS GRES 8"	UN	
00806	CAJA DE PASO 40x.40x.40(Mampost+Subbase)	UN	
00805	PAÑETE CIELORASOS	M2	
00804	PUERTA EN MADERA 0.80 A 0.85 X 2.10	UN	
00803	RED INSTALACIONES ELECTRICA PROVISIONAL	UN	
00802	CLOSET TRIPLEX 2.20x1.20 (subcontrato)	UN	
00801	PLACA DE PISO PISCINA	M3	

00800	PUNTO DESAGUE LAVADORA	UN	
00799	Tubería de Concreto (D=25cm) Sin refuerzo + Anillo	ML	
00798	PUNTO LAVAPLATOS A.C.	UN	
00797	PUNTO COCINA - LAVADERO	UN	
00796	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	
00795	RED INSTALACIONES TELEFONICAS PROVISIONALES	UN	
00794	CELADOR RESIDENTE EN OBRA CON PREST.	MES	
00793	AYUDANTES ADMON. SIN PRESTACIONES + SUB TRANSP	MES	
00791	Refuerzo acero DE TRANSFERENCIA	KG	
00790	CALZADA V5 A V8 EN ASFALTO	M2	
00789	CALZADA V3 A V4 EN ASFALTO	M2	
00788	CALZADA V0 A V2 EN ASFALTO	M2	
00787	ADOQUIN COLONIAL+BASE ARENA CEMENTO	M2	
00786	ANDEN EN CONCRETO e=.10 + Subbase Granular	M2	
00785	Base granular	M3	
00784	Recebo de Afirmado	M3	
00783	VALVULA DE BOLA P/MEDIDOR	UN	
00782	BASE DE ASFALTO 1350	M2	
00779	MALLA ESLABONADA H=1.4 Cal.12	ML	
00778	BASE MURO CERRAMIENTO EN LADRILLO H=0.60	ML	
00777	CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE	M3	
00776	SALIDA ZUMBADOR TIMBRE	UN	
00775	CONCRETO CICLOPEO 2500 P.S.I. MURO CIERRE	M3	
00774	EXCAVACION MURO CIERRE	M3	
00773	TOPES EN CONCRETO PARQUEADERO	ML	
00772	MURO TBQUE .12 BOCAD 1CV S/CRI	M2	
00770	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS ANTICADO GUAJIRA	M2	
00769	PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR	M2	
00768	SOBRECIMIENTOS (0.12) CONCRETODO	ML	
00767	SOBRECIMIENTOS (0.15)	ML	
00765	BLOQUE HORIZ .15 P/P LUNSA	M2	
00764	PAÑETE TALUDES	M2	
00763	HOJA PUERTA a= 0.80	UN	
00762	HOJA PUERTA a=.90	UN	

00761	HOJA PUERTA a=1.00	UN	
00760	Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	
00759	ENCHAPE FACHADA LADRILLO PRENSADO STA/FE	M2	
00758	PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	
00757	CERRADURA DEPOSITO	UN	
00756	CERRADURA CUARTO SUBESTACION	UN	
00755	CERRADURA CUARTO DE BOMBAS	UN	
00754	CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	
00753	SUMIN E INSTALACION PISO EGEO BLANCO 25X25 CRNA	M2	
00752	CERRADURA ALCOBA	UN	
00751	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO QUIMBAYA	M2	
00750	BLOQUE CONCRETO .10 CONCRETODO	M2	
00749	CERRADURA BAÑOS	UN	
00748	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	
00747	AFINADO PISO SOTANO MORTERO 1:3 h=4	M2	
00746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	
00742	BASE PLACA e=0.05 Concr. Pobre (1,500 psi)	M2	
00741	CAMPAMENTO CON BAÑO M2 (USAR CIO-I-101048)	UN	
00740	SEÑALIZACION	UN	
00739	SARDINEL 15x15 C:245 KG/C2	ML	
00738	SARDINEL 15x15 C:210 KG/C2	ML	
00737	SARDINEL 15x15 C:175 KG/C2	ML	
00736	SARDINEL 15x15 C:140 KG/C2	ML	
00735	PRADIZACION JARDINES	M2	
00734	LIMPIEZA FACHADA	M2	
00733	CONCRETO SARDINELES 0.15x0.15	ML	
00732	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS e=0.15m Sin Refuerzo	M2	
00731	CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	
00730	ASEO GENERAL	M2	
00729	ANDEN h=8 C:245 KG/Cm2	M2	
00728	ANDEN h=8 C:210 KG/Cm2	M2	
00727	ANDEN h=8 C:175 KG/Cm2	M2	
00726	ANDEN h=8 C:140 KG/Cm2	M2	
00725	TUBERIA COBRE 3/4"	UN	

00724	TUBERIA COBRE ½"	ML	
00723	CODO GALVANIZADO 1" (90°)	UN	
00722	PLUMA 250KG + Operario	MES	
00721	CODO COBRE ½"	UN	
00720	CAJA MEDIDOR GAS 72x45	UN	
00719	SOMBRERETE P/CHIMENEA	UN	
00718	MOTOBOMBA Ø2" SUMERGIBLE (Alquiler+operacion)	DD	
00716	FORMALETA MES/M2	M2	
00715	PUNTO DESAGUE LAVAMANOS	UN	
00714	REGULADOR 143 METER	UN	
00713	MANGUERA CONEX. FLEXIBLE	UN	
00712	ELEVADOR GAS ½"	UN	
00711	ACOMETIDA GAS UNIFAMILIAR	UN	
00709	ANDAMIO COLGANTE	DD	
00708	ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1MES)+ Armado	MES	
00707	ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1 SMN)+Armado	SMN	
00706	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.4	M2	
00705	PORCELANATO ANDORA (CORONA)	M2	
00703	TRANSFORMADOR 50KWA	UN	
00701	AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	
00700	DESARENADOR	UN	
00699	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	KG	
00698	EQUIPO PRESION - 1 HP P1060	UN	
00697	EQUIPO DE PRESION CONSTANTE	UN	
00696	ENTREPISO ALIGERADO ICOPOR h=.35	M2	
00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	
00694	PUERTA LAMINA ENTRADA PPAL	UN	
00693	VENTANA LAMINA COCINA 0.90X1.20	UN	
00692	CAJA INSPECCION .90x.90x.90	UN	
00691	VENTANA LAMINA BAÑOS 0.60X0.60	UN	
00690	VENTANA LAMINA ALCOBAS 1.20X1.40	UN	
00689	BOMBAS EYECTORAS SUMERGIBLES AN	UN	
00688	BOMBA SUMERGIBLE POZO 4" 1HP	UN	
00687	BOMBA AGUA 3"- 1 HP	UN	

00686	BOMBA ALTA PRESION	UN	
00685	ASCENSOR 7 PARADAS	UN	
00684	YALE MUEBLES 2044	UN	
00683	VIDRIO PELDAR CRUDO 6mm	M2	
00682	VIDRIO PELDAR CRUDO 5mm	M2	
00681	VIDRIO PELDAR CRUDO 4mm	M2	
00680	VIDRIO PELDAR CRUDO 3mm	M2	
00679	VIDRIO PELDAR TEMPL BRONCE 5mm	M2	
00678	VIDRIO TEMPL GRAB INCOLOR 4mm	M2	
00677	VIDRIO GRABADO INCOLORO 4 mm	M2	
00676	SCHLAGE TERRAZA A 30 S	UN	
00675	VENTANA LAMINA COMEDOR Y SALON 1.5X1.8	UN	
00674	SCHLAGE PASO A 10 S	UN	
00673	SCHLAGE OFICINA A 50 PD	UN	
00672	SCHLAGE ENTRADA A 80 PD	UN	
00671	SCHLAGE CLOSET A 71 WS	UN	
00670	SCHLAGE BA¥O A 40 S	UN	
00669	SCHLAGE ALCOBA A 50 WS	UN	
00668	SAFE TERRAZA 149 CLASICA ALUMINIO SATINADO	UN	
00667	SAFE SOBREPONER ALUMINIO SATINADO	UN	
00665	SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO	UN	
00664	MURO PNDETA .05 LAD. PRENSADO STA/FE	M2	
00663	SAFE CLOSET 145 ALUMINIO SATINADO	UN	
00662	SAFE BA¥O 152 CLASIC ALUMINIO SATINADO	UN	
00661	SAFE ALCOBA 141 CLASIC ALUM. SATINADA	UN	
00660	PUERTA CRISTAL 10 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	
00659	SUMINISTRO E INSTALACION LUXALON ACERO 84R COBR V5	M2	
00658	VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 6mm	M2	
00656	ANDEN + SARDINEL PREFABRICADO	M2	
00655	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm	M2	
00654	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	M2	
00653	VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 10m	M2	
00652	VIDRIO CRISTAL TEMPL BRONC 6mm	M2	
00651	VIDRIO CRISTAL CRUD BRONC 10mm	M2	

00650	BRAZO RETENEDOR	UN	
00649	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	
00648	BISAGRA VAIVEN	UN	
00647	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	
00646	VINILO SOBRE MURO (2 MANOS)	M2	
00645	TINTILLA SOBRE MUEBLES	M2	
00644	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	
00643	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	
00642	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILCOPLAST FACHADA	M2	
00640	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	
00639	LINEAS TRAFICO 0.10	ML	
00638	LACA PISOS MADERA	M2	
00637	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (CAOLIN)	ML	
00636	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	
00635	ESTUCO Y ACRILTEX (3 MANOS)	M2	
00634	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	
00633	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	
00632	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	
00631	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	
00630	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	
00629	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	
00628	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	
00627	ESMALTE SOBRE MUEBLES	M2	
00626	CASETON DE CASETEX h=.90	M2	
00625	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORPLAST FACHADA	M2	
00624	CARBURO SOBRE PAÑETE	M2	
00623	BARNIZ SOBRE MADERA	M2	
00622	ANTIHUMEDAD FACHADA	M2	
00621	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA CON COMPRESOR	M2	
00620	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	
00619	VENTANA LAMINA Des..38	M2	
00618	VENTANA LAMINA Des..31	M2	
00617	VENTANA LAMINA Des..23	M2	
00616	VENTANA ALUMINIO FIJAS	M2	

00615	VENTANA ALUMINIO GUILLOTINA	M2	
00614	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS	M2	
00613	VENTANA ALUMINIO ECONOMICA	M2	
00612	TAPAS SHUT LAMINA	UN	
00611	REJILLAS PISO 0.30	ML	
00610	REJAS LAMINA	M2	
00609	REJA BANCARIA (Hierro de 10mm)	M2	
00608	PUERTAS LAMINA	M2	
00607	PUERTA VENTANA LAMINA Des .23	M2	
00606	MARQUESINAS LAMINA	M2	
00605	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	
00604	MARCO PUERTA LAMINA .80	UN	
00603	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .50	UN	
00602	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .40	UN	
00601	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .33	UN	
00600	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .25 Cal.18	UN	
00599	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .20	UN	
00598	Escalera de Gato (Secciones en U)Tubo+Anclajes	ML	
00597	CELOSIA ALUMINIO	ML	
00596	CAJAS CONTADORES AGUA	UN	
00595	VENTANA EN CEDRO ACHAPO TAB/CH 15mm	M2	
00594	VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/CH 10mm	M2	
00593	VENTANA EN CEDRO ACHAPO TAB/CH 8mm	M2	
00592	VENTANA EN CEDRO ACHAPO TAB/BU 15mm	M2	
00591	VENTANA EN CEDROACHAPO TAB/BU 10mm	M2	
00590	VENTANA EN CEDRO ACHAPOTAB/BU 8mm	M2	
00589	HOJA PUERTA DECOR 0.80 MTS	UN	
00588	PUERTAS (MARCO Y HOJA)	UN	
00587	PUERTA F/CEDRO MARCO Y HOJA	UN	
00586	PASAMANOS FLORMORADO 15x.0.02	ML	
00585	PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	
00584	MUEBLE TIPO LINOS b=.25	M2	
00583	MUEBLE LINOS FLORMORADO	M2	
00582	MUEBLE H=.80 CEDRO ACHAPO	ML	

00581	MUEBLE BAJO b=.55 h=.80	ML	
00580	HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .90	UN	
00579	HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .80	UN	
00578	HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .60	UN	
00577	HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .90	UN	
00576	HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .80	UN	
00575	HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .60	UN	
00574	HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .90	UN	
00573	HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .80	UN	
00572	HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .60	UN	
00571	HOJA PUERTA CEDRO ACHAPO .90	UN	
00570	HOJA PUERTA CEDRO ACHAPO .80	UN	
00569	HOJA PUERTA EN CEDRO ACHAPO .60	UN	
00568	ENCHAPES MUROS FLORMORADO	M2	
00567	ENCHAPES MUROS EN TRIPLEX	M2	
00566	DIFUSORES (MARCO P/VIDRIO)	M2	
00565	DIFUSOR FLORMORADO	M2	
00564	CLOSET ENCHAPADO CEDRO ACHAPO	M2	
00563	CLOSET CEDRO	M2	
00562	ZUMBADOR TIMBRE 110V PVC	UN	
00561	ZUMBADOR TIMBRE 110V CN	UN	
00560	TIMBRE-BOTON / ECONOM.	UN	
00559	TELEFONO-CITOFONO/ECONOM.	UN	
00558	TABLERO PARCIALES 18 CIRC	UN	
00557	TABLERO PARCIALES 12 CIRC TRIFASICO	UN	
00556	TABLERO PARCIALES 4 CIRC	UN	
00555	TABLERO GENERAL (10 CUENTAS)	UN	
00553	INSTALACION NICHO	UN	
00552	STRIP TELEFONOS 10 PARES	UN	
00551	SALIDA TRIFASICA PVC	UN	
00550	SALIDA TRIFASICA C.N.	UN	
00549	SALIDA TELEFONO PVC	UN	
00548	SALIDA PARA BOTON TIMBRE PVC	UN	
00547	SALIDA PARA BOTON TIMBRE CN	UN	

00546	SALIDA MONOFASICA PVC	UN	
00545	SALIDA MONOFASICA CONMUT.PVC	UN	
00544	SALIDA MONOFASICA CONMUT.CN	UN	
00543	SALIDA MONOFASICA ROSETA	UN	
00542	SALIDA BIFASICA PVC.	UN	
00541	SALIDA BIFASICA C.N.	UN	
00540	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON TIPO LITE ALUM	M2	
00539	POSTE DE CONCRETO 10 - SUMINISTRO E INSTALACION	UN	
00538	PARCIAL 30 MT PVC	UN	
00537	PARCIAL 30 MT C.N.	UN	
00536	DUCTO CABLE ANTENA TV (C.N.)	UN	
00535	DUCTO CABLE ANTENA T.V. (PVC)	UN	
00534	SUMISTRO E INSTALACION DE CITOFONOS	UN	
00533	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA ELECTRICA	UN	
00532	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTONERA/FUENTE CITOFO	UN	
00531	CHAZOS CARPINTERIA MADERA.	UN	
00530	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA COMUNAL T.V.	UN	
00529	Acometida 3#8 + 10 en 1 ½"	ML	
00527	Acometida 3#10 + 1#12 en 3/4	ML	
00526	Acometida Aerea 10 MT/PVC	UN	
00525	Acometida Aerea 10 MT/CN	UN	
00524	VALVULAS LAVADERO 2"	UN	
00523	PILOTE EN CONCRETO D=0.60 M exc.maxima 55 MTS+Acer	ML	
00522	TRAGANTES 4"	UN	
00521	TINA FIBRA DE VIDRIO	UN	
00520	TAPA MESON GRANITO NAT JASPE	ML	
00519	TAPA LAVAMANOS MARMOL NEGRO	ML	
00518	CUADRILLA PINTURA 1:1 SIN/PREST.	JRN	
00517	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1 SIN/PREST.	JRN	
00516	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	
00515	SANITARIO MARACAY CARABOBO	UN	
00514	SANITARIO COMPLETO CON FLUXOMETRO	UN	
00513	SANITARIO CORONA STILO BCO.805	UN	
00512	SANITARIO CORONA VICTORIANA 2010	UN	

00511	SANITARIO CORONA AVANTI COLOR	UN	
00510	SANITARIO LAGUNA BLANC.CORONA	UN	
00509	SANITARIO CORONA ACUARIO 30038	UN	
00508	SANITARIO MANCESA ARMONIA COLOR	UN	
00507	REVENTILACION 3" PVC	ML	
00506	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGISTROS 1/2 LAVADERO	UN	
00505	REGISTRO DE CORTINA 3/4" (Sum + Inst)	UN	
00504	REGISTRO DE CORTINA 1/2" (Sum + Inst)	UN	
00503	REGISTRO CORTINA DE Ø 1"	UN	
00502	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	
00501	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	
00500	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	
00499	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	
00498	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	
00497	RED SUMINISTRO Galv.2"	ML	
00496	RED SUMINISTRO Galv.1 1/2"	ML	
00494	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1/2"	ML	
00493	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1"	ML	
00492	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	
00491	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	
00490	RED COBRE 3/8"	ML	
00489	RED COBRE 1/2"	ML	
00487	PUNTO DESAGUE PVC (3" y 4")	UN	
00486	PUNTO AGUA FRIA PVC	UN	
00485	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	
00484	ORINAL PEQUEÑO 6100	UN	
00483	ORINAL CORONA MEDIANO BLANCO (solo porcelana)	UN	
00482	ORINAL CORONA FLUXOMETRO 06104	UN	
00481	LLAVE TERMINAL EXTERIOR .CROMMADA L/P	UN	
00480	LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	UN	
00479	LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60400	UN	
00478	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	
00477	LAVAPLATOS ESMALTADO 60x40 INC	UN	
00476	LAVAPLATOS ACERO Inox.	UN	

00475	BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30	ML	
00474	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" (SUM E INST) Sbrp	UN	
00473	LAVAMANOS MANCESA TORINO color	UN	
00472	LAVAMANOS CORONA STILO PEDESTAL	UN	
00471	LAVAMANOS CORONA STILo725 S/PONE	UN	
00470	LAVAMANOS CORONA VICTORIANA BLANCO	UN	
00469	LAVAMANOS SOBREPONER COLOR	UN	
00468	LAVAMANOS CORONA AVANTI + GRIF. PRISMA	UN	
00467	LAVAMANOS ACUACER BLANCO+GRIFERIA	UN	
00466	LAVAMANOS BLANCO ACUACER	UN	
00465	LAVADERO L=.47x.60 POLIESTER	UN	
00464	LAVADERO GRANITO 80x60	UN	
00463	LAVADERO L=.75x.6O CON FLAUTA	UN	
00462	LAVADERO GRANITO 50x60 FLAUTA	UN	
00461	INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO	UN	
00460	INSTALACION BOMBAS AGUA (MANO DE OBRA)	UN	
00459	INSTALACION APARATO SANITARIO	UN	
00458	GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	
00457	GRIFERIA GRIVAL L/PLATOS FLAMINGO	UN	
00456	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1 SIN/PREST.	JRN	
00455	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	
00454	TELEDUCHA IRIS GRIVAL	UN	
00453	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	
00452	DUCHA LOIRA C/BA¥ERA GRIVAL	UN	
00451	CASETON DE CASETEX h=.70	M2	
00450	DUCHA GRIVAL Mezcl.ELITE	UN	
00449	DUCHA LOIRA EUROPA S/BA¥ GRIVA	UN	
00448	DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA	UN	
00447	CONEXION TANQUE ELEVADO Galv.	UN	
00446	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC	UN	
00445	CANAL LATON D=100	ML	
00444	CANAL LATON D=075	ML	
00443	CANAL LATON D=050	ML	
00442	CANAL PVC 3" (RAINGO)	ML	

00441	CALENTADOR 30 GALONES HACEB	UN	
00440	CALENTADOR 20 GALONES HACEB	UN	
00439	CALENTADOR 15 GALONES HACEB	UN	
00438	CAJILLAS PARA 10 MEDIDORES	UN	
00437	BIDET TIFFANY BLANCO CORONA	UN	
00436	BIDET STILO Cte. CORONA 8458	UN	
00435	BIDE ELITE BLANCO CORONA 8470	UN	
00434	BAJANTE PVC 3" PVC + ACCESORIO	ML	
00433	BAJANTE LATON 12x6 Des=.40	ML	
00432	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6" PVC	ML	
00431	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC	ML	
00430	BAJANTE AGUAS NEGRAS 3" PVC	ML	
00429	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	
00428	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	
00427	ACOMETIDA PVC 3/4" 5 M.	UN	
00426	ACOMETIDA PVC 1/2" 5 M.	UN	
00425	ACOMETIDA Galv. 1/2" 5 M.	UN	
00424	SANITARIO INFANTIL MANCESA	UN	
00423	TOALLERO ACUCER CORONA	UN	
00422	TAPAS REGISTRO 15x15 (PLÁSTICA)	UN	
00421	TAPAS REGISTRO 20x20	UN	
00420	REMATES PORCELANA BISELADOS	ML	
00419	CASETON DE CASETEX b=.60 h=.45	M2	
00418	SUMINISTRO E INSTALACION DEALFOMBRA PAVCO FLORESTA	M2	
00417	REJ ILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANTICUCARACHA	UN	
00416	TRAGANTES CUPULA C-6"x4" ALUMINIO	UN	
00415	REJILLA PLASTICA 3"x2" c/SOSCO CTE	UN	
00414	TRAGANTE+ CUPULA C-4"x2"	UN	
00413	REJILLA VENTILACION PLASTICA 15x15	UN	
00412	REJILLA PVC- 3x2"	UN	
00411	DIVISION ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO sandblast 10mm	M2	
00410	SANITARIO FLUXOMETRO HANDICAP	UN	
00409	DIVISION ALUMINIO LAMINA PLAST(ACRILICA)SUM+INST	M2	
00408	PIRLAN DUCHA PORCELANA 20x30	ML	

00407	PIRLAN DUCHA ARQUICER MACEDONIA 25x35	ML	
00406	PIEDRA MUÑECA	M2	
00405	PIEDRA BLANCA	M2	
00404	PAPELERA PORC BLC ACUACER CRNA	UN	
00403	ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX ANDES	M2	
00402	Pisi Gerflor 2mm Inst. KONKER	M2	
00401	LAVADEROS PORCELANA 20x30	UN	
00400	LAVADEROS ARQUICER MACEDONIA 25x35	UN	
00395	JABONERA BLANCA ASTRO CORONA	UN	
00394	GABINETES BAÑO SERVICIO 60 x 40	UN	
00393	GABINETES BAÑO PRINCIPAL	UN	
00392	SANITARIO CORONA AVANTI BLANCO	UN	
00391	ENCHAPE PARED CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	
00390	CANCHA MULTIPLE 15 X 30 MTS	UN	
00389	ENCHAPE PARED MARMOL AURORA 20X30 CRNA	M2	
00388	CASETON DE CASETEX b=.60 h=.30	M2	
00387	REPLANTEO CANCHAS	M2	
00386	ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x25 CRN	M2	
00385	ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	
00384	CASETON DE CASETEX b=.50 h=.45	M2	
00383	ENCHAPE EGEO 20 x20 CORONA (Sum+Inst)	M2	
00382	ENCHAPE PARED VERACRUZ AZUL 20x30	M2	
00381	ENCHAPE PARED (35x25cm)	M2	
00380	PICAR PAÑETE DE TECHO	M2	
00379	CASETON DE CASETEX b=.50 h=.30	M2	
00378	CASETON DE CASETEX b=.40 h=.45	M2	
00377	PICAR PAÑETE DE MURO	M2	
00376	MARMOL NEGRO CARACOL (PLACAS) GRAN&MARM	M2	
00375	MARMOL NEGRO SAnGIL 30x15 ALFA	M2	
00374	MARMOL BOTTICCINO CLASICO	M2	
00373	ZOCALO PARA TABLETA H=7.5 ALFA	ML	
00372	ZOCALO PARA TABLETA H=10 ALFA	ML	
00371	ZOCALO MARMOL CAFE PINTA	ML	
00370	DEMOLICION ENCHAPE DE TECHO	M2	

00369	ZOCALO BALDOSIN GR.5-BHFV ALFA	ML	
00368	ZOCALO Bald. GR. 5N MELATO	ML	
00367	VINISOL COMERCIAL 2.0 mm	M2	
00366	PISO VINISOL 3.0 mm (30x30cm)TráficoPesado(Pepitas	M2	
00365	PISO VINISOL 1.6 mm	M2	
00364	TABLON MORO LISO TRDICION ALFA	M2	
00363	TABLETA GUAYACAN ALFA	M2	
00362	TABLON GRES 0,30 X 0,30 Sahara LISO Tipo. ALFA	M2	
00361	TABLETA ROJA ROMANA ALFA	M2	
00360	GRANITO NATURAL ROJO GUAYANA PISO GRAN&MARM.	M2	
00359	LAÑADO-PULIDA-SELLADO Y LACADO PISOS EN MADERA.	M2	
00358	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	
00357	POLISEC	M2	
00356	PLACA BASE CONCRETO 2500PSI (0.15)	M2	
00355	PLACA BASE CONCRETO (0.10)	M2	
00354	PLACA BASE CONCRETO (0.08)	M2	
00353	GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT. BRONCE.	M2	
00352	PIRLAN LADRILLO	ML	
00351	PIRLAN CEDRO CAQUETA (0.10)	ML	
00350	PIRLAN ALUMINIO	ML	
00349	PIRLAN 0.10 FLORMORADO	ML	
00348	MORTERO 1:3 ARENA LavPE¥A+SIKA	LT	
00347	PASO ESCALERA VINILO	UN	
00346	PASO ESCALERA GRAVILLA	ML	
00345	PASO ESCALERA GRANITO	ML	
00344	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARKET GUAYACAN	M2	
00343	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARKET ZAPAN	M2	
00342	TABLON 1/2-26 NATURAL MOORE	M2	
00341	TABLETA NATURAL 20x10 MOORE	M2	
00340	TABLETA NATURAL 15x15 MOORE	M2	
00339	TABLETA NATURAL 10x10 MOORE	M2	
00338	GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE	M2	
00337	MARMOL BOTTICINO BEIGE PISO GRAN&	M2	
00336	LISTON M.H. ZAPAN	M2	

00335	LISTON M.H. GUAYACAN	M2	
00334	LISTON M.H. AMARILLO	M2	
00333	IMPERMEABILIZACION EDIL ESPECIAL	M2	
00332	IMPERMEABILIZACION PERMA PLY-2 CAPAS	M2	
00331	GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce	M2	
00330	GUARDAESCOBA GRAVILLA	ML	
00329	GUARDAESCOBA GRANITO	ML	
00328	GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 8 Cm	ML	
00327	GUARDAESCOBA CEDRO 6 Cm	ML	
00326	GUARDAESCOBA VINISOL 8cm PAV	ML	
00325	EMEFLEX NEGRO	M2	
00324	EMEFLEX COLORES INTENSOS	M2	
00323	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BALD.GRANO MARMOL	M2	
00322	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BALD.GRANO MARMOL	M2	
00321	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EGEO BLANCO	M2	
00320	ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX CORRIENTE	M2	
00319	TEJA CINDU CLIMATIZADA ancho .68 M.	M2	
00318	SUMIN E INSTALACION ENCHAPE TURQUI AZUL 25x25 CRNA	M2	
00317	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET CEDRO	M2	
00316	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARMA 41x41	M2	
00315	SUMIN E INST ENCHAPE JULIANA BLANCO 20 X 30	M2	
00314	CONCRETO BASE GRADAS	M2	
00313	CASETON DE CASETEX b=.40 h=.30	M2	
00312	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO TRAZOS	M2	
00311	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA SPLENDOR	M2	
00310	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA KASMIR	M2	
00309	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA METROPOL	M2	
00308	MARMOL CAFE PINTO	M2	
00307	MARMOL TRAV PERUANO 305x305	M2	
00306	MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEIVA A MEDIDA GRAN & MARM	M2	
00305	MARMOL NEGRO SanGil 30x15 ALFA	M2	
00304	MARMOL ITALIANO BOTTICINO CLASICO CUADREADO	M2	
00303	AFINADO PISO LISTON MORTERO 1:5 h=3	M2	
00302	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=6	M2	

00301	AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	
00300	AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=4	M2	
00299	AFINADO ENDURECIDO POBRE MORTERO 1:3 h=4	M2	
00298	INSTALACION REJILLA VENTILACION INFERIOR	UN	
00297	TABLETA GRES 10x20 x2.5 T.MOORE	M2	
00296	ADOQUIN GRES 10x10x2.5 MOORE	M2	
00295	ADOQUIN CONCRETO 8 Cm	M2	
00294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	
00293	ENTREPISO CASETON CON VIGAS	M2	
00292	Refuerzo acero MALLA MURO	KG	
00291	Refuerzo acero MALLA LOZA MACIZA	M2	
00290	Refuerzo acero ZAPATAS 60000	TN	
00289	Refuerzo acero ZAPATAS 37000	TN	
00288	Refuerzo acero viga cim.60000	TN	
00287	Refuerzo acero viga cimt.37000	TN	
00286	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	
00285	Refuerzo acero viga aerea.37000	TN	
00284	Refuerzo acero MUROS 60000	TN	
00283	Refuerzo acero MUROS 37000	TN	
00282	Refuerzo acero placa maciza.60000	TN	
00281	Refuerzo acero placa maciza.37000	TN	
00280	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	
00279	Refuerzo acero COLUMNA 37000	TN	
00278	CERCA EN TABLA CHAPA h= 2.00 M	ML	
00277	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.90 M	ML	
00276	MORTERO 1 : 7 ARENA PE¥A (LT)	LT	
00275	MORTERO 1 : 7 ARENA PE¥A (M3)	M3	
00274	MORTERO 1 : 6 ARENA PE¥A (LT)	LT	
00273	MORTERO 1 : 6 ARENA PE¥A (M3)	M3	
00272	MORTERO 1 : 5 ARENA PE¥A (LT)	LT	
00271	MORTERO 1 : 5 ARENA PE¥A (M3)	M3	
00270	MORTERO 1 : 4 ARENA PE¥A (LT)	LT	
00269	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	
00268	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	

00267	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	
00266	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	
00265	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PE¥A(M3)	M3	
00264	MORTERO 1 :10 ARENA PE¥A (LT)	LT	
00263	MORTERO 1 :10 ARENA PE¥A (M3)	M3	
00262	ENSAYOS PROCTOR	UN	
00261	ENSAYOS DENSIDAD TERRENO	UN	
00260	TOMA DE ENSAYOS PARA CONCRETO	MES	
00259	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	
00258	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	
00257	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	
00256	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	
00255	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	
00254	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	
00253	CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.	M3	
00252	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.	M3	
00251	TABLEX 2.44x1.53 -9mm PIZANO	M2	
00250	DURACUSTIC 5/8" FGLAS	M2	
00249	MEDALLONES EN YESO	ML	
00248	CORNISA YESO PECHO DE PALOMA	ML	
00247	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ALUMHORIZ 80B	M2	
00246	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ALUMHORIZ 130B	M2	
00245	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ACERO 130B	M2	
00244	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ACERO 80B	M2	
00243	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINICELL 5x5 ACERO	M2	
00242	LISTON M.H.(PINO ROMERON)	M2	
00241	LISTON M.H.(PEINE MONO)	M2	
00240	LISTON M.H.(OTOBO)	M2	
00239	LISTON M.H.(GUAYACAN OB0)	M2	
00238	LISTON M.H.(AMARILLO)	M2	
00237	LAMINA PLANA ETERNIT 122x61x4	M2	
00236	SUPERCEL ETERNIT	M2	
00235	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 SIN/PREST.	JRN	
00234	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 SIN/PREST.	JRN	

00233	CORNISA YESO MEDIA CAÑA ATENAS	ML	
00232	CANES EN PLANCHON	ML	
00231	TEJA TRANSPARENTE No. 6	M2	
00230	TEJA TRANSPARENTE No. 4	M2	
00229	TEJA Trns.ACRILICA CRISTACRY	M2	
00228	TEJA ETERNIT No. 8	M2	
00226	TEJA ETERNIT No. 4	M2	
00225	TEJA ESPA¥OLA ETERNIT	M2	
00224	TEJA DE BARRO MOORE (Sum+Inst)	M2	
00223	TEJA ETERNIT Crte.+TEJA BARRO	M2	
00222	TEJA SHINGLE (CON IMPERMEAB)	M2	
00221	INMUNIZANTE CUBIERTA	M2	
00220	ENTREPISO STEEL DECK e=.10	M2	
00219	SUPERMANTO 500 XT FGLAS.	M2	
00218	PERMA PLY FGLAS	M2	
00217	ENTRAMADO TEJA ONDULADA	M2	
00216	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	M2	
00215	DINTEL CONCRETO REFZ. 25x25	ML	
00214	DOMO CIRCULAR D=1.10 Cristacr.	UN	
00213	CANALETA ACESCO 4.50 M.	M2	
00212	CANALETA 90 DE 9.00 M.	M2	
00211	CANALETA 90 DE 7.50 M.	M2	
00210	CANALETA 90 DE 6.00 M.	M2	
00209	CANALETA 90 DE 5.25 M.	M2	
00208	CANALETA 90 DE 4.50 M.	M2	
00207	CANALETA 90 DE 3.75 M.	M2	
00206	CANALETA 43 DE 6.00 M.	M2	
00205	CANALETA 43 DE 5.50 M.	M2	
00204	CANALETA 43 DE 5.00 M.	M2	
00203	CANALETA 43 DE 4.50 M.	M2	
00202	CANALETA 43 DE 4.00 M.	M2	
00201	CANALETA 43 DE 3.50 M.	M2	
00200	CABALLETE TEJA MOORE	ML	
00199	CABALLETE TEJA ETERNIT	ML	

00198	CABALLETE TEJA BARRO/TEJA AC(sum+inst)	ML	
00197	ENTRAMADO+ALISTADO+TEJA BARRO	M2	
00196	ALEROS DE CUBIERTA	M2	
00195	AFINADO CUBIERTA PLANA h=0.06	M2	
00194	RUSTICO PLACAS 1:5	M2	
00193	RUSTICO PLACAS 1:4	M2	
00192	RUSTICO MUROS 1:5	M2	
00191	RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	M2	
00190	PAÑETE SALPICADERO MORTERO 1:3	M2	
00189	PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	M2	
00188	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT 4-6	M2	
00187	PAÑETE BASES VENTANAS	ML	
00186	AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h=3	M2	
00185	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	
00184	PAÑETE LISO PLACAS 1:7 e=2.0Cm.	M2	
00183	PAÑETE LISO PLACAS 1:6 e=2.0Cm.	M2	
00182	PAÑETE LISO PLACAS 1:5 e=2.0Cm.	M2	
00181	PAÑETE LISO MUROS 1:7	M2	
00180	PAÑETE LISO MUROS 1:6	M2	
00179	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	
00178	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (e=1.5cm)	M2	
00177	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (IMP) e=2cm	M2	
00176	PAÑETE LISO PLACAS 1:4 e=2.0Cm.	M2	
00175	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO(Sika 1)	M2	
00174	GUADUA BAJO ENTRAMADO	M2	
00173	GOTERAS	ML	
00172	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (MORTERO)	ML	
00171	ENTRAMADO MADERA CIELORASO	M2	
00170	CULATAS 1:3 imp. e=2.0Cm.	M2	
00169	CULATAS 1:3 imp. e=1.5Cm.	M2	
00168	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:6	M2	
00167	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:5	M2	
00166	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	M2	
00165	PAÑETE LISO BAJO GUADUA 1:5	M2	

00164	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	
00163	MURO TBCON T/FINO .245 P/P STAFE	M2	
00162	MURO TBQUE .12 T/FIN P/P STAFE	M2	
00161	MURO PNDETA .06 T/FINO STA/FE	M2	
00160	MURO TBCON .24 REJILLA YOMASA	M2	
00159	MURO TBQUE .12 PREN 1CV STA/FE	M2	
00158	SOBRECIMIENTOS (0.25)	ML	
00157	SOBRECIMIENTOS (0.15)	ML	
00156	MORTERO 1:3 ARENA LavPE¥A+SIKA	M3	
00155	MURO TBQUE .11 BOCADILLO ALCARRAZA	M2	
00154	REPLANTEO INTERIOR	M2	
00153	REMATES LAD. PRENSADO STA/FE	ML	
00152	MURO TBCON LADRILLO RECOCIDO .24 COMUN	M2	
00151	INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL GAS CU 6mtrs	UN	
00150	POYOS COCINA-CALENTADOR	ML	
00149	MESONES EN CONCRETO SIN MACHON	M2	
00148	MACHONES e=0.10 M. LAVADERO	UN	
00147	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2	
00146	INSTALACION SHUT DE BASURAS	PS	
00145	PLACA RAMPA EN CONCRETO	M2	
00144	ENCHAPE FACHADA CUARTERON YOMASA	M2	
00143	ENCHAPE BORDE PLACA e=.40 T/FINO STA/FE	ML	
00142	DINTEL PREFABRICADO	ML	
00141	DINTEL BLOQUE #5 .12 M/RRATE	ML	
00140	DINTEL BLOQUE #5 .12 (SUM+INSTAL) Andamio	ML	
00139	CREMALLERAS FACH.PRENSAD STAFE	ML	
00138	CHIMENEA DE 0.80 M.	UN	
00137	VIGAS CANALES EN CONCRETO	ML	
00136	BOVEDA DE LAD. PRENSADO STA/FE	M2	
00135	BLOQUE CONCRETO .20 C/BLCK	M2	
00134	BLOQUE CONCRETO .10 C/BLCK	M2	
00133	SUBESTACION LOCAL	UN	
00132	BLOQUE #5 TBCON .23 STA/FE	M2	
00131	BLOQUE #5 TBQUE 11.5cm STA/FE	M2	

00130	BLOQUE #5S TBCON .20 YOMASA	M2	
00129	BLOQUE #5 TBQUE .12 YOMASA	M2	
00128	BLOQUE #4 TBQUE .09 STA/FE	M2	
00127	BLOQUE #4 TBQUE .09 HELIOS	M2	
00126	BASE VENTANA T/FINO STA/FE	ML	
00125	ARCO 0.25 LAD.PRENSADO STA/FE	ML	
00124	LISTON M.H.(GUAYACAN TEKA)	M2	
00123	ALFAJIA LAD.PRENSADO STA/FE	ML	
00122	ALFAJIA CONCRETO (0.25)	ML	
00121	ALFAJIA CONCRETO (0.15)	ML	
00120	ALFAJIA LADRILLO TOLETE FINO STA/FE	ML	
00119	ZAPATAS 2.50 x 2.50	M3	
00118	ZAPATAS 1.50 x 1.50	M3	
00117	ZAPATAS 0.75 x 0.75	M3	
00116	Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	M3	
00115	VIGAS DE ENTREPISO	ML	
00114	ENTRAMADO + MALLA + TEJA BARRO	M2	
00113	VIGAS AEREAS CUBIERTA (0.20x0.20m) Sin refuerzo	ML	
00112	VIGA TEE (25x25x20x50)	M3	
00111	VIGA TEE (25x25x20x40)	M3	
00110	CABALLETE CANAL 43 FIJO ETERNIT	ML	
00109	VIGA DE CIMIENTO 0.55 x 0.90	ML	
00108	VIGA DE CIMIENTO 0.40 x 0.60	ML	
00107	VIGA DE CIMIENTO 0.25 x 0.25	ML	
00106	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refuerzo	M3	
0010523	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.4 m Ancho=3.0 STC	ML	
0010522	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=3.0 STC	ML	
0010521	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=2.5 STC	ML	
0010520	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=1.5 m Ancho=2.5 STC	ML	
0010519	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=1.0 m Ancho=2.5 STC	ML	
00105	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO	ML	
0010485	REJILLA DE RETORNO DE AIRE RRA-01 (6"x6") CEFE COMETAS	UN	
00104	TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO	M3	
00103	TANQUE DE AGUA ELEVADO	M3	

00102	SOBRECIMIENTO CONCRETO 3.000psi	M3	
00101	SOBRECIMIENTO CONCRETO 15x25	M3	
00100	Demolicion Enchape de Muro Baldosa(Carg+retiro)	M2	
00099	REFUERZO HIERRO PLACA 37000	TN	
00098	MUROS CONTENCION Concr. e=.17	M3	
00097	PLACA MACIZA 0.15 M.	M2	
00096	PLACA MACIZA 0.12 M. (Entrepiso)	M2	
00095	Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)	M2	
00094	INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL GAS CU 15mtrs	UN	
00093	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL CONCRETO	M3	
00092	ESCALERAS EN CONCRETO	M3	
00091	ESCALERA L= 1 M. PASOS EN CONCRETO(2.500PSI).	UN	
00090	CAMPAMENTO M2	M2	
00089	ENCHAPE PARED GRANITO NATURAL ROJO GUAYANA	M2	
00087	ZAPATAS 2.50 x .55	M3	
00086	MURO TBQUE .10 COMUN Recocido P/P DEPOS	M2	
00085	ENTREPISOS FIBRIT E=7cm (VIS)	M2	
00084	ENTREPISOS BLOQUE ESCORIA	M2	
00083	PLACA MACIZA 0.18 M.	M2	
00082	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.40x30 Piso1	M2	
00081	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.60x30 Piso1	M2	
00080	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.60x30 PisoT	M2	
00079	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.50x30 PisoT	M2	
00078	ENTREPISO ALIGERADO.h=.35 Caset.40x30 PisoT	M2	
00077	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO Refz	M3	
00076	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO	M3	
00075	PLACA MACIZA 0.14 M.	M2	
00074	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.30	M2	
00073	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.30	M2	
00072	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.30	M2	
00071	CASETON DE GUADUA h=.90	M2	
00070	CASETON DE GUADUA h=.70	M2	
00069	BASE TIERRA COMPACTACION Mec.	M3	
00068	BASE RECEBO SUBBASE COMPACTACION Mec.	M3	

00067	BASE PLACA CONCRETO POBRE	M3	
00066	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	
00065	TUBERIA DRENAJE PVC 100mm	ML	
00064	TUBERIA DRENAJE GRES 4"	ML	
00063	TUBERIA DE GRES 10" BASE Concr	ML	
00062	TUBERIA DE GRES 8"	ML	
00061	TUBERIA DE GRES 6"	ML	
00060	TUBERIA DE GRES 4"	ML	
00059	DEMOLICION CIELO RASO FALSO MODULAR PESADO	M2	
00058	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO GRES 6"x4"	UN	
00057	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 SUM+INST	M2	
00056	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2cm(Trasiego+ret)	M2	
00055	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE GRES 8x6"	UN	
00054	TUBERIA DRENAJE GRES 8"	ML	
00053	TUBERIA DRENAJE GRES 6"	ML	
00052	POZO SEPTICO ETERNIT	UN	
00051	DUCTOS ELECTRICOS PVC 3"	ML	
00050	DUCTOS ELECTRICOS A.C. 4"	ML	
00049	CAMARAS ELECTRICAS DOBLES	UN	
00048	CAJA INSPECCION 100x100x100 + Excavación	UN	
00047	CAJA INSPECCION .80x.80x.8O-(Inc. Excavación)	UN	
00046	CAJA INSPECCION .60x.60x.60	UN	
00045	CAJA INSPECCION .50x.50x.50	UN	
00044	CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	
00043	CAJA INSPECCION FIBRIT h=30. TR.LIV.	UN	
00042	CAJA INSPECCION FIBRIT h=50 TR.PES.	UN	
00041	CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO	UN	
00040	ATRAQUE PARA ACCESORIOS GRES 6" BASE Concr.	UN	
00039	ZAPATAS CORRIDA 1.50 x .40	UN	
00038	CAJA INSPECCION .70x.70x.70 (Inc. Excavac.)	UN	
00037	Retiro sobrantes de Tierra cargue manual +transp	M3	
00036	REPLANTEO	M2	
00035	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	
00034	RELLENOS EN TIERRA (CON BULLDOZER+COMPACT)	M3	

00033	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)	UN	
00032	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)	UN	
00031	INSTALACION SANITARIA PROVISIONAL	UN	
00030	EXPLANACION Y RETIRO (Bulldozer+Cargador+Volq)	M3	
00029	EXPLANACION Y EXTENDIDA	M3	
00028	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto+retiro	M3	
00027	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Compactado	M3	
00026	EXCAVACION ZANJA h=1M Material Suelto	M3	
00025	EXCAVACION ZANJA h=1 M Material Compactado	M3	
00024	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	
00023	EXCAVACION MANUAL TALUDES	M3	
00022	EXCAVACION MANUAL h=2 M. incluye entibado	M3	
00021	DESMONTE VENTANAS(Trasiego+Retiro)Inc. Andamio	M2	
00020	Desmonte Marco y Puerta Metálica(carg+retir)	UN	
00019	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	
00018	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	M3	
00017	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	M2	
00016	DEMOLICION COLUMNAS + CARGUE Y RETIRO	M3	
00015	DEMOLICION PLACAS PISO h=20	M2	
00014	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.30	M2	
00013	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15	M2	
00012	DEMOLICION PLACAS Alig. 0.45	M2	
00011	DEMOLICION PLACAS Alig. 0.25	M2	
00010	DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	
00009	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	
00008	DEMOLICION CUBIERTAS A.C. con andamio	M2	
00007	CERCA EN LAMINA / BASE	ML	
00006	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.70 M	ML	
00005	CERCA EN LAMINA H=2.20 M.	ML	
00004	Cerca Poste madera+Alambre de puas 4 Hilos	ML	
00003	CAMPAMENTO 40 M2	UN	
00002	CAMPAMENTO 50 M2	UN	
00001	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.50 M	ML	
	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA+TUBO EMT+ALAMB+CABLE HFFRLS+CAJA	UN	

Grupo	Valor Unitario	Materiales	Equipos	Mano de Obra
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12625857,33	$ 12.045.074,00	$ 21.041,52	$ 420.830,46
VARIOS	38583,84	$ 25.720,03	$ 6,43	$ 12.857,38
13 Manejo ambiental	618184,28	$ 0,00	$ 71.352,84	$ 319.283,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	232465,65	$ 222.946,81	$ 147,14	$ 9.371,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3122618,93	$ 2.013.421,64	$ 49.181,99	$ 881.102,46
08 Hidráulico	5564070,47	$ 3.248.518,43	$ 2.823,71	$ 2.295.408,45
08 Hidráulico	550282,84	$ 320.974,57	$ 4.408,52	$ 220.425,96
08 Hidráulico	3036168,11	$ 2.306.291,07	$ 23.200,84	$ 688.669,33
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1029858,87	$ 418.055,01	$ 37.976,88	$ 414.483,96
SEÑALIZACION	6582,94	$ 4.467,64	$ 32,70	$ 2.082,60
SEÑALIZACION	247875,47	$ 78.651,72	$ 2.615,75	$ 166.608,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	37883,21	$ 19.110,50	$ 1.728,64	$ 12.589,28
JARDINERIA Y GRAMAS	6215,83	$ 3.216,51	$ 355,92	$ 2.643,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8183649	$ 8.183.649,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	164532,48	$ 330,57	$ 12.267,57	$ 44.623,35
08 Hidráulico	7148038,7	$ 205.475,46	$ 697.100,94	$ 5.830.392,30
03 Preliminares	11487407,47	$ 2.471.306,88	$ 361.254,97	$ 8.239.775,62
08 Hidráulico	3751324,07	$ 105.746,44	$ 112.899,87	$ 3.117.607,76
EQUIPOS ESPECIALES	4980742,26	$ 690.440,26	$ 3.974.679,15	$ 315.622,85
EQUIPOS ESPECIALES	4310309,27	$ 690.440,26	$ 3.304.246,16	$ 315.622,85
EQUIPOS ESPECIALES	7190749,98	$ 0,00	$ 6.875.127,13	$ 315.622,85
EQUIPOS ESPECIALES	34052431,3	$ 590.871,00	$ 33.217.282,30	$ 244.278,00
EQUIPOS ESPECIALES	11360119,13	$ 10.818,08	$ 11.240.733,05	$ 108.568,00
EQUIPOS ESPECIALES	7276414,09	$ 5.409,04	$ 7.162.437,05	$ 108.568,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	2860642,38	$ 2.811.575,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	507928,47	$ 156.374,00	$ 19.895,62	$ 331.593,57
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	224101,4	$ 189.944,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	196598,4	$ 162.441,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	178455,4	$ 144.298,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	178455,4	$ 144.298,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	5173697,34	$ 5.151.726,00	$ 1.243,48	$ 20.724,60
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	312981,52	$ 264.172,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	1207984,47	$ 1.165.282,00	$ 1.243,48	$ 41.449,20

MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	690084,1	$ 348.379,52	$ 9.947,81	$ 331.593,57
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	60768,57	$ 18.070,99	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	13463177,75	$ 13.414.143,01	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	856230,91	$ 842.013,00	$ 413,83	$ 13.794,29
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	315374,65	$ 301.160,00	$ 413,83	$ 13.794,29
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	398273,66	$ 384.059,01	$ 413,83	$ 13.794,29
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	2765013,95	$ 2.594.240,00	$ 4.973,90	$ 165.796,79
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	2793191,97	$ 2.622.356,00	$ 4.973,90	$ 165.796,79
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	6605353,58	$ 6.263.649,00	$ 9.947,81	$ 331.593,57
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	135080,47	$ 92.378,00	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	418989,54	$ 376.274,01	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	374652,32	$ 325.833,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	544256,32	$ 495.437,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	368100,32	$ 319.281,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	804882,66	$ 783.520,00	$ 621,74	$ 20.724,60
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	1215490	$ 1.172.781,00	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	172188,87	$ 123.380,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	696092,79	$ 647.280,00	$ 1.421,54	$ 47.384,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	263919,95	$ 242.571,00	$ 621,74	$ 20.724,60
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	729815,87	$ 644.424,00	$ 2.486,95	$ 82.898,39
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	4149834,4	$ 4.064.436,00	$ 2.486,95	$ 82.898,39
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	6253678,08	$ 6.165.796,00	$ 4.973,90	$ 82.898,39
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	67425,93	$ 33.262,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	50041,93	$ 15.878,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	59079,94	$ 24.916,01	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	113542,93	$ 79.379,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	66854,93	$ 32.691,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	59867,67	$ 25.707,00	$ 994,78	$ 33.159,36
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	252922,01	$ 82.135,00	$ 4.973,90	$ 165.796,79
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	62853,2	$ 20.153,99	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	92418,21	$ 49.719,00	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	62117,58	$ 19.420,00	$ 1.243,48	$ 41.449,20
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	10903,74	$ 247,00	$ 310,37	$ 10.345,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	11068,74	$ 412,00	$ 310,37	$ 10.345,72

MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	11279,74	$ 623,00	$ 310,37	$ 10.345,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	11863,75	$ 1.207,01	$ 310,37	$ 10.345,72
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	35013,18	$ 20.674,50	$ 413,83	$ 13.794,29
INSUMOS GRAMA NATURAL	3357,23	$ 3,16	$ 276,62	$ 2.663,73
GRAMAS SINTETICAS	164011,12	$ 90.765,77	$ 1.415,84	$ 70.791,83
PISOS	378790,54	$ 139.006,82	$ 33.321,63	$ 84.240,55
PISOS	558966,44	$ 319.182,72	$ 33.321,63	$ 84.240,55
ESPECIES ARBOREAS	188892,55	$ 109.455,14	$ 2.312,76	$ 77.092,01
05 Pisos	54301880,31	$ 27.681.328,91	$ 899.730,04	$ 25.720.821,36
PISOS	599203,35	$ 370.722,56	$ 8.178,15	$ 220.302,64
ESPECIES ARBOREAS	217378,55	$ 137.941,14	$ 2.312,76	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	221606,55	$ 142.169,14	$ 2.312,76	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	268842,55	$ 189.405,14	$ 2.312,76	$ 77.092,01
PISOS (ACABADOS Y BASES)	677939,17	$ 412.989,26	$ 8.041,94	$ 256.907,97
05 Pisos	218333,56	$ 34.659,83	$ 8.933,79	$ 160.962,96
MOBILIARIO	94638,4	$ 53.175,00	$ 1.207,67	$ 40.255,73
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	85641,75	$ 0,00	$ 10.276,24	$ 5.032,60
05 Pisos	70643,7	$ 21.839,82	$ 6.405,63	$ 35.406,33
PISOS (ACABADOS Y BASES)	121086,06	$ 75.927,98	$ 2.332,34	$ 37.654,20
13 Manejo ambiental	1018327,51	$ 0,00	$ 183.366,75	$ 628.099,26
13 Manejo ambiental	825337,96	$ 0,00	$ 95.060,41	$ 523.416,05
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30229,22	$ 23.773,00	$ 307,44	$ 6.148,78
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	5061,19	$ 3.523,99	$ 73,20	$ 1.464,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4142484,3	$ 3.961.412,92	$ 2.007,62	$ 40.152,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	32897130,38	$ 32.716.059,00	$ 2.007,62	$ 40.152,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4092547,09	$ 3.996.357,01	$ 1.273,07	$ 25.461,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21070101,37	$ 20.889.029,99	$ 2.007,62	$ 40.152,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11710457,38	$ 11.529.386,00	$ 2.007,62	$ 40.152,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	5606917,73	$ 5.286.935,00	$ 2.007,62	$ 40.152,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1459956,3	$ 1.278.884,92	$ 2.007,62	$ 40.152,41
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	1095457,76	$ 921.120,96	$ 7.534,03	$ 144.388,90
PINTURA	29216,1	$ 8.805,48	$ 4.736,86	$ 15.673,76
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	104889,35	$ 20.879,02	$ 3.530,00	$ 61.956,84
10 Mobiliario	138350,49	$ 27.809,27	$ 5.427,20	$ 96.747,29

10 Mobiliario	36467,43	$ 5.129,12	$ 16.918,03	$ 14.420,28
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	2311790,38	$ 2.137.453,58	$ 7.534,03	$ 144.388,90
PINTURA	34084,95	$ 7.042,38	$ 530,25	$ 26.512,32
10 Mobiliario	2637737,99	$ 2.236.512,66	$ 19.488,76	$ 229.357,17
10 Mobiliario	1226473,68	$ 1.050.610,30	$ 12.047,78	$ 163.815,60
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	98053,44	$ 0,00	$ 10.276,24	$ 5.032,60
10 Mobiliario	512371,66	$ 342.936,00	$ 13.836,41	$ 155.599,25
MOBILIARIO	346140,67	$ 168.118,66	$ 38.616,06	$ 23.072,44
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	212991,68	$ 208.448,18	$ 89,09	$ 4.454,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	126982,69	$ 110.520,29	$ 322,79	$ 16.139,61
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	96090,35	$ 92.542,69	$ 69,56	$ 3.478,10
05 Pisos	351994,3	$ 268.573,92	$ 15.553,63	$ 61.225,63
09 Eléctricas	1552978,42	$ 421.219,40	$ 970.480,04	$ 161.278,98
09 Eléctricas	34929,09	$ 13.748,68	$ 1.064,23	$ 19.576,59
ELECTRICOS IDRD	214684,73	$ 198.613,00	$ 765,32	$ 15.306,41
ELECTRICOS IDRD	30494,67	$ 24.065,98	$ 306,13	$ 6.122,56
DESMONTES	33033,07	$ 0,00	$ 2.420,26	$ 30.612,81
ELECTRICOS IDRD	621183,83	$ 179.016,77	$ 343.687,50	$ 91.838,44
ELECTRICOS IDRD	407871,18	$ 293.225,73	$ 16.165,89	$ 91.838,44
DESMONTES	26827,76	$ 12,65	$ 5.079,06	$ 20.075,76
DESMONTES	283834,38	$ 154.364,96	$ 52.418,83	$ 70.409,47
DESMONTES	22045,72	$ 12,65	$ 5.807,33	$ 14.565,45
09 Eléctricas	201543,9	$ 85.329,01	$ 9.070,04	$ 107.144,85
ELECTRICOS IDRD	63711,07	$ 32.486,00	$ 612,26	$ 30.612,81
PISOS (ACABADOS Y BASES)	291103,92	$ 163.273,87	$ 0,00	$ 100.855,78
PISOS (ACABADOS Y BASES)	171157,54	$ 45.089,37	$ 2.012,87	$ 99.156,38
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	265029,2	$ 233.556,00	$ 1.498,72	$ 29.974,48
PISOS	101507,7	$ 36.387,43	$ 2.648,01	$ 59.221,30
SEÑALIZACION	9927938,58	$ 9.781.089,50	$ 22.271,28	$ 87.090,28
MOBILIARIO	486056,96	$ 438.552,98	$ 2.128,43	$ 39.304,17
VARIOS	140069,2	$ 8.080,71	$ 28.708,05	$ 82.526,94
09 Eléctricas	5686659,49	$ 421.219,40	$ 1.476.668,04	$ 3.788.772,05
DESMONTES	169069,45	$ 47.928,80	$ 5.477,73	$ 102.445,30
DESMONTES	720252,51	$ 0,00	$ 49.238,79	$ 671.013,72

CARPINTERIA METALICA	1865236,68	$ 901.263,84	$ 161.904,18	$ 594.533,66
CARPINTERIA METALICA	3054952,76	$ 2.090.979,92	$ 161.904,18	$ 594.533,66
CARPINTERIA METALICA	1452783,2	$ 488.810,36	$ 161.904,18	$ 594.533,66
DESMONTES	860395,62	$ 0,00	$ 139.052,14	$ 717.192,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	351898,36	$ 217.140,00	$ 6.122,56	$ 122.451,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	164201,18	$ 77.658,00	$ 3.826,60	$ 76.532,04
09 Eléctricas	26914141,81	$ 25.980.309,77	$ 6.122,56	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21301809,77	$ 20.452.168,10	$ 547.540,46	$ 169.179,13
10 Mobiliario	49194,64	$ 13.227,98	$ 7.032,21	$ 28.934,45
DESMONTES	64070,28	$ 0,00	$ 3.050,97	$ 61.019,31
CARPINTERIA METALICA	72959,69	$ 39.409,00	$ 0,00	$ 33.550,69
CARPINTERIA METALICA	780076,67	$ 525.538,48	$ 4.432,84	$ 146.337,85
PINTURA	59953,88	$ 11.353,96	$ 0,00	$ 44.449,22
05.1 Sub analisis pisos	230263,46	$ 139.446,20	$ 640,53	$ 12.810,53
04 Estructuras	179717,49	$ 154.842,57	$ 818,22	$ 15.340,23
CUBIERTAS	576738,15	$ 109.138,33	$ 360.270,37	$ 65.407,38
05 Pisos	130256,91	$ 63.542,94	$ 5.651,77	$ 56.481,18
08 Hidráulico	68807,83	$ 63.341,00	$ 260,33	$ 5.206,50
09 Eléctricas	1978509,55	$ 189.548,73	$ 446.420,82	$ 1.342.540,00
ENCHAPES MUROS	255755,18	$ 62.160,46	$ 34.049,33	$ 112.595,00
ENCHAPES MUROS	339662,19	$ 132.375,53	$ 34.049,33	$ 112.595,00
ENCHAPES MUROS	258686,96	$ 64.613,83	$ 34.049,33	$ 112.595,00
ENCHAPES MUROS	248234	$ 55.866,59	$ 34.049,33	$ 112.595,00
ENCHAPES MUROS	341939,74	$ 134.281,43	$ 34.049,33	$ 112.595,00
MOBILIARIO	1561849,31	$ 1.160.762,90	$ 339.860,78	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	356843	$ 188.097,06	$ 59.940,81	$ 107.144,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	495205,62	$ 297.060,56	$ 74.033,52	$ 122.451,26
PINTURA	18746,28	$ 3.419,52	$ 3.081,63	$ 12.245,13
05 Pisos	92375,1	$ 60.382,50	$ 3.123,14	$ 15.837,19
05 Pisos	123672,34	$ 91.679,74	$ 3.123,14	$ 15.837,19
05 Pisos	123672,34	$ 91.679,74	$ 3.123,14	$ 15.837,19
INSTALACIONES DEPORTIVAS	9360,71	$ 0,00	$ 207,81	$ 9.152,90
03 Preliminares	12020,3	$ 2.560,58	$ 306,82	$ 9.152,90
10 Mobiliario	61113,95	$ 47.009,58	$ 8.336,26	$ 5.768,11

PISOS (ACABADOS Y BASES)	252878,65	$ 41.543,70	$ 60.753,63	$ 112.527,44
MOBILIARIO	3711962,9	$ 3.602.558,00	$ 103.410,00	$ 5.994,90
03 Preliminares	18021,43	$ 9.415,19	$ 74,94	$ 7.493,62
ESTRUCTURA METALICA	756714,04	$ 160.565,84	$ 35.239,41	$ 560.908,79
10 Mobiliario	245635,54	$ 59.403,47	$ 13.133,31	$ 173.098,76
PINTURA	42172,21	$ 7.552,77	$ 3.214,44	$ 31.114,45
ESTRUCTURA	57123,07	$ 18.835,45	$ 6.016,85	$ 32.270,76
EQUIPOS ESPECIALES	43371,17	$ 27.094,52	$ 203,43	$ 16.073,22
PISOS	220762,06	$ 94.645,80	$ 28.489,28	$ 7.973,21
08 Hidráulico	1295490,32	$ 1.089.308,78	$ 2.801,40	$ 195.078,74
MOBILIARIO	37049561,72	$ 36.471.132,08	$ 5.701,68	$ 463.679,80
ESPECIES ARBOREAS	341725,77	$ 185.533,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	300130,77	$ 143.938,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	277711,77	$ 121.519,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	295996,77	$ 139.804,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	336442,77	$ 180.250,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	294489,77	$ 138.297,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	301989,77	$ 145.797,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	319976,77	$ 163.784,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	303301,77	$ 147.109,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	315635,13	$ 151.141,72	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	290117,77	$ 133.925,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	303812,77	$ 147.620,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	287737,77	$ 131.545,76	$ 0,00	$ 77.092,01
MOBILIARIO	3812433,76	$ 3.685.427,85	$ 704,71	$ 59.402,20
MOBILIARIO	10116449,54	$ 9.929.921,06	$ 1.036,30	$ 87.191,59
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	338121,58	$ 164.423,34	$ 40.339,26	$ 129.221,75
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	531303,11	$ 273.574,93	$ 0,00	$ 180.527,46
JARDINERIA Y GRAMAS	322937,01	$ 166.745,00	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	296975,77	$ 140.783,76	$ 0,00	$ 77.092,01
MOBILIARIO	424564,09	$ 367.123,43	$ 5.281,30	$ 51.307,09
MOBILIARIO	61837966,19	$ 61.618.143,40	$ 1.222,86	$ 102.550,65
JARDINERIA Y GRAMAS	326775,77	$ 170.583,76	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	280907,33	$ 123.911,76	$ 770,92	$ 77.092,01

JARDINERIA Y GRAMAS	281676,77	$ 125.484,76	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	285414,77	$ 129.222,76	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	278067,77	$ 121.875,76	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	321775,77	$ 165.583,76	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	295208,77	$ 139.016,76	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	320058,77	$ 163.866,76	$ 0,00	$ 77.092,01
DESMONTES	203006,26	$ 5,54	$ 222,35	$ 20.740,26
MOBILIARIO	27580695,56	$ 27.401.274,24	$ 12.971,14	$ 158.148,79
MOBILIARIO	32934240,98	$ 32.514.030,42	$ 25.085,07	$ 386.824,10
ESPECIES ARBOREAS	279993,41	$ 123.768,76	$ 0,00	$ 77.092,01
08 Hidráulico	144387,89	$ 69.416,59	$ 1.165,08	$ 73.806,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	244200,19	$ 180.442,03	$ 5.795,69	$ 57.962,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	181528,39	$ 128.986,80	$ 5.684,64	$ 46.856,96
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	176739,34	$ 128.986,80	$ 895,59	$ 46.856,96
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	120516,41	$ 70.904,65	$ 491,21	$ 49.120,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	153491,82	$ 103.880,06	$ 491,21	$ 49.120,55
09 Eléctricas	27568,78	$ 8.442,04	$ 189,37	$ 18.937,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	566701,61	$ 515.696,95	$ 505,00	$ 50.499,66
MOBILIARIO	201856977,4	$ 201.402.864,00	$ 4.496,17	$ 449.617,22
ESPECIES ARBOREAS	302378,77	$ 146.186,76	$ 0,00	$ 77.092,01
04 Estructuras	53046,47	$ 21.176,44	$ 782,79	$ 16.457,99
05 Pisos	32150,36	$ 18.045,34	$ 252,11	$ 12.400,17
05 Pisos	159801,71	$ 55.274,69	$ 4.131,00	$ 100.396,02
05 Pisos	13863,5	$ 5.789,14	$ 89,67	$ 7.984,69
ESPECIES ARBOREAS	278071,77	$ 121.879,76	$ 0,00	$ 77.092,01
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	186782,21	$ 110.892,35	$ 2.210,38	$ 73.679,48
MOBILIARIO	33534677,1	$ 14.862.051,45	$ 1.326.130,17	$ 17.346.495,48
MOBILIARIO	201519967	$ 201.519.966,99	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	5057163,31	$ 4.656.076,90	$ 339.860,78	$ 61.225,63
MOBILIARIO	8088605,32	$ 7.687.518,91	$ 339.860,78	$ 61.225,63
MOBILIARIO	23756,33	$ 20.541,99	$ 153,06	$ 3.061,28
MOBILIARIO	82619,12	$ 75.869,00	$ 321,43	$ 6.428,69
MOBILIARIO	797524,01	$ 797.524,01	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	3269056	$ 3.269.056,00	$ 0,00	$ 0,00

MOBILIARIO	2794590	$ 2.794.590,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	407300	$ 0,00	$ 407.300,00	$ 0,00
MOBILIARIO	690688	$ 6.838,50	$ 0,00	$ 683.849,50
MOBILIARIO	731066,67	$ 7.238,28	$ 0,00	$ 723.828,39
MOBILIARIO	633307,76	$ 6.270,37	$ 0,00	$ 627.037,39
MOBILIARIO	620556,59	$ 6.144,12	$ 0,00	$ 614.412,47
MOBILIARIO	159950376	$ 159.950.376,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	2189110,12	$ 1.854.930,17	$ 1.526,57	$ 21.350,89
MOBILIARIO	6307388,07	$ 5.995.061,17	$ 427,02	$ 21.350,89
MOBILIARIO	12517124,87	$ 12.333.958,50	$ 10.024,70	$ 173.141,66
MOBILIARIO	3713049,99	$ 3.575.724,34	$ 7.352,69	$ 129.972,97
PISOS	122058,8	$ 64.653,75	$ 4.441,11	$ 52.963,94
PISOS	2407901,23	$ 2.403.764,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	266438,54	$ 103.975,27	$ 20.167,26	$ 48.940,33
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1921470,5	$ 1.702.217,00	$ 0,00	$ 198.500,00
MOBILIARIO	25819862,78	$ 25.751.801,76	$ 1.606,38	$ 51.611,28
MOBILIARIO	29884608,78	$ 29.816.547,76	$ 1.606,38	$ 51.611,28
MOBILIARIO	185720399,9	$ 185.253.558,20	$ 12.047,85	$ 343.468,69
MOBILIARIO	69705565,32	$ 69.368.045,94	$ 7.467,91	$ 237.206,65
MOBILIARIO	46456859,16	$ 45.953.253,16	$ 5.942,20	$ 279.567,60
MOBILIARIO	28756052,42	$ 28.626.640,52	$ 3.212,76	$ 96.512,42
MOBILIARIO	47093562,42	$ 46.682.107,00	$ 5.259,84	$ 235.201,75
MOBILIARIO	23530755,04	$ 23.272.801,08	$ 2.971,10	$ 145.934,76
MOBILIARIO	31207090,56	$ 31.133.437,76	$ 1.606,38	$ 57.203,06
MOBILIARIO	63944587,54	$ 63.324.368,60	$ 16.063,80	$ 455.721,54
MOBILIARIO	119370215,5	$ 118.884.580,21	$ 11.273,78	$ 351.223,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8615726,44	$ 0,00	$ 8.554.500,81	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3563183,27	$ 0,00	$ 3.501.957,64	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3309791,89	$ 0,00	$ 3.248.566,26	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3309791,89	$ 0,00	$ 3.248.566,26	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1444513,89	$ 0,00	$ 1.383.288,26	$ 61.225,63
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	23362,79	$ 1.713,69	$ 11.082,39	$ 10.566,71
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	34403,42	$ 14.088,75	$ 967,37	$ 19.347,30
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	742478	$ 0,00	$ 0,00	$ 742.478,00

DESMONTES	1255454	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.255.454,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	1747,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.747,17
ELECTRICOS IDRD	139717,85	$ 70.887,00	$ 3.975,07	$ 56.786,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2783702,76	$ 1.948.262,00	$ 39.782,89	$ 795.657,87
ESTRUCTURA	54443,48	$ 19.822,95	$ 1.648,60	$ 32.971,93
ELECTRICOS IDRD	84208,42	$ 61.708,00	$ 1.071,45	$ 21.428,97
ELECTRICOS IDRD	135997,85	$ 67.167,00	$ 3.975,07	$ 56.786,77
ENCHAPES MUROS	73703,43	$ 36.929,87	$ 1.711,59	$ 34.231,83
SISTEMAS VENTILACION	15199,25	$ 11.626,89	$ 35,37	$ 3.536,99
SISTEMAS VENTILACION	3455976,34	$ 0,00	$ 3.095.241,45	$ 124.144,99
CARPINTERIA METALICA	17878,26	$ 4.900,00	$ 4.326,09	$ 8.652,17
EXCAVACIONES Y RELLENOS	286431	$ 146.614,23	$ 9.620,80	$ 36.605,74
EXCAVACIONES Y RELLENOS	501108,49	$ 241.760,80	$ 10.087,58	$ 93.741,63
ELECTRICOS IDRD	7069411,81	$ 174.350,55	$ 6.778.732,57	$ 116.328,69
SEÑALIZACION	11720609,81	$ 10.790.000,00	$ 0,00	$ 930.609,81
SEÑALIZACION	7484269,91	$ 6.890.000,00	$ 0,00	$ 594.269,91
CARPINTERIA DE MADERA	170231,55	$ 35.148,17	$ 15.382,93	$ 119.700,45
ESTRUCTURA	137681,31	$ 97.926,47	$ 9.919,50	$ 16.138,03
ELECTRICOS IDRD	4424647,3	$ 63.400,20	$ 4.300.021,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	4424647,3	$ 63.400,20	$ 4.300.021,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	4424647,3	$ 63.400,20	$ 4.300.021,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1776847,31	$ 63.400,20	$ 1.652.221,48	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1291520,3	$ 63.400,20	$ 1.166.894,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1291520,3	$ 63.400,20	$ 1.166.894,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1291520,3	$ 63.400,20	$ 1.166.894,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1291520,3	$ 63.400,20	$ 1.166.894,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	2410912,3	$ 63.400,20	$ 2.286.286,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1905859,3	$ 63.400,20	$ 1.781.233,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1291520,3	$ 63.400,20	$ 1.166.894,47	$ 61.225,63
ELECTRICOS IDRD	1291520,3	$ 63.400,20	$ 1.166.894,47	$ 61.225,63
ENCHAPES MUROS	269339,39	$ 45.358,08	$ 62.402,98	$ 112.595,00
JARDINERIA Y GRAMAS	686827,4	$ 399.991,48	$ 10.342,13	$ 163.266,46
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1835831,99	$ 832.821,76	$ 57.742,99	$ 587.006,85
PINTURA	26394,82	$ 6.760,80	$ 1.632,84	$ 17.254,05

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11025070,68	$ 4.734.523,22	$ 379.732,02	$ 3.752.129,68
10 Mobiliario	1692067,11	$ 799.717,97	$ 19.315,61	$ 450.118,63
10 Mobiliario	1055771,82	$ 607.815,56	$ 9.167,45	$ 330.592,74
07 Acabados	142642,59	$ 57.239,05	$ 5.801,13	$ 58.916,26
08 Hidráulico	3162121,16	$ 2.432.244,12	$ 23.200,84	$ 688.669,33
10 Mobiliario	2089566,75	$ 1.021.942,71	$ 41.774,33	$ 743.308,10
10 Mobiliario	1392995,31	$ 830.038,19	$ 9.167,45	$ 429.535,34
MOBILIARIO	1520570	$ 1.520.570,00	$ 0,00	$ 0,00
IMPERMEABILIZACION	29271,75	$ 2.668,88	$ 480,26	$ 9.519,81
08 Hidráulico	143283,5	$ 133.672,95	$ 457,65	$ 9.152,90
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	51910,68	$ 28.636,28	$ 2.380,35	$ 10.102,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1179075,76	$ 526.464,27	$ 224.399,12	$ 428.212,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	255225,41	$ 168.970,26	$ 2.533,01	$ 83.722,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154595,66	$ 79.655,49	$ 1.469,42	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	768518,64	$ 549.372,00	$ 10.445,73	$ 208.700,91
VARIOS	54946655,22	$ 53.320.576,76	$ 574.002,31	$ 1.052.076,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	442240,91	$ 337.739,58	$ 3.052,02	$ 101.449,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	369967,75	$ 274.925,79	$ 2.776,50	$ 92.265,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	224323,23	$ 138.740,62	$ 2.500,99	$ 83.081,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	201469,75	$ 115.887,14	$ 2.500,99	$ 83.081,62
SUELDOS Y JORNALES	711325,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.325,24
PISOS	339550,99	$ 339.550,99	$ 0,00	$ 0,00
SEÑALIZACION	65834,12	$ 46.006,00	$ 944,20	$ 18.883,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	73990,75	$ 70.285,90	$ 107,91	$ 3.596,94
PISOS	56610,21	$ 25.836,70	$ 1.542,10	$ 27.576,52
PISOS	116346,57	$ 53.824,20	$ 5.774,22	$ 43.463,00
VARIOS	2323857,05	$ 1.356.824,66	$ 586.027,98	$ 232.646,26
VARIOS	2758211,3	$ 1.791.178,91	$ 586.027,98	$ 232.646,26
ESTRUCTURA	543672,94	$ 162.334,26	$ 194.354,88	$ 186.983,81
CUBIERTAS	398133,9	$ 231.025,44	$ 29.859,94	$ 137.248,53
VENTANERIA EN ALUMINIO	1058237	$ 1.058.237,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	2331467,48	$ 2.314.432,79	$ 537,61	$ 16.497,08
SISTEMAS VENTILACION	235899,56	$ 150.073,85	$ 18.181,03	$ 59.343,28
04 Estructuras	1385154,76	$ 690.671,40	$ 193.847,96	$ 500.635,40

INSTALACIONES GAS	75289547,6	$ 70.979.202,59	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	123916,73	$ 92.579,01	$ 524,34	$ 10.059,88
VARIOS	5038348,88	$ 619.629,05	$ 210.415,23	$ 4.208.304,60
08 Hidráulico	1213470,44	$ 1.181.435,30	$ 1.525,48	$ 30.509,66
CARPINTERIA DE MADERA	1201208,84	$ 1.174.644,81	$ 1.468,30	$ 25.095,72
VARIOS	256887,29	$ 79.667,85	$ 53.745,31	$ 123.474,13
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	2021478,16	$ 1.396.810,01	$ 112.018,96	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1267498,82	$ 625.652,42	$ 116.849,80	$ 524.996,61
SISTEMAS VENTILACION	1049886,9	$ 716.058,49	$ 71.961,19	$ 253.565,82
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	2027307,29	$ 1.400.348,66	$ 114.309,44	$ 512.649,20
SISTEMAS VENTILACION	125727,49	$ 73.032,52	$ 9.659,59	$ 34.733,98
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	2350314,9	$ 1.569.347,95	$ 413.893,76	$ 367.073,20
MOBILIARIO	222127,17	$ 49.106,20	$ 45.490,17	$ 127.530,80
SISTEMAS VENTILACION	176622,33	$ 118.470,34	$ 7.282,92	$ 46.718,37
SISTEMAS VENTILACION	224365,54	$ 148.538,67	$ 8.124,58	$ 63.551,59
SISTEMAS VENTILACION	186079,6	$ 119.547,08	$ 7.673,86	$ 54.707,96
SISTEMAS VENTILACION	167679,61	$ 101.147,09	$ 7.673,86	$ 54.707,96
SISTEMAS VENTILACION	144197,19	$ 90.920,83	$ 7.042,61	$ 42.083,05
SISTEMAS VENTILACION	126540,39	$ 55.589,16	$ 7.884,27	$ 58.916,26
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1216948,89	$ 615.669,16	$ 109.621,14	$ 491.658,60
SISTEMAS VENTILACION	440840,11	$ 251.690,75	$ 16.239,46	$ 168.759,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1226977,64	$ 621.080,21	$ 113.086,42	$ 492.811,02
SISTEMAS VENTILACION	327702,46	$ 235.764,93	$ 11.610,33	$ 76.176,50
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	358359,49	$ 192.484,25	$ 38.361,85	$ 127.513,40
SISTEMAS VENTILACION	273702,46	$ 181.764,93	$ 11.610,33	$ 76.176,50
SISTEMAS VENTILACION	214365,55	$ 138.538,68	$ 8.124,58	$ 63.551,59
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1256535,64	$ 626.728,96	$ 117.157,49	$ 512.649,20
SISTEMAS VENTILACION	107695,08	$ 50.000,00	$ 7.253,03	$ 46.291,35
SISTEMAS VENTILACION	191004,73	$ 119.596,59	$ 7.914,16	$ 59.343,28
SISTEMAS VENTILACION	327702,46	$ 235.764,93	$ 11.610,33	$ 76.176,50
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	692069,65	$ 489.932,36	$ 9.644,70	$ 192.492,58
SISTEMAS VENTILACION	68060,7	$ 36.293,00	$ 1.315,10	$ 26.301,90
SISTEMAS VENTILACION	193859,23	$ 119.596,59	$ 10.768,66	$ 59.343,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	13363,85	$ 7.597,52	$ 274,59	$ 5.491,74

SISTEMAS VENTILACION	237465,55	$ 161.638,68	$ 8.124,58	$ 63.551,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11306,62	$ 6.501,35	$ 228,82	$ 4.576,45
MOBILIARIO	229324,49	$ 49.221,42	$ 45.953,49	$ 134.149,57
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9248,3	$ 4.443,03	$ 228,82	$ 4.576,45
SISTEMAS VENTILACION	128526,85	$ 71.036,23	$ 14.241,73	$ 34.947,49
SISTEMAS VENTILACION	132326,84	$ 74.836,22	$ 14.241,73	$ 34.947,49
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10323,9	$ 5.518,63	$ 228,82	$ 4.576,45
SISTEMAS VENTILACION	126826,85	$ 69.336,23	$ 14.241,73	$ 34.947,49
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1216680,37	$ 621.717,25	$ 113.182,46	$ 481.780,67
VARIOS	72701,25	$ 607,75	$ 7.959,00	$ 59.983,80
ESTRUCTURA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTRUCTURA	543277,73	$ 189.264,38	$ 167.029,55	$ 186.983,81
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1294677,35	$ 617.428,98	$ 158.291,73	$ 518.956,64
VARIOS	308114,82	$ 179.541,00	$ 6.122,56	$ 122.451,26
CARPINTERIA METALICA	94354,49	$ 86.326,93	$ 390,40	$ 7.637,16
VARIOS	246265,03	$ 162.692,04	$ 3.979,67	$ 79.593,32
MAMPOSTERIA	88898,59	$ 18.745,25	$ 3.338,08	$ 65.971,27
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1135848,65	$ 621.903,29	$ 141.851,43	$ 372.093,94
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	64682,94	$ 58.219,30	$ 1.444,70	$ 5.018,94
VARIOS	438323,63	$ 357.964,99	$ 3.826,60	$ 76.532,04
ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZA	211268,64	$ 123.710,23	$ 22.007,14	$ 65.551,28
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	404078,96	$ 210.544,33	$ 66.021,24	$ 127.513,40
04 Estructuras	1012475,63	$ 581.614,90	$ 124.710,66	$ 306.150,08
INSUMOS GRAMA NATURAL	40077,68	$ 14.362,92	$ 1.224,51	$ 24.490,25
SISTEMAS VENTILACION	242497,46	$ 150.559,93	$ 11.610,33	$ 76.176,50
PISOS (ACABADOS Y BASES)	145387,1	$ 135.546,43	$ 488,94	$ 9.351,73
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9247,87	$ 2.840,84	$ 305,10	$ 6.101,93
PISCINAS	1409641,59	$ 1.200.000,00	$ 9.982,93	$ 199.658,66
CARPINTERIA METALICA	18900,67	$ 2.836,74	$ 356,84	$ 15.707,09
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	220067,86	$ 211.636,81	$ 462,48	$ 7.968,57
PISCINAS	398634,25	$ 291.488,72	$ 5.021,36	$ 100.256,35
VARIOS	144059,45	$ 83.916,68	$ 2.904,61	$ 57.238,16
PISCINAS	772199,94	$ 560.483,00	$ 9.982,93	$ 199.658,66
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

PISOS (ACABADOS Y BASES)	101732,8	$ 88.278,28	$ 735,94	$ 12.594,06
PISOS (ACABADOS Y BASES)	75187,22	$ 27.111,67	$ 2.289,72	$ 45.785,83
08 Hidráulico	51005,35	$ 41.394,80	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91408,04	$ 36.477,50	$ 1.077,07	$ 53.853,47
04 Estructuras	192165,81	$ 137.424,96	$ 2.869,77	$ 46.409,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	708605,18	$ 687.910,48	$ 985,46	$ 19.709,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	70195,46	$ 15.735,72	$ 2.593,32	$ 51.866,42
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	84456,3	$ 0,00	$ 10.341,00	$ 0,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS	253819,19	$ 114.002,42	$ 9.620,80	$ 36.605,74
MAMPOSTERIA	122867,16	$ 79.368,17	$ 4.770,83	$ 38.728,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	254524,64	$ 174.166,00	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	261476,12	$ 178.912,84	$ 4.256,93	$ 78.306,34
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	277613,44	$ 260.399,44	$ 840,05	$ 16.373,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	314159,03	$ 271.115,41	$ 1.515,80	$ 27.636,68
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	338246,52	$ 271.115,41	$ 2.662,83	$ 50.577,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	338246,52	$ 271.115,41	$ 2.662,83	$ 50.577,14
VARIOS	287965,07	$ 260.470,61	$ 1.512,60	$ 25.981,85
VARIOS	415336,06	$ 234.190,44	$ 8.646,32	$ 172.499,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	62842,91	$ 43.452,88	$ 302,52	$ 5.196,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2454837,82	$ 2.326.264,00	$ 6.122,56	$ 122.451,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	283628,95	$ 229.969,63	$ 23.611,31	$ 16.156,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	295362,44	$ 230.292,19	$ 24.154,69	$ 27.024,42
PISCINAS	8298217,56	$ 8.250.000,00	$ 2.296,07	$ 45.921,49
04 Estructuras	1055078	$ 684.598,95	$ 17.866,88	$ 352.612,17
PISCINAS	10231954,48	$ 10.169.062,00	$ 2.994,88	$ 59.897,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1401840,01	$ 1.241.122,74	$ 7.653,20	$ 153.064,07
PISCINAS	17063955,81	$ 17.000.606,42	$ 3.024,77	$ 60.324,62
PISCINAS	17890853,19	$ 15.327.585,17	$ 122.068,52	$ 2.441.199,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9336520,65	$ 9.256.162,01	$ 3.826,60	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	891301	$ 842.340,23	$ 14.226,79	$ 34.733,98
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	663328,36	$ 566.898,00	$ 4.591,92	$ 91.838,44
PISCINAS	20354265,5	$ 17.000.000,01	$ 159.726,93	$ 3.194.538,56
SISTEMAS VENTILACION	167365,82	$ 130.359,67	$ 10.688,78	$ 26.317,37
SISTEMAS VENTILACION	156943,84	$ 123.363,09	$ 7.263,38	$ 26.317,37

SISTEMAS VENTILACION	118199,82	$ 81.193,67	$ 10.688,78	$ 26.317,37
SISTEMAS VENTILACION	105907,83	$ 68.901,68	$ 10.688,78	$ 26.317,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	616819,87	$ 423.502,23	$ 9.213,74	$ 184.103,90
SISTEMAS VENTILACION	133003,32	$ 104.829,00	$ 6.065,26	$ 22.109,06
SISTEMAS VENTILACION	227202,85	$ 146.831,21	$ 3.456,32	$ 68.613,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	100065,57	$ 51.850,39	$ 2.295,96	$ 45.919,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	392169,16	$ 351.761,38	$ 1.928,25	$ 38.479,53
SISTEMAS VENTILACION	925093,8	$ 864.178,40	$ 17.764,81	$ 43.150,59
SISTEMAS VENTILACION	32438,48	$ 0,00	$ 7.188,65	$ 25.249,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1536659,63	$ 1.472.372,72	$ 3.061,28	$ 61.225,63
SISTEMAS VENTILACION	300458,33	$ 167.004,54	$ 22.560,97	$ 59.009,08
MAMPOSTERIA	74881,32	$ 49.590,29	$ 2.539,86	$ 22.751,17
SISTEMAS VENTILACION	207933,33	$ 147.433,95	$ 12.130,54	$ 44.218,14
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1008166,1	$ 616.212,19	$ 132.776,51	$ 259.177,40
VARIOS	125208706	$ 125.208.706,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	259687,38	$ 199.188,00	$ 12.130,54	$ 44.218,14
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1130272,07	$ 438.439,43	$ 67.804,57	$ 440.979,63
SISTEMAS VENTILACION	248977,38	$ 188.478,00	$ 12.130,54	$ 44.218,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	195990,53	$ 131.246,71	$ 3.091,17	$ 61.652,65
VARIOS	662634,78	$ 536.849,82	$ 5.989,76	$ 119.795,20
SISTEMAS VENTILACION	188041,52	$ 102.739,16	$ 22.262,06	$ 54.738,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	13327,28	$ 8.522,01	$ 228,82	$ 4.576,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10685,27	$ 5.880,00	$ 228,82	$ 4.576,45
CARPINTERIA METALICA	1178331	$ 1.178.331,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	1069252	$ 1.069.252,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	7860,98	$ 4.451,85	$ 166,00	$ 3.243,13
CARPINTERIA METALICA	710793	$ 710.793,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	294713,94	$ 278.696,37	$ 762,74	$ 15.254,83
CARPINTERIA METALICA	662261	$ 662.261,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1185604,14	$ 1.166.383,06	$ 915,29	$ 18.305,79
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1360254,34	$ 665.433,79	$ 182.171,36	$ 512.649,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	7193,98	$ 3.784,85	$ 166,00	$ 3.243,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	364295,74	$ 295.691,89	$ 3.368,52	$ 65.235,32
EQUIPOS ESPECIALES	11958164,7	$ 11.905.243,53	$ 2.621,72	$ 50.299,44

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1143107,54	$ 1.080.100,83	$ 3.002,36	$ 60.004,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4282503,27	$ 4.121.786,00	$ 7.653,20	$ 153.064,07
EQUIPOS ESPECIALES	10480455,06	$ 9.904.096,65	$ 7.690,57	$ 153.597,84
VARIOS	20092296,08	$ 19.449.426,99	$ 30.612,81	$ 612.256,28
VARIOS	28431,13	$ 12.359,40	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	478940,99	$ 438.761,67	$ 1.913,30	$ 38.266,02
PISCINAS	9698743,15	$ 8.464.829,35	$ 58.757,80	$ 1.175.156,00
EQUIPOS ESPECIALES	178493969,5	$ 177.730.091,87	$ 36.385,30	$ 727.492,37
VARIOS	34384,95	$ 18.313,22	$ 765,32	$ 15.306,41
EQUIPOS ESPECIALES	16438389,32	$ 15.827.172,96	$ 29.115,71	$ 582.100,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	115508,9	$ 19.078,54	$ 4.591,92	$ 91.838,44
EQUIPOS ESPECIALES	4152723,4	$ 3.694.168,34	$ 21.846,13	$ 436.708,93
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7500000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	154144,88	$ 105.406,82	$ 2.333,06	$ 46.405,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35313,51	$ 19.241,78	$ 765,32	$ 15.306,41
EQUIPOS ESPECIALES	7243476,09	$ 6.586.461,33	$ 31.296,59	$ 625.718,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6500000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	99487,39	$ 58.630,70	$ 1.986,22	$ 38.870,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93828,3	$ 45.775,60	$ 2.288,22	$ 45.764,48
SISTEMAS VENTILACION	276246,66	$ 224.237,05	$ 9.614,75	$ 34.093,46
CARPINTERIA DE MADERA	620101,73	$ 280.956,83	$ 19.793,75	$ 308.974,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	220702,74	$ 154.131,28	$ 3.210,74	$ 63.360,72
INSTALACIONES REDES INCENDIO	305340,55	$ 298.248,17	$ 349,93	$ 6.742,46
VARIOS	36070,56	$ 23.206,75	$ 6,43	$ 12.857,38
INSTALACIONES REDES INCENDIO	313393,98	$ 248.638,35	$ 3.095,80	$ 61.659,84
MOBILIARIO	530458,99	$ 530.458,99	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	759143,56	$ 598.510,95	$ 7.657,31	$ 152.975,30
SISTEMAS VENTILACION	2712458,92	$ 1.810.241,36	$ 43.044,07	$ 859.173,49
SISTEMAS VENTILACION	12552765,52	$ 11.175.126,53	$ 508.579,45	$ 744.039,31
SISTEMAS VENTILACION	5041515,52	$ 3.663.876,53	$ 508.579,45	$ 744.039,31
SISTEMAS VENTILACION	83207,24	$ 40.026,88	$ 5.000,00	$ 29.878,96
INSTALACIONES REDES INCENDIO	582285,12	$ 456.500,16	$ 5.989,76	$ 119.795,20
PISCINAS	3294325,48	$ 3.231.433,00	$ 2.994,88	$ 59.897,60
05 Pisos	86652,79	$ 52.690,48	$ 2.305,21	$ 31.657,09

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1130272,07	$ 438.439,43	$ 67.804,57	$ 440.979,63
SISTEMAS VENTILACION	3916582,52	$ 2.538.943,53	$ 508.579,45	$ 744.039,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	47716,95	$ 9.274,78	$ 1.830,58	$ 36.611,59
SISTEMAS VENTILACION	960364,35	$ 756.538,07	$ 8.962,89	$ 153.491,09
SISTEMAS VENTILACION	4126140,12	$ 2.748.501,13	$ 508.579,45	$ 744.039,31
SISTEMAS VENTILACION	2424855,19	$ 2.071.553,31	$ 26.170,51	$ 327.131,37
INSTALACIONES REDES INCENDIO	229296,34	$ 196.987,06	$ 1.543,41	$ 30.765,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	14189,19	$ 4.785,74	$ 384,83	$ 6.122,56
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	536979,74	$ 495.327,74	$ 0,00	$ 41.652,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1189902,94	$ 1.075.839,73	$ 5.472,25	$ 108.590,96
ESTRUCTURA METALICA	13763,49	$ 5.737,61	$ 1.715,94	$ 6.309,94
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	660327,88	$ 416.532,73	$ 24.674,34	$ 210.846,36
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	28101,88	$ 3.819,22	$ 1.158,95	$ 23.123,71
08 Hidráulico	50486,91	$ 1.953,67	$ 2.311,11	$ 46.222,13
05.1 Sub analisis pisos	176842,94	$ 159.855,40	$ 12.940,99	$ 4.046,55
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	139043,52	$ 17.546,62	$ 25.830,82	$ 4.233,30
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	777704,1	$ 553.219,70	$ 6.084,88	$ 218.399,52
03 Preliminares	49354,22	$ 50,46	$ 2.027,28	$ 47.276,48
EXCAVACIONES Y RELLENOS	204633,75	$ 194.083,05	$ 7.942,92	$ 2.607,78
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	22237,31	$ 0,00	$ 19.441,42	$ 2.795,89
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	18023,58	$ 0,00	$ 15.563,20	$ 2.460,38
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	948396	$ 948.396,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1087188	$ 1.087.188,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	991831	$ 991.831,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	986803	$ 986.803,00	$ 0,00	$ 0,00

VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	986803	$ 986.803,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1108927	$ 1.108.927,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1073047	$ 1.073.047,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1522912	$ 1.522.912,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	821818	$ 821.818,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1214725	$ 1.214.725,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	798007	$ 798.007,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1122784	$ 1.122.784,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1389230	$ 1.389.230,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1092689	$ 1.092.689,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1092689	$ 1.092.689,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	2996,77	$ 2.996,77	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1092689	$ 1.092.689,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	937674,99	$ 937.674,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	937674,99	$ 937.674,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	937674,99	$ 937.674,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	937674,99	$ 937.674,99	$ 0,00	$ 0,00

VENTANERIA EN ALUMINIO	937674,99	$ 937.674,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	937674,99	$ 937.674,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	666711,99	$ 666.711,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1071989	$ 1.071.989,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	666711,99	$ 666.711,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1313489	$ 1.313.489,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	666711,99	$ 666.711,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	666711,99	$ 666.711,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1122784	$ 1.122.784,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1137878	$ 1.137.878,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1189289	$ 1.189.289,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1213453	$ 1.213.453,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1220809	$ 1.220.809,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1126228,99	$ 1.126.228,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	914546	$ 914.546,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1328904	$ 1.328.904,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1229844	$ 1.229.844,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	938015	$ 938.015,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1141607	$ 1.141.607,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1552028	$ 1.552.028,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	797129	$ 797.129,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1144039	$ 1.144.039,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1325363	$ 1.325.363,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1103479	$ 1.103.479,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1103479	$ 1.103.479,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	914546	$ 914.546,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1103479	$ 1.103.479,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1103479	$ 1.103.479,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1279007	$ 1.279.007,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1065390,99	$ 1.065.390,99	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1306764	$ 1.306.764,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1154812	$ 1.154.812,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1306764	$ 1.306.764,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1442021	$ 1.442.021,00	$ 0,00	$ 0,00

VENTANERIA EN ALUMINIO	1280112	$ 1.280.112,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1244984	$ 1.244.984,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1160701	$ 1.160.701,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1521980	$ 1.521.980,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1140935	$ 1.140.935,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	986803	$ 986.803,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	842290	$ 842.290,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1206445	$ 1.206.445,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1552028	$ 1.552.028,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1410486	$ 1.410.486,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1408054,01	$ 1.408.054,01	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1421258	$ 1.421.258,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
VENTANERIA EN ALUMINIO	1395431	$ 1.395.431,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2506309,28	$ 2.448.451,06	$ 2.755,15	$ 55.103,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	206581,68	$ 158.528,98	$ 2.288,22	$ 45.764,48
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	141799,23	$ 83.941,01	$ 2.755,15	$ 55.103,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	899053,88	$ 0,00	$ 142.329,80	$ 612.256,28
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	238369,39	$ 146.434,12	$ 27.131,97	$ 64.803,30
PISOS	31208	$ 11.986,92	$ 915,29	$ 18.305,79
PISCINAS	182892,48	$ 120.000,00	$ 2.994,88	$ 59.897,60
PISCINAS	232050,48	$ 169.158,00	$ 2.994,88	$ 59.897,60
VARIOS	91902,9	$ 31.760,13	$ 2.904,61	$ 57.238,16
PISCINAS	21214,69	$ 14.786,00	$ 306,13	$ 6.122,56
PISCINAS	3248052,7	$ 3.200.000,00	$ 2.288,22	$ 45.764,48
PISCINAS	19534975,86	$ 16.000.000,00	$ 168.332,18	$ 3.366.643,68
PISCINAS	503972,22	$ 452.716,00	$ 2.440,77	$ 48.815,45

PISCINAS	4962892,48	$ 4.900.000,00	$ 2.994,88	$ 59.897,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	140296,82	$ 53.509,49	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	147178,71	$ 83.943,55	$ 3.017,30	$ 60.217,86
PISCINAS	81312892,47	$ 81.249.999,99	$ 2.994,88	$ 59.897,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1275071,88	$ 1.211.608,26	$ 3.032,25	$ 60.431,37
EQUIPOS ESPECIALES	136775265	$ 133.925.634,33	$ 703.229,38	$ 2.146.401,26
PISCINAS	28231024,35	$ 26.997.110,55	$ 58.757,80	$ 1.175.156,00
PISCINAS	22724683,19	$ 22.305.400,00	$ 19.965,87	$ 399.317,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	814440,55	$ 493.006,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	245434,04	$ 158.646,71	$ 4.132,73	$ 82.654,60
PISCINAS	2516503,09	$ 2.100.000,00	$ 9.982,93	$ 199.658,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	94881,9	$ 88.338,98	$ 313,61	$ 6.229,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13420803,37	$ 8.486.000,61	$ 1.948.256,38	$ 2.571.476,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13665088,75	$ 12.928.584,20	$ 15.306,41	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	485471,76	$ 389.041,40	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	598489,67	$ 437.772,40	$ 7.653,20	$ 153.064,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27856524,09	$ 27.006.120,00	$ 30.612,81	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3835425,39	$ 3.515.074,00	$ 15.254,83	$ 305.096,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15442624,55	$ 14.706.120,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14
VARIOS	56263,59	$ 8.048,41	$ 2.295,96	$ 45.919,22
VARIOS	33058,29	$ 16.986,56	$ 765,32	$ 15.306,41
VARIOS	29813,34	$ 16.955,95	$ 612,26	$ 12.245,13
CABLEADO ESTRUCTURADO	8773,82	$ 3.023,37	$ 156,05	$ 3.103,98
VARIOS	94127,62	$ 55.555,47	$ 1.836,77	$ 36.735,38
VARIOS	255616,71	$ 175.258,07	$ 3.826,60	$ 76.532,04
VARIOS	145224,17	$ 80.937,26	$ 3.061,28	$ 61.225,63
CABLEADO ESTRUCTURADO	11705,41	$ 4.620,97	$ 369,35	$ 3.103,98
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	396879,26	$ 279.998,17	$ 5.665,56	$ 106.981,83
VARIOS	2361081,75	$ 753.909,01	$ 76.532,04	$ 1.530.640,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	820483,55	$ 740.124,91	$ 3.826,60	$ 76.532,04
CABLEADO ESTRUCTURADO	13955,52	$ 4.884,08	$ 415,76	$ 6.165,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	231226,9	$ 166.939,99	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5249692,55	$ 4.928.258,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	40528,6	$ 26.910,01	$ 1.373,46	$ 12.245,13
VARIOS	213196,97	$ 148.910,06	$ 3.061,28	$ 61.225,63
VARIOS	397525,14	$ 301.094,78	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2734858,33	$ 2.694.679,01	$ 1.913,30	$ 38.266,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27770888,55	$ 27.241.919,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20478683,27	$ 20.110.431,00	$ 7.653,20	$ 153.064,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	442544,18	$ 394.329,00	$ 2.295,96	$ 45.919,22
VARIOS	196972,17	$ 148.756,99	$ 2.295,96	$ 45.919,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1069557,46	$ 860.625,01	$ 9.949,16	$ 198.983,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2801276,64	$ 2.544.129,00	$ 12.245,13	$ 244.902,51
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5570383,82	$ 5.088.232,00	$ 22.959,61	$ 459.192,21
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1367830,64	$ 1.287.472,00	$ 3.826,60	$ 76.532,04
VARIOS	37604,82	$ 21.533,09	$ 765,32	$ 15.306,41
VARIOS	128104,6	$ 70.246,38	$ 2.755,15	$ 55.103,07
VARIOS	139034,5	$ 81.176,28	$ 2.755,15	$ 55.103,07
VARIOS	101468,36	$ 53.253,18	$ 2.295,96	$ 45.919,22
VARIOS	122058,45	$ 64.200,23	$ 2.755,15	$ 55.103,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	285716,17	$ 221.429,26	$ 3.061,28	$ 61.225,63
VARIOS	91192,38	$ 42.977,20	$ 2.295,96	$ 45.919,22
INSTALACIONES REDES INCENDIO	94389,44	$ 66.476,79	$ 1.369,84	$ 26.542,81
VARIOS	158125,5	$ 149.821,02	$ 46,83	$ 8.257,65
EQUIPOS ESPECIALES	7341976,96	$ 7.170.378,53	$ 8.374,70	$ 163.223,72
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	38025,05	$ 8.596,50	$ 577,03	$ 28.851,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	110410,2	$ 70.230,88	$ 1.913,30	$ 38.266,02
VARIOS	234297,37	$ 149.141,18	$ 4.140,46	$ 81.015,73
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	40109680,36	$ 40.000.790,84	$ 2.135,09	$ 106.754,43
VARIOS	324476,97	$ 228.046,61	$ 4.591,92	$ 91.838,44
EQUIPOS ESPECIALES	14441962,23	$ 13.153.939,50	$ 61.375,08	$ 1.226.647,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	23094399,9	$ 22.129.525,12	$ 45.956,59	$ 918.918,19
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	53680,63	$ 15.238,46	$ 1.830,58	$ 36.611,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	45366,64	$ 6.924,47	$ 1.830,58	$ 36.611,59
VARIOS	258803,23	$ 194.516,32	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	70117,01	$ 14.723,68	$ 1.086,14	$ 54.307,19
PISOS (ACABADOS Y BASES)	291279	$ 260.423,62	$ 15.315,91	$ 15.539,48

09 Eléctricas	556299,81	$ 16.710,00	$ 80.965,13	$ 322.096,09
IMPERMEABILIZACION	47371,26	$ 433,80	$ 5.139,82	$ 41.797,64
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	22960,67	$ 0,00	$ 1.093,37	$ 21.867,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	919062,04	$ 806.219,72	$ 25.706,02	$ 87.125,82
08 Hidráulico	44679,59	$ 6.237,42	$ 1.830,58	$ 36.611,59
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	70358,47	$ 32.013,39	$ 2.112,28	$ 28.163,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	44179,28	$ 18.010,44	$ 1.262,78	$ 16.837,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	296296,32	$ 0,00	$ 5.808,38	$ 290.419,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	74861,14	$ 36.285,69	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	92525,74	$ 53.950,29	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	122846,69	$ 84.271,24	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	193253,09	$ 154.677,64	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	264555,29	$ 225.979,84	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	308134,96	$ 14.804,52	$ 2.904,19	$ 290.419,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	786939,29	$ 740.294,82	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	151522,66	$ 2.551,96	$ 2.904,20	$ 145.209,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	623537,36	$ 576.892,89	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5791,09	$ 0,00	$ 57,00	$ 5.699,82
09 Eléctricas	156750,43	$ 76.743,76	$ 398,04	$ 79.608,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18352,46	$ 0,00	$ 11,62	$ 2.323,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1211749,84	$ 1.126.661,56	$ 4.247,53	$ 56.633,71
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
09 Eléctricas	151265,27	$ 50.261,82	$ 1.492,66	$ 99.510,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18548,69	$ 0,00	$ 12.723,16	$ 5.808,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	586099,32	$ 0,00	$ 5.227,55	$ 580.838,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38982,36	$ 9.607,27	$ 23.559,85	$ 5.808,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	191138,87	$ 89.912,56	$ 4.247,53	$ 56.633,71
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39688,05	$ 9.607,27	$ 23.559,85	$ 6.514,08
09 Eléctricas	16100012,95	$ 13.228.045,10	$ 253.752,52	$ 2.537.525,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	31460,85	$ 0,00	$ 25.642,18	$ 5.808,39
09 Eléctricas	56653,93	$ 43.604,40	$ 4,98	$ 4.975,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
09 Eléctricas	112300,36	$ 66.974,77	$ 4,98	$ 4.975,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39637,45	$ 9.556,67	$ 23.559,85	$ 6.514,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58746,97	$ 0,00	$ 580,84	$ 58.083,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
09 Eléctricas	1593713,22	$ 847.549,17	$ 33.100,97	$ 551.682,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18128,43	$ 9.607,27	$ 130,28	$ 6.514,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	596894,03	$ 4.164,27	$ 11.616,78	$ 580.838,80

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38982,36	$ 9.607,27	$ 23.559,85	$ 5.808,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	362523,37	$ 232.691,89	$ 8.495,06	$ 113.267,41
09 Eléctricas	26700252,01	$ 25.941.807,00	$ 99.510,79	$ 497.553,96
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	186983,37	$ 57.151,89	$ 8.495,06	$ 113.267,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	216646,59	$ 68.450,44	$ 2.904,20	$ 145.209,70
09 Eléctricas	11680172,01	$ 8.862.935,10	$ 248.776,98	$ 2.487.769,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27281,77	$ 9.607,27	$ 11.862,68	$ 5.808,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	249440,37	$ 119.608,89	$ 8.495,06	$ 113.267,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	301910,66	$ 2.435,96	$ 8.712,58	$ 290.419,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	117243,83	$ 50.926,29	$ 4.063,85	$ 54.184,68
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	662259,3	$ 69.718,04	$ 11.616,78	$ 580.838,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	7721,53	$ 5.523,00	$ 104,69	$ 2.093,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27281,77	$ 9.607,27	$ 11.862,68	$ 5.808,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	117243,83	$ 50.926,29	$ 4.063,85	$ 54.184,68
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	25725,57	$ 17.654,01	$ 296,39	$ 5.699,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3621502,95	$ 0,00	$ 38.324,14	$ 3.421.798,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3621502,95	$ 0,00	$ 38.324,14	$ 3.421.798,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
08 Hidráulico	264593,42	$ 187.435,22	$ 3.674,20	$ 73.484,00
08 Hidráulico	410708,23	$ 333.550,03	$ 3.674,20	$ 73.484,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5085693,74	$ 4.824.227,16	$ 17.678,90	$ 235.718,67
08 Hidráulico	88824,3	$ 11.666,10	$ 3.674,20	$ 73.484,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19

08 Hidráulico	90706,71	$ 11.137,31	$ 3.789,02	$ 75.780,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58274004,12	$ 0,00	$ 325.705,96	$ 57.141.396,86
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	346775,4	$ 85.308,82	$ 17.678,90	$ 235.718,67
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
08 Hidráulico	440483,16	$ 0,00	$ 20.975,39	$ 419.507,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19314132,35	$ 0,00	$ 108.551,94	$ 19.044.200,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24284,57	$ 13.836,00	$ 413,89	$ 7.959,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	103938,62	$ 83.907,98	$ 5.441,13	$ 14.520,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569648,71	$ 0,00	$ 34.113,39	$ 454.845,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19480364,59	$ 0,00	$ 108.602,08	$ 19.052.996,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3892401,03	$ 3.567.560,69	$ 17.033,74	$ 227.116,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	264395,46	$ 0,00	$ 17.883,24	$ 238.443,21
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	149013,29	$ 693,76	$ 2.904,20	$ 145.209,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	324840,34	$ 0,00	$ 17.033,74	$ 227.116,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	60345,42	$ 0,00	$ 597,12	$ 59.712,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19320644,52	$ 0,00	$ 114.265,20	$ 19.044.200,15
08 Hidráulico	1235936,99	$ 950.775,00	$ 170,99	$ 284.991,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	26317,92	$ 5.447,40	$ 893,13	$ 11.908,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	324840,34	$ 0,00	$ 17.033,74	$ 227.116,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154423,61	$ 85.308,82	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17744443,26	$ 0,00	$ 107.820,96	$ 17.390.477,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64279	$ 33.937,10	$ 1.180,90	$ 29.082,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	162492,63	$ 85.308,82	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18682974,81	$ 0,00	$ 107.689,89	$ 18.252.524,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	151679,93	$ 83.752,42	$ 2.839,34	$ 56.786,77
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	162492,63	$ 85.308,82	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18682974,81	$ 0,00	$ 107.689,89	$ 18.252.524,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59166,94	$ 2.827,08	$ 20.044,16	$ 36.288,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	36589,44	$ 0,00	$ 290,31	$ 36.288,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	75503,06	$ 0,00	$ 261,38	$ 26.137,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154423,61	$ 85.308,82	$ 4.259,01	$ 56.786,77

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	125458,65	$ 50.771,02	$ 1.464,46	$ 73.223,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	80786,35	$ 2.827,08	$ 23.668,42	$ 54.284,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	40832,85	$ 22.160,94	$ 366,12	$ 18.305,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	23519,18	$ 10.705,13	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	601090,11	$ 2.551,96	$ 17.425,17	$ 580.838,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	299524,43	$ 0,00	$ 53.532,63	$ 237.922,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	68481,46	$ 62.257,49	$ 122,04	$ 6.101,93
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	263836,01	$ 0,00	$ 17.844,21	$ 237.922,79
08 Hidráulico	148821,14	$ 74.133,51	$ 1.464,46	$ 73.223,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	417547,73	$ 0,00	$ 8.185,87	$ 409.293,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154423,61	$ 85.308,82	$ 4.259,01	$ 56.786,77
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154440,78	$ 85.325,99	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	263836,01	$ 0,00	$ 17.844,21	$ 237.922,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154440,78	$ 85.325,99	$ 4.259,01	$ 56.786,77
08 Hidráulico	114443,45	$ 8.727,50	$ 5.034,09	$ 100.681,86
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	139963,99	$ 70.849,20	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	324840,34	$ 0,00	$ 17.033,74	$ 227.116,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	127743,99	$ 58.629,20	$ 4.259,01	$ 56.786,77
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	568957,62	$ 0,00	$ 34.065,17	$ 454.202,32
08 Hidráulico	101519,45	$ 189,27	$ 4.583,14	$ 55.602,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	568957,62	$ 0,00	$ 34.065,17	$ 454.202,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	127743,99	$ 58.629,20	$ 4.259,01	$ 56.786,77
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1868318,95	$ 0,00	$ 102.200,11	$ 1.362.668,19
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91429,07	$ 22.314,28	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	97021,57	$ 50.377,10	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	175245,78	$ 106.210,88	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	80726,75	$ 26.013,27	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	157789,77	$ 88.754,87	$ 4.259,01	$ 56.786,77

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	80676	$ 34.031,53	$ 2.128,36	$ 28.378,08
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	7974279,28	$ 3.675.141,75	$ 594.913,66	$ 3.704.223,87
08 Hidráulico	224575,84	$ 192.540,70	$ 1.525,48	$ 30.509,66
08 Hidráulico	125541,61	$ 106.320,53	$ 915,29	$ 18.305,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20208,36	$ 8.996,06	$ 533,92	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	296667,58	$ 255.021,90	$ 1.983,13	$ 39.662,55
08 Hidráulico	190021,34	$ 161.189,72	$ 1.372,93	$ 27.458,69
SISTEMAS VENTILACION	2010846,36	$ 668.635,55	$ 342.247,24	$ 883.743,97
SISTEMAS VENTILACION	124521	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	2969468,21	$ 239.746,85	$ 869.650,73	$ 1.860.070,63
SISTEMAS VENTILACION	1731235,13	$ 397.861,76	$ 333.409,80	$ 883.743,97
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	42028,93	$ 11.281,52	$ 4.485,78	$ 26.261,64
05 Pisos	257673,65	$ 156.159,90	$ 16.738,36	$ 55.528,44
05 Pisos	322091,3	$ 120.398,48	$ 22.821,77	$ 62.800,89
05 Pisos	318354,73	$ 199.568,63	$ 22.499,02	$ 96.287,09
05 Pisos	252170,84	$ 84.598,23	$ 64.131,35	$ 70.684,68
SISTEMAS VENTILACION	1727740,78	$ 282.870,11	$ 603.209,75	$ 841.660,92
PISOS (ACABADOS Y BASES)	37892,87	$ 8.247,98	$ 1.512,84	$ 28.132,05
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	23680,3	$ 4.983,67	$ 454,48	$ 17.412,01
PISOS (ACABADOS Y BASES)	45442,87	$ 15.797,98	$ 1.512,84	$ 28.132,05
SISTEMAS VENTILACION	1198780,11	$ 88.357,95	$ 43.686,41	$ 873.728,20
PISOS (ACABADOS Y BASES)	37892,87	$ 8.247,98	$ 1.512,84	$ 28.132,05
MAMPOSTERIA	116146,9	$ 77.583,72	$ 3.289,41	$ 35.273,77
PISOS (ACABADOS Y BASES)	37892,87	$ 8.247,98	$ 1.512,84	$ 28.132,05
PISOS (ACABADOS Y BASES)	15000,46	$ 1.450,80	$ 746,40	$ 12.803,26
SISTEMAS VENTILACION	728295,08	$ 626.651,48	$ 4.523,93	$ 90.478,55
PISOS (ACABADOS Y BASES)	15000,46	$ 1.450,80	$ 746,40	$ 12.803,26
SISTEMAS VENTILACION	91384,34	$ 1.715,48	$ 3.953,70	$ 79.074,04
MAMPOSTERIA	63159,37	$ 32.342,79	$ 1.062,20	$ 29.754,38
PISOS (ACABADOS Y BASES)	19169,5	$ 5.619,84	$ 746,40	$ 12.803,26
SISTEMAS VENTILACION	1345194,5	$ 46.380,53	$ 42.083,05	$ 841.660,92
PISOS (ACABADOS Y BASES)	15000,46	$ 1.450,80	$ 746,40	$ 12.803,26
SISTEMAS VENTILACION	104229,74	$ 28.268,32	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122332,97	$ 28.415,61	$ 3.997,89	$ 79.957,79

ESPECIES ARBOREAS	307179,01	$ 150.987,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	308737,01	$ 152.545,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ENCHAPES MUROS	527682,61	$ 480.883,72	$ 7.224,56	$ 17.348,51
SISTEMAS VENTILACION	180823,49	$ 26.986,83	$ 5.744,34	$ 114.886,72
ESPECIES ARBOREAS	321404,01	$ 165.212,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	321404,01	$ 165.212,00	$ 0,00	$ 77.092,01
SISTEMAS VENTILACION	91005,98	$ 2.494,02	$ 3.892,68	$ 77.853,64
SISTEMAS VENTILACION	91005,98	$ 2.494,02	$ 3.892,68	$ 77.853,64
SISTEMAS VENTILACION	91005,98	$ 2.494,02	$ 3.892,68	$ 77.853,64
SISTEMAS VENTILACION	91005,98	$ 2.494,02	$ 3.892,68	$ 77.853,64
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	122133,75	$ 54.821,79	$ 14.522,55	$ 52.789,41
SISTEMAS VENTILACION	91005,98	$ 2.494,02	$ 3.892,68	$ 77.853,64
SISTEMAS VENTILACION	91005,98	$ 2.494,02	$ 3.892,68	$ 77.853,64
CARPINTERIA METALICA	641428,53	$ 638.815,18	$ 51,24	$ 2.562,11
CARPINTERIA METALICA	437021,94	$ 434.408,59	$ 51,24	$ 2.562,11
07 Acabados	761504,88	$ 99.100,92	$ 50.708,86	$ 570.642,51
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	107137,2	$ 72.505,21	$ 1.333,65	$ 33.298,34
SISTEMAS VENTILACION	337630,13	$ 45.981,58	$ 13.571,78	$ 271.435,65
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1772156,64	$ 772.250,77	$ 152.192,46	$ 847.713,40
SISTEMAS VENTILACION	103359,08	$ 1.715,48	$ 4.523,93	$ 90.478,55
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1267644,06	$ 562.504,11	$ 192.490,76	$ 512.649,20
SISTEMAS VENTILACION	245735,68	$ 170.479,88	$ 3.261,44	$ 65.228,72
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1216560,43	$ 530.514,85	$ 173.396,39	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1267477,09	$ 572.656,54	$ 182.171,36	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1316350,96	$ 615.603,01	$ 188.098,76	$ 512.649,20
MOBILIARIO	16695,65	$ 8.048,00	$ 423,18	$ 8.224,47
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1153478,36	$ 559.356,80	$ 81.472,37	$ 512.649,20
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1255671,59	$ 565.117,04	$ 177.905,36	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1246492,02	$ 561.056,67	$ 172.786,16	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	677811,54	$ 55.442,66	$ 84.298,56	$ 538.070,32
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	81353,03	$ 6.221,75	$ 3.261,44	$ 65.228,72

VARIOS	57910,74	$ 6.932,11	$ 15.912,03	$ 28.840,55
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
MOBILIARIO	417027,73	$ 315.499,28	$ 5.241,37	$ 96.287,09
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	764823,57	$ 55.263,06	$ 171.490,19	$ 538.070,32
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	92033,01	$ 16.901,73	$ 3.261,44	$ 65.228,72
PISCINAS	19941,07	$ 0,00	$ 391,00	$ 19.550,07
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1464097,3	$ 800.629,74	$ 226.549,17	$ 436.918,40
PISCINAS	636556	$ 636.556,00	$ 0,00	$ 0,00
CUBIERTAS	188832,99	$ 86.202,45	$ 15.859,74	$ 86.770,80
CUBIERTAS	821675,05	$ 567.136,86	$ 4.432,84	$ 146.337,85
MOBILIARIO	639992,26	$ 365.027,68	$ 13.500,24	$ 261.464,35
CUBIERTAS	809429,05	$ 554.890,86	$ 4.432,84	$ 146.337,85
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	110403,32	$ 89.558,89	$ 7.823,38	$ 7.353,98
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
PISCINAS	242642	$ 242.642,00	$ 0,00	$ 0,00
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
CUBIERTAS	53411,92	$ 51.234,13	$ 42,70	$ 2.135,09
03 Preliminares	455806,73	$ 35.131,68	$ 11.032,23	$ 325.243,33
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
SISTEMAS VENTILACION	1706921,11	$ 373.547,74	$ 333.409,80	$ 883.743,97
03 Preliminares	54533,13	$ 8,95	$ 4.571,69	$ 894,68

PISOS (ACABADOS Y BASES)	884994,38	$ 638.103,03	$ 98.199,77	$ 148.691,58
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6306,19	$ 5.379,98	$ 26,98	$ 899,23
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS	174724,02	$ 82.209,39	$ 2.595,19	$ 86.506,23
INSTALACIONES DEPORTIVAS	75169,19	$ 48.174,89	$ 1.046,33	$ 25.947,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	6854,6	$ 2.062,14	$ 93,97	$ 4.698,49
INSTALACIONES REDES INCENDIO	4870,95	$ 78,49	$ 93,97	$ 4.698,49
INSTALACIONES REDES INCENDIO	5314,41	$ 86,28	$ 102,51	$ 5.125,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16317304,24	$ 15.240.780,00	$ 158.139,82	$ 918.384,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1117367,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.367,71
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	220718,39	$ 0,00	$ 6.428,69	$ 214.289,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	492230,92	$ 408.313,39	$ 13.782,05	$ 68.503,49
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	101957,72	$ 9.075,67	$ 5.358,24	$ 87.523,81
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	493960,99	$ 408.313,39	$ 13.782,05	$ 68.503,49
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	11830,83	$ 33,55	$ 167,75	$ 3.355,07
LLENADO PISCINA	38291,87	$ 28.852,38	$ 725,65	$ 8.713,85
05 Pisos	14872,44	$ 9.108,29	$ 177,42	$ 5.586,73
05 Pisos	35436,66	$ 29.172,27	$ 283,76	$ 5.980,63
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	49844	$ 477,86	$ 2.371,10	$ 46.995,04
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	266453	$ 217.086,86	$ 2.371,10	$ 46.995,04
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106588,38	$ 3.271,15	$ 2.037,55	$ 101.279,68
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1104235,48	$ 1.027.828,42	$ 3.649,82	$ 72.757,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28087,65	$ 6.102,36	$ 1.046,92	$ 20.938,37
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21985,29	$ 0,00	$ 1.046,92	$ 20.938,37
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	219852,83	$ 0,00	$ 10.469,18	$ 209.383,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	225717,71	$ 5.864,88	$ 10.469,18	$ 209.383,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	219852,83	$ 0,00	$ 10.469,18	$ 209.383,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	123718,63	$ 2.799,57	$ 5.758,05	$ 115.161,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	123587,73	$ 2.668,67	$ 5.758,05	$ 115.161,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	7721,53	$ 5.523,00	$ 104,69	$ 2.093,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	951414,11	$ 612.840,75	$ 16.122,54	$ 322.450,82
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	223513,74	$ 2.013,64	$ 20.136,37	$ 201.363,73

INSTALACIONES GAS	48031,23	$ 23.128,82	$ 488,28	$ 24.414,13
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106628,98	$ 3.311,75	$ 2.037,55	$ 101.279,68
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1501650,47	$ 1.425.243,41	$ 3.649,82	$ 72.757,24
VARIOS	1653951,46	$ 1.096.572,18	$ 96.735,25	$ 460.644,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1105040,64	$ 1.027.516,64	$ 3.703,01	$ 73.820,99
VARIOS	862324,14	$ 405.532,77	$ 33.836,40	$ 422.954,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1364481,47	$ 1.288.074,41	$ 3.649,82	$ 72.757,24
INSTALACIONES REDES INCENDIO	196875,39	$ 72.501,50	$ 9.212,88	$ 115.161,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3685,16	$ 0,00	$ 1.842,58	$ 1.842,58
PISCINAS	339224,74	$ 3.204,20	$ 16.011,55	$ 320.008,98
PISCINAS	254569,47	$ 2.405,57	$ 12.018,38	$ 240.145,51
INSTALACIONES REDES INCENDIO	97957,21	$ 928,09	$ 4.631,01	$ 92.398,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3685,16	$ 0,00	$ 1.842,58	$ 1.842,58
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	1771,97	$ 29,73	$ 34,16	$ 1.708,07
ESTRUCTURA	178066,75	$ 85.900,67	$ 30.533,45	$ 61.632,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	44932,18	$ 6.490,01	$ 1.830,58	$ 36.611,59
CUBIERTAS	55977,95	$ 53.181,12	$ 661,74	$ 2.135,09
CUBIERTAS	2214,96	$ 37,17	$ 42,70	$ 2.135,09
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	105652,69	$ 16.797,74	$ 4.247,46	$ 84.607,50
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	74888,99	$ 16.813,44	$ 2.781,77	$ 55.293,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	129312,16	$ 3.466,43	$ 5.995,28	$ 119.850,45
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	612256,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 612.256,28
SISTEMAS VENTILACION	4743767,56	$ 577.546,00	$ 378.747,42	$ 3.787.474,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	124564213,4	$ 124.564.213,39	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	126836,68	$ 57.801,78	$ 4.259,01	$ 56.786,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3350,14	$ 0,00	$ 1.675,07	$ 1.675,07
EQUIPOS ESPECIALES	48620986,44	$ 47.934.592,78	$ 33.498,78	$ 652.894,89
VARIOS	62015,14	$ 39.514,72	$ 1.071,45	$ 21.428,97
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

PISCINAS	72869,72	$ 34.540,25	$ 1.835,78	$ 36.493,68
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	575900,99	$ 477.186,08	$ 4.741,38	$ 93.973,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	251743,47	$ 201.243,74	$ 2.445,42	$ 48.054,31
MOBILIARIO	215187,51	$ 54.681,82	$ 10.914,23	$ 147.959,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	329280,92	$ 166.279,10	$ 7.802,66	$ 155.199,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10237306,71	$ 8.627.786,09	$ 553.174,29	$ 1.056.346,33
VARIOS	63879,7	$ 43.010,42	$ 1.079,18	$ 19.790,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	442674,45	$ 404.099,00	$ 2.128,36	$ 28.378,08
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	554409,36	$ 54.884,51	$ 165.551,13	$ 333.973,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	89875,19	$ 20.256,31	$ 8.599,57	$ 61.019,31
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1182694,21	$ 736.558,89	$ 107.316,84	$ 338.818,48
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	2193,61	$ 15,82	$ 42,70	$ 2.135,09
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
MOBILIARIO	92646,35	$ 20.875,98	$ 3.417,64	$ 68.352,75
03 Preliminares	245915,77	$ 0,00	$ 5.835,59	$ 240.080,18
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	107167,38	$ 60.522,91	$ 2.128,36	$ 28.378,08
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
PISOS (ACABADOS Y BASES)	92855,46	$ 79.400,94	$ 735,94	$ 12.594,06
03 Preliminares	151884,18	$ 560,27	$ 3.863,81	$ 56.027,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	249010,46	$ 202.365,99	$ 2.128,36	$ 28.378,08
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13580,46	$ 125,94	$ 735,94	$ 12.594,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	198418,96	$ 151.774,49	$ 2.128,36	$ 28.378,08
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	52371,66	$ 7.414,84	$ 4.106,39	$ 40.850,43
PISOS (ACABADOS Y BASES)	58417,5	$ 10.836,57	$ 2.265,76	$ 45.315,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	163387,34	$ 116.742,87	$ 2.128,36	$ 28.378,08
PISOS (ACABADOS Y BASES)	245318,31	$ 188.521,20	$ 2.805,81	$ 53.991,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	112795,85	$ 66.151,38	$ 2.128,36	$ 28.378,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	87634,39	$ 49.914,57	$ 2.068,66	$ 27.582,15
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13580,46	$ 125,94	$ 735,94	$ 12.594,06
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13580,46	$ 125,94	$ 735,94	$ 12.594,06
INSTALACIONES REDES INCENDIO	42931,28	$ 408,98	$ 2.035,44	$ 40.486,85

CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13580,46	$ 125,94	$ 735,94	$ 12.594,06
PISCINAS	381552,38	$ 3.603,52	$ 18.008,14	$ 359.940,71
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
MOBILIARIO	26833,95	$ 3.353,35	$ 472,96	$ 23.007,65
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
PISCINAS	153005,08	$ 127.700,28	$ 1.282,26	$ 24.022,54
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
SISTEMAS VENTILACION	122643,67	$ 47.387,87	$ 3.261,44	$ 65.228,72
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
PISCINAS	82846,36	$ 808,30	$ 1.619,47	$ 80.418,58
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
PISCINAS	82846,36	$ 808,30	$ 1.619,47	$ 80.418,58
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	75703,95	$ 16.204,85	$ 2.934,47	$ 56.564,63
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	35943,31	$ 10.697,82	$ 6.369,92	$ 18.875,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	409161,16	$ 0,00	$ 27.983,17	$ 373.108,98
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
CARPINTERIA METALICA	10968,04	$ 79,08	$ 213,51	$ 10.675,44
PISCINAS	82846,36	$ 808,30	$ 1.619,47	$ 80.418,58
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	27064,56	$ 125,94	$ 232,18	$ 12.594,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	166976,09	$ 129.256,27	$ 2.068,66	$ 27.582,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	72010,76	$ 0,00	$ 4.461,05	$ 59.480,70
VIDRIOS Y CERRADURAS	264689,28	$ 189.335,51	$ 1.490,08	$ 73.863,70
CARPINTERIA METALICA	380128,77	$ 45.421,43	$ 25.676,76	$ 300.756,13
PISCINAS	212241,83	$ 2.006,25	$ 10.021,79	$ 200.213,78
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	188241,12	$ 92.008,47	$ 6.713,91	$ 89.518,74
CARPINTERIA METALICA	533990,98	$ 442.452,17	$ 16.875,32	$ 74.663,49

REDES SERVICIOS Y DESAGüES	6081401,46	$ 841.000,00	$ 102.439,67	$ 5.121.983,55
CARPINTERIA METALICA	58572,17	$ 6.969,28	$ 16.061,48	$ 30.975,64
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30241,87	$ 5.024,11	$ 1.203,47	$ 24.014,29
CARPINTERIA METALICA	821675,05	$ 567.136,86	$ 4.432,84	$ 146.337,85
CARPINTERIA METALICA	809429,05	$ 554.890,86	$ 4.432,84	$ 146.337,85
CARPINTERIA METALICA	240725,73	$ 137.988,63	$ 11.642,80	$ 49.722,00
SISTEMAS VENTILACION	4399033,36	$ 2.512.290,71	$ 624.251,27	$ 1.262.491,38
SISTEMAS VENTILACION	8247846,4	$ 974.880,76	$ 3.317.159,32	$ 3.955.806,32
SISTEMAS VENTILACION	117522832,5	$ 113.343.895,00	$ 517.712,45	$ 3.661.225,00
SISTEMAS VENTILACION	4815493,45	$ 636.556,00	$ 517.712,45	$ 3.661.225,00
SISTEMAS VENTILACION	4815493,45	$ 636.556,00	$ 517.712,45	$ 3.661.225,00
SISTEMAS VENTILACION	295250,71	$ 93.355,78	$ 9.258,27	$ 185.165,40
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1090385,35	$ 742.779,21	$ 23.688,64	$ 315.848,49
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1557313,8	$ 1.019.637,34	$ 36.949,36	$ 492.658,09
SISTEMAS VENTILACION	613845,25	$ 14.400,00	$ 19.194,08	$ 383.881,55
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2726972,78	$ 1.927.548,55	$ 55.210,83	$ 736.144,39
SISTEMAS VENTILACION	1181772,34	$ 181.808,77	$ 42.083,05	$ 841.660,92
SISTEMAS VENTILACION	2438683,98	$ 709.237,92	$ 486.437,71	$ 1.052.076,15
SISTEMAS VENTILACION	2217747,99	$ 709.237,92	$ 475.916,95	$ 841.660,92
SISTEMAS VENTILACION	1548239,98	$ 39.729,91	$ 475.916,95	$ 841.660,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	31256,3	$ 0,00	$ 612,87	$ 30.643,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58034,85	$ 0,00	$ 574,60	$ 57.460,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38296,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.296,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38296,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.296,63
SISTEMAS VENTILACION	1548239,98	$ 39.729,91	$ 475.916,95	$ 841.660,92
SISTEMAS VENTILACION	3048239,98	$ 1.539.729,91	$ 475.916,95	$ 841.660,92
SISTEMAS VENTILACION	3048239,98	$ 1.539.729,91	$ 475.916,95	$ 841.660,92
SISTEMAS VENTILACION	4043225,1	$ 2.534.715,03	$ 475.916,95	$ 841.660,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1919837,83	$ 1.791.264,01	$ 6.122,56	$ 122.451,26
PISOS (ACABADOS Y BASES)	41924,99	$ 16.883,10	$ 595,17	$ 24.446,72
SISTEMAS VENTILACION	4226525,1	$ 2.718.015,03	$ 475.916,95	$ 841.660,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4328,65	$ 0,00	$ 42,86	$ 4.285,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4328,65	$ 0,00	$ 42,86	$ 4.285,79
SISTEMAS VENTILACION	4409825,1	$ 2.901.315,03	$ 475.916,95	$ 841.660,92

SISTEMAS VENTILACION	90986,67	$ 1.715,48	$ 3.934,77	$ 78.695,30
SISTEMAS VENTILACION	77015,46	$ 1.715,48	$ 3.263,54	$ 65.270,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4328,65	$ 0,00	$ 42,86	$ 4.285,79
SISTEMAS VENTILACION	45469,37	$ 25.805,34	$ 382,96	$ 7.659,11
SISTEMAS VENTILACION	90986,67	$ 1.715,48	$ 3.934,77	$ 78.695,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154749,3	$ 0,00	$ 1.532,17	$ 153.217,13
SISTEMAS VENTILACION	515550,67	$ 426.279,48	$ 3.934,77	$ 78.695,30
SISTEMAS VENTILACION	103359,08	$ 1.715,48	$ 4.523,93	$ 90.478,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154749,3	$ 0,00	$ 1.532,17	$ 153.217,13
SISTEMAS VENTILACION	96098,23	$ 16.901,73	$ 3.455,02	$ 69.100,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19578,11	$ 0,00	$ 383,88	$ 19.194,23
SISTEMAS VENTILACION	64413,5	$ 2.531,13	$ 1.918,99	$ 38.379,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	870415,75	$ 0,00	$ 1.917,89	$ 38.357,86
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	870415,75	$ 0,00	$ 1.917,89	$ 38.357,86
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	241928,25	$ 16.280,67	$ 95.484,58	$ 130.163,00
SISTEMAS VENTILACION	65829,54	$ 530,28	$ 3.069,96	$ 61.399,16
04 Estructuras	1186785,93	$ 736.007,85	$ 107.720,06	$ 343.058,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1530414,39	$ 727.482,05	$ 60.848,28	$ 551.162,24
CUBIERTAS	415085,79	$ 312.348,69	$ 11.642,80	$ 49.722,00
CUBIERTAS	418315,46	$ 333.381,81	$ 69.946,41	$ 14.987,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1535926,01	$ 721.970,43	$ 71.871,52	$ 551.162,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20179,97	$ 0,00	$ 587,77	$ 19.592,20
03 Preliminares	455806,73	$ 35.131,68	$ 11.032,23	$ 325.243,33
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	57673,61	$ 0,00	$ 11.264,58	$ 46.409,03
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	542170,63	$ 275.439,68	$ 5.586,63	$ 183.943,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12297,17	$ 0,00	$ 358,17	$ 11.939,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12297,17	$ 0,00	$ 358,17	$ 11.939,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	217926,5	$ 0,00	$ 8.381,79	$ 209.544,71
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1181117,52	$ 0,00	$ 2.945,43	$ 1.178.172,09

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1333729,89	$ 0,00	$ 5.293,21	$ 1.058.641,18
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67439,4	$ 0,00	$ 11.999,59	$ 55.439,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67439,4	$ 0,00	$ 11.999,59	$ 55.439,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	57103	$ 0,00	$ 1.663,19	$ 55.439,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1942803	$ 1.942.803,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67439,4	$ 0,00	$ 11.999,59	$ 55.439,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	315718,85	$ 183.551,00	$ 22.665,81	$ 109.502,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	413726,36	$ 0,00	$ 4.096,30	$ 409.630,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3061,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	86925,88	$ 1.210,00	$ 0,00	$ 85.715,88
ELECTRICOS IDRD	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ELECTRICOS IDRD	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	104638,26	$ 8.049,50	$ 2.571,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	106541,26	$ 8.049,50	$ 4.474,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	65390,96	$ 16.099,00	$ 1.193,90	$ 39.796,66
ELECTRICOS IDRD	114590,76	$ 16.099,00	$ 4.474,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	131654,76	$ 16.099,00	$ 21.538,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	131654,76	$ 16.099,00	$ 21.538,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	131654,76	$ 16.099,00	$ 21.538,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	75388,55	$ 4.024,75	$ 1.836,77	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	75388,55	$ 4.024,75	$ 1.836,77	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	119580,51	$ 4.024,75	$ 21.538,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102516,51	$ 4.024,75	$ 4.474,48	$ 85.715,88

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	150454,22	$ 4.024,75	$ 22.437,71	$ 115.690,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	150454,22	$ 4.024,75	$ 22.437,71	$ 115.690,36
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	98660,77	$ 55.488,40	$ 2.076,16	$ 41.096,21
SISTEMAS VENTILACION	57211,57	$ 7.608,65	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	198328,88	$ 148.725,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	54281,37	$ 4.678,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	54281,37	$ 4.678,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	54281,37	$ 4.678,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	235841,37	$ 186.238,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	54281,37	$ 4.678,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	54281,37	$ 4.678,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	150454,22	$ 4.024,75	$ 22.437,71	$ 115.690,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102516,51	$ 4.024,75	$ 4.474,48	$ 85.715,88
SISTEMAS VENTILACION	121355,84	$ 72.001,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	133756,91	$ 18.201,15	$ 21.538,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	115933,46	$ 17.441,70	$ 4.474,48	$ 85.715,88
SISTEMAS VENTILACION	49529,84	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167617,2	$ 31.288,00	$ 5.576,54	$ 122.451,26
SISTEMAS VENTILACION	71269,46	$ 21.666,54	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	119958,21	$ 21.466,45	$ 4.474,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	137022,21	$ 21.466,45	$ 21.538,48	$ 85.715,88
SISTEMAS VENTILACION	49529,84	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	137781,66	$ 22.225,90	$ 21.538,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	270212,69	$ 22.225,90	$ 25.395,69	$ 214.289,70
SISTEMAS VENTILACION	211012,64	$ 15.591,97	$ 10.121,44	$ 176.748,79
SISTEMAS VENTILACION	124365,41	$ 52.688,70	$ 3.156,23	$ 63.124,57
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	137781,66	$ 22.225,90	$ 21.538,48	$ 85.715,88
SISTEMAS VENTILACION	65194,89	$ 15.591,97	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93057,15	$ 4.024,75	$ 4.198,96	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93057,15	$ 4.024,75	$ 4.198,96	$ 76.532,04

SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	102516,51	$ 4.024,75	$ 4.474,48	$ 85.715,88
SISTEMAS VENTILACION	65194,89	$ 15.591,97	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	124629,29	$ 35.596,89	$ 4.198,96	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	68135,81	$ 22.246,82	$ 2.104,15	$ 42.083,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93057,15	$ 4.024,75	$ 4.198,96	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	104072,54	$ 960,00	$ 6.379,14	$ 92.582,70
SISTEMAS VENTILACION	104072,54	$ 960,00	$ 6.379,14	$ 92.582,70
SISTEMAS VENTILACION	61630,29	$ 7.608,65	$ 3.388,15	$ 42.083,05
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	102516,51	$ 4.024,75	$ 4.474,48	$ 85.715,88
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	39341,81	$ 28.969,84	$ 564,26	$ 9.807,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	110121,15	$ 4.024,75	$ 21.262,96	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
JARDINERIA Y GRAMAS	4091961,19	$ 545.053,47	$ 903.547,80	$ 1.340.463,47
SISTEMAS VENTILACION	196578,87	$ 146.975,95	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	104072,54	$ 960,00	$ 6.379,14	$ 92.582,70
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	47454,49	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	138102,5	$ 10.074,70	$ 5.576,54	$ 122.451,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	191610,49	$ 12.099,90	$ 4.658,15	$ 91.838,44
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	281222,24	$ 152.470,93	$ 23.165,98	$ 105.585,32
04 Estructuras	144759,59	$ 74.266,96	$ 16.475,51	$ 54.017,12
04 Estructuras	168021,74	$ 96.806,22	$ 16.529,06	$ 54.686,46
04 Estructuras	134203,81	$ 63.589,55	$ 16.484,52	$ 54.129,74
04 Estructuras	133960,63	$ 63.587,32	$ 16.466,67	$ 53.906,63
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	108779,9	$ 54.739,39	$ 8.604,60	$ 43.968,85
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	104453,82	$ 51.149,74	$ 8.591,71	$ 43.539,47
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	96712,09	$ 44.871,70	$ 8.549,75	$ 42.586,89
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	130763,85	$ 1.269,55	$ 2.539,10	$ 126.955,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1769734,39	$ 883.305,02	$ 38.715,96	$ 847.713,40

09 Eléctricas	209050,5	$ 1.269,55	$ 80.825,75	$ 126.955,20
JARDINERIA Y GRAMAS	14556,06	$ 1.761,01	$ 442,62	$ 8.852,43
09 Eléctricas	418100,99	$ 2.539,10	$ 161.651,50	$ 253.910,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1814052,67	$ 642.553,01	$ 318.074,59	$ 853.425,07
JARDINERIA Y GRAMAS	141300,06	$ 128.505,01	$ 442,62	$ 8.852,43
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1757995,28	$ 758.089,41	$ 152.192,46	$ 847.713,40
09 Eléctricas	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
JARDINERIA Y GRAMAS	122535,26	$ 62.070,94	$ 2.212,59	$ 44.251,73
09 Eléctricas	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	67845,57	$ 8.781,25	$ 2.212,59	$ 44.251,73
09 Eléctricas	515218,51	$ 381.915,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	177317,44	$ 101.604,52	$ 22.303,77	$ 53.409,15
JARDINERIA Y GRAMAS	92443,64	$ 33.368,39	$ 2.213,11	$ 44.262,14
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	330015,75	$ 232.192,99	$ 44.413,61	$ 53.409,15
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	288289,74	$ 194.727,89	$ 40.152,70	$ 53.409,15
JARDINERIA Y GRAMAS	153663,37	$ 46.742,17	$ 4.424,82	$ 88.496,38
09 Eléctricas	364773,51	$ 231.470,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	339207,84	$ 242.288,05	$ 43.510,64	$ 53.409,15
09 Eléctricas	299562,51	$ 166.259,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
JARDINERIA Y GRAMAS	89752,75	$ 29.104,32	$ 2.654,69	$ 53.093,74
ESPECIES ARBOREAS	16680,92	$ 3.885,87	$ 442,62	$ 8.852,43
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	79505,29	$ 6.021,55	$ 19.007,04	$ 54.476,70
JARDINERIA Y GRAMAS	16680,92	$ 3.885,87	$ 442,62	$ 8.852,43
JARDINERIA Y GRAMAS	67709,84	$ 8.743,93	$ 2.207,90	$ 44.158,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	383618,28	$ 262.551,15	$ 41.628,98	$ 79.438,15
JARDINERIA Y GRAMAS	67709,84	$ 8.743,93	$ 2.207,90	$ 44.158,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	354366,91	$ 239.636,19	$ 38.900,04	$ 75.830,68
JARDINERIA Y GRAMAS	164191,58	$ 40.080,29	$ 5.310,06	$ 106.201,23
JARDINERIA Y GRAMAS	266616,97	$ 102.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	64228,79	$ 8.781,25	$ 2.207,03	$ 44.140,51
JARDINERIA Y GRAMAS	67728,79	$ 8.781,25	$ 2.207,03	$ 44.140,51
JARDINERIA Y GRAMAS	286517,97	$ 122.024,56	$ 0,00	$ 77.092,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1627240,68	$ 963.773,12	$ 226.549,17	$ 436.918,40
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	839239,59	$ 74.203,66	$ 245.955,82	$ 519.080,11

JARDINERIA Y GRAMAS	307796,97	$ 143.303,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	420950,97	$ 256.457,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	410616,97	$ 246.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	346635,52	$ 248.515,65	$ 6.081,42	$ 82.080,16
JARDINERIA Y GRAMAS	346566,97	$ 182.073,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	337299,8	$ 250.917,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	328713,8	$ 242.331,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	295169,97	$ 139.776,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	325830,1	$ 239.447,73	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	328252,82	$ 241.870,45	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	344234,8	$ 257.852,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	383582,8	$ 297.200,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	338601,8	$ 252.219,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	361774,8	$ 275.392,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	334538,8	$ 248.156,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	322236,8	$ 235.854,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
JARDINERIA Y GRAMAS	331514,8	$ 245.132,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
PISCINAS	52909,55	$ 499,15	$ 2.495,73	$ 49.914,67
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	265542,83	$ 29.593,16	$ 110.340,45	$ 125.609,22
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	265542,83	$ 29.593,16	$ 110.340,45	$ 125.609,22
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	770717,46	$ 55.186,66	$ 196.825,90	$ 518.704,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	796450,29	$ 55.186,66	$ 222.558,73	$ 518.704,90
JARDINERIA Y GRAMAS	319634,8	$ 233.252,43	$ 4.231,34	$ 76.038,77
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1232803,27	$ 555.899,92	$ 164.254,16	$ 512.649,20
JARDINERIA Y GRAMAS	35312,04	$ 18.067,20	$ 1.979,00	$ 8.619,81
SISTEMAS VENTILACION	106007,03	$ 8.143,35	$ 6.168,72	$ 88.374,40
SISTEMAS VENTILACION	105527,03	$ 7.663,35	$ 6.168,72	$ 88.374,40
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42

JARDINERIA Y GRAMAS	70859,32	$ 66.751,98	$ 128,92	$ 2.578,42
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1264595,15	$ 569.774,60	$ 182.171,36	$ 512.649,20
09 Eléctricas	727781,68	$ 6.163,24	$ 105.294,20	$ 616.324,24
JARDINERIA Y GRAMAS	70859,32	$ 66.751,98	$ 128,92	$ 2.578,42
CARPINTERIA METALICA	8168540,14	$ 7.069.096,17	$ 164.921,31	$ 934.522,66
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1252789,65	$ 562.235,10	$ 177.905,36	$ 512.649,20
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1243610,08	$ 558.174,73	$ 172.786,16	$ 512.649,20
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1240084,22	$ 556.355,27	$ 171.079,76	$ 512.649,20
CARPINTERIA METALICA	22851,62	$ 261,38	$ 1.197,74	$ 21.392,51
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1240084,22	$ 556.355,27	$ 171.079,76	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1241093,18	$ 557.364,23	$ 171.079,76	$ 512.649,20
JARDINERIA Y GRAMAS	15529,34	$ 11.422,00	$ 128,92	$ 2.578,42
CARPINTERIA METALICA	406475,68	$ 273.023,33	$ 11.684,88	$ 121.767,48
JARDINERIA Y GRAMAS	31511,32	$ 27.403,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	266616,97	$ 102.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
04 Estructuras	13177,85	$ 5.460,89	$ 547,19	$ 7.169,77
SISTEMAS VENTILACION	71739,72	$ 27.315,75	$ 3.643,74	$ 37.874,74
JARDINERIA Y GRAMAS	25878,32	$ 21.770,98	$ 128,92	$ 2.578,42
CARPINTERIA METALICA	187040	$ 116.467,90	$ 10.755,91	$ 59.816,19
JARDINERIA Y GRAMAS	278564,06	$ 137.170,65	$ 0,00	$ 77.092,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	181279,51	$ 8.075,15	$ 4.474,48	$ 85.715,88
JARDINERIA Y GRAMAS	24576,32	$ 20.468,98	$ 128,92	$ 2.578,42
MAMPOSTERIA	23730,58	$ 8.598,20	$ 9.290,30	$ 5.842,09
CARPINTERIA METALICA	312573,6	$ 247.901,10	$ 4.856,31	$ 59.816,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1234292,07	$ 556.535,52	$ 165.107,36	$ 512.649,20
JARDINERIA Y GRAMAS	13106,62	$ 8.999,28	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	15990,32	$ 11.882,98	$ 128,92	$ 2.578,42
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	769885,23	$ 64.745,28	$ 192.490,76	$ 512.649,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	185304,26	$ 12.099,90	$ 4.474,48	$ 85.715,88
JARDINERIA Y GRAMAS	12541,32	$ 8.433,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	266616,97	$ 102.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	185304,26	$ 12.099,90	$ 4.474,48	$ 85.715,88
CARPINTERIA METALICA	2321,71	$ 37,17	$ 149,45	$ 2.135,09
JARDINERIA Y GRAMAS	9513,32	$ 5.405,98	$ 128,92	$ 2.578,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	171820,15	$ 8.075,15	$ 4.198,96	$ 76.532,04
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	49051,32	$ 44.943,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
JARDINERIA Y GRAMAS	21815,32	$ 17.707,98	$ 128,92	$ 2.578,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	194417,66	$ 21.213,30	$ 4.474,48	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	57568,67	$ 0,00	$ 14.220,93	$ 43.347,74
JARDINERIA Y GRAMAS	18791,32	$ 14.683,98	$ 128,92	$ 2.578,42
MAMPOSTERIA	111028,05	$ 68.708,08	$ 6.223,48	$ 36.096,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	149747,4	$ 21.719,60	$ 5.576,54	$ 122.451,26
PISCINAS	158703,49	$ 1.540,81	$ 3.081,62	$ 154.081,06
SISTEMAS VENTILACION	3896,66	$ 0,00	$ 617,49	$ 2.449,03
JARDINERIA Y GRAMAS	6911,32	$ 2.803,98	$ 128,92	$ 2.578,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	44350,41	$ 12.206,96	$ 1.530,64	$ 30.612,81
SISTEMAS VENTILACION	30226,93	$ 24.442,20	$ 648,10	$ 3.061,28
MAMPOSTERIA	74093,79	$ 25.367,70	$ 10.462,69	$ 38.263,40
CARPINTERIA METALICA	105620,24	$ 35.125,97	$ 5.106,59	$ 63.967,79
JARDINERIA Y GRAMAS	303583,97	$ 139.090,56	$ 0,00	$ 77.092,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	126662,96	$ 20.707,00	$ 4.933,67	$ 101.022,29
09 Eléctricas	326651,85	$ 3.081,62	$ 15.408,11	$ 308.162,12
CARPINTERIA METALICA	1199559,08	$ 1.132.602,04	$ 5.005,76	$ 61.951,28
SISTEMAS VENTILACION	17615,29	$ 11.830,56	$ 648,10	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	101132,3	$ 12.099,90	$ 4.198,96	$ 76.532,04
CARPINTERIA METALICA	637059,08	$ 570.102,04	$ 5.005,76	$ 61.951,28
MAMPOSTERIA	70764	$ 25.367,70	$ 7.132,90	$ 38.263,40
SISTEMAS VENTILACION	1310225,89	$ 0,00	$ 128.031,27	$ 1.071.065,54
09 Eléctricas	307205,09	$ 202.384,29	$ 4.991,47	$ 99.829,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123915,8	$ 34.883,40	$ 4.198,96	$ 76.532,04
CARPINTERIA METALICA	82376,94	$ 15.419,90	$ 5.005,76	$ 61.951,28
CARPINTERIA METALICA	134598,5	$ 67.641,46	$ 5.005,76	$ 61.951,28

MAMPOSTERIA	76952,8	$ 30.266,41	$ 7.923,16	$ 38.763,22
SISTEMAS VENTILACION	1644032,37	$ 173.943,30	$ 159.604,28	$ 1.130.066,44
SISTEMAS VENTILACION	1647192,93	$ 121.026,70	$ 165.916,74	$ 1.256.315,58
CARPINTERIA METALICA	89720,21	$ 22.763,17	$ 5.005,76	$ 61.951,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	113254,96	$ 0,00	$ 12.079,61	$ 101.175,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123915,8	$ 34.883,40	$ 4.198,96	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123915,8	$ 34.883,40	$ 4.198,96	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	1277090,73	$ 32.512,00	$ 101.020,77	$ 1.052.076,15
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22660,49	$ 11.541,10	$ 218,03	$ 10.901,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123915,8	$ 34.883,40	$ 4.198,96	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	1144529,13	$ 32.512,00	$ 94.708,31	$ 925.827,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102187,1	$ 0,00	$ 1.011,75	$ 101.175,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	103157,5	$ 14.125,10	$ 4.198,96	$ 76.532,04
SISTEMAS VENTILACION	1197605,57	$ 32.512,00	$ 105.701,70	$ 967.910,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	66042,86	$ 0,00	$ 653,89	$ 65.388,97
SISTEMAS VENTILACION	1055858,43	$ 32.512,00	$ 90.203,70	$ 841.660,92
CARPINTERIA METALICA	14443,92	$ 74,33	$ 10.099,41	$ 4.270,18
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	61105,08	$ 27.298,87	$ 662,87	$ 33.143,34
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	66042,86	$ 0,00	$ 653,89	$ 65.388,97
SISTEMAS VENTILACION	2653215,92	$ 194.728,00	$ 974.071,19	$ 1.262.491,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	139170,26	$ 16.150,30	$ 21.997,67	$ 101.022,29
CARPINTERIA METALICA	480879,06	$ 159.262,69	$ 22.995,33	$ 298.621,04
CARPINTERIA METALICA	241980,51	$ 197.218,74	$ 11.651,04	$ 33.110,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	143421,26	$ 12.099,90	$ 21.997,67	$ 101.022,29
CARPINTERIA METALICA	45124,51	$ 362,74	$ 11.651,04	$ 33.110,73
CARPINTERIA METALICA	77954,26	$ 7.006,44	$ 33.271,32	$ 33.110,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	143421,26	$ 12.099,90	$ 21.997,67	$ 101.022,29
CARPINTERIA METALICA	45124,51	$ 362,74	$ 11.651,04	$ 33.110,73
CARPINTERIA METALICA	55034,61	$ 362,74	$ 21.561,14	$ 33.110,73
SISTEMAS VENTILACION	2259503,73	$ 2.728,00	$ 1.347.707,34	$ 631.245,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8001283,79	$ 1.924.745,00	$ 566,09	$ 5.660.902,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	433463,85	$ 416.357,09	$ 335,43	$ 16.771,33
JARDINERIA Y GRAMAS	312174,93	$ 147.681,52	$ 0,00	$ 77.092,01
CARPINTERIA METALICA	55034,61	$ 362,74	$ 21.561,14	$ 33.110,73

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	160099,38	$ 28.301,50	$ 22.474,19	$ 101.022,29
SISTEMAS VENTILACION	2210119,11	$ 2.728,00	$ 1.298.322,72	$ 631.245,69
JARDINERIA Y GRAMAS	324899,97	$ 160.406,56	$ 0,00	$ 77.092,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	353909,2	$ 332.154,16	$ 426,57	$ 21.328,47
SISTEMAS VENTILACION	2210119,11	$ 2.728,00	$ 1.298.322,72	$ 631.245,69
SISTEMAS VENTILACION	1020589,16	$ 2.728,00	$ 303.268,66	$ 631.245,69
SISTEMAS VENTILACION	981919,46	$ 2.728,00	$ 264.598,96	$ 631.245,69
SISTEMAS VENTILACION	986447,46	$ 2.728,00	$ 269.126,96	$ 631.245,69
SISTEMAS VENTILACION	661286,05	$ 34.256,00	$ 178.417,32	$ 420.830,46
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
SISTEMAS VENTILACION	331292,31	$ 35.570,00	$ 49.026,27	$ 227.248,45
PISCINAS	317406,98	$ 3.081,62	$ 6.163,24	$ 308.162,12
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
SEÑALIZACION	32493	$ 306,54	$ 1.532,69	$ 30.653,77
SEÑALIZACION	382147,78	$ 3.605,17	$ 18.025,84	$ 360.516,77
SEÑALIZACION	25967,76	$ 244,98	$ 1.224,89	$ 24.497,89
SEÑALIZACION	74529,69	$ 703,11	$ 3.515,55	$ 70.311,03
SEÑALIZACION	21040,55	$ 198,50	$ 992,48	$ 19.849,57
SEÑALIZACION	1050917,48	$ 9.914,32	$ 49.571,58	$ 991.431,58
PINTURA	16563,66	$ 273,39	$ 7.030,62	$ 9.259,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	650662,7	$ 487.660,88	$ 7.802,66	$ 155.199,16
PINTURA	22871,47	$ 6.351,46	$ 7.041,56	$ 9.478,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	54919608,25	$ 53.310.087,63	$ 553.174,29	$ 1.056.346,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	37474,41	$ 21.402,68	$ 765,32	$ 15.306,41
VARIOS	66042,71	$ 41.959,09	$ 1.232,24	$ 22.851,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	99321,65	$ 39.178,88	$ 2.904,61	$ 57.238,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2445890,46	$ 838.717,72	$ 76.532,04	$ 1.530.640,70
EQUIPOS ESPECIALES	1390819,72	$ 1.271.147,44	$ 5.719,01	$ 113.953,27
SISTEMAS VENTILACION	1852278,1	$ 1.503.061,28	$ 15.306,41	$ 306.128,14
SISTEMAS VENTILACION	122326,85	$ 64.836,23	$ 14.241,73	$ 34.947,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17334,99	$ 10.906,30	$ 306,13	$ 6.122,56
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	762109,54	$ 61.361,59	$ 188.098,76	$ 512.649,20

CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	173661,39	$ 105.551,89	$ 4.586,80	$ 59.363,13
MOBILIARIO	214136,96	$ 141.667,15	$ 4.754,56	$ 61.981,06
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1213678,49	$ 527.632,91	$ 173.396,39	$ 512.649,20
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5666271,32	$ 5.626.092,00	$ 1.913,30	$ 38.266,02
CABLEADO ESTRUCTURADO	61662,04	$ 52.019,01	$ 459,19	$ 9.183,84
05 Pisos	220669,21	$ 182.480,09	$ 2.790,40	$ 35.398,72
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1293305,29	$ 616.371,22	$ 158.229,17	$ 518.704,90
MOBILIARIO	231796,55	$ 172.499,10	$ 3.272,32	$ 56.025,13
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	215186,49	$ 194.823,14	$ 990,02	$ 19.373,33
SISTEMAS VENTILACION	177285,01	$ 156.236,29	$ 1.034,85	$ 20.013,86
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	737009,01	$ 54.273,34	$ 163.779,03	$ 518.956,64
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	73515,45	$ 59.427,58	$ 431,05	$ 13.656,82
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1442244,74	$ 752.446,77	$ 171.093,07	$ 518.704,90
EQUIPOS ESPECIALES	2588875,65	$ 45.899,60	$ 121.500,78	$ 2.421.475,27
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1431077,94	$ 754.143,87	$ 158.229,17	$ 518.704,90
05 Pisos	173349,07	$ 74.509,86	$ 32.649,83	$ 66.189,38
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	64093,35	$ 59.363,67	$ 137,76	$ 4.591,92
ESTRUCTURA	18462,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	402585,19	$ 282.119,33	$ 58.622,55	$ 61.843,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1450839,77	$ 750.749,67	$ 181.385,20	$ 518.704,90
05 Pisos	123342,09	$ 54.530,54	$ 4.953,82	$ 61.536,75
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1430157,51	$ 753.223,44	$ 158.229,17	$ 518.704,90
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	78544,96	$ 14.229,93	$ 4.780,95	$ 58.837,80

MOBILIARIO	214492,45	$ 155.685,84	$ 3.227,70	$ 55.578,91
PISOS (ACABADOS Y BASES)	41086,81	$ 2.278,20	$ 1.851,29	$ 36.957,34
SISTEMAS VENTILACION	61004,58	$ 15.880,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	313501,01	$ 200.864,50	$ 29.218,88	$ 83.417,63
PISOS (ACABADOS Y BASES)	11504,82	$ 109,76	$ 545,88	$ 10.849,19
05 Pisos	250926,95	$ 174.826,53	$ 24.135,04	$ 51.965,37
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	129640,38	$ 67.486,11	$ 4.357,96	$ 55.789,34
05 Pisos	236283,66	$ 201.963,97	$ 1.674,94	$ 32.644,75
SISTEMAS VENTILACION	61004,58	$ 15.880,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	61004,58	$ 15.880,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	54032,33	$ 4.678,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	284136,33	$ 234.782,45	$ 3.177,74	$ 37.874,74
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	68317,1	$ 18.410,74	$ 4.067,82	$ 45.838,53
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	60394,54	$ 16.651,02	$ 2.113,53	$ 41.629,99
SISTEMAS VENTILACION	45124,58	$ 0,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
SISTEMAS VENTILACION	49778,88	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	99113,41	$ 45.399,12	$ 6.862,09	$ 38.301,76
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	47454,49	$ 175,96	$ 3.177,74	$ 37.874,74
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	116950,58	$ 71.826,00	$ 2.780,30	$ 33.876,85
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	81508,52	$ 39.850,79	$ 1.926,38	$ 38.527,65
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	100832,23	$ 26.192,63	$ 6.119,12	$ 63.124,57
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	4964,93	$ 0,00	$ 137,60	$ 2.751,98
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	104072,54	$ 960,00	$ 6.379,14	$ 92.582,70
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	47542,73	$ 21.976,62	$ 1.271,06	$ 24.295,05
VARIOS	105599,51	$ 27.003,50	$ 5.912,67	$ 47.784,42
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	159141,86	$ 48.266,18	$ 5.361,13	$ 105.514,55
SISTEMAS VENTILACION	49910,79	$ 5.071,75	$ 3.643,74	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	77161,36	$ 32.322,32	$ 3.643,74	$ 37.874,74

SISTEMAS VENTILACION	62377,72	$ 27.206,26	$ 3.222,91	$ 29.458,13
SISTEMAS VENTILACION	54411,73	$ 22.333,37	$ 3.075,62	$ 26.512,32
SISTEMAS VENTILACION	50571,87	$ 18.493,51	$ 3.075,62	$ 26.512,32
PISOS (ACABADOS Y BASES)	15810,77	$ 129,58	$ 647,90	$ 12.957,94
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	620370,16	$ 79.351,58	$ 10.608,21	$ 530.410,37
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	116769,07	$ 10.603,68	$ 5.086,00	$ 101.079,39
08 Hidráulico	96787,41	$ 3.396,74	$ 1.831,19	$ 91.559,48
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	47530,94	$ 21.976,51	$ 1.270,00	$ 24.284,43
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	43588,3	$ 21.203,12	$ 3.426,08	$ 14.821,88
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25754,66	$ 858,79	$ 488,15	$ 24.407,72
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	338611,94	$ 249.325,73	$ 37.320,83	$ 51.965,37
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	328674,87	$ 1.625,09	$ 70.610,45	$ 162.508,56
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	98185,58	$ 4.371,85	$ 5.820,20	$ 87.993,53
CARPINTERIA METALICA	426481,22	$ 4.023,41	$ 20.117,04	$ 402.340,77
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1109181,72	$ 987.614,73	$ 106.469,18	$ 15.097,81
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	718266,72	$ 596.699,73	$ 106.469,18	$ 15.097,81
CARPINTERIA METALICA	426481,22	$ 4.023,41	$ 20.117,04	$ 402.340,77

CARPINTERIA METALICA	469847,03	$ 4.432,52	$ 22.162,60	$ 443.251,91
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	98185,58	$ 4.371,85	$ 5.820,20	$ 87.993,53
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	718266,72	$ 596.699,73	$ 106.469,18	$ 15.097,81
CARPINTERIA METALICA	383158,9	$ 3.614,71	$ 18.073,53	$ 361.470,66
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1626380,17	$ 739.950,80	$ 38.715,96	$ 847.713,40
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
INSTALACIONES REDES INCENDIO	105633,49	$ 61.598,91	$ 863,42	$ 43.171,16
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	179033,37	$ 101.664,08	$ 3.673,70	$ 73.695,59
SISTEMAS VENTILACION	48912,55	$ 18.159,81	$ 3.012,49	$ 25.249,83
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
SISTEMAS VENTILACION	57410,07	$ 27.097,65	$ 1.443,45	$ 28.868,97
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	251146,66	$ 172.545,75	$ 24.527,53	$ 54.073,38
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
SISTEMAS VENTILACION	84118,5	$ 646,40	$ 1.939,19	$ 64.639,56
SISTEMAS VENTILACION	16893,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	1310225,89	$ 0,00	$ 128.031,27	$ 1.071.065,54
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	114928,87	$ 70.546,82	$ 12.931,92	$ 31.450,13
CARPINTERIA METALICA	361454,26	$ 3.409,95	$ 17.049,73	$ 340.994,58
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	385911,03	$ 33.965,48	$ 12.480,90	$ 157.534,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	106621,07	$ 13.214,81	$ 7.386,54	$ 16.043,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	14089390,88	$ 13.190.337,00	$ 142.329,80	$ 612.256,28
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	47525,64	$ 4.515,53	$ 7.938,61	$ 8.885,02
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	173088,25	$ 51.848,32	$ 17.250,51	$ 103.989,42
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	114351,68	$ 1.086,42	$ 5.413,92	$ 107.851,34
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05.1 Sub analisis pisos	205448,33	$ 53.745,78	$ 19.478,25	$ 38.634,07
PISCINAS	720565,85	$ 396.995,62	$ 15.408,11	$ 308.162,12
SISTEMAS VENTILACION	2325396,22	$ 0,00	$ 607.668,83	$ 1.606.598,31
SISTEMAS VENTILACION	2325396,22	$ 0,00	$ 607.668,83	$ 1.606.598,31
SISTEMAS VENTILACION	2325396,22	$ 0,00	$ 607.668,83	$ 1.606.598,31
SISTEMAS VENTILACION	91403,2	$ 0,00	$ 7.813,15	$ 42.083,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59078,5	$ 34.576,00	$ 12,25	$ 24.490,25
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1386723,15	$ 677.162,64	$ 171.490,19	$ 538.070,32
SISTEMAS VENTILACION	1595447,11	$ 7.932,00	$ 72.631,17	$ 1.452.623,44
SISTEMAS VENTILACION	7377381,11	$ 5.789.866,00	$ 72.631,17	$ 1.452.623,44
SISTEMAS VENTILACION	1595447,11	$ 7.932,00	$ 72.631,17	$ 1.452.623,44
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1441324,31	$ 751.526,34	$ 171.093,07	$ 518.704,90
SISTEMAS VENTILACION	4833288,11	$ 3.245.773,00	$ 72.631,17	$ 1.452.623,44
SISTEMAS VENTILACION	117462,8	$ 3.966,00	$ 8.865,23	$ 63.124,57
SISTEMAS VENTILACION	97567,18	$ 826,18	$ 2.630,19	$ 52.603,81
SISTEMAS VENTILACION	112598,07	$ 3.470,18	$ 4.208,30	$ 84.166,09
SISTEMAS VENTILACION	36924,45	$ 0,00	$ 3.430,83	$ 21.041,52
SISTEMAS VENTILACION	298594,86	$ 108.109,97	$ 9.700,61	$ 168.332,18
SISTEMAS VENTILACION	306698,19	$ 116.213,30	$ 9.700,61	$ 168.332,18
SISTEMAS VENTILACION	253449,98	$ 14.516,62	$ 12.007,68	$ 214.473,58
05 Pisos	305095,15	$ 224.626,86	$ 28.502,91	$ 51.965,37
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	618378,84	$ 0,00	$ 6.122,56	$ 612.256,28
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	618378,84	$ 0,00	$ 6.122,56	$ 612.256,28

CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	55753,51	$ 455,63	$ 9.734,83	$ 45.563,05
CUBIERTAS	7795,48	$ 15,82	$ 5.644,57	$ 2.135,09
CUBIERTAS	5354,53	$ 37,17	$ 3.182,27	$ 2.135,09
CUBIERTAS	34863,86	$ 273,37	$ 8.044,64	$ 26.545,85
SISTEMAS VENTILACION	1595447,11	$ 7.932,00	$ 72.631,17	$ 1.452.623,44
CUBIERTAS	6551,39	$ 18,59	$ 5.465,26	$ 1.067,54
SISTEMAS VENTILACION	182668,48	$ 991,08	$ 34.962,78	$ 105.207,62
SISTEMAS VENTILACION	774881,36	$ 2.312,52	$ 78.896,24	$ 631.245,69
SISTEMAS VENTILACION	2847221,27	$ 194.728,00	$ 1.168.076,54	$ 1.262.491,38
SISTEMAS VENTILACION	739751,01	$ 142.112,74	$ 88.869,37	$ 453.204,36
SISTEMAS VENTILACION	256675,84	$ 0,00	$ 47.854,54	$ 189.373,71
CIELOS RASOS	13380,32	$ 127,09	$ 2.125,80	$ 11.127,43
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
CIELOS RASOS	2193,61	$ 15,82	$ 42,70	$ 2.135,09
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	209009,04	$ 117.949,23	$ 6.449,90	$ 84.609,91
SISTEMAS VENTILACION	327372,16	$ 35.570,00	$ 45.106,12	$ 227.248,45
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
SISTEMAS VENTILACION	331292,31	$ 35.570,00	$ 49.026,27	$ 227.248,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5678401,02	$ 3.575.886,82	$ 694.324,75	$ 1.408.189,45
08 Hidráulico	101343,53	$ 3.987,22	$ 0,00	$ 97.356,31
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
11 Tratamientos especiales	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45
SISTEMAS VENTILACION	332014,31	$ 35.570,00	$ 49.748,27	$ 227.248,45

SISTEMAS VENTILACION	328208,31	$ 35.570,00	$ 45.942,27	$ 227.248,45
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	104058,43	$ 9.102,43	$ 5.894,92	$ 89.061,08
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2818,39	$ 1.666,95	$ 22,58	$ 1.128,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22433,26	$ 836,09	$ 423,47	$ 21.173,70
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	65835,8	$ 996,68	$ 3.087,58	$ 61.751,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20003,65	$ 7.948,64	$ 619,76	$ 11.435,25
EQUIPOS ESPECIALES	5207663,48	$ 4.821.441,13	$ 18.472,87	$ 367.749,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1545758,73	$ 56.082,68	$ 29.209,33	$ 1.460.466,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91037,1	$ 42,67	$ 1.784,20	$ 89.210,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	66234,59	$ 42,67	$ 1.297,88	$ 64.894,04
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	211685,78	$ 2.342,55	$ 4.104,77	$ 205.238,46
EQUIPOS ESPECIALES	101364,73	$ 909,86	$ 1.969,70	$ 98.485,17
VARIOS	11418940,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.418.940,48
VARIOS	455034,43	$ 0,00	$ 8.922,24	$ 446.112,19
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	2978325,16	$ 0,00	$ 58.398,53	$ 2.919.926,63
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20816,92	$ 122,22	$ 405,78	$ 20.288,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91116,65	$ 122,22	$ 1.784,20	$ 89.210,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91116,65	$ 122,22	$ 1.784,20	$ 89.210,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	66314,14	$ 122,22	$ 1.297,88	$ 64.894,04
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	24675,78	$ 122,22	$ 481,44	$ 24.072,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	149061,81	$ 122,22	$ 2.920,38	$ 146.019,21
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1308336,43	$ 1.193.317,47	$ 2.255,27	$ 112.763,69
08 Hidráulico	77827,55	$ 63.014,50	$ 290,45	$ 14.522,60
08 Hidráulico	232110,1	$ 158.822,86	$ 1.437,00	$ 71.850,24
10 Mobiliario	91852,78	$ 47.899,52	$ 9.377,51	$ 34.575,75
08 Hidráulico	16736,51	$ 6.581,37	$ 483,58	$ 9.671,56
10 Mobiliario	567543,2	$ 466.807,52	$ 4.829,70	$ 90.968,61
10 Mobiliario	1255817,53	$ 1.127.078,59	$ 4.996,97	$ 96.312,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	37750,43	$ 1.122,36	$ 718,20	$ 35.909,87
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100255,32	$ 56.874,25	$ 850,61	$ 42.530,46
08 Hidráulico	155528,29	$ 68.064,23	$ 4.664,63	$ 61.365,27

PISOS (ACABADOS Y BASES)	333362,13	$ 324.663,97	$ 485,73	$ 8.212,43
04 Estructuras	1234746,22	$ 675.255,70	$ 42.545,50	$ 516.945,02
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	44119,07	$ 489,04	$ 855,49	$ 42.774,54
04 Estructuras	207369,65	$ 117.402,82	$ 6.606,09	$ 83.360,75
04 Estructuras	2438,05	$ 0,00	$ 2.438,05	$ 0,00
08 Hidráulico	406107,03	$ 196.857,16	$ 4.102,94	$ 205.146,93
05 Pisos	119532,82	$ 60.423,11	$ 3.502,71	$ 55.606,99
08 Hidráulico	48944,53	$ 1.616,02	$ 928,01	$ 46.400,50
08 Hidráulico	344634,94	$ 335.485,70	$ 179,40	$ 8.969,84
08 Hidráulico	145812,67	$ 139.495,34	$ 123,87	$ 6.193,46
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	88200,85	$ 66.354,71	$ 428,36	$ 21.417,78
CIELOS RASOS	79757,52	$ 11.498,80	$ 11.683,88	$ 56.574,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48058,08	$ 43.514,58	$ 89,09	$ 4.454,41
08 Hidráulico	6760,98	$ 4.084,67	$ 52,48	$ 2.623,83
08 Hidráulico	19894,76	$ 6.606,59	$ 260,55	$ 13.027,62
08 Hidráulico	3783,75	$ 1.792,08	$ 39,05	$ 1.952,62
08 Hidráulico	14079,44	$ 4.295,77	$ 191,84	$ 9.591,83
08 Hidráulico	11418940,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.418.940,48
08 Hidráulico	455034,43	$ 0,00	$ 8.922,24	$ 446.112,19
08 Hidráulico	3184844,16	$ 206.519,00	$ 58.398,53	$ 2.919.926,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	425457,16	$ 322.823,89	$ 2.012,42	$ 100.620,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	112179,13	$ 12.782,33	$ 1.948,96	$ 97.447,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	47159,78	$ 9.815,96	$ 732,23	$ 36.611,59
08 Hidráulico	10886,86	$ 88,27	$ 211,74	$ 10.586,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	133480,97	$ 33.897,45	$ 1.952,62	$ 97.630,90
08 Hidráulico	796919,82	$ 689.369,62	$ 2.108,83	$ 105.441,37
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	107473,32	$ 8.107,64	$ 1.948,35	$ 97.417,33
08 Hidráulico	44183,18	$ 522,03	$ 856,10	$ 42.805,05
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	107473,32	$ 8.107,64	$ 1.948,35	$ 97.417,33
08 Hidráulico	357848,63	$ 348.699,39	$ 179,40	$ 8.969,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	8958,31	$ 431,47	$ 167,19	$ 8.359,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	47068,23	$ 38.572,51	$ 166,58	$ 8.329,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	51505,22	$ 8.994,59	$ 2.024,32	$ 40.486,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	101314,37	$ 1.948,69	$ 1.948,35	$ 97.417,33

CIELOS RASOS	84598,26	$ 21.096,25	$ 10.284,70	$ 52.387,17
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	1254783,48	$ 668.706,16	$ 107.679,73	$ 478.397,58
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106003,71	$ 6.638,03	$ 1.948,35	$ 97.417,33
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	12106713,61	$ 84.166,09	$ 420.830,46	$ 8.416.609,20
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	868700	$ 868.700,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	643157,79	$ 638.802,21	$ 85,40	$ 4.270,18
ESPECIES ARBOREAS	294390,51	$ 138.997,10	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	293002,51	$ 137.609,10	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	289468,51	$ 134.075,10	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	279674,51	$ 124.281,10	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	314318,51	$ 158.925,10	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	306810,51	$ 151.417,10	$ 0,00	$ 77.092,01
ESTRUCTURA METALICA	44993,26	$ 39.631,51	$ 769,83	$ 4.591,92
ESTRUCTURA METALICA	42917,66	$ 37.555,91	$ 769,83	$ 4.591,92
ESTRUCTURA METALICA	36663,73	$ 31.301,98	$ 769,83	$ 4.591,92
ESTRUCTURA METALICA	30409,81	$ 25.048,06	$ 769,83	$ 4.591,92
CARPINTERIA METALICA	89328,32	$ 42.276,77	$ 11.234,63	$ 34.575,75
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	48029,9	$ 22.244,00	$ 1.686,93	$ 24.098,97

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	101022,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	496662,3	$ 0,00	$ 19.102,40	$ 477.559,90
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	119696,11	$ 0,00	$ 15.612,54	$ 104.083,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	119696,11	$ 0,00	$ 15.612,54	$ 104.083,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6122,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	106073,4	$ 0,00	$ 5.051,11	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	106073,4	$ 0,00	$ 5.051,11	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6581,75	$ 0,00	$ 459,19	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	45184,52	$ 0,00	$ 8.449,14	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	178472,7	$ 0,00	$ 16.224,79	$ 162.247,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	178472,7	$ 0,00	$ 16.224,79	$ 162.247,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3702,3	$ 2.738,00	$ 45,92	$ 918,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102537,62	$ 0,00	$ 1.515,33	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18520,76	$ 0,00	$ 3.214,35	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	41428,32	$ 0,00	$ 1.631,66	$ 39.796,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	41428,32	$ 0,00	$ 1.631,66	$ 39.796,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	118926,84	$ 109.743,00	$ 0,00	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9183,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	41428,32	$ 0,00	$ 1.631,66	$ 39.796,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	679424,2	$ 574.260,00	$ 4.141,91	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	105164,2	$ 0,00	$ 4.141,91	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	76483,05	$ 0,00	$ 3.012,30	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	50988,7	$ 0,00	$ 2.008,20	$ 48.980,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19120,77	$ 0,00	$ 753,08	$ 18.367,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	28681,14	$ 0,00	$ 1.129,61	$ 27.551,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	54175,49	$ 0,00	$ 2.133,71	$ 52.041,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91838,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3155508,25	$ 3.066.976,00	$ 15.061,50	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7377,68	$ 0,00	$ 1.255,12	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24490,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.490,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	579047,5	$ 0,00	$ 15.771,72	$ 563.275,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	175105,29	$ 0,00	$ 15.918,66	$ 159.186,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	202044,57	$ 0,00	$ 18.367,69	$ 183.676,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	22028,98	$ 0,00	$ 600,01	$ 21.428,97

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	337506,28	$ 0,00	$ 16.071,73	$ 321.434,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	158620,3	$ 0,00	$ 26.985,20	$ 131.635,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	81621,04	$ 9.816,33	$ 7.160,80	$ 13.221,89
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3306,18	$ 0,00	$ 244,90	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3146,14	$ 2.090,00	$ 137,76	$ 918,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	22061,12	$ 0,00	$ 632,15	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	44122,25	$ 0,00	$ 1.264,31	$ 42.857,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6285321,89	$ 6.077.317,01	$ 5.960,31	$ 202.044,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	252127,13	$ 0,00	$ 7.224,62	$ 244.902,51
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	81941,32	$ 0,00	$ 2.348,00	$ 79.593,32
PISOS (ACABADOS Y BASES)	269451,43	$ 259.615,28	$ 509,67	$ 9.326,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9454,76	$ 0,00	$ 270,92	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	81941,32	$ 0,00	$ 2.348,00	$ 79.593,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	113457,21	$ 0,00	$ 3.251,08	$ 110.206,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10285682,89	$ 10.077.678,01	$ 5.960,31	$ 202.044,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	346674,81	$ 0,00	$ 9.933,86	$ 336.740,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	925621,75	$ 0,00	$ 26.523,40	$ 899.098,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6208,12	$ 3.055,00	$ 91,84	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3153,12	$ 0,00	$ 91,84	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7107,12	$ 3.954,00	$ 91,84	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27551,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.551,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9436,4	$ 0,00	$ 252,56	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	176421,98	$ 117.675,99	$ 581,64	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	173785,99	$ 115.040,00	$ 581,64	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	247020,84	$ 213.010,00	$ 336,74	$ 33.674,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	251895,98	$ 193.149,99	$ 581,64	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58745,99	$ 0,00	$ 581,64	$ 58.164,35
CIELOS RASOS	12679,49	$ 89,92	$ 3.597,23	$ 8.992,34
CIELOS RASOS	43005,51	$ 389,67	$ 3.649,01	$ 38.966,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	218937	$ 160.191,01	$ 581,64	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30918,94	$ 0,00	$ 306,13	$ 30.612,81
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	13214,93	$ 1.033,91	$ 231,91	$ 6.282,04
CIELOS RASOS	110882,03	$ 40.949,08	$ 9.267,15	$ 54.439,75
CIELOS RASOS	2193,61	$ 15,82	$ 42,70	$ 2.135,09

CIELOS RASOS	82276,54	$ 21.059,08	$ 10.135,24	$ 50.252,08
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30612,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,81
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30918,94	$ 0,00	$ 306,13	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102032,51	$ 0,00	$ 1.010,22	$ 101.022,29
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	34684,32	$ 0,00	$ 1.010,22	$ 33.674,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	113512,31	$ 0,00	$ 3.306,18	$ 110.206,13
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1255125,37	$ 0,00	$ 30.612,81	$ 1.224.512,56
CARPINTERIA DE MADERA	3177,29	$ 29,97	$ 149,87	$ 2.997,45
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	3177,29	$ 29,97	$ 149,87	$ 2.997,45
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	15886,47	$ 149,87	$ 749,36	$ 14.987,24
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7798137,48	$ 6.833.833,84	$ 45.919,22	$ 918.384,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2992,01	$ 2.992,01	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	101531,79	$ 1.854,91	$ 1.954,45	$ 97.722,43
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	114256,87	$ 14.860,07	$ 1.948,96	$ 97.447,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	151879,06	$ 52.202,18	$ 1.954,45	$ 97.722,43

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	105996,92	$ 6.631,24	$ 1.948,35	$ 97.417,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91316,1	$ 57.737,36	$ 50,29	$ 33.528,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1066202,78	$ 590.271,12	$ 4.962,41	$ 462.032,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	130052,42	$ 1.285,74	$ 192,86	$ 128.573,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	241525,92	$ 2.387,80	$ 358,17	$ 238.779,95
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
09 Eléctricas	130763,85	$ 1.269,55	$ 2.539,10	$ 126.955,20
09 Eléctricas	418100,99	$ 2.539,10	$ 161.651,50	$ 253.910,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	309648,61	$ 3.061,28	$ 459,19	$ 306.128,14
09 Eléctricas	612768,02	$ 5.078,21	$ 99.869,03	$ 507.820,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	309648,61	$ 3.061,28	$ 459,19	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12385,95	$ 122,45	$ 18,37	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	533223,18	$ 349.270,78	$ 275,52	$ 183.676,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	928945,84	$ 9.183,84	$ 1.377,58	$ 918.384,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27868,38	$ 275,52	$ 41,33	$ 27.551,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	52640,26	$ 520,42	$ 78,06	$ 52.041,78
09 Eléctricas	130763,85	$ 1.269,55	$ 2.539,10	$ 126.955,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8323,85	$ 2.198,23	$ 3,06	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93993,37	$ 35.741,77	$ 87,25	$ 58.164,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	61815,41	$ 40.060,37	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	69602,22	$ 52.495,46	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	88546,18	$ 66.791,14	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21420865,84	$ 20.501.103,84	$ 1.377,58	$ 918.384,42
09 Eléctricas	209050,5	$ 1.269,55	$ 80.825,75	$ 126.955,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21675,4	$ 214,29	$ 32,14	$ 21.428,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	31563,63	$ 9.808,59	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	62535,47	$ 45.428,71	$ 335,43	$ 16.771,33

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	92894,58	$ 918,38	$ 137,76	$ 91.838,44
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	63412,93	$ 41.657,89	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25673,81	$ 8.567,05	$ 335,43	$ 16.771,33
09 Eléctricas	418100,99	$ 2.539,10	$ 161.651,50	$ 253.910,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	309648,61	$ 3.061,28	$ 459,19	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	309648,61	$ 3.061,28	$ 459,19	$ 306.128,14
09 Eléctricas	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
09 Eléctricas	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	83398,54	$ 30.988,14	$ 2.495,73	$ 49.914,67
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	92894,58	$ 918,38	$ 137,76	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	619297,22	$ 6.122,56	$ 918,38	$ 612.256,28
09 Eléctricas	515218,51	$ 381.915,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	309648,61	$ 3.061,28	$ 459,19	$ 306.128,14
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	61929,73	$ 612,26	$ 91,84	$ 61.225,63
09 Eléctricas	364773,51	$ 231.470,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	61929,73	$ 612,26	$ 91,84	$ 61.225,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	71886,86	$ 57.487,09	$ 282,35	$ 14.117,42
09 Eléctricas	299562,51	$ 166.259,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1238594,46	$ 12.245,13	$ 1.836,77	$ 1.224.512,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	28453,92	$ 10.058,68	$ 27,55	$ 18.367,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35598,64	$ 24.275,60	$ 222,02	$ 11.101,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9289,46	$ 91,84	$ 13,78	$ 9.183,84
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
13 Manejo ambiental	1405851,69	$ 1.146.863,09	$ 5.078,21	$ 253.910,39
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93638,33	$ 79.238,56	$ 282,35	$ 14.117,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	46103,47	$ 31.703,70	$ 282,35	$ 14.117,42
08 Hidráulico	160845,02	$ 1.517,41	$ 7.587,03	$ 151.740,58
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20

PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
08 Hidráulico	55025,92	$ 519,11	$ 2.595,56	$ 51.911,25
PISCINAS	134572,51	$ 1.269,55	$ 6.347,76	$ 126.955,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	27601,44	$ 13.201,67	$ 282,35	$ 14.117,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	70087,29	$ 55.687,52	$ 282,35	$ 14.117,42
PISCINAS	727781,68	$ 6.163,24	$ 105.294,20	$ 616.324,24
PISCINAS	206511,4	$ 1.269,55	$ 78.286,65	$ 126.955,20
PISCINAS	328886,19	$ 3.081,62	$ 17.642,45	$ 308.162,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	37207,68	$ 19.731,19	$ 342,68	$ 17.133,81
PISCINAS	653303,69	$ 6.163,24	$ 30.816,21	$ 616.324,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	349125,02	$ 327.369,98	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	435240,26	$ 413.485,22	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	96250,59	$ 79.143,83	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	52238,62	$ 9.091,12	$ 846,03	$ 42.301,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	85406,58	$ 63.651,54	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21319,59	$ 4.212,83	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	27747,06	$ 5.992,02	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17999,11	$ 892,35	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	356184,16	$ 334.429,12	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	276616,02	$ 259.509,26	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	276616,02	$ 259.509,26	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	198318,25	$ 181.211,49	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	188131,34	$ 171.024,58	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26213,8	$ 9.107,04	$ 335,43	$ 16.771,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25464,62	$ 14.141,58	$ 222,02	$ 11.101,02
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25464,62	$ 14.141,58	$ 222,02	$ 11.101,02
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17264,36	$ 5.941,32	$ 222,02	$ 11.101,02
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	70381,03	$ 27.388,93	$ 842,98	$ 42.149,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	69128,97	$ 26.136,87	$ 842,98	$ 42.149,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	918741,99	$ 896.986,95	$ 426,57	$ 21.328,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	114707,01	$ 97.600,25	$ 335,43	$ 16.771,33
PISCINAS	199619,98	$ 149.206,16	$ 499,15	$ 49.914,67
PISCINAS	606708,01	$ 606.708,01	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	101825,91	$ 998,29	$ 998,29	$ 99.829,33

PISCINAS	399884,97	$ 349.471,15	$ 499,15	$ 49.914,67
PISCINAS	262799,97	$ 212.386,15	$ 499,15	$ 49.914,67
PISCINAS	246529,97	$ 196.116,15	$ 499,15	$ 49.914,67
PISCINAS	145688,97	$ 95.275,15	$ 499,15	$ 49.914,67
PISCINAS	9498064,21	$ 9.396.238,29	$ 1.996,59	$ 99.829,33
PISCINAS	577462,1	$ 472.641,30	$ 4.991,47	$ 99.829,33
PISCINAS	52909,55	$ 499,15	$ 2.495,73	$ 49.914,67
PISCINAS	167111,09	$ 62.290,29	$ 4.991,47	$ 99.829,33
PISCINAS	105819,09	$ 998,29	$ 4.991,47	$ 99.829,33
PISCINAS	105819,09	$ 998,29	$ 4.991,47	$ 99.829,33
PISCINAS	49642	$ 49.642,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	73918	$ 73.918,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	54516,01	$ 54.516,01	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	751350	$ 751.350,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	1762104	$ 1.762.104,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	338544,79	$ 2.539,10	$ 82.095,30	$ 253.910,39
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	421425,36	$ 399.670,32	$ 426,57	$ 21.328,47
PISCINAS	602611,6	$ 5.078,21	$ 89.712,61	$ 507.820,78
PISCINAS	158703,49	$ 1.540,81	$ 3.081,62	$ 154.081,06
PISCINAS	237803,91	$ 1.540,81	$ 82.182,04	$ 154.081,06
PISCINAS	624563,81	$ 3.081,62	$ 313.320,07	$ 308.162,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	354712,26	$ 302.592,42	$ 78,06	$ 52.041,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	191290,32	$ 151.433,97	$ 59,69	$ 39.796,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59434,4	$ 37.973,29	$ 32,14	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29628,89	$ 5.101,90	$ 36,74	$ 24.490,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	56255,23	$ 13.263,13	$ 842,98	$ 42.149,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	191290,32	$ 151.433,97	$ 59,69	$ 39.796,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32581,42	$ 14.186,18	$ 27,55	$ 18.367,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22192,39	$ 11.073,00	$ 218,03	$ 10.901,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30175,45	$ 17.911,95	$ 18,37	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	68723,86	$ 38.065,13	$ 45,92	$ 30.612,81
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	137680,47	$ 120.573,71	$ 335,43	$ 16.771,33

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	213689,71	$ 109.450,01	$ 156,13	$ 104.083,57
11 Tratamientos especiales	616324,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 616.324,24
11 Tratamientos especiales	507820,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.820,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2648002,61	$ 1.093.029,53	$ 26.055,10	$ 1.161.985,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	394966,58	$ 302.990,38	$ 137,76	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154901,18	$ 62.924,98	$ 137,76	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	354712,26	$ 302.592,42	$ 78,06	$ 52.041,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	47663,79	$ 1.675,69	$ 68,88	$ 45.919,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59434,4	$ 37.973,29	$ 32,14	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	46447,29	$ 459,19	$ 68,88	$ 45.919,22
SISTEMAS VENTILACION	5149,92	$ 41,94	$ 83,88	$ 4.193,96
SISTEMAS VENTILACION	12687,48	$ 4.258,94	$ 83,88	$ 4.193,96
PISCINAS	163325,92	$ 1.540,81	$ 7.704,05	$ 154.081,06
PISCINAS	1567280,35	$ 12.326,48	$ 322.305,39	$ 1.232.648,48
PISCINAS	475607,83	$ 3.081,62	$ 164.364,09	$ 308.162,12
PISCINAS	2045162,97	$ 1.964.270,41	$ 3.852,03	$ 77.040,53
PISCINAS	326651,85	$ 3.081,62	$ 15.408,11	$ 308.162,12
PISCINAS	529198,92	$ 367.413,81	$ 7.704,05	$ 154.081,06
PISCINAS	158703,49	$ 1.540,81	$ 3.081,62	$ 154.081,06
PISCINAS	326651,85	$ 3.081,62	$ 15.408,11	$ 308.162,12
PISCINAS	315506,49	$ 202.384,29	$ 4.991,47	$ 99.829,33
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	55736,75	$ 551,03	$ 82,65	$ 55.103,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	55736,75	$ 551,03	$ 82,65	$ 55.103,07
PISCINAS	36483566,6	$ 35.989.909,86	$ 23.112,16	$ 462.243,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6192,97	$ 61,23	$ 9,18	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	28438,4	$ 16.174,90	$ 18,37	$ 12.245,13
PISCINAS	18698346,06	$ 18.204.689,32	$ 23.112,16	$ 462.243,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30964,86	$ 306,13	$ 45,92	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154824,31	$ 1.530,64	$ 229,60	$ 153.064,07

PISCINAS	317406,98	$ 3.081,62	$ 6.163,24	$ 308.162,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123253,73	$ 61.936,26	$ 91,84	$ 61.225,63
PISCINAS	317406,98	$ 3.081,62	$ 6.163,24	$ 308.162,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6716,5	$ 3.624,61	$ 30,61	$ 3.061,28
PISCINAS	1735764,41	$ 1.421.439,05	$ 6.163,24	$ 308.162,12
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	15712736,33	$ 15.625.853,59	$ 1.540,81	$ 77.040,53
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	564284,19	$ 224.515,79	$ 897,52	$ 310.588,78
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	92422,21	$ 34.083,37	$ 174,49	$ 58.164,35
PISCINAS	5330007,75	$ 5.243.125,01	$ 1.540,81	$ 77.040,53
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	1873611,65	$ 1.703.525,14	$ 7.704,05	$ 154.081,06
PISCINAS	102824,21	$ 998,29	$ 1.996,59	$ 99.829,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	68285,43	$ 52.956,06	$ 22,96	$ 15.306,41
PISCINAS	102824,21	$ 998,29	$ 1.996,59	$ 99.829,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	411407,31	$ 258.113,64	$ 229,60	$ 153.064,07
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	278956,05	$ 253.499,57	$ 499,15	$ 24.957,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	928945,84	$ 9.183,84	$ 1.377,58	$ 918.384,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	216754,03	$ 2.142,90	$ 321,43	$ 214.289,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1131247,15	$ 423.030,42	$ 1.060,73	$ 707.156,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	971509,7	$ 272.490,58	$ 1.046,96	$ 697.972,16
PISCINAS	102824,21	$ 998,29	$ 1.996,59	$ 99.829,33
11 Tratamientos especiales	399317,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.317,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	995193,13	$ 627.288,33	$ 551,03	$ 367.353,77
SISTEMAS VENTILACION	18300,14	$ 153,06	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12667178,92	$ 10.502.852,97	$ 21.428,97	$ 2.142.896,98
11 Tratamientos especiales	290813,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.813,86

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	624501,4	$ 6.122,56	$ 6.122,56	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	928945,84	$ 9.183,84	$ 1.377,58	$ 918.384,42
PISCINAS	160845,02	$ 1.517,41	$ 7.587,03	$ 151.740,58
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2222928,95	$ 2.030.068,23	$ 9.183,84	$ 183.676,88
EQUIPOS ESPECIALES	4104952	$ 4.104.952,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	1383291,08	$ 1.297.590,82	$ 633,70	$ 69.523,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1545401,47	$ 1.288.253,83	$ 12.245,13	$ 244.902,51
SISTEMAS VENTILACION	10081931,32	$ 99.761,84	$ 5.985,71	$ 9.976.183,77
EQUIPOS ESPECIALES	8557817,73	$ 6.669.788,44	$ 128.902,13	$ 1.585.404,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	259596,67	$ 2.449,03	$ 12.245,13	$ 244.902,51
SISTEMAS VENTILACION	16799218,79	$ 166.279,51	$ 4.988,39	$ 16.627.950,89
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	593249,2	$ 283.938,81	$ 14.729,07	$ 294.581,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	936752,1	$ 9.183,84	$ 9.183,84	$ 918.384,42
EQUIPOS ESPECIALES	2600786,92	$ 56.673,77	$ 121.554,93	$ 2.422.558,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20305938,85	$ 19.386.176,85	$ 1.377,58	$ 918.384,42
EQUIPOS ESPECIALES	2588875,65	$ 45.899,60	$ 121.500,78	$ 2.421.475,27
JARDINERIA Y GRAMAS	508131	$ 30.466,95	$ 1.004,15	$ 20.082,90
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	459881	$ 0,00	$ 688,79	$ 459.192,21
JARDINERIA Y GRAMAS	236369,86	$ 59.527,15	$ 1.648,60	$ 32.971,93
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1600000,01	$ 1.600.000,01	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	2588875,65	$ 45.899,60	$ 121.500,78	$ 2.421.475,27
SISTEMAS VENTILACION	663187,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 663.187,15
SISTEMAS VENTILACION	1879140,62	$ 325.823,04	$ 73.645,33	$ 1.472.906,61
03 Preliminares	3900492,92	$ 1.813.638,38	$ 23.435,57	$ 1.555.143,74
JARDINERIA Y GRAMAS	196042,33	$ 22.346,95	$ 1.498,72	$ 29.974,48
PISOS (ACABADOS Y BASES)	3234,03	$ 30,51	$ 152,55	$ 3.050,97
03 Preliminares	107202,95	$ 12.783,34	$ 4.496,17	$ 89.923,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	238951,66	$ 78.234,39	$ 7.653,20	$ 153.064,07
PISOS (ACABADOS Y BASES)	42118,28	$ 30.905,98	$ 533,92	$ 10.678,38
PISOS (ACABADOS Y BASES)	42118,28	$ 30.905,98	$ 533,92	$ 10.678,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2744133,25	$ 2.101.264,16	$ 30.612,81	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	115798,07	$ 83.654,62	$ 1.530,64	$ 30.612,81
JARDINERIA Y GRAMAS	196042,33	$ 22.346,95	$ 1.498,72	$ 29.974,48

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	148053,57	$ 77.337,97	$ 3.367,41	$ 67.348,19
JARDINERIA Y GRAMAS	170557,4	$ 22.346,95	$ 1.498,72	$ 29.974,48
SEÑALIZACION	2675078,81	$ 25.236,59	$ 126.182,96	$ 2.523.659,26
SEÑALIZACION	26456,05	$ 249,59	$ 1.247,93	$ 24.958,53
SEÑALIZACION	39639,68	$ 373,96	$ 1.869,80	$ 37.395,92
SEÑALIZACION	15269,94	$ 144,06	$ 720,28	$ 14.405,60
SEÑALIZACION	72620,95	$ 685,10	$ 3.425,52	$ 68.510,33
SEÑALIZACION	13361,2	$ 126,05	$ 630,25	$ 12.604,90
SEÑALIZACION	936259,83	$ 8.832,64	$ 44.163,20	$ 883.263,99
SEÑALIZACION	160000	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00
SEÑALIZACION	208469,92	$ 161.157,59	$ 2.252,97	$ 45.059,36
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4643,42	$ 74,33	$ 298,91	$ 4.270,18
07 Acabados	57979,34	$ 543,07	$ 2.715,36	$ 54.307,19
07 Acabados	59887,33	$ 580,24	$ 2.864,81	$ 56.442,28
JARDINERIA Y GRAMAS	194589,61	$ 3.534,10	$ 5.650,19	$ 113.003,79
JARDINERIA Y GRAMAS	155364,86	$ 3.534,10	$ 3.821,75	$ 76.434,93
JARDINERIA Y GRAMAS	140554,69	$ 3.534,10	$ 3.057,40	$ 61.147,94
07 Acabados	59887,33	$ 580,24	$ 2.864,81	$ 56.442,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	114351,68	$ 1.086,42	$ 5.413,92	$ 107.851,34
JARDINERIA Y GRAMAS	272022,93	$ 36.579,11	$ 7.493,62	$ 74.936,20
SISTEMAS VENTILACION	69799,1	$ 13.250,53	$ 4.315,80	$ 31.562,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	138124,62	$ 70.623,36	$ 3.214,35	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	318830,77	$ 196.685,65	$ 5.816,43	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	262955,31	$ 102.238,04	$ 7.653,20	$ 153.064,07
SISTEMAS VENTILACION	69799,1	$ 13.250,53	$ 4.315,80	$ 31.562,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	266923,88	$ 122.278,34	$ 6.887,88	$ 137.757,66
JARDINERIA Y GRAMAS	104351,74	$ 29.614,84	$ 329,72	$ 16.485,96
JARDINERIA Y GRAMAS	202874,48	$ 49.667,35	$ 16.719,41	$ 59.948,96
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	199438,59	$ 77.293,47	$ 5.816,43	$ 116.328,69
SISTEMAS VENTILACION	67568,71	$ 13.229,49	$ 4.210,60	$ 29.458,13
JARDINERIA Y GRAMAS	313608,37	$ 63.139,60	$ 18.577,83	$ 152.869,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	195687,21	$ 73.542,09	$ 5.816,43	$ 116.328,69
JARDINERIA Y GRAMAS	229833,47	$ 42.821,72	$ 17.096,19	$ 91.721,91
JARDINERIA Y GRAMAS	269103,98	$ 11.265,43	$ 18.517,40	$ 162.782,39

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	173173,74	$ 86.386,41	$ 4.132,73	$ 82.654,60
SISTEMAS VENTILACION	51373,67	$ 420,83	$ 2.104,15	$ 42.083,05
SISTEMAS VENTILACION	1040394,7	$ 8.416,61	$ 42.083,05	$ 841.660,92
JARDINERIA Y GRAMAS	310731,89	$ 0,00	$ 28.774,01	$ 52.341,61
JARDINERIA Y GRAMAS	194338,34	$ 4.770,07	$ 17.219,33	$ 97.878,80
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	115069,94	$ 1.804,68	$ 5.413,92	$ 107.851,34
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	115069,94	$ 1.804,68	$ 5.413,92	$ 107.851,34
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	444103,09	$ 331.980,10	$ 5.339,19	$ 106.783,80
SISTEMAS VENTILACION	330906,82	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	114351,68	$ 1.086,42	$ 5.413,92	$ 107.851,34
JARDINERIA Y GRAMAS	161615,78	$ 0,00	$ 3.894,10	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	188065,01	$ 59.491,19	$ 6.122,56	$ 122.451,26
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	104058,43	$ 9.102,43	$ 5.894,92	$ 89.061,08
SISTEMAS VENTILACION	2013016,1	$ 16.833,22	$ 84.166,09	$ 1.683.321,84
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	102897,58	$ 9.083,85	$ 5.820,20	$ 87.993,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24654,79	$ 8.583,06	$ 765,32	$ 15.306,41
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	103068,75	$ 7.855,85	$ 7.219,37	$ 87.993,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30112,84	$ 17.255,45	$ 612,26	$ 12.245,13
SISTEMAS VENTILACION	2013207,21	$ 16.833,22	$ 84.166,09	$ 1.683.321,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	315763,93	$ 155.046,66	$ 7.653,20	$ 153.064,07
SISTEMAS VENTILACION	1551373,67	$ 1.500.420,83	$ 2.104,15	$ 42.083,05
SISTEMAS VENTILACION	1839443,14	$ 1.519.235,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	159298,24	$ 62.867,88	$ 4.591,92	$ 91.838,44
SISTEMAS VENTILACION	322312,14	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	295910,47	$ 135.193,20	$ 7.653,20	$ 153.064,07
SISTEMAS VENTILACION	322312,14	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	281481	$ 120.763,73	$ 7.653,20	$ 153.064,07
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	36917,46	$ 20.343,55	$ 809,57	$ 15.764,34
PISOS (ACABADOS Y BASES)	275094,22	$ 265.687,84	$ 550,12	$ 8.856,27
SISTEMAS VENTILACION	12106713,61	$ 84.166,09	$ 420.830,46	$ 8.416.609,20
PISOS (ACABADOS Y BASES)	157419,93	$ 107.999,47	$ 5.331,31	$ 44.089,15
SISTEMAS VENTILACION	6076003,89	$ 29.458,13	$ 147.290,66	$ 2.945.813,22
10 Mobiliario	567543,2	$ 466.807,52	$ 4.829,70	$ 90.968,61
10 Mobiliario	1255817,53	$ 1.127.078,59	$ 4.996,97	$ 96.312,14

SISTEMAS VENTILACION	6152950,69	$ 29.458,13	$ 147.290,66	$ 2.945.813,22
08 Hidráulico	233961,94	$ 201.926,80	$ 1.525,48	$ 30.509,66
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	281481	$ 120.763,73	$ 7.653,20	$ 153.064,07
SISTEMAS VENTILACION	2034517,83	$ 12.624,91	$ 63.124,57	$ 1.262.491,38
SISTEMAS VENTILACION	2034517,83	$ 12.624,91	$ 63.124,57	$ 1.262.491,38
PISOS (ACABADOS Y BASES)	58653,25	$ 16.623,15	$ 2.001,43	$ 40.028,67
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	208648,05	$ 123.513,81	$ 2.479,64	$ 82.654,60
SISTEMAS VENTILACION	233096,09	$ 1.262,49	$ 6.312,46	$ 126.249,14
SISTEMAS VENTILACION	991432,58	$ 8.416,61	$ 42.083,05	$ 841.660,92
MOBILIARIO	1725485,6	$ 1.671.998,84	$ 2.405,86	$ 44.708,18
MOBILIARIO	2937653,23	$ 2.873.500,68	$ 2.792,59	$ 49.342,37
MOBILIARIO	3022965,02	$ 2.944.252,81	$ 3.320,56	$ 55.667,42
07 Acabados	3633784,4	$ 3.565.717,88	$ 1.439,32	$ 51.716,20
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	12709,18	$ 119,90	$ 599,49	$ 11.989,79
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	18753,2	$ 3.622,48	$ 2.073,39	$ 13.057,33
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	2092180,47	$ 1.914.588,03	$ 9.789,33	$ 167.803,11
07 Acabados	97596,58	$ 3.782,85	$ 5.820,20	$ 87.993,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	127899,93	$ 76.851,33	$ 5.733,43	$ 45.315,17
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	146691,91	$ 1.391,52	$ 6.939,40	$ 138.360,99
PISOS (ACABADOS Y BASES)	16839,65	$ 158,86	$ 794,32	$ 15.886,47
VARIOS	154498,43	$ 48.191,84	$ 5.062,22	$ 101.244,37
CARPINTERIA METALICA	98077,76	$ 7.237,16	$ 30.091,66	$ 56.183,17
05 Pisos	95331,72	$ 45.263,19	$ 1.460,32	$ 34.220,88
VARIOS	82185,63	$ 26.992,35	$ 3.128,51	$ 46.668,86
SISTEMAS VENTILACION	991432,58	$ 8.416,61	$ 42.083,05	$ 841.660,92
SISTEMAS VENTILACION	322312,14	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
05 Pisos	52984,31	$ 29.690,88	$ 1.163,85	$ 22.129,57
PISOS (ACABADOS Y BASES)	8698,02	$ 62,48	$ 312,39	$ 6.247,80
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	322312,14	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
SISTEMAS VENTILACION	322312,14	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
VARIOS	79931,63	$ 26.227,00	$ 5.881,87	$ 47.822,76

PISOS (ACABADOS Y BASES)	157419,93	$ 107.999,47	$ 5.331,31	$ 44.089,15
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	92956,27	$ 61.821,13	$ 1.926,99	$ 29.208,15
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20526,84	$ 5.604,93	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20329,35	$ 5.407,44	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES GAS	109767,53	$ 34.893,18	$ 1.468,12	$ 73.406,23
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	12006,37	$ 6.759,95	$ 259,18	$ 4.987,24
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	48891,48	$ 43.974,54	$ 96,41	$ 4.820,53
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	36434,55	$ 1.757,24	$ 2.907,07	$ 31.770,23
INSTALACIONES GAS	175744,42	$ 100.309,90	$ 1.479,11	$ 73.955,41
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES GAS	94850,9	$ 17.966,57	$ 3.661,16	$ 73.223,17
INSTALACIONES GAS	136600,1	$ 61.445,66	$ 1.473,62	$ 73.680,82
08 Hidráulico	37676,88	$ 27.716,61	$ 331,56	$ 9.628,71
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES GAS	313624,89	$ 0,00	$ 114.640,91	$ 198.983,98
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES GAS	16924,49	$ 2.516,00	$ 282,52	$ 14.125,97
INSTALACIONES GAS	11851,96	$ 2.516,00	$ 183,06	$ 9.152,90
INSTALACIONES GAS	10949,48	$ 2.516,00	$ 165,36	$ 8.268,12
INSTALACIONES GAS	10576,04	$ 2.516,00	$ 158,04	$ 7.902,00
INSTALACIONES GAS	10233,72	$ 2.516,00	$ 151,33	$ 7.566,39
INSTALACIONES GAS	10202,61	$ 2.516,00	$ 150,72	$ 7.535,89
INSTALACIONES GAS	9984,77	$ 2.516,00	$ 146,45	$ 7.322,32

INSTALACIONES GAS	337227,16	$ 97.728,80	$ 4.696,05	$ 234.802,31
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	38185,32	$ 7.437,91	$ 4.485,78	$ 26.261,64
INSTALACIONES GAS	43468,99	$ 336,88	$ 845,73	$ 42.286,38
INSTALACIONES GAS	49183,32	$ 34.463,63	$ 288,62	$ 14.431,07
INSTALACIONES GAS	162567,51	$ 89.653,71	$ 1.429,68	$ 71.484,12
INSTALACIONES GAS	14882,6	$ 5.173,21	$ 190,38	$ 9.519,01
INSTALACIONES GAS	97764,63	$ 49.404,38	$ 948,24	$ 47.412,01
INSTALACIONES GAS	15068,54	$ 7.817,61	$ 142,18	$ 7.108,75
INSTALACIONES GAS	58665,39	$ 20.223,22	$ 1.830,58	$ 36.611,59
INSTALACIONES GAS	10001,76	$ 3.964,51	$ 118,38	$ 5.918,87
INSTALACIONES GAS	51309,44	$ 19.274,30	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES GAS	7585,02	$ 2.761,44	$ 94,58	$ 4.729,00
INSTALACIONES GAS	36877,37	$ 12.728,37	$ 473,51	$ 23.675,49
SISTEMAS VENTILACION	322312,14	$ 2.104,15	$ 10.520,76	$ 210.415,23
INSTALACIONES GAS	5184,23	$ 1.574,33	$ 70,78	$ 3.539,12
INSTALACIONES GAS	32707,08	$ 14.595,33	$ 355,13	$ 17.756,62
08 Hidráulico	4199,67	$ 1.772,32	$ 47,60	$ 2.379,75
INSTALACIONES REDES INCENDIO	19039,03	$ 6.609,39	$ 591,89	$ 11.837,75
INSTALACIONES REDES INCENDIO	639329,76	$ 70.832,35	$ 11.147,01	$ 557.350,40
INSTALACIONES REDES INCENDIO	219118,43	$ 70.832,35	$ 2.907,57	$ 145.378,51
INSTALACIONES REDES INCENDIO	1229367,44	$ 45.786,21	$ 23.207,48	$ 1.160.373,75
SISTEMAS VENTILACION	382425,37	$ 111.848,53	$ 20.670,22	$ 212.550,32
INSTALACIONES REDES INCENDIO	1590298,22	$ 200.315,33	$ 36.147,41	$ 1.353.835,48
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	20317966,08	$ 5.246.363,82	$ 6.205.953,87	$ 8.865.648,39
SISTEMAS VENTILACION	225841,09	$ 60.524,62	$ 26.900,00	$ 82.548,05
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SISTEMAS VENTILACION	166340,09	$ 50.972,77	$ 7.500,00	$ 82.548,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	147666,91	$ 5.604,80	$ 2.785,53	$ 139.276,58
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	338815,38	$ 238.889,54	$ 1.959,33	$ 97.966,51
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

INSTALACIONES REDES INCENDIO	11294,03	$ 6.190,38	$ 100,07	$ 5.003,58
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	16423,87	$ 8.706,15	$ 151,33	$ 7.566,39
CARPINTERIA METALICA	1119432	$ 1.119.432,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	188161,72	$ 2.438,46	$ 3.641,63	$ 182.081,63
INSTALACIONES REDES INCENDIO	94079,99	$ 1.218,36	$ 1.820,82	$ 91.040,81
INSTALACIONES REDES INCENDIO	115614,13	$ 1.497,64	$ 2.237,58	$ 111.878,91
INSTALACIONES REDES INCENDIO	80145,23	$ 1.038,57	$ 1.551,11	$ 77.555,55
INSTALACIONES REDES INCENDIO	114165,15	$ 1.480,18	$ 2.209,51	$ 110.475,46
INSTALACIONES REDES INCENDIO	86482,36	$ 1.120,61	$ 1.673,76	$ 83.687,99
INSTALACIONES REDES INCENDIO	126996,76	$ 1.646,01	$ 2.457,86	$ 122.892,89
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	218185,41	$ 202.449,33	$ 840,64	$ 14.687,90
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	54931,88	$ 11.178,41	$ 2.076,16	$ 41.096,21
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	54350,78	$ 11.178,41	$ 2.076,16	$ 41.096,21
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	2818,39	$ 1.666,95	$ 22,58	$ 1.128,86
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	2597,61	$ 1.539,53	$ 20,75	$ 1.037,33
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	79889,6	$ 17.649,90	$ 1.220,39	$ 61.019,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	540888,1	$ 0,00	$ 5.355,33	$ 535.532,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	540888,1	$ 0,00	$ 5.355,33	$ 535.532,77
INSTALACIONES REDES INCENDIO	72868,2	$ 10.721,86	$ 1.218,56	$ 60.927,78
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	540888,1	$ 0,00	$ 5.355,33	$ 535.532,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	540888,1	$ 0,00	$ 5.355,33	$ 535.532,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	538210,43	$ 0,00	$ 2.677,66	$ 535.532,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3331575,22	$ 2.719.318,94	$ 0,00	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	45222	$ 45.222,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES REDES INCENDIO	98027,53	$ 0,00	$ 4.667,98	$ 93.359,55
SISTEMAS VENTILACION	155784,03	$ 46.237,27	$ 5.000,00	$ 82.548,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	110088,94	$ 8.793,83	$ 1.986,18	$ 99.308,93
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7636983,35	$ 5.632.285,68	$ 518.122,52	$ 822.463,15
INSTALACIONES REDES INCENDIO	77432,94	$ 9.062,64	$ 1.340,59	$ 67.029,71
SISTEMAS VENTILACION	441678,78	$ 307.857,31	$ 4.316,95	$ 84.166,09
PINTURA	23054,39	$ 9.529,70	$ 4.340,85	$ 9.183,84
SISTEMAS VENTILACION	285389,9	$ 230.924,83	$ 2.212,80	$ 42.083,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	105633,49	$ 61.598,91	$ 863,42	$ 43.171,16
INSTALACIONES REDES INCENDIO	937427,38	$ 119.908,95	$ 16.029,77	$ 801.488,66
INSTALACIONES REDES INCENDIO	620370,16	$ 79.351,58	$ 10.608,21	$ 530.410,37
INSTALACIONES REDES INCENDIO	482520,57	$ 61.717,97	$ 8.251,03	$ 412.551,57
INSTALACIONES REDES INCENDIO	4870,95	$ 78,49	$ 93,97	$ 4.698,49
SISTEMAS VENTILACION	211228,13	$ 77.406,66	$ 4.316,95	$ 84.166,09
INSTALACIONES REDES INCENDIO	8287,68	$ 134,28	$ 159,87	$ 7.993,53
SISTEMAS VENTILACION	55285,9	$ 820,83	$ 2.212,80	$ 42.083,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	26243,69	$ 14.355,91	$ 233,09	$ 11.654,69
INSTALACIONES REDES INCENDIO	8541,18	$ 138,82	$ 164,75	$ 8.237,61
INSTALACIONES REDES INCENDIO	8351,22	$ 135,58	$ 161,09	$ 8.054,55
VARIOS	1902740,39	$ 1.324.365,00	$ 42.842,62	$ 535.532,77
INSTALACIONES REDES INCENDIO	7528,49	$ 121,96	$ 145,23	$ 7.261,30
INSTALACIONES REDES INCENDIO	18125,53	$ 293,86	$ 349,64	$ 17.482,03
INSTALACIONES REDES INCENDIO	10976,33	$ 177,74	$ 211,74	$ 10.586,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3326899,82	$ 3.286.720,50	$ 1.913,30	$ 38.266,02
INSTALACIONES REDES INCENDIO	10976,33	$ 177,74	$ 211,74	$ 10.586,85
VARIOS	623597,39	$ 45.222,00	$ 42.842,62	$ 535.532,77

VARIOS	623597,39	$ 45.222,00	$ 42.842,62	$ 535.532,77
INSTALACIONES REDES INCENDIO	9932,51	$ 160,88	$ 191,60	$ 9.580,03
INSTALACIONES REDES INCENDIO	23661,02	$ 383,38	$ 456,42	$ 22.821,22
INSTALACIONES REDES INCENDIO	38149,4	$ 618,86	$ 735,89	$ 36.794,65
SISTEMAS VENTILACION	55592,08	$ 820,83	$ 2.518,98	$ 42.083,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	5599,03	$ 90,82	$ 108,00	$ 5.400,21
SISTEMAS VENTILACION	64946,46	$ 420,83	$ 2.104,15	$ 42.083,05
SISTEMAS VENTILACION	64946,46	$ 420,83	$ 2.104,15	$ 42.083,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	52235,62	$ 1.918,21	$ 986,62	$ 49.330,79
SISTEMAS VENTILACION	64946,46	$ 420,83	$ 2.104,15	$ 42.083,05
VARIOS	2682607,39	$ 2.104.232,00	$ 42.842,62	$ 535.532,77
PINTURA	12723,79	$ 295,42	$ 3.031,02	$ 9.397,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	266943,74	$ 0,00	$ 22.041,23	$ 244.902,51
SISTEMAS VENTILACION	65367,29	$ 420,83	$ 2.524,98	$ 42.083,05
INSTALACIONES REDES INCENDIO	180475,27	$ 2.998,77	$ 3.479,93	$ 173.996,57
SISTEMAS VENTILACION	40512,2	$ 315,62	$ 1.578,11	$ 31.562,28
VARIOS	2599898,1	$ 2.059.010,00	$ 5.355,33	$ 535.532,77
SUELDOS Y JORNALES	420830,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.830,46
SISTEMAS VENTILACION	55784,78	$ 1.220,83	$ 2.104,15	$ 42.083,05
08 Hidráulico	20484,56	$ 0,00	$ 401,66	$ 20.082,90
08 Hidráulico	34750,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.750,50
08 Hidráulico	30875,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.875,77
08 Hidráulico	27031,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.031,56
08 Hidráulico	7717,38	$ 1.866,84	$ 114,72	$ 5.735,82
08 Hidráulico	5300,74	$ 1.099,56	$ 82,38	$ 4.118,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	33008,96	$ 18.087,05	$ 2.676,78	$ 12.245,13
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	220000,87	$ 142.518,41	$ 12.310,53	$ 60.393,43
04 Estructuras	181645,59	$ 106.725,61	$ 12.921,14	$ 58.412,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	31573,89	$ 16.651,98	$ 2.676,78	$ 12.245,13
08 Hidráulico	20408,34	$ 5.486,43	$ 2.676,78	$ 12.245,13
04 Estructuras	158446,07	$ 83.285,84	$ 15.706,82	$ 56.822,94
08 Hidráulico	20276,69	$ 5.354,78	$ 2.676,78	$ 12.245,13
08 Hidráulico	20131,86	$ 5.209,95	$ 2.676,78	$ 12.245,13

MAMPOSTERIA	120958,6	$ 65.473,40	$ 6.673,81	$ 47.532,98
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	618378,84	$ 0,00	$ 6.122,56	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7522532,76	$ 4.286.711,01	$ 1.221.183,55	$ 1.916.182,48
08 Hidráulico	109530,49	$ 14.272,63	$ 1.867,80	$ 93.390,06
08 Hidráulico	665515,55	$ 166.664,36	$ 9.781,40	$ 489.069,79
PINTURA	12723,79	$ 295,42	$ 3.031,02	$ 9.397,35
04 Estructuras	12121,43	$ 4.404,47	$ 547,19	$ 7.169,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	640560,58	$ 401.850,59	$ 9.641,71	$ 138.720,68
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	3157851	$ 3.157.851,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	40990,56	$ 0,00	$ 1.193,90	$ 39.796,66
CABLEADO ESTRUCTURADO	772973,55	$ 0,00	$ 7.653,20	$ 765.320,35
CABLEADO ESTRUCTURADO	772973,55	$ 0,00	$ 7.653,20	$ 765.320,35
CABLEADO ESTRUCTURADO	772973,55	$ 0,00	$ 7.653,20	$ 765.320,35
CABLEADO ESTRUCTURADO	258555,82	$ 0,00	$ 7.530,75	$ 251.025,07
CABLEADO ESTRUCTURADO	9459,36	$ 0,00	$ 275,52	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	72509,76	$ 46.795,00	$ 1.224,51	$ 24.490,25
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

PISOS (ACABADOS Y BASES)	104361,24	$ 26.992,35	$ 5.801,11	$ 46.668,86
08 Hidráulico	171440,18	$ 2.342,55	$ 4.925,17	$ 164.172,46
08 Hidráulico	93,36	$ 0,00	$ 1,83	$ 91,53
08 Hidráulico	100788,49	$ 2.543,13	$ 1.926,38	$ 96.318,98
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	122238,06	$ 12.167,16	$ 2.158,25	$ 107.912,65
08 Hidráulico	3714,02	$ 353,08	$ 65,90	$ 3.295,04
08 Hidráulico	287784,69	$ 190.504,05	$ 1.907,46	$ 95.373,18
08 Hidráulico	828908,42	$ 725.497,16	$ 2.027,67	$ 101.383,59
CABLEADO ESTRUCTURADO	299546,38	$ 0,00	$ 8.724,65	$ 290.821,73
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	15431,49	$ 8.598,20	$ 991,21	$ 5.842,09
08 Hidráulico	2737,42	$ 61,11	$ 52,48	$ 2.623,83
08 Hidráulico	52700,32	$ 263,37	$ 1.028,18	$ 51.408,77
CABLEADO ESTRUCTURADO	315311,98	$ 0,00	$ 9.183,84	$ 306.128,14
08 Hidráulico	339489,2	$ 284.189,23	$ 1.084,31	$ 54.215,66
CABLEADO ESTRUCTURADO	157655,99	$ 0,00	$ 4.591,92	$ 153.064,07
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	2878,93	$ 1.933,00	$ 27,55	$ 918,38
CABLEADO ESTRUCTURADO	66658,81	$ 0,00	$ 36.046,00	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	86787,33	$ 0,00	$ 4.132,73	$ 82.654,60
CABLEADO ESTRUCTURADO	44143,68	$ 0,00	$ 1.285,74	$ 42.857,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	86787,33	$ 0,00	$ 4.132,73	$ 82.654,60
08 Hidráulico	144214,05	$ 3.396,74	$ 2.761,12	$ 138.056,19
08 Hidráulico	96787,41	$ 3.396,74	$ 1.831,19	$ 91.559,48
CABLEADO ESTRUCTURADO	70823,68	$ 26.680,00	$ 1.285,74	$ 42.857,94
08 Hidráulico	1693642,24	$ 1.578.623,28	$ 2.255,27	$ 112.763,69
CABLEADO ESTRUCTURADO	118766,68	$ 74.623,00	$ 1.285,74	$ 42.857,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	86787,33	$ 0,00	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	186134,37	$ 99.347,04	$ 4.132,73	$ 82.654,60
CIELOS RASOS	96217,22	$ 46.199,91	$ 8.468,27	$ 41.549,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	186134,37	$ 99.347,04	$ 4.132,73	$ 82.654,60
CABLEADO ESTRUCTURADO	67303,59	$ 23.159,91	$ 1.285,74	$ 42.857,94
CABLEADO ESTRUCTURADO	98814,59	$ 54.670,91	$ 1.285,74	$ 42.857,94
08 Hidráulico	75088,3	$ 1.676,57	$ 1.439,45	$ 71.972,28

05 Pisos	108892,93	$ 49.783,22	$ 3.502,71	$ 55.606,99
08 Hidráulico	74229,83	$ 1.284,91	$ 1.430,29	$ 71.514,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	186134,37	$ 99.347,04	$ 4.132,73	$ 82.654,60
08 Hidráulico	65440,44	$ 1.520,27	$ 1.253,34	$ 62.666,83
CABLEADO ESTRUCTURADO	90287,6	$ 46.143,92	$ 1.285,74	$ 42.857,94
CABLEADO ESTRUCTURADO	859265,99	$ 559.719,61	$ 8.724,65	$ 290.821,73
VARIOS	81686,67	$ 33.750,57	$ 6.387,06	$ 41.549,04
08 Hidráulico	122745,47	$ 59.385,46	$ 1.242,35	$ 62.117,66
08 Hidráulico	110887,3	$ 104.480,27	$ 305,10	$ 6.101,93
08 Hidráulico	330578,29	$ 232.052,85	$ 1.931,87	$ 96.593,57
CARPINTERIA METALICA	50824,26	$ 16.434,34	$ 3.414,28	$ 30.975,64
CARPINTERIA METALICA	469238,5	$ 152.191,22	$ 22.696,42	$ 294.350,86
CARPINTERIA METALICA	110244,06	$ 16.543,40	$ 34.273,45	$ 54.861,44
08 Hidráulico	19534,37	$ 9.379,23	$ 483,58	$ 9.671,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58849,38	$ 36.357,00	$ 1.071,07	$ 21.421,31
CARPINTERIA METALICA	49105,55	$ 362,74	$ 1.740,94	$ 33.110,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17777,03	$ 8.134,00	$ 459,19	$ 9.183,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	67303,59	$ 23.159,91	$ 1.285,74	$ 42.857,94
08 Hidráulico	125541,45	$ 76.683,29	$ 958,00	$ 47.900,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	570443,41	$ 8.134,00	$ 26.776,64	$ 535.532,77
CARPINTERIA METALICA	49105,55	$ 362,74	$ 1.740,94	$ 33.110,73
08 Hidráulico	66767,43	$ 6.581,65	$ 1.180,11	$ 59.005,67
CARPINTERIA METALICA	49105,55	$ 362,74	$ 1.740,94	$ 33.110,73
08 Hidráulico	37428,87	$ 1.952,24	$ 695,62	$ 34.781,01
08 Hidráulico	36924,43	$ 1.727,88	$ 690,13	$ 34.506,42
ELECTRICOS IDRD	111395,33	$ 64.702,89	$ 899,26	$ 44.963,04
CARPINTERIA METALICA	62996,68	$ 362,74	$ 1.740,94	$ 33.110,73
MAMPOSTERIA	121983,75	$ 73.577,86	$ 8.045,72	$ 40.360,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	114605,77	$ 29.471,53	$ 2.479,64	$ 82.654,60
08 Hidráulico	523006,8	$ 409.410,20	$ 5.409,36	$ 108.187,24
08 Hidráulico	334841,82	$ 270.771,54	$ 3.050,97	$ 61.019,31
08 Hidráulico	39196,24	$ 2.516,00	$ 1.746,68	$ 34.933,56
08 Hidráulico	25762,52	$ 2.516,00	$ 455,81	$ 22.790,71
08 Hidráulico	23080,22	$ 10.819,00	$ 240,42	$ 12.020,80

08 Hidráulico	15589,93	$ 9.117,00	$ 126,92	$ 6.346,01
08 Hidráulico	11889,7	$ 6.257,00	$ 110,45	$ 5.522,25
08 Hidráulico	10054,25	$ 4.795,00	$ 103,12	$ 5.156,13
08 Hidráulico	8111,34	$ 4.128,00	$ 78,10	$ 3.905,24
ESTRUCTURA METALICA	18462,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	788298,67	$ 236.129,02	$ 16.636,88	$ 535.532,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	194618,2	$ 118.847,89	$ 1.469,42	$ 73.470,75
08 Hidráulico	8001,29	$ 4.093,00	$ 186,11	$ 3.722,18
08 Hidráulico	7579,26	$ 3.876,00	$ 72,61	$ 3.630,65
08 Hidráulico	7558,66	$ 4.011,00	$ 69,56	$ 3.478,10
08 Hidráulico	7346,54	$ 3.830,00	$ 68,95	$ 3.447,59
ELECTRICOS IDRD	50741,14	$ 31.822,42	$ 551,03	$ 18.367,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10830,39	$ 7.738,50	$ 30,61	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	150978,34	$ 15.074,00	$ 3.958,38	$ 131.945,96
08 Hidráulico	7212,18	$ 3.789,00	$ 67,12	$ 3.356,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12986,39	$ 9.894,50	$ 30,61	$ 3.061,28
ELECTRICOS IDRD	114605,77	$ 29.471,53	$ 2.479,64	$ 82.654,60
08 Hidráulico	267249,94	$ 51.845,66	$ 10.257,35	$ 205.146,93
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	37408,15	$ 359,69	$ 1.079,08	$ 35.969,38
08 Hidráulico	51924,91	$ 2.887,59	$ 961,52	$ 48.075,80
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	141410,08	$ 74.635,75	$ 4.673,06	$ 60.117,05
ELECTRICOS IDRD	127754,77	$ 42.620,53	$ 2.479,64	$ 82.654,60
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	283247,99	$ 203.593,59	$ 3.848,97	$ 67.031,19
ESTRUCTURA	11036,96	$ 912,71	$ 322,24	$ 9.802,01
08 Hidráulico	33177,75	$ 2.391,98	$ 1.465,99	$ 29.319,78
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1614843,1	$ 728.413,73	$ 38.715,96	$ 847.713,40
08 Hidráulico	156082,22	$ 140.064,65	$ 762,74	$ 15.254,83
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	220105,06	$ 149.859,35	$ 3.487,23	$ 61.383,80
CARPINTERIA METALICA	401977,68	$ 339.343,74	$ 1.740,94	$ 33.110,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	252138,24	$ 214.300,80	$ 1.102,06	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	211394,3	$ 173.556,86	$ 1.102,06	$ 36.735,38
CARPINTERIA DE MADERA	161701,17	$ 1.525,48	$ 7.627,41	$ 152.548,28
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1152833,99	$ 152.928,12	$ 152.192,46	$ 847.713,40
08 Hidráulico	76667,55	$ 53.732,22	$ 449,71	$ 22.485,62

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	184212,55	$ 146.375,11	$ 1.102,06	$ 36.735,38
ELECTRICOS IDRD	109982,77	$ 24.848,53	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3153,12	$ 0,00	$ 91,84	$ 3.061,28
CARPINTERIA DE MADERA	32340,24	$ 305,10	$ 1.525,48	$ 30.509,66
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	251032,45	$ 165.656,28	$ 31.967,02	$ 53.409,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	160307,09	$ 122.837,00	$ 734,71	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	144035,4	$ 96.738,60	$ 1.377,58	$ 45.919,22
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	447072,89	$ 354.004,51	$ 4.364,69	$ 75.082,69
CARPINTERIA DE MADERA	32340,24	$ 305,10	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	160674,44	$ 122.837,00	$ 1.102,06	$ 36.735,38
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	182303,35	$ 115.702,24	$ 9.882,25	$ 56.718,86
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	319253,34	$ 239.412,35	$ 3.856,02	$ 67.142,46
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	161083,86	$ 91.836,46	$ 15.838,25	$ 53.409,15
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	191693,8	$ 122.432,85	$ 3.449,25	$ 60.791,99
CARPINTERIA DE MADERA	32340,24	$ 305,10	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	96350,05	$ 93.196,93	$ 91,84	$ 3.061,28
08 Hidráulico	16244,56	$ 0,00	$ 318,52	$ 15.926,04
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	183057,42	$ 103.634,27	$ 26.014,00	$ 53.409,15
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	229236,92	$ 157.996,18	$ 3.525,49	$ 61.981,06
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	17084,8	$ 0,00	$ 335,00	$ 16.749,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	68940,59	$ 65.787,47	$ 91,84	$ 3.061,28
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	1563176,41	$ 1.111.112,88	$ 21.874,80	$ 386.804,50
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	81409,53	$ 0,00	$ 1.596,27	$ 79.813,26
08 Hidráulico	12230,1	$ 0,00	$ 239,81	$ 11.990,29
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	757754,21	$ 533.135,53	$ 11.614,52	$ 192.097,07
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	197030,35	$ 114.081,90	$ 29.539,30	$ 53.409,15
08 Hidráulico	12696,9	$ 0,00	$ 248,96	$ 12.447,94
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3214,34	$ 0,00	$ 153,06	$ 3.061,28
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	477541,12	$ 281.601,86	$ 10.511,95	$ 174.882,75
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	167087,6	$ 101.885,27	$ 4.475,14	$ 57.618,88
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	151518,24	$ 87.640,74	$ 4.424,09	$ 56.822,94
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	130482,11	$ 68.592,34	$ 4.347,79	$ 55.630,58
08 Hidráulico	61088,26	$ 0,00	$ 1.197,81	$ 59.890,45
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	259901,47	$ 156.646,68	$ 27.424,11	$ 75.830,68
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1363420,68	$ 787.310,51	$ 139.191,78	$ 436.918,40
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	8184,52	$ 0,00	$ 160,48	$ 8.024,04
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTRUCTURA	172971,44	$ 16.940,81	$ 5.656,75	$ 150.373,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3214,34	$ 0,00	$ 153,06	$ 3.061,28
08 Hidráulico	8557,96	$ 0,00	$ 167,80	$ 8.390,16
CARPINTERIA DE MADERA	478459,31	$ 4.513,77	$ 22.568,84	$ 451.376,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1309547,46	$ 678.402,68	$ 118.495,59	$ 512.649,20
08 Hidráulico	40829,24	$ 0,00	$ 800,57	$ 40.028,67
CARPINTERIA DE MADERA	2818028,68	$ 2.682.995,84	$ 10.970,07	$ 124.062,76
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1254499,02	$ 656.111,46	$ 85.738,37	$ 512.649,20
CARPINTERIA DE MADERA	2092282,67	$ 889.260,91	$ 108.059,90	$ 1.094.961,85
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1337203,51	$ 709.258,97	$ 115.295,35	$ 512.649,20
CARPINTERIA DE MADERA	5116887,6	$ 4.928.348,31	$ 15.834,29	$ 172.705,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	98497,4	$ 2.391,98	$ 4.576,45	$ 91.528,97
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26483,3	$ 15.653,59	$ 212,35	$ 10.617,36
CARPINTERIA DE MADERA	869926	$ 8.206,85	$ 41.034,25	$ 820.684,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1289303,57	$ 693.049,01	$ 83.605,37	$ 512.649,20

CARPINTERIA DE MADERA	748136,35	$ 7.057,89	$ 35.289,45	$ 705.789,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1250504,13	$ 656.382,57	$ 81.472,37	$ 512.649,20
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	478459,31	$ 4.513,77	$ 22.568,84	$ 451.376,70
CARPINTERIA DE MADERA	1976122,31	$ 1.502.176,77	$ 22.568,84	$ 451.376,70
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	122423,98	$ 61.907,14	$ 4.294,96	$ 54.806,53
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	113713,66	$ 22.501,38	$ 1.788,48	$ 89.423,80
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	143825,46	$ 65.263,10	$ 2.288,22	$ 76.274,14
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	139895,84	$ 48.559,08	$ 1.790,92	$ 89.545,84
ELECTRICOS IDRD	252249,59	$ 0,00	$ 7.347,08	$ 244.902,51
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1246255,61	$ 652.134,05	$ 81.472,37	$ 512.649,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	102753,35	$ 33.446,86	$ 2.018,64	$ 67.287,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	86874,22	$ 17.567,73	$ 2.018,64	$ 67.287,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	79539,96	$ 54.315,00	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	92025,69	$ 13.825,41	$ 0,00	$ 78.200,28
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1268068,02	$ 627.892,35	$ 127.526,48	$ 512.649,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	50303,06	$ 25.078,10	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	118305,06	$ 93.080,10	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15469,79	$ 7.565,35	$ 154,99	$ 7.749,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	169674,02	$ 119.224,10	$ 1.469,42	$ 48.980,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59343,96	$ 34.119,00	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	118917,96	$ 68.468,04	$ 1.469,42	$ 48.980,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	63171	$ 37.946,04	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38617,56	$ 13.392,60	$ 734,71	$ 24.490,25

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	117372,08	$ 23.573,20	$ 4.466,61	$ 89.332,27
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	226581,35	$ 90.020,49	$ 45.520,29	$ 91.040,57
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9973,13	$ 362,58	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9963,52	$ 352,97	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67595,44	$ 17.145,52	$ 1.469,42	$ 48.980,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	7561,46	$ 341,66	$ 141,56	$ 7.078,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	345714,09	$ 319.509,52	$ 1.714,32	$ 24.490,25
VARIOS	132468,84	$ 411,25	$ 95.677,85	$ 36.379,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9940,45	$ 329,90	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	297278,97	$ 249.982,17	$ 1.377,58	$ 45.919,22
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	244142,9	$ 196.846,10	$ 1.377,58	$ 45.919,22
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35181,42	$ 14.300,00	$ 409,44	$ 20.471,98
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	113319,3	$ 90.382,14	$ 1.092,25	$ 21.844,91
CARPINTERIA DE MADERA	478459,31	$ 4.513,77	$ 22.568,84	$ 451.376,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	132133,8	$ 84.837,00	$ 1.377,58	$ 45.919,22
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	133242,51	$ 110.497,56	$ 1.083,09	$ 21.661,86
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	172845,72	$ 147.620,76	$ 734,71	$ 24.490,25
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	107248,58	$ 84.759,91	$ 1.070,89	$ 21.417,78
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	92335,74	$ 63.504,12	$ 1.372,93	$ 27.458,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106705,87	$ 10.600,45	$ 4.576,45	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106705,87	$ 10.600,45	$ 4.576,45	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106705,87	$ 10.600,45	$ 4.576,45	$ 91.528,97
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	513256,33	$ 4.842,04	$ 24.210,20	$ 484.204,09
CARPINTERIA DE MADERA	416259,59	$ 3.926,98	$ 19.634,89	$ 392.697,72
CARPINTERIA DE MADERA	478459,31	$ 4.513,77	$ 22.568,84	$ 451.376,70
CARPINTERIA DE MADERA	748136,35	$ 7.057,89	$ 35.289,45	$ 705.789,01
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	714223,42	$ 42.482,76	$ 159.091,47	$ 512.649,20

IMPERMEABILIZACION	227233,49	$ 195.924,59	$ 1.533,21	$ 29.775,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9345,1	$ 2.872,17	$ 126,92	$ 6.346,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6322,28	$ 5.373,65	$ 28,05	$ 920,58
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	29506,78	$ 2.152,43	$ 536,36	$ 26.817,99
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48909,09	$ 44.365,59	$ 89,09	$ 4.454,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17582,75	$ 1.120,35	$ 322,79	$ 16.139,61
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59237,88	$ 34.012,92	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	41751,26	$ 38.203,60	$ 69,56	$ 3.478,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17093,87	$ 631,47	$ 322,79	$ 16.139,61
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	222246,57	$ 197.021,61	$ 734,71	$ 24.490,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4116,89	$ 631,47	$ 68,34	$ 3.417,08
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1239916,53	$ 617.547,65	$ 84.298,56	$ 538.070,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	113863,96	$ 88.639,00	$ 734,71	$ 24.490,25
VARIOS	24896,75	$ 128,89	$ 3.604,37	$ 12.889,03
05 Pisos	215123,62	$ 172.861,97	$ 2.960,59	$ 39.301,06
03 Preliminares	63933,16	$ 644,21	$ 1.916,96	$ 59.201,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1316126,99	$ 645.877,76	$ 147.022,42	$ 523.226,82
CARPINTERIA DE MADERA	917771,93	$ 8.658,23	$ 43.291,13	$ 865.822,57
CARPINTERIA DE MADERA	917771,93	$ 8.658,23	$ 43.291,13	$ 865.822,57
CUBIERTAS	101972,01	$ 41.043,26	$ 13.230,61	$ 47.698,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17031,63	$ 631,47	$ 321,57	$ 16.078,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28730,73	$ 244,28	$ 5.640,88	$ 22.845,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2122940,37	$ 1.965.284,38	$ 4.591,92	$ 153.064,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3813,04	$ 420,98	$ 66,51	$ 3.325,55
CUBIERTAS	49053,57	$ 7.758,31	$ 6.448,01	$ 26.545,85
VARIOS	126197,12	$ 79.619,15	$ 7.591,80	$ 38.986,16
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1315529,86	$ 645.799,14	$ 131.660,40	$ 538.070,32
VARIOS	126453,08	$ 79.619,15	$ 7.847,76	$ 38.986,16
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	64097,96	$ 39.452,67	$ 1.228,22	$ 23.417,06
ESTRUCTURA	147109,99	$ 77.453,20	$ 2.149,07	$ 67.507,73
INSTALACIONES REDES INCENDIO	16662,71	$ 387,03	$ 319,13	$ 15.956,55
07 Acabados	839822,27	$ 154.559,09	$ 46.017,07	$ 534.085,47
ESTRUCTURA	296739,01	$ 162.182,10	$ 10.950,82	$ 122.455,53
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1328374,47	$ 645.638,80	$ 163.779,03	$ 518.956,64

04 Estructuras	106206,73	$ 92.987,99	$ 629,46	$ 12.589,28
ESTRUCTURA	540452,35	$ 322.322,63	$ 79.882,42	$ 138.247,30
ESTRUCTURA	491056,82	$ 272.981,48	$ 69.152,59	$ 148.922,75
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1438862,94	$ 749.064,97	$ 171.093,07	$ 518.704,90
CIELOS RASOS	13316,33	$ 127,09	$ 2.061,81	$ 11.127,43
CIELOS RASOS	47641,65	$ 389,67	$ 7.455,01	$ 38.966,83
CIELOS RASOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	175788,61	$ 173.610,82	$ 42,70	$ 2.135,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2432447,55	$ 0,00	$ 48.714,45	$ 2.287.063,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	291284,89	$ 185.339,28	$ 26.135,45	$ 79.810,16
CIELOS RASOS	86905,62	$ 25.687,21	$ 8.001,10	$ 52.387,17
05 Pisos	270822,59	$ 190.272,12	$ 28.585,09	$ 51.965,37
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	101939,62	$ 59.304,72	$ 11.184,77	$ 31.450,13
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	52546,29	$ 6.141,50	$ 2.230,09	$ 44.174,70
08 Hidráulico	62915,77	$ 46.951,29	$ 313,03	$ 15.651,45
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1151330,71	$ 705.195,39	$ 107.316,84	$ 338.818,48
CARPINTERIA DE MADERA	50649,01	$ 4.244,22	$ 2.230,09	$ 44.174,70
CARPINTERIA DE MADERA	49700,37	$ 3.295,58	$ 2.230,09	$ 44.174,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1246489,16	$ 773.602,79	$ 27.709,76	$ 445.176,61
CARPINTERIA DE MADERA	201204,33	$ 15.694,97	$ 9.037,12	$ 176.472,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	902530,28	$ 615.824,59	$ 99.359,41	$ 187.346,28
CARPINTERIA DE MADERA	201204,33	$ 15.694,97	$ 9.037,12	$ 176.472,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	39865,15	$ 23.427,08	$ 460,76	$ 13.588,07
05 Pisos	11906,63	$ 6.759,95	$ 159,44	$ 4.987,24
05.1 Sub analisis pisos	224425,4	$ 139.423,77	$ 4.961,41	$ 4.163,42
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	177562,19	$ 55.070,12	$ 4.686,20	$ 28.152,10
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	367119,76	$ 18.946,51	$ 16.579,68	$ 331.593,57
05.1 Sub analisis pisos	224923,82	$ 75.773,78	$ 19.385,25	$ 36.174,56
CARPINTERIA DE MADERA	126409,59	$ 81.147,07	$ 2.155,36	$ 43.107,16

PISOS (ACABADOS Y BASES)	10089,22	$ 9.547,82	$ 15,77	$ 525,63
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	207887,23	$ 93.370,57	$ 18.572,01	$ 26.977,03
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	219220,79	$ 93.425,12	$ 3.709,57	$ 32.432,33
05.1 Sub analisis pisos	1648,76	$ 5,70	$ 1.073,54	$ 569,52
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	25604348,77	$ 22.048.619,04	$ 246.948,26	$ 3.292.643,44
03 Preliminares	36953,66	$ 287,42	$ 7.924,48	$ 28.741,76
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	105214,24	$ 50,33	$ 10.477,54	$ 5.032,60
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	108025,77	$ 99.347,04	$ 413,27	$ 8.265,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	936,75	$ 0,00	$ 18,37	$ 918,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	53118,75	$ 8.134,00	$ 2.142,13	$ 42.842,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	36342,18	$ 19.199,00	$ 1.836,77	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35204,73	$ 0,00	$ 4.591,92	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	56327,58	$ 0,00	$ 7.347,08	$ 48.980,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12986,39	$ 9.894,50	$ 30,61	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12986,39	$ 9.894,50	$ 30,61	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	139643,06	$ 64.702,89	$ 1.469,42	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154917,01	$ 79.976,84	$ 1.469,42	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	116846,86	$ 30.059,53	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67999,71	$ 0,00	$ 6.774,08	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	874762,89	$ 544.553,18	$ 15.724,27	$ 314.485,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	152764,06	$ 77.823,89	$ 1.469,42	$ 73.470,75
GRAMAS SINTETICAS	90468,43	$ 90.468,43	$ 0,00	$ 0,00
GRAMAS SINTETICAS	236296	$ 236.296,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	8232291,83	$ 421.219,40	$ 970.480,04	$ 6.010.452,39
08 Hidráulico	3221452,72	$ 451.306,50	$ 28.758,73	$ 2.575.359,49
05 Pisos	25223,33	$ 22.639,93	$ 123,02	$ 2.460,38
05 Pisos	149327,98	$ 125.842,50	$ 1.118,36	$ 22.367,12
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	247849,11	$ 149.519,33	$ 1.357,97	$ 57.389,45
MOBILIARIO	1095526,44	$ 598.077,32	$ 5.431,88	$ 333.687,80
09 Eléctricas	59704,84	$ 24.347,03	$ 1.683,71	$ 33.674,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	49076,88	$ 23.387,12	$ 791,22	$ 18.711,52
SEÑALIZACION	1139538,3	$ 1.066.774,24	$ 4.382,80	$ 56.007,22
MOBILIARIO	22300290,61	$ 21.573.123,91	$ 8.935,38	$ 513.766,17

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	160203,4	$ 90.977,10	$ 992,82	$ 45.515,13
MOBILIARIO	25558136,01	$ 24.174.948,76	$ 82.435,00	$ 1.300.752,25
MOBILIARIO	107486082,1	$ 106.366.256,00	$ 31.010,16	$ 754.564,88
MOBILIARIO	59436692,71	$ 59.178.313,58	$ 2.408,63	$ 227.405,99
MOBILIARIO	279395321,9	$ 276.977.942,00	$ 115.608,30	$ 1.977.441,60
MOBILIARIO	240633410,4	$ 240.282.425,40	$ 3.843,68	$ 272.374,68
05 Pisos	105011,28	$ 43.416,39	$ 1.875,06	$ 46.853,03
05 Pisos	224012,89	$ 130.729,85	$ 9.922,54	$ 79.636,98
04 Estructuras	116648,78	$ 77.700,46	$ 5.352,72	$ 33.161,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	100652,92	$ 36.366,01	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	100652,92	$ 36.366,01	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	129666,4	$ 65.379,49	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	100652,92	$ 36.366,01	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	138959,65	$ 74.672,74	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	121776,17	$ 57.489,26	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	116724,65	$ 36.366,01	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	116724,65	$ 36.366,01	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	139222,65	$ 58.864,01	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	118866,65	$ 38.508,01	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	124107,65	$ 43.749,01	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	239718,09	$ 146.042,88	$ 1.836,77	$ 91.838,44
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	116525,33	$ 98.906,00	$ 839,02	$ 16.780,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	59801,54	$ 17.322,95	$ 832,91	$ 41.645,68
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100557,63	$ 45.627,09	$ 1.077,07	$ 53.853,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	47195,47	$ 9.478,22	$ 739,55	$ 36.977,70
09 Eléctricas	796319,31	$ 516.529,70	$ 191.012,45	$ 88.777,16
09 Eléctricas	16071,73	$ 0,00	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	45753,72	$ 29.681,99	$ 765,32	$ 15.306,41
08 Hidráulico	14415,28	$ 15,82	$ 614,06	$ 11.427,18
MOBILIARIO	16208146,61	$ 10.371.733,00	$ 1.495.475,99	$ 4.201.223,38
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	7007,97	$ 6.081,76	$ 26,98	$ 899,23
10 Mobiliario	215077,19	$ 74.907,27	$ 9.712,61	$ 120.215,54
CARPINTERIA METALICA	4409073,47	$ 2.162.005,23	$ 269.984,95	$ 1.763.395,36
10 Mobiliario	2561801,61	$ 1.525.658,34	$ 26.387,05	$ 789.189,17

10 Mobiliario	2273645,11	$ 1.516.364,98	$ 63.331,02	$ 512.609,10
PISOS (ACABADOS Y BASES)	91190,34	$ 78.840,86	$ 359,69	$ 11.989,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	621197,21	$ 0,00	$ 353.430,82	$ 267.766,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	78481,38	$ 42.100,97	$ 670,19	$ 26.622,89
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	280514,94	$ 194.083,05	$ 4.115,80	$ 82.316,09
JARDINERIA Y GRAMAS	68438,02	$ 14.441,70	$ 899,23	$ 44.961,72
JARDINERIA Y GRAMAS	111798,03	$ 80.213,77	$ 539,54	$ 26.977,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	301546,48	$ 196.161,34	$ 4.759,42	$ 51.386,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	303637,03	$ 198.251,89	$ 4.759,42	$ 51.386,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	272723,98	$ 167.338,84	$ 4.759,42	$ 51.386,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	320739,97	$ 167.338,84	$ 7.064,19	$ 75.580,37
08 Hidráulico	184375,45	$ 95.895,07	$ 3.629,99	$ 49.386,05
08 Hidráulico	186466	$ 97.985,62	$ 3.629,99	$ 49.386,05
08 Hidráulico	151829,44	$ 67.072,57	$ 3.629,99	$ 49.386,05
08 Hidráulico	56320,15	$ 17.252,58	$ 1.616,22	$ 22.168,42
08 Hidráulico	154871	$ 62.499,24	$ 3.965,62	$ 53.922,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	77582,77	$ 2.642,60	$ 1.469,42	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	293770,77	$ 218.830,60	$ 1.469,42	$ 73.470,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	27778,87	$ 27.778,87	$ 0,00	$ 0,00
PISOS	309486,26	$ 63.858,55	$ 23.181,79	$ 86.687,91
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	477764,67	$ 335.928,83	$ 6.269,53	$ 115.128,40
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	427277,28	$ 292.959,52	$ 5.921,51	$ 108.851,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	659191,88	$ 461.927,70	$ 8.918,96	$ 168.800,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1939181,36	$ 1.224.000,96	$ 33.721,29	$ 674.425,82
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1356296,04	$ 924.374,49	$ 20.232,77	$ 404.655,49
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	201041,44	$ 76.848,30	$ 6.841,50	$ 27.987,47
PISOS	364887,95	$ 123.419,42	$ 35.006,44	$ 84.240,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	349562,47	$ 196.161,34	$ 7.064,19	$ 75.580,37
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	351653,02	$ 198.251,89	$ 7.064,19	$ 75.580,37
JARDINERIA Y GRAMAS	4260930,18	$ 1.853.913,56	$ 176.975,94	$ 1.400.264,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	149489,09	$ 67.403,13	$ 5.443,56	$ 54.960,00
MOBILIARIO	406140,31	$ 195.154,01	$ 19.182,26	$ 181.127,50
PISOS	353561,87	$ 120.487,64	$ 29.060,19	$ 77.655,27
PISOS	364887,95	$ 123.419,42	$ 35.006,44	$ 84.240,55

PISOS	300203,95	$ 58.735,42	$ 35.006,44	$ 84.240,55
PISOS	395022,79	$ 206.593,42	$ 18.051,96	$ 75.139,56
MAMPOSTERIA	119460,56	$ 78.977,73	$ 2.181,69	$ 38.301,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2025521,95	$ 309.581,00	$ 1.409.812,81	$ 306.128,14
ESTRUCTURA	209773,02	$ 99.371,88	$ 32.200,86	$ 78.200,28
PISOS (ACABADOS Y BASES)	399605,69	$ 333.042,72	$ 4.825,91	$ 61.737,06
PISOS (ACABADOS Y BASES)	190229,74	$ 98.912,40	$ 7.172,00	$ 27.991,21
VARIOS	14687,97	$ 5.044,94	$ 459,19	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3460217,76	$ 2.810.034,70	$ 18.937,37	$ 631.245,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	650936,76	$ 753,70	$ 18.937,37	$ 631.245,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	997701,06	$ 753,70	$ 29.037,30	$ 967.910,06
VARIOS	2610506,25	$ 2.364.054,00	$ 187.981,78	$ 58.470,47
VARIOS	1137063,26	$ 890.611,01	$ 187.981,78	$ 58.470,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	582510,4	$ 75.994,28	$ 4.418,72	$ 88.374,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	256487,41	$ 207.842,75	$ 3.682,94	$ 44.961,72
09 Eléctricas	2763142,61	$ 2.602.425,34	$ 7.653,20	$ 153.064,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10930,31	$ 4.685,30	$ 122,45	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78062,68	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	224530,68	$ 146.468,00	$ 1.530,64	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78062,68	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	778313,5	$ 700.250,82	$ 1.530,64	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	435350,28	$ 0,00	$ 20.710,48	$ 207.104,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	663165,55	$ 0,00	$ 41.420,96	$ 414.209,59
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	117975763	$ 117.533.891,00	$ 21.041,52	$ 420.830,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1184622,94	$ 6.029,60	$ 107.144,85	$ 1.071.448,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1186130,34	$ 7.537,00	$ 107.144,85	$ 1.071.448,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	142,01	$ 142,01	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5312042,21	$ 2.451.182,01	$ 1.513.896,38	$ 1.346.963,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1147728,48	$ 516.453,00	$ 478.211,41	$ 153.064,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2745430,98	$ 1.029.490,03	$ 1.409.812,81	$ 306.128,14
SEÑALIZACION	533070,5	$ 504.928,59	$ 172,77	$ 10.397,90
08 Hidráulico	115111,57	$ 39.374,30	$ 2.737,10	$ 40.233,31
13 Manejo ambiental	21908,74	$ 15.316,74	$ 130,58	$ 6.461,42

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	768013,71	$ 627.546,81	$ 6.688,90	$ 133.778,00
VARIOS	6891,83	$ 2.070,31	$ 229,60	$ 4.591,92
VARIOS	11661,89	$ 5.233,20	$ 306,13	$ 6.122,56
09 Eléctricas	375286,06	$ 92.383,42	$ 191.012,45	$ 88.777,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	296316,73	$ 280.245,00	$ 765,32	$ 15.306,41
08 Hidráulico	259664,72	$ 121.405,73	$ 82.836,09	$ 55.422,91
PISOS (ACABADOS Y BASES)	683897,32	$ 489.069,40	$ 2.968,37	$ 148.418,64
09 Eléctricas	5106092,74	$ 4.792.883,42	$ 193.767,60	$ 116.328,69
09 Eléctricas	375286,06	$ 92.383,42	$ 191.012,45	$ 88.777,16
09 Eléctricas	48394,75	$ 31.492,88	$ 765,32	$ 15.306,41
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	193859,1	$ 60.281,95	$ 6.607,42	$ 75.450,46
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	189910,08	$ 56.332,93	$ 6.607,42	$ 75.450,46
09 Eléctricas	194222,83	$ 176.283,28	$ 765,32	$ 15.306,41
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	395823,91	$ 311.571,49	$ 4.012,02	$ 80.240,40
MOBILIARIO	188500,2	$ 61.508,40	$ 2.093,96	$ 109.553,80
MOBILIARIO	225815,98	$ 106.350,38	$ 2.151,16	$ 93.262,65
MOBILIARIO	225815,98	$ 106.350,38	$ 2.151,16	$ 93.262,65
MOBILIARIO	225815,98	$ 106.350,38	$ 2.151,16	$ 93.262,65
PISOS (ACABADOS Y BASES)	425878	$ 425.878,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	355743	$ 355.743,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	315128,01	$ 315.128,01	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	313538	$ 313.538,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	686204	$ 686.204,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	644085	$ 644.085,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	601874	$ 601.874,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	559550	$ 559.550,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	516895	$ 516.895,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	576394	$ 576.394,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	483632,01	$ 483.632,01	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	235334	$ 235.334,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS	14535,3	$ 4.079,04	$ 205,02	$ 10.251,24
CIELOS RASOS	31712,47	$ 479,58	$ 4.641,17	$ 26.591,72

MAMPOSTERIA	49822,67	$ 19.602,82	$ 4.870,22	$ 25.349,63
DESMONTES	12104,97	$ 0,00	$ 3.112,63	$ 8.992,34
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	25751,35	$ 498,17	$ 3.678,05	$ 21.451,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	19482,88	$ 0,00	$ 3.068,69	$ 16.414,19
PINTURA	33391,61	$ 9.955,20	$ 4.215,33	$ 19.221,08
PISOS (ACABADOS Y BASES)	46152,1	$ 23.407,15	$ 1.083,09	$ 21.661,86
MAMPOSTERIA	74606,24	$ 7.919,91	$ 13.657,53	$ 49.719,02
CIELOS RASOS	80823,36	$ 27.641,04	$ 7.117,92	$ 46.064,40
SUELDOS Y JORNALES	288405,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.405,52
CIELOS RASOS	33704,69	$ 8.697,02	$ 5.828,70	$ 19.178,97
CARPINTERIA METALICA	10396,56	$ 0,00	$ 1.703,96	$ 8.692,60
DESMONTES	108090,05	$ 0,00	$ 19.866,42	$ 88.223,63
PISOS (ACABADOS Y BASES)	127705,51	$ 94.716,81	$ 549,17	$ 27.458,69
CIELOS RASOS	93130,82	$ 22.371,05	$ 9.208,63	$ 60.762,51
PISOS (ACABADOS Y BASES)	95807,06	$ 53.776,96	$ 2.001,43	$ 40.028,67
03 Preliminares	172635,89	$ 36.404,39	$ 3.955,80	$ 128.866,63
SEÑALIZACION	326051,13	$ 257.396,08	$ 2.775,51	$ 57.218,63
SUELDOS Y JORNALES	404655,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 404.655,27
03 Preliminares	632251,97	$ 9.308,70	$ 10.440,11	$ 522.005,30
03 Preliminares	494210,78	$ 9.308,70	$ 7.733,42	$ 386.670,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	160101,57	$ 119.922,25	$ 1.913,30	$ 38.266,02
SUELDOS Y JORNALES	225498,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.498,18
MOBILIARIO	26226356,56	$ 25.518.687,88	$ 12.552,84	$ 539.309,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	203152,79	$ 37.955,10	$ 11.999,15	$ 125.892,82
DESMONTES	40904,01	$ 930,87	$ 899,23	$ 29.974,48
MAMPOSTERIA	176721,77	$ 68.264,84	$ 7.272,00	$ 78.197,33
PISOS (ACABADOS Y BASES)	80568,08	$ 53.926,69	$ 2.661,81	$ 23.979,58
INSTALACIONES DEPORTIVAS	19872,73	$ 6.031,99	$ 632,64	$ 12.652,89
05 Pisos	25496,86	$ 11.333,91	$ 674,43	$ 13.488,52
05 Pisos	58451,46	$ 12.853,83	$ 2.005,31	$ 40.341,35
05 Pisos	91617,8	$ 62.300,42	$ 2.995,75	$ 13.289,36
PISOS (ACABADOS Y BASES)	470068,53	$ 231.568,96	$ 14.760,27	$ 169.955,31
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	72771,25	$ 36.390,84	$ 670,19	$ 26.622,89
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	34108,8	$ 15.377,10	$ 523,49	$ 14.372,20

MOBILIARIO	22940691,79	$ 22.630.916,81	$ 5.885,01	$ 227.355,32
MOBILIARIO	21617426,79	$ 21.527.669,40	$ 1.310,13	$ 53.812,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	141247,63	$ 82.275,24	$ 1.046,07	$ 44.942,45
PISOS (ACABADOS Y BASES)	35804,5	$ 13.867,03	$ 430,15	$ 21.507,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4082278,4	$ 3.063.709,30	$ 734.068,48	$ 196.261,78
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	105629,6	$ 53.399,53	$ 1.094,83	$ 38.151,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8104953,92	$ 7.349.582,73	$ 35.970,06	$ 719.401,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	22570210,1	$ 20.028.675,48	$ 595.823,92	$ 1.530.640,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35360182,87	$ 32.818.648,25	$ 595.823,92	$ 1.530.640,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	88004,32	$ 45.686,27	$ 833,75	$ 30.375,88
13 Manejo ambiental	28848,47	$ 16.347,05	$ 487,47	$ 11.021,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28121,68	$ 10.046,34	$ 502,37	$ 16.745,52
ESTRUCTURA	144594,93	$ 67.108,22	$ 6.006,03	$ 67.570,99
DESMONTES	210172,56	$ 0,00	$ 22.247,88	$ 104.910,68
DESMONTES	176370,51	$ 105,45	$ 2.545,73	$ 84.857,76
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1081632,59	$ 877.169,00	$ 7.364,53	$ 147.290,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	525534,81	$ 396.960,99	$ 6.122,56	$ 122.451,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	997701,06	$ 753,70	$ 29.037,30	$ 967.910,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5973080,02	$ 3.870.565,82	$ 694.324,75	$ 1.408.189,45
MOBILIARIO	492231,77	$ 404.999,99	$ 0,00	$ 87.231,78
SUELDOS Y JORNALES	300538,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.538,85
MOBILIARIO	10933,65	$ 0,00	$ 520,65	$ 10.413,00
MOBILIARIO	134153,23	$ 16.099,00	$ 8.368,02	$ 84.782,01
MOBILIARIO	164390,87	$ 18.788,17	$ 17.604,41	$ 97.983,72
MOBILIARIO	129435,35	$ 0,00	$ 17.690,05	$ 90.161,66
MOBILIARIO	112404,43	$ 13.843,91	$ 6.510,91	$ 67.465,72
MOBILIARIO	123350,72	$ 18.788,17	$ 6.538,08	$ 68.009,24
MOBILIARIO	180229,28	$ 32.198,00	$ 4.084,32	$ 81.686,46
MOBILIARIO	285867,71	$ 32.919,32	$ 49.856,96	$ 127.548,69
MOBILIARIO	128887,83	$ 6.881,42	$ 32.185,82	$ 64.916,39
MOBILIARIO	141808,75	$ 3.440,71	$ 8.275,24	$ 105.188,60
MOBILIARIO	339334,52	$ 16.099,00	$ 12.526,76	$ 219.393,36
MOBILIARIO	226452,38	$ 7.357,42	$ 37.737,33	$ 90.042,23
MOBILIARIO	232188,58	$ 24.721,27	$ 11.366,61	$ 164.579,81

INSTALACIONES DEPORTIVAS	112236795	$ 70.934.837,11	$ 5.257.145,00	$ 32.554.920,86
08 Hidráulico	52238,63	$ 6.040,23	$ 2.212,67	$ 41.890,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	352442,41	$ 339.585,02	$ 612,26	$ 12.245,13
MOBILIARIO	61007,69	$ 49.201,31	$ 2.316,41	$ 9.489,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1733597,55	$ 1.263.184,32	$ 455.106,82	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6179103,64	$ 5.214.800,00	$ 45.919,22	$ 918.384,42
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	645327,75	$ 541.663,70	$ 0,00	$ 58.154,52
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1699202,09	$ 1.200.064,88	$ 124.180,47	$ 374.956,74
VARIOS	9927,69	$ 3.499,00	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18323,03	$ 8.680,00	$ 459,19	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18427,47	$ 8.463,00	$ 474,50	$ 9.489,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	41358274,54	$ 39.424.542,60	$ 32.143,45	$ 1.071.448,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	45934878,5	$ 43.055.210,60	$ 59.694,99	$ 1.989.832,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	493391,35	$ 396.960,99	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4524389,13	$ 3.801.161,39	$ 34.439,42	$ 688.788,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6195872,23	$ 5.472.644,49	$ 34.439,42	$ 688.788,32
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	230895,67	$ 70.241,09	$ 3.765,38	$ 125.512,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	745763,6	$ 416.575,05	$ 8.265,46	$ 275.515,33
MOBILIARIO	38727,89	$ 10.170,80	$ 2.899,11	$ 20.082,90
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10432,82	$ 6.414,89	$ 191,33	$ 3.826,60
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	82504,57	$ 66.487,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	103476,65	$ 76.887,49	$ 1.266,15	$ 25.323,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	206408,21	$ 179.819,05	$ 1.266,15	$ 25.323,01
MOBILIARIO	5449242,92	$ 5.265.190,28	$ 4.819,14	$ 134.703,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	69965,54	$ 53.947,97	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	126006,57	$ 109.989,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	33582,05	$ 20.768,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	53582,93	$ 38.023,00	$ 305,10	$ 15.254,83
MOBILIARIO	23315428,48	$ 23.147.203,98	$ 1.023,32	$ 62.424,61
MOBILIARIO	97812,73	$ 0,00	$ 4.657,75	$ 93.154,98
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	237126,7	$ 108.978,74	$ 13.878,58	$ 109.486,73
MOBILIARIO	7451773,41	$ 7.332.539,26	$ 661,55	$ 55.769,48
MOBILIARIO	7451773,41	$ 7.332.539,26	$ 661,55	$ 55.769,48
03 Preliminares	37080,92	$ 0,00	$ 7.936,56	$ 29.144,36

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21154,59	$ 9.942,29	$ 533,92	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64270,57	$ 46.651,24	$ 839,02	$ 16.780,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	70189,89	$ 62.135,34	$ 732,23	$ 7.322,32
CARPINTERIA METALICA	259893,65	$ 101.270,61	$ 0,00	$ 158.623,04
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	77818,95	$ 0,00	$ 37.386,08	$ 13.954,60
CARPINTERIA METALICA	605352,02	$ 27.625,11	$ 0,00	$ 577.354,56
CUBIERTAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	277055,75	$ 45.970,81	$ 23.980,14	$ 207.104,80
CARPINTERIA METALICA	161353,69	$ 16.235,06	$ 0,00	$ 144.746,28
04 Estructuras	196808,51	$ 151.656,82	$ 3.187,42	$ 41.964,27
PISOS (ACABADOS Y BASES)	16839,65	$ 158,86	$ 794,32	$ 15.886,47
PISOS	335780,84	$ 251.661,32	$ 31.442,08	$ 50.443,34
PISOS	358980,25	$ 296.255,62	$ 30.529,66	$ 32.194,97
PISOS	27023,55	$ 7.737,23	$ 4,27	$ 19.282,05
PISOS	178639,43	$ 140.284,58	$ 4,27	$ 38.350,58
VIDRIOS Y CERRADURAS	78426,82	$ 36.204,93	$ 6.615,89	$ 33.945,72
VIDRIOS Y CERRADURAS	156521,96	$ 58.000,65	$ 16.002,37	$ 79.405,91
CARPINTERIA METALICA	978883,35	$ 522.793,65	$ 45.747,25	$ 410.342,45
CARPINTERIA METALICA	55557,7	$ 660,72	$ 9.275,18	$ 45.621,80
MAMPOSTERIA	76996,32	$ 36.463,36	$ 15.680,38	$ 24.852,58
VARIOS	96879,07	$ 56.755,02	$ 764,84	$ 38.242,15
CARPINTERIA METALICA	164508,4	$ 61.411,00	$ 13.657,04	$ 89.440,36
07 Acabados	11398,57	$ 1.368,71	$ 1.761,74	$ 8.268,12
04 Estructuras	100313,18	$ 46.114,02	$ 13.846,06	$ 39.180,19
CARPINTERIA METALICA	39499,63	$ 15,82	$ 3.628,26	$ 35.855,55
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	118494,9	$ 65.432,92	$ 8.130,55	$ 43.397,35
MAMPOSTERIA	43148,18	$ 20.623,23	$ 5.956,57	$ 16.568,38
MAMPOSTERIA	104652,19	$ 73.082,32	$ 6.717,29	$ 24.852,58
CIELOS RASOS	52924,5	$ 27.163,66	$ 3.916,72	$ 20.100,83
MAMPOSTERIA	132841,01	$ 81.137,68	$ 8.708,37	$ 42.994,96
MAMPOSTERIA	148127,52	$ 96.363,58	$ 10.342,98	$ 41.420,96
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	116325,71	$ 47.989,00	$ 4.620,66	$ 61.225,63
MAMPOSTERIA	211010,44	$ 125.852,75	$ 13.499,43	$ 71.658,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67999,71	$ 0,00	$ 6.774,08	$ 61.225,63

MAMPOSTERIA	80099,53	$ 41.286,68	$ 5.674,17	$ 33.138,68
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67999,71	$ 0,00	$ 6.774,08	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	122824,71	$ 54.825,00	$ 6.774,08	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	208648,05	$ 123.513,81	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	235045,61	$ 148.258,28	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	150969,99	$ 64.182,66	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	183455,99	$ 96.668,66	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	156172,99	$ 69.385,66	$ 4.132,73	$ 82.654,60
CABLEADO ESTRUCTURADO	41350,89	$ 31.707,86	$ 459,19	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	233363,08	$ 104.789,26	$ 6.122,56	$ 122.451,26
08 Hidráulico	31340,39	$ 18.804,44	$ 596,95	$ 11.939,00
08 Hidráulico	23508,61	$ 4.967,89	$ 540,02	$ 18.000,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	650469,72	$ 487.890,58	$ 2.048,42	$ 102.420,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	128140,55	$ 0,00	$ 6.101,93	$ 122.038,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1321692,5	$ 659.047,80	$ 24.566,92	$ 638.077,78
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	861525,36	$ 1.403,85	$ 16.865,13	$ 843.256,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	864132,51	$ 4.011,00	$ 16.865,13	$ 843.256,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15656,63	$ 227,77	$ 734,71	$ 14.694,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78075,93	$ 58.789,86	$ 918,38	$ 18.367,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1329393,27	$ 1.250.224,40	$ 3.810,61	$ 75.358,26
09 Eléctricas	36899,87	$ 21.471,01	$ 734,71	$ 14.694,15
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	704309,1	$ 517.590,00	$ 3.661,16	$ 183.057,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1346847,1	$ 1.160.128,00	$ 3.661,16	$ 183.057,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12926,21	$ 4.917,43	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16005,07	$ 6.394,52	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28098,09	$ 15.284,04	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	34659,46	$ 20.243,64	$ 686,47	$ 13.729,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21483,3	$ 14.771,18	$ 610,19	$ 6.101,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	29176,63	$ 22.464,51	$ 610,19	$ 6.101,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	74141,7	$ 63.066,69	$ 1.006,82	$ 10.068,19
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10996,1	$ 2.605,95	$ 762,74	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10996,1	$ 2.605,95	$ 762,74	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14567,76	$ 3.492,75	$ 1.006,82	$ 10.068,19

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	7801,18	$ 4.597,66	$ 152,55	$ 3.050,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10018,11	$ 6.814,59	$ 152,55	$ 3.050,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	8021,65	$ 3.216,38	$ 228,82	$ 4.576,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4336,83	$ 1.536,04	$ 54,92	$ 2.745,87
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10312,33	$ 3.905,30	$ 305,10	$ 6.101,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	34567,65	$ 27.904,34	$ 317,30	$ 6.346,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14201,8	$ 5.231,96	$ 427,14	$ 8.542,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	10568,61	$ 3.905,30	$ 317,30	$ 6.346,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9715,8	$ 745,96	$ 427,14	$ 8.542,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11183,22	$ 2.213,38	$ 427,14	$ 8.542,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11632,02	$ 2.662,18	$ 427,14	$ 8.542,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26603,34	$ 16.992,79	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	557148,34	$ 503.404,36	$ 1.053,80	$ 52.690,18
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	188929,95	$ 115.000,01	$ 3.520,47	$ 70.409,47
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	219809,47	$ 145.879,53	$ 3.520,47	$ 70.409,47
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	73929,94	$ 0,00	$ 3.520,47	$ 70.409,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	957540,64	$ 794.959,58	$ 2.048,46	$ 102.422,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1187910,24	$ 475.978,64	$ 13.959,44	$ 697.972,16
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15322,13	$ 3.575,91	$ 1.067,84	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14974,97	$ 3.564,36	$ 1.037,33	$ 10.373,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	147942,89	$ 141.535,86	$ 305,10	$ 6.101,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	8878,26	$ 2.471,23	$ 305,10	$ 6.101,93
IMPERMEABILIZACION	16743,4	$ 725,83	$ 762,74	$ 15.254,83
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	24693,3	$ 8.050,44	$ 875,75	$ 15.721,60
DESMONTES	9127,58	$ 9,96	$ 1.343,82	$ 7.773,80
DESMONTES	13191,96	$ 9,96	$ 653,33	$ 12.528,67
DESMONTES	203261,8	$ 126.549,99	$ 5.274,61	$ 68.706,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2859,44	$ 1,90	$ 140,95	$ 2.716,59
DESMONTES	14407,94	$ 39,54	$ 1.403,26	$ 12.965,13
DESMONTES	26837,95	$ 39,54	$ 1.377,78	$ 25.420,62
DESMONTES	171701,48	$ 21.479,63	$ 8.621,98	$ 141.599,86
DESMONTES	145967,04	$ 21.492,28	$ 14.303,59	$ 110.171,17
DESMONTES	14873,13	$ 2.916,74	$ 1.553,71	$ 10.402,68
DESMONTES	19939,26	$ 2.676,48	$ 762,74	$ 15.254,83

DESMONTES	17009,68	$ 2.517,24	$ 640,70	$ 12.814,06
DESMONTES	14756,84	$ 30,05	$ 778,54	$ 13.948,25
DESMONTES	6157,58	$ 15,82	$ 333,13	$ 5.808,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	501518,8	$ 358.547,00	$ 142.841,10	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	12346,18	$ 0,00	$ 1.776,86	$ 6.234,69
MAMPOSTERIA	57787,82	$ 0,00	$ 6.739,68	$ 29.374,99
MAMPOSTERIA	44417,72	$ 659,03	$ 2.795,89	$ 27.958,91
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	12635,88	$ 659,03	$ 436,16	$ 8.723,18
VARIOS	10460,32	$ 632,67	$ 447,34	$ 8.946,85
05.1 Sub analisis pisos	323735,26	$ 264.313,15	$ 25.629,44	$ 33.792,67
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17265,11	$ 10.514,99	$ 321,43	$ 6.428,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	34175,78	$ 23.247,00	$ 520,42	$ 10.408,36
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	133762,12	$ 72.781,68	$ 950,29	$ 41.855,47
MOBILIARIO	111910,09	$ 32.730,97	$ 3.626,97	$ 72.539,42
MOBILIARIO	365269,19	$ 261.822,81	$ 5.821,71	$ 97.028,49
09 Eléctricas	1914417,81	$ 1.634.628,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16
05 Pisos	158841	$ 76.164,66	$ 9.594,77	$ 73.081,56
05 Pisos	178720	$ 96.043,66	$ 9.594,77	$ 73.081,56
CARPINTERIA METALICA	14748,23	$ 6.618,55	$ 1.819,74	$ 6.309,94
CARPINTERIA DE MADERA	10848,71	$ 7.007,33	$ 75,32	$ 3.766,06
CARPINTERIA DE MADERA	77870,46	$ 60.461,80	$ 828,98	$ 16.579,68
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	34674,48	$ 28.065,11	$ 314,73	$ 6.294,64
MAMPOSTERIA	12589,28	$ 0,00	$ 599,49	$ 11.989,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4066734,24	$ 2.388.703,16	$ 152.548,28	$ 1.525.482,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9610,55	$ 0,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9610,55	$ 0,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9610,55	$ 0,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9610,55	$ 0,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9610,55	$ 0,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9610,55	$ 0,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	29197,9	$ 17.985,60	$ 533,92	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25628,11	$ 0,00	$ 1.220,39	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	82055,88	$ 17.985,60	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	407307,02	$ 311.201,60	$ 4.576,45	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	114091,02	$ 17.985,60	$ 4.576,45	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	82055,88	$ 17.985,60	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	146126,15	$ 17.985,60	$ 6.101,93	$ 122.038,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	738188,56	$ 610.048,01	$ 6.101,93	$ 122.038,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	36054,45	$ 23.240,40	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	106669,22	$ 77.837,60	$ 1.372,93	$ 27.458,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	73883,57	$ 57.866,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25994,38	$ 17.985,60	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	72410,44	$ 51.587,60	$ 991,56	$ 19.831,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25628,11	$ 0,00	$ 1.220,39	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	256281,11	$ 0,00	$ 12.203,86	$ 244.077,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	234667,7	$ 170.597,42	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	632118,14	$ 439.907,30	$ 9.152,90	$ 183.057,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26655,81	$ 12.239,99	$ 686,47	$ 13.729,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	272800,59	$ 253.579,51	$ 915,29	$ 18.305,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	112122,99	$ 0,00	$ 5.339,19	$ 106.783,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	24257,04	$ 1.832,44	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	32035,14	$ 0,00	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64070,28	$ 0,00	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	96105,42	$ 0,00	$ 4.576,45	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	256281,11	$ 0,00	$ 12.203,86	$ 244.077,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64070,28	$ 0,00	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	288316,25	$ 0,00	$ 13.729,35	$ 274.586,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	192408,87	$ 96.303,45	$ 4.576,45	$ 91.528,97
08 Hidráulico	18134,15	$ 9.805,01	$ 396,63	$ 7.932,51
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	204665,34	$ 108.559,92	$ 4.576,45	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	131636,58	$ 83.583,88	$ 2.288,22	$ 45.764,48

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	123031,79	$ 99.005,44	$ 1.144,11	$ 22.882,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	92816,79	$ 44.764,09	$ 2.288,22	$ 45.764,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	105078,51	$ 81.052,16	$ 1.144,11	$ 22.882,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2103454,59	$ 1.889.887,00	$ 0,00	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	9069,83	$ 2.662,80	$ 305,10	$ 6.101,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	19221,08	$ 0,00	$ 915,29	$ 18.305,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	32035,14	$ 0,00	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	24659,97	$ 8.642,40	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28666,84	$ 19.056,29	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	39611,84	$ 30.001,29	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15245,84	$ 5.635,29	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	39611,84	$ 30.001,29	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	39826,05	$ 30.215,50	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	86203,56	$ 73.389,51	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	81906,55	$ 16.554,86	$ 1.281,41	$ 64.070,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	149965,26	$ 87.725,56	$ 1.220,39	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	83912,21	$ 18.560,52	$ 1.281,41	$ 64.070,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	136124,21	$ 70.772,52	$ 1.281,41	$ 64.070,28
INSTALACIONES REDES INCENDIO	35238,65	$ 0,00	$ 1.678,03	$ 33.560,62
INSTALACIONES REDES INCENDIO	19221,08	$ 0,00	$ 915,29	$ 18.305,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	826708,01	$ 602.462,04	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	24257,04	$ 1.832,44	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	24257,04	$ 1.832,44	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	226078,41	$ 1.832,44	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES REDES INCENDIO	1397502,68	$ 756.799,90	$ 30.509,66	$ 610.193,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16017,57	$ 0,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	2105348,79	$ 1.464.646,01	$ 30.509,66	$ 610.193,12
INSTALACIONES REDES INCENDIO	17310,55	$ 7.700,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	160175,69	$ 0,00	$ 7.627,41	$ 152.548,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	160175,69	$ 0,00	$ 7.627,41	$ 152.548,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1005164,97	$ 780.919,00	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	112122,99	$ 0,00	$ 5.339,19	$ 106.783,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	80087,85	$ 0,00	$ 3.813,71	$ 76.274,14
INSTALACIONES REDES INCENDIO	20182,57	$ 4.165,00	$ 762,74	$ 15.254,83

INSTALACIONES REDES INCENDIO	43254,57	$ 27.237,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	43410,57	$ 27.393,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	43254,57	$ 27.237,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	43410,57	$ 27.393,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	54710,09	$ 6.657,39	$ 2.288,22	$ 45.764,48
EQUIPOS ESPECIALES	1418857,78	$ 1.217.348,00	$ 3.951,17	$ 197.558,61
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1761487,93	$ 1.119.872,00	$ 30.509,66	$ 610.193,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	120131,77	$ 0,00	$ 5.720,56	$ 114.411,21
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	321943,22	$ 1.591,83	$ 15.254,83	$ 305.096,56
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	257840,75	$ 1.559,64	$ 12.203,86	$ 244.077,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	257840,75	$ 1.559,64	$ 12.203,86	$ 244.077,25
INSTALACIONES REDES INCENDIO	557829,75	$ 301.548,64	$ 12.203,86	$ 244.077,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	585156,61	$ 360.910,64	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	225805,61	$ 1.559,64	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	225805,61	$ 1.559,64	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	589619,61	$ 365.373,64	$ 10.678,38	$ 213.567,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	161735,33	$ 1.559,64	$ 7.627,41	$ 152.548,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1783425,02	$ 1.462.264,00	$ 15.293,38	$ 305.867,64
INSTALACIONES REDES INCENDIO	49402,86	$ 20.822,00	$ 1.360,99	$ 27.219,87
INSTALACIONES REDES INCENDIO	99178,2	$ 51.125,50	$ 2.288,22	$ 45.764,48
INSTALACIONES REDES INCENDIO	16017,57	$ 0,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	16017,57	$ 0,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES REDES INCENDIO	13684,06	$ 870,01	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES REDES INCENDIO	22499,46	$ 9.685,41	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES REDES INCENDIO	21250,62	$ 8.436,57	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES REDES INCENDIO	18654,55	$ 9.044,00	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES REDES INCENDIO	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES REDES INCENDIO	28580,86	$ 0,00	$ 1.360,99	$ 27.219,87
INSTALACIONES REDES INCENDIO	135131,25	$ 86.482,59	$ 2.324,74	$ 46.323,92
INSTALACIONES REDES INCENDIO	137193,5	$ 72.952,50	$ 3.059,10	$ 61.181,90
INSTALACIONES REDES INCENDIO	51338,44	$ 30.515,60	$ 991,56	$ 19.831,28
INSTALACIONES REDES INCENDIO	35300,68	$ 16.079,60	$ 915,29	$ 18.305,79
INSTALACIONES REDES INCENDIO	78184,68	$ 39.742,51	$ 1.830,58	$ 36.611,59
INSTALACIONES REDES INCENDIO	27622,17	$ 11.604,60	$ 762,74	$ 15.254,83

INSTALACIONES REDES INCENDIO	51606,11	$ 25.978,00	$ 1.220,39	$ 24.407,72
INSTALACIONES REDES INCENDIO	21960,02	$ 7.544,20	$ 686,47	$ 13.729,35
INSTALACIONES REDES INCENDIO	42150,11	$ 19.725,51	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES REDES INCENDIO	6407,03	$ 0,00	$ 305,10	$ 6.101,93
INSTALACIONES REDES INCENDIO	38416,6	$ 15.992,00	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES REDES INCENDIO	8247,03	$ 1.840,00	$ 305,10	$ 6.101,93
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	746833,37	$ 682.048,00	$ 6.621,02	$ 58.164,35
INSTALACIONES REDES INCENDIO	28158,07	$ 12.140,50	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64785,37	$ 0,00	$ 6.621,02	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	131717,71	$ 63.718,00	$ 6.774,08	$ 61.225,63
09 Eléctricas	263078,95	$ 12.680,04	$ 189.173,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167674,86	$ 121.398,00	$ 7.582,26	$ 38.694,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	964303,64	$ 0,00	$ 45.919,22	$ 918.384,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93692,1	$ 0,00	$ 1.837,10	$ 91.855,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	223442,1	$ 129.750,00	$ 1.837,10	$ 91.855,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32586298,01	$ 31.830.926,82	$ 35.970,06	$ 719.401,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	288316,25	$ 0,00	$ 13.729,35	$ 274.586,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	8546,27	$ 3.741,00	$ 228,82	$ 4.576,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11406,27	$ 6.601,00	$ 228,82	$ 4.576,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25628,11	$ 0,00	$ 1.220,39	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	47801,6	$ 25.377,00	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1240085,55	$ 918.651,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	171565,24	$ 113.707,02	$ 2.755,15	$ 55.103,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	145803,12	$ 122.338,40	$ 1.117,37	$ 22.347,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	142428,06	$ 122.338,40	$ 956,65	$ 19.133,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28071,57	$ 12.054,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48052,7	$ 0,00	$ 2.288,22	$ 45.764,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	33721,23	$ 14.500,15	$ 915,29	$ 18.305,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64070,28	$ 0,00	$ 3.050,97	$ 61.019,31
09 Eléctricas	454140,16	$ 174.350,55	$ 191.012,45	$ 88.777,16
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	47801,6	$ 25.377,00	$ 1.067,84	$ 21.356,76
09 Eléctricas	343189,81	$ 63.400,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16
09 Eléctricas	4297613,06	$ 4.014.710,42	$ 191.012,45	$ 88.777,16
09 Eléctricas	2275519	$ 1.992.616,36	$ 191.012,45	$ 88.777,16

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	410468,28	$ 242.354,67	$ 3.200,22	$ 159.741,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48052,7	$ 0,00	$ 2.288,22	$ 45.764,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	179587,27	$ 115.516,99	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	98497,4	$ 2.391,98	$ 4.576,45	$ 91.528,97
08 Hidráulico	8329,14	$ 0,00	$ 396,63	$ 7.932,51
08 Hidráulico	8329,14	$ 0,00	$ 396,63	$ 7.932,51
08 Hidráulico	8329,14	$ 0,00	$ 396,63	$ 7.932,51
08 Hidráulico	8329,14	$ 0,00	$ 396,63	$ 7.932,51
08 Hidráulico	9185,14	$ 856,00	$ 396,63	$ 7.932,51
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	122893,91	$ 61.874,60	$ 0,00	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	828749,92	$ 766.510,22	$ 1.220,39	$ 61.019,31
08 Hidráulico	26854,58	$ 15.642,28	$ 533,92	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	32035,14	$ 0,00	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1976323,51	$ 0,00	$ 30.612,81	$ 1.530.640,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16071,73	$ 0,00	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6138411,99	$ 5.605.166,00	$ 18.474,83	$ 369.496,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7894924,99	$ 7.361.679,00	$ 18.474,83	$ 369.496,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	533245,99	$ 0,00	$ 18.474,83	$ 369.496,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	88925,58	$ 76.477,64	$ 244,08	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1281405,55	$ 0,00	$ 61.019,31	$ 1.220.386,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1922108,33	$ 0,00	$ 91.528,97	$ 1.830.579,36
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25072,72	$ 10.150,81	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	31310,57	$ 16.388,66	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28191,64	$ 13.269,73	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26853,48	$ 11.931,57	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	27109,44	$ 11.931,57	$ 2.932,74	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26853,48	$ 11.931,57	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22396,37	$ 7.474,46	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22396,37	$ 7.474,46	$ 2.676,78	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21193,91	$ 6.131,56	$ 2.817,22	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21053,47	$ 6.131,56	$ 2.676,78	$ 12.245,13
PINTURA	18988,95	$ 6.131,56	$ 612,26	$ 12.245,13
PINTURA	18988,95	$ 6.131,56	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	229946,32	$ 189.767,00	$ 1.913,30	$ 38.266,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	35242,56	$ 0,00	$ 19.665,68	$ 6.560,19
03 Preliminares	45114,74	$ 400,00	$ 20.735,16	$ 23.979,58
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	31211,42	$ 0,00	$ 19.665,68	$ 6.560,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	111471,3	$ 64.920,27	$ 1.043,82	$ 28.325,09
05 Pisos	810541,37	$ 581.471,91	$ 6.731,38	$ 222.338,08
MOBILIARIO	37617319,86	$ 37.159.275,72	$ 10.616,98	$ 322.660,52
04 Estructuras	212690,55	$ 167.538,86	$ 3.187,42	$ 41.964,27
JARDINERIA Y GRAMAS	265721,57	$ 109.529,56	$ 0,00	$ 77.092,01
05 Pisos	257541,23	$ 93.260,57	$ 61.254,74	$ 70.269,33
05 Pisos	277420,23	$ 113.139,57	$ 61.254,74	$ 70.269,33
04 Estructuras	1876370,73	$ 894.502,50	$ 115.877,69	$ 865.990,54
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	171291,31	$ 150.030,54	$ 1.066,05	$ 20.194,72
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1204901,4	$ 837.801,28	$ 73.868,81	$ 290.471,79
PINTURA	39174,4	$ 7.042,38	$ 5.619,70	$ 26.512,32
MOBILIARIO	49734448,72	$ 48.627.999,32	$ 22.994,31	$ 831.166,81
MOBILIARIO	23508092,16	$ 23.109.311,44	$ 10.441,47	$ 291.857,41
MOBILIARIO	93191171,82	$ 89.100.946,80	$ 113.657,05	$ 3.724.279,69
MOBILIARIO	45236453,71	$ 43.345.785,18	$ 55.772,84	$ 1.738.413,85
MOBILIARIO	100196505,8	$ 96.106.280,80	$ 113.657,05	$ 3.724.279,69
MOBILIARIO	48739120,71	$ 46.848.452,18	$ 55.772,84	$ 1.738.413,85
MOBILIARIO	47954718,11	$ 45.755.161,62	$ 57.884,21	$ 1.985.865,84
MOBILIARIO	51457385,11	$ 49.257.828,62	$ 57.884,21	$ 1.985.865,84
MOBILIARIO	26226356,56	$ 25.518.687,88	$ 12.552,84	$ 539.309,40
PISOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	33502842,53	$ 30.267.020,78	$ 1.221.183,55	$ 1.916.182,48
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	383532,13	$ 0,00	$ 93.401,94	$ 194.834,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91079,07	$ 59.854,00	$ 612,26	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	55169,07	$ 23.944,00	$ 612,26	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27411,67	$ 0,00	$ 4.452,06	$ 22.959,61
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	347706,76	$ 0,00	$ 231.413,30	$ 104.130,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32777,57	$ 20.563,06	$ 581,64	$ 11.632,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29945,79	$ 17.088,40	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38272,38	$ 23.486,40	$ 704,09	$ 14.081,89

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	45956,13	$ 29.884,40	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	69553,6	$ 53.481,87	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91833,33	$ 75.761,60	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	138529,33	$ 116.028,91	$ 1.071,45	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2896307,39	$ 2.625.563,00	$ 10.520,76	$ 210.415,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	215129,06	$ 182.985,61	$ 1.530,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1973938,06	$ 1.716.790,42	$ 12.245,13	$ 244.902,51
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	118926,61	$ 0,00	$ 9.510,69	$ 109.415,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	401396,67	$ 375.681,91	$ 1.224,51	$ 24.490,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	380233,36	$ 348.089,91	$ 1.530,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	77144,29	$ 0,00	$ 3.673,54	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	77144,29	$ 0,00	$ 3.673,54	$ 73.470,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	112431,92	$ 48.145,01	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12857,39	$ 0,00	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	33065,49	$ 0,00	$ 2.449,36	$ 30.616,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	964303,64	$ 0,00	$ 45.919,22	$ 918.384,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1285738,19	$ 0,00	$ 61.225,63	$ 1.224.512,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1453175,1	$ 1.359.483,00	$ 1.837,10	$ 91.855,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	451906,1	$ 358.214,00	$ 1.837,10	$ 91.855,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	110297,44	$ 52.889,23	$ 2.733,72	$ 54.674,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	330077,9	$ 244.943,66	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59843,2	$ 14.842,36	$ 2.142,90	$ 42.857,94
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	941397,02	$ 617.599,82	$ 15.111,88	$ 308.685,32
CUBIERTAS	23220,63	$ 0,00	$ 3.594,51	$ 13.420,27
03 Preliminares	47143,03	$ 0,00	$ 22,37	$ 1.118,36
03 Preliminares	55143,49	$ 0,00	$ 7.642,59	$ 1.498,60
03 Preliminares	48340,63	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08
03 Preliminares	48340,63	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08
03 Preliminares	89567,31	$ 0,00	$ 4.562,74	$ 894,68
03 Preliminares	51459,72	$ 0,00	$ 4.562,74	$ 894,68
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	53876,82	$ 25.045,20	$ 1.372,93	$ 27.458,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	69825,68	$ 31.300,50	$ 1.830,58	$ 36.611,59
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17309,39	$ 4.452,00	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	99037,98	$ 18.950,13	$ 3.813,71	$ 76.274,14

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	83020,41	$ 18.950,13	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15741,48	$ 7.732,70	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	24169,65	$ 14.559,10	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	74083,54	$ 42.048,40	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	21467,73	$ 11.857,18	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	18749,74	$ 9.139,19	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17713,78	$ 9.705,00	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20463,64	$ 10.853,09	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	18979,49	$ 10.970,71	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	25003,84	$ 15.393,29	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	23885,48	$ 15.876,70	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	31055,85	$ 21.445,30	$ 457,65	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30375,47	$ 22.366,69	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	18951,85	$ 9.341,30	$ 457,65	$ 9.152,90
VARIOS	159486,28	$ 95.416,00	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES DEPORTIVAS	183507,35	$ 86.019,29	$ 7.120,87	$ 44.665,29
08 Hidráulico	112174,22	$ 39.465,30	$ 7.049,50	$ 50.351,68
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	173929,8	$ 16.166,16	$ 128,11	$ 157.635,54
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	574244,62	$ 328.651,06	$ 33,31	$ 183.750,04
VARIOS	129770,26	$ 14.549,08	$ 30.847,63	$ 45.356,97
IMPERMEABILIZACION	45073,56	$ 3.234,32	$ 7.943,01	$ 33.896,23
VIDRIOS Y CERRADURAS	22535,13	$ 3.457,10	$ 908,48	$ 18.169,55
SEÑALIZACION	166799,14	$ 19.639,25	$ 635,37	$ 141.327,97
CIELOS RASOS	65848,92	$ 21.878,35	$ 2.093,84	$ 41.876,73
04 Estructuras	48402,52	$ 0,00	$ 4.895,35	$ 26.168,65
05 Pisos	679497,96	$ 630.210,00	$ 18.323,89	$ 30.964,07
08 Hidráulico	60998,07	$ 0,00	$ 5.545,28	$ 55.452,79
05 Pisos	13577	$ 7.701,11	$ 289,16	$ 5.586,73
VARIOS	1761473,56	$ 642.775,97	$ 539.261,48	$ 403.723,84
MOBILIARIO	1426162,57	$ 784.976,43	$ 8.835,96	$ 424.542,72
MOBILIARIO	1122485,31	$ 491.276,34	$ 6.414,39	$ 502.115,40
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	107365,59	$ 54.586,26	$ 712,71	$ 38.435,60
MOBILIARIO	1768920,96	$ 1.063.248,52	$ 6.817,68	$ 417.380,12
MOBILIARIO	1768920,96	$ 1.063.248,52	$ 6.817,68	$ 417.380,12

MOBILIARIO	245389,51	$ 112.139,49	$ 1.262,28	$ 102.300,96
MOBILIARIO	3000889,6	$ 1.682.092,38	$ 17.715,21	$ 855.780,33
MOBILIARIO	2918057,08	$ 1.644.712,56	$ 16.888,12	$ 821.050,32
MOBILIARIO	2194589,46	$ 1.274.473,28	$ 11.527,71	$ 576.114,06
MOBILIARIO	1650726,08	$ 897.115,92	$ 10.098,24	$ 506.017,68
MOBILIARIO	3946110,94	$ 2.268.598,25	$ 24.222,60	$ 1.060.406,53
MOBILIARIO	1582880,37	$ 922.035,85	$ 7.480,19	$ 409.273,09
MOBILIARIO	1809985,3	$ 1.091.725,20	$ 7.427,75	$ 438.212,10
MOBILIARIO	1015119,72	$ 436.690,08	$ 5.701,68	$ 463.679,80
MOBILIARIO	234976,51	$ 112.139,49	$ 1.262,28	$ 91.887,96
MOBILIARIO	1267331	$ 747.596,64	$ 6.789,88	$ 315.032,64
MOBILIARIO	1840471,06	$ 1.046.635,26	$ 10.968,62	$ 505.790,58
MOBILIARIO	1678385,55	$ 934.495,77	$ 9.706,34	$ 486.793,62
MOBILIARIO	98463514,95	$ 97.757.842,51	$ 6.817,68	$ 417.380,12
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	416197,74	$ 265.812,13	$ 1.704,42	$ 78.312,53
MOBILIARIO	41790002,95	$ 41.084.330,51	$ 6.817,68	$ 417.380,12
MOBILIARIO	12303246,51	$ 12.169.996,49	$ 1.262,28	$ 102.300,96
MOBILIARIO	80000889,6	$ 78.682.092,38	$ 17.715,21	$ 855.780,33
MOBILIARIO	151046678,1	$ 149.773.333,56	$ 16.888,12	$ 821.050,32
MOBILIARIO	74194589,46	$ 73.274.473,28	$ 11.527,71	$ 576.114,06
MOBILIARIO	20743097,08	$ 19.989.486,92	$ 10.098,24	$ 506.017,68
MOBILIARIO	104843615,9	$ 103.166.103,25	$ 24.222,60	$ 1.060.406,53
MOBILIARIO	87446015,37	$ 86.785.170,85	$ 7.480,19	$ 409.273,09
MOBILIARIO	37049561,72	$ 36.471.132,08	$ 5.701,68	$ 463.679,80
MOBILIARIO	8305552,51	$ 8.182.715,49	$ 1.262,28	$ 91.887,96
MOBILIARIO	36225297	$ 35.705.562,64	$ 6.789,88	$ 315.032,64
MOBILIARIO	74700743,08	$ 73.744.537,24	$ 13.493,18	$ 606.262,50
MOBILIARIO	71985583,31	$ 71.354.374,34	$ 6.414,39	$ 502.115,40
MOBILIARIO	78125789,71	$ 77.630.664,07	$ 5.701,68	$ 380.375,80
MOBILIARIO	62817412,06	$ 62.023.576,26	$ 10.968,62	$ 505.790,58
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	261270,12	$ 163.758,78	$ 1.260,45	$ 55.357,85
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	177358,87	$ 102.349,24	$ 1.214,44	$ 48.237,05
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	490804,68	$ 311.498,60	$ 2.260,22	$ 94.582,61
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	341171,06	$ 218.345,04	$ 1.485,55	$ 66.816,42

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	139919,97	$ 81.879,39	$ 922,79	$ 36.671,26
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	303816,5	$ 186.899,16	$ 1.697,47	$ 65.741,91
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	193324,51	$ 112.139,49	$ 1.262,28	$ 50.235,96
MOBILIARIO	68444880,55	$ 67.700.990,77	$ 9.706,34	$ 486.793,62
MOBILIARIO	362559,15	$ 245.970,20	$ 648,11	$ 54.502,98
MOBILIARIO	362559,15	$ 245.970,20	$ 648,11	$ 54.502,98
MOBILIARIO	201493,35	$ 136.647,32	$ 360,05	$ 30.353,83
MOBILIARIO	201493,35	$ 136.647,32	$ 360,05	$ 30.353,83
MOBILIARIO	201493,35	$ 136.647,32	$ 360,05	$ 30.353,83
MOBILIARIO	579859,54	$ 393.331,06	$ 1.036,30	$ 87.191,59
MOBILIARIO	683986,19	$ 464.163,40	$ 1.222,86	$ 102.550,65
MOBILIARIO	281901,05	$ 191.296,20	$ 504,04	$ 42.315,83
MOBILIARIO	370347,41	$ 251.113,26	$ 661,55	$ 55.769,48
MOBILIARIO	370347,41	$ 251.113,26	$ 661,55	$ 55.769,48
MOBILIARIO	394503,76	$ 267.497,85	$ 704,71	$ 59.402,20
MOBILIARIO	261945,64	$ 177.558,12	$ 467,74	$ 39.545,72
MOBILIARIO	261945,64	$ 177.558,12	$ 467,74	$ 39.545,72
04 Estructuras	193823,55	$ 67.235,64	$ 28.611,51	$ 69.044,93
04 Estructuras	254452,11	$ 128.526,00	$ 33.242,89	$ 92.683,22
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	164252,88	$ 76.259,81	$ 20.925,85	$ 67.067,22
04 Estructuras	1120813,91	$ 613.598,08	$ 29.203,73	$ 478.012,11
06 Mampostería y pañetes	196090,41	$ 153.752,91	$ 11.865,83	$ 27.989,33
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4590587,8	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.590.587,80
09 Eléctricas	250398,91	$ 0,00	$ 189.173,28	$ 61.225,63
09 Eléctricas	312398,91	$ 62.000,00	$ 189.173,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	862112,9	$ 810.856,68	$ 2.440,77	$ 48.815,45
VARIOS	76274,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.274,14
IDRD	331593,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 331.593,57
PISOS	63065,46	$ 20.435,94	$ 4.439,12	$ 31.790,10
MOBILIARIO	145395565,6	$ 144.783.395,47	$ 27.999,49	$ 495.226,79
10 Mobiliario	288189,43	$ 214.527,37	$ 2.595,90	$ 68.935,40
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	328850,62	$ 94.006,38	$ 63.172,41	$ 143.594,75
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	203990	$ 47.260,16	$ 67.712,23	$ 48.528,84

PISOS	102626,04	$ 53.197,16	$ 4.635,05	$ 35.708,89
PISOS	336824,78	$ 176.823,29	$ 12.397,89	$ 112.797,92
PISOS	244517,98	$ 104.561,05	$ 9.032,45	$ 93.974,31
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DESMONTES	19428,31	$ 0,00	$ 720,27	$ 14.405,32
CARPINTERIA DE MADERA	82302,63	$ 38.333,33	$ 862,14	$ 43.107,16
MOBILIARIO	5087799,15	$ 4.971.210,20	$ 648,11	$ 54.502,98
MOBILIARIO	5110188,15	$ 4.993.599,20	$ 648,11	$ 54.502,98
MOBILIARIO	12856186,35	$ 12.791.340,32	$ 360,05	$ 30.353,83
MOBILIARIO	14459963,35	$ 14.395.117,32	$ 360,05	$ 30.353,83
MOBILIARIO	2489078,35	$ 2.424.232,32	$ 360,05	$ 30.353,83
MOBILIARIO	10116449,54	$ 9.929.921,06	$ 1.036,30	$ 87.191,59
MOBILIARIO	21830820,19	$ 21.610.997,40	$ 1.222,86	$ 102.550,65
MOBILIARIO	6724193,05	$ 6.633.588,20	$ 504,04	$ 42.315,83
MOBILIARIO	7550658,41	$ 7.431.424,26	$ 661,55	$ 55.769,48
MOBILIARIO	6812639,41	$ 6.693.405,26	$ 661,55	$ 55.769,48
MOBILIARIO	3812433,76	$ 3.685.427,85	$ 704,71	$ 59.402,20
MOBILIARIO	3145325,64	$ 3.060.938,12	$ 467,74	$ 39.545,72
MOBILIARIO	4937402,64	$ 4.853.015,12	$ 467,74	$ 39.545,72
VARIOS	22502,04	$ 4.599,66	$ 3.216,97	$ 13.938,28
05 Pisos	685313,84	$ 397.264,88	$ 3.629,91	$ 116.069,45
05 Pisos	85310,02	$ 40.747,88	$ 17.525,67	$ 27.036,47
VARIOS	231563,67	$ 57.608,25	$ 2.997,45	$ 149.872,41
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	68190,58	$ 0,00	$ 901,62	$ 30.053,89
05 Pisos	19338,89	$ 0,00	$ 712,39	$ 14.247,86
05 Pisos	556789,77	$ 361.739,39	$ 8.640,62	$ 118.964,64
05 Pisos	296821,61	$ 99.376,74	$ 4.447,18	$ 155.512,20
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2228,45	$ 4,75	$ 32,64	$ 1.982,56
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	8575,96	$ 0,00	$ 269,77	$ 5.395,41
CARPINTERIA METALICA	1729606,38	$ 85.646,03	$ 298.748,45	$ 931.488,90
MOBILIARIO	2014851,92	$ 1.283.123,64	$ 154.658,64	$ 411.580,44
MOBILIARIO	1764806,97	$ 1.283.123,64	$ 95.858,40	$ 261.708,03
03 Preliminares	66186,8	$ 0,00	$ 9.392,81	$ 15.286,99
MOBILIARIO	116247,75	$ 0,00	$ 3.756,74	$ 75.134,71

MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SEÑALIZACION	84484,69	$ 0,00	$ 16.156,44	$ 53.800,80
SEÑALIZACION	63194,42	$ 0,00	$ 15.439,10	$ 39.453,92
SEÑALIZACION	57353,01	$ 0,00	$ 15.259,76	$ 35.867,20
SEÑALIZACION	60481,25	$ 0,00	$ 15.349,43	$ 37.660,56
SEÑALIZACION	970910,39	$ 882.101,91	$ 17.247,59	$ 30.053,89
SEÑALIZACION	917293,01	$ 882.101,91	$ 6.566,75	$ 12.021,55
PISOS (ACABADOS Y BASES)	212411,41	$ 93.927,60	$ 35.939,33	$ 24.774,82
MOBILIARIO	504059,19	$ 194.158,38	$ 16.090,38	$ 274.334,61
SEÑALIZACION	756084,39	$ 681.364,34	$ 15.180,72	$ 18.032,33
SEÑALIZACION	714042,5	$ 678.851,40	$ 6.566,75	$ 12.021,55
SEÑALIZACION	230226,57	$ 11.865,50	$ 25.724,76	$ 80.931,10
SEÑALIZACION	91476,7	$ 26.618,70	$ 6.265,55	$ 17.085,45
SEÑALIZACION	60993,04	$ 26.618,70	$ 3.309,62	$ 10.311,22
SEÑALIZACION	78844,38	$ 13.986,38	$ 6.265,55	$ 17.085,45
SEÑALIZACION	48228,83	$ 13.986,38	$ 3.297,63	$ 10.191,32
SEÑALIZACION	921579,83	$ 574.089,12	$ 37.932,99	$ 205.790,22
SEÑALIZACION	810095,88	$ 574.089,12	$ 11.421,75	$ 149.872,41
PISOS	84540,81	$ 31.960,16	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	194506,97	$ 84.104,62	$ 1.093,00	$ 87.044,27
MOBILIARIO	929958,01	$ 102.182,31	$ 145.541,48	$ 599.489,62
MOBILIARIO	242551,33	$ 0,00	$ 51.306,62	$ 149.872,41
MOBILIARIO	27651,73	$ 25.465,00	$ 104,13	$ 2.082,60
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	478560,06	$ 436.908,06	$ 0,00	$ 41.652,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	42023,86	$ 35.657,90	$ 1.015,41	$ 5.350,55
SUELDOS Y JORNALES	414209,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 414.209,59
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	924752,88	$ 34.273,80	$ 7.498,46	$ 0,00
PISOS	1188499,1	$ 1.096.197,81	$ 17.599,31	$ 74.701,97
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	100498,56	$ 0,00	$ 4.785,65	$ 95.712,91
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	49688,09	$ 0,00	$ 4.607,26	$ 45.080,83
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	48153,72	$ 0,00	$ 1.498,72	$ 29.974,48
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	687607,46	$ 460.778,67	$ 54.995,38	$ 171.833,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	65130,29	$ 1.879,05	$ 3.302,28	$ 59.948,96
08 Hidráulico	49710	$ 2.667,20	$ 2.194,88	$ 41.762,59

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	290401,37	$ 2.702,25	$ 51.707,12	$ 205.790,22
ESTRUCTURA	270978,25	$ 146.823,74	$ 86.686,41	$ 37.468,10
08 Hidráulico	230385,43	$ 3.466,92	$ 2.194,88	$ 41.762,59
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91322,73	$ 85.536,90	$ 275,52	$ 5.510,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	45872,14	$ 41.050,62	$ 229,60	$ 4.591,92
05 Pisos	16683,93	$ 10.808,04	$ 289,16	$ 5.586,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	42810,1	$ 37.988,58	$ 229,60	$ 4.591,92
MOBILIARIO	621832,88	$ 336.418,48	$ 4.372,00	$ 191.982,08
MOBILIARIO	958781,82	$ 504.627,72	$ 6.558,00	$ 314.005,62
MOBILIARIO	816339,85	$ 420.523,10	$ 5.465,00	$ 279.026,35
MOBILIARIO	816339,85	$ 420.523,10	$ 5.465,00	$ 279.026,35
MOBILIARIO	440145,81	$ 184.228,65	$ 4.819,05	$ 205.093,44
MOBILIARIO	82470458	$ 82.470.458,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	317727,54	$ 122.819,10	$ 3.212,70	$ 161.025,96
MOBILIARIO	3676772,97	$ 1.906.371,45	$ 25.944,84	$ 1.239.781,59
MOBILIARIO	168474,47	$ 84.104,62	$ 1.093,00	$ 61.011,77
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	14637902,47	$ 14.553.532,62	$ 1.093,00	$ 61.011,77
MOBILIARIO	14469428	$ 14.469.428,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	1386871,32	$ 714.367,08	$ 12.522,58	$ 486.286,32
MOBILIARIO	4338373,52	$ 2.259.403,20	$ 30.749,44	$ 1.450.087,44
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	82910603,81	$ 82.654.686,65	$ 4.819,05	$ 205.093,44
MOBILIARIO	168474,47	$ 84.104,62	$ 1.093,00	$ 61.011,77
MOBILIARIO	168474,47	$ 84.104,62	$ 1.093,00	$ 61.011,77
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	132320,11	$ 70.606,35	$ 960,92	$ 42.061,17
MOBILIARIO	16681307,97	$ 16.570.905,62	$ 1.093,00	$ 87.044,27
MOBILIARIO	16843624,97	$ 16.733.222,62	$ 1.093,00	$ 87.044,27
MOBILIARIO	3714273,48	$ 1.936.644,62	$ 30.828,74	$ 1.328.782,94
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	142441,97	$ 84.104,62	$ 1.093,00	$ 34.979,27
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	122551,09	$ 72.683,01	$ 1.063,76	$ 29.562,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	91624,38	$ 51.026,22	$ 894,47	$ 27.296,88
10 Mobiliario	752300,96	$ 588.932,27	$ 15.508,11	$ 116.665,00
MOBILIARIO	5269332,6	$ 5.215.315,99	$ 2.572,22	$ 51.444,39

MOBILIARIO	3150744,43	$ 3.117.160,19	$ 1.599,25	$ 31.984,99
INSTALACIONES DEPORTIVAS	13186430,31	$ 10.359.334,26	$ 1.431.107,96	$ 849.873,78
03 Preliminares	265163,33	$ 0,00	$ 39.940,46	$ 138.365,77
03 Preliminares	494707,25	$ 9.308,70	$ 7.733,42	$ 386.670,80
10 Mobiliario	364051,56	$ 99.146,92	$ 28.308,34	$ 124.501,86
04 Estructuras	120251,39	$ 8.189,94	$ 5.126,34	$ 99.775,29
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	167206,71	$ 126,53	$ 46.587,50	$ 120.492,67
03 Preliminares	518759,48	$ 9.308,70	$ 32.282,12	$ 386.670,80
CARPINTERIA METALICA	16072,41	$ 14.866,00	$ 57,45	$ 1.148,96
SUELDOS Y JORNALES	641551,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 641.551,06
PISOS	59958,78	$ 15.277,75	$ 1.260,43	$ 42.014,36
VARIOS	79705,13	$ 47.464,07	$ 8.530,09	$ 22.469,80
CARPINTERIA METALICA	1117822,42	$ 376.267,19	$ 63.975,52	$ 253.190,33
SUELDOS Y JORNALES	714748,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.748,43
CARPINTERIA METALICA	1537579,34	$ 694.268,76	$ 94.011,16	$ 320.772,81
VARIOS	29644,45	$ 11.892,05	$ 4.290,59	$ 13.461,81
CARPINTERIA METALICA	7874,44	$ 7,91	$ 1.829,93	$ 4.795,43
VARIOS	44865,46	$ 27.113,06	$ 4.290,59	$ 13.461,81
VARIOS	27622,45	$ 9.870,05	$ 4.290,59	$ 13.461,81
03 Preliminares	49084,64	$ 0,00	$ 12,97	$ 648,65
13 Manejo ambiental	921,43	$ 0,00	$ 6,71	$ 335,51
03 Preliminares	11321,04	$ 0,00	$ 1.255,83	$ 10.065,21
MOBILIARIO	471819,47	$ 193.439,48	$ 62.223,23	$ 216.156,75
MOBILIARIO	918811,16	$ 856.746,00	$ 1.216,96	$ 60.848,20
MOBILIARIO	213285,03	$ 149.917,63	$ 1.230,99	$ 61.549,34
MOBILIARIO	412106,89	$ 389.283,80	$ 138,21	$ 8.486,81
MOBILIARIO	2310007,37	$ 2.134.642,19	$ 12.785,24	$ 116.016,25
VIAS	138814,59	$ 88.637,31	$ 0,00	$ 50.177,28
MOBILIARIO	81643,52	$ 57.058,67	$ 148,85	$ 9.142,99
03 Preliminares	90155,69	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08
03 Preliminares	51396,14	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08
03 Preliminares	49559,73	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08
03 Preliminares	49559,73	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08
03 Preliminares	51396,14	$ 0,00	$ 9,84	$ 492,08

03 Preliminares	52140,15	$ 0,00	$ 12,97	$ 648,65
03 Preliminares	59645,86	$ 0,00	$ 11.406,85	$ 2.236,71
03 Preliminares	96475,56	$ 0,00	$ 5.703,43	$ 1.118,36
03 Preliminares	49719,43	$ 0,00	$ 12,97	$ 648,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	209292	$ 209.292,00	$ 0,00	$ 0,00
03 Preliminares	97976,34	$ 0,00	$ 6.958,18	$ 1.364,39
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	340050,91	$ 340.050,91	$ 0,00	$ 0,00
03 Preliminares	57380,38	$ 0,00	$ 6.958,18	$ 1.364,39
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	6625,83	$ 4.647,36	$ 0,00	$ 1.978,47
03 Preliminares	54515,23	$ 0,00	$ 4.562,74	$ 894,68
03 Preliminares	50198,54	$ 0,00	$ 22,37	$ 1.118,36
03 Preliminares	58199	$ 0,00	$ 7.642,59	$ 1.498,60
03 Preliminares	39535,2	$ 744,70	$ 618,67	$ 30.933,66
MOBILIARIO	355450,98	$ 181.490,28	$ 6.340,15	$ 125.710,42
03 Preliminares	62701,37	$ 0,00	$ 11.406,85	$ 2.236,71
CUBIERTAS	136963,79	$ 136.963,79	$ 0,00	$ 0,00
13 Manejo ambiental	1164,73	$ 0,00	$ 94,73	$ 739,02
13 Manejo ambiental	8399,08	$ 8.179,07	$ 25,97	$ 194,04
10 Mobiliario	137992,52	$ 27.809,27	$ 5.069,23	$ 96.747,29
MOBILIARIO	765035,52	$ 654.852,27	$ 5.069,23	$ 96.747,29
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	172299,76	$ 151.038,99	$ 1.066,05	$ 20.194,72
CARPINTERIA METALICA	102200,22	$ 0,00	$ 2.099,54	$ 41.990,88
11 Tratamientos especiales	506375,92	$ 262.809,51	$ 51.045,44	$ 148.523,55
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	31741,65	$ 0,00	$ 918,55	$ 18.371,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	31741,65	$ 0,00	$ 918,55	$ 18.371,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	19289,55	$ 0,00	$ 918,55	$ 18.371,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	51031,2	$ 0,00	$ 1.837,10	$ 36.742,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	38579,1	$ 0,00	$ 1.837,10	$ 36.742,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	31741,65	$ 0,00	$ 918,55	$ 18.371,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	19289,55	$ 0,00	$ 918,55	$ 18.371,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	144372,15	$ 65.750,00	$ 2.755,65	$ 55.113,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	111832,6	$ 52.500,00	$ 1.837,10	$ 36.742,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	81643,05	$ 41.600,00	$ 918,55	$ 18.371,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	48289,55	$ 29.000,00	$ 918,55	$ 18.371,00

11 Tratamientos especiales	382086,1	$ 141.490,16	$ 48.074,97	$ 148.523,55
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	194359,45	$ 0,00	$ 8.266,95	$ 165.339,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	136490,8	$ 0,00	$ 5.511,30	$ 110.226,00
11 Tratamientos especiales	382086,1	$ 141.490,16	$ 48.074,97	$ 148.523,55
11 Tratamientos especiales	321698,78	$ 105.257,99	$ 43.253,36	$ 129.190,01
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	96447,75	$ 0,00	$ 4.592,75	$ 91.855,00
11 Tratamientos especiales	284510,25	$ 89.347,59	$ 37.142,31	$ 114.022,93
11 Tratamientos especiales	245706,08	$ 80.783,90	$ 29.712,41	$ 91.212,35
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	96447,75	$ 0,00	$ 4.592,75	$ 91.855,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	97911,7	$ 0,00	$ 3.674,20	$ 73.484,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	77158,2	$ 0,00	$ 3.674,20	$ 73.484,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	369562,95	$ 154.450,00	$ 8.266,95	$ 165.339,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	3214,34	$ 0,00	$ 153,06	$ 3.061,28
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	367092,25	$ 0,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	81015,51	$ 0,00	$ 1.683,71	$ 33.674,10
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	262722,86	$ 164.718,86	$ 3.520,47	$ 70.409,47
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	323198,58	$ 258.945,20	$ 1.913,30	$ 38.266,02
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	122493,13	$ 0,00	$ 3.520,47	$ 70.409,47
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	324028,72	$ 258.945,20	$ 1.913,30	$ 38.266,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	403471,27	$ 179.572,00	$ 5.720,56	$ 114.411,21
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1016135,3	$ 664.248,45	$ 232.398,22	$ 108.111,26
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	1197481,36	$ 785.549,00	$ 12.203,86	$ 244.077,25
08 Hidráulico	18900,26	$ 1.601,29	$ 823,76	$ 16.475,21
08 Hidráulico	17118,99	$ 1.421,77	$ 747,49	$ 14.949,73
08 Hidráulico	16300,53	$ 1.244,01	$ 716,98	$ 14.339,54
08 Hidráulico	15080,02	$ 984,56	$ 671,21	$ 13.424,25
08 Hidráulico	1432891,1	$ 1.390.764,89	$ 2.006,01	$ 40.120,20
08 Hidráulico	120573,39	$ 108.034,84	$ 365,20	$ 12.173,35
08 Hidráulico	82990,9	$ 70.609,48	$ 360,62	$ 12.020,80
08 Hidráulico	42968,45	$ 31.089,82	$ 345,98	$ 11.532,65
08 Hidráulico	44795,54	$ 33.074,04	$ 341,40	$ 11.380,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26324,79	$ 14.760,41	$ 336,83	$ 11.227,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	19294,09	$ 8.232,51	$ 322,18	$ 10.739,40

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	55342,85	$ 44.438,39	$ 317,61	$ 10.586,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15128,1	$ 4.380,77	$ 313,03	$ 10.434,30
08 Hidráulico	138017,75	$ 126.004,57	$ 572,06	$ 11.441,12
08 Hidráulico	75628,4	$ 62.814,35	$ 610,19	$ 12.203,86
08 Hidráulico	53451,72	$ 42.784,01	$ 507,99	$ 10.159,72
08 Hidráulico	54581,26	$ 44.650,37	$ 472,90	$ 9.457,99
08 Hidráulico	20336,01	$ 10.981,75	$ 445,44	$ 8.908,82
08 Hidráulico	17399,58	$ 8.653,98	$ 416,46	$ 8.329,14
08 Hidráulico	13270,1	$ 5.069,11	$ 390,52	$ 7.810,47
08 Hidráulico	10228,76	$ 2.540,32	$ 366,12	$ 7.322,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	338690,61	$ 290.475,43	$ 2.295,96	$ 45.919,22
VARIOS	7343,99	$ 2.522,47	$ 229,60	$ 4.591,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1065930,73	$ 1.040.760,27	$ 2.288,22	$ 22.882,24
MOBILIARIO	1144323,53	$ 220.948,17	$ 211.992,19	$ 596.173,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1322572,21	$ 1.292.501,89	$ 2.733,67	$ 27.336,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	709590,64	$ 687.910,48	$ 1.970,92	$ 19.709,24
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	301806,4	$ 147.490,00	$ 7.348,40	$ 146.968,00
08 Hidráulico	145434,99	$ 133.964,89	$ 334,08	$ 11.136,02
08 Hidráulico	90303,75	$ 78.990,77	$ 329,50	$ 10.983,48
08 Hidráulico	45576,86	$ 34.421,00	$ 324,93	$ 10.830,93
08 Hidráulico	47875,01	$ 36.876,28	$ 320,35	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26357,61	$ 15.516,01	$ 315,77	$ 10.525,83
08 Hidráulico	138693,48	$ 125.879,43	$ 610,19	$ 12.203,86
VARIOS	10283,95	$ 841,99	$ 449,62	$ 8.992,34
MOBILIARIO	1977959,89	$ 613.622,39	$ 336.542,80	$ 781.264,30
08 Hidráulico	146590,77	$ 114.555,63	$ 1.525,48	$ 30.509,66
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5940,71	$ 4.829,44	$ 0,00	$ 1.111,27
MOBILIARIO	877090,22	$ 832.797,46	$ 791,22	$ 37.009,60
MOBILIARIO	161890,95	$ 54.477,80	$ 5.564,98	$ 93.046,18
MOBILIARIO	836896,95	$ 729.483,80	$ 5.564,98	$ 93.046,18
MOBILIARIO	936097,73	$ 832.797,46	$ 5.363,46	$ 91.444,87
MOBILIARIO	168019,73	$ 64.719,46	$ 5.363,46	$ 91.444,87
MOBILIARIO	1000104,73	$ 896.804,46	$ 5.363,46	$ 91.444,87
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	109012,22	$ 64.719,46	$ 791,22	$ 37.009,60

MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	102803,37	$ 54.477,80	$ 912,67	$ 38.610,91
10 Mobiliario	3207,21	$ 0,00	$ 152,72	$ 3.054,49
MOBILIARIO	1246805,7	$ 299.313,60	$ 44.239,46	$ 703.926,66
MOBILIARIO	12524440,79	$ 11.755.828,60	$ 39.300,49	$ 539.294,49
MOBILIARIO	1067925,79	$ 299.313,60	$ 39.300,49	$ 539.294,49
MOBILIARIO	6164906,79	$ 5.396.294,60	$ 39.300,49	$ 539.294,49
MOBILIARIO	393817,06	$ 210.962,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
VARIOS	3692385,06	$ 3.509.530,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
VARIOS	7168092,35	$ 7.024.475,47	$ 5.372,70	$ 117.628,36
MOBILIARIO	305967	$ 121.543,30	$ 6.957,80	$ 149.978,14
VARIOS	4347969	$ 4.163.545,30	$ 6.957,80	$ 149.978,14
MOBILIARIO	234774,35	$ 91.157,47	$ 5.372,70	$ 117.628,36
VARIOS	5854535,36	$ 5.710.918,48	$ 5.372,70	$ 117.628,36
MOBILIARIO	234774,35	$ 91.157,47	$ 5.372,70	$ 117.628,36
VARIOS	4470176,34	$ 4.326.559,46	$ 5.372,70	$ 117.628,36
VARIOS	5071298	$ 4.886.874,30	$ 6.957,80	$ 149.978,14
MOBILIARIO	305967	$ 121.543,30	$ 6.957,80	$ 149.978,14
10 Mobiliario	74725,6	$ 0,00	$ 7.999,46	$ 43.897,29
SUELDOS Y JORNALES	288405,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.405,52
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2646778,26	$ 2.295.714,00	$ 0,00	$ 144.202,76
INSTALACIONES DEPORTIVAS	5382189,52	$ 4.680.061,00	$ 0,00	$ 288.405,52
CARPINTERIA METALICA	213892,64	$ 0,00	$ 37.003,63	$ 73.162,16
SEÑALIZACION	60649,34	$ 14.069,00	$ 2.218,11	$ 44.362,23
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	74145,49	$ 49.226,72	$ 939,19	$ 23.979,58
08 Hidráulico	4897,55	$ 2.111,55	$ 132,67	$ 2.653,33
05 Pisos	39358,28	$ 26.769,00	$ 599,49	$ 11.989,79
VARIOS	361607,42	$ 151.968,66	$ 8.192,43	$ 167.086,62
VARIOS	261614,89	$ 91.197,01	$ 6.256,95	$ 143.545,10
MOBILIARIO	305967	$ 121.543,30	$ 6.957,80	$ 149.978,14
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	335437,04	$ 210.962,25	$ 3.595,69	$ 71.401,14
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	248215,69	$ 151.929,12	$ 3.073,08	$ 58.853,79
MOBILIARIO	230093,03	$ 34.987,71	$ 8.013,90	$ 85.996,60
MOBILIARIO	4915312,74	$ 4.505.543,82	$ 29.166,22	$ 248.211,35
MOBILIARIO	4183137,23	$ 3.560.566,50	$ 34.108,67	$ 340.228,25

09 Eléctricas	924941,81	$ 645.152,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16
CIELOS RASOS	7041,85	$ 2.854,18	$ 0,00	$ 4.187,67
CIELOS RASOS	109457,73	$ 44.378,26	$ 4.413,67	$ 54.439,75
CIELOS RASOS	87242,19	$ 44.307,45	$ 6.527,87	$ 33.501,38
09 Eléctricas	2538329,95	$ 2.201.589,00	$ 30.612,81	$ 306.128,14
MOBILIARIO	1472601,92	$ 395.950,53	$ 217.641,59	$ 775.995,79
MAMPOSTERIA	33578,78	$ 17.591,18	$ 2.132,55	$ 13.855,06
05 Pisos	137898,95	$ 23.420,01	$ 15.858,37	$ 70.543,49
CUBIERTAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS	20227,87	$ 0,00	$ 793,25	$ 15.865,02
PISOS	31825,23	$ 0,00	$ 1.219,01	$ 24.380,17
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	389286,1	$ 241.882,16	$ 5.339,19	$ 106.783,80
PINTURA	1369,36	$ 140,94	$ 319,30	$ 909,12
04 Estructuras	9933,74	$ 3,43	$ 5.799,07	$ 4.131,24
PINTURA	1431,98	$ 305,51	$ 263,46	$ 863,01
10 Mobiliario	3819108	$ 3.819.108,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	16378,65	$ 6.378,58	$ 480,26	$ 9.519,81
EQUIPOS ESPECIALES	801961,63	$ 0,00	$ 38.188,65	$ 763.772,98
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	293305,58	$ 47.580,10	$ 188.479,52	$ 57.245,96
CARPINTERIA METALICA	16492,93	$ 0,00	$ 3.238,22	$ 13.254,71
CUBIERTAS	2386,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	33835,23	$ 28.192,09	$ 903,48	$ 4.739,66
PINTURA	2780,17	$ 801,58	$ 447,95	$ 1.530,64
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	31597,68	$ 0,00	$ 5.294,66	$ 18.005,53
03 Preliminares	33866,24	$ 3,16	$ 11.232,77	$ 19.173,38

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	33084,51	$ 0,00	$ 5.774,96	$ 19.012,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	111662,43	$ 73.540,62	$ 1.815,32	$ 36.306,49
CARPINTERIA METALICA	49768,7	$ 0,00	$ 11.143,05	$ 34.879,11
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	371616,25	$ 83.300,00	$ 13.729,35	$ 274.586,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48657,46	$ 604,76	$ 2.288,22	$ 45.764,48
CARPINTERIA METALICA	39601,8	$ 0,00	$ 7.669,81	$ 28.185,45
07 Acabados	5350,96	$ 225,34	$ 244,08	$ 4.881,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48602,48	$ 549,78	$ 2.288,22	$ 45.764,48
ENCHAPES MUROS	179896,04	$ 72.831,11	$ 15.866,94	$ 91.197,99
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	225004,19	$ 0,00	$ 10.714,49	$ 214.289,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	225004,19	$ 0,00	$ 10.714,49	$ 214.289,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4659957,75	$ 4.323.216,80	$ 30.612,81	$ 306.128,14
IMPERMEABILIZACION	106619,32	$ 106.619,32	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7425306,49	$ 6.715.174,78	$ 575.246,55	$ 134.885,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1065057,39	$ 974.060,80	$ 2.219,43	$ 88.777,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4943650,89	$ 2.736.467,00	$ 64.286,91	$ 2.142.896,98
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2995463,85	$ 0,00	$ 87.246,52	$ 2.908.217,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1601899,2	$ 870.192,14	$ 21.311,86	$ 710.395,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24375665,13	$ 23.313.723,00	$ 471.114,82	$ 590.827,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2207493,93	$ 602.457,00	$ 552.960,78	$ 1.052.076,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4649240,45	$ 4.159.435,88	$ 14.266,15	$ 475.538,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20115618,98	$ 19.384.095,18	$ 21.306,52	$ 710.217,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	734676,93	$ 0,00	$ 21.398,36	$ 713.278,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	87245,48	$ 9.182,80	$ 1.530,64	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11056,31	$ 9.182,80	$ 36,74	$ 1.836,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	550225,31	$ 548.351,80	$ 36,74	$ 1.836,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	59909,28	$ 0,00	$ 1.744,93	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7520167,59	$ 7.214.484,88	$ 3.581,50	$ 169.179,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4377519,72	$ 3.331.808,01	$ 910.826,55	$ 134.885,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2391917,71	$ 1.717.486,00	$ 539.546,55	$ 134.885,16
09 Eléctricas	5303825,84	$ 4.993.729,55	$ 193.767,60	$ 116.328,69
09 Eléctricas	5303825,84	$ 4.993.729,55	$ 193.767,60	$ 116.328,69
09 Eléctricas	343189,81	$ 63.400,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16

09 Eléctricas	1914417,81	$ 1.634.628,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16
09 Eléctricas	1492904,81	$ 1.213.115,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16
09 Eléctricas	1181150,81	$ 901.361,20	$ 191.012,45	$ 88.777,16
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	201835,17	$ 49.690,20	$ 42.135,93	$ 20.355,27
04 Estructuras	147482,06	$ 46.702,80	$ 46.155,19	$ 48.252,73
03 Preliminares	352917,93	$ 0,00	$ 64.442,63	$ 194.834,13
10 Mobiliario	215301,82	$ 97.813,88	$ 4.356,18	$ 68.262,49
10 Mobiliario	408727,02	$ 152.739,05	$ 5.202,75	$ 104.054,99
05 Pisos	78547,94	$ 17.990,19	$ 10.478,79	$ 45.592,95
05 Pisos	264304,57	$ 129.998,67	$ 48.103,13	$ 67.484,74
05 Pisos	323412,54	$ 135.816,27	$ 71.104,55	$ 79.055,65
SUELDOS Y JORNALES	223671,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.671,24
CARPINTERIA DE MADERA	1330000	$ 1.330.000,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	102883,29	$ 68.323,40	$ 1.666,04	$ 32.893,85
CARPINTERIA DE MADERA	2471026	$ 2.471.026,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	1635600	$ 1.635.600,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	3132000	$ 3.132.000,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS	361334,87	$ 244.808,34	$ 42,70	$ 113.495,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6195872,23	$ 5.472.644,49	$ 34.439,42	$ 688.788,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6195872,23	$ 5.472.644,49	$ 34.439,42	$ 688.788,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6195872,23	$ 5.472.644,49	$ 34.439,42	$ 688.788,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6420876,4	$ 5.472.644,49	$ 45.153,90	$ 903.078,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19345220,19	$ 18.396.988,28	$ 45.153,90	$ 903.078,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6242151,45	$ 5.293.919,54	$ 45.153,90	$ 903.078,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6578310,91	$ 5.822.939,72	$ 35.970,06	$ 719.401,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19943259,53	$ 19.187.888,34	$ 35.970,06	$ 719.401,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	377105,86	$ 206.958,00	$ 78.309,42	$ 91.838,44
08 Hidráulico	28979,22	$ 467,95	$ 1.357,68	$ 27.153,59
08 Hidráulico	65889,35	$ 1.819,07	$ 3.050,97	$ 61.019,31
08 Hidráulico	59866,65	$ 601,65	$ 2.822,14	$ 56.442,86
VARIOS	4197659,56	$ 2.296.709,05	$ 247.898,46	$ 1.497.616,32
08 Hidráulico	57170,14	$ 467,95	$ 2.700,10	$ 54.002,09

08 Hidráulico	117351,27	$ 69.298,57	$ 2.288,22	$ 45.764,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1239446,62	$ 18.498,20	$ 90.440,62	$ 1.130.507,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1239446,62	$ 18.498,20	$ 90.440,62	$ 1.130.507,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14289088,05	$ 13.200.609,80	$ 80.628,02	$ 1.007.850,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1178273,9	$ 23.783,40	$ 85.517,81	$ 1.068.972,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	6283691,62	$ 5.228.163,80	$ 78.187,25	$ 977.340,57
VARIOS	410845,28	$ 186.302,29	$ 10.613,46	$ 212.269,25
ESPECIES ARBOREAS	299495,57	$ 143.303,56	$ 0,00	$ 77.092,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2407676,06	$ 1.793.948,56	$ 29.225,12	$ 584.502,38
SUELDOS Y JORNALES	299744,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.744,81
13 Manejo ambiental	120117,92	$ 73.191,60	$ 0,00	$ 45.681,11
13 Manejo ambiental	120117,92	$ 73.191,60	$ 0,00	$ 45.681,11
ESPECIES ARBOREAS	318315,57	$ 162.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	274068,57	$ 117.876,56	$ 0,00	$ 77.092,01
09 Eléctricas	197478,59	$ 173.371,00	$ 1.147,98	$ 22.959,61
09 Eléctricas	191642,41	$ 169.141,99	$ 1.071,45	$ 21.428,97
09 Eléctricas	46168,42	$ 23.668,00	$ 1.071,45	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	864229,66	$ 436.694,00	$ 8.837,44	$ 294.581,32
09 Eléctricas	36594,09	$ 20.522,36	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	357428,96	$ 196.711,69	$ 7.653,20	$ 153.064,07
09 Eléctricas	23099,03	$ 13.456,00	$ 459,19	$ 9.183,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	340532,08	$ 39.542,09	$ 10.137,91	$ 99.536,64
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11211291,82	$ 10.905.609,11	$ 3.581,50	$ 169.179,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	406228,65	$ 43.437,49	$ 12.732,34	$ 117.893,58
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	71597,57	$ 55.580,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	279335,86	$ 103.479,00	$ 84.018,42	$ 91.838,44
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1104618,42	$ 449.469,38	$ 119.416,30	$ 519.129,94
04 Estructuras	336093,95	$ 325.393,06	$ 209,82	$ 10.491,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	668758,06	$ 267.448,39	$ 71.611,50	$ 317.246,07
ESPECIES ARBOREAS	237827,41	$ 104.735,40	$ 0,00	$ 77.092,01
PISOS (ACABADOS Y BASES)	256390,71	$ 101.621,50	$ 41.533,94	$ 80.736,41
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1867277,17	$ 1.257.301,51	$ 71.905,34	$ 538.070,32
08 Hidráulico	153399,59	$ 70.351,30	$ 8.650,34	$ 66.123,49
08 Hidráulico	83628,4	$ 15.476,17	$ 7.364,45	$ 56.650,56

04 Estructuras	1737416,88	$ 755.548,65	$ 115.877,69	$ 865.990,54
10 Mobiliario	826958,84	$ 393.481,88	$ 6.923,11	$ 365.157,62
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	64014,71	$ 63.088,50	$ 26,98	$ 899,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	318267,18	$ 293.613,94	$ 13.441,89	$ 11.211,36
03 Preliminares	54502,84	$ 17.921,31	$ 2.117,58	$ 25.616,01
03 Preliminares	56779,26	$ 18.059,45	$ 2.290,01	$ 26.178,04
03 Preliminares	60046,86	$ 19.202,34	$ 2.461,78	$ 26.727,12
MOBILIARIO	753853,5	$ 659.131,21	$ 4.313,27	$ 81.695,18
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1109674,28	$ 562.285,62	$ 56.413,90	$ 373.167,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	972759,6	$ 942.689,28	$ 2.733,67	$ 27.336,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	945486,84	$ 923.806,68	$ 1.970,92	$ 19.709,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	389731,82	$ 371.541,97	$ 1.653,62	$ 16.536,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17639,12	$ 1.563,58	$ 1.461,41	$ 14.614,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16256,85	$ 1.557,30	$ 1.336,32	$ 13.363,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	134487,31	$ 121.197,31	$ 1.208,18	$ 12.081,82
08 Hidráulico	16250,81	$ 5.003,00	$ 3.749,27	$ 7.498,54
08 Hidráulico	16147,81	$ 4.900,00	$ 3.749,27	$ 7.498,54
08 Hidráulico	11247,81	$ 0,00	$ 3.749,27	$ 7.498,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9980	$ 6.765,66	$ 153,06	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	547458,64	$ 467.100,00	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	289025,26	$ 270.835,41	$ 1.653,62	$ 16.536,23
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	200064,93	$ 183.989,39	$ 1.461,41	$ 14.614,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9544,79	$ 3.116,10	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	298061,84	$ 259.489,69	$ 1.836,77	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	85215,8	$ 72.358,41	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	374368,32	$ 334.189,00	$ 1.913,30	$ 38.266,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1711324,32	$ 1.671.145,00	$ 1.913,30	$ 38.266,02
VARIOS	77469,57	$ 0,00	$ 2.898,42	$ 57.968,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	153153,05	$ 138.453,50	$ 1.336,32	$ 13.363,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11864,96	$ 8.650,62	$ 153,06	$ 3.061,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	599831,52	$ 519.472,88	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	133724,61	$ 120.434,61	$ 1.208,18	$ 12.081,82
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	86097,98	$ 77.036,61	$ 823,76	$ 8.237,61
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	127372,7	$ 116.968,91	$ 945,80	$ 9.457,99

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	166469,8	$ 154.723,58	$ 1.067,84	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	254579,87	$ 239.477,58	$ 1.372,94	$ 13.729,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	471877,01	$ 453.418,67	$ 1.678,03	$ 16.780,31
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	552588	$ 552.588,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	387138	$ 387.138,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	224950	$ 224.950,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	510773	$ 510.773,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	572302,55	$ 491.943,91	$ 3.826,60	$ 76.532,04
JARDINERIA Y GRAMAS	1172048,01	$ 1.172.048,01	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	78233,27	$ 49.652,41	$ 1.360,99	$ 27.219,87
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	68498,45	$ 1.377,21	$ 6.101,93	$ 61.019,31
CABLEADO ESTRUCTURADO	201508,82	$ 0,00	$ 8.237,61	$ 164.752,14
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	443876,55	$ 363.517,91	$ 3.826,60	$ 76.532,04
EQUIPOS ESPECIALES	975592	$ 975.592,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	215859,44	$ 165.752,12	$ 5.769,04	$ 25.846,34
MOBILIARIO	200480,49	$ 126.407,11	$ 12.703,99	$ 28.163,79
10 Mobiliario	131520,88	$ 76.358,98	$ 6.355,23	$ 28.130,44
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	127354,96	$ 87.445,19	$ 8.185,16	$ 31.724,61
10 Mobiliario	562528,06	$ 224.655,73	$ 18.995,81	$ 155.806,45
EQUIPOS ESPECIALES	210972,9	$ 210.972,90	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	213650,35	$ 213.650,35	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	204538,1	$ 204.538,10	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	132651	$ 132.651,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	740386	$ 740.386,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	5310479	$ 5.126.055,30	$ 6.957,80	$ 149.978,14
10 Mobiliario	1834,44	$ 0,00	$ 35,97	$ 1.798,47
MOBILIARIO	6212,55	$ 2.216,55	$ 79,61	$ 2.671,18
MOBILIARIO	4082,99	$ 2.194,60	$ 89,92	$ 1.798,47
10 Mobiliario	916,35	$ 0,00	$ 43,64	$ 872,71

INSTALACIONES DEPORTIVAS	153350,71	$ 66.497,74	$ 10.442,46	$ 49.923,97
10 Mobiliario	153201,92	$ 0,00	$ 2.997,45	$ 149.872,41
10 Mobiliario	9371,02	$ 0,00	$ 436,36	$ 8.727,12
VARIOS	240934,69	$ 57.608,25	$ 3.433,81	$ 158.599,53
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	1092606	$ 1.092.606,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JARDINERIA Y GRAMAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	2938156,11	$ 2.757.968,82	$ 5.964,50	$ 149.972,24
MOBILIARIO	4000458,25	$ 3.874.098,85	$ 8.483,44	$ 95.155,33
MOBILIARIO	931451,59	$ 779.549,33	$ 4.367,86	$ 133.676,94
MOBILIARIO	1898713,4	$ 1.616.379,23	$ 9.418,03	$ 230.745,19
MOBILIARIO	1343344,39	$ 1.128.924,98	$ 6.288,38	$ 187.344,85
MOBILIARIO	1823220,55	$ 1.517.579,15	$ 9.813,77	$ 257.719,63
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	77639,33	$ 32.732,08	$ 1.058,95	$ 35.187,39
VARIOS	4960,21	$ 0,32	$ 325,27	$ 4.634,62
VARIOS	10641,38	$ 4.212,69	$ 306,13	$ 6.122,56
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	233649,5	$ 51.584,26	$ 1.576,48	$ 29.753,18
05 Pisos	105165,93	$ 40.286,77	$ 37.223,51	$ 27.655,65
05 Pisos	98707,87	$ 45.002,75	$ 25.707,86	$ 27.997,26
04 Estructuras	179630,61	$ 45.956,22	$ 31.880,62	$ 73.041,86
JARDINERIA Y GRAMAS	36904,54	$ 16.054,54	$ 706,95	$ 17.984,69
05 Pisos	246223,87	$ 153.792,25	$ 11.919,07	$ 58.368,08
PISOS	116934,47	$ 33.315,62	$ 10.366,63	$ 56.666,28
PISOS	168550,37	$ 84.931,52	$ 10.366,63	$ 56.666,28
PISOS	116934,47	$ 33.315,62	$ 10.366,63	$ 56.666,28
07 Acabados	125469,67	$ 13.144,14	$ 15.455,47	$ 74.517,93
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	54800,82	$ 2.036,14	$ 2.512,60	$ 50.252,08
10 Mobiliario	5571704,13	$ 5.464.920,89	$ 4.918,70	$ 94.311,61
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

10 Mobiliario	5459,73	$ 4.543,86	$ 0,00	$ 543,52
EQUIPOS ESPECIALES	21199783	$ 21.199.783,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	602948,97	$ 99.957,12	$ 9.970,42	$ 442.841,41
PISOS (ACABADOS Y BASES)	734614,88	$ 582.198,87	$ 5.859,52	$ 146.556,49
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	735107,02	$ 412.356,10	$ 7.370,06	$ 315.380,86
INSTALACIONES DEPORTIVAS	69530,05	$ 4.248,99	$ 7.505,42	$ 57.775,64
INSUMOS GRAMA NATURAL	19934,3	$ 6.241,22	$ 1.171,23	$ 10.013,14
VARIOS	51034,53	$ 544,00	$ 2.404,31	$ 48.086,22
VARIOS	60501,5	$ 544,00	$ 2.855,12	$ 57.102,38
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	42522,05	$ 262,50	$ 19.478,94	$ 22.780,62
04 Estructuras	33304,4	$ 262,50	$ 13.858,23	$ 19.183,68
04 Estructuras	43251,6	$ 2.263,47	$ 15.150,13	$ 25.838,01
05 Pisos	62315,1	$ 28.700,07	$ 4.539,33	$ 29.075,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	158325,44	$ 137.064,67	$ 1.066,05	$ 20.194,72
05 Pisos	140967,3	$ 97.292,25	$ 5.562,70	$ 38.112,35
VARIOS	13081,33	$ 3.149,00	$ 472,97	$ 9.459,36
VARIOS	12856,32	$ 3.149,00	$ 462,25	$ 9.245,07
IDRD	38570,31	$ 0,00	$ 1.836,68	$ 36.733,63
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	21592,2	$ 3.498,60	$ 861,60	$ 17.232,00
08 Hidráulico	27046,79	$ 11.029,22	$ 762,74	$ 15.254,83
05 Pisos	164021,93	$ 74.710,97	$ 7.341,64	$ 81.969,32
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	216024,61	$ 95.719,90	$ 17.623,79	$ 51.718,50
10 Mobiliario	314336,61	$ 76.457,98	$ 29.191,19	$ 208.687,44
08 Hidráulico	19484,5	$ 8.800,02	$ 311,20	$ 10.373,28
08 Hidráulico	55518,05	$ 44.990,70	$ 306,62	$ 10.220,73
08 Hidráulico	15181,16	$ 4.810,92	$ 302,05	$ 10.068,19
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	39657,69	$ 10.565,65	$ 5.928,95	$ 22.313,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	65341,19	$ 18.507,34	$ 6.453,61	$ 38.859,78
10 Mobiliario	10447182,29	$ 9.789.295,29	$ 3.955,80	$ 461.554,15

05 Pisos	371627,55	$ 100.977,17	$ 20.636,87	$ 223.167,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	154379,27	$ 83.719,67	$ 10.531,80	$ 54.254,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1827542,56	$ 863.238,92	$ 45.919,22	$ 918.384,42
05 Pisos	274754,01	$ 88.878,20	$ 12.169,90	$ 103.694,20
MOBILIARIO	565139,75	$ 0,00	$ 41.723,70	$ 523.416,05
VARIOS	33110,94	$ 0,00	$ 527,55	$ 26.377,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	599981,93	$ 442.615,90	$ 7.493,62	$ 149.872,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17024,52	$ 1.287,92	$ 749,36	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	139530,51	$ 123.764,91	$ 459,19	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6734,82	$ 0,00	$ 612,26	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5092,11	$ 2.531,65	$ 50,21	$ 2.510,25
09 Eléctricas	599068,67	$ 534.781,76	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	84519,64	$ 66.335,63	$ 1.653,09	$ 16.530,92
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	113940,9	$ 37.442,63	$ 3.586,83	$ 69.601,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29259,58	$ 13.187,85	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30543,86	$ 24.115,17	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13400,05	$ 8.578,53	$ 229,60	$ 4.591,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19429,62	$ 13.000,93	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21078,29	$ 16.256,77	$ 229,60	$ 4.591,92
09 Eléctricas	172203,45	$ 152.917,38	$ 918,38	$ 18.367,69
09 Eléctricas	152735,41	$ 136.663,68	$ 765,32	$ 15.306,41
03 Preliminares	27683,83	$ 26,89	$ 9.264,99	$ 18.391,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	52382,95	$ 20.851,76	$ 918,38	$ 30.612,81
CARPINTERIA METALICA	462765,7	$ 358.847,03	$ 12.856,70	$ 73.028,97
CARPINTERIA METALICA	150778,55	$ 89.177,48	$ 8.116,79	$ 53.484,27
JARDINERIA Y GRAMAS	109120,34	$ 61.181,62	$ 1.947,92	$ 38.104,47
JARDINERIA Y GRAMAS	57512,34	$ 9.573,62	$ 1.947,92	$ 38.104,47
ESPECIES ARBOREAS	74748,38	$ 26.809,66	$ 1.947,92	$ 38.104,47
INSTALACIONES DEPORTIVAS	36618,98	$ 7.546,98	$ 5,55	$ 29.066,45
05 Pisos	61846,21	$ 12.939,01	$ 1.465,48	$ 32.556,03
10 Mobiliario	1188578,5	$ 168.122,76	$ 64.426,45	$ 565.032,10
10 Mobiliario	2394272,7	$ 774.779,31	$ 105.440,06	$ 665.590,20
10 Mobiliario	3366250,97	$ 1.285.553,85	$ 165.363,41	$ 924.549,87
03 Preliminares	619348,43	$ 89.825,25	$ 50.959,98	$ 412.727,70

07 Acabados	55680,84	$ 5.071,69	$ 1.028,59	$ 44.030,35
CARPINTERIA METALICA	4393339,9	$ 2.119.031,57	$ 316.033,04	$ 1.710.041,49
CARPINTERIA METALICA	4759425,92	$ 2.391.029,37	$ 341.997,77	$ 1.778.164,98
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1312190,1	$ 611.423,79	$ 55.659,98	$ 597.321,31
ESTRUCTURA	19216745,51	$ 10.405.652,60	$ 1.085.536,89	$ 6.944.939,70
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	684629,11	$ 677.705,00	$ 329,72	$ 6.594,39
MOBILIARIO	5350220,4	$ 5.131.170,45	$ 9.709,24	$ 140.071,59
MOBILIARIO	921337,15	$ 519.195,95	$ 17.667,05	$ 247.035,39
MOBILIARIO	480740,4	$ 261.690,45	$ 9.709,24	$ 140.071,59
MOBILIARIO	2441204,12	$ 2.258.758,73	$ 10.368,46	$ 141.407,15
MOBILIARIO	247706,27	$ 130.861,04	$ 5.243,87	$ 76.966,80
MOBILIARIO	84261,68	$ 28.066,51	$ 3.168,82	$ 45.604,67
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1281772,9	$ 609.803,65	$ 31.658,51	$ 640.310,73
PISOS (ACABADOS Y BASES)	708167,48	$ 555.751,47	$ 5.859,52	$ 146.556,49
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	178064,64	$ 61.350,10	$ 7.016,15	$ 94.106,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	793294,97	$ 533.824,52	$ 8.059,23	$ 203.626,21
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	38832,35	$ 23.291,20	$ 626,28	$ 12.525,63
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	242259,75	$ 125.193,31	$ 70.745,97	$ 46.320,47
MOBILIARIO	3791746,31	$ 3.664.656,65	$ 6.326,92	$ 82.279,90
MAMPOSTERIA	170050,98	$ 75.265,03	$ 4.626,17	$ 78.840,32
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	474412,11	$ 467.488,00	$ 329,72	$ 6.594,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	220586,8	$ 130.829,41	$ 1.310,13	$ 53.812,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	219105,54	$ 129.791,08	$ 1.307,47	$ 53.647,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	122551,09	$ 72.683,01	$ 1.063,76	$ 29.562,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	58710,32	$ 28.034,88	$ 803,19	$ 22.450,57
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	44277,09	$ 20.469,85	$ 535,45	$ 18.160,16
MOBILIARIO	1515364,28	$ 1.269.997,51	$ 20.344,62	$ 199.327,48
MOBILIARIO	1289229,04	$ 1.089.884,00	$ 16.723,95	$ 164.130,57
MOBILIARIO	187539,57	$ 27.809,27	$ 11.869,72	$ 116.665,00
MOBILIARIO	187539,57	$ 27.809,27	$ 11.869,72	$ 116.665,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	136917,94	$ 15.772,17	$ 9.460,53	$ 80.419,51
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	1178144,99	$ 816.159,83	$ 112.385,41	$ 200.829,02

MOBILIARIO	89312,21	$ 49.041,56	$ 8.945,44	$ 20.982,13
MOBILIARIO	364057,52	$ 230.071,13	$ 5.235,73	$ 95.056,24
PINTURA	21134,11	$ 6.822,61	$ 1.301,05	$ 13.010,45
PINTURA	33810,38	$ 10.912,00	$ 2.081,67	$ 20.816,71
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	196153,74	$ 176.302,67	$ 706,71	$ 19.144,36
PISOS (ACABADOS Y BASES)	235334	$ 235.334,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	717303,4	$ 575.041,02	$ 31.730,60	$ 78.447,98
05 Pisos	5174,54	$ 3.885,82	$ 49,57	$ 1.239,15
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	185590,88	$ 103.046,12	$ 24.923,50	$ 57.621,26
JARDINERIA Y GRAMAS	298509,11	$ 151.417,10	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	81034,74	$ 33.096,02	$ 1.947,92	$ 38.104,47
MOBILIARIO	3516214,19	$ 1.144.984,35	$ 326.875,46	$ 394.344,41
CARPINTERIA METALICA	70907,66	$ 8.276,26	$ 8.999,32	$ 38.689,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	442592,55	$ 362.233,91	$ 3.826,60	$ 76.532,04
CARPINTERIA METALICA	9557,66	$ 3.662,80	$ 1.249,91	$ 2.569,61
CARPINTERIA METALICA	5024978,27	$ 2.699.464,53	$ 323.966,59	$ 1.787.859,22
PISOS (ACABADOS Y BASES)	226534,35	$ 92.649,16	$ 32.030,52	$ 69.770,88
PISOS (ACABADOS Y BASES)	90920,92	$ 34.934,84	$ 30.086,15	$ 24.239,64
PISOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	17261,83	$ 0,00	$ 821,99	$ 16.439,84
SUELDOS Y JORNALES	335506,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.506,86
04 Estructuras	20207,75	$ 3.507,86	$ 3.409,94	$ 12.752,11
05 Pisos	106058,22	$ 61.496,08	$ 17.525,67	$ 27.036,47
VARIOS	53017,91	$ 13.294,34	$ 1.891,60	$ 37.831,97
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1015125,46	$ 563.070,63	$ 123.685,58	$ 328.369,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6112725,96	$ 5.154.504,00	$ 116.561,04	$ 841.660,92
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	98879,2	$ 18.091,75	$ 2.898,62	$ 55.837,38
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	354235	$ 164.184,89	$ 8.393,04	$ 115.142,82
CARPINTERIA METALICA	5011021,73	$ 4.693.182,55	$ 15.135,20	$ 302.703,98
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	495258,49	$ 349.440,74	$ 6.943,70	$ 138.874,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	513532,69	$ 217.799,00	$ 7.959,99	$ 287.773,70
09 Eléctricas	565615,34	$ 465.713,48	$ 4.757,23	$ 95.144,63
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	225926,05	$ 136.371,77	$ 4.059,83	$ 48.962,70
09 Eléctricas	2335537,83	$ 2.014.103,28	$ 15.306,41	$ 306.128,14

11 Tratamientos especiales	23568,1	$ 8.543,99	$ 762,64	$ 14.261,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6506063,58	$ 5.750.692,39	$ 35.970,06	$ 719.401,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	313188,42	$ 188.288,13	$ 2.449,03	$ 122.451,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	298457,15	$ 173.556,86	$ 2.449,03	$ 122.451,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	603505,58	$ 417.073,54	$ 8.877,72	$ 177.554,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3492010,77	$ 3.179.760,07	$ 6.122,56	$ 306.128,14
09 Eléctricas	724110,5	$ 295.123,75	$ 218.571,52	$ 210.415,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	81852,16	$ 67.687,00	$ 277,75	$ 13.887,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	585298,63	$ 439.480,88	$ 6.943,70	$ 138.874,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	369724,16	$ 355.559,00	$ 277,75	$ 13.887,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	138006,15	$ 123.541,59	$ 688,79	$ 13.775,77
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	350134,16	$ 231.515,80	$ 2.184,33	$ 87.020,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27740749,01	$ 14.136.647,00	$ 1.338.297,45	$ 12.265.804,56
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	365473,41	$ 212.434,66	$ 2.733,50	$ 104.314,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32003,56	$ 25.666,70	$ 826,55	$ 5.510,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15793,16	$ 9.385,90	$ 835,73	$ 5.571,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	31170,78	$ 18.313,39	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	51549,29	$ 37.467,39	$ 1.836,77	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	43091,27	$ 29.009,37	$ 1.836,77	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	34663,3	$ 20.581,40	$ 1.836,77	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	75100,29	$ 61.018,39	$ 1.836,77	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	92795,53	$ 76.953,39	$ 2.066,37	$ 13.775,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1357573,07	$ 928.326,00	$ 8.416,61	$ 420.830,46
VARIOS	50429,7	$ 26.544,60	$ 2.523,68	$ 19.286,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	50429,7	$ 26.544,60	$ 2.523,68	$ 19.286,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	364989,83	$ 258.916,43	$ 5.051,11	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	272254,14	$ 234.003,43	$ 1.821,46	$ 36.429,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	23885,1	$ 0,00	$ 2.523,68	$ 19.286,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	70715,6	$ 0,00	$ 6.428,69	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	240808,66	$ 155.674,42	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1122313,02	$ 0,00	$ 53.443,48	$ 1.068.869,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14399295,61	$ 13.373.088,01	$ 48.867,03	$ 977.340,57
03 Preliminares	204819,99	$ 388,01	$ 95.034,48	$ 16.470,48
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	167003,03	$ 33.721,66	$ 6.597,09	$ 75.347,88

REDES SERVICIOS Y DESAGüES	177052,56	$ 43.475,41	$ 6.607,42	$ 75.450,46
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	193039,35	$ 64.126,35	$ 6.397,75	$ 78.859,20
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	206450,25	$ 77.537,25	$ 6.397,75	$ 78.859,20
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	194577,33	$ 61.295,96	$ 6.597,09	$ 75.347,88
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	277542,6	$ 108.630,11	$ 7.748,20	$ 97.758,76
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	344217,9	$ 154.167,79	$ 8.393,04	$ 115.142,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	837670,42	$ 591.218,17	$ 187.981,78	$ 58.470,47
09 Eléctricas	683624,54	$ 437.172,29	$ 187.981,78	$ 58.470,47
09 Eléctricas	537027,57	$ 290.575,32	$ 187.981,78	$ 58.470,47
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	525001,76	$ 246.032,82	$ 11.171,76	$ 181.167,72
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	280356,32	$ 120.374,37	$ 7.269,53	$ 87.112,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	94639,56	$ 60.969,99	$ 1.484,72	$ 29.694,43
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	298674,12	$ 138.692,17	$ 7.269,53	$ 87.112,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29734,52	$ 24.913,00	$ 229,60	$ 4.591,92
09 Eléctricas	14763,86	$ 6.728,00	$ 382,66	$ 7.653,20
09 Eléctricas	19735,03	$ 10.092,00	$ 459,19	$ 9.183,84
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	139583,88	$ 62.667,16	$ 30.778,74	$ 10.276,47
03 Preliminares	8647,64	$ 0,00	$ 370,21	$ 7.149,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	135693,91	$ 103.550,46	$ 1.530,64	$ 30.612,81
09 Eléctricas	3341751,24	$ 2.360.507,89	$ 473.292,40	$ 300.840,43
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	139472,89	$ 57.540,26	$ 5.396,74	$ 21.562,66
05 Pisos	250340,96	$ 82.508,91	$ 64.736,06	$ 70.339,40
05 Pisos	218934,73	$ 123.719,22	$ 14.936,90	$ 58.134,14
05 Pisos	245215,69	$ 107.807,70	$ 52.959,45	$ 65.730,50
05 Pisos	291048,42	$ 114.705,97	$ 72.342,94	$ 71.242,92
05 Pisos	238674,67	$ 101.907,36	$ 52.901,21	$ 65.148,06
JARDINERIA Y GRAMAS	274251,57	$ 118.059,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	176146,51	$ 54.788,60	$ 3.841,64	$ 28.152,10
05 Pisos	70704,66	$ 37.017,14	$ 1.189,15	$ 20.942,25
08 Hidráulico	1713553,33	$ 1.054.169,84	$ 11.532,61	$ 405.619,45
08 Hidráulico	158962,04	$ 95.402,83	$ 2.699,14	$ 34.778,97
08 Hidráulico	161592,54	$ 98.576,52	$ 2.669,21	$ 34.265,71
JARDINERIA Y GRAMAS	22409,67	$ 9.151,09	$ 2.351,61	$ 10.906,97
VARIOS	82654,66	$ 41.237,80	$ 1.873,41	$ 37.468,10

JARDINERIA Y GRAMAS	151401,92	$ 98.133,69	$ 937,64	$ 24.811,86
ESPECIES ARBOREAS	52659,74	$ 9.570,45	$ 1.768,16	$ 34.680,00
ESPECIES ARBOREAS	258315,57	$ 102.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	57512,34	$ 9.573,62	$ 1.947,92	$ 38.104,47
ESPECIES ARBOREAS	102563,57	$ 69.443,80	$ 1.438,78	$ 28.775,50
ESPECIES ARBOREAS	185228,03	$ 93.017,60	$ 1.581,73	$ 43.726,47
ESPECIES ARBOREAS	76520,34	$ 28.581,62	$ 1.947,92	$ 38.104,47
ESPECIES ARBOREAS	60204,2	$ 25.177,71	$ 1.498,52	$ 29.543,30
VARIOS	107539,74	$ 64.450,45	$ 1.768,16	$ 34.680,00
ESPECIES ARBOREAS	68499,74	$ 25.410,45	$ 1.768,16	$ 34.680,00
ESPECIES ARBOREAS	81034,74	$ 33.096,02	$ 1.947,92	$ 38.104,47
04 Estructuras	11155,94	$ 5.425,31	$ 578,73	$ 5.151,90
ESPECIES ARBOREAS	300308,57	$ 144.116,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	297856,57	$ 141.664,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	291029,57	$ 134.837,56	$ 0,00	$ 77.092,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1285684,59	$ 765.653,32	$ 94.412,65	$ 425.618,62
PISOS (ACABADOS Y BASES)	794318,41	$ 479.753,79	$ 0,00	$ 271.951,15
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	10946,88	$ 0,00	$ 908,97	$ 0,00
07 Acabados	5125,62	$ 0,00	$ 244,08	$ 4.881,54
VIAS	205043,44	$ 160.211,13	$ 2.868,04	$ 41.964,27
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	160774,9	$ 72.781,83	$ 20.925,85	$ 67.067,22
10 Mobiliario	1069925,83	$ 368.991,70	$ 7.183,84	$ 374.829,17
10 Mobiliario	534102,27	$ 179.969,03	$ 3.417,75	$ 291.522,68
GRAMAS SINTETICAS	31045,51	$ 27.289,69	$ 582,82	$ 3.173,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	34456,14	$ 0,00	$ 1.542,26	$ 30.845,26
MAMPOSTERIA	122093,65	$ 39.090,01	$ 7.609,75	$ 71.658,26
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	44550,79	$ 16.671,42	$ 0,00	$ 27.879,38
08 Hidráulico	125852,03	$ 98.576,52	$ 1.183,16	$ 21.955,12
08 Hidráulico	122532,28	$ 94.713,58	$ 1.213,09	$ 22.468,38
CARPINTERIA METALICA	123527,19	$ 71.494,43	$ 6.832,67	$ 45.200,08
05 Pisos	138469,45	$ 1.523,27	$ 19.298,72	$ 117.647,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	929272,43	$ 309.873,02	$ 83.866,64	$ 535.532,77
VARIOS	19572,58	$ 487,90	$ 2.075,06	$ 17.009,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2342237,37	$ 2.108.382,64	$ 30.352,28	$ 203.502,45

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10406299,01	$ 10.406.299,01	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	243672,27	$ 232.052,55	$ 436,16	$ 11.183,56
ESTRUCTURA	11821,87	$ 8.508,42	$ 2.254,19	$ 1.059,27
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	125276,77	$ 63.336,00	$ 1.804,10	$ 60.136,67
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	60709,51	$ 31.668,00	$ 845,87	$ 28.195,64
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39084,99	$ 24.780,96	$ 416,62	$ 13.887,41
INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	654670,31	$ 502.788,16	$ 98.923,54	$ 52.958,61
INSTALACIONES DEPORTIVAS	7297759,78	$ 6.285.950,78	$ 35.463,72	$ 684.819,52
05 Pisos	51456,52	$ 13.598,02	$ 2.576,64	$ 17.679,08
10 Mobiliario	412468,45	$ 408.750,43	$ 409,72	$ 3.308,30
10 Mobiliario	1168827,04	$ 390.260,24	$ 40.788,51	$ 309.251,68
10 Mobiliario	194025,29	$ 64.783,20	$ 6.770,89	$ 51.335,78
ELECTRICOS IDRD	1044211,93	$ 963.853,29	$ 3.826,60	$ 76.532,04
VARIOS	284242,66	$ 122.467,73	$ 31.926,17	$ 129.848,76
SISTEMAS VENTILACION	104796,79	$ 53.109,53	$ 4.208,30	$ 42.083,05
ELECTRICOS IDRD	206028,47	$ 157.813,29	$ 2.295,96	$ 45.919,22
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	2858187,79	$ 2.496.496,55	$ 31.759,94	$ 329.931,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	155714,51	$ 90.970,69	$ 3.091,17	$ 61.652,65
PISOS (ACABADOS Y BASES)	494605,72	$ 370.213,05	$ 23.639,07	$ 68.877,34
09 Eléctricas	3414222,79	$ 2.242.027,98	$ 504.520,43	$ 569.218,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20712869,76	$ 17.477.048,01	$ 1.221.183,55	$ 1.916.182,48
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	2654910,27	$ 1.418.271,89	$ 274.122,82	$ 832.799,50
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	603480,33	$ 408.014,06	$ 3.411,67	$ 120.213,82
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	612995,04	$ 417.528,77	$ 3.411,67	$ 120.213,82
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	38730,26	$ 0,00	$ 13.357,69	$ 17.071,17
VARIOS	5619761,01	$ 5.619.761,01	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	5004512	$ 5.004.512,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	6933318	$ 6.933.318,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	5028080,79	$ 4.938.323,40	$ 1.310,13	$ 53.812,70

VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	43062,77	$ 11.598,74	$ 1.622,89	$ 9.917,78
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	3298568	$ 3.298.568,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	4235401,99	$ 4.235.401,99	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	234774,35	$ 91.157,47	$ 5.372,70	$ 117.628,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64785,37	$ 0,00	$ 6.621,02	$ 58.164,35
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	41786,49	$ 0,00	$ 1.989,83	$ 39.796,66
09 Eléctricas	550974,95	$ 300.576,04	$ 189.173,28	$ 61.225,63
09 Eléctricas	34029,67	$ 18.264,07	$ 459,19	$ 15.306,41
08 Hidráulico	34397,04	$ 19.932,48	$ 688,79	$ 13.775,77
08 Hidráulico	22792,28	$ 13.149,25	$ 459,19	$ 9.183,84
09 Eléctricas	43351,01	$ 27.585,41	$ 459,19	$ 15.306,41
09 Eléctricas	115803,81	$ 100.038,21	$ 459,19	$ 15.306,41
09 Eléctricas	129789,64	$ 113.717,91	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19289,55	$ 0,00	$ 918,55	$ 18.371,00
08 Hidráulico	78118,36	$ 40.987,23	$ 8.165,08	$ 22.760,20
CABLEADO ESTRUCTURADO	56806,55	$ 47.196,00	$ 457,65	$ 9.152,90
PISOS (ACABADOS Y BASES)	176238,19	$ 120.175,71	$ 3.348,29	$ 52.714,19
MAMPOSTERIA	253366,51	$ 77.286,43	$ 8.384,77	$ 167.695,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	451021,11	$ 354.350,62	$ 2.312,64	$ 94.274,84
MAMPOSTERIA	99250,47	$ 47.877,53	$ 1.530,71	$ 49.842,23
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	38437,29	$ 8.623,49	$ 4.335,49	$ 25.478,31
ENCHAPES MUROS	37362,54	$ 12.225,60	$ 501,25	$ 24.635,69
ENCHAPES MUROS	50324,3	$ 15.597,85	$ 3.840,70	$ 30.885,75
ENCHAPES MUROS	50702,6	$ 20.223,53	$ 1.791,97	$ 28.687,10
ENCHAPES MUROS	38988,92	$ 8.744,88	$ 1.788,62	$ 28.455,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	206273,82	$ 121.139,58	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	801961,63	$ 0,00	$ 38.188,65	$ 763.772,98
EQUIPOS ESPECIALES	801961,63	$ 0,00	$ 38.188,65	$ 763.772,98
MAMPOSTERIA	250399,24	$ 184.483,10	$ 10.650,03	$ 55.266,11
MAMPOSTERIA	58798,57	$ 0,00	$ 2.213,00	$ 24.936,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	162370,36	$ 0,00	$ 3.183,73	$ 159.186,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	477980,35	$ 321.855,00	$ 3.061,28	$ 153.064,07

CARPINTERIA METALICA	15168,8	$ 2.929,24	$ 3.024,23	$ 5.479,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	522878,24	$ 429.186,14	$ 1.837,10	$ 91.855,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6243830,01	$ 5.600.960,92	$ 30.612,81	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	88287,89	$ 65.787,47	$ 1.071,45	$ 21.428,97
04 Estructuras	167097,3	$ 66.696,03	$ 19.084,02	$ 77.249,83
04 Estructuras	1505,65	$ 0,00	$ 1.205,91	$ 299,74
03 Preliminares	6629,97	$ 0,00	$ 169,75	$ 5.587,78
04 Estructuras	213018,94	$ 61.063,99	$ 32.336,87	$ 89.856,48
04 Estructuras	50553,5	$ 21.684,78	$ 12.439,22	$ 15.891,66
04 Estructuras	46003,74	$ 15.825,19	$ 13.205,47	$ 16.435,24
04 Estructuras	33587,22	$ 8.483,68	$ 10.714,05	$ 13.851,65
04 Estructuras	1237717,6	$ 846.101,51	$ 10.672,64	$ 380.943,46
10 Mobiliario	95153,04	$ 49.277,36	$ 4.976,58	$ 30.556,02
MOBILIARIO	197780,35	$ 39.620,38	$ 7.413,45	$ 143.787,71
04 Estructuras	10128,36	$ 629,19	$ 186,26	$ 9.312,92
03 Preliminares	308046,35	$ 158,17	$ 42.538,04	$ 173.321,51
05 Pisos	3286090,38	$ 0,00	$ 3.267.451,92	$ 18.638,46
03 Preliminares	15179	$ 0,00	$ 577,11	$ 10.267,27
05 Pisos	926729,13	$ 665.619,47	$ 90.072,23	$ 171.037,44
03 Preliminares	118193,02	$ 18.961,43	$ 77.924,49	$ 21.307,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1292165,44	$ 808.457,09	$ 32.998,12	$ 450.710,23
04 Estructuras	64879,18	$ 29.142,53	$ 16.605,12	$ 18.593,69
04 Estructuras	57309,91	$ 22.128,85	$ 16.049,53	$ 18.593,69
04 Estructuras	41940,23	$ 13.757,36	$ 12.910,38	$ 14.734,65
04 Estructuras	38230,71	$ 10.795,37	$ 12.391,78	$ 14.505,72
04 Estructuras	33304,69	$ 7.863,30	$ 11.542,46	$ 13.361,09
04 Estructuras	29158,77	$ 4.606,47	$ 10.980,40	$ 13.034,06
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1244439,56	$ 732.360,29	$ 86.460,65	$ 425.618,62
04 Estructuras	66811,76	$ 26.929,33	$ 17.480,54	$ 21.864,05
04 Estructuras	54485,11	$ 17.208,58	$ 16.509,82	$ 20.228,87
04 Estructuras	40812,44	$ 10.713,64	$ 13.191,13	$ 16.369,83
04 Estructuras	36731,19	$ 8.478,81	$ 12.554,74	$ 15.159,80
04 Estructuras	32619,17	$ 6.377,46	$ 11.525,18	$ 14.178,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	350610,07	$ 236.972,14	$ 8.449,33	$ 105.188,60

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	716688,9	$ 703.733,18	$ 9.904,75	$ 3.050,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1036447,69	$ 726.116,39	$ 54.275,48	$ 256.055,82
SUELDOS Y JORNALES	327036,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.036,91
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	705560,51	$ 607.197,38	$ 3.783,20	$ 94.579,93
04 Estructuras	28343,78	$ 3.693,93	$ 11.077,95	$ 13.034,06
08 Hidráulico	18631,21	$ 7.525,69	$ 427,14	$ 10.678,38
PISOS (ACABADOS Y BASES)	81635,52	$ 0,00	$ 3.887,40	$ 77.748,12
PISOS	47816,43	$ 0,00	$ 2.276,97	$ 45.539,46
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	62901,13	$ 0,00	$ 4.352,07	$ 35.808,70
07 Acabados	231680,41	$ 41.180,78	$ 13.592,25	$ 173.999,12
08 Hidráulico	410548,05	$ 238.915,01	$ 3.109,76	$ 125.424,73
05 Pisos	180657,84	$ 128.246,87	$ 18.630,51	$ 33.780,47
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	211774,83	$ 125.455,15	$ 22.020,51	$ 64.299,17
05 Pisos	25972,11	$ 17.449,91	$ 1.547,27	$ 6.064,75
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1166986,99	$ 647.143,70	$ 72.936,07	$ 446.907,22
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	564878,48	$ 382.755,44	$ 9.684,37	$ 172.438,67
04 Estructuras	877191,46	$ 596.042,66	$ 19.425,11	$ 261.723,69
CIELOS RASOS	87354,43	$ 26.217,75	$ 10.095,97	$ 50.252,08
PINTURA	15865,94	$ 4.753,98	$ 1.287,85	$ 9.824,11
11 Tratamientos especiales	34807,44	$ 25.964,54	$ 425,16	$ 8.417,74
11 Tratamientos especiales	20552,63	$ 11.709,73	$ 425,16	$ 8.417,74
03 Preliminares	19760,59	$ 0,00	$ 758,85	$ 13.583,45
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	31743,1	$ 0,00	$ 4.876,22	$ 17.643,34
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	395244,05	$ 0,00	$ 70.864,23	$ 232.351,18
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	18805,91	$ 0,00	$ 780,67	$ 14.550,96
PISOS (ACABADOS Y BASES)	50044,02	$ 15.433,88	$ 3.147,63	$ 30.881,42
04 Estructuras	278021,7	$ 25.374,43	$ 15.362,56	$ 66.042,91
04 Estructuras	282642,48	$ 29.586,92	$ 15.335,62	$ 66.058,21
MAMPOSTERIA	97637,67	$ 70.132,40	$ 1.227,16	$ 26.278,11
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	229844,79	$ 11.269,30	$ 4.285,79	$ 214.289,70
07 Acabados	8337,21	$ 195,00	$ 2.894,01	$ 5.248,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	131697,95	$ 81.198,22	$ 2.445,42	$ 48.054,31
07 Acabados	15766,62	$ 341,25	$ 5.099,75	$ 9.761,46
08 Hidráulico	624762,36	$ 392.662,78	$ 5.738,33	$ 138.016,87

04 Estructuras	7548,07	$ 682,51	$ 1.091,99	$ 3.386,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1437263,16	$ 1.373.192,88	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	236237,69	$ 55.994,00	$ 37.188,49	$ 142.349,58
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	39377,75	$ 1.609,90	$ 1.798,47	$ 35.969,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	45192644,3	$ 43.733.165,67	$ 339.995,01	$ 841.660,92
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	125719,73	$ 0,00	$ 91.204,66	$ 34.515,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1899863,63	$ 1.806.504,08	$ 1.830,58	$ 91.528,97
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	226838,4	$ 175.807,81	$ 2.167,21	$ 19.420,43
08 Hidráulico	24900757,83	$ 24.755.654,96	$ 6.909,66	$ 138.193,21
08 Hidráulico	18453,96	$ 1.026,84	$ 341,71	$ 17.085,41
SUELDOS Y JORNALES	671013,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 671.013,72
03 Preliminares	306486,56	$ 0,00	$ 66.690,71	$ 239.795,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	321374,39	$ 233.000,00	$ 4.208,30	$ 84.166,09
08 Hidráulico	11737,49	$ 168,87	$ 1.952,72	$ 9.615,89
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	2094983,29	$ 1.913.938,69	$ 582,88	$ 8.326,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1341614,37	$ 1.183.553,00	$ 7.526,73	$ 150.534,64
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	62364,14	$ 21.939,58	$ 22.078,66	$ 18.345,90
ESPECIES ARBOREAS	296670,57	$ 140.478,56	$ 0,00	$ 77.092,01
VARIOS	34149,59	$ 2.055,93	$ 10.795,87	$ 11.466,19
VARIOS	111999,81	$ 68.130,50	$ 6.394,30	$ 37.475,01
04 Estructuras	249108,17	$ 123.182,06	$ 33.242,89	$ 92.683,22
05 Pisos	102212,51	$ 66.600,00	$ 1.075,02	$ 34.537,49
INSTALACIONES REDES INCENDIO	36127,25	$ 19.835,54	$ 780,67	$ 15.511,04
08 Hidráulico	1452866,16	$ 873.996,01	$ 10.092,05	$ 336.794,76
08 Hidráulico	730157,59	$ 413.454,04	$ 5.661,49	$ 212.882,12
VARIOS	10296,95	$ 0,00	$ 197,83	$ 9.891,58
VARIOS	225907,95	$ 0,00	$ 2.236,71	$ 223.671,24
05 Pisos	164917,22	$ 73.729,86	$ 7.260,98	$ 36.903,37
PISOS	2326,93	$ 0,00	$ 984,90	$ 1.342,03
05 Pisos	13123,66	$ 0,00	$ 779,34	$ 7.793,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	695193,35	$ 650.459,10	$ 0,00	$ 44.734,25
04 Estructuras	103533,89	$ 27.014,72	$ 2.656,64	$ 53.067,47
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	596260,31	$ 554.612,73	$ 0,00	$ 41.647,58

08 Hidráulico	34022,35	$ 15.838,34	$ 1.653,09	$ 16.530,92
ESTRUCTURA	40126,14	$ 0,00	$ 7.154,21	$ 32.971,93
ESTRUCTURA	48561,87	$ 0,00	$ 8.755,76	$ 39.806,11
CARPINTERIA METALICA	288260	$ 288.260,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	439427,8	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.427,80
CARPINTERIA METALICA	689872,23	$ 689.872,23	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6502641	$ 6.502.641,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	1213858,66	$ 513.072,79	$ 13.371,18	$ 397.695,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	752328,17	$ 415.587,22	$ 30.612,81	$ 306.128,14
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CUBIERTAS	107072,85	$ 61.074,08	$ 1.202,16	$ 24.043,11
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	29974,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.974,48
CARPINTERIA METALICA	29974,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.974,48
10 Mobiliario	194009,25	$ 108.561,93	$ 5.208,80	$ 75.273,84
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	112418,16	$ 37.270,11	$ 8.264,94	$ 63.449,21
11 Tratamientos especiales	23963,82	$ 10.509,06	$ 640,70	$ 12.814,06
ELECTRICOS IDRD	62291,47	$ 30.148,02	$ 1.530,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	454198,67	$ 346.198,17	$ 5.183,55	$ 102.816,95
CARPINTERIA METALICA	731845,81	$ 314.975,52	$ 19.254,91	$ 234.965,77
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	117946,49	$ 76.160,00	$ 1.989,83	$ 39.796,66
CARPINTERIA METALICA	878101,08	$ 378.366,64	$ 9.383,28	$ 287.039,14
INSTALACIONES DEPORTIVAS	354706,35	$ 315.928,99	$ 1.846,54	$ 36.930,82
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	328658,04	$ 235.298,49	$ 1.830,58	$ 91.528,97
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	265615,53	$ 216.609,00	$ 2.321,79	$ 46.435,70
CARPINTERIA METALICA	302374,02	$ 295.966,99	$ 305,10	$ 6.101,93
VIDRIOS Y CERRADURAS	10500,28	$ 0,00	$ 488,15	$ 9.763,09
10 Mobiliario	231922,33	$ 54.587,20	$ 21.973,85	$ 147.086,82
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	442604,1	$ 357.634,02	$ 1.666,08	$ 83.304,00
CARPINTERIA METALICA	12003,52	$ 2.631,78	$ 3.360,96	$ 6.010,78

ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	183902,05	$ 90.333,73	$ 13.468,12	$ 72.338,39
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	287021	$ 287.021,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	48673,42	$ 23.045,31	$ 1.220,39	$ 24.407,72
MAMPOSTERIA	1148994,3	$ 587.794,97	$ 77.879,51	$ 451.496,39
CARPINTERIA METALICA	9800,11	$ 915,40	$ 2.873,93	$ 6.010,78
08 Hidráulico	288829,63	$ 258.255,66	$ 599,49	$ 29.974,48
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17898,11	$ 9.862,25	$ 382,66	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39684,96	$ 10.395,84	$ 574,30	$ 28.714,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	47315,55	$ 28.026,00	$ 918,55	$ 18.371,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167145,96	$ 0,00	$ 7.959,33	$ 159.186,63
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	708664,98	$ 582.669,99	$ 61.695,82	$ 64.299,17
CARPINTERIA METALICA	18724,6	$ 554,14	$ 4.915,75	$ 13.254,71
04 Estructuras	2335,02	$ 356,43	$ 447,95	$ 1.530,64
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1092510,63	$ 0,00	$ 38.188,65	$ 763.772,98
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1092510,63	$ 0,00	$ 38.188,65	$ 763.772,98
CARPINTERIA METALICA	20904,55	$ 554,14	$ 7.095,70	$ 13.254,71
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1232686,17	$ 678.121,55	$ 109.888,45	$ 444.676,17
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1336500,35	$ 816.652,55	$ 72.940,58	$ 446.907,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	233428,95	$ 104.887,28	$ 6.121,03	$ 122.420,64
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	94574,3	$ 33.501,73	$ 2.908,22	$ 58.164,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	230272,57	$ 214.255,00	$ 762,74	$ 15.254,83
CARPINTERIA METALICA	38586,26	$ 1.189,39	$ 8.545,14	$ 28.851,73
ESTRUCTURA	267175,1	$ 251.438,50	$ 749,36	$ 14.987,24
ESTRUCTURA	83002,52	$ 75.134,22	$ 374,68	$ 7.493,62
CARPINTERIA METALICA	175665,36	$ 175.665,36	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	77214,31	$ 69.205,53	$ 381,37	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	280053,57	$ 264.036,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16017,57	$ 0,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16017,57	$ 0,00	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	57618,09	$ 24.755,50	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	56480,16	$ 26.821,09	$ 1.372,93	$ 27.458,69

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	141836,24	$ 52.847,97	$ 1.647,52	$ 82.376,07
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	86922,93	$ 27.043,92	$ 1.744,05	$ 58.134,96
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	302589,3	$ 0,00	$ 50.431,55	$ 252.157,75
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	177117,47	$ 95.094,61	$ 13.241,74	$ 61.019,31
08 Hidráulico	254538,29	$ 127.767,68	$ 48.387,81	$ 54.985,26
05 Pisos	267853,35	$ 127.214,52	$ 54.803,87	$ 57.757,89
08 Hidráulico	283399,31	$ 129.881,74	$ 61.172,81	$ 59.588,18
08 Hidráulico	242098,51	$ 128.183,97	$ 42.019,98	$ 53.176,53
08 Hidráulico	256741,7	$ 129.925,78	$ 48.389,99	$ 55.028,37
08 Hidráulico	273068,85	$ 132.430,02	$ 54.803,87	$ 57.757,89
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	272468,33	$ 185.681,00	$ 4.132,73	$ 82.654,60
08 Hidráulico	143845,75	$ 96.432,11	$ 4.875,65	$ 28.754,15
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	18921,01	$ 10.912,23	$ 381,37	$ 7.627,41
CUBIERTAS	19779,21	$ 1.180,74	$ 541,70	$ 18.056,77
09 Eléctricas	3269,05	$ 0,00	$ 207,77	$ 3.061,28
08 Hidráulico	43031,77	$ 20.607,17	$ 1.067,84	$ 21.356,76
CABLEADO ESTRUCTURADO	7173,45	$ 896,07	$ 123,09	$ 6.154,29
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	981039,33	$ 943.303,84	$ 1.796,93	$ 35.938,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64286,91	$ 0,00	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2250621,71	$ 2.145.800,91	$ 4.991,47	$ 99.829,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1064234,96	$ 1.041.490,01	$ 1.083,09	$ 21.661,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28961,25	$ 1.731,38	$ 1.296,66	$ 25.933,21
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	27219,94	$ 1.591,83	$ 1.220,39	$ 24.407,72
05 Pisos	827229,71	$ 598.160,25	$ 6.731,38	$ 222.338,08
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14206,64	$ 1.136,30	$ 256,28	$ 12.814,06
PISOS (ACABADOS Y BASES)	80022,24	$ 27.818,29	$ 2.558,36	$ 48.815,45
04 Estructuras	163502,57	$ 108.256,99	$ 2.875,20	$ 46.681,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1893888,65	$ 1.831.648,95	$ 1.220,39	$ 61.019,31
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	103979,41	$ 59.393,46	$ 7.543,71	$ 37.042,24
CABLEADO ESTRUCTURADO	8746	$ 894,60	$ 153,95	$ 7.697,45
04 Estructuras	663473,15	$ 138.401,52	$ 148.685,07	$ 376.386,56
CABLEADO ESTRUCTURADO	8200,46	$ 873,74	$ 143,66	$ 7.183,06
CABLEADO ESTRUCTURADO	9610,13	$ 1.177,84	$ 165,34	$ 8.266,95
CABLEADO ESTRUCTURADO	7169,59	$ 730,53	$ 306,62	$ 6.132,44

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	324270,49	$ 105.695,00	$ 4.285,79	$ 214.289,70
CABLEADO ESTRUCTURADO	7170,64	$ 893,26	$ 123,09	$ 6.154,29
CABLEADO ESTRUCTURADO	41932,78	$ 35.655,40	$ 123,09	$ 6.154,29
INSTALACIONES GAS	11303,64	$ 2.434,48	$ 173,91	$ 8.695,25
INSTALACIONES GAS	54837,42	$ 46.559,54	$ 162,31	$ 8.115,57
05.1 Sub analisis pisos	218228	$ 202.455,63	$ 542,30	$ 15.230,07
INSTALACIONES GAS	34078,26	$ 27.800,88	$ 123,09	$ 6.154,29
PISOS (ACABADOS Y BASES)	8918,37	$ 843,99	$ 384,49	$ 7.689,89
08 Hidráulico	1485047,57	$ 1.443.401,89	$ 1.983,13	$ 39.662,55
04 Estructuras	1584966,19	$ 873.468,47	$ 198.848,53	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	886331,02	$ 603.897,65	$ 19.021,89	$ 263.411,48
08 Hidráulico	29203,48	$ 133,52	$ 793,25	$ 15.865,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	121174,6	$ 61.757,00	$ 4.314,53	$ 55.103,07
PISOS (ACABADOS Y BASES)	18964,24	$ 763,81	$ 839,02	$ 16.780,31
08 Hidráulico	23061,26	$ 6.402,99	$ 793,25	$ 15.865,02
08 Hidráulico	23327,17	$ 7.309,60	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64286,91	$ 0,00	$ 3.061,28	$ 61.225,63
08 Hidráulico	16388,45	$ 1.972,63	$ 686,47	$ 13.729,35
08 Hidráulico	14656,86	$ 657,50	$ 666,64	$ 13.332,72
PISOS (ACABADOS Y BASES)	55034,94	$ 12.423,74	$ 2.001,43	$ 40.028,67
CABLEADO ESTRUCTURADO	1498115,56	$ 725.142,01	$ 7.653,20	$ 765.320,35
PINTURA	19563,47	$ 3.462,99	$ 3.108,22	$ 12.245,13
CARPINTERIA METALICA	33306,76	$ 0,00	$ 4.755,57	$ 28.551,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1040607,77	$ 687.134,15	$ 109.191,71	$ 244.281,91
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1018737,99	$ 665.568,73	$ 16.485,87	$ 336.683,39
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	240433,04	$ 0,00	$ 4.714,37	$ 235.718,67
PISOS (ACABADOS Y BASES)	93492,8	$ 60.486,22	$ 1.544,07	$ 30.881,42
MAMPOSTERIA	191780,44	$ 33.106,62	$ 7.555,90	$ 151.117,91
PISOS (ACABADOS Y BASES)	43950,14	$ 6.835,99	$ 1.580,91	$ 35.367,20
04 Estructuras	1716369,25	$ 1.126.556,13	$ 79.906,13	$ 509.906,99
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	778442,36	$ 665.505,34	$ 5.404,08	$ 107.532,94
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	52986,38	$ 10.375,18	$ 2.001,43	$ 40.028,67
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	61673,49	$ 1.448,91	$ 1.754,11	$ 58.470,47

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	37985,07	$ 876,00	$ 4.005,84	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32143,45	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 30.612,81
09 Eléctricas	143724,33	$ 0,00	$ 94.743,83	$ 48.980,50
09 Eléctricas	175533	$ 93.551,88	$ 2.387,80	$ 79.593,32
08 Hidráulico	49555,29	$ 36.697,90	$ 612,26	$ 12.245,13
09 Eléctricas	44225,89	$ 31.368,50	$ 612,26	$ 12.245,13
09 Eléctricas	75429,04	$ 56.142,97	$ 918,38	$ 18.367,69
09 Eléctricas	147653,08	$ 117.346,40	$ 2.755,15	$ 27.551,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	139717,88	$ 83.752,14	$ 4.518,19	$ 51.447,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167142,71	$ 82.008,47	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	452118,29	$ 341.759,09	$ 3.214,35	$ 107.144,85
03 Preliminares	54944,29	$ 0,00	$ 9.084,04	$ 42.220,48
JARDINERIA Y GRAMAS	85115,68	$ 57.671,30	$ 359,69	$ 17.984,69
03 Preliminares	50224,39	$ 0,00	$ 6.422,04	$ 40.162,58
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	350750,51	$ 256.156,92	$ 2.755,15	$ 91.838,44
MAMPOSTERIA	145518,17	$ 80.600,78	$ 10.088,63	$ 54.828,76
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	246444,25	$ 214.300,80	$ 1.530,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	230756,45	$ 198.613,00	$ 1.530,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	289619,15	$ 164.718,86	$ 2.449,03	$ 122.451,26
SUELDOS Y JORNALES	191425,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.425,82
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	28605,78	$ 0,00	$ 1.105,21	$ 21.307,48
VIDRIOS Y CERRADURAS	745403,77	$ 666.774,01	$ 1.525,48	$ 76.274,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1131064,26	$ 436.694,00	$ 63.124,57	$ 631.245,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	290860,57	$ 205.726,33	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	222775,63	$ 137.641,39	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	223075,79	$ 137.941,55	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	298233,72	$ 197.333,89	$ 2.938,83	$ 97.961,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	100108,57	$ 14.974,33	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	250614,75	$ 156.021,16	$ 2.755,15	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	274097,29	$ 188.963,05	$ 2.479,64	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	220450,65	$ 135.316,41	$ 2.479,64	$ 82.654,60
03 Preliminares	47568,98	$ 2.883,41	$ 826,14	$ 26.114,67
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	231373,63	$ 146.239,39	$ 2.479,64	$ 82.654,60
CARPINTERIA METALICA	45181,88	$ 20,56	$ 2.059,05	$ 28.621,96

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	67894,43	$ 0,00	$ 21.928,46	$ 28.775,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	200388,6	$ 115.254,36	$ 2.479,64	$ 82.654,60
MAMPOSTERIA	220397,8	$ 116.645,73	$ 1.943,34	$ 97.166,76
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	37279	$ 7.175,29	$ 4.267,05	$ 25.836,66
08 Hidráulico	111339,31	$ 71.843,10	$ 5.935,59	$ 33.560,62
08 Hidráulico	42604,24	$ 3.108,03	$ 5.935,59	$ 33.560,62
08 Hidráulico	39524,76	$ 3.253,72	$ 5.761,38	$ 30.509,66
08 Hidráulico	38831,36	$ 2.560,32	$ 5.761,38	$ 30.509,66
EQUIPOS ESPECIALES	17021366,39	$ 16.861.190,70	$ 7.627,41	$ 152.548,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	39932,22	$ 5,62	$ 637,28	$ 10.600,12
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35246,44	$ 4,92	$ 563,62	$ 9.574,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35246,44	$ 4,92	$ 563,62	$ 9.574,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	565602,68	$ 293.304,00	$ 12.966,60	$ 259.332,08
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	103574,69	$ 29.893,87	$ 3.508,61	$ 70.172,21
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	429482,37	$ 6.516,09	$ 31.139,48	$ 259.295,67
VARIOS	473372,65	$ 383.623,00	$ 1.759,80	$ 87.989,85
MOBILIARIO	448993,54	$ 187.531,16	$ 73.346,13	$ 65.679,91
MOBILIARIO	1178144,99	$ 816.159,83	$ 112.385,41	$ 200.829,02
MOBILIARIO	89312,21	$ 49.041,56	$ 8.945,44	$ 20.982,13
MOBILIARIO	364057,52	$ 230.071,13	$ 5.235,73	$ 95.056,24
MOBILIARIO	573499,36	$ 463.220,32	$ 11.202,52	$ 68.122,63
MOBILIARIO	4320679,36	$ 4.024.429,63	$ 60.030,08	$ 192.066,55
MOBILIARIO	1979215,54	$ 1.163.229,00	$ 34.071,01	$ 707.445,39
MOBILIARIO	110660,65	$ 56.445,41	$ 6.884,33	$ 30.728,11
MOBILIARIO	5767811,81	$ 4.583.719,54	$ 192.523,72	$ 225.083,91
MOBILIARIO	51093,45	$ 23.093,14	$ 8.209,17	$ 17.923,32
MOBILIARIO	134173,97	$ 108.851,02	$ 5.163,52	$ 5.631,97
MOBILIARIO	29386,82	$ 534,75	$ 2.473,83	$ 8.945,30
MOBILIARIO	87732,5	$ 39.380,67	$ 12.260,84	$ 26.129,31
MOBILIARIO	22039,69	$ 9.267,80	$ 338,08	$ 10.358,46
MOBILIARIO	992202,84	$ 881.664,92	$ 28.206,73	$ 26.711,81
MOBILIARIO	893873,79	$ 795.303,32	$ 11.277,46	$ 69.621,36
MOBILIARIO	1237548,53	$ 1.056.188,88	$ 12.443,28	$ 92.937,78
MOBILIARIO	868514,5	$ 700.336,93	$ 7.017,15	$ 86.245,80

MOBILIARIO	1629595,64	$ 1.206.649,51	$ 12.624,41	$ 174.203,27
MOBILIARIO	75098,46	$ 27.413,70	$ 12.313,12	$ 14.203,07
MOBILIARIO	10738,03	$ 4.112,00	$ 275,99	$ 5.519,90
MOBILIARIO	10022,32	$ 3.969,00	$ 248,72	$ 4.974,46
MOBILIARIO	8257,03	$ 1.631,00	$ 275,99	$ 5.519,90
MOBILIARIO	7138,85	$ 512,82	$ 275,99	$ 5.519,90
MOBILIARIO	274582,04	$ 209.941,68	$ 25.576,51	$ 28.064,49
MOBILIARIO	252341,36	$ 177.012,15	$ 31.658,85	$ 14.615,46
MOBILIARIO	96549,45	$ 34.469,00	$ 19.558,86	$ 20.937,95
MOBILIARIO	6839529,14	$ 5.349.178,10	$ 117.040,23	$ 1.035.287,61
MOBILIARIO	178087,58	$ 108.941,64	$ 20.485,48	$ 18.872,40
MOBILIARIO	261883,92	$ 194.483,56	$ 19.552,91	$ 22.943,25
MOBILIARIO	393555,13	$ 254.213,80	$ 34.334,16	$ 59.349,47
MOBILIARIO	334508,71	$ 203.734,80	$ 32.315,39	$ 56.951,52
MOBILIARIO	1700530,06	$ 1.388.741,45	$ 14.100,98	$ 109.450,40
MOBILIARIO	1403117,07	$ 1.091.328,46	$ 14.100,98	$ 109.450,40
MOBILIARIO	707509,42	$ 437.199,40	$ 17.662,61	$ 226.350,05
MOBILIARIO	435600,19	$ 249.765,88	$ 4.065,68	$ 81.302,35
MOBILIARIO	343720,68	$ 239.554,76	$ 4.771,74	$ 95.412,33
MOBILIARIO	234170,39	$ 52.726,68	$ 3.953,85	$ 79.065,64
MOBILIARIO	245478,28	$ 113.084,06	$ 4.370,19	$ 100.879,37
MOBILIARIO	236544,51	$ 154.185,50	$ 29.613,79	$ 14.973,85
MOBILIARIO	532443,69	$ 490.053,71	$ 7.611,31	$ 11.949,82
MOBILIARIO	446321,53	$ 405.686,71	$ 9.659,62	$ 7.316,21
MOBILIARIO	739390,66	$ 484.272,23	$ 16.385,85	$ 188.622,44
MOBILIARIO	839761,12	$ 654.852,27	$ 13.068,69	$ 140.644,58
MOBILIARIO	748662,57	$ 588.932,27	$ 11.869,72	$ 116.665,00
MOBILIARIO	542875,15	$ 401.085,90	$ 16.580,04	$ 78.218,31
MOBILIARIO	567333,15	$ 425.543,90	$ 16.580,04	$ 78.218,31
MOBILIARIO	606967,94	$ 485.822,17	$ 9.460,53	$ 80.419,51
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	358172,93	$ 267.521,00	$ 20.536,29	$ 38.985,39
MOBILIARIO	454451,78	$ 389.129,00	$ 2.952,49	$ 59.049,73
MOBILIARIO	8145980,84	$ 6.516.559,95	$ 200.947,98	$ 1.034.867,77

MOBILIARIO	286767,35	$ 246.869,00	$ 1.722,04	$ 34.440,68
MOBILIARIO	161521,03	$ 34.531,42	$ 13.777,53	$ 104.910,68
MOBILIARIO	1468976,64	$ 1.297.590,82	$ 18.068,90	$ 129.471,96
MOBILIARIO	7363105,91	$ 6.467.669,53	$ 87.763,46	$ 469.537,14
MOBILIARIO	189376,36	$ 140.388,18	$ 2.174,65	$ 43.492,97
MOBILIARIO	4228825,13	$ 2.755.507,00	$ 156.510,36	$ 1.166.007,31
MOBILIARIO	1178144,99	$ 816.159,83	$ 112.385,41	$ 200.829,02
MOBILIARIO	1332825,93	$ 963.488,41	$ 66.215,60	$ 246.441,86
MOBILIARIO	2592567,54	$ 2.003.220,12	$ 57.983,71	$ 476.545,41
MOBILIARIO	4569786,15	$ 3.815.404,37	$ 61.729,95	$ 626.419,14
MOBILIARIO	71631,74	$ 37.023,01	$ 4.553,16	$ 12.622,63
MOBILIARIO	131197,31	$ 47.303,00	$ 9.211,62	$ 73.437,48
MOBILIARIO	166621,28	$ 96.135,01	$ 3.297,20	$ 65.943,86
MOBILIARIO	633845,97	$ 448.084,04	$ 13.987,38	$ 74.233,10
MOBILIARIO	936964,42	$ 711.231,00	$ 36.343,30	$ 109.696,68
MOBILIARIO	745673,03	$ 475.868,29	$ 8.085,09	$ 161.701,69
MOBILIARIO	91137,01	$ 48.497,56	$ 8.885,68	$ 29.603,07
MOBILIARIO	238272,83	$ 100.885,52	$ 15.864,94	$ 15.928,56
MOBILIARIO	444480,39	$ 292.854,83	$ 18.730,27	$ 37.429,19
MOBILIARIO	706294,28	$ 586.349,23	$ 3.399,58	$ 87.994,14
MOBILIARIO	620744,13	$ 481.488,61	$ 5.336,96	$ 95.914,38
MOBILIARIO	3034243,78	$ 2.743.651,53	$ 34.136,78	$ 204.085,12
MOBILIARIO	481539,6	$ 343.500,00	$ 6.474,49	$ 129.489,76
MOBILIARIO	739040,05	$ 582.746,00	$ 7.343,75	$ 146.874,95
MOBILIARIO	1166522,59	$ 945.904,32	$ 47.873,16	$ 102.183,21
MOBILIARIO	1298995,71	$ 1.046.047,32	$ 49.856,96	$ 127.548,69
MOBILIARIO	363047,29	$ 295.966,99	$ 10.188,86	$ 44.479,75
MOBILIARIO	4469909,8	$ 3.686.893,90	$ 98.044,74	$ 415.394,96
MOBILIARIO	626875,13	$ 509.190,09	$ 19.806,62	$ 47.197,36
MOBILIARIO	482247,59	$ 208.987,62	$ 29.903,98	$ 154.339,76
MOBILIARIO	296103,44	$ 32.306,55	$ 29.402,85	$ 149.328,45
MOBILIARIO	300568,48	$ 22.512,27	$ 17.566,26	$ 175.635,36
MOBILIARIO	297689,69	$ 22.512,27	$ 17.304,55	$ 173.018,28
MOBILIARIO	31736,19	$ 16.204,00	$ 562,39	$ 7.498,54

MOBILIARIO	26436,54	$ 45,40	$ 3.223,22	$ 18.602,15
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	29602,92	$ 0,00	$ 1.409,66	$ 28.193,26
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1252686,32	$ 0,00	$ 45.816,06	$ 916.321,26
MOBILIARIO	84078,13	$ 53.126,82	$ 5.328,89	$ 16.490,88
MOBILIARIO	897330,91	$ 733.697,10	$ 27.654,52	$ 77.869,49
MOBILIARIO	896528,18	$ 756.460,70	$ 65.432,81	$ 66.333,27
MOBILIARIO	11449079,44	$ 9.517.433,44	$ 110.269,52	$ 762.179,41
MOBILIARIO	1487615,45	$ 1.337.396,70	$ 101.737,39	$ 38.934,75
MOBILIARIO	1063096,99	$ 835.849,00	$ 60.199,54	$ 131.352,43
MOBILIARIO	1490420	$ 1.273.294,30	$ 77.239,02	$ 97.549,54
MOBILIARIO	153687,24	$ 99.472,00	$ 6.884,33	$ 30.728,11
MOBILIARIO	96904,19	$ 2.904,25	$ 20.501,04	$ 67.065,31
MOBILIARIO	665301,52	$ 536.375,71	$ 37.327,92	$ 84.150,88
MOBILIARIO	247897,38	$ 195.091,94	$ 8.016,31	$ 38.563,08
MOBILIARIO	410113,13	$ 325.654,92	$ 11.327,34	$ 66.489,75
MOBILIARIO	613170,6	$ 485.359,00	$ 13.138,54	$ 64.864,66
MOBILIARIO	2088967,3	$ 1.765.647,38	$ 42.750,15	$ 228.199,42
MOBILIARIO	14819588,39	$ 12.550.605,58	$ 132.191,53	$ 933.858,56
MOBILIARIO	5523785,4	$ 4.509.075,44	$ 57.664,05	$ 565.635,41
MOBILIARIO	122757,26	$ 52.456,33	$ 23.877,26	$ 21.519,47
MOBILIARIO	187643,18	$ 112.167,13	$ 9.473,48	$ 44.834,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28580,86	$ 0,00	$ 1.360,99	$ 27.219,87
MOBILIARIO	131451,88	$ 64.834,63	$ 16.904,47	$ 27.797,08
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	144158,12	$ 0,00	$ 6.864,67	$ 137.293,45
MOBILIARIO	133018,14	$ 73.580,27	$ 15.578,62	$ 18.955,05
MOBILIARIO	1445256,38	$ 1.305.893,21	$ 15.315,87	$ 91.358,66
MOBILIARIO	53504,45	$ 0,00	$ 2.547,83	$ 50.956,62
MOBILIARIO	849453,31	$ 675.217,58	$ 7.432,96	$ 144.388,90
MOBILIARIO	4711339,41	$ 4.554.953,12	$ 8.737,53	$ 113.289,06
MOBILIARIO	4166174,8	$ 3.992.514,25	$ 9.337,92	$ 114.844,67
MOBILIARIO	356741,39	$ 207.102,24	$ 7.804,74	$ 121.060,22
MOBILIARIO	2581140,48	$ 2.306.057,48	$ 12.350,81	$ 221.183,81
MOBILIARIO	2367746,39	$ 2.218.107,24	$ 7.804,74	$ 121.060,22

MOBILIARIO	4739869,06	$ 4.557.014,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
MOBILIARIO	3817502,74	$ 3.602.798,59	$ 9.475,21	$ 176.664,43
MOBILIARIO	2809487,06	$ 2.626.632,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
04 Estructuras	26365,86	$ 8.430,68	$ 2.527,80	$ 15.407,38
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	135327,82	$ 46.923,40	$ 10.755,87	$ 77.648,55
07 Acabados	159762,98	$ 52.552,78	$ 5.034,09	$ 100.681,86
MOBILIARIO	131312,99	$ 91.066,32	$ 1.577,12	$ 27.305,41
MOBILIARIO	69753,48	$ 30.411,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	63077,48	$ 23.735,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	69780,48	$ 30.438,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	69753,48	$ 30.411,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	69753,48	$ 30.411,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	70455,89	$ 30.411,97	$ 1.906,85	$ 38.137,07
MOBILIARIO	181706,48	$ 142.364,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	68644,48	$ 29.302,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	493345,23	$ 391.924,87	$ 2.960,72	$ 90.297,71
MOBILIARIO	804316,23	$ 702.895,87	$ 2.960,72	$ 90.297,71
MOBILIARIO	83805,68	$ 43.519,97	$ 1.918,37	$ 38.367,34
MOBILIARIO	200756,24	$ 100.041,98	$ 4.795,92	$ 95.918,34
MOBILIARIO	71327,14	$ 30.411,97	$ 1.948,34	$ 38.966,83
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	9152,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.152,90
MOBILIARIO	69780,48	$ 30.438,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	69753,48	$ 30.411,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	195984,96	$ 117.301,95	$ 3.746,81	$ 74.936,20
MOBILIARIO	815770,83	$ 743.382,45	$ 3.447,07	$ 68.941,31
MOBILIARIO	227468,49	$ 158.227,44	$ 3.297,19	$ 65.943,86
MOBILIARIO	155697,89	$ 102.193,44	$ 2.547,83	$ 50.956,62
MOBILIARIO	58404,47	$ 23.783,94	$ 1.648,60	$ 32.971,93
MOBILIARIO	204017,57	$ 116.122,78	$ 1.989,38	$ 57.772,25
MOBILIARIO	76021,32	$ 38.253,47	$ 1.798,47	$ 35.969,38
MOBILIARIO	125391,82	$ 87.623,97	$ 1.798,47	$ 35.969,38
MOBILIARIO	1244003,46	$ 1.081.763,16	$ 4.350,93	$ 87.018,61
MOBILIARIO	265142,27	$ 247.832,01	$ 824,30	$ 16.485,96
MOBILIARIO	641470,87	$ 608.424,00	$ 1.573,66	$ 31.473,21

MOBILIARIO	761970,67	$ 637.718,26	$ 326,44	$ 111.519,23
MOBILIARIO	310649,44	$ 164.596,59	$ 489,67	$ 126.889,39
MOBILIARIO	421206,91	$ 187.531,16	$ 69.231,76	$ 46.144,88
MOBILIARIO	1055928,99	$ 816.159,83	$ 63.148,36	$ 155.867,30
MOBILIARIO	65155,53	$ 49.041,56	$ 4.124,18	$ 11.989,79
MOBILIARIO	304007,25	$ 226.345,17	$ 3.259,94	$ 55.540,50
MOBILIARIO	527835,58	$ 463.220,32	$ 2.986,49	$ 59.729,78
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	283638,8	$ 136.277,16	$ 7.017,22	$ 140.344,42
MOBILIARIO	4251630,57	$ 4.024.429,63	$ 48.046,60	$ 163.226,00
MOBILIARIO	1866430,32	$ 1.163.229,00	$ 13.788,26	$ 689.413,06
MOBILIARIO	102000,92	$ 56.445,41	$ 3.102,08	$ 25.850,63
MOBILIARIO	5364704,86	$ 4.583.719,54	$ 109.533,89	$ 178.023,97
MOBILIARIO	46511,71	$ 23.093,14	$ 7.990,99	$ 13.559,76
MOBILIARIO	121952,96	$ 108.851,02	$ 2.025,90	$ 2.152,03
MOBILIARIO	19150,54	$ 534,75	$ 2.124,74	$ 1.963,60
MOBILIARIO	52822,22	$ 39.380,67	$ 6.770,00	$ 3.766,06
MOBILIARIO	15592,37	$ 9.177,82	$ 419,65	$ 5.994,90
MOBILIARIO	954807,69	$ 881.664,92	$ 13.651,08	$ 17.984,69
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	859918,58	$ 795.303,32	$ 2.986,49	$ 59.729,78
MOBILIARIO	1191884,75	$ 1.056.188,88	$ 4.227,25	$ 84.544,93
MOBILIARIO	817792,27	$ 700.336,93	$ 3.679,98	$ 63.764,94
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	1398679,17	$ 1.206.649,51	$ 4.795,92	$ 95.918,34
MOBILIARIO	60991,6	$ 27.413,70	$ 5.932,95	$ 8.966,80
MOBILIARIO	7530,82	$ 4.112,00	$ 123,27	$ 2.465,41
MOBILIARIO	7387,82	$ 3.969,00	$ 123,27	$ 2.465,41
MOBILIARIO	5049,82	$ 1.631,00	$ 123,27	$ 2.465,41
MOBILIARIO	3931,64	$ 512,82	$ 123,27	$ 2.465,41
MOBILIARIO	243862,01	$ 209.941,68	$ 12.160,81	$ 10.760,16
MOBILIARIO	232754,55	$ 177.012,15	$ 18.617,38	$ 8.070,12
MOBILIARIO	73739,7	$ 34.469,00	$ 9.435,36	$ 16.138,03
MOBILIARIO	6599520,3	$ 5.349.178,10	$ 105.409,33	$ 918.978,57
MOBILIARIO	158022,18	$ 108.941,64	$ 10.565,36	$ 8.727,12

MOBILIARIO	240619,87	$ 194.483,56	$ 11.368,63	$ 9.863,48
MOBILIARIO	116254,78	$ 73.580,27	$ 10.596,87	$ 7.173,44
MOBILIARIO	345198,08	$ 254.117,90	$ 21.214,26	$ 44.961,72
MOBILIARIO	287824,95	$ 203.638,90	$ 20.315,02	$ 38.966,83
06 Mampostería y pañetes	33223,31	$ 1.448,91	$ 2.314,91	$ 29.459,49
MOBILIARIO	1634343,26	$ 1.388.741,45	$ 4.708,17	$ 94.163,41
MOBILIARIO	1336930,27	$ 1.091.328,46	$ 4.708,17	$ 94.163,41
MOBILIARIO	647610,34	$ 436.869,68	$ 9.743,33	$ 193.378,12
MOBILIARIO	384063,46	$ 249.765,88	$ 1.828,97	$ 36.568,10
MOBILIARIO	298333,79	$ 239.554,76	$ 2.758,70	$ 55.151,51
MOBILIARIO	185422,46	$ 51.124,88	$ 1.828,97	$ 36.568,10
MOBILIARIO	198091,02	$ 112.636,72	$ 3.028,16	$ 56.145,12
MOBILIARIO	199791,09	$ 154.121,57	$ 8.322,91	$ 8.291,71
MOBILIARIO	518019,11	$ 490.053,71	$ 5.898,86	$ 4.633,60
MOBILIARIO	433652,11	$ 405.686,71	$ 5.898,86	$ 4.633,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	189436,9	$ 33.311,55	$ 3.061,28	$ 153.064,07
09 Eléctricas	189436,9	$ 33.311,55	$ 3.061,28	$ 153.064,07
09 Eléctricas	194028,82	$ 33.311,55	$ 7.653,20	$ 153.064,07
MOBILIARIO	666165,19	$ 484.272,23	$ 4.724,90	$ 143.660,72
MOBILIARIO	739856,97	$ 654.852,27	$ 3.870,26	$ 72.767,71
09 Eléctricas	304896,23	$ 144.178,96	$ 7.653,20	$ 153.064,07
MOBILIARIO	673936,97	$ 588.932,27	$ 3.870,26	$ 72.767,71
MOBILIARIO	504144,89	$ 401.085,90	$ 3.222,35	$ 61.147,14
MOBILIARIO	528602,89	$ 425.543,90	$ 3.222,35	$ 61.147,14
MOBILIARIO	316546,2	$ 267.521,00	$ 13.601,53	$ 16.745,52
VARIOS	560739,46	$ 485.822,17	$ 2.976,34	$ 57.278,02
MOBILIARIO	423749,53	$ 389.129,00	$ 1.648,60	$ 32.971,93
MOBILIARIO	7632851,2	$ 6.513.862,25	$ 1.793,37	$ 765.097,44
MOBILIARIO	266382,39	$ 246.869,00	$ 929,21	$ 18.584,18
MOBILIARIO	117480,43	$ 34.531,42	$ 8.012,81	$ 74.936,20
MOBILIARIO	1383291,08	$ 1.297.590,82	$ 633,70	$ 69.523,00
MOBILIARIO	255825,09	$ 0,00	$ 64.217,05	$ 170.854,54
09 Eléctricas	138820,56	$ 110.718,00	$ 551,03	$ 27.551,53
MOBILIARIO	6663520,64	$ 6.467.511,36	$ 4.728,11	$ 72.418,57

MOBILIARIO	173466,52	$ 140.388,18	$ 1.575,16	$ 31.503,18
09 Eléctricas	70727,52	$ 48.869,97	$ 428,58	$ 21.428,97
MOBILIARIO	3720638,15	$ 2.755.507,00	$ 65.896,72	$ 899.234,43
MOBILIARIO	1055928,99	$ 816.159,83	$ 63.148,36	$ 155.867,30
MOBILIARIO	1198951,22	$ 963.488,41	$ 37.724,56	$ 147.264,04
MOBILIARIO	2262861,41	$ 2.003.220,12	$ 4.421,75	$ 221.087,39
MOBILIARIO	4351324,33	$ 3.815.167,12	$ 25.449,26	$ 484.793,90
MOBILIARIO	57678,84	$ 37.023,01	$ 3.438,16	$ 6.010,78
MOBILIARIO	98478,9	$ 47.303,00	$ 7.712,90	$ 43.463,00
MOBILIARIO	143344,82	$ 96.135,01	$ 2.248,09	$ 44.961,72
09 Eléctricas	96970,78	$ 73.551,98	$ 459,19	$ 22.959,61
MOBILIARIO	608866,29	$ 448.084,04	$ 9.359,08	$ 60.107,77
MOBILIARIO	870218,94	$ 711.231,00	$ 30.651,10	$ 58.605,08
MOBILIARIO	653922,85	$ 475.868,29	$ 5.455,37	$ 109.107,39
MOBILIARIO	74084,92	$ 48.497,56	$ 6.080,76	$ 17.431,25
09 Eléctricas	26803,03	$ 14.313,00	$ 244,90	$ 12.245,13
MOBILIARIO	203952,51	$ 99.236,82	$ 6.681,22	$ 7.964,28
MOBILIARIO	402802,53	$ 292.854,83	$ 10.668,02	$ 7.964,28
MOBILIARIO	663231,51	$ 574.750,49	$ 1.776,69	$ 78.076,36
MOBILIARIO	577681,36	$ 469.889,87	$ 3.714,07	$ 85.996,60
MOBILIARIO	2908837,52	$ 2.721.453,26	$ 9.779,85	$ 151.172,57
MOBILIARIO	454915,14	$ 343.500,00	$ 5.305,48	$ 106.109,66
MOBILIARIO	708638,82	$ 582.746,00	$ 5.994,90	$ 119.897,92
MOBILIARIO	1122819,01	$ 945.904,32	$ 40.307,41	$ 82.648,18
MOBILIARIO	1244222,8	$ 1.046.047,32	$ 36.889,06	$ 101.101,27
MOBILIARIO	335260,66	$ 295.966,99	$ 6.074,49	$ 24.944,72
MOBILIARIO	3961722,82	$ 3.686.893,90	$ 7.431,10	$ 148.622,08
MOBILIARIO	606865,78	$ 509.190,09	$ 15.245,65	$ 38.782,27
MOBILIARIO	390677,45	$ 208.987,62	$ 25.716,65	$ 112.466,48
MOBILIARIO	204533,3	$ 32.306,55	$ 25.215,52	$ 107.455,17
MOBILIARIO	208998,34	$ 22.512,27	$ 13.378,93	$ 133.762,08
MOBILIARIO	208998,34	$ 22.512,27	$ 13.378,93	$ 133.762,08
MOBILIARIO	27799,46	$ 16.204,00	$ 374,93	$ 3.749,27
MOBILIARIO	16858,17	$ 45,40	$ 2.139,17	$ 13.843,46

MOBILIARIO	71730,68	$ 53.126,82	$ 4.879,27	$ 7.498,54
MOBILIARIO	850862,22	$ 731.424,60	$ 26.933,51	$ 63.449,21
MOBILIARIO	824281,46	$ 756.460,70	$ 34.414,44	$ 28.840,55
MOBILIARIO	10676540,38	$ 9.483.303,03	$ 32.426,05	$ 517.943,68
MOBILIARIO	1408743,75	$ 1.337.396,70	$ 40.824,78	$ 25.956,50
MOBILIARIO	986087,24	$ 835.849,00	$ 10.828,00	$ 108.279,99
MOBILIARIO	1388417,66	$ 1.273.294,30	$ 38.020,47	$ 43.897,29
MOBILIARIO	145027,51	$ 99.472,00	$ 3.102,08	$ 25.850,63
MOBILIARIO	71074,91	$ 2.904,25	$ 16.448,89	$ 48.774,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	196443,67	$ 35.726,40	$ 7.653,20	$ 153.064,07
MOBILIARIO	637703,03	$ 536.375,71	$ 33.772,54	$ 60.107,77
MOBILIARIO	226409,36	$ 195.091,94	$ 4.094,28	$ 23.072,44
MOBILIARIO	379388,87	$ 325.654,92	$ 6.777,79	$ 43.635,60
MOBILIARIO	572509,05	$ 485.359,00	$ 7.446,40	$ 54.799,45
MOBILIARIO	1950658,31	$ 1.751.490,07	$ 11.274,32	$ 161.462,08
MOBILIARIO	14043307,31	$ 12.529.645,46	$ 44.258,78	$ 682.055,10
MOBILIARIO	5122542,23	$ 4.509.075,44	$ 18.353,61	$ 340.231,27
MOBILIARIO	94892,76	$ 52.456,33	$ 9.103,44	$ 8.428,79
MOBILIARIO	167369,12	$ 112.167,13	$ 7.133,02	$ 26.900,40
MOBILIARIO	114506,23	$ 64.834,63	$ 9.822,30	$ 17.933,60
VARIOS	186608,28	$ 30.605,84	$ 25.141,89	$ 105.623,45
VARIOS	186608,28	$ 30.605,84	$ 25.141,89	$ 105.623,45
VARIOS	193687,23	$ 33.339,95	$ 25.349,50	$ 105.623,45
VARIOS	193687,23	$ 33.339,95	$ 25.349,50	$ 105.623,45
PISOS (ACABADOS Y BASES)	155345,53	$ 43.771,09	$ 60.126,89	$ 51.447,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	206652,19	$ 82.482,02	$ 5.912,87	$ 118.257,30
06 Mampostería y pañetes	68072,67	$ 9.107,44	$ 4.805,08	$ 54.160,14
MOBILIARIO	174433,62	$ 144.009,10	$ 576,21	$ 28.810,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	659676,5	$ 417.539,85	$ 11.530,32	$ 230.606,33
06 Mampostería y pañetes	54774,45	$ 9.107,44	$ 2.873,93	$ 42.793,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9722131,92	$ 9.286.679,00	$ 8.416,61	$ 420.830,46
PISOS	25761,4	$ 3.336,80	$ 1.067,84	$ 21.356,76
VIDRIOS Y CERRADURAS	62238,4	$ 12.657,15	$ 725,37	$ 48.357,80
CARPINTERIA METALICA	1191620,29	$ 380.346,76	$ 11.259,94	$ 541.262,67

CARPINTERIA METALICA	131501,68	$ 81.065,11	$ 7.175,74	$ 43.260,83
VIDRIOS Y CERRADURAS	136142,85	$ 86.561,60	$ 725,37	$ 48.357,80
SUELDOS Y JORNALES	970760,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 970.760,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	49581,25	$ 0,00	$ 725,37	$ 48.357,80
06 Mampostería y pañetes	14692,18	$ 4.925,33	$ 2.000,77	$ 7.766,08
PISOS (ACABADOS Y BASES)	71401,62	$ 19.635,15	$ 2.071,05	$ 41.420,96
VIDRIOS Y CERRADURAS	204727,93	$ 0,00	$ 3.966,26	$ 198.312,76
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	97979,46	$ 29.028,16	$ 2.692,36	$ 53.847,25
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	27245,65	$ 3.747,92	$ 1.934,11	$ 21.356,76
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	39218,64	$ 5.593,44	$ 1.502,69	$ 30.053,89
PISOS (ACABADOS Y BASES)	14192,55	$ 333,33	$ 1.051,23	$ 12.807,99

04 Estructuras	74355,77	$ 21.005,00	$ 19.986,13	$ 25.478,31
CIELOS RASOS	111590,37	$ 36.941,42	$ 10.693,57	$ 54.439,75
CIELOS RASOS	87113,4	$ 25.906,70	$ 9.331,32	$ 46.064,40
CIELOS RASOS	533260,66	$ 431.085,07	$ 16.463,75	$ 74.541,32
CIELOS RASOS	111954,03	$ 37.305,08	$ 10.693,57	$ 54.439,75
CIELOS RASOS	141330,21	$ 38.012,36	$ 16.538,47	$ 75.608,86
04 Estructuras	220259,3	$ 63.319,73	$ 26.207,65	$ 122.845,58
CIELOS RASOS	103750,29	$ 38.216,55	$ 10.305,36	$ 54.439,75
07 Acabados	229957,41	$ 229.957,41	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	222952,37	$ 25.418,38	$ 9.329,84	$ 179.985,76
08 Hidráulico	26936,39	$ 15.478,66	$ 633,99	$ 6.272,79
SUELDOS Y JORNALES	575184,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.184,04
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	115915,92	$ 29.020,67	$ 10.684,00	$ 76.211,24
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	183902,05	$ 90.333,73	$ 13.468,12	$ 72.338,39
CARPINTERIA DE MADERA	221300,2	$ 13.924,96	$ 8.289,84	$ 165.796,79
PISOS (ACABADOS Y BASES)	73364,9	$ 7.427,19	$ 2.745,87	$ 54.917,38
CARPINTERIA DE MADERA	221300,2	$ 13.924,96	$ 8.289,84	$ 165.796,79
CARPINTERIA DE MADERA	769902,22	$ 182.974,80	$ 34.909,59	$ 537.241,34
CARPINTERIA METALICA	105289,45	$ 63.470,65	$ 0,00	$ 41.818,80
CARPINTERIA METALICA	96481,51	$ 54.662,71	$ 0,00	$ 41.818,80
CARPINTERIA METALICA	96710,28	$ 54.891,48	$ 0,00	$ 41.818,80
PISOS (ACABADOS Y BASES)	37029,55	$ 1.803,63	$ 4.674,70	$ 28.068,88
PISOS (ACABADOS Y BASES)	82940,37	$ 23.208,50	$ 2.745,87	$ 54.917,38
PISOS (ACABADOS Y BASES)	143398,14	$ 84.764,62	$ 1.647,52	$ 54.917,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16243,78	$ 2.813,01	$ 260,91	$ 13.045,74
07 Acabados	54236,64	$ 16.992,27	$ 3.900,72	$ 27.551,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	53017,07	$ 0,00	$ 5.608,18	$ 42.857,94
CARPINTERIA DE MADERA	911049,94	$ 235.668,93	$ 39.288,59	$ 613.678,64
06 Mampostería y pañetes	46841,73	$ 9.536,78	$ 2.341,67	$ 34.963,27
MOBILIARIO	255825,09	$ 0,00	$ 64.217,05	$ 170.854,54
SUELDOS Y JORNALES	331593,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 331.593,57
VARIOS	141383,11	$ 62.903,69	$ 12.937,58	$ 57.681,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13548,25	$ 7.441,00	$ 290,82	$ 5.816,43
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	264222,45	$ 216.609,00	$ 928,71	$ 46.435,70

VARIOS	74257,57	$ 21.478,57	$ 7.003,64	$ 30.053,89
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1140130	$ 655.805,01	$ 9.342,44	$ 467.121,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	546328,46	$ 112.944,16	$ 8.416,61	$ 420.830,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1371779,23	$ 769.691,67	$ 5.891,63	$ 589.162,64
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	470942,48	$ 395.221,86	$ 1.557,33	$ 72.918,08
PINTURA	6529142,99	$ 2.917.427,15	$ 876.182,35	$ 2.320.463,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1424232,55	$ 947.186,65	$ 79.881,45	$ 391.372,33
VARIOS	186601,2	$ 23.479,18	$ 12.158,07	$ 135.242,48
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	342823,98	$ 267.052,64	$ 2.914,28	$ 72.857,06
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	215421,04	$ 4.196,02	$ 1.458,36	$ 72.918,08
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	4921,38	$ 1.240,08	$ 155,60	$ 3.111,98
07 Acabados	50416,59	$ 20.802,98	$ 2.878,42	$ 22.597,96
VARIOS	181850,78	$ 30.605,84	$ 20.384,39	$ 105.623,45
VARIOS	13018,02	$ 1.782,68	$ 183,68	$ 9.183,84
PISOS (ACABADOS Y BASES)	149462,05	$ 74.652,50	$ 4.820,38	$ 45.090,25
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	869265,08	$ 562.247,74	$ 5.282,02	$ 173.522,39
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	627554,52	$ 432.088,25	$ 3.411,67	$ 120.213,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	40907,91	$ 26.443,35	$ 688,79	$ 13.775,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18731,54	$ 12.302,85	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	280800,32	$ 34.000,77	$ 10.373,28	$ 207.465,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	75322,57	$ 10.673,08	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	139273,47	$ 55.627,60	$ 3.813,71	$ 76.274,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30411,31	$ 4.203,99	$ 1.220,39	$ 24.407,72
CARPINTERIA DE MADERA	835673,29	$ 204.660,80	$ 37.125,77	$ 575.374,60
VARIOS	186195,62	$ 30.605,84	$ 20.592,00	$ 105.623,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20187,28	$ 12.233,58	$ 378,75	$ 7.574,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12762,29	$ 8.905,07	$ 183,68	$ 3.673,54
PISOS (ACABADOS Y BASES)	247984,96	$ 72.136,68	$ 11.406,06	$ 157.802,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	107838,41	$ 30.072,34	$ 3.577,06	$ 71.541,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	105504,94	$ 27.738,87	$ 3.577,06	$ 71.541,18
09 Eléctricas	20515,86	$ 8.951,25	$ 294,58	$ 5.891,63
EQUIPOS ESPECIALES	232723,96	$ 804,95	$ 214.422,81	$ 17.496,20
VARIOS	210164,01	$ 44.686,79	$ 37.099,00	$ 105.623,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	105413,54	$ 27.647,47	$ 3.577,06	$ 71.541,18

08 Hidráulico	19925,64	$ 8.467,91	$ 633,99	$ 6.272,79
08 Hidráulico	20408,77	$ 8.951,04	$ 633,99	$ 6.272,79
08 Hidráulico	45805,46	$ 24.071,73	$ 2.331,96	$ 13.320,05
08 Hidráulico	21173,77	$ 9.716,04	$ 633,99	$ 6.272,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	254969,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.969,20
VARIOS	19555,31	$ 13.020,14	$ 128,14	$ 6.407,03
CIELOS RASOS	144411,22	$ 20.228,64	$ 19.631,46	$ 96.400,78
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6772,59	$ 5.846,38	$ 26,98	$ 899,23
CIELOS RASOS	145755,99	$ 48.938,07	$ 9.921,68	$ 79.325,11
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100488,11	$ 55.069,91	$ 2.093,25	$ 38.360,28
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1208342,53	$ 704.987,52	$ 8.683,97	$ 285.716,74
08 Hidráulico	1090010,09	$ 695.480,50	$ 6.896,11	$ 238.131,61
08 Hidráulico	954096,88	$ 598.730,60	$ 6.276,27	$ 225.810,31
08 Hidráulico	848826,08	$ 528.906,83	$ 5.713,83	$ 214.361,05
04 Estructuras	146308,86	$ 51.722,50	$ 18.093,19	$ 64.908,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	165488,59	$ 159.203,60	$ 183,06	$ 6.101,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100539,85	$ 94.254,86	$ 183,06	$ 6.101,93
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1697069,31	$ 915.769,97	$ 142.419,63	$ 638.879,71
08 Hidráulico	69349,33	$ 34.626,88	$ 1.603,42	$ 29.685,13
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	93143,98	$ 51.453,25	$ 1.939,58	$ 35.613,92
08 Hidráulico	84650,69	$ 21.169,82	$ 1.220,39	$ 61.019,31
VARIOS	78328,87	$ 32.309,09	$ 6.714,19	$ 39.305,59
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	746290,09	$ 514.826,91	$ 18.795,64	$ 97.859,40
INSTALACIONES DEPORTIVAS	22586,17	$ 3.366,24	$ 733,56	$ 18.486,38
05 Pisos	109223,21	$ 19.589,82	$ 4.197,33	$ 83.946,65
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	126881,71	$ 52.154,67	$ 11.274,49	$ 61.918,47
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	707529,77	$ 665.877,77	$ 0,00	$ 41.652,00
04 Estructuras	140087,68	$ 43.830,77	$ 45.582,08	$ 35.273,19
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	155655,59	$ 63.555,33	$ 1.708,54	$ 85.427,04
EQUIPOS ESPECIALES	739654,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	177795,54	$ 78.643,87	$ 1.830,58	$ 91.528,97
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1152202,46	$ 652.471,10	$ 25.631,82	$ 424.866,50
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1152202,46	$ 652.471,10	$ 25.631,82	$ 424.866,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	128392,92	$ 42.930,36	$ 1.586,50	$ 79.325,11

ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	23859,25	$ 0,00	$ 427,14	$ 21.356,76
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22334,86	$ 467,95	$ 427,14	$ 21.356,76
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	314858,86	$ 292.991,95	$ 427,14	$ 21.356,76
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	584188,69	$ 516.872,60	$ 1.525,48	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	372021,51	$ 350.154,60	$ 427,14	$ 21.356,76
MOBILIARIO	80804,46	$ 12.729,03	$ 4.496,17	$ 44.961,72
MOBILIARIO	481431,34	$ 0,00	$ 29.974,48	$ 299.744,81
09 Eléctricas	107299,27	$ 0,00	$ 11.494,49	$ 74.936,20
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	20077,51	$ 0,00	$ 794,32	$ 15.886,47
CIELOS RASOS	136238,69	$ 39.637,94	$ 12.244,49	$ 81.460,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	959342,95	$ 806.231,00	$ 2.867,91	$ 143.395,38
JARDINERIA Y GRAMAS	14023,21	$ 10.366,05	$ 9,92	$ 2.402,03
ESPECIES ARBOREAS	318146,57	$ 161.954,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	68792,03	$ 9.234,97	$ 3.363,55	$ 56.193,52
08 Hidráulico	416545,62	$ 187.476,38	$ 4.273,35	$ 185.094,21
05 Pisos	281331,15	$ 117.050,49	$ 61.254,74	$ 70.269,33
EQUIPOS ESPECIALES	2271246,83	$ 1.478.030,00	$ 53.243,80	$ 532.438,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3784364,7	$ 2.045.251,00	$ 526.733,65	$ 798.657,05
04 Estructuras	2282,09	$ 303,50	$ 447,95	$ 1.530,64
MAMPOSTERIA	1370508,48	$ 1.035.352,23	$ 104.963,28	$ 230.192,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6213761,56	$ 2.679.245,28	$ 321.319,66	$ 3.213.196,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2035342,3	$ 323.509,87	$ 80.329,92	$ 1.606.598,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	158170,2	$ 86.112,41	$ 5.141,11	$ 42.842,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154977,6	$ 82.919,81	$ 5.141,11	$ 42.842,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1019377,89	$ 689.168,18	$ 15.724,27	$ 314.485,44
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	64233,6	$ 10.326,65	$ 2.587,33	$ 51.319,62
VARIOS	13249,08	$ 0,00	$ 608,11	$ 11.896,51
08 Hidráulico	287438,96	$ 129.209,39	$ 5.807,58	$ 77.744,98
04 Estructuras	126880,58	$ 49.392,45	$ 3.853,61	$ 62.443,72
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	150759,49	$ 28.623,85	$ 14.030,59	$ 107.758,14
04 Estructuras	126993,93	$ 49.885,60	$ 3.853,61	$ 62.443,72
03 Preliminares	77127,56	$ 21.294,98	$ 3.467,81	$ 51.858,36
07 Acabados	28550,62	$ 6.419,09	$ 465,20	$ 21.666,32
05.1 Sub analisis pisos	312980,43	$ 197.631,70	$ 19.932,51	$ 15.774,55

03 Preliminares	78860,97	$ 19.667,09	$ 3.577,95	$ 48.036,82
CARPINTERIA METALICA	204801,7	$ 43.752,07	$ 2.865,43	$ 95.514,32
MAMPOSTERIA	37757,31	$ 8.764,88	$ 2.703,62	$ 26.288,81
VARIOS	21270,3	$ 9,02	$ 849,54	$ 16.503,99
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	206013,22	$ 148.155,00	$ 2.755,15	$ 55.103,07
05 Pisos	402536,01	$ 343.913,31	$ 28.022,42	$ 16.561,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	231159,11	$ 173.300,89	$ 2.755,15	$ 55.103,07
CARPINTERIA DE MADERA	194369,34	$ 50.774,69	$ 21.407,69	$ 118.049,73
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	175978,36	$ 129.094,13	$ 26.748,97	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	157396,47	$ 92.651,25	$ 20.515,22	$ 0,00
04 Estructuras	168197,44	$ 29.121,79	$ 53.676,69	$ 65.173,65
VARIOS	6833,59	$ 658,84	$ 179,85	$ 5.994,90
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	144977,23	$ 64.732,89	$ 5.040,52	$ 75.203,82
SUELDOS Y JORNALES	610193,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 610.193,12
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	21232,56	$ 4.809,55	$ 305,74	$ 15.287,13
PINTURA	34750,1	$ 18.851,64	$ 311,73	$ 15.586,73
MAMPOSTERIA	909004,52	$ 94.829,22	$ 83.742,93	$ 730.432,39
04 Estructuras	22825,59	$ 13.206,94	$ 2.175,43	$ 7.443,22
CUBIERTAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	33417,63	$ 0,00	$ 1.591,32	$ 31.826,31
SUELDOS Y JORNALES	599489,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 599.489,62
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
VARIOS	95369,66	$ 1.572,78	$ 21.695,50	$ 72.101,38
CUBIERTAS	48520,86	$ 2.120,61	$ 909,81	$ 45.490,44
04 Estructuras	77413,77	$ 0,00	$ 19.563,02	$ 57.850,75
04 Estructuras	68369,34	$ 427,85	$ 5.126,39	$ 62.815,10
PISOS	33819,09	$ 0,00	$ 1.610,43	$ 32.208,66
CUBIERTAS	45039,71	$ 2.861,03	$ 5.304,68	$ 36.874,00
CUBIERTAS	38418,43	$ 0,00	$ 4.857,81	$ 33.560,62
CUBIERTAS	84071,58	$ 40.336,98	$ 0,00	$ 43.734,60
07 Acabados	16518,2	$ 281,00	$ 1.455,19	$ 12.589,28
10 Mobiliario	34179,29	$ 7.947,29	$ 7.235,00	$ 18.169,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	211802,35	$ 59.254,07	$ 0,00	$ 152.548,28
08 Hidráulico	12039,75	$ 0,00	$ 533,92	$ 10.678,38

VARIOS	37943	$ 0,00	$ 37.943,00	$ 0,00
08 Hidráulico	12039,75	$ 0,00	$ 533,92	$ 10.678,38
CUBIERTAS	92059,55	$ 39.749,47	$ 1.502,69	$ 30.053,89
VARIOS	94535	$ 94.535,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	59287,93	$ 59.287,93	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	41652	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.652,00
CARPINTERIA METALICA	41652	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.652,00
CARPINTERIA DE MADERA	2329332,09	$ 2.314.252,00	$ 718,10	$ 14.361,99
CARPINTERIA DE MADERA	15080,09	$ 0,00	$ 718,10	$ 14.361,99
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	257692,46	$ 89.771,01	$ 137.308,64	$ 30.612,81
04 Estructuras	78314,43	$ 14.872,65	$ 5.472,88	$ 57.968,89
04 Estructuras	2829,68	$ 24,22	$ 141,73	$ 2.663,73
VARIOS	128273,25	$ 6.379,20	$ 61.502,82	$ 60.391,23
03 Preliminares	298077,87	$ 0,00	$ 208.609,37	$ 89.468,50
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	37546,7	$ 1.861,94	$ 1.449,07	$ 28.981,40
VARIOS	65609,46	$ 10.509,02	$ 2.623,83	$ 52.476,61
05 Pisos	66971,31	$ 25.045,53	$ 693,97	$ 40.765,68
PISOS (ACABADOS Y BASES)	108353,31	$ 13.336,03	$ 0,00	$ 95.017,28
PISOS (ACABADOS Y BASES)	186736,34	$ 130.055,77	$ 948,61	$ 47.430,56
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	84252,42	$ 0,00	$ 4.012,02	$ 80.240,40
08 Hidráulico	48967,19	$ 34.551,37	$ 686,47	$ 13.729,35
08 Hidráulico	49691,19	$ 35.275,37	$ 686,47	$ 13.729,35
PINTURA	69522,97	$ 50.131,13	$ 1.084,04	$ 14.987,24
VARIOS	3316,16	$ 3.316,16	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	38250,82	$ 482,97	$ 1.798,47	$ 35.969,38
09 Eléctricas	654304,49	$ 407.852,24	$ 187.981,78	$ 58.470,47
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	584564,3	$ 416.642,85	$ 137.308,64	$ 30.612,81
VARIOS	281375,55	$ 113.454,10	$ 137.308,64	$ 30.612,81
VARIOS	361174,86	$ 193.253,41	$ 137.308,64	$ 30.612,81
VARIOS	230312,64	$ 62.391,19	$ 137.308,64	$ 30.612,81
VARIOS	212055,93	$ 44.134,48	$ 137.308,64	$ 30.612,81
MOBILIARIO	3781552	$ 3.781.552,00	$ 0,00	$ 0,00

MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	4403024	$ 4.403.024,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	1891853	$ 1.891.853,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	2011005	$ 2.011.005,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	3210184,06	$ 3.027.329,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
MOBILIARIO	2415670	$ 2.415.670,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	1015619,01	$ 1.015.619,01	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	2411157	$ 2.411.157,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	85994,58	$ 21.379,32	$ 2.986,49	$ 59.729,78
07 Acabados	85622	$ 85.622,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	45663,78	$ 0,00	$ 8.216,03	$ 8.392,85
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	23579,45	$ 0,00	$ 4.999,62	$ 10.278,43
VARIOS	29929	$ 29.929,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	23253	$ 23.253,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	29956	$ 29.956,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	29929	$ 29.929,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	29929	$ 29.929,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	335212,53	$ 88.760,28	$ 187.981,78	$ 58.470,47
MOBILIARIO	29929	$ 29.929,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	141882	$ 141.882,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	28820	$ 28.820,00	$ 0,00	$ 0,00
SEÑALIZACION	362840	$ 362.840,00	$ 0,00	$ 0,00

10 Mobiliario	673811	$ 673.811,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	43037	$ 43.037,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	99559,01	$ 99.559,01	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	29929	$ 29.929,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	41398,14	$ 482,97	$ 1.948,34	$ 38.966,83
VARIOS	29956	$ 29.956,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	29929	$ 29.929,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	116497	$ 116.497,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	742336,01	$ 742.336,01	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	157181	$ 157.181,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	101147	$ 101.147,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	22818	$ 22.818,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	99987	$ 99.987,00	$ 0,00	$ 0,00
IDRD	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	37529,01	$ 37.529,01	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	87141	$ 87.141,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	315414775	$ 315.414.775,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	2755507	$ 2.755.507,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	247832,01	$ 247.832,01	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	608424	$ 608.424,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	592330	$ 592.330,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	95822	$ 95.822,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	44690	$ 44.690,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	185410	$ 185.410,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	3869155	$ 3.869.155,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	1163229	$ 1.163.229,00	$ 0,00	$ 0,00

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	48320,8	$ 26.910,01	$ 8.553,41	$ 12.857,38
MOBILIARIO	56445,41	$ 56.445,41	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	229801,45	$ 61.880,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	224957,45	$ 57.036,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	212416,45	$ 44.495,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
10 Mobiliario	13766	$ 13.766,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	721089,53	$ 474.637,28	$ 187.981,78	$ 58.470,47
09 Eléctricas	263078,95	$ 12.680,04	$ 189.173,28	$ 61.225,63
MAMPOSTERIA	34469	$ 34.469,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	309852,45	$ 63.400,20	$ 187.981,78	$ 58.470,47
VARIOS	517393	$ 517.393,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	1720748,3	$ 470.406,10	$ 105.409,33	$ 918.978,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	192318,45	$ 24.397,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
VARIOS	22490	$ 22.490,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	4112	$ 4.112,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	512,82	$ 512,82	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	206277	$ 206.277,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	168296	$ 168.296,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	468760	$ 468.760,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	408637	$ 408.637,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	46490	$ 46.490,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	389129	$ 389.129,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	145963	$ 145.963,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	5986911	$ 5.986.911,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	5686120	$ 5.686.120,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	1632401	$ 1.632.401,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	246869	$ 246.869,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	3721076	$ 3.721.076,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	34531,42	$ 34.531,42	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	1197996	$ 1.197.996,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	32143,45	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 30.612,81
VARIOS	32143,45	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 30.612,81
MOBILIARIO	47303	$ 47.303,00	$ 0,00	$ 0,00

10 Mobiliario	140388,18	$ 140.388,18	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	96135,01	$ 96.135,01	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1035401,57	$ 753.476,37	$ 11.152,01	$ 223.040,14
MOBILIARIO	343500	$ 343.500,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	582746	$ 582.746,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	99472	$ 99.472,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167921,45	$ 0,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	23241,51	$ 16.169,95	$ 336,74	$ 6.734,82
CABLEADO ESTRUCTURADO	205718,11	$ 0,00	$ 22.041,23	$ 183.676,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32311,6	$ 136,00	$ 1.532,17	$ 30.643,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30704,43	$ 136,00	$ 1.455,64	$ 29.112,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	48059,43	$ 17.491,00	$ 1.455,64	$ 29.112,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	23885,1	$ 0,00	$ 2.523,68	$ 19.286,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	77319,6	$ 45.144,00	$ 1.532,17	$ 30.643,43
10 Mobiliario	11205525	$ 11.205.525,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32311,6	$ 136,00	$ 1.532,17	$ 30.643,43
09 Eléctricas	35167,19	$ 0,00	$ 4.554,38	$ 30.612,81
VARIOS	119371,03	$ 26.155,01	$ 4.438,86	$ 88.777,16
VARIOS	8972,56	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13833,01	$ 7.588,00	$ 122,45	$ 6.122,56
VARIOS	50340,06	$ 25.360,00	$ 489,81	$ 24.490,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13833,01	$ 7.588,00	$ 122,45	$ 6.122,56
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1830024,56	$ 1.266.192,20	$ 25.762,04	$ 538.070,32
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	36205,09	$ 23.975,50	$ 239,80	$ 11.989,79
CABLEADO ESTRUCTURADO	75615,72	$ 40.245,67	$ 2.002,08	$ 33.367,97
VARIOS	123724,16	$ 0,00	$ 5.891,63	$ 117.832,53
VARIOS	416138,98	$ 195.202,99	$ 10.520,76	$ 210.415,23
IMPERMEABILIZACION	526816,51	$ 502.882,34	$ 1.281,96	$ 22.652,21
SISTEMAS VENTILACION	291061,38	$ 230.562,00	$ 12.130,54	$ 44.218,14
SISTEMAS VENTILACION	65476,24	$ 10.435,08	$ 2.464,02	$ 48.426,44
10 Mobiliario	4417534,8	$ 4.355.289,09	$ 310,06	$ 49.989,39

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1275620,13	$ 628.792,12	$ 140.187,95	$ 432.873,24
04 Estructuras	1008093,93	$ 544.107,93	$ 202.262,31	$ 261.723,69
ESPECIES ARBOREAS	248564,62	$ 101.239,00	$ 0,00	$ 111.835,62
04 Estructuras	173022,89	$ 33.334,28	$ 53.681,94	$ 65.188,95
08 Hidráulico	2382,33	$ 141,82	$ 64,05	$ 2.135,09
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	186241,75	$ 118.891,20	$ 20.498,25	$ 0,00
MOBILIARIO	849453,31	$ 675.217,58	$ 7.432,96	$ 144.388,90
VARIOS	74975,65	$ 0,00	$ 3.958,99	$ 68.941,31
04 Estructuras	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	42687,24	$ 37.147,95	$ 263,78	$ 5.275,51
05 Pisos	119993,32	$ 91.388,19	$ 5.311,22	$ 23.293,91
VARIOS	5993,3	$ 0,00	$ 117,52	$ 5.875,78
PISOS (ACABADOS Y BASES)	58437,7	$ 3.531,56	$ 3.323,37	$ 51.582,77
05 Pisos	12589,28	$ 0,00	$ 599,49	$ 11.989,79
PISOS (ACABADOS Y BASES)	58437,7	$ 3.531,56	$ 3.323,37	$ 51.582,77
MAMPOSTERIA	28644,42	$ 5.337,44	$ 0,00	$ 23.306,99
PISOS (ACABADOS Y BASES)	89632,7	$ 9.552,85	$ 3.813,33	$ 76.266,52
10 Mobiliario	1041936	$ 1.041.936,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	773924	$ 773.924,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	85994,58	$ 21.379,32	$ 2.986,49	$ 59.729,78
10 Mobiliario	2693293	$ 2.693.293,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	192663	$ 192.663,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	19586,81	$ 0,00	$ 13.041,47	$ 6.545,34
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESPECIES ARBOREAS	303261,57	$ 147.069,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	258315,57	$ 102.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	276315,57	$ 120.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1130554,44	$ 561.124,15	$ 104.344,40	$ 465.085,89
10 Mobiliario	110715,01	$ 110.715,01	$ 0,00	$ 0,00
03 Preliminares	28026,39	$ 0,00	$ 1.731,26	$ 15.538,33
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	113910,34	$ 47.566,29	$ 4.570,01	$ 60.770,56
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1148391,4	$ 238.117,01	$ 113.176,41	$ 797.097,97
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	4191,01	$ 0,00	$ 152,78	$ 2.651,82
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1541959,34	$ 799.329,70	$ 103.749,93	$ 638.879,71

03 Preliminares	86422,85	$ 0,00	$ 4.009,23	$ 0,00
04 Estructuras	15119,06	$ 2.293,25	$ 927,04	$ 11.898,77
04 Estructuras	10774,61	$ 2.196,39	$ 645,71	$ 7.932,51
11 Tratamientos especiales	6174,75	$ 0,00	$ 179,85	$ 5.994,90
07 Acabados	9879,8	$ 15,82	$ 235,27	$ 9.628,71
PINTURA	23436,41	$ 0,00	$ 4.215,33	$ 19.221,08
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	542161,27	$ 500.509,27	$ 0,00	$ 41.652,00
04 Estructuras	46209,25	$ 12.877,03	$ 13.239,90	$ 19.554,48
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	51215,25	$ 0,00	$ 1.716,90	$ 17.848,97
VARIOS	66804,36	$ 37.499,70	$ 1.395,46	$ 27.909,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35394,45	$ 0,00	$ 479,59	$ 23.979,58
PISOS	20882,23	$ 0,00	$ 749,36	$ 14.987,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	21223,4	$ 0,00	$ 839,29	$ 16.785,71
MOBILIARIO	147822,51	$ 25.710,92	$ 5.623,96	$ 110.086,73
MOBILIARIO	38492,31	$ 724,46	$ 1.798,47	$ 35.969,38
MOBILIARIO	40065,97	$ 724,46	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	121208,08	$ 1.609,90	$ 5.695,15	$ 113.903,03
MOBILIARIO	188500,45	$ 51.421,83	$ 11.406,63	$ 112.870,16
03 Preliminares	34620,53	$ 0,00	$ 1.648,60	$ 32.971,93
MOBILIARIO	2093395,14	$ 617.803,61	$ 27.326,80	$ 1.294.574,50
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	40526,89	$ 482,97	$ 1.906,85	$ 38.137,07
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	40768,68	$ 482,97	$ 1.918,37	$ 38.367,34
MOBILIARIO	101197,23	$ 482,97	$ 4.795,92	$ 95.918,34
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	39824,48	$ 482,97	$ 1.873,41	$ 37.468,10
MOBILIARIO	79487,96	$ 804,95	$ 3.746,81	$ 74.936,20
MOBILIARIO	73434,82	$ 1.046,44	$ 3.447,07	$ 68.941,31
MOBILIARIO	70287,49	$ 1.046,44	$ 3.297,19	$ 65.943,86
MOBILIARIO	54550,89	$ 1.046,44	$ 2.547,83	$ 50.956,62

MOBILIARIO	35586,47	$ 965,94	$ 1.648,60	$ 32.971,93
MOBILIARIO	232912,93	$ 46.230,18	$ 16.125,54	$ 159.129,75
MOBILIARIO	168316,48	$ 35.846,96	$ 11.381,49	$ 112.140,41
MOBILIARIO	349199,28	$ 103.832,51	$ 20.344,62	$ 199.327,48
MOBILIARIO	266312,43	$ 79.951,06	$ 15.470,08	$ 150.980,88
MOBILIARIO	349199,28	$ 103.832,51	$ 20.344,62	$ 199.327,48
MOBILIARIO	273610,03	$ 74.264,99	$ 16.723,95	$ 164.130,57
MOBILIARIO	266312,43	$ 79.951,06	$ 15.470,08	$ 150.980,88
MOBILIARIO	315770,33	$ 79.951,06	$ 19.966,25	$ 195.942,61
MOBILIARIO	158424,91	$ 35.846,96	$ 10.482,26	$ 103.148,07
MOBILIARIO	350726,53	$ 103.832,51	$ 20.543,82	$ 200.655,52
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	49835,48	$ 0,00	$ 2.836,30	$ 28.176,01
VARIOS	30507,78	$ 0,00	$ 1.769,98	$ 23.979,58
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	19174,42	$ 0,00	$ 1.498,72	$ 14.987,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	32113,97	$ 0,00	$ 1.198,98	$ 23.979,58
03 Preliminares	33744,17	$ 0,00	$ 1.348,85	$ 26.977,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	44467,95	$ 0,00	$ 659,44	$ 32.971,93
PISOS	19995,56	$ 0,00	$ 749,36	$ 14.987,24
PISOS	14367,79	$ 0,00	$ 599,49	$ 11.989,79
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	21342,12	$ 0,00	$ 824,30	$ 16.485,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	14729,95	$ 0,00	$ 350,70	$ 11.690,05
08 Hidráulico	73778,6	$ 0,00	$ 2.815,68	$ 44.961,72
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	53799,34	$ 0,00	$ 5.212,27	$ 29.974,48
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	38355,54	$ 0,00	$ 5.928,59	$ 24.129,46
CABLEADO ESTRUCTURADO	38089,08	$ 0,00	$ 6.375,30	$ 23.380,10
04 Estructuras	83205,84	$ 0,00	$ 4.881,99	$ 59.948,96
MAMPOSTERIA	37620,15	$ 0,00	$ 2.545,91	$ 26.977,03
CUBIERTAS	77827,92	$ 0,00	$ 5.091,81	$ 53.954,07
INSTALACIONES DEPORTIVAS	172561,36	$ 81.344,33	$ 1.297,59	$ 86.506,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1122888,26	$ 695.009,81	$ 115.073,65	$ 309.358,52
03 Preliminares	41443,81	$ 0,00	$ 1.594,22	$ 39.435,87
03 Preliminares	36944,49	$ 0,00	$ 672,96	$ 26.741,92
03 Preliminares	96539,84	$ 4.654,35	$ 6.790,62	$ 62.791,67
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	6234435,41	$ 3.067.676,07	$ 177.325,71	$ 1.367.865,33

REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2219920,3	$ 1.123.827,06	$ 61.875,65	$ 445.925,77
SUELDOS Y JORNALES	764937,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 764.937,41
SUELDOS Y JORNALES	879639,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 879.639,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	263370,35	$ 166.939,99	$ 4.591,92	$ 91.838,44
09 Eléctricas	20194,22	$ 10.092,00	$ 918,38	$ 9.183,84
SUELDOS Y JORNALES	497553,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 497.553,96
MOBILIARIO	271886,13	$ 72.682,76	$ 16.778,63	$ 164.438,45
VARIOS	36844,69	$ 15.184,98	$ 874,08	$ 16.657,62
MOBILIARIO	239769,16	$ 0,00	$ 63.148,36	$ 155.867,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1047981,26	$ 785.926,36	$ 93.152,55	$ 168.902,35
05 Pisos	105512,2	$ 31.491,56	$ 8.502,87	$ 44.267,57
MOBILIARIO	168316,48	$ 35.846,96	$ 11.381,49	$ 112.140,41
MOBILIARIO	703201,32	$ 0,00	$ 13.788,26	$ 689.413,06
MOBILIARIO	300399,27	$ 182.943,93	$ 3.679,98	$ 63.764,94
10 Mobiliario	238973,34	$ 28.232,68	$ 9.743,33	$ 193.378,12
MOBILIARIO	19513,39	$ 0,00	$ 929,21	$ 18.584,18
MOBILIARIO	82949,01	$ 0,00	$ 8.012,81	$ 74.936,20
IDRD	53504,45	$ 0,00	$ 2.547,83	$ 50.956,62
03 Preliminares	33078,34	$ 0,00	$ 1.575,16	$ 31.503,18
MOBILIARIO	965131,15	$ 0,00	$ 65.896,72	$ 899.234,43
03 Preliminares	17310,26	$ 0,00	$ 824,30	$ 16.485,96
03 Preliminares	33046,87	$ 0,00	$ 1.573,66	$ 31.473,21
03 Preliminares	214827,44	$ 68.774,59	$ 489,67	$ 126.889,39
03 Preliminares	169640,67	$ 45.388,26	$ 326,44	$ 111.519,23
MOBILIARIO	630460,41	$ 370.819,12	$ 4.421,75	$ 221.087,39
MOBILIARIO	51175,9	$ 0,00	$ 7.712,90	$ 43.463,00
MOBILIARIO	47209,81	$ 0,00	$ 2.248,09	$ 44.961,72
MOBILIARIO	111415,14	$ 0,00	$ 5.305,48	$ 106.109,66
MOBILIARIO	125892,82	$ 0,00	$ 5.994,90	$ 119.897,92
MOBILIARIO	83840,93	$ 0,00	$ 10.055,46	$ 50.956,62
MOBILIARIO	101832,61	$ 0,00	$ 10.362,20	$ 68.641,56
MOBILIARIO	131628,25	$ 0,00	$ 12.881,06	$ 95.918,34
MOBILIARIO	79555,23	$ 0,00	$ 9.597,85	$ 53.354,58
MOBILIARIO	118530,04	$ 0,00	$ 12.003,80	$ 89.923,44

MOBILIARIO	131696,84	$ 0,00	$ 13.180,80	$ 101.913,24
MOBILIARIO	119685,06	$ 0,00	$ 13.158,82	$ 89.923,44
MOBILIARIO	81021,97	$ 0,00	$ 7.467,66	$ 56.951,51
MOBILIARIO	99227,48	$ 0,00	$ 12.184,65	$ 70.440,03
MOBILIARIO	82671,45	$ 0,00	$ 8.195,04	$ 59.948,96
MOBILIARIO	59066,55	$ 0,00	$ 7.071,00	$ 37.468,10
MOBILIARIO	137298,47	$ 0,00	$ 13.361,65	$ 82.429,82
MOBILIARIO	110806,02	$ 0,00	$ 9.350,06	$ 59.948,96
MOBILIARIO	102916,03	$ 0,00	$ 7.917,27	$ 65.943,86
MOBILIARIO	50722,23	$ 0,00	$ 3.337,17	$ 22.480,86
10 Mobiliario	48357,05	$ 95,90	$ 13.119,90	$ 14.387,75
10 Mobiliario	59899,08	$ 329,72	$ 7.919,28	$ 32.971,93
04 Estructuras	45386,89	$ 0,00	$ 2.013,04	$ 40.260,82
04 Estructuras	48747,93	$ 1.601,80	$ 2.124,88	$ 42.497,54
10 Mobiliario	73225,47	$ 0,00	$ 11.660,95	$ 44.961,72
MOBILIARIO	30702,25	$ 0,00	$ 1.303,89	$ 26.077,80
03 Preliminares	513129,64	$ 2.697,70	$ 199.154,61	$ 269.770,33
MOBILIARIO	20384,96	$ 0,00	$ 792,83	$ 15.856,50
MOBILIARIO	44040,6	$ 0,00	$ 5.764,72	$ 29.974,48
10 Mobiliario	85685,56	$ 0,00	$ 17.435,20	$ 59.948,96
MOBILIARIO	15909,84	$ 0,00	$ 599,49	$ 11.989,79
MOBILIARIO	122216	$ 0,00	$ 49.237,05	$ 44.961,72
MOBILIARIO	32718,41	$ 0,00	$ 1.498,72	$ 29.974,48
MOBILIARIO	23276,46	$ 0,00	$ 1.049,11	$ 20.982,14
MOBILIARIO	26624,46	$ 0,00	$ 1.169,01	$ 23.380,10
MOBILIARIO	30401,23	$ 0,00	$ 1.348,85	$ 26.977,03
MOBILIARIO	508186,98	$ 0,00	$ 90.613,64	$ 266.772,88
MOBILIARIO	12347,45	$ 0,00	$ 449,62	$ 8.992,34
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1775912,4	$ 1.624.841,01	$ 7.193,88	$ 143.877,51
05 Pisos	125154,04	$ 90.855,03	$ 1.000,67	$ 33.298,34
SUELDOS Y JORNALES	755221,8	$ 0,00	$ 0,00	$ 755.221,80
MAMPOSTERIA	36518,43	$ 7.707,60	$ 564,92	$ 28.245,91
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	3574,93	$ 1.506,39	$ 60,25	$ 2.008,29
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	6455,68	$ 2.529,02	$ 0,00	$ 3.926,66

CARPINTERIA METALICA	165452,07	$ 36.802,65	$ 2.272,06	$ 75.735,29
CARPINTERIA METALICA	22368,46	$ 10,28	$ 600,20	$ 14.310,98
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	820161,73	$ 486.738,16	$ 1.910,83	$ 230.168,48
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	54261,85	$ 0,00	$ 7.072,47	$ 47.189,38
VARIOS	39359,31	$ 660,72	$ 1.388,19	$ 27.763,79
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	57770,49	$ 0,00	$ 2.296,38	$ 45.927,50
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	265292,16	$ 217.068,28	$ 2.296,38	$ 45.927,50
VARIOS	39359,31	$ 660,72	$ 1.388,19	$ 27.763,79
VARIOS	44751,77	$ 20.508,36	$ 0,00	$ 14.696,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	388,25	$ 47,01	$ 0,00	$ 341,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	55655,29	$ 0,00	$ 3.693,35	$ 29.221,58
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	33953,76	$ 0,00	$ 854,41	$ 17.088,27
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	281925,2	$ 0,00	$ 11.152,01	$ 223.040,14
PISOS	24898,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MAMPOSTERIA	313,01	$ 122,00	$ 5,56	$ 185,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20029,52	$ 15.208,00	$ 229,60	$ 4.591,92
VARIOS	167931,93	$ 26.085,02	$ 6.419,02	$ 126.387,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	166027,67	$ 111.589,68	$ 3.272,58	$ 37.468,10
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	36823,65	$ 0,00	$ 1.753,51	$ 35.070,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	455460,86	$ 375.373,01	$ 3.813,71	$ 76.274,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	817285,41	$ 626.634,04	$ 7.398,59	$ 147.971,83
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	37467,39	$ 7.160,10	$ 1.443,20	$ 28.864,09
PISOS	46031,54	$ 0,00	$ 2.191,98	$ 43.839,56
PISOS	29356,86	$ 0,00	$ 1.397,95	$ 27.958,91
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	533575,13	$ 354.136,06	$ 6.864,67	$ 137.293,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	282807,11	$ 171.282,53	$ 3.630,65	$ 72.612,98
03 Preliminares	1390339,61	$ 1.312.539,99	$ 1.525,48	$ 76.274,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	336807,25	$ 42.308,61	$ 15.452,51	$ 154.525,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	901022,45	$ 820.803,40	$ 3.819,96	$ 76.399,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	81581,45	$ 1.362,40	$ 3.819,96	$ 76.399,10
PISOS (ACABADOS Y BASES)	132829,02	$ 52.512,13	$ 2.718,46	$ 54.369,12
06 Mampostería y pañetes	50393,93	$ 14.274,88	$ 5.647,38	$ 27.989,33
MAMPOSTERIA	81649,07	$ 18.322,12	$ 12.679,15	$ 49.034,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	159200,99	$ 120.758,82	$ 1.830,58	$ 36.611,59

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	415308,75	$ 306.527,96	$ 3.203,51	$ 64.070,28
03 Preliminares	22360,53	$ 0,00	$ 4.063,51	$ 14.987,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	73415,85	$ 45.601,06	$ 929,21	$ 18.584,18
MAMPOSTERIA	57302,19	$ 2.773,63	$ 1.887,36	$ 37.747,17
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	229095,63	$ 86.386,25	$ 3.027,46	$ 50.069,51
03 Preliminares	59906,64	$ 400,00	$ 32.529,61	$ 26.977,03
03 Preliminares	45677,68	$ 400,00	$ 21.298,10	$ 23.979,58
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	487191,67	$ 386.334,62	$ 41,42	$ 56.423,15
04 Estructuras	755777,11	$ 409.511,47	$ 7.004,44	$ 229.210,89
SUELDOS Y JORNALES	1306265,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.306.265,39
SUELDOS Y JORNALES	1905755	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.905.755,00
13 Manejo ambiental	4551585,04	$ 454.211,23	$ 2.576.573,14	$ 625.917,84
07 Acabados	58273,32	$ 36.166,69	$ 695,46	$ 21.411,17
10 Mobiliario	421479,33	$ 248.355,03	$ 18.517,31	$ 120.231,31
03 Preliminares	47666,4	$ 15,82	$ 5.938,55	$ 26.114,67
08 Hidráulico	51926,49	$ 1.585,56	$ 4.576,45	$ 45.764,48
08 Hidráulico	27666,94	$ 16.454,64	$ 533,92	$ 10.678,38
03 Preliminares	36926,14	$ 0,00	$ 579,68	$ 28.984,17
CUBIERTAS	23322,1	$ 1.920,32	$ 419,64	$ 20.982,14
CUBIERTAS	27335,28	$ 0,00	$ 3.939,94	$ 16.463,22
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2239994,94	$ 2.069.137,88	$ 3.350,14	$ 167.506,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1346847,1	$ 1.160.128,00	$ 3.661,16	$ 183.057,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2289730,82	$ 2.106.059,48	$ 3.601,40	$ 180.069,94
PISOS (ACABADOS Y BASES)	129217,95	$ 66.924,81	$ 11.555,30	$ 4.998,24
05.1 Sub analisis pisos	70955,98	$ 28.894,72	$ 4.877,56	$ 24.772,01
MOBILIARIO	356741,39	$ 207.102,24	$ 7.804,74	$ 121.060,22
MOBILIARIO	356741,39	$ 207.102,24	$ 7.804,74	$ 121.060,22
MOBILIARIO	689287,48	$ 414.204,48	$ 12.350,81	$ 221.183,81
MOBILIARIO	308315,41	$ 151.929,12	$ 8.737,53	$ 113.289,06
MOBILIARIO	384622,8	$ 210.962,25	$ 9.337,92	$ 114.844,67
MOBILIARIO	393817,06	$ 210.962,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
MOBILIARIO	393817,06	$ 210.962,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
MOBILIARIO	499469,73	$ 284.765,58	$ 9.475,21	$ 176.664,43
MOBILIARIO	3318033,01	$ 3.318.033,01	$ 0,00	$ 0,00

URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	199552,14	$ 129.438,90	$ 1.094,83	$ 56.034,54
MOBILIARIO	60668,79	$ 13.544,27	$ 5.797,22	$ 41.327,30
07 Acabados	62470,46	$ 12.896,92	$ 5.797,22	$ 43.776,32
07 Acabados	52394,6	$ 11.392,64	$ 5.797,22	$ 35.204,74
07 Acabados	41005,18	$ 9.187,07	$ 5.797,22	$ 26.020,89
VIDRIOS Y CERRADURAS	99797,01	$ 99.797,01	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	141686,81	$ 30.534,73	$ 15.073,98	$ 93.575,90
10 Mobiliario	58682,2	$ 0,00	$ 14.784,91	$ 43.897,29
08 Hidráulico	176523,39	$ 37.160,22	$ 15.315,87	$ 91.358,66
08 Hidráulico	1268732,99	$ 1.268.732,99	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	93690,76	$ 40.329,42	$ 3.568,79	$ 35.687,91
MOBILIARIO	66080,64	$ 12.392,50	$ 30.615,70	$ 23.072,44
MOBILIARIO	355126,27	$ 175.138,66	$ 38.616,06	$ 23.072,44
MAMPOSTERIA	204973,17	$ 122.818,53	$ 10.496,38	$ 71.658,26
PINTURA	7093,89	$ 986,64	$ 290,82	$ 5.816,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	329812,45	$ 161.891,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
PINTURA	70602,75	$ 4.509,02	$ 3.147,32	$ 62.946,41
EQUIPOS ESPECIALES	3767940,79	$ 2.534.026,99	$ 58.757,80	$ 1.175.156,00
04 Estructuras	803248,96	$ 452.566,03	$ 106,24	$ 240.526,37
ESPECIES ARBOREAS	336354,01	$ 180.162,00	$ 0,00	$ 77.092,01
04 Estructuras	112149,1	$ 59.654,91	$ 10.932,87	$ 36.873,86
VARIOS	10357,64	$ 911,95	$ 185,21	$ 9.260,47
PISOS (ACABADOS Y BASES)	46292,67	$ 21.965,36	$ 1.158,44	$ 23.168,87
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	89935,77	$ 0,00	$ 15.384,35	$ 47.659,42
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	75138,92	$ 0,00	$ 12.931,82	$ 39.866,06
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	61138,15	$ 0,00	$ 10.376,13	$ 32.971,93
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	671870,41	$ 572.008,77	$ 0,00	$ 54.352,11
05 Pisos	36633,41	$ 20.952,21	$ 791,46	$ 14.889,74
03 Preliminares	334526,71	$ 2.504,32	$ 6.510,24	$ 325.512,15
10 Mobiliario	613098,07	$ 532.697,00	$ 18.269,63	$ 62.131,44
MOBILIARIO	481015,4	$ 340.940,55	$ 25.339,90	$ 43.757,98
09 Eléctricas	71423,76	$ 0,00	$ 5.515,18	$ 55.151,78
PISOS (ACABADOS Y BASES)	333255,03	$ 54.478,72	$ 69.954,24	$ 146.763,61

VARIOS	2538,62	$ 0,47	$ 143,69	$ 2.168,20
VARIOS	3028,28	$ 0,47	$ 176,87	$ 2.589,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	81438,03	$ 33.006,52	$ 2.898,42	$ 28.984,17
05 Pisos	394170,7	$ 257.224,52	$ 19.298,72	$ 117.647,46
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	48300,02	$ 0,00	$ 7.771,52	$ 23.979,58
PISOS (ACABADOS Y BASES)	1031201	$ 1.031.201,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	148435,81	$ 62.853,16	$ 10.367,37	$ 63.564,84
MOBILIARIO	847664,21	$ 224.523,51	$ 66.297,67	$ 363.399,14
INSTALACIONES DEPORTIVAS	289519	$ 116.078,06	$ 70.247,14	$ 65.010,58
05 Pisos	170409,95	$ 72.131,43	$ 8.251,79	$ 39.259,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	11230	$ 0,00	$ 520,00	$ 0,00
ESPECIES ARBOREAS	268733,41	$ 135.641,40	$ 0,00	$ 77.092,01
05 Pisos	89546,75	$ 42.504,67	$ 3.823,31	$ 35.499,52
INSTALACIONES DEPORTIVAS	15363,11	$ 2.095,47	$ 1.181,23	$ 11.812,32
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	38151,64	$ 0,00	$ 8.210,51	$ 16.226,21
PISOS (ACABADOS Y BASES)	140812,86	$ 29.112,46	$ 11.507,75	$ 71.232,04
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	248382,28	$ 0,00	$ 14.433,02	$ 130.518,51
10 Mobiliario	1453469,08	$ 473.609,82	$ 121.694,25	$ 558.487,57
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	853983,96	$ 0,00	$ 70.288,69	$ 692.262,49
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	240523,6	$ 0,00	$ 191.133,95	$ 49.389,65
MOBILIARIO	108257,43	$ 82,25	$ 5.362,68	$ 102.812,50
PISOS	15389,7	$ 0,00	$ 732,84	$ 14.656,86
04 Estructuras	69815,4	$ 37.075,01	$ 2.456,76	$ 24.036,42
05 Pisos	42933,29	$ 3.628,51	$ 1.856,49	$ 37.129,72
04 Estructuras	370914,08	$ 179.762,29	$ 90.455,79	$ 60.724,52
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	26137,94	$ 6.031,69	$ 2.418,05	$ 17.688,20
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	13799,7	$ 3.446,68	$ 1.278,45	$ 9.074,57
10 Mobiliario	960715,45	$ 357.499,96	$ 6.445,56	$ 286.584,66
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	794578,1	$ 621.971,06	$ 17.294,39	$ 130.408,45
05 Pisos	340245,66	$ 183.925,95	$ 17.657,83	$ 108.804,14
MOBILIARIO	64090,37	$ 25.518,22	$ 1.836,77	$ 36.735,38
PINTURA	884583,19	$ 272.951,89	$ 94.937,28	$ 288.405,52
VARIOS	2617,65	$ 0,47	$ 476,59	$ 2.099,07

VARIOS	130125,25	$ 1.489,33	$ 21.475,17	$ 65.788,44
VARIOS	5166,86	$ 0,47	$ 570,62	$ 3.705,67
CARPINTERIA DE MADERA	20465,53	$ 4.351,56	$ 4.124,18	$ 11.989,79
CARPINTERIA DE MADERA	24156,68	$ 0,00	$ 4.821,26	$ 8.992,34
MOBILIARIO	60050,27	$ 3.725,96	$ 1.975,79	$ 39.515,74
07 Acabados	118597,25	$ 40.935,17	$ 3.259,94	$ 55.540,50
07 Acabados	241090,84	$ 190.481,69	$ 1.028,59	$ 44.030,35
04 Estructuras	39848,98	$ 11.125,93	$ 12.391,66	$ 15.793,55
04 Estructuras	76933,3	$ 33.904,23	$ 9.180,88	$ 33.310,35
04 Estructuras	106778,66	$ 47.903,54	$ 20.121,38	$ 38.215,90
04 Estructuras	44240,01	$ 14.166,97	$ 13.165,37	$ 16.369,83
04 Estructuras	46063,54	$ 13.536,26	$ 12.774,38	$ 19.215,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10752,76	$ 2.716,90	$ 382,66	$ 7.653,20
CARPINTERIA METALICA	560451,59	$ 212.233,71	$ 49.383,73	$ 160.463,96
VARIOS	41043,61	$ 0,00	$ 4.704,51	$ 36.339,10
04 Estructuras	79449,16	$ 28.489,54	$ 29.164,38	$ 21.257,40
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	60885,33	$ 16.633,11	$ 1.949,13	$ 38.982,53
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	91099,21	$ 18.568,53	$ 8.796,95	$ 59.583,03
VARIOS	47707,28	$ 15,82	$ 4.291,20	$ 22.714,11
VARIOS	46081,09	$ 12.229,35	$ 11.044,40	$ 10.355,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	63299,05	$ 0,00	$ 9.954,53	$ 53.344,52
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8796,66	$ 0,00	$ 183,68	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12963,59	$ 0,00	$ 459,19	$ 9.183,84
VARIOS	3731,65	$ 0,00	$ 88,14	$ 2.937,89
SUELDOS Y JORNALES	382851,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 382.851,64
05 Pisos	106678,97	$ 21.839,82	$ 6.405,63	$ 35.406,33
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	134417,14	$ 80.453,15	$ 2.438,05	$ 49.614,54
MAMPOSTERIA	833934,04	$ 468.175,29	$ 17.106,79	$ 342.135,82
CABLEADO ESTRUCTURADO	9970,22	$ 15,82	$ 455,58	$ 8.257,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11515,12	$ 3.506,34	$ 381,37	$ 7.627,41
09 Eléctricas	109774,33	$ 52.721,19	$ 4.848,13	$ 48.054,31
09 Eléctricas	116086,94	$ 85.072,66	$ 2.858,30	$ 28.155,98
VARIOS	244587,13	$ 62.436,76	$ 8.571,59	$ 107.144,85

PARQUEADERO	44142,93	$ 953,68	$ 497,20	$ 21.938,54
05 Pisos	1517900,26	$ 1.263.649,23	$ 53.413,03	$ 76.721,10
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	70782,41	$ 15,82	$ 8.979,71	$ 43.169,34
04 Estructuras	13212,06	$ 2.253,82	$ 531,88	$ 10.426,35
10 Mobiliario	1009882,33	$ 770.964,95	$ 10.447,71	$ 208.954,26
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	4659,9	$ 652,98	$ 154,11	$ 3.852,81
MAMPOSTERIA	60663,25	$ 18.860,89	$ 4.113,52	$ 37.688,85
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	106041,45	$ 126,53	$ 14.911,87	$ 62.042,43
07 Acabados	36098,47	$ 15.187,03	$ 640,01	$ 20.271,41
04 Estructuras	55756,99	$ 17.676,78	$ 1.220,39	$ 24.407,72
04 Estructuras	10373,62	$ 1.035,72	$ 0,00	$ 9.337,91
04 Estructuras	10507,66	$ 1.169,76	$ 0,00	$ 9.337,91
CARPINTERIA METALICA	17625,44	$ 2.671,76	$ 314,14	$ 14.639,54
04 Estructuras	9080,57	$ 268,08	$ 419,64	$ 8.392,85
04 Estructuras	9241,42	$ 428,93	$ 419,64	$ 8.392,85
CARPINTERIA METALICA	6862,4	$ 726,36	$ 1.591,70	$ 2.884,06
CARPINTERIA METALICA	5967,24	$ 726,36	$ 1.273,36	$ 2.307,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	107732,74	$ 0,00	$ 31.458,60	$ 76.274,14
04 Estructuras	99006,95	$ 57.913,46	$ 2.214,66	$ 34.617,47
04 Estructuras	42414,83	$ 3.250,00	$ 16.797,71	$ 22.367,12
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	13688,68	$ 0,00	$ 268,41	$ 13.420,27
CABLEADO ESTRUCTURADO	67512,78	$ 35.910,00	$ 2.520,61	$ 29.082,17
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	171159,17	$ 0,00	$ 3.356,06	$ 167.803,11
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	536714,59	$ 274.673,78	$ 12.087,27	$ 239.610,45
DESMONTES	9574,96	$ 19,77	$ 53,38	$ 8.260,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	229270,49	$ 110.910,80	$ 35.939,33	$ 24.774,82
VARIOS	14274,28	$ 2.825,08	$ 1.040,84	$ 10.408,36
INSTALACIONES GAS	72936,24	$ 321,88	$ 1.342,42	$ 67.121,24
CARPINTERIA METALICA	4942132,37	$ 1.834.140,98	$ 585.173,67	$ 812.488,30
SUELDOS Y JORNALES	1798468,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.798.468,85
CARPINTERIA METALICA	5443356,23	$ 2.030.701,20	$ 629.609,85	$ 958.736,19
CARPINTERIA METALICA	6978491,68	$ 2.875.580,67	$ 708.607,50	$ 1.218.732,45
PISOS (ACABADOS Y BASES)	133470,73	$ 76.612,83	$ 1.137,90	$ 51.582,77
07 Acabados	90345,5	$ 42.012,29	$ 3.997,75	$ 42.266,84

07 Acabados	83297,62	$ 38.897,07	$ 3.810,48	$ 38.521,45
07 Acabados	74997,83	$ 18.412,82	$ 9.057,09	$ 44.218,14
06 Mampostería y pañetes	21348,42	$ 11.992,77	$ 15,94	$ 9.339,71
06 Mampostería y pañetes	24000,33	$ 14.042,17	$ 195,26	$ 9.762,90
PINTURA	22720,88	$ 3.086,86	$ 1.632,84	$ 17.254,05
PINTURA	74406,58	$ 10.893,94	$ 4.237,27	$ 55.124,66
SUELDOS Y JORNALES	535532,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 535.532,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	32705,73	$ 0,00	$ 2.973,25	$ 29.732,48
MOBILIARIO	4711339,41	$ 4.554.953,12	$ 8.737,53	$ 113.289,06
MOBILIARIO	2581140,48	$ 2.306.057,48	$ 12.350,81	$ 221.183,81
MOBILIARIO	2367746,39	$ 2.218.107,24	$ 7.804,74	$ 121.060,22
MOBILIARIO	356741,39	$ 207.102,24	$ 7.804,74	$ 121.060,22
MOBILIARIO	4166174,8	$ 3.992.514,25	$ 9.337,92	$ 114.844,67
MOBILIARIO	2809487,06	$ 2.626.632,25	$ 8.587,27	$ 124.789,58
MOBILIARIO	43062,77	$ 11.598,74	$ 1.622,89	$ 9.917,78
MOBILIARIO	3817502,74	$ 3.602.798,59	$ 9.475,21	$ 176.664,43
10 Mobiliario	28648,84	$ 1.169,50	$ 1.308,54	$ 26.170,80
SUELDOS Y JORNALES	576811,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 576.811,04
08 Hidráulico	2035692,85	$ 1.826.309,20	$ 0,00	$ 209.383,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	253272,45	$ 85.351,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
CABLEADO ESTRUCTURADO	28815,51	$ 2.385,00	$ 1.836,77	$ 18.367,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	212643,35	$ 44.721,90	$ 137.308,64	$ 30.612,81
09 Eléctricas	167921,45	$ 0,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167921,45	$ 0,00	$ 137.308,64	$ 30.612,81
PINTURA	64844,7	$ 60.694,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	26808666,54	$ 11.283.940,54	$ 6.852.183,00	$ 8.258.820,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	57532,58	$ 2.862,32	$ 1.281,29	$ 53.388,96
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	44717,98	$ 12.923,39	$ 926,06	$ 30.868,53
05 Pisos	22424,6	$ 0,00	$ 1.067,84	$ 21.356,76
05 Pisos	69765,64	$ 30.552,72	$ 4.832,19	$ 34.380,73
06 Mampostería y pañetes	33528,18	$ 25.892,98	$ 143,08	$ 5.019,15
CARPINTERIA METALICA	637838,36	$ 226.837,45	$ 51.379,72	$ 192.355,72
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	613640,03	$ 299.526,32	$ 16.454,05	$ 139.172,73
09 Eléctricas	12450027,45	$ 3.414.987,88	$ 3.035.935,45	$ 2.878.546,83

VARIOS	18061,09	$ 3.566,81	$ 2.585,31	$ 9.418,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	51804,05	$ 9.123,05	$ 6.639,93	$ 34.795,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	26868,63	$ 10.796,90	$ 765,32	$ 15.306,41
VARIOS	247129,07	$ 49.107,72	$ 17.975,15	$ 179.751,46
VARIOS	184718,18	$ 47.179,40	$ 12.476,73	$ 124.767,31
08 Hidráulico	77266,35	$ 16.672,89	$ 16.032,42	$ 36.286,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	21905,61	$ 0,00	$ 861,13	$ 17.222,69
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	8941,4	$ 15,82	$ 703,55	$ 6.608,51
MAMPOSTERIA	79426,05	$ 39.613,03	$ 2.708,42	$ 33.855,22
05 Pisos	497553,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 497.553,96
08 Hidráulico	108909	$ 40.712,43	$ 16.820,63	$ 38.964,25
08 Hidráulico	85518,9	$ 24.755,72	$ 16.445,75	$ 35.215,52
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	948966,86	$ 211.398,05	$ 34.929,12	$ 696.020,13
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	173441,93	$ 68.329,94	$ 4.791,78	$ 93.700,63
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	419774,22	$ 210.117,42	$ 9.691,30	$ 191.691,03
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	432228,14	$ 211.390,14	$ 10.223,74	$ 202.339,79
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	379110,14	$ 177.839,24	$ 9.291,97	$ 183.704,46
SUELDOS Y JORNALES	532438,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 532.438,03
VARIOS	20790,14	$ 22,14	$ 3.084,37	$ 15.193,20
VARIOS	38454,58	$ 16.939,52	$ 4.739,45	$ 12.624,91
VARIOS	17400,13	$ 2.905,85	$ 2.585,31	$ 9.418,55
CIELOS RASOS	100997,28	$ 35.510,16	$ 9.186,66	$ 51.319,62
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	482300,32	$ 127.421,15	$ 16.705,80	$ 331.553,81
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	505782,43	$ 245.810,24	$ 12.087,27	$ 239.610,45
04 Estructuras	46036,89	$ 8.921,36	$ 16.336,44	$ 20.241,25
PINTURA	14667,91	$ 5.423,01	$ 404,66	$ 8.093,11
10 Mobiliario	418957,06	$ 407.954,10	$ 3.151,72	$ 7.851,24
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	34394,86	$ 5.263,62	$ 1.197,33	$ 23.946,63
VARIOS	64992,86	$ 23.367,72	$ 1.863,94	$ 37.278,86
04 Estructuras	14559,43	$ 63,06	$ 5.970,52	$ 8.277,62
04 Estructuras	13533,89	$ 3,43	$ 6.147,56	$ 6.969,18
08 Hidráulico	14139,43	$ 524,50	$ 648,33	$ 12.966,60
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	120795,88	$ 95.900,01	$ 488,15	$ 24.407,72
CIELOS RASOS	97703,54	$ 48.917,15	$ 0,00	$ 48.786,39

VARIOS	33348,03	$ 3.678,71	$ 2.122,70	$ 24.226,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1170193,32	$ 1.004.422,25	$ 27.012,23	$ 130.457,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	569098,35	$ 389.579,01	$ 4.757,23	$ 158.574,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	997359,19	$ 241.988,00	$ 35.970,06	$ 719.401,13
08 Hidráulico	10458,52	$ 0,00	$ 389,67	$ 7.793,37
07 Acabados	14980,91	$ 3.118,74	$ 341,70	$ 11.105,40
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	2689,76	$ 0,00	$ 163,32	$ 1.633,19
08 Hidráulico	53083,75	$ 32.261,92	$ 918,38	$ 18.367,69
08 Hidráulico	60308,98	$ 14.388,41	$ 2.127,59	$ 42.551,81
09 Eléctricas	302405,86	$ 0,00	$ 26.890,53	$ 275.515,33
VARIOS	283153,72	$ 164.718,86	$ 4.555,19	$ 113.879,67
09 Eléctricas	8035,86	$ 0,00	$ 382,66	$ 7.653,20
09 Eléctricas	8035,86	$ 0,00	$ 382,66	$ 7.653,20
04 Estructuras	12580,6	$ 4.720,24	$ 690,59	$ 7.169,77
04 Estructuras	12983,28	$ 3.444,01	$ 691,47	$ 8.847,80
04 Estructuras	10785,85	$ 2.536,29	$ 622,15	$ 7.627,41
CABLEADO ESTRUCTURADO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	10738,37	$ 3.038,19	$ 682,96	$ 7.017,22
VARIOS	11478,61	$ 1.533,01	$ 753,21	$ 7.532,11
IMPERMEABILIZACION	45073,56	$ 3.234,32	$ 7.943,01	$ 33.896,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	122451,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.451,26
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	6697321,33	$ 0,00	$ 312.714,22	$ 6.254.284,36
04 Estructuras	16281,1	$ 11.093,04	$ 1.418,17	$ 3.769,89
04 Estructuras	15774,8	$ 9.566,60	$ 1.735,63	$ 4.472,57
SUELDOS Y JORNALES	601077,7	$ 0,00	$ 0,00	$ 601.077,70
VARIOS	392261,9	$ 25.654,80	$ 21.327,07	$ 335.401,36
VARIOS	134720,15	$ 948,64	$ 5.905,59	$ 118.111,77
IDRD	46216,78	$ 0,00	$ 8.079,71	$ 38.137,07
03 Preliminares	49049,59	$ 39.317,01	$ 884,78	$ 8.847,80
VARIOS	12562,53	$ 0,00	$ 1.142,05	$ 11.420,48
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	1074740,42	$ 779.656,24	$ 28.282,45	$ 169.576,90
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3997035,47	$ 3.115.906,84	$ 57.643,93	$ 823.484,70
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	45442,31	$ 1.178,72	$ 3.399,39	$ 40.864,20
VARIOS	32346,65	$ 0,00	$ 10.706,31	$ 20.436,64

05 Pisos	9240,36	$ 7.194,60	$ 97,42	$ 1.948,34
VARIOS	242714,18	$ 28.629,78	$ 9.917,78	$ 198.355,64
08 Hidráulico	3929,84	$ 0,00	$ 137,88	$ 2.757,65
VARIOS	183602,5	$ 0,00	$ 7.814,01	$ 156.280,20
05 Pisos	151316,25	$ 99.903,02	$ 10.821,89	$ 40.591,33
PISOS (ACABADOS Y BASES)	246839,77	$ 110.910,80	$ 13.377,48	$ 24.774,82
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	88754,91	$ 4.502,49	$ 4.012,02	$ 80.240,40
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	88754,91	$ 4.502,49	$ 4.012,02	$ 80.240,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	10080,6	$ 9.581,40	$ 9,79	$ 489,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	85353,88	$ 1.101,46	$ 4.012,02	$ 80.240,40
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	235645,06	$ 149.422,00	$ 1.647,52	$ 76.274,14
05 Pisos	130285,51	$ 70.630,72	$ 12.773,91	$ 43.258,32
05 Pisos	204045,73	$ 136.663,57	$ 11.271,74	$ 43.658,32
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	1012292,22	$ 875.100,31	$ 9.018,72	$ 41.291,36
05 Pisos	70908,97	$ 45.465,78	$ 3.128,00	$ 6.510,97
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	779158,61	$ 591.819,05	$ 16.540,98	$ 83.916,75
08 Hidráulico	33955,21	$ 0,00	$ 8.290,97	$ 9.891,58
10 Mobiliario	3207,21	$ 0,00	$ 152,72	$ 3.054,49
10 Mobiliario	2634,5	$ 0,00	$ 125,45	$ 2.509,05
10 Mobiliario	3207,21	$ 0,00	$ 152,72	$ 3.054,49
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	849239,4	$ 768.999,00	$ 0,00	$ 80.240,40
VARIOS	13478,83	$ 6.276,56	$ 627,03	$ 6.270,34
04 Estructuras	3230,89	$ 1.395,28	$ 462,68	$ 1.372,93
10 Mobiliario	3418,82	$ 0,00	$ 123,27	$ 2.465,41
10 Mobiliario	3418,82	$ 0,00	$ 123,27	$ 2.465,41
10 Mobiliario	3418,82	$ 0,00	$ 123,27	$ 2.465,41
10 Mobiliario	101729,08	$ 10.648,90	$ 21.214,26	$ 44.961,72
04 Estructuras	138932,46	$ 4.634,88	$ 1.828,97	$ 36.568,10
09 Eléctricas	4582,03	$ 1.250,38	$ 158,65	$ 3.173,00
10 Mobiliario	197405,19	$ 15.512,23	$ 4.724,90	$ 143.660,72
10 Mobiliario	130505,23	$ 29.084,87	$ 2.960,72	$ 90.297,71
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3668769,47	$ 3.553.442,97	$ 5.491,74	$ 109.834,76
INSTALACIONES DEPORTIVAS	1645940,2	$ 526.951,25	$ 1.793,37	$ 765.097,44
10 Mobiliario	185295,08	$ 99.594,82	$ 633,70	$ 69.523,00

CARPINTERIA METALICA	436601,96	$ 120.790,94	$ 37.747,19	$ 227.840,36
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	36696,5	$ 30.225,40	$ 308,15	$ 6.162,95
05 Pisos	104421,72	$ 66.007,44	$ 3.790,24	$ 34.624,04
04 Estructuras	676650,04	$ 423.834,29	$ 0,00	$ 147.316,39
PISOS (ACABADOS Y BASES)	72448,44	$ 42.548,98	$ 0,00	$ 29.899,46
10 Mobiliario	101760,51	$ 13.279,49	$ 1.776,69	$ 78.076,36
09 Eléctricas	972179,53	$ 725.727,28	$ 187.981,78	$ 58.470,47
08 Hidráulico	7277,35	$ 1.895,45	$ 256,28	$ 5.125,62
CARPINTERIA METALICA	1502428,47	$ 932.131,88	$ 92.075,00	$ 402.199,99
CARPINTERIA METALICA	1637903,27	$ 1.058.700,39	$ 96.719,92	$ 403.958,34
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	40100,28	$ 22.421,38	$ 841,85	$ 16.837,05
INSTALACIONES DEPORTIVAS	125449,98	$ 76.825,56	$ 12.312,61	$ 28.840,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8585,39	$ 4.406,74	$ 198,98	$ 3.979,67
CARPINTERIA METALICA	2021113,99	$ 1.242.929,77	$ 103.553,38	$ 586.197,55
CARPINTERIA METALICA	1453855,05	$ 955.509,07	$ 88.057,75	$ 321.854,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11582,43	$ 6.760,91	$ 229,60	$ 4.591,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19246,62	$ 12.175,06	$ 336,74	$ 6.734,82
10 Mobiliario	286498,07	$ 138.613,90	$ 3.633,12	$ 51.138,66
07 Acabados	53196,75	$ 24.648,13	$ 1.501,80	$ 27.046,81
07 Acabados	48861,78	$ 20.549,34	$ 1.490,55	$ 26.821,89
CARPINTERIA METALICA	70874,56	$ 62.222,39	$ 0,00	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	52425,94	$ 29.827,74	$ 2.316,41	$ 9.489,97
PINTURA	127752,44	$ 7.443,95	$ 38.329,36	$ 61.225,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	44642,71	$ 6.555,68	$ 1.109,33	$ 36.977,70
CARPINTERIA METALICA	1224529,35	$ 765.553,36	$ 90.577,16	$ 281.103,27
10 Mobiliario	350706,61	$ 138.279,93	$ 2.755,58	$ 174.613,08
10 Mobiliario	610458,27	$ 345.699,83	$ 6.888,95	$ 211.128,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	101786,64	$ 45.240,50	$ 2.692,67	$ 53.853,47
CARPINTERIA METALICA	10595,65	$ 309,41	$ 1.591,20	$ 2.884,06
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	81346,37	$ 41.205,88	$ 6.588,83	$ 33.551,65
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	44821,6	$ 13.867,03	$ 1.474,03	$ 29.480,54
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	43695,82	$ 13.737,41	$ 5.647,66	$ 24.310,77
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	42999,57	$ 3.844,83	$ 3.559,52	$ 35.595,22
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	134702,35	$ 70.632,07	$ 3.050,97	$ 61.019,31

08 Hidráulico	18214,21	$ 8.754,85	$ 275,52	$ 9.183,84
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	19536,68	$ 0,00	$ 1.948,45	$ 17.588,23
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	12569,98	$ 0,00	$ 366,12	$ 12.203,86
08 Hidráulico	33503,74	$ 14.900,33	$ 541,85	$ 18.061,56
08 Hidráulico	47349,3	$ 28.745,89	$ 541,85	$ 18.061,56
08 Hidráulico	81630,56	$ 62.665,92	$ 903,08	$ 18.061,56
CARPINTERIA METALICA	236845,03	$ 34.882,70	$ 81.197,83	$ 120.764,50
08 Hidráulico	567459,82	$ 533.289,00	$ 3.661,16	$ 30.509,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	247665,32	$ 0,00	$ 11.793,59	$ 235.871,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	563124,42	$ 308.521,99	$ 23.145,68	$ 231.456,75
05 Pisos	43754,63	$ 34.322,24	$ 1.547,27	$ 6.064,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	695239,11	$ 417.491,00	$ 25.249,83	$ 252.498,28
10 Mobiliario	474552,97	$ 187.736,68	$ 12.683,73	$ 151.903,49
10 Mobiliario	484567,67	$ 217.488,89	$ 4.557,00	$ 213.382,58
INSTALACIONES DEPORTIVAS	89567,57	$ 38.777,19	$ 17.557,51	$ 29.082,17
10 Mobiliario	317561,63	$ 126.976,74	$ 10.950,29	$ 48.097,97
IMPERMEABILIZACION	15552,57	$ 11.730,01	$ 771,59	$ 3.050,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	760733,45	$ 436.694,00	$ 29.458,13	$ 294.581,32
CABLEADO ESTRUCTURADO	59137,46	$ 16.631,00	$ 1.377,58	$ 13.775,77
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	38080,32	$ 0,00	$ 7.126,64	$ 19.783,16
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	25154,53	$ 128,89	$ 3.862,15	$ 12.889,03
CABLEADO ESTRUCTURADO	306996,11	$ 101.278,00	$ 22.041,23	$ 183.676,88
CABLEADO ESTRUCTURADO	506193,11	$ 300.475,00	$ 22.041,23	$ 183.676,88
03 Preliminares	15627,28	$ 0,00	$ 3.572,22	$ 7.090,38
CARPINTERIA METALICA	90228,68	$ 3.678,71	$ 15.048,80	$ 29.994,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	481430,36	$ 385.000,00	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11868,61	$ 7.184,00	$ 91,86	$ 4.592,75
INSTALACIONES DEPORTIVAS	114703,88	$ 66.079,46	$ 12.312,61	$ 28.840,55
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	14390,37	$ 5.390,20	$ 428,58	$ 8.571,59
CARPINTERIA METALICA	70333,69	$ 7.702,29	$ 8.999,32	$ 38.689,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15657,86	$ 7.622,00	$ 382,66	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	75676,17	$ 51.376,00	$ 2.523,68	$ 19.286,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13003,17	$ 4.003,00	$ 428,58	$ 8.571,59
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	121420,25	$ 89.518,57	$ 1.400,54	$ 28.010,72

VARIOS	4591,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.591,92
VARIOS	7653,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35110,65	$ 30.518,73	$ 0,00	$ 4.591,92
VARIOS	21047,57	$ 14.925,01	$ 0,00	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	14259,01	$ 8.014,00	$ 122,45	$ 6.122,56
VARIOS	8630,01	$ 2.385,00	$ 122,45	$ 6.122,56
VARIOS	8630,01	$ 2.385,00	$ 122,45	$ 6.122,56
VARIOS	8630,01	$ 2.385,00	$ 122,45	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15385,33	$ 7.426,00	$ 306,13	$ 7.653,20
VARIOS	6245,01	$ 0,00	$ 122,45	$ 6.122,56
VARIOS	56468,01	$ 50.223,00	$ 122,45	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11631,69	$ 5.203,00	$ 306,13	$ 6.122,56
VARIOS	5993,3	$ 0,00	$ 117,52	$ 5.875,78
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11391	$ 2.023,48	$ 183,68	$ 9.183,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12027,34	$ 2.659,82	$ 183,68	$ 9.183,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	15903,75	$ 3.046,36	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14493,72	$ 672,03	$ 658,18	$ 13.163,51
CARPINTERIA METALICA	79068,34	$ 11.721,05	$ 9.999,24	$ 40.745,25
10 Mobiliario	1036740,44	$ 430.332,70	$ 12.683,77	$ 377.519,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	20226,97	$ 5.762,41	$ 688,79	$ 13.775,77
04 Estructuras	272583,42	$ 86.854,43	$ 1.868,68	$ 29.935,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	31380,24	$ 17.191,20	$ 413,27	$ 13.775,77
04 Estructuras	188683,75	$ 57.332,54	$ 1.243,31	$ 19.257,42
10 Mobiliario	376976,95	$ 123.493,60	$ 10.347,29	$ 131.389,57
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26517,97	$ 12.328,93	$ 413,27	$ 13.775,77
08 Hidráulico	16076,02	$ 6.616,66	$ 275,52	$ 9.183,84
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	25609,21	$ 15.966,18	$ 459,19	$ 9.183,84
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	35640,14	$ 25.997,11	$ 459,19	$ 9.183,84
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	44620,24	$ 28.548,51	$ 765,32	$ 15.306,41
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	52008,48	$ 34.329,58	$ 841,85	$ 16.837,05
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	63621,56	$ 45.942,66	$ 841,85	$ 16.837,05
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	79428,65	$ 61.749,75	$ 841,85	$ 16.837,05
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	155142,2	$ 137.463,30	$ 841,85	$ 16.837,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	163365,22	$ 146.528,17	$ 1.530,64	$ 15.306,41

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30189,75	$ 14.118,02	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29537,24	$ 12.700,19	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	28275,06	$ 11.438,01	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	42568,46	$ 25.731,41	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	143020,11	$ 126.183,06	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	110033,98	$ 93.196,93	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123240,06	$ 106.403,01	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	158453,05	$ 141.616,00	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	438533,19	$ 421.696,14	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	556627,38	$ 551.238,00	$ 91,84	$ 4.591,92
05 Pisos	4301,2	$ 960,12	$ 65,51	$ 3.275,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	300472,95	$ 0,00	$ 5.891,63	$ 294.581,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	292335,94	$ 118.187,91	$ 14.405,27	$ 147.290,66
05 Pisos	2665,01	$ 416,81	$ 44,08	$ 2.204,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5092,11	$ 2.531,65	$ 50,21	$ 2.510,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	624,51	$ 0,00	$ 12,25	$ 612,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5927,34	$ 3.233,41	$ 244,90	$ 2.449,03
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7714,43	$ 0,00	$ 367,35	$ 7.347,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16678,8	$ 9.928,68	$ 321,43	$ 6.428,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9842,11	$ 6.071,04	$ 109,84	$ 3.661,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6042,42	$ 2.919,91	$ 61,23	$ 3.061,28
10 Mobiliario	567996,56	$ 294.145,93	$ 16.149,58	$ 153.892,56
09 Eléctricas	15805,75	$ 12.269,97	$ 168,37	$ 3.367,41
09 Eléctricas	12797,61	$ 7.493,94	$ 252,56	$ 5.051,11
09 Eléctricas	24395,82	$ 16.359,96	$ 382,66	$ 7.653,20
09 Eléctricas	15061,38	$ 12.489,90	$ 122,45	$ 2.449,03
09 Eléctricas	24560,97	$ 17.167,97	$ 352,05	$ 7.040,95
09 Eléctricas	41804,72	$ 25.732,99	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	61677,69	$ 45.605,96	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	89727,59	$ 67.227,17	$ 1.071,45	$ 21.428,97
09 Eléctricas	128094,75	$ 102.379,99	$ 1.224,51	$ 24.490,25
09 Eléctricas	174996,73	$ 158.925,00	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	221058,73	$ 204.987,00	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	342318,58	$ 338.534,83	$ 110,21	$ 3.673,54

MAMPOSTERIA	61429,41	$ 7.582,31	$ 4.908,31	$ 48.938,79
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1304680,56	$ 698.815,99	$ 53.291,30	$ 552.573,27
04 Estructuras	12833,35	$ 2.427,87	$ 2.290,93	$ 8.114,55
09 Eléctricas	75199,27	$ 0,00	$ 12.884,22	$ 58.164,35
04 Estructuras	132835,74	$ 55.347,61	$ 3.853,61	$ 62.443,72
VARIOS	34253,8	$ 31,63	$ 1.533,65	$ 28.965,01
MOBILIARIO	2753681,44	$ 822.035,44	$ 110.269,52	$ 762.179,41
05 Pisos	18309,36	$ 3.525,87	$ 281,76	$ 14.088,01
11 Tratamientos especiales	158470,47	$ 133.563,82	$ 543,03	$ 10.006,58
PINTURA	13278,49	$ 0,00	$ 3.820,50	$ 9.457,99
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	583958,29	$ 486.040,00	$ 1.919,97	$ 95.998,32
11 Tratamientos especiales	13355,6	$ 4.246,64	$ 465,77	$ 8.643,19
08 Hidráulico	54662,91	$ 18.604,46	$ 4.086,31	$ 4.180,30
MAMPOSTERIA	76495,51	$ 12.287,70	$ 2.072,46	$ 41.449,20
08 Hidráulico	121666,72	$ 0,00	$ 15.772,45	$ 80.248,39
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	15249,69	$ 12,65	$ 4.918,31	$ 6.181,49
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	10179,15	$ 1.082,97	$ 1.602,56	$ 7.493,62
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	42462,23	$ 5.414,85	$ 2.576,73	$ 34.470,65
08 Hidráulico	56105,54	$ 21.104,69	$ 1.474,40	$ 286,30
CARPINTERIA METALICA	51215,14	$ 4.056,24	$ 9.999,24	$ 20.556,86
CARPINTERIA METALICA	47546,14	$ 387,24	$ 9.999,24	$ 20.556,86
CARPINTERIA METALICA	58830,14	$ 11.671,24	$ 9.999,24	$ 20.556,86
CARPINTERIA METALICA	56967,08	$ 9.808,18	$ 9.999,24	$ 20.556,86
CARPINTERIA METALICA	254919,78	$ 160.014,47	$ 8.383,65	$ 86.521,66
10 Mobiliario	109602,76	$ 72.408,13	$ 8.682,00	$ 18.169,55
08 Hidráulico	86743,87	$ 23.844,84	$ 4.012,62	$ 24.115,48
08 Hidráulico	118593,11	$ 49.947,78	$ 5.130,80	$ 25.929,87
CUBIERTAS	65886,63	$ 26.461,38	$ 5.864,63	$ 33.560,62
CUBIERTAS	134164,46	$ 48.375,32	$ 9.515,00	$ 76.274,14
05 Pisos	5392,5	$ 3.802,66	$ 31,17	$ 1.558,67
04 Estructuras	1754953,05	$ 773.084,82	$ 115.877,69	$ 865.990,54
04 Estructuras	9429,43	$ 3.516,66	$ 115,94	$ 5.796,83
10 Mobiliario	1662061,1	$ 1.440.565,00	$ 12.589,28	$ 125.892,82
10 Mobiliario	1362164,78	$ 1.180.235,00	$ 8.992,34	$ 89.923,44

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	180571,72	$ 168.640,43	$ 719,94	$ 11.211,36
CARPINTERIA METALICA	212460,34	$ 96.189,76	$ 25.208,61	$ 73.028,97
VARIOS	64648,95	$ 33.479,00	$ 6.037,11	$ 20.982,14
VARIOS	23577,47	$ 68,00	$ 460,97	$ 23.048,50
VARIOS	312975,25	$ 136.402,85	$ 3.450,81	$ 172.540,49
08 Hidráulico	43950,53	$ 17.388,70	$ 1.067,84	$ 21.356,76
CARPINTERIA METALICA	120782,14	$ 66.927,21	$ 4.926,96	$ 48.927,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	295424,74	$ 201.724,11	$ 706,71	$ 19.144,36
04 Estructuras	9232,54	$ 2.253,82	$ 213,52	$ 6.765,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5880,64	$ 4.769,37	$ 0,00	$ 1.111,27
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	780006,65	$ 357.563,80	$ 0,00	$ 413.523,19
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	40447,43	$ 0,00	$ 10.477,15	$ 23.471,62
SUELDOS Y JORNALES	111835,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.835,62
PINTURA	9057,58	$ 4.679,94	$ 397,97	$ 3.979,67
VARIOS	272922,17	$ 0,00	$ 18.972,70	$ 59.499,66
10 Mobiliario	89580	$ 89.580,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	28360,89	$ 0,00	$ 13.075,40	$ 15.285,49
CARPINTERIA DE MADERA	7453,93	$ 4.144,15	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	23930,78	$ 0,00	$ 1.874,64	$ 18.746,36
10 Mobiliario	382475,57	$ 155.274,63	$ 48.046,60	$ 163.226,00
10 Mobiliario	1259599,96	$ 1.224.319,01	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	69048,79	$ 0,00	$ 11.983,48	$ 28.840,55
08 Hidráulico	37295,48	$ 20.861,46	$ 782,57	$ 15.651,45
08 Hidráulico	26794,23	$ 13.980,18	$ 610,19	$ 12.203,86
10 Mobiliario	10236,28	$ 0,00	$ 349,09	$ 6.981,70
08 Hidráulico	32976,26	$ 13.996,00	$ 4.641,31	$ 14.338,95
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1001842	$ 0,00	$ 1.001.842,00	$ 0,00
VARIOS	9321,61	$ 0,00	$ 443,89	$ 8.877,72
05 Pisos	157432,01	$ 141.074,54	$ 1.795,92	$ 14.561,55
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	91292,23	$ 54.549,64	$ 5.940,56	$ 30.802,02
13 Manejo ambiental	17381,79	$ 6.221,17	$ 532,74	$ 10.627,88
VARIOS	120076,92	$ 24.329,21	$ 21.695,50	$ 72.101,38
VARIOS	9570,73	$ 0,00	$ 165,12	$ 5.503,95
VARIOS	116403,75	$ 0,00	$ 5.357,24	$ 107.144,85

VARIOS	38242,57	$ 0,00	$ 749,85	$ 37.492,72
PINTURA	53215,7	$ 13.456,35	$ 5.244,88	$ 30.612,81
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	40323,12	$ 6.881,92	$ 1.432,93	$ 27.234,92
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	37546,7	$ 1.861,94	$ 1.449,07	$ 28.981,40
03 Preliminares	113231,75	$ 71.336,42	$ 1.809,22	$ 36.184,45
05 Pisos	391964,9	$ 210.261,86	$ 5.916,22	$ 171.649,59
VARIOS	26372,3	$ 1.334,64	$ 3.831,67	$ 17.304,33
VARIOS	47788,68	$ 35.340,74	$ 244,08	$ 12.203,86
SISTEMAS VENTILACION	207940,48	$ 73.007,04	$ 27.705,94	$ 98.926,10
VARIOS	19109,92	$ 12.627,52	$ 308,69	$ 6.173,71
VARIOS	12551,15	$ 0,00	$ 411,88	$ 8.237,61
CABLEADO ESTRUCTURADO	14723,28	$ 0,00	$ 107,14	$ 10.714,48
VARIOS	474152,55	$ 311.571,49	$ 2.048,46	$ 102.422,80
VARIOS	16240,8	$ 0,00	$ 587,58	$ 11.751,56
VARIOS	5116,03	$ 2.090,00	$ 88,14	$ 2.937,89
CABLEADO ESTRUCTURADO	9894,96	$ 0,00	$ 117,52	$ 5.875,78
VARIOS	9894,96	$ 0,00	$ 117,52	$ 5.875,78
VARIOS	9716,52	$ 121,38	$ 111,64	$ 5.581,84
VARIOS	6063,9	$ 121,38	$ 111,64	$ 5.581,84
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	19695,12	$ 419,60	$ 364,46	$ 7.289,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	232029,63	$ 140.411,52	$ 25.368,91	$ 45.563,05
INSTALACIONES DEPORTIVAS	27921,25	$ 5.948,15	$ 351,90	$ 17.595,02
05 Pisos	108539,66	$ 95.103,00	$ 610,19	$ 12.203,86
05 Pisos	166205,65	$ 68.855,08	$ 2.800,86	$ 94.549,71
VARIOS	34797,17	$ 0,00	$ 3.928,64	$ 30.868,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	2321,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.321,15
VARIOS	45049,18	$ 0,00	$ 3.704,22	$ 37.042,24
MAMPOSTERIA	103631,81	$ 67.458,61	$ 1.556,75	$ 31.134,97
VARIOS	7392,74	$ 908,26	$ 292,27	$ 5.845,43
VARIOS	10494,86	$ 9.570,26	$ 18,13	$ 906,46
08 Hidráulico	14740,47	$ 3.362,15	$ 274,59	$ 9.152,90
04 Estructuras	285444,95	$ 131.939,13	$ 12.005,83	$ 104.753,32
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	240912,5	$ 176.591,00	$ 11.001,48	$ 49.389,65
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	157080,61	$ 16.419,87	$ 6.698,13	$ 133.962,61

REDES SERVICIOS Y DESAGüES	209988,26	$ 15.712,24	$ 9.251,24	$ 185.024,78
SUELDOS Y JORNALES	447342,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.342,48
VARIOS	80767,4	$ 29.922,66	$ 2.885,57	$ 47.959,17
05 Pisos	108033,72	$ 66.809,70	$ 12.180,61	$ 22.837,56
03 Preliminares	27564,72	$ 0,00	$ 1.276,63	$ 22.630,79
INSTALACIONES DEPORTIVAS	19813,03	$ 5.982,55	$ 632,37	$ 12.647,45
VARIOS	15666,8	$ 0,00	$ 1.046,92	$ 10.469,18
VIDRIOS Y CERRADURAS	316948,82	$ 79.959,19	$ 50.949,54	$ 127.930,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	162316,88	$ 27.233,50	$ 15.382,93	$ 119.700,45
VARIOS	22497,16	$ 1.033,62	$ 1.022,07	$ 20.441,47
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	80918,35	$ 26.660,88	$ 6.723,01	$ 47.534,46
ESTRUCTURA METALICA	7216,47	$ 0,00	$ 331,63	$ 4.145,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	107901,93	$ 9.511,97	$ 4.725,90	$ 93.664,06
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	341130,04	$ 314.540,88	$ 1.266,15	$ 25.323,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	762931,46	$ 650.808,47	$ 5.339,19	$ 106.783,80
SUELDOS Y JORNALES	837534,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 837.534,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	520525,99	$ 408.403,00	$ 5.339,19	$ 106.783,80
VARIOS	239803,9	$ 184.703,46	$ 2.623,83	$ 52.476,61
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1603242,73	$ 662.054,50	$ 424.366,68	$ 516.821,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	32425,28	$ 24.094,88	$ 0,00	$ 8.330,40
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	8652,28	$ 321,88	$ 0,00	$ 8.330,40
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	224434,5	$ 193.598,53	$ 1.270,73	$ 25.414,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	66946,2	$ 42.773,53	$ 953,43	$ 19.068,54
07 Acabados	16624,37	$ 3.185,20	$ 3.389,65	$ 9.302,39
VARIOS	34724,96	$ 0,00	$ 4.529,34	$ 30.195,62
VARIOS	28294,42	$ 0,00	$ 3.690,58	$ 24.603,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	90011,44	$ 13.737,30	$ 0,00	$ 76.274,14
04 Estructuras	24793,02	$ 7.263,75	$ 2.274,44	$ 15.254,83
06 Mampostería y pañetes	19576,45	$ 4.813,80	$ 440,29	$ 14.322,36
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	654121,03	$ 552.628,83	$ 1.630,56	$ 54.352,11
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	152425,78	$ 144.417,00	$ 381,37	$ 7.627,41
VARIOS	19900,28	$ 1.258,88	$ 0,00	$ 18.641,40
VARIOS	15235,12	$ 1.139,66	$ 671,21	$ 13.424,25

VARIOS	185536,26	$ 47.997,48	$ 12.476,73	$ 124.767,31
VARIOS	247129,07	$ 49.107,72	$ 17.975,15	$ 179.751,46
08 Hidráulico	186408,49	$ 46.765,82	$ 5.110,74	$ 67.649,46
08 Hidráulico	120854,36	$ 39.995,20	$ 2.870,68	$ 38.167,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	158793,92	$ 9.814,16	$ 1.781,76	$ 89.088,20
VARIOS	107849,73	$ 4.719,07	$ 9.371,74	$ 93.717,41
VARIOS	20968,1	$ 1.394,63	$ 932,07	$ 18.641,40
VARIOS	143720,55	$ 4.910,78	$ 6.608,01	$ 132.160,25
VARIOS	103874,08	$ 13.893,77	$ 3.356,06	$ 67.121,24
VARIOS	184423,44	$ 47.179,40	$ 12.476,73	$ 124.767,31
VARIOS	18948,82	$ 5.494,06	$ 640,70	$ 12.814,06
VARIOS	247129,07	$ 49.107,72	$ 17.975,15	$ 179.751,46
PISOS (ACABADOS Y BASES)	19158,51	$ 10.509,02	$ 411,88	$ 8.237,61
VARIOS	15490,09	$ 1.394,63	$ 671,21	$ 13.424,25
PISOS (ACABADOS Y BASES)	14433,03	$ 978,27	$ 640,70	$ 12.814,06
PISOS (ACABADOS Y BASES)	127438,14	$ 12.277,13	$ 10.469,18	$ 104.691,83
VARIOS	84371,07	$ 13.893,77	$ 3.356,06	$ 67.121,24
VARIOS	103874,08	$ 13.893,77	$ 3.356,06	$ 67.121,24
VARIOS	54919,55	$ 11.672,11	$ 2.059,40	$ 41.188,04
VARIOS	14713,64	$ 1.258,88	$ 640,70	$ 12.814,06
VARIOS	80605,87	$ 10.128,57	$ 3.356,06	$ 67.121,24
VARIOS	15354,34	$ 1.258,88	$ 671,21	$ 13.424,25
VARIOS	20832,35	$ 1.258,88	$ 932,07	$ 18.641,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13456,25	$ 10.509,02	$ 140,34	$ 2.806,89
PISOS (ACABADOS Y BASES)	268836,78	$ 138.989,61	$ 2.017,12	$ 100.855,78
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	68927,45	$ 33.307,15	$ 1.656,67	$ 33.133,49
VARIOS	16920,85	$ 1.392,95	$ 263,78	$ 13.188,77
04 Estructuras	64540,55	$ 26.460,34	$ 1.220,39	$ 24.407,72
VARIOS	25701,94	$ 0,00	$ 6.509,66	$ 11.721,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	68985,79	$ 1.999,87	$ 2.915,98	$ 51.658,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	209329,12	$ 88.067,14	$ 3.896,68	$ 77.933,65
10 Mobiliario	1085554,74	$ 881.664,92	$ 13.651,08	$ 17.984,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	112084,42	$ 34.086,34	$ 1.415,43	$ 70.771,67

VARIOS	79002,17	$ 4.511,66	$ 1.346,66	$ 67.332,87
VARIOS	41981,2	$ 0,00	$ 823,16	$ 41.158,04
INSTALACIONES DEPORTIVAS	74650,23	$ 47.915,41	$ 786,85	$ 25.947,97
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	148245,94	$ 126,53	$ 9.262,61	$ 89.210,03
07 Acabados	54296,85	$ 24.063,67	$ 1.582,02	$ 28.651,16
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	87165,11	$ 126,53	$ 13.091,38	$ 47.055,19
VARIOS	46561,62	$ 24.439,57	$ 747,97	$ 21.374,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64785,37	$ 0,00	$ 6.621,02	$ 58.164,35
VARIOS	18758,02	$ 9.114,98	$ 0,00	$ 9.643,04
09 Eléctricas	4757,24	$ 0,00	$ 226,54	$ 4.530,70
PISOS (ACABADOS Y BASES)	222684,43	$ 141.076,07	$ 1.559,47	$ 77.973,54
CIELOS RASOS	83476,88	$ 23.328,93	$ 7.405,45	$ 50.252,08
08 Hidráulico	79604,36	$ 7.363,10	$ 7.165,14	$ 52.664,44
08 Hidráulico	103502,34	$ 18.300,90	$ 3.529,57	$ 36.365,48
VIDRIOS Y CERRADURAS	158624,6	$ 136.968,84	$ 1.031,23	$ 20.624,53
VARIOS	18891,54	$ 0,00	$ 370,42	$ 18.521,12
VARIOS	16050,66	$ 3.456,30	$ 246,95	$ 12.347,41
07 Acabados	13446,73	$ 2.628,12	$ 323,40	$ 10.495,21
MAMPOSTERIA	117548,83	$ 69.485,15	$ 1,65	$ 46.783,62
VARIOS	34253,8	$ 31,63	$ 1.533,65	$ 28.965,01
VARIOS	112888,17	$ 35.428,51	$ 3.859,17	$ 70.351,10
07 Acabados	45134,8	$ 14.830,28	$ 594,21	$ 29.710,31
VARIOS	14415,82	$ 0,00	$ 686,47	$ 13.729,35
VARIOS	194242,77	$ 13.188,37	$ 3.305,93	$ 165.296,37
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	56021,83	$ 13.126,78	$ 1.249,37	$ 41.645,68
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	105058,21	$ 0,00	$ 10.309,01	$ 78.200,28
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	94910,42	$ 49,03	$ 1.746,45	$ 80.703,25
08 Hidráulico	16070,9	$ 5.346,15	$ 412,49	$ 10.312,26
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64998,87	$ 20.140,52	$ 1.306,55	$ 43.551,80
08 Hidráulico	34155,5	$ 7.374,13	$ 1.275,30	$ 25.506,07
DESMONTES	8440,56	$ 16,45	$ 208,72	$ 8.215,39
VARIOS	18805,02	$ 90,02	$ 614,48	$ 12.289,54
VARIOS	45250,79	$ 2.007,62	$ 1.873,41	$ 37.468,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	278582,86	$ 186.964,75	$ 25.368,91	$ 45.563,05

VARIOS	337208,72	$ 211.315,90	$ 5.994,90	$ 119.897,92
CARPINTERIA METALICA	80794,23	$ 36.189,16	$ 5.623,87	$ 38.192,57
CARPINTERIA METALICA	67341,41	$ 22.736,34	$ 5.623,87	$ 38.192,57
PINTURA	17978,49	$ 2.164,08	$ 715,51	$ 14.310,27
VARIOS	63704,71	$ 0,00	$ 2.203,42	$ 44.068,35
VARIOS	8479,99	$ 2.122,62	$ 223,67	$ 4.473,42
MOBILIARIO	82985	$ 42.738,33	$ 1.577,12	$ 27.305,41
VARIOS	76274,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.274,14
VARIOS	1523976,1	$ 766.917,01	$ 148.428,55	$ 492.410,94
VARIOS	135105,41	$ 14.549,08	$ 31.736,02	$ 49.803,73
VARIOS	76544,21	$ 62.799,00	$ 654,53	$ 13.090,68
VARIOS	60514,85	$ 13.412,94	$ 2.203,42	$ 44.068,35
ENCHAPES MUROS	920635,18	$ 765.051,75	$ 7.429,07	$ 148.154,36
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	2144,1	$ 2.144,10	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	107,21	$ 65,70	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	48327,99	$ 48.327,99	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	46285,35	$ 10.462,82	$ 7.098,56	$ 28.723,97
10 Mobiliario	226908,44	$ 169.574,00	$ 1.124,20	$ 56.210,24
08 Hidráulico	441841	$ 441.841,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	121086,06	$ 75.927,98	$ 2.332,34	$ 37.654,20
CUBIERTAS	115591,1	$ 63.281,02	$ 1.502,69	$ 30.053,89
VARIOS	19531,7	$ 2.754,91	$ 3.058,66	$ 12.887,99
VARIOS	121278,71	$ 43.111,12	$ 25.765,44	$ 47.006,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38225,61	$ 14.118,02	$ 1.147,98	$ 22.959,61
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1104228,39	$ 838.815,29	$ 5.204,18	$ 260.208,92
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	12718,27	$ 3.073,50	$ 174,46	$ 8.723,18
CUBIERTAS	36590,14	$ 5.165,19	$ 915,29	$ 30.509,66
VARIOS	231476	$ 0,00	$ 41.790,00	$ 148.179,00
CUBIERTAS	58003,46	$ 29.721,01	$ 823,76	$ 27.458,69
VARIOS	106143,39	$ 17.645,40	$ 18.435,20	$ 52.588,34
VARIOS	48913,09	$ 0,00	$ 4.713,00	$ 28.842,50
VARIOS	36078,59	$ 808,04	$ 610,19	$ 30.509,66
VARIOS	41345,66	$ 0,00	$ 980,58	$ 19.611,58
VARIOS	20737,68	$ 1.389,57	$ 881,81	$ 17.636,16

ELECTRICOS IDRD	720257,54	$ 587.533,02	$ 6.122,56	$ 122.451,26
PISOS (ACABADOS Y BASES)	31441,32	$ 0,00	$ 8.438,83	$ 21.051,66
VARIOS	4454,62	$ 846,89	$ 70,74	$ 3.536,99
VARIOS	149198,3	$ 0,00	$ 67.282,08	$ 73.199,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	34277,6	$ 0,00	$ 1.632,27	$ 32.645,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	82156,4	$ 0,00	$ 1.610,91	$ 80.545,49
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	173129,55	$ 93.041,70	$ 3.813,71	$ 76.274,14
11 Tratamientos especiales	953971,36	$ 303.331,42	$ 33.269,29	$ 617.370,65
PISOS (ACABADOS Y BASES)	254618,32	$ 56.861,70	$ 33.365,64	$ 107.428,52
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	54083,72	$ 4.011,88	$ 981,80	$ 49.090,04
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	71806,66	$ 51.248,05	$ 679,90	$ 12.564,09
VARIOS	15750,29	$ 0,00	$ 750,01	$ 15.000,28
VARIOS	9358,87	$ 8.572,04	$ 37,47	$ 749,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	53456,86	$ 48.635,34	$ 229,60	$ 4.591,92
08 Hidráulico	182266,31	$ 3.484,00	$ 4.877,27	$ 173.905,04
CARPINTERIA METALICA	35513,96	$ 26.331,00	$ 437,28	$ 8.745,68
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	80565,99	$ 0,00	$ 7.324,18	$ 73.241,81
CUBIERTAS	92343,92	$ 2.165,94	$ 3.305,93	$ 66.118,55
VARIOS	108074,5	$ 37.139,04	$ 3.377,88	$ 67.557,58
PINTURA	13740,68	$ 3.332,32	$ 0,00	$ 10.408,36
VARIOS	39142,8	$ 0,00	$ 1.863,94	$ 37.278,86
10 Mobiliario	25286,93	$ 5,06	$ 13,66	$ 18.667,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	232137,85	$ 178.458,28	$ 2.556,17	$ 51.123,40
VARIOS	3923,19	$ 8,91	$ 186,39	$ 3.727,89
VARIOS	10283,95	$ 841,99	$ 449,62	$ 8.992,34
MOBILIARIO	49025,2	$ 0,00	$ 13.601,53	$ 16.745,52
VARIOS	23093,14	$ 23.093,14	$ 0,00	$ 0,00
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	64465,99	$ 8.616,69	$ 9.096,28	$ 17.698,11
MOBILIARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	62863,9	$ 9.960,15	$ 1.037,33	$ 51.866,42
VARIOS	22319	$ 0,00	$ 437,63	$ 21.881,37
VARIOS	35559,75	$ 7.595,59	$ 1.047,11	$ 20.942,24
CABLEADO ESTRUCTURADO	123675,77	$ 0,00	$ 1.224,51	$ 122.451,26
03 Preliminares	22744,95	$ 0,00	$ 1.083,09	$ 21.661,86

DESMONTES	7742,82	$ 16,45	$ 410,22	$ 7.316,15
07 Acabados	640618,85	$ 184.909,06	$ 73.899,80	$ 257.288,99
08 Hidráulico	98789,98	$ 0,00	$ 14.861,43	$ 83.928,55
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	21463,54	$ 0,00	$ 1.022,07	$ 20.441,47
CARPINTERIA DE MADERA	145245,48	$ 14.707,95	$ 2.149,48	$ 24.620,55
CARPINTERIA DE MADERA	268847,63	$ 5.694,60	$ 9.116,10	$ 150.269,43
PISOS (ACABADOS Y BASES)	71846,5	$ 56.775,84	$ 648,47	$ 12.969,44
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35165,43	$ 0,00	$ 689,52	$ 34.475,91
VARIOS	47073,94	$ 4.647,84	$ 3.138,21	$ 33.061,84
VARIOS	101958,95	$ 0,00	$ 6.249,17	$ 0,00
VARIOS	107084,88	$ 0,00	$ 11.375,10	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	411580,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.580,43
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	13725,58	$ 15,82	$ 1.285,16	$ 12.424,60
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	56585,14	$ 17.943,78	$ 6.919,31	$ 30.925,64
MAMPOSTERIA	88201,47	$ 35.081,73	$ 2.449,13	$ 48.982,62
04 Estructuras	12031,19	$ 5.812,02	$ 1.642,72	$ 4.576,45
05 Pisos	210266,52	$ 98.389,88	$ 36.304,36	$ 66.470,38
VARIOS	36695,81	$ 3.580,05	$ 616,77	$ 30.838,71
VIDRIOS Y CERRADURAS	26545,49	$ 470,10	$ 942,60	$ 25.091,28
04 Estructuras	29310,18	$ 562,56	$ 4.017,90	$ 20.579,02
05 Pisos	225709,76	$ 35.224,37	$ 69.295,82	$ 88.432,99
05 Pisos	264484,04	$ 41.729,25	$ 72.173,47	$ 112.527,44
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	481292,08	$ 113.454,54	$ 17.302,52	$ 343.915,44
PISOS (ACABADOS Y BASES)	40533,21	$ 1.907,36	$ 1.839,33	$ 36.786,53
03 Preliminares	49163,76	$ 118,63	$ 3.357,23	$ 45.687,90
05 Pisos	78940,79	$ 19.833,35	$ 3.421,09	$ 44.941,96
05 Pisos	1705630,94	$ 781.346,21	$ 120.579,85	$ 593.577,49
05 Pisos	134526,48	$ 52.312,43	$ 4.762,65	$ 46.857,92
VARIOS	69738,29	$ 22.455,30	$ 7.518,10	$ 38.934,75
08 Hidráulico	97339,35	$ 73.313,00	$ 1.144,11	$ 22.882,24
08 Hidráulico	80941,84	$ 60.119,00	$ 991,56	$ 19.831,28
08 Hidráulico	45900,97	$ 28.602,00	$ 823,76	$ 16.475,21
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	621166,33	$ 251.115,57	$ 30.554,65	$ 339.496,11
09 Eléctricas	122145,12	$ 0,00	$ 5.816,43	$ 116.328,69

08 Hidráulico	934791,21	$ 803.776,65	$ 2.568,91	$ 128.445,65
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	705277,68	$ 574.232,00	$ 2.569,52	$ 128.476,16
EQUIPOS ESPECIALES	1504905,78	$ 1.303.396,00	$ 3.951,17	$ 197.558,61
VARIOS	2681512,03	$ 753.071,64	$ 640.000,00	$ 1.091.242,62
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1289037,25	$ 634.527,29	$ 116.439,64	$ 538.070,32
VARIOS	431790	$ 431.790,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	193105,2	$ 0,00	$ 46.163,69	$ 146.941,51
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	51312,43	$ 22.311,97	$ 5.072,52	$ 23.927,94
08 Hidráulico	129394,25	$ 12.352,41	$ 24.243,42	$ 85.311,19
13 Manejo ambiental	1199144,44	$ 758.618,30	$ 20.781,81	$ 392.359,53
09 Eléctricas	135002,51	$ 0,00	$ 6.428,69	$ 128.573,82
09 Eléctricas	201535,83	$ 0,00	$ 57.655,60	$ 143.880,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	677583,47	$ 436.694,00	$ 2.385,04	$ 238.504,43
05 Pisos	29143,4	$ 0,00	$ 3.122,51	$ 26.020,89
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	164578,05	$ 29.587,20	$ 3.801,15	$ 124.570,13
INSTALACIONES DEPORTIVAS	26860,92	$ 6.907,50	$ 197,56	$ 19.755,86
05 Pisos	99045,32	$ 29.291,00	$ 1.776,70	$ 67.745,53
CARPINTERIA METALICA	61750,78	$ 43.581,23	$ 865,22	$ 17.304,33
07 Acabados	43639,05	$ 8.898,15	$ 3.828,60	$ 30.912,30
07 Acabados	45400,39	$ 10.488,61	$ 3.649,45	$ 27.329,36
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	37032,43	$ 31,63	$ 3.441,35	$ 33.559,45
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	21338,23	$ 0,00	$ 1.207,82	$ 20.130,41
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	12303,02	$ 22,14	$ 299,41	$ 11.981,46
PISOS (ACABADOS Y BASES)	30178,06	$ 9.950,15	$ 396,63	$ 19.831,28
PISOS (ACABADOS Y BASES)	64853,93	$ 11.950,18	$ 1.037,33	$ 51.866,42
CIELOS RASOS	1332548,52	$ 1.175.822,81	$ 7.503,80	$ 149.221,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9216,65	$ 261,05	$ 367,35	$ 7.347,08
08 Hidráulico	55044,83	$ 36.441,42	$ 541,85	$ 18.061,56
05 Pisos	49997,06	$ 0,00	$ 10.506,53	$ 39.490,53
05.1 Sub analisis pisos	243750,57	$ 198.570,10	$ 2.395,46	$ 42.785,01
VARIOS	24029,21	$ 17.494,04	$ 128,14	$ 6.407,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	112812,6	$ 43.002,03	$ 0,00	$ 69.810,57
08 Hidráulico	56991,58	$ 44.177,53	$ 610,19	$ 12.203,86

08 Hidráulico	23474,04	$ 12.261,74	$ 533,92	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	249456,24	$ 238.564,29	$ 213,57	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	111563,49	$ 45.891,46	$ 3.127,24	$ 62.544,79
VARIOS	32175,35	$ 4.625,13	$ 1.311,92	$ 26.238,30
IDRD	20533,02	$ 0,00	$ 402,61	$ 20.130,41
IDRD	25932,98	$ 3.118,52	$ 447,34	$ 22.367,12
PISOS (ACABADOS Y BASES)	23433,25	$ 0,00	$ 459,48	$ 22.973,77
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	58373,11	$ 36.032,47	$ 4.034,85	$ 18.305,79
08 Hidráulico	1909285,23	$ 1.669.021,69	$ 11.441,12	$ 228.822,42
CARPINTERIA METALICA	43994,93	$ 0,00	$ 1.281,41	$ 42.713,52
CARPINTERIA DE MADERA	506071,09	$ 490.991,00	$ 718,10	$ 14.361,99
08 Hidráulico	3248,86	$ 0,00	$ 124,96	$ 3.123,90
CARPINTERIA METALICA	137640,99	$ 43.244,27	$ 10.801,43	$ 83.595,29
08 Hidráulico	17196,81	$ 6.201,77	$ 523,57	$ 10.471,47
VARIOS	977644,83	$ 947.032,02	$ 0,00	$ 30.612,81
VIDRIOS Y CERRADURAS	185963,09	$ 172.449,10	$ 393,61	$ 13.120,38
MAMPOSTERIA	163409,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.372,13
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	42900,64	$ 0,00	$ 5.334,35	$ 28.878,11
07 Acabados	93547,68	$ 3.484,00	$ 3.137,69	$ 86.925,99
08 Hidráulico	722942,38	$ 539.884,44	$ 0,00	$ 183.057,94
VARIOS	160399,95	$ 61.695,35	$ 7.413,71	$ 54.909,08
PINTURA	27502,47	$ 5.635,17	$ 1.041,30	$ 20.826,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13536,59	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 11.629,24
PINTURA	24863,28	$ 10.089,01	$ 5.376,92	$ 9.397,35
PISOS (ACABADOS Y BASES)	14192,55	$ 333,33	$ 1.051,23	$ 12.807,99
10 Mobiliario	1136495,39	$ 451.041,85	$ 8.661,26	$ 460.580,80
PISOS (ACABADOS Y BASES)	57571,72	$ 0,00	$ 1.128,86	$ 56.442,86
05 Pisos	7053,74	$ 636,03	$ 1.010,45	$ 4.552,72
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	232766,72	$ 142.648,98	$ 25.766,75	$ 64.350,99

CUBIERTAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	16112,6	$ 3.149,00	$ 0,00	$ 9.643,04
VARIOS	22183,05	$ 12.540,01	$ 0,00	$ 9.643,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	40161,77	$ 30.518,73	$ 0,00	$ 9.643,04
04 Estructuras	114773,08	$ 77.398,10	$ 1.779,76	$ 35.595,22
CABLEADO ESTRUCTURADO	65605,71	$ 10.961,84	$ 2.602,09	$ 52.041,78
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	330536,33	$ 218.647,68	$ 38.193,06	$ 73.695,59
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1652328,38	$ 975.516,58	$ 237.472,75	$ 439.339,05
PISOS (ACABADOS Y BASES)	116952,72	$ 105.953,99	$ 320,35	$ 10.678,38
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	228064,34	$ 87.782,85	$ 14.068,16	$ 110.905,58
05 Pisos	237277,71	$ 46.872,15	$ 84.557,37	$ 73.091,61
03 Preliminares	116632,07	$ 17,56	$ 1.328,99	$ 25.631,76
03 Preliminares	22311,21	$ 0,00	$ 1.062,44	$ 21.248,77
03 Preliminares	438985,04	$ 3.426,97	$ 8.540,35	$ 427.017,72
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	268728	$ 268.728,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	76274,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.274,14
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	77184,09	$ 37.911,78	$ 1.830,58	$ 36.611,59
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	130277,71	$ 89.792,26	$ 5.280,71	$ 35.204,74
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	269400,66	$ 211.312,85	$ 7.576,67	$ 50.511,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	117344,08	$ 75.450,44	$ 5.464,39	$ 36.429,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	137212,62	$ 104.212,00	$ 3.000,06	$ 30.000,56
10 Mobiliario	399610,82	$ 71.874,47	$ 25.111,03	$ 294.350,86
09 Eléctricas	28341,7	$ 12.269,97	$ 765,32	$ 15.306,41
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2110825,83	$ 2.076.506,14	$ 1.674,94	$ 32.644,75
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	71675,11	$ 9.562,75	$ 16.553,77	$ 33.560,62
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	44512,51	$ 0,00	$ 11.416,61	$ 24.407,72

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	18828,02	$ 0,00	$ 784,21	$ 14.706,79
VARIOS	24323,1	$ 438,00	$ 2.523,68	$ 19.286,07
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	705682,11	$ 402.917,81	$ 14.224,14	$ 281.920,60
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1140882,01	$ 499.073,48	$ 6.354,54	$ 635.453,99
VARIOS	12974,82	$ 6.380,43	$ 599,49	$ 5.994,90
VARIOS	19286,07	$ 0,00	$ 551,03	$ 18.367,69
VARIOS	6619,56	$ 753,70	$ 170,85	$ 5.695,01
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	373409,92	$ 342.900,26	$ 0,00	$ 30.509,66
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	1800000	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	9450,18	$ 2.715,36	$ 612,26	$ 6.122,56
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	228822,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.822,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	122038,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.038,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	44350,41	$ 12.206,96	$ 1.530,64	$ 30.612,81
CARPINTERIA METALICA	46470,24	$ 40.702,13	$ 0,00	$ 5.768,11
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	349285,82	$ 167.624,69	$ 8.571,59	$ 107.144,85
MAMPOSTERIA	21420	$ 21.420,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	480233,77	$ 480.233,77	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	103383,99	$ 41.329,40	$ 7.614,84	$ 54.439,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	25255,57	$ 0,00	$ 2.295,96	$ 22.959,61
MAMPOSTERIA	492031,53	$ 167.478,08	$ 9.603,14	$ 240.078,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24368,65	$ 16.332,79	$ 382,66	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20511,29	$ 5.965,98	$ 3.498,77	$ 10.714,48
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8986,5	$ 0,00	$ 3.782,32	$ 5.204,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24892,25	$ 6.044,78	$ 1.377,58	$ 13.775,77
VARIOS	84607,96	$ 46.904,74	$ 600,01	$ 12.000,22
09 Eléctricas	88312,68	$ 31.408,22	$ 8.665,93	$ 42.842,62
09 Eléctricas	128295,43	$ 16.125,18	$ 26.485,01	$ 85.685,24
VARIOS	201338,61	$ 90.758,57	$ 2.097,59	$ 69.919,67

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1090588,75	$ 691.761,38	$ 29.977,57	$ 348.096,30
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	218711,49	$ 136,00	$ 4.285,79	$ 214.289,70
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	143393,25	$ 21.801,14	$ 7.469,53	$ 93.369,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17583,47	$ 7.181,00	$ 495,36	$ 9.907,11
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8955,6	$ 0,00	$ 367,35	$ 7.347,08
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	166507,71	$ 39.162,74	$ 7.469,53	$ 93.369,08
10 Mobiliario	4897143,04	$ 3.707.155,24	$ 30.758,25	$ 1.087.226,24
03 Preliminares	172635,89	$ 36.404,39	$ 3.955,80	$ 128.866,63
INSTALACIONES DEPORTIVAS	177452,44	$ 65.336,98	$ 11.408,95	$ 53.926,65
05 Pisos	374923,57	$ 220.990,97	$ 19.419,08	$ 104.655,78
05 Pisos	52253,74	$ 12.024,71	$ 3.726,88	$ 30.199,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	42923,29	$ 20.422,87	$ 1.071,45	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	89895,06	$ 65.787,47	$ 1.147,98	$ 22.959,61
04 Estructuras	1116843,09	$ 586.781,82	$ 30.698,29	$ 499.362,99
08 Hidráulico	540219,14	$ 320.492,33	$ 6.011,84	$ 126.236,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	85510,11	$ 18.388,87	$ 6.101,93	$ 61.019,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30338,83	$ 0,00	$ 2.693,93	$ 26.939,28
08 Hidráulico	8602,61	$ 3.765,30	$ 230,35	$ 4.606,96
08 Hidráulico	36513,18	$ 10.885,07	$ 1.220,39	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	85670,56	$ 13.119,13	$ 3.454,83	$ 69.096,60
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	56465,75	$ 13.752,23	$ 0,00	$ 42.713,52
04 Estructuras	47253,12	$ 26.201,46	$ 2.745,87	$ 18.305,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	154317,41	$ 34.128,23	$ 5.723,29	$ 114.465,89
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	44999,28	$ 25.713,21	$ 918,38	$ 18.367,69
PISOS (ACABADOS Y BASES)	117566,15	$ 7.036,10	$ 26.211,98	$ 84.318,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9643,03	$ 0,00	$ 459,19	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4725,08	$ 0,00	$ 225,00	$ 4.500,08
VARIOS	53101,11	$ 14.609,38	$ 1.832,94	$ 36.658,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	55746,41	$ 23.711,27	$ 1.525,48	$ 30.509,66
07 Acabados	40615,03	$ 0,00	$ 16.817,50	$ 23.797,53
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	5322,98	$ 2.119,46	$ 152,55	$ 3.050,97
CABLEADO ESTRUCTURADO	9040,28	$ 40,11	$ 428,58	$ 8.571,59
07 Acabados	54346,73	$ 6.294,03	$ 2.288,22	$ 45.764,48

08 Hidráulico	9633,64	$ 2.055,32	$ 2.156,30	$ 5.422,02
09 Eléctricas	130173,11	$ 62.671,85	$ 3.214,35	$ 64.286,91
CABLEADO ESTRUCTURADO	19594,41	$ 5.788,03	$ 1.255,13	$ 12.551,25
CABLEADO ESTRUCTURADO	13806,38	$ 0,00	$ 1.255,13	$ 12.551,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	98033,96	$ 8.514,65	$ 8.395,66	$ 67.426,34
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	14960	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CUBIERTAS	68600,45	$ 21.220,81	$ 6.221,60	$ 41.158,04
03 Preliminares	64070,28	$ 0,00	$ 3.050,97	$ 61.019,31
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	9060,72	$ 7,91	$ 944,32	$ 8.108,49
VARIOS	1837,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837,10
VARIOS	49963,7	$ 33.429,80	$ 0,00	$ 16.533,90
VARIOS	638770,58	$ 638.770,58	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	19816,84	$ 0,00	$ 1.602,56	$ 14.987,24
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	111527,48	$ 6.251,36	$ 12.970,86	$ 88.777,16
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	103975,04	$ 10.615,49	$ 1.830,58	$ 91.528,97
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1194622,89	$ 624.385,66	$ 31.817,55	$ 538.419,67
04 Estructuras	1202654,16	$ 632.416,93	$ 31.817,55	$ 538.419,67
03 Preliminares	808403,55	$ 707.227,19	$ 4.423,90	$ 88.478,00
08 Hidráulico	4899034,82	$ 4.825.793,01	$ 0,00	$ 73.241,81
SUELDOS Y JORNALES	532438,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 532.438,03
PISOS (ACABADOS Y BASES)	50094,14	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	50094,14	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 40.428,95
VARIOS	49850,61	$ 5.823,64	$ 2.518,73	$ 15.026,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	957577,91	$ 103.665,91	$ 77.628,36	$ 776.283,64
04 Estructuras	540196	$ 284.808,59	$ 10.217,99	$ 183.110,97
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	87344,7	$ 57.947,48	$ 82,18	$ 29.315,04
03 Preliminares	29086,64	$ 0,00	$ 2.159,32	$ 20.690,07
PINTURA	2979,67	$ 2.032,97	$ 45,08	$ 901,62
SUELDOS Y JORNALES	418767,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.767,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1298376,34	$ 565.691,24	$ 13.959,44	$ 697.972,16
05 Pisos	926019,75	$ 459.933,69	$ 13.516,57	$ 400.142,52
MAMPOSTERIA	14034,44	$ 0,00	$ 1.830,58	$ 12.203,86

VARIOS	294184,71	$ 167.401,26	$ 11.421,24	$ 115.362,21
05 Pisos	32960,53	$ 9.355,63	$ 1.124,04	$ 22.480,86
MAMPOSTERIA	115931,93	$ 27.634,94	$ 3.909,59	$ 78.191,89
PISOS (ACABADOS Y BASES)	86643,69	$ 46.214,74	$ 0,00	$ 40.428,95
03 Preliminares	247527,16	$ 1.267,92	$ 3.035,81	$ 151.790,65
ESPECIES ARBOREAS	299229,01	$ 143.037,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	284746,01	$ 128.554,00	$ 0,00	$ 77.092,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	37163,65	$ 31.041,09	$ 0,00	$ 6.122,56
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	7821,57	$ 2.185,05	$ 268,41	$ 5.368,11
03 Preliminares	50138,17	$ 0,00	$ 1.798,47	$ 35.969,38
MOBILIARIO	118490,31	$ 52.984,16	$ 4.312,77	$ 38.049,71
CARPINTERIA METALICA	23773,07	$ 193,62	$ 4.999,62	$ 10.278,43
CARPINTERIA METALICA	13607,68	$ 9.281,57	$ 83,64	$ 4.181,88
08 Hidráulico	284437,27	$ 237.757,50	$ 915,29	$ 45.764,48
VARIOS	21186,41	$ 10.515,03	$ 490,91	$ 4.909,08
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	18085,15	$ 0,00	$ 854,27	$ 8.542,70
SUELDOS Y JORNALES	898090,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 898.090,14
VARIOS	66014,8	$ 21.302,40	$ 8.044,57	$ 34.592,48
09 Eléctricas	14763,86	$ 6.728,00	$ 382,66	$ 7.653,20
CARPINTERIA METALICA	887302,56	$ 764.436,55	$ 11.824,92	$ 105.188,60
CARPINTERIA METALICA	734408,96	$ 9.491,00	$ 82.143,94	$ 497.499,52
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	264723,97	$ 86.195,08	$ 3.427,32	$ 171.365,94
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	3610,35	$ 1.026,25	$ 2.584,10	$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	79266,91	$ 24.623,04	$ 2.602,09	$ 52.041,78
VARIOS	52585,03	$ 1.581,58	$ 7.100,15	$ 41.420,96

VARIOS	67197,87	$ 2.454,92	$ 8.692,73	$ 51.912,99
05 Pisos	52263,98	$ 15.079,07	$ 8.109,21	$ 29.075,70
CARPINTERIA METALICA	548131,65	$ 197.282,40	$ 6.831,85	$ 341.592,46
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	18627,18	$ 9.880,26	$ 416,52	$ 8.330,40
INSTALACIONES DEPORTIVAS	259105,9	$ 99.061,85	$ 59.222,82	$ 63.180,29
10 Mobiliario	238052,72	$ 135.550,18	$ 10.783,27	$ 57.623,70
07 Acabados	354743,49	$ 61.150,85	$ 43.417,75	$ 125.653,89
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1244309,63	$ 569.348,39	$ 34.033,43	$ 594.052,99
08 Hidráulico	7189373,98	$ 2.777.348,17	$ 163.102,41	$ 3.272.419,68
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1172630,06	$ 632.218,61	$ 50.419,57	$ 489.991,88
06 Mampostería y pañetes	178202,68	$ 121.724,28	$ 2.689,45	$ 53.788,96
10 Mobiliario	55445,69	$ 22.719,29	$ 1.469,75	$ 29.394,90
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	104998,46	$ 0,00	$ 7.589,53	$ 75.895,33
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1353508,81	$ 681.380,52	$ 31.817,55	$ 640.310,73
10 Mobiliario	123134,4	$ 0,00	$ 9.426,45	$ 26.826,12
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	84456,3	$ 0,00	$ 10.341,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	420830,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.830,46
05 Pisos	619273,2	$ 50.063,90	$ 149.509,60	$ 315.932,21
SUELDOS Y JORNALES	646108,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 646.108,77
05 Pisos	136375,55	$ 35.130,28	$ 29.370,91	$ 46.788,95
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2210348,59	$ 1.270.834,51	$ 56.848,60	$ 600.954,33
05 Pisos	9522,19	$ 0,00	$ 4.912,73	$ 58,51
07 Acabados	740760,99	$ 641.630,99	$ 99.130,00	$ 0,00
10 Mobiliario	167369,12	$ 112.167,13	$ 7.133,02	$ 26.900,40
10 Mobiliario	94892,76	$ 52.456,33	$ 9.103,44	$ 8.428,79
10 Mobiliario	61930,38	$ 61.930,38	$ 0,00	$ 0,00
MAMPOSTERIA	101287,4	$ 59.567,06	$ 0,00	$ 41.720,34
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11747,03	$ 3.328,51	$ 765,32	$ 7.653,20
INSTALACIONES DEPORTIVAS	37444,09	$ 6.281,78	$ 1.457,48	$ 29.149,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	482428,81	$ 0,00	$ 4.776,52	$ 477.652,29
05 Pisos	659986,25	$ 255.996,85	$ 21.434,58	$ 364.764,72
05 Pisos	247733,56	$ 88.318,42	$ 69.870,56	$ 47.329,99
MAMPOSTERIA	378792,94	$ 275.523,34	$ 3.004,13	$ 60.082,62
08 Hidráulico	134802,24	$ 110.002,34	$ 983,94	$ 19.678,73

ESTRUCTURA METALICA	21763,42	$ 8.953,09	$ 4.148,38	$ 8.206,85
08 Hidráulico	700476,95	$ 22.552,40	$ 6.712,12	$ 671.212,43
04 Estructuras	298333,79	$ 239.554,76	$ 2.758,70	$ 55.151,51
04 Estructuras	230285	$ 230.285,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	112469,02	$ 27.014,72	$ 3.028,16	$ 56.145,12
04 Estructuras	68048,79	$ 9.269,76	$ 2.758,70	$ 55.151,51
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	166693,29	$ 94.956,38	$ 11.674,50	$ 14.987,24
04 Estructuras	139652,7	$ 43.424,24	$ 45.582,08	$ 35.273,19
VARIOS	41626,73	$ 0,00	$ 6.934,76	$ 22.239,87
MOBILIARIO	816159,83	$ 816.159,83	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	961590,21	$ 961.590,21	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	237361,01	$ 1.898,20	$ 37.724,56	$ 147.264,04
VARIOS	133874,71	$ 0,00	$ 28.491,04	$ 99.177,82
MOBILIARIO	329706,13	$ 0,00	$ 53.561,96	$ 255.458,02
VARIOS	37023,01	$ 37.023,01	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	20655,83	$ 0,00	$ 3.438,16	$ 6.010,78
VARIOS	13952,9	$ 0,00	$ 1.115,00	$ 6.611,85
VARIOS	431790	$ 431.790,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	177076,29	$ 16.294,04	$ 9.359,08	$ 60.107,77
VARIOS	24979,68	$ 0,00	$ 4.628,30	$ 14.125,33
MOBILIARIO	195422,3	$ 36.434,36	$ 30.651,10	$ 58.605,08
MOBILIARIO	66745,48	$ 0,00	$ 5.692,20	$ 51.091,60
MOBILIARIO	446060	$ 446.060,00	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	207862,85	$ 29.808,29	$ 5.455,37	$ 109.107,39
MOBILIARIO	91750,18	$ 0,00	$ 2.629,72	$ 52.594,30
VARIOS	46979	$ 46.979,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	27105,92	$ 1.518,56	$ 6.080,76	$ 17.431,25
VARIOS	17052,09	$ 0,00	$ 2.804,92	$ 12.171,82
VARIOS	99047	$ 99.047,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	39938,23	$ 0,00	$ 6.175,45	$ 10.518,86
VARIOS	46228,48	$ 0,00	$ 6.484,19	$ 23.141,49
VARIOS	267521	$ 267.521,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	104905,51	$ 189,82	$ 6.681,22	$ 7.964,28
VARIOS	34320,32	$ 1.648,70	$ 9.183,72	$ 7.964,28

VARIOS	292665,01	$ 292.665,01	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	110137,52	$ 189,82	$ 10.668,02	$ 7.964,28
VARIOS	41677,86	$ 0,00	$ 8.062,25	$ 29.464,91
MOBILIARIO	434902,16	$ 434.902,16	$ 0,00	$ 0,00
MOBILIARIO	43062,77	$ 11.598,74	$ 1.622,89	$ 9.917,78
VARIOS	125406,26	$ 22.198,27	$ 24.356,93	$ 52.912,55
VARIOS	945183	$ 945.183,00	$ 0,00	$ 0,00
VARIOS	177636,01	$ 721,32	$ 40.307,41	$ 82.648,18
MOBILIARIO	43703,58	$ 0,00	$ 7.565,75	$ 19.535,03
MOBILIARIO	198896,8	$ 721,32	$ 36.889,06	$ 101.101,27
05 Pisos	287276,63	$ 109.288,18	$ 72.415,87	$ 72.816,00
MOBILIARIO	54772,91	$ 0,00	$ 12.967,90	$ 26.447,42
MOBILIARIO	1045326	$ 1.045.326,00	$ 0,00	$ 0,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	8376,44	$ 0,00	$ 320,07	$ 6.401,48
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21209925,8	$ 20.192.319,16	$ 318.953,48	$ 420.830,46
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	674796,64	$ 674.796,64	$ 0,00	$ 0,00
13 Manejo ambiental	453917,91	$ 182.398,45	$ 29.124,96	$ 219.498,26
PISOS	81646,03	$ 58.147,69	$ 1.138,08	$ 22.360,25
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	156836396,7	$ 156.836.396,71	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	19150,54	$ 534,75	$ 2.124,74	$ 1.963,60
05 Pisos	11915,58	$ 7.194,60	$ 224,81	$ 4.496,17
10 Mobiliario	112785,22	$ 0,00	$ 20.282,75	$ 18.032,33
10 Mobiliario	947170,06	$ 228.430,45	$ 109.223,83	$ 128.034,58
07 Acabados	403106,95	$ 0,00	$ 82.989,83	$ 47.059,94
10 Mobiliario	23093,14	$ 23.093,14	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	23418,57	$ 0,00	$ 7.990,99	$ 13.559,76
10 Mobiliario	4581,74	$ 0,00	$ 218,18	$ 4.363,56
10 Mobiliario	88891	$ 88.891,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	30985,15	$ 8.666,96	$ 10.781,97	$ 11.536,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	174953,83	$ 144.615,00	$ 2.693,93	$ 26.939,28
10 Mobiliario	33061,96	$ 19.960,02	$ 2.025,90	$ 2.152,03
07 Acabados	12221,01	$ 0,00	$ 3.137,62	$ 3.479,94
07 Acabados	66250,33	$ 15.241,14	$ 2.231,36	$ 44.627,13
10 Mobiliario	2216,55	$ 2.216,55	$ 0,00	$ 0,00

10 Mobiliario	6114,8	$ 0,00	$ 119,90	$ 5.994,90
10 Mobiliario	4581,74	$ 0,00	$ 218,18	$ 4.363,56
10 Mobiliario	877395	$ 877.395,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	77412,69	$ 4.269,92	$ 13.651,08	$ 17.984,69
10 Mobiliario	37395,15	$ 0,00	$ 14.555,65	$ 8.727,12
JARDINERIA Y GRAMAS	423056,2	$ 39.019,46	$ 3.802,34	$ 380.234,40
05 Pisos	284441,73	$ 76.999,36	$ 7.304,05	$ 141.824,02
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	116151,04	$ 62.242,80	$ 2.425,55	$ 48.510,91
SUELDOS Y JORNALES	223671,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.671,24
INSTALACIONES DEPORTIVAS	21448,61	$ 2.172,08	$ 1.617,01	$ 16.170,12
ESTRUCTURA METALICA	163475,92	$ 1.898,20	$ 17.160,61	$ 115.362,21
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38825,59	$ 0,00	$ 1.651,19	$ 33.023,70
10 Mobiliario	5316,15	$ 5.316,15	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	39056,22	$ 25.614,67	$ 6.770,00	$ 3.766,06
ESTRUCTURA METALICA	40528,61	$ 20.273,99	$ 272,72	$ 5.454,45
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	19508,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	555077,81	$ 389.306,74	$ 27.012,23	$ 130.457,44
MOBILIARIO	15866,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.414,49
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1170193,32	$ 1.004.422,25	$ 27.012,23	$ 130.457,44
10 Mobiliario	34910,28	$ 0,00	$ 5.490,84	$ 22.363,25
08 Hidráulico	773924	$ 773.924,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	968874	$ 968.874,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	429805,17	$ 237.775,51	$ 4.795,92	$ 95.918,34
10 Mobiliario	230916,47	$ 0,00	$ 7.828,49	$ 78.284,93
MAMPOSTERIA	39270,7	$ 0,00	$ 9.435,36	$ 16.138,03
MAMPOSTERIA	22809,75	$ 0,00	$ 10.123,50	$ 4.799,92
08 Hidráulico	149948,75	$ 14.252,88	$ 4.227,25	$ 84.544,93
08 Hidráulico	1041936	$ 1.041.936,00	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	3557974,52	$ 3.412.700,02	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	45663,78	$ 0,00	$ 8.216,03	$ 8.392,85
10 Mobiliario	203488,8	$ 169.574,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	22490	$ 22.490,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	38501,6	$ 4.923,70	$ 5.932,95	$ 8.966,80
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	14106,86	$ 0,00	$ 6.380,17	$ 5.236,27

10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES GAS	60166,12	$ 40.814,23	$ 0,00	$ 19.351,89
CARPINTERIA METALICA	691823,9	$ 33.095,00	$ 80.846,12	$ 432.608,28
10 Mobiliario	1631	$ 1.631,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	68442,18	$ 19.361,64	$ 10.565,36	$ 8.727,12
10 Mobiliario	20065,4	$ 0,00	$ 9.920,12	$ 10.145,28
INSTALACIONES GAS	53225,11	$ 33.873,22	$ 0,00	$ 19.351,89
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	60247,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.492,72
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	40439,22	$ 0,00	$ 2.847,58	$ 28.475,76
05 Pisos	352007,6	$ 119.762,56	$ 97.532,00	$ 62.009,99
MAMPOSTERIA	34428,26	$ 4.634,74	$ 1.400,65	$ 28.013,08
05 Pisos	315628,64	$ 125.424,26	$ 74.172,39	$ 73.916,40
10 Mobiliario	168296	$ 168.296,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	64458,55	$ 8.716,15	$ 18.617,38	$ 8.070,12
10 Mobiliario	240008,84	$ 0,00	$ 11.630,90	$ 116.309,04
10 Mobiliario	3418,82	$ 0,00	$ 123,27	$ 2.465,41
10 Mobiliario	512,82	$ 512,82	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	3207,21	$ 0,00	$ 152,72	$ 3.054,49
10 Mobiliario	206277	$ 206.277,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	37585,01	$ 3.664,68	$ 12.160,81	$ 10.760,16
10 Mobiliario	30720,03	$ 0,00	$ 13.415,70	$ 17.304,33
10 Mobiliario	192663	$ 192.663,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	47956,87	$ 1.820,56	$ 11.368,63	$ 9.863,48
10 Mobiliario	21264,05	$ 0,00	$ 8.184,28	$ 13.079,77
10 Mobiliario	73099	$ 73.099,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	43155,78	$ 481,27	$ 10.596,87	$ 7.173,44
10 Mobiliario	16763,36	$ 0,00	$ 4.981,75	$ 11.781,61
10 Mobiliario	243469	$ 243.469,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	192990	$ 192.990,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	94834,95	$ 10.648,90	$ 20.315,02	$ 38.966,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	81686,32	$ 0,00	$ 1.913,30	$ 38.266,02
10 Mobiliario	46683,76	$ 95,90	$ 12.000,37	$ 17.984,69
03 Preliminares	1236250	$ 1.236.250,00	$ 0,00	$ 0,00

03 Preliminares	938837,01	$ 938.837,01	$ 0,00	$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	22501,78	$ 804,95	$ 1.033,18	$ 20.663,65
PISOS (ACABADOS Y BASES)	9335,96	$ 0,00	$ 183,06	$ 9.152,90
CABLEADO ESTRUCTURADO	8991,44	$ 3.169,61	$ 596,95	$ 3.979,67
CABLEADO ESTRUCTURADO	29791,59	$ 0,00	$ 3.122,50	$ 18.367,69
CABLEADO ESTRUCTURADO	6200,9	$ 0,00	$ 275,52	$ 5.510,31
CABLEADO ESTRUCTURADO	67903,56	$ 13.836,00	$ 5.969,50	$ 39.796,66
CABLEADO ESTRUCTURADO	60751,1	$ 17.597,01	$ 4.546,00	$ 30.306,69
CABLEADO ESTRUCTURADO	449125,92	$ 0,00	$ 73.470,75	$ 367.353,77
10 Mobiliario	398093,26	$ 152.491,45	$ 4.708,17	$ 94.163,41
03 Preliminares	66186,8	$ 0,00	$ 9.392,81	$ 15.286,99
07 Acabados	245131	$ 245.131,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	138932,46	$ 4.634,88	$ 1.828,97	$ 36.568,10
04 Estructuras	51536,73	$ 0,00	$ 2.236,71	$ 44.734,25
10 Mobiliario	145963	$ 145.963,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11420,19	$ 3.411,41	$ 381,37	$ 7.627,41
10 Mobiliario	53828,09	$ 8.158,57	$ 8.322,91	$ 8.291,71
10 Mobiliario	36753,42	$ 63,93	$ 21.290,88	$ 6.682,14
10 Mobiliario	486996	$ 486.996,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	402629	$ 402.629,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	5809468,72	$ 4.879.246,48	$ 87.876,18	$ 345.878,40
10 Mobiliario	14424,58	$ 0,00	$ 1.712,45	$ 7.316,22
10 Mobiliario	31023,11	$ 3.057,71	$ 5.898,86	$ 4.633,60
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	34377,97	$ 9,49	$ 445,10	$ 20.973,85
10 Mobiliario	12669,42	$ 0,00	$ 3.760,76	$ 2.682,61
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	561123	$ 561.123,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	112813,97	$ 27.809,27	$ 3.870,26	$ 72.767,71
03 Preliminares	44599,22	$ 0,00	$ 24.763,63	$ 15.656,99
10 Mobiliario	74725,6	$ 0,00	$ 7.999,46	$ 43.897,29
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	386475	$ 386.475,00	$ 0,00	$ 0,00
MAMPOSTERIA	32433,49	$ 4.029,00	$ 0,00	$ 28.404,49
10 Mobiliario	38730,26	$ 0,00	$ 13.357,69	$ 17.071,17
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	410933	$ 410.933,00	$ 0,00	$ 0,00

URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	117669,89	$ 14.610,90	$ 3.222,35	$ 61.147,14
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	470050	$ 470.050,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	90689,46	$ 15.772,17	$ 2.976,34	$ 57.278,02
03 Preliminares	18042,44	$ 1.560,60	$ 3.892,56	$ 12.589,28
05 Pisos	123284,04	$ 31.547,58	$ 5.318,30	$ 69.079,64
10 Mobiliario	422079,21	$ 209.855,18	$ 58.852,31	$ 153.371,72
MAMPOSTERIA	106221,78	$ 78.367,92	$ 1.326,37	$ 26.527,49
MAMPOSTERIA	57448,59	$ 0,00	$ 2.735,65	$ 54.712,94
10 Mobiliario	36038,55	$ 14.297,17	$ 10.205,16	$ 11.536,22
PISOS (ACABADOS Y BASES)	48554,57	$ 13.209,65	$ 1.525,48	$ 30.509,66
CARPINTERIA METALICA	416004,6	$ 198.054,47	$ 33.905,75	$ 184.044,38
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	571212,65	$ 413.429,79	$ 0,00	$ 54.352,11
MAMPOSTERIA	95273,84	$ 53.379,61	$ 1.964,92	$ 39.298,38
05 Pisos	1356736,17	$ 744.207,83	$ 28.024,41	$ 560.488,12
10 Mobiliario	137512,36	$ 11.108,45	$ 54.302,53	$ 72.101,38
CARPINTERIA METALICA	66069,28	$ 57.640,11	$ 1.219,03	$ 7.210,14
05 Pisos	565763,02	$ 317.189,25	$ 11.665,03	$ 233.300,67
05 Pisos	114050,75	$ 36.402,07	$ 35.214,72	$ 42.433,96
05 Pisos	100963,75	$ 60.382,50	$ 5.729,90	$ 19.047,13
05 Pisos	4503,9	$ 2.448,88	$ 218,25	$ 1.836,77
05 Pisos	155050,73	$ 108.639,51	$ 9.703,98	$ 34.638,62
07 Acabados	8514	$ 8.514,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	249839	$ 249.839,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	112877,77	$ 40.468,79	$ 30.534,72	$ 33.133,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	2284,98	$ 154,55	$ 677,41	$ 1.453,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	2514329,49	$ 303.408,92	$ 192.081,93	$ 2.018.838,64
04 Estructuras	33931,87	$ 2.600,00	$ 13.438,17	$ 17.893,70
08 Hidráulico	6339,87	$ 0,00	$ 95,92	$ 4.795,92
03 Preliminares	42695,96	$ 10.200,35	$ 1.318,88	$ 26.377,54
05 Pisos	99656,68	$ 14.214,27	$ 17.230,96	$ 48.738,51
03 Preliminares	19093,85	$ 0,00	$ 659,83	$ 11.071,73
07 Acabados	48109	$ 19.501,33	$ 1.362,27	$ 27.245,40
05 Pisos	101912,33	$ 31.648,71	$ 1.776,70	$ 68.022,72
VIAS	8739,27	$ 3.584,96	$ 658,14	$ 4.496,17

CARPINTERIA METALICA	407329,56	$ 0,00	$ 61.242,94	$ 346.086,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35357,81	$ 0,00	$ 1.683,71	$ 33.674,10
09 Eléctricas	86351,66	$ 7.878,79	$ 1.940,83	$ 76.532,04
07 Acabados	139250,07	$ 53.846,53	$ 5.801,13	$ 58.916,26
04 Estructuras	266127,67	$ 164.956,40	$ 23.301,78	$ 77.869,49
04 Estructuras	432,72	$ 432,72	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	7878,05	$ 432,72	$ 354,54	$ 7.090,79
08 Hidráulico	9080,25	$ 1.509,60	$ 360,51	$ 7.210,14
08 Hidráulico	8843,49	$ 970,02	$ 374,93	$ 7.498,54
08 Hidráulico	8347,77	$ 474,30	$ 374,93	$ 7.498,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	46864,54	$ 32.270,09	$ 403,99	$ 3.813,71
08 Hidráulico	10012,54	$ 2.441,89	$ 360,51	$ 7.210,14
04 Estructuras	2619,25	$ 0,00	$ 25,93	$ 2.593,32
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	48474,64	$ 0,00	$ 3.841,99	$ 41.034,25
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	86077,4	$ 0,00	$ 9.473,44	$ 55.917,81
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	106993,75	$ 56.980,10	$ 10.351,10	$ 39.662,55
PINTURA	31652,43	$ 3.245,42	$ 3.320,12	$ 25.086,89
PINTURA	24190,58	$ 3.373,87	$ 0,00	$ 20.816,71
03 Preliminares	33152,58	$ 0,00	$ 3.017,07	$ 25.584,55
VIDRIOS Y CERRADURAS	168222,71	$ 3.457,10	$ 16.715,91	$ 127.296,20
08 Hidráulico	103117,55	$ 32.640,25	$ 3.356,06	$ 67.121,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	5318,15	$ 1.025,45	$ 204,41	$ 4.088,29
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	13775	$ 4.805,16	$ 427,14	$ 8.542,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	91447,45	$ 59.304,00	$ 1.530,64	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	131048,82	$ 72.580,10	$ 5.864,91	$ 52.603,81
08 Hidráulico	19546,55	$ 943,14	$ 541,85	$ 18.061,56
SUELDOS Y JORNALES	420830,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.830,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	173201,98	$ 67.867,88	$ 5.015,91	$ 100.318,19
CARPINTERIA METALICA	31428,22	$ 6.485,40	$ 9.183,21	$ 14.852,88
10 Mobiliario	4104688,24	$ 387.968,20	$ 720.205,99	$ 2.872.397,15
04 Estructuras	47742,65	$ 35.261,73	$ 503,41	$ 10.068,19
09 Eléctricas	246816,86	$ 0,00	$ 48.669,74	$ 198.147,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67506,42	$ 45.006,00	$ 1.071,45	$ 21.428,97
09 Eléctricas	310114,9	$ 0,00	$ 53.059,17	$ 257.055,73

09 Eléctricas	39541,6	$ 0,00	$ 5.488,83	$ 32.143,45
PINTURA	25824,72	$ 3.086,86	$ 4.736,68	$ 17.254,05
PISOS (ACABADOS Y BASES)	8250,7	$ 0,00	$ 572,72	$ 5.727,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13603,31	$ 0,00	$ 5.950,11	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11250,2	$ 0,00	$ 535,72	$ 10.714,48
SUELDOS Y JORNALES	418767,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.767,30
08 Hidráulico	126559,17	$ 33.823,06	$ 25.783,78	$ 62.815,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	243329,48	$ 234.927,12	$ 164,75	$ 8.237,61
05 Pisos	145403,02	$ 32.595,31	$ 20.512,34	$ 92.295,37
03 Preliminares	122141,76	$ 23.664,78	$ 5.429,65	$ 90.494,14
04 Estructuras	31200,6	$ 8.575,86	$ 443,62	$ 22.181,12
04 Estructuras	6676,98	$ 6.038,55	$ 3,18	$ 635,25
04 Estructuras	61423,48	$ 36.947,25	$ 2.533,31	$ 21.942,93
04 Estructuras	17204,13	$ 11.961,60	$ 476,59	$ 4.765,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100810,93	$ 36.524,02	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	85001,42	$ 24.499,10	$ 2.881,06	$ 57.621,26
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	87079,39	$ 33.059,46	$ 2.572,38	$ 51.447,55
08 Hidráulico	34251,84	$ 11.827,24	$ 1.067,84	$ 21.356,76
04 Estructuras	13644,32	$ 2.365,17	$ 538,29	$ 10.740,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	226202,62	$ 0,00	$ 23.635,74	$ 181.813,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100774,06	$ 13.939,33	$ 4.134,99	$ 82.699,74
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	401393,41	$ 174.948,15	$ 46.799,52	$ 165.165,43
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	404683,96	$ 166.149,60	$ 60.543,52	$ 165.165,43
04 Estructuras	2619,25	$ 0,00	$ 25,93	$ 2.593,32
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1653588,73	$ 723.355,44	$ 155.226,25	$ 775.007,04
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	16400,48	$ 0,00	$ 780,98	$ 15.619,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100859,81	$ 42.095,16	$ 1.711,59	$ 57.053,06
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	78457,35	$ 12.521,39	$ 0,00	$ 63.154,99
03 Preliminares	533817,52	$ 206.571,34	$ 18.513,60	$ 264.479,99
INSTALACIONES DEPORTIVAS	773225,21	$ 452.514,65	$ 13.061,47	$ 261.229,37
04 Estructuras	52431,96	$ 22.625,73	$ 3.464,51	$ 24.020,73
10 Mobiliario	190448,72	$ 85.053,20	$ 4.230,79	$ 84.615,81
10 Mobiliario	104030,57	$ 16.135,78	$ 1.989,38	$ 57.772,25
04 Estructuras	71720,32	$ 28.856,81	$ 3.896,68	$ 38.966,83

04 Estructuras	52557,9	$ 23.173,68	$ 3.464,51	$ 24.020,73
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	429698,05	$ 0,00	$ 31.663,07	$ 306.006,34
04 Estructuras	25628,11	$ 0,00	$ 1.220,39	$ 24.407,72
ESPECIES ARBOREAS	76736,34	$ 28.797,62	$ 1.947,92	$ 38.104,47
ESPECIES ARBOREAS	66409,87	$ 24.491,32	$ 1.798,47	$ 35.969,38
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	151699,57	$ 17.530,80	$ 5.693,75	$ 37.042,24
03 Preliminares	44243,73	$ 720,00	$ 19.544,15	$ 23.979,58
13 Manejo ambiental	22102,32	$ 14.769,74	$ 159,03	$ 6.842,57
08 Hidráulico	5478816,34	$ 2.252.530,89	$ 230.321,97	$ 2.111.527,13
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	3882543,87	$ 264.622,17	$ 1.714.808,56	$ 1.219.653,08
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	6174735,46	$ 2.261.212,07	$ 727.581,71	$ 1.648.596,46
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	195398,31	$ 21.162,58	$ 7.432,96	$ 144.388,90
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	654055	$ 654.055,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	3332630,03	$ 264.147,67	$ 1.461.369,69	$ 965.024,93
08 Hidráulico	1912140,33	$ 788.220,35	$ 18.589,14	$ 630.929,17
03 Preliminares	174346,82	$ 62.074,08	$ 10.206,61	$ 102.066,13
05 Pisos	7176006	$ 0,00	$ 928.206,00	$ 6.247.800,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	66735,94	$ 0,00	$ 5.510,31	$ 61.225,63
CABLEADO ESTRUCTURADO	80871,99	$ 64.188,01	$ 1.377,57	$ 15.306,41
10 Mobiliario	39293,67	$ 0,00	$ 6.074,49	$ 24.944,72
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	4964270,44	$ 1.964.534,88	$ 607.241,09	$ 1.348.851,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1873,51	$ 0,00	$ 36,74	$ 1.836,77
CABLEADO ESTRUCTURADO	172380,71	$ 133.808,56	$ 1.836,77	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	913171,37	$ 629.543,65	$ 23.418,80	$ 260.208,92
10 Mobiliario	848529	$ 848.529,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	395474,46	$ 233.234,16	$ 4.350,93	$ 87.018,61
10 Mobiliario	295966,99	$ 295.966,99	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	27786,63	$ 0,00	$ 4.114,37	$ 19.535,03
10 Mobiliario	261684,74	$ 0,00	$ 10.491,07	$ 209.821,37
10 Mobiliario	109965,93	$ 42.892,05	$ 14.602,09	$ 50.150,80
10 Mobiliario	3356824	$ 3.356.824,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	604898,82	$ 330.069,90	$ 7.431,10	$ 148.622,08
10 Mobiliario	468026	$ 468.026,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	138839,78	$ 41.164,09	$ 15.245,65	$ 38.782,27

10 Mobiliario	20009,35	$ 0,00	$ 4.560,97	$ 8.415,09
09 Eléctricas	303624,39	$ 10.068,05	$ 26.674,72	$ 88.980,73
09 Eléctricas	326654,7	$ 10.068,05	$ 28.768,39	$ 109.917,37
09 Eléctricas	212177,45	$ 30.487,62	$ 25.716,65	$ 112.466,48
09 Eléctricas	91570,14	$ 0,00	$ 4.187,33	$ 41.873,28
09 Eléctricas	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	204533,3	$ 32.306,55	$ 25.215,52	$ 107.455,17
09 Eléctricas	91570,14	$ 0,00	$ 4.187,33	$ 41.873,28
10 Mobiliario	561471	$ 561.471,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	208998,34	$ 22.512,27	$ 13.378,93	$ 133.762,08
09 Eléctricas	91570,14	$ 0,00	$ 4.187,33	$ 41.873,28
SEÑALIZACION	178500	$ 178.500,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	208998,34	$ 22.512,27	$ 13.378,93	$ 133.762,08
09 Eléctricas	88691,35	$ 0,00	$ 3.925,62	$ 39.256,20
09 Eléctricas	3561205,34	$ 2.533.788,46	$ 497.158,63	$ 308.090,06
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	147567,59	$ 10.295,04	$ 6.323,24	$ 124.329,73
10 Mobiliario	11595,46	$ 0,00	$ 374,93	$ 3.749,27
10 Mobiliario	3936,73	$ 0,00	$ 187,46	$ 3.749,27
10 Mobiliario	16204	$ 16.204,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	16858,17	$ 45,40	$ 2.139,17	$ 13.843,46
10 Mobiliario	9578,37	$ 0,00	$ 1.084,05	$ 4.758,69
10 Mobiliario	20917,36	$ 1.708,38	$ 2.255,41	$ 8.652,17
10 Mobiliario	18793,68	$ 189,82	$ 4.879,27	$ 7.498,54
10 Mobiliario	11084,22	$ 0,00	$ 1.372,94	$ 5.768,11
13 Manejo ambiental	28098,65	$ 15.263,22	$ 1.548,01	$ 6.041,39
13 Manejo ambiental	15137,06	$ 11.755,99	$ 109,41	$ 2.278,72
08 Hidráulico	456740,14	$ 254.417,89	$ 8.902,86	$ 94.671,98
08 Hidráulico	286743,94	$ 133.226,37	$ 61.172,81	$ 59.588,18
05 Pisos	71689,17	$ 29.984,17	$ 1.378,26	$ 25.114,98
06 Mampostería y pañetes	88603,63	$ 38.748,03	$ 2.374,08	$ 47.481,53
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	531303,11	$ 273.574,93	$ 0,00	$ 180.527,46
PISOS (ACABADOS Y BASES)	41973,17	$ 30.760,87	$ 533,92	$ 10.678,38
11 Tratamientos especiales	56248,17	$ 38.796,65	$ 1.586,50	$ 15.865,02

PISOS (ACABADOS Y BASES)	59475,53	$ 42.846,74	$ 791,85	$ 15.836,94
PINTURA	6905,04	$ 2.672,74	$ 82,99	$ 4.149,31
PINTURA	15359,95	$ 4.548,22	$ 2.546,27	$ 8.265,46
07 Acabados	12606,82	$ 1.302,22	$ 2.733,01	$ 8.571,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	84405,46	$ 1.101,46	$ 0,00	$ 83.304,00
08 Hidráulico	162754,23	$ 0,00	$ 16.565,18	$ 83.928,55
MAMPOSTERIA	203650,44	$ 105.139,30	$ 4.691,01	$ 93.820,13
03 Preliminares	14177,93	$ 0,00	$ 1.288,90	$ 12.889,03
PISOS (ACABADOS Y BASES)	22551,65	$ 4.137,25	$ 1.634,09	$ 16.780,31
PISOS (ACABADOS Y BASES)	107827,96	$ 68.653,56	$ 2.562,81	$ 36.611,59
05 Pisos	352007,6	$ 119.762,56	$ 97.532,00	$ 62.009,99
04 Estructuras	1874177,71	$ 692.151,43	$ 709.493,56	$ 469.641,47
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	23889,78	$ 9.516,59	$ 684,44	$ 13.688,75
11 Tratamientos especiales	62795,25	$ 36.162,31	$ 9.547,53	$ 17.085,41
CARPINTERIA METALICA	18359,85	$ 0,00	$ 6.155,99	$ 12.203,86
09 Eléctricas	30565,45	$ 17.431,04	$ 625,45	$ 12.508,96
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	30961,39	$ 3.569,15	$ 2.679,42	$ 24.712,82
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	41198,84	$ 0,00	$ 5.689,79	$ 28.475,76
06 Mampostería y pañetes	16112,85	$ 6.292,29	$ 4.747,80	$ 4.326,08
VIDRIOS Y CERRADURAS	224753,12	$ 147.762,00	$ 2.242,46	$ 74.748,66
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	60411,98	$ 35.752,23	$ 1.174,27	$ 23.485,48
VIDRIOS Y CERRADURAS	54147,6	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.147,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	150961,01	$ 53.000,01	$ 0,00	$ 97.961,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	52481,18	$ 0,00	$ 6.561,96	$ 45.919,22
PISOS (ACABADOS Y BASES)	123982,98	$ 90.279,31	$ 1.604,94	$ 32.098,73
07 Acabados	21783,9	$ 0,00	$ 1.037,33	$ 20.746,57
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	22488,35	$ 704,45	$ 1.037,33	$ 20.746,57
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52568,88	$ 8.111,85	$ 2.880,60	$ 41.576,43
PISOS (ACABADOS Y BASES)	24181,11	$ 1.024,28	$ 2.105,17	$ 21.051,66
PISOS (ACABADOS Y BASES)	25054,28	$ 1.897,45	$ 2.105,17	$ 21.051,66
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	35709,59	$ 2.148,97	$ 0,00	$ 33.560,62
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	8054,55	$ 0,00	$ 732,23	$ 7.322,32
05.1 Sub analisis pisos	108542,64	$ 38.157,40	$ 29.968,21	$ 40.417,03
03 Preliminares	67019,1	$ 49,03	$ 3.315,13	$ 63.654,94

10 Mobiliario	41507,38	$ 5.540,72	$ 7.032,21	$ 28.934,45
10 Mobiliario	380300,32	$ 0,00	$ 34.572,76	$ 345.727,56
10 Mobiliario	72867,67	$ 31.690,38	$ 10.378,90	$ 30.798,39
05 Pisos	36451,3	$ 19.408,31	$ 277,07	$ 5.885,02
03 Preliminares	45601,48	$ 47,45	$ 1.089,69	$ 32.052,66
CABLEADO ESTRUCTURADO	177882,73	$ 138.208,52	$ 2.938,83	$ 36.735,38
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MAMPOSTERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	289468,79	$ 0,00	$ 25.517,99	$ 255.179,87
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	308678,96	$ 0,00	$ 27.234,28	$ 272.342,77
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	141504,39	$ 0,00	$ 10.983,48	$ 109.834,76
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	69751,78	$ 0,00	$ 4.460,51	$ 44.605,12
CARPINTERIA METALICA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	1516699,41	$ 1.146.420,72	$ 10.714,49	$ 214.289,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	136913	$ 136.913,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	121658,13	$ 0,00	$ 11.059,83	$ 110.598,30
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	188864,05	$ 0,00	$ 17.169,46	$ 171.694,59
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA DE MADERA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12632,82	$ 5.898,00	$ 612,26	$ 6.122,56

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	321434,55	$ 0,00	$ 15.306,41	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	136549,83	$ 106.211,00	$ 2.693,93	$ 26.939,28
04 Estructuras	55137,85	$ 2.283,71	$ 22.280,17	$ 30.573,97
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	168480,38	$ 129.540,88	$ 2.204,12	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8341,99	$ 0,00	$ 688,79	$ 7.653,20
09 Eléctricas	52004,24	$ 0,00	$ 6.085,02	$ 45.919,22
08 Hidráulico	306078,07	$ 150.257,27	$ 4.963,59	$ 52.970,35
08 Hidráulico	547303,57	$ 290.805,09	$ 11.399,14	$ 135.380,01
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	24795,19	$ 0,00	$ 1.180,72	$ 23.614,47
CARPINTERIA METALICA	125132,22	$ 5.694,60	$ 26.933,51	$ 63.449,21
CABLEADO ESTRUCTURADO	62026,89	$ 0,00	$ 7.806,27	$ 45.919,22
CABLEADO ESTRUCTURADO	12367,58	$ 0,00	$ 122,45	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35079,73	$ 19.008,00	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	83572,99	$ 0,00	$ 3.979,67	$ 79.593,32
CARPINTERIA METALICA	125132,22	$ 5.694,60	$ 26.933,51	$ 63.449,21
CARPINTERIA METALICA	725730	$ 725.730,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	46468,69	$ 2.272,50	$ 721,01	$ 14.420,28
CARPINTERIA METALICA	38801,29	$ 218,34	$ 16.058,09	$ 12.978,25
07 Acabados	74464,46	$ 6.643,70	$ 34.414,44	$ 28.840,55
10 Mobiliario	749817	$ 749.817,00	$ 0,00	$ 0,00

07 Acabados	72246,72	$ 0,00	$ 31.018,37	$ 37.492,72
10 Mobiliario	1330753	$ 1.330.753,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	77990,75	$ 6.643,70	$ 40.824,78	$ 25.956,50
07 Acabados	78871,7	$ 0,00	$ 60.912,61	$ 12.978,25
10 Mobiliario	835849	$ 835.849,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	150238,24	$ 0,00	$ 10.828,00	$ 108.279,99
10 Mobiliario	77009,75	$ 0,00	$ 49.371,54	$ 23.072,44
10 Mobiliario	1270447	$ 1.270.447,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	45555,51	$ 0,00	$ 3.102,08	$ 25.850,63
10 Mobiliario	8659,73	$ 0,00	$ 3.782,25	$ 4.877,48
10 Mobiliario	166023,19	$ 99.472,00	$ 7.685,54	$ 42.677,92
10 Mobiliario	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	288405,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.405,52
10 Mobiliario	48584	$ 48.584,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	293231,23	$ 105.634,96	$ 71.104,55	$ 79.055,65
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	204185	$ 112.624,33	$ 24.759,66	$ 66.801,01
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1121114,68	$ 663.479,03	$ 108.280,93	$ 349.354,72
05 Pisos	150475,21	$ 86.754,66	$ 5.043,74	$ 49.785,75
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1242642,16	$ 605.626,49	$ 196.659,21	$ 440.356,46
11 Tratamientos especiales	88271	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CIELOS RASOS	50064,33	$ 15.649,44	$ 0,00	$ 34.414,89
MAMPOSTERIA	65770,89	$ 44.250,85	$ 2.317,77	$ 19.202,27
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	36752,25	$ 1.439,54	$ 3.542,47	$ 31.770,23
CUBIERTAS	37802,69	$ 2.403,50	$ 4.054,80	$ 18.932,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	50582,75	$ 0,00	$ 779,34	$ 38.966,83
08 Hidráulico	135801,4	$ 26.299,36	$ 5.838,75	$ 58.356,90
PISOS (ACABADOS Y BASES)	39009,44	$ 16.638,63	$ 438,64	$ 21.932,17
SUELDOS Y JORNALES	420830,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.830,46
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	14278,53	$ 2.179,83	$ 0,00	$ 12.098,70
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	10922,46	$ 2.179,83	$ 0,00	$ 8.742,63
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	9824,12	$ 2.179,83	$ 0,00	$ 7.644,29
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1393852,56	$ 750.084,18	$ 100.564,68	$ 543.203,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	244185,54	$ 177.218,51	$ 15.511,64	$ 51.455,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	270920,55	$ 188.678,90	$ 16.239,00	$ 66.002,65

04 Estructuras	11633	$ 6.123,70	$ 1.433,03	$ 4.076,27
04 Estructuras	42664,71	$ 11.702,19	$ 11.837,76	$ 18.586,92
PISOS (ACABADOS Y BASES)	787464,1	$ 590.536,08	$ 0,00	$ 196.928,02
05 Pisos	632355,9	$ 563.630,10	$ 6.247,80	$ 62.478,00
05 Pisos	254776,93	$ 196.360,00	$ 5.310,63	$ 53.106,30
05 Pisos	156596,93	$ 98.180,00	$ 5.310,63	$ 53.106,30
05 Pisos	119436,3	$ 50.710,50	$ 6.247,80	$ 62.478,00
05 Pisos	92223,93	$ 33.807,00	$ 5.310,63	$ 53.106,30
05 Pisos	94414,93	$ 35.998,00	$ 5.310,63	$ 53.106,30
05 Pisos	140721,8	$ 71.996,00	$ 6.247,80	$ 62.478,00
SUELDOS Y JORNALES	816653,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 816.653,13
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	335543,3	$ 0,00	$ 231.413,30	$ 104.130,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	269581,76	$ 0,00	$ 153.288,30	$ 104.130,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS	335989,35	$ 0,00	$ 231.859,35	$ 104.130,00
13 Manejo ambiental	31476,88	$ 1.247,71	$ 592,73	$ 29.636,44
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	14134,2	$ 0,00	$ 3.721,20	$ 10.413,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	319918,3	$ 0,00	$ 215.788,30	$ 104.130,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1717451,48	$ 799.009,44	$ 54.123,14	$ 864.318,90
03 Preliminares	219360,72	$ 1.581,68	$ 4.270,18	$ 213.508,86
05.1 Sub analisis pisos	39713,62	$ 7.391,42	$ 1.064,12	$ 29.561,85
05.1 Sub analisis pisos	1637,36	$ 0,00	$ 1.067,84	$ 569,52
13 Manejo ambiental	31476,88	$ 1.247,71	$ 592,73	$ 29.636,44
05.1 Sub analisis pisos	277830,54	$ 128.071,15	$ 7.994,74	$ 40.091,51
05.1 Sub analisis pisos	256619,29	$ 106.859,90	$ 7.994,74	$ 40.091,51
INSTALACIONES DEPORTIVAS	543543,04	$ 162.088,32	$ 7.609,21	$ 151.792,11
05.1 Sub analisis pisos	193161,19	$ 53.344,42	$ 9.620,80	$ 36.605,74
05.1 Sub analisis pisos	232933,39	$ 93.116,62	$ 9.620,80	$ 36.605,74
10 Mobiliario	411371,24	$ 407.954,10	$ 162,72	$ 3.254,42
03 Preliminares	202168,21	$ 158,17	$ 34.922,09	$ 77.268,70
PISOS (ACABADOS Y BASES)	26762,82	$ 13.507,36	$ 572,48	$ 11.416,98
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1040163,2	$ 673.063,08	$ 73.868,81	$ 290.471,79
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	47755,93	$ 94,90	$ 1.751,15	$ 29.898,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	3333652,38	$ 2.090.689,00	$ 59.188,73	$ 1.183.774,65
10 Mobiliario	342217	$ 0,00	$ 6.710,14	$ 335.506,86

05 Pisos	25937,21	$ 22.912,10	$ 144,05	$ 2.881,06
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	541108,04	$ 313.030,21	$ 8.894,02	$ 162.995,89
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	688144,52	$ 406.985,00	$ 903,71	$ 213.426,73
08 Hidráulico	52920,54	$ 10.070,75	$ 11.467,97	$ 27.244,59
08 Hidráulico	85761,51	$ 15.407,20	$ 12.679,20	$ 51.469,26
08 Hidráulico	64336,93	$ 19.418,52	$ 11.467,97	$ 27.244,59
08 Hidráulico	103329,57	$ 58.411,16	$ 11.467,97	$ 27.244,59
13 Manejo ambiental	7989,56	$ 0,00	$ 429,45	$ 5.368,11
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	17390,25	$ 0,00	$ 6.977,25	$ 10.413,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1770710,28	$ 0,00	$ 1.501.633,00	$ 208.260,00
05 Pisos	408344,17	$ 0,00	$ 303.433,49	$ 104.910,68
05 Pisos	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	560603,23	$ 208.483,60	$ 51.580,78	$ 300.538,85
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	777650,45	$ 555.397,01	$ 16.463,22	$ 205.790,22
08 Hidráulico	78243,21	$ 41.112,08	$ 8.165,08	$ 22.760,20
08 Hidráulico	107613,79	$ 70.514,70	$ 8.163,55	$ 22.729,69
08 Hidráulico	108952,6	$ 73.761,95	$ 8.171,18	$ 22.882,24
08 Hidráulico	1208708,48	$ 854.589,81	$ 15.306,41	$ 306.128,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	382978,11	$ 252.984,50	$ 4.633,79	$ 92.675,70
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	565464,66	$ 191.771,40	$ 50.230,00	$ 318.699,03
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	98313,37	$ 66.262,16	$ 2.374,16	$ 29.677,05
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	124994,37	$ 92.943,16	$ 2.374,16	$ 29.677,05
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	196306,37	$ 164.255,16	$ 2.374,16	$ 29.677,05
03 Preliminares	949,83	$ 0,00	$ 929,00	$ 20,83
03 Preliminares	1605,69	$ 0,00	$ 1.378,00	$ 20,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	77780,61	$ 61.696,80	$ 468,46	$ 15.615,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	151241,54	$ 141.905,58	$ 183,06	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	353616,14	$ 337.182,12	$ 782,57	$ 15.651,45
08 Hidráulico	57389,35	$ 53.925,50	$ 256,58	$ 3.207,27
08 Hidráulico	46007,08	$ 42.700,75	$ 244,91	$ 3.061,42
08 Hidráulico	36658,85	$ 33.397,50	$ 241,58	$ 3.019,77
08 Hidráulico	33649,85	$ 30.388,50	$ 241,58	$ 3.019,77
08 Hidráulico	28193,86	$ 24.932,51	$ 241,58	$ 3.019,77
08 Hidráulico	17955,39	$ 14.694,04	$ 241,58	$ 3.019,77

08 Hidráulico	4066600,95	$ 451.306,50	$ 28.758,73	$ 2.482.061,35
05.1 Sub analisis pisos	348664,1	$ 300.774,67	$ 1.568,96	$ 46.320,47
10 Mobiliario	15286,98	$ 0,00	$ 299,74	$ 14.987,24
10 Mobiliario	1725891,99	$ 835.023,50	$ 21.886,29	$ 308.064,23
11 Tratamientos especiales	182,18	$ 130,11	$ 0,00	$ 52,07
13 Manejo ambiental	10982,16	$ 8.895,07	$ 84,92	$ 575,19
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	188352,96	$ 54.788,60	$ 17.762,70	$ 26.437,49
03 Preliminares	72225,25	$ 0,00	$ 59.209,00	$ 13.016,25
03 Preliminares	88759,25	$ 0,00	$ 75.743,00	$ 13.016,25
03 Preliminares	129250,25	$ 0,00	$ 116.234,00	$ 13.016,25
03 Preliminares	206811,25	$ 0,00	$ 193.795,00	$ 13.016,25
03 Preliminares	508568,45	$ 0,00	$ 441.467,08	$ 67.101,37
03 Preliminares	116686,58	$ 0,00	$ 103.670,33	$ 13.016,25
05 Pisos	257835,58	$ 234.350,10	$ 1.118,36	$ 22.367,12
INSTALACIONES DEPORTIVAS	17068,03	$ 8.806,45	$ 175,61	$ 8.085,98
10 Mobiliario	1522452	$ 1.180.235,00	$ 6.710,14	$ 335.506,86
10 Mobiliario	1782782	$ 1.440.565,00	$ 6.710,14	$ 335.506,86
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	209305,86	$ 94.560,80	$ 17.762,70	$ 28.056,11
05.1 Sub analisis pisos	47134,24	$ 0,00	$ 2.455,91	$ 44.678,33
05.1 Sub analisis pisos	239942,01	$ 129.232,48	$ 1.012,62	$ 32.330,71
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	431031,73	$ 332.853,78	$ 13.690,99	$ 84.486,95
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	199403,27	$ 164.465,82	$ 3.176,13	$ 31.761,32
10 Mobiliario	268033,54	$ 221.300,00	$ 916,34	$ 45.817,20
10 Mobiliario	27864,5	$ 0,00	$ 14.773,82	$ 13.090,68
10 Mobiliario	46308,76	$ 3.872,33	$ 9.103,44	$ 8.428,79
SUELDOS Y JORNALES	227341,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.341,48
10 Mobiliario	117970,66	$ 2.847,30	$ 38.020,47	$ 43.897,29
10 Mobiliario	102002,34	$ 0,00	$ 39.218,55	$ 53.652,25
10 Mobiliario	71074,91	$ 2.904,25	$ 16.448,89	$ 48.774,77
10 Mobiliario	25829,28	$ 0,00	$ 4.052,15	$ 18.290,54
SUELDOS Y JORNALES	879639,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 879.639,73
10 Mobiliario	532697	$ 532.697,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	105006,03	$ 3.678,71	$ 33.772,54	$ 60.107,77
07 Acabados	191865	$ 191.865,00	$ 0,00	$ 0,00

07 Acabados	34544,36	$ 3.226,94	$ 4.094,28	$ 23.072,44
07 Acabados	21488,02	$ 0,00	$ 3.922,03	$ 15.490,64
07 Acabados	315025	$ 315.025,00	$ 0,00	$ 0,00
07 Acabados	64363,87	$ 10.629,92	$ 6.777,79	$ 43.635,60
07 Acabados	30724,26	$ 0,00	$ 4.549,55	$ 22.854,15
07 Acabados	87150,05	$ 0,00	$ 7.446,40	$ 54.799,45
07 Acabados	40661,55	$ 0,00	$ 5.692,14	$ 10.065,21
07 Acabados	485359	$ 485.359,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	1731220	$ 1.731.220,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	219438,31	$ 20.270,07	$ 11.274,32	$ 161.462,08
10 Mobiliario	772539,06	$ 34.130,41	$ 77.843,47	$ 244.235,73
10 Mobiliario	8695398	$ 8.695.398,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	11205525	$ 11.205.525,00	$ 0,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	243873,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.873,85
10 Mobiliario	138308,99	$ 14.157,31	$ 31.475,83	$ 66.737,34
SUELDOS Y JORNALES	414209,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 414.209,59
10 Mobiliario	776281,08	$ 20.960,12	$ 87.932,75	$ 251.803,46
10 Mobiliario	4335909	$ 4.335.909,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	786633,23	$ 173.166,44	$ 18.353,61	$ 340.231,27
10 Mobiliario	401243,17	$ 0,00	$ 39.310,44	$ 225.404,14
10 Mobiliario	110715,01	$ 110.715,01	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	56654,11	$ 1.452,12	$ 7.133,02	$ 26.900,40
10 Mobiliario	20274,06	$ 0,00	$ 2.340,46	$ 17.933,60
10 Mobiliario	61930,38	$ 61.930,38	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	52575,85	$ 2.904,25	$ 9.822,30	$ 17.933,60
10 Mobiliario	16945,65	$ 0,00	$ 7.082,17	$ 9.863,48
08 Hidráulico	81170,16	$ 8.928,90	$ 7.165,14	$ 52.664,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	755371,19	$ 0,00	$ 35.970,06	$ 719.401,13
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	181339,2	$ 76.388,30	$ 0,00	$ 15.586,73
ESPECIES ARBOREAS	272353,01	$ 116.161,00	$ 0,00	$ 77.092,01
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	193745,58	$ 55.994,00	$ 22.953,53	$ 114.798,05
SUELDOS Y JORNALES	535532,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 535.532,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	217059,53	$ 138.336,21	$ 3.748,73	$ 74.974,59
05.1 Sub analisis pisos	1131039,3	$ 645.719,02	$ 7.940,65	$ 158.812,92

05 Pisos	11000,01	$ 3.338,66	$ 2.895,40	$ 4.765,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	354404,2	$ 185.328,10	$ 15.306,41	$ 153.064,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	623145,81	$ 292.936,10	$ 15.724,27	$ 314.485,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	663498,81	$ 333.289,10	$ 15.724,27	$ 314.485,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	49718,19	$ 42.983,37	$ 612,26	$ 6.122,56
SUELDOS Y JORNALES	635251,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 635.251,67
04 Estructuras	191943,92	$ 91.667,04	$ 45.612,05	$ 35.872,68
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	338293,67	$ 247.171,17	$ 10.144,05	$ 80.978,45
05 Pisos	144522,2	$ 94.277,15	$ 1.982,01	$ 26.425,08
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	5592761,28	$ 2.984.646,04	$ 69.139,66	$ 2.304.655,29
09 Eléctricas	978815,68	$ 163.110,97	$ 357.044,63	$ 360.204,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	786362,27	$ 143.493,18	$ 30.612,81	$ 612.256,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	387521,49	$ 0,00	$ 18.453,40	$ 369.068,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	668174,58	$ 488.139,09	$ 8.573,12	$ 171.462,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	387521,49	$ 0,00	$ 18.453,40	$ 369.068,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1120966,3	$ 864.140,10	$ 12.229,82	$ 244.596,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	845684,3	$ 588.858,10	$ 12.229,82	$ 244.596,38
CABLEADO ESTRUCTURADO	26789,24	$ 3.328,74	$ 460,01	$ 23.000,49
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	40729,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.729,23
05 Pisos	424328,92	$ 224.776,05	$ 70.349,79	$ 96.446,49
PISOS (ACABADOS Y BASES)	147765,3	$ 85.688,37	$ 3.467,67	$ 58.609,26
PISOS (ACABADOS Y BASES)	158349,05	$ 57.252,40	$ 4.026,08	$ 80.521,65
04 Estructuras	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
04 Estructuras	180039,58	$ 96.561,86	$ 38.857,64	$ 44.082,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	254344,24	$ 0,00	$ 54.736,70	$ 108.174,76
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	66409,45	$ 0,00	$ 9.542,97	$ 29.974,48
SUELDOS Y JORNALES	764937,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 764.937,41
SUELDOS Y JORNALES	650235,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 650.235,09
08 Hidráulico	150579,89	$ 72.009,75	$ 8.341,32	$ 50.702,75
05 Pisos	134014,93	$ 84.571,73	$ 1.299,65	$ 48.143,54
SUELDOS Y JORNALES	1100791,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100.791,72
09 Eléctricas	89696,78	$ 22.268,75	$ 6.054,35	$ 60.543,54
SUELDOS Y JORNALES	654216,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 654.216,30
CARPINTERIA METALICA	3264041,61	$ 1.646.475,66	$ 124.325,73	$ 1.473.691,81

08 Hidráulico	18673,22	$ 4.947,92	$ 698,32	$ 13.026,98
08 Hidráulico	104779,5	$ 16.091,71	$ 4.087,43	$ 39.293,97
08 Hidráulico	157202,41	$ 28.964,03	$ 7.000,63	$ 73.554,12
08 Hidráulico	191663,77	$ 116.638,24	$ 8.098,87	$ 62.789,42
13 Manejo ambiental	732,96	$ 0,00	$ 20,83	$ 381,15
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	154930,74	$ 61.768,38	$ 30.489,81	$ 62.672,55
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	82578,11	$ 42.305,36	$ 3.661,16	$ 36.611,59
13 Manejo ambiental	862545,51	$ 0,00	$ 329.877,61	$ 197.552,27
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	25692869,3	$ 25.158.659,00	$ 18.520,75	$ 370.415,05
09 Eléctricas	24675,74	$ 8.545,25	$ 768,12	$ 15.362,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	55434,72	$ 5.788,03	$ 2.810,19	$ 46.836,50
08 Hidráulico	29775,73	$ 14.070,00	$ 688,79	$ 13.775,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	100658,59	$ 29.942,99	$ 6.428,69	$ 64.286,91
09 Eléctricas	5680,06	$ 2.465,72	$ 153,06	$ 3.061,28
CABLEADO ESTRUCTURADO	73624,96	$ 22.195,43	$ 2.449,03	$ 48.980,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	83406,44	$ 0,00	$ 4.721,12	$ 78.685,32
09 Eléctricas	20571,81	$ 0,00	$ 979,61	$ 19.592,20
09 Eléctricas	6107,25	$ 0,00	$ 290,82	$ 5.816,43
09 Eléctricas	4757,24	$ 0,00	$ 226,54	$ 4.530,70
09 Eléctricas	10568,85	$ 4.140,16	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	12977,43	$ 6.548,74	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	683736,34	$ 436.694,00	$ 2.445,96	$ 244.596,38
CARPINTERIA METALICA	61358,27	$ 0,00	$ 8.003,25	$ 53.355,02
EQUIPOS ESPECIALES	801276,03	$ 639.958,07	$ 7.702,14	$ 153.615,82
04 Estructuras	453244,62	$ 81.321,57	$ 19.310,88	$ 352.612,17
VIDRIOS Y CERRADURAS	11810,21	$ 0,00	$ 562,39	$ 11.247,82
04 Estructuras	779305,37	$ 464.432,25	$ 0,00	$ 265.789,03
03 Preliminares	137699,73	$ 1.267,92	$ 265,61	$ 136.166,20
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	167273,14	$ 55.282,40	$ 5.315,60	$ 95.918,34
MAMPOSTERIA	85500,35	$ 56.497,61	$ 0,00	$ 29.002,73
04 Estructuras	34620,53	$ 0,00	$ 1.648,60	$ 32.971,93
SUELDOS Y JORNALES	1082594,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.082.594,15
04 Estructuras	1037878,15	$ 581.896,32	$ 201.881,16	$ 254.100,67
05 Pisos	85854,62	$ 60.411,43	$ 3.128,00	$ 6.510,97

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	203719,33	$ 0,00	$ 45.185,18	$ 67.101,37
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	64779,63	$ 0,00	$ 9.862,25	$ 54.917,38
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1552,37	$ 985,85	$ 26,98	$ 539,54
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	9152,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.152,90
10 Mobiliario	712217,47	$ 594.118,71	$ 3.043,61	$ 109.870,91
07 Acabados	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	44183,22	$ 9.848,65	$ 673,23	$ 33.661,34
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	186736,34	$ 130.055,77	$ 948,61	$ 47.430,56
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	35471,87	$ 0,00	$ 1.275,41	$ 25.508,28
08 Hidráulico	41774,21	$ 7.206,77	$ 1.006,82	$ 33.560,62
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	460852	$ 460.852,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	263268,95	$ 188.581,32	$ 1.464,46	$ 73.223,17
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	12879,67	$ 1.549,26	$ 1.148,08	$ 10.182,33
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	9152,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.152,90
08 Hidráulico	152288,97	$ 85.759,93	$ 2.774,03	$ 55.480,55
08 Hidráulico	36334,58	$ 20.317,01	$ 762,74	$ 15.254,83
08 Hidráulico	26775,82	$ 10.437,90	$ 778,00	$ 15.559,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	111034,49	$ 17.760,09	$ 915,29	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	127618,02	$ 48.225,52	$ 2.288,22	$ 76.274,14
CARPINTERIA METALICA	147017,57	$ 139.865,11	$ 0,00	$ 7.152,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	54255,49	$ 20.581,40	$ 3.061,28	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	94083,01	$ 14.275,40	$ 7.255,24	$ 72.552,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	565877	$ 501.590,09	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	70299,46	$ 36.625,37	$ 3.061,28	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32175,6	$ 0,00	$ 1.532,17	$ 30.643,43
08 Hidráulico	43984,13	$ 3.804,81	$ 1.913,30	$ 38.266,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	23415,47	$ 13.451,00	$ 474,50	$ 9.489,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	845684,3	$ 588.858,10	$ 12.229,82	$ 244.596,38
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	120054,57	$ 0,00	$ 7.386,07	$ 56.815,89
PISOS (ACABADOS Y BASES)	56684,23	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 47.019,04

CARPINTERIA DE MADERA	80167,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.167,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
08 Hidráulico	1392415,73	$ 1.314.363,79	$ 3.757,43	$ 74.294,51
08 Hidráulico	4854161,39	$ 4.737.645,01	$ 0,00	$ 116.516,38
MAMPOSTERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	34229,48	$ 9.050,92	$ 0,00	$ 25.178,56
PISOS (ACABADOS Y BASES)	54012,64	$ 9.050,92	$ 0,00	$ 44.961,72
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	30706,07	$ 6,33	$ 2.267,81	$ 16.645,67
05 Pisos	75823,9	$ 46.222,09	$ 2.419,04	$ 27.182,77
05 Pisos	14859,04	$ 4.198,47	$ 310,50	$ 10.350,07
11 Tratamientos especiales	14441,7	$ 0,00	$ 1.312,88	$ 13.128,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	751496,04	$ 566.960,46	$ 8.787,41	$ 175.748,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	30338,83	$ 0,00	$ 2.693,93	$ 26.939,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16837,05	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	43299,47	$ 17.338,28	$ 2.295,96	$ 22.959,61
08 Hidráulico	28477,12	$ 1.356,01	$ 1.291,48	$ 25.829,63
08 Hidráulico	27609,22	$ 681,00	$ 1.282,30	$ 25.645,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	95346,25	$ 9.630,37	$ 0,00	$ 85.715,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	71790,95	$ 27.402,37	$ 0,00	$ 44.388,58
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	34964,1	$ 4.385,20	$ 1.447,86	$ 28.957,29
05 Pisos	6969,84	$ 5.681,12	$ 49,57	$ 1.239,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	112502,09	$ 0,00	$ 5.357,24	$ 107.144,85
CABLEADO ESTRUCTURADO	13469,64	$ 0,00	$ 1.224,51	$ 12.245,13
CABLEADO ESTRUCTURADO	43266,73	$ 27.195,00	$ 765,32	$ 15.306,41
CABLEADO ESTRUCTURADO	12367,58	$ 0,00	$ 122,45	$ 12.245,13
CABLEADO ESTRUCTURADO	48024,16	$ 0,00	$ 941,65	$ 47.082,51
CABLEADO ESTRUCTURADO	46731,62	$ 35.910,00	$ 107,14	$ 10.714,48
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	601448,2	$ 559.796,20	$ 0,00	$ 41.652,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	81889,28	$ 0,00	$ 5.357,24	$ 76.532,04
08 Hidráulico	48130,05	$ 7.950,73	$ 1.913,30	$ 38.266,02
11 Tratamientos especiales	38370,15	$ 14.002,98	$ 1.160,34	$ 23.206,83
11 Tratamientos especiales	13609,95	$ 0,00	$ 520,04	$ 10.400,71
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	23590,61	$ 0,00	$ 1.335,32	$ 22.255,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78104,79	$ 65.247,40	$ 612,26	$ 12.245,13

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	542139,57	$ 357.603,99	$ 8.787,41	$ 175.748,17
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	146691,91	$ 1.391,52	$ 6.939,40	$ 138.360,99
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	367631,79	$ 216.609,00	$ 13.729,34	$ 137.293,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	563393,02	$ 435.252,47	$ 6.101,93	$ 122.038,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	387521,49	$ 0,00	$ 18.453,40	$ 369.068,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	148613,2	$ 32.284,51	$ 0,00	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1004418,7	$ 904.100,51	$ 0,00	$ 100.318,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8588,92	$ 2.099,01	$ 367,35	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	832554,74	$ 575.407,10	$ 12.245,13	$ 244.902,51
09 Eléctricas	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102217,38	$ 36.644,73	$ 1.285,74	$ 64.286,91
EQUIPOS ESPECIALES	203053,32	$ 116.265,99	$ 4.132,73	$ 82.654,60
EQUIPOS ESPECIALES	129186400	$ 129.186.400,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	43940,74	$ 27.869,01	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	77927,14	$ 58.706,06	$ 915,29	$ 18.305,79
04 Estructuras	20013,41	$ 1.465,78	$ 6.134,68	$ 11.981,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	77450,09	$ 26.938,95	$ 4.591,92	$ 45.919,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	697125,73	$ 653.349,40	$ 3.979,67	$ 39.796,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	760834,66	$ 710.323,52	$ 4.591,92	$ 45.919,22
CABLEADO ESTRUCTURADO	120074,91	$ 80.033,35	$ 3.306,18	$ 36.735,38
07 Acabados	245112,97	$ 229.423,32	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13139,99	$ 4.798,00	$ 688,79	$ 7.653,20
CABLEADO ESTRUCTURADO	536282,92	$ 175.970,10	$ 23.571,87	$ 336.740,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	670838,39	$ 439.984,10	$ 10.993,06	$ 219.861,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	193982,34	$ 97.551,98	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	276953,94	$ 89.603,52	$ 3.673,54	$ 183.676,88
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	24898,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO	71226,68	$ 35.856,63	$ 2.002,08	$ 33.367,97

EQUIPOS ESPECIALES	107766400	$ 107.766.400,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	16492,69	$ 6.657,02	$ 468,37	$ 9.367,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1089396,79	$ 839.931,44	$ 11.879,30	$ 237.586,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	42564,06	$ 0,00	$ 3.869,46	$ 38.694,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	510955,69	$ 318.094,97	$ 9.183,84	$ 183.676,88
VARIOS	40245,87	$ 21.889,59	$ 914,78	$ 17.441,50
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	1778,18	$ 0,00	$ 100,65	$ 1.677,53
CIELOS RASOS	129935,08	$ 59.606,88	$ 3.348,96	$ 66.979,24
07 Acabados	20169,01	$ 3.502,59	$ 3.410,59	$ 13.255,83
VIDRIOS Y CERRADURAS	671686,27	$ 205,62	$ 22.653,41	$ 441.965,74
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	27041,9	$ 0,00	$ 1.287,71	$ 25.754,19
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	229141,6	$ 0,00	$ 16.586,73	$ 212.554,87
07 Acabados	88305,46	$ 0,00	$ 8.027,77	$ 80.277,69
07 Acabados	85799,99	$ 0,00	$ 11.678,18	$ 74.121,81
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	104037,92	$ 0,00	$ 9.457,99	$ 94.579,93
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	202761,19	$ 0,00	$ 18.432,84	$ 184.328,35
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	42506,99	$ 0,00	$ 5.791,48	$ 30.509,66
11 Tratamientos especiales	83,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 83,30
05 Pisos	238954,13	$ 70.286,62	$ 103.510,97	$ 61.019,31
08 Hidráulico	351705,24	$ 128.358,33	$ 8.662,11	$ 126.727,29
07 Acabados	33177,18	$ 4.929,10	$ 7.125,24	$ 21.122,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38883,54	$ 8.270,73	$ 0,00	$ 30.612,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	107445,5	$ 38.750,35	$ 1.346,96	$ 67.348,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102130,57	$ 36.557,92	$ 1.285,74	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39031,34	$ 0,00	$ 765,32	$ 38.266,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10623,75	$ 2.205,23	$ 765,32	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15075,54	$ 6.657,02	$ 765,32	$ 7.653,20
04 Estructuras	435448,48	$ 162.069,68	$ 30.869,97	$ 141.146,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	123137,4	$ 0,00	$ 22.115,11	$ 101.022,29
04 Estructuras	204949,78	$ 64.084,54	$ 2.699,66	$ 129.670,79
04 Estructuras	1072294,99	$ 395.374,00	$ 31.626,64	$ 571.659,92
08 Hidráulico	10458,52	$ 0,00	$ 389,67	$ 7.793,37
10 Mobiliario	466013,28	$ 292.921,16	$ 7.723,06	$ 154.461,20
10 Mobiliario	299587,29	$ 26.422,62	$ 498,79	$ 265.672,41

08 Hidráulico	276564,98	$ 201.607,46	$ 7.489,60	$ 60.434,63
SUELDOS Y JORNALES	227341,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.341,48
11 Tratamientos especiales	680492,91	$ 502.095,13	$ 100.985,06	$ 56.659,22
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	296911,21	$ 158.429,10	$ 6.594,39	$ 131.887,72
03 Preliminares	587593,55	$ 31.879,25	$ 146.071,48	$ 325.243,33
04 Estructuras	39566,32	$ 0,00	$ 3.596,94	$ 35.969,38
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	39276,35	$ 9.640,01	$ 1.411,25	$ 28.225,09
INSTALACIONES DEPORTIVAS	302267,76	$ 122.467,42	$ 72.164,51	$ 62.239,14
INSTALACIONES DEPORTIVAS	284323,77	$ 138.344,12	$ 12.236,93	$ 80.328,55
03 Preliminares	128472,16	$ 17,56	$ 1.910,53	$ 37.262,66
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1353508,81	$ 681.380,52	$ 31.817,55	$ 640.310,73
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	37874,58	$ 23.300,31	$ 0,00	$ 14.105,11
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1656912,07	$ 704.638,11	$ 437.338,95	$ 514.935,01
08 Hidráulico	948806,77	$ 790,84	$ 46.308,20	$ 736.218,53
MAMPOSTERIA	218778,87	$ 144.832,73	$ 0,00	$ 73.946,14
05 Pisos	176915,08	$ 27.204,74	$ 4.037,89	$ 79.476,77
03 Preliminares	27603,99	$ 0,00	$ 13.815,73	$ 13.788,26
10 Mobiliario	593498,38	$ 352.540,87	$ 10.974,61	$ 189.309,38
05 Pisos	174830,64	$ 53.382,00	$ 8.232,01	$ 17.505,59
13 Manejo ambiental	40242,53	$ 19.132,11	$ 468,54	$ 17.890,98
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	5144,55	$ 3.166,08	$ 0,00	$ 1.978,47
13 Manejo ambiental	1048186,97	$ 76.462,40	$ 41.938,36	$ 838.767,15
13 Manejo ambiental	32854,16	$ 11.873,77	$ 894,69	$ 17.893,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	162690,75	$ 21.278,50	$ 4.118,80	$ 137.293,45
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	98025,33	$ 2.648,50	$ 1.865,58	$ 93.263,02
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	80302,55	$ 16.997,51	$ 3.014,53	$ 60.290,51
CARPINTERIA DE MADERA	108780,9	$ 26.785,50	$ 0,00	$ 67.101,37
05 Pisos	73210,64	$ 0,00	$ 3.214,35	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	117608,18	$ 12.680,04	$ 15.880,41	$ 89.047,73
CUBIERTAS	57035,94	$ 25.610,99	$ 915,29	$ 30.509,66
04 Estructuras	43486,71	$ 0,00	$ 6.110,91	$ 17.009,62
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	231795,55	$ 75.475,39	$ 10.687,38	$ 62.977,54
09 Eléctricas	47607,06	$ 31.870,00	$ 749,38	$ 14.987,68
04 Estructuras	19801,8	$ 10.239,94	$ 869,26	$ 8.692,60

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	195133,16	$ 76.848,30	$ 0,00	$ 28.920,69
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	214203,08	$ 76.943,20	$ 7.097,71	$ 40.798,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1618177,32	$ 755.512,65	$ 36.837,50	$ 825.827,17
13 Manejo ambiental	1336121,96	$ 0,00	$ 104.429,20	$ 1.004.145,11
13 Manejo ambiental	953547,51	$ 0,00	$ 75.931,35	$ 749.362,03
13 Manejo ambiental	622013,95	$ 0,00	$ 42.536,76	$ 521.555,97
13 Manejo ambiental	312514,64	$ 0,00	$ 16.941,73	$ 259.579,01
11 Tratamientos especiales	959520,95	$ 186.803,26	$ 23.946,73	$ 306.790,69
11 Tratamientos especiales	803801,81	$ 168.634,81	$ 19.020,42	$ 230.556,75
VIAS	382282,28	$ 148.547,23	$ 15.118,63	$ 63.526,80
08 Hidráulico	113604,95	$ 77.344,40	$ 1.492,81	$ 28.148,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	412834,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.834,68
05 Pisos	447342,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.342,48
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	290480,27	$ 95.478,08	$ 9.072,27	$ 179.310,34
10 Mobiliario	195586,36	$ 1.264,58	$ 17.309,32	$ 169.576,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1781635,51	$ 772.179,04	$ 85.098,08	$ 655.248,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	145724,6	$ 54.195,63	$ 0,00	$ 91.528,97
MAMPOSTERIA	117447,36	$ 36.047,47	$ 3.876,19	$ 77.523,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	90054,13	$ 11.853,85	$ 0,00	$ 78.200,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	187539,06	$ 50.245,61	$ 0,00	$ 137.293,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	52652,57	$ 18.420,74	$ 671,21	$ 33.560,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	72619,76	$ 8.549,48	$ 3.050,97	$ 61.019,31
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	200863,55	$ 113.471,69	$ 4.161,52	$ 83.230,34
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	118864,01	$ 6.741,02	$ 5.339,19	$ 106.783,80
03 Preliminares	102624,36	$ 1.448,00	$ 4.423,90	$ 88.478,00
08 Hidráulico	43477,51	$ 20.877,28	$ 4.813,69	$ 17.786,54
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	64779,63	$ 0,00	$ 9.862,25	$ 54.917,38
CABLEADO ESTRUCTURADO	47485,59	$ 0,00	$ 4.687,16	$ 26.977,03
05 Pisos	198571,87	$ 78.022,04	$ 60.752,17	$ 29.610,59
03 Preliminares	125126,63	$ 14.339,72	$ 4.881,55	$ 97.630,90
03 Preliminares	113645,73	$ 12.469,37	$ 4.423,90	$ 88.478,00
03 Preliminares	106152,07	$ 8.179,22	$ 4.271,35	$ 85.427,04
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	102984,42	$ 12.458,58	$ 4.271,35	$ 85.427,04
05 Pisos	514985	$ 184.018,26	$ 36.133,36	$ 127.642,11

05 Pisos	86419,93	$ 22.059,03	$ 5.080,69	$ 34.301,98
05 Pisos	152766,59	$ 50.356,38	$ 7.475,55	$ 56.425,73
05 Pisos	145309,06	$ 30.841,54	$ 8.402,63	$ 60.581,76
10 Mobiliario	369665,91	$ 223.191,35	$ 432,92	$ 113.574,09
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	159527,73	$ 54.328,60	$ 0,00	$ 15.586,73
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	175725,62	$ 54.788,60	$ 3.420,75	$ 28.152,10
03 Preliminares	192883,66	$ 0,00	$ 18.765,04	$ 174.118,62
05 Pisos	335506,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.506,86
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	63891,69	$ 0,00	$ 4.618,81	$ 59.272,88
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	58626,77	$ 31.612,77	$ 2,67	$ 20.626,76
INSTALACIONES DEPORTIVAS	161421,51	$ 58.722,61	$ 10.608,60	$ 49.179,64
04 Estructuras	13335,83	$ 7.126,44	$ 265,54	$ 5.310,85
SUELDOS Y JORNALES	858922,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 858.922,91
10 Mobiliario	7677471,18	$ 1.876.749,79	$ 268.901,40	$ 5.378.027,98
10 Mobiliario	5809468,72	$ 4.879.246,48	$ 87.876,18	$ 345.878,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	10648,5	$ 5.597,39	$ 459,19	$ 4.591,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8242,22	$ 1.507,40	$ 612,26	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8242,22	$ 1.507,40	$ 612,26	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27316,22	$ 20.581,40	$ 612,26	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	32482,82	$ 25.411,26	$ 336,74	$ 6.734,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	18696,54	$ 12.057,49	$ 432,42	$ 6.165,26
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7368,14	$ 3.465,24	$ 186,66	$ 3.716,24
10 Mobiliario	142779,2	$ 34.987,71	$ 3.714,07	$ 85.996,60
05 Pisos	147197,16	$ 26.569,14	$ 17.127,19	$ 75.314,52
05 Pisos	44264,94	$ 44.264,94	$ 0,00	$ 0,00
05.1 Sub analisis pisos	55294,37	$ 9.230,50	$ 5.646,84	$ 40.417,03
10 Mobiliario	594777,95	$ 222.127,41	$ 13.419,54	$ 164.101,97
10 Mobiliario	328057,79	$ 1.832,45	$ 80.760,78	$ 184.366,73
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1171357,33	$ 628.820,10	$ 53.012,29	$ 489.524,94
05 Pisos	73515,24	$ 39.517,68	$ 5.128,10	$ 15.837,19
INSTALACIONES DEPORTIVAS	634846,99	$ 230.694,29	$ 201.477,85	$ 88.883,62
03 Preliminares	17551,9	$ 0,00	$ 3.314,22	$ 5.425,38
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	531303,11	$ 273.574,93	$ 0,00	$ 180.527,46
INSTALACIONES DEPORTIVAS	600855,68	$ 302.665,65	$ 14.199,53	$ 283.990,50

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	488556,41	$ 263.439,75	$ 22,21	$ 171.889,67
PISOS (ACABADOS Y BASES)	98230,69	$ 62.491,13	$ 939,19	$ 34.800,37
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	88392,85	$ 60.476,63	$ 939,19	$ 26.977,03
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	501438,78	$ 395.371,29	$ 0,00	$ 54.352,11
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	512556,85	$ 403.745,34	$ 53,80	$ 57.042,32
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	529400,88	$ 417.127,55	$ 0,00	$ 54.352,11
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	543503,45	$ 443.641,81	$ 0,00	$ 54.352,11
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	545973,01	$ 454.385,83	$ 0,00	$ 54.352,11
09 Eléctricas	1833939,64	$ 1.737.509,28	$ 4.591,92	$ 91.838,44
03 Preliminares	253382,98	$ 68.082,39	$ 8.404,00	$ 158.286,51
CARPINTERIA METALICA	637299,44	$ 400.036,18	$ 20.959,12	$ 216.304,14
ESPECIES ARBOREAS	400404,01	$ 244.212,00	$ 0,00	$ 77.092,01
05 Pisos	563538,07	$ 158.803,88	$ 45.025,82	$ 154.237,47
05 Pisos	261526,11	$ 92.384,04	$ 56.113,73	$ 88.884,42
05 Pisos	126240,46	$ 50.332,65	$ 4.971,50	$ 39.802,83
05 Pisos	132204,16	$ 50.670,74	$ 2.174,41	$ 41.873,52
05 Pisos	118501,58	$ 54.054,65	$ 1.490,93	$ 38.353,55
05 Pisos	141032,59	$ 101.495,63	$ 3.583,09	$ 35.580,97
05 Pisos	274474,14	$ 94.372,44	$ 63.380,03	$ 87.898,25
05 Pisos	268743,87	$ 89.521,16	$ 62.501,04	$ 87.898,25
05 Pisos	348282,92	$ 156.091,68	$ 69.529,34	$ 89.158,96
05 Pisos	166031,26	$ 88.301,63	$ 8.350,45	$ 32.822,81
05 Pisos	151527,14	$ 71.128,46	$ 10.885,90	$ 29.715,89
05 Pisos	138795,44	$ 67.357,86	$ 10.059,36	$ 26.260,84
05 Pisos	126109,03	$ 63.587,26	$ 9.236,95	$ 22.846,95
05 Pisos	230671,4	$ 73.675,49	$ 28.145,51	$ 115.071,00
05 Pisos	133761,88	$ 73.191,03	$ 9.897,92	$ 37.514,11
05 Pisos	104103,92	$ 45.678,61	$ 948,93	$ 50.489,14
05 Pisos	240496,17	$ 74.684,05	$ 10.497,40	$ 104.214,44
05 Pisos	152863,67	$ 56.810,43	$ 4.228,55	$ 61.875,03
05 Pisos	287269,96	$ 157.108,13	$ 47.678,11	$ 63.765,68
05 Pisos	295658,33	$ 152.526,34	$ 54.236,35	$ 65.498,09
05 Pisos	286088,48	$ 154.670,28	$ 47.943,25	$ 64.756,91
05 Pisos	277064,65	$ 139.752,68	$ 48.340,01	$ 65.574,41

05 Pisos	312222,11	$ 167.461,57	$ 53.281,01	$ 68.081,96
05 Pisos	312476,74	$ 155.278,44	$ 60.682,18	$ 68.439,04
05 Pisos	301722,06	$ 156.226,21	$ 56.557,08	$ 65.541,20
05 Pisos	312476,74	$ 155.278,44	$ 60.682,18	$ 68.439,04
05 Pisos	299403,51	$ 156.226,21	$ 54.238,53	$ 65.541,20
05 Pisos	310192,99	$ 152.994,69	$ 60.682,18	$ 68.439,04
05 Pisos	339683,44	$ 170.738,86	$ 62.956,67	$ 73.231,32
05 Pisos	330411,69	$ 160.334,65	$ 67.051,12	$ 70.269,33
05 Pisos	318815,54	$ 161.185,08	$ 60.702,76	$ 68.850,62
05 Pisos	330142,44	$ 158.058,81	$ 67.167,00	$ 72.160,03
05 Pisos	316099,63	$ 158.901,33	$ 60.682,18	$ 68.439,04
05 Pisos	328885,93	$ 157.234,46	$ 67.146,42	$ 71.748,45
05 Pisos	217586,16	$ 94.754,81	$ 39.112,02	$ 65.001,28
05 Pisos	273402,75	$ 134.920,60	$ 52.173,41	$ 62.911,19
05 Pisos	232051,39	$ 96.318,64	$ 45.482,05	$ 66.853,12
05 Pisos	271459,25	$ 123.383,49	$ 55.178,35	$ 64.820,33
05 Pisos	248733,9	$ 98.475,54	$ 53.497,86	$ 68.683,41
05 Pisos	290631,26	$ 129.699,43	$ 61.546,19	$ 66.629,06
05 Pisos	220569,76	$ 93.443,12	$ 36.919,07	$ 66.810,01
05 Pisos	280824,96	$ 142.342,81	$ 52.173,41	$ 62.911,19
05 Pisos	244306,65	$ 94.535,90	$ 53.010,25	$ 68.683,41
05 Pisos	294986,38	$ 124.902,99	$ 70.676,18	$ 66.650,62
05 Pisos	261568,03	$ 98.430,94	$ 59.866,79	$ 70.513,70
05 Pisos	303026,88	$ 125.793,35	$ 71.338,09	$ 68.459,35
INSTALACIONES DEPORTIVAS	223427,02	$ 93.210,62	$ 50.671,94	$ 47.539,03
INSTALACIONES DEPORTIVAS	218344,73	$ 88.128,33	$ 50.671,94	$ 47.539,03
INSTALACIONES DEPORTIVAS	236905,18	$ 93.671,07	$ 57.136,72	$ 49.412,43
INSTALACIONES DEPORTIVAS	248619,62	$ 91.256,00	$ 64.756,43	$ 51.242,72
INSTALACIONES DEPORTIVAS	260616,92	$ 99.987,01	$ 18.604,84	$ 51.709,66
INSTALACIONES DEPORTIVAS	269345,46	$ 96.591,25	$ 19.510,82	$ 53.586,47
05 Pisos	219466,33	$ 88.082,70	$ 47.837,47	$ 64.828,11
05 Pisos	246530,08	$ 102.289,81	$ 52.142,00	$ 68.700,73
05 Pisos	230325,45	$ 101.225,80	$ 45.624,70	$ 64.756,91
05 Pisos	241869,83	$ 99.914,11	$ 51.992,53	$ 66.565,64

05 Pisos	314378,48	$ 163.181,24	$ 56.118,81	$ 71.680,86
05 Pisos	266420,92	$ 111.008,68	$ 57.422,91	$ 69.912,25
05 Pisos	234024,15	$ 89.646,53	$ 54.300,09	$ 66.679,95
05 Pisos	259838,43	$ 102.674,13	$ 58.513,10	$ 70.574,13
05 Pisos	232946,97	$ 87.347,55	$ 54.459,45	$ 67.742,39
05 Pisos	304418,46	$ 149.538,71	$ 58.363,63	$ 68.439,04
05 Pisos	256968,33	$ 101.103,36	$ 57.464,06	$ 70.323,83
05 Pisos	281941,37	$ 118.244,51	$ 18.490,33	$ 74.795,37
05 Pisos	265785,03	$ 107.756,42	$ 58.554,25	$ 71.397,29
05 Pisos	318848,05	$ 106.982,12	$ 64.923,19	$ 73.227,58
05 Pisos	248981,88	$ 89.190,42	$ 61.079,25	$ 70.635,12
05 Pisos	323697,9	$ 155.939,41	$ 64.732,57	$ 70.269,33
05.1 Sub analisis pisos	177206,23	$ 129.807,58	$ 5.780,73	$ 34.170,91
08 Hidráulico	46807,02	$ 15.382,07	$ 915,29	$ 30.509,66
08 Hidráulico	33703,03	$ 2.278,08	$ 915,29	$ 30.509,66
07 Acabados	25773,39	$ 4.829,70	$ 8.532,00	$ 0,00
08 Hidráulico	46807,02	$ 15.382,07	$ 915,29	$ 30.509,66
CABLEADO ESTRUCTURADO	77177,43	$ 28.895,69	$ 2.299,13	$ 45.982,61
04 Estructuras	13337,93	$ 7.236,00	$ 0,00	$ 6.101,93
08 Hidráulico	49228,58	$ 17.193,44	$ 1.525,48	$ 30.509,66
08 Hidráulico	128158,31	$ 97.648,65	$ 0,00	$ 30.509,66
08 Hidráulico	438559,31	$ 408.049,65	$ 0,00	$ 30.509,66
08 Hidráulico	310795,39	$ 280.285,73	$ 0,00	$ 30.509,66
06 Mampostería y pañetes	18011,05	$ 13.608,56	$ 1.351,53	$ 1.885,00
08 Hidráulico	200613,21	$ 170.103,55	$ 0,00	$ 30.509,66
ESPECIES ARBOREAS	525520,01	$ 369.328,00	$ 0,00	$ 77.092,01
CABLEADO ESTRUCTURADO	23242,15	$ 4.341,41	$ 900,04	$ 18.000,70
ESPECIES ARBOREAS	368191,01	$ 211.999,00	$ 0,00	$ 77.092,01
MAMPOSTERIA	82679,71	$ 32.755,72	$ 2.051,69	$ 47.872,30
05 Pisos	307466,78	$ 88.067,35	$ 118.896,64	$ 42.114,56
08 Hidráulico	14455,47	$ 0,00	$ 421,03	$ 14.034,44
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1874863,63	$ 1.781.504,08	$ 1.830,58	$ 91.528,97
05 Pisos	199059,37	$ 109.832,42	$ 24.516,64	$ 11.639,50
13 Manejo ambiental	3470382,98	$ 5.108,40	$ 631.443,65	$ 1.570.248,15

08 Hidráulico	62193,05	$ 38.033,85	$ 953,43	$ 19.068,54
08 Hidráulico	59498,05	$ 37.421,14	$ 854,27	$ 17.085,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	730485,09	$ 626.467,00	$ 4.953,24	$ 99.064,85
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	756684	$ 450.245,40	$ 12.634,60	$ 251.604,20
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	75232,59	$ 47.035,31	$ 82,18	$ 28.115,10
09 Eléctricas	3202981,04	$ 2.284.957,90	$ 470.943,04	$ 273.439,77
05 Pisos	37230,92	$ 24.534,26	$ 604,60	$ 12.092,06
05 Pisos	80953,89	$ 53.342,66	$ 1.314,82	$ 26.296,41
05 Pisos	44661,67	$ 29.425,68	$ 725,52	$ 14.510,47
05 Pisos	55976,12	$ 36.882,91	$ 909,20	$ 18.184,01
MAMPOSTERIA	104594,35	$ 55.613,85	$ 0,00	$ 48.980,50
CARPINTERIA DE MADERA	230452,89	$ 112.948,78	$ 10.448,03	$ 96.679,33
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	42551,48	$ 5.421,23	$ 0,00	$ 37.130,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	101069,75	$ 31.566,41	$ 6.318,49	$ 63.184,85
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	145488,17	$ 60.326,38	$ 7.741,98	$ 77.419,81
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	175954,58	$ 93.520,39	$ 7.494,02	$ 74.940,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	207858,42	$ 124.683,40	$ 7.561,37	$ 75.613,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	120924,02	$ 41.116,41	$ 7.255,24	$ 72.552,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	322894,99	$ 265.649,03	$ 5.204,18	$ 52.041,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	365623,31	$ 264.601,03	$ 9.183,84	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	462742,09	$ 371.822,03	$ 8.265,46	$ 82.654,60
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	111981	$ 100.372,72	$ 593,44	$ 11.014,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	265552,16	$ 46.896,00	$ 17.991,15	$ 179.911,51
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	131554,65	$ 67.484,37	$ 3.050,97	$ 61.019,31
SUELDOS Y JORNALES	523416,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 523.416,05
SUELDOS Y JORNALES	411580,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.580,43
INSTALACIONES DEPORTIVAS	419894,82	$ 130.817,59	$ 102.218,22	$ 140.937,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	441095,35	$ 352.159,00	$ 6.587,88	$ 82.348,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	95209,71	$ 0,00	$ 447,22	$ 22.360,96
SUELDOS Y JORNALES	532279,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 532.279,37
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	2336023,47	$ 1.794.726,39	$ 0,00	$ 541.297,08
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	9911445,66	$ 7.313.075,75	$ 0,00	$ 2.598.369,91
PINTURA	28907,75	$ 7.834,98	$ 1.851,69	$ 19.221,08

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	111084,81	$ 0,00	$ 825,83	$ 41.291,36
SUELDOS Y JORNALES	306128,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.128,14
SUELDOS Y JORNALES	305096,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.096,56
SUELDOS Y JORNALES	306128,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.128,14
SUELDOS Y JORNALES	288405,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.405,52
SUELDOS Y JORNALES	300538,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.538,85
SUELDOS Y JORNALES	299744,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.744,81
SUELDOS Y JORNALES	38151,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.151,71
SUELDOS Y JORNALES	305096,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.096,56
10 Mobiliario	211117,51	$ 168.259,00	$ 1.454,37	$ 22.297,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	33349,74	$ 1.538,16	$ 42,70	$ 31.768,88
05 Pisos	158661,39	$ 45.341,45	$ 57.559,47	$ 41.721,92
05 Pisos	108834,73	$ 81.287,83	$ 3.878,20	$ 8.609,18
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	45524,39	$ 21.232,36	$ 762,74	$ 15.254,83
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	117597,4	$ 41.323,26	$ 0,00	$ 76.274,14
10 Mobiliario	132403,05	$ 29.628,74	$ 3.005,91	$ 90.788,37
SUELDOS Y JORNALES	410342,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.342,45
EQUIPOS ESPECIALES	144906300	$ 144.906.300,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	121772,17	$ 97.105,11	$ 1.174,62	$ 23.492,44
08 Hidráulico	33385,95	$ 9.359,60	$ 1.144,11	$ 22.882,24
08 Hidráulico	57964,66	$ 37.237,92	$ 986,99	$ 19.739,75
08 Hidráulico	28711,41	$ 12.561,00	$ 572,06	$ 11.441,12
05 Pisos	11915,58	$ 7.194,60	$ 224,81	$ 4.496,17
CABLEADO ESTRUCTURADO	23468,69	$ 3.446,72	$ 953,43	$ 19.068,54
CABLEADO ESTRUCTURADO	13506,07	$ 3.895,52	$ 457,65	$ 9.152,90
08 Hidráulico	32663,6	$ 18.664,24	$ 666,64	$ 13.332,72
08 Hidráulico	27034,52	$ 10.884,11	$ 572,06	$ 11.441,12
08 Hidráulico	24933,64	$ 8.783,23	$ 572,06	$ 11.441,12
08 Hidráulico	65558,59	$ 40.946,21	$ 778,00	$ 15.559,92
08 Hidráulico	43004,43	$ 20.607,17	$ 869,53	$ 17.390,50
08 Hidráulico	33365,43	$ 20.642,78	$ 408,83	$ 8.176,59
05 Pisos	10302,96	$ 8.257,20	$ 97,42	$ 1.948,34
08 Hidráulico	65334,03	$ 26.791,36	$ 5.744,79	$ 32.797,88

08 Hidráulico	86067,6	$ 20.631,42	$ 6.434,40	$ 46.590,09
08 Hidráulico	66455,78	$ 13.574,79	$ 5.836,54	$ 34.632,76
08 Hidráulico	30898,55	$ 6.473,68	$ 572,06	$ 11.441,12
08 Hidráulico	80998,01	$ 13.086,79	$ 7.352,97	$ 56.421,03
08 Hidráulico	93135,39	$ 68.710,52	$ 572,06	$ 11.441,12
08 Hidráulico	16273,15	$ 1.857,33	$ 686,47	$ 13.729,35
08 Hidráulico	74654,99	$ 54.527,53	$ 564,43	$ 11.288,57
08 Hidráulico	86281,6	$ 70.904,74	$ 732,23	$ 14.644,63
08 Hidráulico	16966,8	$ 2.553,72	$ 666,64	$ 13.332,72
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7573440,41	$ 4.798.891,82	$ 735.113,45	$ 2.039.435,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6662292,47	$ 0,00	$ 3.490.872,04	$ 3.171.420,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3087298,22	$ 2.078.917,01	$ 479.818,15	$ 528.563,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8809853,01	$ 8.809.853,01	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	24748,24	$ 2.323,64	$ 1.067,84	$ 21.356,76
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	1345,76	$ 1.147,26	$ 33,87	$ 164,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	44762189,98	$ 44.088.854,21	$ 20.440,89	$ 652.894,89
CARPINTERIA METALICA	1081582,05	$ 1.074.787,35	$ 133,23	$ 6.661,48
ESTRUCTURA	284104,45	$ 87.959,33	$ 111.459,36	$ 84.685,76
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	103879,47	$ 59.317,33	$ 17.525,67	$ 27.036,47
CARPINTERIA METALICA	2909779443	$ 2.909.779.443,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	4653398,91	$ 4.403.000,00	$ 189.173,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6515250	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	222097,71	$ 159.928,39	$ 2.278,50	$ 31.970,30
08 Hidráulico	15531,72	$ 1.532,36	$ 666,64	$ 13.332,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	74332,77	$ 17.958,22	$ 0,00	$ 56.374,55

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	79508,73	$ 23.134,18	$ 0,00	$ 56.374,55
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	213092,92	$ 0,00	$ 80.442,53	$ 44.734,25
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	299048	$ 299.048,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	380023,05	$ 303.491,01	$ 0,00	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1349169,3	$ 241.988,00	$ 52.722,92	$ 1.054.458,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1376716,24	$ 241.988,00	$ 54.034,68	$ 1.080.693,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	387521,49	$ 0,00	$ 18.453,40	$ 369.068,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	25339006,63	$ 22.636.379,00	$ 560.496,55	$ 2.142.131,08
09 Eléctricas	2602795,5	$ 2.266.054,55	$ 30.612,81	$ 306.128,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	191092,92	$ 0,00	$ 3.746,92	$ 187.346,00
08 Hidráulico	51619,71	$ 35.602,14	$ 762,74	$ 15.254,83
09 Eléctricas	140694978,9	$ 134.266.288,00	$ 306.128,14	$ 6.122.562,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	165944,02	$ 148.677,08	$ 822,24	$ 16.444,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12661,93	$ 520,61	$ 578,16	$ 11.563,16
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12137,9	$ 1.886,66	$ 488,15	$ 9.763,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	219861,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.861,23
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5229422	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1163793,14	$ 0,00	$ 111.716,99	$ 1.052.076,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1296443,66	$ 918.161,12	$ 0,00	$ 378.282,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2896321,61	$ 2.616.532,00	$ 191.012,45	$ 88.777,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3503706,37	$ 3.119.638,01	$ 7.530,75	$ 376.537,61
VARIOS	1501158,25	$ 1.254.706,00	$ 187.981,78	$ 58.470,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2862984,25	$ 2.616.532,00	$ 187.981,78	$ 58.470,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16876832,63	$ 0,00	$ 16.297.149,17	$ 579.683,46
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	173641310,3	$ 0,00	$ 171.810.730,97	$ 1.830.579,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	221468,4	$ 0,00	$ 10.546,11	$ 210.922,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	554991,21	$ 0,00	$ 26.428,15	$ 528.563,06
CIELOS RASOS	401651	$ 401.651,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	16155,54	$ 1.451,41	$ 700,20	$ 14.003,93
08 Hidráulico	81884,74	$ 13.973,52	$ 7.352,97	$ 56.421,03
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	115390,73	$ 115.390,73	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	16071,73	$ 0,00	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	25301,68	$ 15.466,01	$ 468,37	$ 9.367,30
09 Eléctricas	12847,73	$ 3.012,06	$ 468,37	$ 9.367,30

09 Eléctricas	12847,73	$ 3.012,06	$ 468,37	$ 9.367,30
09 Eléctricas	38604,1	$ 22.532,37	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	30601,45	$ 20.765,78	$ 468,37	$ 9.367,30
09 Eléctricas	42317,32	$ 26.245,59	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	50980,7	$ 34.908,97	$ 765,32	$ 15.306,41
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	634103,13	$ 339.375,22	$ 19.012,15	$ 65.405,14
09 Eléctricas	324309,49	$ 308.237,76	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	98871,73	$ 82.800,00	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1645751,46	$ 0,00	$ 510.169,12	$ 1.135.582,34
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	22938908,8	$ 21.889.322,01	$ 481.780,32	$ 567.806,47
MOBILIARIO	481360,48	$ 293.102,94	$ 25.562,90	$ 144.916,49
05 Pisos	136401,14	$ 126,53	$ 12.941,85	$ 123.332,75
INSTALACIONES DEPORTIVAS	355253,69	$ 119.897,86	$ 97.223,18	$ 64.011,61
05 Pisos	283445,6	$ 111.794,13	$ 67.146,42	$ 71.748,45
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	155181,56	$ 34.268,05	$ 5.859,45	$ 115.054,05
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	229293,48	$ 91.922,52	$ 6.643,14	$ 130.727,81
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	787613,62	$ 155.593,74	$ 6.278,28	$ 510.536,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15369	$ 904,44	$ 688,79	$ 13.775,77
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	418700,64	$ 77.796,88	$ 3.465,59	$ 271.606,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	416984,44	$ 212.918,24	$ 9.425,08	$ 186.366,65
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	466268,94	$ 188.963,94	$ 12.912,64	$ 256.117,89
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	387753,69	$ 143.106,44	$ 11.357,51	$ 225.015,27
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	347481,01	$ 121.203,24	$ 10.561,58	$ 209.096,61
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	299275,08	$ 89.454,76	$ 9.777,89	$ 193.422,85
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	263870,78	$ 71.653,76	$ 8.939,64	$ 176.657,80
09 Eléctricas	3880107,4	$ 3.497.447,22	$ 76.532,04	$ 306.128,14
05.1 Sub analisis pisos	232457,34	$ 194.130,50	$ 1.947,10	$ 36.379,75
05 Pisos	375872,35	$ 98.898,10	$ 6.838,99	$ 178.615,20
CARPINTERIA METALICA	918631,19	$ 802.138,19	$ 3.393,00	$ 113.100,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	106692,4	$ 85.431,63	$ 1.066,05	$ 20.194,72
04 Estructuras	1062799,54	$ 592.087,14	$ 27.872,15	$ 442.840,26
04 Estructuras	82295,68	$ 46.604,58	$ 1.506,67	$ 34.184,42
04 Estructuras	650342,08	$ 425.933,66	$ 43.902,63	$ 156.840,83
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	397173,52	$ 0,00	$ 22.481,52	$ 374.692,00

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5163,26	$ 0,00	$ 292,26	$ 4.871,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	24387,49	$ 19.228,00	$ 292,05	$ 4.867,44
VARIOS	33444,13	$ 3.813,31	$ 929,21	$ 18.584,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39632,88	$ 0,00	$ 1.887,28	$ 37.745,60
10 Mobiliario	531702,73	$ 257.103,74	$ 4.557,00	$ 243.977,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39632,88	$ 0,00	$ 1.887,28	$ 37.745,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39632,88	$ 0,00	$ 1.887,28	$ 37.745,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39632,88	$ 0,00	$ 1.887,28	$ 37.745,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39632,88	$ 0,00	$ 1.887,28	$ 37.745,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29186,26	$ 0,00	$ 1.389,82	$ 27.796,44
ESTRUCTURA	123204,15	$ 11.418,17	$ 2.191,88	$ 109.594,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	60385,77	$ 21.886,74	$ 0,00	$ 38.499,03
05 Pisos	16007,99	$ 8.346,64	$ 2.895,40	$ 4.765,95
04 Estructuras	1048753,12	$ 787.043,70	$ 134.659,09	$ 127.050,33
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1145953,39	$ 585.932,52	$ 70.686,51	$ 489.334,36
05 Pisos	1044050,6	$ 787.819,04	$ 7.549,73	$ 248.681,83
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1122644,82	$ 601.837,85	$ 109.226,54	$ 411.580,43
MAMPOSTERIA	332700,21	$ 150.852,45	$ 16.532,31	$ 153.209,55
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	995937,34	$ 746.696,63	$ 22.871,47	$ 226.369,24
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1045075,67	$ 615.007,99	$ 26.718,86	$ 403.348,82
05 Pisos	635251,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 635.251,67
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1545905,53	$ 683.240,86	$ 36.837,50	$ 825.827,17
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	970061,26	$ 529.005,91	$ 106.646,25	$ 334.409,10
05 Pisos	420830,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.830,46
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	173414,18	$ 109.127,27	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78565,52	$ 73.744,00	$ 229,60	$ 4.591,92
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	949121,32	$ 507.029,11	$ 107.683,11	$ 334.409,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4821,52	$ 0,00	$ 229,60	$ 4.591,92
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	214285,11	$ 150.080,50	$ 23.739,06	$ 40.465,55
09 Eléctricas	3694160,52	$ 3.497.447,22	$ 9.367,30	$ 187.346,00
09 Eléctricas	1959840,55	$ 1.799.123,28	$ 7.653,20	$ 153.064,07
05 Pisos	428574,75	$ 186.410,60	$ 136.499,42	$ 44.957,23
CABLEADO ESTRUCTURADO	15225,55	$ 0,00	$ 861,83	$ 14.363,72
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5945,63	$ 4.795,21	$ 11,39	$ 1.139,03

05 Pisos	1055454,78	$ 806.055,43	$ 7.571,76	$ 241.827,58
ESTRUCTURA METALICA	24293,59	$ 16.462,57	$ 2.803,49	$ 3.460,87
04 Estructuras	157936,95	$ 118.208,50	$ 3.968,71	$ 32.703,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58188	$ 43.723,44	$ 688,79	$ 13.775,77
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	38188,96	$ 33.367,44	$ 229,60	$ 4.591,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29186,26	$ 0,00	$ 1.389,82	$ 27.796,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29186,26	$ 0,00	$ 1.389,82	$ 27.796,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1821990,99	$ 1.678.680,04	$ 95.541,43	$ 47.769,52
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	77530,49	$ 12.680,04	$ 13.971,95	$ 50.878,50
09 Eléctricas	11537704,03	$ 10.432.314,50	$ 479.622,99	$ 410.767,12
09 Eléctricas	2056672,02	$ 1.361.222,98	$ 353.668,39	$ 228.266,68
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	54732,98	$ 1.864,65	$ 4.806,21	$ 48.062,12
09 Eléctricas	2746250,36	$ 1.765.007,01	$ 473.292,40	$ 300.840,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	138749,57	$ 22.375,85	$ 10.579,43	$ 105.794,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	436698,88	$ 323.739,88	$ 5.387,13	$ 107.571,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	608509,5	$ 490.171,90	$ 10.765,73	$ 107.571,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	307209,39	$ 188.154,41	$ 10.842,59	$ 108.212,39
05.1 Sub analisis pisos	240782,67	$ 106.309,90	$ 5.758,63	$ 40.798,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	40347,06	$ 427,85	$ 3.163,60	$ 18.697,13
MAMPOSTERIA	61382,52	$ 427,85	$ 1.546,17	$ 44.961,72
04 Estructuras	265070,47	$ 230.074,39	$ 5.639,87	$ 18.521,12
04 Estructuras	32333,35	$ 23.407,08	$ 3.514,96	$ 4.438,93
04 Estructuras	7151,4	$ 427,85	$ 3.112,94	$ 2.638,23
04 Estructuras	317123,62	$ 255.973,13	$ 5.689,26	$ 19.344,28
04 Estructuras	34614,39	$ 427,85	$ 8.564,50	$ 15.703,77
05 Pisos	418767,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.767,30
04 Estructuras	522359,94	$ 475.865,85	$ 8.564,50	$ 15.703,77
10 Mobiliario	3939912,54	$ 3.574.950,11	$ 7.478,04	$ 326.748,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15337,35	$ 0,00	$ 1.330,16	$ 13.301,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20077,19	$ 0,00	$ 1.761,05	$ 17.610,52
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20077,19	$ 0,00	$ 1.761,05	$ 17.610,52
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	244716,14	$ 195.165,00	$ 4.285,79	$ 42.857,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	240532,15	$ 190.981,01	$ 4.285,79	$ 42.857,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	40415,07	$ 0,00	$ 3.372,23	$ 33.722,28

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	130576,84	$ 83.766,83	$ 1.348,89	$ 44.963,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	201663,13	$ 155.095,21	$ 899,26	$ 44.963,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	598700,79	$ 486.116,76	$ 6.339,79	$ 105.663,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	189700,27	$ 70.546,93	$ 2.326,57	$ 116.328,69
05 Pisos	316902,01	$ 77.801,63	$ 101.031,01	$ 81.915,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	881962,25	$ 591.931,58	$ 8.430,57	$ 281.019,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	112399,52	$ 63.327,66	$ 373,19	$ 44.963,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1408752,47	$ 1.163.146,55	$ 852,42	$ 243.549,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	207122,69	$ 83.983,58	$ 3.489,86	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1339798,11	$ 1.239.994,36	$ 2.810,19	$ 93.673,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	288404,23	$ 165.265,12	$ 3.489,86	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	195008,66	$ 73.447,91	$ 2.326,57	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	191836,35	$ 70.275,60	$ 2.326,57	$ 116.328,69
05 Pisos	311952,3	$ 123.783,74	$ 87.708,90	$ 54.778,19
05 Pisos	462684,01	$ 148.870,74	$ 57.636,68	$ 176.605,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	409402,05	$ 237.756,00	$ 8.173,62	$ 163.472,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	196603,8	$ 166.939,99	$ 581,64	$ 29.082,17
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	153064,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.064,07
05 Pisos	313385,61	$ 75.912,22	$ 83.561,40	$ 104.016,76
05 Pisos	260145,95	$ 86.018,98	$ 78.219,11	$ 49.112,75
05 Pisos	523416,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 523.416,05
04 Estructuras	30850,53	$ 0,00	$ 3.234,72	$ 17.272,73
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	167828,28	$ 51.499,59	$ 0,00	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	176754,08	$ 54.608,96	$ 5.816,43	$ 116.328,69
09 Eléctricas	47941,73	$ 31.870,00	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	57448,03	$ 47.805,00	$ 459,19	$ 9.183,84
09 Eléctricas	103531,39	$ 90.674,00	$ 612,26	$ 12.245,13
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	30499,14	$ 0,00	$ 5.041,69	$ 15.886,47
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	184020,79	$ 125.993,86	$ 6.469,12	$ 48.574,86
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	190893,34	$ 138.056,81	$ 6.330,83	$ 46.505,69
04 Estructuras	821587,98	$ 463.506,90	$ 11.968,99	$ 239.379,82
05 Pisos	91533,95	$ 56.377,28	$ 11.285,57	$ 19.733,87
05 Pisos	67920,95	$ 32.764,28	$ 11.285,57	$ 19.733,87
10 Mobiliario	671000,24	$ 112.657,27	$ 35.993,17	$ 489.434,00

03 Preliminares	678800,3	$ 158,17	$ 19.897,01	$ 245.022,13
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	175398,68	$ 122.514,98	$ 6.892,72	$ 45.990,97
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	96676,54	$ 58.010,38	$ 9.093,92	$ 29.572,23
08 Hidráulico	135988,58	$ 34.132,62	$ 7.680,10	$ 49.328,29
05 Pisos	81101,54	$ 45.944,87	$ 11.285,57	$ 19.733,87
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	594287,13	$ 494.425,49	$ 0,00	$ 54.352,11
08 Hidráulico	13089,46	$ 7.213,57	$ 289,16	$ 5.586,73
05 Pisos	81942,69	$ 49.950,09	$ 3.123,14	$ 15.837,19
05 Pisos	13032,39	$ 905,30	$ 1.020,40	$ 9.819,69
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	5645,33	$ 903,50	$ 268,41	$ 4.473,42
05 Pisos	297377,74	$ 99.382,53	$ 75.660,56	$ 70.202,80
04 Estructuras	35751,77	$ 20.282,57	$ 627,71	$ 12.510,89
08 Hidráulico	2822144,66	$ 1.680.235,44	$ 757.723,93	$ 363.088,22
05 Pisos	126975,19	$ 45.227,26	$ 32.753,62	$ 32.148,09
05 Pisos	345876,63	$ 132.786,98	$ 79.061,26	$ 91.166,44
08 Hidráulico	78132,12	$ 27.457,83	$ 14.540,16	$ 36.043,13
05 Pisos	418767,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.767,30
ESPECIES ARBOREAS	291404,01	$ 135.212,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	285947,01	$ 129.755,00	$ 0,00	$ 77.092,01
03 Preliminares	30761,11	$ 5.223,98	$ 1.238,73	$ 22.469,74
08 Hidráulico	131296,03	$ 21.486,92	$ 8.862,36	$ 63.322,38
08 Hidráulico	203764,4	$ 64.485,63	$ 9.234,01	$ 60.332,44
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	461045,04	$ 358.957,92	$ 3.206,58	$ 92.772,57
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	49815,07	$ 36.936,95	$ 613,24	$ 12.264,88
05 Pisos	646108,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 646.108,77
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	62195,64	$ 8.699,77	$ 4.680,42	$ 48.815,45
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	43671,55	$ 8.699,77	$ 3.798,32	$ 31.173,46
04 Estructuras	382019	$ 110.708,40	$ 28.801,77	$ 141.146,69
04 Estructuras	38962	$ 23.855,26	$ 626,28	$ 12.525,63
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	768636,04	$ 574.706,86	$ 101.276,82	$ 92.652,37
03 Preliminares	442797	$ 31.879,25	$ 1.274,93	$ 325.243,33
03 Preliminares	51118,67	$ 181,13	$ 33.938,53	$ 16.999,02
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	15360,66	$ 2.358,00	$ 477,56	$ 7.959,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11878,49	$ 6.719,00	$ 292,05	$ 4.867,44

CABLEADO ESTRUCTURADO	279880,13	$ 0,00	$ 27.586,43	$ 239.882,01
08 Hidráulico	103068,11	$ 77.344,40	$ 1.029,56	$ 18.883,17
08 Hidráulico	77218,45	$ 40.315,03	$ 1.523,42	$ 28.760,43
04 Estructuras	51121,78	$ 16.822,69	$ 5.394,50	$ 28.904,61
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	784220,86	$ 750.666,70	$ 6.932,68	$ 26.621,48
08 Hidráulico	29806,65	$ 7.602,04	$ 823,48	$ 14.761,56
08 Hidráulico	35794,89	$ 21.659,75	$ 701,57	$ 13.433,56
08 Hidráulico	24460,72	$ 11.603,33	$ 612,26	$ 12.245,13
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	192063,19	$ 84.544,68	$ 4.948,96	$ 98.099,20
03 Preliminares	621,57	$ 0,00	$ 517,05	$ 104,52
08 Hidráulico	129618,33	$ 71.305,29	$ 2.986,49	$ 51.189,33
PISOS (ACABADOS Y BASES)	1845,83	$ 0,00	$ 167,80	$ 1.678,03
08 Hidráulico	1232489,85	$ 729.776,95	$ 16.929,40	$ 338.316,78
PISOS (ACABADOS Y BASES)	58437,7	$ 3.531,56	$ 3.323,37	$ 51.582,77
05 Pisos	19097,48	$ 0,00	$ 712,39	$ 14.247,86
05 Pisos	506348,4	$ 315.327,95	$ 5.077,65	$ 117.858,06
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	36680,48	$ 0,00	$ 354,74	$ 36.325,74
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	681997,24	$ 459.375,69	$ 9.883,99	$ 197.679,71
04 Estructuras	32820,12	$ 18.539,51	$ 599,42	$ 11.943,55
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	91886,75	$ 57.207,17	$ 1.045,94	$ 33.633,63
05 Pisos	76995,56	$ 38.892,93	$ 3.332,23	$ 34.770,40
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	107207,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.521,66
CUBIERTAS	34310,19	$ 4.505,07	$ 1.419,29	$ 28.385,83
CUBIERTAS	130323,69	$ 27.275,02	$ 3.737,68	$ 66.213,16
04 Estructuras	120552,44	$ 69.465,34	$ 5.727,84	$ 40.663,50
INSTALACIONES DEPORTIVAS	36492,75	$ 13.809,94	$ 458,38	$ 22.224,44
04 Estructuras	215546,55	$ 122.395,30	$ 4.698,94	$ 79.350,40
05 Pisos	91239,18	$ 53.136,55	$ 3.332,23	$ 34.770,40
MAMPOSTERIA	42300,92	$ 20.977,98	$ 0,00	$ 21.322,94
07 Acabados	57845,93	$ 36.739,52	$ 445,10	$ 20.661,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	2028708,85	$ 1.771.561,21	$ 12.245,13	$ 244.902,51
PISOS (ACABADOS Y BASES)	38138,97	$ 23.173,68	$ 622,21	$ 12.444,10
05 Pisos	253460,19	$ 0,00	$ 192.234,56	$ 61.225,63
09 Eléctricas	57587,7	$ 41.515,97	$ 765,32	$ 15.306,41

09 Eléctricas	83889,18	$ 35.674,00	$ 2.295,96	$ 45.919,22
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	174631,46	$ 48.867,03	$ 6.090,45	$ 119.673,97
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	131084,03	$ 33.217,38	$ 4.761,98	$ 93.104,66
09 Eléctricas	333535,15	$ 294.963,00	$ 1.836,77	$ 36.735,38
09 Eléctricas	17823,01	$ 8.179,98	$ 459,19	$ 9.183,84
09 Eléctricas	75096,25	$ 54.203,00	$ 994,92	$ 19.898,33
09 Eléctricas	103652,99	$ 82.759,74	$ 994,92	$ 19.898,33
09 Eléctricas	22469,73	$ 6.398,00	$ 765,32	$ 15.306,41
09 Eléctricas	565615,34	$ 465.713,48	$ 4.757,23	$ 95.144,63
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	319551,25	$ 98.223,57	$ 10.325,86	$ 204.382,24
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	176708,85	$ 74.408,41	$ 4.657,90	$ 91.022,96
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	168737,88	$ 48.799,24	$ 5.497,81	$ 107.821,25
05 Pisos	4307910	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.307.910,00
SUELDOS Y JORNALES	4557281	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.557.281,00
SUELDOS Y JORNALES	4557281	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.557.281,00
SUELDOS Y JORNALES	6694520	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.694.520,00
SUELDOS Y JORNALES	7184949	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184.949,00
SUELDOS Y JORNALES	7617192	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.617.192,00
05 Pisos	14729721	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.729.721,00
SUELDOS Y JORNALES	8664548	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.664.548,00
SUELDOS Y JORNALES	14729721	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.729.721,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	15957,3	$ 15,82	$ 449,20	$ 8.129,99
VIDRIOS Y CERRADURAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	773809,45	$ 790,84	$ 54.117,63	$ 346.550,28
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	18036,63	$ 0,00	$ 368,69	$ 12.289,54
03 Preliminares	9421,99	$ 0,00	$ 8.784,52	$ 637,46
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	43725,21	$ 0,00	$ 3.238,90	$ 40.486,31
CARPINTERIA METALICA	94159,52	$ 0,00	$ 3.362,84	$ 67.256,80
CARPINTERIA METALICA	361376,41	$ 46.204,41	$ 28.652,00	$ 286.520,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	66658,81	$ 0,00	$ 36.046,00	$ 30.612,81
SEÑALIZACION	5388042,45	$ 4.180.826,79	$ 42.332,82	$ 707.486,85
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	42462,23	$ 5.414,85	$ 2.576,73	$ 34.470,65

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	71303,86	$ 197,71	$ 6.949,44	$ 64.156,71
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	223872,93	$ 60.347,23	$ 3.206,39	$ 160.319,31
CABLEADO ESTRUCTURADO	10673,55	$ 15,82	$ 455,58	$ 8.257,65
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	171965,61	$ 12,66	$ 8.881,97	$ 70.661,09
10 Mobiliario	82505,12	$ 49.119,00	$ 207,24	$ 20.767,19
ESPECIES ARBOREAS	43176,56	$ 11.469,36	$ 1.243,20	$ 24.864,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	489858,8	$ 407.354,02	$ 2.024,45	$ 61.956,84
04 Estructuras	241467,5	$ 237,25	$ 6.896,09	$ 125.111,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	51233,95	$ 3.018,77	$ 2.295,96	$ 45.919,22
04 Estructuras	286125,02	$ 255.428,99	$ 441,66	$ 4.270,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	327859,52	$ 4.721,37	$ 15.387,53	$ 307.750,62
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	16150,23	$ 9.855,58	$ 299,75	$ 5.994,90
11 Tratamientos especiales	72393,38	$ 5,00	$ 3.447,07	$ 68.941,31
04 Estructuras	5589,97	$ 65,00	$ 729,05	$ 4.795,92
CUBIERTAS	16040,99	$ 4.773,61	$ 5.675,60	$ 5.591,78
04 Estructuras	1876707,52	$ 692.151,43	$ 686.011,49	$ 495.653,35
04 Estructuras	1720781,97	$ 609.054,68	$ 639.190,71	$ 469.645,33
04 Estructuras	1050456,54	$ 210.089,11	$ 162.056,06	$ 676.329,28
04 Estructuras	775608,56	$ 181.666,92	$ 104.575,66	$ 487.978,88
04 Estructuras	826407,41	$ 195.489,64	$ 126.256,58	$ 502.961,99
04 Estructuras	1802029,21	$ 526.875,15	$ 571.230,24	$ 698.158,66
04 Estructuras	1252474,49	$ 205.677,45	$ 153.397,80	$ 891.526,65
04 Estructuras	708686,4	$ 109.451,01	$ 108.807,24	$ 489.019,37
04 Estructuras	27777,4	$ 3.697,94	$ 10.789,51	$ 12.752,11
04 Estructuras	49356,96	$ 14.034,22	$ 12.879,08	$ 17.065,26
04 Estructuras	25758,92	$ 16.347,83	$ 1.967,87	$ 7.443,22
04 Estructuras	33202,99	$ 4.484,47	$ 11.465,57	$ 16.715,11
04 Estructuras	57283,27	$ 41.793,16	$ 6.703,35	$ 8.786,75
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	4917793,67	$ 0,00	$ 1.551.149,99	$ 3.366.643,68
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	3913,6	$ 3.594,85	$ 3,43	$ 129,12
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	42111,17	$ 16.816,23	$ 2.069,96	$ 23.224,98
08 Hidráulico	47787,27	$ 21.621,22	$ 391,84	$ 19.592,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	42138	$ 0,00	$ 359,99	$ 17.988,94
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	23301,83	$ 0,00	$ 444,21	$ 20.085,68

07 Acabados	47237,93	$ 21.712,10	$ 521,34	$ 25.004,50
11 Tratamientos especiales	91381,02	$ 40.026,68	$ 8.332,77	$ 37.643,16
INSTALACIONES DEPORTIVAS	215903,47	$ 84.575,02	$ 13.178,54	$ 53.868,48
07 Acabados	158771,34	$ 40,26	$ 2.875,71	$ 147.990,52
06 Mampostería y pañetes	15535,09	$ 5.464,57	$ 1.452,23	$ 6.898,50
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	239531,63	$ 13.615,56	$ 12.071,48	$ 189.194,02
CABLEADO ESTRUCTURADO	163336,41	$ 47,45	$ 6.631,34	$ 72.258,14
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	215865,63	$ 23.061,87	$ 24.711,52	$ 147.331,60
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	27438,43	$ 0,00	$ 449,63	$ 21.817,26
05 Pisos	79032,2	$ 54.333,71	$ 3.128,00	$ 6.510,97
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	27915,74	$ 0,00	$ 1.139,91	$ 21.140,81
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	201631,63	$ 110.013,52	$ 25.368,91	$ 45.563,05
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	118580,34	$ 45.534,08	$ 1.567,69	$ 71.478,57
05 Pisos	56002,13	$ 8.059,06	$ 4.220,39	$ 39.979,06
05 Pisos	110491,62	$ 68.185,16	$ 3.791,63	$ 38.514,83
05 Pisos	53665,73	$ 5.722,66	$ 4.220,39	$ 39.979,06
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	188522,85	$ 61.310,99	$ 19.569,23	$ 107.024,11
05 Pisos	29205,44	$ 63,27	$ 677,22	$ 25.320,66
05 Pisos	144103,04	$ 56.289,27	$ 4.989,00	$ 21.534,62
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1252785,31	$ 821.309,82	$ 158.570,98	$ 270.144,99
11 Tratamientos especiales	13727,71	$ 13.680,74	$ 2,24	$ 44,73
11 Tratamientos especiales	13258,49	$ 13.211,52	$ 2,24	$ 44,73
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	3859497,5	$ 0,00	$ 3.234.717,50	$ 624.780,00
05 Pisos	9793,66	$ 5.489,10	$ 300,11	$ 2.766,17
10 Mobiliario	1102664,89	$ 919.912,23	$ 4.742,39	$ 145.307,54
13 Manejo ambiental	4091961,19	$ 545.053,47	$ 903.547,80	$ 1.340.463,47
10 Mobiliario	365544,27	$ 338.100,95	$ 672,42	$ 26.230,75
10 Mobiliario	432512,54	$ 257.418,85	$ 18.199,71	$ 119.631,27
10 Mobiliario	697064,63	$ 444.267,03	$ 10.305,68	$ 229.589,15
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	251660,36	$ 126.147,82	$ 0,00	$ 125.512,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	262763,25	$ 146.434,56	$ 0,00	$ 116.328,69
09 Eléctricas	792592,32	$ 0,00	$ 346.887,97	$ 342.273,60
05 Pisos	238895,75	$ 51.700,59	$ 77.198,22	$ 72.560,84
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	32684,13	$ 0,00	$ 14.463,81	$ 1.671,40

07 Acabados	13134,85	$ 1.246,40	$ 3.376,16	$ 4.361,59
ESPECIES ARBOREAS	291010,01	$ 134.818,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	31575,99	$ 465,44	$ 1.077,58	$ 21.551,65
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	64010,15	$ 8.406,64	$ 1.752,19	$ 53.851,32
05 Pisos	359878125,3	$ 51.764,32	$ 13.839.598,60	$ 345.986.762,34
11 Tratamientos especiales	55469,93	$ 23.852,09	$ 3.090,66	$ 24.389,96
INSTALACIONES DEPORTIVAS	193980,72	$ 134.672,39	$ 1.287,13	$ 50.962,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	23396,31	$ 3.917,37	$ 927,57	$ 18.551,37
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	53017,07	$ 0,00	$ 5.608,18	$ 42.857,94
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	194084,88	$ 77.756,19	$ 0,00	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13255,62	$ 5.219,76	$ 382,66	$ 7.653,20
CABLEADO ESTRUCTURADO	449630,4	$ 0,00	$ 74.938,40	$ 374.692,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	221674,42	$ 109.438,94	$ 0,00	$ 112.235,48
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	280207,46	$ 160.817,49	$ 0,00	$ 119.389,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	294918,18	$ 178.589,49	$ 0,00	$ 116.328,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16555,41	$ 0,00	$ 636,75	$ 15.918,66
CABLEADO ESTRUCTURADO	88520,99	$ 0,00	$ 4.215,29	$ 84.305,70
03 Preliminares	212632,69	$ 0,00	$ 17.180,39	$ 166.491,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	233693,36	$ 0,00	$ 11.128,26	$ 222.565,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	10804,09	$ 24,33	$ 1.122,32	$ 9.450,57
INSTALACIONES GAS	96177,72	$ 8.525,00	$ 5.734,29	$ 81.918,43
INSTALACIONES GAS	76039,4	$ 7.227,92	$ 3.276,74	$ 65.534,74
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	77563,07	$ 0,00	$ 1.520,84	$ 76.042,23
05 Pisos	1699298,37	$ 426.718,38	$ 87.893,12	$ 1.020.847,21
10 Mobiliario	6429933,2	$ 4.879.562,80	$ 146.460,30	$ 576.464,00
03 Preliminares	755062,32	$ 98.446,55	$ 61.151,50	$ 325.865,91
05 Pisos	63062,4	$ 0,00	$ 1.836,77	$ 61.225,63
05 Pisos	238563,11	$ 59.477,69	$ 341,61	$ 178.743,80
04 Estructuras	91080,03	$ 8.804,08	$ 21.100,26	$ 61.175,69
04 Estructuras	91080,03	$ 8.804,08	$ 21.100,26	$ 61.175,69
05 Pisos	136185,43	$ 73.991,27	$ 2.515,27	$ 59.678,89
05 Pisos	11413,57	$ 1.591,03	$ 286,09	$ 9.536,45
03 Preliminares	228565,04	$ 0,00	$ 4.135,60	$ 135.065,27

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	59045,91	$ 0,00	$ 1.616,64	$ 30.537,27
05 Pisos	642252,93	$ 474.599,00	$ 4.383,34	$ 109.360,08
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	31662,72	$ 31,63	$ 2.953,19	$ 28.677,90
08 Hidráulico	643624,77	$ 456.238,92	$ 4.990,97	$ 115.767,39
08 Hidráulico	540219,14	$ 320.492,33	$ 6.011,84	$ 126.236,92
05 Pisos	644419,35	$ 456.965,53	$ 4.992,30	$ 115.834,03
05 Pisos	757706,48	$ 537.979,67	$ 6.011,84	$ 126.236,92
MAMPOSTERIA	120438,15	$ 30.137,35	$ 1.770,60	$ 88.530,20
SUELDOS Y JORNALES	8049434	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.049.434,00
MAMPOSTERIA	94100,5	$ 15.068,68	$ 1.549,64	$ 77.482,18
05 Pisos	1123,53	$ 0,00	$ 20,86	$ 937,18
05 Pisos	632326,23	$ 455.961,20	$ 4.634,85	$ 111.908,57
05 Pisos	21569,67	$ 0,00	$ 3.201,98	$ 18.367,69
05 Pisos	642136,87	$ 408.903,40	$ 6.177,95	$ 134.470,16
05 Pisos	581204,07	$ 154.364,96	$ 349.810,07	$ 70.409,47
09 Eléctricas	892858,01	$ 0,00	$ 382.125,54	$ 420.830,46
13 Manejo ambiental	4372247,38	$ 1.569.113,99	$ 147.702,43	$ 1.397.203,34
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	118825,44	$ 30.747,74	$ 4.317,51	$ 47.784,48
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	339706,94	$ 100.570,15	$ 70.517,10	$ 135.863,09
13 Manejo ambiental	119267,88	$ 73.191,60	$ 0,00	$ 46.076,28
INSTALACIONES DEPORTIVAS	12845147,49	$ 1,33	$ 619.761,51	$ 121.712,68
10 Mobiliario	382139,11	$ 114.049,61	$ 25.175,68	$ 222.575,55
03 Preliminares	25145,95	$ 31,63	$ 823,46	$ 14.761,25
10 Mobiliario	614091,26	$ 342.348,58	$ 9.302,14	$ 120.028,60
10 Mobiliario	286384,39	$ 205,61	$ 37.312,77	$ 153.012,04
10 Mobiliario	900475,65	$ 342.554,19	$ 46.614,91	$ 273.040,64
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	841789,8	$ 55.549,95	$ 71.476,35	$ 714.763,50
05 Pisos	100013,55	$ 57.707,09	$ 3.791,63	$ 38.514,83
05 Pisos	85824,49	$ 43.518,03	$ 3.791,63	$ 38.514,83
05 Pisos	144704,91	$ 7.044,12	$ 14.736,43	$ 118.767,00
05 Pisos	55311,23	$ 7.368,16	$ 4.220,39	$ 39.979,06
08 Hidráulico	42791,58	$ 27.834,63	$ 2.589,50	$ 12.367,45
05 Pisos	644419,35	$ 456.965,53	$ 4.992,30	$ 115.834,03
05 Pisos	48799,88	$ 36.055,50	$ 2.180,03	$ 10.564,35

05 Pisos	108714,2	$ 17.331,07	$ 7.338,39	$ 70.821,81
05.1 Sub analisis pisos	447610,52	$ 309.647,50	$ 10.837,38	$ 53.276,08
05 Pisos	300852,17	$ 36.850,62	$ 21.620,77	$ 205.959,29
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	74360,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.301,92
05 Pisos	428978,42	$ 268.071,09	$ 2.618,57	$ 99.762,43
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1210038,92	$ 1.130.603,78	$ 4.794,47	$ 74.640,67
04 Estructuras	71911,69	$ 22.990,95	$ 28.802,06	$ 19.622,21
04 Estructuras	23683,24	$ 13.898,54	$ 2.341,48	$ 7.443,22
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	111668,96	$ 20.050,85	$ 25.368,91	$ 45.563,05
13 Manejo ambiental	1667797,79	$ 0,00	$ 118.715,68	$ 1.213.966,48
13 Manejo ambiental	1265202,15	$ 0,00	$ 153.407,31	$ 884.247,19
13 Manejo ambiental	686937,11	$ 0,00	$ 79.091,28	$ 479.591,70
05 Pisos	553220,83	$ 361.739,39	$ 5.071,68	$ 118.964,64
13 Manejo ambiental	343914,04	$ 0,00	$ 16.222,49	$ 269.770,33
13 Manejo ambiental	201437,52	$ 0,00	$ 27.561,01	$ 137.882,61
13 Manejo ambiental	245932	$ 157.157,39	$ 988,52	$ 50.067,80
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	214443,2	$ 33.116,48	$ 22.746,29	$ 96.581,89
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	180790,2	$ 30.070,68	$ 21.513,85	$ 129.205,67
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	56633,88	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 47.019,04
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	17234,9	$ 0,00	$ 820,71	$ 16.414,19
PISOS (ACABADOS Y BASES)	56684,23	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 47.019,04
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	658491,69	$ 130.649,32	$ 34.531,74	$ 493.310,63
05 Pisos	1804,1	$ 37,73	$ 457,98	$ 1.308,39
04 Estructuras	300915,96	$ 6.500,00	$ 60.615,01	$ 233.800,95
04 Estructuras	7438,54	$ 563,76	$ 2.347,16	$ 4.361,59
04 Estructuras	86285,78	$ 6.500,00	$ 35.051,53	$ 44.734,25
11 Tratamientos especiales	17451,52	$ 0,00	$ 1.586,50	$ 15.865,02
04 Estructuras	6911,96	$ 0,00	$ 901,56	$ 6.010,40
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	13245,17	$ 3.281,58	$ 139,48	$ 9.824,11
04 Estructuras	4362,89	$ 0,00	$ 396,63	$ 3.966,26
08 Hidráulico	64656	$ 53.880,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	10892,28	$ 0,00	$ 1.525,82	$ 9.366,46
04 Estructuras	16128,65	$ 105,00	$ 5.543,29	$ 10.480,36
MAMPOSTERIA	19781,81	$ 2.303,15	$ 346,89	$ 17.131,78

CARPINTERIA METALICA	184155,3	$ 2.356,00	$ 3.564,69	$ 178.234,61
04 Estructuras	29285,91	$ 12.282,72	$ 2.429,22	$ 14.573,97
03 Preliminares	5,27	$ 0,00	$ 1,02	$ 4,16
CUBIERTAS	8502,04	$ 913,09	$ 1.997,17	$ 5.591,78
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1218615,25	$ 587.389,46	$ 219.645,36	$ 411.580,43
PISOS (ACABADOS Y BASES)	61936,48	$ 36.757,92	$ 0,00	$ 25.178,56
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	32005,45	$ 22.204,41	$ 647,54	$ 6.380,65
09 Eléctricas	41987,58	$ 0,00	$ 4.518,38	$ 37.469,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	68910,2	$ 48.467,60	$ 1.858,42	$ 18.584,18
07 Acabados	834481,42	$ 149.218,24	$ 46.017,07	$ 534.085,47
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	25769,43	$ 25.304,25	$ 0,00	$ 134,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	334186,36	$ 237.756,00	$ 4.591,92	$ 91.838,44
09 Eléctricas	67685,53	$ 9.594,08	$ 9.110,95	$ 48.980,50
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	57021,23	$ 4.029,00	$ 4.817,48	$ 48.174,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	196035,64	$ 115.677,00	$ 3.826,60	$ 76.532,04
09 Eléctricas	18446,78	$ 0,00	$ 1.609,73	$ 16.837,05
05 Pisos	117859,34	$ 0,00	$ 10.714,49	$ 107.144,85
04 Estructuras	62891,36	$ 342,28	$ 6.520,18	$ 56.028,90
DESMONTES	18654,52	$ 12,65	$ 2.416,13	$ 14.565,45
09 Eléctricas	101023,11	$ 0,00	$ 7.350,11	$ 93.673,00
09 Eléctricas	80358,64	$ 0,00	$ 3.826,60	$ 76.532,04
09 Eléctricas	1545986,06	$ 0,00	$ 758.008,11	$ 684.547,20
PISOS (ACABADOS Y BASES)	92816,8	$ 37.910,66	$ 3.323,37	$ 51.582,77
04 Estructuras	1052633,48	$ 212.266,07	$ 162.056,06	$ 676.329,28
04 Estructuras	776894,08	$ 182.952,44	$ 104.575,66	$ 487.978,88
04 Estructuras	828152,04	$ 197.234,27	$ 126.256,58	$ 502.961,99
04 Estructuras	1804967,53	$ 529.813,47	$ 571.230,24	$ 698.158,66
04 Estructuras	710871,78	$ 111.636,39	$ 108.807,24	$ 489.019,37
04 Estructuras	1254953,7	$ 208.156,66	$ 153.397,80	$ 891.526,65
05 Pisos	129897,95	$ 99.451,26	$ 925,13	$ 29.521,56
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	152901,49	$ 61.283,38	$ 25.368,91	$ 45.563,05
04 Estructuras	122142,56	$ 52.603,69	$ 19.260,24	$ 50.278,63
04 Estructuras	6239,76	$ 0,00	$ 1.087,86	$ 5.151,90
INSTALACIONES DEPORTIVAS	190491,01	$ 44.996,12	$ 4.055,32	$ 141.439,57

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	284540,34	$ 0,00	$ 59.849,24	$ 136.774,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	215497,82	$ 94.560,80	$ 3.420,75	$ 28.152,10
04 Estructuras	20775,5	$ 63,27	$ 912,56	$ 14.834,99
04 Estructuras	813323,98	$ 445.804,22	$ 12.540,21	$ 250.804,10
03 Preliminares	141263	$ 0,00	$ 5.558,61	$ 100.547,83
03 Preliminares	94232,28	$ 0,00	$ 7.544,48	$ 74.276,11
03 Preliminares	51711,79	$ 0,00	$ 4.097,42	$ 39.805,46
05.1 Sub analisis pisos	191196,49	$ 54.867,68	$ 8.219,84	$ 38.827,54
04 Estructuras	1172524,64	$ 642.463,37	$ 30.698,29	$ 499.362,99
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	394635,65	$ 302.494,18	$ 52.128,27	$ 0,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	304282,67	$ 67.491,63	$ 11.102,89	$ 219.068,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	260838,17	$ 49.682,72	$ 9.861,81	$ 194.674,08
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	114480,03	$ 24.160,47	$ 4.424,27	$ 49.919,57
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	208894,88	$ 35.668,70	$ 8.055,66	$ 158.550,96
08 Hidráulico	276098,26	$ 201.140,74	$ 7.489,60	$ 60.434,63
07 Acabados	43679,57	$ 2,53	$ 4.076,20	$ 39.393,97
07 Acabados	36848,22	$ 5,06	$ 6.456,94	$ 29.972,50
07 Acabados	40004,14	$ 2,53	$ 400,77	$ 39.393,97
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	658261,37	$ 72.422,30	$ 47.768,75	$ 538.070,32
PISOS (ACABADOS Y BASES)	37834,2	$ 22.512,27	$ 631,73	$ 12.580,21
04 Estructuras	1083935,51	$ 713.456,46	$ 17.866,88	$ 352.612,17
05 Pisos	281115,86	$ 195.109,29	$ 27.772,81	$ 58.233,76
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	23330,52	$ 15,82	$ 563,25	$ 10.410,93
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	946982,05	$ 122.417,10	$ 79.798,94	$ 744.766,01
05.1 Sub analisis pisos	2353,4	$ 902,00	$ 42,27	$ 1.409,13
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	414892,99	$ 297.826,55	$ 70.745,97	$ 46.320,47
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2243098,82	$ 1.885.647,69	$ 3.539,12	$ 353.912,01
CARPINTERIA DE MADERA	609986,79	$ 64.824,22	$ 169.378,00	$ 259.564,97
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	56417,43	$ 15.961,63	$ 793,25	$ 39.662,55
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	49571,07	$ 15.961,63	$ 659,01	$ 32.950,43
CARPINTERIA METALICA	142206,74	$ 36.330,58	$ 0,00	$ 105.876,16
PINTURA	80273,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PINTURA	4583	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PINTURA	4390,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

08 Hidráulico	33641,5	$ 23.998,47	$ 459,19	$ 9.183,84
EQUIPOS ESPECIALES	930607,97	$ 0,00	$ 18.247,22	$ 912.360,75
PISOS (ACABADOS Y BASES)	97496,5	$ 62.898,55	$ 1.647,52	$ 32.950,43
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	216528,64	$ 112.957,19	$ 11.271,61	$ 72.811,63
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	214614,6	$ 104.751,92	$ 9.087,84	$ 72.840,47
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5813,21	$ 4.553,78	$ 24,69	$ 1.234,74
04 Estructuras	283635,32	$ 134.689,08	$ 26.208,30	$ 97.928,57
04 Estructuras	289516,14	$ 148.041,26	$ 25.396,13	$ 90.660,94
03 Preliminares	26360,22	$ 0,00	$ 5.116,87	$ 20.809,88
08 Hidráulico	58825,3	$ 18.748,40	$ 4.189,79	$ 31.749,88
04 Estructuras	428768,96	$ 333.574,85	$ 77.472,29	$ 17.721,82
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	23123536,78	$ 7.380.492,52	$ 12.625.698,24	$ 3.117.346,02
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	72941,12	$ 60.405,79	$ 245,79	$ 12.289,54
08 Hidráulico	42582,28	$ 10.956,76	$ 3.984,36	$ 27.641,16
CABLEADO ESTRUCTURADO	55011,09	$ 33.196,68	$ 1.983,13	$ 19.831,28
08 Hidráulico	82094,75	$ 2.006,90	$ 3.813,71	$ 76.274,14
08 Hidráulico	40592,59	$ 0,00	$ 795,93	$ 39.796,66
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	102982,16	$ 34.518,50	$ 1.342,42	$ 67.121,24
CABLEADO ESTRUCTURADO	25484,6	$ 4.341,41	$ 1.006,82	$ 20.136,37
CABLEADO ESTRUCTURADO	23242,15	$ 4.341,41	$ 900,04	$ 18.000,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	65045086,66	$ 20.418.295,82	$ 35.352.340,33	$ 9.274.450,51
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	30371439,56	$ 10.258.843,78	$ 15.173.630,62	$ 4.938.965,16
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	48932303,56	$ 8.085.311,85	$ 35.290.655,90	$ 5.556.335,81
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1450128,38	$ 650.368,47	$ 213.694,40	$ 557.699,60
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1500541,69	$ 1.036.348,01	$ 0,00	$ 429.341,66
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	3946694,44	$ 728.028,08	$ 2.927.913,89	$ 290.752,47
CARPINTERIA METALICA	848855,4	$ 732.362,40	$ 3.393,00	$ 113.100,00
CARPINTERIA METALICA	801456,81	$ 684.963,81	$ 3.393,00	$ 113.100,00
CARPINTERIA METALICA	772284,66	$ 655.791,66	$ 3.393,00	$ 113.100,00
CARPINTERIA METALICA	866047	$ 749.554,00	$ 3.393,00	$ 113.100,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	876781,99	$ 742.975,49	$ 7.913,68	$ 125.892,82
05 Pisos	311731,83	$ 114.544,88	$ 100.022,56	$ 28.598,57
08 Hidráulico	153517,05	$ 51.974,27	$ 4.865,10	$ 48.869,92
08 Hidráulico	143547,63	$ 53.783,10	$ 2.101,14	$ 40.912,69

08 Hidráulico	68235,43	$ 51.956,66	$ 778,79	$ 14.465,67
05 Pisos	414458,08	$ 179.312,51	$ 99.521,02	$ 79.470,41
05 Pisos	278798,36	$ 110.798,82	$ 64.902,41	$ 70.340,53
05 Pisos	347179,44	$ 116.093,67	$ 96.372,73	$ 62.009,99
05 Pisos	304637,52	$ 111.880,50	$ 76.661,87	$ 73.979,55
05 Pisos	159840,62	$ 82.681,85	$ 4.701,92	$ 38.881,14
03 Preliminares	12170,12	$ 181,52	$ 9.881,97	$ 1.151,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	21949,74	$ 0,00	$ 1.817,94	$ 469,71
ESPECIES ARBOREAS	79600,11	$ 6.432,40	$ 0,00	$ 73.167,71
IDRD	1116106,27	$ 659.998,32	$ 23.948,50	$ 432.159,45
JARDINERIA Y GRAMAS	291748,57	$ 135.556,56	$ 0,00	$ 77.092,01
10 Mobiliario	146031,05	$ 57.124,79	$ 10.777,36	$ 46.244,37
05 Pisos	276967,06	$ 83.655,94	$ 20.206,79	$ 112.937,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	270403,15	$ 182.351,05	$ 23.701,11	$ 64.350,99
CARPINTERIA METALICA	1730040,99	$ 918.761,27	$ 75.334,65	$ 313.820,72
CARPINTERIA METALICA	3362741,96	$ 1.398.455,12	$ 210.328,93	$ 1.033.126,41
CARPINTERIA METALICA	2113195,12	$ 1.080.828,02	$ 100.588,67	$ 469.763,21
11 Tratamientos especiales	686894,43	$ 132.297,91	$ 16.450,30	$ 191.094,70
13 Manejo ambiental	2131277,08	$ 363.368,98	$ 527.380,65	$ 643.938,89
11 Tratamientos especiales	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESPECIES ARBOREAS	286868,57	$ 139.776,56	$ 0,00	$ 77.092,01
10 Mobiliario	345960,2	$ 82.459,51	$ 6.342,89	$ 226.004,72
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	277306,73	$ 0,00	$ 32.761,98	$ 207.309,68
09 Eléctricas	2553048,91	$ 2.302.650,00	$ 189.173,28	$ 61.225,63
05 Pisos	638571,2	$ 328.760,19	$ 8.131,22	$ 157.760,45
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21226,3	$ 0,00	$ 618,24	$ 20.608,06
05 Pisos	11417,08	$ 0,00	$ 3.151,62	$ 8.265,46
CABLEADO ESTRUCTURADO	44143,68	$ 0,00	$ 1.285,74	$ 42.857,94
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	314249,46	$ 0,00	$ 9.152,90	$ 305.096,56
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	32187,71	$ 0,00	$ 1.532,75	$ 30.654,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	47181,95	$ 0,00	$ 1.281,41	$ 25.628,11
CABLEADO ESTRUCTURADO	5187,3	$ 1.330,08	$ 183,68	$ 3.673,54
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	199101,07	$ 79.282,52	$ 3.489,86	$ 116.328,69

CABLEADO ESTRUCTURADO	108244,36	$ 37.528,76	$ 3.367,41	$ 67.348,19
05 Pisos	43582,92	$ 5.365,46	$ 749,36	$ 37.468,10
03 Preliminares	94438,51	$ 0,00	$ 10.039,02	$ 0,00
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	98424,06	$ 1.702,80	$ 89.250,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	104130	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.130,00
03 Preliminares	1927622,18	$ 387.114,28	$ 76.627,62	$ 753.465,72
03 Preliminares	1705748,86	$ 659.461,41	$ 50.557,32	$ 497.246,34
03 Preliminares	1307594,42	$ 507.278,00	$ 38.913,31	$ 382.727,76
03 Preliminares	754920,43	$ 284.069,35	$ 18.493,78	$ 226.902,08
03 Preliminares	319116,35	$ 119.702,74	$ 5.184,50	$ 101.469,57
03 Preliminares	162501,17	$ 60.865,45	$ 1.577,55	$ 50.734,79
10 Mobiliario	881796,37	$ 441.862,21	$ 66.358,02	$ 273.975,12
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	530498,74	$ 187.051,98	$ 16.047,40	$ 318.812,94
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	201154,07	$ 53.852,76	$ 6.800,80	$ 133.880,93
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	258308,56	$ 95.500,70	$ 5.346,32	$ 67.034,09
CARPINTERIA METALICA	908557,1	$ 509.583,84	$ 37.050,44	$ 357.772,12
03 Preliminares	85986,77	$ 18.892,65	$ 3.076,83	$ 58.589,26
03 Preliminares	1367760,87	$ 505.533,95	$ 99.578,67	$ 525.639,61
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	39609,11	$ 16.681,04	$ 4.618,65	$ 18.309,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	44837,42	$ 21.909,35	$ 4.618,65	$ 18.309,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	58352,87	$ 27.157,62	$ 11.387,10	$ 19.808,15
10 Mobiliario	27247,89	$ 201,20	$ 4.213,05	$ 20.120,38
06 Mampostería y pañetes	16227,61	$ 6.095,05	$ 1.452,23	$ 6.898,50
ESPECIES ARBOREAS	14336,7	$ 14.336,70	$ 0,00	$ 0,00
ESPECIES ARBOREAS	14336,7	$ 14.336,70	$ 0,00	$ 0,00
ESPECIES ARBOREAS	263126,01	$ 106.934,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	340699,57	$ 184.507,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	281537,13	$ 122.024,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	316516,57	$ 160.324,56	$ 0,00	$ 77.092,01
13 Manejo ambiental	1955578,72	$ 0,00	$ 212.154,63	$ 915.978,09
13 Manejo ambiental	285833,19	$ 0,00	$ 25.377,62	$ 157.024,82
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	265775,66	$ 91.922,52	$ 6.686,09	$ 131.586,86
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	118825,44	$ 30.747,74	$ 4.317,51	$ 47.784,48
13 Manejo ambiental	187797,31	$ 0,00	$ 16.918,42	$ 104.683,21

REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2185311,38	$ 1.086.448,91	$ 28.493,75	$ 703.568,05
08 Hidráulico	551591,01	$ 459.562,73	$ 7.493,98	$ 59.710,92
08 Hidráulico	278821,35	$ 186.749,03	$ 7.681,29	$ 63.704,88
ESPECIES ARBOREAS	289380,57	$ 133.188,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	402315,57	$ 246.123,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	296279,57	$ 140.087,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	280485,57	$ 124.293,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	299841,57	$ 143.649,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	286801,57	$ 130.609,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	270865,57	$ 114.673,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	270865,57	$ 114.673,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	294833,57	$ 138.641,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	285287,57	$ 129.095,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	298529,57	$ 142.337,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	303873,53	$ 147.681,52	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	412649,57	$ 256.457,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	288867,57	$ 132.675,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	319476,81	$ 163.284,80	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	274611,57	$ 118.419,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	293013,57	$ 136.821,56	$ 0,00	$ 77.092,01
JARDINERIA Y GRAMAS	332982,57	$ 176.790,56	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	314687,01	$ 158.495,00	$ 0,00	$ 77.092,01
ESPECIES ARBOREAS	295282,57	$ 139.090,56	$ 0,00	$ 77.092,01
CARPINTERIA DE MADERA	664190,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 664.190,86
CIELOS RASOS	156754,62	$ 105.554,00	$ 859,69	$ 50.340,93
MAMPOSTERIA	33001,58	$ 4.029,00	$ 568,09	$ 28.404,49
MAMPOSTERIA	30145,27	$ 4.029,00	$ 0,00	$ 26.116,27
MAMPOSTERIA	33001,58	$ 4.029,00	$ 568,09	$ 28.404,49
MAMPOSTERIA	38562,39	$ 4.147,50	$ 0,00	$ 34.414,89
CIELOS RASOS	44605,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.605,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	33942,6	$ 1.767,00	$ 1.532,17	$ 30.643,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	43127,18	$ 136,00	$ 1.928,61	$ 38.572,15
CARPINTERIA METALICA	113184,62	$ 0,00	$ 10.289,51	$ 102.895,11
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	196780,31	$ 74.635,19	$ 5.816,43	$ 116.328,69

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	183831,68	$ 67.502,99	$ 0,00	$ 116.328,69
05 Pisos	5051,11	$ 0,00	$ 459,19	$ 4.591,92
05 Pisos	18819,55	$ 1.982,50	$ 1.530,64	$ 15.306,41
05 Pisos	40893,19	$ 0,00	$ 4.806,57	$ 32.143,45
05 Pisos	13319,56	$ 0,00	$ 1.210,87	$ 12.108,69
05 Pisos	2120,07	$ 754,69	$ 65,02	$ 1.300,36
05 Pisos	411580,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.580,43
03 Preliminares	647901,7	$ 5.272,26	$ 12.600,58	$ 630.028,86
03 Preliminares	23560,28	$ 10.719,21	$ 251,79	$ 12.589,28
INSTALACIONES DEPORTIVAS	211570,36	$ 150.771,00	$ 7.075,33	$ 53.724,04
10 Mobiliario	498001,54	$ 167.910,58	$ 18.563,23	$ 252.284,13
08 Hidráulico	111670,36	$ 25.304,98	$ 1.947,95	$ 58.577,45
05 Pisos	13207,08	$ 8.486,10	$ 224,81	$ 4.496,17
08 Hidráulico	28294,65	$ 133,91	$ 552,82	$ 26.573,61
05 Pisos	305096,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.096,56
PISOS (ACABADOS Y BASES)	21043,91	$ 0,00	$ 2.042,98	$ 14.987,24
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	41047,19	$ 0,00	$ 1.954,63	$ 39.092,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	58385,47	$ 17.338,28	$ 1.954,63	$ 39.092,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	183439,65	$ 63.621,10	$ 3.489,86	$ 116.328,69
03 Preliminares	5608634,96	$ 240.696,80	$ 28.758,73	$ 5.007.123,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	253727,32	$ 166.939,99	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	17032,06	$ 6.929,84	$ 918,38	$ 9.183,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	28361,88	$ 10.637,29	$ 844,84	$ 16.879,75
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	70477,26	$ 50.387,60	$ 956,65	$ 19.133,01
ESTRUCTURA	74695,21	$ 11.085,42	$ 5.116,69	$ 46.896,69
ESTRUCTURA	47436,62	$ 22.916,77	$ 486,26	$ 16.208,53
04 Estructuras	73972,28	$ 14.003,05	$ 4.746,75	$ 55.222,48
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	3754,14	$ 3.442,98	$ 3,43	$ 129,12
11 Tratamientos especiales	49309,55	$ 15.867,92	$ 2.888,05	$ 26.319,86
05 Pisos	87508,25	$ 56.952,88	$ 1.952,78	$ 24.497,43
05 Pisos	89029,18	$ 66.653,75	$ 1.872,88	$ 20.502,55
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	36395,18	$ 3.673,31	$ 2.805,56	$ 29.916,32
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	431,37	$ 31,57	$ 33,43	$ 200,34
05 Pisos	81325,13	$ 15.814,74	$ 1.908,07	$ 63.602,32

05 Pisos	84499,95	$ 16.785,72	$ 1.972,26	$ 65.741,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	13945,2	$ 0,00	$ 636,25	$ 12.357,39
04 Estructuras	247278,67	$ 156.779,57	$ 12.035,93	$ 57.077,47
04 Estructuras	722,08	$ 6,50	$ 105,39	$ 610,19
PINTURA	38067,95	$ 7.348,24	$ 5.806,55	$ 24.913,16
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5844173,36	$ 5.103.328,59	$ 0,00	$ 740.844,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	194852,62	$ 93.221,57	$ 11.273,05	$ 72.840,47
05 Pisos	318690,61	$ 110.387,37	$ 78.432,96	$ 87.008,31
08 Hidráulico	386710,74	$ 167.916,07	$ 91.259,14	$ 76.060,91
05 Pisos	335809,32	$ 92.712,17	$ 85.445,54	$ 107.632,24
04 Estructuras	182313,37	$ 154.842,57	$ 3.414,10	$ 15.340,23
05 Pisos	323699,85	$ 129.174,28	$ 80.845,02	$ 71.564,94
05 Pisos	357061,03	$ 152.780,14	$ 92.759,52	$ 52.186,01
INSTALACIONES DEPORTIVAS	373507,92	$ 143.614,35	$ 101.843,51	$ 63.288,04
08 Hidráulico	72800,45	$ 16.313,52	$ 2.142,41	$ 37.274,32
08 Hidráulico	84774,28	$ 23.267,00	$ 2.349,19	$ 39.344,89
05 Pisos	19334,88	$ 14.613,90	$ 224,81	$ 4.496,17
04 Estructuras	39447,74	$ 25.914,26	$ 644,45	$ 12.889,03
04 Estructuras	116764,99	$ 104.730,78	$ 256,80	$ 11.777,42
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	96598,88	$ 27,93	$ 1.129,57	$ 33.382,94
PISOS (ACABADOS Y BASES)	250860,39	$ 182.918,80	$ 4.041,87	$ 63.899,72
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	218626,96	$ 188.288,13	$ 2.693,93	$ 26.939,28
CARPINTERIA METALICA	95058,31	$ 57.823,42	$ 4.099,92	$ 17.437,22
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	14472,97	$ 0,00	$ 283,10	$ 14.107,13
03 Preliminares	516043,9	$ 32.618,44	$ 95.664,57	$ 265.294,37
03 Preliminares	25997,06	$ 4.079,61	$ 1.563,06	$ 12.079,93
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5844173,36	$ 5.103.328,59	$ 0,00	$ 740.844,77
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	4121,88	$ 0,00	$ 3.497,10	$ 624,78
06 Mampostería y pañetes	53434,73	$ 21.612,91	$ 1.514,37	$ 30.307,46
06 Mampostería y pañetes	71047,11	$ 34.067,48	$ 2.056,28	$ 34.923,34
04 Estructuras	43978,13	$ 10.987,09	$ 12.289,32	$ 15.323,32
04 Estructuras	24660,77	$ 10.785,48	$ 6.879,45	$ 6.540,74
04 Estructuras	13673,07	$ 7.464,87	$ 1.735,63	$ 4.472,57
05 Pisos	92375,1	$ 60.382,50	$ 3.123,14	$ 15.837,19

INSUMOS GRAMA NATURAL	256404,01	$ 100.212,00	$ 0,00	$ 77.092,01
PISOS (ACABADOS Y BASES)	36757,03	$ 429,18	$ 1.729,90	$ 34.597,95
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	200521,26	$ 90.558,50	$ 5.236,32	$ 104.726,44
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1782758,11	$ 1.013.897,50	$ 74.904,69	$ 693.955,91
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1535926,01	$ 721.970,43	$ 71.871,52	$ 551.162,24
13 Manejo ambiental	44726,19	$ 19.720,63	$ 1.165,19	$ 21.089,47
04 Estructuras	1092432,03	$ 516.910,89	$ 30.365,50	$ 502.955,89
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	4555,82	$ 3.629,61	$ 26,98	$ 899,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1035406,23	$ 682.236,97	$ 16.485,87	$ 336.683,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	61216,14	$ 31.236,19	$ 4.351,77	$ 25.628,18
05 Pisos	277011,84	$ 71.049,31	$ 17.393,26	$ 121.955,95
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	63055,44	$ 27.118,63	$ 4.426,80	$ 29.379,34
05 Pisos	232396,6	$ 54.176,01	$ 16.457,13	$ 93.339,09
08 Hidráulico	395873,22	$ 309.493,17	$ 7.596,67	$ 62.234,47
04 Estructuras	23838,04	$ 16.806,03	$ 137,88	$ 6.894,13
05 Pisos	31385,16	$ 19.961,88	$ 332,72	$ 11.090,56
08 Hidráulico	16010,34	$ 6.491,32	$ 366,12	$ 9.152,90
05 Pisos	100459,18	$ 38.708,48	$ 7.357,16	$ 54.393,54
08 Hidráulico	2332406,45	$ 1.376.531,48	$ 28.460,39	$ 920.211,83
08 Hidráulico	3361436,89	$ 3.203.537,40	$ 4.478,51	$ 149.283,75
05 Pisos	142683,73	$ 94.769,22	$ 1.269,68	$ 46.644,82
05 Pisos	187987,04	$ 136.824,75	$ 3.297,40	$ 47.864,89
05 Pisos	152215,11	$ 91.857,82	$ 8.474,77	$ 51.882,52
03 Preliminares	30479,11	$ 110,72	$ 15.422,77	$ 14.945,62
03 Preliminares	8895,08	$ 0,00	$ 1.811,92	$ 2.697,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	21480,03	$ 0,00	$ 1.817,94	$ 0,00
03 Preliminares	55444,5	$ 49,03	$ 8.456,05	$ 30.059,52
04 Estructuras	3238,71	$ 2.775,40	$ 26,13	$ 437,18
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	8987544,65	$ 8.859.320,15	$ 123.018,00	$ 5.206,50
10 Mobiliario	899483,53	$ 648.016,92	$ 3.206,58	$ 92.772,57
07 Acabados	991534,99	$ 779.487,44	$ 13.883,96	$ 162.260,72
07 Acabados	966209,96	$ 763.935,77	$ 13.684,64	$ 153.009,38
07 Acabados	991534,99	$ 779.487,44	$ 13.883,96	$ 162.260,72
13 Manejo ambiental	166470,94	$ 0,00	$ 6.762,40	$ 134.885,16

05 Pisos	189471,86	$ 45.517,45	$ 22.072,21	$ 105.035,96
07 Acabados	40435,82	$ 5.471,23	$ 7.276,60	$ 27.687,99
04 Estructuras	55952,27	$ 31.475,86	$ 6.444,87	$ 18.031,55
PARQUEADERO	70927,44	$ 30.758,79	$ 844,90	$ 39.323,74
05 Pisos	163427,49	$ 6.414,92	$ 83.937,92	$ 73.074,65
05 Pisos	213739,87	$ 102.495,19	$ 13.100,90	$ 98.143,78
04 Estructuras	935874,7	$ 574.093,90	$ 68.030,90	$ 293.749,90
05 Pisos	127593,72	$ 65.806,93	$ 8.604,73	$ 53.182,06
05 Pisos	112493,93	$ 38.708,48	$ 5.993,32	$ 67.792,13
05 Pisos	1311291,94	$ 1.028.526,51	$ 32.518,78	$ 250.246,66
05 Pisos	306466,81	$ 266.625,73	$ 1.326,25	$ 38.514,83
05 Pisos	67771,29	$ 25.464,83	$ 3.791,63	$ 38.514,83
05 Pisos	46168,03	$ 15.497,29	$ 893,32	$ 29.777,42
04 Estructuras	93587,47	$ 57.409,39	$ 6.803,09	$ 29.374,99
03 Preliminares	195623,08	$ 6,33	$ 37.732,35	$ 100.315,95
03 Preliminares	170642,8	$ 165,00	$ 9.700,14	$ 80.300,24
03 Preliminares	17521,76	$ 110,78	$ 1.119,80	$ 7.914,73
04 Estructuras	5288,21	$ 4.596,45	$ 41,07	$ 650,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	90723,82	$ 0,00	$ 2.642,44	$ 88.081,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	419971,65	$ 344.283,13	$ 2.204,52	$ 73.484,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	688951,55	$ 281.344,40	$ 19.409,86	$ 388.197,29
08 Hidráulico	201995,25	$ 44.095,76	$ 4.478,51	$ 149.283,75
08 Hidráulico	468254,11	$ 301.052,84	$ 4.749,44	$ 158.314,60
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1139878,09	$ 570.181,13	$ 31.626,64	$ 538.070,32
04 Estructuras	1147909,36	$ 578.212,40	$ 31.626,64	$ 538.070,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78905,75	$ 0,00	$ 1.547,17	$ 77.358,58
03 Preliminares	61070,15	$ 45.633,29	$ 449,62	$ 14.987,24
IDRD	575467,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.467,42
08 Hidráulico	109398,51	$ 0,00	$ 3.065,86	$ 102.195,42
08 Hidráulico	109398,51	$ 0,00	$ 3.065,86	$ 102.195,42
08 Hidráulico	976878,75	$ 867.770,88	$ 3.057,40	$ 101.913,24
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	12610,04	$ 11.182,68	$ 27,99	$ 1.399,37
04 Estructuras	331849,22	$ 206.069,68	$ 45.991,93	$ 79.787,61
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	56067,88	$ 79,08	$ 2.869,48	$ 53.119,31

07 Acabados	43038,73	$ 0,00	$ 2.124,42	$ 36.611,59
05 Pisos	93950,15	$ 19.444,73	$ 2.988,78	$ 71.516,64
07 Acabados	62808,47	$ 41.308,86	$ 464,47	$ 21.035,13
04 Estructuras	1309721,88	$ 694.629,54	$ 102.443,15	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1470228,25	$ 727.038,93	$ 75.923,91	$ 667.265,41
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1346087,5	$ 602.898,18	$ 75.923,91	$ 667.265,41
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	105498,4	$ 63.889,89	$ 8.157,21	$ 33.016,89
04 Estructuras	267009,85	$ 128.788,20	$ 36.600,71	$ 101.620,94
05 Pisos	131346,58	$ 57.500,69	$ 5.900,89	$ 51.098,76
05 Pisos	121451,04	$ 49.148,84	$ 5.855,93	$ 49.600,03
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6130229,75	$ 4.984.536,55	$ 4.984,02	$ 1.080.018,07
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	287935,95	$ 216.096,08	$ 41.526,64	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	151272,47	$ 87.100,95	$ 20.498,25	$ 0,00
11 Tratamientos especiales	114037,37	$ 94.286,47	$ 489,64	$ 8.938,74
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	77584,47	$ 54.283,36	$ 4.151,54	$ 19.149,57
08 Hidráulico	15702,8	$ 3.396,44	$ 61,23	$ 12.245,13
08 Hidráulico	6109,97	$ 2.361,86	$ 178,48	$ 3.569,63
08 Hidráulico	13168,69	$ 862,33	$ 61,23	$ 12.245,13
04 Estructuras	113596,32	$ 3.325,64	$ 1.007,24	$ 14.727,58
04 Estructuras	113596,32	$ 3.325,64	$ 1.007,24	$ 14.727,58
04 Estructuras	184976,22	$ 161.017,09	$ 3.574,10	$ 20.385,03
04 Estructuras	117836,61	$ 76.707,94	$ 868,53	$ 11.953,47
04 Estructuras	224751,47	$ 168.864,84	$ 7.987,01	$ 47.680,13
08 Hidráulico	61888,64	$ 11.685,18	$ 2.797,33	$ 47.406,14
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	131732,91	$ 73.934,23	$ 17.142,90	$ 0,00
08 Hidráulico	69421,55	$ 59.811,00	$ 457,65	$ 9.152,90
08 Hidráulico	17644,95	$ 6.432,65	$ 533,92	$ 10.678,38
05 Pisos	8318,28	$ 3.597,30	$ 224,81	$ 4.496,17
08 Hidráulico	51313,68	$ 44.650,37	$ 317,30	$ 6.346,01
08 Hidráulico	285638,23	$ 126.808,57	$ 5.136,75	$ 55.175,12
08 Hidráulico	290739,98	$ 126.934,57	$ 5.767,71	$ 67.794,37
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1367619,91	$ 795.878,92	$ 134.822,60	$ 436.918,40
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1394564,72	$ 779.472,38	$ 102.443,15	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1249933,09	$ 680.236,13	$ 31.626,64	$ 538.070,32

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	642119,26	$ 72.422,30	$ 31.626,64	$ 538.070,32
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1657372,5	$ 763.422,06	$ 51.856,88	$ 842.093,56
08 Hidráulico	42619,8	$ 12.706,66	$ 1.497,89	$ 28.249,76
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	14834,43	$ 8.539,78	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	23093,72	$ 16.799,07	$ 299,75	$ 5.994,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	216537,63	$ 211.533,39	$ 238,30	$ 4.765,94
11 Tratamientos especiales	93588,73	$ 85.720,43	$ 374,68	$ 7.493,62
04 Estructuras	11838,07	$ 4.317,04	$ 900,43	$ 6.620,60
09 Eléctricas	1236748,37	$ 884.861,52	$ 232.398,22	$ 108.111,26
09 Eléctricas	319911,02	$ 0,00	$ 231.133,86	$ 88.777,16
09 Eléctricas	1196714,88	$ 884.861,52	$ 230.491,87	$ 69.984,12
08 Hidráulico	84921,46	$ 37.276,12	$ 2.478,50	$ 41.029,62
08 Hidráulico	117618,75	$ 71.204,30	$ 1.247,61	$ 41.029,62
08 Hidráulico	200385,67	$ 88.019,16	$ 4.887,29	$ 84.969,42
05 Pisos	107883,18	$ 61.060,83	$ 1.392,50	$ 24.683,71
05 Pisos	163206,33	$ 53.705,18	$ 4.553,91	$ 75.761,80
MAMPOSTERIA	140416,69	$ 100.780,07	$ 777,19	$ 38.859,43
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	7418,5	$ 23,73	$ 199,68	$ 6.781,37
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	126193,09	$ 1.259,63	$ 2.868,32	$ 122.065,15
VIDRIOS Y CERRADURAS	17384,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 835,70
VIDRIOS Y CERRADURAS	27092,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.092,57
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	41210,11	$ 0,00	$ 1.198,98	$ 23.979,58
03 Preliminares	35227,98	$ 0,00	$ 2.491,70	$ 24.067,02
08 Hidráulico	586382,83	$ 497.691,26	$ 1.739,05	$ 86.952,52
08 Hidráulico	30425,98	$ 20.782,95	$ 459,19	$ 9.183,84
VIAS	487533,52	$ 219.976,01	$ 13.452,31	$ 53.443,12
SUELDOS Y JORNALES	1141963,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.141.963,99
GRAMAS SINTETICAS	5310,44	$ 5.055,65	$ 2,56	$ 128,11
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	7231,34	$ 5.855,51	$ 26,98	$ 1.348,85
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6290,49	$ 5.364,28	$ 26,98	$ 899,23
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	7440,01	$ 6.033,60	$ 27,58	$ 1.378,83
10 Mobiliario	3466707,5	$ 2.128.501,73	$ 42.582,37	$ 525.203,78
03 Preliminares	3100,23	$ 0,00	$ 62,54	$ 969,08
08 Hidráulico	11752,62	$ 2.109,59	$ 459,19	$ 9.183,84

10 Mobiliario	768308,35	$ 657.387,88	$ 4.918,70	$ 94.311,61
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	23082,5	$ 15,82	$ 1.951,65	$ 21.115,03
04 Estructuras	8695,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.695,25
07 Acabados	7559,46	$ 251,28	$ 2.812,01	$ 4.496,17
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	127791,81	$ 59.887,17	$ 19.243,88	$ 48.660,76
04 Estructuras	292835,29	$ 85.355,80	$ 2.222,49	$ 36.278,85
04 Estructuras	189841,75	$ 89.702,40	$ 45.612,05	$ 35.872,68
13 Manejo ambiental	266521,41	$ 133.429,40	$ 0,00	$ 77.092,01
04 Estructuras	23005,9	$ 12.779,42	$ 2.300,47	$ 7.926,01
04 Estructuras	24639,6	$ 13.871,03	$ 2.049,96	$ 8.718,61
04 Estructuras	17847,93	$ 10.794,20	$ 1.901,83	$ 5.151,90
04 Estructuras	75920,97	$ 15.203,72	$ 2.748,35	$ 57.968,89
04 Estructuras	75589,9	$ 14.872,65	$ 2.748,35	$ 57.968,89
04 Estructuras	969071,81	$ 242.157,15	$ 217.007,67	$ 509.906,99
04 Estructuras	969071,81	$ 242.157,15	$ 217.007,67	$ 509.906,99
04 Estructuras	1345861,54	$ 709.487,32	$ 123.725,03	$ 512.649,20
04 Estructuras	106080,84	$ 92.862,10	$ 629,46	$ 12.589,28
04 Estructuras	70928,19	$ 59.283,10	$ 554,53	$ 11.090,56
04 Estructuras	8475,78	$ 1.821,44	$ 1.109,06	$ 5.545,28
04 Estructuras	33051,71	$ 10.426,97	$ 443,62	$ 22.181,12
04 Estructuras	112609,88	$ 41.636,11	$ 15.372,79	$ 54.167,43
04 Estructuras	52167,89	$ 13.412,78	$ 387,28	$ 38.367,83
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	61153,25	$ 33.007,52	$ 4.472,00	$ 18.202,91
04 Estructuras	33457,12	$ 28.767,47	$ 48,13	$ 4.641,52
04 Estructuras	82219,06	$ 72.443,69	$ 288,87	$ 9.486,50
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	50554,04	$ 17.322,88	$ 3.482,09	$ 25.392,24
04 Estructuras	48317,1	$ 12.436,51	$ 13.436,93	$ 17.065,26
04 Estructuras	45810,99	$ 11.241,67	$ 12.822,43	$ 16.368,49
04 Estructuras	18068,79	$ 11.015,06	$ 1.901,83	$ 5.151,90
04 Estructuras	25563,15	$ 15.135,72	$ 1.901,93	$ 8.525,50
CARPINTERIA METALICA	172928,49	$ 116.980,02	$ 4.099,92	$ 17.437,22
04 Estructuras	1052003,48	$ 186.042,27	$ 242.829,85	$ 530.004,72
CARPINTERIA DE MADERA	866655,03	$ 212.801,67	$ 0,00	$ 653.853,36
03 Preliminares	78979,31	$ 395,42	$ 3.325,31	$ 75.258,59

03 Preliminares	265623,52	$ 395,42	$ 103.485,14	$ 53.377,22
04 Estructuras	2908,96	$ 2.217,20	$ 41,07	$ 650,69
04 Estructuras	2218,92	$ 739,02	$ 31,12	$ 1.448,78
05 Pisos	4905,94	$ 1.939,35	$ 1.497,84	$ 1.468,75
08 Hidráulico	206649,11	$ 88.364,09	$ 5.087,06	$ 90.688,14
04 Estructuras	427898,31	$ 209.776,21	$ 113.918,12	$ 85.508,76
05 Pisos	49137,6	$ 15.522,57	$ 4.539,33	$ 29.075,70
07 Acabados	15154,09	$ 7.932,89	$ 259,49	$ 5.018,94
07 Acabados	14352,48	$ 7.555,28	$ 244,18	$ 4.712,81
CARPINTERIA DE MADERA	777605,77	$ 146.661,01	$ 0,00	$ 630.944,76
CARPINTERIA METALICA	167086,89	$ 98.089,18	$ 0,00	$ 17.143,16
CARPINTERIA METALICA	733619,21	$ 294.549,68	$ 8.595,31	$ 205.276,61
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	29012,09	$ 8.616,69	$ 2.697,28	$ 17.698,11
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	8437,12	$ 0,00	$ 269,77	$ 5.395,41
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	36749,48	$ 0,00	$ 2.095,22	$ 13.968,11
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	71027,08	$ 0,00	$ 4.576,45	$ 45.764,48
05 Pisos	73907,74	$ 25.125,72	$ 0,00	$ 48.782,02
05.1 Sub analisis pisos	243602,86	$ 144.457,50	$ 6.702,06	$ 16.627,85
08 Hidráulico	22721,84	$ 7.665,32	$ 716,98	$ 14.339,54
08 Hidráulico	17488,16	$ 2.752,00	$ 701,72	$ 14.034,44
08 Hidráulico	33456,03	$ 2.391,98	$ 1.479,24	$ 29.584,81
08 Hidráulico	27810,69	$ 15.504,33	$ 61,23	$ 12.245,13
08 Hidráulico	17523,89	$ 4.666,50	$ 612,26	$ 12.245,13
08 Hidráulico	759880,84	$ 411.835,01	$ 6.351,97	$ 267.394,39
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	402105,83	$ 214.546,64	$ 39.898,77	$ 122.376,15
13 Manejo ambiental	215054,61	$ 111.847,44	$ 13.759,13	$ 88.455,11
08 Hidráulico	64471,86	$ 41.600,65	$ 1.211,12	$ 21.660,10
CARPINTERIA METALICA	621172,44	$ 280.678,65	$ 4.341,66	$ 144.721,89
08 Hidráulico	102422,8	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.422,80
PINTURA	20689,54	$ 3.721,40	$ 6.447,38	$ 10.520,76
PINTURA	7392,7	$ 4.575,73	$ 612,85	$ 2.204,12
CARPINTERIA METALICA	553750,38	$ 193.304,69	$ 11.387,05	$ 299.261,81
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	41609,99	$ 7.021,38	$ 14.780,46	$ 19.808,15
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	160095,6	$ 68.477,49	$ 25.368,91	$ 45.563,05

04 Estructuras	74543,08	$ 14.334,12	$ 3.155,90	$ 57.053,06
04 Estructuras	1713268,37	$ 677.692,52	$ 150.780,53	$ 884.795,33
08 Hidráulico	13308,67	$ 2.105,52	$ 219,67	$ 10.983,48
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	51644,23	$ 158,17	$ 2.858,40	$ 48.627,67
04 Estructuras	75736,54	$ 0,00	$ 8.268,25	$ 45.795,14
04 Estructuras	1767204,58	$ 695.079,56	$ 218.699,95	$ 853.425,07
05 Pisos	178018,44	$ 126.617,94	$ 4.676,31	$ 46.724,19
10 Mobiliario	931823,05	$ 408.210,74	$ 49.398,68	$ 434.496,21
05 Pisos	95833,64	$ 54.003,43	$ 3.462,87	$ 38.367,34
PISOS (ACABADOS Y BASES)	71807,11	$ 32.560,22	$ 1.868,90	$ 37.377,99
07 Acabados	691225,76	$ 565.283,97	$ 5.772,63	$ 115.452,72
05 Pisos	642734,68	$ 35.068,46	$ 81.873,50	$ 463.532,23
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	6103,4	$ 0,00	$ 514,39	$ 5.069,51
08 Hidráulico	26316,09	$ 15.103,79	$ 533,92	$ 10.678,38
VIAS	206581,57	$ 44.118,12	$ 10.411,71	$ 56.099,83
08 Hidráulico	19092,88	$ 7.987,36	$ 427,14	$ 10.678,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	101586,25	$ 45.211,70	$ 0,00	$ 56.374,55
03 Preliminares	169433,05	$ 94,90	$ 6.655,21	$ 162.682,94
03 Preliminares	169433,05	$ 94,90	$ 6.655,21	$ 162.682,94
CARPINTERIA METALICA	507574,18	$ 202.328,10	$ 5.941,15	$ 297.057,69
PINTURA	15197,67	$ 7.088,24	$ 639,90	$ 7.469,53
PINTURA	28975,32	$ 15.262,67	$ 1.314,46	$ 12.398,19
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	23628,61	$ 33,22	$ 1.504,61	$ 11.707,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	474271,95	$ 461.201,61	$ 256,28	$ 12.814,06
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	735611,65	$ 719.575,57	$ 763,62	$ 15.272,46
VIAS	166370,92	$ 31.618,34	$ 9.041,82	$ 50.572,30
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	314556,37	$ 303.664,42	$ 213,57	$ 10.678,38
08 Hidráulico	67072,14	$ 17.445,32	$ 2.769,87	$ 46.856,96
07 Acabados	819546,18	$ 704.318,70	$ 3.300,97	$ 111.926,51
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	548292,35	$ 506.640,35	$ 0,00	$ 41.652,00
05 Pisos	260236,32	$ 99.197,13	$ 61.144,39	$ 71.817,73
08 Hidráulico	284086,91	$ 0,00	$ 39.184,40	$ 244.902,51
PISOS (ACABADOS Y BASES)	72516,83	$ 48.057,66	$ 479,59	$ 23.979,58
03 Preliminares	56996,25	$ 0,00	$ 10.741,04	$ 46.255,21

10 Mobiliario	29467,94	$ 0,00	$ 7.306,95	$ 18.933,95
07 Acabados	963467,57	$ 781.277,48	$ 3.677,56	$ 136.316,94
10 Mobiliario	170841,55	$ 41.878,90	$ 5.577,74	$ 95.145,66
10 Mobiliario	27598,49	$ 0,00	$ 3.555,38	$ 24.043,11
04 Estructuras	165097,21	$ 162.534,40	$ 122,04	$ 2.440,77
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	81037,23	$ 55.309,26	$ 99,79	$ 25.628,18
05 Pisos	338804,98	$ 128.282,18	$ 10.408,86	$ 123.728,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	63776,28	$ 0,00	$ 3.474,51	$ 60.301,77
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	31244,24	$ 12.052,16	$ 0,00	$ 19.192,08
05.1 Sub analisis pisos	281891,93	$ 139.446,20	$ 5.393,77	$ 12.810,53
GRAMAS SINTETICAS	33214,28	$ 307,54	$ 4.436,67	$ 26.363,98
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	632027,31	$ 585.056,35	$ 0,00	$ 46.970,96
07 Acabados	46764,02	$ 26.116,44	$ 436,10	$ 20.211,46
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	296157,27	$ 0,00	$ 146.598,29	$ 55.917,81
EXCAVACIONES Y RELLENOS	19126,79	$ 15,82	$ 813,00	$ 9.628,71
03 Preliminares	55631,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.425,69
05.1 Sub analisis pisos	142248,75	$ 50.372,93	$ 22.224,94	$ 33.367,38
04 Estructuras	11805,55	$ 10.548,55	$ 36,61	$ 1.220,39
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	133745,71	$ 62.304,02	$ 2.213,50	$ 69.228,19
08 Hidráulico	99705,15	$ 23.134,18	$ 7.371,32	$ 56.787,97
08 Hidráulico	30777,24	$ 14.906,12	$ 311,20	$ 15.559,92
08 Hidráulico	18643,94	$ 7.751,99	$ 213,57	$ 10.678,38
08 Hidráulico	49575,23	$ 15.517,49	$ 2.028,48	$ 32.029,27
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	727413,34	$ 507.100,90	$ 10.491,07	$ 209.821,37
04 Estructuras	196172,65	$ 89.616,70	$ 31.488,53	$ 75.067,42
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	575465,1	$ 357.748,35	$ 3.717,49	$ 185.874,36
07 Acabados	813710,67	$ 692.432,91	$ 2.258,79	$ 75.172,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	5026575,56	$ 3.642.446,06	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	79335,82	$ 6.148,59	$ 2.314,16	$ 51.860,44
04 Estructuras	72315,61	$ 14.003,05	$ 3.090,08	$ 55.222,48
13 Manejo ambiental	3131,4	$ 0,00	$ 626,28	$ 2.505,12
05 Pisos	9443,52	$ 696,57	$ 1.402,04	$ 7.178,87
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1011603,52	$ 200.499,20	$ 143.838,91	$ 667.265,41
05 Pisos	6137,54	$ 606,72	$ 519,88	$ 5.010,94

05 Pisos	2477,67	$ 416,81	$ 40,41	$ 2.020,45
03 Preliminares	63933,16	$ 644,21	$ 1.916,96	$ 59.201,39
03 Preliminares	156399,39	$ 1.362,04	$ 15.319,57	$ 126.713,56
10 Mobiliario	486906,94	$ 200.754,89	$ 9.058,28	$ 94.222,00
05 Pisos	10739,58	$ 6.018,60	$ 224,81	$ 4.496,17
05 Pisos	75729,33	$ 25.547,67	$ 1.402,60	$ 48.779,07
05 Pisos	70651,43	$ 20.469,77	$ 1.402,60	$ 48.779,07
08 Hidráulico	203488,8	$ 169.574,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	65573,53	$ 15.391,87	$ 1.402,60	$ 48.779,07
08 Hidráulico	155232,11	$ 141.120,10	$ 0,00	$ 0,00
09 Eléctricas	312815,07	$ 24.726,08	$ 229.618,52	$ 58.470,47
VIAS	404962,94	$ 98.799,08	$ 97.465,26	$ 40.613,44
08 Hidráulico	133570,64	$ 71.990,46	$ 2.807,31	$ 32.222,20
10 Mobiliario	31948,13	$ 21.966,64	$ 194,07	$ 7.917,39
10 Mobiliario	707529,39	$ 590.344,80	$ 4.329,17	$ 81.942,52
05 Pisos	25196,14	$ 12.726,76	$ 479,59	$ 11.989,79
05 Pisos	52523,31	$ 1.518,34	$ 9.846,93	$ 41.158,04
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	560739,46	$ 485.822,17	$ 2.976,34	$ 57.278,02
05 Pisos	212662,25	$ 47.551,59	$ 61.601,95	$ 70.752,11
05 Pisos	74096,72	$ 5.460,35	$ 723,86	$ 50.343,35
10 Mobiliario	10274546,4	$ 9.752.890,90	$ 0,00	$ 332.687,52
03 Preliminares	7232,44	$ 0,00	$ 5.711,48	$ 1.520,96
03 Preliminares	4180,85	$ 0,00	$ 65,18	$ 1.426,46
INSTALACIONES DEPORTIVAS	264268,94	$ 166.780,88	$ 7.120,87	$ 44.665,29
03 Preliminares	65460,92	$ 31,63	$ 2.014,95	$ 38.590,96
05 Pisos	496884,69	$ 274.425,93	$ 66.958,87	$ 103.240,29
INSTALACIONES DEPORTIVAS	255653,18	$ 95.609,13	$ 59.222,82	$ 63.180,29
05 Pisos	124035,63	$ 73.822,52	$ 6.294,70	$ 43.171,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	139609,28	$ 5.793,93	$ 2.623,83	$ 131.191,52
07 Acabados	439772,09	$ 60.427,95	$ 12.236,10	$ 242.587,03
13 Manejo ambiental	35600,12	$ 3.667,15	$ 1.285,62	$ 19.227,80
05 Pisos	300831,68	$ 78.613,54	$ 98.026,65	$ 77.396,37
04 Estructuras	1677392,03	$ 526.224,11	$ 525.844,50	$ 621.162,11
07 Acabados	923911,64	$ 222.242,86	$ 123.577,38	$ 370.556,40

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	251936,04	$ 63,27	$ 45.989,69	$ 111.952,31
10 Mobiliario	1208315	$ 175.489,84	$ 58.488,63	$ 574.651,57
10 Mobiliario	421681,77	$ 2.323,40	$ 40.135,02	$ 234.420,30
10 Mobiliario	3614063,39	$ 1.345.080,58	$ 132.191,53	$ 933.858,56
05 Pisos	313634,57	$ 161.672,77	$ 48.278,11	$ 69.864,76
05 Pisos	228895,71	$ 72.188,94	$ 51.519,97	$ 79.311,36
05 Pisos	244657,08	$ 73.760,68	$ 58.110,68	$ 82.230,74
05 Pisos	211642,43	$ 58.835,25	$ 49.057,69	$ 77.874,05
05 Pisos	227403,8	$ 60.406,99	$ 55.648,40	$ 80.793,43
05 Pisos	209343,45	$ 56.536,27	$ 49.057,69	$ 77.874,05
05 Pisos	225104,82	$ 58.108,01	$ 55.648,40	$ 80.793,43
05 Pisos	239522,44	$ 71.116,17	$ 55.787,80	$ 82.187,63
05 Pisos	254328,27	$ 71.584,53	$ 62.380,68	$ 85.128,57
05 Pisos	224711,83	$ 57.762,48	$ 55.644,07	$ 80.750,32
05 Pisos	239393,54	$ 58.230,84	$ 62.236,95	$ 83.691,26
05 Pisos	223486,15	$ 56.536,80	$ 55.644,07	$ 80.750,32
05 Pisos	209359,74	$ 89.280,67	$ 48.107,53	$ 40.713,26
05 Pisos	249348,9	$ 96.060,85	$ 57.612,23	$ 51.049,82
05 Pisos	267683,48	$ 102.608,19	$ 62.911,24	$ 52.858,55
08 Hidráulico	41717,82	$ 27.620,32	$ 331,56	$ 9.628,71
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	58304,74	$ 6.863,33	$ 5.952,04	$ 44.539,88
05 Pisos	226419,78	$ 95.394,45	$ 55.570,12	$ 43.075,41
05 Pisos	166848,9	$ 63.155,06	$ 39.856,93	$ 42.135,93
05 Pisos	181216,13	$ 77.561,79	$ 49.583,58	$ 41.728,79
05 Pisos	188067,19	$ 80.528,67	$ 9.289,80	$ 43.931,27
05 Pisos	102321,36	$ 29.846,64	$ 17.000,79	$ 47.284,77
MAMPOSTERIA	106348,4	$ 62.843,84	$ 853,03	$ 42.651,53
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	112359,63	$ 33.636,31	$ 3.748,73	$ 74.974,59
08 Hidráulico	1378610,63	$ 789.571,85	$ 19.719,10	$ 366.010,74
PISOS (ACABADOS Y BASES)	166797,46	$ 127.077,71	$ 778,82	$ 38.940,93
07 Acabados	98120,41	$ 31.335,78	$ 85,40	$ 56.769,88
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	25418,22	$ 9.241,00	$ 770,34	$ 15.406,88
06 Mampostería y pañetes	27411,6	$ 11.943,68	$ 456,71	$ 15.011,20
07 Acabados	63199,21	$ 39.049,70	$ 754,96	$ 23.394,55

MAMPOSTERIA	103991,39	$ 70.132,40	$ 3.714,18	$ 30.144,81
MAMPOSTERIA	147286,04	$ 96.798,72	$ 6.948,83	$ 43.538,49
MAMPOSTERIA	87156,3	$ 55.035,88	$ 629,81	$ 31.490,61
MAMPOSTERIA	37322,15	$ 16.685,25	$ 404,65	$ 20.232,26
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	143813,06	$ 52.194,95	$ 25.368,91	$ 45.563,05
10 Mobiliario	2871697,73	$ 983.668,44	$ 128.902,13	$ 1.585.404,87
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	28637,48	$ 27.252,67	$ 39,71	$ 1.345,09
10 Mobiliario	76294,09	$ 563,36	$ 11.796,54	$ 56.337,05
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	1876957,5	$ 887.414,10	$ 9.346,87	$ 934.687,00
03 Preliminares	27702,86	$ 0,00	$ 5.165,98	$ 13.867,62
08 Hidráulico	12973,26	$ 4.088,85	$ 341,71	$ 8.542,70
04 Estructuras	9903,07	$ 3.990,30	$ 115,94	$ 5.796,83
03 Preliminares	283300,71	$ 35.928,45	$ 19.930,43	$ 204.348,98
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	460765,98	$ 36.340,27	$ 8.256,49	$ 412.824,27
05 Pisos	115158,95	$ 54.229,69	$ 8.526,77	$ 52.402,49
05 Pisos	340867,95	$ 201.621,52	$ 41.132,62	$ 98.113,81
05 Pisos	101448,48	$ 36.387,43	$ 2.588,79	$ 59.221,30
05 Pisos	316624,69	$ 141.097,77	$ 41.527,72	$ 103.127,18
05 Pisos	36537,62	$ 5.946,42	$ 2.527,51	$ 19.395,65
05 Pisos	55877,71	$ 7.515,62	$ 3.466,33	$ 28.604,88
05 Pisos	55741,19	$ 7.379,10	$ 3.466,33	$ 28.604,88
05 Pisos	52256,04	$ 7.142,20	$ 4.180,40	$ 25.297,68
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	68398,79	$ 1.061,97	$ 5.502,68	$ 61.834,14
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	13270,92	$ 1.716,49	$ 25,62	$ 9.801,16
03 Preliminares	75396,6	$ 15.396,25	$ 2.481,67	$ 45.326,25
05 Pisos	7294,28	$ 4.186,92	$ 73,04	$ 3.034,32
03 Preliminares	45881,42	$ 0,00	$ 22.222,87	$ 9.178,24
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6594,75	$ 5.668,54	$ 26,98	$ 899,23
MAMPOSTERIA	55886,36	$ 20.990,66	$ 1.757,02	$ 33.138,68
04 Estructuras	74543,08	$ 14.334,12	$ 3.155,90	$ 57.053,06
04 Estructuras	152399,41	$ 0,00	$ 4.242,89	$ 84.857,76
05 Pisos	153262,85	$ 25.783,62	$ 94.718,67	$ 14.042,51
04 Estructuras	47387,26	$ 447,34	$ 1.342,03	$ 44.734,25
03 Preliminares	140612,88	$ 12.323,03	$ 8.536,41	$ 116.434,97

05 Pisos	282533,13	$ 114.225,62	$ 64.943,85	$ 70.607,06
PINTURA	17496,29	$ 4.638,90	$ 612,26	$ 12.245,13
06 Mampostería y pañetes	38255,92	$ 11.943,68	$ 2.308,68	$ 24.003,55
06 Mampostería y pañetes	80737,82	$ 13.074,18	$ 1.941,92	$ 50.496,72
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	43491,86	$ 11.642,00	$ 1.630,54	$ 30.219,32
08 Hidráulico	139776,38	$ 51.525,00	$ 9.502,26	$ 53.100,63
08 Hidráulico	151546,98	$ 69.368,12	$ 9.425,78	$ 49.276,64
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	480365,56	$ 298.242,52	$ 9.684,37	$ 172.438,67
05 Pisos	250119,11	$ 109.303,59	$ 7.697,09	$ 99.850,71
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	59534,75	$ 304,90	$ 6.158,50	$ 53.071,35
03 Preliminares	20769,75	$ 0,00	$ 2.482,19	$ 7.445,22
05 Pisos	203057,23	$ 64.671,26	$ 59.481,72	$ 60.186,20
13 Manejo ambiental	61835,18	$ 25.474,62	$ 1.162,96	$ 28.412,55
13 Manejo ambiental	62291,98	$ 25.931,42	$ 1.162,96	$ 28.412,55
08 Hidráulico	236407,17	$ 150.043,49	$ 4.511,55	$ 61.165,99
08 Hidráulico	362227,82	$ 193.027,32	$ 16.080,17	$ 136.323,19
08 Hidráulico	109579,55	$ 58.301,19	$ 3.547,52	$ 43.593,60
08 Hidráulico	110772,35	$ 54.892,88	$ 3.847,96	$ 47.894,29
08 Hidráulico	154682,7	$ 66.047,25	$ 3.240,98	$ 45.573,64
04 Estructuras	615557,03	$ 370.694,42	$ 22,21	$ 169.708,30
05 Pisos	131911,06	$ 72.675,99	$ 4.780,80	$ 47.435,00
03 Preliminares	28143,86	$ 0,00	$ 1.921,00	$ 13.218,97
03 Preliminares	80267,73	$ 0,00	$ 12.912,65	$ 46.255,21
05.1 Sub analisis pisos	371022,64	$ 183.076,34	$ 24.331,47	$ 47.048,37
08 Hidráulico	179072,89	$ 101.880,35	$ 3.306,82	$ 46.890,30
08 Hidráulico	39330,06	$ 21.096,58	$ 1.657,59	$ 16.575,89
07 Acabados	32362,18	$ 11.726,08	$ 982,67	$ 19.653,43
06 Mampostería y pañetes	161551,4	$ 64.066,80	$ 9.248,09	$ 86.508,80
05 Pisos	119214,59	$ 63.323,60	$ 170,81	$ 55.720,18
05 Pisos	119214,59	$ 63.323,60	$ 170,81	$ 55.720,18
06 Mampostería y pañetes	72144,94	$ 53.337,33	$ 0,00	$ 18.807,61
06 Mampostería y pañetes	168971	$ 123.973,82	$ 3.061,71	$ 41.935,46
06 Mampostería y pañetes	38163,81	$ 8.693,47	$ 0,00	$ 29.470,34
05 Pisos	33985,61	$ 9.146,43	$ 0,00	$ 24.839,18

09 Eléctricas	45191,71	$ 29.119,98	$ 765,32	$ 15.306,41
05 Pisos	267297,94	$ 88.248,96	$ 18.784,63	$ 80.507,18
08 Hidráulico	171352,89	$ 61.013,88	$ 7.367,79	$ 41.971,49
10 Mobiliario	274113,6	$ 189.043,86	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1304423,32	$ 698.558,75	$ 53.291,30	$ 552.573,27
08 Hidráulico	101570,76	$ 38.890,86	$ 6.849,40	$ 55.830,50
08 Hidráulico	75943,41	$ 21.999,42	$ 5.246,91	$ 48.697,08
05 Pisos	3235,26	$ 236,77	$ 250,72	$ 1.502,56
05 Pisos	1078421,6	$ 78.922,85	$ 83.574,96	$ 500.853,79
10 Mobiliario	1613407,89	$ 834.852,01	$ 27.983,94	$ 626.077,54
05.1 Sub analisis pisos	371105,03	$ 120.300,29	$ 25.206,70	$ 52.392,90
05.1 Sub analisis pisos	201674,64	$ 86.866,90	$ 10.162,96	$ 30.795,22
04 Estructuras	262755,49	$ 0,00	$ 12.246,10	$ 155.213,33
08 Hidráulico	2164,85	$ 0,00	$ 1.985,00	$ 179,85
08 Hidráulico	146825,47	$ 44.219,46	$ 3.683,96	$ 50.806,07
05.1 Sub analisis pisos	253356,28	$ 121.831,44	$ 3.599,75	$ 40.008,95
08 Hidráulico	21424,65	$ 7.905,12	$ 581,91	$ 11.042,83
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	8920,98	$ 9,49	$ 25,62	$ 8.885,87
13 Manejo ambiental	30834,41	$ 7.888,77	$ 1.203,19	$ 17.579,20
08 Hidráulico	416901,87	$ 178.654,80	$ 4.511,52	$ 212.286,08
05 Pisos	1389,76	$ 186,82	$ 169,12	$ 1.033,82
08 Hidráulico	259501,96	$ 138.035,33	$ 8.355,85	$ 73.062,40
13 Manejo ambiental	17151,85	$ 2.748,71	$ 441,58	$ 12.481,44
05.1 Sub analisis pisos	214797,41	$ 75.412,03	$ 9.620,59	$ 36.174,56
05.1 Sub analisis pisos	247379,05	$ 86.803,63	$ 542,30	$ 15.230,07
05 Pisos	10302,96	$ 8.257,20	$ 97,42	$ 1.948,34
13 Manejo ambiental	1202070,63	$ 753.021,80	$ 20.781,81	$ 392.359,53
08 Hidráulico	1100517,06	$ 1.018.089,80	$ 3.826,60	$ 76.532,04
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	3172808,89	$ 1.551.174,12	$ 96.427,20	$ 1.199.324,49
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1678734,86	$ 820.727,05	$ 51.019,68	$ 634.563,22
05 Pisos	627177,65	$ 160.122,09	$ 48.814,42	$ 354.939,74
05 Pisos	565888,22	$ 142.365,46	$ 29.265,78	$ 339.643,76
05 Pisos	234641,12	$ 125.109,75	$ 70.457,40	$ 20.355,92
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	259093,58	$ 105.645,27	$ 7.307,06	$ 146.141,25

05 Pisos	12508,58	$ 1.496,99	$ 1.646,57	$ 9.365,02
PISOS (ACABADOS Y BASES)	139838,25	$ 100.118,50	$ 778,82	$ 38.940,93
04 Estructuras	34033,73	$ 22.596,67	$ 3.114,75	$ 8.322,31
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	29045,47	$ 5.236,98	$ 4.462,59	$ 11.044,50
13 Manejo ambiental	130790,32	$ 85.019,29	$ 0,00	$ 45.771,03
05 Pisos	211309,03	$ 63.873,09	$ 9.606,39	$ 97.442,90
05 Pisos	14987,53	$ 11.880,17	$ 73,04	$ 3.034,32
08 Hidráulico	165828,65	$ 79.586,73	$ 3.540,73	$ 51.568,54
08 Hidráulico	175643,26	$ 94.534,47	$ 2.902,27	$ 38.799,41
08 Hidráulico	134143,79	$ 58.572,74	$ 2.894,68	$ 38.647,66
05 Pisos	624933,84	$ 336.884,88	$ 3.629,91	$ 116.069,45
13 Manejo ambiental	93746,43	$ 48.988,33	$ 3.743,71	$ 32.010,12
10 Mobiliario	787657,34	$ 411.305,51	$ 10.246,45	$ 172.459,27
10 Mobiliario	659706,95	$ 342.870,59	$ 13.190,06	$ 153.385,93
10 Mobiliario	892882,33	$ 444.813,61	$ 12.159,92	$ 210.294,63
08 Hidráulico	89876,78	$ 46.310,17	$ 1.489,88	$ 21.550,67
05.1 Sub analisis pisos	239087,41	$ 133.048,78	$ 2.213,96	$ 33.491,76
08 Hidráulico	546382,66	$ 437.089,21	$ 5.245,12	$ 104.048,33
07 Acabados	200589,35	$ 186.680,00	$ 1.644,47	$ 12.264,88
04 Estructuras	67669,88	$ 19.749,45	$ 7.747,72	$ 35.285,78
04 Estructuras	126884,09	$ 66.914,86	$ 4.746,75	$ 55.222,48
03 Preliminares	239052,31	$ 29.319,17	$ 58.703,27	$ 68.910,33
03 Preliminares	276474,31	$ 63.969,17	$ 58.703,27	$ 68.910,33
08 Hidráulico	1215192,16	$ 692.028,92	$ 17.457,03	$ 338.970,37
07 Acabados	25976,03	$ 12.459,56	$ 3.029,33	$ 8.418,52
07 Acabados	41455,37	$ 21.344,23	$ 3.440,34	$ 14.602,18
08 Hidráulico	715960,69	$ 650.070,00	$ 0,00	$ 65.890,69
08 Hidráulico	13881,3	$ 4.238,27	$ 459,19	$ 9.183,84
04 Estructuras	110091,03	$ 71.623,46	$ 6.770,58	$ 31.696,98
03 Preliminares	50571,92	$ 1.320,54	$ 1.169,00	$ 38.966,83
04 Estructuras	12161,26	$ 1.418,70	$ 2.914,07	$ 7.828,49
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	59428,26	$ 24.998,03	$ 11.924,38	$ 22.505,85
08 Hidráulico	240000,79	$ 137.577,99	$ 0,00	$ 102.422,80
08 Hidráulico	201307,61	$ 106.888,00	$ 4.496,17	$ 89.923,44

08 Hidráulico	71636,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.636,67
05 Pisos	301124,55	$ 134.210,84	$ 65.417,37	$ 68.739,76
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	222980,6	$ 132.245,06	$ 25.932,24	$ 64.803,30
04 Estructuras	4819,62	$ 187,66	$ 45,86	$ 4.586,10
04 Estructuras	102835,34	$ 62.715,88	$ 11.449,34	$ 26.558,48
04 Estructuras	1210826,95	$ 617.910,69	$ 78.151,40	$ 514.764,85
04 Estructuras	1166347,44	$ 603.484,22	$ 103.188,69	$ 459.674,54
04 Estructuras	1052896,95	$ 676.991,51	$ 17.973,28	$ 357.932,16
04 Estructuras	25353,09	$ 9.358,28	$ 322,00	$ 15.672,80
04 Estructuras	19643,03	$ 9.718,43	$ 215,43	$ 9.709,18
05 Pisos	152502,22	$ 44.300,84	$ 6.118,65	$ 33.428,67
04 Estructuras	539949,43	$ 281.280,75	$ 5.545,78	$ 180.588,99
11 Tratamientos especiales	1809,28	$ 753,70	$ 29,07	$ 1.026,51
11 Tratamientos especiales	10974,3	$ 1.222,36	$ 424,98	$ 8.499,51
08 Hidráulico	69245,99	$ 332,17	$ 0,00	$ 68.913,83
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1501410,06	$ 696.952,99	$ 62.082,40	$ 695.499,84
08 Hidráulico	60761,02	$ 32.155,41	$ 1.285,90	$ 24.009,93
03 Preliminares	94703,52	$ 0,00	$ 9.424,24	$ 74.936,20
03 Preliminares	155116,12	$ 79,08	$ 14.646,03	$ 57.646,40
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	318709,68	$ 58.394,55	$ 69.984,86	$ 84.138,81
05 Pisos	292127,43	$ 117.031,71	$ 11.592,76	$ 111.630,72
08 Hidráulico	125292,49	$ 34.489,31	$ 4.244,90	$ 53.071,14
08 Hidráulico	1065502,93	$ 765.901,34	$ 0,00	$ 293.792,92
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	83096,25	$ 29.077,85	$ 13.885,72	$ 15.228,48
08 Hidráulico	20184,79	$ 6.609,95	$ 266,17	$ 13.308,67
08 Hidráulico	1861257,36	$ 1.796.512,48	$ 0,00	$ 64.744,88
08 Hidráulico	742983,38	$ 626.467,00	$ 0,00	$ 116.516,38
08 Hidráulico	797367,38	$ 680.851,00	$ 0,00	$ 116.516,38
08 Hidráulico	58366,72	$ 45.829,02	$ 0,00	$ 12.537,70
06 Mampostería y pañetes	28584,53	$ 14.294,81	$ 0,00	$ 14.289,72
07 Acabados	18007,05	$ 8.302,81	$ 2.462,05	$ 5.173,57
08 Hidráulico	26660,65	$ 11.933,63	$ 0,00	$ 14.727,02
05 Pisos	19926,82	$ 3.003,17	$ 331,84	$ 16.591,80
07 Acabados	7861,23	$ 2.735,61	$ 244,08	$ 4.881,54

07 Acabados	26033,11	$ 5.030,54	$ 901,62	$ 18.032,33
05 Pisos	12593,19	$ 2.770,99	$ 286,08	$ 9.536,12
08 Hidráulico	70000,03	$ 53.982,46	$ 762,74	$ 15.254,83
06 Mampostería y pañetes	76064,59	$ 11.256,40	$ 5.828,31	$ 58.979,87
06 Mampostería y pañetes	211166,38	$ 108.400,49	$ 6.721,26	$ 96.044,64
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	21784,75	$ 15.490,10	$ 299,75	$ 5.994,90
06 Mampostería y pañetes	299217,53	$ 169.540,95	$ 9.693,30	$ 119.983,27
06 Mampostería y pañetes	76064,59	$ 11.256,40	$ 5.828,31	$ 58.979,87
05 Pisos	31312,29	$ 0,00	$ 2.894,86	$ 28.417,43
05 Pisos	189845,62	$ 60.645,66	$ 12.680,56	$ 86.088,56
09 Eléctricas	442089,44	$ 339.439,34	$ 29.004,77	$ 73.645,33
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10 Mobiliario	168021,45	$ 218,34	$ 0,00	$ 167.803,11
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1206925,91	$ 960.523,30	$ 185.176,98	$ 61.225,63
EQUIPOS ESPECIALES	316,59	$ 218,34	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4066505,23	$ 3.820.102,62	$ 185.176,98	$ 61.225,63
10 Mobiliario	31637,29	$ 24.019,50	$ 128,22	$ 4.625,11
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4066505,23	$ 3.820.102,62	$ 185.176,98	$ 61.225,63
13 Manejo ambiental	110923,71	$ 0,00	$ 13.958,80	$ 77.933,65
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1778071,82	$ 1.531.669,21	$ 185.176,98	$ 61.225,63
11 Tratamientos especiales	166659,03	$ 94.270,65	$ 3.447,07	$ 68.941,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1206925,91	$ 960.523,30	$ 185.176,98	$ 61.225,63
PISOS (ACABADOS Y BASES)	2231,12	$ 0,00	$ 106,24	$ 2.124,88
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1292744,81	$ 1.046.342,20	$ 185.176,98	$ 61.225,63
11 Tratamientos especiales	166659,03	$ 94.270,65	$ 3.447,07	$ 68.941,31
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1090687,81	$ 844.285,20	$ 185.176,98	$ 61.225,63
11 Tratamientos especiales	64327,21	$ 60.073,80	$ 299,75	$ 3.746,81
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	56604,11	$ 25.955,47	$ 2.935,50	$ 27.713,15
08 Hidráulico	338698,38	$ 326.250,44	$ 244,08	$ 12.203,86
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	127324,15	$ 111.252,42	$ 765,32	$ 15.306,41
08 Hidráulico	30757,2	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	31463,5	$ 15.391,77	$ 765,32	$ 15.306,41
05 Pisos	276466,92	$ 63.969,17	$ 58.696,43	$ 68.910,33
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	178759,92	$ 175.732,50	$ 29,97	$ 2.997,45

08 Hidráulico	31739,83	$ 893,30	$ 1.080,04	$ 21.600,84
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	249553,93	$ 182.766,31	$ 15.967,49	$ 50.820,13
08 Hidráulico	59546,64	$ 31.404,88	$ 408,92	$ 20.019,22
07 Acabados	6540,81	$ 130,00	$ 1.702,15	$ 4.708,66
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1613599,17	$ 1.006.404,50	$ 0,00	$ 584.172,22
08 Hidráulico	250120,29	$ 161.648,33	$ 3.555,78	$ 62.575,14
CABLEADO ESTRUCTURADO	1915156,2	$ 1.713.090,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	157100,79	$ 125.902,07	$ 1.229,54	$ 24.590,78
CABLEADO ESTRUCTURADO	228603,31	$ 179.860,10	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	2135381,68	$ 1.839.764,93	$ 13.820,87	$ 276.417,48
INSTALACIONES GAS	820164,03	$ 105.333,43	$ 12.245,17	$ 612.258,36
MAMPOSTERIA	50070,73	$ 27.050,33	$ 0,00	$ 23.020,40
MAMPOSTERIA	48304,06	$ 25.253,68	$ 0,00	$ 23.050,38
08 Hidráulico	70374,85	$ 5.138,19	$ 3.024,62	$ 51.952,07
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	521548,24	$ 370.420,72	$ 16.150,14	$ 87.746,73
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	177844,83	$ 82.648,81	$ 6.424,40	$ 72.759,49
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	716011,32	$ 571.891,07	$ 6.424,40	$ 72.759,49
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	111166,31	$ 22.031,97	$ 6.424,40	$ 72.759,49
10 Mobiliario	5232923,25	$ 3.484.926,65	$ 150.409,64	$ 1.185.392,75
10 Mobiliario	6771709,17	$ 3.871.815,82	$ 156.739,99	$ 1.294.039,48
05 Pisos	305496,53	$ 194.083,05	$ 1.847,11	$ 39.233,46
MAMPOSTERIA	150354,17	$ 121.733,35	$ 0,00	$ 28.620,82
07 Acabados	898430,16	$ 204.825,84	$ 46.017,07	$ 534.085,47
07 Acabados	57100,4	$ 26.991,16	$ 1.868,42	$ 12.838,42
06 Mampostería y pañetes	38495,29	$ 14.986,36	$ 2.651,00	$ 20.857,93
08 Hidráulico	28572,73	$ 14.156,91	$ 686,47	$ 13.729,35
08 Hidráulico	14509,83	$ 4.866,80	$ 459,19	$ 9.183,84
08 Hidráulico	20892,06	$ 8.078,01	$ 610,19	$ 12.203,86
08 Hidráulico	1762223,73	$ 891.301,04	$ 28.254,85	$ 631.198,17
08 Hidráulico	98606,74	$ 40.705,46	$ 2.769,87	$ 46.856,96
08 Hidráulico	98606,74	$ 40.705,46	$ 2.769,87	$ 46.856,96
08 Hidráulico	29282,14	$ 12.944,22	$ 778,00	$ 15.559,92
08 Hidráulico	28501,09	$ 10.449,76	$ 890,09	$ 17.161,24
04 Estructuras	108907,63	$ 71.944,73	$ 1.543,72	$ 35.419,17

08 Hidráulico	289680,54	$ 136.185,63	$ 61.171,72	$ 59.566,62
05 Pisos	262717,36	$ 77.445,84	$ 64.949,31	$ 85.087,73
05 Pisos	244390,78	$ 63.018,85	$ 62.487,03	$ 83.650,42
05 Pisos	212203,52	$ 61.535,26	$ 16.080,98	$ 101.830,70
08 Hidráulico	56609,08	$ 29.292,36	$ 391,84	$ 19.592,20
08 Hidráulico	4036,68	$ 833,16	$ 152,55	$ 3.050,97
08 Hidráulico	4626,11	$ 1.422,59	$ 152,55	$ 3.050,97
08 Hidráulico	7289,55	$ 2.996,85	$ 204,41	$ 4.088,29
08 Hidráulico	15464,6	$ 9.057,57	$ 305,10	$ 6.101,93
08 Hidráulico	11646,78	$ 5.239,75	$ 305,10	$ 6.101,93
08 Hidráulico	17391,99	$ 10.984,96	$ 305,10	$ 6.101,93
08 Hidráulico	50118,48	$ 43.711,45	$ 305,10	$ 6.101,93
08 Hidráulico	1522795,05	$ 1.311.278,40	$ 2.133,00	$ 209.383,65
08 Hidráulico	12306,2	$ 2.970,24	$ 183,06	$ 9.152,90
08 Hidráulico	100226,48	$ 23.929,17	$ 7.358,29	$ 56.527,34
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	61099,34	$ 16.672,78	$ 578,85	$ 36.991,13
08 Hidráulico	136024,97	$ 65.793,34	$ 7.364,96	$ 56.660,83
10 Mobiliario	692171,8	$ 392.766,04	$ 6.251,36	$ 126.583,03
04 Estructuras	11897,26	$ 5.425,31	$ 1.320,05	$ 5.151,90
04 Estructuras	196808,51	$ 151.656,82	$ 3.187,42	$ 41.964,27
04 Estructuras	10828,46	$ 1.303,80	$ 186,76	$ 9.337,91
04 Estructuras	10239,57	$ 901,67	$ 0,00	$ 9.337,91
05 Pisos	55662,07	$ 7.775,02	$ 1.357,61	$ 46.529,45
04 Estructuras	207235,5	$ 95.237,75	$ 29.434,36	$ 82.563,39
10 Mobiliario	786633,23	$ 173.166,44	$ 18.353,61	$ 340.231,27
04 Estructuras	19165,29	$ 5.712,74	$ 263,78	$ 13.188,77
04 Estructuras	31200,6	$ 8.575,86	$ 443,62	$ 22.181,12
CABLEADO ESTRUCTURADO	732920,33	$ 715.301,00	$ 839,02	$ 16.780,31
MOBILIARIO	981103,44	$ 670.269,58	$ 62.607,91	$ 150.269,43
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	954146,56	$ 528.259,82	$ 9.002,76	$ 292.976,03
05 Pisos	219880,25	$ 60.365,05	$ 16.897,15	$ 105.181,96
10 Mobiliario	4271422,64	$ 3.729.205,77	$ 16.201,03	$ 312.077,61
05 Pisos	263707,21	$ 75.682,00	$ 20.289,45	$ 88.374,12
05 Pisos	258696,85	$ 63.224,78	$ 68.840,86	$ 86.717,20

05 Pisos	280423,08	$ 82.373,84	$ 15.807,10	$ 122.987,87
10 Mobiliario	15413039,65	$ 11.634.624,29	$ 91.741,79	$ 1.638.244,13
10 Mobiliario	454721,54	$ 229.382,63	$ 3.417,75	$ 171.307,14
10 Mobiliario	831964,18	$ 324.986,78	$ 5.185,88	$ 274.523,39
10 Mobiliario	632816,32	$ 353.450,07	$ 6.888,95	$ 213.382,58
05 Pisos	256124,66	$ 103.030,97	$ 55.104,36	$ 69.912,25
05 Pisos	262620,35	$ 107.740,60	$ 58.363,63	$ 68.439,04
05 Pisos	275562,88	$ 107.587,07	$ 64.900,25	$ 70.318,97
05.1 Sub analisis pisos	236677,62	$ 189.543,38	$ 2.455,91	$ 44.678,33
08 Hidráulico	3162389,92	$ 2.644.677,15	$ 16.544,53	$ 483.161,36
08 Hidráulico	918220,56	$ 479.963,98	$ 11.130,17	$ 322.479,12
08 Hidráulico	72130,73	$ 9.225,21	$ 3.008,17	$ 51.622,90
04 Estructuras	37834,2	$ 22.512,27	$ 631,73	$ 12.580,21
09 Eléctricas	3191596,78	$ 2.019.401,97	$ 504.520,43	$ 569.218,66
04 Estructuras	48758,54	$ 35.305,99	$ 263,78	$ 13.188,77
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	49779,9	$ 22.021,22	$ 0,00	$ 27.758,68
03 Preliminares	158878,77	$ 474,50	$ 10.693,88	$ 122.827,79
13 Manejo ambiental	51320,42	$ 26.485,93	$ 477,85	$ 7.848,92
13 Manejo ambiental	41670,75	$ 20.944,30	$ 856,98	$ 14.325,58
09 Eléctricas	935936,19	$ 163.110,97	$ 357.044,63	$ 317.324,87
09 Eléctricas	1772133,71	$ 331.265,08	$ 713.349,64	$ 543.420,53
05 Pisos	261403,07	$ 104.238,77	$ 58.513,10	$ 70.574,13
10 Mobiliario	142903,26	$ 22.114,66	$ 45.816,65	$ 45.799,11
10 Mobiliario	87189,62	$ 12.458,09	$ 22.853,66	$ 39.650,06
13 Manejo ambiental	2611531,53	$ 454.211,23	$ 636.519,63	$ 625.917,84
05 Pisos	496241,83	$ 189.298,39	$ 21.563,69	$ 271.712,91
05 Pisos	282873,01	$ 114.830,80	$ 64.759,63	$ 70.525,99
05 Pisos	1133903,62	$ 988.468,81	$ 32.351,79	$ 39.233,46
10 Mobiliario	4387255,82	$ 3.576.017,96	$ 37.354,32	$ 700.098,12
10 Mobiliario	4667253,32	$ 4.131.096,11	$ 25.449,26	$ 484.793,90
04 Estructuras	18865,98	$ 5.719,17	$ 257,78	$ 12.889,03
04 Estructuras	35609,81	$ 22.157,26	$ 263,78	$ 13.188,77
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	41750,8	$ 17.196,51	$ 480,88	$ 23.349,41
04 Estructuras	272309,21	$ 157.069,30	$ 26.622,30	$ 88.617,61

07 Acabados	141210,48	$ 77.644,84	$ 4.702,10	$ 38.236,26
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	111409,05	$ 21.710,66	$ 4.271,35	$ 85.427,04
10 Mobiliario	4878772	$ 4.878.772,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	19058,41	$ 0,00	$ 471,37	$ 9.427,48
08 Hidráulico	28329,07	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
08 Hidráulico	53104,94	$ 22.033,00	$ 1.199,03	$ 23.980,59
08 Hidráulico	30757,2	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
08 Hidráulico	30757,2	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
08 Hidráulico	31145,33	$ 352,84	$ 1.080,04	$ 21.600,84
08 Hidráulico	30419,65	$ 0,00	$ 1.322,59	$ 26.451,87
08 Hidráulico	34947,62	$ 4.116,34	$ 1.322,59	$ 26.451,87
08 Hidráulico	30695,51	$ 250,78	$ 1.322,59	$ 26.451,87
08 Hidráulico	28879,12	$ 20.114,00	$ 239,50	$ 4.790,02
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	49206,67	$ 28.764,07	$ 1.858,42	$ 18.584,18
09 Eléctricas	2115736,72	$ 1.291.953,97	$ 340.042,50	$ 385.284,53
10 Mobiliario	1709917,32	$ 942.153,18	$ 91.140,00	$ 521.002,99
10 Mobiliario	3115823,92	$ 1.329.042,35	$ 97.470,35	$ 797.892,63
06 Mampostería y pañetes	23171,11	$ 7.175,29	$ 481,37	$ 15.514,45
06 Mampostería y pañetes	21348,42	$ 11.992,77	$ 15,94	$ 9.339,71
05 Pisos	79116,59	$ 9.665,19	$ 2.121,55	$ 42.430,93
05 Pisos	99336,44	$ 19.248,59	$ 3.813,71	$ 76.274,14
10 Mobiliario	215544,52	$ 28.160,26	$ 9.779,85	$ 151.172,57
10 Mobiliario	1191188,15	$ 1.036.650,89	$ 4.019,33	$ 61.525,38
10 Mobiliario	205409,29	$ 97.813,88	$ 4.019,33	$ 61.525,38
05 Pisos	75143,14	$ 19.899,92	$ 1.065,29	$ 53.201,54
10 Mobiliario	1623810,62	$ 744.406,21	$ 19.315,61	$ 591.316,97
04 Estructuras	187653,7	$ 102.535,53	$ 7.573,63	$ 71.810,33
13 Manejo ambiental	1379726,78	$ 0,00	$ 95.060,41	$ 523.416,05
05 Pisos	687581,69	$ 306.165,66	$ 26.031,13	$ 351.247,68
10 Mobiliario	374372,63	$ 135.054,87	$ 15.324,24	$ 103.969,39
04 Estructuras	146314,84	$ 93.464,39	$ 2.006,46	$ 50.843,98
07 Acabados	675479,1	$ 329.049,62	$ 28.874,53	$ 311.283,44
07 Acabados	61225,21	$ 37.075,70	$ 754,96	$ 23.394,55
CABLEADO ESTRUCTURADO	62899,9	$ 21.222,19	$ 1.984,65	$ 39.693,06

CABLEADO ESTRUCTURADO	12249,08	$ 2.411,41	$ 468,46	$ 9.369,21
INSTALACIONES GAS	11009,49	$ 7.378,97	$ 0,00	$ 3.630,52
INSTALACIONES GAS	20414,23	$ 14.055,18	$ 0,00	$ 6.359,05
CABLEADO ESTRUCTURADO	17432,45	$ 9.388,70	$ 383,04	$ 7.660,71
CABLEADO ESTRUCTURADO	61092,02	$ 31.579,01	$ 1.405,38	$ 28.107,63
CABLEADO ESTRUCTURADO	32141,59	$ 0,00	$ 942,75	$ 18.854,97
08 Hidráulico	299126,5	$ 195.090,17	$ 3.828,26	$ 34.012,40
CABLEADO ESTRUCTURADO	176466,5	$ 0,00	$ 7.194,18	$ 143.883,54
08 Hidráulico	31585,46	$ 158,17	$ 1.618,59	$ 23.831,37
08 Hidráulico	11763,9	$ 2.427,94	$ 183,06	$ 9.152,90
08 Hidráulico	159156,05	$ 79.502,91	$ 3.805,67	$ 67.573,02
CABLEADO ESTRUCTURADO	52974,51	$ 20.215,01	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	33482	$ 3.265,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	88111,61	$ 50.769,01	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	74739,66	$ 48.749,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	128086,57	$ 79.383,00	$ 2.161,61	$ 43.232,18
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	4635679,14	$ 2.559.875,07	$ 49.180,92	$ 1.232.397,70
CABLEADO ESTRUCTURADO	162938,57	$ 114.235,00	$ 2.161,61	$ 43.232,18
CABLEADO ESTRUCTURADO	32106,17	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	32106,17	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	32106,17	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	32106,17	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	37890,79	$ 0,00	$ 1.321,07	$ 26.421,36
CABLEADO ESTRUCTURADO	270312,23	$ 207.484,00	$ 1.321,07	$ 26.421,36
08 Hidráulico	30419,65	$ 0,00	$ 1.322,59	$ 26.451,87
CABLEADO ESTRUCTURADO	209282,06	$ 0,00	$ 9.709,70	$ 194.193,96
CABLEADO ESTRUCTURADO	80044,18	$ 44.995,01	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	57138,22	$ 21.767,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	85996,92	$ 48.231,00	$ 1.542,26	$ 30.845,26
CABLEADO ESTRUCTURADO	58063,78	$ 0,00	$ 2.161,61	$ 43.232,18
CABLEADO ESTRUCTURADO	32106,17	$ 0,00	$ 1.080,04	$ 21.600,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	98582,04	$ 52.775,00	$ 1.321,07	$ 26.421,36
CABLEADO ESTRUCTURADO	58063,78	$ 0,00	$ 2.161,61	$ 43.232,18
05 Pisos	223671,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.671,24

CABLEADO ESTRUCTURADO	8545,27	$ 0,00	$ 406,92	$ 8.138,35
CABLEADO ESTRUCTURADO	57626,64	$ 0,00	$ 2.401,11	$ 48.022,20
CABLEADO ESTRUCTURADO	6800,4	$ 512,00	$ 299,45	$ 5.988,95
CARPINTERIA METALICA	330284,55	$ 135.025,66	$ 2.726,30	$ 90.876,58
10 Mobiliario	9426034,54	$ 7.341.800,54	$ 144.980,04	$ 1.766.445,98
04 Estructuras	678239,18	$ 379.939,58	$ 9.469,51	$ 187.881,67
10 Mobiliario	1254854,41	$ 1.126.115,47	$ 4.996,97	$ 96.312,14
09 Eléctricas	1505584,85	$ 1.225.795,24	$ 191.012,45	$ 88.777,16
10 Mobiliario	1099698,23	$ 191.901,52	$ 32.566,18	$ 651.323,64
10 Mobiliario	1981142,38	$ 787.905,03	$ 32.426,05	$ 517.943,68
10 Mobiliario	2837782,31	$ 1.324.120,46	$ 44.258,78	$ 682.055,10
VIAS	222070,31	$ 177.238,00	$ 2.868,04	$ 41.964,27
13 Manejo ambiental	3453063,1	$ 1.218.004,57	$ 117.598,40	$ 1.091.883,22
13 Manejo ambiental	3125199,34	$ 1.135.211,44	$ 105.476,68	$ 982.633,64
05 Pisos	255192,14	$ 87.216,33	$ 64.900,25	$ 70.318,97
INSTALACIONES DEPORTIVAS	977400,64	$ 781.391,36	$ 4.728,11	$ 72.418,57
10 Mobiliario	630248,33	$ 94.091,12	$ 25.449,26	$ 484.793,90
03 Preliminares	479146,7	$ 158,17	$ 106.691,11	$ 245.022,13
03 Preliminares	699585,27	$ 158,17	$ 83.035,35	$ 397.118,57
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	331508,83	$ 288.854,50	$ 1.283,82	$ 41.370,51
05 Pisos	88960,29	$ 28.942,29	$ 5.661,08	$ 54.356,93
PISOS (ACABADOS Y BASES)	159221,49	$ 103.302,47	$ 2.837,52	$ 53.081,50
PISOS (ACABADOS Y BASES)	154454,41	$ 106.356,63	$ 4.008,63	$ 44.089,15
05 Pisos	22830,23	$ 0,00	$ 770,82	$ 12.653,92
04 Estructuras	82369,33	$ 71.621,71	$ 210,74	$ 10.536,89
04 Estructuras	9718,46	$ 499,55	$ 180,76	$ 9.038,16
10 Mobiliario	52475,25	$ 35.709,96	$ 26,90	$ 12.435,67
10 Mobiliario	8557817,73	$ 6.669.788,44	$ 128.902,13	$ 1.585.404,87
07 Acabados	313845,66	$ 253.320,94	$ 2.889,63	$ 55.041,04
07 Acabados	693975,63	$ 586.480,00	$ 4.653,21	$ 86.262,46
05 Pisos	255156,06	$ 96.233,85	$ 11.601,31	$ 78.899,62
05 Pisos	3649232,45	$ 986.859,71	$ 196.934,37	$ 2.465.438,37
08 Hidráulico	98070,52	$ 31.204,08	$ 2.887,06	$ 44.298,58
08 Hidráulico	83338,49	$ 18.797,90	$ 6.798,44	$ 45.330,47

05 Pisos	59282,98	$ 10.500,10	$ 2.275,15	$ 31.502,51
05 Pisos	59325,96	$ 10.538,37	$ 2.275,28	$ 31.507,09
05 Pisos	59325,96	$ 10.538,37	$ 2.275,28	$ 31.507,09
05 Pisos	59368,96	$ 10.576,65	$ 2.275,42	$ 31.511,67
05 Pisos	24489,44	$ 2.286,73	$ 959,20	$ 18.632,20
05 Pisos	74924,91	$ 20.358,30	$ 4.160,66	$ 44.993,43
10 Mobiliario	615204,18	$ 289.966,68	$ 4.101,30	$ 286.383,47
05 Pisos	11162,65	$ 8.358,02	$ 70,05	$ 2.734,58
05 Pisos	14109,28	$ 11.001,92	$ 73,04	$ 3.034,32
05 Pisos	15719,65	$ 12.915,02	$ 70,05	$ 2.734,58
05 Pisos	15719,65	$ 12.915,02	$ 70,05	$ 2.734,58
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	730659,24	$ 404.469,32	$ 20.445,12	$ 69.509,34
05 Pisos	287549,09	$ 95.077,96	$ 16.281,02	$ 95.020,49
05 Pisos	331909,34	$ 0,00	$ 21.624,85	$ 269.139,74
05 Pisos	869965,76	$ 721.110,01	$ 10.706,50	$ 138.149,25
05 Pisos	82372,07	$ 60.382,50	$ 3.120,03	$ 6.457,85
05 Pisos	76910,61	$ 8.220,44	$ 62.532,07	$ 6.158,10
05 Pisos	17391,49	$ 8.220,44	$ 2.713,20	$ 6.457,85
10 Mobiliario	351096,86	$ 163.638,03	$ 12.110,30	$ 141.253,26
10 Mobiliario	579199,11	$ 220.972,05	$ 13.094,31	$ 159.346,65
10 Mobiliario	1214099,39	$ 481.869,09	$ 14.249,46	$ 405.735,56
05 Pisos	131854,1	$ 54.958,52	$ 2.589,22	$ 55.348,91
10 Mobiliario	249166,81	$ 95.789,33	$ 9.712,61	$ 120.215,54
10 Mobiliario	409196,94	$ 135.922,51	$ 10.399,71	$ 132.974,45
10 Mobiliario	3108329,29	$ 1.213.006,54	$ 118.605,45	$ 1.607.566,64
05 Pisos	174309,54	$ 32.113,96	$ 5.490,60	$ 119.981,27
05 Pisos	59893,8	$ 22.035,30	$ 2.576,64	$ 17.679,08
13 Manejo ambiental	47018,64	$ 19.650,42	$ 1.162,96	$ 19.420,21
05 Pisos	166884,82	$ 81.236,11	$ 57.568,57	$ 11.304,82
10 Mobiliario	369961,19	$ 203.806,95	$ 11.482,51	$ 121.356,31
10 Mobiliario	748586,46	$ 256.334,75	$ 5.213,09	$ 142.350,43
05 Pisos	288767,28	$ 212.735,12	$ 7.626,34	$ 14.023,08
05 Pisos	1206014,48	$ 1.112.618,93	$ 17.794,67	$ 75.600,88
05 Pisos	120764,9	$ 54.947,48	$ 4.621,24	$ 18.271,60

05 Pisos	228849,94	$ 79.671,38	$ 60.348,87	$ 60.752,62
05 Pisos	242145,2	$ 60.719,87	$ 63.602,86	$ 82.587,98
05 Pisos	185768,73	$ 75.771,65	$ 55.865,69	$ 26.054,32
05 Pisos	279508,62	$ 111.772,79	$ 64.731,48	$ 70.247,77
05 Pisos	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
05 Pisos	139636,19	$ 31.929,36	$ 62.609,19	$ 31.059,10
05 Pisos	238384,18	$ 98.920,37	$ 45.598,82	$ 21.109,68
05 Pisos	249906,59	$ 99.165,06	$ 16.977,75	$ 45.361,00
03 Preliminares	95111,19	$ 0,00	$ 4.562,74	$ 894,68
13 Manejo ambiental	846656,53	$ 0,00	$ 66.542,29	$ 366.391,24
03 Preliminares	6285,06	$ 1,58	$ 62,49	$ 2.911,21
04 Estructuras	1525026,35	$ 838.179,48	$ 110.844,88	$ 576.001,98
04 Estructuras	216886,84	$ 170.161,48	$ 3.262,36	$ 43.463,00
05 Pisos	3870711,3	$ 934.078,46	$ 342.972,13	$ 2.535.226,48
05.1 Sub analisis pisos	192990,18	$ 54.998,50	$ 8.137,18	$ 36.220,60
08 Hidráulico	421667,48	$ 208.879,86	$ 10.295,67	$ 111.059,17
04 Estructuras	42749,03	$ 18.289,86	$ 479,59	$ 23.979,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	35612,32	$ 16.839,73	$ 893,93	$ 17.878,66
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	17571,83	$ 692,96	$ 824,09	$ 16.054,78
08 Hidráulico	70923,83	$ 10.211,67	$ 3.297,74	$ 57.414,43
INSTALACIONES DEPORTIVAS	122590,7	$ 42.063,33	$ 10.471,69	$ 39.420,12
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	4066505,23	$ 3.820.102,62	$ 185.176,98	$ 61.225,63
CABLEADO ESTRUCTURADO	103153,14	$ 0,00	$ 4.912,05	$ 98.241,09
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	159471,68	$ 92.399,15	$ 4.126,12	$ 62.946,41
04 Estructuras	1663552,56	$ 675.927,26	$ 127.636,85	$ 859.988,45
05.1 Sub analisis pisos	262757,59	$ 131.506,87	$ 6.815,92	$ 54.101,89
04 Estructuras	22222,95	$ 14.918,17	$ 1.756,58	$ 5.548,20
04 Estructuras	20247,61	$ 13.028,32	$ 1.274,79	$ 5.944,50
04 Estructuras	1192875,8	$ 430.052,77	$ 106.547,28	$ 656.275,74
05 Pisos	587648,47	$ 149.917,06	$ 29.745,37	$ 349.235,59
10 Mobiliario	286656,42	$ 95.801,98	$ 9.746,77	$ 121.923,61
08 Hidráulico	192827,06	$ 92.693,35	$ 7.305,00	$ 57.579,51
05 Pisos	213162,77	$ 73.675,49	$ 79.876,87	$ 45.831,01
10 Mobiliario	562085,08	$ 465.897,83	$ 281,27	$ 90.968,61

08 Hidráulico	59606,75	$ 18.961,93	$ 3.441,95	$ 37.202,86
04 Estructuras	1187599,11	$ 655.251,73	$ 15.428,00	$ 516.919,37
08 Hidráulico	139642,18	$ 56.178,38	$ 9.788,76	$ 50.968,20
08 Hidráulico	139888,55	$ 68.765,40	$ 3.612,74	$ 46.336,89
05 Pisos	247254,49	$ 99.437,92	$ 2.242,43	$ 99.191,65
07 Acabados	13969,02	$ 6.107,43	$ 722,45	$ 7.139,14
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	152237,67	$ 89.352,23	$ 2.966,45	$ 59.918,99
MAMPOSTERIA	185519,46	$ 95.542,11	$ 4.700,89	$ 85.276,47
05 Pisos	361373,43	$ 310.211,14	$ 3.297,40	$ 47.864,89
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	83721,22	$ 52.526,13	$ 5.261,11	$ 25.933,98
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	174972,19	$ 89.375,96	$ 22.302,86	$ 63.293,37
03 Preliminares	586485,69	$ 97.775,31	$ 56.010,51	$ 383.258,63
03 Preliminares	218461,82	$ 237,25	$ 36.280,69	$ 141.625,24
05 Pisos	13288,16	$ 0,00	$ 779,34	$ 7.793,37
05 Pisos	20583,98	$ 1.026,64	$ 2.749,15	$ 16.808,19
05 Pisos	316517,84	$ 129.403,35	$ 6.333,37	$ 175.528,92
04 Estructuras	31288,16	$ 17.791,70	$ 285,47	$ 13.211,00
VIAS	309469,4	$ 71.120,40	$ 16.453,44	$ 48.773,66
04 Estructuras	1452128,85	$ 837.036,51	$ 102.443,15	$ 512.649,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	252901,4	$ 98.370,67	$ 53.693,18	$ 100.837,55
05 Pisos	127875,24	$ 94.799,19	$ 976,69	$ 32.099,36
05 Pisos	323120,65	$ 185.572,31	$ 2.557,97	$ 93.789,63
06 Mampostería y pañetes	11971,32	$ 3.019,87	$ 1.236,89	$ 6.318,61
05.1 Sub analisis pisos	299102,1	$ 164.136,19	$ 5.675,56	$ 41.374,21
05 Pisos	660956,63	$ 611.515,33	$ 18.337,83	$ 31.103,47
09 Eléctricas	46606,87	$ 18.504,31	$ 551,03	$ 27.551,53
09 Eléctricas	17137,15	$ 243,58	$ 833,63	$ 16.059,93
MAMPOSTERIA	19761,5	$ 5.717,10	$ 106,24	$ 13.938,16
05 Pisos	7726,26	$ 5.515,65	$ 43,35	$ 2.167,26
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	9653,58	$ 8.310,18	$ 26,34	$ 1.317,06
08 Hidráulico	1326026,3	$ 0,00	$ 590.448,37	$ 149.872,41
05 Pisos	259499,01	$ 92.329,83	$ 2.225,56	$ 111.573,15
05 Pisos	117738,13	$ 52.638,93	$ 39.034,61	$ 7.888,82
05 Pisos	261817,09	$ 104.469,24	$ 60.760,52	$ 68.510,24

VIAS	193867,23	$ 120.320,54	$ 2.503,08	$ 70.629,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64260,82	$ 150,26	$ 5.863,59	$ 50.245,73
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	76058,02	$ 11.546,24	$ 5.789,26	$ 48.759,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	133479,11	$ 5.824,99	$ 13.736,84	$ 87.766,54
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	302153,27	$ 146.761,53	$ 7.739,63	$ 87.766,54
VIAS	668137,87	$ 250.832,86	$ 26.404,92	$ 102.661,45
10 Mobiliario	753853,5	$ 659.131,21	$ 4.313,27	$ 81.695,18
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	515555,93	$ 431.812,02	$ 3.263,58	$ 61.956,84
07 Acabados	580533,17	$ 482.795,12	$ 4.197,60	$ 76.803,28
05 Pisos	176942,72	$ 74.256,39	$ 42.130,28	$ 43.534,57
10 Mobiliario	698103,4	$ 264.344,65	$ 4.622,16	$ 296.449,65
10 Mobiliario	518485,5	$ 284.403,31	$ 7.671,33	$ 189.309,38
10 Mobiliario	21798,31	$ 160,96	$ 3.370,44	$ 16.096,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	198027,45	$ 122.365,18	$ 11.639,30	$ 57.630,95
05 Pisos	295151,29	$ 69.770,58	$ 9.136,25	$ 164.194,25
05 Pisos	20089,67	$ 0,00	$ 858,15	$ 17.162,90
08 Hidráulico	108136,83	$ 35.427,91	$ 7.049,50	$ 50.351,68
08 Hidráulico	104974,86	$ 39.498,89	$ 7.040,00	$ 50.161,52
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1532098,27	$ 788.834,16	$ 55.932,44	$ 573.364,13
08 Hidráulico	677645,26	$ 365.402,35	$ 5.807,64	$ 256.912,63
08 Hidráulico	570868,59	$ 299.668,41	$ 505,02	$ 231.979,79
08 Hidráulico	12458,92	$ 8,86	$ 503,34	$ 9.588,50
05 Pisos	441613,27	$ 201.285,14	$ 18.078,57	$ 121.746,07
08 Hidráulico	239212,63	$ 115.494,66	$ 10.955,77	$ 68.696,88
05 Pisos	226979,95	$ 110.205,13	$ 4.696,25	$ 72.103,31
08 Hidráulico	148807,03	$ 60.155,25	$ 7.193,75	$ 55.807,21
08 Hidráulico	117929,77	$ 39.995,20	$ 2.731,42	$ 35.382,32
05 Pisos	276629,52	$ 108.629,98	$ 64.902,41	$ 70.340,53
10 Mobiliario	665013,83	$ 549.298,48	$ 34.531,68	$ 72.681,67
04 Estructuras	186552,75	$ 112.785,03	$ 7.866,36	$ 52.998,59
08 Hidráulico	67993,5	$ 9.225,21	$ 3.008,17	$ 51.622,90
13 Manejo ambiental	47018,64	$ 19.650,42	$ 1.162,96	$ 19.420,21
05 Pisos	2814191,97	$ 2.073.096,43	$ 33.146,49	$ 654.389,32
10 Mobiliario	1290446,52	$ 452.420,93	$ 14.249,46	$ 469.179,31

REDES SERVICIOS Y DESAGüES	24813,35	$ 13.112,15	$ 382,27	$ 11.318,93
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	71452,89	$ 18.885,54	$ 1.318,37	$ 33.514,94
10 Mobiliario	1059491,1	$ 611.357,73	$ 9.167,45	$ 330.592,74
10 Mobiliario	997694,47	$ 552.503,80	$ 9.167,45	$ 330.592,74
04 Estructuras	450673,36	$ 143.796,93	$ 3.855,26	$ 66.983,52
10 Mobiliario	1696140,6	$ 803.260,14	$ 19.315,61	$ 450.118,63
05 Pisos	161151,32	$ 49.008,00	$ 32.856,24	$ 62.908,78
05 Pisos	150490,83	$ 47.082,44	$ 27.909,98	$ 61.459,86
05 Pisos	571286,96	$ 142.479,34	$ 29.081,71	$ 345.112,69
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	3107099,37	$ 1.582.623,53	$ 40.756,11	$ 984.019,38
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	190916,52	$ 181.684,49	$ 264,75	$ 8.967,28
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	429159,18	$ 220.961,95	$ 15.667,35	$ 160.606,20
03 Preliminares	308255,74	$ 23,73	$ 12.571,59	$ 250.150,89
03 Preliminares	849712,04	$ 142,35	$ 64.042,97	$ 636.586,45
03 Preliminares	478047,27	$ 79,08	$ 34.619,07	$ 344.055,59
07 Acabados	341292,57	$ 232.147,76	$ 4.835,37	$ 73.243,78
MAMPOSTERIA	367489,59	$ 167.250,03	$ 10.593,66	$ 183.725,51
05 Pisos	86669,88	$ 35.603,01	$ 1.345,58	$ 26.561,14
06 Mampostería y pañetes	27183,31	$ 11.064,31	$ 469,49	$ 15.649,51
06 Mampostería y pañetes	48003,23	$ 23.454,22	$ 481,35	$ 24.067,66
10 Mobiliario	1625536,83	$ 744.406,21	$ 19.315,61	$ 449.944,83
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1539393,92	$ 711.150,45	$ 29.534,64	$ 642.690,11
06 Mampostería y pañetes	19087,5	$ 3.665,13	$ 1.928,39	$ 12.204,87
05 Pisos	1209374,72	$ 559.267,43	$ 41.654,79	$ 522.593,59
08 Hidráulico	164010,58	$ 54.312,06	$ 7.940,35	$ 44.064,50
MAMPOSTERIA	67522,51	$ 38.320,95	$ 1.841,10	$ 27.360,46
08 Hidráulico	1930611,2	$ 1.355.162,71	$ 18.309,07	$ 539.132,54
08 Hidráulico	5831016,12	$ 3.441.328,69	$ 71.150,98	$ 2.300.529,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	1345550,23	$ 711.046,45	$ 22.767,21	$ 575.494,79
05 Pisos	15505,14	$ 845,68	$ 1.903,20	$ 12.009,13
05 Pisos	3404,06	$ 326,82	$ 405,06	$ 2.464,64
05 Pisos	7622,67	$ 1.409,17	$ 743,07	$ 5.221,39
05 Pisos	5181,96	$ 645,76	$ 538,09	$ 3.790,57
07 Acabados	198091,02	$ 112.636,72	$ 3.028,16	$ 56.145,12

10 Mobiliario	1708296,28	$ 1.508.444,02	$ 5.172,71	$ 92.572,71
10 Mobiliario	696745,19	$ 590.080,42	$ 4.986,78	$ 94.110,16
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	3733233,93	$ 1.407.992,51	$ 118.200,86	$ 1.136.114,02
10 Mobiliario	1378028,3	$ 892.954,17	$ 21.770,45	$ 209.314,80
05 Pisos	118398,93	$ 31.601,63	$ 23.084,02	$ 50.918,59
05 Pisos	92075,44	$ 23.379,27	$ 15.847,56	$ 45.829,36
11 Tratamientos especiales	77406,18	$ 31.297,12	$ 3.799,83	$ 36.930,82
04 Estructuras	1019021,17	$ 332.454,15	$ 28.271,89	$ 584.755,87
04 Estructuras	718344,72	$ 368.397,84	$ 15.838,32	$ 261.111,28
03 Preliminares	773394,93	$ 664,31	$ 117.696,60	$ 235.060,04
03 Preliminares	428906,58	$ 474,50	$ 16.591,27	$ 287.723,90
03 Preliminares	128604,58	$ 53,78	$ 9.469,65	$ 36.336,56
05 Pisos	222055,47	$ 73.400,96	$ 7.701,28	$ 86.003,00
04 Estructuras	1312454,59	$ 706.590,02	$ 53.291,30	$ 552.573,27
10 Mobiliario	1257020,86	$ 498.175,89	$ 51.750,62	$ 374.012,06
10 Mobiliario	672958,47	$ 304.397,53	$ 48.077,65	$ 291.522,68
10 Mobiliario	1125521,87	$ 410.878,71	$ 7.210,33	$ 373.561,33
10 Mobiliario	573459,8	$ 217.098,77	$ 3.417,75	$ 291.522,68
INSTALACIONES DEPORTIVAS	7152078,75	$ 6.616.435,75	$ 9.146,04	$ 227.864,44
10 Mobiliario	4511255,87	$ 3.955.555,30	$ 25.449,26	$ 504.337,26
INSTALACIONES DEPORTIVAS	7662093,81	$ 6.525.131,02	$ 1.793,37	$ 782.147,85
13 Manejo ambiental	42809,7	$ 28.001,26	$ 96,08	$ 1.921,58
05 Pisos	229618,39	$ 188.537,82	$ 1.847,11	$ 39.233,46
10 Mobiliario	10676540,38	$ 9.483.303,03	$ 32.426,05	$ 517.943,68
10 Mobiliario	14043307,31	$ 12.529.645,46	$ 44.258,78	$ 682.055,10
10 Mobiliario	5505213,41	$ 4.754.483,91	$ 69.947,87	$ 530.757,40
06 Mampostería y pañetes	26793,35	$ 11.765,06	$ 294,67	$ 14.733,62
04 Estructuras	128593,89	$ 43.522,75	$ 11.956,83	$ 71.680,76
MAMPOSTERIA	167768,9	$ 107.625,89	$ 5.414,37	$ 54.728,64
MAMPOSTERIA	215993,55	$ 155.164,08	$ 5.585,69	$ 55.243,80
08 Hidráulico	142921,8	$ 57.642,53	$ 3.917,29	$ 54.366,56
03 Preliminares	7390,34	$ 0,00	$ 206,84	$ 6.707,01
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	40335,32	$ 8.623,49	$ 4.734,80	$ 26.977,03
PISOS (ACABADOS Y BASES)	114724,68	$ 57.566,20	$ 3.388,98	$ 53.769,50

05 Pisos	248509,96	$ 66.891,99	$ 62.509,40	$ 83.874,09
05 Pisos	235814,41	$ 62.465,95	$ 15.410,86	$ 84.836,81
05 Pisos	228007,89	$ 90.056,09	$ 48.828,91	$ 49.176,42
05 Pisos	258282,78	$ 93.183,76	$ 62.913,40	$ 52.880,11
05 Pisos	256757,11	$ 97.743,59	$ 67.491,02	$ 46.225,68
05 Pisos	240020,85	$ 91.098,75	$ 63.439,92	$ 44.864,86
05 Pisos	206473,28	$ 87.306,38	$ 50.264,62	$ 41.202,01
03 Preliminares	22311,21	$ 0,00	$ 1.062,44	$ 21.248,77
03 Preliminares	19505,7	$ 15,82	$ 331,56	$ 9.628,71
03 Preliminares	52679,57	$ 520,00	$ 10.802,65	$ 32.671,22
03 Preliminares	150947,45	$ 63,27	$ 24.248,43	$ 87.714,77
03 Preliminares	15419,19	$ 9,02	$ 767,12	$ 10.611,19
ESTRUCTURA METALICA	32368,24	$ 22.124,68	$ 1.236,76	$ 6.042,10
06 Mampostería y pañetes	15545,78	$ 5.467,71	$ 1.477,14	$ 6.898,50
10 Mobiliario	733121,47	$ 610.290,69	$ 6.713,90	$ 99.493,49
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	4799418,42	$ 1.378.722,24	$ 140.484,06	$ 1.483.508,11
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2566065,51	$ 1.333.198,01	$ 70.964,17	$ 730.273,49
MAMPOSTERIA	66408,97	$ 20.531,80	$ 0,00	$ 45.877,17
05 Pisos	155475,81	$ 65.929,03	$ 10.219,37	$ 47.710,49
05 Pisos	97045,14	$ 22.421,99	$ 16.838,73	$ 48.618,89
05 Pisos	90841,72	$ 43.137,17	$ 2.743,08	$ 42.078,65
MAMPOSTERIA	122285,98	$ 71.579,02	$ 4.112,18	$ 46.594,78
05 Pisos	1724585,49	$ 995.252,83	$ 44.710,40	$ 643.249,96
05 Pisos	1878049,86	$ 1.024.553,90	$ 109.596,04	$ 702.527,62
08 Hidráulico	82422,22	$ 68.747,80	$ 603,14	$ 13.071,28
03 Preliminares	38576,32	$ 0,00	$ 5.781,98	$ 20.382,65
11 Tratamientos especiales	16523,42	$ 6.508,65	$ 1.531,99	$ 8.482,78
05 Pisos	35274,54	$ 29.112,46	$ 277,07	$ 5.885,02
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	896690,33	$ 636.055,91	$ 57.821,23	$ 202.813,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1375757,37	$ 804.678,55	$ 93.969,26	$ 462.629,23
PISOS (ACABADOS Y BASES)	112088,15	$ 13.336,03	$ 0,00	$ 95.017,28
ESTRUCTURA	247035,29	$ 61.463,13	$ 24.182,53	$ 72.025,47
04 Estructuras	1510762,98	$ 770.865,34	$ 239.262,24	$ 500.635,40
13 Manejo ambiental	111198,09	$ 82.111,96	$ 2.562,11	$ 21.350,89

MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	20977,89	$ 14.683,24	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	17796,71	$ 11.502,06	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	21965,72	$ 15.671,07	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	14157,71	$ 7.863,06	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	17714,83	$ 11.420,18	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	20809,52	$ 14.514,87	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	30723,52	$ 24.428,87	$ 299,75	$ 5.994,90
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	25857,43	$ 19.562,78	$ 299,75	$ 5.994,90
04 Estructuras	224559,51	$ 177.204,69	$ 3.292,33	$ 44.062,49
04 Estructuras	116068,26	$ 44.654,22	$ 5.852,52	$ 65.561,51
04 Estructuras	91406,64	$ 27.964,86	$ 5.472,88	$ 57.968,89
CARPINTERIA METALICA	75735,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.735,29
03 Preliminares	19411,03	$ 26,89	$ 992,19	$ 18.391,95
05 Pisos	57604,18	$ 10.115,11	$ 2.780,00	$ 44.709,06
05 Pisos	77038,43	$ 20.592,37	$ 904,31	$ 44.760,60
08 Hidráulico	104928,59	$ 36.096,41	$ 2.801,64	$ 44.041,16
08 Hidráulico	130139,54	$ 66.580,33	$ 2.699,14	$ 34.778,97
05 Pisos	306128,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.128,14
05 Pisos	305096,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.096,56
05 Pisos	299744,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.744,81
05 Pisos	16683,93	$ 10.808,04	$ 289,16	$ 5.586,73
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	3627258,79	$ 1.938.179,98	$ 40.858,50	$ 1.009.491,37
04 Estructuras	29588,65	$ 14.872,65	$ 3.317,41	$ 11.398,58
05 Pisos	308365,52	$ 110.518,67	$ 81.340,12	$ 74.391,13
05 Pisos	381814,44	$ 187.149,72	$ 83.711,37	$ 64.158,25
05 Pisos	324685,69	$ 136.909,56	$ 78.678,05	$ 71.661,98
05 Pisos	265802,2	$ 102.366,32	$ 61.939,54	$ 68.739,76
10 Mobiliario	232830,58	$ 120.927,47	$ 1.203,63	$ 59.550,90
10 Mobiliario	2459345,47	$ 697.597,00	$ 145.975,47	$ 979.358,89
INSTALACIONES DEPORTIVAS	30390,75	$ 1.326,93	$ 5,98	$ 29.057,83
05 Pisos	96527,96	$ 24.046,07	$ 18.005,82	$ 46.286,93
05 Pisos	216074,7	$ 89.878,87	$ 9.022,41	$ 50.055,07
03 Preliminares	494680,75	$ 71,18	$ 143.269,72	$ 258.396,09
07 Acabados	214332,92	$ 17.148,92	$ 4.202,31	$ 189.513,98

03 Preliminares	29079,71	$ 15,82	$ 4.210,42	$ 15.323,86
05 Pisos	154097,75	$ 46.785,31	$ 33.527,82	$ 54.592,54
05 Pisos	262728,25	$ 70.271,11	$ 74.526,84	$ 75.814,69
05 Pisos	91465,45	$ 19.999,46	$ 15.309,03	$ 48.161,32
05 Pisos	164435,78	$ 49.407,08	$ 37.338,21	$ 55.690,71
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	294313,39	$ 102.485,18	$ 29.083,25	$ 45.757,18
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	122456,48	$ 8.076,30	$ 213,51	$ 88.960,37
05 Pisos	245843,41	$ 84.821,51	$ 62.245,02	$ 70.699,80
07 Acabados	26453,25	$ 13.430,45	$ 2.719,33	$ 8.234,85
07 Acabados	23328,91	$ 5.372,43	$ 3.887,64	$ 12.000,22
07 Acabados	45835,23	$ 26.991,16	$ 1.868,42	$ 12.838,42
05.1 Sub analisis pisos	80775,42	$ 55,36	$ 5.033,93	$ 75.686,13
08 Hidráulico	141377,06	$ 58.949,80	$ 3.826,60	$ 76.532,04
07 Acabados	63089,68	$ 28.849,58	$ 1.591,08	$ 31.821,57
07 Acabados	378968,59	$ 170.731,29	$ 33.369,60	$ 150.044,32
INSTALACIONES GAS	89670,91	$ 24.136,17	$ 0,00	$ 65.534,74
INSTALACIONES GAS	95652,97	$ 26.841,49	$ 3.276,74	$ 65.534,74
INSTALACIONES GAS	10162,67	$ 7.840,04	$ 0,00	$ 2.322,63
08 Hidráulico	96037,12	$ 24.908,67	$ 7.112,15	$ 51.604,62
SUELDOS Y JORNALES	759779,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 759.779,51
08 Hidráulico	94316,63	$ 22.683,23	$ 7.136,20	$ 52.085,52
08 Hidráulico	67993,5	$ 9.225,21	$ 3.008,17	$ 51.622,90
07 Acabados	13321,76	$ 105,00	$ 5.543,29	$ 7.673,47
04 Estructuras	128576,48	$ 88.170,15	$ 4.921,11	$ 23.797,53
07 Acabados	41862,32	$ 3.559,43	$ 1.823,95	$ 36.478,94
06 Mampostería y pañetes	27045,01	$ 2.344,71	$ 6.475,82	$ 18.224,48
11 Tratamientos especiales	48843,27	$ 43.926,33	$ 96,41	$ 4.820,53
VIAS	158546,46	$ 68.973,93	$ 320,43	$ 88.838,38
05 Pisos	190359,47	$ 96.420,88	$ 11.375,62	$ 53.316,02
07 Acabados	59887,33	$ 580,24	$ 2.864,81	$ 56.442,28
11 Tratamientos especiales	48843,27	$ 43.926,33	$ 96,41	$ 4.820,53
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	182096,37	$ 90.478,26	$ 25.368,91	$ 45.563,05
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	145950,81	$ 54.332,70	$ 25.368,91	$ 45.563,05
07 Acabados	55991,12	$ 32.079,79	$ 1.179,11	$ 22.732,22

05 Pisos	12839,98	$ 7.705,28	$ 224,81	$ 4.496,17
08 Hidráulico	48022,1	$ 8.934,84	$ 2.267,98	$ 36.819,29
08 Hidráulico	36605,66	$ 20.588,09	$ 762,74	$ 15.254,83
06 Mampostería y pañetes	126465,24	$ 52.650,99	$ 5.236,00	$ 65.711,15
06 Mampostería y pañetes	33069,7	$ 22.768,22	$ 1.236,76	$ 6.042,10
06 Mampostería y pañetes	234772,02	$ 144.137,61	$ 6.295,50	$ 84.338,92
06 Mampostería y pañetes	309113,97	$ 182.772,86	$ 8.077,48	$ 105.970,37
08 Hidráulico	56865,54	$ 40.847,97	$ 762,74	$ 15.254,83
06 Mampostería y pañetes	25755,77	$ 12.677,74	$ 444,79	$ 12.633,24
06 Mampostería y pañetes	19485,1	$ 7.220,70	$ 372,69	$ 11.891,71
04 Estructuras	84404,73	$ 13.865,33	$ 10.590,44	$ 59.948,96
04 Estructuras	630005,28	$ 42.219,25	$ 48.750,88	$ 441.938,82
08 Hidráulico	35554,77	$ 23.541,59	$ 572,06	$ 11.441,12
08 Hidráulico	179527,11	$ 51.386,56	$ 6.101,93	$ 122.038,62
08 Hidráulico	178554,65	$ 50.414,10	$ 6.101,93	$ 122.038,62
04 Estructuras	1347921,93	$ 732.829,59	$ 102.443,15	$ 512.649,20
04 Estructuras	30606,64	$ 16.226,05	$ 597,66	$ 11.918,44
04 Estructuras	1764555,77	$ 787.571,76	$ 116.030,13	$ 860.953,88
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	236285,89	$ 172.360,78	$ 34.170,11	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	169066,16	$ 129.094,13	$ 20.465,15	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	157377,8	$ 92.651,25	$ 20.498,25	$ 0,00
08 Hidráulico	995559,79	$ 422.063,85	$ 21.400,81	$ 307.799,79
03 Preliminares	146354,07	$ 0,00	$ 3.627,15	$ 51.294,14
07 Acabados	96593,46	$ 6.099,33	$ 1.837,19	$ 88.656,94
10 Mobiliario	762454,84	$ 430.923,10	$ 7.800,35	$ 258.463,41
10 Mobiliario	1368288,43	$ 624.701,46	$ 11.473,32	$ 490.765,31
04 Estructuras	178759,49	$ 107.737,38	$ 7.409,67	$ 63.612,43
10 Mobiliario	1398036,54	$ 834.839,36	$ 9.167,45	$ 429.535,34
10 Mobiliario	2094607,98	$ 1.026.743,88	$ 41.774,33	$ 743.308,10
07 Acabados	1276245,13	$ 762.257,89	$ 26.647,21	$ 223.123,92
07 Acabados	313887,87	$ 249.922,03	$ 1.974,62	$ 54.961,24
05 Pisos	119681,36	$ 40.966,82	$ 6.110,70	$ 17.827,47
05 Pisos	21849,98	$ 210,00	$ 19.974,47	$ 1.665,51
05 Pisos	124959,45	$ 33.017,96	$ 25.624,27	$ 51.650,71

07 Acabados	48663,44	$ 8.513,91	$ 8.050,89	$ 32.098,64
05.1 Sub analisis pisos	231376,2	$ 93.695,70	$ 8.300,66	$ 40.098,42
07 Acabados	54460,1	$ 5.110,20	$ 2.517,58	$ 46.832,32
CABLEADO ESTRUCTURADO	57626,64	$ 0,00	$ 2.401,11	$ 48.022,20
10 Mobiliario	681147,76	$ 393.469,23	$ 6.888,95	$ 219.393,36
04 Estructuras	171427,37	$ 100.447,24	$ 7.408,85	$ 63.571,27
04 Estructuras	400594,49	$ 136.464,38	$ 2.220,88	$ 36.979,24
10 Mobiliario	1285258,86	$ 587.247,59	$ 10.561,92	$ 443.181,34
03 Preliminares	18119,96	$ 0,00	$ 764,35	$ 15.286,99
08 Hidráulico	153280,03	$ 64.644,58	$ 3.240,98	$ 45.573,64
08 Hidráulico	82537,38	$ 40.102,04	$ 1.565,97	$ 16.280,98
05 Pisos	247687,06	$ 95.769,30	$ 17.348,73	$ 47.134,93
08 Hidráulico	134731,94	$ 56.024,76	$ 2.931,39	$ 43.008,93
08 Hidráulico	246131,98	$ 105.411,24	$ 4.220,77	$ 47.033,58
08 Hidráulico	238509,23	$ 129.606,72	$ 4.788,95	$ 58.397,17
04 Estructuras	67432,03	$ 38.157,10	$ 10.264,75	$ 17.603,93
07 Acabados	220151,8	$ 183.776,00	$ 2.084,99	$ 34.290,81
07 Acabados	98185,58	$ 4.371,85	$ 5.820,20	$ 87.993,53
07 Acabados	236630,71	$ 187.151,37	$ 2.341,92	$ 47.137,42
07 Acabados	17393,35	$ 3.484,00	$ 1.644,47	$ 12.264,88
08 Hidráulico	687397,35	$ 514.839,01	$ 4.755,23	$ 167.803,11
08 Hidráulico	687397,35	$ 514.839,01	$ 4.755,23	$ 167.803,11
08 Hidráulico	217549,34	$ 3.484,00	$ 4.755,23	$ 167.803,11
08 Hidráulico	687397,35	$ 514.839,01	$ 4.755,23	$ 167.803,11
08 Hidráulico	176042,34	$ 3.484,00	$ 4.755,23	$ 167.803,11
11 Tratamientos especiales	28076,2	$ 11.458,34	$ 791,33	$ 15.826,53
11 Tratamientos especiales	54328,82	$ 37.710,96	$ 791,33	$ 15.826,53
IMPERMEABILIZACION	282358,47	$ 195.462,30	$ 248,94	$ 82.496,53
CARPINTERIA METALICA	2323927,69	$ 1.968.157,84	$ 48.322,94	$ 55.058,72
CARPINTERIA METALICA	633480,61	$ 431.387,77	$ 48.322,94	$ 55.058,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	13457,81	$ 0,00	$ 1.223,44	$ 12.234,37
08 Hidráulico	194467,96	$ 8.956,38	$ 7.237,77	$ 143.047,44
08 Hidráulico	65625,3	$ 10.068,14	$ 6.961,69	$ 48.595,48
08 Hidráulico	81574,31	$ 13.422,08	$ 7.364,45	$ 56.650,56

CABLEADO ESTRUCTURADO	198555,57	$ 170.659,95	$ 2.303,31	$ 25.592,31
CABLEADO ESTRUCTURADO	159223,42	$ 131.327,80	$ 2.303,31	$ 25.592,31
05 Pisos	242749,19	$ 71.511,28	$ 67.518,22	$ 88.934,80
08 Hidráulico	512798,62	$ 325.781,58	$ 6.267,92	$ 85.179,11
04 Estructuras	530981,07	$ 254.454,94	$ 31.019,85	$ 144.144,14
03 Preliminares	2352,99	$ 0,00	$ 70,46	$ 1.154,22
04 Estructuras	74148,83	$ 23.511,10	$ 8.673,08	$ 41.964,65
04 Estructuras	120028,85	$ 82.263,25	$ 6.442,27	$ 31.323,33
08 Hidráulico	218151,48	$ 29.722,51	$ 13.809,21	$ 28.249,76
08 Hidráulico	162163,13	$ 86.389,72	$ 7.333,34	$ 56.028,39
08 Hidráulico	93841,35	$ 39.221,61	$ 6.621,54	$ 41.792,36
08 Hidráulico	94495,62	$ 26.343,39	$ 7.364,45	$ 56.650,56
08 Hidráulico	85470,47	$ 17.318,24	$ 7.364,45	$ 56.650,56
08 Hidráulico	83066,83	$ 26.800,70	$ 6.798,44	$ 45.330,47
08 Hidráulico	112911,78	$ 45.000,56	$ 7.352,97	$ 56.421,03
08 Hidráulico	81347,7	$ 33.182,48	$ 6.078,76	$ 36.914,93
08 Hidráulico	123839,2	$ 41.943,56	$ 6.835,58	$ 49.574,72
08 Hidráulico	146316,2	$ 57.994,82	$ 7.053,18	$ 52.473,08
08 Hidráulico	30752,38	$ 14.954,36	$ 555,28	$ 11.105,51
05 Pisos	5169,9	$ 1.050,68	$ 257,15	$ 3.862,07
08 Hidráulico	28583,66	$ 10.377,67	$ 1.994,85	$ 16.211,13
08 Hidráulico	57309,83	$ 17.865,42	$ 4.129,48	$ 35.314,93
04 Estructuras	647425,57	$ 353.766,90	$ 9.247,14	$ 260.283,21
05 Pisos	76730,03	$ 16.077,13	$ 1.486,34	$ 44.568,67
10 Mobiliario	61734,29	$ 25.767,63	$ 7.032,21	$ 28.934,45
07 Acabados	24685,45	$ 8.850,20	$ 3.448,78	$ 12.386,47
13 Manejo ambiental	54956,87	$ 28.330,80	$ 1.242,36	$ 22.632,81
13 Manejo ambiental	60326,3	$ 26.931,42	$ 1.935,88	$ 23.681,01
05 Pisos	83343,8	$ 19.203,62	$ 25.478,04	$ 25.559,51
08 Hidráulico	160396,34	$ 74.094,03	$ 2.819,44	$ 42.772,53
03 Preliminares	18258,65	$ 15,82	$ 1.378,96	$ 9.928,46
05 Pisos	63261,43	$ 4.975,90	$ 10.388,76	$ 47.896,77
09 Eléctricas	550228,09	$ 403.585,09	$ 41.435,38	$ 105.207,62
08 Hidráulico	621711,55	$ 81.100,10	$ 93.946,26	$ 358.704,31

09 Eléctricas	68406,27	$ 12.920,28	$ 733,28	$ 31.713,51
05 Pisos	176545,43	$ 135.187,57	$ 1.677,09	$ 39.680,77
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	293657,99	$ 177.032,06	$ 13.286,98	$ 103.338,95
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	270045,62	$ 162.051,46	$ 13.286,98	$ 94.707,19
06 Mampostería y pañetes	42194,95	$ 20.099,19	$ 1.829,56	$ 20.266,21
CABLEADO ESTRUCTURADO	155123,78	$ 84.400,00	$ 2.161,61	$ 43.232,18
09 Eléctricas	83024,89	$ 0,00	$ 6.492,85	$ 76.532,04
03 Preliminares	203107,29	$ 388,01	$ 93.321,78	$ 16.470,48
03 Preliminares	55832,29	$ 0,00	$ 23.127,50	$ 18.224,48
03 Preliminares	25550,07	$ 0,00	$ 5.903,13	$ 8.890,14
03 Preliminares	26526,13	$ 23,73	$ 2.504,05	$ 16.622,90
11 Tratamientos especiales	52443,06	$ 44.874,21	$ 220,45	$ 7.348,40
03 Preliminares	21612,28	$ 0,00	$ 1.577,44	$ 14.393,24
ESTRUCTURA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
04 Estructuras	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MAMPOSTERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
08 Hidráulico	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	76274,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.274,14
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	436017,71	$ 35.951,54	$ 400.066,17	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	164139,24	$ 35.648,78	$ 128.490,46	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1785782,28	$ 1.785.782,28	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	18616,26	$ 18.616,26	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1861626,3	$ 1.861.626,30	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1881650,3	$ 1.816.058,30	$ 65.592,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1820102,03	$ 1.779.096,03	$ 41.006,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1761016,03	$ 1.761.016,03	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1861626,3	$ 1.861.626,30	$ 0,00	$ 0,00
SEÑALIZACION	36226,42	$ 36.226,42	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	28336,88	$ 0,00	$ 28.336,88	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	1861626,3	$ 1.861.626,30	$ 0,00	$ 0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	33080,46	$ 18.616,26	$ 14.464,20	$ 0,00
INSTALACIONES GAS	67443,12	$ 321,88	$ 6.101,93	$ 61.019,31
INSTALACIONES GAS	67443,12	$ 321,88	$ 0,00	$ 67.121,24
INSTALACIONES GAS	318688,58	$ 184.360,88	$ 0,00	$ 134.327,70
CABLEADO ESTRUCTURADO	120074,91	$ 80.033,35	$ 3.306,18	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35357,81	$ 0,00	$ 1.683,71	$ 33.674,10
SUELDOS Y JORNALES	38266,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.266,02
SUELDOS Y JORNALES	36050,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.050,69
SUELDOS Y JORNALES	22211,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.211,09
SUELDOS Y JORNALES	15917	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.917,00
SUELDOS Y JORNALES	8357	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.357,00
INSTALACIONES GAS	215725,43	$ 82.439,03	$ 0,00	$ 133.286,40
INSTALACIONES DEPORTIVAS	8836050,12	$ 7.700.140,58	$ 1.793,37	$ 781.522,81
INSTALACIONES DEPORTIVAS	6799669,14	$ 6.444.722,99	$ 2.063,28	$ 202.087,28
CABLEADO ESTRUCTURADO	43286,52	$ 0,00	$ 428,58	$ 42.857,94
CABLEADO ESTRUCTURADO	737991,92	$ 360.842,06	$ 40.408,91	$ 336.740,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	42068,94	$ 4.231,50	$ 1.102,06	$ 36.735,38
CABLEADO ESTRUCTURADO	37837,44	$ 0,00	$ 1.102,06	$ 36.735,38

CABLEADO ESTRUCTURADO	127258,21	$ 46.899,57	$ 3.826,60	$ 76.532,04
CABLEADO ESTRUCTURADO	110383,51	$ 71.444,01	$ 2.204,12	$ 36.735,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	187274,48	$ 29.854,68	$ 10.068,71	$ 147.351,09
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	72211,87	$ 29.854,68	$ 2.017,01	$ 40.340,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	21282,69	$ 14.854,00	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	13120,38	$ 0,00	$ 624,78	$ 12.495,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	951984,85	$ 528.491,23	$ 66.189,05	$ 357.304,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	31035,89	$ 18.178,50	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	34347,58	$ 0,00	$ 673,48	$ 33.674,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	385095,38	$ 247.911,99	$ 38.404,09	$ 98.779,30
CABLEADO ESTRUCTURADO	53209,42	$ 30.709,00	$ 1.071,45	$ 21.428,97
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	209976,11	$ 164.625,74	$ 14.111,37	$ 31.239,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	254487,66	$ 80.913,00	$ 8.265,46	$ 165.309,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	55103,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.103,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64286,91	$ 0,00	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6295847,35	$ 5.633.039,38	$ 31.562,28	$ 631.245,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	164035,45	$ 131.892,00	$ 1.530,64	$ 30.612,81
ELECTRICOS IDRD	402059,57	$ 301.478,51	$ 4.591,92	$ 91.838,44
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1273142,4	$ 633.107,14	$ 115.038,66	$ 524.996,61
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	175355,31	$ 115.446,03	$ 1.744,93	$ 58.164,35
GRAMAS SINTETICAS	5310,44	$ 5.055,65	$ 2,56	$ 128,11
05 Pisos	286669,13	$ 89.697,67	$ 5.193,45	$ 122.964,21
SEÑALIZACION	1919217,79	$ 1.740.079,04	$ 9.043,61	$ 162.673,45
SEÑALIZACION	2706310,79	$ 2.527.172,04	$ 9.043,61	$ 162.673,45
SEÑALIZACION	6984933,67	$ 6.709.908,26	$ 14.041,52	$ 246.140,54
SEÑALIZACION	2222695,79	$ 2.043.557,04	$ 9.043,61	$ 162.673,45
10 Mobiliario	906559,42	$ 317.885,11	$ 6.445,56	$ 255.989,80
SUELDOS Y JORNALES	475640,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.640,92
ENCHAPES MUROS	88229,13	$ 29.054,71	$ 9.907,21	$ 49.267,22
MAMPOSTERIA	101581,71	$ 70.132,40	$ 1.304,50	$ 30.144,81
05 Pisos	121049,67	$ 29.313,21	$ 5.318,30	$ 69.079,64
13 Manejo ambiental	5732949,58	$ 1.332.678,66	$ 1.149.049,36	$ 2.513.187,28
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	23115,7	$ 5.465,75	$ 3.389,61	$ 14.260,34
10 Mobiliario	1074655,39	$ 894.062,75	$ 2.188,75	$ 177.863,74

13 Manejo ambiental	1944,15	$ 0,00	$ 110,05	$ 1.834,10
13 Manejo ambiental	3082,19	$ 0,00	$ 174,46	$ 2.907,73
13 Manejo ambiental	451449,85	$ 0,00	$ 39.466,81	$ 238.219,38
MAMPOSTERIA	87426,37	$ 27.647,36	$ 2.052,76	$ 57.726,24
MAMPOSTERIA	160659,77	$ 92.090,34	$ 2.544,55	$ 66.024,87
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9099101,67	$ 8.543.113,07	$ 54.648,46	$ 501.340,14
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16458301,99	$ 583.250,17	$ 13.763.136,75	$ 2.111.915,07
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1269359,04	$ 0,00	$ 1.192.827,00	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	16342627,96	$ 843.352,11	$ 13.763.402,65	$ 1.733.721,84
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8989702,93	$ 8.487.173,99	$ 32.226,84	$ 470.302,09
MOBILIARIO	17454749	$ 17.454.749,00	$ 0,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	191425,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.425,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	171542,35	$ 8.535,47	$ 102.831,95	$ 32.892,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	366808,67	$ 15.799,71	$ 234.900,64	$ 61.085,38
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	188385,24	$ 8.535,47	$ 115.115,13	$ 35.892,19
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	400235,26	$ 15.799,71	$ 259.652,19	$ 66.656,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	9845785,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.845.785,99
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	34666	$ 0,00	$ 34.666,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	230664483	$ 230.664.483,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	613671,46	$ 24.153,58	$ 361.362,47	$ 93.977,51
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	42954,04	$ 14.163,78	$ 2.617,30	$ 26.172,96
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	8393835	$ 8.393.835,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	669630,31	$ 24.153,58	$ 399.459,93	$ 102.549,10
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	3292294,35	$ 209.919,29	$ 326.146,03	$ 2.756.229,03
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	3292294,35	$ 209.919,29	$ 326.146,03	$ 2.756.229,03
IDRD	453530,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.530,50
MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	3292294,35	$ 209.919,29	$ 326.146,03	$ 2.756.229,03
INSUMOS GRAMA NATURAL	1599,49	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 599,49
INSUMOS GRAMA NATURAL	11814,43	$ 10.673,70	$ 22,37	$ 1.118,36
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	119,4	$ 12,76	$ 17,17	$ 89,47
PISOS (ACABADOS Y BASES)	62676,88	$ 34.813,84	$ 8,54	$ 27.854,50
EXCAVACIONES Y RELLENOS	74059,31	$ 74.059,31	$ 0,00	$ 0,00
PISCINAS	158170648,9	$ 152.920.900,02	$ 1.169.114,58	$ 4.080.634,32
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	421612,6	$ 392.755,00	$ 0,00	$ 28.857,60

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	442567,44	$ 394.604,00	$ 0,00	$ 47.963,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	226158,43	$ 19.992,00	$ 514,13	$ 205.652,30
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	631590,21	$ 189.805,00	$ 1.101,71	$ 440.683,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1070913,95	$ 662.235,00	$ 1.019,15	$ 407.659,80
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3027803,78	$ 1.374.450,00	$ 4.123,08	$ 1.649.230,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	5562999,65	$ 3.831.562,00	$ 86.366,25	$ 1.645.071,40
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	7382132,78	$ 5.728.779,00	$ 4.123,08	$ 1.649.230,70
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	25485931,59	$ 20.587.000,00	$ 638.991,09	$ 4.259.940,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	11407631,25	$ 8.396.294,00	$ 602.267,45	$ 2.409.069,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1363193,94	$ 1.312.853,01	$ 4.576,45	$ 45.764,48
IMPERMEABILIZACION	19321,3	$ 16.509,69	$ 290,54	$ 2.521,07
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	2977968,36	$ 1.106.560,00	$ 742.446,10	$ 1.120.660,86
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	2743114,36	$ 871.706,00	$ 742.446,10	$ 1.120.660,86
08 Hidráulico	31044,93	$ 4.191,95	$ 1.130,11	$ 23.979,58
ESTRUCTURA METALICA	20911,94	$ 0,00	$ 679,37	$ 732,00
SEÑALIZACION	1017814,65	$ 891.412,59	$ 20.018,40	$ 79.166,81
PISOS	497455,17	$ 329.430,78	$ 69.753,65	$ 89.969,34
05 Pisos	78727,78	$ 13.041,22	$ 10.839,09	$ 54.847,47
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	94716,47	$ 69.505,15	$ 167,72	$ 25.043,60
INSTALACIONES REDES INCENDIO	320699,99	$ 296.895,00	$ 2.164,09	$ 21.640,90
INSTALACIONES REDES INCENDIO	127391,23	$ 59.222,39	$ 3.246,14	$ 64.922,70
INSTALACIONES REDES INCENDIO	140785,27	$ 95.339,38	$ 2.164,09	$ 43.281,80
INSTALACIONES REDES INCENDIO	130768,74	$ 73.961,38	$ 2.705,11	$ 54.102,25
INSTALACIONES REDES INCENDIO	135750,36	$ 88.140,38	$ 4.328,18	$ 43.281,80
INSTALACIONES REDES INCENDIO	116182,27	$ 70.736,38	$ 2.164,09	$ 43.281,80
INSTALACIONES REDES INCENDIO	91883,37	$ 68.078,38	$ 2.164,09	$ 21.640,90
INSTALACIONES REDES INCENDIO	622293,42	$ 452.156,20	$ 15.467,02	$ 154.670,20
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	4398216,8	$ 4.343.317,00	$ 10.979,95	$ 43.919,85
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	697312,82	$ 649.733,00	$ 9.515,95	$ 38.063,87
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	591466,82	$ 543.887,00	$ 9.515,95	$ 38.063,87
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1138684,62	$ 730.616,88	$ 99.382,42	$ 308.685,32
CARPINTERIA DE MADERA	620101,73	$ 280.956,83	$ 19.793,75	$ 308.974,40
LLENADO PISCINA	30011,4	$ 26.219,46	$ 436,87	$ 3.355,07
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	57781,91	$ 43.812,30	$ 665,22	$ 13.304,39

URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	482786,9	$ 468.817,29	$ 665,22	$ 13.304,39
08 Hidráulico	158642,56	$ 100.030,85	$ 2.437,68	$ 47.899,57
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	54994033,67	$ 53.310.087,63	$ 627.599,71	$ 1.056.346,33
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1520599,66	$ 813.149,04	$ 316.929,73	$ 390.520,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1434128,38	$ 961.242,01	$ 27.709,76	$ 445.176,61
SISTEMAS VENTILACION	194292,87	$ 137.333,76	$ 10.782,97	$ 37.874,74
CARPINTERIA METALICA	1608688,29	$ 1.567.105,39	$ 2.183,48	$ 39.399,41
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	231226,68	$ 152.436,12	$ 19.595,89	$ 59.194,68
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1145432,2	$ 695.028,59	$ 83.453,89	$ 366.949,73
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1149345,12	$ 695.028,59	$ 87.366,81	$ 366.949,73
INSTALACIONES GAS	111981,81	$ 35.097,48	$ 3.661,16	$ 73.223,17
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	299763,21	$ 191.075,44	$ 33.924,64	$ 74.763,13
ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZA	2394072,14	$ 814.012,05	$ 1.079.758,31	$ 500.301,79
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1246654,51	$ 630.707,47	$ 115.645,26	$ 500.301,79
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	20115618,98	$ 19.384.095,18	$ 21.306,52	$ 710.217,28
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	585298,63	$ 439.480,88	$ 6.943,70	$ 138.874,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	491821,65	$ 346.003,90	$ 6.943,70	$ 138.874,05
ELECTRICOS IDRD	221099,17	$ 156.812,26	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	166635,45	$ 79.848,12	$ 4.132,73	$ 82.654,60
SISTEMAS VENTILACION	1082661,94	$ 799.535,15	$ 31.339,26	$ 210.415,23
SISTEMAS VENTILACION	125904,57	$ 93.466,09	$ 7.188,65	$ 25.249,83
SISTEMAS VENTILACION	91352,57	$ 61.466,01	$ 8.845,04	$ 21.041,52
VARIOS	38583,84	$ 25.720,03	$ 6,43	$ 12.857,38
SISTEMAS VENTILACION	151409,82	$ 72.408,91	$ 3.366,64	$ 67.332,87
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1211013,81	$ 604.315,69	$ 176.365,02	$ 430.333,11
SISTEMAS VENTILACION	227250,4	$ 173.054,73	$ 8.019,53	$ 37.874,74
SISTEMAS VENTILACION	204745,6	$ 136.671,07	$ 17.690,08	$ 42.083,05
SISTEMAS VENTILACION	95794,23	$ 31.362,34	$ 13.562,82	$ 46.718,37
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1555259,13	$ 983.518,14	$ 134.822,60	$ 436.918,40
JARDINERIA Y GRAMAS	160758,16	$ 103.881,14	$ 5.514,48	$ 47.225,33
PISCINAS	16037524,9	$ 15.617.784,80	$ 19.995,76	$ 399.744,34
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	82012,26	$ 65.940,53	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	26435,34	$ 17.597,01	$ 334,29	$ 6.428,69
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	370412,27	$ 273.981,91	$ 4.591,92	$ 91.838,44

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	212795,34	$ 116.364,98	$ 4.591,92	$ 91.838,44
ELECTRICOS IDRD	167223,72	$ 64.364,67	$ 4.898,05	$ 97.961,00
ELECTRICOS IDRD	122283,67	$ 57.996,76	$ 3.061,28	$ 61.225,63
SUELDOS Y JORNALES	25468	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.468,00
CIELOS RASOS	67858,18	$ 36.031,87	$ 0,00	$ 31.826,31
PISOS (ACABADOS Y BASES)	55666,74	$ 20.029,60	$ 0,00	$ 34.984,34
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	46987,16	$ 6.876,28	$ 2.624,08	$ 37.486,80
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	3380212,84	$ 1.713.217,33	$ 11,21	$ 1.658.296,12
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	2045491,73	$ 1.404.593,76	$ 0,00	$ 632.375,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	714343,73	$ 156.232,38	$ 26.576,73	$ 531.534,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	714343,73	$ 156.232,38	$ 26.576,73	$ 531.534,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	682308,6	$ 156.232,38	$ 25.051,25	$ 501.024,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	682308,6	$ 156.232,38	$ 25.051,25	$ 501.024,97
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	464316,01	$ 429.664,01	$ 1.650,10	$ 33.001,90
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	191864,05	$ 157.212,05	$ 1.650,10	$ 33.001,90
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	296244,12	$ 261.592,12	$ 1.650,10	$ 33.001,90
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	129427,94	$ 107.003,34	$ 1.067,84	$ 21.356,76
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	91660,82	$ 68.700,15	$ 1.093,37	$ 21.867,30
IMPERMEABILIZACION	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	58288,27	$ 37.561,53	$ 986,99	$ 19.739,75
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	54843,49	$ 34.225,67	$ 981,80	$ 19.636,02
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	39246,65	$ 18.474,33	$ 989,16	$ 19.783,16
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	49737,85	$ 40.912,64	$ 173,04	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	35357,81	$ 0,00	$ 1.683,71	$ 33.674,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	335212,53	$ 88.760,28	$ 187.981,78	$ 58.470,47
VIDRIOS Y CERRADURAS	723412,76	$ 525.100,00	$ 0,00	$ 198.312,76
PISOS (ACABADOS Y BASES)	73548,75	$ 13.131,67	$ 0,00	$ 59.927,48
VIDRIOS Y CERRADURAS	733328,4	$ 525.100,00	$ 9.915,64	$ 198.312,76
VIDRIOS Y CERRADURAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	134176,98	$ 18.460,54	$ 5.510,31	$ 110.206,13

INSTALACIONES DEPORTIVAS	308450836,7	$ 204.359.056,39	$ 6.790.667,94	$ 22.093.279,36
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	67501,26	$ 0,00	$ 3.214,35	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	73255,46	$ 0,00	$ 3.488,36	$ 69.767,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	419197,47	$ 261.105,35	$ 46.541,93	$ 111.550,19
PISOS (ACABADOS Y BASES)	107026,79	$ 23.289,61	$ 0,00	$ 83.737,18
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	19960,52	$ 11.542,00	$ 765,32	$ 7.653,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	127498,06	$ 98.568,95	$ 1.377,58	$ 27.551,53
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	812077,55	$ 682.166,25	$ 0,00	$ 129.911,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	812077,55	$ 682.166,25	$ 0,00	$ 129.911,30
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	174478,27	$ 110.546,10	$ 19.390,45	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	652696,34	$ 539.092,75	$ 59.381,82	$ 41.158,04
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	259282,18	$ 189.863,98	$ 19.689,33	$ 14.987,24
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	40147,21	$ 31.322,00	$ 173,04	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
CIELOS RASOS	63465,76	$ 60.524,02	$ 57,68	$ 2.884,06
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	40447,11	$ 11.632,69	$ 0,00	$ 28.814,42
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	43165,72	$ 12.761,12	$ 1.447,84	$ 28.956,76
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	11949,78	$ 2.361,49	$ 0,00	$ 9.588,29
MAMPOSTERIA	64224,23	$ 35.848,60	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	43444,31	$ 15.068,68	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	36155,42	$ 5.588,66	$ 0,00	$ 30.566,76
MAMPOSTERIA	28575,51	$ 6.871,98	$ 0,00	$ 21.703,53
MAMPOSTERIA	48165,3	$ 15.068,68	$ 1.576,03	$ 31.520,59
MAMPOSTERIA	163274,71	$ 128.358,72	$ 1.662,67	$ 33.253,32
MAMPOSTERIA	56975,51	$ 12.763,95	$ 397,42	$ 43.814,14
MAMPOSTERIA	117884,7	$ 68.837,00	$ 2,20	$ 47.340,96
MAMPOSTERIA	97766,92	$ 48.953,88	$ 1,65	$ 47.532,98
MAMPOSTERIA	43444,31	$ 15.068,68	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	62670,2	$ 20.067,83	$ 0,00	$ 42.602,37
CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
MAMPOSTERIA	71774,59	$ 49.462,94	$ 0,00	$ 22.311,65
CARPINTERIA METALICA	10296,07	$ 0,00	$ 201,88	$ 10.094,19

CARPINTERIA METALICA	8825,21	$ 0,00	$ 173,04	$ 8.652,17
MAMPOSTERIA	300431,55	$ 265.742,98	$ 1.651,84	$ 33.036,73
ESTRUCTURA	23991,74	$ 1.245,20	$ 1,87	$ 18.746,36
MAMPOSTERIA	52745,84	$ 31.042,31	$ 0,00	$ 21.703,53
MAMPOSTERIA	67760,26	$ 22.185,43	$ 0,00	$ 45.574,83
MAMPOSTERIA	64100,18	$ 18.758,60	$ 0,00	$ 45.341,58
ESTRUCTURA	24331,57	$ 1.528,39	$ 1,87	$ 18.746,36
ESTRUCTURA	24855,6	$ 1.965,08	$ 1,87	$ 18.746,36
ESTRUCTURA	21947,27	$ 983,62	$ 1,73	$ 17.304,33
ESTRUCTURA	49997,63	$ 22.916,77	$ 1,87	$ 18.746,36
ESTRUCTURA	38287,56	$ 3.493,47	$ 2,60	$ 25.956,50
ESTRUCTURA	39139,36	$ 2.706,57	$ 2,74	$ 27.398,52
ESTRUCTURA	31111,63	$ 3.742,08	$ 2,02	$ 20.188,39
ESTRUCTURA	31072,28	$ 3.711,81	$ 2,02	$ 20.188,39
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	34489,48	$ 2.969,17	$ 14,78	$ 31.505,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	46965,68	$ 4.860,79	$ 2.005,00	$ 40.099,90
PISOS (ACABADOS Y BASES)	46965,68	$ 4.860,79	$ 2.005,00	$ 40.099,90
PISOS (ACABADOS Y BASES)	3727567,68	$ 3.685.462,79	$ 2.005,00	$ 40.099,90
PISOS (ACABADOS Y BASES)	248038,81	$ 127.595,49	$ 4.806,68	$ 96.133,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	165850,65	$ 52.641,02	$ 4.462,22	$ 89.244,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	165850,65	$ 52.641,02	$ 4.462,22	$ 89.244,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	156891,53	$ 45.499,70	$ 0,00	$ 91.888,82
PISOS (ACABADOS Y BASES)	158709,33	$ 45.499,70	$ 4.462,22	$ 89.244,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	5206,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.206,50
PISOS (ACABADOS Y BASES)	42044,99	$ 8.785,87	$ 0,00	$ 33.259,12
PISOS (ACABADOS Y BASES)	42044,99	$ 8.785,87	$ 0,00	$ 33.259,12
PISOS (ACABADOS Y BASES)	34489,48	$ 2.969,17	$ 14,78	$ 31.505,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	34489,48	$ 2.969,17	$ 14,78	$ 31.505,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	34489,48	$ 2.969,17	$ 14,78	$ 31.505,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	88364,72	$ 56.844,41	$ 14,78	$ 31.505,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13536,59	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 11.629,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95

PISOS (ACABADOS Y BASES)	55319,11	$ 9.665,19	$ 2.174,00	$ 43.479,92
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	50094,14	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	89710,59	$ 47.260,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	239856,07	$ 171.488,32	$ 15.578,34	$ 52.789,41
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	56196,07	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 46.530,88
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	48912,08	$ 9.665,19	$ 1.868,90	$ 37.377,99
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	44613,07	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 34.998,23
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
MAMPOSTERIA	43444,31	$ 15.068,68	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	64825,92	$ 30.137,35	$ 1.651,84	$ 33.036,73
MAMPOSTERIA	53992,94	$ 9.976,57	$ 1.603,49	$ 32.069,79

PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
MAMPOSTERIA	81923,95	$ 39.063,34	$ 0,00	$ 42.860,61
MAMPOSTERIA	48124,19	$ 20.684,00	$ 0,00	$ 27.440,19
PISOS (ACABADOS Y BASES)	93364,05	$ 56.734,20	$ 1,35	$ 36.628,50
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	95005,09	$ 22.279,25	$ 12.311,76	$ 60.414,08
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	40613,14	$ 229,60	$ 791,83	$ 39.591,71
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	20461,25	$ 255,53	$ 396,19	$ 19.809,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
CIELOS RASOS	37771,83	$ 11.739,33	$ 0,00	$ 26.032,50
CIELOS RASOS	15619,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,50
CIELOS RASOS	15619,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,50
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	95005,09	$ 22.279,25	$ 12.311,76	$ 60.414,08
CIELOS RASOS	15619,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,50
CIELOS RASOS	15619,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,50
CARPINTERIA DE MADERA	64262,84	$ 0,00	$ 1.260,06	$ 63.002,78
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1434111,06	$ 1.162.395,04	$ 182.938,86	$ 88.777,16
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	96253,03	$ 12.680,04	$ 3.979,67	$ 79.593,32
CIELOS RASOS	15619,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,50
CIELOS RASOS	45522,53	$ 29.903,03	$ 0,00	$ 15.619,50
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	107017,1	$ 26.658,46	$ 3.826,60	$ 76.532,04
EQUIPOS ESPECIALES	317021,35	$ 69.573,04	$ 11.783,25	$ 235.665,06
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93027,76	$ 12.669,12	$ 3.826,60	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	88984,06	$ 15.054,12	$ 3.520,47	$ 70.409,47
CIELOS RASOS	44481,23	$ 29.903,03	$ 0,00	$ 14.578,20
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	96351,32	$ 22.421,38	$ 3.520,47	$ 70.409,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1867702,01	$ 0,00	$ 520.738,19	$ 1.346.963,82
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	29168032,01	$ 27.300.330,00	$ 520.738,19	$ 1.346.963,82
CIELOS RASOS	75822,25	$ 29.903,03	$ 0,00	$ 45.919,22
CIELOS RASOS	58555,35	$ 32.522,85	$ 0,00	$ 26.032,50
MAMPOSTERIA	56094	$ 4.029,00	$ 0,00	$ 52.065,00
CIELOS RASOS	8330,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.330,40
CIELOS RASOS	8330,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.330,40
MAMPOSTERIA	71903,14	$ 19.838,14	$ 0,00	$ 52.065,00
CUBIERTAS	84071,58	$ 40.336,98	$ 0,00	$ 43.734,60

CUBIERTAS	84471,42	$ 40.736,82	$ 0,00	$ 43.734,60
CUBIERTAS	72941,56	$ 29.206,96	$ 0,00	$ 43.734,60
CUBIERTAS	90363,78	$ 46.629,18	$ 0,00	$ 43.734,60
CUBIERTAS	72941,56	$ 29.206,96	$ 0,00	$ 43.734,60
CUBIERTAS	78996,45	$ 29.606,80	$ 0,00	$ 49.389,65
CUBIERTAS	148776,55	$ 70.576,27	$ 0,00	$ 78.200,28
CUBIERTAS	144342,08	$ 66.141,80	$ 0,00	$ 78.200,28
CUBIERTAS	125092,52	$ 46.892,24	$ 0,00	$ 78.200,28
CUBIERTAS	148144,06	$ 69.943,78	$ 0,00	$ 78.200,28
CUBIERTAS	144394,69	$ 66.194,41	$ 0,00	$ 78.200,28
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	425,73	$ 384,08	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	449461,61	$ 407.809,61	$ 0,00	$ 41.652,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
CIELOS RASOS	4683,76	$ 0,00	$ 91,84	$ 4.591,92
CIELOS RASOS	4683,76	$ 0,00	$ 91,84	$ 4.591,92
CUBIERTAS	65668,01	$ 20.394,16	$ 0,00	$ 45.273,85
CUBIERTAS	104083,34	$ 24.758,23	$ 0,00	$ 79.325,11
CIELOS RASOS	4683,76	$ 0,00	$ 91,84	$ 4.591,92
CUBIERTAS	101990,13	$ 25.715,99	$ 0,00	$ 76.274,14
CUBIERTAS	129874,25	$ 40.271,40	$ 13.328,71	$ 76.274,14
CUBIERTAS	122273,97	$ 42.948,86	$ 0,00	$ 79.325,11
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	203719,33	$ 0,00	$ 45.185,18	$ 67.101,37
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	249195,57	$ 156.933,40	$ 13.286,98	$ 78.975,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6071691,48	$ 4.939.845,30	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	331349,42	$ 192.530,40	$ 13.437,44	$ 125.381,58
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	276643,66	$ 129.692,80	$ 13.286,98	$ 133.663,88
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	211508,06	$ 121.474,92	$ 13.774,59	$ 76.258,55
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	366026,99	$ 0,00	$ 68.208,13	$ 205.790,22
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1393223,2	$ 749.462,05	$ 100.557,45	$ 543.203,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	106432,46	$ 0,00	$ 21.660,12	$ 59.948,96
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	30797,41	$ 23.508,31	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	30367,38	$ 23.078,28	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	30501,57	$ 22.673,08	$ 0,00	$ 7.828,49
PISOS (ACABADOS Y BASES)	171150,89	$ 117.792,50	$ 4.104,90	$ 49.253,49

PISOS (ACABADOS Y BASES)	546771,22	$ 493.308,70	$ 4.104,90	$ 49.357,62
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	16296,98	$ 332,17	$ 313,04	$ 15.651,78
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	53178,28	$ 23.236,14	$ 0,00	$ 27.898,36
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	55289,95	$ 28.155,77	$ 483,45	$ 24.172,53
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	41163,74	$ 18.526,10	$ 411,83	$ 20.591,62
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	473124,36	$ 388.057,03	$ 2.477,69	$ 82.589,64
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
VIAS	40705,96	$ 0,00	$ 3.219,16	$ 37.486,80
VIAS	39664,66	$ 0,00	$ 3.219,16	$ 36.445,50
VIAS	226051,11	$ 21.377,25	$ 10.497,13	$ 153.715,54
SUELDOS Y JORNALES	1919164	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.919.164,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	176522,21	$ 172.357,01	$ 0,00	$ 4.165,20
VIAS	7139,43	$ 6.618,78	$ 0,00	$ 520,65
VIAS	631981,75	$ 21.377,25	$ 414.093,00	$ 153.816,19
INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	60908,96	$ 12.200,15	$ 3.104,68	$ 44.352,62
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	39298,66	$ 0,00	$ 770,56	$ 38.528,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	40454,51	$ 0,00	$ 1.926,41	$ 38.528,10
CABLEADO ESTRUCTURADO	908705,69	$ 559.719,61	$ 58.164,35	$ 290.821,73
CABLEADO ESTRUCTURADO	940645,53	$ 597.782,01	$ 36.735,38	$ 306.128,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	139265,66	$ 8.549,02	$ 6.224,60	$ 124.492,04
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	504849,66	$ 374.133,02	$ 6.224,60	$ 124.492,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	103590,15	$ 7.159,79	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102859,05	$ 0,00	$ 4.898,05	$ 97.961,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	102859,05	$ 0,00	$ 4.898,05	$ 97.961,00
VIAS	66374,03	$ 33.749,73	$ 5.647,27	$ 26.977,03
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	39896,46	$ 298,09	$ 0,00	$ 39.598,37
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	185725,49	$ 96.780,91	$ 4,41	$ 84.704,68
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	35991,73	$ 12.833,21	$ 0,00	$ 23.158,51
CARPINTERIA DE MADERA	252019,66	$ 208.050,36	$ 862,14	$ 43.107,16
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	4005352,95	$ 2.015.520,04	$ 0,00	$ 1.989.832,91
CARPINTERIA DE MADERA	64262,84	$ 0,00	$ 1.260,06	$ 63.002,78
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	237986,5	$ 74.797,58	$ 84.978,07	$ 78.210,85

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	111885,18	$ 33.684,90	$ 0,00	$ 78.200,28
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	31311,04	$ 343,95	$ 0,00	$ 30.967,08
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	142691,14	$ 64.490,86	$ 0,00	$ 78.200,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	99223,56	$ 21.023,28	$ 0,00	$ 78.200,28
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	440889,34	$ 127.108,00	$ 7.653,20	$ 306.128,14
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	96430,36	$ 0,00	$ 4.591,92	$ 91.838,44
SUELDOS Y JORNALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUELDOS Y JORNALES	1750905	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.750.905,00
VIAS	7843,38	$ 5.448,39	$ 0,00	$ 2.394,99
VIAS	326960,24	$ 75.238,35	$ 12.341,53	$ 131.943,57
VIAS	339018,6	$ 79.007,76	$ 13.018,32	$ 133.861,28
VIAS	342594,55	$ 79.668,56	$ 13.223,85	$ 134.336,80
PISOS (ACABADOS Y BASES)	93923,52	$ 62.888,39	$ 14,78	$ 31.020,35
VIAS	148039,09	$ 75.473,75	$ 5.836,73	$ 39.944,17
VIAS	114153,27	$ 75.388,30	$ 3.259,72	$ 33.321,60
VIAS	224643,44	$ 93.100,80	$ 3.259,72	$ 36.445,50
INSTALACIONES GAS	8290,88	$ 1.001,78	$ 0,00	$ 7.289,10
VIAS	51783,19	$ 33.039,79	$ 0,00	$ 18.743,40
INSTALACIONES DEPORTIVAS	113866,04	$ 82.627,04	$ 0,00	$ 31.239,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS	36641,96	$ 8.693,47	$ 0,00	$ 27.948,49
INSTALACIONES DEPORTIVAS	1050780,99	$ 573.019,65	$ 44.723,68	$ 433.037,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	64286,91	$ 0,00	$ 3.061,28	$ 61.225,63
INSTALACIONES DEPORTIVAS	600855,68	$ 302.665,65	$ 14.199,53	$ 283.990,50
INSTALACIONES DEPORTIVAS	59479,06	$ 0,00	$ 1.166,26	$ 58.312,80
PARQUEADERO	80831,53	$ 26.596,46	$ 0,00	$ 54.235,07
MAMPOSTERIA	43444,31	$ 15.068,68	$ 1.351,22	$ 27.024,41
PISOS (ACABADOS Y BASES)	157962,15	$ 115.511,76	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	29069,76	$ 6.337,32	$ 0,00	$ 22.732,44
MAMPOSTERIA	35591,75	$ 12.249,97	$ 0,00	$ 23.341,78
MAMPOSTERIA	41062,17	$ 12.249,97	$ 1.372,01	$ 27.440,19
MAMPOSTERIA	37877,11	$ 4.429,53	$ 0,00	$ 33.447,58
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	30523,12	$ 7.765,66	$ 0,00	$ 22.757,46
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62

CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	686613	$ 612.943,51	$ 13.278,26	$ 60.391,23
MAMPOSTERIA	94633,36	$ 39.460,35	$ 9.000,66	$ 46.172,35
CARPINTERIA DE MADERA	17401,76	$ 7.254,99	$ 198,96	$ 9.947,81
VIDRIOS Y CERRADURAS	21867,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	45975,3	$ 24.108,00	$ 0,00	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	123956,31	$ 102.089,01	$ 0,00	$ 21.867,30
VIDRIOS Y CERRADURAS	123956,31	$ 102.089,01	$ 0,00	$ 21.867,30
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	30695,49	$ 6.608,73	$ 472,29	$ 23.614,47
VIDRIOS Y CERRADURAS	77422,6	$ 54.514,00	$ 0,00	$ 22.908,60
PISOS (ACABADOS Y BASES)	54466,77	$ 8.812,86	$ 2.174,00	$ 43.479,92
MAMPOSTERIA	36155,42	$ 5.588,66	$ 0,00	$ 30.566,76
VIDRIOS Y CERRADURAS	21867,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.867,30
PISOS (ACABADOS Y BASES)	33164,07	$ 13.412,78	$ 387,28	$ 19.364,01
PISOS (ACABADOS Y BASES)	39390,84	$ 19.576,98	$ 0,00	$ 19.813,86
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	4657,8	$ 2.806,45	$ 398,33	$ 1.453,02
PISOS (ACABADOS Y BASES)	35146,41	$ 19.703,07	$ 629,60	$ 12.549,72
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	13221172,86	$ 6.725.607,96	$ 0,00	$ 6.495.564,90
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	5206,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.206,50
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	35505,26	$ 12.514,48	$ 82,18	$ 22.908,60
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	34157,16	$ 11.166,38	$ 82,18	$ 22.908,60
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	32796,09	$ 17.726,90	$ 3.079,40	$ 11.989,79
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	36579,14	$ 13.588,36	$ 82,18	$ 22.908,60
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	8330,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.330,40
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	11879,57	$ 0,00	$ 2.507,87	$ 9.371,70
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	30518,91	$ 16.592,76	$ 2.835,59	$ 11.090,56
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	132304,6	$ 94.446,83	$ 0,00	$ 37.857,77
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	88392,85	$ 60.476,63	$ 939,19	$ 26.977,03
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	11696,63	$ 0,00	$ 67,10	$ 3.355,07
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	73014,85	$ 44.817,57	$ 82,18	$ 28.115,10
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	75232,59	$ 47.035,31	$ 82,18	$ 28.115,10
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	78062,13	$ 45.957,26	$ 3.866,64	$ 28.238,22
URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	79545,79	$ 51.330,90	$ 99,79	$ 28.115,10
INSTALACIONES GAS	20955,66	$ 8.460,06	$ 0,00	$ 12.495,60

INSTALACIONES GAS	20955,66	$ 8.460,06	$ 0,00	$ 12.495,60
INSTALACIONES GAS	10150,2	$ 4.153,91	$ 117,57	$ 5.878,72
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	436440,5	$ 0,00	$ 392.700,00	$ 43.740,50
INSTALACIONES GAS	8927,96	$ 5.804,06	$ 0,00	$ 3.123,90
INSTALACIONES GAS	213613,78	$ 105.318,58	$ 0,00	$ 108.295,20
INSTALACIONES GAS	77147,25	$ 38.619,15	$ 0,00	$ 38.528,10
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	176026,54	$ 0,00	$ 59.301,31	$ 116.725,23
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	32251,5	$ 0,00	$ 16.632,00	$ 15.619,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	109447,74	$ 31.247,46	$ 0,00	$ 78.200,28
INSTALACIONES GAS	43869,05	$ 321,88	$ 0,00	$ 43.547,17
INSTALACIONES GAS	8652,28	$ 321,88	$ 0,00	$ 8.330,40
INSTALACIONES GAS	4134,47	$ 1.010,57	$ 0,00	$ 3.123,90
INSTALACIONES GAS	259944,75	$ 34.783,49	$ 0,00	$ 225.161,26
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	60395,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.395,40
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	448561,5	$ 0,00	$ 388.166,10	$ 60.395,40
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	149981,4	$ 0,00	$ 89.586,00	$ 60.395,40
CUBIERTAS	114793	$ 51.273,70	$ 0,00	$ 63.519,30
PISOS (ACABADOS Y BASES)	270039,79	$ 215.374,76	$ 0,00	$ 54.175,43
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1867702,01	$ 0,00	$ 520.738,19	$ 1.346.963,82
PISOS (ACABADOS Y BASES)	22346,92	$ 4.411,93	$ 873,57	$ 17.061,41
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1123576,83	$ 408.949,76	$ 12.547,34	$ 627.367,13
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	7960,98	$ 5.455,86	$ 268,41	$ 2.236,71
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	2010334,31	$ 0,00	$ 95.730,21	$ 1.914.604,10
ESTRUCTURA	216519,39	$ 105.379,16	$ 5.624,93	$ 105.515,30
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	5687,45	$ 2.791,92	$ 137,88	$ 2.757,65
CARPINTERIA METALICA	5883,47	$ 0,00	$ 115,36	$ 5.768,11
CARPINTERIA METALICA	35450,87	$ 18.165,29	$ 0,00	$ 17.285,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	977895,77	$ 614.222,58	$ 0,00	$ 343.292,57
CARPINTERIA METALICA	30493,03	$ 13.623,97	$ 0,00	$ 16.869,06
CARPINTERIA METALICA	52803,32	$ 34.059,92	$ 0,00	$ 18.743,40
EQUIPOS ESPECIALES	835440,76	$ 0,00	$ 39.782,89	$ 795.657,87
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS ESPECIALES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	20886,36	$ 1.985,62	$ 900,04	$ 18.000,70
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
CARPINTERIA METALICA	55282,24	$ 36.330,58	$ 0,00	$ 18.951,66
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
MAMPOSTERIA	81447,21	$ 59.743,68	$ 0,00	$ 21.703,53
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	18743,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	73257,4	$ 54.514,00	$ 0,00	$ 18.743,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	4165,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.165,20
CIELOS RASOS	5058,07	$ 0,00	$ 99,18	$ 4.958,89
VIDRIOS Y CERRADURAS	39340,71	$ 0,00	$ 885,11	$ 17.702,10
VIAS	43682,7	$ 13.683,97	$ 88,67	$ 29.910,05
VIDRIOS Y CERRADURAS	150783,1	$ 133.081,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	191209,44	$ 161.199,50	$ 1.632,39	$ 28.377,54
VIDRIOS Y CERRADURAS	203516,46	$ 174.360,06	$ 0,00	$ 29.156,40
VIDRIOS Y CERRADURAS	17702,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.702,10
VIDRIOS Y CERRADURAS	29156,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.156,40

VIDRIOS Y CERRADURAS	54147,6	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.147,60
SUELDOS Y JORNALES	150800	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.800,00
VIDRIOS Y CERRADURAS	14578,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.578,20
PINTURA	61764,18	$ 3.599,83	$ 0,00	$ 58.164,35
PINTURA	11333,03	$ 3.765,54	$ 220,41	$ 7.347,08
PINTURA	57417,92	$ 12.642,02	$ 0,00	$ 44.775,90
PINTURA	24519,75	$ 8.900,25	$ 0,00	$ 15.619,50
PINTURA	5493,42	$ 2.786,04	$ 0,00	$ 2.707,38
PINTURA	52213,73	$ 50.131,13	$ 0,00	$ 2.082,60
PINTURA	22521,5	$ 6.902,00	$ 0,00	$ 15.619,50
PINTURA	9487,75	$ 1.678,00	$ 0,00	$ 7.809,75
PINTURA	57896,85	$ 334,35	$ 0,00	$ 57.562,50
PINTURA	6808,95	$ 1.188,43	$ 110,21	$ 5.510,31
PINTURA	28383,49	$ 7.242,48	$ 1.854,94	$ 19.286,07
PINTURA	32433,32	$ 9.515,03	$ 1.091,35	$ 21.826,94
PINTURA	10037	$ 3.158,30	$ 327,56	$ 6.551,14
PINTURA	18271,44	$ 11.797,85	$ 0,00	$ 6.473,59
PINTURA	25552,49	$ 3.332,32	$ 0,00	$ 22.220,17
PINTURA	26562,75	$ 13.634,96	$ 376,54	$ 12.551,25
PINTURA	6455,19	$ 3.617,39	$ 82,65	$ 2.755,15
PINTURA	26728,45	$ 6.949,42	$ 0,00	$ 19.779,03
PINTURA	5801,66	$ 1.515,87	$ 0,00	$ 4.285,79
PINTURA	91117,09	$ 36.878,87	$ 0,00	$ 54.238,22
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	35989,02	$ 28.699,92	$ 0,00	$ 7.289,10
PINTURA	20566,68	$ 0,00	$ 2.229,94	$ 18.336,74
PINTURA	9740,25	$ 368,55	$ 0,00	$ 9.371,70
PINTURA	15723,39	$ 8.434,29	$ 0,00	$ 7.289,10
PINTURA	15627,59	$ 6.255,89	$ 0,00	$ 9.371,70
PINTURA	5002,62	$ 3.502,00	$ 612,85	$ 887,77
PINTURA	9264,41	$ 1.759,98	$ 218,58	$ 7.285,85
CARPINTERIA METALICA	102119,89	$ 92.025,70	$ 0,00	$ 10.094,19
CARPINTERIA METALICA	88836,47	$ 78.742,28	$ 0,00	$ 10.094,19
CARPINTERIA METALICA	70501,18	$ 60.406,99	$ 0,00	$ 10.094,19
CARPINTERIA METALICA	211584,01	$ 169.932,01	$ 0,00	$ 41.652,00

CARPINTERIA METALICA	42713,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.713,52
CARPINTERIA METALICA	41652	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.652,00
CARPINTERIA METALICA	41652	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.652,00
CARPINTERIA METALICA	49206,08	$ 45.745,21	$ 0,00	$ 3.460,87
CARPINTERIA METALICA	93672,66	$ 86.462,52	$ 0,00	$ 7.210,14
CARPINTERIA METALICA	67526,26	$ 58.874,09	$ 0,00	$ 8.652,17
CARPINTERIA METALICA	108916,44	$ 69.006,67	$ 8.185,16	$ 31.724,61
CARPINTERIA METALICA	142440,83	$ 131.841,93	$ 504,71	$ 10.094,19
CARPINTERIA METALICA	73581,87	$ 63.487,68	$ 0,00	$ 10.094,19
CARPINTERIA METALICA	46470,24	$ 40.702,13	$ 0,00	$ 5.768,11
CARPINTERIA METALICA	180917,57	$ 154.961,07	$ 0,00	$ 25.956,50
CARPINTERIA METALICA	99400,69	$ 64.157,54	$ 0,00	$ 35.243,15
CARPINTERIA METALICA	188926,56	$ 106.730,99	$ 0,00	$ 82.195,57
CARPINTERIA METALICA	157011,11	$ 87.361,18	$ 3.316,66	$ 66.333,27
CARPINTERIA METALICA	127674,13	$ 72.877,08	$ 0,00	$ 54.797,05
CARPINTERIA METALICA	99915,97	$ 58.097,17	$ 0,00	$ 41.818,80
CARPINTERIA METALICA	82825,4	$ 48.216,74	$ 0,00	$ 34.608,66
CARPINTERIA METALICA	79472,17	$ 15.455,34	$ 6.335,73	$ 57.681,10
CARPINTERIA METALICA	160239,99	$ 150.145,80	$ 0,00	$ 10.094,19
CARPINTERIA METALICA	92746,8	$ 43.357,15	$ 0,00	$ 49.389,65
CARPINTERIA DE MADERA	74546,57	$ 40.724,02	$ 663,19	$ 33.159,36
CARPINTERIA DE MADERA	62679,41	$ 36.203,78	$ 519,13	$ 25.956,50
CARPINTERIA DE MADERA	67146,32	$ 36.706,03	$ 596,87	$ 29.843,42
CARPINTERIA DE MADERA	74410,5	$ 44.993,14	$ 576,81	$ 28.840,55
CARPINTERIA DE MADERA	69657,57	$ 39.217,28	$ 596,87	$ 29.843,42
CARPINTERIA DE MADERA	67146,32	$ 36.706,03	$ 596,87	$ 29.843,42
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	110512,54	$ 68.234,36	$ 828,98	$ 41.449,20
CARPINTERIA DE MADERA	192075,99	$ 144.724,43	$ 928,46	$ 46.423,10
CARPINTERIA DE MADERA	12028,47	$ 1.881,70	$ 198,96	$ 9.947,81
CARPINTERIA DE MADERA	16092,27	$ 5.945,50	$ 198,96	$ 9.947,81
CARPINTERIA DE MADERA	89019,96	$ 34.903,89	$ 1.061,10	$ 53.054,97
CARPINTERIA DE MADERA	136116,81	$ 82.000,74	$ 1.061,10	$ 53.054,97
CARPINTERIA DE MADERA	185167,87	$ 131.051,80	$ 1.061,10	$ 53.054,97

CARPINTERIA DE MADERA	135979,78	$ 81.863,71	$ 1.061,10	$ 53.054,97
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	9470,31	$ 0,00	$ 185,69	$ 9.284,62
CARPINTERIA DE MADERA	190527,32	$ 146.558,02	$ 862,14	$ 43.107,16
CARPINTERIA DE MADERA	146255,3	$ 102.286,00	$ 862,14	$ 43.107,16
CARPINTERIA DE MADERA	146031,85	$ 102.062,55	$ 862,14	$ 43.107,16
CARPINTERIA DE MADERA	57374,02	$ 40.462,75	$ 331,59	$ 16.579,68
CARPINTERIA DE MADERA	26760,19	$ 9.848,92	$ 331,59	$ 16.579,68
CARPINTERIA DE MADERA	33319,2	$ 24.664,61	$ 0,00	$ 8.654,59
CARPINTERIA DE MADERA	9795,55	$ 708,23	$ 432,73	$ 8.654,59
CARPINTERIA DE MADERA	128172,59	$ 97.732,30	$ 596,87	$ 29.843,42
CARPINTERIA DE MADERA	107658,37	$ 77.218,08	$ 596,87	$ 29.843,42
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	110365,58	$ 4.292,18	$ 5.051,11	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	110365,58	$ 4.292,18	$ 5.051,11	$ 101.022,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	85346,92	$ 11.416,98	$ 3.520,47	$ 70.409,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78334,23	$ 10.832,97	$ 3.214,35	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	898368,87	$ 568.159,16	$ 15.724,27	$ 314.485,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	751496,04	$ 566.960,46	$ 8.787,41	$ 175.748,17
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	242281,33	$ 155.494,00	$ 4.132,73	$ 82.654,60
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	3622199,95	$ 697.145,58	$ 139.288,30	$ 2.785.766,07
INSTALACIONES GAS	83304	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	237233,82	$ 28.301,37	$ 9.949,16	$ 198.983,29
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	178025,85	$ 81.595,49	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	177800,12	$ 81.369,76	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	89887,39	$ 15.957,45	$ 3.520,47	$ 70.409,47
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	82274,7	$ 17.987,79	$ 0,00	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	74984,69	$ 10.697,78	$ 0,00	$ 64.286,91

INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	98271,85	$ 33.984,94	$ 0,00	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	121154,39	$ 56.867,48	$ 0,00	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	121154,39	$ 56.867,48	$ 0,00	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	98271,85	$ 33.984,94	$ 0,00	$ 64.286,91
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	142335,4	$ 45.905,04	$ 4.591,92	$ 91.838,44
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	142335,4	$ 45.905,04	$ 4.591,92	$ 91.838,44
CIELOS RASOS	4683,76	$ 0,00	$ 91,84	$ 4.591,92
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1342037,4	$ 1.305.959,00	$ 5.568,74	$ 30.509,66
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	686371,16	$ 332.793,16	$ 16.837,05	$ 336.740,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	597587,72	$ 244.009,72	$ 16.837,05	$ 336.740,95
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	113926,24	$ 18.803,48	$ 4.529,66	$ 90.593,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	113926,24	$ 18.803,48	$ 4.529,66	$ 90.593,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	6428,69	$ 0,00	$ 306,13	$ 6.122,56
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	46837,6	$ 0,00	$ 918,38	$ 45.919,22
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	93675,21	$ 0,00	$ 1.836,77	$ 91.838,44
MAMPOSTERIA	8975,8	$ 1.140,11	$ 153,64	$ 7.682,05
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	78062,68	$ 0,00	$ 1.530,64	$ 76.532,04
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	48171,72	$ 32.099,99	$ 765,32	$ 15.306,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	27349,4	$ 14.492,01	$ 612,26	$ 12.245,13
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	377282,49	$ 341.924,68	$ 1.683,71	$ 33.674,10
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	368774,4	$ 333.416,59	$ 1.683,71	$ 33.674,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	12640,6	$ 145,00	$ 0,00	$ 12.495,60
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	426017,38	$ 325.072,53	$ 36.058,24	$ 14.987,24
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17385,8	$ 725,00	$ 0,00	$ 16.660,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	114981,88	$ 16.202,58	$ 0,00	$ 98.779,30
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	469499,07	$ 431.793,71	$ 1.795,49	$ 35.909,87
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	37494,51	$ 1.049,01	$ 0,00	$ 36.445,50
SUELDOS Y JORNALES	187346	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.346,00
SUELDOS Y JORNALES	186763	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.763,00
SUELDOS Y JORNALES	187346	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.346,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1544898,06	$ 1.360.520,48	$ 1.319,64	$ 183.057,94
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	350549,02	$ 267.245,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	350549,02	$ 267.245,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	33364,06	$ 13.579,36	$ 0,00	$ 19.784,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	68547,5	$ 63.341,00	$ 0,00	$ 5.206,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	119544,2	$ 111.764,24	$ 152,55	$ 7.627,41
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	82718,83	$ 74.627,67	$ 158,65	$ 7.932,51
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	175187,07	$ 137.477,13	$ 1.098,35	$ 36.611,59
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	22407,99	$ 8.123,98	$ 280,08	$ 14.003,93
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17317,43	$ 6.974,66	$ 0,00	$ 10.342,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11975,71	$ 3.433,01	$ 0,00	$ 8.542,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	42836,51	$ 26.391,81	$ 0,00	$ 16.444,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	17138,89	$ 5.344,47	$ 231,26	$ 11.563,16
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	84247,98	$ 58.215,48	$ 0,00	$ 26.032,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	45930,66	$ 19.898,16	$ 0,00	$ 26.032,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	44740,33	$ 19.749,13	$ 0,00	$ 24.991,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28943,5	$ 2.911,00	$ 0,00	$ 26.032,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	19619,1	$ 8.759,19	$ 517,14	$ 10.342,77
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	19434,24	$ 10.464,40	$ 427,14	$ 8.542,70
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11869,64	$ 1.456,64	$ 0,00	$ 10.413,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	11869,64	$ 1.456,64	$ 0,00	$ 10.413,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	228562,07	$ 150.361,79	$ 0,00	$ 78.200,28
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	207290,71	$ 127.724,92	$ 0,00	$ 79.565,79
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	119607,64	$ 30.488,93	$ 0,00	$ 89.118,71
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	86208,84	$ 828,56	$ 4.106,39	$ 81.273,89
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	476588,5	$ 408.904,00	$ 0,00	$ 67.684,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1451546,28	$ 1.372.407,48	$ 0,00	$ 79.138,80
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	112707,3	$ 38.775,00	$ 0,00	$ 73.932,30
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	100748,3	$ 26.816,00	$ 0,00	$ 73.932,30
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	125358,11	$ 46.586,93	$ 3.771,34	$ 74.999,84
CABLEADO ESTRUCTURADO	89837,7	$ 28.765,13	$ 2.908,22	$ 58.164,35
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	81124,98	$ 1.037,13	$ 3.813,71	$ 76.274,14
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	76274,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.274,14

CABLEADO ESTRUCTURADO	186546,7	$ 146.505,14	$ 3.306,18	$ 36.735,38
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	373409,92	$ 342.900,26	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	168087,65	$ 137.577,99	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	318913,46	$ 227.384,49	$ 0,00	$ 91.528,97
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	137397,66	$ 106.888,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	36983,66	$ 379,43	$ 1.824,39	$ 34.779,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	30509,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.509,66
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	2317116,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.317.116,84
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	912360,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 912.360,75
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	84405,46	$ 1.101,46	$ 0,00	$ 83.304,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	263452,65	$ 159.322,65	$ 0,00	$ 104.130,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	104130	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.130,00
SUELDOS Y JORNALES	183845	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.845,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	28032,19	$ 5.797,34	$ 3.925,43	$ 18.309,42
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93717	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.717,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	743787	$ 650.070,00	$ 0,00	$ 93.717,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93717	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.717,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	33986,7	$ 26.697,60	$ 0,00	$ 7.289,10
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93717	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.717,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93717	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.717,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	93717	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.717,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	1213051,74	$ 328.271,72	$ 0,00	$ 884.780,02
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	580256,71	$ 307.958,03	$ 12.966,60	$ 259.332,08
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	90534,08	$ 54.088,58	$ 0,00	$ 36.445,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	77372,96	$ 40.927,46	$ 0,00	$ 36.445,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	63489,79	$ 27.044,29	$ 0,00	$ 36.445,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	61958	$ 25.512,50	$ 0,00	$ 36.445,50

INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	254969,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.969,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	254969,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.969,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	254969,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.969,20
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	443787,69	$ 203.812,00	$ 0,00	$ 239.975,69
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	98923,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.923,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	98923,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.923,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	98923,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.923,50
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35367,83	$ 18.282,38	$ 0,00	$ 17.085,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	40732,34	$ 16.689,23	$ 0,00	$ 24.043,11
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	64225,88	$ 39.818,16	$ 0,00	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	37295,48	$ 20.861,46	$ 782,57	$ 15.651,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	26794,23	$ 13.980,18	$ 610,19	$ 12.203,86
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	41590,64	$ 17.182,92	$ 0,00	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	35187,16	$ 10.779,44	$ 0,00	$ 24.407,72
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	580589,76	$ 467.002,31	$ 0,00	$ 113.587,45
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	248003,01	$ 133.460,01	$ 0,00	$ 114.543,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	671108,1	$ 556.565,10	$ 0,00	$ 114.543,00
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	507542,87	$ 418.763,45	$ 4.268,26	$ 84.511,16
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	39052,6	$ 524,50	$ 0,00	$ 38.528,10
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	13020,1	$ 524,50	$ 0,00	$ 12.495,60
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	23387,93	$ 11.933,63	$ 0,00	$ 11.454,30
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	14578,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.578,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	27534,78	$ 20.245,68	$ 0,00	$ 7.289,10
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	10916,07	$ 3.626,97	$ 0,00	$ 7.289,10
CUBIERTAS	49347,37	$ 1.271,57	$ 0,00	$ 48.075,80
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	18480,61	$ 3.173,50	$ 728,91	$ 14.578,20
CUBIERTAS	20140,35	$ 1.180,74	$ 902,84	$ 18.056,77
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	7866,05	$ 576,95	$ 0,00	$ 7.289,10
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	13899,05	$ 6.609,95	$ 0,00	$ 7.289,10
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	9152,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.152,90
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	93652,25	$ 3.059,15	$ 0,00	$ 90.593,10

ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	100865,8	$ 10.272,70	$ 0,00	$ 90.593,10
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	114558,02	$ 24.840,48	$ 3.878,24	$ 77.564,84
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	65585,72	$ 11.517,26	$ 0,00	$ 54.068,46
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	47731,78	$ 1.052,01	$ 915,29	$ 45.764,48
CARPINTERIA DE MADERA	26760,19	$ 9.848,92	$ 331,59	$ 16.579,68
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	278355,71	$ 170.877,04	$ 0,00	$ 107.478,67
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	357200,77	$ 249.722,10	$ 0,00	$ 107.478,67
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	40306,7	$ 737,30	$ 0,00	$ 39.569,40
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	43734,6	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.734,60
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	43734,6	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.734,60
INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	91853,02	$ 8.549,02	$ 0,00	$ 83.304,00
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	37839,93	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 28.225,09
INSTALACIONES DEPORTIVAS	95383569,78	$ 31.117.898,70	$ 3.760.061,40	$ 8.707.902,30
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	56145,72	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 46.530,88
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	26051,58	$ 18.762,48	$ 0,00	$ 7.289,10
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2131,15	$ 48,55	$ 0,00	$ 2.082,60
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	44613,07	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 34.998,23
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	76213,98	$ 39.440,42	$ 1.711,59	$ 34.231,83
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	36211,5	$ 28.922,40	$ 0,00	$ 7.289,10
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	49377,68	$ 6.998,43	$ 3.852,66	$ 38.526,59
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	37839,93	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 28.225,09
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	50980,58	$ 23.521,89	$ 0,00	$ 27.458,69
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	12311,98	$ 0,00	$ 121,90	$ 12.190,08
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	33245,1	$ 25.956,00	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	33986,7	$ 26.697,60	$ 0,00	$ 7.289,10
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	8413,7	$ 0,00	$ 83,30	$ 8.330,40
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	77502,48	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 67.887,64
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	77502,48	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 67.887,64
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	77502,48	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 67.887,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	26032,19	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 24.124,84
PISOS (ACABADOS Y BASES)	26032,19	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 24.124,84
PISOS (ACABADOS Y BASES)	38527,79	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 36.620,44
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	25476,13	$ 0,00	$ 1.544,00	$ 19.794,90

PISOS (ACABADOS Y BASES)	13536,59	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 11.629,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	13536,59	$ 1.907,36	$ 0,00	$ 11.629,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	15886,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.886,47
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	42888,3	$ 9.629,18	$ 0,00	$ 33.259,12
PISOS (ACABADOS Y BASES)	50898,83	$ 8.448,43	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	83207,4	$ 52.468,60	$ 1.603,56	$ 28.554,14
PISOS (ACABADOS Y BASES)	50898,83	$ 8.448,43	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	84313,54	$ 9.614,84	$ 0,00	$ 74.698,70
PISOS (ACABADOS Y BASES)	39947,79	$ 39.947,79	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	24898,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	847,5	$ 847,50	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	134997,63	$ 91.370,10	$ 0,00	$ 43.627,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	93064,49	$ 62.195,96	$ 0,00	$ 30.868,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	79756,68	$ 50.946,05	$ 0,00	$ 28.810,63
PISOS (ACABADOS Y BASES)	211635,26	$ 130.055,77	$ 948,61	$ 47.430,56
PISOS (ACABADOS Y BASES)	53566,89	$ 26.097,40	$ 0,00	$ 27.469,49
PISOS (ACABADOS Y BASES)	84757,1	$ 3.160,80	$ 0,00	$ 81.596,30
PISOS (ACABADOS Y BASES)	12477,89	$ 10,50	$ 3.222,96	$ 9.244,43
PISOS (ACABADOS Y BASES)	82668,6	$ 1.072,30	$ 0,00	$ 81.596,30
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	771,96	$ 730,31	$ 0,00	$ 41,65
PISOS (ACABADOS Y BASES)	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	48324,61	$ 5.548,01	$ 0,00	$ 42.776,60
PISOS (ACABADOS Y BASES)	117093,35	$ 25.672,02	$ 0,00	$ 66.522,41
PISOS (ACABADOS Y BASES)	12447,94	$ 0,00	$ 244,08	$ 12.203,86
PISOS (ACABADOS Y BASES)	12814,05	$ 0,00	$ 610,19	$ 12.203,86
PISOS (ACABADOS Y BASES)	42044,99	$ 8.785,87	$ 0,00	$ 33.259,12
PISOS (ACABADOS Y BASES)	54435,99	$ 11.574,49	$ 2.041,02	$ 40.820,48
PISOS (ACABADOS Y BASES)	54462,39	$ 11.600,89	$ 2.041,02	$ 40.820,48
PISOS (ACABADOS Y BASES)	92572,39	$ 49.710,89	$ 2.041,02	$ 40.820,48
PISOS (ACABADOS Y BASES)	17031,3	$ 370,50	$ 0,00	$ 16.660,80
PISOS (ACABADOS Y BASES)	132300,79	$ 44.910,14	$ 0,00	$ 67.887,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	98322,56	$ 82.703,06	$ 0,00	$ 15.619,50

PISOS (ACABADOS Y BASES)	17866,35	$ 2.246,85	$ 0,00	$ 15.619,50
PISOS (ACABADOS Y BASES)	17866,35	$ 2.246,85	$ 0,00	$ 15.619,50
IMPERMEABILIZACION	36445,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.445,50
IMPERMEABILIZACION	24432,33	$ 10.583,04	$ 0,00	$ 13.849,29
PISOS (ACABADOS Y BASES)	73145,44	$ 31.227,25	$ 0,00	$ 41.918,19
PISOS (ACABADOS Y BASES)	31282,41	$ 3.004,87	$ 0,00	$ 28.277,54
PISOS (ACABADOS Y BASES)	35674,58	$ 4.435,58	$ 0,00	$ 31.239,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	9722,79	$ 1.080,00	$ 0,00	$ 8.642,79
PISOS (ACABADOS Y BASES)	9410,4	$ 1.080,00	$ 0,00	$ 8.330,40
PISOS (ACABADOS Y BASES)	7045,15	$ 984,89	$ 140,34	$ 2.806,89
PISOS (ACABADOS Y BASES)	19864,86	$ 8.728,84	$ 0,00	$ 11.136,02
PISOS (ACABADOS Y BASES)	31239	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.239,00
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	119875,17	$ 77.424,77	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
CARPINTERIA DE MADERA	26760,19	$ 9.848,92	$ 331,59	$ 16.579,68
CUBIERTAS	34605,12	$ 12.180,52	$ 1.067,84	$ 21.356,76
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	58472,26	$ 9.614,84	$ 2.326,54	$ 46.530,88
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52115,59	$ 9.665,19	$ 2.021,45	$ 40.428,95
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	39251,18	$ 9.614,84	$ 1.411,25	$ 28.225,09
PISOS (ACABADOS Y BASES)	98230,69	$ 62.491,13	$ 939,19	$ 34.800,37
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	31020,3	$ 23.731,20	$ 0,00	$ 7.289,10
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	233454,31	$ 228.456,07	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	4998,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.998,24
PISOS (ACABADOS Y BASES)	56196,07	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 46.530,88
PISOS (ACABADOS Y BASES)	77552,83	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 67.887,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	77552,83	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 67.887,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	77552,83	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 67.887,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	77552,83	$ 9.665,19	$ 0,00	$ 67.887,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	38976,58	$ 17.842,36	$ 0,00	$ 21.134,22
PISOS (ACABADOS Y BASES)	47643,23	$ 26.825,56	$ 0,00	$ 20.817,67

PISOS (ACABADOS Y BASES)	40570,5	$ 17.454,25	$ 1.100,77	$ 22.015,48
PISOS (ACABADOS Y BASES)	35176,01	$ 18.489,37	$ 0,00	$ 16.686,64
PISOS (ACABADOS Y BASES)	52943,1	$ 27.193,83	$ 0,00	$ 25.749,27
INSTALACIONES GAS	113023,7	$ 9.935,00	$ 0,00	$ 103.088,70
PISOS (ACABADOS Y BASES)	46965,68	$ 4.860,79	$ 2.005,00	$ 40.099,90
PISOS (ACABADOS Y BASES)	67007,67	$ 35.487,36	$ 14,78	$ 31.505,53
PISOS (ACABADOS Y BASES)	137542,02	$ 101.839,29	$ 2.377,66	$ 33.325,07
PISOS (ACABADOS Y BASES)	95664,99	$ 59.962,26	$ 2.377,66	$ 33.325,07
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	181141,39	$ 112.584,07	$ 2.237,05	$ 66.320,27
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	31001,5	$ 11.403,59	$ 384,27	$ 19.213,64
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	31049,61	$ 11.451,70	$ 384,27	$ 19.213,64
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6539134,77	$ 5.407.288,59	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6539134,77	$ 5.407.288,59	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6539134,77	$ 5.407.288,59	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5687434,77	$ 4.555.588,59	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5944464,57	$ 4.812.618,39	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	5687434,77	$ 4.555.588,59	$ 0,00	$ 1.131.846,18
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	86473,34	$ 51.245,12	$ 1.677,53	$ 33.550,69
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	79778,22	$ 46.898,55	$ 1.565,70	$ 31.313,97
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	383,98	$ 342,33	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	406299,38	$ 364.647,38	$ 0,00	$ 41.652,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	407,54	$ 365,89	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	428562,84	$ 382.745,64	$ 0,00	$ 45.817,20
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	437,91	$ 396,26	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	455626,64	$ 413.974,64	$ 0,00	$ 41.652,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	470,73	$ 429,08	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	495784,25	$ 454.132,25	$ 0,00	$ 41.652,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	470,25	$ 428,60	$ 0,00	$ 41,65

MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	494822,87	$ 453.170,87	$ 0,00	$ 41.652,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	576,11	$ 534,46	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	614226,53	$ 572.574,53	$ 0,00	$ 41.652,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	320,2	$ 278,55	$ 0,00	$ 41,65
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	359089,38	$ 317.437,38	$ 0,00	$ 41.652,00
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	234162,47	$ 228.551,00	$ 0,00	$ 5.611,47
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	84565,35	$ 53.012,00	$ 0,00	$ 5.611,47
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	8748,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.748,10
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	501438,78	$ 395.371,29	$ 0,00	$ 54.352,11
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	513930,13	$ 403.725,41	$ 0,00	$ 54.352,11
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	561718,84	$ 507.366,73	$ 0,00	$ 54.352,11
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	539863,63	$ 441.416,98	$ 53,38	$ 57.020,97
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	579990,67	$ 465.780,38	$ 0,00	$ 72.837,99
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	594287,13	$ 494.425,49	$ 0,00	$ 54.352,11
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	488556,41	$ 263.439,75	$ 22,21	$ 171.889,67
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	531303,11	$ 273.574,93	$ 0,00	$ 180.527,46
CIELOS RASOS	46598,87	$ 24.731,57	$ 0,00	$ 21.867,30
CIELOS RASOS	46563,83	$ 29.903,03	$ 0,00	$ 16.660,80
CIELOS RASOS	30197,7	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.197,70
CIELOS RASOS	15619,5	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,50
CIELOS RASOS	28102,56	$ 0,00	$ 551,03	$ 27.551,53
CIELOS RASOS	28102,56	$ 0,00	$ 551,03	$ 27.551,53
CIELOS RASOS	28102,56	$ 0,00	$ 551,03	$ 27.551,53
CIELOS RASOS	28102,56	$ 0,00	$ 551,03	$ 27.551,53
CIELOS RASOS	84485,79	$ 56.383,23	$ 551,03	$ 27.551,53
CIELOS RASOS	41937,03	$ 11.739,33	$ 0,00	$ 30.197,70
CIELOS RASOS	41937,03	$ 11.739,33	$ 0,00	$ 30.197,70
CIELOS RASOS	90604,45	$ 60.406,75	$ 0,00	$ 30.197,70
CIELOS RASOS	41937,03	$ 11.739,33	$ 0,00	$ 30.197,70
CIELOS RASOS	27358,83	$ 11.739,33	$ 0,00	$ 15.619,50
CIELOS RASOS	37918,71	$ 11.886,21	$ 0,00	$ 26.032,50
CIELOS RASOS	44481,23	$ 29.903,03	$ 0,00	$ 14.578,20
SUELDOS Y JORNALES	178009	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.009,00
SUELDOS Y JORNALES	186763	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.763,00

CIELOS RASOS	28703,3	$ 13.083,80	$ 0,00	$ 15.619,50
CIELOS RASOS	56036,81	$ 17.508,71	$ 0,00	$ 38.528,10
CUBIERTAS	35840,61	$ 1.273,17	$ 1.006,82	$ 33.560,62
CUBIERTAS	36526,17	$ 1.958,73	$ 1.006,82	$ 33.560,62
CUBIERTAS	105247,57	$ 70.680,13	$ 1.006,82	$ 33.560,62
CUBIERTAS	58308,44	$ 26.883,49	$ 915,29	$ 30.509,66
CUBIERTAS	52072,56	$ 20.647,61	$ 915,29	$ 30.509,66
CUBIERTAS	109431,41	$ 70.989,24	$ 1.830,58	$ 36.611,59
CUBIERTAS	48048,24	$ 9.445,95	$ 1.124,34	$ 37.477,95
CUBIERTAS	83693,86	$ 44.796,85	$ 1.852,24	$ 37.044,77
CUBIERTAS	196357,38	$ 162.796,76	$ 0,00	$ 33.560,62
CUBIERTAS	9592,53	$ 220,83	$ 0,00	$ 9.371,70
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1023,98	$ 0,00	$ 1.023,98	$ 0,00
CUBIERTAS	9371,7	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.371,70
CUBIERTAS	55179,76	$ 13.534,08	$ 1.983,13	$ 39.662,55
CUBIERTAS	112940,42	$ 51.921,11	$ 0,00	$ 61.019,31
CUBIERTAS	125367,65	$ 57.683,15	$ 0,00	$ 67.684,50
MAMPOSTERIA	144848,15	$ 92.087,44	$ 1.462,46	$ 48.633,87
CUBIERTAS	109605,16	$ 65.870,56	$ 0,00	$ 43.734,60
CUBIERTAS	28115,1	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.115,10
CUBIERTAS	34362,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.362,90
CUBIERTAS	34362,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.362,90
CUBIERTAS	34362,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.362,90
CUBIERTAS	34362,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.362,90
CUBIERTAS	34362,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.362,90
CUBIERTAS	33321,6	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.321,60
CUBIERTAS	38504,75	$ 1.017,95	$ 0,00	$ 37.486,80
CUBIERTAS	38581,09	$ 1.094,29	$ 0,00	$ 37.486,80
CUBIERTAS	38135,74	$ 648,94	$ 0,00	$ 37.486,80
CUBIERTAS	38186,64	$ 699,84	$ 0,00	$ 37.486,80
CUBIERTAS	157237,58	$ 119.750,78	$ 0,00	$ 37.486,80
CUBIERTAS	38377,5	$ 890,70	$ 0,00	$ 37.486,80
CUBIERTAS	24494,19	$ 7.175,29	$ 0,00	$ 17.318,90
CUBIERTAS	82725,12	$ 55.651,32	$ 0,00	$ 27.073,80

CUBIERTAS	101314,61	$ 55.824,17	$ 0,00	$ 45.490,44
CUBIERTAS	191965,08	$ 129.687,88	$ 0,00	$ 62.277,20
CUBIERTAS	75954,9	$ 26.014,85	$ 0,00	$ 49.940,05
CUBIERTAS	50481,87	$ 26.426,06	$ 0,00	$ 24.055,81
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	34518,47	$ 9.107,44	$ 0,00	$ 25.411,02
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	34382,84	$ 8.971,81	$ 0,00	$ 25.411,02
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	26790,98	$ 8.445,08	$ 0,00	$ 18.345,90
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	17803,12	$ 4.995,45	$ 0,00	$ 12.807,66
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	32457,18	$ 12.524,10	$ 0,00	$ 19.933,08
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	41759,9	$ 16.698,80	$ 0,00	$ 25.061,10
CUBIERTAS	162794,24	$ 65.163,34	$ 0,00	$ 97.630,90
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	43928,93	$ 24.977,27	$ 0,00	$ 18.951,66
PISOS (ACABADOS Y BASES)	27637,18	$ 13.867,03	$ 0,00	$ 13.770,15
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	23123,65	$ 7.504,15	$ 0,00	$ 15.619,50
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	33083,35	$ 8.022,24	$ 0,00	$ 25.061,10
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	34622,91	$ 8.420,40	$ 0,00	$ 26.202,51
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	39685,9	$ 9.107,44	$ 1.456,12	$ 29.122,33
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	36640,46	$ 6.271,93	$ 1.446,12	$ 28.922,40
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	37026,97	$ 6.583,23	$ 1.449,70	$ 28.994,05
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	37488,89	$ 7.120,36	$ 1.446,12	$ 28.922,40
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	20820,09	$ 7.175,29	$ 397,42	$ 13.247,38
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	45602,05	$ 15.939,76	$ 581,61	$ 29.080,68
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	40569,36	$ 9.990,91	$ 1.456,12	$ 29.122,33
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	11440,3	$ 4.516,19	$ 329,72	$ 6.594,39
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	20134,34	$ 1.390,94	$ 0,00	$ 18.743,40
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	13328,18	$ 2.861,03	$ 0,00	$ 10.467,15
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	8503,02	$ 2.588,55	$ 281,64	$ 5.632,83
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	55497,67	$ 22.176,07	$ 0,00	$ 33.321,60
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	39161,76	$ 17.381,93	$ 0,00	$ 21.779,83
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	34597,84	$ 13.055,42	$ 0,00	$ 21.542,41
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	43145,09	$ 12.018,21	$ 1.482,23	$ 29.644,65
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	43805,28	$ 12.833,21	$ 1.474,86	$ 29.497,20
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	45050,16	$ 14.078,10	$ 1.474,86	$ 29.497,20
PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	2561206,1	$ 2.289.693,73	$ 12.929,16	$ 258.583,20

PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	61645,92	$ 29.365,62	$ 0,00	$ 32.280,30
MAMPOSTERIA	64825,92	$ 30.137,35	$ 1.651,84	$ 33.036,73
MAMPOSTERIA	43444,31	$ 15.068,68	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	29660,69	$ 6.871,98	$ 1.085,18	$ 21.703,53
MAMPOSTERIA	64825,92	$ 30.137,35	$ 1.651,84	$ 33.036,73
MAMPOSTERIA	96331,56	$ 67.955,93	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	64533,61	$ 40.325,47	$ 0,00	$ 24.208,14
MAMPOSTERIA	48266,42	$ 24.491,46	$ 0,00	$ 23.774,96
MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	800688,22	$ 759.036,22	$ 0,00	$ 41.652,00
MAMPOSTERIA	43444,31	$ 15.068,68	$ 1.351,22	$ 27.024,41
MAMPOSTERIA	6278,09	$ 133,32	$ 0,00	$ 6.144,77
MAMPOSTERIA	43619,65	$ 27.566,97	$ 0,00	$ 16.052,68
MAMPOSTERIA	157297,54	$ 103.831,25	$ 2.542,07	$ 50.841,49
INSTALACIONES GAS	117892,34	$ 34.588,34	$ 0,00	$ 83.304,00
MAMPOSTERIA	32704,8	$ 9.146,43	$ 0,00	$ 23.558,37
MAMPOSTERIA	197838,02	$ 111.900,57	$ 3.887,37	$ 77.747,36
MAMPOSTERIA	32792,07	$ 16.868,51	$ 0,00	$ 15.923,56
MAMPOSTERIA	39834,11	$ 4.118,00	$ 0,00	$ 35.146,41
MAMPOSTERIA	124956	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.956,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	137815,04	$ 57.123,27	$ 17.901,31	$ 62.790,46
MAMPOSTERIA	36700,93	$ 8.809,06	$ 0,00	$ 27.891,87
MAMPOSTERIA	34166,81	$ 5.717,10	$ 557,84	$ 27.891,87
MAMPOSTERIA	78131,99	$ 44.689,14	$ 0,00	$ 31.700,25
MAMPOSTERIA	48142,29	$ 11.709,76	$ 0,00	$ 36.432,53
MAMPOSTERIA	47853,06	$ 19.302,45	$ 3.825,46	$ 24.725,15
MAMPOSTERIA	86924,61	$ 65.411,35	$ 0,00	$ 21.513,26
MAMPOSTERIA	1099483,34	$ 204.192,81	$ 2,72	$ 893.177,82
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	109555,45	$ 50.449,25	$ 22.063,96	$ 37.042,24
MAMPOSTERIA	432587,04	$ 336.158,50	$ 0,00	$ 96.428,55
MAMPOSTERIA	50214,9	$ 12.916,01	$ 0,00	$ 37.298,89
MAMPOSTERIA	36155,42	$ 5.588,66	$ 0,00	$ 30.566,76
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	1779490,1	$ 1.200.907,92	$ 27.551,53	$ 551.030,65
MAMPOSTERIA	91258,94	$ 48.398,33	$ 0,00	$ 42.860,61
MAMPOSTERIA	71597,3	$ 44.157,11	$ 0,00	$ 27.440,19

MAMPOSTERIA	56017,45	$ 12.723,66	$ 0,00	$ 43.293,79
MAMPOSTERIA	31681,41	$ 4.241,22	$ 0,00	$ 27.440,19
MAMPOSTERIA	47869,1	$ 20.253,97	$ 0,00	$ 27.615,13
MAMPOSTERIA	33569,15	$ 5.954,02	$ 0,00	$ 27.615,13
MAMPOSTERIA	59331,2	$ 8.482,44	$ 0,00	$ 50.848,76
MAMPOSTERIA	199778,6	$ 58.619,58	$ 167,00	$ 140.992,02
CIELOS RASOS	41937,03	$ 11.739,33	$ 0,00	$ 30.197,70
MAMPOSTERIA	87788,63	$ 23.956,94	$ 0,00	$ 63.831,69
MAMPOSTERIA	83924,89	$ 20.405,59	$ 0,00	$ 63.519,30
MAMPOSTERIA	93008,99	$ 27.065,13	$ 0,00	$ 65.943,86
MAMPOSTERIA	25087,92	$ 5.292,12	$ 0,00	$ 19.795,80
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	771570,69	$ 580.020,57	$ 6.338,93	$ 185.211,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	737873,93	$ 416.675,97	$ 12.512,64	$ 308.685,32
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	911446,52	$ 633.952,12	$ 5.851,32	$ 271.643,08
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	791263,13	$ 604.405,03	$ 9.878,52	$ 176.979,58
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	119216,5	$ 55.994,50	$ 22.063,96	$ 41.158,04
CUBIERTAS	175699,94	$ 113.422,74	$ 0,00	$ 62.277,20
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	86836,08	$ 35.053,37	$ 14.740,47	$ 37.042,24
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	181609,08	$ 159.079,62	$ 1.950,44	$ 20.579,02
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	202823,21	$ 139.135,71	$ 1.950,44	$ 61.737,06
CUBIERTAS	42576,53	$ 5.089,73	$ 0,00	$ 37.486,80
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	563648,08	$ 389.263,71	$ 9.752,20	$ 164.632,17
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	314950,35	$ 222.882,06	$ 9.752,20	$ 82.316,09
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	171651,35	$ 104.277,89	$ 9.752,20	$ 57.621,26
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	930801,66	$ 610.091,31	$ 12.025,03	$ 308.685,32
CARPINTERIA METALICA	265658,06	$ 265.658,06	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	220182,76	$ 220.182,76	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	244007,04	$ 244.007,04	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	200507,48	$ 200.507,48	$ 0,00	$ 0,00
CARPINTERIA METALICA	163211,51	$ 163.211,51	$ 0,00	$ 0,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	115204,74	$ 70.056,62	$ 9.752,20	$ 35.395,92
SISTEMAS VENTILACION	55865,43	$ 21.813,19	$ 1.464,55	$ 28.436,99
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1717993,23	$ 1.082.918,38	$ 17.704,20	$ 617.370,65
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1717451,48	$ 799.009,44	$ 54.123,14	$ 864.318,90

CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1158286,29	$ 752.987,03	$ 1.950,44	$ 403.348,82
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1079000,52	$ 677.817,06	$ 1.950,44	$ 399.233,02
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	19210,88	$ 0,00	$ 749,36	$ 14.987,24
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6539134,77	$ 5.407.288,59	$ 0,00	$ 1.131.846,18
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1218696,67	$ 574.116,57	$ 27.209,45	$ 617.370,65
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	170548,47	$ 85.501,39	$ 20.696,09	$ 64.350,99
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	149564,57	$ 68.464,32	$ 24.805,35	$ 56.294,90
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	143608,52	$ 65.661,60	$ 25.605,31	$ 52.341,61
INSTALACIONES GAS	308800,16	$ 48.475,16	$ 0,00	$ 260.325,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	65421,72	$ 55.008,72	$ 0,00	$ 10.413,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	1552782,34	$ 740.448,30	$ 9.752,20	$ 802.581,84
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	92031,5	$ 32.082,54	$ 0,00	$ 59.948,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	161778,98	$ 113.823,51	$ 2.283,59	$ 45.671,89
ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	39632,09	$ 8.356,03	$ 0,00	$ 31.276,06
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	368203,55	$ 221.927,27	$ 6.338,93	$ 139.937,35
MAMPOSTERIA	96254,84	$ 68.561,47	$ 1.318,73	$ 26.374,64
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	95005,09	$ 22.279,25	$ 12.311,76	$ 60.414,08
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	204433,19	$ 109.770,47	$ 13.286,98	$ 81.375,74
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	194400,03	$ 102.528,26	$ 19.337,96	$ 72.533,81
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	162909,82	$ 74.237,15	$ 13.286,98	$ 75.385,69
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	225242,71	$ 140.761,13	$ 13.286,98	$ 71.194,61
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	225469,46	$ 140.987,88	$ 13.286,98	$ 71.194,61
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	249542,44	$ 156.792,66	$ 13.774,59	$ 78.975,19
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	191038,66	$ 101.480,18	$ 13.774,59	$ 75.783,89
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	308652,86	$ 0,00	$ 71.547,90	$ 143.877,51
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	327203,7	$ 0,00	$ 68.985,36	$ 162.508,56
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	159603,09	$ 79.825,76	$ 20.234,65	$ 59.542,68
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28862,14	$ 21.573,04	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28165,09	$ 20.875,99	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	27320,23	$ 20.031,13	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	43179,97	$ 35.890,87	$ 0,00	$ 7.289,10
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	39308,48	$ 32.019,38	$ 0,00	$ 7.289,10
PISOS (ACABADOS Y BASES)	282834,82	$ 230.740,60	$ 2.736,60	$ 49.357,62
PISOS (ACABADOS Y BASES)	146700,7	$ 116.955,80	$ 4.022,71	$ 25.722,19

PISOS (ACABADOS Y BASES)	722517,08	$ 525.589,06	$ 0,00	$ 196.928,02
PISOS (ACABADOS Y BASES)	378594,33	$ 326.500,11	$ 2.736,60	$ 49.357,62
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	17771,64	$ 3.890,41	$ 445,76	$ 13.435,47
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	33905,55	$ 14.787,28	$ 374,87	$ 18.743,40
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	56827,8	$ 29.396,87	$ 487,24	$ 24.362,07
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	40613,14	$ 229,60	$ 791,83	$ 39.591,71
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	20461,25	$ 255,53	$ 396,19	$ 19.809,53
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	13948,07	$ 127,77	$ 270,99	$ 13.549,32
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	39160,86	$ 0,00	$ 4.994,37	$ 25.478,31
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	39579,52	$ 255,53	$ 771,06	$ 38.552,93
CARPINTERIA METALICA	186508,22	$ 177.683,01	$ 173,04	$ 8.652,17
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	16208,95	$ 0,00	$ 680,23	$ 12.797,24
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	76966,81	$ 32.762,98	$ 810,20	$ 40.509,98
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	44996,01	$ 25.877,74	$ 374,87	$ 18.743,40
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	41299,19	$ 22.180,92	$ 374,87	$ 18.743,40
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	104796,2	$ 8.996,60	$ 0,00	$ 95.799,60
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	50274,59	$ 10.612,04	$ 0,00	$ 39.662,55
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	140837,01	$ 899,66	$ 0,00	$ 139.937,35
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	2847037,77	$ 905.718,18	$ 0,00	$ 1.898.292,40
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	997662,64	$ 533.991,95	$ 2.259,28	$ 301.962,58
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	736584,4	$ 396.880,15	$ 1.448,60	$ 230.680,65
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	465631,03	$ 298.913,54	$ 0,00	$ 160.623,97
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	418435,63	$ 235.817,94	$ 505,02	$ 145.229,27
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	360290,6	$ 212.526,90	$ 292,38	$ 125.167,10
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	206472,6	$ 143.994,60	$ 0,00	$ 62.478,00
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	104888,02	$ 1.799,32	$ 0,00	$ 103.088,70
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	131684,99	$ 102.726,44	$ 843,45	$ 28.115,10
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	74915,07	$ 27.876,31	$ 0,00	$ 44.585,38
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	595599,02	$ 362.890,85	$ 6.338,93	$ 226.369,24
REDES SERVICIOS Y DESAGüES	594689,02	$ 340.532,51	$ 1.063,19	$ 173.567,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	111807,71	$ 0,00	$ 328,01	$ 21.867,30
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	12407,75	$ 6.081,64	$ 301,24	$ 6.024,87
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	215399,27	$ 93.100,80	$ 2.736,60	$ 30.197,70
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	73856,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.591,78

ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	3948540,7	$ 1.997.950,30	$ 38.246,87	$ 1.912.343,53
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1514759,73	$ 269.965,77	$ 24.407,72	$ 1.220.386,24
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	1102653,26	$ 561.356,18	$ 0,00	$ 541.297,08
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	50176,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118,36
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	559,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 559,18
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	121225,26	$ 0,00	$ 653,12	$ 32.656,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	139694,84	$ 0,00	$ 1.319,48	$ 65.973,83
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	101926,24	$ 0,00	$ 660,04	$ 33.001,90
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	129442,82	$ 0,00	$ 1.199,58	$ 59.978,94
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	127014,05	$ 0,00	$ 10.276,24	$ 5.032,60
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	65806,98	$ 0,00	$ 1.152,43	$ 57.621,26
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	401990,9	$ 247.284,00	$ 2.057,90	$ 82.316,09
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	17812,36	$ 15,82	$ 1.134,54	$ 9.628,71
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	93364,34	$ 0,00	$ 3.460,87	$ 69.217,32
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	52819,06	$ 15,82	$ 864,74	$ 41.101,92
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	97441,15	$ 0,00	$ 2.386,05	$ 0,00
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	25857,62	$ 0,00	$ 2.068,20	$ 2.068,96
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	388347,68	$ 0,00	$ 105.199,13	$ 191.836,68
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	64340,83	$ 0,00	$ 9.542,97	$ 29.974,48
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	101047	$ 0,00	$ 40.123,19	$ 56.951,51
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	59354,45	$ 0,00	$ 15.828,50	$ 26.977,03
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	61349,67	$ 0,00	$ 10.486,26	$ 35.969,38
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	45967	$ 0,00	$ 9.318,17	$ 25.478,31
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	50964,21	$ 0,00	$ 1.397,55	$ 27.951,07
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	38425,58	$ 0,00	$ 3.237,69	$ 21.323,65
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	84398,55	$ 0,00	$ 55.631,45	$ 16.355,41
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	182665,98	$ 131.715,17	$ 2.426,23	$ 48.524,58
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	68102,48	$ 39.919,90	$ 1.342,03	$ 26.840,55
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	81846,55	$ 16,22	$ 3.896,68	$ 77.933,65
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	14267,07	$ 6.447,04	$ 0,00	$ 7.820,03
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	8726044,14	$ 4.141.105,57	$ 0,00	$ 4.460.821,66
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	11275422,79	$ 5.612.797,94	$ 0,00	$ 5.548.851,03
ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	54426,33	$ 33.289,40	$ 1.006,52	$ 20.130,41
INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	349952,77	$ 253.522,41	$ 4.591,92	$ 91.838,44

Transporte	Otros Costos
$ 138.911,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 227.547,65	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 178.912,86	$ 0,00
$ 17.319,89	$ 0,00
$ 4.473,79	$ 0,00
$ 18.006,88	$ 0,00
$ 159.343,02	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.454,79	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 107.310,99	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 261,12	$ 0,00
$ 65,28	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00

$ 163,20	$ 0,00
$ 4,90	$ 0,00
$ 228,48	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 3,26	$ 0,00
$ 65,28	$ 0,00
$ 163,20	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 22,85	$ 0,00
$ 13,06	$ 0,00
$ 13,06	$ 0,00
$ 13,06	$ 0,00
$ 16,32	$ 0,00
$ 16,32	$ 0,00
$ 2,61	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 2,61	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 13,06	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 9,79	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 16,32	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 6,53	$ 0,00
$ 4,90	$ 0,00
$ 0,65	$ 0,00
$ 0,65	$ 0,00

$ 0,65	$ 0,00
$ 0,65	$ 0,00
$ 130,56	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 1.037,68	$ 0,00
$ 122.221,56	$ 0,00
$ 122.221,56	$ 0,00
$ 32,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 32,64	$ 0,00
$ 32,64	$ 0,00
$ 32,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.776,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.332,91	$ 0,00
$ 6.991,92	$ 0,00
$ 5.171,54	$ 0,00
$ 206.861,50	$ 0,00
$ 206.861,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 138.911,35	$ 0,00
$ 138.911,35	$ 0,00
$ 69.455,68	$ 0,00
$ 138.911,35	$ 0,00
$ 138.911,35	$ 0,00
$ 277.822,70	$ 0,00
$ 138.911,35	$ 0,00
$ 22.413,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.523,49	$ 0,00
$ 8.366,72	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 22.413,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 23.155,58	$ 129.223,80
$ 0,00	$ 0,00
$ 82.744,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 74.961,21
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 539,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 19.503,01
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.250,97	$ 0,00
$ 37.487,52	$ 0,00
$ 6.071,39	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.217,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 207.535,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 6.184,54	$ 0,00
$ 6.184,54	$ 0,00
$ 315.453,20	$ 0,00
$ 132.922,07	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 77.366,20	$ 0,00
$ 8.716,47	$ 0,00
$ 41.922,07	$ 0,00
$ 4.581,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 40.724,34
$ 6.226,05	$ 54.416,28
$ 6.226,05	$ 41.202,75
$ 6.226,05	$ 39.497,03
$ 6.226,05	$ 54.787,93
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 38.053,88	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.037,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 290,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 109.048,08	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 66.899,01	$ 0,00
$ 98.300,58	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 77.200,72	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 852,27	$ 0,00
$ 116.049,29	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.132,64	$ 0,00

$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 182.038,12	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 79.132,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 14.629,24	$ 0,00
$ 1.452,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 311.302,50	$ 0,00
$ 290.549,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 93.355,67	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 14.843,38	$ 0,00
$ 14.843,38	$ 0,00
$ 111.325,35	$ 0,00
$ 92.844,87	$ 0,00
$ 218.096,24	$ 0,00
$ 29.686,76	$ 0,00
$ 170.993,87	$ 0,00
$ 109.048,12	$ 0,00
$ 14.843,38	$ 0,00
$ 148.433,80	$ 0,00
$ 123.137,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 236.589,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 155.518,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.697,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 42.757,28
$ 3.104,95	$ 110.122,39
$ 59.105,93	$ 299.154,44
$ 747,13	$ 0,00

$ 364.763,58	$ 1.793.922,17
$ 86.983,03	$ 335.931,85
$ 57.921,22	$ 50.274,85
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 18.006,88	$ 0,00
$ 86.984,68	$ 195.556,91
$ 57.921,22	$ 66.333,11
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.791,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.654,89	$ 0,00
$ 13.285,15	$ 0,00
$ 148.358,16	$ 0,00
$ 148.358,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 4.310.345,01
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 843,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.867,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 124,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.461,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 74.115,30	$ 0,00
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 51.883,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 183.048,43	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 7.500.000,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 6.500.000,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 10.376,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 125.020,22	$ 0,00
$ 125.020,22	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 183.048,43	$ 0,00
$ 125.020,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 125.020,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.896,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 144.467,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206.861,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.611,11	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.233,71	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 136.528,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 68,54	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 856,80	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00

$ 16.138,03	$ 0,00
$ 34,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 10,28	$ 16.007,20
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 24.207,04	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 17,14	$ 0,00
$ 32,97	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 40.345,07	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 10,28	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 40.345,07	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 82,25	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 161.380,26	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 1.876,80	$ 0,00
$ 274,18	$ 0,00

$ 80.690,13	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 161.380,26	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 82,25	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 3,43	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 342,72	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 85,68	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3,43	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 161.380,26	$ 0,00
$ 161.380,26	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 806.901,30	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 161.380,26	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 68,54	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 318.765,96	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 205,63	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 35,90	$ 0,00
$ 162.179,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 246.144,84	$ 0,00
$ 78,83	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 322.760,52	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 322.760,52	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 10,28	$ 0,00
$ 49.103,93	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 6,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 274,18	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 68,54	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 41.144,75	$ 0,00
$ 80.690,13	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 403.450,65	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 7.989,12	$ 0,00
$ 24.207,04	$ 0,00
$ 7.989,12	$ 0,00

$ 16.138,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 116.219,60	$ 0,00
$ 124.521,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 116.219,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.246,95	$ 0,00
$ 116.070,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 193.007,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 9.961,68	$ 0,00

$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 22.225,82	$ 0,00
$ 33.205,60	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 41.052,61
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00

$ 6.226,05	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.667,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 84.399,49	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 116.219,60	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.413,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.632,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.362,07	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.632,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 124,52	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 124,52	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 124,52	$ 0,00
$ 124,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.112,38	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 15.978,24	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 196.369,62	$ 0,00
$ 8.069,01	$ 0,00
$ 116.219,60	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 190.932,20	$ 0,00

$ 6.641,12	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.621,96	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.583,64	$ 0,00
$ 830.140,00	$ 0,00
$ 830.140,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 190.921,82	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 190.921,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 84.399,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 77.200,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 269.795,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00

$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00

$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 1.701,79	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 1.302.896,46	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.467,06	$ 0,00
$ 1.172,90	$ 0,00
$ 703,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 3.500,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.500,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.000,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.600,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.600,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.000,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.900,00	$ 0,00
$ 3.500,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.500,00	$ 0,00
$ 12.600,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.600,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.600,00	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 9.100,00	$ 0,00
$ 12.600,00	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 87.401,40	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 9.958,30	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.112,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.646,04	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00

$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 64.301,40	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00

$ 83.014,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 1.400,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.419,90	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 111.129,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 180.418,35	$ 0,00
$ 103.933,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 91.481,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 91.481,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 91.481,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.481,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 221.925,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 277.822,70	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 8.301,40	$ 0,00
$ 277.822,70	$ 0,00
$ 87.401,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 277.822,70	$ 0,00
$ 83.346,81	$ 0,00
$ 83.346,81	$ 0,00
$ 83.346,81	$ 0,00
$ 27.782,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 27.782,27	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 4.159,57	$ 0,00
$ 5.734,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.006,97	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 8.550,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.467,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.203,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00

$ 2.490,42	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 93.930,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.893,35	$ 0,00
$ 16.893,35	$ 0,00
$ 111.129,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 181.929,95	$ 0,00
$ 69.975,99	$ 0,00
$ 144.467,80	$ 0,00
$ 26.186,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 111.129,08	$ 0,00
$ 111.129,08	$ 0,00
$ 111.129,08	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 62.426,91	$ 0,00
$ 221.925,35	$ 0,00
$ 55.564,54	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00
$ 19.447,59	$ 0,00

$ 19.447,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.937,37	$ 0,00
$ 27.429,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.434,16	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.185.107,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 78.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 51.422,02	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00

$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.936,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 366.932,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.282,11	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.543,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 173.722,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 456.577,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 142.222,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 508.275,23	$ 0,00
$ 142.222,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 142.222,18	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 116.737,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 72.401,53	$ 0,00
$ 71.574,08	$ 0,00
$ 72.815,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 153.014,00	$ 0,00
$ 20.670,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.670,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 0,00
$ 76.538,76	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.670,49	$ 0,00
$ 79.021,09	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 78.193,65	$ 0,00
$ 76.538,76	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 147.739,42	$ 494,70
$ 229.616,27	$ 0,00
$ 74.470,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 107.739,42	$ 127,26
$ 0,00	$ 0,00
$ 142.734,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 227.739,42	$ 955,53
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 227.739,42	$ 1.146,64
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.765,64	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.185.107,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.183.973,82	$ 769.468,06
$ 4.937,37	$ 0,00
$ 27.429,84	$ 0,00

$ 2.183.973,82	$ 846.414,86
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 696.276,97	$ 0,00
$ 696.276,97	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 6.372,71	$ 0,00
$ 12.017,58	$ 0,00
$ 19.724,20	$ 0,00
$ 14.911,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 14.387,32	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 99.272,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 37.356,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 55.868,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 25.319,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 207,54	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.998,71	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 664.112,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.338,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.169,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.338,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.169,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.169,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.338,43	$ 0,00
$ 20.338,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.338,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.338,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.056,19	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.376,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.778,50	$ 0,00
$ 3.586,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.630,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 1.278,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 90.347,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.891,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 27.782,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 18.462,89
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.984,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.774,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.374,68	$ 0,00
$ 27.782,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.621,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.842,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.019,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.734,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.384,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.907,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.544,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.108,30	$ 0,00
$ 2.630,45	$ 0,00
$ 1.911,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.415,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.170,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 105.160,64
$ 1.150,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 96.669,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.389,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 75.876,80	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 68.967,62	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.138,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830.140,00	$ 0,00
$ 166.028,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.582,37	$ 0,00
$ 158.329,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.187,02	$ 0,00
$ 12.374,04	$ 0,00
$ 204.465,15	$ 0,00

$ 22.718,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 334.251,04	$ 0,00
$ 28.564,51	$ 0,00
$ 324.330,00	$ 0,00
$ 74.766,68	$ 0,00
$ 12.866,79	$ 0,00
$ 3.723,51	$ 0,00
$ 434,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.358,22	$ 0,00
$ 139.714,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 10.241,77
$ 213.687,93	$ 0,00
$ 52.116,19	$ 168.450,84

$ 52.116,19	$ 129.223,80
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.087,34	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.135,37	$ 0,00
$ 4.067,69	$ 0,00
$ 49.239,66	$ 0,00
$ 49.239,66	$ 0,00
$ 49.239,66	$ 0,00
$ 70.756,56	$ 0,00
$ 35.464,34	$ 0,00
$ 35.464,34	$ 0,00
$ 31.740,83	$ 0,00
$ 15.282,93	$ 0,00
$ 34.483,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 135.758,02	$ 0,00
$ 20.437,92	$ 0,00
$ 19.544,27	$ 0,00
$ 19.544,27	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 122.221,56	$ 0,00
$ 70.756,56	$ 0,00
$ 70.756,56	$ 0,00
$ 829.776,05	$ 0,00
$ 21.682,39	$ 0,00
$ 10.676,54	$ 0,00
$ 126.358,79	$ 0,00
$ 122.221,56	$ 0,00

$ 122.221,56	$ 0,00
$ 95.237,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 56.154,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.571,23	$ 0,00
$ 32.766,87	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.113,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.440,92	$ 0,00
$ 3.113,03	$ 0,00
$ 3.113,03	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 51.519,27	$ 0,00
$ 51.519,27	$ 0,00
$ 1.867,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.344,00	$ 0,00
$ 24.051,78	$ 0,00
$ 24.051,78	$ 0,00
$ 24.051,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.980,84	$ 0,00
$ 788,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.409,08	$ 0,00
$ 8.660,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 90.497,86	$ 0,00
$ 90.497,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 155.806,44	$ 0,00
$ 27.305,72	$ 0,00
$ 9.099,43	$ 0,00
$ 22.987,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 555,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.250,97	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00
$ 53.783,99	$ 0,00
$ 9.087,34	$ 0,00
$ 3.836,00	$ 0,00

$ 76.534,72	$ 0,00
$ 34.634,57	$ 0,00
$ 12.983,87	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 88.238,84	$ 0,00
$ 12.983,87	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 11.108,42	$ 0,00
$ 992,94	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 3.909,68	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 88.861,57	$ 0,00
$ 49.808,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 30.014,57	$ 0,00
$ 21.583,64	$ 0,00
$ 24.583,89	$ 0,00
$ 30.015,23	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 75.542,74	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 31.520,89	$ 0,00

$ 3.005.460,05	$ 484.432,00
$ 2.095,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830.140,00	$ 0,00
$ 830.140,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.376,66	$ 0,00
$ 45.407,76	$ 0,00
$ 5.575,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 44.530,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 104.776,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.782,64	$ 0,00
$ 62.803,15	$ 0,00
$ 62.803,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.478,27	$ 0,00
$ 372,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 372,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.234,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 3.113,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.117,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.172,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.534,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.743,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.730,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00

$ 1.037,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 130,70	$ 0,00
$ 4.334,63	$ 0,00
$ 21.673,15	$ 0,00
$ 13.003,89	$ 0,00
$ 2.817,51	$ 0,00
$ 433,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.174,68	$ 0,00
$ 3.012,73	$ 0,00
$ 596,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 913,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 5.171,54	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 9.016,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.985,55	$ 0,00
$ 17.182,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124.766,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.759,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 252.288,41	$ 0,00
$ 96.481,97	$ 0,00
$ 252.288,41	$ 0,00
$ 96.481,97	$ 0,00
$ 252.288,41	$ 0,00
$ 96.481,97	$ 0,00
$ 155.806,44	$ 0,00
$ 155.806,44	$ 0,00
$ 155.806,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 95.296,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.163,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.808,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 46.002,30	$ 0,00
$ 46.002,30	$ 0,00
$ 47.838,71	$ 0,00
$ 47.838,71	$ 0,00
$ 84.109,89	$ 0,00
$ 46.002,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 83,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.701,91	$ 0,00
$ 15.307,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 61.810,22	$ 0,00
$ 39.016,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.196,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.338,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 175.712,29	$ 0,00
$ 207.807,39	$ 0,00
$ 122.679,09	$ 0,00
$ 13.631,01	$ 0,00
$ 281.474,60	$ 0,00
$ 281.474,60	$ 0,00

$ 29.686,77	$ 0,00
$ 445.301,58	$ 0,00
$ 435.406,00	$ 0,00
$ 332.474,40	$ 0,00
$ 237.494,16	$ 0,00
$ 592.883,52	$ 0,00
$ 244.091,25	$ 0,00
$ 272.620,30	$ 0,00
$ 109.048,08	$ 0,00
$ 29.686,77	$ 0,00
$ 197.911,84	$ 0,00
$ 277.076,54	$ 0,00
$ 247.389,77	$ 0,00
$ 281.474,60	$ 0,00
$ 70.368,65	$ 0,00
$ 281.474,60	$ 0,00
$ 29.686,77	$ 0,00
$ 445.301,58	$ 0,00
$ 435.406,00	$ 0,00
$ 332.474,40	$ 0,00
$ 237.494,16	$ 0,00
$ 592.883,52	$ 0,00
$ 244.091,25	$ 0,00
$ 109.048,08	$ 0,00
$ 29.686,77	$ 0,00
$ 197.911,84	$ 0,00
$ 336.450,08	$ 0,00
$ 122.679,09	$ 0,00
$ 109.048,08	$ 0,00
$ 277.076,54	$ 0,00
$ 40.893,05	$ 0,00
$ 25.558,15	$ 0,00
$ 82.463,26	$ 0,00
$ 54.524,06	$ 0,00

$ 20.446,52	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 29.686,77	$ 0,00
$ 247.389,77	$ 0,00
$ 61.437,87	$ 0,00
$ 61.437,87	$ 0,00
$ 34.132,14	$ 0,00
$ 34.132,14	$ 0,00
$ 34.132,14	$ 0,00
$ 98.300,58	$ 0,00
$ 116.049,29	$ 0,00
$ 47.785,01	$ 0,00
$ 62.803,15	$ 0,00
$ 62.803,15	$ 0,00
$ 66.899,01	$ 0,00
$ 44.374,07	$ 0,00
$ 44.374,07	$ 0,00
$ 27.921,76	$ 1.009,70
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.482,34	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.400,29	$ 0,00
$ 88.943,82	$ 0,00
$ 2.130,76	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 40.488,75	$ 0,00

$ 9.084,94	$ 0,00
$ 34.805,69	$ 0,00
$ 36.950,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.302,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 61.437,87	$ 0,00
$ 61.437,87	$ 0,00
$ 34.132,14	$ 0,00
$ 34.132,14	$ 0,00
$ 34.132,14	$ 0,00
$ 98.300,58	$ 0,00
$ 116.049,29	$ 0,00
$ 47.785,01	$ 0,00
$ 62.803,15	$ 0,00
$ 62.803,15	$ 0,00
$ 66.899,01	$ 0,00
$ 44.374,07	$ 0,00
$ 44.374,07	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 168.349,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.085,56	$ 0,00
$ 37.235,07	$ 0,00
$ 4.378,64	$ 0,00
$ 67.445,12	$ 0,00
$ 37.485,47	$ 0,00
$ 208,51	$ 0,00
$ 2.910,78	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 0,00
$ 165.489,20	$ 0,00
$ 124.116,90	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 37.356,30	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 14.527,45	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 57.769,66	$ 0,00
$ 19.475,79	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 111.705,21	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 74.712,60	$ 0,00
$ 13.239,14	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 82.744,60	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 798.912,18	$ 84.068,44
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.680,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.085,32	$ 0,00

$ 30.201,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.379,03	$ 143.582,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.060,32	$ 0,00
$ 133.590,48	$ 0,00
$ 111.325,40	$ 0,00
$ 111.325,40	$ 0,00
$ 46.004,67	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 30.669,78	$ 0,00
$ 504.675,09	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 173.695,20	$ 0,00
$ 598.133,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 46.004,67	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 18.691,67	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 418.017,64	$ 0,00
$ 22.265,08	$ 0,00
$ 19.241,43	$ 0,00
$ 12.406,80	$ 0,00
$ 31.195,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 546.114,34	$ 0,00
$ 86.857,10	$ 0,00
$ 90.994,33	$ 0,00
$ 112.094,44	$ 0,00
$ 7.159,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 90.497,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.406,24	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 101.329,87	$ 323.059,50
$ 0,00	$ 0,00
$ 105.467,10	$ 323.059,50
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 48.423,02	$ 0,00
$ 579,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 587,07	$ 0,00
$ 14.198,06	$ 0,00
$ 46.563,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.293,02	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 50.894,22	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 50.894,22	$ 0,00

$ 51.478,53	$ 0,00
$ 46.002,30	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 7.238,17	$ 0,00
$ 41.910,14	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 330,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.366,72	$ 0,00
$ 8.366,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 43.997,42	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 43.997,42	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 43.997,42	$ 0,00
$ 43.997,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.997,42	$ 0,00
$ 43.997,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.657,70	$ 0,00
$ 45.657,70	$ 0,00
$ 24.074,06	$ 0,00
$ 24.074,06	$ 0,00
$ 48.563,19	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 11.377,38	$ 0,00
$ 155.651,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 115.209,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 246.530,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.491,93	$ 0,00
$ 8.802,00	$ 0,00
$ 8.802,00	$ 0,00
$ 6.491,93	$ 0,00
$ 6.491,93	$ 0,00
$ 6.491,93	$ 0,00
$ 6.491,93	$ 0,00

$ 8.802,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 199.325,98	$ 0,00
$ 190.017,21	$ 0,00
$ 190.017,21	$ 0,00
$ 190.017,21	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 27.487,75	$ 0,00
$ 27.487,75	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 27.487,75	$ 0,00
$ 27.487,75	$ 0,00
$ 22.828,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206.861,50	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 0,00
$ 103.726,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 34.359,69	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 27.487,75	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 34.359,69	$ 0,00
$ 101.094,82	$ 0,00
$ 132.391,36	$ 0,00
$ 248.233,80	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.569,60	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.386,94
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.297,49	$ 0,00
$ 3.456,93	$ 0,00

$ 8.297,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.746,54	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.746,54	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 132.922,07	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 6.371,33	$ 0,00
$ 93.641,17	$ 0,00
$ 32.460,70	$ 12.408,57
$ 146.730,23	$ 0,00
$ 4.486,02	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 37.436,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.988,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 155.435,73	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124.116,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 191.315,43	$ 0,00
$ 132.922,07	$ 0,00
$ 232.165,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 56.000,00	$ 0,00
$ 32.498,89	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 32.435,61
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.847,93	$ 0,00
$ 10.251,78	$ 0,00
$ 11.655,63	$ 0,00
$ 8.713,84	$ 0,00
$ 117.807,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 25.209,29
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 10.217,48
$ 33.205,60	$ 0,00
$ 14.480,31	$ 6.195,92
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 36.200,77	$ 126.869,32
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 26.486,53	$ 0,00
$ 332,06	$ 0,00
$ 207,54	$ 0,00
$ 21.293,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.250,58	$ 0,00
$ 22.720,63	$ 0,00
$ 13.857,47	$ 0,00
$ 42.170,95	$ 0,00
$ 20.786,21	$ 0,00
$ 38.108,05	$ 0,00
$ 8.660,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.153,58	$ 143.582,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.751,90	$ 0,00
$ 2.158,36	$ 0,00
$ 22.144,48	$ 0,00
$ 16.585,95	$ 0,00
$ 16.585,95	$ 0,00
$ 16.585,95	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 20.283,51
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.552,93	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 372,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 50.180,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.508,71	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 50.962,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 849,73	$ 0,00
$ 1.520,44	$ 0,00
$ 192.377,06	$ 0,00

$ 26.846,15	$ 0,00
$ 5.873,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.011,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 18.033,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.885,70	$ 0,00
$ 390.997,20	$ 0,00
$ 848.463,12	$ 0,00
$ 990.783,83	$ 0,00
$ 65.835,50	$ 0,00

$ 5.550,18	$ 0,00
$ 248.233,80	$ 0,00
$ 248.233,80	$ 0,00
$ 47.785,01	$ 0,00
$ 780.616,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 69.269,14	$ 0,00
$ 137.438,76	$ 0,00
$ 69.269,14	$ 0,00
$ 30.669,78	$ 0,00
$ 34.634,57	$ 0,00
$ 7.421,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.592,39	$ 0,00
$ 47.785,01	$ 0,00
$ 2.389,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 38.482,86	$ 0,00
$ 11.319,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 34.634,57	$ 0,00
$ 34.359,69	$ 0,00
$ 19.241,43	$ 0,00
$ 7.421,69	$ 0,00
$ 5.111,63	$ 0,00
$ 25.694,68	$ 0,00
$ 18.490,52	$ 0,00
$ 31.195,57	$ 0,00
$ 31.195,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.265,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 48.770,73	$ 0,00

$ 10.343,08	$ 0,00
$ 33.694,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 32.083,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.000,00	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 47.785,01	$ 1.602.224,97
$ 14.942,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 213.687,93	$ 0,00
$ 32.083,82	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.051,44	$ 0,00
$ 66.514,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 36.531,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.413,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.991,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 92.927,03	$ 0,00
$ 51.336,40	$ 0,00

$ 51.519,27	$ 0,00
$ 43.656,05	$ 0,00
$ 43.656,05	$ 0,00
$ 51.336,40	$ 0,00
$ 63.405,53	$ 0,00
$ 66.514,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 86.629,45	$ 0,00
$ 65.599,91	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 65.599,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.861,51	$ 0,00
$ 1.128,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 207.110,53	$ 0,00
$ 54.973,19	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 22.144,48	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 11.556,11	$ 0,00
$ 242.231,47	$ 0,00
$ 26.081,10	$ 0,00
$ 26.081,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00

$ 27.518,74	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 46.902,24	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 3.984,67	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.613,47	$ 0,00
$ 10.037,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.719,35	$ 275.201,78
$ 28.960,61	$ 30.232,20
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 3.735,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 291.525,77	$ 0,00
$ 17.602,79	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 105.467,10	$ 323.059,50
$ 17.507,54	$ 53.627,88
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.876,29	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 0,00	$ 0,00
$ 129.716,05	$ 0,00
$ 71.840,81	$ 0,00
$ 71.840,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 34.634,57	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 19.923,36	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.615,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 83,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.649,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 3.735,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.882,12	$ 1.185,30
$ 0,00	$ 0,00
$ 872,44	$ 0,00
$ 28.751,90	$ 1.009,70
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 6.958,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 92.028,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.334,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.740,36	$ 0,00
$ 2.908,27	$ 0,00
$ 43.098,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 910,19	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 788,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.418,29	$ 0,00
$ 9.223,55	$ 0,00
$ 92.028,64	$ 0,00
$ 3.474,28	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 41,37	$ 171.200,42
$ 41,37	$ 171.620,35
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 564,16	$ 0,00
$ 88.344,35	$ 0,00

$ 0,00	$ 2.386,94
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 277.822,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 29.442,95
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 72.401,53	$ 99.733,35
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 9.831,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 231.983,37	$ 0,00
$ 98.159,96	$ 0,00
$ 207,54	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 47.023,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.795,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 289.719,63
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.964,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.433,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 162.649,62
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 203.312,02
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 249,04	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 249,04	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 7.761,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.823,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 290.549,00	$ 0,00
$ 290.549,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00

$ 4.964,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.761,81	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.783,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 5.688,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 166,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.639,77	$ 0,00
$ 9.100,00	$ 0,00
$ 3.639,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.193,09	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.744,76	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.480,31	$ 0,00

$ 17.190,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.641,97	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.689,21	$ 0,00
$ 25.103,06	$ 0,00
$ 25.103,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 132.531,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 76.926,81
$ 48.770,73	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 33.694,41	$ 0,00
$ 30.953,89	$ 0,00
$ 44.153,10	$ 0,00
$ 74.470,14	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 766.484,63	$ 0,00
$ 1.867,82	$ 0,00
$ 14.527,46	$ 0,00
$ 17.432,94	$ 0,00
$ 9.961,68	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 55.619,38	$ 0,00
$ 17.671,65	$ 0,00
$ 75.978,59	$ 0,00
$ 74.914,62	$ 0,00

$ 236.118,45	$ 0,00
$ 21.168,57	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 10.999,36	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 21.583,64	$ 0,00
$ 338.023,22	$ 0,00
$ 29.788,06	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 45.657,70	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 188.237,23	$ 0,00
$ 188.237,23	$ 0,00
$ 26.297,35	$ 0,00
$ 100.466,28	$ 0,00
$ 3.981,85	$ 0,00
$ 98.424,22	$ 0,00
$ 27.144,67	$ 0,00
$ 37.771,37	$ 0,00
$ 22.828,85	$ 0,00
$ 23.658,99	$ 0,00
$ 50.110,14	$ 0,00
$ 31.195,57	$ 0,00
$ 31.195,57	$ 0,00
$ 46.990,90	$ 0,00
$ 46.990,90	$ 0,00
$ 31.265,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.130,25	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 393.605,14	$ 0,00

$ 3.735,63	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 23.844,97	$ 0,00
$ 338.135,80	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 150.800,46	$ 0,00
$ 48.770,73	$ 0,00
$ 56.680,06	$ 0,00
$ 54.818,30	$ 0,00
$ 66.232,68	$ 0,00
$ 17.432,94	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 97.541,45	$ 0,00
$ 79.693,44	$ 0,00
$ 100.017,97	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 105.593,81	$ 0,00
$ 95.466,10	$ 0,00
$ 28.551,34	$ 0,00
$ 38.004,18	$ 0,00
$ 52.370,36	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 70.561,90	$ 0,00
$ 75.542,74	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 269.576,20	$ 0,00
$ 50.681,07	$ 0,00
$ 89.016,23	$ 0,00
$ 85.065,59	$ 0,00
$ 84.854,59	$ 0,00
$ 84.854,59	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00

$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 290.549,00	$ 0,00
$ 9.131,54	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 1.059.197,06	$ 0,00
$ 9.546,61	$ 0,00
$ 35.696,02	$ 0,00
$ 42.337,14	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 6.433,59	$ 0,00
$ 7.447,01	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 6.641,12	$ 0,00
$ 49.808,40	$ 0,00
$ 52.370,36	$ 0,00
$ 1.202.932,70	$ 0,00
$ 391.410,51	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 21.168,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.915,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 32.688,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.413,86	$ 0,00
$ 34.359,69	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 20.774,19	$ 0,00
$ 41.548,38	$ 0,00
$ 20.774,19	$ 0,00

$ 49.477,96	$ 0,00
$ 28.564,51	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.494,25	$ 0,00
$ 11.364,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.161,93	$ 0,00
$ 8.161,93	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.133,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.870,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 12.406,72	$ 0,00
$ 18.673,81	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 76.926,81
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.861,63	$ 0,00
$ 1.898,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.928,34	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 493.427,45	$ 0,00
$ 1.867,82	$ 0,00
$ 8.924,01	$ 0,00
$ 14.527,45	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.898,99	$ 0,00
$ 46.923,69	$ 0,00
$ 50.010,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 18.678,15	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 10.999,36	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 13.697,31	$ 0,00
$ 225.954,32	$ 0,00
$ 29.788,06	$ 0,00

$ 24.904,20	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 146.730,23	$ 0,00
$ 146.730,23	$ 0,00
$ 7.619,20	$ 0,00
$ 95.900,51	$ 0,00
$ 868,82	$ 0,00
$ 95.900,51	$ 0,00
$ 26.281,03	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 17.432,94	$ 0,00
$ 17.432,94	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 33.507,34	$ 0,00
$ 8.366,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.366,72	$ 0,00
$ 38.689,50	$ 0,00
$ 38.689,50	$ 0,00
$ 18.678,15	$ 0,00
$ 14.662,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 352.098,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.543,57	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 118.862,61	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 50.474,21	$ 0,00
$ 34.132,15	$ 0,00
$ 25.914,04	$ 0,00
$ 11.206,89	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 69.731,76	$ 0,00
$ 63.491,81	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 90.070,19	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 8.627,98	$ 0,00
$ 18.080,82	$ 0,00
$ 26.431,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 53.959,10	$ 0,00
$ 60.185,15	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 118.775,74	$ 0,00
$ 43.647,78	$ 0,00
$ 43.506,70	$ 0,00
$ 39.556,06	$ 0,00
$ 39.345,06	$ 0,00
$ 39.345,06	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00

$ 6.226,05	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 642.867,61	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 31.130,25	$ 0,00
$ 33.205,60	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 2.947,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.447,01	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 26.431,85	$ 0,00
$ 787.347,95	$ 0,00
$ 254.881,92	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 21.168,57	$ 0,00
$ 21.915,70	$ 0,00
$ 25.237,10	$ 0,00
$ 25.237,10	$ 0,00
$ 29.374,33	$ 0,00
$ 29.374,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.037,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 498,08	$ 0,00
$ 14.776,49	$ 243.974,42

$ 0,00	$ 0,00
$ 498,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 498,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 2.448,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 7.886,33	$ 0,00
$ 9.515,63	$ 0,00
$ 5.810,98	$ 0,00
$ 11.170,52	$ 0,00
$ 9.515,63	$ 0,00
$ 11.170,52	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 788,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.218,39	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.761,81	$ 0,00
$ 33.288,61	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 33.288,61	$ 0,00
$ 14.776,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.482,34	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 124,12	$ 0,00
$ 5.792,12	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 22.413,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.860,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 249,04	$ 0,00

$ 15.721,47	$ 0,00
$ 7.860,74	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 5.792,12	$ 0,00
$ 15.721,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 136.848,58	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 25.237,10	$ 0,00
$ 1.867,82	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 128.212,96	$ 0,00
$ 71.840,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 0,00
$ 579,21	$ 0,00
$ 3.558,02	$ 0,00
$ 579,21	$ 0,00
$ 18.512,12	$ 0,00
$ 29.374,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.639,84	$ 0,00
$ 2.647,83	$ 0,00
$ 2.647,83	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.754,77	$ 0,00
$ 2.647,83	$ 0,00

$ 4.550,95	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 6.081,73	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.150,34	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.571,13	$ 0,00
$ 4.964,68	$ 0,00
$ 208.954,31	$ 0,00
$ 149.501,90	$ 0,00
$ 123.279,73	$ 0,00
$ 99.844,39	$ 0,00
$ 11.584,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.433,90	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 114.808,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.489,40	$ 0,00
$ 1.534,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.371,33	$ 9.030,30
$ 4.964,68	$ 0,00
$ 739.654,74	$ 0,00
$ 5.792,12	$ 0,00
$ 49.233,04	$ 0,00
$ 49.233,04	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00

$ 2.075,35	$ 0,00
$ 83,01	$ 0,00
$ 83,01	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 0,00
$ 83,01	$ 0,00
$ 18.617,54	$ 0,00
$ 151.712,05	$ 0,00
$ 20.868,58	$ 0,00
$ 3.396,72	$ 0,00
$ 2.896,06	$ 0,00
$ 6.848,66	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.701,68	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 24.074,06	$ 0,00
$ 24.074,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 744,46	$ 0,00
$ 74.677,00	$ 0,00
$ 11.190,80	$ 0,00
$ 346,91	$ 0,00
$ 10.811,00	$ 0,00
$ 506,39	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.641,68	$ 0,00

$ 7.579,11	$ 0,00
$ 0,00	$ 62.669,88
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.907,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.038,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 15.998,03
$ 4.137,23	$ 40.092,77
$ 41,37	$ 20.183,93
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.192,73	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.254,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 466,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.898,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 225.954,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 47.733,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 11.946,25	$ 0,00

$ 73.766,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.490,00	$ 0,00
$ 41,37	$ 20.776,34
$ 41,37	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 42.715,07
$ 22.413,86	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.898,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.756,80	$ 0,00
$ 1.003,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.386,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 82.413,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 31.649,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.935,28	$ 0,00
$ 5.145,63	$ 0,00
$ 3.598,40	$ 0,00
$ 6.400,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.801,83	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 153.690,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 11.427,44	$ 0,00
$ 8.947,63	$ 0,00
$ 25.694,68	$ 0,00
$ 19.910,42	$ 0,00
$ 25.694,68	$ 0,00
$ 18.490,52	$ 0,00
$ 19.910,42	$ 0,00
$ 19.910,42	$ 0,00
$ 8.947,63	$ 0,00
$ 25.694,68	$ 0,00
$ 18.823,17	$ 0,00
$ 4.758,22	$ 0,00
$ 2.688,46	$ 0,00
$ 6.935,41	$ 0,00
$ 5.418,29	$ 0,00
$ 10.836,58	$ 0,00
$ 4.258,96	$ 0,00
$ 1.778,51	$ 0,00
$ 4.031,86	$ 0,00
$ 2.689,20	$ 0,00
$ 26.001,20	$ 0,00
$ 18.612,59	$ 0,00
$ 8.297,49	$ 0,00
$ 8.333,68	$ 0,00
$ 18.374,89	$ 0,00
$ 8.097,21	$ 0,00
$ 18.782,04	$ 0,00
$ 3.413,21	$ 0,00
$ 3.446,29	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 9.529,61	$ 0,00
$ 22.303,20	$ 0,00
$ 1.070.921,95	$ 550.646,34

$ 392.105,96	$ 196.185,88
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.986,28	$ 0,00
$ 4.128,01	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.250,19	$ 0,00
$ 8.947,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 50.010,42	$ 0,00
$ 7.619,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.673,81	$ 0,00
$ 12.406,72	$ 0,00
$ 34.132,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.828,85	$ 0,00
$ 22.828,85	$ 0,00
$ 22.828,85	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00

$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 14.527,45	$ 0,00
$ 14.527,45	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 18.678,15	$ 0,00
$ 3.113,03	$ 0,00
$ 2.523,71	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 3.735,63	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 28.017,23	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 150.800,46	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 50.642,07
$ 7.447,01	$ 0,00
$ 101.344,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.546,61	$ 0,00
$ 9.546,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.546,61	$ 0,00
$ 9.546,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.740,36	$ 0,00
$ 16.011,08	$ 0,00
$ 47.733,05	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.040,88	$ 0,00
$ 13.697,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124.521,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 23.229,31	$ 0,00
$ 2.482,34	$ 0,00
$ 1.613,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 41.507,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 14.894,03	$ 0,00
$ 89.612,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 44.392,48	$ 0,00
$ 110.050,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 894.882,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.440,71	$ 23.934,97
$ 15.597,36	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.362,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.932,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.739,60	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 20.774,19	$ 0,00
$ 20.774,19	$ 0,00
$ 41.548,38	$ 0,00
$ 34.359,69	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 28.564,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 12.983,87	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.502,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 32.688,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.104,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 76.926,81
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 110.050,32	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 4.687,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.892,00	$ 0,00
$ 22.341,04	$ 0,00
$ 17.790,09	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.976,97	$ 0,00
$ 10.756,80	$ 0,00
$ 62.058,45	$ 0,00

$ 41,51	$ 184,74
$ 41,51	$ 220,39
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.650,44	$ 0,00
$ 26.426,39	$ 167.017,49
$ 38.183,23	$ 0,00
$ 50.767,04	$ 0,00
$ 10.710,00	$ 0,00
$ 56.000,00	$ 0,00
$ 7.719,24	$ 0,00
$ 274,09	$ 0,00
$ 13.714,92	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 0,00
$ 103.430,75	$ 0,00
$ 299.677,47	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.247,22	$ 0,00
$ 318,57	$ 0,00
$ 15.928,34	$ 24.043,13
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 57.912,33	$ 252.272,96
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 29.857,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 228.288,50	$ 0,00
$ 41,51	$ 0,00

$ 41.372,30	$ 0,00
$ 41,51	$ 848,58
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 14.832,78	$ 0,00
$ 18.861,63	$ 0,00
$ 5.550,18	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.975,98	$ 124.394,21
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.027,19	$ 0,00
$ 1.911,40	$ 0,00
$ 6.516,14	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 45.680,43

$ 20.753,50	$ 0,00
$ 124.116,90	$ 0,00
$ 18.617,54	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.515,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.261,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 57.645,54	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 579.212,20	$ 1.131.117,22
$ 0,00	$ 0,00
$ 579.212,20	$ 1.245.096,79
$ 579.212,20	$ 1.596.358,86
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00

$ 2.068,62	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 34.359,69	$ 0,00
$ 41.548,38	$ 0,00
$ 20.774,19	$ 0,00
$ 20.774,19	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 49.477,96	$ 0,00
$ 19.923,36	$ 0,00
$ 28.564,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.472,97
$ 15.065,47	$ 152.199,97
$ 158.486,94	$ 0,00
$ 3.120.557,52	$ 0,00

$ 2.490,42	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 294,74	$ 0,00
$ 294,74	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 3.821,79	$ 0,00
$ 1.613,52	$ 0,00
$ 3.249,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 9.101,91	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 4.980,84	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.987,28	$ 0,00
$ 2.482,34	$ 0,00
$ 248,23	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 3.320,56	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 16.187,73	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.275,48	$ 0,00
$ 415,07	$ 0,00
$ 893,25	$ 0,00
$ 1.535,76	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 130.322,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.878,67	$ 0,00
$ 9.754,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 97.224,83	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.203,70	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 5.810,98	$ 0,00
$ 1.034,31	$ 0,00
$ 19.508,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 97.776,67	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 3.622,56	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 86.881,83	$ 0,00
$ 15.804,22	$ 0,00
$ 86.881,83	$ 0,00
$ 15.772,66	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 304,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 95.900,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 33.507,34	$ 0,00
$ 8.161,93	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 352.098,14	$ 0,00
$ 15.543,57	$ 0,00

$ 50.223,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 105.499,37	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.627,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 76.021,60	$ 0,00
$ 78.524,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 88.433,29	$ 0,00
$ 88.433,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.484,50	$ 53.627,88
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.791,82	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 87.295,55	$ 0,00
$ 11.584,24	$ 23.473,78
$ 28.960,61	$ 17.780,34
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.810,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.820,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.720,46	$ 100.508,61
$ 26.064,55	$ 23.074,65
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 31.029,23	$ 100.507,40
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 27.353,11	$ 0,00
$ 11.170,52	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.964,68	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.942,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 57.207,88	$ 158.996,53
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 143.582,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 100.507,40
$ 18.193,47	$ 93.553,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.808,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 11.190,80	$ 0,00
$ 3.723,51	$ 0,00
$ 1.059.197,06	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 14.357,04
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 27.791,84	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 25.645,88	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 33.240,16	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 34.770,94	$ 0,00
$ 37.584,67	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00
$ 83.014,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 18.033,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 73.849,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.919,66	$ 0,00
$ 6.498,66	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 194.449,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 15.928,34	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 0,00
$ 28.224,76	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.950,83	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 4.773,35	$ 0,00
$ 5.254,28	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 249,04	$ 0,00
$ 11.621,96	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 4.026,18	$ 0,00
$ 622,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.302,72	$ 0,00
$ 3.481,48	$ 0,00
$ 346,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.950,83	$ 0,00
$ 36.746,67	$ 0,00
$ 3.930,37	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 3.657,31	$ 0,00
$ 550,67	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.739,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 294,74	$ 0,00
$ 294,74	$ 0,00
$ 66.882,46	$ 0,00
$ 39.820,84	$ 0,00
$ 58.109,80	$ 0,00
$ 41,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 294,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 19.503,01
$ 830,14	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.431,65	$ 0,00
$ 172.254,05	$ 0,00
$ 5.810,98	$ 0,00

$ 5.810,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.646,76	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.892,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 45.306,39	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.278,40	$ 0,00
$ 3.723,51	$ 0,00
$ 3.249,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.810,98	$ 0,00
$ 3.901,66	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 788,63	$ 0,00
$ 788,63	$ 0,00
$ 788,63	$ 0,00
$ 17.432,94	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 11.364,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 116.219,60	$ 0,00
$ 39.016,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.171,54	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.474,45	$ 0,00
$ 15.357,59	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00

$ 4.150,70	$ 0,00
$ 1.950,83	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.716,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 37.459,45	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.314,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.302,72	$ 2.297,57
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.678,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.974,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 124.521,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 1.452,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 95.709,78	$ 0,00
$ 95.709,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 796,42	$ 0,00
$ 1.687,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.101,91	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 41,51	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 38.053,88	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.744,39	$ 0,00
$ 210.127,39	$ 0,00
$ 30.593,49	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 197.197,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.487,22	$ 0,00
$ 27.384,79	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 232,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 3.932,97
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.037,03	$ 0,00
$ 8.688,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 36.381,81
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 57.912,33	$ 158.299,16
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 854,54
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.307,75	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.997,97	$ 0,00
$ 8.688,18	$ 0,00

$ 3.337,01	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 367,35
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 65.944,69
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.946,25	$ 62.925,44
$ 0,00	$ 0,00
$ 332,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.694,12	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 16.801,59
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 38.562,78

$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 26.506,36
$ 72.003,31	$ 0,00
$ 3.409,08	$ 0,00
$ 46.779,83	$ 0,00
$ 29.857,72	$ 0,00
$ 6.303,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 87.478,04	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.697,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 14.960,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.227,04	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.528,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 26.481,30
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.058,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.237,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 52.426,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.195,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.370,32	$ 0,00
$ 23.143,67	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 60,59
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.271,39	$ 0,00
$ 8.688,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.852,49	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.735,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.482,34	$ 0,00

$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.424,94
$ 0,00	$ 0,00
$ 37.640,94	$ 0,00
$ 12.902,77	$ 21.192,80
$ 124.521,00	$ 0,00
$ 46.874,82	$ 0,00
$ 976.503,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.861,75	$ 0,00
$ 21.513,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 86.881,83	$ 0,00
$ 74.115,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.767,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 25.085,42	$ 0,00
$ 281.711,14	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.168,57	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 555,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.790,09	$ 0,00
$ 42.214,60	$ 0,00
$ 40.182,85	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00

$ 455,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 868,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.281,03	$ 0,00
$ 868,82	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 40.937,94
$ 6.371,33	$ 9.001,85
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 50.474,21	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.206,89	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 69.731,76	$ 0,00
$ 9.961,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 63.491,81	$ 0,00
$ 36.526,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 23.243,92	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 90.070,19	$ 0,00
$ 15.523,62	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.923,36	$ 0,00
$ 25.938,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 53.959,10	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 60.185,15	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 15.357,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.654,89	$ 0,00
$ 277.822,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.896,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.527,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 74.470,14	$ 0,00
$ 481.481,20	$ 0,00
$ 273.057,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.867,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 8.924,01	$ 0,00
$ 5.603,45	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 14.112,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.314,30	$ 0,00
$ 2.971,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.489,40	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 14.527,45	$ 0,00
$ 19.508,29	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 12.452,10	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 7.056,19	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.315,40	$ 0,00
$ 144.803,05	$ 0,00
$ 13.697,31	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 46.923,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 33.914,80
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.678,15	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.788,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.754,77	$ 0,00
$ 9.115,88	$ 0,00
$ 72.703,06	$ 0,00
$ 379,80	$ 0,00
$ 42.115,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 112.068,90	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.999,36	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 415,07	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 146.730,23	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 95.900,51	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 8.716,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 496.467,60	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 0,00
$ 17.432,94	$ 0,00
$ 12.949,53	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.366,72	$ 0,00
$ 4.178,60	$ 0,00
$ 22.828,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 38.689,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.662,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.338,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.430,75	$ 0,00
$ 630,93	$ 0,00
$ 24.015,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.608,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.804,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.741,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.448,03	$ 0,00
$ 4.799,19	$ 0,00
$ 19.472,94	$ 0,00
$ 7.362,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 464,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.376,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.598,40	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 906,73
$ 124.116,90	$ 0,00
$ 1.909,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 1.909,32	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 1.950,83	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.553,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.480,31	$ 0,00
$ 12.825,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.780,97	$ 0,00
$ 44.252,59	$ 0,00
$ 46.419,72	$ 0,00
$ 2.320,99	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 28.133,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 1.898,99	$ 0,00
$ 92.028,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.886,33	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 330,98	$ 0,00
$ 884.436,34	$ 0,00
$ 683.460,05	$ 0,00
$ 620.584,50	$ 916.760,72
$ 22.413,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 642.087,75	$ 0,00
$ 474.401,67	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 629.919,82
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.870,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 2.320,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 118.775,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.647,78	$ 0,00

$ 7.033,29	$ 0,00
$ 177.900,89	$ 0,00
$ 177.900,89	$ 0,00
$ 43.506,70	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.556,06	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.345,06	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.345,06	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 222.168,19	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 3.735,63	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 6.226,05	$ 0,00
$ 3.943,17	$ 0,00
$ 5.246,04	$ 0,00
$ 992,94	$ 0,00
$ 98.747,40	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 15.211,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 77.200,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 72.703,06	$ 0,00
$ 2.891,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 746,68
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.880,91	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.770,93	$ 0,00
$ 9.101,91	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 97.886,86	$ 0,00
$ 109.719,34	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.054,90	$ 0,00
$ 9.546,61	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 3.735,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 4.980,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.130,25	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.602,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.187,73	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 37.436,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.891,07	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 88.271,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 10.836,58	$ 0,00
$ 45.306,39	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.163,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.696,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 101.673,14	$ 0,00
$ 101.673,14	$ 0,00
$ 222.053,41	$ 0,00
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.819,26	$ 0,00
$ 1.265,99	$ 0,00
$ 2.759,51	$ 0,00
$ 16.011,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 56.187,92	$ 0,00
$ 66.829,08	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.192,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 60.817,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 32.684,12	$ 0,00
$ 32.684,12	$ 0,00
$ 4.764,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 166.028,00	$ 938.446,37
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 237.858,46	$ 323.059,50
$ 0,00	$ 0,00
$ 330,98	$ 1.096,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 68.926,25	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 77.366,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 33.205,60	$ 0,00
$ 9.131,54	$ 0,00
$ 2.947,00	$ 0,00
$ 3.486,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.447,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 4.150,70	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.431,85	$ 0,00
$ 416.329,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 25.938,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 415.584,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 254.881,92	$ 0,00
$ 136.528,59	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.168,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.915,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 318.566,71	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.371,33	$ 12.420,81
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.837,95	$ 0,00
$ 234.320,30	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 26.892,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.526,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.548,41	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 45.306,39	$ 0,00
$ 47.683,64	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 330,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 335.115,63	$ 0,00
$ 145.274,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.241,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.084,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.756,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.804,22	$ 0,00

$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.184,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.688,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 55.852,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.786,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 173,76	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.689,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 431,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.689,65	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206.861,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 87.957,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 101.362,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.494,79	$ 0,00
$ 73.634,42	$ 0,00
$ 2.275,48	$ 0,00
$ 10.907,85	$ 0,00
$ 6.993,49	$ 0,00

$ 7.033,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 84.399,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.396,66	$ 0,00
$ 53.414,15	$ 0,00
$ 89.281,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 469,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 165.489,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 66.195,68	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 28.261,83
$ 95.711,05	$ 0,00
$ 1.654,90	$ 1.096,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.019,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.192,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 248,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.894,03	$ 0,00
$ 5.709,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.366,18	$ 0,00
$ 82.655,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 89.364,17	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 227.547,65	$ 0,00
$ 128.254,13	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 0,00
$ 35.993,90	$ 0,00
$ 441.980,27	$ 0,00
$ 385.589,83	$ 0,00
$ 155.089,63	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 7.435,50	$ 0,00
$ 269.109,93	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.821,40	$ 0,00
$ 30.187,05	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 167.191,28	$ 0,00

$ 24.978,24	$ 0,00
$ 38.508,94	$ 0,00
$ 45.483,13	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 15.918,63
$ 89.612,40	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.384,57	$ 0,00
$ 42.910,64	$ 0,00
$ 633,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 153.792,01	$ 0,00
$ 496.467,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41,37	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.080,82	$ 0,00
$ 28.186,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 29.304,01	$ 165.825,02
$ 61.097,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00
$ 113.791,22	$ 0,00
$ 8.812,30	$ 0,00
$ 77.200,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 53.204,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 51.715,38	$ 0,00
$ 51.715,38	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 37.235,07	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.610,09	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 205.470,90	$ 0,00
$ 24.143,90	$ 0,00
$ 31.133,49	$ 0,00
$ 37.485,47	$ 0,00
$ 24.602,45	$ 0,00
$ 372,90	$ 0,00
$ 28.823,41	$ 0,00
$ 28.823,41	$ 0,00
$ 33.502,93	$ 0,00
$ 36.556,38	$ 0,00
$ 39.796,90	$ 0,00
$ 35.117,39	$ 0,00
$ 30.437,88	$ 0,00
$ 13.779,40	$ 0,00
$ 13.158,82	$ 0,00
$ 6.987,23	$ 0,00
$ 51.100,29	$ 0,00
$ 29.949,67	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00

$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00
$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 37.436,10	$ 0,00
$ 32.005,43	$ 0,00
$ 32.005,43	$ 0,00
$ 36.684,93	$ 0,00
$ 41.364,45	$ 0,00
$ 90.315,41	$ 0,00
$ 99.656,92	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 23.397,56	$ 0,00

$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 23.397,55	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 70.411,16	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 73.715,16	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 7.447,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.165,96
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.388,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 53.070,82	$ 0,00
$ 1.263.582,78	$ 0,00

$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.199,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 173.640,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.376,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.753,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 45.921,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 72.401,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 68.967,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.995,64	$ 4.111,04
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.038,53	$ 0,00
$ 15.059,52	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.980,02	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 12.411,69	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 6.515.250,00
$ 27.920,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 87.916,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 210.310,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.778,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 74.121,03	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 115.205,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 65.831,60	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.520,04	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 23.664,96	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 827,45	$ 9.289,98
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.064,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.105,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 60.707,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.566,66
$ 3.056,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 214.999,42	$ 0,00
$ 113.513,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 207.110,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 87.916,14	$ 0,00
$ 18.058,48	$ 0,00
$ 14.446,78	$ 0,00
$ 10.835,09	$ 0,00
$ 972,38	$ 0,00
$ 972,38	$ 0,00
$ 36.116,95	$ 0,00
$ 9.918,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.225,82	$ 0,00
$ 30.735,48	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 2.407,41	$ 0,00
$ 2.407,41	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00

$ 498,08	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 498,08	$ 0,00
$ 56.154,14	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 3.735,63	$ 0,00
$ 1.203,70	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 3.320,56	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 2.905,49	$ 0,00
$ 45.681,49	$ 0,00
$ 79.570,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.895,25	$ 0,00
$ 46.795,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.570,98	$ 0,00
$ 2.982,94	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 106.732,26	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 32.915,80	$ 0,00

$ 413.723,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 44.847,57	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.287,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 52.131,83	$ 0,00
$ 2.330,61	$ 0,00
$ 21.097,09	$ 0,00
$ 16.846,24	$ 0,00
$ 42.861,95	$ 0,00
$ 91,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 1.828,66	$ 0,00
$ 37.624,38	$ 0,00
$ 69.712,32	$ 0,00
$ 6.107,96	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 101.362,14	$ 0,00
$ 1.954,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 84.399,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.565,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 12.411,69	$ 0,00
$ 5.810,98	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.470,36	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 147.466,71	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 68.084,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.057,86	$ 0,00
$ 1.737,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 33.097,84	$ 0,00
$ 4.695,76	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.101,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.898,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.362,29	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 372.350,70	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 23.539,88
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 457.396,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.944,50	$ 0,00
$ 92.409,90	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 5.600,00	$ 0,00
$ 18.523,49	$ 0,00
$ 109.222,87	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 25.984,19
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.891,18	$ 0,00
$ 2.891,18	$ 0,00
$ 1.982,02	$ 0,00
$ 1.387,07	$ 0,00
$ 1.699,16	$ 0,00
$ 5.765,02	$ 0,00
$ 1.872,55	$ 0,00
$ 1.408,75	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 537,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 186,20
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 6.182,01
$ 23.789,07	$ 0,00
$ 2.771,94	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 54.334,15	$ 9.947,27
$ 7.864,85	$ 0,00
$ 305,60	$ 1.414,19
$ 0,00	$ 24.650,57
$ 84.399,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 20.760,64
$ 5.171,54	$ 0,00
$ 15.059,52	$ 0,00
$ 5.635,02	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.743,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.743,61	$ 0,00
$ 618,51	$ 0,00
$ 3.144,29	$ 0,00
$ 61.290,15	$ 0,00
$ 2.759,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.238,29
$ 32.702,73	$ 0,00
$ 1.302.896,46	$ 0,00
$ 540,16	$ 0,00
$ 12.880,36	$ 24.382,34
$ 12.902,77	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.430,75	$ 0,00
$ 37.436,10	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00

$ 4.150,70	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 8.481,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 7.059,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.550,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 163.839,66	$ 0,00
$ 827.446,00	$ 0,00
$ 260.008,35	$ 9.590,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00

$ 26.892,00	$ 0,00
$ 53.910,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 66.627,48	$ 0,00
$ 87.478,04	$ 0,00
$ 66.627,48	$ 0,00
$ 87.478,04	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 165,49	$ 0,00
$ 59.821,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 92.585,36	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 89.902,01	$ 0,00
$ 1.258.227,54	$ 0,00
$ 35.975,69	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.103.671,98	$ 0,00
$ 20.338,27	$ 0,00
$ 9.529,61	$ 0,00
$ 113.612,47	$ 28.799,48
$ 82.744,60	$ 13.109,35
$ 196.357,07	$ 41.908,83
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.157,33	$ 0,00
$ 3.743,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 66.627,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 13.222,93
$ 73.849,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 36.421,49
$ 62.058,45	$ 0,00
$ 58.526,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 496,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 335.115,63	$ 0,00
$ 227.547,65	$ 0,00
$ 128.254,13	$ 0,00
$ 67.445,12	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 0,00
$ 35.993,90	$ 0,00
$ 5.767,30	$ 31.951,01
$ 0,00	$ 61.998,54
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 166,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 10.776,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,09	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.772,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 105.160,64
$ 330,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.660,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 103.430,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.982,02	$ 0,00
$ 1.387,07	$ 0,00
$ 1.699,16	$ 0,00
$ 5.765,02	$ 0,00
$ 1.408,75	$ 0,00
$ 1.872,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 87.916,14	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 4.964,68	$ 0,00
$ 104.175,45	$ 0,00
$ 35.156,56	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 7.808,91	$ 0,00
$ 89.281,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 35.875,97
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 35.975,69	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 206,86	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 206,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.109,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.340,52	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 116.219,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 80.273,83
$ 0,00	$ 4.583,00
$ 0,00	$ 4.390,01

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 142,95	$ 19.345,26
$ 142,95	$ 27.791,42
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 24.809,37
$ 0,00	$ 25.417,82
$ 433,46	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.365,89	$ 0,00
$ 34.852,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 68.565,83	$ 0,00
$ 47.807,76	$ 0,00
$ 46.750,70	$ 0,00

$ 1.034,31	$ 0,00
$ 56.154,14	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 72.703,06	$ 0,00
$ 42.115,61	$ 0,00
$ 33.575,71	$ 0,00
$ 954,66	$ 0,00
$ 19.662,09	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 24.975,05	$ 6.909,48
$ 60.167,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.058,45	$ 360.065,91
$ 218.580,20	$ 502.251,28
$ 91.019,06	$ 370.996,15
$ 347.051,53	$ 0,00
$ 596.588,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.000,00	$ 0,00
$ 14.894,03	$ 16.259,05
$ 37.235,07	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 143.919,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.272,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 84.399,49	$ 0,00
$ 7.471,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 710.414,55	$ 0,00
$ 498.483,80	$ 0,00
$ 378.675,35	$ 0,00
$ 225.455,21	$ 0,00
$ 92.759,53	$ 0,00
$ 49.323,38	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 78.914,86
$ 8.586,41	$ 0,00
$ 6.619,57	$ 0,00
$ 90.427,43	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 5.428,04	$ 0,00
$ 237.008,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.713,26	$ 0,00
$ 305,60	$ 1.476,23
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 82.420,56	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 827.446,00	$ 0,00
$ 103.430,75	$ 0,00
$ 35.580,18	$ 0,00
$ 35.975,69	$ 0,00
$ 66.195,68	$ 0,00

$ 366.800,70	$ 0,00
$ 24.823,38	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.490,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.943,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.617,53	$ 40.626,07
$ 25.839,97	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.034,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 4.013,69
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 332.056,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 11.596,42
$ 0,00	$ 7.825,06
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 178,61
$ 0,00	$ 4.233,71
$ 4.105,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 166,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 951,56	$ 0,00
$ 0,00	$ 21.385,70
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 142,95	$ 17.374,58
$ 42.861,95	$ 0,00
$ 51.474,62	$ 0,00
$ 50.019,36	$ 0,00
$ 8.716,47	$ 0,00
$ 42.115,60	$ 0,00
$ 59.335,36	$ 0,00
$ 64.762,00	$ 0,00
$ 17.070,21	$ 0,00
$ 19.813,19	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 62.058,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 705,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 15.697,75
$ 82,74	$ 0,00
$ 122.466,52	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 455,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.032,27	$ 0,00

$ 79.100,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 190.921,82	$ 0,00
$ 1.654,90	$ 1.096,00
$ 42.199,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 66.613,30	$ 0,00
$ 2.130,67	$ 0,00
$ 68.424,37	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.202,75	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.385,46	$ 0,00
$ 19.662,09	$ 0,00
$ 16.879,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.107,96	$ 149.379,49
$ 35.902,88	$ 0,00
$ 35.580,18	$ 0,00
$ 35.902,88	$ 0,00
$ 24.823,38	$ 0,00

$ 16.846,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 57.568,45	$ 0,00
$ 80.477,43	$ 0,00
$ 8.376,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 4.302,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 434,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.846,24	$ 0,00
$ 16.846,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 60.691,12
$ 4.137,23	$ 26.176,00
$ 4.137,23	$ 39.536,04
$ 0,00	$ 10.322,52
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 94.535,87
$ 0,00	$ 94.535,87
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 28.306,68
$ 0,00	$ 219,50
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.896,06	$ 37.759,72
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 98.517,79	$ 0,00
$ 90.243,33	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 165,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.377,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.377,38	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 22.509,81	$ 0,00
$ 20.746,15	$ 0,00
$ 29.185,44	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 16.031,55	$ 0,00
$ 8.669,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 200.662,07	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124,12	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 607.366,04	$ 163.053,58
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 11.690,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.371,33	$ 162.606,81
$ 6.371,33	$ 12.283,28
$ 56.000,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.433,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 5.470,82
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 4.356,83
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 34.411,33
$ 0,00	$ 93.126,64
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 108.365,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.509,81	$ 0,00
$ 18.695,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.942,77
$ 0,00	$ 1.840,21
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 51.854,55
$ 0,00	$ 225.197,61
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.771,94	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 75.815,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 74.299,48	$ 0,00
$ 6.181,02	$ 19.103,24
$ 992,94	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 191.430,24
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 49.796,83
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 21.673,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 39.717,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.716,44	$ 0,00
$ 62.260,50	$ 0,00
$ 519,50	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 95.951,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.247,24
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.383,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 75.138,47	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 3.227,04	$ 0,00
$ 42.195,61	$ 0,00
$ 23.114,78	$ 5.124,46
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 76.385,94	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 77.366,20	$ 46.875,23
$ 2.106,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 93.641,17	$ 0,00
$ 8.669,26	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 36.283,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.124,89	$ 0,00
$ 43.846,36	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.384.129,50
$ 19.012,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 166,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 2.170,61	$ 0,00
$ 13.004,22	$ 0,00
$ 17.781,20	$ 165.090,59
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 33.914,80
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 14.112,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 168.085,16	$ 0,00
$ 26.550,67	$ 0,00
$ 1.870,03	$ 0,00
$ 30.912,90	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.662,92	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 17.569,16	$ 0,00
$ 188.967,98	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.689,20	$ 0,00
$ 45.701,91	$ 0,00
$ 24.823,38	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 19.503,01
$ 37.640,94	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124.521,00	$ 0,00
$ 8.688,19	$ 2.731,35
$ 46.795,12	$ 0,00
$ 4.161,22	$ 0,00
$ 207.535,00	$ 0,00

$ 93.930,77	$ 0,00
$ 399.684,97	$ 0,00
$ 144.803,05	$ 0,00
$ 1.202.932,70	$ 0,00
$ 33.818,94	$ 0,00
$ 25.875,46	$ 0,00
$ 30.554,96	$ 0,00
$ 25.875,46	$ 0,00
$ 30.554,96	$ 0,00
$ 25.875,46	$ 0,00
$ 30.554,96	$ 0,00
$ 30.430,85	$ 0,00
$ 35.234,47	$ 0,00
$ 30.554,97	$ 0,00
$ 35.234,47	$ 0,00
$ 30.554,97	$ 0,00
$ 31.258,30	$ 0,00
$ 44.625,98	$ 0,00
$ 49.305,50	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 949,49	$ 0,00
$ 32.379,78	$ 0,00
$ 21.700,99	$ 0,00
$ 12.341,96	$ 0,00
$ 54.317,44	$ 0,00
$ 8.189,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 203.308,94	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.929,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 173.722,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 7.597,14	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 8.669,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 23.092,86	$ 0,00
$ 3.344,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.250,97	$ 0,00
$ 30.872,01	$ 0,00
$ 8.668,05	$ 0,00
$ 16.290,88	$ 0,00
$ 16.290,88	$ 0,00
$ 15.635,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.727,65
$ 12.192,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.480,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 63.298,76	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 863,64	$ 0,00
$ 3.318,48	$ 0,00

$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 15.225,01	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 25.648,48	$ 0,00
$ 23.476,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 33.267,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.842,34	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 6.785,06	$ 0,00
$ 6.785,06	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 16.797,15	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 39.820,84	$ 0,00
$ 75.132,10	$ 0,00
$ 7.019,27	$ 0,00
$ 13.003,89	$ 0,00
$ 21.099,87	$ 0,00
$ 116.566,46	$ 0,00
$ 26.995,43	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.727,71	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 79.757,17	$ 0,00
$ 60.999,73	$ 0,00
$ 0,00	$ 85.069,74
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.245,21	$ 0,00
$ 415.070,00	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 66.573,17
$ 173.205,14	$ 0,00
$ 73.849,56	$ 0,00
$ 95.296,06	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 48.115,98	$ 0,00
$ 87.916,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.894,80
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.654,90	$ 2.508,34
$ 21.449,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 40.048,39	$ 0,00
$ 992,94	$ 487,19
$ 93.590,23	$ 0,00
$ 144.803,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.907,48	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 325.883,08	$ 0,00
$ 172.424,91	$ 0,00
$ 63.301,40	$ 0,00
$ 54.613,22	$ 0,00
$ 18.718,05	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 40.386,66	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.132,66	$ 0,00
$ 39.407,12	$ 0,00
$ 34.028,72	$ 0,00
$ 168.349,60	$ 0,00
$ 9.004,28	$ 0,00
$ 47.736,29	$ 145.909,83
$ 24.586,15	$ 125.674,24
$ 69.204,05	$ 156.410,10
$ 20.526,03	$ 0,00
$ 70.332,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 183,36	$ 4.703,58
$ 0,00	$ 0,00
$ 64.912,18	$ 17.207,38
$ 64.912,18	$ 19.979,38
$ 166.735,83	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.115,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.111,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 68.654,06	$ 0,00
$ 72.533,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 46.874,82	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00
$ 82.744,60	$ 0,00
$ 89.816,38	$ 16.375,10
$ 51.872,24	$ 0,00
$ 33.487,15	$ 0,00
$ 5.808,67	$ 0,00
$ 24.904,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 2.068,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 30.430,85	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 98,25
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 2.864,46
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.031,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 206,86	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 2.697,92
$ 0,00	$ 0,00
$ 64.912,18	$ 19.978,83
$ 0,00	$ 0,00

$ 5.378,40	$ 2.787,25
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 7.713,62
$ 0,00	$ 0,00
$ 23.022,45	$ 0,00
$ 22.341,04	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 174.006,92
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 20.683,93
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 16.879,90	$ 73.447,17
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 6.122,75
$ 0,00	$ 47.230,65
$ 0,00	$ 16.012,13
$ 0,00	$ 64.936,36
$ 0,00	$ 9.950,45
$ 28.960,61	$ 383.233,60
$ 134.993,06	$ 1.314.120,85
$ 70.332,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 113.501,78
$ 4.137,23	$ 11.265,17
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 211.469,65	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 32.756,58	$ 0,00
$ 35.234,47	$ 0,00
$ 35.234,47	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 7.332,68
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 6.856,58	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 26.989,55	$ 139.581,83
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 254.881,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 97.956,52	$ 0,00
$ 123.907,97	$ 0,00
$ 37.436,10	$ 0,00
$ 213.938,24	$ 0,00
$ 79.361,65	$ 0,00
$ 39.913,99	$ 0,00

$ 59.254,26	$ 0,00
$ 2.048.429,44	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 21.653,41
$ 48.062,20	$ 179.205,94
$ 28.960,61	$ 30.134,11
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.006,88	$ 0,00
$ 104.647,30	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 2.109,99	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.882,58	$ 0,00
$ 16.507,72	$ 0,00
$ 5.543,89	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 184.098,46	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 23.794,44
$ 4.302,72	$ 7.925,09
$ 894.882,84	$ 0,00
$ 13.666,84	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 73.849,56	$ 0,00
$ 73.785,42	$ 0,00
$ 25.914,04	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 724,02	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 8.035,33	$ 12.591,95
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 885,10
$ 5.378,40	$ 269,79
$ 5.378,40	$ 513,92
$ 5.378,40	$ 2.697,92
$ 5.378,40	$ 2.697,92
$ 5.378,40	$ 2.733,21
$ 0,00	$ 2.645,19
$ 0,00	$ 3.056,82
$ 0,00	$ 2.670,27
$ 0,00	$ 3.735,60
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.071,07	$ 56.384,65
$ 28.960,61	$ 126.660,54
$ 134.993,06	$ 756.425,56
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.431,85	$ 0,00
$ 32.460,70	$ 56.531,85
$ 32.460,70	$ 9.590,00
$ 976,39	$ 0,00
$ 84.500,69	$ 184.271,12
$ 5.734,20	$ 0,00
$ 761.250,32	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 20.686,16	$ 99.337,95
$ 0,00	$ 0,00
$ 6.271,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 4.069,41
$ 66.195,68	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 22.079,00
$ 2.068,62	$ 3.908,72
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 6.768,84
$ 3.309,78	$ 4.226,34
$ 3.309,78	$ 11.351,94
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 794.225,44	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 4.046,89
$ 5.378,40	$ 4.046,89
$ 5.378,40	$ 4.046,89
$ 5.378,40	$ 4.046,89
$ 5.378,40	$ 4.769,96
$ 0,00	$ 35.085,80
$ 0,00	$ 2.645,19
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 10.299,67
$ 5.378,40	$ 7.311,94
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 7.291,59
$ 5.378,40	$ 4.046,89
$ 5.378,40	$ 12.686,21
$ 5.378,40	$ 7.291,59
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 7.203,33
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 101.656,01
$ 172.807,95	$ 0,00
$ 100.948,41	$ 0,00
$ 27.429,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 223.906,89	$ 0,00
$ 642.867,61	$ 0,00
$ 787.347,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.025.576,88	$ 0,00
$ 901.877,55	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 118.862,61	$ 0,00
$ 25.914,04	$ 0,00
$ 127.275,30	$ 0,00
$ 219.273,19	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.405,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.302,72	$ 0,00
$ 173.722,28	$ 0,00
$ 2.594,05	$ 0,00
$ 16.579,95	$ 0,00
$ 68.421,26	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 19.680,80	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00

$ 15.005,22	$ 0,00
$ 15.005,22	$ 0,00
$ 15.005,22	$ 0,00
$ 15.005,22	$ 0,00
$ 2.611,31	$ 0,00
$ 5.412,53	$ 0,00
$ 34.752,73	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 236.235,47	$ 0,00
$ 81.169,62	$ 0,00
$ 41.144,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.376,37	$ 16.718,90
$ 23.334,81	$ 162.451,29
$ 65.469,43	$ 246.775,83
$ 18.957,45	$ 0,00
$ 11.584,24	$ 11.865,09
$ 15.635,17	$ 114.265,10
$ 169.150,64	$ 0,00
$ 16.723,72	$ 0,00
$ 17.602,79	$ 0,00
$ 6.785,06	$ 0,00
$ 16.775,31	$ 0,00
$ 0,00	$ 33.315,41
$ 20.791,65	$ 323.896,54
$ 54.382,73	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.924,57	$ 0,00

$ 28.077,06	$ 0,00
$ 35.234,47	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.038,53	$ 0,00
$ 72.755,32	$ 0,00
$ 88.402,78	$ 0,00
$ 89.653,77	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 0,00
$ 3.309,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.434,24	$ 0,00
$ 93.633,90	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 25.043,35	$ 5.592,22
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 70.332,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 58.750,45	$ 0,00
$ 22.341,04	$ 36.843,01
$ 35.249,20	$ 0,00
$ 13.779,40	$ 0,00
$ 4.937,37	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 22.706,81	$ 0,00
$ 21.173,52	$ 0,00
$ 46.382,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.441,23	$ 0,00
$ 40.318,64	$ 0,00
$ 4.715,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.252,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 173.121,91	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.200,74	$ 0,00
$ 305,60	$ 1.090,35
$ 87.916,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 413.723,00	$ 171.982,52
$ 53.370,46	$ 0,00
$ 18.175,76	$ 0,00
$ 28.077,06	$ 0,00

$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 8.001,24
$ 413,72	$ 9.549,70
$ 413,72	$ 25.737,02
$ 413,72	$ 59.471,85
$ 288.238,65	$ 0,00
$ 8.713,84	$ 0,00
$ 18.523,49	$ 0,00
$ 16.737,17	$ 0,00
$ 17.021,47	$ 0,00
$ 39.717,41	$ 92.969,53
$ 12.411,69	$ 24.689,79
$ 2.170,61	$ 0,00
$ 6.392,02	$ 0,00
$ 14.240,26	$ 37.809,95
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 15.307,75	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 113.967,54	$ 0,00
$ 49.522,65	$ 0,00
$ 38.715,37	$ 0,00
$ 2.358,22	$ 0,00
$ 100.503,47	$ 0,00
$ 44.065,34	$ 0,00
$ 39.975,27	$ 0,00
$ 25.650,83	$ 0,00
$ 39.820,84	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 8.502,00	$ 0,00
$ 12.902,77	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 6.785,06	$ 0,00
$ 53.559,75	$ 0,00
$ 65.469,43	$ 289.127,37

$ 0,00	$ 0,00
$ 17.734,03	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 50.451,96
$ 57.921,22	$ 47.509,26
$ 20.664,64	$ 215.373,00
$ 86.983,03	$ 336.463,17
$ 16.378,29	$ 0,00
$ 14.038,54	$ 0,00
$ 54.613,22	$ 0,00
$ 499.700,34	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.923,68	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 148.940,28	$ 0,00
$ 99.293,52	$ 0,00
$ 31.065,65	$ 0,00
$ 5.920,38	$ 0,00
$ 23.160,16	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 84.500,69	$ 327.369,47
$ 156.018,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 1.289,11
$ 85.858,92	$ 0,00
$ 57.693,67	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 18.006,88	$ 0,00
$ 18.006,88	$ 0,00
$ 36.241,78	$ 0,00
$ 747,13	$ 0,00
$ 207,54	$ 0,00
$ 249,04	$ 0,00
$ 207,54	$ 0,00
$ 26.281,03	$ 0,00

$ 102.106,84	$ 0,00
$ 7.567,82	$ 0,00
$ 1.070.926,48	$ 0,00
$ 253.988,91	$ 0,00
$ 12.794,69	$ 0,00
$ 7.019,26	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 0,00
$ 73.539,26	$ 0,00
$ 72.997,29	$ 0,00
$ 419.974,00	$ 0,00
$ 124.116,90	$ 0,00
$ 82.744,60	$ 0,00
$ 54.950,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 60.808,39	$ 272.273,90
$ 28.960,61	$ 0,00
$ 44.053,85	$ 289.817,65
$ 28.960,61	$ 32.459,99
$ 298.632,53	$ 0,00
$ 25.914,04	$ 0,00
$ 353.021,57	$ 0,00
$ 10.756,80	$ 2.033,98
$ 0,00	$ 0,00
$ 642.867,61	$ 0,00
$ 787.347,95	$ 0,00
$ 150.024,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.433,55	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.995,43	$ 0,00
$ 476,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 35.234,47	$ 0,00
$ 73.100,78	$ 0,00
$ 39.946,48	$ 0,00
$ 49.305,50	$ 0,00
$ 45.296,84	$ 0,00
$ 40.617,32	$ 0,00
$ 27.700,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.529,61	$ 0,00
$ 8.685,71	$ 0,00
$ 38.921,00	$ 0,00
$ 4.031,86	$ 0,00
$ 305,60	$ 2.659,10
$ 305,60	$ 1.396,83
$ 16.623,39	$ 0,00
$ 1.796.704,03	$ 0,00
$ 431.629,84	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 31.616,91	$ 0,00
$ 9.165,53	$ 0,00
$ 2.882,82	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.480,31	$ 0,00
$ 809,39	$ 2.925,45
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 5.173,14

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.781,14	$ 0,00
$ 21.989,38	$ 0,00
$ 26.081,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 638.728,92	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.115,61	$ 0,00
$ 46.795,12	$ 0,00
$ 37.436,10	$ 0,00
$ 32.756,58	$ 0,00
$ 51.148,57	$ 0,00
$ 154.579,32	$ 481.834,78
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.189,14	$ 0,00
$ 67.118,34	$ 0,00
$ 92.943,77	$ 0,00
$ 3.467,71	$ 0,00

$ 9.529,61	$ 0,00
$ 19.192,05	$ 0,00
$ 42.115,60	$ 0,00
$ 7.995,65	$ 0,00
$ 21.999,76	$ 0,00
$ 116.987,79	$ 0,00
$ 25.206,29	$ 0,00
$ 28.077,07	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 827,45	$ 0,00
$ 24.823,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 11.687,69
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 413,72	$ 0,00
$ 29.246,95	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 413,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.867,10	$ 0,00
$ 305,60	$ 2.717,02
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.293,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 76.410,18
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.864,48	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 21.480,54
$ 4.137,23	$ 15.369,65
$ 4.137,23	$ 40.091,07
$ 244.295,40	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 28.960,61	$ 36.307,37
$ 46.741,81	$ 194.606,53
$ 0,00	$ 0,00
$ 57.921,22	$ 66.573,17
$ 86.984,68	$ 195.796,97
$ 264.216,14	$ 0,00
$ 7.029,98	$ 0,00
$ 54.776,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.666,50	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 89.281,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 7.203,33
$ 28.960,61	$ 32.435,61
$ 0,00	$ 0,00
$ 9.557,00	$ 215.373,00
$ 46.741,81	$ 197.526,20
$ 2.068,62	$ 0,00
$ 39.820,84	$ 0,00
$ 24.588,38	$ 0,00
$ 87.434,11	$ 0,00
$ 32.766,87	$ 0,00
$ 89.466,39	$ 0,00
$ 45.716,39	$ 0,00
$ 1.406,24	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.507,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 211.015,89
$ 41.372,30	$ 57.338,88
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.226,37	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 14.784,88	$ 0,00
$ 95.570,01	$ 0,00
$ 101.362,14	$ 0,00
$ 1.128,32	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91,00	$ 146.279,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 6.205,85	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 5.171,54	$ 0,00
$ 25.485,34	$ 0,00
$ 28.795,12	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.128,33	$ 0,00
$ 14.597,88	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.654,90	$ 1.096,00
$ 7.778,00	$ 0,00
$ 13.102,63	$ 0,00
$ 40.710,34	$ 0,00
$ 6.935,41	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 87.960,88

$ 23.039,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.378,40	$ 19.951,59
$ 0,00	$ 0,00
$ 92.927,03	$ 0,00
$ 14.480,31	$ 0,00
$ 10.756,80	$ 0,00
$ 7.375,45	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.641,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 352.593,37	$ 0,00
$ 117.414,60	$ 33.381,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124,12	$ 0,00
$ 68.813,80	$ 0,00
$ 7.421,69	$ 0,00
$ 7.421,69	$ 0,00
$ 14.843,38	$ 0,00
$ 7.421,69	$ 0,00
$ 57.912,33	$ 268.326,64
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 17.338,52	$ 0,00
$ 6.899,24	$ 731.135,04
$ 0,00	$ 0,00
$ 540,16	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 173.763,66	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.151,36	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 12.286,07	$ 14.996,72
$ 22.787,34	$ 32.235,60
$ 12.369,09	$ 16.473,35
$ 22.953,37	$ 35.173,08
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.031,91	$ 99.145,99
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 35.280,95	$ 108.186,75
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 1.743,29	$ 0,00
$ 1.037,68	$ 18.462,89
$ 27.216,85	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.376,75	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 8.301,40	$ 0,00
$ 4.150,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.075,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 652,80	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.688,18	$ 0,00
$ 8.522,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00

$ 74.022.050,04	$ 1.185.783,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.896,06	$ 41.645,66
$ 12.411,69	$ 652,04
$ 11.170,52	$ 23.571,11
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.704,54	$ 0,00
$ 1.278,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 3.998,31
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 4.054,95
$ 0,00	$ 4.142,29
$ 0,00	$ 3.657,59
$ 0,00	$ 8.332,63
$ 0,00	$ 8.834,99
$ 0,00	$ 9.031,53
$ 0,00	$ 7.179,14
$ 0,00	$ 7.170,06
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 10.343,08	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 91.432,78	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 92.028,64	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 24.823,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.043,79	$ 0,00
$ 2.478,20	$ 0,00
$ 1.634,21	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 40.461,20	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 42.695,30	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.251,51	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.235,49	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 107.436,80	$ 0,00
$ 113.131,24	$ 0,00
$ 115.365,35	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 26.784,43	$ 0,00
$ 2.183,65	$ 0,00
$ 91.837,42	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.264,02	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 489,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 74.712,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 20.380,62	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 11.170,52	$ 38.728,85
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 8.274,46	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 51.797.707,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 830,14	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.137,23	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 581,10	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 13.697,31	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 5.395,91	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 19.503,01
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.113,03	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 25.941,88	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 51.715,38	$ 0,00
$ 55.852,61	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 41.372,30	$ 0,00
$ 45.509,53	$ 0,00
$ 53.204,78	$ 0,00
$ 77.200,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.664,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 82,74	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 4.302,72	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 569,70	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 1.742,60	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.109,99	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 3.474,28	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.581,63	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 8.688,18	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.731,47	$ 0,00
$ 2.883,65	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 43.027,20	$ 0,00
$ 159.448,84	$ 0,00
$ 107.575,01	$ 0,00
$ 6.093,52	$ 0,00
$ 36.883,40	$ 0,00
$ 22.304,22	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 2.453,38	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 79.525,63	$ 0,00
$ 89.612,40	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 89.364,17	$ 0,00
$ 68.264,30	$ 0,00

$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 49.057,81	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 87.916,14	$ 0,00
$ 72.401,53	$ 0,00
$ 68.264,30	$ 0,00
$ 68.264,30	$ 0,00
$ 111.705,21	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 70.332,91	$ 0,00
$ 7.033,29	$ 0,00
$ 20.686,15	$ 0,00
$ 10.836,58	$ 0,00
$ 95.055,10	$ 0,00
$ 21.720,46	$ 0,00
$ 91.311,87	$ 0,00
$ 24.823,38	$ 0,00
$ 3.972,30	$ 0,00
$ 16.548,92	$ 0,00
$ 14.894,03	$ 0,00
$ 11.170,52	$ 0,00
$ 21.615,59	$ 0,00
$ 13.864,24	$ 0,00
$ 12.411,69	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 124.116,91	$ 0,00
$ 113.773,83	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00

Escritorio remoto

.1.0 Licencia 101042 Usuario EDUARDO.GOMEZ Fecha 9/04/2026

Espacios de Trabajo | Ayuda | Pantalla | Calculac

Consultar Análisis Unitario

Análisis Unitario

Código: 11157 — Archivado

Descripcion: Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado **

Unidad: METRO CUADRADO — Valor Unitario: $ 92.375,10

Grupo de Análisis: 05 Pisos


Detalles del Análisis Unitario

Otra Información

Detalles Componentes

Tipo	Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	% Desp.	Valor Unidad	Valor Total	% Factor	Actua sobre tipo
Tipo: Factor									
Equipo	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	0,00 %	$ 791,86	$ 791,86	5,00 %	Mano de Obra
Tipo: Insumo									
Equipo	3233	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	$ 267.540,00	$ 1.070,16	0,00 %	---
Equipo	104666	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper...	DD	0,0056	0,00 %	$ 217.610,06	$ 1.218,62	0,00 %	---
Material	000636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	$ 20,00	$ 210,00	0,00 %	---
Material	101256	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Impr...	KG	1,0000	5,00 %	$ 7.628,99	$ 8.010,44	0,00 %	---
Material	003313	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta...	M3	0,0500	25,00 %	$ 834.593,01	$ 52.162,06	0,00 %	---
Transporte	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0315	0,00 %	$ 413.723,00	$ 13.032,27	0,00 %	---
Tipo: Sub-análisis									
Sub-análisis	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENER...	JRN	0,0500	0,00 %	$ 299.744,81	$ 14.987,24	0,00 %	---
Sub-análisis	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.0...	M3	0,0400	0,00 %	$ 22.311,21	$ 892,45	0,00 %	---

Juego ESP


172.17.7.29 - Conexión a Escritorio remoto
CIO Vesta Versión 5.3.1.0 Licencia 101042 Usuario EDUARDO.GOMEZ Fecha 8/04/2026
Espacios de Trabajo
Ayuda
Pantalla
Calculadora
Proyectos
Administración
Utilidades
Ventanas
Información
Análisis Unitarios
Buscar
Todos los Análisis Unitarios
Traer Datos
Incluir Archivados
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
rodadura
Código
Descripcion
Unidad
I...
Grupo
Valor Unitario
20766 Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (SUM+INST) M2 05 Pisos $ 92.375,10
20765 Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst) M2 05 Pisos $ 123.672,34
20764 Rodadura asfaltica mdc-19 e=0.08 compactado ** (sum+inst) M2 05 Pisos $ 123.672,34
20670 CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blandoGeotextil / Estructura SBG-1+BG-1 / Rodadura MDC-3 M2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA $ 266.438,54
16634 Rodaduraasfaltica IDRD e=0.05compac+finisherPistaA M2 05 Pisos $ 91.617,80
13886 Rodadura asfaltica MDC-2 compactado ** M3 05 Pisos $ 1.303.597,43
12814 Rodadura asfaltica R-IDRD e=0.05 granul especial** M2 05 Pisos $ 100.963,75
12323 Rodadura asfaltica MDC-2 e=5cm compactado ** M2 05 Pisos $ 76.853,90
12085 Rodadura asfaltica R-1350 e=0.03 compactado ** M2 05 Pisos $ 73.515,24
11698 Rodadura asfaltica IDRD e=0.04 compactado ** M2 05 Pisos $ 81.942,69
11157 Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado ** M2 05 Pisos $ 92.375,10