FECHA:	5/4/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME SEMANAL No 21 DE INTERVENTORIA
DIAS RESTANTES	32 Dias				LOTE 0 4
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154791		CONSORCIO ESCOSA	
5 de abril de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112		ELSA TORRES ARENALES	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS				VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA		OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8154791	INICIAL	211		211	INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.295.618.762,00
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025	SUSPENSIONES				ADICIONES	$ 37.571.611,00	$ 300.000.000,00
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	0		0	TOTAL	$ 833.850.539,00	$ 2.595.618.762,00
TERMINACION FINAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	TOTAL	211		211			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	DICIEMBRE 5 DE 2025	$ 37.571.611,00	NA	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	DICIEMBRE DE 2025	$ 300.000.000,00	NA	
2				
3				
4				

FRENTES DE OBRA

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (29/3/2026)	EJECUTADO SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE SEMANAL	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO PROGRAMACION	FECHA FIN PROGRAMACION
AGUSTIN FERNANDEZ	A	AGUSTIN FERNANDEZ	76,46%	12,31%	88,77%	0,00%	100,00%	$ 42.637.365,00	$ 307.450.226,00	$ 346.328.166,02	20/11/2025	13/03/2026
FRIEDRICH NAUMAN	A	FRIEDRICH NAUMAN	85,46%	0,00%	85,46%	0,00%	100,00%		$ 171.030.415,24	$ 200.127.188,19	18/11/2025	17/02/2026
TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 37.856.061,00	$ 344.241.744,55	$ 306.385.683,54	1/12/2025	16/03/2026
NUEVO HORIZONTE	C	RURAL HORIZONTE	21,44%	7,44%	28,87%	0,00%	100,00%	$ 41.498.005,00	$ 161.140.005,62	$ 558.073.737,62	1/12/2025	18/03/2026
VISTA BELLA	B	SAN CIPRIANO	28,09%	3,28%	31,37%	9,00%	69,97%	$ 5.270.000,00	$ 50.473.500,00	$ 160.897.405,96	9/02/2026	6/05/2026
CRISTOBAL COLON	C	SORATAMA	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		$ 86.277.191,00	$ 85.748.504,43	16/12/2025	17/02/2026
SIMON RODRIGUEZ	C	BOSQUE CALDERON TEJADA	51,76%	6,83%	58,59%	2,15%	82,00%	$ 16.160.146,00	$ 115.905.335,00	$ 236.531.332,00	20/01/2026	24/04/2026
CAMPESTRE MONTE VERDE	A	PLAN PADRINOS SAN LUIS	9,82%	4,39%	14,21%	2,00%	88,00%	$ 6.450.000,00	$ 20.892.000,00	$ 147.010.146,20	20/01/2026	7/05/2026
COLEGIO UNION COLOMBIA	A	UNION COLOMBIA	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		$ 111.725.784,05	$ 111.725.784,05	5/01/2026	26/02/2026

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR 29/03/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A	A	FILARMONICO					100,00%		$ 49.861.775,00	7/11/2025	14/01/2026	
NUEVO HORIZONTE SEDE D	A	NUEVO HORIZONTE					100,00%		$ 8.593.622,00	19/12/2025	15/01/2026	
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	D	AGUSTIN FERNANDEZ					0,00%		$ -			NO APLICA
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C	A	AGUSTIN FERNANDEZ					100,00%		$ 3.399.014,16			
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE B	A	FRIEDRICH NAUMAN					100,00%		$ 7.381.053,54	20/02/2026	20/02/2026	
COLEGIO USAQUEN SEDE A	A	USAQUEN					100,00%		$ 35.072.909,32	17/01/2026	7/02/2026	
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	A	ALVARO GOMEZ					100,00%		$ 21.585.300,36	2/02/2026	3/3/20206	
COLEGIO NUEVA COLOMBIA SEDE A	A	NUEVA COLOMBIA					100,00%		$ 8.899.132,00	18/02/2026	18/02/2026	
COLEGIO COMPARTIR SUBA	B	COMPARTIT					100,00%		$ 1.460.036,39	20/02/2026	14/03/2026	
COLEGIO EL SALITRE SEDE A	A	EL SALITRE					100,00%		$ 15.228.361,19	8/2/20206	14/03/2026	
COLEGIO 21 ANGELES SEDE A	A	21 ANGELES					0,00%		$ -			NP POR APROBAR
COLEGIO 21 ANGELES SEDE C	C	21 ANGELES					0,00%		$ -			NP POR APROBAR
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A	A	SIMON RODRIGUEZ					100,00%		$ 1.938.500,00	5/01/2026	15/01/2026	
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	REPUBLICA DOMINICANA					100,00%		$ 3.998.096,59	18/02/2026	18/02/2026	

PERSONAL DEL PROYECTO

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	3

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS,	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	39

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	EJECUTADO
FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A	SI	NO	100,00%
NUEVO HORIZONTE SEDE D	SI	NO	100,00%
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C	SI	NO	100,00%
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE B	SI	NO	100,00%
COLEGIO USAQUEN SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO NUEVA COLOMBIA SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO COMPARTIR SUBA	SI	NO	100,00%
COLEGIO EL SALITRE SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO 21 ANGELES SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO 21 ANGELES SEDE C	NO	NO	0,00%
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	SI	NO	100,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA		VALOR	No ACTA INTERVENTORIA		VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12			12			23		34	
2		13			13			24		35	
3		14			14			25		36	
4		15			15			26		37	
5		16			16			27		38	
6		17			17			28		39	
7		18			18			29		40	
8		19			19			30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20			20			31			
10	TOTAL OBRA				21			32			
11	$ -				22			33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	0%	0%	85%
META	100%	100%	15%


AVANCE FISICO		
TERMINADAS	2	22%
EN EJECUCION	7	78%
POR INICIAR	0	0%
TOTAL	9	100%


CONTRACTUAL	
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:	78,76%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO:	52,14%
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO:	$ 2.044.293.599,70
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	$ 1.353.427.051,74




AVANCE - ATRASO
-26,62%

EMERGENCIAS	
VALOR ASIGNADO	$ 442.790.828,00
VALOR EJECUTADO	$ 157.417.800,54
VALOR POR EJECUTAR	$ 285.373.027,46







OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1. OBSERVACIONES SOBRE ATRASO- AVANCE SEMANAL-A- PARA EL SEMANAL No 20 LA INTERVENTORIA REPORTO UN ATRASO DEL -28.88% DE EJECUCION DEL CONSORCIO ESCOSA EN RELACION AL % PROGRAMADO POR EL CONTRATISTA EN SU PROGRAMACION V3. PARA EL PRESENTE INFORME EL ATRASO SE HA DISMINUIDO A UN -24.66% TENIENDO EN CUENTA QUE : A. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DEBIA HABER ENTREGADO 5 FRENTES DE OBRA Y SOLAMENTE HA ENTREGADO 3 CON ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA. **B.**EL SEGUIMIENTO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZA CON BASE EN PROGRAMACION Y BALANCE V3 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EN FEBRERO DE 2026. **C.** EL CONSORCIO ESCOSA REMITIO EL PASADO 4 DE ABRIL DE 2026 REMITIO MEDIANTE OFICIO CE-E-288-2025 LA ACTUALIZACION DE BALANCES Y PROGRAMACON QUE ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA AJUSTAR REPORTE SEMANAL SEGUN CORRESPONDA.

2.COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-. EL CONTRATISTA NO CUMPLIO LA FECHA DE ENTREGA DEL FRENTE Y ESTA EJECUTANDO AUN ACTIVIDADES DE PROGRAMACION V3. . SIN EMBARGO CONFORME REUNION EN LA SED EL PASADO 26 DE MARZO DE 2026, SE INCLUYO NUEVOS ALCANCES PARA ESTE FRENTE PINTURA DE CANCHA Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO. EN COMITE DE OBRA DEL 27 DE MARZO DE 2026 EL CONTRATISTA INDICO QUE ENTREGARIA ESTE FRENTE EL 8 DE ABRIL DE 2026.

3. COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A- EL CONTRATISTA HA INCUMPLIDO LA FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA INDICADA PARA EL 13 DE MARZO DE 2026. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJECUTANDO ACTIVIDADES DE PINTURA Y ESTUCO, Y ACTIVIDADES ELECTRICAS, CONSIDERANDO LA PRESENTACION TARDIA DE DIAGNOSTICO SOBRE INTERVENCION REQUERIDA PARA CAMBIO DE RED DE ILUMINACION. EN COMITE DE OBRA DEL 27 DE MARZO DE 2026 EL CONTRATISTA INDICO QUE REALIZARIA ENTREGA DE OBRA CONFORME ACTIVIDADES DE BALANCE V3 PARA EL 8 DE ABRIL DE 2026. EL PASADO 31 DE MARZO DE 2026 SE REALIZO REUNION CON EL PROPIETARIO DEL LOTE COLINDANTE CON LA INTERVENCION EN EL COSTADO SUR, QUIEN CONFIRMO QUE LA ZONA DE CULATA HACE PARTE DE ESE LOTE Y NO DEL COLEGIO, POR LO CUAL LA INTERVENTORIA SOLICITA A LA SED AUTORIZACION FRENTE A LA INTERVENCION PROYECTADA PARA ESTA ZONA.

4. COLEGIO MONTEVERDE SEDE A- EL CONTRATISTA INCUMPLIO EL INICIO DE ESTE FRENTE PROGRAMADO PARA EL 20 DE ENERO DE 2026 Y DIO INICIO HASTA EL 9 DE MARZO DE 2026. ASIMISMO REALIZO ACTUALIZACION DE PROPUESTA TECNICA DE FORMA TARDIA PRESENTANDOLAS MODIFICACIONES MEDIANTE OFICIO CE-E-255-2025 Y CE-E-256-2025 ESTA ULTIMA REMITIDA EL 14 DE MARZO DE 2026, CASI 60 DIAS DESPUES AL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION SEGUN PROGRAMACION V3. POR TANTO LA INTERVENTORIA REALIZO REVISIONEN SITIO DE PROPUESTA PRESENTADA CON SU ESPECIALISTA Y POSTERIORMENTE EL ASESOR HIDROSANITARIO DE LA SED REVISA LAS CONCLUSIONES DE INTERVENCION REALIZANDO SUS OBSERVACIONES EN VISITA DEL 26 DE MARZO DE 20**26**

5. COLEGIO VISTA BELLA SEDE B- EL CONTRATISTA INCUMPLIO LA FECHA DE INICIO DE ESTE FRENTE PROGRAMADA PARA EL 20 DE ENERO DE 2026, DANDO INICIO EL 6 DE MARZO DE 2026, ASIMISMO A ENTREGADO DE FORMA TARDIA ACTUALIZACION DE PROPUESTA TECNICA INICIAL DE INTERVENCION, MEDIANTE OFICIO DEL 16 DE MARZO DE 2026 CE-E-259-2025

NOTA 1- ADICION PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORIA - TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICACION CONTRATUAL CON LA ADICION AL CONTRATO DE OBRA , EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TAMBIEN REGISTRA UNA MODIFICACION CONTRACTUAL DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO EN $37.571.611 PESOS M/CTE PARA UN VALOR TOTAL DE L CONTRATO ACTUALIZADO DE $833.850.539 PESOS M/CTE. NO SE REALIZO ADICION EN TIEMPO PARA EL CONTRATO. LA ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE INTERVENTORIA CON No 14-44-101243578 Y 14-44-101243578

NOTA 2- ADICION PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA -SE REALIZO ADICION AL CONTRATO DE CONTRATISTA CON LA INCLUSION DEL FRENTE DE TRABAJO COLEGIO UNION COLOMBIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USQUEN REALIZANDOSE MODIFICACION CONTRACTUAL DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CO1 PCCNTR 8154791-2025 DE $ 2.595.618.762 PESOS M/CTE CON VALOR ADICIONAL DE $300.000.000 PESOS M/CTE. POR CONSIGUIENTE SE REALIZO ACTUALIZACION DE POLIZAS CORRESPONDIENTES No 11-44-101124244 Y 11-44-101264244 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO. CBE MENCIONAR QUE NO SE REALIZO ADICION EN PLAZO CONTRACTUAL PARA EL CONTRATO

NOTA 3- REVISION PRESUPUESTAL V2 Y REPROGRAMACION V2 - EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 MEDIANTTE OFICIO CE-E-117-2025 SE ENTREGA REPROGRAMACION V2 CONFORME REVISION Y MESA DE TRABAJO SE REVISARON ALCANCES EN REUNION DEL 19 DE DICIEMBRE DE 22026 . LA CUAL SE REALIZO OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-L10-159


NOTA 4- REVISION PRESUPUESTAL V3 Y REPROGRAMACION V3- EL 23 DE ENERO DE 2026 LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-L10-225 , LA REALIZACION DE NUEVA MESA DE TRABAJO PARA REVISION PRESUPUESTAL No 3, A PARTIR DE LA CUAL EL CONSORCIO ESCOSA MEDIANTE OFICIO CE-E-216-2025 RADICA LA VERSION 3 DE LAS PROGRAMACIONES Y FLUJOS DE CAJA.


NOTA 5- ACTUALIZACION DE ALCANCES PARA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS V4 - CONFORME COMITÉ EN LA SED EL CONTRATISTA EJECUTO OBRAS APROBADAS EN ESTE ESCENARIO LAS CUALES SE INCLUYEN EN EL PRESENTE SEMANAL.


DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA
CLAUDIA CAROLINA ROJAS GARCIA

FECHA:	5/4/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME	
DIAS RESTANTES	31	Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	SEMANAL No 21 DE INTERVENTORIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO			SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	LOTE	0 4
			DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

FRENTE	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	PINTURA DE CANCHA PRINCIPAL	   
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	  
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	PINTURA ZANCHAS ZONA BACHILLERATO Y ZONA PRIMARIA	   
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	PINTURA E ILUMINACION AREA ADMON - INTERVENCION ACOMETIDA ILUMINACION	   

COLEGIO MONTEVERDE SEDE A	**FINALIZACION CAJAS EN ZONA DE CANCHA Y CARCAMO EN ACCESO PPAL**				
COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C	**INSTALACION DE PISO CAUCHO TIPO CHIP ZONA DE JUEGOS EXISTENTE**				
COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C	**REMATES PINTURA ESTRUCTURA E INSTALACION DE CUBIERTA EN ZONA DE SERVICIOS Y SOBRE ZONA ESCALERA**				
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	**PINTURA E ILUMINACION AULAS 1RO Y 2DO DE PRIMARIA - VENTANA MURO NUEVO**				

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	**PISO EN CAUCHO TIPO CHIP EN ZONA DE JUEGOS PREESCOLAR**				
COLEGIO VISTA BELLA SEDE B	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y CUARTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES**				
EMERGENCIA SILVICULTURAL	**COLEGIO COMPARTIR SEDE B- SUBA**			