CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	04/05/2026								
Contrato No.	**20260520**		Fecha Cont.	30/01/2026		Tipo	Convenio		
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA R/L ALONSO CASTELLANOS CASTELLANOS					Id.	NIT. 9016911358 C.C. 12721588		
Supervisor	ING. HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO								
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL (OAC)) SAN JOSÉ PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN CALLE 25 SUR CON CARRERA 11								
Valor	CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 116.859.179,31)								
Plazo programado	meses	3	días			inició	11/02/2026	Fin	10/05/2026
Historial:									
Adición	De Fecha		Valor						
Prórroga	De Fecha		Desde			Hasta			
Suspensión	De fecha		Desde			Hasta			
Plazo restante	meses		días	7		Vence el día	10/05/2026		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$ 25.412.362			Valor luego de adición	$ 142.271.541,30	
Prorrogar	meses	1	días		Finaliza	10/06/2026	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					10/06/2026	
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X			
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Adición y prorroga	del contrato por los siguientes motivos:

Dentro del marco del desarrollo del convenio solidario 20260520, entre la alcaldía municipal de Sogamoso y la JAC de Sogamoso, se solicita considerar la adición presupuestal a razón de las siguientes consideraciones:

- Una vez iniciadas las actividades de obra, y en vista de la ejecución de las actividades de mejoramiento del área común de la calle 25 sur, las cuales incluían adecuación urbanística del mismo, se hace necesario intervenir la totalidad de la vía inicialmente propuesta, toda vez que se consideró inicialmente 150 metros lineales, que equivale a un área de obra de 900 m2, de una vía en necesidad de intervención de 1098 m2, que corresponde a 183 metros lineales de vía. La ampliación del alcance del convenio se debe a la necesidad de conectar las aguas lluvia que se transportan por la vía hasta el vallado que existe en el sector, para no colapsar la red de alcantarillado existente al conectarle las aguas lluvia colectadas.

- Una vez realizados ajustes en precio y cantidad de actividades se realiza balance de obra, lo que genera la necesidad de un adicional de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 25.412.362). Como se evidencia en el balance de obra de mayores y menores cantidades.

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 04 05 26
Radicado: 7166

La secretaría de infraestructura tramito certificado de disponibilidad presupuestal para la presente adición, la cual cuenta con las siguientes descripciones:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
CDP Nro.	**Cuenta**	**Nombre**	**Producto MGA**	**FR**	**CPD**	**Valor CDP**	**Valor a imputar**
2026000045	2.3.2.02.02.005-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2402114	1.2.1.0.00	53211	$205.000.000	$ 0
	2.3.2.02.02.005-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	2402043	1.2.4.3.03		$200.000.000	$ 10.487.009,61
	2.3.2.02.02.005-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2402043	1.2.1.0.00		$136.403.101	$ 0
	2.3.2.02.02.005-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	2402114	1.2.4.3.03		$300.000.00	$ 14.925.352,39
TOTAL, DE DISPONIBILIDAD							$ 25.412.362,00

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Radicado No. 202610130058132 del 20/04/2026, que contiene la solicitud de adición y de prórroga por parte del olicitud y aval técnico por el residente de obra y el representante legal de la Junta de acción comunal de la vereda Quebrada Honda, para la prórroga del convenio N° 20260419. El CDP 2026000045

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO

Una vez realizados ajustes en precio y cantidad de actividades se realiza balance de obra, se evidencia en el balance de obra de mayores y menores cantidades, de la siguiente manera:

SABANA DE CANTIDADES

CONTRATO DE: CONVENIO **No.** 20260520
OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL (OAC)) SAN JOSE PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN CALLE 25 SUR CON CARRERA 11
CONTRATISTA : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA
SUPERVISOR: WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CBR=95%	M2	900	$ 7,891.00	$ 7,101,900.00	198.00		1098.00	$ 8,664,318.00
2	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	M3	10.13	$ 133,212.00	$ 1,349,437.56			0.00	$ -
3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	9	$ 70,578.00	$ 635,202.00	4.00		13.00	$ 917,514.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A 80	ML	300	$ 57,771.00	$ 17,331,300.00	66.00		366.00	$ 21,144,186.00
5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	225	$ 137,165.00	$ 30,862,125.00	29.70		254.70	$ 34,935,925.50
6	PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO HORIZONTAL	M2	900	$ 66,592.00	$ 59,932,800.00	198.00		1098.00	$ 73,118,016.00
COSTOS DIRECTOS					**$ 117,212,764.56**				**$138,779,959.50**
COSTOS ADMINISTRATIVOS					**$ 21,277,488.14**				**$ 25,122,655.20**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 138,490,252.70**				**$163,902,614.70**
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS									**25,412,362.00**

Página 1

WILLIAM ANDRÉS WIEST S.
Supervisor

ALONSO CATELLANOS CASTELLANOS
R/L Junta Acción Comunal San José Providencia

HELBER DANILO MARTÍNEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO: EGRESOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No: 2026000045

ACUERDO 034 DE 2025 Y DECRETO 642 DE 2025

El suscrito DIRECTOR FINANCIERO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 05/01/2026
Tercero: 891855130
Nombre: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Dependencia : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
No. Solicitud CDP: 2026000003

Cuenta	Nombre	Producto MGA	Detalle Sectorial	Funte Recurso	CPC	Valor	Saldo Disponible
2.3.2.02.02.005-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2402114		1.2.1.0.00	53211	$ 205,000,000.00	$ 205,000,000.00
2.3.2.01.01.001.03.02-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2402043		1.2.4.3.03		$ 200,000,000.00	$ 200,000,000.00
2.3.2.01.01.001.03.02-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2402043		1.2.1.0.00		$ 136,403,101.00	$ 136,403,101.00
2.3.2.01.01.001.03.02-16-24-2402-1120035	Implementación proyecto recuperación de la infraestructura de la malla vial del Municipio de Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2402114		1.2.4.3.03		$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00

$25,387,984,97
$10'487009,61
0
$70'380 276,63
$30842854,63

Elaboro: PAOLA

Total Disponibilidad: $ 841,403,101.00

CONCEPTO: CONVENIOS SOLIDARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2026

DIRECTOR FINANCIERO

Elaboro: PAOLA

JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA
SOGAMOSO BOYACA
PERSONERIA JURIDICA No 1803 del 17 de abril de 1989
RUT 9016911358-8 - RUC 7-5144-22972

Rad: 202610130058132
Fec: 20-APR-2026 09:4
Dest: DESPACHO DEL ALCALDE
Rem: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO
Fol: 5 | Anex: | Ver: dcfd7

Sogamoso, 20 de Abril del 2026

Doctor,
MAURICIO BARÓN GRANADOS
ALCALDE MUNICIPAL DE SOGAMOSO
E.S.D

ASUNTO: Solicitud Apoyo Presupuestal Terminación Convenio No. 20260520

Reciba un cordial y atento saludo, por parte del organismo de acción comunal de la Vereda San José de la Providencia, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Me permito solicitar de manera respetuosa el apoyo presupuestal por parte de la Administración Municipal, a la terminación de la adoquinamiento de 70 metros lineales por 6 metros de ancho de la calle 25 sur con calle 14 sur correspondientes al convenio solidario No 20260520, con el fin de direccionar las aguas lluvias a su respectivo vallado y darles mejor calidad de vida a 10 familias que residen en el sector.

Me permito adjuntar memoria de cantidades y presupuesto general.

Agradecemos sinceramente el apoyo brindado a nuestra comunidad, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

ALONSO CASTELLANOS
CC. No. 12.721.588 Valledupar
Representante Legal O.A.C Vereda San José de la Providencia
Cel. 3134855631