Puerto Tejada Cauca, abril 20 de 2026

Señora:
LUZ ADIELA SALAZAR GÓMEZ
Alcaldesa municipal

Asunto: **Solicitud de Suspensión Temporal del Contrato No. 199 de 2025**

Me permito la presente en mi calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S., contratista del Contrato de Obra Pública No. 199 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de las "Obras de Mantenimiento y Adecuación Zona Verde del Sector 4 Esquinas Calle 17 entre Carreras 10 y 11 en el municipio de Puerto Tejada – Cauca".

Considerando las circunstancias excepcionales que a continuación detallo, solicitamos formalmente la suspensión temporal de la ejecución de las obras, con base en los siguientes hechos:

1. **Condiciones Climáticas Adversas**: Actualmente, el municipio de Puerto Tejada y, en particular, el área de intervención, se encuentra atravesando una temporada invernal que ha traído consigo lluvias intensas y continuas. Estas condiciones han dificultado gravemente la ejecución de las labores programadas, afectando tanto el progreso de las obras.


2. **Inseguridad en la Zona**: En las últimas semanas, se ha presentado un incremento de situaciones de inseguridad en el municipio de Puerto Tejada, especialmente en la zona oriental, en las áreas aledañas al sector de intervención. La presencia de hechos de violencia en la región ha generado un ambiente de riesgo que compromete la integridad física del personal contratado y la continuidad de las actividades de obra.

Dado que las condiciones actuales de inseguridad y las inclemencias del clima no permiten garantizar un ambiente seguro para el desarrollo de las obras, solicitamos la suspensión temporal del contrato desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo de 2026 hasta que las condiciones de seguridad y meteorológicas mejoren, y podamos reanudar las labores sin comprometer la calidad de los trabajos ni la seguridad de los involucrados.

Entendemos que esta solicitud es una medida preventiva, que busca salvaguardar la integridad de los operativos y asegurar que el proyecto se lleve a cabo en condiciones adecuadas y seguras. Estamos dispuestos a coordinar con la Secretaría de Planeación e Infraestructura las acciones necesarias para facilitar el reinicio de las obras cuando las condiciones lo permitan.

Esperamos su comprensión y pronta respuesta a la presente solicitud.

Atentamente,



_____

ALEXANDER DE JESUS GARCIA RIOS
Representante Legal
Construcción Consultoría y Soluciones De Ingeniería S.A.S