CVA-CMN-EXT 068-2025

Neiva, mayo 08 de 2026

Señores
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
Ing. MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
Representante Legal - Interventor
Ibagué – Tolima.

REF: "CONTRATO DE OBRA No. 2656 de 2025 "CONTRATAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRACTUAL DEBIDO A SITUACIONES DE FUERZA MAYOR FRENTES CON AFECTACIONES POR SITUACIONES DE FLUJO ALCANTARILLADO CONDICIONES SANITARIAS EXTREMAS EN VARIAS INSTITUCIONES DEL PROYECTO.

Cordial saludo

En calidad de contratista del **CONTRATO DE OBRA No. 2656 DE 2025**, nos permitimos generar una Alerta a la Entidad y la Interventoría; especialmente sobre la situación que se viene presentando en varias Instituciones del Proyecto, lo que viene generando una problemática y reducción del rendimiento para las Cuadrillas que hacen parte del CONSORCIO EDUCATIVO 2025.

PROBLEMÁTICA DE AFECTACION IE CIUDAD LUZ:

la Institución Ciudad Luz, dado que para los días 27 de Abril durante todo el día y el día 4 de abril del presente año en las horas de la tarde, se vienen presentando incremento de flujo de aguas residuales en los pozos que conducen las Aguas del Barrio Ciudad Luz y Conjunto Hacienda Villa Luz, desde el pozo de conexión mas cercano de aguas lluvias por la parte posterior del Parqueadero (colinda con el cerramiento e ingreso posterior a Aulas Finales de la IE CIUDAD LUZ), especialmente por el Colector que conduce aguas residuales hacia el Hato de la Virgen; provocando la salida del personal que laboraba por cuadrillas en 2 de los frentes de trabajo para esta Institución, dado que los componentes de viga de cimentación y parte del material de agregados se vio vinculado contaminándose. Lo anterior se considera de suma alerta para el CONSORCIO EDUCATIVO 2025, dado que, a pesar de suministrar elementos de protección como guantes y tapabocas, el olor desagradable no permitió seguir con las actividades ni la mezcla.

La situación presentada en el frente correspondiente a la sede Ciudad Luz en las área donde actualmente se ejecutan las actividades asociadas a los cárcamos descargas y cerramiento perimetral, al parecer contiene en el Colector de Aguas Lluvias algunas conexiones erradas que es lo que genera la alerta sanitaria por posible contaminación requiriendo dar espera hasta que se tomen las medidas necesarias por parte del IBAL, luego de las visitas realizadas el pasado 28 de abril y 4 de mayo del presente año que requieren de una alternativa concreta que impida el flujo de residuos sólidos y aguas residuales por todo lo corrido de la cimentación.

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se ha evidenciado la presencia de filtraciones, desbordamientos y percolación provenientes del colector de alcantarillado sanitario existente en tubería de concreto, el cual presenta una rotura y deterioro estructural, generando vertimientos constantes de aguas residuales domésticas provenientes del barrio colindante, como se observa a continuación:



Es importante señalar que esta situación ha sido expuesta y puesta en conocimiento en diferentes comités y recorridos técnicos realizados en obra, dada la preocupación existente frente a la afectación directa que dichas filtraciones generan sobre la estabilidad y continuidad de las actividades constructivas programadas en 2 de los 3 frentes de trabajo que se tienen alli.

Particularmente, en el comité realizado el día 10 de abril de 2026 se evidenció formalmente la problemática presentada, solicitándose la presencia y acompañamiento del ente competente para la verificación de la situación; posteriormente, el día 28 de abril de 2026 se llevó a cabo la primera visita técnica conjunta, en la cual se adquirió el compromiso de realizar actividades de rocería y limpieza del sector el día 02 de mayo de 2026, labores que fueron ejecutadas conforme a lo acordado. Así mismo, el día 04 de mayo de 2026 se efectuó un nuevo recorrido técnico, en el cual se identificó que la red afectada correspondía a una

red perteneciente al barrio colindante, razón por la cual el IBAL solicitó la ejecución de un apique exploratorio con el fin de localizar el pozo de inspección más cercano y determinar técnicamente el alcance requerido para la reposición del tramo afectado. A la fecha, nos encontramos a la espera de la respectiva reprogramación y definición de las actividades a ejecutar por parte de la entidad competente. Es importante resaltar que lo gestionado tanto por la Interventoría y la Supervisión, ha tenido el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la Contraloría evidenciando el seguimiento y acompañamiento que requiere la situación. A continuación, el registro fotográfico:















Adicionalmente, las altas precipitaciones presentadas durante la última semana, comprendidas entre el 27 de abril y el 04 de mayo de 2026, han incrementado considerablemente los volúmenes de escorrentía y percolación asociados al colector afectado, agravando las condiciones de humedad y saturación del terreno. Como consecuencia de lo anterior, se ha generado una afectación directa sobre las actividades contractuales previstas, toda vez que las aguas residuales y de infiltración percolan e inundan permanentemente la viga de cimentación del cerramiento perimetral actualmente en construcción, imposibilitando técnicamente la continuidad de actividades tales como:

- Construcción de mampostería sobre la viga de cimentación.
- Ejecución de columnas en concreto reforzado proyectadas en el cerramiento.
- Desarrollo normal de actividades de acabado y conformación estructural en el sector intervenido.

PROBLEMÁTICA DE AFECTACION IE GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO:

Durante varias ocasiones, para la Sede JORGE QUEVEDO de la IE GERMAN PARDO GARCIA, especialmente sobre la parte posterior del cerramiento, se encontró pozo de alcantarillado sanitario con perdida y deterioro en su corona, lo que evidencia no tener el aro y la tapa en concreto de manera idónea que mantenga las condiciones de seguridad tanto para la comunidad educativa como para los trabajadores que vienen realizando labores de mezcla e instalación de materiales. Durante lo corrido del mes de abril, se tuvieron inconveniencias por llegada de material con vehículo de carga que se enterró en el pozo, y dificultad para labores externas por parte de las cuadrillas.

Para el pasado lunes 4 de mayo de 2026, el incremento de las lluvias en la parte alta del Cañon del Combeima, para varios barrios de la Comuna 1 y 2, genero desbordamientos y colapso de las redes en esta zona, provocando la salida de

material residual en el pozo afectado, lo que genero contaminación de las estructuras ya intervenidas (cerramiento, cimentación, cárcamo entre otros), y afectación menor a dos de las cuadrillas que vienen laborando en este sector; requiriendo su lavado y desinfección, sin embargo, no vemos viable que se presente una situación de estas por cuanto solicitamos la intervención inmediata por parte del IBAL y que desde la Administración Municipal corra traslado a la ESP para su atención efectiva. Se adjunta registro fotográfico.

Como consecuencia de lo anterior, se ha generado una afectación directa sobre las actividades contractuales previstas para esta Institución de la Sede Jorge Quevedo, toda vez que las aguas residuales y de infiltración percolan e inundan la viga de cimentación del cerramiento perimetral actualmente en construcción, así como las demás obras menores de cárcamos y rampa para el acceso de la parte trasera imposibilitando técnicamente la continuidad de actividades tales como:

- Construcción de mampostería sobre la viga de cimentación.
- Ejecución de columnas en concreto reforzado proyectadas para el cerramiento.

Construcción de rampa y cárcamo para el acceso posterior y peatonal de los alumnos.

- Desarrollo normal de actividades de acabado para dar continuidad a la Ornamentación del Portón de acceso.







En este sentido, resulta necesario precisar que el CONSORCIO EDUCATIVO 2025 presentó oportunamente el PLAN DE CONTINGENCIA solicitado, mediante oficio CVA-CMN-EXT 067-2025 de fecha 27 de abril de 2026, en el cual se contemplaron medidas operativas orientadas a la mitigación de riesgos y recuperación del atraso evidenciado en los meses de diciembre de 2025 así como de los meses de febrero y marzo, en los frentes que se han tenido dificultad; no obstante, la materialización de los imprevistos expuestos, asociados a la red sanitaria existente y pozos que no cumplen con las condiciones óptimas de calidad y seguridad constituye una situación externa de fuerza mayor, sobreviniente y ajena a la voluntad del

contratista, que afecta de manera directa la continuidad de la ejecución contractual y el rendimiento físico en Obra en los frentes que vinculan a estas Instituciones.

En consecuencia, y con el fin de evitar mayores afectaciones al proyecto, preservar las condiciones técnicas y de seguridad de la obra, y no comprometer la adecuada implementación del plan de contingencia ya presentado y avalado por la Interventoría y la Supervisión, solicitamos respetuosamente la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 2656 DE 2025 a partir del día 08 de mayo de 2026, hasta tanto se cuente con el concepto técnico, la intervención a cargo del IBAL para estas 2 afectaciones independientes (CIUDAD LUZ Y GERMAN PARDO); así como las condiciones adecuadas para reanudar las actividades en los diferentes frentes afectados.

Lo anterior, en concordancia con los principios de planeación, equilibrio económico de los 2 contratos, continuidad administrativa y buena fe de los partes intervinientes previstos en la Ley 80 de 1993.

Muchas gracias por su atención prestada.

Cordialmente,

Ing. JOSUÉ YAMIL SÁNCHEZ CLAROS
Representante legal
Consorcio EDUCATIVO 2025

Ibagué, 20 de abril de 2026

IBA2026EE007042

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A . ES.P. OFICIAL IBAL
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Ibagué, Tolima

Asunto: URGENTE SOLIC VISITA RECONOCIM PROBLEMATICA INST EDUC CIUDAD LUZ, REVISION RED POZOS ALCANTARILLADO COLECTOR HACIA HATO DE LA VIRGEN-CTO 2656 - 2025.

Cordial saludo de la Secretaria de Educación de Ibagué.

En atención a Solicitud por parte de la Interventoría que adelanta el CONSORCIO EDUCATIVAS, mediante Oficio C-077 de fecha 13 de Abril de 2026, con el Asunto SOLICITUD VISITA POR HALLAZGO DE RED ALCANTARILLADO, vemos con suma preocupación y luego de la visita conjunta adelantada entre las partes encargadas de la sana Ejecución del Proyecto (CONSORCIO EDUCATIVO 2025 como Contratista de Obra, CONSORCIO INTEREDUCATIVAS como contratista de Interventoría y la ALCALDIA DE IBAGUE como entidad Contratante a través de la Secretaria de Educación de Ibagué), encontrando que luego de iniciar las obras complementarias en la Institución Educativa CIUDAD LUZ, que de alguna manera contemplan el Cerramiento en Muro de Ladrillo TIPO TAPIA en el costado posterior de la Institución, hacia LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, la constitución de una red de conexión de Alcantarillado que no es propia a la red de pozos donde descola el sistema sanitario de la Institución (Aparentemente Un Colector de Aguas Residuales), pero que puede ver afectada la sana ejecución del proyecto, especialmente por que se evidencia la colmatación de sus redes, ingresando a terreno de manera subterránea, lo que resulta preocupante ante la posibilidad de colapso del terreno de fundación.

Es por ello que solicitamos con URGENCIA, una visita conjunta, que nos permita identificar la problemática de manera técnica y encontrar una alternativa de solución inmediata, toda vez que, para las Obras contempladas en esta institución, en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 2656 DE 2025, que tiene por Objeto ?CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ?, pueden verse en Riesgo con el colapso de las redes de alcantarillado que conectan el Colector hacia el sector del hato de la Virgen, que colinda por el otro costado al Barrio El Tunal de la Comuna 9 de Ibagué. Lo anterior, será revisado en mesa de Dialogo convocada por la Contraloría General CGR para el próximo 23 de abril de 2026, ya que mediante la Dirección de Participación Ciudadana, se pretende culminar los proyectos que actualmente se encuentran registrados como ELEFENTES BLANCOS en la ciudad de Ibagué.

Quedamos atentos de una oportuna respuesta, para que podamos adelantar visita técnica de manera conjunta con los profesionales de la Supervisión (Ing. LEONEL NIETO, CEL 3214048196) y Contratistas, con el fin de encontrar una alternativa de solución efectiva que permita la consecución de las Obras para la institución Educativa Ciudad Luz en este tramo.

Sin otro particular, ante ustedes nos suscribimos.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
DESPACHO

Proyectó: LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ
Revisó: LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ

Anexos: OFICIO 77 DE INTEREDUCATIVAS C-077-2026 - SOLIC VISITA TECNICA DE IBAL HALLAZGO RED ALCANTARILLADO POSTERIOR IE CIUDAD LUZ.pdf
CONVOCATORIA CONTRALORIA MESA DE DIALOGO OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTOS FFIE EN EJECUCION 23 DE ABRIL DE 2026.pdf

Alcaldía de IBAGUÉ

Secretaría de Educación Municipal
Ibagué, 20 de abril de 2026

IBA2026EE007057

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A . ES.P. OFICIAL IBAL
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Ibagué, Tolima

Asunto: URGENTE. ATENCION INTERVENCION POZO UBICADO CRA 15 CALLE 7 POSTERIOR IE GERMAN PARDO SEDE QUEVEDO EN EL MARCO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SEC. EDUCACION.

Reciba un cordial saludo de la Administración Municipal y de la Secretaría de Educación, Dirección de Cobertura Educativa.

Por medio del presente comunicado, esta Secretaria de Educación de Ibagué, se permite solicitar muy amablemente atender la afectación de un pozo de inspección de aguas residuales que se encuentra destapado, ubicado sobre la CRA 15 con CALLE 7, del BARRIO 20 DE JULIO el cual está generando riesgo alto, tanto para los residentes del Barrio, como para la Comunidad Educativa de la Institución, ya que puede generar un accidente que puede comprometer vidas humanas (vecinos del sector y/o estudiantes IE German Pardo sede Quevedo), así como afectación en automotores que transitan por el sector. Por lo anterior solicitamos de manera urgente se atienda dicha solicitud a fin de solucionar dicha problemática, con la instalación del arotapa y el resane adecuado de la conexión de la red de alcantarillado.

Quedamos atentos a cualquier inquietud, continuamos trabajando para garantizar la escolarización de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro Municipio.

Atentamente,

LEIDY LORENA ORTEGÓN CARTAGENA.
DIRECTORA (E)
COBERTURA EDUCATIVA

Proyectó: CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA ROJAS
Revisó: LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ

Anexos: Localización.pdf

Oficina Control interno <controlinterno@ibague.gov.co>

CONVOCATORIA REUNION VISITA TECNICA - IE CIUDAD LUZ

1 mensaje

Oficina Control interno <controlinterno@ibague.gov.co> 24 de abril de 2026 a las 10:57
Para: Despacho Educacion <educacion@ibague.gov.co>, cobertura educacion <coberturaeducacion@ibague.gov.co>, gerencia@ibal.gov.co, Construcivilaliada@hotmail.com, invercoljzempresarial@hotmail.com, invercoljz@hotmail.com, educativoconsorcio2025@gmail.com, maagingenieriasas@gmail.com, residenteconsorciointeredu@gmail.com

Cordial saludo por parte de la Oficina de Control Interno.

De manera atenta, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ibagué, en ejercicio de su rol como enlace con los entes externos de control, de conformidad con la mesa de diálogo participativo realizada el día de ayer en las instalaciones de la Contraloría General de la República, en marco de los proyectos de obras complementarias de las Instituciones Educativas -FFIE-; atendiendo a los compromisos establecidos en dicha reunión, se convoca a visita técnica de la IE CIUDAD LUZ para tratar lo relacionado con el colector.

La visita está convocada para el día 04 de mayo de 2026, en horario de 9am. Se recomienda la asistencia y participación activa de los funcionarios competentes y personal vinculado al proceso de la obra.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

BETSY JANETH JIMENEZ ARBELAEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía de Ibagué
Calle 6 No. 7-83 Barrio Belén
Ibagué- Tolima

Proyectó: Juan Sebastian Galindo Yara - Asesor OCI.

EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, POR SOLICITUD DE(L) (LA) SEÑOR(A) JOSUE YAMILSANCHEZ CLAROS SANCHEZ CLAROS

CERTIFICA:

Que el comportamiento de la precipitación para el(los) día(s) 26 de abril al 7 de mayo de 2026; de acuerdo con la información preliminar disponible en nuestra base de datos de la estación meteorológica PERALES HATO OPIA [21245010] (coordenadas geográficas 4.429667 de latitud norte, -75.200522 de longitud oeste, elevación 826 metros), ubicada en el municipio Ibagué, departamento de Tolima, estación más cercana a la zona de su interés, fue el siguiente:

ESTACIÓN PERALES HATO OPIA [21245010]

Precipitación total diaria

Datos disponibles en la base de datos IDEAM:

Fecha	Precipitación total diaria (mm)
2026-04-26	0.0
2026-04-27	0.0
2026-04-28	20.5
2026-04-29	0.0
2026-04-30	0.0
2026-05-01	0.0
2026-05-02	0.0
2026-05-03	2.0
2026-05-04	0.0
2026-05-05	0.0
2026-05-06	0.0

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

Los datos corresponden a información preliminar.

Un milímetro (mm) de precipitación equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie o a diez (10) metros cúbicos por hectárea.

DIA PLUVIOMÉTRICO

La cantidad de lluvia caída en un día (total diario), se cuenta desde las 07:00 de la mañana de ese día hasta las 07:00 de la mañana del día siguiente, período que se conoce universalmente con el nombre de "Día pluviométrico".

Por ejemplo, el día pluviométrico del 28 de abril de 2026, se cuenta desde las 07:00 horas de ese día hasta las 07:00 horas del día siguiente. Durante este lapso, en la estación PERALES HATO OPIA [21245010], se registraron 20.5 milímetros de precipitación equivalente a 20.5 litros de agua por metro cuadrado de superficie o a 205.0 metros cúbicos por hectárea.

El rango de la precipitación diaria es:

Tiempo seco: < 0.1 mm
Lluvia ligera: 0.1 a 10.0 mm
Lluvia ligera a moderada: 10.1 a 20.0 mm
Lluvia moderada a fuerte: 20.1 a 40.0 mm
Lluvia fuerte a torrencial: 40.1 a 60.0 mm
Lluvia Torrencial: > de 60.1 mm

CONVENCIONES

mm: Milímetros.
ND: Dato no disponible

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

La presente certificación no tiene costo alguno y se expide con base en la información suministrada por el equipo técnico del IDEAM, disponible en la fecha referida. Dada en la ciudad de Bogotá D.C., en Cuatro (4) páginas, el 8 de mayo de 2026.

Si desea radicar una nueva solicitud, puede hacerlo a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo6.1/formularioWeb/ o enviando un correo electrónico a contacto@ideam.gov.co.

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, le invitamos a diligenciar una breve encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

¡Gracias por contactarse con nosotros!, considerando al Ideam como un referente fundamental en la generación y difusión de conocimiento técnico-científico para la gestión ambiental en Colombia. Visite nuestra página web institucional, donde encontrará información actualizada sobre el estado del tiempo, alertas, calidad del aire y del agua, cambio climático, medio ambiente y ecosistemas.

Cordialmente,



TENIENTE CORONEL DIANA CAROLINA RUEDA DIMATE
Subdirectora de Meteorología

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

Respuesta generada automáticamente desde la herramienta en línea «Certificaciones del estado del tiempo y del clima – IDEAM».

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, POR SOLICITUD DE(L) (LA) SEÑOR(A) JOSUE YAMILSANCHEZ CLAROS SANCHEZ CLAROS

CERTIFICA:

Que el comportamiento de la precipitación para el(los) día(s) 26 de abril al 7 de mayo de 2026; de acuerdo con la información preliminar disponible en nuestra base de datos de la estación meteorológica INTERLAKEN [21210240] (coordenadas geográficas 4.421028 de latitud norte, -75.220556 de longitud oeste, elevación 1174 metros), ubicada en el municipio Ibagué, departamento de Tolima, estación más cercana a la zona de su interés, fue el siguiente:

ESTACIÓN INTERLAKEN [21210240]

Precipitación total diaria

Datos disponibles en la base de datos IDEAM:

Fecha	Precipitación total diaria (mm)
2026-04-26	2.0
2026-04-27	2.0
2026-04-28	58.0
2026-04-29	1.0
2026-04-30	0.0
2026-05-01	1.0
2026-05-02	0.0
2026-05-03	30.0
2026-05-04	13.0
2026-05-05	0.0
2026-05-06	0.0

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

Los datos corresponden a información preliminar.

Un milímetro (mm) de precipitación equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie o a diez (10) metros cúbicos por hectárea.

DIA PLUVIOMÉTRICO

La cantidad de lluvia caída en un día (total diario), se cuenta desde las 07:00 de la mañana de ese día hasta las 07:00 de la mañana del día siguiente, período que se conoce universalmente con el nombre de "Día pluviométrico".

Por ejemplo, el día pluviométrico del 26 de abril de 2026, se cuenta desde las 07:00 horas de ese día hasta las 07:00 horas del día siguiente. Durante este lapso, en la estación INTERLAKEN [21210240], se registraron 2.0 milímetros de precipitación equivalente a 2.0 litros de agua por metro cuadrado de superficie o a 20.0 metros cúbicos por hectárea.

El rango de la precipitación diaria es:

Tiempo seco: < 0.1 mm
Lluvia ligera: 0.1 a 10.0 mm
Lluvia ligera a moderada: 10.1 a 20.0 mm
Lluvia moderada a fuerte: 20.1 a 40.0 mm
Lluvia fuerte a torrencial: 40.1 a 60.0 mm
Lluvia Torrencial: > de 60.1 mm

CONVENCIONES

mm: Milímetros.
ND: Dato no disponible

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

La presente certificación no tiene costo alguno y se expide con base en la información suministrada por el equipo técnico del IDEAM, disponible en la fecha referida. Dada en la ciudad de Bogotá D.C., en Cuatro (4) páginas, el 8 de mayo de 2026.

Si desea radicar una nueva solicitud, puede hacerlo a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo6.1/formularioWeb/ o enviando un correo electrónico a contacto@ideam.gov.co.

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, le invitamos a diligenciar una breve encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

¡Gracias por contactarse con nosotros!, considerando al Ideam como un referente fundamental en la generación y difusión de conocimiento técnico-científico para la gestión ambiental en Colombia. Visite nuestra página web institucional, donde encontrará información actualizada sobre el estado del tiempo, alertas, calidad del aire y del agua, cambio climático, medio ambiente y ecosistemas.

Cordialmente,



TENIENTE CORONEL DIANA CAROLINA RUEDA DIMATE
Subdirectora de Meteorología

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

Respuesta generada automáticamente desde la herramienta en línea «Certificaciones del estado del tiempo y del clima – IDEAM».

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co