Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2020

**NG.6404.20-121**

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ ZAMUDIO
Supervisor contrato de Interventoría – Lote 4

**Referencia:** Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636404
**Asunto:** Solicitud prorroga contrato de Interventoría y reconocimiento económico mayor permanencia en obra


Respetado arquitecto González

Solicitamos evaluar ampliar el plazo establecido en el contrato de Interventoría, modificatorio No. 1 que establece como fecha de terminación diciembre 31 de 2020, teniendo en la cuenta que en reunión virtual del día diciembre 28 de 2020, la entidad estableció que se hará la ampliación al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552215 hasta el 30 de junio de 2021 y escudados en:

> El contrato de interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra y atendiendo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que establece que los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de la vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de Interventoría, sin que ello resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo 40 de la Ley 80 de 1993. Subraya propia.

En este sentido, los hechos no imputables a las partes, que darían lugar a la ampliación en tiempo del contrato de Interventoría, generan una mayor permanencia, que en los términos contractuales dada el acta de inicio del día 10 de agosto de 2020 sería hasta el día 10 de marzo de 2021, por lo que a partir de esta fecha y hasta el 30 de junio de 2021, solicitamos el reconocimiento económico que en relación y proporcional con el valor del contrato sería de trescientos setenta y tres millones treinta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos con ochenta y tres centavos. ($373´031.652,82), adjuntamos cuadro discriminación propuesta.

Cordialmente,



**JORGE BELTRAN CATUMBA**
Representante Legal - **CONSORCIO NOGAALL – B&C**
Contrato de interventoría No: CO1.PCCNTR.1636404

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA


## CONTRATO DE INTERVEBNTORIA: CO1.PCCNTR.1636404

**OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

## ESTRUCTURA DE COSTOS - PROPUESTA ECONOMICA ADICION 01

| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CARGO** | **CANTIDAD** | **SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL ($)** | **DEDICACIÓN** | **DURACION DEL PROYECTO (Meses)** | **VALOR PARCIAL** |
| Director de Interventoría | 1 | 6.900.000,00 | 70% | 3,8 | 18.354.000,00 |
| Residentes de Interventoría | 6 | 3.000.000,00 | 100% | 3,8 | 68.400.000,00 |
| Profesional en seguridad, salud en el trabajo y calidad | 1 | 6.000.000,00 | 40% | 3,8 | 9.120.000,00 |
| Secretaria | 1 | 877.103,00 | 100% | 3,8 | 3.332.991,40 |
| Abogado | 1 | 6.000.000,00 | 20% | 3,8 | 4.560.000,00 |
| Contador | 1 | 6.000.000,00 | 10% | 3,8 | 2.280.000,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | **106.046.991,40** |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 1,9018 | **201.680.168,24** |

| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNIDAD** | **COSTO ($)** | **UTILIZACIÓN** | **DURACIÓN DEL PROYECTO** | **VALOR PARCIAL** |
| Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | MES | 3.000.000 | 1 | 3,8 | 11.400.000 |
| Suministro de papeleria, reproduccion de documentos y elaboracion de informes | MES | 250.000 | 6 | 3,8 | 5.700.000 |
| Comunicaciones, servicio de internet, fax y datos | MES | 500.000 | 1 | 3,8 | 1.900.000 |
| Pasajes aéreos | GLOBAL | 5.391.809 | | | 5.391.809 |
| Alquiler de computador | MES | 250.000 | 7 | 3,8 | 6.650.000 |
| Alquiler de Impresora (no incluye tonner y/o cartuchos) | MES | 250.000 | 1 | 3,8 | 950.000 |
| Alquiler de vehiculo y/o gastos de transoortes (incluye combustible y/o peajes) | MES | 3.000.000 | 7 | 3,8 | 79.800.000 |
| | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **111.791.809** |
| | **VALOR TOTAL COSTOS SIN IVA (C ) = (A+B)** | | | | **313.471.977,17** |
| | IVA (19%) (D) | | | | **59.559.675,66** |
| | **VALOR TOTAL DEL LOTE ( E ) = (C+D)** | | | | **373.031.652,83** |



**JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE**

**CONSORCIO NOGAALL - B&C**

**FECHA: 28 de diciembre de 2020**