PROGRAMA DE PERSONAL

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
GRUPO 1: REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL CALDAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	DALCONS S.A.S

FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA
lunes, 16 de febrero de 2026	sábado, 28 de febrero de 2026

ACTIVIDADES	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION PERSONAL EN OBRA (Dias)	CRONOGRAMA											
								SEMANA 1						SEMANA 2					
								23/02/2026						28/02/2026					
								L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
PRELIMINARES					**16/02/2026**	**23/02/2026**	**8**														
	Cuadrilla AA (Albañileria)	H	1,00	1,00	16/02/2026	23/02/2026	8	X	X	X											
		H	1,00	1,00	16/02/2026	23/02/2026	8	X	X	X											
		H	1,00	0,25	16/02/2026	23/02/2026	8				X	X	X	X	X						
		H	1,00	0,25	16/02/2026	23/02/2026	8				X	X	X	X	X						
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**24/02/2026**	**24/02/2026**	**1**														
	Cuadrilla BB (Instalaciones Básicas)	H	1,00	1,00	24/02/2026	24/02/2026	1									X					
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					**24/02/2026**	**25/02/2026**	**2**														
	Cuadrilla FF (Eléctricas)	H	1,00	1,00	24/02/2026	25/02/2026	2									X	X				
		H	1,00	1,00	24/02/2026	25/02/2026	2									X	X				
MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES					**21/02/2026**	**21/02/2026**	**1**														
	Cuadrilla AA (Albañileria)	H	2,00	0,50	21/02/2026	21/02/2026	1						X								
BASES Y PISOS					**26/02/2026**	**26/02/2026**	**1**														
	Cuadrilla AA (Albañileria)	H	1,00	1,00	26/02/2026	26/02/2026	1												X		
		H	1,00	1,00	26/02/2026	26/02/2026													X		
		H	1,00	1,00	26/02/2026	26/02/2026													X		
		H	1,00	1,00	26/02/2026	26/02/2026													X		
CIELORRASOS					**26/02/2026**	**26/02/2026**	**1**														
	Cuadrilla BB (Instalaciones básicas)	H	1,00	0,50	26/02/2026	26/02/2026	1												X		
IMPERMEABILIZACIONES					**22/02/2026**	**27/02/2026**	**6**														
	Cuadrilla AA (Albañileria)	H	1,00	0,25	22/02/2026	27/02/2026	6						X	X	X	X	X				
		H	1,00	0,25	22/02/2026	27/02/2026	6						X	X	X	X	X				
		H	1,00	0,25	22/02/2026	27/02/2026	6						X	X	X	X	X				
		H	1,00	0,25	22/02/2026	27/02/2026	6						X	X	X	X	X				
	Cuadrilla BB (Instalaciones básicas)	H	1,00	0,50	22/02/2026	27/02/2026	6											X	X		
		H	1,00	0,50	22/02/2026	27/02/2026	6											X	X		
GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS					**27/02/2026**	**27/02/2026**	**1**														
	Cuadrilla BB (Instalaciones básicas)	H	1,00	0,5	27/02/2026	27/02/2026	1												X		
		H	1,00	0,5	27/02/2026	27/02/2026	1												X		
PINTURAS					**28/02/2026**	**28/02/2026**	**1**														
	Cuadrilla CC (Pinturas)	H	1,00	1,00	28/02/2026	28/02/2026	1													X	
		H	1,00	1,00	28/02/2026	28/02/2026	1													X	
VARIOS					**23/02/2026**	**28/02/2026**	**6**														
	Cuadrilla AA (Albañileria)	H	1,00	0,25	23/02/2026	28/02/2026	6								X	X	X	X	X	X	
		H	1,00	0,25	23/02/2026	28/02/2026	6								X	X	X	X	X	X	
		H	1,00	0,25	23/02/2026	28/02/2026	6								X	X	X	X	X	X	
		H	1,00	0,25	23/02/2026	28/02/2026	6								X	X	X	X	X	X	