	ACTA DE REUNION
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SECCIONAL MANIZALES
	VERSIÓN No. 1

Acta No:	1	**Tema:**	SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025
Fecha:	06/02/2026	**Ubicación:**	SECCIONAL MANIZALES
Hora Inicio:	02:10PM	**Hora Fin:**	02:56PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo	REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025			
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Entidad**	**Correo**
Javier Ayola	84.453.900	Director de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Gabriel Angulo	85.467.543	Residente de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Maria Rivera	1234.791.010	Interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Luisa Fernanda Martinez	63.540.327	SST	DALCONS SAS	LINAMARTINEZFC@UNIMAGDALENA.EDU.CO
Hansel Serrano	1082.856.481	Coordinador	DALCONS SAS	DALCONSSAS@GMAIL.COM
Octavio David Ortiz Cantillo	85.204.550	Representante Legal	DALCONS SAS	DALCONSSAS@GMAIL.COM

2. COMPROMISOS

No	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Fecha de cumplimiento**
	Ver punto 9			

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Estado general del contrato

Se presenta información general del contrato, con fecha de inicio el **29 de diciembre de 2025** y fecha de terminación prevista el **1 de marzo de 2026**.

A la fecha del presente comité se expresa la preocupación por parte de la interventoría de la entrega tardía de la información inicial por parte del contratista y que no se encuentra conforme al anexo técnico por lo tanto no se puede aprobar el inicio físico de las obras, y se deja constancia que el tiempo transcurrido desde la firma del acta de inicio es imputable al contratista.

2. Avances del proyecto

- **Programa de obra:**
  - 0
- **Avance financiero:**

/

- 0

- El plan de compras se encuentra en **0 %**, salvo la recepción de una ficha técnica preliminar.

3. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable
1	Subsanación de información inicial	Contratista
2	Enviar soportes de vacunación del personal	Contratista

4. CIERRE

No habiendo más asuntos por tratar, se da por finalizada la reunión, dejando constancia de que los temas abordados requieren atención prioritaria debido a los tiempos ajustados del contrato.

	ACTA DE REUNION
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SECCIONAL MANIZALES
	VERSIÓN No. 1



