ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE REINICIO**	PSI-SJM-FR-06 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**11/05/2026**		
CONTRATO Nº:	**2509151030**		
OBJETO:	**DESMONTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA PARA LA PANTALLA LED DEL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES**		
FECHA DE INICIO:	16/10/2025	**PLAZO (Meses o días):**	Cuarenta y cinco dias (45) dias
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29/11/2025	**FECHA PRORROGA No. 01:**	27/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	18/12/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:**	70 dias
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	27/04/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 02:**	21 dias
FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	24/04/2026	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 03:**	17 dias
FECHA DE REINICIO:	11/05/2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	17/05/2026
VALOR:	$ 474.769.116	**VALOR ADICIONES:**	$ 169.960.800
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WF**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS**		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	580 47 994000094089	16/10/2025-10/08/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Estabilidad y Calidad de la Obra	580 47 994000094089	16/10/2025-10/04/2029	
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales	580 47 994000094089	5 años	
Responsabilidad Civil Extracontractual	580 74 994000028385	24/10/2025-10/04/2026	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	4/11/2025	29/11/2025	VER MODIFICATORIO 1
PRORROGAS:	27/11/2025	25 DIAS	VER MODIFICATORIO 2
OTRO SÍ:	N.A	**N.A**	N.A

CAUSALES TÉCNICAS:	Mediante la comunicación LEMOINE INTPE-026-2025 fechada del día 11 de mayo de 2026 y suscrito por la interventoría de obra, LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS, realiza la solicitud de reinicio del contrato de obra por las siguientes razones:(...) Se recibe el comunicado “OFI-031-07-05-26 WF-ENV” con asunto “Solicitud de reinicio” emitido por el contratista de la obra. En donde expone que una vez superados los motivos que generaron la suspensión se encuentra viable el reinicio de actividades. Con base en la anterior información y una vez verificada la misma, esta interventoría considera viable el reinicio del contrato de obra. Por lo tanto, se solicita se reinicie el contrato en mención puesto que ya se encuentran superadas las acciones que motivaron la suspensión del contrato. **Nota: Las partes acuerdan que el econtrato No. 2509151030 se reiniciará a partir del 11 de mayo de 2026.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: WENTZER MAURICIO LEON TORRES
C.C: 91.075.487
CONTRATISTA:

FIRMA
NOMBRE: LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS
RL CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
C.C: 1.094.920.106
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica