BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GUD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2023
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Reuni· n de seguimiento contraloria		
Fecha:	23 /12 /2025	**Hora de inicio:** 10:00 am	**Modalidad:** ___ Presencial X ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta
Lugar:	Alcald²a local de teusaquillo	**Hora de finalización:** ____	
Dependencia:	Secretar²a de infraestructura	**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C.C	79480532	Carlos Acuña	DRI	Contraloria			X								Coccuna@contraloriabogota.	
CC	79729839	Germán Rodelo	DRI	Contraloria				X							gorodelo@contraloriab	
CC	1015397405	Juan Camilo cuervo		Alcaldia.to				X						X	Juancuervo@bo	
CC	80183769	OSCAR SALAZAR GOMEZ	JURIDICO	ALCALDIA		X								X	oscar.salazar@gobierno bogota.gov.co	
CC.	80057826	Jose Esquivel	GERENCIA LOCAL	CONTRALORIA BOGOTA			X								JESQUIVEL@CONTRA-LORIABOGOTA.GOV.CO.	
CC	14276606	Jose O. Guevara	Gerencia local	Contraloría Bogotá			X								oguevara@contraloria bogota.gov.co	
CC	80.055.306	FABIAN AGUDELO	CONTRATISTA	CONSORCIO EST. 2026			X								fabian@gedic.co	
CC	1.083.045.162	Martha Junieles		FDLT	Infraestructura			X						X	martha.junieles@gobiernobogota.gov	
CC	1018459077	Juan Camilo Arroyave P.	—	FDLT	Infraestructura			X						X	—	

CONSENTIMIENTO. Quien registra los datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que el tratamiento incluye la recolección, uso, almacenamiento, circulación y supresión de sus datos personales para las finalidades descritas en dicha política. Fue informado(a) de que puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocatoria de la autorización, así como de presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales. Autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a lo establecido en la política de tratamiento y protección de datos personales de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. ASISTENTES

Por la Contralor²a de Bogot§:
Dr. Juli§n Ruiz ï Contralor de Bogot§ (delegaci· n y lineamientos generales)
Dr. Esquivel ï Gerente Local de Teusaquillo (quien dirige la reuni· n)
Sr. č scar Orlando Salazar ï Referente Ðnico
Sr. Juan Carlos Cuervo ï Apoyo a requerimientos de entes de control

Por la Alcald²a Local de Teusaquillo:
Ing. Marta Junieles ï L²der de Infraestructura
Ing. Juan Camilo Amaya ï Ingeniero Civil, Crea de Infraestructura
Sr. Jorben Guerrero ï Gerente Local designado

Por el Consultor:
Ing. Fabi§n Agudelo ï Representante Legal y Director del Proyecto
Consorcio Estructural 2026, Equipo t@cnico de ingenier²a estructural y geotecnia

Por la Interventor²a:
Arq. Erick Castillo ï Representante de la Interventor²a
Ing. Natalia Ca¶on - Coordinadora de la Interventoria

2. OBJETO DE LA REUNIČ N

Realizar seguimiento al estado actual del contrato de consultor²a de estudios y dise¶os para la sede de la Contralor²a de Bogot§, conocer los avances t@cnicos, èl cronograma proyectado, el estado de la interventor²a y las expectativas para la culminaci· n del proceso, en el marco del programa ñVamos a la Obraò

3. ANTECEDENTES

El proyecto inici· su trazabilidad desde el a¶o 2021. La Contralor²a de Bogot§ ha realizado seguimiento peri· dico, aproximadamente cada 15 d²as. El contrato de consultor²a fue adjudicado al Consorcio Estructural 2026 el 24 de noviembre, con una vigencia de seis (6) meses, hasta el 23 de mayo del a¶o siguiente. La interventor²a fue contratada de manera simult§nea y se encuentra en operaci· n.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Ciso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Reuni· n de seguimiento contraloria
Fecha:	**Hora de inicio:** _____
Lugar:	**Hora de finalización:** _____
Dependencia:	**Nombre del Responsable:**

Modalidad: ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
	1'16029123	Erick Castillo	Hombre	Arinco	Intervantoría			X							ecastillo@gmail.com	
	1019254969	Alejandra Tobon	Hombre	FDLT	Infraestructura			x						c	mtobon@udca.edu.co	Alejandra Tobon.
CC	1000689837	Natalia Cañon		Arinco	Interventoria			Y							cinco.tevecyllo@gmail.com.	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3813000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán tratados para fines estadísticos, de caracterización y Misionales y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAGM 02 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guias.gobiernobogota.gov.co/content/recursos-para-la-gestion-de-gobierno-14

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

4. DESARROLLO DE LA REUNIč N
4.1 Estado del contrato de consultor²a
El Ing. Fabi§n Agudelo expuso que, una vez adjudicado el contrato, se iniciaron mesas de trabajo t®cnicas y visitas a la edificaci· n existente, con participaci· n de especialistas y de la interventor²a. Se indic· que el proyecto presenta m¼ltiples problem§ticas t®cnicas, no solo estructurales sino tambi®n asociadas a: Ejecuci· n constructiva distinta a los estudios y dise¶os originales; Falta de informaci· n t®cnica completa (especialmente en componentes hidr§ulicos e hidrosanitarios); Inconsistencias en la documentaci· n hist· rica del proyecto, la cual se encuentra en proceso de depuraci· n y an§lisis para garantizar trazabilidad.
4.2 Alcance t®cnico del contrato El contrato se desarrolla a trav®s de cuatro componentes t®cnicos, destac§ndose:
Componente de diagn· stico: Validaci· n de la informaci· n existente, visitas t®cnicas y diagn· stico de lo construido frente a lo proyectado, el cual presenta un avance significativo. Revisi· n estructural y de vulnerabilidad s²smica: Se toma como l²nea base el estudio de vulnerabilidad realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el a¶o 2020, el cual se encuentra vigente conforme a la NSR y la Ley 400 de 1997.
Componente geot®cnico: Se evidencian riesgos asociados a la ejecuci· n de pantallas preexcavadas y excavaciones tipo up-down, que pudieron generar desbalances geot®cnicos y afectaciones en edificaciones colindantes; El consultor manifest· la necesidad de evaluar un mayor alcance geot®cnico, incluyendo la identificaci· n de posibles c§rcavas y an§lisis de soluciones t®cnicas como inyecciones de consolidaci· n.
4.3 Vecindad y entorno
Se aclar· que el alcance del contrato de consultor²a se centra exclusivamente en la edificaci· n de la sede de la Contralor²a, no obstante, se reconoce la preocupaci· n de la comunidad vecina y la importancia de considerar los efectos indirectos del proyecto para garantizar seguridad y estabilidad.
4.4 Cronograma y licenciamiento
El contrato tiene vigencia hasta el 23 de mayo 2026. Se inform· que el proceso de licenciamiento urban²stico puede generar la necesidad de una suspensi· n contractual, debido a los tiempos propios de la curadur²a. Una vez radicado el proyecto, la curadur²a cuenta con aproximadamente 30 d²as h§biles para emitir observaciones, sin perjuicio de los tiempos totales del tr§mite, que pueden extenderse hasta seis meses.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1 En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.