E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
OTRO SI N°. 01 CONTRATO DE OBRA No 709 DE 2026

CONTRATANTE:	**E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
CONTRATISTA:	**PROSERVICIOS DEL LLANO S.A.S**
NIT No.	**901.902.014-2**
OBJETO:	**ADECUACION Y REMODELACION DE ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS, BAÑO DE TRIPULACION Y BAÑOS PARA EL PERSONAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
VALOR INICIAL:	**TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 343.103.938)**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**
FECHA ACTA DE INICIO	**30 DE ENERO DE 2026**
FECHA DE TERMINACION	**29 DE MAYO DE 2026**

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, **JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.304.032, actuando como Representante Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**, con NIT 832.001.411-7 según Decreto de Nombramiento número 0002 de fecha primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024), emanado de la Gobernación de Cundinamarca, y posesionado mediante acta número 044 del día dos (02) de abril de dos mil veinte cuatro (2024), obrando conforme al Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva número 007 del 27 de Mayo del 2014, modificado por el Acuerdo 010 del 29 de junio de 2017 y Acuerdo No. 026 de 30 de octubre de 2024, quien para efectos del presente contrato se denominará el **HOSPITAL**, por una parte y por la otra la Empresa PROSERVICIOS DEL LLANO S.A.S identificado con Nit: número 901.902.014-2 y en calidad de representante legal el señor WILMAR DAVID CORTES GONZALEZ identificado No.CC: 1.121.891.447 hemos convenido celebrar el presente OTROSI No. 01 al CONTRATO DE OBRA No 709 DE 2026, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que entre las partes se suscribió el CONTRATO DE OBRA No 709 DE 2026 cuyo objeto es **"**ADECUACION Y REMODELACION DE ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS, BAÑO DE TRIPULACION Y BAÑOS PARA EL PERSONAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**."** el cual se encuentra vigente.

2. Que el valor del contrato se pactó en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 343.103.938).

3. Que el plazo de ejecución se fijó en CUATRO (4) MESES**,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 30 de enero hasta el 29 de mayo de 2026.

4. Que, mediante oficio de fecha de mayo de 2026, el supervisor del contrato solicita OTRO SI MODIFICATORIO a la **CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES ESPECIFICAS** para mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos**, cuya JUSTIFICACION** es**:** En consecuencia, y derivado de situaciones evidenciadas durante la ejecución de las actividades contractuales, fue necesario realizar un balance de mayores y menores cantidades e incorporación de ítems no previstos, con el fin de ajustar técnicamente el proyecto a las condiciones reales encontradas en terreno, garantizando la correcta

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co

ejecución de las actividades contratadas y el cumplimiento de las condiciones de funcionalidad, seguridad y durabilidad.

5. Que, así mismo, y atendiendo los principios de economía, planeación, responsabilidad y celeridad de la función administrativa consagrados en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, se considera procedente efectuar la presente modificación sin afectar el valor total del contrato.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en el Estatuto de Contratación de la ESE y lo consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 40 inciso tercero: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".*

CLAUSULAS.

PRIMERA: MODIFICACION a la **CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES ESPECIFICAS, NUMERAL 19:**

ÍTEM		CONDICIONES INCIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
1		**PRELIMINARES**				**$ 12.458.464,00**		**$ 15.120.928,00**
1,1	1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	63,00	$ 33.908,00	$ 2.136,204,00	63,00	$ 2.136,204,00
1,2	1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	61,00	$ 60.100,00	$ 3.666.100.00	61,00	$ 3.666.100.00
1,3	APU 1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/ km	3360,00	$ 1.981.00	$ 6,656,160,00	4704.00	$ 9,318,624,00
2		**RELLENO Y EXCAVACIÓN**				**$ 21,523,881,00**		**$ 21,523,881,00**
2,1	16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	38,98	$ 163.321,00	$ 6.366.253,00	38,98	$ 6.366.523,00
2,2	APU 2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	48,02	$ 214.594,00	$ 2.758.052,00	59,75	$ 4.440.680,00
2,3	2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	28,84	$ 101.302,00	$ 611.369,00	3,74	$ 816.614,00
2,4	2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	57.00	$ 33.882.00			
3		**CIMENTACIONES**				**$ 6,764,917.0**		**$ 6,764,917.0**
3.01	3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	2.00	$355,568.00	$711,136.00	2.00	$711,136.00
3.02	3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	63.80	$72,026.00	$4,595,259.00	63.80	$4,595,259.00
3.03	11.33	RED SANITARIA PVC 4"	ML	2.44	$74,781.00	$182,466.00	2.44	$182,466.00
3.04	11.24	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	24.00	$27,363.00	$656,712.00	24.00	$656,712.00
3.05	11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	12.00	$23,100.00	$277,200.00	12.00	$277,200.00
3.06	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	24.00	$14,256.00	$342,144.00	24.00	$342,144.00
4		**PRELIMINARES PERGOLA**				**$3,212,036.00**		**$3,212,036.00**
4.01	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	22.50	$6,655.00	$149,738.00	22.50	$149,738.00
4.02	1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	258.40	$11,851.00	$3,062,298.0	258.40	$3,062,298.00
5		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$13,817,920.00**		**$13,817,920.00**
5.01	**16.5**	**EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**	**M3**	113.34	$81,447.00	**$9,231,203.00**	**113.34**	**$9,231,203.00**

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co

5.02	**16.11**	**AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)**	**M3**	46.46	$98,724.00	**$4,586,717.00**	**46.46**	**$4,586,717.00**
6		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$71,803,292.00**		**$67,544,838.00**
INP 01	**4.24 U**	**CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES**	**M3**		$509,040.00	**$ -**	**1.13**	**$575,215.00**
6.01	**2.8**	**ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI**	**M3**	9.00	$901,869.00	**$8,116,821.00**	**9.00**	**$8,116,821.00**
6.02	**2.16**	**DADOS EN CONCRETO 3500PSI**	**M3**	3.90	$901,869.00	**$3,517,289.00**	**4.73**	**$4,263,811.00**
6.03	**4.22**	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**	**KG**	2195.92	$8,426.00	**$18,502,822.00**	**2837.65**	**$23,910,066.00**
6.04	**APU 3**	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLAENOBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**	20.25	$1,075,832.00	**$21,785,598.00**	**0.00**	**$ -**
INP 02	**3.18 U**	**CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN**	**M3**		$900,046.00	**$ -**	**15.29**	**$13,761,703.00**
6.05	**14.3**	**ADOQUÍN CONCRETO 6CM**	**M2**	144.40	$89,277.00	**$12,891,599.00**	**78.67**	**$7,023,422.00**
6.06	**4.23**	**REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA**	**KG**	49.98	$11,049.00	**$552,229.00**	**67.38**	**$744,482.00**
6.07	**5.5**	**ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M**	**M2**	40.80	$91,288.00	**$3,724,550.00**	**40.80**	**$3,724,550.00**
6.08	**5.14**	**SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.1M, CONCRETO 3000 PSI**	**ML**	34.00	$79,776.00	**$2,712,384.00**	**68.00**	**$5,424,768.00**
7		**ESTTRUCTURA CUBIERTA**				**$75,598,568.00**		**$75,598,568.00**
7.01	**10.25**	**ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE**	**KG**	2710.20	$23,879.00	**$64,716,866.00**	**2710.20**	**$64,716,866.00**
7.02	**APU 4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA**	**M2**	87.75	$124,008.00	**$10,881,702.00**	**87.75**	**$10,881,702.00**
						BAÑOS DE PERSONAL		
8		**ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN BAÑOS 1**				**$14,490,258.00**		**$14,490,258.00**
8.01	1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	36.40	$33,998.00	$1,237,527.00	36.40	$1,237,527.00
8.02	1.12	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	42.75	$14,116.00	$603,459.00	42.75	$603,459.00
8.03	1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	8.60	$18,542.00	$159,461.00	8.60	$159,461.00
8.04	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4.00	$40,253.00	$161,012.00	4.00	161,012.00
8.05	1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	7.98	$29,615.00	$236,328.00	7.98	$236,328.00
8.06	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INRETIRO DE SOBRANTES A UNA	M3	6.28	$ 63,372.00	$ 397,976.00	6.28	$397,976.00

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co

		DISTANCIA MENOR DE 5 KM)						
8.07	APU 1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/ KM	336.00	$1,981.00	$665,616.00	336.00	$665,616.00
8.08	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	5.00	$40,701.00	$203,505.00	5.00	$203,505.00
8.09	11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	22.10	$55,446.00	$1,225,357.00	22.10	$1,225,357.00
8.10	11.22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	2.00	$117,651.00	$235,302.00	2.00	$235,302.00
8.11	11.33	RED SANITARIA PVC 4"	ML	2.00	$74,781.00	$149,562.00	2.00	$149,562.00
8.12	APU 5	BUJE SANITARIO DE 4" A 3"	UN	1.00	$38,555.00	$ 38,555.00	1.00	$38,555.00
8.13	APU 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIA DE 4"	UN	2.00	$19,350.00	$ 38,700.00	2.00	$38,700.00
8.14	11.26	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	9.90	$23,100.00	$228,690.00	9.90	$228,690.00
8.15	11.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN PVC DE 1/2"	UN	3.00	$92,458.00	$277,374.00	3.00	$277,374.00
8.16	APU 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN PVC DE 1/2"	UN	13.00	$6,225.00	$ 80,925.00	13.00	$80,925.00
8.17	13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	7.98	$40,366.00	$322,121.00	7.98	$322,121.00
8.18	APU 8	BALDOSA CERÁMICA PARED	M2	42.12	$99,460.00	$4,189,255.00	42.12	$4,189,255.00
8.19	14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	7.98	$105,573.00	$842,473.00	7.98	$842,473.00
8.20	14.42	MEDIA CAÑA GRANITO	ML	15.80	$93,545.00	$1,478,011.00	15.80	$1,478,011.00
8.21	14.35	REMATES WING ALUMINIO	ML	13.70	$26,110.00	357,707.00	13.70	$357,707.00
8.22	17.1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE	UN	2.00	$417,533.00	$835,066.00	2.00	$835,066.00
8.23	17.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL	UN	2.00	$263,138.00	$526,276.00	2.00	$526,276.00
9		ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN BAÑOS 2				$23,023,870.00		$24,619,860.00
9.01	1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	7.00	$33,998.00	$237,986.00	7.00	$237,986.00
9.02	1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	10.31	$26,178.00	$269,895.00	10.31	$269,895.00
9.03	1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	23.19	$13,166.00	$305,320.00	23.19	$305,320.00
9.04	1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	6.32	$14,116.00	$ 89,213.00	6.32	$89,213.00
9.05	1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	7.61	$60,100.00	$457,361.00	7.61	$457,361.00
9.06	16.50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.28	$81,447.00	$185,699.00	2.28	$185,699.00
9.07	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	14.56	$40,701.00	$592,607.00	14.56	$592,607.00
9.08	11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	2.50	$55,446.00	$138,615.00	2.50	$138,615.00
9.09	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	8.58	$74,781.00	$641,621.00	8.58	$641,621.00
9.10	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	8.00	$114,489.00	$915,912.00	8.00	$915,912.00
9.11	16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	0.76	$98,724.00	$ 75,030.00	0.76	$75,030.00

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co

9.12	8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	1.52	$487,020.00	$740,270.00	1.52	$740,270.00
9.13	11.36	REGISTRO 1/2"	UN	1.00	$92,458.00	$ 92,458.00	1.00	$92,458.00
9.14	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	7.96	$58,699.00	$467,244.00	7.96	$467,244.00
9.15	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	19.06	$28,358.00	$540,503.00	19.06	$540,503.00
9.16	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	21.40	$7,467.00	$159,794.00	21.40	$159,794.00
9.17	APU 9	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	4.00	$66,599.00	$266,396.00	4.00	$266,396.00
9.18	5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	16.05	$169,799.00	2,725,274.00	16.05	$2,725,274.00
9.19	APU 8	BALDOSA CERÁMICA PARED	M2	7.20	$99,460.00	$716,112.00	7.20	$716,112.00
9.20	14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	23.19	$105,573.00	$2,448,238.00	23.19	$2,448,238.00
9.21	14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	3.60	$93,545.00	$336,762.00	3.60	$336,762.00
9.22	18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	60.81	$29,624.00	$1,801,435.00	60.81	$1,801,435.00
9.23	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00	$417,533.00	$835,066.00	2.00	$835,066.00
9.24	17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00	$173,542.00	$347,084.00	2.00	$347,084.00
9.25	APU 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	5.74	$744,608.00	$4,274,050.00	3.73	$2,777,388.00
INP 03	10.40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	0.00	$234,719.00	$ -	2.00	$469,438.00
INP 04	APU 18	HOJA DE PUERTA EN RH DE 5.5 MM ENTAMBORADA INTERIOR	M2	0.00	$444,750.00	$ -	3.18	$1,414,305.00
9.26	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00	$554,792.00	$1,109,584.00	2.00	$1,109,584.00
9.27	10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	0.50	$1,116,314.00	$558,157.00	0.50	$558,157.00
9.28	12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	3.00	$105,629.00	$316,887.00	5.00	$528,145.00
9.29	APU 11	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	3.00	$53,253.00	$159,759.00	5.00	$266,265.00
9.30	14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	18.09	$20,768.00	$375,693.00	18.09	$375,693.00
9.31	APU 12	EXTRACTOR DE AIRE	UN	1.00	$178,229.00	$178,229.00	6.00	$1,069,374.00
9.32	APU 1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/ KM	336.00	$1,981.00	$665,616.00	336.00	$665,616.00
BAÑO TRIPULACION								
10		**ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN BAÑO**				**$11,457,859.00**		**$11,457,859.00**
10.01	1.80	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	25.00	$33,998.00	$ 849,950.00	25.00	$849,950.00
10.02	1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	6.81	$13,166.00	$ 89,660.00	6.81	$89,660.00
10.03	APU 14	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA	M2	3.80	$30,982.00	$ 117,732.00	3.80	$117,732.00
10.04	1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	19.06	$60,100.00	$1,145,506.00	19.06	$1,145,506.00
10.05	16.50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE	M3	8.64	$30,982.00	$ 267,684.00	8.64	$267,684.00

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co

		SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)						
10.06	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	$40,253.00	$ 80,506.00	2.00	$80,506.00
10.07	APU 15	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES DUCHA	M2	2.18	$36,673.00	$79,947.00	2.18	$79,947.00
10.08	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	5.00	$40,701.00	$203,505.00	5.00	$203,505.00
10.09	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	32.00	$74,781.00	$2,392,992.00	32.00	$2,392,992.00
10.10	16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	3.38	$98,724.00	$333,687.00	3.38	$333,687.00
10.11	8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	3.38	$487,020.00	$1,646,128.00	3.38	$1,646,128.00
10.12	14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	7.07	$105,573.00	$745,894.00	7.07	$745,894.00
10.13	APU 9	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	2.00	$66,599.00	$133,198.00	2.00	$133,198.00
10.14	APU 16	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	21.36	$9,703.00	$207,256.00	21.36	$207,256.00
10.15	APU 17	CIELO RASO PVC	M2	3.80	$83,687.00	$318,011.00	3.80	$318,011.00
10.16	14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	8.31	$93,545.00	777,359.00	8.31	$777,359.00
10.17	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$417,533.00	$417,533.00	1.00	$417,533.00
10.18	17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$173,542.00	$173,542.00	1.00	$173,542.00
10.19	10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8M	M2	2.18	$290,791.00	$633,924.00	2.18	$633,924.00
10.20	APU 12	EXTRACTOR DE AIRE	UN	1.00	$178,229.00	$178,229.00	1.00	$178,229.00
10.21	APU 1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/ KM	336.00	$1,981.00	$665,616.00	336.00	$665,616.00

COSTO DIRECTO	**$ 254,151,065.00**	**$ 254,151,065.00**
ADMINISTRACION 20%	**$ 50,830,213.00**	**$ 50,830,213.00**
IMPREVISTOS 5%	**$ 12,707,553.00**	**$ 12,707,553.00**
UTILIDAD 10%	**$ 25,415,107.00**	**$ 25,415,107.00**
AIU 35%	**$ 88,952,873.00**	**$ 88,952,873.00**
VALOR TOTAL DE LA OBRA	**$ 343,103,938.00**	**$ 343,103,938.00**

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co

SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí se considera perfeccionado con la aceptación de las partes en la plataforma del sistema electrónico Contratación Pública (SECOP II).

TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente documento permanecen vigentes y su exigibilidad continúa.

Para constancia se acepta el presente documento en la plataforma del (SECOP II)

JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
Gerente
ESE Hospital San Rafael de Cáqueza

PROSERVICIOS DEL LLANO S.A.S
NIT: 901.902.014-2
RL: WILMAR DAVID CORTES GONZALEZ
CC:1.121.891.447

Elaboro: Libia Herrera- Apoyo a Contratación
Reviso: Olga Sarmiento G - Asesora Jurídica-Contratación

Av. 5 N° 5 - 80
Teléfono 6017944310 opción 2
E-mail gerencia@hospitalCáqueza.gov.co
Sitio Web:
www.esehospitalCáqueza.gov.co