MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE REINICIO

CONTRATO No.	LP-004-2025	**PROYECTO No.**	2024502260021 - 2024502260024 - 2024502260025

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE CUMARAL R/L JORGE ENRIQUE RIVEROS RODRIGUEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCUMARAL R/L. LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGAN
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCIÓN DE CANEY MEDIO, MUNICIPIO DE CUMARAL – META"		
VALOR:	$		1.050.241.882,72
VALOR ADICIONAL:	$		**153.415.662,28**
VALOR ACTUALIZADO:	$		**1.203.657.545,00**
FECHA DE INICIACIÓN:			28/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN			31/12/2025
TIEMPO	MES	DÍAS	34
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA DE LA PRORROGA No. 01			23/12/2025
TIEMPO	MES	DÍAS	58
FECHA DE LA PRORROGA No. 02			25/02/2026
TIEMPO	MES	DÍAS	30
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01			25/03/2026
TIEMPO:	MES	DÍAS	15
REINICIO			**9/04/2026**
FECHA AMPLIACIÓN NO 1 A LA SUSPENSIÓN No.01			8/04/2026
TIEMPO:	MES	DÍAS	15
REINICIO			24/04/2026
FECHA AMPLIACIÓN NO 2 A LA SUSPENSIÓN No.01			**24/04/2026**
TIEMPO:	MES	DÍAS	15
REINICIO			9/05/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:			**12/05/2026**

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del reinicio del CONTRATO anteriormente citado teniendo presente que:

1. Se superaron las causas que motivaron la suspensión.
2. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 11 de mayo de 2026, dejando constancia que la fecha efectiva de reinicio corresponde a un dia no hábil para la Administración Municipal, razón por la cual la formalización del presente documento se realiza en la primera fecha hábil siguiente.

En consecuencia, se procede al reinicio del, CONTRATO el cual debe concluir el **martes, 12 de mayo de 2026**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **lunes, 11 de mayo de 2026**

Firma

Nombre:
CONSORCIO PARQUE CUMARAL R/L JORGE ENRIQUE RIVEROS
CONTRATISTA

Firma

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
SUPERVISOR

Firma

Nombre:
CONSORCIO INTERCUMARAL R/L. LILIAN ADRIANA
INTERVENTORÍA

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 DE 2013