ACTA DE REINICIO Nº 02 DEL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.5701677 (No. INTERNO 0277) DE 15 DE FEBRERO DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 (No. INTERNO 0277)	15/02/2024
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS**	
Nit o C.C. No.	901.794.192 - 0	
OBJETO:	LOTE 2: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL	

VALOR INICIAL:	$1.445.185.918,00	
VALOR ADICIONAL:	$0,00	
VALOR TOTAL:	$1.445.185.918,00	
ANTICIPO INICIAL:	$0,00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$0,00	
ANTICIPO TOTAL:	$0,00	
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO TOTAL:	DECISEIS (16) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	No aplica	No aplica
INTERVENTOR:	No aplica	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	No aplica	
SUPERVISOR:	Fabio Andrés Ríos Franco	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 12/06/2024	

FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN				Observación
No.	01	Fecha:	22/11/2024	Se suspende únicamente proyecto Puente Nacional. Activos Güepsa y San Gil.
No.	02	Fecha:	19/12/2024	Se suspende únicamente proyecto de San Gil. Activo Güepsa
No.	03	Fecha:	27/12/2024	Se suspende Güepsa. **Suspensión total del contrato.**
No.	04	Fecha:	15/09/2025	Se suspende únicamente el proyecto de San Gil
No.	05	Fecha:	30/01/2026	Se suspende proyecto de Barbosa. **Suspensión total del contrato.**

ACTAS DE REINICIO				Observación
No.	01	Fecha:	14/01/2024	Reinicio de proyectos de San Gil y Güepsa
No.	02	Fecha:	15/05/2026	Reinicio de proyecto de Barbosa.

FECHA DE TERMINACIÓN:	29/05/2026

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los once (11) días del mes de mayo de 2025, se reunieron **JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ** en calidad de Secretaria de Infraestructura, **FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO**, en calidad de Supervisor del Departamento de Santander, y y **JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE,** quien comparece como representante legal de CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS en calidad de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio No. 2.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato CO1.PCCNTR.5593831 (No. INTERNO 4717) de 16 de diciembre de 2023 contempla en su objeto la ejecución de obras en cuatro frentes ubicados en los municipios de Puente Nacional, Güepsa, San Gil y Barbosa.
2. Que mediante acta de suspensión No. 05, suscrita el 30 de enero de 2026, se suspendieron las obras en el municipio de Barbosa a partir del 01 de febrero de 2026, en atención a la necesidad de surtir los trámites administrativos necesarios para ajustar y actualizar el proyecto conforme los requerimientos técnicos exigidos para su satisfactoria ejecución.
3. Que el 21 de abril de 2026, la Dirección de Regalías del Departamento emite ficha de revisión No. 03 con concepto favorable al ajuste del proyecto "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER".
4. Que mediante decreto 0198 de 22 de abril de 2026, el Gobernador del Departamento de Santander, aprueba el ajuste al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680067.
5. Que mediante decreto 0211 de 28 de abril de 2026, el Gobernador del Departamento de Santander incorpora recursos al presupuesto independiente de Regalías, asignados al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680067.
6. El 04 de mayo de 2026, la Secretaría de Planeación Departamental emitió Certificado de Banco de Proyectos No. 453.
7. Que el 07 de mayo de 2026, la Dirección Técnica de Presupuesto del Departamento de Santander, expide los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que comprometen los recursos aprobados para adición al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680067.
8. Que, por lo tanto, se encuentran superadas las consideraciones que dieron lugar a la suspensión del Proyecto de Barbosa, no siendo así para el proyecto de San Gil.

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato a partir del quince (15) de mayo de 2026, únicamente para las obras a ejecutar en el municipio de Barbosa y pactar como nueva fecha de entrega para dicho municipio la siguiente:

Proyecto	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de suspensión	Fecha de Reinicio	Fecha de terminación
Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial y mejoramiento del corredor comprendido entre el barrio los almendros y la Universidad Industrial de Santander – UIS, en el municipio de Barbosa, Santander	5 meses	15/09/2025	01/02/2026	15/05/2026	29/05/2026

2. Pactar como fecha de terminación del contrato el veintinueve (29) de mayo de 2026.

3. Actualizar la vigencia de la garantía única para que esta de ajuste a las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FABIO ANDRES RIOS FRANCO
SUPERVISOR
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
R.L. JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE
INTERVENTORÍA

Revisó aspectos jurídicos: Abg. Andrei Alexander Díaz Solano