CONTRATO No. 4600099126 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15 de MAYO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	JORDAN S.A.S
NIT:	900.019.789–0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.774.429
OBJETO:	SUMINISTRAR E INSTALAR EL MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS M.L. ($494.000.000) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	$0
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO TREINTA Y UNO DÍAS (131) DÍAS SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023
AMPLIACIONES:	**AMPLIACIÓN No 1:** POR SESENTA Y UN (61) DÍAS CONTADOS DESDE EL QUINCE (15) DE FEBRERO HASTA EL QUINCE (15) DE ABRIL DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
SUSPENSIONES:	POR VEINTISIETE (27) DÍAS CONTADOS DESDE EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE HASTA EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024. AMBAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHAS INCLUSIVE. REANUDACIÓN DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ENERO HASTA EL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) DÍAS.

FECHA DE INICIO: OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: QUINCE (15) DE ABRIL DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099126 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

El contratista cumplió con el objeto y alcance del contrato, toda vez que suministró el mobiliario a diseño y de tipo contratado para los Centros del Valle

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

del Software Guayabal, Palmitas, Santa Elena, Laureles, Altavista y Santa Cruz.

En este periodo, el contratista realizó la entrega e instalación del mobiliario del Centro del Valle del Software Laureles.

Es importante aclarar que los muebles de diseño y tipo del Centro del Valle del Software Altavista ya están elaborados y se encuentran en custodia del contratista, en sus bodegas, estos no han podido ser instalados debido a que en la obra actualmente se está adelantando un estudio para determinar cómo solucionar las situaciones de humedad presentadas.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

El contratista ha acatado las recomendaciones realizadas desde la supervisión las cuales están dirigidas a obtener una ejecución eficiente del contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Obligaciones del contratista:

1. Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de su ejecución.	El contratista entregó la garantía única de cumplimiento y previa aprobación de esta se dio inicio a la ejecución contractual.
2. Cumplir con lo estipulado en los Estudios Previos y documentos anexos, especificaciones técnicas del proceso de selección y el contrato.	El contratista cumplió con el objeto y el alcance del contrato, para el presente periodo entregó e instaló el mobiliario del Centro del Valle del Software Laureles. Es importante aclarar que los muebles de diseño y tipo del CVS Altavista ya están elaborados y se encuentran en custodia del contratista, en sus bodegas, estos no han podido ser instalados debido a que en la obra actualmente se está adelantando un

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	estudio para determinar cómo solucionar las situaciones de humedad presentadas.
3. Disponer de toda la logística para el desarrollo de las diferentes actividades del contrato, con personal debidamente identificado por parte del contratista.	El contratista dispuso de la logística requerida para la producción e instalación del mobiliario contratado.
4. Entregar los bienes contenidos en el contrato dentro de los términos, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el mismo, en el lugar y fechas establecidas para tal fin, según el cronograma fijado.	El contratista cumplió con el objeto y el alcance del contrato, para el presente periodo entregó e instaló el mobiliario del Centro del Valle del Software Laureles. Es importante aclarar que los muebles de diseño y tipo del CVS Altavista ya están elaborados y se encuentran en custodia del contratista, en sus bodegas, estos no han podido ser instalados debido a que en la obra actualmente se está adelantando un estudio para determinar cómo solucionar las situaciones de humedad presentadas.
5. Ensamblar y poner a punto el mobiliario a que haya lugar. El contratista deberá realizar visita para conocer los espacios del lugar donde se instalarán los elementos en las diferentes sedes de los CVS	El contratista cumplió con el objeto y el alcance del contrato, para el presente periodo entregó e instaló el mobiliario del Centro del Valle del Software Laureles. Es importante aclarar que los muebles de diseño y tipo del CVS Altavista ya están elaborados y se encuentran en custodia del contratista, en sus bodegas, estos no han podido ser instalados debido a que en la obra actualmente se está adelantando un estudio para determinar cómo solucionar las situaciones de humedad presentadas.
6. Remitir de manera mensual los informes respectivos en los que se dé cuenta del desarrollo de la ejecución del contrato.	Para este periodo el contratista entregó el informe de ejecución. (Ver anexo 1 – Informe de ejecución)
7. Remitir un informe final en el que se anexe soporte de entrega e instalación de los bienes contratados	El contratista realizó la entrega del informe final, el cual será reportado en el informe final de la supervisión.
8. Reportar la información relacionada con la ejecución o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulen, cuando sea requerida por el Distrito Especial de Medellín	El contratista suministró la información que ha requerido la supervisión del contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

9. Responder de manera oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen desde la supervisión.	El contratista acató las recomendaciones entregadas desde la supervisión del contrato.
10. Cumplir con el cronograma y requerimientos de las especificaciones técnicas del mobiliario que será adquirido.	El contratista cumplió con las fechas de entrega según las especificaciones técnicas del contrato y los avances de obra para cada CVS.
11. Informar al Distrito de Medellín cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades- previstas en la Constitución Nacional o en la Ley.	El contratista no informó sobre la existencia de de ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad que afectara la ejecución del contrato.
12. Designar por escrito una persona que coordine el proceso y represente al contratista; dicha persona será responsable del seguimiento, control y la articulación general del contrato.	El contratista designó como enlace del contrato a la representante legal Luz Adriana Zapata Cuartas.
13. Participar en reuniones periódicas de seguimiento y monitoreo realizadas por el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con el objeto y el alcance del contrato, para el periodo que se reporta en este informe y entregó e instaló el mobiliario del Centro del Valle del Software Laureles. Es importante aclarar que los muebles de diseño y tipo del CVS Altavista ya están elaborados y se encuentran en custodia del contratista, en sus bodegas, estos no han podido ser instalados debido a que en la obra actualmente se está adelantando un estudio para determinar cómo solucionar las situaciones de humedad presentadas.
14. Mantener debidamente informado al supervisor del contrato de los avances, logros y dificultades presentadas durante la ejecución de este con el fin de tomar las acciones pertinentes que garanticen el efectivo desarrollo del proceso.	El contratista informó a la supervisión los avances del contrato a través de diferentes visitas en sitio, llamadas telefónicas e informes de ejecución.
15. Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control cuando sea requerida por el Distrito Especial o el supervisor	El contratista suministró la información requerida por parte de la supervisión.
16. Una vez culminada la ejecución, liquidar el contrato en los términos y plazos acordados o en su defecto en los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	Se dará inicio a la etapa de liquidación del contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

17. Acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, del personal que requiera en desarrollo del presente Contrato, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas. Asimismo, los certificados de paz y salvo de los aportes a la seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales, deberán ser suscritos y firmados por el revisor fiscal, y si no lo hay por el representante legal, y entregarse cada mes	El contratista aportó paz y salvo en seguridad social y parafiscales del presente periodo. (Ver anexo 2 – paz y salvo seguridad social)
18. Mantener la confidencialidad sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	En el presente contrato no se manejó información sensible, dado que su objeto está relacionado con la dotación de los Centros del Valle de Software.
19. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales, guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales, dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios que los tutelan.	En el presente contrato no se manejóinformación sensible, dado que su objeto está relacionado con la dotación de los Centros del Valle de Software.
20. Asistir al Comité técnico de seguimiento al contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de los componentes contratados.	Para el periodo reportado en este informe no se realizó Comité Técnico.
21. El contratista deberá cancelar por su cuenta el valor de todos los impuestos que le corresponden en consideración del valor del contrato, en los términos de las normas vigentes aplicables.	Los descuentos por concepto de impuestos se realizaron una vez autorizado cada pago al contratista.
22. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.	Para periodo reportado en este informe no se reportaron fallas relacionadas con la entrega del mobiliario contratado.
23. Entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de pinturas, solventes, esmaltes y demás productos	A continuación, se relacionan las fichas técnicas y fichas de datos de seguridad aportadas por el contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

similares que utilizará durante la ejecución del contrato.	- Selex B/C - Esenttia 11H01A - Especificaciones técnicas F8 - Pelikano - Polipropileno homopolímero - Acero - Greenlam post-forming laminates, type p-vgp - Primacor una cara 6mm - Primacor RH - Primaplex - MDP RH Novopan - Pintura recubrimiento en polvo libre de TGIC - Pintura epoxi gris rico en ZINC - Pintura epoxi mate negro - Pintura recubrimiento en polvo epóxido corrotec - Pintura recubrimiento en polvo poliéster evolve - Tubería mecánica Estas fichas técnicas fueron publicadas en el Secop el 16 de enero de 2024.
24. Incluir dentro de su planta de personal durante la ejecución del contrato al menos una de las siguientes personas adultas mayores (50 años en adelante), hombre, mujer joven de edad de 18 a 28 años (promoción del primer empleo), padre o madre cabeza de familia o persona con discapacidad.	El contratista, periodo reportado en este informe tuvo e vinculado dentro de su planta de personal al señor Bayro Alberto Borja Hernández el cual tiene 56 años. Para soportar lo anterior, anexa las planillas de la seguridad social: 7895970435 – agosto 2023 7900557595 – septiembre 2023 7904423186 – octubre 2023 7908026998 – noviembre 2023 7911391524 – diciembre 2023 7914684654 – enero 2024 7918946181 – febrero 2024 7918946181 – marzo 2024 7921455611 – abril 2024 (Ver anexo 3 – seguridad social Bayro Alberto Borja Hernández)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

25. El contratista se obliga a dar cumplimiento a lo previsto en el requisito habilitante de Compras Públicas Sostenibles de conformidad con el Acuerdo Municipal 016 de 2020 y las demás normas que lo regulan y complementan	A continuación, se relacionan las fichas técnicas y fichas de datos de seguridad aportadas por el contratista - Selex B/C - Esenttia 11H01A - Especificaciones técnicas F8 - Pelikano - Polipropileno homopolímero - Acero - Greenlam post-forming laminates, type p-vgp - Primacor una cara 6mm - Primacor RH - Primaplex - MDP RH Novopan - Pintura recubrimiento en polvo libre de TGIC - Pintura epoxi gris rico en ZINC - Pintura epoxi mate negro - Pintura recubrimiento en polvo epóxido corrotec - Pintura recubrimiento en polvo poliéster evolve - Tubería mecánica

Obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.	El contratista aportó la autoevaluación del SGSST.
Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.	El contratista realizó el plan de trabajo conforme la autoevaluación del SGSST.
En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección	El contratista aportó los soportes relacionados con la dotación de elementos de protección.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.	(Ver anexo 4 – entrega de elementos de protección personal)

Obligaciones del Distrito de Medellín:

1. Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.	Para el presente periodo se tramitó pagos al contratista, previamente aprobados por la supervisión.
2. Asignar Supervisor y apoyos a la supervisión para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato, con el fin de acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	El supervisor designado fue el líder de la Unidad Socioeconómica José María Pérez Lora.
3. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.	Desde la supervisión se suministró la información solicitada por el contratista.
4. Apoyar y acompañar la ejecución del contrato.	La supervisión acompañó la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento del objeto y su alcance.
5. Facilitar el acceso a la información (que posea el Distrito de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.	Desde la supervisión se suministró la información solicitada por el contratista.
6. Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del presente contrato.	Desde la supervisión se suministró la información solicitada por el contratista.
7. Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los objetivos y adquisición de bienes contratados.	Para el periodo reportado en este informe no no se realizó Comité Técnico.
8. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del Contrato.	Para el mes de noviembre de 2023 se realizó reuniones las cuales se encuentran consignadas en las actas 111, 112 y 113. Para el presente periodo no se ha presentado actas a suscribir.
9. Coordinar con la oficina de bienes muebles del Distrito de Medellín el proceso de	El contratista entregó el mobiliario de los Centros del Valle del Software Guayabal,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

marcación de los elementos que lo ameriten una vez se encuentre instalados en las diferentes de los CVS.	Palmitas, Santa Elena, Laureles y Santa Cruz. El mobiliario correspondiente al Centro del Valle del Software Altavista se encuentra elaborado y en custodia del contratista, mientras se resuelve el problema de humedad que presenta dicho CVS. Desde la supervisión se continúa con el trámite de marcación de este mobiliario ante la Secretaría de Suministros y Servicios.
10. Proyectar el Acta de terminación y Liquidación del Contrato.	Debido a que se dio la terminación del contrato, se dará inicio a la etapa de liquidación de esté.
11. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	La supervisión verificó el cumplimiento de pagos frente a los aportes de seguridad social y parafiscales. (Ver anexo 2 – paz y salvo seguridad social)
12. Iniciar la ejecución contractual, liquidar el contrato y tramitar oportunamente los pagos pactados de acuerdo con las políticas y directrices definidas por la Secretaría de Hacienda.	Se dio inicio en Secop el día 8 de septiembre de 2023. Para este periodo se tramitó pagos. La liquidación del contrato se iniciará una vez termine el contrato.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

  Para este periodo el contratista entregó el informe correspondiente al mes de abril del año 2024, el paz y salvo en seguridad social y parafiscales, el paz y salvo de seguridad social y parafiscales del señor Bayron Borja y la entrega de elementos de protección personal.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

  El porcentaje de ejecución física corresponde al 100%.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro tenía como meta la creación de 21 CVS; con la ejecución del proyecto de inversión 200084 - desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial se buscó cumplir con las metas definidas en el indicador enunciado, concretamente con la puesta en marcha de 6 CVS.

- **Otros aspectos relevantes**

  Para este periodo, el contratista entregó el mobiliario del Centro del Valle del Software Laureles.

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

El contratista entregó los soportes en los consta la entrega de elementos de protección personal de sus trabajadores.

(Ver anexo 4 – entrega de elementos de protección personal)

El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$0
Estampilla Universidad de Antioquia	$2.382.415
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$5.956.034
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$429.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$6.789.879
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$3.097.138
Total general	**$18.654.466**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Debe contener el detalle de:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/09/2023	Marzo a agosto de 2023	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
10/10/2023	Abril a septiembre de 2023	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
02/11/2023	Mayo a octubre de 2023	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
22/12/2023	Junio a noviembre de 2023	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
22/12/2023	Julio a diciembre de 2023	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
28/01/2024	Agosto 2023 a enero 2024	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
28/02/2024	Septiembre 2023 a febrero 2024	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
31/03/2024	Marzo 2024	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T
30/04/2024	Abril 2024	Daniela María Posada Valencia – TP 235173-T

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

  El contratista ha ejecutado el contrato con capacidad propia, a la fecha de elaboración del presente informe el contratista no ha presentado a la supervisión propuesta de subcontratación.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Solicitudes de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:**

✓ Documento con radicado 202420046398 en el cual se solicitó la marcación de bienes para el CVS Palmitas.

✓ Documento con radicado 202420056300 en el cual se solicitó la marcación de bienes para el CVS Laureles.

- **Marcación física de los bienes:**

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Palmitas	863	751000050	ME-01.1 Punto de información módulo de 3.21 x 0.60 mt	1	$3.240.663	$615.726	$3.856.389	200654350
Palmitas	863	751000050	ME-01.2 Punto de información módulo de 1.00 x 0.60 mt	1	$452.745	$86.022	$538.767	200654351
Palmitas	863	751000050	ME-01.3 Punto de información cajonera móvil de 0.65 x 0.60	1	$389.173	$73.943	$463.116	200654352
Palmitas	863	751000050	ME-02 Ideadero phonebooth con estructura metálica	1	$5.198.713	$987.755	$6.186.468	200654349

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	ME-03 Laboratorio de prototipado escritorio en L	1	$4.099.653	$778.934	$4.878.587	200654354
Palmitas	863	751000050	ME-04 Mesa para computador	1	$381.085	$72.406	$453.491	200654355
Palmitas	863	751000050	ME-04 Mesa para computador	1	$381.085	$72.406	$453.491	200654356
Palmitas	863	751000050	ME-05 Punto de información cajonera de 0.90x0.60x0.85	1	$778.346	$147.886	$926.232	200654357
Palmitas	863	751000050	ME-07 Jardinera 0.48 x 0.38 m	1	$434.787	$82.610	$517.397	200654358
Palmitas	863	751000050	ME-07 Jardinera 0.48 x 0.38 m	1	$434.787	$82.610	$517.397	200654359
Palmitas	863	751000050	ME-08 Jardinera 0.48 x 0.18 m	1	$321.458	$61.077	$382.535	200654360
Palmitas	863	751000050	ME-08 Jardinera 0.48 x 0.18 m	1	$321.458	$61.077	$382.535	200654361

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	ME-09 Jardinera 1.80 x 0.38 m	1	$1.791.600	$340.404	$2.132.004	200654362
Palmitas	863	751000050	ME-10 Jardinera en L de 1.40 x 0.64 x 0.18 m	1	$1.396.354	$265.307	$1.661.661	200654363
Palmitas	863	751000050	ME-11 Archivador superior 0.30 x 0.81 m	1	$341.321	$64.851	$406.172	200654364
Palmitas	863	751000050	ME-11 Archivador superior 0.30 x 0.81 m	1	$341.321	$64.851	$406.172	200654365
Palmitas	863	751000050	ME-13 Jardinera 0.63 x 0.27 m	1	$469.034	$89.116	$558.150	200654366
Palmitas	863	751000050	ME-13 Jardinera 0.63 x 0.27 m	1	$469.034	$89.116	$558.150	200654367
Palmitas	863	751000050	ME-13 Jardinera 0.63 x 0.27 m	1	$469.034	$89.116	$558.150	200654368
Palmitas	863	751000050	ME-13 Jardinera 0.63 x 0.27 m	1	$469.034	$89.116	$558.150	200654369
Palmitas	863	751000050	ME-15 Archivador superior 1.55 x 0.35 m	1	$611.305	$116.148	$727.453	200654370

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	ME-16 Mueble 1.30 x 2.10 x profundidad variable	1	$1.376.050	$261.450	$1.637.500	200654371
Palmitas	863	751000050	ME-20 Muro verde 1.44 x 0.30 x 1.85 mt	1	$2.502.760	$475.524	$2.978.284	200654372
Palmitas	863	751000050	ME-20 Muro verde 1.44 x 0.30 x 1.85 mt	1	$2.502.760	$475.524	$2.978.284	200654373
Palmitas	863	751000050	Tablero en vidrio templado anti reflejo de 1.30 x 0.90 mt	1	$492.271	$93.531	$585.802	200654374
Palmitas	863	751000050	ME-12 Cocineta CVS 1.25 x 0.64 m	1	$2.200.000	$418.000	$2.618.000	200654375
Palmitas	863	751000050	ME-18 Escritorio en L de 1.50 x 1.50 mt	1	$1.350.000	$256.500	$1.606.500	200654376
Palmitas	863	751000050	ME-18 Escritorio en L de 1.50 x 1.50 mt	1	$1.350.000	$256.500	$1.606.500	200654353
Palmitas	863	751000050	ME-19 Mueble archivador divisorio de 1.50 x 0.65 x 1.85 mt	1	$1.950.000	$370.500	$2.320.500	200654377

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	ME-21 División 2.20 x 0.60 x 2.0 0 m	1	$2.950.000	$560.500	$3.510.500	200654378
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654379
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654380
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654381
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654382
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654383
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654384

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654385
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654386
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654387
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654388
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654389
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654390

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654391
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654392
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654393
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654394
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654395
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654396

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654397
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654398
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654399
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654400
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654401
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654402

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654403
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654404
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654405
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654406
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654407
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654408

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654409
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654410
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654411
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654412
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654413
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654414

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654415
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654416
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654417
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654418
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654419
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654420

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654421
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654422
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654423
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654424
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654425
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654426

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Palmitas	863	751000050	Jardinera rectangular en polipropileno 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	200654427
Palmitas	916	751000050	Letras corporeas CVS	1	$2.529.620	$480.628	$3.010.248	200654428
Palmitas	916	751000050	Banca Metálica	1	$1.620.898	$307.971	$1.928.869	200654429
Palmitas	916	751000050	Banca Metálica	1	$1.620.898	$307.971	$1.928.869	200654430
TOTAL FACTURA 863 PALMITAS	863	751000050		79	$40.764.331	$7.745.221	$48.509.552	
TOTAL FACTURA 916 PALMITAS	916	751000050		3	$5.771.416	$1.096.570	$6.867.986	
TOTAL DEFINITIVO PALMITAS		751000050		82	$46.535.747	$8.841.791	$55.377.538	
Laureles	925	751000011	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9	1	$454.785	$86.409	$541.194	200654537

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	925	751000011	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9	1	$454.785	$86.409	$541.194	200654538
Laureles	925	751000011	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9	1	$454.785	$86.409	$541.194	200654539
Laureles	925	751000011	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9	1	$454.785	$86.409	$541.194	200654540
Laureles	925	751000011	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9	1	$454.785	$86.409	$541.194	200654541
Laureles	925	751000011	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9	1	$454.785	$86.409	$541.194	200654542
Laureles	925	751000011	Mesa alta 0.90 x 1.20	1	$450.292	$85.555	$535.847	200654543
Laureles	925	751000011	Mesa alta 0.90 x 1.20	1	$450.292	$85.555	$535.847	200654544
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654545
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654546

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654547
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654548
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654549
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654550
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654551
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654552
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654553
Laureles	925	751000011	Banco laboratorio	1	$222.612	$42.296	$264.908	200654554
Laureles	925	751000011	Mueble para televisor de 1.4 x 0.6 x 1.80	1	$569.032	$108.116	$677.148	200654555

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Laureles	925	751000011	Mueble para televisor de 1.4 x 0.6 x 1.80	1	$569.032	$108.116	$677.148	200655701
Laureles	925	751000011	Mueble para televisor de 1.4 x 0.6 x 1.80	1	$569.032	$108.116	$677.148	200655702
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654556
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654557
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654558
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654559
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654560
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654561
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654562

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654563
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654564
Laureles	925	751000011	Mesas portátiles	1	$288.867	$54.885	$343.752	200654565
Laureles	925	751000011	Mesa de herramientas 2.00 x 0.60	1	$893.380	$169.742	$1.063.122	200654566
Laureles	925	751000011	Mesa cuadrada para exteriores	1	$496.010	$94.242	$590.252	200654567
Laureles	925	751000011	Mesa cuadrada para exteriores	1	$496.010	$94.242	$590.252	200654568
Laureles	925	751000011	Mesa cuadrada para exteriores	1	$496.010	$94.242	$590.252	200654569
Laureles	925	751000011	Mesa cuadrada para exteriores	1	$496.010	$94.242	$590.252	200654570
Laureles	925	751000011	Phonebooth	1	$6.446.915	$1.224.914	$7.671.829	200654571

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Laureles	925	751000011	Cocineta metálica	1	$2.515.710	$477.985	$2.993.695	200654572
Laureles	925	751000011	Graderías 4.73 x 0.85 x 0.85 mts	1	$9.811.804	$1.864.243	$11.676.047	200654573
Laureles	925	751000011	Lockers 1.29 x 1.70 x 0.50	1	$3.563.009	$676.972	$4.239.981	200654574
Laureles	925	751000011	Lockers 1.71 x 2.10 x 0.50	1	$5.795.344	$1.101.115	$6.896.459	200654575
Laureles	925	751000011	Escritorio en " L" 1.72 x 1.45	1	$2.849.500	$541.405	$3.390.905	200654576
Laureles	925	751000011	Punto de información módulo de 1.00 x 0.60 mts	1	$498.700	$94.753	$593.453	200654577
Laureles	925	751000011	Punto de información, cajonera móvil	1	$359.300	$68.267	$427.567	200654578
Laureles	925	751000011	Jardinera 0.65 x 0.67 x 0.29 mts	1	$321.458	$61.077	$382.535	200654579
Laureles	925	751000011	Jardinera 0.65 x 0.67 x 0.29 mts	1	$321.458	$61.077	$382.535	200654580

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Laureles	925	751000011	Jardinera 0.65 x 0.67 x 0.50 mts	1	$515.191	$97.886	$613.077	200654581
Laureles	925	751000011	Jardinera 0.65 x 0.67 x 0.50 mts	1	$515.191	$97.886	$613.077	200654582
Laureles	925	751000011	Jardinera 0.65 x 0.67 x 0.50 mts	1	$515.191	$97.886	$613.077	200654583
Laureles	925	751000011	Tablero en vidrio 2.00 x 1.25 mt	1	$913.784	$173.619	$1.087.403	200654584
Laureles	925	751000011	Tablero en vidrio 2.00 x 1.25 mt	1	$913.784	$173.619	$1.087.403	200654585
Laureles	925	751000011	Tablero en vidrio templado anti-reflejo de 1.30 x 1.20 mt	1	$619.649	$117.733	$737.382	200654586
Laureles	925	751000011	Banca tipo coppen 1.70 mts	1	$912.802	$173.432	$1.086.234	200654587
Laureles	925	751000011	Banca tipo coppen 1.70 mts	1	$912.802	$173.432	$1.086.234	200654588
Laureles	925	751000011	Banca tipo coppen 1.70 mts	1	$912.802	$173.432	$1.086.234	200654589

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	925	751000011	Banca en " L" 1.20 x 1.20	1	$750.200	$142.538	$892.738	200654590
Laureles	925	751000011	Escritorio puestos fijos 1.27 x 0.60 mts	1	$365.425	$69.431	$434.856	200654591
Laureles	925	751000011	Archivador móvil 0.50 x 0.40 x 0.73 mts	1	$389.173	$73.943	$463.116	200654592
Laureles	925	751000011	Muro verde divisorio	1	$3.062.293	$581.836	$3.644.129	200654593
Laureles	925	751000011	Banca en "L" fija 2.85 x 1.70 mts	1	$1.232.255	$234.128	$1.466.383	200654594
Laureles	925	751000011	Banca fija en madera 2.50 mts	1	$652.783	$124.029	$776.812	200654595
Laureles	925	751000011	Banca tipo konkretus poltrona sondag	1	$873.302	$165.927	$1.039.229	200654596
Laureles	925	751000011	Banca tipo konkretus poltrona sondag	1	$873.302	$165.927	$1.039.229	200654597
Laureles	925	751000011	Banca tipo konkretus poltrona sondag	1	$873.302	$165.927	$1.039.229	200654598

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	925	751000011	Banca tipo konkretus poltrona sondag	1	$702.067	$133.393	$835.460	200654599
Laureles	925	751000011	Banca tipo konkretus poltrona sondag	1	$702.067	$133.393	$835.460	200654600
Laureles	925	751000011	Banca tipo konkretus poltrona sondag	1	$702.067	$133.393	$835.460	200654601
Laureles	925	751000011	Jardinera 1.16 x 0.40 mts	1	$783.525	$148.870	$932.395	200654602
Laureles	925	751000011	Jardinera 1.16 x 0.40 mts	1	$783.525	$148.870	$932.395	200654603
Laureles	925	751000011	Jardinera 1.16 x 0.40 mts	1	$783.525	$148.870	$932.395	200654604
Laureles	925	751000011	Mesa tipo konkretus sondag	1	$482.885	$91.748	$574.633	200654605
Laureles	925	751000011	Mesa tipo konkretus sondag	1	$482.885	$91.748	$574.633	200654606
Laureles	925	751000011	Estantería grande 1.20 x 2.10 x 0.50 m	1	$844.192	$160.396	$1.004.588	200654607

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	925	751000011	Bodega estantería pequeña	1	$578.690	$109.951	$688.641	200654608
Laureles	925	751000011	Mesón quarzon cvs laureles 164 cm	1	$1.600.000	$304.000	$1.904.000	200654609
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS

CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	FACTURA	CÓDIGO GESTOR SAP	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA 19%	PLACA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES ENTRE FACTURAS - SAP DATOS DE MARCACIÓN CONTRATO JORDAN MOBILIARIO No. 4600099126 LAURELES - PALMITAS								
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE	**FACTURA**	**CÓDIGO GESTOR SAP**	**DESCRIPCIÓN DE ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO + IVA 19%**	**PLACA**
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
Laureles	974	751000011	Jardinera rectangular 50 x 16 x 17 cm	1	$26.500	$5.035	$31.535	NA
TOTAL FACTURA 925 LAURELES	925	751000011		75	$70.060.457	$13.311.483	$83.371.940	
TOTAL FACTURA 974 LAURELES	974	751000011		29	$768.500	$146.015	$914.515	
TOTAL DEFINITIVO LAURELES		751000011		104	$70.828.957	$13.457.498	$84.286.455	

Ver anexo 6 – Marcación Centros del Valle del Software Palmitas y Laureles.

- **Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera:**

- ✓ La Secretaría de Suministros y Servicios a través de la Unidad de Bienes de Muebles y Seguros realizó la marcación de los bienes relacionados en el cuadro anterior, los cuales fueron cargados a los códigos gestores indicados anteriormente.

A la fecha se encuentra pendiente iniciar el trámite de marcación del Centro del Valle del Software Altavista.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

En el mes de diciembre del año 2023 se realizó la siguiente modificación:

OTROSI NO 1:

Modificación en las especificaciones técnicas y cantidades de algunos muebles tipo y muebles a medida de cada centro del valle del software.

REDISTRIBUCIÓN POR VALOR DE SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($69.525.231) INCLUIDO IVA, PARA INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL NUEVO MOBILIARIO O MOBILIARIO AL CUAL SE LE MODIFICÓ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE IMPLICA MODIFICACIÓN DEL PRECIO Y QUE SON REQUERIDOS PARA DOTAR LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE.

SUSPENSIÓN NO 1: POR VEINTISIETE (27) DÍAS CONTADOS DESDE EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE HASTA EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

REANUDACIÓN DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ENERO HASTA EL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

En el mes de febrero del año 2024 se realizó la siguiente modificación:

OTROSI No 2:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Modificación en las especificaciones Técnicas y cantidades de algunos muebles a medida de los Centro del Valle del Software Altavista y Santa Cruz.

REDISTRIBUCIÓN POR VALOR DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L ($11.883.459), INCLUIDO IVA, PARA INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL NUEVO MOBILIARIO O MOBILIARIO AL CUAL SE LE MODIFICÓ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE IMPLICA MODIFICACIÓN DEL PRECIO Y QUE SON REQUERIDOS PARA DOTAR LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE ALTAVISTA Y LAURELES.

AMPLIACIÓN No 1: POR SESENTA Y UN (61) DÍAS CONTADOS DESDE EL QUINCE (15) DE FEBRERO HASTA EL QUINCE (15) DE ABRIL DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor).**

  La Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación designó como supervisor del contrato al Líder de la Unidad Socioeconómica José María Pérez Lora.

  Por su parte, el contratista designó como enlace del contrato a la representante legal Luz Adriana Zapata Cuartas.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**


  A la fecha del contrato, no se han materializado los riesgos establecidos en la matriz.


- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

  En el presente contrato no se realizarán gestiones relacionadas con la suscripción de contratos de comodatos porque el mobiliario será administrado directamente por el Distrito de Medellín a través de los Centros del Valle del Software.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.**





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

  Para el presente periodo el contrato no fue auditado por parte de entes de control ni de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	75100000	2320202005	200084	4000113511	9014987	4700055279

El contrato presentó reserva presupuestal por valor de $381.488.660.

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055279	FV863	22/12/2023	5000726437	$48.509.554
4700055279	FV868	22/12/2023	5000726438	$36.286.600
4700055279	FV869	22/12/2023	5000726436	$27.715.186
4700055279	FV915	15/03/2024	5000728089	$86.447.749
4700055279	FV916	15/03/2024	5000728090	$6.867.985
4700055279	FV917	18/03/2024	5000728221	$106.819.577
4700055279	FV925	18/04/2024	5000729920	$83.371.944
Total				$396.018.595

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099126	4700055279	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL MEDELLÍN	$494.000.000	$396.018.595	$97.981.405

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$494.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$494.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$396.018.595
Pagos autorizados	$396.018.595
Porcentaje de ejecución financiera	80,16%

El contrato no presentó anticipos.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza de este y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Dependencia tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.

FV925

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUE ESTÁ HECHO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 925

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049336170 que habilita desde FV 727 hasta FV 1000. Vence 2024-05-23

JORDAN SAS

Nit 900019789

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3110 6.00 X 1000

CLIENTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOV		**POR CONCEPTO DE**
NIT	890905211 1		CONT. # 4600099126, CVS LAURELES, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SUPERVISOR JOSE MARIA PEREZ. CUENTA AHORROS 370232969 BBVA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
165 CENTRO ADMINISTRATI	Medellín	3855513	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/04/2024	30/04/2024	JORDAN SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PT	MESA TIPICA ESTANDAR 1,20*0,9	6	Und.	454.785	19%	86.409	2.728.710
2	PT	MESA ALTA 0,90*1,20	2	Und.	450.292	19%	85.555	900.584
3	PT	BANCO LABORATORIO DE PROTOTIPADO ALTO	10	Und.	222.612	19%	42.296	2.226.120
4	PT	MUEBLE DE 1,4*0,6*1,80, PARA TELEVISOR	3	Und.	569.032	19%	108.116	1.707.096
5	PT	MESAS PORTATILES	10	Und.	288.867	19%	54.885	2.888.670
6	PT	MESADE HERRAMIENTAS 2,00*0,60	1	Und.	893.380	19%	169.742	893.380
7	PT	MESACUADRADA PARA EXTERIORES	4	Und.	496.010	19%	94.242	1.984.040
8	PT	PHONEBOOTH	1	Und.	6.446.915	19%	1.224.914	6.446.915
9	PT	COCINETA CVS	1	Und.	2.515.710	19%	477.985	2.515.710
10	PT	GRADERIAS, 4,73*0,85*0,85 mt	1	Und.	9.811.804	19%	1.864.243	9.811.804
11	PT	LOKERS 1,29*1,70*0,50	1	Und.	3.563.009	19%	676.972	3.563.009
12	PT	LOKERS 1,71*2,10*0,50	1	Und.	5.795.344	19%	1.101.115	5.795.344
13	PT	ESCRITORIO EN L 1,72*1,45	1	Und.	2.849.500	19%	541.405	2.849.500
14	PT	PUNTO DE INFORMACION , MODULO DE 1,00*060	1	Und.	498.700	19%	94.753	498.700

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**70.060.457**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.311.487**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**83.371.944**
RETEFUENTE	**1.751.511**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**81.620.433**

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.**

  Para este periodo el contratista ha cumplido con las obligaciones y el objeto contractual, por lo tanto, no se ha iniciado proceso sancionatorio que implique el ejercicio del derecho de contradicción por parte del contratista, tampoco se ha realizado reclamaciones asociadas al contrato.

- **Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

  Para este periodo no se ha impuesto multas, clausula penal ni declaratoria de caducidad o incumplimiento.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101224460	Calidad del contrato	23/08/2023	30/06/2024	08/09/2023	$49.400.000
		Cumplimiento	23/08/2023	30/06/2024	08/09/2023	$49.400.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/08/2023	31/12/2026	08/09/2023	$24.700.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/08/2023	30/06/2024	08/09/2023	$49.400.000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Seguros del Estado	65-40-101072554	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/08/2023	31/12/2024	24/01/2024	$232.000.000

Ampliación de la cobertura

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101224460	Calidad del contrato	08/09/2023	22/08/2024	24/01/2024	$49.400.000
		Cumplimiento	08/09/2023	22/08/2024	24/01/2024	$49.400.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/09/2023	22/02/2027	24/01/2024	$24.700.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/09/2023	22/08/2024	24/01/2024	$49.400.000
Seguros del Estado	65-40-101072554	Responsabilidad Civil Extracontractual	08/09/2023	22/02/2024	24/01/2024	$232.000.000

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101224460	Calidad del contrato	08/09/2023	15/10/2024	29/02/2024	$49.400.000
		Cumplimiento	08/09/2023	15/10/2024	29/02/2024	$49.400.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/09/2023	15/04/2027	29/02/2024	$24.700.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/09/2023	15/10/2024	29/02/2024	$49.400.000
Seguros del Estado	65-40-101072554	Responsabilidad Civil Extracontractual	08/09/2023	15/04/2024	29/02/2024	$260.000.000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el presente informe se deja evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

Atentamente,

JOSE MARIA PEREZ LORA
Supervisor

Revisó	
Clara Isabel Bohórquez Ortiz Apoyo Jurídico Subsecretaría Ejecución de la Contratación	**Jaime Andrés Duque Tamayo** Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia