ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01

FECHA DEL ACTA	18 DE JUNIO DE 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	LP-SEG-02516-2024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
C.C. o N.I.T.	NIT No. 901.892.059-9
REPRESENTANTE	JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
N.I.T	C.C. No. 1.093.752.369 DE LOS PATIOS
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.955.936.410,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 466.594.462,00) M/CTE
VALOR TOTAL	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 2.422.530.872,00) M/CTE
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	PRORROGA No. 1 – DOS (2) MESES PRORROGA No. 2 – TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	YOHANA MILENA ARB GARCIA Según memorando de fecha 30-Dic-2024
INTERVENTOR (Externo)	UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 R/L Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
FECHA ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 30 DE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTAS DE REINICIO	N.A
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N.A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N.A

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Secretaría general del Departamento de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: **JULIO CESAR SILVA RINCON**, Secretario General y Ordenador del Gasto, **YOHANA MILENA ARB GARCIA**, Supervisor, **SERGIO A LABRADOR GUTIERREZ** Representante Legal **UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024**, Interventor externo y **JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ** representante legal **UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024**, contratista, con el fin de acordar la modificación de las cantidades de obra del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

Que de acuerdo con el acta de comité de obra No.15 del 29 de mayo del 2025, la interventoría y el contratista en común acuerdo manifiestan la necesidad que tiene el proyecto de un ajuste de ítems nuevos a incluir, a eliminar, mayores y menores cantidades para brindar la estabilidad y adecuada terminación de las obras. La supervisión previa verificación dio aprobación a las siguientes cantidades:

Que dentro de los ajustes se hace necesario, aumentar lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC	CANT	V/R PARC
5,3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	$ 26,845.00	2,180.00	$ 58,522,100.00	2203.00	$ 59,139,535.00
5,5	PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	M2	$ 26,871.00	2,180.00	$ 58,578,780.00	2203.00	$ 59,196,813.00
6,2	DEMOLICION DE PISO E=,15	M2	$ 22,663.00	36.00	$ 815,868.00	119.00	$ 2,696,897.00
6,7	PISO EN CONCRETO E=,15	M2	$ 87,328.00	36.00	$ 3,143,808.00	119.00	$ 10,392,032.00
6,8	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	$ 55,825.00	10.65	$ 594,536.25	52.60	$ 2,936,395.00
7,10	PINTURA DE MUROS	M2	$ 21,075.00	72.00	$ 1,517,400.00	122.00	$ 2,571,150.00
7,13	LAVA TRAPEROS	UND	$ 191,951.00	1.00	$ 191,951.00	2.00	$ 383,902.00
9,2	SILLA EJECUTIVA (Tipo amsterdam)	UND	$ 560,835.00	1.00	$ 560,835.00	26.00	$ 14,581,710.00

Que dentro de los ajustes se hace necesario, disminuir lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC	CANT	V/R PARC
9,3	SILLA EJECUTIVA EN MALLA INTERLOCUTORA (Tipo turquia)	UND	$ 463,320.00	10.00	$ 4,633,200.00	2.00	$ 926,640.00
9,4	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *1,35 DE ANCHO,COMPUESTO POR 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR 2*1 CONTIENE DIVISION CENTRAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES)	UND	$ 4,514,400.00	3.00	$ 13,543,200.00	2.00	$ 9,028,800.00

Que dentro de los ajustes se hace necesario, eliminar lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC	CANT	V/R PARC
9,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MUEBLE BAJO (MUEBLE BAJO CON ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS Y ESPACIO PARA ALMACENAR AZ, MEDIDA DE 1,8 DE FRENTE POR 0,7 DE ANCHO, CONTIENE MUEBLE AUXILIAR CON GAVETERO DE 1,5 DE LARGO * 0,45 DE FONDO Y 0,67 DE ALTO)	UND	$ 2,019,600.00	1.00	$ 2,019,600.00	0,00	$ 0,00
9,5	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO FIJO (ref. alta) TIPO DE SOPORTE LUMBAR-DORSAL Y VERTICAL, MEDIDAS DE 50*45 DE ESPALDAR Y ASIENTO DE 44*46	UND	$ 492,000.00	14.00	$ 492,000.00	0,00	$ 0,00
9,9	MUEBLE EN MELAMINA DE 1,2 METROS DE ANCHO *1,3 METROS DE ALTO Y ,4 METROS DE FONDO CON PUERTAS DE ABRAS Y ESPACIO ABIERTO	UND	$ 1,680,000.00	3.00	$5,040,000.00	0,00	$ 0,00
9,10	ESTANTE EN MELAMINA, MEDIDAS DE 2,0 METROS DE ALTO *,8 METROS DE ANCHO *,4 METROS DE FONDO SIN PUERTAS	UND	$ 1,440,000.00	1.00	$ 1,440,000.00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01

Que dentro de los ajustes se hace necesario, incluir los siguientes ítems nuevos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC	CANT	V/R PARC
1,7	INSTALACION BALDOSIN (NO INCLUYE SUMINISTRO)	M2	$ 32,947.00	0,00	$ -	20.00	$ 658,940.00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE	UND	$ 33,766.00	0,00	$ -	28.00	$ 945,448.00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 33,269.00	0,00	$ -	6.00	$ 199,614.00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS CIEGAS	UND	$ 26,272.00	0,00	$ -	10.00	$ 262,720.00
2,7	FUMIGACIÓN PLAGA SOBRE CIELORASO	GL	$ 640,000.00	0,00	$ -	1.00	$ 640,000.00
3,6	DEMOLICION DE BALDOSIN	M2	$ 16,368.00	0,00	$ -	3.20	$ 52,378.00
3,7	DESMONTE LAVADERO	UND	$ 22,663.00	0,00	$ -	1.00	$ 22,663.00
3,8	LAVADERO EN GRANITO 60X50X12 CM	UND	$ 399,719.00	0,00	$ -	1.00	$ 399,719.00
3,9	ANTEPISO EN MORTERO	M2	$ 47,861.00	0,00	$ -	4.16	$ 199,102.00
3,10,	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE	M2	$ 106,170.00	0,00	$ -	4.16	$ 441,667.00
3,11	CERAMICA DE MURO	M2	$ 68,257.00	0,00	$ -	19.53	$ 1,333,059.00
3,12	SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 3MM SEGÚN DISEÑO D: 0.30MTS (BALCONES)	UND	$ 27,500.00	0,00	$ -	111.00	$ 3,052,500.00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACIÓN 2"	ML	$ 50,602.00	0,00	$ -	6.00	$ 303,612.00
3,14	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA	UND	$ 19,463.00	0,00	$ -	9.00	$ 175,167.00
4,10,	MANTENIMIENTO PISO DE MADERA	M2	$ 178,000.00	0,00	$ -	211.09	$ 37,574,020.00
4,11	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS NUDO DE 3	UND	$ 22,967.00	0,00	$ -	60.00	$ 1,378,020.00
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALLEBA DE CADENA	UND	$ 29,383.00	0,00	$ -	40.00	$ 1,175,320.00
5,13	DESMONTE DE BAJANTES	ML	$ 6,098.00	0,00	$ -	247.10	$ 1,506,816.00
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	$ 55,976.00	0,00	$ -	12.00	$ 671,712.00
5,15	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CANAL METALICA AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTA	ML	$ 156,539.00	0,00	$ -	99.90	$ 15,638,246.00
5,16	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	$ 70,801.00	0,00	$ -	18.72	$ 1,325,395.00
5,17	SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 3MM SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	UND	$ 49,748.00	0,00	$ -	47.00	$ 2,338,156.00
5,18	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	$ 51,750.00	0,00	$ -	247.10	$ 12,787,425.00
6,9	DESMONTE DE ADOQUIN VEHICULAR	M2	$ 23,922.00	0,00	$ -	1347.00	$ 32,222,934.00
6,10,	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR E 0.20 MTS	M2	$ 24,192.00	0,00	$ -	1364.27	$ 33,004,420.00
6,11	REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$ 7,620.00	0,00	$ -	1364.27	$ 10,395,737.00
6,12	INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN VEHICULAR 0.10*0.2*0.08 MTS	M2	$ 70,218.00	0,00	$ -	1347.00	$ 94,583,646.00
6,13	SUMINISTRO ADOQUIN VEHICULAR GRIS 0.10*0.2*0.08 MTS	M2	$ 118,487.00	0,00	$ -	48.00	$ 5,687,376.00
6,14	SUMINISTRO DE ADOQUIN VEHICULAR ROJO PARA LINEAS DE PARQUEADERO 0.10X0.20X0.08 MTS	M2	$ 118,826.00	0,00	$ -	55.28	$ 6,568,701.00
6,15	TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO	UND	$ 67,811.00	0,00	$ -	61.00	$ 4,136,471.00
6,16	LIMPIEZA DE CAJAS AGUAS LLUVIAS 20CMX20CM	UND	$ 21,152.00	0,00	$ -	8.00	$169,216.00
6,17	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	$ 38,780.00	0,00	$ -	45.00	$ 1,745,100.00
6,18	REMOCIÓN DE RAICES, EN CONSIDERACIÓN DEL CEPELLON DEL ARBOL Y DE LA LINEA DE HIDRATACIÓN	UND	$ 192,446.00	0,00	$ -	10.00	$ 1,924,460.00
6,19	TALA Y PODA DE ARBOLES AISLADOS	UND	$ 300,279.00	0,00	$ -	8.00	$ 2,402,232.00
6,2	BORDILLO DE CONFINAMIENTO INC ACERO #3, #2 H:0.40MTS A: 0.15 MTS	ML	$ 60,868.00	0,00	$ -	318.00	$19,356,024.00
6,21	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO 40X10X20CM	ML	$ 58,534.00	0,00	$ -	141.60	$ 8,288,414.00
8,7	DEMOLICIÓN GRANITO LAVADO	M2	$ 26,131.00	0,00	$ -	49.58	$ 1,295,575.00
8,8	ANTEPISO EN MORTERO	M2	$ 47,861.00	0,00	$ -	110.00	$ 5,264,710.00
8,9	PISO EN GRANITO LAVADO	M2	$ 300,503.00	0,00	$ -	42.50	$ 12,771,378.00

Powered by CamScanner

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01

8.1	NIVELACION TAPAS DE CAJAS SANITARIAS	UND	$ 99,265.00	0.00	$ -	9.00	$ 893,385.00
9.11	MUEBLE EN MELAMINA DE 1,5 METROS DE ANCHO *1,4 METROS DE ALTO Y 0,45 MELAMINA VIENES, MELAMINA PERLA Y BASE EN TUBO CUADRADO 3/4	UND	$ 3,945,847.93	0.00	$ -	1.00	$ 3,945,848.00
9.12	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *0,60 DE ANCHO,COMPUESTO POR 2 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR 2*1 CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES)	UND	$ 3,385,800.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,385,800.00
9.13	DIVISION EN MELAMINA DE 2,40 LARGO X 1,20 ALTO POR 0,20 DE ANCHO MELAMINA VIENES INCLUYE TOMACORRIENTE	UND	$ 744,037.00	0.00	$ -	1.00	$ 744,037.00
9.14	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 1,80 METROS DE LARGO * 1,10 METRO DE ANCHO	UND	$ 1,512,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,512,000.00

Teniendo en cuenta lo anotado en las consideraciones anteriores, las partes establecen la modificación de cantidades del contrato en referencia, contenidas en el Anexo No. 01, que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

U.T MANTENIMIENTO CUPULA 2024
R.L. Jeyci Johanna Pabón Jiménez
Contratista

YOHANA MILENA ARB GARCIA
Supervisor

U.T INTER CUPULA 2024
R.L. Sergio A. Labrador Gutiérrez
Interventor

Vo. Bo JULIO CESAR SILVA RINCON
Ordenador del Gasto

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Yohana Milena Arb Garcia	Profesional universitario	
Revisión jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional especializado	
Aprobación Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional especializado	
Revisión área técnica:	Yohana Milena Arb Garcia	Profesional universitario	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

Gobernación de Norte de Santander

ANEXO No. ___ MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

FECHA DEL ACTA:

CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

FECHA	2024_12_04 PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL						CODICIONES A AMOD No. 1			CONDICIONES AMOD 1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL		+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	V/R PARC	
CAP1,0	PISOS				$	150,099,409.00			$ 658,940.00		$	150,758,349.00
1,1	LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	M2	3,310.00	$ 40,285.00	$	133,343,350.00		-	$ -	3310.00	$	133,343,350.00
1,2	LIMPIEZA DE GRANITO LAVADO	M2	200.00	$ 30,574.00	$	6,114,800.00		-	$ -	200.00	$	6,114,800.00
1,3	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE, CARCAMO Y REJILLAS PRIMER PISO ÁREA JARDÍN CENTRAL	ML	108.00	$ 20,498.00	$	2,213,784.00		-	$ -	108.00	$	2,213,784.00
1,4	REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO ÁREA JARDÍN CENTRAL	ML	25.00	$ 117,469.00	$	2,936,725.00		-	$ -	25.00	$	2,936,725.00
1,5	DEMOLICION DE BALDOSIN	M2	50.00	$ 16,368.00	$	818,400.00		-	$ -	50.00	$	818,400.00
1,6	BALDOSIN ESPAÑOL SEGÚN DISEÑO	M2	50.00	$ 93,447.00	$	4,672,350.00		-	$ -	50.00	$	4,672,350.00
	ITEM NO PREVISTOS PISOS											
1,7	INSTALACION BALDOSIN (NO INCLUYE SUMINISTRO)	M2		$ 32,947.00			+	20.00	$ 658,940.00	20.00	$	658,940.00
CAP2,0	MUROS				$	290,270,413.00			$ 2,047,782.00		$	292,318,195.00
2,1	PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	M2	6,200.00	$ 24,605.00	$	152,551,000.00		-	$ -	6200.00	$	152,551,000.00
2,2	PINTURA DE FACHADA H=12m	M2	1,961.00	$ 34,281.00	$	67,225,041.00		-	$ -	1961.00	$	67,225,041.00
2,3	ANCLAJE PARA LINEA DE VIDA INTERNOS	UND	78.00	$ 903,774.00	$	70,494,372.00		-	$ -	78.00	$	70,494,372.00
	ITEM NO PREVISTOS MUROS											
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE	UND		$ 33,766.00	$	-	+	28.00	$ 945,448.00	28.00	$	945,448.00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 33,268.00	$	-	+	6.00	$ 199,614.00	6.00	$	199,614.00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS CIEGAS	UND		$ 26,272.00	$	-	+	10.00	$ 262,720.00	10.00	$	262,720.00
2,7	FUMIGACIÓN PLAGA SOBRE CIELORASO	GL		$ 640,000.00	$	-	+	1.00	$ 640,000.00	1.00	$	640,000.00
CAP3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS				$	6,782,979.00			$ 5,979,867.00		$	12,762,846.00
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE LAVAMANOS	UND	12.00	$ 304,922.00	$	3,659,064.00		-	$ -	12.00	$	3,659,064.00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CHORRO	UND	3.00	$ 50,812.00	$	152,436.00		-	$ -	3.00	$	152,436.00
3,3	MANTENIMIENTO DE SANITARIO	UND	15.00	$ 109,310.00	$	1,639,650.00		-	$ -	15.00	$	1,639,650.00
3,4	MANTENIMIENTO DE ORINALES	UND	6.00	$ 203,035.00	$	1,218,210.00		-	$ -	6.00	$	1,218,210.00
3,5	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS	UND	3.00	$ 37,873.00	$	113,619.00		-	$ -	3.00	$	113,619.00
	ITEM NO PREVISTOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
3,6	DEMOLICION DE BALDOSIN	M2		$ 16,368.00			+	3.20	$ 52,378.00	3.20	$	52,378.00
3,7	DESMONTE LAVADERO	UND		$ 22,663.00			+	1.00	$ 22,663.00	1.00	$	22,663.00
3,8	LAVADERO EN GRANITO 60X50X12 CM	UND		$ 399,719.00			+	1.00	$ 399,719.00	1.00	$	399,719.00
3,9	ANTEPISO EN MORTERO	M2		$ 47,861.00			+	4.16	$ 199,102.00	4.16	$	199,102.00
3,10,	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE	M2		$ 106,170.00			+	4.16	$ 441,667.00	4.16	$	441,667.00
3,11	CERAMICA DE MURO	M2		$ 68,257.00			+	19.53	$ 1,333,059.00	19.53	$	1,333,059.00
3,12	SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 3MM SEGÚN DISEÑO D: 0.30MTS (BALCONES)	UND		$ 27,500.00			+	111.00	$ 3,052,500.00	111.00	$	3,052,500.00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACIÓN 2"	ML		$ 50,602.00			+	6.00	$ 303,612.00	6.00	$	303,612.00
3,14	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA	UND		$ 19,463.00			+	9.00	$ 175,167.00	9.00	$	175,167.00
CAP4,0	CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS				$	550,857,015.00			$ 40,127,360.00		$	590,984,375.00
4,1	RESTAURACION DE PUERTAS DOBLES EXTERNAS 3,9x1,8	UND	41.00	$ 2,103,288.00	$	86,234,808.00		-	$ -	41.00	$	86,234,808.00
4,2	RESTAURACION VENTANAS EXTERNAS 3,5*1,7	UND	89.00	$ 2,028,801.00	$	180,563,289.00		-	$ -	89.00	$	180,563,289.00
4,3	RESTAURACION PUERTAS EXTERNAS PASILLO 3,9*1,8	UND	20.00	$ 2,103,288.00	$	42,065,760.00		-	$ -	20.00	$	42,065,760.00
4,4	RESTAURACION PUERTAS INTERNAS 3,9*1,8	UND	56.00	$ 1,796,823.00	$	100,622,088.00		-	$ -	56.00	$	100,622,088.00
4,5	RESTAURACION DE PUERTAS SENCILLAS 2,2*1,9	UND	34.00	$ 954,379.00	$	32,448,886.00		-	$ -	34.00	$	32,448,886.00
4,6	RESTAURACION DE BANCAS	UND	24.00	$ 835,226.00	$	20,045,424.00		-	$ -	24.00	$	20,045,424.00
4,7	RESTAURACION PASAMANOS Y BARANDA EN MADERA	ML	168.00	$ 408,930.00	$	68,700,240.00		-	$ -	168.00	$	68,700,240.00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE POMO MADERA PARA PUERTAS	UND	148.00	$ 90,902.00	$	13,453,496.00		-	$ -	148.00	$	13,453,496.00
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	48.00	$ 140,063.00	$	6,723,024.00		-	$ -	48.00	$	6,723,024.00
	ITEM NO PREVISTOS CARPINTERIA MADERA											
4,10,	MANTENIMIENTO PISO DE MADERA	M2		$ 178,000.00			+	211.09	$ 37,574,020.00	211.09	$	37,574,020.00
4,11	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS NUDO DE 3	UND		$ 22,967.00			+	60.00	$ 1,378,020.00	60.00	$	1,378,020.00
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALLEBA DE CADENA	UND		$ 29,383.00			+	40.00	$ 1,175,320.00	40.00	$	1,175,320.00
CAP5,0	CUBIERTAS				$	302,718,887.00			$ 35,503,218.00		$	338,222,105.00
5,1	RESANE Y PINTURA DE DRYWALL	M2	158.00	$ 34,178.00	$	5,400,124.00		-	$ -	158.00	$	5,400,124.00
5,2	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	ML	356.00	$ 18,709.00	$	6,660,404.00		-	$ -	356.00	$	6,660,404.00
5,3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	2,180.00	$ 26,845.00	$	58,522,100.00	+	23.00	$ 617,435.00	2203.00	$	59,139,535.00
5,4	CORNISA EN TECHO (OFICINAS 2 PISO)	ML	18.00	$ 36,874.00	$	663,732.00		-	$ -	18.00	$	663,732.00
5,5	PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	M2	2,180.00	$ 26,871.00	$	58,578,780.00	+	23.00	$ 618,033.00	2203.00	$	59,196,813.00
5,6	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	40.00	$ 63,005.00	$	2,520,200.00		-	$ -	40.00	$	2,520,200.00
5,7	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL (OFICINA PROYECTOS)	ML	37.00	$ 29,230.00	$	1,081,510.00		-	$ -	37.00	$	1,081,510.00

Powered by CamScanner

Gobernación de Norte de Santander	ANEXO No. ___ MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01	FECHA DEL ACTA:
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	
	INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024	

CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

FECHA	2024_12_04 PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL					CODICIONES A AMOD No. 1			CONDICIONES AMOD 1		
5.8	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	M2	2,496.00	$ 53,182.00	$ 132,742,272.00		-	$ -	2496.00	$	132,742,272.00
5.9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULA	M2	150.00	$ 63,005.00	$ 9,450,750.00		-	$ -	150.00	$	9,450,750.00
5.10	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (ÁREA DE ALMACEN)	M2	120.00	$ 22,414.00	$ 2,689,680.00		-	$ -	120.00	$	2,689,680.00
5.11	CUBIERTA EN UPVC (ÁREA DE ALMACEN)	M2	120.00	$ 112,104.00	$ 13,452,480.00		-	$ -	120.00	$	13,452,480.00
5.12	CIELORASO EN ICOPOR (ÁREA DE ALMACEN)	M2	105.00	$ 104,351.00	$ 10,956,855.00		-	$ -	105.00	$	10,956,855.00
	ITEM NO PREVISTOS CUBIERTAS										
5.13	DESMONTE DE BAJANTES	ML		$ 6,098.00		+	247.10	$ 1,506,816.00	247.10	$	1,506,816.00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"	ML		$ 55,976.00		+	12.00	$ 671,712.00	12.00	$	671,712.00
5.15	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CANAL METALICA AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTA	ML		$ 156,539.00		+	99.90	$ 15,638,246.00	99.90	$	15,638,246.00
5.16	CIELO RASO EN DRYWALL	M2		$ 70,801.00		+	18.72	$ 1,325,395.00	18.72	$	1,325,395.00
5.17	SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 3MM SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	UND		$ 49,748.00		+	47.00	$ 2,338,156.00	47.00	$	2,338,156.00
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3"	ML		$ 51,750.00		+	247.10	$ 12,787,425.00	247.10	$	12,787,425.00
CAP6.0	ZONA PARQUEADEROS				$ 29,063,332.25			$ 231,955,843.00		$	261,019,175.00
6.1	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO E=.25	M2	21.00	$ 15,110.00	$ 317,310.00		-	$ -	21.00	$	317,310.00
6.2	DEMOLICION DE PISO E=.15	M2	36.00	$ 22,663.00	$ 815,868.00	+	83.00	$ 1,881,029.00	119.00	$	2,696,897.00
6.3	PINTURA DE REJA DOS CARAS	M2	368.00	$ 53,167.00	$ 19,565,456.00		-	$ -	368.00	$	19,565,456.00
6.4	LIMPIEZA DE LADRILLO EN LIMPIO	M2	92.00	$ 14,250.00	$ 1,311,000.00		-	$ -	92.00	$	1,311,000.00
6.5	MURO EN LADRILLO LIMPIO E=.25	M2	21.00	$ 105,929.00	$ 2,224,509.00		-	$ -	21.00	$	2,224,509.00
6.6	FACHALETA DE 5*25	M2	15.00	$ 72,723.00	$ 1,090,845.00		-	$ -	15.00	$	1,090,845.00
6.7	PISO EN CONCRETO E=.15	M2	36.00	$ 87,328.00	$ 3,143,808.00	+	83.00	$ 7,248,224.00	119.00	$	10,392,032.00
6.8	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	10.65	$ 55,825.00	$ 594,536.25	+	41.95	$ 2,341,859.00	52.60	$	2,936,395.00
	ITEM NO PREVISTOS RECUPERACIÓN ADOQUIN Y BARRERRAS RADICULARES ARBOLES										
6.9	DESMONTE DE ADOQUIN VEHICULAR	M2	-	$ 23,922.00		+	1,347.00	$ 32,222,934.00	1347.00	$	32,222,934.00
6.10	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR E 0.20 MTS	M2		$ 24,192.00		+	1,364.27	$ 33,004,420.00	1364.27	$	33,004,420.00
6.11	REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		$ 7,620.00		+	1,364.27	$ 10,395,737.00	1364.27	$	10,395,737.00
6.12	INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN VEHICULAR 0.10*0.2*0.08 MTS	M2		$ 70,218.00		+	1,347.00	$ 94,583,646.00	1347.00	$	94,583,646.00
6.13	SUMINISTRO ADOQUIN VEHICULAR GRIS 0.10*0.2*0.08 MTS	M2		$ 118,487.00		+	48.00	$ 5,687,376.00	48.00	$	5,687,376.00
6.14	SUMINISTRO DE ADOQUIN VEHICULAR ROJO PARA LINEAS DE PARQUEADERO 0.10X0.20X0.08 MTS	M2		$ 118,826.00		+	55.28	$ 6,568,701.00	55.28	$	6,568,701.00
6.15	TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO	UND		$ 67,811.00		+	61.00	$ 4,136,471.00	61.00	$	4,136,471.00
6.16	LIMPIEZA DE CAJAS AGUAS LLUVIAS 20CMX20CM	UND		$ 21,152.00		+	8.00	$ 169,216.00	8.00	$	169,216.00
6.17	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3		$ 38,780.00		+	45.00	$ 1,745,100.00	45.00	$	1,745,100.00
6.18	REMOCIÓN DE RAICES, EN CONSIDERACIÓN DEL CEPELLON DEL ARBOL Y DE LA LINEA DE HIDRATACIÓN	UND		$ 192,446.00		+	10.00	$ 1,924,460.00	10.00	$	1,924,460.00
6.19	TALA Y PODA DE ARBOLES AISLADOS	UND		$ 300,279.00		+	8.00	$ 2,402,232.00	8.00	$	2,402,232.00
6.2	BORDILLO DE CONFINAMIENTO INC ACERO #3, #2 H:0.40MTS A: 0.15 MTS	ML		$ 60,868.00		+	318.00	$ 19,356,024.00	318.00	$	19,356,024.00
6.21	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO 40X10X20CM	ML		$ 58,534.00		+	141.60	$ 8,288,414.00	141.60	$	8,288,414.00
CAP7.0	ZONA GARITAS				$ 7,792,076.00			$ 1,245,701.00		$	9,037,777.00
7.1	DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO	M2	18.00	$ 16,368.00	$ 294,624.00		-	$ -	18.00	$	294,624.00
7.2	DEMOLICION DE CERAMICA DE MURO	M2	14.00	$ 15,110.00	$ 211,540.00		-	$ -	14.00	$	211,540.00
7.3	CERAMICA DE PISO	M2	18.00	$ 75,627.00	$ 1,361,286.00		-	$ -	18.00	$	1,361,286.00
7.4	CERAMICA DE MURO	M2	14.00	$ 68,257.00	$ 955,598.00		-	$ -	14.00	$	955,598.00
7.5	DESMONTE DE SANITARIO	UND	1.00	$ 18,886.00	$ 18,886.00		-	$ -	1.00	$	18,886.00
7.6	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1.00	$ 15,110.00	$ 15,110.00		-	$ -	1.00	$	15,110.00
7.7	SANITARIO BLANCO	UND	1.00	$ 431,353.00	$ 431,353.00		-	$ -	1.00	$	431,353.00
7.8	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	1.00	$ 272,618.00	$ 272,618.00		-	$ -	1.00	$	272,618.00
7.9	PASTA PARA MUROS	M2	36.00	$ 26,187.00	$ 942,732.00		-	$ -	36.00	$	942,732.00
7.10	PINTURA DE MUROS	M2	72.00	$ 21,075.00	$ 1,517,400.00	+	50.00	$ 1,053,750.00	122.00	$	2,571,150.00
7.11	PINTURA DE PLACA	M2	18.00	$ 24,716.00	$ 444,888.00		-	$ -	18.00	$	444,888.00
7.12	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	18.00	$ 63,005.00	$ 1,134,090.00		-	$ -	18.00	$	1,134,090.00
7.13	LAVA TRAPEROS	UND	1.00	$ 191,951.00	$ 191,951.00	+	1.00	$ 191,951.00	2.00	$	383,902.00
CAP8.0	ZONA ANDENES				$ 28,558,217.00			$ 32,304,698.00		$	60,862,915.00
8.1	DEMOLICION DE JARDINERAS	UND	7.00	$ 37,773.00	$ 264,411.00		-	$ -	7.00	$	264,411.00
8.2	DEMOLICION DE BALDOSIN MAL ESTADO	M2	76.20	$ 16,368.00	$ 1,247,241.60	+	110.00	$ 1,800,480.00	186.20	$	3,047,722.00
8.3	BALDOSIN SEGÚN DISEÑO GRIS	M2	76.20	$ 93,447.00	$ 7,120,661.40	+	110.00	$ 10,279,170.00	186.20	$	17,399,831.00
8.4	LIMPIEZA Y DESMANCHADA DE PISO EXTERIORES	M2	381.00	$ 26,573.00	$ 10,124,313.00		-	$ -	381.00	$	10,124,313.00

Powered by CamScanner

Gobernación de Norte de Santander

ANEXO No. ___ MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

FECHA DEL ACTA:

CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

FECHA	2024_12_04 PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL					CODICIONES A AMOD No. 1				CONDICIONES AMOD 1	
8.5	LUMINARIA SOLAR 150W EXTERIOR	UND	10.00	$ 540,356.00	$ 5,403,560.00		-	$ -		10.00	$ 5,403,560.00
8.6	JARDINERA DE 1.5*1.5	M2	7.00	$ 628,290.00	$ 4,398,030.00		-	$ -		7.00	$ 4,398,030.00
	ITEM NO PREVISTOS ZONA ANDENES										
8.7	DEMOLICIÓN GRANITO LAVADO	M2	-	$ 26,131.00		+	49.58	$ 1,295,575.00		49.58	$ 1,295,575.00
8.8	ANTEPISO EN MORTERO	M2		$ 47,861.00		+	110.00	$ 5,264,710.00		110.00	$ 5,264,710.00
8.9	PISO EN GRANITO LAVADO	M2	-	$ 300,503.00		+	42.50	$ 12,771,378.00		42.50	$ 12,771,378.00
8.1	NIVELACION TAPAS DE CAJAS SANITARIAS	UND		$ 99,265.00		+	9.00	$ 893,385.00		9.00	$ 893,385.00
	COSTO DIRECTO				$ 1,366,142,328.0			$ 349,823,409.0			$ 1,715,965,737.0
	ADMINISTRACION			27.38%	$ 374,049,769.0			$ 95,781,649.0			$ 469,831,419.0
	IMPREVISTOS			1.00%	$ 13,661,423.0			$ 3,498,234.0			$ 17,159,657.0
	UTILIDAD			5.00%	$ 68,307,116.0			$ 17,491,170.0			$ 85,798,287.0
	COSTO INDIRECTO				$ 456,018,308.0			$ 116,771,053.0			$ 572,789,363.0
	COSTO OBRA				$ 1,822,160,636.0			$ 466,594,462.0			$ 2,288,755,100.0
CAP9,0	OFICINA JEFE DE GABINETE				$ 38,384,835.00			$ -			$ 38,384,835.00
9,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MUEBLE BAJO (MUEBLE BAJO CON ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS Y ESPACIO PARA ALMACENAR AZ, MEDIDA DE 1.8 DE FRENTE POR 0,7 DE ANCHO, CONTIENE MUEBLE AUXILIAR CON GAVETERO DE 1,5 DE LARGO * 0,45 DE FONDO Y 0,67 DE ALTO)	UND	1.00	$ 2,019,600.00	$ 2,019,600.00	-	- 1.00	-$ 2,019,600.00		0.00	$ -
9,2	SILLA EJECUTIVA (Tipo amsterdam)	UND	1.00	$ 560,835.00	$ 560,835.00	+	25.00	$ 14,020,875.00		26.00	$ 14,581,710.00
9,3	SILLA EJECUTIVA EN MALLA INTERLOCUTORA (Tipo turquia)	UND	10.00	$ 463,320.00	$ 4,633,200.00	-	- 8.00	-$ 3,706,560.00		2.00	$ 926,640.00
9,4	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *1,35 DE ANCHO,COMPUESTO POR 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR 2*1 CONTIENE DIVISION CENTRAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES)	UND	3.00	$ 4,514,400.00	$ 13,543,200.00	-	- 1.00	-$ 4,514,400.00		2.00	$ 9,028,800.00
9,5	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO FIJO (ref. alta) TIPO DE SOPORTE LUMBAR-DORSAL Y VERTICAL, MEDIDAS DE 50*45 DE ESPALDAR Y ASIENTO DE 44*46	UND	14.00	$ 492,000.00	$ 6,888,000.00	-	- 14.00	-$ 6,888,000.00		0.00	$ -
9,6	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO PEDESTAL EN U, MEDIDA DE 1,2*0,6	UND	1.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00		-	$ -		1.00	$ 900,000.00
9,7	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN U DE 1,5*1,5*0,6	UND	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		-	$ -		1.00	$ 1,500,000.00
9,8	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 2,4 METROS DE LARGO * 1 METRO DE ANCHO	UND	1.00	$ 1,860,000.00	$ 1,860,000.00		-	$ -		1.00	$ 1,860,000.00
9,9	MUEBLE EN MELAMINA DE 1,2 METROS DE ANCHO *1,3 METROS DE ALTO Y ,4 METROS DE FONDO CON PUERTAS DE ABRAS Y ESPACIO ABIERTO	UND	3.00	$ 1,680,000.00	$ 5,040,000.00	-	- 3.00	-$ 5,040,000.00		0.00	$ -
9,10	ESTANTE EN MELAMINA, MEDIDAS DE 2,0 METROS DE ALTO *,8 METROS DE ANCHO *,4 METROS DE FONDO SIN PUERTAS	UND	1.00	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	-	- 1.00	-$ 1,440,000.00		0.00	$ -
	ITEM NO PREVISTOS OFICINA DE GABINETE										
9,11	MUEBLE EN MELAMINA DE 1,5 METROS DE ANCHO *1,4 METROS DE ALTO Y 0,45 MELAMINA VIENES, MELAMINA PERLA Y BASE EN TUBO CUADRADO 3/4	UND		$ 3,945,847.93	$ -	+	1.00	$ 3,945,848.00		1.00	$ 3,945,848.00
9,12	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *0,60 DE ANCHO,COMPUESTO POR 2 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR 2*1 CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES)	UND		$ 3,385,800.00	$ -	+	1.00	$ 3,385,800.00		1.00	$ 3,385,800.00
9,13	DIVISION EN MELAMINA DE 2,40 LARGO X 1,20 ALTO POR 0,20 DE ANCHO MELAMINA VIENES INCLUYE TOMACORRIENTE	UND		$ 744,037.00	$ -	+	1.00	$ 744,037.00		1.00	$ 744,037.00
9.14	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 1,80 METROS DE LARGO * 1,10 METRO DE ANCHO	UND		$ 1,512,000.00	$ -	+	1.00	$ 1,512,000.00		1.00	$ 1,512,000.00
CAP10,0	OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO				$ 28,355,500.00			$ -			$ 28,355,500.00
10,1	DIVISION ALUMINIO MEDIA CAÑA, ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2 CON PISAVIDRIO MEDIA CAÑA, PARA DOS OFICINAS CERRADAS DE 2.70 FONDO X 4.68M DE LARGO X 2.00M DE ALTURA. CONTIENE DOS PUERTAS DE ABRA. SECCIONES COMBINADAS EN VIDRIO DE 5MM Y PANEL EN FORMICA. CANTIDAD DADA EN METROS CUADRADOS	UND	20.00	$ 486,000.00	$ 9,720,000.00		-	$ -		20.00	$ 9,720,000.00

Powered by CamScanner

Gobernación de Norte de Santander

		ANEXO No. ___ MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01							FECHA DEL ACTA:			
		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024										
		INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024										
CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER												
FECHA	2024_12_04 PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL						CODICIONES A AMOD No. 1			CONDICIONES AMOD 1		
10,2	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN SUPERFICIE DE 25MM RECUBIERTA EN FORMICA. PEDESTALES METALICOS CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. INCLUYE ARCHIVADOR 2X1, MEDIDAS 1,40X1,60, CON ARCHIVADOR 2X1, COLORES A ESCOGER	UND	2.00	$	1,380,000.00	$	2,760,000.00		-	$ -	2.00	$ 2,760,000.00
10,3	SILLA MALLA REF. SHANGAI CON CABECERO -BRAZO GRADUABLE. SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA EN MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA CON BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON NEGRA, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA EN EL ASIENTO, ESPALDAR BASCULANTE CON UN BLOQUEO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, BRAZO GRADUABLE. CON CABECERO GRADUABLE., COLOR NEGRO	UND	2.00	$	540,000.00	$	1,080,000.00		-	$ -	2.00	$ 1,080,000.00
10,4	SILLA PRISMA ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO OVAL 30*15 CALIBRE 16, CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ASIENTO Y ESPALDAR PLASTICO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, CON BASTIDOR INTERNO EN EL ASIENTO PARA TAPIZADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5CMS, TAPIZADO EN PAÑO., COLOR NEGRO	UND	4.00	$	144,000.00	$	576,000.00		-	$ -	4.00	$ 576,000.00
10,5	PUESTO DE ATENCION TIPO TAQUILLA CON DIVISIONES EN PANEL, MEDIDAS TOTALES 5,54 DE LARGO, POR 0,77 DE FONDO, POR 1,00 DE ALTURA, CON 5 PUESTOS DE ATENCION, DIVISIONES INTERMENDIAS CON PANEL VIDRIO DE 1,43 DE ALTURA, SUPERFICIES DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 25MM Y CANTO RIGIDO DE 1,05X1,60, SUPERFICIES MOSTRADOR DE 1,05X0,30,	UND	1.00	$	9,684,000.00	$	9,684,000.00		-	$ -	1.00	$ 9,684,000.00
10,6	SILLA EJECUTIVA (REF. AMSTERDAM), SILLA ERGONÓMICA EN 5 400.000 2.000.000 MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA. CON BASE DE 5 PUNTAS CROMADA, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA EN EL ASIENTO. SISTEMA DE ESPALDAR BASCULANTE. BRAZOS FIJOS EN T POLIPROPILENO., COLOR NEGRO	UND	5.00	$	513,500.00	$	2,567,500.00		-	$ -	5.00	$ 2,567,500.00
10,7	TANDEM EN ACERO DE 4 PUESTOS, ESTRUCTURA EN TUBERÍA EN 2 820.000 1.640.000 ACERO CROMADO Y ASIENTO EL LÁMINA CR MICROPERFORADA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO. MEDIDA DE 2.40 DE LARGO X 0.78 DE ALTO X 0.64 DE PROFUNDO APROXIMADAMENTE., COLORES A ESCOGER	UND	2.00	$	984,000.00	$	1,968,000.00			$ -	2.00	$ 1,968,000.00
	COSTO SUMINISTRO					$	**66,740,335.00**			$ -		$ **66,740,335.00**
	IVA SUMINISTROS				19.00%	$	**12,680,664.00**			$ -		$ **12,680,664.00**
	COSTO SUMINISTRO INCLUIDO IVA					$	**79,420,999.00**			$ -		$ **79,420,999.00**
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD					$	**54,354,775.00**					$ **54,354,775.00**
	COSTO OBRA + SUMINISTRO					$	**1,955,936,410.00**			$ **466,594,462.00**		$ **2,422,530,872.00**
	COSTO DE LA INTERVENTORIA					$	**139,446,675.00**			$ **38,693,631.00**		$ **178,140,306.00**
	COSTO TOTAL PROYECTO					$	**2,095,383,085.00**		**24.11%**	$ **505,288,093.00**		$ **2,600,671,178.00**

JEYCY OLIANA RUBIO JIMENEZ
CONTRATISTA DE OBRA
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR JIMENEZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA 2024

ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
SUPERVISOR
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

DR. JULIO CESAR SILVA RINCÓN
ORDENADOR DEL GASTO
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:			
Revisión Jurídica			
Aprobación Jurídica:			
Aprobación área técnica:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Powered by CamScanner