CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel. (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

Santiago de Cali, 6 de mayo de 2026

CAV-2026-013

Ingeniero
JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

REFERENCIA:	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA
ASUNTO:	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO

Reciba un Cordial Saludo

Por medio de la presente remitimos a ustedes la siguiente comunicación de solicitud de prórroga y ampliación del plazo del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA:	CONSUL-008-2025
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($552.393.950,59)
FECHA DE INICIO:	ENERO 19 DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL:	UN MES
FECHA FINALIZACIÓN INICIAL:	FEBRERO 18 DE 2026
PRÓRROGA N°1:	3 MESES
FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL:	MAYO 17 DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO AVANCE VIAL (MD2 PROYECTOS SAS - 50% Y TAYFER DE COLOMBIA SAS - 50%)

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

2. HECHOS QUE SON BASE DE LA SOLICITUD:

2.1 El contrato corresponde a una consultoría para el diseño de segmentos viales de la malla vial del Municipio de Mosquera, con una forma de asignación de los recursos de inversión por MONTO AGOTABLE.

De acuerdo con el ANEXO TECNICO, NUMERAL 8.2 de los documentos del proceso se indica lo siguiente:

> **8.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA**
> Los segmentos viales objetos de estudio se encuentra ubicados en la zona urbana y rural del municipio de Mosquera Cundinamarca. Es importante mencionar que, estos segmentos serán entregados y socializados con el futuro contratista una vez sea suscrita el acta de inicio, con el propósito de que el contratista elabore un cronograma con cada una de las actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

2.2 En el proceso de asignación paulatina de los segmentos viales a diseñar, el día 5 de febrero se solicitó una ampliación del contrato por un periodo de tres (3) meses, con base en un listado estimado de corredores viales establecidos por la entidad para proceder a intervenir. Estos corredores presentaban longitudes entre 50 metros y 200 metros.

2.3 Una vez aprobada la ampliación se siguió trabajando sobre estos corredores definidos, sin embargo, bajo esta condición al realizar el balance del contrato se presentaba todavía un saldo a favor de la entidad.

2.4 Con el objeto de aprovechar la condición contractual y buscando aprovechar la totalidad del recurso asignado la entidad procedió a solicitarnos el día 2 de marzo la inclusión del diseño de dos Ciclorutas con longitudes aproximadas de 800 metros y 1100 metros. Una vez revisada la solicitud de la entidad, nuestra empresa procedió a revisar el alcance de las mismas y ver la posibilidad para llegar al cierre financiero del contrato.

2.4 El día jueves 16 de marzo se acordó el alcance del trabajo mediante reunión con la entidad y se procedió asignar el diseño de las ciclorutas dentro del contrato. Logrando el cierre final del balance del monto agotable del contrato.

2.5 Con la definición de estas dos unidades de diseños (ciclorutas), definida su longitud, se requiere la ampliación en tiempo del contrato para poder alcanzar el diseño definitivo con estos dos corredores.

2.6 Durante la ejecución del contrato, se ha evidenciado que el desarrollo de las actividades técnicas depende de información que debe ser suministrada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOSQUERA - **EAMOS**, la cual a la fecha no ha sido entregada en su totalidad, pese a las solicitudes realizadas por este consultor. Esta

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel. (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

situación ha limitado la finalización de los estudios y diseños, al tratarse de insumos indispensables para la correcta ejecución del alcance contractual.

La información solicitada a la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOSQUERA – EAMOS** afecta el desarrollo del VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y REDES DE ALCANTARILLADO, del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO del contrato.

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y REDES DE ALCANTARILLADO

El consultor deberá realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos que permitan definir y diseñar las obras de drenaje superficial y subterráneo, así como las redes de alcantarillado sanitario y pluvial requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema vial.

Alcance mínimo:

1. **Revisión normativa:** RAS 2017, NSR-10, regulaciones ambientales y lineamientos municipales.
2. **Diagnóstico de redes existentes:** Levantamiento topográfico y catastro de redes, identificación de puntos de conexión, evaluación del estado físico e hidráulico.
3. **Estudio hidrológico:** Determinación de caudales de diseño para diferentes periodos de retorno.
4. **Diseño hidráulico:** Modelación de redes, verificación de capacidad y riesgo de inundación.
5. **Diseño sanitario y pluvial:** Colectores, cotas, pendientes, pozos, sumideros, canales y estructuras de descarga.
6. **Interferencias:** Coordinación con redes de gas, acueducto, energía y telecomunicaciones.
7. **Planos y detalles:** Plantillas de urbanismo, secciones con redes, pozos, sumideros y transiciones.
8. **Presupuesto y memorias:** Cantidades, fichas técnicas y especificaciones.

Los datos técnicos y requerimientos de la **ENTIDAD** son material base para el diseño de las Redes de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, por esta razón, no se pueden completar los diseños de los corredores viales con respecto a este componente.

Adicionalmente no se puede realizar la cuantificación de las obras requeridas de intervención, lo que afecta también el VOLUMEN VIII-. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN, del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO de los corredores de diseño.

A la Entidad se le realizo una visita en sus instalaciones, se conversó con un profesional del área técnica, el cual manifestó que enviáramos una comunicación con la solicitud de la información. Lo que se realizó mediante el comunicado **CAV-2026-006 Solicitud Servicios EAMOS ESP,** de fecha 7 de febrero del 2026. Comunicación que se anexa a esta carta.

Posteriormente, una vez definida la asignación de las ciclorutas al alcance del contrato, se visitó nuevamente la ENTIDAD, se conversó con un profesional del área técnica, el cual nos manifestó que enviáramos una nueva comunicación dirigida al gerente del área técnica. Lo que se realizó mediante el comunicado **CAV-2026-012 Solicitud Servicios EAMOS ESP,** de fecha 22 de abril de 2026. Con esta comunicación se enviaron las imágenes obtenidas con **DRONE** y organizadas en una **ORTOFOTOGRAFIA,** para que se tuviera una mejor visualización de los corredores. Comunicación que se anexa a esta carta.

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

Imagen de correos remitidos directamente al área técnica

Consorcio Avance Vial

ARQ. MARCELO SARMIENTO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA – EAMOS ESP

Cordial Saludo

En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO AVANCE VIAL, manifiesto a ustedes que estamos desarrollando el diseño de siete (7) segmentos viales y dos ciclorutas, mediante el contrato **CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.**

Por lo anterior, adjunto, enviamos Comunicado CAV-2026-012 con sus correspondientes anexos solicitando amablemente a ustedes información de las Redes de Servicios de los tramos viales objeto de nuestro contrato.

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Agradeciéndole de antemano su atención y colaboración.

CAV-2026-012 Anexos.zip

Cordialmente

Ing. Mónica Katherine Moreno
Representante Legal
Tel 3185743086

Consorcio Avance Vial

---------- Forwarded message ---------
De: Consorcio Avance Vial <[redacted]>
Date: jue 23 abr 2026 a las 17:38
Subject: COMUNICADO CAV-2026-012 Solicitud de información de Redes de Servicios
To: <[redacted]>

ARQ. MARCELO SARMIENTO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA – EAMOS ESP

Cordial Saludo

En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO AVANCE VIAL, manifiesto a ustedes que estamos desarrollando el diseño de siete (7) segmentos viales y dos ciclorutas, mediante el contrato **CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.**

Por lo anterior, adjunto, enviamos Comunicado CAV-2026-012 con sus correspondientes anexos solicitando amablemente a ustedes información de las Redes de Servicios de los tramos viales objeto de nuestro contrato.

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Agradeciéndole de antemano su atención y colaboración.

CAV-2026-012 Anexos.zip

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

3. SOLICITUD:

Con base en lo anterior se solicitamos amablemente a la entidad una ampliación mínima de dos (2) meses más para finalizar todos los estudios asignados.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ING. MILENA KATHERINE MORENO
Representante Legal
CONSORCIO AVANCE VIAL

Anexos: Sin anexo
Con copia: Sin copia

Responsable(s) Elaboración: GADR
Responsable(s) Verificación: MKMS
Requiere respuesta: Si: X NO:

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel. (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

COMUNICACIONES ENVIADAS A LA **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOSQUERA – EAMOS**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel. (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: **avancevial@gmail.com**
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

Santiago de Cali, 07 de febrero de 2026

CAV-2026-006

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA – EAMOS ESP
AREA TÉCNICA
CARRERA 1 # 4 – 12 CENTRO – MOSQUERA
CORREO: **gerencia@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co**
pqr@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACIÓN DE REDES DE SERVICIOS SEGMENTOS VIALES MUNICIPIO DE MOSQUERA

Reciba un Cordial Saludo

En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO AVANCE VIAL, manifiesto a ustedes que estamos desarrollando el diseño de siete (7) segmentos viales, mediante el contrato **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA**

Dentro de los alcances establecidos por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS,** se incluyó el capítulo de **ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y REDES DE ALCANTARILLADO,** donde se deben realizar los diseños de obras de drenaje superficial, redes de alcantarillado sanitario y pluvial de los segmentos viales asignados.

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

Con la presente solicitamos a ustedes la información que dispongan del **CATASTRO DE REDES** de los segmentos viales a diseñar y redes aledañas.

Así mismo los requisitos técnicos, criterios para los diseños que implementan en su empresa, con el fin de proceder a generar los diferentes diseños de los proyectos.

En caso de no existir redes existentes, la posibilidad de servicios con los diferentes criterios correspondientes.

A continuación, anexamos el listado de los segmentos viales a diseñar y adjunto los kmz de los corredores.

Agradecemos la colaboración con la presente, con el fin de avanzar en el desarrollo del proyecto del contrato de la referencia.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ING. MILENA KATHERINE MORENO
Representante Legal
CONSORCIO AVANCE VIAL

Anexos: Lo enunciado
Con copia: Archivo

Responsable(s) Elaboración: GADR
Responsable(s) Verificación: MKMS
Requiere respuesta: SI: X NO:

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 - MOSQUERA CUNDINAMARCA
LISTADO CORREDORES

	SEGMENTO	DIRECCION
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
1	BREMEN I	CALLE 14 ENTRE K 6 Y KR 7 - MENOR A 50 M
2	EL RUBI II	CARRERA 5 ESTE ENTRE CCALLE 16 Y CALLE 17 - CALLEJON EN MITAD SEGMENTO - MENOR A 50 M
3	VILLA MARIA IV	CARRERA 9B ENTRE CALLE 17A Y 21A - ENTRE 150 Y 200 M
4	LIMITES VILLA MARCELA Y VILLA MARI IV	CALLE 21 A ENTRE CARRERA 10 Y 11 - CARRERA 11 ENTRE CALLES 21 Y 21A - CARRERA 21 ENTRE CALLES 11 Y 11 A
5	VILLA MARCELA	CALLE 18 ENTRE CARRERA 11A Y 12 A - ENTRE 50 Y 100 M
6	VILLA MARCELA	CALLE 19 ENTRE CARRERA 11A Y 12 A - ENTRE 50 Y 100 M
7	VILLA MARCELA	CALLE 20 ENTRE CARRERA 11A Y 12 A - ENTRE 50 Y 100 M

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel. (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

Santiago de Cali, 22 de abril de 2026

CAV-2026-012

ARQ. MARCELO SARMIENTO
AREA TÉCNICA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA – EAMOS ESP
CARRERA 1 # 4 – 12 CENTRO – MOSQUERA
CORREO: **gerencia@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co**
pqr@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACIÓN DE REDES DE SERVICIOS SEGMENTOS VIALES MUNICIPIO DE MOSQUERA

Reciba un Cordial Saludo

En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO AVANCE VIAL, manifiesto a ustedes que estamos desarrollando el diseño de siete (7) segmentos viales y dos ciclorutas, mediante el contrato **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA**

Dentro de los alcances establecidos por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS,** se incluyó el capítulo de **ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y REDES DE ALCANTARILLADO,** donde se deben realizar los diseños de obras de drenaje superficial, redes de alcantarillado sanitario y pluvial de los segmentos viales asignados.

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel. (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

Con la presente solicitamos a ustedes la información que dispongan del **CATASTRO DE REDES** de los segmentos viales a diseñar y redes aledañas.

Así mismo los requisitos técnicos, criterios para los diseños que implementan en su empresa, con el fin de proceder a generar los diferentes diseños de los proyectos.

En caso de no existir redes existentes, la posibilidad de servicios con los diferentes criterios correspondientes.

Si es posible, podríamos realizar una reunión virtual con el personal técnico asignado por ustedes.

A continuación, anexamos el listado de los segmentos viales a diseñar y adjunto los kmz de los corredores y unas imágenes aéreas de los tramos a intervenir.

Agradecemos la colaboración con la presente, con el fin de avanzar en el desarrollo del proyecto del contrato de la referencia.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ING. MILENA KATHERINE MORENO
Representante Legal
CONSORCIO AVANCE VIAL

Anexos: Lo enunciado
Con copia: Archivo

Responsable(s) Elaboración: GADR
Responsable(s) Verificación: MKMS
Requiere respuesta: SI: X NO:

CONSORCIO AVANCE VIAL
NIT. 902.023.215-8
MD2 PROYECTOS SAS
TAYFER DE COLOMBIA SAS
Calle 37A Norte # 4N-34
Teléfono (602) 3923708
Cel (+57) 318 5743086 - 318 2618091
E-mail: avancevial@gmail.com
md2proyectossas@gmail.com
CALI – COLOMBIA

MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008 - 2025 - MOSQUERA CUNDINAMARCA
LISTADO CORREDORES

	SEGMENTO	DIRECCION
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
1	BREMEN I	CALLE 14 ENTRE K 6 Y KR 7 - MENOR A 50 M
2	EL RUBI II	CARRERA 5 ESTE ENTRE CCALLE 16 Y CALLE 17 - CALLEJON EN MITAD SEGMENTO - MENOR A 50 M
3	VILLA MARIA IV	CARRERA 9B ENTRE CALLE 17A Y 21A - ENTRE 150 Y 200 M
4	LIMITES VILLA MARCELA Y VILLA MARI IV	CALLE 21 A ENTRE CARRERA 10 Y 11 - CARRERA 11 ENTRE CALLES 21 Y 21A - CARRERA 21 ENTRE CALLES 11 Y 11 A
5	VILLA MARCELA	CALLE 18 ENTRE CARRERA 11A Y 12 A - ENTRE 50 Y 100 M
6	VILLA MARCELA	CALLE 19 ENTRE CARRERA 11A Y 12 A - ENTRE 50 Y 100 M
7	VILLA MARCELA	CALLE 20 ENTRE CARRERA 11A Y 12 A - ENTRE 50 Y 100 M
8	CICLO RUTA 1	CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y ALKOSTO
9	CICLORUTA 2	VIA 50 ENTRE CARRERA 3 Y PUENTE PEATONAL (CANAL)

Gmail

Daniel Lombana <ingdaniel.lombana@gmail.com>

Fwd: Invitación: Reunión - Solicitud de información de redes de servicios ... mié 20 may 2026 2:30pm - 4:30pm (COT) (avancevial@gmail.com)

Consorcio Avance Vial <avancevial@gmail.com> jue, 14 de may., 3:24 p.m.
Para: <ingdaniel.lombana@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Gerencia Eamos Mosquera** <gerencia@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>
Date: jue, 14 may 2026 a las 8:25
Subject: Invitación: Reunión - Solicitud de información de redes de servicios ... mié 20 may 2026 2:30pm - 4:30pm (COT) (avancevial@gmail.com)
To: <avancevial@gmail.com>, acueducto acueducto <acueducto@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>, <alcantarilladoeamos@gmail.com>

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión

meet.google.com/grd-fdyx-wvu

Unirse por teléfono

(CO) +57 601 8956323
PIN: 930171173

Más números de teléfono

Cuándo
miércoles 20 may 2026 · 2:30pm – 4:30pm (Hora estándar de Colombia)

Ubicación
EAMOS ESP, Cra. 1 #No. 4-12, Mosquera, Cundinamarca, Colombia
Ver mapa

Invitados
Gerencia Eamos Mosquera - organizador
avancevial@gmail.com
acueducto acueducto
alcantarilladoeamos@gmail.com
Ver información de todos los invitados

Responder por avancevial@gmail.com

Sí No Tal vez Más opciones

Invitación de Calendario de Google

Te enviamos este correo electrónico porque te suscribiste a las notificaciones del calendario. Para dejar de recibir estos mensajes, ve a la configuración del Calendario, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más información

[Se ocultó el texto citado]
invite.ics