Otanche, 12 de mayo de 2026

Señora;
NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA
N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 901.928.329-1
Contratista
Otanche, Boyacá.

Asunto: Comité Técnico de la Administración Municipal contrato de obra No. **MC-025-2026**, el cual tiene como objeto: **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA**.

Cordial Saludo,

Deseándole existo en sus labores diarias y de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de informarle la realización de COMITÉ TÉCNICO para PRORROGA Y ADICIÓN No. 001, el día 14 de mayo del 2026 a las 09:00 a.m., con el fin de tratar temas del contrato de la referencia.

Cordialmente:

ANYUL ADRIÁN GARZÓN BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Elaboro: Yency escobar g.
Reviso. Anyul Adrián Garzón

Otanche, 14 de mayo del 2026

Señores:
Doc. WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde municipal

Atn, Dr. FREDY RIAÑO
(Asesor Abogado Contratación)
Contratación.

Asunto: Solicitud OTRO SI Prorroga No. 001 y Adición No. 001 al contrato No. MC-025-2026, el cual tiene como objeto: **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA.**

Cordial Saludo,

Deseándole existo en sus labores diarias y de la manera màs atenta me dirijo a usted con el fin de informarle que después de realizar un balance detallado de las actividades por ejecutar del contrato de Obra **No.** MC-025-2026, cuyo objeto es: **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA**.se evidencia que se hizo necesario la ampliación en tiempo para el seguimiento de las actividades del contrato de interventoria, por ende, también se realiza la solicitud de Adición en recursos y poder darle feliz término al objeto del contrato.

Conforme a lo anterior, se hace necesario la prorroga No. 001 contados a partir del dia 19 de mayo del 2026, por un término de (15) dias a la fecha de Terminación Final el dia **01 de junio del 2026**, la adición No. 001 en recursos de un valor de **ADICIÓN No. 001** por un valor de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 19.000.000) M/CTE**
Quedo atento de su revisión, verificación y aprobación para iniciar con los trámites correspondientes.

Cordialmente:

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Yency escobar gamboa
Revisó: anyul adrian garzon
Archivado en: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-025-2026.

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 001

CONTRATO	:	MC-025-2026
CONTRATANTE	:	**MUNICIPIO DE OTANCHE** NIT. 891801362-1
CONTRATISTA	:	**N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S** **NIT 901.928.329-1** **R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA**
OBJETO	:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACÁ.
VALOR INICIAL	:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (39.997.889,00) M/CTE.
VALOR A ADICIONAR	:	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 19.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (58.997.889.00)
SUPERVISOR	:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE INICIACIÓN	:	20 DE ABRIL DEL 2026
DURACIÓN INICIAL	:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 001	:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	19 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE REINICIO	:	N/A
PRORROGA NO. 001	:	(15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	:	**TRES (03) DE JUNIO DEL 2026**
FECHA PRESENTE ACTA	:	14 DE MAYO DEL 2026

En el municipio de Otanche Boyacá, el 14 de mayo del 2026, se reunieron **WILIAR PEÑA SUATERNA** en calidad de alcalde Municipal; **ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL** como secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor (DELEGADO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE) y **N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. SNIT 901.928.329-1 R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA** CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá en calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente Acta de Comité Técnico de Suministro No. SASI-001-2025 del contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato MC-025-2026 tiene por objeto la "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACÁ", cuyo propósito es mejorar las condiciones físicas y funcionales de las instalaciones administrativas del municipio.

2. Que, durante la ejecución de las actividades contractuales, se evidenciaron condiciones adicionales de deterioro en diferentes áreas de la infraestructura intervenida, las cuales no podían identificarse plenamente al momento de la elaboración de los estudios previos y presupuesto inicial del proyecto.

3. Que, en desarrollo de las actividades de adecuación y mantenimiento, se hizo necesario ejecutar obras complementarias y adicionales relacionadas con desmonte de cubierta y mayores cantidades en estructura y cubierta y así mismo actividades necesarias para garantizar la correcta funcionalidad y estabilidad de la infraestructura institucional.

4. Que, las actividades adicionales requeridas resultan indispensables para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, así como la correcta prestación de los servicios administrativos en condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y salubridad para los funcionarios y comunidad en general.

5. Que, debido a las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución contractual, especialmente las fuertes lluvias registradas en el municipio de Otanche – Boyacá, se presentaron afectaciones en el normal desarrollo de algunas actividades constructivas, generando retrasos en los cronogramas inicialmente establecidos.

6. Que, teniendo en cuenta la necesidad de culminar satisfactoriamente las actividades adicionales requeridas y garantizar la correcta ejecución del proyecto, se considera técnica, administrativa y financieramente viable realizar la ADICIÓN No. 001 por valor de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE y la PRÓRROGA No. 001 por el término de QUINCE (15) DÍAS calendario, estableciendo como fecha final de terminación el tres (03) de junio de 2026.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar Prorroga No. 001 por un tèrmino de (15) dias y Adición No. 001 por un valor de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 19.000.000) **M/CTE**, avalado por ambas partes al contrato MC-025-2026.

En constancia, lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los (14) días del mes de mayo del 2026.

13/05/2026

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Nicol Bautista

N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 901.928.329-1
R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá
CONTRATISTA

Proyectó: Yency escobar
Revisó: anyul adrian garzon
Archivado en: CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-025-2026.