SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Fontibón)

Fecha de Solicitud: 15/05/2026	**Área de Origen:** Area de gestión del desarrollo local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLF-CIN-524-2025	**Fecha de Suscripción**: 10/12/2025	**Tipo de Contrato:** interventoría
Plazo Inicial: (6) meses	**Fecha de Inicio:** 21/01/2026	**Fecha de Terminación Inicial:** 20/07/2026
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.		
Contratista: CONSORCIO FONTIBON 2025		
Interventor/ Supervisor: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN		**Valor Inicial: $** 750.000.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLF-CMA-001-2025	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 04/07/25	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8529529&AwardContractDetailId=6697190&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N.A	**Tiempo**: N.A.	1. Aclaración de segmentos viales ubicados en la Calle 23 entre Transversal 73 A y Carrera 74 B; y la Carrera 112 entre Calle 18 y Calle 17 D
	Fecha Terminación Final: 20/07/2026	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N.A.	Tiempo: N.A.	De la plataforma SECOP II por error genero la fecha final del

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
	Fecha Terminación Final: 20/07/2026	contrato señalada dentro del proceso precontractual y no estableció el cambio al generar el inicio al mismo. Dado que, el inicio se efectuó el 21 de enero del presente año y dado la saturación de la plataforma en el mes de enero realizo este error. Por lo cual, se realiza modificación de la fecha final del presente contrato.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 750.000.000**
Valor ejecutado:	**$ 100.000.000**
Valor Pagado:	**$ 100.000.000**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 750.000.000**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

A continuación, se presentan los argumentos técnicos, administrativos y financieros que sustentan esta solicitud de modificación contractual:


ACLARACION DE SEGMENTOS VIALES UBICADOS EN LA CALLE 23 ENTRE TRANSVERSAL 73 A Y CARRERA 74 B; Y LA CARRERA 112 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17 D


En el capítulo *2.3 Especificaciones técnicas* del estudio previo y el capítulo *2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA* del anexo técnico proveniente del proceso de licitación pública FDLF-CMA-001-2025, del cual surge el Contrato de Interventoría FDLF-CIN-524-2025, se definen los segmentos viales a intervenir y sus respectivos Códigos de Identificación Vial (CIV), Elemento, PK, direcciones, entre otros.

No.	CIV	ELEMENTO	PK	AREA CALZADA (M2)	KM/CARRIL	AREA ESPACIO PUBLICO (M2)	DIRECCIÓN			
							TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
1	9002422	CALZADA	386260	320,85	0,09		CRA 85B	CL24F	CL25B	MODELIA
		ANDEN	386259			120,73				
		ANDEN	386261			108,82				
2	9000987	CALZADA	382501	233,12	0,07		CL18	CRA116	CRA115B	VILLEMAR
		ANDEN	382502			83,92				
		ANDEN	382500			72,94				
3	9001409	CALZADA	383650	219,19	0,06		CRA112	CL18	CL17D	VILLA CARMENZA
		ANDEN	383649			60,61				
		ANDEN	383651			43,06				
4	9002686	CALZADA	386905	406,25	0,12		CRA 101	CL16CBIAS A	CL16D	LA LAGUNA
5	9001383	CALZADA	383578	451,06	0,13		CL22F	CRA107	CRA108	VERSALLES
		ANDEN	383579			176,98				
		ANDEN	383577			193,00				
6	9000511	CALZADA	381279	546,51	0,16		CRA 123A	CL17F	CL18A	SAN PABLO
		ANDEN	381280			118,79				
		ANDEN	381278			62,06				
7	9003545	CALZADA	91017972	624,45	0,18		CL23	TV73A	CRA74B	CAPELLANIA
		ANDEN	92072719			116,20				
		ANDEN	92072712			74,14				
8	9001291	CALZADA	383321	497,95	0,14		CL22H	CRA106	CRA108	VERSALLES
		ANDEN	383322			197,94				
		ANDEN	383320			150,88				
9	9002804	CALZADA	387117	462,04	0,13		CRA96C	CL19	CL19A	VILLEMAR
		ANDEN	387116			159,50				
10	9001016	CALZADA	382564	240,63	0,07		CL18	CRA115B	CRA115A	BELEN
		ANDEN	382565			102,09				
		ANDEN	382563			104,94				
11	9004913	CALZADA	383700	191,74	0,05		DG 24C	KR 96A	KR 96B	PUERTA DE TEJA
		ANDEN	383701			115,98				
		ANDEN	393699			243,07				
12	9001035	CALZADA	382613	193,13	0,06		CL 25G	KR 96A	KR 96B	PUERTA DE TEJA
		ANDEN	382614			78,34				
		ANDEN	382612			60,16				
13	9001959	CALZADA	385153	418,48	0,12		CL 20C	KR 103A	KR 103B	CENTRO FONTIBON
		ANDEN	385152			122,43				
		ANDEN	385154			133,51				

Una vez revisada corroborada esta información el Sistema de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano – SIGIDU, se evidencio que los tramos viales ubicados en la Calle 23 entre Transversal 73 A y Carrera 74 B; y la Carrera 112 entre Calle 18 y Calle 17 D cuentan con dos (2) CIV, tal como se presenta a continuación:

CALLE 23 ENTRE TRANSVERSAL 73 A Y CARRERA 74 B






A partir de lo anterior, se evidencia que este tramo vial está conformado por los siguientes elementos:

CIV	ELEMENTO	PK	TRAMO	DESDE	HASTA
9003545	CALZADA	91017972	CALLE 23	TRANSVERSAL 73 A	CARRERA 74 B
9003545	ANDEN	92072712			
9003545	ANDEN	92072719			
9003526	CALZADA	388867			
9003526	ANDEN	388866			
9003526	ANDEN	92064437			

CARRERA 112 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17 D





A partir de lo anterior, se evidencia que este tramo vial está conformado por los siguientes elementos:

CIV	ELEMENTO	PK	TRAMO	DESDE	HASTA
9001409	CALZADA	383650	CARRERA 112	CALLE 18	CALLE 17 D
9001409	ANDEN	383651			
9001409	ANDEN	383649			
9004224	CALZADA	472038			
9004224	ANDEN	468546			
9004224	ANDEN	468547			

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los tramos viales correspondientes a la Calle 23 entre Transversal 73 A y Carrera 74 B; y la Carrera 112 entre Calle 18 y Calle 17 D cuentan con dos (2) CIVs según la información registrada en SIGIDU pero en los documentos contractuales solo relacionan un (1) CIV con su respectivo espacio público aledaño

No.	CIV	ELEMENTO	PK	AREA CALZADA (M2)	KM/CARRIL	AREA ESPACIO PUBLICO (M2)	DIRECCIÓN			
							TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
1	9002422	CALZADA	386260	320,85	0,09		CRA 85B	CL24F	CL25B	MODELIA
		ANDEN	386259			120,73				
		ANDEN	386261			108,82				
2	9000987	CALZADA	382501	233,12	0,07		CL18	CRA116	CRA115B	VILLEMAR
		ANDEN	382502			83,92				
		ANDEN	382500			72,94				
3	9001409	CALZADA	383650	219,19	0,06		CRA112	CL18	CL17D	VILLA CARMENZA
		ANDEN	383649			60,61				
		ANDEN	383651			43,06				
4	9002686	CALZADA	386905	406,25	0,12		CRA 101	CL16CBIS A	CL16D	LA LAGUNA
5	9001383	CALZADA	383578	451,06	0,13		CL22F	CRA107	CRA108	VERSALLES
		ANDEN	383579			176,98				
		ANDEN	383577			193,00				
6	9000511	CALZADA	381279	546,51	0,16		CRA 123A	CL17F	CL18A	SAN PABLO
		ANDEN	381280			118,79				
		ANDEN	381278			62,06				
7	9003545	CALZADA	91017972	624,45	0,18		CL23	TV73A	CRA74B	CAPELLANIA
		ANDEN	92072719			116,20				
		ANDEN	92072712			74,14				
8	9001291	CALZADA	383321	497,95	0,14		CL22H	CRA106	CRA108	VERSALLES
		ANDEN	383322			197,94				
		ANDEN	383320			150,88				
9	9002804	CALZADA	387117	462,04	0,13		CRA96C	CL19	CL19A	VILLEMAR
		ANDEN	387116			159,50				
10	9001016	CALZADA	382564	240,63	0,07		CL18	CRA115B	CRA115A	BELEN
		ANDEN	382565			102,09				
		ANDEN	382563			104,94				
11	9004913	CALZADA	383700	191,74	0,05		DG 24C	KR 96A	KR 96B	PUERTA DE TEJA
		ANDEN	383701			115,98				
		ANDEN	393699			243,07				
12	9001035	CALZADA	382613	193,13	0,06		CL 25G	KR 96A	KR 96B	PUERTA DE TEJA
		ANDEN	382614			78,34				
		ANDEN	382612			60,16				
13	9001959	CALZADA	385153	418,48	0,12		CL 20C	KR 103A	KR 103B	CENTRO FONTIBON
		ANDEN	385152			122,43				
		ANDEN	385154			133,51				

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere aclarar los segmentos viales contemplados en el alcance del contrato FDLF-COP-485-2025, quedando de la siguiente manera:

No.	CIV	ELEMENTO	PK	TRAMO	DESDE	HASTA
1	9002422	CALZADA	386260	CRA 85B	CL24F	CL25B
1	9002422	ANDEN	386259	CRA 85B	CL24F	CL25B
1	9002422	ANDEN	386261	CRA 85B	CL24F	CL25B
2	9000987	CALZADA	382501	CL18	CRA116	CRA115B
2	9000987	ANDEN	382502	CL18	CRA116	CRA115B
2	9000987	ANDEN	382500	CL18	CRA116	CRA115B
3	9001409	CALZADA	383650	CRA112	CL18	CL17D
3	9001409	ANDEN	383649	CRA112	CL18	CL17D
3	9001409	ANDEN	383651	CRA112	CL18	CL17D
3	9004224	CALZADA	472038	CRA112	CL18	CL17D
3	9004224	ANDEN	468546	CRA112	CL18	CL17D
3	9004224	ANDEN	468547	CRA112	CL18	CL17D

No.	CIV	ELEMENTO	PK	TRAMO	DESDE	HASTA
4	9002686	CALZADA	386905	CRA101	CL16C BIAS A	CL16D
5	9001383	CALZADA	383578	CL22F	CRA107	CRA108
5	9001383	ANDEN	383579	CL22F	CRA107	CRA108
5	9001383	ANDEN	383577	CL22F	CRA107	CRA108
6	9000511	CALZADA	381279	CRA123A	CL17F	CL18A
6	9000511	ANDEN	381280	CRA123A	CL17F	CL18A
6	9000511	ANDEN	381278	CRA123A	CL17F	CL18A
7	9003545	CALZADA	91017972	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003545	ANDEN	92072719	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003545	ANDEN	92072712	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003526	CALZADA	388867	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003526	ANDEN	388866	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003526	ANDEN	92064437	CL23	TV73A	CRA74B
8	9001291	CALZADA	383321	CL22H	CRA106	CRA108
8	9001291	ANDEN	383322	CL22H	CRA106	CRA108
8	9001291	ANDEN	383320	CL22H	CRA106	CRA108
9	9002804	CALZADA	387117	CRA96C	CL19	CL19A
9	9002804	ANDEN	387116	CRA96C	CL19	CL19A
10	9001016	CALZADA	382564	CL18	CRA115B	CRA115A
10	9001016	ANDEN	382565	CL18	CRA115B	CRA115A
10	9001016	ANDEN	382563	CL18	CRA115B	CRA115A
11	9004913	CALZADA	383700	DG24C	KR96A	KR96B
11	9004913	ANDEN	383701	DG24C	KR96A	KR96B
11	9004913	ANDEN	393699	DG24C	KR96A	KR96B
12	9001035	CALZADA	382613	CL25G	KR96A	KR96B
12	9001035	ANDEN	382614	CL25G	KR96A	KR96B
12	9001035	ANDEN	382612	CL25G	KR96A	KR96B
13	9001959	CALZADA	385153	CL20C	KR103A	KR103B
13	9001959	ANDEN	385152	CL20C	KR103A	KR103B
13	9001959	ANDEN	385154	CL20C	KR103A	KR103B

Concepto del apoyo a la supervisión

Teniendo en cuenta lo anterior, la aclaración de los segmentos viales a intervenir de conformidad con las direcciones estipuladas en los documentos contractuales permite la efectiva ejecución de los tramos viales priorizados en el proceso de concurso de méritos abierto FDLF-CMA-001-2025 y garantiza la atención de las necesidades de movilidad vehicular y peatonal identificadas por la entidad y la comunidad a lo largo de la localidad.

Solicitud

Que, conforme a los argumentos expuestos anteriormente en relación a la aclaración de los segmentos viales a intervenir de acuerdo con las direcciones especificadas en los documentos contractuales, se solicita lo siguiente:


1. Aclarar los segmentos viales a intervenir estipulados en el capítulo *1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN* del estudio previo, el capítulo *1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR* del anexo técnico y demás documentos contractuales correspondientes al Contrato de Interventoría FDLF-CIN-524-2025, de la siguiente manera:

No.	CIV	ELEMENTO	PK	TRAMO	DESDE	HASTA
1	9002422	CALZADA	386260	CRA 85B	CL24F	CL25B
1	9002422	ANDEN	386259	CRA 85B	CL24F	CL25B
1	9002422	ANDEN	386261	CRA 85B	CL24F	CL25B
2	9000987	CALZADA	382501	CL18	CRA116	CRA115B
2	9000987	ANDEN	382502	CL18	CRA116	CRA115B
2	9000987	ANDEN	382500	CL18	CRA116	CRA115B
3	9001409	CALZADA	383650	CRA112	CL18	CL17D
3	9001409	ANDEN	383649	CRA112	CL18	CL17D
3	9001409	ANDEN	383651	CRA112	CL18	CL17D
3	9004224	CALZADA	472038	CRA112	CL18	CL17D
3	9004224	ANDEN	468546	CRA112	CL18	CL17D
3	9004224	ANDEN	468547	CRA112	CL18	CL17D
4	9002686	CALZADA	386905	CRA101	CL16C BIAS A	CL16D
5	9001383	CALZADA	383578	CL22F	CRA107	CRA108
5	9001383	ANDEN	383579	CL22F	CRA107	CRA108
5	9001383	ANDEN	383577	CL22F	CRA107	CRA108
6	9000511	CALZADA	381279	CRA123A	CL17F	CL18A
6	9000511	ANDEN	381280	CRA123A	CL17F	CL18A
6	9000511	ANDEN	381278	CRA123A	CL17F	CL18A
7	9003545	CALZADA	91017972	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003545	ANDEN	92072719	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003545	ANDEN	92072712	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003526	CALZADA	388867	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003526	ANDEN	388866	CL23	TV73A	CRA74B
7	9003526	ANDEN	92064437	CL23	TV73A	CRA74B
8	9001291	CALZADA	383321	CL22H	CRA106	CRA108
8	9001291	ANDEN	383322	CL22H	CRA106	CRA108

No.	CIV	ELEMENTO	PK	TRAMO	DESDE	HASTA
8	9001291	ANDEN	383320	CL22H	CRA106	CRA108
9	9002804	CALZADA	387117	CRA96C	CL19	CL19A
9	9002804	ANDEN	387116	CRA96C	CL19	CL19A
10	9001016	CALZADA	382564	CL18	CRA115B	CRA115A
10	9001016	ANDEN	382565	CL18	CRA115B	CRA115A
10	9001016	ANDEN	382563	CL18	CRA115B	CRA115A
11	9004913	CALZADA	383700	DG24C	KR96A	KR96B
11	9004913	ANDEN	383701	DG24C	KR96A	KR96B
11	9004913	ANDEN	393699	DG24C	KR96A	KR96B
12	9001035	CALZADA	382613	CL25G	KR96A	KR96B
12	9001035	ANDEN	382614	CL25G	KR96A	KR96B
12	9001035	ANDEN	382612	CL25G	KR96A	KR96B
13	9001959	CALZADA	385153	CL20C	KR103A	KR103B
13	9001959	ANDEN	385152	CL20C	KR103A	KR103B
13	9001959	ANDEN	385154	CL20C	KR103A	KR103B

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión y supervisión del contrato, se viabiliza y otorga concepto favorable para tramitar la presente modificación al Contrato de Interventoría FDLF-CIN-524-2025, en los términos anteriormente establecidos; la cual será efectiva con la aprobación de las partes en SECOP II.



Supervisor(a)
PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
Alcaldesa Local de Fontibón



Apoyo a la supervisión
JEFFERSON ARLES AYALA BOHORQUEZ

Proyectó y Revisó: Sandra Yineth Fajardo Usaquén – Referente Area de Infraestructura FDLF