Achí, Bolívar, 14 de mayo de 2026

Señora
SOFÍA NAVAS NÚÑEZ
Supervisora del Contrato
Gobernación de Bolívar

Referencia: Contrato No. 2311-2025. Cuyo objeto es "*Adecuación y dotación de la ludoteca ubicada en la Institución Educativa San José de Achí, en el departamento de Bolívar.*"

Asunto: Alcance a Solicitud de Adición No. 1 – Contrato 2311-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir para su evaluación y gestión correspondiente la solicitud de adición presupuestal por valor de cincuenta y dos millones de pesos, moneda legal colombiana ($52.000.000,00) al Contrato No. 2311-2025, con el propósito de garantizar la correcta culminación y funcionalidad del proyecto en mención, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativas y de calidad establecidas.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de ajustar las cantidades previstas en las condiciones iniciales del contrato, según la propuesta económica aprobada, como resultado de la identificación de condiciones técnicas y constructivas durante la ejecución del proyecto. Dichos ajustes son necesarios para optimizar y actualizar diversas actividades constructivas, garantizando la adecuada ejecución del objeto contractual: Adecuación y Dotación de la Ludoteca ubicada en la Institución Educativa San José de Achí, Departamento de Bolívar.

Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la funcionalidad, habitabilidad y cumplimiento normativo de la infraestructura, así como asegurar la correcta dotación del espacio destinado a la comunidad educativa.

Dentro del balance de cantidades ajustadas y nuevas actividades requeridas, se destacan las siguientes intervenciones:

1. Pisos – Bases (Balance de cantidades)
   - • Suministro e instalación de piso en foami multicolor (Balance de cantidades).

2. Climatización
   - Suministro e instalación de equipo Mini Split Inverter de 12.000 BTU, 110 V.

3. Excavaciones y rellenos
   - Excavaciones manuales varias sin clasificar H<= 2.00 m. Incluye entibado en ambos costados, acarreo horizontal.

4. Amoblamiento
   - Concreto resistencia 21 MPa.
   - Malla de refuerzo tipo Q6 15X15.

Dirección: CR 49 AN 27-39 ED MANHATTAN
Cel: 3023098695
E-mail: silohgroupsas@gmail.com

5. Transporte
- Transporte, cargue y descargue de material hasta 361 km (Por viaje).
- Transporte, cargue y descargue de material hasta 192 km (Por viaje).

3. Mobiliario
- Suministro e instalación de columpio metálico de dos puestos, incluye transporte.
- Suministro e instalación de pasamanos en barra, incluye transporte.
- Suministro e instalación de carrusel giratorio de seis puestos, incluye transporte.
- Suministro e instalación de mobiliario en madera RH inmunizada.
- Suministro e instalación de video proyector Epson Power Lite E20 XGA 3LCD, 3400 lúmenes, incluye soporte.
- Suministro e instalación de pantalla de proyección eléctrica de 280 x 210 cm.
- Suministro e instalación de branding en vinilo decorativo tipo wall paper con acabado laminado protector (18 m², referencia: biblioteca interna).
- Suministro e instalación de branding en vinilo decorativo para pared externa, impreso en tintas UV con laminado DIM (1480 x 300 cm).
- Suministro e instalación de aviso volumétrico 3D para fachada exterior en acrílico opal con cantonera de 8 cm, iluminación LED y fijación oculta, referencia MUNDOTK.
- Suministro e instalación de aviso volumétrico en acrílico con logo a full color y cantonera volumétrica (medidas: 100 x 70 cm, arte: logo GB).

Estas actividades adicionales y ajustes de cantidades corresponden a variaciones no contempladas inicialmente, pero necesarias para atender las condiciones reales de la estructura y garantizar la seguridad, funcionalidad y confort de la ludoteca.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente la autorización de la Adición No. 1 por valor de $52.000.000,00 con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto contractual establecido.

Sin otro particular,

DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
C.C. 78.079.786 de Lorica
REPRESENTANTE LEGAL SILOH GROUP SAS
Nit: 901.594.399-1

Dirección: CR 49 AN 27-39 ED MANHATTAN
Cel: 3023098695
E-mail: silohgroupsas@gmail.com

ANEXOS

Dirección: CR 49 AN 27-39 ED MANHATTAN
Cel: 3023098695
E-mail: silohgroupsas@gmail.com

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14-05-2026 (Día / Mes / Año)

DOMICILIO CONTRATUAL: MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva) 1 de2

POR CANTIDADES ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO ELECTRÓNICO No: 2311-2025 (Indique número y año)

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No : IMC-015-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA LUDOTECA UBICADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE ACHÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATISTA: SILOH GROUP S.A.S

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 05-08-25 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido AIU) **(A)**: $ 112,853,996 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido AIU) **(C=A+B)**: $ 112,853,996

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05-12-25 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS (SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 DE FECHA 30/10/2025)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 31/10/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 FECHA 14/05/2026		AJUSTE						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES +	MENORES -	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.01			P	RASPADO Y DESBROCE DE MUROS	m2	64.36	$ 17,780.00	$ 1,144,320.80			=	64.36	$ 1,144,320.80	64.36	$ 1,144,320.80	64.36	$ 1,144,320.80
1.02			P	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	49.00	$ 6,112.00	$ 299,488.00			=	49.00	$ 299,488.00	49.00	$ 299,488.00	49.00	$ 299,488.00
1.8			P	CORTE DE ARBOL GRAN PORTE SACADO DE RAIZ, MAYOR DE .80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOGUAJIRA	und	0.00	$ -	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 1,443,808.80**					**$ 1,443,808.80**		**$ 1,443,808.80**		**$ 1,443,808.80**
2				**CUBIERTA**													
2.01			P	ARREGLO DE CUBIERTAS CON MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES	m2	58.00	$ 60,968.00	$ 3,536,144.00			=	58.00	$ 3,536,144.00	58.00	$ 3,536,144.00	58.00	$ 3,536,144.00
2.02			P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE PERFILERIA	m2	47.00	$ 43,890.00	$ 2,062,830.00			=	47.00	$ 2,062,830.00	47.00	$ 2,062,830.00	47.00	$ 2,062,830.00
				SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 5,598,974.00**					**$ 5,598,974.00**		**$ 5,598,974.00**		**$ 5,598,974.00**
3				**MAMPOSTERIA**													
3.01			P	MURO SENCILLO EN BLOQUE LISO Nª 10 09 X 19 X 39 INCLUYE MORTERO 1:4,DOVELAS Y GRAFIL	m2	31.85	$ 102,610.00	$ 3,268,128.50			=	31.85	$ 3,268,128.50	31.85	$ 3,268,128.50	31.85	$ 3,268,128.50
3.02			P	MURO EN SUPERBOARD	m2	76.41	$ 91,416.00	$ 6,985,096.56			=	76.41	$ 6,985,096.56	76.41	$ 6,985,096.56	76.41	$ 6,985,096.56
3.03			P	VIGA DE CIERRE DE 0.10 X 0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 # 1/2" Y 1E3/8@0.15	ml	19.00	$ 565,314.00	$ 10,740,966.00			=	19.00	$ 10,740,966.00	19.00	$ 10,740,966.00	19.00	$ 10,740,966.00
				SUBTOTAL MAMPOSTERIA				**$ 20,994,191.06**					**$ 20,994,191.06**		**$ 20,994,191.06**		**$ 20,994,191.06**
4				**PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS**													
4.01			P	PANETE PARA EXTERIORES 1:4	m2	45.93	$ 35,044.00	$ 1,609,570.92			=	45.93	$ 1,609,570.92	45.93	$ 1,609,570.92	45.93	$ 1,609,570.92
4.03			P	PAÑETES ALLANADO EN MURO INTERIOR 1:4	m2	66.85	$ 28,812.00	$ 1,926,082.20			=	66.85	$ 1,926,082.20	66.85	$ 1,926,082.20	66.85	$ 1,926,082.20
4.03			P	FILOS Y DILATACIONES	ml	20.80	$ 9,166.00	$ 190,652.80			=	20.80	$ 190,652.80	20.80	$ 190,652.80	20.80	$ 190,652.80
				SUBTOTAL PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS				**$ 3,726,305.92**					**$ 3,726,305.92**		**$ 3,726,305.92**		**$ 3,726,305.92**
5				**PISOS - BASES**													
5.01			P	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN CONCRETO PULIDO	m2	48.00	$ 120,924.00	$ 5,804,352.00			=	48.00	$ 5,804,352.00	48.00	$ 5,804,352.00	48.00	$ 5,804,352.00
5.02			P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN FOAMI MULTICOLOR	m2	0.00	$ 146,327.00	$ -	27.80		+	27.80	$ 4,067,890.60	0.00	$ -	27.80	$ 4,067,890.60
				SUBTOTAL PISOS - BASES				**$ 5,804,352.00**					**$ 9,872,242.60**		**$ 5,804,352.00**		**$ 9,872,242.60**
6				**PINTURA**													
6.01			P	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	m2	135.96	$ 23,800.00	$ 3,235,848.00			=	135.96	$ 3,235,848.00	135.96	$ 3,235,848.00	135.96	$ 3,235,848.00
6.02			P	ACABADO EN PINTURA PARA EXTERIORES	m2	58.00	$ 42,356.00	$ 2,456,648.00			=	58.00	$ 2,456,648.00	58.00	$ 2,456,648.00	58.00	$ 2,456,648.00
6.03			P	PINTURA EN VINILO PARA INTERIORES	m2	77.74	$ 20,992.00	$ 1,631,918.08			=	77.74	$ 1,631,918.08	77.74	$ 1,631,918.08	77.74	$ 1,631,918.08
				SUBTOTAL PINTURA				**$ 7,324,414.08**					**$ 7,324,414.08**		**$ 7,324,414.08**		**$ 7,324,414.08**
7				**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
7.01			P	SUMINISTRO DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR DE 18 W	und	15.00	$ 25,348.00	$ 380,220.00			=	15.00	$ 380,220.00	15.00	$ 380,220.00	15.00	$ 380,220.00
7.02			P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE CON TAMPER RESISTANT INCLUYE TOMACORRIENTE CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4	und	0.00	$ 56,538.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.03			P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUCTOR DOBLECON TAMPER RESISTANT INCLUYE INTERRUCTOR CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4	und	0.00	$ 51,881.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.04			P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE 220V, INCLUYE TOMA CORRIENTE CANALIZACION EN TUBERIA CONDUITPVC 3/4" segun Norma NTC2050	und	0.00	$ 103,805.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 380,220.00**					**$ 380,220.00**		**$ 380,220.00**		**$ 380,220.00**
8				**CARPINTERIA METALICA**													
8.01			P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (SEGÚN DISEÑO)	m2	8.96	$ 216,699.00	$ 1,941,623.04			=	8.96	$ 1,941,623.04	8.96	$ 1,941,623.04	8.96	$ 1,941,623.04
8.02			P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM	m2	0.00	$ 466,103.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 1,941,623.04**					**$ 1,941,623.04**		**$ 1,941,623.04**		**$ 1,941,623.04**

9				**CARPINTERIA CLIMATIZACION**														
9.01			P	SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT INVERTER 9.000 BTU SEER 16 R410A	und	0.00	$ 1,730,696.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL CLIMATIZACION				**$ -**					**$ -**		**$ -**		**$ -**
				ITEMS NO PREVISTOS														
NP 1				**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.01			NP	DESMONTE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE CORTE	ml	17.00	$ 61,167.00	$ 1,039,839.00			=	17.00	$ 1,039,839.00	17.00	$ 1,039,839.00	17.00	$ 1,039,839.00
1.02			NP	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN BLOQUE	m2	1.00	$ 47,684.00	$ 47,684.00			=	1.00	$ 47,684.00	1.00	$ 47,684.00	1.00	$ 47,684.00
				SUBTOTAL NP ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 1,087,523.00**					**$ 1,087,523.00**		**$ 1,087,523.00**		**$ 1,087,523.00**
NP 4				**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**														
4.01			NP	FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE PERFIL PERFORADO ÁNGULO ESQUINERO 90° ESPESOR 0.9 MM	ml	120.00	$ 28,385.33	$ 3,406,239.60			=	120.00	$ 3,406,239.60	120.00	$ 3,406,239.60	120.00	$ 3,406,239.60
				SUBTOTAL NP PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				**$ 3,406,239.60**					**$ 3,406,239.60**		**$ 3,406,239.60**		**$ 3,406,239.60**
NP 6				**PINTURA**														
6.01			NP	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METÁLICA	ml	58.45	$ 15,928.33	$ 930,958.02			=	58.45	$ 930,958.02	58.45	$ 930,958.02	58.45	$ 930,958.02
6.02			NP	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS	m2	47.00	$ 78,133.00	$ 3,672,251.00			=	47.00	$ 3,672,251.00	47.00	$ 3,672,251.00	47.00	$ 3,672,251.00
				SUBTOTAL NP PINTURA				**$ 4,603,209.02**					**$ 4,603,209.02**		**$ 4,603,209.02**		**$ 4,603,209.02**
NP 7				**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
7.01			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO 3 LÍNEAS CABLE No. 12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	4.00	$ 121,269.33	$ 485,077.32			=	4.00	$ 485,077.32	4.00	$ 485,077.32	4.00	$ 485,077.32
7.02			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA TOMAS REGULADOS 3 LINEAS CABLE No.12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	20.00	$ 117,262.00	$ 2,345,240.00			=	20.00	$ 2,345,240.00	20.00	$ 2,345,240.00	20.00	$ 2,345,240.00
7.03			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA GFCI CON TAPA E	und	5.00	$ 116,062.00	$ 580,310.00			=	5.00	$ 580,310.00	5.00	$ 580,310.00	5.00	$ 580,310.00
7.04			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CO	und	1.00	$ 90,733.00	$ 90,733.00			=	1.00	$ 90,733.00	1.00	$ 90,733.00	1.00	$ 90,733.00
7.05			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA INTERRUPTOR DOBLE 3 LÍNEAS CABLE No.12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	6.00	$ 117,262.00	$ 703,572.00			=	6.00	$ 703,572.00	6.00	$ 703,572.00	6.00	$ 703,572.00
7.06			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS CON PUERTA, INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00	$ 321,712.00	$ 321,712.00			=	1.00	$ 321,712.00	1.00	$ 321,712.00	1.00	$ 321,712.00
7.07			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCION CIRCUITO PARA TABLERO REGULADO 3 LÍNEAS CABLE No. 12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	30.00	$ 111,054.00	$ 3,331,620.00			=	30.00	$ 3,331,620.00	30.00	$ 3,331,620.00	30.00	$ 3,331,620.00
7.08			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA LUMINARIAS, 3 LÍNEAS CABLE No. 12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	28.00	$ 124,566.00	$ 3,487,848.00			=	28.00	$ 3,487,848.00	28.00	$ 3,487,848.00	28.00	$ 3,487,848.00
7.09			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA VIDEO PROYECTOR 3 LINEAS CABLE No.12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	7.50	$ 124,566.00	$ 934,245.00			=	7.50	$ 934,245.00	7.50	$ 934,245.00	7.50	$ 934,245.00
7.10			NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCCION CIRCUITO PARA PANTALLA DE PROYECCIÓN TRES LINEAS CABLE No.12 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	ml	12.00	$ 124,566.00	$ 1,494,792.00			=	12.00	$ 1,494,792.00	12.00	$ 1,494,792.00	12.00	$ 1,494,792.00
				SUBTOTAL NP INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 13,775,149.32**					**$ 13,775,149.32**		**$ 13,775,149.32**		**$ 13,775,149.32**
NP 8				**CARPINTERIA METALICA**														
8.01			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM DE ESPESOR CON GATO HIDRÁULICO DE PISO, INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00	$ 5,766,221.00	$ 5,766,221.00			=	1.00	$ 5,766,221.00	1.00	$ 5,766,221.00	1.00	$ 5,766,221.00
				SUBTOTAL NP CARPINTERIA METALICA				**$ 5,766,221.00**					**$ 5,766,221.00**		**$ 5,766,221.00**		**$ 5,766,221.00**
NP 9				**CLIMATIZACION**														
9.01			NP	SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT INVERTER 12.000 BTU 110V	und	0.00	$ 2,877,428.33	$ -	1.00		+	1.00	$ 2,877,428.33	0.00	$ -	1.00	$ 2,877,428.33
				SUBTOTAL NP CLIMATIZACIÓN				**$ -**					**$ 2,877,428.33**		**$ -**		**$ 2,877,428.33**
NP 10				**MOBILIARIOS**														
10.01			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO METÁLICO 2 PUESTOS, INCLUYE TRANSPORTE	und	0.00	$ 2,749,742.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 2,749,742.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,749,742.00
10.02			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN BARRA, INCLUYE TRANSPORTE	und	0.00	$ 2,506,068.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 2,506,068.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,506,068.00
10.03			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRUSEL GIRATORIO 6 PUESTOS, INCLUYE TRANSPORTE	und	0.00	$ 5,092,740.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 5,092,740.00	0.00	$ -	1.00	$ 5,092,740.00
10.04			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA	m2	0.00	$ 236,602.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.05			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN MADERA RH INMUNIZADA	m2	0.00	$ 396,433.00	$ -	15.17		+	15.17	$ 6,013,215.50	0.00	$ -	15.17	$ 6,013,215.50
10.06			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE E20 XGA 3LCD 3400 LUMENS, INCLUYE SOPORTE	und	0.00	$ 4,104,691.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 4,104,691.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,104,691.00
10.07			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MP PANTALLA TELON PROYECCIÓN ELECTRIC 280X210 CM	und	0.00	$ 1,336,892.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 1,336,892.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,336,892.00
				SUBTOTAL NP MOBILIARIOS				**$ -**					**$ 21,803,348.50**		**$ -**		**$ 21,803,348.50**
NP 11				**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
11.01			NP	EXCAVACIONES MANUALES VARIAS SIN CLASIFICAR H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, ACARREO HORIZONTAL	m3	1.00	$ 112,692.00	$ 112,692.00	1.00		+	2.00	$ 225,384.00	1.00	$ 112,692.00	2.00	$ 225,384.00
11.02			NP	RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO IMPORTADO (RECEBO)	m3	1.03	$ 154,890.23	$ 159,291.28			=	1.03	$ 159,291.28	1.03	$ 159,291.28	1.03	$ 159,291.28
				SUBTOTAL NP EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 271,983.28**					**$ 384,675.28**		**$ 271,983.28**		**$ 384,675.28**

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14-05-2026 (Día / Mes / Año)

NP 12				**MORTERO DE NIVELACIÓN**															
12.01			NP	MORTERO 1:4 PARA CAPA DE NIVELACIÓN O BASE	m3	5.00	$ 190,442.00	$ 952,210.00			=	5.00	$ 952,210.00	5.00	$ 952,210.00	5.00	$ 952,210.00	
				SUBTOTAL NP MORTERO DE NIVELACIÓN				**$ 952,210.00**					**$ 952,210.00**		**$ 952,210.00**		**$ 952,210.00**	
NP 13				**AMOBLAMIENTO**															
13.01			NP	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa	m3	5.17	$ 354,006.00	$ 1,830,211.02	2.07		+	7.24	$ 2,563,003.44	5.17	$ 1,830,211.02	7.24	$ 2,563,003.44	
13.02			NP	MALLA DE REFUERZO TIPO Q6 15X15	kg	0.00	$ 92,851.00	$ -	10.00		+	10.00	$ 928,510.00	0.00	$ -	10.00	$ 928,510.00	
				SUBTOTAL NP AMOBLAMIENTO				**$ 1,830,211.02**					**$ 3,491,513.44**		**$ 1,830,211.02**		**$ 3,491,513.44**	
NP 14				**RED DE ALCANTARILLADO**															
14.01			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIO CODO 45 PVC X 4"	ml	13.00	$ 123,719.00	$ 1,608,347.00			=	13.00	$ 1,608,347.00	13.00	$ 1,608,347.00	13.00	$ 1,608,347.00	
				SUBTOTAL NP RED DE ALCANTARILLADO				**$ 1,608,347.00**					**$ 1,608,347.00**		**$ 1,608,347.00**		**$ 1,608,347.00**	
NP 15				**DRENAJE AGUAS LLUVIAS**															
15.01			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS PARA DRENAJE DE AGUA LLUVIA, INCLUYE ACCESORIOS	ml	5.00	$ 148,405.33	$ 742,026.65			=	5.00	$ 742,026.65	5.00	$ 742,026.65	5.00	$ 742,026.65	
15.02			NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN PVC PARA DRENAJE DE AGUA LLUVIA, INCLUYE ACCESORIOS	ml	6.00	$ 138,407.33	$ 830,443.98			=	6.00	$ 830,443.98	6.00	$ 830,443.98	6.00	$ 830,443.98	
				SUBTOTAL NP DRENAJE AGUAS LLUVIAS				**$ 1,572,470.63**					**$ 1,572,470.63**		**$ 1,572,470.63**		**$ 1,572,470.63**	
NP 16				**TRANSPORTE**															
16.01			NP	TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL HASTA 361 KM (POR VIAJE)	vj	2.00	$ 595,650.00	$ 1,191,300.00	1.00		+	3.00	$ 1,786,950.00	2.00	$ 1,191,300.00	3.00	$ 1,786,950.00	
16.02			NP	TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL HASTA 192 KM (POR VIAJE)	vj	1.00	$ 316,800.00	$ 316,800.00	1.00		+	2.00	$ 633,600.00	1.00	$ 316,800.00	2.00	$ 633,600.00	
				SUBTOTAL NP TRANSPORTE				**$ 1,508,100.00**					**$ 2,420,550.00**		**$ 1,508,100.00**		**$ 2,420,550.00**	
Ajuste al peso																			
*				**COSTOS DIRECTOS**				$ 83,595,552.77					$ 115,030,664.62		$ 83,595,552.77		$ 115,030,664.62	
*				**COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)**				$ 29,258,443.47					$ 40,260,732.62		$ 29,258,443.47		$ 40,260,732.62	
*				**ADMINISTRACIÓN (28%)**				$ 23,406,754.78					$ 32,208,586.09		$ 23,406,754.78		$ 32,208,586.09	
*				**IMPREVISTO (2%)**				$ 1,671,911.06					$ 2,300,613.29		$ 1,671,911.06		$ 2,300,613.29	
*				**UTILIDAD (5%)**				$ 4,179,777.64					$ 5,751,533.23		$ 4,179,777.64		$ 5,751,533.23	
*				**VALOR (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)**				**$ 112,853,996.24**					**$ 155,291,397.24**		**$ 112,853,996.24**		**$ 155,291,397.24**	
10				**MOBILIARIOS**															
10.01			P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 XGA 3LCD 3400 LUMENS	und	0.00	$ 3,712,704.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
10.02			P	BRANDING VINYL WALL PAPER SUMINISTROE INSTALACION DE SUSTRATO VINILICO CONACABADO LAMINADO PROTECTOR, MEDIDAS: 18MTR2 REF: BIBLIOTE CAINTERNA	und	0.00	$ 2,831,959.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 2,831,959.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,831,959.00	
10.03			P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRANDING EN VINYL WALL PAPER PARED 2 EXTERNA IMPRESO EN TINTAS UV CON LAMINADO DIM 1480X300 CMS	und	0.00	$ 5,017,040.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 5,017,040.00	0.00	$ -	1.00	$ 5,017,040.00	
10.04			P	SUMINISTRO DE AVISO VOLUMETRICO 3D PARA FACHADA EXTERIOR EN ACRILICO 100% OPAL CON CANTONERA DE 8 CM, TROQUE LADO EN CORTE LASER CNC, INCLUYE LUMINACION LED. SERVICIO DE INSTALACION EN ALTURA, PERSONAL CERTIFICADO. SITEMA DE FIJACION OCULTO. REF: MUNDOTK	und	0.00	$ 1,285,200.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 1,285,200.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,285,200.00	
10.05			P	AVISO SUMINISTRO DE AVISO VOLUMETRICO EN ACRLICO, CON LOGO A FULL COLOR,CANTONERA VOLUMETRICA. ARTE: LOGO GB MEDIDAS: 100X70CM	und	0.00	$ 428,400.00	$ -	1.00		+	1.00	$ 428,400.00	0.00	$ -	1.00	$ 428,400.00	
10.06			P	SUMINISTRO E INSTALACION MP PANTALLA TELON PROYECCION ELECTRIC 280 X 210 cm	und	0.00	$ 997,600.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
10.07			P	MP PUFF CIRCULAR 40X40X42 BLANCO	und	0.00	$ 95,104.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
10.08			P	MESA INFANTIL VERDE + 4 SILLAS ANDY MULTICOLOR	und	0.00	$ 504,464.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
10.09			P	MESA REDONDA KARE 110X110X75CM	und	0.00	$ 2,008,624.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
10.10			P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN MADERA TEKA. MEDIDAS: 9.5 M LARGO X 2 M DE ALTO Y 0.5 M DE PROFUNDIDAD	m2	0.00	$ 666,400.00	$ -			=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
				SUBTOTAL NP MOBILIARIOS				**$ -**					**$ 9,562,599.00**		**$ -**		**$ 9,562,599.00**	
*				**TOTAL COSTOS DIRECTOS**				$ 83,595,552.77					$ 124,593,263.62		$ 83,595,552.77		$ 124,593,263.62	
*				**TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)**				$ 29,258,443.47					$ 40,260,732.62		$ 29,258,443.47		$ 40,260,732.62	
*				**COSTO TOTAL DE PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + MOBILIARIO)**				**$ 112,853,996.24**					**$ 164,853,996.24**		**$ 112,853,996.24**		**$ 164,853,996.24**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	**GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	14-05-2026 (Día / Mes / Año)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se realiza un ajuste en las cantidades de obra previstas en las condiciones iniciales del contrato —según la propuesta económica aprobada—, como resultado de la necesidad de actualizar y optimizar diversas actividades constructivas en el marco del proyecto "Adecuación y Dotación de la Ludoteca ubicada en la Institución Educativa San José de Achí, Departamento de Bolívar".
Estas modificaciones se fundamentan en las condiciones identificadas durante la ejecución del proyecto y están orientadas a mejorar la funcionalidad, habitabilidad y cumplimiento normativo de la infraestructura, así como a garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
Dentro del balance de cantidades ajustadas, se destacan las siguientes intervenciones:

Pisos - bases
•Suministro e instalación de piso en foami multicolor.

Climatización
•Suministro e instalación de equipo Mini Split Inverter de 12.000 BTU, 110 V.

Excavaciones y rellenos
•Excavaciones manuales varias sin clasificar H<= 2.00 m. Incluye entibado en ambos costados, acarreo horizontal.

Amoblamiento
•Concreto resistencia 21 MPa.
•Malla de refuerzo tipo Q6 15X15.

Transporte
•Transporte, cargue y descargue de material hasta 361 km (Por viaje).
•Transporte, cargue y descargue de material hasta 192 km (Por viaje).

Mobiliario
•Suministro e instalación de columpio metálico de dos puestos, incluye transporte.
•Suministro e instalación de pasamanos en barra, incluye transporte.
•Suministro e instalación de carrusel giratorio de seis puestos, incluye transporte.
•Suministro e instalación de mobiliario en madera RH inmunizada.
•Suministro e instalación de video proyector Epson Power Lite E20 XGA 3LCD, 3400 lúmenes, incluye soporte.
•Suministro e instalación de MP pantalla telon proyección eléctrica de 280 x 210 cm.v
•Branding vinyl wall paper suministroe instalacion de sustrato vinilico conacabado laminado protector, medidas: 18mtr2 ref: bibliote cainterna
•Suministro e instalacion de branding en vinyl wall paper pared 2 externa impreso en tintas uv con laminado dim 1480x300 cms
•Suministro de aviso volumetrico 3d para fachada exterior en acrilico 100% opal con cantonera de 8 cm, troque lado en corte laser cnc, incluye luminacion led. servicio de instalacion en altura, personal certificado. sitema de fijacion oculto. Ref: mundotk
•Aviso suministro de aviso volumetrico en acrlico, con logo a full color,cantonera volumetrica. arte: logo gb medidas: 100x70cm.

Estas intervenciones corresponden a variaciones en las cantidades no contempladas inicialmente, pero requeridas para atender las condiciones reales de la estructura, con el propósito de garantizar su seguridad, funcionalidad y confort.

La presente acta de modificación de cantidades se suscribe por el supervisor del contrato con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
C.C. 78.079.786 de Lorica
Representante Legal
Contratista SILOH GROUP SAS
NIT. 901.594.399-1

Revisión:

Supervisor del Contrato

Firma:
Nombre: SOFÍA NAVAS NÚÑEZ
Supervisora del contrato
Gobernación de Bolívar

VoBo

Firma: Lizardo Cabera
Nombre: LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ
Apoyo Tecnico Supervision del contrato
Gobernación de Bolívar

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14-05-2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

DOMICILIO CONTRATUAL: MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Contratista debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO ELECTRÓNICO No : 2311-2025 (Indicar número de contrato y año)

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No : IMC-015-2024 (Indique número y año)

CONTRATISTA: SILOH GROUP S.A.S (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA LUDOTECA UBICADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE ACHÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: TRES (3) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 05-08-2025 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
PRÓRROGA 1	04-11-2025	05-11-2025	05-12-2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05-12-2025 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 112,853,996.24

50% EN SMMLV: $ 39.64 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
SOLICITUD DE ADICIÓN	07-11-2025	$ 52,000,000.00	$ 36.53

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 164,853,996.24 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante la minuta de la Prórroga No. 1 al Contrato Electrónico No. 2311-2025, suscrita el 04 de noviembre de 2025 entre el Departamento de Bolívar y SILOH GROUP S.A.S, se aprueba la extensión del plazo contractual por un término de un (1) mes calendario, comprendido entre el 5 de noviembre de 2025 y el 5 de diciembre de 2025.

Mediante comunicación escrita No. SN de fecha 30 de octubre del 2025 el Contratista de Obra realiza la solicitud de Prórroga No. 1 – Contrato 2311-2025.

Mediante comunicación escrita No. SN de fecha 14 de mayo del 2026 el Contratista de Obra realiza la solicitud de Adición No. 1 – Contrato 2311-2025 por un valor de cincuenta y dos millones de pesos ($ 52.000.000,00).

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Cantidad Adicional	Valor Unitario	Valor solicitado
Descripción	Unidad			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN FOAMI	m2	27.80	$ 146,327.00	$ 4,067,890.60
SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT INVERTER 12.000 BTU 110V	und	1.00	$ 2,877,428.33	$ 2,877,428.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO METÁLICO 2 PUESTOS, INCLUYE TRANSPORTE	und	1.00	$ 2,749,742.00	$ 2,749,742.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN BARRA, INCLUYE TRANSPORTE	und	1.00	$ 2,506,068.00	$ 2,506,068.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRUSEL GIRATORIO 6 PUESTOS, INCLUYE TRANSPORTE	und	1.00	$ 5,092,740.00	$ 5,092,740.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA	m2	0.00	$ 236,602.00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN MADERA RH INMUNIZADA	m2	15.17	$ 396,433.00	$ 6,013,215.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE E20 XGA 3LCD 3400 LUMENS, INCLUYE SOPORTE	und	1.00	$ 4,104,691.00	$ 4,104,691.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MP PANTALLA TELON PROYECCIÓN ELECTRIC 280X210 CM	und	1.00	$ 1,336,892.00	$ 1,336,892.00
EXCAVACIONES MANUALES VARIAS SIN CLASIFICAR H <= 2.00 M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, ACARREO HORIZONTAL	m3	1.00	$ 112,692.00	$ 112,692.00

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14-05-2026 (Día / Mes / Año)

CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa	m3	2.07	$ 354,006	$ 732,792.42
MALLA DE REFUERZO TIPO Q6 15X15	kg	10.00	$ 92,851	$ 928,510.00
TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL HASTA 361 KM (POR VIAJE)	vj	1.00	$ 595,650	$ 595,650.00
TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL HASTA 192 KM (POR VIAJE)	vj	1.00	$ 316,800	$ 316,800.00
BRANDING VINYL WALL PAPER SUMINISTROE INSTALACION DE SUSTRATO VINILICO CONACABADO LAMINADO PROTECTOR, MEDIDAS: 18MTR2 REF: BIBLIOTE CAINTERNA	und	1.00	$ 2,831,959	$ 2,831,959.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRANDING EN VINYL WALL PAPER PARED 2 EXTERNA IMPRESO EN TINTAS UV CON LAMINADO DIM 1480X300 CMS	und	1.00	$ 5,017,040	$ 5,017,040.00
SUMINISTRO DE AVISO VOLUMETRICO 3D PARA FACHADA EXTERIOR EN ACRILICO 100% OPAL CON CANTONERA DE 8 CM, TROQUE LADO EN CORTE LASER CNC, INCLUYE LUMINACION LED. SERVICIO DE INSTALACION EN ALTURA, PERSONAL CERTIFICADO. SITEMA DE FIJACION OCULTO. REF: MUNDOTK	und	1.00	$ 1,285,200	$ 1,285,200.00
AVISO SUMINISTRO DE AVISO VOLUMETRICO EN ACRLICO, CON LOGO A FULL COLOR,CANTONERA VOLUMETRICA. ARTE: LOGO GB MEDIDAS: 100X70CM	und	1.00	$ 428,400	$ 428,400.00
			Subtotal Obras	$ 31,435,111.85
			Administración 28%	$ 8,801,831.32
			Imprevisto 2%	$ 628,702.24
			Utilidad 5%	$ 1,571,755.59
			Subtotal Mobiliarios (Sin A.I.U)	$ 9,562,599.00
			Valor Total	**$ 52,000,000.00**

AVANCE FÍSICO

Hasta el mes de OCTUBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 100.00% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 75.00 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN

Inversión programada acumulada: $ 112,853,996.24
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 112,853,996.24
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 112,853,996.24
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ - (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No Aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Como resultado de los recorridos conjuntos realizados entre la supervisión del contrato y el contratista, se identificaron requerimientos adicionales relacionados con la Adecuación y Dotación de la Ludoteca ubicada en la Institución Educativa San José de Achí, en el Departamento de Bolívar. Estas intervenciones no estaban contempladas dentro del alcance contractual inicialmente establecido, por lo cual se hace necesaria una adición presupuestal por valor de $52.000.000,00 (Cincuenta y dos millones de pesos, moneda legal colombiana).

La presente adición tiene como finalidad garantizar la ejecución adecuada y oportuna de las actividades requeridas, durante el plazo actualizado conforme a la Prórroga No. 1, equivalente a un (1) mes calendario, comprendido entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025.

JURÍDICA:

El contratista no esta incurso en inhabilidades relacionadas con incumplimientos, multas o sanciones.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

No Aplica

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

El contrato ha estado amparado durante su ejecución y hasta la fecha de terminación por el CDP No. 511 del 05/05/2025 por un valor de $ 141,089,299.00 y el CDP No. 582 del 05/05/2026 por un valor de $52.000.000,00

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

Las actividades que se realizan en la ejecución del contrato no requieren permisos ambientales y/o licencias.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

No Aplica

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

No Aplica

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Supervisor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Supervisor.

3. Es responsabilidad del Contratista presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Supervisor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por el Contratista debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
C.C. 78.079.786 de Lorica
Representante Legal
Contratista SILOH GROUP SAS
NIT. 901.594.399-1

Firma
Nombre: SOFÍA NAVAS NÚÑEZ
Supervisora del contrato
Gobernación de Bolívar

VoBo
Firma
Nombre: LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ
Apoyo Tecnico Supervision del contrato
Gobernación de Bolívar