SENA - CFP 669121
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2026-000551
20/5/2026 14:05:22
Destinatario: 9121

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2026

Señores (as)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA RISARALDA

Pereira, Risaralda

Asunto: Solicitud de prorroga contrato CO1.PCCNTR.8651783

OFICIO 208 - 26

Por medio de la presente nos permitimos solicitar, de la manera más atenta, una prórroga para la entrega del equipo Kit de Cerveza, correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8651783, cuyo objeto es la "Compra e instalación de Planta Piloto Modular de Procesos Fermentativos de Granos (Kit de Cerveza Artesanal) para el Centro de Atención del Sector Agropecuario de la Regional Risaralda", debido a las siguientes razones:

1. Solicitud de ampliación del plazo de ejecución contractual:

   Respetuosamente solicitamos a la entidad considerar la ampliación del plazo de ejecución del contrato, con el propósito de que tanto la supervisión contractual como la entidad contratante dispongan del tiempo requerido para adelantar la instalación y adecuación de las acometidas eléctricas y de los servicios auxiliares necesarios (agua de enfriamiento y vapor de agua) en el área destinada para la instalación del Kit de cerveza.
   Lo anterior, con el fin de garantizar que se cuente con las condiciones técnicas y operativas adecuadas para ejecutar de manera correcta y segura las actividades de instalación, puesta en marcha y capacitación del equipo, asegurando así el cumplimiento integral del alcance contractual y el adecuado funcionamiento del sistema suministrado.

2. Solicitud de modificación de la forma de pago
   Respetuosamente solicitamos a la entidad evaluar la modificación de la forma de pago inicialmente establecida, considerando que el equipo objeto del contrato ya se encuentra completamente fabricado, finalizado y disponible para despacho a las instalaciones de la entidad contratante.
   En atención a lo anterior, proponemos la siguiente estructura de pago:

   - 70% del valor contractual: contra entrega del bien en las instalaciones de la entidad contratante.
   - 30% del valor contractual restante: contra la finalización satisfactoria de las actividades de instalación, puesta en marcha y capacitación del equipo ante la entidad contratante.

   Esta solicitud tiene como finalidad facilitar la entrega oportuna del equipo, optimizar la ejecución contractual y mantener la continuidad de las actividades necesarias

para el cierre satisfactorio del proyecto, sin afectar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la instalación y puesta en operación del sistema.

3. Nos permitimos aclarar que la entrega del equipo se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato en la CRA 8 26-79 Pereira, Risaralda, Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos respetuosamente una prórroga hasta el 30 de junio de 2026, con el fin de garantizar las acometidas y servicios que requiere el equipo para la instalación, puesta en marcha y capacitación del equipo en las instalaciones del SENA Regional Risaralda.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que consideren necesaria.

Agradecemos de antemano la atención.

Atentamente,



Maria Angelica Castellanos Gómez
Representante legal
C.C. 52.536.773