Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2020

Doctor.
RONAL ALFONSO TORRES TORRES
Subdirector Nacional – Ordenador del Gasto (D)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Ciudad

Asunto: INFORME N° 2/2 DEL CONTRATO No 090 DE 2020 SUSCRITO CON MARVA CONSTRUCCIONES SAS.

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto informe de supervisión e informe del contratista y anexos, correspondiente al contrato **N°90 de 2020**, a nombre de **MARVA CONSTRUCCIONES SAS.**

Agradezco su atención.

RONAL ALFONSO TORRES TORRES
Firmado digitalmente por RONAL ALFONSO TORRES TORRES
Fecha: 2020.12.23 09:20:19 -05'00'

ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
Supervisora

Total Anexos: 27
Informe de supervisión: 14
Informe del contratista: 12
Acta de recibo final: 1

Proyectó: Martha L. Rodríguez C. – Contratista.
Correo electrónico: mrodriguez@orgsolidarias.gov.co

DATOS DEL CONTRATO						
Fecha del informe: 18/12/2020	**Convenio**		**Contrato**	**X**	**N ° 090 DEL 28/10/2020**	
Nombre	**MARVA CONSTRUCCIONE SAS**				**IDENTIFICACIÓN: NIT X CC ☐**	**N°**901241893-2
Objeto del contrato:	Contratar la realización de obras de mejoramiento para la adecuación y reparación de la sede de la entidad, tendientes a adecuar espacios de las áreas de dirección y del auditorio que garanticen condiciones óptimas para su uso.					
Fecha de suscripción del acta de inicio:	02/11/2020				**Duración:** 1 mes	
Lugar de ejecución:	**BOGOTÁ**					
Fecha de terminación:	02/12/2020				**VALOR TOTAL:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($44.731.717).	

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: Los avances del **Contrato 090 de 2020** se han realizado en un **100%** de acuerdo con las obligaciones específicas y actividades del contratista como se describe a continuación:

1. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Los muebles y equipos suministrados serán responsabilidad del contratista hasta tanto no sean recibidos a satisfacción por La Entidad.

- El contratista: Suministrara todos los materiales, equipos en buen estado y transporte necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.

2. PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato.

- El contratista realizara los pagos de seguridad social de acuerdo a la ley a su personal y anexa la certificación de aportes al sistema de seguridad social de los últimos 6 meses.

3. CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecución del objeto, el CONTRATISTA tendrá la obligación

de poner en práctica procedimientos adecuados de montaje, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

- El contratista realiza el retiro de muebles y accesorios del lugar de trabajo, así mismo realiza cubrimiento del piso para para evitar daños, se establece acceso restringido del personal de oficinas al lugar de la obra con el fin de salvaguardar su integridad.
- Registro fotográfico:



4. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato.

- El contratista responde por todos los daños que se puedan causar durante la ejecución de la obra, así como los daños a terceros

5. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato.

- El contratista suministra los materiales de buena calidad y certificados y así garantizar la calidad de la obra.

6. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.

- El contratista responde por las acciones y omisiones en la actuación contractual frente a los trabajos realizados.

7. Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente los trabajos realizados frente a los recursos que financian el contrato en forma discriminada.

- El contratista presenta los procesos constructivos y procedimientos de los trabajos ejecutados y serán discriminados como anexos al presente informe.

8. Presentar al supervisor del contrato un informe al finalizar su ejecución que consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato y el estado en que se hace entrega de la tarima instalada y la insonorización del despacho de la dirección nacional.

- El contratista presenta informe N°2 para pago del 100% de la ejecución de la obra.

9. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas, así como las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS definidas dentro del respectivo anexo.

- El contratista desarrolla el objeto contractual del contrato cumpliendo con las obligaciones y especificaciones técnicas.

10. Implementar durante la ejecución del contrato las normas de prevención y atención de desastres, seguridad, salud ocupacional y manejo socioambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes.

- El contratista realizo esta actividad teniendo en cuenta las normas vigentes de seguridad, salud ocupacional y manejo socio ambiental y en compañía del líder del proceso por parte de gestión humana de la UAEOS.

11. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

- El contratista pagara los impuestos y tributos que correspondan a la ley en la liquidación del contrato.

12. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o subcontratistas contra la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, por causa o con ocasión del contrato.

- El contratista responde por cualquier tipo de reclamación de tipo judicial o extrajudicial que se instaure por parte del personal, subcontratistas contra la UAEOS.

13. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los materiales y elementos utilizados en la obra, por el término previsto en el contrato.

- El contratista responde por la garantía, estabilidad de la obra y responsabilidad civil de acuerdo a las pólizas suscritas por el ante la UAEOS.

14. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen en ejecución del contrato y que provengan de causas

que le sean imputables.

- El contratista responde por los daños a terceros que se ocasionen durante la ejecución del contrato y que provengan de causas que le sean imputables

15. Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata a la situación al interventor del contrato.

- El contratista reporta al supervisor del contrato de manera inmediata cualquier novedad o inconveniente que se pueda presentar durante la ejecución del contrato.

16. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte del interventor.

- El contratista acata las instrucciones e indicaciones impartidas por parte del supervisor del contrato.

17. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

- El contratista se compromete con la discreción y reserva de la información.

18. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y demás documentos que hacen parte integral del mismo y por ningún motivo abandonar la obra contratada.

- El contratista se ajusta a las obligaciones y temimos establecidos en el contrato de obra y a los demás documentos que hacen parte integral y no abandona la labor contratada.

19. Cumplir los procedimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por el Ministerio.

- El contratista junto con todo el personal que está ejecutando la obra cumple a cabalidad los procedimientos en seguridad y salud en el trabajo por el ministerio.

20. Ejecutar las siguientes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas que se describen a continuación:

El contratista realizara los trabajos cumpliendo con las siguientes especificaciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	1. Muro acústico 15mx2.5m, Puertas Acústicas de 0.9mx2.1, Puerta Acústica doble de 1.6x2.1m, incluye: Suministro e instalación muro en lamina drywall incluye estructura interna galvanizada (canales y parales) masillada, lijada y pintada a dos manos, mano de obra 3 semanas	UNID	1
3	Suministro e instalación de 2 salidas eléctricas, incluye: ELEMENTOS DE EMPALME, FIJACIÓN Y ORGANIZACIÓN (Conector autodesforre, Conector de resorte #14 3M, cinta aislante, bases adhesiva, amarre plástico 15Cm y espiral plástica)	UNID	1
3	Fabricación tarima de 7.30 x3.50 con estructura en tubular hr calibre 14 estructural así: Perimetral 10*4 Correas 4*8 Horizontales 1 1/2* 1 1/2 escalera en ángulo 1 1/8* 1` Base para piso en superboard #14 y piso en spc tipo madera escaleras con pasos en madera Y todo lo necesario para su resistencia presentación y buen funcionamiento incluye mano de obra x 1 mes	UNID	1

Se anexa excel con acta de recibo final del contrato.

ETAPA 1:

- El contratista está realizando las obras así: Aislamiento acústico oficina: para la activada a desarrollar en la oficina de dirección de la UAEOS, se hizo necesario de acuerdo a las actividades contratadas el desmonte del muro en drywall existente, para lo cual fue necesario con anticipación realizar la protección del piso existente y proceder al desmonte de del muro y la verificación de su estructura de soporte, al igual que el estado de las instalaciones eléctricas, tv y extractor de aire existentes de las cuales se pudo evidenciar que se encontraban sin protección y fijaciones algunas, para la cual fue necesario entubar, colocar cajas y aparatos de conexión tanto para sonido, ventilación, televisión y energía.

- Después de instalar la tubería se procedió a instalar una segunda capa de jumbolom como elemento acústico base intermedia en espuma en polietileno y posterior mente, una segunda capa de frescas de 2-1/2" para consolidar el relleno acústico y proceder a instalar los soportes de madera para asegurar los elementos de cavado que hacen parte de la oficina, como espejo, tablero, soportes y repisas.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR

En el desarrollo de este trabajo, fue necesario desmontar el extractor existente que era solo de hélice e instalar

un extractor silencioso sin retorno para mejorar las condiciones de insonorización al interior de la oficina de dirección que el fin que la entidad buscaba con el contrato ejecutado.



- Registro fotográfico de la actividad:











ETAPA 2:

- Adecuaciones auditorio - Tarima: se procedió a desmontar la tarima existente y a revisar el área a intervenir y las instalaciones en general del área de auditorio, se presenta el diseño de la nueva tarima la cual se desarrollará de acuerdo a las especificaciones del contrato.

- Se evidencio que es necesario adelantar el trabajo de pintura general de muros y acondicionar algunas partes que están en mal estado y otras de mantenimiento general esta novedad fue verificada por el supervisor del contrato y avalada para su desarrollo, teniendo en que en las actividades desarrolladas en la primera fase se ejecutaron menores cantidades de obra en los trabajos ejecutados en las áreas de dirección lo que permite ejecutar mayores cantidades de pintura y mantenimiento de muros en el área de auditorio, al igual que revisadas las actividades contratadas para el auditorio no fue necesario la ejecución de algunas actividades que de igual forma permiten ajustar el cuadro de cantidades y realizar otras que si son necesaria las cuales se pueden apreciar en el resumen de mayores y menores cantidades ejecutadas.


EJECUCIÓN

1. Se diseñó una propuesta de tarima, con sus respectivas medidas indicadas en el siguiente plano.



Altura estructura tarima 0.46

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.



MONTAJE DE ESTRUCTURA






INSTALACIÓN LAMINAS DE SUPERBOARD 20mm PARA BASE PISO DE TARIMA




PINTURA ADECUACIÓN MUROS GENERALES DEL AUDITORIO.



ACTIVIDADES DE ASEO Y TERMINACIÓN

Se ejecutó el montaje de la tarima y pintura general de muros del auditorio para poder realizar la activada final de aseo y terminación entregando dentro del tiempo programado.



Registro fotográfico finalizado:

MARVA CONSTRUCCIONES SAS

Contrato de Obra No. 90 de 2020






Seguimiento Administrativo:

- El contrato cuenta con póliza de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el **02 de noviembre de 2020.**

Las actividades reportadas se realizaron teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

Seguimiento Financiero: De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

Actividad	Valor proyectado	Valor ejecutado	% avance
1	$44.731.717	$13.419.515	30%
2	**$31.312.201**	**$31.312.201**	**100%**

Seguimiento Contable:

- Se anexa cuenta de cobro **N°2/2** suscrita por la contratista, por valor de **treinta y un millones trecientos doce mil doscientos un peso moneda corriente, ($31.312.201),** por concepto de pago de contrato de obra No. 090 de 2020, relativos al **pago 2/2.**

- Se anexa formato de pagos seguridad social **del mes de diciembre** de 2020.

Seguimiento Jurídico:

- Se suscribió la respectiva acta de inicio.

- El contrato cuenta con sus pólizas.

- Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

-Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL).

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato a la fecha:
Teniendo en cuenta las actividades realizadas por el contratista, a la fecha tiene un cumplimiento del **100%.**

Resumen de Productos:

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo. **N/A**

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. **N/A**

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: **N/A**

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
C.C. 30.300.217
Supervisora


C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión

INFORME TECNICO DE OBRA ACTA FINAL


OBJETO: *CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA ENTIDAD, TENDIENTES A ADECUAR ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN Y DEL AUDITORIO QUE GARANTICEN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.*

MARVA CONSTRUCCIONES SAS

Contrato de Obra No. 90 de 2020









CONSTRUCCIONES SAS

Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)

Contenido

1. INTRODUCCION 3

2. INFORME TECNICO ACTA FINAL 4

PERIODO DEL INFORME 4

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 4

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 5

ETAPA 1: 5

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 6

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 8

ETAPA 2: 8

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 9

MONTAJE DE ESTRUCTURA 10

INSTALACION LAMINAS DE SUPERBOARD 20mm PARA BASE PISO DE TARIMA 10

7. OBRAS ¡Error! Marcador no definido.

PINTURA ADECUACIÓN MUROS GENERALES DEL AUDITORIO 11

ADECUACIÓN DE ACCESO AL AUDITORIO **¡Error! Marcador no definido.**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR 11

ACTIVIDADES DE ASEO Y TERMINACIÓN 12

CONSTRUCCIONES SAS

Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)

1. INTRODUCCION

El presente Informe de acta final, correspondiente al Periodo del 02 de noviembre al 03 de diciembre de 2020, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en Contrato de Obra No. 90 de 2020 cuyo objeto es. **"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA ENTIDAD, TENDIENTES A ADECUAR ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN Y DEL AUDITORIO QUE GARANTICEN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO."**

MARVA
CONSTRUCCIONES SAS

2. INFORME TECNICO ACTA FINAL

X	FINAL		PARCIAL No **001**

PERIODO DEL INFORME

- 02 de noviembre al 03 de diciembre de 2020

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	90 de 2020
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
CONTRATISTA	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:	901.241.893-2
DIRECCIÓN CONTRATISTA	Calle 9 No. 3-50 oficina 412
CELULAR	3125212497
OBJETO	CONTRATAR LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUACION Y REPARACION DE LA SEDE DE LA ENTIDAD, TENDIENTES A ADECUAR ESPACIOS DE LAS AREAS DE DIRECCION Y DEL AUDITORIO QUE GARANTICEN CONDICIONES OPTIMAS.
VALOR	$43.731.717
FECHA CONTRATO	28 octubre de2020
FECHA INICIO CONTRATO	02 de noviembre de 2020
FECHA TERMINACION CONTRATO	03 de diciembre 2020
ASEGURADORA	Seguros Mundial

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 Los trabajos a ejecutar se programaron a desarrollar en DOS etapas así:

ETAPA 1:

- Aislamiento acústico oficina: para la activada a desarrollar en la oficina de dirección de la Uaeos, se hizo necesario de acuerdo a las actividades contratadas el desmonte del muro en drywall existente, para lo cual fue necesario con anticipación realizar la protección del piso existente y proceder al desmonte de del muro y la verificación de su estructura de soporte, al igual que el estado de las instalaciones eléctricas, tv y extractor de aire existentes de las cuales se pudo evidenciar que se encontraban sin protección y fijaciones algunas,

  Para la cual fue necesario entubar, colocar cajas y aparatos de conexión tanto para sonido, ventilación, televisión y energía.
- Después de desmontado el muro se encontró que detrás de este existe un muro en mampostería en bloque que es el muro divisorio con la oficina contigua de los asesores de dirección, con este punto de partida se procedió revisar la estructura de soporte y se inició la instalación de jumbolom como elemento acústico base inicial en espuma en polietileno y posterior mente una capa de frescas de 2-1/2" como segunda base el cual sirve como aislamiento térmico y acústico para controlar el ruido, también se instalaron las tuberías para dejar protegido el cable de la antena de televisión y las llegadas de cableados adicionales que se encontraron cerca de la base del televisor.
- En la carpintería en madera se desmonto el guarda escoba se le realizo mantenimiento para dejar listo y volverlo a montar, las puertas se revisaron y solo fue necesario desmontar la puerta principal desarmarla y hacerle el llenado respectivo con material acústico se rellenaron los marcos en general y se realizó mantenimiento de marcos y puertas existente con pintura general , instalar remates inferiores, reinstalación de cerraduras e instalación de sellos acústicos en la parte interna e inferior delos macos
- Después de instalar la tubería se procedió a instalar una segunda capa de jumbolom como elemento acústico base intermedia en espuma en polietileno y posterior mente, una segunda capa de frescas de 2-1/2" para consolidar el relleno acústico y proceder a instalar los soportes de madera para asegurar los elementos de cavado que hacen parte de la oficina, como espejo, tablero, soportes y repisas.

CONSTRUCCIONES SAS

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



















Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)




















Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


ETAPA 2:

- Adecuaciones auditorio - Tarima: se procedió a desmontar la tarima existente y a revisar el área a intervenir y las instalaciones en general del área de auditorio, se presenta el diseño de la nueva tarima la cual se desarrollará de acuerdo a las especificaciones del contrato.

- Se evidencio que es necesario adelantar el trabajo de pintura general de muros y acondicionar algunas partes que están en mal estado y otras de mantenimiento general esta novedad fue verificada por el supervisor del contrato y avalada para su desarrollo, teniendo en que en las actividades desarrolladas en la primera fase se ejecutaron menores cantidades de obra en los trabajos ejecutados en las áreas de dirección lo que permite ejecutar mayores cantidades de pintura y mantenimiento de muros en el área de auditorio, al igual que revisadas las actividades contratadas para el auditorio no fue necesario la ejecución de algunas actividades que de igual forma permiten ajustar el cuadro de cantidades y realizar otras que si son necesaria las cuales se pueden apreciar en el resumen de mayores y menores cantidades ejecutadas.

EJECUCION


1. Se diseñó una propuesta de tarima, con sus respectivas medidas indicadas en el siguiente plano.



Altura estructura tarima 0.46

CONSTRUCCIONES SAS

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.



CONSTRUCCIONES SAS

Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)

MONTAJE DE ESTRUCTURA




INSTALACION LAMINAS DE SUPERBOARD 20mm PARA BASE PISO DE TARIMA



CONSTRUCCIONES SAS

Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)

PINTURA ADECUACIÓN MUROS GENERALES DEL AUDITORIO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR

En el desarrollo de este trabajo adicional, fue necesario desmontar el extractor existente que era solo de hélice e instalar un extractor silencioso sin retorno para mejorar las condiciones de insonorización al interior de la oficina de dirección que el fin que la entidad buscaba con el contrato ejecutado.


.

Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)



ACTIVIDADES DE ASEO Y TERMINACIÓN

Se ejecutó el montaje de la tarima y pintura general de muros y cielo rasos del auditorio para poder realizar la activada final de aseo y terminación entregando dentro del tiempo programado.



MARVA CONSTRUCCIONES SAS

R.L MARILUZ VARGAS GONZALEZ

Carrera 5 No. 10- 49 Oficina 304
Celular 312 5212497
gerenciamarvasas@gmail.com
Neiva – Huila (Colombia)

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. 090 DEL 2020

OBJETO:

ACTA DE RECIBO FINAL "CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA ENTIDAD, TENDIENTES A ADECUAR ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN Y DEL AUDITORIO QUE GARANTICEN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO."

FECHA **2 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTAS ANTERIORES		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA RECIBO FINAL		ACTA DE RECIBO FINAL	
Item	**Actividad**	**Un**	**Cant.**	**Costo Directo**	**Valor total**	**Cant.**	**Costo Directo**	**Cant.**	**Costo Directo**	**Cant.**	**Costo Directo**	**Cant.**	**Costo Directo**
A	**AISLAMIENTO ACUSTICO OFICINA 201**												
1	**PRELIMINARES**												
1,1	Localización y replanteo obra	m2	40,55	$ 5.068,00	$ 205.507,40	$ 22,00	$ 111.496,00	- 11	- 53.467	8	$ 40.544,00	30	$ 152.040,00
1,1	Desmonte muro dryawall existente	m2	37,50	$ 14.500,00	$ 543.750,00	$ 22,00	$ 319.000,00	- 16	- 224.750	-	$ -	22	$ 319.000,00
1,2	Desmonte de puerta	m2	6,30	$ 45.000,00	$ 283.500,00	$ 4,14	$ 186.300,00	-	-	2	$ 97.200,00	6	$ 283.500,00
1,3	Desmonte tarmima existente	m2	25,55	$ 36.800,00	$ 940.240,00	$ 25,55	$ 940.240,00	-	-	-	$ -	26	$ 940.240,00
1,4	Retiro guarda escoba existente	m	40,00	$ 9.000,00	$ 360.000,00	$ 11,00	$ 99.000,00	- 16	- 144.000	13	$ 117.000,00	24	$ 216.000,00
2,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						$ -	-	-	-	$ -		$ -
2,1	Adecuacion de puntos electricos completos oficina	und	2,00	$ 200.000,00	$ 400.000,00	$ 2,00	$ 400.000,00	-	-	-	$ -	2	$ 400.000,00
2,2	Puntos electricos completos auditorio	und	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00		$ -	- 5	- 1.750.000	-	$ -	-	$ -
2,3	Salidas completas para sonido	und	6,00	$ 285.000,00	$ 1.710.000,00		$ -	- 6	- 1.710.000	-	$ -	-	$ -
2,4	salida tomacorriente general	und	4,00	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00		$ -	- 4	- 1.280.000	-	$ -	-	$ -
3,0	**PISOS Y ACABADOS**						$ -	-	-	-	$ -		$ -
3,1	Proteccion de piso existente oficina a intervenir	m2	96,00	$ 12.800,00	$ 1.228.800,00	$ 98,00	$ 1.254.400,00	-	-	- 2	-$ 25.600,00	96	$ 1.228.800,00
3,2	Reinstalacion de guarda escoba	m	40,00	$ 25.000,00	$ 1.000.000,00	$ 11,00	$ 275.000,00	5	125.000	34	$ 850.000,00	45	$ 1.125.000,00
3,3	Mantenimiento y limpieza piso auditorio	m2	120,00	$ 22.500,00	$ 2.700.000,00		$ -	-	-	120	$ 2.700.000,00	120	$ 2.700.000,00
4,0	**MAMPOSTERIA**						$ -	-	-	-	$ -		$ -
4,1	Muro en manposteria liviana rf, incluye sistemas de absorción y acondicionamiento acústico en materiall termo-acústico, elementos para su correcta fijacion, Incluye dos manos de pintura	m2	37,50	$ 285.000,00	$ 10.687.500,00	$ 22,00	$ 6.270.000,00	- 16	- 4.440.300	- 0	-$ 22.800,00	22	$ 6.247.200,00
4,2	Muro en manposteria liviana rf, incluye sistemas de absorción y acondicionamiento acústico en materiall termo-acústico, elementos para su correcta fijacion, Incluye dos manos de pintura	m2	4,00	$ 145.000,00	$ 580.000,00		$ -	- 4	- 580.000	-	$ -	-	$ -
5,0	**CARPINTERÍA METÁLICA**						0	-	-	-	$ -		$ -
5,1	Puerta acustica doble 1.60 x 2.10 incluye cerradura similares a las existentes	und	1,00	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00	$ 1,00	$ 1.680.000,00	-	-	-	$ -	1	$ 1.680.000,00
5,2	Puerta acustica .90 x 2.10 , incluye cerraduras similares a las	m2	1,00	$ 802.695,00	$ 802.695,00	$ 1,00	$ 802.695,00	-	-	-	$ -	1	$ 802.695,00
6,0	**ACABADOS**						0	-	-	-	$ -		$ -
6,1	Pintura Vinilo sobre muro baja en voc lavable inetriores	M2	130,00	$ 15.700,00	$ 2.041.000,00	$ 68,88	$ 1.081.384,45	17	264.388	78	$ 1.224.003,55	147	$ 2.305.388,72
6,2	Suministro e Instalacion de Extractor sin retorno a la oficina	UN	1,00	$ 850.000,00				-	-	1	$ 850.000,00	1	$ 850.000,00
	SUB TOTAL				**$ 28.192.992,76**		**$ 13.419.515,45**	-	**- 9.793.129,40**	-	**$ 5.830.347,91**		**$ 19.249.863,72**
											$ -		$ -
B	**LOCAL 7 MEANINNE**						0	-	-	-	$ -		$ -
7,0	**TARIMA**						0	-	-	-	$ -		$ -
7..1	Fabricación tarima de 7.30 x3.50 con estructura en tubular hr calibre 14 estructural así: Perimetral 10*4 Correas 4*8 Horizontales 1 1/2* 1 1/2 escalera en ángulo 1 1/8* 1` Base para piso en superborard #14 y piso en spc tipo madera escaleras con pasos en madera Y todo lo necesario para su resistencia presentación y buen funcionamiento incluye mano de obra x 1 mes	Gl	1,00	$ 16.538.724,24	$ 16.538.724,24		$ -	-	-	1	$ 16.538.724,24	1	$ 16.538.724,24
	Adecuacion y conexión de Puntos de TV	UN	2	$ 72.800,00				-	-	2	$ 145.600,00	2	$ 145.600,00
	Estuco Muro Auditorio	M2	40	$ 12.740,00				-	-	40	$ 509.600,00	40	$ 509.600,00
	Pintura en vinilo o auditorio Muros	M2	330	$ 15.700,00				-	-	330	$ 5.187.751,00	330	$ 5.187.751,00
	Adecuacion muros bajo drywal area tarima	M2	10	$ 97.500,00				-	-	10	$ 930.150,00	10	$ 930.150,00
	Adecuacion canaleta Auditorio Area Tarima	UN	1	$ 25.000,00				-	-	1	$ 25.000,00	1	$ 25.000,00
	Suministro e instalacion Rampa en aluminio	GB	1	$ 2.145.028,04				-	-	1	$ 2.145.028,04	1	$ 2.145.028,04
	SUB TOTAL				**$ 16.538.724,24**		**$ -**	-		-	**$ 25.481.853,64**		**$ 25.481.853,28**
	SUB TOTAL												
				(A)	**$ 28.192.992,76**		**$ 13.419.515,45**		**-$ 9.793.129,40**		**$ 5.830.347,91**		**$ 19.249.863,72**
				(B)	**$ 16.538.724,24**						**$ 25.481.853,64**		**$ 25.481.853,28**
					+								
	SUBTOTAL												
	AIU: 20%												
	A 10%												
	I 5%												
	U 5%												
	IVA /SOBRE UTILIDAD 19%												
	VALOR OBRA			(C) = (A+B)	**$ 44.731.717,00**		**$ 13.419.515,45**		**-$ 9.793.129,40**		**$ 31.312.201,55**		**$ 44.731.717,00**

VALOR ACTA RECIBO FINAL: SON TREINTAIUN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 55/CTO ($31.312.201.55)

CONTRATISTA



MARVA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.241.893-2
R.L. MARILUZ VARGAS GONZALEZ
C.C. 26.593.081

0,36 0,72

0,28

El empleo es de todos UAEOS	*LISTA DE CHEQUEO PAGOS*
VERSIÓN 10	CODIGO UAEOS-FO-GFI-02	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NO

CONTRATO No. - AÑO 90-2020

BENEFICIARIO: MARVA CONSTRUCCIONES SAS

NIT-DV: 901241893-2 **CDP No.:** 11920 **RP No. :** 27620 **Pago No.:** 2/2

Tipo de beneficiario: Persona Jurídica **Tiene Revisor Fiscal:** NO

Fecha acta de Inicio: 03-nov-2020

Producto: BIEN Y SERVICIO **Entrada de Almacén:** 033 de 2020 **Vto.Bno.:**

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura, documento equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	
3. Oficio remisorio radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	
4. Certificado Seguridad Social emitido por Representante Legal acompañado de las planillas correspondientes.	SI	

ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
" Coordinadora-Grupo Gestión Administrativa "

Revisó Financiera: _____

Aprobó para pago: _____

MARVA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.241.893-
CALLE 9 3-50 OF 412
Tel: (038) 8741735
Neiva - Colombia
mavagoinge@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-2

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		
NIT	899.999.050-8	**Teléfono**	(031) 3275252 - Ext. 193
Dirección	CRA 10 NO 15 22	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2020, 11:18
Expedición	22/12/2020, 14:42
Vencimiento	18/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 90 DE 2020 EN CONCEPTO DEL 70% D EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.00	25,888,550.27	25,888,550.27
2	ADMINISTRACION 10%	1.00	2,588,855.03	2,588,855.03
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	1,294,427.51	1,294,427.51
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,294,427.51	1,294,427.51

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Treinta y un millones trescientos doce mil doscientos uno pesos m/cte con 0.55

Total Bruto	31,066,260.32
IVA 19%	245,941.23
Total a Pagar	31,312,201.55

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	31,312,201.55
Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	0.00

Observaciones:
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD $1.294.427.51 X 19% = 245.941.23
“CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA ENTIDAD, TENDIENTES A ADECUAR ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN Y DEL AUDITORIO QUE GARANTICEN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.”

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006658932 aprobado en 20201030 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 4
CUFE: 203c0ceaaf1039ae95bb6927e6545f4c3394e02204347a8dcb12e199749f9690ae0700a8336d81f787b5e572076c6ebf

CERTIFICACIÓN

Yo, **Ángela María Gutiérrez Restrepo** identificada con la C. C. No 30.300.217, en mi calidad de supervisora del **contrato de obra No 90 de 2020, CERTIFICO** que, MARVA CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901241893-2 en su calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en la cláusula de forma de pago del **contrato de obra No 90 de 2020, entre el periodo 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2020,** que representa el pago No 2 / 2 y el cual establece: **VALOR**: Para todos los efectos legales, el valor total del presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($44.731.717) INCLUIDO IVA**, impuestos, tasas y contribuciones de ley, de acuerdo a la oferta económica presentada por el contratista en su propuesta, suma amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11920 del 30 de septiembre de 2020. **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS** pagará a **EL CONTRATISTA** el valor total del contrato de la siguiente manera: El setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, a la realización, entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de la ejecución contractual, certificada por el supervisor del contrato y especialmente de la entrega de las obras contenidas en el numeral 20, cláusula SEGUNDA "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA", del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos, estás sujetos a previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de informes de supervisión y de ejecución, presentación de factura o cuenta de cobro según corresponda y demás soportes jurídicos y financieros necesarios para la realización del mismo y entrega de los productos esperados. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El desembolso del presente contrato se encuentra sujeto a PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO TERCERO**: En caso de que exista alguna situación relacionada con la determinación de la base de retención en la fuente, el contratista deberá reportar oportunamente la novedad para que se tenga en cuenta en el pago. **PARÁGRAFO CUARTO:** En caso de la devolución de los documentos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias al contratista para el pago del contrato, los términos ser reiniciaran con la nueva radicación. **PARÁGRAFO QUINTO**: Todas las demoras que se presenten por deficiencia en los soportes presentados por el contratista y que como consecuencias demoren el pago, no generan intereses y compensación de ninguna naturaleza, de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico relacionado con las actividades que permiten la expedición del mismo y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las

planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el **contrato** de obra **No 90 de 2020**, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el **pago** por valor **de treinta y un millones trecientos doce mil doscientos dos pesos moneda corriente, ($31.312.202),** en cumplimiento de lo establecido en la cláusula relativa a la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los 18 **días del mes de diciembre de 2020**, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,

ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora-Grupo Gestión Administrativa

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	19293454-	GERMAN ESCOBAR MELO	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2020	10	2020	4691033

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
MZ 21 CS 67 B ESPERANZA	GIRARDOT	25307	CUNDINAMARCA	25	3138314493		luzrolee123@gmail.com	4111	0	1	2020/11/26	811809127

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	109.800	0		0		0	109.800	0	0	0	109.800	0		0	0	109.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	1
SENA					
1	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	0
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	1

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	109.800	109.800
RIESGOS LABORALES	0	0
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	109.800	109.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	19293454	ESCOBAR MELO GERMAN	EPS005																					877.803	0	0	0	4			0	0	0	109.800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19270788
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7694138	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALE 11 NO 1659	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	2018afiliaciones@gmail.com	TELÉFONO	8602596
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		19270788

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7694138	03	No	No	No	41	1	Salario	DIAZ CHARRY JUAN CARLOS	$1.400.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7694138																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7694138	COLPENSIONES	30	$1.400.000	0.1600000	$224.000	$0	$0	$224.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7694138	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.400.000	0.1250000	$175.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7694138	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$224.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$224.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$175.000	$0	0	$0	0	$0	$175.000	0	$0	$0	$175.000	$0	0	$0	$0	$175.000	$0	$0	$175.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$175.000
PENSIONES	1	$224.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$399.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8609874114
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8679122164
Fecha Pago Planilla: 2020-12-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JULIO CESAR RETREPO MOSCOSO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10273855	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLLE 21 NO 8B 36	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4321	CORREO ELECTRÓNICO	jcrestrepom_1@hotmail.com	TELÉFONO	8757747
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.300.000		8609874114

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10273855	59	No	No	No	41	1	Salario	RESTREPO MOSCOSO JULIO CESAR	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10273855																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10273855	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10273855	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	81300668 0	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10273855	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0200000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$13.600	0	$0	$0	$13.600	0	$0	$13.600	0	$0	$0	$13.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$26.000	0	$0	$26.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$13.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$26.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$410.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075213839	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	CRA 50 No 27C - 01	8746960	ingandreatp@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	14/12/2020	47363101	$348.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	6.300	6.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348.300	348.300

PAGADA
47363101

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075213839	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	CRA 50 No 27C - 01	8746960	ingandreatp@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	14/12/2020	47363101	$348.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075213839	TRUJILLO POLANCO OMAIRA ANDREA	59	0			N																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000	14-23	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales

(No necesita autenticación notarial)

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 90 DE 2020 cuyo objeto es "Contratar la realización de obras de mejoramiento para la adecuación y reparación de la sede de la entidad, tendientes a adecuar espacios de las áreas de dirección y del auditorio que garanticen condiciones óptimas para su uso"

Yo **MARILUZ VARGAS GONZALEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 26.593.081 de Teruel (H), en mi condición de Representante Legal de **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** identificada con NIT: 901.241.893-2, certifico que la EMPRESA NO tiene personal de planta a cargo, por lo anterior No está obligada a dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Sin embargo, certifico que el equipo humano que interviene en la ejecución del contrato de obra No.90 de 2020, suscrito con Organizaciones Solidarias, cumple con la normatividad relacionada con el pago de seguridad social vigente.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

En constancia, se firma en NEIVA, a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2020.

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Edificio Plaza Real Carrera 5 No. 10 – 49 Oficina 304 Neiva (H)
Cel: 3125212497
E-mail: gerenciamarvasas@gmail.com