	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600017967	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN SECOP**	**100802**
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/03/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			28/03/2025		
OBJETO: SUMINISTRAR TAPAS DE SEGURIDAD Y DEMAS REFERENCIAS DE TAPAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FLA EICE, SEGÚN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS					
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA		
		NIT	800.251.038-8		
VALOR [$]:		INICIAL	HASTA **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 38.985.585.509)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
		ACTUAL (CON ADICIONES)	HASTA **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 38.985.585.509)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
PLAZO:		INICIAL	**NUEVE (9) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	**NUEVE (9) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			31/12/2025		

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No 1	14/05/2025

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1. MODIFICACIÓN					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR	X	PLAZO		CLÁUSULA	4
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

SOLICITUD	**MODIFICACIÓN 1 A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO:** El contratista actual solicita a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. AJUSTE DE PRECIOS DEBIDO A INCREMENTO EN COSTOS DE INSUMOS. El acto del cual se solicita aceptación sólo modificará la cláusula Cuarta, en ningún caso puede entenderse como una adición al contrato, puesto que, el valor del contrato no se modifica, ni las fechas del contrato, sólo es un incremento de precios unitarios. Vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, según el cual: "[…] *La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.*" La modificación de los contratos estatales, verbi gracia en cuanto al valor y período para la ejecución, deben constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. En tal sentido, ha afirmado el Alto Tribunal de lo Contencioso (Consejo de Estado SIII E 15596 DE 2010), que *"[…] la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero*".

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El contrato No. **4600017967** de 2025 que tiene como objeto: **"SUMINISTRAR TAPAS DE SEGURIDAD Y DEMAS REFERENCIAS DE TAPAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FLA EICE, SEGÚN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS**". Suscrito con la empresa **GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA.** por un valor total de HASTA **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 38.985.585.509)** incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista

Con un plazo de ejecución del contrato de **NUEVE (9) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

La ejecución física del contrato es de un 45,3%. Porcentaje relacionado con la entrada de mercancía (tapa) ingresados al almacén de Materias Primas.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**Valor Contrato Inicial**	**TOTAL**
Recursos comprometidos AÑO 2024	**$ 38.985.585.509**	**$ 38.985.585.509**
ADICIÓN N° 1	$ 0	**$ 0**
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 38.985.585.509**	**$ 38.985.585.509**
Anticipos	$ 0	**$ 0**
Recursos pagados / desembolsados	$ 17.652.123.328	$ 17.652.123.328
TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 17.652.123.328	$ 17.652.123.328
Recursos ejecutados	$ 17.652.123.328	$ 17.652.123.328
Recursos no ejecutados	**$ 21.333.462.181**	**$ 21.333.462.181**
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO		**$ 21.333.462.181**

La justificación de la modificación se sustenta en la solicitud enviada por el contratista el día 30 de mayo de 2025, con radicado N° 2025010003831 donde se establece lo siguiente:

"Asunto: Solicitud de ajuste de precio debido a incremento en costos de insumos

Nos permitimos informarle que, debido a factores externos que han impactado significativamente el costo de uno de nuestros principales insumos —la resina TPS— nos vemos en la necesidad de realizar un ajuste en el precio de nuestros productos.

Durante los últimos meses, el precio de la resina TPS ha presentado un incremento sustancial como consecuencia de diversos factores que afectan la cadena de suministro a nivel global, entre los cuales se destacan:

- *El aumento sostenido en los fletes internacionales de 0,15%, que ha encarecido el transporte de materias primas.*
- *Demoras operativas en puertos 0,10%, que han generado sobrecostos logísticos adicionales.*
- *El incremento en los precios internacionales de las materias primas utilizadas en la fabricación de la resina ha sido del **6,5%**, como se evidencia en la oferta entregada por el proveedor, donde el precio por tonelada en dólares pasa de **$6.010** a **$6.455***
- *Incrementos en los costos de consolidación y distribución 0,10%.*


*Debido al impacto directo que estos factores han tenido en nuestros costos de producción, y a pesar de nuestros esfuerzos por mitigar sus efectos, nos vemos en la necesidad de aplicar un ajuste del **1,25%** en el precio de nuestro producto. No obstante, asumiremos internamente un **5,60%**, con el objetivo de distribuir de manera equitativa el impacto de este incremento.*

Esta medida busca compensar parcialmente el alza sostenida en los costos mencionados, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio que ofrecemos.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la sostenibilidad de nuestras operaciones, y agradecemos de antemano su comprensión frente a esta situación que escapa de nuestro control.

Quedamos a su disposición para ampliar cualquier información adicional que considere necesaria."

Adicional, y de conformidad con lo establecido en la matriz de riesgos, se fijó como posible riesgo, la fluctuación en la tasa de cambio, la cual tiene como consecuencia la disminución de rentabilidad de los insumos, por sobrecosto de materias primas, la cual es asignada al contratante, como puede observarse en el estudio previo, el cual hace parte integral del contrato. (Se Adjunta imagen del riesgo en mención).



4. ANEXOS

- Solicitud del Contratista
- Informe de seguimiento

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	17-45-101054370
	FECHA EXPEDICIÓN	28/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	15%	28	03	2025	30	06	2026
Calidad y Correcto Funcionamiento	15%	28	03	2025	31	12	2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

Para constancia, se firma la presente justificación el: 03/06/2025

Cristian Castaño Gonzalez
Supervisor

Guala Closures
Colombia

Bogotá, 30 de mayo 2025

Radicado: R 2025010003831
Fecha: 03/06/2025 10:43:32.0
Tipo: SOLICITUD
Ruta: ATENCION DE PQRSI

Señores
Fábrica de Licores de Antioquia
Ing. Juan David Hoyos
Subgerente Técnico
Medellín

Asunto: Solicitud de ajuste de precio debido a incremento en costos de insumos

Nos permitimos informarle que, debido a factores externos que han impactado significativamente el costo de uno de nuestros principales insumos —la resina TPS— nos vemos en la necesidad de realizar un ajuste en el precio de nuestros productos.

Durante los últimos meses, el precio de la resina TPS ha presentado un incremento sustancial como consecuencia de diversos factores que afectan la cadena de suministro a nivel global, entre los cuales se destacan:

- El aumento sostenido en los fletes internacionales de 0,15%, que ha encarecido el transporte de materias primas.
- Demoras operativas en puertos 0,10%, que han generado sobrecostos logísticos adicionales.
- El incremento en los precios internacionales de las materias primas utilizadas en la fabricación de la resina ha sido del **6,5%**, como se evidencia en la oferta entregada por el proveedor, donde el precio por tonelada en dólares pasa de **$6.010** a **$6.455**
- Incrementos en los costos de consolidación y distribución 0,10%.

Debido al impacto directo que estos factores han tenido en nuestros costos de producción, y a pesar de nuestros esfuerzos por mitigar sus efectos, nos vemos en la necesidad de aplicar un ajuste del **1,25%** en el precio de nuestro producto. No obstante, asumiremos internamente un **5,60%**, con el objetivo de distribuir de manera equitativa el impacto de este incremento.

Esta medida busca compensar parcialmente el alza sostenida en los costos mencionados, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio que ofrecemos.

Guala Closures
Colombia

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la sostenibilidad de nuestras operaciones, y agradecemos de antemano su comprensión frente a esta situación que escapa de nuestro control.

Quedamos a su disposición para ampliar cualquier información adicional que considere necesaria.

Cordialmente,

Lina Maria Ascencio Zuluaga
Gerente General

AVIENT

GLS Thermoplastic Elastomers™

Avient Corporation
833 Ridgeview Drive
McHenry, IL 60050
Phone: 815-385-8500
www.avient.com
www.glstpes.com

Thank you for your interest in Avient Specialty Engineered Materials.
We are pleased to provide you with the following quotation.

Date:	May 29, 2025
Quotation#:	QT 08182021MH - GLS 478-004 NATURAL
Contact Name:	Javier Rozo
Customer Name / Location:	Guala Closures Colombia

Price Quotation:

EM Code	Description	Shipping QTY/KG	Current USD/KG	09/07//21 USD/KG
EM1003688810	GLS 478-004 NATURAL	11,975	$6.010	$6.455

Freight Terms:	CPT Buyer's Destination within Continental US
Payment Terms:	Net 30 days
Order Lead Time:	Typical lead-time is 31 days plus transit, which could change due to raw material availability or other market factors. Please consult with your customer service representative for an accurate current lead-time.
Quote Validity Period:	15 days from receipt
PolyOne Business Development Manager	Marie Bouschard

The sale and acceptance of these goods is conditioned upon Buyer's understanding and acceptance of Avient's Terms and Conditions which shall be accessed by Buyer at http://www.avient.com/terms. PolyOne rejects all additional, different, or modified terms and conditions submitted by Buyer.

2025020002113
Fecha Radicado: 2025-05-14 09:30:31

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISIÓN** ☐		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	28/03/2025	Hasta:	30/04/2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				800.251.038-8
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017967
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		28/03/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO				28/03/2024
OBJETO	SUMINISTRAR TAPAS DE SEGURIDAD Y DEMAS REFERENCIAS DE TAPAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FLA EICE, SEGÚN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS			

VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 38.985.585.509)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 38.985.585.509)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**NUEVE (9) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		28/03/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**NUEVE (9) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL			RPC NUMERO:	4200011704
			FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/03/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100802

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CRISTIAN CASTAÑO GONZÁLEZ

2025020002113
Fecha Radicado: 2025-05-14 09:30:31

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INTERVENTOR	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 38.985.585.509
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.985.585.509
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 11.445.440.902
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 11.445.440.902
Recursos ejecutados	$ 11.445.440.902
Recursos no ejecutados	$ 27.540.144.607
Porcentaje de ejecución financiera	29,4%
Porcentaje por ejecutar	70,6%

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL	$ 11.445.440.902	$ 11.445.440.902

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M Incluido IVA
4600017967	4200011704	60002698	TAPA SEG CREMA DE RON 28 MM NI	0	0
4600017967		60002703	TAPA VERDE LICOR DE RON 28 MM	198.950	160.126.201
4600017967		60002032	TAPA SEG AGTE SIN AZ 24° BI-INYECT28MM	5.250.359	4.225.785.569
4600017967		60002710	TAPA BEIGE RON DORADO 28 MM	151.486	121.924.492
4600017967		60001475	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS	0	0
4600017967		60001614	TAPA GUALA 28 MM AGTE SIN AZ DOBLE A...	712.898	519.894.333
4600017967		60002543	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUCA...	4.103	2.992.190
4600017967		60003157	TAPA GAULA AGTE REAL 24° 750 NI	579.007	417.653.284
4600017967		60001464	TAPA SEG AGTE ASA 38 MM	120.000	211.901.777
4600017967		60001465	TAPA SEG AGTE 38 MM	126.600	223.556.374
4600017967		60002405	TAPA AGTE SIN AZ 24° VERDE 38 mm	395.400	698.216.354
4600017967		60002702	TAPA NEGRA RON 3 AÑOS TRADICIONAL 38...	0	0
4600017967		60002708	TAPA VINOTINTO RON 8 AÑOS 38 MM	67.800	119.724.504
4600017967		60002709	TAPA VERDE PERLADO RON 12 AÑOS 38 MM	0	0
4600017967		60002706	TAPA AZUL RON 5 AÑOS 38 MM	0	0
4600017967		60002699	TAPA SEG CREMA DE RON 38 MM NI	0	0
4600017967		60002469	TAPA 38 MM AGTE DOBLE ANIS	0	0
4600017967		60002472	TAPA 38 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUCAR	0	0
4600017967		60002540	TAPA TAPON AGTE REAL 750	64.890	229.458.795
4600017967		60002536	TAPA TAPON RON GRAN SOLERA 19 AÑOS ...	25.806	77.463.744
4600017967		60003018	TAPA TAPÓN CAFÉ ENVASE HONOR	0	0
	4200011704			0	11.445.440.902
				13.209.764	
				0	11.445.440.902
				13.209.764	

2025020002113
Fecha Radicado: 2025-05-14 09:30:31

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de tapas de seguridad según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	29,4%	Ninguna

2025020002113
Fecha Radicado: 2025-05-14 09:30:31

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	29,4%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/04/2025	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD RECHAZADA
GUALA Closures	abr-25	Sin novedades de calidad	No aplica

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	17-45-101054370

2025020002113
Fecha Radicado: 2025-05-14 09:30:31

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

	FECHA EXPEDICIÓN	28/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	15%	28	03	2025	30	06	2026
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	15%	28	03	2025	31	12	2026

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR