| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN AL CONTRATO / CONVENIO** | Código: FO-M7-P6-029 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación: 03/02/2026 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | NÚMERO | 25IA111B2087 |
| **CONVENIO** | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07/02/2025 |
| **OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP** | | | CD-111B-03-2025 |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE | RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN |
| | | C.C. / CE / NIT | 900.285.704-4 |
| **VALOR [$]** | | INICIAL | VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($27.366.058.144) |
| | | VALOR ADICIONADO | N/A |
| | | PORCENTAJE ADICIONADO | N/A |
| | | VALOR ACTUAL CON ADICIONES | VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($27.366.058.144) |
| **PLAZO** | | INICIAL | DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. |
| | | | INICIO: 26/02/2025 |
| | | | TERMINACIÓN INICIAL: 26/02/2026 |
| | | PRÓRROGA 1 | 3 meses más, hasta el 26/05/2026 |
| | | SUSPENSIONES | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | | 26/05/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO** | N°14 | |

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| **ÍTEM No. _1__** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN | | | | | | | |
| VALOR | | PLAZO | X | CLÁUSULA O TEXTO | X | SUSPENSIÓN | |
| SOLICITUD | **Modificar la cláusula TERCERA - PLAZO:** 7.13 MESES, hasta el 31 de diciembre 2026. | | | | | | |

| **ÍTEM No. _2_** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN | | | | | |
| VALOR | X | PLAZO | | CLÁUSULA O TEXTO | X |
| SUSPENSIÓN | | REANUDACIÓN | | | |
| SOLICITUD | **Modificar la cláusula CUARTA**, VALOR DEL CONTRATO:<br><br>El valor del presente Contrato Interadministrativo será de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L** ($27.366.058.144)**,** incluye: Componente de consultoría de estudios y diseños, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de un proyecto vial, componente de interventoría a la consultoría de estudios y diseños, componente de costos de coordinación asociados al proyecto (Supervisión técnica), comisión administrativa (honorarios) e Impuesto al Valor agregado – IVA sobre la Comisión administrativa (honorarios).<br><br>Con unos costos directos del proyecto por VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 24.971.567.449), correspondientes a la suma de los valores del componente de Consultoría y diseños, del componente de Interventoría a la consultoría de estudios y diseños.<br><br>Con COSTOS DE COORDINACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO estimados por valor DE TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/L($314.359.127)<br><br>Con una comisión administrativa (Honorarios) de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS M/L ($ 1.748.009.721) equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) sobre los costos directos del proyecto, y con IVA de diecinueve por ciento (19%) sobre la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS) por valor estimado de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($332.121.847). | | | | |

## 3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

A la fecha el contrato interadministrativo N°25IA111B2087 DEL 2025, con la empresa RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, para llevar a cabo la elaboración de estudios y diseños técnicos que busquen el mejoramiento de las condiciones del corredor SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), cuyo objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", se encuentra en ejecución con fecha de terminación el día 26 de mayo 2026, teniendo en cuenta el Otro si N°1 con el cual se prorrogó.

Cabe mencionar que, de este contrato, se derivan dos consultorías y una interventoría, cuyas consultorías son las encargadas de la estructuración, estudios y diseños del corredor Santuario – providencia.

Ahora bien, dado que el tiempo contractual está próximo a vencer, y para dar cumplimiento al objeto contractual Rentan el día 13 de mayo 2026, informa y a la vez realiza a la entidad, la solicitud de prórroga del contrato interadministrativo y redistribución de recursos, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

*"(..*

*El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y Renting de Antioquia EICE – RENTAN suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, cuyo objeto corresponde a la "Ejecución de estudios y diseños, destinados a la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario – Providencia".*

*Para la ejecución del mandato, RENTAN suscribió, entre otros, los siguientes contratos derivados:*

- *Contrato No. 20250223 suscrito con EDL S.A.S., cuyo objeto corresponde a la elaboración de los estudios y diseños técnicos requeridos para la estructuración en etapa de factibilidad de la APP.*
- *Contrato No. 20250225 suscrito con CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S. – CENCON, relacionado con la estructuración jurídica, financiera, socioeconómica, predial, social, ambiental y de tráfico del proyecto.*
- *Contrato No. 20250201 suscrito con CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA, correspondiente a la interventoría integral del proyecto.*

*Durante la ejecución contractual se evidenció la necesidad de adelantar actividades adicionales asociadas principalmente al trámite ambiental del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA ante la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, así como procesos complementarios de articulación institucional, socialización comunitaria, talleres de impactos y ajustes técnicos derivados de observaciones formuladas por la autoridad ambiental y la interventoría.*

*En atención a dichas circunstancias, mediante Otrosí No. 1 suscrito en el mes de febrero de 2026, las partes acordaron una prórroga del plazo contractual hasta el día veintiséis (26) de mayo de 2026, así como una redistribución interna de recursos, teniendo en consideración las condiciones técnicas y ambientales que incidían en la ejecución del proyecto.*

***Situación técnica y ambiental actual***

*Mediante comunicación No. CEN-SP-242-2026 del 12 de mayo de 2026, la consultoría CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S. solicitó ampliación adicional del plazo contractual, indicando que actualmente continúan en curso actividades asociadas al trámite ambiental del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA y que no se cuenta aún con un pronunciamiento definitivo por parte de CORNARE respecto al corredor vial sobre el cual se desarrollará el proyecto.*

*Dentro de dicha solicitud, la consultoría manifestó que, aun cuando se han adelantado las actividades requeridas para la estructuración ambiental y se efectuó la entrega de los documentos asociados al DAA, persiste la necesidad de contar con un plazo adicional que permita atender posibles requerimientos, aclaraciones, visitas técnicas y demás actuaciones derivadas del proceso de evaluación ambiental adelantado por la autoridad competente.*

*Mediante comunicación No. 2025-ISP-66 del 13 de mayo de 2026, la interventoría del proyecto evaluó y respaldó técnicamente la solicitud de ampliación presentada por la consultoría CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S., indicando que las actividades asociadas al trámite ambiental han requerido tiempos superiores a los inicialmente previstos, particularmente en procesos de socialización comunitaria, talleres de impactos, articulación institucional y ajustes técnicos derivados de observaciones formuladas tanto por la autoridad ambiental como por la propia interventoría.*

*Así mismo, la interventoría señaló que, conforme al avance actual del proceso, se prevé la radicación del DAA ante la autoridad ambiental durante la presente semana y que posteriormente será necesario mantener vigente el contrato para atender requerimientos adicionales como visitas de campo, subsanación de información, respuesta a observaciones y demás actuaciones que eventualmente formule la Corporación Ambiental.*

*De manera particular, el contrato derivado No. 20250223 asociado a los estudios y diseños técnicos se encuentra condicionado al pronunciamiento oficial de la autoridad ambiental respecto al trazado definitivo sobre el cual deberán consolidarse y profundizarse los diferentes componentes técnicos del proyecto, circunstancia que incide directamente en la programación y ejecución de actividades de campo, exploraciones, topografía, diseños y demás estudios especializados.*

*RENTAN, en ejercicio de sus funciones de coordinación y seguimiento del mandato, ha venido realizando mesas técnicas permanentes con la interventoría y los consultores, evidenciando la necesidad de contar con una ventana temporal adicional que permita garantizar la adecuada articulación técnica, ambiental, financiera y contractual del proyecto, así como la continuidad ordenada de las actividades una vez exista definición por parte de la autoridad ambiental competente.*

***Necesidad de ampliación del plazo contractual***

*La estimación del plazo solicitado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 se soporta en las proyecciones técnicas presentadas por la consultoría y respaldadas por la interventoría mediante comunicación No. 2025-ISP-66 del 13 de mayo de 2026, en la cual se indicó que se requiere un término aproximado de dos punto cinco (2.5) meses para culminar las actuaciones asociadas al trámite ambiental y atender eventuales requerimientos, observaciones, visitas de campo y solicitudes de subsanación derivadas del proceso de evaluación ambiental.*

*Así mismo, la interventoría manifestó que, una vez se tenga definida la selección del corredor vial, deberán reactivarse los componentes técnicos del contrato de estructuración, estimando para ello un término adicional aproximado de cuatro punto cinco (4.5) meses para la consolidación y finalización de los estudios y diseños asociados a la alternativa seleccionada.*

*Lo anterior, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente puedan derivarse de las condiciones, alcance y requerimientos asociados al corredor finalmente definido por la autoridad ambiental competente.*

***Redistribución de recursos***

*Del análisis financiero realizado al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, se evidenció la existencia de economías derivadas del proceso de contratación de los contratos derivados, toda vez que los valores finalmente contratados para las consultorías resultaron inferiores a las apropiaciones inicialmente proyectadas dentro del mandato.*

*En atención a lo anterior, se propone realizar una redistribución interna de recursos orientada principalmente a fortalecer los componentes asociados a los costos de coordinación del proyecto y a los costos relacionados con pólizas y garantías requeridas durante la ampliación del plazo contractual, sin que ello implique modificación del valor total del contrato interadministrativo.*

*En consecuencia, los componentes financieros del mandato quedarían distribuidos de la siguiente manera:*

- ***Costos de personal coordinación del proyecto:*** *DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($286.457.557).*
- ***Costos de pólizas y garantías:*** *VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L ($27.901.570).*
- ***Costos directos consultoría:*** *VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($22.878.405.049).*
- ***Costos directos del proyecto de interventoría:*** *DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($2.093.162.400).*
- ***Honorarios:*** *MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($1.748.009.721).*
- ***IVA sobre honorarios:*** *TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($332.121.847).*

*La presente redistribución permitirá asegurar la continuidad de las actividades de coordinación, seguimiento técnico, supervisión administrativa y acompañamiento contractual por parte de RENTAN durante el desarrollo de los estudios y diseños, así como de los procesos administrativos asociados al cierre y liquidación de los contratos derivados.*

***Situación contractual de la interventoría***

*Mediante comunicación No. 2025-ISP-66 del 13 de mayo de 2026, la interventoría manifestó que, de acuerdo con las condiciones actualmente identificadas, la ampliación requerida no implicaría inicialmente recursos financieros adicionales al contrato de interventoría, indicando además su disposición para revisar la modalidad y forma de pago de los servicios conforme a las condiciones contractuales vigentes.*

*No obstante, RENTAN continuará realizando seguimiento técnico, financiero y contractual al comportamiento de ejecución de los contratos derivados, teniendo en consideración que el alcance definitivo de las actividades técnicas y de interventoría dependerá igualmente del pronunciamiento que emita la autoridad ambiental respecto al corredor vial seleccionado y de las condiciones técnicas que de ello se deriven.*

*En consecuencia, una vez exista definición por parte de la autoridad ambiental competente, se realizará conjuntamente con la interventoría el análisis integral de las condiciones técnicas, financieras y contractuales del proyecto, con el propósito de determinar la necesidad o no de efectuar ajustes adicionales a los contratos derivados.*

*En consideración a lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al Departamento de Antioquia evaluar y autorizar:*

- *La prórroga del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.*
- *La redistribución interna de recursos del contrato, conforme a la distribución financiera anteriormente relacionada.*

Expuesto lo anterior, esta supervisión considera que, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ve viable realizar la prórroga requerida por el mandatario y la redistribución de los recursos apropiados del contrato para continuar con el personal del equipo de coordinación.

El plazo total del contrato, teniendo en cuenta el OTROSI N°1, es de quince (15) meses, el cual constituye el marco general dentro del cual RENTAN actúa como entidad mandataria y se desarrollan los diferentes contratos derivados asociados a su ejecución.

En este contexto, la presente solicitud de prórroga se formula respecto del Contrato Interadministrativo, en atención a las necesidades identificadas durante su ejecución.

Ahora bien, la cuantificación de algunos servicios y profesionales de apoyo técnico y administrativo por periodos inferiores contratados por RENTAN y autorizados por la entidad, no se encuentra asociadas al plazo total del Contrato Interadministrativo, sino a las necesidades puntuales de acompañamiento técnico y administrativo que se presentan en los diferentes contratos derivados que se adelantan en el marco de su ejecución.

Cabe resaltar que no hay afectación alguna el valor total del contrato y el valor de los costos por honorarios, conforme a los siguientes artículos:

Art. 40 de la Ley 80 de 1993: permite modificar contratos por mutuo acuerdo.

- Art. 4 y 5 de la Ley 1150 de 2007: principios de responsabilidad y planeación.
- Decreto 1082 de 2015: reserva presupuestal y ejecución por vigencias.
- Art. 2.2.1.1.1.7. del D.1082: obligación de contar con registro presupuestal vigente para comprometer recursos.
- Principios de economía, eficacia y responsabilidad (Ley 80, arts. 23 y 26).

En consecuencia, de lo anterior se planea realizar la prórroga al contrato interadministrativo de mandato, Y realizar la MODIFICACIÓN N°1 de la Cláusula TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO y CUARTA: VALOR DEL CONTRATO

## 4. ANEXOS

Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

- Formato Lista de chequeo de modificación
- Solicitud o aceptación del contratista o asociado para la modificación al Contrato.
- Ficha Financiera
- Banco de proyectos
- Informe de Seguimiento a la Contratación elaborado por el supervisor del Contrato.
- Constancia de consultas:

1. Contraloría General de la República: Boletín de responsables Fiscales del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
2. Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
3. Policía Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.

- Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscal del contratista o asociado.

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN AL CONTRATO / CONVENIO** | Código: FO-M7-P6-029<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 03/02/2026 |
|---|---|---|

## 5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

| **No.** | M-100255485 / CERTIFICADO 14953586 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. DE ANEXO** | 3 | | | | | | | | |
| **FECHA EXPEDICION** | 04/03/2026 | | | | | | | | |
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **%** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | | | | | | |
| | | | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Cumplimiento** | 10% | $ 2.736.605.814,40 | 26 | 02 | 2026 | 26 | 11 | 2026 |
| **Prestaciones sociales** | 5% | $ 1.368.302.907,20 | 26 | 02 | 2026 | 26 | 02 | 2029 |

Para constancia, se firma la presente justificación el: 12 MAY 2026

**SEBASTIÁN CASTAÑO GÓMEZ**
SUBSECRETARIO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, CONCESIONES Y APPS.
SUPERVISOR TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Mayra Alejandra Zapa Hoyos - PU Apoyo Supervisión– Dirección de Asuntos Legales SIF | | |
| Elaboró | Juan David Olarte Ortega – Apoyo Jurídico SIF | | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para firma | | | |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 14 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X | **PARA PAGO** | | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/03/2026 | Hasta: | 31/03/2026 | | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | | Hasta: | | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X | **NÚMERO:** | 25IA111B2087 |
| | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 07/02/2025 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CD-111B-03-2025 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 26/02/2025 |
| **OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | | NOMBRE: | RENTING DE ANTIOQUIA - EICE |
| | | NIT | 900.285.704 -4 |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($27.366.058.144) |
| | | ADICIONES | **No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | | N/A / N/A |
| | | VALOR TOTAL: | VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($27.366.058.144) |
| | | VALOR REDISTRIBUIDO | *El valor del presente Contrato Interadministrativo será de* ***VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y*** |

| | | |
|---|---|---|
| | MEDIANTE OTROSI N°1 | ***OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($27.366.058.144)***, *que incluye: Componente de consultoría de estudios y diseños, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de un proyecto vial, componente de interventoría a la consultoría de estudios y diseños, componente de costos de coordinación asociados al proyecto (Supervisión técnica), comisión administrativa (honorarios) e Impuesto al Valor agregado – IVA sobre la Comisión administrativa (honorarios).*<br><br>*Con unos Costos Directos del Proyecto por VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($25.056.057.449), correspondientes a la suma de los valores del componente de Consultoría y diseños, y del componente de Interventoría a la consultoría de estudios y diseños.*<br><br>*Con COSTOS DE COORDINACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO estimados por valor de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/L ($222.831.110).*<br><br>*Con una comisión administrativa (Honorarios) de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIÚN PESOS M/L ($1.753.924.021) equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) sobre los costos directos del proyecto, y con IVA de diecinueve por ciento (19%) sobre la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS) por valor estimado de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($333.245.564).* |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | Reserva IDEA no. 00000001000223155 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 02/01/2025 | | |
| | RPC NUMERO: | | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 26/02/2025 | 26/02/2026 | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | 1 | 3 meses | 26/05/2026 | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | N/A | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 26/02/2026 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | Si | | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | | Ing. Sebastián Castaño Gómez, Subsecretario de Planeación, Proyectos Estratégicos y APP – Secretaría de Infraestructura Física<br><br>Julián Alberto Ramírez, Subsecretario Administrativo y Financiero - Secretaría de Infraestructura Física. | | |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | | N/A | | |
| | | | | | |
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | | 60.98 % | | |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | | | 70% | | |

El 70% corresponde a los recursos desembolsados en la cuenta conjunta, sin embargo, a la fecha se ha presentado la ejecución del 46.19% de los recursos que se han desembolsado, que se puede observar en el componente financiero de forma discriminada.

Cabe mencionar que en el mes de marzo no se realizaron pagos de actas de avance por RENTAN, ya que se encuentran actas en revisión.

El contrato interadministrativo, presenta un 88 % en avance en días, dado que en el mes de febrero se llevó a cabo la prórroga N°1 por tres (3) meses más.

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el periodo del presente informe, se da a conocer la ejecución que ha tenido el contrato interadministrativo. Es de precisar que RENTAN realizó entrega de informe de ejecución desde el día 01 al 31 de marzo 2026.

Teniendo en cuenta el periodo del presente informe, el contrato presenta un avance en ejecución presupuestal del 70% de los recursos a administrar, toda vez que en el mes de diciembre se realizó el trámite.

El día 23 de febrero 2026, se suscribe el OTRO SI N°1, mediante el cual, se prórroga el contrato interadministrativo por 3 meses, quedando como fecha de terminación contractual el día 26 de mayo 2026. Además, se realiza redistribución al valor total del contrato, quedando de la siguiente manera:

*El valor del presente Contrato Interadministrativo será de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($27.366.058.144)**, que incluye: Componente de consultoría de estudios y diseños, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de un proyecto vial, componente de interventoría a la consultoría de estudios y diseños, componente de costos de coordinación asociados al proyecto (Supervisión técnica), comisión administrativa (honorarios) e Impuesto al Valor agregado – IVA sobre la Comisión administrativa (honorarios).*

*Con unos Costos Directos del Proyecto por VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($25.056.057.449), correspondientes a la suma de los valores del componente de Consultoría y diseños, y del componente de Interventoría a la consultoría de estudios y diseños.*

*Con COSTOS DE COORDINACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO estimados por valor de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/L ($222.831.110).*

*Con una comisión administrativa (Honorarios) de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIÚN PESOS M/L ($1.753.924.021) equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) sobre los costos directos del proyecto, y con IVA de*

*diecinueve por ciento (19%) sobre la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS) por valor estimado de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($333.245.564).*

## 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Es importante tener presente que la FORMA DE PAGO del contrato quedó explicita, mediante el acta de reunión realizada el 28 febrero 2025.

**PRIMER DESEMBOLSO**: el cual equivale al 30% del valor de los costos directos del proyecto sin incluir honorarios, previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Cronograma de actividades a desarrollar dentro del contrato
- Plan de trabajo
- Informe técnico preliminar de actividades a ejecutar.

**SEGUNDO DESEMBOLSO**: el cual equivale al 40% del valor de los recursos a administrar, cuando se haga entrega de la ETAPA DE PREFACIBILIDAD, previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Componente jurídico
- Componente riesgos y evaluación socio-económica
- Componente financiero
- Componente de trafico

**TERCER DESEMBOLSO:** el cual equivale al 30% del valor de los recursos a administrar, cuando se alcance el 60% de ejecución financiera de los recursos entregados en administración (70% recurso a administrar), previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Estudio de factibilidad, el cual se compone de los siguientes entregables:
  - Componente jurídico
  - Componente riesgos y evaluación socio económica
  - Componente financiero
  - Componente de trafico
  - Componente técnico
  - Componente túneles
  - Componente presupuesto
  - Componente operación y mantenimiento
  - Componente ambiental
  - Componente predial

- Componente social

Por otro lado, para la forma de pago de los HONORARIOS según la minuta, se estableció lo siguiente:

*"El Departamento de Antioquia pagará a RENTAN mensualmente el siete por ciento (7,0%) por concepto de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), más el IVA del diecinueve por ciento (19%) de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), sobre todos los pagos que se realicen en el mes asociados al porcentaje de ejecución del contrato, previa presentación de la respectiva factura electrónica de venta, acompañada del informe de seguimiento del contrato, la aprobación por parte del Supervisor del contrato, y la entrega de la certificación de encontrarse RENTAN al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales. El Departamento de Antioquia hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia".*
Acorde a lo anterior, se establece que, para el pago de honorarios, se hará de acuerdo a la ejecución mensual de los costos directos, dejando un porcentaje del 5% para pago final, previo a la liquidación del contrato interadministrativo.

Es de precisar que la entidad, hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 60.98% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 13.78% |

A la fecha se ha presentado la ejecución del 46.19% de los recursos que se han desembolsado, que se puede observar en el componente financiero de forma discriminada. En el mes de marzo no se realizaron pagos de actas de avance por RENTAN.

Es de precisar que los contratos derivados presentan para el periodo una ejecución presupuestal del 13.78%, correspondientes a pagos realizados a la fecha, esto se puede evidenciar en el componente financiero del contrato interadministrativo. Según informe de RENTAN, se tiene un 60.98% ejecución física.

## 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Cumplir con el objeto, alcance contractual y anexo técnico. | 2%. | 60.98% | RENTAN, presentó informe correspondiente. | De manera extemporánea RENTAN realizó entrega del informe. |
| Presentar en debida forma las pólizas del contrato en un plazo no mayor a 5 días después de la firma del contrato, el costo de la misma y sus anexos subsiguientes de existir serán asumidas por RENTAN. | 2%. | 60.98% | Se entregaron las pólizas correspondientes, estas fueron aprobadas por la entidad el 19 febrero 2025, las cuales se pueden observar en el expediente del contrato. | RENTAN actualiza pólizas según OTROSI Nª1. |
| Constituir las garantías exigidas y mantenerlas vigentes por el tiempo y monto pactado en el contrato, así como las modificaciones que se presentaren durante la ejecución del mismo, para mantener indemne al Departamento de Antioquia, asimismo cumplirá con todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. | 2%. | 60.98% | Se entregaron las pólizas correspondientes, estas fueron aprobadas por la entidad el 19 febrero 2025, las cuales se pueden observar en el expediente del contrato | RENTAN actualiza pólizas según OTROSI Nª1 |
| Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la | 2%. | 60.98% | Rentan para el mes de Junio, ingresó la Ing. Catalina Vélez como Coordinadora del proyecto. Cabe | A RENTAN se le cancelan los gastos de coordinación del personal equipo de trabajo mes |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación de Antioquia, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. | | | resaltar que en el mes de agosto, fue aprobada el apoyo de coordinación, mediante radicado N° 2025030243585 del 29/08/25. | vencido, correspondientes a coordinador y apoyo. |
| Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el Departamento de Antioquia, por causa o con ocasión del contrato. | N/A | N/A | No se ha presentado tal situación. | N/A |
| Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos de soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. | 2%. | 60.98% | El contratista, realizó cobros de recursos de la coordinación del proyecto, que implica la gestión administrativa. Para ello, RENTAN envía la documentación requerida. | N/A |
| Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato. | 2%. | 60.98% | El contratista RENTAN presentó INFORME de seguimiento mensual de manera extemporánea. | La supervisión ha requerido mediante correos enviados y comunicados la reiteración de la entrega en las fechas establecidas por la entidad. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato, incluidos los independientes que presten sus servicios para el cumplimiento del objeto contractual. | 2%. | 60.98% | Se presentó S-Social correspondiente al periodo. | RENTAN envía certificación de parafiscales. |
| Conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable en el momento de presentar la propuesta y de celebrar el Contrato, por lo tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la Entidad. | 2%. | 60.98% | El contratista presentó su propuesta, teniendo en cuenta los gravámenes financieros. | N/A |
| Realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. | 2%. | 60.98% | El contratista presenta planilla vigente de RENTAN. | Rentan se encuentra al día con parafiscales. |
| Reportar al Departamento de Antioquia cualquier inconveniente en el suministro y entrega de la información, sin que esto sirva de excusa para el cumplimiento de sus obligaciones | 2%. | 60.98% | A la fecha no se ha presentado inconvenientes para el suministro de la información. | N/A. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acompañar al Supervisor de la Gobernación de Antioquia y a su personal de apoyo en los comités técnicos y en general requeridos. Así mismo, acompañar a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia a las visitas que realicen diferentes entidades de control y entes territoriales, cuando la Gobernación de Antioquia así lo requiera | 2%. | 60.98% | Para el presente periodo, se realizaron dos comités para seguimiento y control del contrato interadministrativo. | Los subcontratistas y RENTAN, realizan comités semanales de seguimiento de la consultoría y diseñador, en compañía de la interventoría. |
| Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere. | 2%. | 60.98% | Los contratos derivados del contrato, fueron enviados en copias a la entidad. | N/A |
| Aportar las hojas de vida, los certificados laborales, los títulos y tarjetas profesionales de por lo menos el personal mínimo relacionado en el Anexo 2. De forma que la Supervisión verifique que estos perfiles corresponden a aquellos determinados por el Departamento de Antioquia. Esto aplica en igual medida, previo al inicio de los contratos derivados. | 2%. | 60.98% | El contratista realizó solicitud de modificación de perfiles, donde la entidad suscribió un acta, mediante la cual se establecen los perfiles de profesionales. | La entidad, solo ha aprobado hasta la fecha de corte, del presente informe, dos profesionales. |
| Garantizar que los contratistas derivados mantengan el personal requerido para cumplir el objeto del contrato, según establecido en los respectivos Anexos. | | | Rentan, y la interventoría, realizan labores de revisión y aprobación de hojas de vida de los contratos derivados. | La interventoría realiza comités semanales con el estructurador y consultor. Los comités de seguimiento por la entidad |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | se realizan quincenal. |
| **TOTAL** | 2%. | 60.98% | | |

Es de precisar que los perfiles de los profesionales, para realizar la coordinación del proyecto, fueron ajustados de la siguiente manera, según el acta de modificación suscrita el día 28 de marzo 2025.

| Descripción Funciones | Profesión | Posgrado | Experiencia General y Específica | Dedicación |
|---|---|---|---|---|
| Equipo Supervisión y Técnico | Profesional del Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) Ingeniería Civil, Ingeniería de Tránsito y Transporte, Ingeniería Ambiental. | Profesional Universitario con Posgrado | Profesional Especializado, con experiencia en proyectos cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionadas con el proceso contractual. | 100% |
| | Profesional del Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) Ingeniería Civil, Ingeniería de Tránsito y Transporte, Ingeniería Ambiental. | N/A | Profesional Especializado, con experiencia en proyectos cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionadas con el proceso contractual. | 100% |
| | Profesional del Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) Ingeniería Civil, Ingeniería de Tránsito y Transporte, Ingeniería Ambiental. | Profesional Universitario con Posgrado | Profesional Especializado, con experiencia en proyectos cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionadas con el proceso contractual. | 20% |

## 2.1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

En el Departamento de Antioquia se enfrentan diversas problemáticas relacionadas con la infraestructura vial, tales como la deficiente interconexión entre las subregiones y cabeceras municipales, el desarrollo inadecuado de planes viales estratégicos y la falta de pavimentación en vías clave para el desarrollo regional y local. Estas deficiencias requieren soluciones óptimas y acciones inmediatas para ampliar, mejorar y garantizar la movilidad a todos los usuarios de las vías en el departamento.

El deterioro de las vías secundarias y terciarias actuales, así como la inexistencia de nuevos corredores, afecta gravemente la productividad, la comercialización y la seguridad vial entre las subregiones. Esto se traduce en mayores tiempos de viaje y costos operativos elevados, lo que ocasiona impedimentos logísticos, reducción de ingresos económicos y una menor calidad de vida para las comunidades. Las intensas lluvias pueden agravar estas condiciones, generando pérdida de banca, deslizamientos, inestabilidad de laderas y empozamientos, aumentando el riesgo de accidentes y cierres que afectan a los usuarios de estos corredores.

La relación entre la infraestructura de transporte y el desarrollo económico, social y cultural es directa. Una infraestructura vial adecuada favorece el flujo de personas, bienes y servicios,

impulsando el desarrollo regional al ampliar mercados, especialmente en el sector agrícola, mejorar el acceso a servicios básicos como salud y educación, y potenciar el turismo.

En Antioquia, muchas vías departamentales no presentan condiciones óptimas de funcionamiento, lo que incrementa los costos de producción y transporte de productos agrícolas y afecta negativamente el desarrollo económico, agroindustrial y turístico de las subregiones, además de dificultar la reducción de la pobreza. Por ello, la inversión en infraestructura de transporte es fundamental para fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza.

Se han identificado necesidades específicas en materia de infraestructura vial que requieren un esfuerzo departamental significativo. Para abordar estas necesidades, es esencial realizar estudios que permitan definir nuevos corredores que conecten las subregiones e identificar necesidades de mejoramiento estructural y explorar alternativas de financiamiento. Por lo tanto, se contempla la necesidad de contratar estudios y diseños para la creación de nuevos corredores viales en Antioquia.

El Plan de Desarrollo POR ANTIOQUIA FIRME 2024 – 2027, en su Línea Estratégica 3: Inversión desde la confianza, componente 3.1: Infraestructura para la equidad y la competitividad, Programa 3.1.2: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial, plantea promover el desarrollo equitativo y sostenible del territorio. Esto incluye una variedad de proyectos que permitan mejorar la conectividad, movilidad y accesibilidad entre diferentes áreas geográficas, tanto urbanas como rurales, reduciendo el tiempo de desplazamiento de la población; mejorar y mantener redes de transporte como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y cables que permitan la consolidación de un sistema multimodal de transporte sostenible que conecte las diferentes regiones del departamento de Antioquia, haciendo uso de diversas fuentes de financiación (cofinanciación municipal, APP, Sistema General de Regalías, contribución por valorización, venta de activos, obras por impuestos, recursos propios, créditos y destinación específica).

Adicionalmente, como parte de las estrategias para dar cumplimiento a lo anterior, se propone el desarrollo de un Plan Vial y de Espacio Público Departamental, que incluye crear nuevos corredores y mejorar las condiciones de los diferentes circuitos de vías secundarias y terciarias que permitirá aumentar la competitividad del desarrollo agroindustrial y promover la internacionalización de la economía de Antioquia. De los 3.527 km del Plan Vial, se tiene como meta la habilitación de 1.040 km de vías en diversas zonas del departamento. El problema vial en Antioquia exige soluciones inmediatas para mantener el servicio a los usuarios de las diversas subregiones. El deterioro de las vías reduce significativamente la transitabilidad entre estas regiones, con consecuencias negativas en los ámbitos económico y social, incluyendo mayores gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento prolongados, inseguridad e incomodidad para los usuarios. El atraso en la infraestructura logística y de transporte se ha

señalado como un obstáculo para el desarrollo económico y la consolidación de la paz en Colombia.

Las condiciones geológicas y topográficas del departamento exigen superar diversos desafíos, como laderas empinadas, ríos profundos, cañones y fallas geológicas. Por ello, se requiere construir, mantener y recuperar la malla vial y sus obras complementarias, ya que las fallas en estas infraestructuras interrumpen la movilidad, obligando a los usuarios a recorrer distancias extensas para alcanzar sus destinos.

Según la resolución 1917 del 15 de junio de 2018, "POR EL CUAL SE EXPIDE LA CATEGORIZACIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", las 192 vías a cargo del Departamento suman una longitud total de 4.943,9 km; de los cuales 3.142,6 km (64%) están en afirmado, y de estos, el 64% (2.023 km) están en regular o mal estado.

Para mejorar la competitividad del país, es crucial avanzar en la calidad de la infraestructura vial, lo cual permitirá reducir los costos de transporte y el costo de vida. Mejorar las vías ayudará a los productores a competir con importaciones y fortalecer la competitividad de los bienes colombianos en el mercado internacional.

En el proceso de llevar a cabo las obras comprometidas en el Plan de Desarrollo, es fundamental contar con los estudios y diseños necesarios de una manera eficiente y oportuna, permitiendo al departamento llevar a cabo la contratación y ejecución de las obras sin enfrentar contratiempos técnicos.

Es así como se han definido distintas necesidades en materia de infraestructura vial que requieren el esfuerzo departamental, para lo cual es necesario la elaboración de estudios y diseños técnicos que busquen el mejoramiento de las condiciones del corredor SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE). Como planteamiento inicial del proyecto se busca el mejoramiento de la vía con una sección de 10.9 metros de ancho con carriles de 3.65 m en doble sentido, cumpliendo ley 105 de 1993, construcción de puentes para el mejoramiento de radios de curvatura y pendientes, la sección de estos será de 10.90 m con andenes y berma en ambos sentidos; sin embargo, durante la ejecución de los estudios y en concertación con la Secretaría de Infraestructura Física, se evaluarán modificaciones al trazado existente.

Para la ejecución de los estudios y diseños técnicos en mención se realizó la contratación mediante la tipología contractual de mandato sin representación con la empresa RENTAN, donde el mandatario adelantó todas las actuaciones necesarias en las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, incluidas la dirección técnica y supervisión de los contratos necesarios para la estructuración y formulación. Cuyo contrato, consta de los estudios y diseños técnicos para el corredor *SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE).*

Dentro del alcance de la consultoría de los estudios y diseño se encuentra incluidos:

1. COMPONENTE JURIDICO en etapa de pre factibilidad y en etapa de factibilidad.
2. COMPONENTE DE RIESGOS Y EVALUACION SOCIO ECONOMICA
3. COMPONENTE FINANCIERO
4. COMPONENTE DE TRÁFICO
5. COMPONENTE TECNICO

- Estudios topográficos
- Estudio de tránsito capacidad y niveles de servicio
- Estudio de trazado y diseño geométrico
- Estudio de seguridad vial
- Estudio de geología y geomorfología
- Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos, zonas de disposición de materiales, excavación y sobrantes (zodmes), y fuentes de materiales.
- Estudio de geotecnia para puentes y otras estructuras
- Estudio de urbanismo y paisajismo
- Estudio de redes secas
- Estudio redes hidrosanitarias
- Estudio de análisis y gestión de riesgos
- Estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuestos
- Evaluación socioeconómica y financiera
- Informe ejecutivo.

Se suscribe el OTRO SI N°1, el día 26 de febrero 2026, mediante el cual se prórroga por 3 meses más el contrato interadministrativo, además de modificar la forma de pago a manera de redistribución sin afectar el valor total del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

*i.* ***ANTECEDENTES GENERALES***

*a. Que, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y Renting de Antioquia EICE – RENTAN, suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de los estudios y diseños requeridos para la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de la Asociación Público Privada (APP) del proyecto vial Santuario – Providencia (Conexión Oriente – Norte), en el Departamento de Antioquia.*

*b. Que, para el cumplimiento del objeto contractual, RENTAN suscribió los siguientes contratos derivados, todos con acta de inicio del 03 de julio de 2025 y plazo contractual hasta el 26 de febrero de 2026, así:*

- ***Contrato No. 20250225:*** *suscrito entre Renting de Antioquia EICE y Central de Consultores S.A.S. – CENCON, cuyo objeto corresponde a la estructuración jurídica, financiera, socioeconómica, predial, social, ambiental, de tráfico y demás componentes del proyecto en etapas de prefactibilidad y factibilidad.*
- ***Contrato No. 20250223:*** *suscrito entre Renting de Antioquia EICE y EDL S.A.S., cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños técnicos requeridos para la estructuración en etapa de factibilidad de la APP.*
- ***Contrato No. 20250201****: suscrito entre Renting de Antioquia EICE y Camilo Andrés Ángel Saldarriaga, cuyo objeto corresponde a la interventoría integral a la ejecución de la estructuración, estudios y diseños en etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.*

c. *Que, durante los meses de julio y agosto de 2025, los consultores y la interventoría adelantaron de manera coordinada las actividades de legalización, planeación e inicio del contrato, las cuales comprendieron, entre otras:*

- *Vinculación y puesta en marcha de los equipos profesionales.*
- *Definición y ajuste de metodologías de trabajo por componente.*
- *Planeación detallada de actividades y cronogramas.*
- *Reconocimientos preliminares de campo.*
- *Revisión y análisis de información secundaria disponible a nivel territorial, predial, ambiental, social y técnico.*
- *Entre otros.*

d. *Que, a partir del mes de septiembre de 2025 se evidenció un déficit significativo en la disponibilidad, calidad y actualización de la información secundaria en los municipios que conforman el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, particularmente en lo relacionado con:*

- *Información catastral actualizada.*
- *Planimetría predial confiable.*
- *Cartografía oficial vigente.*
- *Información ambiental y ecológica de detalle.*
- *Insumos sociales y territoriales con el nivel de desagregación requerido.*
- *Entre otros.*

*Situación que, atendiendo los principios de planeación, responsabilidad y debida diligencia institucional, condujo a la adopción de medidas orientadas a ampliar el levantamiento de información primaria en campo, a fin de disponer de información relevante y confiable que soportara de manera adecuada la estructuración técnica, jurídica, predial, ambiental y social del proyecto vial Santuario – Providencia.*

e. *Que, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, se adelantaron mesas técnicas de trabajo con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, con el propósito de:*

- *Definir criterios técnicos, ambientales y metodológicos para la presentación de la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA).*
- *Alinear la estructuración ambiental del proyecto con un enfoque de toma de decisiones basada en información disponible y análisis basados en datos.*
- *Reducir riesgos de reprocesos y observaciones posteriores por parte de la autoridad ambiental.*

*f. Que, como resultado de dicho proceso, en el mes de diciembre de 2025 se realizó la radicación formal ante CORNARE de la solicitud de pronunciamiento de fondo sobre la Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA), mediante el correspondiente radicado institucional No. CE-22571-2025 del 17 de diciembre de 2025, quedando el avance de la estructuración ambiental condicionado parcialmente al pronunciamiento de la autoridad ambiental.*

*g. Dichas actividades se orientaron a profundizar, con fines exploratorios y comparativos, el análisis de estabilidad, soluciones de ingeniería, estimaciones de costos y condiciones de operación, como insumos relevantes para la evaluación integral de las alternativas del proyecto, dejando expresamente establecido que la definición de la alternativa ambiental y socialmente viable es una competencia exclusiva de la autoridad ambiental, en su calidad de tercero ajeno a las partes del presente contrato, y que su pronunciamiento establece un hito habilitante para la activación y profundización de los distintos componentes de la estructuración en etapa de factibilidad.*

*h. Que la Interventoría (Contrato No. 20250201 – CAAS) y RENTAN, en ejercicio de sus funciones de supervisión y coordinación, han efectuado seguimiento permanente a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato interadministrativo y sus derivados, identificando de manera oportuna los riesgos asociados a la dependencia del pronunciamiento ambiental y a la insuficiencia de información secundaria en el territorio.*

*i. Que, a la fecha, el plazo del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, así como el de los contratos derivados No. 20250225 (CENCON S.A.S.), No. 20250223 (EDL S.A.S.) y No. 20250201 (Interventoría – CAAS), se encuentra vigente y culmina el día veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026), término que resulta insuficiente para absorber los tiempos adicionales derivados del trámite ambiental en curso y de los ajustes técnicos asociados a su pronunciamiento de fondo.*

*j. Que, la ampliación del plazo del contrato resulta jurídicamente necesaria para atender de manera oportuna y completa los requerimientos de complementación de información formulados por la autoridad ambiental competente, en el marco del trámite de exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA), así como para permitir la emisión del pronunciamiento de fondo por parte de CORNARE, en tanto dicho acto administrativo define la procedencia o no de dicho instrumento y se erige como un presupuesto habilitante para la continuación ordenada de los estudios y diseños del proyecto en etapa de factibilidad.*

*k. Que, de la revisión integral del estado financiero del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, se evidencia que el mandato cuenta actualmente con un saldo positivo suficiente para atender los costos asociados al componente "A. Costos de Coordinación Asociada al Proyecto", correspondientes al personal requerido para el acompañamiento, articulación y seguimiento del proceso de estructuración y los demás asociados a B. COSTOS DIRECTOS CONSULTORÍA, C. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO INTERVENTORÍA, D. HONORARIOS, impuestos y demás conceptos tributarios.*

*La prórroga solicitada tiene como único propósito contar con una ventana temporal que permita atender adecuadamente las actividades técnicas, jurídicas y ambientales en curso, particularmente aquellas asociadas al trámite de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA), manteniendo la suficiencia financiera del mandato para cubrir los costos de coordinación ya previstos.*

### *ii. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA.*

*La Interventoría, en ejercicio de las funciones asignadas en el Contrato Derivado No. 20250201, y en desarrollo del seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero a los contratos derivados No. 20250225 (CENCON S.A.S.) y No. 20250223 (EDL S.A.S.), manifiesta que:*

*El avance del proyecto se encuentra actualmente influenciado por el trámite de exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA) ante la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, cuyo pronunciamiento de fondo delimita el marco ambiental dentro del cual deben profundizarse determinados componentes de la estructuración en etapa de factibilidad.*

*En este contexto, la Interventoría ha verificado que la ejecución del contrato se ha desarrollado mediante una gestión técnica diferenciada, en la cual los consultores han priorizado los frentes de trabajo que cuentan con viabilidad objetiva para su desarrollo, al tiempo que se han adelantado las actuaciones necesarias para atender los requerimientos formulados por la autoridad ambiental.*

*Conforme a lo expuesto en la comunicación radicada No. 2025-ISP-47, la Interventoría considera que el plazo contractual vigente hasta el 26 de febrero de 2026 no permite absorber de manera adecuada los tiempos adicionales asociados al trámite ambiental y a la posterior profundización integral de la estructuración, razón por la cual emite concepto favorable a la prórroga solicitada por tres (3) meses hasta el 26 de mayo de 2026.*

*Desde el análisis financiero efectuado por esta Interventoría, y en atención a criterios de eficiencia y optimización de los recursos públicos, se verificó que no se hace necesaria la adición de recursos para soportar la ampliación del plazo, toda vez que el balance financiero del contrato permite, mediante una redistribución interna del presupuesto entre componentes y actividades, garantizar la cobertura del tiempo adicional y el cumplimiento integral del alcance contractual, sin alterar el valor total inicialmente pactado.*

*En consecuencia, la Interventoría concluye que la prórroga propuesta resulta técnica, jurídica y financieramente viable, siempre que se mantenga el alcance definido en el objeto contractual y se formalicen los ajustes presupuestales internos correspondientes, conforme a la normatividad aplicable.*

### *iii. CONCEPTO DEL CONSULTOR CENCON S.A.S.*

*El consultor Central de Consultores S.A.S. – CENCON, en desarrollo del Contrato Derivado No. 20250225, mediante comunicación radicada bajo el No. CEN-SP-107-2026, expuso que el desarrollo de las obligaciones a su cargo en etapa de factibilidad se encuentran pronunciamiento de fonde del trámite de exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA) adelantado ante la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.*

*En particular, el consultor señaló que, como resultado del análisis preliminar efectuado por la autoridad ambiental, se han formulado observaciones y solicitudes de complementación de información, las cuales requieren ser atendidas mediante el ajuste, ampliación y fortalecimiento de los insumos ambientales, sociales, prediales y territoriales previamente radicados, de conformidad a los criterios técnicos y metodológicos definidos por dicha autoridad.*

*CENCON precisó que la atención adecuada de dichas observaciones implica el desarrollo de actividades técnicas adicionales, revisión de información primaria y secundaria, articulación con otros componentes de la estructuración y consolidación de soportes documentales que permitan a la autoridad ambiental contar con elementos suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo debidamente motivado.*

*En este contexto, CENCON concluyó que la ampliación del plazo del contrato resulta necesaria para atender en debida forma las observaciones formuladas por la autoridad ambiental, permitir la radicación oportuna de la información complementaria requerida y garantizar que la estructuración del proyecto avance de conformidad. (Corte al 26/05/2026).*

### *iv. CONCEPTO DEL CONSULTOR EDL S.A.S.*

*El consultor EDL S.A.S., responsable de los estudios y diseños técnicos del proyecto en virtud del Contrato Derivado No. 20250223, mediante comunicación radicada No. 990-20250223-021, expuso que:*

*El desarrollo de los estudios y diseños técnicos en etapa de factibilidad se encuentra condicionado por la definición de la alternativa ambiental y socialmente viable, derivada del trámite de exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA).*

*En atención a lo anterior, el consultor ha estructurado su ejecución técnica priorizando aquellos tramos del corredor que, por su superposición, proximidad o coincidencia entre las alternativas analizadas, permiten adelantar trabajos de diseño con razonabilidad técnica. Sobre dichos tramos, EDL ha desarrollado ejercicios de modelación y evaluación comparativa de alternativas de trazado, soluciones constructivas, condiciones de operación, comportamiento del terreno y estimaciones preliminares de costos, orientados a identificar configuraciones técnicas que se ajusten de mejor manera a las condiciones físicas, geotécnicas y funcionales del territorio. Estos análisis han sido insumos relevantes para la definición del alcance técnico del proyecto y serán integrados y profundizados una vez se habiliten plenamente los frentes restantes, de conformidad con el pronunciamiento de la autoridad ambiental.*

*No obstante, el alcance total de los estudios y diseños previstos contractualmente requiere la habilitación de frentes adicionales, cuya activación se encuentra asociada al pronunciamiento ambiental de fondo. En consecuencia, EDL considera que la prórroga solicitada resulta necesaria para completar de manera integral los estudios técnicos. (Corte al 26/05/2026).*

### *v. CONCEPTO DE RENTAN EICE*

*RENTAN EICE, en su calidad de entidad mandataria y responsable de la coordinación integral del Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025, con base en:*

- *El concepto emitido por la Interventoría respecto de los contratos derivados (radicado No. 2025-ISP-47),*
- *Las solicitudes formuladas por CENCON S.A.S. (radicado No. CEN-SP-107-2026) y por EDL S.A.S. (radicado No. 990-20250223-021), y*
- *El análisis técnico, jurídico, financiero y contractual del estado actual del proyecto,*

*considera que la solicitud de prórroga se encuentra debidamente sustentada en hechos objetivos asociados al trámite ambiental en curso, los cuales inciden directamente en la programación y secuencia de actividades de los contratos derivados y, en consecuencia, en el cumplimiento integral del objeto del contrato interadministrativo.*

*En este contexto, RENTAN considera que la ampliación del plazo del contrato por un término de tres (3) meses, contados a partir de su fecha actual de terminación, esto es, el veintiséis (26) de febrero de 2026, y en consecuencia hasta el veintiséis (26) de mayo de 2026, resulta necesaria para garantizar la continuidad y adecuada ejecución del mandato, permitiendo el desarrollo, ajuste y complementación de los estudios y*

*gestiones en curso, así como la atención integral de los requerimientos técnicos y administrativos derivados del avance del proyecto, en estricto cumplimiento del objeto contractual y del alcance inicialmente pactado.*

*En tal sentido, y en el marco de las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo, la presente solicitud se eleva al mandante para su consideración, conforme a las condiciones actuales de ejecución y planeación contractual, sin perjuicio de que, de acuerdo con la evolución del proyecto y en el marco de la normatividad aplicable, puedan evaluarse y tramitarse las modificaciones contractuales adicionales que técnicamente resulten procedentes.*

*Adicionalmente, atendiendo criterios de optimización, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos, la presente solicitud se limita exclusivamente a la ampliación del plazo contractual, sin que ello comporte modificación del valor total del Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025 ni reconocimiento de recursos adicionales por parte del mandante.*

*Para efectos de garantizar la cobertura del término adicional solicitado, RENTAN EICE realizará una redistribución interna dentro de la ficha financiera general del mandato, específicamente en el componente de coordinación del proyecto a su cargo, ajustando los valores asociados al perfil "Profesional estructurador proyectos, ingeniero civil", así como los rubros correspondientes a pólizas y garantías.*

*Dicha redistribución constituye un ejercicio de gestión presupuestal interna del mandato, no implica adición de recursos ni modificación del valor global contractual, no altera el equilibrio económico del contrato y tiene como finalidad asegurar la continuidad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones que corresponden a RENTAN, garantizando la adecuada ejecución del objeto contractual durante el plazo prorrogado ... )"*

En consecuencia, de lo anterior se planea realizar la prórroga al contrato interadministrativo de mandato, Y realizar la MODIFICACIÓN N°1 de la Cláusula TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO y CUARTA: VALOR DEL CONTRATO

### 2.1.2.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto vial Santuario – Providencia se encuentra dentro de las estrategias departamentales de integración territorial y conectividad regional, con el propósito de mejorar la articulación entre el oriente antioqueño y la zona norte del departamento de Antioquia. Su trazado abarca un corredor de alta relevancia para el transporte de pasajeros y carga, y conecta áreas de vocación agroindustrial, turística y logística con los principales ejes troncales nacionales.

La propuesta técnica inicial contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y la ejecución de tramos nuevos, con una longitud de entre 74 y 80 Km, con una sección tipo de 10,90 metros de ancho, distribuidos en dos carriles de 3,65 metros cada uno, bermas laterales y andenes, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 105 de 1993 y los lineamientos técnicos vigentes.





Imagen N° 1 : Trazado Preliminar propuesto

Es importante mencionar que fue el día 16 de diciembre con el siguiente Rad 2025030676595, se hizo entrega de información con relación a la solicitud sobre el concepto técnico sobre la necesidad de presentar el Diagnostico Ambiental de alternativas DAA, para la construcción del corredor vial Santuario – Providencia, en atención a la comunicación CS-13491-20255, del 11 de septiembre 2025.

El 19 de enero, CORNARE manifiesta la necesidad de complementar, ajustar y aclarar diversos aspectos técnicos del documento radicado, señalando que con la información disponible no era posible adoptar una decisión de fondo sobre la alternativa ambiental viable.

Mediante mesas de trabajo, realizadas en el mes de febrero, se aclararon las observaciones realizadas por CORNARE, se evidencia que el nivel de detalle y alcance exigido por la autoridad ambiental en el marco de las solicitudes de información y complementación supera el enfoque inicialmente previsto -EDAA-, configurando en la práctica un análisis equivalente a un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) bajo términos de referencia.

En línea con lo anterior, el nivel de detalle y alcance de la información solicitada por la autoridad ambiental en el marco del trámite de exigibilidad ha evolucionado hacia requerimientos propios de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), se considera técnicamente adecuado orientar los análisis ambientales bajo los términos de referencia de dicho instrumento, decisión que permitirá soportar de manera más robusta la definición del corredor y la estructuración integral del proyecto.

## 2.1.2.3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS EN GENERAL

Los siguientes contratos, son los derivados del contrato interadministrativo por parte de RENTAN, los cuales llevan a cabo la estructuración, estudios y diseños y una interventoría.

| Subcontrato IP 010 de 2025 | |
|---|---|
| **OBJETO** | "CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." |
| **PARTES** | Renting de Antioquia EICE - CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S. – CENCON NIT 900.744.824-1 |
| **VALOR** | $9.928.326.509 (IVA incluido). |
| **FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE LA IP:** | 26/05/2025 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 24/06/2025 |
| **FECHA DEL ACTA INICIO** | 03/07/2025 |
| **FECHA DEL ACTA TERMINACIÓN** | 26/02/2026 |
| **OTRO SI N°1 PRÓRROGA 1** | 3 meses |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 26/05/2026 |

| Subcontrato IP 011 de 2025 | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| **CONTRATANTE** | Renting de Antioquia EICE (NIT900.285.704-4) |
| **CONTRATISTA** | EDL S.A.S. (NIT 800.086.504-1) |
| **FECHA DE INICIO** | En proceso de suscripción del Acta de Inicio |
| **FECHA FINAL** | En proceso de suscripción del Acta de Inicio |

| Subcontrato IP 011 de 2025 | |
|---|---|
| **VALOR** | $12.950.078.540 (IVA incluido). |
| **FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE LA IP:** | 26/05/2025 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 18/06/2025 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 03/07/2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 26/02/2026 |
| **SUSPENSIÓN N°1** | A partir del día 25 de febrero 2026 |

| Subcontrato Contrato OC 0013 de 2025 | |
|---|---|
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| **CONTRATANTE** | Renting de Antioquia EICE (NIT900.285.704-4) |
| **CONTRATISTA** | Camilo Andrés Ángel Saldarriaga (CC 98.546.133) |
| **FECHA DE INICIO** | En proceso de suscripción del Acta de Inicio |
| **FECHA FINAL** | En proceso de suscripción del Acta de Inicio |
| **VALOR** | $2.093.162.400 (IVA incluido). |
| **FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE LA IP:** | 26/05/2025 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 30/05/2025 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO** | 03/07/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 26/02/2026 |
| **OTRO SI N°1** | Modificación contractual para: (i) hay que aclarar que los estudios y diseños no requieren aprobación de la Asamblea Departamental (ii) corregir la cláusula de forma de pago conforme a los términos establecidos en los documentos del proceso de selección contractual, los cuales fueron publicados, conocidos y aceptados por las partes; y (iii) |

| Subcontrato Contrato OC 0013 de 2025 | |
|---|---|
| | precisar que el proceso de selección corresponde a la Invitación OC 0013 de 2025, y no al número inicialmente transcrito por error. |
| **OTRO SI N°2 PRÓRROGA 1** | 3 meses |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 26/05/2026 |

## 2.1.2.4 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PRESENTE PERIODO

Se relacionan a continuación, la ejecución de los consultores e interventoría, durante el presente mes.

### ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el mes de marzo de 2026 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión y seguimiento a la relación de entregables y su valoración económica.
- Revisión y seguimiento del Programa de Estructuración y flujo de inversión.
- Revisiones informes de avance Consultoría
- Asistencia a reuniones y comités técnicos de seguimiento a las consultorías.
- Revisión del acta de avance presentada por los consultores.
- Elaboración de informes mensuales y semanales.
- Elaboración de COMUNICADOS
- Revisión y seguimiento a la estructuración del DAA por parte del consultor

Esta interventoría, cuenta con el siguiente personal evaluable y adicional al contrato, donde dichas hojas de vida fueron aprobadas por la supervisión de RENTAN.

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director de Interventoría | Fernando Mauricio Upegui Rivillas |
| Especialista en diseño geométrico | Gaudelia Cristina Jaramillo López |
| Especialista en Estructuras | Walter David Gutiérrez Valdés |
| Especialista En Hidráulica E Hidrología | Rubén Darío Posada Baena |
| Especialista En Geotecnia | José Joaquín Lara Ruiz |
| Especialista Ambiental | Aracelly Santos Velásquez |
| Ingeniero Auxiliar | Juan Daniel German Serpa |
| Profesional Social | María Catalina Martínez Romero |
| Abogado Predial | Ana María Pinzón Álvarez |
| Topógrafo | José Otoniel Arenas Campuzano |
| Conductor | Estiven Moncada Arcila |

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Asistente Administrativo | Luis Emilio Gutiérrez |

Nota1: Teniendo en cuenta la suspensión realizada al consultor de los estudios y diseños EDL, el personal de interventoría presentará un ajuste tanto en la cantidad de profesionales como en sus dedicaciones, toda vez que solo está en ejecución el contrato de estructuración a cargo de CENCON SAS. En este contexto, la interventoría ajustó la asignación de su equipo técnico, jurídico y financiero, así como los niveles de dedicación asociados, en función de los frentes efectivamente en ejecución, manteniendo la suficiencia y trazabilidad del ejercicio de supervisión sobre las actividades vigentes del proyecto.

A continuación, se relaciona el avance financiero y contable del contrato de interventoría:

| Concepto | Mes de Julio | Mes de Agosto | Mes de Septiembre | Mes de Octubre | Mes de Noviembre | Mes de Diciembre | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Personal Profesional, Técnico y Administrativo | $ 42.329.168,00 | $ 47.350.000,00 | $ 49.125.000,00 | $ 49.125.000,00 | $ 65.125.000,00 | $ 65.125.000,00 | $ 318.179.168,00 |
| 2. Factor Multiplicador | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| **3. TOTAL Personal Profesional, Técnico y Administrativo** | $ 94.817.336,00 | $ 106.120.000,00 | $ 110,040,000 | $ 110,040,000 | $ 145.880.000,00 | $ 145.880.000,00 | $ 492.697.336,00 |
| 4. Transporte | $ 7.733.333,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 47.733.333,00 |
| 5. Oficina y Equipos | $ 6.283.333,00 | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 38.783.333,00 |
| 6. Equipo de Topografía | | | $ 1,500,000 | $ 1,500,000 | $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| **7. COSTOS DIRECTOS (4+5+6)** | $ 14.016.666,00 | $ 14.500.000,00 | $ 16,000,000 | $ 16,000,000 | $ 16.000.000,00 | $ 16.000.000,00 | $ 60.516.666,00 |
| 8. Factor Multiplicador | | | | $ - | $ - | | $ - |
| 9. Total Costos directos | $ 15.418.333,00 | $ 15.950.000,00 | $ 17,600,000.00 | $ 17,600,000.00 | $ 17.600.000,00 | $ 17.600.000,00 | $ 66.568.333,00 |
| **10. SUBTOTAL 3+9** | $ 110.235.669,00 | $ 122.070.000,00 | $ 127,640,000.00 | $ 127,640,000.00 | $ 163.480.000,00 | $ 163.480.000,00 | $ 559.265.669,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. IVA 19% *10 | $ 20.944.777,00 | $ 23.193.300,00 | $ 24,251,600.00 | $ 24,251,600.00 | $ 31.061.200,00 | $ 31.061.200,00 | $ 106.260.477,00 |
| **12. VALOR TOTAL INTERVENTORÍA** | $ 131.180.446,00 | $ 145.263.300,00 | $ 151.891.600,00 | $ 151.891.600,00 | $ 194.541.200,00 | $ 194.541.200,00 | $ 969.309.346,00 |

Es importante tener presente que la interventoría ha generado un avance financiero del 46.31% de ejecución presupuestal.

Las actas correspondientes de enero y febrero están en revisión por RENTAN.

Nota 1: el día 31 de octubre 2025, se suscribe el ACTA DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N°1 del contrato interadministrativo de mandato entre los ordenadores del gasto, mediante la cual acuerdan actualización de la ficha financiera para el componente de interventoría, quedando de la siguiente manera;

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1. | COSTOS DE PERSONAL (Incluye FM) | $ 997,425,335 |
| | *(Comprende salarios, prestaciones y factor multiplicador del equipo profesional y técnico)* | |
| 2. | COSTOS DIRECTOS (Detallado) | |
| 2.1 | Alquiler de vehiculo (7,9 meses) | $ 63.466.667 |
| 2.2 | Pasajes aéreos y gastos de viaje | $ 0 |
| 3.1 | Alquiler de oficina (7,9 meses) | $ 19.833.333 |
| 3.2 | Equipos de cómputo (Global) | $ 15.866.667 |
| 3.3 | Edición de informes y planos (7,9 meses) | $ 15.866.667 |
| 4.1 | Equipo de topografia (2,5 und) | $ 15.000.000 |
| | *Subtotal Costos Directos (Antes de FM)* | $ 130.033.334 |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS (Con FM 1.1) | $ 143.036.667 |
| 3. | ASESORÍAS ESPECIALIZADAS | $ 618.497.998 |
| | *(Jurídico, Riesgos, Financiero, Tráfico, etc.)* | |
| A. | SUBTOTAL (Antes de IVA) | $ 1.758.960.000 |
| B. | IVA (19%) | $ 334.202.400 |
| C. | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 2.093.162.400 |

Se aclara que el valor del contrato no tuvo afectación alguna.

## POLIZAS Y GARANTIAS

| Aseguradora | No. De Póliza | Tipo de amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha aprobación Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| **Garantías Suscripción del contrato 20250201 del 30/05/2025 Expedida 04/06/2025** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6 | M-100266409 ANEXO 0 | Cumplimiento | 30/5/2025 | 28/8/2026 | 15/6/2025 | $ 418.632.480 |
| | | Pago Salarios, prestaciones legales y otros | 30/5/2025 | 28/2/2029 | | $ 627.948.720 |
| | | Calidad del Servicio | 28/2/2026 | 28/2/2031 | | $ 418.632.480 |
| | M-100266832 ANEXO 0 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 30/5/2025 | 28/2/2026 | 15/06/2025 | $ 427.050.000 |
| **Garantías Inicio del contrato del 03/07/2025 Modificación del 9/07/2025** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6 | M-100266409 ANEXO 1 | Cumplimiento | 3/7/2025 | 1/10/2026 | 25/7/2025 | $ 418.632.480 |
| | | Pago Salarios, prestaciones legales y otros | 3/7/2025 | 3/4/2029 | | $ 627.948.720 |
| | | Calidad del Servicio | 26/2/2026 | 26/2/2031 | | $ 418.632.480 |
| | M-100266832 ANEXO 1 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 3/7/2025 | 26/2/2026 | 25/7/2025 | $ 427.050.000 |
| **Garantías Otrosí No. 2 del contrato del 03/07/2025 Modificación del 25/02/2026** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6 | M-100266409 ANEXO 2 | Cumplimiento | 26/2/2026 | 26/11/2026 | - | $ 418.632.480 |
| | | Pago salarios, prestaciones legales y otros | 26/2/2026 | 26/5/2029 | | $ 627.948.720 |
| | | Calidad del Servicio | 26/5/2026 | 26/5/2031 | | $ 418.632.480 |
| | M-100266832 ANEXO 2 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 26/5/2026 | 26/5/2026 | - | $ 427.050.000 |

Nota 2 : RENTAN suscribió OTRO SI N°1 el día 05 de agosto 2025, mediante el cual se le realizó la modificación contractual , aclarando que los estudios y diseños no requieren aprobación de la Asamblea Departamental (ii) corregir la cláusula de forma de pago conforme a los términos establecidos en los documentos del proceso de selección contractual, los cuales fueron publicados, conocidos y aceptados por las partes; y (iii) precisar que el proceso de selección corresponde a la Invitación OC 0013 de 2025, y no al número inicialmente transcrito por error.

RENTAN suscribió OTRO SI N°2 el día 26 de febrero 2026, donde se prórroga el contrato de 3 meses, quedando como fecha de finalización el día 26 de mayo 2026.

## CONSULTOR CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S – CENCONSAS

Este contratista, lleva a cabo la ejecución de la estructuración de la APP, y presenta un 61% de ejecución física VS 70% y un 13.4% financiera.

Este consta del siguiente personal, que fue aprobado por la interventoría.

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director de Consultoría | José Alfredo Aguirre Montes |
| Director Financiero (Modelador Financiero APP) | Alejandro Quijano Restrepo |
| Director Jurídico (Formulador APP) | Luis Octavio Giraldo Urrego |
| Especialista En Riesgos | Luz Elena Paternina Mora |
| Especialista En Evaluación Socioeconómica | Alberto Arango López |
| Profesional Especialista en Tráfico y Demanda | César Augusto González |
| Especialista en Costos y Presupuestos | Jesús Emilio Rico Arismendy |
| Especialista en Operación de Vías y Concesiones | Mónica Ochoa Charry |
| Especialista Ambiental | Ivon Almonacid |
| Especialista Predial | Juliana Restrepo Mora |
| Coordinador Social | Yuli Andrea Durango Ocampo |

Nota: El consultor realizó la contratación de empresa ambiental, para la estructuración del componente ambiental, en cuanto al NDAA/DAA para gestionar ante la autoridad ambiental CORNARE.

Todos los profesionales fueron avalados y verificados por la interventoría.

## PÓLIZAS Y GARANTIAS

| Aseguradora | No. De Póliza | Tipo de amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha aprobación Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| **Garantías Seriedad Oferta 12/05/2025** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A | NB-100383650 | Seriedad oferta | 14/5/2025 | 14/9/2025 | | $ 992.832.651 |

| Aseguradora | No. De Póliza | Tipo de amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha aprobación Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| NIT 860037013-6 | Anexo 0 | | | | | |
| **Garantías Suscripción del contrato 20250225 del 24/06/2025 Expedida 01/07/2025** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6 | Nb-100392348 Anexo 0 | Cumplimiento | 24/6/2025 | 24/10/2026 | 1/7/2025 | $ 1.985.665.302 |
| | | Buen manejo de Anticipo | 24/6/2025 | 24/10/2026 | | $ 1.489.248.976 |
| | | Pago Salarios, prestaciones legales y otros | 24/6/2025 | 24/4/2029 | | $ 2.978.497.953 |
| | | calidad del servicio | 24/6/2025 | 24/4/2031 | | $ 1.985.665.302 |
| | NB-100102627 Anexo 0 del 04/07/2025 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 24/6/2025 | 24/4/2026 | 9/7/2025 | $ 711.750.000 |
| **Garantías Inicio del contrato del 03/07/2025 Modificación del 9/07/2025** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6 | Nb-100392348 Anexo 2 09/07/2025 | Cumplimiento | 3/7/2025 | 2/11/2026 | 9/7/2025 | $ 1.985.665.302 |
| | | Buen manejo de Anticipo | 3/7/2025 | 2/11/2026 | | $ 1.489.248.976 |
| | | Pago Salarios, prestaciones legales y otros | 3/7/2025 | 3/5/2029 | | $ 2.978.497.953 |
| | | calidad del servicio | 3/7/2025 | 3/5/2031 | | $ 1.985.665.302 |
| | NB-100102627 Anexo 2 del 09/07/2025 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 3/7/2025 | 3/5/2025 | 9/7/2025 | $ 711.750.000 |
| **Garantías Otrosí No. 1 del contrato del 03/07/2025 Modificación del 25/02/2026** | | | | | | |
| Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6 | Nb-100392348 Anexo 0 | Cumplimiento | 26/2/2026 | 26/11/2026 | - | $ 1.985.665.302 |
| | | Buen manejo de anticipo | 26/2/2026 | 26/11/2026 | | $ 1.489.248.976 |
| | | Pago salarios, prestaciones legales y otros | 26/2/2026 | 26/5/2029 | | $ 2.978.497.953 |
| | | calidad del servicio | 26/5/2026 | 26/5/2031 | | $ 1.985.665.302 |
| | NB-100102627 Anexo 3 del 10/03/2026 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 3/7/2025 | 26/5/2026 | - | $ 875.452.500 |

Durante el mes de marzo de 2026, el consultor CENCON S.A.S, no realizó solicitud de pago de

anticipo.

Es de precisar que este consultor, presenta el siguiente seguimiento financiero:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | $ 9.928.326.509 |
| **ANTICIPO** | $ 1.489.248.976 |
| **ACTA PAGO N°1** | $ 873.424.995 |
| **ACTA PAGO N°2** | $ 456.365.381 |
| **PAGOS TOTAL** | $ 1.329.790.376 |
| **% COBRADO** | 13,40% |
| **PENDIENTE POR COBRAR** | $ 8.598.536.133 |
| **% PENDIENTE POR COBRAR** | 86,61% |

Nota: El consultor presentó acta N°3 a la interventoría, que esta en revisión.

Es importante mencionar que entre la interventoría y consultoría concertaron la matriz de pagos parciales por entregables, la cual fue entregada y aprobada por RENTAN. Esta decisión fue comunicada a la entidad contratante, y da visto bueno a lo manifestado por RENTAN.

En este sentido, es importante resaltar que la figura contractual del presente proceso es el mandato sin representación, el cual se encuentra regulado en el artículo 2142 del Código Civil, los siguientes términos:

> *"ARTÍCULO 2142. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.*
> *La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.(...)"*

Con respecto a la representación en el mandato señala el mismo Código:

> *"ARTÍCULO 2177. <CONTRATACION DEL MANDATARIO>. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar <sic>* ***a su propio nombre o al del mandante****; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante." (subrayado y negrilla por fuera del texto).*

La Secretaria de Infraestructura de Física de la Gobernación de Antioquia es una entidad independiente que no debe aprobar dichos pagos parciales, dicha facultad corresponde a RENTAN, en calidad de contratante de las citadas consultorías.

Analizando la comunicación de la interventoría adjunto, resaltamos lo manifestado:

"(...)
*Por medio de la presente, nos permitimos manifestar nuestra conformidad con el planteamiento formulado por Rentan respecto a la configuración de la Matriz de Entregables aplicable a los contratos de estructuración y de estudios y diseños suscritos con los consultores Cencon S.A.S. y EDL, respectivamente.*

*La versión R6-1 incorpora ajustes que consideramos pertinentes, entre los cuales se destacan:*

*• Un desglose adicional en la matriz correspondiente al componente de estructuración.*

*• Tres nuevos desgloses a entregables en la matriz de estudios y diseños. • Inclusión de columnas de ponderación:*

- *En función del avance físico para el contrato con Cencon S.A.S.*
- *En función de la longitud del proyecto para el contrato con EDL.*
- *Adición de notas metodológicas y aclaratorias al final de cada matriz, orientadas a precisar el criterio de reconocimiento proporcional de actividades (...)"*

El día 21 de noviembre, la entidad manifestó en radicado 2025030548506, que los planteamientos y acciones propuestos por RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN y la interventoría, son acordes al avance y cumplimiento del objeto contractual.

A la fecha se presenta el seguimiento de los entregables que han sido ejecutados, plasmados en el informe de RENTAN:

| **Condiciones Actualizadas Entregables** | | | | | **Seguimiento interventoría** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| Entregable 1 - Componente Jurídico | $1.455.440.000 | Informe que contenta una debida diligencia jurídica en etapa de prefactibilidad | $ 218.316.000 | 15 % | 15% | $ 218.316.000 | Entregado |
| | | Estructuración y preparación de los | $ 218.316.000 | 15 % | 15% | $ 218.316.000 | Entregado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | capítulos jurídicos de la Prefactibilidad | | | | | |
| | | Estructuración y preparación de los capítulos jurídicos de la Factibilidad | $ 436.632.000 | 30 % | 5% | | Iniciado |
| | | Estructuración y preparación de la minuta de contrato a ser presentada por la entidad y acompañamiento en la presentación a las diferentes entidades frente a las cuales se debe presentar el proyecto. | $ 291.088.000 | 20 % | 0% | | No iniciado |
| | | Evaluación y Conclusión Prefactibilidad (DTS) | $ 145.544.000 | 10 % | 10% | $ 145.544.000 | Entregado |
| | | Evaluación y Conclusión Factibilidad (DTS) | $ 145.544.000 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| Entregable 2 - Componente Riesgos Y Ev. Socioeconómica | $1.208.800.000 | Evaluación Socioeconómica Etapa de Prefactibilidad | $ 241.760.000 | 20 % | 20% | $ 241.760.000 | Entregado |
| | | Evaluación Socioeconómica Etapa de Factibilidad | $ 362.640.000 | 30 % | 5% | | Iniciado |
| | | Informe Riesgos en Prefactibilidad | $ 241.760.000 | 20 % | 20% | $ 241.760.000 | Entregado |
| | | Informe Riesgos en Factibilidad | $ 362.640.000 | 30 % | 5% | | Iniciado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | Evaluación de Insumos y Opciones de Financiamiento. Memoria de supuestos y levantamiento | $ 114.090.667 | 20 % | 15% | | Iniciado |
| Entregable 3 - Componente Financiero | $570.453.334 | de información financiera y de riesgos. | | | | | |
| | | Modelo Financiero Etapa de Prefactibilidad | $ 142.613.334 | 25 % | 25% | $ 142.613.334 | Entregado |
| | | Modelo Financiero Etapa de Factibilidad | $ 313.749.334 | 55 % | 20% | | Iniciado |
| | | Metodología para Etapa de Prefactibilidad | $ 34.500.107 | 5% | 5% | $ 34.500.107 | Entregado |
| | | Proyecciones de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio. Prefactibilidad | $ 207.000.640 | 30 % | 30% | $ 207.000.640 | Entregado |
| | | Informe Final Prefactibilidad | $ 69.000.213 | 10 % | 10% | $ 69.000.213 | Entregado |
| Entregable 4 - Componente Tráfico | $690.002.134 | Metodología para Etapa de Factibilidad | $ 69.000.213 | 10 % | 10% | | Iniciado |
| | | Recopilación de Información Secundaria y Primaria | $ 103.500.320 | 15 % | 15% | | Iniciado |
| | | Modelos de Proyección de Demanda | $ 69.000.213 | 10 % | 8% | | Iniciado |
| | | Cálculo de Ejes | | | | | |
| | | Equivalentes, Estimación de Capacidad y Niveles de Servicio | $ 103.500.320 | 15 % | 12% | | Iniciado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | Informe Final Factibilidad | $ 34.500.107 | 5% | 2% | | Iniciado |
| | | Requerimientos para la Operación de la Vía | $ 38.150.381 | 30 % | 20% | | Iniciado |
| Entregable 5 - Operación Y Mantenimiento | $127.167.936 | Requerimientos para el Mantenimiento de la Vía | $ 38.150.381 | 30 % | 10% | | Iniciado |
| | | Presupuesto de Costos de O y M | $ 25.433.587 | 20 % | 0% | | No iniciado |
| | | Establecimiento de indicadores de desempeño operacional | $ 12.716.794 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| | | Documentación Apéndices Técnicos de Operación y Mantenimiento | $ 12.716.794 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| Entregable 6 - Componente Predial | $1.221.348.116 | Identificación y diagnóstico de predios afectados (total o parcialmente) en los municipios de influencia del proyecto. | $ 488.539.246 | 40 % | 10% | | Iniciado |
| | | Determinación de requisitos de adquisición de predios (incluye revisión EOT, PBOT, POT según corresponda. Trámite de oficios de solicitudes: Agencia Nacional de | $ 488.539.246 | 40 % | 10% | | Iniciado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | Tierras, Agencia Nacional de Minería, entre otros), identificando los que se podrían adquirir por enajenación voluntaria y/o expropiación y | | | | | |
| | | a cargo de qué entidad estaría esta última. | | | | | |
| | | Informe de Gestión Predial (Productos prediales, incluyendo presupuesto asociado para | | | | | |
| | | la compra de predios y los costos operacionales de las actividades propias de la gestión predial, además de un cronograma detallado de cada uno de | $ 122.134.812 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| | | los componentes requeridos para ejecutar la adquisición de predios de tal manera que se pueda cuantificar en el tiempo los costos asociados) | | | | | |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | Documentación Apéndice Técnico Predial | $ 122.134.812 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| | | Elevación de consulta requerimientos Autoridad Ambiental y avance de entregables 50% DAA / NDAA | $ 112.000.000 | 10 % | 10% | | Entregado |
| | | Entrega de documento según requerimientos a la Autoridad Ambiental 100% DAA / NDAA | $ 112.000.000 | 10 % | 10% | | Entregado |
| | | Concepto final de la Autoridad Ambiental y atención de observaciones DAA / NDAA | $ 224.000.000 | 20 % | 0% | | No iniciado |
| Entregable 7 - Componente Ambiental | $1.221.348.116 | Análisis ambiental de la ubicación | $ 56.000.000 | 5% | 3% | | Iniciado |
| | | Análisis de demanda de recursos naturales | $ 56.000.000 | 5% | 3% | | Iniciado |
| | | Identificación y valoración de impactos ambientales | $ 56.000.000 | 5% | 3% | | Iniciado |
| | | Plan de Manejo Ambiental (PMA) | $ 168.000.000 | 15 % | 10% | | Iniciado |
| | | Gestión de Trámites, Permisos y Licencias Ambientales | $ 56.000.000 | 5% | 2% | | Iniciado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | Análisis de Flora y Fauna | $ 56.000.000 | 5% | 2% | | Iniciado |
| | | Evaluación de Fuentes de Materiales y ZODMES | $ 56.000.000 | 5% | 0% | | No iniciado |
| | | Estudio de Costos y Presupuesto Ambiental | $ 56.000.000 | 5% | 0% | | No iniciado |
| | | Documentación Apéndice Técnico Ambiental | $ 112.000.000 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| | | Desarrollo de metodología, entrega de formatos y | | | | | |
| Entregable 8 - Componente Social | $448.000.000 | convocatorias a socializaciones. Seguimiento, desarrollo y resultado de las socializaciones con administraciones municipales | $ 67.200.000 | 15 % | 15% | $ 67.200.000 | Entregado |
| | | Consultas de presencia de territorios de minorías étnicas y la identificación de zonas de interés arqueológico registradas por el ICANH. | $ 67.200.000 | 15 % | 5% | | Iniciado |
| | | Diagnóstico social de los municipios | $ 67.200.000 | 15 % | 15% | $ 67.200.000 | Entregado |
| | | Matriz de impactos | $ 67.200.000 | 15 % | 10% | | Iniciado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | sociales potenciales | | | | | |
| | | Programa de manejo social | $ 67.200.000 | 15 % | 10% | | Iniciado |
| | | Plan de participación ciudadana | $ 67.200.000 | 15 % | 10% | | Iniciado |
| | | Documentación Apéndice Técnico Social | $ 44.800.000 | 10 % | 0% | | No iniciado |
| Entregable 9 - Estudios Y Análisis Adicionales | $1.260.000.000 | Estudio de Seguridad Vial | $ 315.000.000 | 25 % | 4% | | Iniciado |
| | | Estudio de señalización | $ 315.000.000 | 25 % | 5% | | Iniciado |
| | | Informe estimación implementación de ITS | $ 315.000.000 | 25 % | 3% | | Iniciado |
| | | Identificación interferencia con Servicios Públicos, Presupuesto y Documentación Apéndice Técnico de Redes | $ 315.000.000 | 25 % | 0% | | No iniciado |
| Entregable 10 - Presupuesto | $141.120.000 | Consolidación e integración de Cantidades del Total de los Componentes de Obra. Incluye despieces de cantidades. | $ 42.336.000 | 30 % | 3% | | Iniciado |
| | | Especificaciones Generales y Particulares | $ 21.168.000 | 15 % | 0% | | No iniciado |
| | | Análisis de Precios Unitarios: | | | | | |
| | | * Plantilla de presentación de los APU. * Análisis de tarifas horarias | $ 56.448.000 | 40 % | 4% | | Iniciado |

| Condiciones Actualizadas Entregables | | | | | Seguimiento interventoría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Valor Presupuesto** | **Entregables** | **Valor Entregable** | **% Fact** | **% Ejecución Física** | **Valor Ejecutado** | **Observación** |
| | | y estudio de rendimientos<br>* Base de datos con costos de insumos, equipos y mano de obra. | | | | | |
| | | Presupuesto:<br>* Valoración de todos los capítulos de la Construcción.<br>* Cálculo de AIU<br>* Presupuesto para la Etapa de Operación. | $ 14.112.000 | 10 % | 2% | | Iniciado |
| | | Informe Final Ejecutivo | $ 7.056.000 | 5% | 0% | | No iniciado |
| Entregable 11 - Programación Obra | $100.800.000 | Programación de obra | $ 100.800.000 | 100 % | 0% | | No iniciado |
| Informe Técnico Final | - | Informe Final Ejecutivo | - | - | - | - | |
| **Valor** | **$8.343.131.520** | | | | | | |
| **IVA 19%** | **$1.585.194.989** | | | | | | |
| **Valor + IVA 19%** | **$9.928.326.509** | | | | | | |

Ahora bien, Durante el periodo de marzo 2026, según informe de RENTAN, se realizaron las siguientes actividades:

## COMPONENTE JURIDICO

Según informe presentado, para el periodo evaluado, el componente jurídico centro sus esfuerzos en la continuación de la estructuración del proyecto bajo el esquema de APP.

El trabajo se desarrolló de manera articulada con los demás componentes de la estructuración, mediante la revisión de los productos en elaboración y su correspondencia con el nivel de definición exigido para la etapa de factibilidad, en particular en lo relacionado con la posibilidad de consolidar insumos estructurales del proyecto.

En el marco del trámite ambiental, el análisis jurídico se centró en evaluar las implicaciones contractuales derivadas de la ausencia de un pronunciamiento de fondo por parte de la autoridad

ambiental sobre la alternativa de corredor. A partir de este análisis, el consultor concluyó que no es posible consolidar los productos de factibilidad ni avanzar en componentes estructurales del proyecto sin contar con dicha definición, en la medida en que variables determinantes como el trazado, las cantidades de obra, los costos del proyecto y la asignación de riesgos dependen directamente de este insumo.

Cabe precisar que, en el mes de febrero, si bien el trámite ambiental fue formulado por el consultor inicialmente bajo el esquema de exigibilidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA), los requerimientos de información formulados por la autoridad han exigido un nivel de detalle y alcance técnico que, en la práctica, corresponden a la estructuración de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) propiamente. Esta situación configura un cambio en el nivel de profundidad del análisis requerido.

En cuanto al avance del contrato, fue analizado desde su causa, concluyendo que obedece a la dependencia estructural del componente ambiental y, en consecuencia, constituye un supuesto que justifica la adopción de ajustes contractuales, en el marco de una adecuada gestión del riesgo y sin que ello configure incumplimiento por parte del consultor.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable.

**COMPONENTE FINANCIERO**

Este componente deberá desarrollarse bajo un enfoque de *project finance*, en el cual el modelo financiero sea el eje articulador de las decisiones técnicas, contractuales y de asignación de riesgos del proyecto.

El modelo financiero deberá cumplir con los lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública, garantizando la correcta identificación y separación entre los flujos del proyecto, los flujos del concesionario y, cuando aplique, los flujos asociados a eventuales aportes públicos, pagos por disponibilidad o mecanismos de retribución. Se enfatizó que la consistencia entre el modelo financiero y la estructuración jurídica del contrato será un criterio determinante de evaluación.

En relación con la inversión del proyecto, se recomendó que la estimación del CAPEX y del OPEX se realice con un nivel de desagregación suficiente para soportar el análisis de viabilidad financiera, la evaluación costo-beneficio y la adecuada tipificación y asignación de riesgos. En particular, se señaló que los supuestos financieros deberán ser trazables y coherentes con los estudios técnicos, ambientales, sociales y prediales que se consoliden en la etapa de factibilidad, evitando supuestos genéricos o no sustentados.

En el presente período, el consultor se concentró en la construcción y ajuste de la plantilla base del modelo, así como en la articulación con los demás componentes de la estructuración —particularmente técnico, de tráfico y de costos— mediante mesas de trabajo internas, con el fin de consolidar los supuestos iniciales de CAPEX, OPEX, ingresos y horizonte de operación.

Se evaluaron alternativas de sectorización del proyecto en unidades funcionales, como mecanismo para estructurar la ejecución por fases y facilitar la entrada en operación progresiva de tramos. Desde el análisis financiero, esta aproximación permite anticipar flujos de caja en etapas tempranas del proyecto, mejorando los indicadores de bancabilidad y la capacidad de apalancamiento del eventual concesionario.

Este componente se encuentra condicionado al avance de los componentes técnico y ambiental, en la medida en que la definición del corredor y de las soluciones de ingeniería constituye el insumo base para la estructuración del modelo financiero definitivo y del comparador público–privado.

Sin embargo, podrán adelantarse de manera puntual aquellos ajustes o análisis financieros que resulten necesarios como soporte del trámite ambiental en curso, particularmente en lo relacionado con la estructuración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), en lo que resulte aplicable a este componente.

**Comparador público–privado y evaluación de conveniencia**

En el marco de la Ley 1508, el componente financiero debe articularse con el comparador público–privado como herramienta para evaluar la conveniencia del esquema APP frente a alternativas de ejecución tradicional.

Durante febrero, el comparador público–privado se mantiene en etapa preliminar, dado que:

- No se cuenta con una valoración económica definitiva de riesgos.
- No se ha estabilizado el presupuesto de inversión.
- No se han definido con precisión los costos de operación y mantenimiento.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable

## COMPONENTE DE RIESGO Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Durante el mes de febrero de 2026, el consultor en el marco de la estructuración del proyecto bajo esquema de Asociación Público-Privada conforme a la Ley 1508 de 2012, realizó mesas de trabajo con la interventoría, con el fin de orientar la generación de insumos requeridos.

No obstante, se destaca que es importante contar con un avance en el desarrollo de los componentes técnicos, de tráfico y socio-ambiental para poder avanzar en la etapa de factibilidad de la evaluación socioeconómica, ya que los insumos desde cada una de estas especialidades se requieren para el análisis esperado como entregable final.

En el mes de febrero no se tiene una respuesta definitiva del corredor viabilizado ambientalmente, por lo que el desarrollo del componente de riesgo y evaluación socioeconómica queda condicionado a dicha definición, en la medida en que las variables de entrada requeridas para su consolidación particularmente aquellas asociadas a costos, demanda, alcance técnico y asignación de riesgos dependen directamente de dicha definición. Situación que determina que las actividades de este componente no pueden continuar desarrollándose de manera integral, al configurarse una condición exógena asociada al trámite ambiental que limita objetivamente su avance. Por tanto, su desarrollo se suspende hasta tanto se cuente con un pronunciamiento de fondo por parte de la autoridad ambiental sobre la alternativa de corredor.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable

## COMPONENTE DE TRÁFICO

A manera de información, en el mes anterior el consultor avanzó en el montaje detallado de la red del proyecto IP Santuario – Providencia, incluyendo el desarrollo específico del submodelo de Embalses, asegurando la conectividad de la red y la coherencia de los tiempos de recorrido frente a las condiciones observadas en campo. Este montaje constituye la base del proceso de modelación, ya que permite que el software reproduzca de manera consistente el funcionamiento del sistema vial y genere resultados como volúmenes de tránsito por tramo, velocidades promedio, tiempos de recorrido, niveles de congestión y distribución del tráfico entre la vía proyecto y las alternativas existentes.

De manera complementaria, se desarrolló y acopló un modelo de elección de ruta estimado en el entorno R, utilizando el paquete Apollo. En este modelo se analizan las decisiones de los usuarios frente a distintas alternativas de viaje, considerando el tiempo de recorrido, el costo (incluyendo peajes) y variables socioeconómicas como ingreso y ocupación del vehículo. A partir de este ejercicio se estimaron parámetros de sensibilidad y valores del tiempo (VoT), los cuales fueron incorporados al modelo VISUM mediante el concepto de costo generalizado. Esta integración permite que el modelo de asignación no solo distribuya el tráfico según la menor distancia, sino que represente de manera más realista el comportamiento de los usuarios frente a cambios en tiempos y costos.

En paralelo, el consultor avanzó en la calibración del modelo, ajustando tiempos de viaje, costos generalizados y rutas razonables, y definiendo escenarios de análisis para el año base de operación y para los distintos horizontes futuros establecidos (2033, 2038, 2043, 2048, 2053 y

2058). Para capturar adecuadamente el componente turístico del corredor y del submodelo de Embalses, se trabajó con matrices origen–destino diferenciadas para día típico y fin de semana.

Adicionalmente, se realizaron análisis de sensibilidad asociados a distintos escenarios de peaje, configurando en VISUM variaciones en los niveles de cobro y en las matrices de demanda, con el fin de evaluar la redistribución del tráfico y la respuesta de los usuarios ante incrementos o reducciones del peaje.

La calibración y validación del modelo se apoyó en la comparación de los resultados simulados con información medida en campo, tales como aforos vehiculares en los corredores El Peñol – Guatapé y Guatapé – San Rafael, encuestas origen–destino y registros reales de recaudo del sistema ANIscopio en los peajes Puerto Berrío, Cisneros y Pandequeso. Para verificar el nivel de ajuste entre los volúmenes modelados y los observados, se utilizó el estadístico GEH, ampliamente empleado en estudios de tráfico, obteniéndose valores compatibles con los criterios aceptables para la etapa de factibilidad.

A partir de estos resultados, se realizaron ajustes progresivos a la matriz origen–destino y a parámetros operativos de la red, mejorando la consistencia y robustez del modelo. En términos de gestión, el consultor reporta un avance financiero del 45 % y un avance físico ejecutado del 74 % del componente, indicando que la definición final del corredor vial a nivel geométrico permitirá culminar el proceso de calibración y avanzar con las proyecciones de tránsito requeridas para el diseño. La interventoría toma nota de los avances técnicos reportados y deja constancia de que se encuentra atenta a la recepción formal de los entregables que se deriven de estos procesos, con el fin de realizar la revisión técnica, validación metodológica y verificación del avance efectivamente alcanzado por el consultor, de conformidad con lo establecido en el contrato y el programa de trabajo vigente. Como conclusión se tiene que, los avances reportados corresponden principalmente a procesos de modelación y ajustes internos, y que la validación integral de los resultados, así como su impacto en la toma de decisiones del proyecto, dependerá de la recepción formal de los entregables técnicos asociados. En este sentido, se considera pertinente continuar con el desarrollo del componente conforme a lo reportado, condicionando la adopción de conclusiones definitivas y la utilización de los resultados del modelo para decisiones de inversión, diseño y estructuración financiera, a la revisión y validación por parte de la interventoría de los informes y soportes que formalicen dichos avances. En consecuencia, la interventoría precisa que estos avances corresponden a procesos internos de modelación y que su validación integral está condicionada a la recepción formal de los entregables técnicos respectivos.

El 9 de enero de 2026 se llevó a cabo una reunión interna entre interventoría con el personal técnico de la consultoría, en la cual se definieron formalmente los horizontes de evaluación del proyecto. Como resultado, se establecieron los siguientes años de análisis: año base 2033, año 5 (2038), año 10 (2043), año 15 (2048), año 20 (2053) y año 25 (2058).

Adicionalmente, se realizaron ajustes en los modelos desarrollados, incluyendo la actualización de la localización del segundo peaje del proyecto, el cual se ubicó entre el municipio de Alejandría y el nodo 100103 del modelo en VISUM, correspondiente al tramo de la vía San Roque – Santo Domingo. Así mismo, se ajustaron velocidades y parámetros de atractividad en tramos específicos de la red.

Durante el mes de Enero el consultor adelantó actividades asociadas a la elaboración del informe del proyecto a nivel de factibilidad. Adicionalmente, en reunión interna del equipo de la consultoría, se discutieron la metodología y los resultados a entregar, se aclararon aspectos de la versión a preparar del informe metodológico y se recibieron recomendaciones relacionadas con la calibración del modelo de transporte.

Ahora bien, durante el período de febrero, el consultor completó el Estudio de Movilidad del corredor en fase de Factibilidad y se llevó a cabo la revisión de este y sus resultados con el área financiera y los demás componentes de la estructuración del proyecto.

El estudio de tránsito presentado para el nivel de factibilidad ha permitido estimar mediante una metodología confiable el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) del proyecto, identificando los diferentes componentes del tránsito, desde el atraído turístico con destino hacia la zona de los embalses, el atraído logístico hacia vías del Nus y el crecimiento normal del tránsito bajo el escenario tendencial del PMTLA, todo a partir de un modelo de elección y atracción de demanda previamente calibrados.

**TPDs Calculados en la Entrega de Factibilidad**

Se crearon los escenarios definidos para los años de evaluación durante los primeros 25 años del proyecto. Los resultados de la demanda proyectados son los siguientes:

Para el tramo del corredor en la zona de embalses:

| Año | A | C2 | C34 | C5 | C6M | Total Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 5517 | 423 | 25 | 7 | 139 | 6111 |
| 2034 | 5666 | 433 | 26 | 7 | 143 | 6275 |
| 2035 | 5815 | 444 | 26 | 7 | 146 | 6438 |
| 2036 | 5964 | 454 | 26 | 8 | 149 | 6601 |
| 2037 | 6113 | 465 | 27 | 8 | 153 | 6765 |
| 2038 | 6262 | 475 | 27 | 8 | 156 | 6928 |
| 2039 | 6403 | 485 | 27 | 8 | 159 | 7083 |
| 2040 | 6544 | 495 | 27 | 8 | 163 | 7237 |
| 2041 | 6686 | 505 | 27 | 8 | 166 | 7392 |
| 2042 | 6827 | 516 | 27 | 8 | 169 | 7547 |
| 2043 | 6968 | 526 | 27 | 8 | 172 | 7701 |
| 2044 | 7087 | 534 | 27 | 8 | 175 | 7832 |

| Año | A | C2 | C34 | C5 | C6M | Total Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 7207 | 543 | 27 | 8 | 178 | 7963 |
| 2046 | 7326 | 551 | 27 | 9 | 181 | 8094 |
| 2047 | 7445 | 560 | 27 | 9 | 183 | 8225 |
| 2048 | 7565 | 569 | 28 | 9 | 186 | 8356 |
| 2049 | 7682 | 577 | 28 | 9 | 189 | 8484 |
| 2050 | 7799 | 586 | 28 | 9 | 192 | 8613 |
| 2051 | 7916 | 594 | 28 | 9 | 194 | 8742 |
| 2052 | 8033 | 603 | 29 | 9 | 197 | 8870 |
| 2053 | 8150 | 611 | 29 | 9 | 200 | 8999 |
| 2054 | 8278 | 620 | 29 | 9 | 203 | 9139 |
| 2055 | 8405 | 629 | 30 | 9 | 206 | 9279 |
| 2056 | 8533 | 638 | 31 | 9 | 208 | 9420 |
| 2057 | 8660 | 647 | 31 | 10 | 211 | 9560 |
| 2058 | 8788 | 657 | 32 | 10 | 214 | 9700 |

Tabla N°1- Proyecciones vehiculares a 25 años zona de los embalses

Para el tramo del corredor en la zona de Alejandría:

| Año | A | C2 | C34 | C5 | C6M | Total Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 273 | 1 | 22 | 8 | 152 | 455 |
| 2034 | 280 | 1 | 22 | 8 | 155 | 466 |
| 2035 | 288 | 1 | 23 | 8 | 159 | 478 |
| 2036 | 296 | 1 | 23 | 8 | 163 | 490 |
| 2037 | 303 | 1 | 23 | 8 | 167 | 502 |
| 2038 | 311 | 1 | 24 | 8 | 170 | 513 |
| 2039 | 318 | 1 | 24 | 8 | 174 | 524 |
| 2040 | 325 | 1 | 24 | 8 | 177 | 535 |
| 2041 | 331 | 1 | 24 | 8 | 181 | 546 |
| 2042 | 338 | 1 | 24 | 9 | 185 | 556 |
| 2043 | 345 | 1 | 24 | 9 | 188 | 567 |
| 2044 | 351 | 1 | 24 | 9 | 191 | 576 |
| 2045 | 357 | 1 | 24 | 9 | 194 | 586 |
| 2046 | 364 | 1 | 24 | 9 | 197 | 595 |
| 2047 | 370 | 1 | 24 | 9 | 201 | 604 |
| 2048 | 376 | 1 | 24 | 9 | 204 | 613 |
| 2049 | 382 | 1 | 25 | 9 | 207 | 623 |
| 2050 | 388 | 1 | 25 | 9 | 210 | 633 |
| 2051 | 394 | 1 | 25 | 10 | 213 | 642 |
| 2052 | 400 | 1 | 25 | 10 | 216 | 652 |
| 2053 | 406 | 1 | 26 | 10 | 219 | 661 |

| Año | A | C2 | C34 | C5 | C6M | Total Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 413 | 1 | 26 | 10 | 222 | 671 |
| 2055 | 419 | 1 | 27 | 10 | 225 | 681 |
| 2056 | 425 | 1 | 28 | 10 | 228 | 692 |
| 2057 | 431 | 1 | 28 | 10 | 232 | 702 |
| 2058 | 438 | 1 | 29 | 10 | 235 | 712 |

Tabla 2- Proyecciones vehiculares a 25 años zona Alejandría

La interventoría y consultor, luego de mesas de trabajo entre profesionales se define: profundizar en la revisión de flujos del modelo, revisar comportamiento de los C2, analizar sensibilidad frente a los peajes de Guatapé y Alejandría.

**Estimación de TPD y cálculo de ejes equivalentes.**

El procedimiento incluyó:

- Clasificación vehicular a partir de los vehículos reportados sobre el corredor modelado.
- Determinación de factores equivalentes de carga (FEC) por categoría.
- Cálculo de número acumulado de ejes equivalentes (NE) en el periodo de diseño.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable

**COMPONENTE AMBIENTAL**

En el mes de enero el consultor, realizó un análisis y revisión de la información cartográfica del componente ambiental y la consulta ante la DANCP, en la cual se solicitaron ajustes como resultado de la revisión interna, esta solicitud quedó radicada por parte de este ante la DANCP bajo el radicado No. 2026-1-002410-003172 del 21 de enero de 2026 y con el Id de control No. 693055.

De igual manera, se realizó la solicitud quedó radicada ante el ICANH bajo el radicado No. 2026184200002492 del 13 de enero de 2026.

En lo que concierne a la EDAA, se recibió comunicado por parte de CORNARE, en el cual la Corporación se pronunció que una vez revisada la información no es posible confirmar su viabilidad definitiva de trazado occidental del proyecto.

Cabe mencionar que la Autoridad Ambiental indica que en la información presentada para la comparación de alternativas de trazado (A1, A2 y A3), se reconoce que las tres opciones se encuentran estructuradas de manera preliminar para evaluar escenarios de desarrollo vial, considerando variables territoriales, económicas y ambientales. Sin embargo, el análisis se limita principalmente a la identificación de superposiciones con áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y coberturas vegetales, sin profundizar en la viabilidad normativa, la compatibilidad

con los objetivos de conservación, los corredores biológicos, los riesgos territoriales y la coexistencia con otros proyectos estratégicos. Adicionalmente, establece que la selección final del trazado deberá sustentarse en un análisis multicriterio robusto que integre factores técnicos, ambientales y sociales, priorizando la minimización de impactos y la optimización de beneficios, así como la compatibilidad con otros proyectos estratégicos y la protección de ecosistemas sensibles, garantizando la sostenibilidad y seguridad jurídica del proyecto.

En ese sentido, se avanza en la consolidación de una matriz comparativa entre la información entregada y las observaciones recibidas donde se requiere complementación y ajuste de información. Así mismo se propone de manera inicial una mesa de trabajo en CORNARE a fin de revisar el alcance de dichas complementaciones requeridas, tarea que se irá complementando para solicitar reunión en la primera semana del mes de febrero.

En el periodo de febrero, el consultor elabora el borrador del resumen de dicho componente, el cual es actualizado de manera progresiva, teniendo en cuenta las modificaciones y ajustes de los diferentes capítulos.

El consultor avanzó en la preparación del borrador del capítulo de ZODMES y fuentes de materiales, integrando la propuesta de ZODMES para la disposición de residuos de excavación y movimientos de tierra en el trazado occidental, así como la información técnica de fuentes de materiales del proyecto insumo generado por el área de pavimentos.

El consultor realizó la revisión ambiental del trazado occidental definitivo, con un análisis detallado del tramo No.4 desde el K52–K75 en el que se evaluaron los ajustes de diseño y las determinantes ambientales. Como resultado, se consolidaron observaciones técnicas que otorgaron viabilidad ambiental al trazado propuesto, sin identificar restricciones para el proyecto.

Si bien en el mes de enero, se elevó consulta a ICANH, durante este periodo se recibe respuesta donde informa de la existencia de cinco (5) sitios arqueológicos reportados dentro del área objeto de análisis, así como la identificación de siete (7) autorizaciones de intervención arqueológica y cinco (5) programas de arqueología preventiva que se superponen con el área del proyecto. Se precisó, en dicha comunicación que, la información suministrada corresponde a puntos de referencia y que los sitios arqueológicos deben entenderse como áreas, lo cual implica la necesidad de incorporar medidas de manejo para la protección del patrimonio arqueológico en el desarrollo del proyecto.

Desde el análisis de la estructuración, se evidencia que la información arqueológica identificada introduce una variable adicional de restricción sobre la definición del corredor, en la medida en que la presencia de sitios arqueológicos, programas en curso y áreas de potencial afectación condiciona la localización de las alternativas, la estimación de costos y la definición de medidas de manejo. En este sentido, estos elementos refuerzan la necesidad de contar con un nivel de detalle propio de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), en la medida en que la evaluación comparativa de corredores deberá incorporar de manera explícita las restricciones

arqueológicas, los requerimientos de manejo y los impactos asociados, como parte integral del proceso de selección de la alternativa ambientalmente viable.

En este componente, se avanza por parte del consultor, en la elaboración del documento del EDAA, que en el mes de febrero con el fin de ajustar el estudio del NDAA conforme a las observaciones del comunicado CS-00544-2026; posteriormente, mediante comunicado No. CS-01896-2026 del 12 de febrero de 2026, se obtuvo la respuesta oficial, la cual constituye insumo técnico para la revisión y ajuste del documento, además envía comunicado el 24 de febrero solicitando información a la entidad ambiental, se llevó a cabo mesa técnica con CORNARE, este consultor realizó un cuadro comparativo entre la información entregada a CORNARE (radicado No. CS-22571-2025 del 17 de diciembre de 2025), los lineamientos establecidos en el comunicado No. CS-13491-2025 del 11 de septiembre de 2025 y los términos de referencia de la ANLA, con base en el pronunciamiento de CORNARE.

Si bien el desarrollo del componente ambiental se ha venido adelantando bajo el marco de la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA), el alcance y nivel de detalle de los requerimientos formulados por la autoridad ambiental evidencian que el ejercicio ha evolucionado hacia un análisis propio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), conforme a los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta la evaluación comparativa de alternativas de corredor con un nivel de desagregación que excede el alcance inicialmente previsto para la etapa de exigibilidad, incorporando variables ambientales, territoriales, sociales y de riesgo que son propias de un DAA.

Para el mes de marzo, el consultor concentró su gestión en la revisión, ajuste, consolidación y articulación de los entregables técnicos del componente ambiental de factibilidad, así como en la preparación de insumos y definiciones necesarias para el componente social y la gestión institucional asociada. Este trabajo implicó armonizar información de diseño, cartografía, análisis ambientales, trazabilidad de trámites y requerimientos derivados de actuaciones ante autoridades y actores institucionales.

En términos prácticos, la actividad del periodo no se limitó a la producción documental. Comprendió también la identificación de ajustes técnicos, la estructuración de soportes cartográficos, la preparación de respuestas a requerimientos de información, la coordinación entre equipos de diseño y ambiental, y la definición de líneas de trabajo para el relacionamiento social requerido en el marco del DAA.

Cabe mencionar que este componente estaría conformado en dos partes:

En primer lugar, en el componente ambiental de la factibilidad se avanzó en la consolidación de productos que permiten presentar de manera integrada la lectura territorial, las necesidades de manejo ambiental, la demanda de recursos y la trazabilidad de decisiones técnicas del proyecto. Las principales actividades adelantadas fueron las siguientes:

- Se ajustó la cartografía y las salidas gráficas correspondientes al capítulo "Análisis Ambiental de la Ubicación", incorporando el análisis efectuado en el tramo comprendido entre el K52 y el K75, así como el diseño de la conexión VINUS. De forma complementaria, se actualizaron el documento técnico, los archivos SHP y la cartografía del proyecto, con el propósito de asegurar coherencia espacial y narrativa con el trazado completo.
- Se elaboró el documento del capítulo de ZODMES y fuentes de materiales, integrando la propuesta para la disposición de residuos de excavación y movimientos de tierra en el trazado occidental, así como la información técnica de fuentes de materiales suministrada por el área de pavimentos. Este producto permite articular las necesidades de construcción con los criterios de manejo ambiental exigibles en la etapa de factibilidad.
- Se elaboró el resumen ejecutivo del componente ambiental enviado a la interventoría.

En lo que se refiere a las consultas ante el DANCP, durante el periodo reportado se atendieron actuaciones relevantes ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), las cuales inciden directamente en la construcción del componente social del proyecto y en la definición de la ruta institucional que debe seguirse frente a las alternativas del DAA.

En el marco del desarrollo del DAA, se prevé elevar las consultas correspondientes ante la DANCP para los tres trazados del proyecto Santuario – Providencia. Teniendo en cuenta que la solicitud radicada el 21 de enero de 2026 se había presentado únicamente respecto del trazado occidental, y que en el contexto del DAA la autoridad deberá pronunciarse sobre las tres alternativas, se decidió desistir de la actuación inicial para evitar duplicidad de pronunciamientos y concentrar la gestión institucional en la solicitud integral aplicable al DAA.

En segundo lugar, en lo que concierne al avance del DAA, el consultor avanzó en la formulación técnica, metodológica y social, realizando lo siguiente:

- Se definieron secciones homólogas para el análisis de áreas protegidas, como insumo para estructurar una evaluación comparable y metodológicamente consistente entre los corredores objeto del DAA.

- Se consolidó la información a presentar a CORNARE de acuerdo con los Tdr-022, con el propósito de validar criterios de análisis, requerimientos técnicos y expectativas de la autoridad regional frente al estudio.

- Se ajustaron las coberturas para toda el área de estudio, atendiendo las observaciones realizadas por CORNARE, y se complementó el análisis de áreas protegidas en el corredor, considerando las secciones definidas.

- Se ajustó la cartografía conforme a la optimización de diseño, se complementó el análisis de áreas protegidas en todo el corredor, atendiendo tanto las secciones definidas como la optimización del diseño.

- Se avanzó en la modelación de calidad de aire para el área de estudio.

- Se avanzó en la definición del área de estudio por componentes conforme a los Tdr-022.

- Se avanzó en la complementación del capítulo 3 de descripción del proyecto.

- Realización de mesas de trabajo

Es importante tener presente que, en el componente social del DAA, se realizaron actividades como verificar la metodología y caracterización de la presentación del medio socioeconómico.

## COMPONENTE SOCIAL

Según informe de RENTAN, el consultor avanza en la revisión de la estrategia para socialización en segundo momento. Para esto se plantea indagar en las alcaldías municipales sobre las organizaciones comunitarias con el fin de identificar a los lideres comunitarios o a través del trabajo de campo. Se hará revisión del Plan de Intervenciones desde el punto de vista social: evaluar los impactos y las alternativas que identifique desde un criterio social en el marco del análisis del Plan de Intervenciones.

Así las cosas, el componente social se viene desarrollando bajo un enfoque de responsabilidad institucional en el manejo de la información y en la comunicación con el territorio, siendo claros frente al alcance que tiene el consultor CENCON en el marco de sus obligaciones contractuales y frente al estado real del diagnóstico que actualmente se adelanta como insumo para la estructuración del proyecto bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada.

Es importante tener presente que el avance de este componente, está atado a la alternativa final a diseñar. Sin embargo dentro del componente ambiental, se realizan actividades del componente social desarrolladas por el consultor, enfocándose principalmente en los términos de referencia que exige la corporación ambiental CORNARE para el cumplimiento del documento "Diagnostico Ambiental de Alternativas vía Santuario – Providencia" exigido por CORNARE en diferentes mesas ambientales efectuadas con la participación de la entidad contratante del proyecto la Gobernación de Antioquia, RENTAN, el consultor CENCON S.A.S. y la interventoría del proyecto.

## COMPONENTE PREDIAL

Las actividades de identificación técnica y jurídica desarrolladas durante los meses anteriores permitieron avanzar en la consolidación de la información necesaria para la delimitación de las áreas requeridas dentro del corredor del proyecto. Con el avance que se tiene de los diferentes componentes, se ejecutaron las siguientes actividades:

De los predios que cuentan con información catastral y jurídica completa, a la fecha se han radicado en total 143 insumos para revisión de interventoría: sabana con información de los predios, plano de afectación, diagnósticos jurídicos, fichas catastrales y consultas VUR. Finalmente se continúa avanzando en la consolidación de la información predial hasta completar predios del K10+575, donde se tiene que el 84% es de uso actual tipo Agrícola, el 14% de uso Habitacional y el 2% restante distribuido en otros usos, tal como se puede encontrar en la Sábana Predial que entregó a la interventoría.

En consecuencia, se identifica que el principal habilitador para la continuidad de las actividades prediales es la definición del corredor, en la medida en que este componente depende directamente de los diseños técnicos y de la delimitación definitiva del área de influencia del proyecto.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable

## ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES

Conforme el avance que se tiene del trazado y diseño geométrico del corredor vial, se plantea el inicio de actividades para establecer la metodología y control aplicado para la ejecución de las actividades contratadas para los SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE - ITS, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.

En el presente periodo, el consultor dio continuidad al desarrollo del documento ITS del proyecto, donde consolidó y amplió los criterios de diseños, memoria técnica, listado preliminar de equipos acorde a los lineamientos técnicos y normativos.

- Criterios de diseño y memoria técnica: Sistemas de Postes S.O.S, con criterios de conectividad, interfaz y comunicación con el centro de control; Sistema de señalización y control de tráfico; Sistema de circuito cerrado de televisión CCTV a cielo abierto, aborda criterios de cobertura, resolución, almacenamiento, video (transmisión) e integración con un sistema de supervisión; Sistema de comunicaciones y arquitectura de red; Sistemas de control y supervisión (control de galibo, estación de toma de datos para clasificación de tráfico).
- Listado de equipos, que se puede evidenciar en los anexos del informe de RENTAN.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable

## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En el mes anterior, el Consultor avanza en la revisión documental para el planteamiento de Indicadores de desempeño operacional. A partir de esta revisión se inicia con la consolidación del siguiente capítulo del informe del Componente de Operación y el Mantenimiento de la Vía en diseño.

Para el periodo de febrero, el consultor no generó avances en este componente.

Según informe de RENTAN durante el mes de marzo, el componente se encuentra suspendido hasta tanto no se emita un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto del corredor viable.

## PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA

Para este componente, se tendrá en cuenta la siguiente metodología:

Para la elaboración del presupuesto de ejecución de la obra, se tiene definido un listado de cantidades de obra y los precios unitarios antes descritos. Con esto, se establecerá el valor total del presupuesto, y cada ítem está vinculado con una descripción de ÍTEM de PAGO. Se presentará de manera agrupada de acuerdo con los Capítulos de las Especificaciones del INVIAS. Los códigos de los ítems, sus unidades y descripción corresponden también con las citadas especificaciones.

El Presupuesto de la obra (CAPEX de obra) se entregará en pesos colombianos. Las memorias de cálculo para el presupuesto de obra permitirán la discriminación de este de manera sectorizada por abscisas del proyecto.

Con relación al programa de obra, basados en las cantidades de obra, y los rendimientos establecidos en los precios unitarios, para cada una de las actividades, se llevará a cabo la construcción del Programa de Ejecución de Obra. Este contendrá la relación de los ítems de obra para cada intervención con sus precedencias, tiempos de ejecución (duración estimada), Fechas de Inicio y Terminación, Holgura (Demora permisible), Unidad de obra y Cantidad a ejecutar (según la unidad de obra).

Para la elaboración del cronograma de actividades, se empleará software de programación (Project de Microsft Office). En la memoria de cálculo, se tendrá en cuenta el análisis de rendimientos.

Es preciso mencionar que, bajo las condiciones actuales del proyecto, no es posible consolidar un presupuesto ni un programa de obra con nivel de detalle suficiente para soportar decisiones de estructuración, en la medida en que estos dependen directamente de la definición del corredor.

## CONSULTOR DE DISEÑO EDL

Este contratista, es el encargado de llevar a cabo la consultoría de Estudios y Diseños, durante el mes de marzo continúa suspendido.

Sin embargo, a manera de información, se deja relacionado el porcentaje de ejecución física de 55 % vs 99.5 % programado, al mes de febrero, mes en donde fue suspendida dicha consultoría.

Durante el mes de febrero de 2026, RENTAN suscribe la suspensión del contrato, fundamentada en la necesidad de evitar reprocesos técnicos, en un escenario en el cual no se cuenta con una definición de fondo por parte de la autoridad ambiental respecto de la alternativa de corredor, inicialmente abordada bajo el ejercicio de exigibilidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA), pero que, por el nivel de detalle requerido por CORNARE y mesas de trabajo en los ajustes solicitados, ha venido evolucionando hacia un análisis propio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

Este consta del siguiente personal, que fue aprobado por la interventoría.

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director De Consultoría | José Enrique Dávila |
| Especialista En Vías Y Transporte | Claudia Patricia Molina Palacio |
| Especialista Geotecnia Y Pavimentos | Neimar Arley Castaño Peláez |
| Especialista En Estructura | Julián Andrés Londoño Henao |
| Especialista En El Área De La Hidráulica E Hidrología | Diego Mauricio Buitrago Sandoval |
| Topógrafo | Luis Fernando Ramírez Isaza |
| Especialista En Túneles | Juan Manuel Dávila Méndez |
| Ingeniero Geólogo | Jairo Andrés Minota Correa |
| Profesional SIG | José Arturo Barbosa Bernal |
| Especialista En Geotecnia Vial Y Pavimentos | Francisco José Cervantes Vélez |
| Especialista En Costos Y Presupuestos En Proyectos Viales | Fernando Jaime Rafael Villamarin Restrepo |

## PÓLIZAS Y GARANTIAS

| Aseguradora | No. De Póliza | Tipo de amparo | Cobertura de la póliza | | aprobación garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| **Garantías Seriedad Oferta 13/05/2025** | | | | | | |
| Seguros Del Estado S.A NIT 860.009.578-6 | 18-44-101106359 ANEXO 0 | Seriedad oferta | 14/5/2025 | 31/8/2025 | | $ 1.299.648.854 |
| **Garantías Suscripción del contrato 20250223 del 18/06/2025 Expedida 27/06/2025** | | | | | | |
| Seguros Del Estado S.A | 18-45-101183244 | Cumplimiento | 18/6/2025 | 18/10/2026 | 1/7/2025 | $ 2.590.015.708 |
| | | Buen manejo de | 18/6/2025 | 18/10/2026 | | $ 3.885.023.562 |

| Aseguradora | No. De Póliza | Tipo de amparo | Cobertura de la póliza | | aprobación garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| NIT<br>860.009.578-6 | Anexo 3 | anticipo | | | | |
| | | Pago salarios, prestaciones legales y otros | 18/6/2025 | 18/4/2029 | | $ 3.885.023.562 |
| | | calidad del servicio | 18/6/2025 | 18/4/2031 | | $ 2.590.015.708 |
| | 18-40101079087 Anexo 1 14/07/2025 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 18/6/2025 | 18/4/2026 | 14/7/2025 | $ 711.750.000 |
| **Garantías Inicio del contrato del 03/07/2025 Modificación y Traslado de Vigencia 21/07/2025** | | | | | | |
| Seguros Del Estado S.A NIT 860.009.578-6 | 18-45-101183244 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 | Cumplimiento | 3/7/2025 | 2/11/2026 | 21/7/2025 | $ 2.590.015.708 |
| | | Buen manejo de anticipo | 3/7/2025 | 2/11/2026 | | $ 3.885.023.562 |
| | | Pago salarios, prestaciones legales y otros | 3/7/2025 | 3/5/2029 | | $ 3.885.023.562 |
| | | calidad del servicio | 3/7/2025 | 3/5/2031 | | $ 2.590.015.708 |
| | 18-40101079087 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 3/7/2025 | 3/5/2026 | 21/7/2025 | $ 711.750.000 |
| **Garantías Suspensión del contrato del 25/02/2026** | | | | | | |
| Seguros Del Estado S.A NIT 860.009.578-6 | 18-45-101183244 Anexo 7 | Cumplimiento | 3/7/2025 | 2/11/2026 | - | $ 2.590.015.708 |
| | | Buen manejo de anticipo | 3/7/2025 | 2/11/2026 | | $ 3.885.023.562 |
| | | Pago salarios, prestaciones legales y otros | 3/7/2025 | 3/5/2029 | | $ 3.885.023.562 |
| | | calidad del servicio | 3/5/2025 | 3/5/2031 | | $ 2.590.015.708 |
| | 18-40101079087 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 3/7/2025 | 3/5/2026 | - | $ 711.750.000 |

En el mes de febrero de 2026, la interventoría realizó el pago de los anticipos de las solicitudes hechas por el consultor EDL S.A.S. Dicho anticipo es por un valor de $170.432.183 equivalente al 4,37% del valor del anticipo (enviado por correo el día 26/02/2026). Se han autorizado el pago de anticipos por valor de $ 1.602.271.705, equivalente al 41.24% del valor del anticipo.

Cabe mencionar que el consultor presenta el siguiente seguimiento financiero:

| Concepto | Valor | % |
|---|---|---|
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $12.950.078.540 | 100% |
| 2. Adiciones | $0 | 0% |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | **$12.950.078.540** | **100%** |
| 4. Anticipos | $3.885.023.562 | 30% |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $1.602.271.705 | 12.37% |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | **$3.885.023.562** | **30%** |
| 7. Recursos ejecutados | $ 1,025,174,152 | 7.92% |
| 8. Recursos no ejecutados | $11.924.904.540 | 92.08% |

Durante el mes de febrero, se realizó para cada componente:

## COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA

El consultor avanzó en el trazado de poligonales para conformar la red secundaria del trazado. Esta actividad se consolida a partir de los puntos de control o red primaria establecida durante la toma de topografía LIDAR, la cual incluyó la generación de curvas de nivel y MDT, cuya información general se encuentra debidamente procesada y ha sido remitida para revisión, y compartida con las demás áreas técnicas para avance en las actividades propias de diseño. Se prepara el informe del respectivo entregable.

El trazado de poligonales en topografía establece puntos de control (vértices) interconectados mediante ángulos y distancias para el diseño y replanteo del eje del corredor vial. Las comisiones de topografía que se encuentran trabajando en campo, avanzan de manera paralela con el trazado de las poligonales y los levantamientos de cauces existentes para la información batimétrica requerida en el desarrollo de los diseños hidráulicos y de estructuras tipo puentes. El levantamiento de información de batimetría hasta el K69+000, y la nivelación entre puntos de control se completa hasta el K40+000. La información levantada en cauces se dibuja y se remite al especialista en hidráulica.

El avance en la topo batimetría y la terminación de la red secundaria de poligonales, son los ítems que marcan el atraso frente al programa de seguimiento, con la consecuente entrega del Informe Final del Componente. Este atraso es debido a la decisión inicial de no avanzar en el diseño del trazado definitivo, que permitiera tener el eje final del corredor. De conformidad con la Suspensión No. 1 suscrita el 25 de febrero de 2026, el presente componente queda suspendido hasta tanto se cuente con un pronunciamiento de fondo de la autoridad ambiental sobre la alternativa de corredor.

## COMPENTE GEOMÉTRICO

En el mes de enero el consultor continuó con el desarrollo de la geometría, se trabaja en la definición del corredor para el Tramo 4 comprendido entre el K52+100 y el K74+900. Se genera la superficie MDT_TRAMO4, en el entorno de Autodesk Civil 3D a partir de archivos TIF (.tif) que contienen la información de LIDAR filtrado, suministrada por el equipo de topografía, con cobertura desde el K52+100 en el abscisado del corredor (equivalente al K51+600 de la línea base) hasta el final del proyecto.

Una vez verificada la coherencia de la superficie generada con el DTM del IGAC utilizado en la etapa preliminar del proyecto, se incorpora el ortomosaico de la fotografía aérea.

Se diseñan las intersecciones de conexión con la vía a Santo Domingo y la vía a San Roque bajo una configuración canalizada, incorporando separación de conflictos de cruce y carriles de resguardo para los giros a la izquierda.

Así mismo, se revisa y define la condición de cobertura y la ubicación de los portales del túnel San Roque.

Para el mes de febrero, el consultor trabaja en la propuesta de trazado de la Línea Base en donde se identificaron dos aspectos a ajustar, según lo consignado en el informe SP-TDG-ENT-02-R01 previamente entregado la interventoría : (i) el cruce a desnivel se proyecta sobre la edificación principal del predio La Herradura y (ii) el desarrollo del ramal principal genera una ocupación predial extensa, cuando un diseño más compacto permitiría cumplir el mismo objetivo con menor impacto, como se evidenció en la intersección Santuario.

En dicho informe se planteó la necesidad de analizar alternativas, incluyendo la implementación de una intersección tipo glorieta frente a la solución tipo trompeta, priorizando la desafectación de la zona construida del predio. En este contexto, se desarrolló el archivo DWG con las alternativas de trazado para la intersección Providencia, que se pueden evidenciar en los anexos del informe de RENTAN.
Sin embargo, se describen a continuación:


- Alt1: NARANJA – Glorieta a nivel, ingreso a 60° respecto al ramal anterior (VINUS occidente).

- Alt2: AZUL – Glorieta a nivel, ingreso a 90°. Para lograr este objetivo de ingresar a 90° respecto del ramal anterior, se hace necesario el desplazamiento hacia el norte de la rotonda.

- Alt3: AMARILLA – Intersección a desnivel tipo trompeta, con radios y desarrollos ajustados a las velocidades de diseño y carriles de cambio de velocidad, para lograr la menor afectación predial

Adicionalmente a estas alternativas, por solicitud del área de tránsito se evaluó una intersección tipo T, con carriles de incorporación y retornos sobre el proyecto VINUS, esto resultó en una cuarta alternativa:

- Alt4: MORADO – Intersección a nivel tipo T, canalizada mediante la incorporación de retornos en Vías del Nus - VINUS, con la generación de una segunda calzada de aproximadamente 940 metros, de manera que se puedan resolver de forma segura y eficiente todas las maniobras vehiculares requeridas.




El consultor además incluye el capitulo 4 Criterios de Diseños, en el informe de este componente, donde desarrolla: controles generales, controles de diseño en planta, controles para el diseño en perfil, controles para el diseño de la sección transversal, diseño de intersecciones, diseños de casos especiales, consistencia del diseño.

El consultor inició con la revisión de la afectación a las vías existentes y la verificación preliminar de la eventual necesidad de reposición de accesos, priorizando aquellas que comunican con centros poblados y las que se encuentran inventariadas en la red vial terciaria y secundaria del departamento de Antioquia.

El componente refleja un atraso en la actividad, debido a la recepción del insumo de topografía, así como la decisión inicial de no avanzar en el diseño del corredor completo. A la fecha se cuenta con una definición de trazado y diseño planta perfil en toda su longitud, quedando pendiente la intersección en el punto de entrega a VINUS. El componente refleja un atraso en la actividad de generación de entregables, que para esta fecha ya debía estarse completando. Sin embargo, el inicio tardío de las actividades de campo para toma de topografía claramente marca un retraso en las demás actividades de diseño. Sin embargo, ya con la definición del corredor en planta perfil, se pudieron entregar insumos de entrada a las demás especialidades para el avance en los diseños de los respectivos componentes técnico.

## COMPONENTE DE GEOTÉCNIA Y GEOLOGIA

El consultor resalta que el plan de exploración presentado, y sobre el cual se iniciaron los trabajos de campo, está basado en el corredor definido como línea base, y que su depuración final se viene dando conforme el trazado definitivo que desde el diseño geométrico se viene generando.

La interventoría manifiesta que el consultor muestra un avance en el procesamiento de la información topográfica, especialmente en lo que corresponde a las ortofotos, lo que se ha podido evidenciar, en presentaciones en comité entre las partes y en el informe mensual del consultor (que es anexo del informe de RENTAN), un mejor detalle en aspectos morfológicos y de geología estructural y local, estableciendo y sectorizando formaciones geológicas que podrían presentar un comportamiento singular, especialmente en el área de estabilidad de taludes o de potenciales situaciones de riesgo de movimientos en masa, esto asociado o complementado con las exploraciones geotécnicas y geofísicas permiten obtener un mapa de situaciones o riesgos más fino para establecer parámetros geomecánicas y obras de contención y/o mitigación.

En Geotecnia para fundaciones, muestra avances en la exploración geotécnica tanto de los taludes como de las zonas de recepción de materiales o ZODMES y menciona la realización de los ensayos realizados a cuenta y riesgo.

Sondeos para el corredor vial:

| TRAMO | Abscisa | Sondeo | Obra | Avance (m) | Total (m) | Estado | Laboratorios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo K0+00 a | K0+204 | S39 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K0+300 | S1 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |

| TRAMO | Abscisa | Sondeo | Obra | Avance (m) | Total (m) | Estado | Laboratorios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K0+435 | S2 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K2+290 | S40 | Corte | 30.00 | 30.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K3+280 | S41 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K3+385 | S42 | Corte | 20.00 | 20.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K3+905 | S38 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K4+505 | S43 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K6+345 | S44 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K8+060 | S45 | Corte | 30.00 | 30.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K9+450 | S3 | Estructura | 16.00 | 16.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K9+480 | S46 | Corte | 35.00 | 35.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K11+000 | S47 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K12+105 | S48 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K13+400 | S49 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K13+440 | S50 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K15+750 | S4 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K16+570 | S51 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K18+555 | S52 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K19+480 | S53 | Corte | 30.00 | 30.00 | Finalizada | |
| | K21+080 | S54 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K22+640 | S55 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K24+135 | S56 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K24+200 | S57 | Corte | 18.00 | 18.00 | Finalizada | |
| | K25+890 | S5 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K26+800 | S58 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| Tramo K28+000 a K52+000 | K28+850 | S59 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K30+510 | S60 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K32+000 | S61 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K32+900 | S6 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K33+660 | S62 | Corte | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K35+230 | S7 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K35+400 | S63 | Corte | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K40+375 | S9 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K40+910 | S65 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K42+150 | S10 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K42+300 | S11 | Estructura | 15.00 | 25.00 | En ejecución | |
| | K42+470 | S12 | Estructura | 25.00 | 25.00 | Finalizada | |
| | K42+580 | S13 | Estructura | 14.00 | 25.00 | En ejecución | |

| TRAMO | Abscisa | Sondeo | Obra | Avance (m) | Total (m) | Estado | Laboratorios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K43+340 | S66 | Lleno | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K43+970 | S64 | Corte | 12.00 | 25.00 | En ejecución | |
| | K44+910 | S67 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K46+150 | S14 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K47+300 | S68 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K47+810 | S15 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K47+930 | S16 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K48+100 | S17 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K48+570 | S18 | Lleno | | 25.00 | Pendiente | |
| | K49+100 | S69 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K50+440 | S8 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K50+870 | S70 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| Tramo K52+000 a K75+400 | K54+000 | S71 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K54+500 | S19 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K55+620 | S72 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K56+310 | S20 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K57+550 | S73 | Lleno | | 15.00 | Pendiente | |
| | K59+900 | S74 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K60+800 | S21 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K61+400 | S75 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K61+800 | S22 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K63+010 | S23 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K63+370 | S76 | Lleno | | 15.00 | Pendiente | |
| | K63+830 | S24 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K65+110 | S77 | Lleno | | 15.00 | Pendiente | |
| | K66+900 | S25 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K67+900 | S78 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K69+120 | S26 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K70+220 | S79 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K70+980 | S27 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K72+000 | S80 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K73+920 | S81 | Corte | | 25.00 | Pendiente | |
| | K74+380 | S28 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K74+900 | S82 | Corte | | 40.00 | Pendiente | |
| | K75+000 | S29 | Estructura | | 25.00 | Pendiente | |
| | K75+000 | S83 | Lleno | | 15.00 | Pendiente | |

Sondeos para ZODMES:

| TRAMO | Abscisa | Sondeo | Obra | Avance (m) | Total (m) | Estado | Laboratorios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo K0+000 a K28+000 | K2+330 | S30 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K2+400 | S34 | ZODME | 8.00 | 8.00 | Finalizada | |
| | K3+080 | S35 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K3+200 | S36 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K8+100 | S37 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K8+210 | S-Z1 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K13+500 | S31 | Posible ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K19+300 | S32 | Posible ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K19+300 | S33 | Posible ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | Finalizado |
| | K27+730 | S-Z2 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K27+940 | S-Z3 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| Tramo K28+000 a K52+000 | K33+900 | S-Z4 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K34+100 | S-Z5 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K40+740 | S-Z6 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K40+950 | S-Z7 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K42+420 | S-Z8 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K42+520 | S-Z9 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K43+300 | S-Z10 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K43+430 | S-Z12 | ZODME | 15.00 | 15.00 | Finalizada | |
| | K43+460 | S-Z13 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K43+500 | S-Z11 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K43+580 | S-Z14 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K43+665 | S-Z15 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K44+230 | S-Z17 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K44+270 | S-Z16 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K49+510 | S-Z18 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K49+650 | S-Z19 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| Tramo K52+000 a K75+400 | K53+300 | S-Z20 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K53+500 | S-Z21 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K58+800 | S-Z22 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K58+950 | S-Z23 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K59+700 | S-Z24 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K60+000 | S-Z25 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K60+400 | S-Z26 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K60+600 | S-Z27 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K61+200 | S-Z28 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |

| TRAMO | Abscisa | Sondeo | Obra | Avance (m) | Total (m) | Estado | Laboratorios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K61+350 | S-Z29 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K62+090 | S-Z30 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K62+350 | S-Z31 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K75+000 | S-Z32 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |
| | K75+000 | S-Z33 | ZODME | | 15.00 | Pendiente | |

El consultor avanzó en este periodo, en la revisión técnica de la exploración indirecta mediante refracción sísmica.

En Geotécnia para taludes, el consultor desarrolló actividades técnicas coherentes con la etapa de diseños de Fase II del proyecto, orientadas a consolidar la caracterización geotécnica y a fortalecer la confiabilidad de los modelos de estabilidad de taludes en el tramo comprendido entre el K0+000 y el K28+000.

Este componente presenta un retraso, el cual es relacionado con el inicio de actividades de exploración hasta tanto no avanzar en las consideraciones ambientales y sociales frente al pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin embargo, el consultor avanza con un rendimiento satisfactorio, y se cuenta con tramos liberados y con permisos de accesos para los equipos en predios privados, hasta cercanías de la cabecera del municipio de San Roque.

## COMPONENTE DE HIDROLOGÍA. HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

En este período según informe de RENTAN, el consultor culminó con el ajuste de las áreas de drenaje aferentes al corredor vial, entre las abscisas K00+000 y K28+000, de acuerdo con el trazado línea base y avanzando a cuenta y riesgo con el trazado y predimensionamiento de las cunetas viales, zanjas de coronación, berma cunetas, disipadores de energía y subdrenes longitudinales. De igual forma, para cada una de las áreas de drenaje, se están ajustando los cálculos de los tiempos de concentración, los coeficientes de escorrentía, los números de curva, los histogramas, las precipitaciones netas y los caudales de diseño.

El consultor viene trabajando en el ajuste de las áreas de drenaje aferentes al corredor vial, entre las abscisas K28+000 y K75+000, de acuerdo con el trazado definitivo.

## COMPONENTE DE PAVIMENTOS

Según informe de RENTAN, el Consultor indica que el componente de Pavimentos, durante el mes de febrero culminó a cuenta y riesgo - la actividad de exploración de campo en todo el corredor, y se obtuvieron los resultados de caracterización y CBR de laboratorio del K0+000 al

K28+000, con lo cual se logró iniciar con la caracterización y modelación de la estructura de pavimento para este primer sector.

El consultor muestra, en tabla, algunos resultados de la caracterización de la subrasante y muestra en forma gráfica los porcentajes de algunas tipologías de suelos, lo cual corresponde a suelos típicos de la región y de su origen geológico y condiciones de humedad.

El consultor presenta el ejercicio de establecer el valor de CBR en base a ensayos de SPT, situación que la Interventoría ha sugerido ajustar los coeficientes de las ecuaciones de la literatura técnica. Por técnica de diferencias acumuladas se determinan siete (7) tramos homogéneos en donde se pretende establecer diseños de pavimentos de acuerdo a las características de la respuesta estructural de la subrasante.

El Consultor propone mejorar las condiciones de soporte de la subrasante con estabilización de suelos naturales con cal en espesores de 35 cm a 45 cm, dependiendo de la condición inicial de soporte.

La Interventoría solicita hacer el ensayo correspondiente de diseño de mezcla suelos-cal, con muestras representativas de material del proyecto, de tal manera que se garantice, con algún grado de certeza, alcanzar las resistencias proyectadas. Esta actividad deberá atenderse cuando se reactive el contrato de estudios y diseños, y se cuente con certidumbre sobre el trazado del eje vial.

## COMPONENTE TÚNELES

Cabe destacar que debido a que no hay diseño geométrico definido, la ubicación de los posibles túneles corresponden a preliminares. Razón por la cual, hoy muestra un atraso reflejado en los trabajos de campo.

## COMPONENTE DE PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS.

Para este componente el Consultor dio respuesta a las observaciones de interventoría, en la evaluación de alternativas para las estructuras contempladas entre el K0+000 y el K28+000; se dio continuidad a la evaluación de alternativas para las estructuras contempladas entre el K28+000 y el K75+000, a partir de la definición del alineamiento en planta perfil, en la siguiente tabla se muestra el inventario de puentes.

Los puentes se dispondrán de 2 carriles de 3,65 m, dos (2) bermas de 1,80 m, barrera de protección tipo new jersey en cada costado con ancho de 0,35m para un ancho total de 11.60. Las losas de tablero tendrán un espesor mínimo de 0,22m.

| Estructura | Alternativa | Abscisa (PT) | Longitud (m) | Cantidad de luces | Ancho (m) | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente 1 | 1 | K0+300 | 155.23 | 3 | Varía 11.10 a 14.65 | Vigas postensadas 30m - 40m + Terraplén |
| | 2 | | 153.42 | 4 | Varía 11.05 a 13.64 | Vigas postensadas 30m - 40m + Accesos |
| | 3 | | 153.42 | 4 | Varía 11.10 a 15.19 | Vigas postensadas 30m - 40m |
| Puente 2 | 1 | K3+300 | 162.34 | 4 | 11.00 | Vigas postensadas 40m |
| | 2 | | 160.00 | 3 | 11.00 | Voladizos sucesivos |
| | 3 | | 174.11 | 3 | 11.00 | Vigas metálicas 57m |
| Puente 3 | 1 | K15+580 | 140.32 | 3 | 11.60 | Voladizos sucesivos - Viga reforzada 20m |
| | 2 | | 124.00 | 2 | 11.60 | Voladizos sucesivos |
| | 3 | | 142.53 | 3 | 11.60 | Vigas metálicas 50m - Viga postensada 40m |
| Puente 4 | 1 | K16+040 | 40.12 | 1 | 11.60 | Viga postensada 40m |
| | 2 | | 45.10 | 1 | 11.60 | Viga metálica 45m |
| | 3 | | 40.77 | 2 | 11.60 | Vigas reforzadas 20m |
| Puente 5 | 1 | K23+400 | 50.13 | 1 | 11.00 | Viga metálica 50m |
| | 2 | | 52.78 | 2 | 11.00 | Viga IP600 12m - Viga postensada 40m |
| | 3 | | 50.13 | 1 | 11.00 | Viga cajón postensada 50m |
| Puente 6 | 1 | K25+800 | 56.31 | 1 | Varía 12.23 a 12.59 | Viga metálica 55m |
| | 2 | | 60.61 | 2 | Varía 12.23 a 12.59 | Viga postensada 40m - Viga reforzada 20m |
| | 3 | | 60.61 | 3 | Varía 12.23 a 12.59 | Vigas reforzadas 20m |
| Puente 7 | 1 | K35+165 | 121.80 | 4 | 11.67 | Vigas reforzadas 20m - Vigas postensadas 40m |
| | 2 | | 120.00 | 2 | 11.67 | Viga metálica continua 120m |
| | 3 | | 121.70 | 3 | 11.67 | Vigas postensadas 41m - Viga mediamadera 52m - Viga reforzada 20m |
| Puente 8 | 1 | K36+930 | 70.47 | 2 | Varía 11.77 a 12.28 | Vigas postensadas 30m - 40m |
| | 2 | | 70.29 | 1 | Varía 11.67 a 12.28 | Viga metálica 70m |
| | 3 | | 70.29 | 2 | Varía 11.67 a 12.28 | Viga metálica continua 70m |
| Puente 9 | 1 | K39+810 | 40.33 | 1 | 11.68 | Viga postensada 40m |

| Estructura | Alternativa | Abscisa (PT) | Longitud (m) | Cantidad de luces | Ancho (m) | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 40.32 | 1 | 11.68 | Viga metálica 40m |
| | 3 | | 40.00 | 1 | 11.68 | Viga cajón postensada 40m |
| Puente 10 | 1 | K42+100 | 197.80 | 5 | 11.60 | Vigas postensadas 35m - 40m |
| | 2 | | 202.39 | 4 | 11.60 | Vigas metálicas 50m |
| | 3 | | 200.00 | 3 | 11.60 | Voladizos sucesivos |
| Puente 11 | 1 | K42+450 | 160.00 | 3 | 11.60 | Voladizos sucesivos con aisladores |
| | 2 | | 161.54 | 3 | 11.60 | Vigas metálicas 40m - 60m |
| | 3 | | 162.13 | 4 | 11.60 | Viga mediamadera - Vigas postensadas 35m - 41m |
| Puente 12 | 1 | K46+100 | 75.66 | 2 | 15.25 | Vigas postensadas 35m - 40m |
| | 2 | | 75.52 | 2 | 15.25 | Viga metálica continua 75m |
| | 3 | | 75.33 | 2 | 15.25 | Viga cajón postensada continua 75m |
| Puente 13 | 1 | K47+820 | 240.00 | 3 | 11.60 | Voladizos sucesivos |
| | 2 | | 280.00 | 3 | 11.60 | Voladizos sucesivos - Extradosado |
| | 3 | | 283.74 | 6 | 11.60 | Vigas metálicas 40m - 60m |
| Puente 14 | 1 | K49+050 | 40.03 | 1 | Varía 14.14 a 14.99 | Viga postensada 40m |
| | 2 | | 39.98 | 1 | Varía 14.14 a 14.95 | Viga metálica 40m |
| | 3 | | 40.00 | 1 | Varía 14.14 a 14.95 | Viga cajón postensada 40m |
| Puente 15 | 1 | K54+380 | 141.38 | 4 | 11.60 | Vigas postensadas 30m - 40m |
| | 2 | | 146.12 | 3 | 11.60 | Vigas metálicas 60m - Viga postensada 25m |
| | 3 | | 140.62 | 3 | 11.60 | Vigas mediamadera - Viga postensada 40m |
| Puente 16 | 1 | K56+210 | 100.30 | 2 | 11.60 | Vigas metálicas 70m - 30m |
| | 2 | | 100.00 | 1 | 11.60 | Arco metálico 100m |
| | 3 | | 110.00 | 3 | 11.60 | Voladizos sucesivos descompensado |
| Puente 17 | 1 | K60+700 | 183.20 | 5 | 11.60 | Vigas postensadas 40m y viga reforzada 20m |
| | 2 | | 181.20 | 3 | 11.60 | Vigas metálicas 60m |
| | 3 | | 180.40 | 3 | 11.60 | Vigas postensadas 41m - Voladizo Gerber 15m |

| Estructura | Alternativa | Abscisa (PT) | Longitud (m) | Cantidad de luces | Ancho (m) | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente 18 | 1 | K63+730 | 100.00 | 2 | 11.60 | Arco metálico 100m |
| | 2 | | 100.52 | 2 | 11.60 | Vigas metálicas 60m - 40m |
| | 3 | | 110.00 | 2 | 11.60 | Voladizos sucesivos descompensado |
| Puente 19 | 1 | K66+780 | 110.41 | 3 | 11.00 | Vigas postensadas 35m - 40m |
| | 2 | | 100.61 | 2 | 11.00 | Vigas metálicas 60m - 40m |
| | 3 | | 100.00 | 2 | 11.00 | Arco metálico 100m |

Tabla 3 - Inventario de Puentes analizados

Los puentes en voladizos sucesivos se plantean con cimentación profunda compuesta por dados de fundación y pilotes, para los puentes en vigas postensadas, vigas metálicas y reforzadas se plantea cimentación tipo Pila – Pilote.

Aunque se tiene un avance importante en la presentación de alternativas a partir de los criterios previamente revisados con Interventoría, se mantiene la liberación de sólo las primeras estructuras para diseños estructurales según informe de RENTAN.

### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Dentro del componente ambiental, dando cumplimiento a los términos de referencia del DAA, En dicha estructuración se encuentra el capítulo socio económico, en donde el consultor presentó en este periodo el cronograma y metodología a implementar en este capítulo.

Es importante tener presente que la secretaria de infraestructura realiza socializaciones de sus proyectos en diferentes espacios con actores estratégicos, entre dichos proyectos se encuentra la APP de Santuario Providencia.

### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contrato interadministrativo de mandato cuenta con el apoyo del equipo ambiental de la secretaría de infraestructura física. El cual acompaña el seguimiento del componente ambiental.

RENTAN, ha orientado a la Interventoría y a las Consultorías sobre la importancia de dar cumplimiento a las obligaciones asociadas al componente socioambiental, en concordancia con la normatividad vigente y los principios de sostenibilidad que rigen en la ejecución de proyectos viales.

### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante este periodo, los equipos de consultorías, cumplieron con las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementando medidas preventivas y correctivas orientadas a garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Entre las acciones destacadas se incluyen:

- Participación en actividades de inducción y capacitación en SST.
- Pausas activas y promoción de hábitos ergonómicos adecuados.
- Uso correcto de los equipos de cómputo y aplicación de protocolos de autocuidado y bienestar laboral.

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado emitido por el **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN**, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad, social y parafiscales del recurso humano contratado para la coordinación del proyecto.

Es importante mencionar que el equipo de trabajo de RENTAN, para este periodo es el siguiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COORDINADOR** | 1 | 100% | CATALINA VELEZ |
| **ING CIVIL DE APOYO** | 1 | 100% | MELISA RIOS |

La supervisión por RENTAN, está a cargo de la arquitecta CATALINA HINESTROZA.

Para el presente periodo, se realizó el cobro correspondiente de las profesionales del equipo de coordinación, por lo tanto, RENTAN, hizo entrega del pago de seguridad social de dichas personas, junto con la cuenta de cobro correspondiente.

Es importante mencionar, que el contrato interadministrativo suscrito con RENTAN, tiene derivado el contrato de interventoría, quien realiza el seguimiento y cumplimiento, de los soportes de afiliación y vinculación del personal evaluable y adicional de los consultores.

### 2.1.2.4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota :** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONNTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido | CUMPLE | El contratista entregó el informe del mes correspondiente. | RENTAN realizó entrega del informe en fechas extemporánea a la estipulada por la entidad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de estas de conformidad con el plazo establecido; La constitución de la garantía deberá realizarse y presentarla a la entidad contratante dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato. | CUMPLE | Ver pólizas en el SECOP | El seguimiento de esta obligación se puede verificar en el SECOP, Mesa de ayuda de la entidad. |
| Presentar los documentos necesarios para el pago según la forma de pago establecida en este documento | CUMPLE | El contratista para el presente periodo, realizó entrega del informe, cobro de personal de coordinación. | RENTAN realizó el cobro correspondiente a los gastos de coordinación del mes de marzo, cabe mencionar que este pago se realiza mes vencido y se procederá a su autorización en el mes que la supervisión apruebe el informe correspondiente. |
| Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el | CUMPLE | El contratista presenta seguridad social vigente y certificado de pago parafiscales de RENTAN. Para la profesional que hace parte del equipo, se presenta seguridad social del mes de enero. | Al presentar las cuentas de cobro del personal se adjuntan la seguridad social. RENTAN hace entrega de manera física del certificado de parafiscales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cumplimiento del pago de estas obligaciones. | | | |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Hacer seguimiento al proyecto de acuerdo con la normatividad establecida. | CUMPLE | Durante este mes, se realizaron reuniones de seguimiento al contrato interadministrativo. | Se realizaron reuniones con la participación de CORNARE |
| Ejercer el seguimiento, control, vigilancia por medio de la Supervisión | CUMPLE | Se participa en comités de seguimiento. Se envían correos u oficios cuando se requiere. | N/A |
| Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato | CUMPLE | Se envían correos y comunicados por parte de la supervisión. | N/A |
| Gestionar el pago del presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista con el documento de cobro del periodo respectivo a nombre del patrimonio autónomo, que administra los recursos del proyecto de concesión | CUMPLE | RENTAN relacionó el cobro de gestión administrativa del mes de enero. | N/A |
| Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia para | CUMPLE | Se realizó designación de la supervisión, de manera colegiada, | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| que ejerza las respectivas funciones. | | en la cual participa la subsecretaría de planeación, proyectos estratégicos y APP y la dirección administrativa y financiera. | |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: RECURSO ADMINISTRAR:

| DESCRIPCIÓN | RECURSOS INICIALES | VALORES TOTALES |
|---|---|---|
| Costo Directos Consultoría e Interventoría | $ 25.056.057.449 | $ 25.056.057.449 |
| Coordinación Asociado al Proyecto | $ 222.831.110 | $ 222.831.110 |
| **Total RECURSOS ADMISTRAR** | **$ 25.278.888.559** | **$ 25.278.888.559** |
| PAGO N°1 | $ 7.583.666.567 | $ 7.583.666.567 |
| PAGO N°2 | $ 10.111.555.423 | $ 10.111.555.423 |
| **Pagos Total:** | $ 17.695.221.991 | $ 17.695.221.991 |
| **% Cobrado** | 70,00% | 70,00% |
| **Pendiente Por Cobrar:** | $ 7.583.666.568 | $ 7.583.666.568 |
| **% Pendiente por cobrar** | 30,00% | 30,00% |

En el mes de diciembre, se realizó el trámite del 2 desembolso recursos a administrar, por lo tanto, se relaciona el valor en el seguimiento financiero.

Durante el mes de marzo, no se realizaron autorización de pagos.

De los recursos pagados a RENTAN, se tienen los siguientes desembolsos autorizados.

| RESUMEN EJECUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DESEMBOLSO** | **VALOR AUTORIZADO PAGADO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR DISPONIBLE** |
| $ 7.583.666.567 | | | |
| $ 10.111.555.424 | | | |
| | $ 7.373.895 | Gastos de Coordinación Junio | $ 17.687.848.096 |
| | $ 19.048.785 | Gastos pólizas y garantías | $ 17.668.799.311 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Julio | $ 17.660.606.094 |
| | $ 1.489.248.976 | Pago de Anticipo CENCON SA | $ 16.171.357.118 |
| | $ 3.885.023.562 | pago de Anticipo EDL | $ 12.286.333.556 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Agosto | $ 12.278.140.339 |
| | $ 131.180.446 | Acta de Interventoría Julio | $ 12.146.959.893 |
| | $ 145.263.300 | Acta de Interventoría Agosto | $ 12.001.696.593 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Sep | $ 11.993.503.376 |
| | $ 3.098.333 | Gastos de Coordinación Sep | $ 11.990.405.043 |
| | $ 7.150.000 | Gastos de Coordinación Oct | $ 11.983.255.043 |
| | $ 6.554.622 | Gastos de Coordinación Oct | $ 11.976.700.421 |
| | $ 151.891.600 | Acta de Interventoría Septiembre | $ 11.824.808.821 |
| | $ 151.891.600 | Acta de Interventoría Octubre | $ 11.672.917.221 |
| | $ 615.104.491 | Acta de Consultoría EDL | $ 11.057.812.730 |
| | $ 655.068.748 | Acta de Consultoría CENCON | $ 10.402.743.982 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Nov | $ 10.394.550.765 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | $ 7.150.000 | Gastos de Coordinación Nov | $ 10.387.400.765 |
| | $ 7.100.788 | Gastos de Coordinación Dic | $ 10.394.501.553 |
| | $ 3.336.667 | Gastos de Coordinación Dic | $ 10.397.838.220 |
| | $ 7.100.788 | Gastos de Coordinación Enero | $ 10.404.939.008 |
| | $ 3.336.667 | Gastos de Coordinación Enero | $ 10.408.275.675 |
| | $ 456.365.382 | Acta de Consultoría CENCON | $ 10.864.641.057 |
| | $ 194.541.200 | Acta de Interventoría Noviembre | $ 11.059.182.257 |
| | $ 194.541.200 | Acta de Interventoría Diciembre | $ 11.253.723.457 |
| VALOR TOTAL DESEMBOLSO AUTORIZADO A ENERO | $ 8.174.143.918 | | 46,19% |

Nota: Los desembolsos del acta de enero, gastos de coordinación del mes de febrero y del mes de marzo, no se registran el recuadro, ya que solo está relacionado lo que se ha autorizado de la cuenta del IDEA a la fecha de corte del informe.

A continuación, se relacionan los recursos que han sido ejecutados del recurso a administrar entregado, en donde se obtiene un 20.70% de ejecución financiera. Es de aclarar que los recursos de coordinación de febrero y marzo han sido ejecutados mas no pagados.

| RESUMEN EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DESEMBOLSO** | **VALOR AUTORIZADO PAGADO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR DISPONIBLE** |
| 7.583.666.567 | | | |
| 10.111.555.424 | | | |
| 17.695.221.991 | $ 7.373.895 | Gastos de Coordinación Junio | $ 17.687.848.096 |
| | $ 19.048.785 | Gastos pólizas y garantías | $ 17.668.799.311 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Julio | $ 17.660.606.094 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Agosto | $ 17.652.412.877 |
| | $ 131.180.446 | Acta de Interventoría Julio | $ 17.521.232.431 |
| | $ 145.263.300 | Acta de Interventoría Agosto | $ 17.375.969.131 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Sep | $ 17.367.775.914 |
| | $ 3.098.333 | Gastos de Coordinación Sep | $ 17.364.677.581 |
| | $ 7.150.000 | Gastos de Coordinación Oct | $ 17.357.527.581 |
| | $ 6.554.622 | Gastos de Coordinación Oct | $ 17.350.972.959 |
| | $ 151.891.600 | Acta de Interventoría Septiembre | $ 17.199.081.359 |
| | $ 151.891.600 | Acta de Interventoría Octubre | $ 17.047.189.759 |
| | $ 1.025.174.152 | Acta de Consultoría EDL | $ 16.022.015.607 |
| | $ 873.424.995 | Acta de Consultoría CENCON | $ 15.148.590.612 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Nov | $ 15.140.397.395 |
| | $ 7.150.000 | Gastos de Coordinación Nov | $ 15.133.247.395 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Dic | $ 15.125.054.178 |
| | $ 7.150.000 | Gastos de apoyo Dic | $ 15.117.904.178 |
| | $ 7.100.788 | Gastos de Coordinación Enero | $ 15.110.803.390 |
| | $ 3.336.667 | Gastos de Coordinación Enero | $ 15.107.466.723 |
| | $ 8.193.217 | Gastos de Coordinación Febrero | $ 15.099.273.506 |
| | $ 7.388.333 | Gastos de Coordinación Febrero | $ 15.091.885.173 |
| | $ 456.365.382 | Acta de Consultoría CENCON | $ 14.635.519.791 |
| | $ 194.541.200 | Acta de Interventoría Noviembre | $ 14.440.978.591 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | $ 194.541.200 | Acta de Interventoría Diciembre | $ 14.246.437.391 |
| | $ 4.262.526 | Gastos de Pólizas y garantías | |
| | $ 8.193.277 | Gastos de Coordinación Marzo | |
| | $ 7.150.000 | Gastos de Coordinación Marzo | |
| | $ 194.541.200 | Acta de Interventoría Enero | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL RECURSO A ADMINISTRAR | $ 3.662.931.603 | | 20,70% |
| | | % EJECUTADO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL MANDATO | 14,62% |

**Nota:** Se aclara que la interventoría ha ejecutado y presentado a RENTAN las actas de febrero y marzo, que no han sido enviadas a esta supervisión para autorización de pago en la plataforma.

De igual manera, el consultor CENCON SA, presentó un acta 3 a interventoría, la cual no ha sido enviada a esta supervisión para autorización de pago en la plataforma.

Por lo anterior, los valores no son relacionados en el recuadro anterior.

**EJECUCIÓN COSTOS DE COORDINACIÓN**

| DESCRIPCIÓN | RECURSOS INICIALES | VALORES TOTALES |
|---|---|---|
| **Coordinación Asociado al Proyecto** | **$ 222.831.110** | **$ 222.831.110** |
| Valor cobro N°1 junio | $ 7.373.895 | $ 7.373.895 |
| Valor cobro N°2 julio | $ 8.193.217 | $ 8.193.217 |
| valor cobro Pólizas | $ 19.048.785 | $ 19.048.785 |
| Valor Cobro N° 3 Agosto | $ 8.193.277 | $ 8.193.277 |
| Valor Cobro N° 4 Septiembre | $ 8.193.277 | $ 8.193.277 |
| Valor Cobro N° 4 Septiembre | $ 3.098.333 | $ 3.098.333 |
| Valor Cobro N° 5 Octubre | $ 6.554.622 | $ 6.554.622 |
| Valor Cobro N° 5 Octubre | $ 7.150.000 | $ 7.150.000 |
| Valor Cobro N° 6 Noviembre | $ 7.150.000 | $ 7.150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Cobro N° 6 Noviembre | $ 8.193.217 | $ 8.193.217 |
| Valor Cobro N° 7 Diciembre | $ 8.193.217 | $ 8.193.217 |
| Valor Cobro N° 7 Diciembre | $ 7.150.000 | $ 7.150.000 |
| Valor Cobro N° 8 Enero | $ 7.100.788 | $ 7.100.788 |
| Valor Cobro N° 8 Enero | $ 3.336.667 | $ 3.336.667 |
| Valor Cobro N° 9 Febrero | $ 8.193.217 | $ 8.193.217 |
| Valor Cobro N° 9 Febrero | $ 7.388.333 | $ 7.388.333 |
| Gastos de Pólizas y garantías | $ 4.262.526 | $ 4.262.526 |
| Valor Cobro N° 10 Marzo | $ 8.193.277 | $ 8.193.277 |
| Valor Cobro N° 10 Marzo | $ 7.150.000 | $ 7.150.000 |
| | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 144.116.648** | **$ 144.116.648** |
| % Cobrado | 64,68% | 64,68% |
| Pendiente por Cobrar | $ 78.714.462 | $ 78.714.462 |
| % Pendiente por Cobrar | 35,32% | 35,32% |

De conformidad a lo revisado de los costos de coordinación, la supervisión no ha autorizado el pago del mes de febrero 2026 y del mes de marzo 2026 del personal, esta será cancelada una vez RENTAN realice la solicitud formal.

**EJECUCIÓN COSTOS POR HONORARIOS**

| DESCRIPCIÓN | RECURSOS INICIALES | VALORES TOTALES |
|---|---|---|
| Honorarios | $ 1.753.924.021 | $ 1.753.924.021 |
| IVA 19% (Honorarios) | $ 333.245.564 | $ 333.245.564 |
| **TOTAL HONORARIOS** | **$ 2.087.169.585** | $ 2.087.169.585 |
| Cobro N°1 | $19.351.062 | $ 19.351.062 |
| IVA 19% (Honorarios) | $ 3.676.702 | $ 3.676.702 |
| VALOR TOTAL A PAGAR N°1 | $23.027.764 | $ 23.027.764 |
| Cobro N°2 | $154.166.764 | $ 154.166.764 |
| IVA 19% (Honorarios) | $29.291.685 | $ 29.291.685 |
| VALOR TOTAL A PAGAR N°2 | $183.458.449 | $ 183.458.449 |
| TOTAL HONORARIOS | $206.486.213 | $ 206.486.213 |
| % Cobrado | 9,89% | 9,89% |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR | $ 2.064.141.821 | $2.064.141.821 |
| % Pendiente por Cobrar | 90,11% | 90,11% |

El pago N° 1, de honorarios corresponde a la ejecución financiera del mes de septiembre, razón por la cual se gestionaron con dicho informe correspondiente.

El pago N°2 de honorarios, corresponde a la ejecución financiera del mes de noviembre, estos fueron gestionados por la supervisión, en el mes de diciembre con el informe de noviembre por la ejecución en ese mes, por valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L.**

Expuesto lo anterior, el Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025 presenta un avance financiero acumulado del 70**%,** correspondiente a los dos desembolsos autorizados de acuerdo con la cláusula sexta "Forma de pago" del contrato, el cual cubre la administración de costos directos y la respectiva comisión por administración.

El valor total de los desembolsos asciende a **$17.695.221.991,** de los cuales se ha autorizado la suma equivalentes al **46.19%**. Es importante hacer claridad, que las actas de los consultores son por más valor ejecutado, solo que en el recuadro se relaciona los valores netos pagados por RENTAN, sin deducciones y amortización de anticipo.

A la fecha de corte del presente informe, el valor total ejecutado y pagado asciende a $ 206.486.189, lo que representa un 9,89% frente al valor total asignado para este componente, equivalente a $ 2.087.169.586.

Sin embargo, con corte al 31 de marzo de 2026 se registra una Comisión Administrativa ejecutada sin facturar (IVA incluido) por valor de $86.631.082 equivalente a las actas del contrato de interventoría y consultoría desagregados así:

- Valor correspondiente a noviembre 2025: $16.205.282 (0,78%). Interventoría
- Valor correspondiente a diciembre 2025: $16.205.282 (0,78%). Interventoría
- Valor correspondiente a febrero 2025: $ 38.015.236 (1,82%) . Cencon
- Valor correspondiente a Enero 2026: $16.205.282 (0.78%) Interventoría

Cabe aclarar que estas no han sido canceladas, y que una vez se surta este proceso se realizara el cobro correspondiente de honorarios a la entidad contratante, teniendo en cuenta la forma de pago establecida.

Los rendimientos financieros, que se han presentado a la fecha son los siguientes:

| Mes Causado | Rendimientos generados | Total Rendimientos reintegrados a la fecha |
|---|---|---|
| Febrero de 2025 | $- | $- |
| marzo de 2025 | $ 2.173.886,00 | $ 2.173.886,00 |
| abril de 2025 | $ 16.319.101,00 | $ 16.319.101,00 |
| mayo de 2025 | $ 16.621.117,00 | $ 16.621.117,00 |
| junio de 2025 | $ 15.925.086,00 | $ 15.925.086,00 |
| julio de 2025 | $ 15.610.556,00 | $ 15.610.556,00 |
| Agosto de 2025 | $ 8.195.475,00 | $ 8.195.475,00 |
| Septiembre de 2025 | $ 4.406.248,00 | $ 4.406.248,00 |
| octubre de 2025 | $ 4.030.767,00 | $ 4.030.767,00 |
| Noviembre de 2025 | $ 3.861.963,00 | $ 3.861.963,00 |
| Diciembre de 2025 | $ 9.725.337,00 | $ 9.725.337,00 |
| Enero de 2026 | $ 22.249.792,00 | $ 22.249.792,00 |
| Febrero de 2026 | $ 20.789.890,00 | $ 20.789.890,00 |
| marzo de 2026 | $ 22,303,353 | $ 22,303,353 |
| | | |
| **Total** | **$ 139.909.218,00** | **$ 119.119.328,00** |

En el mes de marzo fueron autorizados el reintegro de los rendimientos correspondientes al mes de Noviembre, Diciembre y enero 2026.
Los rendimientos de los meses de febrero, marzo aún no han sido reintegrados al corte del informe.

Cabe mencionar que el componente financiero se encuentra estructurado de la siguiente forma:

## A. COSTOS COORDINACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO

COSTOS DE PERSONAL COORDINACION DEL PROYECTO

| Cod. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DEDICACIÓN | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Ingeniero civil (Coordinador) | Persona | 1 | $ 8.193.217 | 100% | 12 | $ 98.318.604 |
| 1.2 | Ingeniero civil | Persona | 1 | $ 7.150.000 | 100% | 12 | $ 85.800.000 |
| 1.3 | Profesional estructurador proyectos, ingeniero civil | Persona | 1 | $ 8.193.217 | 20% | 12,0 | $ 19.663.721 |
| SUBTOTAL COSTOS PERSONAL COORDINACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO | | | | | | | $ 203.782.325 |

COSTOS DE POLIZAS Y GARANTÍAS

| Cod. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Polizas y garantías | Global | 1 | $ 19.048.785 | 12 | $ 19.048.785 |
| SUBTOTAL DESPLAZAMIENTO Y LOGÍSTICA PERSONAL COORDINACIÓN | | | | | | $ 19.048.785 |

## B. COSTOS DIRECTOS CONSULTORÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Consultoría para la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 9.966.406.509 | 12 | $ 9.966.406.509 |
| 2.2 | Consultoría para la ejecución de estudios y diseños del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 12.996.498.540 | 12 | $ 12.996.498.540 |
| SUBTOTAL CONSULTORÍA | | | | | | $ 22.962.905.049 |

## B. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO INTERVENTORÍA

| Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | PLAZO (meses) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Interventoría para la ejecución de estudios y diseños, destinados a la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 2.093.162.400 | 12 | $ 2.093.162.400 |
| SUBTOTAL INTERVENTORÍA | | | | | | $ 2.093.162.400 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL COORDINACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO (A) | | $ 222.831.110 |
| TOTAL COSTOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (B) | | $ 25.056.067.449 |
| TOTAL (A + B) | | $ 25.278.898.559 |
| HONORARIOS (sobre costo directo) | 7,0% | $ 1.753.524.021 |
| IVA SOBRE HONORARIOS | 19,0% | $ 333.245.564 |
| SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN + IVA (HONORARIOS) | | $ 2.087.169.585 |
| TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO | | $ 27.366.068.144 |

Mediante el OTRO SI N°1, se realizó una redistribución a la ficha financiera, sin alterar el valor total del contrato, quedando de la siguiente manera:

Rentax — FICHA FINANCIERA — GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

| | |
|---|---|
| Contratante: | Secretaria de Infraestructura |
| Objeto: | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACION EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| Fecha de elaboración: | 10/02/2026 |

**A. COSTOS COORDINACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO**

COSTOS DE PERSONAL COORDINACION DEL PROYECTO

| Cod. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BASICO | DEDICACION | DURACION (meses) | VALOR PARCIAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ingeniero civil (Coordinador) | Persona | 1 | $ 8.193.217 | 100% | 12 | $ 98.318.604 |
| 1.2 | Ingeniero civil | Persona | 1 | $ 7.150.000 | 100% | 12 | $ 85.800.000 |
| 1.3 | Profesional estructurador proyectos, Ingeniero civil | Persona | 1 | $ 8.193.217 | 50% | 3,0 | $ 12.289.826 |
| SUBTOTAL COSTOS PERSONAL COORDINACION ASOCIADOS AL PROYECTO | | | | | | | $ 196.408.430 |

COSTOS DE POLIZAS Y GARANTÍAS

| Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Polizas y garantías | Global | 1 | $ 26.422.680 | 12 | $ 26.422.680 |
| SUBTOTAL DESPLAZAMIENTO Y LOGÍSTICA PERSONAL COORDINACIÓN | | | | | | $ 26.422.680 |

**B. COSTOS DIRECTOS CONSULTORÍA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Consultoria para la estructuracion en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 9.966.406.509 | 12 | $ 9.966.406.509 |
| 2.2 | Consultoria para la ejecución de estudios y diseños del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 12.996.488.540 | 12 | $ 12.996.488.540 |
| SUBTOTAL CONSULTORÍA | | | | | | $ 22.962.895.049 |

**B. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO INTERVENTORÍA**

| Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | PLAZO (meses) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Interventoria para la ejecución de estudios y diseños, destinados a la estructuracion en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 2.093.162.400 | 12 | $ 2.093.162.400 |
| SUBTOTAL INTERVENTORÍA | | | | | | $ 2.093.162.400 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL COORDINACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO (A) | | $ 222.831.110 |
| TOTAL COSTOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (B) | | $ 25.056.057.449 |
| TOTAL (A + B) | | $ 25.278.888.559 |
| HONORARIOS (sobre costo directo) | 7,0% | $ 1.753.924.021 |
| IVA SOBRE HONORARIOS | 19,0% | $ 333.245.564 |
| SUB TOTAL ADMINISTRACION + IVA (HONORARIOS) | | $ 2.087.169.585 |
| TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO | | $ 27.366.058.144 |

Director de Diseño e Innovación
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAX

Subgerente de Planeación y Estructuración de Proyectos
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAX

## 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Los recursos del presente contrato son administrados por la empresa para el Desarrollo de Antioquia, en el marco del convenio N°4600017804(IDEA0356) de 2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CONSTITUIDOS MEDIANTE EL CONVENIO MARCO, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO".

## 3 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo, se realizaron reuniones entre las que se destacan los comités de seguimiento semanal realizados los días jueves. Los comités técnicos de seguimiento con la supervisión se continuarán realizando cada dos semanas de carácter presencial y la interventoría los consultores realizarlos comités de seguimiento de forma intercalada cada dos semanas.

Cabe mencionar que durante el mes de marzo se realizaron reuniones con CORNARE, para socializar los avances del DAA que viene ejecutando el consultor de la estructuración CENCON.

## 4 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:**

Según CLAUSULA SEXTA, se estableció la forma de pago de la siguiente manera:

*"El Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física, realizará los desembolsos de los recursos de conformidad con la solicitud de RENTAN según los avances en la ejecución de los mismos, dejando de presente que los recursos se encuentran en el fondo especial creado en el IDEA, para lo cual deberá contar con el visto bueno previo del supervisor.*

*RENTAN, es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos que se transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización del desembolso de los recursos ante el Departamento de Antioquia.*

*El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de RENTAN.*

*RENTAN es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales y de sus subcontratistas en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar según su naturaleza con la suscripción del presente contrato interadministrativo; entre ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020 y la Ordenanza 20 del 26 agosto de 2022, y las demás normas a que esté obligado por el ordenamiento jurídico.*

*Finalmente, el pago de las actas estará configuradas de la siguiente manera:*

*Todos los pagos serán supeditados a la entrega de los informes financieros, el cronograma, los entregables y de ejecución referenciados en la oferta de RENTAN, previo visto bueno del supervisor del contrato interadministrativo, así como a la entrega de la factura o cuenta de cobro respectiva a la cual deberá anexarse la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales con sus respectivos soportes y constancias (incluidos proveedores, contratistas, etc.), de la siguiente manera"*:

| Entregables |
|---|
| **Entregable 1** - Componente jurídico |
| **Entregable 2** - Componente de Riesgo y Evaluación Socio Economica |
| **Entregable 3** - Componente Financiero |
| **Entregable 4** - Componente de Tráfico |
| |
| **Entregable 5** - Componente deTécnico |
| **Entregable 5.1** - Topografía |
| **Entregable 5.2** - Geometría |
| **Entregable 5.3** - Geología y geotecnica |
| **Entregable 5.4** - Hidráulica, Hidrología y Socavación |
| **Entregable 5.5** - Pavimentos |
| **Entregable 5.6** - Tuneles |
| **Entregable 5.7** - Puentes, Pontones y Viaductos |
| **Entregable 5.8** - Presupuesto |
| **Entregable 5.9** - Programación de obra. |
| **Entregable 5.9** - Estudios y Análisis Adicionales |
| |
| **Entregable 6** - Componente Operación y Mantenimiento |
| **Entregable 7** - Componente Predial |
| **Entregable 8** - Componente Ambiental |
| **Entregable 9** - Componente Social |

Teniendo en cuenta lo anterior, en la reunión realizada se discrimina la forma de pago de LOS COSTOS DIRECTOS, de la siguiente manera:

**PRIMER DESEMBOLSO**: el cual equivale al 30% del valor de los costos directos del proyecto sin incluir honorarios, previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Cronograma de actividades a desarrollar dentro del contrato
- Plan de trabajo
- Informe técnico preliminar de actividades a ejecutar.

**SEGUNDO DESEMBOLSO**: el cual equivale al 40% del valor de los recursos a administrar, cuando se haga entrega de la ETAPA DE PREFACTIBILIDAD, previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Componente jurídico
- Componente riesgos y evaluación socio-económica
- Componente financiero
- Componente de trafico

**TERCER DESEMBOLSO:** el cual equivale al 30% % del valor de los recursos a administrar, cuando se alcance el 60% de ejecución financiera de los recursos entregados en administración (70% recurso a administrar), previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Estudio de factibilidad, el cual se compone de los siguientes entregables:
  - Componente jurídico
  - Componente riesgos y evaluación socio económica
  - Componente financiero
  - Componente de trafico
  - Componente técnico
  - Componente túneles
  - Componente presupuesto
  - Componente operación y mantenimiento
  - Componente ambiental
  - Componente predial
  - Componente social

Por otro lado, para la forma de pago de los HONORARIOS según la minuta, se estableció lo siguiente:

*"El Departamento de Antioquia pagará a RENTAN mensualmente el siete por ciento (7,0%) por concepto de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), más el IVA del diecinueve por ciento (19%) de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), sobre todos los pagos que se realicen en el mes asociados al porcentaje de ejecución del contrato, previa presentación de la respectiva factura electrónica de venta, acompañada del informe de seguimiento del contrato, la aprobación por parte del Supervisor del contrato, y la entrega de la certificación de encontrarse RENTAN al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales. El Departamento de Antioquia hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia".*

Acorde a lo anterior, se establece que, para el pago de honorarios, se hará de acuerdo a la ejecución mensual de los costos directos, dejando un porcentaje del 5% para pago final, previo a la liquidación del contrato interadministrativo.

Es de precisar que la entidad, hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

## 5 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante documento que se anexa se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista.

Para dar continuidad con las actividades propias del mandato del objeto contractual por parte de RENTAN, se cuenta para el presente periodo, que acompaña la ejecución y supervisión técnica, legal y financiera del contrato interadministrativo, los siguientes profesionales:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Catalina Hinestroza | Dirección Diseño – Supervisora |
| 2 | Catalina Vélez Vargas | Coordinación Técnica |
| 3 | Melisa Ríos Estrada | Apoyo Técnico |

Por lo tanto, se adjuntan al presente informe, la seguridad social de las profesionales a cargo de la Coordinación, además la planilla de Seguridad social de toda la empresa contratista.

## 6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| No. | Descripción | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conflicto armado y desorden social | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas te mpranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades. | Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la Policía Nacional, Ejército Nacional y demás Fuerzas del Estado. | Mensual. |
| 2 | Cambios normativos o de legislación tributaria | Compartida | Continúo estudio de la normatividad contractual. / Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual / contratación de personal capacitado para estructurar estos cambios y desarrollarlos en la ejecución del contrato. | Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato. | Mensual / En la etapa contractual. |
| 3 | Condiciones climáticas adversas | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.Cargar en los gastos administrativos de los contratos derivados, la implementación de estratégicas o acciones que permitan el correcto desempeño y ejecución de las actividades ante condiciones climáticas adversas. | Consultar reportes oficiales de las Entidades del Gobierno, como el IDEAM. | Semanal |
| 4 | No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, | Contratista / asociado | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del posible contrato. Revisiones semanales de la supervisión, | Verificación por parte de la supervisión. | Quincenal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos. | | respecto al avance del convenio. | | |
| 5 | Retrasos en la contratación del proveedor de servicios | Contratista / asociado | (i) Transferir el riesgo, toda vez que el Asociado es el encargado de la escogencia de contratista de acuerdo con lo establecido por el Departamento en las especificaciones técnicas. / (ii) Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contratación. / (iii) Reducir las consecuencias e impacto del riesgo. realizando una reprogramación del inicio de la atención. | Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Asociado en la etapa de alistamiento. | Etapa precontractual. |
| 6 | Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista - asociado, después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago o desembolso | Departamento | (i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista - asociado, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuenta por pagar. | Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro. | Previo a la realización de cada pago. |
| 7 | El contratista no cumple con las condiciones y el plazo de entrega exigidas por la administración | Contratista / | Exigir al contratista condiciones claras y establecer plazos para aclaración. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los productos acordados. | Previo a la realización de la contratación. |
| 8 | Estudios y Diseños proyectados en las especificaciones | Contratista / | Realizar un plan de ejecución, con una correcta estructuración desde la etapa de planeación del proyecto, respetando una programación. | Verificar requisitos para la ejecución, listas de chequeo. | Durante la etapa de estudios y diseños de los contratos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | técnicas, superan plazo contractual dado la complejidad y demora en la consecución de licencias y permisos | | Anticipar la etapa de ejecución dedicándole todo el tiempo necesario a la planeación y de esta manera optimizar tiempo en etapas posteriores. | | |
| 9 | Incumplimiento de ejecución de actividades priorizadas en el contrato programadas de acuerdo a la ruta crítica del cronograma. | Contratista / asociado | Seguimiento riguroso al cronograma presentado por el contratista / asociado. | Seguimiento al cronograma, verificación de ejecución física y presupuestal en los informes Quincenal presentados por contratista / asociado. | Quincenal |
| 10 | Inconvenientes de carácter social. | Compartida | (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. | El contratista debe realizar la gestión social pertinente para evitar este tipo de anomalías. | Mensual |
| 11 | Información geológica y geotécnica insuficiente | Contratista / | (a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. | El contratista debe realizar estudios previos, garantizando la entrega de la documentación. | Mensual |
| 12 | Falta de supervisión y/o Interventoría. | Contratista / asociado | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato | Exigiendo el cumplimiento de la dedicación contractual del supervisor o la interventoría. | Mensual |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | establecimiento con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. | | |
| 13 | Daños o pérdidas de los equipos, elementos, materiales y vehículos. | Contratista / asociado | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. El contratista debe contar con vigilancia y garantías sobre los equipos, elementos, materiales y equipos. | Implementando todos los procesos y procedimientos de seguridad, calidad, garantías, transporte, normas técnicas y especificaciones. | Mensual |
| 14 | Actividades contractuales pendientes a la finalización del plazo contractual | Compartida | (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. | Implementando todas las medidas de SST y de ocurrir reemplazando a la mayor brevedad el personal que se vea afectado por | Mensual |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | este tipo de situaciones. | |
| | | | | | |

Nota: Se relacionan en este numeral los riesgos contemplados, han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

## 7 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Es este periodo, no se presentaron incumplimientos, por parte de RENTAN.

## 8 ANOTACIONES ADICIONALES

- Durante este periodo, RENTAN no llevó a cabo cobro por Honorarios y de costos por coordinación del proyecto, solo se autorizaron reintegros de rendimientos financieros.

- Durante marzo de 2026, el contrato enfocó la mayor parte de su ejecución en las actividades relacionadas con la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA). Esto se debió a la decisión técnica tomada el 27 de febrero de 2026 de cambiar el enfoque inicialmente previsto bajo el esquema EDAA/NDAA, para avanzar en el desarrollo completo de un DAA conforme a los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- El contrato de estudios y diseños a cargo de la consultoría EDL, continúa suspendido durante este periodo, en atención a no tener un corredor viabilizado por la autoridad ambiental.

- Teniendo en cuenta que los avances presentados por RENTAN, corresponde a la ejecución de la estructuración del diagnóstico de alternativa ambiental, y que el contrato de estudios y diseños se encuentra suspendido, la interventoría del proyecto durante el mes de marzo ajusta las dedicaciones de los profesionales y participación de algunos profesionales, condicionado a la definición ambiental del corredor por parte de la autoridad.

- En reunión realizada el día 13 de marzo, la corporación ambiental CORNARE , estableció una hoja de ruta rigurosa bajo el estricto cumplimiento de los términos de referencia TdRA, con el cual se debe presentar un documento llamado Diagnóstico Ambiental de Alternativas", asimismo la corporación ambiental, consideró importante que el consultor elabore este documento a partir de información primaria con las comunidades del área de influencia directa del proyecto con una estrategia de comunicación y participación ciudadana, ajustar el área de estudio del corredor vial a buffers de 100 metros, definidos como área de influencia directa del proyecto para optimizar la precisión geotécnica y predial.

  En esta reunión, el consultor manifestó que se tiene proyectada la entrega del DAA para el día 28 de abril del año en curso.

## 9 ANEXOS

- Correspondencia
- Informe N°14 RENTAN, con memoria que incluye:
- Parafiscales RENTAN
- Cuenta de cobro del personal RENTAN
- Informes Interventoría y consultores

Para constancia, se firma el presente informe, 20 MAY 2026

**JULIAN ALBERTO RAMIREZ C**
**SUPERVISOR**
**Director Administrativo y Financiero**

**SEBASTIÁN CASTAÑO GÓMEZ**
**SUPERVISOR**
**Subsecretario Planeación, Proyectos Estratégicos y APP**

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Mayra Alejandra Zapa<br>Apoyo Supervisión SIF | | 20/05//2026 |
| **Revisó:** | David Arango<br>PU Apoyo Supervisión SIF | | 20/05/2026 |
| Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

Rentan

Medellín, 13 de mayo de 2026

1000 1211

**Dr. LUIS HORACIO GALLÓN**
Secretario de Infraestructura Física
Secretaría de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia

**Referencia** *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA"*

**Asunto:** Solicitud de prórroga – Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025.

Cordial saludo,

En calidad de mandatario del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y Renting de Antioquia EICE – RENTAN, cuyo objeto corresponde a la "Ejecución de estudios y diseños, destinados a la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario – Providencia", nos permitimos presentar solicitud de prórroga y redistribución de recursos del referido contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones:

**Antecedentes contractuales**

El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y Renting de Antioquia EICE – RENTAN suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, cuyo objeto corresponde a la "Ejecución de estudios y diseños, destinados a la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario – Providencia".

Para la ejecución del mandato, RENTAN suscribió, entre otros, los siguientes contratos derivados:

- Contrato No. 20250223 suscrito con EDL S.A.S., cuyo objeto corresponde a la elaboración de los estudios y diseños técnicos requeridos para la estructuración en etapa de factibilidad de la APP.
- Contrato No. 20250225 suscrito con CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S. – CENCON, relacionado con la estructuración jurídica, financiera, socioeconómica, predial, social, ambiental y de tráfico del proyecto.

respecto al trazado definitivo sobre el cual deberán consolidarse y profundizarse los diferentes componentes técnicos del proyecto, circunstancia que incide directamente en la programación y ejecución de actividades de campo, exploraciones, topografía, diseños y demás estudios especializados.

RENTAN, en ejercicio de sus funciones de coordinación y seguimiento del mandato, ha venido realizando mesas técnicas permanentes con la interventoría y los consultores, evidenciando la necesidad de contar con una ventana temporal adicional que permita garantizar la adecuada articulación técnica, ambiental, financiera y contractual del proyecto, así como la continuidad ordenada de las actividades una vez exista definición por parte de la autoridad ambiental competente.

**Necesidad de ampliación del plazo contractual**

La estimación del plazo solicitado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 se soporta en las proyecciones técnicas presentadas por la consultoría y respaldadas por la interventoría mediante comunicación No. 2025-ISP-66 del 13 de mayo de 2026, en la cual se indicó que se requiere un término aproximado de dos punto cinco (2.5) meses para culminar las actuaciones asociadas al trámite ambiental y atender eventuales requerimientos, observaciones, visitas de campo y solicitudes de subsanación derivadas del proceso de evaluación ambiental.

Así mismo, la interventoría manifestó que, una vez se tenga definida la selección del corredor vial, deberán reactivarse los componentes técnicos del contrato de estructuración, estimando para ello un término adicional aproximado de cuatro punto cinco (4.5) meses para la consolidación y finalización de los estudios y diseños asociados a la alternativa seleccionada.

Lo anterior, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente puedan derivarse de las condiciones, alcance y requerimientos asociados al corredor finalmente definido por la autoridad ambiental competente.

**Redistribución de recursos**

Del análisis financiero realizado al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, se evidenció la existencia de economías derivadas del proceso de contratación de los contratos derivados, toda vez que los valores finalmente contratados para las consultorías resultaron inferiores a las apropiaciones inicialmente proyectadas dentro del mandato.

En atención a lo anterior, se propone realizar una redistribución interna de recursos orientada principalmente a fortalecer los componentes asociados a los costos de coordinación del proyecto y a los costos relacionados con pólizas y garantías requeridas durante la ampliación del plazo contractual, sin que ello implique modificación del valor total del contrato interadministrativo.

En consecuencia, los componentes financieros del mandato quedarían distribuidos de la siguiente manera:

- La redistribución interna de recursos del contrato, conforme a la distribución financiera anteriormente relacionada.

Quedamos atentos a las indicaciones que desde esa Gobernación se estimen pertinentes.

Atentamente,

OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
GERENTE GENRAL
RENTAN EICE

Anexos:
Solicitud CEN-SP-242-2026 del 12 de mayo de 2026.
Concepto de interventoría No. 2025-ISP-66 del 13 de mayo de 2026
Balance financiero RENTAN
Ficha financiera_Redistribución
Documentos RENTAN

| | *Nombre* | *Firma* | *Fecha* |
|---|---|---|---|
| ***Proyectó*** | *Catalina Hinestroza Gallego*<br>*Directora de Diseño e Innovación* | | *12/05/2026* |
| ***Aprobó:*** | *Andrés Felipe Moreno Vásquez*<br>*Subgerente de Planeación y Estructuración de Proyectos* | | *12/05/2026* |
| ***Aprobó:*** | *Sara Cristina Velásquez*<br>*Secretaria General* | | *12/05/2026* |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.* | | | |

Medellín, mayo 13 de 2026

Arquitecta
**Catalina Hinestroza Gallego**
Directora de Diseño e Innovación
Renting de Antioquia, EICE, Rentan
direccion.diseno@rentan.com.co

**Referencia:** Contrato N.° 20250201: "Interventoría para la Ejecución de la Estructuración, Estudios y Diseños en Etapa de Prefactibilidad y Factibilidad de la APP, del Proyecto Vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia".

**Asunto:** Prórroga N.° 2 a los contratos N.° 20250225 (Cencon S.A.S.) y prórroga y adición N.° 2 al contrato N.° 20250201.

Cordial saludo, arquitecta Hinestroza:


En atención a la comunicación CEN-SP-242-2026, mediante la cual el consultor Cencon S.A.S. solicitó una prórroga del plazo contractual, esta interventoría procede a evaluar y respaldar dicha solicitud. La motivación se fundamenta en que el consultor de estructuración debió adelantar actividades con tiempos superiores a los inicialmente previstos, tales como procesos de socialización comunitaria, talleres de impactos, articulación institucional y ajustes técnicos derivados de observaciones formuladas tanto por la autoridad ambiental como por esta interventoría. Estas actividades resultan indispensables para garantizar la suficiencia técnica del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

De conformidad con el avance actual, se prevé la radicación del DAA ante la autoridad ambiental en el transcurso de la presente semana. A partir de dicho momento, se requiere mantener vigente el contrato (el plazo actual termina el 26 de mayo de 2026) para atender requerimientos adicionales como visitas de campo, subsanación de información, respuesta a observaciones o cualquier otro tipo de requerimiento que formule la Corporación.

En consecuencia, esta interventoría considera evidente que el plazo contractual vigente será superado y que la ampliación solicitada de dos meses y medio (2,5) se ajusta a las necesidades reales del proceso. Así mismo, en su solicitud el consultor manifiesta que dicho plazo es susceptible de modificarse en atención al modo de avance del trámite. Una vez transcurrido el plazo adicional y se tenga definida la selección del corredor, se reactivarán los componentes del contrato de estructuración, con un tiempo estimado adicional de cuatro meses y medio (4,5).

Es importante precisar que la ampliación requerida no implica recursos financieros adicionales a los asignados a esta interventoría y, en todo caso, manifestamos nuestra disposición para revisar la modalidad y forma de pago de nuestros servicios conforme a las condiciones contractuales.

Agradezco de antemano su atención,



**Fernando Mauricio Upegui Rivillas**
Director de interventoría Santuario Providencia
CAAS

Anexos: CEN-SP-242-2026
Con copia: Ing. Mayra Alejandra Zapa Hoyos - PU Dirección de Asuntos Legales SIF
Proyectó: Ing. W. David Gutiérrez Valdés

Medellín, 12 de mayo de 2026

**CEN-SP-242-2026**

Ingeniero
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**
Director de Interventoría
Interventoría Proyecto Santuario Providencia

**Referencia:** Contrato No 20250225 "Consultoría para realizar la Estructuración Jurídica, Financiera, Socioeconómica, Predial, Social, Ambiental, de Tráfico y demás componentes en etapa de Prefactibilidad y Factibilidad de la Alianza Público Privada - APP, del Proyecto Vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia"

**Asunto:** Solicitud para ampliación del plazo del objeto del proyecto.

Reciba un cordial saludo,

Mediante el comunicado CEN-SP-107-2026 del pasado 3 de febrero de la anualidad en curso, se elevó solicitud formal de la ampliación del plazo del contrato por un lapso de tres (3) meses, sustentados en la necesidad de contar con un pronunciamiento definitivo de la Autoridad Ambiental para conocer del proyecto conforme la jurisdicción a intervenir Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE frente a la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA)

Lo anterior se consolidó con el pronunciamiento emitido por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, mediante radicado CS-00544-2026 del 19 de enero de 2026, en el cual se indicó expresamente:

> *"Por lo anterior**, es indispensable que se desarrolle el Estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) del proyecto**, de tal manera que la Corporación pueda decidir sobre una alternativa que sea viable y coexista con proyectos estratégicos y áreas protegidas."* (Negrita con intención)

En atención a dicho requerimiento, y en el marco de las mesas técnicas e instancias de articulación interinstitucional adelantadas con la Autoridad Ambiental y demás entidades participantes, esta Consultoría procedió con el desarrollo integral de los estudios y documentos requeridos conforme a los "Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para proyectos lineales de infraestructura de transporte (TdR-022)" expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

El cumplimiento de dichas exigencias implicó el desarrollo de actividades técnicas, ambientales y sociales adicionales a las inicialmente previstas, entre las cuales se destacan:

- Articulación técnica e institucional con autoridades y actores territoriales;
- Jornadas de socialización y participación comunitaria;
- Talleres de impactos con las comunidades y veredas ubicadas en los corredores analizados;
- Recopilación, validación y ajuste de información técnica y ambiental;
- Atención de requerimientos y observaciones formuladas dentro del proceso de evaluación ambiental.

Particularmente, las actividades de socialización y participación comunitaria requirieron tiempos superiores a los inicialmente estimados, debido a las etapas necesarias de divulgación, convocatoria, realización de reuniones, consolidación de información y análisis de resultados, aspectos indispensables para garantizar el adecuado desarrollo del DAA y la suficiencia técnica del documento presentado.

En ese sentido, resulta importante resaltar que esta Consultoría ha actuado de manera diligente y continua, adelantando oportunamente todas las actividades requeridas para la estructuración ambiental del proyecto y atendiendo los lineamientos y observaciones formuladas por la Autoridad Ambiental y la Interventoría.

Como soporte de lo anterior, el pasado 8 de mayo de 2026 fueron entregados mediante los oficios CEN-SP-240-2026 y CEN-SP-241-2026 los documentos correspondientes al DAA y los capítulos ajustados conforme a las observaciones remitidas por la Interventoría mediante correo electrónico del 30 de abril de 2026 denominado “2026.04.28 Revisión Interventoría capítulos (1, 2, 3, 4, 8 y 9) del DAA”, respecto de la información inicialmente presentada el 21 de abril del presente año.

Teniendo en cuenta que no existen las condiciones técnicas necesarias para culminar satisfactoriamente el alcance contractual considerando que la definición ambiental constituye un insumo habilitante y determinante para el avance de los demás componentes de estructuración y diseño, es necesario contar con un plazo adicional para obtener el pronunciamiento definitivo por parte de la Corporación, acerca del corredor vial

Adicionalmente, durante este periodo la Corporación podrá programar visitas técnicas, solicitar aclaraciones o requerir información complementaria, circunstancias que hacen necesaria la disponibilidad permanente del equipo consultor y de las diferentes disciplinas técnicas asociadas al proyecto.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se estudie y tramite una ampliación adicional del plazo contractual por el término de dos (2.5) meses y medio, contados a partir del 26 de mayo de 2026, precisando que dicho término podrá requerir ajustes posteriores dependiendo de los tiempos de radicación, evaluación y pronunciamiento definitivo por parte de la Autoridad Ambiental competente.

Una vez transcurrido dicho plazo adicional y se tenga definición de corredor, se reactivará los componentes de todo el contrato de estructuración con un tiempo estimado adicional de cuatro meses y medio (4.5 meses), en dicho plazo se concluirá además los estudios técnicos que sirven de insumo para la estructuración. Sin embargo, tal como se mencionó este plazo para la culminación de los estudios técnicos dependerá también de la alternativa finalmente seleccionada por la Corporación, a partir de la cual se podrá establecer una programación de actividades de campo, solicitud de permisos, adecuación de accesos, topografía, exploración y trabajos propios de consultoría para diseños.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones,

Atentamente,



**ALBERTO ARANGO LÓPEZ**
Representante Legal CENCONSAS

Anexo: Sin
CC: Ing. Catalina Hinestroza – Supervisora Contrato RENTAN

Elaboró: LFSA

Rentan | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

# BALANCE FINANCIERO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratante:** | **Secretaría de Infraestructura** | | | |
| **Objeto:** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACION EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | | | |
| **Duración (meses):** 15 meses | **Fecha de inicio:** | 26/02/2025 | **Fecha terminación:** | 26/05/2026 |
| **Fecha de elaboración:** 10/05/2026 | | | | |

## A. COSTOS COORDINACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO

### COSTOS DE PERSONAL COORDINACIÓN DEL PROYECTO

| Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DEDICACIÓN | DURACIÓN (meses) | VALOR INICIAL ($) + OTROSI_No.1 | EJECUTADO A MAYO 26 DE 2026 | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Ingeniero civil (Coordinador) | Persona | 1 | $ 8.193.217 | 100% | 12,0 | $ 98.318.604 | $ 86.575.041 | $ 11.743.563 |
| 1.2 | Ingeniero civil | Persona | 1 | $ 7.150.000 | 100% | 12,0 | $ 85.800.000 | $ 56.485.000 | $ 29.315.000 |
| 1.3 | Profesional estructurador proyectos, ingeniero civil | Persona | 1 | $ 8.193.217 | 50% | 3,0 | $ 12.289.826 | $ - | $ 12.289.826 |
| **SUBTOTAL COSTOS PERSONAL COORDINACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO** | | | | | | | **$ 196.408.430** | **$ 143.060.041** | **$ 53.348.389** |

### COSTOS DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

| Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DURACIÓN (meses) | VALOR INICIAL ($) + OTROSI_No.1 | EJECUTADO A MAYO 26 DE 2026 | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Pólizas y garantías | Global | 1 | $ 26.422.680 | 12 | $ 26.422.680 | $ 23.311.311 | $ 3.111.369 |
| **SUBTOTAL DESPLAZAMIENTO Y LOGÍSTICA PERSONAL COORDINACIÓN** | | | | | | **$ 26.422.680** | **$ 23.311.311** | **$ 3.111.369** |

## B. COSTOS DIRECTOS CONSULTORÍA

| | | | | | | | EJECUTADO A MAYO 26 DE 2026 | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Consultoría para la estructuración en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 9.966.406.509 | 0,000 | $ 9.966.406.509 | $ 9.928.326.509 | |
| 2.2. | Consultoría para la ejecución de estudios y diseños del proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 12.996.488.540 | 0,000 | $ 12.996.488.540 | $ 12.950.078.540 | |
| **SUBTOTAL CONSULTORÍA** | | | | | | **$ 22.962.895.049** | **$ 22.878.405.049** | **$ 84.490.000** |

## B. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO INTERVENTORÍA

| Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | PLAZO (meses) | VALOR TOTAL | EJECUTADO A MAYO 26 DE 2026 | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Interventoria para la ejecucuon de estudios y diseños destinados a la estructuracion en etapa de prefactiilidad y factibilidad de APP, del proyecto vial Santuaio-Providencia en el Departamento de Antioquia | Global | 1 | $ 2.093.162.400 | 11 | $ 2.093.162.400 | $ 2.093.162.400 | $ - |
| **SUBTOTAL INTERVENTORÍA** | | | | | | **$ 2.093.162.400** | **$ 2.093.162.400** | **$ -** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COORDINACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO (A)** | | **$ 222.831.110** |
| **TOTAL COSTOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (B)** | | **$ 25.056.057.449** |
| **TOTAL (A + B)** | | **$ 25.278.888.559** |
| **HONORARIOS (sobre costo directo)** | 7,0% | **$ 1.753.924.021** |
| **IVA SOBRE HONORARIOS** | 19,0% | **$ 333.245.564** |
| **SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN + IVA (HONORARIOS)** | | **$ 2.087.169.585** |
| **TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO** | | **$ 27.366.058.144** |

Directora de Diseño e Innovación
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAN

Subgerente de Planeación y Estructuración de Proyectos
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAN

| Cronograma Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Descripción** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Ejecución | Ejecución de la adición y prórroga del contrato | | | | | | | |
| Recibo | Recibo a satisfacción | | | | | | | |
| Liquidación | Liquidación contrato interadministrativo, balance presupuestal y de ejecución | | | | | | | |

Directora de Diseño e Innovación
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAN

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | **CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**<br><br>**REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN** | Código: FO-M1-P1-007<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación 23/10/2013 |
|---|---|---|

**Fecha de generación:** Viernes 27 de Marzo del 2026 **Vigente hasta:** Sábado 27 de Junio del 2026

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre MGA:** | Estudios y diseños para el mejoramiento de infraestructura vial en el departamento de Antioquia | | |
| **Nombre corto:** | Estudios de infraestructura | | |
| **BPIN/BPID:** | 2024003050157 | **Elemento PEP:** | 17-0159 |
| **Entidad Responsable:** | SRIA DE INFRAESTRURA | | |
| **Sector:** | 24 - Transporte | **Estado:** | Registrado Actualizado |
| **Serv. público formulador:** | Leidy Daniela Patiño Castrillón | **Teléfono:** | 3837930 |

| ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO | |
|---|---|
| **Plan de Desarrollo:** | (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida |
| **Programa:** | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial |

**ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)**

| Nombre Actividad | 2024 | 2025 | 2026 | Total Actitividad |
|---|---|---|---|---|
| Realizar estudios y diseños | 52,371,480,679 | 15,231,272,217 | 2,095,047,680 | 69,697,800,576 |
| **Total Actividades** | **52,371,480,679** | **15,231,272,217** | **2,095,047,680** | **69,697,800,576** |

**Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos**
**Departamento Administrativo de Planeación**
**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**

Medellín, 01 de mayo del 2026.

**A QUIEN PUEDA**
**INTERESAR**

El suscrito, **OSCAR RODRIGO RENDON SERNA**, en mi calidad de Gerente General de Renting de Antioquia, EICE, Rentan con NIT 900.285.704-4, identificado con la cédula de ciudadanía N°.15.440.475, nombrado mediante Decreto Nro. D2025070000657, del 20 de febrero de 2025, emanado de la Gobernación de Antioquia y posesionado el día 21 de febrero de 2025, me permito,

## CERTIFICAR

Que, ni el suscrito, ni **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**, ha sido objeto de multas y/o sanciones como consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide con el fin de adelantar proceso contractual.

La presente certificación se expide con el fin de acreditar requisitos para adelantar proceso contractual.

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA 15.440.475**
**Representante Legal**

**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

Medellín 01 de mayo del 2026.

El suscrito, **OSCAR RODIRGO RENDON SERNA**, en mi calidad de Gerente General de Renting de Antioquia, EICE, Rentan con NIT 900.285.704-4, identificado con la cédula de ciudadanía N°.15.440.475, nombrado mediante Decreto Nro. D2025070000657, del 20 de febrero de 2025, emanado de la Gobernación de Antioquia y posesionado el día 21 de febrero de 2025, me permito,

## CERTIFICAR

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores que tengan que ver con el proceso de contratación mencionado directamente o a través de sus empleados, contratistas o un tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación mencionado.
5. Nos comprometemos a revelar la información que, sobre el Proceso de Contratación, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

Atentamente,

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA 15.440.475**
**Representante Legal**

**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 07:54:13 horas del 04/05/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **15440475,** Apellidos y Nombres **RENDON SERNA OSCAR RODRIGO**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **RENTING DE ANTIOQUIA**, con NIT **900285704-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/05/2026 07:52:46 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **15440475** y Nombre: **OSCAR RODRIGO RENDON SERNA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139396541** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de mayo de 2026, a las 07:50:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 15440475 |
| Código de Verificación | 15440475260504075054 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de mayo de 2026, a las 07:51:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9002857044 |
| Código de Verificación | 900285704426050407515 6 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

DECLARACIÓN NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA sus accionistas o socios y/o administradores miembros de junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces manifestamos bajo la gravedad de juramento que:

No Estamos incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. No hemos participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En constancia de lo anterior firmo este documento el primero (1) día del mes de mayo de 2026.

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA**
**15.440.475**
**Representante Legal**

**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

# PACO - CONTRATISTA

| # | Monto | Objeto de contrato | Entidad | Fecha inicio | Fecha terminación | Departamento | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $140,000,000 | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ATENCION DE E ... | ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPIO D ... | 2018-11-26 | 2019-03-05 | ANTIOQUIA | |




## Nueva Búsqueda

- (●) Empresa / Persona
- ( ) Entidad
- ( ) Departamento

[ ] Soy humano — hCaptcha Privacidad - Condiciones

9002857044

Los siguientes datos relacionan el histórico de sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos contra la administración pública que haya sido impuesto a una persona natural o jurídica.

**Nombre de persona o empresa**
RENTING DE ANTIOQUIA SAS

**Nit / C.C.:**
9002857044

0

0 Sanciones disciplinarias
0 Multas y sanciones contractuales
0 Responsabilidades fiscales

# Reporte General

Este informe se basa en los contratos registrados en el Sist. Electrónico de Contratación Pública, (SECOP), presentados a través del Portal de Datos Abiertos de Colombia.

Seleccione un año: Todos los años

### Lista de los contratos más cuantiosos

*Para visualizar la información completa de los contratos, clic en link de Contrato.

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

| # | Monto | Objeto de contrato | Entidad | Fecha inicio | Fecha terminación | Departamento | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $140,000,000 | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ATENCION DE E ... | ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPIO D ... | 2018-11-26 | 2019-03-05 | ANTIOQUIA | |

# Entidades

Entidades con mayor número de contratos adjudicados discriminados por: Número de procesos, Departamento y Municipio.

## Gráficas del reporte

Para visualizar gráficas seleccione una opción

Reporte exploratorio SECOP | Número de contratos por mes - año | Cuantía y número de contratación por año



Powered by Secretaría de Transparencia

## ¿Es conocedor de un hecho de corrupción?

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con un canal **de denuncia de hechos de corrupción. Puede denunciar de manera segura** cualquier irregularidad que conozca.




**Presidencia de la República de Colombia**

**Casa de Nariño:** carrera 8 No. 7-26

**Vicepresidencia:** carrera 8 No. 7-57

**Edificio Administrativo:** calle 7 No. 6-54

**Código postal:** 111711

**Horario de atención:** Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Encuesta de satisfacción

## Contacto

**Conmutador:** +57 (601) 562 9300

**Correo institucional:**

contacto@presidencia.gov.co

**Notificaciones judiciales:**

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

Política de seguridad de la información

## Acerca del sitio

Reporte

Presupuesto Transparente

Mapa de noticias

Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie

Encuesta de satisfacción

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15440475

RENDON SERNA
APELLIDOS

OSCAR RODRIGO
NOMBRES

Oscar RendónS.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1978
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

30-SEP-1996 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0121400-14099157-M-0015440475-20020418 00490 02108A 01 105076042

| | POSESIÓN NACIONAL | Código: FO-M1-P7-075<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación<br>03-03- 2021 |
|---|---|---|

**ACTA DE POSESIÓN**

**En la ciudad de Medellín, se presentó en el Despacho del Gobernador del Departamento de Antioquia, con el fin de tomar posesión del empleo para el cual fue nombrado. Prestó juramento ordenado por el Artículo 122 de la Constitución Política y manifestó bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4ª de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.**

**Nombres y Apellidos**: OSCAR RODRIGO RENDON SERNA

| **Cédula**: 15440475 | **De**: Rionegro - Antioquia - Colombia | **Libreta Militar**: SC 15440475 |
|---|---|---|

**Lugar y fecha de posesión**: Medellín, 21-02-2025

**Denominación del Cargo**: Gerente General de la Empresa Renting de Antioquia - EICE - RENTAN

**Acto administrativo de nombramiento:** Decreto 2025070000657 del 20-02-2025, **expedido por la** Gobernación de Antioquia

**Documentos presentados**: Decreto de nombramiento 2025070000657 del 20 de febrero de 2025,expedido por la Gobernación de Antioquia y demás requisitos exigidos por Ley para la posesión del cargo

**Observaciones**: Nombramiento ordinario en empleo de Libre Nombramiento y Remoción

**FIRMAS ACTA DE POSESIÓN**

**La persona a que se refiere la presente acta, presentó los requisitos exigidos.**
**Prometió cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben**

Gobernador

Posesionado (a)

Secretari(a) de Talento Humano y Servicios Administrativos

Auxiliar Administrativo - Secretario

Elizabeth Saldarriaga R

1000052201

*original para Hoja de Vida. 1ª Copia para la Nomina. 2ª Copia para el interesado(a).*

Radicado: D 2025070000657
Fecha: 20/02/2025
Tipo: DECRETO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
**G O B E R N A C I Ó N**

# DECRETO

"Por medio del cual se realiza un nombramiento ordinario"

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y,

## CONSIDERANDO QUE:

Es necesario realizar el siguiente nombramiento en los términos del artículo 23 de la Ley 909 de 2004, que establece que los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los requisitos para el desempeño del cargo.

En mérito de lo expuesto,

## DECRETA:

**ARTÍCULO 1º:** Nombrar al señor **OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA,** identificado con cédula de ciudadanía **15.440.475,** en la plaza de empleo **GERENTE GENERAL**, Código **039,** Grado **03**, de la Empresa **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**; nombramiento ordinario en empleo de libre nombramiento y remoción.

**ARTÍCULO 2º:** El señor **OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA,** identificado con cédula de ciudadanía Número **15.440.475,** de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, que modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015, tendrá diez (10) días para manifestar si acepta, y diez (10) días para posesionarse, los cuales se contarán a partir de la fecha de la aceptación del presente nombramiento.

**ARTÍCULO 3º.** El presente Decreto se realiza conforme al artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, que reza textualmente:

*"Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces antes que se efectué el nombramiento:*

*- Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la Ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales.*

*- Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando las constancias respectivas."*

**ARTÍCULO 4º.** En caso de comprobarse que el nominado no cumple con los requisitos para el ejercicio del cargo, o que está incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, o que la información y documentación aportada no es veraz, se procederá a la revocatoria del presente nombramiento de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.13 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y penales a que haya lugar.

**ARTÍCULO 5º.** Informar del presente acto administrativo a la Empresa **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**, para los fines pertinentes, para lo cual se remitirá copia del Decreto.

**ARTÍCULO 6º.** El presente de Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA**
GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó | José Mauricio Bedoya Betancur – Profesional Especializado | | 17/02/2025 |
| Revisó | Sandra Patricia Vásquez Arboleda – Directora de personal | | 17/02/2025 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales y vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | |

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – RENTING DE ANTIOQUIA – SIGLA RENTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

El **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA–** en calidad de único accionista de **RENTAN S.A.S.** (Sociedad de economía mixta), en ejercicio de sus facultades legales, Ley 489 de 1998, en especial los Artículos Nos. 49 y 101, procede a constituir a **RENTING DE ANTIOQUIA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**, sigla **RENTAN** la cual se regirá por los siguientes estatutos:

## CAPITULO I
## CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL

**ARTÍCULO 1º – CONSTITUCIÓN:** La compañía que por este documento se constituye producto de la transformación de **RENTAN S.A.S.** (Sociedad de Economía Mixta), de conformidad con el Artículo No. 101 de la Ley 489 de 1998, se llamará **RENTING DE ANTIOQUIA,** la cual es una **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**, cuya sigla será **RENTAN**, la cual es del sector descentralizado del orden departamental de tipo indirecto, cien por ciento (100%) pública, dotada de personería jurídica, autónoma administrativa, técnica, financiera y patrimonio propio.

**ARTÍCULO 2º – RÉGIMEN JURÍDICO:** Los actos y contratos de **RENTING DE ANTIOQUIA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**, se regirán por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política y demás disposiciones reglamentarias.

**ARTÍCULO 3º – OBJETO SOCIAL: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** tendrá como objetos principales los siguientes:

Gestionar, estructurar, diseñar, ejecutar, operar, suministrar, dotar, realizar mantenimientos, asesoría y consultoría para planes, programas y proyectos de infraestructura pública y/o privada, tales como, infraestructura vial, urbanística, servicios públicos, equipamientos públicos incluidos los de seguridad y justicia, así como en los proyectos sociales y ambientales, en el ámbito urbano o rural, de carácter municipal, departamental, nacional o internacional. Adicionalmente, la administración y arrendamiento de equipos y maquinaria amarilla propios y de terceros para la ejecución y mantenimiento de infraestructura.

**PARÁGRAFO**: Para el cumplimiento de su finalidad, **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** podrá realizar, entre otras las siguientes actividades:

1. Formular y coordinar la gestión social, jurídica y técnica de aquellos proyectos que se le encomienden; pudiendo además, diseñar, promocionar, construir, vender, financiar, gerenciar,



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

ejercer el control y la interventoría de estos; así como aplicar los instrumentos de gestión del suelo y financiación de proyectos establecidos en la ley.

2. Celebrar convenios, suscribir y ejecutar todo tipo de contratos, asociarse o formar consorcios o uniones temporales y en general, todas aquellas actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines; lo anterior, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras; atendiendo precisos criterios técnicos, rigor jurídico y equilibrio financiero, que le permita el cumplimiento de su objeto.
3. Aplicar a instancias de la entidad competente que lo solicite, el sistema de contribución de valorización, cuando este sea el mecanismo de financiación total o parcial de los proyectos.
4. Asimismo, podrá administrar y manejar los recursos provenientes del pago compensado de las obligaciones urbanísticas y del aprovechamiento económico del espacio público y otros ingresos que reciba por parte del ente encargado del recaudo y que le encomiende dicha función.
5. Administrar, arrendar y operar maquinaria pesada, vehículos o equipos propios y de terceros.
6. Manejar operaciones de logística de transporte en general, sin limitarse a la posibilidad de contratar personal o vehículo directamente o por intermedio de terceros.

**ARTÍCULO 4º – DOMICILIO:** El domicilio principal de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** será la ciudad de Medellín, ubicado en el Departamento de Antioquia.

La junta directiva podrá crear sedes, sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, para el mejor cumplimiento de su objeto social.

**ARTÍCULO 5º – PATRIMONIO:** El patrimonio de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, estará constituida por los derechos y obligaciones que inicialmente le dieron origen, provenientes de **"RENTAN S.A.S."**, así como de:

1. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la empresa para fines específicos cualquiera sea su título de adquisición.
2. Los recursos en dinero y especie, que reciba con ocasión de la remuneración por el desarrollo de su objeto social, tales como arrendamientos, honorarios, utilidades, rendimientos, créditos, tasas y tarifas por prestación de servicios y el producto de la venta o enajenación a cualquier título de sus bienes, incluyendo la modalidad de subastas.
3. Los recursos que reciba del Gobierno Nacional y otras entidades públicas.
4. Los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual y el "know how" de la entidad, entendidos como la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, adquiridos en virtud del desarrollo de su objeto social.
5. Los derechos patrimoniales relativos del uso, explotación y comercialización de las enseñas comerciales, marcas, patentes y procedimientos técnicos y prácticos, particularmente protegidos, por su relevancia para el giro de sus negocios y que no deban ser adquiridos o conocidos por la competencia.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

6. Los derechos contractuales adquiridos a cualquier título.
7. Los estudios y diseños desarrollados a su costa y los que le sean reconocidos por terceros que la hayan contratado para tal efecto.
8. Los aportes provenientes de los planes de inversión y del presupuesto de la **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** o el **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA–** si los hubiere para la correspondiente vigencia y en general, cualquier partida destinada al cumplimiento del objeto de la empresa.
9. Los recursos y bienes por concepto de participación en plusvalías urbanísticas u operaciones urbanas e inmobiliarias conforme la ley y las normas locales o departamentales, cuando estos sean destinados a ser incorporados en el patrimonio de la entidad y sin perjuicio de la destinación específica de tales bienes y recursos.
10. En general, aquellos derechos patrimoniales provenientes del giro ordinario de sus negocios y del desarrollo de su objeto social.
11. **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** puede aceptar donaciones, herencias o legados, condicionales o modales, siempre que la condición o el modo no contraríen las disposiciones estatutarias.

## CAPÍTULO II
## DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

**ARTÍCULO 6º – ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE:** La dirección de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** estará a cargo de la Junta Directiva y del Gerente General.

**ARTÍCULO 7º – JUNTA DIRECTIVA:** La Junta Directiva de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, estará integrada por cinco (5) miembros principales y sus respectivos suplentes, designados por el Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los miembros de la Junta Directiva que no sean servidores públicos del Departamento o sus entidades descentralizadas recibirán honorarios por su participación en las sesiones de la misma, bien sea presenciales, virtuales o celebradas por cualquier otro medio permitido por ley. El valor de los referidos honorarios será el establecido por el Gobernador mediante decreto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Tendrán voz en la Junta Directiva el Gerente General, el Secretario General, quienes serán miembros permanentes y los demás funcionarios y personas que sean invitados y se les otorgue el uso de la palabra.

**ARTÍCULO 8º – FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:** Serán funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. Dictar su propio reglamento.
2. Formular la política general de la empresa.
3. Aprobar los planes estratégicos y los planes operativos anuales de la empresa.
4. Fijar las políticas generales y autorizar para que la Empresa pueda formar parte de sociedades, asociaciones, uniones temporales, consorcios o cualquier forma de asociación permitida por Ley para el cumplimiento de su objeto, realizar alianzas estratégicas que tengan objetos similares, afines o complementarios, así como pignorar, dar en garantía y donar bienes inmuebles.
5. Determinar la estructura administrativa y sus modificaciones.
6. Aprobar los estados financieros y de ejecución presupuestal presentados por el Gerente General.
7. Modificar los estatutos internos de la Entidad y realizar las correspondientes reformas.
8. Crear, suprimir o fusionar los cargos que considere necesarios para lo cual tomará en cuenta la propuesta que formule el Gerente General.
9. Determinar la remuneración de los servidores de la empresa.
10. Evaluar la gestión y resultados en relación a los planes, programas y proyectos de la empresa.
11. Evaluar y calificar los informes periódicos de gestión y resultados del Gerente General.
12. Aprobar los informes anuales que deberá rendir el Gerente General sobre las labores desarrolladas por la empresa.
13. Autorizar la constitución de los encargos fiduciarios y/o patrimonios autónomos.
14. Aprobar el presupuesto anual.
15. Delegar en el Gerente General, con las formalidades y en los casos previstos en el reglamento, el cumplimiento de ciertas funciones o expedición de actos.
16. Aprobar el manual de contratación.
17. Autorizar al Gerente General, para celebrar y ejecutar los actos y contratos, cuya cuantía supere los TRES MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (3.000 SMMLV) y para otorgar cualquier tipo de garantía real o personal.
18. Establecer las normas generales sobre formación de fondos especiales y autorizar la creación de los mismos, de conformidad con las normas presupuestales.
19. Autorizar la constitución de garantías para respaldar las obligaciones de las empresas en las que tenga alguna inversión de capital, pero limitadas hasta el porcentaje de la participación en su capital.
20. Cualquier actividad que se estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones.
21. Fijar las políticas de Buen Gobierno Corporativo.
22. Las demás que le señalen las leyes.

**PARÁGRAFO**: La Junta Directiva sesionará de conformidad con lo dispuesto en su respectivo reglamento.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

**ARTÍCULO 9º – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA:** El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los miembros de la Junta Directiva será el definido por la Ley.

**ARTÍCULO 10º – VACANCIA DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES DE LIBRE DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:** Cuando ocurra una vacancia absoluta de algunos miembros independientes de libre designación de la Junta Directiva, el Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA procederá a su reemplazo de la misma forma en que se había realizado la designación.

**PARÁGRAFO**: Constituye falta absoluta de un miembro de la Junta Directiva su muerte, renuncia o remoción en los términos de la ley.

**ARTÍCULO 11º – GERENTE GENERAL: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, tendrá un Gerente General de libre nombramiento y remoción, nombrado por el Gobernador de Antioquia.

**ARTÍCULO 12º – FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejercer la representación legal de la Empresa.
2. Proponer a la Junta Directiva, la estructura y la modificación de la organización interna de cada una de las unidades de la empresa, de acuerdo con su nivel de complejidad y portafolio de servicios.
3. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos y los planes operativos anuales de la empresa.
4. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los estados financieros y de ejecución presupuestal.
5. Elaborar y presentar a la Junta directiva, para su aprobación, el presupuesto anual.
6. Dirigir la empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la misma.
7. Vincular, posesionar y remover el personal de la empresa conforme a las disposiciones normativas vigentes.
8. Distribuir y reubicar los empleos de la planta de personal, entre las distintas dependencias de la empresa, de acuerdo con las necesidades del servicio.
9. Adoptar los manuales de procesos y procedimientos y los específicos de funciones y requisitos, siendo el líder de la gestión de la calidad de la empresa.
10. Elaborar el manual de contratación de la empresa.
11. Dirigir la actividad contractual y los procesos de selección, de acuerdo con el manual de contratación y demás normas pertinentes.
12. Celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la empresa.
13. Ser ordenador del gasto de la empresa o delegar de acuerdo a sus funciones.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

14. Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento.
15. Constituir apoderados que representen a la empresa en negocios judiciales y extrajudiciales.
16. Desistir de litigios, actuaciones y recursos, transar y conciliar de acuerdo con las normas vigentes.
17. Coordinar la organización y funcionamiento de la empresa.
18. Impartir directrices a todas las dependencias.
19. Planificar la gestión anual de la empresa.
20. Informar a la Junta Directiva acerca de su gestión y de los funcionarios directivos a su cargo.
21. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
22. Ejercer las funciones que le delegue la Junta Directiva.
23. Cualquier otra actividad que se estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones.

## CAPÍTULO III
## SECRETARÍA GENERAL

**ARTÍCULO 13º – SECRETARIO GENERAL: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** tendrá un Secretario General que podrá ser a su vez el Secretario de la Junta Directiva, por lo cual, le corresponderá elaborar las actas y firmarlas junto con el presidente de la misma. Adicionalmente, el Secretario General desempeñará las funciones que le sean asignadas.

## CAPÍTULO IV
## RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

**ARTÍCULO 14º – RÉGIMEN CONTRACTUAL:** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 14 de la Ley 1150, modificado por el Artículo No. 93 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones que lo regulen, modifiquen, adicionen o sustituyan, los contratos que sean suscritos por **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, se regirán por el Manual de contratación de la empresa, el cual, en todo caso, respetará los principios que orientan la función pública y la contratación estatal.

## CAPÍTULO V
## DE LOS SERVIDORES

**ARTÍCULO 15º – CLASIFICACIÓN:** Los servidores de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** tendrán la calidad de trabajadores oficiales, no obstante, serán empleados públicos aquellos que desempeñen cargos de dirección o confianza según los estatutos.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: El trabajador oficial se vincula mediante un contrato de trabajo, el cual regulará su relación laboral con la empresa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO – CARGOS DE DIRECCIÓN O CONFIANZA**: Los cargos de dirección y confianza son: Secretario General, Subgerentes y Gerentes de Proyectos.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

## CAPÍTULO VI
## CONTROLES

**ARTÍCULO 16º – CONTROL FISCAL:** El control fiscal de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, será ejercido por la Contraloría General del Departamento de Antioquia en los términos de la Constitución y la Ley.

**ARTÍCULO 17º – CONTROL INTERNO:** El control interno de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Nos. 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, así como las demás normas que lo regulen.

**ARTÍCULO 18º – REVISORIA FISCAL:** Adicional a los controles interno y fiscal, **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, contará con una revisoría fiscal, con personas jurídicas especializadas en la materia, se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Nos. 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, así como las demás normas que lo regulen.

**ARTÍCULO 19º – CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:** Los servidores y contratistas de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, cuando les aplique, estarán sujetos al régimen disciplinario único consagrado en las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 o las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## CAPÍTULO VII
## REFORMA ESTATUTARIA

**ARTÍCULO 20º – COMPETENCIA:** La reforma de los presentes estatutos sólo podrá llevarse a cabo mediante el órgano competente, previa iniciativa del Gobernador.

## CAPÍTULO VIII
## DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y OTRAS

**ARTÍCULO 21º – DISOLUCIÓN: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** se podrá disolver por la determinación del órgano competente a iniciativa del Gobernador o por las causales previstas en el Artículo 457 del código de comercio y demás normas concordantes.

**ARTÍCULO 22º – LIQUIDACIÓN:** Disuelta la empresa se procederá de inmediato a su liquidación. El Gobernador designará un liquidador, el cual tendrá las facultades que le confiere la ley.

La existencia de la empresa se extenderá hasta la aprobación de la liquidación por parte de la Junta Directiva y su patrimonio se incorporará a la Gobernación de Antioquia.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

**ARTÍCULO 23º – ESCISIÓN O TRANSFORMACIÓN:** Toda escisión o transformación debe ser autorizada mediante el órgano competente, previa iniciativa del Gobernador.

## CAPÍTULO IX
## RÉGIMEN DE TRANSICIÓN LABORAL

**ARTÍCULO 24º –TRANSICIÓN LABORAL:** Los trabajadores que prestaban sus servicios a **RENTAN S.A.S.**, serán incorporados a la planta de cargos de la nueva EICE a partir de su entrada en operación en calidad de trabajadores oficiales o empleados públicos de acuerdo a su cargo, sin solución de continuidad, es decir, reconociéndose para efectos de liquidación de prestaciones sociales e indemnización, el tiempo de vinculación y aquellos factores prestacionales y salariales que recibieron.

## CAPÍTULO X
## DISPOSICIONES FINALES

**ARTÍCULO 25º – ENTRADA EN OPERACIÓN: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** comenzará a regir inicialmente a partir del 14 de abril de 2023, no obstante podrá realizar todos los trámites jurídicos y administrativos necesarios para ello desde la aprobación de los presentes estatutos.

**ARTÍCULO 26º – TRANSICIÓN CONTRACTUAL:** La transformada sociedad de economía mixta, suscribió algunos contratos dentro de su objeto social, los cuales se ejecutarán en todo caso hasta el vencimiento de sus plazos.

**ARTÍCULO 27º – VIGENCIA:** Los presentes estatutos rigen a partir de su aprobación y transformación en EICE.

Se firma en Medellín, a los 30 días del mes de marzo de 2023, por quien interviene en este acto

**CESAR BETANCUR CAÑOLA**
Apoderado del Gerente General
**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA**

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

Libertad y Orden

ENTIDAD RECEPTORA

## 1 DATOS PERSONALES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) | NOMBRES |
|---|---|---|
| RENDON | SERNA | OSCAR RODRIGO |

| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | GENERO | NACIONALIDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|
| C.C. (X) C.E. ( ) PAS ( ) No 15440475 | F ( ) M (X) NB ( ) | COL. (X) EXTRANJERO ( ) | COLOMBIA |

LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO 15440475 D.M. 14

| FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO | | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | DIA 19 MES 04 AÑO 1978 | CALLE 40N 44 54 Casa | | | |
| PAÍS | COLOMBIA | PAÍS | COLOMBIA | DEPTO | ANTIOQUIA |
| DEPTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | RIONEGRO | | |
| MUNICIPIO | RIONEGRO | TELÉFONO | 5618387 | EMAIL | rendonserna@hotmail.com |

## 2 FORMACIÓN ACADÉMICA

***EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA***

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA )

| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | TÍTULO OBTENIDO | BASICA SECUNDARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARIA | | | | | SECUNDARIA | | | | MEDIA | | FECHA DE GRADO | | | |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | MES | 11 | AÑO | 1994 |

***EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)***

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

**TC** (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

**ES** (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

| MODALIDAD ACADÉMICA | No. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO | | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO | TERMINACIÓN | | No. DE TARJETA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | MES | AÑO | |
| POSTGRADO | 4 | X | | MAESTRIA EN GERENCIA DE EMPRESAS SOCIALES PARA LA INNOVACION SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL | 12 | 2018 | |
| POSTGRADO | 2 | X | | ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA | 08 | 2013 | |
| PREGRADO | 10 | X | | CONTADURIA PUBLICA | 09 | 2001 | 96138T |

## 3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

***EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO***

*DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:*

**INF** (EDUCACIÓN INFORMAL) **TR_DES** (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 4 IDIOMAS

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

| *IDIOMA* | *LO HABLA* | | | *LO LEE* | | | *LO ESCRIBE* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *R* | *B* | *MB* | *R* | *B* | *MB* | *R* | *B* | *MB* |
| | | | | | | | | | |

## 5 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

| EMPLEO O CONTRATO VIGENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. | | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>4449211 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 21 | *Mes* | 02 | *Año* | 2025 | *Día* | | *Mes* | | *Año* | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>GERENTE GENERAL | *DEPENDENCIA*<br>GERENCIA | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 43A 19 127 edificio recife | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. | | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>4449211 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 06 | *Mes* | 11 | *Año* | 2024 | *Día* | 20 | *Mes* | 02 | *Año* | 2025 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>SUBGERENTE ADM Y FINANCIERA | *DEPENDENCIA*<br>ADMINISTRATIVA SUBGERENTE | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 43A 19 127 edificio Recife | | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>6043547700 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 02 | *Año* 2024 | *Día* | 05 | *Mes* | 11 | *Año* | 2024 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>GERENTE | *DEPENDENCIA*<br>GERENCIA COMERCIAL | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 42 52 259 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 05 | *Año* 2021 | *Día* | 31 | *Mes* | 12 | *Año* | 2023 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>GERENTE GENERAL | *DEPENDENCIA*<br>ADMINISTRATIVA | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 48 47 -19 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 08 | *Año* 2016 | *Día* | 30 | *Mes* | 04 | *Año* | 2021 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>SECRETARIO DE HACIENDA | *DEPENDENCIA*<br>4131. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 49 50 -5 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 01 | *Año* 2016 | *Día* | 30 | *Mes* | 07 | *Año* | 2016 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>DIRECTOR OPERATIVO | *DEPENDENCIA*<br>4171. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 49 50 -5 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>MUNICIPIO DE RIONEGRO | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 03 | *Mes* | 08 | *Año* 2010 | *Día* | 16 | *Mes* | 01 | *Año* | 2015 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>DIRECTOR OPERATIVO | *DEPENDENCIA* | | | | | *DIRECCIÓN*<br>calle 49-05 | | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ORIENTE | | | *PÚBLICA* | | *PRIVADA*<br>X | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5609090 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 28 | *Mes* | 08 | *Año* | 2008 | *Día* | 17 | *Mes* | 06 | *Año* | 2010 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>COORDINADOR DE PROYECTOS | *DEPENDENCIA*<br>FACULTAD DE EDUCACION | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>Sector 3 Cra 46 n 40B-50 | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | | | *PÚBLICA*<br>X | | *PRIVADA* | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>4610469 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 20 | *Mes* | 10 | *Año* | 2004 | *Día* | 28 | *Mes* | 02 | *Año* | 2007 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>TECNICO OPERATIVO | *DEPENDENCIA*<br>GERENCIA GENERAL | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 45N 31 03 BELLO | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>MUNICIPIO DE RIONEGRO | | | *PÚBLICA*<br>X | | *PRIVADA* | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5658100 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 13 | *Mes* | 04 | *Año* | 2000 | *Día* | 30 | *Mes* | 12 | *Año* | 2000 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>CONTRATISTA | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA DE HACIENDA | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 49N 50 05 | | | | | |

## 6 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

| *EXPERIENCIAS DEL DOCENTE* | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *INSTITUCIÓN EDUCATIVA* | | | *PÚBLICA* | | *PRIVADA* | | *PAÍS* | | | | | |
| *DEPARTAMENTO* | *MUNICIPIO* | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO* | | | | | |
| *TELÉFONOS* | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día:* | | *Mes:* | | *Año:* | | *Día:* | | *Mes:* | | *Año:* | |
| *AREA DE CONOCIMIENTO* | *NIVEL EDUCATIVO* | | | | | | *DIRECCIÓN* | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

| OCUPACIÓN | TIEMPO DE EXPERIENCIA | |
|---|---|---|
| | AÑOS | MESES |
| SERVIDOR PÚBLICO | 16 | 9 |
| EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO | 1 | 9 |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 0 | 8 |
| EXPERIENCIA DOCENTE | 0 | 0 |

## 8 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO X ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento* Medellín, 29/01/2026

*FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA*

## 9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

*Ciudad y fecha*

*NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS*

Libertad y Orden

**FORMATO ÚNICO**

# HOJA DE VIDA

**PERSONA JURÍDICA**

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

**ENTIDAD RECEPTORA**

## I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RENTING DE ANTIOQUIA EICE

SIGLA: RENTAN | NIT No. 900285704

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :

ORDEN: [ ] NAL. [X] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO ¿CUÁL? _____

TIPO: [0][5] (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

CLASE [1][6] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS COLOMBIA | DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

MUNICIPIO MEDELLIN | DIRECCIÓN CARRERA 43ª # 19-127 EDIFICIO RECIFE PISO 5

TELÉFONOS 4449211 | FAX 6044449211 | APARTADO AÉREO

## II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| 1 RENTING DE VEHICULOS | 2 RENTING DE MAQUINARIA |
| 3 RENTING DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA | 4 CONTRATOS DE OBRA |
| 5 | 6 |

## III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

| ENTIDAD CONTRATANTE | PUB | PRIV | TELÉFONO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAS ANTIOQUIA | X | | 604 444 92 11 | 28/08/2026 | $ 3.187.237.012 |
| CONSORCIO HOSPITAL DEL CARMEN | X | | 604 444 92 11 | 31/12/2025 | $ 1.899.504.254 |
| JJC INGENIERIA | X | | 604 444 92 11 | 28/11/2025 | $ 550.000.000 |
| BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S | X | | 604 444 92 11 | 28/11/2025 | $ 700.000.000 |
| FATIMA CONSTRUCCIONES S.A.S | X | | 604 444 92 11 | 28/11/2025 | $ 550.000.000 |
| | | | | | |

## IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO RENDON | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) SERNA | NOMBRES OSCAR RODRIGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO 15440475 | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ 5.252.715.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 29/01/2026

## V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE OSCAR RODRIGO RENDON SERNA | CIUDAD Y FECHA MEDELLIN 29/01/2026

Medellín, 01 mayo del 2026.

**A QUIEN PUEDA**
**INTERESAR**

El suscrito, **Oscar Rodrigo Rendon Serna**, en mi calidad de Gerente General de Renting de Antioquia, EICE, Rentan con NIT 900.285.704-4, identificado con la cédula de ciudadanía N°.15.440.475, nombrado mediante Decreto Nro. D2025070000657, del 20 de febrero de 2025, emanado de la Gobernación de Antioquia y posesionado el día 21 de febrero de 2025, me permito,

## CERTIFICAR

Que el suscrito y la entidad **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**, no nos encontramos inmersos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y la Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con el sector público y que, consultados los respectivos antecedentes disciplinarios, judiciales y el boletín de responsables fiscales, no se registra ningún antecedente respecto de las personas aquí señaladas.

La presente certificación se expide con el fin de acreditar requisitos para adelantar proceso contractual.

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA 15.440.475**
**Representante Legal**
**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 15440475 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 04/05/2026 07:55 AM

Código Verificación: **SYCKNGP96F**

Válida hasta: **02/08/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 08:05:27 AM horas del 04/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **15440475**
Apellidos y Nombres: **RENDON SERNA OSCAR RODRIGO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295234740

PIB
07:47:34


Bogotá DC, 04 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR RODRIGO RENDON SERNA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15440475:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295234793

PIB
07:48:57


Bogotá DC, 04 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9002857044:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

# Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List | Sanctions List Search: Rules for use | Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List | Program Code Key

**Lookup**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type:** | All | **Address:** | |
| **Name:** | OSCAR RODRIGO RENDON SEI | **City:** | |
| **ID # / Digital Currency Address:** | 15440475 | **State/Province:*** | |
| **Program:** | All<br>561-Related<br>BALKANS<br>BALKANS-EO14033 | **Country:** | All |
| | | **List:** | All |
| **Minimum Name Score:** | 100 | | Search Reset |

**Lookup Results: 0 Found**

| Name | Address | Type | Program(s) | List | Score |
|---|---|---|---|---|---|

Your search has not returned any results.

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 5/1/2026 11:05:22 AM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

# Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List | Sanctions List Search: Rules for use | Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List | Program Code Key

**Lookup**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type:** | All | **Address:** | |
| **Name:** | RENTING DE ANTIOQUIA | **City:** | |
| **ID # / Digital Currency Address:** | 900285704-4 | **State/Province:*** | |
| **Program:** | All<br>561-Related<br>BALKANS<br>BALKANS-EO14033 | **Country:** | All |
| | | **List:** | All |
| **Minimum Name Score:** | 100 | | Search Reset |

**Lookup Results: 0 Found**

| Name | Address | Type | Program(s) | List | Score |
|---|---|---|---|---|---|

Your search has not returned any results.

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 5/1/2026 11:05:22 AM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141243130836

(415)7707212489984(8020) 000014124313083 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 8 5 7 0 4 | 4 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
RENTING DE ANTIOQUIA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | RENTAN |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 43 A 19 127 P 5 ED RECIFE

42. Correo electrónico impuestos@rentan.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 4 4 4 4 9 2 1 1 | 3 1 5 5 3 8 8 7 8 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 7 3 0 | 2 0 0 9 0 5 1 9 | 4 2 9 0 | 2 0 0 9 0 5 1 9 | | 7 7 1 0 | 7 0 2 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 3 | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-26 / 04:03:01PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON SERNA OSC AR RODRIGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243130836

(415)7707212489984(8020) **000014124313083 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 8 5 7 0 4 | 4 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 3 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 2 1 |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 9 9 |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 0 9 0 5 1 9 | 2 0 2 3 0 3 3 0 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 9 0 5 2 2 | 2 0 2 3 0 3 3 0 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 2 1 4 1 4 4 2 8 1 2 | |
| 78. Departamento | 0 5 | 0 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 2 1 | 0 0 1 |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 9 0 5 1 9 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 1 0 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría Departamental — 1 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 3 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 2 1 | 2 0 2 3 0 3 3 0 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243130836

(415)7707212489984(8020) **000014124313083 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 8 5 7 0 4 | 4 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 5 0 2 2 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 5 4 4 0 4 7 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RENDON | SERNA | OSC AR | RODRIGO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243130836

(415)7707212489984(8020) **000014124313083 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 8 5 7 0 4 | 4 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 3 7 5 8 2 1 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | CORREA | LOPERA | JUAN | SEBASTIAN | | | | 2 0 2 4 0 2 0 8 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 4 3 6 1 4 0 5 3 | | COLOMBIA 1 6 9 | ALVAREZ | BARRERA | CLAUDIA | PATRICIA | | | | 2 0 2 4 0 2 0 8 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 7 1 7 8 8 1 8 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | RAMOS | MAYA | ALFREDO | | | | | 2 0 2 4 0 2 0 8 | |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 3 2 2 0 4 9 9 | | COLOMBIA 1 6 9 | GOMEZ | TORO | CATALINA | | | | | 2 0 2 4 0 2 0 8 | |
| 5 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 1 5 9 3 1 4 0 | | COLOMBIA 1 6 9 | BEGUE | TRUJILLO | LUIS | FERNANDO FRANCISCO | | | | 2 0 2 5 0 2 2 6 | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243130836

(415)7707212489984(8020) **000014124313083 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 8 5 7 0 4 | 4 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 5 4 4 3 1 3 6 | 9 | 1 3 4 3 7 9 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUINTERO | MONTOYA | ALEJANDRO | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 6 0 1 0 2 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 3 4 8 1 9 9 7 | 7 | 9 6 4 5 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LOPEZ | VAHOS | LUZ | EDILIA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 1 2 9 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Medellín, 01 mayo del 2026.

**A QUIEN PUEDA**
**INTERESAR**

El suscrito, **Oscar Rodrigo Rendon Serna**, en mi calidad de Gerente General de Renting de Antioquia, EICE, Rentan con NIT 900.285.704-4, identificado con la cédula de ciudadanía N°.15.440.475, nombrado mediante Decreto Nro. D2025070000657, del 20 de febrero de 2025, emanado de la Gobernación de Antioquia y posesionado el día 21 de febrero de 2025, me permito,

## CERTIFICAR

Que el suscrito y la entidad **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**, no nos encontramos inmersos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y la Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con el sector público y que, consultados los respectivos antecedentes disciplinarios, judiciales y el boletín de responsables fiscales, no se registra ningún antecedente respecto de las personas aquí señaladas.

La presente certificación se expide con el fin de acreditar requisitos para adelantar proceso contractual.

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA 15.440.475**
**Representante Legal**
**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

Medellín, 01 de mayo del 2026.

**A QUIEN PUEDA**
**INTERESAR**

El suscrito, **OSCAR RODRIGO RENDON SERNA**, en mi calidad de Gerente General de Renting de Antioquia, EICE, Rentan con NIT 900.285.704-4, identificado con la cédula de ciudadanía N°.15.440.475, nombrado mediante Decreto Nro. D2025070000657, del 20 de febrero de 2025, emanado de la Gobernación de Antioquia y posesionado el día 21 de febrero de 2025, me permito,

## CERTIFICAR

Que, ni el suscrito, ni **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**, ha sido objeto de multas y/o sanciones como consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide con el fin de adelantar proceso contractual.

La presente certificación se expide con el fin de acreditar requisitos para adelantar proceso contractual.

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA 15.440.475**
**Representante Legal**

**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

Medellín 01 de mayo del 2026.

El suscrito, **OSCAR RODIRGO RENDON SERNA**, en mi calidad de Gerente General de Renting de Antioquia, EICE, Rentan con NIT 900.285.704-4, identificado con la cédula de ciudadanía N°.15.440.475, nombrado mediante Decreto Nro. D2025070000657, del 20 de febrero de 2025, emanado de la Gobernación de Antioquia y posesionado el día 21 de febrero de 2025, me permito,

## CERTIFICAR

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores que tengan que ver con el proceso de contratación mencionado directamente o a través de sus empleados, contratistas o un tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación mencionado.
5. Nos comprometemos a revelar la información que, sobre el Proceso de Contratación, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

Atentamente,

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA 15.440.475**
**Representante Legal**

**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 07:54:13 horas del 04/05/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **15440475,** Apellidos y Nombres **RENDON SERNA OSCAR RODRIGO**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **RENTING DE ANTIOQUIA**, con NIT **900285704-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/05/2026 07:52:46 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **15440475** y Nombre: **OSCAR RODRIGO RENDON SERNA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139396541** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de mayo de 2026, a las 07:50:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 15440475 |
| Código de Verificación | 15440475260504075054 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de mayo de 2026, a las 07:51:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9002857044 |
| Código de Verificación | 900285704426050407515 6 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15440475

RENDON SERNA
APELLIDOS

OSCAR RODRIGO
NOMBRES

Oscar RendónS.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1978
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

30-SEP-1996 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0121400-14099157-M-0015440475-20020418 00490 02108A 01 105076042

| | POSESIÓN NACIONAL | Código: FO-M1-P7-075<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación<br>03-03- 2021 |
|---|---|---|

**ACTA DE POSESIÓN**

**En la ciudad de Medellín, se presentó en el Despacho del Gobernador del Departamento de Antioquia, con el fin de tomar posesión del empleo para el cual fue nombrado. Prestó juramento ordenado por el Artículo 122 de la Constitución Política y manifestó bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4ª de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.**

**Nombres y Apellidos**: OSCAR RODRIGO RENDON SERNA

| **Cédula**: 15440475 | **De**: Rionegro - Antioquia - Colombia | **Libreta Militar**: SC 15440475 |
|---|---|---|

**Lugar y fecha de posesión**: Medellín, 21-02-2025

**Denominación del Cargo**: Gerente General de la Empresa Renting de Antioquia - EICE - RENTAN

**Acto administrativo de nombramiento:** Decreto 2025070000657 del 20-02-2025, **expedido por la** Gobernación de Antioquia

**Documentos presentados**: Decreto de nombramiento 2025070000657 del 20 de febrero de 2025,expedido por la Gobernación de Antioquia y demás requisitos exigidos por Ley para la posesión del cargo

**Observaciones**: Nombramiento ordinario en empleo de Libre Nombramiento y Remoción

**FIRMAS ACTA DE POSESIÓN**

**La persona a que se refiere la presente acta, presentó los requisitos exigidos.**
**Prometió cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben**

Gobernador

Posesionado (a)

Secretari(a) de Talento Humano y Servicios Administrativos

Auxiliar Administrativo - Secretario

Elizabeth Saldarriaga R

1000052201

*original para Hoja de Vida. 1ª Copia para la Nomina. 2ª Copia para el interesado(a).*

Radicado: D 2025070000657
Fecha: 20/02/2025
Tipo: DECRETO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
**G O B E R N A C I Ó N**

# DECRETO

"Por medio del cual se realiza un nombramiento ordinario"

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y,

## CONSIDERANDO QUE:

Es necesario realizar el siguiente nombramiento en los términos del artículo 23 de la Ley 909 de 2004, que establece que los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los requisitos para el desempeño del cargo.

En mérito de lo expuesto,

## DECRETA:

**ARTÍCULO 1º:** Nombrar al señor **OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA,** identificado con cédula de ciudadanía **15.440.475,** en la plaza de empleo **GERENTE GENERAL**, Código **039,** Grado **03**, de la Empresa **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**; nombramiento ordinario en empleo de libre nombramiento y remoción.

**ARTÍCULO 2º:** El señor **OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA,** identificado con cédula de ciudadanía Número **15.440.475,** de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, que modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015, tendrá diez (10) días para manifestar si acepta, y diez (10) días para posesionarse, los cuales se contarán a partir de la fecha de la aceptación del presente nombramiento.

**ARTÍCULO 3º.** El presente Decreto se realiza conforme al artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, que reza textualmente:

*"Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces antes que se efectué el nombramiento:*

*- Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la Ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales.*

*- Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando las constancias respectivas."*

**ARTÍCULO 4º.** En caso de comprobarse que el nominado no cumple con los requisitos para el ejercicio del cargo, o que está incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, o que la información y documentación aportada no es veraz, se procederá a la revocatoria del presente nombramiento de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.13 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y penales a que haya lugar.

**ARTÍCULO 5º.** Informar del presente acto administrativo a la Empresa **RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN**, para los fines pertinentes, para lo cual se remitirá copia del Decreto.

**ARTÍCULO 6º.** El presente de Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA**
GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó | José Mauricio Bedoya Betancur – Profesional Especializado | | 17/02/2025 |
| Revisó | Sandra Patricia Vásquez Arboleda – Directora de personal | | 17/02/2025 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales y vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | |

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – RENTING DE ANTIOQUIA – SIGLA RENTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

El **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA–** en calidad de único accionista de **RENTAN S.A.S.** (Sociedad de economía mixta), en ejercicio de sus facultades legales, Ley 489 de 1998, en especial los Artículos Nos. 49 y 101, procede a constituir a **RENTING DE ANTIOQUIA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**, sigla **RENTAN** la cual se regirá por los siguientes estatutos:

## CAPITULO I
## CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL

**ARTÍCULO 1º – CONSTITUCIÓN:** La compañía que por este documento se constituye producto de la transformación de **RENTAN S.A.S.** (Sociedad de Economía Mixta), de conformidad con el Artículo No. 101 de la Ley 489 de 1998, se llamará **RENTING DE ANTIOQUIA,** la cual es una **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**, cuya sigla será **RENTAN**, la cual es del sector descentralizado del orden departamental de tipo indirecto, cien por ciento (100%) pública, dotada de personería jurídica, autónoma administrativa, técnica, financiera y patrimonio propio.

**ARTÍCULO 2º – RÉGIMEN JURÍDICO:** Los actos y contratos de **RENTING DE ANTIOQUIA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**, se regirán por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política y demás disposiciones reglamentarias.

**ARTÍCULO 3º – OBJETO SOCIAL: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** tendrá como objetos principales los siguientes:

Gestionar, estructurar, diseñar, ejecutar, operar, suministrar, dotar, realizar mantenimientos, asesoría y consultoría para planes, programas y proyectos de infraestructura pública y/o privada, tales como, infraestructura vial, urbanística, servicios públicos, equipamientos públicos incluidos los de seguridad y justicia, así como en los proyectos sociales y ambientales, en el ámbito urbano o rural, de carácter municipal, departamental, nacional o internacional. Adicionalmente, la administración y arrendamiento de equipos y maquinaria amarilla propios y de terceros para la ejecución y mantenimiento de infraestructura.

**PARÁGRAFO**: Para el cumplimiento de su finalidad, **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** podrá realizar, entre otras las siguientes actividades:

1. Formular y coordinar la gestión social, jurídica y técnica de aquellos proyectos que se le encomienden; pudiendo además, diseñar, promocionar, construir, vender, financiar, gerenciar,



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

ejercer el control y la interventoría de estos; así como aplicar los instrumentos de gestión del suelo y financiación de proyectos establecidos en la ley.

2. Celebrar convenios, suscribir y ejecutar todo tipo de contratos, asociarse o formar consorcios o uniones temporales y en general, todas aquellas actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines; lo anterior, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras; atendiendo precisos criterios técnicos, rigor jurídico y equilibrio financiero, que le permita el cumplimiento de su objeto.
3. Aplicar a instancias de la entidad competente que lo solicite, el sistema de contribución de valorización, cuando este sea el mecanismo de financiación total o parcial de los proyectos.
4. Asimismo, podrá administrar y manejar los recursos provenientes del pago compensado de las obligaciones urbanísticas y del aprovechamiento económico del espacio público y otros ingresos que reciba por parte del ente encargado del recaudo y que le encomiende dicha función.
5. Administrar, arrendar y operar maquinaria pesada, vehículos o equipos propios y de terceros.
6. Manejar operaciones de logística de transporte en general, sin limitarse a la posibilidad de contratar personal o vehículo directamente o por intermedio de terceros.

**ARTÍCULO 4º – DOMICILIO:** El domicilio principal de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** será la ciudad de Medellín, ubicado en el Departamento de Antioquia.

La junta directiva podrá crear sedes, sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, para el mejor cumplimiento de su objeto social.

**ARTÍCULO 5º – PATRIMONIO:** El patrimonio de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, estará constituida por los derechos y obligaciones que inicialmente le dieron origen, provenientes de **"RENTAN S.A.S."**, así como de:

1. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la empresa para fines específicos cualquiera sea su título de adquisición.
2. Los recursos en dinero y especie, que reciba con ocasión de la remuneración por el desarrollo de su objeto social, tales como arrendamientos, honorarios, utilidades, rendimientos, créditos, tasas y tarifas por prestación de servicios y el producto de la venta o enajenación a cualquier título de sus bienes, incluyendo la modalidad de subastas.
3. Los recursos que reciba del Gobierno Nacional y otras entidades públicas.
4. Los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual y el "know how" de la entidad, entendidos como la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, adquiridos en virtud del desarrollo de su objeto social.
5. Los derechos patrimoniales relativos del uso, explotación y comercialización de las enseñas comerciales, marcas, patentes y procedimientos técnicos y prácticos, particularmente protegidos, por su relevancia para el giro de sus negocios y que no deban ser adquiridos o conocidos por la competencia.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

6. Los derechos contractuales adquiridos a cualquier título.
7. Los estudios y diseños desarrollados a su costa y los que le sean reconocidos por terceros que la hayan contratado para tal efecto.
8. Los aportes provenientes de los planes de inversión y del presupuesto de la **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** o el **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA–** si los hubiere para la correspondiente vigencia y en general, cualquier partida destinada al cumplimiento del objeto de la empresa.
9. Los recursos y bienes por concepto de participación en plusvalías urbanísticas u operaciones urbanas e inmobiliarias conforme la ley y las normas locales o departamentales, cuando estos sean destinados a ser incorporados en el patrimonio de la entidad y sin perjuicio de la destinación específica de tales bienes y recursos.
10. En general, aquellos derechos patrimoniales provenientes del giro ordinario de sus negocios y del desarrollo de su objeto social.
11. **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** puede aceptar donaciones, herencias o legados, condicionales o modales, siempre que la condición o el modo no contraríen las disposiciones estatutarias.

## CAPÍTULO II
## DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

**ARTÍCULO 6º – ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE:** La dirección de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE** estará a cargo de la Junta Directiva y del Gerente General.

**ARTÍCULO 7º – JUNTA DIRECTIVA:** La Junta Directiva de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, estará integrada por cinco (5) miembros principales y sus respectivos suplentes, designados por el Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los miembros de la Junta Directiva que no sean servidores públicos del Departamento o sus entidades descentralizadas recibirán honorarios por su participación en las sesiones de la misma, bien sea presenciales, virtuales o celebradas por cualquier otro medio permitido por ley. El valor de los referidos honorarios será el establecido por el Gobernador mediante decreto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Tendrán voz en la Junta Directiva el Gerente General, el Secretario General, quienes serán miembros permanentes y los demás funcionarios y personas que sean invitados y se les otorgue el uso de la palabra.

**ARTÍCULO 8º – FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:** Serán funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. Dictar su propio reglamento.
2. Formular la política general de la empresa.
3. Aprobar los planes estratégicos y los planes operativos anuales de la empresa.
4. Fijar las políticas generales y autorizar para que la Empresa pueda formar parte de sociedades, asociaciones, uniones temporales, consorcios o cualquier forma de asociación permitida por Ley para el cumplimiento de su objeto, realizar alianzas estratégicas que tengan objetos similares, afines o complementarios, así como pignorar, dar en garantía y donar bienes inmuebles.
5. Determinar la estructura administrativa y sus modificaciones.
6. Aprobar los estados financieros y de ejecución presupuestal presentados por el Gerente General.
7. Modificar los estatutos internos de la Entidad y realizar las correspondientes reformas.
8. Crear, suprimir o fusionar los cargos que considere necesarios para lo cual tomará en cuenta la propuesta que formule el Gerente General.
9. Determinar la remuneración de los servidores de la empresa.
10. Evaluar la gestión y resultados en relación a los planes, programas y proyectos de la empresa.
11. Evaluar y calificar los informes periódicos de gestión y resultados del Gerente General.
12. Aprobar los informes anuales que deberá rendir el Gerente General sobre las labores desarrolladas por la empresa.
13. Autorizar la constitución de los encargos fiduciarios y/o patrimonios autónomos.
14. Aprobar el presupuesto anual.
15. Delegar en el Gerente General, con las formalidades y en los casos previstos en el reglamento, el cumplimiento de ciertas funciones o expedición de actos.
16. Aprobar el manual de contratación.
17. Autorizar al Gerente General, para celebrar y ejecutar los actos y contratos, cuya cuantía supere los TRES MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (3.000 SMMLV) y para otorgar cualquier tipo de garantía real o personal.
18. Establecer las normas generales sobre formación de fondos especiales y autorizar la creación de los mismos, de conformidad con las normas presupuestales.
19. Autorizar la constitución de garantías para respaldar las obligaciones de las empresas en las que tenga alguna inversión de capital, pero limitadas hasta el porcentaje de la participación en su capital.
20. Cualquier actividad que se estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones.
21. Fijar las políticas de Buen Gobierno Corporativo.
22. Las demás que le señalen las leyes.

**PARÁGRAFO**: La Junta Directiva sesionará de conformidad con lo dispuesto en su respectivo reglamento.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

**ARTÍCULO 9º – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA:** El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los miembros de la Junta Directiva será el definido por la Ley.

**ARTÍCULO 10º – VACANCIA DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES DE LIBRE DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:** Cuando ocurra una vacancia absoluta de algunos miembros independientes de libre designación de la Junta Directiva, el Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA procederá a su reemplazo de la misma forma en que se había realizado la designación.

**PARÁGRAFO**: Constituye falta absoluta de un miembro de la Junta Directiva su muerte, renuncia o remoción en los términos de la ley.

**ARTÍCULO 11º – GERENTE GENERAL: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, tendrá un Gerente General de libre nombramiento y remoción, nombrado por el Gobernador de Antioquia.

**ARTÍCULO 12º – FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejercer la representación legal de la Empresa.
2. Proponer a la Junta Directiva, la estructura y la modificación de la organización interna de cada una de las unidades de la empresa, de acuerdo con su nivel de complejidad y portafolio de servicios.
3. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos y los planes operativos anuales de la empresa.
4. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los estados financieros y de ejecución presupuestal.
5. Elaborar y presentar a la Junta directiva, para su aprobación, el presupuesto anual.
6. Dirigir la empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la misma.
7. Vincular, posesionar y remover el personal de la empresa conforme a las disposiciones normativas vigentes.
8. Distribuir y reubicar los empleos de la planta de personal, entre las distintas dependencias de la empresa, de acuerdo con las necesidades del servicio.
9. Adoptar los manuales de procesos y procedimientos y los específicos de funciones y requisitos, siendo el líder de la gestión de la calidad de la empresa.
10. Elaborar el manual de contratación de la empresa.
11. Dirigir la actividad contractual y los procesos de selección, de acuerdo con el manual de contratación y demás normas pertinentes.
12. Celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la empresa.
13. Ser ordenador del gasto de la empresa o delegar de acuerdo a sus funciones.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

14. Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento.
15. Constituir apoderados que representen a la empresa en negocios judiciales y extrajudiciales.
16. Desistir de litigios, actuaciones y recursos, transar y conciliar de acuerdo con las normas vigentes.
17. Coordinar la organización y funcionamiento de la empresa.
18. Impartir directrices a todas las dependencias.
19. Planificar la gestión anual de la empresa.
20. Informar a la Junta Directiva acerca de su gestión y de los funcionarios directivos a su cargo.
21. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
22. Ejercer las funciones que le delegue la Junta Directiva.
23. Cualquier otra actividad que se estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones.

## CAPÍTULO III
## SECRETARÍA GENERAL

**ARTÍCULO 13º – SECRETARIO GENERAL: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** tendrá un Secretario General que podrá ser a su vez el Secretario de la Junta Directiva, por lo cual, le corresponderá elaborar las actas y firmarlas junto con el presidente de la misma. Adicionalmente, el Secretario General desempeñará las funciones que le sean asignadas.

## CAPÍTULO IV
## RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

**ARTÍCULO 14º – RÉGIMEN CONTRACTUAL:** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 14 de la Ley 1150, modificado por el Artículo No. 93 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones que lo regulen, modifiquen, adicionen o sustituyan, los contratos que sean suscritos por **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, se regirán por el Manual de contratación de la empresa, el cual, en todo caso, respetará los principios que orientan la función pública y la contratación estatal.

## CAPÍTULO V
## DE LOS SERVIDORES

**ARTÍCULO 15º – CLASIFICACIÓN:** Los servidores de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** tendrán la calidad de trabajadores oficiales, no obstante, serán empleados públicos aquellos que desempeñen cargos de dirección o confianza según los estatutos.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: El trabajador oficial se vincula mediante un contrato de trabajo, el cual regulará su relación laboral con la empresa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO – CARGOS DE DIRECCIÓN O CONFIANZA**: Los cargos de dirección y confianza son: Secretario General, Subgerentes y Gerentes de Proyectos.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

## CAPÍTULO VI
## CONTROLES

**ARTÍCULO 16º – CONTROL FISCAL:** El control fiscal de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, será ejercido por la Contraloría General del Departamento de Antioquia en los términos de la Constitución y la Ley.

**ARTÍCULO 17º – CONTROL INTERNO:** El control interno de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Nos. 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, así como las demás normas que lo regulen.

**ARTÍCULO 18º – REVISORIA FISCAL:** Adicional a los controles interno y fiscal, **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, contará con una revisoría fiscal, con personas jurídicas especializadas en la materia, se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Nos. 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, así como las demás normas que lo regulen.

**ARTÍCULO 19º – CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:** Los servidores y contratistas de **RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE**, cuando les aplique, estarán sujetos al régimen disciplinario único consagrado en las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 o las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## CAPÍTULO VII
## REFORMA ESTATUTARIA

**ARTÍCULO 20º – COMPETENCIA:** La reforma de los presentes estatutos sólo podrá llevarse a cabo mediante el órgano competente, previa iniciativa del Gobernador.

## CAPÍTULO VIII
## DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y OTRAS

**ARTÍCULO 21º – DISOLUCIÓN: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** se podrá disolver por la determinación del órgano competente a iniciativa del Gobernador o por las causales previstas en el Artículo 457 del código de comercio y demás normas concordantes.

**ARTÍCULO 22º – LIQUIDACIÓN:** Disuelta la empresa se procederá de inmediato a su liquidación. El Gobernador designará un liquidador, el cual tendrá las facultades que le confiere la ley.

La existencia de la empresa se extenderá hasta la aprobación de la liquidación por parte de la Junta Directiva y su patrimonio se incorporará a la Gobernación de Antioquia.



Carrera 43 A # 19 -127
Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 92 11
Info@rentan.com.co
Medellín, Colombia

**ARTÍCULO 23º – ESCISIÓN O TRANSFORMACIÓN:** Toda escisión o transformación debe ser autorizada mediante el órgano competente, previa iniciativa del Gobernador.

## CAPÍTULO IX
## RÉGIMEN DE TRANSICIÓN LABORAL

**ARTÍCULO 24º –TRANSICIÓN LABORAL:** Los trabajadores que prestaban sus servicios a **RENTAN S.A.S.**, serán incorporados a la planta de cargos de la nueva EICE a partir de su entrada en operación en calidad de trabajadores oficiales o empleados públicos de acuerdo a su cargo, sin solución de continuidad, es decir, reconociéndose para efectos de liquidación de prestaciones sociales e indemnización, el tiempo de vinculación y aquellos factores prestacionales y salariales que recibieron.

## CAPÍTULO X
## DISPOSICIONES FINALES

**ARTÍCULO 25º – ENTRADA EN OPERACIÓN: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, EICE,** comenzará a regir inicialmente a partir del 14 de abril de 2023, no obstante podrá realizar todos los trámites jurídicos y administrativos necesarios para ello desde la aprobación de los presentes estatutos.

**ARTÍCULO 26º – TRANSICIÓN CONTRACTUAL:** La transformada sociedad de economía mixta, suscribió algunos contratos dentro de su objeto social, los cuales se ejecutarán en todo caso hasta el vencimiento de sus plazos.

**ARTÍCULO 27º – VIGENCIA:** Los presentes estatutos rigen a partir de su aprobación y transformación en EICE.

Se firma en Medellín, a los 30 días del mes de marzo de 2023, por quien interviene en este acto

**CESAR BETANCUR CAÑOLA**
Apoderado del Gerente General
**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA**

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

Libertad y Orden

ENTIDAD RECEPTORA

## 1 DATOS PERSONALES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) | NOMBRES |
|---|---|---|
| RENDON | SERNA | OSCAR RODRIGO |

| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | GENERO | NACIONALIDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|
| C.C. (X) C.E. ( ) PAS ( ) No 15440475 | F ( ) M (X) NB ( ) | COL. (X) EXTRANJERO ( ) | COLOMBIA |

LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO 15440475 D.M. 14

| FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO | | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | DIA 19 MES 04 AÑO 1978 | CALLE 40N 44 54 Casa | | | |
| PAÍS | COLOMBIA | PAÍS | COLOMBIA | DEPTO | ANTIOQUIA |
| DEPTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | RIONEGRO | | |
| MUNICIPIO | RIONEGRO | TELÉFONO | 5618387 | EMAIL | rendonserna@hotmail.com |

## 2 FORMACIÓN ACADÉMICA

***EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA***

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA )

| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | TÍTULO OBTENIDO | BASICA SECUNDARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARIA | | | | | SECUNDARIA | | | | MEDIA | | FECHA DE GRADO | | | |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | MES | 11 | AÑO | 1994 |

***EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)***

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

**TC** (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

**ES** (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

| MODALIDAD ACADÉMICA | No. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO | | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO | TERMINACIÓN | | No. DE TARJETA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | MES | AÑO | |
| POSTGRADO | 4 | X | | MAESTRIA EN GERENCIA DE EMPRESAS SOCIALES PARA LA INNOVACION SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL | 12 | 2018 | |
| POSTGRADO | 2 | X | | ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA | 08 | 2013 | |
| PREGRADO | 10 | X | | CONTADURIA PUBLICA | 09 | 2001 | 96138T |

## 3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

***EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO***

*DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:*

**INF** (EDUCACIÓN INFORMAL) **TR_DES** (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 4 IDIOMAS

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

| *IDIOMA* | *LO HABLA* | | | *LO LEE* | | | *LO ESCRIBE* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *R* | *B* | *MB* | *R* | *B* | *MB* | *R* | *B* | *MB* |
| | | | | | | | | | |

## 5 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

| EMPLEO O CONTRATO VIGENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. | | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>4449211 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 21 | *Mes* | 02 | *Año* | 2025 | *Día* | | *Mes* | | *Año* | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>GERENTE GENERAL | *DEPENDENCIA*<br>GERENCIA | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 43A 19 127 edificio recife | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. | | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>4449211 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 06 | *Mes* | 11 | *Año* | 2024 | *Día* | 20 | *Mes* | 02 | *Año* | 2025 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>SUBGERENTE ADM Y FINANCIERA | *DEPENDENCIA*<br>ADMINISTRATIVA SUBGERENTE | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 43A 19 127 edificio Recife | | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>6043547700 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 02 | *Año* 2024 | *Día* | 05 | *Mes* | 11 | *Año* | 2024 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>GERENTE | *DEPENDENCIA*<br>GERENCIA COMERCIAL | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 42 52 259 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 05 | *Año* 2021 | *Día* | 31 | *Mes* | 12 | *Año* | 2023 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>GERENTE GENERAL | *DEPENDENCIA*<br>ADMINISTRATIVA | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 48 47 -19 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 08 | *Año* 2016 | *Día* | 30 | *Mes* | 04 | *Año* | 2021 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>SECRETARIO DE HACIENDA | *DEPENDENCIA*<br>4131. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 49 50 -5 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 01 | *Año* 2016 | *Día* | 30 | *Mes* | 07 | *Año* | 2016 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>DIRECTOR OPERATIVO | *DEPENDENCIA*<br>4171. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 49 50 -5 | | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>MUNICIPIO DE RIONEGRO | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5204060 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 03 | *Mes* | 08 | *Año* 2010 | *Día* | 16 | *Mes* | 01 | *Año* | 2015 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>DIRECTOR OPERATIVO | *DEPENDENCIA* | | | | | *DIRECCIÓN*<br>calle 49-05 | | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ORIENTE | | | *PÚBLICA* | | *PRIVADA*<br>X | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5609090 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 28 | *Mes* | 08 | *Año* | 2008 | *Día* | 17 | *Mes* | 06 | *Año* | 2010 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>COORDINADOR DE PROYECTOS | *DEPENDENCIA*<br>FACULTAD DE EDUCACION | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>Sector 3 Cra 46 n 40B-50 | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | | | *PÚBLICA*<br>X | | *PRIVADA* | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>MEDELLÍN | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>4610469 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 20 | *Mes* | 10 | *Año* | 2004 | *Día* | 28 | *Mes* | 02 | *Año* | 2007 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>TECNICO OPERATIVO | *DEPENDENCIA*<br>GERENCIA GENERAL | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 45N 31 03 BELLO | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>MUNICIPIO DE RIONEGRO | | | *PÚBLICA*<br>X | | *PRIVADA* | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>ANTIOQUIA | *MUNICIPIO*<br>RIONEGRO | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>5658100 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 13 | *Mes* | 04 | *Año* | 2000 | *Día* | 30 | *Mes* | 12 | *Año* | 2000 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>CONTRATISTA | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA DE HACIENDA | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CALLE 49N 50 05 | | | | | |

## 6 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

| *EXPERIENCIAS DEL DOCENTE* | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *INSTITUCIÓN EDUCATIVA* | | | *PÚBLICA* | | *PRIVADA* | | *PAÍS* | | | | | |
| *DEPARTAMENTO* | *MUNICIPIO* | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO* | | | | | |
| *TELÉFONOS* | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día:* | | *Mes:* | | *Año:* | | *Día:* | | *Mes:* | | *Año:* | |
| *AREA DE CONOCIMIENTO* | *NIVEL EDUCATIVO* | | | | | | *DIRECCIÓN* | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

| OCUPACIÓN | TIEMPO DE EXPERIENCIA | |
|---|---|---|
| | AÑOS | MESES |
| SERVIDOR PÚBLICO | 16 | 9 |
| EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO | 1 | 9 |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 0 | 8 |
| EXPERIENCIA DOCENTE | 0 | 0 |

## 8 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO X ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento* Medellín, 29/01/2026

*FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA*

## 9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

*Ciudad y fecha*

*NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS*

Libertad y Orden

**FORMATO ÚNICO**

# HOJA DE VIDA

**PERSONA JURÍDICA**

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

**ENTIDAD RECEPTORA**

## I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RENTING DE ANTIOQUIA EICE

SIGLA: RENTAN | NIT No. 900285704

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :

ORDEN: [ ] NAL. [X] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO ¿CUÁL? _____

TIPO: [0][5] (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

CLASE [1][6] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS COLOMBIA | DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

MUNICIPIO MEDELLIN | DIRECCIÓN CARRERA 43ª # 19-127 EDIFICIO RECIFE PISO 5

TELÉFONOS 4449211 | FAX 6044449211 | APARTADO AÉREO

## II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| 1 RENTING DE VEHICULOS | 2 RENTING DE MAQUINARIA |
| 3 RENTING DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA | 4 CONTRATOS DE OBRA |
| 5 | 6 |

## III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

| ENTIDAD CONTRATANTE | PUB | PRIV | TELÉFONO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAS ANTIOQUIA | X | | 604 444 92 11 | 28/08/2026 | $ 3.187.237.012 |
| CONSORCIO HOSPITAL DEL CARMEN | X | | 604 444 92 11 | 31/12/2025 | $ 1.899.504.254 |
| JJC INGENIERIA | X | | 604 444 92 11 | 28/11/2025 | $ 550.000.000 |
| BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S | X | | 604 444 92 11 | 28/11/2025 | $ 700.000.000 |
| FATIMA CONSTRUCCIONES S.A.S | X | | 604 444 92 11 | 28/11/2025 | $ 550.000.000 |
| | | | | | |

## IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO RENDON | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) SERNA | NOMBRES OSCAR RODRIGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO 15440475 | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ 5.252.715.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 29/01/2026

## V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE OSCAR RODRIGO RENDON SERNA | CIUDAD Y FECHA MEDELLIN 29/01/2026




## Nueva Búsqueda

- (●) Empresa / Persona
- ( ) Entidad
- ( ) Departamento

[ ] Soy humano — hCaptcha Privacidad - Condiciones

9002857044

Los siguientes datos relacionan el histórico de sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos contra la administración pública que haya sido impuesto a una persona natural o jurídica.

**Nombre de persona o empresa**
RENTING DE ANTIOQUIA SAS

**Nit / C.C.:**
9002857044

0

0 Sanciones disciplinarias
0 Multas y sanciones contractuales
0 Responsabilidades fiscales

# Reporte General

Este informe se basa en los contratos registrados en el Sist. Electrónico de Contratación Pública, (SECOP), presentados a través del Portal de Datos Abiertos de Colombia.

Seleccione un año: Todos los años

### Lista de los contratos más cuantiosos

*Para visualizar la información completa de los contratos, clic en link de Contrato.

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

| # | Monto | Objeto de contrato | Entidad | Fecha inicio | Fecha terminación | Departamento | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $140,000,000 | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ATENCION DE E ... | ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPIO D ... | 2018-11-26 | 2019-03-05 | ANTIOQUIA | |

# Entidades

Entidades con mayor número de contratos adjudicados discriminados por: Número de procesos, Departamento y Municipio.

## Gráficas del reporte

Para visualizar gráficas seleccione una opción

Reporte exploratorio SECOP | Número de contratos por mes - año | Cuantía y número de contratación por año



Powered by Secretaría de Transparencia

## ¿Es conocedor de un hecho de corrupción?

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con un canal **de denuncia de hechos de corrupción. Puede denunciar de manera segura** cualquier irregularidad que conozca.




**Presidencia de la República de Colombia**

**Casa de Nariño:** carrera 8 No. 7-26

**Vicepresidencia:** carrera 8 No. 7-57

**Edificio Administrativo:** calle 7 No. 6-54

**Código postal:** 111711

**Horario de atención:** Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Encuesta de satisfacción

## Contacto

**Conmutador:** +57 (601) 562 9300

**Correo institucional:**

contacto@presidencia.gov.co

**Notificaciones judiciales:**

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

Política de seguridad de la información

## Acerca del sitio

Reporte

Presupuesto Transparente

Mapa de noticias

Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie

Encuesta de satisfacción

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 08:05:27 AM horas del 04/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **15440475**
Apellidos y Nombres: **RENDON SERNA OSCAR RODRIGO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295234740

PIB
07:47:34


Bogotá DC, 04 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR RODRIGO RENDON SERNA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15440475:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

DECLARACIÓN NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA sus accionistas o socios y/o administradores miembros de junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces manifestamos bajo la gravedad de juramento que:

No Estamos incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. No hemos participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En constancia de lo anterior firmo este documento el primero (1) día del mes de mayo de 2026.

**OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA**
**15.440.475**
**Representante Legal**

**RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN.**

# PACO - CONTRATISTA

| # | Monto | Objeto de contrato | Entidad | Fecha inicio | Fecha terminación | Departamento | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $140,000,000 | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ATENCION DE E ... | ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPIO D ... | 2018-11-26 | 2019-03-05 | ANTIOQUIA | |

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 15440475 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 04/05/2026 07:55 AM

Código Verificación: **SYCKNGP96F**

Válida hasta: **02/08/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

# Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List | Sanctions List Search: Rules for use | Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List | Program Code Key

**Lookup**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type:** | All | **Address:** | |
| **Name:** | OSCAR RODRIGO RENDON SEI | **City:** | |
| **ID # / Digital Currency Address:** | 15440475 | **State/Province:*** | |
| **Program:** | All<br>561-Related<br>BALKANS<br>BALKANS-EO14033 | **Country:** | All |
| | | **List:** | All |
| **Minimum Name Score:** | 100 | | Search Reset |

**Lookup Results: 0 Found**

| Name | Address | Type | Program(s) | List | Score |
|---|---|---|---|---|---|

Your search has not returned any results.

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 5/1/2026 11:05:22 AM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

# Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List | Sanctions List Search: Rules for use | Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List | Program Code Key

**Lookup**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type:** | All | **Address:** | |
| **Name:** | RENTING DE ANTIOQUIA | **City:** | |
| **ID # / Digital Currency Address:** | 900285704-4 | **State/Province:*** | |
| **Program:** | All<br>561-Related<br>BALKANS<br>BALKANS-EO14033 | **Country:** | All |
| | | **List:** | All |
| **Minimum Name Score:** | 100 | | Search Reset |

**Lookup Results: 0 Found**

| Name | Address | Type | Program(s) | List | Score |
|---|---|---|---|---|---|

Your search has not returned any results.

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 5/1/2026 11:05:22 AM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295234740

PIB
07:47:34


Bogotá DC, 04 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR RODRIGO RENDON SERNA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15440475:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295234793

PIB
07:48:57


Bogotá DC, 04 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9002857044:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

*2026020017739*
Fecha Radicado: 2026-05-13 13:04:00.0

Medellín, 13/05/2026

**LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES (e)**
**DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
**DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**CERTIFICA**

Dando alcance a los procesos tratados en la sesión ordinaria No.26 de la Reunión Estratégica de Comités Asesores y Evaluadores de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, realizada el miércoles 13 de mayo de 2026, se analizaron, orientaron y recomendaron al ordenador del gasto los siguientes procesos contractuales:

**1. Solicitud**: Adición Nro.1 y Modificación Nro.1

**Contrato: 25MA111B2739 con Proceso en Secop: CD-111B-15-2025**

**Objeto**: CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO PREDIAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO

**2. Solicitud**: Prórroga Nro.2 y Modificación Nro.2

**Contrato: 25IA111B2087 con Proceso en Secop: CD-111B-03-2025**

**Objeto**: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACION EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Documento Firmado
Digitalmente: # 2026020017739

*2026020017739*
Fecha Radicado: 2026-05-13 13:04:00.0

**Recomendaciones:** se pueden verificar en el acta de la sesión ordinaria de la Reunión Estratégica de Comités Asesores y Evaluadores de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia Nro.26 realizada el miércoles 13 de mayo de 2026.

Cordialmente,

DIANA MARCELA BEDOYA GARZON
DIRECTOR TECNICO

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Diana Vélez Betancur–Profesional Universitaria- Secretaria Técnica Reunión Estratégica de CAE's-Dirección de Asuntos Legales | | 13/05/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

Documento Firmado
Digitalmente: # 2026020017739

Outlook

## Actualización del estado de proceso contractual EP/N.° CONTRATO: 16697/25IA111B2087

**Desde** MARIA ELENA VELEZ ZAPATA <Maria.Velez@antioquia.gov.co>
**Fecha** Vie 22/05/2026 15:28
**Para** COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
**CC** LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>; ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (171 KB)
INFRAESTRUCTURA RENTAN.pdf;

Cordial saludo,

Por medio del presente, se informa que el proceso por usted agendado, identificado con **EP/N.° CONTRATO:** 16697/25IA111B2087, ha sido actualizado al **estado:** RECOMENDADO, de conformidad con la revisión efectuada por la Secretaría General.

En este orden, EL SUSCRITO DIRECTOR CONTRACTUAL EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COS, CERTIFICA que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en el Decreto 2025070004440 del 14 de octubre de 2025, en la sesión 025, la cual se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales. Igualmente adjunto encontrará el documento Recomendado.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO**

| | |
|---|---|
| **ORGANISMO** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA |
| **SOLICITUD** | OTROSI |
| **NÚMERO DE PROCESO** | 542 |
| **CAUSAL DE SELECCIÓN** | - |
| **OBJETO** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| **VALOR RECOMENDADO** | - |
| **PLAZO INICIAL (MESES)** | 12 |
| **REQUERIMIENTO** | PRÓRROGA + MODIFICACIÓN (DIFERENTE A PRORROGA O ADICION) |
| **MODIFICACIÓN** | MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA - PLAZO Y CLÁUSULA CUARTA:VALOR CONTRATO |
| **VALOR ADICIÓN** | 0 |
| **PLAZO DE LA PRÓRROGA (MESES)** | 7,13 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN |

Cordialmente,



**SANTIAGO TORO SIERRA**
Director Contractual (E)
Secretario Técnico (E) – Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación (COS)

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- ----------
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately