REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA REF XLA-300 CON PROTECCION MAGNÉTICA EN CELDA CON BARRAJE DE COBRE Y TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 2000A 460V PARA BCI . SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE GABINETE COL ROLLED PARA ADOSAR EN MURO TAM_820X620 TRA	UN		$ 20.989.882,00		1,00	$ 20.989.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.989.882,00
NP 354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA XL3-TRA/2500 AUTOMATICA OPERADA POR INTERRUPTORES EN CELDA CON BARRAJE DE COBRE Y TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 2000A 460V. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TABLERO AUTOSOPORTADO GALVANIZADO IP55 XL3-TRA-G-975x975	UN		$ 140.500.324,00		1,00	$ 140.500.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.500.324,00
NP 355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO ARM_1 PARA MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA DE PISO 1 , PARA 6 CUENTAS TRIFÁSICAS. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. NO INCLUYE MEDIDORES	UN		$ 7.879.775,00		1,00	$ 7.879.775,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.879.775,00
NP 356	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA DE LOCALES DE PISO 5 , PARA 6 CUENTAS TRIFÁSICAS. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. NO INCLUYE MEDIDORES	UN		$ 15.069.306,00		1,00	$ 15.069.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.069.306,00
NP 357	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO URB_1 PARA MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA DE URBANISMO, PARA 12 CUENTAS TRIFÁSICAS. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. NO INCLUYE MEDIDORES	UN		$ 16.544.138,00		1,00	$ 16.544.138,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 16.544.138,00
NP 358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TGA_460V AUTOSOPORTADO, CON BARRAS DE COBRE DE 2000A, 460V. INCLUYE BANCO DE CONDENSADORES, PROTECCIONES, ANALIZADOR DE REDES, TC'S DE 2000:5, DPS'S SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE RESERVAS	UN		$ 192.764.566,00		1,00	$ 192.764.566,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192.764.566,00
NP 359	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TGD-460V AUTOSOPORTADO, CON BARRAS DE COBRE DE 800A, 460V. INCLUYE PROTECCIONES, ANALIZADOR DE REDES, DPS'S SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE RESERVA	UN		$ 42.559.318,00		1,00	$ 42.559.318,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.559.318,00
NP 360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TGD-220V AUTOSOPORTADO, CON BARRAS DE COBRE DE 1600A, 220V. INCLUYE PROTECCIONES, ANALIZADOR DE REDES, TC'S DE 1500:5 DPS'S SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUIYE RESERVA	UN		$ 49.622.243,00		1,00	$ 49.622.243,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 49.622.243,00
NP 361	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PARA HVAC EN PISO 5 A 460V 3F TGD_HVAC5_460V CON TOTALIZADOR DE 800AMP REGULADO A 692A Y 3 CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE RESERVA	UN		$ 34.497.898,00		1,00	$ 34.497.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 34.497.898,00
NP 363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_SOTANO_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 100 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 7.512.702,00		1,00	$ 7.512.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.512.702,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025 A 26/02/2026
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025 A 26/10/2030
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025 A 26/10/2028
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2025
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 364	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO1_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 320 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 5.931.612,00		1,00	$ 5.931.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.931.612,00
NP 365	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO2_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 500 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA.	UN		$ 21.979.187,00		1,00	$ 21.979.187,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.979.187,00
NP 366	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO3_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 160 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 6.914.197,00		1,00	$ 6.914.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.914.197,00
NP 367	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO4_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 125 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 7.235.252,00		1,00	$ 7.235.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.235.252,00
NP 374	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO 5_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 500 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 21.495.200,00		1,00	$ 21.495.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.495.200,00
15,50	**SALIDAS ELECTRICAS**														
	SOTANO 1													-	
15,5,1	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT. LUMINARIA HERMETICA LED 2X18 (NO INCLUIDA)	un	154,00	$ 162.500,00	25.025.000,00	57,00	$ 9.262.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	57,00	$ 9.262.500,00
15,5,2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, QUE INCLUYE: TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CAJAS, TAPA LISA, CABLE LSHF, PRENSACABLE, CONECTOR DE RESORTE Y ENCAUCHETADO (3X16) DE LA CAJA A LA LUMINARIA. LUMINARIA BALA LED 18W.	un	23,00	$ 57.087,00	1.313.001,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,5,3	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN TUBERÍA EMT, INCLUYE: ACCESORIOS, FIJACIÓN, CAJAS, CABLE LSHF , CONECTORES DE RESORTE, TRAMO DE ENCAUCHETADO 3X16, JUEGO DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA PARA DESCONEXION RAPIDA CERTIFICADA (BORNERAS DE CONEXION). LUMINARIA LOTUS 13W LED.	un	45,00	$ 108.964,00	4.903.380,00	106,00	$ 11.550.184,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	106,00	$ 11.550.184,00
15,5,4	SALIDA PARA CONTROL ILUMINACION, INCLUYE BASICAMENTE 2 CABLES DE CONTROL NO 16 THHN A INSTALAR EN LAS TUBERIAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACION ANTERIORES CON SUS RESPECTIVOS EMPALMES Y DERIVACIONES	un	222,00	$ 36.794,00	8.168.268,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,5,5	SALIDA PARA SENSOR DE PRESENCIA EN TUBERÍA EMT DE 1/2", CAJA METÁLICA, CABLE LSHF, INCLUYE ACCESORIOS, TORNILLOS, TAPA FLUX (NO INCLUYE SENSOR) EN CIRCULACIONES	un	8,00	$ 98.580,00	788.640,00	15,00	$ 1.478.700,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 98.580,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.380.120,00
15,5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° TECHO 6MTS DE RADIO OSC15-I0W CON UNIDAD DE CONTROL SUGERIDO	un	8,00	$ 128.689,00	1.029.512,00	15,00	$ 1.930.335,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 128.689,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.801.646,00
15,5,7	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA CORRIENTE 120 V CON POLO A TIERRA, 15 A, QUE INCLUYE: TUBERÍA EMT, ACCESORIOS, FIJACIÓN, CAJAS, TAPA TROQUELADA, CABLE LSH, EMPALME Y APARATO.	un	31,00	$ 114.760,00	3.557.560,00	56,00	$ 6.426.560,00	0,00	$ -	-51,00	-$ 5.852.760,00	0,00	$ -	5,00	$ 573.800,00
15,5,8	SALIDA ELÉCTRICA, PARA TOMA CORRIENTE 120 V CON POLO A TIERRA, 15 A, EN CANALIZACION SUPERFICIAL, QUE INCLUYE: TAPA TROQUELADA, CABLE LSHF, EMPALME Y APARATO. NO INCLUYE LA CANALIZACION.	un	10,00	$ 528.949,00	5.289.490,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15,5,9	SALIDA ELÉCTRICA, PARA TOMA CORRIENTE 120 V CON POLO A TIERRA AISLADA, 15 A, EN CANALIZACION SUPERFICIAL, QUE INCLUYE: TAPA TROQUELADA, CABLE LSHF, EMPALME Y APARATO. NO INCLUYE LA CANALIZACION.	un	2,00	$ 68.564,00	137.128,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,5,10	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA CORRIENTE, 220 V CON POLO A TIERRA, 15 A, QUE INCLUYE: TUBERÍA EMT, ACCESORIOS, FIJACIÓN, CAJAS, TAPA TROQUELADA, CABLE LSHF, EMPALME Y APARATO.	un	1,00	$ 67.387,00	67.387,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,5,11	SALIDA PARA SUICHE SENCILLO EN TUBERÍA EMT, INCLUYE: ACCESORIOS, FIJACIÓN, CAJAS, TAPA LISA, CABLE LSHF, CONECTOR DE RESORTE Y APARATO.	ml	13,00	$ 120.887,00	1.571.531,00	23,00	$ 2.780.401,00	4,00	$ 483.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 3.263.949,00
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN SOTANO 1														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00		298,00	$ 105.100.726,00	3,00	$ 1.058.061,00	0,00	$ -	0,00	$ -	301,00	$ 106.158.787,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		110,00	$ 64.496.850,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 1.759.005,00	0,00	$ -	107,00	$ 62.737.845,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		3.100,00	$ 88.281.800,00	687,00	$ 19.564.386,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3787,00	$ 107.846.186,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		1.600,00	$ 121.878.400,00	173,16	$ 13.190.289,84	0,00	$ -	0,00	$ -	1773,16	$ 135.068.689,84
NP 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#12+ 1#12 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 25.511,00		250,00	$ 6.377.750,00	0,00	$ -	-124,00	-$ 3.163.364,00	0,00	$ -	126,00	$ 3.214.386,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00		61,00	$ 32.005.785,00	50,00	$ 26.234.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	111,00	$ 58.240.035,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		31,00	$ 16.832.938,00	10,00	$ 5.429.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	41,00	$ 22.262.918,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		9,00	$ 5.134.563,00	2,00	$ 1.141.014,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 6.275.577,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 433	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA IMC 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 623.016,00		22,00	$ 13.706.352,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 3.738.096,00	0,00	$ -	16,00	$ 9.968.256,00
NP 434	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA IMC 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 759.766,00		2,00	$ 1.519.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.519.532,00
NP 447	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EMERGENCIA EN TUBERÍA IMC 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO15M	UND		$ 1.251.035,00		2,00	$ 2.502.070,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 2.502.070,00	0,00	$ -		$ -
15,60	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
	EN SOTANO 1														
15,6,1	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO. LED 2X18W HERMETICA	un	154,00	$ 246.762,00	38.001.348,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO.LUMINARIA EM2 6XLEDS.	un	45,00	$ 199.840,00	8.992.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,6,3	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO. APLIQUE	un	5,00	$ 41.972,00	209.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,6,4	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO. LOTUS 18W LED.	un	23,00	$ 145.812,00	3.353.676,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN SOTANO 1														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00		249,00	$ 70.469.241,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	249,00	$ 70.469.241,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00		26,00	$ 7.940.998,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 7.940.998,00
NP 266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 18W LEDVANCE O EQUIVALENTE PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 225.423,00		94,00	$ 21.189.762,00	10,00	$ 2.254.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	104,00	$ 23.443.992,00
NP 269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALLPACK PARA MURO DE 45W/6500K LEDVANCE O EQUIVALENTE EN ALUMINIO CON DIFUSOR EN POLICARBONATO FLUJO LUMINOSO 5800LM, EFICACIA 130LM/W, ANGULO DE APERTURA 110°.	UN		$ 490.256,00		16,00	$ 7.844.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 7.844.096,00
NP 271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H=1,20 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO PARA SÓTANO. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MINUTOS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO	UN		$ 270.985,00		117,00	$ 31.705.245,00	12,00	$ 3.251.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	129,00	$ 34.957.065,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00		24,00	$ 4.123.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 4.123.176,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00		62,00	$ 10.573.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	62,00	$ 10.573.418,00
15,70	**SALIDAS ELECTRICAS**														
	EN NIVEL 1 PISO 1													-	
15,7,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	42,00	$ 101.889,00	4.279.338,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	22,00	$ 117.909,00	2.593.998,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,3	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. LED 60x60 38W. (No incluida).	un	13,00	$ 117.897,00	1.532.661,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,4	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	85,00	$ 106.009,00	9.010.765,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15,7,5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	12,00	$ 106.009,00	1.272.108,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,6	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Piso LED 7W (No incluida).	un	43,00	$ 101.003,00	4.343.129,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,8	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida).	un	38,00	$ 120.659,00	4.585.042,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,9	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No incluida).	un	2,00	$ 65.772,00	131.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,10	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel estudio de grabacion (No incluida).	un	50,00	$ 79.439,00	3.971.950,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,11	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel Galeria de arte (No incluida).	un	30,00	$ 79.438,00	2.383.140,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,12	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 aplique de pared (No incluida).	un	80,00	$ 65.772,00	5.261.760,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,13	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica de 10x10cm cm doble fondo, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en Escaleras	un	9,00	$ 98.580,00	887.220,00	19,00	$ 1.873.020,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 788.640,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.084.380,00
15,7,14	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	6,00	$ 128.690,00	772.140,00	19,00	$ 2.445.110,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 643.450,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.801.660,00
15,7,15	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	432,00	$ 25.044,00	10.819.008,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,16	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	13,00	$ 118.597,00	1.541.761,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	$ 156.405,00	312.810,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,18	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 117.420,00	587.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,19	Salida eléctrica de piso, para toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	5,00	$ 1.398.120,00	6.990.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,20	Salida eléctrica de piso, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, (1) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	8,00	$ 562.109,00	4.496.872,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15,7,21	Salida eléctrica para sensor, de puertas, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, cable LSHF. (No incluye sensor).	un	10,00	$ 117.173,00	1.171.730,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,22	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 117.173,00	585.865,00	7,00	$ 820.211,00	12,00	$ 1.406.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 2.226.287,00
15,7,23	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 135.757,00	678.785,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,7,24	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 141.066,00	564.264,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 1 PISO 1														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00		354,00	$ 124.851.198,00	24,00	$ 8.464.488,00	0,00	$ -	0,00	$ -	378,00	$ 133.315.686,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		150,00	$ 87.950.250,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 586.335,00	0,00	$ -	149,00	$ 87.363.915,00
NP 183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH 40 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ml		$ 70.192,00		350,00	$ 24.567.200,00	0,00	$ -	-110,00	-$ 7.721.120,00	0,00	$ -	240,00	$ 16.846.080,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		800,00	$ 22.782.400,00	274,98	$ 7.830.880,44	0,00	$ -	0,00	$ -	1074,98	$ 30.613.280,44
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		800,00	$ 60.939.200,00	337,15	$ 25.682.064,10	0,00	$ -	0,00	$ -	1137,15	$ 86.621.264,10
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00		25,00	$ 13.117.125,00	9,00	$ 4.722.165,00	0,00	$ -	0,00	$ -	34,00	$ 17.839.290,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		8,00	$ 4.343.984,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 542.998,00	0,00	$ -	7,00	$ 3.800.986,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		3,00	$ 1.711.521,00	9,00	$ 5.134.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 6.846.084,00
NP 328	CANALIZACION 0.40 X 0.60 EN ZONA ARENA, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTADO Y TUBERIA PVC DE 2"	ML		$ 62.100,00	-	520,00	$ 32.292.000,00	0,00	$ -	-15,00	-$ 931.500,00	0,00	$ -	505,00	$ 31.360.500,00
NP 329	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN GEL SUBTERRÁNEO ALUMBRADO PÚBLICO	UND		$ 71.260,00	-	52,00	$ 3.705.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 3.705.520,00
NP 330	CAJA DE INSPECCIÓN 40X40 MEDIDA INTERNA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND		$ 270.310,00	-	39,00	$ 10.542.090,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 810.930,00	0,00	$ -	36,00	$ 9.731.160,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 331	ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO PARA LUMINARIAS 3X14 COBRE.	ML		$ 9.391,00	-	928,00	$ 8.714.848,00	1.002,80	$ 9.417.294,80	0,00	$ -	0,00	$ -	1930,80	$ 18.132.142,80
NP 350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2x3x4/0 (F) + 2x4/0 (N) + 1x4/0 (T) AWG AL S8000	ML		$ 229.337,00		140,00	$ 32.107.180,00	70,00	$ 16.053.590,00	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 48.160.770,00
NP 351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL 2x6 (F) + 1x6 (T) AWG AL S8000	ML		$ 32.932,00		800,00	$ 26.345.600,00	0,00	$ -	-5,80	-$ 191.005,60	0,00	$ -	794,20	$ 26.154.594,40
NP 352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL 2x10 (F) + 1x10 (T) AWG Cu	ML		$ 26.697,00		210,00	$ 5.606.370,00	0,00	$ -	-84,00	-$ 2.242.548,00	0,00	$ -	126,00	$ 3.363.822,00
15.22.1	PUNTA FRANKLIN 150 CMS EN ACERO INOX	un		$ 79.040,00		12,00	$ 948.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 948.480,00
15.22.2	ALAMBROM 8 MM	ml		$ 8.713,00		240,00	$ 2.091.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	240,00	$ 2.091.120,00
15.22.6	VARILLA COPPERWELD 5/8"X2,4 MTS	un		$ 38.889,00		20,00	$ 777.780,00	2,00	$ 77.778,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 855.558,00
15.22.8	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO H1010 PARA EMPALME AL-CU. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y ENCINTADA	un		$ 25.709,00		12,00	$ 308.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 308.508,00
15.22.9	SOLDADURA EXÓTERMICA	un		$ 26.486,00		22,00	$ 582.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 582.692,00
NP 202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLA INTERIOR Y EXTERIOR PARA IDENTIFICACIÓN EN REGISTROS Y CAJAS METÁLICAS DE PASO	un		$ 9.398,00		150,00	$ 1.409.700,00	415,00	$ 3.900.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	565,00	$ 5.309.870,00
NP 203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1Ø2"IMC. INCLUYE: TERMINALES, CONECTORES, UNIONES; MARCACIÓN	ml		$ 128.025,00		188,00	$ 24.068.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	188,00	$ 24.068.700,00
NP 302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLIT BOLD PARA CONEXIÓN A TIERRA DE CIRCUITOS RAMALES	un		$ 37.253,00		25,00	$ 931.325,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 149.012,00	0,00	$ -	21,00	$ 782.313,00
NP 303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DB 3"	Ml		$ 65.494,00		20,00	$ 1.309.880,00	26,00	$ 1.702.844,00	0,00	$ -	0,00	$ -	46,00	$ 3.012.724,00
NP 304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X30 TIPO EXTERIOR IP 66	un		$ 379.088,00		2,00	$ 758.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 758.176,00
15,80	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
	EN NIVEL 1 PISO 1														
15,8,1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	42,00	$ 145.812,00	6.124.104,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	22,00	$ 174.603,00	3.841.266,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 60x60 LED 38W.	un	13,00	$ 246.762,00	3.207.906,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	85,00	$ 879.429,00	74.751.465,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	12,00	$ 564.988,00	6.779.856,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Piso LED Exterior.	un	43,00	$ 36.839,00	1.584.077,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	38,00	$ 199.840,00	7.593.920,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	2,00	$ 41.972,00	83.944,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 aplique de pared.	un	50,00	$ 41.972,00	2.098.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 1 PISO 1														

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00	-	47,00	$ 13.301.423,00	0,00	$ -	-14,00	-$ 3.962.126,00	0,00	$ -	33,00	$ 9.339.297,00
NP 266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 18W LEDVANCE O EQUIVALENTE PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 225.423,00		26,00	$ 5.860.998,00	2,00	$ 450.846,00	0,00	$ -	0,00	$ -	28,00	$ 6.311.844,00
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00	-	76,00	$ 32.975.564,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 5.206.668,00	0,00	$ -	64,00	$ 27.768.896,00
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00	-	153,00	$ 94.867.803,00	0,00	$ -	-11,00	-$ 6.820.561,00	0,00	$ -	142,00	$ 88.047.242,00
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00	-	65,00	$ 22.551.815,00	0,00	$ -	-10,00	-$ 3.469.510,00	0,00	$ -	55,00	$ 19.082.305,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00	-	20,00	$ 3.435.980,00	2,00	$ 343.598,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 3.779.578,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00	-	65,00	$ 11.085.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 11.085.035,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00	-	44,00	$ 25.340.876,00	9,00	$ 5.183.361,00	0,00	$ -	0,00	$ -	53,00	$ 30.524.237,00
NP 275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO T AP 35W, 4000K 6M BRAZO DOBLE MARCA LUXYCOM FABRICADO EN TUBERIA CUADRADA ESTRUCTURAL PTS 90X90, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, CONJUNTO OPTICO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 22 PINTADO EN BLANCO, DIFUSOR EN ACRILICO OPAL, DISTRIBUCIÓN DE LUZ VOLUMETRIC, POTENCIA 28-30W EFICACIAS 92 LM/W CRI 80, VIDA UTIL FUENTE DE LUZ 50,000H, IP65 DRIVER MULTIVOLTAJE, ANSI C62.41 O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN	UN		$ 5.786.961,00		9,00	$ 52.082.649,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 52.082.649,00
NP 276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO T AP 35W 4000K 8M BRAZO SENCILLO MARCA LUXYCOM FABRICADO EN TUBERIA CUADRADA ESTRUCTURAL PTS 90X90, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, CONJUNTO OPTICO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 22 PINTADO EN BLANCO, DIFUSOR EN ACRILICO OPAL, DISTRIBUCIÓN DE LUZ VOLUMETRIC, POTENCIA 28-30W EFICACIAS 92 LM/W CRI 80, VIDA UTIL FUENTE DE LUZ 50,000H, IP65, DRIVER MULTIVOLTAJE, ANSI C62.41 O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN	UN		$ 5.548.236,00		4,00	$ 22.192.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 22.192.944,00
NP 277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWN FOCOLUM INCRUSTADA 4,5W, LEDVANCE O EQUIVALENTE 3000K, 100-240V, 100LM/W, LEDVANCE FLUJO LUMINOSO 450LM, IP 20, ANGULO DE APERTURA 42°, VIDA UTIL 25,000 HORAS	UN		$ 86.135,00		8,00	$ 689.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 689.080,00
NP 278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00		40,00	$ 6.461.120,00	0,00	$ -	-40,00	-$ 6.461.120,00	0,00	$ -		$ -
15,90	**SALIDAS ELECTRICAS**													-	
	EN NIVEL 2 PISO 2														
15,9,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	195,00	$ 101.889,00	19.868.355,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	16,00	$ 117.909,00	1.886.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,3	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 8W. (No incluida).	un	38,00	$ 117.897,00	4.480.086,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15,9,4	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	60,00	$ 106.009,00	6.360.540,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	80,00	$ 106.009,00	8.480.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,6	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica,cable LSHF, conectores de resorte. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K (No incluida).	un	20,00	$ 101.003,00	2.020.060,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,7	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja 12x12x5 cms, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 8ROS 72W 4,8m. (No incluida).	un	15,00	$ 106.008,00	1.590.120,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,8	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida).	un	71,00	$ 120.659,00	8.566.789,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,9	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	$ 67.896,00	543.168,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,10	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	18,00	$ 98.579,00	1.774.422,00	18,00	$ 1.774.422,00	3,00	$ 295.737,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 2.070.159,00
15,9,11	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	18,00	$ 128.690,00	2.316.420,00	39,00	$ 5.018.910,00	6,00	$ 772.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 5.791.050,00
15,9,12	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	521,00	$ 25.044,00	13.047.924,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	63,00	$ 118.597,00	7.471.611,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,14	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento,cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	$ 156.405,00	469.215,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,15	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	49,00	$ 117.420,00	5.753.580,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,18	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	$ 124.722,00	1.496.664,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,19	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, cafeteria y tienda, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	$ 124.722,00	1.496.664,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,20	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	12,00	$ 117.173,00	1.406.076,00	28,00	$ 3.280.844,00	2,00	$ 234.346,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 3.515.190,00
15,9,21	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	$ 135.757,00	135.757,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,22	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 141.066,00	564.264,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE,** como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA,** Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 2 PISO 2														
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		259,00	$ 151.860.765,00	0,00	$ -	-77,00	-$ 45.147.795,00	0,00	$ -	182,00	$ 106.712.970,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		3.000,00	$ 85.434.000,00	577,85	$ 16.456.012,30	0,00	$ -	0,00	$ -	3577,85	$ 101.890.012,30
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		3.000,00	$ 228.522.000,00	576,70	$ 43.929.545,80	0,00	$ -	0,00	$ -	3576,70	$ 272.451.545,80
NP 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#12+ 1#12 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 25.511,00		500,00	$ 12.755.500,00	0,00	$ -	-320,00	-$ 8.163.520,00	0,00	$ -	180,00	$ 4.591.980,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00		125,00	$ 65.585.625,00	5,00	$ 2.623.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	130,00	$ 68.209.050,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		122,00	$ 66.245.756,00	23,00	$ 12.488.954,00	0,00	$ -	0,00	$ -	145,00	$ 78.734.710,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		18,00	$ 10.269.126,00	4,00	$ 2.282.028,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 12.551.154,00
NP 200	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. TRIPLE ALTURA PROMEDIO 8M PISO 2	UND		$ 406.258,00		570,00	$ 231.567.060,00	10,00	$ 4.062.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	580,00	$ 235.629.640,00
NP 216	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#12F+ 1#12N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. TRIPLE ALTURA. PROMEDIO 15M PISO 2	UND		$ 539.066,00		80,00	$ 43.125.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 43.125.280,00
15,10	**INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
	EN NIVEL 2 PISO 2													-	
15,10,1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	195,00	$ 145.812,00	28.433.340,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,2	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	16,00	$ 174.603,00	2.793.648,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025 A 26/02/2026
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025 A 26/10/2030
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025 A 26/10/2028
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2025
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15,10,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 8W.	un	38,00	$ 246.762,00	9.376.956,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	60,00	$ 879.429,00	52.765.740,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	80,00	$ 564.988,00	45.199.040,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K	un	20,00	$ 36.839,00	736.780,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 8ROS 72W 4,8m.	un	15,00	$ 669.452,00	10.041.780,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	71,00	$ 199.840,00	14.188.640,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,10,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	$ 41.972,00	335.776,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 2 PISO 2														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00		74,00	$ 20.942.666,00	28,00	$ 7.924.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	102,00	$ 28.866.918,00
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00		4,00	$ 1.221.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.221.692,00
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00		70,00	$ 30.372.230,00	0,00	$ -	-34,00	-$ 14.752.226,00	0,00	$ -	36,00	$ 15.620.004,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		106,00	$ 65.725.406,00	0,00	$ -	-9,00	-$ 5.580.459,00	0,00	$ -	97,00	$ 60.144.947,00
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00		138,00	$ 47.879.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	138,00	$ 47.879.238,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00		25,00	$ 4.294.975,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 343.598,00	0,00	$ -	23,00	$ 3.951.377,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00		13,00	$ 2.217.007,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.217.007,00
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00		26,00	$ 14.974.154,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 1.151.858,00	0,00	$ -	24,00	$ 13.822.296,00
NP 277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWN FOCOLUM INCRUSTADA 4,5W, LEDVANCE O EQUIVALENTE 3000K, 100-240V, 100LM/W, LEDVANCE FLUJO LUMINOSO 450LM, IP 20, ANGULO DE APERTURA 42°, VIDA UTIL 25,000 HORAS	UN		$ 86.135,00		23,00	$ 1.981.105,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 1.981.105,00
NP 278	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00		120,00	$ 19.383.360,00	0,00	$ -	-120,00	-$ 19.383.360,00	0,00	$ -		$ -
NP 280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED DESCOLGAR 60X60 5000K 36W LEDVANCE; TEMPERATURA DE COLOR 5000K, 120LM/W, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, IK02, ANGULO DE APERTURA 114°, IRC >80, VIDA UTIL 50,000HORAS (L80B50@25°C), DISTORCIÓN ARMONICA (THD) <20, FRECUENCAI 50/60 HZ, MATERIAL DEL DIFUSOR EN POLIESTERENO, 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 235.550,00		12,00	$ 2.826.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.826.600,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025 A 26/02/2026
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025 A 26/10/2030
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025 A 26/10/2028
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 649	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ARTESANAL PARA USO INTERIOR	UN		$ 215.355,00			$ -	27,00	$ 5.814.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 5.814.585,00
NP 650	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARA DE TECHO DECORATIVA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE TECHO, CABLE Y BOMBILLO 21X39X190CM	UN		$ 323.776,00			$ -	4,00	$ 1.295.104,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.295.104,00
	AUDITORIO														
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		12,00	$ 7.440.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 7.440.612,00
NP 271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H=1,20 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO PARA SÓTANO. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MINUTOS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO	UN		$ 270.985,00		72,00	$ 19.510.920,00	0,00	$ -	-20,00	-$ 5.419.700,00	0,00	$ -	52,00	$ 14.091.220,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00		7,00	$ 1.202.593,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.202.593,00
NP 281	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRACK 220/230V SUR 2000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS, MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES DESCOLGADO A H=11 MTS APROX	UN		$ 1.031.004,00		12,00	$ 12.372.048,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 3.093.012,00	0,00	$ -	9,00	$ 9.279.036,00
NP 282	SUMINISTRO E INSTALACIION DE RIELES ELECTRIFICADOS TRACK P3 3M 220V (ALIMENTADOR, TAPA FINAL, CONEC INTERMEDIO) TRACK 220/230V SUR 3000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES	UN		$ 1.364.618,00		89,00	$ 121.451.002,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	89,00	$ 121.451.002,00
NP283	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT TRACK P3 DALI 15° 26W 220V; MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO, EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO. DISIPACIÓN PASIVA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN TERMINCA, LED COB, 2656 LM, EFICACIA DESDE 98 LM/W, 50.000 HORA DE VIDA UTIL, IRC 80, MACADAM 3, ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60HZ, 16,73 GRADOS DE APERTURA, REGULABLE EN DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 1.629.261,00		37,00	$ 60.282.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,00	$ 60.282.657,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025 A 26/02/2026
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025 A 26/10/2030
PRORROGA No 2:	3 MESES	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 3:	3 MESES	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2025
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 284	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT TRACK P3 DALI 32° 34W-37W 220V SPOT TRACK P3 DALI 15° 26W 220V; MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO, EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO. DISIPACIÓN PASIVA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN TERMINCA, LED COB, 3845 LM, EFICACIA DESDE 98 LM/W, 50.000 HORA DE VIDA UTIL, IRC 80, MACADAM 3, ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60HZ, 34,3 GRADOS DE APERTURA, REGULABLE EN DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 1.751.399,00		52,00	$ 91.072.748,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 91.072.748,00
NP 285	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL SURF. 170,0 CM ESPECIAL 220VACCESORIOS (TAPAS Y GUAYAS) LUMINARIA PARA SUSPENDER O ADOSAR, MODELO FIL 50 G2 OPAL SUS, DE LA MARCA LAMP, PERFIL FABRIOCADO EN EXTRUCCIÓN DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SATINO CON DIFUSOR DE POLICARBONATRO OPAL, MODELO PARA LED MID-POWER, EQUIPO ELECTROINCO DALI INCORPORADO, IP42, IK07, CLASE DE AISLAMIENTO I, SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA 0. RAL 9010, FLUJO DESDE 3006LM, EFICACIA DE 96,3 LM/W, HORAS DE VIDA DEL LED 70,000 L80 B10 (TA=25°C), MACADAM 3, 220-240V, REGULABLE DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 1.855.953,00		135,00	$ 250.553.655,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 3.711.906,00	0,00	$ -	133,00	$ 246.841.749,00
NP 286	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL SURF. 113,0 CM ESPECIAL 220V ACCESORIOS (TAPAS Y GUAYAS), LUMINARIA PARA SUSPENDER O ADOSAR, MODELO FIL 50 G2 OPAL SUS, DE LA MARCA LAMP, PERFIL FABRIOCADO EN EXTRUCCIÓN DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SATINO CON DIFUSOR DE POLICARBONATRO OPAL, MODELO PARA LED MID-POWER, EQUIPO ELECTROINCO DALI WH INCORPORADO, IP42, IK07, CLASE DE AISLAMIENTO I, SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA 0. RAL 9010, FLUJO DESDE 2004LM, EFICACIA DE 94,1 LM/W, HORAS DE VIDA DEL LED 70,000 L80 B10 (TA=25°C), MACADAM 3, 220-240V, REGULABLE DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 1.570.697,00		10,00	$ 15.706.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 15.706.970,00
NP 287	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL SURF. 170,0 CM ESPECIAL ACCESORIOS 220V (TAPAS Y GUAYAS CON BATERIA DE EMERGENCIA) LUMINARIA PARA SUSPENDER O ADOSAR, MODELO FIL 50 G2 OPAL SUS, DE LA MARCA LAMP, PERFIL FABRIOCADO EN EXTRUCCIÓN DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SATINO CON DIFUSOR DE POLICARBONATRO OPAL, MODELO PARA LED MID-POWER, EQUIPO ELECTROINCO DALI INCORPORADO, IP42, IK07, CLASE DE AISLAMIENTO I, SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA 0. RAL 9010, FLUJO DESDE 3006LM, EFICACIA DE 96,3 LM/W, HORAS DE VIDA DEL LED 70,000 L80 B10 (TA=25°C), MACADAM 3, 220-240V, REGULABLE DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O SIMILARES	UN		$ 2.628.660,00		21,00	$ 55.201.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 55.201.860,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
..P 288	SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIA LINEAL SURF. 113,0 CM 220V ESPECIAL (CON BATERIA DE EMERGENCIA), LUMINARIA PARA SUSPENDER O ADOSAR, MODELO FIL 50 G2 OPAL SUS, DE LA MARCA LAMP, PERFIL FABRIOCADO EN EXTRUCCIÓN DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SATINO CON DIFUSOR DE POLICARBONATRO OPAL, MODELO PARA LED MID-POWER, EQUIPO ELECTROINCO DALI WH INCORPORADO, IP42, IK07, CLASE DE AISLAMIENTO I, SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA 0. RAL 9010, FLUJO DESDE 2004LM, EFICACIA DE 94,1 LM/W, HORAS DE VIDA DEL LED 70,000 L80 B10 (TA=25°C), MACADAM 3, 220-240V, REGULABLE DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 2.301.197,00		4,00	$ 9.204.788,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 2.301.197,00	0,00	$ -	3,00	$ 6.903.591,00
NP 676	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRADO EN PISO DE TARIMA AUDITORIO (MARCA LEVINTON O SIMILAR)	UN		$ 589.049,00			$ -	11,00	$ 6.479.539,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 6.479.539,00
NP 688	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 60X60	UN		$ 353.271,00			$ -	30,00	$ 10.598.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 10.598.130,00
	MUSEO PISO 2														
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		21,00	$ 13.021.071,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 13.021.071,00
NP 289	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V PARA TRACK DALI, PROYECTOR PARA ADAPTAR A CARRIL TRIFASICO UNIVERSAL MULTIDIRECCIONAL, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO, EN COLO NEGRO TEXTURIZADO. DISIPACIÓN PASIVA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN TERMINCA, LED COB, 3845 LM, EFICACIA DESDE 102 LM/W, 50.000 HORA DE VIDA UTIL, IRC 80, MACADAM 3, ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60HZ, 34,3 GRADOS DE APERTURA, REGULABLE EN DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.519.930,00		94,00	$ 142.873.420,00	11,00	$ 16.719.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	105,00	$ 159.592.650,00
NP 290	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V DE SOBREPONER, PROYECTOR PARA SUPERFICIO MULTIDIRECCIONAL, MODELO HANCE SUR 2000 WW FL DALI BK, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO EN COLO NEGRO TEXTURIZADO, EQUIPO ELECTROCINO DALI, RELFECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA FLOOD, CLASE DE AISLAMIENTO I, PESO 720G, RAL 9011, FLUJOS DESDE 1445LM EFICACIA 69,8 LM/W, 50,000H DE VIDA UTIL (L80B10 TA=25°C), APERTURA DE 36.1° GARANTÍA DE 5AÑOS, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.597.907,00		20,00	$ 31.958.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 31.958.140,00
NP 291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT KOMBIC MARCA LAMP O EQUIVALENTE 20W, DALI, 220-240V, 110LM/W, FLUJO LUMINOSO 2184LM, IP 20, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C - 50°C, CRI >80, DIFUSOR DE ALTA CALIDAD	UN		$ 1.027.157,00		21,00	$ 21.570.297,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 21.570.297,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRACK 220/230V SUR 2000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS, MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES DESCOLGADO A H=4,00 MTS	UN		$ 1.012.667,00		81,00	$ 82.026.027,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 6.076.002,00	0,00	$ -	75,00	$ 75.950.025,00
15,11	SALIDAS ELÉCTRICAS														
	EN NIVEL 3 PISO 3														
15,11,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	69,00	$ 135.825,00	9.371.925,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	12,00	$ 135.825,00	1.629.900,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,3	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja metalica, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No incluida).	un	12,00	$ 90.300,00	1.083.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	26,00	$ 154.783,00	4.024.358,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,5	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00	21,00	$ 2.852.325,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 543.300,00	0,00	$ -	17,00	$ 2.309.025,00
15,11,6	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	$ 90.300,00	722.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida)	un	11,00	$ 135.825,00	1.494.075,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	4,00	$ 135.825,00	543.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneras de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	$ 151.343,00	1.816.116,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	162,00	$ 31.948,00	5.175.576,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	$ 152.719,00	763.595,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,13	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	20,00	$ 151.543,00	3.030.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,14	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	$ 414.130,00	1.242.390,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15,11,15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	$ 408.917,00	1.226.751,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 173.796,00	695.184,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	$ 158.845,00	794.225,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	$ 1.833.886,00	7.335.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	31,00	$ 155.132,00	4.809.092,00	27,00	$ 4.188.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 4.188.564,00
15,11,20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	$ 135.757,00	135.757,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,21	Salida eléctrica empotrada, para tarima y puerta levadiza de teatro, que incluye: tubería 1.1/2 PVC, accesorios, fijación, caja metalica, No incluye cableado y aparato.	un	4,00	$ 205.853,00	823.412,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,22	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Start track spot small 14W 3k ra90 nb black	un	8,00	$ 341.067,00	2.728.536,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,23	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Rana led r 600 ho 4k louv+pri ssc w gen2	un	156,00	$ 333.333,00	51.999.948,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,24	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: LYTEFRAM Recessed 2x70 W HI-PAR 111 24°	un	48,00	$ 291.667,00	14.000.016,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 3 PISO 3														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00		170,00	$ 59.956.790,00	180,00	$ 63.483.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	350,00	$ 123.440.450,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		108,00	$ 63.324.180,00	20,00	$ 11.726.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	128,00	$ 75.050.880,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		800,00	$ 22.782.400,00	1.838,00	$ 52.342.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2638,00	$ 75.124.964,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		800,00	$ 60.939.200,00	2.242,50	$ 170.820.195,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3042,50	$ 231.759.395,00
NP 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#12+ 1#12 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 25.511,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE,** como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00		135,00	$ 70.832.475,00	16,00	$ 8.394.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	151,00	$ 79.227.435,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		50,00	$ 27.149.900,00	0,00	$ -	-10,00	-$ 5.429.980,00	0,00	$ -	40,00	$ 21.719.920,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		16,00	$ 9.128.112,00	2,00	$ 1.141.014,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 10.269.126,00
15,12	**INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
	EN NIVEL 3 PISO 3														
15,12,1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	69,00	$ 181.624,00	12.532.056,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	12,00	$ 145.812,00	1.749.744,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	12,00	$ 41.972,00	503.664,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	26,00	$ 199.840,00	5.195.840,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. TLLED - 402 7W	un	8,00	$ 199.840,00	1.598.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado libre de halógenos. Pandora LED 28W.	un	85,00	$ 174.603,00	14.841.255,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 108W.	un	11,00	$ 246.762,00	2.714.382,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 36W .	un	4,00	$ 566.735,00	2.266.940,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,12,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	$ 205.459,00	2.465.508,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN PISO 3 ZONAS COMUNES														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00		21,00	$ 5.943.189,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 5.943.189,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00		9,00	$ 2.748.807,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 2.748.807,00
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		123,00	$ 76.266.273,00	0,00	$ -	-101,00	-$ 62.625.151,00	0,00	$ -	22,00	$ 13.641.122,00
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00		68,00	$ 23.592.668,00	0,00	$ -	-58,00	-$ 20.123.158,00	0,00	$ -	10,00	$ 3.469.510,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00		29,00	$ 4.982.171,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 4.982.171,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00		11,00	$ 1.875.929,00	1,00	$ 170.539,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.046.468,00
NP 277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWN FOCOLUM INCRUSTADA 4,5W, LEDVANCE O EQUIVALENTE 3000K, 100-240V, 100LM/W, LEDVANCE FLUJO LUMINOSO 450LM, IP 20, ANGULO DE APERTURA 42°, VIDA UTIL 25,000 HORAS	UN		$ 86.135,00		32,00	$ 2.756.320,00	28,00	$ 2.411.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 5.168.100,00
NP 278	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00		36,00	$ 5.815.008,00	0,00	$ -	-36,00	-$ 5.815.008,00	0,00	$ -		$ -
	LUMINARIAS MUSEO PISO 3														

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE,** como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA,** Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00	-	35,00	$ 21.701.785,00	0,00	$ -	-35,00	-$ 21.701.785,00	0,00	$ -		$ -
NP 289	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V PARA TRACK DALI, PROYECTOR PARA ADAPTAR A CARRIL TRIFASICO UNIVERSAL MULTIDIRECCIONAL, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO, EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO. DISIPACIÓN PASIVA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN TERMINCA, LED COB, 3845 LM, EFICACIA DESDE 102 LM/W, 50.000 HORA DE VIDA UTIL, IRC 80, MACADAM 3, ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60HZ, 34,3 GRADOS DE APERTURA, REGULABLE EN DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.519.930,00	-	106,00	$ 161.112.580,00	43,00	$ 65.356.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	149,00	$ 226.469.570,00
NP 290	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V DE SOBREPONER, PROYECTOR PARA SUPERFICIO MULTIDIRECCIONAL, MODELO HANCE SUR 2000 WW FL DALI BK, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO EN COLO NEGRO TEXTURIZADO, EQUIPO ELECTROCINO DALI, RELFECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA FLOOD, CLASE DE AISLAMIENTO I, PESO 720G, RAL 9011, FLUJOS DESDE 1445LM EFICACIA 69,8 LM/W, 50,000H DE VIDA UTIL (L80B10 TA=25°C), APERTURA DE 36.1° GARANTÍA DE 5AÑOS, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.597.907,00	-	20,00	$ 31.958.140,00	0,00	$ -	-20,00	-$ 31.958.140,00	0,00	$ -		$ -
NP 293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRACK 220/230V SUR 2000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS, MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES DESCOLGADO A H=4,00 MTS	UN		$ 1.012.667,00	-	100,00	$ 101.266.700,00	0,00	$ -	-49,00	-$ 49.620.683,00	0,00	$ -	51,00	$ 51.646.017,00
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00			$ -	8,00	$ 4.607.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 4.607.432,00
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00			$ -	34,00	$ 14.752.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	34,00	$ 14.752.226,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 282	SUMINISTRO E INSTALACIION DE RIELES ELECTRIFICADOS TRACK P3 3M 220V (ALIMENTADOR, TAPA FINAL, CONEC INTERMEDIO) TRACK 220/230V SUR 3000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES	UN		$ 1.364.618,00			$ -	30,00	$ 40.938.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 40.938.540,00
NP 285	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL SURF. 170,0 CM ESPECIAL 220VACCESORIOS (TAPAS Y GUAYAS) LUMINARIA PARA SUSPENDER O ADOSAR, MODELO FIL 50 G2 OPAL SUS, DE LA MARCA LAMP, PERFIL FABRIOCADO EN EXTRUCCIÓN DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SATINO CON DIFUSOR DE POLICARBONATRO OPAL, MODELO PARA LED MID-POWER, EQUIPO ELECTROINCO DALI INCORPORADO, IP42, IK07, CLASE DE AISLAMIENTO I, SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA 0. RAL 9010, FLUJO DESDE 3006LM, EFICACIA DE 96,3 LM/W, HORAS DE VIDA DEL LED 70,000 L80 B10 (TA=25°C), MACADAM 3, 220-240V, REGULABLE DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 1.855.953,00			$ -	10,00	$ 18.559.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 18.559.530,00
NP 643	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA LED COLORS RGB NEON 12W/M EN SILICONA, DECODIFICADOR DMX 512CH 3CHX3AMP 12-24VDC, DRIVER LPV-100-24 IP20 PARA USO INTERIOR MW 24V @4,5 AMP	ML		$ 362.894,00			$ -	342,40	$ 124.254.905,60	0,00	$ -	0,00	$ -	342,40	$ 124.254.905,60
NP 644	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA LED ESPECIAL COLORS NEON WHITE 5000K CRI90; 9,6W/M, 24V, IP 65 PARA LA CONFORMACIÓN DE DIFERENTES FIGURAS	ML		$ 245.454,00			$ -	63,00	$ 15.463.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,00	$ 15.463.602,00
NP 645	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR ESPECIAL ENTERTAINMENT LED LIGHT INDOOR PROFILE PL60 BEAM 60W + TIRA 90-240V MODO DMX, AUTOMÁTICO, AUDIORITMICO MAESTRO Y ESCLAVO, 7 COLORES + GOBOS	UN		$ 785.427,00			$ -	8,00	$ 6.283.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.283.416,00
NP 648	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PERFIL PARA CINTA LED QUE CONFORMAN LUMINARIAS CIRCULARES DE DIFERENTES DIÁMETROS, PARA BAÑOS Y MUSEO	ML		$ 143.855,00			$ -	5,00	$ 719.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 719.275,00
NP 727	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FIL 50 G3 SUR 1120 2600WW OPAL WH CHASIS NEGRO O SIMILAR	UND		$ 860.064,00			$ -	26,00	$ 22.361.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 22.361.664,00
NP 728	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INSTALACIÓN LUMINARIA FIL 50 G3 OPAL SUS 3000 WW WH, 2274 MM, CHASIS NEGRO O SIMILAR	UND		$ 1.306.605,00			$ -	24,00	$ 31.358.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 31.358.520,00
NP 729	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INSTALACIÓN LUMINARIA FIL 50 G3 OPAL SUS 9200 WW WH, 3400 MM, CHASIS NEGRO O SIMILAR	UND		$ 1.776.189,00			$ -	20,00	$ 35.523.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 35.523.780,00
NP 730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH DE INCRUSTAR 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20	UND		$ 319.593,00			$ -	41,00	$ 13.103.313,00	0,00	$ -	0,00	$ -	41,00	$ 13.103.313,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE,** como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA,** Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 731	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT DE INCRUSTAR 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20	UND		$ 419.015,00			$ -	45,00	$ 18.855.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 18.855.675,00
NP 732	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU DE INCRUSTAR NORMALUX O EQUIVALENTE. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UND		$ 296.828,00			$ -	43,00	$ 12.763.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	43,00	$ 12.763.604,00
NP 733	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DMX 1024CH, 3UNIV 500 SCENAS 10 ZONES STICK DE3 PARA LUCES CINTA RGB EN MUSEO DE PISO 3	UND		$ 9.203.508,00			$ -	1,00	$ 9.203.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.203.508,00
NP 734	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODIFICADOR DMX 512CH 3CHX3AMP 12-24VDC	UND		$ 322.360,00			$ -	68,00	$ 21.920.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	68,00	$ 21.920.480,00
	SISTEMA DE CONTROL MUSEO EN PISO 2, PISO 3 Y AUDITORIO														
NP 294	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROCESADOR PRINCIPAL CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DALI REF HQP7-MDU-2 CON PROCESADOR MDU DE 2 ENLACES HOMEWORKS QSX 1,2 PARA CONTROL Y COMUNICACIÓN DE LUMINARIAS DEL AUDITORIO Y MUSEOS. CAPACIDAD DE ENLACE DISPOSITIVOS HOMEWORKS QSX 1,2 CON CABLE 99 DISPOSITIVOS/512 ZONAS, MEMORIA PARA FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. MEMORIA NO VOLÁTIL PARA ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS DEL SISTEMA, RETENCIÓN DE RELOJ REGISTRADOR DURANTE 10 AÑOS. INCLUYE ENERGIZACIÓN DESDE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 22.242.678,00		1,00	$ 22.242.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.242.678,00
NP 295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR LOOP REF LQSE-2DALUNV-D CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DALI Y CONTROL PARA DOS BUSES DALI INDEPENDIENTE PARA SEÑAL DE CONTROL Y COMUNICACIÓN HASTA 64 DISPOSITIVOS DE CARGA DIGITAL ACCESIBLES POR DIRECCIÓN COMPATIBLE CON PROTOCOLO DALI, EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 12.605.229,00		10,00	$ 126.052.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 126.052.290,00
NP 296	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO PVC 2C/16 AWG 26 UL PARA SEÑAL DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CON DISPOSITIVOS DE CARGA DIGITAL ACCESIBLES POR DIRECCIÓN, CON COMPATIBILIDAD SISTEMA DALI.	ML		$ 119.066,00		1.400,00	$ 166.692.400,00	680,80	$ 81.060.132,80	0,00	$ -	0,00	$ -	2.080,80	$ 247.752.532,80

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**VIGENCIA**	
AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 297	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ON/OFF LQSE-4S8-120 D CON MÓDULO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CUATRO ZONAS DE SALIDAS CONMUTADAS DE 8A (PROTOCOLO DE CORTE DE FASE) SEGÚN REQUERIMIENTO. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE. BAJO NORMA UL 508 Y NEMA 410 ASÍ COMO LAS INC, BVM (MLV) Y BVE (ELV)	UN		$ 9.990.728,00		2,00	$ 19.981.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 19.981.456,00
NP 298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA REF HQWD-W7B PARA SELECCIÓN DE HASTA 7 ESCENAS DIFERENTES DE CONTROL DESDE EL PROCESADOR CENTRAL. CUENTA CON 7 BOTONES DIGITALES PARA OPERAR LUCES, CORTINAS ENROLLABLES O DE RIEL Y OTROS DISPOSITIVOS. INCLUYE PILOTO CON RETROILUMINACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 3.470.622,00		7,00	$ 24.294.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 24.294.354,00
NP 299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATOS (BUS DE DATOS) UL BLINDADO LUTRON O EQUIVALENTE MODEL NUMBER HRX-CBL-346S-500 FT SPOOL 5 CONDUCTORES: COMMON 18AWG (0.75MM2); POWER 18 AWG (0.75 MM2); MUX DATA 22 AWG (0.25MM2); DATA 22 AWG (0.25MM2); DRAIN WIRE 24 AWG (0.2 MM2) TOTAL OUTER JACKET DIAMETROS 0.21 IN (5.3MM) 300 V, PARA PROPORCIONAR SEÑAL DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CON LAS BOTONERAS.	ML		$ 125.680,00		400,00	$ 50.272.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	400,00	$ 50.272.000,00
NP 300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPOS DE CONTROL LUTRON O EQUIVALENTE. DISEÑADO A MEDIDA PARA LOS MÓDULOS DIN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (DPM) DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS DE CONTROL. PANELES MONTADOS EN SUPERFICIE. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 8.293.267,00		2,00	$ 16.586.534,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 16.586.534,00
NP 301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN ON/OFF. SISTEMA REMOTO A TRAVÉS DE CONEXIÓN A RED, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN DE HASTA 4 CIRCUITOS. 40 AMP MÁXIMO X TABLERO. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 7.807.687,00		10,00	$ 78.076.870,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 7.807.687,00	0,00	$ -	9,00	$ 70.269.183,00
15,13	**SALIDAS ELÉCTRICAS**														
	EN NIVEL 4 PISO 4														
15.13.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	13,00	$ 135.825,00	1.765.725,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	6,00	$ 90.300,00	541.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	12,00	$ 154.783,00	1.857.396,00	88,00	$ 13.620.904,00	0,00	$ -	-88,00	-$ 13.620.904,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.13.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Panel LED 60x06 38W (No incluida).	un	2,00	$ 135.825,00	271.650,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	$ 98.579,00	788.632,00	19,00	$ 1.873.001,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 591.474,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.281.527,00
15.13.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	$ 128.690,00	1.029.520,00	19,00	$ 2.445.110,00	1,00	$ 128.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.573.800,00
15.13.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	25,00	$ 135.825,00	3.395.625,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	34,00	$ 135.825,00	4.618.050,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneras de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	$ 151.343,00	3.783.575,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	141,00	$ 31.948,00	4.504.668,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	38,00	$ 152.719,00	5.803.322,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, conector de resorte y aparato.	un	28,00	$ 151.343,00	4.237.604,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.14	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metálica con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	18,00	$ 414.130,00	7.454.340,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	30,00	$ 408.917,00	12.267.510,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	45,00	$ 173.796,00	7.820.820,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.17	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 20 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja Metalica, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	$ 158.845,00	794.225,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	$ 1.833.886,00	7.335.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	17,00	$ 155.132,00	2.637.244,00	13,00	$ 2.016.716,00	5,00	$ 775.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 2.792.376,00
15.13.20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	$ 135.757,00	271.514,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025 A 26/02/2026
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025 A 26/10/2030
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025 A 26/10/2028
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.13.21	Salida para suiche conmutable sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 205.853,00	823.412,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 4 PISO 4														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00	-	153,00	$ 53.961.111,00	1,00	$ 352.687,00	0,00	$ -	0,00	$ -	154,00	$ 54.313.798,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		88,00	$ 51.597.480,00	5,00	$ 2.931.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	93,00	$ 54.529.155,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00	-	2.000,00	$ 56.956.000,00	121,75	$ 3.467.196,50	0,00	$ -	0,00	$ -	2.121,75	$ 60.423.196,50
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00	-	1.800,00	$ 137.113.200,00	81,21	$ 6.186.090,54	0,00	$ -	0,00	$ -	1.881,21	$ 143.299.290,54
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00		49,00	$ 25.709.565,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 3.148.110,00	0,00	$ -	43,00	$ 22.561.455,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00	-	49,00	$ 26.606.902,00	0,00	$ -	-28,00	-$ 15.203.944,00	0,00	$ -	21,00	$ 11.402.958,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00	-	3,00	$ 1.711.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.711.521,00
NP 190	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA PVC 3/4" SCH 40 EMPOTRADO, INCLUYE CAJA SCH 40 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M, LOS PASANTES EN EMT SE COBRAN POR ML	UND		$ 335.851,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,14	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
	EN NIVEL 4 PISO 4														
15.14.1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	13,00	$ 181.624,00	2.361.112,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.14.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	$ 145.812,00	1.166.496,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.14.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	6,00	$ 41.972,00	251.832,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.14.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	12,00	$ 199.840,00	2.398.080,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.14.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Panel LED 60x60W	un	2,00	$ 199.840,00	399.680,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.14.7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 36W .	un	34,00	$ 566.735,00	19.268.990,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.14.8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	$ 205.459,00	5.136.475,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 4 PISO 4														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00	-	11,00	$ 3.113.099,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 849.027,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.264.072,00
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00		6,00	$ 1.832.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.832.538,00
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00	-	55,00	$ 23.863.895,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 2.169.445,00	0,00	$ -	50,00	$ 21.694.450,00
NP 271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H=1,20 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO PARA SÓTANO. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MINUTOS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO	UN		$ 270.985,00	-	64,00	$ 17.343.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	64,00	$ 17.343.040,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00	-	14,00	$ 2.405.186,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 687.196,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.717.990,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**VIGENCIA**	
AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00	-	9,00	$ 1.534.851,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.534.851,00
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00	-	29,00	$ 16.701.941,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 3.455.574,00	0,00	$ -	23,00	$ 13.246.367,00
NP 279	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTADA 60X60 5000K 36W LEDVANCE; TEMPERATURA DE COLOR 5000K, 120LM/W, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, IK02, ANGULO DE APERTURA 114°, IRC >80, VIDA UTIL 50,000HORAS (L80B50@25°C), DISTORCIÓN ARMONICA (THD) <20, FRECUENCAI 50/60 HZ, MATERIAL DEL DIFUSOR EN POLIESTERENO, 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 262.450,00	-	6,00	$ 1.574.700,00	2,00	$ 524.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.099.600,00
NP 280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED DESCOLGAR 60X60 5000K 36W LEDVANCE; TEMPERATURA DE COLOR 5000K, 120LM/W, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, IK02, ANGULO DE APERTURA 114°, IRC >80, VIDA UTIL 50,000HORAS (L80B50@25°C), DISTORCIÓN ARMONICA (THD) <20, FRECUENCAI 50/60 HZ, MATERIAL DEL DIFUSOR EN POLIESTERENO, 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 235.550,00	-	38,00	$ 8.950.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,00	$ 8.950.900,00
15,15	**SALIDAS ELECTRICAS**														
	EN NIVEL 5 PISO 5														
15.15.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	76,00	$ 135.825,00	10.322.700,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00	12,00	$ 1.629.900,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 1.629.900,00	0,00	$ -		$ -
15.15.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	7,00	$ 90.300,00	632.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	19,00	$ 154.783,00	2.940.877,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Aplique LED 18W (No incluida).	un	5,00	$ 135.825,00	679.125,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	5,00	$ 98.579,00	492.895,00	9,00	$ 887.211,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 887.211,00
15.15.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	5,00	$ 128.690,00	643.450,00	9,00	$ 1.158.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.158.210,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.15.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Tipo Poste Tabaco LED 54W . (No incluida).	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.9	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	133,00	$ 31.948,00	4.249.084,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.10	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	$ 152.719,00	1.832.628,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.11	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 173.796,00	868.980,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.12	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	10,00	$ 155.132,00	1.551.320,00	12,00	$ 1.861.584,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 465.396,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.396.188,00
15.15.13	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	$ 135.757,00	271.514,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.15.14	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 205.853,00	823.412,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 5 PISO 5														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00		138,00	$ 48.670.806,00	0,00	$ -	-49,00	-$ 17.281.663,00	0,00	$ -	89,00	$ 31.389.143,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		65,00	$ 38.111.775,00	0,00	$ -	-11,00	-$ 6.449.685,00	0,00	$ -	54,00	$ 31.662.090,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		500,00	$ 14.239.000,00	270,91	$ 7.714.974,98	0,00	$ -	0,00	$ -	770,91	$ 21.953.974,98
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		500,00	$ 38.087.000,00	112,70	$ 8.584.809,80	0,00	$ -	0,00	$ -	612,70	$ 46.671.809,80
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00		15,00	$ 7.870.275,00	9,00	$ 4.722.165,00	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 12.592.440,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		10,00	$ 5.429.980,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 2.714.990,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.714.990,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		3,00	$ 1.711.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.711.521,00
NP 433	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA IMC 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 623.016,00		70,00	$ 43.611.120,00	0,00	$ -	-19,00	-$ 11.837.304,00	0,00	$ -	51,00	$ 31.773.816,00
NP 434	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA IMC 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 759.766,00		4,00	$ 3.039.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.039.064,00
NP 447	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EMERGENCIA EN TUBERÍA IMC 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO15M	UND		$ 1.251.035,00		10,00	$ 12.510.350,00	3,00	$ 3.753.105,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 16.263.455,00
15,16	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
	EN NIVEL 5 PISO 5														
15.16.1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	76,00	$ 181.624,00	13.803.424,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.16.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	$ 145.812,00	1.166.496,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.16.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	7,00	$ 41.972,00	293.804,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.16.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	19,00	$ 199.840,00	3.796.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.16.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique LED	un	5,00	$ 199.840,00	999.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.16.6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Tipo Poste Tabaco LED 54W	un	8,00	$ 147.292,00	1.178.336,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 5 PISO 5														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00		15,00	$ 4.245.135,00	2,00	$ 566.018,00	0,00	$ -	0,00	$ -	17,00	$ 4.811.153,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No: LOP - SIN - 0002 - 2021 | NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	26/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00		92,00	$ 39.917.788,00	0,00	$ -	-87,00	-$ 37.748.343,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.169.445,00
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		40,00	$ 24.802.040,00	0,00	$ -	-16,00	-$ 9.920.816,00	0,00	$ -	24,00	$ 14.881.224,00
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00		54,00	$ 18.735.354,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 2.081.706,00	0,00	$ -	48,00	$ 16.653.648,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00		13,00	$ 2.233.387,00	0,00	$ -	-9,00	-$ 1.546.191,00	0,00	$ -	4,00	$ 687.196,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00		10,00	$ 1.705.390,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 341.078,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.364.312,00
NP 278	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00		280,00	$ 45.227.840,00	0,00	$ -	-80,00	-$ 12.922.240,00	0,00	$ -	200,00	$ 32.305.600,00
NP 269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALLPACK PARA MURO DE 45W/6500K LEDVANCE O EQUIVALENTE EN ALUMINIO CON DIFUSOR EN POLICARBONATO FLUJO LUMINOSO 5800LM, EFICACIA 130LM/W, ANGULO DE APERTURA 110°.	UN		$ 490.256,00		20,00	$ 9.805.120,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 2.941.536,00	0,00	$ -	14,00	$ 6.863.584,00
NP 646	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGADO DE 8W COLOR NEGRO, INCLUYE BOMBILLO	UN		$ 456.674,00			$ -	41,00	$ 18.723.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	41,00	$ 18.723.634,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 647	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE SPOT PX 0366 - NEGRO, IP 65, ACABADO NEGRO, MATERIAL DE DISFUSOR CRISTAL, BOMBILLA GU10, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ALUMINIO	UN		$ 469.637,00			$ -	50,00	$ 23.481.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 23.481.850,00
NP 745	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLICATIVO CUADRADO PARA EXTERIORES 10X10X10	UN		$ 105.722,00			$ -	8,00	$ 845.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 845.776,00
15,17	CONEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS														
	SALIDAS DE FUERZA, INCLUYENDO; TUBERIAS EMT CON ACCESORIOS Y ANCLAJES, CABLES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES, ETC, DESDE EL TABLERO HASTA LA BOMBAS SEGÚN PLANOS														
15.17.1	- BOMBA EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE, EN CABLE 3XNO.1/0(F)+1XNO.1/0(N)+1XNO.8(T) AWG CU	ML	95,00	$ 307.494,00	29.211.930,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.17.2	- BOMBA EQUIPO RED CONTRA INCENDIO, EN CABLE 3X[3XNO.4/0(F)+1XNO.4/0(N)]+1XNO.1/0(T) AWG CU	ML	100,00	$ 832.485,00	83.248.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.17.3	- BOMBA EQUIPO POZO EYECTOR AGUAS FREATICAS, EN CABLE 3XNO.2(F)+1XNO.2(N)+1XNO.8(T) AWG CU	ML	130,00	$ 156.078,00	20.290.140,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.17.4	- BOMBA EQUIPO POZO EYECTOR AGUAS NEGRAS, EN CABLE 3XNO.6(F)+1XNO.6(N)+1XNO.10(T) AWG CU	ML	120,00	$ 109.666,00	13.159.920,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,18	CONEXIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO														
	SALIDA COMPLETA PARA UNIDADES VENTILADORAS, MANEJADORAS, EVAPORADORAS. INCLUYE TUBERIA EMT CON AACCESORIOS Y ANCLAJES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES DESDE EL TABLERO HASTA EL EQUIPO SEGUN PLANOS.														
	SOTANO 2														
15.18.1	- UNIDAD VENTILADORA # 13, EN CABLE # 12	un	1,00	$ 186.241,00	186.241,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.2	- UNIDAD VENTILADORA # 14, EN CABLE 12	un	1,00	$ 432.489,00	432.489,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.3	- UNIDAD VENTILADORA # 15, EN CABLE # 12	un	1,00	$ 307.494,00	307.494,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.4	- UNIDAD JET FAN #1, EN CABLE 12.	un	9,00	$ 261.553,00	2.353.977,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	SOTANO 1														
15.18.5	- UNIDAD VENTILADORA # 10-11, EN CABLE # 12	un	2,00	$ 112.178,00	224.356,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.6	- UNIDAD JET FAN #1, EN CABLE 12.	un	9,00	$ 261.553,00	2.353.977,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	NIVEL 1														
15.18.7	- UNIDAD FCC 360, EN CABLE # 12	un	7,00	$ 349.092,00	2.443.644,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.8	- UNIDAD VENTILADORA # 201, EN CABLE # 12	un	1,00	$ 92.678,00	92.678,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	NIVEL 2														
15.18.9	- UNIDAD FCC 360, EN CABLE # 12	un	15,00	$ 349.092,00	5.236.380,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.10	- UNIDAD AIRE EXTERIOR UDA, EN CABLE # 10	un	8,00	$ 456.735,00	3.653.880,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	NIVEL 3														
15.18.11	- UMA # 1, EN CABLE # 8	un	1,00	$ 78.986,00	78.986,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.12	- UMA # 2, EN CABLE # 8	un	1,00	$ 78.986,00	78.986,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025 A 26/02/2026
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2028
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025 A 26/10/2030
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025 A 26/10/2028
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025 A 26/10/2025
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.18.13	- UMA # 3, EN CABLE # 8	un	1,00	$ 81.896,00	81.896,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.14	- UMA # 3, EN CABLE # 8	un	1,00	$ 530.674,00	530.674,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.15	- UNIDAD FACOIL PARED EN CABLE # 12	un	10,00	$ 530.674,00	5.306.740,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	NIVEL 4														
15.18.16	- UNIDAD FANCOIL CASSETTE 1 VIA FCV EN CABLE # 12	un	8,00	$ 92.678,00	741.424,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.17	- UNIDAD FANCOIL CASSETTE 360, FCC 360, EN CABLE # 12	un	5,00	$ 349.092,00	1.745.460,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	NIVEL 5														
15.18.18	- UNIDAD FANCOIL CASSETTE 360, FCC 360, EN CABLE # 12	un	3,00	$ 349.092,00	1.047.276,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	CUBIERTA														
15.18.19	- UNIDAD CONDENSADORA UCA # 301, EN CABLE # 6	un	10,00	$ 92.678,00	926.780,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.20	- BOMBA AGUA FRIA BAF EN CABLE # 10	un	2,00	$ 92.678,00	185.356,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.21	- EXTRACTOR TIPO HONGO EXT, EN CABLE # 8	un	2,00	$ 102.571,00	205.142,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.18.22	- UNIDAD CHILLER, EN CABLE # 250	un	2,00	$ 552.297,00	1.104.594,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,19	ALIMENTADORES														
15.19.1	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. T. TD_ILUM SÓTANO 1	ml	58,00	$ 38.150,00	2.212.700,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.2	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. T. TD_TOMAS SÓTANO 1	ml	55,00	$ 33.558,00	1.845.690,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.3	ALIMENTADOR EN CABLE 3X2, 1X2, 1X4 AWG, POR TUBERIA EMT 2" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA S1	ml	15,00	$ 49.648,00	744.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.4	ALIMENTADOR EN CABLE 3X6, 1X6, 1X8 AWG, POR TUBERIA EMT 1 1/4" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ILUM P1	ml	82,00	$ 38.150,00	3.128.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.5	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_TOMAS P1	ml	83,00	$ 38.150,00	3.166.450,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.6	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P1	ml	105,00	$ 38.150,00	4.005.750,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.7	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 1 1/4" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ILUM P2	ml	20,00	$ 38.150,00	763.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.8	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_TOMAS P2	ml	67,00	$ 38.150,00	2.556.050,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.9	ALIMENTADOR EN CABLE 3X2, 1X2, 1X8 AWG, POR TUBERIA EMT 2" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_TOMAS CE	ml	69,00	$ 38.150,00	2.632.350,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.10	ALIMENTADOR EN CABLE 3X10, 1X10, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ILUM CE	ml	71,00	$ 38.150,00	2.708.650,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.11	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P2	ml	55,00	$ 38.150,00	2.098.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.12	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_P3	ml	55,00	$ 38.150,00	2.098.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.13	ALIMENTADOR EN CABLE 3X1/0, 1X1/0, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P3	ml	25,00	$ 126.509,00	3.162.725,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.14	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_P4	ml	85,00	$ 25.911,00	2.202.435,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.15	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P4	ml	44,00	$ 33.559,00	1.476.596,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
PRORROGA No 5:	5 MESES				
PRORROGA No 6:	6 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.19.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_P5	ml	50,00	$ 33.559,00	1.677.950,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.17	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4/0, 1X4/0, 1X2 AWG, POR TUBERIA EMT 3" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA CHILLER	ml	54,00	$ 230.423,00	12.442.842,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.18	ALIMENTADOR EN CABLE 3X250, 1X250, 1X4 AWG, POR TUBERIA EMT 3" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA CUBIERTA	ml	35,00	$ 256.129,00	8.964.515,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.19	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_LOCAL BANCARIO	ml	35,00	$ 38.150,00	1.335.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.20	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_CAFÉ	ml	35,00	$ 38.150,00	1.335.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.21	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ESC EL 1	ml	35,00	$ 38.150,00	1.335.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.22	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ESC EL 2	ml	35,00	$ 38.150,00	1.335.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.23	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ESC EL 3	ml	35,00	$ 38.150,00	1.335.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.24	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N ASCENSOR 1	ml	23,00	$ 69.362,00	1.595.326,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.25	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N ASCENSOR 2	ml	58,00	$ 69.362,00	4.022.996,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.26	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N ASCENSOR 3	ml	40,00	$ 69.362,00	2.774.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.27	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N ASCENSOR MONTACARGAS	ml	42,00	$ 38.150,00	1.602.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.28	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N ASCENSOR 4	ml	99,00	$ 38.150,00	3.776.850,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.29	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N ASCENSOR 5	ml	108,00	$ 38.150,00	4.120.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.30	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_N BOMBA JOCKEY	ml	96,00	$ 38.150,00	3.662.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.31	ALIMENTADOR EN CABLE 3X250, 1X250, 1X1/0 AL, POR TUBERIA EMT 3". INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. UPS	ml	23,00	$ 75.716,00	1.741.468,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.32	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 1	ml	50,00	$ 32.791,00	1.639.550,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.33	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 2	ml	6,00	$ 32.791,00	196.746,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.34	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 3	ml	25,00	$ 32.791,00	819.775,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.35	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 4	ml	55,00	$ 32.791,00	1.803.505,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.36	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 5	ml	33,00	$ 32.791,00	1.082.103,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.37	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 6	ml	43,00	$ 32.791,00	1.410.013,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.38	INTERCONEXION CON LA PLANTA DE EMERGENCIA EN 3X(3X500, 1X500, 1X250), CU EMBEBIDA EN PLACA. A BCI	ml	95,00	$ 267.687,00	25.430.265,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.007

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
PRORROGA No 5:	5 MESES
PRORROGA No 6:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	25/04/2025	A 26/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	25/10/2025	A 26/10/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	25/10/2025	A 26/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	25/04/2025	A 26/10/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
03/10/2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 03 de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JOSE DAVID TORRES CERVERA** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No.007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°6 CON FECHA (20/02/2025)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°7 CON FECHA (03/10/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.19.39	INTERCONEXION CON LA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA EN ELECTROBARRA 3000 A	ml	18,00	$ 29.698.710,00	534.576.780,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.40	CABLE DE COBRE DESNUDO, # 2 AWG, PARA PUESTA A TIERRA EQUIPOS, INCLUYE GRAPAS	ml	210,00	$ 10.060,00	2.112.600,00	210,00	$ 2.112.600,00	0,00	$ -	-210,00	-$ 2.112.600,00	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES ALIMENTADORES														
NP 191	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.10 CU. (F) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 106.027,00	-	1.000,00	$ 106.027.000,00	100,00	$ 10.602.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.100,00	$ 116.629.700,00
NP 192	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 2XNO.10 CU. (F) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 97.987,00	-	2.650,00	$ 259.665.550,00	3.565,83	$ 349.404.984,21	0,00	$ -	0,00	$ -	6.215,83	$ 609.070.534,21
NP 193	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 2XNO.8 CU. (F) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 106.288,00	-	800,00	$ 85.030.400,00	380,85	$ 40.479.784,80	0,00	$ -	0,00	$ -	1.180,85	$ 125.510.184,80
NP 218	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC Y ARMARIO DE MEDIDORE EN PISO 5 (LOCALES COMERCIALES) EN 3XNO.1/0 CU. (F) + 4 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 2"	ML		$ 248.297,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
NP 219	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.8 CU. (F) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1"	ML		$ 109.614,00	-	50,00	$ 5.480.700,00	0,00	$ -	-50,00	-$ 5.480.700,00	0,00	$ -		$ -
NP 220	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.4 CU. (F) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2"	ML		$ 148.015,00	-	200,00	$ 29.603.000,00	10,40	$ 1.539.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	210,40	$ 31.142.356,00
NP 221	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.2 CU. (F) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2"	ML		$ 206.825,00	-	30,00	$ 6.204.750,00	0,00	$ -	-30,00	-$ 6.204.750,00	0,00	$ -		$ -
NP 222	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.10 CU. (F) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 3/4"	ML		$ 112.450,00	-	700,00	$ 78.715.000,00	0,00	$ -	-40,00	-$ 4.498.000,00	0,00	$ -	660,00	$ 74.217.000,00
NP 223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR A BOMBA BCI, TRANSFERENCIA BCI Y PLANTA 200KVA PARA BCI EN CONDUCTOR 2[3XNO. 2/0 (F) + 1XNO. 2/0 (N)]+ 1NO. 2 (T) AWG CU-HFFR, CANALIZACIÓN IMC 1Φ3"	ML		$ 944.517,00	-	250,00	$ 236.129.250,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 4.722.585,00	0,00	$ -	245,00	$ 231.406.665,00
NP 224	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ALIMENTADOR A TGD_HVACS_460V_01: 21.6KW EN SOTANO EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 90.588,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
NP 225	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ALIMENTADOR A TGD_HVACS_460V_02: 21.6KW EN SOTANO EN 3XNO.4 CU. (F) + 1XNO.4 CU. (N) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1 1/2"	ML		$ 145.433,00	-	320,00	$ 46.538.560,00	32,00	$ 4.653.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	352,00	$ 51.192.416,00
NP 226	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC-460V 1 EN PISO 5 EN 3X[3XNO.4/0 CU. (F) + 1XNO.4/0 CU. (N)] + 1/0 CU. (T) AWG HFFR-LS	ML		$ 750.644,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
NP 227	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC-460V 2 EN PISO 5 EN 3XNO.2 CU. (F) + 1XNO.2 CU. (N) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2	ML		$ 194.862,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
NP 228	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC5_460V VRF 52KVA EN PISO 5 EN 3XNO.4 CU. (F) + 1XNO.4 CU. (N) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2	ML		$ 179.523,00	-	140,00	$ 25.133.220,00	0,00	$ -	-140,00	-$ 25.133.220,00	0,00	$ -		$ -
NP 229	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_EYECTOR_220V EN CUARTO DE BOMBAS EN 3XNO.6 CU. (F) + 1XNO.6 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 128.368,00	-	450,00	$ 57.765.600,00	465,00	$ 59.691.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	915,00	$ 117.456.720,00