CGR S.A.S.
ingenieros & arquitectos

CONSORCIO GEYKA
Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS
Tel.: 4 77 60 33 – 6 14 75 90
Fax: 2 74 10 86 – Bogotá – Colombia. E-mail: contrato126inv@gmail.com - cgrsasing@gmail.com

Popayán, 10 de diciembre del 2020

C-T-126-018-2020

Ingeniera.
LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora técnica red Nacional De Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato No. 1258 DE 2020.** "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ SILVIA TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Asunto: **Contrato Obra No. 1218 DE 2020.** "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ SILVIA TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA". **SOLICITUD PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.**

Respetados señores:

Teniendo en cuenta el oficio C-T-126-017-2020, por el cual, se notificó al INVIAS la solicitud del contratista de prorrogar el contrato de obra y el concepto favorable por parte de la interventoría; nos permitimos solicitar se prorrogue y adiciones el contrato de interventoría en el mismo plazo solicitado por el constructor hasta el 31 de marzo de 2021 y se adicione el valor del contrato de interventoría por $159'987.551 recursos necesarios para realizar el correcto seguimiento.

Para tal fin se permite remitir los siguientes documentos:

1. Formato de solicitud de prórroga.
2. Acta de modificación de costos.

Atentamente,

OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Representante Legal.
CONSORCIO GEYKA

c.c.	Ing. Pedro Barón – Gestor del Proyecto. Ing. Jorge Ortega – Supervisor del Proyecto Territorial Cauca. Archivo Contrato			
Anexos:	Folios ( )	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

	FECHA	10 (Día)	12 (Mes)	20 (Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 de 2020 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ SILVIA TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1218 de 2020 de 2020

CONTRATISTA: INGAP S.A.S

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
		NO APLICA

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
NO APLICA		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
	NO APLICA				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

	FECHA	10	12	20
		(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 506.446.770,00 **50% EN SMMLV:** $ 288,47
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
		NO APLICA	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 506.446.770,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. C-T-126-018-2020_ de fecha 10/12/2020 el Interventor solicita lo siguiente:
Teniendo en cuenta la prórroga y adición del contrato de obra 1218 de 2020, así mismo, se requiere la supervisión de obras por parte de la interventoría y por lo tanto se solicita ampliar el plazo y adicionar el valor del contrato de interventoría 1258 de 2020.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Supervisión de las obras del contrato de obra.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 131.931.512,00 (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ 5.440.475,00 (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ 126.491.037,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ___octubre (mes anterior a la presente solicitud) de ___2020___ (año) $ 20.884.405,00 Último mes facturado: octubre de 2020 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 485.562.365,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta que el contrato de obra No. 1218 de 2020 se prórrogo hasta el 31 de marzo de 2021 es necesario ampliar el plazo de la interventoría en el mismo tiempo. Así mismo, es necesario adicionar el valor del contrato de interventoría por un valor de $159'987.551.
Lo anterior, con el propósito de garantizar la correcta supervisión y seguimiento al contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	10	12	20
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 25202-27254 CND

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 19202-16412

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial

Vo.Bo.. .....
Nombre: PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: LORGUI BELEÑO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Nombre: LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01197-0436 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE
FECHA	10 (Día)	12 (Mes)	20 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: X
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO
(Indicar con una X)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1258 DEL 2020
OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2001 PANORAMICO Y TENDIDO, 2002A Y TENDIDO SILVIA TOTORO, 3103 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
INTERVENTOR: CONSORCIO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1218 DE 2020
CONTRATISTA: INGAP SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20/10/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 506.446.770,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 506.446.770,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														-	
		PERSONAL PROFESIONAL														-	
	1	Director de Interventoría	$ 5.850.000,00		2,00	$ 11.700.000,00					+	0,87	$ 5.089.500,00	$ 0,87	$ 5.089.500,00	2,87	$ 16.789.500,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,50	$ 18.000.000,00					+	0,87	$ 3.480.000,00	$ 1,37	$ 5.480.000,00	5,37	$ 21.480.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría 1	$ 3.100.000,00		4,50	$ 13.950.000,00					+	0,67	$ 2.077.000,00	$ 1,17	$ 3.627.000,00	5,17	$ 16.027.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría 2	$ 3.100.000,00		4,50	$ 13.950.000,00					+	0,67	$ 2.077.000,00	$ 1,17	$ 3.627.000,00	5,17	$ 16.027.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría 3	$ 3.100.000,00			$ -					+	2	$ 6.200.000,00		$ -	2,00	$ 6.200.000,00
	1	Profesional Social	$ 3.100.000,00		2,00	$ 6.200.000,00					+	0,77	$ 2.387.000,00	$ 0,77	$ 2.387.000,00	2,77	$ 8.587.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 3.200.000,00		3,00	$ 9.600.000,00					-	-0,33	$ -1.056.000,00	$ 0,67	$ 2.144.000,00	2,67	$ 8.544.000,00
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3.800.000,00		2,00	$ 7.600.000,00					+	0,5	$ 1.900.000,00	$ 0,50	$ 1.900.000,00	2,50	$ 9.500.000,00
	1	**PERSONAL TÉCNICO**				$ -					-	0	$ -		$ -	-	$ -
	1	Topógrafo Inspector 1	$ 2.100.000,00		3,00	$ 6.300.000,00					+	1	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	4,00	$ 8.400.000,00
	1	Topógrafo Inspector 2	$ 2.100.000,00		3,00	$ 6.300.000,00					+	1	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	4,00	$ 8.400.000,00
	1	Inspector 3	$ 2.100.000,00			$ -					+	4	$ 8.400.000,00	$ -	$ -	4,00	$ 8.400.000,00
	1	Inspector 4	$ 2.100.000,00			$ -					+	4	$ 8.400.000,00	$ -	$ -	4,00	$ 8.400.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.150.000,00		4,50	$ 9.675.000,00					+	0,67	$ 1.440.500,00	$ 1,17	$ 2.515.500,00	5,17	$ 11.115.500,00
	1	Laboratorista Inspector 1	$ 1.950.000,00		4,50	$ 8.775.000,00					-	-0,5	$ -975.000,00		$ -	4,00	$ 7.800.000,00
	1	Laboratorista Inspector 2	$ 1.950.000,00		4,50	$ 8.775.000,00					-	-1,5	$ -2.925.000,00		$ -	3,00	$ 5.850.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -					-	0	$ -		$ -	-	$ -
	1	Secretaria	$ 950.000,00		4,50	$ 4.275.000,00					+	0,67	$ 636.500,00	$ 1,17	$ 1.111.500,00	5,17	$ 4.911.500,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				$ -					-	0	$ -		$ -	-	$ -
	1	Cadenero 1	$ 1.000.000,00		3,00	$ 3.000.000,00					+	1	$ 1.000.000,00		$ -	4,00	$ 4.000.000,00
	1	Cadenero 1	$ 1.000.000,00		3,00	$ 3.000.000,00					+	1	$ 1.000.000,00		$ -	4,00	$ 4.000.000,00
	1	Cadenero 2	$ 1.000.000,00			$ -					+	3,16	$ 3.160.000,00		$ -	3,16	$ 3.160.000,00
	1	Cadenero 2	$ 1.000.000,00			$ -					+	3	$ 3.000.000,00		$ -	3,00	$ 3.000.000,00
	1	Conductor 1	$ 900.000,00		4,50	$ 4.050.000,00					+	0,67	$ 603.000,00	$ 1,17	$ 1.053.000,00	5,17	$ 4.653.000,00
	1	Conductor 2	$ 900.000,00		4,50	$ 4.050.000,00					-	-0,5	$ -450.000,00		$ -	4,00	$ 3.600.000,00
	1	Conductor 3	$ 900.000,00			$ -					+	3	$ 2.700.000,00		$ -	3,00	$ 2.700.000,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL				$ -					-	0	$ -		$ -		
	1	Provision jornadas 7x24 - Ley 1682 de 2013				$ 5.000.000,00					-	0	$ -		$ -		$ 5.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 144.200.000,00							$ 52.344.500,00		$ 28.934.500,00		$ 196.544.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36							2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 340.312.000,00							$ 123.533.020,00		$ 68.285.420,00		$ 463.845.020,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
	1	Especialistas y Director	DÍA	$ 150.000,00	30	$ 4.500.000,00					-	-18,988	-$ 2.848.200,00	4	$ 600.000,00	11,01	$ 1.651.800,00
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos superiores a 2010	MES	$ 4.150.000,00	4,5	$ 18.675.000,00					+	0,67	$ 2.780.500,00	1,17	$ 4.855.500,00	5,17	$ 21.455.500,00
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos superiores a 2010	MES	$ 4.150.000,00	4,5	$ 18.675.000,00					-	-0,5	-$ 2.075.000,00		$ -	4	$ 16.600.000,00
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos superiores a 2010	MES	$ 4.150.000,00		$ -					+	2,6	$ 10.790.000,00		$ -	2,6	$ 10.790.000,00
	1	Equipo completo de topografía	Según comprobante por mes	$ 1.950.000,00	3	$ 5.850.000,00					+	1	$ 1.950.000,00		$ -	4	$ 7.800.000,00
	1	Equipo completo de topografía	Según comprobante por mes	$ 1.950.000,00	3	$ 5.850.000,00					-	0	$ -		$ -	3	$ 5.850.000,00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Según comprobante por mes	$ 1.050.000,00	4,5	$ 4.725.000,00					-	-0,5	-$ 525.000,00		$ -	4	$ 4.200.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 950.000,00	4,5	$ 4.275.000,00					+	0,87	$ 826.500,00	1,37	$ 1.301.500,00	5,37	$ 5.101.500,00
	1	Transportes aereos/terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 850.000,00	4,5	$ 3.825.000,00					-	-0,1	-$ 85.000,00	0,4	$ 340.000,00	4,4	$ 3.740.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	$ 350.000,00	4,5	$ 1.575.000,00					+	0,87	$ 304.500,00	1,37	$ 479.500,00	5,37	$ 1.879.500,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,5	$ 1.350.000,00					+	0,87	$ 261.000,00	1,37	$ 411.000,00	5,37	$ 1.611.000,00
	1	Elementos e Insumos Protocolo de Bioseguridad	Según comprobante por mes	$ 900.000,00	4,5	$ 4.050.000,00					-	-0,41	-$ 369.000,00	0,09	$ 81.000,00	4,09	$ 3.681.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE
FECHA	10 (Día)	12 (Mes)	20 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [X]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]
(Indicar con una X)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1258 DEL 2020
OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 3702 PUENTE LLANO-TIENDAMO, 3702A TIENDAMO-SILVIA-TOTORO, 3703 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
INTERVENTOR: CONSORCIO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1218 DE 2020
CONTRATISTA: INGAP SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **20/10/2020** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 506.446.770,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 506.446.770,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

	1	Veeduría Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 200.000,00	4,5	$ 900.000,00					-	-0,5	-$ 100.000,00		$ -	4	$ 800.000,00
		Ajuste por Acta de modificación									-	0	$ -				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 74.250.000,00							$ 10.910.300,00		$ 8.068.500,00		$ 85.160.300,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 414.562.000,00			**TOTAL**			**TOTAL**	$ 134.443.320,00	**TOTAL**	$ 76.353.920,00	**TOTAL**	$ 549.005.320,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 11.023.521,00							$ -		$ -		$ 11.023.521,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 425.585.521,00							$ 134.443.320,00		$ 76.353.920,00		$ 560.028.841,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 80.861.249,00							$ 25.544.231,00		$ 14.507.245,00		$ 106.405.480,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 506.446.770,00							$ 159.987.551,00		$ 90.861.165,00		$ 666.434.321,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	**VALOR BÁSICO**	**IVA**	**TOTAL**	**PLAZO EN ( )**	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 425.585.521,00**	**$ 80.861.249,00**	**$ 506.446.770,00**	INICIAL	2,4
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	**$ 76.353.920,00**	**$ 14.507.245,00**	**$ 90.861.165,00**	ADICIONAL	3
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ 134.443.320,00**	**$ 25.544.231,00**	**$ 159.987.551,00**	ACUMULADO	5,4
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 349.231.601,00**	**$ 66.354.004,00**	**$ 415.585.605,00**	FALTANTE	4

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

TENIENDO EN CUENTA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA SE HACE NECESARIO ADICIONAR Y PRÓRROGA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA MANTENER LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS ADICIONALES POR EJECUTAR.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. : 25202-27254 CND

Firma:
Nombre : JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 19202-16412
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma:
Nombre : JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial
Matrícula No. : 19202-40638 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
Nombre: LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. : 01197-0436 CPITVC

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
Nombre PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SRN 79138

Fecha
17/12/2020
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1544027

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
Copia a	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN;DIRECCIÓN OPERATIVA;DIRECCIÓN OPERATIVA;
Asignacion de la Copia:	LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE;WILSON TORO POVEDA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;
Asignado a:	GERMAN PEÑA MATEUS

Información del Documento

■ **Referencia**	VIGENCIAS FUTURAS PROYECTO 2401-0600-105 (NR)

Anexos

■ **Anexo**	**CUADRO DE METAS_5 VÍAS_CAUCA.xlsx** **FORMATO SOLICTUD VIGENCIAS FUTURAS - GESTOR_MTO_5_VIAS_CAUCA.docx** **VIGENCIA FUTURA DE NO RESERVA_5_VIAS_CAUCA.docx** **22 REGISTRO 532320 CON 1218 DE 2020 FIR.pdf** **22 REP_551020 fir.pdf**

■Contenido

Estimado Doctor Peña:

Con la información contenida en el anexo, atentamente se solicita tramitar la Vigencia Futura del proyecto 2401-0600-105 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PÁEZ. CAUCA, HUILA", para sector Guadualejo - Belalcázar- Naranjal y Guadualejo - Belalcázar - El Palo, así:

VIGENCIA	VALOR
2021	$ 142.125.251
TOTAL	**$ 142.125.251**

Cordialmente,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
VoBo. Director Operativo

Anexo: Archivos electrónicos – Información suministrada por los Gestores Técnicos de Proyecto correspondientes.
Elaboró: Nancy Carolina Cortés Yazo.
Revisó: Manuel Guillermo Cacua Mogollón.



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
17/12/2020 11:50:25 am	MANUEL GUILLERMO CACUA MOGOLLON

Historia del documento

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SRN 79139

Fecha
17/12/2020
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1544032

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
Copia a	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN;DIRECCIÓN OPERATIVA;DIRECCIÓN OPERATIVA;
Asignacion de la Copia:	LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE;WILSON TORO POVEDA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;
Asignado a:	GERMAN PEÑA MATEUS

Información del Documento

■ **Referencia**	VIGENCIAS FUTURAS PROYECTO 2401-0600-138 (NR)

Anexos

■ **Anexo**	**22 REGISTRO 532320 CON 1218 DE 2020 FIR.pdf** **22 REP_551020 fir.pdf** **CUADRO DE METAS_5 VÍAS_CAUCA.xlsx** **CUADRO DE VIGENCIAS FUTURAS NO RESERA_5_VIAS_CAUCA.xlsx** **FORMATO SOLICTUD VIGENCIAS FUTURAS - GESTOR_MTO_5_VIAS_CAUCA.docx** **VIGENCIA FUTURA DE NO RESERVA_5_VIAS_CAUCA.docx**

■Contenido

Estimado Doctor Peña:

Con la información contenida en el anexo, atentamente se solicita tramitar la **Vigencia Futura** para el proyecto 2401-0600-138 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA", del sector Morales - Piendamo - Silvia Totoró- Santander de Quilichao - Río Desbaratad, así:

VIGENCIA	VALOR
2021	$ 3.819.291.385
TOTAL	**$ 3.819.291.385**

Cordialmente,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras

Vo. Bo. JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Director Operativo

Anexo: Archivos electrónicos – Información suministrada por los Gestores Técnicos de Proyecto correspondientes.
Elaboró: Nancy Carolina Cortés Yazo.
Revisó: Manuel Guillermo Cacua Mogollón.



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
17/12/2020 11:52:10 am	MANUEL GUILLERMO CACUA MOGOLLON

Historia del documento