GÉNESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Cel.: 310-655-8373
E-mail: genestrucsas@hotmail.com

Pacora, Caldas, 19 de mayo de 2026.

Señor
Ing. Víctor Hugo Bernal Escudero
Secretario de Infraestructura
La ciudad

GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
Rep. Legal Luis Alejandro Bustamante Pérez
Contratista

Asunto: **Solicitud de adición de recursos al Contrato de Obra No. 100 de 2025 (Derivado del proceso de selección MP-SAMC-011-2025).**

Cordial saludo,

En el marco del **Contrato de Obra No. 100 de 2025 (Derivado del proceso de selección MP-SAMC-011-2025)**, suscrito entre el **Municipio de Pacora, Caldas y Genesis Estructuras S.A.S**, cuyo objeto es:

"REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MUNICIPIO DE PACORA" y cuyo valor inicial asciende a la suma **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($388,766,604.00 M/CTE)**, de manera respetuosa nos permitimos solicitar la **Adición de Recursos No. 1** por valor total de **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($64.345.517,00)**, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y culminación del objeto contractual.

La necesidad de la presente adición se fundamenta en situaciones técnicas y operativas evidenciadas durante la ejecución de las actividades de mejoramiento de vivienda, las cuales no pudieron determinarse completamente durante la etapa inicial de diagnóstico y formulación del proyecto, debido a las condiciones reales encontradas en las viviendas intervenidas y a las necesidades adicionales identificadas durante el proceso constructivo.

Durante la ejecución de las actividades contractuales se evidenció que varias de las viviendas beneficiarias presentaban condiciones estructurales, constructivas y funcionales más complejas que las inicialmente diagnosticadas, haciendo necesaria la ejecución de mayores cantidades de obra para

garantizar intervenciones seguras, funcionales y acordes con las condiciones mínimas de habitabilidad requeridas para cada beneficiario.

En este sentido, y con el fin de garantizar la correcta culminación de los veintiséis (26) mejoramientos inicialmente contratados, se requiere una adición por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($42.937.546,00)**, correspondiente a mayores cantidades de obra y ajustes necesarios derivados de la ejecución real del contrato.

Desde el punto de vista jurídico y administrativo, es pertinente señalar que los contratos estatales pueden ser modificados mediante adiciones y prórrogas cuando, durante su ejecución, se presentan circunstancias técnicas, operativas o sociales que hacen necesario incorporar mayores cantidades de obra, actividades adicionales o nuevos beneficiarios para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

En el presente caso, las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de vivienda en el municipio de Pácora, obedecen a condiciones reales evidenciadas en campo, relacionadas con el estado actual de las viviendas intervenidas y la incorporación de nuevos usuarios priorizados por la administración municipal, situaciones que requieren recursos y tiempo adicionales para asegurar intervenciones adecuadas y técnicamente funcionales.

Estas modificaciones contractuales se encuentran debidamente soportadas mediante revisiones técnicas, balances de mayores y menores cantidades de obra, verificaciones realizadas por la supervisión del contrato y presupuesto correspondiente al nuevo beneficiario de mejoramiento proyectado, todo ello orientado al cumplimiento del interés general, la adecuada inversión de los recursos públicos y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población beneficiaria.

En consecuencia, la presente solicitud de adición de recursos y ampliación del plazo contractual se realiza en concordancia con los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad y continuidad que rigen la contratación pública, buscando garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual y el alcance social del proyecto.

A continuación, se relaciona el balance de mayores y menores cantidades generadas en el contrato de obra, que forma integral parte de la presente solicitud:

CONDICIONES CONTRACTUALES						DISMINUCIÓN O ADICIÓN DE CANTIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS			CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1	
ITEM	DETALLE	UNIDAD	VLR. UNI.	CABT.	VLR. TOTAL	(+ o -)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL

1	DESMONTE DE PISOS O PAREDES EN MADERA; INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	$ 13,178.00	49.50	$ 652,311.00	-	- 21.34	-$ 281,219.00	28.16	$ 371,092.00
2	DESMONTE DE TECHO EN TEJA DE BARRO: NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 9,224.00	35.00	$ 322,840.00	-	- 35.00	-$ 322,840.00	0.00	$ -
3	DESMONTE DE TECHO EN MATERIALES VARIOS: NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 7,907.00	192.00	$ 1,518,144.00	-	- 192.00	-$ 1,518,144.00	0.00	$ -
4	DESMONTE DE TECHO EN TEJA DE BARRO: INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	$ 18,449.00	35.00	$ 645,715.00	+	178.25	$ 3,288,534.00	213.25	$ 3,934,249.00
5	DESMONTE DE TECHO EN MATERIALES VARIOS: INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	$ 13,836.00	288.00	$ 3,984,768.00	-	- 15.90	-$ 219,992.00	272.10	$ 3,764,776.00
6	RECORRIDO DE CUBIERTA EN MATERIALES VARIOS	M2	$ 9,967.00	50.00	$ 498,350.00	-	- 50.00	-$ 498,350.00	0.00	$ -
7	RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	$ 15,374.00	30.00	$ 461,220.00	-	- 30.00	-$ 461,220.00	0.00	$ -
8	DEMOLICIONES VARIAS	M2	$ 34,142.00	111.69	$ 3,813,320.00	-	- 102.69	-$ 3,506,042.00	9.00	$ 307,278.00
9	DEMOLICION DE MURO EN BAHAREQUE	M2	$ 20,383.00	35.00	$ 713,405.00	+	100.60	$ 2,050,530.00	135.60	$ 2,763,935.00
10	TRANSPORTE EN VEHÍCULO (hasta el punto de acopio mas cercano a la vivienda)	GLOBAL	$ 837,000.00	27.00	$ 22,599,000.00	-	- 1.00	-$ 837,000.00	26.00	$ 21,762,000.00
11	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR 4X4	TON	$ 88,980.00	100.00	$ 8,898,000.00	-	- 100.00	-$ 8,898,000.00	0.00	$ -
12	SOBREACARREO A LOMO DE BESTIA: CARGA HASTA 100KG (hasta el sitio de ejecución)	TON /HM	$ 17,694.00	220.00	$ 3,892,680.00	-	- 220.00	-$ 3,892,680.00	0.00	$ -
13	RETIRO O DISPERSION DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	$ 68,328.00	77.00	$ 5,261,256.00	+	114.34	$ 7,812,603.00	191.34	$ 13,073,859.00
14	EXCAVACION EN MATERIALES VARIOS	M3	$ 52,710.00	88.00	$ 4,638,480.00	-	- 0.93	-$ 48,809.00	87.07	$ 4,589,671.00

15	MURO EN BLOQUE FAROL RAYADO DE 10X20X30cm ACABADO A LA VISTA AMBAS CARAS	M2	$ 100,811.00	275.00	$ 27,723,025.00	+	116.84	$ 11,778,757.00	391.84	$ 39,501,782.00
16	MURO EN BLOQUE FAROL RAYADO DE 10X20X30cm ACABADO A LA VISTA UNA CARA	M2	$ 91,587.00	25.00	$ 2,289,675.00	-	- 25.00	-$ 2,289,675.00	0.00	$ -
17	REVOQUE DE MUROS Y/O MORTERO DE NIVELACION EN MORTERO 1:3	M2	$ 51,367.00	50.00	$ 2,568,350.00	+	47.14	$ 2,421,440.00	97.14	$ 4,989,790.00
18	ESTUCO Y PINTURA SOBRE REVOQUE	M2	$ 35,705.00	50.00	$ 1,785,250.00	-	- 50.00	-$ 1,785,250.00	0.00	$ -
19	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15cm e=4mm	M2	$ 113,489.00	99.00	$ 11,235,411.00	+	46.71	$ 5,301,071.00	145.71	$ 16,536,482.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA	M2	$ 105,257.00	4.50	$ 473,657.00	+	100.32	$ 10,559,382.00	104.82	$ 11,033,039.00
21	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI DE 20X20cm CON REFUERZO LONGITUDINAL 4 N° 3 Y FLEJES N° 2 @ 15CM	ML	$ 91,909.00	123.20	$ 11,323,189.00	+	63.70	$ 5,854,603.00	186.90	$ 17,177,792.00
22	COLUMNETA DE 10X20cm EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL 3 N° 3 Y FLEJES N° 2 @ 15CM	ML	$ 101,161.00	99.00	$ 10,014,939.00	+	25.00	$ 2,529,025.00	124.00	$ 12,543,964.00
23	VIGA DE AMARRE 10X20cm EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL 3 N° 3 Y FLEJES N° 2 @ 15CM	ML	$ 105,261.00	123.20	$ 12,968,155.00	+	63.70	$ 6,705,126.00	186.90	$ 19,673,281.00
24	VIGA DE CORONA 10X10cm EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL 2 N° 3 Y S N° 2 @ 10CM	ML	$ 58,238.00	99.00	$ 5,765,562.00	+	13.00	$ 757,094.00	112.00	$ 6,522,656.00

25	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS PARA CUBIERTA EN PERFIL RECTANGULAR DE 3x1 1/2" C18, INCLUYE DADO EN CONCRETO DE 3000PSI Y ANTICORROSIVO	ML	$ 98,368.00	30.00	$ 2,951,040.00	-	- 30.00	-$ 2,951,040.00	0.00	$ -
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CALIBRE 34, INCLUYE AMARRAS Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION	M2	$ 52,345.00	50.00	$ 2,617,250.00	+	18.20	$ 952,679.00	68.20	$ 3,569,929.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRAS Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION	M2	$ 68,150.00	607.05	$ 41,370,458.00	+	15.01	$ 1,022,691.00	622.06	$ 42,393,149.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN FIBROCEMENTO	ML	$ 89,697.00	50.00	$ 4,484,850.00	+	3.00	$ 269,091.00	53.00	$ 4,753,941.00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL RECTANGULAR DE 3x1 1/2" C18. INCLUYE ANTICORROSIVO Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION	ML	$ 50,200.00	776.00	$ 38,955,200.00	+	111.80	$ 5,612,360.00	887.80	$ 44,567,560.00
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CULATA EN TEJA DE ZINC LISA PARA SELLADO DE CUCHILLAS DE CUBIERTAS	ML	$ 54,759.00	30.00	$ 1,642,770.00	+	31.45	$ 1,722,171.00	61.45	$ 3,364,941.00
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION	ML	$ 101,996.00	34.00	$ 3,467,864.00	-	- 34.00	-$ 3,467,864.00	0.00	$ -
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL. INCLUYE DOVELAS Y GROUTING	M2	$ 142,447.00	6.00	$ 854,682.00	-	- 6.00	-$ 854,682.00	0.00	$ -

33	REINSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO EN BUEN ESTADO	M2	$ 30,748.00	15.00	$ 461,220.00	-	- 15.00	-$ 461,220.00	0.00	$ -
34	MESON EN CONCRETO, INCLUYE LAVAPLATOS, GRIFERIA Y ENCHAPE. ANCHO 0,6m Y LARGO HASTA 2M	UN	$ 954,119.00	3.00	$ 2,862,357.00		-	$ -	3.00	$ 2,862,357.00
35	PUNTO ELECTRICO CON APARATO. INCLUYE TUBERIA CONDUIT PVC, CAJA 2X4 PVC Y CABLE AWG 3#12 Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	$ 142,708.00	33.00	$ 4,709,364.00	-	- 33.00	-$ 4,709,364.00	0.00	$ -
36	PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 134,947.00	9.00	$ 1,214,523.00	-	- 6.00	-$ 809,682.00	3.00	$ 404,841.00
37	PUNTO HIDRAULICO TUBERIA PVC DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 111,645.00	4.00	$ 446,580.00	-	- 1.00	-$ 111,645.00	3.00	$ 334,935.00
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 22 ANCHO DESDE 0,7 HASTA 1M X ALTO DESDE 1,9M HASTA 2,2M. INCLUYE PASADOR Y ARGOLLA PARA CANDADO Y ANTICORROSIVO	UN	$ 843,990.00	12.00	$ 10,127,880.00	+	1.00	$ 843,990.00	13.00	$ 10,971,870.00
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA CALIBRE 22. INCLUYE VIDRIO DE 4MM, SEGURO Y ANTICORROSIVO	M2	$ 650,443.00	11.00	$ 7,154,873.00	-	- 0.40	-$ 260,177.00	10.60	$ 6,894,696.00
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL GALVANIZADA C22. INCLUYE ANTICORROSIVO, ELEMENTOS DE FIJACION Y TUBERIA DE 3" PARA BAJANTE	ML	$ 153,124.00	40.00	$ 6,124,960.00	-	- 40.00	-$ 6,124,960.00	0.00	$ -
41	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO CON PERFILERIA, BLOQUELON Y CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 229,359.00	9.00	$ 2,064,231.00	-	- 9.00	-$ 2,064,231.00	0.00	$ -

42	COMPLEMENTOS DE UNIDAD SANITARIA (COMBO SANITARIO Y REDES DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS)	M2	$ 1,385,635.00	1.00	$ 1,385,635.00	-	- 1.00	-$ 1,385,635.00	0.00	$ -
43	CIELO FALSO MODULADO DE 1,22X0,61M EN LAMINA DE FIBROCEMENTO TEXTURIZADO E=4MM. INCLUYE PINTURA	M2	$ 61,525.00	9.00	$ 553,725.00	-	- 9.00	-$ 553,725.00	0.00	$ -
44	DESMONTE DE ENCIELADOS EN MATERIALES VARIOS. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M3	$ 11,069.00	43.00	$ 475,967.00	-	- 43.00	-$ 475,967.00	0.00	$ -
45	AFIRMADO COMPACTADO	M3	$ 146,295.00	31.35	$ 4,586,348.00	-	- 9.12	-$ 1,333,552.00	22.23	$ 3,252,796.00
46	ZAPATA O VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 949,211.00	0.64	$ 607,495.00	+	1.18	$ 1,120,069.00	1.82	$ 1,727,564.00
47	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 994,431.00	0.75	$ 745,823.00	-	- 0.32	-$ 316,229.00	0.43	$ 429,594.00
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 9,730.00	200.00	$ 1,946,000.00	+	196.98	$ 1,916,642.00	396.98	$ 3,862,642.00
	ITEMS NO PREVISTOS									
INP-01	PUNTO ELECTRICO CON APARATO. INCLUYE TUBERIA CONDUIT PVC, CAJA 2X4 PVC Y CABLE AWG 3#12 Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	$ 142,708.00	-	$ -	+	39.00	$ 5,565,612.00	39.00	$ 5,565,612.00
INP-02	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA H=10 CM	ML	$ 18,933.00	-	$ -	+	60.60	$ 1,147,340.00	60.60	$ 1,147,340.00
INP-03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	$ 37,454.00	-	$ -	+	3.00	$ 112,362.00	3.00	$ 112,362.00
INP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN ZINC, INCLUYE AMARRAS.	ML	$ 38,300.00	-	$ -	+	11.00	$ 421,300.00	11.00	$ 421,300.00
INP-05	SUMINISTRO DE GUADUA Y OTROS MATERIALES PARA EL ZIMBRADO DE LAS PAREDES	M2	$ 51,294.00	-	$ -	+	43.80	$ 2,246,447.00	43.80	$ 2,246,447.00

INP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 18W DE SOBREPONER	UN	$ 48,280.00	-	$ -		-	$ -	0.00	$ -
INP-07	COMPLEMENTOS DE UNIDAD SANITARIA (COMBO SANITARIO Y REDES DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS)	UN	$ 1,385,635.00	-	$ -		-	$ -	0.00	$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 285,857,797.00**			**$ 31,571,725.00**		**$ 317,429,522.00**
ADMINISTRACION				31.00%	$ 88,615,917.07			$ 9,787,234.75		$ 98,403,151.82
UTILIDAD				5.00%	$ 14,292,889.85			$ 1,578,586.25		$ 15,871,476.10
TOTAL COSTO DE OBRA					**$ 388,766,604.00**			**$ 42,937,546.00**		**$ 431,704,150.00**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	388,766,604.00
MAYORES CANTIDADES	$	111,534,849.84
MENORES CANTIDADES	-$	68,597,303.84
ADICIÓN PRESUPUESTAL	$	42,937,546.00
VALOR MODIFICADO No. 1 DEL CONTRATO	$	431,704,150.00

Asimismo, en el marco del seguimiento técnico y social del proyecto, se identificó la necesidad de incorporar un (1) nuevo beneficiario, el cual presenta afectaciones significativas en la cubierta de su vivienda, agravadas por la temporada de lluvias, generando filtraciones y deterioro en sus condiciones de habitabilidad.

A continuación, se relaciona el nuevo beneficiario:

REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA POBLACION BENEFICIADA EN EL MUNICIPIO DE PACORA						
(USUARIOS NUEVOS)						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA N°**	**VEREDA O DIRECCION**	**TELEFONO**	**INTERVENCION**	**VALOR MEJORAMIENTO**
27	JAIME LOAIZA CARDONA	16051990	GALLINAZAL LAS COLES	3011402902	CUBIERTA	$ 21,407,971.00
VALOR TOTAL						**$ 21,407,971.00**

La incorporación del nuevo beneficiario al programa de mejoramiento de vivienda implica la ejecución de actividades adicionales relacionadas con suministro de materiales, transporte, mano de obra,

adecuaciones locativas, intervenciones en cubierta y demás obras complementarias requeridas conforme a las condiciones específicas identificadas en la visita técnica realizada en campo.

Estas intervenciones obedecen a la necesidad de atender las afectaciones evidenciadas en la vivienda del usuario, principalmente relacionadas con el deterioro de la cubierta ocasionado por la temporada de lluvias, lo cual ha generado filtraciones y afectaciones directas en las condiciones de habitabilidad del inmueble. En consecuencia, se determina la necesidad de ejecutar un mejoramiento integral de cubierta que permita garantizar condiciones mínimas de seguridad, funcionalidad y habitabilidad.

Para la ejecución de esta intervención se requiere una asignación de recursos por valor de **VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.407.971,00)**, los cuales permiten garantizar la adecuada ejecución del mejoramiento del nuevo usuario vinculado al proyecto.

En este sentido, la presente adición tiene como finalidad asegurar la continuidad y correcta ejecución del contrato, evitando afectaciones en la calidad técnica de las intervenciones y garantizando que las obras se desarrollen bajo criterios de idoneidad constructiva, cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad, funcionalidad y habitabilidad para los beneficiarios del municipio de Pácora.

De esta manera, la suma correspondiente a las mayores cantidades de obra identificadas para los usuarios inicialmente contratados, por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($42.937.546,00)**, junto con la incorporación del nuevo beneficiario aprobado, consolida el valor total de la **ADICIÓN DE RECURSOS No. 1**, por la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($64.345.517,00)**.

En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente la evaluación y viabilidad de la presente adición por el valor indicado. El valor total del Contrato de Obra No. 100 de 2025 ascendería a la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/CTE ($453.112.121,00)**.

La presente distribución presupuestal permitirá fortalecer la ejecución del proyecto y garantizar la adecuada terminación de las intervenciones, asegurando condiciones dignas de habitabilidad para las familias beneficiarias y la correcta inversión de los recursos públicos destinados al programa de mejoramiento de vivienda en el municipio de Pácora, Caldas. Asimismo, y como consecuencia del alcance adicional generado mediante la presente adición de recursos, se hace necesario ampliar el plazo contractual mediante la **PRÓRROGA No. 2**, por un término de **dos (1) mes adicional**, contados a partir del **01 de junio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026**, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, la culminación de los mejoramientos inicialmente contratados y la adecuada atención de los nuevos beneficiarios vinculados al proyecto.

La presente solicitud se encuentra soportada mediante los respectivos balances de mayores y menores cantidades de obra, presupuestos adicionales, relación del nuevo beneficiario y demás documentos técnicos que hacen parte integral del presente trámite administrativo.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional, revisión técnica, mesa de trabajo o trámite administrativo que se considere necesario para evaluar el alcance de la presente adición y formalizar las actuaciones correspondientes.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para el trámite.

Alejandro B.

ING. LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ
Rep. Legal GÉNESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
Contratista de obra

Anexos:

- Balance de mayores y menores cantidades de obra
- Acta modificatoria N°2
- Memorias de cálculo de cantidades