C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-0002-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA
NIT CONTRATANTE	899.999.433-5
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA
OBJETO	Realización de estudios y diseños técnicos a nivel de detalle para el mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura vial urbana y rural en el municipio de Funza
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($923.941.389)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (30 de diciembre de 2025)
ADICIÓN No. 1:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($259.734.404)
PRÓRROGA 1:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES
PRÓRROGA 4:	UN (1) MES
VALOR TOTAL	MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.183.675.793)
NUEVA TERMINACIÓN	30/06/2026

Entre los suscritos **JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO**, mayor de edad y vecina de Funza, Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.661.824, expedida en Funza, en su calidad de Alcaldesa y Representante Legal del **MUNICIPIO DE FUNZA**, debidamente facultado para contratar según la Ley 80 **de 1993, artículos 11,** numerales 1 y 3, literal b, artículo 25 numeral 11, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, el **CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA** identificado con el **NIT 901.976.282-7**, conformado por **INGNOVA R.P.R CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con el **NIT 901.383.601-8** en un porcentaje de participación del **diez por ciento (10%)** y **RICARDO PINTO SÁNCHEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número **93.397.294** con un porcentaje de participación del **noventa por ciento (90%)**, y cuyo representante legal del consorcio es **CRISTHIAN EDUARDO RODRIGUEZ MESA** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.110.494.551**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos decidido suscribir la presente **PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-0002-2025**, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el **veintidós (22) de agosto de 2025**, el **MUNICIPIO DE FUNZA** y el **CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA** suscribieron el **Contrato de Consultoría No. CM-0002-2025**, cuyo objeto consiste en la: *"REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"*. **2.** Que el valor pactado inicialmente ascendió a la suma de **NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($923.941.389)**, con un plazo de ejecución de **cinco (5) meses y quince (15) días**. **3.** Que el **02 de septiembre de 2025** se suscribió el **Acta de Inicio No. 01**, estableciendo como fecha de terminación inicial el **31 de diciembre de 2025**. **4.** Que mediante **Modificación No. 1** del 29 de diciembre de 2025, las partes prorrogaron el

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

plazo por **dos (2) meses**; y mediante **Modificación No. 2** del 27 de febrero de 2026, se suscribió la **Adición No. 1** por valor de **$259.734.404** y una segunda prórroga de **dos (2) meses**, con el fin de incluir cuatro (4) tramos viales complementarios (Carrera 12, Calle 16, Calle 9 y Vía San Ramón). **5.** Que mediante **Modificación No. 3** del 30 de abril de 2026, se otorgó una prórroga de **un (1) mes**, fijando la terminación actual para el **30 de mayo de 2026**, manteniendo el valor total del contrato en **MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.183.675.793)**. **6.** DF Que el **veintidós (22) de agosto de 2025**, el **MUNICIPIO DE FUNZA** y el **CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA** suscribieron el **Contrato de Consultoría No. CM-0002-2025**, cuyo objeto consiste en la: *"REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"*. **7.** Que el valor pactado inicialmente ascendió a la suma de **NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($923.941.389)**, con un plazo de ejecución de **cinco (5) meses y quince (15) días**. **8.** Que el **02 de septiembre de 2025** se suscribió el **Acta de Inicio No. 01**, estableciendo como fecha de terminación inicial el **31 de diciembre de 2025**. **9.** Que mediante **Modificación No. 1** del 29 de diciembre de 2025, las partes prorrogaron el plazo por **dos (2) meses**; y mediante **Modificación No. 2** del 27 de febrero de 2026, se suscribió la **Adición No. 1** por valor de **$259.734.404** y una segunda prórroga de **dos (2) meses**, con el fin de incluir cuatro (4) tramos viales complementarios (Carrera 12, Calle 16, Calle 9 y Vía San Ramón). **10.** Que mediante **Modificación No. 3** del 30 de abril de 2026, se otorgó una prórroga de **un (1) mes**, fijando la terminación actual para el **30 de mayo de 2026**, manteniendo el valor total del contrato en **MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.183.675.793)**. **11.** Que, en materia técnica, se identificó una afectación directa en la ruta crítica del contrato debido a que la información oficial sobre el catastro de redes de las empresas **EMAAF y VANTI** fue suministrada de manera tardía únicamente los días **once (11) y doce (12) de mayo de dos mil veintiséis (2026)**, lo cual impidió la integración oportuna de estos insumos en los diseños hidrosanitarios y de redes secas de los tramos objeto de estudio. **12.** Que persiste la falta de entrega oficial de la información de **perfiles viales** (secciones transversales y parámetros urbanísticos) solicitada formalmente desde el **veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026)** a las dependencias municipales competentes, insumo que resulta indispensable para la validación final de los diseños geométricos, planos y presupuestos de los cuatro (4) tramos complementarios. **13.** Que si bien el contrato registra un porcentaje de tiempo ejecutado del **noventa y siete punto cero un por ciento (97.01%)** frente a una ejecución presupuestal del **setenta punto veinticinco por ciento (70.25%)**, dicha situación no obedece a mora del contratista, sino a la **naturaleza secuencial de la consultoría**, donde los pagos dependen de productos integrales aprobados y no del simple desarrollo lineal de actividades de campo. **14.** Que resulta imperativo otorgar un término de **un (1) mes** adicional para ejecutar el **cronograma de cierre** validado por la supervisión, el cual contempla la culminación de levantamientos topográficos, procesamiento de ensayos de laboratorio **CBR**, integración de información de terceros y los ciclos de ajuste y revisión técnica necesarios para la aprobación final de los productos. **15.** Que la presente prórroga tiene como fin primordial garantizar la **utilidad técnica y la calidad** de los estudios y diseños finales, evitando la entrega de productos parciales o insuficientemente validados que pudieran generar reprocesos, inconsistencias presupuestales o dificultades en la estructuración de las fases posteriores de obra pública para el Municipio. **16.** Que, para garantizar el cumplimiento a satisfacción del presente contrato de acuerdo a lo proyectado por la administración municipal, el supervisor del contrato solicitó la prórroga del mismo. **17.** En virtud de lo expuesto las partes acuerdan: **PRIMERO. - PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** EL

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

PRÓRROGA No. 4 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-0002-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA

MUNICIPIO y EL CONTRATISTA prorrogar el término de ejecución pactado en la **Cláusula Cuarta** del contrato principal, por el término de **UN (1) MES** adicional; es decir, hasta el **TREINTA (30) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)**. La vigencia del contrato comprenderá el término de ejecución total, incluida la presente prórroga, y **CUATRO (4) MESES** más, estos últimos destinados al trámite de liquidación del contrato, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula **VEINTIDÓS (22)** del anexo al contrato de consultoría. **SEGUNDO. – RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:** EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA acuerdan ratificar el contenido de todas y cada una de las demás cláusulas pactadas en el **Contrato de Consultoría No. CM-0002-2025** y sus anexos, las cuales no son objeto de alteración o modificación a través de la presente **Prórroga No. 4**. En consecuencia, las obligaciones allí contenidas mantienen su plena vigencia, validez y obligatoriedad para las partes en los términos inicialmente convenidos. **TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO.** - se deja constancia que el presente documento fue suscrito en la plataforma electrónica para la contratación pública SECOP II.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
(FIRMADO SECOP II) JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO ALCALDESA MUNICIPAL	(FIRMADO SECOP II) CRISTHIAN EDUARDO RODRIGUEZ MESA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTUDIOS VÍAS FUNZA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Constanza Bedoya García	Secretaria S.J	Original firmado	27/05/2026
Proyectó	Sebastián S. Rubio Morales	Contratista S.J	Original firmado	27/05/2026

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley, por lo que se presenta para firma de la alcaldesa.

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co