Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2026-40204-015403**
Fecha radicación: 2026-04-01 03:17:59 PM

MEMORANDO

PARA: Paola Maria Miranda Morales

Director Técnico

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

DE: GIT SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

ASUNTO: Respuesta a memorando M-2026-40200-013530 "Radicación oportuna de liquidaciones vigencia 2026.", en relación con los convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 374, 675, 692 y 518 FIP 2021; y 331 y 332 DPS 2025 y 684 FIP 2025.

Cordial saludo:

En atención a los memorando **M-2026-40200-013530**, relacionado con la **radicación oportuna de liquidaciones vigencia 2026**, y en cumplimiento de las funciones asignadas como **supervisor de convenios**, me permito informar el **estado actualizado de los convenios a mi cargo**, así como las **actuaciones adelantadas y en curso** para garantizar su cierre y/o liquidación conforme al **Procedimiento P-GC-15 – Versión 3** y al **Manual de Contratación y Supervisión**.

1. Estado y trazabilidad de los convenios a cargo

A continuación, se presenta la relación de convenios, con su situación actual y las acciones de supervisión adelantadas:

- **Convenio 319 FIP 2021 – Flandes (Tolima):**
  Convenio finalizado el 15 de marzo de 2026. Actualmente se adelanta el proceso de alistamiento y revisión documental para el posterior trámite de liquidación.
- **Convenio 320 FIP 2021 – Alvarado (Tolima):**
  Convenio vigente, suspendido hasta el 22 de abril de 2026. Aún no se encuentra en etapa de liquidación.
- **Convenio 321 FIP 2021 – Rovira (Tolima):**
  Desde el 2 de febrero de 2026 se remitió información al GIT Planeación y Acompañamiento a la Ejecución solicitando apoyo para la liquidación bilateral. Se requiere culminar el proceso con carácter urgente, dada la existencia de un presunto incumplimiento y la imposibilidad actual de legalización de recursos desembolsados.
- **Convenio 322 FIP 2021 – Purificación (Tolima):**
  Fecha de liquidación programada: **16 de mayo de 2025**.
- **Convenio 325 FIP 2021 – Puerto Rondón (Arauca):**
  Fecha de liquidación programada: **30 de julio de 2025**.
- **Convenio 334 FIP 2021 – Fortul (Arauca):**

Fecha de liquidación programada: **26 de marzo de 2025**.

- **Convenio 341 FIP 2021 – Íquira (Huila):**
  Desde el 31 de diciembre de 2025 se remitió información al GIT Planeación y Acompañamiento a la Ejecución, solicitando apoyo para finalizar el proceso de liquidación bilateral con carácter urgente.
- **Convenio 342 FIP 2021 – Oporapa (Huila):**
  Fecha de liquidación programada: **23 de mayo de 2025**.
- **Convenio 374 FIP 2021 – Puerto Asís (Putumayo):**
  Fecha de liquidación programada: **27 de agosto de 2025**.
- **Convenio 675 FIP 2021 – San Antonio (Tolima):**
  Fecha de liquidación programada: **23 de julio de 2025**.
- **Convenio 692 FIP 2021 – San Luis (Tolima):**
  Fecha de liquidación programada: **12 de diciembre de 2025**.
- **Convenio 518 FIP 2021 – San José (Guaviare):**
  Convenio vigente, suspendido hasta el 30 de abril de 2026. Aún no se encuentra en etapa de liquidación.
- **Convenio 331 FIP 2021 – Rovira (Tolima):**
  Convenio vigente hasta el 30 de noviembre de 2027. No se encuentra en etapa de liquidación.
- **Convenio 332 FIP 2021 – San José (Guaviare):**
  Convenio vigente hasta el 30 de noviembre de 2027. No se encuentra en etapa de liquidación.
- **Convenio 684 FIP 2021 – San Juanito (Meta):**
  Convenio vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Aún no se encuentra en etapa de liquidación.

2. Gestión adelantada y compromisos

En concordancia con los lineamientos impartidos en los memorandos de referencia, se informa que:

- Se viene adelantando la **gestión documental, técnica y financiera** de los convenios finalizados o próximos a liquidación.
- Se ha solicitado **acompañamiento transversal** a las dependencias competentes en aquellos casos que presentan complejidades jurídicas, financieras o de presunto incumplimiento.
- Los convenios que **pierden competencia en la vigencia 2026** están siendo priorizados conforme a las fechas límite establecidas para la radicación ante la Oficina de Contratación.
- En los eventos en que no sea posible la liquidación bilateral, se procederá a **solicitar oportunamente el trámite correspondiente ante la Oficina Jurídica**, observando lo dispuesto en el memorando M-2024-1400-057819.

3. Consideraciones finales

Con la presente comunicación se deja constancia del **seguimiento permanente**, la **gestión activa**

del supervisor y el **cumplimiento de los lineamientos institucionales** orientados a evitar la pérdida de competencia, así como riesgos administrativos, disciplinarios y fiscales para la Entidad.

Quedo atento a las orientaciones adicionales que se consideren pertinentes.

Cordialmente,



CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA
Director Técnico

Desea adjuntar documento: SI

Anexos:

2025 12 31 Sol apoyo liquidación.pdf

2026 02 04 Solicitud apoyo liquidación.pdf

Copia: Olga Lucia Ramirez Garzon - GIT PLANEACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN

Elaboró: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Revisó: Cristyan Styvens Cabrera Mejia