	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/05/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4235 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: WEG INGENIERÍA S.A.S. (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, NARIÑO.

CONTRATO DE OBRA No. 4233 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAYAN 2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22-nov-24 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
PRORROGA #1	22/08/2025	7/12/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	17-dic-24	17-dic-24	30-ene-25	31-ene-25
1	1	31-ene-25	31-ene-25	3-mar-25	4-mar-25
1	2	4-mar-25	4-mar-25	21-abr-25	22-abr-25
1	3	22-abr-25	22-abr-25	4-jun-25	5-jun-25
1	4	5-jun-25	5-jun-25	7-jul-25	8-jul-25
1	5	8-jul-25	8-jul-25	7-ago-25	8-ago-25
2	N/A	2-dic-25	2-dic-25	25-dic-25	26-dic-25
2	1	26-dic-25	26-dic-25	25-feb-26	26-feb-26
2	2	26-feb-26	26-feb-26	26-abr-26	27-abr-26
2	3	27-abr-26	27-abr-26	1-jun-26	2-jun-26

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7-jun-26 (Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 211.467.998,00 **50% EN SMMLV:** $ 81,33

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	$ -	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 211.467.998 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/05/2026
(Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

En el marco del Contrato de Interventoría No. 4235 de 2024, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica del Contrato de Obra No. 4233 de 2024, el cual tiene por objeto el Mejoramiento del Muelle del Municipio de Roberto Payán, Departamento de Nariño, nos permitimos presentar para consideración de la entidad contratante la solicitud de prórroga del plazo contractual y restitución de recursos, con el fin de garantizar la adecuada continuidad y culminación de las actividades del proyecto.

1. Antecedentes
El contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAYÁN 2024 presentó ante la interventoría una solicitud formal mediante la cual requiere:

- Respaldo presupuestal para recursos que fenecieron de la vigencia anterior.
- Redistribucion de Recuros.
- Prórroga del plazo contractual para garantizar la correcta ejecución y culminación de las obras.

Dicha solicitud fue revisada y analizada por la interventoría, considerando que la extensión del tiempo busca garantizar la funcionalidad, accesibilidad y adecuada terminación de la infraestructura del muelle.

2. Necesidad de ampliación del contrato de interventoría
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de obra se extenderá en plazo, se hace necesario que el Contrato de Interventoría No. 4235 de 2024 mantenga su cobertura durante todo el período restante, garantizando la continuidad de las labores de:

- Seguimiento técnico de las actividades constructivas.
- Control administrativo y contractual.
- Supervisión financiera y verificación de especificaciones técnicas.
- Acompañamiento en los procesos de medición, recibo y cierre de las obras.

En consecuencia, resulta necesario ajustar el plazo del contrato de interventoría para asegurar el acompañamiento permanente hasta la entrega final y liquidación de las actividades.

3. Solicitud de prórroga
En virtud de lo anterior, se solicita la prórroga del plazo del Contrato de Interventoría No. 4235 de 2024 hasta el dos (2) de Julio de 2026, plazo que corresponde al tiempo adicional requerido para la ejecución de las actividades previstas en el cronograma de obra ajustado y el cierre respectivo del proyecto.

Esta ampliación permitirá garantizar el control técnico y el adecuado cierre contractual de las intervenciones en el muelle.

4. Solicitud de restitución de recursos
Se solicita la restitución de recursos por valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($50.371.770,61) M/CTE, correspondientes a rubros que no pudieron ejecutarse durante la vigencia anterior.

Lo anterior se debe a que durante dicho período se presentaron altos niveles del río, situación climática que impidió continuar con la ejecución de varias actividades de obra en el muelle, generando la suspensión de trabajos y limitando el desarrollo normal del proyecto. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes, afectó directamente la programación de obra y las actividades de seguimiento, impidiendo la ejecución de los recursos previstos para dicha vigencia.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CONTROL Y VIGILANCIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE EJECUTA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 152.288.440			$ 177.704.200
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 25.415.760			
IVA	$ 33.763.798			$ 33.763.798
Valor Total				**$ 211.467.998,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 161.096.227,39

Último mes facturado: NOVIEMBRE (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 50.371.770,61 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A LA FECHA NO SE HAN IMPUESTO NI SE ENCUENTRAN EN TRAMITE MULTAS Y/O SANCIONES.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 4/05/2026
(Día / Mes / Año)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La Supervisión recomienda dar trámite a la solicitud de Modificación No. 1 y Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría No. 4235 de 2024, en el sentido de realizar la modificación de la cláusula séptima del contrato y prorrogar por el mismo plazo del contrato de obra para ejercer seguimiento, supervisión, control y vigilancia a la ejecución del mismo. Esta recomendación se sustenta en el aval de la interventoría dado mediante comunicación WEG-051-2025 del 04 de mayo de 2026 a la solicitud del contratistade obra allegada mediante comunicación de 012026 del 30 de abril de 2026, en el que se hace énfasis en la necesidad de llevar el trámitede Respaldo Presupuestal,Redistribucion de recursos yProrroga No. 2 hasta el 2 de Julio de 2026.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio 012026
Oficio WEG-051-2025 - Oficio WEG-050-2026
Proyección de cargas.
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **WALTER ENRIQUE GARCIA BLANDON**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: **LUZ EVELYN MARIN SEGURA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202112101 CND

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre: N/A
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ANGELO MARCELO RIVERA MARTINEZ**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MARIA FERNANDA SAAVEDRA**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Firmado digitalmente por ROA ROJAS CAMILO ANDRES
Nombre: **CAMILO ANDRES ROA ROJAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 19202-238071

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.



WEG INGENIERÍA S.A.S

Bogotá D.C. 04 de MAYO de 2026

WEG-050-2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
Atn: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Bogotá DC

Referencia: CONTRATO 4235 DE 2024 INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, NARIÑO.

Asunto: SOLICITUD DE RESTITUCIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En el marco del Contrato de Interventoría No. 4235 de 2024, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica del Contrato de Obra No. 4233 de 2024, el cual tiene por objeto el Mejoramiento del Muelle del Municipio de Roberto Payán, Departamento de Nariño, nos permitimos presentar para consideración de la entidad contratante la solicitud de **prórroga del plazo contractual y restitución de recursos**, con el fin de garantizar la adecuada continuidad y culminación de las actividades del proyecto.

1. Antecedentes
El contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAYÁN 2024 presentó ante la interventoría una solicitud formal mediante la cual requiere:

- **Respaldo presupuestal** para recursos que fenecieron de la vigencia anterior (restitución).
- **Prórroga del plazo contractual** para garantizar la correcta ejecución y culminación de las obras.

Dicha solicitud fue revisada y analizada por la interventoría, considerando que la extensión del tiempo busca garantizar la funcionalidad, accesibilidad y adecuada terminación de la infraestructura del muelle.

2. Necesidad de ampliación del contrato de interventoría
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de obra se extenderá en plazo, se hace necesario que el Contrato de Interventoría No. 4235 de 2024 mantenga su cobertura durante todo el período restante, garantizando la continuidad de las labores de:

- Seguimiento técnico de las actividades constructivas.
- Control administrativo y contractual.
- Supervisión financiera y verificación de especificaciones técnicas.
- Acompañamiento en los procesos de medición, recibo y cierre de las obras.

En consecuencia, resulta necesario ajustar el plazo del contrato de interventoría para asegurar el acompañamiento permanente hasta la entrega final y liquidación de las actividades.

3. Solicitud de prórroga
En virtud de lo anterior, se solicita la prórroga del plazo del Contrato de Interventoría No. 4235



de 2024 hasta el 2 de julio de 2026, plazo que corresponde al tiempo adicional requerido para la ejecución de las actividades previstas en el cronograma de obra ajustado y el cierre respectivo del proyecto.

Esta ampliación permitirá garantizar el control técnico y el adecuado cierre contractual de las intervenciones en el muelle.

4. Solicitud de restitución de recursos

Se solicita la restitución de recursos por valor de **CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($50.371.770,61) M/CTE**, correspondientes a rubros que no pudieron ejecutarse durante la vigencia anterior.

Lo anterior se debe a que durante dicho período se presentaron **altos niveles del río**, situación climática que impidió continuar con la ejecución de varias actividades de obra en el muelle, generando la suspensión de trabajos y limitando el desarrollo normal del proyecto. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes, afectó directamente la programación de obra y las actividades de seguimiento, impidiendo la ejecución de los recursos previstos para dicha vigencia.

Cordialmente,

WALTER ENRIQUE GARCÍA BLANDÓN
REPRESENTANTE LEGAL
WEG INGENIERÍA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO: PLANEACIÓN, ACOPIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO: PLAN DE CARGAS PARA PLURIANUALES
PLAN DE CARGAS REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPM-FR-04-04-042
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	09/09/2025 (DD/MM/AAAA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

PLAN DE CARGAS INICIAL — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 2

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4233 DE 2024
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, NARIÑO.
INTERVENTOR: MS INGENIERIA SAS
SUPERVISIÓN DE CONTRATO/INTERVENTORIA: LUZ EVELYN MARTIN SEGURA
RESOLUCIÓN No.: 1677 DE: 10 DE MAYO DE 2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 4233 DE 2024 CONTRATISTA: LINEA TEMPORAL PAYAN 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal) 22+mes24
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 17 de diciembre de 2024 (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 211,467,998.20 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): $ 211,467,998.20
VALOR DE ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

PLAZO ACUMULADO: 3,93
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de junio de 2026
FECHA DE REANUDACIÓN: 27 de abril de 2026

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR		2026				2026				2026				2026				TOTAL	
											NOVIEMBRE		DICIEMBRE	ENERO	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		JUNIO		JULIO			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre*Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (H-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	SUSPENSION	SUSPENSION	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
1	1	Director de Interventoría	$ 7,020,000.20		2,00	$ 14,040,000.20					-	$ -			0,38	$ 2,667,600.20	0,50	$ 3,510,000.20	0,50	$ 3,510,000.20	0,50	$ 3,510,000.20	0,20	$ -	0,69	$ 4,141,800	0,26	$ 351,000	2,62	$ 17,890,400
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,625,000.20		3,00	$ 16,875,000.20					-	$ -			0,28	$ -	1,00	$ 5,625,000.20	1,00	$ 5,625,000.20	1,00	$ 5,625,000.20	0,20	$ -	0,78	$ 4,231,500	0,26	$ 281,250	3,83	$ 20,777,750
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa las especialistas de amarillo)				$ 10,000,000.20																								
3	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.20								MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa las especialistas de amarillo)		SUSPENSION	SUSPENSION	0,75	$ 4,875,000.20	0,84	$ 3,600,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 10,000,000
4	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.20												0,20	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
5	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.20												0,20	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
		Especialista en Sociabilidad	$ 5,850,000.20												0,20	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
		Especialista Ambiental	$ 6,500,000.20												0,20	$ -	0,00	$ -	0,25	$ 1,625,000.20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6	1	Profesional Social	$ 3,968,000.20		2,00	$ 7,976,000.20					-	$ -			0,50	$ 1,994,000.20	0,75	$ 2,991,000.20	0,64	$ 2,562,320.20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,11	$ 438,680	0,00	$ -	2,00	$ 7,976,000
7	1	Profesional Ambiental	$ 3,968,000.20		2,00	$ 7,976,000.20					-	$ -			0,20	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,65	$ 2,592,200	0,00	$ -	0,65	$ 2,592,200
8	1	Inspector SST	$ 2,308,000.20		2,00	$ 4,612,000.20					-	$ -			0,20	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2,308,000.20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,83	$ 1,913,980	0,00	$ -	2,83	$ 6,525,980
9	1	Secretaria y/o Técnico administrativo	$ 1,300,000.20		2,00	$ 2,600,000.20					-	$ -			0,75	$ 975,000.20	1,00	$ 1,300,000.00	0,25	$ 325,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,83	$ 1,079,000	0,00	$ -	2,83	$ 3,879,000
		Provisión jornadas 7x24				$ 1,060,000.20						$ -																$ 1,060,000.20		$ 1,060,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 64,529,000.00**				$ -					$ 10,511,800.00		$ 16,726,000.20		$ 15,743,320.00		$ 11,241,000.20		$ -		$ 14,397,160.00		$ 1,872,250.20		**$ 70,291,330**
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36					2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 152,288,440.00**				$ -					$ 24,807,376.0		$ 39,473,360.0		$ 37,164,235.2		$ 28,528,760.0		$ -		$ 33,977,237.8		$ 3,946,510.0		**$ 165,887,638.60**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total($)	DICIEMBRE	ENERO	mes1		mes 2		mes 3		mes 4				2026		2026		TOTAL	
											SUSPENSION	SUSPENSION	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
14	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 175,000.20	Día	8,20	$ 1,400,000.20									3,20	$ 525,000.20	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,20	$ -	5,00	$ 875,000.20	0,00	$ -	8,20	$ 1,400,000
15	1	EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costos del personal de la cuadrilla topobatimétrica y costos de personal técnico - profesional de apoyo, incluyendo prestaciones sociales y parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hospedaje para todo el personal, equipos completos de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipos de topografía y batimetría, mantenimiento menor, nutrientes, digitalización de información, análisis de información, análisis de información, dibujo de información, y demás gastos específicos bajo licencias, entre otros). (Discriminado)	$ 6,394,000.20	Según comprobante por mes	2,20	$ 12,788,000.20									0,20	$ -	0,20	$ -	0,00	$ -		$ -	0,20	$ -	0,20	$ -	0,20	$ -	0,00	$ -
		Ensayos de laboratorios	$ 590,000.00	Global (Según comprobante)	2,00	$ 1,180,000.00					SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,20	$ -	0,00	$ -
16	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,311,000.20	Según comprobante por mes	2,20	$ 2,822,000.20							0,20	$ -	1,00	$ 1,311,000.20	1,00	$ 1,311,000.20		$ -	0,20	$ -	0,80	$ 1,048,800.20	0,20	$ -	2,80	$ 3,670,800
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.,	$ 661,000.20	Según comprobante por mes	3,20	$ 1,983,000.20							0,60	$ 396,600.20	1,00	$ 661,000.20	1,00	$ 661,000.20	0,40	$ 264,400.20	0,20	$ -		$ -	0,20	$ -	3,20	$ 1,983,000
18	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$ 1,896,130.20	Según comprobante por mes	2,20	$ 3,790,260.20							0,54	$ 1,020,260.20	0,32	$ 600,000.20		$ -		$ -	0,20	$ -	1,15	$ 2,170,010.20	0,20	$ -	2,20	$ 3,790,260
19	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, Tel. corteo, internet, etc.)	$ 661,000.20	Según comprobante por mes	2,60	$ 1,852,600.20								$ -	1,00	$ 661,000.20		$ -		$ -	0,20	$ -	0,47	$ 310,870.20	0,20	$ -	1,47	$ 971,870
		LLANTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ -																		$ 931				$ 931
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 29,416,760.00**				**$ -**			**$ -**	**$ 1,041,850.00**		**$ 3,233,000.00**		**$ 1,972,000.00**		**$ 264,400.00**		**$ -**		**$ 4,405,411.20**		**$ -**		**$ 11,316,661**
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C) = (A) + (B)				**$ 177,704,200.00**				**$ -**			**$ -**	**$ 26,749,226.00**		**$ 42,706,360.00**		**$ 39,136,235.00**		**$ 26,793,160.00**		**$ -**		**$ 38,382,705.60**		**$ 3,946,510.00**		**$ 177,704,195.60**
		IVA = (D) * 0% = (G)				**$ 33,763,798.00**				**$ -**			**$ -**	**$ 5,082,352.94**		**$ 8,114,288.00**		**$ 7,433,994.05**		**$ 5,090,700.40**		**$ -**		**$ 7,292,714.63**		**$ 749,936.30**		**$ 33,763,797.96**
		COSTO TOTAL = (D) + (E) + (F)				**$ 211,467,998.00**				**$ -**			**$ -**	**$ 31,831,578.94**		**$ 50,820,648.40**		**$ 48,569,219.05**		**$ 31,883,860.40**		**$ -**		**$ 45,675,423.23**		**$ 4,696,446.30**		**$ 211,467,998**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

Suspension

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Incluir el(los) numeral(es) de la(s) causal(es) que motiva(n) la modificación del(la) modificación, Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse en la misma el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Prórroga del contrato No. 4233 de 2024 hasta el hasta el 07 de diciembre de 2025.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones) con base en estas documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permita identificar la proporción de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de las meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos se controlara e incorporara al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de Interventoría.

4. En las eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y costos ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **WALTER HANDUR GARCIA**
Representante Legal o su Apoderado/Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **LUZ EVELYN MARTIN SEGURA**
Supervisor del contrato/Jefe/Secretario de
Matrícula Profesional No.: 2520421570X CND
(Escoja según su competencia)

Vo.Bo.: Gestor de Gestión (cargo)
Vo.Bo.: Director Territorial, Asesor(es) o Director Técnico

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-INV-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	08/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: I
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: L
POR PRÓRROGA: Pr
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: L
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: I

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 de 2024
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, NARIÑO.
INTERVENTOR: WEG INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LUZ EVELYN MARTIN SEGURA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 4233 DE 2024 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAYAN 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 211.467.998,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 211.467.998,00

PLAZO ACUMULADO: 4,83 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/04/2026 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha ___			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha ___		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		Director de Interventoria	$ 7.020.000,00		2	$ 14.040.000						0,52	$ 3.650.400,00	1,88	$ 13.197.600,00	2,52	$ 17.690.400,00
		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		3	$ 16.275.000						0,83	$ 4.502.750,00	3	$ 16.275.000,00	3,83	$ 20.777.750,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 10.000.000							$ -		$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00			$ 0							$ -	1,29			
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00			$ 0							$ -	0,00			
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.500.000,00			$ 0							$ -	0,00			
		Especialista en Sostenibilidad	$ 5.850.000,00			$ 0							$ -	0,00			
		Especialista Ambiental	$ 6.500.000,00			$ 0							$ -	0,25			
													$ -				
		Profesional Social	$ 3.988.000,00		2	$ 7.976.000							$ -	1,89	$ 7.537.320,00	2,00	$ 7.976.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.988.000,00		2	$ 7.976.000						-1,35	$ (5.383.800,00)	0	$ -	0,65	$ 2.592.200,00
		PERSONAL TÉCNICO											$ -				
		Inspector SST	$ 2.306.000,00		2	$ 4.612.000						0,83	$ 1.913.980,00	2	$ 4.612.000,00	2,83	$ 6.525.980,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO											$ -				
		Secretaria	$ 1.300.000,00		2	$ 2.600.000						0,83	$ 1.079.000,00	2	$ 2.600.000,00	2,83	$ 3.679.000,00
		provision jornadas 7x24				$ 1.050.000							$ -				$ 1.050.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 64.529.000,00							$ 5.762.330,00		$ 54.221.920,00		$ 70.291.330,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36							2,36		2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 152.288.440,00							$ 13.599.099,00		$ 127.963.731,00		$ 165.887.538,80

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Dia	8	$ 1.400.000,00								3	$ 525.000,00	8,00	$ 1.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costos del personal de la cuadrilla de topobatimetría y costo de personal técnico - profesional del área de topografía (prestaciones sociales, parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hidratación para todo el personal), equipos completos de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipos de topografía y batimetría, herramienta menor, materiales, digitación de información, cálculos de información, análisis de información, dibujo de información, software especializado bajo licencias, entre otros) (SiComprobante)	$ 6.394.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 12.788.000,00						-2	$ (12.788.000,00)	0	$ -	0,00	$ -
		Ensayos de laboratorios	$ 590.000,00	Global (Según comprobante)	2	$ 1.180.000,00						-2	$ (1.180.000,00)	0	$ -	0,00	$ -
		Oficina / campamento (Dotación, Servicios públicos)	$ 1.311.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 2.622.000,00						0,8	$ 1.048.800,00	2	$ 2.622.000,00	2,80	$ 3.670.800,00
		OTROS COSTOS											$ -				
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 661.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.983.000,00							$ -	3	$ 1.983.000,00	3,00	$ 1.983.000,00
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$ 1.895.130,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.790.260,00							$ -	0,854954541	$ 1.620.250,00	2,00	$ 3.790.260,00
		Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 661.000,00	Según comprobante por mes	2,50	$ 1.652.500,00						-1,03	$ (680.830,00)	1	$ 661.000,00	1,47	$ 971.670,00
		Ayuda al paso y/o valor remanente											$ 931,00				$ 931,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 25.415.760,00							$ (13.599.099,00)		$ 7.411.250,00		$ 11.816.661,20
		* VALOR TOTAL BASICO =				$ 177.704.200,00							$ -		$ 135.374.981,00		$ 177.704.199,80
		* IVA = 19%				$ 33.763.798,00							$ -		$ 25.721.246,39		$ 33.763.797,96
		* COSTO TOTAL				$ 211.467.998,00							$ -		$ 161.096.227,39		$ 211.467.998

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-INVI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	08/05/2026 (Día / Mes / Año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 177.704.200,00	$ 33.763.798,00	$ 211.467.998,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 135.374.981,00	$ 25.721.246,39	$ 161.096.227,39
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICION):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 42.329.219,00	$ 8.042.551,61	$ 50.371.770,61

PLAZO EN MESES	
INICIAL	
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, reinicio o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, reinicio o modificación y la fecha de suscripción.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: WALTER ENRIQUE GARCIA BLANDON
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: LUZ EVELYN MARTIN SEGURA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520212101 CND

Firma:
Nombre: N.A.
Titular Gerencia: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma: Firmado digitalmente por ROA ROJAS CAMILO ANDRES
Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-238071

Revisión:

Director Territorial
Nombre: N.A.
Matrícula Profesional No.: N.A.
Firma:

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: ANGELO MARCELO RIVERA MARTINEZ
Matrícula Profesional No.:
Firma:

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4235 DE 2024 **INTERVENTOR:** WEG INGENIERÍA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, NARIÑO.

FECHA DE INICIO: 22-nov-24

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22-ago-25 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 211.467.998,00

VALOR ACUMULADO: $ 211.467.998,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ EVELYN MARTÍN SEGURA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	10	2024	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO		
-	-	-	-		
29	10	2024	31	12	2027
Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12-nov-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/04/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29-10-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	- - -	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29-10-2024	31-12-2027
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26-feb-25

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29-10-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	- - -	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29-10-2024	18-3-2028
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 2 y 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-mar-25

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	9/04/2025
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29	10	2024		HASTA LA LIQUIDACIÓN		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	-	-	-		-		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29	10	2024		19	6	2028
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 4 y 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-jun-25

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29	10	2024		HASTA LA LIQUIDACIÓN		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	-	-	-		-		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29	10	2024		22	8	2028
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	VIGENCIA: IGUA AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 6 y 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20-ago-25

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	9/04/2025
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29	10	2024		HASTA LA LIQUIDACIÓN		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	-	-	-		-		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29	10	2024		7	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18-oct-25

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29	10	2024		HASTA LA LIQUIDACIÓN		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	-	-	-		-		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29	10	2024		31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Pendiente aprobación de SGCP

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/04/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 21.146.800	29	10	2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	-	-	-	-		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 42.293.600	29	10	2024	3	3	2029
Calidad del servicio	30%	$ 63.440.400	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101238728

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Pendiente aprobación de SGCP

OBSERVACIONES:

Se remitieron a la Subdirección de Gestión Contractual y de Procesos Adminsitrativos para revisión o aprobación el anexo 9 con memorando 2026I-VBOG-004628 y anexo 10 con memorando MI-SMFF-R25-0077 y mediante memorando 2026I-VBOG-029125, se informo del cargue de los anexos en mención en el Secop II de acuerdo a solicitud de la SGCP.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: **SILVERIO FARIAS MENDOZA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25000-11998 CND

Firma
Nombre: **LUZ EVELYN MARTÍN SEGURA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202112101 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, NARIÑO.

			PLAZO MESES:	0.83
CARGO / OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
Personal Profesional				
Director de Interventoría	1	$ 7,020,000.00	0.6	$ 4,492,800
Ingeniero Residente de Interventoría	1	$ 5,425,000.00	0.8	$ 4,502,750
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta b	1			$ -
Especialista en Estructuras		$ 6,500,000.00		$ -
Especialista en Geología y/o Geotecnia		$ 6,500,000.00		$ -
Especialista en Hidráulica e Hidrología		$ 6,500,000.00		$ -
Especialista en Sostenibilidad		$ 5,550,000.00		$ -
Especialista Ambiental		$ 6,500,000.00		$ -
				$ -
Profesional Social	1	$ 3,988,000.00	0.1	$ 438,680
Profesional Ambiental	1	$ 3,988,000.00	0.7	$ 2,592,200
PERSONAL TÉCNICO				$ -
Inspector SST	1	$ 2,306,000.00	0.8	$ 1,913,980
PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -
Secretaria	1	$ 1,300,000.00	0.8	$ 1,079,000
provision jornadas 7x24				$ 1,050,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)				$ 16,069,410
FACTOR MULTIPLICADOR (2)				2.36
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1) * (2) = (A)				37,923,808

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS				
VIÁTICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 175,000	5	$ 875,000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -
EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costos del personal de la cuadrilla de topobatimetría y costo de personal técnico - profesional del área de topografía (prestaciones sociales, parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hidratación para todo el personal), equipos completos de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipos de topografía y batimetría, herramienta menor, materiales, digitación de información, cálculos de información, análisis de información, dibujo de información, software especializado bajo licencias, entre otros) (S/Comprobante)	Según comprobante por mes	$ 6,394,000	0	$ -
Ensayos de laboratorios	Global (Según comprobante)	$ 590,000	0	$ -
Oficina / campamento (Dotación, Servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 1,311,000	1	$ 1,048,800
OTROS COSTOS				$ -
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 661,000		$ -
Transportes aereos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 1,895,130	1.15	$ 2,170,941
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 661,000	0.47	$ 310,670
Ajuste al peso y/o valor remanente				
SUBTOTAL OTROS COSTOS (3)				$ 4,405,411
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (3)+(4) = (B)				$ 4,405,411
COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)				$ 42,329,219
IVA = 19% * (C) = (D)				$ 8,042,552
COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 50,371,770.61

WALTER ENRIQUE GARCIA BLANDON
REPRESENTATE LEGAL
WEG INGENIERIA S.A.S

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	5/03/2026 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	119126	**Fecha Registro:**	2026-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	50.371.771,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	50.371.771,00	**Saldo x Comprometer:**	50.371.771,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	121926	**Fecha Registro:**	2026-03-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
14-21 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FERREA	C-2406-0600-7-51102A-2406002-02 ADQUIS. DE BYS - MUELLE MEJORADO - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	50.371.771,00	0,00	50.371.771,00	50.371.771,00	0,00

Objeto:	SMFF INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, NARIÑO



MARIO DELFIN ORTIZ JIMENEZ

Firma Responsable