CONSORCIO INTERVENTORES BYC

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2026

Señores:
CONSORCIO HABITAT URBANO
Atn. JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
Director de Consultoría
habitaturbano2025@gmail.com
Ciudad

C-302-0110-0719-26

REF: Contrato de Interventoría 1334-2025 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2"

Asunto: Respuesta Comunicado CE-CHU-0120-2026. Solicitud Entrega Plan de contingencia

Saludo cordial.

En atención al comunicado del asunto, mediante el cual el contratista informa que el Plan de Contingencia será remitido a la interventoría a más tardar el 31 de marzo de 2026, esta interventoría considera que la fecha propuesta no se ajusta a los tiempos previstos contractualmente, al exceder los plazos establecidos para la etapa correspondiente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia fue solicitado desde el 20 de marzo de 2026 mediante el comunicado C-302-0096-0672-26, tras evidenciarse un atraso superior al cinco por ciento (5%) entre el avance programado y el ejecutado, con corte a dicha fecha.

En consecuencia, se solicita al contratista realizar la entrega en un plazo perentorio de un (01) día hábil, contado a partir del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

ARQ. JOHN SORIANO ESPINOSA
Director de Interventoría.

Elaboró: Ing. S. Téllez
Aprobó: Arq. J. Soriano
Anexos: N/A
Copia: Arq. L. Orduña.