REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - LOTE 2

ID	Modo de Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - GRUPO 2**	163 días	4/02/26	5/10/26			$ 661.338.702,96
2		Hito de inicio	0 días	4/02/26	4/02/26		6,7FC+5 días	$ 0,00
3		**Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones**	163 días	**4/02/26**	**5/10/26**			$ 661.338.702,96
4		**FACTIBILIDAD (60 días)**	60 días	**4/02/26**	**1/04/26**		**92**	$ 144.964.154,20
5		Topografía	25 días	4/02/26	6/03/26			$ 7.200.000,00
6		Topografía	24 días	4/02/26	9/03/26	3	16	$ 3.840.000,00
7		Geotecnia	21 días	9/02/26	9/03/26	2FC+5 días	16	$ 2.688.000,00
8		Arquitectura y Urbanismo	19 días	11/02/26	9/03/26	2FC+5 días	16	$ 2.102.000,00
9		Diseño Geometrico, Transito y Señalización	17 días	13/02/26	9/03/26	2FC+7 días	16	$ 6.528.000,00
10		Redes Humedas y Secas	19 días	4/02/26	2/03/26	2	16	$ 5.776.000,00
11		Estructuras	19 días	11/02/26	9/03/26	2FC+5 días	16	$ 2.432.000,00
12		Arqueologia	17 días	13/02/26	9/03/26	2FC+7 días	16	$ 1.496.000,00
13		Ambiental y SST	19 días	4/02/26	2/03/26	2	16	$ 3.520.000,00
14		Social	21 días	4/02/26	2/03/26	2	16	$ 4.752.000,00
15		Presupuesto y Programación	17 días	13/02/26	9/03/26	2FC+7 días	16	$ 0,00
16		Entrega intervencion Metodologica	1 día	10/03/26	10/03/26	6,7,8,9,10,11,12,14,26,27,5	6,76,156,23	
17		INFORME MENSUAL 1	0 días	2/03/26	2/03/26	14	18	$ 0,00
18		INFORME MENSUAL 2	20 días	3/03/26	31/03/26	17		$ 0,00
19		**ENTREGABLE1**	**40 días**	**4/02/26**	**1/04/26**			**$ 113.624.460,80**
20		**Elaboracion de Diagnostico (ENTREGA1/E1)**	**31 días**	**4/02/26**	**10/03/26**	**3**	**89**	**$ 113.624.460,80**
21		**ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 0,00**
22		INFORME TECNICO GEOTECNISTA	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
23		**APENDICE 00 ANTAMAZAS**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 0,00**
24		DOCUMENTO TECNICO CON EL CONTENIDO DESARROLADO DEL ESTUDIO DE TRANSITO Y ZONIFICACION DE AMPARO POR	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
25		**APENDICE 2. VERIFICACIÓN NORMATIVA**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 0,00**
26		CONSULTA A ENTIDADES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
27		INFORME DETALLADO A ENTIDADES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
28		**APENDICE 3. TOPOGRAFIA 101**	**31 días**	**4/02/26**	**10/03/26**			**$ 7.656.000,00**
29		LOCALIZACIÓN GENERAL CON AMARRES Y CUADRO DE	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.104.000,00
30		LEVANTAMIENTO TOTAL DE ELEMENTOS PRESENTES EN LAS ÁREAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 960.000,00
31		LEVANTAMIENTO DE PREDIOS COLINDANTES Y LEVANTAMIENTO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 960.000,00
32		LEVANTAMIENTO DE REDES DE SERVICIOS EXTERNOS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 816.000,00
33		LEVANTAMIENTO DE LAS VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 816.000,00
34		CARTOGRAFÍA PRELIMINAR	21 días	4/02/26	4/03/26	7		$ 2.352.000,00
35		INFORME TOPOGRAFICO ETAPA DE FACTIBILIDAD	6 días	4/02/26	11/02/26			$ 0,00
36		INFORME TOPOGRAFICO ETAPA DE DISEÑOS	6 días	4/02/26	11/02/26			$ 0,00
37		**APENDICE 4. ARQUITECTONICO Y URBANISMO**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 2.016.000,00**
38		MEMORIA DE DISEÑO	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.008.000,00
39		INFORME DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION DE PLANOS, MAPAS, MARCO, MANZANEL BORDES Y ANEXOS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.008.000,00
40		**APENDICE 5. VIAL TRANSITO Y MOVILIDAD**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 2.400.000,00**
41		RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.392.000,00
42		METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.008.000,00
43		**APENDICE 6. HIDRAULICO**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 2.264.000,00**
44		INFORME O DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
45		PLANOS ANEXOS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.632.000,00
46		PLANOS DE DIRECCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
47		PLANOS CON LA INFORMACIÓN TOPOGRAFICA Y UBICACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.632.000,00
48		**APENDICE. 6 REDES SECAS Y DE GAS**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 4.368.000,00**
49		INFORME DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
50		INFORME O DOCUMENTO DE SOPORTE	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
51		DATOS TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 912.000,00
52		PLANOS DE REDES EXISTENTES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 912.000,00
53		PLANOS POR CADA OPERADOR	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 912.000,00
54		PLANOS CON LA INFORMACIÓN CRITERIOS TECNICOS, CONFLICTANTES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
55		CONSOLIDACIÓN DE LAS CONSULTAS Y/O ACTAS Y/O TRAMITES CON OTROS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
56		ESTIMACIÓN DE CANTIDADES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 720.000,00
57		ANALISIS Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 0,00
58		INFORME EJECUTIVO FASE DE FACTIBILIDAD	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 912.000,00
59		**APENDICE 7. BIM**	**5 días**	**17/03/26**	**17/03/26**			**$ 560.000,00**
60		PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP)	5 días	11/03/26	17/03/26	16		$ 560.000,00
61		**APENDICE 8. ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 768.000,00**
62		DOCUMENTO TECNICO SOPORTE	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 768.000,00
63		**APENDICE 9. ARQUEOLOGIA**	**5 días**	**11/03/26**	**17/03/26**			**$ 528.000,00**
64		SE DEBERÁ REALIZA EL DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO E INSUMOS PARA LA	5 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 528.000,00
65		**APENDICE 10. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 3.792.000,00**
66		ANALISIS DE FACTIBILIDAD CON PRECIOS ASIGNADOS EXPECIFICOS Y CANTIDADES ESTIMADAS	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 3.792.000,00
67		**APENDICE 11. GEOTECNIA**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 3.840.000,00**
68		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 1.536.000,00
69		METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE PLAN EXPLORATORIO	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 768.000,00
70		RECOMENDACIÓN DEL SUBSUELO PARA FUNDACIONES	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 768.000,00
71		ESTUDIOS GEOTECNICOS DE FACTIBILIDAD	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 768.000,00
72		**APENDICE 13. PAVIMENTOS**	**6 días**	**11/03/26**	**18/03/26**			**$ 912.000,00**
73		INFORME DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA	6 días	11/03/26	18/03/26	16		$ 912.000,00
74		**APENDICE 14. AMBIENTAL**	**20 días**	**4/02/26**	**3/03/26**			**$ 5.984.000,00**
75		CRONOGRAMA	5 días	4/02/26	10/02/26			$ 0,00
76		COPIA ACTA DE COMITÉ DE INICIO	10 días	4/02/26	17/02/26			$ 0,00
77		DIAGNÓSTICO - LÍNEA BASE AMBIENTAL	12 días	4/02/26	19/02/26			$ 1.632.000,00
78		IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES	12 días	4/02/26	19/02/26			$ 1.632.000,00
79		DIAGNÓSTICO - LÍNEA BASE AMBIENTAL	720 días	4/02/26	3/02/26			$ 2.720.000,00
80		**APENDICE 15. SOCIAL**	**20 días**	**4/02/26**	**3/03/26**			**$ 4.800.000,00**
81		CRONOGRAMA	5 días	4/02/26	10/02/26			$ 400.000,00
82		COPIA ACTA DE COMITÉ DE INICIO AMBIENTAL / SST	12 días	4/02/26	19/02/26			$ 0,00
83		**APENDICE 15. SOCIAL**	**20 días**	**4/02/26**	**3/03/26**			**$ 3.880.000,00**
84		CRONOGRAMA	5 días	4/02/26	10/02/26			$ 400.000,00
85		PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	15 días	4/02/26	24/02/26			$ 2.520.000,00
86		BITACORA SOCIAL	20 días	4/02/26	3/03/26			$ 0,00
87		PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS	20 días	4/02/26	3/03/26			$ 1.360.000,00
88		AVANCE DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL	20 días	4/02/26	3/03/26			$ 0,00
89		Observaciones Interventoria	5 días	19/03/26	26/03/26	20	90	$ 0,00
90		Subsanacion Observaciones Interventoria	3 días	27/03/26	31/03/26	89	91	$ 0,00
91		Aprobacion informe de Estudios y Diseños	0 días	1/04/26	1/04/26	90	92,93,94	$ 0,00
92		**Estudios y Diseños (90 días)**	**64 días**	**6/04/26**	**3/07/26**	**4**	**189**	$ 133.440.154,20
93		Topografia	25 días	6/04/26	11/05/26	91	104	$ 7.200.000,00
94		Geotecnia	24 días	7/04/26	11/05/26	91FC+1 día	104	$ 5.544.000,00
95		Arquitectura y Urbanismo	20 días	13/04/26	11/05/26	91FC+5 días	104	$ 6.710.000,00
96		Diseño Geometrico, Transito y Señalización	18 días	15/04/26	11/05/26	91FC+7 días	104	$ 6.528.000,00
97		Redes Humedas y Secas	21 días	10/04/26	11/05/26	91FC+4 días	104	$ 5.984.000,00
98		PAVIMENTOS	20 días	13/04/26	11/05/26	91FC+5 días		$ 3.040.000,00
99		Estructuras	19 días	13/04/26	8/05/26	91FC+5 días 104		$ 2.432.000,00
100		Arqueologia	23 días	8/04/26	11/05/26	91FC+2 días 104		$ 2.024.000,00
101		Ambiental y SST	22 días	9/04/26	11/05/26	91FC+3 días 104		$ 4.752.000,00
102		Social	21 días	10/04/26	11/05/26	91FC+4 días 104		$ 3.528.000,00
103		Presupuesto y Programación	21 días	13/04/26	11/05/26	91FC+5 días 104,105C		$ 3.752.000,00
104		Entrega intervencion EyD	6 días	13/05/26	21/05/26	91,94,95,96,103		$ 2.448.000,00
105		INFORME MENSUAL 3	19 días	6/04/26	30/04/26	103C*	106	$ 0,00
106		INFORME MENSUAL 4	20 días	4/05/26	1/06/26	105	107	$ 0,00
107		INFORME MENSUAL 5	18 días	2/06/26	30/06/26	106		$ 0,00
108		**ENTREGABLE2**	**28 días**	**22/05/26**	**3/07/26**			**$ 163.021.234,20**
109		**Elaboracion Estudios y Diseños (ENTREGA2/E2)**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**	**104**	**185**	**$ 142.480.000,00**
110		**APENDICE 1. VERIFICACIÓN NORMATIVA**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 3.200.000,00**
111		SOLICITUD Y TRAMITAR LOS PERMISOS, VISTOS BUENOS, APROBACIONES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.600.000,00
112		INFORME CON LAS SOLICITUDES Y GESTIONES REALIZADAS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.600.000,00
113		EXPEDIENTE CON LOS RADICADOS REALIZ	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
114		**APENDICE 3. TOPOGRAFIA 101**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 3.680.000,00**
115		CRONOGRAMA FINAL	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
116		INFORME TOPOGRAFICO DEFINITIVO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.840.000,00
117		GEORREFERENCIACIÓN	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.840.000,00
118		**APENDICE 4. ARQUITECTONICO Y URBANISMO**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 12.960.000,00**
119		DOCUMENTO TECNICO DEFINITIVO ARQUITECTONICO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
120		DOCUMENTO TECNICO DEFINITIVO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
121		PLANOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
122		DOCUMENTO TECNICO PAISAJISTICO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
123		PROPUESTA DE DISEÑO PAISAJISTICO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.360.000,00
124		PLANOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 640.000,00
125		**APENDICE 5. VIAL TRANSITO Y MOVILIDAD**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 11.360.000,00**
126		ESTUDIO DE TRANSITO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
127		ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE MODO MOTORIZADO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
128		ASIGNACIÓN DE DEMANDA EN LA RED	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
129		CALIBRACIÓN DE MODELOS BASE	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
130		ESTIMACIÓN DE DEMANDA FUTURA	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
131		EVALUACIONES Y COMPARACIONES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
132		CALCULO DEL TRANSITO PROMEDIO DIARIO EQUIVALENTE	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.960.000,00
133		DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
134		DISEÑOS DE SEMAFORIZACIÓN	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
135		**APENDICE 6. HIDRAULICO**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 11.360.000,00**
136		DISEÑO DEFINITIVO DE REDES HIDROSANITARIAS Y/O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.840.000,00
137		MODELACIÓN HIDRAULICA	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 7.520.000,00
138		**APENDICE. 6 REDES SECAS Y DE GAS**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 11.760.000,00**
139		INVESTIGACIÓN DE REDES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
140		PLANOS DIGITALIZADOS DE REDES EXISTENTES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.720.000,00
141		DISEÑO DE FOTOMETRÍA APROBADO POR LA UAESP	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.520.000,00
142		DISEÑOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.520.000,00
143		REVISIÓN DE DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
144		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.520.000,00
145		ELABORACIÓN DE APENDICE PARA CONSTRUCCION DE REDES SECAS.	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
146		**APENDICE 8. ESTRUCTURAL**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 10.800.000,00**
147		DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE ESTRUCTURA	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.600.000,00
148		MEMORIAS DE CÁLCULO PARA CADA ESTRUCTURA	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.600.000,00
149		ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES DE OBRA A EJECUTAR	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.600.000,00
150		**APENDICE 9. ARQUEOLOGIA**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 4.240.000,00**
151		INFORME FINAL	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 4.240.000,00
152		**APENDICE 10. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 4.320.000,00**
153		PRESUPUESTO DETALLADO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 4.320.000,00
154		**APENDICE 12. GEOTECNIA**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 12.240.000,00**
155		PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO PARA FUNDACIONES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.760.000,00
156		ESTUDIOS GEOTECNICOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
157		INFORME DE AVANCE 2	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
158		ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS DEFINITIVOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 4.240.000,00
159		COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 4.240.000,00
160		**APENDICE 13. PAVIMENTOS**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 5.440.000,00**
161		DISEÑO DE PAVIMENTOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 5.440.000,00
162		**APENDICE 14. AMBIENTAL**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 7.520.000,00**
163		DIAGNÓSTICO E IMPACTOS AMBIENTALES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
164		MARCO AMBIENTAL DE OBRA - MAO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 3.440.000,00
165		PG-PCS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.360.000,00
166		PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.360.000,00
167		PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.360.000,00
168		INFORME DE ETAPA DE RECOPILACIÓN, ANALISIS Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
169		**APENDICE 16. SST**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 3.200.000,00**
170		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
171		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST.	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 800.000,00
172		PLAN DE EMERGENCIAS Y PMPSV	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 800.000,00
173		CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN POR COMPONENTE	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 800.000,00
174		CRONOGRAMA DE TRABAJO (INCLUIDO EN CRONOGRAMA GENERAL TÉCNICO)	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 800.000,00
175		**APENDICE 17. PMA**	**10 días**	**22/05/26**	**4/06/26**			**$ 10.080.000,00**
176		PROGRAMA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS – FASE 2	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
177		FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON ZO	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
178		PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
179		TALLERES DE SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN - ETAPA 2	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
180		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE EMPLEO – ETAPA 2	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
181		BITACORA SOCIAL – ETAPAS 1 Y 2	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
182		SEGUIMIENTO E INFORMES – ETAPAS 1 Y 2	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
183		INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE SOCIAL	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 0,00
184		INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	10 días	22/05/26	4/06/26			$ 1.680.000,00
185		Radicacion e Intervencion	2 días	5/06/26	9/06/26	109	186	$ 2.928.000,00
186		Observaciones Interventoria	5 días	10/06/26	17/06/26	185	187	$ 0,00
187		Subsanacion Observaciones Interventoria	3 días	18/06/26	22/06/26	186	188	$ 1.440.000,00
188		Aprobacion informe de Estudios y Diseños	4 días	30/06/26	3/07/26	187	198	$ 814.154,20
189		**Aprobaciones (90 días)**	**63 días**	**6/07/26**	**5/10/26**	**92**		$ 193.924.312,40
190		Radicacion ESP y Diseños	10 días	6/07/26	17/07/26	188	191,192	$ 73.482.078,10
191		Observaciones ESP y Diseños	10 días	21/07/26	3/08/26	190	195	$ 0,00
192		INFORME MENSUAL 6	9 días	21/07/26	31/07/26	190	193	$ 0,00
193		INFORME MENSUAL 7	19 días	3/08/26	31/08/26	192	194	$ 0,00
194		INFORME MENSUAL 8	19 días	1/09/26	30/09/26	193		$ 0,00
195		**Mesas de Trabajo ESP y Diseños (ENTREGA2/E2)**	**20 días**	**4/08/26**	**10/09/26**	**191**	**202**	**$ 146.964.154,20**
196		**APENDICE 2. VERIFICACIÓN NORMATIVA**	**26 días**	**4/08/26**	**10/09/26**			**$ 0,00**
197		SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS PERMISOS, VISTOS BUENOS, APROBACIONES Y TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LAS ENTIDADES.	26 días	4/08/26	10/09/26			$ 0,00
198		INFORME CON LAS SOLICITUDES Y GESTIONES REALIZADAS	26 días	4/08/26	10/09/26			$ 0,00
199		EXPEDIENTE CON LOS RADICADOS REALIZ	26 días	4/08/26	10/09/26			$ 0,00
200		**APENDICE 4. ARQUITECTONICO Y URBANISMO**	**26 días**	**4/08/26**	**10/09/26**			**$ 73.482.078,10**
201		DOCUMENTO TECNICO SOPORTE ARQUITECTONICO ACTUALIZADO	26 días	4/08/26	10/09/26			$ 73.482.078,10
202		Atencion de Observaciones	10 días	11/09/26	24/09/26	195	203	$ 0,00
203		**Aprobaciones ESP y Diseños**	**7 días**	**25/09/26**	**5/10/26**	**202**		**$ 73.482.078,10**
204		REDES ELECTRICAS (ENEL COLOMBIA)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
205		REDES DE GAS (VANTI)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
206		REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
207		REDES TELECOMUNICACIÓN (ETB, CLARO, TIGO, ETC)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
208		ESPACIO PUBLICO (IDU)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
209		CONCEJO DECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
210		ARBORADO (JARDÍN BOTANICO DE BOGOTÁ)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
211		AMBIENTAL (SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
212		ARQUEOLOGIA (INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00
213		PATRIMONIO (SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE)	7 días	25/09/26	5/10/26			$ 0,00