ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN**	**Código: F-099**
		Version:002
		ECHA : AGOSTO DE 202

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO Nº:	**103.13.09.03-2025**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	**CATORCE (14) DIAS**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**18/12/2025**
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	**31/12/2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	**$ 136.878.255,00**
CONTRATISTA:	**SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
CARGO:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
PRORROGA No. 1	19/01/2026	2	0
PRORROGA No. 2	18/03/2026	2	0
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	18/05/2026

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
SUSPENSION No. 1	29/12/2025	0	20
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
REINICIO No. 1	18/01/2026	0	20
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	18/05/2026

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
ADICION No. 1	18/03/2026	$ 67.563.004,00
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 204.441.259,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 204.441.259,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	14	**DIAS**	4	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18/05/2026			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
	10

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		ECHA : AGOSTO DE 202

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia cuatro (04) del mes de mayo de 2026. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 82% contra un avance programado del 95,26%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 204.441.259,00
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	$ 0,00
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION, AMPLIACION A SUSPENSION, AL CONTRATO REFERENCIADO

La presente suspensión temporal del Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2025 se fundamenta en la necesidad de adelantar los trámites administrativos, técnicos y presupuestales derivados de la revisión efectuada durante la ejecución del proyecto, en la cual se evidenció la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra requeridas para garantizar la correcta funcionalidad y cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, se identificaron menores cantidades en algunos ítems correspondientes al capítulo de obras hidráulicas, situación que hace necesario realizar ajustes y modificaciones contractuales relacionadas con mayores y menores cantidades de obra, previo a la continuidad normal de las actividades constructivas.

En consecuencia, se requiere la suspensión temporal del contrato por el término de diez (10) días, con el fin de surtir las actuaciones administrativas correspondientes, garantizando la adecuada planeación, legalización y continuidad de la ejecución contractual, sin afectar los tiempos efectivos de ejecución del contrato.

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO E PUESTO POR EL CONTRATISTA

Una vez revisada la solicitud presentada por el contratista del Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META", esta supervisión se permite manifestar que, durante el seguimiento técnico y verificación de las actividades ejecutadas en obra, se evidenció la necesidad de adelantar modificaciones relacionadas con mayores y menores cantidades de obra.

Así mismo, se constató que algunos ítems correspondientes al capítulo de obras hidráulicas presentan menores cantidades respecto de las inicialmente contratadas, mientras que otras actividades requieren mayores cantidades para garantizar la correcta ejecución, funcionalidad y terminación del proyecto.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que se hace necesario adelantar los respectivos trámites administrativos, técnicos y presupuestales para la legalización de dichas modificaciones contractuales, esta supervisión considera técnicamente viable la suspensión temporal del contrato por el término de diez (10) días, con el fin de garantizar la adecuada continuidad de la obra, sin afectar los tiempos efectivos de ejecución contractual.

Por lo anteriormente expuesto, esta supervisión emite concepto favorable y viabiliza la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2025 por el término solicitado.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 204.441.259,00				
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	6	**DIAS**	0	**MESES**	
POSIBLE FECHA DE REINCIO	22/05/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18/05/2026				

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los trece (13) días del mes de mayo del año 2026

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de 103.13.09.03-2025 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS **NIT.: 901539430-7** **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** **C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio** **CONTRATISTA**	**N/A**
MARYLIN FONSECA CRUZ **Cargo : SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

INFORME DE OBRA
SUSPENSIÓN No. 2.

CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.03-2025

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"



CONTRATISTA
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISION:
ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaría De Infraestructura.

Puerto López – Meta
MAYO 2026.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 2.

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

1. INTRODUCCION

El Municipio de Puerto López Meta, mediante **CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.03-2025**, adjudico a la **SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con Nit. 901.539.430-7, representado legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META",** cuya firma del contrato el 15 de diciembre de 2025 y dando inicio el 18 de diciembre de 2025.

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 136.878.255,00)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar; lo anterior teniendo en cuenta la oferta económica presentada por la **SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS.**

El día 18 de marzo de 2026 se realizó una adición por valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS ($67.563.004,00),** para un valor total actualizado del contrato de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($204.441.259,00).**

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas y la solicitud de suspensión No. 2 por la **SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS**.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Indicar las razones que motivan la suspensión temporal del contrato y del estado de ejecución de las actividades del proyecto al momento de la suspensión.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Describir las condiciones que impiden la continuidad normal de las actividades del proyecto durante el periodo de suspensión.
- ✓ Garantizar la formalidad y cumplimiento en los procesos administrativos mediante la presentación del informe de suspensión y su aprobación por la supervisión.
- ✓ Establecer las condiciones para el reinicio de la obra una vez se supere el tramite de modificatoria de mayores y menores cantidades.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

3.1. ALCANCE DEL PROYECTO.

En desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META",** se pretende realizar cinco actividades principales, las cuales son la construcción de bóvedas, osarios, andenes, muros perimetrales y obras hidráulicas.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA


4.1. IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO.

- **Nombre del municipio:** Puerto López.
- **Nit:** 892.099.325-0
- **Código DANE:** 50573
- **Fecha de Fundación:** 1 de mayo 1935
- **Departamento:** Meta
- **Población:** 33.440 habitantes
- **Extensión total:** 6.740 Km²
- Extensión área urbana: 9.5 Km2
- Extensión área rural: 6730.5 Km2
- **Altitud:** 365 Msnm
- **Temperatura Promedio:** 26.5 ºC
- **Limites:** al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martin, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio.

4.2 GEOGRAFIA.


Puerto López es un Municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, toda vez que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al promediar la latitud y la longitud de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un punto equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural en forma de obelisco realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui, mediante dicha obra se describe gráficamente la ubicación geográfica, industria y economía, cultura, flora y fauna de éste municipio del llano colombiano. Puerto López es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre río Meta y está localizado a 86 km al Este de Villavicencio.

Históricamente el municipio de Puerto López perteneció al globo general de la hacienda YACUANA (adjudicada por el Estado colombiano a los Convers, mediante resolución No. 50 del 11 de agosto de 1896), dividida en 6 fundaciones, correspondiendo la denominada Banderas al área actual del municipio.



4.3. UBICACIÓN EJECUCION DE LA OBRA

LUGAR	AVENIDA	CARRERA
CEMENTERIO CENTRAL DE PTO LOPEZ	AVENIDA 14	CARRERA 9



5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. INFORMACION GENERAL

A continuación, se relacionan los datos generales del **CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.03-2025.**

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS** Nit.: 901.539.430-7 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
SUPERVISION	**ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	103.13.09.03-2025
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 136.878.255,00)
FECHA DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION:	14 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIMEBRE DE 2025
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO SUSPENSION No. 1	20 DIAS
FECHA REINICIO No. 1	18 DE ENERO DE 2026
FECHA PRORROGA No. 1	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO PRORROGA No. 1	2 MESES
FECHA ADICION No. 1	18 DE MARZO DE 2026
VALOR ADICIÓN	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS (67.563.004,00)
FECHA PRORROGA No. 2	18 DE MARZO DE 2026
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	18 DE MAYO DE 2026

5.2. CONDICIONES CONTRATADAS.

Una vez suscrito el Contrato de Obra No. 103.13.09.03-2025, las condiciones contractuales son las siguientes:

A continuación, se presenta cada una de las actividades ejecutadas.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.00	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	51,30	$ 3.742,00	$ 191.965,00
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	51,30	$ 8.141,00	$ 417.633,00
1.03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3,83	$ 688.956,00	$ 2.638.701,00
1.04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	3,42	$ 741.353,00	$ 2.535.427,00
1.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,51	$ 1.102.440,00	$ 1.664.684,00
1.06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	18,25	$ 66.318,00	$ 1.210.304,00
1.07	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,23	$ 1.483.453,00	$ 1.824.647,00
1.08	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	465,50	$ 8.664,00	$ 4.033.092,00
1.09	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	165,00	$ 60.352,00	$ 9.958.080,00
1.10	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,59	$ 905.805,00	$ 3.251.840,00
1.11	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,18	$ 1.246.449,00	$ 8.949.504,00
1.12	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,81	$ 1.292.425,00	$ 4.924.139,00
1.13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	432,80	$ 9.319,00	$ 4.033.263,00
1.14	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	77,02	$ 39.798,00	$ 3.065.242,00
1.15	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	288,57	$ 28.423,00	$ 8.202.025,00

1.16	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	77,02	$ 15.248,00	$ 1.174.401,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 58.074.947,00**
2.00	**MUROS PERIMETRALES**				
2.01	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	48,78	$ 18.700,00	$ 912.186,00
2.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$ 228.146,00	$ 456.292,00
2.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	8,53	$ 3.742,00	$ 31.919,00
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,24	$ 81.411,00	$ 100.950,00
2.05	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,10	$ 688.955,00	$ 68.896,00
2.06	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,45	$ 1.028.697,00	$ 462.914,00
2.07	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,16	$ 66.317,00	$ 10.611,00
2.08	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,51	$ 1.102.440,00	$ 562.244,00
2.09	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,43	$ 1.483.452,00	$ 637.884,00
2.10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	56,86	$ 60.352,00	$ 3.431.615,00
2.11	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,51	$ 1.444.205,00	$ 736.545,00
2.12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	242,57	$ 8.664,00	$ 2.101.626,00
2.13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2,33	$ 9.319,00	$ 21.713,00
2.14	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	64,69	$ 39.798,00	$ 2.574.533,00
2.15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	64,69	$ 15.248,00	$ 986.393,00
2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN T GALV 1-1/2" L=0,80	UND	7,00	$ 35.209,00	$ 246.463,00
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA DE SEGURIDAD	ML	21,21	$ 30.737,00	$ 651.932,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 13.994.716,00**
3.00	**ANDENES**				

3.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	55,40	$ 3.742,00	$ 207.307,00
3.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	13,85	$ 81.411,00	$ 1.127.542,00
3.03	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	13,85	$ 66.318,00	$ 918.504,00
3.04	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,88	$ 905.805,00	$ 3.514.523,00
3.05	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	115,13	$ 9.319,00	$ 1.072.896,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 6.840.772,00**
4.00	**OSARIOS Y CENIZARIOS**				
4.01	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,26	$ 387.842,00	$ 100.839,00
4.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,18	$ 81.410,00	$ 14.654,00
4.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	1,53	$ 3.742,00	$ 5.725,00
4.04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,04	$ 688.956,00	$ 27.558,00
4.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,26	$ 1.102.440,00	$ 286.634,00
4.06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,12	$ 66.318,00	$ 7.958,00
4.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,11	$ 905.805,00	$ 99.639,00
4.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,28	$ 1.483.453,00	$ 415.367,00
4.09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,80	$ 1.246.449,00	$ 997.159,00
4.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,27	$ 1.292.425,00	$ 348.955,00
4.11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	12,78	$ 59.804,00	$ 764.295,00
4.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	8,74	$ 39.798,00	$ 347.835,00

4.13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,64	$ 28.423,00	$ 700.343,00
4.14	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	31,14	$ 9.319,00	$ 290.194,00
4.15	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	79,40	$ 8.664,00	$ 687.922,00
4.16	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,74	$ 15.248,00	$ 133.268,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 5.228.345,00**
5.00	**OBRAS HIDRAULICAS**				
5.01	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 0.5*0.6M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	2,70	$ 1.483.233,00	$ 4.004.729,00
5.02	SUMIDERO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE REJILLA Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	$ 813.365,00	$ 2.440.095,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	56,00	$ 144.815,00	$ 8.109.640,00
5.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	12,15	$ 81.411,00	$ 989.144,00
5.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	8,50	$ 66.318,00	$ 563.703,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 16.107.311,00**
6.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
6.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	40,88	$ 46.523,00	$ 1.901.860,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 1.901.860,00**
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 102.147.951,00**
COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)					**$ 102.147.951,00**
ADMINISTRACIÓN 28%					$ 28.601.426,00
IMPREVISTOS 1%					$ 1.021.480,00
UTILIDAD 5%					$ 5.107.398,00
AIU 34%					**$ 34.730.304,00**
TOTAL					**$ 136.878.255,00**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 2.

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

1.00	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	72,85	$ 3.742,00	$ 272.605,00
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	72,85	$ 8.141,00	$ 593.072,00
1.03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,59	$ 688.956,00	$ 406.484,00
1.04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,91	$ 741.353,00	$ 3.640.043,00
1.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,18	$ 1.102.440,00	$ 2.403.319,00
1.06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	25,83	$ 66.318,00	$ 1.712.994,00
1.07	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,80	$ 1.483.453,00	$ 2.670.215,00
1.08	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	671,84	$ 8.664,00	$ 5.820.822,00
1.09	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	236,49	$ 60.352,00	$ 14.272.644,00
1.10	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,10	$ 905.805,00	$ 4.619.606,00
1.11	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,20	$ 1.246.449,00	$ 12.713.780,00
1.12	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,41	$ 1.292.425,00	$ 6.992.019,00
1.13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	614,61	$ 9.319,00	$ 5.727.551,00
1.14	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	146,86	$ 39.798,00	$ 5.844.734,00
1.15	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	408,81	$ 28.423,00	$ 11.619.607,00
1.16	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	146,86	$ 15.248,00	$ 2.239.321,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 81.548.816,00**
2.00	**MUROS PERIMETRALES**				

2.01	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	101,84	$ 18.700,00	$ 1.904.408,00
2.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	4,00	$ 228.146,00	$ 912.584,00
2.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	17,76	$ 3.742,00	$ 66.458,00
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2,51	$ 81.411,00	$ 204.342,00
2.05	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,20	$ 688.955,00	$ 137.791,00
2.06	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.028.697,00	$ 925.827,00
2.07	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,32	$ 66.317,00	$ 21.221,00
2.08	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,06	$ 1.102.440,00	$ 1.168.586,00
2.09	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,86	$ 1.483.452,00	$ 1.275.769,00
2.10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	118,71	$ 60.352,00	$ 7.164.386,00
2.11	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,06	$ 1.444.205,00	$ 1.530.857,00
2.12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	266,37	$ 8.664,00	$ 2.307.830,00
2.13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4,66	$ 9.319,00	$ 43.427,00
2.14	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	134,72	$ 39.798,00	$ 5.361.587,00
2.15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	134,72	$ 15.248,00	$ 2.054.211,00
2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN T GALV 1-1/2" L=0,80	UND	14,00	$ 35.209,00	$ 492.926,00
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA DE SEGURIDAD	ML	44,17	$ 30.737,00	$ 1.357.653,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 26.929.863,00**
3.00	**ANDENES**				
3.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	92,39	$ 3.742,00	$ 345.723,00

3.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	23,10	$ 81.411,00	$ 1.880.594,00
3.03	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	23,10	$ 66.318,00	$ 1.531.946,00
3.04	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,47	$ 905.805,00	$ 5.860.558,00
3.05	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	192,00	$ 9.319,00	$ 1.789.248,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 11.408.069,00**
4.00	**OSARIOS Y CENIZARIOS**				
4.01	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,69	$ 387.842,00	$ 267.611,00
4.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,65	$ 81.410,00	$ 52.917,00
4.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	5,41	$ 3.742,00	$ 20.244,00
4.04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,11	$ 688.956,00	$ 75.785,00
4.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,72	$ 1.102.440,00	$ 793.757,00
4.06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,42	$ 66.318,00	$ 27.854,00
4.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 905.805,00	$ 344.206,00
4.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,76	$ 1.483.453,00	$ 1.127.424,00
4.09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,04	$ 1.246.449,00	$ 2.542.756,00
4.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,57	$ 1.292.425,00	$ 736.682,00
4.11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	33,78	$ 59.804,00	$ 2.020.179,00
4.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	19,92	$ 39.798,00	$ 792.776,00

4.13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	74,86	$ 28.423,00	$ 2.127.746,00
4.14	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	87,58	$ 9.319,00	$ 816.158,00
4.15	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	209,83	$ 8.664,00	$ 1.817.967,00
4.16	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19,92	$ 15.248,00	$ 303.740,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 13.867.802,00**
5.00	**OBRAS HIDRAULICAS**				
5.01	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 0.5*0.6M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	2,70	$ 1.483.233,00	$ 4.004.729,00
5.02	SUMIDERO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE REJILLA Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	$ 813.365,00	$ 2.440.095,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	56,00	$ 144.815,00	$ 8.109.640,00
5.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	12,15	$ 81.411,00	$ 989.144,00
5.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	8,50	$ 66.318,00	$ 563.703,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 16.107.311,00**
6.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
6.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	58,17	$ 46.523,00	$ 2.706.243,00
		COSTO SUBTOTAL			**$ 2.706.243,00**
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 152.568.104,00**
COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)					**$ 152.568.104,00**
ADMINISTRACIÓN 28%					$ 42.719.069,00
IMPREVISTOS 1%					$ 1.525.681,00
UTILIDAD 5%					$ 7.628.405,00
AIU 34%					**$ 51.873.155,00**
TOTAL COSTO PRESUPUESTO					**$ 204.441.259,00**

2. BALANCE FINANCIERO.

El contratista a fecha 10 de mayo de 2026, tiene un avance aproximado de obra del 90,00%, el cual da un avance financiero de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 163.553.007,00),** quedando un aproximado del 10,00% pendiente por ejecutar dentro del tiempo establecido del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		%
ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 183.997.133,00	90,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 20.444.126,00	10,00%
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 204.441.259,00	100%

3. ANTECEDENTES

El contrato fue suspendido por un periodo de veinte (20) días debido a la imposibilidad de continuar con las actividades que requieren material de río, ocasionada por el cierre temporal de los proveedores durante las festividades de fin de año. Una vez superada esta situación, se procedió al reinicio del contrato; sin embargo, a la fecha de reinicio restan únicamente dos (2) días de plazo contractual, tiempo que resulta insuficiente para culminar las actividades pendientes del proyecto.

Del mismo modo el contrato fue prorrogado por un periodo de dos (2) meses dado que a la fecha de reinicio quedaba un periodo de dos (2) días de ejecución, en este periodo se realizó seguimiento al avance de obra y se identifica el cumplimiento en el cronograma por parte de contratista.

El contrato fue objeto de una adición presupuestal efectuada el día 18 de marzo de 2026 por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS ($67.563.004,00), con el propósito de garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, alcanzando un valor total de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($204.441.259,00).

Adicional a lo anterior, el contrato fue prorrogado por un periodo de dos (2) meses, en razón a la necesidad de contar con el tiempo suficiente para la ejecución y culminación de las actividades adicionales derivadas de la adición, permitiendo así dar cumplimiento a las metas del proyecto y asegurar la calidad de las obras ejecutadas conforme a lo establecido en el cronograma y las condiciones

4. ESTADO ACTUAL DE LA EJECUCIÓN

El proyecto presenta un avance físico del 90,00 % en la ejecución de las actividades contractuales, con corte al 10 de mayo de 2026, de acuerdo con la verificación y consolidación de las actividades

desarrolladas en obra. Durante el periodo evaluado se han ejecutado diferentes frentes de trabajo correspondientes a la construcción de bóvedas, osarios, muro perimetral, andenes y demás obras complementarias contempladas dentro del alcance del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los lineamientos establecidos en los documentos contractuales. En consecuencia, el proyecto continúa su desarrollo conforme a la programación establecida, evidenciando un avance significativo en la ejecución de las actividades previstas.

6. GARANTIAS DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se comprometió a construir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de un (01) día hábil siguiente a la firma del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los riesgos de; cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de obra y la responsabilidad civil extracontractual especificados y establecidos en el contrato de obra No. 103.13.09.03-2025

7. GARANTIAS FIRMA CONTRATO			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	09/05/2026	$ 27.375.651,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2025	09/01/2029	$ 6.843.912,75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/01/2026	09/01/2031	$ 27.375.651,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/12/2025	06/01/2026	$ 284.700.000,00

GARANTIAS ACTA DE INICIO			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2025	06/05/2026	$ 27.375.651,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2025	06/01/2029	$ 6.843.912,75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/01/2026	06/01/2031	$ 27.375.651,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/12/2025	09/01/2026	$ 284.700.000,00

GARANTIAS PRORROGA No. 1			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	19/07/2026	$ 27.375.651,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2025	19/03/2029	$ 6.843.912,75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/01/2026	09/01/2031	$ 27.375.651,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/12/2025	19/03/2026	$ 350.181.000,00

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 2.

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

GARANTIAS PRORROGA No. 2			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	19/09/2026	$ 40.888.251,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2025	19/05/2029	$ 10.222.062,95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/01/2026	09/01/2031	$ 40.888.251,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/12/2025	19/05/2026	$ 350.181.000,00

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SUSPENSIÓN

Con ocasión del trámite de la Modificatoria No. 2 de mayores y menores cantidades de obra actualmente en curso, y teniendo en cuenta que las cantidades objeto de ajuste corresponden a actividades necesarias para la continuidad y culminación adecuada del proyecto, se hace necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato mientras se surte el procedimiento administrativo correspondiente ante la entidad.

Lo anterior, considerando que la continuidad de las actividades sin la aprobación formal de la modificatoria podría generar ejecución de cantidades no amparadas contractualmente, afectando el adecuado control técnico, administrativo, financiero y presupuestal del contrato. Así mismo, se requiere contar con la formalización del balance definitivo de cantidades para garantizar que las actividades pendientes se desarrollen conforme a los ajustes técnicos y presupuestales validados por la supervisión y la entidad contratante.

En ese sentido, la suspensión temporal del contrato se configura como una medida preventiva y administrativa necesaria para salvaguardar los principios de planeación, responsabilidad y transparencia contractual, permitiendo que una vez culminado el trámite de aprobación de la modificatoria se reanuden las actividades bajo condiciones contractuales plenamente definidas y ajustadas a las necesidades reales del proyecto.

Adicionalmente, se deja constancia de que la presente suspensión no obedece a incumplimientos atribuibles a las partes, sino a la necesidad de garantizar la correcta articulación entre la ejecución técnica de las obras y los procedimientos administrativos requeridos para la aprobación de los ajustes contractuales correspondientes.

8. CONCLUSIONES

La presente medida busca garantizar que la continuidad de las obras se desarrolle bajo condiciones técnicas, administrativas y presupuestales debidamente formalizadas por la entidad contratante, evitando la ejecución de actividades sin el respectivo respaldo contractual y permitiendo mantener el adecuado control sobre el desarrollo del proyecto.

Así mismo, se deja constancia de que la suspensión solicitada no obedece a incumplimientos atribuibles a las partes, sino a la necesidad de armonizar la ejecución contractual con los procedimientos administrativos requeridos para la aprobación de la modificatoria, garantizando de esta manera la correcta culminación de las obras y el posterior cierre y liquidación del contrato conforme a las disposiciones contractuales vigentes.

6. SOLICITUD Y VIABILIDAD DE LA SUSPENSIÓN

Conforme a lo expuesto anteriormente y en atención al trámite modificatoria contractual que actualmente se debe adelantar, solicito respetuosamente a la Supervisión del Contrato emitir la correspondiente viabilidad suspensión, con el fin de continuar con el procedimiento administrativo respectivo.

Atentamente;

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio.
Representante Legal.
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS.

INFORME N° 05

FECHA DE PRESETANCION: *10/05/2025*

INFORME DE SUSPENSION No 2

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*OBRA*			
CONTRATO N° :	103.13.09.03-2025			
OBJETO CONTRATO :	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 136.878.255,00)			
CONTRATISTA:	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	*18/12/2025*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*0*	***Meses***	*14*	***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*31/12/2025*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*N/A*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	**ING. MARYLIN FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura.			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° 01:	*19/01/2026*			
TIEMPO:	*2*	***Meses***	*N/A*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	*19/03/2026*			
SUSPENSIÓN N° 01:	*29/12/2025*			
TIEMPO:	*0*	***Meses***	*20*	***Días***
AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
TIEMPO:				
REINICIO N° XX:	*18/01/2026*			

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	*19/01/2026*			
PRORROGA N° 02:	*18/03/2026*			
TIEMPO:	*2*	***Meses***	*N/A*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	*18/05/2026*			
MODIFICACIÓN N°XX:	*N/A*			
VALOR MODIFICADO:	*N/A*			
FECHA ADICIONAL N° 01	*18/03/2026*			
VALOR ADICIONAL :	*$67.563.004*			
VALOR ACTUALIZADO :	*$204.441.259*			
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	*18/05/2026*			

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	*Puerto López Meta*	***VEREDA:***	*N/A*
CORREGIMIENTO:	*N/A*	***BARRIO:***	*Centro*
COORDENADAS:	*Avenida 14 Carrera 9*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO




NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

GRAFICA AVANCE FISICO



1. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
29/12/2025	*001*	*Solicitud necesidad de suspensión*	*SJI Suministros y Construcciones.*	*Sec. Infraestructura.*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

18/01/2026	*002*	*Solicitud reinicio*	*SJI Suministros y Construcciones.*	*Sec. Infraestructura.*
19/01/2026	*003*	*Solicitud de prorroga No. 1*	*SJI Suministros y Construcciones.*	*Sec. Infraestructura.*
18/03/2026	*004*	*Solicitud adición No. 1 y prorroga No. 2*	*SJI Suministros y Construcciones.*	*Sec. Infraestructura.*

2.1.COMITÉS , REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
Comité 001	26/12/2025	• Bienvenida e introducción • Revisión del estado de las obras actuales • Exposición de la solicitud de suspensión • Cierre de la reunión
Comité 003	19/01/2026	• Bienvenida e introducción • Revisión del estado de las obras actuales • Exposición de la solicitud de prorroga • Cierre de la reunión
Comité 005	05/03/2026	• Bienvenida e instalación del comité. • Revisión del estado actual de las obras ejecutadas. • Exposición técnica sobre la afectación estructural del muro inicialmente intervenido. • Necesidad de demolición y reconstrucción del tramo afectado del muro. • Análisis del aumento de decesos en el municipio y necesidad de ampliación de capacidad del cementerio. • Propuesta de construcción de bóvedas y osarios adicionales. • Análisis y viabilidad de la adición presupuestal al contrato.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

		• Presentación de solicitud de prórroga del contrato • Cierre de la reunión
Comité 006	08/05/2026	• Revisión de cantidades ejecutadas en obra • Análisis técnico de mayores y menores cantidades • Viabilidad de la Modificatoria No. 2 • Exposición solicitud de suspensión No. 2 • Conclusiones • Cierre de la reunión

1. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	*FECHA*	*NORMA*
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica* *Límite de Consistencia* *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*	*N/A*	*N/A*

Nota : Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe.

2. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	**MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS** N/A	**OBSERVACIONES:** N/A

Nota : *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

3. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Sebastián David Tellez Riscanevo	Residente de Obra	100%
Juan Carlos Palacios Molina	Director de obra	50%

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		35466630 - 78989990				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
JUAN CARLOS PALACIOS	DIRECTOR DE OBRA	12.980.082	30	200.000	256.000	121.863
SEBASTIÁN DAVID TELLEZ RISCANEVO	RESIDENTE DE OBRA	1.121.920.172	13	24.700	98.700	3.300

NUMERO DE PLANILLA:		36248773 - 79002497		
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO

NIT: 892000820-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

				SALUD	PENSIÓN	ARL
JUAN CARLOS PALACIOS	DIRECTOR DE OBRA	12.980.082	30	218.900	280.200	121.900
SEBASTIÁN DAVID TELLEZ RISCANEVO	RESIDENT E DE OBRA	1.121.920.172	30	70.100	280.200	128.800

NUMERO DE PLANILLA:		36759223 – 37150139 - 79003261				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
JUAN CARLOS PALACIOS	DIRECTOR DE OBRA	12.980.082	30	218.900	280.200	115.300
SEBASTIÁN DAVID TELLEZ RISCANEVO	RESIDENT E DE OBRA	1.121.920.172	30	70.100	280.200	128.800

NUMERO DE PLANILLA:		36764245 – 37150106 - 79003955				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
JUAN CARLOS PALACIOS	DIRECTOR DE OBRA	12.980.082	30	218.900	280.200	112.700
SEBASTIÁN DAVID TELLEZ RISCANEVO	RESIDENT E DE OBRA	1.121.920.172	30	70.100	280.200	128.800

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
001 de 29/12/2025	20 días	La suspensión obedece al cese de actividades y despacho de material de río por parte de las empresas proveedoras, con ocasión de las festividades de fin de año, situación que ha generado la indisponibilidad de materiales

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

		indispensables para el desarrollo de actividades críticas del proyecto, tales como la construcción de bóvedas, osarios, muros perimetrales, andenes y obras hidráulicas, las cuales requieren de manera esencial el suministro de agregados pétreos de río y demás insumos asociados.
001 de 18/01/2026	*N/A*	*Se reinicia superadas las razones de la suspensión*
002 de 19/01/2026	*2 meses*	*La solicitud se fundamenta en que, tras el reinicio del contrato, restan únicamente dos (2) días de plazo para culminar las actividades pendientes, tiempo insuficiente para ejecutar adecuadamente las obras restantes conforme al alcance técnico del proyecto. Adicionalmente, el suministro de material de río se viene recibiendo de manera parcial debido a que los proveedores atienden compromisos simultáneos con otros proyectos, lo cual impacta el ritmo normal de ejecución de las actividades estructurales.*
002 de 18/03/2026	*2 meses*	*La solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con un plazo adicional que permita culminar las actividades pendientes conforme al alcance técnico del proyecto, toda vez que, tras la adición presupuestal, se incorporaron mayores cantidades de obra que requieren un tiempo adicional para su correcta ejecución.*

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	***VALOR ($)***	***JUSTIFICACIÓN***

NIT. 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

001 de 18/03/2026	*$67.563.004*	*Las condiciones técnicas evidenciadas durante el desarrollo del proyecto, en las cuales se identificó la necesidad de intervenir un tramo adicional del muro perimetral debido a la pérdida de estabilidad generada tras la demolición parcial inicialmente contemplada. Esta situación implicó la ejecución de actividades no previstas, tales como la demolición complementaria y la reconstrucción del segmento afectado, con el fin de garantizar la estabilidad estructural y la seguridad del cerramiento.* *De igual manera, se ha evidenciado un incremento en la demanda de espacios para la disposición de restos mortuorios, lo que hace necesario ampliar la capacidad instalada mediante la construcción de un mayor número de bóvedas y osarios, actividades que no se encontraban contempladas dentro del alcance inicial del contrato.*

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	***VALOR ACTUALIZADO ($)***	***JUSTIFICACIÓN***
N/A	***N/A***	***N/A***

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

1. GARANTIAS:

GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*21-44-101487935*
ANEXO N°	*0*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*21-40-101267681*
ANEXO N°	*0*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*18/12/2025*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*426*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO SA*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	09/05/2026	$ 27.375.651,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2025	09/01/2029	$ 6.843.912,75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/01/2026	09/01/2031	$ 27.375.651,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	15/12/2025	06/01/2026	$ 284.700.000,00

GARANTIAS DEL CONTRATO "ACTA DE INICIO"

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*21-44-101487935*
ANEXO N°	*2*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*21-40-101267681*
ANEXO N°	*2*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*N/A*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*N/A*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO SA*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2025	06/05/2026	$ 27.375.651,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2025	06/01/2029	$ 6.843.912,75

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/01/2026	06/01/2031	$ 27.375.651,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/12/2025	09/01/2026	$ 284.700.000,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*21-44-101487935*
ANEXO N°	*3*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*21-40-101267681*
ANEXO N°	*3*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*N/A*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*N/A*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO SA*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2025	19/07/2026	$ 27.375.651,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2025	19/03/2029	$ 6.843.912,75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/01/2026	09/01/2031	$ 27.375.651,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/12/2025	19/03/2026	$ 350.181.000,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*21-44-101487935*
ANEXO N°	*4*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*21-40-101267681*
ANEXO N°	*4*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*N/A*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*N/A*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO SA*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	19/09/2026	$ 40.888.251,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2025	19/05/2029	$ 10.222.062,95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/01/2026	09/01/2031	$ 40.888.251,80
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/12/2025	19/05/2026	$ 350.181.000,00

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
01802	*07/11/2025*	*2.3.1.19.1905.0300 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.*	*$136.880.243,00*

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
02626	*15/12/2025*	*2.3.1.19.1905.0300 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.*	*$136.878.255,00*

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
00629	*13/03/2026*	*2.3.1.19.1905.0300 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.*	*$67.563.004,00*

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
00736	*19/03/2026*	*2.3.1.19.1905.0300 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.*	*$67.563.004,00*


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 18/12/2025 AL 10/05/2026 *Avance físico ejecutado 90,00 % y avance financiero ejecutado 10,00%*



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra , remitir como anexo al presente informe cuando aplique*

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Con la ejecución de la obra no se ha presentado ninguna anomalía, la presente modificatoria se atiende dando alcance a lo solicitado por la Secretaría General del municipio.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

La obra actualmente tiene un avance del 90,00% de ejecución de las actividades contratadas.

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

Una vez revisadas las condiciones actuales de ejecución del Contrato de Obra No. 103.13.09.03-2025 y efectuado el análisis técnico correspondiente, esta Supervisión considera procedente la suspensión temporal del contrato mientras se adelanta el trámite administrativo relacionado con la Modificatoria No. 2 de mayores y menores cantidades de obra.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades pendientes de ejecución se encuentran directamente asociadas a las cantidades objeto de ajuste contractual, razón por la cual resulta necesario contar previamente con la aprobación y formalización de la modificatoria, garantizando así que la continuidad de la obra se desarrolle bajo condiciones técnicas, presupuestales y administrativas plenamente definidas.

Así mismo, se verificó que la suspensión solicitada obedece a una necesidad administrativa derivada del proceso de ajuste contractual actualmente en trámite, y no a situaciones atribuibles a incumplimientos por parte del contratista. En consecuencia, esta Supervisión considera que la medida resulta necesaria para salvaguardar el adecuado desarrollo del contrato, mantener el control técnico y financiero de las actividades pendientes y garantizar la correcta culminación del proyecto conforme a las condiciones contractuales que sean finalmente aprobadas por la entidad.

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

"EL OBJETO DEL PRESENTE INFORME NO APLICA PARA ESTA SOLICITUD".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, y con relación a lo anteriormente expuesto y evidenciado durante el seguimiento realizado por esta Supervisión, se considera procedente adelantar el trámite de suspensión temporal del Contrato de Obra No. 103.13.09.03-2025, teniendo en cuenta la necesidad de efectuar el balance y ajuste definitivo de mayores y menores cantidades de obra objeto de la Modificatoria No. 2.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Lo anterior permitirá que las actividades pendientes de ejecución se desarrollen bajo condiciones contractuales, técnicas y presupuestales debidamente formalizadas, garantizando el adecuado control administrativo del contrato y la correcta culminación del proyecto conforme a los requerimientos establecidos por la entidad contratante.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los diez(10) días del mes de mayo de 2026

Firma

Nombre: **SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS**
R.L ERIKA LORENA LESMES

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS**
Director de Obra

Firma

Nombre: **MARYLIN FONSECA CRUZ**
SUPERVISOR ASIGNADO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co