ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO: MA-GC-F-011

ACTA MODIFICATIVA No. 01

CONTRATO No:	LP-016-2025
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS 2025 COPRO
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027
VALOR INICIAL:	VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($20.721.219.764)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($20.721.219.764)
PLAZO CONTRACTUAL:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 26 DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	OCTUBRE 26 DE 2027
FECHA PRESENTE ACTA:	24/04/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFCATIVA No.		MODIFICATIVA No.01 Mayores Cantidades		MODIFICATIVA No.01 Menores Cantidades		CANTIDADES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO CON AIU**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	Capitulo - PRELIMINARES															
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	35.380,00	$ 2.876,00	$ 3.739,00	$ 132.285.820,00				$ -		$ -			35.380,00	$ 132.285.820,00
1.2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACCNES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	4.245,60	$ 37.762,00	$ 49.091,00	$ 208.420.749,60				$ -	2.628,88289329393	$ 129.054.490,11			1.616,71710670607	$ 79.366.259,49
1.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2.370,22	$ 101.646,00	$ 132.140,00	$ 313.200.870,80				$ -		$ -			2.370,22	$ 313.200.870,80
1.4	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	22.493,96	$ 26.979,00	$ 35.073,00	$ 788.930.659,08				$ -		$ -			22.493,96	$ 788.930.659,08
2	Capitulo - PAVIMENTO															
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	2.243,41	$ 53.599,00	$ 69.679,00	$ 156.318.565,39				$ -		$ -			2.243,41	$ 156.318.565,39
2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	673,02	$ 109.287,00	$ 142.073,00	$ 95.617.970,46				$ -		$ -			673,02	$ 95.617.970,46
2.3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	4.486,81	$ 255.770,00	$ 332.501,00	$ 1.491.868.811,81				$ -		$ -			4.486,81	$ 1.491.868.811,81
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	2.725,32	$ 237.142,00	$ 308.285,00	$ 840.175.276,20				$ -		$ -			2.725,32	$ 840.175.276,20
2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	10,00	$ 232.149,00	$ 301.794,00	$ 3.017.940,00				$ -		$ -			10,00	$ 3.017.940,00
2.6	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	10,00	$ 178.169,00	$ 231.620,00	$ 2.316.200,00				$ -		$ -			10,00	$ 2.316.200,00

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFCATIVA No.		MODIFICATIVA No.01 Mayores Cantidades		MODIFICATIVA No.01 Menores Cantidades		CANTIDADES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	10,00	$ 248.667,00	$ 323.267,00	$ 3.232.670,00				$ -		$ -		-	10,00	$ 3.232.670,00
2.8	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	48.080,88	$ 7.831,00	$ 10.180,00	$ 489.463.358,40				$ -		$ -			48.080,88	$ 489.463.358,40
2.9	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	M2	15,00	$ 56.049,00	$ 72.864,00	$ 1.092.960,00			12,35	$ 899.870,40		$ -			27,35	$ 1.992.830,40
2.10	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	200,00	$ 7.831,00	$ 10.180,00	$ 2.036.000,00				$ -		$ -			200,00	$ 2.036.000,00
2.11	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	M2	7.212,13	$ 87.773,00	$ 114.105,00	$ 822.940.093,65				$ -		$ -			7.212,13	$ 822.940.093,65
2.12	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	5.909,90	$ 54.225,00	$ 70.493,00	$ 416.606.580,70				$ -		$ -			5.909,90	$ 416.606.580,70
3	Capítulo - URBANISMO															
3.1	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	8.784,45	$ 256.174,00	$ 333.026,00	$ 2.925.450.245,70				$ -	8.784,45	$ 2.925.450.245,70			-	$ -
3.2	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	824,78	$ 257.202,00	$ 334.363,00	$ 275.775.915,14				$ -	824,78	$ 275.775.915,14			-	$ -
3.3	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	818,68	$ 257.202,00	$ 334.363,00	$ 273.736.300,84				$ -	818,68	$ 273.736.300,84			-	$ -
3.4	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA LOSETAS DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.1 X 0.3 MT INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0.3 MT	ML	3.538,00	$ 53.106,00	$ 69.038,00	$ 244.256.444,00				$ -		$ -		-	3.538,00	$ 244.256.444,00
3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221	M2	735,33	$ 125.768,00	$ 163.498,00	$ 120.224.984,34				$ -		$ -		-	735,33	$ 120.224.984,34
4	Capítulo - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES															
4.1	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	UN	100,80	$ 649.518,00	$ 844.373,00	$ 85.112.798,40				$ -		$ -		-	100,80	$ 85.112.798,40
4.2	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	UN	86,40	$ 3.527.900,00	$ 4.586.270,00	$ 396.253.728,00				$ -		$ -		-	86,40	$ 396.253.728,00
4.3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	7.160,40	$ 53.599,00	$ 69.679,00	$ 498.929.511,60				$ -		$ -		-	7.160,40	$ 498.929.511,60
4.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.910,52	$ 109.287,00	$ 142.073,00	$ 271.433.307,96				$ -		$ -		-	1.910,52	$ 271.433.307,96
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 13 LINEAS DE TUBOS	ML	5.343,00	$ 656.382,00	$ 853.297,00	$ 4.559.165.871,00				$ -		$ -		-	5.343,00	$ 4.559.165.871,00
4.6	REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UNA CUADRILLA ARME LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL POSTE NUEVO)	UN	22,00	$ 2.726.154,00	$ 3.544.000,00	$ 77.968.000,00				$ -		$ -		-	22,00	$ 77.968.000,00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	UN	10,00	$ 3.165.289,00	$ 4.114.876,00	$ 41.148.760,00				$ -		$ -		-	10,00	$ 41.148.760,00
4.8	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	UN	22,00	$ 1.932.944,00	$ 2.512.827,00	$ 55.282.194,00				$ -		$ -		-	22,00	$ 55.282.194,00
5	Capítulo - ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO															
5.1	MEDIA TENSION															
5.1.1	SUMINISTRO HORA BRIGADA DIURNA TET	HR	35,00	$ 835.798,00	$ 1.086.537,00	$ 38.028.795,00				$ -	25,00	$ 27.163.425,00		-	10,00	$ 10.865.370,00
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 14 X 4000 DAN	UN	2,00	$ 12.794.187,00	$ 16.632.443,00	$ 33.264.886,00				$ -	1,00	$ 16.632.443,00		-	1,00	$ 16.632.443,00

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFCATIVA No.		MODIFICATIVA No.01 Mayores Cantidades		MODIFICATIVA No.01 Menores Cantidades		CANTIDADES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.1.3	SUMINISTRO HORA GRÚA HIDRÁULICA CON OPERADOR	HR	30,00	$ 458.393,00	$ 595.911,00	$ 17.877.330,00				$ -	20,00	$ 11.918.220,00		-	10,00	$ 5.959.110,00
5.1.4	CONSTRUCCIÓN REGISTRO ÁREA INTERNA 0.49 M2 (F1) CONCRETO DE 3000 PSI	UN	4,00	$ 2.721.332,00	$ 3.537.732,00	$ 14.150.928,00				$ -	2,00	$ 7.075.464,00		-	2,00	$ 7.075.464,00
5.1.5	REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	UN	2,00	$ 19.570.044,00	$ 25.441.057,00	$ 50.882.114,00				$ -		$ -		-	2,00	$ 50.882.114,00
5.2	BAJA TENSION															
5.2.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTERIA CONDUIT PVC 1 1/2"	ML	4.245,60	$ 25.644,00	$ 33.337,00	$ 141.535.567,20				$ -	4.245,60	$ 141.535.567,20		-		$ -
5.2.2	CANALIZACIÓN 0.30 X 0.50 , INCLUYE: EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	4.245,60	$ 104.801,00	$ 136.241,00	$ 578.424.789,60				$ -		$ -		-	4.245,60	$ 578.424.789,60
5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ANTIVANDALICA PARA REGISTRO DE 50X50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	19,00	$ 590.785,00	$ 768.021,00	$ 14.592.399,00			89,00	$ 68.353.869,00		$ -		-	108,00	$ 82.946.268,00
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ANTIVANDALICO DE 50X50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	19,00	$ 1.315.392,00	$ 1.710.010,00	$ 32.490.190,00			89,00	$ 152.190.890,00		$ -		-	108,00	$ 184.681.080,00
5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2"	ML	4.245,60	$ 52.333,00	$ 68.033,00	$ 288.840.904,80				$ -	4.245,60	$ 288.840.904,80		-		$ -
5.2.6	SONDEO DE CANALIZACIÓN INSTALADA CON GUÍA	ML	4.245,60	$ 3.553,00	$ 4.619,00	$ 19.610.426,40				$ -		$ -		-	4.245,60	$ 19.610.426,40
5.3	ILUMINACION															
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUM ALURBAN 60 W	UN	106,00	$ 1.475.107,00	$ 1.917.639,00	$ 203.269.734,00				$ -		$ -		-	106,00	$ 203.269.734,00
5.3.2	DEMOLICIÓN DE PEDESTAL DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	106,00	$ 31.713,00	$ 41.227,00	$ 4.370.062,00				$ -		$ -		-	106,00	$ 4.370.062,00
5.3.3	PEDESTAL PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO	UN	212,00	$ 129.277,00	$ 168.060,00	$ 35.628.720,00				$ -		$ -		-	212,00	$ 35.628.720,00
5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13.2 KV/440-220V	UN	4,00	$ 16.982.049,00	$ 22.076.664,00	$ 88.306.656,00				$ -	3,00	$ 66.229.992,00		-	1,00	$ 22.076.664,00
5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TUBERIA IMC 2"	UN	4,00	$ 527.213,00	$ 685.377,00	$ 2.741.508,00				$ -		$ -		-	4,00	$ 2.741.508,00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUM ALURBAN 50 W	UN	106,00	$ 1.369.607,00	$ 1.780.489,00	$ 188.731.834,00				$ -		$ -		-	106,00	$ 188.731.834,00
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 4.5 M	UN	106,00	$ 1.741.074,00	$ 2.263.396,00	$ 239.919.976,00				$ -		$ -		-	106,00	$ 239.919.976,00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 M	UN	106,00	$ 2.113.407,00	$ 2.747.429,00	$ 291.227.474,00				$ -		$ -		-	106,00	$ 291.227.474,00
5.4	SUPLEMENTOS EN TENSION															
5.4.1	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN CRUCETA AUXILIAR DE PROTECCIONES	UN	4,00	$ 116.938,00	$ 152.019,00	$ 608.076,00				$ -	2,00	$ 304.038,00		-	2,00	$ 304.038,00
5.4.2	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DE CORTACIRCUITOS NN COMPLETO 13.2 KV 100 A	UN	4,00	$ 67.897,00	$ 88.266,00	$ 353.064,00				$ -	2,00	$ 176.532,00		-	2,00	$ 176.532,00
5.5	REUBICACIONES Y DESMONTES															
5.5.1	DESMONTE DE POSTE DE HORMIGÓN DE 14.00 METROS	UN	2,00	$ 1.510.172,00	$ 1.963.224,00	$ 3.926.448,00				$ -	1,00	$ 1.963.224,00		-	1,00	$ 1.963.224,00
5.5.2	RETIRO DE LUMINARIA AP	UN	2,00	$ 111.388,00	$ 144.804,00	$ 289.608,00				$ -	1,00	$ 144.804,00		-	1,00	$ 144.804,00
5.5.3	DESMONTE DE LÍNEA BT (RT) TRIPLEX 2 A 4/0	ML	4.245,60	$ 91.423,00	$ 118.850,00	$ 504.589.560,00				$ -	3.280,87	$ 389.931.399,50		-	964,73	$ 114.658.160,50
5.6	CERTIFICACIONES Y TRAMITES															
5.6.1	CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1,00	$ 7.683.000,00	$ 9.987.900,00	$ 9.987.900,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 9.987.900,00
5.6.2	CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1,00	$ 25.117.500,00	$ 32.652.750,00	$ 32.652.750,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 32.652.750,00
5.6.3	GESTIONES ANTE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO ELECTRICO	UN	1,00	$ 4.284.750,00	$ 5.570.175,00	$ 5.570.175,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 5.570.175,00
5.6.4	TRAMITE RETIE	UN	1,00	$ 3.917.228,00	$ 5.092.396,00	$ 5.092.396,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 5.092.396,00
5.6.5	TRAMITE RETILAP	UN	1,00	$ 8.842.228,00	$ 11.494.896,00	$ 11.494.896,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 11.494.896,00
5.6.6	PUNTOS DE CONEXIÓN	UN	4,00	$ 4.925.000,00	$ 6.402.500,00	$ 25.610.000,00				$ -	2,00	$ 12.805.000,00		-	2,00	$ 12.805.000,00
6	Capitulo - Povisiones															
6.1	RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS	UN	28,00	$ 7.573.525,00	$ 9.845.583,00	$ 275.676.324,00				$ -		$ -		-	28,00	$ 275.676.324,00
6.2	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS.	GLB	1,00	$ 134.392.612,00	$ 174.710.396,00	$ 174.710.396,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 174.710.396,00
6.3	PROVISION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	GLB	1,00	$ 1.192.505.791,00	$ 1.550.257.528,00	$ 1.550.257.528,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 1.550.257.528,00
6.4	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARADEROS)	GLB	1,00	$ 23.640.000,00	$ 30.732.000,00	$ 30.732.000,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 30.732.000,00
6.5	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1,00	$ 16.351.000,00	$ 21.256.300,00	$ 21.256.300,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 21.256.300,00
6.6	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	GLB	1,00	$ 49.250.000,00	$ 64.025.000,00	$ 64.025.000,00				$ -		$ -		-	1,00	$ 64.025.000,00
6.7	TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	UN	34,00	$ 963.489,00	$ 1.252.536,00	$ 42.586.224,00			7,00	$ 8.767.752,00		$ -		-	41,00	$ 51.353.976,00

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFCATIVA No.		MODIFICATIVA No.01 Mayores Cantidades		MODIFICATIVA No.01 Menores Cantidades		CANTIDADES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7	Capítulo - ACTIVIDADES NO PREVISTAS															
NP-01	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 (FASTRACK) A LA FLEXION ACELERADO A 1 DIA, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2		$ 312.563,00	$ 406.332,00					$ -		$ -	988,40	$ 401.618.548,80	988,40	$ 401.618.548,80
NP-02	DEMOLICION DE PAVIMENTO REFORZADO Y RETIRO DE MATERIAL CON COMPRESOR	M2		$ 124.304,00	$ 161.595,00					$ -		$ -	920,48	$ 148.744.965,60	920,48	$ 148.744.965,60
NP-03	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2		$ 3.730,00	$ 4.849,00					$ -		$ -	3.059,67	$ 14.836.339,83	3.059,67	$ 14.836.339,83
NP-04	CORTE DE JUNTAS EN PAVIMENTO	ML		$ 18.280,00	$ 23.764,00					$ -		$ -	2.205,00	$ 52.399.620,00	2.205,00	$ 52.399.620,00
NP-07	EJECUCIÓN DE APIQUES EXPLORATORIOS Hmax=1,20 m	UND		$ 176.968,00	$ 230.058,00					$ -		$ -	72,00	$ 16.564.176,00	72,00	$ 16.564.176,00
NP-08	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN ESPACIO PÚBLICO CON INTERFERENCIA DE REDES EXISTENTES, INCLUYE RETIRO	M3		$ 61.466,00	$ 79.906,00					$ -		$ -	2.827,44	$ 225.929.420,64	2.827,44	$ 225.929.420,64
NP-09	DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO MANHOL, INCLUYE RETIRO	UND		$ 383.845,00	$ 498.999,00					$ -		$ -	4,00	$ 1.995.996,00	4,00	$ 1.995.996,00
NP-10	REPARACIONES MENORES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO	UND		$ 158.790,00	$ 206.427,00					$ -		$ -	8,00	$ 1.651.416,00	8,00	$ 1.651.416,00
NP-11	SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUIT PVC 2" (INCLUYE DOS LINEAS DE TUBOS)	ML		$ 60.488,00	$ 78.634,00					$ -		$ -	4.245,60	$ 333.848.510,40	4.245,60	$ 333.848.510,40
NP-12	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO Y OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2		$ 256.174,00	$ 333.026,00					$ -		$ -	7.074,20	$ 2.355.892.529,20	7.074,20	$ 2.355.892.529,20
NP-13	LOSETA GUIA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2		$ 257.202,00	$ 334.363,00					$ -		$ -	1.439,20	$ 481.215.229,60	1.439,20	$ 481.215.229,60
NP-14	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO/OSCURO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2		$ 257.202,00	$ 334.363,00					$ -		$ -	719,60	$ 240.607.614,80	719,60	$ 240.607.614,80
NP-15	BORDILLO DE 0.15 X 0.40 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,3 MTS	ML		$ 97.888,00	$ 127.254,00					$ -		$ -	218,65	$ 27.824.087,10	218,65	$ 27.824.087,10
NP-16	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA CON PROFUNDIDAD DE 0-1.50 M- INCLUYE RETIRO.	M3		$ 210.097,00	$ 273.126,00					$ -		$ -	129,60	$ 35.397.129,60	129,60	$ 35.397.129,60
	COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 20.635.575.526,00**		**$ -**		**$ 230.212.381,00**		**$ 4.568.737.965,00**		**$ 4.338.525.584,00**		**$ 20.635.575.526,00**
	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III					$ 71.969.948,00										$ 71.969.948,00
	IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III					$ 13.674.290,00										$ 13.674.290,00
	TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIO Y DISEÑOS FASE III					$ 85.644.238,00										$ 85.644.238,00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 20.721.219.764,00**		**$ -**		**$ 230.212.381,00**		**$ 4.568.737.965,00**		**$ 4.338.525.584,00**		**$ 20.721.219.764,00**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 24 días del mes de abril del 2026.

CAMILO ANDRES ALVAREZ CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS 2025 COPRO
CONTRATISTA

CAMILO EDUARDO EUGENIO SANJUAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS 2025 COPRO
CONTRATISTA

ALBERTO VASQUEZ
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

PEDRO EDUARDO MORA CAMACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A