	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1644 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: PROBINTEC SAS (NIT 829001061-1)
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE1

CONTRATO DE OBRA No. 1623 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BAUDO (NIT 901.983.507-8)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/10/2025
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		11/12/2025	15/12/2025	18/01/2026	19-ene-26
	1	15/01/2026	19/01/2026	17/02/2026	18-feb-26
	2	13/02/2026	18/02/2026	17/03/2026	18-mar-26
	3	16/03/2026	18/03/2026	19/04/2026	20-abr-26
	4	16/04/2026	20/04/2026	18/05/2026	19-may-26

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/06/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.213.208.124,00 **50% EN SMMLV:** $ 426,14
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.213.208.124
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2026 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CTO-1644-2025-INV-024 de fecha 1 de junio de 2026 el Interventor solicita lo siguiente: Prorrogar el contrato de interventoría N°1644 de 2026, por el mismo periodo que el contrato de obra, es decir desde el día 5 de junio de 2026, hasta el día 31 de octubre de 2026, exponiendo que que el contrato de obra requiere la adecuada supervisión, control y vigilancia de las actividades a cometer hasta su finalización, el contratista de interventoría, Solicita a la supervisión del contrato que se apruebe la prórroga No.1 del contrato de interventoría No. 1644 de 2025, en los mismos términos que el contrato de obra, es decir desde el dia 5 de junio de 2026, hasta el dia 31 de octubre de 2026, es importante mencionar que tanto el contratista de obra y de interventoría tiene claro que la novedad de Prórroga N°1 que se acuerde, no generará ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar el seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, social y ambiental a la ejecución del Contrato de Obra No. 1623 de 2025, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las obras, la adecuada utilización de los recursos y la observancia de las normas ambientales y de seguridad. Acompañamiento en los trámites y gestiones ambientales necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas en el sitio de obra y de topografía, monitoreo del cumplimiento de los cronogramas y programas de inversión, ajustando los planes de trabajo de acuerdo con la reprogramación derivada de la prórroga N°1, y asegurando que las metas físicas y financieras se mantengan en coherencia con los lineamientos del INVIAS. Reporte oportuno y permanente al Supervisor del Contrato y a la Unidad Ejecutora, mediante la entrega de informes técnicos, administrativos y financieros que evidencien el avance del contrato de interventoría y la ejecución de la obra, incluyendo la verificación de los frentes de trabajo en en las comunidades de Puerto Olivia, Puerto Cordoba y Bocas de Curundó. Las actividades que se van a ejecutar son las siguientes:

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con material granular tipo SBG
Rellenos para estructuras con suelo
Suministro e hinca de pilotes de acero al carbón diametro 8" , e=5.0mm
Concreto de resistencia fc 28Mpa para relleno de pilotes y para solados
Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa
Fabricacion, suministro e instalacion de baranda metálica
Suministro e instalacion de estructura en madera para cubierta, incluye teja termoacústica 2.5 mm
Suministro e instalacion de luminaria LED autónoma fotovoltaica

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 242.641.624,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ 242.641.624,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) ABRIL (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 105.427.879,00

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.107.780.245,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A LA FECHA NO SE HAN IMPUESTO NI SE ENCUENTRAN EN TRAMITE MULTAS Y/O SANCIONES.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista de Obra en la comunicación CB-59-05-2026 del 27 de mayo de 2026, así como en aval dado por parte del contratista de interventoría mediante comunicación CTO-1644-2025-INV-024 del 1 de junio de 2026, mediante la cual se solicita la prórroga N°1, esta Supervisión se permite emitir el siguiente concepto:

En atención a la solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No.1644 de 2025, cuyo objeto es la “Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción de muelles fluviales en las comunidades de boca de Curundó, puerto córdoba y puerto Olivia en el río Baudó, departamento de chocó. lote 1”, se considera viable técnicamente y necesaria la aprobación de la misma desde el dia 5 de junio de 2026, hasta el día 31 de octubre de 2026, en concordancia con la prórroga solicitada para el contrato de obra, con el fin de garantizar la supervisión y seguimiento integral a la Hinca de pilotes, su transporte, montaje e instalación, así como a la ejecución de las obras en sitio.

Cabe resaltar que la presente solicitud no genera adición de recursos al contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/06/2026
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

CTO-1644-2025-INV-024 OIFCIO DE AVAL Y SOLICITUD DE PRORROGA
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS
MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG OBRA

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Diana Moreno Florez

Firma
Nombre: **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: **EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-343003 CAU

Vo.Bo.Firma **N/A**
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: **DIEGO FERNANDO PEREZ VEGA**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MARIA FERNANDA SAAVEDRA**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CAMILO ANDRES ROA ROJAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 19202238071 CAU

ROA ROJAS CAMILO ANDRES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.