CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 20-may-2026 10:05 AM Pág: 5
110-ACT2605-3012
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

Acta de reunión seguimiento del contrato 110-CNT2511-277 Instrumentos de Planificación Hidrológica.

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-01-20	03:30 pm	Sala de juntas Subdirección de Gestión Ambiental

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Vanesa Álvarez Restrepo	Corporación Interuniversitaria de Servicios	
Andrea Baez Ardila	Subdirección de Gestión Ambiental	
Carol Bravo Rueda	Subdirección de Gestión Ambiental	
Juan Fernando Gaviria	Subdirección de Gestión Ambiental	
Daniel Rodríguez Vanegas	Subdirección de Gestión Ambiental	
Giancarlo Palacio Monsalve	Subdirección de Gestión Ambiental	

Orden del día:

1 Saludo inicial 2
2 Motivos de la reunión 2
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 4

Desarrollo:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

1 Saludo inicial

Se realiza el saludo entre los miembros asistentes a la reunión entre la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA).

2 Motivos de la reunión

2.1. Revisión de los criterios aplicados en los procesos relacionados con los estudios previos.
2.2. Asunción del reto técnico para el cumplimiento del contrato y ampliación del tiempo de interventoría.
2.3. Revisión de avances administrativos, técnicos y financieros.
2.4. Definición de cronogramas, informes y convocatorias.

3 Discusión y aprobación

3.1. Criterios de los procesos en los estudios previos

Se socializaron y revisaron los criterios bajo los cuales se están llevando a cabo los procesos asociados a los estudios previos, los cuales se fundamentan en:

- Experiencia de los perfiles e idoneidad, evaluando la capacidad técnica y trayectoria de los mismos.
- Elementos jurídicos que avalan la experiencia, aplicables según el caso al contratista, oferente o proveedor.

3.2. Reto técnico y ampliación de la interventoría

Se acuerda asumir el reto técnico necesario para cumplir a cabalidad con el contrato suscrito. Así mismo, se establece que la interventoría continuará por un periodo adicional de quince (15) días, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y cierre de las actividades.

3.3. Temas adicionales tratados

Durante el desarrollo de la reunión, y una vez agotados los puntos principales del orden del día, se dejaron consignados varios asuntos adicionales de relevancia para las partes. En primer lugar, se informó a los asistentes que ya se cuenta con el primer informe integral del contrato, el cual ha sido debidamente elaborado y se encuentra disponible para su revisión y

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

seguimiento, de conformidad con lo establecido en las obligaciones contractuales vigentes.

De igual manera, se precisó que el desembolso de los recursos financieros se efectuará a través de la cuenta conjunta y que, conforme al avance debidamente evidenciado en los informes de gerencia, se procederá a la expedición de las constancias de desembolso de manera periódica y regular. Para la correcta ejecución de este procedimiento, se indicó que será necesario solicitar y aportar el certificado correspondiente al nombramiento de la Corporación, como requisito previo para la gestión de los desembolsos.

Adicionalmente, se acordó realizar el ajuste del PGAR, incorporando los valores correspondientes a la vigencia 2025, con el propósito de garantizar la coherencia financiera y programática del instrumento, en concordancia con las proyecciones y necesidades identificadas durante la ejecución del contrato. En este mismo sentido, la CIS se comprometió a remitir el cronograma de actividades actualizado, el cual comprenderá el período entre los meses de febrero y diciembre, así como a gestionar la vinculación de los contratistas derivados que cumplan con los productos y entregables requeridos, de manera que se logre compensar el tiempo inicialmente establecido.

Por otra parte, se definió que se presentará un informe parcial conjunto correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, con el fin de realizar el corte administrativo y técnico de los contratistas vinculados durante dicho período. Igualmente, se aclaró que el proceso de formulación se adelanta mediante la modalidad de convocatoria abierta, mientras que el proceso de interventoría se desarrolla bajo la modalidad de invitación a cotizar, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad.

Finalmente, la CIS realizó la presentación del cronograma de la convocatoria abierta para los instrumentos de planificación, evidenciando que la selección del contratista, oferente o proveedor se lleva a cabo mediante un proceso de calificación definido por la CIS, a través del cual se verifica y filtra el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos a cada uno de los postulantes.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Ajustar el PGAR con los valores de 2025.	Supervisores del contrato.	A la brevedad posible
Enviar cronograma actualizado de actividades.	Corporación Interuniversitaria de Servicios.	A la brevedad posible
Radicar informe conjunto de noviembre y diciembre.	Corporación Interuniversitaria de Servicios.	A la brevedad posible

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el 2026-02-03, a partir de las 03:00 en la Subdirección de Gestión Ambiental.

ANDREA BAEZ ARDILA
Supervisora principal Alcance 1

CAROL BRAVO RUEDA
Supervisora principal Alcance 2

JUAN FERNANDO GAVIRIA
Supervisor principal Alcance 3

VANESA ALVAREZ RESTREPO
Coordinadora contrato 110-CNT2511-277

Anexos: N/A

Copia: 110-CNT2511-277

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Asignación: N/A

Elaboró: Giancarlo Palacio Monsalve

Revisó: Andrea Baez Ardila ; Carol Bravo Rueda ; Juan Fernando Gaviria

Fecha de elaboración: 2026-02-04

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.