		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**OBRA**	**474 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**7/09/26, 9:00a.m.**		
2		ACTA DE INICIO	0 days	7/02/25, 9:00a.m.	7/02/25, 9:00a.m.		
3		INICIO EN OBRA	0 days	21/04/25, 7:00a.m.	21/04/25, 7:00a.m.		
4		**ETAPA PRECONSTRUC...**	**42 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**28/03/25, 9:00a.m.**		
5		**PRECONSTRUCCIÓN ..**	**42 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**28/03/25, 9:00a.m.**		
6		**PRECONSTRUCCIÓ...**	**42 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**28/03/25, 9:00a.m.**		
7		APROPIACIÓN DE ...	42 days	7/02/25, 9:00a.m.	28/03/25, 9:00a.m.	2	
8		VERIFICACIÓN LE...	24 days	7/02/25, 9:00a.m.	7/03/25, 9:00a.m.	2	
9		**ETAPA CONSTRUCCIÓN**	**448 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**7/08/26, 9:00a.m.**		
10		**UNIDAD DE EJECUCI..**	**349,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**13/04/26, 4:00p.m.**		
11		**ACTIVIDADES PRE...**	**35 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**31/05/25, 4:00p.m.**		
12		**PRELIMINARES**	**35 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**31/05/25, 4:00p.m.**		
13		LOCALIZACIÓN, ...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
14		VALLA INFORMA...	21 days	21/04/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	13SS	
15		PUERTA DOBLE ...	7 days	16/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	14	
16		PUERTA PROVISI...	7 days	16/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	15SS	
17		CONTROL DE AC...	7 days	24/05/25, 7:00a.m.	31/05/25, 4:00p.m.	15;16	
18		ASEO INICIAL, R...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	13SS	
19		FUMIGACIÓN INI...	7 days	24/05/25, 7:00a.m.	31/05/25, 4:00p.m.	15;16	
20		CONTROL DE RO...	7 days	24/05/25, 7:00a.m.	31/05/25, 4:00p.m.	15;16	
21		INVENTARIO FO...	30 days	21/04/25, 7:00a.m.	26/05/25, 4:00p.m.	13SS	
22		PROTECCIÓN DE...	30 days	21/04/25, 7:00a.m.	26/05/25, 4:00p.m.	13SS	
23		DESINFECCIÓN I...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
24		DISEÑO ESTRUC...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
25		ADECUACIÓN DE...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
26		**DESMONTES Y DEM.**	**157 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**28/10/25, 4:00p.m.**		
27		**DESMONTES Y RE..**	**135 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**1/10/25, 4:00p.m.**		
28		DESMONTAJE AL...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
29		DESMONTAJE DE...	20 days	29/04/25, 7:00a.m.	22/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
30		DESMONTAJE DE...	14 days	29/04/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
31		DESMONTAJE DE...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	37	
32		DESMONTAJE DE...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	37	
33		DESMONTAJE TR...	7 days	16/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	3FS+21 days	
34		DESMONTAJE DE...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
35		DESMONTAJE DE...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
36		DESMONTAJE DE...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
37		DESMONTAJE DE...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
38		DESMONTAJE TA...	7 days	24/05/25, 7:00a.m.	31/05/25, 4:00p.m.	37FS+14 days	
39		DESMONTAJE Y ...	29 days	25/06/25, 9:00a.m.	30/07/25, 9:00a.m.	69FS+3 days	
40		DESMONTAJE, C...	135 days	21/04/25, 7:00a.m.	1/10/25, 4:00p.m.	3	
41		DESMONTAJE, T...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	3	
42		DESMONTAJE, T...	7 days	21/04/25, 7:00a.m.	28/04/25, 4:00p.m.	41SS	
43		DESMONTAJE, T...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
44		DESMONTAJE, T...	84 days	21/04/25, 7:00a.m.	31/07/25, 4:00p.m.	41SS	
45		DESMONTAJE, T...	6 days	21/04/25, 7:00a.m.	26/04/25, 4:00p.m.	41SS	
46		DESMONTE DE M...	2 days	27/05/25, 7:00a.m.	28/05/25, 4:00p.m.	3FS+30 days	
47		RETIRO DE REFL...	6 days	21/04/25, 7:00a.m.	26/04/25, 4:00p.m.	41SS	
48		DESMONTAJE DE...	6 days	28/04/25, 7:00a.m.	3/05/25, 4:00p.m.	47	
49		**DEMOLICIONES**	**151 days**	**28/04/25, 7:00a.m.**	**28/10/25, 4:00p.m.**		
50		DEMOLICIÓN DE ...	44 days	29/04/25, 7:00a.m.	24/06/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
51		DEMOLICIÓN DE ...	3 days	29/04/25, 7:00a.m.	1/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
52		DEMOLICIÓN DE ...	13 days	29/04/25, 7:00a.m.	14/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
53		DEMOLICIÓN DE ...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
54		DEMOLICIÓN DE ...	15 days	28/04/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	45	
55		DEMOLICIÓN DE ...	8 days	8/05/25, 7:00a.m.	16/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
56		DEMOLICIÓN DE ...	8 days	8/05/25, 7:00a.m.	16/05/25, 4:00p.m.	55SS	
57		DEMOLICIÓN Y R...	8 days	28/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	54SS	
58		EMBALAJE Y TRA...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	37	
59		LEVANTAMIENTO...	1 day	4/07/25, 7:00a.m.	4/07/25, 4:00p.m.	3FS+60 days	
60		DEMOLICIÓN DE ...	28 days	8/05/25, 7:00a.m.	10/06/25, 4:00p.m.	276SS;269SS	
61		CAMPAMENTO E...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
62		DESMONTE GUA...	1 day	8/05/25, 7:00a.m.	8/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
63		DESMONTE MUR...	1 day	8/05/25, 7:00a.m.	8/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
64		DESMONTE DE T...	1 day	8/05/25, 7:00a.m.	8/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
65		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	11/06/25, 7:00a.m.	18/06/25, 4:00p.m.	60	
66		DEMOLICIÓN DE ...	3 days	26/07/25, 7:00a.m.	29/07/25, 4:00p.m.	65FS+30 days	
67		DESMONTE DE C...	3 days	30/07/25, 7:00a.m.	1/08/25, 4:00p.m.	66	
68		CERRAMIENTO P...	7 days	21/10/25, 7:00a.m.	28/10/25, 4:00p.m.	3FS+150 days	
69		SUMINISTRO E I...	30 days	16/05/25, 9:00a.m.	21/06/25, 9:00a.m.	73;74	
70		DISPOSICIÓN DE...	14 days	25/06/25, 7:00a.m.	11/07/25, 4:00p.m.	50	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
71		**EXCAVACIONES Y L..**	**183,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**19/09/25, 4:00p.m.**		
72		**EXCAVACIONES**	**80 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**16/05/25, 9:00a.m.**		
73		EXCAVACIÓN MA...	80 days	7/02/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.		
74		EXCAVACIÓN MA...	80 days	7/02/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	73SS	
75		**RETIROS**	**90 days**	**2/06/25, 7:00a.m.**	**19/09/25, 4:00p.m.**		
76		RELLENO EN REC...	90 days	2/06/25, 7:00a.m.	19/09/25, 4:00p.m.	297;298	
77		**ESTRUCTURAS EN ...**	**216,75 days**	**29/04/25, 9:00a.m.**	**21/01/26, 4:00p.m.**		
78		**CIMENTACIÓN**	**49 days**	**29/04/25, 9:00a.m.**	**28/06/25, 9:00a.m.**		
79		BASE DE LIMPIEZ...	21 days	29/04/25, 9:00a.m.	24/05/25, 9:00a.m.	74FS-14 days	
80		SUMINISTRO E I...	14 days	24/05/25, 9:00a.m.	11/06/25, 9:00a.m.	79	
81		SUMINISTRO E I...	21 days	8/05/25, 9:00a.m.	2/06/25, 9:00a.m.	79FS-14 days	
82		SUMINISTRO E I...	21 days	16/05/25, 9:00a.m.	11/06/25, 9:00a.m.	81FS-14 days	
83		PLACA DE CONT...	21 days	3/06/25, 9:00a.m.	28/06/25, 9:00a.m.	82FS-7 days	
84		CORTE Y SELLAD...	3 days	25/06/25, 9:00a.m.	28/06/25, 9:00a.m.	83FF	
85		RECONFORMACI...	21 days	16/05/25, 9:00a.m.	11/06/25, 9:00a.m.	82SS	
86		**COLUMNAS**	**30 days**	**24/05/25, 9:00a.m.**	**1/07/25, 9:00a.m.**		
87		SUMINISTRO E I...	30 days	24/05/25, 9:00a.m.	1/07/25, 9:00a.m.	82SS+7 days	
88		**VIGAS Y PLACAS**	**52 days**	**18/11/25, 7:00a.m.**	**21/01/26, 4:00p.m.**		
89		VIGAS DE ENTRE...	52 days	18/11/25, 7:00a.m.	21/01/26, 4:00p.m.	87FS-14 days	
90		**ACERO DE REFUER...**	**43 days**	**8/05/25, 9:00a.m.**	**30/06/25, 9:00a.m.**		
91		SUMINISTRO E INS...	42 days	8/05/25, 9:00a.m.	28/06/25, 9:00a.m.	81SS	
92		MALLA ELECTROS...	22 days	3/06/25, 9:00a.m.	30/06/25, 9:00a.m.	83SS	
93		**RESTAURACIÓN DE..**	**328,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**16/03/26, 4:00p.m.**		
94		**RESTAURACIÓN ...**	**60 days**	**2/10/25, 7:00a.m.**	**15/12/25, 4:00p.m.**		
95		RECUPERACIÓN ...	60 days	2/10/25, 7:00a.m.	15/12/25, 4:00p.m.	40	
96		**MADERA CUBIER...**	**50 days**	**17/01/26, 7:00a.m.**	**16/03/26, 4:00p.m.**		
97		POSTE EN EUCAL...	50 days	17/01/26, 7:00a.m.	16/03/26, 4:00p.m.	40FS+85 days	
98		VIGA MACIZA E I...	50 days	17/01/26, 7:00a.m.	16/03/26, 4:00p.m.	97SS	
99		POSTE EN EUCAL...	50 days	17/01/26, 7:00a.m.	16/03/26, 4:00p.m.	97SS	
100		LIMATÓN EN EU...	50 days	17/01/26, 7:00a.m.	16/03/26, 4:00p.m.	97SS	
101		**CUBIERTA**	**14 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**24/02/25, 9:00a.m.**		
102		SUMINISTRO E I...	7 days	7/02/25, 9:00a.m.	15/02/25, 9:00a.m.		
103		MOLDURAS 5X5C...	14 days	7/02/25, 9:00a.m.	24/02/25, 9:00a.m.		
104		**RESTAURACIÓN DE..**	**210 days**	**13/02/25, 9:00a.m.**	**28/10/25, 9:00a.m.**		
105		**RESTAURACIÓN ...**	**82 days**	**16/05/25, 9:00a.m.**	**26/08/25, 9:00a.m.**		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
106		RESTITUCIÓN D...	75 days	16/05/25, 9:00a.m.	16/08/25, 9:00a.m.	83FS-35 days	
107		SELLO QUÍMICO ...	7 days	16/08/25, 9:00a.m.	26/08/25, 9:00a.m.	106	
108		**RESTAURACIÓN ...**	**180 days**	**13/02/25, 9:00a.m.**	**22/09/25, 9:00a.m.**		
109		FACHADA: RETI...	180 days	13/02/25, 9:00a.m.	22/09/25, 9:00a.m.	83FS-110 days	
110		**RESTAURACIÓN ...**	**30 days**	**22/09/25, 9:00a.m.**	**28/10/25, 9:00a.m.**		
111		MOLDURA DE CU...	30 days	22/09/25, 9:00a.m.	28/10/25, 9:00a.m.	109	
112		**MAMPOSTERÍA**	**30 days**	**16/08/25, 9:00a.m.**	**22/09/25, 9:00a.m.**		
113		MURO EN MAMP...	30 days	16/08/25, 9:00a.m.	22/09/25, 9:00a.m.	83;106	
114		CONSTRUCCIÓN...	7 days	13/09/25, 9:00a.m.	22/09/25, 9:00a.m.	113FF	
115		SUMINISTRO E I...	7 days	13/09/25, 9:00a.m.	22/09/25, 9:00a.m.	114SS	
116		**LIVIANOS - FIBR...**	**148,25 days**	**28/04/25, 7:00a.m.**	**25/10/25, 9:00a.m.**		
117		SUMINISTRO E I...	30 days	28/04/25, 7:00a.m.	3/06/25, 4:00p.m.	54SS	
118		ELEMENTO NO E...	14 days	22/09/25, 9:00a.m.	8/10/25, 9:00a.m.	113	
119		ELEMENTO NO E...	14 days	8/10/25, 9:00a.m.	25/10/25, 9:00a.m.	118	
120		**RESTAURACIÓN Y ...**	**166 days**	**11/07/25, 9:00a.m.**	**31/01/26, 9:00a.m.**		
121		**MUEBLES EN MAD.**	**20 days**	**12/12/25, 9:00a.m.**	**7/01/26, 9:00a.m.**		
122		LAVACOLAS INF...	20 days	12/12/25, 9:00a.m.	7/01/26, 9:00a.m.	157	
123		**PUERTAS EN MA...**	**40 days**	**12/12/25, 9:00a.m.**	**31/01/26, 9:00a.m.**		
124		PUERTA ENTAMB...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
125		PUERTA CORRE...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
126		**PUERTAS METÁL...**	**35 days**	**12/12/25, 9:00a.m.**	**26/01/26, 9:00a.m.**		
127		SUMINISTRO Y C...	35 days	12/12/25, 9:00a.m.	26/01/26, 9:00a.m.	157	
128		**PUERTAS PVC**	**40 days**	**12/12/25, 9:00a.m.**	**31/01/26, 9:00a.m.**		
129		PUERTA BATIEN...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
130		PUERTA CON CU...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
131		**VENTANAS PVC**	**166 days**	**11/07/25, 9:00a.m.**	**31/01/26, 9:00a.m.**		
132		VENTANERÍA FIJ...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
133		VENTANERÍA FIJ...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
134		VENTANERÍA FIJ...	40 days	12/12/25, 9:00a.m.	31/01/26, 9:00a.m.	157	
135		SUMINISTRO E I...	7 days	11/07/25, 9:00a.m.	19/07/25, 9:00a.m.	113FS-60 days	
136		**RESTAURACIÓN Y ...**	**53 days**	**21/10/25, 9:00a.m.**	**25/12/25, 9:00a.m.**		
137		**PISOS**	**53 days**	**21/10/25, 9:00a.m.**	**25/12/25, 9:00a.m.**		
138		ALISTADO DE PI...	15 days	24/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	149FF	
139		ALISTADO DE PI...	15 days	24/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	149FF	
140		ANDÉN ACABAD...	7 days	21/10/25, 9:00a.m.	29/10/25, 9:00a.m.	813FS-10 days	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
141		BORDILLO PREF...	7 days	21/10/25, 9:00a.m.	29/10/25, 9:00a.m.	813FS-10 days	
142		INSTALACIÓN D...	20 days	1/12/25, 9:00a.m.	25/12/25, 9:00a.m.	153FF+30 days	
143		PISO EN CAUCH...	30 days	5/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	139FF;138FF	
144		SUMINISTRO Y C...	30 days	5/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	139FF;138FF	
145		**RESTAURACIÓN Y ...**	**113,75 days**	**24/11/25, 9:00a.m.**	**13/04/26, 4:00p.m.**		
146		**RESTAURACIÓN ...**	**113,75 days**	**24/11/25, 9:00a.m.**	**13/04/26, 4:00p.m.**		
147		RESTAURACIÓN ...	21 days	17/03/26, 7:00a.m.	13/04/26, 4:00p.m.	96	
148		**CIELO RASOS**	**15 days**	**24/11/25, 9:00a.m.**	**12/12/25, 9:00a.m.**		
149		CIELORRASO E...	15 days	24/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	158FF	
150		CIELO RASO E...	15 days	24/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	158FF	
151		**RESTAURACIÓN Y ...**	**78 days**	**8/09/25, 9:00a.m.**	**12/12/25, 9:00a.m.**		
152		**PAÑETE**	**59 days**	**8/09/25, 9:00a.m.**	**19/11/25, 9:00a.m.**		
153		PAÑETE LISO EN ...	20 days	25/10/25, 9:00a.m.	19/11/25, 9:00a.m.	821FF+60 days	
154		LIMPIEZA CON J...	14 days	8/09/25, 9:00a.m.	24/09/25, 9:00a.m.	821	
155		**ESTUCO Y PINTU...**	**20 days**	**18/11/25, 9:00a.m.**	**12/12/25, 9:00a.m.**		
156		ACABADO EN PI...	20 days	18/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	153FF+20 days	
157		ACABADO EN PI...	20 days	18/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	153FF+20 days	
158		PAÑETE IMPERM...	20 days	18/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	153FF+20 days	
159		**INSTALACIONES EL.**	**219 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**1/11/25, 9:00a.m.**		
160		**SALIDAS**	**57 days**	**26/08/25, 9:00a.m.**	**1/11/25, 9:00a.m.**		
161		SALIDA PARA LU...	12 days	7/10/25, 9:00a.m.	22/10/25, 9:00a.m.	165	
162		SALIDA PARA IL...	21 days	7/10/25, 9:00a.m.	1/11/25, 9:00a.m.	165	
163		SALIDA PARA LU...	12 days	7/10/25, 9:00a.m.	22/10/25, 9:00a.m.	161SS	
164		DUCTO EMT DE 3...	15 days	26/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	106FS+7 days	
165		ALIMENTACIÓN ...	21 days	12/09/25, 9:00a.m.	7/10/25, 9:00a.m.	166;167;168;169;170;171	
166		SALIDA TOMACO...	14 days	27/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	164FF	
167		SALIDA TOMACO...	14 days	27/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	164FF	
168		SALIDA TOMACO...	14 days	27/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	164FF	
169		SALIDA CIRCUIT...	14 days	27/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	164FF	
170		SALIDA PARA IN...	14 days	27/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	164FF	
171		SALIDA PARA SE...	14 days	27/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	164FF	
172		**ILUMINACIÓN**	**1 day**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**8/02/25, 9:00a.m.**		
173		LUMINARIA TIPO...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
174		LUMINARIAS DE...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
175		LUMINARIAS DE ...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
176		BAÑADORES DE ...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
177		**INSTALACIONES D...**	**189 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**26/09/25, 9:00a.m.**		
178		**SISTEMAS DE CO...**	**187 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**24/09/25, 9:00a.m.**		
179		SALIDA PARA VO...	10 days	12/09/25, 9:00a.m.	24/09/25, 9:00a.m.	164	
180		CABLE UTP 4 PA...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
181		SALIDA DOBLE P...	10 days	12/09/25, 9:00a.m.	24/09/25, 9:00a.m.	179SS	
182		PATCH CORD UT...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
183		**SISTEMA DE DET...**	**189 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**26/09/25, 9:00a.m.**		
184		SALIDA PARA DE...	14 days	10/09/25, 9:00a.m.	26/09/25, 9:00a.m.	164FS-2 days	
185		SUMINISTRO E I...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
186		SUMINISTRO E I...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
187		SUMINISTRO E I...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
188		**SISTEMA CCTV**	**189 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**26/09/25, 9:00a.m.**		
189		SALIDA PARA CÁ...	14 days	10/09/25, 9:00a.m.	26/09/25, 9:00a.m.	164FS-2 days	
190		CABLE UTP CAT 6A	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
191		**INSTALACIONES HI.**	**67 days**	**8/04/25, 9:00a.m.**	**2/07/25, 9:00a.m.**		
192		**PVC PRESIÓN**	**14 days**	**28/05/25, 9:00a.m.**	**14/06/25, 9:00a.m.**		
193		TUBERÍA PVC.P ...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
194		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
195		TUBERÍA PVC.P ...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
196		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
197		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
198		TUBERÍA PVC.P ...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
199		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
200		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
201		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
202		REGISTRO PASO...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
203		TUBERÍA PVC.P ...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
204		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
205		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
206		REGISTRO PASO...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
207		LLAVE MANGUER...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
208		SUMINISTRO E I...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
209		REGISTRO PASO...	14 days	28/05/25, 9:00a.m.	14/06/25, 9:00a.m.	83SS-5 days	
210		**PVC SANITARIA ...**	**46 days**	**8/04/25, 9:00a.m.**	**5/06/25, 9:00a.m.**		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
211		TUBERÍA PVC.S ...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
212		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
213		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
214		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
215		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
216		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
217		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
218		TUBERÍA PVC.S ...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
219		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
220		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
221		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
222		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
223		TUBERÍA PVC.S ...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
224		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
225		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
226		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
227		SUMINISTRO E I...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
228		TUBERÍA PVC.L ...	30 days	8/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	74FS-30 days	
229		RELLENO EN ARE...	30 days	29/04/25, 9:00a.m.	5/06/25, 9:00a.m.	211FS-14 days	
230		**PUNTOS HIDRAU...**	**7 days**	**14/06/25, 9:00a.m.**	**23/06/25, 9:00a.m.**		
231		PUNTO HIDRÁUL...	7 days	14/06/25, 9:00a.m.	23/06/25, 9:00a.m.	193	
232		PUNTO HIDRÁUL...	7 days	14/06/25, 9:00a.m.	23/06/25, 9:00a.m.	203	
233		**SALIDAS SANITA...**	**14 days**	**29/04/25, 9:00a.m.**	**16/05/25, 9:00a.m.**		
234		SALIDA SANITAR...	14 days	29/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	228FS-14 days	
235		SALIDA SANITAR...	14 days	29/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	228FS-14 days	
236		SIFÓN Ø 3". INC...	14 days	29/04/25, 9:00a.m.	16/05/25, 9:00a.m.	228FS-14 days	
237		**CPVC PRESIÓN A...**	**14 days**	**14/06/25, 9:00a.m.**	**2/07/25, 9:00a.m.**		
238		TUBERÍA CPVC Ø...	14 days	14/06/25, 9:00a.m.	2/07/25, 9:00a.m.	193	
239		SUMINISTRO E I...	14 days	14/06/25, 9:00a.m.	2/07/25, 9:00a.m.	238SS	
240		SUMINISTRO E I...	14 days	14/06/25, 9:00a.m.	2/07/25, 9:00a.m.	238SS	
241		SUMINISTRO E I...	14 days	14/06/25, 9:00a.m.	2/07/25, 9:00a.m.	238SS	
242		**APARATOS SANIT...**	**118 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**2/07/25, 9:00a.m.**		
243		**APARATOS, GRIF...**	**1 day**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**8/02/25, 9:00a.m.**		
244		KIT TAZA BÁLTIC...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
245		LAVAMANOS CO...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
246		LAVAMANOS FRE...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
247		GRIFERÍA PARA ...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
248		DISPENSADOR D...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
249		DISPENSADOR D...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
250		DISPENSADOR D...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
251		ESPEJOS 4MM, E...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
252		SANITARIO INFA...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
253		DUCHA DE MAN...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
254		DUCHA SENCILL...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
255		**RED GENERAL AG..**	**118 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**2/07/25, 9:00a.m.**		
256		GABINETE INCEN...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
257		TUBERÍA ACERO...	14 days	14/06/25, 9:00a.m.	2/07/25, 9:00a.m.	209	
258		CODO ACERO S...	14 days	14/06/25, 9:00a.m.	2/07/25, 9:00a.m.	209	
259		**RESTAURACIÓN DE..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
260		**PRELIMINARES**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
261		SERVICIOS SANI...	285 days	21/04/25, 7:00a.m.	3/04/26, 4:00p.m.	3	
262		**IMPLEMENTACIÓN ..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
263		**IMPLEMENTACIÓ..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
264		IMPLEMENTACIÓ...	285 days	21/04/25, 7:00a.m.	3/04/26, 4:00p.m.	3	
265		**UNIDAD DE EJECUCI..**	**350,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**14/04/26, 4:00p.m.**		
266		**DESMONTES Y DEM.**	**81 days**	**29/04/25, 7:00a.m.**	**5/08/25, 4:00p.m.**		
267		**DESMONTES Y RE..**	**74 days**	**8/05/25, 7:00a.m.**	**5/08/25, 4:00p.m.**		
268		DESMONTAJE AL...	3 days	19/07/25, 7:00a.m.	22/07/25, 4:00p.m.	270FS+45 days	
269		DESMONTAJE DE...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	270SS	
270		DESMONTAJE TR...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
271		DESMONTAJE DE...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	270SS	
272		DESMONTAJE DE...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	270SS	
273		DESMONTAJE DE...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	270SS	
274		DESMONTAJE M...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	270SS	
275		DESMONTAJE Y ...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	270SS	
276		DESMONTAJE, C...	14 days	8/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	270SS	
277		DESMONTAJE, T...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	270SS	
278		DESMONTAJE, T...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	270SS	
279		DESMONTAJE, T...	7 days	29/07/25, 7:00a.m.	5/08/25, 4:00p.m.	280	
280		DESMONTAJE, T...	7 days	21/07/25, 7:00a.m.	28/07/25, 4:00p.m.	278FS+53 days	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
281		RETIRO DE REFL...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	270SS	
282		**DEMOLICIONES**	**81 days**	**29/04/25, 7:00a.m.**	**5/08/25, 4:00p.m.**		
283		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	3FS+7 days	
284		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	283SS	
285		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	8/05/25, 7:00a.m.	15/05/25, 4:00p.m.	287	
286		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	29/07/25, 7:00a.m.	5/08/25, 4:00p.m.	285FS+60 days	
287		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	283SS	
288		DEMOLICIÓN Y R...	7 days	29/04/25, 7:00a.m.	7/05/25, 4:00p.m.	287SS	
289		DEMOLICIÓN DE ...	28 days	8/05/25, 7:00a.m.	10/06/25, 4:00p.m.	276SS;269SS	
290		DESMONTE GUA...	1 day	8/05/25, 7:00a.m.	8/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
291		DEMOLICIÓN DE ...	1 day	8/05/25, 7:00a.m.	8/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
292		DEMOLICIÓN DE ...	7 days	16/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	285	
293		DEMOLICIÓN DE ...	3 days	1/07/25, 7:00a.m.	3/07/25, 4:00p.m.	292FS+30 days	
294		DESMONTE DE C...	3 days	4/07/25, 7:00a.m.	7/07/25, 4:00p.m.	293	
295		**EXCAVACIONES Y L..**	**74 days**	**16/05/25, 7:00a.m.**	**14/08/25, 4:00p.m.**		
296		**EXCAVACIONES**	**14 days**	**16/05/25, 7:00a.m.**	**31/05/25, 4:00p.m.**		
297		EXCAVACIÓN MA...	7 days	16/05/25, 7:00a.m.	23/05/25, 4:00p.m.	285	
298		EXCAVACIÓN MA...	7 days	24/05/25, 7:00a.m.	31/05/25, 4:00p.m.	297	
299		**LLENOS**	**7 days**	**6/08/25, 7:00a.m.**	**14/08/25, 4:00p.m.**		
300		BASE GRANULAR...	7 days	6/08/25, 7:00a.m.	14/08/25, 4:00p.m.	306FS-7 days	
301		**ESTRUCTURAS EN ...**	**255,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**17/12/25, 4:00p.m.**		
302		**CIMENTACIÓN**	**153,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**14/08/25, 4:00p.m.**		
303		BASE DE LIMPIEZ...	7 days	24/05/25, 7:00a.m.	31/05/25, 4:00p.m.	298SS	
304		SUMINISTRO E I...	14 days	2/06/25, 7:00a.m.	18/06/25, 4:00p.m.	303	
305		SUMINISTRO E I...	14 days	2/06/25, 7:00a.m.	18/06/25, 4:00p.m.	303	
306		SUMINISTRO E I...	32 days	8/07/25, 7:00a.m.	14/08/25, 4:00p.m.	305FS+14 days	
307		PLACA DE CONT...	14 days	7/02/25, 9:00a.m.	24/02/25, 9:00a.m.	300	
308		CORTE Y SELLAD...	14 days	7/02/25, 9:00a.m.	24/02/25, 9:00a.m.	307SS	
309		**COLUMNAS**	**28 days**	**27/10/25, 7:00a.m.**	**29/11/25, 4:00p.m.**		
310		SUMINISTRO E I...	14 days	27/10/25, 7:00a.m.	12/11/25, 4:00p.m.	306FS+60 days	
311		SUMINISTRO E I...	14 days	13/11/25, 7:00a.m.	29/11/25, 4:00p.m.	310	
312		**VIGAS Y PLACAS**	**14 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**17/12/25, 4:00p.m.**		
313		VIGAS DE ENTRE...	1 day	1/12/25, 7:00a.m.	1/12/25, 4:00p.m.	311	
314		JUNTA SÍSMICA ...	14 days	1/12/25, 7:00a.m.	17/12/25, 4:00p.m.	311	
315		**ACERO DE REFUER...**	**195,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**3/10/25, 4:00p.m.**		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
316		SUMINISTRO E INS...	102 days	2/06/25, 7:00a.m.	3/10/25, 4:00p.m.	305SS	
317		MALLA ELECTROS...	14 days	7/02/25, 9:00a.m.	24/02/25, 9:00a.m.	307SS	
318		**ESTRUCTURA MET...**	**35 days**	**2/12/25, 7:00a.m.**	**15/01/26, 4:00p.m.**		
319		**ESTRUCTURA ME...**	**35 days**	**2/12/25, 7:00a.m.**	**15/01/26, 4:00p.m.**		
320		SUMINISTRO E I...	35 days	2/12/25, 7:00a.m.	15/01/26, 4:00p.m.	313	
321		**RESTAURACIÓN DE..**	**10 days**	**4/03/26, 7:00a.m.**	**14/03/26, 4:00p.m.**		
322		**CUBIERTA**	**10 days**	**4/03/26, 7:00a.m.**	**14/03/26, 4:00p.m.**		
323		SUMINISTRO E I...	10 days	4/03/26, 7:00a.m.	14/03/26, 4:00p.m.	822SS+40 days	
324		**RESTAURACIÓN DE..**	**64 days**	**27/06/25, 9:00a.m.**	**13/09/25, 9:00a.m.**		
325		**MAMPOSTERÍA**	**57 days**	**27/06/25, 9:00a.m.**	**5/09/25, 9:00a.m.**		
326		MURO EN MAMP...	30 days	27/06/25, 9:00a.m.	2/08/25, 9:00a.m.	307FS+100 days	
327		CONSTRUCCIÓN...	14 days	20/08/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	326FS+14 days	
328		CONSTRUCCIÓN...	14 days	20/08/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	326FS+14 days	
329		**LIVIANOS - FIBR...**	**64 days**	**27/06/25, 9:00a.m.**	**13/09/25, 9:00a.m.**		
330		MUROS EN PLAC...	40 days	27/06/25, 9:00a.m.	15/08/25, 9:00a.m.	326SS	
331		ELEMENTO NO E...	21 days	20/08/25, 9:00a.m.	13/09/25, 9:00a.m.	326FS+14 days	
332		ELEMENTO NO E...	21 days	20/08/25, 9:00a.m.	13/09/25, 9:00a.m.	331SS	
333		**RESTAURACIÓN Y ...**	**53 days**	**9/07/25, 9:00a.m.**	**11/09/25, 9:00a.m.**		
334		**MUEBLES EN MAD.**	**15 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**5/09/25, 9:00a.m.**		
335		LAVACOLAS INF...	15 days	18/08/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	368	
336		**PUERTAS EN MA...**	**20 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**11/09/25, 9:00a.m.**		
337		PUERTA ENTAMB...	20 days	18/08/25, 9:00a.m.	11/09/25, 9:00a.m.	368	
338		**VENTANAS METÁ...**	**20 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**11/09/25, 9:00a.m.**		
339		VENTANERÍA FIJ...	20 days	18/08/25, 9:00a.m.	11/09/25, 9:00a.m.	368	
340		**VENTANAS PVC**	**20 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**11/09/25, 9:00a.m.**		
341		VENTANERÍA FIJ...	20 days	18/08/25, 9:00a.m.	11/09/25, 9:00a.m.	368	
342		VENTANERÍA FIJ...	20 days	18/08/25, 9:00a.m.	11/09/25, 9:00a.m.	368	
343		**BARANDAS Y OT...**	**43 days**	**9/07/25, 9:00a.m.**	**30/08/25, 9:00a.m.**		
344		BARANDA EN AC...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
345		ELEMENTO NO E...	7 days	9/07/25, 9:00a.m.	17/07/25, 9:00a.m.	326FS-21 days	
346		ELEMENTO NO E...	7 days	9/07/25, 9:00a.m.	17/07/25, 9:00a.m.	326FS-21 days	
347		**RESTAURACIÓN Y ...**	**82,25 days**	**24/05/25, 7:00a.m.**	**3/09/25, 9:00a.m.**		
348		**PISOS**	**82,25 days**	**24/05/25, 7:00a.m.**	**3/09/25, 9:00a.m.**		
349		ALISTADO DE PI...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	330	
350		ALISTADO DE PI...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
351		ANDÉN ACABAD...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	
352		BORDILLO PREF...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	
353		INSTALACIÓN D...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	
354		PISO EN TABLÓN...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	
355		PISO EN CAUCH...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	
356		SUMINISTRO Y C...	15 days	15/08/25, 9:00a.m.	3/09/25, 9:00a.m.	349SS	
357		RELLENO EN REC...	14 days	24/05/25, 7:00a.m.	10/06/25, 4:00p.m.	297	
358		**RESTAURACIÓN Y ...**	**20 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**11/09/25, 9:00a.m.**		
359		**CIELO RASOS**	**20 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**11/09/25, 9:00a.m.**		
360		CIELORRASO EN...	20 days	18/08/25, 9:00a.m.	11/09/25, 9:00a.m.	368	
361		CIELO RASO EN ...	20 days	18/08/25, 9:00a.m.	11/09/25, 9:00a.m.	368	
362		**RESTAURACIÓN Y ...**	**50 days**	**17/06/25, 9:00a.m.**	**18/08/25, 9:00a.m.**		
363		**PAÑETE**	**35 days**	**17/06/25, 9:00a.m.**	**30/07/25, 9:00a.m.**		
364		PAÑETE LISO EN ...	35 days	17/06/25, 9:00a.m.	30/07/25, 9:00a.m.	326FS-38 days	
365		**ESTUCO Y PINTU...**	**15 days**	**30/07/25, 9:00a.m.**	**18/08/25, 9:00a.m.**		
366		ESTUCO IMPERM...	15 days	30/07/25, 9:00a.m.	18/08/25, 9:00a.m.	364	
367		ACABADO EN PI...	15 days	30/07/25, 9:00a.m.	18/08/25, 9:00a.m.	364	
368		ACABADO EN PI...	15 days	30/07/25, 9:00a.m.	18/08/25, 9:00a.m.	364	
369		PAÑETE IMPERM...	15 days	30/07/25, 9:00a.m.	18/08/25, 9:00a.m.	364	
370		**INSTALACIONES EL.**	**312,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**25/02/26, 4:00p.m.**		
371		**TABLEROS**	**28 days**	**15/08/25, 9:00a.m.**	**18/09/25, 9:00a.m.**		
372		SUMINISTRO E I...	14 days	15/08/25, 9:00a.m.	2/09/25, 9:00a.m.	326FS+10 days	
373		SUMINISTRO E I...	14 days	15/08/25, 9:00a.m.	2/09/25, 9:00a.m.	372SS	
374		BREAKER ENCHU...	14 days	2/09/25, 9:00a.m.	18/09/25, 9:00a.m.	373	
375		**SALIDAS**	**174 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**9/09/25, 9:00a.m.**		
376		SALIDA PARA LU...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
377		SALIDA PARA IL...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
378		SALIDA PARA LU...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
379		DUCTO EMT DE 3...	60 days	27/06/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	326SS	
380		ALIMENTACIÓN ...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
381		SALIDA TOMACO...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
382		SALIDA TOMACO...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
383		SALIDA TOMACO...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
384		SALIDA CIRCUIT...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
385		SALIDA PARA IN...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
386		SALIDA PARA SE...	30 days	2/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	379FS-30 days	
387		**ILUMINACIÓN**	**10 days**	**11/09/25, 9:00a.m.**	**23/09/25, 9:00a.m.**		
388		LUMINARIA TIPO...	10 days	11/09/25, 9:00a.m.	23/09/25, 9:00a.m.	361	
389		LUMINARIAS DE ...	10 days	11/09/25, 9:00a.m.	23/09/25, 9:00a.m.	361	
390		BAÑADORES DE ...	10 days	11/09/25, 9:00a.m.	23/09/25, 9:00a.m.	361	
391		**EQUIPOS**	**7 days**	**18/02/26, 7:00a.m.**	**25/02/26, 4:00p.m.**		
392		DUCTO EN LÁMI...	7 days	18/02/26, 7:00a.m.	25/02/26, 4:00p.m.	320FS+28 days	
393		RECUBRIMIENTO...	7 days	18/02/26, 7:00a.m.	25/02/26, 4:00p.m.	320FS+28 days	
394		INSTALACIÓN D...	7 days	18/02/26, 7:00a.m.	25/02/26, 4:00p.m.	320FS+28 days	
395		SUMINISTRO E I...	7 days	18/02/26, 7:00a.m.	25/02/26, 4:00p.m.	320FS+28 days	
396		SUMINISTRO E I...	7 days	18/02/26, 7:00a.m.	25/02/26, 4:00p.m.	320FS+28 days	
397		**INSTALACIONES D...**	**194 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**2/10/25, 9:00a.m.**		
398		**SISTEMAS DE CO...**	**34 days**	**23/08/25, 9:00a.m.**	**2/10/25, 9:00a.m.**		
399		SALIDA PARA VO...	14 days	23/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	376FS-14 days	
400		CABLE UTP 4 PA...	10 days	9/09/25, 9:00a.m.	20/09/25, 9:00a.m.	399	
401		SALIDA DOBLE P...	14 days	23/08/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	399SS	
402		PATCH CORD UT...	10 days	20/09/25, 9:00a.m.	2/10/25, 9:00a.m.	400	
403		**SISTEMA DE DET...**	**14 days**	**23/08/25, 9:00a.m.**	**9/09/25, 9:00a.m.**		
404		SALIDA PARA DE...	7 days	23/08/25, 9:00a.m.	1/09/25, 9:00a.m.	399SS	
405		SUMINISTRO E I...	7 days	1/09/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	404	
406		SUMINISTRO E I...	7 days	1/09/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	404	
407		SUMINISTRO E I...	7 days	1/09/25, 9:00a.m.	9/09/25, 9:00a.m.	404	
408		**SISTEMA CCTV**	**172 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**6/09/25, 9:00a.m.**		
409		SALIDA PARA CÁ...	12 days	23/08/25, 9:00a.m.	6/09/25, 9:00a.m.	404SS	
410		CABLE UTP CAT 6A	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
411		**INSTALACIONES HI.**	**84 days**	**17/03/25, 9:00a.m.**	**1/07/25, 9:00a.m.**		
412		**PVC PRESIÓN**	**40 days**	**17/03/25, 9:00a.m.**	**7/05/25, 9:00a.m.**		
413		TUBERÍA PVC.P ...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	307FS+18 days	
414		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
415		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
416		TUBERÍA PVC.P ...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
417		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
418		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
419		TUBERÍA PVC.P ...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
420		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
421		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
422		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
423		REGISTRO PASO...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
424		TUBERÍA PVC.P ...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
425		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
426		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
427		SUMINISTRO E I...	40 days	17/03/25, 9:00a.m.	7/05/25, 9:00a.m.	413SS	
428		**PVC SANITARIA ...**	**30 days**	**24/04/25, 9:00a.m.**	**30/05/25, 9:00a.m.**		
429		TUBERÍA PVC.S ...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	413SS+30 days	
430		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
431		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
432		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
433		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
434		TUBERÍA PVC.S ...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
435		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
436		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
437		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
438		TUBERÍA PVC.S ...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
439		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
440		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
441		SUMINISTRO E I...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
442		TUBERÍA PVC.VE...	30 days	24/04/25, 9:00a.m.	30/05/25, 9:00a.m.	429SS	
443		**PUNTOS HIDRAU...**	**40 days**	**11/04/25, 9:00a.m.**	**31/05/25, 9:00a.m.**		
444		PUNTO HIDRÁUL...	40 days	11/04/25, 9:00a.m.	31/05/25, 9:00a.m.	413SS+21 days	
445		PUNTO HIDRÁUL...	40 days	11/04/25, 9:00a.m.	31/05/25, 9:00a.m.	444SS	
446		**SALIDAS SANITA...**	**14 days**	**12/05/25, 9:00a.m.**	**28/05/25, 9:00a.m.**		
447		SALIDA SANITAR...	14 days	12/05/25, 9:00a.m.	28/05/25, 9:00a.m.	429SS+14 days	
448		SALIDA SANITAR...	14 days	12/05/25, 9:00a.m.	28/05/25, 9:00a.m.	447SS	
449		SIFÓN Ø 3". INC...	14 days	12/05/25, 9:00a.m.	28/05/25, 9:00a.m.	447SS	
450		**CPVC PRESIÓN A...**	**45 days**	**7/05/25, 9:00a.m.**	**1/07/25, 9:00a.m.**		
451		TUBERÍA CPVC Ø...	45 days	7/05/25, 9:00a.m.	1/07/25, 9:00a.m.	427	
452		SUMINISTRO E I...	45 days	7/05/25, 9:00a.m.	1/07/25, 9:00a.m.	451SS	
453		SUMINISTRO E I...	45 days	7/05/25, 9:00a.m.	1/07/25, 9:00a.m.	451SS	
454		SUMINISTRO E I...	45 days	7/05/25, 9:00a.m.	1/07/25, 9:00a.m.	451SS	
455		**APARATOS SANIT...**	**19 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**10/09/25, 9:00a.m.**		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
456		**APARATOS, GRIF...**	**10 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**30/08/25, 9:00a.m.**		
457		LAVAMANOS FRE...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
458		GRIFERÍA PARA ...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
459		DISPENSADOR D...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
460		DISPENSADOR D...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
461		DISPENSADOR D...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
462		ESPEJOS 4MM, E...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
463		SANITARIO CON...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
464		DUCHA DE MAN...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
465		DUCHA SENCILL...	10 days	18/08/25, 9:00a.m.	30/08/25, 9:00a.m.	368	
466		**RED GENERAL AG..**	**19 days**	**18/08/25, 9:00a.m.**	**10/09/25, 9:00a.m.**		
467		GABINETE INCEN...	5 days	18/08/25, 9:00a.m.	23/08/25, 9:00a.m.	368	
468		TUBERÍA ACERO...	14 days	25/08/25, 9:00a.m.	10/09/25, 9:00a.m.	451FS+45 days	
469		CODO ACERO S...	14 days	25/08/25, 9:00a.m.	10/09/25, 9:00a.m.	451FS+45 days	
470		**ELECTROMECÁNICA**	**292 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**14/04/26, 4:00p.m.**		
471		**CONDUCTOS**	**7 days**	**27/03/26, 7:00a.m.**	**6/04/26, 4:00p.m.**		
472		SUMINISTRO E I...	7 days	27/03/26, 7:00a.m.	6/04/26, 4:00p.m.	822	
473		**TERMINALES DE ...**	**292 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**14/04/26, 4:00p.m.**		
474		SUMINISTRO E I...	7 days	7/04/26, 7:00a.m.	14/04/26, 4:00p.m.	472	
475		SUMINISTRO E I...	7 days	7/04/26, 7:00a.m.	14/04/26, 4:00p.m.	474SS	
476		SUMINISTRO E I...	7 days	7/04/26, 7:00a.m.	14/04/26, 4:00p.m.	474SS	
477		SERVICIOS SANI...	285 days	21/04/25, 7:00a.m.	3/04/26, 4:00p.m.	3	
478		**IMPLEMENTACIÓN ..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
479		**IMPLEMENTACIÓ..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
480		IMPLEMENTACIÓ...	285 days	21/04/25, 7:00a.m.	3/04/26, 4:00p.m.	3SS	
481		**UNIDAD DE EJECUCI..**	**446,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**5/08/26, 4:00p.m.**		
482		**EXCAVACIONES Y L..**	**127 days**	**2/06/25, 7:00a.m.**	**4/11/25, 4:00p.m.**		
483		**EXCAVACIONES**	**15 days**	**18/10/25, 7:00a.m.**	**4/11/25, 4:00p.m.**		
484		EXCAVACIÓN MA...	15 days	18/10/25, 7:00a.m.	4/11/25, 4:00p.m.	674SS-35 days	
485		**RETIROS**	**90 days**	**2/06/25, 7:00a.m.**	**19/09/25, 4:00p.m.**		
486		RELLENO EN REC...	90 days	2/06/25, 7:00a.m.	19/09/25, 4:00p.m.	297;298	
487		**ESTRUCTURAS EN ...**	**108 days**	**27/10/25, 7:00a.m.**	**7/03/26, 4:00p.m.**		
488		**CIMENTACIÓN**	**30 days**	**27/10/25, 7:00a.m.**	**2/12/25, 4:00p.m.**		
489		BASE DE LIMPIEZ...	7 days	27/10/25, 7:00a.m.	4/11/25, 4:00p.m.	484FS-7 days	
490		SUMINISTRO E I...	7 days	27/10/25, 7:00a.m.	4/11/25, 4:00p.m.	484FS-7 days	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
491		SUMINISTRO E I...	14 days	29/10/25, 7:00a.m.	14/11/25, 4:00p.m.	489FS-6 days	
492		SUMINISTRO E I...	14 days	7/11/25, 7:00a.m.	24/11/25, 4:00p.m.	491FS-7 days	
493		PLACA DE CONT...	14 days	15/11/25, 7:00a.m.	2/12/25, 4:00p.m.	492FS-7 days	
494		CORTE Y SELLAD...	3 days	29/11/25, 7:00a.m.	2/12/25, 4:00p.m.	493FF	
495		**COLUMNAS**	**28 days**	**15/11/25, 7:00a.m.**	**19/12/25, 4:00p.m.**		
496		SUMINISTRO E I...	14 days	15/11/25, 7:00a.m.	2/12/25, 4:00p.m.	492FS-7 days	
497		SUMINISTRO E I...	14 days	3/12/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	496	
498		**VIGAS Y PLACAS**	**71 days**	**12/12/25, 7:00a.m.**	**7/03/26, 4:00p.m.**		
499		VIGAS DE ENTRE...	71 days	12/12/25, 7:00a.m.	7/03/26, 4:00p.m.	497FS-7 days	
500		**ACERO DE REFUER...**	**29 days**	**29/10/25, 7:00a.m.**	**3/12/25, 4:00p.m.**		
501		SUMINISTRO E INS...	29 days	29/10/25, 7:00a.m.	3/12/25, 4:00p.m.	491SS	
502		MALLA ELECTROS...	4 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/11/25, 4:00p.m.	493SS	
503		**ESTRUCTURA MET...**	**21 days**	**9/03/26, 7:00a.m.**	**2/04/26, 4:00p.m.**		
504		**ESTRUCTURA ME...**	**21 days**	**9/03/26, 7:00a.m.**	**2/04/26, 4:00p.m.**		
505		SUMINISTRO E I...	21 days	9/03/26, 7:00a.m.	2/04/26, 4:00p.m.	499	
506		**RESTAURACIÓN DE..**	**1 day**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**8/02/25, 9:00a.m.**		
507		**CUBIERTA**	**1 day**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**8/02/25, 9:00a.m.**		
508		SUMINISTRO E I...	1 day	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
509		**RESTAURACIÓN DE..**	**4 days**	**20/04/26, 7:00a.m.**	**23/04/26, 4:00p.m.**		
510		**CUBIERTA**	**4 days**	**20/04/26, 7:00a.m.**	**23/04/26, 4:00p.m.**		
511		SUMINISTRO E I...	4 days	20/04/26, 7:00a.m.	23/04/26, 4:00p.m.	834;835	
512		**RESTAURACIÓN DE..**	**20 days**	**3/04/26, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
513		**MAMPOSTERÍA**	**15 days**	**3/04/26, 7:00a.m.**	**21/04/26, 4:00p.m.**		
514		SUMINISTRO E I...	15 days	3/04/26, 7:00a.m.	21/04/26, 4:00p.m.	518FF	
515		SUMINISTRO E I...	14 days	3/04/26, 7:00a.m.	20/04/26, 4:00p.m.	505	
516		MURO EN MAMP...	14 days	3/04/26, 7:00a.m.	20/04/26, 4:00p.m.	505	
517		CONSTRUCCIÓN...	14 days	3/04/26, 7:00a.m.	20/04/26, 4:00p.m.	516SS	
518		SUMINISTRO E I...	14 days	3/04/26, 7:00a.m.	20/04/26, 4:00p.m.	515SS	
519		**LIVIANOS - FIBR...**	**20 days**	**3/04/26, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
520		ELEMENTO NO E...	20 days	3/04/26, 7:00a.m.	27/04/26, 4:00p.m.	517SS	
521		ELEMENTO NO E...	20 days	3/04/26, 7:00a.m.	27/04/26, 4:00p.m.	517SS	
522		**RESTAURACIÓN Y ...**	**15 days**	**20/07/26, 7:00a.m.**	**5/08/26, 4:00p.m.**		
523		MUEBLES EN MADE...	15 days	20/07/26, 7:00a.m.	5/08/26, 4:00p.m.	534	
524		PUERTAS METÁLICA	15 days	20/07/26, 7:00a.m.	5/08/26, 4:00p.m.	534	
525		VENTANAS METÁLI...	15 days	20/07/26, 7:00a.m.	5/08/26, 4:00p.m.	534	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
526		VENTANAS PVC	15 days	20/07/26, 7:00a.m.	5/08/26, 4:00p.m.	534	
527		BARANDAS Y OTROS	15 days	20/07/26, 7:00a.m.	5/08/26, 4:00p.m.	534	
528		**RESTAURACIÓN Y ...**	**30 days**	**22/04/26, 7:00a.m.**	**27/05/26, 4:00p.m.**		
529		PISOS	30 days	22/04/26, 7:00a.m.	27/05/26, 4:00p.m.	514	
530		**RESTAURACIÓN Y ...**	**30 days**	**28/05/26, 7:00a.m.**	**1/07/26, 4:00p.m.**		
531		CIELO RASOS	30 days	28/05/26, 7:00a.m.	1/07/26, 4:00p.m.	529	
532		**RESTAURACIÓN Y ...**	**45 days**	**28/05/26, 7:00a.m.**	**18/07/26, 4:00p.m.**		
533		PAÑETE	30 days	28/05/26, 7:00a.m.	1/07/26, 4:00p.m.	529	
534		ESTUCO Y PINTURA	15 days	2/07/26, 7:00a.m.	18/07/26, 4:00p.m.	533	
535		**INSTALACIONES EL.**	**153 days**	**10/01/26, 7:00a.m.**	**13/07/26, 4:00p.m.**		
536		**TABLEROS**	**13 days**	**3/04/26, 7:00a.m.**	**18/04/26, 4:00p.m.**		
537		SUMINISTRO E I...	13 days	3/04/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	517SS	
538		BREAKER ENCHU...	13 days	3/04/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	517SS	
539		**SALIDAS**	**91 days**	**10/01/26, 7:00a.m.**	**30/04/26, 4:00p.m.**		
540		ALIMENTACIÓN ...	10 days	20/04/26, 7:00a.m.	30/04/26, 4:00p.m.	538	
541		SALIDA TOMACO...	45 days	10/01/26, 7:00a.m.	4/03/26, 4:00p.m.	493FS+30 days	
542		SALIDA TOMACO...	45 days	10/01/26, 7:00a.m.	4/03/26, 4:00p.m.	541SS	
543		SALIDA TOMACO...	45 days	10/01/26, 7:00a.m.	4/03/26, 4:00p.m.	541SS	
544		SALIDA CIRCUIT...	45 days	10/01/26, 7:00a.m.	4/03/26, 4:00p.m.	541SS	
545		**ILUMINACIÓN**	**10 days**	**2/07/26, 7:00a.m.**	**13/07/26, 4:00p.m.**		
546		LUMINARIA TIPO...	10 days	2/07/26, 7:00a.m.	13/07/26, 4:00p.m.	531	
547		LUMINARIAS DE ...	10 days	2/07/26, 7:00a.m.	13/07/26, 4:00p.m.	531	
548		**INSTALACIONES D...**	**14 days**	**5/03/26, 7:00a.m.**	**20/03/26, 4:00p.m.**		
549		**SISTEMAS DE CO...**	**14 days**	**5/03/26, 7:00a.m.**	**20/03/26, 4:00p.m.**		
550		SALIDA DOBLE P...	14 days	5/03/26, 7:00a.m.	20/03/26, 4:00p.m.	544	
551		**INSTALACIONES HI.**	**49 days**	**15/11/25, 7:00a.m.**	**15/01/26, 4:00p.m.**		
552		**PVC PRESIÓN**	**17 days**	**15/11/25, 7:00a.m.**	**5/12/25, 4:00p.m.**		
553		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	493SS	
554		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
555		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
556		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
557		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
558		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
559		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
560		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
561		TUBERÍA PVC.P ...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
562		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
563		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
564		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
565		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
566		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
567		REGISTRO DE C...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
568		TUBERÍA PVC.P ...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
569		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
570		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
571		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
572		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
573		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
574		REGISTRO PASO...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
575		TUBERÍA PVC.P ...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
576		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
577		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
578		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
579		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
580		REGISTRO PASO...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
581		ABRAZADERAS ...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
582		LLAVE MANGUER...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
583		SUMINISTRO E I...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
584		REGISTRO PASO...	17 days	15/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553SS	
585		**PVC SANITARIA ...**	**28 days**	**15/11/25, 7:00a.m.**	**19/12/25, 4:00p.m.**		
586		TUBERÍA PVC.S ...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	493SS	
587		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
588		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
589		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
590		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
591		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
592		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
593		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
594		TUBERÍA PVC.S ...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
595		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
596		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
597		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
598		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
599		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
600		TUBERÍA PVC.S ...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
601		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
602		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
603		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
604		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
605		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
606		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
607		SUMINISTRO E I...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
608		TUBERÍA PVC.L ...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
609		TUBERÍA PVC.L ...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
610		VÁLVULA DE AD...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
611		ABRAZADERAS ...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
612		TUBERÍA PVC.VE...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
613		ACCESORIOS PV...	28 days	15/11/25, 7:00a.m.	19/12/25, 4:00p.m.	586SS	
614		**PUNTOS HIDRAU...**	**7 days**	**28/11/25, 7:00a.m.**	**5/12/25, 4:00p.m.**		
615		PUNTO HIDRÁUL...	7 days	28/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553FS-7 days	
616		PUNTO HIDRÁUL...	7 days	28/11/25, 7:00a.m.	5/12/25, 4:00p.m.	553FS-7 days	
617		**SALIDAS SANITA...**	**21 days**	**12/12/25, 7:00a.m.**	**7/01/26, 4:00p.m.**		
618		SALIDA SANITAR...	21 days	12/12/25, 7:00a.m.	7/01/26, 4:00p.m.	586FS-7 days	
619		SALIDA SANITAR...	21 days	12/12/25, 7:00a.m.	7/01/26, 4:00p.m.	586FS-7 days	
620		SIFÓN Ø 3". INC...	21 days	12/12/25, 7:00a.m.	7/01/26, 4:00p.m.	586FS-7 days	
621		**MAMPOSTERIA Y...**	**21 days**	**20/12/25, 7:00a.m.**	**15/01/26, 4:00p.m.**		
622		TRAMPA DE GRA...	21 days	20/12/25, 7:00a.m.	15/01/26, 4:00p.m.	618SS+7 days	
623		**CPVC PRESIÓN A...**	**14 days**	**6/12/25, 7:00a.m.**	**23/12/25, 4:00p.m.**		
624		TUBERÍA CPVC Ø...	14 days	6/12/25, 7:00a.m.	23/12/25, 4:00p.m.	553	
625		SUMINISTRO E I...	14 days	6/12/25, 7:00a.m.	23/12/25, 4:00p.m.	553	
626		TUBERÍA CPVC Ø...	14 days	6/12/25, 7:00a.m.	23/12/25, 4:00p.m.	553	
627		SUMINISTRO E I...	14 days	6/12/25, 7:00a.m.	23/12/25, 4:00p.m.	553	
628		SUMINISTRO E I...	14 days	6/12/25, 7:00a.m.	23/12/25, 4:00p.m.	553	
629		**EQUIPOS DE LA RE...**	**310 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**6/05/26, 4:00p.m.**		
630		**PRELIMINARES**	**310 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**6/05/26, 4:00p.m.**		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
631		SERVICIOS SANI...	310 days	21/04/25, 7:00a.m.	6/05/26, 4:00p.m.	3	
632		**IMPLEMENTACIÓN ..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
633		**IMPLEMENTACIÓ..**	**285 days**	**21/04/25, 7:00a.m.**	**3/04/26, 4:00p.m.**		
634		IMPLEMENTACIÓ...	285 days	21/04/25, 7:00a.m.	3/04/26, 4:00p.m.	3	
635		**UNIDAD DE EJECUCI..**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
636		**EXCAVACIONES Y L..**	**149,75 days**	**6/03/25, 9:00a.m.**	**6/09/25, 4:00p.m.**		
637		**EXCAVACIONES**	**7 days**	**4/07/25, 7:00a.m.**	**11/07/25, 4:00p.m.**		
638		EXCAVACIÓN MA...	7 days	4/07/25, 7:00a.m.	11/07/25, 4:00p.m.	3FS+60 days	
639		**LLENOS**	**7 days**	**12/07/25, 7:00a.m.**	**19/07/25, 4:00p.m.**		
640		BASE GRANULAR...	7 days	12/07/25, 7:00a.m.	19/07/25, 4:00p.m.	638	
641		**RETIROS**	**149,75 days**	**6/03/25, 9:00a.m.**	**6/09/25, 4:00p.m.**		
642		RETIRO DE MAT...	21 days	12/07/25, 7:00a.m.	5/08/25, 4:00p.m.	638	
643		EXCAVACIÓN ME...	7 days	22/08/25, 7:00a.m.	29/08/25, 4:00p.m.	3FS+100 days	
644		RELLENO EN MA...	7 days	6/03/25, 9:00a.m.	14/03/25, 9:00a.m.	654	
645		RELLENO EN REC...	7 days	22/03/25, 9:00a.m.	1/04/25, 9:00a.m.	652FS+30 days	
646		PROTECCIÓN DE...	7 days	30/08/25, 7:00a.m.	6/09/25, 4:00p.m.	643	
647		**ESTRUCTURAS EN ...**	**179,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**15/09/25, 4:00p.m.**		
648		**CIMENTACIÓN**	**7 days**	**30/08/25, 7:00a.m.**	**6/09/25, 4:00p.m.**		
649		BASE DE LIMPIEZ...	7 days	30/08/25, 7:00a.m.	6/09/25, 4:00p.m.	643	
650		**TANQUE**	**179,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**15/09/25, 4:00p.m.**		
651		SUMINISTRO E I...	7 days	8/09/25, 7:00a.m.	15/09/25, 4:00p.m.	649	
652		SUMINISTRO E I...	7 days	7/02/25, 9:00a.m.	15/02/25, 9:00a.m.		
653		MEDIA CAÑA IM...	2 days	15/02/25, 9:00a.m.	18/02/25, 9:00a.m.	652	
654		IMPERMEABILIZ...	14 days	18/02/25, 9:00a.m.	6/03/25, 9:00a.m.	653	
655		IMPERMEABILZA...	21 days	6/03/25, 9:00a.m.	1/04/25, 9:00a.m.	654	
656		**ACERO DE REFUER...**	**15 days**	**8/09/25, 7:00a.m.**	**24/09/25, 4:00p.m.**		
657		SUMINISTRO E INS...	15 days	8/09/25, 7:00a.m.	24/09/25, 4:00p.m.	651SS	
658		**INSTALACIONES EL.**	**75 days**	**5/06/25, 9:00a.m.**	**5/09/25, 9:00a.m.**		
659		**SALIDAS**	**75 days**	**5/06/25, 9:00a.m.**	**5/09/25, 9:00a.m.**		
660		SALIDA PARA LU...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	
661		SALIDA PARA IL...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	
662		SALIDA PARA LU...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	
663		DUCTO EMT DE 3...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	652FS+90 days	
664		ALIMENTACIÓN ...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	
665		SALIDA TOMACO...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
666		SALIDA PARA IN...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	
667		SALIDA PARA SE...	75 days	5/06/25, 9:00a.m.	5/09/25, 9:00a.m.	663SS	
668		**IMPLEMENTACIÓN ..**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
669		**IMPLEMENTACIÓ..**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
670		IMPLEMENTACIÓ...	309 days	7/02/25, 9:00a.m.	21/02/26, 9:00a.m.		
671		**UNIDAD DE EJECUCI..**	**155 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**8/06/26, 4:00p.m.**		
672		**DESMONTES Y DEM..**	**120 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
673		**DESMONTES Y RE..**	**120 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
674		TALA DE ÁRBOL ...	60 days	1/12/25, 7:00a.m.	12/02/26, 4:00p.m.	3FS+183 days	
675		TRANSPLANTE D...	60 days	13/02/26, 7:00a.m.	27/04/26, 4:00p.m.	674	
676		**EXCAVACIONES Y L..**	**60 days**	**13/02/26, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
677		**EXCAVACIONES**	**60 days**	**13/02/26, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
678		EXCAVACIÓN MA...	60 days	13/02/26, 7:00a.m.	27/04/26, 4:00p.m.	674	
679		**RETIROS**	**60 days**	**13/02/26, 7:00a.m.**	**27/04/26, 4:00p.m.**		
680		RETIRO DE MAT...	60 days	13/02/26, 7:00a.m.	27/04/26, 4:00p.m.	678SS	
681		**RESTAURACIÓN DE..**	**64 days**	**13/02/26, 7:00a.m.**	**2/05/26, 4:00p.m.**		
682		**MAMPOSTERÍA**	**64 days**	**13/02/26, 7:00a.m.**	**2/05/26, 4:00p.m.**		
683		BASE DE LIMPIEZ...	7 days	13/02/26, 7:00a.m.	20/02/26, 4:00p.m.	678FS-60 days	
684		SUMINISTRO E I...	14 days	21/02/26, 7:00a.m.	9/03/26, 4:00p.m.	683	
685		SUMINISTRO E I...	14 days	21/02/26, 7:00a.m.	9/03/26, 4:00p.m.	684SS	
686		CERRAMIENTO C...	24 days	3/04/26, 7:00a.m.	2/05/26, 4:00p.m.	678FS-21 days	
687		**INSTALACIONES EL.**	**60 days**	**27/01/26, 7:00a.m.**	**9/04/26, 4:00p.m.**		
688		**ALIMENTADORES..**	**60 days**	**27/01/26, 7:00a.m.**	**9/04/26, 4:00p.m.**		
689		CANALIZACIÓN ...	60 days	27/01/26, 7:00a.m.	9/04/26, 4:00p.m.	678FS-75 days	
690		SUBCONTRATO ...	60 days	27/01/26, 7:00a.m.	9/04/26, 4:00p.m.	678FS-75 days	
691		DUCTO PVC DE 1...	60 days	27/01/26, 7:00a.m.	9/04/26, 4:00p.m.	678FS-75 days	
692		**INSTALACIONES HI.**	**63 days**	**24/03/26, 7:00a.m.**	**8/06/26, 4:00p.m.**		
693		**PVC PRESIÓN**	**42 days**	**20/04/26, 7:00a.m.**	**8/06/26, 4:00p.m.**		
694		TUBERÍA PVC.P ...	21 days	20/04/26, 7:00a.m.	14/05/26, 4:00p.m.	700	
695		SUMINISTRO E I...	21 days	15/05/26, 7:00a.m.	8/06/26, 4:00p.m.	694	
696		SUMINISTRO E I...	21 days	15/05/26, 7:00a.m.	8/06/26, 4:00p.m.	694	
697		SUMINISTRO E I...	21 days	15/05/26, 7:00a.m.	8/06/26, 4:00p.m.	694	
698		SUMINISTRO E I...	21 days	15/05/26, 7:00a.m.	8/06/26, 4:00p.m.	694	
699		**PVC SANITARIA ...**	**21 days**	**24/03/26, 7:00a.m.**	**18/04/26, 4:00p.m.**		
700		TUBERÍA PVC.S ...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
701		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
702		TUBERÍA PVC.S ...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
703		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
704		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
705		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
706		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
707		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
708		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
709		TUBERÍA PVC. A...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
710		SUMINISTRO E I...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
711		FILTRO DE DREN...	21 days	24/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	678FS-28 days	
712		**MAMPOSTERIA Y...**	**28 days**	**20/04/26, 7:00a.m.**	**22/05/26, 4:00p.m.**		
713		CAJA DE INSPEC...	28 days	20/04/26, 7:00a.m.	22/05/26, 4:00p.m.	700	
714		SUMIDEROS DE ...	28 days	20/04/26, 7:00a.m.	22/05/26, 4:00p.m.	713SS	
715		SUMIDEROS - CÁ...	28 days	20/04/26, 7:00a.m.	22/05/26, 4:00p.m.	713SS	
716		**ACOMETIDAS**	**28 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**3/01/26, 4:00p.m.**		
717		**PRELIMINARES**	**28 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**3/01/26, 4:00p.m.**		
718		SUMINISTRO E I...	28 days	1/12/25, 7:00a.m.	3/01/26, 4:00p.m.	678SS-60 days	
719		SUMINISTRO E I...	28 days	1/12/25, 7:00a.m.	3/01/26, 4:00p.m.	718SS	
720		**APARATOS SANIT...**	**54 days**	**27/02/26, 7:00a.m.**	**5/05/26, 4:00p.m.**		
721		**RED GENERAL AG..**	**54 days**	**27/02/26, 7:00a.m.**	**5/05/26, 4:00p.m.**		
722		KIT ADAPTADOR...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	718FS+45 days	
723		TUBERÍA PVC C9...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	722SS	
724		TEE CXC PVC AW...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	722SS	
725		CODO CXC PVC ...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	722SS	
726		UNIÓN PVC AW...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	722SS	
727		RESTRICTORES ...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	722SS	
728		RESTRICTORES ...	54 days	27/02/26, 7:00a.m.	5/05/26, 4:00p.m.	722SS	
729		**RESTAURACIÓN DE..**	**127 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**6/05/26, 4:00p.m.**		
730		**PRELIMINARES**	**127 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**6/05/26, 4:00p.m.**		
731		SERVICIOS SANI...	127 days	1/12/25, 7:00a.m.	6/05/26, 4:00p.m.	674SS	
732		**IMPLEMENTACIÓN ..**	**127 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**6/05/26, 4:00p.m.**		
733		**IMPLEMENTACIÓ..**	**127 days**	**1/12/25, 7:00a.m.**	**6/05/26, 4:00p.m.**		
734		IMPLEMENTACIÓ...	127 days	1/12/25, 7:00a.m.	6/05/26, 4:00p.m.	674SS	
735		**UNIDAD DE EJECUCI..**	**447,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**6/08/26, 4:00p.m.**		

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
736		**INSTALACIONES EL.**	**129 days**	**5/03/26, 7:00a.m.**	**6/08/26, 4:00p.m.**		
737		**TABLEROS**	**10 days**	**20/07/26, 7:00a.m.**	**30/07/26, 4:00p.m.**		
738		TRANSFERENCIA...	10 days	20/07/26, 7:00a.m.	30/07/26, 4:00p.m.	534	
739		GABINETE METÁ...	10 days	20/07/26, 7:00a.m.	30/07/26, 4:00p.m.	738SS	
740		BREAKER TIPO I...	10 days	20/07/26, 7:00a.m.	30/07/26, 4:00p.m.	738SS	
741		BREAKER ENCHU...	10 days	20/07/26, 7:00a.m.	30/07/26, 4:00p.m.	738SS	
742		**SISTEMA DE PUE...**	**21 days**	**5/03/26, 7:00a.m.**	**30/03/26, 4:00p.m.**		
743		ELECTRODO O V...	21 days	5/03/26, 7:00a.m.	30/03/26, 4:00p.m.	541	
744		SUMINISTRO E I...	21 days	5/03/26, 7:00a.m.	30/03/26, 4:00p.m.	743SS	
745		SOLDADURA EX...	21 days	5/03/26, 7:00a.m.	30/03/26, 4:00p.m.	743SS	
746		SUMINISTRO E I...	21 days	5/03/26, 7:00a.m.	30/03/26, 4:00p.m.	743SS	
747		**EQUIPOS**	**26 days**	**8/07/26, 7:00a.m.**	**6/08/26, 4:00p.m.**		
748		SUMINISTRO Y P...	5 days	31/07/26, 7:00a.m.	5/08/26, 4:00p.m.	741	
749		SUMINISTRO DE ...	1 day	6/08/26, 7:00a.m.	6/08/26, 4:00p.m.	748	
750		SUMINISTRO E I...	1 day	6/08/26, 7:00a.m.	6/08/26, 4:00p.m.	748	
751		SUMINISTRO Y T...	2 days	8/07/26, 7:00a.m.	9/07/26, 4:00p.m.	748SS-20 days	
752		**APARATOS SANIT...**	**30 days**	**3/04/26, 7:00a.m.**	**9/05/26, 4:00p.m.**		
753		**RED GENERAL AG..**	**30 days**	**3/04/26, 7:00a.m.**	**9/05/26, 4:00p.m.**		
754		CODO ACERO S...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	694SS-14 days	
755		TUBERÍA ACERO...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
756		TUBERÍA ACERO...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
757		ACCESORIOS RA...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
758		TUBERÍA ACERO...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
759		ACCESORIOS RA...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
760		TUBERÍA ACERO...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
761		TAPÓN COPA AC...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
762		VÁLVULA EXPULS...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
763		ACOPLES ACERO...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
764		REGISTRO PASO...	30 days	3/04/26, 7:00a.m.	9/05/26, 4:00p.m.	754SS	
765		**EQUIPOS DE LA RE..**	**293 days**	**24/05/25, 7:00a.m.**	**19/05/26, 4:00p.m.**		
766		**EQUIPOS**	**21 days**	**16/04/26, 7:00a.m.**	**11/05/26, 4:00p.m.**		
767		SUMINISTRO E I...	21 days	16/04/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	754FS-20 days	
768		SUMINISTRO E I...	21 days	16/04/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	767SS	
769		SISTEMA DE BO...	21 days	16/04/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	767SS	
770		SUMINISTRO E I...	21 days	16/04/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	767SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
771		SUMINISTRO E I...	21 days	16/04/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	767SS	
772		**CUARTO DE BOM...**	**14 days**	**4/05/26, 7:00a.m.**	**19/05/26, 4:00p.m.**		
773		ACOPLES Ø 2"	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
774		VÁLVULA MARIP...	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
775		VÁLVULA MARIP...	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
776		CHEQUE Ø 4"	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
777		PLACA ANTIOVO...	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
778		MANÓMETRO CO...	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
779		ACOPLE Ø 4"	14 days	4/05/26, 7:00a.m.	19/05/26, 4:00p.m.	771FS-7 days	
780		**CUARTO BOMBAS**	**7 days**	**4/05/26, 7:00a.m.**	**11/05/26, 4:00p.m.**		
781		TUBERÍA PVC.P ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	779SS	
782		ACCESORIOS PV...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
783		TUBERÍA PVC.P ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
784		ACCESORIOS PV...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
785		TUBERÍA PVC.P ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
786		ACCESORIOS PV...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
787		TUBERÍA PVC.P ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
788		ACCESORIOS PV...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
789		REGISTRO PASO...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
790		CHEQUE Ø 1,1/2"	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
791		CHEQUE Ø 1,1/4"	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
792		VÁLVULA DE PIE ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
793		VÁLVULA DE PIE ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
794		COPA CONCÉNT...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
795		BRIDA ACERO R...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
796		JUNTAS DE EXPA...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
797		NIPLES PASAMU...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
798		NIPLES PASAMU...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
799		NIPLES PASAMU...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
800		NIPLES PASAMU...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
801		TUBERÍA PVC.P ...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
802		ACCESORIOS PV...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
803		REGISTRO PASO...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
804		CHEQUE Ø 3"	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	
805		MICROMEDIDOR...	7 days	4/05/26, 7:00a.m.	11/05/26, 4:00p.m.	781SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
806		**VARIOS**	**30 days**	**24/05/25, 7:00a.m.**	**30/06/25, 4:00p.m.**		
807		RELLENO EN GR...	30 days	24/05/25, 7:00a.m.	30/06/25, 4:00p.m.	297	
808		RELLENO EN ARE...	30 days	24/05/25, 7:00a.m.	30/06/25, 4:00p.m.	807SS	
809		**ASEO GENERAL**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
810		**ASEO Y ACTIVID...**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
811		ASEO FINAL GEN...	41 days	13/09/25, 9:00a.m.	1/11/25, 9:00a.m.	154FS-9 days	
812		DESMONTAJE DE...	41 days	13/09/25, 9:00a.m.	1/11/25, 9:00a.m.	811SS	
813		DESMONTE DE S...	41 days	13/09/25, 9:00a.m.	1/11/25, 9:00a.m.	811SS	
814		SERVICIOS SANI...	309 days	7/02/25, 9:00a.m.	21/02/26, 9:00a.m.		
815		**IMPLEMENTACIÓN ..**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
816		**IMPLEMENTACIÓ..**	**309 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**21/02/26, 9:00a.m.**		
817		IMPLEMENTACIÓ...	309 days	7/02/25, 9:00a.m.	21/02/26, 9:00a.m.		
818		**ACTIVIDADES NO PR..**	**438,75 days**	**7/02/25, 9:00a.m.**	**27/07/26, 4:00p.m.**		
819		DESMONTE LAVADE...	1 day	8/05/25, 7:00a.m.	8/05/25, 4:00p.m.	3FS+14 days	
820		PASOS DE ESCALER...	21 days	14/07/25, 9:00a.m.	7/08/25, 9:00a.m.	652FS+120 days	
821		REPARACIÓN Y REE...	18 days	16/08/25, 9:00a.m.	8/09/25, 9:00a.m.	106	
822		ESTRUCTURA PARA ...	60 days	16/01/26, 7:00a.m.	26/03/26, 4:00p.m.	320	
823		IMPERMEABILIZACI...	21 days	15/08/25, 7:00a.m.	9/09/25, 4:00p.m.	300	
824		NIPLE PASAMURO 6"...	1 day	15/02/25, 9:00a.m.	17/02/25, 9:00a.m.	652	
825		NIPLE PASAMURO 2"...	1 day	15/02/25, 9:00a.m.	17/02/25, 9:00a.m.	652	
826		PIEDRA RAJÓN PAR...	7 days	12/07/25, 7:00a.m.	19/07/25, 4:00p.m.	638	
827		CARPINTERÍA METÁ...	30 days	6/08/25, 9:00a.m.	12/09/25, 9:00a.m.	652FS+140 days	
828		FILTRO FRANCÉS DE...	7 days	15/02/25, 9:00a.m.	24/02/25, 9:00a.m.	652	
829		CERRAMIENTO PRO...	7 days	6/03/25, 9:00a.m.	14/03/25, 9:00a.m.	654	
830		REALIZACIÓN DE AC...	120 days	1/08/25, 9:00a.m.	26/12/25, 9:00a.m.		
831		SUMINISTRO E INST...	45 days	19/08/25, 9:00a.m.	10/10/25, 9:00a.m.	832	
832		ANTEPECHO DE CER...	14 days	1/08/25, 9:00a.m.	19/08/25, 9:00a.m.	654FS+120 days	
833		DESMONTE DE TABL...	7 days	16/12/25, 7:00a.m.	23/12/25, 4:00p.m.	95	
834		LIMPIEZA FINAL Y A...	14 days	7/02/25, 9:00a.m.	24/02/25, 9:00a.m.		
835		SUMINISTRO E INST...	18 days	27/03/26, 7:00a.m.	18/04/26, 4:00p.m.	822	
836		INSTALACIÓN DE TE...	60 days	27/03/26, 7:00a.m.	8/06/26, 4:00p.m.	822	
837		CANAL DE AGUAS LL...	10 days	9/06/26, 7:00a.m.	19/06/26, 4:00p.m.	836	
838		BAJANTE DE AGUAS ...	10 days	9/06/26, 7:00a.m.	19/06/26, 4:00p.m.	837SS	
839		SOTERRADO DE CO...	30 days	26/12/25, 9:00a.m.	2/02/26, 9:00a.m.	830	
840		SOTERRADO DE CO...	30 days	26/12/25, 9:00a.m.	2/02/26, 9:00a.m.	839SS	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
841		Laboratorio arqueoló...	30 days	2/02/26, 9:00a.m.	9/03/26, 9:00a.m.	840	
842		VIGA ASERRADA DE ...	30 days	10/02/26, 7:00a.m.	16/03/26, 4:00p.m.	97FF	
843		POSTE EN EUCALIPT...	30 days	10/02/26, 7:00a.m.	16/03/26, 4:00p.m.	97FF	
844		ALISTONADO DE MA...	40 days	17/03/26, 7:00a.m.	6/05/26, 4:00p.m.	843	
845		CAJA DE INSPECCIO...	45 days	21/02/26, 7:00a.m.	17/04/26, 4:00p.m.	678SS+7 days	
846		SOLERA Y SOBRE SO...	7 days	17/03/26, 7:00a.m.	25/03/26, 4:00p.m.	97	
847		SUMINISTRO E INST...	7 days	20/07/26, 7:00a.m.	27/07/26, 4:00p.m.	534	
848		RESTAURACION DE ...	40 days	7/05/26, 7:00a.m.	22/06/26, 4:00p.m.	844	
849		CORNISA SUPERIOR...	40 days	7/05/26, 7:00a.m.	22/06/26, 4:00p.m.	848SS	
850		REJILLA EN ACERO I...	3 days	25/05/26, 7:00a.m.	27/05/26, 4:00p.m.	529FF	
851		PISO EN BALDOSA D...	30 days	5/11/25, 9:00a.m.	12/12/25, 9:00a.m.	139FF	
852		TERMINACIÓN DE OBRA	0 days	7/08/26, 9:00a.m.	7/08/26, 9:00a.m.	739;214;20;197;147;8;211;...	
853		**ETAPA DE ALISTAMIE...**	**26 days**	**7/08/26, 9:00a.m.**	**7/09/26, 9:00a.m.**		
854		ALISTAMIENTO	26 days	7/08/26, 9:00a.m.	7/09/26, 9:00a.m.	852	
855		TERMINACIÓN CONTRATO	0 days	7/09/26, 9:00a.m.	7/09/26, 9:00a.m.	854	
856			1 day?	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
857			1 day?	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		
858			1 day?	7/02/25, 9:00a.m.	8/02/25, 9:00a.m.		