CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 02
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 354 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER Y ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S.

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 354 DE 2025
FECHA DEL CONTRATO	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	ASOCONSTRUCCIONES R.J SAS
NIT	900.557.482-2
REPRESENTANTE LEGAL	ROQUE JULIO SUÁREZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	13.930.350 DE MÁLAGA
ORDENADOR DEL GASTO	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
OBJETO	**OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUÁSIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($490.481.580,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($239.869.267,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO	SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($730.350.847,00) M/CTE
CDP (NO. Y FECHA)	10-6-25 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICIONAL	03-64-26 DEL 31 DE MARZO DE 2026
RP (NO. Y FECHA)	12-212-25 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	KC INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.468.740-1
REPRESENTANTE LEGAL	KIMBERLY SARAY CAMACHO CANTILLO
IDENTIFICACIÓN	1.001.939.793 DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ACTUALIZADA ANEXO 06 No.	B-100073005 DEL 15 DE ABRIL DE 2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INICIAL	B-100020327 DEL 15 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRACTUAL	12 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 01	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	12 DE MARZO DE 2026
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 02	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15 DE MAYO DE 2026
SUPERVISIÓN	**ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER

INFORMA:

Que, a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se verificó que **ROQUE JULIO SUÁREZ GONZÁLEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número **13.930.350 de Málaga Santander,** como Representante Legal de **ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S.** con **NIT 900.557.482-2**, en calidad de Contratista del Contrato de Obra Pública No. 354 de 2025:

		CUMPLE	
a.	Presentó informe de ejecución de actividades	Sí __X__	No ____
b.	Cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social y parafiscales	Sí __X__	No ____
c.	*Tiene vigentes las pólizas*	Sí __X__	No ____
d.	Cumplió con el pago de estampillas	Sí __X__	No ____
e.	Cumplió con el pago del FIC	Sí __X__	No ____
f.	Cuenta con aprobación de la documentación por parte del supervisor	Sí __X__	No ____

Observaciones:

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se certifica que el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el contrato para hacer efectivo el pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, y en consecuencia se suscribe y aprueba el Acta de Pago Final del Contrato de Obra Pública No. 354 de 2025.

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO	Profesional universitario - Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
REVISÓ	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			