	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☐ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☑

FECHA DE SOLICITUD 2/06/2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**108-00-A-COFAC-DIFRA-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**LAS OBRAS DE ALISTAMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 107.723.995,14**
CONTRATISTA	**INNOVACIÓN COLOMBIA S.A.S**
SUPERVISOR	**CT ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**4/05/2026**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**21/05/2026**

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**21/05/2026**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**SE MODIFICA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2026 Y FORMA DE PAGO PAC CUARTO BIMESTRE DE 2026 FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
VALOR DEL CONTRATO	**No se modifica**
PLAZO DE EJECUCION	**10/06/2026**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**N/A**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**N/A**
VALOR DEL CONTRATO	**N/A**
PLAZO DE EJECUCION	**N/A**

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N/A**

SEGUNDA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N/A**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 10/06/2026

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la señora coronel Director de Infraestructura una:

ADICIÓN ☑ **POR VALOR DE** $ 53.861.997,57

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 20 dias

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el 02 de Junio de 2026 la obra presenta un avance programado del 88,96%, contra un avance físico ejecutado del 50,87% La diferencia entre el avance ejecutado y el programado se debe a mayores tiempos de ejecución en actividades complejas,especialmente en la adecuación del foso del ascensor y trabajos en altura, afectando el ritmo de la obra sin comprometer la calidad.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 107.723.995,14**
VALOR FACTURADO	**$ 0,00**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**$ 0,00**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 0,00**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$ 0,00**

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

La presente modificación contractual se fundamenta en la necesidad de incorporar actividades adicionales identificadas durante la ejecución de la obra, las cuales resultan indispensables para garantizar la adecuada terminación y puesta en funcionamiento de la Torre de Control del CACOM-1.

En consecuencia, la inclusión de estos ítems adicionales conlleva la necesidad de efectuar la correspondiente adición presupuestal, así como la ampliación del plazo de ejecución contractual, con el propósito de contar con los recursos y el tiempo suficientes que permitan asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, en concordancia con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos.

8. ANEXOS

1. Solicitud adición, inclusión INP.
2. Aceptación Contratista
3. Nuevo cronograma de obra de acuerdo a plazo de prórroga.
4. Formato Aprobación Programación de Obra
5. Balance de Obra
6. Formato solicitud prórroga 115

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ GARCÍA Representante Legal Contratista Firma y Postfirma	CT. BOHÓRQUEZ FORERO ÁLVARO MAURICIO Supervisor Suplente Contrato Firma y Postfirma