CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Jun.09/2026 **Solicitud Nº:** 39342

Dependencia Solicitante: Subdirección de Gestión Ambiental

Pertenece a Convenio: No **Nº** **Valor:** **0.00**

Cédula	Contratista	Representante Legal
890982489	MUNICIPIO DE ANORÍ	70925149 GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ

Interventor: MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO C.C:43157252 Profesional Universitario -- Subdirección De Gestión Ambiental

Ejecución: 127 Días Calendario **Vigencia:**

CDP: **Rubro:**

Programa:	Proyecto:
CÓDIGO:202403 3. Sectores Productivos Sostenibles	CÓDIGO: 20240302 3.2. PROMOCIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS DE USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Subproyecto:

Recurso:

Lugares de Inversión: Municipio de Anori

Aportantes: RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

Objeto:

Otrosí de Prórroga Nro. 1 al Convenio 040-COV2511-51 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos con el municipio de Anorí para cofinanciar la construcción de áreas para la disposición final de residuos sólidos.

Obligaciones Contratista:

N/A

Obligaciones Contratante:

N/A

Forma de Pago: N/A

Observaciones: La ejecución de las actividades del convenio relacionadas con el alcance 3 ¿construcción de un vaso del relleno sanitario San Antonio del municipio de Anorí¿ durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se vieron afectadas en su desarrollo logístico y operacional por el concepto de seguridad DESFAVORABLE tanto para la zona urbana como rural consignado en el oficio emitido por el secretario de gobierno registrado con radicado 180-COE2602-7945.
Teniendo en cuenta que las actividades contempladas en el convenio no están acordes al tiempo del cronograma de ejecución que había sido planificado durante el plazo transcurrido, el municipio solicita ante Corantioquia una prórroga del plazo hasta el 15 de octubre de 2026, a través del oficio con radicado 180-COE2605-20905, argumentando la afectación de varias actividades del convenio por precipitaciones intensas y condiciones climáticas adversas en los meses de marzo, abril y mayo registradas en bitácora anexa, dificultades con la disponibilidad y movilización de maquinaria amarilla y algunas situaciones de inconformidades por parte de la comunidad aledaña al proyecto.
Priorizando el interés general e impacto ambiental que tiene el objeto de este convenio, se encuentra viable acoger la solicitud de prórroga al plazo del convenio presentada por el municipio en el término de 4 meses y 5 días más al plazo inicial, quedando este en 10 meses y 5 días calendario contados a partir de la fecha de inicio.
Esta solicitud no implica adición de recursos ni modificación al presupuesto del convenio.

Aprobado tanto por el Comité Directivo de Contratación No. 51 Sesión 1 presencial ordinario del 9 de junio de 2026, como por el Comité de Dirección virtual de la misma fecha.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Jun.09/2026 **Solicitud Nº:** 39342



Vo. Bo. Gerente del Programa

Ma. Catalina Mejia Rpo.

Vo. Bo. Supervisor